INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01


VIGENCIA: 16-05-2023

VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-0737
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-0734
FECHA INFORME JUNIO 22 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO		FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm^2)	RESISTENCIA Kg/cm^2	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm^2	PSI	% RESISTENCIA
		N	A													
19	ZAPATA Z16	X		19-05-22	16-06-22	28	565,65	57656,70	30	15,2	181,5	318	4540	280	4000	**113,5**
20	ZAPATA EJE D-6 Z4	X		19-05-22	16-06-22	28	541,1	55154,32	30	15,2	181,5	304	4343	280	4000	**108,6**
21	VIGA CIMENTACION 109 D-E	X		19-05-22	16-06-22	28	532,2	54247,15	30	15,2	181,5	299	4271	280	4000	**106,8**
22	VIGA CIMENTACION 111 C-D	X		19-05-22	16-06-22	28	584	59527,12	30	15,2	181,5	328	4687	280	4000	**117,2**



*

OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada