INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01


VIGENCIA: 16-05-2023

VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-1009
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-1006
FECHA INFORME AGOSTO 30 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO		FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm^2)	RESISTENCIA Kg/cm^2	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm^2	PSI	% RESISTENCIA
		N	A													
59	COLUMNA D5	X		01-08-22	29-08-22	28	626	63808,18	30	15,2	181,5	352	5024	350	5000	**100,5**
60	PANTALLA P1 EJE 5B BLOQUE 2 PISO 1	X		02-08-22	30-08-22	28	684,5	69771,09	30	15,2	181,5	385	5493	350	5000	**109,9**
63	BLOQUE 2 PISO 4 PANTALLA 15	X		19-08-22	02-09-22	14	595,5	60699,32	30	15,2	181,5	335	4779	350	5000	**95,6**
64	VIGA CIMENTACION EJE G-H 10	X		19-08-22	02-09-22	14	465	47397,45	30	15,2	181,5	261	3732	280	4000	**93,3**
65	VIGA PISO 2 EJE F 4-5 BLOQUE 2		X	23-08-22	30-08-22	7	365,5	37255,42	30	15,2	181,5	205	2933	280	4000	**73,3**



*

OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada