INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01


VIGENCIA: 16-05-2023

VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-1019
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-1016
FECHA INFORME SEPTIEMBRE 5 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO		FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm^2)	RESISTENCIA Kg/cm^2	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm^2	PSI	% RESISTENCIA
		N	A													
61	PANTALLA P1 8F	X		05-08-22	02-09-22	28	695,5	70892,32	30	15,2	181,5	391	5582	350	5000	**111,6**
66	VIGA CMENTACION BLOQUE 2 EJE G-H	X		24-08-22	31-08-22	7	460,7	46959,15	30	15,2	181,5	259	3697	280	4000	**92,4**
67	VIGAS +4,15 EJE B 4-5 BLOQUE 2		X	30-08-22	01-09-22	2	265,6	27072,61	30	15,2	181,5	149	2132	280	4000	**53,3**
67	VIGAS +4,15 EJE B 4-5 BLOQUE 2		X	30-08-22	02-09-22	3	459,6	46847,03	30	15,2	181,5	258	3688	280	4000	**92,2**



*

OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada