INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS


COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01
VIGENCIA: 16-05-2023
VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-1084
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-1081
FECHA INFORME SEPTIEMBRE 21 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO		FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	% RESISTENCIA
		N	A													
63	BLOQUE 2 PISO 4 PANTALLA 15	X		19-08-22	18-09-22	28	665,65	67849,70	30	15,2	181,5	374	5342	350	5000	**106,8**
64	VIGA CIMENTACION EJE G-H 10	X		19-08-22	18-09-22	28	535,6	54593,71	30	15,2	181,5	301	4298	280	4000	**107,5**
66	VIGA CMENTACION BLOQUE 2 EJE G-H	X		24-08-22	21-09-22	28	656,6	66927,24	30	15,2	181,5	369	5269	280	4000	**131,7**
68	PANTALLA EJE 10D PISO 1	X		02-09-22	09-09-22	7	432,2	44054,15	30	15,2	181,5	243	3469	350	5000	**69,4**
68	PANTALLA EJE 10D PISO 1	X		02-09-22	16-09-22	14	586	59730,98	30	15,2	181,5	329	4703	350	5000	**94,0**
69	PLACA CONTRAPISO EJE 10-11 D-F	X		02-09-22	09-09-22	7	356,66	36354,35	30	15,2	181,5	200	2862	280	4000	**71,6**
69	PLACA CONTRAPISO EJE 10-11 D-F	X		02-09-22	16-09-22	14	458,7	46755,29	30	15,2	181,5	258	3681	280	4000	**92,0**
65	VIGA 2DO PISO EJE F 4-5 BLOQUE 2	T		23-08-22	20-09-22	28	550,6	56122,66	30	15,2	181,5	309	4419	280	4000	**110,5**
70	BLOQUE 2 COLUMNA F16	X		06-09-22	13-09-22	7	495,5	50506,32	30	15,2	181,5	278	3977	350	5000	**79,5**
70	BLOQUE 2 COLUMNA F16	X		06-09-22	20-09-22	14	565,5	57641,42	30	15,2	181,5	318	4538	350	5000	**90,8**



OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

Escaneado con CamScanner