INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01


VIGENCIA: 16-05-2023

VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-1140
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-1137
FECHA INFORME OCTUBRE 10 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO		FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm^2)	RESISTENCIA Kg/cm^2	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm^2	PSI	% RESISTENCIA
		N	A													
70	BLOQUE 2 COLUMNA F16	X		06-09-22	04-10-22	28	689,5	70280,74	30	15,2	181,5	387	5533	350	5000	**110,7**
71	PLACA ENTREPISO +4,20 BLOQUE 2 EJE 5-6 (G-H)	X		09-09-22	07-10-22	28	516,6	52657,04	30	15,2	181,5	290	4146	280	4000	**103,6**
72	PLACA ENTREPISO +4,20 BLOQUE 2 EJE EG (4-5)	X		09-09-22	07-10-22	28	533,3	54359,27	30	15,2	181,5	300	4280	280	4000	**107,0**
76	PANTALLA +4,15 BLOQUE 2 EJE F-G	X		19-09-22	03-10-22	14	565,5	57641,42	30	15,2	181,5	318	4538	350	5000	**90,8**
77	BLOQUE 2 +4,15 COLUMAN EJE E4	X		22-09-22	29-09-22	7	465,5	47448,42	30	15,2	181,5	261	3736	350	5000	**74,7**
77	BLOQUE 2 +4,15 COLUMAN EJE E4	X		22-09-22	06-10-22	14	572,2	58324,35	30	15,2	181,5	321	4592	350	5000	**91,8**
78	ESCALERA TIPO 1 PISO 1 BLOQUE 2 EJE C-D 8-9	X		22-09-22	29-09-22	7	356,6	36348,24	30	15,2	181,5	200	2862	280	4000	**71,5**
78	ESCALERA TIPO 1 PISO 1 BLOQUE 2 EJE C-D 8-9	X		22-09-22	06-10-22	14	405,6	41342,81	30	15,2	181,5	228	3255	280	4000	**81,4**
79	PLACA ENTREPISO +4,20 EJE 8-9 D-H	X		26-09-22	03-10-22	7	326,65	33295,43	30	15,2	181,5	183	2621	280	4000	**65,5**
80	BLQOUE 2 +4,15 EJE H-4	X		27-09-22	04-10-22	7	445,5	45409,82	30	15,2	181,5	250	3575	350	5000	**71,5**



*

OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01


VIGENCIA: 16-05-2023

VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-1140
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-1137
FECHA INFORME OCTUBRE 10 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO		FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm^2)	RESISTENCIA Kg/cm^2	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm^2	PSI	% RESISTENCIA
		N	A													
81	PLACA +4,15 EJE 10-11 C-F BLQOUE 2	X		30-09-22	07-10-22	7	326,65	33295,43	30	15,2	181,5	183	2621	280	4000	**65,5**
82	PLACA +4,15 EJE 9-10 G-H	X		30-09-22	07-10-22	7	395,5	40313,32	30	15,2	181,5	222	3174	280	4000	**79,3**
83	VIGA V-G 309 EJE H-F 4		X	05-10-22	07-10-22	2	395,6	40323,51	30	15,2	181,5	222	3175	280	4000	**79,4**
83	VIGA V-G 309 EJE H-F 4		X	05-10-22	08-10-22	3	456,6	46541,24	30	15,2	181,5	256	3664	280	4000	**91,6**
85	VIGA V-G 3-10 EJE E-B 6		X	05-10-22	07-10-22	2	384,5	39192,09	30	15,2	181,5	216	3086	280	4000	**77,1**
85	VIGA V-G 3-10 EJE E-B 6		X	05-10-22	08-10-22	3	435,6	44400,71	30	15,2	181,5	245	3496	280	4000	**87,4**



*

OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada