INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS


COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01
VIGENCIA: 16-05-2023
VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO RESISTENCIA ESPECIFICADA

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-1105
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-1102
FECHA INFORME SEPTIEMBRE 27 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO N	TIPO DE CONCRETO A	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	% RESISTENCIA
71	PLACA ENTREPISO +4,20 BLOQUE 2 EJE 5-6 (G-H)	X		09-09-22	23-09-22	14	436,65	44507,73	30	15,2	181,5	245	3504	280	4000	87,6
72	PLACA ENTREPISO +4,20 BLOQUE 2 EJE EG (4-5)	X		09-09-22	23-09-22	14	446,6	45521,94	30	15,2	181,5	251	3584	280	4000	89,6
73	PLACA ENTREPISO +4,20 BLOQUE 2 EJES B-D 6-7	X		15-09-22	22-09-22	7	352,8	35960,90	30	15,2	181,5	198	2831	280	4000	70,8
74	BLOQUE 2 PISO 2 PANTALLA EJE G-6	X		15-09-22	22-09-22	7	460,6	46948,96	30	15,2	181,5	259	3696	350	5000	73,9
75	VIGAS ENTRESPISO +4,15 VIGAS 215 EJE 12 D-E		X	19-09-22	21-09-22	2	491,5	50098,60	30	15,2	181,5	276	3944	280	4000	98,6
75	VIGAS ENTRESPISO +4,15 VIGAS 215 EJE 12 D-E		X	19-09-22	22-09-22	3	506,66	51643,85	30	15,2	181,5	285	4066	280	4000	101,6
75	VIGAS ENTRESPISO +4,15 VIGAS 215 EJE 12 D-E		X	19-09-22	26-09-22	7	532,2	54247,15	30	15,2	181,5	299	4271	280	4000	106,8
76	PÁNTALLA +4,15 BLOQUE 2 EJE F-G	X		19-09-22	26-09-22	7	430,32	43862,52	30	15,2	181,5	242	3453	350	5000	69,1



OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

Escaneado con CamScanner