INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01


VIGENCIA: 16-05-2023

VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-0853
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-0850
FECHA INFORME JULIO 22 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO		FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm^2)	RESISTENCIA Kg/cm^2	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm^2	PSI	% RESISTENCIA
		N	A													
36	ZARPA VIGA CIMENTACION	X		14-06-22	12-07-22	28	532,6	54287,92	30	15,2	181,5	299	4274	280	4000	**106,8**
37	CONTRAPIOSO EJE B-C Y 5-6	X		17-06-22	15-07-22	28	545,5	55602,82	30	15,2	181,5	306	4378	280	4000	**109,4**
38	CICLOPEO	X		17-06-22	15-07-22	28	516,6	52657,04	30	15,2	181,5	290	4146	280	4000	**103,6**
39	CICLOPEO ZAPATA D11	X		23-06-22	21-07-22	28	432,5	44084,73	30	15,2	181,5	243	3471	210	3000	**115,7**
40	PLACA ENTREPISO D-F 5-6	X		29-06-22	13-07-22	14	432,2	44054,15	30	15,2	181,5	243	3469	280	4000	**86,7**
41	CICLOPEO EJE 11 - F ZAPATA	X		29-06-22	13-07-22	14	366,95	37403,21	30	15,2	181,5	206	2945	210	3000	**98,2**
42	PILOTES	X		29-06-22	13-07-22	14	384,5	39192,09	30	15,2	181,5	216	3086	245	3500	**88,2**
43	ZAPATAS Z14 EJE F-11	X		01-07-22	15-07-22	14	360,6	36755,96	30	15,2	181,5	203	2894	280	4000	**72,3**
44	AIREADO MURO CONT			05-07-22	12-07-22	7	365,5	37255,42	30	15,2	181,5	205	2933	280	4000	**73,3**
44	AIREADO MURO CONT			05-07-22	19-07-22	14	433,6	44196,85	30	15,2	181,5	244	3480	280	4000	**87,0**



*

OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01


VIGENCIA: 16-05-2023

VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-0853
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-0850
FECHA INFORME JULIO 22 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO		FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm^2)	RESISTENCIA Kg/cm^2	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm^2	PSI	% RESISTENCIA
		N	A													
45	EJE F 13-17	X		05-07-22	12-07-22	7	345,5	35216,82	30	15,2	181,5	194	2773	280	4000	**69,3**
45	EJE F 13-17	X		05-07-22	19-07-22	14	432,2	44054,15	30	15,2	181,5	243	3469	280	4000	**86,7**
47	BLOQUE 3 MURO CONTENCIÓN EJE 12 C-E		X	13-07-22	15-07-22	2	365,5	37255,42	30	15,2	181,5	205	2933	280	4000	**73,3**
47	BLOQUE 3 MURO CONTENCIÓN EJE 12 C-E		X	13-07-22	16-07-22	3	484,5	49385,09	30	15,2	181,5	272	3888	280	4000	**97,2**
47	BLOQUE 3 MURO CONTENCIÓN EJE 12 C-E		X	13-07-22	20-07-22	7	555,5	56622,12	30	15,2	181,5	312	4458	280	4000	**111,4**



*

OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada