INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS


COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01
VIGENCIA: 16-05-2023
VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO RESISTENCIA ESPECIFICADA

ENTREGA DE RESULTAD(INP-INF-022-1088
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-1085
FECHA INFORME SEPTIEMBRE 23 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO N	TIPO DE CONCRETO A	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	% RESISTENCIA
73	PLACA ENTREPISO 74-20 BLOQUE 2 EJES B-D 6-7	X		15-09-22	22-09-22	7	352,8	35960,90	30	15,2	181,5	198	2831	280	4000	70,8
74	BLOQUE 2 PISO PANTALLA EJE G-6	X		15-09-22	22-09-22	7	460,6	46948,96	30	15,2	181,5	259	3696	350	5000	73,9
75	VIGAS ENTREPISO +4,75 VIGA 215 EJE 12 D-E		X	19-09-22	23-09-22	4	491,2	50068,02	30	15,2	181,5	276	3942	280	4000	98,5



OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

Escaneado con CamScanner