INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01


VIGENCIA: 16-05-2023

VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-1207
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-1204
FECHA INFORME OCTUBRE 28 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO		FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm^2)	RESISTENCIA Kg/cm^2	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm^2	PSI	% RESISTENCIA
		N	A													
1-1 PEGA	PEGA EJE 7 G-H MURO	X		13-10-22	20-10-22	7	42,65	4347,31	15	7,5	44,2	98	1406	175	2500	**56,2**
1-1 PEGA	PEGA EJE 7 G-H MURO	X		13-10-22	27-10-22	14	65,6	6686,61	15	7,5	44,2	151	2162	175	2500	**86,5**
1-1 GROUTING	MURO DOVELAS EJE G 9-10	X		13-10-22	20-10-22	7	33,6	3424,85	15	7,5	44,2	78	1108	175	2500	**44,3**
1-1 GROUTING	MURO DOVELAS EJE G 9-10	X		13-10-22	27-10-22	14	59,95	6110,70	15	7,5	44,2	138	1976	175	2500	**79,0**



*

OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada