INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01


VIGENCIA: 16-05-2023

VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-1121
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-1118
FECHA INFORME SEPTIEMBRE 29 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO		FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm^2)	RESISTENCIA Kg/cm^2	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm^2	PSI	% RESISTENCIA
		N	A													
68	PANTALLA EJE 10D PISO 1	X		02-09-22	30-09-22	28	695	70841,35	30	15,2	181,5	390	5578	350	5000	**111,5**
69	PLACA CONTRAPISO EJE 10-11 D-F	X		02-09-22	30-09-22	28	532,2	54247,15	30	15,2	181,5	299	4271	280	4000	**106,8**
73	PLACA ENTREPISO +4,20 BLOQUE 2 EJES B-D 6-7	X		15-09-22	29-09-22	14	435,65	44405,80	30	15,2	181,5	245	3496	280	4000	**87,4**
74	BLOQUE 2 PISO 2 PANTALLA EJE G-6	X		15-09-22	29-09-22	14	565,6	57651,61	30	15,2	181,5	318	4539	350	5000	**90,8**



*

OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada