INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01


VIGENCIA: 16-05-2023

VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-1152
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-1149
FECHA INFORME OCTUBRE 15 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO		FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm^2)	RESISTENCIA Kg/cm^2	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm^2	PSI	% RESISTENCIA
		N	A													
73	PLACA ENTREPISO +4,20 BLOQUE 2 EJES B-D 6-7	X		15-09-22	13-10-22	28	546,6	55714,94	30	15,2	181,5	307	4387	280	4000	**109,7**
74	BLOQUE 2 PISO 2 PANTALLA EJE G-6	X		15-09-22	13-10-22	28	665,5	67834,42	30	15,2	181,5	374	5341	350	5000	**106,8**
79	PLACA ENTREPISO +4,20 EJE 8-9 D-H	X		26-09-22	10-10-22	14	451,5	46021,40	30	15,2	181,5	254	3623	280	4000	**90,6**
80	BLQOUE 2 +4,15 EJE H-4	X		27-09-22	11-10-22	14	595,5	60699,32	30	15,2	181,5	335	4779	350	5000	**95,6**
81	PLACA +4,15 EJE 10-11 C-F BLQOUE 2	X		30-09-22	14-10-22	14	441,15	44966,42	30	15,2	181,5	248	3540	280	4000	**88,5**
82	PLACA +4,15 EJE 9-10 G-H	X		30-09-22	14-10-22	14	451,2	45990,82	30	15,2	181,5	253	3621	280	4000	**90,5**
83	VIGA V-G 309 EJE H-F 4		X	05-10-22	12-10-22	7	559,65	57045,12	30	15,2	181,5	314	4491	280	4000	**112,3**
84	PILOTES 3-7 11-15	X		05-10-22	12-10-22	7	305	31088,65	30	15,2	181,5	171	2448	245	3500	**69,9**
85	VIGA V-G 3-10 EJE E-B 6		X	05-10-22	12-10-22	7	532,2	54247,15	30	15,2	181,5	299	4271	280	4000	**106,8**
86	PILOTES 17-19-23-27	X		06-10-22	13-10-22	7	289,5	29508,74	30	15,2	181,5	163	2323	245	3500	**66,4**



*

OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01


VIGENCIA: 16-05-2023

VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-1152
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-1149
FECHA INFORME OCTUBRE 15 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO		FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm^2)	RESISTENCIA Kg/cm^2	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm^2	PSI	% RESISTENCIA
		N	A													
87	COLUMNAS 9C-9M 10C 10G	X		07-10-22	14-10-22	7	395	40262,35	30	15,2	181,5	222	3170	350	5000	**63,4**
88	PILOTES 31,13,5-9	X		07-10-22	14-10-22	7	299	30477,07	30	15,2	181,5	168	2400	245	3500	**68,6**



*

OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada