INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01


VIGENCIA: 16-05-2023

VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-1176
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-1173
FECHA INFORME OCTUBRE 25 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO		FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm^2)	RESISTENCIA Kg/cm^2	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm^2	PSI	% RESISTENCIA
		N	A													
76	PANTALLA +4,15 BLOQUE 2 EJE F-G	X		19-09-22	17-10-22	28	659	67171,87	30	15,2	181,5	370	5289	350	5000	**105,8**
77	BLOQUE 2 +4,15 COLUMAN EJE E4	X		22-09-22	20-10-22	28	675,5	68853,72	30	15,2	181,5	379	5421	350	5000	**108,4**
78	ESCALERA TIPO 1 PISO 1 BLOQUE 2 EJE C-D 8-9	X		22-09-22	20-10-22	28	541,2	55164,52	30	15,2	181,5	304	4343	280	4000	**108,6**
79	PLACA ENTREPISO +4,20 EJE 8-9 D-H	X		26-09-22	24-10-22	28	532,15	54242,05	30	15,2	181,5	299	4271	280	4000	**106,8**
80	BLQOUE 2 +4,15 EJE H-4	X		27-09-22	25-10-22	28	675,5	68853,72	30	15,2	181,5	379	5421	350	5000	**108,4**
83	VIGA V-G 309 EJE H-F 4		X	05-10-22	12-10-22	7	541,2	55164,52	30	15,2	181,5	304	4343	280	4000	**108,6**
84	PILOTES 3-7 11-15	X		05-10-22	19-10-22	14	378	38529,54	30	15,2	181,5	212	3034	245	3500	**86,7**
86	PILOTES 17-19-23-27	X		06-10-22	20-10-22	14	384	39141,12	30	15,2	181,5	216	3082	245	3500	**88,0**
87	COLUMNAS 9C-9M 10C 10G	X		07-10-22	21-10-22	14	532,2	54247,15	30	15,2	181,5	299	4271	350	5000	**85,4**
88	PILOTES 31,13,5-9	X		07-10-22	21-10-22	14	356,6	36348,24	30	15,2	181,5	200	2862	245	3500	**81,8**



*

OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01


VIGENCIA: 16-05-2023

VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-1176
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-1173
FECHA INFORME OCTUBRE 25 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO		FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm^2)	RESISTENCIA Kg/cm^2	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm^2	PSI	% RESISTENCIA
		N	A													
89	PILOTES 25-21-29	X		08-10-22	15-10-22	7	306,6	31251,74	30	15,2	181,5	172	2461	245	3500	**70,3**
89	PILOTES 25-21-29	X		08-10-22	22-10-22	14	405,5	41332,62	30	15,2	181,5	228	3254	245	3500	**93,0**
90	PILOTES 1,2,6,8,10	X		10-10-22	17-10-22	7	316,3	32240,46	30	15,2	181,5	178	2538	245	3500	**72,5**
90	PILOTES 1,2,6,8,10	X		10-10-22	24-10-22	14	416,65	42469,13	30	15,2	181,5	234	3344	245	3500	**95,5**
91	PILOTES 4,12,14,18	X		11-10-22	18-10-22	7	320,2	32637,99	30	15,2	181,5	180	2570	245	3500	**73,4**
91	PILOTES 4,12,14,18	X		11-10-22	25-10-22	14	432,2	44054,15	30	15,2	181,5	243	3469	245	3500	**99,1**
92	COLUMNAS PANTALLA H-10, F-11 G-11 P-3	X		11-10-22	18-10-22	7	465,5	47448,42	30	15,2	181,5	261	3736	350	5000	**74,7**
92	COLUMNAS PANTALLA H-10, F-11 G-11 P-3	X		11-10-22	25-10-22	14	565	57590,45	30	15,2	181,5	317	4534	350	5000	**90,7**



*

OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada