INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01


VIGENCIA: 16-05-2023

VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-1246
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-1243
FECHA INFORME NOVIEMBRE 16 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO		FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm^2)	RESISTENCIA Kg/cm^2	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm^2	PSI	% RESISTENCIA
		N	A													
109	ESCALERA +8,35 EJES 8-9 G-H	X		08-11-22	15-11-22	7	356,6	36348,24	30	15,2	181,5	200	2862	280	4000	**71,5**
110	COLUMNAS +8,35 EJES C-8 D-8 F-8 G-8	X		08-11-22	15-11-22	7	425,6	43381,41	30	15,2	181,5	239	3416	350	5000	**68,3**
112	EJE A16-18 MURO CONTENCION		X	11-11-22	15-11-22	4	399,6	40731,23	30	15,2	181,5	224	3207	280	4000	**80,2**
112	EJE A16-18 MURO CONTENCION		X	11-11-22	16-11-22	5	485,1	49446,24	30	15,2	181,5	272	3893	280	4000	**97,3**



*

OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada