INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01
VIGENCIA: 16-05-2023
VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-1326
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-1323
FECHA INFORME NOVIEMBRE 29 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO N	TIPO DE CONCRETO A	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	% RESISTENCIA
102	COLUMNAS T8-35 G-D 5-D P-9 P-1	X		29-10-22	26-11-22	28	656	66866,06	30	15,2	181,5	368	5265	350	5000	**105,3**
103	ESCALERA PISO 1 EJE 9-10 F-G	X		29-10-22	26-11-22	28	616	62788,88	30	15,2	181,5	346	4944	280	4000	**123,6**
1-3 GROUTING	GROUTING	X		11-11-22	25-11-22	14	80,2	8174,79	15	7,5	44,2	185	2644	175	2500	**105,7**
111	BLOQUE 3 ZARPA EJE A 12-14	X		11-11-22	25-11-22	14	489,65	49910,02	30	15,2	181,5	275	3930	280	4000	**98,2**
113	BLOQUE 2 COLUMNAS C-10 C9 - B3 P-4 P-10	X		15-11-22	22-11-22	7	619	63094,67	30	15,2	181,5	348	4968	350	5000	**99,3**
113	BLOQUE 2 COLUMNAS C-10 C9 - B3 P-4 P-10	X		15-11-22	29-11-22	14	695	70841,35	30	15,2	181,5	390	5578	350	5000	**111,5**
114	EJE A 14-16 BLOQUE 3		X	17-11-22	19-11-22	2	398,5	40619,11	30	15,2	181,5	224	3198	280	4000	**79,9**
114	EJE A 14-16 BLOQUE 3		X	17-11-22	20-11-22	3	426,31	43453,78	30	15,2	181,5	239	3421	280	4000	**85,5**
114	EJE A 14-16 BLOQUE 3		X	17-11-22	24-11-22	7	465,5	47448,42	30	15,2	181,5	261	3736	280	4000	**93,4**
115	BLOQUE 2 COLUMNAS +8,35 EJES 11-C 10D 10G 10H 11F 11G	X		17-11-22	24-11-22	7–	501,19	51086,30	30	15,2	181,5	282	4022	350	5000	**80,4**



OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

Powered by CamScanner

INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS


COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01
VIGENCIA: 16-05-2023
VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTAD(INP-INF-022-1326
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-1323
FECHA INFORME NOVIEMBRE 29 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO N	TIPO DE CONCRETO A	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	% RESISTENCIA
115	BLOQUE 3 EJE 8 12-14 MURO CONTENCION		X	23-11-22	25-11-22	2	369	37612,17	30	15,2	181,5	207	2961	280	4000	**74,0**
116	BLOQUE 3 EJE 8 12-14 MURO CONTENCION		X	23-11-22	26-11-22	3	465	47397,45	30	15,2	181,5	261	3732	280	4000	**93,3**
116	BLOQUE 3 EJE 8 12-14 MURO CONTENCION		X	23-11-22	30-11-22	7	556,6	56734,24	30	15,2	181,5	313	4467	280	4000	**111,7**
117	BLOQUE 2 EJE 9 G-H PANTALLA P14 - 15	X		23-11-22	30-11-22	7	399,65	40736,32	30	15,2	181,5	224	3207	350	5000	**64,1**
118	BLOQUE 2 VIGAS EJE 4-8 D-H		X	23-11-22	25-11-22	2	421,2	42932,92	30	15,2	181,5	237	3380	280	4000	**84,5**
118	BLOQUE 2 VIGAS EJE 4-8 D-H		X	23-11-22	26-11-22	3	495,5	50506,32	30	15,2	181,5	278	3977	280	4000	**99,4**
118	BLOQUE 2 VIGAS EJE 4-8 D-H		X	23-11-22	30-11-22	7	568,6	57957,40	30	15,2	181,5	319	4563	280	4000	**114,1**



OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada




Powered by CamScanner

INPASUELC LTDA. INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS	COMPRESION PROBETA HORMIGON I.N.V.E - 410 - 13	CODIGO: PEP -I29-F01 VIGENCIA: 16-05-2023 VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTAD(INP-INF-022-1326
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-1323
FECHA INFORME NOVIEMBRE 29 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO N	TIPO DE CONCRETO A	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	% RESISTENCIA
114	EJE A 14-16 BLOQUE 3		X	17-11-22	29-11-22	12	542,2	55266,45	30	15,2	181,5	305	4351	280	4000	108,8

A  B  C  D  E  F 

OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

Powered by CamScanner