INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMIENTOS SUELOS CONCRETOS

# COMPRESION PROBETA HORMIGON
## I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01
VIGENCIA: 16-05-2023
VERSION : 02

COMPAÑÍA: Consorcio Andino
ATENCION: Arq. Gina Castillo
ENSAYO: PROBETAS DE HORMIGON
OBRA: Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO: RESISTENCIA ESPECIFICADA

ENTREGA DE RESULTADO: INP-INF-022-1390
ORDEN DE TRABAJO: INP-OT/LAB-022-1387
FECHA INFORME: DICIEMBRE 27 DE 2022
CODIGO DE OBRA: CO 0101

| PROBETA N. | LOCALIZACION | TIPO DE CONCRETO N | TIPO DE CONCRETO A | FECHA TOMA | FECHA ROTURA | EDAD DIAS | Kn | CARGA EN (Kg) | ALTURA (cm) | DIAMETRO (cm) | AREA (cm²) | RESISTENCIA Kg/cm² | RESISTENCIA PSI | RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm² | PSI | % RESISTENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 GROUTING | GROUTING | X | | 11-11-22 | 09-12-22 | 28 | 132 | 13454,76 | 15 | 7,5 | 44,2 | 305 | 4351 | 175 | 2500 | 174,0 |
| 124 | BLOQUE 2 ESCAERA +12,60 EJE C-D 8-9 | X | | 13-12-22 | 27-12-22 | 14 | 416,65 | 42469,13 | 30 | 15,2 | 181,5 | 234 | 3344 | 280 | 4000 | 83,6 |
| 125 | BLOQUE 2 COLUMNAS +12,60 EJE H 4-5 5 - 6 | X | | 13-12-22 | 27-12-22 | 14 | 595,65 | 60714,60 | 30 | 15,2 | 181,5 | 335 | 4780 | 350 | 5000 | 95,6 |
| 126 | BLOQUE 3 ZARPA MURO EJE F 12-14 | X | | 13-12-22 | 27-12-22 | 14 | 505 | 51474,65 | 30 | 15,2 | 181,5 | 284 | 4053 | 280 | 4000 | 101,3 |
| 127 | BLOQUE 2 COLUMNAS EJE 4B 4E | X | | 17-12-22 | 24-12-22 | 7 | 436,65 | 44507,73 | 30 | 15,2 | 181,5 | 245 | 3504 | 350 | 5000 | 70,1 |
| 128 | BLOQUE 2 PLACA +12,60 EJE F(10-11) | X | | 17-12-22 | 24-12-22 | 7 | 365 | 37204,45 | 30 | 15,2 | 181,5 | 205 | 2929 | 280 | 4000 | 73,2 |
| 129 | PLACA 2 +12,60 BLOQUE 2 EJE F-G 910 | X | | 17-12-22 | 24-12-22 | 7 | 345,5 | 35216,82 | 30 | 15,2 | 181,5 | 194 | 2773 | 280 | 4000 | 69,3 |
| 1-5 GROUTING | VGUETAS Y MUROS EJE 6 F-H | X | | 19-12-22 | 26-12-22 | 7 | 69 | 7033,17 | 15 | 7,5 | 44,2 | 159 | 2274 | 210 | 3000 | 75,8 |
| 1-5 GROUTING | EJE 7 F-G MURO-PEGA | X | | 19-12-22 | 26-12-22 | 7 | 70 | 7135,10 | 15 | 7,5 | 44,2 | 162 | 2307 | 175 | 2500 | 92,3 |
| 1-5 GROUTING | EJE 7 F-G DOVELAS | X | | 19-12-22 | 26-12-22 | 7 | 65 | 6625,45 | 15 | 7,5 | 44,2 | 150 | 2143 | 175 | 2500 | 85,7 |




OBSERVACIONES:

| REVISO | AUTORIZO |
|---|---|
| GERENTE TECNICO | JEFE LABORATORIO |
| ING. ARMANDO RUIZ | FABIO CRISTANCHO DIAZ |

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

Powered by CamScanner

INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMIENTOS SUELOS CONCRETOS




# COMPRESION PROBETA HORMIGON
## I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01
VIGENCIA: 16-05-2023
VERSION : 02

COMPAÑIA: Consorcio Andino
ATENCION: Arq. Gina Castillo
ENSAYO: PROBETAS DE HORMIGON
OBRA: Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO: RESISTENCIA ESPECIFICADA

ENTREGA DE RESULTADO: INP-INF-022-1390
ORDEN DE TRABAJO: INP-OT/LAB-022-1387
FECHA INFORME: DICIEMBRE 27 DE 2022
CODIGO DE OBRA: CO 0101

| PROBETA N. | LOCALIZACION | TIPO DE CONCRETO N | TIPO DE CONCRETO A | FECHA TOMA | FECHA ROTURA | EDAD DIAS | Kn | CARGA EN (Kg) | ALTURA (cm) | DIAMETRO (cm) | AREA (cm²) | RESISTENCIA Kg/cm² | RESISTENCIA PSI | RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm² | PSI | % RESISTENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | BLOQUE 2 EJE B C-H | X | | 20-12-22 | 27-12-22 | 7 | 416,65 | 42469,13 | 30 | 15,2 | 181,5 | 234 | 3344 | 350 | 5000 | 66,9 |
| 131 | BLOQUE 2 EJE B-B G-H | X | | 20-12-22 | 27-12-22 | 7 | 331,25 | 33764,31 | 30 | 15,2 | 181,5 | 186 | 2658 | 280 | 4000 | 66,5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

A  B  C  D  E  F 

OBSERVACIONES:

| REVISO | AUTORIZO |
|---|---|
| GERENTE TECNICO | JEFE LABORATORIO |
| ING. ARMANDO RUIZ | FABIO CRISTANCHO DIAZ |

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

Powered by CamScanner