INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMIENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01
VIGENCIA: 16-05-2023
VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-023-0021
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-023-0018
FECHA INFORME ENERO 16 DE 2023
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO N	TIPO DE CONCRETO A	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	% RESISTENCIA
1-4 GROUTING	BLOQUE 2 PISO EJE 4 F-H PEGA	X		30-11-22	28-12-22	28	78,5	8001,51	15	7,5	44,2	181	2588	175	2500	**103,5**
1-4 PEGA	BLOQUE 2 PISO 2 EJE 4 F-H ANTEPECHO	X		30-11-22	28-12-22	28	102	10396,86	15	7,5	44,2	235	3362	175	2500	**134,5**
119	BLOQUE 2 PLACA +12,60 EJE G,H 6-7	X		02-12-22	30-12-22	28	565	57590,45	30	15,2	181,5	317	4534	280	4000	**113,3**
120	BLOQUE 2 PLACA 12,10 EJE F-G 4-5	X		02-12-22	30-12-22	28	532,2	54247,15	30	15,2	181,5	299	4271	280	4000	**106,8**
121	BLOQUE 2 VIGA +12,60 EJE 10 F-G	X		05-12-22	02-01-23	28	545,1	55562,04	30	15,2	181,5	306	4375	280	4000	**109,4**
122	BLOQUE 2 EJES H-4 G-4 H-5 COLUMNAS	X		07-12-22	04-01-23	28	699,6	71310,23	30	15,2	181,5	393	5615	350	5000	**112,3**
123	BLOQUE 2 EJE 4-5 C-F PLACA +12,60	X		09-12-22	06-01-23	28	564,2	57508,91	30	15,2	181,5	317	4528	280	4000	**113,2**
124	BLOQUE 2 ESCAERA +12,60 EJE C-D 8-9	X		13-12-22	10-01-23	28	566,65	57758,63	30	15,2	181,5	318	4548	280	4000	**113,7**
125	BLOQUE 2 COLUMNAS +12,60 EJE H 4-5 5 - 6	X		13-12-22	10-01-23	28	705,65	71926,90	30	15,2	181,5	396	5663	350	5000	**113,3**
126	BLOQUE 3 ZARPA MURO EJE F 12-14	X		13-12-22	10-01-23	28	532,5	54277,73	30	15,2	181,5	299	4274	280	4000	**106,8**



OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

Powered by CamScanner

INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMIENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01
VIGENCIA: 16-05-2023
VERSION : 02

COMPAÑIA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO RESISTENCIA ESPECIFICADA

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-023-0021
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-023-0018
FECHA INFORME ENERO 16 DE 2023
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO N	TIPO DE CONCRETO A	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	% RESISTENCIA
127	BLOQUE 2 COLUMNAS EJE 4B 4E	X		17-12-22	31-12-22	14	555	56571,15	30	15,2	181,5	312	4454	350	5000	89,1
127	BLOQUE 2 COLUMNAS EJE 4B 4E	X		17-12-22	14-01-23	28	698	71147,14	30	15,2	181,5	392	5602	350	5000	112,0
128	BLOQUE 2 PLACA +12,60 EJE F(10-11)	X		17-12-22	31-12-22	14	489	49843,77	30	15,2	181,5	275	3924	280	4000	98,1
128	BLOQUE 2 PLACA +12,60 EJE F(10-11)	X		17-12-22	14-01-23	28	565	57590,45	30	15,2	181,5	317	4534	280	4000	113,3
129	PLACA 2 +12,60 BLOQUE 2 EJE F-G 910	X		17-12-22	31-12-22	14	466,6	47560,54	30	15,2	181,5	262	3745	280	4000	93,6
129	PLACA 2 +12,60 BLOQUE 2 EJE F-G 910	X		17-12-22	14-01-23	28	549	55959,57	30	15,2	181,5	308	4406	280	4000	110,1
1-6 GROUTING	VGUETAS Y MUROS EJE 6 F-H	X		19-12-22	16-01-23	28	109,6	11171,53	15	7,5	44,2	253	3613	210	3000	120,4
1-6 GROUTING	EJE 7 F-G MURO-PEGA	X		19-12-22	16-01-23	28	136	13862,48	15	7,5	44,2	314	4483	175	2500	179,3
1-6 GROUTING	EJE 7 F-G DOVELAS	X		19-12-22	16-01-23	28	116,65	11890,13	15	7,5	44,2	269	3845	175	2500	153,8
130	BLOQUE 2 EJE 8 C-H	X		20-12-22	03-01-23	14	595,5	60699,32	30	15,2	181,5	335	4779	350	5000	95,6



OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

Powered by CamScanner

INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMIENTOS SUELOS CONCRETOS


COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -IZ9-F01
VIGENCIA: 16-05-2023
VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-023-0021
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-023-0018
FECHA INFORME ENERO 16 DE 2023
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO N	TIPO DE CONCRETO A	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	% RESISTENCIA
131	BLOQUE 2 EJE 8-9 G-H	X		20-12-22	03-01-23	14	432,2	44054,15	30	15,2	181,5	243	3469	280	4000	86,7
132	COLUMNAS +12,60 EJE 910 B-D	X		22-12-22	29-12-22	7	465	47397,45	30	15,2	181,5	261	3732	350	5000	74,6
132	COLUMNAS +12,60 EJE 910 B-D	X		22-12-22	05-01-23	14	595	60648,35	30	15,2	181,5	334	4775	350	5000	95,5
133	ESCALERA +12,60 EJE F 9-10	X		22-12-22	29-12-22	7	365	37204,45	30	15,2	181,5	205	2929	280	4000	73,2
133	ESCALERA +12,60 EJE F 9-10	X		22-12-22	05-01-23	14	416	42402,88	30	15,2	181,5	234	3339	280	4000	83,5
134	COLUMNAS +12,60 EJE D-6 8-11	X		27-12-22	03-01-23	7	466	47499,38	30	15,2	181,5	262	3740	350	5000	74,8
134	COLUMNAS +12,60 EJE D-6 8-11	X		27-12-22	10-01-23	14	606	61769,58	30	15,2	181,5	340	4863	350	5000	97,3
135	MURO T-2 EJE F 12-14	X		27-12-22	03-01-23	7	384,5	39192,09	30	15,2	181,5	216	3086	280	4000	77,1
135	MURO T-2 EJE F 12-14	X		27-12-22	10-01-23	14	432,2	44054,15	30	15,2	181,5	243	3469	280	4000	86,7
136	VIGAS +16,80 EJE 4-8 F-H		X	28-12-22	30-12-22	2	365	37204,45	30	15,2	181,5	205	2929	280	4000	73,2



OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

Powered by CamScanner

INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS




COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01
VIGENCIA: 16-05-2023
VERSION : 02

COMPAÑIA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-023-0021
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-023-0018
FECHA INFORME ENERO 16 DE 2023
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO N	TIPO DE CONCRETO A	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	% RESISTENCIA
136	VIGAS +16,80 EJE 4-8 F-H		X	28-12-22	31-12-22	3	456,65	46546,33	30	15,2	181,5	257	3665	280	4000	**91,6**
136	VIGAS +16,80 EJE 4-8 F-H		X	28-12-22	04-01-23	7	535,5	54583,52	30	15,2	181,5	301	4298	280	4000	**107,4**

A  B  C  D  E  F 

OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

Powered by CamScanner