INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMIENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01
VIGENCIA: 16-05-2023
VERSION : 02

COMPAÑIA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO RESISTENCIA ESPECIFICADA

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-023-0119
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-023-0116
FECHA INFORME FEBRERO 4 DE 2023
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO N	TIPO DE CONCRETO A	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	RESISTENCIA (%)	PATRON DE FRACTURA	MEZCLADO EN OBRA
137	PANTALLA +12,60 EJE 11 B14	X		06-01-23	03-02-23	28	645	65744,85	30	15,2	181,5	362	5176	350	5000	103,5	5	
14 PEGA	BLOQUE 2 PISO MURO EJE 7 C-D	X		06-01-23	03-02-23	28	100	10193,00	15	7,5	44,2	231	3296	175	2500	131,8	5	
14 GROUTING	BLOQUE 2 PISO MURO EJE 7 C-D	X		06-01-23	03-02-23	28	89	9071,77	15	7,5	44,2	205	2934	175	2500	117,3	5	
141	PLACA PISO B+2 2+168	X		20-01-23	03-02-23	14	432	44033,76	30	15,2	181,5	243	3467	280	4000	86,7	5	
142	PLACA PISO B+2 2+168	X		20-01-23	03-02-23	14	419,95	42805,50	30	15,2	181,5	236	3370	280	4000	84,2	5	

1 2 3 4 5 6

HR % = 80
T.A. °C = 23

OBSERVACIONES:

REVISO GERENTE TECNICO	AUTORIZO JEFE LABORATORIO
ING ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

Powered by CamScanner