INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMIENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01
VIGENCIA: 16-05-2023
VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO RESISTENCIA ESPECIFICADA

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-023-0216
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-023-0213
FECHA INFORME MARZO 15 DE 2023
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO N	TIPO DE CONCRETO A	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	RESISTENCIA (%)	PATRON DE FRACTURA	MEZCLADO EN OBRA
150	PERGOLAS +16,80 EJE 8-B	X		15-02-23	15-03-23	28	565,5	57641,42	30	15,2	181,5	318	4538	280	4000	113,4	5	
151	ALISTADO CUBIERTA EJE G-H 8-9	X		15-02-23	15-03-23	28	432,23	44057,20	30	15,2	181,5	243	3469	210	3000	115,6	5	
1-8 GROUTING	PISO 2 MURO G 5-6	X		10-02-23	10-03-23	28	98,6	10050,30	15	7,5	44,2	227	3250	175	2500	130,0	5	
1-8 PEGA	PISO 2 MURO G 5-6	X		10-02-23	10-03-23	28	132	13454,76	15	7,5	44,2	305	4351	175	2500	174,0	5	



HR % = 80
T.A. °C = 23

OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

Powered by CamScanner