INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01
VIGENCIA: 16-05-2023
VERSION : 02

COMPAÑIA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO RESISTENCIA ESPECIFICADA

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-023-0211
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-023-0208
FECHA INFORME MARZO 9 DE 2023
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO N	TIPO DE CONCRETO A	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	RESISTENCIA (%)	PATRON DE FRACTURA	MEZCLADO EN OBRA
148	PERGOLAS +16,80 EJE H 5-8	X		10-02-23	10-03-23	28	565,6	57651,61	30	15,2	181,5	318	4539	280	4000	113,5	5	
149	ALISTADO CUBIERTA EJE D-F 10-11	X		14-02-23	14-03-23	28	432,2	44054,15	30	15,2	181,5	243	3469	210	3000	115,6	5	
152	PERGOLAS +16,80 CUBIERTA EJE H9-10	X		17-02-23	03-03-23	14	432	44033,76	30	15,2	181,5	243	3467	280	4000	86,7	5	
153	ALISTADO CUBIERTA EJE C-E 7-8	X		17-02-23	03-03-23	14	351,5	35828,40	30	15,2	181,5	197	2821	210	3000	94,0	5	
154	ALISTADO CUBIERTA EJE B-D 5-6	X		21-02-23	07-03-23	14	361,25	36822,21	30	15,2	181,5	203	2899	210	3000	96,6	5	
155	PERGOLAS +16,80 EJE 9-10	X		21-02-23	07-03-23	14	433,65	44201,94	30	15,2	181,5	244	3480	280	4000	87,0	5	
156	ALISTADO CUBIERTA EJE F-G 4-5	X		23-02-23	09-03-23	14	356,95	36383,91	30	15,2	181,5	201	2865	210	3000	95,5	5	
157	PERGOLAS +16,80 EJE C10-11	X		23-02-23	09-03-23	14	451,65	46036,68	30	15,2	181,5	254	3625	280	4000	90,6	5	



HR % = 80
T.A. °C = 23

OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

Powered by CamScanner