INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMIENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01

VIGENCIA: 18-05-2025

VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-023-0612
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-023-0609
FECHA INFORME AGOSTO 11 DE 2023

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO N	TIPO DE CONCRETO A	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	RESISTENCIA (%)	PATRON DE FRACTURA	MEZCLADO EN OBRA
2_7	MORTERO FACHADA PISO 3 EJE B 6-8	X		11-07-23	08-08-23	28	89	9071,77	15	7,5	44,2	205	2934	175	2500	**117,3**	**5**	
2_8	GROUTING FACHADA PISO 3	X		11-07-23	08-08-23	28	90,65	9239,95	15	7,5	44,2	209	2988	175	2500	**119,5**	**5**	
2_9	COLUMNETAS PISO 3 EJE 8-9 F-G	X		11-07-23	08-08-23	28	106	10804,58	15	7,5	44,2	245	3494	210	3000	**116,5**	**5**	
165	PLACA ESCALERA	X		22-07-23	05-08-23	14	432,65	44100,01	30	15,2	181,5	243	3472	280	4000	**86,8**	**5**	



HR % = 80
T.A. °C = 23

OBSERVACIONES:

REVISO GERENTE TECNICO	AUTORIZO JEFE LABORATORIO
ING ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada