INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMIENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01

VIGENCIA: 18-05-2025

VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-023-0429
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-023-0426
FECHA INFORME MAYO 25 DE 2023

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO N	TIPO DE CONCRETO A	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	RESISTENCIA (%)	PATRON DE FRACTURA	MEZCLADO EN OBRA
164	PLACA CONTRAPISO EJE 6-10	X		21-04-23	19-05-23	28	532	54226,76	30	15,2	181,5	299	4269	280	4000	**106,7**	**5**	
2,1	GROUTING CUBIERTA MUROS EJE 6-7 E-F	X		25-04-23	23-05-23	28	102	10396,86	15	7,5	44,2	235	3362	210	3000	**112,1**	**5**	
2,2	MORTERO CUBIERTO MUROS EJE 6-7 E-F	X		25-04-23	23-05-23	28	133	13556,69	15	7,5	44,2	307	4384	210	3000	**146,1**	**5**	



HR % = 80
T.A. °C = 23

OBSERVACIONES:

REVISO GERENTE TECNICO	AUTORIZO JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada