Formato
STI CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS
F-80-P V:3

ARQ Consultoría

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	1/04/2023	**Y EL**	30/04/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO ANDINO	**CONTRATO DE OBRA No.**	CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020
INTERVENTOR:	ARQ CONSULTORIA S.A.S	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.**	CO1.PCCNTR.2065493 DE 2020
OBJETO:	INCLUSION DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISION TÉCNICA INDEPENDIENTE AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO.1 PCCNTR. 2065493 de 2020. ADICION CLAUSULA TERCERA- OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE.		

Fecha	Material	N° de muestra	Cantidad para prueba	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Ensayo realizado por	Resultados				Análisis de Resultados	
													Cumple	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
								C/I*	7 DIAS	14 DIAS	28 DIAS	56 DIAS	S/N	
6/01/2023	GROUTING 2500 PSI	1-6 PEGA	8	Resistencia a la compresion a probeta de mortero	BLOQUE 2 PISO MURO EJE 7 (C-D)	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	73,80%	85,50%	105,70%	No Aplica	S	el resultado alcanzado a una edad de 28 días, cumple con la resistencia establecida según diseño de elementos no estructural
6/01/2023	GROUTING 2500 PSI	1-6 GROUTING	8	Resistencia a la compresion a probeta de mortero	BLOQUE 2 PISO MURO EJE 7 (C-D)	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	61,40%	72,50%	106,80%	No Aplica	S	el resultado alcanzado a una edad de 28 días, cumple con la resistencia establecida según diseño de elementos no estructural
3/03/2023	CONCRETO 3000 PSI	1,8 CONCRETO	8	Resistencia a la compresion a probeta de Concreto	GROUTING PISO 3 MUROS	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	71,40%	94,50%		No Aplica	S	Se verificará la resistencia establecida según diseño de elementos no estructurales, a edad 28 días.
3/03/2023	GROUTING 2500 PSI	1,8 GROUTING	8	Resistencia a la compresion a probeta de mortero	GROUTING PISO 3 MUROS	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	71,40%	94,50%	114,20%	No Aplica	S	el resultado alcanzado a una edad de 28 días, cumple con la resistencia establecida según diseño de elementos no estructural

Powered by CamScanner

Formato
STI CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS
F-80-P V:3

ARQ Consultoría

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	1/04/2023	**Y EL**	30/04/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO ANDINO	**CONTRATO DE OBRA No.**	CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020
INTERVENTOR:	ARQ CONSULTORIA S.A.S	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.**	CO1.PCCNTR.2065493 DE 2020
OBJETO:	INCLUSION DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISION TÉCNICA INDEPENDIENTE AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO.1 PCCNTR. 2065493 de 2020, ADICION CLAUSULA TERCERA- OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE.		

Fecha	Material	N° de muestra	Cantidad para prueba	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Ensayo realizado por	Resultados				Análisis de Resultados	
													Cumple	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
								C/I*	7 DIAS	14 DIAS	28 DIAS	56 DIAS	S/N	
3/03/2023	GROUTING 2500 PSI	1,9 PEGA	8	Resistencia a la compresion a probeta de mortero	PEGA PISO 3, EJES (6-8) (F-G)	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	78,60%	89,60%		No Aplica	S	Se verificará la resistencia establecida según diseño de elementos no estructurales, a edad 28 días.
3/03/2023	GROUTING 2500 PSI	1,9 GROUTING	8	Resistencia a la compresion a probeta de mortero	GROUTING PISO 3 MUROS	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C		87,20%		No Aplica	S	Se verificará la resistencia establecida según diseño de elementos no estructurales, a edad 28 días.

* Contratista / Interventor

ANALISIS DE LOS RESULTADOS POR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA:

Nota:
1. Anexar aprobación del laboratorio por parte de la interventoría, certificados de calibración de los equipos utilizados en los ensayos y copia de los resultados de ensayos de laboratorio.
2. Este formato debe ser diligenciado por la supervisión técnica debe incluir sus análisis en la casilla correspondiente.

Firma:
Nombre: Ing.Beatriz Ocampo
RESIDENTE DE OBRA

Firma:
Nombre: Paola Andrea Salamanca Fuquen
RESIDENTE/INSPECTOR DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

Firma:
Nombre Ing. Julieta Torres Amaya
SUPERVISOR TÉCNICO

Powered by CamScanner