Formato
Control de pruebas hidrosanitarias de estanqueidad y de gas
F-139-P V: 0

ARQ Consultoría

OBRA	CIDE SENA SOACHA	ZONA / ETAPA	UNIDAD ESTRUCTURAL 2

PRUEBAS HIDROSANITARIAS, DE ESTANQUEIDAD Y DE GAS

UBICACIÓN	ITEM	FECHA	TIPO DE PRUEBA	No. IDENT. DISPOSITIVO	LOCALIZACION	CONTROL DE PRESIÓN						LOCALIZACIÓN DE LA FALLA					
						LECTURA INICIAL (PI)	HORA INICIAL (Hr)	LECTURA FINAL (PI)	HORA FINAL (Hr)	DIF. DE PRESIÓN (PI)	DIF. DE TIEMPO (Hr)	CAUSA DE FALLA	UBICACIÓN GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA 1	UBICACIÓN ESPECIFICA 2	APROBÓ SI	APROBÓ NO
PISO 4	R.C.I	1/08/2023	PRESIÓN	TUBERÍA	(B-H)(4-11)	200 PSI	1/08/2023 11:00 a. m.	200 PSI	2/08/2023 9:45 a. m.	0	22 Hr	Ninguna	(B-H)(4-11)	6-G	-	SI	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

REPETICIÓN DE PRUEBAS

UBICACIÓN	ITEM	FECHA	No. IDENT. DISPOSITIVO	LOCALIZACION	CONTROL DE PRESIÓN						LOCALIZACIÓN DE LA FALLA						
					LECTURA INICIAL (PI)	HORA INICIAL (Hr)	LECTURA FINAL (PI)	HORA FINAL (Hr)	DIF. DE PRESIÓN (PI)	DIF. DE TIEMPO (Hr)	CAUSA DE FALLA	UBICACIÓN GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA 1	UBICACIÓN ESPECIFICA 2	TIPO DE PRUEBA	APROBÓ SI	APROBÓ NO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO APARATOS

UBICACIÓN	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO A....						ESTADO		OBSERVACIONES	REPETICIÓN PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO (SI)	¿APROBADA?	
	SANITARIO	LAVAMANOS	GASODOMÉSTICO	LAVAPLATOS	OTRO	OTRO	¿FUNCIONA?	¿NO FUNCIONA?		FECHA	SI	NO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES	APROBACIONES
ACCIONES GENERALES A TOMAR	**VoBo RESIDENTE SUPERVISIÓN TÉCNICA PAOLA ANDREA SALAMANCA FUQUEN**
Se realiza prueba parcial de presión a tubería R.C.I. La cual no presenta variación en la presión. De acuerdo con la lectura final de presión, se evidencia que no existen variaciones con respecto a la presión aplicada inicialmente, por lo cual se aprueba a satisfacción la prueba aplicada a tubería para esta zona	**VoBo RESIDENTE DE OBRA ING.BEATRIZ OCAMPO**
	VoBo SUPERVISOR TÉCNICA ING. JULIETA TORRES

CÓDIGO	CAUSA DE FALLA	UBIC. GENERAL	UBIC. ESPECIF. 1	UBI. ESPECIF. 2

Powered by CamScanner