Formato
STI CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS
F-80-P V:3

ARQ Consultoría

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	1/08/2023	**Y EL**	31/08/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO ANDINO	**CONTRATO DE OBRA No.**	CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020
INTERVENTOR:	ARQ CONSULTORIA S.A.S	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.**	CO1.PCCNTR.2065493 DE 2020
OBJETO:	INCLUSION DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISION TÉCNICA INDEPENDIENTE AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO.1 PCCNTR. 2065493 de 2020, ADICION CLAUSULA TERCERA- OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE.		

Fecha	Material	N° de muestra	Cantidad para prueba	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Ensayo realizado por	Resultados				Análisis de Resultados	
													Cumple	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
								C/I*	7 DIAS	14 DIAS	28 DIAS	56 DIAS	S/N	
11/11/2022	GROUTING 2500 PSI	1-3 GROUTING	8	Resistencia a la compresión a probeta de hormigón	GROUTING	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C			174,00%	No Aplica	S	EL RESULTADO ALCANZADO A UNA EDAD DE 28 DÍAS, CUMPLE CON LA RESISTENCIA ESTABLECIDA SEGÚN DISEÑO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURAL
19/12/2022	GROUTING 2500 PSI	1-5GROUTING	8	Resistencia a la compresión a probeta de mortero	MURO PEGA 7(F-G)	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	92,30%		179,30%	No Aplica	S	EL RESULTADO ALCANZADO A UNA EDAD DE 28 DÍAS, CUMPLE CON LA RESISTENCIA ESTABLECIDA SEGÚN DISEÑO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURAL

Powered by CamScanner

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	1/08/2023	**Y EL**	31/08/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO ANDINO	**CONTRATO DE OBRA No.**	CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020
INTERVENTOR:	ARQ CONSULTORIA S.A.S	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.**	CO1.PCCNTR.2065493 DE 2020
OBJETO:	INCLUSION DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISION TÉCNICA INDEPENDIENTE AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO.1 PCCNTR. 2065493 de 2020, ADICION CLAUSULA TERCERA- OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE.		

Fecha	Material	N° de muestra	Cantidad para prueba	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Ensayo realizado por	Resultados				Análisis de Resultados	
													Cumple	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
								C/I*	7 DIAS	14 DIAS	28 DIAS	56 DIAS	S/N	
3/03/2023	CONCRETO 3000 PSI	1,6 CONCRETO	8	Resistencia a la compresión a probeta de Concreto	COLUMNETA PISO 2 EJE (7-8)(D-E)	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	71,40%	94,50%		No Aplica	S	SE VERIFICARÁ LA RESISTENCIA ESTABLECIDA SEGÚN DISEÑO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, A EDAD 28 DÍAS.
3/03/2023	GROUTING 2500 PSI	1,9 GROUTING	8	Resistencia a la compresión a probeta de mortero	GROUTING PISO 3 MUROS	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C			114,20%	No Aplica	S	EL RESULTADO ALCANZADO A UNA EDAD DE 28 DÍAS, CUMPLE CON LA RESISTENCIA ESTABLECIDA SEGÚN DISEÑO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURAL

Powered by CamScanner

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	1/08/2023	**Y EL**	31/08/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO ANDINO	**CONTRATO DE OBRA No.**	CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020
INTERVENTOR:	ARQ CONSULTORIA S.A.S	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.**	CO1.PCCNTR.2065493 DE 2020
OBJETO:	INCLUSION DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISION TÉCNICA INDEPENDIENTE AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO.1 PCCNTR. 2065493 de 2020, ADICION CLAUSULA TERCERA- OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE.		

Fecha	Material	N° de muestra	Cantidad para prueba	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Ensayo realizado por	Resultados				Análisis de Resultados	
													Cumple	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
								C/I*	7 DIAS	14 DIAS	28 DIAS	56 DIAS	S/N	
3/03/2023	GROUTING 2500 PSI	1,9 GROUTING	8	Resistencia a la compresión a probeta de mortero	GROUTING PISO 3 MUROS	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C		87,20%	114,20%	No Aplica	S	EL RESULTADO ALCANZADO A UNA EDAD DE 28 DÍAS, CUMPLE CON LA RESISTENCIA ESTABLECIDA SEGÚN DISEÑO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURAL
25/04/2023	GROUTING 2500 PSI	2,1 GROUTING	8	Resistencia a la compresión a probeta de mortero	GROUTING CUBIERTA MUROS EJES (6-7)(E-F)	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	62,80%	86,50%		No Aplica	S	SE VERIFICARÁ LA RESISTENCIA ESTABLECIDA SEGÚN DISEÑO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, A EDAD 28 DÍAS.

Powered by CamScanner

Formato
STI CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS
F-80-P V:3

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	1/08/2023	**Y EL**	31/08/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO ANDINO	**CONTRATO DE OBRA No.**	CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020
INTERVENTOR:	ARQ CONSULTORIA S.A.S	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.**	CO1.PCCNTR.2065493 DE 2020
OBJETO:	INCLUSION DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISION TÉCNICA INDEPENDIENTE AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO.1 PCCNTR. 2065493 de 2020, ADICION CLAUSULA TERCERA- OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE.		

Fecha	Material	N° de muestra	Cantidad para prueba	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Ensayo realizado por	Resultados				Análisis de Resultados	
													Cumple	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
								C/I*	7 DIAS	14 DIAS	28 DIAS	56 DIAS	S/N	
25/04/2023	GROUTING 2500 PSI	2,2 GROUTING	8	Resistencia a la compresión a probeta de mortero	GROUTING PISO 3 MUROS	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	66,90%	88,90%		No Aplica	S	SE VERIFICARÁ LA RESISTENCIA ESTABLECIDA SEGÚN DISEÑO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, A EDAD 28 DÍAS.
13/06/2023	GROUTING 2500 PSI	2,4 MORTERO	8	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A PROBETA DE HORMIGÓN	FACHADA EJE 12-G PISO 3	INPASUEL	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	60,20%		106,10%	NO APLICA	S	EL RESULTADO ALCANZADO A UNA EDAD DE 28 DÍAS, CUMPLE CON LA RESISTENCIA ESTABLECIDA SEGÚN DISEÑO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURAL

Powered by CamScanner

Formato
STI CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS
F-80-P V:3

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	1/08/2023	**Y EL**	31/08/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO ANDINO	**CONTRATO DE OBRA No.**	CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020
INTERVENTOR:	ARQ CONSULTORIA S.A.S	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.**	CO1.PCCNTR.2065493 DE 2020
OBJETO:	INCLUSION DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISION TÉCNICA INDEPENDIENTE AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO.1 PCCNTR. 2065493 de 2020, ADICION CLAUSULA TERCERA- OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE.		

Fecha	Material	N° de muestra	Cantidad para prueba	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Ensayo realizado por	Resultados				Análisis de Resultados	
													Cumple	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
								C/I*	7 DIAS	14 DIAS	28 DIAS	56 DIAS	S/N	
13/06/2023	GROUTING 2500 PSI	2,5 GROUTING	8	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A PROBETA DE HORMIGÓN	GROUTING PISO 3 MUROS	INPASUEL	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	61,50%		107,60%	NO APLICA	S	EL RESULTADO ALCANZADO A UNA EDAD DE 28 DÍAS. CUMPLE CON LA RESISTENCIA ESTABLECIDA SEGÚN DISEÑO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURAL
13/06/2023	CONCRETO 3000 PSI	2,6 CONCRETO	8	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A PROBETA DE HORMIGÓN	COLUMNETA BAÑO HOMBRES PISO 3 EJE (8-9)(G-H)	INPASUEL	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	63,00%		101,30%	NO APLICA	S	EL RESULTADO ALCANZADO A UNA EDAD DE 28 DÍAS. CUMPLE CON LA RESISTENCIA ESTABLECIDA SEGÚN DISEÑO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURAL

Powered by CamScanner

Formato
STI CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS
F-80-P V:3

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	1/08/2023	**Y EL**	31/08/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO ANDINO	**CONTRATO DE OBRA No.**	CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020
INTERVENTOR:	ARQ CONSULTORIA S.A.S	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.**	CO1.PCCNTR.2065493 DE 2020
OBJETO:	INCLUSION DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISION TÉCNICA INDEPENDIENTE AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO.1 PCCNTR. 2065493 de 2020, ADICION CLAUSULA TERCERA- OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE.		

Fecha	Material	N° de muestra	Cantidad para prueba	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Ensayo realizado por	Resultados				Análisis de Resultados	
													Cumple	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
								C/I*	7 DIAS	14 DIAS	28 DIAS	56 DIAS	S/N	
11/07/2023	MORTERO 2500 PSI	2,7 MORTERO	8	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A PROBETA DE HORMIGÓN	FACHADA PISO 3 EJE 6-B	INPASUEL	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C		87,00%	117,30%	NO APLICA	S	EL RESULTADO ALCANZADO A UNA EDAD DE 28 DÍAS, CUMPLE CON LA RESISTENCIA ESTABLECIDA SEGÚN DISEÑO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURAL
13/06/2023	GROUTING 2500 PSI	2,8 GROUTING	8	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A PROBETA DE HORMIGÓN	COLUMNETA BAÑO HOMBRES PISO 3 EJE (8-9)(G-H)	INPASUEL	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C		82,60%	119,50%	NO APLICA	S	EL RESULTADO ALCANZADO A UNA EDAD DE 28 DÍAS, CUMPLE CON LA RESISTENCIA ESTABLECIDA SEGÚN DISEÑO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURAL

Powered by CamScanner

Formato
STI CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS
F-80-P V:3

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	1/08/2023	**Y EL**	31/08/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO ANDINO	**CONTRATO DE OBRA No.**	CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020
INTERVENTOR:	ARQ CONSULTORIA S.A.S	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.**	CO1.PCCNTR.2065493 DE 2020
OBJETO:	INCLUSION DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISION TÉCNICA INDEPENDIENTE AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO.1 PCCNTR. 2065493 de 2020, ADICION CLAUSULA TERCERA- OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE.		

Fecha	Material	N° de muestra	Cantidad para prueba	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Ensayo realizado por	Resultados				Análisis de Resultados	
													Cumple	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
								C/I*	7 DIAS	14 DIAS	28 DIAS	56 DIAS	S/N	
13/06/2023	CONCRETO 3000 PSI	2,9 CONCRETO	8	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A PROBETA DE HORMIGÓN	COLUMNETA BAÑO HOMBRES PISO 3 EJE (8-9)(G-H)	INPASUEL	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C		86,20%	116,50%	NO APLICA	S	EL RESULTADO ALCANZADO A UNA EDAD DE 28 DÍAS, CUMPLE CON LA RESISTENCIA ESTABLECIDA SEGÚN DISEÑO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURAL

* Contratista / Interventor

ANALISIS DE LOS RESULTADOS POR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA:

Nota:
1. Anexar aprobación del laboratorio por parte de la interventoría, certificados de calibración de los equipos utilizados en los ensayos y copia de los resultados de ensayos de laboratorio.
2. Este formato debe ser diligenciado por la supervisión técnica debe incluir sus análisis en la casilla correspondiente.

Firma:
Nombre: Ing. Beatriz Ocampo
RESIDENTE DE OBRA

Firma:
Nombre: Paola Andrea Salamanca Fuquen
RESIDENTE/INSPECTOR DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

Firma:
Nombre Ing. Julieta Torres Amaya
SUPERVISOR TÉCNICO

Powered by CamScanner