Formato
STI CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS
F-80-P V:3

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	1/02/2023	**Y EL**	28/02/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO ANDINO	**CONTRATO DE OBRA No.**	CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020
INTERVENTOR:	ARQ CONSULTORIA S.A.S	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.**	CO1.PCCNTR.2065493 DE 2020
OBJETO:	INCLUSION DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISION TÉCNICA INDEPENDIENTE AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO.1 PCCNTR. 2065493 de 2020. ADICION CLAUSULA TERCERA- OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE.		

Fecha	Material	N° de muestra	Cantidad para prueba	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Ensayo realizado por	Resultados				Análisis de Resultados	
													Cumple	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
								C/I*	7 DIAS	14 DIAS	28 DIAS	56 DIAS	S/N	
30/11/2022	GROUTING 2500 PSI	1-4 GROUTING	B	Resistencia a la compresion a probeta de hormigon	BLOQUE 2 PISO 2 EJE 4 (F-H)ANTEPECHO	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C			103,50%	No Aplica	S	el resultado alcanzado a una edad de 28 días, cumple con la resistencia establecida según diseño de elementos no estructural
30/11/2022	PEGA 2500 PSI	1-4PEGA	B	Resistencia a la compresion a probeta de hormigon	BLOQUE 2 PISO 2 EJE 4 (F-H)ANTEPECHO	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	67,10%	86,60%	134,50%	No Aplica	S	el resultado alcanzado a una edad de 28 días, cumple con la resistencia establecida según diseño de elementos no estructural
19/12/2022	GROUTING 2500 PSI	1-5GROUTING	B	Resistencia a la compresion a probeta de hormigon	VIGUETAS Y MUROS EJE 6 (F-H)	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	75,80%		120,40%	No Aplica	S	el resultado alcanzado a una edad de 28 días, cumple con la resistencia establecida según diseño de elementos no estructural
19/12/2022	GROUTING 2500 PSI	1-5GROUTING	B	Resistencia a la compresion a probeta de hormigon	MURO PEGA 7(F-G)	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	92,30%		179,30%	No Aplica	S	el resultado alcanzado a una edad de 28 días, cumple con la resistencia establecida según diseño de elementos no estructural
19/12/2022	GROUTING 2500 PSI	1-5GROUTING	B	Resistencia a la compresion a probeta de hormigon	DOVELAS 7(F-G)	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	85,70%		153,80%	No Aplica	S	el resultado alcanzado a una edad de 28 días, cumple con la resistencia establecida según diseño de elementos no estructural

Powered by CamScanner

Formato
STI CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS
F-80-P V:3

ARQ Consultoría

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	1/02/2023	**Y EL**	28/02/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO ANDINO	**CONTRATO DE OBRA No.**	CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020
INTERVENTOR:	ARQ CONSULTORIA S.A.S	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.**	CO1.PCCNTR.2065493 DE 2020
OBJETO:	INCLUSION DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISION TÉCNICA INDEPENDIENTE AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO.1 PCCNTR. 2065493 de 2020. ADICION CLAUSULA TERCERA- OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE.		

Fecha	Material	N° de muestra	Cantidad para prueba	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Ensayo realizado por	Resultados				Análisis de Resultados	
													Cumple	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
								C/I*	7 DIAS	14 DIAS	28 DIAS	56 DIAS	S/N	
6/01/2023	GROUTING 2500 PSI	1-6 PEGA	8	Resistencia a la compresion a probeta de hormigon	BLOQUE 2 PISO MURO EJE 7 (C-D)	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	73,80%	85,50%		No Aplica	S	La resistencia alcanzada en la muestra deberá ser verificada con la resistencia establecida en diseño de elementos no estructurales, a edad 28 días.
6/01/2023	GROUTING 2500 PSI	1-6 GROUTING	8	Resistencia a la compresion a probeta de hormigon	BLOQUE 2 PISO MURO EJE 7 (C-D)	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	61,40%	72,50%		No Aplica	S	La resistencia alcanzada en la muestra deberá ser verificada con la resistencia establecida en diseño de elementos no estructurales, a edad 28 días.

* Contratista / Interventor

ANALISIS DE LOS RESULTADOS POR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA:

Nota:
1. Anexar aprobación del laboratorio por parte de la interventoría, certificados de calibración de los equipos utilizados en los ensayos y copia de los resultados de ensayos de laboratorio.
2. Este formato debe ser diligenciado por la supervisión técnica debe incluir sus análisis en la casilla correspondiente.

Firma:
Nombre:
RESIDENTE DE OBRA

Firma:
Nombre: Paola Andrea Salamanca Fuquen
RESIDENTE/INSPECTOR DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

Firma:
Nombre Ing. Julieta Tarres Amaya
SUPERVISOR TÉCNICO

Powered by CamScanner