Formato
Ejecución de placas entre piso
F-82-P V2

ARQ

Obra: CIDE SENA Soacha	**Etapa / Frente:** Etapa 2
Identificación del elemento: Placa de entrepiso	**Sección del elemento:** espesor de 12 cm
Localización: ejes (B-H)(8-11)	

LEER INSTRUCCIONES ANTES DE DILIGENCIAR EL FORMATO

	CUMPLE				
1. LOCALIZACIÓN	**NO**	**SI**	**N.A**	**OBSERVACIONES**	**FECHA DE APROBADO**
Planimetria		X			2/02/2023
Altimetria		X			
2. ANCLAJES	**NO**	**SI**	**N.A**	**OBSERVACIONES**	**FECHA DE APROBADO**
Escarificado			X		2/02/2023
Longitud y diámetro de la perforación			X		
Limpieza de la perforación			X		
Aplicación del epóxido			X		
Diámetro y longitud de la varilla de anclaje			2		
3. GEOMETRIA DE LOS ELEMENTOS	**NO**	**SI**	**N.A**	**OBSERVACIONES**	**FECHA DE APROBADO**
Ancho		X			2/02/2023
Largo		X			
Altura		X			
4. ACERO DE REFUERZO	**NO**	**SI**	**N.A**	**OBSERVACIONES**	**FECHA DE APROBADO**
Diámetros		X			2/02/2023
Espaciamientos		X			
Long. Traslapos		X			
Soldadura			X		
Separadores			X		
Refuerzo de retracción			X		
Empalmes soldados			X		
Empalmes mecánicos			X		
Long. Ganchos		X			
Recubrimiento		X			
Limpieza		X			
Solidez amarres y continuidad		X			
5. FORMALETA	**NO**	**SI**	**N.A**	**OBSERVACIONES**	**FECHA DE APROBADO**
Formaleta certificada		X			2/02/2023
Rigidizadores horizontales y verticales			X		
Alineamiento y niveles y contraflechas		X			
Garantia de espesores de concreto		X			
Dimensiones Aligeramientos			X		
Limpieza y textura superficial		X			
Aplicación de desmoldante		X			
Descimbrado oportuno		X			
Reapuntalamiento (Aseguramiento, fijación y tipo)		X			
Nivelación y plomo		X			
6. REVISIÓN CRUCE CON INSTALACIONES (eléctrica, hidrosanitarias, etc.)	**NO**	**SI**	**N.A**	**OBSERVACIONES**	**FECHA DE APROBADO**
Localización		X			2/02/2023
Dimensiones		X			
Pases tuberías			X		
Cumple con el diseño		X			
7. VACIADO	**NO**	**SI**	**N.A**	**OBSERVACIONES**	**FECHA DE APROBADO**
Colocación		X			2/02/2023
Vibrado		X			
Equipos y herramientas adecuadas		X			
Elementos de cierre juntas frias (cortes)			X		
Limpieza de Juntas y elementos a utilizar			X		
Control de segregación		X			
8. CONTROLES DE CALIDAD	**NO**	**SI**	**N.A**	**OBSERVACIONES**	**FECHA DE APROBADO**
Revisión de resistencia de concreto contra remisión		X			2/02/2023
Asentamiento		X			
Temperatura		X			
9. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN	**NO**	**SI**	**N.A**	**OBSERVACIONES**	**FECHA DE APROBADO**
Correcta localización de junta		X			2/02/2023
Textura de superficie adecuada		X			
Se requiere algún tipo de conector especial		X			
10. CONCRETO	**NO**	**SI**	**N.A**	**OBSERVACIONES**	**FECHA DE APROBADO**
Requiere aditivo especial			X		2/02/2023
11. CURADO	**NO**	**SI**	**N.A**	**OBSERVACIONES**	**FECHA DE APROBADO**
Tipo adecuado según especificaciones		X			2/02/2023
Tiempo adecuado de curado	X				
Se requiere especificación especial para el curado		X			

Este numeral es para el uso exclusivo del residente de supervisión técnica /director de obra

Novedades relevantes
De acuerdo a fisuras que reflejaron en placa de entrepiso.Dicha anomalía es ocasionada al proceso de retracción del fraguado. Se realiza la recomendación de realizar reparación propuesta por diseñador estructural, utilizando lechada con arena fina para sellado de estas fisuras y mantener la losa curada durante dos semanas.

Instrucciones
1. La casilla de observaciones debe diligenciarse en los casos donde se encuentren problemas en la revisión de alguno de los numerales tratados
2. Cada numeral del flujo de actividades debe tener una fecha de aprobado
3. La fecha de aprobación se da cuando se solucionen la totalidad de las observaciones del numeral
4. El formato debe ser llevado por el inspector/ residente encargado de la actividad
5. El formato debe diligenciarse por fundida y frente/etapa de obra
6. El formato se firma cuando se tenga la totalidad de las aprobaciones a supervisar

RESIDENTE DE OBRA/DIRECTOR DE OBRA

C.C.

RESIDENTE/INSPECTOR SUPERVISIÓN TÉCNICO
C.C. 1'012.389.061

SUPERVISOR TÉCNICO
C.C. 52'193.935

Powered by CamScanner