Ingeniero
JUAN ESTEBAN ROMERO TORO
DIRECTOR EJECUCION Y OPERACION
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 del mes de febrero al 28 del mes de febrero de 2021
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 781 de 18/02/2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

LONGITUD DEL CORREDOR: 13 Km
ESTRUCTURAS Y DRENAJES: 635 ML PLACA HUELLA

- **1 ALCANTARILLA Y 1 BOX CULVERT**

CONVENIO No.	2467 DE 2019		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE ARENAL	NIT:	806.001.937-4
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARENAL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL		
Fecha de Inicio:	02 DE ABRIL DE 2022	No. de Oficio:	SRT 13461
Valor Inicial:	$928.000.000,00		
Valor Adiciones:	$72.000.000,00		
Adición 1:	$72.000.000,00		
Valor Actual:	$1.000.000.000,00		
Anticipo Entregado:	-		
Anticipo Amortizado:	-		
Saldo por Amortizar:	-		
Plazo Inicial:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2020		
Total Prórrogas:	DOCE (12) MESES		
Prórroga 1:	DOCE (12) MESES		
Fecha de Fin:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2021		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1254419	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$59.122.696,00	$0,00	$59.122.696,00
1254419	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$604.800.000,00	$0,00	$604.800.000,00
CDP 000000000222 APORTE MUNICIPIO			$72.000.000,00	$0,00	$72.000.000,00
486520	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$259.200.000,00	$0,00	$259.200.000,00
486520	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$4.877.304,00	$0,00	$4.877.304,00
TOTAL			**$1.000.000.000,00**	**$0,00**	**$1.000.000.000,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO N.A.

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO: CONTRATO DE OBRA DERIVADO

Básico programado acumulado: $ 0,00 00,00 %
Básico ejecutado acumulado: $ 0,00 00,00 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO: N.A.

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA – SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	-	-	-	-
Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo	-	-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	-	-	-	-
Calidad del servicio	-	-	-	-

Póliza de RC y RCE: N.A.

Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
-	-	-	-	-

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS JURÍDICOS.

Contrato de obra No. LP 002 DE 2020 celebrado y legalizado el 26-11-2020.

Cesión del contrato por parte de la UNION TEMPORAL JA INGENIERIA 2020, cuyo representante legal es José Andres Peña Mogollon a Pedro Franco Ríos, representante legal del CONSORCION VIA RURAL ARENAL. 15-02-2021

Contrato a la espera de la orden de inicio

ENLACE: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-21-19293&g-recaptcha-response=03AFY_a8U7RJnQ6kBIY5VMwmoQP2kb0FIyHmybOk_cCmMVz5WEHRe5jNOmomuGBY3a8G9vcalkUrjeA0nGj3OOb0F7E3PzBNw1qhWqDUUsBS4HkLs240jx_n8b57_A0uTRMHn2GhHb6NJ6ZEpQ6kds2O9Eijdzn3EOkFM1xQ3bB3d3f4Lfgo3Pi06IhyBj7G4V4nGyOxCVooTUxyHc6q4gfAgZORZsUWfX4LmBkm_cJ-8voCT0xd4HOPgFj0SGbxqA1rUcgjH2VMOqvJI0Oqbwt-qScJsK4H88fHsUMIOXdTeMAOkYCfaROE-sJDhuZlfDDKuALjE6ApjbWE-383WnnbK9aafnJcqontzAlRYpIqFgXGA_XI1AVOgUZlRYV3jHsd6gJYQuWoiPg52Oe2GFFvMzZD54X9bDNjo3-IUhJVp853MVGIOEMEyVQbnb6lnWsCW-crYWknePugTVbhvnMKp_YhfrDTRc4vZwdGPUfeGNuHGNkd6d3j1jDF3n_kqSnjTR5fAIC4IeJISoDuY-YWskO3G8qmSqiA

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:

- ✓ NO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- ✓ NO

RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

- ✓ NO

Cordialmente,



Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ELIAS JAIMES FERNANDEZ
MP No. 54202-099505 NTS