Ingeniero
**JUAN ESTEBAN ROMERO TORO**
DIRECTOR EJECUCION Y OPERACION
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría). |
| **Periodo:** | Del 01 del mes de julio al 31 del mes de julio de 2021 |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | Resolución No. 781 de 18/02/2023 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

**LONGITUD DEL CORREDOR: 13 Km**
**ESTRUCTURAS Y DRENAJES: 635 ML PLACA HUELLA**

- **1 ALCANTARILLA Y 1 BOX CULVERT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONVENIO No.** | 2467 DE 2019 | | |
| **CONTRATISTA**: | MUNICIPIO DE ARENAL | NIT: | 806.001.937-4 |
| **Objeto:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARENAL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | | |
| **Fecha de Inicio:** | 02 DE ABRIL DE 2022 | No. de Oficio: | SRT 13461 |
| **Valor Inicial:** | $928.000.000,00 | | |
| **Valor Adiciones:** | $72.000.000,00 | | |
| **Adición 1:** | $72.000.000,00 | | |
| **Valor Actual:** | $1.000.000.000,00 | | |
| **Anticipo Entregado:** | - | | |
| **Anticipo Amortizado:** | - | | |
| **Saldo por Amortizar:** | - | | |
| **Plazo Inicial:** | HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2020 | | |
| **Total Prórrogas:** | DOCE (12) MESES | | |
| **Prórroga 1:** | DOCE (12) MESES | | |
| **Fecha de Fin:** | HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2021 | | |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO**

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1254419 | 10 | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | $59.122.696,00 | $0,00 | $59.122.696,00 |
| 1254419 | 10 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $604.800.000,00 | $0,00 | $604.800.000,00 |
| CDP 000000000222 APORTE MUNICIPIO | | | $72.000.000,00 | $0,00 | $72.000.000,00 |
| 486520 | 10 | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | $259.200.000,00 | $0,00 | $259.200.000,00 |
| 486520 | 10 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $4.877.304,00 | $0,00 | $4.877.304,00 |
| **TOTAL** | | | **$1.000.000.000,00** | **$0,00** | **$1.000.000.000,00** |

**ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO** N.A.

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO:** CONTRATO DE OBRA DERIVADO

Básico programado acumulado: 35,81 % (reprogramación de obra)
Básico ejecutado acumulado: 18,74 %

**ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| | | |

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| | |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

## ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**: N.A.

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>NOMBRE ASEGURADORA – SEGUROS DEL ESTADO S.A<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza / Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento del contrato | - | - | - | - |
| Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo | - | - | - | - |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | - | - | - | - |
| Calidad del servicio | - | - | - | - |

**Póliza de RC y RCE:** N.A.

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza / Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| - | - | - | - | - |

## PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| … | | | | | … |

## CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

**DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

**INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**ASPECTOS TÉCNICOS.**
No se han presentado novedades.

**ASPECTOS JURÍDICOS.**
No se han presentado novedades.

**ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**
No se han presentado novedades.

**RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:**

- ✓ NO

**OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

- ✓ NO

**RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

- ✓ NO

Cordialmente,




**ELIAS JAIMES FERNANDEZ**
MP No. 54202-099505 NTS