ACTA DE EMPALME SUPERVISION E INTERVENTORIA CONTRATO MC-25 DE 2024, EL CUAL TIENE POR OBJETO LA INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.

La presente acta de empalme se realiza comprendiendo que el contrato de obra número **MC-23-2024** con **OBJETO "ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE A-B DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS ÁREAS ADYACENTES".** Inicio el día 20 de diciembre de 2024 y la interventoría a cargo de **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.** inicio actividades el día 27 de diciembre, por lo tanto, se hace necesario realizar la siguiente acta para que la supervisión de a conocer el estado actual del contrato anteriormente referenciado.

APROBACIONES REALIZADAS DESDE EL 20 DE DICIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE

Durante este periodo se dio aprobación de los siguientes documentos para inicio de actividades:

- ✓ **HOJAS DE VIDA**
- ✓ **PROGRAMACION DE OBRA**

MODIFICACIONES REALIZADAS DESDE EL 20 DE DICIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE

Durante este periodo la supervisión adelanto la prorroga numero 1 y adicional número 1, modificando el contrato tanto en tiempo como en el valor de la misma, con las siguientes novedades:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL
NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y TRES M/CTE ($99.092.686,93).	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($148.639.030,4)

TIEMPO DE EJECUCIÓN

VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL
HASTA 31 DE DICIEMBRE	HASTA 31 DE ENERO

ITEMS NO PREVISTO INCLUIDOS

NP	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO
NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA INCLUYE CERRADURA	m2	7,56	$ 1.290.875,00
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE INCRUSTAR DE 9W	und	16,00	$ 75.694,00
NP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE INCRUSTAR DE 18W	und	24,00	$ 84.194,00

Powered by CamScanner

NP4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA LED EN SILOCONA BLANCA	m	30,00	$ 17.859,00
NP5	SALIDA E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPLE. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE	und	2,00	$ 85.194,00
NP6	SALIDA E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE	und	2,00	$ 76.194,00
NP7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2", INCLUYE CABLEADO 2F+1T+1N Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	m	150,00	$ 24.559,00
NP8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVAS PVC 1/2"	und	40,00	$ 5.259,00
NP9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE PVC 4X4	und	57,00	$ 9.773,00
NP10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE	und	2,00	$ 68.329,00
NP11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO 12 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER Y MATERIALES ACORDE AL RETIE	und	1,00	$ 527.729,00
NP12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SONIDO CON ALTAVOCES FIJOS Y CONSOLA AMPLIFICADORA. INCLY CABLEADO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	und	1,00	$ 2.885.930,00
NP13	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS SISTEMA 5020	m2	25,96	$ 310.000,00
NP14	REINSTALACION DE PUERTA. INCY CORTE SEGÚN NUEVAS MEDIADAS	und	3,00	$ 175.103,53
NP15	REUBICACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN GYM. INCY TUBERIA DE COBRE, CABLEADO Y ACCESORIOS PAR A SU CORRECTA INSTALACION	und	1,00	$ 2.099.487,00
NP16	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA CARRIL DE TROTE	m	59,00	$ 16.773,00
NP17	BARANDA EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 10MM. INCLUYE REGATA EN ALFAJIA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA FIJACION	m	3,40	$ 446.249,00
NP18	SIEMBRA ORNMENTAL DE PLANTAS. INCLYTE MACETA	und	8,00	$ 129.642,55
NP19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALADOS 19X39CM	m2	68,00	$ 186.342,00
NP20	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CAUCHO FLEXUBLE MODULAR AISLADOR ACUSTICO. INCLUYEN REMATES PARA DESNIVEL	m2	79,56	$ 321.500,00

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES EJECUTADAS DESDE EL 21 DE DICIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE

Durante este periodo la ejecución de actividades preliminares como desmontes y retiro de materiales se ejecutaron de manera tranquila y satisfactoria no presentando ningún inconveniente o siniestro, estas actividades fueron revisadas y constatadas en la presente visita de empalme.

Para constancia se firma en la ciudad de Sincelejo a los 27 días del mes de diciembre del año 2024.

Justin Villa O.	
JUSTIN SAMIR VILLA ORDOÑEZ SUPERVISOR DEL CONTRATO DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO	OSCAR LUIS HERAZO SEBA INTERVENTORIA -INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S

Powered by CamScanner