Ingeniero
JUAN ESTEBAN ROMERO TORO
DIRECTOR OPERATIVO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO	01 AL 31 DE MARZO 2021

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET DE HACARI, SAN CALIXTO Y SARDINATA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL

LONGITUD DEL CORREDOR:

Hacari: 810 ml de Placa Huella
San Calixto: 700 ml de Placa Huella
Sardinata: 680 ml de Placa Huella

ESTRUCTURAS:

Hacari: 6 Alcantarillas
San Calixto: 6 Alcantarillas
Sardinata: 4 Alcantarillas

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	662 DE 2020		
CONTRATISTA	CONSORCIO SAMAN	NIT:	901.380.274-9
CONFORMACIÓN	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S. con participación 40% CELQO S.A.S con una participación del 60%		
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL.		
Fecha de Inicio	07/10/2020	No. de Oficio:	
Valor Inicial	$421.003.160,00		

Valor Adiciones	$0,00
Adición 1	$0,00
Adición 2	$0,00
Valor Actual	$421.003.160,00
Anticipo Entregado	N/A
Anticipo Amortizado	N/A
Saldo por Amortizar	N/A
Plazo Inicial	31/12/2020
Total Prórrogas	-
Prórroga 1	3 meses y 7 días
Prórroga 2	-
Fecha de Fin	07/04/2021

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
8220	PZ54720	00PZ-2402-0603-2018-130101-0478	$140.334.387,00	$53.711.156,00	$86.623.230,67
8220	PZ54344	00PZ-2402-0603-2018-130101-0478	$140.334.387,00	$53.711.156,00	$86.623.230,67
8220	PZ54670	00PZ-2402-0603-2018-130101-0478	$140.334.386,00	$53.711.156,00	$86.623.230,67
		TOTALES	$421.003.160,00	$161.133.468,00	$259.869.692,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No.4 - Enero	$64.983.230	$12.346.814	$77.330.044

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

HACARI
% Básico programado acumulado: 94.20%
% Básico ejecutado acumulado: 56.55%

SAN CALIXTO
% Básico programado acumulado: 96.80%
% Básico ejecutado acumulado: 45.50%

SARDINATA
% Básico programado acumulado: 98.15%
% Básico ejecutado acumulado: 39.01%

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
…	…	…	…

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento de contrato	$42.100.316,00	119432	13/04/2020	30/06/2021
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones	$84.200.632,00	119432	13/04/2020	31/12/2023
Calidad del Servicio	$126.300.948,00	119432	31/12/2020	31/12/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…	…	…	…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

1. HACARI

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	REMITE	DESTINO
5/3/2021	CO-104- CVH-039-2020	Entrega de PAGA ajustado	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
5/3/2021	CO-104- CVH-043-2020	Entrega de informe 01 para cobro de acta parcial No.1	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
10/3/2021	Correo electrónico	DERECHO DE PETICION -ARTICULO 23 DE LA CONSTITUCION NACIONAL	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	DEYVY BAYONA GUERRERO **Alcalde Municipal ALCALDIA DE HACARÍ**
10/3/2021	CS-INV-662-0078-21	Observaciones y lineamientos para los informes mensuales ambientales.	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**
11/3/2021	CS-INV-662-0080-21	Observaciones para la radicación del PAGA	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**
11/3/2021	Correo electrónico	RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN	JOSE ALBEIDE CONTRERAS CARRASCAL **SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPIO DE HACARI N.S**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
11/3/2021	Correo electrónico	Extractos	JOSE ALBEIDE CONTRERAS CARRASCAL **SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPIO DE HACARI N.S**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
12/3/2021	CS-INV-662-0086-21	Solicitud de trámites administrativos del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 567 de 2020	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	DEYVY BAYONA GUERRERO **Alcalde Municipal MUNICIPIO DE HACARÍ**
15/2/2021	CO-104- CVH-044 - 2020	Respuesta a oficio CS-INV-662-0065-20	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ

			Consorcio Vías Hacarí 2020	**Consorcio Samán**
15/2/2021	CO-104- CVH-045 - 2020	Respuesta a oficio CS-INV-662-0080-20	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
15/2/2021	CO-104- CVH-047 - 2020	Radicar informe de seguimiento protocolo de bioseguridad-COVID19, correspondiente al mes de febrero	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
16/2/2021	CO-104- CVH-048 - 2020	Entrega de informe de seguimiento, mes de febrero – Implementación del Programa de Adaptación a la Guía Ambiental	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
24/3/2021	SHH: No. 400-029	BANCOLOMBIA	JOSE ALBEIDE CONTRERAS CARRASCAL **SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPIO DE HACARI N.S**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
24/2/2021	Correo electrónico	Formatos PAGA	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
24/2/2021	Correo electrónico	Formatos aprobación diseños firmados	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
24/2/2021	Correo electrónico	Acta parcial 1 CVH	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
24/2/2021	Correo electrónico	Actas de aprobación estudios y diseños para firma	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**
24/2/2021	Correo electrónico	Acta parcial 01	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**
25/2/2021	CO-104- CVH-048 - 2020	RADICAR ACTA PARCIAL No.01-CONSORCIO VIAS HACARI 2020	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**	EDDY JOHANA PALLARES TORRADO Secretaría de

				Planeación e Infraestructura Municipio de Hacarí
25/2/2021	CO-104- CVH-050 - 2020	INVITACIÓN A REUNIÓN Y/O COMITÉ DE OBRA	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**

2. SAN CALIXTO

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	REMITE	DESTINO
4/3/2021		Presupuesto ajustado al valor contractual	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
4/3/2021		Informe de bioseguridad del Mes de Enero	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
5/3/2021		Informe de bioseguridad y la planilla del pago de la seguridad social del Mes de Febrero	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
10/3/2021		ENTREGA CERTIFICACION SUMINISTRO DE AGUA Y RECOLLECCION DE RESIDUOS ESPECILAES Y PELIGROSOS	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
10/3/2021	Correo electrónico	DERECHO DE PETICION - ARTICULO 23 DE LA CONSTITUCION NACIONAL	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	BETSAIDA MONTEJO PEREZ **Alcaldesa Municipal ALCALDIA DE SAN CALIXTO**

10/3/2021	CS-INV-662-077-21	Observaciones y lineamientos para los informes mensuales ambientales	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**
11/3/2021		PLAN DE CONTINGENCIA CONSORCIO VIAS VC	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
11/3/2021	CS-INV-662-081-21	Observaciones para la radicación del PAGA	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**
12/3/2021	CS-INV-662-085-21	Solicitud de trámites administrativos del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 568 de 2020	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	BETSAIDA MONTEJO PEREZ **Alcalde Municipal MUNICIPÍO DE SAN CALIXTO**
18/3/2021	CS-INV-662-087-21	Reiteración de entrega de información para la radicación del PAGA	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**
18/3/2021	CS-INV-662-089-21	Solicitud de atención a observaciones de visita de verificación de comisión topográfica	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**
19/3/2021	Correo electrónico	RESPUESTA DERECHO DE PETICION	CAMILO TORRES MORA Secretario de Hacienda **ALCALDIA DE SAN CALIXTO**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
19/3/2021		Solicitud Adicional de Tiempo Consorcio Vías Vc	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
23/3/2021	CS-INV-662-091-21	Respuesta a solicitud 19-03-2021	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ

			Consorcio Samán	**Consorcio Vías VC**
25/3/2021		OFICIO REMISION CORRECCIONES TOPOGRAFICAS	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
26/3/2021	Correo electrónico	ENVIO ACTA PARCIAL PARA REVISION Y APROBACIÓN	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
26/3/2021		DOCUMENTOS PARA APROBACION DEL PAGA	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
26/3/2021	Correo electrónico	Acta comité de obra 26 de marzo	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**
29/3/2021		ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA Y CERTIFICADO ICAHN	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**

3. **SARDINATA**

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	REMITE	DESTINO
2/3/2021	Correo electrónico	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO2021 UT TERCIARIA	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
2/3/2021	Correo electrónico	Informe ejecutivo final	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**

4/3/2021	Correo electrónico	repuesta oficio CS-INV-662-0072-21	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
6/3/2021	Correo electrónico	ACTA 1 MAYORES Y MENORES, PLAN DE CONTINGENCIA	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
6/3/2021	Correo electrónico	PLAN DE CONTINGENCIA	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
8/3/2021	Correo electrónico	ACTA PARCIAL DE OBRA 001	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
9/3/2021	CS-INV-662-0075-21	Aprobación al programa de adaptación de la guía ambiental (PAGA)	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**
10/3/2021	Correo electrónico	DERECHO DE PETICION - ARTICULO 23 DE LA CONSTITUCION NACIONAL	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	HERMIDES MONCADA OSORIO **Alcalde Municipal ALCALDIA DE SARDINATA**
10/3/2021	CS-INV-662-0076-21	Reiteración de solicitud implementación de PMT y Protocolo de Bioseguridad por riesgo Biológico.	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**
11/3/2021	Correo electrónico	RESPUESTA A DERECHO DE PETICION	Arelis Lazaro Quintero	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ

			Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipio de Sardinata	**Consorcio Samán**
11/3/2021	Correo electrónico	INFORME ACTA PARCIAL	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
11/3/2021	Correo electrónico	ACTA PARCIAL Y MEMORIAS DE CALCULO	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
11/3/2021	CS-INV-662-0079-21	Reiteración de solicitud de entrega de los informes mensuales ambientales	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**
11/3/2021	CS-INV-662-0082-21	Concepto a los diseños estructurales de las Alcantarillas y Placa Huella.	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**
11/3/2021	CS-INV-662-0083-21	Reiteración de instalación de vallas informativas.	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**
12/3/2021	Correo electrónico	ACTA DE SOCIALIZACION CON LAS COMUNIDADES METAS FISICS Y ALCANCE	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas ALCALDIA DE SARDINATA	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
12/3/2021	Correo electrónico	ACTA PARCIAL DE OBRA	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**

			Terciaria Sardinata 2020	
12/3/2021	CS-INV-662-0084-21	Solicitud de trámites administrativos del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 565-2020.	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	ISIS AURORA HERMIDES MONCADA OSORIO **Alcalde Municipal ALCALDÍA MUNICIPAL DE SARDINATA**
16/3/2021	UT-052-16-03-2021	Solicitud de Ítem nuevo: ACELERANTE PARA CONCRETOS.	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
16/3/2021	UT-053-16-03-2021	ACTA DE RECIBO PARCIAL N°1 DEL CONTRATO LP-007-331-2020.	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
16/3/2021	Correo electrónico	APUS NUEVOS Y CONTRACTUALES-CONTRATO: LP-007-331 DE 2020-MUNICIPIO SARDINATA	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
17/3/2021	Correo electrónico	Informe semanal a sábado 13 de marzo	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
17/3/2021	UT-054-16-03-2021	SOLICITUD DE GARANTÍAS, ESTABILIDAD Y SOLUCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-007-331-2020.	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
17/3/2021	CS-INV-662-0088-21	Reiteración de solicitud de entrega de los	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ	HERMIDES MONCADA

		informes mensuales ambientales	**Consorcio Samán**	OSORIO **Alcalde Municipal** **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SARDINATA**
18/3/2021	Correo electrónico	Actas de comité técnico mes de marzo	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas ALCALDIA DE SARDINATA
18/3/2021	Correo electrónico	Actas comité de obra	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
18/3/2021	Correo electrónico	ACTA DE MODIFICACIÓN N°1 CANTIDADES DE OBRA-SARDINATA	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
18/3/2021	SOP-OE-028-2021	Respuesta oficio UT-054-17-03-2021 y revisión compromiso según acta de comité de obra No. 5	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas ALCALDIA DE SARDINATA	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
18/3/2021	Correo electrónico	Comités de Obra #4 y #5	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas ALCALDIA DE SARDINATA	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
19/3/2021	Correo electrónico	SOLICITUD DE FIRMAS	Arelis Lazaro Quintero **Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipio de Sardinata**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
19/3/2021	Correo electrónico	RESPUESTA A DERECHO DE PETICION	Arelis Lazaro Quintero	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ

			Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipio de Sardinata	**Consorcio Samán**
19/3/2021	SOP-029-2021	RESPUESTA DERECHO DE PETICION	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas ALCALDIA DE SARDINATA	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
20/3/2021	Correo electrónico	INFORME EJECUTIVO ACTA PARCIAL N°1- U.T VIA TERCIARIA SARDINATA 2020	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
20/3/2021	Correo electrónico	Archivos de acta parcial 1	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**
23/3/2021	Correo electrónico	INFORME N° 1 EJECUCIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y SST EN OBRA- U.T VIA SARDINATA 2020.	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
23/3/2021	UT-055-23-03-2021	SLICITUD DE RETIRO DE MATERIAL DE TALUD-VARIANTE DEJADO SOBRE LA PLACA HUELLA TRAMO 3-	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	ALCALDIA DE SARDINATA
24/3/2021	Correo electrónico	Correcciones de documentos Acta de recibo parcial de obra 001	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**
25/3/2021	Correo electrónico	INFORME BIMENSUAL 3 LP 007 - 331 -2020	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**

			Obras Públicas ALCALDIA DE SARDINATA	
23/3/2021	UT-057-03-2021	Solicitud comité de obra.	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
25/3/2021	CS-INV-662-0090-21	Respuesta oficio UT-057-03-2021	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**
26/3/2021	Correo electrónico	Acta comité de obra 26 de marzo	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas ALCALDIA DE SARDINATA

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Hacari: Fuertes lluvias, las cuales han sido continuas, han deteriorado la vía principal de acceso a los sitios de trabajo por el sector Pinzón Castilla, vía Las Juntas. Por lo que se ha visto en la obligación de transitar por el sector Islitas-Monte Tarra, la cual es un trayecto de mayor recorrido, donde ha causado retrasos en los suministros de material, en cuanto por el mal estado de las vías, por la lluvia, así mismo por otras obras que se están ejecutando en el sector, lo cual ha generado bajos rendimientos y avances de actividades en obra.

San Calixto: constantes precipitaciones en la zona del proyecto, las cuales han generado deslizamientos, pérdida de banca, y dificultades para el transporte de materiales constructivos, que finalmente han generado bajos rendimientos y avances de actividades en obra.

Sardinata: constantes precipitaciones en la zona del proyecto, las cuales han generado bajos rendimientos y avances de actividades de obra.

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

✓ NO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

✓ NO

Cordialmente,



ELIAS JAIMES FERNANDEZ
M. P. No 54202-099505 NTS
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO INTERVENTORIA