Ingeniero
JUAN ESTEBAN ROMERO TORO
DIRECTOR OPERATIVO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO	01 AL 30 DE ABRIL 2021

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET DE HACARI, SAN CALIXTO Y SARDINATA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL

LONGITUD DEL CORREDOR:

Hacari: 810 ml de Placa Huella
San Calixto: 700 ml de Placa Huella
Sardinata: 680 ml de Placa Huella

ESTRUCTURAS:

Hacari: 6 Alcantarillas
San Calixto: 6 Alcantarillas
Sardinata: 4 Alcantarillas

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	662 DE 2020		
CONTRATISTA	CONSORCIO SAMAN	NIT:	901.380.274-9
CONFORMACIÓN	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S. con participación 40% CELQO S.A.S con una participación del 60%		
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL.		
Fecha de Inicio	07/10/2020	No. de Oficio:	
Valor Inicial	$421.003.160,00		

Valor Adiciones	$0,00
Adición 1	$0,00
Adición 2	$0,00
Valor Actual	$421.003.160,00
Anticipo Entregado	N/A
Anticipo Amortizado	N/A
Saldo por Amortizar	N/A
Plazo Inicial	31/12/2020
Total, Prórrogas	4 Meses y 7 Días
Prórroga 1	3 Meses y 7 Días
Prórroga 2	1 Mes
Fecha de Fin	07/05/2021

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
8220	PZ54720	00PZ-2402-0603-2018-130101-0478	$140.334.387,00	$78.938.442,00	$61.395.945,00
8220	PZ54344	00PZ-2402-0603-2018-130101-0478	$140.334.387,00	$78.938.442,00	$61.395.945,00
8220	PZ54670	00PZ-2402-0603-2018-130101-0478	$140.334.386,00	$78.938.442,00	$61.395.944,00
		TOTALES	$421.003.160,00	$236.815.326,00	$184.187.834,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No.5 - Febrero	$63.598.200	$12.083.658	$75.681.858

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

HACARI
% Básico programado acumulado: 97,46%
% Básico ejecutado acumulado: 90,12%

SAN CALIXTO
% Básico programado acumulado: 96,88%
% Básico ejecutado acumulado: 77,79%

SARDINATA
% Básico programado acumulado: 99,35%
% Básico ejecutado acumulado: 56,60%

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
----	----	Adición 1 y Prorroga 3 de contrato	SOLICITUD
…	…	…	…

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUREXPO BANCOLDEX - CESCE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento de contrato	$42.100.316,00	119432	13/04/2020	07/11/2021
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones	$84.200.632,00	119432	13/04/2020	07/11/2024
Calidad del Servicio	$126.300.948,00	119432	07/05/2021	07/05/2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…	…	…	…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

1. HACARI

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	REMITE	DESTINO
5/4/2021	CS-INV-662-0093-21	Solicitud de atención a observaciones de visita de verificación de comisión topográfica	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**
7/4/2021	Correo electrónico	Acta de comité para solicitud de prórroga del contrato No. 104 de 2020.	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**
7/4/2021		ADICION DE TIEMPO CONTRATO 104	EDDY JOHANA PALLAREZ TORRADO Secretaria de Planeación e Infraestructura **MUNICIPIO DE HACARÍ**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
7/4/2021	CO104-CVH-051-2020	Solicitud de suspensión al contrato de la referencia	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
7/4/2021	CO104-CVH-052-2020	Solicitud de adición en valor al contrato de la referencia.	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
8/4/2021	Correo electrónico	CONTRATO ADICIONAL - LAS JUNTAS	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
9/4/2021	CO104-CVH-054-2020	Radicar informe de seguimiento protocolo de Bioseguridad-COVID19, correspondiente al mes de marzo.	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
9/4/2021	CO104-CVH-055-2020	Estado de certificados correspondientes al PAGA	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
12/4/2021	CS-INV-662-0100-21	Respuesta a solicitud CO104-CVH-051-2020 Suspensión de contrato de obra.	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**

13/4/2021	PMH-300-No.104	Invitación a Comité de obra	EDDY JOHANA PALLAREZ TORRADO Secretaria de Planeación e Infraestructura **MUNICIPIO DE HACARÍ**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán** EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**
13/4/2021	CO104-CVH-056-2020	Entrega de informe de seguimiento, mes de marzo - Implementación del Programa de Adaptación a la Guía Ambiental-PAGA	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
13/4/2021	CO104-CVH-057-2020	Respuesta a oficio No.CS-INV-662-0093-21	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
13/4/2021	CO104-CVH-058-2020	Respuesta a oficio No.CS-INV-662-0100-21 FORMATOS CLIMA MES DE MARZO Y PARTE DE ABRIL	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
13/4/2021	CO104-CVH-059-2020	Entrega de planilla integral.	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
14/4/2021	Correo electrónico	Acta de comité Hacarí 14 de abril	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**
15/4/2021	CO104-CVH-060-2020	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN COMITE 14 DE ABRIL	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
15/4/2021	CO104-CVH-061-2020	Respuesta a solicitud comité de obra No.05.	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
20/4/2021	CS-INV-662-0107-21	Aprobación al programa de adaptación de la guía ambiental (PAGA)	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**
22/4/2021	CS-INV-662-0108-21	Solicitud de resultados de ensayos de laboratorio	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**

24/4/2021	CO104-CVH-062-2020	Entrega de Informe No.02 para cobro de acta parcial No.02	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
24/4/2021	Correo electrónico	Solicitud de trámite cuenta bancaria y reintegro de rendimientos financieros.	JOSE ALBEIDE CONTRERAS CARRASCAL SECRETARIO DE HACIENDA **MUNICIPIO DE HACARI**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
27/4/2021	CS-INV-662-0115-21	Observaciones al informe mensual ambiental de marzo	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**
30/4/2021	Correo electrónico	Aprobación de acta parcial No. 2	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**

2. SAN CALIXTO

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	REMITE	DESTINO
6/4/2021	Correo electrónico	Acta de modificación ajustada	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**
7/4/2021	Correo electrónico	Pre acta parcial corregida	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**
9/4/2021		OFICIO SOLICITUD DE SUSPENSIÓN	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
9/4/2021		OFICIO SOLICITUD DE ADICIONAL	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
12/4/2021	CS-INV-662-0099-21	Respuesta a solicitud 09-04-2021 Suspensión de	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ

		contrato de obra.	**Consorcio Samán**	**Consorcio Vías VC**
13/4/2021	Correo electrónico	Documentos para solicitud de segundo desembolso	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JOSE DANIEL BARBOSA LEÓN Secretario de Planeación y Obras Públicas **ALCALDIA DE SAN CALIXTO**
14/4/2021		SOLICITUD PRORROGA ADICONAL DEL CONTRATO	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
19/4/2021		Documentos San Calixto cuenta	CAMILO TORRES MORA Secretario de Hacienda y Tesoro Público **Municipio de San Calixto**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
20/4/2021	CS-INV-662-0105-21	Solicitud de informes mensuales de implementación del Programa de Adaptación a la Guía Ambiental – PAGA.	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**
20/4/2021	CS-INV-662-0106-21	Solicitud de desembolso y avance del 50% contrato de obra Pública No. CO-098-2020 del municipio de San Calixto convenio 568 de 2020.	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	ING YORDY RODOLFO DÍAZ SÁNCHEZ. Gestor del Proyecto **INVIAS**
22/4/2021	Correo electrónico	OFICIO ENTREGA ENSAYOS DE LABORATORIO	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
22/4/2021	CS-INV-662-0109-21	Solicitud de resultados de ensayos de laboratorio	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**

22/4/2021	CS-INV-662-0112-21	Recomendación Inicio Proceso Sancionatorio	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JOSE DANIEL BARBOSA LEÓN Secretario de Planeación y Obras Públicas **ALCALDIA DE SAN CALIXTO**
30/4/2021	Correo electrónico	Acta de comité de obra 30 de abril de 2021 firmado	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JOSE DANIEL BARBOSA LEÓN Secretario de Planeación y Obras Públicas **ALCALDIA DE SAN CALIXTO**

3. **SARDINATA**

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	REMITE	DESTINO
5/4/2021	CS-INV-662-0092-21	Revisión de compromisos adquiridos por parte del contratista	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**
5/4/2021	CS-INV-662-0094-21	Informe de implementación del PMT	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **ALCALDIA DE SARDINATA**
5/4/2021	CS-INV-662-0095-21	Reiteración de recomendación Inicio Proceso Sancionatorio	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **ALCALDIA DE SARDINATA**
6/4/2021	Correo electrónico	PLAN DE CONTINGENCIA CONTRATO DE OBRA LP-007-331 DE 2020	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
7/4/2021	Correo electrónico	Remito Adición No. 01 al	JAVIER	RAFAEL DAVID

		Contrato de Obra Publicas LP-007-331-2020	MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas ALCALDIA DE SARDINATA	REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
7/4/2021	Correo electrónico	PLAN DE CONTINGENCIA CONTRATO DE OBRA LP-007-331 DE 2020 CORREGIDO	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
10/4/2021	UT-056-10-04-2021	OFICIO-UT-056-10-04-2021- SOLICITUD DE SUSPENSIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-007-331-2020.	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
12/4/2021	CS-INV-662-0098-21	Respuesta oficio UT-056-10-04-2021 del 10 de abril de 2021.	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**
14/4/2021	Correo electrónico	Acta de comité 14 de abril de 2021 para revisión	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **ALCALDIA DE SARDINATA**
15/4/2021	Correo electrónico	ACTA DE COMITE DE OBRA 8	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **ALCALDIA DE SARDINATA**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
15/4/2021	UT-057-15-04-2021	RESPUESTA OFICIO CS-INV-662-0098-21- EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-007-331-2020.	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
19/4/2021	Correo electrónico	Documentos San Calixto cuenta	Secretaria de Hacienda	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ

			Municipio de Sardinata	**Consorcio Samán**
19/4/2021	CS-INV-662-0104-21	Reiteración de solicitud de entrega de los informes mensuales ambientales.	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**
20/4/2021	Correo electrónico	INFORME PAGA SARDINATA	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
22/4/2021	CS-INV-662-0110-21	Solicitud de resultados de ensayos de laboratorio	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**
22/4/2021	CS-INV-662-0113-21	Reiteración de recomendación Inicio Proceso Sancionatorio	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **ALCALDIA DE SARDINATA**
26/4/2021	CS-INV-662-0111-21	Respuesta a oficio UT-057-15-04-2021	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**
27/4/2021	CS-INV-662-0114-21	Solicitud aportes de parafiscales marzo	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**
27/4/2021	Correo electrónico	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO DE 2021 UT VIA TERCIARIA SARDINATA	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
27/4/2021	CS-INV-662-0116-21	Reiteración de solicitud de entrega de los informes mensuales	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio**	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL

		ambientales	**Samán**	**Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**
28/4/2021	Correo electrónico	INFORMES PENDIENTES	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
29/4/2021	Correo electrónico	Acta de comité técnico N.9 del 29 de abril contrato No. LP 007 -331 - 2020	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020** JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **ALCALDIA DE SARDINATA**
30/4/2021	Correo electrónico	INFORMES PENDIENTES	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
30/4/2021	Correo electrónico	Documentos para solicitud de segundo desembolso Convenio 565 de 2020	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **ALCALDIA DE SARDINATA**

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Hacari: Fuertes lluvias, las cuales han sido continuas, han deteriorado la vía principal de acceso a los sitios de trabajo por el sector Pinzón Castilla, vía Las Juntas. Por lo que se ha visto en la obligación de transitar por el sector Islitas-Monte Tarra, la cual es un trayecto de mayor recorrido, donde ha causado retrasos en los suministros de material, en cuanto por el mal estado de las vías, por la lluvia, así mismo por otras obras que se están ejecutando en el sector, lo cual ha generado bajos rendimientos y avances de actividades en obra.

San Calixto: constantes precipitaciones en la zona del proyecto, las cuales han generado deslizamientos, pérdida de banca, y dificultades para el transporte de materiales constructivos, que finalmente han generado bajos rendimientos y avances de actividades en obra.

Sardinata: constantes precipitaciones en la zona del proyecto, las cuales han generado bajos rendimientos y avances de actividades de obra.

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ NO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- ✓ NO

Cordialmente,



Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ELIAS JAIMES FERNANDEZ
M. P. No 54202-099505 NTS
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO INTERVENTORIA