Ingeniero
JUAN ESTEBAN ROMERO TORO
DIRECTOR OPERATIVO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO	01 AL 31 DE MAYO 2021

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET DE HACARI, SAN CALIXTO Y SARDINATA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL

LONGITUD DEL CORREDOR:

Hacarí: 810 ml de Placa Huella
San Calixto: 700 ml de Placa Huella
Sardinata: 680 ml de Placa Huella

ESTRUCTURAS:

Hacarí: 6 Alcantarillas
San Calixto: 6 Alcantarillas
Sardinata: 4 Alcantarillas

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	662 DE 2020		
CONTRATISTA	CONSORCIO SAMAN	NIT:	901.380.274-9
CONFORMACIÓN	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S. con participación 40% CELQO S.A.S con una participación del 60%		
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL.		
Fecha de Inicio	07/10/2020	No. de Oficio:	
Valor Inicial	$421.003.160,00		
Valor Adiciones	$50.000.000,00		
Adición 1	$50.000.000,00		
Adición 2	$0,00		
Saldo actual contrato	$170.560.198,00		

Anticipo Entregado	N/A
Anticipo Amortizado	N/A
Saldo por Amortizar	N/A
Plazo Inicial	31/12/2020
Total, Prórrogas	4 Meses y 7 Días
Prórroga 1	3 Meses y 7 Días
Prórroga 2	1 Mes
Total, Suspensiones	1 Mes y 2 Días
Suspensión 1	3 Días
Ampliación suspensión 1	7 Días
Ampliación suspensión 2	7 Días
Ampliación suspensión 3	15 Días
Fecha de Fin	09/08/2021

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
8220	PZ54720	00PZ-2402-0603-2018-130101-0478	$140.334.387,00	$100.147.654,00	$40.186.733,00
8220	PZ54344	00PZ-2402-0603-2018-130101-0478	$140.334.387,00	$100.147.654,00	$40.186.733,00
8220	PZ54670	00PZ-2402-0603-2018-130101-0478	$140.334.386,00	$100.147.654,00	$40.186.732,00
22821	PZ54720	00PZ-2402-0603-2018-130101-0478	$20.000.000,00	0,00	$20.000.000,00
22821	PZ54670	00PZ-2402-0603-2018-130101-0478	220.000.000,00	0,00	$20.000.000,00
22821	PZ54344	00PZ-2402-0603-2018-130101-0478	$10.000.000,00	0,00	$10.000.000,00
		TOTALES	$471.003.160,00	$300.442.962,00	$170.560.198,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No.6 - Marzo	$53.468.602	$10.159.034	$63.627.636

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

HACARI
% Básico programado acumulado: 97,46%
% Básico ejecutado acumulado: 90,12%

SAN CALIXTO
% Básico programado acumulado: 96,88%
% Básico ejecutado acumulado: 77,79%

SARDINATA
% Básico programado acumulado: 99,35%
% Básico ejecutado acumulado: 56,60%

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
05/05/2021	1
14/05/2021	Ampliación Suspensión 1
20/05/2021	Ampliación Suspensión 2
27/05/2021	Ampliación Suspensión 3

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
		Adición 1 y Prorroga 3 de contrato	APROBADA
…	…	…	…

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUREXPO BANCOLDEX - CESCE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento de contrato	$47.100.316,00	119432	13/04/2020	07/01/2022
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones	$94.200.632,00	119432	13/04/2020	07/07/2024
Calidad del Servicio	$141.300.948,00	119432	07/07/2021	07/07/2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…	…	…	…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

1. HACARI

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	REMITE	DESTINO
1/5/2021	Correo electrónico	ENTREGA INFORME AMBIENTAL ENERO DE 2021 CONSORCIO VIAS VC, SAN CALIXTO	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
5/5/2021	Correo electrónico	Solicitud de suspensión del contrato de obra No. CO-098-2020	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JOSE DANIEL BARBOSA LEON Secretario de Planeación y Obras Públicas **Municipio de San Calixto**
5/5/2021	Correo electrónico	Acta de comité solicitud de suspensión contrato de obra No. CO-098-2020	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JOSE DANIEL BARBOSA LEON Secretario de Planeación y Obras Públicas **Municipio de San Calixto**
5/5/2021	CS-INV-662-0123-21	Solicitud aportes de parafiscales abril, informe de implementación de Protocolos de bioseguridad e informe mensual ambiental.	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**
5/5/2021	CS-INV-662-0125-21	Solicitud de suspensión de contrato de obra	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JOSE DANIEL BARBOSA LEON Secretario de Planeación y Obras Públicas **Municipio de San Calixto**
5/5/2021	Correo electrónico	Prórroga solicitada	JOSE DANIEL BARBOSA LEON Secretario de Planeación y Obras Públicas	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**

			Municipio de San Calixto	
5/5/2021	Correo electrónico	Radicación de Documento PAGA Contrato de Obra Pública No. CO-098-2020 - San Calixto	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	Diana Carolina Cruz Hernández **– Gestor Social INVIAS** Jordano Valero - **Gestor Ambiental INVIAS**
6/5/2021	Correo electrónico	Solicitud de reanudación contrato de obra No. CO-098-2020	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JOSE DANIEL BARBOSA LEON Secretario de Planeación y Obras Públicas **Municipio de San Calixto**
7/5/2021	CS-INV-662-0131-21	Solicitud de reanudación de contrato de obra y prórroga	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JOSE DANIEL BARBOSA LEON Secretario de Planeación y Obras Públicas **Municipio de San Calixto**
10/5/2021	Correo electrónico	SOLICITUD SUSPENCIÓN CONTRATO VIAS VC	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
10/5/2021	CS-INV-662-0136-21	Respuesta oficio solicitud suspensión 10 de mayo de 2021.	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**
10/5/2021	CS-INV-662-0137-21	Aprobación de solicitud suspensión del contrato de obra.	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JOSE DANIEL BARBOSA LEON Secretario de Planeación y Obras Públicas **Municipio de San Calixto**
12/5/2021	Correo electrónico	ACTA PARCIAL 2 Y MEMORIAS DE CALCULO CONSORCIO VIAS	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio**

		VC	**Vías VC**	**Samán**
14/5/2021	Correo electrónico	Oficio Solicitud Prorroga de suspensión	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
14/5/2021	Correo electrónico	Entrega de Informes de Bioseguridad de los meses de Marzo Y Abril	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
14/5/2021	Correo electrónico	Acta de prórroga a la suspensión del contrato de obra 098-2020.	JOSE DANIEL BARBOSA LEON Secretario de Planeación y Obras Públicas **Municipio de San Calixto**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
14/5/2021	CS-INV-662-0141-21	Respuesta oficio solicitud prórroga de suspensión 14 de mayo de 2021.	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**
14/5/2021	CS-INV-662-0142-21	Aprobación de solicitud de prórroga de suspensión del contrato de obra.	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JOSE DANIEL BARBOSA LEON Secretario de Planeación y Obras Públicas **Municipio de San Calixto**
12/5/2021	Correo electrónico	Solicitud prorroga suspensión	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
27/5/2021	Correo electrónico	SOLICITUD PRORROGA CTO CONSORCIO VIAS VC SAN CALIXTO	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
27/5/2021	Correo electrónico	Actas de comité aprobación de prórroga de suspensión de contrato de obra	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JOSE DANIEL BARBOSA LEON Secretario de Planeación y Obras Públicas **Municipio de**

				San Calixto
27/5/2021	CS-INV-662-0146-21	Aprobación de solicitud de prórroga No. 3 de suspensión del contrato de obra.	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JOSE DANIEL BARBOSA LEON Secretario de Planeación y Obras Públicas **Municipio de San Calixto**

2. SAN CALIXTO

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA				
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**REMITE**	**DESTINO**
1/5/2021	Correo electrónico	ENTREGA INFORME AMBIENTAL ENERO DE 2021 CONSORCIO VIAS VC, SAN CALIXTO	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
5/5/2021	Correo electrónico	Solicitud de suspensión del contrato de obra No. CO-098-2020	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JOSE DANIEL BARBOSA LEON Secretario de Planeación y Obras Públicas **Municipio de San Calixto**
5/5/2021	Correo electrónico	Acta de comité solicitud de suspensión contrato de obra No. CO-098-2020	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JOSE DANIEL BARBOSA LEON Secretario de Planeación y Obras Públicas **Municipio de San Calixto**
5/5/2021	CS-INV-662-0123-21	Solicitud aportes de parafiscales abril, informe de implementación de Protocolos de bioseguridad e informe mensual ambiental.	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**
5/5/2021	CS-INV-662-0125-21	Solicitud de suspensión de	RAFAEL DAVID REYES	JOSE DANIEL BARBOSA

		contrato de obra	ALVAREZ **Consorcio Samán**	LEON Secretario de Planeación y Obras Públicas **Municipio de San Calixto**
5/5/2021	Correo electrónico	Prórroga solicitada	JOSE DANIEL BARBOSA LEON Secretario de Planeación y Obras Públicas **Municipio de San Calixto**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
5/5/2021	Correo electrónico	Radicación de Documento PAGA Contrato de Obra Pública No. CO-098-2020 - San Calixto	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	Diana Carolina Cruz Hernández **– Gestor Social INVIAS** Jordano Valero - **Gestor Ambiental INVIAS**
6/5/2021	Correo electrónico	Solicitud de reanudación contrato de obra No. CO-098-2020	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JOSE DANIEL BARBOSA LEON Secretario de Planeación y Obras Públicas **Municipio de San Calixto**
7/5/2021	CS-INV-662-0131-21	Solicitud de reanudación de contrato de obra y prórroga	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JOSE DANIEL BARBOSA LEON Secretario de Planeación y Obras Públicas **Municipio de San Calixto**
10/5/2021	Correo electrónico	SOLICITUD SUSPENCIÓN CONTRATO VIAS VC	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
10/5/2021	CS-INV-662-0136-21	Respuesta oficio solicitud suspensión 10 de mayo de 2021.	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**

10/5/2021	CS-INV-662-0137-21	Aprobación de solicitud suspensión del contrato de obra.	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JOSE DANIEL BARBOSA LEON Secretario de Planeación y Obras Públicas **Municipio de San Calixto**
12/5/2021	Correo electrónico	ACTA PARCIAL 2 Y MEMORIAS DE CALCULO CONSORCIO VIAS VC	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
14/5/2021	Correo electrónico	Oficio Solicitud Prorroga de suspensión	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
14/5/2021	Correo electrónico	Entrega de Informes de Bioseguridad de los meses de Marzo Y Abril	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
14/5/2021	Correo electrónico	Acta de prórroga a la suspensión del contrato de obra 098-2020.	JOSE DANIEL BARBOSA LEON Secretario de Planeación y Obras Públicas **Municipio de San Calixto**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
14/5/2021	CS-INV-662-0141-21	Respuesta oficio solicitud prórroga de suspensión 14 de mayo de 2021.	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**
14/5/2021	CS-INV-662-0142-21	Aprobación de solicitud de prórroga de suspensión del contrato de obra.	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JOSE DANIEL BARBOSA LEON Secretario de Planeación y Obras Públicas **Municipio de San Calixto**
12/5/2021	Correo electrónico	Solicitud prorroga suspensión	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**

27/5/2021	Correo electrónico	SOLICITUD PRORROGA CTO CONSORCIO VIAS VC SAN CALIXTO	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
27/5/2021	Correo electrónico	Actas de comité aprobación de prórroga de suspensión de contrato de obra	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JOSE DANIEL BARBOSA LEON Secretario de Planeación y Obras Públicas **Municipio de San Calixto**
27/5/2021	CS-INV-662-0146-21	Aprobación de solicitud de prórroga No. 3 de suspensión del contrato de obra.	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JOSE DANIEL BARBOSA LEON Secretario de Planeación y Obras Públicas **Municipio de San Calixto**

3. **SARDINATA**

4.

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA				
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**REMITE**	**DESTINO**
4/5/2021	Correo electrónico	DOCUMENTOS PARA SOLICITUD DE DESEMBOLSO	ARELIS LAZARO QUINTERO Secretaria de Hacienda y Tesorería **Municipio de Sardinata**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
5/5/2021	Correo electrónico	Solicitud de suspensión del contrato de obra No. LP 007-331-2020	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**
5/5/2021	Correo electrónico	Acta de comité solicitud de suspensión contrato de obra No. LP 007 -331 - 2020	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**
5/5/2021	CS-INV-662-0126-21	Solicitud de suspensión de contrato de obra No. LP 007-331-2020	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio**	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de

			Samán	Obras Públicas **Municipio de Sardinata**
5/5/2021	CS-INV-662-0120-21	Reiteración de solicitud implementación de Protocolo de Bioseguridad por riesgo Biológico.	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**
5/5/2021	CS-INV-662-0121-21	Reiteración de solicitud aportes de parafiscales marzo	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**
5/5/2021	CS-INV-662-0124-21	Solicitud aportes de parafiscales abril, informe de implementación de Protocolos de bioseguridad e informe mensual ambiental.	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**
5/5/2021	Correo electrónico	Radicación de Documento PAGA Contrato de Obra Pública No. LP 007-331-2020 - Sardinata	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	Diana Carolina Cruz Hernández **– Gestor Social INVIAS** Jordano Valero - **Gestor Ambiental INVIAS**
6/5/2021	Correo electrónico	Solicitud de reanudación contrato de obra No. LP-007-331-2020	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**
6/5/2021	Correo electrónico	ACTA SUSPENSION 001-LP-007-331-2020	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
7/5/2021	CS-INV-662-0132-21	Solicitud de prórroga al contrato de obra	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**

7/5/2021	Correo electrónico	Reportes inspectores de interventoría Abril	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**
7/5/2021	UT-058-07-05-2021	COPIA REITERACIÓN DE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-007-331-2020.	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**
7/5/2021	CS-INV-662-0134-21	Reiteración de solicitud aportes de parafiscales marzo	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**
7/5/2021	CS-INV-662-0135-21	Oficio UT-058-07-05-2021	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**
8/5/2021	Correo electrónico	Fwd: CORRECIÓN OFICIO-UT-058-07-05-2021- REITERACIÓN DE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-007-331-2020	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
8/5/2021	Correo electrónico	Certificación PARO	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
8/5/2021	Correo electrónico	AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL PARTE 1	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
8/5/2021	Correo electrónico	AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	ISIS AURORA BAUTISTA	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ

		PARTE 2	ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	**Consorcio Samán**
8/5/2021	Correo electrónico	AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL PARTE 3	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
8/5/2021	Correo electrónico	AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL PARTE 4	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
8/5/2021	Correo electrónico	AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL PARTE 5	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
8/5/2021	Correo electrónico	AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL PARTE 6	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
8/5/2021	Correo electrónico	AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL PARTE 7	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
11/5/2021	Correo electrónico	ADICION No. 03 CONTRATO DE OBRA No. LP 007 - 331 -2020	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
11/5/2021	Correo electrónico	Acta de comité del 7 de mayo de 2021 - para	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ	ISIS AURORA BAUTISTA

		firma	**Consorcio Samán**	ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**
11/5/2021	Correo electrónico	Comité de obra 7 de mayo 2021	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
11/5/2021	Correo electrónico	ACTA SUSPENSION 001-LP-007-331-2020	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
12/5/2021	Correo electrónico	SOPORTE DE TRANSFERENCIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV 00565/2020	ARELIS LAZARO QUINTERO Secretaria de Hacienda y Tesorería **Municipio de Sardinata**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
14/5/2021	Correo electrónico	CERTIFICACION SECRETARIA DE GOBIERNO	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
14/5/2021	Correo electrónico	PRORROGA 01-ACTA SUSPENSION 001-LP-007-331-2020	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
14/5/2021	Correo electrónico	Acta de comité 14 de mayo para firmas	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**
14/5/2021	Correo electrónico	Acta de comité 14 de mayo firmada	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**

			Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020	
14/5/2021	Correo electrónico	LP-007-331-2020: ACTA COMITE DE OBRA #11-14MAYO2021	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
20/5/2021	Correo electrónico	Acta de comité 20 de mayo - suspensión 3	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**
20/5/2021	Correo electrónico	Acta de comité de obra Sardinata del 20 de mayo 2021, con la respectiva firma	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
26/5/2021	Correo electrónico	PRORROGA 2 AL ACTA DE SUSPENSION 001 LP 007 -331-2020	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
27/5/2021	Correo electrónico	Acta de comité 27 de mayo - suspensión 3	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**
27/5/2021	Correo electrónico	ACTA DE COMITÉ DE OBRA SARDINATA 27 DE MAYO. Con las respectivas firmas	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
28/5/2021	Correo electrónico	LP-007-331-2020: PRORROGA 03-ACTA SUSPENSION 001	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**

			Sardinata	

OTROS

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA				
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**REMITE**	**DESTINO**
5/5/2021	CS-INV-662-0118-21	Solicitud de desembolso y avance del 50% contrato de obra Pública No. LP 007-331-2020 del municipio de Sardinata convenio 565 de 2020.	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	YORDY RODOLFO DIAZ SANCHEZ Gestor Técnico del proyecto **INVIAS.**
5/5/2021	CS-INV-662-0119-21	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA.	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA Subdirector de la Red Terciaria y Férrea **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS.**
6/5/2021	Correo electrónico	Acta de suspensión 1 firmada	YORDY RODOLFO DIAZ SANCHEZ Gestor Técnico del proyecto **INVIAS.**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
11/5/2021	CS-INV-662-0140-21	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA.	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA Subdirector de la Red Terciaria y Férrea **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS. ELIAS JAIMES - SUPERISOR**
12/5/2021	Correo electrónico	REGISTRO PRESUPIESTAL ADICION CTO 662 DE 2020	YORDY RODOLFO DIAZ SANCHEZ Gestor Técnico del proyecto **INVIAS.**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
21/5/2021	Correo electrónico	SUSPENCION 1 CTO 662 DE 2020	YORDY RODOLFO DIAZ SANCHEZ	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio**

			Gestor Técnico del proyecto **INVIAS.**	**Samán**
31/5/2021	Correo electrónico	Reporte de afectación paro Nacional - Proyectos PDET - Norte De Santander	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	Diana Carolina Cruz Hernández **– Gestor Social INVIAS**

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Contratos de obra e interventoría suspendidos hasta 11 de junio de 2021 por condiciones de orden público tanto en el país como en las zonas en la que se ejecutan los proyectos.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

✓ NO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

✓ NO

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ELIAS JAIMES FERNANDEZ
M. P. No 54202-099505 NTS
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO INTERVENTORIA