Ingeniero
**JUAN ESTEBAN ROMERO TORO**
DIRECTOR OPERATIVO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

| | |
|---|---|
| **ASUNTO** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. |
| **PERIODO** | 01 AL 30 DE JUNIO 2021 |

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET DE HACARI, SAN CALIXTO Y SARDINATA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL |

**LONGITUD DEL CORREDOR:**

Hacari: 810 ml de Placa Huella
San Calixto: 700 ml de Placa Huella
Sardinata: 680 ml de Placa Huella

**ESTRUCTURAS:**

Hacarí: 6 Alcantarillas
San Calixto: 6 Alcantarillas
Sardinata: 4 Alcantarillas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | 662 DE 2020 | | |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO SAMAN | NIT: | 901.380.274-9 |
| **CONFORMACIÓN** | INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S. con participación 40%<br>CELQO S.A.S con una participación del 60% | | |
| Objeto | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL. | | |
| Fecha de Inicio | 07/10/2020 | No. de Oficio: | |
| Valor Inicial | $421.003.160,00 | | |
| Valor Adiciones | $50.000.000,00 | | |
| Adición 1 | $50.000.000,00 | | |
| Adición 2 | $0,00 | | |
| Valor actual | $471.003.160,00 | | |
| Saldo actual contrato | $111.047.701,00 | | |
| Anticipo Entregado | N/A | | |

| | |
|---|---|
| Anticipo Amortizado | N/A |
| Saldo por Amortizar | N/A |
| Plazo Inicial | 31/12/2020 |
| Total, Prórrogas | 6 Meses y 7 Días |
| Prórroga 1 | 3 Meses y 7 Días |
| Prórroga 2 | 1 Mes |
| Prórroga 3 | 2 Meses |
| Total, Suspensiones | 1 Mes y 6 Días |
| Suspensión 1 | 3 Días |
| Ampliación suspensión 1 | 7 Días |
| Ampliación suspensión 2 | 7 Días |
| Ampliación suspensión 3 | 15 Días |
| Ampliación suspensión 4 | 4 Días |
| Fecha de Fin | 13/08/2021 |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8220 | PZ54720 | 00PZ-2402-0603-2018-130101-0478 | $140.334.387,00 | $119.985.153,00 | $20.349.234,00 |
| 8220 | PZ54344 | 00PZ-2402-0603-2018-130101-0478 | $140.334.387,00 | $119.985.153,00 | $20.349.234,00 |
| 8220 | PZ54670 | 00PZ-2402-0603-2018-130101-0478 | $140.334.386,00 | $119.985.153,00 | $20.349.233,00 |
| 22821 | PZ54720 | 00PZ-2402-0603-2018-130101-0478 | $20.000.000,00 | 0,00 | $20.000.000,00 |
| 22821 | PZ54670 | 00PZ-2402-0603-2018-130101-0478 | 220.000.000,00 | 0,00 | $20.000.000,00 |
| 22821 | PZ54344 | 00PZ-2402-0603-2018-130101-0478 | $10.000.000,00 | 0,00 | $10.000.000,00 |
| | | TOTALES | $471.003.160,00 | $359.955.459,00 | $111.047.701,00 |

**ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| Acta de costos No.7 - Abril | $50.010.502 | $9.501.995 | $59.512.497 |
| | | | |

**AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.**

HACARI
% Básico programado acumulado: 95.09%
% Básico ejecutado acumulado: 93.40%

SAN CALIXTO
% Básico programado acumulado: 91.75%
% Básico ejecutado acumulado: 88.40%

SARDINATA
% Básico programado acumulado: 70.20%
% Básico ejecutado acumulado: 56,60%

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| | |
| … | … |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 11/06/2021 | Ampliación Suspensión 4 |
| 15/06/2021 | Acta de reanudación |

**ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | … | … | … |

## ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>SEGUREXPO<br>BANCOLDEX - CESCE<br>PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento de contrato | $47.100.316,00 | 119432 | 13/04/2020 | 12/02/2022 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones | $94.200.632,00 | 119432 | 13/04/2020 | 13/08/2024 |
| Calidad del Servicio | $141.300.948,00 | 119432 | 13/08/2021 | 13/08/2026 |

## PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| … | … | … | … |

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

**1. HACARI**

| FECHA | CONSECUTIVO | ASUNTO | REMITE | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| 18/6/2021 | Correo electrónico | Firma actas Hacarí - Reinicio | **Consorcio Samán** | EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020** |
| 21/6/2021 | Correo electrónico | Corrección de prórrogas de suspensión del contrato de obra - Hacarí | **Consorcio Samán** | EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020** |

**2. SAN CALIXTO**

| FECHA | CONSECUTIVO | ASUNTO | REMITE | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| 5/5/2021 | Correo electrónico | Acta parcial 2 revisada | **Consorcio Samán** | HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC** |
| 24/6/2021 | Correo electrónico | Entrega de solicitud enviada por comunidad | JOSE DANIEL BARBOSA LEON Secretario de Planeación y Obras Públicas **Municipio de San Calixto** | RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán** |
| 24/5/2021 | CS-INV-662-0159-21 | Solicitud de implementación programa Emprendedores Rurales | RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán** | HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC** |
| 24/6/2021 | Correo electrónico | Implementación programa Emprendedores Rurales | HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC** | RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán** |
| 25/5/2021 | CS-INV-662-0161-21 | Solicitud de reintegro de rendimientos financieros. | RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán** | CAMILO TORRES MORA Tesorero **MUNICIPIO DE SAN CALIXTO** |

3. **SARDINATA**

| FECHA | CONSECUTIVO | ASUNTO | REMITE | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| 3/6/2021 | Correo electrónico | Oficio de incumplimiento de pago topografía tramos Luis Veros y San Martin de Loba | JHONNY PATIÑO ARROYAVE Topógrafo Contratado por la **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020** | ANGELA DÁVILA **Consorcio Samán** |
| 3/6/2021 | Correo electrónico | Requerimiento de pago – Contrato No. 002 de 2020 | GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. Contratado por la **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020** | ANGELA DÁVILA **Consorcio Samán** |
| 4/6/2021 | CS-INV-662-0147-21 | Solicitud de suspensión de contrato de obra No. LP 007-331-2020 | RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán** | ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020** |
| 4/6/2021 | CS-INV-662-0148-21 | Respuesta oficio de incumplimiento de pago | RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán** | JHONNY PATIÑO ARROYAVE Topógrafo Contratado por la **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020** |
| 4/6/2021 | CS-INV-662-0149-21 | Solicitud de procedimientos jurídico administrativos | RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán** | JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata** |
| 7/6/2021 | Correo electrónico | LP-007-331-2020: PRORROGA 03-ACTA SUSPENSION 001 FIRMADA | **Consorcio Samán** | JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata** |
| 8/6/2021 | CS-INV-662-0151-21 | Reiteración de solicitudes Sardinata | RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán** | ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020** |
| 8/6/2021 | CS-INV-662-0152-21 | Respuesta Requerimiento de pago – | RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ | GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Contrato No. 002 de 2020 | **Consorcio Samán** | Contratado por la **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020** |
| 8/6/2021 | CS-INV-662-0153-21 | Solicitud de procedimientos jurídico administrativos | RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán** | JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata** |
| 9/6/2021 | Correo electrónico | Invitación: COMITE DE OBRA: LP-007-331-2020 jue 10 jun 2021 8:30am - 9:30am | Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata** | **Consorcio Samán** |
| 9/6/2021 | Correo electrónico | PRORROGA 3 ACTA DE SUSPENSION 1 | ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020** | **Consorcio Samán** |
| 9/6/2021 | Correo electrónico | PRORROGA 3 ACTA DE SUSPENSION 1 | Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata** | **Consorcio Samán** |
| 10/6/2021 | Correo electrónico | 2 PLANILLAS SEGURIDAD DE SOCIAL MES DE MARZO 2021 UT VIA TERCIARIA SARDINATA 2020 | Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata** | **Consorcio Samán** |
| 10/6/2021 | Correo electrónico | INVITACION COMITE DE OBRA: LP-007-331-2020 vie 11 jun 2021 10am - 11am (COT) | Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata** | **Consorcio Samán** |
| 10/6/2021 | Correo electrónico | Aviso de Incumplimiento en el Pago de aportes a Medimás EPS | **DANIEL ALDANA PEREZ** | **Consorcio Samán** |
| 11/6/2021 | Correo electrónico | Acta de comité 11 de junio - suspensión 4 | **Consorcio Samán** | ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020** |
| 11/6/2021 | Correo electrónico | LP-007-331-2020: PRORROGA 04-ACTA SUSPENSION 001-LP-007-331-2020 | Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata** | **Consorcio Samán** |
| 15/6/2021 | CS-INV-662-0154-21 | Solicitud de concertación con el contratista de obra para reinicio del | RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio** | JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | contrato. | **Samán** | Obras Públicas<br>**Municipio de Sardinata** |
| 16/6/2021 | Correo electrónico | ACTA REINICIO-LP-007-331-2020 | Secretaría de Obras Públicas<br>**Municipio de Sardinata** | **Consorcio Samán** |
| 16/6/2021 | Correo electrónico | Aviso de Incumplimiento en el Pago de aportes a Medimás EPS | **DANIEL ALDANA PEREZ** | **Consorcio Samán** |
| 16/6/2021 | UT-059-16-06-2021 | SOLICITUD DE PRORROGA N°4 A LA SUSPESIÓN N°1 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-007-331-2020. | ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL<br>**Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020** | Secretaría de Obras Públicas<br>**Municipio de Sardinata** |
| 16/6/2021 | Correo electrónico | LP-007-331-2020: PRORROGA 04-ACTA SUSPENSION 001-LP-007-331-2020 FIRMADA | **Consorcio Samán** | Secretaría de Obras Públicas<br>**Municipio de Sardinata** |
| 17/6/2021 | Correo electrónico | Invitación: COMITE DE OBRA: LP-007-331-2020 vie 18 jun 2021 3pm - 4pm | Secretaría de Obras Públicas<br>**Municipio de Sardinata** | **Consorcio Samán** |
| 17/6/2021 | CS-INV-662-0155-21 | Respuesta a solicitud manifestada por correo electrónico de Secretaría de<br>Obras Públicas de Sardinata el 16 de junio de 2021. | RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ<br>**Consorcio Samán** | JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS<br>Secretaría de Obras Públicas<br>**Municipio de Sardinata** |
| 19/6/2021 | Correo electrónico | ACTA REINICIO-LP-007-331-2020 | Secretaría de Obras Públicas<br>**Municipio de Sardinata** | **Consorcio Samán** |
| 21/6/2021 | Correo electrónico | Aviso de Incumplimiento en el Pago de aportes a Medimás EPS | **DANIEL ALDANA PEREZ** | **Consorcio Samán** |
| 24/6/2021 | CS-INV-662-0160-21 | Solicitud de implementación programa Emprendedores Rurales | RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ<br>**Consorcio Samán** | ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL<br>**Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata** |
| 25/6/2021 | Correo electrónico | PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL UT VIA TERCIARIA | Secretaría de Obras Públicas<br>**Municipio de Sardinata** | **Consorcio Samán** |
| 25/6/2021 | Correo electrónico | Solución de controversias | ISIS AURORA | Secretaría de |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | contractuales – Cláusula Vigésima Primera. (Equilibrio Económico del contrato) | BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020** | Obras Públicas **Municipio de Sardinata** |
| 25/6/2021 | CS-INV-662-0162-21 | Solicitud de pólizas de garantías y aprobación actualizadas | RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán** | ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata** |
| 25/6/2021 | CS-INV-662-0163-21 | Solicitud de entrega de pendientes | RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán** | ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata** |
| 26/6/2021 | Correo electrónico | LP-007-331-2020: Solicitud de Información en Obra | JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata** | ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020** |
| 26/6/2021 | Correo electrónico | Paz y salvo de personal | ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020** | **Consorcio Samán** |
| 26/6/2021 | Correo electrónico | LP-007-331-2020: RESPUESTA SOLICITUD CONTRATISTA A SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. | JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata** | ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020** |
| 26/6/2021 | UT-061-26-06-2021 | ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDIENTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-007-331-2020. | ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020** | JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata** |
| 28/6/2021 | UT-061-26-06-2021 | ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDIENTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-007-331-2020. | ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020** | JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28/6/2021 | UT-061-26-06-2021 | Reiteración solicitud cierre de la vía sector LA LLANITA – SAN MARTIN DE LOBA – KM 30 | ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020** | JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata** |
| 17/6/2021 | Correo electrónico | Aceptada: Comité técnico Contrato de Obra Pública No. LP-007-331-20... mar 29 jun 2021 10am - 11am | Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata** | **Consorcio Samán** |
| 30/6/2021 | Correo electrónico | LP-007-331-2020: ACTA COMITE OBRA#16-29Jun2021 | Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata** | **Consorcio Samán** |
| 30/6/2021 | Correo electrónico | adición 4 | ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020** | Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata** |
| 30/6/2021 | Correo electrónico | ADICION 04-Contrato LP-007-331-2020 | Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata** | ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020** |

**OTROS**

| FECHA | CONSECUTIVO | ASUNTO | REMITE | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| 2/6/2021 | Correo electrónico | Acta de cobro No. 6 - periodo 1 al 31 de marzo de 2021 - Factura | **Consorcio Samán** | YORDY RODOLFO DIAZ SANCHEZ Gestor Técnico del proyecto **INVIAS.** |
| 3/6/2021 | Correo electrónico | Solicitud de ampliación No. 3 de suspensión de contrato de interventoría No. 662 de 2020 | **Consorcio Samán** | Elías Jaimes Fernández Supervisor Interventoría **INVIAS.** |
| 3/6/2021 | Correo electrónico | Solicitud de ampliación No. 3 de suspensión de contrato de interventoría No. 662 de 2020 | **Consorcio Samán** | YORDY RODOLFO DIAZ SANCHEZ Gestor Técnico del proyecto **INVIAS.** |
| 8/6/2021 | Correo electrónico | ACTAS DE SUSPENCION CTO 662 DE 2020 | YORDY RODOLFO DIAZ SANCHEZ Gestor Técnico | **Consorcio Samán** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | del proyecto **INVIAS.** | |
| 11/6/2021 | Correo electrónico | Correspondencia del Instituto Nacional de Vías - oficios: SMA 26608 | EMAIL CERTIFICADO de Buzón Envio Respuestas **INVIAS.** | **Consorcio Samán** |
| 15/6/2021 | Correo electrónico | Correspondencia del Instituto Nacional de Vías - oficios: SMA 29304 | EMAIL CERTIFICADO de Buzón Envio Respuestas **INVIAS.** | **Consorcio Samán** |
| 18/6/2021 | Correo electrónico | Solicitud de reanudación de contrato de interventoría 662 de 2020 | **Consorcio Samán** | Elías Jaimes Fernández Supervisor Interventoría **INVIAS.** |
| 25/6/2021 | Correo electrónico | SRT-REGALIAS ACTA DE COSTOS 7 CTO 662 DE 2020 | YORDY RODOLFO DIAZ SANCHEZ Gestor Técnico del proyecto **INVIAS.** | **Consorcio Samán** |
| 29/6/2021 | Correo electrónico | Suspensión y reanudación de contrato de interventoría 662 de 2020 | YORDY RODOLFO DIAZ SANCHEZ Gestor Técnico del proyecto **INVIAS.** | **Consorcio Samán** |
| 29/6/2021 | Correo electrónico | Solicitud de reanudación de contrato de interventoría 662 de 2020 | **Consorcio Samán** | YORDY RODOLFO DIAZ SANCHEZ Gestor Técnico del proyecto **INVIAS.** |
| 29/6/2021 | Correo electrónico | Pólizas firmadas actualizadas a adición de contrato de interventoría No. 662 de 2020 | **Consorcio Samán** | YORDY RODOLFO DIAZ SANCHEZ Gestor Técnico del proyecto **INVIAS.** |

**INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**ASPECTOS TÉCNICOS.**

Reanudación de contratos de obra e interventoría el 15 de junio de 2021.

**ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

**ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se han presentado novedades.

**RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

- ✓ NO

**OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

- ✓ NO

Cordialmente,



Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

_____

**ELIAS JAIMES FERNANDEZ**
M. P. No 54202-099505 NTS
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO INTERVENTORIA