Ingeniero
JUAN ESTEBAN ROMERO TORO
DIRECTOR OPERATIVO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO	01 AL 31 DE JULIO 2021

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET DE HACARI, SAN CALIXTO Y SARDINATA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL

LONGITUD DEL CORREDOR:

Hacari: 810 ml de Placa Huella
San Calixto: 700 ml de Placa Huella
Sardinata: 680 ml de Placa Huella

ESTRUCTURAS:

Hacarí: 6 Alcantarillas
San Calixto: 6 Alcantarillas
Sardinata: 4 Alcantarillas

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	662 DE 2020		
CONTRATISTA	CONSORCIO SAMAN	NIT:	901.380.274-9
CONFORMACIÓN	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S. con participación 40% CELQO S.A.S con una participación del 60%		
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL.		
Fecha de Inicio	07/10/2020	No. de Oficio:	
Valor Inicial	$421.003.160,00		
Valor Adiciones	$50.000.000,00		
Adición 1	$50.000.000,00		
Adición 2	$0,00		
Valor actual	$471.003.160,00		
Saldo actual contrato	$64.040.357,00		
Anticipo Entregado	N/A		

Anticipo Amortizado	N/A
Saldo por Amortizar	N/A
Plazo Inicial	31/12/2020
Total, Prórrogas	6 Meses y 7 Días
Prórroga 1	3 Meses y 7 Días
Prórroga 2	1 Mes
Prórroga 3	2 Meses
Total, Suspensiones	1 Mes y 6 Días
Suspensión 1	3 Días
Ampliación suspensión 1	7 Días
Ampliación suspensión 2	7 Días
Ampliación suspensión 3	15 Días
Ampliación suspensión 4	4 Días
Fecha de Fin	13/08/2021

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
8220	PZ54720	00PZ-2402-0603-2018-130101-0478	$140.334.387,00	$135.654.267,67	$4.680.119,33
8220	PZ54344	00PZ-2402-0603-2018-130101-0478	$140.334.387,00	$135.654.267,67	$4.680.119,33
8220	PZ54670	00PZ-2402-0603-2018-130101-0478	$140.334.386,00	$135.654.267,67	$4.680.119,34
22821	PZ54720	00PZ-2402-0603-2018-130101-0478	$20.000.000,00	0,00	$20.000.000,00
22821	PZ54670	00PZ-2402-0603-2018-130101-0478	220.000.000,00	0,00	$20.000.000,00
22821	PZ54344	00PZ-2402-0603-2018-130101-0478	$10.000.000,00	0,00	$10.000.000,00
		TOTALES	$471.003.160,00	$406.962.803,00	$64.040.357,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No.8 – del 01 al 10 de Mayo	$15.334.105	$2.913.480	$18.247.585
Acta de costos No. 9 – del 16 al 30 de Junio	$24.167.865	$4.591.894	$28.759.759

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

HACARI
% Básico programado acumulado: 100.00%
% Básico ejecutado acumulado: 98.60%

SAN CALIXTO
% Básico programado acumulado: 100.00%
% Básico ejecutado acumulado: 100.00%

SARDINATA
% Básico programado acumulado: 100.00%
% Básico ejecutado acumulado: 68,81%

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
….	….

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
…	…	…	…

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUREXPO BANCOLDEX - CESCE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento de contrato	$47.100.316,00	119432	13/04/2020	13/02/2022
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones	$94.200.632,00	119432	13/04/2020	13/08/2024
Calidad del Servicio	$141.300.948,00	119432	13/08/2021	13/08/2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…	…	…	…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

1. HACARI

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	REMITE	DESTINO
2/7/2021	CS-INV-662-0165-21	Solicitud aportes de parafiscales junio, informe de implementación de Protocolos de bioseguridad e informe mensual ambiental.	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**
2/7/2021	CO104-CVH-070-2020	Respuesta a oficio No. CS-INV-662-0165-21	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
9/7/2021	Correo electrónico	ACTA DE SUSPENSIÓN No.02-CONSORCIOVIAS HACARI 2020	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**	**Consorcio Samán**
9/7/2021	Correo electrónico	Acta de suspensión 2 para revisión	**Consorcio Samán**	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**

2. SAN CALIXTO

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	REMITE	DESTINO
2/7/2021	CS-INV-662-0166-21	Solicitud aportes de parafiscales junio, informe de implementación de Protocolos de bioseguridad e informe mensual ambiental.	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**
8/7/2021	Correo electrónico	Solicitud de reunión convocada por el INVIAS	JOSE DANIEL BARBOSA LEON Secretario de Planeación y Obras Públicas CAMILO TORRES MORA Tesorero **Municipio de San Calixto**	**Consorcio Samán**
13/7/2021	CS-INV-662-0168-21	Solicitud de terminación metas	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ

		físicas contratadas.	**Consorcio Samán**	**Consorcio Vías VC**
15/7/2021	Correo electrónico	ENTREGA INFORMES AMBIENTALES MESES FEBRERO MARZO Y ABRIL	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**	**Consorcio Samán**

3. **SARDINATA**

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	REMITE	DESTINO
2/7/2021	CS-INV-662-0164-21	Solicitud aportes de parafiscales junio	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**
5/7/2021	Correo electrónico	ACTA PARCIAL 2	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	**Consorcio Samán**
6/7/2021	CS-INV-662-0167-21	Reiteración de solicitudes	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**
8/7/2021	Correo electrónico	Acta parcial 2 revisada	**Consorcio Samán**	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**
8/7/2021	Correo electrónico	Corrección informe y certificaciones acta parcial 02	**Consorcio Samán**	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata**

				2020
8/7/2021	Correo electrónico	INFORMES PENDIENTES	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	**Consorcio Samán**
8/7/2021	Correo electrónico	SEGURIDAD SOCIAL UT TERCIARIA AÑO 2021	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	**Consorcio Samán**
8/7/2021	Correo electrónico	INFORME - ACTA DE RECIBO PARCIAL 2	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	**Consorcio Samán**
8/7/2021	Correo electrónico	Solicitud de revisión de acta parcial 002 contrato de obra No. LP 007-331-2020	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	**Consorcio Samán**
12/7/2021	Correo electrónico	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL JUNIO UT VIA TERCIARIA SARDINATA	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	**Consorcio Samán**
15/7/2021	Correo electrónico	POLIZAS Y ACTA DE APROBACION DE POLIZA LP 007 -331-2020	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**	**Consorcio Samán**
16/7/2021	Correo electrónico	DOCUMENTOS MAQUINARIA	ISIS AURORA	**Consorcio**

			BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	**Samán**
19/7/2021	CS-INV-662-0170-21	Reiteración de recomendación Inicio Proceso Sancionatorio	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**
21/7/2021	Correo electrónico	Invitación: LP-007-331-2020 INVITACION COMITE DE OBRA jue 22 jul 2021 10am - 11am (COT) (samanconsorcio@gmail.com)	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**	**Consorcio Samán**
21/7/2021	CS-INV-662-0171-21	Solicitud de aumento de rendimiento en los frentes de obra	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**
21/7/2021	CS-INV-662-0172-21	Reiteración de recomendación Inicio Proceso Sancionatorio	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**
22/7/2021	Correo electrónico	Comité de obra 22 de julio de 2021	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**
23/7/2021	Correo electrónico	firma del comité y respuesta de carta veeduría	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía**	**Consorcio Samán**

			Terciaria Sardinata 2020	
23/7/2021	Correo electrónico	Re: IFINORTE_SOLICITUD INFORMACIÓN ESTADO DE OBRA PUBLICA No.LP 007-331-2020	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**	**Consorcio Samán**
23/7/2021	Correo electrónico	ACTA COMITE OBRA#17-22-Julio-2021	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**	**Consorcio Samán**
23/7/2021	CS-INV-662-0173-21	Solicitud de Información cuenta bancaria No. 590-000001- 43	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	ARELIS LÁZARO QUINTERO Secretaria de Hacienda y Tesorería **Municipio de Sardinata**
26/7/2021	Correo electrónico	respuesta oficio veeduría	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	**Consorcio Samán**
26/7/2021	Correo electrónico	12 AFILIACIONES DE EMPLEADOS MES DE JULIO UT TERCIARIAS	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	**Consorcio Samán**
27/7/2021	CS-INV-662-0175-21	Solicitud de garantías para supervisión y control del contrato de obra	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**
27/7/2021	Correo electrónico	Prórroga	ISIS AURORA BAUTISTA	**Consorcio Samán**

			ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	
27/7/2021	Correo electrónico	Estudio de Prórroga contratista	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**	**Consorcio Samán**
28/7/2021	Correo electrónico	OFICIO-UT-063-28-07-2021-ENTREGA DE CERTIFICADO PAZ Y SALVO DEL PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL DE OBRA Y ENTREGA DE OFICIO LISTADO DE PERSONAL EMPRENDEDORES RURALES FIRMADOS POR LA COMUNIDAD RESPONSABLE.L CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-007-331-2020	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**
28/7/2021	CS-INV-662-0176-21	Respuesta de solicitud de prórroga	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**
30/7/2021	Correo electrónico	adición firmada y solicitud	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	**Consorcio Samán**
30/7/2021	Correo electrónico	ADICION 5-LP-007-331-2020-29 julio al 13 de Agosto 2021	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**	**Consorcio Samán**
30/7/2021	Correo electrónico	PLAN DE CONTINGENCIA CON CORTE A FECHA FINAL	ISIS AURORA BAUTISTA	**Consorcio Samán**

		13 DE AGOSTO 2021 DEL CONTRATO DE OBRA LP-007-331 DE 2020 MUNICIPIO DE SARDINATA-NORTE DE SANTANDER.	ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	
30/7/2021	CS-INV-662-0177-21	Traslado de Comunicación Gestor Técnico del Proyecto	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**
31/7/2021	Correo electrónico	LP-007-331-2020: SOLICITUD INFORME DE INTERVENTORIA DE INICIO DE TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO ANTE INCUMPLINIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**	**Consorcio Samán**

OTROS

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA				
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**REMITE**	**DESTINO**
6/7/2021	Correo electrónico	REUNIÓN TERMINACION OBRA MUNICIPIO SAN CALIXTO PDET	**Consorcio Samán**	Elías Jaimes Fernández Supervisor Interventoría **INVIAS.**
8/7/2021	Correo electrónico	Pólizas actualizadas a reanudación de contrato de interventoría No. 662 de 2020	**Consorcio Samán**	YORDY RODOLFO DIAZ SANCHEZ Gestor Técnico del proyecto **INVIAS.**
8/7/2021	Correo electrónico	REUNIÓN TERMINACION OBRA MUNICIPIO SAN CALIXTO PDET	Mónica Ordúz Manrique **SUB DIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA – INVIAS**	**Consorcio Samán**
8/7/2021	Correo electrónico	COMPROMISOS REUNION ADELANTADA MUNICIPIO PDET DE SAN CALIXTO -N.	Mónica Ordúz Manrique **SUB DIRECCION**	**Consorcio Samán**

		SANTANDER	**RED TERCIARIA Y FERREA – INVIAS**	
13/7/2021	Correo electrónico	AJUSTE- Pólizas actualizadas a reanudación de cto interventoría No. 662 de 2020	**Consorcio Samán**	YORDY RODOLFO DIAZ SANCHEZ Gestor Técnico del proyecto **INVIAS.**
13/7/2021	Correo electrónico	Indicadores mes de Junio - PDET Norte de Santander	**Consorcio Samán**	Mónica Ordúz Manrique **SUB DIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA – INVIAS**
14/7/2021	Correo electrónico	AJUSTE- Pólizas actualizadas a reanudación de cto interventoría No. 662 de 2020	YORDY RODOLFO DIAZ SANCHEZ Gestor Técnico del proyecto **INVIAS.**	**Consorcio Samán**
14/7/2021	Correo electrónico	Solicitud de manera urgente del CONTRATO No. 662 DE 2020 - cargue de póliza en secop ii	YORDY RODOLFO DIAZ SANCHEZ Gestor Técnico del proyecto **INVIAS.**	**Consorcio Samán**
20/7/2021	Correo electrónico	Solicitud actas de socialización	YORDY RODOLFO DIAZ SANCHEZ Gestor Técnico del proyecto **INVIAS.**	**Consorcio Samán**
20/7/2021	Correo electrónico	Actas de socialización proyectos PDET Norte de Santander	**Consorcio Samán**	YORDY RODOLFO DIAZ SANCHEZ Gestor Técnico del proyecto **INVIAS.**
28/7/2021	CS-INV-662-0174-21	Solicitud Prórroga y Adición al Contrato Interventoría No. 662 de 2020.	ANGELA DAVILA MORALES Representante Legal **Consorcio Samán**	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA Subdirector de la Red Terciaria y Férrea **INVIAS.**
29/7/2021	Correo electrónico	Respuesta- Solicitud Prórroga y Adición al Contrato Interventoría No. 662 de 2020.	YORDY RODOLFO DIAZ SANCHEZ Gestor Técnico del proyecto **INVIAS.**	**Consorcio Samán**

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Suspensión del contrato de obra del Municipio de Hacarí desde el 7 al 27 de Julio por problemas de orden público.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ NO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- ✓ NO

Cordialmente,



Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

_____

ELIAS JAIMES FERNANDEZ
M. P. No 54202-099505 NTS
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO INTERVENTORIA