Ingeniero
JUAN ESTEBAN ROMERO TORO
DIRECTOR OPERATIVO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO	01 AL 31 DE AGOSTO 2021

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET DE HACARI, SAN CALIXTO Y SARDINATA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL

LONGITUD DEL CORREDOR:

Hacari: 810 ml de Placa Huella
San Calixto: 700 ml de Placa Huella
Sardinata: 680 ml de Placa Huella

ESTRUCTURAS:

Hacarí: 6 Alcantarillas
San Calixto: 6 Alcantarillas
Sardinata: 4 Alcantarillas

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	662 DE 2020		
CONTRATISTA	CONSORCIO SAMAN	NIT:	901.380.274-9
CONFORMACIÓN	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S. con participación 40% CELQO S.A.S con una participación del 60%		
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL.		
Fecha de Inicio	07/10/2020	No. de Oficio:	
Valor Inicial	$421.003.160,00		
Valor Adiciones	$50.000.000,00		
Adición 1	$50.000.000,00		
Adición 2	$0,00		
Valor actual	$471.003.160,00		
Saldo actual contrato	$64.040.357,00		

Anticipo Entregado	N/A
Anticipo Amortizado	N/A
Saldo por Amortizar	N/A
Plazo Inicial	31/12/2020
Total, Prórrogas	6 Meses y 7 Días
Prórroga 1	3 Meses y 7 Días
Prórroga 2	1 Mes
Prórroga 3	2 Meses
Total, Suspensiones	2 Meses y 01 Día
Suspensión 1	3 Días
Ampliación suspensión 1	7 Días
Ampliación suspensión 2	7 Días
Ampliación suspensión 3	15 Días
Ampliación suspensión 4	4 Días
Suspensión 2	7 Días
Ampliación suspensión 1	7 Días
Ampliación suspensión 2	7 Días
Ampliación suspensión 3	5 Días
Fecha de Fin	08/09/2021

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
8220	PZ54720	00PZ-2402-0603-2018-130101-0478	$140.334.387,00	$135.654.267,67	$4.680.119,33
8220	PZ54344	00PZ-2402-0603-2018-130101-0478	$140.334.387,00	$135.654.267,67	$4.680.119,33
8220	PZ54670	00PZ-2402-0603-2018-130101-0478	$140.334.386,00	$135.654.267,67	$4.680.119,34
22821	PZ54720	00PZ-2402-0603-2018-130101-0478	$20.000.000,00	0,00	$20.000.000,00
22821	PZ54670	00PZ-2402-0603-2018-130101-0478	220.000.000,00	0,00	$20.000.000,00

22821	PZ54344	00PZ-2402-0603-2018-130101-0478	$10.000.000,00	0,00	$10.000.000,00
		TOTALES	$471.003.160,00	$406.962.803,00	$64.040.357,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO: No se tramitaron actas en el periodo

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

HACARI
% Básico programado acumulado: 100.00%
% Básico ejecutado acumulado: 100.00%

SAN CALIXTO
% Básico programado acumulado: 100.00%
% Básico ejecutado acumulado: 100.00%

SARDINATA
% Básico programado acumulado: 100.00%
% Básico ejecutado acumulado: 70,00%

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
07/08/2021	2
12/08/2021	Ampliación 1
18/08/2021	Ampliación 2
26/08/2021	Ampliación 3

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
…	…	…	…

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUREXPO BANCOLDEX - CESCE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento de contrato	$47.100.316,00	119432	13/04/2020	13/02/2022
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones	$94.200.632,00	119432	13/04/2020	13/08/2024
Calidad del Servicio	$141.300.948,00	119432	13/08/2021	13/08/2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…	…	…	…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

1. HACARI

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	REMITE	DESTINO
4/8/2021	Correo electrónico	ADICION No.4	**EDDY YOHANA PALLARES TORRADO** Secretaria de Planeación e Infraestructura **MUNICIPIO DE HACARÍ**	**Consorcio Samán**
10/8/2021	CS-INV-662-0182-21	Solicitud de cumplimiento de compromisos adquiridos en el Convenio interadministrativo No. 567 de 2020 suscrito con el INVIAS.	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	**DEYVY BAYONA GUERRERO** Alcalde Municipal **EDDY YOHANA PALLARES TORRADO** Secretaria de Planeación e Infraestructura **MUNICIPIO DE HACARÍ**
23/8/2021	AMH-100-No. 0724	RESPUESTA Solicitud de cumplimiento de compromisos adquiridos en el Convenio interadministrativo No. 567 de 2020 suscrito con el INVIAS.	**EDDY YOHANA PALLARES TORRADO** Secretaria de Planeación e Infraestructura **MUNICIPIO DE HACARÍ**	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**
24/8/2021	CO104-CVH-071-2020	Radicar informe para pago de Acta Parcial No.03 - FINAL.	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS **Consorcio Vías Hacarí 2020**	**EDDY YOHANA PALLARES TORRADO** Secretaria de Planeación e Infraestructura **MUNICIPIO DE HACARÍ**

2. SAN CALIXTO

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	REMITE	DESTINO
10/8/2021	CS-INV-662-0183-21	Solicitud de cumplimiento de compromisos adquiridos en el Convenio	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	**BETSAIDA MONTEJO** PEREZ Alcaldesa Municipal

		interadministrativo No. 568 de 2020 suscrito con el INVIAS.		**JHON FREDY ALVAREZ** Secretario de Planeación y Obras Públicas **MUNICIPÍO DE SAN CALIXTO**
17/8/2021	Correo electrónico	INF 1 Y 2 PMA VIA TERCIARIA SAN CALIXTO	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**	**Consorcio Samán**
17/8/2021	Correo electrónico	INF 3 PMA VIAS TERCIARIAS SAN CALIXTO	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**	**Consorcio Samán**
19/8/2021	Correo electrónico	INF 1 Y 2 PMA VIA TERCIARIA SAN CALIXTO	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**	**Consorcio Samán**
19/8/2021	Correo electrónico	INF 3 PMA VIAS TERCIARIAS SAN CALIXTO	HECTOR JULIO DURÁN SANCHEZ **Consorcio Vías VC**	**Consorcio Samán**

3. **SARDINATA**

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	REMITE	DESTINO
1/8/2021	Correo electrónico	ACTA PARCIAL 3	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	**Consorcio Samán**
2/8/2021	CS-INV-662-0178-21	RESPUESTA SOLICITUD INFORME DE INTERVENTORÍA DE INICIO DE TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO ANTE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**
5/8/2021	Correo electrónico	Acta de modificación de cantidades 2	**Consorcio Samán**	ISIS AURORA BAUTISTA

				ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**
5/8/2021	Correo electrónico	ACTA DE COMITÉ 30 DE JULIO	**Consorcio Samán**	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**
5/8/2021	Correo electrónico	LP-007-331-2020: Envio de Acta de Comite de Obra	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**	**Consorcio Samán**
5/8/2021	Correo electrónico	Comité de obra contrato No. LP-007-331-2020 vie 6 ago 2021 2:30am - 3:30am	**Consorcio Samán**	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata** ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**
6/8/2021	Correo electrónico	OFICIO-UT-067-06-08-2021-REITERACIÓN SOLICITUD DE SUSPENSIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-007-331-2020.	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	**Consorcio Samán**
6/8/2021	Correo electrónico	ENVIO DENUNCIO R/L UNION TEMPORAL VIA TERCIARIA SARDINATA 2020 - ANTE FISCALIA	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	**Consorcio Samán**
6/8/2021	CS-INV-662-0179-21	Respuesta comunicados 066-02-08-2021 solicitud de suspensión por inseguridad en la zona.	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	**HERMIDES MONCADA OSORIO** Alcalde Municipal **JAVIER MAURICIO**

				ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**
6/8/2021	CS-INV-662-0180-21	Solicitud de medidas y/o estrategias a implementar para la terminación de las metas físicas contratadas	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**
7/8/2021	Correo electrónico	ACTA DE COMITÉ 6 DE AGOSTO	**Consorcio Samán**	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata** ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**
7/8/2021	Correo electrónico	APROBACION: ACTA DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA PUBLICAS No. 007-331-2020 CON SOPORTE DE DENUNCIA ANTE FISCALIA NUMERO DE NOTICIA CRIMINAL 54-001-60-01131-2021-03156.	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**	**Consorcio Samán**
9/8/2021	Correo electrónico	INFORMES TECNICO, BIOSEGURIDAD, ACTAS DE VECINDAD PENDIENTES	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	**Consorcio Samán**
9/8/2021	CS-INV-662-0181-21	Respuesta solicitud acta de suspensión Contrato De Obra Publicas No. 007-331-2020 con soporte de denuncia ante fiscalía numero de noticia criminal 54-001-60-01131-2021-03156.	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	**HERMIDES MONCADA OSORIO** Alcalde Municipal **JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS** Secretaría de Obras Públicas **Municipio de**

				Sardinata
10/8/2021	Correo electrónico	REITERAR la solicitud de suscripción de la Respectiva Acta de Sustencion No. 002 de 2021 por parte de la Intervenroria	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**	**Consorcio Samán**
10/8/2021	CS-INV-662-0184-21	Solicitud de cumplimiento de compromisos adquiridos en el Convenio interadministrativo No. 565 de 2020 suscrito con el INVIAS.	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	**HERMIDES MONCADA OSORIO** Alcalde Municipal **JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS** Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**
11/8/2021	Correo electrónico	Informe acta parcial 3	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	**Consorcio Samán**
11/8/2021	Correo electrónico	Revisión de acta parcial 03	**Consorcio Samán**	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**
12/8/2021	Correo electrónico	REPROGRAMACION VISITA LP 007-331-2020	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**	**Consorcio Samán**
12/8/2021	CS-INV-662-0185-21	Observaciones de resultados de ensayos de laboratorio	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**
13/8/2021	Correo electrónico	RESPUESTA Solicitud de cumplimiento de compromisos adquiridos en el Convenio	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de	**Consorcio Samán**

		interadministrativo No. 565 de 2020 suscrito con el INVIAS.	Obras Públicas **Municipio de Sardinata**	
14/8/2021	Correo electrónico	Invitación: LP-007-331-2020: INVITACION COMITE DE OBRA mié 18 ago 2021 2:30pm - 3:30pm.	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**	**Consorcio Samán**
18/8/2021	Correo electrónico	Solicitud de suspensión de obra.	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**
18/8/2021	Correo electrónico	Solicitud de firmas de Acta de comité de obra 18 de agosto	**Consorcio Samán**	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata** ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**
19/8/2021	Correo electrónico	PRORROGA 01 AL ACTA SUSPENSION 002-LP-007-331-2020	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**	**Consorcio Samán**
19/8/2021	CS-INV-662-0188-21	Reiteración observaciones de resultados de ensayos de laboratorio	RAFAEL DAVID REYES ALVAREZ **Consorcio Samán**	ISIS AURORA BAUTISTA ESPINEL **Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020**
19/8/2021	Correo electrónico	PRORROGA 02 AL ACTA SUSPENSION 002-LP-007-331-2020	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**	**Consorcio Samán**

24/8/2021	Correo electrónico	Invitación: INVITACION COMITE DE OBRA: LP-007-331-2020 jue 26 ago 2021 2:30pm - 3:30pm	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**	**Consorcio Samán**
25/8/2021	Correo electrónico	Invitación actualizada: REPROGRAMACION: INVITACION COMITE DE OBRA: LP-007-331-2020 vie 27 ago 2021 2:30pm - 3:30pm	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**	**Consorcio Samán**
26/8/2021	Correo electrónico	segundo oficio incumplimiento de pago topografía contratista de Sardinata	**Consorcio Samán**	**JHONNY ELVER PATIÑO TOPOGRAFO U.T.S.**
31/8/2021	Correo electrónico	PRORROGA 03 AL ACTA SUSPENSION 002-LP-007-331-2020	JAVIER MAURICIO ESPINEL NAVAS Secretaría de Obras Públicas **Municipio de Sardinata**	**Consorcio Samán**

OTROS

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	REMITE	DESTINO
3/8/2021	Correo electrónico	Actas parciales proyectos PDET	**Consorcio Samán**	Mónica Ordúz Manrique **SUB DIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA – INVIAS** YORDY RODOLFO DIAZ SANCHEZ Gestor Técnico del proyecto **INVIAS.**
4/8/2021	Correo electrónico	VISITA DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION A PROYECTO ACUERDO 15 PDET	YORDY RODOLFO DIAZ SANCHEZ Gestor Técnico del proyecto **INVIAS.**	**Consorcio Samán**
6/8/2021	Correo electrónico	REPORTE EJECUCION PDET NORTE DE SANTANDER	Mónica Ordúz Manrique **SUB**	**Consorcio Samán**

			DIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA – INVIAS	
8/8/2021	Correo electrónico	RV: APROBACION: ACTA DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA PUBLICAS No. 007-331-2020 CON SOPORTE DE DENUNCIA ANTE FISCALIA NUMERO DE NOTICIA CRIMINAL 54-001-60-01131-2021-03156.	Elías Jaimes Fernández Supervisor Interventoría **INVIAS.**	**Consorcio Samán**
10/8/2021	Correo electrónico	Reporte de indicadores ejecutados en el mes de Julio de 2021	**Consorcio Samán**	Mónica Ordúz Manrique **SUB DIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA – INVIAS**
10/8/2021	Correo electrónico	Solicitud de suspensión del contrato de interventoría	**Consorcio Samán**	Elías Jaimes Fernández Supervisor Interventoría **INVIAS.**
16/8/2021	Correo electrónico	RV: Solicitud de suspensión del contrato de interventoría	Elías Jaimes Fernández Supervisor Interventoría **INVIAS.**	YORDY RODOLFO DIAZ SANCHEZ Gestor Técnico del proyecto **INVIAS.**
17/8/2021	Correo electrónico	FIRMA de suspensión 2 del contrato de interventoría	YORDY RODOLFO DIAZ SANCHEZ Gestor Técnico del proyecto **INVIAS.**	**Consorcio Samán**
20/8/2021	Correo electrónico	GLOSA 925 ACTA 9 CTO 662 DE 2020	YORDY RODOLFO DIAZ SANCHEZ Gestor Técnico del proyecto **INVIAS.**	**Consorcio Samán**

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

De acuerdo con la solicitud de la Unión Temporal Vía Terciaria Sardinata 2020, justificadas por el contratista de obra que manifiesta complicaciones de las condiciones de orden público en la zona donde se ejecuta el proyecto, lo cual no genera garantías para la integridad del personal y el derecho a la vida se vieron en la obligación de retirar el personal operativo en los frentes de trabajo, por lo tanto, la supervisión del contrato de obra No. LP 007-331-2020 en cabeza de la Secretaría de Obras Publicas de Sardinata aprobó la suspensión solicitada por el contratista de obra desde el 6 de agosto de 2021 la cual fue notificada a la Interventoría el 7 de agosto de 2021. Dado lo anterior, la interventoría solicita respetuosamente la suspensión del contrato por el mismo intervalo de tiempo solicitado por el contratista de obra y otorgado por la Alcaldía de Sardinata, a la espera del restablecimiento de las condiciones de orden público en las zonas en la que se ejecuta el proyecto.

El contrato de obra e Interventoria cuentan con 3 ampliaciones en el mes dado que a la fecha no se han superado las causales de la suspensión.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

✓ NO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

✓ NO

Cordialmente,



ELIAS JAIMES FERNANDEZ
M. P. No 54202-099505 NTS
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO INTERVENTORIA