SUBDIRECCION VIAS REGIONALES
RAUL ERNESTO VARGAS SOLANO
SUBDIRECTOR
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 del mes de agosto al 31 del mes de agosto de 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

LONGITUD DEL CORREDOR: 37 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	1410 DE 2022		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE TEORAMA	NIT:	800000681-8
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL		
Fecha de Inicio:	22 DE NOVIEMBRE DE 2022	No. de Oficio:	SVR 72170
Valor Inicial:	$500.000.000,00		
Valor Adiciones:	-		
Adición 1:	-		
Valor Actual:	$500.000.000,00		
Anticipo Entregado:	-		
Anticipo Amortizado:	-		
Saldo por Amortizar:	-		
Plazo Inicial:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2022		
Total Prórrogas:	12 MESES		
Prórroga 1:	12 MESES		
Fecha de Fin:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2023		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO: 100% DESEMBOLSADO AL MUNICIPIO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1142122	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$480.000.000,00	$480.000.000,00	$0,00
1142122	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$0,00
TOTAL			**$500.000.000,00**	**$500.000.000,00**	**$0,00**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO N.A.

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

1.4. AVANCE FINANCIERO DEL CONVENIO: CONTRATO DE OBRA DERIVADO

Según el informe de interventoría No. 4, para el periodo de agosto, se reporta un avance financiero para el contrato de obra derivado del convenio 1410-2022, relacionado a continuación:

- Teorama, Cto de obra No. Lc_003_CO_007-2023, por valor de $475.175.326,50
- % avance financiero: 70,56%

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO: CTO DE OBRA DERIVADO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA (BASICO)	$453.293.998,00	100
INVERSIÓN OBRA FACTURADA ACUMULADA	$319.846.813,90	70,56
INVERSIÓN OBRA PENDIENTE FACTURAR	$133.447.184,10	29,44

1.4.2. **ANTICIPO:** N.A.

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO: CONTRATO DE OBRA DERIVADO

% Básico programado acumulado: 90,54 %
% Básico ejecutado acumulado: 89,53 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
…			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
PRORROGA AL CONVENIO 1410-2022
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Diciembre/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ o NO _

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO: N.A.

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA – SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	-	-	-	-

Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo	-	-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	-	-	-	-
Calidad del servicio	-	-	-	-

Póliza de RC y RCE: N.A.

Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
-	-	-	-	-

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1619 de 2022		
CONTRATISTA:	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	NIT:	13.451.988-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N.A.		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -TERRITORIAL OCAÑA		
FECHA DE INICIO:	20 de diciembre de 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DT-OCA 78209
VALOR INICIAL:	$ 44.280.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN 2:	-----		
VALOR ACTUAL:	**$ 44.280.000,00**		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	12 días		
TOTAL PRÓRROGAS:	**3 meses y 10 días**		
PRÓRROGA 1:	2 meses y 18 días		
PRÓRROGA 2:	22 dias		
TOTAL SUSPENSIONES:	**5 meses y 3 días**		
SUSPENSION 1:	2 meses		
AMPL 1. SUSP 1	3 meses		
AMPL 2. SUSP 1	3 días		
SUSPENSION 2:	-----		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	**14 de septiembre de 2023**		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1278722	2022	13	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 44.280.000,00	$ 22.714.800,00	$ 21.565.200,00
			TOTAL	$ 44.280.000,00	$ 22.714.800,00	$ 21.565.200,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 3 – Jul.	$12.760.000	N.A.	N.A.	$12.760.000

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 4 - período agosto el contrato reporta un avance de: 80,11% ejecutado acumulado

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: N.A.
Total inversión ejecutada: $35.474.800,00

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
22-08-2023	1

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
….	…	…		

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	PRORROGA 2	APROBADA

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA – SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 4.428.000,00	No. CCT-100004493 ANEXO 6 del 23-08-2023	20/12/2022	23/03/2024
Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 8.856.000,00	No. CCT-100004493 ANEXO 6 del 23-08-2023	20/08/2022	23/09/2026
Calidad del servicio	$ 13.284.000,00	No. CCT-100004493 ANEXO 6 del 23-08-2023	12/01/2022	5 AÑOS

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
PRORROGA No 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/08/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 23/08/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X o NO _

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO:** N.A.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
....					

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Oficio-016-2023	01-08-2023	Ingeniera MARIA VICTORIA ATENCIA BOHORQUEZ Representante Legal del CONSORCIO PAVIMENROS TEORAMA 2023 CONTRATO DE OBRA No. LC-003-CO-007-2023	AVAL A LA SOCITITUD DEL ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA LC-003-CO-007-2023.
Oficio-017-2023	01-08-2023	Ing. Elías Jaimes Fernandez Director Territorial Ocaña	SOLICITUD ADICIONAL No.1 AL CONTRATO 1619 DE 2022 DE INTERVENTORIA.
Oficio-018-2023	01-08-2023	Ing. Elías Jaimes Fernandez Director Territorial Ocaña	SOLICITUD DE REVISION Y APROBACION PARA ACTA DE COSTOS N° 3 CONTRATO DE INTERVENTORIA.
	01-08-2023	Ingeniera MARIA VICTORIA ATENCIA BOHORQUEZ Representante Legal del CONSORCIO PAVIMENROS TEORAMA 2023 CONTRATO DE OBRA No. LC-003-CO-007-2023	Respuesta al oficio con fecha de recepción del 24 de Julio 2023.
	01-08-2023	Ingeniera MARIA VICTORIA ATENCIA BOHORQUEZ Representante Legal del	Respuesta al oficio con fecha de recepción del 31 de Julio 2023.

		CONSORCIO PAVIMENROS TEORAMA 2023 CONTRATO DE OBRA No. LC-003-CO-007-2023	
	01-08-2023	**GUSTAVO ADOLFO PALLAREZ PRADO** Secretario de Planeación e Infraestructura Municipio de Teorama	SOLICITUD DE RECURSOS ADICIONALES PARA EL CONTRATO LC_003_CO_007-2023 del proyecto **"MEJORAMIENTO Y MANTENIMEINTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER".**
	01-08-2023	**GUSTAVO ADOLFO PALLAREZ PRADO** Secretario de Planeación e Infraestructura Municipio de Teorama	SOLICITUD DE TIEMPO ADICIONAL PARA EL CONTRATO LC_003_CO_007-2023 del proyecto **"MEJORAMIENTO Y MANTENIMEINTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER".**
Oficio-018-2023	07-08-2023	Ingeniera MARIA VICTORIA ATENCIA BOHORQUEZ Representante Legal del CONSORCIO PAVIMENROS TEORAMA 2023 CONTRATO DE OBRA No. LC-003-CO-007-2023	Solicitud de pago de seguridad del mes julio 2023
Oficio-020-2023	07-08-2023	Ingeniera MARIA VICTORIA ATENCIA BOHORQUEZ Representante Legal del CONSORCIO PAVIMENROS TEORAMA 2023 CONTRATO DE OBRA No. LC-003-CO-007-2023	Solicitud plan contingencia
Oficio-021-2023	10-08-2023	Ing. Elías Jaimes Fernandez Director Territorial Ocaña	Entrega del informe mensual No. 3 del periodo del mes julio del contrato de obra LC-003-CO-007-2023 municipio de Teorama Norte de Santander.

Oficio-022-2023	15-08-2023	Ing. Elías Jaimes Fernandez Director Territorial Ocaña	SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO 1619 DEL 2022.
2023S-VOCA-000169	22-08-2023	ROBINSON SALAZAR BENITEZ ALCALDE TEORAMA NORTE DE SANTANDER	Solicitud Soportes Reintegro Rendimientos Financieros

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
….			

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

No se tienen novedades

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se tienen novedades

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se tienen novedades

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

No se tienen novedades

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:**

✓ NO

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

✓ NO

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

✓ NO

Cordialmente,



ELIAS JAIMES FERNANDEZ
MP No. 54202-099505 NTS