SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
PATRICIA INES MORALES PABON
SUBDIRECTORA ENCARGADA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 del mes de diciembre al 31 del mes de diciembre de 2022
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

LONGITUD DEL CORREDOR: 8.2 Km

CONVENIO No.	1458 DE 2022		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE TEORAMA	NIT:	800000681-8
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL		
Fecha de Inicio:	22 DE NOVIEMBRE DE 2022	No. de Oficio:	SVR 72171
Valor Inicial:	$900.000.000,00		
Valor Adiciones:	-		
Adición 1:	-		
Valor Actual:	$900.000.000,00		
Anticipo Entregado:	-		
Anticipo Amortizado:	-		
Saldo por Amortizar:	-		
Plazo Inicial:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2022		
Total Prórrogas:	12 MESES		
Prórroga 1:	12 MESES		
Fecha de Fin:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2023		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1173922	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$864.000.000,00	$0,00	$864.000.000,00
1173922	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$36.000.000,00	$0,00	$36.000.000,00
TOTAL				**$0,00**	**$900.000.000,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO N.A.

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO: CONTRATO DE OBRA DERIVADO

Básico programado acumulado: $ 0,00 00,00 %
Básico ejecutado acumulado: $ 0,00 00,00 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
01 Y 02 DIC 2022	67	PRORROGA	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO: N.A.

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA – SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza / Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	-	-	-	-
Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo	-	-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	-	-	-	-
Calidad del servicio	-	-	-	-

Póliza de RC y RCE: N.A.

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza / Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
-	-	-	-	-

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS JURÍDICOS.
Convenio en fase 2: Publicación de proceso de licitación por parte del municipio para contratar las obras derivadas.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:

- ✓ NO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- ✓ NO

RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

- ✓ NO

Cordialmente,



ELIAS JAIMES FERNANDEZ
MP No. 54202-099505 NTS