SUBDIRECCION VIAS REGIONALES
RAUL ERNESTO VARGAS SOLANO
SUBDIRECTOR
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría). |
| **Periodo:** | Del 01 del mes de agosto al 31 del mes de agosto de 2023 |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

**LONGITUD DEL CORREDOR: 8.2 Km**

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONVENIO No.** | 1458 DE 2022 | | |
| **CONTRATISTA**: | MUNICIPIO DE EL TARRA | NIT: | 800000681-8 |
| **Objeto:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | | |
| **Fecha de Inicio:** | 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 | No. de Oficio: | SVR 72171 |
| **Valor Inicial:** | $900.000.000,00 | | |
| **Valor Adiciones:** | - | | |
| **Adición 1:** | - | | |
| **Valor Actual:** | $900.000.000,00 | | |
| **Anticipo Entregado:** | - | | |
| **Anticipo Amortizado:** | - | | |
| **Saldo por Amortizar:** | - | | |
| **Plazo Inicial:** | HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2022 | | |
| **Total Prórrogas:** | 12 MESES | | |
| **Prórroga 1:** | 12 MESES | | |
| **Fecha de Fin:** | HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2023 | | |

**1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO:** 100% DESEMBOLSADO AL MUNICIPIO

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1173922 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $864.000.000,00 | $864.000.000,00 | $0,00 |
| 1173922 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | $36.000.000,00 | $36.000.000,00 | $0,00 |
| **TOTAL** | | | **$900.000.000,00** | **$900.000.000,00** | **$0,00** |

**1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO:** N.A.

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**1.4. AVANCE FINANCIERO DEL CONVENIO:** CONTRATO DE OBRA DERIVADO

Según el informe de interventoría No. 4, para el periodo de agosto, se reporta un avance financiero para el contrato de obra derivado del convenio 1458-2022, relacionado a continuación:

- El Tarra, Cto de obra No. MT-LP-002-2023, por valor de $899.999.173,00
- % avance financiero: 0,00%

**1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO:** CTO DE OBRA DERIVADO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO DE OBRA (BASICO) | $869.798.973,00 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA FACTURADA ACUMULADA | $535.712.212,00 | 61,59 |
| INVERSIÓN OBRA PENDIENTE FACTURAR | $334.086.761,00 | 38,41 |

1.4.2. **ANTICIPO:** N.A.

**1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO:** CONTRATO DE OBRA DERIVADO

% Básico programado acumulado: 93,00 %
% Básico ejecutado acumulado: 72,00 %

**1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| | | |

## 1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| | |

## 1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

## 1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

## 1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| … | | | |

## 1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES:

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
PRORROGA AL CONVENIO 1458-2022
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** Diciembre/2022
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** N.A.
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ o NO _

**ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**: N.A.

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>NOMBRE ASEGURADORA – SEGUROS DEL ESTADO S.A<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza / Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo | - | - | - | - |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | - | - | - | - |
| Calidad del servicio | - | - | - | - |

**Póliza de RC y RCE:** N.A.

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza / Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| - | - | - | - | - |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| … | | | | | … |

## 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

## 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| … | | | |
| | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

## 2.1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.** | 1667 de 2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSTRUCOLING S.A.S. | NIT: | 901506138-9 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | N.A. | | |
| **OBJETO:** | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 26 de diciembre de 2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | DT-OCA 79472 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 76.160.000,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 0,00 | | |
| **ADICIÓN 2:** | ----- | | |
| **VALOR ACTUAL:** | **$ 76.160.000,00** | | |
| **ANTICIPO** | N.A. | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N.A. | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | N.A. | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N.A. | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N.A. | | |
| **PLAZO INICIAL:** | 6 días | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | **2 meses y 18 días** | | |
| **PRÓRROGA 1:** | 2 meses y 18 días | | |
| **PRÓRROGA 2:** | ----- | | |
| **TOTAL SUSPENSIONES:** | **4 meses y 19 días** | | |
| **SUSPENSION 1:** | 2 meses | | |
| **AMPL 1. SUSP 1** | 2 meses y 19 días | | |
| **AMPL 2. SUSP 1** | ----- | | |
| **SUSPENSION 2:** | ----- | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | **15 de septiembre de 2023** | | |

## 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1328422 | 2022 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 76.160.000,00 | $ 30.911.440,00 | $ 45.248.560,00 |
| | | | TOTAL | $ 76.160.000,00 | $ 30.911.440,00 | $ 45.248.560,00 |

## 2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No. 3 – Jul. | $14.000.000,00 | $2.660.000,00 | N.A. | $16.660.000,00 |

## 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 4 - período agosto el contrato reporta un avance de: 62,46% ejecutado acumulado

## 2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: N.A.
Total inversión ejecutada: $47.571.440,00

## 2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| ..... | |

## 2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| .... | ... | ... | | |

## 2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| ..... | | | |
| | | | |

## 2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>NOMBRE ASEGURADORA – SEGUROS DEL ESTADO S.A<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza / Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 7.616.000,00 | No. 400-47-994000088581 ANEXO 2 del 18-05-2023 | 20/12/2022 | 19/03/2024 |
| Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | $ 15.232.000,00 | No. 400-47-994000088581 ANEXO 2 del 18-05-2023 | 20/12/2022 | 18/09/2026 |
| Calidad del servicio | $ 22.848.000,00 | No. 400-47-994000088581 ANEXO 2 del 18-05-2023 | 31/12/2022 | 18/09/2028 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
REANUDACION A LA SUSPENCION
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 16/05/2023
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** N.A.
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 18/05/2023
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X o NO _

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO:** N.A.

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| .... | | | | | |

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 140-1542 | 01-08-2023 | Ing. Carlos Mario Pacheco Gaona<br>Rep. Legal<br>CONSTRUCOLING S.A.S | SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE OBRA No MT-LP-002-2023 |
| INT-TAR-036 | 02-08-2023 | Ing. Elías Jaimes Fernandez<br>Director Territorial Ocaña<br>Supervisor cto de interventoría | SOLICITUD DE PRORROGA |
| INT-TAR-037 | 04-08-2023 | Ing. Elías Jaimes Fernandez<br>Director Territorial Ocaña<br>Supervisor cto de interventoría | ACTA No 3 DE INTERVENTORIA |
| INT-TAR-037 | 04-08-2023 | Ing. Elías Jaimes Fernandez<br>Director Territorial Ocaña<br>Supervisor cto de interventoría | INFORME MENSUAL No.3 para el mes de JULIO. |
| INT-TAR-038 | 11-08-2023 | Ing. Jairo Fernando Arguello<br>Subdirector de Sostenibilidad | PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL. |
| INT-TAR-039 | 16-08-2023 | Ing. Elías Jaimes Fernandez<br>Director Territorial Ocaña<br>Supervisor cto de interventoría | INFORME SEMANALES. |
| INT-TAR-040 | 25-08-2023 | Ing. Elías Jaimes Fernandez<br>Director Territorial Ocaña | INFORME SEMANAL No 13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Supervisor cto de interventoría | |
| 2023S-VOCA-000989 | 30-08-2023 | Ingeniero<br>YAIR DIAZ PEÑARANDA<br>Alcalde Municipal<br>Municipio del Tarra, Norte de Santander | Solicitud Soportes Reintegro rendimientos Financieros |
| INT-TAR-041 | 30-08-2023 | Ing. Elías Jaimes Fernandez<br>Director Territorial Ocaña<br>Supervisor cto de interventoría | INFORME SEMANAL No 14 |

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| …. | | | |

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

No se tienen novedades

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se tienen novedades

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se tienen novedades

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

No se tienen novedades

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:**

✓ NO


5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

✓ NO

## 6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

✓ NO

Cordialmente,




**ELIAS JAIMES FERNANDEZ**
MP No. 54202-099505 NTS