ANEXO 2 CRONOGRAMA

CRONOGRAMA				
CONTRATO FAZNI GGC - 1371 - 2024				
PROYECTO: INSTALACIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZ, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.				
OPERADOR: ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.				
FASE I ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN				
PLAZO DEL CONTRATO: PLAZO FASE I + 10 AÑOS				
FECHA ACTA DE INICIO:	**27/01/2025**			
PLAZO DE LA FASE I ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN			**23 MESES**	
Nombre de Actividad	**Duración**	**Comienzo**	**Fin**	**Documento Soporte**
EJECUCIÓN CONTRATO FAZNI GGC - 1371 - 2024, FASE I	**699**	**27/01/2025**	**26/12/2026**	
a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra y Contratación	**182**	**27/01/2025**	**27/07/2025**	
Suscribir Encargo Fiduciario.	20	27/01/2025	15/02/2025	Entrega Contrato Encargo Fiduciario
Incorporar los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	10	27/01/2025	5/02/2025	Certificación
Elaborar pliegos de contratación de interventoría	27	6/02/2025	4/03/2025	Comunicación del OPERADOR a MINENERGÍA
Publicar pliegos para contratar la interventoría según corresponda.	20	5/03/2025	24/03/2025	Comunicación del OPERADOR a MINENERGÍA
Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	20	25/03/2025	13/04/2025	Comunicación del OPERADOR a MINENERGÍA
Suscribir el Contrato de Interventoría y acta de inicio.	20	14/04/2025	3/05/2025	Comunicación del OPERADOR a MINENERGÍA
Revisar y aceptar diseños, especificaciones y presupuesto.	30	4/05/2025	2/06/2025	Comunicación del OPERADOR a MINENERGÍA
Elaborar pliego de contratación de Obra	30	16/02/2025	17/03/2025	Comunicación del OPERADOR a MINMINAS
Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	20	18/03/2025	6/04/2025	Comunicación del OPERADOR a MINMINAS
Publicar pliegos o invitación directa según corresponda.	18	24/03/2025	10/04/2025	Comunicación del OPERADOR a MINMINAS
Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	15	11/04/2025	25/04/2025	Comunicación del OPERADOR a MINMINAS
Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	40	26/04/2025	4/06/2025	Comunicación del OPERADOR a MINMINAS y copias de contratos
Realizar socialización y verificación de usuarios.	60	5/06/2025	3/08/2025	Actas
Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	55	25/03/2025	18/05/2025	Planos / Actas
Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	10	19/05/2025	28/05/2025	Actas
Verificar la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	10	29/05/2025	7/06/2025	Certificación/Copias documentos soporte
Verificar licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	30	8/06/2025	7/07/2025	Licencias, certificaciones, permisos

Varificar que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	30	8/06/2025	7/07/2025	Certificación
Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	20	8/07/2025	27/07/2025	Comunicación del OPERADOR a MINENERGÍA
b) Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra	**330**	**28/07/2025**	**22/06/2026**	
Avance de obra del 10%	50	28/07/2025	15/09/2025	Acta de Avance
Avance de obra del 40%	80	16/09/2025	4/12/2025	Acta de Avance
Avance de obra del 60%	50	5/12/2025	23/01/2026	Acta de Avance
Avance de obra del 80%	50	24/01/2026	14/03/2026	Acta de Avance
Acta de recibo de obras	50	15/03/2026	3/05/2026	Acta de Recibo
Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR, PRESTADOR DEL SERVICIO y el interventor.	50	4/05/2026	22/06/2026	Comunicación del OPERADOR a MINMINAS y copias de Actas de Liquidación
c) Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura	**187**	**23/06/2026**	**26/12/2026**	
Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	65	23/06/2026	26/08/2026	Reportes de obra, Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios
Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de obra y/o suministros requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato.	76	27/08/2026	10/11/2026	Comunicación del OPERADOR a MINMINAS remitiendo documentos
Finalización de la Construcción y Puesta en Operación.	46	11/11/2026	26/12/2026	Comunicación del OPERADOR a MINMINAS remitiendo documentos