CONTRATO DE OBRA No 330 - CENAVIACION - 2019

“MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN ZONA DE LAVADO Y TALLER DE CALIBRACIÓN DEL BAEMA-BRIAV”.

INFORME No. 6

20 de Abril de 2020 – 19 de Mayo de 2020

BOGOTÁ D.C.

ELABORO Y REVISÓ: ING. HECTOR RAÚL DORADO GARCIA FECHA: 19 -5 -2020	APROBÓ: ING. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO FECHA: 19 -5 -2020
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: DIRECTOR DE OBRA	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

El MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACION

CONTRATO DE OBRA No 330 - CENAVIACION - 2019

“MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN ZONA DE LAVADO Y TALLER DE CALIBRACIÓN DEL BAEMA-BRIAV”.

BOGOTÁ D.C.

2020

CONTENIDO

1. **INTRODUCCION**
2. **OBJETIVO GENERAL**

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3. **INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

3.1 UBICACIÓN

4. **ASPECTO ADMINISTRATIVO**

4.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

5. **ASPECTO JURÍDICO**
6. **ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE**

1. INTRODUCCION

El presente informe tiene como objeto describir el desarrollo de las actividades del Contrato de Obra No 330 - CENAVIACION – 2019, puesto en firme para la “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN ZONA DE LAVADO Y TALLER DE CALIBRACIÓN DEL BAEMA-BRIAV”.

Para analizar este desarrollo, es necesario referirse a las especificaciones técnicas anexas al Proceso licitatorio, que son fundamentales en la ejecución de lo contratado. Por otra parte, establecer los beneficios de uso para la entidad así mismo el control económico de la inversión.

El planteamiento de este informe obedece al interés por parte de la Entidad Contratante junto con el organismo de control del proyecto El supervisor y del nuestro propio como Ejecutor, el desarrollar a cabalidad las actividades contratadas, cumpliendo con los parámetros estipulados en el contrato de obra No 330 - CENAVIACION – 2019.

En el marco contextual, se proyecta una ganancia en calidad para la ejecución de la actividad económica de la Institución y el resultado que se entregará a terceros siendo favorecidos con el Objeto del contrato.

2. OBJETIVO GENERAL

• Establecer un modelo de apoyo para el control de la operación contractual del Contratista y lineamiento de gestión del supervisor de la Entidad Contratante.

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Realizar un análisis detallado de las actividades ejecutadas durante el periodo descrito

• Hacer un diagnóstico sobre el resultado que genera el desarrollo del proyecto.

• Proponer y desarrollar la solución ante la presencia de situaciones que generen modificación al objeto contractual.

• Plasmar el desarrollo de las actividades conforme a lo establecido en el objeto contractual y de ser necesario justificar mayores y menores cantidades y actividades no presupuestadas todo con el ánimo de mejorar la calidad del producto final.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

FECHA	19/05/2020	**PERIODO No.**	06	DEL	**20/04/2020**	AL	**19/05/2020**

OBJETO DEL CONTRATO	“MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN ZONA DE LAVADO Y TALLER DE CALIBRACIÓN DEL BAEMA-BRIAV”.
LOCALIZACION DEL PROYECTO	BASE MILITAR TOLEMAIDA


CONTRATO DE OBRA	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S NIT 830.123.577-7 ING. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO R.L. CC. 80.228.570 de BOGOTA CARRERA 71a No 52a – 17 NORMANDIA Bogotá +57 (1) 210 9456 / 311 353 13 84 Ac2ringenieria@gmail.com	
CONTRATO No.	330 - CENAVIACION - 2019
FECHA DE SUSCRIPCION:	2 de Septiembre de 2019
PLAZO INICIAL:	Un (1) mes y un (1) día
FECHA DE INICIACIÓN:	12 de Noviembre de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 de Diciembre de 2019
FECHA DE PRORROGA 1:	5 de Febrero de 2019
FECHA DE PRORROGA 2:	19 de marzo de 2020
FECHA DE PRORROGA 3:	20 de Abril de 2020
FECHA DE SUSPENSION 01:	14/04/2020 HASTA 27/04/2020
FECHA DE SUSPENSION 02:	05/05/2020 HASTA 20/05/2020
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL :	20 de Mayo de 2020

PLAZO ACTUALIZADO:	Seis (6) meses, y ocho (8) días		
PLAZO TRANSCURRIDO:	190 días	EQUIVALE AL	76.61%
VALOR INICIAL :	$378.875.798,37 AIU e IVA incluido		
VALOR PAGADO:	$ 121.142.088		
VALOR POR PAGAR:	$ 257.733.710,37		
SUPERVISOR:	MY. LUIS ALEJANDRO PEREZ SIABATO		

3.1. UBICACIÓN

El proyecto se encuentra ubicado en El MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACION ubicado en Tolemaida de la ciudad de Melgar, las adecuaciones que se van a remodelar son las zonas de lavado del taller de calibración del BAEMA-BRIAV.

El MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACION es una entidad pública que se encarga de la prestación de servicios logísticos para el desarrollo de actividades protocolarias y de bienestar de la central administrativa y contable especializada de **AVIACIÓN**.



4. ASPECTO ADMINISTRATIVO

ACTAS ELABORADAS	
ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	12/11/2019
ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO	N/A
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	N/A

4.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
FECHA	**OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
28/04/2020	AC2R-EJC-28-2019	SOLICITUD DE PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA No. 330-CENAVICION-2019	MAYOR LUIS ALEJANDRO PEREZ SIABATO – EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE DEL BAEMA
29/04/2020	AC2R-EJC-29-2019	SOLICITUD DDE INGRESO PARA REVISION DE CORTE No. 2	MAYOR LUIS ALEJANDRO PEREZ SIABATO – EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE DEL BAEMA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
FECHA	**OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
NO SE HA RECIBIDO NINGUN COMUNICADO			

5. ASPECTO JURÍDICO

LEGALIZACION DE CONTRATO	FECHA
CONTRATO DE OBRA No 330 - CENAVIACION - 2019	2/09/2019

OTRO SI MODIFICATORIOS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES	FECHA
OTROSI MODIFICATORIO 1	13/12/2019
OTROSI MODIFICATORIO 2	04/04/2020
OTROSI MODIFICATORIO 3	20/04/2020
SUSPENSION No. 01	14/04/2020 HASTA 27/04/2020
SUSPENSION No. 02	05/05/2020 HASTA 20/05/2020

POLIZAS INICIALES					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/11/2019	13/06/2020	$113.662.739.51	APROBADA
	CALIDAD DEL SERVICIO	13/12/2019	13/06/2020	$113.662.739.51	APROBADA
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	13/12/2019	13/12/2020	$113.662.739.51	APROBADA
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12/11/2019	13/12/2022	$18.943.789.92	APROBADA

POLIZAS MODIFICATORIO No. 1					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/11/2019	07/08/2020	$113.662.739.51	APROBADA
	CALIDAD DEL SERVICIO	13/12/2019	07/08/2020	$113.662.739.51	APROBADA
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	13/12/2019	07/02/2021	$113.662.739.51	APROBADA
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12/11/2019	07/02/2023	$18.943.789.92	APROBADA

POLIZAS MODIFICATORIO No. 2					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/11/2019	21/09/2020	$113.662.739.51	APROBADA
	CALIDAD DEL SERVICIO	13/12/2019	21/09/2020	$113.662.739.51	APROBADA
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	13/12/2019	21/03/2021	$113.662.739.51	APROBADA
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12/11/2019	21/03/2023	$18.943.789.92	APROBADA

POLIZAS MODIFICATORIO No.3					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/11/2019	03/11/2020	$113.662.739.51	APROBADA
	CALIDAD DEL SERVICIO	13/12/2019	03/11/2020	$113.662.739.51	APROBADA
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	13/12/2019	03/05/2021	$113.662.739.51	APROBADA
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12/11/2019	03/05/2023	$18.943.789.92	APROBADA

POLIZAS ACTA DE SUSPENSION No. 1					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/11/2019	18/11/2020	$113.662.739.51	APROBADA
	CALIDAD DEL SERVICIO	13/12/2019	18/11/2020	$113.662.739.51	APROBADA


	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	13/12/2019	18/05/2021	$113.662.739.51	APROBADA
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12/11/2019	18/05/2023	$18.943.789.92	APROBADA

POLIZAS ACTA DE SUSPENSION No. 2					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/11/2019	04/12/2020	$113.662.739.51	APROBADA
	CALIDAD DEL SERVICIO	13/12/2019	04/12/2020	$113.662.739.51	APROBADA
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	13/12/2019	04/06/2021	$113.662.739.51	APROBADA
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12/11/2019	04/06/2023	$18.943.789.92	APROBADA

6. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE

BALANCE FINANCIERO				
DESCRIPCIÓN	**CONTRATO**	**VALOR**	**PAGOS**	**VALOR**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$378.875.798,37	$378.875.798,37	$378.875.798,37	$378.875.798,37
VALOR TOTAL POR EJECUTAR POR EJECUTAR EN OBRA	$378.875.798,37	-	-	-
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1	-	$ 121.142.088	$ 121.142.088	-
VALOR PENDIENTE DE PAGO DE OBRA	-	-	-	$ 257.733.710,37
TOTALES	$378.875.798,37	$ 121.142.088	$121.142.088	$ 257.733.710,37

A la fecha se ha realizado un (1) pago.



En el Mes 6, el avance programado es de un 100% para este mes vs un avance ejecutado real del 58.5% para este mes.

Durante este mes no se realizaron actividades de obra, debido a la pandemia que se presenta actualmente dada por el virus COVID-19