SUBDIRECCION VIAS REGIONALES
RAUL ERNESTO VARGAS SOLANO
SUBDIRECTOR
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría). |
| **Periodo:** | Del 01 del mes de agosto al 31 del mes de agosto de 2023 |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | No. 4389 de 24/12/2021 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

**LONGITUD DEL CORREDOR 1: 10,180 Km**
**LONGITUD DEL CORREDOR 2: 9,084 Km**
**LONGITUD DEL CORREDOR 3: 7,484 Km**

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONVENIO No.** | 1859 DE 2021 | | |
| **CONTRATISTA**: | MUNICIPIO DE CÁCHIRA | NIT: | 890501776-6 |
| **Objeto:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CÁCHIRA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTADER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL. | | |
| **Fecha de Inicio:** | 24 DE FEBRERO DE 2022 | No. de Oficio: | SVR 9456 |
| **Valor Inicial:** | $2.700.000.000,00 | | |
| **Valor Adiciones:** | - | | |
| **Adición 1:** | - | | |
| **Valor Actual:** | $2.700.000.000,00 | | |
| **Anticipo Entregado:** | - | | |
| **Anticipo Amortizado:** | - | | |
| **Saldo por Amortizar:** | - | | |
| **Plazo Inicial:** | HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2023 | | |
| **Total Prórrogas:** | - | | |
| **Prórroga 1:** | - | | |
| **Fecha de Fin:** | HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2023 | | |

**1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO:** 100% DESEMBOLSADO AL MUNICIPIO

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 192822 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $600.000.000,00 | $ 600.000.000,00 | $ 0,00 |
| 109523 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $2.100.000.000,00 | $2.100.000.000,00 | $ 0,00 |
| **TOTAL** | | | **$2.700.000.000,00** | **$2.700.000.000,00** | **$ 0,00** |

**1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO:** N.A.

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**1.4. AVANCE FINANCIERO DEL CONVENIO:** CONTRATO DE OBRA DERIVADO

Según el informe de interventoría, para el periodo de agosto, se reporta un avance financiero para el contrato de obra derivado del convenio 1859-2021, relacionado a continuación:

- Cachira, Cto de obra No. 160 de 2022 / % avance financiero: 0,00%

**1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO:** CTO DE OBRA DERIVADO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO DE OBRA (BASICO) | $2.658.435.877,00 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA FACTURADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00 |
| INVERSIÓN OBRA PENDIENTE FACTURAR | $2.658.435.877,00 | 100 |

1.4.2. **ANTICIPO:** N.A.

**1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO:** CONTRATO DE OBRA DERIVADO

% Básico programado acumulado: 100,00 % (Se debe realizar una reprogramación, dado el reinicio)
% Básico ejecutado acumulado: 0,47 %

**1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| | | |

## 1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| | |

## 1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

## 1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

## 1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES:

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
ORDEN DE INICIO CONVENIO 1859-2021
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 24/Febrero/2022
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** N.A.
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ o NO _

**ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**: N.A.

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>NOMBRE ASEGURADORA – SEGUROS DEL ESTADO S.A<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza / Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento del contrato | - | - | - | - |
| Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | - | - | - | - |
| Calidad del servicio | - | - | - | - |

**Póliza de RC y RCE:** N.A.

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza / Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| - | - | - | - | - |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| ... | | | | | … |

## 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

## 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| ... | | | |

## 2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

### 2.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Contrato de obra derivado en ejecución, reanudado el 5 de julio de 2023. Se evidencia atraso muy grande (99,53%) en la ejecución de las obras derivadas del convenio, según el último informe semanal No. 26 del periodo del 25-08-2023 al 31-08-2023 entregado por la interventoría.

Se emite oficio No. 2023S-VOCA-000174 del 22-08-2022 por asunto "Solicitud acciones realizadas por el municipio en función del cumplimiento del contratista de obra"
Se recibe respuesta del municipio el 06-09-2023 indicando posible iniciación por presunto incumplimiento
Se emite oficio No. 2023S-VOCA-002827 del 07-09-2023 en respuesta, indicando que desde esta supervisión quedamos muy atentos al posible inicio de proceso sancionatorio por presunto incumplimiento, por lo cual muy amablemente le solicito, notificar a la Territorial en la medida del inicio o no inicio de esta acción.

Dado el reinicio del contrato de obra derivado, la interventoría debe tomar la reprogramación y medidas de contingencia necesarias para lograr terminar el proyecto a satisfacción a 31 de diciembre de 2023, fecha de vencimiento del convenio

### 2.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se tienen novedades

### 2.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se tienen novedades

### 2.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se tienen novedades

## 3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:

✓ NO

## 4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

✓ NO

## 5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

✓ NO

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

**ELIAS JAIMES FERNANDEZ**
MP No. 54202-099505 NTS