SUBDIRECCION VIAS REGIONALES
PATRICIA INES MORALES PADRON
SUBDIRECTORA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 del mes de noviembre al 30 del mes de noviembre de 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No. 4389 de 24/12/2021

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

LONGITUD DEL CORREDOR 1: 10,180 Km
LONGITUD DEL CORREDOR 2: 9,084 Km
LONGITUD DEL CORREDOR 3: 7,484 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	1859 DE 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE CÁCHIRA	NIT:	890501776-6
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CÁCHIRA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTADER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.		
Fecha de Inicio:	24 DE FEBRERO DE 2022	No. de Oficio:	SVR 9456
Valor Inicial:	$2.700.000.000,00		
Valor Adiciones:	-		
Adición 1:	-		
Valor Actual:	$2.700.000.000,00		
Anticipo Entregado:	**-**		
Anticipo Amortizado:	**-**		
Saldo por Amortizar:	-		
Plazo Inicial:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2023		
Total Prórrogas:	-		
Prórroga 1:	-		
Fecha de Fin:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2023		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO: 100% DESEMBOLSADO AL MUNICIPIO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
192822	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$600.000.000,00	$ 600.000.000,00	$ 0,00
109523	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$2.100.000.000,00	$2.100.000.000,00	$ 0,00
TOTAL			**$2.700.000.000,00**	**$2.700.000.000,00**	**$ 0,00**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO: N.A.

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

1.4. AVANCE FINANCIERO DEL CONVENIO: CONTRATO DE OBRA DERIVADO

Según el informe de interventoría, para el periodo de septiembre, se reporta un avance financiero para el contrato de obra derivado del convenio 1859-2021, relacionado a continuación:

- Cachira, Cto de obra No. 160 de 2022 / % avance financiero: 0,00%

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO: CTO DE OBRA DERIVADO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA (BASICO)	$2.658.435.877,00	100
INVERSIÓN OBRA FACTURADA ACUMULADA	$0,00	0,00
INVERSIÓN OBRA PENDIENTE FACTURAR	$2.658.435.877,00	100

1.4.2. **ANTICIPO:** N.A.

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO: CONTRATO DE OBRA DERIVADO

% Básico programado acumulado: 100,00 % (Se debe realizar una reprogramación, dado el reinicio)
% Básico ejecutado acumulado: 0,47 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
		Prorroga No 1 al convenio	En Tramite

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
ORDEN DE INICIO CONVENIO 1859-2021
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/Febrero/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ o NO _

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO: N.A.

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA – SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	-	-	-	-
Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo	-	-	-	-

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	-	-	-	-
Calidad del servicio	-	-	-	-

Póliza de RC y RCE: N.A.

Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
-	-	-	-	-

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

2.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Contrato de obra derivado en ejecución, reanudado el 5 de julio de 2023. Se evidencia atraso muy grande (93,85%) en la ejecución de las obras derivadas del convenio, según el último informe semanal entregado por la interventoría. Semanal No 39 del 24-11-2023 al 30-11-2023

Luego de los acercamientos con el contratista por parte del municipio de Cachira, se estableció el inicio de actividades la primera semana del mes de octubre, sin embargo, tanto contratista

como interventoría manifiestan que las lluvias constantes han impedido el reinicio normal de las obras.

Por parte del INVIAS, se encuentra adelantado el trámite de prorroga al convenio hasta el 31 de dic de 2024, a fin de lograr culminar las obras derivadas. El proceso se encuentra en la Subdirección de Vias Regionales.

2.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

Se emitió oficio No. 2023S-VOCA-000174 del 22-08-2022 por asunto "Solicitud acciones realizadas por el municipio en función del cumplimiento del contratista de obra".

Se recibe respuesta del municipio el 06-09-2023 indicando posible iniciación por presunto incumplimiento.

Se emitió oficio No. 2023S-VOCA-002827 del 07-09-2023 en respuesta, indicando que desde esta supervisión quedamos muy atentos al posible inicio de proceso sancionatorio por presunto incumplimiento, por lo cual muy amablemente le solicito, notificar a la Territorial en la medida del inicio o no inicio de esta acción.

El municipio de Cachira citó a audiencia a su contratista el pasado 17 de octubre, donde dicha audiencia concluyo en que el contratista si está dispuesto a cumplir a cabalidad con su contrato. Y el municipio manifiesta que debe verse reflejado el avance en ejecución so pena de iniciar en firme el proceso sancionatorio.

El municipio expidió la resolución No 234 por el cual se da inicio a una actuación administrativa en contrato de su contratista de obra.

2.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se tienen novedades

2.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se tienen novedades

3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:

✓ NO

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

✓ NO

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

✓ NO

Cordialmente,



Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ELIAS JAIMES FERNANDEZ
MP No. 54202-099505 NTS