SUBDIRECCION VIAS REGIONALES
PATRICIA INES MORALES PADRON
SUBDIRECTORA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 del mes de febrero al 29 del mes de febrero de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No. 4389 de 24/12/2021

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

LONGITUD DEL CORREDOR 1: 10,180 Km
LONGITUD DEL CORREDOR 2: 9,084 Km
LONGITUD DEL CORREDOR 3: 7,484 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	1859 DE 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE CÁCHIRA	NIT:	890501776-6
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CÁCHIRA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTADER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.		
Fecha de Inicio:	24 DE FEBRERO DE 2022	No. de Oficio:	SVR 9456
Valor Inicial:	$2.700.000.000,00		
Valor Adiciones:	-		
Adición 1:	-		
Valor Actual:	$2.700.000.000,00		
Anticipo Entregado:	**-**		
Anticipo Amortizado:	**-**		
Saldo por Amortizar:	-		
Plazo Inicial:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2023		
Total Prórrogas:	12 MESES		
Prórroga 1:	12 MESES		
Fecha de Fin:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO: 100% DESEMBOLSADO AL MUNICIPIO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
192822	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$600.000.000,00	$ 600.000.000,00	$ 0,00
109523	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$2.100.000.000,00	$2.100.000.000,00	$ 0,00
TOTAL			**$2.700.000.000,00**	**$2.700.000.000,00**	**$ 0,00**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO: N.A.

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

1.4. AVANCE FINANCIERO DEL CONVENIO: CONTRATO DE OBRA DERIVADO

Según el informe de interventoría, para el periodo de enero, se reporta un avance financiero para el contrato de obra derivado del convenio 1859-2021, relacionado a continuación:

- Cachira, Cto de obra No. 160 de 2022 / % avance financiero: 0,00%

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO: CTO DE OBRA DERIVADO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA (BASICO)	$2.658.435.877,00	100
INVERSIÓN OBRA FACTURADA ACUMULADA	$0,00	0,00
INVERSIÓN OBRA PENDIENTE FACTURAR	$2.658.435.877,00	100

1.4.2. **ANTICIPO:** N.A.

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO: CONTRATO DE OBRA DERIVADO

% Básico programado acumulado: 69,40 %
% Básico ejecutado acumulado: 27,15 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
....		

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
…			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
PRORROGA No 1 CONVENIO 1859-2021
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05/Diciembre/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ o NO _

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO: N.A.

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA – SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	-	-	-	-
Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo	-	-	-	-

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	-	-	-	-
Calidad del servicio	-	-	-	-

Póliza de RC y RCE: N.A.

Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
-	-	-	-	-

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

2.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Contrato de obra derivado en ejecución, Se evidencia atraso muy grande en la ejecución de las obras derivadas del convenio del 42,34% con la última reprogramación, según el último informe semanal entregado por la interventoría. Semanal No 52 del 23-02-2024 al 29-02-2024.

En los comités se solicitó por parte de la supervisión del convenio, la implementación de plan de contingencia.

2.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

El municipio cuenta con la expedición de la resolución No 234 por el cual se dio inicio a una actuación administrativa en contra de su contratista de obra, con el fin de hacer cumplir el contrato suscrito con el ente territorial.

2.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se tienen novedades

2.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se tienen novedades

3 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:**

✓ NO

4 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

✓ NO

5 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

✓ NO

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ELIAS JAIMES FERNANDEZ
MP No. 54202-099505 NTS