SUBDIRECCION VIAS REGIONALES
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
SUBDIRECTORA
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría). |
| **Periodo:** | Del 01 del mes de agosto al 31 del mes de agosto de 2024 |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | No. 4389 de 24/12/2021 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

**LONGITUD DEL CORREDOR 1: 10,180 Km**
**LONGITUD DEL CORREDOR 2: 9,084 Km**
**LONGITUD DEL CORREDOR 3: 7,484 Km**

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONVENIO No.** | 1859 DE 2021 | | |
| **CONTRATISTA**: | MUNICIPIO DE CÁCHIRA | NIT: | 890501776-6 |
| **Objeto:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CÁCHIRA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTADER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL. | | |
| **Fecha de Inicio:** | 24 DE FEBRERO DE 2022 | No. de Oficio: | SVR 9456 |
| **Valor Inicial:** | $2.700.000.000,00 | | |
| **Valor Adiciones:** | - | | |
| **Adición 1:** | - | | |
| **Valor Actual:** | $2.700.000.000,00 | | |
| **Anticipo Entregado:** | **-** | | |
| **Anticipo Amortizado:** | **-** | | |
| **Saldo por Amortizar:** | - | | |
| **Plazo Inicial:** | HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2023 | | |
| **Total Prórrogas:** | 12 MESES | | |
| **Prórroga 1:** | 12 MESES | | |
| **Fecha de Fin:** | HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2024 | | |

**1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO:** 100% DESEMBOLSADO AL MUNICIPIO

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 192822 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $600.000.000,00 | $ 600.000.000,00 | $ 0,00 |
| 109523 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $2.100.000.000,00 | $2.100.000.000,00 | $ 0,00 |
| **TOTAL** | | | **$2.700.000.000,00** | **$2.700.000.000,00** | **$ 0,00** |

**1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO:** N.A.

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**1.4. AVANCE FINANCIERO DEL CONVENIO:** CONTRATO DE OBRA DERIVADO

Según el informe de interventoría, se reporta un avance financiero para el contrato de obra derivado del convenio 1859-2021, relacionado a continuación:

- Cachira, Cto de obra No. 160 de 2022 / % avance financiero: 45,30%

**1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO:** CTO DE OBRA DERIVADO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO DE OBRA (BASICO) | $2.658.435.877,00 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA FACTURADA ACUMULADA | $1.205.160.763,00 | 45,30 |
| INVERSIÓN OBRA PENDIENTE FACTURAR | $1.453.275.114,00 | 54,70 |

1.4.2. **ANTICIPO:** N.A.

**1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO:** CONTRATO DE OBRA DERIVADO

% Básico programado acumulado: 100,00 %
% Básico ejecutado acumulado: 47,79 %

**1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| …. | | |

## 1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

## 1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

## 1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

## 1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| … | | | |

## 1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES:

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
PRORROGA No 1 CONVENIO 1859-2021
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 05/Diciembre/2023
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** N.A.
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ o NO _

**ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**: N.A.

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>NOMBRE ASEGURADORA – SEGUROS DEL ESTADO S.A<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza / Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento del contrato | - | - | - | - |
| Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | - | - | - | - |
| Calidad del servicio | - | - | - | - |

**Póliza de RC y RCE:** N.A.

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza / Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| - | - | - | - | - |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| ... | | | | | ... |

## 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

## 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| ... | | | |

## 2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

### 2.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Contrato de obra derivado suspendido. Se evidencia atraso en la ejecución de las obras derivadas del convenio del 52,21% con la última reprogramación, según el último informe semanal entregado por la interventoría. Semanal No 73 del 19-07-2024 al 25-07-2024.

### 2.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

El municipio cuenta con la expedición de la resolución No 234 por el cual se inició una actuación administrativa en contra de su contratista de obra, con el fin de hacer cumplir el contrato suscrito con el ente territorial.

Fue notificado por parte del municipio de Cachira un presunto hurto cibernético que involucra la cuenta conjunta del convenio interadministrativo No 1859 de 2021 suscrito entre el citado municipio y el Instituto nacional de Vias.

Por parte del Municipio, se encuentra adelantado las acciones ante las autoridades competentes y la entidad bancaria para la devolución de los recursos que ascienden a la suma de $1.934.904.900,00.

Hasta la fecha, el banco ha realizado la devolución de $440.980.980,00 quedando aun el saldo de $1.493.923.920 por devolver.

### 2.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se facturo un valor total acumulado del contrato derivado de $1.205.160.763,00; dejando un saldo no ejecutado del contrato de obra derivado por valor de $1.453.275.114,00 los cuales deberán ser devueltos a las arcas de la nación por el municipio, junto con el otro saldo no ejecutado que sale de la diferencia del recurso aportado por el Instituto y el valor adjudicado del contrato derivado.

### 2.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se tienen novedades

## 3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:

✓ NO

## 4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

✓ Se llevo a cabo mesa técnica de trabajo por el presunto hurto cibernético en la cuenta corriente del convenio N° 1859 de 2021 en la alcaldía municipal de Cachira, donde se hizo seguimiento por parte de esta supervisión a las acciones que adelanta el municipio para la recuperación del dinero.

## 5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

✓ NO

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

**ELIAS JAIMES FERNANDEZ**
MP No. 54202-099505 NTS