INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTE AL ACTA DE COSTOS No. 17 CONTRATO NÚMERO 1053 DE 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Tabla de contenido

Tabla de contenido 1

1. INTRODUCCIÓN 23

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 25

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 26

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 28

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA 32

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 51

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA 57

3.1. CONTRATO DE OBRA LP-OP-001- 2022 – MUNICIPIO DE SANTIAGO 58

3.1.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas. 58

3.1.1.1. Actividades Administrativas. 58

3.1.1.2. Actividades Técnicas. 61

3.1.1.3. Actividades ambientales. 62

3.1.1.4. Actividades SST. 76

3.1.2. Seguimiento Ítems No Previstos 79

3.1.3. Estado de avance del proyecto. 79

3.1.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 79

3.1.3.2. Etapa de Construcción. 80

3.2. CONTRATO DE OBRA 146 DE 2022 – MUNICIPIO DE HERRÁN 83

3.2.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas. 83

3.2.1.1. Actividades Administrativas. 83

3.2.1.2. Actividades ambientales. 86

3.2.1.3. Actividades Sociales. 87

3.2.1.4. Actividades SST. 88

3.2.2. Seguimiento Ítems No Previstos 91

3.2.3. Estado de avance del proyecto. 91

3.2.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 92

3.2.3.2. Etapa de Construcción. 92

3.3. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.3879052 – MUNICIPIO DE OCAÑA-175894

3.3.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas. 94

3.3.1.1. Actividades Administrativas. 94

3.3.1.2. Actividades Técnicas. 95

3.3.1.3. Actividades ambientales. 97

3.3.1.4. Actividades Sociales 97

3.3.1.5. Actividades SST 98

3.3.2. Seguimiento Ítems No Previstos 98

3.3.3. Estado de avance del proyecto. 98

3.3.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 98

3.3.2.2. Etapa de Construcción. 99

3.4. CONTRATO DE OBRA 160 DE 2022 – MUNICIPIO DE CÁCHIRA 100

3.4.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas. 100

3.4.1.1. Actividades Administrativas. 100

3.4.1.2. Actividades Técnicas. 101

3.4.1.3. Actividades ambientales. 104

3.4.1.4. Actividades Sociales 105

3.4.1.5. Actividades SST 105

3.4.2. Seguimiento Ítems No Previstos 109

3.4.3. Estado de avance del proyecto. 109

3.4.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 109

3.4.3.2. Etapa de Construcción. 110

3.5.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas. 111

3.5.1.1. Actividades Administrativas. 111

3.5.1.2. Actividades Técnicas. 112

3.5.1.3. Actividades ambientales. 113

3.5.1.4. Actividades Sociales. 113

3.5.1.5. Actividades SST 119

3.5.2. Seguimiento Ítems No Previstos 121

3.5.3. Estado de avance del proyecto. 121

3.5.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 121

3.5.3.2. Etapa de Construcción. 122

3.6. CONTRATO DE OBRA LP-004 DE 2022 – MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN 124

3.6.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas. 124

3.6.1.1 Actividades Administrativas. 124

3.6.1.2. Actividades Técnicas. 125

3.6.1.3. Actividades ambientales 128

3.6.1.4. Actividades Sociales. 139
3.6.1.5. Actividades SST 143
3.6.2. Seguimiento Ítems No Previstos 145
3.6.3. Estado de avance del proyecto. 145
3.6.3.2. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 145
3.6.3.3. Etapa de Construcción. 146
3.7. CONTRATO DE OBRA 202 DE 2022 – MUNICIPIO DE PAMPLONITA 148
3.7.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas. 148
3.7.1.1. Actividades Administrativas. 148
3.7.1.2. Actividades Técnicas. 150
3.7.1.3. Actividades ambientales. 153
3.7.1.4. Actividades Sociales. 163
3.7.1.5. Actividades SST 163
3.7.2. Seguimiento Ítems No Previstos 166
3.7.3. Estado de avance del proyecto. 166
3.7.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 166
3.7.3.2. Etapa de Construcción. 167
3.8. CONTRATO DE OBRA 02590 DE 2022 – GOBERNACIÓN 1943 170
3.8.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas. 170
3.8.1.1. Actividades Administrativas. 170
3.8.1.2. Actividades Técnicas. 171
3.8.1.3. Actividades ambientales. 175
3.8.1.4. Actividades Sociales. 176

3.8.1.5. Actividades SST 181
3.8.2. Seguimiento Ítems No Previstos 184
3.8.3. Estado de avance del proyecto. 184
3.8.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 184
3.8.3.2. Etapa de Construcción. 196
3.9. CONTRATO DE OBRA 02332 DE 2022 – GOBERNACIÓN 2052 200
3.9.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas. 200
3.9.1.1. Actividades Administrativas. 200
3.9.1.2. Actividades Técnicas. 201
3.9.1.3. Actividades ambientales. 204
3.9.1.4. Actividades Sociales. 215
3.9.1.5. Actividades SST 216
3.9.2. Seguimiento Ítems No Previstos 218
3.9.3. Estado de avance del proyecto. 218
3.9.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 219
3.9.3.2. Etapa de Construcción. 220
3.10. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4352407 – OCAÑA 1814 221
3.10.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas. 221
3.10.1.1. Actividades Administrativas. 221
3.10.1.2. Actividades Técnicas. 222
3.10.1.3. Actividades ambientales. 224
3.10.1.4. Actividades Sociales. 225
3.10.1.5. Actividades SST 225

3.10.2. Seguimiento Ítems No Previstos 228

3.10.3. Estado de avance del proyecto. 228

3.10.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 228

3.10.3.2. Etapa de Construcción. 229

3.11. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 DE 2022 – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S. 231

3.11.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas. 231

3.11.1.1. Actividades Administrativas. 231

3.11.1.2. Actividades Técnicas. 240

3.11.1.3. Actividades ambientales. 251

3.11.1.4. Actividades Sociales. 252

3.11.1.5. Actividades SST 253

3.11.1.6. Seguimiento Ítems No Previstos 270

3.11.2. Estado de avance del proyecto. 271

3.11.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 271

3.11.2.2. Etapa de Construcción. 284

3.12. Acciones a seguir por parte de la Interventoría. 293

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATOS DE OBRA: 294

4.1. PROYECTO MUNICIPIO DE SANTIAGO 294

4.1.1. Reporte Informe Semanal. 294

4.1.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 294

4.1.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 295

4.1.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 297

4.1.5. Reporte del Estado General del Tiempo 297
4.1.5. Resumen Ensayos de Laboratorio 297
4.1.6. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 298
4.1.7. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 299
4.1.8. Seguimiento Programa de Inversiones 299
4.1.9. Actas de Comité y/o Reunión de Obra 299
4.2. PROYECTO MUNICIPIO DE HERRÁN. 299
4.2.1. Reporte Informe Semanal. 299
4.2.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 300
4.2.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 300
4.2.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 301
4.2.5. Reporte del Estado General del Tiempo 302
4.2.6. Resumen Ensayos de Laboratorio 302
4.2.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 302
4.2.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 303
4.2.9. Seguimiento Programa de Inversiones 304
4.2.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra 304
4.3. PROYECTO MUNICIPIO DE OCAÑA 1758. 304
4.3.1. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 304
4.4. PROYECTO MUNICIPIO DE CACHIRA 306
4.4.1. Reporte Informe Semanal. 306
4.4.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 306

4.4.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 306

4.4.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 307

4.4.5. Reporte del Estado General del Tiempo..... 308

4.4.6. Resumen Ensayos de Laboratorio 308

4.4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra..... 308

4.4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 309

4.4.9. Seguimiento Programa de Inversiones..... 309

4.4.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra..... 309

4.5. PROYECTO MUNICIPIO DE ABREGO. 309

4.5.1. Reporte Informe Semanal. 309

4.5.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 310

4.5.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 310

4.5.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 310

4.5.5. Reporte del Estado General del Tiempo..... 311

4.5.6. Resumen Ensayos de Laboratorio 311

4.5.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra..... 311

4.5.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 312

4.5.9. Seguimiento Programa de Inversiones..... 312

4.5.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra..... 312

4.6. PROYECTO MUNICIPIO DE LA PLAYA. 313

4.6.1. Reporte Informe Semanal. 313

4.6.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 313

4.6.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 313

4.6.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 314

4.6.5. Reporte del Estado General del Tiempo..... 315

4.6.6. Resumen Ensayos de Laboratorio 315

4.6.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra..... 315

4.6.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 315

4.6.9. Seguimiento Programa de Inversiones..... 315

4.6.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra..... 316

4.7. PROYECTO MUNICIPIO DE PAMPLONITA..... 316

4.7.1. Reporte Informe Semanal. 316

4.7.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 316

4.7.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 317

4.7.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 318

4.7.5. Reporte del Estado General del Tiempo..... 318

4.7.6. Resumen Ensayos de Laboratorio 318

4.7.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra..... 318

4.7.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 319

4.7.9. Seguimiento Programa de Inversiones..... 319

4.7.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra..... 319

4.8. PROYECTO GOBERNACIÓN 1943..... 319

4.8.1. Reporte Informe Semanal. 319

4.8.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 320

4.8.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 320

4.8.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 323

4.8.5. Reporte del Estado General del Tiempo..... 323

4.8.6. Resumen Ensayos de Laboratorio 324

4.8.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra..... 324

4.8.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 324

4.8.9. Seguimiento Programa de Inversiones..... 324

4.8.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra..... 325

4.9. PROYECTO GOBERNACIÓN 2052..... 325

4.9.1. Reporte Informe Semanal. 325

4.9.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 325

4.9.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 326

4.9.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 327

4.9.5. Reporte del Estado General del Tiempo..... 327

4.9.6. Resumen Ensayos de Laboratorio 327

4.9.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra..... 327

4.9.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 328

4.9.9. Seguimiento Programa de Inversiones..... 328

4.9.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra..... 328

4.10. PROYECTO OCAÑA 1814 328

4.10.1. Reporte Informe Semanal. 328

4.10.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 329

4.10.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 329

4.10.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 330

4.10.5. Reporte del Estado General del Tiempo 330

4.10.6. Resumen Ensayos de Laboratorio 331

4.10.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 331

4.10.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 331

4.10.9. Seguimiento Programa de Inversiones 331

4.10.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra 331

4.11. PROYECTO FARO DEL CATATUMBO, GOBERNACIÓN 2033 332

4.11.1. Reporte Informe Semanal. 333

4.11.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 334

4.11.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 335

4.11.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 338

4.11.5. Reporte del Estado General del Tiempo 338

4.11.6. Resumen Ensayos de Laboratorio 338

4.11.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 338

4.11.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 340

4.11.9. Seguimiento Programa de Inversiones 340

4.11.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra 340

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 342

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO. 342

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 342

5.2.1 Municipio De Santiago - Contrato No. LP-OP-01-2022. 342

5.2.2. Municipio De Herrán - Contrato No. 146 de 2022 344

5.2.3. Municipio De Ocaña - Contrato No. CO1.PCCNTR.3879052 346

5.2.5. Municipio De Cáchira - Contrato No. 160 de 2022 347

5.2.5. Municipio De Abrego - Contrato No. 252 de 2022 348

5.2.6. Municipio De La Playa - Contrato No. MP-LP-004-2022 350

5.2.7. Municipio De Pamplonita - Contrato No. 202 de 2022 352

5.2.8. Gobernación 1943 - Contrato No. 02590 DE 2022 354

5.2.9. Gobernación 2052 - Contrato No. 02332 del 2022 356

5.2.10. Ocaña 1814 - Contrato No. CO1.PCCNTR.4352407 358

5.2.11. Gobernación 2033 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 DE 2022 360

5.2.9. Instituto Nacional De Vías - INVIAS. 368

5.2.10. Actividades administrativas 370

5.2.11. Actividades técnicas 371

5.2.12. Actividades financieras 372

5.2.13. Informes especialistas y profesionales. 372

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 373

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría 373

6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 373

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 374

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 375

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 376

6.6. Bitácora de Obra 376
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 377
8. ANEXOS 380

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Municipios a ejecutar dentro del objeto del Contrato 27
Tabla 2 Beneficios de los Municipios a ejecutar 30
Tabla 3 Meta Fisica Final de los Municipios a ejecutar 31
Tabla 4 Caracteristicas Técnicas del proyecto por Municipio en Ejecución 56
Tabla 5 Información del estado de los Contratos de Obra 57
Tabla 6 Condiciones Iniciales Municipio de Santiago 58
Tabla 7 Estado Documentos pre construcción Municipio de Santiago 59
Tabla 8 Cantidades Ejecutadas Municipio de Santiago 62
Tabla 9 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Santiago. 80
Tabla 10 Condiciones Iniciales Municipio de Herrán 83
Tabla 11 Estado Documentos pre construcción Municipio de Herrán 84
Tabla 12 Cantidades Ejecutadas Municipio de Herrán 86
Tabla 13 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Herrán 92
Tabla 14 Condiciones Iniciales Municipio de Ocaña-1758 94
Tabla 15 Estado Documentos pre construcción Municipio de Ocaña-1758 95
Tabla 16 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña 96
Tabla 17 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Ocaña 1758 99
Tabla 18 Condiciones Iniciales Municipio de Cáchira 100

Tabla 19 Estado Documentos pre construcción Municipio de Cáchira 101
Tabla 20 Cantidades Ejecutadas Municipio de Cachira 104
Tabla 21 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Cáchira..... 110
Tabla 22 Condiciones Iniciales Municipio de Abrego 111
Tabla 23 Estado Documentos pre construcción Municipio de Abrego 112
Tabla 24 Cantidades Ejecutadas Municipio de Abrego 113
Tabla 25 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Abrego 122
Tabla 26 Condiciones Iniciales Municipio de La Playa 124
Tabla 27 Estado Documentos pre construcción Municipio de La Playa..... 124
Tabla 28 Cantidades Ejecutadas Municipio de La Playa 127
Tabla 29 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de La Playa 146
Tabla 30 Condiciones Iniciales Municipio de Pamplonita 148
Tabla 31 Estado Documentos pre construcción Municipio de Pamplonita..... 149
Tabla 32 Cantidades Ejecutadas Municipio de Pamplonita 153
Tabla 33 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Pamplonita 167
Tabla 34 Condiciones Iniciales Cto. Gobernación 1943 170
Tabla 35 Estado Documentos pre construcción Gobernación 1943 171
Tabla 36 Trazabilidad Estudios y Diseños Gobernación 1943 196
Tabla 37 Meta física ejecutada Gobernación 1943 196
Tabla 38 Porcentaje ejecutado a la fecha – Gobernación 1943 197
Tabla 39 Condiciones Iniciales Cto. Gobernación 2052 200
Tabla 40 Estado Documentos pre construcción Gobernación 2052 201
Tabla 41 Cantidades Ejecutadas Municipio de Gobernación 2052..... 204

Tabla 42 Trazabilidad Estudios y Diseños Gobernación 2052 220

Tabla 43 Condiciones Iniciales Cto. Municipio de Ocaña 1814 221

Tabla 44 Estado Documentos pre construcción – Ocaña 1814 222

Tabla 45 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña 1814 224

Tabla 46 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio Ocaña 1814 229

Tabla 47 Condiciones Iniciales Cto. Gobernación 2033 231

Tabla 48 Actas de Inicio a los Contratos de Obra de la Gobernación 2033 232

Tabla 49 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Cacota Gobernación 2033 233

Tabla 50 Estado Documentos pre construcción –Municipio de El Zulia Gobernación 2033 235

Tabla 51 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Pamplona Gobernación 2033 236

Tabla 52 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Salazar de las Palmas Gobernación 2033 237

Tabla 53 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Silos Gobernación 2033 238

Tabla 54 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Villa de Rosario Gobernación 2033 239

Tabla 55 Estado Documentos pre construcción –Municipio de San Cayetano Gobernación 2033 240

Tabla 56 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-065-2023. 272

Tabla 57 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-055-2023. 274

Tabla 58 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-070-2023. 276

Tabla 59 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-074-2023. 278

Tabla 60 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio Ocaña 1814 280

Tabla 61 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-062-2023. 282

Tabla 62 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio San Cayetano 284
Tabla 63 Reporte informes semanales Municipio de Santiago 294
Tabla 64 Relación de Maquinaria y Equipo Municipio de Santiago. 295
Tabla 65 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Santiago 297
Tabla 66 Estado Financiero y Presupuestal municipio de Santiago 297
Tabla 67 Garantías Municipio de Santiago 298
Tabla 68 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Santiago 299
Tabla 69 Reporte informes semanales Municipio de Santiago 299
Tabla 70 Reporte de Maquinaria y Equipo Municipio de Herrán..... 300
Tabla 71 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Herrán 301
Tabla 72 Estado Financiero y Presupuestal municipio de Herrán 302
Tabla 73 Garantías Municipio de Herrán..... 303
Tabla 74 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Herrán 304
Tabla 75 Garantías Municipio de Ocaña 305
Tabla 76 Reporte informes semanales Municipio de Cachira..... 306
Tabla 77 Reporte de Maquinaria y Equipo Municipio de Cachira 306
Tabla 78 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Cachira..... 307
Tabla 79 Garantías Municipio de Cáchira 308
Tabla 80 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Cáchira 309
Tabla 81 Reporte informes semanales Municipio de Abrego 310
Tabla 82 Maquinaría y Equipo Municipio de Abrego 310
Tabla 67 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Abrego – Junio -2023 310

Tabla 84 Estado Financiero y Presupuestal municipio de Abrego 311
Tabla 85 Garantías Municipio de Cáchira 312
Tabla 86 Reporte informes semanales Municipio de Playa 313
Tabla 87 Maquinaría y Equipo Municipio de La Playa 313
Tabla 88 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de La Playa 314
Tabla 89 Estado Financiero y Presupuestal municipio de la Playa 314
Tabla 90 Garantías Municipio de La Playa 315
Tabla 91 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de La Playa 316
Tabla 92 Reporte informes semanales Municipio de Pamplonita 316
Tabla 93 Maquinaría y Equipo Municipio de Pamplonita 317
Tabla 94 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Pamplonita 318
Tabla 95 Garantías Municipio de Pamplonita 318
Tabla 96 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Pamplonita 319
Tabla 97 Maquinaría y Equipo Gobernación 1943 320
Tabla 98 Reporte afiliaciones a seguridad social Gobernación 1943 323
Tabla 99 Garantías Gobernación 1943 324
Tabla 100 Reporte informes semanales Gobernación 2052 325
Tabla 101 Equipo Mínimo Gobernación 2052 326
Tabla 102 Reporte afiliaciones a seguridad social Gobernación 2052 326
Tabla 103 Garantías Gobernación 2052 327
Tabla 104 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 2052 328
Tabla 105 Reporte informes semanales Municipio de Ocaña 1814 329
Tabla 106 Maquinaría y Equipo Municipio de Ocaña 1814 329

Tabla 107 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Ocaña 1814 330

Tabla 108 Garantías Municipio de Ocaña 1814 331

Tabla 109 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Ocaña 1814 332

Tabla 110 Reporte informes semanales Gobernación 2033 334

Tabla 111 Maquinaría y Equipo Gobernación 2033 335

Tabla 112 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Cacota Gobernación 2033 335

Tabla 113 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Pamplona Gobernación 2033 336

Tabla 114 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de San Cayetano Gobernación 2033 336

Tabla 115 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Villa del Rosario Gobernación 2033 337

Tabla 116 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de El Zulia Gobernación 2033 337

Tabla 117 Garantías Gobernación 2033 340

Tabla 118 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 2033 341

Tabla 119 Información Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 342

Tabla 120 Información Financiera Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 372

Tabla 121 Vehículos Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 373

Tabla 122 Personal Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 374

Tabla 123 Seguimiento Financiero Interventoría 375

Tabla 124 Garantías Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 376

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Ubicación general de los municipios del Proyecto en el Departamento de Norte de Santander 27

LISTA DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Santiago 32

Fotografía 2 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Herrán 33

Fotografía 3 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Ocaña 34

Fotografía 4 Estado actual del corredor vial a intervenir PH – Municipio de Ocaña..... 35

Fotografía 5 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Cachira..... 36

Fotografía 6 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Abrego 37

Fotografía 7 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de La Playa 38

Fotografía 8 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Pamplonita 39

Fotografía 9 Estado actual del corredor vial a intervenir – Ocaña-1814 40

Fotografía 10 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Arboledas 41

Fotografía 11 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Gramalote 42

Fotografía 12 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Los Patios 43

Fotografía 13 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2052- Los Patios 44

Fotografía 14 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 - El Zulia. 45

Fotografía 15 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Villa del Rosario 46

Fotografía 16 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Pamplona 47

Fotografía 17 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Silos.... 48

Fotografía 18 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Salazar de las Palmas 49

Fotografía 19 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Cacota 50

Fotografía 20 Verificación del cumplimiento de EPP Santiago. 77

Fotografía 21 Verificación de maquinaria Santiago. 77

Fotografía 22 Verificación Equipos de Emergencia Santiago. 78

Fotografía 17 Verificación del cumplimiento de EPP Herrán. 89

Fotografía 18 Verificación de maquinaria Herrán. 89

Fotografía 19 Verificación Equipos de Emergencia Herrán. 90

Fotografía 26 Verificación del cumplimiento de EPP Cachira. 106

Fotografía 27 Verificación de maquinaria Cachira. 107

Fotografía 28 Verificación Equipos de Emergencia Cachira. 108

Fotografía 29 Entregas de EPP - Abrego 119

Fotografía 30 Equipos de Emergencia Municipio de Abrego 120

Fotografía 31 Entregas de EPP – La Playa 144

Fotografía 32 Equipos de Emergencia Municipio de La Playa 144

Fotografía 33 Entregas de EPP – Pamplonita 164

Fotografía 34 Equipos de Emergencia Municipio de Pamplonita 165

Fotografía 35 Entrega de EPP – Gobernación 1943 182

Fotografía 36 Maquinaria y Equipos Gobernación 1943 182

Fotografía 37 Equipos de Emergencia Gobernación 1943 183

Fotografía 38 Entrega de EPP – Gobernación 2052 217
Fotografía 39 Maquinaria y Equipos Gobernación 2052 217
Fotografía 40 Entrega de EPP Municipio de Ocaña 1814 226
Fotografía 41 Maquinaria y Equipos Municipio de Ocaña 1814..... 227
Fotografía 42 Equipos de Emergencia Municipio de Ocaña 1814 227
Fotografía 43 Municipio CACOTA..... 254
Fotografía 44 Entrega de EPP Municipio Zulia..... 256
Fotografía 45 Maquinaria y Equipos Municipio de Zulia 257
Fotografía 46 Entrega de EPP Municipio Pamplona 259
Fotografía 47 Maquinaria y Equipos Municipio de Pamplona 259
Fotografía 48 Entrega de EPP Municipio Salazar de las Palmas 261
Fotografía 49 Maquinaria y Equipos Municipio de Salazar de las Palmas..... 262
Fotografía 50 Entrega de EPP Municipio Villa del Rosario..... 265
Fotografía 51 Maquinaria y Equipos Municipio de Salazar de las Palmas..... 266
Fotografía 52 Entrega de EPP Municipio San Cayetano..... 268
Fotografía 53 Maquinaria y Equipos Municipio de San Cayetano 268

LISTA DE GRAFICAS

Gráfico 1 Avance Financiero Municipio de Santiago 82
Gráfico 2 Avance Financiero Municipio de Herrán 93
Gráfico 3 Avance Financiero Municipio de Ocaña-1758..... 99

Gráfico 4 Avance Financiero Municipio de Cachira 110
Gráfico 5 Avance Financiero Municipio de Abrego 123
Gráfico 6 Avance Financiero Municipio de La Playa 147
Gráfico 7 Avance Financiero Municipio de Pamplonita 168
Gráfico 8 Avance Financiero Municipio de Gobernación 1943 198
Gráfico 9 Avance Financiero Municipio de Gobernación 2052 220
Gráfico 10 Avance Financiero Municipio de Ocaña 1814 230
Gráfico 11 Avance Financiero Municipio de Cacota 285
Gráfico 12 Avance Financiero Municipio del Zulia 287
Gráfico 13 Avance Financiero Municipio de Pamplona 288
Gráfico 14 Avance Financiero Municipio de Villa del Rosario 291
Gráfico 15 Avance Financiero Municipio de San Cayetano 292

1. INTRODUCCIÓN

Con el presente informe, GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES, en su calidad de Interventor, del contrato No. 1053 DE 2022, cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL” LOTE 2.” adjudicado previo Concurso de Méritos No CMA-DTE-SEP-197-2021, reporta a la Entidad el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por Los Contratistas a cargo de los contratos de obra que se desarrollan dentro del marco del programa “COLOMBIA RURAL” Mantenimiento y Mejoramiento De la Red Terciaria 2019 – 2022, cuyas obras tienen como objetivos: mantener y mejorar el tránsito y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento.

A través de este informe se presenta a la entidad contratante, INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, el seguimiento a los once convenios Interadministrativos suscritos entre el INVIAS y municipios del Departamento de Norte de Santander y sus contratos de obra derivados que se relacionan a continuación: Municipio de Ocaña: Convenio Interadministrativo 1758-2021, Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.3879052 adjudicado a CONSORCIO OK 2022 por valor de $ 1.711.146.620,00. Municipio de Santiago: Convenio Interadministrativo 1821-2021, Contrato de Obra No. LP-OP-01-2022 adjudicado a UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022 por valor de $ 4.430.879.655,00. Municipio de Herrán: Convenio Interadministrativo 1861-2021, Contrato de Obra No. 146 de 2022 adjudicado a UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022 por valor de $ 1.781.999.648,00. Municipio de Cáchira: Convenio Interadministrativo 1859-2021, Contrato de Obra No. 160 de 2022 adjudicado a CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA por valor de $ 2.658.435.877,00. Municipio de Abrego: Convenio Interadministrativo 1791-2021, adjudicado a CONSORCIO AD VÍAS por valor de $ 4.314.324.054,00. Municipio de Ocaña: Convenio Interadministrativo 1814-2021, Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4352407 adjudicado a UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022 por valor de $ 2.499.989.139,00, Municipio de la Playa de Belén: Convenio Interadministrativo 1863-2021, Contrato de Obra No. LP-004-2022 adjudicado a CONSORCIO LA PLAYA 2022 por valor de $ 2.203.091.392,61. Municipio de Pamplonita: Convenio Interadministrativo 1878-2021 Contrato de Obra No. 202 de 2022 adjudicado a UNION TEMPORAL COLOMBIA por valor de $ 1.703.523.226,00. Gobernación: Convenios Interadministrativos 1943-2021, adjudicado a UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 por valor de $ 16.898.027.326,00, Convenio Interadministrativo 2033-2021 adjudicado a EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL NIVEL DEPARTAMENTAL FARO DEL CATATUMBO S.A.S. por valor de $ 10.000.000.000,00 y, Convenio Interadministrativo 2052-2021, Contrato de Obra No. 02332 DEL 2022 adjudicado a UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 por valor de $ 2.499.989.139,00.

Para el control y vigilancia el INVIAS designó al Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE como Supervisor del Contrato de Interventoría. Así mismo, el INVIAS designó a la Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO, como Gestor Técnico del Proyecto.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Para el Gobierno Nacional y en consecuencia para la gestión del Instituto nacional de Vías – INVIAS es de gran importancia brindar una red vial segura para los usuario y que contribuya al desarrollo sostenible e integración del país a través de vías terciarias eficientes, cómodas y seguras, para el cumplimiento de este el INVIAS ejecuta diferentes actividades a través de cada una de sus Unidades Ejecutoras; por lo tanto con la ejecución de este proyecto, se busca el cumplimiento de mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento.

Para dar cumplimiento al objetivo del proyecto el INVIAS a suscrito convenios Interadministrativos con los municipios de Ocaña, Abrego, Santiago, Cáchira, Herrán, La Playa de Belén, Pamplonita, y 3 Convenios con la Gobernación de Norte de Santander. Teniendo en cuenta lo anterior, los Entes Territoriales adelantaron procesos contractuales bajo la modalidad de Licitación Pública tendiente a contratar las obras que se deriven de cada uno de los Convenios Interadministrativos suscritos a fin de llevar a cabo la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

De acuerdo al objeto del contrato de Interventoría se requiere realizar labores de control y seguimiento a los contratos de obra derivados de los convenios Interadministrativos que se suscribieron entre el INVIAS y Municipios del Departamento de Norte de Santander.

Entre las Principales actividades por ejecutar que serán supervisadas, controladas, Verificadas y aprobadas en el desarrollo del proyecto se encuentran las siguientes:

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

- Construcción de Placa Huella
- Pavimentos Convencionales
- Construcción y/o reparación de obras de drenaje, muros de contención, pontones y puentes.
- Construcción de Filtros y/o cunetas
- Bases Estabilizadas
- Tecnologías Alternativas

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

- Conformación de la calzada existente

- Mejoramiento de la subrasante con adición de material
- Suministro e instalación de afirmado

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

- Desmonte y limpieza en zonas no boscosas
- Rocería
- Reparación de baches
- Limpieza de alcantarillas y descoles
- Remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con herramienta menor
- Perfilado y/o reconstrucción de cunetas y/o reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria y/o equipo, encoles y descoles.

ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA

- Caracterización vial e inventario vial del corredor productivo seleccionado, de acuerdo a la Resolución 1321 del 2018 o la legislación vigente emitida por el Ministerio de Transporte.
- Implementación y adaptación de los diseños tipo de la CARTILLA OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL a las obras a ejecutar en el corredor postulado.

Para la ejecución de las obras se realizará el control con base en el Manual de Mantenimiento de Carreteras y especificaciones generales de mantenimiento de carreteras y a las especificaciones particulares para su ejecución y a las Normas de Ensayo de Materiales del Instituto Nacional de Vías.

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Dentro del Objeto del proyecto se realizará seguimiento y control a 11 convenios Interadministrativos con el Departamento de Norte de Santander, los cuales cuentan con la ejecución de 29 Municipios los cuales se detallan a continuación:

No.	CONVENIO CON	No. CONVENIO	MUNICIPIO
1	ABREGO	1791-2021	ABREGO
2	LA PLAYA	1863-2021	LA PLAYA
3	OCAÑA	1814-2021	OCAÑA
4	OCAÑA	1758-2021	OCAÑA
5	CACHIRA	1859-2021	CACHIRA
6	HERRAN	1861-2021	HERRAN
7	PAMPLONITA	1878-2021	PAMPLONITA
8	SANTIAGO	1821-2021	SANTIAGO

No.	CONVENIO CON	No. CONVENIO	MUNICIPIO
9	GOBERNACION	1943-2021	ARBOLEDAS
			GRAMALOTE
			LOS PATIOS (Vía principal acceso vereda california)
10	GOBERNACION	2052-2021	LOS PATIOS (La Mutis)
11	GOBERNACION	2033-2021	VILLACARO
			PAMPLONITA
			HERRAN
			El ZULIA
			GRAMALOTE
			LOURDES
			MUTISCUA
			PAMPLONA
			PUERTO SANTANDER
			CACOTA
			SALAZAR DE LAS PALMAS
			CACHIRA
			CUCUTA
			VILLA DEL ROSARIO
			SAN CAYETANO
			SANTIAGO
			SILOS

Tabla 1 Municipios a ejecutar dentro del objeto del Contrato



Ilustración 1 Ubicación general de los municipios del Proyecto en el Departamento de Norte de Santander

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este contrato por ser supervisión a un contrato multiproyecto se divide en 29 municipios que serán beneficiados dentro del programa “COLOMBIA RURAL”, los cuales se describe su ejecución inicial a continuación:

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
VÍA LAS BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA VÍA SANTA LUCÍA - CANOAS.	ABREGO	Construcción de 1320 mts de placa huella y 9 alcantarillas entre el Tramo de SANTA LUCÍA-CANOAS y Construcción de 1285 mts de placa huella y 28 alcantarillas entre el Tramo de BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA
LLANO GRANDE – SAN PEDRO, ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS	LA PLAYA DE BELEN	Construcción de 800 mts de placa huella y 4 alcantarillas en el tramo LLANO GRANDE – SAN PEDRO y Construcción de 600 mts de placa huella y 7 alcantarillas en el tramo ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS.
CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA	OCAÑA - 1814	Construcción de 1890 mts de placa huella y 10 alcantarillas y 2 muros de gavión.
CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON	OCAÑA -1758	Construcción de 730 m3de parcheo, 692 mts de placa huella, 4 alcantarillas y 4 muros de gavión.
CORREDORES EL LUCERO-ALTO DE LA PAZ, LA CARRERA - EL CARBÓN Y EL LLANO Y LA CARAMBA	CACHIRA	corredor El Lucero- Alto de la Paz: construcción de 7 alcantarillas y construcción de 600 metros lineales de placa huellas. corredor La Carrera - El Carbón: construcción de 2 alcantarillas y construcción de 200 metros lineales de placa huellas. Corredor El Llano y La Caramba: construcción de 8 alcantarillas y construcción de 566 metros lineales de placa huellas.
VIA TERCIARIA VEREDA EL RAMAL	HERRAN	Construcción de 1.717 mts de placa huella y 6 alcantarillas.
MUNICIPIO DE PAMPLONITA-ZON RURAL – VEREDA BATAGA	PAMPLONITA	Construcción de 2.140 mts de Placa Huella y 4 unidades de Alcantarillas.
VIA RURAL CUPERENA – AZUL ALTO	SANTIAGO	Construcción de 4.997 mts de placa huella y 12 alcantarillas.

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ARBOLEDAS, GRAMALOTE Y LOS PATIOS	GOBERNACIÓN-1943	Arboledas con una longitud de 6.970 metros lineales de placa huella, comprendidos en 8 tramos ubicados en las veredas Santo Domingo- Volcán – Potreros- Chicagua Bajo- La Rinconada-Cinera- El Helechar - Juan Bueno, 51 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36", Municipio de Gramalote con una longitud de 4.543 metros lineales de placa huella, comprendidos en 3 tramos ubicados en la vereda Boyaca – San Isidro – Santa Anita, 18 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36" y Municipio de Los Patios con una longitud de 4.500 metros lineales de placa huella, comprendidos en 5 tramos ubicados en la vereda Corozal - California, 15 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36" y 50 m3 de muro en gaviones.
LOS MANGOS LA CARRER. VÍA CHINÁVEGA. PASO DE LOS RIOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA LAS DELICIAS-EL MAMÓN LA GARZA-ZUMBADOR HERRAN-SIBERIA LOURDES-CAMPORICO MUTISCUA - MINAS DE CAL - LA ARAÑITA - LA MESETA VIA LA UNION VÍA PÁRAMO - PICA PICA PUENTE ISABEL CELIS HASTA EL DAVE SAN ANTONIO- LA QUINTA-ALTO DE SAN ANTONIO ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA - ALTO FRIO LOS RINCON - LA COPITA VIA EL MOLINO PUERTO RICO CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO	GOBERNACIÓN-2033	Adelantar las actividades de Mejoramiento en la vía 1) LOS MANGOS LA CARRER. 2) VÍA CHINÁVEGA. 3) PASO DE LOS RIOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA 4) LAS DELICIAS-EL MAMÓN 5) LA GARZA-ZUMBADOR 6) HERRAN-SIBERIA 7) LOURDES-CAMPORICO 8) MUTISCUA - MINAS DE CAL - LA ARAÑITA - LA MESETA 9) VIA LA UNION 10) VÍA PÁRAMO - PICA PICA 11) PUENTE ISABEL CELIS HASTA EL DAVE 12) SAN ANTONIO- LA QUINTA-ALTO DE SAN ANTONIO 13) ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA 14) LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA - ALTO FRIO 15) LOS RINCON - LA COPITA 16) VIA EL MOLINO PUERTO RICO 17) CORREDOR VIAL LA PARADA- JUAN FRIO.

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
LA VÍA LA GARITA – LA MUTIS EN EL TRAMO PR0+000 – PR 12+900, CUYA INTERVENCIÓN ES DE 12.90 KM DE LONGITUD.	GOBERNACIÓN-2052	Construcción de 6.180 mts de placa huella y 25 alcantarillas y 60 M3 de muros de gavión

Tabla 2 Beneficios de los Municipios a ejecutar

Luego de dar aprobación por parte de la Interventoría a la Actualización de Estudios y Diseños para cada uno de los convenios Interadministrativos, se realiza un balance de acuerdo a los Diseños obtenidos y/o creación de Ítems No Previstos de acuerdo a necesidades propias de cada uno de los Contrato de Obra, por lo cual para los Proyectos de Ocaña 1758, Santiago, Abrego, Herrán, Pamplonita, La Playa, Cachira, Ocaña 1814 y Gobernación 2052. se tiene la siguiente meta física a ejecutar, de acuerdo al Balance de acuerdo a Estudios y Diseños:

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
VÍA LAS BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA VÍA SANTA LUCÍA - CANOAS.	ABREGO	Construcción de 1150 mts de placa huella y 6 alcantarillas entre el Tramo de SANTA LUCÍA-CANOAS y Construcción de 1251.35 mts de placa huella y 14 alcantarillas entre el Tramo de BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA.
CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON	OCAÑA -1758	Construcción de 730 m3de parcheo, 520 mts de placa huella, 1 alcantarillas.
VIA RURAL CUPERENA – AZUL ALTO	SANTIAGO	Construcción de 3.300 mts de placa huella y 23 alcantarillas.
VIA TERCIARIA VEREDA EL RAMAL	HERRAN	Construcción de 1.200 mts de placa huella y 4 alcantarillas.
MUNICIPIO DE PAMPLONITA-ZON RURAL – VEREDA BATAGA	PAMPLONITA	Construcción de 1.790 mts de Placa Huella y 7 Alcantarillas.
LLANO GRANDE – SAN PEDRO, ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS	LA PLAYA	Construcción de 630 mts de placa huella y 2 alcantarillas en el tramo LLANO GRANDE – SAN PEDRO y Construcción de 545 mts de placa huella y 3 alcantarillas en el tramo ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS.
CORREDORES EL LUCERO-ALTO DE LA PAZ, LA CARRERA - EL CARBÓN Y EL LLANO Y LA CARAMBA	CACHIRA	corredor El Lucero- Alto de la Paz: 7 alcantarillas y 633 metros de placa huellas. corredor La Carrera - El Carbón:2 alcantarillas y 264 metros de placa huellas. Corredor El Llano y La Caramba:8 alcantarillas y 566 metros de placa huellas.
CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA	OCAÑA - 1814	Construcción de 1550 mts de placa huella y 10 alcantarillas.
LA VÍA LA GARITA – LA MUTIS EN EL TRAMO PR0+000 – PR		

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
12+900, CUYA INTERVENCIÓN ES DE 12.90 KM DE LONGITUD.	GOBERNACIÓN-2052	Construcción de 5.271 mts de placa huella y 25 alcantarillas.

Tabla 3 Meta Fisica Final de los Municipios a ejecutar

Gracias a la intervención de estos proyectos se logrará mejorar las condiciones de vida de los habitantes aledaños a los corredores viales de los municipios, obteniendo beneficios de crecimiento económico; dentro del cual los campesinos se verán beneficiados al obtener mejores condiciones para el transporte de sus productos y beneficios de crecimiento social; dentro del cual se mejoran las condiciones de movilidad mejorando de esta forma su calidad de vida y por otro lado permitiendo el fácil acceso de los sistemas de salud y educación del sector.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA

A la fecha de corte del presente informe, se tienen adjudicados la totalidad de los convenios suscritos entre el Invias y el departamento de Norte de Santander. De los cuales se encuentran en ejecución 9 correspondientes a los municipios de SANTIAGO, HERRAN, OCAÑA-1814, CACHIRA, ABREGO, LA PLAYA, PAMPLOITA, GOBERNACIÓN 1943 y GOBERNACIÓN 2052. A la fecha se encuentra terminado 1 correspondiente al municipio de OCAÑA-1758 el cual se encuentra en liquidación, a continuación, se presenta el estado actual del corredor a intervenir en cada uno de los convenios ejecutados.

2.3.1. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Santiago.

	
Vía Rural Cuperena – Azul Alto	Vía Rural Cuperena – Azul Alto
	
Vía Rural Cuperena – Azul Alto	Vía Rural Cuperena – Azul Alto

Fotografía 1 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Santiago

2.3.2. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Herrán.

	
Tramo K3+000 hasta el K3+100 vereda el Ramal.	Tramo K6+600 hasta el K6+800 vereda el Ramal.
	
Tramo K6+900 hasta el K6+700 vereda el Ramal.	Tramo K9+400 hasta el K9+700 vereda el Ramal.

Fotografía 2 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Herrán

2.3.3. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Ocaña 1758.

Sector 1: Avenida Francisco Fernández de Contreras, pasando por el sector del lago en la cual ser requiere de intervenciones de parcheo desde el punto PR 00+0070 hasta el punto PR 06+0180.

	
PR 01+420, Calle 2 21B-123, municipio de Ocaña	PR 01+0510 Calle 2 22A – 38, municipio de Ocaña
	
PR 01+0690 Calle 2 18B-1-18B-7, municipio de Ocaña	PR 01+0710 Calle 2 16-14, municipio de Ocaña

Fotografía 3 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Ocaña

Sector 2: Vía terciaria limites- Morrison hasta el punto PR 18+0200.

	
PR 13+900, Corredor la Samaritana	PR 14+700, Corredor la Samaritana
	
PR 15+400, Corredor la Samaritana	PR 18+300, Corredor la Samaritana

Fotografía 4 Estado actual del corredor vial a intervenir PH – Municipio de Ocaña

2.3.4. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Cáchira.

	
Sector el Lucero, municipio de Cachira	Sector La Caramba, municipio de Cachira
	
Sector La Caramba, municipio de Cachira	Sector La Carrera, municipio de Cachira

Fotografía 5 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Cachira

2.3.5. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Abrego.

	
Sector la vega el tigre, municipio de Abrego	Sector los Milagros, municipio de Abrego
	
Sector el chorro, municipio de Abrego	Sector la sabana, municipio de Abrego

Fotografía 6 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Abrego

2.3.6. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de La Playa.

	
Corredor Corral Viejo – Llano Grande	Corredor 2 - Clavelinas
	
Corredor 2 - Clavelinas	Corredor 1 Corral Viejo – Llano Grande

Fotografía 7 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de La Playa

2.3.7. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Pamplonita.

	
Vereda Bataga	Vereda Bataga
	
Vereda Bataga	Vereda Bataga

Fotografía 8 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Pamplonita

2.3.8. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Ocaña 1814.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Tramo 1 Avicola</td><td>Tramo 2 Plak Huella Extt</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Tramo 3 Alto Grande</td><td>Tramo 4 Buenavista</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Tramo 5 Bosquecito</td><td>Tramo 7 Curvon</td></tr>
</table>

Fotografía 9 Estado actual del corredor vial a intervenir – Ocaña-1814

2.3.9. Inventario y Estado Inicial de las Vías del contrato de la Gobernación-1943.

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Arboledas.



Fotografía 10 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943-Arboledas

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Gramalote.






Fotografía 11 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943-Gramalote

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Los Patios.



Fotografía 12 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Los Patios

2.3.10. Inventario y Estado Inicial de las Vías del contrato de la Gobernación-2052.

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de los Patios.






Fotografía 13 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2052- Los Patios

2.3.11. Inventario y Estado Inicial de las Vías del contrato de la Gobernación-2033.

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de El Zulia.






Fotografía 14 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 - El Zulia

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Villa del Rosario.



Fotografía 15 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Villa del Rosario

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Pamplona.







Fotografía 16 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Pamplona

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Silos.



Fotografía 17 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Silos

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Salazar de las Palmas.






Fotografía 18 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Salazar de las Palmas

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Cacota.



Fotografía 19 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Cacota

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

A la fecha de corte del presente informe se tienen adjudicados la totalidad de los convenios suscritos entre el Invias y el departamento de Norte de Santander, de los cuales están en ejecución 9 correspondientes a los municipios de SANTIAGO, OCAÑA-1814, CACHIRA, ABREGO, LA PLAYA, PAMPLONITA, GOBERNACIÓN 1943, 2033 Y 2052 y terminados los convenios con los municipios de OCAÑA-1758 y HERRAN. A continuación, se presentan sus características técnicas.

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
SANTIAGO	CUPERENA – AZUL ALTO	Existen actualmente 7 Kilómetros de vía en condiciones de mal estado, por la cual las comunidades del sector utilizan para sacar sus productos provenientes de las actividades agropecuarias en vehículos. La superficie de rodadura actual es en afirmado en mal estado de conservación por falta de mantenimiento y drenajes insuficientes. A rais de la ola invernal de los últimos años en el país, el corredor no permite un tránsito vehicular adecuado, incrementando los tiempos de recorrido, el riesgo de accidentalidad e interrupción del flujo vehicular. Es por esto, que se hace necesario la intervención de 4.997 mts de placa huella y 12 alcantarillas para mejorar las condiciones actuales del corredor vial.
HERRAN	VÍA TERCIARIA VEREDA EL RAMAL	La red vial del municipio de Herrán está conformada en su mayoría por vías terciarias, las cuales se encuentran en material de afirmado, sin mejoramiento definitivo con pavimentación en alguna de sus modalidades. A rais de la ola invernal de los últimos años en el país, el corredor no permite un tránsito vehicular adecuado, incrementando los tiempos de recorrido, el riesgo de accidentalidad e interrupción del flujo vehicular. Es por esto que se hace necesario el mejoramiento de la vía en la vereda El Ramal, en el cual se establece la construcción de 1.717 mts de placa huella y 6 alcantarillas.

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
OCAÑA	OCAÑA-LIMITES-MORRISON	En la vía a intervenir se presenta bajo nivel de servicio en la en la vía rural que comunica en este punto la zona rural con la cabecera municipal, debido a un alto deterioro de la superficie de rodadura, deficiente drenaje superficial, con una superficie desgastada por la escorrentía de las aguas lluvia y el paso de vehículos pesados. Ante esta situación se observa la necesidad de construir sobre la vía en menciones tramos de placa huella con señalización, además de la construcción de alcantarillas para el manejo de la escorrentía y la construcción de muros en gaviones con el fin de estabilizar la banca en algunos tramos críticos.
CACHIRA	CORREDORES EL LUCERO- ALTO DE LA PAZ, LA CARRERA - EL CARBÓN Y EL LLANO Y LA CARAMBA	Algunos tramos de los corredores viales presentan puntos críticos que condicionan el tránsito de vehículos debido a fenómenos de remoción en masa, deslizamientos, el deterioro en el tiempo de la calzada, perdida y afectación de cunetas, el deterioro y/o colapso de tuberías de paso o alcantarillas, le erosión laminar y por surcos; también la perdida de la bancada de algunos tramos y la baja frecuencia de mantenimiento rutinarios. Por lo anteriormente mencionado el municipio estableció que se requieren intervenciones y obras especificas tales como placa huellas y alcantarillas que permitan el mejoramiento de tramos de vías terciarias.
ABREGO	VÍA LAS BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA VÍA SANTA LUCÍA - CANOAS.	El municipio de Abrego cuenta con una precaria infraestructura vial terciaria acorde a las necesidades de competitividad que se requiere para su desarrollo socioeconómico y para realizar mejoras en el nivel de vida de sus habitantes. Las vías terciarias se encuentran principalmente sin capa de rodadura o en estado regular a malo, dificultando el tránsito y movilidad rural, generando

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
		espacios que afectan la calidad de vida de los habitantes, así mismo, la atención de las vías se dificulta puesto que no se cuenta con información sobre las condiciones de la red vial. La vía Brisas del Tarra- La Arenosa y la vía Santa lucia-Canoas, se encuentra destapada, que en épocas de fuertes precipitaciones se dificulta el acceso, generando el aumento en recorridos, dificultas de traslado a servicios médicos, inasistencia de estudiantes a los centros educativos e incremento en los costos de transporte de carga y pasajeros. Por lo anteriormente mencionado el municipio estableció que se requieren intervenciones y obras especificas tales como placa huellas y alcantarillas que permitan el mejoramiento de tramos de vías terciarias.
LA PLAYA DE BELÉN	LLANO GRANDE – SAN PEDRO ESPERANZA – ESPERANCITA - CLAVELLINOS	En los últimos años, las inclemencias del clima y el paso del tiempo han causado daños en la malla vial terciaria del municipio, afectando con ello el tránsito por las diferentes carreteras que unen las veredas de nuestro municipio con el casco urbano y/o con la vía nacional, dificultando sobre todo en tiempos de lluvias el tránsito vehicular por estas vías y afectándose consecuentemente a las diferentes familias que a lo largo de nuestro territorio rural residen y que requieren de esta red vial para diferentes fines como por ejemplo sacar sus productos con el fin de comercializarlos, desplazarse a adquirir bienes y/o servicios a nuestro casco urbano o a los demás municipios del departamento. Es por ello que para mejorar el transito seguro y más cómodo por estas vías terciarias, se suscribió en el año 2021 el convenio No 1863 con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS
PAMPLONITA	VIA TERCIARIA VEREDA BATAGA	En los últimos años, las inclemencias del clima y el paso del tiempo han causado daños en la malla vial terciaria del municipio,

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
		afectando con ello la transitabilidad por las diferentes carreteras que unen las veredas de nuestro municipio con el casco urbano y/o con la vía nacional, dificultando sobre todo en tiempos de lluvias el tránsito vehicular por estas vías y afectándose consecuentemente a las diferentes familias que a lo largo de nuestro territorio rural residen y que requieren de esta red vial para diferentes fines como por ejemplo sacar sus productos con el fin de comercializarlos, desplazarse a adquirir bienes y/o servicios a nuestro casco urbano o a los demás municipios del departamento, etc. Es por ello que para mejorar le transito seguro y más cómodo por estas vías terciarias, se suscribió en el año 2021 el convenio No 1878 con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, convenio con el cual se busca intervenir de manera puntual la vía terciaria ubicada en la VEREDA BATAGA EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 6.4 Km específicamente en los sectores BATAGA – LA VIRGEN iniciando del PR 0 + 000 al PR 3 + 300 y BATAGA – CUENCA iniciando del PR 0 + 000 al PR 3 + 100
OCAÑA 1814	CORREDOR VIAL PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA	Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo nivel de servicio en la vía rural que comunica todo el corregimiento de Buenavista, debido a un alto deterioro de la superficie de rodadura, deficiente drenaje superficial, con una superficie desgastada por la escorrentía de las aguas lluvias y el paso de vehículos pesados. Con el presente proyecto se pretende mejorar las vías rurales del municipio de Ocaña corregimiento de Buenavista, en una longitud de 1890ml de placa huella, construcción de 10 Alcantarillas de 36” y 2 Muros de contención.

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
GOBERNACIÓN 1943	VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, GRAMALOTE Y LOS PATIOS	Con el presente proyecto se pretende mejorar las vías rurales en los municipios de Arboledas, Gramalote y Los Patios del Departamento Norte de Santander, distribuidos de la siguiente manera: Municipio de Arboledas en una longitud de 6.970 metros lineales de placa huella, comprendidos en 8 tramos ubicados en las veredas Santo Domingo- Volcán – Potreros- Chicagua Bajo- La Rinconada- Cinera- El Helechar - Juan Bueno, 51 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36", Municipio de Gramalote en una longitud de 4.543 metros lineales de placa huella, comprendidos en 3 tramos ubicados en la vereda Boyacá – San Isidro – Santa Anita, 18 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36" y Municipio de Los Patios en una longitud de 4.500 metros lineales de placa huella, comprendidos en 5 tramos ubicados en la vereda Corozal -California, 15 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36" y 50 m3 de muro en gaviones.
GOBERNACIÓN 2052	VÍA TERCERÍA EN LA ZONA SUR QUE CONECTA LAS VEREDAS DE LA GARITA- LA MUTIS	Actualmente esta vía tercería en la zona sur que conecta las veredas de La Garita- La Mutis cuenta con tramos en placa huella y afirmado, durante el recorrido se evidencian algunos problemas como la falta de intervención para el mejoramiento, mantenimiento y condiciones de drenaje inadecuadas, existen cambio del ancho de la vía, erosión en algunos costados generados por mal manejo de agua. Con el presente proyecto se pretende mejorar las vías rurales del municipio de la Mutis, en las veredas La Garita – La Mutis, en una longitud de 6180 ml de placa huella, construcción de 25 Alcantarillas de 36" y 2 Muros de contención.
GOBERNACIÓN 2033	LOS MANGOS LA CARRER. VÍA CHINÁVEGA. PASO DE LOS RIOS - RICAURTE, MUNICIPIO	Debido a las olas invernales presentadas en los últimos años, las vias han presentado un gran deterioro. Estas afectaciones sumadoa diseños inadecuados, desatención a sitios críticos (bancas deterioradas e inestabilidad de los taludes) poca presencia de obras de

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
	DE SAN JOSE DE CUCUTA LAS DELICIAS-EL MAMÓN LA GARZA-ZUMBADOR HERRAN-SIBERIA LOURDES-CAMPORICO MUTISCUA - MINAS DE CAL - LA ARAÑITA - LA MESETA VIA LA UNION VÍA PÁRAMO - PICA PICA PUENTE ISABEL CELIS HASTA EL DAVE SAN ANTONIO- LA QUINTA- ALTO DE SAN ANTONIO ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA - ALTO FRIO LOS RINCON - LA COPITA VIA EL MOLINO PUERTO RICO CORREDOR VIAL LA PARADA- JUAN FRIO	arte, deterioro de la capa de rodadura y poca inversión han dificultado la intercomunicación terrestre de la población rural y urbana aislando sitios de producción y comercialización de las diferentes regiones del departamento, provocando grandes pérdidas en las cosechas, poco desarrollo social, bajo desarrollo productivo, incremento en los valores de productos, aumento en los tiempos de viaje, aumento en los costos de transporte, poco acceso a los servicios sociales y deserción escolar., poco acceso a los servicios sociales y deserción escolar. Por estas razones es prioritario mejorar las condiciones de circulación vehicular a fin de asegurar el acceso a los servicios sociales, reducir tiempos de viaje, costos de transporte, reducir número de accidentes, reducir costos de mercancía y mejorar el comercio y las comunicaciones en general. Es por esto que se da la necesidad de intervenir los corredores viales objeto del contrato interadministrativo No. 4164-2022. Con una longitud total de 8.663 ml de Placa Huella y 59 Alcantarillas.

Tabla 4 Caracteristicas Técnicas del proyecto por Municipio en Ejecución

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA

El contrato se encuentra distribuido en 11 convenios interadministrativos con el INVIAS, de los cuales se realizará mejoramiento y mantenimiento de corredores viales en 29 Municipios del Departamento de Norte de Santander, a la fecha ya se encuentran adjudicados la totalidad de los convenios, derivados en 11 contratos de obra, en la siguiente tabla se presenta el detalle del proceso de adjudicación de los convenios y su estado actual.

Municipio	Estado	No. Convenio y No. Contrato de obra	Contratista
Abrego	Adjudicado Suspendido	1791-2021 Contrato de Obra No. 252 de 2022	CONSORCIO AD VIAS
La Playa de Belén	Adjudicado En Ejecución	1863-2021 Contrato de Obra No. LP-004 de 2022	CONSORCIO LA PLAYA 2022
Ocaña	Adjudicado Terminado	1758-2021 Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.3879052	CONSORCIO OK 2022
Ocaña	Adjudicado En Ejecución	1814-2021 Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4352407	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022
Cáchira	Adjudicado En Ejecución	1859-2021 Contrato de Obra No.160 De 2022	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA
Herrán	Adjudicado Terminado	1861-2021 Contrato de Obra No.146 De 2022	UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022
Pamplonita	Adjudicado En Ejecución	1878-2021 Contrato de Obra No. 202 de 2022	UNION TEMPORAL COLOMBIA
Santiago	Adjudicado En Ejecución	1821-2021 Contrato de Obra No. LP-OP-001-2022	UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022
Gobernación-1943	Adjudicado Suspendido	1943-2021 Contrato de Obra No. 02590 DE 2022	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590
Gobernación-2033	Adjudicado En Ejecución	2033-2021 Contrato de Obra Interadministrativo No. 4164 DE 2022	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL NIVEL DEPARTAMENTAL FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
Gobernación-2052	Adjudicado En Ejecución	2052-2021 Contrato de Obra No. 02332 DE 2022	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

Tabla 5 Información del estado de los Contratos de Obra

A continuación, se hace un recuento detallado de cada uno de los contratos que a la fecha de corte del presente informe se encuentran en ejecución.

3.1. CONTRATO DE OBRA LP-OP-001- 2022 – MUNICIPIO DE SANTIAGO

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	LP-OP-001- 2022
Objeto:	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.
Contratista:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	29 de julio de 2022
Valor Inicial:	$ 4.430.879.655,00 M/CTE
Fecha de inicio:	18 de octubre de 2022
Fecha de terminación inicial:	17 de junio de 2023
Fecha de Suspensión:	15 de marzo de 2023
Fecha de Reinicio:	30 de marzo de 2023
Fecha Terminación Prorroga 1:	6 meses hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha Terminación Prorroga 2:	4 meses hasta el 30 de abril de 2024
Fecha de terminación Final:	30 de abril de 2024

Tabla 6 Condiciones Iniciales Municipio de Santiago

3.1.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas.

A la fecha de corte del presente informe se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.1.1.1. Actividades Administrativas.

Dentro de las actividades administrativas el Contratista ha realizado la entrega de la totalidad de los documentos de pre construcción, a la fecha el contratista tiene todos los documentos aprobados por parte de la Interventoría.

A continuación, se presenta el estado de los documentos de pre construcción presentados por el Contratista a corte del 31 de enero de 2024.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-110-22 del 20-Dic-22
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-168-22 del 06-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-043-22 del 17-Nov-22
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-080-22 del 05-Dic-22
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-080-22 del 05-Dic-22
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-066-22 del 28-Nov-22
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-701-22 del 20-Jun-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-073-22 del 29-Nov-22
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-066-22 del 28-Nov-22
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-218-22 del 24-Ene-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1172-22- 11-Oct-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-226-22 del 30-Ene-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-645-22 del 09-May-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-231-22 del 30-Ene-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-347-22 del 08-Mar-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-313-22 del 27-Feb-23
Plan De Gerencia	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-191-22 del 18-Ene-23

Tabla 7 Estado Documentos pre construcción Municipio de Santiago

Dentro de las actividades realizadas de la parte administrativa del contrato se han intercambiado comunicados realizando solicitud de entrega de protocolos, informes y anexos tanto técnicos, ambientales y sociales, que se relacionan a continuación:

DOCUMENTOS	ESTADO	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1821 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE SANTIAGO.	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-018-24

SOLICITUD PRESENCIA EN COMITÉ DE OBRA EL DIA MARTES 09 DE ENERO 2024	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-045-24
SOLICITUD PRESENCIA EN COMITÉ DE OBRA EL DIA MARTES 09 DE ENERO 2024	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-046-24
REITERACIÓN COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-046-24 “SOLICITUD ACTUALIZACIÓN POLIZAS DE ACUERDO CON LA PRORROGA N° 02”.	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-055-24
SOLICITUD INICIO DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-067-24
REITERACIÓN COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-046-24 - SOLICITUD ACTUALIZACIÓN POLIZAS DE ACUERDO CON LA PRORROGA N° 02.	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-127-24
ENTREGA POLIZAS PARA REVISIÓN Y CONCEPTO DE APROBACIÓN.	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-190-24

Actualmente se vienen realizando comités de obra en la zona donde se encuentra ejecutando el proyecto, con el fin de hacerle seguimiento al contrato de obra No. LP-0P-01-2022, allí se plasman los compromisos pendientes en cuanto a documentación, informes, y demás documentos pertinentes y en cuanto a la ejecución del desarrollo de la obra.



Fotografía 1. Comité de obra.



Fotografía 2. Comité de obra.

3.1.1.2. Actividades Técnicas.

Durante la ejecución del contrato para el mes de enero de 2024 se realizan las siguientes actividades:

Se continua con la instalación de la subbase granular y compactación, actividades de figurado de acero de refuerzo, Fundida de Huellas en concreto de 3000 PSI y concreto ciclópeo, fundida de cunetas y bordillos en concreto de 3000 PSI y actividades de transporte interno de los materiales granular. Entre otras actividades se realizaron las siguientes:

- Se ejecutan actividades de excavación para las vigas riostras
- Se realiza la actividad de la excavación para los bordillos.
- Se realiza la instalación del acero de refuerzo en las huellas.
- Se instala acero de refuerzo en las vigas riostras.
- Se inicia con la actividad de la instalación del acero de refuerzo en los bordillos.
- Instalación del acero de refuerzo en cunetas.
- Vaciado de concreto de 3000 psi para las huellas.
- Vaciado de concreto para vigas riostras.
- Inicia la fundida del concreto para bordillo.
- Vaciado de concreto de 21 mpa para las cunetas.
- Se realizan las actividades de la fundida de piedra pegada.
- Se realizan viajes de transporte interno material pétreo
- Se realizan viajes de transporte Interno material de peso.

El contratista ha realizado tomas de concreto para ensayos de resistencia a la compresión, la interventoría y el contratista han realizado la toma de densidades de la subbase granular instalada.

En terreno se ha solicitado al contratista de obra, ejecutar las actividades de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos, adicional se requiere cumplir con los recubrimientos de acuerdo con las especificaciones técnicas.

De igual manera durante todo el periodo el contratista realiza acopio de materiales pétreos (Arena, Triturado, Subbase granular) para los diferentes tramos de tramo que actualmente viene ejecutando.

Al presente informe se anexa registro fotográfico correspondiente a las actividades desarrolladas durante el mes de enero de 2024.

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas a la fecha.

LPOP - 001 - 2022 CON OBJETO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA – AZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER								
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO							EJECUTADO AL 31-ENERO-2024	
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:						**3,300.00**		
1	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1,056.00	81,316.00	$ 85,869,696.00	259.16	21,073,854.56
2	630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	1,878.95	729,305.00	$ 1,370,323,983.00	1253.70	914,329,678.50
3	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	155,875.01	8,217.83	$ 1,280,954,322.00	79759.56	655,450,504.95
4	320.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	2,024.01	163,747.00	$ 331,425,197.00	1423.31	233,062,742.57
5	630.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	557.66	380,604.00	$ 212,249,206.00	525.48	199,999,789.92
					SUB TOTAL	**$ 3,280,822,404.00**	$	2,023,916,570.50
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:						**20.00**		
7	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1,182.50	81,316.00	$ 96,156,170.00	649.11	52,783,028.76
8	630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	172.80	729,305.00	$ 126,023,904.00	86.07	$ 62,772,739.96
9	630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	17.40	518,332.00	$ 9,018,977.00	13.84	$ 7,173,714.88
10		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	291.20	35,015.00	$ 10,196,368.00	185.81	$ 6,506,078.67
11	661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 600mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	120.00	818,747.00	$ 98,249,640.00	64.00	$ 52,399,808.00
12	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	11,578.00	8,217.83	$ 95,146,036.00	6365.37	$ 52,309,528.55
					SUB TOTAL	**$ 434,791,095.00**	$	233,944,898.82
TRANSPORTES								
13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	23,218.00	1,927.00	$ 44,741,086.00		
					SUB TOTAL	**44,741,086.00**		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
14	720.8	SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	6.00	613,816.50	$ 3,682,899.00		
					SUB TOTAL	**3,682,899.00**		
ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS								
NP-01		TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL PETREO	m3	6,522.85	69,400.00	$ 452,685,628.00	4,036.90	$ 280,160,860.00
NP-02		TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL DE PESO	kg	275,587.71	648.00	$ 178,580,835.00	89,953.32	$ 58,289,751.36
					SUB TOTAL	**631,266,463.00**	$	338,450,611.36
TOTAL EJECUTADO							**$**	**2,596,312,080.69**

Tabla 8 Cantidades Ejecutadas Municipio de Santiago

3.1.1.3. Actividades ambientales.

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

Se realiza recorrido de obra en la vereda Cuperena, para realizar seguimiento y verificación de cumplimiento de los proyectos contemplados en cada uno de los programas contemplados en el documento PAGA (plan guía a la adaptación ambiental).

Durante la ejecución del contrato la UT estará obligada a organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1.993, sus Decretos Reglamentarios y en las normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

Ya que los puntos involucrados con el medio ambiente se hallan dirigidos a buscar la optimización continua del mismo y a ofrecer cumplimiento a la legislación ambiental vigente, se da inicio al desarrollo de las actividades encaminadas a la protección del medio ambiente primordiales para la idónea ejecución de la obra.

A continuación, se presenta los programas contenidos en el PAGA implementados en el periodo en mención, que permiten definir el estado de cumplimiento de los compromisos ambientales.

PROGRAMA 1: GESTION DEL PROYECTO:

Subprograma 1: Conformación del grupo de Gestión Ambiental y Social. DAGA-1.1-01

Actividades ejecutadas: El día viernes 26 de mayo del presente año siendo las 9:05am se conforma el grupo de gestión socio- ambiental para el desarrollo y aplicación de la gestión ambiental y social, el cual tiene a su cargo la responsabilidad de coordinar e implementar durante todo el proceso constructivo del proyecto las medidas ambientales y sociales definidas en el documento PAGA Versión 3; el grupo estará liderado por el director de obra el ingeniero Luis Blanco, la Profesional Ambiental Yeni Veloza, el profesional SST Nelson Galvis y la Profesional Social Yuri Marcela Peña, quienes serán los responsables de la implementación de las correspondientes medidas de manejo establecidas.

Subprograma 2: Capacitación ambiental al personal en obra. DAGA –1.2 -02

Actividades ejecutadas: Se realiza capacitación ambiental al personal de obra y administrativo en: - Manejo de residuos sólidos (Retroalimentación). Ver anexo 1. Registro de asistencia.



PLAN DE CAPACITACIONES

N°	TEMA	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
1	Inducción componente ambiental								
2	PAGA y plan de contigencias de obra								
3	Manejo de Residuos sólidos y Regla 3R								
4	Hallazgo de fauna								
5	Disponibilidad de agua en el planeta y Tips para ahorrar agua								
6	Manejo de derrames de sustancias químicas								
7	Contaminación del aire								
8	Cierre Ambiental								

Ejecutado	
Sin Ejecutar	

Se realiza capacitación sobre manejo de residuos sólidos. Se retroalimenta al personal sobre la adecuada separación en la fuente, el uso adecuado del punto ecológico, la importancia de los rellenos sanitarios y su funcionamiento.



Fuente contratista

Subprograma 3: Cumplimiento de requerimientos legales. DAGA –1.3 -03

Actividades ejecutadas: De acuerdo a la naturaleza de la obra a ejecutar, la misma no requiere de Licencia Ambiental, permiso de concesión de aguas, aprovechamiento forestal, y permiso de ocupación de cauce, toda vez que no se requerirá de los usos del recurso agua y forestal. Tampoco las obras van a ocupar el cauce de una corriente o depósito de agua, ni se van a ocupar permanente o transitoriamente playas. Decreto 1076 de 2015 artículos 2.2.2.3.2.3.2:2.1.1.3.1,2.2.9.2.9.1, y 2.2.9.2.1'2.1, respectivamente.

La UT debe realizar estricto seguimiento a los proveedores de los servicios, tales como materiales de cantera, y demás que apliquen para el proyecto con respecto al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Lo que corresponde al servicio de aseo será suministrado por la empresa municipal de aseo de Santiago, cuando el contratista genere una cantidad considerable de residuos sólidos estos deberán ser trasladados hasta el área urbana donde serán recolectados por el vehículo compactador de residuos del servicio público de aseo municipal donde serán transportados hasta el Parque Tecnológico Ambiental Guayabal Cúcuta.

Se realiza alquiler de una unidad sanitaria y un lavamanos de una vivienda aledaña al AID del proyecto, la propietaria se encargará de realizar limpieza.

Los requerimientos de material constructivo, el Contratista utilizará como fuente de materiales a la empresa CTZ El Zulia SAS quien cuenta con la documentación ambiental requerida y vigente como es la licencia ambiental, el RUCOM y el contrato de concesión.

Con respecto al PAGA. La versión N°5 ya fue aprobada por la interventoría.

PROGRAMA 2. MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Subprograma 2.1: Manejo Integral de Materiales de Construcción PAC 2.1-04

Actividades ejecutadas: Los vehículos de transporte se encuentran en buen estado, con carpa y cuenta con la documentación correspondiente.

El contratista hace entrega de los EPP a todo el personal.

El contratista cuenta con la autorización para la instalación y funcionamiento del campamento, almacén y baño.

Se realiza el adecuado almacenamiento y señalización de los materiales y elementos que se usan en la ejecución de la obra.

Se cuenta con almacén para el resguardo de los materiales. El almacén se encuentra limpio y ordenado.



Fuente contratista

Durante este periodo el contratista recibió las siguientes cantidades de material de la empresa CTZ Triturados El Zulia SAS.

Fuente de materiales

Localización	**Volumen a extraer**	**Tipo de fuente**	**Estado Legal**		
			Con Licencia ambiental	**En trámite**	**Vigencia de la licencia**
El Zulia, Norte de Santander	Ver tabla. Materiales en obra.	Fuente fija (Planta trituradora)	Resolución 0559 del 30 de octubre de 2007		Hasta 07 de febrero del 2037

Materiales en obra.

PERIODO (enero)	**MATERIALES EN OBRA (m3)**			
	Arena	**Triturado**	**Piedra**	**Subbase**
Llego a obra	1350,5	1315	395	1684
Usado	1184	1194	280	1508,7



Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores SAS

Subprograma 3: Señalización frentes de obras y sitios temporales, PAC-2.3-06

Actividades ejecutadas: Se mantiene en buen estado cerramiento de todas las áreas de trabajo demarcando completamente el sitio de la obra con malla sintética para el tránsito vehicular y peatonal.



Fuente contratista

Se incluye en el desarrollo del proyecto medidas para la prevención, reducción y/o mitigación del impacto de los accidentes asociados al tránsito, mediante la implementación de medidas de seguridad vial; junto con el uso de medidas durante la ejecución de obra, que vinculen al personal de obra al acceso de movilidad segura.





Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores SAS

Subprograma 4: Manejo Integral de los residuos sólidos convencionales en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos. PAC- 2.4- 07

Actividades ejecutadas: Los residuos de concreto y material estéril recogidos serán donados a la comunidad de acuerdo a su solicitud esto de conformidad por lo establecido por la administración municipal de Santiago, se contará con una solicitud de escombros por parte de la comunidad y se elaborará para la entrega un acta con la comunidad. Se reportará a la autoridad ambiental de jurisdicción en la zona, para establecer las medidas correctivas necesarias a lugar.

En vista de que el material sobrante producto de la obra CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA – AZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER no contiene materiales cortopunzantes, ni sobrantes de acero o alambre que puedan causar daños a la comunidad y considerando que el municipio no cuenta con escombrera autorizada, el material sobrante se usa en obra como material de relleno en zonas donde se presentó socavaciones.

Proyecto 5: Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales PAC-2.5-08

Actividades ejecutadas: Se cuenta con punto ecológico para la segregación de residuos según la normativa vigente. El punto ecológico cuenta con la respectiva señalización, tapas y bolsas de colores para garantizar una adecuada separación de residuos.



Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores SAS

Durante este periodo no se hizo entrega de residuos para disposición final en relleno sanitario ya que la cantidad generada no es significativa. Los residuos se almacenan en los contenedores. Se presenta solicitud para la recolección y disposición de residuos ordinarios ante el servicio público de aseo de la alcaldía de Santiago según sus indicaciones.

Los lubricantes y aceites usados serán tratados por la empresa que preste el servicio de mantenimientos. Por lo que, no se generarán residuos peligrosos en la ejecución de la obra.

Se le solicito al contratista realizar jornada de orden y aseo en los diferentes frentes de trabajo, como se evidencia no se están realizando.



Fuente contratista

PROGRAMA 3. GESTION HIDRICA Y ATMOSFERICA.

Subprograma 3.1: Manejo de aguas superficiales, PGH 3.1-09

Actividades ejecutadas: Para el agua de uso industrial, se utiliza una empresa que certifique la disponibilidad del suministro de agua y cuenta con los permisos pertinentes para dicha actividad.

La interventoría se encuentra a la espera de recibir documentación que certifique el suministro de agua durante la ejecución de la obra por parte del contratista, se solicitud mediante oficio N°GIC-INVIAS-NTS-1250-NTS.

Subprograma 3.2. Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales, PGH-3.2-10

Actividades ejecutadas: Debido a que solo se está manejando ACPM y que la cantidad no es considerable, no se hace necesario la instalación de un punto de acopio de sustancias

químicas, sin embargo, se almacena bajo techo, en recipientes herméticos y con la debida señalización, no se descartara la idea de instalar el punto de acopio si se presenta la necesidad a medida que avance la obra**.**

Se usa baño sanitario cerca al campamento, garantizando así las condiciones mínimas de higiene para el personal de obra.



Fuente: Contratista

El contratista cuenta con lavado de manos para mantener la higiene en la obra. Lavarse las manos adecuadamente es la primera línea de defensa contra la propagación de muchas enfermedades.



Fuente: Interventoría

MEDIO BIÓTICO

PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Subprograma 3: Protección de ecosistemas estratégicos o sostenibles

Actividades ejecutadas: Se intervinieron únicamente las áreas necesarias y autorizadas para la operación de las oficinas, almacenamiento de materiales, circulación de maquinaria, equipos y demás espacios necesarios para el desarrollo del proyecto.

Durante la ejecución del proyecto no se presentará intervención de individuos arbóreos debido a que el proyecto será ejecutado en el ancho de la vía existente. Se realiza charla a los operadores de la maquinaria para no intervenir la vegetación existente fuera del área autorizada. Así mismo, se enseñará al personal de construcción y operativo, sobre los procedimientos de preservación de la fauna y de la prohibición de realizar actividades de extracción o afectación de la fauna.

En la zona de influencia del proyecto no cuenta con ecosistemas estratégicos.

Subprograma 4.4: Protección de Fauna en Obra PBSE-4.4-13

Actividades ejecutadas: En caso de ser necesario se realizará el rescate de especímenes de anfibios, reptiles, aves y/o mamíferos que se vean afectados por las obras constructivas de manera manual y se hará entrega a el hogar de paso de CORPONOR ubicado en la vereda Las Piedras del municipio El Zulia.

En el caso que se realice algún rescate se reportará en el informe mensual respectivo, registrando los datos en el formato para registro de fauna.

Durante este periodo no se realizaron actividades relacionadas con este subprograma.

MEDIO ABIÓTICO

PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUPO

Subprograma 5.1: Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporales. PMT 5.1- 15

Actividades ejecutadas: Se instala campamento con el fin de lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores, con bodega o almacén para el

resguardo y manejo adecuado de materiales y con área de oficina para labores administrativas.



Fuente: Interventoría.

Subprograma 5.2: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos PMT 5.3-20

Actividades ejecutadas: Los vehículos utilizados en la ejecución de las obras cuentan con el certificado de revisión técnico – mecánica (que incluye análisis de gases) y SOAT vigentes (ver informe SST).

Se realiza preoperacionales a la maquinaria en uso (Ver anexo 2. Preoperacionales).

Se realiza revisión de la maquinaria, como mínimo buen funcionamiento de frenos, sistema de dirección, sistemas de suspensión, estado adecuado de llantas, vidrios y espejos.

Se capacita a los operadores sobre manejo de derrames de combustibles, manejo de sustancias químicas, acopio de sustancias químicas y revisión visual de la máquina.


Se prohíbe el lavado, mantenimiento y cambios de aceite de la maquinaria en los frentes de obra. La maquinaria cuenta con la documentación correspondiente.



Fuente interventoría

A continuación, se presenta el consolidado de los programas y proyectos de manejo ambiental donde se identifican cuáles de ellos han sido implementados por el contratista en el periodo objeto del presente informe.

Figura 1. Proyectos implementados por cada programa de Manejo Ambiental



Se han realizado mesas de trabajo con la profesional ambiental de la U.T PLACA HUELLA SANTIAGO 2022, con el fin de asesorar y brindar apoyo para la subsanación de las

diferentes observaciones encontradas en la ejecución en obra contemplados en el documento PAGA (Plan Adaptación Guía a la Adaptación Ambiental).

La U.T PLACA HUELLA SANTIAGO 2022, hasta la fecha ha dado el debido cumplimiento a todas las solicitudes realizadas por la interventoría.

El documento PAGA, fue APRBADO por el INVIAS, mediante oficio N° 2023S-VBOG-030563.

La interventoría está realizando el respectivo seguimiento a la documentación que debe ser presentada en la ejecución de las obras, se está realizando la supervisión y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto.

Actividades Sociales.

El día 04 de enero de 2024, se envió oficio con radicado GIC-INVIAS-NTS-028-24, con asunto "SOLICITUD DE INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES", al Consorcio Unión Temporal Placa Huella Santiago 2022, mediante el cual se reiteró la solicitud de informes mensuales pendientes por presentar e informes trimestrales desde el inicio del proyecto a la fecha. **Ver Anexo No. 1- oficio GIC-INVIAS-NTS-028-24.**

Adicionalmente, se realizó mesa de trabajo los días comité de manera virtual con la profesional social de contratista Unión Temporal Placa Huella Santiago 2022, mediante la cual se revisaron y ajustaron los informes trimestrales conforme a lo establecido en el componente social del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) y los requerimientos realizados por la Interventoría, así mismo se reiteró a la profesional social el cumplimiento del componente social y entrega de los documentos de la consulta previa elevada ante el Ministerio del Interior, donde se certifique la presencia o no de comunidades étnicas en el AIDP; información que debió ser presentada en la etapa inicial del proyecto y a la fecha continua pendiente, pese a la reiteración de la interventoría.

ACTIVIDADES DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- Se envió comunicado al contratista Unión Temporal Placa Huella Santiago 2022 mediante radicado GIC-INVIAS-NTS-028-24, mediante el cual se reitera la solicitud de informes mensuales y trimestrales, pendientes por presentar alte la interventoría.

- Mesa de trabajo presencial con la profesional social del contratista el 10 y 11 de enero de 2024.

La Interventoría se encuentra a la espera del envió por parte del Contratista de los informes trimestrales, desde el inicio del proyecto a la fecha. Así mismo, se evidencia el constante incumplimiento por parte del contratista, en la implementación de los programas del

componente social, así como encuentros comunitarios, permitiendo una constante comunicación y comunicación asertiva con la comunidad del área de influencia directa del proyecto. La Unión Temporal Placa Huella Santiago 2022, no ha remitido a la interventoría el respectivo informe mensual del mes de enero de 2024.

3.1.1.4. Actividades SST.

Durante este periodo se continua con actividades de obra, dentro de las actividades SST ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. Exámenes de ingreso

Registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	NOMBRE DE LA IPS	CONTRATISTA
1	RAFAEL NUNCIRA CARDENAS	1094858835	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	14/11/2023	IPS MEDACRE	UT PLACA HUELLA SANTIAGO

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no se registran ausentismo por causa de enfermedades laborales o accidentes laborales.

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se realiza el seguimiento a los procedimientos de seguridad ejecutados en cada una de las obras que se encuentran en ejecución para el proyecto de Santiago.

4. Dotación elementos de protección personal

En las visitas realizadas se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP

Fotografía 20 Verificación del cumplimiento de EPP Santiago.



Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores SAS.

5. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental de la maquinaria previo al inicio y durante la ejecución de las obras, a continuación, se muestra la maquinaria que se encuentra en obra por parte del Contratista.

Fotografía 21 Verificación de maquinaria Santiago.



Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores SAS.

6. Equipos de Emergencia

El contratista se encuentra en trabajos con maquinaria amarilla, se evidencian los elementos de emergencias en campo.

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se debe realizar las respectivas inspecciones mensuales, para la verificación de las condiciones en las que se encuentran y en caso de una eventualidad la atención sea oportuna.

Fotografía 22 Verificación Equipos de Emergencia Santiago.



Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores SAS.

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se han presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de enero de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de enero 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	MES	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO	Enero - 2024	1	16

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022	Enero	0

3.1.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha para el contrato de Obra ha sido necesario crear los siguientes ítems No Previstos que corresponden a los costos asociados al transporte de materiales en vehículos de carga tipo camioneta de platón de 1 m3 de capacidad:

	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP01	TRANSPORTES INTERNOS DE MATERIALES PETREOS	m3	4,630.96	$ 69,400.00	$ 321,388,624.00
NP02	TRANSPORTES INTERNOS DE METERIALES DE PESO	kg	275,588.51	$ 648.00	$ 178,581,354.00

Los cuales han sido avalados por la territorial Norte de Santander en su concepto con radicado 20233802 de fecha 28 de junio de 2023 y del INVIAS en Planta Central en su oficio SVR 37336 de 29 de junio de 2023.

3.1.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales, de las cuales se describe su avance a continuación.

3.1.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

A la fecha el Contratista ya tiene aprobados la totalidad de los Estudios y Diseños; dentro de los cuales quedaron con algunas observaciones de forma el componente de Topografía para lo cual se espera sean subsanados para revisión y aprobación definitiva de la Interventoría.

A la fecha el estado de avance ejecutado de las cantidades ejecutadas equivale en pesos a $ 2.648.070.516,90 vs un programado equivalente en pesos a $ 2.757.821.786,16. (semanales)

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos y Geotecnia	- GIC-INVIAS-NTS-388-22 del 17-Mar-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	- GIC-INVIAS-NTS-223-22 del 26-Ene-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-391-22 del 21-Mar-23 - **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- GIC-INVIAS-NTS-388-22 del 17-Mar-23 - **APROBADO**
Informe estructural	- GIC-INVIAS-NTS-210-22 del 24-Ene-23 - **APROBADO**
Informe hidráulico	- GIC-INVIAS-NTS-410-22 del 28-Mar-23 - **APROBADO**

Tabla 9 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Santiago.

3.1.3.2. Etapa de Construcción.

A la fecha de corte del informe, El contratista continúa actividades de obra, el contratista ha realizado actividades de instalación de la subbase granular, instalación de concreto de 3000 PSI y Ciclópeo, actividad de obra para viga riostra, huella, bordillos y cunetas.

A la fecha del presente informe, se viene ejecutando las siguientes actividades en los proyectos:

Construcción placa huella
- Excavaciones varias sin clasificar
- Concreto resistencia 21mpa (d) - mezcla in situ
- Acero de refuerzo fy 4200 mpa
- Subbase granular clase c sbg-50
- Concreto resistencia 14mpa (g) – ciclópeo

Construcción Alcantarillas
- Excavaciones varias sin clasificar
- Concreto resistencia 21mpa (d) - mezcla in situ
- Acero de refuerzo fy 4200 mpa
- Subbase granular clase c sbg-50
- Concreto resistencia 14mpa (f)
- Rellenos para estructura con material de excavación
- Tubería de concreto reforzado, clase II de 600mm de diámetro interior

Ítem No Previstos

- Transporte interno de material pétreo.
- Transporte interno material de peso

Actualmente, se está laborando en los siguientes tramos:

Tramo 1

K0+000 a K1+492

Tramo 10

K5+140 a K5+240

A corte del día 31 de enero de 2024, el contrato de obra presenta un atraso de obra del 2.48% con respecto a la reprogramación de obra.

En terreno se ha solicitado al contratista de obra, ejecutar las actividades de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos, adicional se requiere cumplir con los recubrimientos de acuerdo con las especificaciones técnicas.

El día 18 de enero de 2024, se realizó comité de obra en las instalaciones del INVIAS, este conto con personal del contratista de obra, Interventoría, INVIAS, alcalde Municipio Santiago y comunidad área de influencia del proyecto.

El día 23 enero de 2024, se realizó recorrido de obra para verificación de avance de obra físico y dar respuesta a inquietudes por parte de la comunidad, este recorrido conto con la presencia de personal del contratista de obra, administración municipal Santiago, comunidad área de influencia del proyecto e interventoría. Se dio a conocer nuevamente alcance el proyecto, se verificaron avances físicos de obra, sugerencias y recomendaciones para la construcción de la obra.

Se ha solicitado al contratista de obra, cumplir con todas las especificaciones técnicas para cada actividad, a la fecha se han evidenciado incumplimiento y esta interventoría NO recibirá los productos de no conformidad.

Se ha solicitado al contratista de obra, tener en cuenta el lineamiento de bordillos, para tener un buen acabado, dado que el contratista de obra está utilizando formaleta en madera.

De igual manera se ha solicitado al contratista de obra, colocar las referencias topográficas, para cumplir con el diseño geométrico de acuerdo con los planos definitivos.

A la fecha del día de hoy, en el tramo 1, tramo 2 y tramo 3, se han presentado fisuras, el contratista de obra presento protocolo para reparación de fisuras, esta interventoría reviso

y avalo la documentación, se ha venido solicitando al contratista de obra, continuar con las actividades en aras de reparar las fisuras.

De todos estos hallazgos evidenciados en campo, se realiza un acta en obra y se dejan plasmados los compromisos que el contratista debe cumplir de acuerdo con las fechas.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 1 Avance Financiero Municipio de Santiago

Se realizo adición de tiempo, cuatro (04) meses, se ha solicitado al contratista de obra, la actualización de garantías de acuerdo con el contrato de obra.

El contratista de obra, ya realizo la entrega de la actualización de las garantías para el contrato, actualmente la entidad contratante se encuentra revisando la documentación para emitir el respectivo concepto.

Actualmente, la obra, presenta un atraso de obra de 2.48% con respecto a la reprogramación de obra.

Durante recorrido con la comunidad, contratista de obra, personal administración municipal Santiago e interventoría, se dio a conocer avance de obra físico, se dio respuesta a las inquietudes y se enfatizó en el alcance del objeto contractual.

Se actualizará balance de obra, para verificar recursos vs meta física.

3.2. CONTRATO DE OBRA 146 DE 2022 – MUNICIPIO DE HERRÁN

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	146 de 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.
Contratista:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	27 de septiembre de 2022
Valor Inicial:	$ 1.781.999.648,00 M/CTE
Fecha de inicio:	19 de octubre de 2022
Fecha de Suspensión:	10 de marzo de 2023
Fecha de Reinicio:	10 de junio de 2023
Fecha Terminación Prorroga 1:	4 meses hasta el 30 de abril de 2023
Fecha Terminación Prorroga 2:	5 meses hasta el 30 de diciembre de 2023
Fecha de Terminación Inicial:	31 de diciembre de 2022
Fecha de terminación Final:	30 de diciembre de 2023

Tabla 10 Condiciones Iniciales Municipio de Herrán

3.2.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas.

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.2.1.1. Actividades Administrativas.

Dentro de las actividades administrativas el contratista hace entrega de los documentos de pre construcción. A continuación, se presenta el estado de los documentos de pre construcción presentados por el Contratista a corte del 31 de enero de 2024.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-111-22 del 20-Dic-22
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-199-22 del 23-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-324-22 del 06-Mar-22

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1426-22 del 28-Nov-23
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1426-22 del 28-Nov-23
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-067-22 del 28-Nov-22
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-648-22 del 09-Jun-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-075-22 del 30-Nov-22
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-067-22 del 28-Nov-22
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-234-22 del 31-Ene-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1187-22 del 13-Oct-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-230-22 del 30-Ene-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-717-22 del 26-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-300-22 del 23-Feb-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-216-22 del 24-Ene-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-315-22 del 27-Feb-23

Tabla 11 Estado Documentos pre construcción Municipio de Herrán

Dentro de las actividades realizadas de la parte administrativa del contrato se han intercambiado comunicados realizando solicitud de entrega de protocolos, informes y anexos tanto técnicos, ambientales y sociales, que se relacionan a continuación:

DOCUMENTOS	ESTADO	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
REITERACIÓN SOLICITUD DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-011-24
REITERACIÓN SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1861 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE HERRAN.	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-015-24
SEGUNDO REITERO DE INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE OBLIGACIONES DEL COMPONENTE SOCIAL.	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-029-24

DOCUMENTOS	ESTADO	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
INVITACIÓN REUNIÓN DE CIERRE Y ENTREGA DEFINITIVA DE OBRA. - HERRAN	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-113-24
INVITACIÓN REUNIÓN DE CIERRE Y ENTREGA DEFINITIVA DE OBRA. - HERRAN	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-114-24
INVITACIÓN REUNIÓN DE CIERRE Y ENTREGA DEFINITIVA DE OBRA. - HERRAN	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-115-24
INVITACIÓN REUNIÓN DE CIERRE Y ENTREGA DEFINITIVA DE OBRA. - HERRAN	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-116-24
INVITACIÓN REUNIÓN DE CIERRE Y ENTREGA DEFINITIVA DE OBRA. - HERRAN	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-117-24

El día 20 de enero 2024, se realizó acta de socialización entrega final del proyecto, esta socialización conto con la presencia del alcalde del Municipio Herrán, contratista de obra, sacerdote del municipio, comunidad del área de influencia del proyecto e Interventoría.



Socialización entrega proyecto.



Socialización entrega proyecto.

Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores SAS

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas a la fecha.

CONTRATO No 146 DE 2022 CON OBJETO MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER								
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO							EJECUTADO AL 31-ENERO-2024	
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA								
1	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	2,025.74	42,047.00	$ 85,176,290.00	2025.74	85,176,289.78
2	630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	751.29	857,957.00	$ 644,574,515.00	751.29	644,574,514.53
3	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	50,800.94	7,255.89	$ 368,606,033.00	50800.94	368,606,032.54
4	320.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	918.01	274,215.00	$ 251,732,112.00	918.01	251,732,112.15
5	630.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	273.84	494,679.00	$ 135,462,897.00	273.84	135,462,897.36
					SUB TOTAL	**$ 1,485,551,847.00**	$	1,485,551,846.36
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:								
7	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	238.14	42,047.00	$ 10,013,073.00	238.14	10,013,072.58
8	630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	31.36	857,957.00	$ 26,905,532.00	31.36	26,905,531.52
9	630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	12.40	650,737.00	$ 8,069,139.00	12.40	8,069,138.80
10		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	87.57	33,094.00	$ 2,898,042.00	87.57	2,898,041.58
11	661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 600mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	24.00	812,424.00	$ 19,498,176.00	24.00	19,498,176.00
12	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	2,314.68	7,255.89	$ 16,795,063.00	2314.68	16,795,063.47
					SUB TOTAL	**$ 84,179,025.00**	$	84,179,023.95
TRANSPORTES								
13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	10,089.50	2,249.00	$ 22,691,286.00	10089.50	22,691,285.50
					SUB TOTAL	**22,691,286.00**	$	22,691,285.50
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								-
14	720.8	SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	14.00	611,676.00	$ 8,563,464.00	9.00	5,505,084.00
ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS							$	5,505,084.00
NP-01		TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES PETREOS	m3	2,912.60	39,871.64	$ 96,565,125.00	2912.60	116,130,138.66
NP-02		TRANSPORTE INTERNO MATERIALES DE PESO	kg	55,771.40	445.65	$ 28,850,699.00	55771.40	24,854,524.41
					SUB TOTAL	**125,415,824.00**	$	140,984,663.07
TOTAL EJECUTADO							**$**	**1,738,911,902.88**

Tabla 12 Cantidades Ejecutadas Municipio de Herrán

3.2.1.2. Actividades ambientales.

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

- Entrega de observaciones subsanadas primer trimestral ante el INVIAS, mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-135-24.
- Entrega de observaciones subsanadas segundo trimestral ante el INVIAS, mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-136-24.
- Entrega de observaciones subsanadas tercer trimestral ante el INVIAS, mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-147-24.
- Entrega del cuarto trimestral ante el INVIAS, mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-149-24.
- Entrega del quinto trimestral ante el INVIAS, mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-163-24.

Realizando el debido cumplimiento a la normatividad vigente que compete el PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) se da a la aprobación del documento PAGA por parte de invias, actualizado el documento PAGA bajo la versión de la guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura - modo carretero, Modificado el 12 Julio 2022. En la versión N°5.

La U.T. PLACA HUELLA HERRAN 2022, termino las actividades de construcción el día 30 de diciembre de 2023, por lo tanto, en el mes de enero no aplica la entrega de informe mensual.

Se han realizado mesas de trabajo con la profesional ambiental de la U.T. PLACA HUELLA HERRAN 2022, con el fin de asesorar y brindar apoyo para la subsanación de las diferentes observaciones encontradas en la ejecución en obra contemplados en el documento PAGA (Plan Adaptación Guía a la Adaptación Ambiental).

La interventoría está realizando el respectivo seguimiento a la documentación que debe ser presentada en la ejecución de las obras, se está realizando la supervisión y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto

3.2.1.3. Actividades Sociales.

Durante el presente periodo, se realizó mesa de trabajo de manera presencial con la profesional social de contratista Unión Temporal Placa Huella Herrán 2022, en la que se revisaron y observaron los informes trimestrales desde el inicio del proyecto a la fecha de finalización del mismo. Adicionalmente se recibió por parte del contratista el documento radicado de la consulta previa elevada ante el Ministerio del Interior, donde solicitaban se certifique la presencia o no se comunidades étnicas en el AIDP.

ACTIVIDADES DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

- Se envió comunicado al contratista Unión Temporal Placa Huella Herrán 2022 mediante radicado GIC-INVIAS-NTS-029-24, mediante el cual se reitera la solicitud de informes mensuales y trimestrales, pendientes por presentar ante la interventoría. **Ver Anexo No. 1- oficio GIC-INVIAS-NTS-029-24**

- Mesa de trabajo presencial con la profesional social del contratista el 10 y 11 de enero de 2024.

- Elaboración y emisión de comunicados dirigidos a la Alcaldía municipal de Herrán, Personería, INVIAS, Junta de Acción Comunal de la Vereda El Molino y El Ramal; mediante los cuales se realizó invitación a reunión de cierre y entrega definitiva del proyecto. **Ver Anexo No. 2- comunicados invitación reunión de cierre**

- Acompañamiento y participación en la reunión de cierre y entrega definitiva del proyecto, la cual se realizó en la Vereda El Molino del municipio de Herrán, contándose con la participación del alcalde municipal, representantes de la Junta de Acción comunal de la vereda El Molino y El Ramal, Contratista e Interventoría.

- Revisión de Actas de Vecindad de Cierre, las cuales fueron presentadas por el contratista, evidenciando que los predios adyacentes al área de influencia del proyecto no sufrieron afectaciones por el desarrollo del proyecto.

La Interventoría se encuentra a la espera del envió por parte del Contratista de los informes trimestrales, desde el inicio del proyecto a la fecha. Así mismo, se evidencia el constante incumplimiento por parte del contratista, en la implementación de los programas del componente social, así como encuentros comunitarios, permitiendo una constante comunicación y comunicación asertiva con la comunidad del área de influencia directa del proyecto.

3.2.1.4. Actividades SST.

Durante este periodo se continua con actividades de obra, dentro de las actividades SST ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. Exámenes de ingreso

El contratista Registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	NOMBRE DE LA IPS	CONTRATISTA
1	NEIDER OMAR PABON LEÓN	1.094.507.130	OBRERO	11/11/2023	GESI SALUD	UT PLACA HUELLA HERRAN 2022
2.	ALBERTO PABON GAFARO	5.455.262	OBRERO	11/11/2023	GESI SALUD	UT PLACA HUELLA HERRAN 2022

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo, no se registra ausentismo por causa de enfermedades laborales o accidentes laborales.

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se realiza el seguimiento a los procedimientos de seguridad ejecutados en cada una de las obras que se encuentran en ejecución para el proyecto de Herrán, se ejecutan actividades con maquinaria amarilla.

4. Dotación elementos de protección personal

En las visitas realizadas se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP

Fotografía 23 Verificación del cumplimiento de EPP Herrán.




Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores SAS.

5. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental de la maquinaria previo al inicio y durante la ejecución de las obras, a continuación, se muestra la maquinaria que se encuentra en obra por parte del Contratista.

Fotografía 24 Verificación de maquinaria Herrán.



Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores SAS.

6. Equipos de Emergencia

El contratista se encuentra en trabajos de construcción de Placa Huella con maquinaria amarilla, se evidencian los elementos de emergencias en campo.

Para la ejecución de este componente, se tiene en obra:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se debe realizar las respectivas inspecciones mensuales, para la verificación de las condiciones en las que se encuentran y en caso de una eventualidad la atención sea oportuna.

Fotografía 25 Verificación Equipos de Emergencia Herrán.



Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores SAS.

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se han presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de enero de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de enero de 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	MES	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN	enero	2	16

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN	enero	0

3.2.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha para el contrato de Obra ha sido necesario crear los siguientes ítems No Previstos que corresponden a los costos asociados al transporte de materiales en vehículos de carga tipo camioneta de platón de capacidad de 1 m3:

	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP01	TRANSPORTES INTERNOS DE MATERIALES PETREOS	m3	2,421.90	$ 39,871.64	$ 96,565,125.00
NP02	TRANSPORTES INTERNOS DE METERIALES DE PESO	kg	64,738.47	$ 445.65	$ 28,850,699.00

Los cuales han sido avalados por la territorial Norte de Santander en su concepto con oficio DT-NSA 50619 de 5 de julio de 2023 y del INVIAS en Planta Central en si oficio SVR 41761 de 20 de julio de 2023.

3.2.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación:

3.2.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

A la fecha el Contratista ya tiene aprobados la totalidad de los Estudios y Diseños; dentro de los cuales quedaron con algunas observaciones de forma el componente de Topografía y Diseño Geométrico para lo cual se espera sean subsanados para revisión y aprobación definitiva de la Interventoría.

A la fecha el estado de avance ejecutado de Estudios y Diseños acumulado es del 99% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale a en pesos a $ 20.486.185,83 vs un programado del 100% que equivale en pesos a $ 20.693.117,00.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental del estado actual de los componentes a Estudios y Diseños que se encuentran observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos y Geotecnia	- GIC-INVIAS-NTS-328-22 del 06-Mar-23 - APROBADO
TOPOGRAFIA	- GIC-INVIAS-NTS-229-22 del 30-Ene-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-310-22 del 24-Feb-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- GIC-INVIAS-NTS-328-22 del 06-Mar-23 - APROBADO
Informe estructural	- GIC-INVIAS-NTS-224-22 del 26-Ene-23 - APROBADO
Informe hidráulico	- GIC-INVIAS-NTS-322-22 del 03-Mar-23 - APROBADO

Tabla 13 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Herrán

3.2.3.2. Etapa de Construcción.

A la fecha de corte del presente informe, el Contratista ha realizado actividades de Figurado, armado, acopio de materiales, Instalación de Subbase granular, instalación de concreto de 3000 PSI y concreto ciclópeo en el tramo a ejecutar.

El contratista dio por terminada la ejecución del 100% del proyecto.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 2 Avance Financiero Municipio de Herrán

La presente interventoría, continuara solicitando la documentación al contratista de obra, para iniciar con la liquidación del contrato.

Por otra parte, se solicitó al contratista de obra, la entrega de la actualización de pólizas de acuerdo con la terminación del contrato de obra, a la fecha NO se ha entregado la información.

Al contratista de obra, le queda pendiente el cobro del 5% del valor del contrato, este se pagará cuando se realice la liquidación del contrato, de igual manera para tramitar el 5% del valor del contrato el contratista de obra, deberá justificar para pago el valor de la compensación ambiental y el valor de la provisión protocolo de bioseguridad, lo anterior deberá soportarse.

3.3. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.3879052 – MUNICIPIO DE OCAÑA-1758

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	CO1.PCCNTR.3879052
Objeto:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
Contratista:	CONTRATISTA OK 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	10 de agosto del 2022
Valor Inicial:	$ 1.711.146.620,00 M/CTE
Fecha de inicio:	01 de noviembre de 2022
Fecha de terminación inicial:	30 de abril de 2023
Fecha finalización Prorroga 1:	2 meses hasta el 30 de junio de 2023
Fecha finalización Prorroga 2:	1 mes hasta el 30 de julio de 2023
Fecha Nueva de terminación:	30 de julio de 2023

Tabla 14 Condiciones Iniciales Municipio de Ocaña-1758

3.3.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas.

A la fecha de corte del presente informe, el contrato de obra se encuentra en etapa de liquidación.

3.3.1.1. Actividades Administrativas.

Dentro de las actividades administrativas que ha venido adelantando el Contratista se encuentra en etapa de liquidación del contrato, a continuación, se presenta el estado de los documentos de pre construcción presentados por el Contratista a corte del 30 de julio de 2023.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-179-22 del 16-Ene-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado con observaciones	GIC-INVIAS-NTS-165-22 del 06-Ene-23

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-056-22 del 24-Nov-22
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-098-22 del 16-Dic-22
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-098-22 del 16-Dic-22
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-121-22 del 22-Dic-22
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-497-22 del 05-May-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-058-22 del 24-Nov-22
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-178-22 del 13-Ene-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-057-22 del 24-Nov-22
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado con Observaciones	GIC-INVIAS-NTS-676-22 del 13-Jun-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-252A-22 del 06-Feb-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-403-22 del 27-Mar-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-112-22 del 20-Dic-22
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-397-22 del 24-Mar-22
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-385-22 del 17-Mar-22

Tabla 15 Estado Documentos pre construcción Municipio de Ocaña-1758

La Interventoría está a la espera de la entrega de los documentos de Liquidación del Contrato se ha solicitado mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1135-22 del 04 de octubre de 2023 y GIC-INVIAS-NTS-1305-22 del 07 de noviembre de 2023, a la fecha no han entregado lo solicitado. Por otra parte, se ha solicitado la entrega de los informes trimestrales del componente Ambiental y Social, para proceder con el cierre de estos componentes, además de la entrega del acta final de obra y la entrega en físico de los Estudios y Diseños para su posterior radicación en el INVIAS.

3.3.1.2. Actividades Técnicas.

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas a la fecha de terminación del contrato de obra. Es de aclarar que las cantidades presentadas no son las definitivas ya que el contrato se encuentra en liquidación y pueden surgir ajustes a las cantidades definitivas ejecutadas.

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER							
CONTRACTUAL						EJECUTADO AL 31-JULIO-23	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 520 MTS							
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	645.44	$ 40,896.00	$ 26,395,914.24	645.44	$ 26,395,914.24
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	301.21	$ 697,659.00	$ 210,141,867.39	301.21	$ 210,141,867.39
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	13,986.12	$ 7,674.00	$ 107,329,484.88	13986.12	$ 107,329,484.88
4	Sub - Base Granular clase C	m3	390.00	$ 180,365.00	$ 70,342,350.00	390.00	$ 70,342,350.00
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	131.22	$ 377,182.00	$ 49,493,822.04	131.22	$ 49,493,822.04
6	Sello de Juntas	m	4,536.00	$ 14,021.00	$ 63,599,256.00	4536.00	$ 63,599,256.00
Subtotal					$ 527,302,694.55		$ 527,302,694.55
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (4) UND							
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	31.22	$ 40,896.00	$ 1,276,773.12	31.22	$ 1,276,773.12
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	6.52	$ 697,659.00	$ 4,548,736.68	6.52	$ 4,548,736.68
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	15.40	$ 33,692.00	$ 518,856.80	15.40	$ 518,856.80
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	5.00	$ 780,444.00	$ 3,902,220.00	5.00	$ 3,902,220.00
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	0.95	$ 502,830.00	$ 477,688.50	0.95	$ 477,688.50
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	852.13	$ 7,674.00	$ 6,539,245.62	852.13	$ 6,539,245.62
Subtotal					$ 17,263,520.72		$ 17,263,520.72
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION (GAVION): (4) UND							
13	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	0.00	$ 40,896.00	$ 0.00	0.00	$ -
14	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	m3	0.00	$ 262,291.00	$ 0.00	0.00	$ -
15	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	0.00	$ 502,830.00	$ 0.00	0.00	$ -
16	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	0.00	$ 33,692.00	$ 0.00	0.00	$ -
17	RELLENO CON GRAVILLA	m3	0.00	$ 134,307.00	$ 0.00	0.00	$ -
18	GEOTEXTIL TIPO NT - 2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m2	0.00	$ 9,459.00	$ 0.00	0.00	$ -
Subtotal					$ 0.00		$ 0.00
PARCHEO Y/O BACHEO: (730) m3							
19	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	5912.74	$ 1,711.00	$ 10,116,698.14	5794.05	$ 9,913,619.55
20	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (Incluye transporte)	m3	572.69	$ 680,033.00	$ 389,448,098.77	560.83	$ 381,382,907.39
21	Fresado de pavimento asfaltico	m2	0.00	$ 17,874.00	$ 0.00	0.00	$ -
22	Excavación para Reparación de Pavimento Asfáltico existente Incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas subyacentes	m3	3265.84	$ 101,820.00	$ 332,527,828.80	3194.35	$ 325,248,717.00
23	SUB-BASE GRANULAR CLASE A SBG-50	m3	886.90	$ 156,888.00	$ 139,143,967.20	869.12	$ 136,354,498.56
24	BASE GRANULAR CLASE A GRADACION FINA	m3	887.50	$ 173,590.00	$ 154,061,125.00	535.02	$ 92,874,121.80
Subtotal					$ 1,025,297,717.91		$ 945,773,864.30
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
25	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	0.00	$ 113,357.00	$ 0.00	0.00	$ -
Subtotal					$ 0.00		$ 0.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
26	POSTE DE REFERENCIA	und	0.00	$ 356,982.00	$ 0.00	0.00	$ -
Subtotal					$ 0.00		$ 0.00
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS							
27	COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS	und	1.00	$ 10,436,640.00	$ 10,436,640.00	1.00	$ 10,436,640.00
ITEMS ADICIONALES NO PREVISTOS							
	TERRAPLENES	m3	1087.47	$ 106,535.00	$ 115,853,616.45	1063.71	$ 113,322,344.85
SUBTOTAL OBRAS							$ 1,603,662,424.42

Tabla 16 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña

Por otra parte, se le ha solicitado mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1387 del 21 de noviembre de 2023, se realicen los arreglos pertinentes que requieren atención en el Barrio Juan XXIII y en el Tramo de la Samaritana, Lo anterior con base en las visitas de campo realizadas por parte del Municipio de Ocaña, Interventoría y el acompañamiento de personal del contratista; donde se realizaron observaciones en los remates y acabados de las obras terminadas, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento, estabilidad y seguridad del corredor vial intervenido.

3.3.1.3. Actividades ambientales.

El día 30 de julio de 2023, el Contratista termina la ejecución del proyecto Ocaña-Límites-Morrison, siendo los sectores intervenidos, barrio El Lago, Juan XXIII y vereda La Samaritana.

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

- Se hace remisión al INVIAS, primer informe trimestral, mediante comunicado N° GIC-INVIAS-NTS-150-24, documento PAGA (Plan Guía A La Adaptación Ambiental).

- Se hace remisión al INVIAS, segundo informe trimestral, mediante comunicado N° GIC-INVIAS-NTS-150-24, documento PAGA (Plan Guía A La Adaptación Ambiental).

- Durante mesa de trabajo se dan observaciones al tercer informe trimestral, la interventoría se encuentra a la espera de recibir dicha documentación para remitir al INVIAS.

La interventoría está realizando el respectivo seguimiento a la documentación final para cierre del componente ambiental, se está realizando la supervisión y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto.

La documentación ambiental no ha sido entregada a tiempo como los formatos trimestrales y sus respectivos anexos, la interventoría ha solicitado esta información, pero no ha sido entregada.

3.3.1.4. Actividades Sociales

El día 30 de julio de 2023, el Contratista termina la ejecución del proyecto Ocaña-Límites-Morrison, siendo los sectores intervenidos, barrio El Lago, Juan XXIII y vereda La Samaritana.

El Contratista no ha presentado la subsanación al PAGA de acuerdo a las observaciones realizadas por el INVIAS, tampoco ha entregado los informes trimestrales de seguimiento al contrato, por lo cual no se ha podido dar cierre a este componente.

3.3.1.5. Actividades SST

Durante este periodo el contratista culmino sus actividades de obra.

En cuanto a la documentación SST el contratista se encuentra al día, sin pendientes.

3.3.2. Seguimiento Ítems No Previstos

Teniendo en cuenta el estudio Geotécnico realizado en el sector de Juan XXII donde se han adelantado actividades de Parcheo y Bacheo, en el cual para realizar mejoramiento a la subrasante del sector se planteó la instalación de Material de Terraplén para mejorar el CBR de la zona a ejecutar, por lo anterior, nace la necesidad de crear un Ítem No Previsto para el contrato en el cual se incluye las actividades de instalación de Terraplén como se relaciona a continuación:

ítem	Cant.	Valor Unitario
TERRAPLEN	1087.47	$ 106.535,00

3.3.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.3.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

A la fecha el Contratista ya tiene aprobados la totalidad de los Estudios y Diseños; dentro de los cuales quedaron con algunas observaciones de forma el componente de Topografía, Diseño Geométrico e Hidráulico para lo cual se espera sean subsanados para revisión y aprobación definitiva de la Interventoría.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental entregados y aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	- GIC-INVIAS-NTS-346-22 del 08-Mar-2023 - **APROBACIÓN JUAN 23-PAV FLEX** - GIC-INVIAS-NTS-451-22 del 17-Abr-2023 - **APROBACIÓN PH**
TOPOGRAFIA	- GIC-INVIAS-NTS-796-22 del 17-Jul-23 - OBSERVACIONES
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-317-22 del 28-Feb-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- GIC-INVIAS-NTS-346-22 del 08-Mar-2023 - APROBACIÓN JUAN 23-PAV FLEX - GIC-INVIAS-NTS-451-22 del 17-Abr-2023 - APROBACIÓN PH
INFORME HIDRÁULICO	- GIC-INVIAS-NTS-274-22 del 17-Feb-23 - APROBADO (D. Alcantarilla) - GIC-INVIAS-NTS-455-22 del 18-Abr-23 – APROBADO OBSERVACIONES PH - Hace entrega con el Comunicado OK-108-2022 del 05-Jul-23 - cuneta samaritana - GIC-INVIAS-NTS-771-22 del 10-Jul-23 - **OBSERVACIONES**

Tabla 17 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Ocaña 1758

3.3.2.2. Etapa de Construcción.

Con corte al 30 de julio de 2023, el estado de avance ejecutado acumulado es del 90.68% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale en pesos a $1.603.662.424,24 vs un programado del 100% que equivale en pesos a $1.711.146.620,00.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 3 Avance Financiero Municipio de Ocaña-1758

El contrato de obra a la fecha se encuentra en etapa de liquidación, el contratista ha cobrado el 90% del valor del contrato correspondiente a $1.540.030.406,73, una vez recibidas las obras ejecutadas a conformidad y sean entregados la totalidad de documentos para el cierre ambiental, social y técnico se liquidará el 10% faltante del valor del contrato y se realizara el reporte ante la entidad.

3.4. CONTRATO DE OBRA 160 DE 2022 – MUNICIPIO DE CÁCHIRA

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	160 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER
Contratista:	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	04 de octubre de 2022
Valor Inicial:	$ 2.658.435.877,00 M/CTE
Fecha de inicio:	16 de noviembre de 2022
Fecha de terminación inicial:	15 de marzo de 2023
Fecha de Suspensión 1:	10 de marzo de 2023
Fecha de Reinicio:	05 de julio de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	4 meses hasta el 10 de noviembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	1.70 meses hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 3:	3 meses hasta el 31 de marzo de 2024
Fecha de terminación Final:	31 de marzo de 2024

Tabla 18 Condiciones Iniciales Municipio de Cáchira

3.4.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas.

A la fecha de corte del presente informe, el Contratista continua con la ejecución de la construcción de placa huella y alcantarillas.

A continuación, se describen las actividades realizadas durante este periodo.

3.4.1.1. Actividades Administrativas.

Dentro de las actividades administrativas el contratista hace entrega de los documentos de pre construcción, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el Contratista a corte del 31 de enero de 2024.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-152-22 del 28-Dic-22
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-201-22 del 23-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-150-22 del 28-Dic-22
Programa de Obra	Observado	GIC-INVIAS-NST-1336-22 del 14-Nov-2023
Flujo de Caja	Observado	GIC-INVIAS-NST-1336-22 del 14-Nov-2023
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-304-22 del 23-Feb-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-856-22 del 03-Ago-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-309-22 del 23-Feb-23
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-312-22 del 24-Feb-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-291-22 del 21-Feb-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NST-1189-22 del 13-Oct-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-227-22 del 30-Ene-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-823-22 del 25-Jul-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-302-22 del 23-Feb-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-349-22 del 08-Mar-22
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-349-22 del 08-Mar-22

Tabla 19 Estado Documentos pre construcción Municipio de Cáchira

Se realizan comités presenciales una vez por semana para hacerle seguimiento al contrato de obra No. 160 de 2022, allí se plasman los compromisos de entrega de los documentos de la etapa de pre- construcción y de estudios y diseños, de esta manera se lleva la trazabilidad de cómo se encuentra el contrato a la fecha en cuestión de entrega documental.

3.4.1.2. Actividades Técnicas.

Dentro de las actividades desarrolladas durante el periodo de enero por parte del contratista están:

Municipio de Cachira - Vereda Los Cacaos, El lucero - Alto De La Paz, Corredor 1.

- En el corredor 1 se viene interviniendo desde el pasado 22 de enero en las vías de acceso con maquinaria amarilla para poder transportar material al corredor 1.

Municipio de Cachira - Vereda El Carbón Corredor 2.

- En el tramo 1 y 2 se finaliza la construcción de alcantarillas, placa huellas, piedra pegada, berma cunetas y bordillos.
- Se realiza excavaciones varias sin clasificar para elementos de placa huella viga riostra tramo 3.
- Se inicia con corte, figurado y armado de acero de refuerzo longitudinal #4 – 1/2´ y transversal #3 – 3/8´ para elementos de placa huella, viga riostra, huella, cuneta y bordillo.
- Se realizo vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para elementos de placa huella (Viga riostra, cuneta, bordillos, modulo huellas y losas de curva tramo 1 y 2).
- Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa elaborado en obra para franja central, franja de sobreancho curva tramo 1 y 2.
- Se continúa realizando armando de cajones y formaleta en madera de elementos de placa huella a fundir (Huellas, viga riostra, cuneta y bordillos) tramo 3 por intervenir.
- Durante el periodo se realizó vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para elementos de placa huella (Viga riostra, cuneta, bordillos y huellas módulos de 2,8 m) faltantes por fundir hasta llegar a la longitud de alcance del presente tramo 2.
- Se realizo vaciado de concreto de 14 Mpa elaborado en obra para franja central en concreto ciclópeos módulos de 2,8 m finales hasta llegar a la longitud de alcance del tramo 2.
- El contratista realizo para el tramo 1 y 2 la ejecución de 2 alcantarillas.
- Se realiza adecuación de terreno para intervención de placa huella en el tramo 3
- El contratista inicio de actividades desde el pasado 9 de enero del 2024.
- Se realiza armando de cajones y formaleta en madera de elementos de placa huella a fundir (huellas, viga riostra, cuneta, bordillo y losas de curvas en el tramo 3).

Municipio de Cachira - Vereda La Caramba - Corredor 3

- Se realiza mejoramiento en vías de acceso para transporte de materiales hacia los tramos a intervenir.
- Se realiza excavaciones varias sin clasificar para la estabilización del terreno donde se llevará a cabo la construcción de elementos de placa huella, viga riostra de acuerdo a diseños y especificaciones técnicas en los tramos 1 y 2 que fueron intervenidos en el periodo de diciembre.

- Se realizan actividades de estabilización de la subrasante mediante la escarificación, mezcla y compactación de los materiales a lo largo de los tramos 1 y 2 intervenidos en el presente periodo.
- Se realizan excavaciones y replanteo para alcantarillas
- Se realizan replanteos, instalación de tuberías y rellenos de las alcantarillas a construir.

De igual manera durante todo el periodo el contratista realiza acopio de materiales pétreos (arena, triturado, subbase granular) para los frentes de trabajo de los diferentes corredores del municipio de Cachira y de igual manera se realizan toma de muestras a concretos de 21 Mpa y 14 Mpa elaborados en obra con el fin verificar el cumplimiento a la resistencia de los mismos.

Por parte de la interventoría se realizan comités y/o reuniones en campo del Municipio de Cachira con el fin de hacer seguimiento y control semanal a las actividades que se ejecutan.

Al presente informe se anexa registro fotográfico correspondiente a las actividades desarrolladas durante el mes de enero de 2024.



Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores SAS

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas a la fecha.

"MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER"								
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO AL 31-ENERO-2024	
							CANTIDAD	VALOR TOTAL
CORREDOR 1: CACAOS - EL LUCERO - ALTO DE LA PAZ								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 633 MTS								
1	600.1.1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	122,00	50.374,00	$ 6.145.628,00		-
2	630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	502,74	813.055,00	$ 408.756.897,00		-
3	640.1	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	30.675,92	8.166,00	$ 250.499.563,00		-
4	320.3	Sub - Base Granular clase C	m3	479,63	236.999,00	$ 113.670.948,00		-
5	630.7	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	152,33	455.564,00	$ 69.394.060,00		-
6		Sello de Juntas	m	5.438,00	14.837,00	$ 80.683.606,00		-
					SUB TOTAL	**$ 929.150.702,00**	$	-
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (7) UND								
7	600.1.1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	428,93	50.374,00	$ 21.606.668,00		-
8	630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	63,20	813.055,00	$ 51.387.657,00		-
9		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	101,92	35.653,00	$ 3.633.754,00		-
10	661.2	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	42,00	872.886,00	$ 36.661.212,00		-
11	630.4	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	6,09	602.283,00	$ 3.667.903,00		-
12	640.1	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	4.472,30	8.166,00	$ 36.520.802,00		-
					SUB TOTAL	**$ 153.477.996,00**	$	-
CORREDOR 2: LA CARRERA - EL CARBON								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 264 MTS								
1	600.1.1-2	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	41,00	50.374,00	$ 2.065.334,00	10,21	514.318,54
2	630.4 - 2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	138,13	953.275,00	$ 131.678.736,00	139,66	133.134.386,50
3	640.1-2	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	11.935,83	8.209,00	$ 97.981.228,00	8108,71	66.564.400,39
4	320.3-2	Sub - Base Granular clase C	m3	199,98	347.000,00	$ 69.393.060,00	212,00	73.564.000,00
5	630.7-2	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	43,16	455.564,00	$ 19.663.554,00	29,95	13.644.141,80
6		Sello de Juntas	m	1.813,00	14.837,00	$ 26.899.481,00		-
					SUB TOTAL	**$ 347.681.393,00**	$	287.421.247,23
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (2) UND								
7	600.1.1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	122,55	50.374,00	$ 6.173.334,00	110,88	5.585.469,12
8	630.4 - 2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	18,06	953.275,00	$ 17.214.288,00	7,02	6.691.990,50
9		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	29,12	35.653,00	$ 1.038.215,00	36,00	1.283.508,00
10	661.2-2	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	12,00	872.886,00	$ 10.474.632,00	12,00	10.474.632,00
11	630.4-2	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	1,74	602.283,00	$ 1.047.972,00	1,44	867.287,52
12	640.1-2	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	1.275,80	8.209,00	$ 10.473.042,00	1110,07	9.112.564,63
					SUB TOTAL	**$ 46.421.483,00**	$	34.015.451,77
CORREDOR 3: EL LLANO - LA CARAMBA								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 566 MTS								
1	600.1.1-3	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	115,00	50.374,00	$ 5.793.010,00		-
2	630.4 - 3	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	441,64	998.507,00	$ 440.982.628,00		-
3	640.1-3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	27.309,05	8.220,00	$ 224.480.391,00		-
4	320.3-3	Sub - Base Granular clase C	m3	424,96	382.000,00	$ 162.333.765,00		-
5	630.7-3	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	88,12	455.564,00	$ 40.144.732,00		-
6		Sello de Juntas	m	5.129,00	14.837,00	$ 76.098.973,00		-
					SUB TOTAL	**$ 949.833.499,00**	$	-
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (8) UND								
7	600.1.1-3	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	507,40	50.374,00	$ 25.559.768,00	252,00	12.694.248,00
8	630.4 - 3	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	72,23	998.507,00	$ 72.124.357,00		-
9		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	116,48	35.653,00	$ 4.152.861,00	47,04	1.677.117,12
10	661.2-3	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	48,00	872.886,00	$ 41.898.528,00	24,00	20.949.264,00
11	630.4-3	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	6,96	602.283,00	$ 4.191.890,00	1,44	867.287,52
12	640.1-3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	5.111,20	8.220,00	$ 42.014.064,00		-
					SUB TOTAL	**$ 189.941.468,00**	$	36.187.916,64
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
13	720.8	Postes de referencia - Corredor 1	und	6,00	377.759,00	$ 2.266.554,00		-
14	720.8	Postes de referencia - Corredor 2	und	6,00	377.759,00	$ 2.266.554,00		-
15	720.8	Postes de referencia - Corredor 3	und	5,00	377.759,00	$ 1.888.795,00		-
					SUB TOTAL	**6.421.903,00**	$	-
						TOTAL EJECUTADO	$	357.624.615,64

Tabla 20 Cantidades Ejecutadas Municipio de Cachira

3.4.1.3. Actividades ambientales.

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

Se da aprobado informes mensuales de formulación de los meses: noviembre 2022, diciembre 2022, enero, febrero, julio, agosto, septiembre 2023, mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-147-24.

Se pudo evidenciar que el consorcio MATICCES P&B LTDA, no está realizando el debido cumplimiento en cuanto a la entrega documental del componente ambiental.

La interventoría su encuentra a la espera de recibir informes mensuales y trimestrales que hasta la fecha no sea ha recibido.

3.4.1.4. Actividades Sociales

Durante el presente periodo, se realizó mesa de trabajo de manera presencial con la profesional social de contratista CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA, en la que se revisaron y observaron los informes trimestrales desde el inicio del proyecto a la fecha de finalización del mismo.

Adicionalmente se recibió por parte del contratista el documento radicado de la consulta previa elevada ante el Ministerio del Interior, donde solicitaban se certifique la presencia o no se comunidades étnicas en el AIDP, adicionalmente el contratista hizo entrega de la Resolución de confirmación de veeduría emitida por Personería del municipio de Cáchira. **Ver Anexo No. 1- Resolución conformación Veeduría**

ACTIVIDADES DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

- Se envió comunicado al contratista Unión Temporal Placa Huella Santiago 2022 mediante radicado GIC-INVIAS-NTS-036-24, mediante el cual se reitera la solicitud de informes mensuales y trimestrales, pendientes por presentar ante la interventoría. **Ver Anexo No. 2- oficio GIC-INVIAS-NTS-036-24**

- Se realizo mesa de trabajo presencial con la profesional social del contratista el 10 y 11 de enero de 2024.

La Interventoría se encuentra a la espera del envió por parte del Contratista de los informes trimestrales, desde el inicio del proyecto a la fecha. Igualmente se encuentra a la espera del respectivo informe mensual del mes de enero de 2024.

Así mismo, se evidencia el constante incumplimiento por parte del contratista, en la implementación de los programas del componente social, así como encuentros comunitarios, permitiendo una constante comunicación y comunicación asertiva con la comunidad del área de influencia directa del proyecto.

3.4.1.5. Actividades SST

Durante este periodo el contratista da inicio a las actividades de obra, dentro de las actividades SST ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. **Exámenes de ingreso**

Durante el mes el Contratista no ha presentado el registrado de ingreso de personal, se solicita la entrega inmediata de la documentación mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1415-22 del 22 de noviembre de 2023.

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo, no se registra ausentismo por causa de enfermedades laborales o accidentes laborales.

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se realiza el seguimiento a los procedimientos de seguridad ejecutados en cada una de las obras que se encuentran en ejecución para el proyecto, se ejecutan actividades con maquinaria amarilla.

4. Dotación elementos de Protección Personal

En las visitas realizadas se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP

Fotografía 26 Verificación del cumplimiento de EPP Cachira.



Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores SAS.

5. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental de la maquinaria previo al inicio y durante la ejecución de las obras, a continuación, se muestra la maquinaria que se encuentra en obra por parte del Contratista.

Fotografía 27 Verificación de maquinaria Cachira.




Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores SAS.

6. Equipos de Emergencia

El contratista se encuentra en trabajos de construcción de Placa Huella con maquinaria amarilla, a la fecha no se evidencian los elementos de emergencias en campo.

Para la ejecución de este componente, se debe tiene en obra los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se debe realizar las respectivas inspecciones mensuales, para la verificación de las condiciones en las que se encuentran y en caso de una eventualidad la atención sea oportuna.



Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores SAS.

Fotografía 28 Verificación Equipos de Emergencia Cachira.

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se han presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de enero de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de enero 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	MES	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	enero	0	0

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	enero	0

3.4.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha no se han presentado ítem con actividades no previstas en el proyecto.

3.4.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.4.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

El Contratista ya cuenta con los aprobados a los estudios y diseños.

A la fecha el estado de avance ejecutado acumulado es del 100% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale a en pesos a $ 12.487.307,00 vs un programado del 100% que equivale en pesos a $ 12.487.307,00.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- GIC-INVIAS-NTS-708-22 del 23-Jun-2023 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	- Entrega documento con MATICCES - CACHI – 045 -2022 del 22-Jun-23 - GIC-INVIAS-NTS-731-22 del 27-Jun-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Entrega documento con MATICCES-CACHI-040-2022 del 16- Jun-23 - GIC-INVIAS-NTS-748-22 del 04-Jul-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Entrega documento con Oficio MATI-CACHI-056 Y 58-22 del 03-Ago-23 - GIC-INVIAS-NTS-872-22 del 09-Ago-2023 - **APROBADO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
INFORME ESTRUCTURAL	- Entrega documento con Oficio MATI-CACHI-056 Y 58-22 del 03-Ago-23 - GIC-INVIAS-NTS-872-22 del 09-Ago-2023 - APROBADO
INFORME HIDRÁULICO	- GIC-INVIAS-NTS-727-22 del 27-Jun-22 - **APROBADO**

Tabla 21 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Cáchira

3.4.3.2. Etapa de Construcción.

En el presente periodo el contratista continúa realizando actividades para la ejecución de placa huellas en el Municipio de Cachira, se culminan actividades en el tramo 1 y tramo 2 del corredor 2, en el tramo 3 del corredor 2 se inician actividades de construcción de placa huella, piedra pegada, berma cuneta, bordillos.

Para el corredor 3 se iniciaron excavaciones y replanteos para 5 alcantarillas, a la fecha se espera el laboratorista de interventoría para liberar y empezar la construcción de placa huella y demás actividades en los tramos 1 y 2.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 4 Avance Financiero Municipio de Cachira

A la fecha, el contrato de obra presenta una ejecución de $370.181.716.30 frente a un programado de $753.025.355.20.

Por otra parte, se le ha solicitado la entrega de un plan de contingencia con el fin de mitigar el atraso presentado a la fecha, que representada un 14.40%

Por otra parte, se dio aprobación por parte de la interventoría a la prórroga al contrato para terminar las obras contratadas, acompañado de la reprogramación y un plan de trabajo para culminar las obras faltantes, dicha prorroga de dio hasta el 30 de marzo de 2024.

CONTRATO DE OBRA 252 DE 2022 – MUNICIPIO DE ABREGO

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	252 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL
Contratista:	CONSORCIO AD VIAS
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	24 de noviembre de 2022
Valor Inicial:	$ 4.314.324.054,00 M/CTE
Adicción 1:	$ 179.688.569,00 M/CTE
Valor Total:	$ 4.494.012.623,00 M/CTE
Fecha de inicio:	16 de enero de 2023
Fecha de terminación inicial:	16 de septiembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	3 meses hasta el 15 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	5 meses hasta el 15 de mayo de 2024
Suspensión 1:	14 de diciembre de 2023
Reinicio 1:	29 de enero de 2024
Fecha Nueva de terminación:	15 de mayo de 2024

Tabla 22 Condiciones Iniciales Municipio de Abrego

3.5.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas.

El presente contrato se encontraba suspendido desde el pasado 14 de diciembre de 2023, dándose su reinicio el 29 de enero de 2024.

3.5.1.1. Actividades Administrativas.

Dentro de las actividades administrativas el contratista tiene aprobados la totalidad de documentos de pre construcción, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el Contratista a corte del 31 de enero de 2024.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-314-22 del 27-Feb-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-244-22 del 12-Feb-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-329-22 del 06-Mar-23
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-265-22 del 14-Feb-23
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-244-22 del 02-Feb-23
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-259-22 del 09-Feb-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-290-22 del 21-Feb-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-240-22 del 01-Feb-23
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-250-22 del 03-Feb-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-255-22 del 07-Feb-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1118-22 del 29-Sept-2023
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-278-22 del 17-Feb-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-635-22 del 08-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-260-22 del 08-Feb-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-348-22 del 08-Mar-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-373-22 del 15-Mar-23

Tabla 23 Estado Documentos pre construcción Municipio de Abrego

3.5.1.2. Actividades Técnicas.

El presente contrato se encontraba suspendido desde el pasado 14 de diciembre de 2023, dándose su reinicio el 29 de enero de 2024.

A continuación, se presenta el resumen de cantidades ejecutadas a la fecha.

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL 1: SANTA - LUCIA Y DEL CORREO VIAL 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE ABREGO, NORTE DE SANTANDER						
No	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
CORREDOR 1: SANTA LUCIA - CANOAS					EJECUTADO A 31-ENERO-2024	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					$	1.830.652.013
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50.374,00	$ 135.458.439,00	2.759,31	$ 138.997.694
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 721.260,00	$ 511.745.326,00	778,83	$ 561.739.791
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8.128,00	$ 521.881.063,00	66.565,20	$ 541.041.970
4	Sub - Base Granular clase C	m3	$ 150.062,00	$ 259.053.816,00	2.105,87	$ 316.011.304
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	$ 400.909,00	$ 106.889.385,00	285,82	$ 114.589.574
6	Sello de Juntas	m	$ 14.837,00	$ 146.506.473,00	10.667,36	$ 158.271.680
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					$	132.588.061
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50.374,00	$ 15.063.282,00	377,50	$ 19.016.064
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 721.260,00	$ 39.999.204,00	47,96	$ 34.591.918
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 35.653,00	$ 3.189.728,00	117,49	$ 4.189.006
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	$ 832.991,00	$ 34.985.622,00	41,82	$ 34.835.684
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	$ 534.825,00	$ 3.627.397,00	24,30	$ 12.994.322
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8.128,00	$ 27.727.534,00	3.317,06	$ 26.961.067
CORREDOR 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					$	-
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50.374,00	$ 145.851.329,00	-	$ -
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 721.260,00	$ 589.641.797,00	-	$ -
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8.128,00	$ 572.099.840,00	-	$ -
4	Sub - Base Granular clase C	m3	$ 150.062,00	$ 350.791.532,00	-	$ -
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	$ 400.909,00	$ 127.143.361,00	-	$ -
6	Sello de Juntas	m	$ 14.837,00	$ 141.185.925,00	-	$ -
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					$	-
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50.374,00	$ 35.147.658,00	-	$ -
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 721.260,00	$ 101.000.921,00	-	$ -
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 35.653,00	$ 7.862.734,00	-	$ -
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diamet	m	$ 832.991,00	$ 90.709.094,00	-	$ -
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	$ 534.825,00	$ 9.343.118,00	-	$ -
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8.128,00	$ 64.697.580,00	-	$ -
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					$	-
13	Postes de referencia corredor1	und	377.759,00	$ 2.266.554	-	$ -
14	Postes de referencia corredor 2	und	377.759,00	$ 3.777.590	-	$ -
ITEM NO PREVISTO					$	163.795.138
15	Transporte a distancia adicional a la contractual			$ 409.487.845,00	0,40	$ 163.795.138
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA	$	2.127.035.213

Tabla 24 Cantidades Ejecutadas Municipio de Abrego

3.5.1.3. Actividades ambientales.

El presente contrato se encontraba suspendido desde el pasado 14 de diciembre de 2023, dándose su reinicio el 29 de enero de 2024.

3.5.1.4. Actividades Sociales.

El presente contrato se encontraba suspendido desde el pasado 14 de diciembre de 2023, dándose su reinicio el 29 de enero de 2024.

SUB- PROGRAMA 1: MANO DE OBRA CONTRATADA CON ENFOQUE DE

GÉNERO, DE DERECHOS Y DIFERENCIAL.

El objetivo del presente proyecto, propende por el mejoramiento de las condiciones de vida de la población del área de influencia directa del proyecto, al generar oportunidades laborales vinculando mano de obra local para la ejecución de las diferentes actividades del mismo. Con ello, se fomenta la participación laboral del personal del área de influencia, de manera que permita contar con el recurso humano disponible, que cumpla los perfiles laborales definidos y requeridos para las actividades de construcción del proyecto. Así como la inclusión de mano de obra territorial de hombres y mujeres en igualdad de condiciones que hagan parte de grupos vulnerables, como mujeres y/o personas con discapacidad, o con identidades diversas de género.

Por lo anterior, se relaciona el personal contratado la cual incluye Mano de obra Calificada y No calificada; en la cual se resalta la igualdad de género donde se garantizan las mismas oportunidades a hombres y mujeres del área de influencia del proyecto.

Reporte cifras de contratación, enero 2024.

TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO			ORIGEN		CATEGORÍA	
DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	AID	AII	MOC	MONC
5	13	18	13	5	5	13

Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores SAS.

Personal contratación Directa: 27%
Personal contratación Indirecta: 73%
Personal Área de Influencia Directa: 72%
Personal Área de Influencia Indirecta: 28%
Mano de Obra Calificada: 27%
Mano de Obra No Calificada: 73%

PROGRAMA COMUNIDADES ETNICAS, PRESERVACION DEL PATRIMONIO Y SITIOS DE INTERES SOCIOCULTURAL

Subprograma Acompañamiento al desarrollo y cumplimiento de la consulta previa, libre e informada con comunidades étnicas:

Durante el presente periodo no se requirieron consultas, dado que el contratista se encuentra a esperas de respuesta realizada ante el Ministerio del Interior, sobre la presencia o no de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto.

Subprograma Gobernanza:

Durante el mes de enero de 2024 se verifico la inclusión de organizaciones sociales e institucionales en las diferentes fases del proyecto para lo cual el proyecto cuenta con el apoyo de la junta de acción comunal de la vereda el chorro como ente conformado.

Subprograma: Atención a la comunidad

El objetivo del programa brindar información y respuesta oportuna a las solicitudes, quejas y reclamos de la comunidad del área de influencia del proyecto, para generar confianza evitando rechazo por desconocimiento de los beneficios del proyecto.

Esta Interventoría informa que, el programa diseñado por el contratista brinda a las comunidades y usuarios que hacen parte del AID, una atención permanente, aclaración de dudas e inquietudes, y acompañamiento con el fin de garantizar y mantener relaciones de confianza, disminuyendo de esta manera las diversas tenciones que puedan surgir entre la comunidad y el Contratista.

Teniendo en cuenta lo anterior el contratista determinó instalar los siguientes puntos de atención a la comunidad del área de influencia del proyecto, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. – 12:00 p.m. Y de 2:00 p.m. – 5:00 p.m.; los cuales cuentan con cartelera informativa y buzón de sugerencias; sin embargo, durante el presente periodo no se recibieron PQRSI ´referentes al proyecto por parte de la comunidad del área de influencia directa del proyecto.

Puntos de atención a la comunidad.

OFICINA	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
Oficina Fija	Ocaña	Edificio Primavera Imperial, apartamento 101
Punto de Atención en Obra	Ocaña	Campamento, frente de obra ´´El Chorro´´

Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores SAS.

Cabe mencionar que adicional a los puntos de atención establecidos anteriormente relacionados, el contratista cuenta con los siguientes canales de atención al usuario para la atención del PQRSI:

Correo electrónico: internoadvias@gmail.com
Teléfono: 3102150679

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PUNTO FIJO **PUNTO DE ATENCIÓN EN OBRA**





SUBPROGRAMA INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.

En lo correspondiente al programa de información y divulgación establecido por el **CONSORCIO AD VIAS** para la ejecución del proyecto " **MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.**", Durante el mes de enero del año en curso, la Interventoría indica que, el contratista utilizó piezas informativas, tales como: elaboración y distribución de volantes y punto satélite de información (Cartelera), a través de los cuales se logró mantener informada a la comunidad sobre los diferentes avances de construcción, además de las líneas telefónicas, correo y dirección de los puntos de atención a la comunidad, fortaleciendo de esta forma las relaciones sociales del área de influencia directa del proyecto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DISTRIBUCIÓN DE VOLANTES INFORMÁTIVOS





SUBPROGRAMA CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.

El proyecto de Cultura Vial y Participación Comunitaria corresponde a un conjunto de medidas enfocadas a prevenir y mitigar el impacto de alteración de la movilidad peatonal y vehicular con el aumento del tráfico durante la etapa de construcción del proyecto.

En el mes de enero de 2024 el contratista realizó un taller con los transeúntes de la vía en intervención, sobre tiempos de señalización para lograr una mayor atención y conocimiento frente a este tema y de esta manera ser replicada de manera efectiva por la comunidad, generando conciencia y responsabilidad sobre la cultura vial.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



SUB-PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GENERO Y DE TRANSVERSALIZACIÓN.

Mediante el presente subprograma se busca a aplicación del enfoque diferencial, de género y de derechos en las distintas etapas del proyecto, con el fin de reducir las barreras y brechas existentes en la comunidad, especialmente para las mujeres y personas con discapacidad.

En lo concerniente a la implementación del subprograma en mención se verificó alianzas orientadas a la capacitación y sensibilización para la prevención y atención de todo tipo de violencias y acoso basados en el género al interior de los equipos de trabajo y con las comunidades del área de influencia del proyecto, conforme a los protocolos a cargo del contratista, lo cual se implementó mediante una capacitación con los trabajadores.

ACTIVIDADES DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Emisión de Comunicado al contratista con radicado GIC-INVIAS-NTS-1369-22, mediante el cual se solicitó la entrega de los anexos sociales correspondientes al documento PAGA, en aras de remitirnos al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, para aprobación del mismo. la siguiente documentación, la cual se requiere de manera inmediata, en aras de ser remitidos al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, para aprobación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA del contrato de la referencia

Se evidenció el cumplimiento del Plan de Gestión Social enviado por el Consorcio AD VIAS, sin embargo, la interventoría recomendó al contratista dar continuidad a la implementación de los programas del componente social, así como encuentros comunitarios, permitiendo

una constante comunicación y comunicación asertiva con la comunidad del área de influencia directa del proyecto.

3.5.1.5. Actividades SST

Durante este periodo se ha reportado por parte del contratista el inicio de actividades de obra, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. Exámenes de ingreso

Registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	NOMBRE DE LA IPS	CONTRATISTA
1	BECERRA ASCANIO JAVIIER	OBRERO	1.094.582.799	PROGRESANDO EN SALUD	CONSORCIO AD VÍAS

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no se registran trabajadores con incapacidad.

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se registran actividades con maquinaria, y actividades constructivas.

4. Dotación elementos de Protección Personal

Se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.



Fotografía 29 Entregas de EPP - Abrego

5. Maquinaria y Equipo

El contratista en el mes de enero no realizó trabajos con maquinaria amarilla.

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se realizaron las inspecciones requeridas y se realizó la verificación de las condiciones en las que se encuentran.



Fotografía 30 Equipos de Emergencia Municipio de Abrego

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se presentaron incidentes en la ejecución del proyecto, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de enero de 2023.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
CONSORCIO AD VIAS	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de enero 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
CONSORCIO AD VIAS	1	14

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se cuenta con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
CONSORCIO AD VIAS	enero	0

3.5.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha para el contrato de Obra ha sido necesario crear el siguiente ítem No Previsto que corresponden a los costos asociados al ajuste de la distancia de la cantera que suministra los materiales pétreos del contrato a los tramos de ejecución de acuerdo a la variación de la contractual que no presentaba licencia ambiental, esta nueva cantera se encuentra avalada y aprobada por el Municipio y posteriormente por la Interventoría.

	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR TOTAL
NP01	TRANSPORTE A DISTANCIA ADICIONAL A LA CONTRACTUAL	m3	$ 409.487.845,00

3.5.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.5.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

A la fecha el Contratista ya tiene aprobados los Estudios y Diseños del corredor 1; dentro de los cuales quedaron con algunas observaciones de forma el componente de Topografía, Diseño Geométrico, Diseño de Pavimentos para lo cual se espera sean subsanados para revisión y aprobación definitiva de la Interventoría. En cuanto al Corredor 2, se tiene aprobado el componente Estructural e Hidráulico y, los componentes de Diseño de Pavimentos, Diseño Geométrico y Topografía aprobado con observaciones.

A la fecha el estado de avance ejecutado acumulado es del 99% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale a en pesos a $ 17.849.397,06 vs un programado del 100% que equivale en pesos a $ 18.029.694,00.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- GIC-INVIAS-NTS-797-22 del 17-Jul-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	- GIC-INVIAS-NTS-402-22 del 24-Mar-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-409-22 del 27-Mar-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-583-22 del 26-May-2023 – PERSISTEN OBSERVACIONES **CORREDOR 1 Y 2**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-649-22 del 09-Jun-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 1 (corredor 1 y 2)** - GIC-INVIAS-NTS-778-22 del 11-Jul-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 2**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-014-2023 del 17-Feb-23 CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-296-22 del 22-Feb-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-017-2023 del 22-Feb-23 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-345-22 del 08-Mar-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 2** - GIC-INVIAS-NTS-797-22 del 17-Jul-23 - **OBSERVACIONES - CONCEPTO DE LOS TALUDES**
INFORME ESTRUCTURAL	- Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-025-2023 del 02-Mar-23 - GIC-INVIAS-NTS-323-22 del 03-Mar-23 - **APROBADO COOREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-074-2023 del 18-May-2023 - CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-574-22 del 25-May-23 - **APROBADO COOREDOR 2**
INFORME HIDRÁULICO	- GIC-INVIAS-NTS-413-22 del 29-Mar-23 - **APROBADO COOREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-049-2023 del 04-Abr-23 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-454-22 del 18-Abr-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES COOREDOR 2** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-054-2023 del 18-Abr-23 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-464-22 del 24-Abr-23 - **APROBADO CORREDOR 2**

Tabla 25 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Abrego

3.5.3.2. Etapa de Construcción.

Con corte al 31 de enero de 2024, el estado de avance ejecutado acumulado es del 49.30% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale en pesos a $ 2.127.035.213,67 vs un programado del 100% que equivale en pesos a $ 4.314.324.054,00.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 5 Avance Financiero Municipio de Abrego

A la fecha se ha ejecutado el corredor 1 del proyecto dentro del cual se ha ejecutado 1150 ml de placa huella y 6 alcantarillas, en cuanto al corredor 2, no se ha podido dar inicio a los trabajos teniendo en cuenta la emergencia del Rio El Tarra que ha impedido el ingreso de materiales al punto de acopio.

A la fecha, el contrato de obra presenta se encontraba suspendido hasta el 29 de enero de 2024, fecha se solicita al contratista de obra dar inicio a las actividades en el corredor No.2, para el presente periodo se tiene un avance financiero ejecutado de 2.093.185.335.80 y un avance financiero programado de 1.867.254.148.82, lo cual representa un avance de obra correspondiente al 5.03%.

Por otra parte, se da aprobación a la solicitud de prorroga del contrato de obra presentado por el contratista hasta el 29 de junio de 2024, con la finalidad que se puedan ejecutar al 100% todas las actividades de obra.

3.6. CONTRATO DE OBRA LP-004 DE 2022 – MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	LP-004 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMLENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
Contratista:	CONSORCIO LA PLAYA 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	27 de enero de 2023
Valor Inicial:	$ 2.203.091.392,61 M/CTE
Fecha de inicio:	06 de marzo de 2023
Fecha de terminación inicial:	06 de septiembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	3.5 meses hasta el 21 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	4 meses hasta el 18 de abril de 2024
Fecha de terminación Final:	18 de abril de 2024

Tabla 26 Condiciones Iniciales Municipio de La Playa

3.6.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas.

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.6.1.1 Actividades Administrativas.

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra al día con los documentos de pre construcción a continuación, se presenta el estado de los documentos de presentados por el contratista a corte del 31 de enero de 2024:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-433-22 del 10-Abr-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-435-22 del 10-Abr-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-364-22 del 14-Mar-23

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-452-22 del 17-Abr-23
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-452-22 del 17-Abr-23
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-365-22 del 14-Mar-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-366-22 del 14-Mar-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-386-22 del 17-Mar-23
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-367-22 del 14-Mar-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-370-22 del 14-Mar-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1165-22 del 11-Oct-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-434-22 del 10-Abr-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-636-22 del 08-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-427-22 del 03-Abr-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-473-22 del 28-Abr-23 GIC-INVIAS-NTS-467-22 del 25-Abr-23

Tabla 27 Estado Documentos pre construcción Municipio de la Playa

3.6.1.2. Actividades Técnicas.

Dentro de las actividades desarrolladas durante el periodo de enero de 2024 por parte del contratista están:

- Se encuentran aprobados todos los documentos de la etapa Preconstrucción de estudios y diseños en el municipio de La Playa de Belén corredor 1 y 2.

CORREDOR 1: LLANO GRANDE – SAN PEDRO

- Se continua con las actividades en el corredor 1, San Pedro, en instalación y corte de acero, fundida en huellas 3mx0,90mx0,15m concreto de 21 Mpa, se fundió concreto ciclópeo de 14 Mpa en contra huella central de 3mx0,90mx0,15m y laterales de 3mx0,45mx0,15m, fundida de cunetas 3mx0,55mx0,15m y bordillo de 3mx0,30mx0,15m, para un avance del 100 ml a la fecha de paño completo. Se realiza la construcción de un filtro por parte de la comunidad para poder continuar con las actividades de placa huella.

CORREDOR 2: ESPERANZA – ESPERANCITA - CLAVELLINOS

- Se continua con las actividades en el Corredor 2, Clavellinos tramo 1 en instalación y corte de acero, fundida en huellas 3mx0,90mx0,15m concreto de 21 Mpa, se fundió concreto ciclópeo de 14 Mpa en contra huella central de 3mx0,90mx0,15m y laterales de 3mx0,45mx0,15m, fundida de cunetas 3mx0,55mx0,15m y bordillo de 3mx0,30mx0,15m y Fundida de sobre anchos en concreto de 21Mpa. para un avance del 100% a la fecha de paño completo de 200ml.

- Se continua con las actividades en el tramo de Esperancita intervención en placa huella, conformación manual de cunetas y sobre anchos, figurado de acero, encofrado de huellas y cunetas, excavación manual de viga riostra de 5mx0,20mx0,25m e instalación de acero, en huellas 3mx0,90mx0,15m se instaló acero, se fundió concreto ciclópeo de 14 Mpa en contra huella central de 3mx0,90mx0,15m y laterales de 3mx0,45mx0,15m, fundida de huella en concreto 21Mpa de 3mx0,90mx0,15m, fundida de cunetas 3mx0,55mx0,15m y bordillo de 3mx0,30mx0,15m y Fundida de sobre anchos en concreto de 21Mpa,un total en paño completo de placa huella de 113ml.Se realizan mesas de trabajo junto con el contratista de obra con el fin de aclarar dudas en lo referente a los componentes sociales y ambientales.

Al presente informe se anexa registro fotográfico correspondiente a las actividades desarrolladas durante el mes de enero de 2024.

REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	
	

A continuación, se presenta el resumen de cantidades ejecutadas a la fecha.

CONVENIO No.	1863 de 2021	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME CONVENIO NO. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO						**CANT**	**VALOR TOTAL**
No	**ITEM DE PAGO**	**DESCRIPCION**	**UNID**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		
CORREDOR 1: SAN PEDRO - LLANO GRANDE						**EJECUTADO A 31 DE ENERO-2024**	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 600 MTS						**$**	**389,375,594**
1	**600.1.1**	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	44,400.00	$ 67,021,995.00	1,502.98	$ 66,732,312.00
2	**630.4**	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	775,000.00	$ 371,137,041.00	71.00	$ 55,025,000.00
3	**640.1**	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	8,020.00	$ 282,882,833.00	6,013.61	$ 48,229,152.20
4	**320.3**	Sub - Base Granular clase C	m3	201,000.00	$ 203,173,262.00	1,003.73	$ 201,749,730.00
5	**630.7**	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	420,000.00	$ 30,734,235.00	15.85	$ 6,657,000.00
6		Sello de Juntas	m	13,200.00	$ 71,979,600.00	832.00	$ 10,982,400.00
				SUB TOTAL	**$ 1,026,928,966.00**		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (2) UND						**$**	**8,635,396**
7	**600.1.1**	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	44,400.00	$ 4,425,628.00	49.84	$ 2,212,896.00
8	**630.4**	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	775,000.00	$ 14,326,495.00		$ -
9		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	30,000.00	$ 842,472.00	15.75	$ 472,500.00
10	**661.2**	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	850,000.00	$ 11,900,000.00	7.00	$ 5,950,000.00
11	**630.4**	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	550,000.00	$ 1,243,440.00		$ -
12	**640.1**	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	8,020.00	$ 9,119,702.00		$ -
				SUB TOTAL	**$ 41,857,737.00**		$ -
CORREDOR 2: ESPERANCITA - CLAVELLINOS							
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 545 MTS						**$**	**832,010,858**
1	**600.1.1-2**	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	44,400.00	$ 58,382,826.00	1,367.72	$ 60,726,768.00
2	**630.4 - 2**	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	775,000.00	$ 330,726,047.00	360.05	$ 279,038,750.00
3	**640.1-2**	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	8,020.00	$ 318,202,756.00	30,952.99	248242979.8
4	**320.3-2**	Sub - Base Granular clase C	m3	201,000.00	$ 181,581,636.00	922.62	$ 185,446,620.00
5	**630.7-2**	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	420,000.00	$ 32,108,076.00	42.84	$ 17,992,800.00
6		Sello de Juntas	m	13,200.00	$ 62,797,680.00	3,072.95	$ 40,562,940.00
				SUB TOTAL	**$ 983,799,021.00**		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (3) UND						**$**	**68,937,890**
7	**600.1.1**	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	44,400.00	$ 6,638,442.00	164.17	$ 7,289,148.00
8	**630.4 - 3**	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	775,000.00	$ 21,489,743.00	32.19	$ 24,947,250.00
9		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	30,000.00	$ 1,417,725.00	63.70	$ 1,911,000.00
10	**661.2-2**	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	850,000.00	$ 17,850,000.00	18.00	$ 15,300,000.00
11	**630.4**	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	550,000.00	$ 1,865,160.00	3.64	$ 2,002,000.00
12	**640.1**	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	8,020.00	$ 13,679,554.00	2,180.61	$ 17,488,492.20
				SUB TOTAL	**$ 62,940,624.00**		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						**$**	**-**
13	720.8	Postes de referencia corredor1	und	350,000.00	$ 2,450,000.00		$ -
14	720.8	Postes de referencia corredor 2	und	350,000.00	$ 2,100,000.00		$ -
ITEMS NO PREVISTO:						**$**	**-**
		Transporte a distancia adicional a la contractual	gl	56,782,110.00	$ 56,782,110.00		$ -
				SUB TOTAL	**56,782,110.00**	**$**	**1,298,959,738**

Tabla 28 Cantidades Ejecutadas Municipio de La Playa

3.6.1.3. Actividades ambientales

A continuación, se presenta los diferentes programas contenidos en el PAGA con sus respectivos proyectos, los cuales fueron implementados en el periodo en mención, que permiten definir el estado de cumplimiento de los compromisos ambientales.

PROGRAMA DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL:

Proyecto 1: Conformación del grupo de Gestión Ambiental y Social. DAGA-1.1-01

Actividades ejecutadas: Se creo el grupo de gestión ambiental, y se viene adelantado y ejecutando diferentes actividades de importancia para el desarrollo satisfactorio de la gestión ambiental.

Se realizo verificación de las capacitaciones, puntos de ecológicos, señalización y recepción de quejas, inquietudes, solicitudes y/o reclamos.

Proyecto 2: Capacitación ambiental al personal en obra. DAGA –1.2 -02

Actividades ejecutadas: Se realizaron capacitaciones de sensibilización y concientización sobre temas ambientales al personal de trabajo en el tramo 1 Clavellinos, con la finalidad de evitar acciones que puedan generar impactos negativos a la zona de influencia. A continuación, se describe por tramo la capacitaciones y charlas ejecutadas, cabe resaltar que debido a la suspensión se aplazaron unas capacitaciones ambientales:

Tema	Fecha	Duración	Evidencia
Relación con la comunidad	02/01/2024	15 min	**Anexo 2** Actas de asistencia **Anexo 3** (Registro No. 1)
Deberes de los trabajadores y autocuidado	03/01/2024	15 min	**Anexo 2** Actas de asistencia **Anexo 3** (Registro No. 1)
Manejo integral de residuos sólidos, líquidos, de excavación	04/01/2024	15 min	**Anexo 2** Actas de asistencia **Anexo 3** (Registro No.1)
Manejo de equipos y maquinaria	05/01/2024	15 min	**Anexo 2** Actas de asistencia **Anexo 3** (Registro No.1)
Manejo de materiales de construcción	06/01/2024	15 min	**Anexo 2** Actas de asistencia **Anexo 3** (Registro No.1)
Prevención y control de emergencias	10/01/2024	15 min	**Anexo 2** Actas de asistencia **Anexo 3** (Registro No.1)



Fuente Contratista

En el periodo evaluado no se desarrollaron inducciones, ya que no se presentaron ingresos de personal nuevo.

Proyecto 3: Cumplimiento de requerimientos legales. DAGA –1.3 -03

Actividades ejecutadas: • Partiendo de la complejidad del proyecto catalogada como media - baja, no se requiere licenciamiento, ni permisos para su desarrollo.

A continuación, y a manera informativa se identifican los permisos y la aplicabilidad en el proyecto.

Se solicitaron a los proveedores de materiales de construcción los correspondientes permisos y certificados expedidos por las autoridades competentes:

Se solicitaron a los proveedores de materiales de construcción los correspondientes permisos y certificados expedidos por las autoridades competentes:

Concretos & Triturados Algodonal: Resolución 0595 del 2011. "Por la cual se otorga una licencia ambiental" por CORPONOR. Resolución 0742 de 2017. "Por el cual se modifican las etapas contractuales dentro del contrato de concesión No. KJ6-15371", por la Agencia Nacional de Minería

Se solicitaron a los proveedores de materiales de construcción los correspondientes permisos y certificados expedidos por las autoridades competentes.

Baterías sanitarías provisionales: Acta de permiso de uso de baño fijo en una propiedad: Sr. Luis Adolfo Coronel.

Se realizó en obra el almacenamiento en el centro de acopio temporal de los residuos sólidos generados en el periodo evaluado y se entregó a finales de enero de 2024 a la Administración Pública cooperativa de Servicios Públicos de la Playa de Belén.

El suministro de agua para las actividades constructivas se realiza por medio de la Administración Pública cooperativa de Servicios Públicos de la Playa de Belén.

La secretaria de planeación emitió el certificado del predio para la disposición de RCD.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Proyecto 1: Manejo Integral de Materiales de Construcción PAC 2.1-04

Acciones ejecutadas: El material de construcción necesario para el proyecto fue debidamente cubierto, demarcado y señalizado.

CLAVELLINOS 1



Fuente Contratista

SAN PEDRO



Fuente Contratista

- No se realizó el lavado de mezcladoras de concreto en los frentes de obra o en cuerpos de agua.
- Las volquetas son debidamente carpadas para minimizar las emisiones de material particulado desde los vehículos.
- Durante la manipulación del cemento y la preparación de la pasta de cemento, el personal utiliza de manera adecuada los elementos de protección personal, para evitar lesiones por contacto.
- La mezcla de concreto se realiza en la máquina mezcladora y, el vertido de la misma se ejecuta empleando carretillas hasta las obras.
- Se cuenta con un kit antiderrame en el frente de obra.

Proyecto 3: Señalización frentes de obras y sitios temporales, PAC-2.3-06

Actividades ejecutadas: Se realizó la señalización de cada frente de obra, esto permitiendo identificar la zona de trabajo para el personal como también para los transeúntes, envidando inconvenientes y accidentes, de igual se inspecciono.

CLAVELLINOS 1



Fuente Contratista

ESPERANCITA



Fuente Contratista

Se revisó que las señales estén limpias y en buen estado.

No se requirió señalizar accesos temporales a viviendas.

Proyecto 4: Manejo y disposición final de escombros y lodos, PAC- 2.4- 07

Actividades ejecutadas: En el periodo evaluado se generó la cantidad total de 5,06 m3 de material de excavación (Anexo 9), de los cuales:

SAN PEDRO

Materia de Excavación	Cantidad (m3)	Lugar
Reutilizado	7,1	Frente de obra
Donado	0	Sr. Luis coronel Llano Grande
Disposición final	0	
TOTAL	7,1	

ESPERANCITA

Materia de Excavación	Cantidad (m3)	Lugar
Reutilizado	11	Frente de obra
Donado	0	Sr. Luis coronel Llano Grande
Disposición final	0	
TOTAL	11	

CLAVELLINOS

Materia de Excavación	Cantidad (m3)	Lugar
Reutilizado	20	Frente de obra
Donado	0	Sr. Luis coronel Llano Grande
Disposición final	0	
TOTAL	20	

SAN PEDRO



Fuente contratista

ESPERANCITA



Fuente contratista

CLAVELLINOS



Fuente contratista

El municipio de la Playa no cuenta con escombrera, por tal motivo se radico ante la secretaria de planeación un oficio para la certificación del predio privados, aun no se ha recibido respuesta por parte de la secretaría. (Anexo 6).

En el periodo reportado se reutilizo todo el material de excavación, el cual fue requerido para el mejoramiento del estado de la vía, debido al proceso de erosión generado por la lluvia al borde la vía, fue necesario rellenar estos espacios

Proyecto 5: Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales PAC-2.5-08

Actividades ejecutadas: En el periodo evaluado se verificaron la instalación del punto ecológico, conformado por tres tipos de canecas, identificadas y con sus respectivas bolsas, en los cuales se realiza la separación en la fuente de cada residuo sólidos generado en el proyecto. (Anexo 6, Anexo 3. Registro No. 6)



Fuente Contratista

Almacenamiento y entrega

1. Durante el periodo reportado se realizó el almacenamiento en el centro de acopio temporal de residuos sólidos, con su respectiva señalización y colores de bolsas. (Anexo 3. Registro No. 6)



Fuente Contratista

Se realizará la entrega de los residuos del periodo a finales del mes de enero.

A continuación, se relaciona la cantidad de residuos sólidos generado en el frente de obra (Anexo 7), cabe resaltar que los residuos generados por la utilización se cemento se catalogaron como peligroso, pero estos son limpiado y ordenados, para posteriormente entregarlos a la administración pública cooperativa de servicios públicos de La Playa de Belén para la disposición final en rellenos sanitarios.

Tramo	Tipo de residuos	Cantidad (Kg)	Color
Clavellinos 1 Tramo 1	No aprovechable	0,12	Negro
	Aprovechable	0,0	Blanco
	Orgánico Aprovechable	0	Verde
	Peligroso	3,2	Rojo
TOTAL	3,32		

Tramo	Tipo de residuos	Cantidad (Kg)	Color
Esperancita	No aprovechable	0,1	Negro
	Aprovechable	0,0	Blanco
	Orgánico Aprovechable	0	Verde
	Peligroso	2.8	Rojo
TOTAL	2.9		

Tramo	Tipo de residuos	Cantidad (Kg)	Color
San Pedro	No aprovechable	0,15	Negro
	Aprovechable	0,0	Blanco
	Orgánico Aprovechable	0	Verde
	Peligroso	4.0	Rojo
TOTAL	4.15		

PROGRAMA DE GESTION HIDRICA

Proyecto 1: Manejo de aguas superficiales, PGH 3.1-09.

Actividades ejecutadas: Para el agua de uso industrial, se está comprando en agua en carrotanque a la empresa, Administración Pública Cooperativa De Servicios Públicos De La Playa De Belén, cuenta con los permisos pertinentes para dicha actividad.

Proyecto 2: Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales, PGH-3.2-10

Actividades ejecutadas:

1. Se prohibió la disposición de residuos sobre cuerpos de agua durante el periodo.

2. Se prohibió el lavado de equipos y maquinaria en cuerpos de agua durante el periodo.

3. No se dispuso en corrientes hídricas, ni sus rondas de algún tipo de residuo industrial como solventes, aceites usados, pinturas, aditivos, entre otros

4. Para cubrir las necesidades fisiológicas del personal durante el mes, se utilizó el baño del predio del área de influencia directa (AID). (Anexo 4, Anexo 4 Registro No. 8).

Recomendaciones generales

-Se prohibió el lavado de equipos y maquinaria en cuerpos de agua durante el periodo.
-Se prohibió durante el periodo los vertimientos de aceites usados sobre cuerpos de agua, estos residuos generados durante el mantenimiento de vehículos y maquinaria se clasifican como peligrosos.
-Durante el periodo no se presentaron derrames.

PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Subprograma 3: protección de ecosistemas estratégicos o sostenibles

Actividades ejecutadas:

1.El área de desarrollo de las actividades de construcción no presenta áreas protección de ecosistemas estratégicos o sostenibles.

2. Se realizaron capacitación referente a fauna silvestre de la zona.

3. Se realizo la verificación diaria de especies presentes en la zona de ejecución de las labores.

PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUPO

Proyecto 3: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos PMT 5.2-17

Actividades ejecutadas: En el mes de enero solo se utilizó la mezcladora.
-El frente de obra cuenta con kit antiderrames, con material absorbente, toallas, EPP, desengrasante, bolsas color rojo, masilla, recogedor y escobilla.
-Se cuenta con la política de no alcoholismo, drogas, ni tabaquismo.
- El lavado, reparación y mantenimiento correctivo de la maquinaría, vehículo se realizan en centros autorizados para tal fin.

La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto

Se han realizado mesas de trabajo con la profesional ambiental del CONSORCIO AD VIAS, con el fin de asesorar y brindar apoyo para la subsanación de las diferentes observaciones encontradas en la ejecución en obra contemplados en el documento PAGA (Plan Adaptación Guía a la Adaptación Ambiental) y entrega de informes.

3.6.1.4. Actividades Sociales.

SUB- PROGRAMA 1: MANO DE OBRA CONTRATADA CON ENFOQUE DE GÉNERO, DE DERECHOS Y DIFERENCIAL.

A través del presente subprograma se busca propender por el mejoramiento de las condiciones de vida de la población del área de influencia directa del proyecto, al generar oportunidades laborales vinculando mano de obra local para la ejecución de las diferentes actividades del mismo. Con ello, se fomenta la participación laboral del personal del área de influencia, de manera que permita contar con el recurso humano disponible, que cumpla los perfiles laborales definidos y requeridos para las actividades de construcción del proyecto. Así como la inclusión de mano de obra territorial de hombres y mujeres en igualdad de condiciones que hagan parte de grupos vulnerables, como mujeres y/o personas con discapacidad, o con identidades diversas de género.

A continuación, se relaciona el personal contratado, el cual incluye Mano de obra Calificada y No calificada; resaltando la igualdad de género donde se garantizan las mismas oportunidades a hombres y mujeres del área de influencia del proyecto.

Reporte cifras de contratación, enero 2024.

TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO			ORIGEN		CATEGORÍA	
DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	AID	AII	MOC	MONC
2	12	14	12	2	2	12

Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores SAS.

Personal contratación Directa: 14%
Personal contratación Indirecta: 86%
Personal Área de Influencia Directa: 86%
Personal Área de Influencia Indirecta: 14%
Mano de Obra Calificada: 14%
Mano de Obra No Calificada: 86%

PROGRAMA COMUNIDADES ETNICAS, PRESERVACION DEL PATRIMONIO Y SITIOS DE INTERES SOCIOCULTURAL

Subprograma Acompañamiento al desarrollo y cumplimiento de la consulta previa, libre e informada con comunidades étnicas:

Durante el presente periodo no se requirieron consultas, dado que el contratista se encuentra a esperas de respuesta realizada ante el Ministerio del Interior, sobre la presencia o no de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto.

Subprograma Gobernanza:

Durante el mes de enero de 2024 se verifico la inclusión de organizaciones sociales e institucionales en las diferentes fases del proyecto para lo cual el proyecto cuenta con el apoyo de la junta de acción comunal de la vereda el chorro como ente conformado.

Subprograma: Atención a la comunidad

El presente programa tiene por objetivo brindar información y respuesta oportuna a las solicitudes, quejas y reclamos de la comunidad del área de influencia del proyecto, para generar confianza evitando rechazo por desconocimiento de los beneficios del proyecto.

Durante el mes de enero de 2024 se realizó mantuvo activos los puntos de atención a la comunidad y buzón de sugerencias en el campamento de obra (frente de obra Clavellinos 2) y en el punto fijo, el cual se encuentra ubicado en el edificio Primavera Imperial, apto 101 – Barrio Buenos Aires, Ocaña Norte de Santander; con el fin de facilitar la presentación de peticiones, quejas, reclamos e inquietudes de la comunidad del área de influencia con relación al desarrollo de la obra ´´ MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN (ND) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1863 DE 2021

SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS´´, generando un espacio de participación ciudadana con el cual la comunidad se sienta parte activa del proceso de ejecución de la obra.

Adicionalmente es importante mencionar que, en los puntos de atención a la comunidad dispuestos por el contratista, se cuenta con cartelera informativa en la que se relaciona el objeto del contrato, horario de atención y canales virtuales de atención al usuario, sin embargo, no se presentaron PQRSI relacionadas con el proyecto en ejecución.

REGISTRO FOTOGRAFICO

PUNTOS DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

PUNTO FIJO **PUNTO DE ATENCIÓN EN OBRA**





SUBPROGRAMA INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.

En lo correspondiente al programa de información y divulgación establecido por el **CONSORCIO AD VIAS** para la ejecución del proyecto "**MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN (ND) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS".** Durante el mes de enero del año en curso, el contratista realizó distribución de volantes, informando habilitación de tramos finiquitados para uso de la comunidad, así como instalación de carteleras informativas ubicadas en la alcaldía e iglesia municipal, con el fin de promover la participación de la comunidad en los canales dispuestos para responder inquietud de la comunidad del AID del proyecto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DISTRIBUCIÓN DE VOLANTES INFORMÁTIVOS





SUBPROGRAMA CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.

El proyecto de Cultura Vial y Participación Comunitaria corresponde a un conjunto de medidas enfocadas a prevenir y mitigar el impacto de alteración de la movilidad peatonal y vehicular con el aumento del tráfico durante la etapa de construcción del proyecto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





SUB-PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GENERO Y DE TRANSVERSALIZACIÓN.

El presente subprograma busca a aplicación del enfoque diferencial, de género y de derechos en las distintas etapas del proyecto, con el fin de reducir las barreras y brechas existentes en la comunidad, especialmente para las mujeres y personas con discapacidad.

Para el presente periodo se identificaron alianzas orientadas a la capacitación y sensibilización para la prevención y atención de todo tipo de violencias y acoso basados en el género al interior de los equipos de trabajo y con las comunidades del área de influencia del proyecto, conforme a los protocolos a cargo del contratista, lo cual se implementó mediante una capacitación con los trabajadores.

ACTIVIDADES DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Durante el mes de enero de 2024 se realizó revisión y aprobación de informe social pendiente mediante radicado GIC-INVIAS-NTS-002-24 del 03 de enero de 2024. **Ver Anexo No. 1- oficio GIC-INVIAS-NTS-002-24**

Se evidenció el cumplimiento del Plan de Gestión Social enviado por el Consorcio AD VIAS, sin embargo, la interventoría recomendó al contratista dar continuidad a la implementación de los programas del componente social, así como encuentros comunitarios, permitiendo una constante comunicación y comunicación asertiva con la comunidad del área de influencia directa del proyecto.

3.6.1.5. Actividades SST

Durante este periodo se ha reportado por parte del contratista el inicio de actividades de obra, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. **Exámenes de ingreso**

Durante este periodo no se registran ingresos de personal.

2. **Ausentismo Laboral**

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no se registran trabajadores con incapacidad.

3. **Procedimiento de trabajos seguros**

Se registran actividades con maquinaria, y actividades constructivas.

4. **Dotación elementos de Protección Personal**

Se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.



Fotografía 31 Entregas de EPP – La Playa

5. Maquinaria y Equipo

El contratista en el mes de enero no realizó trabajos con maquinaria amarilla.

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se realizaron las inspecciones requeridas y se realizó la verificación de las condiciones en las que se encuentran.



Fotografía 32 Equipos de Emergencia Municipio de La Playa

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se han presentado incidentes en la ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de enero de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
CONSORCIO LA PLAYA	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de enero 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
CONSORCIO LA PLAYA	0	5

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
CONSORCIO LA PLAYA	enero	0

3.6.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha no se han presentado ítem con actividades no previstas en el proyecto.

3.6.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.6.3.2. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

El Contratista realizo las respectivas subsanaciones de los componentes los cuales fueron aprobados por esta Interventoría en el mes de junio, salvo el componente de Diseño Geométrico el cual se aprobó con observaciones a considerar y que deben subsanar y/o

justificar todas y cada una de las observaciones realizadas punto a punto a fin de agilizar el proceso de revisión y aprobación definitiva por parte de la Interventoría.

A la fecha el estado de avance ejecutado acumulado es del 99.16% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale a en pesos a $ 12.175.852,42 vs un programado del 100% que equivale en pesos a $ 12.279.038,00

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-033-2023 del 02-Jun-2023 CORREDOR 1 y 2 - GIC-INVIAS-NTS-630-22 del 08-Jun-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	- GIC-INVIAS-NTS-644-22 del 09-Jun-23 - **APROBADO CORREDOR 1 Y 2**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-743-22 del 29-Jun-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 2**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-033-2023 del 02-Jun-2023 CORREDOR 1 y 2 - GIC-INVIAS-NTS-630-22 del 08-Jun-23 **- APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-031-2023 del 24-May-2023 C 1Y2 - GIC-INVIAS-NTS-602-22 del 30-May-23 - APROBADO CORREDOR 1 Y 2
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-017-2023 del 21-Abr-2023 CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-466-22 del 24-Abr-23 - **APROBADO CORREDOR 1** - Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-036-2023 del 05-Jun-2023 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-670-22 del 13-Jun-23 - **APROBADO CORREDOR 1**

Tabla 29 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de La Playa

3.6.3.3. Etapa de Construcción.

A la fecha de corte del informe, la contratista continua con la construcción de placa huella y alcantarillas.

En el presente periodo el contratista se encuentra con la totalidad de estudios y diseños aprobados por parte de la interventoría, se ejecutan actividades de obra para la construcción de placa huellas y obras de drenaje (Alcantarillas) en el Corredor dos de Clavellinos Tramo 1, Tramo Esperancita, Corredor uno de San Pedro Tramo 1 Municipio de La Playa de Belén.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 6 Avance Financiero Municipio de La Playa

A la fecha se ha ejecutado el corredor 2 del proyecto dentro del cual se ha ejecutado actividades de perfilado e instalación de Subbase granular de placa huella.

Con corte a 31 de enero de 2024, el contrato de obra presenta un avance ejecutado de $1.317.899.043,04 frente al avance programado de $1.502.180.471,79.

A la fecha, el contrato de obra presenta un atraso del 8.12% de acuerdo a lo anterior la Interventoría solicito al contratista de Obra Plan de Contingencia que permita mitigar el atraso de obra que se presenta.

Por otra parte, se da aprobación a la prorroga solicitada por el contratista de obra con el fin de que esta permita mitigar los atrasos y cumplir en el tiempo contractual con el 100% de la ejecución de la obra hasta el 21 de abril de 2024.

Se construyeron en el corredor #1 tramo de San Pedro 100 ml de placa huella.

Se finaliza en el corredor #2 tramo de Clavellinos 1, 200ml de placa huella y construcción de una alcantarilla, Clavellinos 2, 140ml de placa huella y una alcantarilla, quedando pendiente el tramo de Esperancita con 92ml por ejecutar.

3.7. CONTRATO DE OBRA 202 DE 2022 – MUNICIPIO DE PAMPLONITA

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	202 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
Contratista:	UNION TEMPORAL COLOMBIA
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	21 de noviembre de 2022
Valor Inicial:	$ 1.703.523.226,00 M/CTE
Fecha de inicio:	14 de abril de 2023
Fecha de terminación inicial:	13 de octubre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	2.67 meses hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	3 meses hasta el 31 de marzo de 2024
Fecha de terminación Final:	31 de marzo de 2024

Tabla 30 Condiciones Iniciales Municipio de Pamplonita

3.7.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas.

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.7.1.1. Actividades Administrativas.

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra adelantando la elaboración de los documentos de pre construcción para revisión de la Interventoría, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el contratista a corte del 31 de enero de 2024:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-789-22 del 14-Jul-2023

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Protocolo de Bioseguridad	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-697-22 del 20-Jun-2023
Hojas de Vida	EN ESPERA A LA RESPUESTA DEL MUNICIPIO	SOLICITUD DE ACLARACIÓN DEL PERSONAL AL MUNICIPIO GIC-INVIAS-NTS-570-22 del 24-May-23
Programa de Obra	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-1415-22 del 29-Nov-2023
Flujo de Caja	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-1415-22 del 29-Nov-2023
Programa de Generación de Empleo	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-621-22 del 05-Jun-2023
Equipo Mínimo Obligatorio	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-673-22 del 13-Jun-2023
Análisis de Precios Unitarios		En Revisión de Interventoría
Instalaciones Provisionales	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-620 del 05- Jun-2023
Plan de Manejo de Transito - PMT	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-765-22 del 07-Jul-2023
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-082-24 del 12-Ene-2024
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-989-22 del 01-Sep-2023
Fuente de Materiales	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-699-22 del 20-Jun-2023
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-623-22 del 06-Jun-2023
Diseño de Mezcla	OBSERVADO	GIC-INVIAS-NTS-761-22 del 07-Jul-2023
Caracterización Material Granular	OBSERVADO	GIC-INVIAS-NTS-761-22 del 07-Jul-2023

Tabla 31 Estado Documentos pre construcción Municipio de Pamplonita

Dentro de las actividades realizadas de la parte administrativa del contrato se han intercambiado comunicados realizando solicitud de entrega de protocolos, informes y anexos tanto técnicos, ambientales y sociales, que se relacionan a continuación:

DOCUMENTOS	ESTADO	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1878 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE PAMPLONITA.	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-017-24
SOLICITUD CORRECCIÓN OTROSI N° 03 CONTRATO DE OBRA N° 202 – 2022	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-064-24

REITERACIÓN OFICIOS GIC-INVIAS-NTS-1261-22, GIC-INVIAS-NTS-1294 Y GIC-INVIAS-NTS-1307-22 “SOLICITUD DE INTERVENCIÓN PUENTE BATAGÁ BAJO POR PERDIDA DE ESTRIBO”	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-065-24
SOLICITUD ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA.	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-066-24
APROBACION PAGA (PLAN GUIA A LA ADAPTACION AMBIENTAL)	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-082-24
REITERACIÓN COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-064-24 - SOLICITUD CORRECCIÓN OTROSI N° 03 CONTRATO DE OBRA N° 202 – 2022.	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-168-24
REITERACIÓN OFICIOS GIC-INVIAS-NTS-1261-22, GIC-INVIAS-NTS-1294, GIC-INVIAS-NTS-1307- 22 Y GIC-INVIAS-NTS-065-24 DE ASUNTOS “SOLICITUD DE INTERVENCIÓN PUENTE BATAGÁ BAJO POR PERDIDA DE ESTRIBO”	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-187-24

Actualmente se vienen realizando comités de obra en la zona donde se encuentra ejecutando el proyecto, con el fin de hacerle seguimiento al contrato de obra No. 202 de 2022, allí se plasman los compromisos pendientes en cuanto a documentación, informes, y demás documentos pertinentes y en cuanto a la ejecución del desarrollo de la obra.

3.7.1.2. Actividades Técnicas.

Dentro de las actividades desarrolladas en este periodo por parte del Contratista durante el periodo se han realizado las siguientes actividades:

Construcción placa huella
- Excavaciones varias sin clasificar
- Concreto resistencia 21mpa (d) - mezcla in situ
- Acero de refuerzo fy 4200 mpa
- Subbase granular clase c sbg-50
- Concreto resistencia 14mpa (g) – ciclópeo

Construcción Alcantarillas
- Excavaciones varias sin clasificar
- Concreto resistencia 21mpa (d) - mezcla in situ
- Acero de refuerzo fy 4200 mpa
- Subbase granular clase c sbg-50
- Concreto resistencia 14mpa (f)
- Rellenos para estructura con material de excavación

- Tubería de concreto reforzado, clase ii de 600mm de diámetro interior

Actualmente, se está laborando en los siguientes tramos:

Tramo 2.
K0+000 a K0+229,80

Tramo 4A.
K0+000 a K0+750

A la fecha ya se realizó la ejecución y se terminaron los siguientes tramos:
Tramo 1.
K0+000 a K0+219

Tramo 4B.
K0+760 a K0+910

Tramo 5.
K0+000 a K0+068

El contratista de obra, solicito prorroga de tiempo, la Interventoría reviso y avalado la solicitud.

El día 28 de diciembre 2023, se suscribió acta de prórroga de tiempo, cabe mencionar que la Interventoría solo aprobó adición de tiempo de 3 meses, pero en en el acta suscrita entre la alcaldía de Pamplonita y Contratista de obra, quedo plasmado 6 meses de prorrogado, para lo cual esta Interventoría ha solicitado hacer otrosí en la cual quede plasmado solo los tres (03) meses que se aprobaron de acuerdo con los soportes presentados por el contratista de obra.

A corte del 31 de enero de 2024, la obra presenta un atraso del 3.15 % con respecto a la reprogramación de obra.

En terreno se ha solicitado al contratista de obra, ejecutar las actividades de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos, adicional se requiere cumplir con los recubrimientos de acuerdo a las especificaciones técnicas.

De igual manera durante todo el periodo el contratista realiza acopio de materiales pétreos (arena, triturado y subbase granular) para los diferentes tramos de tramo que actualmente viene ejecutando.
Por parte de la interventoría se realizan actividades de topografía para la verificación de anchos existentes, cumplimiento de parámetros en curvas a intervenir de los diferentes tramos y chequeos de instalación de material de subbase granular en los diferentes frentes de trabajo intervenidos durante el mes de enero 2024.

Se ha solicitado al contratista de obra, la entrega inmediata del protocolo para la reparación de fisuras, dado la existencia de fisuras en el tramo 4A y 4B, a la fecha del 31 de enero 2024, el contratista de obra no ha dado una respuesta satisfactoria.

De la misma manera se ha venido solicitando al contratista de obra, cumplir estrictamente las especificaciones técnicas, dado que las actividades que no se encuentren a conformidad por parte de Interventoría, no se tendrán en cuenta para efectos de pago.

Se ha venido reiterando a la Alcaldía de Pamplonita, realizar la intervención inmediata en el puente de la vereda Bataga, dado que está en mal estado el estribo y este a la vez puede colapsar y colocar en riesgo la estabilidad de la obra que se viene ejecutando en el contrato de obra N° 202-2022.

Al presente informe se anexa registro fotográfico correspondiente a las actividades desarrolladas durante el mes de enero de 2024.

	
Fotografía 1. Comité de obra.	Fotografía 2. Comité de obra.

A continuación, se presenta el resumen de actividades ejecutadas a la fecha.

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.								
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO							EJECUTADO AL 31-ENERO-2024	
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:								
1	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	289.00	33,000.00	$ 9,537,000.00	116.54	3,845,820.00
2	630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	1,220.00	670,000.00	$ 817,400,000.00	716.65	480,155,500.00
3	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	57,780.00	8,300.00	$ 479,574,000.00	43535.97	361,348,551.00
4	320.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	1,391.00	120,000.00	$ 166,920,000.00	1168.28	140,193,600.00
5	630.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	278.20	360,000.00	$ 100,152,000.00	206.46	74,325,600.00
					SUB TOTAL	**$ 1,573,583,000.00**	$	1,059,869,071.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:								
7	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	176.00	33,000.00	$ 5,808,000.00		
8	630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	31.20	670,000.00	$ 20,904,000.00		
9	630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	3.20	520,000.00	$ 1,664,000.00		
10		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	88.00	32,000.00	$ 2,816,000.00		
11	661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 600mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	28.01	550,000.00	$ 15,405,500.00		
12	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	2,316.00	8,300.00	$ 19,222,800.00		
					SUB TOTAL	**$ 65,820,300.00**		
TRANSPORTES								
13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	8,660.00	1,900.00	$ 16,454,000.00		
					SUB TOTAL	**16,454,000.00**		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
14	720.8	SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	7.00	600,000.00	$ 4,200,000.00		
					SUB TOTAL	**4,200,000.00**		
						TOTAL EJECUTADO	**$**	**1,059,869,071.00**

Tabla 32 Cantidades Ejecutadas Municipio de Pamplonita

3.7.1.3. Actividades ambientales.

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

- Se realiza recorrido de obra en la vereda Bataga, para realizar seguimiento y verificación de cumplimiento de los proyectos contemplados en cada uno de los programas contemplados en el documento PAGA (Plan Guía A La Adaptación Ambiental).

- Se realiza recorrido de obra en la vereda Bataga, para realizar seguimiento y verificación de cumplimiento de los proyectos contemplados en cada uno de los programas contemplados en el documento PAGA (Plan Guía A La Adaptación Ambiental).

A continuación, se presenta los programas contenidos en el PAGA implementados en el periodo en mención, que permiten definir el estado de cumplimiento de los compromisos ambientales.

PROGRAMA DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL:

Proyecto 1: Conformación del grupo de Gestión Ambientaly Social. DAGA-1.1-01

Actividades ejecutadas: Se programa reunión para el jueves 24 de agosto con el fin de conformar el grupo de gestión socio- ambiental para el desarrollo y aplicación de la gestión ambiental y social, el cual tendrá a su cargo la responsabilidad de coordinar e implementar durante todo el proceso constructivo del proyecto las medidas ambientales y sociales definidas en el documento PAGA.

Se sugiere al contratista incluir en el informe el listado de las personas que hacen parte del grupo de gestión socio ambiental, ya que no se evidencia.

Proyecto 2: Capacitación ambiental al personal en obra. DAGA –1.2 -02

Actividades ejecutadas: Se realiza inducción ambiental al personal de obra y administrativo en:

- Disponibilidad del agua en el planeta y TIPS para ahorrar agua

PLAN DE CAPACITACIONES

N°	TEMA	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
1	Inducción componente ambiental						
2	PMA y plan de contigencias de obra						
3	Manejo de Residuos sólidos y Regla 3R						
4	Hallazgo de fauna						
5	Disponibilidad de agua en el planeta y Tips para ahorrar agua						
6	Manejo de derrames de sustancias químicas						
7	Contaminación del aire						
8	Cierre Ambiental						

Ejecutado	
Sin Ejecutar	

Se realiza capacitación sobre contaminación de aire. Se explica al personal que es la contaminación del aire, las consecuencias en la salud pública, las cinco principales fuentes de contaminación de aire (industria, transporte, agricultura, residuos y hogares), que son los gases de efecto invernadero y su incidencia con el calentamiento global y el cambio climático, por último, se exponen TIPS para disminuir la contaminación del aire y se socializan las actividades desarrollas desde el área ambiental del proyecto.



Fuente contratista.

Proyecto 3: Cumplimiento de requerimientos legales. DAGA –1.3 -03

Actividades ejecutadas: De acuerdo a la naturaleza de la obra a ejecutar, la misma no requiere de Licencia Ambiental, permiso de concesión de aguas, aprovechamiento forestal, y permiso de ocupación de cauce, toda vez que no se requerirá de los usos del recurso agua y forestal. Tampoco las obras van a ocupar el cauce de una corriente o depósito de agua, ni se van a ocupar permanente o transitoriamente playas. Decreto 1076 de 2015 artículos 2.2.2.3.2.3.2:2.1.1.3.1,2.2.9.2.9.1, y 2.2.9.2.1'2.1, respectivamente.

La UT debe realizar estricto seguimiento a los proveedores de los servicios, tales como materiales de cantera, y demás que apliquen para el proyecto con respecto al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Lo que corresponde al servicio de aseo será suministrado por la empresa municipal de aseo de Herrán, cuando el contratista genere una cantidad considerable de residuos sólidos

estos deberán ser trasladados hasta el área urbana donde serán recolectados por el vehículo compactador de residuos del servicio público de aseo municipal donde serán transportados hasta el Parque Tecnológico Ambiental Guayabal Cúcuta.

El suministro de agua industrial se realizará a través de las empresas que vendan agua en carrotanque.

Respecto al manejo de las aguas residuales domésticas, se realiza alquiler de una unidad sanitaria y un lavamanos de una vivienda aledaña al AID del proyecto.

Los requerimientos de material constructivo, el Contratista utilizará como fuente de materiales a la empresa RETRO SAENZ SAS quien cuenta con la documentación ambiental requerida y vigente como es la licencia ambiental, el RUCOM y el contrato de concesión, aprobados con el documento PAGA.

Se da remisión al documento PAGA (Plan Guía Adaptación Ambiental), mediante oficio N°GIC-INVIAS-NTS-083-24.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Proyecto 1: Manejo Integral de Materiales de Construcción PAC 2.1-04

Acciones ejecutadas: Los vehículos de transporte se encuentran en buen estado, con carpa y cuenta con la documentación correspondiente. Durante el presente informe no se generó material sobrante, información suministrada por el contratista.

Está prohibido el lavado de mezcladoras de concreto y/o mixer en los frentes de obra, teniendo en cuenta que cerca de la obra se encuentra el rio Pamplonita.

Tabla. Fuente de materiales

Localización	Tipo de fuente	Estado Legal		
		Con Licencia ambiental	En trámite	Vigencia de la licencia
Bochalema, Norte de Santander	Fuente fija (Planta trituradora)	Resolución 0934 del 19 de octubre de 2009		Vida útil del proyecto.

Tabla 2. Materiales en obra

Fuente contratista



Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores SAS

Proyecto 3: Señalización frentes de obras y sitios temporales, PAC-2.3-06

Actividades ejecutadas: Se instala valla publicitaria del proyecto y se cuenta con la señalización SST y manejo de tránsito donde se requiera.



Fuente contratista



Fuente contratista

Proyecto 4: Manejo y disposición final de escombros y lodos, PAC- 2.4- 07

Actividades ejecutadas: Los residuos de concreto y material estéril recogidos serán donados a la comunidad de acuerdo a su solicitud esto de conformidad por lo establecido por la administración municipal de Herrán, se contará con una solicitud de escombros por parte de la comunidad y se elaborará para la entrega un acta con la comunidad. Se reportará a la autoridad ambiental de jurisdicción en la zona, para establecer las medidas correctivas necesarias a lugar.

El material de excavación generado durante este periodo se ha usado como material de relleno para adecuación del terreno, conociendo que los escombros generados por la obra no han sufrido contaminación que cambie la estructura mineralógica es considerado apto como material de relleno.

Cantidad de residuos generados en el periodo:

LUGAR	TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD (KG)	COLOR
Vereda Bataga	Aprovechable	0,0	Blanco
	No Aprovechable	1,0	Negro
	Orgánico Aprovechable	0,0	Verde
	Peligroso	3,8	Rojo
TOTAL		4,8	

Se programan jornadas de orden y aseo en los diferentes frentes de trabajo.



Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores SAS

Proyecto 5: Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales PAC-2.5-08

Actividades ejecutadas: Se solicita instalación de punto ecológico para la adecuada segregación de residuos según la normativa vigente. Se instalarán 4 contendores uno de color verde para residuos orgánicos, uno color negro para residuos no aprovechables, uno color blanco para residuos aprovechables y uno color rojo para residuos peligrosos como son las bolsas de cemento.

Hasta la fecha de entrega de este informe no se evidencia la instalación del punto del ecológico, no se está realizando el manejo adecuado de los residuos sólidos convencionales y peligrosos.



Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores SAS

PROGRAMA DE GESTION HIDRICA

Proyecto 1: Manejo de aguas superficiales, PGH 3.1-09.

Actividades ejecutadas: El agua que se requiere para uso industrial, se suministra a través de carro tanque, la empresa que presta el servicio cuenta con los permisos ambientales para su funcionamiento. (Anexo 2. Permiso concesión de agua) Se solicita el servicio de carrotanque para actividades civiles y para riego de las vías internas como medida de mitigación de la dispersión del material particulado.

Proyecto 2: Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales, PGH-3.2-10

Actividades ejecutadas: Se realiza alquiler de un baño sanitario y un lavamanos a propietaria de vivienda aledaña al campamento, lo que permite un manejo adecuado de los residuos líquidos generados. El servicio incluye el alquiler de un baño y un lavamanos, mantenimiento y limpieza y disponibilidad de papel higiénico y jabón. Debido a que solo se está manejando ACPM y que la cantidad no es considerable, no se hace necesario la instalación de un punto de acopio de sustancias químicas, sin embargo, se almacena bajo techo, en recipientes herméticos y con la debida señalización, no se descartara la idea de instalar el punto de acopio si se presenta la necesidad a medida que avance la obra.

PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Proyecto 1: Manejo de descapote y la cobertura vegetal. PBSE-4.1-11

Actividades ejecutadas: Se intervendrán únicamente las áreas necesarias y autorizadas para la operación de las oficinas, almacenamiento de materiales, circulación de maquinaria, equipos y demás espacios necesarios para el desarrollo del proyecto. Se realiza recorrido de obra para verificar que durante la ejecución del proyecto no se presentará intervención de individuos arbóreos, este recorrido se realiza en compañía de la comisión topográfica, donde se evidencia que no abra ninguna alteración a la flora del AID, por lo que no se hace necesario adelantar trámite de permiso forestal ante la Corporación. Se realiza charla a los operadores de la maquinaria para no afectar la vegetación existente

Proyecto 3: Protección de Fauna PBSE-4.3-13

Actividades ejecutadas: En caso de ser necesario se realizará el rescate de especímenes de anfibios, reptiles, aves y/o mamíferos que se vean afectados por las obras constructivas de manera manual y se hará entrega a la policía ambiental del municipio de Herrán.

Se sugiere al contratista en caso de realizar algún rescate se reportará en el informe mensual respectivo, registrando los datos en el formato para registro de fauna. Durante este periodo no se realizaron actividades relacionadas con este proyecto.

PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUPO

Proyecto 1: Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporales. PMT 5.1- 15

Actividades ejecutadas: Se alquila una casa que ser utilizada como campamento con el fin de lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores, con bodega o almacén para el resguardo y manejo adecuado de materiales y con área de oficina para labores administrativas.

Proyecto 3: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos PMT 5.2-17

Actividades ejecutadas: Los vehículos utilizados en la ejecución de las obras cuentan con:


- Certificado de revisión técnico – mecánica (que incluye análisis de gases) y SOAT.
- Para el manejo de la maquinaria se solicita la respectiva señalización, que aún no ha sido instalada por el contratista. En este mes no ocurrieron derrames de aceites o combustibles dentro de la obra.

A continuación, se presenta el consolidado de los programas y proyectos de manejo ambiental donde se identifican cuáles de ellos han sido implementados por el contratista en el periodo objeto del presente informe.

El Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) consta de cinco (05) Programas de Manejo Ambiental que a su vez se encuentran constituidos por proyectos.

De un total de 13 proyectos, se han implementado 8, quedando 5 proyectos que no ha sido implementado en este periodo debido a que no se ha presentado relación alguna en el avance del proyecto.

Figura 1. Proyectos implementados por cada programa de Manejo Ambiental



Se le sugiere al contratista UNION TEMPORAL COLOMBIA, implementar todos los proyectos que apliquen y que se encuentren dentro del documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).

Se han realizado mesas de trabajo con la profesional ambiental de la U.T PLACA COLOMBIA, con el fin de asesorar y brindar apoyo para la subsanación de las diferentes observaciones encontradas en la ejecución en obra contemplados en el documento PAGA (Plan Adaptación Guía a la Adaptación Ambiental).

La interventoría está realizando el respectivo seguimiento a la documentación que debe ser presentada en la ejecución de las obras, se está realizando la supervisión y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto

3.7.1.4. Actividades Sociales.

En lo que corresponde al mes de enero de 2024, se realizó mesa de trabajo de manera presencial con la profesional social del contratista, en la que revisaron y se solicitó se justaran los informes trimestrales desde el inicio del proyecto a enero de 2024, conforme a lo requerido por el INVIAS. Adicionalmente se reiteró la solicitud de la consulta previa elevada ante el Ministerio del Interior, donde se certifique la presencia o no se comunidades étnicas en el AIDP.

ACTIVIDADES DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

- Emisión de comunicado al contratista Consorcio Unión Temporal Placa Huella Santiago 2022 mediante radicado GIC-INVIAS-NTS-031-24, mediante el cual se reitera la solicitud de informes mensuales y trimestrales, pendientes por presentar ante la interventoría. **Ver Anexo No. 1- oficio GIC-INVIAS-NTS-031-24**

- Mesa de trabajo presencial con la profesional social del contratista el 10 y 11 de enero de 2024.

La Interventoría se encuentra a la espera del envió por parte del Contratista de los informes mensuales y trimestrales, desde el inicio del proyecto a la fecha. Así mismo, se evidencia el constante incumplimiento por parte del contratista, en la implementación de los programas del componente social, así como encuentros comunitarios, permitiendo una constante comunicación y comunicación asertiva con la comunidad del área de influencia directa del proyecto.

3.7.1.5. Actividades SST

Durante este periodo se ha reportado por parte del contratista el inicio de actividades de obra, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. **Exámenes de ingreso**

Registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	NOMBRE DE LA IPS	CONTRATISTA
1	JOSE DOMINGO ACEVEDO PARRA	1.093.140.152	OBRERO	4/11/2023	IPS SYT	UT COLOMBIA
2.	RAFAEL ARGANGEL LAGUADO MORENO	5.336.941	OBRERO	16/11/2023	IPS SYT	UT COLOMBIA
3.	DARWIN ALBERTO CASTAÑEDA GOMEZ	1.090.487.916	OBRERO	16/11/2023	IPS SYT	UT COLOMBIA

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no se registran trabajadores con incapacidad.

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se registran actividades con maquinaria, y actividades constructivas. se realiza visita de obra para la verificación de la ejecución del SG-SST.

4. Dotación elementos de Protección Personal

Se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.



Fotografía 33 Entregas de EPP – Pamplonita

5. Maquinaria y Equipo

El contratista en el mes de enero no realizó trabajos con maquinaria amarilla.

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se realizaron las inspecciones requeridas y se realizó la verificación de las condiciones en las que se encuentran.



Fotografía 34 Equipos de Emergencia Municipio de Pamplonita

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se han presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de enero de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
UNION TEMPORAL COLOMBIA	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de enero 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
UNION TEMPORAL COLOMBIA	3	17

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
UNION TEMPORAL COLOMBIA	enero	0

3.7.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha no se han presentado ítem con actividades no previstas en el proyecto.

3.7.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.7.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

El Contratista se encuentra en proceso de elaboración de los documentos correspondientes a los estudios y diseños, a la fecha han sido aprobados los componentes de Topografía, estudio de suelos, Informe Hidráulico y Estructural, los componentes de Diseño Geométrico se encuentra aprobado con observaciones y el componente de Diseño de Pavimentos/ Incluye Diseño de Tránsito se encuentran con observaciones.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 008 – 2023 del 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-631-22 del 08-Jun-2023 - **APROBADO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
TOPOGRAFIA	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 018– 2023 del 20-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-706-22 del 22-Jun-2023 - **APROBADO**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 022 – 2023 del 04-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-762-22 del 07-Jul-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 003 – 2023 del 18-05-2023 - GIC-INVIAS-NTS-590-22 del 26-May-2023 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado PHP2022 – 025 – 2023 del 19-07-2023 - GIC-INVIAS-NTS-821-22 del 25-Jul-2023 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado PHP2022 – 029– 2023 del 08-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-907-22 del 15-Ago-2023 - **OBSERVACIONES**
INFORME ESTRUCTURAL	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 003 – 2023 del 18-05-2023 - GIC-INVIAS-NTS-605-22 del 31-May-2023 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega de concepto puente con comunicado PHP2022 – 027 – 2023 del 03-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-908-22 del 15-Ago-2023 - **APROBADO**

Tabla 33 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Pamplonita

Pese a no tener aprobado el diseño de Pavimentos, se da inicio a la ejecución de las obras teniendo en cuenta que las observaciones realizadas corresponden a realizar aclaraciones respecto a unos muros que no se van a construir y se solicita sea retirado del documento para no generar confusiones al momento de su ejecución.

3.7.3.2. Etapa de Construcción.

Con corte al 31 de enero de 2024, el estado de avance ejecutado acumulado es del 63.32% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale a en pesos a $ 1.078.681.526.20 vs un programado del 66.47% que equivale en pesos a $ 1.132.276.177.88

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 7 Avance Financiero Municipio de Pamplonita

A la fecha se han ejecutado actividades en el tramo vial dentro de las actividades ejecutadas se encuentran excavaciones, perfilado he instalación y compactación de subbase granular, armado y figurado de acero, fundida de Huellas con concreto de 3000 PSI.

A corte de 31 de enero de 2024, el contrato de obra tiene un avance ejecutado del $1.078.681.526,20 frente a un avance programado de $1.072.268.082,73

El atraso presentado con corte al 31 de enero de 2024 es de 3.15% dicho atraso se prevee mitigar incrementando la meta física semanal, con más frentes de obra por parte del contratista, la fecha se cuenta con una meta física ejecutada de placa huella de 1220 metros de 2140 metros totales y con dos de las 6 alcantarillas por ejecutar.

El contratista de obra, solicito prorroga de tiempo, La Interventoría reviso y avalado la solicitud.

El día 28 de diciembre 2023, se suscribió acta de prórroga de tiempo, cabe mencionar que la Interventoría solo aprobó adición de tiempo de tres (03) meses, pero en el acta suscrita entre la alcaldía de Pamplonita y Contratista de obra, quedo plasmado 6 meses de prorrogado, para lo cual esta Interventoría ha solicitado hacer otrosí en la cual quede plasmado solo los tres (03) meses que se aprobaron de acuerdo con los soportes presentados por el contratista de obra, dicha prorroga se avalo hasta el 30 de marzo de 2024.

En terreno se ha solicitado al contratista de obra, ejecutar las actividades de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos, adicional se requiere cumplir con los recubrimientos de acuerdo a las especificaciones técnicas.

De igual manera durante todo el periodo el contratista realiza acopio de materiales pétreos (Arena, Triturado, Subbase granular) para los diferentes tramos de tramo que actualmente viene ejecutando.

Por parte de la interventoría se realizan actividades de topografía para la verificación de anchos existentes, cumplimiento de parámetros en curvas a intervenir de los diferentes tramos y chequeos de instalación de material de subbase granular en los diferentes frentes de trabajo intervenidos durante el mes de enero 2024.

Se ha solicitado al contratista de obra, la entrega inmediata del protocolo para la reparación de fisuras, dado la existencia de fisuras en el tramo 4A y 4B, a la fecha del 31 de enero 2024, el contratista de obra no ha dado una respuesta satisfactoria.

De la misma manera se ha venido solicitando al contratista de obra, cumplir estrictamente las especificaciones técnicas, dado que las actividades que no se encuentren a conformidad por parte de Interventoría, no se tendrán en cuenta para efectos de pago.

Se ha venido reiterando a la Alcaldía de Pamplonita, realizar la intervención inmediata en el puente de la vereda Bataga, dado que está en mal estado el estribo y este a la vez puede colapsar y colocar en riesgo la estabilidad de la obra que se viene ejecutando en el contrato de obra N° 202-2022.

3.8. CONTRATO DE OBRA 02590 DE 2022 – GOBERNACIÓN 1943

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	02590 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS
Contratista:	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	23 de diciembre de 2022
Valor Inicial:	$ 16.898.027.326,00 M/CTE
Fecha de inicio:	10 de abril de 2023
Fecha de terminación inicial:	09 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	6 meses hasta el 09 de Junio de 2024
Suspensión 1:	20 de diciembre de 2023
Prorroga suspensión 1:	16 de enero hasta el 04 de febrero de 2024
Fecha de terminación Final:	25 de Julio de 2024

Tabla 34 Condiciones Iniciales Cto. Gobernación 1943

3.8.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas.

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.8.1.1. Actividades Administrativas.

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra adelantando la elaboración de los documentos de pre construcción que a la fecha se encuentran observados por la Interventoría y/o sin entregar, continuación, se presenta el estado de los documentos de presentados por el contratista a corte del 31 de enero de 2024:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1423-22 del 24-Nov-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-643-22 del 08-Jun-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-475-22 del 28-Abr-23
Programa de Obra	Observado	GIC-INVIAS-NTS-1595-22 del 20-Dic-23
Flujo de Caja	Observado	GIC-INVIAS-NTS-1595-22 del 20-Dic-23

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Programa de Generación de Empleo		
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-22 del 25-Jul-23
Análisis de Precios Unitarios	En Revisión	Entrega documento con comunicado UTET-02590-004 del 17-Abr-2023
Instalaciones Provisionales	Aprobado con observaciones	GIC-INVIAS-NTS-1069-22 del 18-Sep-23 GIC-INVIAS-NTS-1070-22 del 18-Sep-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1179-22 del 12-Oct-23 GIC-INVIAS-NTS-1180-22 del 12-Oct-23 GIC-INVIAS-NTS-1256-22 del 27-Oct-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1635-22 del 28-Dic-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-876-22 del 09-Ago-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-824-22 del 25-Jul-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-766-22 del 07-Jul-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1126-22 del 02-Oct-23
Caracterización Material Granular		No ha presentado

Tabla 35 Estado Documentos pre construcción Gobernación 1943

3.8.1.2. Actividades Técnicas.

Dentro de las actividades desarrolladas durante el periodo de enero por parte del contratista se tiene:

Municipio de Arboledas - Vereda Rinconada

- Se realiza excavaciones varias sin clasificar para elementos de placa huella viga riostra tramo 2-1 longitud faltante por intervenir hasta finalizar la misma.
- Se finaliza corte, figurado y armado de acero de refuerzo longitudinal y vertical #3 – 3/8´ para elementos de placa huella viga riostra, huella, cuneta y bordillo para placa huella longitud faltante por intervenir hasta dar por terminado alcance del tramo 2-1.
- Se continúa realizando armando de cajones y formaleta en madera de elementos de placa huella a fundir (Huellas, viga riostra, cuneta y bordillos) tramo 2-1 longitud final por intervenir.

- Durante el periodo se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para elementos de placa huella (Viga riostra, cuneta, bordillos y huellas módulos de 2,8 m faltantes por fundir hasta llegar a la longitud de alcance del presente tramo 2-1.
- Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa elaborado en obra para franja central en concreto ciclópeos módulos de 2,8 m finales hasta llegar a la longitud de alcance del presente tramo.
- Se realiza riego de aditivo antisol para curado de concreto para todos los elementos fundidos en obra.
- El contratista le queda pendiente para el presente tramo de placa huellas 2-1 la ejecución de alcantarilla Pr5+781.
- Se realiza adecuación de terreno para intervención de placa huella 1 Pr4+670 hasta Pr4+920.
- Se realiza compactación de la subrasante existente con el fin de obtener un porcentaje de compactación óptimo para el inicio de actividades.
- El contratista da inicio a actividades de ejecución de placa huella en el tramo 1 ubicado en el Pr4+670 hasta Pr4+920.
- Se realiza corte, figurado y armado de acero de refuerzo longitudinal y vertical #3 – 3/8´ para elementos de placa huella viga riostra, huella, cuneta y losas de curvas de acuerdo a diseño tramo en intervención 1.
- Se realiza armando de cajones y formaleta en madera de elementos de placa huella a fundir (Huellas, viga riostra, cuneta, bordillo y losas de curvas tramo 1.
- Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para elementos de placa huella (Viga riostra, cuneta, bordillos, modulo huellas y losas de curva tramo 1 en intervención.
- Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa elaborado en obra para franja central, franja de sobreancho curva tramo en intervención 1.

Municipio de Arboledas - Vereda Santo Domingo

- Se realiza excavaciones varias sin clasificar para elementos de placa huella viga riostra de acuerdo a diseños y especificaciones técnicas tramo 3 intervenido en el periodo.
- Se realizan actividades de estabilización de la subrasante con cemento (suelo - cemento) mediante la escarificación, mezcla y compactación de los materiales a lo largo del tramo 3 intervenido en el presente periodo.
- Se corte, figurado y armado de acero de refuerzo longitudinal y vertical #3 – 3/8´ para elementos de placa huella viga riostra, huella, cuneta y bordillo para placa huella tramo 3 en ejecución.
- Se realiza armando de cajones y formaleta en madera de elementos de placa huella a fundir (Huellas, viga riostra, cuneta y bordillos) tramo 3 intervenido desde el Pr6+020,22 hasta Pr5+894,22.

- Durante el periodo se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para elementos de placa huella (huellas, viga riostra, cuneta y bordillo) tramo de placa huella en ejecución 3 desde el Pr6+020,22 hasta Pr5+894,22.
- Durante el periodo se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa ciclópeo elaborado en obra para franja central tramo de placa huella en ejecución 3 desde el Pr6+020,22 hasta Pr5+894,22.
- Una vez vaciado el concreto de 14 Mpa se realiza instalación de piedra bola y/o canto rodado para ciclópea franja central.
- Se realiza riego de aditivo antisol para curado de concreto de los diferentes elementos fundidos (Viga riostra, Huellas, cuneta y bordillo) en placa huella en ejecución tramo 3.
- El contratista realiza adecuación de terreno y ancho de vía para intervención tramo de placa huella 2.
- Se realizan actividades estabilización de la subrasante con cemento (suelo - cemento) espesor de 15 cm mediante la escarificación de la subrasante, mezclado de cemento y compactación de la misma a lo largo del tramo 2
- Se realiza corte y figurado de acero de refuerzo de 3/8´para placa huella tramo 2 de acuerdo a especificaciones de planos.

Municipio de Gramalote - Vereda Boyacá

- Se continúan actividades de estabilización de la subrasante con cemento (suelo - cemento) espesor 15 cm mediante la escarificación, mezcla y compactación de los materiales a lo largo del tramo 4 intervenido en el presente periodo.
- Se realiza excavaciones varias sin clasificar para elementos de placa huella viga riostra para continuación del tramo en intervención No4.
- Se continua con corte, figurado y armado de acero de refuerzo longitudinal y vertical #3 – 3/8´ para elementos de placa huella viga riostra, huella, cuneta y bordillo para placa huella tramo 4 en ejecución.
- Se continúan actividades de armando de cajones y formaleta en madera de elementos de placa huella a fundir (Huellas módulos de 3 m, viga riostra, cuneta y bordillos) a lo largo del tramo en intervención tramo 4 desde el Pr6+544,34 hacia el Pr4+985.
- Durante el periodo se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para elementos de placa huella (huellas, viga riostra, cuneta y bordillo) tramo en ejecución de placa huella 4 desde el Pr6+544,34 hacia el Pr4+985.
- Durante el periodo se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa ciclópeo elaborado en obra para franja central y sobreanchos tramo de placa huella en ejecución 4 desde el Pr6+544,34 hacia el Pr4+985.
- Se realiza riego de aditivo antisol para curado de concreto de los diferentes elementos fundidos tramo en ejecución No4.

Municipio de Los Patios - Vereda Corozal – California.

- Se realizan excavaciones varias sin clasificar para estructura de placa huella a lo largo del tramo en intervención 5 sector vereda california.
- Se continua con corte, figurado y armado de acero de refuerzo longitudinal y vertical #3 – 3/8´ para elementos de placa huella viga riostra, huella, cuneta y bordillo para placa huella tramo 5 en ejecución.
- Se continua con armando de cajones y formaleta en madera de elementos de placa huella a fundir (Huellas, viga riostra, cuneta y bordillos) tramo en intervención actual mente.
- Durante el periodo se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para elementos de placa huella (huellas módulo de 3 m, viga riostra, cuneta y bordillo) tramo de placa huella en ejecución 5.
- Durante el periodo se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa ciclópeo elaborado en obra para franja central y sobreanchos tramo de placa huella en ejecución 5.
- Se realiza riego de aditivo antisol para curado de concreto de los diferentes elementos fundidos (Viga riostra, Huellas, cuneta y bordillo) en placa huella en ejecución tramo 5.
- Se realiza excavación para estructura de placa huella tramo nuevo a intervenir No4.
- Se realizan actividades de chequeos topográfico para nivelación y localización general de obras.
- Se realizan losas de acceso a predios en concreto de 21 Mpa ancho de 1 m, de acuerdo a la necesidad evidenciada en campo.
- Se realiza bateas de encole de aguas residuales para manejo de agua de escorrentía en tramo de placa huella 5-1.
- Se realiza retiro de material proveniente de excavación para estructura de placa huella tramo 4.

De igual manera durante todo el periodo el contratista realiza acopio de materiales pétreos (Arena, Triturado, Subbase granular) para los frentes de trabajo de los diferentes municipios Arboledas, Gramalote y Los Patios y de igual manera se realizan toma de muestras a concretos de 21 Mpa y 14 Mpa elaborados en obra con el fin verificar el cumplimiento a la resistencia de los mismos.

Por parte de la interventoría se realizan comités y/o reuniones en campo en los diferentes frentes Municipio de Arboledas, Gramalote y Los Patios con el fin de hacer seguimiento y control semanal a las actividades que se ejecutan.

Durante el periodo la interventoría emite concepto de algunos estudios y diseños pendientes.

MUNICIPIO	VEREDA	COMPONENTES DE ESTUDIOS Y DISEÑO					
		TOPOGRAFIA	DISEÑO GEOMETRICO	ESTUDIO DE SUELOS	DISEÑO DE PAVIMENTO	DISEÑO ESTRUCTURAL	DISEÑO HIDRAULICO
ARBOLEDAS	Santo Domingo	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO	OBSERVADO	APROBADO
	Volcan	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	OBSERVADO	OBSERVADO	0	APROBADO
	Potreros	APROBADO	OBSERVADO	OBSERVADO	OBSERVADO	0	0
	Chicagua	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO	0	APROBADO CON OBSERVACIONES
	Rinconada	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO
	Cinera	APROBADO	0	OBSERVADO	OBSERVADO	0	0
	Juan Bueno	APROBADO	0	OBSERVADO	OBSERVADO	0	0
	Helechal	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	OBSERVADO	OBSERVADO	0	APROBADO
GRAMALOTE	Boyaca	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	0	APROBADO
	San Isidro	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO CON OBSERVACIONES	0	APROBADO CON OBSERVACIONES
	Santan Anita	APROBADO	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO CON OBSERVACIONES	0	APROBADO CON OBSERVACIONES
LOS PATIOS	Corozal-California	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	0	APROBADO
TOTALES	12	12	10	12	12	3	8

Convenciones

32		APROBADO FINAL
13		OBSERVACIONES EN MANOS DEL CONTRATISTA
12		APROBADO CON OBSERVACIONES EN MANOS DEL CONTRATISTA
15		NO HA PRESENTADO

3.8.1.3. Actividades ambientales.

La presente interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto.

El contrato se suspende, por lo tanto, para el mes de enero no aplica la entrega del informe mensual ya que no había ejecución de la obra.

3.8.1.4. Actividades Sociales.

LOS PATIOS, ARBOLEDAS Y GRAMALOTE

Subprograma seguimiento y control a la mano de obra contratada con enfoques de género,derechos y diferencial.

A través de subprograma seguimiento y control a la mano de obra contratadas con enfoques de género, derechos y diferencial, se busca la inclusión de mano de obra territorial de hombres y mujeres en igualdad de condicionesque hagan parte de grupos vulnerables, como mujeres y/o personas con discapacidad, o con identidades diversas de género.

Durante el mes de enero del año en curso, el proyecto ´´ MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS´´, conto con el siguiente personal en obra:

TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO			ORIGEN		CATEGORÍA	
DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	AID	AII	MOC	MONC
41	50	91	30	20	25	40

Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores SAS.

Personal contratación Directa: 45%
Personal contratación Indirecta: 55%
Personal Área de Influencia Directa: 32%
Personal Área de Influencia Indirecta: 68%
Mano de Obra Calificada: 27%
Mano de Obra No Calificada: 73%

Subprograma infraestructura de predios y servicios públicos.

El objetivo del presente programa, se busca verificar el registro del estado físico de las construcciones e infraestructura existente (cercas,servicios públicos y comunitarios, entre otros) aledaña a las áreas de intervención de la obra, infraestructura de uso temporal del contratista y en el derecho de vía, previo al inicio de cualquier actividad técnica del proyecto.

Durante el presente periodo se realizaron 12 actas de vecindad en el municipio de gramalote en la vereda Boyacá, Norte de Santander.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Mediante el programa de atención a la comunidad, se busca establecer canales de comunicación que permita de manera oportuna y eficaz, recibir, atender y tramitar las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes PQRS presentadas por la población, con el fin contribuir a la satisfacción y confianza con los actores sociales en el área de influencia de apoyo.

Durante el mes de enero de 2024, se mantuvo activo el punto de atención a la comunidad en los siguientes frentes de obra:

Municipio de Los Patios: Punto de atención fija en la Vereda California con ubicación en el campamento de la hora, el cual cuenta horarios de atención de lunes a viernes de 8:00a.m. – 12:00m y de 2:00 p.m.- 4:00p.m. adicionalmente se cuenta con correo electrónico: sgsstutedivialtroja@gmail.com, como herramienta virtual adicional para la recepción de PQRSI.

Municipio de Arboledas: Punto de atención a la comunidad, ubicado en la vereda Castro, con horario de atención de lunes a viernes de 8:00a.m. – 12:00m y de 2:00p.m.- 4:00p.m.; canal virtual: Correo Electrónico: sgsstutedivialtroja@gmail.com.

Municipio de Gramalote: Punto de atención a la comunidad, instalado en la urbanización Miraflores con los siguientes horarios de atención: lunes a viernes de 8:00a.m. – 12:00m y de 2:00p.m.- 4:00p.m. Correo Electrónico: sgsstutedivialtroja@gmail.com.

Cabe mencionar que dichos puntos fijos de atención a la comunidad cuentan con cartelera informativa, en la que se da a conocer los horarios de atención y los diferentes canales de atención a la comunidad, así como buzones de sugerencias, facilitando la instauración d

PQRSI correspondientes al proyecto ´´ MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.; mediante el cual se recibió una petición, en la que se solicitaba información de la fecha de terminación del proyecto, dándose cierre de la misma por parte del contratista, informando al peticionario las fechas establecidas contractualmente de terminación del mismo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PUNTO DE ATENCIÓN MUNICIPIO LOS PATIOS



PUNTO DE ATENCIÓN MUNICIPIO GRAMALOTE



PUNTO DE ATENCIÓN MUNICIPIO ARBOLEDAS



SUBPROGRAMA INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

Durante el mes de enero de 2024, el contratista realizó reunión extraordinaria con los presidentes de Junta de Acción Comunal de las Veredas del área de Influencia del Proyecto y comunidad en general del municipio de Arboledas, Norte de Santander, mediante el cual se dio a conocer el avance de obra y se atendieron consultas e inquietudes de los participantes a la misma.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REUNIÓN MUNICIPIO DE ARBOLEDAS



REUNIÓN MUNICIPIO DE GRAMALOTE



SUBPROGRAMA OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

A traves del presente programa, el contratista realizó reunion y recorrido con el presidente de Junta de Acción Comunal de la Vereda California del municipio de Los Patios, Norte de santander, residente de obra, topografo, director de obra del contratista Unión Temporal Edivial – Troja 2590 e interventoría, con el fin de verificar la modificación del sobreancho de excavación que puede presentar la obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Emisión de Comunicado al contratista con radicado GIC-INVIAS-NTS-1375-22, mediante el cual se solicitó la entrega de los anexos sociales correspondientes al documento PAGA, en aras de remitirnos al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, para aprobación del mismo. la siguiente documentación, la cual se requiere de manera inmediata, en aras de ser remitidos al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, para aprobación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA del contrato de la referencia

Se evidenció el cumplimiento del Plan de Gestión Social enviado por el Consorcio AD VIAS, sin embargo, la interventoría recomendó al contratista dar continuidad a la implementación de los programas del componente social, así como encuentros comunitarios, permitiendo una constante comunicación y comunicación asertiva con la comunidad del área de influencia directa del proyecto.

3.8.1.5. Actividades SST

Durante este periodo se continua con actividades de obra, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. **Exámenes de ingreso**

Registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

N	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	NOMBRE DE LA IPS	CONTRATISTA
1	DARLY JUDITH GALVIS RODRIGUEZ	RESIDENTE SISO	1093774341	2/11/2023	AGESO IPS	UT EDIVIAL TROJA
2	GERSON ALCIDES RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	1004897059	10/11/2023	ERGO MEDIC	SUB- ERNESTO BERNAL
3	FIDEL ANTONIO ALBARRACIN	AYUDANTE DE OBRA	1092156152	10/11/2023	SYSLAB	SUB- ERNESTO BERNAL

2. **Ausentismo Laboral**

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no registra datos de ausentismo.

3. **Procedimiento de trabajos seguros**

se continua con actividades de mejoramiento y trabajos con maquinaria, se continua con actividades constructivas, se realiza visita de obra para la verificación de la ejecución del SG-SST.

4. Dotación elementos de Protección Personal

En la visita realizada por parte de interventoría en el mes de enero de 2024 se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.



Fotografía 35 Entrega de EPP – Gobernación 1943

5. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental con la verificación de preoperacionales del contrato.



Fotografía 36 Maquinaria y Equipos Gobernación 1943

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se realizaron las inspecciones requeridas y se realizó la verificación de las condiciones en las que se encuentran.



Fotografía 37 Equipos de Emergencia Gobernación 1943

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se han presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de enero de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
UT EDIVIAL – TROJA 2590	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de enero 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
UT EDIVIAL – TROJA 2590	3	46

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
UT EDIVIAL – TROJA 2590	enero	0

3.8.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha se han presentado ítem con actividades no previstas en el proyecto las cuales son:

- Tubería de plástico tipo PVC diámetro de 36´/900mm
- Limpieza de alcantarillas
- Subrasante estabilizada con cemento (Incluye suministro del cemento)
- Cal hidratada para estabilización de la subrasante
- Geotextil tejido 2400N para estabilización de la subrasante
- Geotextil No tejido 1600

Durante el periodo se encuentra en verificación por parte de la interventoría con el fin de evaluar el valor unitario final para cada una de las actividades.

3.8.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.8.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

El contratista continua realizado entrega y/o subsanaciones de los 6 componentes de diseño a revisar Topografía (Veredas Santo Domingo, Volcán, Potreros, Chicagua, Rinconada, Cinera, Juan bueno, Helechar, Boyacá, San Isidro, Santa Anita, Corozal – California) Diseño Geométrico (Veredas Santo Domingo, Volcán, Potreros, Chicagua, Rinconada, Cinera, Helechar, Boyacá, San Isidro, Santa Anita, Corozal – California , Estudio de suelos y pavimentos (Veredas Santo Domingo, Volcán, Potreros, Chicagua, Rinconada, Cinera, Juan bueno, Helechar, Boyacá, San Isidro, Santa Anita, Corozal – California), Diseño estructural (Vereda Rinconada), Informe hidráulico (Santo Domingo, Chicagua, Rinconada, Corozal - California), a la fecha continúa avalando las aprobaciones a los mismos una vez revisado por parte de los especialistas.

Por parte de la interventoría se requiere que el contratista continúe realizando las diferentes observaciones que se han venido requiriendo a los componentes faltantes por aprobar con el fin de dar aprobación definitiva a los estudio y diseños de todas las veredas a intervenir.

A la fecha el estado de avance ejecutado acumulado es del 78.09% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale a en pesos a $ 159.709.600,84 vs un programado del 100% que equivale en pesos a $ 204.519.914,00.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-073 del 18-Ago-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-072 del 18-Ago-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-077 del 21-Ago-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-078 del 21-Ago-2023 - VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-079 del 21-Ago-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-082 del 22-Ago-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-083 del 23-Ago-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-084 del 22-Ago-2023 - JUAN B UENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-096 del 28-Ago-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-097 del 30-Ago-2023 – BOYACA - GIC-INVIAS-NTS-971-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-972-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-973-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES RINCONADA** - GIC-INVIAS-NTS-976-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES SANTO DOMINGO** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-106 del 02-Sept-2023 - RINCONADA Y SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1003-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES CHICAGUA** - GIC-INVIAS-NTS-1005-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1006-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- GIC-INVIAS-NTS-1007-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-1009-22 del 06-Sept-2023 - **OBSERVACIONES BOYACA** - GIC-INVIAS-NTS-1008-22 del 06-Sept-2023 - **OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-112 del 11-Sept-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-113 del 11-Sept-2023 - SANTA ANITA - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-109 del 08-Sept-2023 - COROZAL- CALIFORNIA - GIC-INVIAS-NTS-1047-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA** - GIC-INVIAS-NTS-1051-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES SAN ISIDRO** - GIC-INVIAS-NTS-1052-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES SANTA ANITA** - GIC-INVIAS-NTS-1084-22 del 18-Sept-2023 - **OBSERVACIONES RINCONADA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-137 del 06-Oct-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-139 del 06-Oct-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-140 del 06-Oct-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-141 del 06-Oct-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-142 del 06-Oct-2023 - JUAN BUENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-143 del 06-Oct-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-144 del 06-Oct-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-145 del 06-Oct-2023 - VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-146 del 06-Oct-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-147 del 06-Oct-2023 - BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-148 del 06-Oct-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-149 del 06-Oct-2023 - SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-1151-22 del 10-Oct-2023 - APROBACION RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1166-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-1167-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- GIC-INVIAS-NTS-1168-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1169-22 del 10-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES SAN ISIDRO** - GIC-INVIAS-NTS-1169-22 del 10-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES SANTA ANITA** - GIC-INVIAS-NTS-1174-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-1173-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-1159-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO SANTO DOMINGO** - GIC-INVIAS-NTS-1158-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO BOYACA** - GIC-INVIAS-NTS-1160-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO CHICAGUA** - GIC-INVIAS-NTS-1113-22 del 26-Sep-2023 - **OBSERVACIONES LOS PATIOS**
TOPOGRAFIA	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-017 del 06-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-021 del 22-Jun-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-023 del 25-Jun-2023 - VEREDA CHICAGUA ALTO Y BAJO MUNICIPIO DE ARBOLEDAS - GIC-INVIAS-NTS-734-22 del 29-Jun-2023 - OBSERVADO SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-026 del 29-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-755-22 del 05-Jul-2023 - **OBSERVADO CHICAGUA ALTO Y BAJO** - Entrega documento con CORREO del 09-Jul-2023 - municipio de los Patios. - Entrega documento con CORREO del 10-Jul-2023 - municipio de los Patios. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-030 del 13-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote - GIC-INVIAS-NTS-795-22 del 17-Jul-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES - LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-037 del 20-Jul-2023 - vereda San Isidro Municipio Gramalote - OBSERVACIONES EN LLAMADA DEL 24-07-2023 - VEREDA SANTA ANITA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-040 del 24-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote - GIC-INVIAS-NTS-828-22 del 26-Jul-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES - SANTA ANITA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-041 del 26-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote - Entrega documento con comunicado UTET-02590-042 del 26-Jul-2023 - municipio de los Patios. - GIC-INVIAS-NTS-834-22 del 26-Jul-2023 - **APROBADO - SANTA ANITA**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
TOPOGRAFIA	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-044 del 28-Jul-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-048 del 31-Jul-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - GIC-INVIAS-NTS-854-22 del 03-Ago-2023 - OBSERVACIONES SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-049 del 02-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-860-22 del 04-Ago-2023 - APROBADO CON OBSERVACIONES - LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-867-22 del 04-Ago-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-058 del 08-Ago-2023 - municipio de LOS PATIOS. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-057 del 08-Ago-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-052 del 04-Ago-2023 - VEREDA POTREROS del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-871-22 del 09-Ago-2023 - OBSERVACIONES BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-063 del 11-Ago-2023 - VEREDA SAN ISIDRO del municipio de Gramalote. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-062 del 11-Ago-2023 - VEREDA SAN ISIDRO del municipio de Gramalote. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-061 del 11-Ago-2023 - VEREDA RINCONADA del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-909-22 del 15-Ago-2023 - APROBADO - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-067 del 16-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-069 del 16-Ago-2023 - la vereda de VOLCAN del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-927-22 del 17-Ago-2023 - OBSERVACIONES POTREROS - GIC-INVIAS-NTS-935-22 del 18-Ago-2023 - APROBADO LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-074 del 18-Ago-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - GIC-INVIAS-NTS-938-22 del 22-Ago-2023 - APROBADO SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-941-22 del 24-Ago-23 - OBSERVACIONES RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-942-22 del 24-Ago-23 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-092 del 25-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-093 del 25-Ago-2023 - VEREDA RINCONADA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-094 del 25-Ago-2023 - VEREDA POTREROS del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-957-22 del 29-Ago-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES VOLCAN**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
TOPOGRAFIA	- GIC-INVIAS-NTS-968-22 del 30-Ago-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES BOYACA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-098 del 30-Ago-2023 - VEREDA HELECHAR del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-099 del 30-Ago-2023 - VEREDA VOLCAN del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-0100 del 30-Ago-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - GIC-INVIAS-NTS-977-22 del 31-Ago-23 - **APROBADO VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-1021-22 del 08-sep-2023 - **APROBACION CHICAGUA (500 M)** - GIC-INVIAS-NTS-1024-22 del 08-sep-2023 - **APROBACION RINCONADA** - GIC-INVIAS-NTS-1025-22 del 08-sep-2023 - **APROBACION POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1026-22 del 08-sep-2023 - **OBSERVACIONES EL HELECHAR** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-116 del 13-Sept-2023 - JUAN BUENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-126 del 25-Sept-2023 - HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-1100-22 del 25-Sep-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-1119-22 del 29-sep-2023 - **OBSERVACIONES EL HELECHAR** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-152 del 10-Oct-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-132 del 05-Oct-2023 - TRAMO ADICIONAL 2 Y 3 - SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1150-22 del 10-Oct-2023 - **APROBADO BOYACA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-154 del 10-Oct-2023 - JUAN BUENO - GIC-INVIAS-NTS-1193-22 del 13-Oct-2023 - **APROBADO CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-1204-22 del 18-Oct-2023 - **APROBADO JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-1203-22 del 18-Oct-2023 - **OBSERVACIONES SANTO DOMINGO TRAMOS ADICIONALES** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-172 del 20-Oct-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-173 del 20-Oct-2023 - RAMO ADICIONAL 2 Y 3 SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1240-22 del 30-Oct-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES HELECHAR** - GIC-INVIAS-NTS-1293-22 del 02-Nov-23 - **APROBACION TRAMO 2 Y 3 SANTO DOMINGO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-217 del 06-Dic-2023 HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-1540-22 del 12-Dic-23 – **APROBADO HELECHAR**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-013 del 15-May-2023 - Vía de la vereda de Santo Domingo del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-567-22 del 23-May-2023 – **OBSERVADO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-014 del 23-May-2023 - Vía de la Helechar del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-015 del 01-Jun-2023 - la vereda de CHICAGUA ALTO Y BAJO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-017 del 06-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-021 del 22-Jun-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-023 del 25-Jun-2023 - VEREDA CHICAGUA ALTO Y BAJO MUNICIPIO DE ARBOLEDAS - GIC-INVIAS-NTS-734-22 del 29-Jun-2023 - **OBSERVADO SANTO DOMINGO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-026 del 29-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con CORREO del 09-Jul-2023 - municipio de los Patios. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-030 del 13-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote - MESA DE TRABAJO 17-07-2023 - GIC-INVIAS-NTS-802-22 del 17-Jul-2023 - **OBSERVACIONES TRAMO 1 - LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-037 del 20-Jul-2023 - vereda San Isidro Municipio Gramalote - GIC-INVIAS-NTS-822-22 del 25-Jul-2023 - **OBSERVACIONES TRAMO 2 al 12 - LOS PATIOS** - GIC-INVIAS-NTS-843-22 del 31-Jul-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES SANTA ANITA – GRAMALOTE** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-044 del 28-Jul-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-048 del 31-Jul-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-049 del 02-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA ALTO Y BAJO del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-867-22 del 04-Ago-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-053 del 04-Ago-2023 - Vía de la HELECHAR del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-051 del 04-Ago-2023 - vereda SANTA ANITA Municipio Gramalote - Entrega documento con comunicado UTET-02590-056 del 08-Ago-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - GIC-INVIAS-NTS-892-22 del 11-Ago-2023 - OBSERVACIONES BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-065 del 16-Ago-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-068 del 16-Ago-2023 - LOS PATIOS T1 A T5. - GIC-INVIAS-NTS-926-22 del 17-Ago-2023 - APROBADO T1 Y T1-A Y APROBADO CON OBSERVACIONES T2 SANTA ANITA – GRAMALOTE

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-932-22 del 18-Ago-2023 - OBSERVACIONES HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-087 del 24-Ago-2023 - LOS PATIOS T6 AL 12 - GIC-INVIAS-NTS-956-22 del 29-Ago-2023 - OBSERVACIONES BOYACA - GIC-INVIAS-NTS-1019-22 del 07-Sep-2023 - **OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-115 del 12-Sept-2023 - SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1037-22 del 07-Sep-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-123 del 18-Sept-2023 - BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-124 del 25-Sept-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-125 del 25-Sept-2023 - LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1104-22 del 25-Sep-2023 - APROBADO CON OBSERVACIONES T1 A T3 Y **OBSERVACIONES T4 - BOYACA** - GIC-INVIAS-NTS-1101-22 del 26-Sep-2023 - **OBSERVACIONES SANTO DOMINGO** - GIC-INVIAS-NTS-1121-22 del 29-Sep-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES RINCONADA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-129 del 30-Sept-2023 - SAN ISIDRO - GIC-INVIAS-NTS-1123-22 del 29-Sep-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-133 del 05-Oct-2023 – BOYACA - GIC-INVIAS-NTS-1144-22 del 09-Oct-2023 - **APROBACION LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-158 del 11-Oct-2023 - CHICAGUA BAJO - GIC-INVIAS-NTS-1183-22 del 12-Oct-2023 - **APROBACION BOYACA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-167 del 13-Oct-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-168 del 14-Oct-2023 - POTREROS - GIC-INVIAS-NTS-1195-22 del 17-Oct-2023 - **APROBACION T4 Y OBS T1,2,3 Y 5 VEREDA SAN ISIDRO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-170 del 20-Oct-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-171 del 20-Oct-2023 - VOLCAN - GIC-INVIAS-NTS-1213-22 del 20-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO** - GIC-INVIAS-NTS-1239-22 del 26-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES LOS PATIOS** - GIC-INVIAS-NTS-1285-22 del 31-Oct-2023 - **OBSERVACIOBES VEREDA POTREROS**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- GIC-INVIAS-NTS-1286-22 del 31-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES T1 Y OBS T2 VEREDA VOLCAN** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-193 del 02-Nov-2023 - HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-1349-22 del 16-Nov-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES HELECHAR** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-205 del 10-Nov-2023 - RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1376-22 del 20-Nov-2023 - **APROBACION RINCONADA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-207 del 20-Nov-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-207 del 20-Nov-2023 - SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1429-22 del 28-Nov-2023 - **APROBACION CON OBS T1 SANTO DOMINGO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-245 del 24-Ene-2024 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-247 del 25-Ene-2024 - SAN ISIDRO
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-073 del 18-Ago-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-072 del 18-Ago-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-077 del 21-Ago-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-078 del 21-Ago-2023 - VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-079 del 21-Ago-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-082 del 22-Ago-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-083 del 23-Ago-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-084 del 22-Ago-2023 - JUAN B UENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-096 del 28-Ago-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-097 del 30-Ago-2023 – BOYACA - GIC-INVIAS-NTS-971-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-972-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-973-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES RINCONADA** - GIC-INVIAS-NTS-976-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES SANTO DOMINGO** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-106 del 02-Sept-2023 - RINCONADA Y SANTO DOMINGO

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- GIC-INVIAS-NTS-1003-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES CHICAGUA** - GIC-INVIAS-NTS-1005-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1006-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR** - GIC-INVIAS-NTS-1007-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-1009-22 del 06-Sept-2023 - **OBSERVACIONES BOYACA** - GIC-INVIAS-NTS-1008-22 del 06-Sept-2023 - **OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-112 del 11-Sept-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-113 del 11-Sept-2023 - SANTA ANITA - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-109 del 08-Sept-2023 - COROZAL- CALIFORNIA - GIC-INVIAS-NTS-1047-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA** - GIC-INVIAS-NTS-1051-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES SAN ISIDRO** - GIC-INVIAS-NTS-1052-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES SANTA ANITA** - GIC-INVIAS-NTS-1084-22 del 18-Sept-2023 - **OBSERVACIONES RINCONADA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-137 del 06-Oct-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-139 del 06-Oct-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-140 del 06-Oct-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-141 del 06-Oct-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-142 del 06-Oct-2023 - JUAN BUENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-143 del 06-Oct-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-144 del 06-Oct-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-145 del 06-Oct-2023 - VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-146 del 06-Oct-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-147 del 06-Oct-2023 - BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-148 del 06-Oct-2023 - SAN ISIDRO

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-149 del 06-Oct-2023 - SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-1151-22 del 10-Oct-2023 - APROBACION RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1166-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-1167-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR** - GIC-INVIAS-NTS-1168-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1169-22 del 10-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES SAN ISIDRO** - GIC-INVIAS-NTS-1169-22 del 10-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES SANTA ANITA** - GIC-INVIAS-NTS-1174-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-1173-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-1159-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO SANTO DOMINGO** - GIC-INVIAS-NTS-1158-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO BOYACA** - GIC-INVIAS-NTS-1160-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO CHICAGUA** - GIC-INVIAS-NTS-1113-22 del 26-Sep-2023 - **OBSERVACIONES LOS PATIOS** - GIC-INVIAS-NTS-1459-22 del 30-Nov-2023 - **APROBADO LOS PATIOS**
INFORME ESTRUCTURAL	- Entrega documentos con comunicado UTET-02590-118 del 13-Sept-2023 LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1106-22 del 25-Sept-2023 – **OBSERVACIONES** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-130 del 04-Oct-2023
INFORME HIDRÁULICO	- ENTREGA SOLICITUD CAMBIO TUB 36" ALCANTARILAS - GIC-INVIAS-NTS-495-22 del 05-May-2023 - - Entrega documento con comunicado UTET-02590-043 del 26-Jul-2023 - VEREDAS SANTO DOMINGO Y RINCONADA DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-045 del 28-Jul-2023 - VEREDAS CHICAGUA ALTO Y BAJO DE MUNICIPIO DE ARBOLEDAS - GIC-INVIAS-NTS-887-22 del 11-Ago-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO Y RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-891-22 del 11-Ago-2023 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-080 del 22-Ago-2023 - VEREDAS CHICAGUA ALTO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-081 del 22-Ago-2023 - VEREDAS CHICAGUA BAJO - Entrega Alcance al documento con comunicado UTET-02590-086 del 23-Ago-2023 - VEREDAS CHICAGUA BAJO - Entrega Alcance al documento con comunicado UTET-02590-107 del 06-Sep-2023 - VEREDA SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1044-22 del 14-Sep-2023 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- Entrega Alcance al documento con comunicado UTET-02590-127 del 26-Sep-2023 - MUNICIPIO LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1122A-22 del 02-Oct-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1146-22 del 06-Oct-2023 - OBSERVACIONES LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-150 del 06-Oct-2023 - VEREDA SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-166 del 13-Oct-2023 - RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1171-22 del 11-Oct-2023 - APROBACION SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-174 del 20-Oct-2023 - LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1257-22 del 27-Oct-2023 - APROBACION RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-186 del 28-Oct-2023 - BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-195 del 04-Nov-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-196 del 04-Nov-2023 - RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1321-22 del 09-Nov-2023 - APROBACION LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1322-22 del 09-Nov-2023 - APROBACION RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1323-22 del 09-Nov-2023 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-200 del 11-Nov-2023 – HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-208 del 20-Nov-2023 - CHICAGUA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-209 del 20-Nov-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-213 del 24-Nov-2023 – BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-214 del 24-Nov-2023 - SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-1397-22 del 22-Nov-2023 - APROBACION CON OBSERVACIONES HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-222 del 11-Dic-2023 – HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-1570-22 del 18-Dic-2023 - APROBACION CON OBSERVACIONES SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-1571-22 del 18-Dic-2023 - APROBACION BOYACA - GIC-INVIAS-NTS-1572-22 del 18-Dic-2023 - APROBACION CON OBSERVACIONES SAN ISIDRO - GIC-INVIAS-NTS-1573-22 del 18-Dic-2023 - APROBACION CON OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-237 del 21-Dic-2023 – VOLCAN

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-237 del 21-Dic-2023 – VOLCAN - GIC-INVIAS-NTS-104-22 del 17-Ene-2024 - APROBACION HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-118-24 del 18-Ene-2024 - APROBACION VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-244 del 24-Ene-2024 - CONCEPTO ALCANTARILLA EXISTETE LOS PATIOS

Tabla 36 Trazabilidad Estudios y Diseños Gobernación 1943

3.8.3.2. Etapa de Construcción.

En el presente periodo el contratista continua realizando actividades para la ejecución de placa huellas en el Municipio de arboledas, Vereda Rinconada, se culmina alcance tramo 2 (pendiente ejecución de alcantarilla) y módulos de huellas localización de la misma y se inicia actividades en tramo 1, Vereda Santo Domingo finaliza tramo 3(pendiente ejecución de alcantarilla) y módulo de huellas e inicia tramo 2, Municipio de Gramalote, Vereda Boyacá continua con ejecución de actividades en el tramo 4 y Municipio de Los patios Vereda Corozal – California se continúan actividades en el tramo 5.

A continuación, se relacionan las cantidades de ejecución de placa huella a la fecha del presente informe.

Tabla 37 Meta física ejecutada Gobernación 1943

MUNICIPIO	ALCANCE INCIAL PROYECTO	CORREDOR VIAL	EJECUTADO A LA FECHA	TOTAL, MUNICIPIO	CANTIDAD POR EJECUTAR
ARBOLEDAS	6970	VEREDA SANTA DOMINGO	265,20	542,40	6427,6
		VEREDA RINCONADA	277,20		
GRAMALOTE	4543	VEREDA BOYACA	256,2	256,20	4286,80
LOS PATIOS	4500	COROZAL - CALIFORNIA	288,39	288,39	4211,61
TOTAL	16013		**TOTAL**	1086,99	14926,01

OBRAS A EJECUTAR	TOTAL, A EJECUTAR	% TOTAL A EJECUTAR	TOTAL, EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO A LA FECHA	VALOR POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
Los Patios - Construcción Placa Huella	$ 3.739.008.102,00	22,13%	$ 251.804.986,54	1,53%	$ 3.487.203.115,46	20,60%
Los Patios - Construcción Muros en Gavión	$ 11.397.700,00	0,07%				0,07%
	$ 263.474.720,00	1,56%				1,56%

OBRAS A EJECUTAR	TOTAL, A EJECUTAR	% TOTAL A EJECUTAR	TOTAL, EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO A LA FECHA	VALOR POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
Los Patios - Construcción Alcantarillas						
Los Patios - Transporte	$ 18.795.212,00	0,11%				0,11%
Los Patios - Señalización y seguridad	$ 4.154.024,00	0,02%				0,02%
Los Patios - Mantenimiento Periódico	$ 217.783.989,00	1,29%	$ 21.849.399,12	0,13%	$ 195.934.589,88	1,16%
Arboledas - Construcción Placa Huella	$ 6.520.385.250,00	38,59%	$ 384.387.226,26	2,34%	$ 6.135.998.023,74	36,25%
Arboledas - Construcción Alcantarillas	$ 1.043.472.983,00	6,18%				6,18%
Arboledas - Transporte	$ 50.363.664,00	0,30%				0,30%
Arboledas - Señalización y seguridad	$ 22.018.752,00	0,13%				0,13%
Arboledas - Mantenimiento Periódico	$ 412.681.698,70	2,44%	$ 154.555.579,08	0,94%	$ 258.126.119,62	1,50%
Gramalote - Construcción Placa Huella	$ 3.548.608.727,00	21,00%	$ 186.956.181,22	1,14%	$ 3.361.652.545,78	19,86%
Gramalote - Construcción Alcantarillas	$ 340.214.850,00	2,01%				2,01%
Gramalote - Transporte	$ 14.120.176,00	0,08%				0,08%
Gramalote - Señalización y seguridad	$ 22.439.205,00	0,13%				0,13%
Gramalote - Mantenimiento Periódico	$ 232.715.510,00	1,38%	$ 43.476.440,00	0,26%	$ 189.239.070,00	1,12%
VALOR BÁSICO DE OBRA	**$ 16.461.634.569**	**97,42%**	**$ 1.043.031.142,22**	**6,34%**	**$ 15.418.603.426,78**	**91,08%**

Tabla 38 Porcentaje ejecutado a la fecha – Gobernación 1943

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 171.872.843,00	$ 0,00	0,00%
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 171.865.474,00	$ 118.587.177,03	69,00%
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 60.000.000,00	$ 18.600.000,00	31,00%
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 32.654.440,00	$ 22.531.563,63	69,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 436.392.757,00	$ 0,00	0,00%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	**$ 16.898.027.326,00**	**$ 1.202.749.882,88**	**7,12%**

Con corte al 31 de enero de 2024, el estado de avance ejecutado acumulado es del 8.56% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale en pesos a $ 1.446.471.139,11 vs un programado del 26.97% que equivale en pesos a $ 4.558.108.615.57.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 8 Avance Financiero Municipio de Gobernación 1943

A la fecha, el contrato de obra se encuentra suspendido se prevé dar reinicio de actividades el 20 de febrero de 2024

En el municipio de Gramalote el Contratista debería tener ejecutado 4.543 ml de Placa Huella y 18 Alcantarillas. Con corte al 31 de diciembre lleva ejecutado un total de 420 ml de Placa Huella, quedando aún pendiente por ejecutar 4.123 ml.

En el municipio de Los Patios el Contratista debería tener ejecutado 4.500 ml de Placa Huella y 15 Alcantarillas. Con corte al 31 de diciembre lleva ejecutado un total de 250 ml de Placa Huella, quedando aún pendiente por ejecutar 4.250 ml.

Por otra parte, se ha solicitado la entrega de la prórroga al contrato para terminar las obras contratadas, acompañado de la reprogramación y un plan de trabajo para culminar las obras faltantes.

3.9. CONTRATO DE OBRA 02332 DE 2022 – GOBERNACIÓN 2052

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	02332 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Contratista:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	23 de diciembre de 2022
Valor Inicial:	$ 5.159.028.732,00 M/CTE
Fecha de inicio:	11 de mayo de 2023
Fecha de terminación inicial:	10 de noviembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	1.70 meses hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	03 meses hasta el 31 de marzo de 2024
Fecha de terminación Final:	31 de marzo de 2024

Tabla 39 Condiciones Iniciales Cto. Gobernación 2052

3.9.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas.

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.9.1.1. Actividades Administrativas.

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra adelantando la elaboración de los documentos de pre construcción que a la fecha se encuentran observados por la Interventoría, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el contratista a corte del 31 de enero de 2024:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-688-22 del 14-Jun-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-895-22 14-Ago-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-726-22 del 27-Jun-23
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-862-22 del 04-Ago-2023
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-862-22 del 04-Ago-2023

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-688-22 del 14-Jun-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Observado	GIC-INVIAS-NTS-728-22- 27-Jun-23 Aprobado Vibro compactador
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1143-22- 06-Oct-23 -
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-741-22- 29-Jun-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-764-22- 07-Jul-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-084-24 del 12-Ene-2024
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-983-22- 04-Sep-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-700-22- 20-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-739-22- 29-Jun-23
Diseño de Mezcla	Observado	GIC-INVIAS-NTS-1390-22 del 21 -Nov-23
Caracterización Material Granular	Observado	GIC-INVIAS-NTS-952- 22- 28-Ago-23 - REITERACIÓN

Tabla 40 Estado Documentos pre construcción
Gobernación 2052

3.9.1.2. Actividades Técnicas.

Durante el periodo el contratista continúa realizando actividades en el tramo No. 2 y así mismo inicia la ejecución de obras de drenaje Alcantarillas:

- Se realiza reconformación y compactación de subbase granular en áreas necesarias a lo largo del tramo No. 2 en ejecución.

- Durante el periodo se realizan actividades de excavación sin clasificar de elementos de placa huella Viga riostra a lo largo del tramo No. 2 en ejecución.

- Durante el periodo se continúa realizando corte, figurado y armado de acero de refuerzo de 1/4´, 3/8´ y 1/2' para los diferentes elementos de placa huella ´viga riostra, cuneta y bordillo de acuerdo a los diseños a lo largo del tramo No. 2 donde se ejecutan actividades.

- Se continua con el armado de formaleta (cajones) para elementos de placa huella a fundir (Huellas, viga riostra, cuneta y bordillos) tramo No. 2 en intervención a la fecha.

- Se continua con el vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de placa huella (Viga riostra, huellas, losas de transición y/o cruce, cuneta y bordillo) a lo largo del tramo No. 2 en ejecución durante el periodo.

- Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa ciclópeo (Piedra pegada) elaborado en obra para franja central y sobreanchos módulos de 2,8 m elementos de placa huella.

- Se realiza excavaciones sin clasificar para zanja de tubería, elementos de encole (Poceta) y descole (Cabezal, muro y aletas) Alcantarillas Pr9+434, Pr8+996, Pr8+916, Pr9+780, Pr8+590 y Pr8+512 y elementos de encole Pr9+260.

- Se realiza instalación de tubería de concreto reforzado de 900mm para alcantarillas Pr9+434, Pr8+996, Pr8+916, Pr9+780, Pr8+590 y Pr8+512.

- Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa para alcantarilla como solado de estructura área de tubería, fondo poceta de encole y fondo cabezal descole de acuerdo a especificaciones y diseños alcantarillas Pr9+434, Pr8+996, Pr8+916, Pr9+780, Pr8+590 y Pr8+512 y elementos de encole Pr9+260.

- Se realiza relleno para estructura con material de excavación en zanja de instalación de tubería de alcantarilla de acuerdo a especificaciones con el fin de habilitar paso normal dentro del tramo de en ejecución alcantarillas Pr9+434, Pr8+996, Pr8+916, Pr9+780, Pr8+590 y Pr8+512 y elementos de encole Pr9+260.

- Una vez finalizada las excavaciones e instalado solado se realiza armado de acero de refuerzo para elementos de alcantarilla poceta de encole, cabezal, muro y aletas descole de las alcantarillas ejecutadas en el periodo alcantarillas Pr9+434, Pr8+996, Pr8+916, Pr9+780, Pr8+590 y Pr8+512 y elementos de encole Pr9+260.

- Se realiza armado de formaleta metálica para elementos de alcantarilla encole y descole de acuerdo a los espesores, longitudes y anchos de alcantarillas según planos hidráulico de diseño alcantarillas Pr9+434, Pr8+996, Pr8+916, Pr9+780, Pr8+590 y Pr8+512 y elementos de encole Pr9+260.

- Se continua con vaciado de concreto de 21 Mpa premezclado para elementos de alcantarilla poceta de encole y cabezal, muro y aletas descole de las alcantarillas ejecutadas durante el periodo alcantarillas Pr9+434, Pr8+996, Pr8+916, Pr9+780, Pr8+590 y Pr8+512 y elementos de encole Pr9+260.

- Se realizan tomas de muestras de concreto para ensayo de resistencia del concreto y seguimiento de las mismas con el fin de garantizar la resistencia y calidad total de los elementos fundidos.

- Se realiza recorrido con la comunidad con el fin de revisar el avance del contrato a la fecha y verificar las obras que se han ejecutado.

Al presente informe se anexa registro fotográfico correspondiente a las actividades desarrolladas durante el mes de enero de 2024.





Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores SAS

A continuación, se presenta el resumen de actividades ejecutadas a la fecha.

CONTRATO No 2332 DE 2022 CON OBJETO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.								
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
ITEM DE PAGO	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**EJECUTADO AL 31-ENERO-2024**		
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:						**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	4,441.83	46,761.00	$ 207,704,413.00	2,197.19	$	102,742,801.59
630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	3,809.85	673,567.00	$ 2,566,186,507.00	544.84	$	366,986,244.28
640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	233,288.76	8,013.00	$ 1,869,342,834.00	34,742.83	$	278,394,296.79
320.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	7,982.49	123,502.00	$ 985,853,109.00	4,328.85	$	534,621,632.70
630.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	825.58	332,272.00	$ 274,318,530.00	127.01	$	42,201,866.72
				SUB TOTAL	**$ 5,903,405,393.00**	**$**		**1,324,946,842.08**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:								
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1,478.13	46,761.00	$ 69,118,603.00	430.04	$	20,109,100.44
630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	216.00	673,567.00	$ 145,490,472.00	65.91	$	44,394,800.97
630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	21.75	456,117.00	$ 9,920,545.00	12.77	$	5,824,614.09
	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	364.00	32,313.00	$ 11,761,932.00	157.45	$	5,087,681.85
661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	175.00	764,951.00	$ 133,866,425.00	60.00	$	45,897,060.00
640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	14,472.50	8,013.00	$ 115,968,143.00	4,908.89	$	39,334,935.57
				SUB TOTAL	**$ 486,126,120.00**	**$**		**160,648,192.92**
TRANSPORTES								
	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	8,660.00	1,396.00	$ 12,089,360.00		$	-
				SUB TOTAL	**12,089,360.00**	**$**		**-**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
720.8	SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	7.00	592,435.00	$ 4,147,045.00		$	-
				SUB TOTAL	**4,147,045.00**	**$**		**-**
PERFILADO Y CUNETEO								
700.1	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	33,444.82	1,427.00	$ 47,725,758.00	34,871.80	$	49,762,058.60
				SUB TOTAL	**47,725,758.00**	**$**		**49,762,058.60**
CONSTRUCCION DE MUROS EN GAVIONES								
681.1	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1, RECUBRIMIENTO EN ZINC	M3	60.00	226,932.00	$ 13,615,920.00			
				SUB TOTAL	**13,615,920.00**	**$**		**-**
					VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA=			**1,535,357,093.60**

Tabla 41 Cantidades Ejecutadas Municipio de Gobernación 2052

3.9.1.3. Actividades ambientales.

Durante la ejecución del contrato la UT estará obligada a organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1.993, sus Decretos Reglamentarios y en las normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Ya que los puntos involucrados con el medio ambiente se hallan dirigidos a buscar la optimización continua del mismo y a ofrecer cumplimiento a la

legislación ambiental vigente, se da inicio al desarrollo de las actividades encaminadas a la protección del medio ambiente primordiales para la idónea ejecución de la obra. A continuación, se presentan los programas de manejo ambiental en el proyecto.

PROGRAMA 1: GESTION DEL PROYECTO:

Subprograma 1: Conformación del grupo de Gestión Ambiental y Social. DAGA-1.1-01

Actividades ejecutadas: Se programa reunión para el miércoles 29 de noviembre del presente año con el objetivo de conformar el grupo de gestión socio- ambiental para el desarrollo y aplicación de la gestión ambiental y social, el cual tendrá a su cargo la responsabilidad de coordinar e implementar durante todo el proceso constructivo del proyecto las medidas ambientales y sociales definidas en el documento PAGA Versión 0; el grupo estará liderado por el director de obra el ingeniero Luis Blanco, la Profesional Ambiental Yeni Veloza, el profesional SST Nelson Galvis y la Profesional Social Yuri Marcela Peña, quienes serán los responsables de la implementación de las correspondientes medidas de manejo establecidas.

Subprograma 2: Capacitación ambiental al personal en obra. DAGA –1.2 -02

Actividades ejecutadas Se realiza inducción ambiental al personal de obra y administrativo en: Hallazgo de fauna. Ver Anexo 1. Registro de asistencia



Fuente contratista



Fuente contratista

Subprograma 3: Cumplimiento de requerimientos legales. DAGA –1.3 -03

Actividades ejecutadas: De acuerdo a la naturaleza de la obra a ejecutar, la misma no requiere de Licencia Ambiental, permiso de concesión de aguas, aprovechamiento forestal, y permiso de ocupación de cauce, toda vez que no se requerirá de los usos del recurso agua y forestal. Tampoco las obras van a ocupar el cauce de una corriente o depósito de agua, ni se van a ocupar permanente o transitoriamente playas. Decreto 1076 de 2015 artículos 2.2.2.3.2.3.2:2.1.1.3.1,2.2.9.2.9.1, y 2.2.9.2.1'2.1, respectivamente.

La UT debe realizar estricto seguimiento a los proveedores de los servicios, tales como, de suministro de agua, unidades sanitarias, materiales de cantera, y demás que apliquen para el proyecto con respecto al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Lo que corresponde al servicio de aseo será suministrado por la empresa municipal de aseo de Herrán, cuando el contratista genere una cantidad considerable de residuos sólidos estos deberán ser trasladados hasta el área urbana donde serán recolectados por el vehículo compactador de residuos del servicio público de aseo municipal donde serán transportados hasta el Parque Tecnológico Ambiental Guayabal Cúcuta. No se generarán residuos peligrosos en obra. Los mantenimientos de las maquinaria, equipos y vehículos se realizarán en un lugar externo y que cumpla con los requerimientos para prestar el servicio.

El suministro de agua industrial se realizará a través de las empresas que vendan agua en carrotanque. A la fecha no se ha requerido de este servicio. Respecto al manejo de las aguas residuales domésticas, se realiza alquiler de una unidad sanitaria y un lavamanos de una vivienda aledaña al AID del proyecto, la propietaria se encargará de realizar limpieza y mantener papel higiénico y jabón para lavado de manos. Los requerimientos de material constructivo, el Contratista utilizará como fuente de materiales a la empresa RETRO SAENZ SAS quien cuenta con la documentación ambiental requerida y vigente como es la licencia ambiental, el RUCOM y el contrato de concesión, aprobados con el documento PAGA.

PROGRAMA 2. MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Subprograma 2.1: Manejo Integral de Materiales de Construcción PAC 2.1-04

Actividades ejecutadas: Durante el presente informe no se generó material sobrante.

Se solicita instalación de almacén para el resguardo de los materiales. Está prohibido el lavado de mezcladoras de concreto y/o mixer en los frentes de obra**.**

Durante este periodo el contratista recibió las siguientes cantidades de material de la empresa CTZ Triturados El Zulia SAS.

Fuente de materiales

Localización	**Volumen a extraer**	**Tipo de fuente**	**Estado Legal**		
			Con Licencia ambiental	**En trámite**	**Vigencia de la licencia**
El Zulia, Norte de Santander	Ver tabla. Materiales en obra.	Fuente fija (Planta trituradora)	Resolución 0559 del 30 de octubre de 2007		Hasta 07 de febrero del 2037

Materiales en obra.

PERIODO (18 octubre- 17 noviembre)	**MATERIALES EN OBRA (m3)**			
	Arena	**Triturado**	**Piedra**	**Subbase**
Llego a obra	100	100	14	400
Usado	0	0	0	315



Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores SAS

Subprograma 3: Señalización frentes de obras y sitios temporales, PAC-2.3-06

Actividades ejecutadas: Se cuenta señalización SST y manejo de tránsito en los frentes de obra.



Fuente contratista



Fuente contratista

Subprograma 4: Manejo Integral de los residuos sólidos convencionales en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos. PAC- 2.4- 07

Actividades ejecutadas: Los residuos de concreto y material estéril recogidos serán donados a la comunidad de acuerdo a su solicitud esto de conformidad por lo establecido por la administración municipal de Los Patios, se contará con una solicitud de escombros por parte de la comunidad y se elaborará para la entrega un acta con la comunidad. Se reportará a la autoridad ambiental de jurisdicción en la zona, para establecer las medidas correctivas necesarias a lugar.

El material de excavación generado durante este periodo se ha usado como material de relleno para adecuación del terreno, conociendo que los escombros generados por la obra no han sufrido contaminación que cambie la estructura mineralógica es considerado apto como material de relleno.

Proyecto 5: Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales PAC-2.5-08

Actividades ejecutadas: Se solicita instalación de punto ecológico para la adecuada segregación de residuos según la normativa vigente.

Se programan jornadas de orden y aseo en los diferentes frentes de trabajo. La vía se encuentra limpia y sin residuos solidos



Fuente contratista

PROGRAMA 3. GESTION HIDRICA Y ATMOSFERICA.

Subprograma 3.1: Manejo de aguas superficiales, PGH 3.1-09

Actividades ejecutadas: El agua que se requiere para uso industrial, se suministra a través de carro tanque, la empresa que presta el servicio cuenta con los permisos ambientales para su funcionamiento. (Anexo 2. Permiso concesión de agua) Se solicita el servicio de carrotanque para actividades civiles y para riego de las vías internas como medida de mitigación de la dispersión del material particulado.



Fuente contratista

Subprograma 3.2. Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales, PGH-3.2-10

Actividades ejecutadas: Se realiza alquiler de un baño sanitario y un lavamanos a propietaria de vivienda aledaña al campamento, lo que permite un manejo adecuado de los residuos líquidos generados. El servicio incluye el alquiler de un baño y un lavamanos, mantenimiento y limpieza y disponibilidad de papel higiénico y jabón.

Debido a que solo se está manejando ACPM y que la cantidad no es considerable, no se hace necesario la instalación de un punto de acopio de sustancias químicas, sin embargo, se almacena bajo techo, en recipientes herméticos y con la debida señalización, no se descartara la idea de instalar el punto de acopio si se presenta la necesidad a medida que avance la obra.

MEDIO BIÓTICO

PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Subprograma 4.1: Manejo de descapote y la cobertura vegetal. PBSE-4.1-11

Actividades ejecutadas: Se intervendrán únicamente las áreas necesarias y autorizadas para la operación de las oficinas, almacenamiento de materiales, circulación de maquinaria, equipos y demás espacios necesarios para el desarrollo del proyecto.

Se realiza recorrido de obra para verificar que durante la ejecución del proyecto no se presentará intervención de individuos arbóreos, este recorrido se realiza en compañía de la comisión topográfica, donde se evidencia que no abra ninguna alteración a la flora del AID, por lo que no se hace necesario adelantar trámite de permiso forestal ante la Corporación. Se realiza charla a los operadores de la maquinaria para no afectar la vegetación existente.

Subprograma 4.3: PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS O SOSTENIBLES. PBSE-4.3-14

Actividades ejecutadas: Se intervinieron únicamente las áreas necesarias y autorizadas para la operación de las oficinas, almacenamiento de materiales, circulación de maquinaria, equipos y demás espacios necesarios parael desarrollo del proyecto.

Durante la ejecución del proyecto no se presentará intervención de individuos arbóreos debido a que el proyecto será ejecutado en el ancho de la vía existente.

Así mismo, se enseñará al personal de construcción y operativo, sobre la importancia ecológica, vulnerabilidad y fragilidad de los ecosistemas estratégicos, las medidas ambientales a implementar y la normatividad ambiental.

Se prohíbe a los trabajadores la utilización de las áreas sensibles para la disposición d sus excretas, el contratista deberá instalar los sistemas sanitarios que garanticen las necesidades del personal.

Se prohíbe a los trabajadores extraer de estos ecosistemas estratégicos, especímenes vegetales y animales.

Subprograma 4.4: Protección de Fauna en Obra PBSE-4.4-13

Actividades ejecutadas: En caso de ser necesario se realizará el rescate de especímenes de anfibios, reptiles, aves y/o mamíferos que se vean afectados por las obras constructivas de manera manual y se hará entrega a la policía ambiental del municipio de Los Patios En el caso que se realice algún rescate se reportará en el informe mensual respectivo, registrando los datos en el formato para registro de fauna. Durante este periodo no se realizaron actividades relacionadas con este proyecto.

MEDIO ABIÓTICO

PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUPO

Subprograma 5.1: Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporales. PMT 5.1- 15

Actividades ejecutadas: Se instala campamento con el fin de lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores, con bodega o almacén para el resguardo y manejo adecuado de materiales y con área de oficina para labores administrativas. Así mismo, se cuenta con parqueadero de motos y parqueadero de maquinaria. Se cuenta con kit de atención de emergencia, con material de primeros auxilios tales como botiquín debidamente dotado, camilla para transporte de heridos, entre otros

Subprograma 5.2: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos PMT 5.3-20

Actividades ejecutadas: Los vehículos utilizados en la ejecución de las obras cuentan con el certificado de revisión técnico – mecánica (que incluye análisis de gases) y SOAT vigentes (ver anexo 3 Preoperacionales) Se realiza revisión de la maquinaria, como mínimo buen funcionamiento de frenos, sistema de dirección, sistemas de suspensión, estado adecuado de llantas, vidrios y espejos.

El operario cuenta con todos los elementos de protección personal (EPP), que son necesarios para realizar su trabajo. Se prohíbe el lavado, mantenimiento y cambios de aceite de la maquinaria en los frentes de obra. La maquinaria cuenta con la documentación correspondiente.


Para el manejo de la maquinaria se solicita la respectiva señalización. En el periodo no ocurrieron derrames de aceites o combustibles dentro de la obra



Fuente Contratista.

A continuación, se presenta el consolidado de los programas y proyectos de manejo ambiental donde se identifican cuáles de ellos han sido implementados por el contratista en el periodo objeto del presente informe.

Figura 1. Proyectos implementados por cada programa de Manejo Ambiental



El Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) consta de cinco (5) Programas de Manejo Ambiental que a su vez se encuentran constituidos por proyectos.

De un total de 13 proyectos, se han implementado 10, quedando 3 proyectos que no ha sido implementado en este periodo debido a que no se ha presentado relación alguna en el avance del proyecto.

La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto

Se han realizado mesas de trabajo con la profesional ambiental de la U.T PLACA HUELLA MUTIS 2022, con el fin de asesorar y brindar apoyo para la formulación al documento PAGA (Plan Adaptación Guía a la Adaptación Ambiental).

Se remite al INVIAS documento PAGA, mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-133-24

Se realiza recorrido de obra en la vereda La Mutis, municipio de Los Patios, con el fin de hacer verificación y seguimiento a la ejecución de los subprogramas contemplados en el documento PAGA.

3.9.1.4. Actividades Sociales.

Se realizó mesa de trabajo de manera presencial con la profesional social y director de obra del contratista, a través de la cual se evaluaron la documentación pendiente por presentar y acciones en incumplimiento por parte del contratista, estableciendo compromisos para la presentación de la información pendiente.

ACTIVIDADES DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- Se envió comunicado al contratista Consorcio Unión Temporal Placa Huella La Mutis 2022 mediante radicado GIC-INVIAS-NTS-033-24, mediante el cual se reitera la solicitud de requerimientos sociales. **Ver Anexo No. 1- oficio GIC-INVIAS-NTS-033-24**

- Mesa de trabajo presencial con la profesional social del contratista el 10 y 11 de enero de 2024.

- Se realizó recorrido de obra, en aras de verificar el cumplimiento de actividades establecidas en el componente social del PAGA.

La Interventoría se encuentra a la espera de programación de reunión de socialización y envió por parte del Contratista de los informes mensuales y trimestrales, desde el inicio del proyecto a la fecha.

3.9.1.5. Actividades SST

Durante este periodo se ha reportado por parte del contratista el inicio de actividades de obra, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. **Exámenes de ingreso**

El Contratista registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	NOMBRE DE LA IPS	CONTRATISTA
1	CARLOS HUMBERTO LEON SANCHEZ	1.094.506.011	AYUDANTE	8/11/2023	IPS MEDCARE	CONSTRUCCIONES JARP SAS
2	ALEXANDER DURAN NAVARRO	71.195.072	OFICIAL	14/11//2023	IPS MEDCARE	CONSTRUCCIONES JARP SAS
3	JAVIER CAÑIZAREZ LOPEZ	88.252.039	AYUDANTE	14/11/2023	IPS MEDCARE	CONSTRUCCIONES JARP SAS
4	CESAR FABIAN EUGENIO CONTRERAS	1.093.765.452	AYUDANTE	15/11/2023	IPS MEDCARE	CONSTRUCCIONES JARP SAS

2. **Ausentismo Laboral**

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no registra datos de ausentismo.

3. **Procedimiento de trabajos seguros**

Se registran actividades de mantenimiento con maquinaria y de acuerdo a los protocolos de seguridad en el trabajo.

4. **Dotación elementos de Protección Personal**

En la visita realizada por parte de interventoría en el mes de enero se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.



Fotografía 38 Entrega de EPP – Gobernación 2052

5. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental con la verificación de preoperacionales del contrato.



Fotografía 39 Maquinaria y Equipos Gobernación 2052

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se debe contar en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

El contratista, no cuenta con los elementos básicos de atención de emergencia.

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se han presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de enero de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
UT PLACA HUELLA LA MUTIS	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de enero 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
UT PLACA HUELLA LA MUTIS	10	0

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
UT EDIVIAL – TROJA 2590	enero	0

3.9.2. Seguimiento Ítems No Previstos

Actualmente el contratista viene ejecutando filtro francés para proteger los bordes laterales de aguas de infiltración.

N.P01 filtro francés 0.6x1.1 tubería de 4’’

3.9.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.9.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

A la fecha el contratista de obra continua en estado (APROBACION CON OBSERVACIONES) de algunos de los componentes revisados (Topografía, Diseño geométrico, Informe Hidráulico), teniendo en cuenta que la interventoría realizo algunas observaciones a las subsanaciones ya entregadas faltando alguna información técnica o en su defecto alguna corrección.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Hace entrega con documento PHM-023-2022 el 18-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-835-22- 27-Jul-23 **- APROBADO**
TOPOGRAFÍA	- Hace entrega con comunicado PHM2022 – 009 – 2022 del 08-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-659-22- 09-Jun-23 – OBSERVACIONES - Hace entrega con documento PHM2022-013-2022 el 20-JUN-2023 - GIC-INVIAS-NTS-723-22- 27-Jun-23 - OBSERVACIONES
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Hace entrega con documento PHM2022-020-2022 el 27-JUN-2023 - GIC-INVIAS-NTS-776-22- 11-Jul-23 **– OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM2022-026 y 27-2022 el 01-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-893-22- 14-Ago-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM2022-035-2022 el 07-Sept-2023 - Hace entrega con documento PHM2022-036-2022 el 07-Sept-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1030-22- 11-Sept-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con documento PHM-006-2022 el 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-642-22- 08-Jun-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-023-2022 el 18-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-835-22- 27-Jul-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-029-2022 el 08-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-906-22- 15-Ago-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-037-2022 el 12-SEPT-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1062-22- 15-Sept-23 – **OBSERVACIONES** - GIC-INVIAS-NTS-1458-22- 30-Nov-23 – APROBADO
INFORME ESTRUCTURAL	- Hace entrega con documento PHM-006-2022 el 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-646-22- 09-Jun-23 – APROBADO
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega con documento PHM-039-2022 el 01-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1145-22- 06-10-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-043-2022 el 19-Oct-2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- GIC-INVIAS-NTS-1329-22- 09-Nov-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**

Tabla 42 Trazabilidad Estudios y Diseños Gobernación 2052

3.9.3.2. Etapa de Construcción.

Durante el periodo del mes de enero el contratista continúa ejecutando actividades en el tramo de placa huella No. 2 avanzando en la misma en 480 metros aproximados para un total de placa huella ejecutada a la fecha de 725,20 metros, de igual manera en obras de drenaje se tiene 7,5 alcantarillas ejecutadas.

A la fecha el contratista de obra presenta un porcentaje de ejecución de 30,80% del total de la inversión ejecutada como se evidencia a continuación a fecha de corte del informe semanal No 38:

Con corte al 31 de enero de 2024, el contrato de otra posee un avance ejecutado acumulado es de $1.656.531.834.26 frente a un avance acumulado programado de $3.091.462.295.94

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 9 Avance Financiero Municipio de Gobernación 2052

A la fecha, el contrato de obra presenta un atraso del 27.81%, de acuerdo a lo anterior la interventoría solicito a la gobernación de norte de Santander inicio de apremio por incumplimiento a las obligaciones contractuales, adicionalmente a esto se le ha solicitado en reiterados oficios la solicitud de plan de contingencia que ayude a mitigar dicho atraso que se presentada en la ejecución del proyecto.

Por otra parte, se ha solicitado la entrega de la prórroga al contrato para terminar las obras contratadas, acompañado de la reprogramación y un plan de trabajo para culminar las obras faltantes.

3.10. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4352407 – OCAÑA 1814

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	CO1.PCCNTR.4352407
Objeto:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.
Contratista:	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	27 de diciembre de 2022
Valor Inicial:	$ 2.499.989.139,00 M/CTE
Fecha de inicio:	02 de mayo de 2023
Fecha de terminación inicial:	01 de septiembre de 2023
Fecha Terminación Prorroga 1:	3.50 meses hasta el 17 de diciembre de 2023
Fecha Terminación Prorroga 2:	1 mes hasta el 17 de enero de 2024
Fecha de terminación Final:	17 de enero de 2024

Tabla 43 Condiciones Iniciales Cto. Municipio de Ocaña 1814

3.10.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas.

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.10.1.1. Actividades Administrativas.

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra adelantando la elaboración de los documentos de pre construcción que a la fecha se encuentran observados por la Interventoría y/o sin entregar, a continuación, se presenta el estado de los documentos de presentados por el contratista a corte del 31 de enero de 2024:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-558-22 del 23-May-23

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-675-22 del 13-Jun-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-769-22 del 07-Jul-23
Programa de Obra	Aprobado con observaciones	GIC-INVIAS-NTS-1055-22 del 14-Sept-23
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1000-22 del 05-Sept-23
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-560-22 del 23-May-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-684-22 del 14-Jun-23
Análisis de Precios Unitarios	En Revisión	Hace entrega con comunicado GBE-002-2022 del 24-Mar-2023
Instalaciones Provisionales		No ha presentado
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-768-22 del 07-Jul-23
Instalación de valla		Interventoría envía instructivo 2023 al Contratista el 03-05-2023 Contratista realizo entrega del arte al INVIAS EL 10-May-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Observado	GIC-INVIAS-NTS-1223-22 del 24-Oct-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-896-22 del 04-Ago-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-463-22 del 20-Abr-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-767-22 del 07-Jun-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-705-22 del 22-Jun-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-656-22 del 13-Jun-23

Tabla 44 Estado Documentos pre construcción – Ocaña 1814

3.10.1.2. Actividades Técnicas.

Dentro de las actividades desarrolladas durante el periodo de enero de 2024 por parte del contratista están:

- Se continua con la actividad en el tramo 3 Pr 05+960 con actividades de placa huella estipuladas con un espesor de 0.15m para este tramo en la cual se intervino del Pr 5+860 al Pr 5+460 y avanzando en actividades concernientes al diseño.
- Se inicia con la actividad de instalación de sello de juntas en el tramo 3 en placa huella.
- Se finalizan actividades de nuevas alcantarillas en el tramo 3 en los Pr 5+460 y continúan en ejecución en Pr 5+130 y Pr 5+225, con actividades de alcantarillas estipuladas para este presente tramo de 1.050 m y siguiendo parámetros de diseño de cartilla Colombia rural.

- Se ejecuta la actividad de instalación de sello de juntas en el tramo 4 de 500 m de placa huella.
- Se realizan mesas de trabajo junto con el contratista de obra con el fin de aclarar dudas en lo referente a los componentes de estudios y diseños.

Al presente informe se anexa registro fotográfico correspondiente a las actividades desarrolladas durante el mes de enero de 2024.



Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores SAS

A continuación, se presenta el resumen de actividades ejecutadas a la fecha.

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.								
No	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA						EJECUTADO A 31-ENERO-2024		
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	384.00	$ 40,038.00	$ 15,374,592.00	4,335.75	$	173,594,758.50
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	1,474.00	$ 652,033.00	$ 961,096,642.00	742.07	$	483,854,128.31
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	74,561.00	$ 7,513.00	$ 560,176,793.00	54,182.44	$	407,072,671.72
4	Sub - Base Granular clase C	m3	2,027.00	$ 147,033.00	$ 298,035,891.00	2,455.08	$	360,977,777.64
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	605.00	$ 340,636.00	$ 206,084,780.00	270.35	$	92,090,942.60
6	Sello de Juntas	m	17,128.00	$ 13,727.00	$ 235,116,056.00		$	-
SUB TOTAL					**$ 2,275,884,754.00**	$		1,517,590,278.77
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (10) UND								
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	440.00	$ 40,038.00	$ 17,616,720.00	161.53	$	6,467,338.14
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	78.00	$ 652,033.00	$ 50,858,574.00	38.86	$	25,338,002.38
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	106.70	$ 32,986.00	$ 3,519,606.00	70.41	$	2,322,544.26
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro	m	70.00	$ 764,092.00	$ 53,486,440.00	47.00	$	35,912,324.00
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	8.00	$ 458,877.00	$ 3,671,016.00	12.14	$	5,570,766.78
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	5,789.00	$ 7,513.00	$ 43,492,757.00	2,720.45	$	20,438,740.85
SUB TOTAL					**$ 172,645,113.00**	$		96,049,716.41
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION (GAVION): (2) UND								
13	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	36.00	$ 40,038.00	$ 1,441,368.00			
14	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLA	m3	52.00	$ 256,795.00	$ 13,353,340.00			
15	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	12.00	$ 458,877.00	$ 5,506,524.00			
16	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	12.00	$ 32,986.00	$ 395,832.00			
17	RELLENO CON GRAVILLA	m4	7.20	$ 101,941.00	$ 733,975.00			
18	GEOTEXTIL TIPO NT - 2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m	52.80	$ 9,261.00	$ 488,981.00			
SUB TOTAL					**$ 21,920,020.00**	$		-
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
19	Postes de referencia	und	8.00	$ 349,502.00	$ 2,796,016.00			
					TOTAL	$		1,613,639,995.18

Tabla 45 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña 1814

3.10.1.3. Actividades ambientales.

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

- Se envía comunicado N°GIC-INVIAS-NTS-062-24, solicitud de apremio por incumplimiento de las obligaciones contractuales ambiental y social.
- Se da aprobado documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), mediante comunicado N°GIC-INVIAS-NTS-141-24
- Se remite documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), al INVIAS, mediante comunicado N°GIC-INVIAS-NTS-142-24
- Se recibe informes mensuales, trimestrales por parte del contratista de obra.

- Se da respuesta al oficio N°GBE-100-2022, con asunto Solicitud mesa de trabajo componente ambiental y social – PAGA, mediante comunicado N°GIC-INVIAS-NTS-178-24.

- Se realiza mesa de trabajo con el profesional ambiental del contratista en cuanto a los informes trimestrales.

La interventoría está realizando la supervisión y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto.

La documentación ambiental entregada por el contratista de obra, presentaron observaciones que deben ser subsanadas.

3.10.1.4. Actividades Sociales.

Durante el presente periodo se realizó mesa de trabajo de manera virtual con la profesional social del contratista UNION TEMPORAL GBE, en la que se realizó revisión de anexos del componente social del documento PAGA e informes mensuales presentados en extemporaneidad, los cuales fueron observados y a la fecha no se cuenta con la remisión de los mismos con los ajustes requeridos por la interventoría.

ACTIVIDADES DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- Comité virtual el 17 de enero de 22024.

- Remisión de comunicado GIC-INVIAS-NTS-032-24, a través del cual se reitera el incumplimiento de obligaciones sociales.

La Interventoría se encuentra a la espera del envió por parte del Contratista de los informes mensuales y trimestrales, desde el inicio del proyecto a la fecha.

3.10.1.5. Actividades SST

Durante este periodo se ha reportado por parte del contratista el inicio de actividades de obra, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. **Exámenes de ingreso**

Registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	NOMBRE DE LA IPS	CONTRATISTA
1	JOSE EDUARDO BARBOSA PACHECO	88280020	AYUDANTE DE OBRA	1/11/2023	PROGRESANDO EN SALUD	UT OCAÑA GBE

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no registra datos de ausentismo.

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se registran actividades de mantenimiento con maquinaria y de acuerdo a los protocolos de seguridad en el trabajo.

4. Dotación elementos de Protección Personal

En la visita realizada por parte de interventoría en el mes de septiembre se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.



Fotografía 40 Entrega de EPP Municipio de Ocaña 1814

5. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental con la verificación de preoperacionales del contrato.



Fotografía 41 Maquinaria y Equipos Municipio de Ocaña 1814

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se realizaron las inspecciones requeridas y se realizó la verificación de las condiciones en las que se encuentran.



Fotografía 42 Equipos de Emergencia Municipio de Ocaña 1814

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se ha presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado

en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de enero de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
UNION TEMPORAL OCAÑA GBE	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de enero 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
UNION TEMPORAL OCAÑA GBE	1	10

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
UNION TEMPORAL OCAÑA GBE	enero	0

3.10.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha se han presentado ítem con actividades no previstas en el proyecto las cuales son:

- Terraplén

Durante el periodo se encuentra en verificación por parte de la interventoría con el fin de evaluar el valor unitario final para cada una de las actividades.

3.10.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.10.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

El contratista a la fecha ha realizado entregas de los componentes de estudios y diseños a revisar del corredor de Buenavista Municipio de Ocaña, donde se han emitido su aprobación y observaciones por los especialistas.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	- Hace entrega con comunicado GBE-015-2022 del 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-641-22 del 08-Jun-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	- Hace entrega con comunicado GBE-058-2022 del 08-sep-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1046-22 del 13-Sept-23 - **APROBADO**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Hace entrega con comunicado GBE-059-2022 del 11-Sept-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1082-22 del 18-Sep-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con comunicado GBE-072-2022 del 24-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1283-22 del 31-Oct-23 - APROBADO
INFORME ESTRUCTURAL	- GIC-INVIAS-NTS-879-22 del 09-Ago-23 – OBSERVACIONES - Hace entrega con comunicado GBE-046-2022 del 23-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1161-22 del 10-Oct-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado GBE-072-2022 del 24-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1351-22 del 17-Nov-23 - **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega con comunicado GBE-021-2022 del 22-Jun-2023 T1, 4, 5, 7 Y 9 - GIC-INVIAS-NTS-747-22 del 16-Jun-23 - **APROBADO**

Tabla 46 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio Ocaña 1814

3.10.3.2. Etapa de Construcción.

Se continua con la actividad de construcción de placa huella con las actividades de encofrado, corte, figurado e instalación de acero para placa huella, viga riostra, cuneta y bordillo. También se realiza la fundida de huella en secciones de 3mx0.90mx0.15m y contra huella una franja central de 3mx0.90mx0.15m y laterales de 3mx0.45mx0.15m, fundida de viga riostra de 5.00mx0.20mx0.25m, fundida de cuneta y bordillo 0.85mx0.15m, para un total en este mes de paño completo de 290m. También se dio por terminadas la alcantarilla correspondiente a este tramo (Pr 5+460) y en ejecución 2 nuevas alcantarillas (Pr 5+130 y Pr5+225).

Se finalizo actividad de sello de junta en el tramo 4 (PR 07+0610 al PR 05+0110) comprendidas en una longitud de 500 m y continúa actividad en el tramo 3 en este momento con la ejecución de esta actividad comprendida del PR05+960 al PR05 +800 y también se continua con la actividad de la construcción de alcantarillas teniendo a la fecha 5 terminadas en su totalidad y se continúan 2 en ejecución al presente informe.

Teniendo en cuenta que a la fecha se tiene la totalidad de estudios y diseños.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 10 Avance Financiero Municipio de Ocaña 1814

A corte de 31 de enero de 2024, el contrato de obra cuenta con un avance acumulado ejecutado de $1.633.736.651,61 frente a un avance acumulado programado de $1.830.196.115.91, evidenciándose una superior ejecución de obra frente a la programación establecida.

A la fecha, el contrato de obra presenta un atraso del 7.86%, lo anterior se debe a que, de acuerdo al cronograma de obra, el contratista debería tener ejecutado 1162 ml de Placa Huella Correspondiente al 63.9% del valor de esa actividad y 10 alcantarillas de las cuales 5 lo cual corresponde al 50% de dicha actividad. Con corte al 31 de enero lleva ejecutado un total de 990 ml de Placa Huella.

Por otra parte, el contratista de obra a solicitado prorroga al contrato de obra hasta el 17 de marzo de 2024, la cual ha sido revisada y aprobada por la interventoría de acuerdo a los soportes presentados por el contratista.

En el presente periodo del mes de enero de 2024, se realiza un total de 990m lineales de paño completo llevándose a cabo la totalidad de ejecución de 5 alcantarilla ubicadas en el presente corredor comprendidas de 3 und en el tramo 2 de 500 ml y 2 und en el tramo 1 con 490 ml de paño ejecutado para un total de 960m hasta el momento.

3.11. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 DE 2022 – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	4164 DE 2022
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
Contratista:	EMPRESA INDUSTRIAL Y COEMRCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	29 octubre de 2021
Valor Inicial:	$ 10.000.000.000,00 M/CTE
Fecha de inicio:	07 de noviembre de 2023
Fecha de terminación inicial:	07 febrero de 2024
Fecha de terminación Final:	07 febrero de 2024

Tabla 47 Condiciones Iniciales Cto. Gobernación 2033

3.11.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas.

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.11.1.1. Actividades Administrativas.

Conforme al contrato interadministrativo No. 4164-2022, celebrado entre la GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER y la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S., se da acta de inicio a los siguientes contratos:

NOMBRE	CONTRATO	ACTA INICIO
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-065-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-055-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-070-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-074-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-072-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-062-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-079-2023	7/11/2023

Tabla 48 Actas de Inicio a los Contratos de Obra de la Gobernación 2033

Dentro de las actividades administrativas el contratista hace entrega de los siguientes documentos. A la fecha el contratista está realizando actividades de subsanación a los documentos observados por la Interventoría. A continuación, se presenta el estado de los documentos de preconstrución y de estudios, diseños presentados por el Contratista a la fecha.

3.11.1.1.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Entregado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12 de dic de 2023. REVISIÓN
Protocolo De Bioseguridad	N/A	En condiciones iniciales del contrato de obra no especifica protocolo de bioseguridad.
Hojas de vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023
Programa De Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023
Flujo De Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023
Análisis de Precios Unitarios	Sin entregar	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1577-22 del 19-Dic-2023 - SOLICITUD
Instalaciones Provisionales	Sin entregar	
Plan De Manejo De Transito - PMT	Sin entregar	
Instalación De Valla	Sin entregar	
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Entregado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12 de dic de 2023. REVISIÓN
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Sin entregar	
Fuente De Materiales	Sin entregar	
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Sin entregar	
Anticipo - Plan De Manejo	N/A	No se maneja anticipo en el contrato de obra.

Tabla 49 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Cacota Gobernación 2033

3.11.1.1.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Entregado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic – 2023- REVISIÓN
Protocolo De Bioseguridad	N/A	En condiciones iniciales del contrato de obra no especifica protocolo de bioseguridad.
Hojas de vida	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 - APROBACIÓN
Programa De Obra	Observado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 – APROBACIÓN Contratista hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-011 del 11- Ene-2024.- OBSERVACIONES
Flujo De Caja	Observado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 - APROBACIÓN Contratista hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-011 del 11- Ene-2024- OBSERVADO
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 - APROBACIÓN.
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 - APROBACIÓN
Análisis de Precios Unitarios	Entregado	GIC-INVIAS-NTS-1582-22 del 19-Dic-2023 - SOLICITUD

		Contratista hace entrega con oficio SCCVN-CD-FC-055-2023-010 el 10-01-2023 REVISIÓN
Instalaciones Provisionales	Sin entregar	
Plan De Manejo De Transito - PMT	Sin entregar	
Instalación De Valla	Sin entregar	
Plan De Manejo Ambiental - PMA	Entregado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic – 2023- REVISIÓN
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Sin entregar	
Fuente De Materiales	Sin entregar	
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Sin entregar	
Anticipo - Plan De Manejo	Sin entregar	

Tabla 50 Estado Documentos pre construcción –Municipio de El Zulia Gobernación 2033

3.11.1.1.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Sin entregar	
Protocolo De Bioseguridad	N/A	En condiciones iniciales del contrato de obra no especifica protocolo de bioseguridad
Hojas de vida	Sin entregar	
Programa De Obra	Entregado	Hace entrega con oficio por correo del 02-Ene-24-REVISIÓN
Flujo De Caja	Entregado	Hace entrega con oficio por correo del 02-Ene-24- REVISIÓN
Programa De Generación De Empleo	Sin entregar	
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Sin entregar	
Análisis de Precios Unitarios	Entregado	GIC-INVIAS-NTS-1579-22 del 19-Dic-2023 - SOLICITUD Hace entrega con oficio por correo del 03-Ene-24 REVISIÓN
Instalaciones Provisionales	Sin entregar	
Plan De Manejo De Transito - PMT	Sin entregar	
Instalación De Valla	Sin entregar	

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Sin entregar	
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Sin entregar	
Fuente De Materiales	Sin entregar	
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Sin entregar	

Tabla 51 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Pamplona Gobernación 2033

3.11.1.1.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Observado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene - 2024 GIC-INVIAS-NTS-165-22 del 25-Ene-2024 - OBSERVACIONES
Protocolo De Bioseguridad	N/A	En condiciones iniciales del contrato de obra no especifica protocolo de bioseguridad
Hojas de vida	Entregado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN
Programa De Obra	Entregado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN
Flujo De Caja	Entregado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN
Programa De Generación De Empleo	Entregado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Sin entregar	
Análisis de Precios Unitarios	Sin entregar	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1580-22 del 19-Dic-2023 – SOLICITUD
Instalaciones Provisionales	Sin entregar	
Plan De Manejo De Transito - PMT	Sin entregar	
Instalación De Valla	Sin entregar	
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Sin entregar	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Sin entregar	
Fuente De Materiales	Sin entregar	
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Sin entregar	
Anticipo - Plan De Manejo	Sin entregar	

Tabla 52 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Salazar de las Palmas Gobernación 2033

3.11.1.1.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Sin entregar	
Protocolo De Bioseguridad	N/A	En condiciones iniciales del contrato de obra no especifica protocolo de bioseguridad
Hojas de vida	Entregado	Contratista hace entrega por correo el 14-12-2023- REVISIÓN
Programa De Obra	Sin entregar	
Flujo De Caja	Sin entregar	
Programa De Generación De Empleo	Sin entregar	
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Sin entregar	
Análisis de Precios Unitarios	Sin entregar	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1581-22 del 19-Dic-2023 - SOLICITUD
Instalaciones Provisionales	Sin entregar	
Plan De Manejo De Transito - PMT	Entregado	Contratista hace entrega por correo el 14-12-2023-REVISIÓN
Instalación De Valla	Sin entregar	
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Sin entregar	Contratista hace entrega por correo el 14-12-2023- REVISIÓN
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Sin entregar	
Fuente De Materiales	Sin entregar	
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Sin entregar	

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Anticipo - Plan De Manejo	Sin entregar	

Tabla 53 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Silos Gobernación 2033

3.11.1.1.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Entregado	Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic – 2023 REVISIÓN
Protocolo De Bioseguridad	N/A	En condiciones iniciales del contrato de obra no especifica protocolo de bioseguridad
Hojas de vida	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 15-Dic-2023 – APROBACIÓN
Programa De Obra	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 15-Dic-2023 – APROBACIÓN
Flujo De Caja	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 15-Dic-2023 - APROBACIÓN
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 15-Dic-2023 - APROBACIÓN
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Sin entregar	
Análisis de Precios Unitarios	Entregado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1583-22 del 19-Dic-2023 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-007 del 11- Ene- 2024- REVISIÓN.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Instalaciones Provisionales	Sin entregar	
Plan De Manejo De Transito - PMT	Sin entregar	
Instalación De Valla	Sin entregar	
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Entregado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic – 2023-REVISION
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Sin entregar	
Fuente De Materiales	Entregado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic – 2023-REVISION
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Sin entregar	
Anticipo - Plan De Manejo	Sin entregar	

Tabla 54 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Villa de Rosario Gobernación 2033

3.11.1.1.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Sin entregar	
Protocolo De Bioseguridad	N/A	En condiciones iniciales del contrato de obra no especifica protocolo de bioseguridad
Hojas de vida	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 - APROBACIÓN
Programa De Obra	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 - APROBACIÓN
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 - APROBACIÓN

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 - APROBACIÓN
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 - APROBACIÓN
Análisis de Precios Unitarios	Sin entregar	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1584-22 del 19-Dic-2023 – SOLICITUD
Instalaciones Provisionales	Sin entregar	
Plan De Manejo De Transito - PMT	Sin entregar	
Instalación De Valla	Sin entregar	
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Entregado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 REVISIÓN
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Sin entregar	
Fuente De Materiales	Sin entregar	
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Sin entregar	
Anticipo - Plan De Manejo	Sin entregar	

Tabla 55 Estado Documentos pre construcción –Municipio de San Cayetano Gobernación 2033

3.11.1.2. Actividades Técnicas.

Dentro de las actividades desarrolladas durante el periodo de enero de 2024 por parte del contratista están:

3.11.1.2.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente periodo del mes de enero de 2024 se mantiene el acompañamiento permanente hacia el contratista para el seguimiento y control de ejecución en campo de todas las actividades contractuales.

- ✓ Se realiza el corte, figurado y armado de acero de refuerzo longitudinal y vertical 3/8” y ½”, para elementos de placa huella viga riostra, huella, cuneta y bordillo.

- ✓ Se realiza excavaciones varias sin clasificar manuales, para elementos de placa huella viga riostra, cuneta y bordillo.

- ✓ Se realiza la instalación del acero de refuerzo, de placa huella, riostra, cuneta y bordillo, de acuerdo a modulación y planos estructurales.

- ✓ Se inicia el armando de cajones y formaleta en madera de elementos de placa huella a fundir (huellas, viga riostra, cuneta y bordillos).

- ✓ Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra, para elementos de placa huella (viga riostra, cuneta, bordillos, módulos de huellas.

- ✓ Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa elaborado en obra, para elementos de placa huella (módulos de huellas).

- ✓ Se realiza toma de muestras de concreto de 21 para ser analizadas en laboratorio.

- ✓ Se realiza toma de densidades y recolección de material de subbase para ser analizadas en laboratorio.

Por parte de la interventoría se realizan comités y/o reuniones en campo en los diferentes frentes de obra, con el fin de hacer seguimiento y control semanal a las actividades que se ejecutan.





3.11.1.2.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente periodo del mes de enero de 2024 se mantiene el acompañamiento permanente hacia el contratista para el seguimiento y control de ejecución en campo de todas las actividades contractuales. Así como la suscripción de las actas de suspensión y reinicio del contrato los días cinco (05) y quince (05) de enero respectivamente, lo anterior por solicitud del contratista y aprobación de la presente interventoría.

- ✓ Se realiza compactación de la sub base instalada, con el fin de obtener un porcentaje de compactación óptimo para el inicio de actividades.
- ✓ Se realiza el corte, figurado y armado de acero de refuerzo longitudinal y vertical 3/8” y ½”, para elementos de placa huella viga riostra, huella, cuneta y bordillo.
- ✓ Se realiza excavaciones varias sin clasificar manuales, para elementos de placa huella viga riostra, cuneta y bordillo.
- ✓ Se realiza excavación, instalación y conformación de alcantarillas.
- ✓ Se realiza la instalación del acero de refuerzo, de placa huella, riostra, cuneta y bordillo, de acuerdo a modulación y planos estructurales.
- ✓ Se inicia el armando de cajones y formaleta en madera de elementos de placa huella a fundir (Huellas, viga riostra, cuneta y bordillos).

- ✓ Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa, para elementos de placa huella (Viga riostra, cuneta, bordillos, módulos de huellas.
- ✓ Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa, para elementos de placa huella (módulos de huellas).
- ✓ Se realiza toma de muestras de concreto de 21 para ser analizadas en laboratorio.
- ✓ Se realiza toma de densidades y recolección de material de subbase para ser analizadas en laboratorio.

Por parte de la interventoría se realizan comités y/o reuniones en campo en los diferentes frentes de obra, con el fin de hacer seguimiento y control semanal a las actividades que se ejecutan.

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

3.11.1.2.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente periodo del mes de enero de 2024 se mantiene el acompañamiento permanente hacia el contratista para el seguimiento y control de ejecución en campo de todas las actividades contractuales.

- ✓ Se realiza el corte, figurado y armado de acero de refuerzo longitudinal y vertical 3/8", para elementos de placa huella (viga riostra, huella, cuneta y bordillo).
- ✓ Se realiza excavación, instalación y conformación de alcantarillas con acero de refuerzo, instalación de formaleta y vaciado de concreto.
- ✓ Se realiza excavaciones varias sin clasificar manuales, para elementos de placa huella viga riostra, cuneta y bordillo.
- ✓ Se realiza la instalación del acero de refuerzo, de placa huella, riostra, cuneta y bordillo, de acuerdo a modulación y planos estructurales.
- ✓ Se inicia el armando de cajones y formaleta en madera de elementos de placa huella a fundir (Huellas, viga riostra, cuneta y bordillos).
- ✓ Se realiza toma de muestras de concreto de 21 Mpa, para ser analizadas en laboratorio.
- ✓ Se realiza toma de densidades y recolección de material de subbase para ser analizadas en laboratorio.

Por parte de la interventoría se realizan comités y/o reuniones en campo en los diferentes frentes de obra, con el fin de hacer seguimiento y control semanal a las actividades que se ejecutan.





3.11.1.2.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente periodo del mes de enero de 2024 se mantiene el acompañamiento permanente hacia el contratista para el seguimiento y control de ejecución en campo de todas las actividades contractuales.

- ✓ Se inician actividades de conformación de la calzada existente.
- ✓ Se realiza el transporte del material, producto de los trabajos de conformación de la calzada existente.
- ✓ Se realiza la excavación mecánica, para la estructura de cimentación de la placa huella.
- ✓ Se inician actividades de instalación y compactación de subbase.
- ✓ Llega a obra acero de refuerzo, para corte, armado y figurado, para los diferentes elementos de la placa huella y Alcantarillas.

Por parte de la interventoría se realizan comités y/o reuniones en campo en los diferentes frentes de obra, con el fin de hacer seguimiento y control semanal a las actividades que se ejecutan.






3.11.1.2.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el periodo del mes de enero de 2024 se mantiene el acompañamiento permanente hacia el contratista para el seguimiento y control de ejecución en campo de todas las actividades contractuales.

El pasado veintiséis (26) de diciembre de 2023, se suscribe acta de suspensión del contrato de obra No. CD-FC-072-2023, municipio de Silos, Norte de Santander, por solicitud del contratista.

En el presente periodo de enero de 20254, se suscribe acta de reinicio con fecha quince 15 de enero de 2024, el contrato nuevamente se suspende el veintidós (22) de enero de 2024, reiniciándolo el veintinueve (29) de enero de 2024, lo anterior por solicitud del contratista y avalada por la presente interventoría.

- ✓ Se inician actividades de conformación de la calzada existente.
- ✓ Se realiza el transporte del material, producto de los trabajos de conformación de la calzada existente.
- ✓ Se realiza la excavación mecánica, para la estructura de cimentación de la placa huella.
- ✓ Se realiza el mejoramiento de la estructura de cimentación de la placa huella, con suelo cemento
- ✓ Se inician actividades de instalación y compactación de subbase.
- ✓ Llega a obra acero de refuerzo, para corte, armado y figurado, para los diferentes elementos de la placa huella y Alcantarillas.
- ✓ Se inicia el proceso de construcción de alcantarillas.
- ✓ Se inicia el proceso de construcción de los diferentes elementos de la placa huella.

Por parte de la interventoría se realizan comités y/o reuniones en campo en los diferentes frentes de obra, con el fin de hacer seguimiento y control semanal a las actividades que se ejecutan.





3.11.1.2.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el periodo del mes de enero de 2024 se mantiene el acompañamiento permanente hacia el contratista para el seguimiento y control de ejecución en campo de todas las actividades contractuales.

- ✓ Se realiza el corte, figurado y armado de acero de refuerzo longitudinal y vertical 3/8” y ½”, para elementos de placa huella viga riostra, huella, cuneta y bordillo.
- ✓ Se realiza excavaciones varias sin clasificar manuales, para elementos de placa huella viga riostra, cuneta y bordillo.
- ✓ Se realiza la instalación del acero de refuerzo, de placa huella, riostra, cuneta y bordillo, de acuerdo a modulación y planos estructurales.
- ✓ Se realiza el armando de cajones y formaleta en madera de elementos de placa huella a fundir (huellas, viga riostra, cuneta y bordillos).
- ✓ Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra, para elementos de placa huella (viga riostra, cuneta, bordillos, módulos de huellas.
- ✓ Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa elaborado en obra, para elementos de placa huella (módulos de huellas).
- ✓ Se realiza toma de muestras de concreto de 21 Mpa para ser analizadas en laboratorio.

- ✓ Se realiza toma de densidades y recolección de material de subbase para ser analizadas en laboratorio.

Por parte de la interventoría se realizan comités y/o reuniones en campo en los diferentes frentes de obra, con el fin de hacer seguimiento y control semanal a las actividades que se ejecutan.






3.11.1.2.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el periodo del mes de enero de 2024 se mantiene el acompañamiento permanente hacia el contratista para el seguimiento y control de ejecución en campo de todas las actividades contractuales.

En el presente periodo se suscribe acta de suspensión con fecha cinco (05) de enero de 2024, acta de reinicio del quince (15) de enero de 2024. Posteriormente se suscribió nuevamente acta de suspensión del dieciséis (16) de enero de 2024 y acta de reinicio del 29 de enero de 2025, todo lo anterior por solicitud del contratista y avalado por la presente interventoría.

- ✓ Se realiza el corte, figurado y armado de acero de refuerzo longitudinal y vertical 3/8" y ½", para elementos de placa huella viga riostra, huella, cuneta y bordillo.
- ✓ Se realiza excavaciones varias sin clasificar manuales, para elementos de placa huella viga riostra, cuneta y bordillo.
- ✓ Se realiza la instalación del acero de refuerzo, de placa huella, riostra, cuneta y bordillo, de acuerdo a modulación y planos estructurales.
- ✓ Se continua el armando de cajones y formaleta en madera de elementos de placa huella a fundir (Huellas, viga riostra, cuneta y bordillos).
- ✓ Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa, para elementos de placa huella (Viga riostra, cuneta, bordillos, módulos de huellas).
- ✓ Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa y piedra pegada, para elementos de placa huella (módulos de huellas).
- ✓ Se realiza toma de densidades y recolección de material de subbase para analizar en laboratorio.

Por parte de la interventoría se realizan comités y/o reuniones en campo en los diferentes frentes de obra, con el fin de hacer seguimiento y control semanal a las actividades que se ejecutan.





3.11.1.3. Actividades ambientales.

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

3.11.1.3.1. D-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Se realiza visita de obra a la vereda Curpaga del Municipio de Cacota, con el fin de realizar seguimiento y verificación a la implementación de los subprogramas contemplados en el documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).

3.11.1.3.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes de enero esta interventoría se encontró a la espera de recibir observación subsanadas al documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), por parte del contratista de obra.

3.11.1.3.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Se realiza visita de obra a la vereda La Unión, del Municipio de Pamplona, con el fin de realizar seguimiento y verificación a la implementación de los subprogramas contemplados en el documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental). Así mismo se espera la entrega de la documentación en cuanto a la FUENTE DE MATERIALES.

3.11.1.3.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes de enero esta interventoría se encontró a la espera de recibir observación subsanadas al documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), por parte del contratista de obra. Así mismo se espera la entrega de la documentación en cuanto a la FUENTE DE MATERIALES.

3.11.1.3.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes de enero esta interventoría se encontró a la espera de recibir observación subsanadas al documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), por parte del contratista de obra. Así mismo se espera la entrega de la documentación en cuanto a la FUENTE DE MATERIALES.

3.11.1.3.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes de enero esta interventoría se encontró a la espera de recibir observación subsanadas al documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), por parte del contratista de obra.

3.11.1.3.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes de enero esta interventoría se encontró a la espera de recibir observación subsanadas al documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), por parte del contratista de obra.

3.11.1.4. Actividades Sociales.

La Interventoría se encuentra a la espera del envió por parte de cada uno de los contratistas de los proyectos correspondientes al Convenio 2033, del documento PAGA con los ajustes requeridos por la interventoría conforme a la Guía de Manejo Ambiental del INVIAS, actas de vecindad de inicio y demás documentación de inicio de obra, para la respectiva revisión y aprobación de los mismos.

3.11.1.4.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Emisión de comunicados de invitación a reunión de socialización de suspensión de proyecto ´´ MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022´´. Dirigido al INVIAS, Personería municipal, Juntas de Acción Comunal de la Vereda Tabiro y Guaduas del municipio de San Cayetano, Faro del Catatumbo y Contratista SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. **Ver Anexo comunicados invitación reunión suspensión de obra.**

3.11.1.4.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Gestión ante la Personería del municipio de El Zulia y San Cayetano para suscripción de Veeduría.

3.11.1.4.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Mesa de trabajo con la profesional social del contratista José Ernesto Rico Osorio, del municipio de Pamplona, en aras de reiterar la información social pendiente por presentar y orientar en la suscripción de formatos del INVIAS.**CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.**
Gestión ante la Personería del municipio de El Zulia y San Cayetano para suscripción de Veeduría.

3.11.1.5. Actividades SST

Durante este periodo se ha reportado por parte del contratista el inicio de actividades de obra de los siguientes municipios, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

3.11.1.5.1. D-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

1. Exámenes de ingreso

A la fecha el contratista de obra no ha presentado Registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no registra datos de ausentismo.

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se registran actividades de mantenimiento con maquinaria y de acuerdo a los protocolos de seguridad en el trabajo.

4. Dotación elementos de Protección Personal

En la visita realizada por parte de interventoría en el mes de enero se verifica que no se han entregado a los trabajados por parte del contratista.



Fotografía 43 Municipio CACOTA

5. Maquinaria y Equipo

A la fecha no se cuenta con maquinaria ni equipo en campo por parte del contratista de obra

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se ha presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de enero de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de enero de 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	1	10

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	enero	0

3.11.1.5.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

1. Exámenes de ingreso

Registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no registra datos de ausentismo.

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se registran actividades de mantenimiento con maquinaria y de acuerdo a los protocolos de seguridad en el trabajo.

4. Dotación elementos de Protección Personal

En la visita realizada por parte de interventoría en el mes de septiembre se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.



Fotografía 44 Entrega de EPP Municipio Zulia

5. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental con la verificación de preoperacionales del contrato.




Fotografía 45 Maquinaria y Equipos Municipio de Zulia

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se ha presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de enero de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES VIAS DEL NORTE SAS	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo enero de 2024según ingresos en obra.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES VIAS DEL NORTE SAS	1	10

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES VIAS DEL NORTE SAS	enero	0

3.11.1.5.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

1. Exámenes de ingreso

Registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no registra datos de ausentismo.

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se registran actividades de mantenimiento con maquinaria y de acuerdo a los protocolos de seguridad en el trabajo.

4. Dotación elementos de Protección Personal

En la visita realizada por parte de interventoría en el mes de enero se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.



Fotografía 46 Entrega de EPP Municipio Pamplona

5. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental con la verificación de preoperacionales del contrato.



Fotografía 47 Maquinaria y Equipos Municipio de Pamplona

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se ha presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de enero de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
JOSE ERNESTO RICO OSORIO	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo enero de 2024según ingresos en obra.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
JOSE ERNESTO RICO OSORIO	1	10

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
JOSE ERNESTO RICO OSORIO	enero	0

3.11.1.5.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

1. Exámenes de ingreso

Registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no registra datos de ausentismo.

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se registran actividades de mantenimiento con maquinaria y de acuerdo a los protocolos de seguridad en el trabajo.

4. Dotación elementos de Protección Personal

En la visita realizada por parte de interventoría en el mes de enero se verifica que no se han entregado los EPP.



Fotografía 48 Entrega de EPP Municipio Salazar de las Palmas

5. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental con la verificación de preoperacionales del contrato.



Fotografía 49 Maquinaria y Equipos Municipio de Salazar de las Palmas

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se ha presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de enero de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
RENZO ADRIANO ORTEGA	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de enero de 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
RENZO ADRIANO ORTEGA	1	10

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
RENZO ADRIANO ORTEGA	enero	0

3.11.1.5.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

1. Exámenes de ingreso

Registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no registra datos de ausentismo.

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se registran actividades de mantenimiento con maquinaria y de acuerdo a los protocolos de seguridad en el trabajo.

4. Dotación elementos de Protección Personal

Para el mes del presente Informe no se han realizado actividades de obra.

5. Maquinaria y Equipo

Para el mes del presente Informe no se han realizado actividades de obra.

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se ha presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de enero de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de enero de 2024según ingresos en obra.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.	1	10

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.	enero	0

3.11.1.5.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

1. Exámenes de ingreso

Registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no registra datos de ausentismo.

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se registran actividades de mantenimiento con maquinaria y de acuerdo a los protocolos de seguridad en el trabajo.

4. Dotación elementos de Protección Personal

En la visita realizada por parte de interventoría en el mes de enero se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.



Fotografía 50 Entrega de EPP Municipio Villa del Rosario

5. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental con la verificación de preoperacionales del contrato.



Fotografía 51 Maquinaria y Equipos Municipio de Salazar de las Palmas

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se ha presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de enero de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de enero de 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	1	10

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	enero	0

3.11.1.5.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

1. Exámenes de ingreso

Registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no registra datos de ausentismo.

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se registran actividades de mantenimiento con maquinaria y de acuerdo a los protocolos de seguridad en el trabajo.

4. Dotación elementos de Protección Personal

En la visita realizada por parte de interventoría en el mes de enero se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.



Fotografía 52 Entrega de EPP Municipio San Cayetano

5. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental con la verificación de preoperacionales del contrato.



Fotografía 53 Maquinaria y Equipos Municipio de San Cayetano

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se ha presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de enero de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de enero de 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	1	10

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	enero	0

3.11.1.6. Seguimiento Ítems No Previstos

Cacota:

Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1577-22, del día 19 de diciembre de 2023, la interventoría realiza la SOLICITUD ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS – CACOTA, para el contrato de obra CD-FC-065-2023.

Zulia:

Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1582-22, del día 19 de diciembre de 2023, la interventoría realiza la SOLICITUD ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS – ZULIA, para el contrato de obra CD-FC-055-2023.

Pamplona:

Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1579-22, del día 19 de diciembre de 2023, la interventoría realiza la SOLICITUD ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS – PAMPLONA, para el contrato de obra CD-FC-070-2023.

Villa del Rosario:

Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1583-22, del día 19 de diciembre de 2023, la interventoría realiza la SOLICITUD ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS – VILLA DEL ROSARIO, para el contrato de obra CD-FC-062-2023.

San Cayetano:

Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1584-22, del día 19 de diciembre de 2023, la interventoría realiza la SOLICITUD ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS – SAN CAYETANO, para el contrato de obra CD-FC-079-2023.

Silos:

Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1581-22 del día 19 de diciembre de 2023, la interventoría realiza la SOLICITUD DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS – SILOS del contrato de obra CD-FC-072-2023.

Salazar de las Palmas:

Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1580-22 del día 19 de diciembre de 2023, la interventoría realiza la SOLICITUD DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – SALAZAR DE LAS PALMAS del contrato de obra CD-FC-074-2023.

3.11.2. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.11.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

3.11.2.1.1. D-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra con la ejecución de los estudios y diseños, los componentes de topografía, geológico, diseño de pavimento, se encuentran aprobados, pero con observaciones, el diseño geométrico e hidráulico, cuentan con observaciones, siendo el diseño estructural el único APROBADO.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1380-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-001 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-1508-22 del 21-Dic-2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**
TOPOGRAFIA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1352-22 del 17 - Nov- 2023 - OBSERVACIONES Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-002 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-1503-22 del 05- Dic- 2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-005 del 19 de Ene de 2023
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Observado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-1353-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-004 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-085-24 del 15-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-006 del 24 de Ene de 2024
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1380-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-001 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-1508-22 del 21-Dic-2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1357-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-001 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-1537-22 del 12-Dic-2023 – **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1403-22 del 17-Nov-2023 – **OBSERVACIONES**

Tabla 56 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-065-2023.

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.11.2.1.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista cuenta con la APROBACIÓN de los estudios y diseños de los diversos componentes, quedando solo el estudio hidráulico con OBSERVACIONES.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1383-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-012 12-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-091-24 del 17-Ene-2024 – **APROBADO**
TOPOGRAFIA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1388-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 04- Dic - 2023 CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-004 del 05- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1511-22 del 06-Dic-2023 – **APROBADO**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1389-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-004 del 05- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1517-22 del 07-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-006 del 05- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-049-24 del 10-Ene-24- **APROBADO CON OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-013 15-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-105-24 del 17-Ene-24- **APROBADO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1383-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-012 12-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-091-24 del 17-Ene-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1358-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 04- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1538-22 del 12-Dic-2023 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1484-22 del 03-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-012 12-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-119-24 del 18-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-017 25-Ene-2024

Tabla 57 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-055-2023.

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.11.2.1.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista cuenta con OBSERVACIONES en los siguientes componentes: topografía, diseño geométrico, diseño estructural e hidráulico, con APROBACION, los componentes de suelos y diseño de pavimento.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1382-22 del 21-Nov-2023 - OBSERVACIONES Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1556-22 del 14-Dic-2023 – **APROBACIÓN**
TOPOGRAFIA	**Observado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1354-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1597-22 del 21-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 25 - Ene – 2024
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Observado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1363-22 del 17 - Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1625-22 del 27-Dic-2023 - **OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1382-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1556-22 del 14-Dic-2023 – **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Observado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-1356-22 del 17 - Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-120-24 del 18 - Ene - 2024 - **OBSERVACIONES**
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1405-22 del 23 - Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-060-24 del 12 - Ene - 2024 - **OBSERVACIONES**

Tabla 58 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-070-2023.

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.11.2.1.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, a los cuales se han dado OBSERVACIONES por subsanar en cada uno de los componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Observado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1381-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 04- DIC - 2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-1552-22 del 12-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°010-CD-FC-074-2023 DEL 22-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-139A-22 del 23-Ene-2024 - OBSERVACIONES El CONTRATISTA hace entrega con N°013-CD-FC-074-2023 DEL 25-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-165-22 del 25-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°015-CD-FC-074-2023 DEL 31-ENE-2024- **REVISIÓN.**
TOPOGRAFIA	**Observado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1348-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con correo del 05 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1539-22 del 12-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°008-CD-FC-074-2023 DEL 19-ENE-2024- **OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Observado**	El contratista hace entrega con correo del 04 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-061-24 del 12-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°014-CD-FC-074-2023 DEL 25-ENE-2024- **OBSERVADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Observado**	El CONTRATISTA hace entrega con N°008-CD-FC-074-2023 DEL 19-ENE-2024 El CONTRATISTA hace entrega con N°010-CD-FC-074-2023 DEL 22-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-139A-22 del 23-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°013-CD-FC-074-2023 DEL 25-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-165-22 del 25-Ene-2024 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		El CONTRATISTA hace entrega con N°015-CD-FC-074-2023 DEL 31-ENE-2024
INFORME ESTRUCTURAL	**Entregado**	El contratista hace entrega con N°008- CD-FC-074-2023 DEL 22-ENE-2024-**REVISIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1404-22 del 23-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 04- DIC - 2023 GIC-INVIAS-NTS-088-24 del 16-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°011-CD-FC-074-2023 DEL 22-ENE-2024

Tabla 59 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-074-2023.

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.11.2.1.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, a los cuales se han dado OBSERVACIONES por subsanar en cada uno de los componentes, a excepción del componente de topografía que se encuentra APROBADO, pero con observaciones.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Observado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1394-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 04-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1513-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 013-2024 del 23-Ene-24
TOPOGRAFIA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1430-22 del 28-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA HACE ENTREGA EL 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1612-22 del 26-Dic-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Observado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1431-22 del 28-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA HACE ENTREGA EL 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1613-22 del 26-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 013-2024 del 23-Ene-24
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Observado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1394-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 04-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1513-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 013-2024 del 23-Ene-24
INFORME ESTRUCTURAL	**Observado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1360-22 del 17- Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 30-11-2023 GIC-INVIAS-NTS-1536-22 del 12- Dic - 2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 15-12-2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-121-24 del 18 - Ene - 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 013-2024 del 23-Ene-24
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1509-22 del 06-Dic - 2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 012-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1587-22 del 19-Dic - 2023 - **OBSERVACIONES**

Tabla 60 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio Ocaña 1814

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.11.2.1.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, a los cuales se han dado APROBACION a los diversos componentes a excepción del diseño estructural e hidráulico, que cuentan con OBSERVACIONES por subsanar.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1395-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 4 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1512-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-004 del 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1562-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-009 del 18-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-138-24 del 22-Ene-2024 - **APROBACIÓN**
TOPOGRAFIA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1485-22 del 01-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 4 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1518-22 del 07-Dic-2023 – **APROBACIÓN**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado con observaciones**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1510-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-003 del 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-089-24 del 16- Ene - 2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-010 del 25-Ene-2024
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1395-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 4 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1512-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-004 del 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1562-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-009 del 18-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-138-24 del 22-Ene-2024 - **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Observado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1361-22 del del 17- Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-009 del 18-Ene-2024- **REVISIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1586-22 del del 19- Dic - 2023 - **OBSERVACIONES**

Tabla 61 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-062-2023.

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.11.2.1.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, a los cuales se han dado APROBACION a los componentes de topografía, suelos y diseño de pavimento, quedando con OBSERVACIONES los componentes de diseño geométrico, diseño estructural e hidráulico.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-1393-22 del 22-Nov-2023 - OBSERVACIONES EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-010 del 18- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-130-24 del 19-Ene-2024 – **APROBACIÓN**
TOPOGRAFIA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1439-22 del 28-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-008 del 16- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-129-24 del 19-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-011 del 23- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-170-24 del 29-Ene-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Observado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1439-22 del 28-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-003 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-019-24 del 04-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-009 del 17- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-174-24 del 31-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-012 del 31- Ene-2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	. El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1393-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-010 del 18- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-130-24 del 19-Ene-2024 - **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Observado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1359-22 del 17 -Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-008 del 16- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-1243-24 del 18 - Ene - 2024 – **OBSERVACIONES**
INFORME HIDRÁULICO		

Tabla 62 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio San Cayetano

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.11.2.2. Etapa de Construcción.

Se continua con la actividad de construcción de placa huella en los municipios de correspondientes al convenio administrativo No. 4164 – 2022, con actividades de encofrado, corte, figurado e instalación de acero para placa huella, viga riostra, cuneta y bordillo.

A continuación, se presenta el avance de cada uno de los contratos de obra por municipio derivados del contrato interadministrativo No. 4164-2022, celebrado entre la GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER y la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.

3.11.2.2.1. D-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato inicio actividades de obra el dos (02) de enero de 2024; a continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte treinta y uno (31) de enero de 2024.

DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m^3	615.29
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	160.86
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	9361.00
SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	366.48
CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	64.56
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN	m3/km	4674.48
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	15204.12

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 11 Avance Financiero Municipio de Cacota

A la fecha, el contrato de obra presenta un atraso del 2.99%. Con corte al 31 de enero lleva ejecutado un total de 214 ml de Placa Huella de los 237 metros por ejecutar 23 metros lineales de placa huella; para el presente informe se tiene terminado al 100% la actividad de mantenimiento del proyecto donde se ejecutaron 15204.10 m2 de dicha actividad.

Por otra parte, el contratista de obra ha ejecutado ha venido ejecutando las actividades de obra con un buen avance donde se prevé terminar el contrato de obra en el tiempo contractual.

3.11.2.2.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato inicio actividades de obra el dos (02) de enero de 2024; a continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte treinta y uno (31) de enero de 2024.

DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	766.67
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	204.25
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	10396.00
SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	490.50
CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	90.72
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (ALCANTARILLA)	m3	88.23
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	15.60
CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	1.61
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	43.45
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIÁMETRO INTERIOR	m	12.00
ACERO DE REFUERZO Fy 4200Mpa	Kg	1159.38
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN	m3/km	11450.00
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	17919.81
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS	m2	1177.20

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 12 Avance Financiero Municipio del Zulia

A la fecha, el contrato de obra presenta un avance en la ejecución del 4.73%. Con corte al 31 de enero lleva ejecutado un total de 265 ml de Placa Huella de los 320 metros por ejecutar 55 metros lineales de placa huella; para el presente informe se tiene terminado al 100% la actividad de mantenimiento del proyecto donde se ejecutaron 17919.81 m2 de dicha actividad y se tienen ejecutadas las dos alcantarillas.

Por otra parte, el contratista de obra ha ejecutado ha venido ejecutando las actividades de obra con un buen avance donde se prevé terminar el contrato de obra en el tiempo contractual.

3.11.2.2.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato inicio actividades de obra el dos (02) de enero de 2024; a continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte treinta y uno (31) de enero de 2024.

DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	276.67
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	148.21
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	9263.12
SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	225.00
CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	27.22

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (ALCANTARILLA)	m3	44.00
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	8.00
CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	0.80
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	25.00
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIÁMETRO INTERIOR	m	6.00
ACERO DE REFUERZO Fy 4200Mpa	Kg	580.00
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN	m3/km	1476.52
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	12213.14

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 13 Avance Financiero Municipio de Pamplona

A la fecha, el contrato de obra presenta un avance em la ejecución del 4.73%. Con corte al 31de enero lleva ejecutado un total de 170 ml de Placa Huella de los 282 metros por ejecutar 112 metros lineales de placa huella; para el presente informe se tiene terminado al 100% la actividad de mantenimiento del proyecto donde se ejecutaron 12213.14 m2 de dicha actividad y se tienen ejecutada la alcantarilla.

3.11.2.2.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato inicio actividades de obra en enero de 2024; a continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte treinta y uno (31) de enero de 2024.

DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	300.00
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	1500.00
SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	150.00
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN	m3/km	1200.00
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	15246.17

A la fecha, el contrato de obra presenta un atraso del 49.23%, lo anterior se debe a que, el contratista de obra no ha presentado el cronograma de obra ajustado, de acuerdo a lo anterior la interventoría remite a la gobernación y al faro de Catatumbo oficio solicitando apremio por el incumplimiento de las actividades contractuales del contratista, es importante mencionar que a la fecha del presente informe se tienen ejecutado 90 metros lineales de placa Huella de un total de 435 ml adicionalmente solo se cuenta con una de las tres alcantarillas a ejecutar, las actividades de mantenimiento para la fecha de corte se tienen ejecutadas al 100%, las cuales son 15246.17 m2

Por otra parte, se ha solicitado la entrega de la prórroga al contrato para terminar las obras contratadas, acompañado de la reprogramación y un plan de trabajo para culminar las obras faltantes.

3.11.2.2.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato inicio actividades de obra en enero de 2024; a continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte treinta y uno (31) de enero de 2024.

DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	250.00
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	1500.00
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN	m3/km	1250.00
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	19939.80

A la fecha, el contrato de obra presenta un atraso del 2.63%, el contrato de obra estuvo suspendido gran parte del mes de enero de 2024, el cual se le dio un reinicio de obra el 29 de enero de 2024, a la fecha se tienen ejecutados 111.60 ml de placa huella de los 372 ml a ejecutar y con una de las 3 alcantarillas terminadas al 100%, para las actividades de mantenimiento se cuenta con 15520 m2 de los 19948 m2 a ejecutar.

Por otra parte, se ha solicitado la entrega de la prórroga al contrato para terminar las obras contratadas, acompañado de la reprogramación y un plan de trabajo para culminar las obras faltantes.

3.11.2.2.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato inicio actividades de obra el once (11) de diciembre de 2023; a continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte treinta y uno (31) de enero de 2024.

DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	862.70
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	90.65
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	4405.13
SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	620.00
CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	40.57

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (ALCANTARILLA)	m3	45.28
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	5.78
CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	1.61
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	22.15
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIÁMETRO INTERIOR	m	6.00
ACERO DE REFUERZO Fy 4200Mpa	Kg	782.69
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN	m3/km	5650.81
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	11468.63

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 14 Avance Financiero Municipio de Villa del Rosario

A la fecha, el contrato de obra presenta un avance en la ejecución del 1.12%. Con corte al 31 de enero lleva ejecutado un total de 150 ml de Placa Huella de los 155 metros por ejecutar 5 metros lineales de placa huella; para el presente informe se tiene terminado al 100% la actividad de mantenimiento del proyecto donde se ejecutaron 11468.63 m2 de dicha actividad y se cuenta con la alcantarilla terminada en su totalidad

Por otra parte, el contratista de obra ha ejecutado ha venido ejecutando las actividades de obra con un buen avance donde se prevé terminar el contrato de obra en el tiempo contractual.

3.11.2.2.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato inicio actividades de obra el cinco (05) de diciembre de 2023; a continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte treinta y uno (31) de enero de 2024.

DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	812.73
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	199.00
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	11528.78
SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	480.56
CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	45.00
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN	m3/km	7082.66
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	16224.69

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 15 Avance Financiero Municipio de San Cayetano

A la fecha, el contrato de obra presenta un atraso del 2.97%, el contrato de obra estuvo suspendido gran parte del mes de enero de 2024, el cual se le dio un reinicio de obra el 29 de enero de 2024, a la fecha se tienen ejecutados 215.00 ml de placa huella de los 279 ml a ejecutar, para las actividades de mantenimiento se cuenta con 16224.69 m2 ejecutados en su totalidad

Por otra parte, se ha solicitado la entrega de la prórroga al contrato para terminar las obras contratadas, acompañado de la reprogramación y un plan de trabajo para culminar las obras faltantes.

3.12. Acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Entre las acciones a seguir por parte de la interventoría se tienen las siguientes:

1. Realizar mesas de trabajo con los especialistas del contratista con el fin de no generar reprocesos en la elaboración y revisión de estudios y diseños.

2. Realizar comités de seguimiento a los contratos de obra, con el fin de generar compromisos y que sean cumplidos en un periodo no superior a 8 días calendario.

3. Realizar la revisión de los documentos entregados por los contratistas de obra y de encontrarse de acuerdo al pliego de condiciones dar concepto aprobatorio.

4. Realizar gestiones en el Invias para llevar a feliz término los contratos de obra.

5. Realizar recorridos de obra en los corredores a intervenir con el fin de tener una visual general del proyecto y poder culminarlo en pro de beneficiar a la comunidad del sector.

6. Realizar seguimiento, control y vigilancia a los contratos de obra con el fin de cumplir con el Manual y las Especificaciones Generales de Mantenimiento de Carreteras.

7. Continuar solicitando al contratista de obra, la entrega inmediata de la reprogramación de obra y flujos de caja, a la fecha no ha entregado la información solicitada, y por parte de la interventoría se requiere continuar haciendo un seguimiento estricto a las actividades programadas y ejecutadas.

8. Continuar verificando las distintas actas de modificación de los contratos que conforman el convenio.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATOS DE OBRA:

A la fecha de corte del presente Informe, se tienen en ejecución 9 de los 11 Convenios interadministrativos suscritos con el INVIAS, de los cuales a la fecha para los municipios de Gobernación 1943 y Gobernación 2052 se encuentran en etapa de actualización a los Estudios y Diseños y los municipios de Santiago, Abrego, Pamplonita, la Playa de Belén, Cachira y Ocaña 1814 se encuentra en ejecución de obra física en la etapa de Construcción de Placa Huella y Alcantarillas.

En cuento al convenio de Ocaña 1758, su ejecución termino el 31 de julio de 2023, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución.

Por lo anterior, únicamente se presentan reportes de obra para los contratos de los municipios de Santiago, Abrego, La Playa, Pamplonita, Ocaña 1814, Gobernació-1943, Gobernació-2052, Gobernación 2033, Cachira y Herrán.

4.1. PROYECTO MUNICIPIO DE SANTIAGO

El día 18 de octubre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. LP-OP-001- 2022, cuyo objeto es CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER y se adelantan actividades de construcción de placa huella.

4.1.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
64	29/12/2023 al 04/01/2024
65	05/01/2024 al 11/01/2024
66	12/01/2024 al 18/01/2024

Tabla 63 Reporte informes semanales Municipio de Santiago

4.1.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el contratista tiene aprobada la maquinaria y equipos solicitada en el anexo técnico del contrato, el Contratista está usando en campo la maquinaría que se relaciona en la Tabla 48.

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
RETROEXCAVADORA 416D	CATERPILLAR 2005	-

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
COMPACTADOR	CATERPILLAR 2005	-
VOLQUETA VIS 104	HINO	6 m3
VOLQUETA VIS 105	HINO	6 m3
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	
CAMIONETA TRITON		

Tabla 64 Relación de Maquinaria y Equipo Municipio de Santiago.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.1.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación.

No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	ACTIVO/INGRESO /RETIRO
1.	MELISA CARDENAS REMOLINA	INGENIERA AUXILIAR	1090386915	ACTIVO
2.	WILSON ORLANDO RODRIGUEZ	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	1.005.085.614	ACTIVO
3.	JESUS RUBIEL AGUILAR MELO	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	1.093.293.685	ACTIVO
4.	FELIPE ANTONIO ARAQUE ACEVEDO	VIGILANTE	53.995.532	ACTIVO
5.	EUDES BLADIMIR PEÑARANDA BARAJAS	OPERADOR	1.094.166.681	ACTIVO
6.	MARLON SAUL REALES	OPERADOR	1.090.472.764	ACTIVO
7.	CRISTIAN FERNANDO CELIS	OPERADOR	1.092.156.255	ACTIVO
8.	ANYI YULIANA URBINA	AUXILIAR SST	1.005.035.950	ACTIVO
9.	JORGE ENRIQUE LATORRE	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	5.489.858	ACTIVO
11.	JUAN CARLOS CAMAÑO ROJAS	OFICIAL	1.093.750.998	ACTIVO
12.	LUIS ALBERTO TORRES	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	5.489.492	ACTIVO
13.	DAYAN ANDRES RODRIGUEZ	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	1.091.809.209	ACTIVO
14.	FELIX GARCIAS ROJAS	OFICIAL	1.063.483.429	ACTIVO
15.	ONAEL GARCIA ROJAS	MAESTRO	7.152.840	ACTIVO

No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	ACTIVO/INGRESO /RETIRO
16.	CESAR ADRIAN PEÑARADA	CONDUCTOR	5.497.850	ACTIVO
17.	HECTOR LUIS IBARRA PINTO	ALMACENISTA	1.094.346.711	ACTIVO
18.	LUIS ALFONSO GARCIA	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	1.007.246.565	ACTIVO
19.	OSCAR PEÑARANDA	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	5.398.337	ACTIVO
20.	YILMER ALEXANDER ACEVEDO PRIETO	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	1.094.858.928	ACTIVO
21.	VICTOR MANUEL CONTRERAS ARIAS	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	1.094.859.085	ACTIVO
22.	EZEQUIEL HERRERA DUARTE	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	5.489.639	ACTIVO
23.	LUIS ARURO PRIETO	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	1094858063	ACTIVO
24.	YEISON BRAYAN CAMACHO ROMERO	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	1091679293	ACTIVO
26	YONATHAN DAVID ARIAS BERNAL	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	1094858027	ACTIVO
27	DANIEL RAMOS ROJAS	OFICIAL DE OBRA	11202858	ACTIVO
28	JAVIER ALFONSO CASTRO BERNAL	AYUDANTE DE OBRA	1094858979	ACTIVO
29	NAHÚN REMOLINA RIVERA	AYUDANTE DE OBRA	13197639	ACTIVO
30	JULIO CESAR SILVA RODRÍGUEZ	VIGILANTE	5497939	ACTIVO
31	JUAN PABLO GUZMÁN ROJAS	AYUDANTE DE OBRA	13393229	ACTIVO
32	MANUEL ACONCHA CONTRERAS	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	88.176.344	ACTIVO
33	ELKIN JAVIER SALINAS REAL	OFICIAL DE OBRA	1.120.564.035	ACTIVO
34	RUBEN DARIO CARDENAS NUNCIRA	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	1.094.859.065	ACTIVO
35	JEAN CARLOS ROJAS GALVIS	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	1.004.842.108	ACTIVO
36	JHONATAN ALEXANDER PINEDA	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	1.005.064.433	ACTIVO
37	WILMER ARBEY PADILLA	OFICIAL DE OBRA	1.092.357.805	ACTIVO
38	NELSON RODOLFO REY GALVIS	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	1.094.168.700	ACTIVO
39	JONH ALEXANDER SANCHEZ	OFICIAL DE OBRA	1092351615	ACTIVO

No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	ACTIVO/INGRESO /RETIRO
40	RAFAEL NUNCIRA CARDENAS	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	1094858835	ACTIVO

Tabla 65 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Santiago

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

4.1.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha presentado el acta parcial No. 3 de obra, correspondiente al pago de las actividades ejecutadas en el contrato al mes de Noviembre de 2023.

En la tabla No. 50, se presenta el valor cobrado y pago a la fecha de corte del presente informe, el cual corresponde al 46% del valor total del contrato.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato
1	OBRA	jul-23	$539,282,813.00	$ -	$ 539,282,813.00	$ -	$ 539,282,813	431	$ 3,891,596,842	$ 3,891,596,842.00
2	OBRA	Agosto - Septiembre 2023	$ 477,056,109	$ -	$ 477,056,109	$ -	$ 477,056,109	431	$ 3,414,540,733	$ 3,414,540,733
3	OBRA	Octubre -2023	$ 1,022,985,641	$ -	$ 1,022,985,641	$ -	$ 1,022,985,641	431	$ 2,391,555,092	$ 2,391,555,092
TOTALES			**$2,039,324,563.00**	**$0.00**	**$ 2,039,324,563**				**$ 2,391,555,092**	**$ 2,391,555,092**

Tabla 66 Estado Financiero y Presupuestal municipio de Santiago

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.1.5. Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo del presente informe se presentaron periodos de tiempo seco y periodos de lluvia moderada e intensa.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.1.5. Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el mes de enero de 2024, el contratista a ejecutado actividades de obra en la construcción de Placa Huella, a la fecha el contratista no ha presentado los ensayos de laboratorio como parte del control y seguimiento de los materiales en obra, se ha solicitado la entrega oportuna de los mismos.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.1.6. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA No. Póliza 475 47 994000054633 y 475 74 994000009416.

Contrato			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 443.087.965,50	29/07/2022	29/03/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,50	29/07/2022	29/03/2026
Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	29/07/2022	29/03/2023
Suspensión y Reinicio 1.			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/07/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/07/2026
Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	18/10/2022	03/07/2023
Prorroga 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/01/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/01/2027
Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	03/07/2023	03/01/2024

Tabla 67 Garantías Municipio de Santiago

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.1.7. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

El Plan de Calidad fue aprobado por la Interventoría con comunicado GIC-INVIAS-NTS-110-22 del 20 de diciembre de 2022.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

4.1.8. Seguimiento Programa de Inversiones

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2., soporte al seguimiento de la programación del proyecto.

4.1.9. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
32	09/01/2024
33	23/01/2024

Tabla 68 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Santiago

4.2. PROYECTO MUNICIPIO DE HERRÁN.

El día 19 de octubre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. 146 de 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL, y se adelantan actividades de construcción de placa huella.

4.2.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
53	08/12/2023 al 14/12/2023
54	15/12/2023 al 21/12/2023
55	22/12/2023 al 30/12/2023

Tabla 69 Reporte informes semanales Municipio de Santiago

4.2.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el contratista tiene aprobada la maquinaria y equipos del contrato, en la siguiente tabla se relaciona la maquinaria aprobada:

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
MOTONIVELADORA 12 H	CATERPILLAR 2006	-
VOLQUETA VIS -106	HINO 2009	6 m3
VOLQUETA VIS-107	HINO 2009	6 m3
VIBROCOMPACTADOR CS44B	CATERPILLAR 2018	-
RETROEXCAVADORA 416	CATERPILLAR-2022	-

Tabla 70 Reporte de Maquinaria y Equipo Municipio de Herrán

4.2.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación.

No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	ACTIVO/INGRESO /RETIRO
1.	ALVARO RODRIGUEZ CASTRO	INGENIERO RESIDENTE	88251179	ACTIVO
2.	EVA SANDRIT RODRIGUEZ	AUXILIAR SST	1.093.796.994	ACTIVO
3.	LUIS BERNARDO LEON SIERRA	OBRERO	91.270.029	ACTIVO
4.	PEDRO ELIAS GUALDRON CASTRO	MAESTRO DE OBRA	7.231.467	ACTIVO
5.	JOSE LUIS SUAREZ MONTAÑEZ	OBRERO	1.094.506.433	ACTIVO
6.	JOSE OLINTO RIVERA OLAYA	OBRERO	5.454.943	ACTIVO
7.	MARLON MAURICIO ANGARITA VEGA	OBRERO	1.092.524.972	ACTIVO
8.	MANUEL PABON GAFARO	OBRERO	5.455.063	ACTIVO
9.	CARLOS EDUARDO GOMEZ SANTANDER	OBRERO	5.455.898	ACTIVO
10.	CARMEN TEREZA DELGADO OCHOA	OBRERO	1.094.507.084	ACTIVO
11.	GERSON FABIAN VEGA TORRES	OBRERO	1.004.926.733	ACTIVO
12.	ELIAS PABON GAFARO	OBRERO	5.455.092	ACTIVO

No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	ACTIVO/INGRESO /RETIRO
13.	JOSE LUIS SANCHEZ MOLINA	OBRERO	5.608.082	ACTIVO
14.	JESUS ANTONIO PABON PEÑALOZA	OBRERO	1.094.367.614	ACTIVO
15.	JOSE ANIBAL SANCHEZ CARRILLO	OBRERO	5.470.121	ACTIVO
16.	RAFAEL AFRANIO ESPITIA CONTRERAS	OBRERO	5.455.500	ACTIVO
17.	WILMER ADRIAN DIAZ FUENTES	OBRERO	5.455.840	ACTIVO
18.	RONALDO GELVEZ CARRILLO	OBRERO	10.041.885	ACTIVO
19.	JACKSON JAVIER CONTRERAS FERNANDEZ	OBRERO	1.094.506.716	ACTIVO
20.	OMAR ANIBAL CALDERON	OBRERO	5.455.940	ACTIVO
21.	WILLIAN JOSE GANBOA MEJIA	OBRERO	5.455.288	ACTIVO
22.	JUAN BERNARDO MEJIA MENDOSA	OBRERO	1.094.506.257	ACTIVO
23.	WILSON ROLANDO DIAZ FUENTES	OBRERO	5.455.984	ACTIVO
24.	NEIDER OMAR PABON LEÓN	OBRERO	1.094.507.130	ACTIVO
25.	ALBERTO PABON GAFARO	OBRERO	5.455.262	ACTIVO

Tabla 71 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Herrán

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

4.2.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha presentado el acta parcial No. 2 de obra, correspondiente al pago de las actividades ejecutadas en el contrato al mes de noviembre de 2023.

En la tabla No. 56, se presenta el valor cobrado y pago a la fecha de corte del presente informe, el cual corresponde al 59.54% del valor total del contrato.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA							
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato
1	Parcial	4/09/2023	$ 439,973,501	$ -	$ 439,973,501	$ 1,342,026,147	$ 1,342,026,147
2	Parcial	24/11/2023	$ 620,989,625	$ -	$ 620,989,625	$ 721,036,522	$ 721,036,522
TOTALES			**$1,060,963,126.00**	**$0.00**	**$ 1,060,963,126**	**$ 721,036,522**	**$ 721,036,522**

Tabla 72 Estado Financiero y Presupuestal municipio de Herrán

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.2.5. Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo del presente informe se presentaron periodos de tiempo seco y periodos de lluvia moderada e intensa.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.2.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el mes de enero de 2024, el contratista a ejecutado actividades de obra en la construcción de Placa Huella, para este periodo no se presentan ensayos de laboratorio.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.2.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A No. Póliza 49-40-101009041 y 49-44-101028950.

Contrato			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 356.399.929,60	27/09/2022	27/06/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales	$ 89.099.982,40	27/09/2022	27/12/2025

Contrato			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
legales e indemnizaciones			
Calidad del servicio	$ 356.399.929,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	27/09/2022	30/12/2022
Prorroga 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 356.399.929,60	19/10/2022	19/11/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	19/10/2022	18/05/2026
Calidad del servicio	$ 356.399.929,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	19/10/2022	21/05/2023
Prorroga 2			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 356.399.929,60	19/10/2022	19/07/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	19/10/2022	18/01/2027
Calidad del servicio	$ 356.399.929,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	19/10/2022	21/01/2024

Tabla 73 Garantías Municipio de Herrán

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.2.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

El Plan de Calidad fue aprobado por la Interventoría con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-111-22 del 20 de diciembre de 2022.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

4.2.9. Seguimiento Programa de Inversiones

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2., soporte al seguimiento de la programación del proyecto.

4.2.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
27	06/12/2023

Tabla 74 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Herrán

4.3. PROYECTO MUNICIPIO DE OCAÑA 1758.

El día 01 de noviembre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.3879052, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DEL CORREDOR CIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER, se finalizan actividades en la construcción de Placa Huella sector la Samaritana y actividades de Parcheo y Bacheo en Juan 23. A la fecha el contratista se encuentra en proceso de liquidación del contrato.

4.3.1. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL No. Póliza CG-1037616 y No. CG-1008105.

Pólizas Contrato			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	10/08/2022	10/06/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	10/08/2022	10/02/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	10/02/2023
Pólizas Inicio Contrato			

Cumplimiento	$ 171.114.662,00	10/08/2022	10/02/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	10/08/2022	10/02/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo 10/02/2028	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	10/02/2023
Prorroga 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	27/04/2023	30/10/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	27/04/2023	30/06/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	30/06/2023
Prorroga 2			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	20/06/2023	01/11/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	27/04/2023	01/08/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	30/07/2023

Tabla 75 Garantías Municipio de Ocaña

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.4. PROYECTO MUNICIPIO DE CACHIRA.

El día 16 de noviembre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. 160-2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, durante el periodo se adelantan actividades de construcción de placa huella.

4.4.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
44	29/12/2023 al 04/01/2024
45	05/01/2024 al 11/01/2024
46	12/01/2024 al 18/01/2024
47	19/01/2024 al 25/01/2024

Tabla 76 Reporte informes semanales Municipio de Cachira

4.4.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el contratista tiene aprobada la maquinaria y equipos del contrato, en la siguiente tabla se relaciona la maquinaria aprobada:

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
PAJARITA	CATERPILLAR 2022	-
VOBROCOMPACTADOR	SD 100 No2 AÑO 2011	8 TON
MOTONIVELADORA	NEW HOLLAND 2011	-

Tabla 77 Reporte de Maquinaria y Equipo Municipio de Cachira

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.4.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe no se tienen planillas de seguridad social del personal de obra.

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	ESTADO	SS
1	RENNY LEONARDO BRICEÑO MARCIALES	ING OBRA	1.092.359.216	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B
2	OSCAR CAÑIZARES VARGAS	AYUDANTE DE OBRA	88.171.718	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B
3	LUIS ANTONIO DURAN	AYUDANTE DE OBRA	88.257.606	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B
4	JAIRO TARAZONA MORENO	AYUDANTE DE OBRA	91.490.633	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B
5	NELSON ESTEBAN DIAZ MORA	SISO	1.004.991.818	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B
6	CRISTIAN RODRIGUEZ JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.004.991.932	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B
7	JAIRO ANDRES ROZO GELVES	AYUDANTE DE OBRA	1.007.080.128	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B
8	EDWIN ANTONIO GALVIS CASTELLANOS	AYUDANTE DE OBRA	1.094.780.151	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B
9	UBERTH DURAN GELVES	AYUDANTE DE OBRA	1.102.348.142	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B
10	VICTOR MANUEL FLOREZ FLOREZ	AYUDANTE DE OBRA	1.193.224.618	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B

Tabla 78 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Cachira

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

4.4.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista no ha prestado actas de recibo parcial de obra.
Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.4.5. Reporte del Estado General del Tiempo

Para el mes de enero de 2024, el contratista a ejecutado actividades de obra en la construcción de Placa Huella, para este periodo se han presentado días soleados y algunos días con precipitaciones leves.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.4.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

A la Fecha el contratista no ha realizado ensayos de laboratorio.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL No. Póliza 1000227435 y 100052635.

Contrato			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 531.687.175,40	04/10/2022	04/06/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 132.921.793,85	04/10/2022	04/02/2026
Calidad del servicio	$ 797.530.763,10	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	16/11/2022	16/03/2023
Prorroga 1			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 531.687.175,40	19/10/2022	19/11/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 132.921.793,85	19/10/2022	18/05/2026
Calidad del servicio	$ 797.530.763,10	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	19/10/2022	10/11/2023

Tabla 79 Garantías Municipio de Cáchira

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

El Plan de Calidad fue aprobado por la interventoría con comunicado GIC-INVIAS-NTS-152-22 del 28 de diciembre de 2022.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

4.4.9. Seguimiento Programa de Inversiones

Programación observada con el comunicado GIC-INVIAS-NST-1336-22 del 14 de noviembre de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2., soporte al seguimiento de la programación del proyecto.

4.4.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
23	09/01/2024

Tabla 80 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Cáchira

4.5. PROYECTO MUNICIPIO DE ABREGO.

El día 16 de enero de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. 252-2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL, en este periodo el contrato de obra se encontraba suspendido hasta el 29 de enero de 2024

4.5.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
48	8/12/2023 al 14/12/2023

Tabla 81 Reporte informes semanales Municipio de Abrego

4.5.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el contratista cuenta con maquinaria en obra la cual tiene aprobada con el oficio GIC-INVIAS-NTS-290-22 del 21 de 2023, y se relaciona a continuación:

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
PAJARITA	JOHN DEERE	-
VIBROCOMPACTADOR	INGERSOLL RAND	10 TON
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	-
IRRIGADOR	-	-
VIBRADOR DE CONCRETO	-	-

Tabla 82 Maquinaría y Equipo Municipio de Abrego

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.5.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el contrato de obra se encontraba suspendido hasta el 29 de enero de 2024.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

4.5.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha presentado el acta parcial No. 2 de obra, correspondiente al pago de las actividades ejecutadas en el contrato al mes de agosto de 2023.

En la tabla No. 68, se presenta el valor cobrado y pago a la fecha de corte del presente informe, el cual corresponde al 42.52% del valor total del contrato.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato
1	OBRA	MAY-JUN-JUL-2023	$ 969,311,826	$ -	$ 969,311,826	$ 172,572,962	$ 796,738,863	$ 690,291,848.64	$ 3,524,700,798	$ 3,524,700,798
2	OBRA	AGOS-SEP 2023	$ 865,403,347	$ -	$ 865,403,347	$ 172,572,962	$ 692,830,385	$ 345,145,924.32	$ 2,659,297,451	$ 2,659,297,451
TOTALES			$1,834,715,172.41	$0.00	$ 1,834,715,173				$ 2,659,297,450.6	$ 1,834,715,172.4

Tabla 84 Estado Financiero y Presupuestal municipio de Abrego

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.5.5. Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo se presentaron algunas lluvias moderadas, la mayoría del tiempo fue seco durante la ejecución del contrato.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.5.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el mes de enero de 2024, el contrato de obra se encontraba suspendido hasta el 29 de enero de 2024

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.5.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO No. Póliza 21-44-101400517 y 21-40-101201370.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 431.432.405,40	24/11/2022	24/11/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 862.864.810,80	24/11/2022	24/07/2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 862.864.810,80	24/11/2022	24/07/2026
Calidad del servicio	$ 1.294.297.216,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	24/11/2022	24/07/2023
Prorroga 1 y Adicción 1			

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 431.432.405,40	16/01/2023	16/01/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 862.864.810,80	16/01/2023	16/01/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 862.864.810,80	16/01/2023	15/09/2026
Calidad del servicio	$ 1.294.297.216,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	16/01/2023	15/09/2023

Tabla 85 Garantías Municipio de Cáchira

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.5.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

La Interventoría da aprobación al Plan de Calidad con comunicado GIC-INVIAS-NTS-314-22 del 27 de febrero de 2023

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

4.5.9. Seguimiento Programa de Inversiones

Programación aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NST-990-22 del 01 de septiembre de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

4.5.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

4.6. PROYECTO MUNICIPIO DE LA PLAYA.

El día 06 de marzo de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra LP-004-2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. en este periodo se han realizado actividades de construcción de Placa huellas y Alcantarillas.

4.6.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
44	29/12/2023 al 04/01/2024
45	05/01/2024 al 11/01/2024
46	12/01/2024 al 18/01/2024
47	19/01/2024 al 25/01/2024

Tabla 86 Reporte informes semanales Municipio de Playa

4.6.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el contratista cuenta con maquinaria en obra la cual tiene aprobada con el oficio GIC-INVIAS-NTS-290-22 del 21 de 2023, y se relaciona a continuación:

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
PAJARITA		-
VIBROCOMPACTADOR		10 TON
MOTONIVELADORA		-
VOLQUETAS SENCILLAS	-	-

Tabla 87 Maquinaría y Equipo Municipio de La Playa

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.6.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación.

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo
1	ARIAS ANZOLA SERGIO ANDRES	1.091.668.650	DIRECTOR
2	ORTIZ ACOSTA ANGIE MARCELA	1.004.860.671	RESIDENTE
3	BALLESTEROS JAIMES JHAN CARLOS	1.005.075.100	OBRERO
4	MARTINEZ CORONEL URIEL	88.183.921	OBRERO
5	BALLESTEROS BACCA YAMID DEL CARMEN	88.183.977	OBRERO
6	SALAZAR BALLESTEROS JAIRO	88.183.472	OBRERO
7	CAÑIZARES PEREZ JHON ALEXANDER	1.091.670.140	OBRERO
8	ARIAS TARAZONA LUIS EDUARDO	1.090.449.180	OBRERO
9	CORONEL LEON DEIVID ARMANDO	1.004.860.292	OBRERO
10	BALLESTEROS BACCA DANIEL ANTONIO	1.004.860.350	OBRERO
11	BALLESTEROS CORONEL EILEN ANDRES	1.004.860.236	OBRERO
12	PEREZ CRIADO ANDERSON	1.004.899.000	OBRERO
13	CASTILLA LOPEZ CARLOS ANDRES	1.091.662.801	OBRERO
14	MARTINEZ TRIGOS LUIS EDUARDO	1.091.595.068	OBRERO

Tabla 88 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de La Playa

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

4.6.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha presentado el acta parcial No. 2 de obra, correspondiente al pago de las actividades ejecutadas en el contrato al mes de diciembre de 2023.

En la tabla No. 75, se presenta el valor cobrado y pago a la fecha de corte del presente Informe.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	oct-23	$ 785.151.621	$ -	$ 785.151.621	$ -	$ 785.151.621	$ -	RP 0127-03 -27/01/2023	$ 1.417.939.772	$ 1.417.939.772				
2	OBRA	dic-20	$ 535.844.105		$ 535.844.105		$ 535.844.105		RP 0127-03 -27/01/2023	$ 882.095.667	$ 882.095.667				
TOTALES			$1.320.995.726,00	$0,00	$ 1.320.995.726					$ 882.095.666,61	$ 882.095.666,61				

Tabla 89 Estado Financiero y Presupuestal municipio de la Playa

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.6.5. Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo se presentaron algunas lluvias moderadas, la mayoría del tiempo fue seco durante la ejecución del contrato.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.6.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

Durante este periodo se han realizado actividades de construcción de placa huella y se está a la espera de la entrega de los resultados de laboratorio.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.6.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora HDI SEGUROS No. Póliza 4001580 y 4007857.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 220.309.139.30	27/02/2023	27/12/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 220.309.139.30	27/02/2023	27/08/2028
Calidad del servicio	$ 220.309.139.30	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	232.000.000	27/01/2023	27/08/2023

Tabla 90 Garantías Municipio de La Playa

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.6.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

La Interventoría da aprobación al Plan de Calidad con comunicado GIC-INVIAS-NTS-433-22 del 10 de abril de 2023.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

4.6.9. Seguimiento Programa de Inversiones

Programación aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NST-1055-22 del 14 de septiembre de 2023. Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

4.6.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
25	16/01/2024
26	19/01/2024
27	30/01/2024

Tabla 91 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de La Playa

4.7. PROYECTO MUNICIPIO DE PAMPLONITA

El día 14 de abril de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra 202 DE 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO N° 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, en este periodo se han realizado actividades de construcción de placa huellas.

4.7.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
38	29/12/2023 al 04/01/2024
39	05/01/2024 al 11/01/2024
40	12/01/2024 al 18/01/2024
41	19/01/2024 al 25/01/2024
42	26/01/2024 al 01/02/2024

Tabla 92 Reporte informes semanales Municipio de Pamplonita

4.7.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el contratista cuenta con maquinaria en obra la cual tiene aprobada con el oficio GIC-INVIAS-NTS-290-22 del 21 de 2023, y se relaciona a continuación:

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
RETROEXCAVADORA EN NEUMATICOS	CATERPILLAR	-
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR	10 TON
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	-
VIBRADOR DE CONCRETO	-	-

Tabla 93 Maquinaría y Equipo Municipio de Pamplonita

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.7.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación.

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo
1	CIRO ALFONSO SIERRA JAIMES	5414762	OFICIAL
2	CARLOS RAFAEL GELVEZ PARADA	5.478.540	OBRERO
3	ANTONIO JOSE PARADA JAIMES	5.478.596	MAESTRO DE OBRA
4	CESAR DANIEL SALAZAR CONTRERAS	1.094.552.614	OBRERO
5	LEYDA MARCELA DUARTE LEAL	1.094.552.541	AUXILIAR CIVIL DE OBRA
6	ROSA LIANA HERNANDEZ MARTINEZ	1.093.786.400	AUXILIAR SST
7	CARLOS JULIO CONDE DURAN	5.418.326	OBRERO
8	LUIS HUMERTO JAIMES SIERRA	5.479.015	OBRERO
9	JOSE ABELINO MANTILLA PORTILLA	88.154.443	OBRERO
10	SAMUEL VEGA ACERO	1.094.552.218	OBRERO
11	JOSE HUMBERTO RICO LEAL	88.035.343	OFICIAL
12	FERNEY ALEXANDER CONTRERAS CONTRERAS	1.094.241.559	OBRERO
13	RAUL ERNESTO VERA FERNANDEZ	1.094.552.339	OFICIAL
14	JOSE ALFREDO SILVA FERNÁNDEZ	5.479.176	OBRERO
15	PEDRO LION SUAREZ PARADA	5.478.682	OBRERO
16	EDINSON ALEXIS CONTRERAS CONTRERAS	1.007.618.358	OBRERO
17	LUIS JACINTO FERNÁNDEZ CRUZ	5.478.647	OBRERO
18	JAVIER ORLANDO RICO MENDOZA	1.094.552.142	OBRERO
19	ORLANDO FLOREZ VILLAMIZAR	88.160.653	OBRERO
20	CÉSAR ORLANDO SUÁREZ CAICEDO	1.005.012.045	OBRERO
21	JUAN HIPOTILO JAIMES CAICEDO	1.005.012.045	OBRERO
22	FREDY CABALLERO VILLAMIZAR	88.155.899	OBRERO
23	CELINO ALBEIRO SUAREZ MONCADA	1.094.552.531	OBRERO
24	WILLIAN OMAR MENDOZA JAIMES	1.094.283.099	OBRERO
25	JOSE DOMINGO ACEVEDO PARRA	1.093.140.152	OBRERO

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo
26	RAFAEL ARGANGEL LAGUADO MORENO	5.336.941	OBRERO
27	DARWIN ALBERTO CASTAÑEDA GOMEZ	1.090.487.916	OBRERO

Tabla 94 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Pamplonita

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

4.7.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista no ha prestado actas de recibo parcial de obra.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.7.5. Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo del presente informe se presentaron periodos de tiempo seco y algunos periodos de lluvia moderada e intensa.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.7.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

A la Fecha no se han realizado ensayos de laboratorio en las actividades de Obra física.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.7.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora NACIONAL DE SEGUROS No. Póliza 400047393 y 400047383.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 180.000.000,00	29/03/2023	29/09/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 90.000.000,00	29/03/2023	29/09/2026
Calidad del servicio	$ 180.000.000,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 348.000.000,00	29/03/2023	29/09/2023

Tabla 95 Garantías Municipio de Pamplonita

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.7.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

El Plan de Calidad se encuentra aprobado por la Interventoría con comunicado GIC-INVIAS-NTS-789-22 el 14 de julio de 2023.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

4.7.9. Seguimiento Programa de Inversiones

La programación queda aprobada por la Interventoría con comunicado GIC-INVIAS-NTS-578-22 del 26 mayo de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

4.7.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
22	10/01/2024
23	17/01/2024
24	29/01/2024

Tabla 96 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Pamplonita

4.8. PROYECTO GOBERNACIÓN 1943

El día 10 de abril de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra 02590 DE 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS, en este periodo el contrato de obra se encuentra suspendido hasta el 20 de febrero de 2024

4.8.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, en este periodo el contrato de obra se encuentra suspendido hasta el 20 de febrero de 2024

4.8.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe la maquinaria presentada por el contratista se encuentra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-825-22 del 25 de julio de 2023.

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
RETROEXCAVADORA EN NEUMATICOS	CATERPILLAR	-
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR	10 TON
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR	7 TON
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	-
BULLDOZER	KOMATSU D61EX 2006	3,8 M3
BOBCAT	S570- 2018	947 kg
DUMPER AUSA	D600APG	6000 kg
VOLQUETAS		

Tabla 97 Maquinaría y Equipo Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.8.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación.

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO
1	HECTOR FABIO ACOSTA	AUXILIAR	1090423766	ACTIVO
2	CESAR ANDRES CARDENAS COLL	RESIDENTE DE OBRA	1090393766	ACTIVO
3	FRANKLYN AARON	COORDINADOR DE	79685180	ACTIVO
4	LEIDY YULIANA JAIME	INGENIERA	1091664068	ACTIVO
5	LUIS RAMÓN NUÑEZ SILVA	INSPECTOR DE OBRA	1094426602	ACTIVO
6	WILLIAM PABÓN QUINTERO	DIRECTOR DE OBRA	13278653	ACTIVO
7	ANDREY ALEXIS CALDERON	RESPONSABLE SST	888219891	ACTIVO
8	LEIDY PAOLA GALVIS DIAZ	AUXILIAR SST	1004941599	ACTIVO
9	EDWAR HERNANDEZ RENGIFO	OPERADOR DE MAQUINARIA	88261502	ACTIVO

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO
10	NELSON ENRIQUE MENDOZA	OPERADOR DE MAQUINARIA	1094426430	ACTIVO
11	EDGAR CAMILO PRADO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1193215481	ACTIVO
12	LUISA FERNANDA OCHOA SERRANO	INGENIERA AUXILIAR	1091183372	ACTIVO
13	DANIEL FERNANDO MANCIPE JAIMES	AYUDANTE DE OBRA	1092647041	ACTIVO
14	JOSE GREGORIO MONCADA	AYUDANTE DE OBRA	596983	ACTIVO
15	ASTRID LEON	RESIDENTE DE OBRA	60372439	ACTIVO
17	FELIX ANTONIO VARGAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	91207328	ACTIVO
18	JORGE ELIECER CASTRILLON	ALMACENISTA	88312144	ACTIVO
19	HENRY HOMERO SILVA	OPERADOR DE MAQUINARIA	1098819129	ACTIVO
20	WILSON ENRIQUE RODRIGUEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1005057039	ACTIVO
22	JOSE ALGEMIRO ROZO	AYUDANTE DE OBRA	13412947	ACTIVO
23	JESUS ROMARIO CARDENAS	MECANICO	1094427851	ACTIVO
24	WILLIAM BAUTISTA	AYUDANTE DE OBRA	1005543179	ACTIVO
25	ALFONSO PEREZ	CLASIFICADOR DE MATERIALES	1094858016	ACTIVO
26	JORGE OLIVO	CLASIFICADOR DE MATERIALES	1092335326	ACTIVO
27	ESTHER BELTRAN	RESIDENTE SISO PATIOS	1090508130	ACTIVO
28	GEOVANNY ROJAS SANCHEZ	ALMACENISTA PATIOS	1090515100	ACTIVO
29	ANGIE STELLA DUARTE	AUXILIAR CONTABLE	1090508619	ACTIVO
30	BRAYAN ALBERTO AVELLANEDA FUENTES	RESIDENTE DE OBRA	1094427498	ACTIVO
31	BRAYAN FABIAN OROZTEGUI	CONDUCTOR	1116810907	ACTIVO
32	DARWIN JOSE MORA GARCIA	CONDUCTOR	1093772039	ACTIVO
33	CAROLINASANDOVAL ACEVEDO	ALMACENISTA	1094427375	ACTIVO
34	HENRY AGUILLON	AYUDANTE OBRA	5455903	ACTIVO
35	JOSE HELI MELENDES BELTRAN.	AYUDANTE	1093885115	ACTIVO
36	WILMER BARBOSA	OPERADOR DE MAQUINARIA	1092343929	ACTIVO
37	JAIME ALBERTO SOTO VEGA	OPERADOR BULDOSER	1004923979	ACTIVO

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO
38	JACKSON DAVID CUADROS SUAREZ	CONDUCTOR	1005028380	ACTIVO
39	DARWIN JOSE MORA GARCIA	OPERADOR RETROEXCAVADORA	1093772039	ACTIVO
40	YOSMAN ALEXIS PABON ESCALANTE	CONDUCTOR VOLQUETA	4980567	ACTIVO
41	GILBERTO GELMAN ARIAS RIVERA	SOLDADOR	13390590	ACTIVO
42	DAYANA MELINA SALAZAR ORTEGA	INGENIERA AMBIEMTAL.	1093771435	ACTIVO
43	ARISTOBULO ZABALA MONTAÑEZ	CONDUCTOR VOLQUETA	5439750	ACTIVO
44	KARINA PARRA SERRANO	AYUDANTE DE OBRA PATIOS	1.004.803.27	ACTIVO
45	JUAN CARLOS ALAÑA ZABALETA	AYUDANTE DE OBRA PATIOS	6.278.192	ACTIVO
46	CRISTHIAN SANCHEZ MERCHAN	CONTRA MAESTRO	1.112.784.48	ACTIVO
47	SANDER NARANJO PEÑARANDA	AYUDANTE DE OBRA	1.090.478.438	ACTIVO
48	TEODORO YUNIOR BAUTISTA BAUTISTA	AYUDANTE	1.094.396.197	ACTIVO
49	HECTOR JULIO REINA GALLO	AYUDANTE	88.190.906	ACTIVO
50	MIGUEL ANTONIO ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	13.388.045	ACTIVO
51	YERSON VILLAMIZAR CORREA	OFICIAL	1.093.748.492	ACTIVO
52	CHARLI ORTIZ RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.094.160.893	ACTIVO
53	RAMON PEÑARANDA SEPULVEDA	AYUDANTE DE OBRA	18.966.296	ACTIVO
54	JOSE DE LA CRUZ PEÑARANDA	OFICIAL	88.140.423	ACTIVO
55	ANGEL MARIA JAIMES ROLON	AYUDANTE DE OBRA	13412587	ACTIVO
56	ALVARO CRUZ SIERRA	AYUDANTE DE OBRA	13413038	ACTIVO
57	RONALDO GELVES SALCEDO	AYUDANTE DE OBRA	1092644428	ACTIVO
58	LUIS EDUARDO GELVES SALCEDO	AYUDANTE DE OBRA	1007445054	ACTIVO
59	LEONEL BOHADA CARRILLO	AYUDANTE DE OBRA	1092646490	ACTIVO
60	DOUGLAS URIBE TORRES	AYUDANTE DE OBRA	1093889177	ACTIVO
61	GERMAN JAIMES BAUTISTA	AYUDANTE DE OBRA	88193667	ACTIVO
62	JOSE GREGORIO MOYA ALVAREZ	AYUDANTE DE OBRA	PPT 7175554	ACTIVO

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO
63	CARLOS ENRIQUE GELVES MARCIALES	AYUDANTE DE OBRA	1092646182	ACTIVO
64	YORMAN ARLEY ALBA RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	1007958298	ACTIVO
65	WILFREDO FLOREZ PINEDA	AYUDANTE DE OBRA	1094779285	ACTIVO
66	NELSON ENRIQUE COBOS	AYUDANTE DE OBRA	1094533503	ACTIVO
67	JOSE RAFAEL OMAÑA JAIMES	AYUDANTE DE OBRA	1090463061	ACTIVO
68	JOSE EFRAIN SILVA MANRIQUE	AYUDANTE DE OBRA	1092154896	ACTIVO
69	JOSE ALFREDO VEGA HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	1092154858	ACTIVO
70	JOSE GREGORIO SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	1094533104	ACTIVO
71	ERNESTO BERNAL RUIZ	AYUDANTE DE OBRA	79544601	ACTIVO
72	ANGEL IVAN DELGADO	AYUDANTE DE OBRA	1094533504	ACTIVO
73	EDWIN STIVEN SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	1094533073	ACTIVO
74	DARLY JUDITH GALVIS RODRIGUEZ	RESIDENTE SISO	1093774341	2/11/2023
75	GERSON ALCIDES RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	1004897059	10/11/2023
76	FIDEL ANTONIO ALBARRACIN	AYUDANTE DE OBRA	1092156152	10/11/2023

Tabla 98 Reporte afiliaciones a seguridad social Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

4.8.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista no ha prestado actas de recibo parcial de obra.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.8.5. Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo del presente informe se presentaron periodos de tiempo seco y algunos periodos de lluvia moderada.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.8.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el presente informe no se adjuntan ensayos de laboratorio a la espera de la entrega por parte del contratista y el laboratorio de la Interventoría.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.8.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA No. Póliza 21-44-101403451 y 21-40-101203708.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/04/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/12/2026
Calidad del servicio	$ 1.689.802.732,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 844,901,366.30	10/04/2023	12/12/2023

Tabla 99 Garantías Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.8.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

El Plan de Calidad se encuentra aprobado con comunicado GIC-INVIAS-NTS-1423-22 del 24 de noviembre de 2023.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

4.8.9. Seguimiento Programa de Inversiones

Programación de obra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-566-22 del 23 mayo de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

4.8.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Para el presente Informe, el contrato de obra se encuentra suspendido hasta el 20 de febrero de 2024.

4.9. PROYECTO GOBERNACIÓN 2052

El día 11 de mayo de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra 02332 DEL 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, en este periodo se han realizado actividades de Actualización a Estudios y Diseños y se han adelantado actividades de construcción de placa huella.

4.9.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
34	29/12/2023 al 04/01/2024
35	05/01/2024 al 11/01/2024
36	12/01/2024 al 18/01/2024
37	19/01/2024 al 25/01/2024
38	26/01/2024 al 01/02/2024

Tabla 100 Reporte informes semanales Gobernación 2052

4.9.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe la maquinaria presentada por el contratista se encuentra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-728-22 del 27 de junio de 2023.

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
Retroexcavadora sobre llantas	Caterpillar 416E	6790 Kkg
Motoniveladoras		
Compactador min 7 Ton	Caterpillar CS423E	6760 kg
Volqueta 1	Kodiac 190	20000 kg
Volqueta 2	Kodiac 190	16000 kg

Tabla 101 Equipo Mínimo Gobernación 2052

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.9.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación.

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESOS
1	OSCAR OMAR RODRGIUEZ MORA	ING RESIDENTE	1.090.404.560	13/11/2023
2	KAREN ANGELICA CABALLERO LEON	SST	1.090.448.010	7/11/2023
3	FERNEY ENRIQUE MARIN LOPEZ	VIGILANTE	1.091.802.676	4/11/2023
4	CARLOS EDUARDO ESCALONA DELGADO	OPERADOR NIVELADORA	PT 4559693	1/10/2023
5	JOSE ANGEL LAGUADO	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	88.249.668	1/10/2023
6	CARLOS EDILSO SANDOVAL	OFICIAL	88.168.117	30/10/2023
7	CESAR DIAZ	AYUDANTE	96.168.127	30/10/2023
8	LUIS EDUARDO GELVEZ GARCIA	AYUDANTE	88.146.045	30/10/2023
9	JOEL ALVEAR JIMENEZ	OFICIAL	1.090.376.540	2/11/2023
10	CARLOS HUMBERTO LEON SANCHEZ	AYUDANTE	1.094.506.011	8/11/2023
11	ALEXANDER DURAN NAVARRO	OFICIAL	71.195.072	14/11//2023
12	JAVIER CAÑIZAREZ LOPEZ	AYUDANTE	88.252.039	14/11/2023
13	LUIS ALFONSO ACOSTA PEREZ	AYUDANTE	1.126.423.748	15/11/2023
14	CESAR FABIAN EUGENIO CONTRERAS	AYUDANTE	1.093.765.452	15/11/2023
15	JOSE DEL CARMEN CARRERO	AYUDANTE	88.002.039	16/11/2023

Tabla 102 Reporte afiliaciones a seguridad social Gobernación 2052

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

4.9.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha presentado el acta parcial No. 1 de obra, correspondiente al pago de las actividades ejecutadas en el contrato al mes de diciembre de 2023.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	14/12/2023	$ 1.020.577.853,68	$ 8.550.000,00	$ 1.029.127.853,68						$ 4.129.900.878				
TOTALES			$1.020.577.853,68	$8.550.000,00	$ 1.029.127.854					$ -	$ 4.129.900.878				

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.9.5. Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo del presente informe se presentaron periodos de tiempo seco y algunos periodos de lluvia moderada e intensa.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.9.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el presente informe no se adjuntan ensayos de laboratorio a la espera de la entrega por parte del contratista y el laboratorio de la Interventoría.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.9.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL No. Póliza CCT-100004561 y CCT-100001101.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 515.902.873,20	28/12/2022	28/12/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 515.902.873,20	28/12/2022	28/06/2026
Calidad del servicio	$ 515.902.873,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000,00	28/12/2022	28/06/2023

Tabla 103 Garantías Gobernación 2052

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.9.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el plan de calidad presentado por el contratista se encuentra aprobado con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-652-22 del 09 de junio de 2023.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

4.9.9. Seguimiento Programa de Inversiones

El contratista presento la programación de obra la cual se encuentra aprobada por la interventoría con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-092-24 del 17 de enero de 2024.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

4.9.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
16	19/01/2024
17	29/01/2024
18	30/01/2024

Tabla 104 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 2052

4.10. PROYECTO OCAÑA 1814

El día 02 de mayo de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4352407, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER., en este periodo se han realizado actividades de Actualización a Estudios y Diseños y se continua con la construcción de Placa Huellas.

4.10.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
35	29/12/2023 al 04/01/2024
36	05/01/2024 al 11/01/2024
37	12/01/2024 al 18/01/2024
38	19/01/2024 al 25/01/2024
39	26/01/2024 al 01/02/2024

Tabla 105 Reporte informes semanales Municipio de Ocaña

4.10.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe la maquinaria presentada por el contratista para proyecto se encuentra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-684-22 del 14 de junio de 2023.

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
RETROEXCAVADORA EN NEUMATICOS	CATERPILLAR	-
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR	10 TON
VOLQUETAS		

Tabla 106 Maquinaría y Equipo Municipio de Ocaña 1814

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.10.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación.

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo
1	LUIS JAVIER CARRASCAL	13363842	DIRECTOR DE OBRA
2	FABIAN CAMILO FORERO GANDUR	91541702	PROFESION AL SST
3	LUIS CARLOS TAMAYO OCHOA	1091654453	CADENERO
4	FERNANDO ALFONSO CARRASCAL	1091671813	TOPOGRAFO
5	AURA CRISTINA TORRES DIAZ	1091673791	AUXILIAR DE INGENIERIA
6	LAURA DANIELA BARAHONA CARRASCAL	1091676848	PROFESION AL SOCIAL
7	JESUS FABIAN GALLARDO JACOME	13176940	INGENIERO AMBIENTAL
8	CARLOS ALBERTO NAVARRO	1007912734	AYUDANTE
9	DANNY ALEJANDRO GUERRERO QUINTERO	1091683385	AYUDANTE
10	ARMANDO GONZALEZ SARABIA	88.282.978	OFICIAL DE OBRA
11	ALBEIRO DE JESUS QUINTERO TABORDA	15531063	MAESTRO DE OBRA

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo
12	FERNANDO LUIS RICO ORTEGA	1051823582	OFICIAL DE OBRA
13	EDUARDO DE JESUS ECHEVERRI GUZMAN	15376345	AYUDANTE
14	LUIS FERNANDO RICO ORTEGA	1128155005	AYUDANTE
15	ALVARO DUVAN SANCHEZ JAIME	1091676020	AYUDANTE
16	JUAN CARLOS SANCHEZ QUINTERO	88.276.106	AYUDANTE
17	LUIS EDUARDO SANCHEZ BARBOSA	88.277.344	AYUDANTE
18	JOAQUIN EMILIO VEGA PEREZ	88.138.646	AYUDANTE
19	CARLOS DUVAN SANCHEZ SANCHEZ	1004898389	AYUDANTE
20	ANIBAL CACERES VILAMIZAR	91467070	AYUDANTE
21	NICOLAS ANDRES SANCHEZ PINEDA	1005281270	AYUDANTE
22	JOSUE BARAJAS ACELAS	5691820	OPERADOR MOTONIVELADORA
23	DEIVER GARCIA BALLESTEROS	1092174784	OPERADOR VIBRO COMPACTADOR
24	MAICOL STIVEN BURBANO PEÑARANDA	1092730148	CONDUCTOR DE VOLQUETA
25	JOSE EDUARDO BARBOSA PACHECO	88280020	AYUDANTE

Tabla 107 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Ocaña 1814

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

4.10.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha presentado el acta parcial No. 1 de obra, correspondiente al pago de las actividades ejecutadas en el contrato al mes de diciembre de 2023.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-	$ 1.265.289.857	$ -	$ 1.265.289.857	$ -	$ 1.265.289.857	$ -		$ 1.234.699.282	$ 1.234.699.282				
TOTALES			$1.265.289.857,00	$0,00	$ 1.265.289.857					$ 1.234.699.282	$ 1.234.699.282				

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.10.5. Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo del presente informe se presentaron periodos de tiempo seco con algunos días de lluvias moderadas e intensas.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.10.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el presente informe no se adjuntan ensayos de laboratorio a la espera de la entrega por parte del contratista y el laboratorio de la Interventoría.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.10.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA No. Póliza 21-44-101403960 y 21-40-101204283.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 249.998.913,90	29/12/2022	28/08/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 124.999.456,95	29/12/2022	28/04/2026
Calidad del servicio	$ 249.998.913,90	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	29/12/2022	29/04/2023

Tabla 108 Garantías Municipio de Ocaña 1814

4.10.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Por medio de oficio No. GIC-INVIAS-NTS-558-22 del 23 de mayo de 2023 se aprueba el documento presentado por el contratista del Plan de Calidad.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

4.10.9. Seguimiento Programa de Inversiones

El contratista presento la programación de obra la cual se encuentra aprobada por la interventoría con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1000-22 del 05 de septiembre de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

4.10.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
19	11/01/2024
20	31/01/2024

Tabla 109 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Ocaña 1814

4.11. PROYECTO FARO DEL CATATUMBO, GOBERNACIÓN 2033

Conforme al contrato interadministrativo No. 4164 – 2022, celebrado entre la gobernación de Norte de Santander y la Empresa Industrial y Comercial del Estado FARO del Catatumbo S.A.S., se da acta de inicio a los siguientes contratos:

NOMBRE	CONTRATO	ACTA INICIO
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-065-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-055-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-070-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-074-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-072-2023	7/11/2023

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-062-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-079-2023	7/11/2023

4.11.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
CD-FC-055-2023 - MUNICIPIO DEL ZULIA	
08	29/12/2023 al 04/01/2024
09	15/01/2024 al 18/01/2024
10	19/01/2024 al 25/01/2024
CD-FC-062-2023 - MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO	
08	29/12/2023 al 04/01/2024
09	05/01/2024 al 11/01/2024
10	12/01/2024 al 18/01/2024
11	19/01/2024 al 25/01/2024
CD-FC-065-2023 - MUNICIPIO DE CACOTA	
08	29/12/2023 al 04/01/2024
09	05/01/2024 al 11/01/2024
10	12/01/2024 al 18/01/2024
11	19/01/2024 al 25/01/2024
CD-FC-070-2023 - , MUNICIPIO DE PAMPLONA	
08	29/12/2023 al 04/01/2024
09	05/01/2024 al 11/01/2024
10	12/01/2024 al 18/01/2024
11	19/01/2024 al 25/01/2024
CD-FC-072-2023 - MUNICIPIO DE SILOS	
08	15/01/2024 al 18/01/2024
CD-FC-074-2023 - MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS	
08	29/12/2023 al 04/01/2024
09	05/01/2024 al 11/01/2024

No. De Informe Semanal	Periodo
10	12/01/2024 al 18/01/2024
11	19/01/2024 al 25/01/2024
CD-FC-079-2023 - MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	
08	29/12/2023 al 04/01/2024

Tabla 110 Reporte informes semanales Gobernación 2033

4.11.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe la maquinaria presentada por el contratista para proyecto se encuentra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-684-22 del 14 de junio de 2023.

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
CD-FC-055-2023 - MUNICIPIO DEL ZULIA		
RETROEXCAVADORA EN NEUMATICOS	CATERPILLAR	-
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR	10 TON
VOLQUETAS		
CD-FC-062-2023 - MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO		
MOTONIVELADORA	CARTERPILLA	120 HP
VIBROCOMPACTADOR	SAM	9 TON
VOLQUETA SENCILLA	CHEVROLET	6 M3
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F
MEZCLADORA		
CD-FC-065-2023 - MUNICIPIO DE CACOTA		
MOTONIVELADORA	CARTERPILLA	120 HP
VIBROCOMPACTADOR	SAM	9 TON
VOLQUETA SENCILLA	CHEVROLET	6 M3
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F
MEZCLADORA		
CD-FC-070-2023 - , MUNICIPIO DE PAMPLONA		
MOTONIVELADORA	CARTERPILLA	120 HP
VIBROCOMPACTADOR	SAM	9 TON
VOLQUETA SENCILLA	CHEVROLET	6 M3
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F
MEZCLADORA		
CD-FC-072-2023 - MUNICIPIO DE SILOS		

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
MOTONIVELADORA	CARTERPILLA	120 HP
VIBROCOMPACTADOR	CARTERPILLA	9 TON
VOLQUETA SENCILLA	FORD	6 M3
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F
MEZCLADORA		
CD-FC-074-2023 - MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS		
MOTONIVELADORA	CARTERPILLA	120 HP
VIBROCOMPACTADOR	SAM	9 TON
VOLQUETA SENCILLA	FORD	6 M3
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F
MEZCLADORA		
CD-FC-079-2023 - MUNICIPIO DE SAN CAYETANO		
MOTONIVELADORA	SAM	120 HP
VIBROCOMPACTADOR	SAM	9 TON
VOLQUETA SENCILLA	FORD	6 M3
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F
MEZCLADORA		

Tabla 111 Maquinaría y Equipo Gobernación 2033

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.11.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación por cada municipio.

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo
1	VILLA BOTELLO YEFFERSON SNEIDER	1093779937	
2	VILLA BOTELLO MIGUEL ANDRES	1093788532	
3	HERNANDEZ ORTEGA JORGE ENRIQUE	13479458	
4	REAL SOTO WILFRAN RODRIGO	88265446	

Tabla 112 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Cacota Gobernación 2033

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo
1	RICO OSORIO JOSE ERNESTO	13494287	Representante Legal
2	MANTILLA PINILLOS ELKIN ARMANDO	1005060963	
3	MENESES PRIETO YENDERSO N ANDREI	1093797788	
4	VILLAMIZAR BASTO RUTH MAYELY	1094273335	
5	MANTILLA FLOREZ JOSE ARMANDO	5418447	
6	VERGARA MONTAÑEZ JAIME SEBASTIAN	1005060320	
7	MANTILLA PINILLOS ELKIN ARMANDO	1005060963	
8	MEAURY MONTAÑEZ SAMUEL ADAN	1005061205	
9	LEAL JULIAN RICARDO	1007618738	
10	MENESES PRIETO YENDERSON ANDREI	1093797788	
11	VILLAMIZAR VERGARA GUILLERMO	1094249186	
12	ALBARRACI N MONTANEZ ALEXI	1094265952	
13	MEDINA MANTILLA ALONSO	5478051	
14	CABALLERO MONTAÑEZ VICENTE	88030940	
15	MONSALVE BERMON JOSE ANDELFO	88030942	
16	MALDONADO VERGARA HUGO	88034438	
17	LEAL GAFARO JULIO CESAR	88154032	
18	MEAURY CACERES JOSE JACINTO	88180539	

Tabla 113 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Pamplona Gobernación 2033

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo
1	RUBIO ROZO JOSE ANDRES	5440974	
2	ARTEAGA LUIS DAVID	5499709	
3	DELGADO RAFAEL	88200521	
4	CAMPOS LIZARAZO CARLOS ALBERTO	91477499	
5	MARTINEZ ROJAS JHONATAN DAVID	1005064435	
6	SOTO ALVAREZ ERICSSON DAVID	1005064631	
7	OROZCO DELGADO GIOVANNY ANDRES	1005064780	
8	MONTAÑEZ BELLO SERGIO ALEXANDER	1090387825	
9	GAMBOA SUAREZ JAVIER CAMILO	1090510742	
10	CELIS PARADA EDUIN JACOBO	1094350252	

Tabla 114 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de San Cayetano Gobernación 2033

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo
1	GARAVITO JOSE ALEXANDER	1092339952	
2	GARCIA PAREDES FRANKY TADEO	88231351	
3	HERNANDEZ CALLEJAS JESUS ALBERTO	13501065	
4	IBAÑEZ FERMIN	88191789	
5	LEON ADAN	13171357	
6	ORTIZ ORTIZ PEDRO ELIAS	88186223	
7	OVALLOS PEREZ OMAR ANDELFO	1091182426	
8	OVALLOS RODRIGUEZ JAYVER YOEL	1091182529	
9	PARRA VILLABONA JHONATAN	88131779	
10	SANCHEZ MORA ALBEIRO	1005077909	

Tabla 115 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Villa del Rosario Gobernación 2033

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo
1	ALVAREZ BALMACEDA JOHAN ANDREY	1007912649	
2	APONTE GUTIERREZ YILBER QUINTIN	1010102201	
3	PIÑA TABORDA KEVIN FABIAN	1030040544	
4	ACEVEDO CONTRERAS FRANKLIN DAVID	1090492989	
5	BARRIOS GARCIA CHRISTIAN ARMANDO	1093800544	
6	PARRA CACERES VLADIMIR	1094161264	
7	MORENO CABREJO FABIAN ALEXANDER	1094168997	
8	ORTIZ DIAZ SAUL ALBERTO	1094506150	
9	SANDOVAL CONTRERAS SONIA	60357733	
10	PARADA REINA REYES ERNESTO	80423699	
11	PINO ZUÑIGA JAVIER ENRIQUE	9203569	
12	MANZANO AMATT RAUL ERNESTO	5091287	
13	DIAZ GARCIA CARLOS DANIEL	6310940	
14	GONZALEZ RODRIGUEZ LEONARDO ANTONIO	6483520	

Tabla 116 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de El Zulia Gobernación 2033

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

4.11.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha los Contratistas no han prestado actas de recibo parcial de obra.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.11.5. Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo del presente informe se presentaron periodos de tiempo seco con algunos días de lluvias moderadas e intensas.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.11.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el presente informe no se adjuntan ensayos de laboratorio a la espera de la entrega por parte del contratista y el laboratorio de la Interventoría.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.11.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías para los contratos de obra.

CD-FC-055-2023 - MUNICIPIO DEL ZULIA			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 205.483.890,30	7/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 205.483.890,30	7/11/2023	07/06/2024
Calidad del servicio	$ 205.483.890,30	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	1/08/2023	07/02/2024
CD-FC-062-2023 - MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 130.494.405,32	07/11/2023	07/02/2024

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 130.494.405,32	07/11/2023	07/02/2024
Calidad del servicio	$ 130.494.405,32	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	03/08/2023	07/02/2024

CD-FC-065-2023 - MUNICIPIO DE CACOTA			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 169.427.975,97	7/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 169.427.975,97	7/11/2023	07/06/2024
Calidad del servicio	$ 169.427.975,97	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	1/08/2023	07/02/2024

CD-FC-070-2023 - , MUNICIPIO DE PAMPLONA			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 136.080.831,39	7/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 136.080.831,39	7/11/2023	07/02/2024
Calidad del servicio	$ 136.080.831,39	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	03/11/2023	03/02/2024

CD-FC-072-2023 - MUNICIPIO DE SILOS			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 222.054.884,72	07/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 222.054.884,72	07/11/2023	07/06/2024
Calidad del servicio	$ 222.054.884,72	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	07/11/2023	27/02/2024

CD-FC-074-2023 - MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 197.190.841,58	16/08/2023	16/03/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 197.190.841,58	16/08/2023	16/11/2026
Calidad del servicio	$ 197.190.841,58	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	17/08/2023	17/11/2023
CD-FC-079-2023 - MUNICIPIO DE SAN CAYETANO			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 186.076.189,46	07/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 186.076.189,46	07/11/2023	07/02/2027
Calidad del servicio	$ 186.076.189,46	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	07/11/2023	07/02/2024

Tabla 117 Garantías Gobernación 2033

4.11.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Por medio de oficio No. GIC-INVIAS-NTS-558-22 del 23 de mayo de 2023 se aprueba el documento presentado por el contratista del Plan de Calidad.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

4.11.9. Seguimiento Programa de Inversiones

El contratista presento la programación de obra la cual se encuentra aprobada por la interventoría con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1000-22 del 05 de septiembre de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

4.11.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
CD-FC-055-2023 - MUNICIPIO DEL ZULIA	
7	11/01/2024
8	19/01/2024
9	29/01/2024
CD-FC-062-2023 - MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO	
5	06/01/2024
6	10/01/2024
7	19/01/2024
CD-FC-065-2023 - MUNICIPIO DE CACOTA	
3	05/01/2024
4	17/01/2024
5	24/01/2024
CD-FC-070-2023, MUNICIPIO DE PAMPLONA	
2	05/01/2024
3	17/01/2024
4	26/01/2024
CD-FC-079-2023 - MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	
6	11/01/2024
7	17/01/2024
8	22/01/2024

Tabla 118 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 2033

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	1053 de 2022
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.
Contratista:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Representante legal	LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
Fecha de Inicio:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Prorroga:	-
Plazo acumulado:	VEINTISIETE (27) MESES
Valor Inicial:	$ 4.288.164.910,00 M/CTE
Adición No.1	$ 268.536.435,20 M/CTE
Valor Total:	$ 4.288.164.910,00 M/CTE
Nueva de terminación:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

Tabla 119 Información Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

A continuación, se muestra un resumen detallado de las actividades realizadas por el interventor por cada municipio, correspondiente a este periodo.

5.2.1 Municipio De Santiago - Contrato No. LP-OP-01-2022.

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-018-24 del pasado 03 de enero de 2024, la interventoría hace reiteración solicitud entrega reintegro rendimientos financieros

convenio interadministrativo no. 1821 de 2021, suscrito entre invias y municipio de Santiago.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-028-24 del pasado 04 de enero de 2024, la interventoría hace solicitud de informes mensuales y trimestrales.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-045-24 del pasado 05 de enero de 2024, la interventoría hace solicitud presencia en comité de obra el dia martes 09 de enero 2024

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-055-24 del pasado 11 de enero de 2024, la interventoría hace reiteración comunicación GIC-INVIAS-NTS-046-24 “solicitud actualización pólizas de acuerdo con la prórroga n° 02”.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-067-24 del pasado 12 de enero de 2024, la interventoría hace solicitud inicio de actividades construcción placa huella

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-127-24 del pasado 19 de enero de 2024, la interventoría hace reiteración comunicación GIC-INVIAS-NTS-046-24 - solicitud actualización pólizas de acuerdo con la prórroga n° 02.

5.2.1.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista, entre los cuales se encuentran aprobados el Diseño Geométrico, Estudio Geológico y Geotécnico, Diseño de Pavimentos, componente Estructural y el componente Hidráulico, adicionalmente se encuentra aprobado con observaciones el componente topográfico a la espera de la documentación definitiva para dicha aprobación.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales

- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un inspector de obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento y control de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.2. Municipio De Herrán - Contrato No. 146 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-011-24 del pasado 03 de enero de 2024, la interventoría hace reiteración solicitud documentos de liquidación del contrato de obra.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-015-24 del pasado 03 de enero de 2024, la interventoría hace reiteración solicitud de cumplimiento reintegro rendimientos financieros convenio interadministrativo no. 1861 de 2021, suscrito entre invias y municipio de Herrán.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-029-24 del pasado 04 de enero de 2024, la interventoría hace segundo reitero de incumplimiento de entrega de obligaciones del componente social.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-113-24 del pasado 18 de enero de 2024, la interventoría hace invitación reunión de cierre y entrega definitiva de obra. – Herrán
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-113-24 del pasado 18 de enero de 2024, la interventoría hace invitación reunión de cierre y entrega definitiva de obra. – Herrán

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-114-24 del pasado 18 de enero de 2024, la interventoría hace invitación reunión de cierre y entrega definitiva de obra. – Herrán

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-115-24 del pasado 18 de enero de 2024, la interventoría hace invitación reunión de cierre y entrega definitiva de obra. – Herrán

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-116-24 del pasado 18 de enero de 2024, la interventoría hace invitación reunión de cierre y entrega definitiva de obra. – Herrán

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-117-24 del pasado 18 de enero de 2024, la interventoría hace invitación reunión de cierre y entrega definitiva de obra. – Herrán

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-134-24 del pasado 22 de enero de 2024, la interventoría hace reiteración comunicación GIC-INVIAS-NTS-011-24- solicitud documentos de liquidación del contrato.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-186-24 del pasado 31 de enero de 2024, la interventoría hace solicitud entrega actualización polizas conforme a la terminación del contrato.

5.2.2.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista, entre los cuales se encuentran aprobados, Estudio Geológico y Geotécnico, Diseño de Pavimentos, componente Estructural y el componente Hidráulico, adicionalmente se encuentra aprobado con observaciones el componente topográfico y el Diseño Geométrico a la espera de la documentación definitiva para dicha aprobación.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales

- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento y control de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.3. Municipio De Ocaña - Contrato No. CO1.PCCNTR.3879052

En este periodo el Interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la liquidación de las obras ejecutadas.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-010-24 del pasado 03 de enero de 2024, la Interventoría da respuesta a su oficio ok-128-2022 de asunto “entrega documentos de liquidación del contrato de la referencia.”
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-011-24 del pasado 03 de enero de 2024, la Interventoría hace solicitud entrega reintegro rendimientos financieros convenio interadministrativo no. 1758 de 2021, suscrito entre invias y municipio de Ocaña.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-035-24 del pasado 04 de enero de 2024, la Interventoría hace solicitud de informes trimestrales componente social

5.2.3.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la Interventoría ha solicitado al Contratista la entrega oportuna de todos los documentos para la liquidación del Contrato.

5.2.5. Municipio De Cáchira - Contrato No. 160 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-014-24 del pasado 03 de enero de 2024, la Interventoría hace reiteración solicitud entrega reintegro rendimientos financieros convenio interadministrativo no. 1859 de 2021, suscrito entre invias y municipio de Cachira."

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-036-24 del pasado 04 de enero de 2024, la Interventoría hace reiteración de incumplimiento de entrega de obligaciones del componente social requeridas por la interventoría.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-037-24 del pasado 04 de enero de 2024, la Interventoría da respuesta a su solicitud informe estado actual de obra - contrato 160 de 2022 – Cachira.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-041-24 del pasado 05 de enero de 2024, la Interventoría hace solicitud de acompañamiento visita de obra - martes 09 de enero de 2024

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-050-24 del pasado 10 de enero de 2024, la Interventoría hace solicitud información de valla del contrato – Cachira.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-140-24 del pasado 23 de enero de 2024, la Interventoría da respuesta a su oficio maticces-cachi-067-2022 de fecha 10-01-2024 con asunto: programación con adicional de tiempo.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-147-24 del pasado 23 de enero de 2024, la Interventoría da aprobación informes mensuales ambientales Cachira

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-184-24 del pasado 30 de enero de 2024, la Interventoría solicita plan de contingencia por atraso durante la ejecución de las actividades.

5.2.5.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista, entre los cuales se encuentran aprobados el Estudio Geológico y Geotécnico, Diseño de Pavimentos, componente Estructural y el componente Hidráulico, adicionalmente se encuentra aprobado con observaciones el componente de Diseño Geométrico y topográfico a la espera de la documentación definitiva para dicha aprobación.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales

- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.

- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.

- ✓ Control de personal en obra.

- ✓ Diligenciamiento Bitácora.

- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un inspector de obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento y control de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.5. Municipio De Abrego - Contrato No. 252 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado

de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-003-24 del pasado 03 de enero de 2024, la Interventoría da aprobación informe social – diciembre 2023

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-008-24 del pasado 03 de enero de 2024, la Interventoría da aprobación informe sst mes de diciembre de 2023.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-030-24 del pasado 04 de enero de 2024, la Interventoría hace solicitud informes trimestrales componente social.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-042-24 del pasado 05 de enero de 2024, la Interventoría hace reiteración respuesta al correo con asunto: acta de cobro n°3 contrato no 252 2022"

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-146-24 del pasado 23 de enero de 2024, la Interventoría da aprobación informe social – septiembre 2023 -Abrego

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-151-24 del pasado 23 de enero de 2024, la Interventoría da respuesta a su oficio OFC-CADV-GIC-002-2024 cuyo asunto es solicitud respuesta a oficio No OFC-CADV-153-2023 topografía corredor 1. – Abrego

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-156-24 del pasado 23 de enero de 2024, la Interventoría da aprobación informe social – agosto 2023.

5.2.5.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista. entre los cuales se encuentran aprobados los componentes de Estudio de suelos del Corredor 1 y 2, Estructural Corredor 1 y 2 y el Estudio Hidráulico del Corredor 1 y 2, aprobados con observaciones los componentes de Topografía del corredor 1 y 2, Diseño Geométrico del corredor 1 y 2 y observado el componente de y Diseño de Pavimentos corredor 1 y 2, observaciones que no son impedimento para el inicio de obra física.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Supervisión en campo de las actividades ejecutadas en obra
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Bitácora con reportes diarios.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.6. Municipio De La Playa - Contrato No. MP-LP-004-2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-002-24 del pasado 03 de enero de 2024, la Interventoría da aprobación informe social – diciembre 2023.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-004-24 del pasado 03 de enero de 2024, la Interventoría da respuesta al oficio OFC-CLP-GIC-130-2023 de fecha 28-12-2023 con asunto otro sí n° 002 - reprogramación de obra - aprobado.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-009-24 del pasado 03 de enero de 2024, la Interventoría da aprobación informe sst mes de diciembre de 2023.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-016-24 del pasado 03 de enero de 2024, la Interventoría hace reiteración solicitud entrega reintegro rendimientos financieros convenio interadministrativo no. 1863 de 2021, suscrito entre invias y municipio de la playa de Belén

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-070-24 del pasado 12 de enero de 2024, la Interventoría solicita plan de contingencia por atraso en la ejecución de las actividades de obra en los corredores en ejecución

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-087-24 del pasado 16 de enero de 2024, la Interventoría da respuesta al oficio OFC-CLP-ALP-105- 2023 modificación de estructura de alcantarilla – Clavellinos 1. – aprobación con observaciones" – aprobación

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-185-24 del pasado 30 de enero de 2024, la Interventoría solicita plan de contingencia por atraso durante la ejecución de las actividades.

5.2.6.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista. entre los cuales se encuentran aprobados con observaciones el Diseño Geométrico Corredor 1 y 2, aprobados Topografía, Geotécnico y Diseño de Pavimentos Corredor 1 y 2, Estructural Corredor 1 y 2 e Hidráulico Corredor 1 y 2.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales

- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.

- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.

- ✓ Control de personal en obra.

- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.7. Municipio De Pamplonita - Contrato No. 202 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-017-24 del pasado 03 de enero de 2024, la Interventoría hace reiteración solicitud entrega reintegro rendimientos financieros convenio interadministrativo no. 1878 de 2021, suscrito entre invias y municipio de pamplonita.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-031-24 del pasado 04 de enero de 2024, la Interventoría hace reiteración solicitud documentación componente social
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-064-24 del pasado 12 de enero de 2024, la Interventoría hace solicitud corrección otrosi n° 03 contrato de obra n° 202 – 2022
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-065-24 del pasado 12 de enero de 2024, la Interventoría hace reiteración oficios GIC-INVIAS-NTS-1261-22, GIC-INVIAS-NTS-1294 Y GIC-INVIAS-NTS-1307-22 “solicitud de intervención puente Batagá bajo por perdida de estribo”
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-066-24 del pasado 12 de enero de 2024, la Interventoría hace solicitud entrega plan de contingencia.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-082-24 del pasado 12 de enero de 2024, la Interventoría hace aprobación paga (plan guía a la adaptación ambiental)

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-168-24 del pasado 26 de enero de 2024, la Interventoría hace reiteración comunicación GIC-INVIAS-NTS-064-24 - solicitud corrección otro sí n° 03 contrato de obra n° 202 – 2022.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-187-24 del pasado 31 de enero de 2024, la Interventoría hace reiteración OFICIOS GIC-INVIAS-NTS-1261-22, GIC-INVIAS-NTS-1294, GIC-INVIAS-NTS-1307- 22 Y GIC-INVIAS-NTS-065-24 de asuntos "solicitud de intervención puente Batagá bajo por perdida de estribo".

5.2.7.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista. entre los cuales se encuentran aprobados los componentes de Topografía, estudio de suelos, estructural e Hidráulico, aprobado con observaciones Diseño Geométrico, y Diseño de Pavimentos se encuentran Observado.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales

- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Supervisión en campo de las actividades ejecutadas en obra

- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.

- ✓ Control de personal en obra.

- ✓ Bitácora con reportes diarios.

- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría

ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.8. Gobernación 1943 - Contrato No. 02590 DE 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-034-24 del pasado 04 de enero de 2024, la Interventoría hace reiteración solicitud informes trimestrales componente social

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-048-24 del pasado 09 de enero de 2024, la Interventoría da respuesta comunicado utet-02590-238, recibido el 05 de enero de 2024, solicitud de prorroga a la suspensión vigente.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-057-24 del pasado 11 de enero de 2024, la Interventoría da respuesta comunicado utet-02590-238, recibido el 05 de enero de 2024, solicitud de prorroga a la suspensión vigente aprobado.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-068-24 del pasado 12 de enero de 2024, la Interventoría hace solicitud reunión de seguimiento contrato de obra no. 02590 de 2022.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-078-24 del pasado 12 de enero de 2024, la Interventoría da aprobación informe social – octubre 2023

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-079-24 del pasado 12 de enero de 2024, la Interventoría da aprobación informe social – noviembre 2023

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-104-24 del pasado 17 de enero de 2024, la Interventoría da respuesta a su oficio UTET-02590-222 informe y diseño hidráulico vereda Helechar municipio de arboledas. - aprobación

- mediante oficio gic-invias-nts-11-24 del pasado 18 de enero de 2024, la interventoría da respuesta informe y diseño hidráulico vereda volcán del municipio de arboledas. - aprobación - gobernación 1943

5.2.8.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** El contratista continua realizado entrega y/o subsanaciones de los 6 componentes de diseño a revisar Topografía (Veredas Santo Domingo, Volcán, Potreros, Chicagua, Rinconada, Cinera, Juan bueno, Helechar, Boyacá, San Isidro, Santa Anita, Corozal – California) Diseño Geométrico (Veredas Santo Domingo, Volcán, Potreros, Chicagua, Rinconada, Cinera, Helechar, Boyacá, San Isidro, Santa Anita, Corozal – California , Estudio de suelos y pavimentos (Veredas Santo Domingo, Volcán, Potreros, Chicagua, Rinconada, Cinera, Juan bueno, Helechar, Boyacá, San Isidro, Santa Anita, Corozal – California), Diseño estructural (Vereda Rinconada), Informe hidráulico (Santo Domingo, Chicagua, Rinconada, Corozal - California), a la fecha continúa avalando las aprobaciones a los mismos una vez revisado por parte de los especialistas.
- ✓
- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra para el municipio de Arboledas y Los Patios con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.9. Gobernación 2052 - Contrato No. 02332 del 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-001-24 del pasado 03 de enero de 2024, la Interventoría hace reiteración comunicado GIC-INVIAS-NTS-1578-22 información posible adición presupuestal para el contrato de obra no. 2332 del 2022.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-005-24 del pasado 03 de enero de 2024, la Interventoría hace solicitud actualización de pólizas.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-006-24 del pasado 03 de enero de 2024, la Interventoría hace solicitud reprogramación de obra.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-007-24 del pasado 03 de enero de 2024, la Interventoría hace aprobación informe sst mes de diciembre de 2023.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-033-24 del pasado 04 de enero de 2024, la Interventoría hace reiteración requerimientos componente social.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-069-24 del pasado 12 de enero de 2024, la Interventoría hace solicitud de concepto técnico especialista hidráulico.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-056-24 del pasado 11 de enero de 2024, la Interventoría solicita plan de contingencia por atraso en cronograma de obra - gobernación 2052.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-084-24 del pasado 12 de enero de 2024, la Interventoría da aprobación paga (plan guía a la adaptación ambiental)

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-086-24 del pasado 16 de enero de 2024, la Interventoría hace observaciones tubería de concreto reforzado evidenciada en campo – solicitud de cumplimiento ntc 401

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-092-24 del pasado 17 de enero de 2024, la Interventoría da respuesta PHM2022 – 056 – 2022 programación de obra con prórroga de tiempo - aprobación.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-093-24 del pasado 17 de enero de 2024, la Interventoría hace solicitud mesa de trabajo verificación de cantidades de obra

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-094-24 del pasado 17 de enero de 2024, la Interventoría hace solicitud reinicio de actividades suministro de subbase granular

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-125-24 del pasado 19 de enero de 2024, la Interventoría solicita plan de contingencia por atraso durante la ejecución de las actividades programadas – solicitud implementación de un plan de contingencia.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-126-24 del pasado 19 de enero de 2024, la Interventoría da traslado comunicado alcaldía de los patios con radicado 2024-201-000283-1- solicitud información plan de contingencia.

5.2.7.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** El Contratista de obra, ha venido realizando ajuste a los estudios y diseños, por parte de la Interventoría se ha realizado actividades de seguimiento al proceso en campo, en el cual se ha evidenciado que se han realizado trabajos de Topografía y Geotecnia. Durante el periodo del informe el contratista ha realizado las siguientes entregas: Informe Hidráulico, Estructural e Informe de Geotecnia se encuentra aprobado, Diseño de Pavimentos se encuentra observado en espera de la subsanación por parte del Contratista y el Diseño Geométrico y Topografía se encuentran aprobados con Observaciones.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales

- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.

- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo.

5.2.10. Ocaña 1814 - Contrato No. CO1.PCCNTR.4352407

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-013-24 del pasado 03 de enero de 2024, la Interventoría hace reiteración solicitud entrega reintegro rendimientos financieros convenio interadministrativo no. 1814 de 2021, suscrito entre invias y municipio de ocaña.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-032-24 del pasado 04 de enero de 2024, la Interventoría hace reiteración requerimientos componente social.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-038-24 del pasado 04 de enero de 2024, la Interventoría da respuesta a su oficio GBE-088-2022 del 12 de diciembre solicitud de ampliación prórroga dando alcance oficio GBE-080-2022, aprobado.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-062-24 del pasado 13 de enero de 2024, la Interventoría hace solicitud inicio de apremio por el incumplimiento de las obligaciones contractuales componente ambiental y social - ocaña 1814.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-080-24 del pasado 12 de enero de 2024, la Interventoría hace observaciones informe social – noviembre 2023

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-081-24 del pasado 12 de enero de 2024, la Interventoría hace observaciones informe social – mayo, junio y julio 2023

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-139-24 del pasado 22 de enero de 2024, la Interventoría da respuesta a oficio 180-181-024, con asunto: Solicitar apoyo necesario para la apertura de un carril en la vía que comunica Ocaña-Buenavista por motivo de sus fiestas patronales del 02 al 04 del mes de febrero del presente año.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-141-24 del pasado 23 de enero de 2024, la Interventoría da aprobación paga (plan guía a la adaptación ambiental).

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-143-24 del pasado 23 de enero de 2024, la Interventoría da aprobación informes sociales Ocaña 1814

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-144-24 del pasado 23 de enero de 2024, la Interventoría da aprobación informe social – agosto 2023 - Ocaña 1814

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-145-24 del pasado 23 de enero de 2024, la Interventoría da aprobación informe social – mayo 2023 - Ocaña 1814.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-154-24 del pasado 24 de enero de 2024, la Interventoría da aprobación insumos sociales

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-178-24 del pasado 30 de enero de 2024, la Interventoría da respuesta al oficio N° GBE-100-2022 con asunto: solicitud de mesa de trabajo componente social y ambiental – paga.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-183-24 del pasado 30 de enero de 2024, la Interventoría hace reiteración oficio GIC-INVIAS-1316-24, atraso durante la ejecución de las actividades

5.2.7.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** El Contratista de obra, ha venido realizando ajuste a los estudios y diseños, por parte de la Interventoría se ha realizado actividades de seguimiento al proceso en campo, en el cual se ha evidenciado que se han realizado trabajos de Topografía y Geotecnia. Durante el periodo del informe el contratista se ha realizado las siguientes entregas: Informes

de Hidráulico, Estructural, Geotécnico y Diseño de Pavimentos se encuentran aprobados, Topografía y Diseño Geométrico se aprobó con observaciones.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.11. Gobernación 2033 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 DE 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-019-24 del pasado 04 de enero de 2024, la Interventoría hace revisión no.2 diseño geométrico municipio san cayetano faro del catatumbo – observaciones
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-020-24 del pasado 04 de enero de 2024, la Interventoría hace solicitud entrega programación de obra y flujo de inversion actualizado acta de modificación no. 1. - cacota

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-021-24 del pasado 04 de enero de 2024, la Interventoría hace solicitud entrega programación de obra y flujo de inversión actualizado acta de modificación no. 1. El Zulia.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-022-24 del pasado 04 de enero de 2024, la Interventoría hace solicitud entrega programación de obra y flujo de inversión actualizado acta de modificación No. 1. Pamplona

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-023-24 del pasado 04 de enero de 2024, la Interventoría hace solicitud entrega programación de obra y flujo de inversión actualizado acta de modificación no. 1. San Cayetano

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-024-24 del pasado 04 de enero de 2024, la Interventoría hace solicitud entrega programación de obra y flujo de inversión actualizado acta de modificación no. 1. Villa del Rosario.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-027-24 del pasado 04 de enero de 2024, la Interventoría solicita información y estado contratos de obra convenio no. 2033.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-044-24 del pasado 05 de enero de 2024, la Interventoría hace reiteración entrega información preconstruccion - Salazar de las palmas

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-049-24 del pasado 10 de enero de 2024, la Interventoría remite revisión no.3 diseño geométrico municipio de el zulia Faro del Catatumbo – aprobación con observaciones

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-051-24 del pasado 10 de enero de 2024, la Interventoría hace reiteración no. 1 información y estado contratos de obra convenio no. 2033.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-052-24 del pasado 10 de enero de 2024, la Interventoría da aprobación solicitud de suspensión contrato de obra CD-FC-079-2023.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-053-24 del pasado 10 de enero de 2024, la Interventoría da aprobación solicitud de suspensión contrato de obra CD-FC-055-2023.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-058-24 del pasado 10 de enero de 2024, la Interventoría remite acta de suspensión no. 1 silos.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-060-24 del pasado 12 de enero de 2024, la Interventoría remite revisión no.2 componente hidráulico municipio pamplona faro del Catatumbo – observaciones

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-061-24 del pasado 12 de enero de 2024, la Interventoría remite revisión no.1 diseño geométrico municipio Salazar de las palmas faro del Catatumbo" – observaciones

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-063-24 del pasado 12 de enero de 2024, la Interventoría remite estado actual componente revisión y/o complementación estudios y diseños e incumplimientos requerimientos interventoría, contrato no. CD-FC-074-2023. apremio.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-072-24 del pasado 12 de enero de 2024, la Interventoría remite relación estado actual componente revisión y/o complementación estudios y diseños, contrato no. CD-FC-065-202.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-073-24 del pasado 12 de enero de 2024, la Interventoría remite relación estado actual componente revisión y/o complementación estudios y diseños, contrato no. CD-FC-072-2023.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-074-24 del pasado 12 de enero de 2024, la Interventoría remite relación estado actual componente revisión y/o complementación estudios y diseños, contrato no. CD-FC-055-2023

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-075-24 del pasado 12 de enero de 2024, la Interventoría remite estado actual componente revisión y/o complementación estudios y diseños, contrato no. CD-FC-070-2023.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-076-24 del pasado 12 de enero de 2024, la Interventoría remite relación estado actual componente revisión y/o complementación estudios y diseños, contrato no. CD-FC-079-2023

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-077-24 del pasado 12 de enero de 2024, la Interventoría remite relación estado actual componente revisión y/o complementación estudios y diseños, contrato no. CD-FC-062-2023.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-085-24 del pasado 12 de enero de 2024, la Interventoría remite revisión no.2 diseño geométrico municipio cacota faro del Catatumbo – observaciones

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-089-24 del pasado 16 de enero de 2024, la Interventoría remite revisión no.2 diseño geométrico municipio de Villa del Rosario faro del Catatumbo -aprobación con observaciones.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-091-24 del pasado 17 de enero de 2024, la Interventoría remite revisión no.2 estudio de suelos y pavimentos municipio el zulia faro del Catatumbo – aprobación

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-095-24 del pasado 17 de enero de 2024, la Interventoría hace solicitud informe sst san cayetano

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-096-24 del pasado 17 de enero de 2024, la Interventoría hace solicitud informe sst – villa del rosario

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-097-24 del pasado 17 de enero de 2024, la Interventoría solicita certificación aportes seguridad social. acta parcial de obra no. 1.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-097-24 del pasado 17 de enero de 2024, la Interventoría remite certificación aportes seguridad social. acta parcial de obra no. 1.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-098-24 del pasado 17 de enero de 2024, la Interventoría remite certificación ensayos laboratorios presentados. acta parcial de obra no. 1

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-099-24 del pasado 17 de enero de 2024, la Interventoría remite certificación cantidades. acta parcial de obra no. 1. - cacota

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-100-24 del pasado 17 de enero de 2024, la Interventoría remite certificación información general presentada. acta parcial de obra no. 1. – cacota.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-101-24 del pasado 17 de enero de 2024, la Interventoría remite certificación aportes seguridad social. acta parcial de obra no. 1. Zulia

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-105-24 del pasado 17 de enero de 2024, la Interventoría remite revisión no.4 diseño geométrico municipio el Zulia faro del Catatumbo – aprobación

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-106-24 del pasado 17 de enero de 2024, la Interventoría hace reiteración oficio GIC-INVIAS-NTS-1448-22 solicitud información de valla del contrato – cacota

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-107-24 del pasado 17 de enero de 2024, la Interventoría hace reiteración oficio GIC-INVIAS-NTS-1449-22 solicitud información de valla del contrato - pamplona

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-108-24 del pasado 17 de enero de 2024, la Interventoría hace reiteración oficio GIC-INVIAS-NTS-1451-22 solicitud información de valla del contrato – silos

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-109-24 del pasado 17 de enero de 2024, la Interventoría hace reiteración oficio GIC-INVIAS-NTS-1450-22 solicitud información de valla del contrato – Salazar de las palmas

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-110-24 del pasado 17 de enero de 2024, la Interventoría hace reiteración oficio GIC-INVIAS-NTS-1452-22 solicitud información de valla del contrato – villa del rosario

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-111-24 del pasado 17 de enero de 2024, la Interventoría hace reiteración oficio GIC-INVIAS-NTS-1453-22 solicitud información de valla del contrato – zulia

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-112-24 del pasado 17 de enero de 2024, la Interventoría hace solicitud información de valla del contrato – san cayetano

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-119-24 del pasado 17 de enero de 2024, la Interventoría hace solicitud información de valla del contrato – san cayetano

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-120-24 del pasado 17 de enero de 2024, la Interventoría hace revisión no.2 componente estructural municipio de pamplona faro del Catatumbo – observaciones

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-121-24 del pasado 17 de enero de 2024, la Interventoría remite revisión no.3 componente estructural municipio de silos faro del Catatumbo – observaciones

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-122-24 del pasado 18 de enero de 2024, la Interventoría hace solicitud actualización pólizas de seguros y garantías Salazar de las palmas gobernación 2033

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-123-24 del pasado 18 de enero de 2024, la Interventoría da aprobación programación de obra y hojas de vida director y residente de obra. Salazar de las palmas gobernación 2033

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-124-24 del pasado 18 de enero de 2024, la Interventoría remite revisión no.2 componente estructural municipio de san cayetano faro del Catatumbo – observaciones

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-128-24 del pasado 19 de enero de 2024, la Interventoría remite respuesta al oficio No. 005-CD-FC-074-2023 con asunto: solicitud.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-129-24 del pasado 19 de enero de 2024, la Interventoría remite revisión no.2 topografía municipio san cayetano faro del Catatumbo – observaciones

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-130-24 del pasado 19 de enero de 2024, la Interventoría remite revisión no.2 estudio de suelos y pavimentos municipio san cayetano faro del Catatumbo – aprobación

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-131-24 del pasado 19 de enero de 2024, la Interventoría remite respuesta oficio No. 011 – 2024, de asunto: solicitud alcaldía municipio de santo domingo de silos

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-132-24 del pasado 19 de enero de 2024, la Interventoría remite solicitud de suspensión por problemas de orden público. contrato CD-FC-070-2023

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-138-24 del pasado 22 de enero de 2024, la Interventoría remite revisión no.4 suelos y pavimentos municipio villa del rosario faro del Catatumbo – aprobación

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-148-24 del pasado 23 de enero de 2024, la Interventoría remite respuesta oficio No. 012 – 2024, de asunto: rta a radicado No. GIC-INVIAS-NTS- 131-24, suspensión de actividades contrato de obra no. CD-FC-072-2023.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-139A-24 del pasado 23 de enero de 2024, la Interventoría remite revisión no.3 estudio de suelos y pavimentos municipio Salazar de las palmas faro del Catatumbo – observaciones.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-152-24 del pasado 24 de enero de 2024, la Interventoría remite respuesta oficio SCCVN-CD-FC-055-2023-016 con asunto: reprogramación al contrato. - el Zulia.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-157-24 del pasado 24 de enero de 2024, la Interventoría remite invitación reunión socialización suspensión de obra. jac guaduas san cayetano.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-158-24 del pasado 24 de enero de 2024, la Interventoría remite invitación reunión socialización suspensión de obra. faro san cayetano.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-159-24 del pasado 24 de enero de 2024, la Interventoría remite invitación reunión socialización suspensión de obra. jac tabiro san cayetano.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-160-24 del pasado 24 de enero de 2024, la Interventoría remite invitación reunión socialización suspensión de obra invias san cayetano

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-161-24 del pasado 24 de enero de 2024, la Interventoría remite invitación reunión socialización suspensión de obra san cayetano.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-162-24 del pasado 24 de enero de 2024, la Interventoría remite invitación reunión socialización suspensión de obra personería san cayetano

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-164-24 del pasado 25 de enero de 2024, la Interventoría remite respuesta oficio No. 013 – 2024, de asunto: rta a radicado no. GIC-INVIAS-NTS-073-24, respuesta observaciones componentes diseño geométrico, geotécnico e informe de suelos, d. pavimentos y d. estructural de silos

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-165-24 del pasado 25 de enero de 2024, la Interventoría remite revisión no.4 estudio de suelos y pavimentos municipio Salazar de las palmas faro del Catatumbo – observaciones

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-166-24 del pasado 25 de enero de 2024, la Interventoría remite revisión no.1 plan de calidad Salazar de las Palmas – observaciones.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-169-24 del pasado 25 de enero de 2024, la Interventoría remite aprobación solicitud anulación, acta de modificación no. 1 y acta parcial de obra no. 1, cacota, gobernación 2033

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-170-24 del pasado 29 de enero de 2024, la Interventoría remite revisión no.3 topografía municipio san cayetano faro del Catatumbo – aprobación con observaciones

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-172-24 del pasado 29 de enero de 2024, la Interventoría remite aprobación solicitud anulación, acta de modificación no. 1 y acta parcial de obra no. 1, contrato no. CD-FC-055-2023.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-173-24 del pasado 29 de enero de 2024, la Interventoría remite aprobación solicitud anulación, acta de modificación no. 1 y acta parcial de obra no. 1, contrato no. CD-FC-070-2023.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-174-24 del pasado 31 de enero de 2024, la Interventoría remite revisión no.3 diseño geométrico municipio san cayetano faro del Catatumbo – observaciones

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-175-24 del pasado 31 de enero de 2024, la Interventoría remite aprobación solicitud anulación, acta de modificación no. 1 y acta parcial de obra no. 1, contrato no. CD-FC-079-2023.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-176-24 del pasado 31 de enero de 2024, la Interventoría remite aprobación solicitud anulación, acta de modificación no. 1 y acta parcial de obra no. 1, contrato no. CD-FC-062-2023.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-177-24 del pasado 31 de enero de 2024, la Interventoría remite aprobación solicitud de prórroga contrato CD-FC-74-2023 - Salazar de las Palmas

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-179-24 del pasado 31 de enero de 2024, la Interventoría remite revisión no.2 componente hidráulico municipio san cayetano faro del Catatumbo – observaciones.

5.2.7.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** El Contratista de obra, ha venido realizando ajuste a los estudios y diseños, por parte de la Interventoría se ha realizado actividades de seguimiento al proceso en campo, en el cual se ha evidenciado que se han realizado trabajos de Topografía y Geotecnia. Durante el periodo del informe el contratista se ha realizado las siguientes entregas: Informes de Hidráulico, Estructural, Geotécnico y Diseño de Pavimentos se encuentran aprobados, Topografía y Diseño Geométrico se aprobó con observaciones.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales

- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.

- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.

- ✓ Control de personal en obra.

- ✓ Diligenciamiento Bitácora.

- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.9. Instituto Nacional De Vías - INVIAS.

A continuación, se muestra un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor, al Instituto Nacional De Vías - INVIAS.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-025-24 del pasado 4 de enero de 2024, la Interventoría remite respuesta al comunicado 2023S-VNSA-032320 DE FECHA 27-12-2023

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-026-24 del pasado 4 de enero de 2024, la Interventoría remite solicitud ingreso a laborar secretaria de Interventoría

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-039-24 del pasado 4 de enero de 2024, la Interventoría remite remisión informes semanales de interventoría 1053 de 2022 (22/12/2023 al 28/12/2023)

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-040-24 del pasado 4 de enero de 2024, la Interventoría entrega de observaciones documento paga (plan guía a la adaptación ambiental), componente ambiental y social municipio de Cachira.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-043-24 del pasado 4 de enero de 2024, la Interventoría entrega de observaciones primer trimestral del municipio de Abrego.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-047-24 del pasado 5 de enero de 2024, la Interventoría entrega observaciones subsanadas segundo trimestral, municipio de Abrego, componente ambiental

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-054-24 del pasado 11 de enero de 2024, la Interventoría entrega informes semanales de interventoría 1053 de 2022

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-059-24 del pasado 12 de enero de 2024, la Interventoría hace solicitud ingreso a laborar inspector SST.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-071-24 del pasado 12 de enero de 2024, la Interventoría entrega tercer trimestral, componente ambiental, municipio de Abrego.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-083-24 del pasado 12 de enero de 2024, la Interventoría entrega de observaciones documento paga (plan guía a la adaptación ambiental), componente ambiental y social municipio de pamplonita.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-090-24 del pasado 17 de enero de 2024, la Interventoría entrega informes semanales de interventoría 1053 de 2022 (05/01/2024 al 11/01/2024)

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-133-24 del pasado 22 de enero de 2024, la interventoría entrega documento paga (plan guía a la adaptación ambiental), componente ambiental y social convenio gobernación 2052

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-135-24 del pasado 22 de enero de 2024, la interventoría entrega observaciones subsanadas primer trimestral, componente ambiental, municipio de Herrán

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-136-24 del pasado 22 de enero de 2024, la interventoría entrega observaciones subsanadas segundo trimestral, componente ambiental, municipio de Herrán

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-137-24 del pasado 22 de enero de 2024, la interventoría entrega observaciones subsanadas tercer trimestral, componente ambiental, municipio de Herrán

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-142-24 del pasado 23 de enero de 2024, la interventoría entrega documento paga (plan guía a la adaptación ambiental), componente ambiental y social, municipio de Ocaña – Buenavista 1814.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-149-24 del pasado 23 de enero de 2024, la interventoría entrega cuarto trimestral, componente ambiental, municipio de Herrán.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-150-24 del pasado 23 de enero de 2024, la interventoría entrega primer trimestral ambiental municipio de Ocaña 1758.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-153-24 del pasado 23 de enero de 2024, la interventoría entrega cuarto trimestral, componente ambiental, municipio de Abrego

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-155-24 del pasado 24 de enero de 2024, la interventoría remisión informes semanales de interventoría 1053 de 2022.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-163-24 del pasado 25 de enero de 2024, la interventoría entrega quinto trimestral, componente ambiental, municipio de Herrán

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-171-24 del pasado 25 de enero de 2024, la interventoría entrega segundo trimestral municipio de Ocaña 1758.

5.2.10. Actividades administrativas

Durante el periodo del presente informe las actividades administrativas realizadas por la Interventoría fueron:

- ✓ Presencia permanente del Personal de la interventoría (director, Especialistas, coordinadora de proyectos, Residentes e Inspectores), realizando labores administrativas y técnicas, atendiendo las solicitudes del contratista, entidad contratante y Municipio.

- ✓ Seguimiento y control de la correspondencia enviada y recibida por el contratista de obra.

- ✓ Elaboración de informes semanales y presentados al INVIAS.
- ✓ Coordinación de reuniones y mesas de trabajo con el Contratista, Especialista e INVIAS.
- ✓ Elaboración de Informes semanales, mensuales y Actas de costos.

5.2.11. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la Interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ La Interventoría ha realizado revisión a Estudios y Diseños de los Municipios de Gobernación 1943 y Gobernación 2052.
- ✓ La Interventoría ha realizado seguimiento a las actividades realizadas en campo en el municipio de Herrán, Ocaña 1814, Abrego, La Playa de Belén, Pamplonita, Santiago, Cachira, Gobernación 1943 y Gobernación 2052.
- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Supervisión a las actividades de obra del municipio de Ocaña, en el municipio de Abrego, Santiago, Pamplonita, Cachira, La Playa de Belén, Herrán y Gobernación 1943 y 2052 en la construcción de Placa Huella y Alcantarillas.
- ✓ Cuantificación de cantidades de las obras que se encuentran en ejecución a la fecha de corte del presente informe.
- ✓ Reporte de bitácora para los contratos en ejecución.
- ✓ Seguimiento de calidad de los materiales a través de ensayos de laboratorio los cuales deben cumplir con las especificaciones del INVIAS.

5.2.12. Actividades financieras

El contrato de Interventoría a la fecha del presente informe, ha presentado al INVIAS las cuentas que se describen en la Tabla No. 120.

Acta No.	PERIODO	VALOR FACTURA	RADICADO INVIAS	RADICADO INVIAS EN CUENTAS POR PAGAR	ESTADO	No. FACTURA	FECHA DE PAGO
1	sep-22	$ -	-	-		-	
2	oct-22	$ 18.224.516,80	126144 DE 21-11-2022	135914 de 13/12/2022	PAGA	FE402 del 06/12/2023	7/02/2023
3	nov-22	$ 21.768.789,00	133999 del 7/12/2022	138491 de 16/12/2022	PAGA	FE407 del 13/12/2022	14/02/2023
4	dic-22	$ -	-	30405 de 28/03/2023		-	
5	ene-23	$ 133.892.136,00	25494 del 15/03/2023	30405 de 28/03/2023	PAGA	FE472 del 23/03/2023	24/04/2023
6	feb-23	$ 143.926.977,60	31127 del 29/03/2023	51262 de 24/05/2023	PAGA	FE514 (notacredito)- 24/05/2023 FE516 (RADICADA)- 26/05/2023	21/07/2023
7	mar-23	$ 188.412.604,80	V0 - 46080 del 10/05/2023 V1 - 59596 del 20/06/2023	80426 de 22/08/2023	PAGA	FE556 del 18/08/2023	30/08/2023
8	abr-23	$ 143.904.748,40	V0 - 59624 del 20/06/2023 V1 - 65006 del 05/07/2023	80425 de 22/08/2023(Glosada) 82649 de 05/10/2023	PAGA	FE557 del 18/08/2023	17/10/2023
9	may-23	$ 127.024.217,60	71779 del 24/07/2023	81576 de 13/09/2023	PAGA	FE571 del 12/09/2023	20/09/2023
10	jun-23	$ 152.688.662,00	V0 - 23/08/2023 V1 - 06/09/2023 V2 - 03/10/2023	82864 el 10/10/2023	PAGA	FE594 del 09/10/2023	13/10/2023
11	jul-23	$ 163.215.045,00	2023E-VUVRAZ-009683 - 15/09/2023 V1 - 03/10/2023	83561 el 24/10/2023	PAGA	FE599 del 24/10/2023	7/11/2023
12	ago-23	$ 165.630.388,00	2023E-VUVRAZ-014289 - 29/09/2023	83750 el 27/10/2023	PAGA	FE603 del 27/10/2023	2/11/2023
13	sep-23	$ 179.467.708,00	2023E-VUVRAZ-022099 - 25/10/2023 V1 - 2023E-VUVRAZ-025631 - 07/11/2023	84658 el 10/11/2023	PAGA	FE618 del 10/11/2023	21/11/2023
14	oct-23	$ 198.631.706,00	2023E-VUVRAZ-028858 - 16/11/2023 V1 - 2023E-VUVRAZ-031862 - 27/11/2023	86428 el 04/12/2023	PAGA	FE640 del 04/12/2023	20/12/2023
15	nov-23	$ 173.212.500,80	2023E-VUVRAZ-033952 - 1/12/2023	87087 el 07/12/2023	PAGA	FE650 del 07/12/2023	20/12/2023
16	dic-23	$ 268.536.436,00	2023E-VUVRAZ-040497 - 21-12-2023	89506 el 21/12/2023	FACTURA DEFINITIVA	FEM666 del 21/12/2023	
17	ene-24	$ 271.496.619,80					
	TOTAL	$ 2.350.033.055,80					

Tabla 120 Información Financiera Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

5.2.13. Informes especialistas y profesionales.

A la fecha del presente informe, se ha adelantado revisión a estudios y diseños, así como revisión de documentos de pre construcción, adjunto a este informe se encuentran los informes de los especialistas que durante el periodo generaron revisiones a los documentos presentados por los diferentes contratistas de obra.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

La Interventoría a la fecha cuenta con los siguientes vehículos en el proyecto:

Vehículo	Placa	Oficio Aprobación Invias	Dedicación
Renault Duster Dynamique	HWP 247	DT-NSA 75845 -08-12-2022	100%
Renault Duster Dynamique	USK 380	DT-NSA 75845 -08-12-2022	100%
Renault Duster OROCH	JNL 995	DT-NSA 41796 - 20-07-2023	100%
Renault Duster Dynamique	LEL193	2023S-VNSA-019466 - 12-11-2023	100%
Motocicleta	CBP23E	DT-NSA 8610 - 19-02-2023	100%
Motocicleta	MBQ07F	DT-NSA 28139 - 15-05-2023	100%
Motocicleta	HPS38F	DT-NSA 30822 -31-05-2023	100%
Motocicleta	LHX82E	2023S-VNSA-006872 - 23-09-2023	100%
Motocicleta	HZL87F	2023S-VNSA-006913 - 23-09-2023	100%
Motocicleta	GRF92G	2023S-VNSA-028800 - 14-12-2023	100%
Motocicleta	QBA78F	2023S-VNSA-009716 - 03-10-2023	100%
Motocicleta	DQM27G	2023S-VNSA-006926 - 23-09-2023	100%
Motocicleta	PWS43G	2023S-VNSA-018238 - 07-11- 2023	100%

Tabla 121 Vehículos Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

La Interventoría cuenta con el siguiente personal en el Proyecto:

Profesional	Especialidad	Oficio Aprobación Invias	Dedicación
Jairo Andres Quintero Gómez	Director de Interventoría	2023S-VNSA-002845 -07-09-2023	100%
Adriana Gutiérrez de Piñeros	Residente Interventoría	SVR 55685 - 15-09-2022	100%
José Hildebrando Torres Suarez	Residente Interventoría	SVR 31130 - 31-05-2023	100%
Rafael Carrero Buenaño	Residente Interventoría	2023S-VNSA-010770 - 09-10-2023	100%
Oscar Mauricio García	Residente Interventoría	2023S-VNSA-015851 - 27-10-2023	100%
Gerson Javier Buitrago Páez	Ingeniero Auxiliar De Interventoría	SVR 15670 - 17-03-2023	100%
Katherine Navarro Carrascal	Profesional Ambiental	SVR 7374 - 13-02-2023	100%
Melissa Rojas Estupiñan	Profesional Social	2023S-VNSA-009681 - 03-10-2023	100%
Diana Roció Suarez Rincón	Profesional en Calidad	SVR 68051 - 03-11-2022	95%
Felipe Stand	Especialista en Estructuras	SVR 74180 - 01-12-2022	0%

Profesional	Especialidad	Oficio Aprobación Invias	Dedicación
Gicela Córdoba	Especialista en Diseño Geométrico	SVR 77764 - 16-12-2022	0%
Javier Millán	Especialista en Geotecnia	SVR 77764 - 16-12-2022	42%
Jairo Zorro	Especialista Hidráulico	SVR 60514 - 04-10-2022	0%
Giancarlo Avena	Especialista Ambiental	SVR 15670 - 17-03-2023	18%
Diana Aponte	Especialista de Pavimentos	SVR 36953 - 28-06-2023	0%
Rubiela Molina Cortes	Inspectora SST	DT-NSA 76487 - 12-12-2022	100%
Fanny Amaya Gómez	Secretaria	DT-NSA 65465 - 24-10-2022	100%
Wilmer Salazar García	Conductor	DT-NSA 75845 -08-12-2022	100%
William Luna Melo	Conductor	DT-NSA 75845 -08-12-2022	100%
Jesus Manuel Silva Martinez	Conductor	DT-NSA 41796 - 20-07-2023	100%
Jhon Rodriguez	Conductor	2023S-VNSA-019466 - 12-11-2023	100%
Luis Eduardo Estupiñán González	Inspector de Intv. Ocaña 1814	DT-NSA 8610 - 19-02-2023	100%
Nicolas Mazo Rodriguez	Inspector de Intv. Abrego	DT-NSA 28139 - 15-05-2023	100%
Rubiel Eugenio Espitia	Inspector de Intv. Herran	DT-NSA 8610 - 19-02-2023	100%
Cristian Aleizer Rivera Caceres	Inspector de Intv. Los Patios	2023S-VNSA-028800 - 14-12-2023	100%
Eiler Andres Parra Chacon	Inspector de Intv. La Playa	2023S-VNSA-006913 - 23-09-2023	100%
Cristian Quintero Vega	Inspector de Intv. Cachira	2023S-VNSA-006872 - 23-09-2023	100%
Javier Cardenas Velasco	Inspector de Intv. Santiago	2023S-VNSA-009716 - 03-10-2023	100%
Edwin Giovanny Portilla Contreras	Inspector de Intv. Pamplonita	2023S-VNSA-006926 - 23-09-2023	100%
Michael Smith Rodriguez	Inspector de Intv. Arboledas	2023S-VNSA-018238 - 07-11- 2023	100%

Tabla 122 Personal Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

A continuación, se hace un resumen del estado financiero y presupuestal del contrato de Interventoría.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA							
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS
1	sep-22	$ -	$ -	$ -	$ 40.000.000,00	$ 4.288.164.910,00	-
2	oct-22	$ 15.314.720,00	$ 2.909.796,80	$ 18.224.516,80	$ 21.775.483,20	$ 4.269.940.393,20	135914 de 13/12/2022
3	nov-22	$ 18.293.100,00	$ 3.475.689,00	$ 21.768.789,00	$ 6.694,20	$ 4.248.171.604,20	138491 de 16/12/2022
4	Dic-22	$ -	$ -	$ -	$ 6.694,20	$ 4.248.171.604,20	30405 de 28/03/2023
5	Ene-23	$ 5.625.38	$ 1.068,82	$ 6.694,20	$ -	$ 4.248.164.910,00	30405 de 28/03/2023
5	Ene-23	$ 112.508.774,62	$ 21.376.667,18	$ 133.885.441,80	$ 1.636.114.558,20	$ 4.114.279.468,20	30405 de 28/03/2023

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA							
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS
6	Feb-23	$ 120.947.040,00	$22.979.937,60	$143.926.977,60	$ 1,492,187,580.60	$ 3,970,352,490.60	51262 del 24/05/2023
7	Mar-23	$ 158.329.920	$ 30.028684,80	$ 188.412.604.80	$ 1,303,774,975.80	$ 3,781,939,885.80	80426 de 22/08/2023
8	Abr-23	$ 120.928.360,00	$ 22.976.388,40	$ 143.904.748,00	$ 1,159,870,227.40	$ 3,638,035,137.40	80425 de 22/08/2023
9	May-23	$ 106.743.040,00	$ 20.281.177,60	$127.024.217,60	$ 1,032,846,009.80	$ 3,511,010,919.80	81576 de 13/09/2023
10	Jun-23	$ 128.309.800,00	$ 24.378.862,00	$ 152.688.662,00	$ 880,157,347.80	$ 3,358,322,257.80	82864 el 10/10/2023
11	Jul-23	$ 137.155.500,00	$ 26.059.545,00	$ 163.215.045,00	$ 716,942,302.80	$ 3,195,107,212.80	83561 el 24/10/2023
12	Ago-23	$ 139.185.200,00	$ 26.445.188,00	$ 165.630.388,00	$ 551,311,914.80	$ 3,029,476.824.80	83750 el 27/10/2023
13	Sep-23	$ 150.813.200,00	$ 28.654.508,00	$ 179.467.708,00	$ 371.844.206,80	$ 2.850.009.116,80	84658 el 10/11/2023
14	Oct-23	$ 166.917.400,00	$ 31.714.306,00	$ 198.631.706,00	$ 173.212.500,80	$ 2.651.377.410,80	86428 el 04/12/2023
15	Nov-23	$ 145.556.723,36	$ 27.655.777,44	$ 173.212.500,80	$ -	$ 2.478.164.910,00	87087 el 07/12/2023
16	Dic-23	$ 225.660.870,59	$ 42.875.565,41	$ 268.536.436,00	$ -	$ 2.209.628.474,00	
17	Ene-24	$ 228.148.420,00	$ 43.348.199,80	$ 271.496.619,80	$ 2.478.164.910,00	$2.206.668.290,19	
TOTALES		$ 1.974.817.693,28	$ 375.215.361,7	$ 2.350.033.055	$ 2.478.164.910,00	$2.206.668.290,19	

Tabla 123 Seguimiento Financiero Interventoría

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de interventoría con la compañía aseguradora SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. No. Póliza 140991.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 428.816.491	24/06/2022	30/06/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 857.632.982	24/06/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 857.632.982	24/06/2022	31/12/2027
Calidad del servicio	$ 1.286.449.473	31/12/2024	31/12/2029
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
ADICION No.1			
Cumplimiento	$ 455,670,134.50	24/06/2022	30/06/2025

Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 857,616,760.14	24/06/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 911,340,270.00	24/06/2022	31/12/2027
Calidad del servicio	$ 1,367,010,404.00	24/06/2022	31/12/2029

Tabla 124 Garantías Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

La Interventoría hace entrega para revisión y aprobación del INVIAS el Plan de Calidad mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-282-22 del pasado 20 de febrero de 2023.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

6.6. Bitácora de Obra

Durante el presente periodo se han adelantado trabajos de obra en el municipio de Ocaña 1814, Santiago, Abrego, Herrán, La Playa, Pamplonita, Cachira, Gobernación 2943 y Gobernación 2052.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Para el actual periodo, correspondiente al mes número 16 de ejecución, me complace informar que dentro del marco contractual se ha dado inicio a 11 de los 11 convenios interadministrativos planificados. Estos convenios involucran a los municipios de Santiago, Herrán, Ocaña-1758, Cáchira, Abrego, La Playa de Belén, Pamplonita, Ocaña-1814, Gobernación 1943, Gobernación 2052 y Gobernación 2033

En el municipio de Ocaña 1758, se firmó el acta de inicio el 01 de noviembre de 2022, y el contrato concluyó el 31 de julio de 2023 con la exitosa construcción de 1 alcantarilla y 520 metros lineales de Placa Huella. Se llevaron a cabo actividades de Parcheo y Bacheo en el sector de Juan XXIII. En el presente periodo, el contratista está ocupado en las actividades de liquidación del contrato.

En relación con los municipios en ejecución, en Santiago, el acta de inicio se suscribió el 18 de octubre de 2022. Aunque se ha obtenido la aprobación de la actualización de estudios y diseños, y se tiene aprobado con observaciones el componente de Topografía. Hasta la fecha de este informe, el contrato presenta un retraso del 2.48%, se presente un buen avance en la ejecución de la obra se tiene ejecutado 2055 metros de placa huella y 11 alcantarillas. La Territorial del Norte de Santander ha comunicado la no objeción frente al reconocimiento de los acarreos y ha trasladado la solicitud a la Subdirección de Vías Regionales. Se insta al contratista a mejorar los rendimientos y la calidad de los trabajos durante los comités de obra.

En Herrán, donde se firmó el acta de inicio el 19 de octubre de 2022 y el contrato concluyó el 31 de diciembre de 2023, termino con éxito la ejecución de 1200 metros lineales de placa huella y 4 alcantarillas. En el presente periodo, el contratista está ocupado en las actividades de liquidación del contrato.

En Cáchira, el acta de inicio se firmó el 16 de noviembre de 2022. A pesar de contar con la aprobación de la mayoría de los componentes de estudios y diseños, se tiene aprobado con observaciones lo componentes de Topografía y Diseño Geométrico. En el presente periodo, el contrato presenta un retraso del 14.40% debido al inicio tardío de actividades por parte del contratista a la fecha del presente Informe se tienen ejecutados 171 metros lineales de placa huella y 2 alcantarillas se cuenta con ejecución en el corredor 2 y el corredor No. 3.

En Abrego, se firmó el acta de inicio el 16 de enero de 2023. Aunque el contratista cuenta con la aprobación de los Estudios y Diseños, el contrato presenta un retraso del 5.03%, atribuido a la falta de ejecución en el corredor 2 debido a la emergencia del Río Tarra. Se ha solicitado al contratista un plan de contingencia para mitigar el retraso y la prórroga al

contrato de obra, para la fecha del presente informe se menciona que el contrato estuvo suspendido hasta el 29 de enero de 2024.

En La Playa de Belén, el acta de inicio se firmó el 06 de marzo de 2023. A pesar de la aprobación de los Estudios y Diseños, el contrato muestra un retraso del 8.12% debido a la falta de inicio de obra física del proyecto. El contratista de obra presenta plan de contingencia donde se busca mitigar el atraso que se presenta en la obra, a la fecha del presente informe se tienen ejecutado 553 metros lineales de placa huella y 2 alcantarillas.

En Pamplonita, se firmó el acta de inicio el 14 de abril de 2023. A pesar de contar con la aprobación de la mayoría de los Estudios y Diseños, el contrato presenta un retraso del 3.15%, se ha mitigado el atraso significativo con el que se contaba debido a la falta de ejecución de las obras de Placa Huellas y Alcantarillas. Se ha solicitado al contratista un Plan de Contingencia para minimizar el retraso al corte del presente Informe se tiene ejecutado 1220 metros lineales de placa huella y 2 alcantarillas.

En el contrato de la Gobernación 1943, firmado el 10 de abril de 2023, el contratista se encuentra en proceso de elaboración de los documentos correspondientes a la actualización de estudios y diseños. A la fecha de este informe, el contrato se encuentra suspendido.

En el contrato de la Gobernación 2052, firmado el 11 de mayo de 2023, el contratista está en proceso de elaboración de los documentos correspondientes a la actualización de estudios y diseños, ya aprobados con observaciones. A la fecha de este informe, el contrato presenta un retraso del 22.07% debido a la falta de entrega del cronograma ajustado según la prórroga del contrato de obra y se remite a la gobernación de norte de Santander solicitud de apremio por el no cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra.

En Ocaña 1814, donde se firmó el acta de inicio el 02 de mayo de 2023, el contratista cuenta con la aprobación de la mayoría de los Estudios y Diseños, se encuentran aprobado con observaciones el componente de Topografía y Diseño Geométrico. A la fecha de este informe, el contrato presenta un retraso del 7.86%, atribuido al lento inicio en la ejecución de Placa Huellas y Alcantarillas. Se prevé que con la nueva fecha de terminación del contrato 17 de marzo de 2024 se ejecuté al 100% las obras pendientes.

En cuanto al contrato del convenio interadministrativo de la Gobernación 2033, se cuenta con acta de inicio de 7 de los 17 contratos a ejecutar los cuales se cuenta con acta de inicio. Durante este periodo, se han adelantado actividades de revisión en estudios y diseños, del municipio de Cocota, Salazar de las Palmas, Pamplona, Villa del Rosario, El Zulia, San Cayetano y Silos.

En Zulia, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, el contrato presenta un retraso del 4.73%. al corte del presente Informe se tiene ejecutado 260 metros lineales de placa huella y 2 alcantarillas.

En Cacota, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, el contrato presenta un retraso del 2.99%. al corte del presente Informe se tiene ejecutado 214 metros lineales de placa huella.

En Salazar, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, el contrato presenta un retraso significativo del 77.09%, por lo cual esta interventoría remite oficio de solicitud de apremio por incumpliendo a las obligaciones contractuales del contratista.

En Pamplona, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, el contrato presenta un retraso del 3.12%. al corte del presente Informe se tiene ejecutado 170 metros lineales de placa huella y se encuentra en ejecución las alcantarillas.

En Villa del Rosario, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, el contrato presenta un retraso del 1.12%. al corte del presente Informe se tiene ejecutado 150 metros lineales de placa huella y 1 alcantarillas.

En San Cayetano, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, el contrato presenta un retraso del 2.97%. al corte del presente Informe se tiene ejecutado 215 metros lineales de placa huella.

En Silos, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe el contrato de obra se encuentra prorrogado hasta del 06 de marzo de 2024, el contrato presenta un retraso del 2.63%. al corte del presente Informe se tiene ejecutado 111 metros lineales de placa huella y 1 alcantarilla, se espera que en el plazo prorrogado se puedan ejecutar el 100% de las obras.

8. ANEXOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. N.A **Contratista:** N.A

Contrato de Interventoría No. 1053 DE 2022 **Interventoría:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

Objeto Contrato de Obra:

INFORME MENSUAL No. 16 **MES O PERIODO:** ENERO-2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. ____3036___ de fecha _____19/08/2022____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

MUNICIPIO DE SANTIAGO
CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-001-2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** ENERO

CONTRATO DE OBRA No.: LP-OP-01-2022

OBJETO:
CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022

PLAZO INICIAL: 8 MESES
FECHA DE INICIO: 18/10/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN: 15/03/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 30/03/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024
PLAZO ACUMULADO: 560,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 4.430.879.655,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 4.430.879.655,00
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	4497
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	12
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación	ml	273	2055
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	0	11
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 4.329.259.119,00		$ 4.329.259.119,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	0,00	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 44.118.966,00	8.382.604,00	$ 52.501.570,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 44.118.966,00		$ 44.118.966,00
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD	$ 5.000.000,00		$ 5.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 4.422.497.051,00	$ 8.382.604,00	**$ 4.430.879.655,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 2.596.451.326,68		$ 2.596.451.326,68	$ 2.596.451.326,68
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 43.377.470,77	$ 8.241.719,45	$ 51.619.190,22	$ 51.619.190,22
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				**$ 2.648.070.516,90**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 2.757.821.786,16
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 2.648.070.516,90
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): -2,48%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 9
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 28
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 29
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **37**

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA ZUL-ALTO TRAMO 1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: REUNIÓN CON PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SANTIAGO, INTERVENTORÍA Y COMUNIDAD AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA ZUL ALTO - TRAMO 10
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: INICIO EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ENERO **PROYECTO:** CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. LP-OP-01-2022 CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	2	3	4	5	6	**7**	**8**	9	10	11	12	13	**14**	15	16	17	18	19	20	**21**	22	23	24	25	26	27	**28**	29	30	31
RETROEXCAVADORA 416 D	CATERPILLAR 200 5		SANTIAGO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR-2005		SANTIAGO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
VOLQUETA VIS 104	HINO	6M3	SANTIAGO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
VOLQUETA VIS 105	HINO	6M3	SANTIAGO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR		SANTIAGO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
CAMIONETA TRIPTON			SANTIAGO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	6	6	6	6	6	0	0	6	6	6	6	6	0	6	6	6
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	6	6	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	186	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	96	52%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	90	48%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: NELSON EDUARDO CAMPOS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202172362 NTS

Firma Oscar Mauricio García

Nombre: OSCAR MAURICIO GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-228945 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: LP-OP-01-2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022

MES INFORME MENSUAL: ENERO **PROYECTO:** CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.		INVIAS Y MUNICIPIO	LP-OP-01-2022	$ 4.430.879.655	
			TOTAL			$ 4.430.879.655	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 4.430.879.655,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	jul-23	$539.282.813,00	$ -	$ 539.282.813,00	$ -	$ 539.282.813	$ -	1438	$ 3.891.596.842,00	$ 3.891.596.842,00				
2	OBRA	Agosto - Septiembre 2023	$ 477.056.109	$ -	$ 477.056.109	$ -	$ 477.056.109	$ -	1438	$ 3.414.540.733	$ 3.414.540.733				
3	OBRA	Octubre - Noviembre 2023	$ 1.022.985.641	$ -	$ 1.022.985.641	$ -	$ 1.022.985.641	$ -	1438	$ 2.391.555.092	$ 2.391.555.092				
4	OBRA	Diciembrre-2023	$ 497.014.075	$ -	$ 497.014.075	$ -	$ 497.014.075	$ -	1438	$ 1.894.541.017	$ 1.894.541.017				
TOTALES			**$2.536.338.638,00**	**$0,00**	**$ 2.536.338.638**					**$ 1.894.541.017**	**$ 1.894.541.017**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 2.489.087.227,00		$ 2.489.087.227,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 39.707.069,40	$ 7.544.343,00	$ 47.251.412,40
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			
VALOR TOTAL	$ 2.528.794.296,40	$ 7.544.343,00	**$ 2.536.338.639,40**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO BLANCO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202107869 NTS

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: LP-OP-01-2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO **PROYECTO:** CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	21	741
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: NELSON EDUARDO CAMPOS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202172362 NTS

Firma Oscar Mauricio García
Nombre: OSCAR MAURICIO GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: LP-OP-01-2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO **PROYECTO:** CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
OS2900-23-CC-01	6/12/2023	Concreto 200O psi para contrahuellas K0+350-K0+410 / Rotura de cilindros	INV E-410-13	In situ	1	2000 PSI	1188 PSI	SI	Rotura de cilindro a 14 días.
OS2900-23-CC-01	6/12/2023	Concreto 200O psi para contrahuellas K0+350-K0+410 / Rotura de cilindros	INV E-410-13	In situ	1	2000 PSI	2070 PSI	SI	Rotura de cilindro a 28 días.

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: LUIS EDUARDO BLANCO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202107869 NTS

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-01-2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 18/10/2022

PLAZO INICIAL: 8 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.430.879.655,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.430.879.655,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 52.501.570,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 52.501.570,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 443.087.965,00	29	7	2022	29	3	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 443.087.965,00	29	7	2022	29	3	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 443.087.965,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 475 47 994000054633

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	29	7	2022	29	3	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 475 74 994000009416 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 443.087.965,00	18	10	2022	2	7	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 443.087.965,00	18	10	2022	2	7	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 443.087.965,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 475- 47-994000054633

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	18	6	2023	3	7	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 475- 74-994000009416 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 443.087.965,00	18	10	2022	2	1	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 443.087.965,00	18	10	2022	2	1	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 443.087.965,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 475- 47-994000054633

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	3	7	2023	3	1	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 475- 74- 994000009416 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 6

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 443.087.965,00	18	10	2022	3	5	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 443.087.965,00	18	10	2022	3	5	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 443.087.965,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 475- 47- 994000054633

Certificado de modificación o anexo No.: 5

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	18	10	2022	3	5	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 475- 74- 994000009416 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 7

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

Observaciones:.

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados

Firma 

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-01-2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022

FECHA DE INICIO: 18/10/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 8 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X N ____ VERSIÓN No. 2 FECHA DE VERSIÓN: **13/12/2023**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO ____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO ____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO BLANCO
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.: 54202107869 NTS

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Rocio Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: LP-OP-01-2022

OBJETO:
CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.


CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/10/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 15/03/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.430.879.655,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.430.879.655,00

PLAZO ACUMULADO: 560,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 30/03/2023 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 abr-23	2 may-23	3 jun-23	4 jul-23	5 ago-23	6 sep-23	7 oct-23	8 nov-23	9 dic-23	10 ene-24	11 feb-24	12 mar-24	13 abr-24
										PROGRAMADO VS EJECUTADO								
CONSTRUCCON DE PLACA HUELLA	$4.430.880	62,64%	$ 2.757.821,79	% P	0,00%	1,31%	4,60%	14,55%	19,01%	16,32%	19,93%	10,54%	13,74%	2,77%	8,25%	19,93%	13,74%
				$ P	$0	$57.914	$203.918	$644.668	$842.274	$723.006	$883.043,8	$467.104,2	$608.952,5	$122.727,4	$365.606,0	$882.938,7	$608.952,5
	$4.430.880	59,76%	$ 2.648.070,52	$ E	$0,0	$38.316,8	$162.010,5	$267.068,8	$291.933,2	$224.027,3	$223.036,6	$491.001,8	$837.699,4	$112.976,1			
				% E	0,00%	0,86%	3,66%	6,03%	6,59%	5,06%	5,03%	11,08%	18,91%	2,55%			
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
TOTAL OTROS ITEMS				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 4.430.879,66**																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																	



		1 abr-23	2 may-23	3 jun-23	4 jul-23	5 ago-23	6 sep-23	7 oct-23	8 nov-23	9 dic-23	10 ene-24	11 feb-24	12 mar-24	13 abr-24
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	1,31%	4,60%	14,55%	19,01%	16,32%	19,93%	10,54%	13,74%	2,77%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$57.914	$203.918	$644.668	$842.274	$723.006	$883.044	$467.104	$608.953	$122.727			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	1,31%	5,91%	20,46%	39,47%	55,79%	75,71%	0,00%	57,21%	62,64%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$57.914	$261.832	$906.500	$1.748.774	$2.471.779	$3.354.823	$3.821.927	$2.535.094	$2.757.822			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,86%	3,66%	6,03%	6,59%	5,06%	5,03%	11,08%	18,91%	2,55%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$38.317	$162.011	$267.069	$291.933	$224.027	$223.037	$491.002	$837.699	$112.976			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,86%	4,52%	10,55%	17,14%	22,19%	27,23%	38,31%	57,21%	59,76%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$38.317	$200.327	$467.396	$759.329	$983.357	$1.206.393	$1.697.395	$2.535.094	$2.648.071			

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 44.118,97 / $ 44.118,97	$ 39.707,07	90,00%
IVA A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 8.382,60 / $ 8.382,60	$ 7.544,34	90,00%
PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA)	$ 5.000,00 / $ 5.000,00	$ -	0,00%
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 44.118,97 / $ 44.118,97	$ -	0,00%
-		$ -	%
-		$ -	%
-		$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B) / VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')		$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 4.430.879,66**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**	**$ 47.251,41**	

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Conforme a la reprogramación de obra, el porcentaje programado acumulado asciende a 62,64% vs 59,76% ejecutado acumulado, se presenta un atraso de obra del 2.48%, se ha solicitado al contratista de obra, aumentar el rendimiento de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

Aprueba Firma:
Nombre: JHON FREDDY QUINTERO LEON
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: LP-OP-01-2022

OBJETO:
CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.


CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/10/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 15/03/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.430.879.655,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.430.879.655,00

PLAZO ACUMULADO: 560,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 30/03/2023 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 abr-23	2 may-23	3 jun-23	4 jul-23	5 ago-23	6 sep-23	7 oct-23	8 nov-23	9 dic-23	10 ene-24	11 feb-24	12 mar-24	13 abr-24
CONSTRUCCON DE PLACA HUELLA	$4.430.880	62,64%	$ 2.757.821,79	% P	0,00%	1,31%	4,60%	14,55%	19,01%	16,32%	19,93%	10,54%	13,74%	2,77%	8,25%	19,93%	13,74%
				$ P	$0	$57.914	$203.918	$644.668	$842.274	$723.006	$883.043,8	$467.104,2	$608.953,5	$122.727,4	$365.606,0	$882.938,7	$608.952,5
	$4.430.880	59,76%	$ 2.648.070,52	$ E	$0,0	$38.316,8	$162.010,5	$267.068,8	$291.933,2	$224.027,3	$223.036,6	$491.001,8	$837.699,4	$112.976,1			
				% E	0,00%	0,86%	3,66%	6,03%	6,59%	5,06%	5,03%	11,08%	18,91%	2,55%			
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
TOTAL OTROS ITEMS				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 4.430.879,66**																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																	



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	1,31%	4,60%	14,55%	19,01%	16,32%	19,93%	10,54%	13,74%	2,77%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$57.914	$203.918	$644.668	$842.274	$723.006	$883.044	$467.104	$608.953	$122.727			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	1,31%	5,91%	20,46%	39,47%	55,79%	75,71%	0,00%	57,21%	62,64%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$57.914	$261.832	$906.500	$1.748.774	$2.471.779	$3.354.823	$3.821.927	$2.535.094	$2.757.822			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,86%	3,66%	6,03%	6,59%	5,06%	5,03%	11,08%	18,91%	2,55%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$38.317	$162.011	$267.069	$291.933	$224.027	$223.037	$491.002	$837.699	$112.976			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,86%	4,52%	10,55%	17,14%	22,19%	27,23%	38,31%	57,21%	59,76%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$38.317	$200.327	$467.396	$759.329	$983.357	$1.206.393	$1.697.395	$2.535.094	$2.648.071			

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 44.118,97 / $ 44.118,97	$ 39.707,07	90,00%
IVA A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 8.382,60 / $ 8.382,60	$ 7.544,34	90,00%
PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA)	$ 5.000,00 / $ 5.000,00	$ -	0,00%
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 44.118,97 / $ 44.118,97	$ -	0,00%
-		$ -	%
-		$ -	%
-		$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)		$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 4.430.879,66**	**$ 47.251,41**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
Conforme a la reprogramación de obra, el porcentaje programado acumulado asciende a 62,64% vs 59,76% ejecutado acumulado, se presenta un atraso de obra del 2.48%, se ha solicitado al contratista de obra, aumentar el rendimiento de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

Aprueba Firma:
Nombre: JHON FREDDY QUINTERO LEON
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: LP-OP-01-2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-24 **PROYECTO:** CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1063 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CONFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1.	MELISA CARDENAS REMOLINA	1090386915	INGENIERA AUXILIAR	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS		$ 46.400	PROTECCIÓN		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
2.	YORDAN ALEXANDER CACERES RONDON	1.005.058.758	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES JARP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
3.	WILSON ORLANDO RODRIGUEZ	1.005.085.614	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	SANITAS		$ 46.400	PROTECCIÓN	27873194	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
4.	JESUS RUBIEL AGUILAR MELO	1.093.293.685	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	COMFAORIENTE		$ 46.400	PROTECCIÓN		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
5.	FELIPE ANTONIO ARAQUE ACEVEDO	53.995.532	VIGILANTE	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	COOSALUD		$ 46.400	PROTECCIÓN		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
6.	EUDES BLADIMIR PEÑARANDA BARAJAS	1.094.166.681	OPERADOR	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EXPORENTE REPRESENTACIONES	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	COOSALUD		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
7.	MARLON SAUL REALES	1.090.472.764	OPERADOR	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EXPORENTE REPRESENTACIONES	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
8.	CRISTIAN FERNANDO CELIS	1.092.156.255	OPERADOR	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EXPORENTE REPRESENTACIONES	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
9.	ANYI YULIANA URBINA	1.005.035.950	AUXILIAR SST	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	CONFAORIENTE		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
10.	JORGE ENRIQUE LATORRE	5.489.858	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES JARP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	SANITAS		$ 46.400	PROTECCIÓN		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
11.	JUAN CARLOS CAMAÑO ROJAS	1.093.750.998	OFICIAL	$ 1.500.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES JARP	$ 1.500.000,00	$ 104.400,00	V	NUEVA EPS		$ 60.000	PORVENIR		$ 240.000	$ 60.000	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
12.	LUIS ALBERTO TORRES	5.489.492	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES JARP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS		$ 46.400	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
13.	DAYAN ANDRES RODRIGUEZ	1.091.809.209	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES JARP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
14.	FELIX GARCIAS ROJAS	1.063.483.429	OFICIAL	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES JARP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS		$ 46.400	PROTECCIÓN		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
15.	ONAEL GARCIA ROJAS	7.152.840	MAESTRO	$ 1.500.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES JARP	$ 1.500.000,00	$ 104.400,00	V	NUEVA EPS		$ 60.000	PORVENIR		$ 240.000	$ 60.000	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
16.	CESAR ADRIAN PEÑARADA	5.497.850	CONDUCTOR	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EXPORENTE REPRESENTACIONES	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	COOSALUD		$ 46.400	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
17.	HECTOR LUIS IBARRA PINTO	1.094.346.711	ALMACENISTA	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	SANITAS		$ 46.400	PROTECCIÓN		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
18.	LUIS ALFONSO GARCIA	1.007.246.565	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES JARP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	COOSALUD		$ 46.400	PROTECCION		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
19.	OSCAR PEÑARANDA	5.398.337	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES JARP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
20.	YILMER ALEXANDER ACEVEDO PRIETO	1.094.858.928	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES JARP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS		$ 46.400	PROTECCIÓN		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
21.	VICTOR MANUEL CONTRERAS ARIAS	1.094.859.085	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES JARP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	CONFAORIENTE		$ 46.400	PROTECCION		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
22.	EZEQUIEL HERRERA DUARTE	5.489.639	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES JARP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS		$ 46.400	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
23.	DIEGO FERNANDO RIVERA PEÑA	1.094.348.673	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES JARP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
24.	LUIS ARTURO PRIETO PEREZ	1.094.858.063	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES JARP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	CONFAORIENTE		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
25.	YEISON BRAYAN CAMACHO ROMERO	1.091.679.293	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES JARP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	CONFAORIENTE		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
26.	YONATAN DAVID ARIAS BERNAL	1.094.858.027	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES JARP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
27.	DANIEL RAMOS ROJAS	11.202.858	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES JARP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	COOSALUD		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
28.	JAVIER ALFONSO CASTRO BERNAL	1.094.858.979	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES JARP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	CONFAORIENTE		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
29.	NAHUN REMOLINA RIVERA	13.197.639	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES JARP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
31.	JULIO CESAR SILVA RODRIGUEZ	5.497.939	VIGILANTE	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS		$ 46.400	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
32.	JUAN PABLO GUZMAN ROJAS	13.393.229	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES JARP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
33.	MANUEL ACONCHA CONTRERAS	88.176.344	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES JARP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS		$ 46.400	COLFONDOS		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
34.	ELKIN JAVIER SALINAS REAL	1.120.564.035	OFICIAL DE OBRA	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES JARP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	SANITAS		$ 46.400	PROTECCIÓN		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
35	JEAN CARLOS ROJAS GALVIS	1.004.842.108	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES JARP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS		$ 46.400	PROTECCIÓN		$ 185.600	$ 46.400			
36	JHONATAN ALEXANDER PINEDA	1.005.064.433	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES JARP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	SANITAS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
37	WILMER ARBEY PADILLA	1.092.357.805	OFICIAL DE OBRA	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES JARP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	COOSALUD		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
38	NELSON RODOLFO REY GALVIS	1.094.168.700	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES JARP	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
39	RUBEN DARIO CARDENAS NUNCIRA	1.094.859.065	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO -2022	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVA EN OBRA
40	RAFAEL NUNCIRA CARDENAS	1094858835	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.160.000,00																X	XX	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO -2023	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V										

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
diligenciado, sin planilla de seguridad social, Contratista no ha realizado a la fecha pago de la seguridad social.

El contratista adjunta la certificación de fecha ---------- a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO BLANCO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202107869 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No: 63202-087073QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE HERRAN
CONTRATO DE OBRA No. 146 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 146 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.

FECHA DE INICIO: 19/10/2022

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/12/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.781.999.648,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.781.999.648,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 20.693.117,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 20.693.117,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 356.399.929,60	27/9/2022	27/6/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 89.099.982,40	27/9/2022	27/12/2025
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 356.399.929,60	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101028950.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	27/9/2022	30/12/2022
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009041 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 356.399.929,60	19	10	2022	19	11	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 89.099.982,40	19	10	2022	18	5	2023
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 356.399.929,60	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101028950.

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	19	10	2022	21	5	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009041 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 356.399.929,60	19	10	2022	19	2	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 89.099.982,40	19	10	2022	18	8	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 356.399.929,60	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101028950.

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	19 10 2022	21 8 2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009041 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 6

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 356.399.929,60	19 10 2022	19 7 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 89.099.982,40	19 10 2022	18 1 2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 356.399.929,60	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101028950.

Certificado de modificación o anexo No.: 8

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	19 10 2022	21 1 2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009041 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 7

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE OCAÑA
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.3879052

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) | 7 (Mes) | 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO OK 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

FECHA DE INICIO: 1/11/2022

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/07/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.711.146.620,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.711.146.620,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.419.602,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.419.602,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 171.114.662,00	10/8/2022	10/6/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 85.557.331,00	10/8/2022	10/2/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 171.114.662,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CG-1037616

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 11/10/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	10/8/22	10/2/23
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CG-1008105 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/10/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....


Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE CACHIRA
CONTRATO DE OBRA No. 160 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** ENERO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: 160 DE 2022 **PLAZO INICIAL:** 4 MESES

FECHA DE INICIO: 16/11/2022 **VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 2.658.435.877,00

OBJETO: **FECHA DE SUSPENSIÓN:** 10/03/2023 **VALOR ADICIONALES (incluido IVA):**

MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE VENCIMIENTO: 29/03/2024 **ANTICIPO CONCEDIDO:**

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA **ANTICIPO AMORTIZADO:** $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	1366
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Parcheo		
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	17
	Alcantarillas		
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	30	171
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Parcheo			
Otros (Especificar cuales)	Batea			
	Alcantarilla	Und	2	2
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 2.658.435.877,00		$ 2.658.435.877,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			$ -
MANTENIMIENTO PERIODICO			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ -	**$ 2.658.435.877,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 357.614.442,46		$ 357.614.442,46	$ 357.614.442,46
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 10.560.734,32	$ 2.006.539,52	$ 12.567.273,84	$ 12.567.273,84
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				**$ 370.181.716,30**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 753.025.355,20

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 370.181.716,30

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 49,16%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 21

MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 3

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **21**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbon TRAMO 1



CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbon TRAMO 2

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

La interventoría ha venido realizando solicitudes y seguimiento a las actividades de estudios, diseños, revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños que aun están pendientes.

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. 160 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PAJARITA			CORREDOR 3									A	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	R	R	R	R	R	R	I	A	A	A
VIBRO COMPACTADOR			CORREDOR 3									A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
MOTONIVELADORA			CORREDOR 3									A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	R	R	R	A	A	I	A	A	A
MEZCLADORA			CORREDOR 2									A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO												4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TOTAL ACTIVO												4	3	3	3	3	4	4	4	0	4	4	4	0	3	2	2	2	3	3	0	4	4	4
TOTAL EN REPARACIÓN												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO												0	1	1	1	1	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	92	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	67	73%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	9	10%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	16	17%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: FREDY ALEXILI VILLAN VALENCIA
Resiente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-328903 NTS

Firma

Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: 160 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	10000511	Servicios de la construcción-COLOMBIA RURAL INVERSION EN VIAS RURALES	80	NACION	Contrato PrincipaL.	$ 2.658.435.877	
			TOTAL			$ 2.658.435.877	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 2.658.435.877,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES			$0,00	$0,00	$ -					$ -	$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			
VALOR TOTAL	$ -	$ -	**$ -**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO BLANCO SUAREZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202197868 NTS

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 160 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: FREDY ALEXILI VILLAN VALENCIA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202328903 NTS

Firma Adriana Gutierrez de Piñeres A.
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: N 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 31/01/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 160 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	22/01/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	TRAMO 3	1	>70%	106,12%	SI	EDAD 7 DIAS 21 Mpa
2	29/01/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	TRAMO 3	1	>80%	111,89%	SI	EDAD 14 DIAS 21 Mpa

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO BLANCO SUAREZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202197868 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 160 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

FECHA DE INICIO: 16/11/2022

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/03/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.658.435.877,00

VALOR ACUMULADO: $ 2.658.435.877,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 10.667.408,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 10.667.408,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 531,687,175,40	4 10 2022	4 6 2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 132,921,793,85	4 10 2022	4 2 2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 797,530,763,10	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100227435

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 11/10/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	4 10 22	4 2 23
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB- 100052635 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/10/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 531,687,175,40	5	7	2023	10	11	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 132,921,793,85	5	7	2023	10	7	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 797,530,763,10	10	7	2023	10	7	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100227435

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 232,000,000	4	10	2022	10	7	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100052635 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 160 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

FECHA DE INICIO: 16/11/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 4 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 29/03/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI x NO ____ APROBADO: SI X NO ____ VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: **26/12/2022**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO x
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO ____

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI x NO ____ APROBADO: SI ____ NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	0	**No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:**	0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:**	0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:**	0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez	Nombre: Diana Rocio Suarez Rincon
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND	Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 160 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 499.00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/11/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 10/11/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 5/07/2023 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.658.435.877,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.658.435.877,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N…
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ÍTEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No.1

100% … 0%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B) / VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ - / $ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - - -	———

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 160 de 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER


CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/11/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSION 10/03/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.658.435.877,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.658.435.877,00

PLAZO ACUMULADO: 499,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 5/07/2023 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Proorama de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 160 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.
NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CAÑIZARES VARGAS OSCAR	88.171.718	OFICIAL	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCTORA MATICCES PYB LTDA	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	SANITAS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
2	DURAN LUIS ANTONIO	88.257.606	MAESTRO	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCTORA MATICCES PYB LTDA	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA E.P.S		$ 46.400	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
3	TARAZONA MORENO JAIRO	91.490.633	AYUDANTE	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCTORA MATICCES PYB LTDA	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	COMFAORIENTE		$ 46.400	PROTECCION		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
4	DIAZ MORA NELSON ESTEBAN	1.004.991.818	AYUDANTE	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCTORA MATICCES PYB LTDA	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	E.P.S COOSALUD		$ 46.400	PROVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
5	RODRIGUEZ JIMENEZ CRISTIAN FERNANDO	1.004.991.932	AYUDANTE	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCTORA MATICCES PYB LTDA	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	COMFAORIENTE		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
6	ROZO GELVEZ JAIRO ANDRES	1.007.080.128	AYUDANTE	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCTORA MATICCES PYB LTDA	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA E.P.S		$ 46.400	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
7	BRICEÑO MARCIALES RENNY LEONARDO	1.092.359.216	INGENIERO RESIDENTE	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCTORA MATICCES PYB LTDA	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA E.P.S		$ 46.400	PROVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
8	GALVIS CASTELLANOS EDWIN ANTONIO	1.094.780.151	AYUDANTE	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCTORA MATICCES PYB LTDA	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	E.P.S COOSALUD		$ 46.400	COLFONDOS		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
9	DURAN GELVES UBERTH	1.102.348.142	AYUDANTE	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCTORA MATICCES PYB LTDA	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA E.P.S		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
10	FLOREZ FLOREZ VICTOR MANUEL	1.193.224.618	AYUDANTE	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCTORA MATICCES PYB LTDA	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	SANITAS		$ 46.400	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
diligenciado, sin planilla de seguridad social, Contratista no ha realizado a la fecha pago de la seguridad social.

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: LUIS EDUARDO BLANCO 54202107869 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE ABREGO
CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

MUNICIPIO DE LA PLAYA
CONTRATO DE OBRA No. LP-004-2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO: MEPI-MN-IN-15-FR-2 VERSION: 1 PÁGINA:

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** ENERO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: LP-004 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

PLAZO INICIAL: 6 MESES
FECHA DE INICIO: 6/03/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 18/04/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 2.203.091.392,61
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	1400
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	11
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación	ml	383	553
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	2	2
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 2.180.493.836,00		$ 2.180.493.836,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 10.318.519,00		$ 10.318.519,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 10.318.519,00	1.960.518,61	$ 12.279.037,61
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			$ -
MANTENIMIENTO PERIODICO			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.201.130.874,00	$ 1.960.518,61	**$ 2.203.091.392,61**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 1.305.723.190,62		$ 1.305.723.190,62	$ 1.305.723.190,62
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 12.175.852,42	$ 2.313.411,96	$ 12.175.852,02	$ 12.175.852,02
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				**$ 1.317.899.042,64**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 1.502.180.471,79
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 1.317.899.043,04
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): (184.281.428,75)

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 15
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **15**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN: CORREDOR 2 CLAVELLINOS TRAMO 1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA CONCRETO 21 Mpa



UBICACIÓN: CORREDOR 1 SAN PEDRO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PLACA HUELLA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -NACIONAL

CONTRATO No. LP-004 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA PLAYA 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MEZCLADORA			CORREDOR 1									A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	I	I
MEZCLADORA			CORREDOR 2									A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	I	I
VIBRADOR DE CONCRETO			CORREDOR 1									A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	I	I
VIBRADOR DE CONCRETO			CORREDOR 2									A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO												4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	0	4	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	88	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	72	82%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	12	14%

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.



Firma
Nombre: SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA
Resiente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-385544 NTS

Firma Adriana Gutierrez de Piñeres
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: LP-004 DE 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	0916-02	VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO		NACIÓN	Contrato Principal	$ 2.203.091.392,61	
			TOTAL			$ 2.203.091.392,61	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 2.203.091.392,61**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	oct-23	$ 785.151.621	$ -	$ 785.151.621	$ -	$ 785.151.621	$ -	RP 0127-03 -27/01/2023	$ 1.417.939.772	$ 1.417.939.772				
2	OBRA	dic-20	$ 535.844.105		$ 535.844.105		$ 535.844.105		RP 0127-03 -27/01/2023	$ 882.095.667	$ 882.095.667				
TOTALES			**$1.320.995.726,00**	**$0,00**	**$ 1.320.995.726**					**$ 882.095.666,61**	**$ 882.095.666,61**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 535.844.105,00		$ 535.844.105,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			
VALOR TOTAL	$ 535.844.105,00	$ -	**$ 535.844.105,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-385544 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: LP-004 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA PLAYA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco									24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	552
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-385544 NTS

Firma Adriana Gutierrez de Piñeres
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: LP-004 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA PLAYA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	1/01/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	CLAVELLINOS 1	1	100%	105,84%	SI	EDAD 28 DIAS 21 Mpa
2	3/01/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	CLAVELLINOS 1	1	100%	100,61%	SI	EDAD 28 DIAS 14 Mpa
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	22/01/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN PEDRO	1	70%	66,95%	NO	EDAD 07 DIAS 21 Mpa
2	29/01/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN PEDRO	1	80%	81,01%	SI	EDAD 14 DIAS 21 Mpa
3	12/02/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN PEDRO	1	100%	100,77%	SI	EDAD 28 DIAS 21 Mpa

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-385544 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) | 1 (Mes) | 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-004 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA PLAYA 2022

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

FECHA DE INICIO: 6/03/2023

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 18/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.203.091.392,61

VALOR ACUMULADO: $ 2.203.091.392,61
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.279.037,61

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.279.037,61

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 220.309.139,30	27	2	2023	27	12	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 220.309.139,30	27	2	2023	27	8	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 220.309.139,30	27	1	2023	27	1	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4007857

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/03/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	27	1	2023	27	8	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 4001580 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 14/03/2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-004 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

FECHA DE INICIO: 6/03/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 6 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 18/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ------- APROBADO: SI x NO ------- VERSIÓN No. 2 FECHA DE VERSIÓN: **10/04/2023**

OBSERVACIONES:
SE ENCUENTRA APROBADO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-433-22 EL 10 DE ABRIL DE 2023

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------- NO ---------x---- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ------- FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: -------

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------- NO ---------- x No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ------- FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: -------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------X NO ------- APROBADO: SI ---x--- NO ------- FECHA DE APROBACIÓN: -------

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: -------

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre:
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: LP-004 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 6 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 6/03/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 2.203.091.382,61 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 409,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 18/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 2.203.091.382,61

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 ago-23	2 sep-23	3 oct-23	4 nov-23	5 dic-23	6 ene-24	7 feb-24	8 mar-24	9 abr-24	10 Indicar mes y año N…
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 1	$1.026.928.966	47,17%	14,60%	% P	9,66%				1,12%	10,74%	8,67%	8,67%	8,31%	
	$1.026.928.966	10,78%	$234.602.513	$ P	$210.228.209				$24.374.304	$233.834.097	$188.782.677	$188.782.677	$189.927.003	
			$317.897.419	$ E		$268.200.990	$0		$49.696.429	$71.478.175				
				% E		12,32%	0,00%		2,28%	3,28%				
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CORREDOR 1	$41.857.737	1,92%	0,00%	% P						0,62%	0,34%	0,96%		
	$41.857.737	0,00%	$0	$ P						$13.592.621	$7.336.248	$20.928.869		
			$0	$ E			$0			$3.222.996				
				% E			0,00%			0,15%				
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 2	$983.799.021	45,19%	36,21%	% P	0,21%	12,11%	7,31%	5,85%	7,58%	7,31%	4,84%			
	$983.799.021	33,04%	$719.314.093	$ P	$4.490.987	$263.539.121	$159.078.991	$127.263.195	$164.941.801	$159.079.991	$105.405.937			
			$788.212.770	$ E		$296.009.886	$114.075.367	$81.151.343	$296.976.175	$43.798.088				
				% E		13,60%	5,24%	3,73%	13,64%	2,01%				
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CORREDOR 2	$62.940.624	2,89%	2,25%	% P		0,73%	0,81%	0,69%			0,67%			
	$62.940.624	2,23%	$48.452.399	$ P		$15.844.582	$17.647.018	$14.960.800			$14.488.225			
			$48.977.150	$ E		$26.106.747			$22.870.403	$19.960.746				
				% E		1,20%			1,051%	0,917%				
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	$4.550.000	0,21%	0,00%	% P					0,21%					
	$4.550.000	0,21%	$4.550.000	$ P					$4.550.000					
			$0	$ E										
				% E										
ITEM NO PREVISTO	$56.782.110	2,61%	0,00%	% P	0,23%	0,31%	0,38%	0,31%	0,15%	0,38%	0,31%	0,31%	0,23%	
	$56.782.110	1,38%	$30.061.117	$ P	$5.010.186	$6.680.248	$8.350.310	$6.680.248	$3.340.124	$8.350.310	$6.680.248	$6.680.248	$5.010.186	
			$0	$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$ 2.176.858.458,00	100%												
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 2.176.858.458,00	48%	53%											

Reprogramación No.1

100%
50%
0%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	10,09%	13,14%	8,50%	8,84%	9,06%	19,06%	14,82%	9,94%	8,54%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$219.729.382	$286.063.952	$185.076.319	$148.904.241	$197.206.229	$414.856.019	$322.693.335	$216.391.793	$185.937.190	$0
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**10,09%**	**23,24%**	**31,74%**	**38,58%**	**47,64%**	**66,69%**	**81,52%**	**91,46%**	**100,00%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$219.729.382**	**$505.793.333**	**$690.869.652**	**$839.773.893**	**$1.036.980.122**	**$1.451.836.141**	**$1.774.529.475**	**$1.990.921.269**	**$2.176.858.458**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	27,12%	5,24%	3,73%	16,98%	6,36%	0,00%	0,00%	0,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$590.317.623	$114.075.367	$81.151.343	$369.543.007	$138.459.999	$0	$0	$0	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**27,12%**	**32,36%**	**36,09%**	**53,06%**	**59,42%**	**59,42%**	**59,42%**	**59,42%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$590.317.623**	**$704.392.990**	**$785.544.332**	**$1.155.087.339**	**$1.293.547.338**	**$1.293.547.338**	**$1.293.547.338**	**$1.293.547.338**	
		-10,09%	3,89%	0,62%	-2,49%	5,43%	-7,27%				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: Sergio Andres Arias Anzola
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ ____

SEGUIMIENTO No. ____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: UP-004 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 6 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 6/03/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.203.091.392,61 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.203.091.392,61


PLAZO ACUMULADO: 409,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 18/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	1 ago-23	2 sep-23	3 oct-23	4 nov-23	5 dic-23	6 ene-24	7 feb-24	8 mar-24	9 abr-24	10 Indicar mes y año N…
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 1	$1.026.928.966	47,17%	14,60%	% P	9,66%				1,12%	10,74%	8,67%	8,67%	8,31%	
	$1.026.928.966	10,78%	$234.602.513 $317.897.419	$ P $ E	$210.228.209	$268.200.990	$0		$24.374.304 $49.696.429	$233.834.097 $71.478.175	$188.782.677	$188.782.677	$180.927.003	
				% E		12,32%	0,00%		2,26%	3,28%				
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CORREDOR 1	$41.857.737	1,92%	0,00%	% P						0,62%	0,34%	0,90%		
	$41.857.737	0,00%	$0	$ P $ E			$0			$13.592.621 $3.222.996	$7.336.248	$20.928.869		
				% E			0,00%			0,15%				
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 2	$983.799.021	45,19%	36,21%	% P	0,21%	12,11%	7,31%	5,85%	7,58%	7,31%	4,84%			
	$983.799.021	33,04%	$719.314.093 $788.212.770	$ P $ E	$4.490.987	$263.539.121 $296.009.886	$159.078.991 $114.075.367	$127.263.193 $81.151.343	$164.941.801 $296.976.175	$159.078.991 $43.798.088	$105.409.937			
				% E		13,60%	5,24%	3,73%	13,64%	2,01%				
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CORREDOR 2	$62.940.624	2,89%	2,25%	% P		0,73%	0,81%	0,69%			0,67%			
	$62.940.624	2,23%	$48.452.399 $48.977.150	$ P $ E		$15.844.582 $26.106.747	$17.647.018	$14.960.800	$22.870.403	$19.960.748	$14.488.225			
				% E		1,20%			1,051%	0,917%				
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	$4.550.000	0,21%	0,00%	% P					0,21%					
	$4.550.000	0,21%	$4.550.000 $0	$ P $ E					$4.550.000					
				% E										
ITEM NO PREVISTO	$56.782.110	2,61%	0,00%	% P	0,23%	0,31%	0,38%	0,31%	0,15%	0,38%	0,31%	0,31%	0,23%	
	$56.782.110	1,38%	$30.061.117 $0	$ P $ E	$5.010.186	$6.680.248	$8.350.310	$6.680.248	$3.340.124	$8.350.310	$6.680.248	$6.680.248	$5.010.186	
				% E										
GPP7				% P										
				$ P $ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P $ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P $ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P $ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 2.176.858.458,00**	**100%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 2.176.858.458,00**	**48%**	**53%**											



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	10,09%	13,14%	8,50%	6,84%	9,06%	19,06%	14,82%	9,94%	8,54%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$219.729.382	$286.063.952	$185.078.319	$148.904.241	$197.206.229	$414.856.019	$322.693.335	$216.391.793	$185.937.190	$0
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**10,09%**	**23,24%**	**31,74%**	**38,58%**	**47,64%**	**66,69%**	**81,52%**	**91,46%**	**100,00%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$219.729.382**	**$505.793.333**	**$690.869.652**	**$839.773.893**	**$1.036.980.122**	**$1.451.836.141**	**$1.774.529.475**	**$1.990.921.269**	**$2.176.858.458**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	27,12%	5,24%	3,73%	16,98%	6,36%	0,00%	0,00%	0,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$590.317.623	$114.075.367	$81.151.343	$369.543.007	$138.459.999	$0	$0	$0	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**27,12%**	**32,36%**	**36,09%**	**53,06%**	**59,42%**	**59,42%**	**59,42%**	**59,42%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$590.317.623**	**$704.392.990**	**$785.544.332**	**$1.155.087.339**	**$1.293.547.338**	**$1.293.547.338**	**$1.293.547.338**	**$1.293.547.338**	
		-10,09%	3,86%	0,62%	-2,49%	5,43%	-7,27%				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
-	$ - $ -	$ -	%
-	$ - $ -	$ -	%
-	$ - $ -	$ -	%
-	$ - $ -	$ -	%
-	$ - $ -	$ -	%
-	$ - $ -	$ -	%
-	$ - $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ -**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: Sergio Andres Arias Anzola
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andreja Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: LP -004 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA PLAYA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA BELEN NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CONFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 30)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ORTIZ ACOSTA ANGIE MARCELA	1004860671	ING. RESIDENTE	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO LA PLAYA 2022	$ 2.000.000	$ 139.200	5	SANITAS		$ 80.000	PORVENIR		$ 320.000	$ 80.000			
2	BALLESTEROS JAIMES JHAN CARLOS	1005075100	AYUDANTE	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO LA PLAYA 2022	$ 1.160.000	$ 80.800	5	COOSALUD		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
3	ARIAS TARAZONA LUIS EDUARDO	1090449180	AYUDANTE	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO LA PLAYA 2022	$ 1.160.000	$ 80.800	5	COOSALUD		$ 46.400	PROTECCIÓN		$ 185.600	$ 46.400			
4	ARIAS ANZOLA SERGIO ANDRES	1091668650	DIRECTOR DE OBRA	$ 3.480.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO LA PLAYA 2022	$ 3.480.000	$ 242.300	5	SANITAS		$ 139.200	PORVENIR		$ 556.800	$ 139.200			
5	CAÑIZAREZ PEREZ JHON ALEXANDER	1091670140	AYUDANTE	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO LA PLAYA 2022	$ 1.160.000	$ 80.800	5	NUEVA EPS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
6	CORONEL LEON DEIVID ARMANDO	1004860292	AYUDANTE	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO LA PLAYA 2022	$ 1.160.000	$ 80.800	5	COOSALUD		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
7	CASTILLA LOPEZ CARLOS ANDRES	1091662801	AYUDANTE	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO LA PLAYA 2022	$ 1.160.000	$ 80.800	5	NUEVA EPS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
8	SALAZAR BALLESTEROS JAIRO	88183472	AYUDANTE	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO LA PLAYA 2022	$ 1.160.000	$ 80.800	5	NUEVA EPS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
9	MARTINEZ CORONEL URIEL	88183921	AYUDANTE	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO LA PLAYA 2022	$ 1.160.000	$ 80.800	5	COOSALUD		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
10	BALLESTEROS BACCA YAMID DEL CARMEN	88183977	AYUDANTE	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO LA PLAYA 2022	$ 1.160.000	$ 80.800	5	COOSALUD		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
11	MARTINEZ TRIGOS LUIS EDUARDO	1091595068	AYUDANTE	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO LA PLAYA 2022	$ 1.160.000	$ 80.800	5	COOSALUD		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
12	BALLESTEROS BACCA DANIEL ANTONIO	1004860350	AYUDANTE	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO LA PLAYA 2022	$ 1.160.000	$ 80.800	5	COOSALUD		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
13	BALLESTEROS CORONEL EILEN ANDRES	1004860236	AYUDANTE	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO LA PLAYA 2022	$ 1.160.000	$ 80.800	5	COOSALUD		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
14	PEREZ CRIADO ANDERSON	1004899000	INSPECTOR	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO LA PLAYA 2022	$ 1.160.000	$ 80.800	5	NUEVA EPS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
diligenciado, sin planilla de seguridad social, Contratista no ha realizado a la fecha pago de la seguridad social.

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Sergio Andres Arias Anzola
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-385544

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE PAMPLONITA
CONTRATO DE OBRA No. 202 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO: MEPI-MN-IN-15-FR-2 VERSION: 1 PÁGINA:

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** ENERO

CONTRATO DE OBRA No.: 202 de 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 6 MESES
FECHA DE INICIO: 14/04/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2024
PLAZO ACUMULADO: 351,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.703.523.226,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 1.703.523.226,00
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	2140
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Alcantarilla	Und	6
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación	ml	389	1220
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	0	3
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 1.660.057.300,00		$ 1.660.057.300,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -		$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 17.565.318,00	3.337.410,00	$ 20.902.728,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 17.563.198,00		$ 17.563.198,00
PROVISION IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD	$ 5.000.000,00		$ 5.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.700.185.816,00	$ 3.337.410,00	**$ 1.703.523.226,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 1.059.869.071,00		$ 1.059.869.071,00	$ 1.059.869.071,00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 15.808.786,20	$ 3.003.669,00	$ 18.812.455,20	$ 18.812.455,20
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				**$ 1.078.681.526,20**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 1.132.276.177,88
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.078.681.526,20
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	-3,15%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	22
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**25**

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024
(Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN: TRAMO 2 VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACEADO CONCRETO DE 21MPA PARA HUELLAS



UBICACIÓN: TRAMO 4A VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACEADO CONCRETO DE 21MPA PARA HUELLAS

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ENERO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

CONTRATO No. 202 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL COLOMBIA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	2	3	4	5	6	**7**	**8**	9	10	11	12	13	**14**	15	16	17	18	19	20	**21**	22	23	24	25	26	27	**28**	29	30	31
RETROEXCAVADORA EN NEUMATICOS	CATERPILLAR		PAMPLONITA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR		PAMPLONITA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR		PAMPLONITA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA			PAMPLONITA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	124	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	124	100%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma Oscar Mauricio García

Nombre: OSCAR MAURICIO GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-228945 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: 202 DE 2022

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA

MES INFORME MENSUAL: ENERO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.		INVIAS Y MUNICIPIO	202 DE 2022	$ 1.703.523.226	
TOTAL						$ 1.703.523.226	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.703.523.226,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	OCTUBRE	$282.753.873,00	$0,00	$ 282.753.873	$ -	$ -	0	00112101 DE 21/11/2022	$ 1.420.769.353,00	$ 1.420.769.353,00				
2	OBRA	DICIEMBRE	$563.449.983,00	$0,00	$ 563.449.983	$ -	$ -	0	00112101 DE 21/11/2022	$ 857.319.370,00	$ 857.319.370,00				
TOTALES			**$846.203.856,00**	**$0,00**	**$ 846.203.856**					**$ 857.319.370**	**$ 857.319.370**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 827.391.401,00		$ 827.391.401,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 15.808.786,00	$ 3.003.669,00	$ 18.812.455,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			
VALOR TOTAL	$ 843.200.187,00	$ 3.003.669,00	**$ 846.203.856,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 202 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma Oscar Mauricio García
Nombre: OSCAR MAURICIO GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-228945 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 31/01/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 202 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
OS2899-23-CC-01	30/11/2023	Concreto para contrahuella tramo 4A, abscisas K0+300 - K0+320/ Rotura cilindros	INV E-410-13	IN SITU	1	2000 PSI	1291 PSI	SI	Ensayo de rotura a 14 días.
OS2899-23-CC-01	30/11/2023	Concreto para contrahuella tramo 4A, abscisas K0+300 - K0+320/ Rotura cilindros	INV E-410-13	IN SITU	1	2000 PSI	1934 PSI	SI	Ensayo de rotura a 28 días.
OS2945-24-CC-01	14/12/2023	Concreto 3000 psi para huellas, K0+260 tramos 4A/ Rotura cilindros	INV E-410-13	IN SITU	1	3000 PSI	2996 PSI	SI	Ensayo de rotura a 28 días.
OS2945-24-CC-01	2/01/2024	Concreto 3000 psi para huellas, K0+230 tramos 4A/ Rotura cilindros	INV E-410-13	IN SITU	1	3000 PSI	2152 PSI	SI	Ensayo de rotura a 14 días.
OS2945-24-CC-01	4/01/2024	Concreto 3000 psi para huellas, K0+210 tramos 4A/ Rotura cilindros	INV E-410-13	IN SITU	1	3000 PSI	2213 PSI	SI	Ensayo de rotura a 14 días.
OS2945-24-CC-01	6/01/2024	Concreto 3000 psi para huellas, K0+190 tramos 4A/ Rotura cilindros	INV E-410-13	IN SITU	1	3000 PSI	2173 PSI	SI	Ensayo de rotura a 14 días.
OS2976-24-CC-01	10/01/2024	Concreto para contrahuella tramo 4A, abscisas K0+170 - K0+180/ Rotura cilindros	INV E-410-13	IN SITU	1	2000 PSI	1166 PSI	SI	Ensayo de rotura a 14 días.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 31/01/2024
(Día / Mes / Año)

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma

Nombre: MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 202 de 2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

FECHA DE INICIO: 14/04/2023

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/03/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.703.523.226,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.703.523.226,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 20.902.728,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 20.902.728,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 180.000.000,00	29/3/2023	29/9/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 90.000.000,00	29/3/2023	29/9/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 180.000.000,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400047393

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13/04/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 348.000.000,00	29/3/2023	29/9/2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400047383 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13/12/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 180.000.000,00	14	4	2023	15	10	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 90.000.000,00	14	4	2023	15	10	2023
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 180.000.000,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400047393

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 348.000.000,00	14	4	2023	15	10	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400047383 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)


Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Se ha solicitado al contratista de obra, realizar la actualización de polizas de acuerdo con la Prorroga de Tiempo (4 meses), que se suscribio el 28 de diciembre 2023, a la fecha el contratista de obra, no ha entregada la actualización de polizas para aprobación por parte de la entidad contratante.

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Dia) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 202 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL COLOMBIA

FECHA DE INICIO: 14/04/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 6 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/03/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ------- APROBADO: SI x NO ------- VERSIÓN No. 4 FECHA DE VERSIÓN: **14/07/2023**

OBSERVACIONES:
SE ENVIA APROBACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-789-22 DEL 14 DE JULIO DE 2023

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------- NO ----------x--- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ----------- FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: -----------
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------- NO ---------- x No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ----------- FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: -----------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ---X-- NO ------- APROBADO: SI ---X-- NO ------- FECHA DE APROBACIÓN: -----------

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: -----------

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre:
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 202 DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.


CONTRATISTA: UNION TEMPORAL COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 6 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14/04/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.703.523.226,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.703.523.226,00

PLAZO ACUMULADO: 351,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				% Programado	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
				$ Valor programado											
				$ Valor Ejecutado											
				% Ejecutado											
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	$1.703.523	100,00%	66,47%	% P	1,53%	2,15%	11,85%	35,89%	28,79%	19,78%	0,00%	5,89%	15,96%	14,24%	19,29%
				$ P	$26.144	$36.570	$201.937	$611.458	$490.426	$336.989	$0,0	$100.304,8	$271.926,9	$242.632,5	$328.614,6
	$1.703.523	100,00%	$ 1.078.681,53	$ E	$0,0	$0,0	$0,0	$173.053,0	$73.460,4	$90.475,3	$38.030,7	$485.52...7	$218.332,3		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	10,16%	4,31%	5,31%	2,23%	28,49%	12,82%	0,00%	0,00%
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 1.703.523,23**	**100%**													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')															



INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**1,53%**	**2,15%**	**11,85%**	**35,89%**	**28,79%**	**19,78%**	**0,00%**	**5,89%**	**15,96%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$26.144**	**$36.570**	**$201.937**	**$611.458**	**$490.426**	**$336.989**	**$0**	**$100.305**	**$271.927**		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**1,53%**	**3,68%**	**15,54%**	**51,43%**	**80,22%**	**100,00%**	**100,00%**	**50,50%**	**66,47%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$26.144**	**$62.714**	**$264.651**	**$876.109**	**$1.366.534**	**$1.703.523**	**$1.703.523**	**$860.349**	**$1.132.276**		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**10,16%**	**4,31%**	**5,31%**	**2,23%**	**28,49%**	**12,82%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$173.053**	**$73.460**	**$90.475**	**$38.031**	**$485.330**	**$218.332**		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**10,16%**	**14,47%**	**19,78%**	**22,01%**	**50,50%**	**63,32%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$173.053**	**$246.513**	**$336.989**	**$375.020**	**$860.349**	**$1.078.682**		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 17.565,32 / $ 17.565,32	$ 15.808,79	90,00%
IVA A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 3.337,41 / $ 3.337,41	$ 3.003,67	90,00%
PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA)	$ 5.000,00 / $ 5.000,00	$ -	0,00%
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 17.563,20 / $ 17.563,20	$ -	0,00%
*		$ -	%
*		$ -	%
*		$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)		$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 1.703.523,23**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**	**$ 18.812,46**	

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:
El procentaje programado acumulado asciende a 66.47% vs 63.32% porcentaje acumulado ejecutado, actualmente se presenta un atraso de obra del 3.15% con respecto a la reprogramación de obra.
Se ha solicitado al contratista de obra, aumentar rendimiento de obra, en aras de ejecutar el objeto contratado en el plazo contractual.

Aprueba Firma:
Nombre: MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 202 DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL COLOMBIA


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 6 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14/04/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.703.523.226,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.703.523.226,00

PLAZO ACUMULADO: 351,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
CONSTRUCCON DE PLACA HUELLA	$1.703.523	100,00%	66,47%	% P	1,53%	2,15%	11,85%	35,89%	28,79%	19,78%	0,00%	5,89%	15,96%	14,24%	19,29%
				$ P	$26.144	$36.570	$201.937	$611.458	$490.426	$336.989	$0,0	$100.304,8	$271.926,9	$242.632,5	$328.614,6
	$1.703.523	100,00%	$ 1.078.681,53	$ E	$0,0	$0,0	$0,0	$173.053,0	$73.460,4	$90.475,3	$38.030,7	$485.52...7	$218.332,3		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	10,16%	4,31%	5,31%	2,23%	28,49%	12,82%	0,00%	0,00%
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 1.703.523,23**	**100%**													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')															

PROGRAMADO VS EJECUTADO



INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**1,53%**	**2,15%**	**11,85%**	**35,89%**	**28,79%**	**19,78%**	**0,00%**	**5,89%**	**15,96%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$26.144**	**$36.570**	**$201.937**	**$611.458**	**$490.426**	**$336.989**	**$0**	**$100.305**	**$271.927**		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**1,53%**	**3,68%**	**15,54%**	**51,43%**	**80,22%**	**100,00%**	**100,00%**	**50,50%**	**66,47%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$26.144**	**$62.714**	**$264.651**	**$876.109**	**$1.366.534**	**$1.703.523**	**$1.703.523**	**$860.349**	**$1.132.276**		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**10,16%**	**4,31%**	**5,31%**	**2,23%**	**28,49%**	**12,82%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$173.053**	**$73.460**	**$90.475**	**$38.031**	**$485.330**	**$218.332**		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**10,16%**	**14,47%**	**19,78%**	**22,01%**	**50,50%**	**63,32%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$173.053**	**$246.513**	**$336.989**	**$375.020**	**$860.349**	**$1.078.682**		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 17.565,32	$ 15.808,79	90,00%
	$ 17.565,32		
IVA A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 3.337,41	$ 3.003,67	90,00%
	$ 3.337,41		
PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA)	$ 5.000,00	$ -	0,00%
	$ 5.000,00		
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 17.563,20	$ -	0,00%
	$ 17.563,20		
-		$ -	%
-		$ -	%
-		$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)		$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 1.703.523,23**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**	**$ 18.812,46**	

CONVENCIONES				
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO			EJECUTADO
BARRAS	$ Valor			$ Valor
CURVAS				

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
El procentaje programado acumulado asciende a 66.47% vs 63.32% porcentaje acumulado ejecutado, actualmente se presenta un atraso de obra del 3.15% con respecto a la reprogramación de obra.
Se ha solicitado al contratista de obra, aumentar rendimiento de obra, en aras de ejecutar el objeto contratado en el plazo contractual.

Aprueba Firma:
Nombre: MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 202-2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1.	CIRO ALFONSO SIERRA JAIMES	5414762	OBRERO	1.160.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	1.160.000.00	$ 80.800	V	CONFANORTE		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	RETIRADO
2.	CARLOS RAFAEL GELVEZ PARADA	5.478.540	OBRERO	1.160.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	1.160.000.00	$ 80.800	V	EPS SANITAS		$ 46.400	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
3.	ANTONIO JOSE PARADA JAIMES	5.478.596	OBRERO	1.160.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	1.160.000.00	$ 80.800	V	NUEVA EPS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
4.	CESAR DANIEL SALAZAR CONTRERAS	1.094.552.614	OBRERO	1.160.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	1.160.000.00	$ 80.800	V	EPS SANITAS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
5.	LEYDA MARCELA DUARTE LEAL	1.094.552.541	OBRERO	1.160.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	1.160.000.00	$ 80.800	V	NUEVA EPS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
6.	ROSA LIANA HERNANDEZ MARTINEZ	1.093.786.400	OBRERO	1.160.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	1.160.000.00	$ 80.800	V	NUEVA EPS		$ 46.400	PROTECCIÓN		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
7.	CARLOS JULIO CONDE DURAN	5.418.326	OBRERO	1.160.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	1.160.000.00	$ 80.800	V	NUEVA EPS		$ 46.400	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
8.	LUIS HUMERTO JAIMES SIERRA	5.479.015	OBRERO	1.160.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	1.160.000.00	$ 80.800	V	NUEVA EPS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
9.	JOSE ABELINO MANTILLA PORTILLA	88.154.443	OBRERO	1.160.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	1.160.000.00	$ 80.800	V	EPS SANITAS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
10.	SAMUEL VEGA ACERO	1.094.552.218	OBRERO	1.160.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	1.160.000.00	$ 80.800	V	NUEVA EPS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
11.	JOSE HUMBERTO RICO LEAL	88.035.343	OBRERO	1.160.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	1.160.000.00	$ 80.800	V	CONFAORIENTE		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
12.	FERNEY ALEXANDER CONTRERAS CONTRERAS	1.094.241.559	OBRERO	1.160.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	1.160.000.00	$ 80.800	V	SANITAS		$ 46.400	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
13.	RAUL ERNESTO VERA FERNANDEZ	1.094.552.339	OBRERO	1.160.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	1.160.000.00	$ 80.800	V	SANITAS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
14.	JOSE ALFREDO SILVA FERNÁNDEZ	5.479.176	OBRERO	1.160.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	1.160.000.00	$ 80.800	V	NUEVA EPS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
15.	EDINSON ALEXIS CONTRERAS CONTRERAS	1.007.618.358	OBRERO	1.160.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	1.160.000.00	$ 80.800	V	NUEVA EPS		$ 46.400	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
16.	LUIS JACINTO FERNÁNDEZ CRUZ	5.478.647	OBRERO	1.160.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	1.160.000.00	$ 80.800	V	NUEVA EPS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
17.	JAVIER ORLANDO RICO MENDOZA	1.094.552.142	OBRERO	1.160.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	1.160.000.00	$ 80.800	V	NUEVA EPS		$ 46.400	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
18.	ORLANDO FLOREZ VILLAMIZAR	88.160.653	OBRERO	1.160.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	1.160.000.00	$ 80.800	V	SANITAS		$ 46.400	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
19.	JUAN HIPOTILO JAIMES CAICEDO	88.155.899	OBRERO	1.160.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	1.160.000.00	$ 80.800	V	CONFAORIENTE		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
20.	FREDY CABALLERO VILLAMIZAR	1.094.552.531	OBRERO	1.160.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	1.160.000.00	$ 80.800	V	SANITAS		$ 46.400	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
21.	CELINO ALBEIRO SUAREZ MONCADA	1.094.283.099	OBRERO	1.160.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	1.160.000.00	$ 80.800	V	NUEVA EPS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
22.	WILLIAN OMAR MENDOZA JAIMES	1.094.552.209	OBRERO	1.160.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	1.160.000.00	$ 80.800	V	NUEVA EPS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
23.	CÉSAR ORLANDO SUÁREZ CAICEDO	1.005.012.045	OBRERO	1.160.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	1.160.000.00	$ 80.800	V	NUEVA EPS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
24.	JOSE DOMINGO ACEVEDO PARRA	1.093.140.152	OBRERO	1.160.000.00				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA	1.160.000.00	$ 80.800	V	NUEVA EPS		$ 46.400	XXXXXX		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
25.	RAFAEL ARGANGEL LAGUADO MORENO	5.336.941	OBRERO	1.160.000.00																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA			V	NUEVA EPS			COLPENSIONES				$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
26.	DARWIN ALBERTO CASTAÑEDA GOMEZ	1.090.487.916	OBRERO	1.160.000.00																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT COLOMBIA			V	NUEVA EPS			PORVENIR				$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

Se presenta, sin planilla de seguridad social, el Contratista de obra no ha realizado pago de la seguridad social

El contratista adiunta la certificación de fecha ____ a la cue se refiere la nota 8 del oresente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre:
Director de Obra: LUIS EDUARDO BLANCO
Matrícula Profesional No.: 54202107869 NTS

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 1943
CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO: MEPI-MN-IN-15-FR-2 VERSION: 1 PÁGINA:

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** ENERO

CONTRATO DE OBRA No.: 02590 DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 02590

PLAZO INICIAL: 8 MESES
FECHA DE INICIO: 10/04/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 20/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 5/02/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 25/07/2024
PLAZO ACUMULADO: 14 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 16.898.027.326,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 16.898.027.326,00
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	16.013
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Conformacion	m2	112.258,97
	Mejoramiento	m2	168.980,72
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	84
	Gavion	m3	50

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	0	1078
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Corformacion	m2	0	15236,68
	mejoramiento	m2	0	51.896,19
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	0	0
	Gavion	m3	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 16.461.634.569,00		$ 16.461.634.569,00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 171.872.843,00		$ 171.872.843,00
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 171.865.474,00	$ 32.654.440,00	$ 204.519.914,00
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	$ 60.000.000,00		$ 60.000.000,00
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 16.865.372.886,00	$ 32.654.440,00	**$ 16.898.027.326,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ 1.208.191.572,81
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	$ 167.706.329,48
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	$ -		$ -	$ 22.200.000,00
VALOR EJECUTADO			$ -	**$ 1.398.097.902,29**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 16.898.027.326,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 1.398.097.902,29
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): **8,27%**

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

	FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

En el periodo el contrato se encuentra en suspension	En el periodo el contrato se encuentra en suspension

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ENERO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO No. 02590 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Retroexcavadora sobre llantas	Caterpilar-2016	7855 kg	Patios, Gramalote y Arboledas		I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I
Motoniveladora	Caterpilar-2015	13500 kg	Patios, Gramalote y Arboledas		I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I
Bulldozer	Komatsu d61ex 2006	3,8 M3	Patios, Gramalote y Arboledas		I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I
Bobcat	S570- 2018	947 kg	Patios, Gramalote y Arboledas		I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I
Compactador min 7 Ton	Caterpilar-2015	7 TON	Patios, Gramalote y Arboledas		I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I
Dumper AUSA	D600APG	6000 KG	Patios, Gramalote y Arboledas		I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I
Volqueta 1	Internacional 2012	6 M3	Patios, Gramalote y Arboledas		I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I
Volqueta 2		6 M3	Patios, Gramalote y Arboledas		I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO					8	8	8	8	8			8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8		8	8	8
TOTAL ACTIVO					0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN					0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
TOTAL INACTIVO					8	8	8	8	8			8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8		8	8	8

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	200	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	200	100%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

No se ejecutan actividades durante el periodo

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: CESAR ANDRES CARDENAS COLL
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-206601 NTS

Firma
Nombre: JOSE HILDEBRANDO TORRES SUAREZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-275992 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 02590 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL -TROJA 2590

MES INFORME MENSUAL: ENERO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.		INVIAS Y GOBERNACION	02590 DE 2022	$ 16.898.027.326	
			TOTAL			$ 16.898.027.326	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 16.898.027.326,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES			**$0,00**	**$0,00**	**$ -**					**$ -**	**$ -**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 16.461.634.569,00		$ 16.461.634.569,00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 171.872.843,00		$ 171.872.843,00
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 171.865.474,00	$ 32.654.440,00	$ 204.519.914,00
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 60.000.000,00		$ -
			$ -
VALOR TOTAL	$ 16.865.372.886,00	$ 32.654.440,00	**$ 16.838.027.326,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: William Quintero Patón
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-230225 NTS

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 02590 de 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto

OBSERVACIONES:
El contratista no ejecuta actividades durante el periodo

Firma
Nombre: CESAR ANDRES CARDENAS COLL
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-206601 NTS

Firma
Nombre: JOSE HILDEBRANDO TORRES SUAREZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-275992 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 31/01/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 02590 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER , MUNICIPIOS DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: William Quintero Pabon
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-230225 NTS

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

FECHA DE INICIO: 10/04/2023

PLAZO INICIAL: 8 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/07/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 16.898.027.326,00

VALOR ACUMULADO: $ 16.898.027.326,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 204.519.914,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 204.519.914,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 1.689.802.732,00	10/4/2023	12/4/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 1.689.802.732,00	10/4/2023	12/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.689.802.732,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 12/04/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 844.901.366,00	10/4/2023	12/12/2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101203708 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/04/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 1.689.802.732,00	10	4	2023	12	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 1.689.802.732,00	10	4	2023	12	6	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.689.802.732,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 844.901.366,00	10	4	2023	12	6	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-44-101403451 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

FECHA DE INICIO: 10/04/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 8 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 25/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ------ APROBADO: SI ------ NO X VERSIÓN No. ------ FECHA DE VERSIÓN: ------

OBSERVACIONES:
En proceso de revision

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO x No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ------ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ------

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO x No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ------ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO x APROBADO: SI ------ NO X FECHA DE APROBACIÓN: ------

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ------

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre:
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6.FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

PROGRAMA DE INVERSIONES ☒

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 02590 DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER , MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL COVIN - TROJA 2590

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022

INTERVENTOR: CAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

PLAZO INICIAL: 9 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/04/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 20/12/2023 (Indique la suspensión con conexión con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 16.898.027.326,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 16.898.027.326,00

PLAZO ACUMULADO: 14 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 15/01/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	0	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		0	10 ABRIL A 09 MAYO	10 MAYO A 09 JUNIO	10 JUNIO A 09 JULIO	10 JULIO A 09 AGOSTO	10 AGOSTO A 09 SEPTIEMBRE	10 SEPTIEMBRE A 09 OCTUBRE	10 OCTUBRE A 09 NOVIEMBRE	10 NOVIEMBRE A 09 DICIEMBRE	10 DICIEMBRE A 09 ENERO	10 ENERO A 09 FEBRERO	10 FEBRERO A 09 MARZO	10 MARZO A 09 ABRIL	10 ABRIL A 09 MAYO	10 MAYO A 09 JUNIO	10 JUNIO A 05 JULIO
Los Patios - Construccion Placa Huella	$ 3.739.008,10	22,13%		% P						8,13%	16,02%	16,55%	59,29%							
				$ P						$ 304.049,66	$ 598.986,29	$ 618.952,50	$ 2.217.019,45							
				$ E																
				% E																
Los Patios - Construccion Muros en Gavion	$ 11.397,70	0,07%		% P								20,00%	80,00%							
				$ P								$ 2.279,54	$ 9.118,16							
				$ E																
				% E																
Los Patios - Construccion Alcantarillas	$ 263.474,72	1,56%		% P							0,40%	42,87%	56,73%							
				$ P							$ 1.047,83	$ 112.945,43	$ 149.481,47							
				$ E																
				% E																
Los Patios - Transporte	$ 18.795,21	0,11%		% P						15,24%	28,57%	29,52%	26,67%							
				$ P						$ 2.864,03	$ 5.370,06	$ 5.549,06	$ 5.012,06							
				$ E																
				% E																
Los Patios - Señalizacion y seguridad	$ 4.154,02	0,02%		% P									100,00%							
				$ P									$ 4.154,02							
				$ E																
				% E																
Los Patios - Mantenimiento Periodico	$ 217.783,99	1,29%		% P						15,24%	28,57%	29,52%	26,67%							
				$ P						$ 33.186,13	$ 62.224,00	$ 64.290,13	$ 58.075,73							
				$ E																
				% E																
Arboledas - Construccion Placa Huella	$ 6.520.385,25	38,59%		% P				1,73%	8,66%	16,09%	18,68%	23,50%	32,35%							
				$ P				$ 112.715,09	$ 564.404,27	$ 983.709,99	$ 1.218.021,91	$ 1.532.267,65	$ 2.109.276,49							
				$ E																
				% E																
Arboledas - Construccion Alcantarillas	$ 1.043.472,98	6,18%		% P				0,34%	4,50%	12,74%	17,97%	31,71%	32,74%							
				$ P				$ 3.511,03	$ 46.991,41	$ 132.907,57	$ 187.561,42	$ 330.962,80	$ 341.868,66							
				$ E																
				% E																
Arboledas - Transporte	$ 50.363,66	0,30%		% P				1,30%	8,55%	15,88%	21,92%	27,23%	25,08%							
				$ P				$ 656,25	$ 4.306,66	$ 7.996,45	$ 11.037,21	$ 13.716,41	$ 12.631,69							
				$ E																
				% E																
Arboledas - Señalizacion y seguridad	$ 22.018,75	0,13%		% P									100,00%							
				$ P									$ 22.018,75							
				$ E																
				% E																
Arboledas - Mantenimiento Periodico	$ 412.681,70	2,44%		% P		0,07%	1,31%	11,88%	21,32%	19,11%		24,34%	21,98%							
				$ P		$ 291,86	$ 5.385,56	$ 49.036,68	$ 87.972,15	$ 78.847,18		$ 100.428,61	$ 90.709,73							
				$ E																
				% E																
Gramalote - Construccion Placa Huella	$ 3.548.608,73	21,00%		% P				0,01%	8,02%	14,60%	22,10%	23,47%	31,81%							
				$ P				256,19	$ 284.539,98	$ 517.985,71	$ 784.264,25	$ 832.784,82	$ 1.128.774,78							
				$ E																
				% E																
Gramalote - Construccion Alcantarillas	$ 340.214,85	2,01%		% P					5,17%	8,44%	18,06%	33,64%	34,70%							
				$ P					$ 17.580,19	$ 28.698,44	$ 61.430,05	$ 114.450,26	$ 118.055,92							
				$ E																
				% E																
Gramalote - Transporte	$ 14.120,18	0,08%		% P				0,80%	8,30%	14,01%	25,91%	26,78%	24,19%							
				$ P				$ 113,47	$ 1.172,53	$ 1.978,51	$ 3.659,21	$ 3.781,19	$ 3.415,27							
				$ E																
				% E																
Gramalote - Señalizacion y seguridad	$ 22.439,21	0,13%		% P									100,00%							
				$ P									$ 22.439,21							
				$ E																
				% E																
Gramalote - Mantenimiento Periodico	$ 232.715,51	1,38%		% P				0,82%	8,50%	16,68%	24,94%	25,78%	23,28%							
				$ P				$ 1.913,34	$ 19.771,28	$ 38.820,86	$ 58.048,35	$ 59.993,30	$ 54.178,46							
				$ E																
				% E																
TOTAL OTROS ITEMS				% P																
				$ P																
				$ E																
				% E																
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 16.461.834,56**	**97,42%**																		
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																				

SUSPENSIÓN No. 1
REPROGRAMACION ANTERIOR
REPROGRAMACION 1
REPROGRAMACION 2
EJECUCION
Reprogramación No.1
Reprogramación No.2
100%
50%
0%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%			0,12%	0,15%	0,87%	4,95%	13,41%	17,09%	25,37%	34,36%	8,27%								
	VALOR (Miles de Pesos)			$ 20.629,96	$ 26.069,13	$ 147.806,14	$ 835.733,97	$ 2.296.195,33	$ 2.887.895,09	$ 4.286.880,92	$ 5.774.360,48	$ 1.398.097,90								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%			0,12%	0,27%	1,14%	6,09%	19,50%	36,59%	61,96%	96,32%	8,27%								
	VALOR (Miles de Pesos)			$ 20.629,96	$ 46.699,10	$ 194.505,24	$ 1.030.239,22	$ 3.326.434,54	$ 6.214.329,63	$ 10.501.210,55	$ 16.275.571,03	$ 1.398.097,90								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																			
	VALOR (Miles de Pesos)																			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																			
	VALOR (Miles de Pesos)																			

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 171.872,84		
	$ -		%
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 171.865,47		
	$ -		%
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 60.000,00		
	$		%
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 32.654,44		
	$ -		%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 436.392,76		
			%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 16.898.027,32**		
			0,00%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	REPROGRAMACION	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

OBSERVACIONES:
A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA HECHO ENTREGA DE LA REPROGRAMACIÓN DE OBRA SOLICITADA MEDIANTE LAS COMUNICACIONES GIC-INVAS-NTS-1531-22, GIC-INVIAS-NTS-1595-22 Y GIC-INVIAS-NTS-1618-22.

Aprueba Firma
Nombre: ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO	MEPI-MIN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** _____ **DE** _____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ _____

SEGUIMIENTO No. _____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 0290 DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER , MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2690

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1051 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/04/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN 20/12/2023 (Indique la suspensión vea corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 16.898.027.326,00 (Nuevo contrato inicial)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 16.898.027.326,00

PLAZO ACUMULADO: 14 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 19/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 19/01/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado / $ Valor Ejecutado	0 / 0	MES 1 / 10 ABRIL A 09 MAYO	MES 2 / 10 MAYO A 09 JUNIO	MES 3 / 10 JUNIO A 09 JULIO	MES 4 / 10 JULIO A 09 AGOSTO	MES 5 / 10 AGOSTO A 09 SEPTIEMBRE	MES 6 / 10 SEPTIEMBRE A 09 OCTUBRE	MES 7 / 10 OCTUBRE A 09 NOVIEMBRE	MES 8 / 10 NOVIEMBRE A 09 DICIEMBRE	MES 9 / 10 DICIEMBRE A 09 ENERO	MES 10 / 10 ENERO A 09 FEBRERO	MES 11 / 10 FEBRERO A 09 MARZO	MES 12 / 10 MARZO A 09 ABRIL	MES 13 / 10 ABRIL A 09 MAYO	MES 14 / 10 MAYO A 09 JUNIO	MES 15 / 10 JUNIO A 05 JULIO
Los Patios - Construccion Placa Huella	$ 3.739.068,10	22,13%	1,91%	% P						8,13%	16,02%	16,55%	59,29%							
			$ 314.390,92	$ P						$ 304.049,86	$ 599.986,29	$ 619.957,60	$ 2.217.076,43							
				$ E								$ 114.729,00	$ 137.076,98	$ 62.585,94						
				% E								3,07%	3,67%	1,67%						
Los Patios - Construccion Muros en Gavion	$ 11.397,70	0,07%		% P								20,00%	80,00%							
				$ P								$ 2.279,54	$ 9.118,16							
				$ E																
				% E																
Los Patios - Construccion Alcantarillas	$ 263.474,72	1,56%		% P							0,40%	42,87%	56,73%							
				$ P							$ 1.047,83	$ 112.945,43	$ 149.481,47							
				$ E																
				% E																
Los Patios - Transporte	$ 18.795,21	0,11%		% P						15,24%	28,57%	29,52%	26,67%							
				$ P						$ 2.864,03	$ 5.370,06	$ 5.549,06	$ 5.012,06							
				$ E																
				% E																
Los Patios - Señalizacion y seguridad	$ 4.154,02	0,02%		% P									100,00%							
				$ P									$ 4.154,02							
				$ E																
				% E																
Los Patios - Mantenimiento Periodico	$ 217.783,99	1,29%	0,13%	% P						15,24%	28,57%	29,52%	26,67%							
			$ 21.849,40	$ P						$ 33.186,13	$ 62.224,05	$ 64.296,13	$ 58.075,73							
				$ E						$ 11.336,91	$ 10.011,81									
				% E						5,44%	4,60%									
Arboledas - Construccion Placa Huella	$ 6.520.385,25	38,59%	2,77%	% P				1,73%	8,66%	15,09%	9,66%	21,50%	32,35%							
			$ 455.726,66	$ P				$ 112.715,09	$ 564.404,27	$ 983.709,99	$ 1.216.021,91	$ 1.632.257,66	$ 2.109.976,49							
				$ E							$ 62.411,37	$ 109.055,77	$ 112.918,89	$ 71.339,43						
				% E							2,50%	2,44%	2,50%	1,09%						
Arboledas - Construccion Alcantarillas	$ 1.043.472,98	6,18%	0,01%	% P				0,34%	4,50%	12,74%	17,97%	31,71%	32,74%							
			$ 2.163,71	$ P				$ 3.511,03	$ 46.961,41	$ 132.907,57	$ 187.561,42	$ 330.852,80	$ 341.668,66							
				$ E										$ 2.163,71						
				% E										0,21%						
Arboledas - Transporte	$ 50.363,66	0,30%		% P				1,30%	8,55%	15,88%	21,92%	27,23%	25,08%							
				$ P				$ 686,25	$ 4.306,66	$ 7.996,45	$ 11.037,21	$ 13.716,41	$ 12.631,68							
				$ E																
				% E																
Arboledas - Señalizacion y seguridad	$ 22.018,75	0,13%		% P									100,00%							
				$ P									$ 22.018,75							
				$ E																
				% E																
Arboledas - Mantenimiento Periodico	$ 412.681,70	2,44%	1,06%	% P			0,07%	1,31%	11,88%	21,32%	19,11%	24,34%	21,98%							
			$ 174.338,90	$ P			$ 301,80	$ 5.395,56	$ 49.036,68	$ 87.972,15	$ 78.847,15	$ 100.428,61	$ 90.709,72							
				$ E					$ 119.173,78	$ 23.307,33	$ 12.074,89			$ 19.783,32						
				% E					28,88%	5,65%	2,93%			4,79%						
Gramalote - Construccion Placa Huella	$ 3.548.608,73	21,00%	1,16%	% P				0,01%	8,02%	14,60%	22,10%	23,47%	31,81%							
			$ 191.001,76	$ P				256,19	284.539,98	517.988,71	784.264,26	832.754,92	1.128.774,71							
				$ E								$ 89.535,24	$ 97.420,94	$ 4.045,57						
				% E								2,52%	2,75%	0,11%						
Gramalote - Construccion Alcantarillas	$ 340.214,85	2,01%	0,01%	% P					5,17%	8,44%	18,06%	33,64%	34,70%							
			$ 2.305,96	$ P					17.580,19	28.698,44	61.430,05	114.450,26	118.065,92							
				$ E										$ 2.305,96						
				% E										0,68%						
Gramalote - Transporte	$ 14.120,18	0,08%		% P				0,80%	8,30%	14,01%	25,91%	26,78%	24,19%							
				$ P				113,47	1.172,53	1.978,51	3.659,21	3.781,19	3.415,27							
				$ E																
				% E																
Gramalote - Señalizacion y seguridad	$ 22.439,21	0,13%		% P									100,00%							
				$ P									$ 22.439,21							
				$ E																
				% E																
Gramalote - Mantenimiento Periodico	$ 232.715,51	1,38%	0,28%	% P				0,82%	8,50%	16,68%	24,94%	25,78%	22,28%							
			$ 46.414,29	$ P				1.913,34	19.771,20	38.820,86	58.048,35	60.443,20	51.858,48							
				$ E						7.473,23	15.455,24			$ 2.937,85						
				% E						5,21%	15,47%									
TOTAL OTROS ITEMS				% P																
				$ P																
				$ E																
				% E																
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 16.461.634,56**	**97,42%**	**7,34%**																	
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																				
			$ 1.208.192,90																	

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No.1

Reprogramación No.2

Programación

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	REPROGRAMACION	EJECUTADO
BARRAS	Valor	Valor	Valor
CURVAS			

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		0,12%	0,15%	0,87%	4,95%	13,41%	17,09%	25,37%	38,00%	8,04%	
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 20.629,96	$ 26.069,13	$ 147.606,14	$ 836.733,97	$ 2.296.195,33	$ 2.887.895,09	$ 4.286.880,92	$ 6.426.816,78	$ 1.358.108,62	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		0,12%	0,27%	1,14%	6,09%	19,50%	36,59%	61,96%	100,0%	8,04%	
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 20.629,96	$ 46.699,10	$ 194.505,24	$ 1.030.239,22	$ 3.326.434,54	$ 6.214.329,63	$ 10.501.210,55	$ 16.928.027,33	$ 1.358.108,62	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		0,00%	0,00%	0,04%	0,77%	0,41%	0,91%	2,28%	2,67%	8,27%	
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 0,00	$ 8.180,80	$ 6.135,60	$ 129.399,36	$ 69.207,82	$ 154.041,58	$ 384.482,72	451.300,60	$ 1.398.097,90	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		0,00%	0,00%	0,08%	0,85%	1,26%	2,17%	4,45%	7,12%	8,27%	
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 0,00	$ 8.180,80	$ 14.316,39	$ 143.715,75	$ 212.923,57	$ 366.965,16	$ 751.447,96	$ 1.202.749,87	$ 1.398.097,90	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluya IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 171.872,84 / $ -	$ -	%
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 171.865,47 / $ -	$ 140.929,69	%
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 60.000,00 / $ -	$ 22.000,00	%
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 32.654,44 / $ -	$ 26.776,64	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 436.392,76	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 16.898.027,32**	**$ 1.397.899,23**	**8,27%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andreid Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: LP-SVO2590-2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL EDIVIAL TROJA 2590

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE LOS PATIOS, ORAMALOTE, Y ARBOLEDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** CAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE ARL: SURAMERICANA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1.	Hector Fabio Acosta Garcia	1090423766	Auxiliar Contable	$ 1.160.000		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.600.000	$ 80.800,00	I	Coosalud eps		$ 46.400	Porvenir		$ 185.600	$ 46.400			
2.	Cesar Andres Cardenas Coll	1090393766	Residente de obra	$ 2.000.000		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 2.000.000	$ 0,07	V	Nueva eps		$ 2.000.000	Porvenir		$ 2.000.000	$ 80.000			
3.	Franklyn Aaron Giraldo Collantes	79685180	Coordinador de logistica	$ 2.000.000		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 2.000.000	$ 0,07	V	Sanitas eps		$ 2.000.000	Porvenir		$ 2.000.000	$ 80.000			
4.	Leidy Yuliana Jaime Trillos	1091664068	Ingeniera Auxiliar	$ 2.000.000		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 2.000.000	$ 80.800,00	I	Sanitas eps		$ 2.000.000	Porvenir		$ 2.000.000	$ 80.000			
5	Luis Ramón Nuñez Silva	1094426602	Inspector de obra	$ 1.800.000		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.800.000	$ 0,07	V	Nueva eps		$ 1.800.000	Porvenir		$ 1.800.000	$ 72.000			
6	William Pabón Quintero	13278653	Director de obra	$ 3.000.000		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 3.000.000,00	$ 0,07	V	Sanitas eps		$ 3.000.000	Protección		$ 3.000.000	$ 120.000			
7	Andrey Alexis Calderon Rodriguez	88219891	Responsable SST	$ 1.160.000		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	Nueva Eps		$ 46.400	Protección		$ 185.600	$ 46.400			
9	Leidy Paola Galvis Diaz	1004941599	Auxiliar SST	$ 1.160.000		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	Comfaoriente		$ 46.400	Porvenir		$ 185.600	$ 46.400			
11	Edwar Hernandez Rengifo	88261502	Operador de maquinaria	$ 1.800.000		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.800.000,00	$ 80.800,00	V	compensar		$ 46.400	Porvenir		$ 185.600	$ 72.000			
12	Nelson Enrique Mendoza	1094426430	Operador de maquinaria	1.500.000		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.500.000,00	$ 80.800,00	V	Nueva eps		$ 46.400	Porvenir		$ 185.600	$ 60.000			
13	Edgar Camilo Prado	1193215481	Operador de maquinaria	$ 1.800.000		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.800.000,00	$ 80.800,00	V	Nueva eps		$ 46.400	Porvenir		$ 185.600	$ 72.000			
15	Jesus Romario Cardenas Sanchez	1094427851	mecanico	$ 1.800.000		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.800.000,00	$ 80.800,00	V	Nueva eps		$ 46.400	Porvenir		$ 185.600	$ 72.000			
16	Luisa Fernanda Ochoa Serrano	1091183372	Ingeniera Auxiliar	$ 2.000.000		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 2.000.000,00	$ 80.800,00	V	Nueva eps		$ 46.400	Porvenir		$ 185.600	$ 80.000			
17	Daniel Fernando Jaimes Mancipe	1092647041	Ayudante de Obra	$ 1.160.000		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	Sanitas eps		$ 46.400	Porvenir		$ 185.600	$ 46.400			
18	Astrid Yajaira Leon Guevara	60372439	Residente de obra	$ 1.160.000		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.160.000	$ 80.800,00	V	Nueva eps		$ 46.400	colpensiones		$ 185.600	$ 46.400			
19	Felix Antonio Vargas	91207328	Operador de maquinaria	2.000.0000		Union Temporal Edivial-Troja 2590	2.000.0000	$ 80.800,00	V	Coosalud eps		$ 46.400	colpensiones		$ 185.600	#¡VALOR!			
20	Henry Homero Garavito	1098819129	Operador de maquinaria	$ 1.800.000		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.800.000	$ 80.800,00	V	Nueva eps		$ 46.400	colfondos		$ 185.600	$ 72.000			
22	Jesus Maria Botello Mantilla	88268870	Ayudante de Obra	$ 1.160.000		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.160.000	$ 80.800,00	V	Comfaoriente		$ 46.400	Porvenir		$ 185.600	$ 46.400			
23	Jorge Eliecer Carrillon Collantes	88211144	ajudante obra	$ 1.600.000		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.600.000	$ 80.800,00	V	Nueva eps		$ 46.400	Porvenir		$ 185.600	$ 80.000			
25	Jose Aleamiro Rozo Carrillo	13412947	Ayudante de Obra	$ 1.160.000		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.160.000	$ 80.800,00	V	Sanitas eps		$ 46.400	Porvenir		$ 185.600	$ 46.400			
26	Jose Gregorio Moncada Moreno	88168951	Ayudante de Obra	$ 1.160.000		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.160.000	$ 80.800,00	V	Nueva eps		$ 46.400	Protección		$ 185.600	$ 46.400			
27	Leidy Rocio Rozo	1094506728	salatera	$ 1.160.000		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.160.000	$ 80.800,00	V	Comfaoriente		$ 46.400	colpensiones		$ 185.600	$ 46.400			
28	Willian Joel Bautista	1005543179	Operador de maquinaria	$ 1.800.000		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.800.000	$ 80.800,00	V	Nueva eps		$ 46.400	colpensiones		$ 185.600	$ 72.000			
29	Wilson Enrique Rodriguez Carrero	1005057039	Ayudante de Obra	$ 1.160.000		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.160.000	$ 80.800,00	V	Nueva eps		$ 46.400	porvenir		$ 185.600	$ 46.400			
30	Juan Carlos Ibarra	88168951	Ayudante de Obra	$ 1.160.000		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.160.000	$ 80.800,00	V	Comfaoriente		$ 46.400	porvenir		$ 185.600	$ 46.400			
33	Jackson David Suarez Cuadros	1005028380	Conductor	$ 2.000.000,00		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 2.000.000,00	$ 80.800,00	V	Nueva eps		$ 46.400	Protección		$ 185.600	$ 80.000			
35	Jorge Andres Torres Olivo	1092335326		$ 1.800.000,00		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.800.000,00	$ 80.800,00	V	Nueva eps		$ 46.400	Porvenir		$ 185.600	$ 72.000			
36	Jose Heli Melendes Beltran	1093885115		$ 1.160.000,00		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	Nueva eps		$ 46.400	Porvenir		$ 185.600	$ 46.400			
37	Wilmer Barbosa Ortiz	1092343929		$ 1.800.000,00		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.800.000,00	$ 80.800,00	V	Nueva eps		$ 46.400	colpensiones		$ 185.600	$ 72.000			
38	Angie Stella Duarte Sanchez	1090508619	Auxiliar Contable	$ 1.500.000,00		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.500.000,00	$ 80.800,00	I	Nueva eps		$ 46.400	Porvenir		$ 185.600	$ 60.000			
39	Brayan Fabian Orozegui Trujillo	1116810907		$ 1.800.000,00		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.800.000,00	$ 80.800,00	V	Nueva eps		$ 46.400	Porvenir		$ 185.600	$ 72.000			
40	Brayan Alberto Avellaneda	1094427498	ingeniero residente	$ 2.500.000,00		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 2.500.000,00	$ 80.800,00	V	compensar		$ 46.400	colpensiones		$ 185.600	$ 100.000			
41	Carolina Acevedo Sandoval	1094427375	almacenista	$ 1.600.000,00		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.600.000,00	$ 80.800,00	V	Nueva eps		$ 46.400	Protección		$ 185.600	$ 64.000			
42	Darwin Jose Mora Garcia	1093772039		$ 2.000.000,00		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 2.000.000,00	$ 80.800,00	V	Nueva eps		$ 46.400	Porvenir		$ 185.600	$ 80.000			
43	Esther Saray Beltran Ortega	1090508130	Ingeniera Auxiliar	$ 1.500.000,00		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.500.000,00	$ 80.800,00	V	Nueva eps		$ 46.400	colpensiones		$ 185.600	$ 60.000			
44	Everth Alfonso Perez Avila	1094858016		$ 1.160.000,00		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	Nueva eps		$ 46.400	Porvenir		$ 185.600	$ 46.400			
45	Geovanny Andres Rojas Sanchez	1090515100	almacenista	$ 1.800.000,00		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.800.000,00	$ 80.800,00	V	Coosalud eps		$ 46.400	Protección		$ 185.600	$ 72.000			
46	Eli Palma Caceres	5499750	Ayudante de Obra	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	Comfaoriente		$ 46.400	colpensiones		$ 185.600	$ 46.400			
47	Fredy Alonso Bayona Carrascal	88296124	Ayudante de Obra	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	Comfaoriente		$ 46.400	colpensiones		$ 185.600	$ 46.400			
48	William leonardo coronel	13378757	maestro	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	Sanitas eps		$ 46.400	Porvenir		$ 185.600	$ 46.400			
49	Carlos Edil Jaimes	13412696	Ayudante de Obra	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	Sanitas eps		$ 46.400	Porvenir		$ 185.600	$ 46.400			
50	Julio cesar rielo escalante	5441346	Ayudante de Obra	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	Sanitas eps		$ 46.400	Porvenir		$ 185.600	$ 46.400			
51	Victor Julio Cabeza Jaimes	88253536	Ayudante de Obra	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	Sanitas eps		$ 46.400	Porvenir		$ 185.600	$ 46.400			
52	Fredy Rubio Jaimes	13412648	Ayudante de Obra	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	Comfaoriente		$ 46.400	Porvenir		$ 185.600	$ 46.400			
53	Juan Pablo Galvis Contreras	1092644467	Ayudante de Obra	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	Sanitas eps		$ 46.400	Porvenir		$ 185.600	$ 46.400			
54	Octavio Jose Iscala Villamizar	1127346694	Ayudante de Obra	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	Sanitas eps		$ 46.400	Porvenir		$ 185.600	$ 46.400			
55	Gelman gilberto arias rivera	13390590	Conductor	$ 1.800.000,00		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.800.000,00	$ 80.800,00	v	Nueva eps		$ 46.400	Porvenir		$ 185.600	$ 72.000			
56	yosmas alexis pabon escalante	4980567	Conductor	$ 1.800.000,00		Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.800.000,00	$ 80.800,00	v	Nueva eps		$ 46.400	Porvenir		$ 185.600	$ 72.000			
57	ARISTOBULO ZABALA MONTAÑEZ	5.439.750	Conductor	$ 1.800.000,00		Union Temporal Edivial-Troja 2591	$ 1.800.000,00	$ 80.800,00	v	Nueva eps		$ 46.400	colpensiones		$ 185.600	$ 72.000			
58	KARINA PARRA SERRANO	1.004.803.207	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	v	SANITAS		$ 46.400	Porvenir		$ 185.600	$ 46.400			
59	JUAN CARLOS ALAÑA ZABALETA	6278192	CONTRA MAESTRO	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	v	NUEVA EPS		$ 46.400	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400			
60	CRISTHIAN SANCHEZMERCHAN	1.112.784.408	AYUDANTE DE OBRA PAT	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	v	COOSALUD		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
61	SANDER NARANJO PEÑARANDA	1.090.478.4 38	AYUDANTE PATIOS	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	v	COOSALUD		$ 46.400	PROTECCION		$ 185.600	$ 46.400			
62	TEODORO YUNCRIBALITISTA BAUTISTA	1.094.396.1 97	AYUDANTE PATIOS	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	v	NUEVA EPS		$ 46.400	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400			
63	HECTOR JULIO REINA GALLO	88190906	AYUDANTE DE OBRA PAT	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	v	COOSALUD		$ 46.400	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400			
64	MIGUEL ANTONIO ORTIZ	13388045	OFICIAL PATIOS	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	v	NUEVA EPS		$ 46.400	PROTECCION		$ 185.600	$ 46.400			
65	YERSON VILLAMIZARCORREA	1.093.748.4 92	AYUDANTE DE OBRA PAT	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	v	NUEVA EPS		$ 46.400	PROTECCION		$ 185.600	$ 46.400			
66	CHARLI ORTIZRODRIGUEZ	1.094.160.893	AYUDANTE DE OBRA PAT	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	v	COMFAORIENTE		$ 46.400	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400			
67	RAMON PEÑARANDASEPULVEDA	13966296	OFICIAL PATIOS	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	v	NUEVA EPS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
68	JOSE DE LA CRUZPEÑARANDA	88140423	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	v	NUEVA EPS		$ 46.400	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400			
69	ANGEL MARIA JAIMESROLON	13412587	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	v	SANITAS		$ 46.400	PROTECCION		$ 185.600	$ 46.400			
70	ALVARO CRUZ SIERRA	13413038	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	v	SANITAS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
71	RONALDO GELVESSALCEDO	1092644428	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	v	COMFAORIENTE		$ 46.400	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400			
72	LUIS EDUARDO GELVESSALCEDO	1007445054	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	v	SANITAS		$ 46.400	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400			
73	LEONEL BOHADACARRILLO	1092644490	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	v	SANITAS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
74	DOUGLAS URIBE TORRES	1093889177	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	v	COMFAORIENTE		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
75	GERMAN JAIMESBAUTISTA	88193667	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	v	COMFAORIENTE		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
76	JOSE GREGORIO MOYA ALVAREZ	7175554	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	v	NUEVA EPS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
77	ALBERTO SOLANO PIÑA	5622112	OFICIAL	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	v	COOSALUD		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
78	CARLOS ENRIQUE GELVES MARCIALES	1092646182	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	v	COMFAORIENTE		$ 46.400	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400			
79	YORMAN ARLEY ALBA RAMIREZ	1007958298	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	v	SANITAS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
80	WILFREDO FLOREZ PINEDA	1094779285	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	v	Comfaoriente		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
81	NELSON ENRIQUECORREDORLIZARAZO	1094533503	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	v	NUEVA EPS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
82	JOSE RAFAEL OMAÑAJAIMES	1090463061	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	v	NUEVA EPS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
83	JOSE EFRAIN SUA MARFIQUE	1092154896	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	v	Comfaoriente		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
84	JOSE ALFREDO VEGA HERNANDEZ	1092154858	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	v	SANITAS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
85	JOSE GREGORIOSANCHEZ	1094533104	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	v	SANITAS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
86	ERNESTO BERNAL RUIZ	79544601	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	v	SANITAS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
87	EDWIN STIVENSANCHEZ	1094533073	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	v	SANITAS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
88	ANGEL IVAN DELGADO	1094533504	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	v	NUEVA EPS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
89	FIDEL ANTONIOALBARACIN	1092156152	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000,00		Sub-Contratista	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	v	NUEVA EPS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
90	GERSON ALCIDES RODRIGUEZ	1004897059	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000,00		Union Temporal Edivial-Troja 2591	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	v	Comfaoriente		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
91	DARLY JUDITH GALVIS RODRIGUEZ	1093774341	RESIDENTE SISO	$ 1.160.000,00		Union Temporal Edivial-Troja 2592	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	v	NUEVA EPS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
diligenciado, sin planilla de seguridad social, Contratista no ha realizado a la fecha pago de la seguridad social.

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 6 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (") la continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.



Firma

Nombre:
Director de Obra: Willian Quintero Pabon.
Matrícula Profesional No.:



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 83202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría: Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2052

CONTRATO DE OBRA No. 2332 DE 2023

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO: MEPI-MN-IN-15-FR-2 VERSION: 1 PÁGINA:

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** ENERO

CONTRATO DE OBRA No.: 2332 DE 2023

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

PLAZO INICIAL: 6 MESES
FECHA DE INICIO: 11/05/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/03/2024
PLAZO ACUMULADO: 10 MESES Y 20 DIAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 5.159.028.732,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 5.159.028.732,00
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	6180
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Conformacion	m2	33444,82
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	25
	Gavion	m3	60

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	327	725,2
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Conformacion	m2	33444,82	33444,82
Otros (Especificar cuales)	Alcantarilla	Und	7,5	7,5
	Gavion	m3	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 5.040.831.650,00		$ 5.040.831.650,00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 50.391.912,00		$ 50.391.912,00
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 52.777.454,00	10.027.716,00	$ 62.805.170,00
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 5.000.000,00		$ 5.000.000,00
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 5.149.001.016,00	$ 10.027.716,00	**$ 5.159.028.732,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 448.869.164,42		$ 448.869.164,42	$ 1.533.320.764,60
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 791.661,81	$ 150.415,74	$ 942.077,55	$ 55.582.575,45
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO BIOSEGURIDAD				
VALOR EJECCUTADO			$ 449.811.241,97	**$ 1.588.903.340,05**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 5.159.028.732,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 1.588.903.340,05
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): **30,80%**

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 24
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 24
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **27**

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024
(Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Armado de formaleta metalica para alcantarillas en ejecucion



Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y viga riostra tramo 2 en ejecucion.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ENERO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATO No. 2332 de 2023 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Retroexcavadora sobre llantas	Caterpillar 416E	6790 Kkg	La Garita - La Mutis	I	I	I	I	I	I		I	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
Motoniveladores			La Garita - La Mutis	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	A	A		A	A	A
Compactador min 7 Ton	Caterpillar CS423E	6760 kg	La Garita - La Mutis	I	I	I	I	I	I		I	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
Volqueta 1	Kodiac 190	20000 kg	La Garita - La Mutis	I	I	I	I	I	I		I	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
Volqueta 2	Kodiac 190	16000 kg	La Garita - La Mutis	I	I	I	I	I	I		I	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	0	0		0	5	5	5	5	5		0	5	5	5	5	0		0	0	5	5	0	0		0	5	5
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
TOTAL INACTIVO				5	5	5	5	5	5		5	0	0	0	0	0		5	0	0	0	0	5		5	5	0	0	5	5		5	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	135	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	65	48%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	70	52%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: DENNIS JOHANA RAMIREZ GOMEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JOSE HILDEBRANDO TORRES SUAREZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-275992 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: 2332 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

MES INFORME MENSUAL: ENERO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	8220	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.		INVIAS Y MUNICIPIO	2332 DE 2022	$ 5.159.028.732	
			TOTAL			$ 5.159.028.732	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 5.159.028.732,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	14/12/2023	$ 1.020.577.853,68	$ 8.550.000,00	$ 1.029.127.853,68						$ 4.129.900.878				
TOTALES			**$1.020.577.853,68**	**$8.550.000,00**	**$ 1.029.127.854**					**$ -**	**$ 4.129.900.878**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 975.577.853,68		$ 975.577.853,68
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS			$ -
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 45.000.000,00	$ 8.550.000,00	$ 53.550.000,00
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			$ -
			$ -
VALOR TOTAL	$ 1.020.577.853,68	$ 8.550.000,00	**$ 1.029.127.853,68**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matricula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 2332 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS LA MUTIS 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	19	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	739
Lluvias moderadas																				5												5
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: DENNIS JOHANA RAMIREZ GOMEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JOSE HILDEBRANDO TORRES SUAREZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-275992 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 2332 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
		El contratista a la fecha no ha hecho entrega de resultados de laboratorio							
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	29/12/2023	RELACION DE HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO NORMAL O MODIFICADO DE COMPACTACION)	INVE-142-13	OBRA	1	Es un valor de referencia para la toma de densidades			
2	11/01/2024	DENSIDADES Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA	INVE-161-13	OBRA	1	≥ 95%	95,79%	SI	
					2	≥ 95%	100,78%	SI	
					3	≥ 95%	95,54%	SI	
					4	≥ 95%	91,64%	NO	Se verificara mediante la ejecucion de otros ensayo en el mismo punto una vez se recompacte el area.
3	18/12/2023	CONCRETO DE 21 MPA (HUELLAS) PLACA HUELLA TRAMO 2, LA MUTIS LOS PATIOS	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	4353 PSI	SI	
4	18/12/2023	CONCRETO DE 21 MPA (HUELLAS) PLACA HUELLA TRAMO 2, LA MUTIS LOS PATIOS	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	4046 PSI	SI	
5	18/12/2023	CONCRETO DE 21 MPA (HUELLAS) PLACA HUELLA TRAMO 2, LA MUTIS LOS PATIOS	INVE-410-13	OBRA	2	3000 PSI	3473 PSI	SI	

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 2332 DE 2023 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

FECHA DE INICIO: 11/05/2023

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/03/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 5.159.028.732,00

VALOR ACUMULADO: $ 5.159.028.732,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 62.805.170,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 62.805.170,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 515.902.873,20	28	12	2022	28	12	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 515.902.873,20	28	12	2022	28	6	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 515.902.873,20	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCT-100004561

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13/04/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	28	12	2022	28	6	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCT-100001101 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13/04/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....


Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 2332 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

FECHA DE INICIO: 11/05/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 6 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/03/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI x NO ------- APROBADO: SI x NO ------- VERSIÓN No. 0 FECHA DE VERSIÓN: **9/06/2023**

OBSERVACIONES:
En proceso de revision

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------- NO x No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ------- FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: -------

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------- NO x No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ------- FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: -------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ------- APROBADO: SI ------- x NO ------- FECHA DE APROBACIÓN: -------

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: -------

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre:
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1370 DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLAN DE VIAS 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1063 DE 2022 **INTERVENTOR:** DAVINCI INGENIERIA CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 8 MESES
(Fecha inicial - fecha final según acta inicial)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 11/05/2023
(Definir en días/meses/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN
(Indicar la suspensión que modifica la fecha final del contrato que actúa)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 2.190.028.720,00
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 2.190.028.720,00

PLAZO ACUMULADO: 10 MESES 7 20 DIAS
(Fecha inicial - fecha final según acta inicial con suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23/02/2024
(Incluidas las suspensiones, indicar días/meses/año)

FECHA DE REANUDACIÓN
(Indicar en días/meses/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA): $

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO VALOR OBRA	% Programado $ Valor (Miles de Pesos) % Ejecutado	0	0	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAM	(%) VALOR OBRA EJECUTADA	$ Valor Ejecutado %Ejecutado	0	0	11 MAYO AL 10 JUNIO	11 JUNIO AL 10 JULIO	11 JULIO AL 10 AGOSTO	11 AGOSTO AL 10 SEPTIEMBRE	11 SEPTIEMBRE AL 10 OCTUBRE	11 OCTUBRE AL 10 NOVIEMBRE	11 NOVIEMBRE AL 10 DICIEMBRE	11 DICIEMBRE AL 10 ENERO	11 ENERO AL 10 FEBRERO	11 FEBRERO AL 10 MARZO	11 MARZO AL 31 MARZO
Construccion Placa Huella	$ 4.582.503,22	88,83%		% P										22,22%	31,33%	27,85%	18,06%
				$ P										$ 997.400,68	$ 1.435.797,32	$ 1.276.619,51	$ 673.485,39
				$ E										$ 997.400,68			
				% E										22,22%			
Construccion Muros en Gavion	$ 10.661,64	0,21%		% P													100,00%
				$ P													$ 10.661,64
				$ E													
				% E													
Construccion Alcantarillas	$ 387.959,51	7,52%		% P										10,13%	28,73%	39,38%	21,72%
				$ P										$ 99.520,89	$ 111.464,83	$ 152.771,81	$ 84.203,11
				$ E										$ 99.520,89			
				% E										10,13%			
Transporte	$ 9.536,62	0,18%		% P											30,86%	41,58%	27,56%
				$ P											$ 2.945,13	$ 3.926,84	$ 2.664,70
				$ E													
				% E													
Señalizacion y seguridad	$ 2.369,74	0,05%		% P													100,00%
				$ P													$ 2.369,74
				$ E													
				% E													
Mantenimiento Periodico	$ 47.725,75	0,93%		% P								100,00%					
				$ P								$ 47.725,75					
				$ E								$ 47.725,75					
				% E								100,00%					
TOTAL OTROS ITEMS				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 5.040.756,49**	**97,71%**															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																	

Reprogramación No.1

Reprogramación No.2

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%			0,85%	1,79%	6,90%	32,26%	27,51%	20,63%	6,86%	91,51%	37,84%	28,18%	11,90%
	VALOR (Miles de Pesos)			$ 43.690,55	$ 92.586,15	$ 356.087,41	$ 1.664.150,21	$ 1.419.050,79	$ 1.064.292,12	$ 6.108,32	$ 4.720.958,41	$ 1.952.370,11	$ 1.453.671,27	$ 613.895,16
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%			0,85%	2,64%	9,54%	41,80%	69,31%	89,94%	6,86%	98,37%	59,92%	88,10%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)			$ 43.690,55	$ 136.276,70	$ 492.363,11	$ 2.156.513,32	$ 3.575.564,11	$ 4.639.852,20	$ 353.909,37	$ 5.075.080,18	$ 3.091.462,30	$ 4.545.133,57	$ 5.159.028,73
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%													
	VALOR (Miles de Pesos)													
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%													
	VALOR (Miles de Pesos)													

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 32.391,81		
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 52.777,45		
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 5.000,00		
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y/DISEÑOS	$ 10.027,72		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 118.197,08		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 5.158.953,57**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia,
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o al
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se pueden agrupar por GPP, se debe diligenciar

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: ANDREA FAJARDO CORREDOR
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma:
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. ____ **DE** ____ (Indicar mes y año)
VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ -
SEGUIMIENTO No. ____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2332 DE 2022
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS LA MUTIS 2022
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022
INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 6 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 11/05/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 5.159.028.732,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 5.159.028.732,00

PLAZO ACUMULADO: 10 MESES Y 20 DIAS (En meses según las ocurridas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/03/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		0	0	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	0	0	11 MAYO AL 10 JUNIO	11 JUNIO AL 10 JULIO	11 JULIO AL 10 AGOSTO	11 AGOSTO AL 10 SEPTIEMBRE	11 SEPTIEMBRE AL 10 OCTUBRE	11 OCTUBRE AL 10 NOVIEMBRE	11 NOVIEMBRE AL 10 DICIEMBRE	11 DICIEMBRE AL 10 ENERO	11 ENERO AL 10 FEBRERO	11 FEBRERO AL 10 MARZO	11 MARZO AL 31 MARZO
Construccion Placa Huella	$ 4.582.503,22	88,83%	26,28%	% P										22,22%	31,33%	27,85%	19,06%
			$ 1.324.946,84	$ P										$ 997.205,68	$ 1.435.787,32	$ 1.276.019,51	$ 873.485,39
				$ E									$ 89.986,56	$ 907.218,12	$ 327.741,16		
				% E									1,96%	20,26%			
Construccion Muros en Gavion	$ 10.661,64	0,21%		% P													100,00%
				$ P													$ 10.661,64
				$ E													
				% E													
Construccion Alcantarillas	$ 387.959,51	7,52%	3,19%	% P										10,19%	28,73%	39,38%	21,72%
			$ 160.648,19	$ P										$ 39.520,11	$ 111.464,83	$ 152.771,81	$ 84.283,11
				$ E										$ 39.520,11	121.128,00		
				% E										2,60%			
Transporte	$ 9.536,62	0,18%		% P											30,88%	41,18%	27,94%
				$ P											$ 2.949,13	$ 3.926,84	$ 2.664,70
				$ E													
				% E													
Señalizacion y seguridad	$ 2.369,74	0,05%		% P													100,00%
				$ P													$ 2.369,74
				$ E													
				% E													
Mantenimiento Periodico	$ 47.725,75	0,93%	0,95%	% P								100,00%					
			$ 47.725,75	$ P								$ 47.725,75					
				$ E								$ 47.725,75					
				% E								100,00%					
TOTAL OTROS ITEMS				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 5.040.756,49**	**97,71%**															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																	

100%
50%
0%

Programacion
Reprogramación No.1
Reprogramación No.2

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	REPROGRAMACION	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%			**0,85%**	**1,79%**	**6,90%**	**32,26%**	**27,51%**	**20,63%**	**6,86%**	**91,51%**	**37,84%**	**28,18%**	**11,90%**
	VALOR (Miles de Pesos)			$ 43.690,55	$ 92.585,15	$ 356.087,41	$ 1.664.150,21	$ 1.419.050,79	$ 1.064.307,63	$ 8.108,32	$ 4.721.027,19	$ 1.952.370,11	$ 1.453.671,27	$ 613.895,16
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%			**0,85%**	**2,64%**	**9,54%**	**41,80%**	**69,31%**	**89,94%**	**6,86%**	**98,37%**	**59,92%**	**88,10%**	**100,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)			$ 43.690,55	$ 136.275,70	$ 492.363,11	$ 2.156.513,32	$ 3.575.564,11	$ 4.639.852,20	$ 353.909,37	$ 5.074.936,56	$ 3.091.462,30	$ 4.545.133,57	$ 5.159.028,73
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%			**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,65%**	**0,09%**	**1,03%**	**1,99%**	**18,32%**	**8,72%**		
	VALOR (Miles de Pesos)			$0	$0	$0	$ 33.286,74	$ 5.024,41	$ 52.750,14	$ 98.779,28	$ 945.068,70	$ 449.811,16		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%			**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,65%**	**0,74%**	**1,77%**	**3,76%**	**22,08%**	**30,80%**		
	VALOR (Miles de Pesos)			$0	$0	$0	$ 33.286,74	$ 38.311,15	$ 91.061,30	$ 189.840,58	$ 1.139.092,18	**$ 1.588.903,34**		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 50.391,91	$ -	%
	$ -		
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 52.777,45	$ 46.708,05	%
	$ -		
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 5.000,00	$ -	%
	$ -		
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 10.027,72	$ 8.874,53	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 118.197,08	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 5.158.953,57**	**$ 1.588.903,36**	**30,80%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: LP- SV 02332-2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE LOS PATIOS, GRAMALOTE, Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE ARL: AXA COLPATRIA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CONFAORIENTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1.	OSCAR OMAR RODRIGUEZ	1090404560	Residente	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT PLACA HUELLA LA MUTIS	$ 1.160.000	$ 80.800,00	V	CONFAORIENTE		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
2.	CARLOS EDUARDO ESCALONA DELGADO	PT 4559693	OPERDAOR MOTONIVELADORA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EXPOORIENTE REPRESENTACIONES LTDA	$ 1.160.000	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
3.	JOSE ANGEL LAGUADO	88249668	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EXPOORIENTE REPRESENTACIONES LTDA	$ 1.160.000	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS		$ 46.400	PROTECCION		$ 185.600	$ 46.400			
4.	CARLOS EDILSON SANDOVAL	88168117	OFICIAL	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES JARP SAS	$ 1.160.000	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS		$ 46.400	PROTECCION		$ 185.600	$ 46.400			
	CESAR DIAZ	96168127	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES JARP SAS	$ 1.160.000	$ 80.800,00	V	COOSALUD		$ 46.400	PROTECCION		$ 185.600	$ 46.400			
	LUIS EDUARDO GELVES GARCIA	88146045	AYUDANTE	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES JARP SAS	$ 1.160.000	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS		$ 46.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
	JOEL ALVEAR JIMENEZ	1.090.376.540	OFICIAL	$ 1.160.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCCIONES JARP SAS	$ 1.160.000		V	NUEVA EPS			PROTECCION						
	KAREN ANGELICA CABALLERO LEON	1.090.448.010	SST	$ 1.160.000							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT PLACA HUELLA LA MUTIS	$ 1.160.000		V	NUEVA EPS			PROTECCION						
	FERNEY ENRIQUE MARIN LOPEZ	1.091.802.676	VIGILANTE	$ 1.160.000					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT PLACA HUELLA LA MUTIS	$ 1.160.000		V	NUEVA EPS			PORVENIR						
	CARLOS HUMBERTO LEON SANCHEZ	1.094.506.011	AYUDANTE	$ 1.160.000								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES JARP SAS	$ 1.160.000		V	NUEVA EPS			PROTECCION						
	ALEXANDER DURAN NAVARRO	71.195.072	OFICIAL	$ 1.160.000														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES JARP SAS	$ 1.160.000		V	NUEVA EPS			PORVENIR						
	JAVIER CAÑIZAREZ LOPEZ	88.252.039	AYUDANTE	$ 1.160.000														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES JARP SAS	$ 1.160.000		V	NUEVA EPS			PORVENIR						
	LUIS ALFONSO ACOSTA PEREZ	1.126.423.748	AYUDANTE	$ 1.160.000															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES JARP SAS	$ 1.160.000		V	NUEVA EPS			PORVENIR						
	CESAR FABIAN EUGENIO CONTRERAS	1.093.765.452	AYUDANTE	$ 1.160.000															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES JARP SAS	$ 1.160.000		V	NUEVA EPS			PORVENIR						
	JOSE DEL CARMEN CARRERO	88.002.039	AYUDANTE	$ 1.160.000																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES JARP SAS	$ 1.160.000		V	NUEVA EPS			COLPENSIONES						

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
diligenciado, sin planilla de seguridad social, Contratista no ha realizado a la fecha pago de la seguridad social.

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO BLANCO SUAREZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202197868 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No: 63202-087073QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE OCAÑA 1814

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** ENERO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: CO1.PCCNTR.4352407 **PLAZO INICIAL:** 4 MESES

FECHA DE INICIO: 2/05/2023 **VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 2.499.989.139,00

OBJETO: **FECHA DE SUSPENSIÓN:** **VALOR ADICIONALES (incluido IVA):**

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO: 17//03/2024 **ANTICIPO CONCEDIDO:**

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GBE 2022 **ANTICIPO AMORTIZADO:** $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	1550
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Parcheo		
Otros (Especificar cuales)	Batea		
	Alcantarillas	und	10
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	m	960	960
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Parcheo			
Otros (Especificar cuales)	Batea			
	Alcantarilla	Und	5	5
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 2.499.989.139,00		$ 2.499.989.139,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			$ -
MANTENIMIENTO PERIODICO			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ -	**$ 2.499.989.139,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 1.621.337.031,25		$ 1.621.337.031,25	$ 1.621.337.031,25
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 10.419.849,04	$ 1.979.771,32	$ 12.399.620,36	$ 12.399.620,36
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				**$ 1.633.736.651,61**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 1.830.196.115,91

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 1.633.736.651,61

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 89,27%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 27

MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 19

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 8

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **27**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN: BUENAVISTA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION SELLO DE JUNTA TRAMO 3



UBICACIÓN: BUENAVISTA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA SOBRE ANCHO TRAMO 3

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

La interventoría ha venido realizando solicitudes y seguimiento a las actividades de estudios, diseños, revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños que aun están pendientes.

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4352407 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
PAJARITA			TRAMO 3									A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
VOLQUETA			TRAMO 3									A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
VOLQUETA			TRAMO 3									A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
MEZCLADORA			TRAMO 3									A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
MEZCLADORA			TRAMO 3									A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
MEZCLADORA			TRAMO 3									A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
VIBRADOR DE CONCRETO			TRAMO 3																												I	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	6	6	6	6	0	6	6	6	6	6	6	0	0	6	6	7	7	7	7
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	8	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	142	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	118	83%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	38	27%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma: Hugo Fernando Gomez A
Nombre: HUGO FERNANDO GOMEZ ASCANIO
Resiente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma: Adriana Gutierrez de Piñeres
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: CO1.PCCNTR.4352407 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
		MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		NACION	Contrato Principal	$ 2.499.989.139	
TOTAL						$ 2.499.989.139	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 2.499.989.139,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE 2023	$ 1.265.289.857	$ -	$ 1.265.289.857	$ -	$ 1.265.289.857	$ -		$ 1.234.699.282	$ 1.234.699.282				
TOTALES			**$1.265.289.857,00**	**$0,00**	**$ 1.265.289.857**					**$ 1.234.699.282**	**$ 1.234.699.282**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 1.265.289.857,00		$ 1.265.289.857,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			
VALOR TOTAL			**$ 1.265.289.857,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: LUIS JAVIER CARRASCAL
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 2520234541CND

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CO1.PCCNTR.4352407 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma Hugo Fernando Gomez A
Nombre: HUGO FERNANDO GOMEZ ASCANIO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma Adriana Gutierrez de Piñeres
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: CO1.PCCNTR.4352407 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	19/01/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	TRAMO 3	1	>70%	70,99%	SI	EDAD 7 DIAS 21 Mpa
2	24/01/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	TRAMO 3	1	>70%	70,57%	SI	EDAD 7 DIAS 14 Mpa
3	26/01/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	TRAMO 3	1	>80%	80,39%	SI	EDAD 14 DIAS 21 Mpa
4	31/01/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	TRAMO 3	1	>80%	80,43%	SI	EDAD 14 DIAS 14 Mpa
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	26/01/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	TRAMO 3	1	>70%	70,81%	SI	EDAD 7 DIAS 21 Mpa
2									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma

Nombre: LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31	1	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 2/05/2023

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/03/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.499.989.139,00

VALOR ACUMULADO: $ 2.499.989.139,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.710.317,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.710.317,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 249.998.913,90	29	12	2022	28	8	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 124.999.456,95	29	12	2022	29	4	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 249.998.913,90	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403960

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEUGROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 18/01/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	29	12	22	29	4	23
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101204283 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 18/01/2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

FECHA DE INICIO: 2/05/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 4 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 17/03/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ------- APROBADO: SI x NO ------- VERSIÓN No. 2 FECHA DE VERSIÓN: **19/04/2023**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------- NO ---------x---- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ---------- FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ----------

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------- NO ---------- No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ---------- FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ----------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------- **x** NO ------- APROBADO: SI ------- **x** NO ------- FECHA DE APROBACIÓN: ----------

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ----------

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	0	**No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:**	0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:**	0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:**	0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre:
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO			MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN			1
PÁGINA			

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4362407

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 330,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/05/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.499.989.139,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.499.989.139,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 sep-23	2 oct-23	3 nov-23	4 dic-23	5 ene-24	6 feb-24	7 mar-24	8 abr-24	9 may-24	10 jun-24	11 jul-24	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 1550 MTS	$2.230.309.791	90,18%	48,48%	% P	5,46%	15,60%	21,31%	14,61%	10,62%	15,27%	7,31%					
		57%	$1.199.123.115	$ P	$135.070.161	$385.946.298	$526.985.407	$361.423.987	$262.548.543	$377.623.401	$180.771.994					
				$ E	$44.842.560	$244.825.171	$314.709.182	$594.746.202								
				% E	1,81%	9,90%	12,72%	24,05%	0,00%	0,00%	0,00%					
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (10) UND	$172.645.113	6,98%	2,09%	% P	0,40%	2,86%	0,21%	0,18%	2,48%	0,83%	0,00%					
		4%	$51.800.796	$ P	$0	$9.863.738	$71.340.702	$5.118.116	$4.404.180	$61.372.543	$20.546.434					
				$ E				$51.800.796								
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	2,09%	0,00%	0,00%	0,00%					
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION (GAVION): (2) UND	$0	0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
		0%	$0	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					
				$ E												
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$2.796.016	0,11%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%					
		0%	$0	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.796.016					
				$ E												
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
ITEMS NO PREVISTOS	$67.494.983	2,73%	0,00%	% P	0,91%	1,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
		3%	$0	$ P	$22.498.328	$44.996.655	$0	$0	$0	$0	$0					
				$ E												
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
				% P												
				$ P												
				$ E												
				% E												
				% P												
				$ P												
				$ E												
				% E												
				% P												
				$ P												
				$ E												
				% E												
				% P												
				$ P												
				$ E												
				% E												
				% P												
				$ P												
				$ E												
				% E												
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 2.473.245.903,00**	**63,38%**	**50,58%**													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																

Reprogramación No.1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**6,77%**	**20,31%**	**21,51%**	**14,79%**	**13,10%**	**16,10%**	**7,42%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$157.568.489**	**$440.806.691**	**$596.326.109**	**$366.542.103**	**$266.952.723**	**$438.995.344**	**$204.054.444**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**6,77%**	**27,08%**	**48,59%**	**63,38%**	**76,48%**	**92,58%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$157.568.489**	**$598.375.180**	**$1.196.701.289**	**$1.563.243.392**	**$1.830.196.115**	**$2.269.191.459**	**$2.473.245.903**	**$2.473.245.903**	**$2.473.245.903**	**$2.473.245.903**	**$2.473.245.903**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**1,81%**	**9,90%**	**12,72%**	**26,14%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$44.842.560**	**$244.825.171**	**$314.709.182**	**$646.546.998**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**1,81%**	**11,71%**	**24,44%**	**50,58%**	**50,58%**	**50,58%**	**50,58%**	**50,58%**	**50,58%**	**50,58%**	**50,58%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$44.842.560**	**$289.667.731**	**$604.376.913**	**$1.250.923.911**	**$1.250.923.911**	**$1.250.923.911**	**$1.250.923.911**	**$1.250.923.911**	**$1.250.923.911**	**$1.250.923.911**	**$1.250.923.911**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ -**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES				
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO			EJECUTADO
BARRAS	$ Valor			$ Valor
CURVAS				

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: Luis Javier Carrascal
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 2520234541CND

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4352407

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER


CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/05/2023 (Indique día/mes/año)
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.499.989.139,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.499.989.139,00

PLAZO ACUMULADO: 320,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Proorama de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: Luis Javier Carrascal
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 2520234541CND

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: C01 PCONTR 4352407 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL OCANA GBE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL OCAÑA BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE ARL: BOLIVAR **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1.	LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN	13368842	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN	$ 1.160.000	$ 80.000	V	SANITAS		$ 48.400	COLFONDOS		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	N/A
2.	ENIER JESUS CAMAÑO MARTINEZ	1065821078	INGENIERO RESIDENTE	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	UT OCAÑA GBE 2022	$ 1.160.000	$ 80.000	V	SANITAS		$ 48.400	COLFONDOS		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	N/A
3.	FABIAN CAMILO FORERO GANDUR	91541702	PROFESIONAL SST	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	UT OCAÑA GBE 2022	$ 1.160.000	$ 80.000	V	SANITAS		$ 48.400	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	N/A
5	LUIS CARLOS TAMAYO OCHOA	1091654453	CADENERO	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ASOPAGOS	$ 1.160.000	$ 80.000	V	CAJA COPI EPS		$ 48.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	N/A
6	AURA CRISTINA TORRES DIAZ	1091673791	AUX INGENIERIA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAS PGR	$ 1.160.000	$ 80.000	V	NUEVA EPS		$ 48.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	N/A
7	LAURA DANIELA BARAHONA CARRASCAL	1091676848	PROFESIONAL SOCIAL	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COMERCIALIZADORA OMEGA25SF	$ 1.160.000	$ 80.000	V	SANITAS		$ 48.400	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	N/A
8	CARLOS ALBERTO NAVARRO	1007912734	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ASOPAGOS	$ 1.160.000	$ 80.000	V	SANITAS		$ 48.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
9	DANNY ALEJANDRO GUERRERO QUINTERO	1091683385	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ASOPGAOS	$ 1.160.000	$ 80.000	V	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD		$ 48.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
10	ARMANDO GONZALEZ SARABIA	OFICIAL DE OBRA	88.282.978	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	C INVERSIONES S.A.S	$ 1.160.000	$ 80.000	V			$ 48.400			$ 185.600	$ 46.400			
11	ALBEIRO DE JESUS QUINTERO TABORDA	MAESTRO DE OBRA	15531063	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	C INVERSIONES S.A.S	$ 1.160.000	$ 80.000	V	SANITAS		$ 48.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
12	EDUARDO DE JESUS ECHEVERRI GUZMAN	AYUDANTE	15376345	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	C INVERSIONES S.A.S	$ 1.160.000	$ 80.000	V	NUEVA EPS		$ 48.400			$ 185.600	$ 46.400			
13	LUIS FERNANDO RICO ORTEGA	AYUDANTE	1128155005	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	C INVERSIONES S.A.S	$ 1.160.000	$ 80.000	V	NUEVA EPS		$ 48.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
14	ALVARO DUVAN SANCHEZ JAIME	AYUDANTE	1091676020	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	C INVERSIONES S.A.S	$ 1.160.000	$ 80.000	V	NUEVA EPS		$ 48.400	PROTECCION		$ 185.600	$ 46.400			
15	JUAN CARLOS SANCHEZ QUINTERO	AYUDANTE	88.276.106	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	C INVERSIONES S.A.S	$ 1.160.000	$ 80.000	V	NUEVA EPS		$ 48.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
16	LUIS EDUARDO SANCHEZ BARBOSA	AYUDANTE	88.277.344	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	C INVERSIONES S.A.S	$ 1.160.000	$ 80.000	V	NUEVA EPS		$ 48.400	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400			
17	JOAQUIN EMILIO VEGA PEREZ	AYUDANTE	88.138.646	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	C INVERSIONES S.A.S	$ 1.160.000	$ 80.000	V	COOSALUD		$ 48.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
18	CARLOS DUVAN SANCHEZ SANCHEZ	AYUDANTE	1004898389	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	C INVERSIONES S.A.S	$ 1.160.000	$ 80.000	V	NUEVA EPS		$ 48.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
19	ANIBAL CACERES VILAMIZAR	AYUDANTE	91467070	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	C INVERSIONES S.A.S	$ 1.160.000	$ 80.000	V	NUEVA EPS		$ 48.400	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400			
20	NICOLAS ANDRES SANCHEZ PINEDA	AYUDANTE	1005281270	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	C INVERSIONES S.A.S	$ 1.160.000	$ 80.000	V	NUEVA EPS		$ 48.400			$ 185.600	$ 46.400			
21	JOSUE BARAJAS ACELAS	OPERADOR MOTONIVELADORA	5691820	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	C INVERSIONES S.A.S	$ 1.160.000	$ 80.000	V			$ 48.400			$ 185.600	$ 46.400			
22	DEIVER GARCIA BALLESTEROS	OPERADOR VIBRO COMPACTADOR	1092174784	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	C INVERSIONES S.A.S	$ 1.160.000	$ 80.000	V			$ 48.400			$ 185.600	$ 46.400			
23	MAICOL STIVEN BURBANO PEÑARANDA	CONDUCTOR VOLQUETA	1092730148	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	C INVERSIONES S.A.S	$ 1.160.000	$ 80.000	V			$ 48.400			$ 185.600	$ 46.400			
24	JOSE EDUARDO BARBOSA PACHECO	AYUDANTE	88280020	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	C INVERSIONES S.A.S	$ 1.160.000	$ 80.000	V			$ 48.400			$ 185.600	$ 46.400			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
diligenciado, sin planilla de seguridad social, Contratista no ha realizado a la fecha pago de la seguridad social.

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra Luis Javier Carrascal Quin
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-055-2023 MUNICIPIO DE EL ZULIA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO: MEPI-MN-IN-15-FR-2 VERSION: 1 PÁGINA:

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** ENERO

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-055-2023

OBJETO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MANON, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S.

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 7/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 5/01/2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 15/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 17/02/2024
PLAZO ACUMULADO: 3 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 684.946.301,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 684.946.301,00
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	320
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	2
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	265,00	265,00
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	2,00	2,00
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 652.007.086,00		$ 652.007.086,00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 6.521.959,00		$ 6.521.959,00
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 6.521.959,00	1.239.172,00	$ 7.761.131,00
GISAP	$ 18.656.124,93		$ 18.656.124,93
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 683.707.128,93	$ 1.239.172,00	**$ 684.946.300,93**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 283.793.240,30		$ 283.793.240,30	$ 577.913.891,23
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 4.347.972,67		$ 4.347.972,67	$ 4.347.972,67
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 6.521.959,00	$ 1.239.172,21	$ 7.761.131,21	$ 7.761.131,21
GISAP	$ 12.437.416,62		$ 12.437.416,62	$ 12.437.416,62
VALOR EJECUTADO				**$ 602.460.411,73**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 684.946.301,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 602.460.411,73
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 87,96%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **14**

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1: Tramo de placa huella, construido y terminado.



Figura 2: Vaciado concreto 14 Mpa, ciclópeo - piedra pegada, placa huella.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ENERO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MANON, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATO No. CD-FC-055-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA	CARTERPILLA	120 HP	EL ZULIA	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I
VIBROCOMPACTADOR	CARTERPILLA	9 TON	EL ZULIA	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I
VOLQUETA SENCILLA	CHEVROLET	6 M3	EL ZULIA	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F	EL ZULIA	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I
MEZCLADORA		1 BULTO	EL ZULIA	I	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5
TOTAL ACTIVO				1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
TOTAL INACTIVO				4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4		4	4	4

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	4	80%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	1	20%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: SONIA SANDOVAL CONTRERAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No. 54202197327 NTS

Firma

Nombre: RAFAEL CARRERO BUENAÑO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-264756 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-055-2023

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: ENERO

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MANON, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		INVIAS Y MUNICIPIO	4164-2022	$ 684.946.301,00	
			TOTAL			$ 684.946.301,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 684.946.301,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES			$0,00	$0,00	$ -					$ -	$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 652.007.086,00		$ 652.007.086,00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 6.521.959,00		$ 6.521.959,00
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 6.521.959,00	$ 1.239.172,00	$ 7.761.131,00
GISAP	$ 18.656.124,93		$ 18.656.124,93
			$ -
VALOR TOTAL	$ 683.707.128,93	$ 1.239.172,00	**$ 684.946.300,93**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: LUIS MANUEL CORZO PEÑARANDA
Director de Obra
Matrícula Profesional No. 5420243856 NTS

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-055-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-ELMANON, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	23		24	23	24	24	24	24		23	23	24	24	23	24		23	22	24	640
Lluvias moderadas													1			1						1	1			1			1	2		8
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: SONIA SANDOVAL CONTRERAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No. 54202197327 NTS

Firma Rafael Carrero B.
Nombre: RAFAEL CARRERO BUENAÑO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-264756 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-055-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MANON, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	19/12/2023	ENSAYO DE DENSIDAD EN EL TERRENO - METODO DEL CONO DE ARENA	NORMA I.N.V. E-161 - 13	ZULIA K0+080	1	100%	100,60%	SI	Se cumple con el estándar mínimo de calidad GCI (90) ≥ 95.00 %
2	19/12/2023	ENSAYO DE DENSIDAD EN EL TERRENO - METODO DEL CONO DE ARENA	NORMA I.N.V. E-161 - 13	ZULIA K0+200	1	100%	101,50%	SI	Se cumple con el estándar mínimo de calidad GCI (90) ≥ 95.00 %
3	19/12/2023	ENSAYO DE DENSIDAD EN EL TERRENO - METODO DEL CONO DE ARENA	NORMA I.N.V. E-161 - 13	ZULIA K0+400	1	100%	99,30%	SI	Se cumple con el estándar mínimo de calidad GCI (90) ≥ 95.00 %
4	26/12/2023	RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN DE CILINDRO DE CONCRETO	NORMA INVIAS - E- 410 - 13 - (NTC 673)	ZULIA HUELLA (3000 PSI)	4	100%	3530.60 PSI	SI	Se presentan los resultados a 3, 7, 14 y 28 días, cumpliendo con la resistencia mínima exigida por la norma, para los 28 días. (3000 PSI).
5	28/12/2023	RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN DE CILINDRO DE CONCRETO	NORMA INVIAS - E- 410 - 13 - (NTC 673)	ZULIA HUELLA (3000 PSI)	4	100%	3245.36 PSI	SI	Se presentan los resultados a 3, 7, 14 días, cumpliendo con la resistencia mínima exigida por la norma, para los 14 días. (90%).
6	4/01/2024	RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN DE CILINDRO DE CONCRETO	NORMA INVIAS - E- 410 - 13 - (NTC 673)	ZULIA PIEDRA PEGADA (2000 PSI)	4	100%	2257.84 PSI	SI	Se presentan los resultados a 3, 7, 14 días, cumpliendo con la resistencia mínima exigida por la norma, para los 14 días. (90%).
7	10/01/2024	RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN DE CILINDRO DE CONCRETO	NORMA INVIAS - E- 410 - 13 - (NTC 673)	ZULIA HUELLA (3000 PSI)	4	100%	2651.04 PSI	SI	Se presentan los resultados a 3, 7 días, cumpliendo con la resistencia mínima exigida por la norma, para los 7 días. (65%).
8	15/01/2024	RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN DE CILINDRO DE CONCRETO	NORMA INVIAS - E- 410 - 13 - (NTC 673)	ZULIA HUELLA (3000 PSI)	4	100%	2200.14 PSI	SI	Se presentan los resultados a 3 días, cumpliendo con la resistencia mínima exigida por la norma, para los 3 días. (40%).
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma

Nombre: LUIS MANUEL CORZO PEÑARANDA
Director de Obra
Matrícula Profesional No. 5420243856 NTS



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) / 1 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-055-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MANON, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/02/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 684.946.301,00

VALOR ACUMULADO: $ 684.946.301,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.521.959,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.521.959,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 205.483.890,30	7/11/2023	7/6/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 205.483.890,30	7/11/2023	7/2/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 205.483.890,30	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031209**

Certificado de modificación o anexo No.: **3**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1/8/2023	7/2/2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1/8/2023	7/2/2024
Perjuicios extra patronales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1/8/2023	7/2/2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009942** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-055-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MANON, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S.

FECHA DE INICIO: 7/11/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 3 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 17/02/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------- NO ---X-- APROBADO: SI ------- N --X--- VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO --X--- APROBADO: SI ------- NO --X--- FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: ___8____ No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: 8

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

FECHA 31/01/2024 (Día) (Mes) (Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).


No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.



Firma
Nombre: LUIS MANUEL CORZO PEÑARANDA
Director de la Obra
Matrícula Profesional No. 5420243856 NTS



Firma
Nombre: SONIA SANDOVAL CONTRERAS
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No. 54202197327 NTS



Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PROGRAMA DE INVERSIONES**

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: CD-FC-055-2023

OBJETO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MANON, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 7/11/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 5/01/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 684.946.301,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 684.946.301,00

PLAZO ACUMULADO: 3,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/02/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 15/01/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	0	0	0	0	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
					0	0	0	0	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24
Construcción Placa Huella	$ 513.026.550,00	74,90%		% P						30,66%	29,21%	15,03%
				$ P						$ 210.018.737,64	$ 200.066.370,09	$ 102.941.442,27
				$ E								
				% E								
Construcción Alcantarillas	$ 44.096.253,00	6,44%		% P						6,44%		
				$ P						$44.096.253,00		
				$ E								
				% E								
Transporte	$ 30.592.134,00	4,47%		% P						0,78%	3,69%	
				$ P						$5.348.895,68	$25.243.238,32	
				$ E								
				% E								
Señalización y seguridad	$ 3.526.120,00	0,51%		% P								0,51%
				$ P								$3.526.120,00
				$ E								
				% E								
Actividades de Mantenimiento periódico	$ 34.656.910,00	5,06%		% P						5,06%		
				$ P						$34.656.910,00		
				$ E								
				% E								
Demolición de pavimento rigido	$ 26.109.119,00	3,81%		% P							3,81%	
				$ P							$26.109.119,00	
				$ E								
				% E								
TOTAL OTROS ITEMS				% P								
				$ P								
				$ E								
				% E								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 652.007.086,00**	**95,19%**										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 652.007.086,00**	**95,19%**										

100%
50%
0%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%							**43,51%**	**39,72%**	**16,77%**
	VALOR (Miles de Pesos)							$ 298.001.361,82	$ 272.084.682,19	$ 114.860.256,98
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%							**43,51%**	**83,23%**	**100,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)							$ 298.001.361,82	$ 570.086.044,01	$ 684.946.300,99
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 6.521.959,00		
	$ -		
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 6.521.959,00		
	$ -		
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.239.172,00		
	$ -		
GISAP	$ 18.656.124,93		
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 32.939.214,93		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 32.939.214,93		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 684.946.300,93**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 684.946.300,93**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS MANUEL CORZO PEÑARANDA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No. 5420243856 NTS

Revisó Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. ____ **DE** ____ (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ -

SEGUIMIENTO No. ____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: CD-FC-055-2023

OBJETO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MANON, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 7/11/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 5/01/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 684.946.301,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 684.946.301,00

PLAZO ACUMULADO: 3,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/02/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 15/01/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		0	0	0	0	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
				% Programado / $ Valor programado								
				$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	0	0	0	0	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24
Construcción Placa Huella	$ 513.026.550,00	74,90%	64,63%	% P						30,66%	29,21%	15,03%
				$ P						**$ 210.018.737,64**	**$ 200.066.370,09**	**$ 102.941.442,27**
			$442.652.004,56	$ E								
				% E								
Construcción Alcantarillas	$ 44.096.253,00	6,44%	6,44%	% P						6,44%		
				$ P						**$44.096.253,00**		
			$44.096.105,34	$ E								
				% E								
Transporte	$ 30.592.134,00	4,47%	4,44%	% P						0,78%	3,69%	
				$ P						**$5.348.895,68**	**$25.244.238,32**	
			$30.399.750,00	$ E								
				% E								
Señalización y seguridad	$ 3.526.120,00	0,51%		% P								0,51%
				$ P								**$3.526.120,00**
				$ E								
				% E								
Actividades de Mantenimiento periódico	$ 34.656.910,00	5,06%	5,06%	% P						5,06%		
				$ P						**$34.656.910,00**		
			$34.656.912,54	$ E								
				% E								
Demolición de pavimento rigido	$ 26.109.119,00	3,81%	3,81%	% P							3,81%	
				$ P							**$26.109.119,00**	
			$26.109.118,80	$ E								
				% E								
TOTAL OTROS ITEMS				% P								
				$ P								
				$ E								
				% E								
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 652.007.086,00**	**95,19%**										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 652.007.086,00**	**95,19%**										

100%
50%
0%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%							**43,51%**	**39,72%**	**16,77%**
	VALOR (Miles de Pesos)							$ 298.001.361,82	$ 272.084.682,19	$ 114.860.256,98
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%							**43,51%**	**83,23%**	**100,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)							$ 298.001.361,82	$ 570.086.044,01	$ 684.946.300,99
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%							**43,51%**	**44,45%**	
	VALOR (Miles de Pesos)							$ 298.001.361,82	$304.459.049,92	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%							**43,51%**	**87,96%**	
	VALOR (Miles de Pesos)							$ 298.001.361,82	$602.460.411,74	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 6.521.959,00	$ 4.347.972,67	0,63%
	$ -		
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 6.521.959,00	$ 6.521.959,00	0,95%
	$ -		
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.239.172,00	$ 1.239.172,21	0,18%
	$ -		
GISAP	$ 18.656.124,93	$ 12.437.416,62	1,82%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 32.939.214,93	$ 24.546.520,50	3,58%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 32.939.214,93		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 684.946.300,93**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 684.946.300,93**	**$ 602.460.411,74**	**87,96%**

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS MANUEL CORZO PEÑARANDA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No. 5420243856 NTS

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-062-2023 MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** ENERO

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-062-2023

OBJETO: MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATISTA: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 7/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 7/02/2024
PLAZO ACUMULADO: 3 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 434.981.351,08
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 434.981.351,08
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S. **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	155
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	1
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	150,00	150,00
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	1,00	1,00
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 414.061.916,00		$ 414.061.916,00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 4.142.326,00		$ 4.142.326,00
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.142.326,00	787.042,00	$ 4.929.368,00
GISAP	$ 11.847.741,08		$ 11.847.741,08
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 434.194.309,08	$ 787.042,00	**$ 434.981.351,08**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 266.081.738,10		$ 266.081.738,10	$ 410.535.692,70
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 3.924.308,84		$ 3.924.308,84	$ 3.924.308,84
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.142.326,00	$ 787.042,00	$ 4.929.368,00	$ 4.929.368,00
GISAP	$ 11.224.175,76		$ 11.224.175,76	$ 11.224.175,76
VALOR EJECUTADO		$ 410.535.692,70	$ -	**$ 430.613.545,30**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 434.981.351,08
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 430.613.545,30
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 99,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 4
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **8**

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1: Tramo de placa huella construida.



Figura 2: Construcción alcantarilla 36", en concreto reforzado.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ENERO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATO No. CD-FC-062-2023 **CONTRATISTA:** RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA	CARTERPILLA	120 HP	JUAN FRIO	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I
VIBROCOMPACTADOR	SAM	9 TON	JUAN FRIO	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I
VOLQUETA SENCILLA	CHEVROLET	6 M3	JUAN FRIO	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F	JUAN FRIO	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I
MEZCLADORA		1 BULTO	JUAN FRIO	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5
TOTAL ACTIVO				1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
TOTAL INACTIVO				4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4		4	4	4

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	1	20%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	4	80%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: JESUS ALBERTO HERNANDEZ CALLEJAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No. 5420245708 NTS

Firma

Nombre: RAFAEL CARRERO BUENAÑO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-264756 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-062-2023

CONTRATISTA: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

MES INFORME MENSUAL: ENERO

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		INVIAS Y MUNICIPIO	4164-2022	$ 434.981.351,08	
			TOTAL			$ 434.981.351,08	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 434.981.351,08**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES			$0,00	$0,00	$ -					$ -	$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 414.061.916,00		$ 414.061.916,00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 4.142.326,00		$ 4.142.326,00
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.142.326,00	$ 787.042,00	$ 4.929.368,00
GISAP	$ 11.847.741,08		$ 11.847.741,08
			$ -
VALOR TOTAL	$ 434.194.309,08	$ 787.042,00	**$ 434.981.351,08**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
Director de Obra
Matrícula Profesional No. 5420275281 NTS

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-062-2023 **CONTRATISTA:** RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO 2023 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	23	24	24	23	24	24		24	23	24	24	22	24		24	24	24	22	24	23		23	23	23	23	24	24		23	23	24	634
Lluvias moderadas	1			1					1			2						2		1		1	1	1	1				1	1		14
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JESUS ALBERTO HERNANDEZ CALLEJAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No. 5420245708 NTS

Firma Rafael Carrero B.
Nombre: RAFAEL CARRERO BUENAÑO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-264756 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-062-2023 **CONTRATISTA:** RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	6/01/2024	ENSAYO DE DENSIDAD EN EL TERRENO - METODO DEL CONO DE ARENA	NORMA I.N.V. E-161 - 13	JUAN FRIO K0+040	1	100%	95,90%	SI	Se cumple con el estándar mínimo de calidad GCI (90) ≥ 95.00 %
2	6/01/2024	ENSAYO DE DENSIDAD EN EL TERRENO - METODO DEL CONO DE ARENA	NORMA I.N.V. E-161 - 13	JUAN FRIO K0+180	1	100%	95,30%	SI	Se cumple con el estándar mínimo de calidad GCI (90) ≥ 95.00 %
3	6/01/2024	ENSAYO DE DENSIDAD EN EL TERRENO - METODO DEL CONO DE ARENA	NORMA I.N.V. E-161 - 13	JUAN FRIO K0+280	1	100%	96,50%	SI	Se cumple con el estándar mínimo de calidad GCI (90) ≥ 95.00 %
4	10/01/2024	RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN DE CILINDRO DE CONCRETO	NORMA INVIAS - E- 410 - 13 - (NTC 673)	JUAN FRIO HUELLA (3000 PSI)	4	100%	2741.22 PSI	SI	Se presentan los resultados a 3, 7 días, cumpliendo con la resistencia mínima exigida por la norma, para los 7 días. (65%).
5	18/01/2024	RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN DE CILINDRO DE CONCRETO	NORMA INVIAS - E- 410 - 13 - (NTC 673)	JUAN FRIO HUELLA (3000 PSI)	4	100%	2117.55 PSI	SI	Se presentan los resultados a 3, 7 días, cumpliendo con la resistencia mínima exigida por la norma, para los 7 días. (65%).
6	23/01/2024	RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN DE CILINDRO DE CONCRETO	NORMA INVIAS - E- 410 - 13 - (NTC 673)	JUAN FRIO HUELLA (3000 PSI)	4	100%	2045.04 PSI	SI	Se presentan los resultados a 3, 7 días, cumpliendo con la resistencia mínima exigida por la norma, para los 7 días. (65%).
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

Debido a las labores de construcción de filtros y mejoramiento de sub rasante, no se ha realizados toma de muestras.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma

Nombre: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
Director de Obra
Matrícula Profesional No. 5420275281 NTS



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-062-2023 **CONTRATISTA:** RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7/02/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 434.981.351,08

VALOR ACUMULADO: $ 434.981.351,08
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.929.368,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.929.368,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 130.494.405,32	7/11/2023	7/6/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 130.494.405,32	7/11/2023	7/2/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 130.494.405,32	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031244**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3/8/2023	7/2/2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3/8/2023	7/2/2024
Perjuicios extrapatrimoniales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3/8/2023	7/2/2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009947** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)


Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-062-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATISTA: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

FECHA DE INICIO: 7/11/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 3 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 7/02/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------- NO ---X-- APROBADO: SI ------- N --X--- VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: 1

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO --X--- APROBADO: SI ------- NO --X--- FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: ___6___ No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: 6

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2024 (Día) (Mes) (Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	ESTACION TOTAL	TOPCOM	GTS-225	2/06/2023	GG 9146		
2							
3							

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
Director de la Obra
Matrícula Profesional No. 5420275281 NTS

Firma
Nombre: JESUS ALBERTO HERNANDEZ CALLEJAS
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No. 5420245708 NTS

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PROGRAMA DE INVERSIONES** 1

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: CD-FC-062-2023

OBJETO: MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATISTA: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato orinicial)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 7/11/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 434.981.351,08 (Según contrato orinicial)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 434.981.351,08

PLAZO ACUMULADO: 3,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7/02/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	MES 1 nov-23	MES 2 dic-23	MES 4 ene-24
Construcción Placa Huella	$ 281.368.681,00	64,69%		% P							37,50%	27,18%
				$ P							**$ 163.136.209,00**	**$ 118.232.472,00**
				$ E								
				% E								
Construcción Alcantarillas	$ 22.852.886,00	5,25%		% P							5,25%	
				$ P							**$22.852.886,00**	
				$ E								
				% E								
Transporte	$ 15.002.900,00	3,45%		% P							3,45%	
				$ P							**$15.002.900,00**	
				$ E								
				% E								
Señalización y seguridad	$ 3.526.120,00	0,81%		% P								0,81%
				$ P								**$3.526.120,00**
				$ E								
				% E								
Actividades de Mantenimiento periódico	$ 22.011.821,00	5,06%		% P							2,38%	2,68%
				$ P							**$10.358.504,00**	**$11.653.317,00**
				$ E								
				% E								
Pedraplen compactado	$ 37.836.838,00	8,70%		% P							8,70%	
				$ P							**$37.836.838,00**	
				$ E								
				% E								
Filtro geotextil	$ 31.462.670,00	7,23%		% P							7,23%	
				$ P							**$31.462.670,00**	
				$ E								
				% E								
TOTAL OTROS ITEMS				% P								
				$ P								
				$ E								
				% E								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 414.061.916,00**	**95,19%**										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 414.061.916,00**	**95,19%**										

100% 50% 0%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%							**1,13%**	**50,52%**	**48,34%**
	VALOR (Miles de Pesos)							$ 4.929.368,00	$ 219.766.323,78	$ 210.285.659,30
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%							**1,13%**	**51,66%**	**100,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)							$ 4.929.368,00	$ 224.695.691,78	$ 434.981.351,08
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 4.142.326,00		
	$ -		
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 4.142.326,00		
	$ -		
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 787.042,00		
	$ -		
GISAP	$ 11.847.741,08		
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 20.919.435,08		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 20.919.435,08		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 434.981.351,08**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 434.981.351,08**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - - -	———

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No. 5420275281 NTS

Revisó Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** _____ **DE** _____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. _____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: CD-FC-062-2023

OBJETO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022


CONTRATISTA: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 7/11/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 434.981.351,08 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 434.981.351,08

PLAZO ACUMULADO: 3,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7/02/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	0	0	0	0	0	MES 1	MES 2	MES 3
					0	0	0	0	0	nov-23	dic-23	ene-24
Construcción Placa Huella	$ 281.368.681,00	64,69%	64,69%	% P							37,50%	27,18%
				$ P							**$ 163.136.209,00**	**$ 118.232.472,00**
			$281.368.680,33	$ E								
				% E								
Construcción Alcantarillas	$ 22.852.886,00	5,25%	5,25%	% P							5,25%	
				$ P							**$22.852.886,00**	
			$22.852.783,33	$ E								
				% E								
Transporte	$ 15.002.900,00	3,45%	3,45%	% P							3,45%	
				$ P							**$15.002.900,00**	
			$15.002.900,55	$ E								
				% E								
Señalización y seguridad	$ 3.526.120,00	0,81%		% P								0,81%
				$ P								**$3.526.120,00**
				$ E								
				% E								
Actividades de Mantenimiento periódico	$ 22.011.821,00	5,06%	5,06%	% P							2,38%	2,68%
				$ P							**$10.358.500,00**	**$11.653.317,00**
			$22.011.821,00	$ E								
				% E								
Pedraplen compactado	$ 37.836.838,00	8,70%	8,70%	% P							8,70%	
				$ P							**$37.836.838,00**	
			$37.836.837,50	$ E								
				% E								
Filtro geotextil	$ 31.462.670,00	7,23%	7,23%	% P							7,23%	
				$ P							**$31.462.670,00**	
			$31.462.670,00	$ E								
				% E								
TOTAL OTROS ITEMS				% P								
				$ P								
				$ E								
				% E								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 414.061.916,00**	**95,19%**										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 414.061.916,00**	**95,19%**										



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%							**1,13%**	**50,52%**	**48,34%**
	VALOR (Miles de Pesos)							$ 4.929.368,00	$ 219.766.323,78	$ 210.285.659,30
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%							**1,13%**	**51,66%**	**100,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)							$ 4.929.368,00	$ 224.695.691,78	$ 434.981.351,08
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%							**1,13%**	**32,65%**	**65,22%**
	VALOR (Miles de Pesos)							$ 4.929.368,00	$141.989.270,61	$ 283.694.906,70
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%							**1,13%**	**33,78%**	**99,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)							$ 4.929.368,00	$146.918.638,61	$430.613.545,31

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 4.142.326,00 / $ -	$ 3.924.308,84	0,90%
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 4.142.326,00 / $ -	$ 4.142.326,00	0,95%
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 787.042,00 / $ -	$ 787.042,00	0,18%
GISAP	$ 11.847.741,08 / $ -	$ 11.224.175,76	2,58%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 20.919.435,08	$ 20.077.852,60	4,62%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 20.919.435,08		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 434.981.351,08**	**$ 430.613.545,31**	**99,00%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 434.981.351,08**		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No. 5420275281 NTS

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-070-2023 MUNICIPIO DE PAMPLONA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** ENERO

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-070-2023

OBJETO: MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATISTA: JOSE ERNESTO RICO OSORIO.

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 7/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 7/02/2024
PLAZO ACUMULADO: 3 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 453.602.771,30
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 453.602.771,30
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S. **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	282
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	1
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	170,00	170,00
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	0,80	0,80
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 431.791.596,00		$ 431.791.596,00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 4.317.916,00		$ 4.317.916,00
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.317.916,00	820.404,00	$ 5.138.320,00
GISAP	$ 12.354.939,30		$ 12.354.939,30
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 452.782.367,30	$ 820.404,00	**$ 453.602.771,30**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 218.990.973,78		$ 218.990.973,78	$ 364.444.275,17
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 4.234.879,15		$ 4.234.879,15	$ 4.234.879,15
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.317.916,00	$ 820.404,04	$ 5.138.320,04	$ 5.138.320,04
GISAP	$ 12.117.344,31		$ 12.117.344,31	$ 12.117.344,31
VALOR EJECUTADO				**$ 385.934.818,67**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 453.602.771,30
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 385.934.818,67
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 85,08%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 4
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **8**

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1: Sobre ancho curva, placa huella..



Figura 2: Vaciado de concreto 21 Mpa., huellas.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ENERO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATO No. CD-FC-070-2023 **CONTRATISTA:** JOSE ERNESTO RICO OSORIO.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA	CARTERPILLA	120 HP	PAMPLONA	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I
VIBROCOMPACTADOR	CARTERPILLA	9 TON	PAMPLONA	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I
VOLQUETA SENCILLA	DODGE	6 M3	PAMPLONA	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F	PAMPLONA	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I
MEZCLADORA		1 BULTO	PAMPLONA	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5
TOTAL ACTIVO				1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
TOTAL INACTIVO				4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4		4	4	4

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	1	20%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	4	80%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JOSE ERNESTO RICO OSORIO
Director de Obra
Matrícula Profesional No. 5420275740NTS

Firma Rafael Carrero B.
Nombre: RAFAEL CARRERO BUENAÑO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-264756 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-070-2023 **CONTRATISTA:** JOSE ERNESTO RICO OSORIO

MES INFORME MENSUAL: ENERO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		INVIAS Y MUNICIPIO	4164-2022	$ 453.602.771,30	
			TOTAL			$ 453.602.771,30	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 453.602.771,30**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES			**$0,00**	**$0,00**	**$ -**					**$ -**	**$ -**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 431.791.596,00		$ 431.791.596,00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 4.317.916,00		$ 4.317.916,00
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.317.916,00	$ 820.404,00	$ 5.138.320,00
GISAP	$ 12.354.939,30		$ 12.354.939,30
			$ -
VALOR TOTAL	$ 452.782.367,30	$ 820.404,00	**$ 453.602.771,30**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JOSE ERNESTO RICO OSORIO
Director de Obra
Matrícula Profesional No. 5420275740NTS

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-070-2023 **CONTRATISTA:** JOSE ERNESTO RICO OSORIO.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24		24	22	24	23	24	24		24	24	24	24	24	22		24	23	23	23	23	22		22	24	22	633
Lluvias moderadas									2		1									1			1	1	1	1	2		2		2	14
Lluvias intensas																				1												1
Total horas	24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:



Firma
Nombre: JOSE ERNESTO RICO OSORIO
Director de Obra
Matrícula Profesional No. 5420275740 NTS

Firma Rafael Carrero B.
Nombre: RAFAEL CARRERO BUENAÑO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-264756 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-070-2023 **CONTRATISTA:** JOSE ERNESTO RICO OSORIO.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	27/12/2023	ENSAYO DE DENSIDAD EN EL TERRENO - METODO DEL CONO DE ARENA	NORMA I.N.V. E-161 - 13	PAMPLONA K0+010	1	100%	96,90%	SI	Se cumple con el estándar mínimo de calidad GCI (90) ≥ 95.00 %
2	27/12/2023	ENSAYO DE DENSIDAD EN EL TERRENO - METODO DEL CONO DE ARENA	NORMA I.N.V. E-161 - 13	PAMPLONA K0+070	1	100%	97,70%	SI	Se cumple con el estándar mínimo de calidad GCI (90) ≥ 95.00 %
3	27/12/2023	ENSAYO DE DENSIDAD EN EL TERRENO - METODO DEL CONO DE ARENA	NORMA I.N.V. E-161 - 13	PAMPLONA K0+130	1	100%	98,70%	SI	Se cumple con el estándar mínimo de calidad GCI (90) ≥ 95.00 %
4	27/12/2023	ENSAYO DE DENSIDAD EN EL TERRENO - METODO DEL CONO DE ARENA	NORMA I.N.V. E-161 - 13	PAMPLONA K0+200	1	100%	98,80%	SI	Se cumple con el estándar mínimo de calidad GCI (90) ≥ 95.00 %
5	27/12/2023	ENSAYO DE DENSIDAD EN EL TERRENO - METODO DEL CONO DE ARENA	NORMA I.N.V. E-161 - 13	PAMPLONA K0+260	1	100%	97,50%	SI	Se cumple con el estándar mínimo de calidad GCI (90) ≥ 95.00 %
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma

Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No. 5420275740NTS



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-070-2023 **CONTRATISTA:** JOSE ERNESTO RICO OSORIO.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7/02/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 453.602.771,30

VALOR ACUMULADO: $ 453.602.771,30
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 820.404,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 820.404,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento del contrato	30%	$ 136.080.831,39	7 11 2023	7 6 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 136.080.831,39	7 11 2023	7 2 2024
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 136.080.831,39	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031270**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 11 2023	3 2 2024
Responsabilidad civil cruzada	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 11 2023	3 2 2024
Gastos médicos	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 11 2023	3 2 2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009953** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-070-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATISTA: JOSE ERNESTO RICO OSORIO

FECHA DE INICIO: 7/11/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 3 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 7/02/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------- NO ---X-- APROBADO: SI ------- N --X--- VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO --X--- APROBADO: SI ------- NO --X--- FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: ___5___ No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: 5

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

FECHA 31/01/2024 (Día) (Mes) (Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	ESTACION TOTAL	TOPCOM	GTS-225	2/06/2023	GG 9146		
2							
3							

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.



Firma
Nombre: JOSE ERNESTO RICO OSORIO
Director de la Obra
Matrícula Profesional No. 54202757NTS



Firma
Nombre: YENDERSON ANDREY MENESES PRIETO
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.121037-0639680NTS



Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PROGRAMA DE INVERSIONES**

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. ____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: CD-FC-070-2023

OBJETO: MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATISTA: JOSE ERNESTO RICO OSORIO.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato orincipal)
PLAZO ACUMULADO: 3,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 7/11/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7/02/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 453.602.771,30 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 453.602.771,30

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		0	0	0	0	0	MES 1	MES 2	MES 3	
				% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	0	0	0	0	0	nov-23	dic-23	ene-24	
Construcción Placa Huella	$ 377.002.233,00	83,11%		% P							25,90%	57,21%	100%
				$ P							$ 117.487.806,06	$ 259.514.427,44	
				$ E									
				% E									
Construcción Alcantarillas	$ 23.974.357,00	5,29%		% P							2,83%	2,45%	
				$ P							$12.839.481,80	$11.134.875,20	
				$ E									
				% E									
Transporte	$ 4.361.627,00	0,96%		% P							0,96%	0%	50%
				$ P							$4.361.627,00	$0,00	
				$ E									
				% E									
Señalización y seguridad	$ 3.541.525,00	0,78%		% P							0%	0,78%	
				$ P							$0,00	$3.541.525,00	
				$ E									
				% E									
Actividades de Mantenimiento periódico	$ 22.911.854,00	5,05%		% P						5,05%	0%	0%	
				$ P						$22.911.854,00	$0,00	$0,00	
				$ E									
				% E									0%
TOTAL OTROS ITEMS				% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 431.791.596,00**	**95,19%**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 431.791.596,00**	**95,19%**											

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%						**7,24%**	**30,82%**	**61,93%**
	VALOR (Miles de Pesos)						$ 32.859.651,49	$ 139.819.024,19	$ 280.924.096,12
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%						**7,24%**	**38,07%**	**100,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)						$ 32.859.651,49	$ 172.678.675,67	$ 453.602.771,80
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%								
	VALOR (Miles de Pesos)								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%								
	VALOR (Miles de Pesos)								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 4.317.916,00		
	$ -		
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 4.317.916,00		
	$ -		
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 820.404,00		
	$ -		
GISAP	$ 12.354.939,30		
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 21.811.175,30		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 21.811.175,30		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 453.602.771,30**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 453.602.771,30**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada",
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - - -	———

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: JOSE ERNESTO RICO OSORIO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No. 5420275740NTS

Revisó Firma:
Nombre: Luz Andreia Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. _____ **DE** _____ (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ -

SEGUIMIENTO No. _____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: CD-FC-070-2023

OBJETO: MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATISTA: JOSE ERNESTO RICO OSORIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato orinicial)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 7/11/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 453.602.771,30 (Según contrato orinicial)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 453.602.771,30

PLAZO ACUMULADO: 3,00 (En meses seoún las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7/02/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado % Ejecutado $ Valor Ejecutado	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	MES 1 nov-23	MES 2 dic-23	MES 3 ene-24
Construcción Placa Huella	$ 377.002.233,00	83,11%	69,05%	% P $ P $ E % E							25,90% **$ 117.487.806,06**	57,21% **$ 259.514.427,44**
			$313.196.427,05									
Construcción Alcantarillas	$ 23.974.357,00	5,29%	5,29%	% P $ P $ E % E							2,83% **$12.839.481,80**	2,45% **$11.134.875,20**
			$23.974.357,40									
Transporte	$ 4.361.627,00	0,96%	0,96%	% P $ P $ E % E							0,96% **$4.361.627,00**	0% **$0,00**
			$4.361.640,08									
Señalización y seguridad	$ 3.541.525,00	0,78%		% P $ P $ E % E							0% **$0,00**	0,78% **$3.541.525,00**
Actividades de Mantenimiento periódico	$ 22.911.854,00	5,05%	5,05%	% P $ P $ E % E						5,05% **$22.911.854,00**	0% **$0,00**	0% **$0,00**
			$22.911.850,64									
TOTAL OTROS ITEMS				% P $ P $ E % E								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 431.791.596,00**	**95,19%**										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 431.791.596,00**	**95,19%**										

100% 50% 0%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%						**7,24%**	**30,82%**	**61,93%**
	VALOR (Miles de Pesos)						$ 32.859.651,49	$ 139.819.024,19	$ 280.924.096,12
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%						**7,24%**	**38,07%**	**100,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)						$ 32.859.651,49	$ 172.678.675,67	$ 453.602.771,80
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%						**7,24%**	**25,30%**	**52,54%**
	VALOR (Miles de Pesos)						$ 32.859.651,49	$114.752.607,90	$ 238.322.559,28
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%						**7,24%**	**32,54%**	**85,08%**
	VALOR (Miles de Pesos)						$ 32.859.651,49	$147.612.259,39	$385.934.818,67

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 4.317.916,00 $ -	$ 4.234.879,15	0,93%
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 4.317.916,00 $ -	$ 4.317.916,00	0,95%
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 820.404,00 $ -	$ 820.404,04	0,18%
GISAP	$ 12.354.939,30 $ -	$ 12.117.344,31	2,67%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 21.811.175,30	$ 21.490.543,50	4,74%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 21.811.175,30		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 453.602.771,30**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 453.602.771,30**	**$ 385.934.818,67**	**85,08%**

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: _____

Nombre: JOSE ERNESTO RICO OSORIO

Representante legal o apoderado del Contratista

Matrícula Profesional No. 542027574ONTS

Aprueba Firma: _____

Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor

Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-072-2023 MUNICIPIO DE SILOS

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO: MEPI-MN-IN-15-FR-2 VERSION: 1 PÁGINA:

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** ENERO

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-072-2023

OBJETO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON - LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATISTA: G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 7/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 22/01/2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 29/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 6/03/2024
PLAZO ACUMULADO: 3 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 740.182.949,07
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 740.182.949,07
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S. **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	494
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	5
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	111,6	111,6
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und		
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 705.076.692,00		$ 705.076.692,00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 7.050.767,00		$ 7.050.767,00
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 7.050.767,00	1.339.646,00	$ 8.390.413,00
GISAP	$ 19.665.077,07		$ 19.665.077,07
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 738.843.303,07	$ 1.339.646,00	**$ 740.182.949,07**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 133.962.290,68		$ 133.962.290,68	$ 133.962.290,68
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 4.193.116,73		$ 4.193.116,73	$ 4.193.116,73
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GISAP				
VALOR EJECUTADO				**$ 138.155.407,41**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 740.182.949,07
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 138.155.407,41
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 18,67%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 4
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **12**

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1: Compactación material granular, estructura placa huella.



Figura 2: Conformación, sobre ancho curva.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma _____

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ENERO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATO No. CD-FC-072-2023 **CONTRATISTA:** G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA	CARTERPILLA	120 HP	SILOS	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		A	A	A	A	A	A		I	I	I	I	I	I		A	A	A
VIBROCOMPACTADOR	CARTERPILLA	9 TON	SILOS	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		A	A	A	A	A	A		I	I	I	I	I	I		A	A	A
VOLQUETA SENCILLA	FORD	6 M3	SILOS	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		A	A	A	A	A	A		I	I	I	I	I	I		A	A	A
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F	SILOS	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		A	A	A	A	A	A		I	I	I	I	I	I		A	A	A
MEZCLADORA		1 BULTO	SILOS	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		A	A	A	A	A	A		I	I	I	I	I	I		A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				5	5	5	5	5	5	0	5	5	5	5	5	5	0	5	5	5	5	5	5	0	5	5	5	5	5	5	0	5	5	5
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				5	5	5	5	5	5	0	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	135	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	45	33%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	90	67%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se inician actividades de obra el día 15/01/2024. Se suspenden actividades de obra el día 22/01/2024. Se reinician actividades de obra el día 29/01/2024.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: LIBARDO JAIR JACOME CLARO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No. 542021155129 NTS

Firma
Nombre: RAFAEL CARRERO BUENAÑO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-264756 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-072-2023 **CONTRATISTA:** G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: ENERO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		INVIAS Y MUNICIPIO	4164-2022	$ 740.182.949,07	
			TOTAL			$ 740.182.949,07	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 740.182.949,07**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES			**$0,00**	**$0,00**	**$ -**					**$ -**	**$ -**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 705.076.692,00		$ 705.076.692,00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 7.050.767,00		$ 7.050.767,00
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 7.050.767,00	$ 1.339.646,00	$ 8.390.413,00
GISAP	$ 19.665.077,07		$ 19.665.077,07
			$ -
VALOR TOTAL	$ 738.843.303,07	$ 1.339.646,00	**$ 740.182.949,07**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: ALDO JAVIER BARRERA NAVARRO
Director de Obra
Matrícula Profesional No. 54202148025 NTS

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-072-2023 **CONTRATISTA:** G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	23	24	23		24	24	24	24	24	24		23	24	24	645
Lluvias moderadas																		1		1									1			3
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: LIBARDO JAIR JACOME CLARO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No. 54202155129 NTS

Firma Rafael Carrero B.
Nombre: RAFAEL CARRERO BUENAÑO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-264756 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-072-2023 **CONTRATISTA:** G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

A fecha del presente informe no se han realizado ensayos de laboratorio, en campo.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: ALDO JAVIER BARRERA NAVARRO
Director de Obra
Matrícula Profesional No. 54202148025 NTS

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-072-2023 **CONTRATISTA:** G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 6/03/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 740.182.949,07

VALOR ACUMULADO: $ 740.182.949,07
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.390.413,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.390.413,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 222.054.884,72	7 11 2023	7 6 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 222.054.884,72	7 11 2023	7 6 2024
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 222.054.884,72	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **460-47--994000067941**

Certificado de modificación o anexo No.: **1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Predios, labores y operaciones		$ 232.000.000,00	7 11 2023	27 2 2024
Contratistas y subcontratistas		$ 232.000.000,00	7 11 2023	27 2 2024
RCE paronal		$ 232.000.000,00	7 11 2023	27 2 2024
Vehiculos propios y no propios		$ 232.000.000,00	7 11 2023	27 2 2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **460-74-994000006724** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **5**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....


Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-072-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATISTA: G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.

FECHA DE INICIO: 7/11/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 3 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 6/03/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------- NO ---X-- APROBADO: SI ------- N --X--- VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: 1

OBSERVACIONES:
A fecha del presente informe, no se realizaron ensayos de laboratorio en campo.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO --X--- APROBADO: SI ------- NO --X--- FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

FECHA 31/01/2024 (Día) (Mes) (Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: ALDO JAVIER BARRERA NAVARRO
Director de la Obra
Matrícula Profesional No. 54202148025 NTS

Firma
Nombre: LIBARDO JAIR JACOME CLARO
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No. 54202155129 NTS

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: CD-FC-072-2023

OBJETO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATISTA: G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 3,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 7/11/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 6/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 22/01/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 28/01/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 740.182.949,07 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 740.182.949,07

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		0	0	0	0	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	
				% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	0	0	0	0	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	
Construcción Placa Huella	$ 599.302.554,00	80,97%		% P									100%
				$ P									
				$ E									
				% E									
Construcción Alcantarillas	$ 49.713.603,00	6,72%		% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									
Transporte	$ 5.843.936,00	0,79%		% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									50%
Señalización y seguridad	$ 12.749.670,00	1,72%		% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									
Actividades de Mantenimiento periódico	$ 37.466.929,00	5,06%		% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									
				% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									0%
TOTAL OTROS ITEMS				% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 705.076.692,00**	**95,26%**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 705.076.692,00**	**95,26%**											

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%								
	VALOR (Miles de Pesos)								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%								
	VALOR (Miles de Pesos)								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%								
	VALOR (Miles de Pesos)								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%								
	VALOR (Miles de Pesos)								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 7.050.767,00		
	$ -		
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 7.050.767,00		
	$ -		
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.339.646,00		
	$ -		
GISAP	$ 19.665.077,07		
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 35.106.257,07		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 35.106.257,07		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 740.182.949,07**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 740.182.949,07**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-247-24, NO se da aprobación a la programación de obra, presentada, por ende no se puede gestionar el presente documento.

Aprueba Firma:
Nombre: ALDO JAVIER BARRERA NAVARRO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No. 54202148025 NTS

Revisó Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: CD-FC-072-2023

OBJETO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATISTA: G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 7/11/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 22/01/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 740.182.949,07 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 740.182.949,07

PLAZO ACUMULADO: 3,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 6/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 29/01/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		0	0	0	0	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	
				% Programado / $ Valor programado	0	0	0	0	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	
				$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	0	0	0	0					
Construcción Placa Huella	$ 599.302.554,00	80,97%		% P									100%
				$ P									
				$ E									
				% E									
Construcción Alcantarillas	$ 49.713.603,00	6,72%		% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									
Transporte	$ 5.843.936,00	0,79%		% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									50%
Señalización y seguridad	$ 12.749.670,00	1,72%		% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									
Actividades de Mantenimiento periódico	$ 37.466.929,00	5,06%		% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									
		0,00%		% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									0%
TOTAL OTROS ITEMS				% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 705.076.692,00**	**95,26%**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 705.076.692,00**	**95,26%**											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 7.050.767,00 / $ -	$ -	%
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 7.050.767,00 / $ -		%
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.339.646,00 / $ -	$ -	%
GISAP	$ 19.665.077,07 / $ -		%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 35.106.257,07	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 35.106.257,07		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 740.182.949,07**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 740.182.949,07**	**$ -**	**0,00%**

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-247-24, NO se da aprobación a la programación de obra, presentada, por ende no se puede gestionar el presente documente.

Aprueba Firma:
Nombre: ALDO JAVIER BARRERA NAVARRO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No. 54202148025 NTS

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-074-2023 MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** ENERO

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-074-2023

OBJETO: MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTO DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATISTA: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES.

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 7/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 7/03/2024
PLAZO ACUMULADO: 4 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 657.302.805,25
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 657.302.805,25
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S. **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	435
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	3
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml		
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und		
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 625.755.564,00		$ 625.755.564,00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 6.257.556,00		$ 6.257.556,00
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 6.257.556,00	1.188.936,00	$ 7.446.492,00
GISAP	$ 17.843.193,25		$ 17.843.193,25
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 656.113.869,25	$ 1.188.936,00	**$ 657.302.805,25**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 73.422.052,50		$ 73.422.052,50	$ 73.422.052,50
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 5.475.365,00		$ 5.475.365,00	$ 5.475.365,00
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 3.128.778,00	$ 594.467,82	$ 3.723.245,82	$ 3.723.245,82
GISAP	$ 10.443.527,29		$ 10.443.527,29	$ 10.443.527,29
VALOR EJECUTADO				**$ 93.064.190,61**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 657.302.805,25
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 93.064.190,61
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 14,16%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 4
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 10
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **18**

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1: Acero de refuerzo en obra para construcción de placa huella.



Figura 2: Sub base granular, para estructura de cimentación placa huella.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-063-24, del día 11 de enero de 2024, de asunto: ESTADO ACTUAL COMPONENTE REVISIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS E INCUMPLIMIENTOS REQUERIMIENTOS INTERVENTORÍA, CONTRATO No. CD-FC-074-2023. APREMIO, se inician los procesos sancionatorios, por incumplimiento del contratista de obra.

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ENERO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTO DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATO No. CD-FC-074-2023 **CONTRATISTA:** RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA	CARTERPILLA	120 HP	SALAZAR															A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
VIBROCOMPACTADOR	SAM	9 TON	SALAZAR															A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
VOLQUETA SENCILLA	FORD	6 M3	SALAZAR															A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F	SALAZAR															A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
MEZCLADORA		1 BULTO	SALAZAR															I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4		4	4	4
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	4	80%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	1	20%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: DANNY MAURICIO PABON SEPULVEDA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No. 54202316800 NTS

Firma

Nombre: RAFAEL CARRERO BUENAÑO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-264756 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-074-2023 **CONTRATISTA:** RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES.

MES INFORME MENSUAL: ENERO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTO DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		INVIAS Y MUNICIPIO	4164-2022	$ 657.302.805,25	
			TOTAL			$ 657.302.805,25	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 657.302.805,25**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES			$0,00	$0,00	$ -					$ -	$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 625.755.564,00		$ 625.755.564,00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 6.257.556,00		$ 6.257.556,00
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 6.257.556,00	$ 1.188.936,00	$ 7.446.492,00
GISAP	$ 17.843.193,25		$ 17.843.193,25
			$ -
VALOR TOTAL	$ 656.113.869,25	$ 1.188.936,00	**$ 657.302.805,25**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: DAVID FERNANDO LEAL MARTINEZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No. 54202393938 NTS

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-074-2023 **CONTRATISTA:** RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTO DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		23	23	22	24	23	23		22	23	23	638
Lluvias moderadas																						1	1	2		1	1		2	1	1	10
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: DANNY MAURICIO PABON SEPULVEDA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No. 54202316800 NTS

Firma Rafael Carrero B.
Nombre: RAFAEL CARRERO BUENAÑO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-264756 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: CD-FC-074-2023

OBJETO: MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTO DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATISTA: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 7/11/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 657.302.805,25 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 657.302.805,25

PLAZO ACUMULADO: 4,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	0	0	0	0	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	
					0	0	0	0	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	
Construcción Placa Huella	$ 510.218.152,00	77,62%		% P									100%
				$ P									
				$ E									
				% E									
Construcción Alcantarillas	$ 72.378.728,00	11,01%		% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									
Transporte	$ 4.177.600,00	0,64%		% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									50%
Señalización y seguridad	$ 5.729.184,00	0,87%		% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									
Actividades de Mantenimiento periódico	$ 33.251.900,00	5,06%		% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									
				% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									0%
TOTAL OTROS ITEMS				% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 625.755.564,00**	**95,20%**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 625.755.564,00**	**95,20%**											

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%								
	VALOR (Miles de Pesos)								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%								
	VALOR (Miles de Pesos)								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%								
	VALOR (Miles de Pesos)								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%								
	VALOR (Miles de Pesos)								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 6.257.556,00		
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 6.257.556,00		
	$ -		
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.188.936,00		
	$ -		
GISAP	$ 17.843.193,25		
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 31.547.241,25		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 31.547.241,25		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 657.302.805,25**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 657.302.805,25**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES: Mediante oficio N°012- CD-FC-074-2023, del día 24 de enero de 2024, el contratista solicita prórroga al contrato CD-FC-74-2023. La interventoría mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-177-24, del día 29 de enero, da respuesta satisfactoria a la solicitud de prórroga por 30 días. A fecha del presente informe el contratista no ha hecho entrega de la reprogramación de obra.

Aprueba Firma:
Nombre: DAVID FERNANDO LEAL MARTINEZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No. 54202393938 NTS

Revisó Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-074-2023 **CONTRATISTA:** RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTO DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

A fecha del presente informe no se han realizado ensayos de laboratorio en campo.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: DAVID FERNANDO LEAL MARTINEZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No. 54202393938 NTS

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) / 1 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-074-2023 **CONTRATISTA:** RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTO DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7/03/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 657.302.805,25

VALOR ACUMULADO: $ 657.302.805,25
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.446.492,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.446.492,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	30%	$ 197.190.841,58	16/8/2023	16/3/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 197.190.841,58	16/8/2023	16/11/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 197.190.841,58	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031452**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Patronal		$ 232.000.000,00	17/8/2023	17/11/2023
Perjuicios extrapatrimoniales		$ 232.000.000,00	17/8/2023	17/11/2023
Daño emergente y lucro cesante		$ 232.000.000,00	17/8/2023	17/11/2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009981** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-122-24, del día 18 de enero de 2024, se solicitó al contratista de obra, la actualización de las polizas y garantías del contrato CD-FC-074-2023.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-074-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTO DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATISTA: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

FECHA DE INICIO: 7/11/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 3 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 7/03/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------- NO ---X--- APROBADO: SI ------- N --X--- VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: 1

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO --X--- APROBADO: SI ------- NO --X--- FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

FECHA 31/01/2024 (Día) (Mes) (Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: DAVID FERNANDO LEAL MARTINEZ
Director de la Obra
Matrícula Profesional No. 54202393938 NTS

Firma
Nombre: DANNY MAURICIO PABON SEPULVEDA
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No. 54202316800 NTS

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: CD-FC-074-2023

OBJETO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTO DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATISTA: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 7/11/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 657.302.805,25 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 657.302.805,25

PLAZO ACUMULADO: 4,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		0	0	0	0	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	
				% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado / $ Valor Ejecutado	0	0	0	0	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	
Construcción Placa Huella	$ 510.218.152,00	77,62%		% P									100%
				$ P									
				$ E									
				% E									
Construcción Alcantarillas	$ 72.378.728,00	11,01%		% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									
Transporte	$ 4.177.600,00	0,64%		% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									50%
Señalización y seguridad	$ 5.729.184,00	0,87%		% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									
Actividades de Mantenimiento periódico	$ 33.251.900,00	5,06%		% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									
		0,00%		% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									0%
TOTAL OTROS ITEMS				% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 625.755.564,00**	**95,20%**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 625.755.564,00**	**95,20%**											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 6.257.556,00 / $ -	$ -	%
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 6.257.556,00 / $ -		%
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.188.936,00 / $ -	$ -	%
GISAP	$ 17.843.193,25 / $ -		%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 31.547.241,25	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 31.547.241,25		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 657.302.805,25**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 657.302.805,25**	**$ -**	**0,00%**

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: Mediante oficio N°012- CD-FC-074-2023, del día 24 de enero de 2024, el contratista solicita prórroga al contrato CD-FC-74-2023. La interventoría mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-177-24, del día 29 de enero, da respuesta satisfactoria a la solicitud de prórroga por 30 días. A fecha del presente informe el contratista no ha hecho entrega de la reprogramación de obra.

Aprueba Firma:
Nombre: DAVID FERNANDO LEAL MARTINEZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No. 54202 393938 NTS

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-079-2023 MUNICIPIO DE SAN CAYETANO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** ENERO

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-079-2023

OBJETO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 7/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 16/01/2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 29/01/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 29/02/2024
PLAZO ACUMULADO: 3 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 620.253.964,86
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 620.253.964,86
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S. **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	279
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	0
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	215,00	215,00
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	0,00	0,00
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 590.427.901,00		$ 590.427.901,00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 5.905.017,00		$ 5.905.017,00
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.905.017,00	1.121.953,00	$ 7.026.970,00
GISAP	$ 16.894.076,86		$ 16.894.076,86
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 619.132.011,86	$ 1.121.953,00	**$ 620.253.964,86**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 255.645.737,86		$ 255.645.737,86	$ 473.438.097,08
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 3.253.784,88		$ 3.253.784,88	$ 3.253.784,88
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.783.063,77	$ 1.121.953,23	$ 5.905.017,00	$ 5.905.017,00
GISAP	$ 13.032.573,58		$ 13.032.573,58	$ 13.032.573,58
VALOR EJECUTADO				**$ 495.629.472,54**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 620.253.964,86
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 495.629.472,54
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 79,91%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **10**

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1: Vaciado concreto 14 Mpa., ciclópeo - piedra pegada.



Figura 2: Tramo de placa huella construido.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ENERO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATO No. CD-FC-079-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA	SAM	120 HP	SAN CAYETANO	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I
VIBROCOMPACTADOR	SAM	9 TON	SAN CAYETANO	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I
VOLQUETA SENCILLA	FORD	6 M3	SAN CAYETANO	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F	SAN CAYETANO	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I
MEZCLADORA		1 BULTO	SAN CAYETANO	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5
TOTAL ACTIVO				1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
TOTAL INACTIVO				4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4		4	4	4

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	1	20%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	4	80%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No. 54202263130 NTS

Firma Rafael Carrero B.

Nombre: RAFAEL CARRERO BUENAÑO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-264756 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-079-2023

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: ENERO

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		INVIAS Y MUNICIPIO	4164-2022	$ 620.253.964,86	
			TOTAL			$ 620.253.964,86	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 620.253.964,86

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES			$0,00	$0,00	$ -					$ -	$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 590.427.901,00		$ 590.427.901,00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 5.905.017,00		$ 5.905.017,00
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.905.017,00	$ 1.121.953,00	$ 7.026.970,00
GISAP	$ 16.894.076,86		$ 16.894.076,86
			$ -
VALOR TOTAL	$ 619.132.011,86	$ 1.121.953,00	**$ 620.253.964,86**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: LUIS DARIO CONTRERAS MEJIA
Director de Obra
Matrícula Profesional No. 5420276986 NTS

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-079-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24		24	22	24	23	24	24		24	24	24	22	24	24		22	22	23	24	22	22		22	23	24	631
Lluvias moderadas									2		1							2				2	2	1		1	1		2	1		15
Lluvias intensas																										1	1					2
Total horas	24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No. 54202263130 NTS

Firma Rafael Carrero B.
Nombre: RAFAEL CARRERO BUENAÑO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-264756 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-079-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	13/12/2023	ENSAYO DE DENSIDAD EN EL TERRENO - METODO DEL CONO DE ARENA	NORMA I.N.V. E-161 - 13	SAN CAYETANO K0+290	1	100%	98,00%	SI	Se cumple con el estándar mínimo de calidad GCI (90) ≥ 95.00 %
2	13/12/2023	ENSAYO DE DENSIDAD EN EL TERRENO - METODO DEL CONO DE ARENA	NORMA I.N.V. E-161 - 13	SAN CAYETANO K0+180	1	100%	97,00%	SI	Se cumple con el estándar mínimo de calidad GCI (90) ≥ 95.00 %
3	13/12/2023	ENSAYO DE DENSIDAD EN EL TERRENO - METODO DEL CONO DE ARENA	NORMA I.N.V. E-161 - 13	SAN CAYETANO K0+085	1	100%	96,10%	SI	Se cumple con el estándar mínimo de calidad GCI (90) ≥ 95.00 %
4	13/12/2023	ENSAYO DE DENSIDAD EN EL TERRENO - METODO DEL CONO DE ARENA	NORMA I.N.V. E-161 - 13	SAN CAYETANO K0+015	1	100%	96,00%	SI	Se cumple con el estándar mínimo de calidad GCI (90) ≥ 95.00 %
5	22/12/2023	RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN DE CILINDRO DE CONCRETO	NORMA INVIAS - E- 410 - 13 - (NTC 673)	SAN CAYETANO HUELLA (3000 PSI)	4	100%	3565.23 PSI	SI	Se presentan los resultados a 3, 7, 14 y 28 días, cumpliendo con la resistencia mínima exigida por la norma, para los 28 días. (3000 PSI).
6	27/12/2023	RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN DE CILINDRO DE CONCRETO	NORMA INVIAS - E- 410 - 13 - (NTC 673)	SAN CAYETANO HUELLA (3000 PSI)	4	100%	3229.72 PSI	SI	Se presentan los resultados a 3, 7, 14 días, cumpliendo con la resistencia mínima exigida por la norma, para los 14 días. (90%).
7	29/12/2023	RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN DE CILINDRO DE CONCRETO	NORMA INVIAS - E- 410 - 13 - (NTC 673)	SAN CAYETANO HUELLA (3000 PSI)	4	100%	3197.58 PSI	SI	Se presentan los resultados a 3, 7, 14 días, cumpliendo con la resistencia mínima exigida por la norma, para los 14 días. (90%).
8	5/01/2024	RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN DE CILINDRO DE CONCRETO	NORMA INVIAS - E- 410 - 13 - (NTC 673)	SAN CAYETANO PIEDRA PEGADA (2000 PSI)	4	100%	2379.02 PSI	SI	Se presentan los resultados a 3, 7, 14 días, cumpliendo con la resistencia mínima exigida por la norma, para los 14 días. (90%).
9	13/01/2024	RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN DE CILINDRO DE CONCRETO	NORMA INVIAS - E- 410 - 13 - (NTC 673)	SAN CAYETANO HUELLA (3000 PSI)	4	100%	2618.07 PSI	SI	Se presentan los resultados a 3, 7 días, cumpliendo con la resistencia mínima exigida por la norma, para los 7 días. (65%).
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma

Nombre: LUIS DARIO CONTRERAS MEJIA
Director de Obra
Matrícula Profesional No. 5420276986 NTS



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-079-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/02/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 620.253.964,86

VALOR ACUMULADO: $ 620.253.964,86
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.026.970,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.026.970,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 186.076.189,46	7 11 2023	7 6 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 186.076.189,46	7 11 2023	7 2 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 186.076.189,46	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031628**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7 11 2023	7 2 2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7 11 2023	7 2 2024
Perjuicios extrapatrimoniales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7 11 2023	7 2 2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **40-40-101010036** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-079-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

FECHA DE INICIO: 7/11/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 3 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 29/02/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------- NO ---X--- APROBADO: SI ------- N --X--- VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO ---X--- APROBADO: SI ------- NO ---X--- FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: ____9___ No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: 9

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

FECHA 31/01/2024 (Día) (Mes) (Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.



Firma
Nombre: LUIS DARIO CONTRERAS MEJIA
Director de la Obra
Matrícula Profesional No. 5420276986 NTS



Firma
Nombre: SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No. 54202263130 NTS



Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PROGRAMA DE INVERSIONES**

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: CD-FC-079-2023

OBJETO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato orincipal)
PLAZO ACUMULADO: 3,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 7/11/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/02/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 16/01/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 29/01/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 620.253.964,86 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 620.253.964,86

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		0	0	0	0	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	
				% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	0	0	0	0	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	
Construcción Placa Huella	$ 535.117.437,00	86,27%		% P						29,60%	38,64%	18,03%	100%
				$ P						$ 183.588.888,76	$ 239.666.195,62	$ 111.862.352,53	
				$ E									
				% E									
Construcción Alcantarillas		0,00%		% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									
Transporte	$ 18.995.343,00	3,06%		% P						0,46%	2,58%	0,03%	50%
				$ P						$ 2.824.920,00	$ 15.979.542,30	$ 190.880,70	
				$ E									
				% E									
Señalización y seguridad	$ 4.936.568,00	0,80%		% P								0,80%	
				$ P								$ 4.936.568,00	
				$ E									
				% E									
Actividades de Mantenimiento periódico	$ 31.378.553,00	5,06%		% P						5,06%			
				$ P						$ 31.378.553,00			
				$ E									
				% E									0%
TOTAL OTROS ITEMS				% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 590.427.901,00**	**95,19%**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 590.427.901,00**	**95,19%**											

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%						**7,25%**	**33,72%**	**59,02%**
	VALOR (Miles de Pesos)						$ 44.982.184,69	$ 209.167.847,34	$ 366.103.932,83
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%						**7,25%**	**40,98%**	**100,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)						$ 44.982.184,69	$ 254.150.032,03	$ 620.253.964,86
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%								
	VALOR (Miles de Pesos)								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%								
	VALOR (Miles de Pesos)								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 5.905.017,00		
	$ -		
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 5.905.017,00		
	$ -		
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.121.953,00		
	$ -		
GISAP	$ 16.894.076,86		
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 29.826.063,86		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 29.826.063,86		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 620.253.964,86**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 620.253.964,86**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS DARIO CONTRERAS MEJIA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No. 5420276986 NTS

Revisó Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	
	FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. _____ **DE** _____ (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ -

SEGUIMIENTO No. _____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: CD-FC-079-2023

OBJETO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato orinicial)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 7/11/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 16/01/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 620.253.964,86 (Según contrato orinicial)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 620.253.964,86


PLAZO ACUMULADO: 3,00 (En meses seoún las orórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/02/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 29/01/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado % Ejecutado $ Valor Ejecutado	0 0	0 0	0 0	0 0	MES 1 nov-23	MES 2 dic-23	MES 3 ene-24	MES 4 feb-24
Construcción Placa Huella	$ 535.117.437,00	86,27%	68,24% $423.255.084,41	% P $ P $ E % E						29,60% **$ 183.588.888,76**	38,64% **$ 239.661.195,62**	18,03% **$ 111.862.352,53**
Construcción Alcantarillas		0,00%		% P $ P $ E % E								
Transporte	$ 18.995.343,00	3,06%	3,03% $18.804.462,30	% P $ P $ E % E						0,46% **$ 2.824.920,00**	2,58% **$15.979.542,30**	0,03% **$190.880,70**
Señalización y seguridad	$ 4.936.568,00	0,80%		% P $ P $ E % E								0,80% **$4.936.568,00**
Actividades de Mantenimiento periódico	$ 31.378.553,00	5,06%	5,06% $31.378.550,46	% P $ P $ E % E						5,06% **$31.378.553,00**		
TOTAL OTROS ITEMS				% P $ P $ E % E								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 590.427.901,00**	**95,19%**										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 590.427.901,00**	**95,19%**										



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - - - - - - -	————

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%						**7,25%**	**33,72%**	**59,02%**
	VALOR (Miles de Pesos)						$ 44.982.184,69	$ 209.167.847,34	$ 366.103.932,83
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%						**7,25%**	**40,98%**	**100,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)						$ 44.982.184,69	$ 254.150.032,03	$ 620.253.964,86
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%						**7,25%**	**72,66%**	
	VALOR (Miles de Pesos)						$ 44.982.184,69	$450.647.287,94	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%						**7,25%**	**79,91%**	
	VALOR (Miles de Pesos)						$ 44.982.184,69	$495.629.472,63	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 5.905.017,00 $ -	$ 3.253.784,88	0,52%
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 5.905.017,00 $ -	$ 4.783.063,77	0,77%
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.121.953,00 $ -	$ 1.121.953,23	0,18%
GISAP	$ 16.894.076,86 $ -	$ 13.032.573,58	2,10%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 29.826.063,86	$ 22.191.375,46	3,58%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 29.826.063,86		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 620.253.964,86**	**$ 495.629.472,63**	**79,91%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 620.253.964,86**		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS DARIO CONTRERAS MEJIA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No. 5420276986 NTS

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-065-2023 MUNICIPIO DE CACOTA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** ENERO

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-065-2023

OBJETO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 7/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 7/02/2024
PLAZO ACUMULADO: 3 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 564.759.919,91
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 564.759.919,91
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S. **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	237
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	0
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	143,70	143,70
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	0,00	0,00
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 537.603.454,00		$ 537.603.454,00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 5.376.210,00		$ 5.376.210,00
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.376.210,00	1.021.480,00	$ 6.397.690,00
GISAP	$ 15.382.565,91		$ 15.382.565,91
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 563.738.439,91	$ 1.021.480,00	**$ 564.759.919,91**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 289.789.670,09		$ 289.789.670,09	$ 482.428.122,23
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 3.584.140,00		$ 3.584.140,00	$ 3.584.140,00
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.376.210,00	$ 1.021.479,90	$ 6.397.690,00	$ 6.397.690,00
GISAP	$ 10.255.043,94		$ 10.255.043,94	$ 10.255.043,94
VALOR EJECUTADO				**$ 502.664.996,17**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 564.759.919,91
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 502.664.996,17
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 89,01%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 4
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **8**

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1: Tramo de placa huella terminado



Figura 2: Modulación, placa huella.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ENERO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATO No. CD-FC-065-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA	CARTERPILLA	120 HP	CACOTA	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I
VIBROCOMPACTADOR	SAM	9 TON	CACOTA	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I
VOLQUETA SENCILLA	FORD	6 M3	CACOTA	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F	CACOTA	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I
MEZCLADORA		1 BULTO	CACOTA	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5
TOTAL ACTIVO				1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
TOTAL INACTIVO				4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4		4	4	4

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	135	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	27	20%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	108	80%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: WILFRAN RODRIGO REAL SOTO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No. 54202136463 NTS

Firma

Nombre: RAFAEL CARRERO BUENAÑO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-264756 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-065-2023

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: ENERO

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		INVIAS Y MUNICIPIO	4164-2022	$ 564.759.919,91	
			TOTAL			$ 564.759.919,91	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 564.759.919,91**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES			**$0,00**	**$0,00**	**$ -**					**$ -**	**$ -**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 537.603.454,00		$ 537.603.454,00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 5.376.210,00		$ 5.376.210,00
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.376.210,00	$ 1.021.480,00	$ 6.397.690,00
GISAP	$ 15.382.565,91		$ 15.382.565,91
			$ -
VALOR TOTAL	$ 563.738.439,91	$ 1.021.480,00	**$ 564.759.919,91**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: LUIS MANUEL CORZO PEÑARANDA
Director de Obra
Matrícula Profesional No. 5420243856 NTS

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-065-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24		24	24	23	23	24	24		24	24	24	22	24	22		24	23	24	23	23	24		22	24	23	636
Lluvias moderadas										1	1							2		2			1		1	1			2		1	12
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:



Firma
Nombre: WILFRAN RODRIGO REAL SOTO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No. 54202136463 NTS

Firma Rafael Carrero B.
Nombre: RAFAEL CARRERO BUENAÑO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-264756 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-065-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	21/12/2023	ENSAYO DE DENSIDAD EN EL TERRENO - METODO DEL CONO DE ARENA	NORMA I.N.V. E-161 - 13	CACOTA K0+015	1	100%	98,14%	SI	Se cumple con el estándar mínimo de calidad GCI (90) ≥ 95.00 %
2	21/12/2023	ENSAYO DE DENSIDAD EN EL TERRENO - METODO DEL CONO DE ARENA	NORMA I.N.V. E-161 - 13	CACOTA K0+110	1	100%	99,20%	SI	Se cumple con el estándar mínimo de calidad GCI (90) ≥ 95.00 %
3	21/12/2023	ENSAYO DE DENSIDAD EN EL TERRENO - METODO DEL CONO DE ARENA	NORMA I.N.V. E-161 - 13	CACOTA K0+170	1	100%	101,91%	SI	Se cumple con el estándar mínimo de calidad GCI (90) ≥ 95.00 %
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: LUIS MANUEL CORZO PEÑARANDA
Director de Obra
Matrícula Profesional No. 5420243856 NTS

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) | 1 (Mes) | 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-065-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7/02/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 564.759.919,91

VALOR ACUMULADO: $ 564.759.919,91
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.397.690,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.397.690,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 169.427.975,97	7 11 2023	7 6 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 169.427.975,97	7 11 2023	7 6 2024
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 169.427.975,97	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031211**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	7 2 2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	7 2 2024
Perjuicios extra patronales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	7 2 2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-10101009940** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-065-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

FECHA DE INICIO: 7/11/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 3 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 7/02/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------- NO ---X-- APROBADO: SI ------- N --X--- VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: 1

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO --X--- APROBADO: SI ------- NO --X--- FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: ___3____ No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: 3

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

FECHA 31/01/2024 (Día) (Mes) (Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).


No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	ESTACION TOTAL	TOPCOM	GTS-225	2/06/2023	GG 9146		
2							
3							

OBSERVACIONES:


NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.



Firma
Nombre: LUIS MANUEL CORZO PEÑARANDA
Director de la Obra
Matrícula Profesional No. 5420243856 NTS



Firma
Nombre: WILFRAN RODRIGO REAL SOTO
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No. 54202136463 NTS



Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: CD-FC-065-2023

OBJETO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato orincipal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 7/11/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 564.759.919,91 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 564.759.919,91

PLAZO ACUMULADO: 3,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7/02/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		0	0	0	0	0	MES 1	MES 2	MES 3	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		0	0	0	0	0	nov-23	dic-23	ene-24	
Construcción Placa Huella	$ 484.578.417,00	85,80%		% P							28,38%	57,42%	100%
				$ P							$ 160.272.304,49	$ 324.306.112,51	
				$ E									
				% E									
Construcción Alcantarillas		0,00%		% P							0%	0%	
				$ P							$0,00	$0,00	
				$ E									
				% E									50%
Transporte	$ 13.831.778,00	2,45%		% P							0,67%	1,78%	
				$ P							$3.799.588,76	$10.032.189,24	
				$ E									
				% E									
Señalización y seguridad	$ 10.624.725,00	1,88%		% P							0%	1,88%	
				$ P							$0,00	$10.624.725,00	
				$ E									
				% E									
Actividades de Mantenimiento periódico	$ 28.568.534,00	5,06%		% P						5,06%	0%	0%	
				$ P						$28.568.534,00	$0,00	$ 0,00	
				$ E									
				% E									0%
TOTAL OTROS ITEMS				% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 537.603.454,00**	**95,19%**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 537.603.454,00**	**95,19%**											

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%						**7,25%**	**35,98%**	**56,77%**
	VALOR (Miles de Pesos)						$ 40.954.332,44	$ 203.188.174,26	$ 320.617.413,21
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%						**7,25%**	**43,23%**	**100,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)						$ 40.954.332,44	$ 244.142.506,70	$ 564.759.919,91
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%								
	VALOR (Miles de Pesos)								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%								
	VALOR (Miles de Pesos)								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 5.376.210,00		
	$ -		
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 5.376.210,00		
	$ -		
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.021.480,00		
	$ -		
GISAP	$ 15.382.565,91		
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 27.156.465,91		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 27.156.465,91		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 564.759.919,91**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 564.759.919,91**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS MANUEL CORZO PEÑARANDA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No. 5420243856 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
Titular Gerencia: REPRESENTANTE LEGAL
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** _____ **DE** _____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. _____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: CD-FC-065-2023

OBJETO: MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato orinicial)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 7/11/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 564.759.919,91 (Según contrato orinicial)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 564.759.919,91

PLAZO ACUMULADO: 3,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7/02/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		0	0	0	0	0	MES 1 nov-23	MES 2 dic-23	MES 3 ene-24
Construcción Placa Huella	$ 484.578.417,00	85,80%	77,91%	% P							28,38%	57,42%
				$ P							**$ 160.272.304,49**	**$ 324.306.112,51**
			$440.027.742,14	$ E								
				% E								
Construcción Alcantarillas		0,00%		% P							0%	0%
				$ P							**$0,00**	**$0,00**
				$ E								
				% E								
Transporte	$ 13.831.778,00	2,45%	2,45%	% P							0,67%	1,78%
				$ P							**$3.799.588,76**	**$10.032.189,24**
			$13.831.782,23	$ E								
				% E								
Señalización y seguridad	$ 10.624.725,00	1,88%		% P							0%	1,88%
				$ P							**$0,00**	**$10.624.725,00**
				$ E								
				% E								
Actividades de Mantenimiento periódico	$ 28.568.534,00	5,06%	5,06%	% P						5,06%	0%	0%
				$ P						**$28.568.534,00**	**$0,00**	**$ 0,00**
			$28.568.597,85	$ E								
				% E								
TOTAL OTROS ITEMS				% P								
				$ P								
				$ E								
				% E								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 537.603.454,00**	**95,19%**										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 537.603.454,00**	**95,19%**										

100%
50%
0%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%						**7,25%**	**35,98%**	**56,77%**
	VALOR (Miles de Pesos)						$ 40.954.332,44	$ 203.188.174,26	$ 320.617.413,21
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%						**7,25%**	**43,23%**	**100,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)						$ 40.954.332,44	$ 244.142.506,70	$ 564.759.919,91
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%						**7,25%**	**27,77%**	**53,98%**
	VALOR (Miles de Pesos)						$ 40.954.332,44	$156.802.271,70	$ 304.908.392,02
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%						**7,25%**	**35,02%**	**89,01%**
	VALOR (Miles de Pesos)						$ 40.954.332,44	$197.756.604,14	$502.664.996,16

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 5.376.210,00	$ 3.584.140,00	0,63%
	$ -		
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 5.376.210,00	$ 5.376.210,00	0,95%
	$ -		
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.021.480,00	$ 1.021.480,00	0,18%
	$ -		
GISAP	$ 15.382.565,91	$ 10.255.043,94	1,82%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 27.156.465,91	$ 20.236.873,94	3,58%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 27.156.465,91		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 564.759.919,91**	**$ 502.664.996,16**	**89,01%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 564.759.919,91**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: _____
Nombre: LUIS MANUEL CORZO PEÑARANDA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No. 5420243856 NTS

Aprueba Firma: _____
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ACTAS DE REUNIÓN Y COMITÉ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/01/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No: 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 160 DE 2022 MUNICIPIO DE CACHIRA
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Avance de obra
- Verificacion de personal
- Socializacion de franja
- Actas de vecindad y conformacion de la veeduria ciudadana
- Socializacion con la comunidad sobre el avance y Terminacion de las obras en el corredor #2
- Informe de afluencia al ingreso Aledaño

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se realiza comité de obra en el corredor 2 durante el tramo 2 con la presencia del secretario de infraestructura, Manuel Avila, Ingr Residente de obra Andres Villar, SST Jose Tomas, Ing de interventoria Adriana Guerrero y el inspector de interventoria Cristian Quintero.
- En el avance de obra se puede verificar el proceso constructivo del corredor 2 -En el tramo 1 se observa la construccion total de 2 alcantarillas y la construccion de 69 ml de placa huella quedando pendiente las Bordillos, como compromiso se deja la terminacion de esta actividad para antes del 20 de enero del 2024

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CODIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PAGINA	2 de 3
		FECHA	8/01/2024 (Dia / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

- En el Tramo 2 se evidencia la construccion de 64 ml de placa huella y la instalacion de tubos para 9 alcantarilla, quedo como compromiso la terminacion de tramo 2 para antes del 20 de enero del 2024
- En el Tramo 3 se evidencia acopio de material de triturado, Pena, arena, piedra, polvo hidratado y cemento
- Se observa la asistencia de 3 obreros, 1 oficial, 1 ingeniero Residente y 1 SST cumpliendo con los EPP
- Se le informa al ingeniero Residente que el contrato de obra se a prorrogado 3 meses apartir del 1 de enero del 2024.
- El ING Residente de obra se compromete entregar para el 11 de enero los actas de vecindad
- Se socializa con la comunidad el avance de las obras y la terminacion de los Tramos 1 y 2 en su totalidad para antes del 20 de enero
- El residente de infraestructura le informa al ingeniero Residente el aperture de la obra, el ingeniero Residente se compromete a terminar el corredor 2 visto el talud al 100% a cada uno, del mismo modo iniciar el acopio de material en el corredor 1, hacer alto de la paz y en el corredor 3 viaje la carretera tener un 20% de avance de lo contrario la suspencion de la obra tomara las medidas necesarias del contrato para garantizar la terminacion de la misma
- Se solicita mejorar los accesos para evitar la afectacion de microfauna
- Se recomienda tener buenas relaciones con los vecinos
- La interventoria solicita entrega oportuna a compromisos Sociales, Ambientales y SST los informes al dia
- Solicita al contratista de obra instalar la valla informativa.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/01/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Tramite de initiacion de valla	viernes (19) / Ener / 2024	
Entrego de Actas de veredad y vicinio	jueves (9) / ene / 2024	Maticces
Terminar Tramo 1 y 2 del corredor 2	20 / 01 / 2024	maticces
Avalo de material en el corredor 1	09 / 02 / 2024	maticces

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ALEXILI VILLAN	ING. RESIDENTE	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	
CRISTIAN QUINTERO VEGA	INSPECTOR	GAVINCO S.A.S	
ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES	ING. RESIDENTE	GAVINCO S.A.S	
MANUEL SEPULVEDA	SECRETARIO DE PLANEACION	MUNICIPIO	
José J. Torrados S.	SST	Matrices	
Jairo A. Quintero G.	Director Interv.	Gavinco	

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1
		FECHA	[illegible] (Día / Mes / Año)

Asistenia reunion 09-enero 2024

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Victor julio Villazon

Roman Viño Carrillo

Luis Jose Ojeda

Luis mauricio Galvis

Luis o contreras

Wilson GARCIA

Jairy Moreno L.

William tarazona 6

Luis Alberto Villamizar

Victor Acevedo

~~[illegible]~~ 38.

Ramon Uriel Montoya Unt.

Armando Guerrero Carrillo

Nelson Moreno O

CARLOS GUERRERO

Oscar Guerrero Villamizar.

Francisco J Guerrero

Juan pablo Moreno V

Oscar Bautista

Miguel Angel IPV.

Jhedy castillo

Ines Perez B

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 26/01/24
(D-a / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Sub dirección Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Norte Santander

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-065-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Sociedad Consorcio Construcciones Yehoyuo S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mantenimiento de vías Rurales, de la vda Chinavega, municipio de (Cocuf) Cacota, Norte Santander

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Gaviria Ingenieros Consultores S.A.S.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Control y Seguimiento de obra Contrato CD-FC-065-2023

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Personal de obra: 1 Ingeniero Residente, 1 maestro, 9 Obreros
- Maquinaria: 1 mezcladora a bulto, Herramienta menor
- El contratista de obra realiza la actividad de Armado de formaleta, para vaciar concreto 21 Mpa. de placa Huella.
- Se recibe el vaciado de concreto (e1,) ciclopeo para la pradia pegada
- Se realiza el instalado de Acero de refuerzo de cuneta bordillo y huella de placa Huella.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 26/01/2024
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se realiza la instalacion de predio pegado con-ciedo 14 Upa.
- Se realizo Excavaciones manuales para cunete y Bordillo.
- Se realizo Reunion con el dueño del predio don de se encuentran construidos dos alcantarillos exis tentes de 24". El señor Maximiliano Chopato indico que no dejo habilitar los dos Alcantarillos existentes y no dejará construir alcantarillos nuevos que desvien sus aguas al predio de su propiedad.
- Se le recuerda al contratista de dejo la entrega de la información social - Ambiental - técnica, pendiente

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/01/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Maximiliano Chapeta	Habitante Comunidad	Predio Adyacente	MAXIMILIANO CHAPETA
Julian Pachon Soto	Ing Aux	Contratista	
RAFAEL C.B	Ing Interventoría	GAUINCO	RAFAEL CB

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI.MN1-IN-14.FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 17/01/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 4 (La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-065-2023. (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: _____

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mantenimiento de vías rurales, vía Chinavaca en municipio de Cucutá Norte de Santander.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Cevinco Ingenieros consultores S.A.S.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento y control de obra al contrato No. CD-FC-065-2023.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

* Personal en obra = 1 ingeniero residente,
* Maquinaria en obra = mezcladora de concreto, herramienta menor.
* Se realizaron las siguientes actividades:
  - Excavacion manual de vigas riostra, cuneta y bordillo.
  - Armado fijurado e instalación de acero para huella, cuneta, viga riostra y bordillo con acero #3 y #4
  - Se realizo acompañamiento del contratista en la visita tecnica con el fin de llevar a cabo seguimiento y control de las actividades ejecutadas.
  - Se realizo toma de densidades por el laboratorista, con el objetivo de conocer el grado de compactacion de la subbase aplicada
  - Se recogieron las muestras de concreto para ser enviados a los (5) anexos de compresión en el laboratorio.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	17/01/2024

FECHA (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se realizo el chequeo de espesores, longitudes y demas mediciones por parte de la interventoria.
- Se verificaron las cuantias del acero.
- Se visualiza el acopio de material para la preparación del concreto de 14 MPA Ciclopeo y 21 MPA concreto reforzado.
- Se visualizo la senalizacion correspondiente al cierre de la via debido a la ejecución de las actividades.
- Se le realiza la observación al contratista de obra realizar las mejoras en los acabados de los elementos construidos y por construir.
- En dialogo en obra con el contratista, manifiesta que se ha tenido problemas con el forma de los alcantarillas, ya que la comunidad no quiere habilitar las alcantarillados existentes por problebas con los predios en donde descargan las alcantarillas El contratista solicito acompañamiento (social) de la parte social para verificar esta situación.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI.MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	17/01/2019

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
RAFAEL C.B	R. Interventoría	GAVINCO	RAFAEL CB
Carlos Rivera	Ing. Inspector	GAVINCO	Carlos Rivera

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/01/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 3 (La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte Santander.

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-065-2023 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mantenimiento de vias rurales via Chinavega, municipio de Cucuta, Norte de Santander.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1055 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Cavinco Ingenieros Consultores S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento y Control de obra al contrato No. CD-FC-065-2023, Cucuta.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Personal en obra = 1 Ingeniero residente, 1 maestro, 2 oficiales 5 ayudantes.

Maquinaria en obra = 2 Trompos

Se realizaron las siguientes actividades:

- excavacion manual para riostra y cuneta
- Instalacion manual de acero de refuerzo huella y cuneta #3 y #4
- Instalacion de formaleta de madera para modulacion de cuneta, bordillo y huellas.
- Se verificaron cuantias del acero
- Se realiza acopio de material petreo para la concreto - reforzado y concreto ciclopeo, ademas de arena y cemento empacado de 42,5 Kg.
- Se realiza el chaqueo de longitudes y espesores de los modulos.
- Se tomaron muestras de concreto de 21 MPA

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	5/01/2024
FECHA	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se tomaron muestras de subbase.
- Se visualizo el emparrillado del acero para cuneta y huellas y vigas riostra.
- Se visualizo la limpieza realizada a los alcantarillos
- Se visualizo la rocería a la vía.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/01/2021
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Cristian Rivera	Insp. Interventoria	GAVINCO	Cristian Rivera.
Julian pachon solo	pdt Residente	Contratista	
RAFAEL CB	R. Interventoría	GAVINCO	R.C.B

Original: Informe mensual de interventoría: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 19/01/24
(Dia / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 09
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** U. SIDER

CONTRATO DE OBRA No. 2332
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Union Temporal Placa Huella la Mutis 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053/2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Gavinca Ingenieros Consultores S.AS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- Seguimiento y Control avance de obra
- Verificacion Cumplimiento pendiente,

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Trasbordo Personal Educativo
- Plan de Contingencia atrasos y frente, trabajo
- Reinicio Suministro subbase granular
- ensayos tuberia alcantarillado
- Verificacion Alcance y Vr. posible adicional al Contrato de obra

El Contratista tiene Actualmente el siguiente Personal en Campo

- Director de Obra
- Residente de Obra
- (6) Oficiales
- (15) Ayudante
- (2) Operadores
- (1) SST
- (1) Vigilante
- (1) Maestro

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Temas del Día.

① Traslado Personal educativo:
El Contratista Manifiesta que no hay Ninguna Alternativa y/o Variante, por lo tanto se debe Hacer transbordo del Personal, lo Anterior sera Informado de parte del Contratista a la Alcaldia Municipal.

② Plan de Contingencia
la Interventoria le Manifiesta al Contratista la Necesidad de implementar un plan de Contingencia con el fin de Nivelar las Actividades.
El Contratista Manifiesta que es posible abrir un frente de trabajo en la Continuación del tramo 2 Abscisa por Completar; Realizando el Concreto en obra. e Iniciando el tramo 3 Con Concreto Premezclado.
la Interventoria Manifiesta que Aras de Mantener el Rendimiento y Calidad a la Fecha se Sugiere Incrementar la Actividades de Armado de Acero de Refuerzo y Armado de elementos de Huella y Viga.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: (Dia / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Con el Fin de Incrementar en Un (1) Mixer Adicional la Actividades de Vaciado de Concreto.

③ Reinicio Subbase granular
la Interventoria le Solicita al Contratista reiniciar las Actividades de Suministro de subbas teniendo en Cuenta que lo que va Corrido del Año no se ha Reanudado esta Actividad.

④ Ensayo Tuberia Alcantarillado
la Interventoria solicita al Contratista realiza los Respectivos ensayo y Control de Calidad de la Tuberia para Alcantarillas

⑤ Verificacion Alcance y Verificacion de posible Adicional.

El dia lunes se Realizara Mesa de trabajo Contratista de Obra e Interventoria con el Fin de Revisar Balance de Obra con el Cual Sera Remitido a la entidad Gobernacion de Norte de Santander.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____
(Dia / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

De igual Manera se tiene la Siguiente Maquinaria y equipo.

- (1) Retroexcavadora
- (1) Cargador.

El Contratista se encuentra ejecutando las Siguientes Actividades de Obra:

- Corte y figurado de Acero de Refuerzo Para elementos de Placa Huella Tramo 2
- Vaciado de Concreto de 21 Mpa para elemento Viga Riostra, Huellas, Cuneta y Bordillo. Tramo 2
- Vaciado de Concreto de 14 Mpa para franja Central y Sobreancho
- Excavaciones Sin Clasificar Para Obras de Drenaje (Alcantarillas)
- Vaciado de Concreto para elementos de Alcantarilla (Poceta, Descole) 21 Mpa.
- Armado de Acero de Refuerzo para Alcantarillos.
- Armado de formaleta Metalica Para Elementos de Alcantarilla (Poceta y Descoles)
- Limpieza en general de las Obras.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Informar Municipio de Patios	19/01/2024	
Plan de Contingencia	22/01/2024	
Reunión Subbase	22/01/2024	
Ensayos Pureza	22/01/2024	
Verificación Alcance.	22/01/2024	contratista obra

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ..... (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LUIS BLANCO	DIRECTOR OBRA	CONTRATISTA	
Jairo A. Quintero	Director	Interventoria	
Jose Torres	Residente Int	Gavinca	Jose Torres
Michael Rodriguez	inspector int.	Gavinca	Michael Rodriguez
Oscar Rodriguez	Res obra	CONTRATISTA	
GUSTAVO ANDRES MURILLO	SUPERVISOR	GOB./SECVIAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/01/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 10
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. 2332
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Union Temporal Placa Huella la Mutis 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento y Mantenimiento de Vias Rurales en el Departamento Norte de Santander, Municipio de los Patios

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Gavinca Ingenieros Consultores S.A.S.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento y Control Contrato de Obra 2332 - Comite programado Entidad Contratante GOBERNACION NORTE DE SANTANDER.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

① Plan de Contingencia frente al Cierre Vial - Inicio Rutas escolares.

② Socializacion Alcance Proyecto

Se Inicia Reunion sobre las 4:30 pm programada por la entidad Contratante Gobernacion Norte de Santander en Cabeza del Supervisor del Contrato Ingeniero Gustavo Ramus para tratar los Temas Anteriores.

① Teniendo en Cuenta que Actualmente se Inicia la Jornada Escolar la Comunidad y la Alcaldia de los Patios han Venido Solicitando al Contratista de Obra un plan de Contingencia Frente al Cierre de la Via.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Con el fin de que se pueda dar transito al servicio Publico escolar que circula a lo largo de Corredor Vial llegando a la escuela Vereda la Mutis.
Por Parte del Contratista se le Manifesto al Secretario de Vias Arq. Efrain Pacheco que se habia echo un Recorrido junto con la interventoria con el fin de Verificar la posibilidad de que se tuviera alguna Via Alterna con el fin de dar Solucion, pero en la inspeccion Realizada la unica Alternativa que se evidencio fue la de realizar un Posible transbordo Por parte de la supervision de la gobernacion se emitio una Comunicacion a la Alcaldia de los Patios donde se Manifesto dicho recorrido y Verificacion Realizada lo Cual la Unica solucion era el transbordo.

② Teniendo en Cuenta que el Contrato de obra a la fecha no se ha Socializado el Alcance definitivo, la gobernacion solicita la Realizacion de la Misma lo Antes posible.

La Interventoria Manifiesta, que la Socializacion no se ha realizado teniendo en Cuenta que a la fecha no se ha definido el Alcance total del proyecto, ya que segun las Verificaciones realizadas por la Interventoria no es posible ejecutar la totalidad de ml (metros) de Placa Huella inicialmente Proyectados.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____
(Dia / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La Interventoria Mediante Diferentes Comunicaciones le ha Venido Solicitando a la Gobernacion de Norte de Santander Si se tiene Previsto y/o proyectado algun adicional de Recursos al proyecto con el FIN dar Cumplimiento al Alcance socializado inicialmente en Reuniones con las Comunidades de 5,2 km Teniendo en Cuenta la Respuesta que dio la Gobernacion el Dia 05 de enero de 2024 Donde solicito un Informe Tecnico, la Interventoria enviara el Mismo Donde se Actualiza a la Complementacion de estudios y Diseños con el fin de que sea Revisado por la entidad y se tomen desiciones con el fin de Dar Cumplimiento a lo hablado con las Comunidades

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
EFRAIN PAREDES	SEC. VIAS	Gobernación	
LUIS BLANCO	CONTRATISTA		
JOSE H. TORRES	INTERVENTORIA	GAVIMCA	JOSE TORRES
MAYORI CONTRERAS	SEGURAS	Gobernacion	
GUSTAVO LOPEZ M.	SUPERVISOR	GOBERNACIÓN	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/01/2021 (Dia / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 11
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. 2332
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Union Temporal Placa Huella la Mutis 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mejoramiento y Mantenimiento

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento y Control Contrato de Obra 2332 - Reunion Comunidad, Contratista de Obra e Interventoria.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

① Socializacion del Proyecto
② Recorrido de Verificacion obras ejecutadas
③ Maquinaria y equipo
④ Retraso en Actividades
⑤ observaciones finales.

Se Inicia Reunion 10:00 AM Contratista de Obra, Interventoria, Comunidad Vereda La Garita - La Mutis Con el fin de tratar los Siguientes Temas.

① Por Parte de la Comunidad Manifiesta que a la fecha no se ha realizado la Socializacion por lo tanto Durante Varias Reuniones realizadas ya se habia tenido Compromisos que a la fecha No se han Cumplido Por lo tanto

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/01/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La Comunidad Necesita que Se les diga el Alcance Definitivo del Proyecto.
de igual Manera la Comunidad Manifiesta que durante la Socialización Se debe Dar Claridad de las Obras a ejecutar y Sobre los Avances que se tienen a la fecha en la ejecucion y Atraso.

(2) Recorrido de Verificacion obras ejecutadas.
Se realiza recorrido a lo largo del tramo 2 para Verificacion de Actividades realizadas a la fecha.
la Comunidad Manifiesta que la Alcantarilla #1 entre las Abscisas del Tramo 2 Prot210 a Prot220 No Se tiene la Ubicacion Adecuada ya que no se evidencia bien el Descole en la poceta, a lo que el Contratista Manifiesta que la misma esta ejecutada de Acuerdo a los Diseño y que a la fecha falta Adecuar el talud para que la misma quede funcional. Por lo tanto esta Actividad esta Pendiente.

(3) Maquinaria y equipo.
La Comunidad Manifiesta la inconformidad de que a la fecha no se evidencia la Maquinaria y el equipo en obra con el Fin de Realizar las Actividades que se tienen Pendiente.

(4) La Comunidad Manifiesta que teniendo en Cuenta que el Contrato tiene fecha de terminacion Hasta 31 Mar-20 a la fecha se Presentan Mucho Retrasos y se evidencia que el Contratista No va Cumplir Con los tiempos, por lo tanto Se Necesita que

Se ingrese mas personal y/o frentes de trabajo.
La Comunidad Manifiesta que ellos no Van a permitir que se Amplien los Plazos de ejecucion.
La Comunidad Manifiesta que se debe hacer entrega de Corte de obra y/o Acta de Pago que se tiene a la Fecha.
El Contratista Manifiesta que la socializacio Queda Convocada a las 8:00 Am.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	30/01/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN .....
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscrit s. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
RICARDO RIVERA.	COMUNIDAD		
ANDRES IBARRA	PRESIDENTE JAC LA ESPERANZA PARTE ALTA		ANDRES IBARRA
Sulima Cáceres Ch	Presidente JAC 20 de Julio		
JAIME ALFONSO TAMARA	Fiscal 20 de Julio		JAIME A TAMARA
saul Sierra Duran	Helechal alto		
Jorge Carreño	La Mutis		
MIGUEL MESA T	HELECHAL ALTO		
Ricardo Vera	HELECHAL		
Orlando Bet1a	Helechal		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

José Luis Solano Helecmal - Bajo

Emilgen Quiroga Serrano Asegurtos Rural

Jesid Sanchez Barreto

Pablo Lizarazo Ruiz Ingeniero de Mutis Enlace Lucro

Julio Penaranda la mutis

Luis Alfonso Mejia Helechal

Gabriel Espitia

Jose E correa E

- Oscar Rodriguez CONTRATISTA

Karen Caballero CONTRATISTA

Diego Camago - Gaunco

Michael Rodriguez Inspector de interventoria

Katherine Navano C. Gaunco

Jose Torres Residente Interventoria Jose Torres

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 16/01/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-004 DE 2022 MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMLENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

REVISION DE COMPROMISOS PACTADOS EN ACTA ANTERIOR , SEGUIMIENTO A AVANCE DE OBRA , EVALUACION DE LOS COMPONENTES AMBIENTAL , SST Y SOCIAL DEL PROYECTO.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

SE DA INICIO A LA REUNION REALIZANDO LA LECTURA DEL ACTA DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023 , EN RELACION AL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES EL CONSORCIO LA PLAYA 2022 SE ENCUENTRA EN ESPERA DE LA APROBACION POR PARTE DE CORPONOR DEL PERMISO DE CONCESION DE AGUA RADICADO POR COOSERPLAY POR LO CUAL NO SE PUEDE ESTABLECER FECHA DE ENTREGA DE DICHOS FORMATOS; SE RECIBIO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA MEDIANTE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-087-24 DE FECHA 16 DE ENERO DEL 2024 LA APROBACION DE LA MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA DE LA ALCANTARILLA DEL TRAMO CLAVELLINOS 1. SE VERIFICA EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EN EJECUCION PARA LO CUAL SE VERIFICA QUE PARA EL TRAMO CLAVELLINOS 1 LA TERMINACION DEL MURO PANTALLA DE LA ALCANTARILLA CON COMPROMISO DE TERMINACION PARA EL DIA 20 DE ENERO DE 2024 ; EL TRAMO DE SAN PEDRO SE ENCUENTRA EN NIVELACION PARA LA TERMINACION DE PAÑO COMPLETO (PLACA HUELLA - CUENTA Y BORDILLO) , EN ESPERANCITA AUN SE CONTINUA EN RECLUTAMIENTO DE PERSONAL PARA CONTINUAR CON LA ACTIVIDAD DE CONTRUCCION DE PLACA HUELLA Y CON EL PEERSONAL DISPONIBLE SE ESTÀ LLEVANDO A CABO LA CONSTRUCCION DE LA ALCANTARILLA . SE VERIFICA EL ESTADO DEL COMPONENTE AMBIENTAL SE REALIZARA ENTREGA DEL INFORME AMBIENTAL PARA EL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 , AL IGUAL DEL COMPONENETE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/01/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**


FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
SERGIO ARIAS ANZOLA	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO LA PLAYA 2022	
DEYBI JANER MEZA VELASQUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO LA PLAYA 2022	
ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES	ING. RESIDENTE	GAVINCO S.A.S	
CLAUDIA LILIANA RANGEL PACHECO	ING DE APOYO	CONTRATISTA	
DUAY LOPEZ FERIZOLA	SST-AMBIENTAL	CONTRATISTA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 7
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-004 DE 2022 MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMLENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

REVISION SEGUIMIENTO A AVANCE DE OBRA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión dando lectura al acta inmediatamente anterior con fecha del 19 de enero de 2024 en la cual se estableció como compromiso el reinicio del frente de obra Esperancita y se verifico que en el transcurso de este tiempo se cumplió con este compromiso, sin embargo a la fecha no se registra avance en las actividades del tramo ante mencionado debido al paro de campesinos de la región del Catatumbo que dio inicio el 30 de Enero de 2024 a nivel nacional y que tiene como concentración la vía de acceso al municipio de la Playa, debemos anotar que semanas antes de que se obstaculizara la vía de acceso principal El Paro Nacional estaba generando atraso ya que los trabajadores y transportadores del sector evitaban labores de obra en los puntos debido a temor por represarías.

Igualmente es de importancia anotar que en el tramo San Pedro del corredor No.1 la veeduría y comunidad en general exige que se realice la construcción de un filtro antes de continuar con los trabajos de figurado de acero y vaciado de concreto, el contratista con ánimo de agilizar esta actividad y mantener una buena relación con la comunidad colaboro con los materiales necesarios para que sea esta última quien realice la actividad y de esta manera poder continuar las labores, esta actividad podría retrasar los trabajos alrededor de 4 a 5 días.

Debido a lo descrito anteriormente no se realiza reporte de seguimiento de componente ambiental y siso.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ..... (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
SERGIO ARIAS ANZOLA	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO LA PLAYA 2022	
DEYBI JANER MEZA VELASQUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO LA PLAYA 2022	
ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES	ING. RESIDENTE	GAVINCO S.A.S	
CLAUDIA LILIANA RANGEL PACHECO	ING DE APOYO	CONTRATISTA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 19/01/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 6
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-004 DE 2022 MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMLENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

REVISION SEGUIMIENTO A AVANCE DE OBRA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

SE DA INICIO A LA REUNION REALIZANDO LA LECTURA DEL ACTA DE FECHA 16 DE ENERO DEL 2024 EN LA CUAL NO SE ESTABLECIERON COMPROMISOS , SE VERIFICA EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EN EJECUCION :
CORREDOR 1 TRAMO SAN PEDRO : CONSTRUIDOS 90 ML DE PLACA HUELLA Y EJECUCIÓN DE ALCANTARILLA (EXCVACION MANUAL , SOLADO , INSTLACION DE TUBERIA Y RELLENO)
CORREDOR 2: TRAMO CLAVELLINOS 1 TERMINACION DEL MURO PANTALLA DE LA ALCANTARILLA EN UN 100% , FALTANDO POR EJECUTAR 22 ML DE PLACA HUELLA QUE CORRESPONDEN A LA LONGITUD DEL MURO.
TRAMO ESPERANCITA: CUENTA CON UN AVANCE DE 50 ML DE PLACA HUELLA Y UNA ALCANTARILLA , SIN ACTIVIDAD A RAZON DE FESTIVIDADES DE LA ZONA DE UBICACION DEL PROYECTO.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/01/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
CUADRILLA PARA REINICIO DE OBRA - FRENTE DE OBRA ESPERANCITA	23/01/2024	CONSORCIO LA PLAYA 2022




FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
SERGIO ARIAS ANZOLA	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO LA PLAYA 2022	
DEYBI JANER MEZA VELASQUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO LA PLAYA 2022	
ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES	ING. RESIDENTE	GAVINCO S.A.S	
CLAUDIA LILIANA RANGEL PACHECO	ING DE APOYO	CONTRATISTA	
EILER ANDRES PARRA	INSPECTOR DE OBRA	GAVINCO S.A.S	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/01/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ---------- (La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCONTR.3879053 (Indicar número de contrato y año) MUNICIPIO DE OCAÑA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GBE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA - BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Verificación avance actividad
- Verificar componente Ambiental; social y SST
- Cortesia valla del contrato

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Verficar avance actividades:

Al fecha se presenta el 5% de avance de las actividades en obra:

* Tramo #3: se lleva avance de 780 m (PR 5+960 - PL 5+780). se realiza verificación con las filtros que se estan presentando
* tramo #4: se presenta un avance de 300m y construcción de (3) alcantarillas

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/01/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCONTR.3879053 MUNICIPIO DE OCAÑA
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GBE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA - BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- La Interventoría solicita al contratista mantener el relacionamiento con las diferentes

*Verificación Componente Ambiental; social y SST
La Interventoría informa que debido a los incumplimientos presentados por el contratista en cuanto a la presentación de informe Socio-Ambiental y SST. Falta a la fecha lo siguiente:
- Entrega PAGA Versión actualizado
- Contacto campamento vías y disposición de material de excavación
- Certificado empresa prestadora servicio agua.
- Entrega Informes mensuales (Marzo-Dic 2023)
- Entrega Informes trimestrales (Marzo - May 2023)

*Valla del contrato de obra: La Interventoría solicita al contratista la instalación de la valla del contrato

*Se solicita entregar los planos topográficos en base a el diseño presentado a la fecha.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/01/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
• Verificar cierre tramo 3	11/1/23	Contratista
• Mantener recubrimiento cero	11/1/23	Contratista
• Notificar Incumplimientos Socio Ambientales	15/1/23	Interventoria
• Constatar vida Contrato	11/2/23	Contratista

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
HUGO GOMEZ	ING. RESIDENTE	UNION TEMPORAL GBE	
JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	GAVINCO S.A.S	
ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES	ING. RESIDENTE	GAVINCO S.A.S	
LUIS EDUARDO ESTUPIÑAN	INSPECTOR	GAVINCO S.A.S	
AURA CRISTINA TORRES	INGENIERO DE APOYO	UNION TEMPORAL GBE	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407 MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Revision de compromisos pendientes.
- Revision y respuesta de oficio GIC-INVIAS-NTS-183-24.
- Seguimiento de avance fisico de obra.
- Verificacion de los Elementos de Proteccion Personal en obra.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 09:40 am del dia miercoles 31 de enero del 2024, se da inicio al presente comité de seguimiento a la obra contrato electronico No. CO1.PCCNTR.4352407, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER, toma la palabra la ingeniera residente de interventoria ADRIANA GUITIERREZ DE PIÑERES, se inicia revisando los compromisos pendientes por parte del contratista e interventoria, donde se destaca que todos los compromisos fueron subsanados.

Se continua revisando el oficio GIC-INVIAS-NTS-183-24, en el cual por parte de la interventoria manifiestan que se evidencia un atraso durante la ejecucion de actividades de un 8,66%, procede el contratista a manifestar que a la fecha de la presente reunion se tiene un avance en las actividades de obra en el tramo 4 de 500 ml ya terminado y del tramo 3 de 500 ml, para un total de 1000 ml de placa huella ejecutadas, quedando pendiente por 550 ml del tramo 1 y 2, asi mismo, se tiene un avance de 6 alcantarillas construidas, quedando pendiente por ejecutar 4.

de acuerdo a lo manifestado en la presente reunion, se deja constancia que en los ultimos dos cortes de avance de obra se tiene un rendimiento de 20 ml x dia de paño completo, siendo asi las cosas, para la finalizacion del proyecto que tiene como fecha el 17 de marzo de 2024, a la fecha del presente comite faltan 40 dias habiles en los cuales ejecutando los 500ml faltantes nos daria un rendimiento de 13,75 ml x dia, por el cual el contratista de obra supera los 13.75 ml diarios de ejecucion.

Por lo anteriormente expuesto, no se requiere realizar un plan de contingencia como es solicitado en el oficio GIC-INVIAS-NTS-183-24, siempre y cuando se cumpla con el rendimiento requerido por parte del contratista, asi mismo, se le da respuesta al oficio con lo manifestado en el presente comite.

Se continua revisando el seguimiento del avance fisico de obra en el tramo 1, donde se continua con la actividades de corte, figurado e instalacion de acero y fundida en concreto de placa huella, cunetas, vigas riostras y bordillos, asi mismo se socializa en el PR05+225 donde se esta construyendo una alcantarilla, en el cual no se evidencia que no se puede construir las aletas del descole como estan diseñadas en la cartilla de colombia rural, por lo que la interventoria solicita al contratista revisar la construccion de un muro pantalla que tenga la misma cuantia, por lo que el contratista manifiesta estudiar el caso y dar respuesta oportuna.

Verificamos que el personal de obra se encuentran con los respectivos elementos de proteccion personal en la ejecucion de actividades.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
RESPUESTA SOLICITUD DE CONSTRUCCION MURO PANTALLA ALCANTARILLA PR05+225	2/02/2024	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022


FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 14/02/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
FERNANDO CARRASCAL JAIME	INGENIERO DE APOYO	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	
AURA CRISTINA TORRES DIAZ	INGENIERA AUXILIAR	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	
ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES	INGENIERA RESIDENTE DE INTERVENTORIA	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/02/24 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Sub dirección de vías R. DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte Santander

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-270-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JOSE Ernesto Rico

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mantenimiento de vías Rurales, vía la unión, municipio pamplona Norte Santander

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Consorcio Ingenieros Consultores S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento y control de obra contrato. CD-FC-070-2023 Pamplona

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Día lluvioso.
- Personal de obra: Director de obra, ingeniero
- residente, 1 un maestro. 2 oficiales, 6 obreros
- Maquinaria en obra: 2 Mezcladoras 1 bulto.
- Personal interventoría: Residente
- Actividades de obra
- Se realiza instalación de formaleta para Bordillo cuneta
- Se realiza instalación de Acero de refuerzo para Bordillo y cuneta
- Se realiza vaciado de concreto 21 MPA.

Powered by CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

para bordillo y cunetas.

- Se realiza el chequeo de medidas y espesores en los elementos construidos de la placa huella.
- Se retira la información pendiente por entregar de la parte social, ambiental y técnica
- Se evidencia disposición de material del talud en la Alcantarilla (Encole).
- Se evidencia un avance de obra de 134 ml de placa huella construida.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI.MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/02/24 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES




FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
RAFAEL CARRERO	Ing. Interventoría	CAVICO	
Andrés Menses	Ing. Residente	Contratista	
José Ernesto Rico	Contratista	Contratista	

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI.MN1-IN-14.FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 26/03/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de vías Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte de Santander.

CONTRATO DE OBRA No. CO-FC-070-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: José Ernesto Rico

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mantenimiento de vías rurales, Vda La Unión, municipio de Pamplonita, Norte de Santander.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Cenenco Ingenieros Consultores

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento y control del contrato de obra No. CO-FC-070-2023

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro, 2 oficiales, 8 obreros

Maquinaria en obra: 2 mezcladoras de concreto de un bulto y herramienta menor.

Personal de interventoria: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero ambiental, 1 profesional social

. Actividades realizadas en obra.

- Se realiza instalación de formaleta de madera para modulación de huellas y vigas riostras.
- Se realiza el corte, armado, figurado e instalación de acero de refuerzo, para huellas, contrahuellas y viga riostra, bordillo
- Se realiza el vaciado de concreto de 21 MPA para huellas, viga riostra, contrahuella y bordillo

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPIMN1-IN-14.FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 26/01/24 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

-Se realizo el vaciado de concreto de 14 MPA ciclopeo para las huellas de piedra pegada.

- Se realizo el chequeo de medidas, espesores y longitudes de los modulos por parte de la interventoria
- Se verifico la cuantia del acero para viga riostra, huella, cuneta y bordillo.
- Se solicito informacion y documentacion Social ambiental y tecnica al contratista de obra en campo.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI.MN1-IN-14.FR.2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 25/01/24 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Rafael Cabrera	Ing Interventoria	CAUNCO	
Andrei Meneses	Ing. Residente	Contratista	
José Ernesto Rico	Ing. Contratista	Contratista	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventoría y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14.FR.2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 17/01/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 3 (La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. _____ (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: _____

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mantenimiento de vías rurales, Vía la Unión, municipio de Pamplonita, Norte de Santander.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento y Control de obra al contrato No. CO-FC-070-2023

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Personal en obra.

Maquinaria en obra= Mezcladora de concreto, herramienta menor.

Se realizaron las siguientes actividades:

- Excavacion manual de viga riostra, cuneta y bordillo.
- Armado, Figurado e instalación del acero. para huella y viga riostra con acero #3 o 3/8
- Se realizo la toma de densidades por el laboratorista con el objetivo de conocer el grado de compactación de la subbase.
- Se visualiza la preparación del concreto reforzado de 21 MPA para el vaciado de huellas y vigas riostra.
- Se realizo la toma de muestras del concreto reforzado de 21 MPA preparado en obra, por parte de la interventoria.
- Se visualiza el acopio de material para la preparacion de concreto ciclopeo de 14 MPA y concreto reforzado de 21 MPA.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	17/01/2024
		FECHA	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- En campo se visualizo la señalización correspondiente al cierre de via debido a la ejecución de obras.
- Se verificaron cuantas del acero.
- Se realizo. chequeo. de espesores, longitudes y demas mediciones. por parte de la interventoria.
-

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI.MNT.IN.14.FR.2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	17/01/2024
		FECHA	(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Rafael C.B	R. Interventoria	GAVINCO	R.C.B
Cristhian Alexander R.	Inspector. Interven-	Gavinco.	Cristhian Rivera.
Andrei Meneses P.	Ing. Residente	Contratista	

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventoría y Dirección Territorial.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPLMN1-PI-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 05/01/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No: 2 (La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Sub dirección de Uni Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte Santander

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-020-2023 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Jose Ernesto Rico Osorio

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mantenimiento de vias Rurales, via la unión, municipio de pamplona, Norte Santander

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Gomez Ingenieros Consultores S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento y Control de Obra Contrato No. CD-FC-020-2023, pamplona.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Personal en Obra. = 1 residente, 1 Maestro de obra, 1 SST
1 oficial, 6 Obreros.

Maquinaria en obra = Mezcladora de concreto. (Trompo)

Se realizaron las siguientes actividades.

- Excavacion manual para vias tras y cunetas.
- Instalacion de acero de refuerzo para viastras y huellas acero 3/8
- Instalacion de formaleta de madera para modulación para las huellas y vigas viastras
- Se realiza el chequeo de espesores, longitudes, modulos por parte de la interventoria.

Powered by CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se verificaron cuantias de acero
- Se tomo muestra de subbase
- Se verificaron medidas de subbase
- Se visualizo aclopo de material: Arena, triturado, cemento de 42,5 kg
- Se tomaron medidas de la dosificacion del concreto Segun el valde
- Se visualizo el perfilado de la via.
- Se visualiza el emparrillado de los vigas riostras, cunetas y huellas.
- Se visualizaron los sobrecanchos en acero para huellas
- Se visualizaron los metros fundidos de huella.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI.MNI.IN.14.FR.2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 05/01/2024
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Gustavo Rivera	Insp. Interventoría	CAVINCO	
Andrei Meneses	Ing. Residente	Contratista	
RAFAEL C.B	Ing Interventoría	CAVINCO	R.C.B

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, interventoría y Dirección Territorial.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 10/01/24 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 12
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE OBRA No. 202-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES, EN EL MUNICIPIO PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- VERIFICACION AVANCE FISICO DE OBRA.
- COMPROMISOS.
- VERIFICACION COMPONENTE AMBIENTAL, SOCIAL Y SST.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA 202-2022, LA INTERVENTORIA AVALO LA PRORROGA POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES.
A CORTE DEL DIA 04/ENERO/2024, LA INVERSIÓN PROGRAMADA ASCIENDE A 51,79% Vs 51.97 → INVERSION EJECUTADA, SE TIENE UN ADELANTO DE OBRA DEL 0.17% CON RESPECTO A LA REPROGRAMACION DE OBRA.
DADA LA OPORTUNIDAD, SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO A LA REPROGRAMACION DE OBRA, EN ARAS DE CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO CONTRACTUAL.

EN EL DIA DE HOY SE REALIZO VISITA DE OBRA CON PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORIA.

- TRAMO 4A
  - * VACEADO EN CONCRETO 3000 PSI PARA HUELLAS.
  - * CONCRETO 14 MPa - PIEDRA PEGADO
- → 2 OFICIALES DE OBRA, 9 AYUDANTES DE OBRA.

- TRAMO 2
  - * EXCAVACION PARA VIGAS RIOSTRAS
  - * CORTE, FIGURADO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOSTRAS, HUELLAS.
- → 1 OFICIAL, 6 AYUDANTES DE OBRA, 1 AUXILIAR SST, 1 AUXILIAR ING. OBRA.

Powered by CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

→ ESTA PENDIENTE POR INICIO EL TRAMO 3.

→ LA INTERVENTORIA SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, PARA QUE COLOQUE COTAS, COORDENADAS PARA ALINEAMIENTOS PARA LOS TRAMOS 2, 3 Y 4A, CONFORME A LOS DOCUMENTOS APROBADOS.

VERIFICACION COMPONENTE AMBIENTAL, SOCIAL Y SST

→ AMBIENTAL: SE LOGRA EVIDENCIAR QUE EL CONTRATISTA DE OBRA NO ESTA CUMPLIENDO CON LOS PROGRAMAS CONTEMPLADOS EN EL DOCUMENTO PAGA.


→ SOCIAL: EL CONTRATISTA DE OBRA, NO ESTA CUMPLIENDO CON LOS PROGRAMAS (SST EN LA) SOCIALES EN LA EJECUCION DE OBRA.

→ SST : SE LOGRA EVIDENCIAR QUE HAY PERSONAL EN OBRA, QUE NO TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.

→ SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, PARA QUE ENTREGUEN PROTOCOLO PARA REPARACION DE FISURAS, DADO QUE EN EL TRAMO 4B, YA SE HAN EVIDENCIADO FISURAS.

Powered by CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNIÓN



Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPLMN1-(N-14-F-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4
		FECHA	10/01/24 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
PROTOCOLO REPARACION FISURAS	12/01/24	CONTRATISTA DE OBRA.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Oscar Mauricio Garcia	Res. Interventoria	Gavinco SAS	Oscar M. Garcia.
Katherine Navarro	Prof. Ambiental Int.	Gavinco SAS	
Edwin G. Portilla C.	Insp. obra Interv.	Gavinco S.A.S	
Layda Marcela D.	Aux. Residente	U.T Colombia	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

FECHA: 17/01/24 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 13
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE OBRA No. 202-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NTE) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- SALUDO → PRESENTACION DE PERSONAL EN REUNION.
- AVANCE VISITO DE OBRA.
- TEMAS TECNICOS
- COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

EN EL DIA DE Hoy SE REALIZO CONITE DE OBRA ENTRE CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORIA DE OBRA Y SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPIO PAMPLONITA

LA INTERVENTORIA DE OBRA INFORMA, QUE A CORTE DEL 11 DE ENERO 2024, SE TIENE AVANCE EJECUTADO DEL 53.99%. Vs REPROGRAMADO 55.44%., SE TIENE ATRASO DE 1.45% CON RESPECTO A LA REPROGRAMACION DE OBRA. (3 MESES)

- PUENTE BATAGA PARTE BAJA

* LA ALCALDIA DE PAMPLONITA SOLICITARA AL CONTRATISTA DE OBRA, PRESENTAR ALTERNATIVA DE DISEÑO QUE MITIGUE LA SOCAVACION DEL ESTRIBO DERECHO, Y CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA OBRA Y TRANSITABILIDAD.
* POSTERIORMENTE LA ALCALDIA PRESENTARA' LA PROPUESTA DEBIDAMENTE SOPORTADA AL INVIAS CON EL FIN DE SOLICITAR LA ADICION DE RECURSO QUE SE ENCUENTRA EN UN REMANANTE DEL CONVENIO 18-~~78~~-2021

Powered by CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

→ ESTADOS FINANCIEROS

* LA ALCALDIA PAMPLONITA SE COMPROMETE A ENTREGAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

→ PRESENTACION ALTERNATIVAS OBRAS DE DRENAJE ESCORRENTIA SUPERFICIAL.

* SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, REALIZAR ENTREGA DE LA SUBSACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL ESPECIALISTA HIDRAULICO. PARA LAS ALTERNATIVAS PRESENTADAS EN EL TRAMO 3 y TRAMO 4

→ COMPONENTE TÉCNICO

* SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA REALIZAR BUEN ACABADO AL CONCRETO DE HUELLAS Y CONCRETO DE PIEDRA PEGADA.

* DAR ALINEAMIENTO HORIZONTAL A LOS BORDILLOS DE CONCRETO.


* SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA ENTREGAR PLAN DE CONTINGENCIA, EN ARAS DE NIVELAR EL ATRASO DE OBRA QUE SE VIENE PRESENTANDO, LO ANTERIOR CON EL FIN DE CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO CONTRACTUAL.

→ AVANCE DE OBRA.

* SE DIO A CONOCER AL SECRETARIO DE PLANEACION; EL AVANCE DE OBRA, PAGOS ACTAS PARCIALES, TEMAS DOCUMENTALES. AVANCE FISICO DE OBRA, CONSTRUCCION PLACA HUELLA.

Powered by CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNIÓN



Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	4
FECHA	17/01/24 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
ALTERNATIVA PROPUESTA CONTENCION A. FUENTE	09/02/24	CONTRATISTA DE OBRA
ENTREGA RENDIMIENTO FINANCIERO	31/01/24	ALCALDIA PAMPLONITA.
OBSERVACIONES ODT TRAMO 3 y 4	22/01/24	CONTRATISTA DE OBRA.
ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA	19/01/24	CONTRATISTA DE OBRA.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Oscar Mauricio Garcia	Res. Interventoria	Gavinco SAS	Oscar M. Garcia
Leydi Marcela D	Aux Contratista	U.T Colombia	
Mario Fernando Velardo	Sec planeación	Alcaldía Cúcuta	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1
FECHA	29/a/24 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 14
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 202 – 2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME CONVENIO 1878"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- SALUDO
- VERIFICACION AVANCE OBRA FISICA.
- COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

EN EL DIA DE HOY SE REALIZO REUNIÓN EN OBRA, CON PERSONAL DE CONTRATISTA DE OBRA, E INTERVENTORIA.

SE VERIFICO AVANCE DE OBRA, A CORTE DEL 19 DE ENERO 2024, LA OBRA PRESENTA UN PORENTAJE REPROGRAMADO DE 62.94%. Vs 60.64%. PORCENTAJE EJECUTADO, LA OBRA PRESENTA UN ATRASO DEL 2.30% CON RESPECTO A LA REPROGRAMACION DE OBRA.

- SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CUMPLIMIENTO ESTRICTO A LA REPROGRAMACION DE OBRA EN ARAS DE CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO CONTRACTUAL.
- SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, LA ENTREGA INMEDIATA DEL PROTOCOLO PARA REPARACION DE FISURAS, DADO QUE SE HAN PRESENTADO FISURAS EN EL TRAMO 4A y TRAMO 4B.
- SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA MEJORAR EL ACABADO DEL CONCRETO DE IGUAL MANERA ALINEAMIENTO

Powered by CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

HORIZONTAL DE BORDILLOS.

- SE SOLICITA QUE EL CONTRATISTA DE OBRA, REALICIE EL INICIO DE ACTIVIDADES DEL TRAMO 3.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3
		FECHA	29/01/24 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
PROTOCOLO REPARACIÓN FISURAS	01/02/2024	CONTRATISTA DE OBRA
INICIO TRAMO 3.	05/02/2024	CONTRATISTA DE OBRA.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Oscar Mauricio Garcia	Res. Interventoria	Gainco	Oscar M. Garcia
Edwin G. Portilla Contreras	Res Inspector Interv.	Gainco	
Lepla Marcela D	Aux. Residente	U.T colombia	

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 12/02/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 9
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-079-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: _____

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mantenimiento de vias rurales, corredor vial anillo vial-San Isidro-Guadas Tolava-Puente Zulia- municipio de San Cayetano, Norte de Santander

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Gaunca Ingenieros Consultores S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento y Control del contrato de obra No. CD-FC-079-2023.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Personal de obra = 1 ingeniero residente, 3 oficiales, 5 ayudantes

Personal de interventoria = 1 ingeniero inspector.

Maquinaria en obra = 1 revo, Cortadora de acero, Herramienta menor, un vibrador de concreto.

Actividades ejecutadas.

- En el K0+044,5. se verifica el nivel de terminación de la placa huella en construccion con el nivel de la caja de inspeccion existente construido por el acueducto metropolitano. en donde se plantea resanar. la entrada a dicha caja. prolongando y reperfilando el nivel existente hasta el bordillo, para mantener en condiciones seguras

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 12/02/2024 (D-a / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

al frente vehicular y no generar ningun bache en la via.

- Se realiza corte armado y figurado del acero para ser instalado segun correspondia a cada elemento de placa huella, se trabaja con acero #3 y #4
- Se recogieron los cilindros o especimenes de concreto para ser llevados a laboratorio por parte de la interventoria
- Se realiza vaciado de concreto de 21 MPA para elementos de placa huella.
- Se realizan excavaciones de vigas riostra
- Se realiza el chequeo de longitudes y espesores por parte de la interventoria.
- Se visualiza armado e instalacion de formaleta para bordillo y demas elementos de la placa huella
- Se visualiza campamento para el acopio del acero.
- Se visualiza la forminación y mejoramiento de los arrabales.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPLMN1 IN 14.FR.2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/02/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / AÑo)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Johan Montañez	Ing. Auxiliar	S.C.C. Yelcivial	
Carlos Pinzon	Inspector	Consorcio	
PAEZ C.B	R. Interventoría	CAUNCO	C.B

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI.MNI-IN.14.FR.2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/6/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 8
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Sub Dirección Vías Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: N SANDER

CONTRATO DE OBRA No. 1053/2021 C
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CD-FC-079-2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mantenimiento Vía Ruta SAN CAYETANO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053/2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GALINCO INGENIERIA CONSULTORES

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- Seguimiento al tramite de Suspensión y Orden Público en el Mpio de San Cayetano

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- El Contratista manifiesta que actualmente estan suspendidas por las actividades de orden Público

Asimismo; se presentaron el Fin de semana algunos problemas con el personal del sector asi como transito de vehiculos y personal por la placa huella construida.

- Tambien manifiesta que tiene vigilancia ya que dispone de insumos en sitio (Acero; cemento; formaleta) etc).
- Del componente de SyO; el contratista ha continuado realizando los cursos faltantes con el Fin de que sean revisados y avalados por la interventoria.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI.MN1.IN.14.FR.2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 22/01/2024
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jairo A. Quintero	Director	GAVINCO	
Julian Gaches Soto	Aux Residente		
Liliana Fuentes M.	Dir. Planeacion - Sig.	ERCE Faro del C.	
Jorge Montilla	Apoyo a la Gest.	ERCE FARO C.	
DARLEY MONTAÑO	R.L. Contratista	YEHOSUA'SAS	
RAFAEL CB	R. Interventoría	GAVINCO	R.C.B.

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI.MN1.IN.14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 2/01/24
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 7
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Sub Dirección Vías Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: _____

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-029-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: _____

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mantenimiento Vía Rural SAN CAYETANO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053/2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIERIA CONSULTORES

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- Solicitud Suspensión Contrato de Obra MPIO SAN CAYETANO; por inconvenientes de orden Público.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- El Contratista manifiesta que el 26/01/24 se presentó una alteración de orden público donde se realizó el robo de una camioneta tipo "HILUX" de propiedad del Ing. residente del contratista.

  Por lo anterior y debido a que el personal del contratista No está dispuesto a regresar al sitio de las obras ni a arriesgar la integridad de su personal; Por lo anterior solicito la Suspensión del contrato de obra hasta que se supere la situación de orden Público.
- El contratista manifiesta que ya se denuncio del robo del vehículo ante la fiscalía

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 17/01/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNION

El día 16/01/24.

* Por lo anterior y verificado conjuntamente con la entidad contratante; se realizará Suspensión del contrato de obra por quince (15) días y/o hasta que la situación de orden público se mejore en sitio.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 22/01/24 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
* Suspensión Contrato Obra	17/01/24	Contratista – Interventoría - FARO

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 30/1/24 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Liliana Fuentes	Dir. Planeación - Supervisión	ETCE Foro del C.	
Jairo A. Quintero	Director	GRANCE	
Jorge Montilla	Apoyo a la Supervisión	FARO C.	
Darley Montañez	R/L Contratista	YEHOSUA. SAS	
Rafael C.B	R. Interventoría	CAVINCO	R.C.B

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 11/01/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 6 (La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Sub direccion de Vias Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-079-2023 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mantenimiento de vias rurales anillo vial San Isidro-Guaduas-Tobira Puente Zulia, municipio de San Cayetano. Norte de Santander

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Covinoc Ingenieros Consultores S.A.S.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento y Control para el contrato de obra No. CD-FC-079-2023.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Personal en obra: 1 residente, 3 oficiales, 7 ayudantes

Maquinaria en obra: No hay

Se realizaron las siguientes actividades

- Se realizaron armado de formaleta de cuneta y bordillo
- Armado de acero para huellas de 1,80 de ancho en concreto de 21 MPA
- Armado de formaleta para huella de 1,80
- Armado de formaleta para sobre anchos
- Instalacion de piedra pegada.
- Apoyo de piedra pegada para concreto de 14 MPA
- Excavaciones de viga riostra, bordillo
- Visualizacion de la rampa final y toma de medidas longitudes y espesores
- Chequeo de longitudes, medidas y espesores de los modulos y formaletas por parte de la interventoria
- Verificacion de las cuantias del acero

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI.MN1-IN-14.FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 11/02/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Al contratista se le solicito una de suspensem del contrato de obra
- Se recogieron muestros de subbase

———o———o———o———o———

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI.MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 11/01/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
RAFAEL CB	Ing Interventor	CAUCO	R C B
Cristian Rivera	Inspector Infraes	Convinco.	Cristian Rivera
Camilo Gamboa	Aux Residencia	Contratista	Camilo Gamboa

Original: informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 09/01/24 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 10
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-01-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO PARA PLACA HUELLA, EN LA VIA, CUPERENA - EUC ALTO, EN EL MUNICIPIO SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- VISITA - VERIFICACION OBRA.
- COMPROMISOS.
- VERIFICACION COMPONENTES: AMBIENTAL, SOCIAL Y SST.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA, LP-OP-01-2022, LA INTERVENTORIA MANIFIESTA QUE SE AVALO SOLICITUD DE PRORROGA POR UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES.

A CORTE DEL DÍA 04/ENERO/2024, LA INVERSION PROGRAMADA ASCIENDE A 57.57% Vs 59.47% → INVERSION EJECUTADA, SE TIENE UN ADELANTO DE OBRA DE 1.90% CON RESPECTO A LA REPROGRAMACION DE OBRA.

SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO A LA REPROGRAMACION DE OBRA, EN ARAS DE CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO CONTRACTUAL.

EN EL DIA DE HOY SE REALIZA VISITA DE OBRA, DIRECTOR OBRA, DIRECTOR INTERVENTORIA, RESIDENTE INTERVENTORIA, MAESTRO DE OBRA, AUXILIAR INGENIERIA OBRA.

TRAMO 3
k2+400 - k2+753

- EL CONTRATISTA DE OBRA, SE COMPROMETE A INICIAR DESDE EL 10/ENERO/2024, INICIAR CON EL PROTOCOLO PARA

Powered by CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

LA REPARACION PARA FISURAS, ASI COMO REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNAS UNIDADES DE PLACA HUELLA, QUE PRESENTAN GRIETAS.

TRAMO 2
- k1+800 - k2+285

→ EL CONTRATISTA DE OBRA SE COMPROMETE CONTINUAR CON LA REPARACION DE FISURAS.

TRAMO 4
k3+122 - k3+282

→ EL CONTRATISTA DE OBRA SE COMPROMETE A REALIZAR ACOPIO DE MATERIAL, PARA CONTINUAR EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

TRAMO 1
• k0+000 - k1+492.

→ LA INTERVENTORIA SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, EL CUMPLIMIENTO DE LA DOSIFICACION PARA LOS CONCRETOS 3000PSI Y CONCRETO 14 MPa.

→ LA INTERVENTORIA SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, PARA CONTINUAR REALIZANDO LOS TRASLAPOS PARA LOS ACEROS DE REFUERZO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS.

→ LA INTERVENTORIA SOLICITA CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LOS MATERIALES GRANULARES.

Powered by CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNION

→ DESCOLES ALCANTARILLAS.

→ LA INTERVENTORIA SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS SOPORTADAS, EN ARES DE ANALIZARSE PARA PROCEDER A CONSTRUIRLAS EN PRO DE LAS ESTABILIDAD DE LAS ALCANTARILLAS.

→ HOJA DE VIDA RESIDENTE DE OBRA.

→ LA INTERVENTORIA SOLICITA LA ENTREGA INMEDIATA DE LA HOJA DE VIDA CON SOPORTES PARA EL PERFIL DE RESIDENTE DE OBRA, CONFORME A LOS PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO DE CONTRATACION.

→ COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.

* LA INTERVENTORIA SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, ORDEN Y ASEO EN TODA LA OBRA.
* HACER ACERCAMIENTO CON EL PROPIETARIO HILARIO, QUIEN HA SOLICITADO LA REPARACION EN LOS PORTONES Y PASAGADOS. DE SU PROPIEDAD.

→ COMPONENTE SST.

* LA INTERVENTORIA SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, LA ENTREGA INMEDIATA DE AFILIACIONES Y SOPORTES DE PAGO.
* IMPLEMENTO Y USO DE LOS EPP, DURANTE LA JORNADA LABORAL.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

FECHA: 09/01/24 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
IMPLEMENTACION PROTOCOCO FIGURAS	10/01/24	(OSCA) CONTRATISTA OBRA.
PRESENTACION HVD RESIDENTE OBRA	10/01/24	CONTRATISTA OBRA.
CUMPLIMIENTO ESP. TECNICAS	10/01/24	CONTRATISTA OBRA.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LUIS E. BLANCO	DIRECTOR OBRA	CONTRATISTA DE OBRA	
JUAN ROJAS	MAESTRO OBRA	CONTRATISTA DE OBRA.	
OSCAR M. GARCIA	RES. INTERVENTORIA	GAVINCO	OSCAR M. GARCIA
Javier Cárdenas V	Inspector Interventoría	Gavinco	
Jairo A. Cuenteros G	Director Interv.	GAVINCO	
Melisa Cárdenas R.	Ing. Auxiliar obra	UT. P.H. Santiago	Melisa Cárdenas R.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del IVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 23/01/22 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-01-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN PLACA HUELLA; EN LA VIA RURAL - CUPERENA ZUC ALTO, MUNICIPIO SANTIAGO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVILCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- REVISION AVANCE DE OBRA.
- RESPUESTA A REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA COMUNIDAD.
- RECORRIDOS CON LOS PARTICIPANTES
- COMPROMISOS.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

EN EL DIA DE HOY SE DIO INICIO A LA REUNION PROGRAMADA CON LA COMUNIDAD, ALCALDE M/PIO SANTIAGO, SECRETARIO DE PLANEACION, CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORIA DEOBRA.

SE DIO INICIO CON SALUDO INICIAL POR PARTE DEL ALCALDE MUNICIPAL, EN LA CUAL AGRADECE LA ASISTENCIA DE TODOS LOS PARTICIPANTES EN ARAS DE DAR RESPUESTA A LOS REQUIRIMIENTOS POR PARTE DE LA COMUNIDAD.

EL DIRECTOR DE OBRA- ING. LUIS BLANCO, PROCEDE A VERIFICAR LOS REQUERIMIENTOS, Y, DAR RESPUESTA A CADA UNO DE LOS MISMOS.

- DISEÑO GEOMETRICO Y MUCHA PENDIENTE DE LA VIA.

POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA DE OBRA, (DF) HACEN CLARIDAD Y SE MANIFIESTA, QUE, EN BASE A LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO, SE REALIZARON LOS RESPECTIVOS DISEÑOS

Powered by CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

TAMBIEN SE HIZO CLARIDAD, QUE LAS CURVAS CUENTAN CON SOBREANCHOS CON EL FIN DE MEJORAR LOS RADIOS DE CURVATURA.

→ LUIS BLANCO DIO A CONOCER LA TRAZABILIDAD DEL CONTRATO, ACTA DE INICIO, ETAPA DE AJUSTES Y DISEÑOS DEL PROYECTO, APROBACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

→ UNA VEZ FUERON APROBADOS LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SE REALIZO SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD DEL AREA DE INFUENCIA DEL PROYECTO, SE DEFINIERON 10 TRAMOS - 3300m, PARA HACER LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA.

→ DE LA MISMA MANERA EL DIRECTOR DE OBRA, SE COMPROMETIO A REALIZAR LA RESPECTIVA REPARACION DE LAS FISURAS QUE SE HAN PRESENTADO.

* MAQUINARIA PARADA, MATERIAL EN VIA

→ EL CONTRATISTA DE OBRA Y LA INTERVENTORIA DE OBRA, HACEN TOTAL CLARIDAD, QUE LAS HORAS MAQUINAS Y MATERIALES DE DESPERDICIO EN LA VIA, NO SON PAGADOS POR INTERVENTORIA.
EN EL CONTRATO DE OBRA, NO EXISTE ITEM PARA PAGO DE HORAS. MAQUINAS, TAMPOCO ITEM PARA PAGO DE MATERIALES.
ASI CAS COSAS, ESOS TEMAS SON ADMINISTRATIVOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.

* BORDILLOS BAJOS

→ SE MANIFIESTA, INICIALMENTE SE CONSTRUYERON BORDILLOS DE ALTURA 55.0 CM.
EN UNA VISITA POR PARTE DEL SUPERVISOR INVIAS NACIONAL CARRETERAS TERCIARIAS, SUGIRIO DISMINUIR LA ACTURA DE BORDILLOS, QUEDANDO ALTURA DE 30.0 CM.

Powered by CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

* BARANDAS DE SEGURIDAD

→ POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA, RECOMIENDAN A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, SUGERIR AL INVIAS PARA APROBACIÓN, SI SE PUEDEN DISMINUIR ALCANCE DE OBRA, PARA PODER INSTALAR LAS DEFENSAS METALICAS.

* MEZCLA DE CONCRETO

→ SE DIO A CONOCER TEMAS REFERENTES A LA DOSIFICACION DE LA MEZCLA.
→ POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE SOLICITAN HACER ENTREGA DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA.
→ INTERVENTORIA MANIFIESTA, QUE SE VA VERIFICAR LA RESISTENCIA DE LOS CONCRETOS QUE ESTAN CERCA AL 100%, POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS AL CONTRATISTA DE OBRA, CONJUNTAMENTE HACER ROTURA DE CININDROS A 56 DIAS.

* GUARDAGANADOS

→ SE DEJA CLARIDAD QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NO SE VAN INTERVENIR LOS GUARDANADOS, DADO QUE LOS GUARDANADOS AUN (CO) SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE GARANTIA, DE OTRO CONTRATO.
SE PROCEDERÁ A CONSTRUIR LOSAS DE ENTRADA Y SALIDAN SIN INTERVENIR LOS GUARDAGANADOS.

* MEMAS GENERALES

→ EL CONTRATISTA DE OBRA VA REALIZAR DEMOLICION DE UNAS LOSAS IDENTIFICADOS, DADO QUE POR EL TRANSITO DE VEHICULOS Y MATERIALES FINOS, SE PRODUJO DESGASTE DEL CONCRETO. NOTA: NO QUIERE DECIR QUE EL CONCRETO NO TENGA RESISTENCIA DEL CONCRETO, SE REALIZA POR ACABADO DEL CONCRETO.

Powered by CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNION

→ SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA LA ENTREGA DE ACTUALIZACION DE POLIZAS, PARA SER APROBADAS POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATE.

→ RECORRIDO DE OBRA

→ SE PROCEDIO A RECORRER LA LONGITUD DE LA OBRA. SE REVISARON CURVAS CONSTRUIDAS CON EL FIN DE INFORMAR, COMO SE IMPLANTARON DE ACUERDO A LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO.

→ PARA EL TRAMO 10 LA ALCALDIA CONJUNTAMENTE CON INTERVENTORIA, DEBERAN VERIFICAR LA CARACTERIZACION DE VIA TERCIARIA, CON EL FIN DE REVISAR QUE LA SERVIDUMBRE SE ENCUETRA REGISTRADA.

→ LA ALCANTARILLA k0+000 SE JA REUBICAR en k0+3+900.

→ PERSONERIA SOLICITA A CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA, GARANTIZAR LA RESISTENCIA DE LOS CONCRETOS.

→ Ing. Luis HACE PRECISION QUE SE VIENE ADELANTANDO LOS TRABAJOS, Y SE VIENE REALIZANDO LAS RESPECTIVAS DOSIFICACIONES.

→ PERSONERIA, SOLICTA ENTREGA PROGRAMA DE OBRA Y PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN OBRA.

→ EL PROCEDIMIENTO PARA VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA, SE REALIZARÁ POR MEDIO SECRETARIA DE GOBIERNO ALCALDIA SANTIAGO.

→ personeria@santiago-norte de santander.gov.co

→ CONTRATISTA DE OBRA SE COMPROMETE A REPLANTEAR LOS TRAMOS QUE NO SE VAN A INTERVENIR, POSTERIOR A LA TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES, UTILIZANDO (MOTONIVELADO Y VIBROCOMPACTADOR), ACTIVIDADES A REALIZAR: PERFILADO.

→ COMITES, DE ABIERTO A REQUERIMIENTOS POR LA COMUNIDAD. INTERVENTORIA, ENTIDAD CONTRATANTE.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-06-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5
		FECHA	23/9/24 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
ENTREGA POLIZAS PRORROGA N°2	25/01/24	CONTRATISTA OBRA.
VERIFICAR TRAMO 10 se cacuerte Reg.	25/01/24	ALCALDIA SANTIAGO
VERIFICACION ROTURAS CLLNORTE-RES	30/01/24	INTERVENTORIA OBRA
REPARACION FISURAS	INMEDIATO	CONTRATISTA OBRA
REPARACION Y/O REPOSICION COSAS PEGASTES	INMEDIATO ULTIMA ETAPA.	CONTRATISTA OBRA
ENTREGA PROGRAMA OBRA Y PLANILLAS	25/01/24	CONTRATISTA OBRA

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
OSCAR MAURICIO G.	RES. INTERVENTORIA	GAVINCO SAS	OSCAR M. GARCIA
JAIRO A. QUINTERO	Director Cntra	GAVINCO	
DANIS C. RAMIREZ	ALCALDE	ALCALDIA	
Javier Cárdenas V	Inspector Interventor...	Gavinco	
Camilo Cuervo Rubio	Sec. Planeación	Alcaldia.	Camilo Cuervo.
Diego Ramirez	Persona [illegible]	[illegible]	
LUIS EDU. BLANCO	CONTRATISTA	ALCALDIA	
Nilson Prieto	Junta comunal	Zul Alto	Nilson Prieto.
Luis Enrique J.	Comunidad	Zul Alto	Enrique J.
Pablo Emilio G	Junta comunal	Zul Alto	Pablo Emil. G
Oscar Galvis	Zulalto	Zul alto	
Salvador Prieto	ZULALTO	ZULALTO	
Andrés Camargo.	Presidente	Junta A.C.	Andres Camargo.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 25/01/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 8
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-062-2023.
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Mantenimiento de vías rurales-Ronza Adriana Ortega

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mantenimiento de vías rurales corredor vial La Peralta-Juan Frio, municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Cavinco Ingenieros Consultores S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento y Control para el contrato de obra.
No. CD-FC-062-2023.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Personal de obra:
1 ingeniero residente, 2 oficiales, 2 obreros.

Maquinaria en obra: No hay.

*En obra se realizaron las siguientes actividades:

- Se realiza el vaciado de concreto ciclopeo de 14 MPA.
- Se finaliza la terminación de conformación de rampa de acceso.
- Se realizan actividades de limpieza en la conformación de la placa huella.
- Se realiza el retiro de formaleta metalica para bordillo.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 25/01/24
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Cristian Rivera	Inspector Interven	Gavinco	
Juan F. Marquez	Ingeniero Residente	Contratista	
RAFAEL C.B	Ing R Interventoría	GAVINCO	

Original: informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 19/01/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 7
(La numeración debe ser consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-062-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: _____

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mantenimiento de vías rurales corredor vial La Parada - Juan Frío, Municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento y control para el contrato de obra.
No. CD-FC-062-2023.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Personal en obra: 1 ingeniero residente, 2 oficiales 2 obreros.
- Personal de interventoría: 1 ingeniero residente, 1 ing Inspector
- Maquinaria en obra: Herramienta menor, 1 ingeniero inspector
- Estado del frente: Seleccionado
- Actividades ejecutadas en obra:
  - En obra se realiza vaciado de concreto de 21 MPA.
  - Se realiza el armado, y encofrado de la formaleta de madera y metálica para diferentes alcantarillas de placa huella
  - Se continua realizando el armado e instalacion del acero de refuerzo para cunetas, huellas, vigas

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPMINI-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 19/01/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

riostra, bordillo.

- Se continua realizando el las excavaciones manuales de vigas riostra, canata y bordillo

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/01/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
RAFAEL CABRERA	Ing Interventoría	GAVINCO	
Juan Fernando Marquez	Ing Residente	Contratista	
Cristian Rivera	Ing Inspector	GAVINCO	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI.MN1-IN-14.FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 10/01/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 6 (La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Sub dirección vías Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte Santander

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-062-2023 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Renzo Adriano Ortega Torres

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mantenimiento de vías rurales corredor vial loporde - San Faro, municipio Villa del Rosario, Norte Santander

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Gomez Ingenieros Consultores S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento y Control para el Contrato de Obra No. CD-FC-062-2023

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Personal en obra = 1 residente, 2 oficiales, 4 ayudantes

Maquinaria en obra=

Se realizan las siguientes actividades:

- Excavacion manual para riostras
- Instalación de acero de refuerzo viga riostra, huella y contra de acero 3/8
- Instalacion de formaleta metalica para bordillo.
- Se verifican cuantias del acero y mediciones de longitudes y espaciores
- Se visualiza el armado del acero: para bordillo
- Se realiza la toma de muestras de concreto de 21 MPA
- Se visualiza instalacion de concreto reforzado en huellas y contra
- Se solicita al contratista enviar la reprogramación ajustada al acta de modificación
- El contratista indica afectaciones en el orden publico. debido a la presencia de roedores no identificados cerca de la obra por lo que procede a trabajar con mayor precaución.

o o o o o

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 29/01/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Cristian Rivera	Inspecto Interventori	Gaunco	
Juan Fernando Marquez	Ingeniero Residente	Contratista	
RAFAEL C.B	Ing. Interventoría	GAUNCO	R.C.B

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPLMINT-01-14 FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 06/01/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 5 (La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Sub direccion de Vias Priorizadas DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-062-2023. (Indicar numero de contrato y año)

CONTRATISTA: Benzo Adriano Ortega Torres

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mantenimiento de vias rurales corredor vial la Parada-Juan Frio Municipio de villa del Rosario, Norte de Santander

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 (Indicar numero de contrato y año)

INTERVENTOR: Gavirro Ingenieros Consultores S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento y Control para el contrato de obra. CD-FC-062-2023.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Personal en obra: 1 residente de obra, 1 oficial, 3 obreros.

Maquinaria en obra:

Se realizan las siguientes actividades

- Excavacion manual para viga riostra y cuneta.
- Instalacion manual de acero de refuerzo viga riostra, y huella.
- Se realiza el chaqueo de expesores, longitudes, modulos por parte de la interventoria
- Instalacion de la formaleta de madera para la modulacion de las huellas
- Se verifican cuantias del acero.
- Se visualiza la rasqueta.
- Se visualiza el acopio de material de subbase
- Se visualiza el expesor y medidas longitudinales de la subbase
- Se visualiza la forma de densidades del material de subbase

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI.MN1.IN.14.FR.2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 06/01/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Juan Fernando Marquez	Ingeniero Residente	Contratista	Juan Marquez
Cristian Rivera	Inspector Interventoria	Gavinco	Cristian Rivera
I.C.B	R. Interventoria	GAVINCO	I.C.B

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Ejecución Territorial.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-PI-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 12/02/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 10
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-055-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: _____

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mantenimiento de vías rurales, corredor vial Las Delicias - El Mirador municipio del Tarra, Norte de Santander.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Cuenca Ingenieros Consultores S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento y Control del contrato de obra N°CD-FC-055-2023

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Personal de obra: 1 ingeniero residente, 2 maestros, 2 oficiales, 6 ayudantes

Personal de interventoría: 1 ingeniero residente, 1 inspector

Maquinaria en obra: Herramienta menor, vibrador de concreto.

Actividades ejecutadas:

- Se realizaron cuadres del acero por parte de la interventoría
- Se realizo chequeo de medidas, espesores y demas longitudes de la demarcación de la placa huella por parte de la interventoría.

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI.MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 12/02/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se visualizo que en obra se realiza el vaciado de concreto de 21 MPA para bordillo, huellas, cuneta y vigas riostra
- Se visualiza el Excavado manual de las cunetas, vigas riostras y bordillo
- Se visualiza el corte, figurado, armado e instalación del acero de refuerzo #3 y #4 para cunetas vigas riostra, huellas y bordillo
- Se visualiza en campo el armado e instalación de formaleta metalica y formaleta de madera para modelos de huella, viga riostra, cuneta y bordillo

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 12/Oct/24
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoria suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jaime Alvarez	Ap. Residente	Contratista	
Rafael C.B	R. Interventoría	GAVINCO	R.C.B
Gustavo Parra	Inspector	GAVINCO	

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI.MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 29/01/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 9
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-055-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: _____

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mantenimiento de Vías Rurales corredor las Delicias - El Mamón municipio del Zulia, Norte de Santander.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Cavimco Ingenieros Consultores S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento y Control de obra No. CD-FC-055-2023.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Personal en obra: 1 ingeniero residente, 3 oficiales, 6 ayudantes.

Maquinaria en obra: Herramienta menor.

En obra se realizan las siguientes actividades:

- Se realizo toma de densidades en campo.
- Se realiza armado corte y figurado del acero a si como su instalación para vigas riostra, huellas cuneta y bordillo, (acero #3 y #4)
- Se realiza armado de formaleta de madera para modulacion de huellas vigas riostra y cunetas.
- Se realiza armado de formaleta metalica para bordillo
- Se realiza vaciado de concreto de 21 MPA en vigas, riostra, huellas, cunetas y bordillo.
- Se realizo chaqueo de espesores, longitudes y demas dimensiones por parte de la interventoria

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/01/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se realizo un chequeo de las cuantias del acero.

o o o



Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 24/01/2019 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES


FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Cristian Rivera	Inspector	Gavinco	
Christian Barrios	Ing residente	S.C.C. Vias Norte	
RAFAEL C.B	Ing Interventoría	GAVINCO	

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 19/01/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 8 (La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-055 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mantenimiento de vías rurales corredor vial Las Delicias el Mirador, municipio del Zulia.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.AS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento y control por contrato de obra
CD-FC-055-2023

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Personal de obra: 1 residente, 1 maestro, 3 oficiales 6 ayudantes
- Maquinaria en obra: La pajarita,
- Se realizaron las siguientes actividades:
- se realiza el armado de formaleta de cuneta, huella y bordillo:
- Excavaciones e instalación de tubería de alcantarilla
- Vaciado del solado, ataque.
- Se visualiza instalacion del acero para huella y cuneta. y bordillo con acero #3 y #4
- Chequeo de longitudes, esperas y demas medidas con respecto al acero, y modulos de concreto por parte de la interventoria
- Acopio y distribución de material de piedra pegada. para concreto de 14 MPA.
- Se verificaron cuantias del acero.
- Se realiza desencofrado de moldaria de las formaletas de madera para huellas y cunetas

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 14/01/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se visualizan instalación de formaleta metalica para bordillo. Se verificam medidas por parte de la interventoria
- Se visualiza instalación de costales en las tuberias con el fin de mejorar la estabilidad de la estructura.
- Se visualiza avance en la instalación del acero de la rampa de acceso.



Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MM1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/01/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Rocha C.B	Ing Interventoría	GAVINCO	R. C.B
Christian Barrios	Ing residente	SCC Vías Norte	
Carlos Rivera	Ing Inspector	GAVINCO	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI.MN1-IN-14.FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/01/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 7
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de vias regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. CO-FC-055-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mantenimiento de Vias Rurales los delicios - el Mamon, municipio del Zulia, Norte de Santander

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Covinco Ingenieros Consultores SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento y Control de obra al contrato No. CO-FC-055-2023.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Personal en Obra = 1 residente, 3 oficiales, 7 obreros.

Maquinaria en obra=. No hay

Se realizaron las siguientes actividades:

- Excavacion manual para viastra y cuneta.
- Instalacion de acero de refuerzo para viastra, huellas, cuneta y bordillo 3/8 y 1/2.
- Desmonte de formaleta o encofrado del concreto de 21MPA
- Se recogieron muestras de subbase
- Se le solicito al contratista la carta de suspension del contrato de obra
- Se visualiza acopio de material de concreto de 14MPA
- Se visualiza armado de formaletas metalicas para bordillo y cuneta
- Se realizo el chequeo de espesores, longitudes y modulaciones por parte de la interventoria.
- Se verificaron cuantias del acero.

o — o — o — o

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	11/01/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN



Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1/1 01/2024

FECHA _____ (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Cristian Rivera	Inspector Interventoria	Consorcio	Cristian Rivera
Cristian Banica	Ing Residente	SCC Vias Nale	Banica
RAFAEL CB	Ing Interventoria	CONSORCIO	R C B

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

INFORMES SEMANALES

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 64 del 29/12/2023 al 4/01/2024 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **SANTIAGO**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA-ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

PLACA HUELLA EN LA VIA SANTIAGO CUPERENA - ZUL ALTO MUNICIPIO DE SANTIAGO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VIA SANTIAGO CUPERENA - ZUL ALTO MUNICIPIO DE SANTIAGO.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	LP-OP-01-2022	VALOR INICIAL:	$ 4.430.879.655,00
FECHA DE INICIO:	18 DE OCTUBRE DE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	17 DE JUNIO DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.430.879.655,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE ABRIL DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.430.879.655,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.430.879.655,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	-	268.536.435,200	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.430.879.655,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.550.902.714,50	57,57%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.583.475.230,73	58,31%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 32.572.516,24	0,74%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 51.619.190,22	98,32%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.550.902.714,50	57,57%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.635.094.420,95	59,47%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 84.191.706,46	1,90%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 19.496.242,21	0,44%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 497.014.075,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación aprobada mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1628-22 del 27 de diciembre de 2023 de acuerdo a prorroga No. 2

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.795.666.245,00	83,30%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 26.214.212,50	0,58%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023

PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 38,55%
Meta Física Ejecutada %: 35,58%
Avance o Atraso Físico %: -3,0%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				100,0%
					Ejec	0,98				98,3%
* Construcción De Placa Huella	ML	3300			Prog	1899,84				57,6%
					Ejec	1782				54,0%
* Construcción De Alcantarillas	UND	23			Prog	13				57,6%
					Ejec	11				47,8%
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora 120H	1	100%
Retrocargador	1	100%
Vibrocompactador	1	100%
Total		3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio del Zulia	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	Concretos y Triturados El Zulia SAS (CTZ)	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:
El municipio de Santiago cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-645-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Documento Observado con oficio GIC-INVIAS-NTS-393-22 del 21-Mar-23

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	37	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	29	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	17	32

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Una vez sea entregado por parte del Contratista la Ubicación de los puntos de atención a la comunidad, se actualizara la información aquí solicitada.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 37

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SE REMITIO OFICIO
GIC-INVIAS-NTS-1602-22 - RESPUESTA COMUNICACIÓN PHS2022-092-2022 – "SOLICITUD PRORROGA DE TIEMPO".
GIC-INVIAS-NTS-1628-22 - RESPUESTA COMUNICACIÓN PHS2022-093-2022 – "SOLICITUD PRORROGA DE TIEMPO"
GIC-INVIAS-NTS-1654-22 - APROBACIÓN INFORME SST MES DE DICIEMBRE DE 2023
GIC-INVIAS-NTS-018-24 - REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1821 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE SANTIAGO.
GIC-INVIAS-NTS-028-24 - SOLICITUD DE INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES

ACTIVIDADES TECNICAS

Durante la semana del 29 de Diciembre 2023 al 04 de Enero 2024, el personal operativo del contratista de obra, no realizo ejecución de actividades.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria se encuentra a la espera de recibir informes trimestrales por parte del contratista de obra.

COMPONENTE SOCIAL


Emisión de comunicado con radicado GIC-INVIAS-NTS-028-24 - mediante el cual se reitera la solicitud de informes mensuales y trimestrales pendiente

COMPONENTE SST

Se realiza aprobación del informe SST del mes de diciembre mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1654-22.

Continuar haciendole seguimiento a la ejecucion de la obra, registro fotografico, anotaciones diarias en la bitacora de obra, revision de cantidades de obra, verificación de medidas de acuerdo a planos y segumiento estricto a la reprogramación de obra con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



DURANTE LA SEMANA NO HUBO PRESENCIA DE PERSONAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA



DURANTE LA SEMANA NO HUBO PRESENCIA DE PERSONAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA



DURANTE LA SEMANA NO HUBO PRESENCIA DE PERSONAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

El Contratista de obra, realizo la entrega del protocolo para reaparación de fisruas, desde la Interventoría se realizo la revisión y aval, para implementarlo inmediatamente en el Tramo 1 K0+000 - K1+400, Tramo 2 K1+800 - KK2+285, Tramo 3 K2+400 - K2+753, lo anterior en aras de superar estos temas constructivos y garantizar la calidad de las actividades ejecutadas, cumpliendo con las especificaciones técnicas.

Seguimiento Estricto a la Reprogramación de obra, conforme a la Prorroga de tiempo N° 2, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 12/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 65 del 5/01/2024 al 11/01/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **SANTIAGO**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA-ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

PLACA HUELLA EN LA VIA SANTIAGO CUPERENA - ZUL ALTO MUNICIPIO DE SANTIAGO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VIA SANTIAGO CUPERENA - ZUL ALTO MUNICIPIO DE SANTIAGO.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	LP-OP-01-2022	VALOR INICIAL:	$ 4.430.879.655,00
FECHA DE INICIO:	18 DE OCTUBRE DE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	17 DE JUNIO DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.430.879.655,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE ABRIL DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.430.879.655,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.430.879.655,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	-	268.536.435,200	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.430.879.655,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.573.039.560,95	58,07%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.583.475.230,73	58,31%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 10.435.669,78	0,24%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 51.619.190,22	98,32%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.573.039.560,95	58,07%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.635.094.420,95	59,47%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 62.054.860,00	1,40%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.136.846,45	0,50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 497.014.075,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación aprobada mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1628-22 del 27 de diciembre de 2023 de acuerdo a prorroga No. 2

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.848.094.670,00	84,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 72,05% | Avance o Atraso Físico %: -36,5%
Meta Física Ejecutada %: 35,58%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				100,0%
					Ejec	0,98				98,3%
* Construcción De Placa Huella	ML	3300			Prog	1916,33				58,1%
					Ejec	1782				54,0%
* Construcción De Alcantarillas	UND	23			Prog	13				58,1%
					Ejec	11				47,8%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora 120H	1	100%
Retrocargador	1	100%
Vibrocompactador	1	100%
Total		3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Municipio del Zulia	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
Concretos y Triturados El Zulia SAS (CTZ)	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Santiago cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-645-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Documento Observado con oficio GIC-INVIAS-NTS-393-22 del 21-Mar-23

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	37	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	29	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	17	32

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Una vez sea entregado por parte del Contratista la Ubicación de los puntos de atención a la comunidad, se actualizara la información aquí solicitada.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 37

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SE REMITIO OFICIO
GIC-INVIAS-NTS-045-24 - SOLICITUD PRESENCIA EN COMITÉ DE OBRA EL DIA MARTES 09 DE ENERO 2024
GIC-INVIAS-NTS-046-24 - SOLICITUD ACTUALIZACIÓN POLIZAS DE ACUERDO CON LA PRORROGA N° 02.
GIC-INVIAS-NTS-055-24 - REITERACIÓN COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-046-24 "SOLICITUD ACTUALIZACIÓN POLIZAS DE ACUERDO CON LA PRORROGA N° 02".

ACTIVIDADES TECNICAS

Durante la semana del 05 de Enero de 2024 al 11 de Enero 2024, el contratista de Obra, realizo las siguientes actividades:

TRAMO 1
K0+000 - K1+492
Reconformación de la estructura de subbase granular.

Se realizo recorrido de obra, personal contratista de obra e Interventoría de obra, con el fin de verificar el avance fisico de obra.

Se ha solicitado al contratista de obra, realizar la actualización de las polizas conforme a la Prórroga N° 2, con el fin, que la parte juridica de la entidad contratante pueda verificar y realizar la aprobación de las mismas.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria se encuentra a la espera de recibir informes trimestrales por parte del contratista de obra.

COMPONENTE SOCIAL

Mesa de trabajo presencial con la profesional social del contratista, en la que se revisaron y ajustaron informes trimestrales del año 2022


COMPONENTE SST

Se realiza aprobación del informe SST del mes de diciembre mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1654-22.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar haciendole seguimiento a la ejecucion de la obra, registro fotografico, anotaciones diarias en la bitacora de obra, revision de cantidades de obra, verificación de medidas de acuerdo a planos y segumiento estricto a la reprogramación de obra con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



REUNIÓN SEGUIMIENTO DE OBRA.



LABORES DE PERFILADO DEL TERRENO.



INSTALACIÓN SUBBASE GRANULAR

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

El Contratista de obra, realizo la entrega del protocolo para reaparación de fisruas, desde la Interventoría se realizo la revisión y aval, para implementarlo inmediatamente en el Tramo 1 K0+000 - K1+400, Tramo 2 K1+800 - KK2+285, Tramo 3 K2+400 - K2+753, lo anterior en aras de superar estos temas constructivos y garantizar la calidad de las actividades ejecutadas, cumpliendo con las especificaciones técnicas.

Se ha solicitado al contratista de obra, la entrega inmediata de la actualización de polizas, en aras que la parte Jurídica de la entidad contratante pueda revisarlas y aprobarlas.

Seguimiento Estricto a la Reprogramación de obra, conforme a la Prorroga de tiempo N° 2, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 66 del 12/01/2024 al 18/01/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **SANTIAGO**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA-ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

PLACA HUELLA EN LA VIA SANTIAGO CUPERENA - ZUL ALTO MUNICIPIO DE SANTIAGO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VIA SANTIAGO CUPERENA - ZUL ALTO MUNICIPIO DE SANTIAGO.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	LP-OP-01-2022	VALOR INICIAL:	$ 4.430.879.655,00
FECHA DE INICIO:	18 DE OCTUBRE DE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	17 DE JUNIO DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.430.879.655,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE ABRIL DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.430.879.655,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.430.879.655,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	-	268.536.435,200	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.430.879.655,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.629.605.424,42	59,35%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.547.853.271,50	57,50%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (81.752.152,92)	-1,85%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 51.619.190,22	98,32%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.629.605.424,42	59,35%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.599.472.461,72	58,67%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (30.132.962,70)	-0,68%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 56.565.863,47	1,28%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15.997.230,98	0,36%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 497.014.075,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación aprobada mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1628-22 del 27 de diciembre de 2023 de acuerdo a prorroga No. 2

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.900.523.095,00	85,60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 72,90% | Avance o Atraso Físico % -37,0%
Meta Física Ejecutada % 35,90%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				100,0%
					Ejec	0,98				98,3%
* Construcción De Placa Huella	ML	3300			Prog	1958,46				59,3%
					Ejec	1814				55,0%
* Construcción De Alcantarillas	UND	23			Prog	14				59,3%
					Ejec	11				47,8%
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora 120H	1	100%
Retrocargador	1	100%
Vibrocompactador	1	100%
Total		3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Municipio del Zulia / Concretos y Triturados El Zulia SAS (CTZ)	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Santiago cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-645-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Documento Observado con oficio GIC-INVIAS-NTS-393-22 del 21-Mar-23

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	37	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	29	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	17	32

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Una vez sea entregado por parte del Contratista la Ubicación de los puntos de atención a la comunidad, se actualizara la información aquí solicitada.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 37

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SE REMITIERON LOS SIGUIENTES OFICIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
GIC-INVIAS-NTS-067-24 - SOLICITUD INICIO DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

ACTIVIDADES TECNICAS

Durante la semana del 12 de Enero de 2024 al 17 de Enero 2024, el contratista de Obra, realizo las siguientes actividades:

TRAMO 1
K0+000 - K1+492
Concreto 3000 psi para huellas.
Figurado e instalación de acero de refuerzo para vigas riostras y huellas.

Se ha solicitado al contratista de obra, continuar realizando la reparación de fisuras, de acuerdo al protocolo presentado a la Interventoría.

El día 18 de enero de 2024, en las isntalaciones del Invias, se realizo reunión, con alcalde Municipio Santiago, presidente juntas de acción comunal, contratista e Interventoría, con el fin de verificar el avance de obra y alcance del contrato, de la misma manera se estipulo para el martes 23 de enero de 2024, reunión en obra apra verificar los alcanes en cada uno de los tramos.

Se ha solicitado al contratista de obra, realizar la actualización de las polizas conforme a la Prórroga N° 2, con el fin, que la parte juridica de la entidad contratante pueda verificar y realizar la aprobación de las mismas.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria se encuentra a la espera de recibir informes trimestrales por parte del contratista de obra.

COMPONENTE SOCIAL

La Interventoría se encuentra a esperas que el contratista haga entrega de los informes trimestrales con ajustes requeridos.


COMPONENTE SST

Se realiza aprobación del informe SST del mes de diciembre mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1654-22.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar haciendole seguimiento a la ejecucion de la obra, registro fotografico, anotaciones diarias en la bitacora de obra, revision de cantidades de obra, verificación de medidas de acuerdo a planos y segumiento estricto a la reprogramación de obra con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



REUNION: CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORÍA, ALCALDE M/PIO SANTIAGO, PRESIDETE JUANTA DE ACCIÓN COMUNAL



TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO PARA CORROBORAR RESISTENCIA DEL CONCRETO.



CONCRETO 3000 PSI PARA HUELLAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

El Contratista de obra, realizo la entrega del protocolo para reaparación de fisruas, desde la Interventoría se realizo la revisión y aval, para implementarlo inmediatamente en el Tramo 1 K0+000 - K1+400, Tramo 2 K1+800 - KK2+285, Tramo 3 K2+400 - K2+753, lo anterior en aras de superar estos temas constructivos y garantizar la calidad de las actividades ejecutadas, cumpliendo con las especificaciones técnicas.

Se ha solicitado al contratista de obra, la entrega inmediata de la actualización de polizas, en aras que la parte Jurídica de la entidad contratante pueda revisarlas y aprobarlas.

Seguimiento Estricto a la Reprogramación de obra, conforme a la Prorroga de tiempo N° 2, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 26/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 67 del 19/01/2024 al 25/01/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **SANTIAGO**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA-ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

PLACA HUELLA EN LA VIA SANTIAGO CUPERENA - ZUL ALTO MUNICIPIO DE SANTIAGO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VIA SANTIAGO CUPERENA - ZUL ALTO MUNICIPIO DE SANTIAGO.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	LP-OP-01-2022	VALOR INICIAL:	$ 4.430.879.655,00
FECHA DE INICIO:	18 DE OCTUBRE DE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	17 DE JUNIO DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.430.879.655,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE ABRIL DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.430.879.655,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.430.879.655,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	-	268.536.435,200	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.430.879.655,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.688.380.287,88	60,67%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.556.827.891,39	57,70%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (131.552.396,50)	-2,97%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 51.619.190,22	98,32%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.688.380.287,88	60,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.608.447.081,61	58,87%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (79.933.206,28)	-1,80%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 58.774.863,47	1,33%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.974.619,89	0,20%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 497.014.075,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación aprobada mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1628-22 del 27 de diciembre de 2023 de acuerdo a prorroga No. 2

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.952.951.520,00	86,75%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 26.214.212,50	0,58%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 42,12% | Avance o Atraso Físico %: -5,5%
Meta Física Ejecutada %: 36,61%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				100,0%
					Ejec	0,98				98,3%
* Construcción De Placa Huella	ML	3300			Prog	2002,23				60,7%
					Ejec	1884				57,1%
* Construcción De Alcantarillas	UND	23			Prog	14				60,7%
					Ejec	11				47,8%
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora 120H	1	100%
Retrocargador	1	100%
Vibrocompactador	1	100%
Total		3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Municipio del Zulia / Concretos y Triturados El Zulia SAS (CTZ)	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Santiago cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-645-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Documento Observado con oficio GIC-INVIAS-NTS-393-22 del 21-Mar-23

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	37	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	29	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	17	32

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Una vez sea entregado por parte del Contratista la Ubicación de los puntos de atención a la comunidad, se actualizara la información aquí solicitada.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 37

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SE REMITIERON LOS SIGUIENTES OFICIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
GIC-INVIAS-NTS-127-24 - REITERACIÓN COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-046-24 - SOLICITUD ACTUALIZACIÓN POLIZAS DE ACUERDO CON LA PRORROGA N° 02.

ACTIVIDADES TECNICAS

Durante la semana del 19 de Enero de 2024 al 25 de Enero 2024, el contratista de Obra, realizo las siguientes actividades:

TRAMO 1
K0+000 - K1+492
Concreto 3000 psi para huellas.
Figurado e instalación de acero de refuerzo para vigas riostras y huellas.

Se ha solicitado al contratista de obra, continuar realizando la reparación de fisuras, de acuerdo al protocolo presentado a la Interventoría.

El día 23 de enero de 2024, ese realizo visita de obra, con la comunidad del area de influencia, personal contratista de obra, personal administración municial Santiago e Interventoría, con el fin de verificar avance fisico de obra, y dar respuesta a requerimientos y/o dudas presentadas por la comunidad.

Se ha solicitado al contratista de obra, realizar la actualización de las polizas conforme a la Prórroga N° 2, con el fin, que la parte juridica de la entidad contratante pueda verificar y realizar la aprobación de las mismas.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria se encuentra a la espera de recibir observaciones subsanadas del primer trimestral por parte del contratista de obra.

COMPONENTE SOCIAL

Revisión de informes trimestrales, desde el inicio del proyecto a la fecha.


COMPONENTE SST

Se realiza aprobación del informe SST del mes de diciembre mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1654-22.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar haciendole seguimiento a la ejecucion de la obra, registro fotografico, anotaciones diarias en la bitacora de obra, revision de cantidades de obra, verificación de medidas de acuerdo a planos y segumiento estricto a la reprogramación de obra con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



REUNION: CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORÍA, ALCALDE M/PIO SANTIAGO, COMUNIDAD AREA DE INFLUENCIA



REPLANTEO DE AREA PARA PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLOS



FIGURADO DE ACERO PARA BORDILLOS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

El Contratista de obra, realizo la entrega del protocolo para reaparación de fisruas, desde la Interventoría se realizo la revisión y aval, para implementarlo inmediatamente en el Tramo 1 K0+000 - K1+400, Tramo 2 K1+800 - KK2+285, Tramo 3 K2+400 - K2+753, lo anterior en aras de superar estos temas constructivos y garantizar la calidad de las actividades ejecutadas, cumpliendo con las especificaciones técnicas.

Se ha solicitado al contratista de obra, la entrega inmediata de la actualización de polizas, en aras que la parte Jurídica de la entidad contratante pueda revisarlas y aprobarlas.

Seguimiento Estricto a la Reprogramación de obra, conforme a la Prorroga de tiempo N° 2, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 68 del 26/01/2024 al 1/02/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **SANTIAGO**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA-ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

PLACA HUELLA EN LA VIA SANTIAGO CUPERENA - ZUL ALTO MUNICIPIO DE SANTIAGO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VIA SANTIAGO CUPERENA - ZUL ALTO MUNICIPIO DE SANTIAGO.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	LP-OP-01-2022	VALOR INICIAL:	$ 4.430.879.655,00
FECHA DE INICIO:	18 DE OCTUBRE DE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	17 DE JUNIO DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.430.879.655,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE ABRIL DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.430.879.655,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.430.879.655,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	-	268.536.435,200	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.430.879.655,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.757.821.786,16	62,24%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.596.451.326,68	58,60%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (161.370.459,48)	-3,64%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 51.619.190,22	98,32%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.757.821.786,16	62,24%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.648.070.516,90	59,76%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (109.751.269,26)	-2,48%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 69.441.498,27	1,57%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.623.435,29	0,89%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 497.014.075,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación aprobada mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1628-22 del 27 de diciembre de 2023 de acuerdo a prorroga No. 2

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.000.132.640,00	87,79%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 47.181.120,00	1,04%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 47.181.120,00	1,04%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 43,16% | Avance o Atraso Físico %: -4,8%
Meta Física Ejecutada %: 38,34%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				100,0%
					Ejec	0,98				98,3%
* Construcción De Placa Huella	ML	3300			Prog	2053,95				62,2%
					Ejec	2055				62,3%
* Construcción De Alcantarillas	UND	23			Prog	14				62,2%
					Ejec	11				47,8%
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora 120H	1	100%
Retrocargador	1	100%
Vibrocompactador	1	100%
Total		3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Municipio del Zulia / Concretos y Triturados El Zulia SAS (CTZ)	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Santiago cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-645-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Documento Observado con oficio GIC-INVIAS-NTS-393-22 del 21-Mar-23

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	37	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	29	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	17	32

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Una vez sea entregado por parte del Contratista la Ubicación de los puntos de atención a la comunidad, se actualizara la información aquí solicitada.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 37

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SE REMITIERON LOS SIGUIENTES OFICIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
GIC-INVIAS-NTS-127-24 - REITERACIÓN COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-046-24 - SOLICITUD ACTUALIZACIÓN POLIZAS DE ACUERDO CON LA PRORROGA N° 02.
GIC-INVIAS-NTS-190-24 - ENTREGA POLIZAS PARA REVISIÓN Y CONCEPTO DE APROBACIÓN.

ACTIVIDADES TECNICAS

Durante la semana del 26 de Enero de 2024 al 01 de Febrero de 2024, el contratista de Obra, realizo las siguientes actividades:

TRAMO 1
K0+000 - K1+492
Concreto 21 MPa para huellas, cunetas y bordillos.
Figurado e instalación de acero de refuerzo para vigas riostras, huellas, cunetas y bordillos.
Excavación para vias riostras.
Concreto 14 Mpa para piedra pegada, contrahuellas.

TRAMO 10
K5+140 - K5+240
Replanteo para area a Interventir.

Se ha solicitado al contratista de obra, continuar realizando la reparación de fisuras, de acuerdo al protocolo presentado a la Interventoría.

El contratista de obra realizo entrega de anexos de las garantias para aprobación por parte de la entidad contratante.

Se ha venido solicitando al contratista de obra aumentar rendimiento de obra, dado que actualmente la obra presenta atraso de 2.48% con respecto a la reprogramación de obra.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria se encuentra a la espera de recibir observaciones subsanadas del primer trimestral por parte del contratista de obra.
Así mismo se recibe informe mensual de enero con sus anexos correspondiente.

COMPONENTE SOCIAL

Revisión de informes trimestrales, desde el inicio del proyecto a la fecha.


COMPONENTE SST

Se realiza aprobación del informe SST del mes de diciembre mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1654-22.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar haciendole seguimiento a la ejecucion de la obra, registro fotografico, anotaciones diarias en la bitacora de obra, revision de cantidades de obra, verificación de medidas de acuerdo a planos y segumiento estricto a la reprogramación de obra con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



APLICACIÓN ANTISOL PARA CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLAS.



VACEO EN CONCRETO DE 14 MPA PARA PIEDRA PEGADA.



CONCRETO 21 MPA PARA HUELLAS.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

El Contratista de obra, realizo la entrega del protocolo para reaparación de fisruas, desde la Interventoría se realizo la revisión y aval, para implementarlo inmediatamente en el Tramo 1 K0+000 - K1+400, Tramo 2 K1+800 - KK2+285, Tramo 3 K2+400 - K2+753, lo anterior en aras de superar estos temas constructivos y garantizar la calidad de las actividades ejecutadas, cumpliendo con las especificaciones técnicas.

Seguimiento Estricto a la Reprogramación de obra, conforme a la Prorroga de tiempo N° 2, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 8 del 29/12/2023 al 4/01/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): GOB-2033-CÁCOTA

ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 195 ML, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS 2 UND., TRANSPORTE 1506.69 M3/KM, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 15 UND., ADTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 15204.1 M2.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. (CÁCOTA)
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: CD-FC-065-2023 | VALOR INICIAL: $ 564.759.919,91
FECHA DE INICIO: 7 DE NOVIEMBRE 2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 7 FEBRERO DE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 564.759.919,91
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 7 FEBRERO DE 2024
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 1053 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 | VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ANTICIPO: N/A
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 564.759.919,91		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 564.759.919,91		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 537.603.454,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 290.988.356,71	54,13%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 222.930.699,14	41,47%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (68.057.657,58)	-12,66%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 5.118.152,00	0,91%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 290.988.356,71	54,13%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 228.048.851,14	42,42%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (62.939.505,58)	-11,71%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 65.618.964,12	12,21%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 30.292.247,00	5,63%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contratista a la fecha del presente informe, realizó la entrega de la programación de obra y flujo de inversión. Aprobada con oficio GIC-INVIAS-NTS-1575-22.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.795.666.245,00	83,30%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 26.214.212,50	0,58%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 54,13% | Avance o Atraso Físico %: -11,71%
Meta Física Ejecutada %: 42,42%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100%
					Ejec			
* Construcción De Placa Huella	ML	195			Prog	42,62	42,62	22%
					Ejec			
* Construcción De Alcantarillas	UND	2			Prog			
					Ejec			
Actividades de mantenimiento	m2	15204,1			Prog	769,32	769,32	5,06%
*					Ejec	769,32	769,32	5,06%
					Prog			
					Ejec			
*					Prog			
					Eiec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta sencilla	1	100%
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		9,00

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	X
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1649-22, del 29/12/2023.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 44

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
*Se realiza la solicitud de entrega de Programación de obra y flujo de inversión actualizado, de acuerdo al Acta de modificación No. 1, del contrato CD-FC-065-2023.

*A fecha del presente informe los ingenieros especialista de la interventoría continúan revisando los diferentes componentes de estudios y diseños, entregados por el contratista de obra para emitir conceptos. Se emiten conceptos de aprobación.

ACTIVIDADES TECNICAS
* Se continua con las excavaciones manuales para los elementos viga riostra, cuneta y bordillo, para su construcción.

* Se continua con el vaciado de concreto 21 Mpa., para los elementos de viga riostra y huella de la placa huella en construcción.

*Se continua con el corte, figurado y armado de acero 1/2" y 3/8", para el refuerzo de la viga riostra, cunetas, bordillo y huella, de la placa huella en construcción.

*Se continua con el vaciado de concreto ciclópeo, para los elementos de piedra pegada, de la placa huella en construcción.

*Se continua con la limpieza de las obras de drenaje existentes.

ACTIVIDADES SOCIALES
*Seguimiento a la formalización de la veeduría ante Personería del municipio de Cácota.

*Emisión de comunicado con radicado GIC-INVIAS-NTS-1649-22 - mediante el cual se envían observaciones del componente social del documento PAGA.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
*Emisión de comunicado con radicado GIC-INVIAS-NTS-1647-22 - mediante el cual se envían observaciones del componente social del documento PAGA.

ACTIVIDADES SST
*Se realiza seguimiento a la afiliación de trabajadores y se solicita la entrega del SG-SST y Protocolo de Bioseguridad, por otra parte se solicita la entrega de documentación previa al inicio de la ejecución de las Obras.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Continuar con la actividad de corte, figurado y armado de acero 1/2" y 3/8", para el refuerzo de la riostra, cunetas, bordillo y huella, de la placa huella en construcción.

Continuar la excavación manual de las vigas riostras, bordillo y cunetas, para su construcción.

Continuar con el vaciado de concreto 21 Mpa., de las huellas, riostra, cunetas, bordillos.

Continuar con el vaciado de concreto ciclópeo de la piedra pegada.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vaciado concreto 21 Mpa, viga riostra y huella, para placa huella.
Contrato CD-FC-065-2023.



Vaciado concreto 21 Mpa, cuneta y bordillo, para placa huella.
Contrato CD-FC-065-2023.



Vaciado concreto 14 Mpa., piedra pegada, para placa huella.
Contrato CD-FC-065-2023.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1649-22, del día 29 de diciembre de 2023, se remite al contratista de obra SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S., con copia informativa a la entidad FARO DEL CATATUMBO S.A.S., las OBSERVACIONES AL DOCUMENTO PAGA (PLAN GUIA A LA ADAPTACION AMBIENTAL, COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL., para el contrato CD-FC-065-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.".	
*Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-0020-24, del día 04 de enero de 2024, se remite al contratista de obra SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S., con copia informativa a la entidad FARO DEL CATATUMBO S.A.S., la SOLICITUD ENTREGA PROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE INVERSION ACTUALIZADO ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1., para el contrato CD-FC-065-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.".	
OBSERVACION: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-0020-24, del día 04 de enero de 2024, se realizó la solicitud de entrega de la reprogramación de obra, al contratista de obra, de acuerdo al Acta parcial de obra No. 1, por tal motivo no se refleja avance de obra ejecutado significativo, para el presente periodo. De igual manera el contratista de obra, contó con la totalidad del personal de obra, el día 04 de enero de 2024, ya que por festividades navideñas, el personal de obra no llegó a laborar, el día 02 de enero de 2024, como se tenía programado.	FIRMA NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 9 del 5/01/2024 al 11/01/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): GOB-2033-CÁCOTA

ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 195 ML, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS 2 UND., TRANSPORTE 1506.69 M3/KM, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 15 UND., ADTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 15204.1 M2.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. (CÁCOTA)
INTEGRANTES:
CONTRATO No. CD-FC-065-2023 | VALOR INICIAL: $ 564.759.919,91
FECHA DE INICIO: 7 DE NOVIEMBRE 2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 7 FEBRERO DE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 564.759.919,91
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 7 FEBRERO DE 2024
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1053 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 | VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ANTICIPO: N/A
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 564.759.919,91		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 564.759.919,91		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 537.603.454,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 336.776.973,86	62,64%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 269.826.472,14	50,19%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (66.950.501,72)	-12,45%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 5.118.152,00	0,91%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 336.776.973,86	62,64%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 274.944.624,14	51,14%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (61.832.349,72)	-11,50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.788.617,14	8,52%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 46.895.773,00	8,72%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se realiza solicitud de reprogramación de obra, de acuerdo a Acta de modificación No. 1. Con oficio del día 04/01/2024, GIC-INVIAS-NTS-0020-24.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.848.094.670,00	84,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 62,64%
Meta Física Ejecutada %: 51,14%
Avance o Atraso Físico %: -11,50%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100%
					Ejec	0,80	0,80	80,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	195			Prog	42,62	42,62	22%
					Ejec	104,04	104,04	53,35%
* Construcción De Alcantarillas	UND	2			Prog			
					Ejec			
Actividades de mantenimiento	m2	15204,1			Prog	15204,10	15204,10	100,00%
*					Ejec	15204,10	15204,10	100,00%
					Prog			
					Ejec			
*					Prog			
					Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta sencilla	1	100%
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		9,00

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ..... NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1649-22, del 29/12/2023.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 44

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
*Se emite al contratista de obra, la relación del estado actual de la revisión y/o complementación de estudios y diseños, contrato No. CD-FC-065-2023.

*A fecha del presente informe los ingenieros especialista de la interventoría continúan revisando los diferentes componentes de estudios y diseños, entregados por el contratista de obra para emitir conceptos. Se emiten conceptos de aprobación.

ACTIVIDADES TECNICAS
* Se continua con las excavaciones manuales para los elementos viga riostra, cuneta y bordillo, para su construcción.

* Se continua con el vaciado de concreto 21 Mpa., para los elementos de viga riostra y huella de la placa huella en construcción.

*Se continua con el corte, figurado y armado de acero 1/2" y 3/8", para el refuerzo de la viga riostra, cunetas, bordillo y huella, de la placa huella en construcción.

*Se continua con el vaciado de concreto ciclópeo, para los elementos de piedra pegada, de la placa huella en construcción.

*Se continua con la limpieza de las obras de drenaje existentes.

ACTIVIDADES SOCIALES
*Seguimiento a la formalización de la veeduría ante Personería del municipio de Cácota.

*La interventoría se encuentra a esperas que el contratista remita las observaciones del documento PAGA, actas de vecindad de inicio y demás documentos solicitados de obra, para la respectiva revisión.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
*La interventoría se encuentra a esperas que el contratista remita las observaciones del documento PAGA.

ACTIVIDADES SST
*Se realiza seguimiento a la afiliación de trabajadores y se solicita la entrega del SG-SST.

*Se verifica en campo, que el contratista de obra realiza la entrega de dotación y elementos EPP, al personal de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Continuar con la actividad de corte, figurado y armado de acero 1/2" y 3/8", para el refuerzo de la riostra, cunetas, bordillo y huella, de la placa huella en construcción.

Continuar la excavación manual de las vigas riostras, bordillo y cunetas, para su construcción.

Continuar con el vaciado de concreto 21 Mpa., de las huellas, riostra, cunetas, bordillos.

Continuar con el vaciado de concreto ciclópeo de la piedra pegada.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vaciado concreto 14 Mpa., piedra pegada, para placa huella.
Contrato CD-FC-065-2023.



Vaciado concreto 21 Mpa, cuneta y bordillo, para placa huella.
Contrato CD-FC-065-2023.



Instalación acero de refuerzo huellas y sobre anchos, para placa huella.
Contrato CD-FC-065-2023.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-0072-24, del día 12 de enero de 2024, se remite al contratista de obra SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S., con copia informativa a la entidad FARO DEL CATATUMBO S.A.S., la RELACIÓN ESTADO ACTUAL COMPONENTE REVISIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONTRATO No. CD-FC-065-2023., para el contrato CD-FC-065-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.".

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 10 del 12/01/2024 al 18/01/2024 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): GOB-2033-CÁCOTA

ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 195 ML, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS 2 UND., TRANSPORTE 1506.69 M3/KM, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 15 UND., ADTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 15204.1 M2.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. (CÁCOTA)
INTEGRANTES:
CONTRATO No. CD-FC-065-2023 | VALOR INICIAL: $ 564.759.919,91
FECHA DE INICIO: 7 DE NOVIEMBRE 2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 7 FEBRERO DE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 564.759.919,91
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 7 FEBRERO DE 2024
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1053 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 | VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ANTICIPO: N/A
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 564.759.919,91		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 564.759.919,91		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 537.603.454,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 382.565.591,00	71,16%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 292.259.872,14	54,36%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (90.305.718,86)	-16,80%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 5.118.152,00	80,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 387.683.743,00	72,11%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 297.378.024,14	55,32%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (90.305.718,86)	-16,80%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.788.617,14	8,52%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22.433.400,00	4,17%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se realiza solicitud de reprogramación de obra, de acuerdo a Acta de modificación No. 1. Con oficio del día 04/01/2024, GIC-INVIAS-NTS-0020-24.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.900.523.095,00	85,60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 72,11% | Avance o Atraso Físico %: -16,80%
Meta Física Ejecutada %: 55,32%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100%
					Ejec	0,80	0,80	80,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	195			Prog	131,85	131,85	68%
					Ejec	130,00	130,00	66,67%
* Construcción De Alcantarillas	UND	2			Prog	2,00	2,00	100%
					Ejec			
* Actividades de mantenimiento	m2	15204,1			Prog	15204,10	15204,10	100,00%
					Ejec	15204,10	15204,10	100,00%
					Prog			
					Ejec			
*					Prog			
					Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta sencilla	1	100%
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		9,00

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ..... NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1649-22, del 29/12/2023.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 44

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

*Se emite al contratista de obra, la certificación de: cantidades parciales de obra, ensayos de laboratorio presentados, información general presentada, aportes de seguridad social, para el Acta parcial de obra No. 1, contrato No. CD-FC-065-2023.

*Se emite al contratista de obra, la reiteración de la solicitud de la valla informativa, contrato No. CD-FC-065-2023.

*A fecha del presente informe los ingenieros especialista de la interventoría continúan revisando los diferentes componentes de estudios y diseños, entregados por el contratista de obra para emitir conceptos. Se emiten conceptos de aprobación.

ACTIVIDADES TECNICAS

* Se continua con las excavaciones manuales para los elementos viga riostra, cuneta y bordillo, para su construcción.

* Se continua con el vaciado de concreto 21 Mpa., para los elementos de viga riostra y huella de la placa huella en construcción.

*Se continua con el corte, figurado y armado de acero 1/2" y 3/8", para el refuerzo de la viga riostra, cunetas, bordillo y huella, de la placa huella en construcción.

*Se continua con el vaciado de concreto ciclópeo, para los elementos de piedra pegada, de la placa huella en construcción.

*Se continua con la limpieza de las obras de drenaje existentes.

ACTIVIDADES SOCIALES

*Seguimiento a la formalización de la veeduría ante Personería del municipio de Cácota.

*La interventoría se encuentra a esperas que el contratista remita las observaciones del documento PAGA, actas de vecindad de inicio y demás documentos solicitados de obra, para la respectiva revisión.

*El contratista de obra solicita acompañamiento social, para tratar el tema de alcantarillas y descole de las mismas en los predios adyacentes a la placa huella en construcción.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

*La interventoría se encuentra a esperas que el contratista remita las observaciones del documento PAGA.

ACTIVIDADES SST

*Se realiza seguimiento a la afiliación de trabajadores y se solicita la entrega del SG-SST.

*El personal de obra cuenta con la dotación personal, entregada por el contratista.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Continuar con la actividad de corte, figurado y armado de acero 1/2" y 3/8", para el refuerzo de la riostra, cunetas, bordillo y huella, de la placa huella en construcción.

Continuar la excavación manual de las vigas riostras, bordillo y cunetas, para su construcción.

Continuar con el vaciado de concreto 21 Mpa., de las huellas, riostra, cunetas, bordillos.

Continuar con el vaciado de concreto ciclópeo de la piedra pegada.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Tramo de placa huella construida.
Contrato CD-FC-065-2023.



Vaciado concreto 21 Mpa, cuneta y bordillo, para placa huella.
Contrato CD-FC-065-2023.



Instalación acero de refuerzo huellas y sobre anchos, para placa huella.
Contrato CD-FC-065-2023.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-0098-24, del día 17 de enero de 2024, se remite al contratista de obra SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S., con copia informativa a la entidad FARO DEL CATATUMBO S.A.S., la CERTIFICACION CANTIDADES, ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1., para el contrato CD-FC-065-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.".

*Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-0097-24, del día 17 de enero de 2024, se remite al contratista de obra SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S., con copia informativa a la entidad FARO DEL CATATUMBO S.A.S., la CERTIFICACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL. ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1., para el contrato CD-FC-065-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.".

*Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-0099-24, del día 17 de enero de 2024, se remite al contratista de obra SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S., con copia informativa a la entidad FARO DEL CATATUMBO S.A.S., la CERTIFICACION ENSAYOS LABORATORIOS PRESENTADOS. ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1., para el contrato CD-FC-065-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.".

*Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-0100-24, del día 17 de enero de 2024, se remite al contratista de obra SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S., con copia informativa a la entidad FARO DEL CATATUMBO S.A.S., la CERTIFICACION INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA. ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1., para el contrato CD-FC-065-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.".

*Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-0106-24, del día 17 de enero de 2024, se remite al contratista de obra SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S., con copia informativa a la entidad FARO DEL CATATUMBO S.A.S., la REITERACION OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1448-22 SOLICITUD INFORMACION DE VALLA DEL CONTRATO – CACOTA., para el contrato CD-FC-065-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.".

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 11 del 19/01/2024 al 25/01/2024 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): GOB-2033-CÁCOTA

ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 195 ML, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS 2 UND., TRANSPORTE 1506.69 M3/KM, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 15 UND., ADTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 15204.1 M2.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. (CÁCOTA)
INTEGRANTES:
CONTRATO No. CD-FC-065-2023 | VALOR INICIAL: $ 564.759.919,91
FECHA DE INICIO: 7 DE NOVIEMBRE 2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 7 FEBRERO DE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 564.759.919,91
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 7 FEBRERO DE 2024
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1053 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 | VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ANTICIPO: N/A
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 564.759.919,91		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 564.759.919,91		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 537.603.454,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 450.309.364,25	83,76%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 400.003.322,53	74,40%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (50.306.041,72)	-9,36%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 5.118.152,00	80,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 455.427.516,25	84,71%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 405.121.474,53	75,36%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (50.306.041,72)	-9,36%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 67.743.773,25	12,60%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 107.743.450,39	20,04%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contratista de obra, mediante oficio CD-FC-065-2023-010, del día 25 de enero de 2024, solicita la anulación del Acta de modificación No. 1 y Acta parcial de obra No. 1, del contrato CD-FC-065-2023.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.952.951.520,00	86,75%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 84,71%
Meta Física Ejecutada %: 75,36%
Avance o Atraso Físico %: -9,36%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector	Total	%
	Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100%
						Ejec	0,80	0,80	80,00%
*	Construcción De Placa Huella	ML	195			Prog	163,00	163,00	84%
						Ejec	147,00	147,00	75%
*	Construcción De Alcantarillas	UND	2			Prog	2,00	2,00	100%
						Ejec			
	Actividades de mantenimiento	m2	15204,1			Prog	15204,10	15204,10	100,00%
*						Ejec	15204,10	15204,10	100,00%
						Prog			
						Ejec			
*						Prog			
						Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta sencilla	1	100%
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		9,00

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ... NO ...	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ... NO ...	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	...	NO	...	N/A X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	...	NO	...	N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	...	NO	...	N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	...	NO	...	N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	...	NO	...	N/A X
VERTIMIENTOS:	SI	...	NO	...	N/A X
EMISIONES:	SI	...	NO	...	N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI	...	NO	...	N/A X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1649-22, del 29/12/2023.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 44

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
*Mediante oficio CD-FC-065-2023-010, del día 25 de enero de 2024, el contratista de obra solicita anulación del Acta de modificación No. 1 y Acta parcial de obra No. 1, contrato No. CD-FC-065-2023.

*Se realiza la solicitud de los APUs, contrato No. CD-FC-065-2023.

*A fecha del presente informe los ingenieros especialista de la interventoría continúan revisando los diferentes componentes de estudios y diseños, entregados por el contratista de obra para emitir conceptos. Se emiten conceptos de aprobación.

ACTIVIDADES TECNICAS
* Se continua con las excavaciones manuales para los elementos viga riostra, cuneta y bordillo, para su construcción.

* Se continua con el vaciado de concreto 21 Mpa., para los elementos de viga riostra y huella de la placa huella en construcción.

*Se continua con el corte, figurado y armado de acero 1/2" y 3/8", para el refuerzo de la viga riostra, cunetas, bordillo y huella, de la placa huella en construcción.

*Se continua con el vaciado de concreto ciclópeo, para los elementos de piedra pegada, de la placa huella en construcción.

ACTIVIDADES SOCIALES
*Seguimiento a la formalización de la veeduría ante Personería del municipio de Cácota.

*La interventoría se encuentra a esperas que el contratista remita las observaciones del documento PAGA, actas de vecindad de inicio y demás documentos solicitados de obra, para la respectiva revisión.

*Mesa de trabajo con el contratista en aras de reiterar la información social pendiente por presentar y orientar en la suscripción de formatos del INVIAS.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
*La interventoría se encuentra a esperas que el contratista remita las observaciones del documento PAGA.

ACTIVIDADES SST
*Se realiza seguimiento a la afiliación de trabajadores y se solicita la entrega del SG-SST.

*Se verifica en campo, la dotación del personal y los EPP.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Continuar con la actividad de corte, figurado y armado de acero 1/2" y 3/8", para el refuerzo de la riostra, cunetas, bordillo y huella, de la placa huella en construcción.

Continuar la excavación manual de las vigas riostras, bordillo y cunetas, para su construcción.

Continuar con el vaciado de concreto 21 Mpa., de las huellas, riostra, cunetas, bordillos.

Continuar con el vaciado de concreto ciclópeo de la piedra pegada.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vaciado concreto 21 Mpa., bordillo cuneta, para placa huella.
Contrato CD-FC-065-2023.



Vaciado concreto ciclópeo - piedra pegada, para placa huella.
Contrato CD-FC-065-2023.



Trabajo social y ambiental, con comunidad y contratista de obra.
Contrato CD-FC-065-2023.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*Mediante oficio CD-FC-065-2023-005, de asunto AJUSTE AL DISEÑO TOPOGRAFICO, del día 19 de enero de 2024, el contratista de obra hace entrega a las subsanaciones del componente Topográfico.

*Mediante oficio CD-FC-065-2023-006, de asunto RESPUESTA A OFICIO GIC-INVIAS-NTS-072-24, del día 25 de enero de 2024, el contratista de obra hace entrega a las subsanaciones del componente Geométrico.

*Mediante oficio CD-FC-065-2023-010, de asunto SOLICITUD DE ANULACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01, del día 19 de enero de 2024, el contratista de obra hace la solicitud de anulación del Acta de modificación No. 1 y Acta parcial de obra No. 1, del contrato CD-FC-065-2023.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 12 del 26/01/2024 al 1/02/2024 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): GOB-2033-CÁCOTA

ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 237 ML, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS 0 UND., TRANSPORTE 4674.48 M3/KM, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 15 UND., ADTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 15204.1 M2.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. (CÁCOTA)
INTEGRANTES:
CONTRATO No. CD-FC-065-2023 | VALOR INICIAL: $ 564.759.919,91
FECHA DE INICIO: 7 DE NOVIEMBRE 2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 7 FEBRERO DE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 564.759.919,91
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 7 FEBRERO DE 2024
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1053 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 | VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ANTICIPO: N/A
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 564.759.919,91		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 564.759.919,91		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 564.759.919,91	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 519.528.711,57	91,99%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 482.428.122,23	85,42%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (37.100.589,34)	-6,57%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 20.236.873,94	3,58%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 519.528.711,57	91,99%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 502.664.996,17	89,01%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (16.863.715,40)	-2,99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 111.229.716,09	19,70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 82.424.799,70	14,59%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Mediante correo electrónico el contratista de obra, realiza la entrega de la reprogramación de obra y flujo de caja, de acuerdo a las condiciones actualizadas del contrato CD-FC-065-2023.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.000.132.640,00	87,79%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 47.181.120,00	1,04%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 47.181.120,00	1,04%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 91,99% | Avance o Atraso Físico %: -2,99%
Meta Física Ejecutada %: 89,01%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
					Ejec	1,00	1,00	100,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	237			Prog	218,00	218,00	91,98%
					Ejec	214,00	214,00	90,30%
* Construcción De Alcantarillas	UND				Prog			
					Ejec			
* Actividades de mantenimiento	m2	15204,1			Prog	15204,10	15204,10	100,00%
					Ejec	15204,10	15204,10	100,00%
* Transporte	M3/KG	4674,48			Prog	4674,48	4674,48	100,00%
					Ejec	4674,48	4674,48	100,00%
* Señalización	UND	15			Prog	7,50	7,50	50,00%
					Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta sencilla	1	100%
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		9,00

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	X
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1649-22, del 29/12/2023.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 44

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

*Se realiza la anulación del Acta de modificación No. 1 y Acta parcial de obra No. 1, contrato No. CD-FC-065-2023.

*Se realizan mesas de trabajo técnicas, para trabajar en el Acta de modificación No. 1, del contrato CD-FC-065-2023.

*Se reitera al contratista de obra, la entrega de la información pendiente, del área social, ambiental y técnica..

*A fecha del presente informe los ingenieros especialista de la interventoría continúan revisando los diferentes componentes de estudios y diseños, entregados por el contratista de obra para emitir conceptos. Se emiten conceptos de aprobación.

ACTIVIDADES TECNICAS

* Se continua con las excavaciones manuales para los elementos viga riostra, cuneta y bordillo, para su construcción.

* Se continua con el vaciado de concreto 21 Mpa., para los elementos de viga riostra y huella de la placa huella en construcción.

*Se continua con el corte, figurado y armado de acero 1/2" y 3/8", para el refuerzo de la viga riostra, cunetas, bordillo y huella, de la placa huella en construcción.

*Se continua con el vaciado de concreto ciclópeo, para los elementos de piedra pegada, de la placa huella en construcción.

ACTIVIDADES SOCIALES

*Seguimiento a la formalización de la veeduría ante Personería del municipio de Cácota.

*Durante la semana la interventoría se encontró a la espera de recibir documento PAGA (plan guía a la adaptación ambiental), con observaciones subsanadas por parte del contratista.

*Mesa de trabajo con el contratista en aras de reiterar la información social pendiente por presentar y orientar en la suscripción de formatos del INVIAS.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

*Durante la semana la interventoría se encontró a la espera de recibir documento PAGA (plan guía a la adaptación ambiental), con observaciones subsanadas por parte del contratista.

ACTIVIDADES SST

*Se realiza seguimiento a la afiliación de trabajadores y se solicita la entrega del SG-SST.

*Se verifica en campo, la dotación del personal y los EPP.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Continuar con la actividad de corte, figurado y armado de acero 1/2" y 3/8", para el refuerzo de la riostra, cunetas, bordillo y huella, de la placa huella en construcción.

Continuar la excavación manual de las vigas riostras, bordillo y cunetas, para su construcción.

Continuar con el vaciado de concreto 21 Mpa., de las huellas, riostra, cunetas, bordillos.

Continuar con el vaciado de concreto ciclópeo de la piedra pegada.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vaciado concreto 21 Mpa., huella y riostra, para placa huella.
Contrato CD-FC-065-2023.



Vaciado concreto 21 Mpa., bordillo, para placa huella.
Contrato CD-FC-065-2023.



Tramo de placa huella terminada, con todos sus elementos.
Contrato CD-FC-065-2023.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-169-24, del día 29 de enero de 2024, se remite al contratista de obra SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S., con copia informativa a la entidad FARO DEL CATATUMBO S.A.S., la APROBACIÓN SOLICITUD ANULACIÓN, ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1 y ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1, CONTRATO No. CD-FC-065-2023... para el contrato CD-FC-065-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.".

*Mediante oficio del día 31 de enero de 2024, de asunto INFORMACION ACTA PARCIAL N° 1 - COLOMBIA RURAL, la entidad EICE Faro del Catatumbo, menciona que el Acta parcial de obra, del contrato CD-FC-065-2023, no fue recibida, ni tramitada debido al cierre de vigencia presupuestal del año 2023.

*OBSERVACION: Se reitera en obra al contratista, la entrega de la información pendiente del área social, ambiental y técnica del contrato No. CD-FC-065-2023.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 8 del 29/12/2023 al 4/01/2024 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): GOB-2033-PAMPLONA

ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 282 ML, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS 1 UND., TRANSPORTE 1570.52 M3/KM, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 5 UND., ADTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 12213.1 M2.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JOSE ERNESTO RICO OSORIO. (PAMPLONA)		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-070-2023	VALOR INICIAL:	$ 453.602.771,30
FECHA DE INICIO:	7 DE NOVIEMBRE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	7 FEBRERO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 453.602.771,30
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	7 FEBRERO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 453.602.771,30		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 453.602.771,30		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 431.791.596,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 202.399.560,59	46,87%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 150.754.877,39	34,91%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (51.644.683,20)	-11,96%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 2.158.958,00	0,48%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 202.399.560,59	46,87%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 152.913.835,39	35,41%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (49.485.725,20)	-11,46%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 44.798.791,73	10,38%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.301.576,00	1,23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contratista de obra mediante correo electrónico del día 02/01/2024, hizo entrega de la programación de obra y flujo de inversión, del contrato CD-FC-070-2023.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.795.666.245,00	83,30%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 26.214.212,50	0,58%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 46,87% | Avance o Atraso Físico %: -11,46%
Meta Física Ejecutada %: 35,41%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	0,95%	0,95%	0,95%
					Ejec	0,50%	0,50%	0,50%
* Construcción De Placa Huella	ML	282			Prog	83,11%	83,11%	83,11%
					Ejec	24,25%	24,25%	24,25%
* Construcción De Alcantarillas	UND	1			Prog	5,29%	5,29%	5,29%
					Ejec	2,22%	2,22%	2,22%
* Transporte	m3/km	1476,52			Prog	0,96%	0,96%	0,96%
					Ejec	0,55%	0,55%	0,55%
Señalización y seguridad	UND	5			Prog	0,78%	0,78%	0,78%
					Ejec			
* Actividades de mantenimiento	m2	12213,14			Prog	5,05%	5,05%	5,05%
					Ejec	5,05%	5,05%	5,05%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta sencilla	1	100%
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		9,00

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ..... NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Sin entregar

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 44

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
*Se realiza la solicitud de entrega de Programación de obra y flujo de inversión actualizado, de acuerdo al Acta de modificación No. 1, del contrato CD-FC-070-2023.

*A fecha del presente informe los ingenieros especialista de la interventoría continúan revisando los diferentes componentes de estudios y diseños, entregados por el contratista de obra para emitir conceptos. Se emiten conceptos de aprobación.

*Se reitera al contratista de obra la entrega de la siguiente información: plan de calidad, protocolo de bioseguridad, plan de manejo ambiental, documento PAGA, plan de manejo de tránsito, programa de generación de empleo, Instalaciones provisionales.

ACTIVIDADES TECNICAS
*Se continua con el corte, figurado y armado de acero 3/8", para el refuerzo de la viga riostra, cunetas. bordillo y huella, de la placa huella en construcción.

.*Se continua con las excavaciones manuales para los elementos viga riostra, cuneta y bordillo, para su construcción.

* Se continua con el vaciado de concreto 21 Mpa., para los elementos de viga riostra y huella de la placa huella en construcción.

*Se continua con el vaciado de concreto ciclópeo, para los elementos de piedra pegada, de la placa huella en construcción.

ACTIVIDADES SOCIALES
*Seguimiento a la formalización de la veeduría ante Personería del municipio de Pamplona.

*La interventoría se encuentra a esperas que el contratista remita el documento PAGA, actas de vecindad de inicio y demás documentos de inicio de obra para la respectiva revisión.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
*Durante la semana la interventoría se encuentra a la espera de recibir Documento PAGA (plan guía a la adaptación ambiental), documentación fuente de materiales y de la empresa que suministrará el agua en la ejecución de la obra.

ACTIVIDADES SST
*Se realiza seguimiento a la afiliación de trabajadores y se solicita la entrega del SG-SST y Protocolo de Bioseguridad, por otra parte se solicita la entrega de documentación previa al inicio de la ejecución de las Obras.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar las actividades de excavaciones manuales, para viga riostra, cunetas y bordillo.


Continuar con el vaciado de concreto 21 Mpa., de las huellas, riostra, cunetas, bordillos.

Continuar la actividad de corte, figurado y armado de acero 3/8", para el refuerzo de la placa huella a construir.

Continuar con el vaciado de concreto ciclópeo de la piedra pegada.

Continuar las actividades para construcción de alcantarilla 36", en concreto reforzado.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Excavaciones manuales, para viga riostra, cuneta y bordillo.
Contrato CD-FC-065-2023.



Instalación de acero de refuerzo, para placa huela.
Contrato CD-FC-065-2023.



Vaciado concreto 21 Mpa., para huella, placa huella.
Contrato CD-FC-065-2023.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-0022-24, del día 04 de enero de 2024, se remite al contratista de obra JOSE ERNESTO RICO OSORIO., con copia informativa a la entidad FARO DEL CATATUMBO S.A.S., la SOLICITUD ENTREGA PROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE INVERSION ACTUALIZADO ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1., para el contrato CD-FC-070-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022."□

OBSERVACION: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-0022-24, del día 04 de enero de 2024, se realizó la solicitud de entrega de la reprogramación de obra, al contratista de obra, de acuerdo al Acta parcial de obra No. 1, por tal motivo no se refleja avance de obra ejecutado significativo, para el presente periodo. De igual manera el contratista de obra, no contó con la totalidad del personal de obra, el día 04 de enero de 2024, ya que por festividades navideñas, el personal de obra no llegó a laborar, el día 02 de enero de 2024, como se tenía programado.□

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 9 del 5/01/2024 al 11/01/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): GOB-2033-PAMPLONA

ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 282 ML, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS 1 UND., TRANSPORTE 1570.52 M3/KM, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 5 UND., ADTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 12213.1 M2.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JOSE ERNESTO RICO OSORIO. (PAMPLONA)		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-070-2023	VALOR INICIAL:	$ 453.602.771,30
FECHA DE INICIO:	7 DE NOVIEMBRE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	7 FEBRERO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 453.602.771,30
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	7 FEBRERO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 453.602.771,30		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 453.602.771,30		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 431.791.596,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 247.198.352,31	57,25%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 192.847.919,79	44,66%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (54.350.432,52)	-12,59%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 2.158.958,00	0,48%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 247.198.352,31	57,25%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 195.006.877,79	45,16%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (52.191.474,52)	-12,09%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 44.798.791,73	10,38%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.093.042,40	9,75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se realiza solicitud de reprogramación de obra, de acuerdo a Acta de modificación No. 1. Con oficio del día 04/01/2024, GIC-INVIAS-NTS-0022-24.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.848.094.670,00	84,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 52.428.425,00	1,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 57,25%
Meta Física Ejecutada %: 45,16%
Avance o Atraso Físico %: -12,09%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
					Ejec	0,48	0,48	48,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	282			Prog	146,57	146,57	51,98%
					Ejec	75,50	75,50	26,77%
* Construcción De Alcantarillas	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
					Ejec	0,42	0,42	41,94%
* Transporte	m3/km	1476,52			Prog	1476,52	1476,52	100,00%
					Ejec	837,90	837,90	83790,25%
Señalización y seguridad	UND	5			Prog			
					Elec			
* Actividades de mantenimiento	m2	12213,14			Prog	12213,14	12213,14	100,00%
					Ejec	12213,14	12213,14	100,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta sencilla	1	100%
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		9,00

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ..... NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Sin entregar

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 44

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
*Se emite al contratista de obra, la relación del estado actual de la revisión y/o complementación de estudios y diseños, contrato No. CD-FC-070-2023.

*A fecha del presente informe los ingenieros especialista de la interventoría continúan revisando los diferentes componentes de estudios y diseños, entregados por el contratista de obra para emitir conceptos. Se emiten conceptos de aprobación.

*Se reitera al contratista de obra la entrega de la siguiente información: plan de calidad, protocolo de bioseguridad, plan de manejo ambiental, documento PAGA, plan de manejo de tránsito, programa de generación de empleo, Instalaciones provisionales.

ACTIVIDADES TECNICAS
*Se continua con el corte, figurado y armado de acero 3/8", para el refuerzo de la viga riostra, cunetas. bordillo y huella, de la placa huella en construcción.

.*Se continua con las excavaciones manuales para los elementos viga riostra, cuneta y bordillo, para su construcción.

* Se continua con el vaciado de concreto 21 Mpa., para los elementos de viga riostra y huella de la placa huella en construcción.

*Se continua con el vaciado de concreto ciclópeo, para los elementos de piedra pegada, de la placa huella en construcción.

*Se continua con la construcción de la estructura de encole y descole de alcantarilla.

ACTIVIDADES SOCIALES
*Seguimiento a la formalización de la veeduría ante Personería del municipio de Pamplona.

*La interventoría se encuentra a esperas que el contratista remita las observaciones del documento PAGA, actas de vecindad de inicio y demás documentos solicitados de obra, para la respectiva revisión.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
*La interventoría se encuentra a esperas que el contratista remita las observaciones del documento PAGA.

ACTIVIDADES SST
*Se realiza seguimiento a la afiliación de trabajadores y se solicita la entrega del SG-SST y Protocolo de Bioseguridad.

*En obra se verifica, la dotación del personal y los EPP.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar las actividades de excavaciones manuales, para viga riostra, cunetas y bordillo.


Continuar con el vaciado de concreto 21 Mpa., de las huellas, riostra, cunetas, bordillos.

Continuar la actividad de corte, figurado y armado de acero 3/8", para el refuerzo de la placa huella a construir.

Continuar con el vaciado de concreto ciclópeo de la piedra pegada.

Continuar las actividades para construcción de alcantarilla 36", en concreto reforzado.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Excavaciones manuales, para viga riostra, cuneta y bordillo.
Contrato CD-FC-065-2023.



Instalación de acero de refuerzo, para placa huela.
Contrato CD-FC-065-2023.



Vaciado concreto 21 Mpa., para huella, placa huella.
Contrato CD-FC-065-2023.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-0075-24, del día 12 de enero de 2024, se remite al contratista de obra JOSE ERNESTO RICO OSORIO., con copia informativa a la entidad FARO DEL CATATUMBO S.A.S., la RELACION ESTADO ACTUAL COMPONENTE REVISIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONTRATO No. CD-FC-070-2023., para el contrato CD-FC-070-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VÍA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022."

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 10 del 12/01/2024 al 18/01/2024 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): GOB-2033-PAMPLONA

ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 282 ML, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS 1 UND., TRANSPORTE 1570.52 M3/KM, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 5 UND., ADTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 12213.1 M2.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JOSE ERNESTO RICO OSORIO. (PAMPLONA)		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-070-2023	VALOR INICIAL:	$ 453.602.771,30
FECHA DE INICIO:	7 DE NOVIEMBRE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	7 FEBRERO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 453.602.771,30
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	7 FEBRERO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 453.602.771,30		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 453.602.771,30		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 431.791.596,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 285.672.087,77	66,16%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 211.648.758,52	49,02%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (74.023.329,25)	-17,14%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 2.158.958,00	0,48%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 285.672.087,77	66,16%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 213.807.716,52	49,52%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (71.864.371,25)	-16,64%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 38.473.735,46	8,91%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18.800.492,68	4,35%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.900.523.095,00	85,60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 52.428.425,00	1,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 66,16%
Meta Física Ejecutada %: 49,52%
Avance o Atraso Físico %: -16,64%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
					Ejec	0,48	0,48	48,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	282			Prog	175,35	175,35	62,18%
					Ejec	75,50	75,50	26,77%
* Construcción De Alcantarillas	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
					Ejec	0,42	0,42	41,94%
* Transporte	m3/km	1476,52			Prog	1476,52	1476,52	100,00%
					Ejec	1476,52	1476,52	100,00%
Señalización y seguridad	UND	5			Prog			
					Elec			
* Actividades de mantenimiento	m2	12213,14			Prog	12213,14	12213,14	100,00%
					Ejec	12213,14	12213,14	100,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta sencilla	1	100%
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		9,00

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ..... NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Sin entregar

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 44

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
*Se emite al contratista de obra, la retiración de solicitud de valla informativa, contrato No. CD-FC-070-2023.

*A fecha del presente informe los ingenieros especialista de la interventoría continúan revisando los diferentes componentes de estudios y diseños, entregados por el contratista de obra para emitir conceptos. Se emiten conceptos de aprobación.

*Se reitera al contratista de obra la entrega de la siguiente información: plan de calidad, protocolo de bioseguridad, plan de manejo ambiental, documento PAGA, plan de manejo de tránsito, programa de generación de empleo, Instalaciones provisionales.

ACTIVIDADES TECNICAS
*Se continua con el corte, figurado y armado de acero 3/8", para el refuerzo de la viga riostra, cunetas. bordillo y huella, de la placa huella en construcción.

.*Se continua con las excavaciones manuales para los elementos viga riostra, cuneta y bordillo, para su construcción.

* Se continua con el vaciado de concreto 21 Mpa., para los elementos de viga riostra y huella de la placa huella en construcción.

*Se continua con el vaciado de concreto ciclópeo, para los elementos de piedra pegada, de la placa huella en construcción.

*Se continua con la construcción de la estructura de encole y descole de alcantarilla, con el retiro de material de excavación.

ACTIVIDADES SOCIALES
*Seguimiento a la formalización de la veeduría ante Personería del municipio de Pamplona.

*Mesa de trabajo con el contratista en aras de reiterar la información social pendiente por presentar y orientar en la suscripción de formatos del INVIAS.

*La interventoría se encuentra a esperas que el contratista remita las observaciones del documento PAGA, actas de vecindad de inicio y demás documentos solicitados de obra, para la respectiva revisión.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
*La interventoría se encuentra a esperas que el contratista remita las observaciones del documento PAGA.

ACTIVIDADES SST
*Se realiza seguimiento a la afiliación de trabajadores y se solicita la entrega del SG-SST y Protocolo de Bioseguridad.

*En obra se verifica, la dotación del personal y los EPP.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar las actividades de excavaciones manuales, para viga riostra, cunetas y bordillo.


Continuar con el vaciado de concreto 21 Mpa., de las huellas, riostra, cunetas, bordillos.

Continuar la actividad de corte, figurado y armado de acero 3/8", para el refuerzo de la placa huella a construir.

Continuar con el vaciado de concreto ciclópeo de la piedra pegada.

Continuar las actividades para construcción de alcantarilla 36", en concreto reforzado.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Placa huella en construcción. Avance.
Contrato CD-FC-065-2023.



Instalación de acero de refuerzo, para placa huela.
Contrato CD-FC-065-2023.



Vaciado concreto 21 Mpa., para huella, placa huella.
Contrato CD-FC-065-2023.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-0107-24, del día 17 de enero de 2024, se remite al contratista de obra JOSE ERNESTO RICO OSORIO., con copia informativa a la entidad FARO DEL CATATUMBO S.A.S., la REITERACION OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1449-22 SOLICITUD INFORMACION DE VALLA DEL CONTRATO - PAMPLONA, para el contrato CD-FC-070-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VÍA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022."□

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 11 del 19/01/2024 al 25/01/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): GOB-2033-PAMPLONA

ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 282 ML, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS 1 UND., TRANSPORTE 1570.52 M3/KM, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 5 UND., ADTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 12213.1 M2.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JOSE ERNESTO RICO OSORIO. (PAMPLONA)		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-070-2023	VALOR INICIAL:	$ 453.602.771,30
FECHA DE INICIO:	7 DE NOVIEMBRE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	7 FEBRERO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 453.602.771,30
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	7 FEBRERO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 453.602.771,30		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 453.602.771,30		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 431.791.596,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 324.145.823,23	75,07%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 304.179.400,17	70,45%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (19.966.423,06)	-4,62%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 2.158.958,00	0,48%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 324.145.823,23	75,07%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 306.338.358,17	70,95%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (17.807.465,06)	-4,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 38.473.735,46	8,91%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 92.530.641,65	21,43%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Mediante oficio del día 26 de enero de 2024, el contratista de obra solicita la anulación del Acta de modificación No. 1 y Acta parcial de obra No. 1, para el contrato CD-FC-070-2023.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.952.951.520,00	86,75%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 52.428.425,00	1,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 75,07% | Avance o Atraso Físico %: -4,12%
Meta Física Ejecutada %: 70,95%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
					Ejec	0,48	0,48	48,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	282			Prog	190,00	190,00	67,38%
					Ejec	140,00	140,00	49,65%
* Construcción De Alcantarillas	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
					Ejec	0,42	0,42	41,94%
* Transporte	m3/km	1476,52			Prog	1476,52	1476,52	100,00%
					Ejec	1476,52	1476,52	100,00%
Señalización y seguridad	UND	5			Prog			
					Ejec			
* Actividades de mantenimiento	m2	12213,14			Prog	12213,14	12213,14	100,00%
					Ejec	12213,14	12213,14	100,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta sencilla	1	100%
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		9,00

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Sin entregar

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 44

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
*Mediante oficio del día 26 de enero de 2024, el contratista de obra solicita la anulación del Acta de modificación No. 1 y Acta parcial de obra No. 1, para el contrato CD-FC-070-2023.

*A fecha del presente informe los ingenieros especialista de la interventoría continúan revisando los diferentes componentes de estudios y diseños, entregados por el contratista de obra para emitir conceptos. Se emiten conceptos de aprobación.

*Se reitera al contratista de obra la entrega de la siguiente información: plan de calidad, protocolo de bioseguridad, plan de manejo ambiental, documento PAGA, plan de manejo de tránsito, programa de generación de empleo, Instalaciones provisionales.

ACTIVIDADES TECNICAS
*Se continua con el corte, figurado y armado de acero 3/8", para el refuerzo de la viga riostra, cunetas. bordillo y huella, de la placa huella en construcción.

.*Se continua con las excavaciones manuales para los elementos viga riostra, cuneta y bordillo, para su construcción.

* Se continua con el vaciado de concreto 21 Mpa., para los elementos de viga riostra y huella de la placa huella en construcción.

*Se continua con el vaciado de concreto ciclópeo, para los elementos de piedra pegada, de la placa huella en construcción.

*Se continua con la construcción de la estructura de encole y descole de alcantarilla, con el retiro de material de excavación de alcantarilla.

ACTIVIDADES SOCIALES
*Se realiza visita al sitio de intervención y se le solicita al contratista de obra la información social, pendiente por entregar.

*Mesa de trabajo con el contratista en aras de reiterar la información social pendiente por presentar y orientar en la suscripción de formatos del INVIAS.

*La interventoría se encuentra a esperas que el contratista remita las observaciones del documento PAGA, actas de vecindad de inicio y demás documentos solicitados de obra, para la respectiva revisión.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
*La interventoría se encuentra a esperas que el contratista remita las observaciones del documento PAGA.

ACTIVIDADES SST
*Se solicita la entrega del SG-SST y Protocolo de Bioseguridad. En campo se le solicita al contratista tener cuidado con la disposición final de escombros y orden y aseo en obra.

*En obra se verifica, la dotación del personal y los EPP.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar las actividades de excavaciones manuales, para viga riostra, cunetas y bordillo.


Continuar con el vaciado de concreto 21 Mpa., de las huellas, riostra, cunetas, bordillos.

Continuar la actividad de corte, figurado y armado de acero 3/8", para el refuerzo de la placa huella a construir.

Continuar con el vaciado de concreto ciclópeo de la piedra pegada.

Continuar las actividades para construcción de alcantarilla 36", en concreto reforzado.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vaciado concreto ciclópeo - piedra pegada.
Contrato CD-FC-065-2023.



Instalación de acero de refuerzo, para placa huela.
Contrato CD-FC-065-2023.



Construcción de descole. Alcantarilla.
Contrato CD-FC-065-2023.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*Mediante oficio del día 26 de enero de 2024, el contratista de obra solicita la anulación del Acta de modificación No. 1 y Acta parcial de obra No. 1, para el contrato CD-FC-070-2023.

OBSERVACIÓN: En campo se le reitera al contratista de obra la documentación pendiente por entregar, de las áreas social, ambienta y SST.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 12 del 26/01/2024 al 1/02/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): GOB-2033-PAMPLONA

ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 282 ML, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS 1 UND., TRANSPORTE 1570.52 M3/KM, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 5 UND., ADTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 12213.1 M2.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JOSE ERNESTO RICO OSORIO. (PAMPLONA)		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-070-2023	VALOR INICIAL:	$ 453.602.771,30
FECHA DE INICIO:	7 DE NOVIEMBRE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27 FEBRERO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 453.602.771,30
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27 FEBRERO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 453.602.771,30		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 453.602.771,30		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 453.602.771,30	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 400.069.424,71	88,20%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 364.444.275,17	80,34%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (35.625.149,54)	-7,85%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 21.490.543,46	4,74%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 400.069.424,71	88,20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 385.934.818,63	85,08%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (14.134.606,08)	-3,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 55.715.585,35	12,28%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 60.264.875,00	13,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Mediante oficio del día 02 de febrero de 2024, de asunto Solicitud de prórroga al plazo inicial del contrato CD-FC-070-2023, el contratista solicita prorroga al contrato por diversos factores , que le han generado inconvenientes en la ejecución de obra.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.000.132.640,00	87,79%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 47.181.120,00	1,04%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 47.181.120,00	1,04%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 88,20% | Avance o Atraso Físico %: -3,12%
Meta Física Ejecutada %: 85,08%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
					Ejec	0,90	0,90	90,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	282			Prog	250,00	250,00	88,65%
					Ejec	170,00	170,00	60,28%
* Construcción De Alcantarillas	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
					Ejec	0,80	0,80	80,00%
* Transporte	m3/km	1570,52			Prog	1570,52	1570,52	100,00%
					Ejec	1570,52	1570,52	100,00%
Señalización y seguridad	UND	5			Prog			
					Ejec			
* Actividades de mantenimiento	m2	12213,14			Prog	12213,14	12213,14	100,00%
					Ejec	12213,14	12213,14	100,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta sencilla	1	100%
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		9,00

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ..... NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Sin entregar

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 44

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
*Mediante oficio del día 02 de febrero de 2024, de asunto Solicitud de prórroga al plazo inicial del contrato CD-FC-070-2023, el contratista solicita prorroga al contrato por diversos factores , que le han generado inconvenientes en la ejecución de obra.

*A fecha del presente informe los ingenieros especialista de la interventoría continúan revisando los diferentes componentes de estudios y diseños, entregados por el contratista de obra para emitir conceptos. Se emiten conceptos de aprobación.

*Se realizan mesas de trabajo técnicas, para trabajar en el Acta de modificación No. 1, del contrato CD-FC-070-2023.

ACTIVIDADES TECNICAS
*Se continua con el corte, figurado y armado de acero 3/8", para el refuerzo de la viga riostra, cunetas. bordillo y huella, de la placa huella en construcción.

.*Se continua con las excavaciones manuales para los elementos viga riostra, cuneta y bordillo, para su construcción.

* Se continua con el vaciado de concreto 21 Mpa., para los elementos de viga riostra y huella de la placa huella en construcción.

*Se continua con el vaciado de concreto ciclópeo, para los elementos de piedra pegada, de la placa huella en construcción.

*Se continua con la construcción de la estructura de encole alcantarilla, con el retiro de material de excavación de alcantarilla.

ACTIVIDADES SOCIALES
*Se realiza visita al sitio de intervención y se le solicita al contratista de obra la información social, pendiente por entregar.

*Durante la semana la interventoría se encuentra a la espera de recibir Documento PAGA (plan guía a la adaptación ambiental), documentación fuente de materiales y de la empresa que suministrará el agua en la ejecución de la obra.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
*Durante la semana la interventoría se encuentra a la espera de recibir Documento PAGA (plan guía a la adaptación ambiental), documentación fuente de materiales y de la empresa que suministrará el agua en la ejecución de la obra.

ACTIVIDADES SST
*Se solicita la entrega del SG-SST y Protocolo de Bioseguridad. En campo se le solicita al contratista tener cuidado con la disposición final de escombros, orden y aseo en obra.

*En obra se verifica, la dotación del personal y los EPP.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar las actividades de excavaciones manuales, para viga riostra, cunetas y bordillo.


Continuar con el vaciado de concreto 21 Mpa., de las huellas, riostra, cunetas, bordillos.

Continuar la actividad de corte, figurado y armado de acero 3/8", para el refuerzo de la placa huella a construir.

Continuar con el vaciado de concreto ciclópeo de la piedra pegada.

Continuar las actividades para construcción de alcantarilla 36", en concreto reforzado.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Tramo de placa huella construida en su totalidad.
Contrato CD-FC-065-2023.



Instalación de acero de refuerzo, cuneta, bordillo.
Contrato CD-FC-065-2023.



Vaciado concreto 21 Mpa., bordillo, cuneta.
Contrato CD-FC-065-2023.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-173-24, del día 29 de enero de 2024, se remite al contratista de obra JOSE ERNESTO RICO OSORIO., con copia informativa a la entidad FARO DEL CATATUMBO S.A.S., la APROBACIÓN SOLICITUD ANULACIÓN, ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1 y ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1, CONTRATO No. CD-FC-070-2023., para el contrato CD-FC-070-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VÍA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022."

*Mediante oficio del día 02 de febrero de 2024, de asunto Solicitud de prórroga al plazo inicial del contrato CD-FC-070-2023, el contratista solicita prorroga al contrato por diversos factores , que le han generado inconvenientes en la ejecución de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 44 del 29/12/2023 al 4/01/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **CACHIRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS LOS CACAOS, CORREGIMIENTO LA CARRERA, EL LLANO Y LA CARAMBA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
Construcción de Placa Huellas y Construcción de Alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	160 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 2.658.435.877,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	16 DE NOVIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	15 DE MARZO 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.658.435.877,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024 ☐	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE MARZO DE 2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024 ☐	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.658.435.877,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.658.435.877,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 268.536.435	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.658.435.877,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 226.045.324,71	8,50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 290.246.721,54	10,92%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 64.201.396,83	2,42%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.567.273,84	99%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 238.612.598,55	8,98%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 302.813.995,38	11,39%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 64.201.396,83	2,42%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 111.004.366,27	4,18%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.756.162,20	0,10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Contratista presenta Porgramacion ajustada a la prorroga No. 3, Se encuentra en revision por parte de la Interventoria.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.795.666.245,00	83,30%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 26.214.212,50	0,58%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURAI: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 6,99% | Avance o Atraso Físico %: -2,02%
Meta Física Ejecutada %: 4,97%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1	1	1,00	100,0%
					Ejec					
* Placa Huellas	ML	1463			Prog	81,3	27,2	25,5	134,0	9,2%
					Ejec		132,00		132,00	9,0%
* Alcantarillas	UND	17			Prog	0,23565		1	1,16	6,8%
					Ejec		1		1,00	5,9%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA	1	1
MOTONIVELADORA	1	1
VIBRO COMPACTADOR	1	1
MEZCLADORAS	1	2
Total		5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Municipio San Alberto y La Esperanza / TRITURADORA CARGAR SA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: En el municipio de Cachira se van abastecer de proveedores locales: TRITURADORA CARGAR SA. En cuanto a los requerimientos legales cuentan con el Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental. Se da APROBADO mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-823-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTA	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: observado oficio N° GIC-INVIAS-NTS-411-22, fecha 27-mar-2023

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 33

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Se recibe informe sst correspondiente al mes de noviembre.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SE REMITIO OFICIO GIC-INVIAS-NTS-014-24 REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1859 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE CACHIRA
SE REMITIO OFICIO GIC-INVIAS-NTS-037-24 RESPUESTA A SU SOLICITUD INFORME ESTADO ACTUAL DE OBRA - CONTRATO 160 DE 2022 - CACHIRA
SE REMITIO OFICIO GIC-INVIAS-NTS-036-24 REITERACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE OBLIGACIONES DEL COMPONENTE SOCIAL REQUERIDAS POR LA INTERVENTORIA.

ACTIVIDADES TECNICAS

Se continua con actividades ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 2, Vaciado de concreto de 14 mpa para piedra pegada
El día sabado (30 de Dic) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 2, Vaciado de concreto de 14 mpa para piedra pegada
El día lunes (01 de Ene) Lunes festivo
El día martes (02 de Ene) Personal en descanso
El día miercoles (03 de Ene) Personal en descanso
El día jueves (04 de Ene) Personal en descanso

ACTIVIDADES SOCIALES

Emisión de comunicado con radicado GIC-INVIAS-NTS-036-24 - , mediante el cual se realiza reiteración de incumplimiento de entrega de obligaciones del componente social requeridas por la interventoría.


ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria recibe certificado del suministro de agua utilizado en la ejecución de la obra y la licencia ambiental que acredita la legalidad del proveedor

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades suspendidas desde el pasado 30 de diciembre y se retomaran el 9 de enero del 2024 para Continuar en el Corredor 2, la carrera vereda el carbon, Realizar excavaciones para vigariostras e instalacion de la misma con armado de acero para huella y cunetas para continuar vaciado del mismo en el tramo 2, del mismo modo la construccion del descole y el encole de la alcantarilla.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CORREDOR 2 - La carrera - Vaciado de concreto de 14 mpa para piedra pegada



CORREDOR 2 - La carrera - Vaciado de concreto de 14 mpa para piedra pegada



CORREDOR 2, LA CARRERA - Vaciado de concreto de 14 mpa para piedra pegada.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mencion.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 45 del 5/01/2024 al 11/01/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **CACHIRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS LOS CACAOS, CORREGIMIENTO LA CARRERA, EL LLANO Y LA CARAMBA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huellas y Construcción de Alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	160 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 2.658.435.877,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	16 DE NOVIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	15 DE MARZO 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.658.435.877,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024 ☐	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE MARZO DE 2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024 ☐	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.658.435.877,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.658.435.877,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 268.536.435	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.658.435.877,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 341.060.789,81	12,83%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 295.122.419,28	11,10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (45.938.370,53)	-1,73%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.567.273,84	99%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353.628.063,65	13,30%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 307.689.693,12	11,57%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (45.938.370,53)	-1,73%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 111.004.366,27	4,18%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.875.697,74	0,18%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Contratista presenta Porgramacion ajustada a la prorroga No. 3, Se encuentra en revision por parte de la Interventoria.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.848.094.670,00	84,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURAI dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10,86% | Avance o Atraso Físico % -5,89%
Meta Física Ejecutada % 4,97%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1	1	1,00	100,0%
					Ejec					
* Placa Huellas	ML	1463			Prog	95,6	50,8	43,9	190,3	13,0%
					Ejec		132,00		132,00	9,0%
* Alcantarillas	UND	17			Prog	0,630017	0,05	2	2,48	14,6%
					Ejec		1		1,00	5,9%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA	1	1
MOTONIVELADORA	1	1
VIBRO COMPACTADOR	1	1
MEZCLADORAS	1	3
Total		5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Municipio San Alberto y La Esperanza	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	TRITURADORA CARGAR SA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: En el municipio de Cachira se van abastecer de proveedores locales: TRITURADORA CARGAR SA. En cuanto a los requerimientos legales cuentan con el Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental. Se da APROBADO mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-823-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTA	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: observado oficio N° GIC-INVIAS-NTS-411-22, fecha 27-mar-2023

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 33

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se llevo a cabo comité el 9 de enero 2024
Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoria:
SE REMITIO OFICIO GIC-INVIAS-NTS-041-24 SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO VISITA DE OBRA - MARTES 09 DE ENERO DE 2024
SE REMITIO OFICIO GIC-INVIAS-NTS-050-24 SOLICITUD INFORMACION DE VALLA DEL CONTRATO – CACHIRA

ACTIVIDADES TECNICAS

Se reinician actividades el dia martes 9 de enero del 2024
El día martes (09 de Ene) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 2 -Vaciado de concreto de 14 mpa para piedra pegada -Figurado de acero para bordillos
COMITÉ DE OBRA
-Se realiza comité de obra en el corredor 2 tramo 2 con la presencia del secretario de infraestructura Manuel alexis, inge residente de obra alexili villan, sst jose torrado, inge residente de interventoria adriana Gutierrez y el Inspector de interventoría cristian quintero
-Se verifica el proceso constructivo en el corredor 2
- Tramo 1 se puede observar la alcantarilla en su totalidad de igual modo se observa la construcción de 69 ml del tramo 1 ya completo de placa huella quedando pendiente la construcción de los bordillos, como compromiso se espera la terminación del mismo para antes del 20 de enero del 2024
- En el tramo 2 Se evidencia construcción de 64ml de placa huella, piedra pegada e instalación de tubería de alcantarilla quedando como compromiso la terminación del tramo 2 para antes del 20 de enero del 2024
- En el tramo 3 se evidencia acopio de material de triturado, arena granular, piedra, acero figurado y cemento
- Se puede observar la asistencia de 3 obreros y 1 Maestro cumpliendo con los EPP
- Se le informa al ingeniero residente que se a prorrogado 3 meses apartir del 1 de enero del 2024
- El ingeniero residente de obra se compromete entregar las actas de vecindad para el día jueves 11 de enero del 2024
- El secretario de infraestructura le informa al ingeniero residente el apremio de la obra el ingeniero residente se compromete a terminar el corredor 2 vereda el carbon al 100% a un mes, del mismo modo iniciar el acopio de material el el corredor 1 lucero alto de la paz y el el corredor 3 vereda la caramba tener un 20% de avance de lo contrario la supervicion de la obra tomará la medidas necesarias del contrato para dar culminación del contrato de obra
- Socializacion con la comunidad sobre el avance y fechas de terminación de las obras, del mismo modo se pide paciencia y evitar pasar vehículos sin cumplir con el tiempo de fraguado
El dia miercoles (10 de Ene) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 2 -Figurado e instalación de acero para cunetas, -Vaciado de concreto de 21 mpa para cunetas, Visita técnica del ingeniero Director de interventoría jairo con el fin de supervisar el proceso constructivo de placa huella, dejando recomendaciones de mejoramiento de acabados en piedra pegada , bordillos y demás actividades, del mismo modo solicita tramitar valla informativa, también solicita los resultados de laboratorio como los ensayos de cilindros y densidades, Sugiere incrementar pie de fuerza para evitar atrasos con los tramos intervenidos en el corredor 2 vereda el carbon
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3, LA CARAMBA -Transporte de triturado, - Corte y Perfilamiento de via a intervenir tramo 1 y 2
El dia jueves (11 de Ene) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 2
-Corte y figurado de acero para Descole de alcantarilla del Tramo 2, corredor 2 - vereda el carbon.
-Formaleteado para Bordillos en el Tramo 1 corredor 2 Vereda el carbon.

ACTIVIDADES SOCIALES

Mesa de trabajo presencial con la profesional del contratista, en la que se revisaron y ajustaron informes trimestrales del año 2022


ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria se encuentra a la espera de recibir informes mensuales de ejecución e informes trimestrales por parte del contratista de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar en el Corredor 2, la carrera vereda el carbon, Realizar excavaciones para vigariostras e instalacion de la misma con armado de acero para huella y cunetas para continuar vaciado del mismo en el tramo 2, del mismo modo la construccion del descole y el encole de la alcantarilla. transporte y acopio de material a los corredores 1 y 3

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CORREDOR 2 - Se realiza comité de obra en el corredor 2 tramo 2 con la presencia del secretario de infraestructura, contratista, interventoria y comunidad, se socializan temas de avances y fechas de terminacion de las obras



CORREDOR 2 - La carrera - Se realiza comité de obra en el corredor 2 tramo 2 con la presencia del ing residente de obra alexili villan, sst jose torrado, ing director de interventoria jairo quintero y el Inspector de interventoria cristian quintero



CORREDOR 2, LA CARRERA - Corte y figurado de acero para Descole de alcantarilla del Tramo 2, corredor 2 - vereda el carbon

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mencion.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 46 del 12/01/2024 al 18/01/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **CACHIRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS LOS CACAOS, CORREGIMIENTO LA CARRERA, EL LLANO Y LA CARAMBA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huellas y Construcción de Alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	160 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 2.658.435.877,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	16 DE NOVIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	15 DE MARZO 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.658.435.877,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024 ☐	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE MARZO DE 2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024 ☐	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.658.435.877,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.658.435.877,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 268.536.435	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.658.435.877,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 341.060.789,81	12,83%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 316.852.929,53	11,92%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (24.207.860,28)	-0,91%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.567.273,84	99%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353.628.063,65	13,30%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 329.420.203,37	12,39%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (24.207.860,28)	-0,91%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 111.004.366,27	4,18%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.730.510,25	0,82%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Contratista presenta Porgramacion ajustada a la prorroga No. 3, Se encuentra en revision por parte de la Interventoria.

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.900.523.095,00	85,60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURAI dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 10,86% | Avance o Atraso Físico %: -5,69%
Meta Física Ejecutada %: 5,17%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1	1	1,00	100,0%
					Ejec					
* Placa Huellas	ML	1463			Prog	95,6	50,8	43,9	190,3	13,0%
					Ejec		141,00		141,00	9,6%
* Alcantarillas	UND	17			Prog	0,630017	0,05	2	2,48	14,6%
					Ejec		1		1,00	5,9%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA	1	1
MOTONIVELADORA	1	1
VIBRO COMPACTADOR	1	1
MEZCLADORAS	1	3
VIBRADOR DE CONCRETO	1	1
Total		6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Municipio San Alberto y La Esperanza	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	TRITURADORA CARGAR SA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: En el municipio de Cachira se van abastecer de proveedores locales: TRITURADORA CARGAR SA. En cuanto a los requerimientos legales cuentan con el Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental. Se da APROBADO mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-823-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTA	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: observado oficio N° GIC-INVIAS-NTS-411-22, fecha 27-mar-2023

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 33

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS

Se continuan con actividades de Vaciado de concreto de 21 Mpa para placa de descole de alcantarilla en el tramo 2 corredor 2 vereda el carbon - Vaciado de concreto de 14 Mpa para piedra pegada en el tramo 2, corredor 2 vereda el carbon
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3, VEREDA LA CARAMBA
Mejoramiento de via a intervenir con maquinaria amarilla
El dia sabado (13 de Ene) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 2 - Vaciado de concreto de 21 Mpa para placa huella en el tramo 2 corredor 2 vereda el carbon - Vaciado de concreto de 21 Mpa para abcceso en el tramo 2, corredor 2 vereda el carbon
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3, VEREDA LA CARAMBA - Mejoramiento de via a intervenir con maquinaria amarilla
El dia lunes (15 de Ene) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 2 - Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos en el tramo 1 corredor 2 vereda el carbon - Figurado de acero para descole de alcantarilla, tramo 2, corredor 2 vereda el carbon - Replanteo de encole de alcantarilla, tramo 2, corredor 2 vereda el carbon
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3, VEREDA LA CARAMBA -Mejoramiento de via a intervenir con maquinaria amarilla
El dia martes (16 de Ene) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 2 - Figurado amarre de acero para acceso -Vaciado de concreto de 21 Mpa para acceso en el tramo 2 corredor 2 vereda el carbon - Instalacion de formaletas para descole de alcantarilla, tramo 2, corredor 2 vereda el carbon
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3, VEREDA LA CARAMBA -Mejoramiento de via a intervenir con maquinaria amarilla
El dia miercoles (17 de Ene) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 2 - Instalacion de formaletas para descole de alcantarilla, tramo 2, corredor 2 vereda el carbon -Vaciado de concreto de 21 Mpa para descole de alcantarilla en el tramo 2 corredor 2 vereda el carbon - Replanteo y Vaciado de Solado para colector de alcantarilla en el tramo 2
Corredor 2 vereda el carbon
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3, VEREDA LA CARAMBA - Excavación y Replanteo de alcantarilla en el tramo 1 del corredor 3 vereda la caramba -Vaciado de Solado para alcantarilla
El dia jueves (18 de Ene) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 2 -Desencofrado del descole de alcantarilla en el tramo 2 corredor 2 vereda el carbon - Replanteo de colector de alcantarilla en el tramo 2 Corredor 2 vereda el carbon -Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos en el tramo 1
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3, VEREDA LA CARAMBA
- Excavación y Replanteo de alcantarilla #2 en el tramo 1 del corredor 3 vereda la caramba -Vaciado de Solado para alcantarilla #2 -Mejoramiento de via con maquinaria amarilla

ACTIVIDADES SOCIALES

La Interventoría se encuentra a esperas que el contratista haga entrega de los informes mensuales y trimestrales con ajustes requeridos.


ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria se encuentra a la espera de recibir informes mensuales de ejecución e informes trimestrales por parte del contratista de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

iniciar actividades en el Corredor 3, vereda la caramba, Realizar excavaciones para vigariostras e instalacion de la misma con armado de acero para huella y cunetas, del mismo modo la construccion de la alcantarillas. continuar con el transporte y acopio de material a los corredores 1 y 3 , en el corredor 2-La Carrera: se espera terminar los tramos 1 y 2 en su totalidad del corredor 2 vereda el carbon para luego iniciar en el tramo 3.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CORREDOR 2 - TRAMO 2: Vaciado de concreto de 21 Mpa para placa de descole de alcantarilla en el tramo 2 corredor 2 vereda el carbon



CORREDOR 2 - TRAMO 2: La carrera - Vaciado de concreto de 21 Mpa para placa huella en el tramo 2 corredor 2 vereda el carbon



CORREDOR 3, LA CAMBA- -Mejoramiento de via con maquinaria amarill

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mencion.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 47 del 19/01/2024 al 25/01/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **CACHIRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS LOS CACAOS, CORREGIMIENTO LA CARRERA, EL LLANO Y LA CARAMBA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huellas y Construcción de Alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	160 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 2.658.435.877,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	16 DE NOVIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	15 DE MARZO 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.658.435.877,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024 ☐	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE MARZO DE 2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024 ☐	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.658.435.877,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.658.435.877,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 268.536.435	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.658.435.877,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 461.426.648,04	17,36%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 323.956.504,53	12,19%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (137.470.143,52)	-5,17%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.567.273,84	99%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 473.993.921,88	17,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 336.523.778,37	12,66%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (137.470.143,52)	-5,17%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 120.889.347,60	4,55%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.103.575,00	0,27%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Contratista presenta Porgramacion ajustada a la prorroga No. 3, Se encuentra en revision por parte de la Interventoria.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.952.951.520,00	86,75%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURAI dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 15,18% | Avance o Atraso Físico % -8,05%
Meta Física Ejecutada % 7,13%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1	1	1,00	100,0%
					Ejec					
* Placa Huellas	ML	1463			Prog	110,0	74,4	62,2	246,6	16,9%
					Ejec		141,00		141,00	9,6%
* Alcantarillas	UND	17			Prog	1,029909	0,32	3	4,03	23,7%
					Ejec		2		2,00	11,8%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA	1	1
MOTONIVELADORA	1	1
VIBRO COMPACTADOR	1	1
MEZCLADORAS	1	3
VIBRADOR DE CONCRETO	1	1
Total		6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	Municipio San Alberto y La Esperanza	PERMISO MINERO: SI	X NO
	TRITURADORA CARGAR SA	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X NO
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES: En el municipio de Cachira se van abastecer de proveedores locales: TRITURADORA CARGAR SA. En cuanto a los requerimientos legales cuentan con el Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental. Se da APROBADO mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-823-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTA	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: observado oficio N° GIC-INVIAS-NTS-411-22, fecha 27-mar-2023

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	21	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	12	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 36

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoria:
OFICIO GIC-INVIAS-NTS-104-24 RESPUESTA A SU OFICIO MATICCES-CACHI-067-2022 DE FECHA 10-01-2024 CON ASUNTO: PROGRAMACION CON ADICIONAL DE TIEMPO.
OFICIO GIC-INVIAS-NTS-147-24 APROBACIÓN INFORMES MENSUALES AMBIENTALES CACHIRA

ACTIVIDADES TECNICAS

Se continuan con ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 2 -Vaciado de concreto de 14 Mpa para piedra pegada -Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos en el tramo 1
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3, VEREDA LA CARAMBA - instalacion de tuberias en alcantarilla #2 en el tramo 2 del corredor 3 vereda la caramba
El día sabado (20 de Ene) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 1 Y 2 -Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos en el tramo 1 Y 2.
El día lunes (22 de Ene) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 2 -Figurado de acero para placa de encole de alcantarilla -Vaciado de concreto de 21 Mpa para placa de encole de alcantarilla -Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos en el tramo 1 y 2
El día martes (23 de Ene) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 1 - TRAMO 1, 2 y 3 -Visita técnica con presidentes de la vereda para definir longitudes de placa huellas y ubicación de alcantarillas
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 2 - figurado de acero para encole de alcantarilla -Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos en el tramo 1 y 2
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3 -Replanteo en encole y descole de alcantarillas en el tramo 2 -Transporte de material en el tramo 1
El día miercoles (24 de Ene) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 1 - TRAMO 1, 2 y 3 -Mejoramiento de via con maquinaria amarilla para acceso de materiales
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 1 y 2 -Instalación de formaletas para en cole de alcantarilla -Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos en el tramo 1 y 2
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3 - TRAMO 1 -Replanteo en encole y descole de alcantarillas en el tramo 2 -Transporte de material en el tramo 1
El día jueves (25 de Ene) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 1 - TRAMO 1, 2 y 3 -Mejoramiento de via con maquinaria amarilla para acceso de materiales
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 1 y 2 -Vaciado de concreto de 21 Mpa para encole de alcantarilla en tramo 2 -Toma de cilindros en concreto de 21 Mpa para encole de alcantarilla tramo 2 -Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos en el tramo 1 y 2
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3 -Replanteo en encole y descole de alcantarillas en el tramo 2 -Transporte de material en el tramo 1

ACTIVIDADES SOCIALES

Revisión de informes mensuales desde el inicio del proyecto (nov 2022) a diciembre de 2023.


ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria da aprobado a los informes mensuales de formulación entregados por el contratista de los meses: noviembre y diciembre 2022 y enero, febrero, julio, agosto, septiembre 2023, mediante oficio No GIC-INVIAS-NTS-147-24

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

iniciar actividades en el Corredor 3, vereda la caramba, Realizar excavaciones para vigariostras e instalacion de la misma con armado de acero para huella y cunetas, del mismo modo la construccion de la alcantarillas. continuar con el transporte y acopio de material a los corredores 1 y 3 , en el corredor 2-La Carrera: se espera terminar los tramos 1 y 2 en su totalidad del corredor 2 vereda el carbon para luego iniciar en el tramo 3.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CORREDOR 2 - TRAMO 2: Vaciado de concreto de 14 Mpa para piedra pegada Tramo 2



CORREDOR 2 - TRAMO 2: La carrera - Vaciado de concreto de 21 Mpa para placa de encole de alcantarilla en el tramo 2 corredor 2 vereda el carbon



CORREDOR 3, LA CAMBA- Excavación y Replanteo de encole y descole de alcantarilla #2 en el tramo 2 del corredor 3 vereda la caramba

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mencion.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 48 del 26/01/2024 al 1/02/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **CACHIRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS LOS CACAOS, CORREGIMIENTO LA CARRERA, EL LLANO Y LA CARAMBA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huellas y Construcción de Alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	160 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 2.658.435.877,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	16 DE NOVIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	15 DE MARZO 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.658.435.877,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024 ☐	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE MARZO DE 2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024 ☐	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.658.435.877,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.658.435.877,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 268.536.435	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.658.435.877,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 740.458.081,36	27,85%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 357.614.442,46	13,45%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (382.843.638,91)	-14,40%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.567.273,84	99%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 753.025.355,20	28,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 370.181.716,30	13,92%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (382.843.638,91)	-14,40%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 111.004.366,27	4,18%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.730.510,25	0,82%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Contratista presenta Porgramacion ajustada a la prorroga No. 3, Se encuentra en revision por parte de la Interventoria.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.952.951.520,00	86,75%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURAI dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 22,85% | Avance o Atraso Físico % -15,03%
Meta Física Ejecutada % 7,82%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1	1	1,00	100,0%
					Ejec					
* Placa Huellas	ML	1463			Prog	173,7	98,0	124,4	396,1	27,1%
					Ejec		171,00		171,00	11,7%
* Alcantarillas	UND	17			Prog	2,01329	0,63	4	6,20	36,5%
					Ejec		2		2,00	11,8%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA	1	1
MOTONIVELADORA	1	1
VIBRO COMPACTADOR	1	1
MEZCLADORAS	1	3
VIBRADOR DE CONCRETO	1	1
Total		6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Municipio San Alberto y La Esperanza TRITURADORA CARGAR SA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: En el municipio de Cachira se van abastecer de proveedores locales: TRITURADORA CARGAR SA. En cuanto a los requerimientos legales cuentan con el Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental. Se da APROBADO mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-823-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTA	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: observado oficio N° GIC-INVIAS-NTS-411-22, fecha 27-mar-2023

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	21	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	12	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 36

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoria:
OFICIO GIC-INVIAS-NTS-184-24, ATRASO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.
OFICIO GIC-INVIAS-NTS-188-24, APROBACIÓN DE CAMBIO DE SECCIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO- TRAMO No. 3 CACHIRA

ACTIVIDADES TECNICAS

Se continuan con ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 1 - TRAMO 1, 2 y 3 -Mejoramiento de via con maquinaria amarilla para acceso de materiales
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 1 y 2 -Limpieza de placa huella tramo 1 -Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos en el tramo 2 -Desencofrado y relleno de encole de alcantarilla #2 en el tramo 2
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3 -Replanteo en encole y descole de alcantarillas en el tramo 2 -Vaciado de Solado en alcantarillas #2 en tramo 1 -Transporte de material en el tramo 1 - Se solicita un SST dado a que el personal en obra no cumple con los elementos de protección personal
El dia sabado (27 de Ene) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 1 - TRAMO 1, 2 y 3 -Mejoramiento de via con maquinaria amarilla para acceso de materiales
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 1 Y 2 -Limpieza de placa huella tramo 1 -Vaciado de concreto de 21 Mpa para cunestas y bordillos en el tramo 2 -Vaciado de concreto de 14 Mpa para piedra pegada
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3 -Replanteo en encole y descole de alcantarillas en el tramo 2 -Vaciado de Solado en alcantarillas #2 en tramo 1 - Se solicita un SST dado a que el personal en obra no cumple con los elementos de protección personal
El dia lunes (29 de Ene) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 1 - TRAMO 1, 2 y 3 -Mejoramiento de via con maquinaria amarilla para acceso de materiales
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 1 y 2 -Limpieza de placa huella tramo 2 -Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos en el tramo 2 -Vaciado de concreto de 14 Mpa para piedra pegada en descole de alcantarilla
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3 -Excavación y Replanteo para alcantarilla #3 en el tramo 1 -Vaciado de Solado en alcantarillas #3 en tramo 1 - Se solicita un SST dado a que el personal en obra no cumple con los elementos de protección personal
El dia martes (30 de Ene) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 1 - TRAMO 1, 2 y 3 -Mejoramiento de via con maquinaria amarilla para acceso de materiales
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 1 y 2 -Replanteo y excavaciones en el tramo 3 -Figurado de acero para viga Riostras en el tramo 3
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3 -Excavación y Replanteo para alcantarilla #4 en el tramo 2 -Se solicita un SST dado a que el personal en obra no cumple con los elementos de protección personal
El dia miercoles (31 de Ene) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 1 - TRAMO 1, 2 y 3 -Mejoramiento de via con maquinaria amarilla para acceso de materiales
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 1 y 2 -Replanteo y excavaciones en el tramo 3 -Figurado de acero para viga Riostras en el tramo 3 -Vaciado de concreto de 21 Mpa para placa huella
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3 -Excavación y Replanteo para alcantarilla -Instalación de tubería de concreto para alcantarilla -Relleno y compactación en tramo de alcantarilla -Se solicita un SST dado a que el personal en obra no cumple con los elementos de protección personal
El día jueves (1 de Febrero) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 1 - TRAMO 1, 2 y 3 -Mejoramiento de via con maquinaria amarilla para acceso de materiales
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 1 y 2 -Charla y pausa activa a cargo del SST -Replanteo y excavaciones en el tramo 3 -Figurado de acero para viga Riostras en el tramo 3 -Vaciado de concreto de 21 Mpa para placa huella
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3 -Excavación y Replanteo para alcantarilla -Se solicita un SST dado a que el personal en obra no cumple con los elementos de protección personal

ACTIVIDADES SOCIALES


ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria, se encontró en la espera de recibir informes mensuales de ejecución e informes trimestrales.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar actividades en el corredor 3 vereda la caramba, Realizar excavaciones para vigariostras e instalacion de la misma con armado de acero para huella y cunetas, del mismo modo la construccion de encoles y descoles de las alcantarillas. continuar con el transporte y acopio de material a los corredores 1 y 3 , En el corredor 2 tramo 2- La Carrera: Realizar excavaciones para vigariostras e instalacion de la misma con armado de acero para huella y cunetas

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CORREDOR 3 - LA CARAMBA Tramo 2 Instalacion de alcantarilla



CORREDOR 2 - TRAMO 2 La carrera V el carbon: Ultimando detalles y Limpieza de placa huella en el tramo 2 para su finalizacion



CORREDOR 2 - TRAMO 3 La carrera V el carbon- Vaciado de concreto de 21 Mpa para placa huella

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mencion.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 49 del 29/01/2024 al 1/02/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **ABREGO**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL ABREGO: Corredor 1: SANTA LUCIA - CANOAS, Corredor 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía, corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	252 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.314.324.054,00
FECHA DE INICIO:	16 DE ENERO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 179.688.569,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.494.012.623,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29 DE JUNIO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 268.536.435,200	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.494.012.623,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.867.254.148,82	41,55%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.078.034.332,80	46,24%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 210.780.183,98	4,69%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 15.151.003,00	84,0%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.867.254.148,82	41,55%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.093.185.335,80	46,58%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 225.931.186,98	5,03%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 289.805.596,56	6,45%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: VF 01044004 04/01/2023
PERIODO FACTURADO: sep-23
VALOR FACTURA: $ 865.403.346,91

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación Aprobada mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-265-22 del 14-Feb-23

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.000.132.640,00	87,79%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN	$ 47.181.120,00	1,04%
EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 47.181.120,00	1,04%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 48,56% — Avance o Atraso Físico %: -0,94%
Meta Física Ejecutada %: 47,62%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00		1,00	100,0%
					Ejec	1,00	1,00		1,00	100,0%
* Construcción Placa Huellas	ML	2343,03			Prog	1150	22,23		1172,23	50,0%
					Ejec	1150			1150,00	49,1%
* Construcción Alcantarillas	UND	13			Prog	6,00	0,12		6,12	47,1%
					Ejec	6,00			6,00	46,2%
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: SANTA LUCIA - CANOAS
TRAMO Y/O SECTOR 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA		1
VIBRODOR DE CONCRETO		1
Total		2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	VIA OCAÑA - CUCUTA CONTRATOS & TRITURADOS ALGODONAL S.A.S	PERMISO MINERO: SI X NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO X			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			

OBSERVACIONES:
El municipio de Abrego cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS--NTS-635-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-714-22, 26/06/2023

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	13	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	13	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 33

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 3

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS

No se iniciaron Actividades en el corredor 2.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

El contratista se encuentra al día con la documentación solicitada por la interventoria en cuanto al componente ambiental.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se dará inicio con actividades en el corredor 2, con adecuacion y perfilado de vía.


Seguimiento a la alcaldía en cuanto a la devolución de rendimientos financieros.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

TRAMO 1



TRAMO 2



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 38 del 29/12/2023 al 4/01/2024 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **PAMPLONITA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO N° 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PAMPLONITA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PAMPLONITA.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL COLOMBIA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	202 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.703.523.226,00
FECHA DE INICIO:	14– ABRIL – 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	13 – OCTUBRE - 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.703.523.226,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE MARZO - 2024		$ -
			$ -
			$

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.703.523.226,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.703.523.226,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	-	268.536.435,200	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.703.523.226,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 882.336.272,23	51,79%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 862.009.541,00	50,60%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (20.326.731,23)	-1,19%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 23.270.532,48	100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 882.336.272,23	51,79%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 885.280.073,48	51,97%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 2.943.801,25	0,17%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.358.481,00	1,55%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.930.832,00	1,46%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 563.449.983,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se da Aprobacion por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-1603-22 la reprogramacion y Flujo de Caja Ajustado a la prorroga No. 2

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.795.666.245,00	83,30%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN	$ 52.428.425,00	1,15%
EJECUTADA EN LA	$ 26.214.212,50	0,58%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 36,20% — Avance o Atraso Físico %: -10,4%
Meta Física Ejecutada %: 25,80%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1			1	100,0%
					Ejec	1,00			1,00	100,0%
* Construcción De Placa Huella	ML	2140			Prog	1108,41			1108,41	51,8%
					Ejec	836			836	39,1%
* Construcción De Alcantarillas	UND	6			Prog	3			3,11	51,8%
					Ejec	2			2	33,3%
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
vibrocompactador		
retrocragadaora		
Retroexcavadora		1
Total		1

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema	PERMISO MINERO: SI	X NO
	RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMA	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES: El municipio de Pamplonita cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto se dio APROBACIÓN mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-699-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio: GIC-INVIAS-NT-598-22. Fecha: 26-mayo-2023.

OBSERVACIONES: El documento PAGA se encuentra en observación por parte del contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	25	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	25	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	25	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

Una vez el Contratista informe sobre donde quedarán ubicadas las oficinas de atención a la comunidad se actualizará la información de la casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SE REMITIERON LOS SIGUIENTES OFICIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

GIC-INVIAS-NTS-1603-22 - RESPUESTA COMUNICACIÓN PHS2022-049-2022 – "SOLICITUD PRORROGA DE TIEMPO".
GIC-INVIAS-NTS-1633-22 - RESPUESTA COMUNICACIÓN PHS2022-050-2022 – "SOLICITUD PRORROGA DE TIEMPO".
GIC-INVIAS-NTS-1652-22 - APROBACIÓN INFORME SST MES DE DICIEMBRE DE 2023
GIC-INVIAS-NTS-017-24 - REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1878 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE PAMPLONITA.
GIC-INVIAS-NTS-031-24 - REITERACIÓN SOLICITUD DOCUMENTACIÓN COMPONENTE SOCIAL

ACTIVIDADES TECNICAS:

En la presente semana se realizaron las siguientes actividades en obra.

TRAMO 4A
K0+000 - K0+750
Actividades:
Vaceo en Concreto de 21 MPA para huellas, bordillos y cunetas.
Corte, figurado e instalación de acero de refuerzo para huellas, riostras, cunetas y bordillos.
Vaceo en concreto ciclopeo para franja central y laterales de la placa huella.

Se ha solicitado al contratista de obra, realizar entrega del protocolo para reparación de fisuras, en aras de realizar la respectiva reparación en el tramo 4B, a la fecha el contratista no ha dado respuesta a solicitudes.

Se ha solicitado al contratista de obra, cumplir con la reprogramación de obra, en aras de ejecutar el objeto contratado en el plazo contractual.

COMPONENTE AMBIENTAL

Durante la semana la interventoria se encuentra a la espera de recibir documentación respecto al componente ambiental como: Documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), versión actualizada e informes trimestrales.

COMPONENTE SOCIAL

Emisión de comunicado con radicado GIC-INVIAS-NTS-031-24 - mediante el cual se reitera el cumplimiento de obligaciones del componente social.


COMPONENTE SST

Se realiza aprobación del informe SST del mes de diciembre mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1652-22.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Supervisar la ejecucion y avance del proceso constructivo por parte del contratista de obra, seguimiento estricto a la reprogramación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA LOSA EN TRAMO 4A.



VACEADO EN CONCRETO 3000 PSI PARA HUELLAS.



INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA LOSA EN TRAMO 4A.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se ha solicitado al contratista de obra, realizar la entrega inmediata del protocolo para reparación de fisuras y/o grietas, se ha evidenciado en el tramo 4B entre las abscisas K0+760 - K0+908, presencia de fisuras. Este protocolo debe ser presentado para revisión de Interventoría, para emitir concepto, lo anterior en aras de garantizar la calidad de la obra y cumplir con las especificaciones técnicas.

Continuar realizando seguimiento estricto a la Reprogramación de obra conforme a la Prorroga de tiempo, con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contratual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoria, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 39 del 5/01/2024 al 11/01/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **PAMPLONITA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO N° 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PAMPLONITA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PAMPLONITA.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL COLOMBIA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	202 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.703.523.226,00
FECHA DE INICIO:	14– ABRIL – 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	13 – OCTUBRE - 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.703.523.226,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE MARZO - 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.703.523.226,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.703.523.226,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	-	268.536.435,200	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.703.523.226,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 944.419.811,73	55,44%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 896.454.009,00	52,62%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (47.965.802,73)	-2,82%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 20.846.518,68	99,73%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 944.419.811,73	55,44%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 917.300.527,68	53,85%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (27.119.284,05)	-1,59%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 62.083.539,50	3,64%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 34.444.468,00	2,02%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 563.449.983,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se da Aprobacion por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-1603-22 la reprogramacion y Flujo de Caja Ajustado a la prorroga No. 2

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.848.094.670,00	84,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 38,63% | Avance o Atraso Físico % -11,1%
Meta Física Ejecutada % 27,56%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1			1	100,0%
					Ejec	1,00			1,00	99,7%
* Construcción De Placa Huella	ML	2140			Prog	1186,40			1186,40	55,4%
					Ejec	949			949	44,3%
* Construcción De Alcantarillas	UND	6			Prog	3			3,33	55,4%
					Ejec	2			2	33,3%
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
vibrocompactador		
retrocragadaora		
Retroexcavadora		1
Total		1

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMA	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES: El municipio de Pamplonita cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cualesson: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto se dio APROBACIÓN mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-699-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio: GIC-INVIAS-NT-598-22. Fecha: 26-mayo-2023.

OBSERVACIONES: El documento PAGA se encuentra en observación por parte del contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	25	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	25	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	25	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

Una vez el Contratista informe sobre donde quedarán ubicadas las oficinas de atención a la comunidad se actualizará la información de la casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SE REMITIERON LOS SIGUIENTES OFICIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

GIC-INVIAS-NTS-031-24 - REITERACIÓN SOLICITUD DOCUMENTACIÓN COMPONENTE SOCIAL

ACTIVIDADES TECNICAS:

En la presente semana se realizaron las siguientes actividades en obra.

TRAMO 2
K0+000 - K0+229
Se dio inicio a la ejecución de actividades en el Tramo.
Actividades:
Vaceo en Concreto de 21 MPA para huellas y Riostras.
Corte, figurado e instalación de acero de refuerzo para Huellas y Riostras.

TRAMO 4A
K0+000 - K0+750
Actividades:
Vaceo en Concreto de 21 MPA para huellas, bordillos y cunetas.
Corte, figurado e instalación de acero de refuerzo para huellas, riostras, cunetas y bordillos.
Vaceo en concreto ciclopeo para franja central y laterales de la placa huella.

Se ha solicitado al contratista de obra, realizar entrega del protocolo para reparación de fisuras, en aras de realizar la respectiva reparación en el tramo 4B, a la fecha el contratista no ha dado respuesta a solicitudes.

Se ha solicitado al contratista de obra, cumplir con la reprogramación de obra, en aras de ejecutar el objeto contratado en el plazo contractual.

COMPONENTE AMBIENTAL

Durante la semana la interventoria recibe mediante correo electrónico Documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), versión actualizada, con sus respectivos anexos; Así mismos se realiza recorrido de obra donde se logra evidenciar que el contratista sólo está cumpliendo con el subprograma de señalización, los demás programas no han sido implementado.

COMPONENTE SOCIAL

Mesa de trabajo presencial con la profesional social del contratista, en la que se revisaron y aprobaron anexos del PAGA.


COMPONENTE SST

Se realiza aprobación del informe SST del mes de diciembre mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1652-22.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Supervisar la ejecucion y avance del proceso constructivo por parte del contratista de obra, seguimiento estricto a la reprogramación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



REUNION DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA FISICO



EXCAVACIÓN PARA VIGAS RIOSTRAS Y MODULACIÓN PARA HUELLAS, TRAMO 2.



VACEO EN CONCRETO 3000 PSI PARA HUELLAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se ha solicitado al contratista de obra, realizar la entrega inmediata del protocolo para reparación de fisuras y/o grietas, se ha evidenciado en el tramo 4B entre las abscisas K0+760 - K0+908, presencia de fisuras. Este protocolo debe ser presentado para revisión de Interventoría, para emitir concepto, lo anterior en aras de garantizar la calidad de la obra y cumplir con las especificaciones técnicas.

Continuar realizando seguimiento estricto a la Reprogramación de obra conforme a la Prorroga de tiempo, con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contratual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 40 del 12/01/2024 al 18/01/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **PAMPLONITA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO N° 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PAMPLONITA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PAMPLONITA.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL COLOMBIA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	202 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.703.523.226,00
FECHA DE INICIO:	14– ABRIL – 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	13 – OCTUBRE - 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.703.523.226,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE MARZO - 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.703.523.226,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.703.523.226,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	-	268.536.435,200	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.703.523.226,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.006.939.085,73	59,11%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 964.303.249,00	56,61%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (42.635.836,73)	-2,50%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 23.270.532,48	111,33%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.006.939.085,73	59,11%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 987.573.781,48	57,97%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (19.365.304,25)	-1,14%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 62.519.274,00	3,67%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 67.849.240,00	3,98%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 563.449.983,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se da Aprobacion por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-1603-22 la reprogramacion y Flujo de Caja Ajustado a la prorroga No. 2

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.900.523.095,00	85,60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 41,07% | Avance o Atraso Físico %: -11,3%
Meta Física Ejecutada %: 29,79%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1			1	100,0%
					Ejec	1,11			1,11	111,3%
* Construcción De Placa Huella	ML	2140			Prog	1264,94			1264,94	59,1%
					Ejec	1080			1080	50,5%
* Construcción De Alcantarillas	UND	6			Prog	4			3,55	59,1%
					Ejec	2			2	33,3%
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
vibrocompactador		
retrocragadaora		
Retroexcavadora		1
Total		1

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: El municipio de Pamplonita cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cualesson: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto se dio APROBACIÓN mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-699-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio: GIC-INVIAS-NT-598-22. Fecha: 26-mayo-2023.

OBSERVACIONES: El documento PAGA se encuentra en observación por parte del contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	25	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	25	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	25	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

Una vez el Contratista informe sobre donde quedarán ubicadas las oficinas de atención a la comunidad se actualizará la información de la casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SE REMITIERON LOS SIGUIENTES OFICIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

GIC-INVIAS-NTS-064-24 - SOLICITUD CORRECCIÓN OTROSI N° 03 CONTRATO DE OBRA N° 202 – 2022
GIC-INVIAS-NTS-065-24 - REITERACIÓN OFICIOS GIC-INVIAS-NTS-1261-22, GIC-INVIAS-NTS-1294 Y GIC-INVIAS-NTS-1307-22 "SOLICITUD DE INTERVENCIÓN PUENTE BATAGÁ BAJO POR PERDIDA DE ESTRIBO"
GIC-INVIAS-NTS-066-24 - SOLICITUD ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA.
GIC-INVIAS-NTS-082-24 - APROBACION PAGA (PLAN GUIA A LA ADAPTACION AMBIENTAL)

ACTIVIDADES TECNICAS:

En la presente semana se realizaron las siguientes actividades en obra.

TRAMO 2
K0+000 - K0+229
Actividades:
Vaceo en Concreto de 21 MPA para huellas y Riostras.
Corte, figurado e instalación de acero de refuerzo para Huellas y Riostras.

TRAMO 4A
K0+000 - K0+750
Actividades:
Vaceo en Concreto de 21 MPA para huellas, bordillos y cunetas.
Corte, figurado e instalación de acero de refuerzo para huellas, riostras, cunetas y bordillos.
Vaceo en concreto ciclopeo para piedra pegada, para franja central y laterales de la placa huella.

Se ha solicitado al contratista de obra, realizar entrega del protocolo para reparación de fisuras, en aras de realizar la respectiva reparación en el tramo 4B, a la fecha el contratista no ha dado respuesta a solicitudes.

Se ha solicitado al contratista de obra, cumplir con la reprogramación de obra, en aras de ejecutar el objeto contratado en el plazo contractual.

El día 17 de enero 2024, se realizo reunión con personal de contratista de obra, Interventoría de obra y secretario de planeación del Municipio Pamplonita, se verificaron los avances de obra, estados financieros del proyecto y compromisos.

COMPONENTE AMBIENTAL

Durante la semana la interventoria remite Documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), versión actualizada, con sus respectivos anexos al INVIAS mediante oficio GIC-INVIAS-NTS- 083-24.

COMPONENTE SOCIAL

Se envio comunicado al INVIAS con radicado GIC-INVIAS-NTS-083-24 del 12 de enero de 2024, mediante el cual se subsanan observaciones del PAGA.


COMPONENTE SST

Se realiza aprobación del informe SST del mes de diciembre mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1652-22.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Supervisar la ejecucion y avance del proceso constructivo por parte del contratista de obra, seguimiento estricto a la reprogramación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



REUNION DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA FISICO



CONCRETO 3000 PSI PARA HUELLAS



VACEO EN CONCRETO 3000 PSI PARA HUELLAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se ha solicitado al contratista de obra, realizar la entrega inmediata del protocolo para reparación de fisuras y/o grietas, se ha evidenciado en el tramo 4B entre las abscisas K0+760 - K0+908, presencia de fisuras. Este protocolo debe ser presentado para revisión de Interventoría, para emitir concepto, lo anterior en aras de garantizar la calidad de la obra y cumplir con las especificaciones técnicas.

Se ha solicitado al contratista de obra, realizar la entrega de plan de contingencia, dado que a la fecha de corte, se presenta atraso de obra, por lo anterior se requiere nivelar el atraso con el fin de garantizar la ejecución del objeto contratado en el plazo contractual.

Continuar realizando seguimiento estricto a la Reprogramación de obra conforme a la Prorroga de tiempo, con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contratual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 41 del 19/01/2024 al 25/01/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **PAMPLONITA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO N° 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PAMPLONITA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PAMPLONITA.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL COLOMBIA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	202 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.703.523.226,00
FECHA DE INICIO:	14– ABRIL – 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	13 – OCTUBRE - 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.703.523.226,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE MARZO - 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.703.523.226,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.703.523.226,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	-	268.536.435,200	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.703.523.226,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.072.268.082,73	62,94%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.014.260.645,00	59,54%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (58.007.437,73)	-3,41%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 18.812.455,20	90,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.072.268.082,73	62,94%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.033.073.100,20	60,64%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (39.194.982,53)	-2,30%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 65.328.997,00	3,83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 49.957.396,00	2,93%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 563.449.983,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se da Aprobacion por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-1603-22 la reprogramacion y Flujo de Caja Ajustado a la prorroga No. 2

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.952.951.520,00	86,75%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 43,63% | Avance o Atraso Físico %: -12,8%
Meta Física Ejecutada %: 30,84%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1			1	100,0%
					Ejec	0,90			0,90	90,0%
* Construcción De Placa Huella	ML	2140			Prog	1347,00			1347,00	62,9%
					Ejec	1170			1170	54,7%
* Construcción De Alcantarillas	UND	6			Prog	4			4	62,9%
					Ejec	2			2	33,3%
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
vibrocompactador		
retrocragadaora		
Retroexcavadora		1
Total		1

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: El municipio de Pamplonita cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cualesson: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto se dio APROBACIÓN mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-699-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio: GIC-INVIAS-NT-598-22. Fecha: 26-mayo-2023.

OBSERVACIONES: El documento PAGA se encuentra en observación por parte del contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	25	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	25	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	25	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

Una vez el Contratista informe sobre donde quedarán ubicadas las oficinas de atención a la comunidad se actualizará la información de la casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SE REMITIERON LOS SIGUIENTES OFICIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

GIC-INVIAS-NTS-168-24 - REITERACIÓN COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-064-24 - SOLICITUD CORRECCIÓN OTROSI N° 03 CONTRATO DE OBRA N° 202 – 2022.

ACTIVIDADES TECNICAS:

En la presente semana se realizaron las siguientes actividades en obra.

TRAMO 2
K0+000 - K0+229
Actividades:
Excavación para vigas riostras.
Concreto 14 MPa para piedra pegada.
Vaceo en Concreto de 21 MPA para huellas, cunetas, bordillos Riostras.
Corte, figurado e instalación de acero de refuerzo para Huellas, cuentas, bordillos y Riostras.

TRAMO 4A
K0+000 - K0+750
Actividades:
Excavación para vigas riostras.
Vaceo en Concreto de 21 MPA para huellas, bordillos y cunetas.
Corte, figurado e instalación de acero de refuerzo para huellas, riostras, cunetas y bordillos.
Vaceo en concreto ciclopeo para piedra pegada, para franja central y laterales de la placa huella.

Se ha solicitado al contratista de obra, realizar entrega del protocolo para reparación de fisuras, en aras de realizar la respectiva reparación en el tramo 4B, a la fecha el contratista no ha dado respuesta a solicitudes.

Se ha solicitado al contratista de obra, cumplir con la reprogramación de obra, en aras de ejecutar el objeto contratado en el plazo contractual.

COMPONENTE AMBIENTAL

Durante la semana la interventoria se encuentra a la espera de recibir informes trimestrales por parte del contratista de obra.

COMPONENTE SOCIAL

Comité con profesional social del contratista, en el que se revisó informes y se emitieron observaciones, adicionalmente se reiteró la solicitud de entrega de informes trimestrales, y certificado de consulta previa.


COMPONENTE SST

Se realiza aprobación del informe SST del mes de diciembre mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1652-22.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Supervisar la ejecucion y avance del proceso constructivo por parte del contratista de obra, seguimiento estricto a la reprogramación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TOMA DE MUESTRA DE CONCRETO PARA ENSAYARLOS A ROTURA, PARA CORROBORAR RESISTENCIAS



CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLAS



CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se ha solicitado al contratista de obra, realizar la entrega inmediata del protocolo para reparación de fisuras y/o grietas, se ha evidenciado en el tramo 4B entre las abscisas K0+760 - K0+908, presencia de fisuras. Este protocolo debe ser presentado para revisión de Interventoría, para emitir concepto, lo anterior en aras de garantizar la calidad de la obra y cumplir con las especificaciones técnicas.

Continuar realizando seguimiento estricto a la Reprogramación de obra conforme a la Prorroga de tiempo, con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contratual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 42 del 26/01/2024 al 1/02/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **PAMPLONITA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO N° 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PAMPLONITA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PAMPLONITA.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL COLOMBIA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	202 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.703.523.226,00
FECHA DE INICIO:	14– ABRIL – 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	13 – OCTUBRE - 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.703.523.226,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE MARZO - 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.703.523.226,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.703.523.226,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	-	268.536.435,200	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.703.523.226,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.132.276.177,88	66,47%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.059.869.071,00	62,22%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (72.407.106,88)	-4,25%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 18.812.455,20	90,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.132.276.177,88	66,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.078.681.526,20	63,32%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (53.594.651,68)	-3,15%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 60.008.095,15	3,52%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.608.426,00	2,68%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 563.449.983,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se da Aprobacion por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-1603-22 la reprogramacion y Flujo de Caja Ajustado a la prorroga No. 2

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.000.132.640,00	87,79%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 47.181.120,00	1,04%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 47.181.120,00	1,04%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 45,98%
Meta Física Ejecutada %: 31,61%
Avance o Atraso Físico %: -14,4%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1			1	100,0%
					Ejec	0,90			0,90	90,0%
* Construcción De Placa Huella	ML	2140			Prog	1422,39			1422,39	66,5%
					Ejec	1220			1220	57,0%
* Construcción De Alcantarillas	UND	6			Prog	4			4	66,5%
					Ejec	2			2	33,3%
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
vibrocompactador		
retrocragadaora		
Retroexcavadora		1
Total		1

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: El municipio de Pamplonita cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cualesson: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto se dio APROBACIÓN mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-699-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio: GIC-INVIAS-NT-598-22. Fecha: 26-mayo-2023.

OBSERVACIONES: El documento PAGA se encuentra en observación por parte del contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	25	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	25	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	25	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

Una vez el Contratista informe sobre donde quedarán ubicadas las oficinas de atención a la comunidad se actualizará la información de la casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SE REMITIERON LOS SIGUIENTES OFICIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

GIC-INVIAS-NTS-168-24 - REITERACIÓN COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-064-24 - SOLICITUD CORRECCIÓN OTROSI N° 03 CONTRATO DE OBRA N° 202 – 2022.
GIC-INVIAS-NTS-187-24 - REITERACIÓN OFICIOS GIC-INVIAS-NTS-1261-22, GIC-INVIAS-NTS-1294, GIC-INVIAS-NTS-1307- 22 Y GIC-INVIAS-NTS-065-24 DE ASUNTOS “SOLICITUD DE INTERVENCIÓN PUENTE BATAGÁ BAJO POR PERDIDA DE ESTRIBO”

ACTIVIDADES TECNICAS:

En la presente semana se realizaron las siguientes actividades en obra.

TRAMO 2
K0+000 - K0+229
Actividades:
Excavación para vigas riostras.
Concreto 14 MPa para piedra pegada.
Vaceo en Concreto de 21 MPA para huellas, cunetas, bordillos Riostras.
Corte, figurado e instalación de acero de refuerzo para Huellas, cuentas, bordillos y Riostras.

TRAMO 4A
K0+000 - K0+750
Actividades:
Excavación para vigas riostras.
Vaceo en Concreto de 21 MPA para huellas, bordillos y cunetas.
Corte, figurado e instalación de acero de refuerzo para huellas, riostras, cunetas y bordillos.
Vaceo en concreto ciclopeo para piedra pegada, para franja central y laterales de la placa huella.

Se ha solicitado al contratista de obra, realizar entrega del protocolo para reparación de fisuras, en aras de realizar la respectiva reparación en el tramo 4A y Tramo 4B, a la fecha el contratista no ha dado respuesta a solicitudes.

Se ha solicitado al contratista de obra, cumplir con la reprogramación de obra, en aras de ejecutar el objeto contratado en el plazo contractual, dado que acutalmente la obra presente un atraso del 3.15% con respecto a la reprogramación de obra.

COMPONENTE AMBIENTAL

Durante la semana la interventoria se encuentra a la espera de recibir informes trimestrales por parte del contratista de obra.
Así mismo se recibe informe mensual de enero con sus anexos correspondiente.

COMPONENTE SOCIAL

Comité con profesional social del contratista, en el que se revisó informes y se emitieron observaciones, adicionalmente se reiteró la solicitud de entrega de informes trimestrales, y certificado de consulta previa.


COMPONENTE SST

Se realiza aprobación del informe SST del mes de diciembre mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1652-22.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Supervisar la ejecucion y avance del proceso constructivo por parte del contratista de obra, seguimiento estricto a la reprogramación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLAS



CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLAS



ACTA DE REUNIÓN - SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA FISICA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se ha solicitado al contratista de obra, realizar la entrega inmediata del protocolo para reparación de fisuras y/o grietas, se ha evidenciado en el tramo 4B entre las abscisas K0+760 - K0+908, presencia de fisuras. Este protocolo debe ser presentado para revisión de Interventoría, para emitir concepto, lo anterior en aras de garantizar la calidad de la obra y cumplir con las especificaciones técnicas.

Continuar realizando seguimiento estricto a la Reprogramación de obra conforme a la Prorroga de tiempo, con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contratual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) ENCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 44 del 29/12/2023 al 4/01/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **LA PLAYA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMLENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS RURALES CORREDOR 1: LLANO GRANDE – SAN PEDRO Y CORREDOR 2: ESPERANZA – ESPERANCITA - CLAVELLINOS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huellas y Construcción de Alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

INTEGRANTES: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES CINTEGRAL - 10%; COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA CODENCO - 90%

CONTRATO No. LP-004 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 2.203.091.392,61

FECHA DE INICIO: 06 DE MARZO DE 2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 2.203.091.392,61

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 21 DE ABRIL DE 2024 — $ -

$ -

$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 1053 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00

FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 — VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 — VALOR ACUMULADO: $ 4.556.701.345,20

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 — VALOR ANTICIPO: N/A

VALOR AMORTIZADO: N/A

SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.203.091.392,61			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.203.091.392,61			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.203.091.392,61	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.476.926.528,40	67,04%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.422.058.444,00	64,55%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (54.868.084,40)	-2,49%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 12.175.852,42	99,16%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.476.926.528,40	67,04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.434.234.296,42	65,10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (42.692.231,98)	-1,94%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 80.704.852,19	3,66%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: DF 1221-01-V

PERIODO FACTURADO: dic-23

VALOR FACTURA: $ 535.844.105,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Pendiente entrega ReProgramación de acuerdo a Prorroga 2.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.795.666.245,00	83,30%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.214.212,50	0,58%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023

PERIODO FACTURADO: dic-23

VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 48,10% — Avance o Atraso Físico % -4,57%

Meta Física Ejecutada % 43,53%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog				1,00	100,0%
					Ejec				1,00	
* Placa Huellas	ML	1175			Prog	171,6	416,11		587,67	50,0%
					Ejec	100,0	453		553,00	47,1%
* Alcantarillas	UND	5			Prog		2,31		2,31	46,2%
					Ejec		2,0		2,00	40,0%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA		1
VIBRADOR DE CONCRETO		1
Total		2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CONCRETOS &TRITURADOS ALGODONAL S	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	Vereda Oropoma del Municipio de Abrego	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:
El municipio de La Playa solo se va abastecer de proveedores locales como: CONCRETOS Y TRITURADOS ALGODONAL - CTA, ubicada Vereda Oropoma del Municipio de Abrego. En cuanto a los requerimientos legales cuentan con el Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental. Se da APROBADO mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-636-2023.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	X
EMISIONES:	SI	NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	X

OBSERVACIONES:
Aplica licencia ambiental solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Documento Observado con Oficio GIC-INVIAS-NTS-425-22 del 31-Mar-23

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	15	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	16	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 32

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Se realiza aprobación del informe sst del mes de diciembre mediante oficio OFC-INVIAS-NTS-009-24.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante la presente semana se han realizado actividades de revisión a documentos como se relaciona a continuación:
GIC-INVIAS-NTS-1641-22, RESPUESTA AL OFICIOOFC-CLP-GIC-096-2023 CON ASUNTO: MODIFICACION DE ESTRUCTURA DE ALCANTARILLA – CLAVELLINOS 1. – APROBACIÓN CON OBSERVACIONES
GIC-INVIAS-NTS-1642-22, RESPUESTA AL OFICIOOFC-CLP-GIC-099-2023 CON ASUNTO: ENTREGA INFORME SST – MES DICIEMBRE - OBSERVACIONES

ACTIVIDADES TECNICAS

Se realiza actividades de instalacion de acero longitudinal y transversal, fundida concreto 14 Mpa de la piedra pegada, fundida concreto de 21 Mpa de huellas, cunetas y bordillo en el tramo 1 de Clavellinos, Corredor 2 y el tramo 1 san pedro, corredor 1.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria se encuentra a la espera de recibir informes trimestral


ACTIVIDADES SOCIALES

Aprobación de informe social correspondientes al mes de diciembre de 2023 mediante radicado GIC-INVIAS-NTS-002-24 del 03 de enero de 2024.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara continuidad de actividad de instalación de acero en vigas riostras,huella,cuneta y bordillo, fundida concreto 14 Mpa de la piedra pegada, concreto de 21 Mpa para huellas, cunetas, bordillo y vigas en el tramo 1 de Clavellinos, Corredor 2 y el tramo 1 de san pedro, corredor 1.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Corredor 2 Clavellinos tramo 1
Fundida de huella en concreto 21 Mpa



Corredor 1 San Pedro tramo 1 Instalacion de Acero Para Cunetas



Corredor 2 tramo 1 Clavellinos Encofrado para Huellas y Cunetas

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldia y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.
el contrato de Obra se Prorroga hasta el 21 de diciembre de 2023

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) ENCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 45 del 5/01/2024 al 11/01/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **LA PLAYA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMLENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS RURALES CORREDOR 1: LLANO GRANDE – SAN PEDRO Y CORREDOR 2: ESPERANZA – ESPERANCITA - CLAVELLINOS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huellas y Construcción de Alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

INTEGRANTES: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES CINTEGRAL - 10%; COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA CODENCO - 90%

CONTRATO No. LP-004 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 2.203.091.392,61

FECHA DE INICIO: 06 DE MARZO DE 2023 | VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | VALOR ACUMULADO: $ 2.203.091.392,61

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 21 DE ABRIL DE 2024 | $ -

$ -

$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 1053 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00

FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 | VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 ☐ | VALOR ACUMULADO: $ 4.556.701.345,20

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 ☐ | VALOR ANTICIPO: N/A

VALOR AMORTIZADO: N/A

SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.203.091.392,61			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.203.091.392,61			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.203.091.392,61	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.476.926.528,40	67,04%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.422.058.444,00	64,55%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (54.868.084,40)	-2,49%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 12.175.852,42	99,16%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.476.926.528,40	67,04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.434.234.296,42	65,10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (42.692.231,98)	-1,94%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 82.849.101,15	3,76%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: DF 1221-01-V

PERIODO FACTURADO: dic-23

VALOR FACTURA: $ 535.844.105,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Pendiente entrega ReProgramación de acuerdo a Prorroga 2.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.848.094.670,00	84,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 52.428.425,00	1,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023

PERIODO FACTURADO: dic-23

VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 48,10% | Avance o Atraso Físico % -4,57%

Meta Física Ejecutada % 43,53%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog				1,00	100,0%
					Ejec				1,00	
* Placa Huellas	ML	1175			Prog	171,6	416,11		587,67	50,0%
					Ejec	100,0	453		553,00	47,1%
* Alcantarillas	UND	5			Prog		2,31		2,31	46,2%
					Ejec		2,0		2,00	40,0%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA		2
VIBRADOR DE CONCRETO		2
Total		4

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CONCRETOS &TRITURADOS ALGODONAL S	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	Vereda Oropoma del Municipio de Abrego	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:
El municipio de La Playa solo se va abastecer de proveedores locales como: CONCRETOS Y TRITURADOS ALGODONAL - CTA, ubicada Vereda Oropoma del Municipio de Abrego. En cuanto a los requerimientos legales cuentan con el Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental. Se da APROBADO mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-636-2023.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:
Aplica licencia ambiental solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Documento Observado con Oficio GIC-INVIAS-NTS-425-22 del 31-Mar-23

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	15	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	16	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 32

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SE REMITE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-070-24 - ATRASO EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA EN LOS CORREDORES EN EJECUCIÓN

ACTIVIDADES TECNICAS

Se realiza actividades de nivelacion a las proyectadas, instalacion de acero longitudinal y transversal, fundida concreto 14 Mpa de la piedra pegada, fundida concreto de 21 Mpa de huellas, cunetas y bordillo en el tramo 1 de Clavellinos, Corredor 2 y el tramo 1 san pedro, corredor 1.
NOTA: en el corredor 2 tramo esperancita no hay actividades por falta del personal, debido a las festividades que se presentaron.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria se encuentra a la espera de recibir informes trimestrales.


ACTIVIDADES SOCIALES

La Interventoría se encuentra a esperas que el contratista haga entrega de los informes trimestrales con ajustes requeridos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara continuidad de las actividades proyectadas, instalación de acero en vigas riostras,huella,cuneta y bordillo, fundida concreto 14 Mpa de la piedra pegada, concreto de 21 Mpa para huellas, cunetas, bordillo y vigas en el tramo 1 de Clavellinos, Corredor 2 y el tramo 1 de san pedro, corredor 1.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Corredor 2 Clavellinos tramo 1
Fundida de huella en concreto 21 Mpa



Corredor 1 San Pedro tramo 1 Fundida para Bordillos y Cunetas



Corredor 2 tramo 1 Clavellinos Fundida de Zapa para Muro de Contencion

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.
el contrato de Obra se Prorroga hasta el 21 de diciembre de 2023

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) ENCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 46 del 12/01/2024 al 18/01/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | LA PLAYA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMLENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS RURALES CORREDOR 1: LLANO GRANDE – SAN PEDRO Y CORREDOR 2: ESPERANZA – ESPERANCITA - CLAVELLINOS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huellas y Construcción de Alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

INTEGRANTES: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES CINTEGRAL - 10%; COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA CODENCO - 90%

CONTRATO No. LP-004 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 2.203.091.392,61

FECHA DE INICIO: 06 DE MARZO DE 2023 | VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | VALOR ACUMULADO: $ 2.203.091.392,61

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 21 DE ABRIL DE 2024 | $ -

$ -

$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 1053 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00

FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 | VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 4.556.701.345,20

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ANTICIPO: N/A

VALOR AMORTIZADO: N/A

SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.203.091.392,61			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.203.091.392,61			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.203.091.392,61	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.297.635.705,44	58,90%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.269.937.040,00	57,64%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (27.698.665,44)	-1,26%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.175.852,42	99,16%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.297.635.705,44	58,90%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.282.112.892,42	58,20%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (15.522.813,02)	-0,70%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 82.849.101,15	3,76%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.178.596,00	0,14%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: DF 1221-01-V

PERIODO FACTURADO: dic-23

VALOR FACTURA: $ 535.844.105,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Pendiente entrega ReProgramación de acuerdo a Prorroga 2.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.900.523.095,00	85,60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 52.428.425,00	1,15%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023

PERIODO FACTURADO: dic-23

VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 50,08% | Avance o Atraso Físico % -6,55%

Meta Física Ejecutada % 43,53%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog				1,00	100,0%
					Ejec				1,00	
* Placa Huellas	ML	1175			Prog	200,5	433,73		634,25	54,0%
					Ejec	100,0	453		553,00	47,1%
* Alcantarillas	UND	5			Prog		2,31		2,31	46,2%
					Ejec		2,0		2,00	40,0%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA		2
VIBRADOR DE CONCRETO		2
Total		4

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CONCRETOS &TRITURADOS ALGODONAL S	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	Vereda Oropoma del Municipio de Abrego	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:
El municipio de La Playa solo se va abastecer de proveedores locales como: CONCRETOS Y TRITURADOS ALGODONAL - CTA, ubicada Vereda Oropoma del Municipio de Abrego. En cuanto a los requerimientos legales cuentan con el Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental. Se da APROBADO mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-636-2023.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	X
EMISIONES:	SI	NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	X

OBSERVACIONES:
Aplica licencia ambiental solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Documento Observado con Oficio GIC-INVIAS-NTS-425-22 del 31-Mar-23

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	15	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	16	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 32

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se llevo a cabo comité el 16 de enero 2024
Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoria:
SE REMITE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-087-24, RESPUESTA AL OFICIO OFC-CLP-ALP-105- 2023 MODIFICACION DE ESTRUCTURA DE ALCANTARILLA – CLAVELLINOS 1. – APROBACIÓN CON OBSERVACIONES" – APROBACION

ACTIVIDADES TECNICAS

Se realiza actividades de nivelacion a las proyectadas, instalacion de acero longitudinal y transversal, fundida concreto 14 Mpa de la piedra pegada, fundida concreto de 21 Mpa de huellas, cunetas y bordillo, se realiza excavacion e instalacion de tuberia para alcantarillas en el tramo 1 de Clavellinos, Corredor 2 y el tramo 1 san pedro, corredor 1.
NOTA: en el corredor 2 tramo esperancita no hay actividades por falta del personal, debido a las festividades que se presentaron.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria se encuentra a la espera de recibir informes trimestrales.


ACTIVIDADES SOCIALES

La Interventoría se encuentra a esperas que el contratista haga entrega de los informes trimestrales con ajustes requeridos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara continuidad de las actividades proyectadas, instalación de acero en vigas riostras,huella,cuneta y bordillo, fundida concreto 14 Mpa de la piedra pegada, concreto de 21 Mpa para huellas, cunetas, bordillo y vigas en el tramo 1 de Clavellinos, se iniciara continuidad de actividades de placa huella el 23 de enero 2024 en el tramo de esperancita, Corredor 2 y el tramo 1 de san pedro, corredor 1.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Corredor 1 San Pedro tramo 1
Fundida de Cuneta y Bordillo en concreto 21 Mpa



Corredor 1 San Pedro tramo 1 Encofrado Para Huellas



Corredor 2 tramo 1 Clavellinos Instalacion de Acero para Muro de Contencion

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.
el contrato de Obra se Prorroga hasta el 21 de diciembre de 2023

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) ENCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 47 del 19/01/2024 al 25/01/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | LA PLAYA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMLENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS RURALES CORREDOR 1: LLANO GRANDE – SAN PEDRO Y CORREDOR 2: ESPERANZA – ESPERANCITA - CLAVELLINOS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huellas y Construcción de Alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

INTEGRANTES: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES CINTEGRAL - 10%; COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA CODENCO - 90%

CONTRATO No. LP-004 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 2.203.091.392,61

FECHA DE INICIO: 06 DE MARZO DE 2023 | VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | VALOR ACUMULADO: $ 2.203.091.392,61

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 21 DE ABRIL DE 2024 | $ -

$ -

$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 1053 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00

FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 | VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 4.556.701.345,20

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ANTICIPO: N/A

VALOR AMORTIZADO: N/A

SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.203.091.392,61			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.203.091.392,61			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.203.091.392,61	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.380.484.806,59	62,66%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.305.723.190,62	59,27%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (74.761.615,97)	-3,39%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.175.852,42	99,16%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.380.484.806,59	62,66%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.317.899.043,04	59,82%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (62.585.763,55)	-2,84%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 82.849.101,15	3,76%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: DF 1221-01-V

PERIODO FACTURADO: dic-23

VALOR FACTURA: $ 535.844.105,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se emite aprobacion a ReProgramación de acuerdo a Prorroga 2, de acuerdo a oficio GIC-INVIAS-NTS-004-24

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.952.951.520,00	86,75%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 52.428.425,00	1,15%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023

PERIODO FACTURADO: dic-23

VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 54,05%
Meta Física Ejecutada % 43,53%

Avance o Atraso Físico % -10,52%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
	Estudios y diseños	UND	1			Prog	1			1,00	100,0%
						Ejec	1,00			1,00	100,0%
*	Placa Huellas	ML	1175			Prog	258,4	468,98		727,41	61,9%
						Ejec	100,0	453		553,00	47,1%
*	Alcantarillas	UND	5			Prog		2,31		2,31	46,2%
						Ejec		2,0		2,00	40,0%
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA		2
VIBRADOR DE CONCRETO		2
Total		4

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CONCRETOS &TRITURADOS ALGODONAL S	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	Vereda Oropoma del Municipio de Abrego	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:
El municipio de La Playa solo se va abastecer de proveedores locales como: CONCRETOS Y TRITURADOS ALGODONAL - CTA, ubicada Vereda Oropoma del Municipio de Abrego. En cuanto a los requerimientos legales cuentan con el Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental. Se da APROBADO mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-636-2023.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	X
EMISIONES:	SI	NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	X

OBSERVACIONES:
Aplica licencia ambiental solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Documento Observado con Oficio GIC-INVIAS-NTS-425-22 del 31-Mar-23

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	15	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	16	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 32

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se llevo a cabo comité el 19 de enero 2024

ACTIVIDADES TECNICAS

Se realiza actividades de nivelacion a las proyectadas en le corredor 2 en el tramo de Clavellinos 1 en instalacion de acero longitudinal y transversal, fundida concreto 14 Mpa de la piedra pegada, fundida concreto de 21 Mpa de huellas, cunetas y bordillo, (actividad terminada). En el Corredor 1 tramo de San Pedro se realiza continua con la construccion de la alcantarilla, corte y figurado de acero.
NOTA: En el corredor 2 tramo Esperancita no hay actividades por falta del personal.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria se encuentra a la espera de recibir informes trimestrales.


ACTIVIDADES SOCIALES

La Interventoría se encuentra a esperas que el contratista haga entrega de los informes trimestrales con ajustes requeridos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara continuidad de las actividades proyectadas en el Corredor 2 tramo de Esperancita en instalación de acero en vigas riostras,huella,cuneta y bordillo, fundida concreto 14 Mpa de la piedra pegada, concreto de 21 Mpa para huellas, cunetas, bordillo y vigas. En el tramo de San Pedro Corredor 1, se continuara con la construccion de la alcantarilla y ejecucion de placa huella.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Corredor 1 San Pedro tramo 1
Fundida de Huellas y Vigas en concreto 21 Mpa



Corredor 2 Clavellinos Tramo 2 Fundida de Huellas y Vigas.



Corredor 2 tramo 1 Clavellinos Instalacion de Acero Longitudinal y Transversal.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.
el contrato de Obra se Prorroga hasta el 21 de diciembre de 2023

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 8 del 29/12/2023 al 4/02/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): GOB-2033- VILLA DEL ROSARIO

ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 206 ML, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS 1 UND., TRANSPORTE 637.62 M3/KM, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 5 UND., ADTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 11381.5 M2.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES. (VILLA DEL ROSARIO)		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-062-2023	VALOR INICIAL:	$ 434.981.351,08
FECHA DE INICIO:	7 DE NOVIEMBRE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	7 FEBRERO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 434.981.351,08
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	7 FEBRERO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 434.981.351,08		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 434.981.351,08		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 414.061.916,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 287.853.221,12	69,52%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 162.804.954,60	39,32%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (125.048.266,52)	-30,20%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 2.464.684,00	0,57%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 287.853.221,12	69,52%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 165.269.638,60	39,91%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (122.583.582,52)	-29,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 50.851.350,84	12,28%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18.351.000,00	4,43%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contratista a la fecha del presente informe, realizó la entrega de la programación de obra y flujo de inversión. Aprobada con oficio GIC-INVIAS-NTS-1566-22.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.795.666.245,00	83,30%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 26.214.212,50	0,58%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 69,52%
Meta Física Ejecutada %: 39,32%
Avance o Atraso Físico %: -30,20%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
					Ejec	0,15	0,15	15,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	206			Prog	15,26	15,26	7,41%
					Ejec			
* Construcción De Alcantarillas	UND	1			Prog			
					Ejec			
Actividades de mantenimiento	m2	11468,63			Prog	584,90	584,90	5,10%
*					Ejec	584,90	584,90	5,10%
*								

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta sencilla	1	100%
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		9,00

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE
UBICACIÓN:	MUNICIPIO DE EL ZULIA	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA CTZ	LICENCIA AMBIENTAL	SI X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO

OBSERVACIONES: Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1643-22, del día 29 de diciembre de 2023, se da aprobación a la fuente de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1646-22, del 29/12/2023.

OBSERVACIONES: Se actualizara información una vez se inicien actividades de obra.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 41

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
*Se realiza la solicitud de entrega de Programación de obra y flujo de inversión actualizado, de acuerdo al Acta de modificación No. 1, del contrato CD-FC-062-2023.

*A fecha del presente informe los ingenieros especialista de la interventoría continúan revisando los diferentes componentes de estudios y diseños, entregados por el contratista de obra para emitir conceptos. Se emiten conceptos de aprobación.

ACTIVIDADES TECNICAS
* Se termina con el retiro y transporte de material de excavación, de la conformación de la calzada existente.

*Se continua el corte, figurado y armado de acero 3/8", para el refuerzo de la riostra, cunetas y huella, de la placa huella en construcción.

*Se inician las excavaciones manuales, para la construcción de viga riostra, cuneta y bordillo.

*Se inicia la instalación de acero de refuerzo, para viga riostra, huella, cuneta y bordillo.

*Se culmina la instalación y compactación de material sub base para la estructura de cimentación de la placa huella.

ACTIVIDADES SOCIALES
*Seguimiento a la formalización de la veeduría ante Personería del municipio de Villa del Rosario.

*Emisión de comunicado con radicado GIC-INVIAS-NTS-1646-22 - mediante el cual se envían observaciones del componente ambiental del documento PAGA.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
*Durante la semana la interventoría, realiza la aprobación de la fuente de materiales, para el contrato CD-FC-062-2023.

*Emisión de comunicado con radicado GIC-INVIAS-NTS-1646-22 - mediante el cual se envían observaciones del componente ambiental del documento PAGA.

ACTIVIDADES SST
*Se realiza seguimiento a la afiliación de trabajadores y se solicita la entrega del SG-SST y Protocolo de Bioseguridad, por otra parte se solicita la entrega de documentación previa al inicio de la ejecución de las Obras.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Iniciar el vaciado de concreto ciclópeo, para piedra pegada.

Continuar la excavación manual de las vigas riostras, bordillo y cunetas, para su construcción.

Continuar con la actividad de corte, figurado y armado de acero 3/8", para el refuerzo de la riostra, cunetas, bordillo y huella, de la placa huella en construcción.

Iniciar el vaciado de concreto 21 Mpa., para los diferentes elementos de la placa huella.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalación y compactación de material sub base, estructura placa huella. Contrato CD-FC-062-2023.



Toma de densidades en campo, para verificar grado de compactación material sub base. Contrato CD-FC-062-2023.



Instalación de acero de refuerzo y formaleta madera, placa huella. Contrato CD-FC-062-2023.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1643-22, del día 29 de diciembre de 2023, se remite al contratista de obra RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES., con copia informativa a la entidad FARO DEL CATATUMBO S.A.S., la APROBACIÓN FUENTE DE MATERIALES - MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, para el contrato CD-FC-062-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VÍA LA PARADA – JUAN FRÍO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022."	
*Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1646-22, del día 29 de diciembre de 2023, se remite al contratista de obra RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES., con copia informativa a la entidad FARO DEL CATATUMBO S.A.S., las OBSERVACIONES AL DOCUMENTO PAGA (PLAN GUIA A LA ADAPTACION AMBIENTAL, COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL., para el contrato CD-FC-062-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VÍA LA PARADA – JUAN FRÍO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022."	
*Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-0024-22, del día 04 de enero de 2024, se remite al contratista de obra RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES., con copia informativa a la entidad FARO DEL CATATUMBO S.A.S., la SOLICITUD ENTREGA PROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE INVERSION ACTUALIZADO ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1., para el contrato CD-FC-062-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VÍA LA PARADA – JUAN FRÍO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022."	
OBSERVACION: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-0024-24, del día 04 de enero de 2024, se realizó la solicitud de entrega de la reprogramación de obra, al contratista de obra, de acuerdo al Acta parcial de obra No. 1, por tal motivo no se refleja avance de obra ejecutado significativo, para el presente periodo. De igual manera el contratista de obra, contó con la totalidad del personal de obra, el día 05 de enero de 2024, ya que por festividades navideñas, el personal de obra no llegó a laborar, el día 02 de enero de 2024, como se tenía programado.	
OBSERVACION: El contratista de obra, manifiesta que en el área de influencia directa del proyecto, se han presentado problemas de orden público, con grupos al margen de la ley, lo cual ha dificultado, el desarrollo normal de las actividades de obra programadas, de igual manera, la interventoría a corroborado dicha información, tomando las medidas de precaución necesarias, para el desarrollo de las actividades de campo.	FIRMA NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 9 del 5/01/2024 al 11/01/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): GOB-2033- VILLA DEL ROSARIO

ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 206 ML, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS 1 UND., TRANSPORTE 637.62 M3/KM, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 5 UND., ADTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 11381.5 M2.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES. (VILLA DEL ROSARIO)		INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONTRATO No.	CD-FC-062-2023	VALOR INICIAL: $ 434.981.351,08	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	7 DE NOVIEMBRE 2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	7 FEBRERO DE 2024	VALOR ACUMULADO: $ 434.981.351,08	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO: $ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	7 FEBRERO DE 2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO: N/A
		$ -			VALOR AMORTIZADO: N/A
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 434.981.351,08		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 434.981.351,08		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 414.061.916,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 329.994.607,55	79,70%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 210.718.269,60	50,89%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (119.276.337,96)	-28,81%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 2.464.684,00	0,57%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 329.994.607,55	79,70%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 213.182.953,60	51,49%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (116.811.653,96)	-28,21%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 42.141.386,44	10,18%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 47.913.315,00	11,57%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se realiza solicitud de reprogramación de obra, de acuerdo a Acta de modificación No. 1. Con oficio del día 04/01/2024, GIC-INVIAS-NTS-0024-24.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.848.094.670,00	84,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 79,70% | Avance o Atraso Físico %: -28,81%
Meta Física Ejecutada %: 50,89%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
					Ejec	0,57	0,57	57,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	206			Prog	161,20	161,20	78,25%
					Ejec	65,00	65,00	31,55%
* Construcción De Alcantarillas	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
					Ejec	1,00	1,00	100,00%
Actividades de mantenimiento	m2	11468,63			Prog	11468,63	11468,63	100,00%
*					Ejec	1000,00	1000,00	8,72%
*								

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta sencilla	1	100%
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		9,00

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	MUNICIPIO DE EL ZULIA	PERMISO MINERO: SI	X NO
	CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA CTZ	LICENCIA AMBIENTAL SI	X NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL SI	NO

OBSERVACIONES: Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1643-22, del día 29 de diciembre de 2023, se da aprobación a la fuente de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1646-22, del 29/12/2023.

OBSERVACIONES: Se actualizara información una vez se inicien actividades de obra.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 41

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
*Se emite al contratista de obra, la relación del estado actual de la revisión y/o complementación de estudios y diseños, contrato No. CD-FC-062-2023.

*A fecha del presente informe los ingenieros especialista de la interventoría continúan revisando los diferentes componentes de estudios y diseños, entregados por el contratista de obra para emitir conceptos. Se emiten conceptos de aprobación.

ACTIVIDADES TECNICAS
*Se continua el corte, figurado y armado de acero 3/8", para el refuerzo de la riostra, cunetas y huella, de la placa huella en construcción.

*Se continúan las excavaciones manuales, para la construcción de viga riostra, cuneta y bordillo.

*Se continua la instalación de acero de refuerzo, para viga riostra, huella, cuneta y bordillo.

*Se continua con el vaciado de concreto 21 Mpa., para huella, bordillo y cuneta.

*Se continua con el vaciado de concreto 14 Mpa., ciclópeo, para la piedra pegada de la placa huella.

ACTIVIDADES SOCIALES
*Seguimiento a la formalización de la veeduría ante Personería del municipio de Villa del Rosario.

*Emisión de comunicado con radicado GIC-INVIAS-NTS-1646-22 - mediante el cual se envían observaciones del componente ambiental del documento PAGA.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
*La interventoría se encuentra a esperas que el contratista remita las observaciones del documento PAGA.

ACTIVIDADES SST
*Se realiza seguimiento a la afiliación de trabajadores y se solicita la entrega del SG-SST y Protocolo de Bioseguridad, por otra parte se solicita la entrega de documentación previa al inicio de la ejecución de las Obras.

*Se verifica en campo la dotación y los EPP, al personal de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Continuar el vaciado de concreto ciclópeo, para piedra pegada.

Continuar la excavación manual de las vigas riostras, bordillo y cunetas, para su construcción.

Continuar con la actividad de corte, figurado y armado de acero 3/8", para el refuerzo de la riostra, cunetas, bordillo y huella, de la placa huella en construcción.

Continuar el vaciado de concreto 21 Mpa., para los diferentes elementos de la placa huella.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Excavaciones manuales para viga riostra, cuneta y bordillo.
Contrato CD-FC-062-2023.



Vaciado concreto 21 Mpa., huella, cuneta y bordillo.
Contrato CD-FC-062-2023.



Vaciado concreto 14 Mpa., ciclópeo - piedra pegada, placa huella.
Contrato CD-FC-062-2023.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-0077-24, del día 12 de enero de 2024, se remite al contratista de obra RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES., con copia informativa a la entidad FARO DEL CATATUMBO S.A.S., la RELACIÓN ESTADO ACTUAL COMPONENTE REVISIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONTRATO No. CD-FC-062-2023., para el contrato CD-FC-062-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VÍA LA PARADA – JUAN FRÍO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022."

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 10 del 12/01/2024 al 18/01/2024 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): GOB-2033- VILLA DEL ROSARIO

ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 206 ML, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS 1 UND., TRANSPORTE 637.62 M3/KM, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 5 UND., ADTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 11381.5 M2.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES. (VILLA DEL ROSARIO)		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-062-2023	VALOR INICIAL:	$ 434.981.351,08
FECHA DE INICIO:	7 DE NOVIEMBRE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	7 FEBRERO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 434.981.351,08
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	7 FEBRERO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 434.981.351,08		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 434.981.351,08		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 414.061.916,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 372.135.993,99	89,87%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 286.303.265,38	69,15%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (85.832.728,62)	-20,73%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 2.464.684,00	0,57%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 372.135.993,99	89,87%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 288.767.949,38	69,74%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (83.368.044,62)	-20,13%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 42.141.386,44	10,18%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 75.584.995,78	18,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se realiza solicitud de reprogramación de obra, de acuerdo a Acta de modificación No. 1. Con oficio del día 04/01/2024, GIC-INVIAS-NTS-0024-24.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.900.523.095,00	85,60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 89,87% | Avance o Atraso Físico %: -20,73%
Meta Física Ejecutada %: 69,15%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
					Ejec	0,57	0,57	57,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	206			Prog	184,69	184,69	89,66%
					Ejec	124,90	124,90	60,63%
* Construcción De Alcantarillas	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
					Ejec	1,00	1,00	100,00%
Actividades de mantenimiento	m2	11468,63			Prog	11468,63	11468,63	100,00%
*					Ejec	11468,63	11468,63	100,00%
*								

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta sencilla	1	100%
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		9,00

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	MUNICIPIO DE EL ZULIA	PERMISO MINERO: SI	X NO
	CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA CTZ	LICENCIA AMBIENTAL SI	X NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL SI	NO

OBSERVACIONES: Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1643-22, del día 29 de diciembre de 2023, se da aprobación a la fuente de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1646-22, del 29/12/2023.

OBSERVACIONES: Se actualizara información una vez se inicien actividades de obra.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 41

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
*Se emite al contratista de obra, la reiteración de solicitud de la valla informativa, contrato No. CD-FC-062-2023.

*A fecha del presente informe los ingenieros especialista de la interventoría continúan revisando los diferentes componentes de estudios y diseños, entregados por el contratista de obra para emitir conceptos. Se emiten conceptos de aprobación.

ACTIVIDADES TECNICAS
*Se continua el corte, figurado y armado de acero 3/8", para el refuerzo de la riostra, cunetas y huella, de la placa huella en construcción.

*Se continúan las excavaciones manuales, para la construcción de viga riostra, cuneta y bordillo.

*Se continua la instalación de acero de refuerzo, para viga riostra, huella, cuneta y bordillo.

*Se continua con el vaciado de concreto 21 Mpa., para huella, bordillo y cuneta.

*Se continua con el vaciado de concreto 14 Mpa., ciclópeo, para la piedra pegada de la placa huella.

ACTIVIDADES SOCIALES
*Seguimiento a la formalización de la veeduría ante Personería del municipio de Villa del Rosario.

*Recorrido de obra y reunión con líder comunitaria en aras de consultar la existencia de PQRS relacionados con el proyecto.

*Emisión de comunicado con radicado GIC-INVIAS-NTS-1646-22 - mediante el cual se envían observaciones del componente ambiental del documento PAGA.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
*La interventoría se encuentra a esperas que el contratista remita las observaciones del documento PAGA.

ACTIVIDADES SST
*Se realiza seguimiento a la afiliación de trabajadores y se solicita la entrega del SG-SST y Protocolo de Bioseguridad, por otra parte se solicita la entrega de documentación previa al inicio de la ejecución de las Obras.

*Se verifica en campo la dotación y los EPP, al personal de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Continuar el vaciado de concreto ciclópeo, para piedra pegada.

Continuar la excavación manual de las vigas riostras, bordillo y cunetas, para su construcción.

Continuar con la actividad de corte, figurado y armado de acero 3/8", para el refuerzo de la riostra, cunetas, bordillo y huella, de la placa huella en construcción.

Continuar el vaciado de concreto 21 Mpa., para los diferentes elementos de la placa huella.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalación acero de refuerzo, placa huella.
Contrato CD-FC-062-2023.



Vaciado concreto 21 Mpa., huella, cuneta y bordillo.
Contrato CD-FC-062-2023.



Vaciado concreto 14 Mpa., ciclópeo - piedra pegada, placa huella. Contrato CD-FC-062-2023.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-0110-24, del día 17 de enero de 2024, se remite al contratista de obra RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES., con copia informativa a la entidad FARO DEL CATATUMBO S.A.S., la REITERACION OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1452-22 SOLICITUD INFORMACION DE VALLA DEL CONTRATO – VILLA DEL ROSARIO., para el contrato CD-FC-062-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VÍA LA PARADA – JUAN FRÍO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022."

OBSERVACIÓN: El contratista de obra mediante correo electrónico, realiza entrega de subsanaciones de los componentes de estudios y diseños observados.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 11 del 19/01/2024 al 25/01/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): GOB-2033- VILLA DEL ROSARIO

ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 206 ML, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS 1 UND., TRANSPORTE 637.62 M3/KM, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 5 UND., ADTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 11381.5 M2.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES. (VILLA DEL ROSARIO)		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-062-2023	VALOR INICIAL:	$ 434.981.351,08
FECHA DE INICIO:	7 DE NOVIEMBRE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	7 FEBRERO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 434.981.351,08
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	7 FEBRERO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 434.981.351,08		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 434.981.351,08		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 414.061.916,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 410.535.796,00	99,15%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 405.941.463,00	98,04%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (4.594.333,00)	-1,11%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.943.494,40	80,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 410.535.796,00	99,15%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 409.884.957,40	98,99%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (650.838,60)	-0,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 38.399.802,01	9,27%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 49.803.309,95	12,03%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Mediante oficio RAOT-CD-FC-062-2023-011, del día 26 de enero de 2024, de asunto SOLICITUD ANULACIÓN ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 001 – ACTA DE MODIFICACIÓN No. 001., el contratista solicita la anulación del Acta de modificación No. 1 y Acta parcial de obra No. 1, contrato CD-FC-062-2023.
La inversión de obra ejecuta acumulada ($ 405.941.463,00), incluye los NP (PEDRAPLEN COMPACTO Y FILTRO), los cuales se verán reflejados una vez quede radicada y tramitada el Acta de modificación de cantidades del contrato D-FC-062-2023.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.952.951.520,00	86,75%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100,00% | Avance o Atraso Físico %: -11,80%
Meta Física Ejecutada %: 88,20%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
					Ejec	0,80	0,80	80,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	206			Prog	206,00	206,00	100,00%
					Ejec	150,00	150,00	72,82%
* Construcción De Alcantarillas	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
					Ejec	1,00	1,00	100,00%
Actividades de mantenimiento	m2	11468,63			Prog	11468,63	11468,63	100,00%
*					Ejec	11468,63	11468,63	100,00%
*								

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta sencilla	1	100%
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		9,00

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE
UBICACIÓN:	MUNICIPIO DE EL ZULIA	PERMISO MINERO:	SI	X NO
	CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA CTZ	LICENCIA AMBIENTAL	SI	X NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO

OBSERVACIONES: Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1643-22, del día 29 de diciembre de 2023, se da aprobación a la fuente de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1646-22, del 29/12/2023.

OBSERVACIONES: Se actualizara información una vez se inicien actividades de obra.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 41

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
*Mediante oficio RAOT-CD-FC-062-2023-011, del día 26 de enero de 2024, de asunto SOLICITUD ANULACIÓN ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 001 – ACTA DE MODIFICACIÓN No. 001., el contratista solicita la anulación del Acta de modificación No. 1 y Acta parcial de obra No. 1, contrato CD-FC-062-2023.

*A fecha del presente informe los ingenieros especialista de la interventoría continúan revisando los diferentes componentes de estudios y diseños, entregados por el contratista de obra para emitir conceptos. Se emiten conceptos de aprobación.

ACTIVIDADES TECNICAS
*Se continua el corte, figurado y armado de acero 3/8", para el refuerzo de la riostra, cunetas y huella, de la placa huella en construcción.

*Se continúan las excavaciones manuales, para la construcción de viga riostra, cuneta y bordillo.

*Se continua la instalación de acero de refuerzo, para viga riostra, huella, cuneta y bordillo.

*Se continua con el vaciado de concreto 21 Mpa., para huella, bordillo y cuneta.

*Se continua con el vaciado de concreto 14 Mpa., ciclópeo, para la piedra pegada de la placa huella.

ACTIVIDADES SOCIALES
*Seguimiento a la formalización de la veeduría ante Personería del municipio de Villa del Rosario.

*Recorrido de obra y reunión con líder comunitaria en aras de consultar la existencia de PQRS relacionados con el proyecto.

*Solicitud información del área social, pendiente por entregar.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
*La interventoría se encuentra a esperas que el contratista remita las observaciones del documento PAGA.

ACTIVIDADES SST
*Se solicita la entrega del SG-SST y Protocolo de Bioseguridad, por otra parte se solicita la entrega de documentación previa al inicio de la ejecución de las Obras.

*Se verifica en campo la dotación y los EPP, al personal de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Continuar el vaciado de concreto ciclópeo, para piedra pegada.

Continuar la excavación manual de las vigas riostras, bordillo y cunetas, para su construcción.

Continuar con la actividad de corte, figurado y armado de acero 3/8", para el refuerzo de la riostra, cunetas, bordillo y huella, de la placa huella en construcción.

Continuar el vaciado de concreto 21 Mpa., para los diferentes elementos de la placa huella.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Construcción encole y descole, alcantarilla 36".
Contrato CD-FC-062-2023.



Vaciado concreto 21 Mpa., huella, cuneta y bordillo.
Contrato CD-FC-062-2023.



Descole de cunetas en alcantarilla 36", concreto reforzado.
Contrato CD-FC-062-2023.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*Mediante oficio RAOT-CD-FC-062-2023-011, del día 26 de enero de 2024, de asunto SOLICITUD ANULACIÓN ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 001 – ACTA DE MODIFICACIÓN No. 001., el contratista solicita la anulación del Acta de modificación No. 1 y Acta parcial de obra No. 1, contrato CD-FC-062-2023.

OBSERVACIÓN: El contratista de obra mediante correo electrónico, realiza entrega de subsanaciones de los componentes de estudios y diseños observados.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 12 del 26/01/2024 al 1/02/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): GOB-2033- VILLA DEL ROSARIO

ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 155 ML, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS 1 UND., TRANSPORTE 5650.81 M3/KM, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 5 UND., ADTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 11381.5 M2.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES. (VILLA DEL ROSARIO)		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-062-2023	VALOR INICIAL:	$ 434.981.351,08
FECHA DE INICIO:	7 DE NOVIEMBRE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	7 FEBRERO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 434.981.351,08
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	7 FEBRERO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 434.981.351,08		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 434.981.351,08		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 434.981.351,08	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 425.740.123,40	97,88%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 410.535.692,70	94,38%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (15.204.430,70)	-3,50%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 20.077.852,60	4,62%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 425.740.123,40	97,88%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 430.613.545,30	99,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 4.873.421,90	1,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.430.215,36	2,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 79.041.468,10	18,17%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Mediante correo electrónico el contratista de obra, realiza la entrega de la reprogramación de obra y flujo de caja, de acuerdo a las condiciones actualizadas del contrato CD-FC-062-2023.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.000.132.640,00	87,79%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 47.181.120,00	1,04%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 2.081.964.793,53	45,69%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 97,88% | Avance o Atraso Físico %: 1,12%
Meta Física Ejecutada %: 99,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
					Ejec	1,00	1,00	100,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	155			Prog	150,00	150,00	96,77%
					Ejec	150,00	150,00	96,77%
* Construcción De Alcantarillas	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
					Ejec	1,00	1,00	100,00%
Actividades de mantenimiento	m2	11468,63			Prog	11468,63	11468,63	100,00%
*					Ejec	11468,63	11468,63	100,00%
Transporte	M3/KG	5650,81				5650,81	5650,81	100,00%
						5650,81	5650,81	100,00%
* Señalización	UND	5				5,00	5,00	100,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta sencilla	1	100%
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		9,00

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	MUNICIPIO DE EL ZULIA	PERMISO MINERO: SI	X NO
	CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA CTZ	LICENCIA AMBIENTAL SI	X NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL SI	NO

OBSERVACIONES: Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1643-22, del día 29 de diciembre de 2023, se da aprobación a la fuente de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1646-22, del 29/12/2023.

OBSERVACIONES: Se actualizara información una vez se inicien actividades de obra.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 41

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

*Se realiza la anulación del Acta de modificación No. 1 y Acta parcial de obra No. 1, contrato No. CD-FC-062-2023.

*A fecha del presente informe los ingenieros especialista de la interventoría continúan revisando los diferentes componentes de estudios y diseños, entregados por el contratista de obra para emitir conceptos. Se emiten conceptos de aprobación.

ACTIVIDADES TECNICAS

*Se continua la instalación de acero de refuerzo, para viga riostra, huella, cuneta y bordillo.

*Se continua con el vaciado de concreto 21 Mpa., para huella, bordillo y cuneta.

*Se continua con el vaciado de concreto 14 Mpa., ciclópeo, para la piedra pegada de la placa huella.

ACTIVIDADES SOCIALES

*Seguimiento a la formalización de la veeduría ante Personería del municipio de Villa del Rosario.

*Recorrido de obra y reunión con líder comunitaria en aras de consultar la existencia de PQRS relacionados con el proyecto.

*Solicitud información del área social, pendiente por entregar.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

*Durante la semana la interventoría se encuentro a la espera de recibir documento PAGA (plan guía a la adaptación ambiental), con observaciones subsanadas por parte del contratista.

ACTIVIDADES SST

*Se solicita la entrega del SG-SST y Protocolo de Bioseguridad.

*Se verifica en campo la dotación y los EPP, al personal de obra.


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar el vaciado de concreto ciclópeo, para piedra pegada.

Continuar el vaciado de concreto 21 Mpa., para los diferentes elementos de la placa huella.

Realizar la instalación de la señalización vial.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Construcción encole y descole, alcantarilla 36".
Contrato CD-FC-062-2023.



Vaciado concreto 21 Mpa., huella, cuneta y bordillo.
Contrato CD-FC-062-2023.



Descole de cunetas en alcantarilla 36", concreto reforzado.
Contrato CD-FC-062-2023.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-176-24, del día 30 de enero de 2024, se remite al contratista de obra RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES., con copia informativa a la entidad FARO DEL CATATUMBO S.A.S., la APROBACIÓN SOLICITUD ANULACIÓN, ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1 y ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1, CONTRATO No. CD-FC-062-2023., para el contrato CD-FC-062-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VÍA LA PARADA – JUAN FRÍO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022."

*Mediante oficio del día 31 de enero de 2024, de asunto INFORMACION ACTA PARCIAL N° 1 - COLOMBIA RURAL, la entidad EICE Faro del Catatumbo, menciona que el Acta parcial de obra, del contrato CD-FC-062-2023, no fue recibida, ni tramitada debido al cierre de vigencia presupuestal del año 2023.

*OBSERVACION: Se reitera en obra al contratista, la entrega de la información pendiente del área social, ambiental y técnica del contrato No. CD-FC-062-2023.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 34 del 29/12/2023 al 4/01/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **LOS PATIOS**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS, LA MUTIS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	02332 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 5.159.028.732,00
FECHA DE INICIO:	11– MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	10 – NOVIEMBRE - 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 5.159.028.732,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 --MARZO - 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.159.028.732,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.029.127.854			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.129.900.878,32			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	-	268.536.435,200	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 5.159.028.732,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.306.464.350,21	25,32%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.084.451.600,18	21,02%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (222.012.750,03)	-4,30%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 54.640.497,90	87,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.306.464.350,21	25,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.139.092.098,08	22,08%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (167.372.252,13)	-3,24%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 939.665.575,39	18,21%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 81.432.244,02	1,58%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 00 0020548-R
PERIODO FACTURADO: Oct - Nov - Dic 2023
VALOR FACTURA: $ 1.029.127.853,68

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.795.666.245,00	83,30%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 26.214.212,50	0,58%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 25,32% | Avance o Atraso Físico % -3,2%
Meta Física Ejecutada % 22,08%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				100,0%
					Ejec	0,870				87,0%
* Construcción De Placa Huella	ML	6180			Prog	1259,76				20,38%
					Ejec	398,2				6,4%
* Construcción De Alcantarillas	UND	25			Prog	25,00				100,0%
					Ejec					
Mantenimiento Periodico (Conformacion de	m2	33444,82			Prog	33444,8				100,0%
* la calzada existente)					Ejec	33444,8				100,0%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Motoniveladora	1	
Compactador min 7 Ton	1	
Volquetas	2	
Total	5	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
	RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMAS MART	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El convenio de la gobernación 2052 cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental,por lo tanto se dio APROBACIÓN mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-700-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se envian observacion mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-756-22, fecha 05 -jul-2023

OBSERVACIONES
El documento PAGA (Plan de Adaptacion a la Guia Ambiental) se encuentra en revisión por parte del contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	27	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	24	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 63

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras.

Una vez se tenga conocimiento de la ubicación de las oficinas de atención a la comunidad situadas por el Contratista, se actualizará la información de la casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Durante el periodo la interventoria continua realizando actividades administrativas de revision de observaciones a estudios y diseños presentados por parte del contratista con el fin de emitir el concepto tecnico de cada una.
ACTIVIDADES TECNICAS
El contratista de obra no ejecuta actividades durante el periodo.
ACTIVIDADES SOCIALES
Se emite comunicado con radicado GIC-INVIAS-NTS-033-24 - mediante el cual se reitera el cumplimiento de obligaciones del componente social.
ACTIVIDADES AMBIENTALES
Durante la semana la interventoria se encuentra a la espera de recibir documentación del componente ambiental como: Documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), versión actualizada e informes trimestrales.
ACTIVIDADES SST
Se aprueba el informe mensual Sst del mes de diciembre por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-007-24

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con actividades de excavacion (cajeo) para estructura de placa huella e instalacion de subbase granular y de igual manera continuar con actividades tramo 2 escendiendo desde Pr9+545 de placa huella la mutis.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



No se ejecutan actividades de obra durante el periodo



No se ejecutan actividades de obra durante el periodo



No se ejecutan actividades de obra durante el periodo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:
1. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-005-24 se le solicita al contratista de obra la actualizacion de las polizas de acuerdo a la prorroga No2 del contrato de obra suscrita entre las partes.
2. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-006-24 se le solicita al contratista de obra la reprogramacion de obra de acuerdo a la prorroga No2 suscrita con fecha de terminacion del 31 de marzo de 2024
3. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-007-24 se da aprobacion al informe SST del mes de diciembre de 2023 entregado por el contratista de obra Union temporal placa huella la mutis
4. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-033-24 se le reitera al contratista de obra los requerimientos del componente social.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 35 del 5/01/2024 al 11/01/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **LOS PATIOS**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS, LA MUTIS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 02332 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 5.159.028.732,00
FECHA DE INICIO: 11– MAYO DE 2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 10 – NOVIEMBRE - 2023 | VALOR ACUMULADO: $ 5.159.028.732,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 --MARZO - 2024 | $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1053 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 | VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ANTICIPO: N/A
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.159.028.732,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.029.127.854			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.129.900.878,32			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	-	268.536.435,200	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 5.159.028.732,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.635.632.597,07	31,70%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.160.251.746,53	22,49%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (475.380.850,54)	-9,21%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 54.954.523,75	87,50%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.635.632.597,07	31,70%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.215.206.270,28	23,55%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (420.426.326,79)	-8,15%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 329.168.246,87	6,38%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 76.114.172,20	1,48%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 00 0020548-R
PERIODO FACTURADO: Oct - Nov - Dic 2023
VALOR FACTURA: $ 1.029.127.853,68

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.848.094.670,00	84,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 31,70% | Avance o Atraso Físico %: -8,1%
Meta Física Ejecutada %: 23,55%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				100,0%
						Ejec	0,875				87,5%
*	Construcción De Placa Huella	ML	6180			Prog	1259,76				20,38%
						Ejec	454,3				7,4%
*	Construcción De Alcantarillas	UND	25			Prog	25,00				100,0%
						Ejec	2				8,0%
*	Mantenimiento Periodico (Conformacion de la calzada existente)	m2	33444,82			Prog	33444,8				100,0%
						Ejec	33444,8				100,0%
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Total	5	3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema / RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMAS MART	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: El convenio de la gobernación 2052 cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales lo s cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto se dio APROBACIÓN mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-700-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se envian observacion mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-756-22, fecha 05 -jul-2023

OBSERVACIONES
El documento PAGA (Plan de Adaptacion a la Guia Ambiental) se encuentra en revisión por parte del contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	26	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	23	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 62

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras.

Una vez se tenga conocimiento de la ubicación de las oficinas de atención a la comunidad situadas por el Contratista, se actualizará la información de la casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

La interventoria continua realizando actividades administrativas de revision a componentes de estudios y diseños que se encuentran en observacion y por subsanar por parte del contratista.

ACTIVIDADES TECNICAS

Se realiza reconfomacion y compactacion de subbase granular en areas necesarias ya instalado material a lo largo del tramo en ejecucion No2.
Se continua con excavaciones varias sin clasificar para elementos de placa huella viga riostra tramo placa huella en ejecucion No2.
Se continua con corte, figurado e instalacion de acero de refuerzo longitudinal y vertical para elementos de placa huella (Viga riostra, huellas, cuneta y bordillo) tramo No 2 en ejecucion Pr9+497 hasta Pr9+458.
Se realiza armado de formaleta de madera para elementos de placa huella No2 en ejecucion.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de placa huella (Viga riostra, Huellas, cunetas y bordillos) Pr intervenido en la semana Pr9+497 hasta Pr9+458.
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa ciclopeo (piedra pegada) para franja central y sobreancho de acuerdo a la modulacion de la placa huella en ejecucion tramo No2 Pr9+497 hasta Pr9+458.
Se realiza armado de formaleta metalica para elementos de encole y descole de acuerdo a diseños.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de encole y descole alcantarilla No2 tramo de placa huella No2 en ejecucion.
Se realiza desencofre de formaleta metalica

ACTIVIDADES SOCIALES

Se realizó recorrido de obra, en aras de verificar el cumplimiento de actividades establecidas en el componente social del PAGA-no se verifica PAC.
Se realiza mesa de trabajo presencial con la profesional social del contratista, en la que se revisaron y aprobaron anexos del PAGA.


ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria recibe mediante correo electrónico documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), versión actualizada con sus anexos correspondientes para revision.
Se realiza recorrido de obra donde se logra evidenciar que el contratista no está implementando los subprogramas contemplados en cada uno de los programas del documento PAGA, en la ejecución de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con actividades de construccion de placa huella tramo No2.
Continuar con actividades de construccion de obra de drenaje Alcantarillas a lo largo del tramo No2 en ejecucion.
Continuar con actividades de excavacion para estructura de placa huella e instalacion de subbase granular.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



reconformacion y compactacion de subbase granular



Instalacion de acero de refuerzo longitudinal y transversal para placa huella



Vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de placa huella



Vaciado de concreto de 21 Mpa para elemento de descole de Alcantarilla



Toma de densidades para determinacion de porcentaje de compactacion



Toma de dnsidades a lo largo del tramo 2 en ejecucion

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:
1. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-056-24 se le informa al contratista de obra los atrasos en el cronograma de obra de acuerdo al informe semanal No34 con fecha de corte 04 de diciembre de 2024.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 36 del 12/01/2024 al 18/01/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **LOS PATIOS**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS, LA MUTIS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 02332 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 5.159.028.732,00
FECHA DE INICIO: 11– MAYO DE 2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 10 – NOVIEMBRE - 2023 | VALOR ACUMULADO: $ 5.159.028.732,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 –MARZO - 2024
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 1053 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 | VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ANTICIPO: N/A
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.159.028.732,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.029.127.854			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.129.900.878,32			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	-	268.536.435,200	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 5.159.028.732,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.995.743.485,97	38,68%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.302.345.211,60	25,24%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (693.398.274,37)	-13,44%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 54.954.523,75	87,50%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.995.743.485,97	38,68%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.357.299.735,35	26,31%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (638.443.750,62)	-12,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 360.110.888,90	6,98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 142.093.465,07	2,75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 00 0020548-R
PERIODO FACTURADO: Oct - Nov - Dic 2023
VALOR FACTURA: $ 1.029.127.853,68

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.900.523.095,00	85,60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%
	$ 52.428.425,00	1,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 38,68%
Meta Física Ejecutada %: 26,31%
Avance o Atraso Físico %: -12,4%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				100,0%
						Ejec	0,875				87,5%
*	Construcción De Placa Huella	ML	6180			Prog	1259,76				20,38%
						Ejec	568,4				9,2%
*	Construcción De Alcantarillas	UND	25			Prog	25,00				100,0%
						Ejec	4				16,0%
	Mantenimiento Periodico (Conformacion de	m2	33444,82			Prog	33444,8				100,0%
*	la calzada existente)					Ejec	33444,8				100,0%
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Total	5	3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema / RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMAS MART	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El convenio de la gobernación 2052 cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales lo s cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto se dio APROBACION mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-700-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se envian observacion mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-756-22, fecha 05 -jul-2023

OBSERVACIONES
El documento PAGA (Plan de Adaptacion a la Guia Ambiental) se encuentra en revisión por parte del contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	27	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	24	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 63

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras.

Una vez se tenga conocimiento de la ubicación de las oficinas de atención a la comunidad situadas por el Contratista, se actualizará la información de la casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

La interventoria continua realizando actividades administrativas de revision a componentes de estudios y diseños que se encuentran en observacion y por subsanar por parte del contratista.

ACTIVIDADES TECNICAS

Se realiza excavacion sin clasificar para viga riostra a lo largo del corredor vial en intervencion gtramo No2.
Se continua con corte, figurado e instalacion de acero de refuerzo longitudinal y vertical para elementos de placa huella (Viga riostra, huellas, cuneta y bordillo) tramo No 2 en ejecucion Pr9+458 hasta Pr9+3444.
Se realiza armado de formaleta de madera para elementos de placa huella No2 en ejecucion Pr9+458 hasta Pr9+3444.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de placa huella (Viga riostra, Huellas, cunetas y bordillos) Pr intervenido en la semana Pr9+458 hasta Pr9+3444.
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa ciclopeo (piedra pegada) para franja central y sobreancho de acuerdo a la modulacion de la placa huella en ejecucion tramo No2 Pr9+458 hasta Pr9+3444.
Durante la semana se realiza excavaciones de obras de drenajes (alcantarillas) Pr8+996, Pr8+916, Pr8+780 y Pr8+590 elementos de encole, descole y zanja de tuberia.
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa para solados fondo de elementos de alcantarillas.
Se realiza instalacion de tuberia de concreto de 36" para alcantarillas Pr8+996, Pr8+916, Pr8+780 y Pr8+590
Se realiza rellenos para estructura con materiala de excavacion en zanjas donde se instalan tuberias para alcantarillas.
Se realiza corte, figurado y armado de acero de refuerzo de 1/2 y 3/8 para elementos de encole y descole alcantarilla Pr8+996 y Pr8+916.
Se realiza armado de formaleta metalica de elementos de alcantarilla encole (Poceta) y placa de descole para alcantarillas Pr8+996 y Pr8+916.
Se realiza vaciado de concreto 21 mpa de elementos de alcantarilla en ejecucion Pr8+996 y Pr8+916 de acuerdo a diseños.
Se realiza desencofre de formaleta de elementos de alcantarillas poceta y descole fundidas.
Se realiza toma de muestras para ensayo de resistencia de concreto de elementos de placa huella y alcantarillas.

ACTIVIDADES SOCIALES

La Interventoría se encuentra a esperas que el contratista haga entrega de los informes trimestrales con ajustes requeridos.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria recibe mediante correo electrónico documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), versión actualizada con sus anexos correspondientes.
Se realiza recorrido de obra donde se logra evidenciar que el contratista no está implementando los subprogramas contemplados en cada uno de los programas del documento PAGA, en la ejecución de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con actividades de construccion de placa huella tramo No2.
Continuar con actividades de construccion de obra de drenaje Alcantarillas a lo largo del tramo No2 en ejecucion.
Reanudar actividades de excavacion para estructura de placa huella e instalacion de subbase granular.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Excavacion para elementos de Alcantarilla (poceta, cabezal y aletas)



Instalacion de tuberia de 36" en concreto reforzado



Instalacion de acero de refuerzo para Muro y aletas alcantarilla



Instalacion de acero de refuerzo longitudinal y transversal para huellas



Vista general seccion transversal placa huella en ejecucion tramo No2 Vereda la mutis.



Toma de muestras de concreto para ensayo de resistencia concreto de 21 Mpa.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:

1. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-069-24 se le solicita al contratista de obra el concepto tecnico del especialista hidraulico de acuerdo a la reunion realizada el dia 18 de diciembre de 2023.
2. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-084-24 se da aprobacion por parte de la interventoria al PAGA (Plan de adaptacion a la guia ambiental).
3. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-086-24 se realizan observaciones a la tuberia de concreto reforzado de 36" evidenciada en campo, solicitud de cumplimiento NTC 401.
4. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-092-24 se da aprobacion a la programacion de obra de acuerdo a la prorroga No2 presentada por el contratista de obra.
5. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-093-24 se convoca al contratista de obra a mesa de trabajo a realizarse el dia 19 de enero de 2024 en las oficinas de la interventoria.
6. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-094-24 se le solicita al contratista de obra el reinicio de actividades de suminitro, instalacion y compactacion de la subbase granular para los diferentes tramos en ejecucion.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 37 del 19/01/2024 al 25/01/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **LOS PATIOS**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS, LA MUTIS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	02332 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 5.159.028.732,00
FECHA DE INICIO:	11– MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	10 – NOVIEMBRE - 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 5.159.028.732,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 --MARZO - 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.159.028.732,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.029.127.854			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.129.900.878,32			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	-	268.536.435,200	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 5.159.028.732,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.361.527.400,77	45,77%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.425.468.183,62	27,63%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (936.059.217,15)	-18,14%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 54.954.523,75	87,50%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.361.527.400,77	45,77%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.480.422.707,37	28,70%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (881.104.693,40)	-17,08%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 365.783.914,80	7,09%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 123.122.972,02	2,39%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 00 0020548-R
PERIODO FACTURADO: Oct - Nov - Dic 2023
VALOR FACTURA: $ 1.029.127.853,68

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.952.951.520,00	86,75%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 45,77%
Meta Física Ejecutada % 28,70%
Avance o Atraso Físico % -17,1%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				100,0%
					Ejec	0,875				87,5%
* Construcción De Placa Huella	ML	6180			Prog	2851,32				46,14%
					Ejec	649,4				10,5%
* Construcción De Alcantarillas	UND	25			Prog	7,27				29,1%
					Ejec	5				20,0%
Mantenimiento Periodico (Conformacion	m2	33444,82			Prog	33444,8				100,0%
* de la calzada existente)					Ejec	33444,8				100,0%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Total	5	3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMAS MART	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El convenio de la gobernación 2052 cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales lo s cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto se dio APROBACION mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-700-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se envian observacion mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-756-22, fecha 05 -jul-2023

OBSERVACIONES
El documento PAGA (Plan de Adaptacion a la Guia Ambiental) se encuentra en revisión por parte del contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	27	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	24	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 63

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras.

Una vez se tenga conocimiento de la ubicación de las oficinas de atención a la comunidad situadas por el Contratista, se actualizará la información de la casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

La interventoria continua realizando actividades administrativas de revision a componentes de estudios y diseños que se encuentran en observacion y por subsanar por parte del contratista.
Se realiza balance de obra teniendo en cuenta que actualmente no se

ACTIVIDADES TECNICAS

Durante el periodo se realizan excavaciones para elementos de viga riostra placa huella en ejecucion Tramo No2 Pr9+344 hasta Pr9+263
Se continua con armado de acero de refuerzo para los diferentes elementos de placa huella (Viga riostra, huellas cuneta y bordillo) placa huella en ejecucion tramo No2 Pr9+344 hasta Pr9+263
Se realiza armado de formaleta de madera para elementos de placa huella No2 en ejecucion Pr9+344 hasta Pr9+263
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa premezclado para elementos de placa huella (Viga riostra, Huellas, cunetas y bordillos) placa huella en ejecucion tramo No 2 Pr9+344 hasta Pr9+263
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa ciclopeo (piedra pegada) para franja central y sobreancho de acuerdo a la modulacion de la placa huella tramo en ejecucion en el periodo No2 Pr9+344 hasta Pr9+263

Durante la semana se realiza excavaciones de obras de drenajes (alcantarillas) Pr9+260, Pr8+512 y Pr 8+270
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa para fondo de los diferentes elementos de alcantarilla tuberia, poceta, descole de las alcantarillas ejecutadas en la semana
Se realiza excavacion para elementos de alcantarilla tuberia, poceta de encole y descole Pr8+512 y Pr8+270.
Se realiza instalacion de tuberia de concreto de 36" para alcantarillas Pr8+512 y Pr8+270.
Una vez instaladas la tuberia se realizan rellenos de zanjas y en elementos de encole y descole de alcantarillas Pr8+512 y Pr8+270.
Se realiza corte, figurado y armado de acero de refuerzo de 1/2 y 3/8 para elementos de encole y descole alcantarilla Pr8+590 y poceta Pr9+260.
Se realiza armado de formaleta metalica de elementos de alcantarilla encole (Poceta) y placa de descole para alcantarillas Pr8+590 y poceta Pr9+260.
Se realiza vaciado de concreto 21 mpa de elementos de alcantarilla en ejecucion Pr8+590 y poceta Pr9+260.
Se realiza desencofre de formaleta de elementos de alcantarillas poceta y descole fundidas.

Se realiza excavacion para zanja obra de subdrenaje filtro frances de 1,1 x 0,6 mts de acuerdo a diseños en sector con presencia de agua de infiltracion
Se realiza instalacion de geotextil no tejido NT2500 para filtro longitud de 50 metros Pr9+260.
Se realiza instalacion de tuberia de drenaje para filtro frances Pr9+260
Se realiza relleno con material granular drenante para filtro frances Pr9+260.

ACTIVIDADES SOCIALES

Se realiza comité con la profesional social del contratista de obra, en el que se revisó informes y se emitieron observaciones, adicionalmente se reiteró la solicitud de entrega de informes trimestrales, actas de vecindad, certificado de conformación de veeduría y certificado de consulta previa.


ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria remite al INVIAS el documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), versión actualizada con sus anexos correspondientes; mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-133-24.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

S e tiene proyectado continuar con actividades de ejecucion de la placa huella No2 sector la mutis y de igual manera con las obras de drenaje (Alcantarillas) faltantes en el presente tramo.
Teniendo en cuenta que el contratista no a reanudado actiividades de subbase granular se reanudaran nuevamente durante la proxima semana.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Concreto de 14 Mpa piedra pegada para franja central



Vista general de placa huella en ejecucion tramo No 2



Vaciado de concreto de 21 Mpa premezclado para elementos de huellas y viga riostra.



Verificacion de cantidades de obra en campo.



Vaciado de concreto de 21 Mpa para alcantarillas Pr8+590.



acero de refuerzo para elementos de placa huella (Huella y viga riostra).

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:
1. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-125-24 se le remite al contratista el avance a la fecha y se le solicita un plan de contingencia en un plazo de (3) tres días luego de recibida la presente comunicación, el cual permita nivelar las actividades atrasadas e incrementar los rendimientos en obra.
2. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-126-24 se le da traslado a la comunicación de la alcaldía de los patios con radicado 2024-201-000283-1 donde se solicita plan de contingencia para la

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 38 del 26/01/2024 al 1/02/2024 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **LOS PATIOS**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS, LA MUTIS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 02332 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 5.159.028.732,00
FECHA DE INICIO: 11– MAYO DE 2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 10 – NOVIEMBRE - 2023 | VALOR ACUMULADO: $ 5.159.028.732,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 –MARZO - 2024
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1053 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 | VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ANTICIPO: N/A
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.159.028.732,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.029.127.854			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.129.900.878,32			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	-	268.536.435,200	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 5.159.028.732,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.727.311.315,56	52,86%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.533.320.764,60	29,72%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.193.990.550,96)	-23,14%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 55.582.575,45	88,50%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.727.311.315,56	52,86%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.588.903.340,05	30,80%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.138.407.975,51)	-22,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 365.783.914,80	7,09%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 123.122.972,02	2,39%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 00 0020548-R
PERIODO FACTURADO: Oct - Nov - Dic 2023
VALOR FACTURA: $ 1.029.127.853,68

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.000.132.640,00	87,79%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 47.181.120,00	1,04%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 47.181.120,00	1,04%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 52,86%
Meta Física Ejecutada % 30,80%
Avance o Atraso Físico % -22,1%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
683	Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				100,0%
						Ejec	0,885				88,5%
*	Construcción De Placa Huella	ML	6180			Prog	1259,76				20,38%
						Ejec	725,2				11,7%
*	Construcción De Alcantarillas	UND	25			Prog	25,00				100,0%
						Ejec	7,5				30,0%
*	Mantenimiento Periodico (Conformacion de la calzada existente)	m2	33444,82			Prog	33444,8				100,0%
						Ejec	33444,8				100,0%
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Total	5	4

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema / RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMAS MART	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El convenio de la gobernación 2052 cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales lo s cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto se dio APROBACION mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-700-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La interventoria da aprobacion del PAGA mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-084-24, fecha 12 -01-2024

OBSERVACIONES
El documento PAGA (Plan de Adaptacion a la Guia Ambiental) se encuentra en revisión por parte del contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	26	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	23	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 62

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras.

El contratista tiene proyectada la reunion de socializacion para el dia 06 de febrero de 2024 con la comunidad, entidad contratante e interventoria.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

La interventoria continua realizando actividades administrativas de revision a componentes de estudios y diseños que se encuentran en observacion y por subsanar por parte del contratista.

ACTIVIDADES TECNICAS

Durante el periodo se realizan excavaciones para elementos de viga riostra placa huella en ejecucion Tramo No2 hasta Pr9+170
Se continua con armado de acero de refuerzo para los diferentes elementos de placa huella (viga riostra, huellas, bordillos y cunetas) y zona de cruce a lo largo del tramo No2
Se realiza armado de formaleta de madera para modulos elementos de placa huella No2 en ejecucion durante la semana.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa premezclado para elementos de placa huella (Viga riostra, Huellas, cunetas y bordillos) y zona de cruce en ejecucion durante la semana.
Se realiza vaciado de elementos de placa huella franja central y viga riostra en concreto de 14 Mpa a lo largo del corredor vial
Se realiza recorrido con las comunidades de las veredas La Garita - La Mutis con el fin de inspeccionar las obras que se vienen ejecutando y asi mismo se establece fecha para la socializacion del alcance definitivo del proyecto.

Durante el periodo se realiza corte, figurado y armado de acero de refuerzo de 1/2 y 3/8 para elementos de encole y descole alcantarilla Pr8+780 y poceta Pr8+512.
Se realiza armado de formaleta metalica de elementos de alcantarilla encole (Poceta), Cabezal (Placa, muro y aletas) para alcantarillas Pr8+780 y poceta Pr8+512.
Durante la semana se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de alcantarilla poceta de encole y cabezal Pr8+780 y poceta Pr8+512.
Se realiza desencofre de formaleta de elementos de alcantarillas poceta y descole fundidas.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria recibe informe mensual correspondiente al mes de enero, con la ejecución ambiental realizada por el contratista de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con actividades de placa huella a lo largo del tramo No2 en ejecucion.
Teniendo en cuenta que el contratista no reanuda actividades de subbase granular, esta semana se evidencio la llegada de maquinaria con el fin de dar inicio de la presente actividad.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Excavacion para viga riostras placa huella en ejecucion tramo No2



Armado de acero de refuerzo para losa cirva placa huella en ejecucon tramo No2



cabezote alcantarilla vaciado en concreto de 21 Mpa



Vista general Alcantarilla Pr8+780



Armado de formaleta metalica para cabezote alcantarilla en ejecucion Pr8+780



Reunion con las comunidades de las Veredas La Garita - La Mutis.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:

1. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-125-24 se le remite al contratista el avance a la fecha y se le solicita un plan de contingencia en un plazo de (3) tres dias luego de recibida la presente comunicación, el cual permita nivelar las actividades atrasadas e incrementar los rendimientos en obra.
2. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-126-24 se le da traslado a la comunicación de la alcaldia de los patios con radicado 2024-201-000283-1 donde se solicita plan de contingencia para la movilidad de las vereda (Vereda Tascalera, Helechal, Mutis y Corozal.
3. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-182-24 se remite informe tecnico a la entidad contratante Gobernacion de Norte de Santander donde se justifican mayores cantidades de obra con el fin de realizar posible adicional de recursos.
4. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-189-24 se informa a la entidad contratante Gobernacion de Norte de Santander sobre la trazabilidad realizada por la interventoria ante el posible adicion de recursos al contrato 2332.
5. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-191-24 se le informa al contratista el atraso a la fecha y se reitera la solicitud de plan de contingencia.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 35 del 29/12/2023 al 4/01/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **OCAÑA-1814**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: : MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía en el corredor vial OCAÑA-BUENAVISTA.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4352407	VALOR INICIAL:	$ 2.499.989.139,00
FECHA DE INICIO:	2 DE MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.499.989.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17 DE MARZO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENT	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 268.536.435	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.499.989.139,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.628.880.528,30	65,16%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.318.418.894,37	53%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (310.461.633,93)	-12,42%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.399.620,36	98%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.628.880.528,30	65,16%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.330.818.514,73	53,2%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (298.062.013,57)	-11,92%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 65.637.135,87	2,63%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: MAYO-NOV 2023
VALOR FACTURA: $ 1.265.289.857,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se da aprobacion a la Programacion de obra correspondiente a la Prorroga No. 2

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.795.666.245,00	83,30%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN	$ 26.214.212,50	0,58%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTUR dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 72% | Avance o Atraso Físico % -12%
Meta Física Ejecutada % 60%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	1				100,0%
					Ejec	0,98				97,6%
* Placa Huellas	ml	1550			Prog	1025,1				66,1%
					Ejec	670				43,2%
* Alcantarillas	Unidad	10			Prog	5,00				50,0%
					Ejec	4				40,0%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA	1	1
VOLQUETA SENCILLA	1	2
MEZCLADORA	1	2
FLEJADORA		1
VIBRADOR DE CONCRETO	1	1
Total		7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	RICARDO CASADIEGO SANJUAN Vereda el Hatillo y la Madera	PERMISO MINERO: SI LICENCIA AMBIENTAL SI	X X	NO NO
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO: SI LICENCIA AMBIENTAL SI		NO NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Ocaña- Buenavista cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-463-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FOREST.	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica LICENCIA AMBIENTAL, solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1223-22, 24 de Agosto de

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	38	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	30	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	32	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 28

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARI N/A

OBSERVACIONES:
La interventoría se encuentra a la espera de las correcciones del informe SST del mes diciembre.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante la presente semana se han realizado actividades de revisión a documentos como se relaciona a continuación:
GIC-INVIAS-NTS-1651-22, RESPUESTA A SU OFICIO GBE-091-2022, INFORME SST DICIEMBRE 23 - OBSERVACIONES

ACTIVIDADES TÉCNICAS

No se realizaron actividades tecnicas, se iniciaran el dia 9 de enero del 2024.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria se encuentra a la espera de recibir: Documento PAGA (plan guía a la adaptación ambiental) versión actualizada, informes trimestrales e informes semanales, que hasta la fecha no han sido entregados por el contratista.


ACTIVIDADES SOCIALES

Emisión de comunicado con radicado GIC-INVIAS-NTS-032-24 - mediante el cual se reitera el cumplimiento de obligaciones del componente social.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con actividades en tramo 3 el dia 9 de enero 2024 con actividades de concreto de 21 mpa y 14mpa según diseño y especificaciones de cartilla colombia rural.
Seguimiento a la alcaldía en cuanto a la devolución de rendimientos financieros.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A | **N/A** | **N/A**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Se realiza seguimiento de las actividades de obras ejecutadas por el contratista de obra, con el fin de dar cumplimiento y supervision a las obras
Se remite aprobacion del compoente topografico por medio de Oficio GIC-INVIAS-NTS-1046-22 del 13 de Septiembre 2023

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 36 del 5/01/2024 al 11/01/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **OCAÑA-1814**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: : MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía en el corredor vial OCAÑA-BUENAVISTA.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4352407	VALOR INICIAL:	$ 2.499.989.139,00
FECHA DE INICIO:	2 DE MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.499.989.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17 DE MARZO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024		VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENT 31 DE DICIEMBRE 2024		VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 268.536.435	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.499.989.139,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.695.985.724,17	67,84%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.352.799.442,57	54%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (343.186.281,60)	-13,73%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.399.620,36	98%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.695.985.724,17	67,84%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.365.199.062,93	54,6%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (330.786.661,24)	-13,23%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 67.105.195,87	2,68%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 34.380.548,20	1,38%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: MAYO-NOV 2023
VALOR FACTURA: $ 1.265.289.857,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se da aprobacion a la Programacion de obra correspondiente a la Prorroga No. 2

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN	$ 3.848.094.670,00	84,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN	$ 52.428.425,00	1,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURA: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 73% | Avance o Atraso Físico %: -12%
Meta Física Ejecutada %: 61%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	1				100,0%
					Ejec	0,98				97,6%
* Placa Huellas	ml	1550			Prog	1070,7				69,1%
					Ejec	700				45,2%
* Alcantarillas	Unidad	10			Prog	5,09				50,9%
					Ejec	4				40,0%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA	1	1
VOLQUETA SENCILLA	1	2
MEZCLADORA	1	2
FLEJADORA		1
VIBRADOR DE CONCRETO	1	1
Total		7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	RICARDO CASADIEGO SANJUAN	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	Vereda el Hatillo y la Madera	LICENCIA AMBIENTAL	SI	X	NO
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Ocaña- Buenavista cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-463-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FOREST.	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica LICENCIA AMBIENTAL, solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1223-22, 24 de Agosto de

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	38	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	30	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	32	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 28

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARI N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se llevo a cabo comité el 11 de enero 2024
Durante la presente semana se han realizado actividades de revisión a documentos como se relaciona a continuación:
GIC-INVIAS-NTS-032-24, REITERACIÓN REQUERIMIENTOS COMPONENTE SOCIAL
GIC-INVIAS-NTS-038-24, RESPUESTA A SU OFICIO GBE-088-2022 del 12 de diciembre SOLICITUD DE AMPLIACIÓN PRÓRROGA DANDO ALCANCE OFICIO GBE-080-2022, APROBADO

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Se continua con actividades en el tramo 3 ,con actividades de concreto de 21mpa y 14 mpa con actividades de ejecucion de cunetas y vigas riostras en los PR05+790 AL PR05+760,al presente informe se reporta avance de paño completo en 200 metros lineales para e tramo 3

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria se encuentra a la espera de recibir: Documento PAGA (plan guía a la adaptación ambiental) versión actualizada, informes trimestrales e informes semanales, que hasta la fecha no han sido entregados por el contratista.

ACTIVIDADES SOCIALES

Revisión de informes sociales correspondientes a los meses mayo, junio, julio y diciembre de 2023, los cuales fueron presentados por el contratista en extemporaneidad.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se contiuaran actividades en tramo 3 con concreto de 21 mpa y 14mpa según diseño y especificaciones de cartilla colombia rural.
Seguimiento a la alcaldía en cuanto a la devolución de rendimientos financieros.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Buenavista TRAMO 3 PR 05+0460 EXCAVACION DE ALCANTARILLA



Buenavista TRAMO 3 PR 05+0460 INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO



Buenavista TRAMO 3 PR 05+0780 FUNDIDA DE CUNETA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Se realiza seguimiento de las actividades de obras ejecutadas por el contratista de obra, con el fin de dar cumplimiento y supervision a las obras
Se remite aprobacion del compoente topografico por medio de Oficio GIC-INVIAS-NTS-1046-22 del 13 de Septiembre 2023

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 19/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 37 del 12/01/2024 al 18/01/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **OCAÑA-1814**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: : MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía en el corredor vial OCAÑA-BUENAVISTA.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4352407	VALOR INICIAL:	$ 2.499.989.139,00
FECHA DE INICIO:	2 DE MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.499.989.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17 DE MARZO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024		VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENT 31 DE DICIEMBRE 2024		VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 268.536.435	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.499.989.139,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.695.985.724,17	67,84%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.422.709.266,11	57%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (273.276.458,06)	-10,93%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.399.620,36	98%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.695.985.724,17	67,84%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.435.108.886,47	57,4%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (260.876.837,70)	-10,44%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 67.105.195,87	2,68%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 69.909.823,54	2,80%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: MAYO-NOV 2023
VALOR FACTURA: $ 1.265.289.857,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se da aprobacion a la Programacion de obra correspondiente a la Prorroga No. 2

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN	$ 3.900.523.095,00	85,60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN	$ 52.428.425,00	1,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURA: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 73% | Avance o Atraso Físico %: -11%
Meta Física Ejecutada %: 62%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	1				100,0%
					Ejec	0,98				97,6%
* Placa Huellas	ml	1550			Prog	1070,7				69,1%
					Ejec	750				48,4%
* Alcantarillas	Unidad	10			Prog	5,09				50,9%
					Ejec	4				40,0%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA	1	1
VOLQUETA SENCILLA	1	2
MEZCLADORA	1	2
FLEJADORA		1
VIBRADOR DE CONCRETO	1	1
Total		7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	RICARDO CASADIEGO SANJUAN	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	Vereda el Hatillo y la Madera	LICENCIA AMBIENTAL	SI	X	NO
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Ocaña- Buenavista cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-463-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FOREST.	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica LICENCIA AMBIENTAL, solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1223-22, 24 de Agosto de

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	38	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	30	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	32	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 28

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARI N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante la presente semana se han realizado actividades de revisión a documentos como se relaciona a continuación:
GIC-INVIAS-NTS-062-24, SOLICITUD INICIO DE APREMIO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL - OCAÑA 1814
GIC-INVIAS-NTS-080-24, OBSERVACIONES INFORME SOCIAL – NOVIEMBRE 2023
GIC-INVIAS-NTS-081-24, OBSERVACIONES INFORME SOCIAL – MAYO, JUNIO Y JULIO 2023

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Se continua con actividades en el tramo 3 ,con actividades de concreto de 21mpa y 14 mpa con actividades de ejecucion de cunetas y vigas riostras en los PR05+760 AL PR05+710,al presente informe se reporta avance de paño completo en 250 metros lineales para e tramo 3

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria recibe: Documento PAGA (plan guía a la adaptación ambiental) versión actualizada; Por otra parte esta interventoria se encuentra a la espera de recibir los informes trimestrales e informes semanales, que hasta la fecha no han sido entregados por el contratista.


ACTIVIDADES SOCIALES

Mesa de trabajo virtual con la profesional social del contratista, mediante al cual se realizó indicaciones para ajustes de informes mensuales y trimestrales.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se contiuaran actividades en tramo 3 con concreto de 21 mpa y 14mpa según diseño y especificaciones de cartilla colombia rural yalcantarillas.
Seguimiento a la alcaldía en cuanto a la devolución de rendimientos financieros.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Buenavista TRAMO 3 PR 05+0710 FUNDIDA DE BORDILLO



Buenavista TRAMO 3 PR 05+0600 FUNDIDA DE HUELLA



Buenavista TRAMO 4 PR 07+0900 INSTALACION DE SELLO DE JUNTA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Se realiza seguimiento de las actividades de obras ejecutadas por el contratista de obra, con el fin de dar cumplimiento y supervision a las obras
Se remite aprobacion del compoente topografico por medio de Oficio GIC-INVIAS-NTS-1046-22 del 13 de Septiembre 2023

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 38 del 19/01/2024 al 25/01/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **OCAÑA-1814**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: : MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía en el corredor vial OCAÑA-BUENAVISTA.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4352407	VALOR INICIAL:	$ 2.499.989.139,00
FECHA DE INICIO:	2 DE MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.499.989.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17 DE MARZO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024		VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENT 31 DE DICIEMBRE 2024		VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 268.536.435	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.499.989.139,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.763.090.920,04	70,52%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.534.105.221,32	61%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (228.985.698,72)	-9,16%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.399.620,36	98%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.763.090.920,04	70,52%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.546.504.841,68	61,9%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (216.586.078,36)	-8,66%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 67.105.195,87	2,68%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 111.395.955,21	4,46%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: MAYO-NOV 2023
VALOR FACTURA: $ 1.265.289.857,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se da aprobacion a la Programacion de obra correspondiente a la Prorroga No. 2

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.952.951.520,00	86,75%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN	$ 52.428.425,00	1,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTUR dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 75% | Avance o Atraso Físico % -10%
Meta Física Ejecutada % 64%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	1				100,0%
					Ejec	0,98				97,6%
* Placa Huellas	ml	1550			Prog	1116,4				72,0%
					Ejec	865				55,8%
* Alcantarillas	Unidad	10			Prog	5,17				51,7%
					Ejec	4				40,0%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA	1	1
VOLQUETA SENCILLA	1	2
MEZCLADORA	1	2
FLEJADORA		1
VIBRADOR DE CONCRETO	1	1
Total		7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	RICARDO CASADIEGO SANJUAN	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	Vereda el Hatillo y la Madera	LICENCIA AMBIENTAL	SI	X	NO
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Ocaña- Buenavista cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-463-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FOREST.	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica LICENCIA AMBIENTAL, solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1223-22, 24 de Agosto de

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	38	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	30	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	32	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 28

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARI N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante la presente semana se han realizado actividades de revisión a documentos como se relaciona a continuación:
GIC-INVIAS-NTS-139-24, RESPUESTA A SU OFICIO 180-181-024, con asunto: Solicitar apoyo necesario para la apertura de un carril en la vía que comunica Ocaña-Buenavista por motivo de sus fiestas patronales del 02 al 04 del mes de febrero del presente año.
GIC-INVIAS-NTS-141-24, APROBACION PAGA (PLAN GUIA A LA ADAPTACION AMBIENTAL)
GIC-INVIAS-NTS-143-24, APROBACIÓN INFORMES SOCIALES OCAÑA 1814
GIC-INVIAS-NTS-144-24, APROBACIÓN INFORME SOCIAL – AGOSTO 2023 - OCAÑA 1814
GIC-INVIAS-NTS-145-24, APROBACIÓN INFORME SOCIAL – MAYO 2023 - OCAÑA 1814
GIC-INVIAS-NTS-154-24, APROBACIÓN INSUMOS SOCIALES

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Se continua con actividades en el tramo 3 ,con instalación de acero en vigas riostras,huella,cuneta y bordillo, fundida concreto 14 Mpa de la piedra pegada, concreto de 21 Mpa para huellas, PR05+630 AL PR05+510,al presente informe se reporta avance de paño completo en

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria da aprobado al Documento PAGA (plan guía a la adaptación ambiental) versión actualizada mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-141-24; Así mismo se hace remisión al invias del documento PAGA mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-142-24.


ACTIVIDADES SOCIALES

Emisión de comunicad con Radicado GIC-INVIAS-NTS-143-24, del 22 de enero de 2024 mediante el cual se aprueban informes mensuales, correspondientes al componente social.
- Emisión de comunicad con Radicado GIC-INVIAS-NTS-144-24, del 22 de enero de 2024 mediante el cual se aprueba el informe social correspondiente al mes de agosto de 2023.
- Emisión de comunicad con Radicado GIC-INVIAS-NTS-145-24, del 22 de enero de 2024 mediante el cual se aprueba el informe social correspondiente al mes de mayo de 2023.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se contiuaran actividades en tramo 3 en instalación de acero en vigas riostras,huella,cuneta y bordillo, fundida concreto 14 Mpa de la piedra pegada, concreto de 21 Mpa para huellas y construccion de alcantarilla.
Seguimiento a la alcaldía en cuanto a la devolución de rendimientos financieros.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Buenavista TRAMO 3 PR 05+0760



Buenavista TRAMO 3 PR 05+0578 FUNDIDA DE HUELLA SOBREANCHO



Buenavista TRAMO 3 PR 05+0500 FUNDIDA DE HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Se realiza seguimiento de las actividades de obras ejecutadas por el contratista de obra, con el fin de dar cumplimiento y supervision a las obras

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 39 del 26/01/2024 al 1/02/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **OCAÑA-1814**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: : MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía en el corredor vial OCAÑA-BUENAVISTA.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4352407	VALOR INICIAL:	$ 2.499.989.139,00
FECHA DE INICIO:	2 DE MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.499.989.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17 DE MARZO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024		VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENT 31 DE DICIEMBRE 2024		VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 268.536.435	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.499.989.139,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.830.196.115,91	73,21%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.621.337.031,25	65%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (208.859.084,66)	-8,35%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.399.620,36	98%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.830.196.115,91	73,21%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.633.736.651,61	65,3%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (196.459.464,30)	-7,86%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 67.105.195,87	2,68%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 87.231.809,93	3,49%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: MAYO-NOV 2023
VALOR FACTURA: $ 1.265.289.857,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se da aprobacion a la Programacion de obra correspondiente a la Prorroga No. 2

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN	$ 4.000.132.640,00	87,79%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA	$ 47.181.120,00	1,04%
INVERSIÓN EJECUTADA EN	$ 47.181.120,00	1,04%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURA: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 76% | Avance o Atraso Físico % -5%
Meta Física Ejecutada % 70%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	1				100,0%
					Ejec	0,98				97,6%
* Placa Huellas	ml	1550			Prog	1162,0				75,0%
					Ejec	990				63,9%
* Alcantarillas	Unidad	10			Prog	5,26				52,6%
					Ejec	5				50,0%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA	1	1
VOLQUETA SENCILLA	1	2
MEZCLADORA	1	2
FLEJADORA		1
VIBRADOR DE CONCRETO	1	1
Total		7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	RICARDO CASADIEGO SANJUAN	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	Vereda el Hatillo y la Madera	LICENCIA AMBIENTAL	SI	X	NO
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Ocaña- Buenavista cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-463-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FOREST.	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica LICENCIA AMBIENTAL, solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1223-22, 24 de Agosto de

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	38	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	30	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	32	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 28

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARI N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se llevo a cabo comité el 31 de enero 2024
Durante la presente semana se han realizado actividades de revisión a documentos como se relaciona a continuación:
GIC-INVIAS-NTS-178-24, RESPUESTA AL OFICIO N° GBE-100-2022 CON ASUNTO: SOLICITUD DE MESA DE TRABAJO COMPONENTE SOCIAL Y AMBIENTAL - PAGA
GIC-INVIAS-NTS-183-24, REITERACIÓN OFICIO GIC-INVIAS-1316-24, ATRASO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADE

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Se continua con actividades en el tramo 3 ,con instalación de acero en vigas riostras,huella,cuneta y bordillo, fundida concreto 14 Mpa de la piedra pegada, concreto de 21 Mpa para huellas, PR05+510 AL PR05+440,al presente informe se reporta avance de paño completo en

ACTIVIDADES AMBIENTALES


Durante la semana la interventoria da respuesta al oficio No GBE-100-2022, con asunto solicitud mesa de trabajo componente ambiental y social, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-178-24.

ACTIVIDADES SOCIALES

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se contiuaran actividades en tramo 3 en instalación de acero en vigas riostras,huella,cuneta y bordillo, fundida concreto 14 Mpa de la piedra pegada, concreto de 21 Mpa para huellas y construccion de alcantarilla.
Seguimiento a la alcaldía en cuanto a la devolución de rendimientos financieros.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Buenavista TRAMO 3 INSTALACION SELLO DE JUNTA PR 05+0780



Buenavista TRAMO 3 PR 05+0530 INSTALACION DE ACERO EN CUNETA Y VIGA RIOSTRA



Buenavista TRAMO 3 PR 05+0470 FUNDIDA DE CONTRA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Se realiza seguimiento de las actividades de obras ejecutadas por el contratista de obra, con el fin de dar cumplimiento y supervision a las obras

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 8 del 29/12/2023 al 4/02/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): GOB-2033- SALAZAR DE LAS PALMAS

ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 435 ML, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS 3 UND., TRANSPORTE 1229.79 M3/KM, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 8 UND., ADTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 15246.17 M2.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES. (SALAZAR)			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-074-2023	VALOR INICIAL:	$ 657.302.805,25	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	7 DE NOVIEMBRE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	7 FEBRERO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 657.302.805,25	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	7 FEBRERO DE 2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 657.302.805,25		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 657.302.805,25		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 625.755.564,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: **El contratista a la fecha no ha realizado la entrega oficial de la programación de obra y flujo de inversión por lo tanto a la fecha se tienen los valores en cero (0). Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1543-22, del 12 de diciembre de 2023, se le reitera al contratista la entrega de la programación de obra y el flujo de inversión.**

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.795.666.245,00	83,30%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 26.214.212,50	0,58%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog			
					Ejec			
* Construcción De Placa Huella	ML	435			Prog			
					Ejec			
* Construcción De Alcantarillas	UND	3			Prog			
					Ejec			
* Transporte	m3/km	1229,79			Prog			
					Ejec			
Señalización y seguridad	UND	8			Prog			
					Ejec			
* Actividades de mantenimiento	m2	15246,17			Prog			
					Ejec			

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A	X
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	____	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	1	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 37

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
*Mediante vía telefónica, se mantiene contacto con el contratista de obra, para obtener información referente a la logística para el inicio de actividades de obra, la cual indicaron que seria para los primeros días del mes de enero de 2024.

*A fecha del presente informe los ingenieros especialista de la interventoría continúan revisando los diferentes componentes de estudios y diseños, entregados por el contratista de obra para emitir conceptos. Se emiten conceptos de observaciones.

*Se reitera al contratista de obra la entrega de la siguiente información: programación de obra, flujo de inversión del contrato de obra, plan de calidad, protocolo de bioseguridad, relación de maquinaria y equipo, plan de manejo ambiental, documento PAGA, plan de manejo de tránsito, programa de generación de empleo, Instalaciones provisionales, soportes de pago de seguridad social y parafiscales del personal del contrato de obra, pólizas de seguros y garantías del contrato de obra, hoja de vida y perfil profesional, del personal técnico del contrato de obra.

ACTIVIDADES TECNICAS
*A la fecha del presente informe no se realizan actividades de obra.

ACTIVIDADES SOCIALES
*Seguimiento a la formalización de la veeduría ante Personería del municipio de Salazar de las Palmas.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
*Durante la semana la interventoria se encuentra a la espera de recibir Documento PAGA (plan guía a la adaptación ambiental). Así mismo documentación fuente de materiales y de la empresa que suministrará el agua en la ejecución de la obra.

ACTIVIDADES SST
*Se solicita la entrega del SG-SST, Protocolo de Bioseguridad y seguridad social del personal administrativo.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Programar actividades de obra, para la segunda semana del mes de enero de 2024.

Trasladar maquinaria, herramienta menor y materiales, al punto a intervenir.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

MANTENIMIENTO | CONSTRUCCION | MEJORAMIENTO | SEÑALIZACION | TRAMO FUERA ALCANCE | PUENTE

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Obras de drenaje existentes, corredor vial. Contrato CD-FC-065-2023.



Sitio para acopio de materiales y herramienta. Contrato CD-FC-065-2023.



Obras de drenaje existentes, corredor vial. Contrato CD-FC-065-2023.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*Mediante comunicación **GIC-INVIAS-NTS-1543-22, del dia 12 de diciembre de 2023**, se remite al contratista de obra RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES., con copia informativa a la entidad FARO DEL CATATUMBO S.A.S., **la Reiteración No. 1 solicitud información y documentación legal, para el contrato CD-FC-074-2023**., para el contrato CD-FC-074-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTO DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022."	FIRMA
OBSERVACION: En conversaciones con el contratista de obra, se le reitera el inicio de actividaes de obra, para la segunda semana del mes de enero de 2024, y la entrega de la documentación solicitada.	NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
	Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 9 del 5/01/2024 al 11/01/2024 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): GOB-2033- SALAZAR DE LAS PALMAS

ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 435 ML, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS 3 UND., TRANSPORTE 1229.79 M3/KM, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 8 UND., ADTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 15246.17 M2.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES. (SALAZAR)			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-074-2023	VALOR INICIAL:	$ 657.302.805,25	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	7 DE NOVIEMBRE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	7 FEBRERO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 657.302.805,25	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	7 FEBRERO DE 2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 657.302.805,25		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 657.302.805,25		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 625.695.568,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 417.938.456,00	66,80%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (417.938.456,00)	-66,80%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.489.299,13	20,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 417.938.456,00	66,80%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.489.299,13	0,24%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (416.449.156,87)	-66,56%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 89.340.254,47	14,28%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contratista a la fecha hace entrega de la programación de obra, con las observaciones, realizadas por la interventoría.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.848.094.670,00	84,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1	100,0%
					Ejec	0,2	0,2	20,0%
* Construcción De Placa Huella	ML	435			Prog	28,45	28,45	6,5%
					Ejec			
* Construcción De Alcantarillas	UND	3			Prog	1,26	1,26	42,1%
					Ejec			
* Transporte	m3/km	1229,79			Prog	409,93	409,93	33,3%
					Ejec			
Señalización y seguridad	UND	8			Prog			
					Ejec			
* Actividades de mantenimiento	m2	15246,17			Prog	7623,1	7623,1	50,0%
					Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ..... NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	.....	NO	.....	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
EMISIONES:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	.....	NO	.....	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En revisión

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 38

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

*A la fecha del presente informe, el contratista de obra, hace la entrega de la información solicitada mediante los oficios emitidos por la interventoría, la cual se encuentra en revisión.

*A fecha del presente informe los ingenieros especialista de la interventoría continúan revisando los diferentes componentes de estudios y diseños, entregados por el contratista de obra para emitir conceptos. Se emiten conceptos de observaciones.

*Debido a los atrasos presentados por el contratista de obra, la interventoría realiza Apremio, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-063-24, de asunto: ESTADO ACTUAL COMPONENTE REVISIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS E INCUMPLIMIENTOS REQUERIMIENTOS INTERVENTORÍA, CONTRATO No. CD-FC-074-2023.

ACTIVIDADES TECNICAS

*A la fecha del presente informe, el contratista de obra inicia la actividad de acondicionamiento de campamento en el sitio de trabajo, para iniciar las actividades de obra.

ACTIVIDADES SOCIALES

*Seguimiento a la formalización de la veeduría ante Personería del municipio de Salazar de las Palmas.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

*El contratista de obra realiza la entrega de la siguiente información: Plan de manejo ambiental, Contrato de concesión minera, Licencia ambiental por la CAR, lo cual se encuentra en revisión por parte de interventoría.

ACTIVIDADES SST


*Se solicita la entrega del SG-SST, Protocolo de Bioseguridad y seguridad social del personal administrativo.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Iniciar actividades de obra (conformación de la calzada existente.

Trasladar maquinaria, herramienta menor y materiales, al punto a intervenir.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Construcción de campamento. Contrato CD-FC-065-2023.



Construcción de campamento. Contrato CD-FC-065-2023.



Construcción de campamento. Contrato CD-FC-065-2023.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

"Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-0063-24, del día 11 de enero de 2024, se remite al contratista de obra RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES., con copia informativa a la entidad FARO DEL CATATUMBO S.A.S., el ESTADO ACTUAL COMPONENTE REVISIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS E INCUMPLIMIENTOS REQUERIMIENTOS INTERVENTORÍA, CONTRATO No. CD-FC-074-2023. APREMIO., para el contrato CD-FC-074-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTO DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022."

OBSERVACION: Se inician los procesos sancionatorios correspondientes, de acuerdo a los incumplimientos del contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: del 15/01/2024 al 18/01/2024 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): GOB-2033- SALAZAR DE LAS PALMAS

ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 435 ML, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS 3 UND., TRANSPORTE 1229.79 M3/KM, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 8 UND., ADTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 15246.17 M2.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES. (SALAZAR)		INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONTRATO No.	CD-FC-074-2023	VALOR INICIAL: $ 657.302.805,25	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	7 DE NOVIEMBRE 2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	7 FEBRERO DE 2024	VALOR ACUMULADO: $ 657.302.805,25	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO: $ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	7 FEBRERO DE 2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO: N/A
		$ -			VALOR AMORTIZADO: N/A
		$			SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 657.302.805,25		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 657.302.805,25		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 625.695.568,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 496.962.559,00	79,43%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (496.962.559,00)	-79,43%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.489.299,13	20,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 496.962.559,00	79,43%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.489.299,13	0,24%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (495.473.259,87)	-79,19%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 81.298.230,47	12,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.900.523.095,00	85,60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1	100,0%
					Ejec	0,2	0,2	20,0%
* Construcción De Placa Huella	ML	435			Prog	330,13	330,13	75,9%
					Ejec			
* Construcción De Alcantarillas	UND	3			Prog	3,00	3,00	100,0%
					Ejec			
* Transporte	m3/km	1229,79			Prog	1229,79	1229,79	100,0%
					Ejec			
Señalización y seguridad	UND	8			Prog			
					Ejec			
* Actividades de mantenimiento	m2	15246,17			Prog	15246,2	15246,2	100,0%
					Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ..... NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En revisión

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 38

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
*Se realiza al contratista de obra, la reiteración de la solicitud de la valla informativa, contrato CD-FC-074-2023.

*A fecha del presente informe los ingenieros especialista de la interventoría continúan revisando los diferentes componentes de estudios y diseños, entregados por el contratista de obra para emitir conceptos. Se emiten conceptos de observaciones.

*Debido a los atrasos presentados por el contratista de obra, la interventoría realiza Apremio, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-063-24, de asunto: ESTADO ACTUAL COMPONENTE REVISIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS E INCUMPLIMIENTOS REQUERIMIENTOS INTERVENTORÍA, CONTRATO No. CD-FC-074-2023.

ACTIVIDADES TECNICAS
*A la fecha del presente informe, el contratista de obra inicia la actividad de acondicionamiento de campamento en el sitio de trabajo.

*El contratista de obra realiza el traslado de maquinaria, para iniciar la actividad de conformación de la calzada existente.

ACTIVIDADES SOCIALES
*Seguimiento a la formalización de la veeduría ante Personería del municipio de Salazar de las Palmas.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
*El contratista de obra realiza la entrega de la siguiente información: Plan de manejo ambiental, Contrato de concesión minera, Licencia ambiental por la CAR, lo cual se encuentra en revisión por parte de interventoría.


ACTIVIDADES SST
*Se solicita la entrega del SG-SST, Protocolo de Bioseguridad y seguridad social del personal administrativo.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Iniciar actividades de obra (conformación de la calzada existente).

Trasladar maquinaria, herramienta menor y materiales, al punto a intervenir.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Construcción de campamento. Contrato CD-FC-065-2023.



Construcción de campamento. Contrato CD-FC-065-2023.



Traslado de maquinaria a obra. Contrato CD-FC-065-2023.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-0109-24, del día 17 de enero de 2024, se remite al contratista de obra RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES., con copia informativa a la entidad FARO DEL CATATUMBO S.A.S., la REITERACION OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1450-22SOLICITUD INFORMACION DE VALLA DEL CONTRATO – SALAZAR DE LAS PALMAS., para el contrato CD-FC-074-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTO DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022."

OBSERVACION: Se inician los procesos sancionatorios correspondientes, de acuerdo a los incumplimientos del contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdireccion de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 11 del 19/01/2024 al 25/01/2024 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): GOB-2033- SALAZAR DE LAS PALMAS

ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 435 ML, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS 3 UND., TRANSPORTE 1229.79 M3/KM, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 8 UND., ADTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 15246.17 M2.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES. (SALAZAR)		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-074-2023	VALOR INICIAL:	$ 657.302.805,25
FECHA DE INICIO:	7 DE NOVIEMBRE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	7 FEBRERO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 657.302.805,25
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	7 FEBRERO DE 2024		$ -
			$ -
			$

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 657.302.805,25		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 657.302.805,25		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 625.695.568,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 496.962.559,00	79,43%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 24.938.925,00	3,99%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (472.023.634,00)	-75,44%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.489.299,13	20,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 496.962.559,00	79,43%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 26.428.224,13	4,22%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (470.534.334,87)	-75,20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 81.298.230,47	12,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.938.925,00	3,99%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Mediante oficio N°012- CD-FC-074-2023, del día 24 de enero de 2024, de asunto Solicitud de Prórroga contrato CD-FC-74-2023, el contratista solicita prórroga del contrato CD-FC-074-2023, debido a las solicitudes de la comunidad de no cierre de vía en fin de año, año nuevo y a los problemas presentados con las firmas encargadas de las consultorías a ajustes estudios y diseños.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.952.951.520,00	86,75%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 79,43% | Avance o Atraso Físico %: -79,4%
Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1	100,0%
					Ejec	0,2	0,2	20,0%
* Construcción De Placa Huella	ML	435			Prog	330,13	330,13	75,9%
					Ejec			
* Construcción De Alcantarillas	UND	3			Prog	3,00	3,00	100,0%
					Ejec			
* Transporte	m3/km	1229,79			Prog	1229,79	1229,79	100,0%
					Ejec			
Señalización y seguridad	UND	8			Prog			
					Ejec			
* Actividades de mantenimiento	m2	15246,17			Prog	15246,2	15246,2	100,0%
					Ejec	11434,6	11434,6	75,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ..... NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En revisión

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 38

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

*En mesa de trabajo, contratista e interventoría realizan aclaración de dudas, para subsanación de componentes de estudios y diseños (componente geotecnia, geométrico y topografía), contrato CD-FC-074-2023.

*A fecha del presente informe los ingenieros especialista de la interventoría continúan revisando los diferentes componentes de estudios y diseños, entregados por el contratista de obra para emitir conceptos. Se emiten conceptos de observaciones.

*Mediante oficio N°012- CD-FC-074-2023, del día 24 de enero de 2024, de asunto Solicitud de Prórroga contrato CD-FC-74-2023, el contratista solicita prórroga del contrato CD-FC-074-2023.

ACTIVIDADES TECNICAS

*A la fecha del presente informe, el contratista de obra inicia la actividad de acondicionamiento de campamento en el sitio de trabajo.

*El contratista de obra realiza el traslado de maquinaria, para iniciar la actividad de conformación de la calzada existente.

ACTIVIDADES SOCIALES

*Seguimiento a la formalización de la veeduría ante Personería del municipio de Salazar de las Palmas.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

*El contratista de obra realiza la entrega de la siguiente información: Plan de manejo ambiental, Contrato de concesión minera, Licencia ambiental por la CAR, lo cual se encuentra en revisión por parte de interventoría.

ACTIVIDADES SST


*Se solicita la entrega del SG-SST, Protocolo de Bioseguridad y seguridad social del personal administrativo.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Iniciar actividades de obra (conformación de la calzada existente).

Trasladar maquinaria, herramienta menor y materiales, al punto a intervenir.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Conformación de la calzada existente. Contrato CD-FC-065-2023.



Conformación de la calzada existente. Contrato CD-FC-065-2023.



Conformación de la calzada existente. Contrato CD-FC-065-2023.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-0128-24, del día 19 de enero de 2024, se remite al contratista de obra RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES., con copia informativa a la entidad FARO DEL CATATUMBO S.A.S., la RESPUESTA AL OFICIO No. 005-CD-FC-074-2023 CON ASUNTO: SOLICITUD., para el contrato CD-FC-074-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTO DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022."	
*Mediante oficio N°012- CD-FC-074-2023, del día 24 de enero de 2024, de asunto Solicitud de Prórroga contrato CD-FC-74-2023, el contratista solicita prórroga del contrato CD-FC-074-2023.	
OBSERVACION: Se inician los procesos sancionatorios correspondientes, de acuerdo a los incumplimientos del contratista de obra.	FIRMA
	NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
	Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 12 del 26/01/2024 al 1/02/2024 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): GOB-2033- SALAZAR DE LAS PALMAS

ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 435 ML, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS 3 UND., TRANSPORTE 1229.79 M3/KM, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 8 UND., ADTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 15246.17 M2.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES. (SALAZAR)		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-074-2023	VALOR INICIAL:	$ 657.302.805,25
FECHA DE INICIO:	7 DE NOVIEMBRE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	7 MARZO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 657.302.805,25
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	7 MARZO DE 2024		$ -
			$ -
			$

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 657.302.805,25		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 657.302.805,25		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 657.302.805,25	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 599.795.102,81	91,25%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 73.422.052,50	11,17%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (526.373.050,31)	-80,08%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 19.642.138,11	2,99%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 599.795.102,81	91,25%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 93.064.190,61	14,16%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (506.730.912,20)	-77,09%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 75.773.557,47	11,53%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 50.145.722,50	7,63%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Mediante oficio N°012- CD-FC-074-2023, del día 24 de enero de 2024, de asunto Solicitud de Prórroga contrato CD-FC-74-2023, el contratista solicita prórroga del contrato CD-FC-074-2023, debido a las solicitudes de la comunidad de no cierre de vía en fin de año, año nuevo y a los problemas presentados con las firmas encargadas de las consultorías a ajustes estudios y diseños.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.000.132.640,00	87,79%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 47.181.120,00	1,04%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 47.181.120,00	1,04%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 91,25%
Meta Física Ejecutada % 14,16%
Avance o Atraso Físico % -77,09%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
					Ejec	0,50	0,50	50,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	435			Prog	396,00	396,00	91,03%
					Ejec	65,00	65,00	14,94%
* Construcción De Alcantarillas	UND	3			Prog	3,00	3,00	100,00%
					Ejec			
* Transporte	m3/km	1229,79			Prog	1229,79	1229,79	100,00%
					Ejec	1229,79	1229,79	100,00%
Señalización y seguridad	UND	8			Prog			
					Ejec			
* Actividades de mantenimiento	m2	15246,17			Prog	15246,17	15246,17	100,00%
					Ejec	15246,17	15246,17	100,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta sencilla	1	100%
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		9,00

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En revisión

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 44

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

*En mesa de trabajo, contratista e interventoría realizan aclaración de dudas, para subsanación de componentes de estudios y diseños (componente geotecnia, geométrico y topografía), contrato CD-FC-074-2023.

*A fecha del presente informe los ingenieros especialista de la interventoría continúan revisando los diferentes componentes de estudios y diseños, entregados por el contratista de obra para emitir conceptos. Se emiten conceptos de observaciones.

*Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-177-24, la interventoría aprueba la solicitud de prorroga del contrato CD-FC-074-2023.

ACTIVIDADES TECNICAS

*Se realiza la excavación mecánica, para la conformación de la estructura de la placa huella..

*Se realiza la conformación de la calzada existente.

*Se realiza el transporte del material producto de la conformación de la vía.

*Se inicia el corte, figurado y armado de acero, para los elementos reforzados de la placa huella.

*Se inicia el proceso de construcción de alcantarillas. (Replanteo).

ACTIVIDADES SOCIALES

*Seguimiento a la formalización de la veeduría ante Personería del municipio de Salazar de las Palmas.

*Durante la semana la interventoría recibe Documento PAGA (plan guía a la adaptación ambiental). Así mismo la interventoría se encuentra a la espera de recibir documentación fuente de materiales y de la empresa que suministrará el agua en la ejecución de la obra.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

*El contratista de obra realiza la entrega de la siguiente información: Plan de manejo ambiental, Contrato de concesión minera, Licencia ambiental por la CAR, lo cual se encuentra en revisión por parte de interventoría.

*Durante la semana la interventoría recibe Documento PAGA (plan guía a la adaptación ambiental). Así mismo la interventoría se encuentra a la espera de recibir documentación fuente de materiales y de la empresa que suministrará el agua en la ejecución de la obra.

ACTIVIDADES SST

*Se solicita la entrega del SG-SST, Protocolo de Bioseguridad y seguridad social del personal administrativo.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Construir los elementos de encole y descole de alcantarillas.

Iniciar los concretos en obra, para los diferentes elementos de la placa huella.

Continuar con el corte, figurado y armado de acero, para los diferentes elementos de la placa huella.

Iniciar las excavaciones manuales para viga riostra y cuneta.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Acero de refuerzo, para placa huella.
Contrato CD-FC-065-2023.



Acero de refuerzo, para placa huella.
Contrato CD-FC-065-2023.



Sub base granular, para conformación estructura, placa huella. Contrato CD-FC-065-2023.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-177-24, del día 29 de enero de 2024, se remite al contratista de obra RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES., con copia informativa a la entidad FARO DEL CATATUMBO S.A.S., la RESPUESTA OFICIO N° 012- CD-FC-074-2023. SOLICITUD DE PRÓRROGA CONTRATO CD-FC-74-2023, para el contrato CD-FC-074-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTO DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022."	
OBSERVACION: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-063-24, del día 11 de enero de 2024, se apremia al contratista de obra RENZO ADRIANO ORTEGA, por los atrasos presentados en la parte técnica, administrativa y financiera del contrato CD-FC-74-2023, dando lugar a que se inicien los procesos sancionatorios que hallan lugar.	
OBSERVACION: Se da aprobación por parte de la interventoría la solicitud de prorroga del contrato CD-FC-74-2023, por (30) días, solicitando al contratista de obra, presentar un plan de contingencia, para cumplir con las actividades contractuales.	FIRMA
	NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
	Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 8 del 29/12/2023 al 4/01/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): GOB-2033- SAN CAYETANO

ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 305 ML, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS 4 UND., TRANSPORTE 1064.31 M3/KM, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 7 UND., ADTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 16224.69 M2.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. (SAN CAYETANO)
INTEGRANTES:
CONTRATO No. CD-FC-079-2023 | VALOR INICIAL: $ 620.253.964,86
FECHA DE INICIO: 7 DE NOVIEMBRE 2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 7 FEBRERO DE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 620.253.964,86
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 7 FEBRERO DE 2024
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1053 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 | VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ANTICIPO: N/A
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 620.253.964,86		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 620.253.964,86		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 590.427.901,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 316.548.936,21	53,61%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 217.792.359,22	36,89%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (98.756.577,00)	-16,73%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.513.485,00	0,57%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 316.548.936,21	53,61%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 221.305.844,22	37,48%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (95.243.092,00)	-16,13%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 83.017.641,68	14,06%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contratista a la fecha del presente informe, realizó la entrega de la programación de obra y flujo de inversión. Aprobada con oficio GIC-INVIAS-NTS-1565-22.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.795.666.245,00	83,30%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 26.214.212,50	0,58%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 53,61% | Avance o Atraso Físico % -16,73%
Meta Física Ejecutada % 36,89%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector	Total	%
	Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100%
						Ejec	0,15	0,15	15%
*	Construcción De Placa Huella	ML	305			Prog	49,31	49,31	16%
						Ejec			
*	Construcción De Alcantarillas	UND	4			Prog	0,12	0,12	12%
						Ejec			
*	Actividades de mantenimiento	m2	16224,69			Prog	811,23	811,23	5%
						Ejec	811,23	811,23	5%
*									

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta sencilla	1	100%
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Total		8,00

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	MUNICIPIO DE EL ZULIA	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA CTZ	LICENCIA AMBIENTAL SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL SI		NO

OBSERVACIONES: Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1644-22, del día 29 de diciembre de 2023, se da aprobación a la fuente de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1648-22, del 29/12/2023.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 44

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
*Se realiza la solicitud de entrega de Programación de obra y flujo de inversión actualizado, de acuerdo al Acta de modificación No. 1, del contrato CD-FC-079-2023.

*A fecha del presente informe los ingenieros especialista de la interventoría continúan revisando los diferentes componentes de estudios y diseños, entregados por el contratista de obra para emitir conceptos. Se emiten conceptos de aprobación.

ACTIVIDADES TECNICAS
* Se continua con las excavaciones manuales para los elementos viga riostra, cuneta y bordillo, para su construcción.

* Se continua con el vaciado de concreto 21 Mpa., para los elementos de viga riostra y huella de la placa huella en construcción.

*Se continua con el corte, figurado y armado de acero 1/2" y 3/8", para el refuerzo de la viga riostra, cunetas, bordillo y huella, de la placa huella en construcción.

*Se continua el vaciado de concreto ciclópeo, para los elementos de piedra pegada, de la placa huella en construcción.

*Se continua con la limpieza de las obras de drenaje existentes.

ACTIVIDADES SOCIALES
*Seguimiento a la formalización de la veeduría ante Personería del municipio de San Cayetano.

*Emisión de comunicado con radicado GIC-INVIAS-NTS-1648-22 - mediante el cual se envían observaciones del componente ambiental del documento PAGA.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
*Durante la semana la interventoría, realiza la aprobación de la fuente de materiales, para el contrato CD-FC-079-2023.

*Emisión de comunicado con radicado GIC-INVIAS-NTS-1648-22 - mediante el cual se envían observaciones del componente ambiental del documento PAGA.

ACTIVIDADES SST
*Se realiza seguimiento a la afiliación de trabajadores y se solicita la entrega del SG-SST y Protocolo de Bioseguridad, por otra parte se solicita la entrega de documentación previa al inicio de la ejecución de las Obras.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Continuar con la actividad de corte, figurado y armado de acero 1/2" y 3/8", para el refuerzo de la riostra, cunetas, bordillo y huella, de la placa huella en construcción.

Continuar la excavación manual de las vigas riostras, bordillo y cunetas, para su construcción.

Continuar con el vaciado de concreto 21 Mpa., de las huellas, riostra, cunetas, bordillos.

Continuar con el vaciado de concreto ciclópeo de la piedra pegada.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Corte, figurado y armado de acero de refuerzo para bordillo, placa huella.
Contrato CD-FC-079-2023.



Excavaciones manuales, para viga riostra, cuneta y bordillo, placa huella.
Contrato CD-FC-079-2023.



Acero de refuerzo, poco personal de obra.
Contrato CD-FC-079-2023.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1644-22, del día 29 de diciembre de 2023, se remite al contratista de obra SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S., con copia informativa a la Gobernación de Norte de Santander, la APROBACIÓN FUENTE DE MATERIALES – MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, para el contrato CD-FC-079-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO – GUADUAS – TABIRO – PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022."

*Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1648-22, del día 03 de enero de 2024, se remite al contratista de obra SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S., con copia informativa a la Gobernación de Norte de Santander, la SOLICITUD ENTREGA PROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE INVERSION ACTUALIZADO ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1., para el contrato CD-FC-079-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO – GUADUAS – TABIRO – PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022."

*Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-0023-24, del día 29 de diciembre de 2023, se remite al contratista de obra SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S., con copia informativa a la Gobernación de Norte de Santander, las OBSERVACIONES AL DOCUMENTO PAGA (PLAN GUIA A LA ADAPTACION AMBIENTAL, COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL, para el contrato CD-FC-079-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO – GUADUAS – TABIRO – PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022."

OBSERVACION: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-0023-24, del día 03 de enero de 2024, se realizó la solicitud de entrega de la reprogramación de obra, al contratista de obra, de acuerdo al Acta parcial de obra No. 1, por tal motivo no se refleja avance de obra ejecutado significativo, para el presente periodo. De igual manera el contratista de obra, contó con la totalidad del personal de obra, el día 05 de enero de 2024, ya que por festividades navideñas, el personal de obra no llegó a laborar, el día 02 de enero de 2024, como se tenía programado.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 9 del 29/01/2024 al 1/02/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): GOB-2033- SAN CAYETANO

ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 279 ML, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS 0 UND., TRANSPORTE 7154.55 M3/KM, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 7 UND., ADTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 16224.69 M2.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. (SAN CAYETANO)		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-079-2023	VALOR INICIAL:	$ 620.253.964,86
FECHA DE INICIO:	7 DE NOVIEMBRE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	7 FEBRERO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 620.253.964,86
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29 FEBRERO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 620.253.964,86		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 620.253.964,86		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 620.253.964,86	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 496.751.428,36	80,09%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 473.438.097,08	76,33%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (23.313.331,28)	-3,76%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 4.918.879,00	70,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 496.751.428,36	80,09%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 478.356.976,08	77,12%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (18.394.452,28)	-2,97%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 100.546.995,18	16,21%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 255.645.738,00	41,22%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contratista de obra realiza la entrega de la nueva programación de obra del contrato CD-FC-079-2023, de acuerdo al acta de modificación No. 1, mediante correo electrónico.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.000.132.640,00	87,79%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 47.181.120,00	1,04%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 47.181.120,00	1,04%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 80,09%
Meta Física Ejecutada %: 76,33%
Avance o Atraso Físico %: -3,76%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
					Ejec	0,80	0,80	80,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	279			Prog	222,00	222,00	79,57%
					Ejec	215,00	215,00	77,06%
* Construcción De Alcantarillas	UND				Prog			
					Ejec			
* Actividades de mantenimiento	m2	16224,69			Prog	16224,69	16224,69	100,00%
					Ejec	16224,69	16224,69	100,00%
Transporte	M3/KG	7154,55			Prog	7154,55	7154,55	100,00%
					Eiec	7154,55	7154,55	100,00%
* Señalización	UND	7			Prog	7,00	7,00	100,00%
					Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta sencilla	1	100%
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Total		9,00

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MUNICIPIO DE EL ZULIA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA CTZ	LICENCIA AMBIENTAL	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO	

OBSERVACIONES: Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1644-22, del día 29 de diciembre de 2023, se da aprobación a la fuente de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1648-22, del 29/12/2023.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 44

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

*Se reinician actividades de obra del contrato CD-FC-079-2023, el día 29 de enero de 2024, luego de superar los problemas de orden publico presentados en la zona.

*Se realizan mesas de trabajo técnicas, para trabajar en el Acta de modificación No. 1, del contrato CD-FC-079-2023.

*A fecha del presente informe los ingenieros especialista de la interventoría continúan revisando los diferentes componentes de estudios y diseños, entregados por el contratista de obra para emitir conceptos. Se emiten conceptos de aprobación.

ACTIVIDADES TECNICAS

* Se continua con las excavaciones manuales para los elementos viga riostra, cuneta y bordillo, para su construcción.

* Se continua con el vaciado de concreto 21 Mpa., para los elementos de viga riostra y huella de la placa huella en construcción.

*Se continua con el corte, figurado y armado de acero 1/2" y 3/8", para el refuerzo de la viga riostra, cunetas, bordillo y huella, de la placa huella en construcción.

*Se continua el vaciado de concreto ciclópeo, para los elementos de piedra pegada, de la placa huella en construcción.

ACTIVIDADES SOCIALES

*Durante la semana la interventoría se encontró a la espera de recibir documento PAGA (plan guía a la adaptación ambiental), con observaciones subsanadas por parte del contratista.

*Gestión ante la Personería del municipio para suscripción de Veeduría.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

*Emisión de comunicado con radicado GIC-INVIAS-NTS-1648-22 - mediante el cual se envían observaciones del componente ambiental del documento PAGA.

*Durante la semana la interventoría se encontró a la espera de recibir documento PAGA (plan guía a la adaptación ambiental), con observaciones subsanadas por parte del contratista.

ACTIVIDADES SST

*Se realiza seguimiento a la afiliación de trabajadores y se solicita la entrega del SG-SST y Protocolo de Bioseguridad.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Continuar con la actividad de corte, figurado y armado de acero 1/2" y 3/8", para el refuerzo de la riostra, cunetas, bordillo y huella, de la placa huella en construcción.

Continuar la excavación manual de las vigas riostras, bordillo y cunetas, para su construcción.

Continuar con el vaciado de concreto 21 Mpa., de las huellas, riostra, cunetas, bordillos.

Continuar con el vaciado de concreto ciclópeo de la piedra pegada.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalación acero de refuerzo, sobre ancho curva.
Contrato CD-FC-079-2023.



Vaciado concreto 14 Mpa., ciclópeo - piedra pegada.
Contrato CD-FC-079-2023.



Corte, figurado y armado de acero de refuerzo, placa huella.
Contrato CD-FC-079-2023.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-175-24, del día 29 de enero de 2024, se remite al contratista de obra SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S., con copia informativa a la Gobernación de Norte de Santander, la APROBACIÓN SOLICITUD ANULACIÓN, ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1 y ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1, CONTRATO No. CD-FC-079-2023., para el contrato CD-FC-079-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO – GUADUAS – TABIRO – PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022."

*Mediante oficio del día 31 de enero de 2024, de asunto INFORMACION ACTA PARCIAL N° 1 - COLOMBIA RURAL, la entidad EICE Faro del Catatumbo, menciona que el Acta parcial de obra, del contrato CD-FC-065-2023, no fue recibida, ni tramitada debido al cierre de vigencia presupuestal del año 2023.

*OBSERVACION: Se reitera en obra al contratista, la entrega de la información pendiente del área social, ambiental y técnica del contrato No. CD-FC-065-2023.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 8 del 15/01/2024 al 18/01/2024 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): GOB-2033-SILOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 494 ML, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS 5 UND., TRANSPORTE 1974.8 M3/KM, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 18 UND., ADTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 19948.8 M2.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. (SILOS)		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-072-2023	VALOR INICIAL:	$ 740.182.949,07
FECHA DE INICIO:	7 DE NOVIEMBRE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	7 FEBRERO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 740.182.949,07
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	7 FEBRERO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 740.182.949,07		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 740.182.949,07		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 705.076.692,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contratista a la fecha no ha realizado la entrega oficial de la programación de obra y flujo de inversión por lo tanto a la fecha se tienen los valores en cero (0). Se le reitera al contratista de obra, por diversos medios, la entrega de la programación de obra y el flujo de inversión.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.900.523.095,00	85,60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector	Total	%
	Estudios y diseños	UND	1			Prog			
						Ejec			
*	Construcción De Placa Huella	ML	494			Prog			
						Ejec			
*	Construcción De Alcantarillas	UND	5			Prog			
						Ejec			
*	Transporte	m3/km	1974,8			Prog			
						Ejec			
	Señalización y seguridad	UND	18			Prog			
						Ejec			
*	Actividades de mantenimiento	m2	19948,8			Prog			
						Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	1	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 37

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras. Una vez se tenga conocimiento de la ubicación de las oficinas de atención a la comunidad situadas por el Contratista, se actualizará la información de la casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
*Se reinician actividades de obra luego de estar suspendido el contrato CD-FC-072-2023, desde el día 26 de diciembre de 2023 al día 15 de enero de 2024.

*A fecha del presente informe los ingenieros especialista de la interventoría continúan revisando los diferentes componentes de estudios y diseños, entregados por el contratista de obra para emitir conceptos. Se emiten conceptos de aprobación.

*Se reitera al contratista de obra la entrega de la siguiente información: programación de obra, flujo de inversión del contrato de obra, plan de calidad, protocolo de bioseguridad, relación de maquinaria y equipo, plan de manejo ambiental, documento PAGA, plan de manejo de tránsito, programa de generación de empleo, Instalaciones provisionales, soportes de pago de seguridad social y parafiscales del personal del contrato de obra, pólizas de seguros y garantías del contrato de obra, hoja de vida y perfil profesional, del personal técnico del contrato de obra.

ACTIVIDADES TECNICAS
*A la fecha del presente informe no se realizan actividades de obra.

ACTIVIDADES SOCIALES
*Seguimiento a la formalización de la veeduría ante Personería del municipio de Silos.

*Acompañamiento y participación en la socialización del proyecto: "Mantenimiento de VÍas Rurales vía Los Rincón – La Copita".

ACTIVIDADES AMBIENTALES
*Durante la semana la interventoría recibe Documento PAGA (plan guía a la adaptación ambiental), por parte del contratista. Así mismo la interventoría se encuentra a la espera de recibir documentación fuente de materiales y de la empresa que suministrará el agua en la ejecución de la obra.

ACTIVIDADES SST
*Se solicita la entrega del SG-SST, Protocolo de Bioseguridad y seguridad social del personal administrativo.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Iniciar la activida de conformación de la calzada existente.

Iniciar la construcción del la Placa huella.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO — MANTENIMIENTO | CONSTRUCCION | MEJORAMIENTO | SEÑALIZACION | TRAMO FUERA ALCANCE | PUENTE

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Corredor vial a intervenir la Copita - Los Rincón, Silos.
Contrato CD-FC-065-2023.



Corredor vial a intervenir la Copita - Los Rincón, Silos.
Contrato CD-FC-065-2023.



Corredor vial a intervenir la Copita - Los Rincón, Silos.
Contrato CD-FC-065-2023.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-0108-24, del día 17 de enero de 2024, se remite al contratista de obra G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S., con copia informativa a la entidad FARO DEL CATATUMBO S.A.S., la REITERACION OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1451-22 SOLICITUD INFORMACION DE VALLA DEL CONTRATO – SILOS ., para el contrato CD-FC-072-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VÍA LOS RINCON – LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.", desde el 23 de diciembre de 2023, hasta el 15 de enero de 2024.

OBSERVACION: Se le reitera al contratista de obra, la entrega de la programación de obra, contrato CD-FC-072-2023.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdireccion de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 9 del 29/01/2024 al 1/02/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): GOB-2033-SILOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 372 ML, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS 3 UND., TRANSPORTE 1974.8 M3/KM, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 18 UND., ADTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 19948.8 M2.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. (SILOS)		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-072-2023	VALOR INICIAL:	$ 740.182.949,07
FECHA DE INICIO:	7 DE NOVIEMBRE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	7 FEBRERO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 740.182.949,07
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	6 MARZO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 740.182.949,07		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 740.182.949,07		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 740.182.949,07	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 157.602.694,92	21,29%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 133.962.290,68	18,10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (23.640.404,24)	-3,19%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 4.193.116,73	0,57%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 157.602.694,92	21,29%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 138.155.407,40	18,67%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (19.447.287,51)	-2,63%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 78.801.347,46	10,65%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 66.981.145,34	9,05%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contratista mediante correo electrónico realiza la entrega de la programación de obra, del contrato CD-FC-072-2023, la cual se realizan observaciones y solicita nuevamente su entrega, con subsanaciones corregidas..

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.000.132.640,00	87,79%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 47.181.120,00	1,04%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 47.181.120,00	1,04%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 21,29% | Avance o Atraso Físico %: -2,63%
Meta Física Ejecutada %: 18,67%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,000	1,000	1,000
					Ejec	0,400	0,400	0,400
* Construcción De Placa Huella	ML	372			Prog	372,000	372,000	1,000
					Ejec	111,600	111,600	0,300
* Construcción De Alcantarillas	UND	3			Prog	3,000	3,000	1,000
					Ejec	1,800	1,800	0,600
* Transporte	m3/km	1974,8			Prog	1974,800	1974,800	1,000
					Ejec	1550,000	1550,000	0,785
Señalización y seguridad	UND	18			Prog	18,000	18,000	1,000
					Ejec			
* Actividades de mantenimiento	m2	19948,8			Prog	19948,800	19948,800	1,000
					Ejec	15520,000	15520,000	0,778

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta sencilla	1	100%
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		9,00

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	X
EMISIONES:	SI	NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado, pendiente de entrega de subsanaciones por el contratista.

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 48

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras. Una vez se tenga conocimiento de la ubicación de las oficinas de atención a la comunidad situadas por el Contratista, se actualizará la información de la casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
*Se reinician actividades de obra luego de estar suspendido el contrato CD-FC-072-2023, desde el día 29 de enero de 2024.

*A fecha del presente informe los ingenieros especialista de la interventoría continúan revisando los diferentes componentes de estudios y diseños, entregados por el contratista de obra para emitir conceptos. Se emiten conceptos de aprobación.

* Se realizan observaciones a la programación de obra, entregada por el contratista de obra.

ACTIVIDADES TECNICAS
*Se realiza la conformación de la calzada existente.

*Se realiza la excavación e instalación de tubería 36", en concreto reforzado para alcantarillas.

*Se realiza excavación mecánica, para estructura de placa huella.

*Se realiza instalación y compactación de material, para estructura de placa huella.

*Con maquinaria se realiza sobre ancho de curva con pendiente prolongada.

ACTIVIDADES SOCIALES
*Seguimiento a la formalización de la veeduría ante Personería del municipio de Silos.

*Durante la semana la interventoría se encontró a la espera de recibir documento PAGA (plan guía a la adaptación ambiental), con observaciones subsanadas por parte del contratista.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
*La interventoría se encuentra a la espera de recibir documentación fuente de materiales y de la empresa que suministrará el agua en la ejecución de la obra.

*Durante la semana la interventoría se encontró a la espera de recibir documento PAGA (plan guía a la adaptación ambiental), con observaciones subsanadas por parte del contratista.

ACTIVIDADES SST
*Se solicita la entrega del SG-SST, Protocolo de Bioseguridad y seguridad social del personal administrativo.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Iniciar la excavación manual para viga riostra, bordillo cuneta.

Iniciar el corte, figurado y armado de acero, para placa huella

Iniciar la construcción de los elementos de las alcantarillas (encole y descole).

Iniciar vaciado de concreto para los diferentes elementos de la placa huella.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Conformación sobre ancho curva prolongada. Maquinaria,.
Contrato CD-FC-065-2023.



Compactación material granular, estructura placa huella..
Contrato CD-FC-065-2023.



Excavación mecánica e instalación tubería 36", concreto reforzado.
Contrato CD-FC-065-2023.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*Mediante correo electrónico el contratista de obra realiza la entrega de la programación de obra, a la cual se le realizan observaciones y se pide nuevamente el envío, con las correcciones hechas.

OBSERVACION: Se le reitera al contratista de obra, la entrega de la información pendiente por entregar del área técnica, ambiental y social.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdireccion de Sostenibilidad, Contratista. Interventor y Direccion Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 8 del 29/12/2023 al 4/01/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): GOB-2033 - EL ZULIA

ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 318 ML, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS 1 UND., TRANSPORTE 2014.65 M3/KM, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 5 UND., ADTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 17919.81 M2.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. (ZULIA)		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-055-2023	VALOR INICIAL:	$ 684.946.301,00
FECHA DE INICIO:	7 DE NOVIEMBRE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	7 FEBRERO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 684.946.301,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	7 FEBRERO DE 2024	$	-
		$	-
		$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 684.946.301,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 684.946.301,00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 652.007.086,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 356.928.451,37	54,74%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 294.120.650,93	45,11%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (62.807.800,44)	-9,63%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.880.565,50	0,57%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 356.928.451,37	54,74%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 298.001.216,43	45,71%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (58.927.234,94)	-9,04%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 94.323.407,04	14,47%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista a la fecha del presente informe, realizó la entrega de la programación de obra y flujo de inversión. Aprobada con oficio GIC-INVIAS-NTS-1576-22.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.795.666.245,00	83,30%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 26.214.212,50	0,58%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 54,74% | Avance o Atraso Físico %: -9,63%
Meta Física Ejecutada %: 45,11%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
					Ejec	0,50	0,50	50,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	318			Prog	52,46	52,46	16,50%
					Ejec			
* Construcción De Alcantarillas	UND	1			Prog			
					Ejec			
Actividades de mantenimiento	m2	17919,81			Prog	895,99	895,99	5,00%
*					Ejec	895,99	895,99	5,00%
*								

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta sencilla	1	100%
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		9,00

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MUNICIPIO DE EL ZULIA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA CTZ	LICENCIA AMBIENTAL	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO	

OBSERVACIONES: Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1645-22, del día 29 de diciembre de 2023, se da aprobación a la fuente de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1647-22, del 29/12/2023.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 42

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
*Se realiza la revisión del APU NP - Demolición de concreto, para el contrato CD-FC-055-2023.

*Se realiza la solicitud de entrega de Programación de obra y flujo de inversión actualizado, de acuerdo al Acta de modificación No. 1, del contrato CD-FC-055-2023.

*A fecha del presente informe los ingenieros especialista de la interventoría continúan revisando los diferentes componentes de estudios y diseños, entregados por el contratista de obra para emitir conceptos. Se emiten conceptos de aprobación.

ACTIVIDADES TECNICAS
* Se continua con las excavaciones manuales para los elementos viga riostra, cuneta y bordillo, para su construcción.

* Se continua con el vaciado de concreto 21 Mpa., para los elementos de viga riostra, cunetas, bordillo y huella de la placa huella en construcción.

*Se continua con el corte, figurado y armado de acero 1/2" y 3/8", para el refuerzo de la viga riostra, cunetas, bordillo y huella, de la placa huella en construcción.

*Se continua con el vaciado de concreto ciclópeo, para los elementos de piedra pegada, de la placa huella en construcción.

*Se continua con la construcción de alcantarillas (excavación e instalación de tubería 36", concreto reforzado).

ACTIVIDADES SOCIALES
*Seguimiento a la formalización de la veeduría ante Personería del municipio del Zulia.

*Emisión de comunicado con radicado GIC-INVIAS-NTS-1647-22 - mediante el cual se envían observaciones del componente social del documento PAGA.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
*Durante la semana la interventoría, realiza la aprobación de la fuente de materiales, para el contrato CD-FC-055-2023.

*Emisión de comunicado con radicado GIC-INVIAS-NTS-1647-22 - mediante el cual se envían observaciones del componente ambiental del documento PAGA.

ACTIVIDADES SST
*Se realiza seguimiento a la afiliación de trabajadores y se solicita la entrega del SG-SST y Protocolo de Bioseguridad, por otra parte se solicita la entrega de documentación previa al inicio de la ejecución de las Obras.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la actividad de retiro y transporte de material de excavación, de la conformación de la calzada, para la placa huella.

Continuar con la actividad de corte, figurado y armado de acero 1/2" y 3/8", para el refuerzo de la riostra, cunetas, bordillo y huella, de la placa huella en construcción.

Continuar la construcción de la estructura de cimentación de la placa huella en material sub base granular.


Continuar la excavación manual de las vigas riostras, bordillo y cunetas, para su construcción.

Continuar con el vaciado de concreto 21 Mpa., de las huellas, riostra, cunetas, bordillos.

Continuar con el vaciado de concreto ciclópeo de la piedra pegada.

Continuar con la construcción de alcantarillas (instalación de acero de refuerzo y vaciado concreto 21 Mpa.).

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Instalación acero de refuerzo 3/8" y 1/2", formaleta para placa huella.
Contrato CD-FC-065-2023.


Vaciado concreto ciclópeo 14 Mpa., piedra pegada. Placa huella.
Contrato CD-FC-065-2023.


Vaciado concreto ciclópeo 14 Mpa., piedra pegada. Placa huella.
Contrato CD-FC-065-2023.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1621-22, del día 26 de diciembre de 2023, se remite al contratista de obra SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S., con copia informativa a la entidad FARO DEL CATATUMBO S.A.S., la REVISIÓN DE APU NP – DEMOLICIÓN DE CONCRETO, para el contrato CD-FC-055-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS – EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022."	
*Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1645-22, del día 29 de diciembre de 2023, se remite al contratista de obra SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S., con copia informativa a la entidad FARO DEL CATATUMBO S.A.S., la APROBACIÓN FUENTE DE MATERIALES, MUNICIPIO DE EL ZULIA, para el contrato CD-FC-055-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS – EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022."	
*Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1647-22, del día 29 de diciembre de 2023, se remite al contratista de obra SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S., con copia informativa a la entidad FARO DEL CATATUMBO S.A.S., las OBSERVACIONES AL DOCUMENTO PAGA (PLAN GUIA A LA ADAPTACION AMBIENTAL, COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL , para el contrato CD-FC-055-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS – EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022."	
*Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-0021-24, del día 04 de enero de 2024, se remite al contratista de obra SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S., con copia informativa a la entidad FARO DEL CATATUMBO S.A.S., la SOLICITUD ENTREGA PROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE INVERSION ACTUALIZADO ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1, para el contrato CD-FC-055-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS – EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022."	
OBSERVACION: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-0021-24, del día 04 de enero de 2024, se realizó la solicitud de entrega de la reprogramación de obra, al contratista de obra, de acuerdo al Acta parcial de obra No. 1, por tal motivo no se refleja avance de obra ejecutado significativo, para el presente periodo. De igual manera el contratista de obra, no contó con la totalidad del personal de obra, el día 04 de enero de 2024, ya que por festividades navideñas, el personal de obra no llegó a laborar, el día 02 de enero de 2024, como se tenía programado.	
	FIRMA NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 9 del 15/01/2024 al 18/01/2024 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): GOB-2033 - EL ZULIA

ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 318 ML, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS 1 UND., TRANSPORTE 2014.65 M3/KM, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 5 UND., ADTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 17919.81 M2.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. (ZULIA)		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-055-2023	VALOR INICIAL:	$ 684.946.301,00
FECHA DE INICIO:	7 DE NOVIEMBRE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	7 FEBRERO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 684.946.301,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	7 FEBRERO DE 2024	$	-
		$	-
		$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 684.946.301,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 684.946.301,00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 652.007.086,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 413.908.122,53	63,48%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 294.120.650,93	45,11%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (119.787.471,60)	-18,37%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.880.565,50	0,57%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 413.908.122,53	63,48%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 298.001.216,43	45,71%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (115.906.906,10)	-17,78%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 56.979.671,16	8,74%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se reinician actividades de obra, luego de estar suspendido el contrato CD-FC-055-2023, desde el día 05 de enero de 2024, hasta el día 15 de enero de 2024. A la fecha del presente informe el contratista de obra no ha hecho entrega de la programación de obra, de acuerdo al Acta de modificación de cantidades No. 1, y la suspensión No. 1.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.900.523.095,00	85,60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 63,48%
Meta Física Ejecutada %: 45,11%
Avance o Atraso Físico %: -18,37%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
					Ejec	0,50	0,50	50,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	318			Prog	208,75	208,75	65,64%
					Ejec	68,50	68,50	21,54%
* Construcción De Alcantarillas	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
					Ejec	1,00	1,00	100,00%
* Actividades de mantenimiento	m2	17919,81			Prog	17919,81	17919,81	100,00%
					Ejec	17919,81	17919,81	100,00%
*								

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta sencilla	1	100%
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		9,00

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MUNICIPIO DE EL ZULIA CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA CTZ	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO	

OBSERVACIONES: Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1645-22, del día 29 de diciembre de 2023, se da aprobación a la fuente de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1647-22, del 29/12/2023.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 42

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
*Se solicita al contratista de obra, la programación de obra de acuerdo al Acta de modificación No. 1 y a la suspensión No. 1, para el contrato CD-FC-055-2023.

*Se reinician actividades de obra, el día 15 de enero de 2024, luego de haber estado suspendido el contrato CD-FC-055-2023, desde el día 05 de enero de 2024.

*A fecha del presente informe los ingenieros especialista de la interventoría continúan revisando los diferentes componentes de estudios y diseños, entregados por el contratista de obra para emitir conceptos. Se emiten conceptos de aprobación.

ACTIVIDADES TECNICAS
* Se continua con las excavaciones manuales para los elementos viga riostra, cuneta y bordillo, para su construcción.

* Se continua con el vaciado de concreto 21 Mpa., para los elementos de viga riostra, cunetas, bordillo y huella de la placa huella en construcción.

*Se continua con el corte, figurado y armado de acero 1/2" y 3/8", para el refuerzo de la viga riostra, cunetas, bordillo y huella, de la placa huella en construcción.

*Se continua con el vaciado de concreto ciclópeo, para los elementos de piedra pegada, de la placa huella en construcción.

*Se continua con la construcción de alcantarillas (encole y descole).

ACTIVIDADES SOCIALES
*Seguimiento a la formalización de la veeduría ante Personería del municipio del Zulia.

*Emisión de comunicado con radicado GIC-INVIAS-NTS-1647-22 - mediante el cual se envían observaciones del componente social del documento PAGA.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
*Durante la semana la interventoría, realiza la aprobación de la fuente de materiales, para el contrato CD-FC-055-2023.

*Emisión de comunicado con radicado GIC-INVIAS-NTS-1647-22 - mediante el cual se envían observaciones del componente ambiental del documento PAGA.

ACTIVIDADES SST
*Se realiza seguimiento a la afiliación de trabajadores y se solicita la entrega del SG-SST y Protocolo de Bioseguridad, por otra parte se solicita la entrega de documentación previa al inicio de la ejecución de las Obras.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la actividad de corte, figurado y armado de acero 1/2" y 3/8", para el refuerzo de la riostra, cunetas, bordillo y huella, de la placa huella en construcción.

Continuar la construcción de la estructura de cimentación de la placa huella en material sub base granular.


Continuar la excavación manual de las vigas riostras, bordillo y cunetas, para su construcción.

Continuar con el vaciado de concreto 21 Mpa., de las huellas, riostra, cunetas, bordillos.

Continuar con el vaciado de concreto ciclópeo de la piedra pegada.

Continuar con la construcción de alcantarillas (instalación de acero de refuerzo y vaciado concreto 21 Mpa.).

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Concreto ciclópeo - piedra pegada, placa huella.
Contrato CD-FC-065-2023.



Instalación acero de refuerzo. Placa huella, cuneta y bordillo.
Contrato CD-FC-065-2023.



Instalación tubería 36", concreto reforzado. Alcantarilla.
Contrato CD-FC-065-2023.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-0101-24, del día 17 de enero de 2024, se remite al contratista de obra SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S., con copia informativa a la entidad FARO DEL CATATUMBO S.A.S., la CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL. ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1., para el contrato CD-FC-055-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS – EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022."

*Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-0111-24, del día 17 de enero de 2024, se remite al contratista de obra SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S., con copia informativa a la entidad FARO DEL CATATUMBO S.A.S., la REITERACION OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1453-22 SOLICITUD INFORMACION DE VALLA DEL CONTRATO – ZULIA ., para el contrato CD-FC-055-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS – EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022."

OBSERVACION: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-0021-24, del día 04 de enero de 2024, se realizó la solicitud de entrega de la reprogramación de obra, al contratista de obra, de acuerdo al Acta parcial de obra No. 1, por tal motivo no se refleja avance de obra ejecutado significativo, para el presente periodo. De igual manera el contratista de obra, no contó con la totalidad del personal de obra, el día 04 de enero de 2024, ya que por festividades navideñas, el personal de obra no llegó a laborar, el día 02 de enero de 2024, como se tenía programado.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdireccion de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 10 del 19/01/2024 al 25/01/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): GOB-2033 - EL ZULIA

ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 318 ML, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS 1 UND., TRANSPORTE 2014.65 M3/KM, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 5 UND., ADTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 17919.81 M2.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. (ZULIA)
INTEGRANTES:
CONTRATO No. CD-FC-055-2023 | VALOR INICIAL: $ 684.946.301,00
FECHA DE INICIO: 7 DE NOVIEMBRE 2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 7 FEBRERO DE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 684.946.301,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 7 FEBRERO DE 2024 | $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1053 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 | VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ANTICIPO: N/A
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 684.946.301,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 684.946.301,00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 652.007.086,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 470.887.793,69	72,22%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 422.670.920,11	64,83%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (48.216.873,58)	-7,40%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.880.565,50	0,57%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 470.887.793,69	72,22%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 426.551.485,61	65,42%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (44.336.308,08)	-6,80%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 56.979.671,16	8,74%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 128.550.269,18	19,72%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Mediante oficio SCCVN-CD-FC-055-2023-018, del día 26 de enero de 2023, de asunto SOLICITUD ANULACIÓN DEL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 001 Y ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 001., el contratista de obra, solicita la anulación del Acta de modificación No. 1 y Acta parcial de obra No. 1, contrato CD-FC-055-2023.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.952.951.520,00	86,75%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 52.428.425,00	1,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 72,22% | Avance o Atraso Físico %: -7,40%
Meta Física Ejecutada %: 64,83%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
					Ejec	0,50	0,50	50,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	318			Prog	208,75	208,75	65,64%
					Ejec	68,50	68,50	21,54%
* Construcción De Alcantarillas	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
					Ejec	1,00	1,00	100,00%
* Actividades de mantenimiento	m2	17919,81			Prog	17919,81	17919,81	100,00%
					Ejec	17919,81	17919,81	100,00%
*								

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta sencilla	1	100%
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		9,00

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MUNICIPIO DE EL ZULIA CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA CTZ	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO	

OBSERVACIONES: Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1645-22, del día 29 de diciembre de 2023, se da aprobación a la fuente de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1647-22, del 29/12/2023.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 42

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

*Mediante oficio SCCVN-CD-FC-055-2023-018, del día 26 de enero de 2023, de asunto SOLICITUD ANULACIÓN DEL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 001 Y ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 001., el contratista de obra, solicita la anulación del Acta de modificación No. 1 y Acta parcial de obra No. 1, contrato CD-FC-055-2023.

*A fecha del presente informe los ingenieros especialista de la interventoría continúan revisando los diferentes componentes de estudios y diseños, entregados por el contratista de obra para emitir conceptos. Se emiten conceptos de aprobación.

ACTIVIDADES TECNICAS

* Se continua con las excavaciones manuales para los elementos viga riostra, cuneta y bordillo, para su construcción.

* Se continua con el vaciado de concreto 21 Mpa., para los elementos de viga riostra, cunetas, bordillo y huella de la placa huella en construcción.

*Se continua con el corte, figurado y armado de acero 1/2" y 3/8", para el refuerzo de la viga riostra, cunetas, bordillo y huella, de la placa huella en construcción.

*Se continua con el vaciado de concreto ciclópeo, para los elementos de piedra pegada, de la placa huella en construcción.

*Se continua con la construcción de alcantarillas (encole y descole).

ACTIVIDADES SOCIALES

*Seguimiento a la formalización de la veeduría ante Personería del municipio del Zulia.

*Emisión de comunicado con radicado GIC-INVIAS-NTS-1647-22 - mediante el cual se envían observaciones del componente social del documento PAGA.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

*Durante la semana la interventoría, realiza la aprobación de la fuente de materiales, para el contrato CD-FC-055-2023.

*Emisión de comunicado con radicado GIC-INVIAS-NTS-1647-22 - mediante el cual se envían observaciones del componente ambiental del documento PAGA.

ACTIVIDADES SST

*Se realiza seguimiento a la afiliación de trabajadores y se solicita la entrega del SG-SST y Protocolo de Bioseguridad, por otra parte se solicita la entrega de documentación previa al inicio de la ejecución de las Obras.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la actividad de corte, figurado y armado de acero 1/2" y 3/8", para el refuerzo de la riostra, cunetas, bordillo y huella, de la placa huella en construcción.

Continuar la construcción de la estructura de cimentación de la placa huella en material sub base granular.


Continuar la excavación manual de las vigas riostras, bordillo y cunetas, para su construcción.

Continuar con el vaciado de concreto 21 Mpa., de las huellas, riostra, cunetas, bordillos.

Continuar con el vaciado de concreto ciclópeo de la piedra pegada.

Continuar con la construcción de alcantarillas (instalación de acero de refuerzo y vaciado concreto 21 Mpa.).

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Compactación sub base granular estructura, placa huella.
Contrato CD-FC-065-2023.



Acero de refuerzo alcantarilla 36".
Contrato CD-FC-065-2023.



Instalación acero de refuerzo y modulación, placa huella.
Contrato CD-FC-065-2023.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
*Mediante oficio SCCVN-CD-FC-055-2023-018, del día 26 de enero de 2023, de asunto SOLICITUD ANULACIÓN DEL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 001 Y ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 001., el contratista de obra, solicita la anulación del Acta de modificación No. 1 y Acta parcial de obra No. 1, contrato CD-FC-055-2023.	
*Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-0091-24, del día 17 de enero de 2024, se remite al contratista de obra SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S., con copia informativa a la entidad FARO DEL CATATUMBO S.A.S., la REVISION No.2 ESTUDIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS MUNICIPIO EL ZULIA FARO DEL CATATUMBO – APROBACION, para el contrato CD-FC-055-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS – EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022."	FIRMA NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 11 del 26/01/2024 al 1/02/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): GOB-2033 - EL ZULIA

ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 320 ML, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS 2 UND., TRANSPORTE 11522.46 M3/KM, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 5 UND., ADTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 17919.81 M2.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. (ZULIA)		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-055-2023	VALOR INICIAL:	$ 684.946.301,00
FECHA DE INICIO:	7 DE NOVIEMBRE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	7 FEBRERO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 684.946.301,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17 FEBRERO DE 2024	$	-
		$	-
		$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 684.946.301,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 684.946.301,00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 684.946.301,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 570.086.044,02	83,23%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 577.913.891,24	84,37%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 7.827.847,22	1,14%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 24.546.520,29	3,58%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 570.086.044,02	83,23%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 602.460.411,52	87,96%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 32.374.367,50	4,73%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 140.602.800,29	20,53%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 157.081.252,43	22,93%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Mediante correo electrónico el contratista de obra, realiza la entrega de la reprogramación de obra y flujo de caja, de acuerdo a las condiciones actualizadas del contrato CD-FC-055-2023.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.000.132.640,00	87,79%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 47.181.120,00	1,04%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 47.181.120,00	1,04%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 83,23%
Meta Física Ejecutada %: 87,96%
Avance o Atraso Físico %: 4,73%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
					Ejec	1,00	1,00	100,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	320			Prog	260,00	260,00	81,25%
					Ejec	265,00	265,00	82,81%
* Construcción De Alcantarillas	UND	2			Prog	2,00	2,00	200,00%
					Ejec	2,00	2,00	200,00%
* Actividades de mantenimiento	m2	17919,81			Prog	17919,81	17919,81	100,00%
					Ejec	17919,81	17919,81	100,00%
Transporte	M3/KG	11522,46			Prog	11522,46	11522,46	100,00%
					Ejec	11450,00	11450,00	99,37%
* Señalización	UND	5			Prog	5,00	5,00	100,00%
					Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta sencilla	1	100%
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		9,00

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	MUNICIPIO DE EL ZULIA	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA CTZ	LICENCIA AMBIENTAL SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL SI		NO

OBSERVACIONES: Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1645-22, del día 29 de diciembre de 2023, se da aprobación a la fuente de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1647-22, del 29/12/2023.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 42

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
*Se realiza la anulación del Acta de modificación No. 1 y Acta parcial de obra No. 1, contrato No. CD-FC-055-2023.

*Se reitera al contratista de obra, la entrega de la información pendiente, del área social, ambiental y técnica..

*A fecha del presente informe los ingenieros especialista de la interventoría continúan revisando los diferentes componentes de estudios y diseños, entregados por el contratista de obra para emitir conceptos. Se emiten conceptos de aprobación.

ACTIVIDADES TECNICAS
* Se continua con las excavaciones manuales para los elementos viga riostra, cuneta y bordillo, para su construcción.

* Se continua con el vaciado de concreto 21 Mpa., para los elementos de viga riostra, cunetas, bordillo y huella de la placa huella en construcción.

*Se continua con el corte, figurado y armado de acero 1/2" y 3/8", para el refuerzo de la viga riostra, cunetas, bordillo y huella, de la placa huella en construcción.

*Se continua con el vaciado de concreto ciclópeo, para los elementos de piedra pegada, de la placa huella en construcción.

*Se continua con la construcción de alcantarillas (encole y descole).

ACTIVIDADES SOCIALES
*Seguimiento a la formalización de la veeduría ante Personería del municipio del Zulia.

*Durante la semana la interventoría se encuentro a la espera de recibir documento PAGA (plan guía a la adaptación ambiental), con observaciones subsanadas por parte del contratista.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
*Durante la semana la interventoría, realiza la aprobación de la fuente de materiales, para el contrato CD-FC-055-2023.

*Durante la semana la interventoría se encontró a la espera de recibir documento PAGA (plan guía a la adaptación ambiental), con observaciones subsanadas por parte del contratista.

ACTIVIDADES SST
*Se realiza seguimiento a la afiliación de trabajadores y se solicita la entrega del SG-SST y Protocolo de Bioseguridad.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la actividad de corte, figurado y armado de acero 1/2" y 3/8", para el refuerzo de la riostra, cunetas, bordillo y huella, de la placa huella en construcción.

Continuar la construcción de la estructura de cimentación de la placa huella en material sub base granular.


Continuar la excavación manual de las vigas riostras, bordillo y cunetas, para su construcción.

Continuar con el vaciado de concreto 21 Mpa., de las huellas, riostra, cunetas, bordillos.

Continuar con el vaciado de concreto ciclópeo de la piedra pegada.

Continuar con la construcción de alcantarillas (instalación de acero de refuerzo y vaciado concreto 21 Mpa.).

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalación acero de refuerzo, placa huella.
Contrato CD-FC-065-2023.



Vaciado concreto 14 Mpa., ciclópeo - piedra pegada.
Contrato CD-FC-065-2023.



Excavación manual vigas riostras, placa huella.
Contrato CD-FC-065-2023.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-172-24, del día 29 de enero de 2024, se remite al contratista de obra SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S., con copia informativa a la entidad FARO DEL CATATUMBO S.A.S., la APROBACIÓN SOLICITUD ANULACIÓN, ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1 y ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1, CONTRATO No. CD-FC-055-2023., para el contrato CD-FC-055-2023, "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS – EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022."

*Mediante oficio del día 31 de enero de 2024, de asunto INFORMACION ACTA PARCIAL N° 1 - COLOMBIA RURAL, la entidad EICE Faro del Catatumbo, menciona que el Acta parcial de obra, del contrato CD-FC-065-2023, no fue recibida, ni tramitada debido al cierre de vigencia presupuestal del año 2023.

*OBSERVACION: Se reitera en obra al contratista, la entrega de la información pendiente del área social, ambiental y técnica del contrato No. CD-FC-065-2023.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA
INFORMES ESPECIALISTAS

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACION: GOBERNACION 2033

PERIODO: del 1 de enero al 31 de enero de 2024

Silos

El contratista hace entrega el **23-Enero-2024**, mediante oficio **No. 013-2024**, en mesas de trabajo realizadas en fecha de 26 de enero de 2024 y 31 de enero de 2024, se realizaron las observaciones y el contratista quedo de subsanarlas.

Lourdes

Se recibe documentación mediante comunicado **MATICCES - LOURDES – 06 -2024 del 30-Ene-24,** el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

Cacota

Se recibe documentación mediante oficio **CD-FC-065-2023-006 del 24 de Ene de 2024**, el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

Salazar de las Palmas

Se envían observaciones mediante oficio **GIC-INVIAS-NTS-061-24 del 12-Ene-2024** de correo recibido el 04 de dic de 2023, las cuales se presentan a continuación:

1. Para poder realizar la revisión de los diseños geométricos V2 del proyecto en mención, se debe cumplir con unos requerimientos mínimos del componente topografico teniendo en cuenta que debemos ajustar los diseños a la sección de vía existente sin realizar grandes cortes de talud o estructuras que desestabilicen el terreno; pero a la fecha del presente documento no se encuentra aprobada la topografía, en espera de la subsanación de las observaciones realizadas el 11 de diciembre de 2023.

Se recibe documentación mediante oficio **N°014- CD-FC-074-2023 DEL 25-ENE-2024**, el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

Villa del Rosario

Se da aprobación con observaciones mediante oficio **GIC-INVIAS-NTS-089-24 del 16- Ene – 2024** de documentación recibida el 14 de dic de 2023, las cuales se presentan a continuación:

1. Ok, revisar el ancho de sección, ya que se esta trabajando de 5.10m, con ancho de calzada de 3.60m, ancho de cuneta de 0.60m y ancho de bordillo de 0.15m. Ver archivo "1.Dis_Geo_Placa Huella_Juan Frío V2.dwg"
2. El abscisado tiene un formato estándar, K0+000, por favor corregir en el cuadro.
3. Como es un tramo de más de 200 m, la guía recomienda realizar zonas de cruce, por favor verificar el ancho disponible según topografía, y de ser posible realizar el diseño de dichas zonas. Revisar sobre la abscisa K0+250, ya que según topografía enviada es posible realizar la zona de cruce.
4. Como no se esta realizando empalme con placa huella existente sobre el final del tramo, la guía de diseño recomienda diseñar la rasante por encima del terreno existente según estructura (0.30 m), para evitar excavaciones o cajeos. Revisar y corregir

Se recibe documentación mediante oficio **RAOT-CD-FC-062-010 del 25-Ene-2024**, el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

El Zulia

Se da aprobación con observaciones mediante oficio **GIC-INVIAS-NTS-049-24 del 10-Ene-24** de documentación recibida el 12 de dic de 2023, las cuales se presentan a continuación:

1. Ok, dentro del informe anexan una imagen tomada de la cartilla de obras menores (Plano No. 126) indicando sobreancho en curvas, pero la cartilla no es clara con la imagen, como se comentó en mesa de trabajo esta imagen puede ser un sobreancho, una zona de cruce o un empalme con vía existente.
2. Se está trabajando con un ancho de sección de 5.10m, pero la modulación esta de 5m. Revisar, en esta versión no adjuntaron diseño en planta
3. Las cotas de rasante presentadas en las secciones transversales del archivo 2. Secciones Transversales_El Zulia V3 no coinciden con las cotas del perfil del terreno de la versión 2.
4. Por favor en cada versión que presenten, anexar todos los archivos y documentos solicitados, diseño en planta, perfil, secciones, informe, etc.

El contratista realiza entrega mediante oficio **SCCVN-CD-FC-055-2023-013 15-Ene-2024,** al cual se da **Aprobación mediante** oficio **GIC-INVIAS-NTS-105-24 del 17-Ene-24.**

San Cayetano

Se envían observaciones mediante oficio **GIC-INVIAS-NTS-019-24 del 04-Ene-2024** de documentación recibida el 12 de dic de 2023, las cuales se presentan a continuación:

1. Por favor revisar el diseño en planta del archivo "1. Placa Huellas San Cayetano V2.dwg" ya que muestra una sección de 5.10 metros.
2. Revisar curva 1 la cual requiere sobreancho y realizar la modulación según requerimientos de la guía de diseño con Placa huella.

3. La rasante de diseño para el inicio y final del tramo se deben realizar por encima del terreno natural existente teniendo en cuenta el espesor de pavimento (en este caso 0.50 m) con el fin de evitar cajeos o excavaciones, en el caso que se encuentre una placa huella el empalme SI se realiza con la superficie existe.
4. La curva 1 (tipo 8) requiere 0.90m de sobreancho teniendo en cuenta los requerimientos de la Guía de diseño. Revisar
5. Nota: A la fecha del presente documento no se encuentra aprobada la topografía, por tal razón, de realizar observaciones al componente topografico que impliquen cambios en los perfiles o secciones trasversales, el diseño geométrico se deberá actualizar a la topografía aprobada.

El contratista realiza entrega mediante oficio **CD-FC-079-2023-009 del 17- Ene- 2024,** se envían observaciones mediante oficio **GIC-INVIAS-NTS-174-24 del 31-Ene-2024.,** las cuales se presentan a continuación:

1. El abscisado tiene un formato estándar, K0+000, por favor corregir en el cuadro.
2. En la primera versión se realizó la observación de realizar el diseño en anchos de 5 metros con modulación tipo Colombia rural, en curvas que requieran sobreancho (curva 1), se aplicará modulación según guía de diseño, la cual no se está aplicando en los diseños.
3. Según Topografía y registro fotográfico, sobre la abscisa K0+320 se cuenta con espacio disponible para realizar el diseño de zonas de cruce, esto con el fin de permitir el tránsito de 2 vehículos tipo C3, en el caso que se encuentren en sentidos diferentes. Se anexa imagen 2. Revisar modulación de zonas de cruce según guía de diseño.
4. La curva 1 es tipo 8 según guía de diseño, la transición se debe trabajar en 3 metros, pero están diseñando transiciones con longitudes diferentes, por favor revisar y corregir.
5. Según documento de respuestas no se realizó el diseño de las losas de transiciones con el fin de no modificar los diseños planteados; no olvidar cuando se esté ejecutando la obra realizar la construcción de la losa donde no se realicen empalmes con placa huellas existentes.
6. Las secciones transversales entre las abscisas K0+003 a K0+040 referentes a la curva 1, deberían venir con el sobreancho diseñado, pero las están presentando con 5 metros. Revisar y corregir.
7. Según sección típica y diseño de pavimentos, la estructura de la vía es de 0.20 m de placa huella y 0.30 m de subbase, pero las secciones del diseño geométrico están con una estructura de 0.15m de placa huella y 0.30m de subbase. Por favor definir la estructura real, ya que esto cambiaria la cota de rasante del tramo y los volúmenes presentados.

Se recibe documentación mediante oficio **CD-FC-079-2023-012 del 31- Ene- 2024**, el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

CONCLUSIONES

.

- Los diseños del municipio del Zulia se encuentran aprobados.
- El municipio de San Cayetano se encuentra con observaciones en espera de la subsanación de las mismas.
- El municipio de Villa del Rosario se encuentra aprobado con observaciones.

Cordialmente,



GICELA CORDOBA LONDOÑO
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO

INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE OCAÑA-1758, HERRAN Y SANTIAGO, ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

PERIODO: del 01 al 30 de Enero de 2024

ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

MUNICIPIO DE PAMPLONA

PLACA HUELLA VIA PAMPLONA – LA UNION

Se solicitó revisar el vehículo de diseño planteado ya que no cuadra el refuerzo propuesto con la cartilla. No cumple.

MUNICIPIO DE SAN CAYETANO

PLACA HUELLA CORREDOR VIAL SAN CAYETANO

Se solicitó revisar el vehículo de diseño planteado ya que no cuadra el refuerzo propuesto con la cartilla. No cumple.

MUNICIPIO DE SILOS

PLACA HUELLA CORREDOR VIAL SILIOS

Se solicitó revisar el vehículo de diseño planteado ya que no cuadra el refuerzo propuesto con la cartilla. No cumple.

MUNICIPIO PLAYA DE BELEN

MURO ESTRUCTURAL VEREDA CLAVELINIS

Se dio por aprobado el diseño estructural del muro.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En primera instancia es importante aclarar que las apreciaciones técnicas contenidas en el presente informe, fueron revisadas por el profesional encargado y el cual, de manera resumida, para los proyectos de La playa de Belén – Pamplona – San Cayetano - Silos.



Cordialmente,

FELIPE STAND

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES

ESPECIALISTA AMBIENTAL

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACION: OCAÑA, GOBERNACION 2052, SANTIAGO, PAMPLONITA.

PERIODO: 01 al 31 de enero de 2024

ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

1. MUNICIPIO DE OCAÑA 1814

Durante el presente periodo se realiza seguimiento y asesoría a la profesional ambiental de la interventoría en Obra, dentro de las actividades realizadas en el componente ambiental se realizaron las siguientes:

Se envía comunicado N°GIC-INVIAS-NTS-062-24, solicitud de apremio por incumplimiento de las obligaciones contractuales ambiental y social. El 12 de enero de 2024

Lo anterior, en cumplimiento de lo indicado en el contrato No 1053 de 2022 de la interventoría, GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S, específicamente en la Apéndice Socio ambiental OBLIGACIONES SOCIO – AMBIENTALES DE LA INTERVENTORIA – Actividades ambientales y sociales entre otros:

- Realizar control ambiental de las obras, y verificar el cumplimiento de todas las normas, condicionantes, diseños, actividades y procesos recomendados en la Licencia Ambiental, EIA, PMA y/o PAGA, según corresponda. Este control debe ser soportado en los informes trimestrales de seguimiento de la gestión socio ambiental.

- Hacer cumplir los requerimientos ambientales y sociales establecidos para el proyecto y exigir la ejecución en su totalidad de las medidas de manejo contenidas en la Licencia Ambiental (incluye EIA), PMA y/o el PAGA, según corresponda, con el propósito de impedir la configuración de pasivos ambientales y sociales, en caso de identificarse pasivos por la no ejecución de algunos de los programas y/o medidas ambientales y/o permisos ambientales, el Interventor ordenará su ejecución como requisito para el recibo a satisfacción de la obra. Para la liquidación del contrato la interventoría deberá exigir la presentación de paz y salvo por el cierre o archivo de expedientes y cumplimiento de licencias, permisos y concesiones otorgados al proyecto, por parte de las autoridades ambientales competentes.

- Verificar en forma previa a la aprobación, y dentro del plazo establecido para remisión a la Subdirección de Sostenibilidad, que el documento PMA y/o PAGA, según corresponda, contenga los permisos ambientales y sociales necesarios para el inicio de las actividades del proyecto, la línea base completa con la caracterización de las áreas directa e indirecta, el desarrollo de la matriz de valoración de impactos u otro método utilizado, así como la adecuada formulación de los proyectos y

programas requeridos de conformidad con el alcance de las actividades del proyecto, y demás aspectos necesarios para la idoneidad del documento, como requisitos indispensables para su aprobación.

- Presentar informes trimestrales según los formatos MSOAMB-MN-IN-1-FR-10 "Informe Trimestral Estado Ambiental del Proyecto" y "MSOAMB-MN-IN-1-FR-11: Informe Trimestral Estado Social del Proyecto" incluyendo los anexos concernientes al periodo (según lo establecido en el Instructivo Seguimiento a la Gestión Ambiental y Social), en medio físico impreso a doble cara y magnético (formato en Excel), sobre el avance y cumplimiento de la Licencia Ambiental, EIA, PMA y/o PAGA, según corresponda, y/o permisos ambientales, dentro de los siete (7) días calendario de vencimiento del trimestre, los cuales se deberán radicar de forma independiente por área a la Subdirección de Sostenibilidad.

Posteriormente, el día 22 de enero de 2024 se remite aprobación al documento PAGA, presentado por el contratista de obra por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-141-24.

Por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-178-24 se solicita realizar mesa de trabajo ya que la información correspondiente a los informes trimestrales presentados por el contratista por medio de oficio N°GBE-108-2022 el día 18 de enero del 2024, con asunto: Entrega documentos componente ambiental, presentan algunas observaciones que deben ser subsanadas como son la entrega de los informes mensuales e informes trimestrales correspondientes a los meses: Mayo, junio, julio agosto, septiembre, octubre, noviembre 2023.

Por lo anterior, la interventoría manifiesta que cuanta con la disponibilidad de generar las mesas de trabajo que se requieran, por lo que solicita al contratista indicar la hora y la fecha para dichas reuniones, con el fin de verificar y finiquitar los temas pendientes del componente ambiental.

2. MUNICIPIO DE SANTIAGO.

Se han realizado mesas de trabajo con la profesional ambiental del consorcio U.T PLACA HUELLA SANTIAGO 2022, con el fin de asesorar y brindar apoyo para la subsanación de las diferentes observaciones encontradas en la ejecución en obra contemplados en el documento PAGA (Plan Adaptación Guía a la Adaptación Ambiental).

El documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), fue APROBADO por el Invias, mediante oficio N° 2023S-VBOG-030563.

La interventoría está realizando el respectivo seguimiento a la documentación que debe ser presentada en la ejecución de las obras, se está realizando la supervisión y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar,

corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto

3. MUNICIPIO DE HERRAN.

Se han remitido a Instituto Nacional de Vías por medio de los siguientes oficios las subsanaciones solicitadas a los informes trimestrales para el municipio de Herrán, que son los siguientes:

22/01/2024: Entrega de observaciones subsanadas primer trimestral ante el Invias, mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-135-24.

22/01/2024: Entrega de observaciones subsanadas segundo trimestral ante el invias, mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-136-24.

22/01/2024: Entrega de observaciones subsanadas tercer trimestral ante el invias, mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-147-24.

23/01/2024: Entrega del cuarto trimestral ante el invias, mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-149-24.

25/01/2024: Entrega del quinto trimestral ante el invias, mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-163-24.

4. MUNICIPIO DE GOBERNACION 2052

Se han remitido a Instituto Nacional de Vías por medio del siguiente oficio el Informe de Plan Guía a la Adaptación Ambiental para Gobernación 2052:

22/01/2024: Se remite al INVIAS documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-133-24.

30/01/2024: Se realiza recorrido de obra en la vereda La Mutis, municipio de Los Patios, con el fin de hacer verificación y seguimiento a la ejecución de los subprogramas contemplados en el documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).

5. MUNICIPIO DE PAMPLONITA

Se han remitido a Instituto Nacional de Vías por medio del siguiente oficio el Informe de Plan Guía a la Adaptación Ambiental para Pamplonita:

12/01/2024: Se remite al INVIAS documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-083-24

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Interventoría da aprobación a los PAGA de los municipios de Abrego, La Playa de Belen, Cachira, Santiago, Herrán y Ocaña 1758 y son remitidos al INVIAS para su revisión y aprobación definitiva.

La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto

Se han realizado mesas de trabajo con la profesional ambiental del consorcio U.T PLACA HUELLA MUTIS 2022, con el fin de asesorar y brindar apoyo para la formulación al documento PAGA (Plan Adaptación Guía a la Adaptación Ambiental).

Es de aclarar que, para dar aprobación a los documentos correspondientes al PAGA, se deben subsanar todas las observaciones realizadas a los documentos presentados por los contratistas y se debe dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente.

Cordialmente,



Giancarlo Avena
ESPECIALISTA AMBIENTAL

INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES

ESPECIALISTA GEOTECNIA

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACION: MUNICIPIOS DE SAN CAYETANO, EL ZULIA, SALAZAR DE LAS PALMAS Y SILOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

PERIODO: del 01 al 31 de enero de 2024

ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

1. SAN CAYETANO

La Interventoria una vez revisada la documentación hace la siguiente relación:

1. Se da viabilidad a la Caracterización del Material de Subrasante, al Perfil Geotécnico y Suelos Expansivos.

2. EL ZULIA.

La Interventoria una vez revisada la documentación hace la siguiente relación:

1. Se da viabilidad a la Caracterización del Material de Subrasante, al Perfil Geotécnico y Suelos Expansivos.

3. SALAZAR DE LAS PALMAS

La Interventoría una vez revisada la documentación hace la siguiente relación:

1. Se da viabilidad Caracterización Geotécnica del material de subrasante, al Perfil Geotécnico y Suelos Expansivos.

4. SILOS

La Interventoría una vez revisada la documentación hace la siguiente relación:

1. Se hacen las siguientes observaciones a la Caracterización Geotécnica del material de subrasante, presentar registros de perforación de la exploración geotécnica, se le solicita los registros de los tres apliques. Presentar tabla resumen con todos los ensayos de laboratorio. Se presentan los resultados del CBR pero no se evidencia el cálculo del CBR en función de la densidad seca máxima, se debe completar.

2. Se hace la siguiente observación frente al Perfil Geotécnico, revisar observaciones 3.1

3. No presenta suelos expansivos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En primera instancia es importante aclarar que las apreciaciones técnicas contenidas en el presente informe fueron revisadas por el profesional encargado. El cual, se presenta de manera resumida.

El Contratista del municipio de Salazar de las palmas y Silos, a la fecha no cuenta con aprobación de Interventoría.

Cordialmente,



JAVIER ANTONIO MILLÁN LÓPEZ
MP 25202-32873 CND
ESPECIALISTA GEOTECNIA

INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES

ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACION: MUNICIPIOS DE SAN CAYETANO, EL ZULIA, SALAZAR DE LAS PALMAS Y SILOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

PERIODO: del 01 al 31 de enero de 2024

ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

1. SAN CAYETANO

La Interventoria una vez revisada la documentación hace la siguiente relación:

1. Se da viabilidad a la selección de la capacidad de soporte de la estructura CBR. Igualmente, a la selección de parámetros para el diseño de la estructura de pavimento, los espesores de capas, modulación de pavimentos y el diseño de riostras.

2. Se da la viabilidad al empalme con vías existentes, a las secciones transversales y a los planos obras hidráulicas- empalme obras hidráulicas.

2. ZULIA

La Interventoria una vez revisada la documentación hace la siguiente relación:

1. Se da viabilidad a la selección de la capacidad de soporte de la estructura CBR. Igualmente, a la selección de parámetros para el diseño de la estructura de pavimento, modulación de pavimentos y el diseño de riostras.

2. Se da la viabilidad a los espesores de capas y se deja como observación carga de tráfico pesada por explotación minera, se implementa placa huella de 20cm y subbase granular de 30cm, según recomendaciones plano 127 cartilla Colombia rural

3. Se da la viabilidad al empalme con vías existentes, a las secciones transversales y a los planos obras hidráulicas- empalme obras hidráulicas.

3. SALAZAR DE LAS PALMAS

La Interventoria una vez revisada la documentación hace la siguiente relación:

1. Conforme a la revisión ejecutada el día 22 de enero de 2024 se dejó como observaciones las siguientes:

1.1 Para los espesores de capas, la recomendación es implementar una capa de 15 cm, previo proceso de adecuación y recompactación para eliminar las irregularidades del terreno.

1.2 No presenta plano de Modulación de Pavimentos, tampoco presenta las Secciones transversales y Planos obras Hidráulicas - empalme obras Hidráulicas.

1.3 Se da viabilidad a la Selección de la capacidad de soporte de la estructura CBR, se deja como observación que se realizaron los ensayos PDC, no se requiere capa de mejoramiento.

2. Concerniente a la revisión del 25 enero de 2024 se deja como observaciones:

2.1 Para los espesores de capas se reitera la recomendación de implementar una capa de 15 cm, ya que la de 20 cm de subbase granular no es valida en consideración a la Cartilla Colombia Rural. En la modulación de pavimentos se observa un sobreancho no justificado en la zona recta, se debe ajustar.

2.2 Diseño de riostras, revisar según Cartilla Colombia Rural

3. Se da viabilidad al empalme con vías existentes, secciones transversales y planos obras hidráulicas – empalme obras hidráulicas.

4. SILOS

La Interventoria una vez revisada la documentación hace la siguiente relación:

1. Se da viabilidad a Modulación de Pavimentos, Diseño de Riostras, Empalme con vías existentes, las Secciones transversales y Planos obras Hidráulicas - empalme obras Hidráulicas.

2. Se hacen observaciones en la selección de la capacidad de soporte de la estructura CBR, se reitera no se incluye ensayo CBR en laboratorio sobre muestra inalterada

3. Se hace observaciones en la selección de parámetros para el diseño de la estructura de pavimento, validar tema CBR de acuerdo a la observación 3.1

4. Se hace observaciones espesores de capas placa huella 15 cm con refuerzo N°3 cada 20 cm apoyada sobre un suelo cemento de 15 cm cumple con los requisitos de tránsito, se debe ajustar las observaciones en el componente geotécnico para dar viabilidad a la estructura.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En primera instancia es importante aclarar que las apreciaciones técnicas contenidas en el presente informe, fueron revisadas por el profesional encargado. El cual, se presenta de manera resumida.
No cuentan con aprobación en el municipio de Salazar de las Palmas y Silos, presentan observaciones relacionadas en el informe.

Cordialmente,



JAVIER ANTONIO MILLÁN LÓPEZ
MP 25202-32873 CND
ESPECIALISTA GEOTECNIA

INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES

ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, HELECHAR, ZULIA, SALAZAR DE LAS PALMAS, ARBOLEDAS Y PAMPLONA

PERIODO: del 01 al 31 de enero de 2024

ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

PAMPLONA

El contratista, hace entrega del informe, en su segunda versión, del componente de hidrología e hidráulica para el proyecto MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNION PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER.

Esta revisión, realizada el 10 de enero, para la vía la Unión Pamplona, presentó un avance del 37% ya presentaba errores de fondo en la estimación de caudales y en el diseño de los obras hidráulicas, igualmente los planos presentados no eran adecuados.

La lista de chequeo con la respectiva aprobación fue la siguiente:

LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS VIAS - HIDRÓLOGIA E HIDRÁULICA

PROYECTO:	MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNION PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER	OBJETO:	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO - PAMPLONA		FECHA	1/10/2024
		DISEÑADOR	Firma / Nombre: INGL. GUILLERMO GALINDO GUERRERO / Matrícula N°: 68202-254950 STD	TIPO DE VÍA:		Rural
				LONG. (m):		
				Nº REVISION:		2

Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N.A	OBSERVACIONES	Vo.Bo.
Información recibida: Los anexos enviados fueron:						
1.0 Informe Hidraulico Pamplona	Memorial Ing. Guillermo Galindo_Tramo Pamplona				Anexo 1 - Curvas IDF - Estacion IDEA Pamplona	
2.0 Tarjeta profesional	TP_Ing. Guillermo Galindo Guerrero_Tramo Pamplona				Anexo 2 - Tabla de Precipitaciones Maximas Estacion IDEA Pamplona	
					Anexo 3 - Diseño de Berma Cuneta	
					Informe Hidrológico e Hidraulico Pamplona	
0. GENERALIDADES						
0.1	Descripción del proyecto, objetivos y alcance	x			El informe describe brevemente el alcance y los objetivos del proyecto.	
0.2	Información recopilada	x			Presenta datos de precipitación de la estación IDEA PAMPLONA (16015020). La cartografía consultada corresponde, principalmente, a planos con el levantamiento topográfico de los tramos.	
0.3	Normativa aplicada y documentos de referencia	x			Entre las referencias normativas mencionan el manual de drenaje de INVIAS.	
0.4	Presentación del informe	x			La presentación del informe es adecuada y el contenido corresponde al componente hidrológico e hidráulico.	
0.5	Documentos del profesional diseñador	x			Se atiende observación. Presenta los documentos del profesional diseñador junto con la carta de responsabilidad.	
1. ESTUDIO HIDROLÓGICO						
1	INFORME					
1.1	Ubicación del proyecto	x			Presenta, en la figura 2, la ubicación general del proyecto, indicando los tramos a intervenir (Se tiene un solo tramo).	

1.2	Cartografía consultada a escala manejada	X			La cartografía principal consistió en levantamiento topográfico e imágenes satelitales de GoogleEarth.
1.3	Información hidrometeorológica	X			Presenta información relacionada con variables hidro climatológicas de la estación IDEB PAMPLONA [16015005].
1.4	Análisis de la precipitación	X			Presenta el régimen de precipitación a nivel mensual multianual.
1.5	Influencia de la precipitación sobre el proyecto	X			Presenta, en la figura 9, la ubicación de la estación IDEB PAMPLONA [16015005]. Se verifica que esta se encuentra dentro del área de influencia de los tramos a intervenir.
1.6	Cálculo de las curvas IDF	X			Utiliza el método de Díaz & Vargas (método simplificado) para la obtención de las curvas IDF.
1.7	Balance hídrico			X	N/A
1.8	Caracterización de la cuenca de drenaje		X		**NO SE ATIENDE OBSERVACIÓN.** Debe presentar las características de las cuencas aferentes a alcantarillas y cunetas. Indicar el tipo de terreno y la pendiente media con lo cual se pueden estimar las condiciones de escorrentía.
1.9	Delimitación de la cuenca		X		**NO SE ATIENDE OBSERVACIÓN.** Debe delimitar las cuencas aferentes al frente de placa huella. Utilizar como ayuda la topografía y/o imágenes satelitales. Si no a utilizar el ancho de trabajo(unos de 25 metros debe proyectar cunas de coronación a dicha distancia e igualmente justificar y delimitar el área aferente hasta la cuna de coronación.

Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE			OBSERVACIONES	Vo.Bo.
		SI	NO	N.A		
1.10	Cálculo del área aferente - cuencas mayores		X		**NO SE ATIENDE OBSERVACIÓN.** Debe indicar la magnitud del área aferente. Se consideran áreas mayores aquellas que son iguales o mayores a 2,5km2.	
1.11	Cálculo del área aferente - cuencas menores		X		**NO SE ATIENDE OBSERVACIÓN.** Debe presentar el cálculo de las áreas aferentes menores a 2,5km2 debidamente justificado.	
1.12	Cálculo del tiempo de concentración		X		**NO SE ATIENDE OBSERVACIÓN.** Debe presentar el cálculo de los tiempos de concentración de las áreas aferentes estimadas por los métodos adecuados de acuerdo con el manual de drenaje para carreteras INVIAS.	
1.13	Cálculo de caudales cuencas mayores		X		**NO SE ATIENDE OBSERVACIÓN.** Indicar si existen cuencas aferentes con áreas superiores a los 2,5km2.	
1.14	Cálculo de caudales cuencas menores		X		**NO SE ATIENDE OBSERVACIÓN.** El cálculo del caudal depende de la magnitud del área aferente por lo que debe estimar y justificar dicha magnitud. Si son áreas menores a 2,5km2 puede utilizar el método racional, si la magnitud del área supera los 2,5km2 debe utilizar métodos como el SCS.	
1	**PLANOS DE DISEÑO**					
1.14	Planos de localización		X		**NO SE ATIENDE OBSERVACIÓN. NO PRESENTÓ PLANOS.** Debe presentar planos con la localización, referenciada, del frente vial. Incluir coordenadas, convencionesy rotulo adecuado.	
1.15	Planos de cuencas y/o áreas aferentes		X		**NO SE ATIENDE OBSERVACIÓN. NO PRESENTÓ PLANOS.** Debe presentar plano con la delimitación de las cuencas aferentes y presentar la magnitud de cada cuenca.	
	2. ESTUDIO HIDRÁULICO					
2	**INFORME**					
2.1	Criterios de diseño		X		**NO SE ATIENDE OBSERVACIÓN.** El informe debe contener los criterios de dimensionamiento hidráulico tanto para obras transversales como para cunetas.	
2.2	Inventario de obras existentes		X		**NO SE ATIENDE OBSERVACIÓN.** Debe indicar si en el tramo a intervenir existen obras de drenaje. Presentar el formato de inspección donde indique las características de las obras y su diagnostico. Presentar el respectivo registro fotográfico.	
2.3	Revisión hidráulica de obras existentes		X		**NO SE ATIENDE OBSERVACIÓN.** Debe presentar el chequeo hidráulico de las obras existentes.	
2.4	Diseño hidráulico de obras transversales de escorrentía (Alcantarillas y box) • Según los resultados de la de la modelación hidráulica, no se requiere implementar [illegible] pero como existen cunas de agua [illegible] existentes en mal estado) en los tramos a intervenir, se necesaria la construcción de obras de drenaje. Se recomienda la construcción de, al menos, dos alcantarillas y se pueden emplazar en los puntos donde se ubican las existentes. Puede ser en la abscisa KO+170 y KO+344		X		**NO SE ATIENDE OBSERVACIÓN.** Debe presentar el chequeo hidráulico de las alcantarillas propuestas.	



Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N.A	OBSERVACIONES	Vo.Bo.
					NO SE ATIENDE OBSERVACIÓN. Debe aclarar en el informe por que no se requieren obras de disipación al descole de las alcantarillas. Indicar que tipo de descole se maneja si se entrega directamente al terreno o si se requiere o no alguna obra de protección del suelo.	
					NO SE ATIENDE OBSERVACIÓN. Si bien presenta el calculo de cunetas donde relaciona la pendiente, el caudal y la longitud máxima, debe presentar el calculo indicando las abscisas de cada tramo de cuneta, el área aferente y la pendiente del tramo, la cual debe coincidir con la pendiente del diseño geométrico. En la tabla de calculo se debe evidenciar la lamina de agua arrastrada, la velocidad y la fuerza tractiva.	
					N/A	
	PLANOS DE DISEÑO					
					NO SE ATIENDE OBSERVACIÓN. NO PRESENTÓ PLANOS. Los planos deben estar en rótulos adecuados y deben tener convencionres	
					NO SE ATIENDE OBSERVACIÓN. NO PRESENTÓ PLANOS. Debe presentar planos en planta con las obras de drenaje existentes y propuestas. Se debe visualizar el diseño geométrico y debe indicar las características de las obras de drenaje como son diámetro, longitud, pendiente y cotas batea inicial y final.	
					NO SE ATIENDE OBSERVACIÓN. NO PRESENTÓ PLANOS. Debe presentar planos en perfil con la implantación de las obras de drenaje presentado las características de estas y las cotas de implantación.	
					NO SE ATIENDE OBSERVACIÓN. NO PRESENTÓ PLANOS. Debe Presentar los detalles, mediante secciones transversales, de la implantación de las obras de drenaje indicando sus características y cotas de implantación. Se debe evidenciar el perfil transversal completo, es decir, donde se visualice la descarga libre de la alcantarilla.	

CONCLUSIONES: En esta entrega no atendieron ninguna observación, unicamente anexaron la carta de responsabilidad del profesional diseñador. Atender las observaciones realizadas mediante oficio en donde se evidencie respuesta una a una a cada observación realizada.

INTERVENTORÍA:

CONTRATO INTERVENTORÍA Nº.:

ESPECIALISTA HIDRÁULICO:

Firma:

Nombre: JAIRO ALONSO ZORRO ROA

Mat.: 253022047107

Vo. Bo. DIRECTOR DE PROYECTO:

PORCENTAJE DE AVANCE: 37%

SALAZAR DE LAS PALMAS

El contratista, hace entrega del informe, en su segunda versión, del componente de hidrología e hidráulica para el proyecto MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO LA QUINTA- ALTO DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS.

Esta revisión, realizada el 16 de enero, para la vía Las Palmas Salazar, presentó un avance del 68% ya presentaba errores de fondo en la estimación de caudales y en el diseño de las obras hidráulicas, igualmente los planos presentados no eran adecuados.

La lista de chequeo con la respectiva aprobación fue la siguiente:

LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS VIAS - HIDRÓLOGIA E HIDRÁULICA

PROYECTO:	MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO LA QUINTA- ALTO DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS	OBJETO:	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO - LAS PALMAS - SALAZAR	FECHA 1/18/2024
		DISEÑADOR	Firma	TIPO DE VÍA: Rural
			Nombre: EDGAR VILLEGAS PALLARES	LONG. (m):
			Matrícula Nº: [illegible]	Nº REVISIÓN: 2

Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N.A	OBSERVACIONES	Vo.Bo.
Información recibida: Los anexos enviados fueron:	1. ESTUDIO HIDROLOGICO SALAZAR VDA SAN ANTONIO 2. ESTUDIO HIDRAULICO SALAZAR VDA SAN ANTONIO 3. MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD CRISTIAN AGUDELO 4. Matrícula profesional Edgar Villegas 5. certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios (1) 6. DH_SALAZAR_VDA SAN ANTONIO					
0. GENERALIDADES						
0.1	Descripción del proyecto, objetivos y alcance	X			El informe describe brevemente el alcance y los objetivos del proyecto.	
0.2	Información recopilada	X			Presenta datos de precipitación de la estación SALAZAR [16025035]. La cartografía consultada correspondió a planos con el levantamiento topográfico de los tramos.	
0.3	Normativa aplicada y documentos de referencia	X			Entre las referencias normativas menciona el manual de drenaje de INVIAS.	
0.4	Presentación del informe	X			La presentación del informe es adecuada y el contenido corresponde al componente hidrológico e hidráulico.	
0.5	Documentos del profesional diseñador	X			Presenta los documentos del profesional diseñador.	
1. ESTUDIO HIDROLÓGICO						
1	**INFORME**					
1.1	Ubicación del proyecto		X		**No se atiende observación.** Mejorar la presentación de la imagen 1. Presentar el norte geográfico y las coordenadas de inicio y fin de cada tramo.	
1.2	Cartografía consultada y escala manejada	X			La cartografía principal consistió en imágenes satelitales de Googlearth.	
1.3	Información hidrometeorológica	X			Presenta información relacionada con variables hidro climatológicas de la estación SALAZAR [16025035].	
1.4	Análisis de la precipitación		X		**No se atiende observación.** Debe presentar el comportamiento de la lluvia a nivel mensual multianual, es decir, el régimen de precipitaciones.	
1.5	Influencia de la precipitación sobre el proyecto		X		**No se atiende observación.** Debe presentar imagen con la localización de la estación hidro climatológica seleccionada con respecto al proyecto de placa huella con el fin de establecer si esta representa las condiciones de precipitación para el proyecto.	
1.6	Cálculo de las curvas IDF	X			Utiliza el método de Díaz & Vargas (método simplificado) para la obtención de las curvas IDF.	
1.7	Balance hídrico			X	N/A	
1.8	Caracterización de la cuenca de drenaje	X			Presenta las características de las cuencas aferentes como son pendientes y coeficiente de escorrentía con lo cual se puede estimar el tiempo de concentración de cada cuenca.	
1.9	Delimitación de la cuenca	X			Presenta, en planos, la delimitación de las cuencas aferentes a las cunetas y alcantarillas.	

Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE			OBSERVACIONES	Vo.Bo.
		SI	NO	N.A		
1.10	Cálculo del área aferente - cuencas mayores			X	Las cuencas tienen áreas inferiores a 2.5km2	
1.11	Cálculo del área aferente - cuencas menores	X			Delimita las cuencas aferentes de forma correcta presentado la magnitud de cada área aferente	
1.12	Cálculo del tiempo de concentración	X			Asume un tiempo de concentración de 15 minutos el cual, para este tipo de vías rurales, se considera adecuado. Presenta el cálculo del tiempo de concentración utilizando el método de Kirpich.	
1.13	Cálculo de caudales cuencas mayores			X	N/A	
1.14	Cálculo de caudales cuencas menores	X			Utiliza el método racional para la estimación de caudales de escorrentía. Método adecuado para el tipo de proyectos y magnitud de las cuencas aferentes.	
1	**PLANOS DE DISEÑO**					
1.14	Planos de localización	X			Los planos se encuentran con las respectivas coordenadas y en títulos adecuados.	
1.15	Planos de cuencas y/o áreas aferentes	X			Presenta la delimitación de las cuencas aferentes tanto a cunetas como a alcantarillas.	
	2. ESTUDIO HIDRÁULICO					
2	**INFORME**					
2.1	Criterios de diseño	X			Presenta criterios de diseño y verificación de obras hidráulicas adecuados	
2.2	Inventario de obras existentes		X		**No se atiende observación.** Presenta el inventario de las obras de drenaje existentes, sin embargo, no presenta el respectivo registro fotográfico por lo que se debe anexar el formato de inspección. Presentar formato de inspección con las características de las obras y diagnóstico de estas. Presentar cotas topográficas.	
2.3	Revisión hidráulica de obras existentes	X			Se atiende observación. Presenta el chequeo hidráulico de las alcantarillas existentes mediante software computacional HY8.	
2.4	Diseño hidráulico de obras transversales de escorrentía (Alcantarillas y box) • Se analizó en el software HY8 la capacidad hidráulica de las alcantarillas existentes en los abscisas: Alcantarilla 1. K3+280.00 ducto en concreto de 24" Alcantarilla 2. K3+310.00 ducto en concreto de 24" Alcantarilla 3. K3+440.00 ducto en concreto de 24" Alcantarilla 4. K3+520.00 ducto en concreto de 24" Alcantarilla 5. K3+690.00 ducto en concreto de 24" En estas alcantarillas la 3 y la 5 presentaron capacidad hidráulica inferior a la del caudal de diseño, por lo cual se diseñaron dos alcantarillas nuevas de 36" con ducto en PVC en cualquiera de ellas		X		**No cumple.** Si bien presenta chequeo de capacidad hidráulica de alcantarillas, estas cuentan con un diámetro de 24", por lo tanto, se deben implementar alcantarillas de Ø36" ya que por norma este es el diámetro mínimo de las obras transversales a implementar.	
2.5	Diseño hidráulico de obras hidráulicas adicionales (disipadores, trampas de grasa, desarenadores, etc.).		X		Aclarar y justificar en el informe el tipo de descarga de las alcantarillas y que tipo de obra se requiere a la salida de estas.	
2.6	Diseño hidráulico de obras longitudinales (canales, cunetas, alcantarillados, colectores, etc.)	X			Se atiende observación. Presenta el chequeo hidráulico de las cunetas. Presenta las variables de importancia hidráulico como son capacidad, velocidad y fuerza tractiva.	
2.7	Análisis de socavación			X	N/A	
2	**PLANOS DE DISEÑO**					

Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE			OBSERVACIONES	Vo.Bo.
		SI	NO	N.A		
2.8	Rotulo y convenciones	X			Los planos presentan títulos y convenciones.	
2.9	Diseño en planta		X		**No se atiende observación.** El diseño en planta presenta las obras de drenaje requeridas para el proyecto debidamente caracterizadas, incluso la abscisa de implantación y la geometría de la obra de drenaje. **Presentar las cotas de implantación batea inicial y final.** **TAMBIEN LOS DIAMETROS A USAR**	



2.10	Diseño en perfil		X		**No se atiende observación.** Los planos en perfil presenta la información de las obras de drenaje. **Presentar las cotas de implantación Rasante inicial y final.** **CAMBIAR LOS DIAMETROS A 28".**
2.11	Detalles		X		**No se atiende observación.** Debe presentar las secciones transversales de las alcantarillas en donde se evidencie el perfil del terreno y las características geométricas de la alcantarilla. Se debe evidenciar la descarga libre de las alcantarillas indicando las cotas de implantación.

CONCLUSIONES: Atender la observación realizadas contestando punto a punto con respuesta debidamente justificada.

INTERVENTORÍA:

CONTRATO INTERVENTORÍA Nº:

PORCENTAJE DE AVANCE: 68%

ESPECIALISTA HIDRÁULICO: Firma / Nombre: JAIRO ALONSO ZORRO RIOA / Mat.: 2520220947U7

Vo. Bo. DIRECTOR DE PROYECTO:

HELECHAR – ARBOLEDAS

El contratista mediante comunicado UTET-02590-222, hace entrega del informe, en su segunda versión, del componente de hidrología e hidráulica para el proyecto MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

Esta revisión, realizada el 17 de enero, para la vereda Helechar, presentó un avance del 100% consiguiendo la viabilidad técnica del componente de hidrología e hidráulica, ya que subsano, de forma correcta, las observaciones realizadas.

La lista de chequeo con la respectiva aprobación fue la siguiente:



LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS VIAS - HIDRÓLOGIA E HIDRÁULICA

PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.	**OBJETO:**	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO - VEREDA HELECHAR - ARBOLEDAS		**TIPO DE VÍA:**	**FECHA** 1/17/2024
		DISEÑADOR	Firma / Nombre: EDGAR VILLEGAS PALLARES / Matrícula Nº:		**LONG. (m):** / **Nº REVISIÓN:**	Rural / 1

Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N.A	OBSERVACIONES	Vo.Bo.
Información recibida: Los anexos enviados fueron:						
	UTET 02590-222 RESPUESTA A COMUNICACION OIC-INVIAS NTS-1397-22 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE CON OBSERVACIONE					
	CARACTERIZACION ALCANTARILLAS EXISTENTES VEREDA EL HELECHAR MPIO ARBOLEDAS				ANEXO 1 - INSPECCION DE ALCANTARILLAS EXISTENTES	
	OBSERVACIONES HELECHAR				HID VEREDA EL HELECHAR TRAMO 1	
					HID VEREDA EL HELECHAR TRAMO 2	
					HID VEREDA EL HELECHAR TRAMO 3	
					HIDROLOGICO E HIDRAULICO - EL HELECHAR	
					RESPUESTA A OBSERVACIONES - HELECHAR_REV_1_22-11-2023	
					REVISIÓN HIDROLOGICA E HIDRAULICA_VEREDA HELECHAR_REV_1_22-11-2023	
0. GENERALIDADES						
0.1	Descripción del proyecto, objetivos y alcance	X			El informe describe brevemente el alcance y los objetivos del proyecto.	

1.2	Información recopilada	X			Presenta datos de precipitación de la estación ARBOLEDAS [16020050]. La cartografía consultada corresponde a planos con el levantamiento topográfico de los tramos.	
1.3	Normativa aplicada y documentos de referencia	X			Entre las referencias normativas menciona el manual de drenaje de INVIAS.	
1.4	Presentación del informe	X			La presentación del informe es adecuada y el contenido corresponde al componente hidrológico e hidráulico.	
1.5	Documentos del profesional diseñador	X			Presenta los documentos del profesional diseñador.	
	1. ESTUDIO HIDROLÓGICO					
1	**INFORME**					
1.1	Ubicación del proyecto	X			Presenta la localización del proyecto debidamente referenciada, indicando, por coordenadas, el inicio y fin de cada tramo a intervenir.	
1.2	Cartografía consultada y escala trabajada	X			La cartografía principal consistió en imágenes satelitales de GoogleEarth.	
1.3	Información hidrometeorológica	X			Presenta información relacionada con variables hidro climatológicas de la estación ARBOLEDAS [16020050].	
1.4	Análisis de la precipitación	X			Presenta el régimen de precipitación a nivel mensual multianual para la estación ARBOLEDAS [16020050].	
1.5	Influencia de la precipitación sobre el proyecto	X			Presenta la localización de la estación hidrometeorológica con respecto a los tramos viales a intervenir.	
1.6	Cálculo de las curvas IDF	X			Utiliza el método de Díaz & Vargas (método simplificado) para la obtención de las curvas IDF.	
1.7	Balance hídrico			X	N/A	
1.8	Caracterización de la cuenca de drenaje	X			Presenta las características de las cuencas aferentes como son pendientes y coeficiente de escorrentía con lo cual se puede estimar el tiempo de concentración de cada cuenca.	
1.9	Delimitación de la cuenca	X			Presenta, en planos, la delimitación de las cuencas aferentes a las cunetas y alcantarillas.	

Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE			OBSERVACIONES	Vo.Bo.
		SI	NO	N.A		
1.10	Cálculo del área aferente - cuencas mayores			X	Las cuencas tienen áreas inferiores a 1.5km2	
1.11	Cálculo del área aferente - cuencas menores	X			Delimita las cuencas aferentes de forma correcta presentado la magnitud de cada área aferente	
1.12	Cálculo del tiempo de concentración	X			Asume un tiempo de concentración de 15 minutos en cual, para este tipo de vías rurales, se considera adecuado. Presenta el cálculo del tiempo de concentración utilizando el método de Kirpich.	
1.13	Cálculo de caudales cuencas mayores			X	N/A	
1.14	Cálculo de caudales cuencas menores	X			Utiliza el método racional para la estimación de caudales de escorrentía. Método adecuado para el tipo de proyectos y magnitud de las cuencas aferentes.	
3	**PLANOS DE DISEÑO**					
3.14	Planos de localización	X			Los planos se encuentran con las respectivas coordenadas y en títulos adecuados.	
3.15	Planos de cuencas y/o áreas aferentes	X			Presenta la delimitación de las cuencas aferentes tanto a cunetas como a alcantarillas.	



2. ESTUDIO HIDRÁULICO						
2	INFORME					
2.1	Criterios de diseño	X			Presenta criterios de diseño y verificación de obras hidráulicas adecuados.	
2.2	Inventario de obras existentes	X			Se atiende observación. Presenta formato de inspección de las alcantarillas existentes con el respectivo registro fotográfico.	
2.3	Revisión hidráulica de obras existentes	X			Presenta chequeo hidráulico de las alcantarillas existentes utilizando el software HY8.	
2.4	Diseño hidráulico de obras transversales de escorrentía (Alcantarillas y box)	X			Presenta chequeo hidráulico de las alcantarillas propuestas utilizando el software HY8.	
2.5	Diseño hidráulico de obras hidráulicas adicionales (disipadores, trampas de grasa, desarenadores, etc.). • Las alcantarillas propuestas para el tramo vial se diseñaron con entregas directas al terreno, ya que no se presentan pendientes que favorezcan la excavación de las estructuras diseñadas.	X			Indica, en las conclusiones (capítulo 8), que no se requieren obras de protección a la descarga y/o rasante de las alcantarillas.	
2.6	Diseño hidráulico de obras longitudinales (zanjas, cunetas, alcantarillados, colectores, etc.)	X			Presenta el chequeo hidráulico de las cunetas indicando las variables de importancia hidráulica como son altura de lámina de agua, velocidad y fuerza tractiva.	
2.7	Análisis de socavación			X	N/A	
3	PLANOS DE DISEÑO					
2.8	Rotulo y convenciones	X			Los planos presentan rótulos y convenciones.	
2.9	Diseño en planta	X			El diseño en planta presenta las obras de drenaje requeridas para el proyecto debidamente caracterizadas. Indica la abscisa de implantación y la geometría de la obra de drenaje.	

Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE			OBSERVACIONES	Vo.Bo.
		SI	NO	N.A		
2.10	Diseño en perfil	X			Los planos en perfil presenta la información de las obras de drenaje indicando la geometría de la obra y las cotas de implantación.	
2.11	Detalles	X			Se atienden observación. Presenta detalles de las secciones transversales de las alcantarillas a implementar. Se evidencian las cotas de implantación y la descarga libre de las alcantarillas.	

CONCLUSIONES: Se atendieron las observaciones al componente hidrológico e hidráulico, por lo tanto, se da viabilidad técnica.

La viabilidad dada al componente de hidrologia e hidráulica no exime al diseñador y/o contratista de la responsabilidad que se derive de la ejecución y puesta en servicio de las redes que lo conforman, de acuerdo con las normas vigentes.

INTERVENTORÍA:

CONTRATO INTERVENTORÍA Nº.:

ESPECIALISTA HIDRÁULICO: Firma: Nombre: JAIRO ALONSO ZORRO ROA Reg.: 25202204767

Vo. Bo. DIRECTOR DE PROYECTO:

PORCENTAJE DE AVANCE: 100%

VEREDA VOLCAN

El contratista mediante comunicado UTET-02590-237, hace entrega del informe, en su primera versión, del componente de hidrología e hidráulica para el proyecto

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

Esta revisión, realizada el 18 de enero, para la vereda Volcán, presentó un avance del 100% consiguiendo la viabilidad técnica del componente de hidrología e hidráulica, ya que presento, de forma correcta, los diseños hidrológicos e hidráulicos de acuerdo con la normativa vigente.

La lista de chequeo con la respectiva aprobación fue la siguiente:


LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS VIAS - HIDRÓLOGIA E HIDRÁULICA

PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS	OBJETO:	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO - VEREDA VOLCAN - ARBOLEDAS		FECHA	1/18/2024
		DISEÑADOR	Firma		TIPO DE VÍA:	Rural
			Nombre	EDGAR VILLEGAS PALLARES	LONG. (m):	
			Matrícula Nº	Nº. 54102136467 STD	Nº REVISION:	1

Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N.A	OBSERVACIONES	Vo.Bo.
Información recibida: Los anexos enviados fueron:						
	DISEÑO HIDRAULICO VEREDA VOLCAN MUNICIPIO DE ARBOLEDAS					
	INFORME HIDRAULICO VEREDA VOLCAN MUNICIPIO DE ARBOLEDAS					
	UTET-02946-23T ENTREGA DE INFORME Y DISEÑO HIDRAULICO VEREDA VOLCAN DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS					
0. GENERALIDADES						
0.1	Descripción del proyecto, objetivos y alcance	X			El informe describe brevemente el alcance y los objetivos del proyecto.	
0.2	Información recopilada	X			Presenta datos de precipitación de la estación ARBOLEDAS [16020858]. La cartografía consultada corresponde a planos con el levantamiento topográfico de los tramos.	
0.3	Normativa aplicada y documentos de referencia	X			Entre las referencias normativas menciona el manual de drenaje de INVIAS.	
0.4	Presentación del informe	X			La presentación del informe es adecuada y el contenido corresponde al componente hidrológico e hidráulico.	
0.5	Documentos del profesional diseñador	X			Presenta los documentos del profesional diseñador.	
1. ESTUDIO HIDROLÓGICO						
1	**INFORME**					
1.1	Ubicación del proyecto	X			Presenta la localización del proyecto debidamente referenciado, indicando, por coordenadas, el inicio y fin de cada tramo a intervenir.	
1.2	Cartografía consultada y escala manejada	X			La cartografía principal consistió en imágenes satelitales de GoogleEarth.	
1.3	Información hidrometeorológica	X			Presenta información relacionada con variables hidro climatológicas de la estación ARBOLEDAS [16020858].	
1.4	Análisis de la precipitación	X			Presenta el régimen de precipitación a nivel mensual multianual para la estación GRAMALOTE [16020103].	
1.5	Influencia de la precipitación sobre el proyecto	X			Presenta la localización de la estación hidrometeorológica con respecto a los tramos viales a intervenir.	

1.6	Cálculo de las curvas IDF	X			Utiliza el método de Díaz & Vargas (método simplificado) para la obtención de las curvas IDF.
1.7	Balance hídrico			X	N/A
1.8	Caracterización de la cuenca de drenaje	X			Presenta las características de las cuencas aferentes como son pendientes y coeficiente de escorrentía con lo cual se puede estimar el tiempo de concentración de cada cuenca.
1.9	Delimitación de la cuenca	X			Presenta, en planos, la delimitación de las cuencas aferentes a las cunetas y alcantarillas.
1.10	Cálculo del área aferente - cuencas mayores			X	Las cuencas tienen áreas inferiores a 2.5km2

Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N.A	OBSERVACIONES	Vo.Bo.
1.11	Cálculo del área aferente - cuencas menores	X			Delimita las cuencas aferentes de forma correcta presentado la magnitud de cada área aferente	
1.12	Cálculo del tiempo de concentración	X			Asume un tiempo de concentración de 15 minutos el cual, para este tipo de vías rurales, se considera adecuado. Presenta el cálculo del tiempo de concentración utilizando el método de Kirpich.	
1.13	Cálculo de caudales cuencas mayores			X	N/A	
1.14	Cálculo de caudales cuencas menores	X			Utiliza el método racional para la estimación de caudales de escorrentía. Método adecuado para el tipo de proyectos y magnitud de las cuencas aferentes.	
2	**PLANOS DE DISEÑO**					
2.14	Planos de localización	X			Los planos se encuentran con las respectivas coordenadas y en rótulos adecuados.	
2.15	Planos de cuencas y/o áreas aferentes	X			Presenta la delimitación de las cuencas aferentes tanto a cunetas como a alcantarillas.	
	2. ESTUDIO HIDRÁULICO					
1	**INFORME**					
2.1	Criterios de diseño	X			Presenta criterios de diseño y verificación de obras hidráulicas adecuados	
2.2	Inventario de obras existentes	X			Presenta el inventario de las obras de drenaje existentes con el respectivo registro fotográfico. Incluye el diagnostico de las obras.	
2.3	Revisión hidráulica de obras existentes **7.3 Análisis de alcantarillas** El análisis de capacidad hidráulica se realizó con el software HYR 7.80 (Laver) Hidraulic Analysis Program, el cual es recomendado en el manual de drenaje para carreteras de INVIAS por tener en cuenta todos los parámetros requeridos por este en el análisis de alcantarillas. El tramo vial en estudio no presenta obras hidráulicas existentes tipo alcantarillas.			X	De acuerdo con lo indicado en el informe, Numeral 7.3, los tramos de placa huella y mixto no cuentan con obras transversales de drenaje.	
2.4	Diseño hidráulico de obras transversales de escorrentía (Alcantarillas y box)	X			Presenta chequeo hidráulico de las alcantarillas propuestas utilizando el software HYR.	
2.5	Diseño hidráulico de obras hidráulicas adicionales (Disipadores, trampas de grasa, desarenadores, etc.). + Las alcantarillas propuestas para el tramo vial se diseñaron con entregas directas al terreno, ya que no se presentan pendientes que favorezcan la excavación de las estructuras diseñadas.	X			Indica, en las conclusiones (capítulo 8), que no se requieren obras de protección a la descarga y/o descole de las alcantarillas.	
2.6	Diseño hidráulico de obras longitudinales (canales, cunetas, alcantarillados, colectores, etc.)	X			Presenta el chequeo hidráulico de las cunetas indicando las variables de importancia hidráulica como son altura de lámina de agua, velocidad y fuerza tractiva.	
2.7	Análisis de socavación			X	N/A	
3	**PLANOS DE DISEÑO**					
3.8	Rótulo y convenciones	X			Los planos presentan rótulos y convenciones.	



Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N.A	OBSERVACIONES	Vo.Bo.
2.9	Diseño en planta	X			El diseño en planta presenta las obras de drenaje requeridas para el proyecto debidamente caracterizadas. Indica la abscisa de implantación y la geometría de la obra de drenaje.	
2.10	Diseño en perfil	X			Los planos en perfil presenta la información de las obras de drenaje indicando la geometría de la obra y las cotas de implantación.	
2.11	Detalles	X			Presentan detalles de la sección transversal para las alcantarillas y box culvert proyectados indicando las obras de implantación y se evidencia la descarga libre de cada alcantarilla.	

***CONCLUSIONES:** Se atendieron las observaciones al componente hidrológico e hidráulico, por lo tanto, se da viabilidad técnica.*

La viabilidad dada al componente de hidrologia e hidráulica no exime al diseñador y/o contratista de la responsabilidad que se derive de la ejecución y puesta en servicio de las redes que lo conforman, de acuerdo con las normas vigentes.

INTERVENTORÍA:

CONTRATO INTERVENTORÍA Nº.:

ESPECIALISTA HIDRÁULICO: Firma: Nombre: JAIRO ALONSO ZORRO ROA Rol: 2510221047E7

Vo. Bo. DIRECTOR DE PROYECTO:

PORCENTAJE DE AVANCE: 100%

ZULYA

El contratista, hace entrega del informe, en su segunda versión, del componente de hidrología e hidráulica para el proyecto MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS EL MAMÓN, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER.

Esta revisión, realizada el 18 de enero, para el municipio de Zulia, presentó un avance del 48% ya presentaba errores de fondo en la estimación de caudales y en el diseño de las obras hidráulicas, igualmente los planos presentados no eran adecuados.

La lista de chequeo con la respectiva aprobación fue la siguiente:



LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS VIAS - HIDRÓLOGIA E HIDRÁULICA

PROYECTO:	MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS EL MAMÓN, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER	OBJETO:	ESTUDIO HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICO - EL ZULIA - CHINAVEGA	FECHA: 1/18/2024
		DISEÑADOR	Firma: Nombre: ING. GUILLERMO GALINDO GUERRERO Matrícula Nº: 68202-259956 STD	TIPO DE VÍA: Rural LONG. (m): Nº REVISIÓN: 2

Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N.A	OBSERVACIONES	Vo.Bo.

Información recibida: Los anexos enviados fueron:

- 1.0 Datos Diseñador
- 2.0 Informe hidrologico
- 3.0 Planos detalles hidraulicos y estructurales
- 1.0 informe Hidrologia e Hidraulica Zulia
- Anexo 1 - Curvas IDF Estación Convejo
- Anexo 2 - Tabla de Precipitaciones Maximas en 24 Horas - Estación Convejo
- Anexo 3 - Diseño de Borma Cunetа
- Anexo 4 Evaluacion Hidraulica Alcant_Existentes_01 ZULIA
- anexo 4 INVENTARIO DE ALCANTARILLAS EXISTENTES ZULIA
- Anexo 5 Evaluacion Cap_Hidráulica Alcant_Propiedades_01 ZULIA
- anexo 6 Cuencas Hidrograficas 01 Zulia LOCALIZACION
- Informe Hidrologia e Hidraulica Zulia+ anexo 03 Dic
- Memorial ing. Guillermo Galindo_Estudio Hidrologico
- Cuencas Hidrograficas 01 Zulia
- Plano 1. Detalles estructurales 1
- Plano 2. Detalles estructurales 2
- Plano 3. Detalles estructurales 3
- Plano 4 Detalles estructurales 4
- Plano 6 - Planta perfil Hidraulico Zulia-Zulia 2
- Plano Detalles estructurales alcantarillas
- Plano. 5 Planta perfil Hidraulico Zulia-Zulia 1
- Planta perfil Hidraulico Zulia

0. GENERALIDADES

0.1	Descripción del proyecto, objetivos y alcance	x			El informe describe brevemente el alcance y los objetivos del proyecto.
0.2	Información recopilada	x			Presenta datos de precipitación de la estación CORREGIO [16020190]. La cartografía consultada corresponde, principalmente, a planos con el levantamiento topográfico de los tramos.
0.3	Normativa aplicada y documentos de referencia	x			Entre las referencias normativas menciona el manual de drenaje de (INVIAS).
0.4	Presentación del informe	x			La presentación del informe es adecuada y el contenido corresponde al componente hidrológico a realizarse.
0.5	Documentos del profesional diseñador	x			Se atiende observación. Presenta los documentos del profesional diseñador.

1. ESTUDIO HIDROLÓGICO

1	**INFORME**				
1.1	Ubicación del proyecto	x			Presenta, en la figura 1, la ubicación general del proyecto, indicando los tramos a intervenir (Se tiene un solo tramo).
1.2	Cartografía consultada y escala manejada	x			La cartografía principal consistió en levantamiento topográfico e imágenes satelitales de GoogleEarth.
1.3	Información hidrometeorológica	x			Presenta información relacionada con variables hidro climatológicas de la estación CORREGIO [16020190].
1.4	Análisis de la precipitación	x			Presenta el régimen de precipitación a nivel mensual multianual.
1.5	Influencia de la precipitación sobre el proyecto	x			Presenta, en la figura 9, la ubicación de la estación CORREGIO [16020190]. Se verifica que esta se encuentra dentro del área de influencia de los tramos a intervenir.
1.6	Cálculo de las curvas IDF	x			Utiliza el método de Diaz & Vargas (método simplificado) para la obtención de las curvas IDF.
1.7	Balance hídrico			x	N/A

PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS EL MAMÓN, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER**	**OBJETO:**	**ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO - EL ZULIA - CHINAVEGA**		**FECHA**	1/18/2024
		DISEÑADOR	Firma		**TIPO DE VÍA:**	Rural
			Nombre	**ING. GUILLERMO GALINDO GUERRERO**	**LONG. (m):**	
			Matrícula N°	68000-238950 STD	**N° REVISIÓN:**	2


N°	DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N.A	OBSERVACIONES	Vo.Bo.
1.8	Caracterización de la cuenca de drenaje		x		**Se atiende parcialmente.** Únicamente menciona el coeficiente de escorrentía utilizado, correspondiente a un suelo montañoso, profundo, falta indicar la pendiente media de la cuenca con la cual pueda justificar los valores de tiempos de concentración.	

1,9	Delimitación de la cuenca 		X		**Se atiende parcialmente.** Presenta plano con la delimitación de cuencas aferentes que no están debidamente delimitadas. Las cuencas deben ser aferentes al tramo de placa huella. Por ejemplo, para la cuenca de #2 se evidencia que colinda con la quebrada Cuperena y no con el tramo vial afectado. La cuenca #1 no aquarece esta dentro del tramo de placa huella. Las cuencas aferentes deben corresponder a cuenca aferente a cuneta y en el caso que existan escorrentía superficial con caudal base, debe delimitar dicha cuenca que será asignada a la obra transversal.
1,10	Cálculo del área aferente - cuencas mayores		X		**No se atiende observación.** Debe delimitar adecuadamente las áreas aferentes, a cunetas y alcantarillas, e indicar la magnitud del área aferente. Se consideran áreas mayores aquellas que son iguales o mayores a 2.5km2.
1,11	Cálculo del área aferente - cuencas menores		X		**NO se atiende observación**: Debe incluir el área aferente a cunetas debidamente justificado. Si toma el ancho de imploviun debe proyectar zanja de coronación para garantizar que a la cuneta llega únicamente el caudal aferente a dicho ancho. Es importante delimitar el área de la cuneta teniendo si es tema topográfico o límite de ancho de implusium, que para el segundo caso debe diseñar la zanja de coronación y presentarla en planos.
1,12	Cálculo del tiempo de concentración		X		**No se atiende observación.** Debe presentar el cálculo de los tiempos de concentración de las áreas aferentes estimadas por los métodos adecuados de acuerdo con el manual de drenaje para carreteras INVIAS.
1,13	Cálculo de caudales cuencas mayores		X		Se revisara este item una vez se justifiquen debidamente las áreas aferentes.
1,14	Cálculo de caudales cuencas menores		X		Se revisara este item una vez se justifiquen debidamente las áreas aferentes.
1	**PLANOS DE DISEÑO**				
1,14	Planos de localización	X			Se atiende observación. Presenta planos de localización debidamente referenciados.
1,15	Planos de cuencas y/o áreas aferentes		X		**Se atiende parcialmente.** Debe presentar plano con la delimitación, de forma correcta, donde la cuenca debe ser colindante al tramo de placa huella, no puede quedar fuera del área de intervención, de las cuencas aferentes y presentar la magnitud de cada cuenca.

2. ESTUDIO HIDRÁULICO

2	**INFORME**				
2.1	Criterios de diseño		X		El informe debe contener los criterios de dimensionamiento hidráulico tanto para obras transversales como para cunetas. Debe indicar diámetros mínimos para el caso de las alcantarillas, profundidades, velocidades, etc. De acuerdo con el manual de drenaje de INVIAS
2.2	Inventario de obras existentes	X			Se atiende observación. Presenta el inventario de obras existentes con el respectivo formato de valoración técnica y el registro fotográfico.

Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE			OBSERVACIONES	Vo.Bo.
		SI	NO	N.A		
2.3	Revisión hidráulica de obras existentes			X	Se propone reemplazar todas las obras de drenaje existentes.	
2.4	Diseño hidráulico de obras transversales de escorrentía (Alcantarillas y box)		X		**Se atiende parcialmente.** Si bien presenta, en el numeral 10, una valoración hidráulica de las alcantarillas, no es posible que utilice el mismo caudal de diseño para cada una (utiliza la misma área aferente). Debe delimitar adecuadamente el área aferente a las alcantarillas para verificar que efectivamente todas tienen las mismas condiciones hidrológicas e hidráulicas de funcionamiento.	
2.5	Diseño hidráulico de obras hidráulicas adicionales (disipadores, trampas de grasa, desarenadores, etc.).		X		**No se atiende observación.** Debe aclarar en el informe por que no se requieren obras de disipación al descole de las alcantarillas. Indicar que tipo de descole se maneja si se entrega directamente al terreno y si se requiere o no alguna obra de protección del suelo.	



2,6	Diseño hidráulico de obras longitudinales (cunetas, cunetas, alcantarillados, colectores, etc.)		X		**No se atiende observación.** Si bien presenta el cálculo de cunetas donde relaciona la pendiente, el caudal y la longitud máxima, debe presentar el cálculo indicando las abscisas de cada tramo de cuneta, el área aferente y la pendiente del tramo, la cual debe coincidir con la pendiente del diseño geométrico. En la tabla de cálculo se debe evidenciar la lamina de agua alcanzada, la velocidad y la fuerza tractiva.
2,7	Análisis de excavación			X	N/A
3	**PLANOS DE DISEÑO**				
3,8	Rotulo y convenciones	X			Se atiende observación. Presenta planos con rótulos y convenciones.
3,9	Diseño en planta		X		**Se atiende parcialmente.** En cada obra de drenaje debe indicar el diámetro, pendiente, la longitud y la abscisa de implantación de las obras de drenaje. Debe indicar las cotas batea de inicio y fin.
3,10	Diseño en perfil		X		**Se atiende parcialmente.** Debe indicar las características de las obras de drenaje como son diámetro, pendiente y longitud. Debe indicar las cotas de implantación de las obras. En la abscisa K0+300 (Zulya 1) se evidencia un punto bajo sin ninguna obra de drenaje. Por lo tanto debe proponer una obra de drenaje e indicar de que forma esta drenando dicho punto.
3,11	Detalles		X		Debe Presentar los detalles, mediante secciones transversales, de la implantación de las obras de drenaje indicando sus características y cotas de implantación. Se debe evidenciar el perfil transversal completo, es decir, donde se visualice la descarga libre de la alcantarilla.

Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N.A	OBSERVACIONES	Vo.Bo.

CONCLUSIONES: Atender las observaciones realizadas mediante oficio en donde se evidencie respuesta una a una a cada observación realizada.

INTERVENTORÍA:

CONTRATO INTERVENTORÍA Nº.:

ESPECIALISTA HIDRÁULICO:

Firma

Nombre: JAIRO ALONSO ZORRO ROA

Mat.: 25202204787

Vo. Bo. DIRECTOR DE PROYECTO:

PORCENTAJE DE AVANCE: 48%

SAN CAYETANO

El contratista mediante comunicado CD-FC-079-2023-010, hace entrega del informe, en su tercera versión, del componente de hidrología e hidráulica para el proyecto MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO – GUADUA – TABIRO – PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER.

Esta revisión, realizada el 29 de enero, para el municipio de San Cayetano, presentó un avance del 37% ya presentaba errores de fondo en la estimación de caudales y en el diseño de las obras hidráulicas, igualmente los planos presentados no eran adecuados.

La lista de chequeo con la respectiva aprobación fue la siguiente:

LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS VIAS - HIDRÓLOGIA E HIDRÁULICA

PROYECTO:	MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO – GUADUA – TARIBO – PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER	OBJETO:	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO - SAN CAYETANO	FECHA: 30/01/2024
		DISEÑADOR:	Firma / Nombre: ING. GUILLERMO GALINDO GUERRERO / Matrícula N°: 68202-230950 STD	TIPO DE VÍA: Rural / LONG. (Km): / N° REVISION: 1

N°	DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N.A	OBSERVACIONES	Vo.Bo.
Información recibida: Los anexos enviados fueron:						
	1.0 Datos Diseñador 2.0 Informe hidrologico 3.0 Planos detalles indirectos y estructurales 1.Informe Hidrologia e Hidraulica San Cayetano_V1 + Anexos 2.0 Informe Hidrologia e Hidraulica San Cayetano_V2 Anexo 1 - Curvas IDF Estación Urbaco Anexo 2 - Serie de Precipitaciones Maximas en 24 Horas - Estación Urbaco Anexo 3 - Cuadro de Forma Cuenca Anexo 4- Evaluacion Cap. Hidraulica Alcant_Cunetas_SAN CAYETANO Anexo 5 Cuencas Hidrograficas San Cayetano (CD #1 DIG DIN) Cuencas Hidrograficas San Cayetano Plano Detalles estructurales acantarillas Planta perfil Hidraulico San cayetano v2 2024					
0. GENERALIDADES						
0.1	Descripción del proyecto, objetivos y alcance	X			El informe describe brevemente el alcance y los objetivos del proyecto.	
0.2	Información recopilada	X			Presenta datos de precipitación de la estación URBACO [16020280]. La cartografía consultada corresponde, principalmente, a planos con el levantamiento topográfico de los tramos.	
0.3	Normativa aplicada y documentos de referencia	X			Entre las referencias normativas menciona el manual de drenaje del INVIAS.	
0.4	Presentación del informe **3.3 PRECIPITACIONES** Para determinar el análisis de las precipitaciones se efectúa con fundamento en la información de la estación pluviométrica CARMEN DE TONCHALÁ. Se establece que existe un comportamiento bimodal, existen dos temporadas en el año donde se presentan las precipitaciones con altos índices. El primer corte de temporada de mayores precipitaciones comprende los meses de abril y mayo y el segundo corte comprende los meses de octubre y noviembre.		X		**No se atiende observación:** Ajustar en el informe la información relacionada con las precipitaciones ya que aparece referenciada la estación CARMEN DE TONCHALÁ y en el análisis de precipitación y estimación de curvas IDF aparece la estación URBACO [16020280].	
0.5	Documentos del profesional diseñador		X		Debe presentar los documentos del profesional diseñador junto con la carta de responsabilidad.	
1. ESTUDIO HIDROLÓGICO						
1	**INFORME**					
1.1	Ubicación del proyecto	X			Presenta, en la Figura 2, la ubicación general del proyecto, indicando los tramos a intervenir (Se tiene un solo tramo).	
1.2	Cartografía consultada y escala manejada	X			La cartografía principal consistió en levantamiento topográfico e imágenes satelitales de GoogleEarth.	
1.3	Información hidrometeorológica	X			Presenta información relacionada con variables hidro climatológicas de la estación URBACO [16020280].	
1.4	Análisis de la precipitación	X			Presenta el régimen de precipitación a nivel mensual multianual.	
1.5	Influencia de la precipitación sobre el proyecto	X			Presenta, en la figura 3, la ubicación de la estación URBACO [16020280]. Se verifica que esta se encuentra dentro del área de influencia de los tramos a intervenir.	
1.6	Cálculo de las curvas IDF	X			Utiliza el método de Díaz & Vargas (método simplificado) para la obtención de las curvas IDF.	

1.7	Balance hídrico			X	N/A
1.8	Caracterización de la cuenca de drenaje		X		**No se atiende observación.** Debe presentar las características de las cuencas afluentes a alcantarillas y cunetas. Indicar el tipo de terreno y la pendiente media con la cual se puedan estimar las condiciones de escorrentía.
1.9	Delimitación de la cuenca		X		**Se atiende parcialmente.** La cuenca presentada en planos no se delimitó de forma correcta, debe estar aferente al tramo de placa huella. En el plano se evidencia una cuenca, y según los planos se tienen tres transversales, por lo tanto, tres tramos de cuneta con tres áreas aferentes.
1.10	Cálculo del área aferente - cuencas mayores		X		**No cumple.** En los planos hidráulicos se observa un box cuvert con una sección de 1,43mx2,65m. Sección considerable que seguramente tiene un caudal base. Debe delimitar la cuenca aferente a dicha estructura hidráulica.
1.11	Cálculo del área aferente - cuencas menores		X		Debe presentar el cálculo de las áreas aferentes menores a 2,5km2 debidamente justificado.
1.12	Cálculo del tiempo de concentración		X		**No se atiende observación.** Debe presentar el cálculo de los tiempos de concentración de las áreas aferentes estimadas por los métodos adecuados de acuerdo con el manual de drenaje para carreteras INVÍAS.
1.13	Cálculo de caudales cuencas mayores		X		Indicar si existen cuencas aferentes con áreas superiores a los 2,5km2.
1.14	Cálculo de caudales cuencas menores		X		**No cumple.** Debe delimitar correctamente las cuencas aferentes a los tramos de cuneta con lo cual se pueda calcular el caudal de forma correcta.
1	**PLANOS DE DISEÑO**				
1.14	Planta de localización	X			Se atiende observación. Presenta planos con la localización del proyecto de placa huella.
1.15	Planos de cuencas y/o áreas aferentes		X		**No cumple.** Debe delimitar correctamente las cuencas aferentes tanto a los tramos de cuneta como a las obras transversales, incluyendo el área aferente del box cuvert existente.
	2. ESTUDIO HIDRÁULICO				
2	**INFORME**				
2.1	Criterios de diseño		X		El informe debe contener los criterios de dimensionamiento hidráulico tanto para obras transversales como para cunetas.
2.2	Inventario de obras existentes		X		**No cumple.** Según los planos presentados existente obras de drenaje por lo tanto debe presentar el respectivo formato de inspección con el registro fotográfico y realizar el diagnostico de dichas obras.
2.3	Revisión hidráulica de obras existentes		X		Debe presentar el chequeo hidráulico de las obras existentes.
2.4	Diseño hidráulico de obras transversales de escorrentía (Alcantarillas y box)		X		**Se atiende parcialmente.** Debe justificar adecuadamente el área aferente a las obras transversales para verificar el respectivo cálculo hidráulico. **Debe indicar el tiempo de concentración utilizado ya que la intensidad de 140 mm/hr, para un periodo de retorno de 100 años, no corresponde con lo indicado en las curvas IDF presentadas.**
2.5	Diseño hidráulico de obras hidráulicas adicionales (disipadores, trampas de grasa, desarenadores, etc.).		X		**No se atiende observación.** Debe aclarar en el informe por que no se requieren obras de disipación al descole de las alcantarillas. Indicar que tipo de descole se maneja si se entrega directamente al terreno y si se requiere o no alguna obra de protección del suelo.
2.6	Diseño hidráulico de obras longitudinales (canales, cunetas, alcantarillados, colectores, etc.)		X		**No se atiende observación.** Si bien presenta el cálculo de cunetas donde relaciona la pendiente, el caudal y la longitud máxima, debe presentar el calculo indicando las abscisas de cada tramo de cuneta, el área aferente y la pendiente del tramo, la cual deba coincidir con la pendiente del diseño geométrico. En la tabla de calculo se debe evidenciar la lámina de agua alcanzada, la velocidad y la fuerza tractiva.

Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N.A	OBSERVACIONES	Vo.Bo.
2.7	Análisis de excavación			X	N/A	
2	**PLANOS DE DISEÑO**					
2.8	Rótulo y convencionales	X			Se atiende observación. Presenta planos con rótulo y convencionales.	



2.9	Diseño en planta		X		**Se atiende parcialmente.** En los planos en planta debe indicar las características de las obras de drenaje como son diámetro, longitud, pendiente y cotas batea inicial y final.
2.10	Diseño en perfil		X		**Se atiende parcialmente.** Los planos en perfil deben indicar las características de las obras transversales (geometría, pendiente y longitud) y las cotas de implantación al inicio y final.
2.11	Detalles		X		**No se atiende observación.** Debe Presentar los detalles, mediante secciones transversales, de la implantación de las obras de drenaje indicando sus características y cotas de implantación. Se debe evidenciar el perfil transversal completo, es decir, donde se visualice la descarga libre de la alcantarilla.

CONCLUSIONES: Atender las observaciones realizadas mediante oficio en donde se evidencie respuesta una a una a cada observación realizada.

INTERVENTORÍA:

CONTRATO INTERVENTORÍA Nº.:

ESPECIALISTA HIDRÁULICO:

Firma:

Nombre: **JAIRO ALONSO ZORRO ROA**

Rol: **25202204707**

Vo. Bo. DIRECTOR DE PROYECTO:

PORCENTAJE DE AVANCE: 37%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En primera instancia es importante aclarar que las apreciaciones técnicas contenidas en el presente informe fueron revisadas por el profesional encargado y el cual, de manera resumida, para el proyecto de Zulia, San Cayetano, Salazar de Las palmas, a la fecha se han realizado observaciones a la documentación presentada, con mayor persistencia de errores de fondo para Zulia y Salazar de Las palmas.

Se obtuvo la viabilidad técnica del componente de hidrología e hidráulica para las Volcán y Helechar.

Cordialmente,

JAIRO ALONSO ZORRO ROA
MP 25202204707 CND
ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA

REPORTES EJECUCUION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ene-24

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2021

CONTRATOS DE OBRA No. Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELEN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLOMITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACION DE NTS)

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

INTERVENTORÍA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

CONTRATISTAS: N/A

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	**3**	4	5	6	7	**8**	9	**10**	11	12	13	14	15	16	**17**	18	19	20	21	22	23	**24**	**25**	26	27	28	29	30	**31**
VEHÍCULO	Renault Duster Dynamique - HWP 247		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
VEHÍCULO	Renault Duster Dynamique - USK 380		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
VEHÍCULO	Renault Duster Oroch - JNL 995		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
VEHÍCULO	Renault Duster Dynamique - LEL 193		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
MOTOCICLETA	Hero Thriller - CBP23E		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
MOTOCICLETA	XR150L Honda HPS38F		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
MOTOCICLETA	Pulsar 180 Neon -BAJAJ MBQ07F		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
MOTOCICLETA	Yamaha FZN150D - LHX82E		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
MOTOCICLETA	Pulsar NS 200 BSIV - HZL87F		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
MOTOCICLETA	Yamaha XTZ150-2 - GRF92G		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
MOTOCICLETA	Yamaha FZN150D-6 - QBA78F		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
MOTOCICLETA	BAJAJ Dominar D250 - DQM27G		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
MOTOCICLETA	Yamaha XTZ150-2 - PWS43G		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

SOAT VEHÍCULO HWP 247 : Desde 24-05-2023 hasta el 23-05-2024.
TECOMECANICA: Desde 09-08-2023 hasta el 09-08-2024
SOAT VEHÍCULO USK 380 : Desde 24-03-2023 hasta el 24-03-2024.
TECOMECANICA: Desde 04-01-2024 hasta el 04-01-2025
SOAT VEHÍCULO JNL 995 : Desde 30-11-2023 hasta el 29-11-2024.
TECOMECANICA: NO REQUIERE MODELO 2022
SOAT VEHÍCULO LEL 193 : Desde 18-03-2023 hasta el 17-04-2024.
TECOMECANICA: NO REQUIERE MODELO 2022

SOAT MOTOCICLETA CBP 23 E : Desde 21-02-2023 hasta el 20-02-2024.
TECOMECANICA: Desde 24-02-2023 hasta el 24-02-2024
SOAT MOTOCICLETA HPS 38F : Desde 20-03-2023 hasta el 20-03-2024.
TECOMECANICA: Desde 20-03-2023 hasta el 20-03-2024
SOAT MOTOCICLETA MBQ 07F : Desde 07-08-2023 hasta el 07-08-2024.
TECOMECANICA: Desde 13-08-2023 hasta el 13-08-2024
SOAT MOTOCICLETA LHX82E : Desde 02-12-2023 hasta el 02-11-2024.
TECOMECANICA: Desde 25-01-2023 hasta el 25-01-2024
SOAT MOTOCICLETA HZL87F : Desde 04-05-2023 hasta el 03-05-2024.
TECOMECANICA: Desde 18-11-2022 hasta el 18-11-2023
SOAT MOTOCICLETA PWS43G: Desde 29-04-2023 hasta el 28-04-2024.
TECOMECANICA: NO REQUIERE MODELO 2024
SOAT MOTOCICLETA QBA78F: Desde 22-02-2023 hasta el 21-02-2024.
TECOMECANICA: Desde 06-02-2023 hasta el 06-02-2024
SOAT MOTOCICLETA DQM27G: Desde 13-05-2023 hasta el 12-05-2024.
TECOMECANICA: NO REQUIERE MODELO 2022
SOAT MOTOCICLETA GRF92G: Desde 27-03-2023 hasta el 26-08-2024.
TECOMECANICA: NO REQUIERE MODELO 2023

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

CONTRATO DE OBRA No.: Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELEN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLOMITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACION DE NTS) **CONTRATISTA:** N/A

NOMBRE ARL: SEGUROS BOLIVAR **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	% Dedicación	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ	18.491.977	DIRECTOR	$ 6.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 6.500.000	$ 452.400	V	SANITAS	9459615510	$ 780.000	PORVENIR	9454645510	$ 1.040.000	$ 130.000			
2	ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA	37.335.038	RESIDENTE	$ 5.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 5.500.000	$ 382.800	V	SANITAS	9459615510	$ 220.000	COLFONDOS	9459615510	$ 935.000	$ 220.000			
3	JOSE HILDEBRANDO TORRES SUAREZ	1.090.395.213	RESIDENTE	$ 5.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 5.500.000	$ 382.800	V	SANITAS	9459615510	$ 660.000	COLPENSIONES	9459615510	$ 880.000	$ 110.000			
4	RAFAEL CARRERO BUEÑAÑO	88.247.359	RESIDENTE	$ 5.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 5.500.000	$ 382.800	V	NUEVA EPS	9459615510	$ 660.000	PROTECCION	9459615510	$ 880.000	$ 110.000			
5	OSCAR MAURICIO GARCÍA	1.093.743.247	RESIDENTE	$ 5.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 5.500.000	$ 382.800	V	NUEVA EPS	9459615510	$ 660.000	PROTECCION	9459615510	$ 880.000	$ 110.000			
6	GERSON JAVIER BUITRAGO PAEZ	1.090.177.481	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	$ 3.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 3.000.000	$ 208.800	V	COMPENSAR	9459615510	$ 360.000	COLPENSIONES	9459615510	$ 480.000	$ 60.000			
7	DIEGO MAURICIO GARCIA GOMEZ	1.090.450.253	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	$ 3.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 3.000.000	$ 208.800	V	SANITAS	9459615510	$ 360.000	PORVENIR	9459615510	$ 480.000	$ 60.000			
8	KATHERINE NAVARRO CARRASCAL	1.091.666.432	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 3.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 3.500.000	$ 243.600	V	ASMET SALUD EPS SAS	9459615510	$ 140.000	PORVENIR	9459615510	$ 560.000	$ 70.000			
9	MELISSA ROJAS ESTUPIÑAN	1.092.344.011	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	$ 3.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 3.500.000	$ 243.600	V	SANITAS	9459615510	$ 140.001	COLPENSIONES	9459615510	$ 560.000	$ 70.000			
10	DIANA MARCELA ALFONSO FUENTES	60.398.879	SECRETARIA	$ 1.150.000	X X X	23%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1.150.000	$ 80.040	I	SANITAS	9459615510	$ 46.000	PORVENIR	9459615510	$ 184.000	$ 46.400			
11	LUIS EDUARDO ESTUPIÑAN GONZALEZ	88.241.378	INSPECTOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	SANITAS	9459615510	$ 80.000	PORVENIR	9459615510	$ 320.000	$ 80.000			
12	RUBIEL EUGENIO ESPITIA	88.210.062	INSPECTOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	SANITAS	9459615510	$ 240.000	PORVENIR	9459615510	$ 320.000	$ 40.000			
13	NICOLAS MAZO RODRIGUEZ	1.090.529.410	INSPECTOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	SANITAS	9459615510	$ 240.000	PORVENIR	9459615510	$ 320.000	$ 40.000			
14	CRISTIAN ALEIZER RIVERA CACERES	1.090.526.660	INSPECTOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	SANITAS	9459615510	$ 240.000	PORVENIR	9459615510	$ 320.000	$ 40.000			
15	EILER ANDRES PARRA CHACON	1.091.673.434	INSPECTOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	SANITAS	9459615510	$ 240.000	PORVENIR	9459615510	$ 320.000	$ 40.000			
16	CRISTIAN QUINTERO	1.007.447.354	INSPECTOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	SANITAS	9459615510	$ 240.000	PORVENIR	9459615510	$ 320.000	$ 40.000			
17	JAVIER CARDENAS VELASCO	1.094.163.969	INSPECTOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	SANITAS	9459615510	$ 240.000	PORVENIR	9459615510	$ 320.000	$ 40.000			
18	EDWIN GIOVANNY PORTILLA CONTRERA	109.447.695	INSPECTOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	SANITAS	9459615510	$ 240.000	PORVENIR	9459615510	$ 320.000	$ 40.000			
19	MICHAEL SMITH RODRIGUEZ	1.090.429.296	INSPECTOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	SANITAS	9459615510	$ 240.000	PORVENIR	9459615510	$ 320.000	$ 40.000			
20	SILVIA ALEJANDRA GONZALEZ GONZALEZ	1.090.455.808	INSPECTOR SST	$ 2.000.000	X X X X X	16%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	NUEVA EPS	9459615510	$ 240.000	PORVENIR	9459615510	$ 320.000	$ 40.000			
21	WILMER SALAZAR GARCÍA	88.248.488	CONDUCTOR	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1.160.000	$ 80.736	V	SALUD TOTAL	9459615510	$ 46.400	COLFONDOS	9459615510	$ 185.600	$ 23.200			
22	WILLIAM LUNA MELO	1.091.656.642	CONDUCTOR	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1.160.000	$ 80.736	V	NUEVA EPS	9459615510	$ 46.400	COLPENSIONES	9459615510	$ 185.600	$ 23.200			
23	JESUS MANUEL SILVA MARTINEZ	88.243.936	CONDUCTOR	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1.160.000	$ 80.736	V	NUEVA EPS	9459615510	$ 46.400	COLPENSIONES	9459615510	$ 185.600	$ 23.200			
24	JHON WILMER RODRIGUEZ ARMAS	1.090.423.971	CONDUCTOR	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	87%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1.160.000	$ 80.736	V	NUEVA EPS	9459615510	$ 46.400	COLPENSIONES	9459615510	$ 185.600	$ 23.200			
25	DIANA ROCIÓ SUAREZ RINCÓN	33.377.736	PROFESIONAL CALIDAD	$ 3.325.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	95%	DIANA ROCIÓ SUAREZ RINCÓN	$ 3.325.000	$ 231.420	V	SANITAS	1059243389	$ 399.000	PORVENIR	1059243389	$ 532.000				
26	JAIRO ALONSO ZORRO ROA	1.031.120.730	ESPECIALISTA HIDRAULICO	$ -		0%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ -	$ -	V	SANITAS	9459615510	$ -	PORVENIR	9459615510	$ -	$ -			

| | | |

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

FECHA DE INICIO: 26/09/2022

PLAZO INICIAL: 27 MESES Y 17 DÍAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.288.164.910,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 428.816.491,00	24	6	2022	30	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 857.632.982,00	24	6	2022	30	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 857.632.982,00	24	6	2022	31	12	2027
Calidad del servicio		$ 1.286.449.473,00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991

Certificado de modificación o anexo No.: 4110039402

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 26/08/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ACTA DE INICIO N.A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 428.816.491,00	24	6	2022	30	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 857.632.982,00	24	6	2022	30	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 857.632.982,00	24	6	2022	31	12	2027
Calidad del servicio		$ 1.286.449.473,00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 20/10/2022

ADICION No. 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 455.670.134,50	24	6	2022	30	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 857.616.760,14	24	6	2022	30	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 911.340.270,00	24	6	2022	31	12	2027
Calidad del servicio		$ 1.367.010.404,00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 29/01/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías



Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

FECHA DE INICIO: 26/09/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 27 MESES Y 17 DÍAS **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLOMITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACION DE NTS) (Indicar número y año)

CONTRATISTA: N.A

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI x NO ------ APROBADO: SI ----x NO ------ VERSIÓN No. 0 FECHA DE VERSIÓN: **17/01/2023**

OBSERVACIONES:
Se remite Plan de Calidad al INVIAS con comunicado GIC-INVIAS-NTS-282-22 del 20 de febrero de 2023. No se ha tenido respuesta de parte del Instituto.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO x No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 0 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO x No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 0 FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------x NO ------ APROBADO: SI ------ NO -x---- FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL ME **5** No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 4

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ **x** NO ------

OBSERVACIONES:
Se remite Plan de Calidad al INVIAS con comunicado GIC-INVIAS-NTS-282-22 del 20 de febrero de 2023. No se ha tenido respuesta de parte del Instituto.

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:
No se han generado no conformidades

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: **0**
No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0
No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES:
No se han presentado quejas y/o reclamos

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =	**100%**	**Nº de Informes entregados en el período, sin reclamaciones debido a la fecha de entrega / Nº de Informes entregados en el período *100**
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	Maquina de los Angeles	Arcinge	1022019	1/08/2022	6/09/2022		
2	Maquina de ensayos a Compresion	No presenta	PSGS-01	1/08/2022	6/08/2022		
3	Manometro Humedometro	Vincicol	No presenta	1/08/2022	6/09/2022		
4	Instrumento de Pesaje no automatico	Mavin	2018010102	1/08/2022	5/08/2022		
5	Instrumento de Pesaje no automatico	Trumax	3202085057	1/08/2022	5/08/2022		
6	Instrumento de Pesaje no automatico	OHAUS	B337764871	1/08/2022	5/08/2022		
7	MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA DIGITAL PARA ENSAYOS MARSHALL Y CBR	VINCICOL INGENIERIA S.A.S.	140219 // J180911306	1/08/2022	6/08/2022		

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma

Nombre: Diana Rocio Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No: 15202 153775

Firma

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

REGISTRO FOTOGRAFICO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

MUNICIPIO DE SANTIAGO
CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-001-2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 DE DICIEMBRE 2023 AL 04 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: PLACA HUELLA TRAMO 1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 DE DICIEMBRE 2023 AL 04 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: PLACA HUELLA TRAMO 1

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 DE DICIEMBRE 2023 AL 04 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SIN PERSONAL EN EL SITIO DE TRABAJO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 DE DICIEMBRE 2023 AL 04 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SIN PERSONAL EN SITIO DE TRABAJO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 DE DICIEMBRE 2023 AL 04 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SIN PERSONAL EN SITIO DE TRABAJO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 DE DICIEMBRE 2023 AL 04 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SIN PERSONAL EN SITIO DE TRABAJO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**04 DE ENERO AL 11 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: COMITÉ DE OBRA – DIRECTOR OBRA JUNTO DIRECTOR INTERVENTORIA, INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA. INSPECTOR INTERVENTORIA, INGENIERA RESIDENTE DE OBRA Y MAESTRO OFICIAL DE OBRA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**04 DE ENERO AL 11 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: COMITÉ DE OBRA – VERIFICACIÓN AVANCE DE OBRA FISICO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**04 DE ENERO AL 11 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VISITA INSPECCION OBRA/ DIRECTOR OBRA JUNTO DIRECTOR INTERVENTORIA, INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA. INSPECTOR INTERVENTORIA, INGENIERA RESIDENTE DE OBRA Y MAESTRO OFICIAL DE OBRA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**04 DE ENERO AL 11 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VERIFICACIÓN MEDIDAS EN ALCANTARILLAS CONSTRUIDAS.

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**04 DE ENERO AL 11 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: NO SE ENCUENTRA PERSONAL OPERATIVO EJECUTANDO ACTIVIDADES.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**04 DE ENERO AL 11 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: NO SE ENCUENTRA PERSONAL OPERATIVO EJECUTANDO ACTIVIDADES.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**04 DE ENERO AL 11 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION Y EXTENDIDO DE SUBBASE GRANULAR

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**04 DE ENERO AL 11 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: INSTALACIÓN SUBBASE GRANULAR.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**04 DE ENERO AL 11 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION, EXTENDIDA, HUMECTACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 DE ENERO AL 18 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: PROTOCOLO REPARACION DE FISURAS – CORTADORA DE CONCRETO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 DE ENERO AL 18 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: PROTOCOLO REPARACIÓN DE FISURAS – LIMPIEZA BARRIDO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 DE ENERO AL 18 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: PROTOCOLO REPARACIÓN DE FISURAS – INSTALACIÓN CORDON.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 DE ENERO AL 18 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: PROTOCOLO REPARACIÓN DE FISURAS – APLICACIÓN SELLANTE SIKA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 DE ENERO AL 18 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: PROTOCOLO REPARACIÓN DE FISURAS.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 DE ENERO AL 18 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO Y COLOCACIÓN PIEDRA PEGADA EJES LATERALES HUELLA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 DE ENERO AL 18 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SE REALIZO MUESTRA DE CONCRETO, ACTIVIDAD CUNETA Y BORDILLO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 DE ENERO AL 18 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: INSTALACIÓN Y AMARRE DE ACERO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 DE ENERO AL 18 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA CUNETA Y BORDILLO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 DE ENERO AL 18 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: INSTALACIÓN, EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 DE ENERO AL 18 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: RELLENO Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE PARA INSTALACIÓN DE ACERO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 DE ENERO AL 18 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: INSTALACIÓN Y AMARRE DE ACERO – ENCOFRADO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 DE ENERO AL 18 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ENCOFRADO Y POSTERIOR VACIADO CONCRETO PARA PIEDRA PEGADA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 DE ENERO AL 18 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO Y COLOCACIÓN PIEDRA PEGADA EJES LATERALES.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 DE ENERO AL 18 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VERIFICACIÓN DE ACERO CORRESPONDIENTE SEGÚN DISEÑOS.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 DE ENERO AL 18 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA Y BORDILLO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 DE ENERO AL 18 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN TERRENO PRÓXIMO REALIZAR ACTIVIADES.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 DE ENERO AL 18 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: NIVELACIÓN, PERFILAMIENTO Y CUNETA EN TRAMO PROXIMO REALIZAR ACTIVIDADES.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 DE ENERO AL 18 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: NIVELACIÓN, PERFILAMIENTO Y CUNETA EN TRAMO PROXIMO REALIZAR ACTIVIDADES.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 DE ENERO AL 18 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA Y BORDILLO Y APLICACIÓN ANTISOL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 DE ENERO AL 25 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: COMITÉ DE OBRA – DIRECTOR INTERVENTORIA, DIRECTOR OBRA, ING RESIDENTE INTERVENTORIA Y DE OBRA, INSPECTOR INTERVENTORIA, ALCALDE MUNICIPAL SANTIAGO, SECRETARIO PLANEACIÓN Y COMUNIDAD, TEMAS A TRATAR SEGUIMIENTO Y AVANCES DE OBRAS.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 DE ENERO AL 25 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: COMITÉ DE OBRA – DIRECTOR INTERVENTORIA, DIRECTOR OBRA, ING RESIDENTE INTERVENTORIA Y DE OBRA, INSPECTOR INTERVENTORIA, ALCALDE MUNICIPAL SANTIAGO, SECRETARIO PLANEACIÓN Y COMUNIDAD TEMAS A TRATAR SEGUIMIENTO Y AVANCES DE OBRAS.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 DE ENERO AL 25 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: COMITÉ DE OBRA – DIRECTOR INTERVENTORIA, DIRECTOR OBRA, ING RESIDENTE INTERVENTORIA Y DE OBRA, INSPECTOR INTERVENTORIA, ALCALDE MUNICIPAL SANTIAGO, SECRETARIO PLANEACIÓN Y COMUNIDAD TEMAS A TRATAR SEGUIMIENTO Y AVANCES DE OBRAS.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 DE ENERO AL 25 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: COMITÉ DE OBRA – DIRECTOR INTERVENTORIA, DIRECTOR OBRA, ING RESIDENTE INTERVENTORIA Y DE OBRA, INSPECTOR INTERVENTORIA, ALCALDE MUNICIPAL SANTIAGO, SECRETARIO PLANEACIÓN Y COMUNIDAD TEMAS A TRATAR SEGUIMIENTO Y AVANCES DE OBRAS.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 DE ENERO AL 25 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD COMITÉ DE OBRA – DIRECTOR INTERVENTORIA, DIRECTOR OBRA, ING RESIDENTE INTERVENTORIA Y DE OBRA, INSPECTOR INTERVENTORIA, ALCALDE MUNICIPAL SANTIAGO, SECRETARIO PLANEACION Y COMUNIDAD TEMAS A TRATAR SEGUIMIENTO Y AVANCES DE OBRAS.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 DE ENERO AL 25 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ENCOFRADO PARA POSTERIOR VACIADO CONCRETO Y COLOCACIÓN PIEDRA PEGADA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 DE ENERO AL 25 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VERIFICACIÓN DE ACERO CORRESPONDIENTE SEGÚN DISEÑOS.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 DE ENERO AL 25 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO DE 14 MPA Y COLOCACION PIEDRA PEGADA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 DE ENERO AL 25 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: INSTALACIÓN Y AMARRE DE ACERO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 DE ENERO AL 25 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA PEGADA EJES LATERALES DE LA HUELLA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 DE ENERO AL 25 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA – PARA CUNETA Y BORDILLO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 DE ENERO AL 25 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO DE 14 MPA – COLOCACION PIEDRA PEGADA Y APLICACIÓN ANTISOL.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 DE ENERO AL 25 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: COLOCACIÓN Y AMARRE DE ACERO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL- ENCOFRADO

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 DE ENERO AL 25 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA Y BORDILLO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 DE ENERO AL 25 DE ENERO DE 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO DE 3000 PSI PARA CUNETA Y BORDILLO.

MUNICIPIO DE ABREGO
CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

MUNICIPIO DE PAMPLONITA
CONTRATO DE OBRA No. 202 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 DE EDNERO 2024 AL 11 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOSTRAS TRAMO 4A

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 DE EDNERO 2024 AL 11 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA PIEDRA PEGADA TRAMO 4A.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 DE EDNERO 2024 AL 11 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLA TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 DE EDNERO 2024 AL 11 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETODE 3000 PSI PARA HUELLA TRAMO 4A.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 DE EDNERO 2024 AL 11 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ACTA DE REUNIÓN VERIFICACIÓN AVANE FISICO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 DE EDNERO 2024 AL 11 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN PARA VIGAS RIOSTRAS Y COLOCACIÓN DE FORMALETA PARA HUELLA TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 DE EDNERO 2024 AL 11 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA HUELLA TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 DE EDNERO 2024 AL 11 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA HUELLA TRAMO 4A.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 DE EDNERO 2024 AL 11 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TOMA DE MUESTRA DE CONCRETO DE 21 MPA PARA ENSAYOS TRAMO 4A.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 DE EDNERO 2024 AL 11 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA HUELLA TRAMO 4A

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 DE EDNERO 2024 AL 11 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA HUELLA TRAMO 4A.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 DE EDNERO 2024 AL 11 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: AMARRE DE ACERO PARA Llosa TRAMO 4A.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 DE EDNERO 2024 AL 11 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONFORMACIÓN DE ESTRUCTURA GRANULAR TRAMO 4A.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 DE EDNERO 2024 AL 11 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA HUELLA TRAMO 4A

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 DE EDNERO 2024 AL 11 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: APLICACIÓN DE ANTISOL TRAMO 4A.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 DE EDNERO 2024 AL 11 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ACABADO DE HUELLA TRAMO 4A

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 DE ENERO DEL 2024 AL 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA LOSA TRAMO 4A.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 DE ENERO DEL 2024 AL 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLA TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 DE ENERO DEL 2024 AL 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: COMITÉ DE OBRA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 DE ENERO DEL 2024 AL 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CORTE Y FIGURACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 DE ENERO DEL 2024 AL 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CORTE Y FIGURACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA LOSA TRAMO 4A.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 DE ENERO DEL 2024 AL 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA LOSA TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 DE ENERO DEL 2024 AL 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO PARA Llosa TRAMO 4A.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 DE ENERO DEL 2024 AL 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CORTE Y FIGURACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA LOSA TRAMO 4A.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 DE ENERO DEL 2024 AL 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CORTE Y CONFIGURACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA LOSA TRAMO 4A.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 DE ENERO DEL 2024 AL 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN PARA VIGAS RIOSTRAS. CORTE Y FIGURACIÓN DE ACERO PARA HUELLA TRAMO 2

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 DE ENERO DEL 2024 AL 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLA TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 DE ENERO DEL 2024 AL 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA PIEDRA PEGADA, TRAMO 4A.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 DE ENERO DEL 2024 AL 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO DE 21 MPA PARA ENSAYOS.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 DE ENERO DEL 2024 AL 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO PARA HUELLA TRAMO 4A

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 DE ENERO DEL 2024 AL 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN PARA VIGAS RIOSTRAS, TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 DICIEMBRE 2023 AL 04 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO PARA HUELLA TRAMO 4A

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 DICIEMBRE 2023 AL 04 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLA TRAMO 4A.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 DICIEMBRE 2023 AL 04 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO DE 21 MPA PARA ENSAYO TRAMO 4A.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 DICIEMBRE 2023 AL 04 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FIGURADO Y AMARRADO DE ACERO PARA VIGAS RIOSTRAS TRAMO 4A.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 DICIEMBRE 2023 AL 04 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA LOSA TRAMO 4A.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 DICIEMBRE 2023 AL 04 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA BORDILLO TRAMO 4A.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 DICIEMBRE 2023 AL 04 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA TRAMO 4A.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 DICIEMBRE 2023 AL 04 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PREPARACIÓN DE MEZCLA DE 21 MPA PARA CUNETA TRAMO 4A.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 DICIEMBRE 2023 AL 04 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO PARA LOSA TRAMO 4A.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 DICIEMBRE 2023 AL 04 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA LOSA TRAMO 4A

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 DICIEMBRE 2023 AL 04 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO PARA LOSA TRAMO 4A.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 DICIEMBRE 2023 AL 04 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA LOSA EN EL TRAMO 4A.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 DICIEMBRE 2023 AL 04 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONFORMACIÓN DE ESTRUCTURA GRANULAR TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 DICIEMBRE 2023 AL 04 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FIGURACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA LOSA TRAMO 4A

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 DE ENERO DEL 2024 AL 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO PARA LOSA TRAMO 4A.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 DE ENERO DEL 2024 AL 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: MEZCLA DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLA TRAMO 4A.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 DE ENERO DEL 2024 AL 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO PARA PIEDRA PEGADA TRAMO 4A.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 DE ENERO DEL 2024 AL 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CORTE Y FIGURACIÓN DE ACERO PARA LOSA TRAMO 4A.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 DE ENERO DEL 2024 AL 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA PIEDRA PEGADA TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 DE ENERO DEL 2024 AL 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA LOSA TRAMO 4A.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 DE ENERO DEL 2024 AL 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO PARA LOSA TRAMO 4A.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 DE ENERO DEL 2024 AL 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (8)




UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CORTE Y FIGURACIÓN DE ACERO PARA VIGAS RIOSTRAS TRAMO 4A.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 DE ENERO DEL 2024 AL 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN PARA VIGAS RIOSTRAS TRAMO 4A.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 DE ENERO DEL 2024 AL 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CORTE Y FIGURACIÓN DE ACERO PARA HUELLAS TRAMO 2

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 DE ENERO DEL 2024 AL 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLA TRAMO 4A

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 DE ENERO DEL 2024 AL 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 DE ENERO DEL 2024 AL 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO DE 21 MPA PARA ENSAYOS.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 DE ENERO DEL 2024 AL 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CORTE Y FIGURACIÓN DE ACERO PARA VIGAS RIOSTRAS TRAMO 4A

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 DE ENERO DEL 2024 AL 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CORTE Y FIGURACIÓN DE ACERO PARA VIGAS RIOSTRAS TRAMO 4A

GOBERNACIÓN 1943
CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

MUNICIPIO DE HERRAN
CONTRATO DE OBRA No. 146 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

MUNICIPIO DE LA PLAYA
CONTRATO DE OBRA No. LP-004-2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 SAN PEDRO TRAMO 1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO PARA CUNETAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 CLAVELLINOS TRAMO 1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENCOFRADO PARA BORDILLO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 CLAVELLINOS TRAMO 1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO Y ENCOFRADO PARA HUELLAS Y CUNETAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE ENERO 2024**


FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CORREDOR 12 TRAMO 1 CLAVELLINOS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA, CUNETAS, VIGAS EN CONCRETO 21 Mpa

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 TRAMO 1 CLAVELLINOS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)




UBICACIÓN: CORREDOR 2 TRAMO 1 CLAVELLINOS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENCOFRADO PARA HUELLAS Y CUNETAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 TRAMO 1 CLAVELLINOS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA Y VIGA EN CONCRETO 21 Mpa

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 SAN PEDRO TRAMO 1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENCOFRADO DE HUELLAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 SAN PEDRO TRAMO 1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO DE HUELLAS, CUNETAS Y VIGAS.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 SAN PEDRO TRAMO 1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO Y ENCOFRADO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 TRAMO 1 CLAVELLINOS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO PARA MURO D ECONTENCION.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 SAN PEDRO TRAMO 1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 SAN PEDRO TRAMO 1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA Y VIGAS.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 TRAMO 1 CLAVELLINOS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: RELLENO PARA MURO DE CONTENCION

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 TRAMO 1 CLAVELLINOS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: RELLENO PARA MURO DE CONTENCION, INSTALACION TUBO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 SAN PEDRO TRAMO 1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO PARA HUELLAS, CUNETAS Y VIGAS.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 SAN PEDRO TRAMO 1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CUNETAS Y BORRDILLOS.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 SAN PEDRO TRAMO 1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO PARA HUELLAS, CUNETAS Y VIGAS.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 SAN PEDRO TRAMO 1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE VIGA RIOSTRAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 SAN PEDRO TRAMO 1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACION PARA ALCANTARILLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 SAN PEDRO TRAMO 1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLAS Y VIGAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO 1 SAN PEDRO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO PARA CUNETAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 TRAMO 1 CLAVELLINOS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: REPLANTEO Y DISTRIBUCION DE PAÑOS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 TRAMO 1 CLAVELLINOS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 TRAMO 1 CLAVELLINOS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLAS, CUNETAS Y VIGAS.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO 1 SAN PEDRO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE MORTERO PARA ALCANTARILLA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 SAN PEDRO TRAMO 1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 SAN PEDRO TRAMO 1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CUNETAS Y BORRDILLOS.

MUNICIPIO DE OCAÑA 1814

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0460 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACION DE ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0747 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONTRA HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0778 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO EN HUELLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0795 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENCOFRADO DE BORDILLO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0890 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VISUAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0960 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VISUAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0460 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0690 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: SUMINISTRO DE AGUA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0780 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO PARA CUNETA Y BORDILLO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0460 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ATRAQUE DE TUBERIA DE CONCRETO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0460 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: RELLENO DE ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0730 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA SOBRE ANCHO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0780 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CUNETA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0660 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VISITA DEL ING A OBRA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0790 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CUNETA Y VIGA RIOSTRA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0660 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: REPLANTEO DE CUNETA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0780 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: RECORRIDO DE OBRA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0460 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0700 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0730 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CUNETA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0690 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PLACA HUELLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0770 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE BORDILLO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0690 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: MUESTRAS DE CONCRETO DE 21 Mpa

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0564 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VERIFICACION DE ACERO EN HUELLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0640 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0600 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ACOPIO DE MATERIAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0670 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONTRAHUELLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0130 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: SOLADO DE ALCANTARILLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0460 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENCOFRADO DE ALCANTARILLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0610 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONTRAHUELLA E INSYALACION DE ACERO EN HUELLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0730 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: REALCE DE CABEZOTE

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0640 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONTRAHUELLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0620 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO EN HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0730 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENCOFRADO DE BORDILLO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0690 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CUNETA Y VIGA RIOSTRA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0630 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: REPLANTEO DE CUNETA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0610 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO HUELLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0460 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CAJA DE ALCANTARILLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0600 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0710 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE BORDILLO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (23)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0725 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE BORDILLO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (24)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0820 TRAMO 4
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE SELLO DE JUNTA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (25)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0900 TRAMO 4
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE SELLO DE JUNTA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (26)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 07+0820 TRAMO 4
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE SELLO DE JUNTA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0530 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO HUELLA SOBRE ANCHO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0540 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0530 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA HUELLA SOBRE ANCHO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0740 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONTRA HUELLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0720 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONTRAHUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0715 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE VIGA RIOSTRA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0700 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE BORDILLO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0720 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE BORDOLLO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0690 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE BORDILLO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0670 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ADECUACION DE AREA PARA FUNDIDA DE CUNETA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0510 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONTRA HUELLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0500 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: SUMINISTROS DE MATERIALES EN OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0500 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENCOFRADO DE CONTRA HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+050 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE SOBRE ANCHO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0560 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO SOBRE ANCHO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0640 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ADECUACION DE AREA PARA CUNETAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0650 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE VIGA RIOSTRA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0730 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CUNETA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0840 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VISTA GENERAL DEL TRAMO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0530 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VISITA DE VEEDURIA EN OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0570 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA SOBRE ANCHO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0500 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0585 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE VIGA RIOSTRA Y CUNETA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (23)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0680 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE BORDILLO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (24)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0740 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ADECUACION PARA INSTALACION DE SELLO DE JUNTA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (25)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0620 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ADECUACION PARA VIGAS RIOSTRAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (26)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0720 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE BORDILLO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (27)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0690 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CUNETA Y VIGA RIOSTRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (28)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0720 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ADECUACION PARA VIGA RIOSTRA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (29)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0560 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO CUNETA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (30)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0540 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO HUELLA SOBRE ANCHO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (31)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0580 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENCOFRADO DE BORDILLO

MUNICIPIO DE CACHIRA
CONTRATO DE OBRA No. 160 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 Al 11 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 09- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Se realiza comité de obra en el corredor 2 tramo 2 con la presencia del secretario de infraestructura, contratista, interventoría y comunidad, se socializan temas de avances y fechas de terminación de las obras

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 Al 11 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 09- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Vaciado de concreto de 14 Mpa para piedra pegada.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 Al 11 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 09- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Vaciado de concreto de 14 Mpa para piedra pegada.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 Al 11 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 09- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Acopio de material en el tramo 3 del corredor 2 vereda la carrera.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 Al 11 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 09- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Acopio de material en el tramo 3 del corredor 2 vereda la carrera.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 Al 11 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 09- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Acopio de material en el tramo 3 del corredor 2 vereda la carrera.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 Al 11 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 10- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Se realiza comité de obra en el corredor 2 tramo 2 con la presencia del ing residente de obra alexili villan, sst José torrado, ing director de interventoría Jairo quintero y el Inspector de interventoría cristian quintero

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 Al 11 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 10- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Instalación de acero y Vaciado de concreto de 21 Mpa para cunetas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 Al 11 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 10- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Instalación de acero y Vaciado de concreto de 21 Mpa para cunetas.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 Al 11 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 10- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Instalación de acero y Vaciado de concreto de 21 Mpa para cunetas.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 Al 11 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – LA CARAMBA – ENERO 10- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Acopio de material en el tramo 1 del corredor 3 vereda la caramba y perfilamiento de vía

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 Al 11 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – LA CARAMBA – ENERO 10- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Acopio de material en el tramo 1 del corredor 3 vereda la caramba y perfilamiento de vía

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 Al 11 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – LA CARAMBA – ENERO 10- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Acopio de material en el tramo 1 del corredor 3 vereda la caramba y perfilamiento de vía

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 Al 11 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 11- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Corte y figurado de acero para Descole de alcantarilla del Tramo 2, corredor 2 - vereda el carbón.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 Al 11 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 11- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Corte y figurado de acero para Descole de alcantarilla del Tramo 2, corredor 2 - vereda el carbón.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 Al 11 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 11- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Corte y figurado de acero para Descole de alcantarilla del Tramo 2, corredor 2 - vereda el carbón.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 Al 11 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 11- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Formaleteado para Bordillos en el Tramo 1 corredor 2 Vereda el carbón.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 Al 11 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 11- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Formaleteado para Bordillos en el Tramo 1 corredor 2 Vereda el carbón.

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 Al 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 12- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para placa de descole de alcantarilla en el tramo 2 corredor 2 vereda el carbón

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 Al 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 12- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para placa de descole de alcantarilla en el tramo 2 corredor 2 vereda el carbón

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 Al 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 12- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Vaciado de concreto de 14 Mpa para piedra pegada en el tramo 2, corredor 2 vereda el carbón

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 Al 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 13- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Vaciado de concreto de 21 Mpa para placa huella en el tramo 2 corredor 2 vereda el carbón

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 Al 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 13- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Vaciado de concreto de 21 Mpa para placa huella en el tramo 2 corredor 2 vereda el carbón

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 Al 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 13- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para acceso en el tramo 2, corredor 2 vereda el carbón

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 Al 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 13- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para acceso en el tramo 2, corredor 2 vereda el carbón

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 Al 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 15- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos en el tramo 1 corredor 2 vereda el carbón,

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 Al 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 15- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos en el tramo 1 corredor 2 vereda el carbón,

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 Al 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 15- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Figurado de acero para descole de alcantarilla, tramo 2, corredor 2 vereda el carbón

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 Al 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 15- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Figurado de acero para descole de alcantarilla, tramo 2, corredor 2 vereda el carbón

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 Al 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 15- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Toma de cilindros por parte de interventoría

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 Al 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – LA CARAMBA – ENERO 15- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: A Transporte de material al corredor 3 tramo 1 y 2

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 Al 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – LA CARAMBA – ENERO 15- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: A Transporte de material al corredor 3 tramo 1 y 2

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 Al 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 16- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Figurado amarre de acero para acceso, Vaciado de concreto de 21 Mpa para acceso en el tramo 2 corredor 2 vereda el carbón

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 Al 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 16- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Instalación de formaletas para descole de alcantarilla, tramo 2, corredor 2 vereda el carbón

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 Al 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 16- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Mejoramiento de via a intervenir con maquinaria amarilla

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 Al 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 17- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para descole de alcantarilla en el tramo 2 corredor 2 vereda el carbon

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 Al 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 17- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Replanteo y Vaciado de Solado para colector de alcantarilla en el tramo 2

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 Al 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – LA CARAMBA - Vereda el Carbón – ENERO 17- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Excavación y Replanteo de alcantarilla en el tramo 1 - Vaciado de Solado para alcantarilla

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 Al 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 18- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Desencofrado del descole de alcantarilla en el tramo 2

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 Al 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 18- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Relleno de aletas y muro de alcantarilla

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 Al 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (23)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 18- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Replanteo y limpieza de encole

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 Al 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (24)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 18- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto en acceso en el tramo 2,

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 Al 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (25)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 18- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos en el tramo 1

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 Al 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (26)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 11- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos en el tramo 1

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 Al 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (27)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – LA CARAMBA - Vereda el Carbón – ENERO 18- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Excavación y Replanteo de alcantarilla #2

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 Al 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (28)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – LA CARAMBA - Vereda el Carbón – ENERO 18- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de Solado e instalación de tuberías para alcantarilla

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 Al 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (29)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – LA CARAMBA - Vereda el Carbón – ENERO 18- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Mejoramiento de vía con maquinaria amarilla

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 Al 18 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (30)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – LA CARAMBA - Vereda el Carbón – ENERO 18- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Mejoramiento de vía con maquinaria amarilla

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 19- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para piedra pegada Tramo 2

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 19- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para piedra pegada Tramo 2

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 19- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos en el tramo 1

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 19- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos en el tramo 1

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 20- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos en el tramo 1

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 20- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos en el tramo 1

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 20- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos en el tramo 2

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 20- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos en el tramo 2

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 22- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Figurado de acero para placa de encole de alcantarilla -Vaciado de concreto de 21 Mpa para placa de encole de alcantarilla tramo2

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 22- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Figurado de acero para placa de encole de alcantarilla -Vaciado de concreto de 21 Mpa para placa de encole de alcantarilla tramo 2

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 22- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos en el tramo 1

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 22- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos en el tramo 1

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 1 – ALTO DE LA PAZ – ENERO-23- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TRAMO 1, 2 y 3 -Visita técnica con presidentes de la vereda para definir longitudes de placa huellas y ubicación de alcantarillas

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 1 – ALTO DE LA PAZ – ENERO-23- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TRAMO 1, 2 y 3 -Visita técnica con presidentes de la vereda para definir longitudes de placa huellas y ubicación de alcantarillas

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 1 – ALTO DE LA PAZ – ENERO-23- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TRAMO 1, 2 y 3 -Visita técnica con presidentes de la vereda para definir longitudes de placa huellas y ubicación de alcantarillas

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 1 – ALTO DE LA PAZ – ENERO-23- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TRAMO 1, 2 y 3 -Visita técnica con presidentes de la vereda para definir longitudes de placa huellas y ubicación de alcantarillas

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 23- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos en el tramo 1

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 23- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos en el tramo 1

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 23- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Figurado de acero e instalación de formaletas para construcción de alcantarilla tramo 2

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO 23- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Figurado de acero e instalación de formaletas para construcción de alcantarilla tramo 2

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – LA CARAMBA – ENERO 23- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Excavación y Replanteo de encole y descole de alcantarilla #2 en el tramo 2 del corredor 3 vereda la caramba.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – LA CARAMBA - ENERO 23- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Excavación y Replanteo de encole y descole de alcantarilla #2 en el tramo 2 del corredor 3 vereda la caramba

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (23)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – LA CARAMBA - ENERO 23- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Transporte de material en el tramo 2

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (24)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – LA CARAMBA - ENERO 23- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Transporte de material en el tramo 2

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (25)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO -24- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos en el tramo 1

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (26)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO -24- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos en el tramo 1

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (27)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO -24- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos en el tramo 2

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (28)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO -24- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos en el tramo 2

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (29)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO -24- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Instalación de formaletas para encole de alcantarilla tramo 2

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (30)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO -24- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Instalación de formaletas para encole de alcantarilla tramo 2

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (31)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – LA CARAMBA – ENERO -24- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Excavación y Replanteo de encole y descole de alcantarilla #2 en el tramo 2 del corredor 3 vereda la caramba

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (32)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – LA CARAMBA – ENERO -24- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Excavación y Replanteo de encole y descole de alcantarilla #2 en el tramo 2 del corredor 3 vereda la caramba

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (33)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO -25- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para encole de alcantarilla en tramo 2

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (34)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO -25- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para encole de alcantarilla en tramo 2

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (35)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO -25- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Toma de cilindros en concreto de 21 Mpa para encole de alcantarilla tramo 2

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (36)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO -25- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Toma de cilindros en concreto de 21 Mpa para encole de alcantarilla tramo 2

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (37)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO -25- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: instalación de formaletas y vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos tramo 2

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 19 Al 25 DE ENERO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (38)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - Vereda el Carbón – ENERO -25- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: instalación de formaletas y vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos tramo 2

GOBERNACIÓN 2052

CONTRATO DE OBRA No. 2332 DE 2023

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Subbase granular para reconformación y compactación.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal tramo 2.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armando acero de refuerzo continuación placa huella tramo 2.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavación de viga riostras

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para elementos de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto para elemento curva palca huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: vaciado de concreto de 21 Mpa.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Acabado de concreto de 21 Mpa.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para elemento de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista de acero de refuerzo y concreto de 21 Mpa.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Toma de densidades de campo para determinación de porcentaje de compactación.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: toma de densidades de campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Toma de densidades de campo peso de muestras.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de toma de densidades de campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general franja central.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto para franja central.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general concreto de 14 Mpa para piedra pegada.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavación de zanja para instalación de tubería alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalación de tubería en concreto reforzado.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armando de acero de refuerzo para elemento de encole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para muro y aletas elemento de descole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: excavación general para viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero longitudinal y vertical para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección transversal placa huella en ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: acabado concreto de 21 Mpa para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Desencofre de formaleta para elemento de encole alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: excavación de zanja para instalación de tubería alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de cuneta a encole poceta alcantarilla.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de elemento de descole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general acabado guardarruedas alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Acero de refuerzo vertical alcantarilla elemento de descole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Toma de muestras para ensayo de resistencia concreto.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Toma de muestra para ensayo de resistencia.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general vaciado de concreto de 21 Mpa.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto para huella y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general acero de refuerzo huellas y viga.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta de madera para placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa piedra pegada.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general concretos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Alcantarilla Pr8+260 Tramo 2 Poceta de encole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Alcantarilla Pr8+996 Tramo 2 Poceta de encole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Alcantarilla Pr8+996 Tramo 2 Descole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Alcantarilla Pr8+916 Tramo 2 Poceta de encole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Alcantarilla Pr8+916 Tramo 2 Descole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavación para alcantarilla Pr8+780 Zanja Tubería.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalación de tubería de concreto de 36 pulgadas alcantarilla Pr8+780.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavación para alcantarilla Pr8+590 Zanja Tubería.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalación de acero de refuerzo alcantarilla Pr8+590.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Acero de refuerzo longitudinal y trasversal alcantarilla Pr8+590.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de muros y aletas descole alcantarilla Pr8+590.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general alcantarilla Pr8+590.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Inicio excavación alcantarilla Pr8+513.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general para inicio de actividades Pr8+513.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavación para alcantarilla Pr 8+273.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (23)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalación tubería Pr 8+273.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (24)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavación para filtro francés Pr9+260

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (25)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalación de geotextil no tejido NT2500.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (26)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalación de tubería y material drenante filtro francés Pr9+260.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (27)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general francés Pr9+260.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 04 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: el contratista no ejecuta ninguna actividad en el presente periodo

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 04 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: el contratista no ejecuta ninguna actividad en el presente periodo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 04 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: el contratista no ejecuta ninguna actividad en el presente periodo

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 04 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: el contratista no ejecuta ninguna actividad en el presente periodo

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 04 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: el contratista no ejecuta ninguna actividad en el presente periodo

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 04 DE ENERO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: el contratista no ejecuta ninguna actividad en el presente periodo

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-055-2023 MUNICIPIO DE EL ZULIA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-055-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 15 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: EL ZULIA, LAS DELICIAS – EL MAMON.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION FORMALETA METALICA BORDILLO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-055-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 15 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: EL ZULIA, LAS DELICIAS – EL MAMON.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO CICLOPEO – PIEDRA PEGADA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-055-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 15 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: EL ZULIA, LAS DELICIAS – EL MAMON.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION ACERO DE REFUERZO, PLACA HUELLA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-055-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 15 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: EL ZULIA, LAS DELICIAS – EL MAMON.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: INSTALACIÓN TUBERÍA 36", CONCRETO REFORZADO,

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-055-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 15 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: EL ZULIA, LAS DELICIAS – EL MAMON.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: RELLENO MATERIAL SITIO TUBERÍA 36".

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-055-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 19 al 25 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: EL ZULIA, LAS DELICIAS – EL MAMON.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: COMPACTACIÓN DE SUB BASE GRANULAR.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-055-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 19 al 25 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: EL ZULIA, LAS DELICIAS – EL MAMON.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DESCOLE.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-055-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 19 al 25 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: EL ZULIA, LAS DELICIAS – EL MAMON.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO, PLACA HUELLA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-055-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 19 al 25 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: EL ZULIA, LAS DELICIAS – EL MAMON.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO 21 MPA EN HUELLAS, VIGAS RIOSTRA Y CUNETAS.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-055-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 19 al 25 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: EL ZULIA, LAS DELICIAS – EL MAMON.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO EN SOLADO DE ALCANTARILLA 36".

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-055-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: EL ZULIA, LAS DELICIAS – EL MAMON.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE HUELLAS Y VIGAS RIOSTRA EN CONCRETO REFORZADO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-055-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: EL ZULIA, LAS DELICIAS – EL MAMON.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: ARMADO E INSTALACIÓN DE ACERO REFUERZO EN CUNETAS.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-055-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: EL ZULIA, LAS DELICIAS – EL MAMON.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: ACOPIO DE MATERIAL PETRO, PARA CONCRETO CICLÓPEO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-055-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: EL ZULIA, LAS DELICIAS – EL MAMON.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO 14 MPA. – PIEDRA PEGADA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-055-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: EL ZULIA, LAS DELICIAS – EL MAMON.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CORTE Y FIGURADO ACERO DE REFUERZO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-055-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: EL ZULIA, LAS DELICIAS – EL MAMON.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ARMADO ACERO REFUERZO, PARA HUELLAS.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-055-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: EL ZULIA, LAS DELICIAS – EL MAMON.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: TEXTURIZADO CONCRETO CICLOPEO, PLACA HUELLA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-055-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: EL ZULIA, LAS DELICIAS – EL MAMON.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ACERO REFUERZO CUNETA Y BORDILLO, PLACA HUELLA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-055-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: EL ZULIA, LAS DELICIAS – EL MAMON.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SUB BASE Y VERIFICACIÓN ANCHO PROMEDIO PLACA HUELLA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-055-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: EL ZULIA, LAS DELICIAS – EL MAMON.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ACERO REFUERZO, HUELLA, PLACA HUELLA.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-062-2023 MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-062-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 05 al 11 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: JUAN FRIO. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONCRETO 14 MPA., CICLOPEO – PIEDRA PEGADA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-062-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 05 al 11 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: JUAN FRIO. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONCRETO 14 MPA., CICLOPEO – PIEDRA PEGADA.

.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-062-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 05 al 11 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: JUAN FRIO. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO 21 MPA., BORDILLO, CUNETA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-062-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 05 al 11 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: JUAN FRIO. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO 21 MPA, HUELLA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-062-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 05 al 11 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: JUAN FRIO. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO, PLACA HUELLA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-062-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 05 al 11 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: JUAN FRIO. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA RIOSTRA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-062-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 05 al 11 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: JUAN FRIO. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO Y FORMALETA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-062-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 05 al 11 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: JUAN FRIO. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO 21 MPA., CUNETA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-062-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 05 al 11 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: JUAN FRIO. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO 21 MPA., HUELLA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-062-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 05 al 11 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: JUAN FRIO. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO 21 MPA., BORDILLO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-062-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 12 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: JUAN FRIO. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONCRETO 14 MPA., CICLOPEO – PIEDRA PEGADA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-062-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 12 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: JUAN FRIO. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO, PLACA HUELLA.

.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-062-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 12 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: JUAN FRIO. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO, PLACA HUELLA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-062-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 12 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: JUAN FRIO. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO 21 MPA, HUELLA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-062-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 12 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: JUAN FRIO. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: INSTALACIÓN FORMALETA, MODULACIÓN, PLACA HUELLA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-062-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 12 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: JUAN FRIO. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACIÓN FORMALETA, MODULACIÓN, PLACA HUELLA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-062-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 12 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: JUAN FRIO. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: VÍA ALTERNA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-062-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 12 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: JUAN FRIO. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO 21 MPA., CUNETA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-062-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 12 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: JUAN FRIO. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO CICLOPEO – PIEDRA PEGADA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-062-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 12 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: JUAN FRIO. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CHEQUEO DE MEDIDAS, PLACA HUELLA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-062-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 19 al 25 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: JUAN FRIO. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONCRETO 14 MPA., CICLOPEO – PIEDRA PEGADA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-062-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 19 al 25 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: JUAN FRIO. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: DESCOLE DE CUNETAS A ALCANTARILLA 36".

.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-062-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 19 al 25 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: JUAN FRIO. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO 21 MPA, BORDILLO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-062-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 19 al 25 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: JUAN FRIO. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA 36".

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-062-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 19 al 25 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: JUAN FRIO. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA 36".

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-062-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: JUAN FRIO. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: TOMA DE DENSIDADES EN CAMPO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-062-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: JUAN FRIO. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN MANUAL CUNETAS Y BORDILLO.

.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-062-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: JUAN FRIO. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION ACERO DE REFUERZO, PLACA HUELLA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-062-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: JUAN FRIO. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA Y FILTRO LATERAL.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-062-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: JUAN FRIO. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ESTRUCTURA SUB BASE GRANULAR COMPACTADA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-062-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: JUAN FRIO. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA RIOSTRA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-062-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: JUAN FRIO. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO Y FORMALETA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-062-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: JUAN FRIO. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: ACOPIO DE MATERIAL DE SUB BASE.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-062-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: JUAN FRIO. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: ACOPIO DE ACERO DE REFUERZO, PLACA HUELLA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-062-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: JUAN FRIO. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CHEQUEO DE MEDIDAS Y ESPESORES, PLACA HUELLA.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-070-2023 MUNICIPIO DE PAMPLONA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE ERNESTO RICO OSORIO**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-070-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 05 al 11 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: VÍA LA UNIÓN, PAMPLONA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION ACERO DE REFUERZO VIGA RIOSTRA HUELLA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE ERNESTO RICO OSORIO**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-070-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 05 al 11 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: VIA LA UNION, PAMPLONA.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS RIOSTRAS.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE ERNESTO RICO OSORIO**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-070-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 05 al 11 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: VÍA LA UNIÓN, PAMPLONA.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN SOBREANCHO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE ERNESTO RICO OSORIO**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-070-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 05 al 11 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: VÍA LA UNIÓN, PAMPLONA.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN SOBREANCHO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE ERNESTO RICO OSORIO**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-070-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 05 al 11 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: VIA LA UNION, PAMPLONA.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN SOBREANCHO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE ERNESTO RICO OSORIO**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-070-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 05 al 11 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: VÍA LA UNIÓN, PAMPLONA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: MATERIALES PETREOS PARA PIEDRA PEGADA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE ERNESTO RICO OSORIO**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-070-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 05 al 11 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: VÍA LA UNIÓN, PAMPLONA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO 21 MPA., PLACA HUELLA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE ERNESTO RICO OSORIO**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-070-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 05 al 11 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: VÍA LA UNIÓN, PAMPLONA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO 21 MPA., PLACA HUELLA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE ERNESTO RICO OSORIO**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-070-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 05 al 11 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: VÍA LA UNIÓN, PAMPLONA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO 21 MPA., PLACA HUELLA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE ERNESTO RICO OSORIO**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-070-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 05 al 11 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: VÍA LA UNIÓN, PAMPLONA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO 21 MPA., PLACA HUELLA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE ERNESTO RICO OSORIO**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-070-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 12 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: VÍA LA UNIÓN, PAMPLONA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN MANUAL, VIGA RIOSTRA HUELLA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE ERNESTO RICO OSORIO**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-070-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 12 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: VIA LA UNION, PAMPLONA.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ACOPIO MATERIALES PETREOS.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE ERNESTO RICO OSORIO**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-070-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 12 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: VÍA LA UNIÓN, PAMPLONA.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SEÑALIZACIÓN VIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE ERNESTO RICO OSORIO**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-070-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 12 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: VÍA LA UNIÓN, PAMPLONA.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ACOPIO CEMENTO PORTLAND.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE ERNESTO RICO OSORIO**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-070-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 12 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: VIA LA UNION, PAMPLONA.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONCRETO 21 MPA., HECHO EN OBRA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE ERNESTO RICO OSORIO**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-070-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 12 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: VÍA LA UNIÓN, PAMPLONA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: ACERO DE REFUERZO, PLACA HUELLA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE ERNESTO RICO OSORIO**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-070-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 12 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: VÍA LA UNIÓN, PAMPLONA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO 21 MPA., PLACA HUELLA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE ERNESTO RICO OSORIO**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-070-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 12 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: VÍA LA UNIÓN, PAMPLONA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO 21 MPA., PLACA HUELLA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE ERNESTO RICO OSORIO**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-070-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 12 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: VÍA LA UNIÓN, PAMPLONA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: TOMA MUESTRAS CONCRETO 21 MPA., PLACA HUELLA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE ERNESTO RICO OSORIO**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-070-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 12 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: VÍA LA UNIÓN, PAMPLONA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION CONCRETO CICLOPEO – PIEDRA PEGADA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE ERNESTO RICO OSORIO**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-070-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 19 al 25 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: VÍA LA UNIÓN, PAMPLONA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DESCOLE ALCANTARILLA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE ERNESTO RICO OSORIO**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-070-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 19 al 25 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: VIA LA UNION, PAMPLONA.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO 21 MPA, VIGA RIOSTRA Y HUELLA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE ERNESTO RICO OSORIO**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-070-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 19 al 25 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: VÍA LA UNIÓN, PAMPLONA.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO CICLOPEO – PIEDRA PEGADA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE ERNESTO RICO OSORIO**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-070-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 19 al 25 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: VÍA LA UNIÓN, PAMPLONA.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO, SOBRE ANCHO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE ERNESTO RICO OSORIO**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-070-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 19 al 25 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: VIA LA UNION, PAMPLONA.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO, BORDILLO CUNETA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE ERNESTO RICO OSORIO**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-070-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: VÍA LA UNIÓN, PAMPLONA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION ACERO DE REFUERZO VIGA RIOSTRA HUELLA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE ERNESTO RICO OSORIO**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-070-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: VIA LA UNION, PAMPLONA.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS RIOSTRAS.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE ERNESTO RICO OSORIO**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-070-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: VÍA LA UNIÓN, PAMPLONA.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DEL ACERO EN SOBREANCHO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE ERNESTO RICO OSORIO**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-070-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: VÍA LA UNIÓN, PAMPLONA.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ACOPIO DE MATERIALES PETREOS.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE ERNESTO RICO OSORIO**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-070-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: VIA LA UNION, PAMPLONA.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: RELLENOS DE ALCANTARILLA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE ERNESTO RICO OSORIO**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-070-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: VÍA LA UNIÓN, PAMPLONA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: ACOPIO DE MATERIALES PETREOS.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE ERNESTO RICO OSORIO**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-070-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: VÍA LA UNIÓN, PAMPLONA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: TOMA DE MEDIDAS DE SUB BASE APLICADA Y COMPACTADA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE ERNESTO RICO OSORIO**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-070-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: VÍA LA UNIÓN, PAMPLONA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: MUESTRAS DE SUB BASE PARA ENSAYO DE DENSIDADES.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE ERNESTO RICO OSORIO**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-070-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: VÍA LA UNIÓN, PAMPLONA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO 21 MPA., HUELLAS, PLACA HUELLA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE ERNESTO RICO OSORIO**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-070-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: VÍA LA UNIÓN, PAMPLONA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: HERRAMIENTA MENOR, CONTRATISTA.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-072-2023 MUNICIPIO DE SILOS

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-074-2023 MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO – LA QUINTA – LATOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-074-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 05 al 11 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL SAN ANTONIO DE LOS ALTOS.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO – LA QUINTA – LATOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-074-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 05 al 11 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL SAN ANTONIO DE LOS ALTOS.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: PUNTO ACOPIO MATERIALES.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO – LA QUINTA – LATOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-074-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 05 al 11 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL SAN ANTONIO DE LOS ALTOS.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN CAMPAMENTO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO – LA QUINTA – LATOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-074-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 05 al 11 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL SAN ANTONIO DE LOS ALTOS.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: OBRAS DE DRENAJE EXISTENTES.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO – LA QUINTA – LATOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-074-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 05 al 11 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL SAN ANTONIO DE LOS ALTOS.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: OBRAS DE DRENAJE EXISTENTES.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO – LA QUINTA – LATOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-074-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 15 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL SAN ANTONIO DE LOS ALTOS.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO – LA QUINTA – LATOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-074-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 15 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL SAN ANTONIO DE LOS ALTOS.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: PUNTO ACOPIO MATERIALES.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO – LA QUINTA – LATOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-074-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 15 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL SAN ANTONIO DE LOS ALTOS.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: TRASLADO DE MAQUINARIA A OBRA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO – LA QUINTA – LATOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-074-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 19 al 25 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL SAN ANTONIO DE LOS ALTOS.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO – LA QUINTA – LATOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-074-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 19 al 25 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL SAN ANTONIO DE LOS ALTOS.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO – LA QUINTA – LATOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-074-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 19 al 25 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL SAN ANTONIO DE LOS ALTOS.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO – LA QUINTA – LATOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-074-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 19 al 25 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL SAN ANTONIO DE LOS ALTOS.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO – LA QUINTA – LATOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-074-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 19 al 25 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL SAN ANTONIO DE LOS ALTOS.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-079-2023 MUNICIPIO DE SAN CAYETANO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-079-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: SAN CAYETANO, TABIRO – PUENTE ZULIA.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: PLACA HUELLA EN CONSTRUCCIÓN.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-079-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: SAN CAYETANO, TABIRO – PUENTE ZULIA.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ACOPIO MATERIAL PETREO, PARA PLACA HUELLA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-079-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: SAN CAYETANO, TABIRO – PUENTE ZULIA.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO 14 MPA., CICLÓPEO - PIEDRA PEGADA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-079-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: SAN CAYETANO, TABIRO – PUENTE ZULIA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO, PLACA HUELLA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-079-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: SAN CAYETANO, TABIRO – PUENTE ZULIA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA RIOSTRA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-079-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: SAN CAYETANO, TABIRO – PUENTE ZULIA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CHEQUEO LONGITUDES Y ESPESORES, PLACA HUELLA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-079-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: SAN CAYETANO, TABIRO – PUENTE ZULIA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACIÓN ACERO DE 3/8" PARA CUNETA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-079-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: SAN CAYETANO, TABIRO – PUENTE ZULIA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONCRETO PREMEZCLADO 21 MPA., PARA CUNETA Y BORDILLO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-079-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: SAN CAYETANO, TABIRO – PUENTE ZULIA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: PASO CONTROLADO DE MOTOCICLETAS Y PEATONES.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-079-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: SAN CAYETANO, TABIRO – PUENTE ZULIA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACIÓN ACERO REFUERZO, PLACA HUELLA.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-065-2023 MUNICIPIO DE CACOTA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINA VEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**DARLEY MONTAÑEZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-065-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 05 al 11 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL CHINAVEGA, CÁCOTA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO 14 MPA., CICLOPEO – PIEDRA PEGADA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINA VEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**DARLEY MONTAÑEZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-065-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 05 al 11 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL CHINAVEGA, CÁCOTA.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO 14 MPA., CICLOPEO – PIEDRA PEGADA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINA VEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**DARLEY MONTAÑEZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-065-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 05 al 11 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL CHINAVEGA, CÁCOTA.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA ALCANTARILLA EXISTENTE.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINA VEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**DARLEY MONTAÑEZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-065-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 05 al 11 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL CHINAVEGA, CÁCOTA.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA ALCANTARILLA EXISTENTE.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINA VEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**DARLEY MONTAÑEZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-065-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 05 al 11 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL CHINAVEGA, CÁCOTA.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO 21 MPA., BORDILLO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINA VEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**DARLEY MONTAÑEZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-065-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 05 al 11 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL CHINA VEGA, CACOTA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO 21 MPA., BORDILLO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINA VEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**DARLEY MONTAÑEZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-065-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 05 al 11 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL CHINA VEGA, CACOTA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO 21 MPA., CUNETA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINA VEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**DARLEY MONTAÑEZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-065-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 05 al 11 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL CHINA VEGA, CACOTA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO, HUELLA Y SOBRE ANCHO, PLACA HUELLA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINA VEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**DARLEY MONTAÑEZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-065-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 05 al 11 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL CHINA VEGA, CACOTA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO 21 MPA., HUELLA Y SOBRE ANCHO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINA VEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**DARLEY MONTAÑEZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-065-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 05 al 11 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL CHINA VEGA, CACOTA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO 21 MPA., CUNETA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINA VEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**DARLEY MONTAÑEZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-065-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 12 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL CHINAVEGA, CÁCOTA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRAMO PLACA HUELLA CONSTRUIDO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINA VEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**DARLEY MONTAÑEZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-065-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 12 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL CHINAVEGA, CÁCOTA.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO 21 MPA., SOBRE ANCHO CURVA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINA VEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**DARLEY MONTAÑEZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-065-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 12 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL CHINAVEGA, CÁCOTA.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: TRÁFICO DE MOTOS, A PESAR DE CERRAMIENTO VÍA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINA VEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**DARLEY MONTAÑEZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-065-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 12 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL CHINAVEGA, CÁCOTA.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ACOPIO CEMENTO PORTLAND.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINA VEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**DARLEY MONTAÑEZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-065-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 12 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL CHINAVEGA, CÁCOTA.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: REUNIÓN EN OBRA, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINA VEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**DARLEY MONTAÑEZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-065-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 12 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL CHINA VEGA, CACOTA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: ALCANTARILLA EXISTENTE, TAPADA POR COMUNIDAD.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINA VEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**DARLEY MONTAÑEZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-065-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 12 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL CHINA VEGA, CACOTA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO 21 MPA., CUNETA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINA VEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**DARLEY MONTAÑEZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-065-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 12 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL CHINA VEGA, CACOTA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO, HUELLA Y SOBRE ANCHO, PLACA HUELLA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINA VEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**DARLEY MONTAÑEZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-065-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 12 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL CHINA VEGA, CACOTA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO 21 MPA., HUELLA Y SOBRE ANCHO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINA VEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**DARLEY MONTAÑEZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-065-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 12 al 18 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL CHINA VEGA, CACOTA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO 21 MPA., CUNETA Y BORDILLO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINA VEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**DARLEY MONTAÑEZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-065-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 19 al 25 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL CHINAVEGA, CÁCOTA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRAMO PLACA HUELLA CONSTRUIDO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINA VEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**DARLEY MONTAÑEZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-065-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 19 al 25 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL CHINAVEGA, CÁCOTA.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO 21 MPA., BORDILLO CUNETA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINA VEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**DARLEY MONTAÑEZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-065-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 19 al 25 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL CHINAVEGA, CÁCOTA.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO CICLOPEO – PIEDRA PEGADA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINA VEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**DARLEY MONTAÑEZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-065-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 19 al 25 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL CHINAVEGA, CÁCOTA.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: TRABAJO SOCIAL Y AMBIENTAL EN CAMPO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINA VEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**DARLEY MONTAÑEZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-065-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 19 al 25 de enero de 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL CHINAVEGA, CÁCOTA.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CHEQUEO, ESPESORES Y MEDIDAS, PLACA HUELLA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINA VEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**DARLEY MONTAÑEZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-065-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2023**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL CHINAVEGA, CÁCOTA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO 21 MPA., HUELLA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINA VEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**DARLEY MONTAÑEZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-065-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2023**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL CHINAVEGA, CÁCOTA.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: TOMA DE MUESTRAS CONCRETO DE 21 MPA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINA VEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**DARLEY MONTAÑEZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-065-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2023**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL CHINAVEGA, CÁCOTA.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO 21 MPA., CUNETA Y BORDILLO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINA VEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**DARLEY MONTAÑEZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-065-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2023**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL CHINAVEGA, CÁCOTA.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: TEXTURIZADO CONCRETO 21 MPA., HUELLA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINA VEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**DARLEY MONTAÑEZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-065-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2023**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL CHINAVEGA, CÁCOTA.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACIADO CONCRETO 14 MPA., CICLÓPEO- PIEDRA PEGADA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINA VEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**DARLEY MONTAÑEZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-065-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2023**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL CHINA VEGA, CACOTA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y ROCERÍA DE LOS BORDES EXTERNOS VÍA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINA VEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**DARLEY MONTAÑEZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-065-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2023**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL CHINA VEGA, CACOTA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS EXISTENTES.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINA VEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**DARLEY MONTAÑEZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-065-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2023**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL CHINA VEGA, CACOTA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: PREPARACIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO 21 MPA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINA VEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**DARLEY MONTAÑEZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-065-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2023**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL CHINA VEGA, CACOTA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: TOMA DE MUESTRA DE MATERIAL SUB BASE GRANULAR.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINA VEGA, MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**DARLEY MONTAÑEZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-065-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2023**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL CHINA VEGA, CACOTA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: ACOPLO DE MATERIAL (CEMENTO PORTLAND).

CONTROL CORRESPONDENCIA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

ENVIADA





PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	Versión
		0

Fecha:

OBJETO :

ENTIDAD CONTRATANTE: #¡REF!

CONTRATISTA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

Obra ☐ Oficina ☒

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-001-24	3-ene-24	REITERACION COMUNICADO GIC-INVIAS-NTS-1578-22 INFORMACION POSIBLE ADICIÓN PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 2332 DEL 2022.	1	EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS Secretario de Vías GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER	GOBERNACIÓN 2052	JHTS	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-002-24	3-ene-24	APROBACIÓN INFORME SOCIAL – DICIEMBRE 2023	1	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	YMR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-003-24	3-ene-24	APROBACIÓN INFORME SOCIAL – DICIEMBRE 2023	1	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	YMR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-004-24	3-ene-24	RESPUESTA AL OFICIO OFC-CLP-GIC-130-2023 DE FECHA 28-12-2023 CON ASUNTO OTROSI N° 002 - REPROGRAMACION DE OBRA - APROBADO.	1	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-005-24	3-ene-24	SOLICITUD ACTUALIZACION DE POLIZAS	1	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022	GOBERNACIÓN 2052	JHTS	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-006-24	3-ene-24	SOLICITUD REPROGRAMACION DE OBRA.	1	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022	GOBERNACIÓN 2052	JHTS	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-007-24	3-ene-24	APROBACIÓN INFORME SST MES DE DICIEMBRE DE 2023	1	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022	GOBERNACIÓN 2052	SAGG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-008-24	3-ene-24	APROBACIÓN INFORME SST MES DE DICIEMBRE DE 2023	1	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	SAGG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-009-24	3-ene-24	APROBACIÓN INFORME SST MES DE DICIEMBRE DE 2023	1	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	SAGG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-010-24	3-ene-24	RESPUESTA A SU OFICIO OK-128-2022 DE ASUNTO "ENTREGA DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA."	2	CONSORCIO OK 2022	OCAÑA 1758	MISM	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-011-24	3-ene-24	REITERACIÓN SOLICITUD DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.	2	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022	HERRAN	MISM	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-012-24	3-ene-24	SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1758 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE OCAÑA.	2	SECRETARIA DE VIAS OCAÑA	OCAÑA 1758	MISM	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-013-24	3-ene-24	REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1814 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE OCAÑA.	2	SECRETARIA DE VIAS OCAÑA	OCAÑA 1814	MISM	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-014-24	3-ene-24	REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1859 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE CACHIRA	1	SECRETARIA DE VIAS CACHIRA	CACHIRA	MISM	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-015-24	3-ene-24	REITERACIÓN SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1861 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE HERRAN.	1	SECRETARIA DE VIAS HERRAN	HERRAN	MISM	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-016-24	3-ene-24	REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1863 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN	1	SECRETARIA DE VIAS LA PLAYA	LA PLAYA	MISM	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-017-24	3-ene-24	REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1878 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE PAMPLONITA.	1	SECRETARIA DE VIAS PAMPLONITA	PAMPLONITA	MISM	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-018-24	3-ene-24	REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1821 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE SANTIAGO.	1	SECRETARIA DE VIAS SANTIAGO	SANTIAGO	MISM	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-019-24	4-ene-24	REVISION No.2 DISEÑO GEOMETRICO MUNICIPIO SAN CAYETANO FARO DEL CATUMBO – OBSERVACIONES	1	FARO DEL CATATUMBO SAS SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GOBERNACIÓN 2033	MISM	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-020-24	4-ene-24	SOLICITUD ENTREGA PROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE INVERSION ACTUALIZADO ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1. - CACOTA	1	FARO DEL CATATUMBO SAS SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GOBERNACIÓN 2033	RCB	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-021-24	4-ene-24	SOLICITUD ENTREGA PROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE INVERSION ACTUALIZADO ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1. EL ZULIA	1	FARO DEL CATATUMBO SAS SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES VIAS DEL NORTE SAS	GOBERNACIÓN 2033	RCB	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-022-24	4-ene-24	SOLICITUD ENTREGA PROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE INVERSION ACTUALIZADO ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1. PAMPLONA	1	FARO DEL CATATUMBO SAS JOSE ERNESTO RICO OSORIO	GOBERNACIÓN 2033	RCB	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-023-24	4-ene-24	SOLICITUD ENTREGA PROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE INVERSION ACTUALIZADO ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1. SAN CAYETANO	1	FARO DEL CATATUMBO SAS SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GOBERNACIÓN 2033	RCB	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-024-24	4-ene-24	SOLICITUD ENTREGA PROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE INVERSION ACTUALIZADO ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1. VILLA DEL ROSARIO	1	FARO DEL CATATUMBO SAS RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	GOBERNACIÓN 2033	RCB	JAQG	CORREO ELECTRONICO

GIC-INVIAS-NTS-025-24	4-ene-24	RESPUESTA AL COMUNICADO 2023S-VNSA-032320 DE FECHA 27-12-2023	5	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Dirección Territorial Norte de Santander Avenida Demetrio Mendoza # 21-105 (Barrio San Mateo)	INVIAS	MISM-VFSO	JAQG	2024E-VUVRAZ-001290
GIC-INVIAS-NTS-026-24	4-ene-24	Solicitud ingreso a laborar Secretaria de Interventoría	1	LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS	INVIAS	MISM	JAQG	2024E-VUVRAZ-000971 - 2024-01-04
GIC-INVIAS-NTS-027-24	4-ene-24	INFORMACIÓN Y ESTADO CONTRATOS DE OBRA CONVENIO No. 2033.	2	VICTOR OLIVEIRO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS	GOBERNACIÓN 2033	RCB	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-028-24	4-ene-24	SOLICITUD DE INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES	2	UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022	SANTIAGO	YMR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-029-24	4-ene-24	SEGUNDO REITERO DE INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE OBLIGACIONES DEL COMPONENTE SOCIAL.	3	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022	HERRAN	YMR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-030-24	4-ene-24	SOLICITUD INFORMES TRIMESTRALES COMPONENTE SOCIAL	1	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	YMR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-031-24	4-ene-24	REITERACIÓN SOLICITUD DOCUMENTACIÓN COMPONENTE SOCIAL	3	UNION TEMPORAL COLOMBIA	PAMPLONITA	YMR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-032-24	4-ene-24	REITERACIÓN REQUERIMIENTOS COMPONENTE SOCIAL	2	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	YMR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-033-24	4-ene-24	REITERACIÓN REQUERIMIENTOS COMPONENTE SOCIAL	3	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022	GOBERNACIÓN 2052	YMR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-034-24	4-ene-24	REITERACION SOLICITUD INFORMES TRIMESTRALES COMPONENTE SOCIAL	1	UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590	GOBERNACIÓN 1943	YMR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-035-24	4-ene-24	SOLICITUD DE INFORMES TRIMESTRALES COMPONENTE SOCIAL	2	CONSORCIO OK 2022	OCAÑA 1758	YMR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-036-24	4-ene-24	REITERACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE OBLIGACIONES DEL COMPONENTE SOCIAL REQUERIDAS POR LA INTERVENTORIA.	3	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	CACHIRA	YMR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-037-24	4-ene-24	RESPUESTA A SU SOLICITUD INFORME ESTADO ACTUAL DE OBRA - CONTRATO 160 DE 2022 - CACHIRA	1	JAVIER ALEXIS PABON ACEVEDO Alcalde municipal	CACHIRA	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-038-24	4-ene-24	RESPUESTA A SU OFICIO GBE-088-2022 del 12 de diciembre SOLICITUD DE AMPLIACIÓN PRÓRROGA DANDO ALCANCE OFICIO GBE-080-2022, APROBADO.	10	TORRI PINZON Secretario de Vías – Supervisor de proyecto UNION TEMPORAL OCAÑA GBE	OCAÑA 1814	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-039-24	4-ene-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022 (22/12/2023 al 28/12/2023)	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS	VFSO	JAQG	2024E-VUVRAZ-001240
GIC-INVIAS-NTS-040-24	5-ene-24	ENTREGA DE OBSERVACIONES DOCUMENTO PAGA (PLAN GUIA A LA ADAPTACION AMBIENTAL), COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL MUNICIPIO DE CACHIRA	1	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD	INVIAS	KNC	JAQG	2024E-VUVRAZ-001136
GIC-INVIAS-NTS-041-24	5-ene-24	SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO VISITA DE OBRA - MARTES 09 DE ENERO DE 2024	1	Arquitecto MANUEL ALEXIS SEPULVEDA SECRETARIO DE PLANEACION CACHIRA – Norte de Santander	CACHIRA	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-042-24	5-ene-24	REITERACION RESPUESTA AL CORREO CON ASUNTO: ACTA DE COBRO N°3 CONTRATO No 252 2022"	2	Señor SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS Contratista	ABREGO	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-043-24	5-ene-24	ENTREGA DE OBSERVACIONES PRIMER TRIMESTRAL DEL MUNICIPIO DE ABREGO	1	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD	INVIAS	KNC	JAQG	2024E-VUVRAZ-001257
GIC-INVIAS-NTS-044-24	5-ene-24	REITERACION ENTREGA INFORMACION PRECONSTRUCCION - SALAZAR DE LAS PALMAS	1	Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA CONTRATO CD-FC-074-2023 CONTRATISTA Cúcuta – Norte de Santander.	GOBERNACION 2033	RCB	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-045-24	5-ene-24	SOLICITUD PRESENCIA EN COMITÉ DE OBRA EL DIA MARTES 09 DE ENERO 2024	1	Ingeniero LUIS EDUARDO BLANCO Director de Obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022 Santiago – Norte de Santander.	SANTIAGO	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-046-24	5-ene-24	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN POLIZAS DE ACUERDO CON LA PRORROGA N° 02.	2	Ingeniero JHONN FREDDY QUINTERO LEON Representante Legal UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022 Cúcuta – Norte de Santander	SANTIAGO	MISM	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-047-24	5-ene-24	ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS SEGUNDO TRIMESTRAL, MUNICIPIO DE ABREGO, COMPONENTE AMBIENTAL	1 FOLIOS	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD	INVIAS	KNC	JAQG	2024E-VUVRAZ-001311

GIC-INVIAS-NTS-048-24	9-ene-24	RESPUESTA COMUNICADO UTET-02590-238, RECIBIDO EL 05 DE ENERO DE 2024, SOLICITUD DE PRORROGA A LA SUSPENSION VIGENTE.	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 1943	JHTS	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-049-24	10-ene-24	REVISION No.3 DISEÑO GEOMETRICO MUNICIPIO DE EL ZULIA FARO DEL CATUMBO – APROBACIÓN CON OBSERVACIONES	1	Señora YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS Contratista	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-050-24	10-ene-24	SOLICITUD INFORMACION DE VALLA DEL CONTRATO – CACHIRA	1	Ingeniero HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Cúcuta – Norte de Santander	CACHIRA	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-051-24	10-ene-24	REITERACION No. 1 INFORMACIÓN Y ESTADO CONTRATOS DE OBRA CONVENIO No. 2033.	2	Doctor VICTOR OLIVEIRO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033	GOBERNACION 2033	RCB	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-052-24	10-ene-24	APROBACIÓN SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA CD-FC-079-2023.	1	Doctor DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	RCB	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-053-24	10-ene-24	APROBACIÓN SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA CD-FC-055-2023.	1	Doctor YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES VIAS DEL NORTE SAS Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	RCB	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-054-24	10-ene-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS	VFSO	JAQG	2024E-VUVRAZ-002229
GIC-INVIAS-NTS-055-24	11-ene-24	REITERACIÓN COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-046-24 "SOLICITUD ACTUALIZACIÓN POLIZAS DE ACUERDO CON LA PRORROGA N° 02".	1	Ingeniero LUIS EDUARDO BLANCO Director de Obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022	SANTIAGO	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-056-24	11-ene-24	ATRASO EN CRONOGRAMA DE OBRA - GOBERNACION 2052	1	Ingeniero HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 Contratista	GOBERNACION 2052	JHTS	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-057-24	11-ene-24	RESPUESTA COMUNICADO UTET-02590-238, RECIBIDO EL 05 DE ENERO DE 2024, SOLICITUD DE PRORROGA A LA SUSPENSION VIGENTE. APROBADO	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 1943	JHTS	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-058-24	11-ene-24	ACTA DE SUSPENSION No. 1 SILOS	1	Doctora ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G&B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY SAS Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-059-24	11-ene-24	SOLICITUD INGRESO A LABORAR INSPECTOR SST	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Dirección Territorial Norte de Santander Avenida Demetrio Mendoza # 21-105 (Barrio San Mateo)	INVIAS	VFSO	JAQG	2024E-VUVRAZ-002954
GIC-INVIAS-NTS-060-24	12-ene-24	REVISION No.2 COMPONENTE HIDRAULICO MUNICIPIO PAMPLONA FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	1	Señor JOSE ERNESTO RICO OSORIO CONTRATO CD-FC-070-2023 CONTRATISTA Cúcuta, Norte de Santander.	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-061-24	12-ene-24	REVISION No.1 DISEÑO GEOMETRICO MUNICIPIO SALAZAR DE LAS PALMAS FARO DEL CATATUMBO" – OBSERVACIONES	1	Señor RENZO ADRIANO ORTEGA. CONTRATO CD-FC-074-2023 CONTRATISTA	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO

GIC-INVIAS-NTS-062-24	12-ene-24	SOLICITUD INICIO DE APREMIO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL - OCAÑA 1814	4	Ingeniero GUSTAVO CASTILLA VERGEL Secretario de Vías – Supervisor de proyecto Carrera 12 No. 10 - 42 Palacio Municipal Ocaña - Norte de Santander	OCAÑA 1814	KNC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-063-24	12-ene-24	ESTADO ACTUAL COMPONENTE REVISIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS E INCUMPLIMIENTOS REQUERIMIENTOS INTERVENTORÍA, CONTRATO No. CD-FC-074-2023. APREMIO.	6	Doctor VICTOR OLIVEIRO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033	GOBERNACION 2033	RCB	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-064-24	12-ene-24	SOLICITUD CORRECCIÓN OTROSI N° 03 CONTRATO DE OBRA N° 202 – 2022	1	Señor: FABIO ENRIQUE LEAL CRUZ Alcalde Municipal – Pamplonita Calle 3 N 2-08 Barrio Centro Pamplonita – Colombia	PAMPLONITA	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-065-24	12-ene-24	REITERACIÓN OFICIOS GIC-INVIAS-NTS-1261-22, GIC-INVIAS-NTS-1294 Y GIC-INVIAS-NTS-1307-22 "SOLICITUD DE INTERVENCIÓN PUENTE BATAGÁ BAJO POR PERDIDA DE ESTRIBO"	1	Señor: FABIO ENRIQUE LEAL CRUZ Alcalde Municipal – Pamplonita Calle 3 N 2-08 Barrio Centro Pamplonita – Colombia	PAMPLONITA	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-066-24	12-ene-24	SOLICITUD ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA.	1	Señores: UNION TEMPORAL COLOMBIA MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ Representante Legal	PAMPLONITA	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-067-24	12-ene-24	SOLICITUD INICIO DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	1	Ingeniero LUIS EDUARDO BLANCO Director de Obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022 Santiago – Norte de Santande	SANTIAGO	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-068-24	12-ene-24	SOLICITUD REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022.	1	Arquitecto EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS Secretario de Vías GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Cúcuta, Norte de Santander Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista	GOBERNACION 1943	JHTS	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-069-24	12-ene-24	SOLICITUD DE CONCEPTO TECNICO ESPECIALISTA HIDRAULICO.	1	Ingeniero HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 2052	JHTS	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-070-24	12-ene-24	ATRASO EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA EN LOS CORREDORES EN EJECUCIÓN	1	Señor DEYBI JANER MEZA VELASQUEZ Representante Legal CONSORCIO LA PLAYA 2022 Contratista LA PLAYA – Norte de Santander	LA PLAYA	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-071-24	12-ene-24	ENTREGA TERCER TRIMESTRAL, COMPONENTE AMBIENTAL, MUNICIPIO DE ABREGO	1	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90	INVIAS	KNC	JAQG	2024E-VUVRAZ-002886
GIC-INVIAS-NTS-072-24	12-ene-24	RELACIÓN ESTADO ACTUAL COMPONENTE REVISIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONTRATO No. CD-FC-065-2023.	1	Doctor VICTOR OLIVEIRO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	RCB	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-073-24	12-ene-24	RELACIÓN ESTADO ACTUAL COMPONENTE REVISIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONTRATO No. CD-FC-072-2023.	1	Doctor ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.	GOBERNACION 2033	RCB	JAQG	CORREO ELECTRONICO

GIC-INVIAS-NTS-074-24	12-ene-24	RELACIÓN ESTADO ACTUAL COMPONENTE REVISIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONRATO No. CD-FC-055-2023.	1	Doctor YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES VIAS DEL NORTE SAS Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	RCB	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-075-24	12-ene-24	ESTADO ACTUAL COMPONENTE REVISIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONTRATO No. CD-FC-070-2023.	1	Doctor JOSE ERNESTO RICO OSORIO Representante Legal CONTRATISTA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	RCB	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-076-24	12-ene-24	RELACIÓN ESTADO ACTUAL COMPONENTE REVISIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONTRATO No. CD-FC-079-2023.	1	Doctor DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	RCB	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-077-24	12-ene-24	RELACIÓN ESTADO ACTUAL COMPONENTE REVISIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONTRATO No. CD-FC-062-2023.	1	Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	RCB	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-079-24	12-ene-24	APROBACIÓN INFORME SOCIAL – NOVIEMBRE 2023	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 1943	YMR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-080-24	12-ene-24	OBSERVACIONES INFORME SOCIAL – NOVIEMBRE 2023	1	Ingeniero JUAN SEBASTIANB BURGOS SANCHEZ Representante Legal UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022 Cúcuta – Norte de Santander	OCAÑA 1814	YMR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-081-24	12-ene-24	OBSERVACIONES INFORME SOCIAL – MAYO, JUNIO Y JULIO 2023	1	Ingeniero JUAN SEBASTIANB BURGOS SANCHEZ Representante Legal UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022 Cúcuta – Norte de Santander	OCAÑA 1814	YMR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-082-24	12-ene-24	APROBACION PAGA (PLAN GUIA A LA ADAPTACION AMBIENTAL)	1	Señores: UNION TEMPORAL COLOMBIA MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ Representante legal CONTRATO DE OBRA 202 DE 2022 Cúcuta – Colombia	PAMPLONITA	KNC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-083-24	12-ene-24	ENTREGA DE OBSERVACIONES DOCUMENTO PAGA (PLAN GUIA A LA ADAPTACION AMBIENTAL), COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL MUNICIPIO DE PAMPLONITA	1	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90	INVIAS	KNC	JAQG	2024E-VUVRAZ-002888
GIC-INVIAS-NTS-084-24	12-ene-24	APROBACION PAGA (PLAN GUIA A LA ADAPTACION AMBIENTAL)	1	Señores: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 HUGO PEREZ ALVAREZ Representante legal	GOBERNACION 2052	KNC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-085-24	12-ene-24	REVISION No.2 DISEÑO GEOMETRICO MUNICIPIO CACOTA FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	1	Doctor VICTOR OLIVEIRO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. CONTRATO CD-FC-065-2023 CONTRATISTA	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-086-24	16-ene-24	OBSERVACIONES TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO EVIDENCIADA EN CAMPO – SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO NTC 401	1 FOLIOS	Ingeniero HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 Contratista	GOBERNACION 2052	JHTS	JAQG	CORREO ELECTRONICO

GIC-INVIAS-NTS-087-24	16-ene-24	RESPUESTA AL OFICIO OFC-CLP-ALP-105- 2023 MODIFICACION DE ESTRUCTURA DE ALCANTARILLA – CLAVELLINOS 1. – APROBACIÓN CON OBSERVACIONES" – APROBACION	1	Señores: CONSORCIO LA PLAYA 2022 DEYBI JANER MEZA VELASQUEZ Representante legal La playa – Norte de Santander	LA PLAYA	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-088-24	16-ene-24	REVISION No.2 COMPONENTE HIDRAULICO MUNICIPIO SALAZAR DE LAS PALMAS FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	1	Señor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES CONTRATO CD-FC-074-2023 CONTRATISTA Cúcuta, Norte de Santander.	GOBERNACION	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-089-24	16-ene-24	REVISION No.2 DISEÑO GEOMETRICO MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO FARO DEL CATUMBO -APROBACION CON OBSERVACIONES	1	Señor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES CONTRATO CD-FC-062-2023 CONTRATISTA Cúcuta, Norte de Santander.	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-090-24	17-ene-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022 (05/01/2024 AL 11/01/2024)	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS	VFSO	JAQG	2024E-VUVRAZ-003951
GIC-INVIAS-NTS-091-24	17-ene-24	REVISION No.2 ESTUDIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS MUNICIPIO EL ZULIA FARO DEL CATATUMBO – APROBACION	1	Doctor VICTOR OLIVEIRO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señora YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA CONTRATO CD-FC-055-2023 SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS CONTRATISTA Cúcuta, Norte de Santander.	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO

GIC-INVIAS-NTS-092-24	17-ene-24	RESPUESTA PHM2022 – 056 – 2022 PROGRAMACION DE OBRA CON PRÓRROGA DE TIEMPO - APROBACION.	1	Ingeniero HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 Contratista	GOBERNACION 2052	JHTS	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-093-24	17-ene-24	SOLICITUD MESA DE TRABAJO VERIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	1	Ingeniero HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 Contratista	GOBERNACION 2052	JHTS	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-094-24	17-ene-24	SOLICITUD REINICIO DE ACTIVIDADES SUMINISTRO DE SUBBASE GRANULAR.	1	Ingeniero HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 Contratista	GOBERNACION 2052	JHTS	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-095-24	17-ene-24	SOLICITUD INFORME SST SAN CAYETANO	1	Doctor JENNY MONTAÑEZ Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	SAGG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-096-24	17-ene-24	SOLICITUD INFORME SST – VILLA DEL ROSARIO	1	Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal CONTRATISTA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	SAGG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-097-24	17-ene-24	CERTIFICACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL. ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.	1	Doctor YENNY MILENA MONTAÑEZ Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	RCB	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-098-24	17-ene-24	CERTIFICACION ENSAYOS LABORATORIOS PRESENTADOS. ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.	1	Doctor YENNY MILENA MONTAÑEZ Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	RCB	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-099-24	17-ene-24	CERTIFICACION CANTIDADES. ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1. - CACOTA	1	Doctor YENNY MILENA MONTAÑEZ Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	RCB	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-100-24	17-ene-24	CERTIFICACION INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA. ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1. - CACOTA	1	Doctor YENNY MILENA MONTAÑEZ Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA	GOBERNACION 2033	RCB	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-101-24	17-ene-24	CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL. ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1. ZULIA	1	Doctor YENNY MILENA MONTAÑEZ Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	RCB	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-102-24	17-ene-24	ZULIA	1	Doctor YENNY MILENA MONTAÑEZ Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	RCB	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-103-24	17-ene-24	ZULIA	1	Doctor YENNY MILENA MONTAÑEZ Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	RCB	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-104-24	17-ene-24	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-222 INFORMEY DISEÑO HIDRAULICO VEREDA HELECHAR MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - APROBACION	1	Señores: ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO Representante legal UNION TEMPORAL EDIVIAL TROJA 2590 CONTRATO DE OBRA No. LP-SV02590-2022	GOBERNACION 1943	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO

GIC-INVIAS-NTS-105-24	17-ene-24	REVISION No.4 DISEÑO GEOMETRICO MUNICIPIO EL ZULIA FARO DEL CATATUMBO – APROBACION	1	Señora YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA CONTRATO CD-FC-055-2023 SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS CONTRATISTA Cúcuta, Norte de Santander.	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-106-24	17-ene-24	REITERACION OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1448-22 SOLICITUD INFORMACION DE VALLA DEL CONTRATO – CACOTA	2	Doctor DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO YEHOSUA S.A.S Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-107-24	17-ene-24	REITERACION OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1449-22 SOLICITUD INFORMACION DE VALLA DEL CONTRATO - PAMPLONA	2	Ingeniero JOSE ERNESTO RICO OSORIO Representante Legal Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-108-24	17-ene-24	REITERACION OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1451-22 SOLICITUD INFORMACION DE VALLA DEL CONTRATO – SILOS	2	Ingeniero ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G&B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S Contratista Cucuta – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-109-24	17-ene-24	REITERACION OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1450-22SOLICITUD INFORMACION DE VALLA DEL CONTRATO – SALAZAR DE LAS PALMAS	2	Ingeniero RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-110-24	17-ene-24	REITERACION OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1452-22 SOLICITUD INFORMACION DE VALLA DEL CONTRATO – VILLA DEL ROSARIO	2	Ingeniero RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista Cucuta – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-111-24	17-ene-24	REITERACION OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1453-22 SOLICITUD INFORMACION DE VALLA DEL CONTRATO – ZULIA	2	Doctor YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-112-24	17-ene-24	SOLICITUD INFORMACION DE VALLA DEL CONTRATO – SAN CAYETANO	2	Doctor DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-113-24	18-ene-24	INVITACIÓN REUNIÓN DE CIERRE Y ENTREGA DEFINITIVA DE OBRA. - HERRAN	1	Señores: JUNTA DE ACCION COMUNAL, VEREDA EL MOLINO	HERRAN	MISM	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-114-24	18-ene-24	INVITACIÓN REUNIÓN DE CIERRE Y ENTREGA DEFINITIVA DE OBRA. - HERRAN	1	Señores: PERSONERIA MUNICIPIO DE HERRAN N.S. Calle 6 No. 3 - 29 Sector San Martín Tel: 313 3912601 Herrán – Norte de Santander	HERRAN	MISM	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-115-24	18-ene-24	INVITACIÓN REUNIÓN DE CIERRE Y ENTREGA DEFINITIVA DE OBRA. - HERRAN	1	Señores: JUNTA DE ACCION COMUNAL, VEREDA EL MOLINO Atn.: Sr.	HERRAN	MISM	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-116-24	18-ene-24	INVITACIÓN REUNIÓN DE CIERRE Y ENTREGA DEFINITIVA DE OBRA. - HERRAN	1	Señores: ALCALDIA MUNICIPIO DE HERRAN N.S. Atn.: Dr. Salvador Avellaneda Escobar Alcalde Municipal Calle 6 No. 3 - 29 Sector San Martín Tel: (57) (60) (7) 586 00 05 Herrán – Norte de Santander	HERRAN	MISM	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-117-24	18-ene-24	INVITACIÓN REUNIÓN DE CIERRE Y ENTREGA DEFINITIVA DE OBRA. - HERRAN	1	Señores: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atn.: Ing. Leonel Valero Escalante Director Territorial, Norte de Santander Av. Demetrio Mendoza #21-105, San Mateo, Cúcuta, Norte de Santander Tel: (+57) 607 5767148) Cúcuta – Norte de Santander	HERRAN	MISM	JAQG	2024E-VUVRAZ-004386
GIC-INVIAS-NTS-118-24	18-ene-24	INFORME Y DISEÑO HIDRAULICO VEREDA VOLCAN DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - APROBACION - GOBERNACIÓN 1943	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 1943	MISM	JAQG	CORREO ELECTRONICO

GIC-INVIAS-NTS-119-24	17-ene-24	REVISION No.2 COMPONENTE HIDRAULICO MUNICIPIO DE ZULIA FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	1	Señor SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. CONTRATO CD-FC-055-2023	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-120-24	17-ene-24	REVISION No.2 COMPONENTE ESTRUCTURAL MUNICIPIO DE PAMPLONA FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	1	Señor JOSE ERNESTO RICO OSORIO. CONTRATO CD-FC-070-2023 CONTRATISTA Cúcuta, Norte de Santander.	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-121-24	18-ene-24	REVISION No.3 COMPONENTE ESTRUCTURAL MUNICIPIO DE SILOS FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	1	Señor G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. CONTRATO CD-FC-072-2023 CONTRATISTA	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-122-24	18-ene-24	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN POLIZAS DE SEGUROS Y GARATIAS SALAZAR DE LAS PALMAS GOBERNACIÓN 2033	1	Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA CONTRATO CD-FC-074-2023 CONTRATISTA Cúcuta – Norte de Santander.	GOBERNACION 2033	MISM	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-123-24	18-ene-24	APROBACIÓN PROGRAMACIÓN DE OBRA Y HOJAS DE VIDA DIRECTOR Y RESIDENTE DE OBRA. SALAZAR DE LAS PALMAS GOBERNACIÓN 2033	1	Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA CONTRATO CD-FC-074-2023 CONTRATISTA Cúcuta – Norte de Santander.	GOBERNACION 2033	RCB	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-124-24	18-ene-24	REVISION No.2 COMPONENTE ESTRUCTURAL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	1	Señor SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. CONTRATO CD-FC-065-2023 CONTRATISTA	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-125-24	19-ene-24	ATRASO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS – SOLICITUD IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA.	1	Ingeniero HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 2052	JHTS	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-126-24	19-ene-24	TRASLADO COMUNICADO ALCALDIA DE LOS PATIOS CON RADICADO 2024-201-000283-1- SOLICITUD INFORMACION PLAN DE CONTINGENCIA	1	Ingeniero HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 2052	JHTS	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-127-24	19-ene-24	REITERACIÓN COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-046-24 - SOLICITUD ACTUALIZACIÓN POLIZAS DE ACUERDO CON LA PRORROGA N° 02.	1	Ingeniero LUIS EDUARDO BLANCO Director de Obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022 Santiago – Norte de Santander.	SANTIAGO	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-128-24	19-ene-24	RESPUESTA AL OFICIO No. 005-CD-FC-074-2023 CON ASUNTO: SOLICITUD.	3	VICTOR OLIVEIRO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS RENZO ADRIANO ORTEGA CONTRATO CD-FC-074-2023	GOBERNACIÓN 2033	RCB	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-129-24	19-ene-24	REVISION No.2 TOPOGRAFIA MUNICIPIO SAN CAYETANO FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	1	Señor DARLEY MONTAÑEZ BELLO CONTRATO CD-FC-079-2023 SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS CONTRATISTA	GOBERNACIÓN 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-130-24	19-ene-24	REVISION No.2 ESTUDIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS MUNICIPIO SAN CAYETANO FARO DEL CATATUMBO – APROBACION	1	Señor DARLEY MONTAÑEZ BELLO CONTRATO CD-FC-079-2023 SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS CONTRATISTA	GOBERNACIÓN 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-131-24	19-ene-24	RESPUESTA OFICIO No. 011 – 2024, DE ASUNTO: SOLICITUD ALCALDIA MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS	1	VICTOR OLIVEIRO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS RENZO ADRIANO ORTEGA CONTRATO CD-FC-074-2023	GOBERNACIÓN 2033	RCB	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-132-24	19-ene-24	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN POR PROBLEMAS DE ORDEN PUBLICO. CONTRATO CD-FC-070-2023	2	VICTOR OLIVEIRO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS RENZO ADRIANO ORTEGA CONTRATO CD-FC-074-2023	GOBERNACIÓN 2033	RCB	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-133-24	22-ene-24	ENTREGA DOCUMENTO PAGA (PLAN GUIA A LA ADAPTACION AMBIENTAL), COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL CONVENIO GOBERNACIÓN 2052.	1	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE	INVIAS	KNC	JAQG	2024E-VUVRAZ-005295
GIC-INVIAS-NTS-134-24	22-ene-24	REITERACIÓN COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-011-24-SOLICITUD DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.	1	Ingeniero LUIS EDUARDO BLANCO Director de Obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022	HERRAN	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO

GIC-INVIAS-NTS-135-24	22-ene-24	ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS PRIMER TRIMESTRAL, COMPONENTE AMBIENTAL, MUNICIPIO DE HERRAN	1	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90	INVIAS	KNC	JAQG	2024E-VUVRAZ-005402
GIC-INVIAS-NTS-136-24	22-ene-24	ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS SEGUNDO TRIMESTRAL, COMPONENTE AMBIENTAL, MUNICIPIO DE HERRAN	1	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90	INVIAS	KNC	JAQG	2024E-VUVRAZ-005471
GIC-INVIAS-NTS-137-24	22-ene-24	ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS TERCER TRIMESTRAL, COMPONENTE AMBIENTAL, MUNICIPIO DE HERRAN	1	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90	INVIAS	KNC	JAQG	2024E-VUVRAZ-005485
GIC-INVIAS-NTS-138-24	22-ene-24	REVISION No.4 SUELOS Y PAVIMENTOS MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO FARO DEL CATATUMBO – APROBACION	1	Señor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES CONTRATO CD-FC-062-2023 CONTRATISTA Cúcuta, Norte de Santander.	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-139-24	22-ene-24	RESPUESTA A SU OFICIO 180-181-024, con asunto: Solicitar apoyo necesario para la apertura de un carril en la vía que comunica Ocaña-Buenavista por motivo de sus fiestas patronales del 02 al 04 del mes de febrero del presente año.	1	GUSTAVO CASTILLA VERGEL Secretario de Vías Infraestructura y Vivienda	OCAÑA 1814	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-140-24	23-ene-24	RESPUESTA A SU OFICIO MATICCES-CACHI-067-2022 DE FECHA 10-01-2024 CON ASUNTO: PROGRAMACION CON ADICIONAL DE TIEMPO.	1	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	CACHIRA	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-141-24	23-ene-24	APROBACION PAGA (PLAN GUIA A LA ADAPTACION AMBIENTAL)	1	Ingeniero JUAN SEBASTIAN BURGOS SANCHEZ Representante Legal UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022 Contratista Ocaña – Norte de Santander	OCAÑA 1814	KNC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-142-24	23-ene-24	ENTREGA DOCUMENTO PAGA (PLAN GUIA A LA ADAPTACION AMBIENTAL), COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL, MUNICIPIO DE OCAÑA – BUENAVISTA 1814	1	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	INVIAS	KNC	JAQG	2024E-VUVRAZ-005695
GIC-INVIAS-NTS-143-24	23-ene-24	APROBACIÓN INFORMES SOCIALES OCAÑA 1814	1	Ingeniero JUAN SEBASTIAN BURGOS SANCHEZ Representante Legal UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022 Contratista Ocaña – Norte de Santander	OCAÑA 1814	YMR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-144-24	23-ene-24	APROBACIÓN INFORME SOCIAL – AGOSTO 2023 - OCAÑA 1814	1	Ingeniero JUAN SEBASTIAN BURGOS SANCHEZ Representante Legal UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022 Contratista Ocaña – Norte de Santander	OCAÑA 1814	YMR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-145-24	23-ene-24	APROBACIÓN INFORME SOCIAL – MAYO 2023 - OCAÑA 1814	1	Ingeniero JUAN SEBASTIAN BURGOS SANCHEZ Representante Legal UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022 Contratista Ocaña – Norte de Santander	OCAÑA 1814	YMR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-146-24	23-ene-24	APROBACIÓN INFORME SOCIAL – SEPTIEMBRE 2023 -ABREGO	1	Ingeniero SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS Ocaña – Norte de Santander	ABREGO	YMR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-147-24	23-ene-24	APROBACIÓN INFORMES MENSUALES AMBIENTALES CACHIRA	1	Señores: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA. HUGO PERÉZ ÁLVAREZ Representante legal Contratista Cachira - Norte de Santander	CACHIRA	KNC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-148-24	23-ene-24	RESPUESTA OFICIO No. 012 – 2024, DE ASUNTO: RTA A RADICADO No. GIC-INVIAS-NTS- 131-24, SUSPENSION DE ACTIVIDADES CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-072-2023.	1	Doctor VICTOR OLIVEIRO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033	GOBERNACION 2033	RCB	JAQG	CORREO ELECTRONICO

GIC-INVIAS-NTS-149-24	23-ene-24	ENTREGA CUARTO TRIMESTRAL, COMPONENTE AMBIENTAL, MUNICIPIO DE HERRAN	1	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD	INVIAS	KNC	JAQG	2024E-VUVRAZ-005842
GIC-INVIAS-NTS-150-24	23-ene-24	ENTREGA PRIMER TRIMESTRAL AMBIENTAL MUNICIPIO DE OCAÑA 1758.	1	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD	INVIAS	KNC	JAQG	2024E-VUVRAZ-006025

GIC-INVIAS-NTS-151-24	23-ene-24	RESPUESTA A SU OFICIO OFC-CADV-GIC-002-2024 CUYO ASUNTO ES SOLICITUD RESPUESTA A OFICIO No OFC-CADV-153-2023 TOPOGRAFIA CORREDOR 1. - ABREGO	1	Señor SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS Contratista Abrego – Norte de Santander	ABREGO	MISM	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-139A-24	23-ene-24	REVISION No.3 ESTUDIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS MUNICIPIO SALAZAR DE LAS PALMAS FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	1	Señor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES CONTRATO CD-FC-074-2023 CONTRATISTA Cúcuta, Norte de Santander.	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-152-24	24-ene-24	RESPUESTA OFICIO SCCVN-CD-FC-055-2023-016 CON ASUNTO: REPROGRAMACION AL CONTRATO. - EL ZULIA	1	VICTOR OLIVEIRO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES VIAS DEL NORTE SAS	GOBERNACION 2033	RCB	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-153-24	24-ene-24	ENTREGA CUARTO TRIMESTRAL, COMPONENTE AMBIENTAL, MUNICIPIO DE ABREGO	1	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO	INVIAS	KNC	JAQG	2024E-VUVRAZ-006354
GIC-INVIAS-NTS-154-24	24-ene-24	APROBACIÓN INSUMOS SOCIALES	1	UNIÓN TEMPORAL OCAÑA GBE	OCAÑA 1814	YMR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-155-24	24-ene-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS	VFSO	JAQG	2024E-VUVRAZ-006371
GIC-INVIAS-NTS-156-24	24-ene-24	APROBACIÓN INFORME SOCIAL – AGOSTO 2023	1	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	YMR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-157-24	24-ene-24	INVITACIÓN REUNIÓN SOCIALIZACIÓN SUSPENSIÓN DE OBRA. JAC GUADUAS SAN CAYETANO	1	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUAS	GOBERNACION 2033	YMR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-158-24	24-ene-24	INVITACIÓN REUNIÓN SOCIALIZACIÓN SUSPENSIÓN DE OBRA. FARO SAN CAYETANO	1	FARO DEL CATATUMBI SAS	GOBERNACION 2033	YMR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-159-24	24-ene-24	INVITACIÓN REUNIÓN SOCIALIZACIÓN SUSPENSIÓN DE OBRA.JAC TABIRO SAN CAYETANO	1	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TABIRO	GOBERNACION 2033	YMR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-160-24	24-ene-24	INVITACIÓN REUNIÓN SOCIALIZACIÓN SUSPENSIÓN DE OBRA INVIAS SAN CAYETANO	1	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atn.: Ing. Leonel Valero Escalante	GOBERNACION 2033	YMR	JAQG	2024E-VUVRAZ-006440
GIC-INVIAS-NTS-161-24	24-ene-24	INVITACIÓN REUNIÓN SOCIALIZACIÓN SUSPENSIÓN DE OBRA SAN CAYETANO	1	DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S	GOBERNACION 2033	YMR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-162-24	24-ene-24	INVITACIÓN REUNIÓN SOCIALIZACIÓN SUSPENSIÓN DE OBRA PERSONERIA SAN CAYETANO	1	PERSONERIA MUNICIPIO SAN CAYETANO N.S.	GOBERNACION 2033	YMR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-163-24	25-ene-24	ENTREGA QUINTO TRIMESTRAL, COMPONENTE AMBIENTAL, MUNICIPIO DE HERRAN	1	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD	INVIAS	KNC	JAQG	2024E-VUVRAZ-006564
GIC-INVIAS-NTS-164-24	25-ene-24	RESPUESTA OFICIO No. 013 – 2024, DE ASUNTO: RTA A RADICADO No. GIC-INVIAS-NTS-073-24, RESPUESTA OBSERVACIONES COMPONENTES DISEÑO GEOMETRICO, GEOTECNICO E INFORME DE SUELOS, D. PAVIMENTOS Y D. ESTRUCTURAL DE SILOS	1	VICTOR OLIVEIRO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.	GOBERNACION 2033	MISM	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-165-24	25-ene-24	REVISION No.4 ESTUDIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS MUNICIPIO SALAZAR DE LAS PALMAS FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	1	Señor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES CONTRATO CD-FC-074-2023 CONTRATISTA Cúcuta, Norte de Santander.	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-166-24	25-ene-24	REVISION No.1 PLAN DE CALIDAD SALAZAR DE LAS PALMAS - OBSERVACIONES	1	Señor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES CONTRATO CD-FC-074-2023 CONTRATISTA Cúcuta, Norte de Santander.	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-168-24	26-ene-24	REITERACIÓN COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-064-24 - SOLICITUD CORRECCIÓN OTROSI N° 03 CONTRATO DE OBRA N° 202 – 2022.	2	Señor: FABIO ENRIQUE LEAL CRUZ Alcalde Municipal – Pamplonita Calle 3 N 2-08 Barrio Centro alcaldia@pamplonita-nortedesantander.gov.co Pamplonita – Colombia	PAMPLONITA	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-169-24	26-ene-24	APROBACIÓN SOLICITUD ANULACIÓN, ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1 y ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1, CACOTA, GOBERNACIÓN 2033	1	Doctor VICTOR OLIVEIRO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS	GOBERNACION 2033	RCB	JAQG	CORREO ELECTRONICO

GIC-INVIAS-NTS-170-24	29-ene-24	REVISION No.3 TOPOGRAFIA MUNICIPIO SAN CAYETANO FARO DEL CATATUMBO – APROBACION CON OBSERVACIONES	1	Doctor VICTOR OLIVEIRO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-171-24	29-ene-24	ENTREGA SEGUNDO TRIMESTRAL MUNICIPIO DE OCAÑA 1758.	1	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad	INVIAS	KNC	JAQG	2024E-VUVRAZ-007649
GIC-INVIAS-NTS-172-24	29-ene-24	APROBACIÓN SOLICITUD ANULACIÓN, ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1 y ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1, CONTRATO No. CD-FC-055-2023.	2	Doctor VICTOR OLIVEIRO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033	GOBERNACION 2033	RCB	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-173-24	29-ene-24	APROBACIÓN SOLICITUD ANULACIÓN, ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1 y ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1, CONTRATO No. CD-FC-070-2023.	2	Doctor VICTOR OLIVEIRO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista	GOBERNACION 2033	RCB	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-174-24	31-ene-24	REVISION No.3 DISEÑO GEOMETRICO MUNICIPIO SAN CAYETANO FARO DEL CATUMBO – OBSERVACIONES	1	Doctor DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-175-24	30-ene-24	APROBACIÓN SOLICITUD ANULACIÓN, ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1 y ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1, CONTRATO No. CD-FC-079-2023.	2	Doctor VICTOR OLIVEIRO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033	GOBERNACION 2033	RCB	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-176-24	30-ene-24	APROBACIÓN SOLICITUD ANULACIÓN, ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1 y ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1, CONTRATO No. CD-FC-062-2023.	2	Doctor VICTOR OLIVEIRO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033	GOBERNACION 2033	RCB	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-177-24	30-ene-24	APROBACION SOLICITUD DE PRÓRROGA CONTRATO CD-FC-74-2023 -SALAZAR DE LAS PALMAS	2	Doctor VICTOR OLIVEIRO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033	GOBERNACION 2033	RCB	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-178-24	30-ene-24	RESPUESTA AL OFICIO N° GBE-100-2022 CON ASUNTO: SOLICITUD DE MESA DE TRABAJO COMPONENTE SOCIAL Y AMBIENTAL - PAGA	2	Ingeniero JUAN SEBASTIAN BURGOS SANCHEZ Representante Legal UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022 Contratista Ocaña – Norte de Santander	OCAÑA 1814	KNC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-179-24	30-ene-24	REVISION No.2 COMPONENTE HIDRAULICO MUNICIPIO SAN CAYETANO FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	1	Señor DARLEY MONTAÑEZ BELLO CONTRATO CD-FC-079-2023 SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS CONTRATISTA	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-183-24	30-ene-24	REITERACIÓN OFICIO GIC-INVIAS-1316-24, ATRASO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	1	Ingeniero JUAN SEBASTIAN BURGOS SANCHEZ UNION TEMPORAL OCAÑA GBE CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.3879052 Ocaña – Norte de Santander	OCAÑA 1814	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-184-24	30-ene-24	ATRASO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.	1	Señor HUGO PERÉZ ÁLVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista	CACHIRA	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-185-24	30-ene-24	ATRASO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.	1	Ingeniero DEYBI JANER MEZA VELASQUEZ Representante Legal CONSORCIO LA PLAYA 2022 Contratista LA PLAYA – Norte de Santander	LA PLAYA	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-186-24	31-ene-24	SOLICITUD ENTREGA ACTUALIZACIÓN POLIZAS CONFORME A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	1	Ingeniero LUIS EDUARDO BLANCO Director de Obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022 Contratista Herrán – Norte de Santander	HERRAN	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-187-24	31-ene-24	REITERACIÓN OFICIOS GIC-INVIAS-NTS-1261-22, GIC-INVIAS-NTS-1294, GIC-INVIAS-NTS-1307- 22 Y GIC-INVIAS-NTS-065-24 DE ASUNTOS "SOLICITUD DE INTERVENCIÓN PUENTE BATAGÁ BAJO POR PERDIDA DE ESTRIBO"	1	Señor: FABIO ENRIQUE LEAL CRUZ Alcalde Municipal – Pamplonita Calle 3 N 2-08 Barrio Centro Pamplonita – Colombia	PAMPLONITA	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO

RECIBIDA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

CORREO DEL 2-01-2024	2-ene-24	Entrega de programación de obra	003 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	JOSE ERNESTO RICO OSORIO - PAMPLONA	GOBERNACIÓN 2033	3/01/2024	20240014	PENDIENTE DE RESPUESTA	
CORREO DEL 3-01-2024	3-ene-24	Entrega de análisis de precios unitarios	016 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	JOSE ERNESTO RICO OSORIO - PAMPLONA	GOBERNACIÓN 2033	4/01/2024	20240028	PENDIENTE DE RESPUESTA	
GBE-097-2022	4-ene-24	REPROGRAMACIÓN Y FLUJO DE CAJA CON FECHA DE TERMINACION 17 DE MARZO DE 2024.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE	OCAÑA 1814	4/01/2024	20240048	PENDIENTE DE RESPUESTA	
GBE-092-2022	4-ene-24	SUBSANACIONES INFORME SST DICIEMBRE	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE	OCAÑA 1814	4/01/2024	20240053	PENDIENTE DE RESPUESTA	
UTET-02590-238	5-ene-24	SOLICITUD DE PRORROGA A LA SUSPENSION VIGENTE	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	5/01/2024	20240063	GIC-INVIAS-NTS-048-24	9/01/2024
2024-08400-000169-1	5-ene-24	RESPUESTA POSBILE ADICION CONTRATO 02332	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	GOBERNACION NORTE DE SANTANDER	GOBERNACION 2052	5/01/2024	20240070	GIC-INVIAS-NTS-182-24	30/01/2024
CD-FC-079-2023-005	4-ene-24	SOLICITUD DE SUSPENSION SAN CAYETANO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCION YEHOSUA SAS	GOBERNACION 2033	9/01/2024	20240083	GIC-INVIAS-NTS-132-24	19/01/2024
MATICCES - CACHI – 067 - 2022	10-ene-24	PROGRAMACION CON ADICIONAL DE TIEMPO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	CACHIRA	10/01/2024	20240093	PENDIENTE DE RESPUESTA	
GBE-099-2022	9-ene-24	ENTREGA DE LOS INFORMES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CONTEMPLADOS EN EL PAGA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	11/01/2024	20240094	NO REQUIERE RESPUTA	
PHM2022 – 056 – 2022	10-ene-24	PROGRAMACION DE OBRA CON PRORROGA DE TIEMPO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022	GOBERNACION 2052	11/01/2024	20240095	GIC-INVIAS-NTS-092-24	17/01/2024
SCCVN-CD-FC-055-2023-009	5-ene-24	SOLICITUD DE SUSPENSION EL ZULIA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S	GOBERNACION 2033	11/01/2024	20240097	GIC-INVIAS-NTS-053-24	10/01/2024

SCCVN-CD-FC-055-2023-010	10-ene-24	ENTREGA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APUS EL ZULIA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S	GOBERNACION 2033	11/01/2024	20240100	PENDIENTE DE RESPUESTA	
OFC-CLP-ALP-105- 2023	10-ene-24	REPUESTA AL OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1641-22 "ASUNTO: MODIFICACION DE ESTRUCTURA DE ALCANTARILLA – CLAVELLINOS 1. – PROBACIÓN CON OBSERVACIONES	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	12/01/2024	20240108	GIC-INVIAS-NTS-087-24	16/01/2024
SCCVN-CD-FC-055-2023-011	11-ene-24	RESPUESTA A OFICIO GIC-INVIAS-NTS-021-24 REPROGRAMACION EL ZULIA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S	GOBERNACION 2033	12/01/2024	20240109	PENDIENTE DE RESPUESTA	
RAOT-CD-FC-062-2023-007	11-ene-24	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – VILLA DEL ROSARIO.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	GOBERNACION 2033	12/01/2024	20240112	PENDIENTE DE RESPUESTA	
GBE-100-2022	12-ene-24	SOLICITUD DE MESA DE TRABAJO COMPONENTE SOCIAL Y AMBIENTAL – PAGA.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	12/01/2024	20240129	GIC-INVIAS-NTS-178-24	30/01/2024
SCCVN-CD-FC-055-2023-012	12-ene-24	SUBSANACIONES COMPONENTE HIDRAULICO Y PAVIEMNTOS EL ZULIA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S	GOBERNACION 2033	12/01/2024	20240130	GIC-INVIAS-NTS-113-24	18/01/2024
GBE-104-2022	15-ene-24	ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPONENTE SOCIAL	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	18/01/2024	20240154	GIC-INVIAS-NTS-145-24	23/01/2024
GBE-102-2022	15-ene-24	ENTREGA DOCUMENTOS PAGA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	18/01/2024	20240156	GIC-INVIAS-NTS-142-24	23/01/2024
SCCVN-CD-FC-055-2023-013	15-ene-24	AJUSTE OBSERVACIONES DISEÑO GEOMÉTRICO EL ZULIA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S	GOBERNACION 2033	18/01/2024	20240158	GIC-INVIAS-NTS-105-24	17/01/2024

SCCVN-CD-FC-055-2023-014	15-ene-24	ENTREGA DISEÑO DE MEZCLAS EL ZULIA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S	GOBERNACION 2033	18/01/2024	20240159	PENDIENTE DE RESPUESTA	
N°001- CD-FC-074-2023	15-ene-24	DOCUMENTACION GENERAL SALAZAR DE LAS PALMAS	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	Ingeniero RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	GOBERNACION 2033	18/01/2024	20240160	GIC-INVIAS-NTS-165-24	25/01/2024
2024-08400-000549-1	15-ene-24	RESPUESTA SOLICITUD REUNION GOBERNACION NORTYE DE SANTANDER	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	GOBERNACION NORTE DE SANTANDER	GOBERNACION 1943	18/01/2024	20240165	NO REQUIERE RESPUESTA	
Oficio No.009-2024	15-ene-24	SOLICITUD REINICIO DE ACTIVIDADES CONTRATO N° CD-FC-072-2023	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY SAS	GOBERNACION 2033	18/01/2024	20240174	PENDIENTE DE RESPUESTA	
SCCVN-CD-FC-055-2023-015	16-ene-24	SOLICITUD DE CERTIFICACIONES PARA TRAMITE DE CUENTA N°1 ZULIA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S	GOBERNACION 2033	18/01/2024	20240179	GIC-INVIAS-NTS-172-24	29/01/2024
2024S-VNSA-001699	16-ene-24	APROBACION SECRETARIA DIANA MARCELA ALFONSO FUENTES	002 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	INVIAS	18/01/2024	20240180	NO REQUIERE RESPUESTA	
CD-FC-079-2023-008	16-ene-24	RE ENVIO AJUSTES A REVISIÓN No. 1 TOPOGRAFIA Y PAVIMENTO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GOBERNACION 2033	18/01/2024	20240183	GIC-INVIAS-NTS-130-24	19/01/2024
N°002- CD-FC-074-2023	15-ene-24	REQUERIMIENTOS AMBIENTALES SALAZAR DE LAS PALMAS	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	Ingeniero RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	GOBERNACION 2033	18/01/2024	20240184		
GBE-105-2022	17-ene-24	SOLICITUD DE DISEÑO DE VALLA VIAL DEL PROYECTO DE LA REFERENCIA.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	18/01/2024	20240196	NO REQUIERE RESPUESTA	
CD-FC-079-2023-009	17-ene-24	AJUSTE AL DISEÑO GEOMETRICO.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GOBERNACION 2033	18/01/2024	20240199	PENDIENTE DE RESPUESTA	

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S	16-ene-24	SUBSANACIONES COMPONENTE ESTRUCTURAL SILOS	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S	GOBERNACION 2033	18/01/2024	20240206	GIC-INVIAS-NTS-121-24	18/01/2024
N°003- CD-FC-074-2023	18-ene-24	PROGRAMACION AJUSTADA SALAZAR DE LAS PALMAS	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	Ingeniero RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	GOBERNACION 2033	18/01/2024	20240209	PENDIENTE DE RESPUESTA	
N°004- CD-FC-074-2023	18-ene-24	SOLICITUD DE AFILIACIONES SALAZAR DE LAS PALMAS	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	Ingeniero RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	GOBERNACION 2033	18/01/2024	20240210	PENDIENTE DE RESPUESTA	
OFC-CLP-ALP-001- 2024	18-ene-24	RESPUESTA A OFICIO No GIC-INVIAS-NTS-070-24 DE ASUNTO ATRASO EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA EN LOS CORREDORES EN EJECUCION	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	18/01/2024	20240211	PENDIENTE DE RESPUESTA	
N°005- CD-FC-074-2023	18-ene-24	SOLICITUD COMITÉ DE OBRA VIRTUAL SALAZAR	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	Ingeniero RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	GOBERNACION 2033	18/01/2024	20240214	SE REALZO MESA DE TRABAJIO	
SAN CAYETANO	17-ene-24	SOLICITUD DE SUSPENSION POR PROBLEMAS DE ORDEN PUBLICO.	002 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GOBERNACION 2033	19/01/2024	20240229	GIC-INVIAS-NTS-132-24	
RAOT-CD-FC-062-2023-009	18-ene-24	SUBSANACIONES PAVIMENTOS VILLA DEL ROSARIO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	GOBERNACION 2033	19/01/2024	20240232	GIC-INVIAS-NTS-138-24	22/01/2024
N°006- CD-FC-074-2023	17-ene-24	INFORMACION DE LA VALLA SALAZAR DE LAS PALMAS	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	GOBERNACION 2033	19/01/2024	20240235	PENDIENTE DE RESPUESTA	
GBE-107-2022	18-ene-24	ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES DE GESTION SOCIAL	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	19/01/2024	20240236	PENDIENTE DE RESPUESTA	
CD-FC-079-2023-010	18-ene-24	AJUSTE AL DISEÑO HIDRUALICO Y ESTRUCTURAL.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GOBERNACION 2033	19/01/2024	20240237	PENDIENTE DE RESPUESTA	

N°007- CD-FC-074-2023	18-ene-24	SOLICITUD REINICIO DE ACTIVIDADES CONTRATO N° CD-FC-074-2023	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	GOBERNACION 2033	22/01/2024	20240248	PENDIENTE DE RESPUESTA	
OFC-CADV-GIC-001-2024	19-ene-24	RESPUESTA OFICIO GIC-INVIAS-NTS-042-24 DE ASUNTO REITERACIÓN RESPUESTA A CORREO CON ASUNTO ACTA DE COBRO No3 CONTRATO No 252 2022	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	22/01/2024	20240268	PENDIENTE DE RESPUESTA	
GBE-108-2022	18-ene-24	ENTREGA DOCUMENTOS COMPONENTE AMBIENTAL OCAÑA 1814	003 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	22/01/2024	20240269	GIC-INVIAS-NTS-142-24	23/01/2024
GBE-109-2022	19-ene-24	ENTREGA DOCUMENTOS COMPONENTE SOCIAL OCAÑA 1814	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	22/01/2024	20240270	GIC-INVIAS-NTS-143-24	23/01/2024
EICE FARO DEL CATATUMBO	19-ene-24	ENTREGA ACTAS DE SUSPENSION Y ACTAS DE REINICIO SILOS SAN CAYETANO ZULIA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	FARO DEL CATATUMBO	GOBERNACION 2033	22/01/2024	20240273	NO REQUIERE RESPUESTA	
CD-FC-065-2023-005	19-ene-24	AJUSTE AL DISEÑO TOPOGRAFICO CACOTA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GOBERNACION 2033	22/01/2024	20240274	PENDIENTE DE RESPUESTA	
N°008- CD-FC-074-2023	19-ene-24	SUBSANACIONES TOPOGRAFIA SALAZAR DE LAS PALMAS	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	GOBERNACION 2033	22/01/2024	20240276	PENDIENTE DE RESPUESTA	
N°009- CD-FC-074-2023	18-ene-24	SUBSNACIONES ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	GOBERNACION 2033	22/01/2024	20240277	PENDIENTE DE RESPUESTA	

Oficio No.012-2024	19-ene-24	RTA A RADICADO No. GIC-INVIAS-NTS-131-24, SUSPENSION DE ACTIVIDADES CONTRADO DE OBRA No. CD-FC-072-2023	002 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S	GOBERNACION 2033	22/01/2024	20240284	GIC-INVIAS-NTS-148-24	23/01/2024
180-181-024	19-ene-24	SOLICITUD APERTURA DE UN CARRIL EN LA VIA OCAÑA 1814	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	OCAÑA NORTE DE SANTANDE R	OCAÑA 1814	22/01/2024	20240287	GIC-INVIAS-NTS-139-24	22/01/2024
N°010- CD-FC-074-2023	22-ene-24	COMPONENTE GEOTECNICO V1 SALAZAR DE LAS PALMAS	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	GOBERNACION 2033	22/01/2024	20240288	PENDIENTE DE RESPUESTA	
N°011- CD-FC-074-2023	22-ene-24	COMPONENTE HIDRAULICO V3 SALAZAR DE LAS PALMAS	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	GOBERNACION 2033	22/01/2024	20240289	PENDIENTE DE RESPUESTA	
GBE-110-2022	18-ene-24	RESPUESTA SOLICITUD DE APREMIO POR TEMAS AMBIENTALES	004 FOLIOS	Señores GUSTAVO CASTILLA VERGEL Secretario de Vías – Supervisor de proyecto Carrera 12 No. 10 - 42 Palacio Municipal	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	23/01/2024	20240300	NO REQUIERE RESPUESTA	
PAMPLONA FARO	17-ene-24	RESPUESTA A OBSERVACIONES DISEÑO DE PAVIMENTOS PAMPLONA	002 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	Doctor JOSE ERNESTO RICO OSORIO Representante Legal CONTRATISTA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	23/01/2024	20240301	PENDIENTE DE RESPUESTA	
UTET-02590-240	22-ene-24	ALCANCE OFICIO RPESUPUESTO ACTUALIZADO ESTUDIOS Y DISEÑOS GOBERNACION 1943	001 FOLIOS	JORGE ENRIQUE ARIAS SANGUINO Ingeniero Supervisor SECRETARIA DE VIAS GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	23/01/2024	20240303	GIC-INVIAS-NTS-181-24	30/01/2024
UTET-02590-241	22-ene-24	ENTREGA DE INFORME Y DISEÑO HIDRAULICO VEREDA POTREROS DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR Representante Legal	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	23/01/2024	20240304	PENDIENTE DE RESPUESTA	

OK-129-2022	22-ene-24	ENTREGA DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL CIERRE DEL COMPONENTE SOCIAL	002 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO OK 2022	OCAÑA1758	23/01/2024	20240305	PENDIENTE DE RESPUESTA	
SCCVN-CD-FC-055-2023-016	22-ene-24	REPROGRAMACION AL CONTRATO EL ZULIA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S	GOBERNACION 2033	23/01/2024	20240306	PENDIENTE DE RESPUESTA	
OFC-CADV-ABO-003 -2024	24-ene-24	REITERACION DE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPOCISION DE RCD	1	OMAR ENRIQUE TORRADO SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS ALCALDÍA MUNICIPAL DE ABREGO ABREGO, NORTE DE SANTANDER	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	24/01/2024	20240312	NO SE REQUEIRE RESPUESTA	
OFC-CADV-GIC-002-2024	24-ene-24	SOLICITUD RESPUESTA A OFICIO No OFC-CADV-153-2023 SUBSANCIONES TOPOGRAFIA	001 FOLIOS	Señores GAVINCO – INGENIEROS CONSULTORES OFC-CADV-GIC-002-2024 INTERVENTORIACarrera 48 No 101 A – 29 Bogota D.C.	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	24/01/2024	20240314	PENDIENTE DE RESPUESTA	
UTET-02590-242	24-ene-24	RESPUESTA A COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-1623-22 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 CON RESPUESTA COMUNICADO UTET-02590-211, ENTREGA DE INFORME SST CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 - OBERVACIONES	001 FOLIOS	Señores GAVINCO – INGENIEROS CONSULTORES OFC-CADV-GIC-002-2024 INTERVENTORIACarrera 48 No 101 A – 29 Bogota D.C.	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	24/01/2024	20240316	PENDIENTE DE RESPUESTA	
CD-FC-079-2023-011	24-ene-24	AJUSTES A LA TOPOGRAFIA SAN CAYETANO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GOBERNACION 2033	24/01/2024	20240317	PENDIENTE DE RESPUESTA	

Oficio No.013-2024	23-ene-24	RTA A RADICADO No. GIC-INVIAS-NTS-073-24, RESPUESTA OBSERVACIONES COMPONENTES DISEÑO GEOMETRICO, GEOTECNICO E INFORME DE SUELOS, D.PAVIMENTOS Y D. ESTRUCTURAL SILOS	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY SAS	GOBERNACION 2033	24/01/2024	20240322	PENDIENTE DE RESPUESTA	
SCCVN-CD-FC-055-2023-008	5-ene-24	PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL ZULIA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S	GOBERNACION 2033	24/01/2024	20240088	PENDIENTE DE RESPUESTA	
Oficio No.015-2024	23-ene-24	ENTREGA POLIZAS REINICIO No. 01, CONTRATO CD-FC-072-2023	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY SAS	GOBERNACION 2033	25/01/2024	20240324	PENDIENTE DE RESPUESTA	
N°012- CD-FC-074-2023	25-ene-24	SOLICITUD PRORROGA SALAZAR	002 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	GOBERNACION 2033	25/01/2024	20240350	GIC-INVIAS-NTS-177-24	30/01/2024
UTET-02590-243	25-ene-24	RESPUESTA A COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-1615-22 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 CON RESPUESTA COMUNICADO UTET-02590-233, ENTREGA DE INFORME SST CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 – OBSERVACIONES.	002 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	25/01/2024	20240351	PENDIENTE DE RESPUESTA	
UTET-02590-244	25-ene-24	ENTREGA DE CONCEPTO HIDRAULICO ALCANTARILLA Y BOX CULVERT EXISTENTE EN LA VEREDA CALIFORNIA DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	25/01/2024	20240354	PENDIENTE DE RESPUESTA	

UTET-02590-245	25-ene-24	RESPUESTA A COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-1239-22 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2023 CON RESPUESTA COMUNICADO UTET-02590-167 OBSERVACIONES AL DISEÑO GEOMETRICO DE VIA TRAMOS 9 Y 11 DE LA VEREDA CALIFORNIA DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS – APROBADO CON OBSERVACIONES 9 Y 11.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	25/01/2024	20240355	PENDIENTE DE RESPUESTA	
N°013- CD-FC-074-2023	25-ene-24	SUBSANACIONES SUELOS Y PAVIMENTOS SALAZAR DE LAS PALMAS	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	GOBERNACION2033	25/01/2024	20240357	PENDIENTE DE RESPUESTA	
UTET-02590-246	25-ene-24	PRESENTACION DE HOJA DE VIDA PARA CAMBIO DE PROFESIONAL EN SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	25/01/2024	20240360	PENDIENTE DE RESPUESTA	
N°014- CD-FC-074-2023	25-ene-24	SUBSANACIONES DISEÑO GEOMETRICO SALAZAR	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	GOBERNACION2033	25/01/2024	20240362	PENDIENTE DE RESPUESTA	
UTET-02590-247	25-ene-24	ENTREGA DE OBSERVACIONES REALIZADAS AL DISEÑO GEOMETRICO DE VIA VEREDA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE GRAMALOTE.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	25/01/2024	20240363	PENDIENTE DE RESPUESTA	
GOBERNACION NORTE DE SANTANDER	25-ene-24	OFICIO UTET-02590-219-SOLICITUD DE TRASLADO DE RECURSOS DEL ITEM OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	002 FOLIOS	Ingeniero WILLIAM QUINTERO PABON Director de Obra UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590	GOBERNACION NORTE DE SANTANDER	GOBERNACION 1943	25/01/2024	20240367	PENDIENTE DE RESPUESTA	

RAOT-CD-FC-062-2023-010	25-ene-24	RESPUESTA GIC-INVIAS-NTS-089-24 -REVISION No.2 DISEÑO GEOMETRICO MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO FARO DEL CATUMBO - APROBACION CON OBSERVACIONES	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	GOBERNACION 2033	25-ene-24	20240368	PENDIENTE DE RESPUESTA	
SCCVN-CD-FC-055-2023-017	25-ene-24	SUBSANACIONES COMPONENTE HIDRAULICO EL ZULIA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S	GOBERNACION 2033	26-ene-24	20240371	PENDIENTE DE RESPUESTA	
CD-FC-065-2023-006	25-ene-24	SUBSANACIONES DISEÑO GEOMETRICO CACOTA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GOBERNACION 2033	26/01/2024	20240372	PENDIENTE DE RESPUESTA	
OFC-CLP-ALP-003- 2024	25-ene-24	SOLICITUD DE APROBACION DE VALLA INFORMATIVA LA PLAYA DE BELEN	002 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	26/01/2024	20240378	GIC-INVIAS-NTS-167-24	24/01/2024
JOSE ERNESTO RICO OSORIO	25-ene-24	AJUSTES OBSERVACIONES REVISION 2 TOPOGRAFIA PAMPLONA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	JOSE ERNESTO RICO OSORIO - PAMPLONA	GOBERNACION 2033	26/01/2024	20240382	PENDIENTE DE RESPUESTA	
CD-FC-079-2023-011	26-ene-24	SOLICITUD DE ANULACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01 SAN CAYETANO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GOBERNACION 2033	26/01/2024	20240384	GIC-INVIAS-NTS-175-24	30/01/2024
RAOT-CD-FC-062-2023-011	26-ene-24	SOLICITUD ANULACIÓN ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 001 – ACTA DE MODIFICACIÓN No. 001. VILLA DEL ROSARIO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	GOBERNACION 2033	26/01/2024	20240385	GIC-INVIAS-NTS-176-24	30/01/2024
JOSE ERNESTO RICO OSORIO	26-ene-24	SOLICITUD DE ANULACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01 PAMPLONA	002 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	JOSE ERNESTO RICO OSORIO - PAMPLONA	GOBERNACION 2033	26/01/2024	20240386	GIC-INVIAS-NTS-173-24	29/01/2024

SCCVN-CD-FC-055-2023-018	26-ene-24	SOLICITUD ANULACIÓN DEL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 001 Y ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 001. ZULIA	002 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S	GOBERNACION 2033	26/01/2024	20240387	GIC-INVIAS-NTS-172-24	29/01/2024
UTET-02590-248	26-ene-24	RESPUESTA A COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-1245-22 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2023 CON SOLICITUD ENTREGA CERTFICADO DEL SUMINISTRO DE AGUA UTILIZADA DURANTE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	26/01/2024	20240399	PENDIENTE DE RESPUESTA	
CD-FC-065-2023-010	25-ene-24	SOLICITUD DE ANULACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01 CACOTA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GOBERNACION 2033	26/01/2024	2040400	GIC-INVIAS-NTS-169-24	29/01/2024
Oficio No.016-2024	29-ene-24	SOLICITUD DE REINICIO DE ACTIVIDADES No. 02, Contrato de Obra No. CD-FC072-2023	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY SAS	GOBERNACION 2033	26/01/2024	20240416	PENDIENTE DE RESPUESTA	
OFC-CLP-GIC-004- 2024	30-ene-24	ENTREGA INFORME SEGUIMIENTO PAGA – MES ENERO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	30/01/2024	20240447	PENDIENTE DE RESPUESTA	
OFC-CLP-GIC-006-2024	30-ene-24	HOJA DE VIDA ING RESIDENTE – PARA APROBACIÓN	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	30/01/2024	20240457	GIC-INVIAS-NTS-180-24	30/01/2024
MATICCES - LOURDES – 06 -2024	30-ene-24	INFORMES TECNICOA AJUSTES Y REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS LOURDES	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	GOBERNACION 2033	30/01/2024	20240458	PENDIENTE DE RESPUESTA	
OFC-CLP-GIC-005- 2024	30-ene-24	PARO NACIONAL DE TRANSPORTADORES – CEBOLLEROS	007 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	31/01/2024	20240462	PENDIENTE DE RESPUESTA	

N°015- CD-FC-074-2023	31-ene-24	SUBSANACIONES GEOTECNIA Y PAVIMENTOS SALAZAR	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	GOBERNACION 2033	1/02/2024	20240502	PENDIENTE DE RESPUESTA	
N°016- CD-FC-074-2023	31-ene-24	POLIZAS ACTUALIZADAS SALAZAR	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	GOBERNACION 2033	1/02/2024	20240503	PENDIENTE DE RESPUESTA	
OFC-CADV-GIC-006-2024	31-ene-24	ENTREGA DE TOPOGRAFIA CORREDOR 2 - .APROBACION FINAL	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	1/02/2024	20240504	PENDIENTE DE RESPUESTA	
UTET-02590-249	31-ene-24	RESPUESTA A COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-1521-22 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 CON SOLICITUD REALIZADA POR LA COMUNIDAD VEREDA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE ARBOLEDAS	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	1/02/2024	20240507	PENDIENTE DE RESPUESTA	
OFC-CADV-GIC-004 -2024	31-ene-24	PARO NACIONAL DE TRANSPORTADORES – CEBOLLEROS	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	1/02/2024	20240510	PENDIENTE DE RESPUESTA	
UTET-02590-250	31-ene-24	RESPUESTA A COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-1528-22, GICINVIAS-NTS-1529-22 GIC-INVIAS-NTS-1532-22 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, SOLICITUD REALIZADA POR LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LOS MUNICIPIOS DE LOS PATIOS Y GRAMALOTE.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	1/02/2024	20240511	PENDIENTE DE RESPUESTA	
OFC-CADV-GIC-005-2024	31-ene-24	SOLICITUD DE REINICIO DEL CONTRATO DE OBRA No 252 – PRORROGA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	1/02/2024	20240512	PENDIENTE DE RESPUESTA	
RAOT-CD-FC-062-2023-012	31-ene-24	INFORMACION DE LA VALLA VILLA DEL ROSARIO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	GOBERNACION 2033	1/02/2024	20240515	PENDIENTE DE RESPUESTA	
RAOT-CD-FC-062-2023-013	31-ene-24	APU NP PEDRAPLEN VILLA DEL ROSARIO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	GOBERNACION 2033	1/02/2024	20240516	PENDIENTE DE RESPUESTA	

RAOT-CD-FC-062-2023-014	31-ene-24	RESPUESTA OFICIO GIC-INVIAS-NTS-176-24. ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	GOBERNACION 2033	1/02/2024	20240517	PENDIENTE DE RESPUESTA	
CD-FC-079-2023-012	31-ene-24	AJUSTE AL DISEÑO GEOMETRICO SAN CAYETANO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GOBERNACION 2033	1/02/2024	20240518	PENDIENTE DE RESPUESTA	
FARO DEL CATATUMBO	31-ene-24	INFORMACION ACTA PARCIAL No.1	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	FARO DEL CATATUMBO	GOBERNACION 2033	1/02/2024	20240522	PENDIENTE DE RESPUESTA	
CD-FC-079-2023-013	31-ene-24	ENTREGA DE ACTA DE MODIFICACION N°1. SAN CAYETANO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GOBERNACION 2033	1/02/2024	20240523	PENDIENTE DE RESPUESTA	
SCCVN-CD-FC-055-2023-020	31-ene-24	ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 1 ZULIA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S	GOBERNACION 2033	1/02/2024	20240525	PENDIENTE DE RESPUESTA	
UTET-02590-251	31-ene-24	RESPUESTA A COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-1174-22 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2023, OBSERVACIONES AL ESTUDIO DE GEOTECNIA Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, VEREDA VOLCAN MUNICIPIO DE ARBOLEDAS.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	1/02/2024	20240526	PENDIENTE DE RESPUESTA	
SCCVN-CD-FC-055-2023-019	31-ene-24	INFORMACION PARA TRAMITE DE VALLA ZULIA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S	GOBERNACION 2033	1/02/2024	20240531	PENDIENTE DE RESPUESTA	
OFC-CLP-GIC-007-2024	30-ene-24	ENTREGA INFORME SST – MES ENERO LA PLAYA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	1-feb-24	20240493	PENDIENTE DE RESPUESTA	

BITACORA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

MUNICIPIO DE SANTIAGO
CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-001-2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

VIERNES 29 DICIEMBRE 2023
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: OPERARIO RETROCARGADOR, OPERARIO MOTONIVELADORA, OPERARIO VIBROCOMPACTADOR, ALMACENISTA, AUXILIAR SST, AUXILIAR CONSTRUCCIÓN (14) OFICIALES (3) MAESTRO (1) INGENIERA AUXILIAR CONTRATISTA.
MAQUINARIA EN OBRA: CAMION TIPO TRITON, VOLQUETA, RETROCARGADOR CATERPILLAR, MOTONIVELADORA CATERPILLAR, VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR, MEZCLADORA (3) SE CONTINUA CON EL VACIADO CONCRETO Y COLOCACION DE PIEDRA PEGADA EJE CENTRAL HUELLA, SE REALIZA INSTALACIÓN Y ANCLAJE DE ACERO, ENCOFRADO Y VACIADO CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLA, SE CONTINUA CON EL TRASLADO INTERNO MATERIALES, CORTE Y FIGURADO DE ACERO Y JORNADA DE LIMPIEZA.

Oscar M. Garcia. — Res. Interventoria.
Javier Cardenas V — Inspector Interventoria.
Melisa Cárdenas R. — Aux. Res. Obra.

LUNES 8 ENERO 2024
LOS DIAS 30 DICIEMBRE DEL 2023 AL 08 ENERO DE 2024 NO SE LABORARON ACTIVIDADES EN OBRA.

Oscar M. Garcia. — Res. Interventoria.
Javier Cárdenas V — Inspector Interventoria.
Melisa Cárdenas R. — Aux. Res. Obra.

MARTES 09 ENERO 2024
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: INGENIERA AUXILIAR CONTRATISTA, SE REALIZO VISITA TECNICA DIRECTOR INTERVENTORIA, INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA, DIRECTO DE OBRA, INGENIERA AUXILIAR CONTRATISTA, INSPECTOR INTERVENTORIA, MAESTRO Y OFICIALES DE OBRA, SE REALIZO EL RESPECTIVO RECORRIDO

Powered by CamScanner

ROL OBRA SUPERVISANDO AVANCE DE OBRA Y DETALLES DE OBRA QUE SE DEBEN CORREGIR RESPECTIVAMENTE, SE LEVANTA ACTA DE COMITE DE OBRA, NO SE LABORARON ACTIVIDADES DE OBRA

Oscar Mauricio Garcia Res. Interventoria | Javier Cárdenas V Inspector Interventoria | Melisa Cárdenas R Aux Res. Obra

MIERCOLES 10 ENERO 2024
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
SE REALIZA DEMOLICIÓN MANUAL DE PIEDRA QUE SE ENCUENTRA OBSTACULIZANDO TERRENO A INTERVENER, NO SE REALIZARON MAS ACTIVIDADE DE OBRA EN DIA DE HOY.

Oscar Mauricio Garcia Res. Interventoria | Javier Cárdenas V Inspector Interventoria | Melisa Cárdenas R Aux Res. Obra

JUEVES 11 ENERO 2024
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: OPERARIO RETROCARGADOR, OPERARIO DE MOTONIVELADORA, OPERARIO VIBROCOMPACTADOR, AUXILIAR ADMINISTRACIÓN (3) INGENIERA AUXILIAR CONTRATISTA.
MAQUINARIA EN OBRA: CAMIÓN TIPO TRIPTOR, VOLQUETA, RETROCARGADOR CATERPILLAR, VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR, MOTONIVELADORA CATERPILLAR. SE REALIZA COLOCACIÓN Y EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACION DE MATERIAL SUB-BASE GRANULAR, SE REALIZA TRANSPORTE DE MATERIAL INTERNO. NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE OBRA.

Oscar Mauricio Garcia Res. Interventoria | Javier Cárdenas V Inspector Interventoria | Melisa Cárdenas R Aux Res. Obra

Powered by CamScanner

VIERNES 12 ENERO 2024

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.

PERSONAL EN OBRA: OPERARIO RETROCARGADOR, OPERARIO DE VIBROCOMPACTADOR, OPERARIO MOTONIVELADORA, OFICIALES (2) INGENIERA AUXILIAR CONTRATISTA.

MAQUINARIA EN OBRA: CAMION TIPO TRIPTON, VOLQUETA, MOTONIVELADORA CATERPILLAR, RETROCARGADOR CATERPILLAR, VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR. SE REALIZA LIMPIEZA Y REPLANTEO EN NUEVO PUNTO DE ACOPIO MATERIAL DE OBRA, SE REALIZA EL PROTOCOLO DE FISURAS CON PULIDORA, BARRIDA Y COLOCACION DE CORDON Y APLICACIÓN DE SELLADOR SIKAFLEX, NO SE REALIZARON MAS ACTIVIDADES DE OBRA.

Oscar M. Garcia
RES. INTERVENTORIA.

Javier Cárdenas V
INSPECTOR INTERVENTORIA

Melisa Cárdenas R.
Aux Res Obra

SABADO 13 ENERO 2024

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.

SE REALIZO ACTIVIDAD CON MAQUINARIA AMARILLA, PERFILADO Y CUNETEO EN TRAMO PROXIMO A INTERVENIR EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

Oscar M. Garcia
RES. INTERVENTORIA

Javier Cárdenas V
Inspector Interventoría

Melisa Cárdenas R.
Aux. Res Obra

LUNES 15 ENERO 2024

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.

PERSONAL EN OBRA: OPERARIO VIBROCOMPACTADOR, OPERARIO DE RETROCARGADOR, OPERARIO MOTONIVELADORA, ALMACENISTA, AUXILIAR SST, AUXILIAR CONSTRUCCIÓN (BL) OFICIALES (1) MAESTRO (1) INGENIERA AUXILIAR CONTRATISTA.

MAQUINARIA EN OBRA: CAMION TIPO TRIPTON, VOLQUETA, MOTONIVELADORA CATERPILLAR, VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR, RETROCARGADOR CATERPILLAR, MEZCLADORA (3). SE REPLICA.

Powered by CamScanner

INSTALACIÓN Y AMARRE DE ACERO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, ENCOFRADO Y VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA Y BORDILLO, SE REALIZA VACIADO CONCRETO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA PEGADA EJES LATERALES HUELLA, SE REALIZAN TRABAJOS CON MAQUINARIA AMARILLA PERFILAMIENTO Y CUNETA EN TRAMOS PROXIMO A TRABAJAR, SE CONTINUA CON EL TRANSPORTE INTERNO MATERIALES, CORTE Y FIGURADO DE ACERO.

Oscar M. García
RES. INTERVENTORIA

Javier Cárdenas V
Inspector Interventoría

Melisa Cárdenas R.
Aux. Res Obra

MARTES 16 ENERO 2024

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: OPERARIO VIBROCOMPACTADOR, OPERARIO RETROCARGADOR, OPERARIO MOTONIVELADORA, ALMACENISTA, AUXILIAR SST, AUXILIAR CONSTRUCCIÓN (II), OFICIALES (3) MAESTRO (1) INGENIERA AUXILIAR CONTRATISTA.

MAQUINARIA EN OBRA: CAMIÓN TIPO TRIPTON, VOLQUETA, VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR, RETROCARGADOR CATERPILLAR, MOTONIVELADORA CATERPILLAR, MEZCLADORA (3) SE REALIZA INSTALACIÓN Y AMARRE DE ACERO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL ENCOFRADO Y VACIADO DE CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETA Y BORDILLO, SE CONTINUAN ACTIVIDADES CON MAQUINARIA AMARILLA PERFILAMIENTO Y CUNETA EN TRAMOS PROXIMOS PARA ACTIVIDADES DE OBRA, SE CONTINUA CON VACIADO DE CONCRETO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA PEGADA EJES LATERALES HUELLA, SE CONTINUA CON EL TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES, CORTE Y FIGURADO DE ACERO.

Oscar Mauricio García
RES. INTERVENTORIA

Javier Cárdenas V
Inspector Interventoría

Melisa Cárdenas R.
Aux. Res. Obra.

Powered by CamScanner

MIERCOLES 17 ENERO 2024
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: OPERARIO VIBROCOMPACTADOR, OPERARIO RETROCARGADOR, OPERARIO MOTONIVELADORA, ALMACENISTA, AUXILIAR SST, AUXILIAR CONSTRUCCIÓN (16) OFICIALES (3) MAESTRO (1) INGENIERA AUXILIAR CONTRATISTA.
MAQUINARIA EN OBRA: CAMION TIPO TRIPTON, VOLQUETA, RETROCARGADOR CATERPILLAR, VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR, MOTONIVELADORA CATERPILLAR, MEZCLADORA (3) SE REALIZA VACIADO CONCRETO 14 MPA. COLOCACIÓN PIEDRA PEGADA EJES LATERALES HUELLA, SE REALIZA INSTALACIÓN Y AMARRE DE ACERO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, ENCOFRADO Y VACIADO CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA Y BORDILLO, SE REALIZA INSTALACIÓN, EXTENDIDA Y NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN SUB - BASE GRANULAR, SE REALIZAN 2 CILINDROS MUESTRA PARA ENSAYO LABORATORIO EN ACTIVIDAD DE CUNETA Y BORDILLO, SE CONTINUA CON EL TRANSPORTE INTERNO MATERIALES EN OBRA Y CORTE Y FIGURADO DEL ACERO.

Oscar A. Garcia
RES. INTERVENTORIA

Julian Cardenas V.
Inspector Interventoria

Melisa Cárdenas R.
Aux. Res. Obra.

JUEVES 18 ENERO 2024
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: OPERARIO RETROCARGADOR, OPERARIO DE MOTONIVELADORA, OPERARIO VIBROCOMPACTADOR, ALMACENISTA, AUXILIAR SST, AUXILIAR CONSTRUCCIÓN (16) OFICIALES (3) MAESTRO (1) INGENIERA AUXILIAR CONTRATISTA.
MAQUINARIA EN OBRA: CAMION TIPO TRIPTON, VOLQUETA, VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR, MOTONIVELADORA CATERPILLAR, RETROCARGADOR CATERPILLAR, MEZCLADORA (3), SE REALIZA ENCOFRADO, VACIADO CONCRETO DE 14 MPA COLOCACIÓN PIEDRA PEGADA EJES LATERALES HUELLA, SE REALIZA RELLENO Y COMPACTACIÓN, INSTALACIÓN Y AMARRE DE ACERO LONGITUDINAL

y Transversal, encofrado y vaciado concreto 3000 psi para cuneta y bordillo, se continua con instalación, extendida, humectación y compactación de material sub-base granular, se continua con traslado interno materiales en obra, corte y figurado del acero.

Oscar A. Garcia Res. Interventoria. | Javier Cárdenas V Inspector Interventoria | Melisa Cárdenas R. Ing Aux Obra.

Viernes 19 enero 2024

Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra: Operario vibrocompactador, operario motoniveladora, operario retrocargador, almacenista, auxiliar SST, auxiliar construcción (16) oficiales (1) maestro (1) Enfermera auxiliar contratista

Maquinaria en obra: Camión tipo Tripton, volqueta, motoniveladora caterpillar, retrocargador caterpillar vibrocompactador caterpillar, mezcladora (3). Se realiza instalación y amarre de acero longitudinal y transversal, encofrado y vaciado de concreto 3000 psi para cuneta y bordillo. Se realiza encofrado y vaciado concreto de 14 mpa colocación piedra pegada ejes laterales de la huella, se realiza trabajo empalmes de cuneta, bordillo y piedra pegada eje lateral, se continua con transporte interno de materiales en obra y corte y figurado del acero

Oscar A. Garcia Res. Interventoria | Javier Cárdenas V Inspector Interventoria | Melisa Cárdenas R. Aux Res. Obra

Sabado 20 enero 2024

Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra, operario motoniveladora, operario vibrocompactador, operario retrocargador, almacenista

Powered by CamScanner

AUXILIAR SST, AUXILIAR CONSTRUCCION (11) OFICIALES (3) MAESTRO (1) INGENIERA AUXILIAR CONTRATISTA.
MAQUINARIA EN OBRA: CAMIÓN TIPO TRIPTOR, VOLQUETA. MOTONIVELADORA CATERPILLAR, VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR, RETROCARGADOR CATERPILLAR, MEZCLADORA (3). SE REALIZA INSTALACIÓN Y APARE DE ACERO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, ENCOFRADO Y VACIADO CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA Y BORDILLO, SE REALIZA ENCOFRADO Y VACIADO CONCRETO 14 MPA COLOCACIÓN PIEDRA PEGADA EJES LATERALES HUELLA, SE CONTINUA CON EL TRANSPORTE INTERNO DE LOS MATERIALES EN OBRA, CORTE Y FIGURADO DEL ACERO.

Oscar M. García
RES. INTERVENTORIA.

Javier Caicedo V
Inspector Interventoría

Melisa Cárdenas R.
Aux. Res. Obra

LUNES 22 ENERO 2024
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: OPERARIO MOTONIVELADORA, OPERARIO DE RETROCARGADOR, OPERARIO MOTONIVELADORA, ALBAÑIL TA AUXILIAR SST, AUXILIAR CONSTRUCCIÓN (11) OFICIALES (3) MAESTRO (1) INGENIERA AUXILIAR CONTRATISTA.
MAQUINARIA EN OBRA: CAMIÓN TIPO TRITON, VOLQUETA, MOTONIVELADORA CATERPILLAR, VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR, RETROCARGADOR CATERPILLAR, MEZCLADORA (3). SE REALIZA INSTALACIÓN APARE DE ACERO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL. ENCOFRADO Y VACIADO DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA CUNETA Y BORDILLO, SE REALIZA VACIADO DE CONCRETO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA PEGADA, SE CONTINUA CON EL TRANSPORTE INTERNO MATERIALES EN OBRA, CORTE Y FIGURADO DEL ACERO.

Oscar M. García
RES. INTERVENTORIA.

Javier Caicedo V
Inspector Interventoría

Melisa Cárdenas R
Aux Res. Obra

Powered by CamScanner

MARTES 23 ENERO 2024

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: OPERARIO RETROCARGADOR, OPERARIO MOTONIVELADORA, OPERARIO VIBROCOMPACTADOR, ALMACENISTA AUXILIAR SST, AUXILIAR CONSTRUCCIÓN (16) OFICIALES (3) MAESTRO (1) INGENIERA AUXILIAR CONTRATISTA.

MAQUINARIA EN OBRA: CAMIÓN TIPO THITON, VOLQUETA, MOTONIVELADORA CATERPILLAR, RETROCARGADOR CATERPILLAR, VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR, MEZCLADORA (3) SE REALIZA INSTALACIÓN Y AMARRE DE ACERO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL ENCOFRADO Y VACIADO DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA CUNETA Y BOLDILLO. SE REALIZA VACIADO CONCRETO DE 14 MPA COLOCACIÓN PIEDRA PEGADA EJES LATERALES DE LA HUELLA, SE REALIZO COMITE OBRA DONDE SE CUTO CON LA PARTICIPACIÓN DIRECTOR INTERVENTORIA, DIRECTOR OBRA, INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA, INGENIERA AUXILIAR CONTRATISTA, INSPECTOR INTERVENTORIA, ALCALDE MUNICIPAL SANTIAGO, SECRETARIA PLANEACIÓN, PERSONERIA MUNICIPAL Y COMUNIDAD TEMA AVANCE DE OBRA, SE CONTINUO CON TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES, CORTE Y FIGURADO DEL ACERO.

Oscar M. Garcia
Res. Interventoria.

Junior Cárdenas V
Inspector Interventoria.

Melisa Cárdenas R
Aux Res. Obra

MIERCOLES 24 ENERO 2024

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: OPERARIO MOTONIVELADORA, OPERARIO VIBROCOMPACTADOR, OPERARIO RETROCARGADOR, ALMACENISTA AUXILIAR SST, AUXILIAR CONSTRUCCIÓN (18) OFICIALES (3) MAESTRO (1) INGENIERA AUXILIAR CONTRATISTA.

MAQUINARIA EN OBRA: CAMIÓN TIPO THITON, VOLQUETA, MOTONIVELADORA CATERPILLAR, VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR, RETROCARGADOR CATERPILLAR, MEZCLADORA (3) SE REALIZA

Powered by CamScanner

INSTALACIÓN Y AMARRE DE ACERO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, ENCOFRADO Y VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA Y BORDILLO, SE REALIZO VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA COLOCACIÓN PIEDRA PEGADA EJE LATERAL HUELLA, SE CONTINUA CON TRANSPORTE INTERNO MATERIALES, CORTE Y FIGURADO DEL ACERO.

Oscar M. García. Res. Interventoría — Javier Cárdenas V. Inspector Interventoría — Melisa Cárdenas R. Aux. Res. Obra

JUEVES 25 ENERO 2024
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: OPERARIO VIBROCOMPACTADOR, OPERARIO MOTONIVELADORA, OPERARIO RETROCARGADOR, ALMACENISTA, AUXILIAR SST, AUXILIAR CONSTRUCCIÓN (10) OFICIALES (3) MAESTRO (1) INGENIERA AUXILIAR CONTRATISTA
MAQUINARIA EN OBRA: CAMIÓN TIPO TRIPTON, VOLQUETA, MOTONIVELADORA CATERPILLAR, RETROCARGADOR CATERPILLAR, VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR, MEZCLADORA (3) SE REALIZA INSTALACIÓN Y AMARRE DE ACERO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, ENCOFRADO Y VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA Y BORDILLO, SE REALIZA EN BANCO MAQUINARIA PERFILAMIENTO Y CUNETEO EN TRAMO PRIMO INTERVENTIA, SE CONTINUA CON TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES, CORTE Y FIGURADO DEL ACERO.

Oscar M. García. Res. Interventoría. — Javier Cárdenas V. Inspector Interventoría — Melisa Cárdenas R. Aux. Res. Obra

VIERNES 26 ENERO 2024
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: OPERARIO RETROCARGADOR, OPERARIO MOTONIVELADORA, OPERARIO VIBROCOMPACTADOR, ALMACENISTA, AUXILIAR SST, AUXILIAR CONSTRUCCIÓN (10) OFICIALES (3)

Powered by CamScanner

MAESTRO (1) INGENIERA AUXILIAR CONTRATISTA.
MAQUINARIA EN OBRA: CAMION TIPO TRIPTON, VOLQUETA, RETROCARGADORA CATERPILLAR, VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR MOTONIVELADORA CATERPILLAR, MEZCLADORA (3) SE REALIZA INSTALACIÓN Y ARMADO DE ACERO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, ENCOFRADO Y VACIADO CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA Y BORDILLO, SE REALIZO ENCOFRADO Y VACIADO CONCRETO, COLOCACIÓN PIEDRA PEGADO EJE CENTRAL HUELLA, SE CONTINUO CON MAQUINARIA EN PERFILAMIENTO Y CUNETEO DE TRAMO PROXIMO A INTERVENIR, SE CONTINUA CON EL TRASLADO INTERNO MATERIALES, CORTE Y FIGURADO DEL ACERO.

Oscar M. Garcia
Res. Interventoria

Javier Cabarcas V
Inspector Interventoria

Melisa Cardenas R
Aux Res Obra

SABADO 27 ENERO 2024
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: OPERARIO RETROCARGADOR, OPERARIO VIBROCOMPACTADOR, OPERARIO MOTONIVELADORA, ALMACENISTA AUXILIAR SST, AUXILIAR CONSTRUCCIÓN (12) OFICIALES (3) MAESTRO (1) INGENIERA AUXILIAR CONTRATISTA.
MAQUINARIA EN OBRA: CAMION TIPO TRIPTON, VOLQUETA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR RETROCARGADOR CATERPILLAR, MEZCLADORA (3) SE REALIZA INSTALACIÓN Y ARMADO DE ACERO LONGITUDINAL, TRANSVERSAL, ENCOFRADO Y VACIADO DE CONCRETO 3000 PSI, SE CONTINUO CON INSTALACIÓN, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN SUB-BASE GRANULAR, SE CONTINUA CON TRANSPORTE INTERNO MATERIALES, CORTE Y FIGURADO DEL ACERO.

Oscar M. Garcia
Res. Interventoria.

Javier Cabarcas V
Inspector Interventoria

Melisa Cardenas R
Aux Res Obra

Powered by CamScanner

LUNES 29 ENERO 2024
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: OPERARIO RETROCARGADOR, OPERARIO MOTONIVELADORA, OPERARIO VIBROCOMPACTADOR, ALMACENISTA, AUXILIAR SST, AUXILIAR CONSTRUCCIÓN (15) OFICIALES (3) MAESTRO (1) INGENIERO AUXILIAR CONTRATISTA.
MAQUINARIA EN OBRA: CAMION TIPO TRIPTON, VOLQUETA, VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR, RETROCARGADOR CATERPILLAR, MOTONIVELADORA CATERPILLAR, MEZCLADORA (3), SE REALIZA INSTALACIÓN Y AMARRE DE ACERO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, ENCOFRADO, VACIADO DE CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETA Y BORDILLO. SE REALIZO ENCOFRADO Y VACIADO CONCRETO DE 14 MPA, COLOCACIÓN DE PIEDRA PEGADA ETE CENTRAL HUELLA, SE CONTINUO CON INSTALACIÓN, EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR, SE CONTINUA CON TRANSPORTE INTERNO MATERIALES, CORTE Y FIGURADO DEL ACERO.

Oscar A. Garcia
RES. INTERVENTORIA

Javier Cardenas V
Inspector Interventoria

Melissa Cárdenas R.
Ack. Res. Obra

MARTES 30 ENERO 2024
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
PERSONAL EN OBRA: OPERARIO RETROCARGADOR, OPERARIO VIBROCOMPACTADOR, OPERARIO MOTONIVELADORA, ALMACENISTA, AUXILIAR SST, AUXILIAR CONSTRUCCIÓN (15) OFICIALES (3) MAESTRO (1) INGENIERA AUXILIAR CONTRATISTA.
MAQUINARIA EN OBRA: CAMION TIPO TRIPTON, VOLQUETA, MOTONIVELADORA CATERPILLAR, RETROCARGADOR CATERPILLAR, VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR, MEZCLADORA (3) SE REALIZA INSTALACIÓN Y AMARRE DE ACERO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DEL ACERO, ENCOFRADO Y VACIADO CONCRETO DE 3000 PSI PARA CUNETA Y BORDILLO, SE REALIZO VISITA POR PARTE INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA

TEMA AVANCE Y SEGUIMIENTO DE OBRA, SE CONTINUA CON INSTALACIÓN, EXTENDIDA, NIVELTACIÓN Y COMPACTACION DE SUB-BASE GRANULAR, SE CONTINUA CON TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES, CORTE Y FIGURADO DE ACERO.

Oscar A. García
RES. INTERVENTORIA.

Javier Cárdenas V
Inspector Interventoria

Melisa Cárdenas R.
Aux Res Obra

MIERCOLES 31 ENERO 2024
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: OPERARIO MOTONIVELADORA, OPERARIO RETROCARGADORA, OPERARIO VIBROCOMPACTADOR, ALMACENISTA AUXILIAR SST, AUXILIAR CONSTRUCCION (18) OFICIALES (3) MAESTRO (1) INGENIERA AUXILIAR CONTRATISTA.
MAQUINARIA EN OBRA: CAMION TIPO TRITON, VOLQUETA, RETROCARGADOR CATERPILLAR, MOTONIVELADORA CATERPILLAR, VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR, MEZCLADORA (3) SE REALIZA INSTALACIÓN Y AMARRE DE ACERO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, ENCOFRADO Y VACIADO DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA HUELLA, SE REALIZA AMARRE Y ENCOFRADO, VACIADO CONCRETO 21 MPA PARA CUNETA Y BORDILLO, SE CONTINUA CON TRASLADO INTERNO DE MATERIALES, CORTE Y FIGURADO DE ACERO.

Oscar A. García
RES INTERVENTORIA.

Javier Cárdenas V
Inspector Interventoría

Melisa Cárdenas R
Aux. Res. Obra

JUEVES 01 FEBRERO 2024
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: OPERARIO MOTONIVELADORA, OPERARIO RETROCARGADORA, OPERARIO VIBROCOMPACTADOR, ALMACENISTA, AUXILIAR SST, AUXILIAR CONSTRUCCIÓN (18) OFICIALES (3) MAESTRO (1) INGENIERA AUXILIAR CONTRATISTA.
MAQUINARIA EN OBRA: CAMIÓN TIPO TRITON, VOLQUETA.

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE ABREGO
CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GOBERNACIÓN 1943
CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

MUNICIPIO DE HERRAN
CONTRATO DE OBRA No. 146 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

MUNICIPIO DE LA PLAYA
CONTRATO DE OBRA No. LP-004-2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Diciembre 29
Hoya Huella
Clima: Soleado
Hora de inicio: 7AM - 12PM; 1PM - 6PM
Personal de obra: ing residente, 2 maestros, 5 ayudantes.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de interventoria, SST, Profesional Social y ambiental.
Equipos: 2 mezcladoras, Vibrador de concreto, Herramienta menor.
Actividades en obra: Se realiza excavado y fundida de bordillos concreto 21 MPa, en el tramo 1 claullins, corredor. Se realiza instalación de acero longitudinal y transversal para cunetas en el tramo1 San Pedro, corredor 1.
Nota: la viga abscisa 388 queda corrida con una distancia libre de 2.55m, debido a una presencia de roca que no se pudo retirar.
No hay actividades en el tramo esperanza corredor 2 debido a la falta de Personal que esta requerido.

Adriana Gutierrez de P.

Enero 2
plaza Huella
Clima: Soleado
Hora de inicio: 7AM - 12PM; 1PM - 6PM
Personal de obra: ing residente, 1 maestro, 3 ayudantes.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de interventoria, SST, Profesional social y ambiental.
Equipos: 2 mezcladoras, vibrador de concreto, Herramienta menor
Actividades en obra: Se realiza instalación de acero longitudinal y transversal para huellas, vigas, cunetas; Fundida de huella: en concreto 21 MPa. Nota: no hay actividades en San Pedro por festividades que se presentan. Claullins tramo 1.

Adriana Gutierrez de P.

líder

Enero 3
Placa Huella
clima soleado
Hora de inicio: 7AM-12PM; 1PM-6PM
Personal de obra: ing residente, 1 maestro, 4 ayudantes.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de interventoria, SST, Profesional social y ambiental.
Equipos: 2 mezcladoras, Vibrador de concreto, Herramienta menor.
Actividades en obra: Se continua con la fundida de huellas, vigas y cunetas en concreto 21 MPa en el tramo 1 clavellinos, curado 1,

Adriana Gutierrez de P

Enero 4
Placa Huella
clima: soleado
Hora de inicio: 7 AM - 12 PM; 1PM - 6PM
Personal de obra: ing residente, 1 maestro, 4 ayudantes.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de interventoria, SST, Profesional ambiental y social.
Equipos: 2 mezcladoras, Vibrador de concreto, Herramienta menor.
Actividades en obra: Se realiza instalacion de acero longitudinal y transversal para huellas, cunetas y vigas, tambien se realiza Fundida de huellas, vigas y cunetas en concreto 21 MPa en el tramo 1 clavellinos, tramo 7

Adriana Gutierrez de P

lider=

Powered by CamScanner

Enero 5
Placa Huella
Clima: Soleado
Hora de inicio: 7AM - 12PM - 1PM - 6PM
Personal de obra: ing residente, 1 maestro, 4 ayudantes.
Personal de interventoría: ing residente, inspector de interventoría, SST, profesional ambiental y social.
Equipos: 2 mezcladoras, vibrador de concreto, Herramienta menor.
Actividades en obra: se continua con fundida de huellas, vigas y cunetas en concreto 21MPa en el tramo 1 clavellinos.

Adriana Gutierrez de P

Enero 9
Placa Huella
Clima Soleado
Hora de inicio: 7AM - 12 PM. 1PM - 6PM
Personal de obra: ing residente, 2 maestros, 7 ayudantes.
Personal de interventoría: ing residente, inspector de interventoría, SST, Profesional Social y ambiental.
Equipos: 2 mezcladoras, vibrador de concreto, Herramienta menor.
Actividades en obra: Se realiza fundida de bordillos y cunetas en concreto 21MPa en el tramo 1 San pedro, corredor 1.
Se inicia excavación para muro de contención en el tramo 1 clavellinos, corredor 2.

Adriana Gutierrez de P.

Powered by CamScanner

Enero 10
Plaza Huella
Clima: Soleado
Hora de inicio: 7AM - 12 PM; 1PM - 6PM
personal de obra: Ing residente, 2 maestros, 7 ayudantes.
Personal de interventoria: Ing residente, inspector de interventoria, SST, profesional ambiental y social.
Equipos: 2 mezcladoras, vibrador de concreto, Herramienta menor.
Actividades ejecutadas: Se realiza instalación de acero longitudinal y transversal para muro de contención en el tramo 1 Estrellitas.
Se realiza instalación de acero longitudinal y transversal para huellas, cunetas y vigas en el tramo 7 Sampedro, corredor 7.

Adriana Gutierrez de P

Enero 11
Plaza Huella
clima Soleado
Hora de inicio: 7AM - 12PM; 1PM - 6PM
Personal de obra: Ing residente, 2 maestros, 7 ayudantes.
Personal de interventoria: Ing residente, inspector de interventoria, SST, profesional ambiental y social.
Equipos: 2 mezcladoras, vibrador de concreto, Herramienta menor.
Actividades ejecutadas: Se realiza fundida de segundo paso de muro de contención en el tramo 1 Estrellitas, corredor 2.
Se realiza instalación de acero longitudinal y transversal para huellas y vigas en el tramo 7 [illegible], corredor 7.

Adriana Gutierrez de P.

Enero 12
Placa Huella
Clima Soleado
Hora de inicio: 7AM - 12PM; 1PM - 6PM
Personal de obra: Ing residente, 2 maestros, 7 ayudantes.
Personal de interventoria: Ing residente, inspector de interventoria, SST, Profesional Social y ambiental.
Equipos: 2 mezcladoras, Vibrador de concreto, Herramienta menor.
Actividades en obra: Se realiza fundido de muro de contención en concreto 21Mpa en el tramo 1 Caballetes, corredor 2. Se realiza instalación de acero longitudinal y transversal para huellas y vigas en el tramo 1 San Pedro, corredor 7.

Adriana Gutierrez de P

Enero 15
Placa Huella
Clima Soleado
Hora de inicio 7AM - 12PM; 1PM - 6PM
Personal de obra: Ing residente, 2 maestros, 8 ayudantes.
Personal de interventoria: Ing residente inspector de interventoria SST, Profesional ambiental y Social.
Equipos: 2 Mezcladoras, Vibrador de concreto, Herramienta menor.
Actividades en obra: Se realiza instalación de acero longitudinal y transversal para muro de contención, relleno y compactación de este, en el tramo 1 Caballetes corredor 2. Se realiza Fundido para huellas y vigas en concreto 21Mpa en el tramo 1 San Pedro corredor 7.

Adriana Gutierrez de P.

Powered by CamScanner

Enero 16
Placa Huella
Clima soleado
Hora de inicio 7AM-12PM; 1PM-6PM
Personal de obra: ing residente, 2 maestros, 8 operarios
Personal de interventoria: ing residente, inspector de interventoria, SST, Profesional social y ambiental.
Equipos: 2 mezcladoras, vibrador de concreto, compactadora.
Actividades en obra: Se realiza fundida de huellas y vigas en concreto 21MPa, Fundida de piedra pegada en concreto 14MPa en el tramo 1 son pedro corredor 1. Se realiza instalación de acero, relleno y compactación para placa huella de contención en el tramo 1 clavellino corredor 2.

Adriana Gutierrez de P

Enero 17
Placa Huella
Clima soleado
Hora de inicio: 7AM-12PM; 1PM-6PM
Personal de obra: ing residente, 2 maestros, 8 obreros.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de interventoria, SST, Profesional ambiental y social.
Equipos: 2 mezcladoras, vibrador de concreto, compactadora.
Actividades en obra: Se realiza relleno y cargueado para muro en el tramo 1 clavellino corredor 2. Se realiza instalación de acero longitudinal y transversal [illegible] huellas en el tramo 1 son pedro corredor 1.

Adriana Gutierrez de P

líder

Enero 18
Placa Huella
Clima Soleado
Hora de inicio: 7 AM - 12 PM ; 1PM - 6 PM
Personal de obra: ing residente, 2 maestros, 8 obreros.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de interventoria, SST, Profesional ambiental y social.
Equipos: 2 mezcladoras, Vibrador de concreto, Herramienta menor.
Actividades en obra: Se realiza instalacion de acero longitudinal y transversal para huellas, Fundida de bordillo y cunetas en concreto 21 MPa en el tramo 1 Pedro corredor 1. Se realiza fundida de muro de contencion en concreto 21MPa en el tramo 1 clavellinos corredor 2

Adriana Gutierrez de P.

Enero 19
Placa Huella
clima Soleado
Hora de inicio 7AM - 12PM ; 1PM - 6PM
Personal de obra: ing residente, 2 maestros, 8 obreros.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de interventoria, SST, Profesional ambiental y Social.
Equipos: 2 mezcladoras, 1 Vibrador de concreto, Compactadora.
Actividades en obra: Se realiza excavacion para alcantarilla, Fundida de huellas en concreto 21MPa en el tramo 1 Pedro corredor 1. Se realiza desencofrado y relleno en muro de contencion en el tramo 1 clavellinos corredor 2

Adriana Gutierrez de P.

Powered by CamScanner

Enero 22
Placa Huella
Clima Soleado
Hora de inicio 7AM-12PM ; 1PM - 6PM
Personal de obra: Ing residente, 2 maestros, 8 obreros.
Personal de interventoria: Ing residente, inspector de interventoria, SST, Profesional ambiental y social.
Equipos: 2 mezcladoras, Vibrador de concreto, Herramienta menor.
Actividades en obra: Se realiza replanteo, excavación para vigas, instalación de acero longitudinal y transversal para huellas, cunetas en el tramo 1 (Capellinia) corredor 2, no se realizaron actividades en San pedro por falta del personal, corredor 1.

Adriana Gutierrez de P

Enero 23
placa Huella
clima Soleado
Hora de inicio 7AM - 12PM ; 1PM - 6PM
Personal de obra: Ing residente, 2 maestros, 8 obreros.
Personal de interventoria: Ing residente, inspector de interventoria, SST, Profesional ambiental y Social.
Equipos: 2 mezcladoras, Vibrador de concreto, Herramienta menor.
Actividades en obra: Se realizo instalación de acero longitudinal y transversal para huellas, cunetas y vigas. Finalizando el estribo central en el tramo 1 (Capellinia) corredor 2, no hay actividades en el tramo 1 San pedro corredor 1.

Adriana Gutierrez de P.

líder

Powered by CamScanner

Enero 24
Placa Huella
Clima Soleado
Hora de inicio 7AM - 12PM; 1PM - 6PM
Personal de obra: ing residente, 1 maestro, 5 obreros.
Personal de interventoria: 1 ing residente, inspector de interventoria, SST, Profesional social y ambiental.
Equipos: 2 mezcladoras, 1 bomba de concreto, Herramienta menor.
Actividades en obra: Se realiza fundida de huellas, contras y viga en concreto simpo en el tramo 1 clavellinos Corredor 2, en el tramo 1 San pedro no se realizan actividades por falta de personal.

Adriana Gutierrez de P

Enero 25
Placa Huella
Clima Soleado
Hora de inicio 7AM - 12PM; 1PM - 6PM
Personal de obra: ing residente, 2 maestros, 8 obreros.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de interventoria.
Equipos: 2 mezcladoras, 1 bomba de concreto, Herramienta menor.
Actividades en obra: Se realiza Fundida de huellas y viga en concreto simpo en el tramo 1 clavellinos Corredor 2 y en el tramo 1 San pedro Corredor 1

Adriana Gutierrez de P.

Powered by CamScanner

Enero 26
Placa huella
clima Soleado
Hora de inicio 7AM - 12PM ; 1PM - 6PM
Personal de obra: ing residente, 2 maestros, 8 obreros,
Personal de interventoria: ing residente, inspector de interventoria,
SST, Profesional social y ambiental.
Equipos: 2 mezcladoras, vibrador de concreto, Herramienta menor.
Actividades en obra: Se realiza fundida de piedra pegada en concreto 14MPA, y bordillo en concreto 21MPa en el tramo 1 clavellinos corredor 2, se realiza instalación de acero para huellas en el tramo 1 San pedro corredor 1.

Adriana Gutierrez de P.

Enero 29
Placa Huella
Clima Soleado
Hora de inicio 7AM - 12PM ; 1PM - 6PM
Personal de obra: ing residente, 2 maestros, 8 obreros
Personal de interventoria: ing residente, inspector de interventoria,
SST, Profesional social y ambiental.
Equipos: 2 mezcladoras, Vibrador de concreto, Herramienta menor.
Actividades en obra: Se realiza excavación para filtro en el tramo 1 San pedro corredor 1. Se inicia actividades esperando [illegible] se esta haciendo mejoramiento de terreno.

Adriana Gutierrez de P.

Powered by CamScanner

Enero 30
Placa Huella
Clima Soleado.
Actividades en obra. No se realizan actividades, por cuanto del paro campesino de la provincia de Quito y el cantón por falta de garantías del gobierno nacional. Se [illegible] en la y de la playa de bolas y sus alrededores.

Adriana Gutierrez de P

Enero 31
Placa Huella
Clima Soleado.
Actividades en obra. Continuan los el paro campesino en la zona, la cual no se pueden realizar [illegible]

Adriana Gutierrez de P.

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE OCAÑA 1814

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

ENERO 9 /2024

Clima Soleado

hora de labor 7am - 12pm y 1pm - 5pm

Personal de Obra: Ingeniero residente, 1 maestro, 3 oficiales

de albañil.

Personal de laboratorio: Ingeniero residente, 1 SSO, 1 Soldador, 1 Fabricador

1 ingeniero de obra.

Equipo: Equipo de Topografía, 2 machetes, 1 pisón

Actividad: Se continua con actividad de Aislamiento de Viga muerta y

cruce de Cuadro en PR 50 740, se inicia relleno por debajo del

nivel en el pr 50+000 y actividad de Colapso y Cuadro de Viga

en el Tramo 3 en el pr 50+760.

Adriana Echeverri de P H/1A

ENERO 10 /2024

hora de labor 7am - 12 pm y 1pm - 5pm

Personal de Obra: Ingeniero residente, 1 maestro, 3 oficiales 18 Ayudantes

Personal de laboratorio: Ingeniero residente, 1 SSO, 1 Soldador, 1 Fabricador

1 ingeniero de Obra

Equipo: Equipo de Topografía, 2 machetes, 1 pisón

Actividad: Se continua con Actividad de Aislamiento de Viga

pre cuadro en pr 50+760 y pr 50+900 y replanteo de

cruce de la Viga muerta y la actividad de Abastecimiento

inicia en el pr 50+460 instalando 6 (Tubos) Tubos por este

punto y se inicia material de (Sobre) base y cruce

por la autopista a los diputados establecidos.

Adriana Echeverri de P H/1A

Enero 11/2024

Clima Soleado

Hora de Inicio 7am - 11pm y 1pm - 5pm

Personal de Obra: Ingeniero residente, 1 maestro, 3 oficiales, 10 ayudantes

Personal de Instalación: Ingeniero residente, 1 SST, 1 Social, 1 Ambiental

1 Logista de Obra, Director de Obra

Equipo: 1 excavadora, 2 Retroexcavadoras, 6 Volquetas

Actividad: Se llevo visita del ingeniero residente y Director de Interventoría en la cual se observo actividades de Vigas metálicas, y colocación de cimientos para concreto y se siguen realizando del apoyo estribado en el Tramo 3 en la cual se observa detalle del armado y esperas, se solicita a seguir mayor apoyo personal y actividades para avanzar tiempos en actividades de cimientos y se requiere que la componente ambiental y social la respectiva entrega de los siguientes requerimientos pendientes y a la fecha se presenta el siguiente avance en la Obra en

A. TRAMO 4:

1501 Se presenta un avance de 500 m del avance del pozo completo con 3 alcantarillas empezando en el pr 71410 y pr 71610.

TRAMO 3.

Se presenta un avance de 480 m de Acero del pozo completo con 1 alcantarilla en el pr 51925 y la siguiente se encuentra en el pr 51960 que hasta el momento en la segunda excavación hasta el momento inicando el Tramo en el pr 51760 al 51720.

La interventoría solicita al contratista el Tramo de los pozos y muestra el Tramo de la excavaciones a las vigas metálicas.

Se llevo a cabo la Observación de grietas la Sabana se encuentra Ya completamente metido de los dos metros del Tramo 3.

Sabana
Director Interventoría

Adriana Gutierrez de P

Auxiliar

11/1°

ENERO 12/2024.
hora de inicio 7:am. 12pm y 1pm-5pm.
Clima Soleado.
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 maestro, 3 Operarios, 12 Ayud.
Personal de Intervención: Ingeniero Residente, SST, 1 Social, 1 Ambiental
1 Ingeniero de Obra.
Equipos: 1 pisón, 2 mezcladoras, Equipo Topográfico.
Actividad. Se trabaja en actividad de Cortes y Rellenos durante el
disco en el pr 51+770 al pr 51+730 y otro de regreso en
pr 51+700 conjuntamente nivelo de 24 mgs en el pr 51+700.

Adriana Gutierrez de P 12/1A

ENERO 13/2024.
Clima Soleado
hora de inicio de 7:am - 4pm
Personal de Obra: Ingeniero residente, 1 maestro, 3 operarios
13 Ayudantes.
Personal de Intervención: Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Social
1 Ambiental y 1 Ingeniero de Obra.
Equipos: 1 Pisón, 2 mezcladoras, Equipo Topográfico.
Actividad: Se trabaja en actividad de Corte de 24 mgs
(Subrasante) en pr 51+760 y adicional de Cortes segun
disco en el pr 51+730.

Adriana Gutierrez de P 13/1A

ENERO 15/2024
Clima Soleado
Personal de Obra Ingeniero Residente (1 SST, 1 Social) 1 maestro
3 Operarios y 13 Ayudantes.
Personal de Intervención Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Social
1 Ambiental, 1 ingeniero de Obra.

Powered by CamScanner

Equipo: 1 geotecnista, 2 ayudantes, Equipo Topografía.
Actividad: Se continua en aparcamiento de Alcantarilla zona en el Tramo 3 en pk 51+460 y actividad de Plan bulk en subrasante en el pk 51+700 en cuanto a 24 mpl y grande de Arena en bulk normal en el pk 51+630 demolición a dicho especificado por la contrata de Cobarba rural, se toman muestras del aparcamiento de 24 mpl en el pk 51+00

Adriana Gutierrez de P 11/10

ENERO 16/2024.
Clima Soleado.
Hora de inicio: de 7am-12pm y 1pm-5pm.
Personal de Obra: 1 ayuno Residente, (1 SST, 1 Socorrista, 1 Auxiliar)
1 maestro, 2 (ayudantes y 13) oficiales y 13 ayudantes.
Personal de Intervención: 1 ayuno Residente, 1 SST, 1 Socorrista, 1 Auxiliar
1 Ingeniero de Obra.
Equipo: 1 geotecnista, 2 auxiliares, Equipo Topografía.
Actividad: Se continua con alcantarilla de Obras Auxiliares por la cuesta en el pk 51+685 y actividad de CS Cuneta de 24 mpl en pk 51+670 de 45 cm cogen dimensiones y conjuntamente se realiza excavación y colocación de nueva alcantarilla en el pk 51+730 y Continuamos de actividad de Alcantarilla en el pk 51+660 en grande de Arena que ahí punto nuevo, se realiza la malla de Cobarba en alcantarilla cuneta en el pk 51+730 y rastreo en el pk 51+633.

Adriana Gutierrez de P 11/10

ENERO 17/2024
Clima Soleado.
Hora de inicio: 7am-12pm y 1pm-5pm.
Personal de Obra: 1 Ingeniero Residente, 1 maestro, 1 oficial y
13 Obreros.

Personal de intervención: Residente de Obra, 1 Auxiliar, 1 Sup. 1 SST y 1 capataz de Obra.
Equipo: 1 pequeño, 2 medianos, Equipo Topográfico
Actividad. Su actividad en cuanto al Viga cuesta en el pr 51600 en el pr 51600 y adherencia de cuesta en el pr 51600 que cuenta de 24 vigas y se lleva a cabo cuando la bandeja de cuesta en la viga de 5 alrededor del pr 51730 anclajes en cuesta en el pr 51600 e instalación de arma de refuerzo en el pr 51610 en la cuesta.

Adriana Gutierrez de P Hgo

ENERO 18 19-24
Clima Soleado
hora de trabajo: de 7am - 12pm y 1pm - 5pm.
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 maestro, 1 Oficiales y 18 Ayudantes.
Personal de intervención: Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Auxiliar 1 Social, 1 Capataz de Obra.
Equipo: 1 pequeño, 2 medianos, Equipo Topográfico.
Actividad: Se Continua en la pendiente del Cuento para la nueva alcantarilla en el pr 51460 y continuamos en adelante de Viga: Cuento de 24 vigas en el pr 51600 y adherencia de arma general, la cuesta y la viga cuesta en el pr 51640 al pr 51690 y se realiza nueva actividad de Sobre de junta del pr 51760 al pr 51900

Adriana Gutierrez de P Hgo

62

Fecha 19/12/24
Clima Soleado
Hora de labores: 7am - 12 pm y 1pm - 5pm
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 maestro, 3 operarios y 18 Ayudantes
Personal de laboratorio: Ingeniero Residente, 1 SSL, 1 Social, 1 Ambiental, 1 Ingeniero de Obra.
Equipo: Equipo de Topografía, 1 geodesta, 2 mensuladores.
Actividad: Se continua con actividad de Cuneta de 24 mpo en el pk 54+530 y armado de losa de concreto en el pk 54+530 en sobreancho para estas partes, estas se chaflan y Trabajos colaterales armado y colocación de las vigas metálicas en el pk 54+490 y pk 54+52

Adriana Gutierrez de P

Fecha 20/12/2024.
Clima Soleado.
Hora de labores 7am - 12 pm y 1pm - 5pm
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 maestro, 3 operarios y 18 Ayudantes.
Personal de laboratorio: Ingeniero Residente, 1 SSL, 1 Social, 1 Ambiental, 1 Ingeniero de Obra.
Equipo: Equipo de Topografía, 1 geodesta, 2 mensuladores.
Actividad: Se continua con actividad y culminan las de la pk del Ab. por el Tramo 3 en pk 54+000 por la vegetación (grama, relleno y arreglos y armado de 24 mpo en el pk 54+000 de espesor de 15 cm por el Tramo (convencional) Convencional.

Adriana Gutierrez de P

ENERO 22/2024.
Clima Soleado.
Hora de labor 7am - 12pm y 1pm - 5pm.
Personal de Obra: Ingeniera Residente, 1 maestro, 3 ayudantes y
12 Albañiles.
Personal de Laboratorio: Ingeniera Residente, 1 SST, 1 Supervisor
1 Ambiental, 1 Inspector de Obra.
Equipos: Equipo de Topografía, 1 Aparato, 2 machetes.
Actividad: Se continua con Actividad 2 Concreto de
14 mpa en el pr 51510 y pr 51520 respectivamente con
Actividad 3 Suministro y montaje de 12 mpa en el pr 51570
y Cunetas en el pr 51650

Adriana Gutierrez de P H/H

ENERO 23/2024.
Clima Soleado.
Hora de labor 7am - 12pm y 1pm - 5pm.
Personal de Obra: Ingeniera Residente, 1 maestro, 3 ayudantes y
19 Albañiles.
Personal de Laboratorio: Ingeniera Residente, 1 SST, 1 Supervisor
1 Ambiental, 1 Inspector de Obra.
Equipos: Equipo de Topografía, 1 Aparato, 2 machetes.
Actividad: Se continua con actividades de Concreto de 12 mpa
en el pr 51500 y pr 51530 y Suministro en el pr 51550
adicional de adoquines de Cunetas y andenes de ante a Abril
pr 51660 y pr 51690.

Adriana Gutierrez de P H/H

Powered by CamScanner

ENERO 24/2024

Clima Soleado

Hora de labores: 7am - 12pm y 1pm - 5pm

Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 maestro, 3 Operarios y 19 Ayudantes

Personal de Información: Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Social, 1 Ambiental y 1 Ingeniero de Obra

Equipo: Equipo de Topografía, 1 Reporte, 2 medidores.

Se entrega en actividad de Cortes y Rellenos de 24 mg a el pr 54740 y Sobre en el pr 54520 en mueble de 14 mg y pared de Cortes en el pr 54640.

Adriana Gutierrez de P #1

ENERO 25/2024

Clima Soleado

Hora de labor 7am - 12pm y 1pm 5pm

Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 maestro, 3 Operarios y 19 Ayudantes

Personal de Información: Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Social, 1 Ambiental y 1 Ingeniero de Obra

Equipo: Equipo de Topografía 1 reporte, 2 medidores.

Se entrega en actividad de Cortes de 24 mg en el pr 54560 y actividad de Rellenos en el pr 54740 en cortes y actividad de gaviones en el pr 54520 en apoyo de 15 mx dimensiones de 3,00 m y 0,70 m. Mga buena jornada hasta.

Adriana Gutierrez de P #1

Powered by CamScanner

ENERO 26/2024
Clima Soleado
Hora de Inicio 7am-12pm y 1pm-5pm.
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 maestro, 3 ayudantes y 19 Agricultores.
Personal de Interventoría: Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Social, 1 Ambiental y 1 Inspector de Obra.
Equipos: Equipo de Topografía, 1 Pajarita, 2 motobombas.
Actividad: Se estuvo en actividad de Corte de 21 mpo en el pr 51560 y Actividades de Lastrado en el pr 51700 en corte y actividades en el pozo aluvial en el pr 51570.

Adriana Catalina de P H/H

ENERO. 27/2024
Clima Soleado
Hora de Inicio 7am - 1 pm
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 maestro, 3 ayudantes y 19 Agricultores.
Personal de Interventoría: Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Social 1 Ambiental y 1 inspector de Obra.
Equipos: Equipo de Topografía, 1 pajarita y 2 motobombas Actividad: Se estuvo en actividad de Corte de 21 mpo en el pr 51550 y Actividades de Lastrado en el pr 51700 en actividades de Lastrado y Corte.

Adriana Catalina de P. H/H

ENERO 29 /2024.
Clima Soleado
hrs de labores 7am - 12pm y 1pm - 5pm
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 maestro, 3 oficiales y
19 Ayudantes.
Personal de Instalación: Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Ambiental
1 Salud y 1 inspector de Obra.
Equipo: Equipo de Instalación Topográfico, 1 Bomba y 3 mezcladoras
Actividad: Se Colocan en Actividad de Cuadrilla de 21 mpo y
11 mpo para pozos internos en el pr 54530 y Actividad en el
pr 54640.

Adriana Gutierrez de P #11

ENERO 30 / 2024
Clima Soleado
hrs de labores 7am - 12pm y 1pm - 5pm
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 maestro, 3 oficiales y
19 Ayudantes.
Personal de Instalación: Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Ambiental
1 Salud y 1 inspector de Obra.
Equipo: Equipo de Topografía, 1 topógrafo, 3 mezcladoras.
Actividad: Se Colocan en Actividad de Cuadrilla de 21 mpo y
11 mpo en pozos internos en el pr 54540 y Actividad en la
nueva alcantarilla en el pr 54775.

Adriana Gutierrez de P #12

EVIDO 31 / 2024

Obra Soleado

Hora de Inicio 7 am - 12 pm y 1 pm - 5 pm

Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 maestro, 3 ayudantes y 1 Ayudante.

Personal de Interventoría: Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Ambiental, 1 Social y 1 inspector de Obra.

Equipo: Equipo de Topografía, 1 prepunte y 3 mordedoras

Actividad: Se Continua en actividad de Construcción de cajones en concreto de 0.4 y 0.6 mts y 1 mts altura de acuerdo con el pr 5+130 y pr 5+225 en sentido de Montenegro Norte en estos puntos.

Adriana Gutierrez de P H/A

FEBRERO 1 / 2024

Obra Soleado

Hora de Inicio 7 am - 12 pm y 1 pm - 5 pm

Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 maestro, 3 Ayudantes y 1 Ayudante.

Personal de Interventoría: Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Ambiental, 1 Social y 1 Inspector de Obra.

Equipo: Equipo de Topografía, 1 prepunte, y 3 mordedoras

Actividad: Se continua en actividad de Construcción de cajones en el pr 5+130, Construcción de 1 mts en el pr 5+500 altura de Cuneta y Andenes en el pr 5+540, la Comunidad Soleado con de actividades los días 2 y 3 de Febrero por motivos de cortes programados del mantenimiento de Oleoducto razón por la cual se suspenden actividades los mencionados días Viernes 2 y Sabado 3 de Febrero.

Adriana Gutierrez de P H/A

GOBERNACIÓN 2052

CONTRATO DE OBRA No. 2332 DE 2023

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

02 enero 2024
Vereda la mutis,
No se ejecutan actividades por parte del contratista.



Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

03 enero de 2024
Vereda la mutis.
No se ejecutan actividades por parte de contratista.



Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

04 enero de 2024
Vereda la mutis.
No se ejecutan actividades por parte del contratista.



Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

05 enero de 2024
Vereda la mutis
No se ejecutan actividades por parte del contratista.



Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

06-08 enero 2024
Vereda la mutis, No se ejecutan actividades por parte del contratista por Festividad.

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

09 enero 2024 Clima: Soleado
Vereda la mutis.

- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar est, inspector de interventoria, maestro, (6) oficiales, (15) ayudantes (3) operadores
- Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora en llantas, retroexcavadora de orugas, volqueta.
- Actividades ejecutadas:

empezamos con la excavación sin clasificar para la colocación del acero de la viga viatra, en campamento se realizo el corte y figurado de acero de refuerzo para los elementos de placa huella esto para mejorar el rendimiento del dia, posteriormente este acero fue trasladado en obra por la retroexcavadora, una vez instalado el acero en elementos de Bordillo, cuneta y huella practicos a colocar formaleta para dos pues realizar el vaciado de concreto 21 mpa premezclado sobre la huella.

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

10 enero 2024 clima: Soleado.
Vereda la mutis
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar SST, inspector de interventoria, maestro, (6) oficiales, (15) ayudantes, (2) operadores.
- Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora Retroexcavadora de oruga, Mezcladora.
- Actividades Ejecutadas.
Continua la excavación para la colocación del acero de viga nodriza, se realiza el armado de acero para elementos de bordillo cunetas y huella, se realiza el armado de formaleta de madera para placa huella y asi mismo el armado de formaleta metalica para el bordillo, se realiza el vaciado de concreto 21 mpa premezclado para huella, bordillo y cunetas, se realiza la excavación para pocetas de alcantarilla en el PR 9+260 del tramo 2 y se instala un tubo de concreto reforzado.

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

11 enero 2024 clima Soleado
Vereda la mutis
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar SST, Inspector de interventoria, maestro, (6) oficiales, (15) ayudantes, (2) operadores.
- Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora, Retroexcavadora de oruga, Mezcladora.
- Actividades Ejecutadas:
Continua el vaciado de concreto 21 mpa

Premezclado en el tramo 2, se realiza vaciado de concreto 14 mpa para sobreanchos y franja central. Continuemos con el armado de acero de refuerzo para elementos de huella, bordillo y cuneta, se realiza el armado de acero de refuerzo longitudinal y trasversal para la poceta de alcantarilla ubicada Pr 9+260. se realiza el vaciado de concreto para la zarpa de la poceta.

José H. Torres Suarez
Residente de interventoria

12 enero 2024 clima = Soleado.
Vereda la motas.
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar sst, Inspector de interventoria, maestro, (6) oficiales, (5) ayudantes, (2) operadores.
- Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora, Retroexcavadora de oruga, Mezcladora.
- Actividades Ejecutadas:
Continua trabajando sobre el tramo 2.
Armando acero para elementos de huella, bordillo y cuneta, se realiza el armado de formaletas en madera para huella y formaleta metalica para bordillo, seguimos avanzado con vaciado de concreto 21 mpa para elemento de huella, cuneta y bordillo, se realiza el vaciado de concreto 14 mpa para franja central y sobreancho. se realiza excavación para la instalación de tubería de concreto reforzado para la alcantarilla ubicada Pr 8+996 del tramo 2 y

lider=

Se realiza el relleno con material de excavación para la tubería, se realiza el armado de formaleta metálica para poceta de alcantarilla Nº 5 (Pr 9+260) y se realiza vaciado de concreto 21 mpa elaborado en obra para la Poceta de la alcantarilla Nº 5.

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

13 enero 2024 clima: Soleado.
Vereda la mutis.

- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar sst, inspector de interventoría, maestro, (6) oficiales, (15) ayudantes, (2) operadores.
- Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora, Retroexcavadora de orugas, Mezcladora.
- Actividades Ejecutadas:

Continuamos haciendo excavaciones para la colocación del acero de refuerzo de la viga riostra, se realiza el armado e instalación de acero para elementos de Huella, cuneta, bordillo y viga riostra, se realiza vaciado de Concreto 21 mpa premezclado para elementos de huella bordillo y cuneta, continuamos con el vaciado del concreto 14 mpa para sobreanchos de tramo 2.

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

15 enero 2024 clima - Soleado.
Vereda la mutis
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar SST, inspector de interventoria, maestro, (6) oficiales, (15) ayudantes, (2) operadores.
- Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora, Retroexcavadora de oruga, mezcladora.
- Actividades Ejecutadas.
Continua el vaciado de concreto el mpa premezclado para elementos de huella, cuneta y bordillo, se realiza el armado de acero de refuerzo para elementos de placa huella, se realiza el armado de Formaletas de madera para huella y Formaleta metalica para bordillo, Continua la excavacion para alcantarilla Nº 7 (Pr 8+916) se realiza la instalacion de tubo de concreto reforzado para la alcantarilla Nº 7 y se realiza el relleno de mismo con material posteriormente excavado, se realiza el armado de acero longitudinal y transversal para elementos de alcantarilla (poceta y descole) de la alcantarilla Nº 6 (Pr 8+996) y se realiza el vaciado de concreto para zarpa de Poceta de alcantarilla Nº 6.

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

16 enero 2024 Clima: Soleado.
Vereda la mutis
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar SST, inspector de interventoria, maestro, (6) oficiales, (15) ayudantes, (2) operadores.

lider=

- Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora Retroexcavadora de oruga, mezcladora
- Actividades Ejecutadas:
Continua avanzando sobre placa huella de tramo 2, se realizan excavaciones para la instalación de ugos viosfivos, se realizan el armado de acero refuerzo para elementos de huella, cuneta y bordillo, se realiza el armado de formaleta de madera para huella, se realizan placiado de concreto 21mpa elaborado en obra para elementos de huella, cuneta y bordillo y continua el vaciado de concreto 14 mpa para sobrecancho y franja central, se realiza el armado de acero longitudinal y trasversal para descole de alcantarilla Nº 6(88+996), armada de formaleta metalica para Paceta alcantarilla Nº 6 y Vaciado Concreto 21mpa Elaborado en obra para Paceta de alcantarillado Nº 6

Jose H. Tapias Suarez
Residente de Interventoria

- 17 enero 2024 Clima: Soleado.
- Vereda la mutis
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar sst, inspector de interventoria, maestro, (6) oficiales, (15) ayudantes, (2) operadores.
- Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora Retroexcavadora de oruga, Mezcladora.
- Actividades Ejecutadas:
Continua con actividades de los alcantarillas Ubicados en el tramo 2, se realiza vaciado

concreto 21 mpa elaborado en obra para desole de alcantarilla Nº 6 (PR 8+996) continua el vaciado de concreto para elementos de placa huella, bordillo y cuneta en el tramo 2, se realiza el vaciado de concreto 14 mpa para sobre ancho, se realiza el armado de refuerzo para elementos de huella, cuneta, bordillo y viga riostras, se cuadran los actividades para avanzar en alcantarilla, huellas y se programa para avanzar la mañana en placa huella y en la tarde realizar actividades de alcantarilla.

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria.

18 enero 2024 clima = Soleado
Vereda la mula
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar SST, inspector de interventoria, maestro, (6) oficiales, (5) ayudantes, (2) operadores
- Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora, Retroexcavadora de oruga, Mezcladora.
- Actividades Ejecutadas.

Continua con armado de acero de refuerzo para elementos de Placa huella, cuneta, bordillo y viga riostras, se realiza armado de formaleta de madera para huella y armado de formaleta metalica para bordillo, se realiza vaciado de concreto 21 mpa premezclado para huella cunetas y bordillo, se realiza armado de acero de refuerzo longitudinal y trasversal para desole de alcantarilla Nº 7 (PR 8+916)

lider=




Jose H. Torres Suarez
Residente de interventoria

19 enero 2024 Clima: soleado.

- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar SST, inspector de interventoria, maestro, (6) oficiales, (15) ayudantes, (2) operadores.
- Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora, Retroexcavadora de oruga, Mezcladora.
- Actividades Ejecutadas.

Continua con el vaciado de concreto 21 mpa Premezclado para elementos de placa huella cuneta y bordillo, se realiza vaciado de concreto 14 mpa para sobreanchos y Franja central, continua el corte y figurado de acero de refuerzo para elementos de Placa huella, cuneta, bordillo y viga riostras, se realiza armado de formaleta de madera para huella y armado de formaleta metalica para bordillo, se realiza la excavación para instalar el tubo de concreto reforzado de alcantarilla Nº 10 (Pr 8+590) y se realiza relleno con material excavado para la alcantarilla Nº 10.



Jose H. Torres Suarez
Residente de interventoria

20 enero 2024 Clima= Soleado.
Vereda la mutis
- Personal en obra= Residente de obra, Auxiliar SST, inspector de interventoria, maestro, (6) oficiales, (15) ayudantes, (2) operadores.
- Equipo disponible y en uso= Retroexcavadora, retroexcavadora de oruga, Mezcladora.
- Actividades ejecutadas:-
Continua con vaciado de concreto 14 mpa para sobreanchos y franja central, se realiza armado de acero reforzado para elementos de Placa huella, cuneta y bordillo, se realiza excavaciones para instalación de acero de viga nosotros, se realiza vaciado de concreto 21 mpa premezclado para elementos de huella, cuneta y bordillo.

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

22 enero 2024 clima: soleado
Vereda la mutis
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar SST, inspector de interventoría, maestro, (6) oficiales, (15) ayudantes, (2) operadores.
- Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora Retroexcavadora de oruga, Mezcladora.
- Actividades ejecutadas:
Continuan las excavaciones para la colocación de acero de viga riostra, se realiza armado de acero de refuerzo para elemento de placa huella, cuneta, bordillo y viga riostras. Se realiza vaciado de concreto

21 mpa Premezclado para huella, cuneta y bordillo, se realiza vaciado de concreto 21 mpa elaborado en obra para elemento de alcantarilla descole Nº 7 (Pr 8+916).




José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

23 enero 2024 Clima: Soleado
vereda la mutis.

- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar SST, inspector de interventoria, maestro, (6) oficiales, (15) Ayudantes, (2) operadores.
- Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora, Retroexcavadora de oruga, Mezcladora.
- Actividades Ejecutadas:

Continua el armado de Acero de refuerzo para elementos de Placa huella, cuneta, bordillo y viga riostra en el tramo 2, armado de formaleta de madera para huella y armado de formaleta metalica para Bordillo, Se realizo vaciado de concreto 21 mpa premezclado para placahuella, se Realizo la excavacion del tramo 2 para la instalación de un filtro (inicia Pr 9+260) Se realizo la excavación para la instalación del tubo de concreto reforzado para alcantarilla Nº 12 (Pr 8+270) en el tramo 2 y se relleno el mismo con el material excavado.



José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

24 enero 2024 clima = soleado.
Vereda la mutis
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar SST, inspector de interventoria, maestro, (6) oficiales, (15) ayudantes, (2) operadores
- Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora Retroexcavadora de orugas, mezcladora.
- Actividades ejecutadas:
Continua el avance en el tramo 2 con vaciado de concreto 21 mpa premezclado para placa huella, contreto 14 mpa para elementos de sobrecancha y franja central, realiza armado de acero para, huella, cuneta y bordillo, se realiza el armado en acero para alcantarilla Nº 10 (PR 8+569) acero longitudinal y trasversal para Paceta y descole. se realiza el vaciado de concreto 21 mpa para zarpa de paceta de alcantarilla Nº 10.

Jhoc H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

25 enero 2024 Clima: Soleado.
Vereda la mutis.
- Personal en obra= Residente de obra, Auxiliar SST, inspector de interventoria, maestro, (6) oficiales, (15) ayudantes, (2) operadores.
- Equipo disponible y en uso= Retroexcavadora, Retroexcavadoras dos orugas, mezcladora.
- Actividades ejecutadas
continua con el armado de acero de refuerzo para elementos de placa huella,

arneta y bordillo, se realiza armado de formaleta de madera para huellas y armado de formaleta metalica para bordillo. Continua los excavaciones para la colocacio del acero de la viga riostra, seguimos avanzando trabajo en el tramo de alcantarilla se realiza excavación de la alcantarilla Nº 11 (PI 8+511) se hace la instalación de tubo de concreto reforzado en la alcantarilla Nº 11 y se realiza el relleno con el mismo materia excavado. continua con el armado de acero de la alcantarilla Nº 10 en el descole.

José H. Tortes Suarez
Residente de interventoria

26 enero 2024. Clima = Seleado.

- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar SST, inspector de interventoria, maestro, (2) oficiales, (1S) ayudantes, (2) operadores).
- Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora, Retroexcavadora de orbea, volqueta, mezcladora
- Actividades ejecutadas:

Continua el vaciado de concreto 21 mpa sobre elementos de placa huella, arneta y bordillo. se realiza vaciado de concreto 14 mpa para sobre anchos, continua el armado de acero de refuerzo para huella, arneta y bordillo, se realiza el vaciado de concreto 21 mpa elaborado en obra para poceta de alcantarilla Nº 10, se adecua la excavación de alcantarilla Nº 11 ya q' esta proyectada para 2 tubos.

José H. Tarres Suarez
Residente de Interventoria

27 enero 2024 clima = soleado
Vereda la mutis
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar sst, inspector de interventoria, maestro, (6) oficiales, (15) ayudantes, (3) operadores
- Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora, Volqueta, Retroexcavadora de orugas, Mezcladora
- Actividades Ejecutadas:
Continuar las excavaciones para la colocacion del acero de viga riostra, se realiza el armado de acero de refuerzo para huella, cuneta y bordillo, se realiza el vaciado de concreto 14mpa para sobre anchos y franja central. se realiza el armado de formaleta de madera para huella, se lleva a sitio de trabajo un viaje de piedra para continuar con el sobre ancho y la franja central. y se trae material para continuar con la fundida de alcantarilla No 10

José H. Tarres Suarez
Residente de Interventoria

24 enero 2024 clima Soleado.
Vereda la mutis
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar SST, inspector de interventoria, maestro, (6) oficiales, (15) ayudantes, (3) operadores

lider=

- Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora, Volqueta, Retroexcavadora de oruga, Mezcladora
- Actividades Ejecutadas
Continuar con el vaciado de concreto 21 mpa Premezclado para elementos de placa huella, cuneta y bordillo, se realiza armado de acero para huella, cuneta y bordillo, se realiza armado de formaleta de madera para huella y formaleta metalica para bordillo, se realiza armado de acero longitudinal y trasversal para alcantarilla N= 8 (Pr 8+780) y se hace armado de formaleta metalica para descole de alcantarilla N= 10.

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

30 enero 2024 clima: soleado.
vereda la mutis.

- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar, SST, inspector de interventoria, maestro, (6) oficiales, (15) ayudantes, (3) operadores
- Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora, volqueta, Retroexcavadora oruga, mezcladora.
- Actividades Ejecutadas:
Continuar con las excavaciones para la ubicacion de las vigas riostras, se realiza armado de acero de refuerzo para elementos de placa huella, cuneta, bordillo y vigas riostras, se arma formaleta de madera para huellas, se realizo vaciado de concreto 21 mpa premezclado para

huella, cuneta y bordillo, se realiza vaciado de concreto para el descole de la alcantarilla Nº 10. y se realiza vaciado de concreto para la zapata de pared de la alcantarilla Nº 8.




José H. Ibáñez Suárez
Residente de Interventoría.

31 enero 2024. clima. soleado
Vereda la mutis.

- Personal en obra: residente de obra Auxiliar SST, inspector de interventoría, maestro, (6) oficiales, (15) ayudantes, (5) operadores.
- Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora Valqueta, Retroexcavadora de oruga, motoniveladora, vibrocompactador, mezcladora
- Actividades ejecutadas:

Continua el vaciado de concreto 14 mpa para sobre anchos, se realiza armado de formaleta metalica para bordillo, se realiza vaciado de concreto 21 mpa premezclado para huella, cuneta y bordillo. se realiza excavaciones para colocación de acero de viga riostras, continua el armado de acero longitudinal y trasversal de cabezal de alcantarilla Nº 8, se realiza armado de formaleta metalica para descole de alcantarilla Nº 8.



José H. Ibáñez Suárez
Residente de Interventoría
líder=

MUNICIPIO DE CACHIRA
CONTRATO DE OBRA No. 160 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Actividades de obra: Vaciado de concreto de 14 mpa para piedra pijada, vaciado de concreto para Bitro cuneta

Adriana Gutierrez de P — ING DE OBRA

ING DE INTERVENTORIA

Diciembre 30-2023

Placa Huella

Clima: Nublado

Hora de inicio: 7:00 am - 12:00pm

Personal de obra: Ing Residente, SST, 5 ayudantes, 1 maestro oficial, 3 obreros

Personal de interventoria: Ing Residente, Inspector, SST, Social y ambiental

Equipos: Retro excavadora, Motoniveladora, Vibro Compactador liviano, 2 mezcladoras, 1 camioneta

Actividades de obra: Vaciado de concreto de 21 mpa para cuneta, fijuado de Acero para vaciado de alcantarillo.

Adriana Gutierrez de P — ING DE OBRA

ING DE INTERVENTORIA

Enero - 09 - 2024

Placa Huella

Clima: Nublado

Hora de inicio: 7:00am - 12:00pm y 1:00pm - 5:00pm

Personal de obra: Ing Residente SST, 5 ayudantes, 1 oficial, 3 obreros

Personal de interventoria: Ing Residente, Inspector, SST, Social y Ambiental

Equipos: Retro excavadora (martillo rompimiento), motoniveladora, vibro compactador liviano, 2 mezcladoras, 1 camioneta

Actividades de obra: vaciado de concreto de 14 mpa para piedra pijada - fijuado de Acero para bordillos

Comite de obra: Se realiza comite de obra en el sector 2 Tramo 2 con la presencia del secretario de infraestructura Manuel Alexis, Ing Residente de obra Alexis Villamil SST de obra Jose Tejada, Ing Residente de interventoria Adriana Gutierrez y el Ing inspector de interventoria Cristian Guevara, Se Verifican los procesos constructivos en el sector 2 Tramo 1: Se observa un alcantarillo en totalidad de igual modo se puede observar la construccion de 69 mL del Tramo 1

líder=

Ya completos de placa huella fundido predio la construcción de los bordillos, como compromiso se ofrece la terminación del mismo para antes del 20 de enero del 2024.
- En el Tramo 2 se evidencia la construcción de 64 ml de placa huella, piedra pegada e instalación de tubería de alcantarilla fundido como compromiso la terminación del Tramo 2 para anto del 20 de enero del 2024
- En el Tramo 3 se evidencia acopio de material de arena, piedra, Acero fijurado y cemento.
- Se observa la asistencia de 3 obreros y maestro cumpliendo con los Elementos de protección personal (EPP)
- Se le informa al ingeniero Residente que se a planeado 3 meses apartir del 1 de enero del 2024.
- El ingeniero Residente de obra se compromete a entregar los actas de vecindad para el día Jueves 11 de enero del 2024.
- El Secretario de infraestructura le informa al ingeniero Residente sobre el apremio de la obra y el ingeniero Residente se compromete a terminar el corredor 2 Verde el cual al 100% en mes del mismo modo iniciar el acopio de material en el corredor 1 el lucero alto de la paz y en el corredor 3 vereda la cuenca tener un 20% de avance de lo contrario la suspensión de la obra Tomara las medidas necesarias del contrato para dar Culminación del contrato de obra
- Se Socializa con la comunidad sobre el avance y fechas de terminación de las obras, del mismo modo se pide paciencia y evitar pasar vehículos sin cumplir con el tiempo de fraguado

Adriana Gutierrez de P.
ING DE INTERVENTORIA

ING DE OBRA

Enero - 10 - 2024
placa huella
Clima: Despejado
Hora de inicio: 7:00Am - 12:00pm - 1:00pm - 5:00pm

personal de obra: Inge Residente, SST, 5 oficiales, 1 maestro, 1 oficial, 4 obreros
personal de interventoria: Ing Residente Ingeniero, SST, Social y Ambiental
Equipos: retro excavadora, motoniveladora, vibro compactador, 1 concreto
2 mezcladoras, 1 cortadora
Actividades de obra: Fijando e instalacion de Acero para cunetas
vaciado de concreto de 21 mpa para cunetas.
- Visita tecnica del ingeniero Director Jairo Quintero con el
fin de supervisar el proceso constructivo de placa huella dando
Recomendaciones de mejoramiento de acabados en piedra pegada
bordillos y demas actividades del mismo modo solicita Tramitar
valla informativa de la obra, Tambien solicita los Resultados de
laboratorio como los cilindros de cilindro y densidad
- Se sugiere instrumentar pit de fuerza para evitar atrasos con los
Tramos intermedios en el corredor 2 virado el concreto
- En el corredor 3 virado la caramba se transporta Triturado y
se hace corte y pavimentacion de via existente Tramo 1 y 2

Adriana Gutierrez de P.
ING DE INTERVENTORIA

ING DE OBRA

Enero 11 - 2024
placa huella
Clima: Despejado
Hora de inicio: 7:00 Am - 12:00 pm - 1:00 pm - 5:00 pm
personal de obra: Ing Residente, SST, 5 oficiales, 1 maestro local y 4 obreros
personal de interventoria: Ing Residente, Ingeniero, SST, Social y Ambiental
Equipos: Retro excavadora, motoniveladora, vibro compactador, 1 concreto
2 mezcladoras, 1 cortadora
Actividades de obra: Fijando e instalacion de acero para placa
huella de alcantarilla en el Tramo 2 corredor 2 virado el concreto
instalacion de formaletas para bordillos en el Tramo 1
corredor 2 virado el concreto, En el corredor 3 se Realizo mejoramiento
de via con material granular

Adriana Gutierrez de P
ING DE INTERVENTORIA

ING DE OBRA

lidera

Powered by CamScanner

Enero - 12 - 2024
placa Huella
Clima: Despejado
Hora de inicio: 7:00Am - 12:30pm - 1:00pm - 5:00pm
Personal de obra: Ing Residente, SST, 5 operadores, 1 maestro oficial, 7 obras
Personal de interventoria: Ing Residente, inspector, SST, Social y Ambiental
Equipos: motoniveladora, retroexcavadora, vibrocompactador, 1 cargue
2 mezcladoras, 1 camioneta
Actividades de obra: Vaciado de concreto de 21 Mpa para placa de descole
de alcantarilla en el Tramo 2 cuneta 2 Vereda el Carbon
-Vaciado de concreto 24 Mpa para pilotes fijada en el Tramo 2 cuneta 2
Vereda el carbon; En el cuneta 3 se trabaja en mejoramiento de via con material
Adriana Gutierrez de P.
ING DE INTERVENTORIA
ING DE OBRA

Enero - 13 - 2024
Placa Huella
Clima: Despejado
Hora de inicio: 7:00 Am - 12:00 pm
Personal de obra: Ing Residente, SST, 5 operadores, 1 maestro oficial, 7 obras
Personal de interventoria: Ing Residente, inspector, SST, Social y ambiental
Equipos motoniveladora, retroexcavadora: Vibrocompactador, 1 cargue
2 mezcladoras, 1 camioneta
Actividades de obra: vaciado de concreto de 21 Mpa, para placa
Huella en el Tramo 2 cuneta 2 Vereda El carbon, Vaciado de
concreto de 21 Mpa para alcantarilla en el Tramo 2, cuneta 2
vereda el carbon, En el cuneta 3 continua actividades de
mejoramiento de via con material amarillo.
Adriana Gutierrez de P
ING DE INTERVENTORIA
ING DE OBRA

Enero - 15 - 2024
Placa Huella
Clima Despejado
Hora de inicio: 7:00 Am - 12:00 pm y 1:00 pm - 5:00 pm

lider=

Powered by CamScanner

Personal de obra: Ing Residente, SST, 5 operadores, 1 maestro, 1 oficial, 8 obreros
Personal de interventoria: Ing Residente, Inspector, SST, Social y Ambiental
Equipos motoniveladora, Retroexcavadora, Vibrocompactador, 1 compresor
2 mezcladoras, 1 camioneta
Actividades de obra: En el corredor 2 "Tramo 2 Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos en el Tramo 1 Tapia de ventanas en concreto por parte de Interventoria, Fijacion de Acero para dowels de alcantarilla en el Tramo 2. En el corredor 3: Mejoramiento de via con material de cantera

Adriana Gutierrez de P.
ING DE INTERVENTORIA

ING DE OBRA

Enero -16- 2024
Placa Huella
Clima: despejado
Hora de inicio 7:00 Am - 12:00pm - 1:00pm - 5:00pm
Personal de obra: Ing Residente, SST, 5 operadores, 1 maestro, 1 oficial, 8 obreros
Personal de Interventoria: Ing Residente, SST Inspector, Social y Ambiental
Equipos: motoniveladora, Retroexcavadora, Vibrocompactador, 1 compresor
2 mezcladoras, 1 camioneta
Actividades de obra: En el corredor 2: Fijacion de acero para acceso
Vaciado de concreto de 21 Mpa para acceso en el Tramo 2
Instalacion de formaletas para dowels de alcantarilla en el Tramo 2
En el corredor 3: Mejoramiento de via con material de cantera

Adriana Gutierrez de P.
ING DE INTERVENTORIA

ING DE OBRA

Enero - 17 - 2024
Placa Huella
Clima: despejado
Hora de inicio: 7:00 Am - 12:00pm - 1:00pm - 5:00pm
Personal de obra: Ing Residente, SST, Maestro - En el corredor 2 1 oficial
8 obreros - En el corredor 3 1 oficial 4 obreros 4 operadores
Personal de Interventoria: Ing Residente, SST, Inspector, Social y Ambiental
Equipos: motoniveladora, Retroexcavadora, Vibrocompactador, 1 compresor

Powered by CamScanner

3 mezcladoras) 1 camioneta
Actividades de obra: Corredor 2. Instalacion de formaletas para dacole de alcantarilla Tramo 2 - vaciado de concreto de 21 mpa para dacole de alcantarilla en el Tramo 2 corredor 2. Replanteo y vaciado de solado para solictor de alcantarillo en el Tramo 2 : En El Corredor 3 Excavacion y Replanteo de alcantarilla en el Tramo 2 - vaciado de Solado para alcantarilla en el Tramo 2
Adriana Gutierrez de P
ING DE INTERVENTORIA ING DE OBRA
Enero-18-2024
Pace Huila.
Clima: Despejado
Hora de inicio: 7:00am - 12:00pm 1:00pm - 5:00pm
Personal de obra: Ing Residente SST, Maestro - En el corredor 2, 1 oficial 8 obreros - En el corredor 3: 1 oficial, 4 obreros
Personal de interventoria: Ing Residente, Inspector, SST Social y Ambiental
Equipos: motoniveladora, Retroexcavadora, Mixcompactadora, 1 camion 3 mezcladoras y camioneta
Actividades de obra: En el corredor 2: Descapotado del dacole de alcantarilla en el Tramo 2 - Replanteo de solictor de alcantarilla Tramo 2 vaciado de concreto de 21 Mpa para Cordillos en el Tramo 1 En el corredor 3: Excavacion y Replanteo para alcantarilla #2 en el Tramo 2 - Vaciado de solado para alcantarilla #2 en el Tramo 2
Adriana Gutierrez de P
ING DE INTERVENTORIA ING DE OBRA
Enero - 19 - 2024
Pace Huila
Clima: Despejado
Hora de inicio: 7:00 am - 12:00 pm 1:00pm - 5:00pm
Personal de obra: Ing Residente, SST Monitor: En el corredor 2 1 oficial 4 obreros en el corredor 3: 1 oficial 4 obreros
Personal de interventoria: Ing Residente, Inspector, SST y Social y Ambiental
Equipos: Motoniveladora, Retroexcavadora, Mixcompactadora, 1 camion

lider=

Powered by CamScanner

3 mezcladoras, 1 camioneta

Actividades de obra: En el corredor 2: vaciado de concreto de 14 MPa para Acceso peatonal - Vaciado de concreto de 21 MPa para bordillos en el Tramo 1

Actividades en el corredor 3: Instalacion de Tuberias en el contrapiso #2 en el Tramo 2 del corredor 3 Vaciado de cerramiento

Adriana Gutierrez de P

ING DE INTERVENTORIA ING DE OBRA

Enero 20 - 2024

Placa Huella

Clima: Despejado

Hora de inicio 7:00AM - 12:00pm

Personal de obra: Ing Residente SST Maestro en el corredor 2. 1 oficial 3 obreros - En el corredor 3: 1 oficial - 4 obreros

Personal de Interventoria: Ing Residente Inspector, SST, Social y Ambiental

Equipos: motoniveladora, Retro excavadora, vibro compactador, 1 carro 3 mezcladoras, 1 camioneta

Actividades de obra: En el corredor 2: vaciado de concreto de 21 MPa para Bordillo en el Tramo 1 y 2. vaciado de soleda para en cole

Adriana Gutierrez de P

ING. DE INTERVENTORIA ING DE OBRA

Enero 22 - 2024

Placa Huella

Clima: Despejado

Hora de inicio 7:00am - 12:00pm - 1:00pm - 5:00pm

Personal de obra: Ing Residente Maestro SST En el corredor 2: 1 oficial 8 obreros - En el corredor 3: 1 oficial 4 obreros

Personal de Interventoria: Ing Residente Inspector SST Social y Ambiental

Equipos: Motoniveladora, Retro excavadora, vibro Compactador, 1 carro 3 mezcladoras, 1 camioneta.

Actividades de obra: Corredor 2 mejoramiento de via con material arcilla para acceso de peatonales, En el corredor 2 fundido de acera para placa de cruce de alcantarilla. vaciado de concreto de 21 MPa para placa huella de alcantarilla. vaciado de concreto de 21 MPa

Powered by CamScanner

para Bordillos en el Tramo 1 y 2

Adriana Gutierrez de P
ING DE INTERVENTORIA

ING DE OBRA

23 DE ENERO - 2024

Placa Huella

Clima Despejado

Hora de inicio: 7:00Am - 12:00pm 1:00pm - 5:00pm

personal de obra: Ing Residente, SST, Maestro en cuadrilla 2 Oficial 8 obreros, en cuadrilla 3 Oficial 4 obreros.

personal de Interventoria: Ing Residente, Inspector, SST, Social y Ambiental

Equipos: Motoniveladora Retroexcavadora vibrocompactador 1 cargador 3 mezcladoras 1 camioneta

Actividades de obra: cuadrilla 1 visita tecnica con residentes de la via para definir longitudes de placa huellas y ubicacion de alcantarillas, cuadrilla 2, Fundida de cuna para cabezal de alcantarilla + vaciado de concreto de 21 Mpa para Bordillos en el Tramo 1 y 2 - cuadrilla 3, Replanteo en cabezal y cuna de alcantarillas en el Tramo 2, Transporte de material en el Tramo

Adriana Gutierrez de P
ING DE INTERVENTORIA

ING DE OBRA

Enero 24 - 2024

Placa Huella

Clima Despejado

Hora de inicio: 7:00 AM - 12:00pm - 1:00 pm - 5:00pm

personal de obra: Ing Residente, SST maestro En el cuadrilla 2 Oficial 8 obreros En cuadrilla 3 Oficial 4 obreros

personal de Interventoria: Ing Residente, Inspector SST social, Ambiental

Equipos, Motoniveladora, Retroexcavadora, Vibro compactador 1 cargador 3 mezcladoras 1 camioneta

Actividades de obra: En cuadrilla 1 Mejoramiento de via con material amarillo, para acceso de materiales - En cuadrilla 2 Instalacion de formaletas para cabezal de alcantarilla Tramo 2, vaciado de concreto de 21 Mpa para Bordillos Tramo 1 y 2

lider=

En el consdor 3. Riplanteo en cincle y descole de alcantarilla en el Tramo 2 Transporte de material en el Tramo 1

Adriana Gutierrez de P

ING DE INTERVENTORIA INGE DE OBRA

ENERO 25: 2024

PLACA HUELLA

Clima: Despejado

Hora de inicio: 7:00AM - 12:00pm 1:00 pm - 5pm

personal de obra: Inj Residente SST, Maestro, En el consdor 2 1 oficial 8 obreros En el consdor 3 1 oficial 4 obreros

Personal de Interventoria: Inj Residente, Inspector, SST, Soual y Ambiental

Equipos: Motoniveladora, Retro excavadora Vibro Compactador 1 Volqueta 3 mezcladoras, 1 camioneta

Actividades de obra: Cons. 1 mejoramiento de via con material amarillo para acceso de materiales, Consdor 2 vaciado de concreto 21Mpa para cincle de alcantarilla en Tramo 2 - Toma de cilindros en concreto de 21 Mpa para cincle de alcantarilla Tramo 2, Vaciado de concreto de 21 Mpa para Bordillos en el tramo 1 y 2 En Consdor 3 Replanteo en cincle y descole de alcantarillas en el Tramo 2 Transporte de material en el Tramo 1

Adriana Gutierrez de P

ING DE INTERVENTORIA ING DE OBRA

ENERO 26 - 2024

Placa Huella

Clima: Despejado

Hora de inicio: 7:00AM - 12:00pm 1:00pm - 5:00pm

personal de obra: Inj Residente, SST, Maestro En el consdor 2 1 oficial 8 obreros En Consdor 3 1 oficial 4 obreros.

Personal de interventoria: Inj Residente, Inspector SST, Soual y Ambiental

Equipos: motoniveladora, Retro excavadora, Vibro compactador 1 volqueta 3 mezcladoras 1 camioneta

Actividades de obra: En el consdor 1 mejoramiento de via con

Powered by CamScanner

Maquinaria amarillo por acceso de materiales En el corredor 2 limpieza de placa Huella tramo 1, vaciado de concreto de 21mpa para bordillos en el tramo 2. En el corredor 3 Replanteo en encole y descole de alcantarillos tramo 2. vaciado de solado en alcantarillo #2 en el tramo 1. Transporte de material en el tramo 1. Se solicita un SST. debido a que el personal en obra no cumple con los elementos de protección personal

Adriana Gutierrez de P
ING DE INTERVENTORIA
ENERO 27 - 2024

ING DE OBRA

Placa Huella
Clima Despejado
Hora de inicio 7:00 AM - 12:00pm
personal de obra: Ing Residente SST, maestro En corredor 2 1 oficial 8 obreros en corredor 3 1 oficial - 4 obreros
personal de interventoria: Ing Residente Inspector SST Social y Ambiental
maquinaria: Retro excavadora motoniveladora vibrocompactador
1 cargador 3 formaletas, formaleta
Actividades de obra: En corredor 1 movimiento de via con maquinaria amarillo para acceso de materiales En corredor 2 limpieza de placa Huella tramo 1, vaciado de concreto de 21 mpa para cunetas y bordillos en el tramo 2 vaciado de concreto de 14 mpa para piedra pegada en el corredor 3 Replanteo de encole y descole de alcantarillos en el tramo 2

Adriana Gutierrez de P
ING DE INTERVENTORIA
ENERO 29 - 2024

ING DE OBRA

Placa Huella
Clima Despejado
Hora de inicio 7:00AM - 12:00pm 1:00pm - 5:00pm
personal de obra: Ing residente SST, maestro encargado 2 1 oficial 8 obreros en corredor 3 1 oficial 4 obreros

líder=

personal de intervento: Ing Residente, Inspector, SST Social y Ambiental
Maquinaria/motoniveladora, Retro excavadora, Vibro compactador
1 cargue, 3 mezcladoras 1 concreto
Actividades de obra: Encamisado 1 Mejoramiento de vía
con material amarillo Encamisado 2 Limpieza de placa
huella Tramo 2, Vaciado de concreto de 21 mpa para
bordillos en el Tramo 2, Vaciado de concreto de 14 mpa
para pegue pegado en dovelas de alcantarillo Encamisado 3
Excavación y Replantes para alcantarillo #3 en el tramo 1
Vaciado de solado en alcantarillo #3 Tramo 1

Adriana Gutierrez de P
ING INTERVENTORIA

ING DE OBRA

Enero 30 - 2024
Placa Huella
Clima Despejado
Hora de inicio: 7:00 Am - 12:00 pm 1:00 pm - 5:00 pm
Personal de obra: Ing Residente SST Maestro Encamisado 2
1 oficial 8 obreros En encamisado 3 1 oficial 4 obreros
Personal de Interventoria: Ing Residente Inspector SST Social Ambiental
Maquinaria: Motoniveladora Retroexcavadora, Vibrocompactador
1 cargue, 3 mezcladoras 1 concreto
Actividades de obra: Mejoramiento de vía con maquinaria
Amarillo encamisado 2 Replantes Excavación en el tramo 3
Fundido de obra para viga Riostras en el tramo 3
En encamisado 3: Excavación y Replantes para alcantarillo #4
en el tramo 2

Adriana Gutierrez de P
ING DE INTERVENTORIA

ING DE OBRA

Enero - 31 - 2024
Placa Huella
Clima: Despejado
Hora de inicio: 7:00 am - 12:00 pm - 1:00 - 5:00 pm
Personal de obra: Ing Residente SST Maestro En el encamisado 2 1 oficial

Powered by CamScanner

5 obreros En el Corredor 3 lateral 4 obreros
personal de interventoria: Ing Residente, Supervisor, SST Social y Ambiental
Maquinaria: Motoniveladora, Retrocargador, Vibrocompactador, 1 cargue
3 mezcladoras, 1 camioneta
Actividades de obra: En Corredor 1: mejoramiento de via para acceso de
Materiales. En el corredor 2: Replanteo y excavacion para viga Riostra
en el Tramo 3, figurado de acero para viga Riostra en el Tramo 3
vaciado de concreto de 21 Mpa para placa huella. Corredor 3
Excavacion y Replanteo para alcantarilla. Instalacion de Tuberia
de concreto para alcantarilla - Relleno y compactacion en Tramo de
Alcantarilla - Se solicita SST dejar a que el personal en obra
no cumple con los elementos de proteccion personal

Adriana Gutierrez de P
ING DE INTERVENTORIA

ING. DE OBRA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE PAMPLONITA
CONTRATO DE OBRA No. 202 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Personal en obra
1 Aux. ingeniería
1 Aux SST
2 oficiales
9 Ayudantes.
1 inspector de ingeniería interventoría
1 operador de vibro compactador

Equipos
(1) vibro Compactador

Actividades
Se continua con el vaciado de concreto de 21mpa para losa, mejoramiento de subbase granular.
Observaciones: Se indico al contratista que se entregaba las pruebas de densidades

Oscar Mauricio Garcia
Residente interventoría

Marcela Duarte
Aux. ingeniería Contratista.

Ayer, 02 Enero de 2024
Clima soleado, inicio la jornada a las 7:00am finalito a las 5:00pm

Personal en obra.
1. Aux. ingeniería
1 Aux SST
2 oficiales de obra
9 Ayudantes de obra.
1 operador de Vibro Compactador
1. Inspector de Obra de interventoría.

Equipos
(1) Vibro Compactador

Actividades
Se continua con el vaciado de concreto para losa, se tomaron muestras de concreto para ensayos.
Observaciones: No se a reiniciado la actividad de construcción de placa huella en el tramo 2

Oscar Mauricio Garcia
Residente Interventoría

Marcela Duarte
Aux. ingeniería contratista.

Hoy, 03 Enero 2024
Clima soleado, inicio la jornada a las 7:00 am y finalito a las 5:00pm

Personal en obra
1 Aux de ingeniería
2 Oficiales de obra
8 Ayudantes de obra
1 inspector de ingeniería Interventoría
1 operador de vibro compactador

Equipos
(1) vibro compactador

Actividades
Se continua con el corte y figuración de acero para cuneta, Vaciado de concreto para cuneta y losa, mejoramiento de subbase en el tramo 3.
Observaciones: no se presento personal en el tramo 2.

Oscar Mauricio García
Oscar Mauricio García
Residente de interventoría

Marcela Duarte
Aux. Contratista.

Jueves, 04 Enero 2024
Clima soleado, Inicio la jornada a las 7:00 am y finalizo a las 5:00p

Personal en obra
1 Aux ingeniería
1 Aux SST
2 oficiales de obra
8 Ayudantes de obra
1 Operador de Vibro compactador.
1 inspector de obra interventoría.

Equipos
(1) Vibro Compactador.

Actividades
Se continua con el vaciado de concreto para bordillo, excavación para viga riostras, mejoramiento de estructura granular tramo 3, corte y figuración de acero para vigas riostras, vaciado de concreto para huella, Se tomaron muestras de concreto de 21 mpa para ensayos

Oscar Mauricio García
Oscar Mauricio García.
Residente interventoría

Marcela Duarte
Aux. Contratista.

Viernes 05 Enero 2024

Powered by CamScanner

Clima soleado, inicio la jornada a las 7:00 am y finalizo a las 5:00pm
Personal en obra
1. Aux Ingeniería
1. Aux SST.
2 Oficiales de obra
8 Ayudantes de obra
1 inspector interventoría
Actividades
Se continua con el vaciado de concreto para huella (21Mpa), corte, figuración y colocacion de Acero para Huella tramo 4A.

Observaciones: No se presento personal en el tramo 2.

Oscar Mauricio Garcia
Oscar Mauricio García
Residente de interventoría

Marcela Duarte
Aux. Contratista.

Sabado, 06 de enero 2024
Clima soleado, inicio la jornada a las 7:00am y finalizo a las 1:00pm
Personal en obra.
1 Aux ingeniería
2 oficiales de obra
11 Ayudantes de obra
1 operador de vibro compactador
1 inspector de obra interventoría

Equipos
(1) vibro Compactador.

Actividades
Corte y figuracion de acero para huella, se continua con el vaciado de concreto para huella, se tomaron muestras de concreto para ensayos, se continua con el mejoramiento de subbase en el Tramo 4A.

Oscar Mauricio Garcia.
Oscar Mauricio García.
Residente interventoría

Marcela Duarte
Aux. Contratista.

Lunes, 08 Enero 2024

Powered by CamScanner

Clima soleado, se inicia la jornada a las 7:00 am y finaliza a las 12:00pm
Personal en obra
1 Aux ingeniería
2 oficiales de obra
11 Ayudantes de obra
1 inspector de Obra interventoria
Actividades
Se continua con el vaciado de concreto para huella. tramo 4A.

Oscar Mauricio Garcia.
Oscar Mauricio García
Residente de interventoria

Marcela Duarte
Aux Contratista.

Martes 09 de enero del 2024
Clima soleado, Inicio la jornada a las 7:00am y finaliza a las 5:00pm
Personal en obra
1 Aux. ingeniería
2 oficiales de obra tramo 4A
9 Ayudantes de obra tramo 4A
1 oficial de obra tramo 2
5 Ayudantes de obra tramo 2
1 inspector de obra interventoria.
Actividades
Se continua con el corte y figuración de acero para placa huella.
Vaciado de concreto 21 Mpa para huella tramo 4A, Se reinicio actividad en el tramo 2 con abastamiento de material y formaleta

Observaciones: Se indica al contratista que debe realizar la toma de muestras de la estructura granular en los tramo 2 y 3 lo antes posible.

Oscar Mauricio Garcia.
Oscar Mauricio García
Residente de interventoria

Marcela Duarte
Aux. Contratista.

Powered by CamScanner

Miercoles, 10 de enero de 2024
Clima soleado normal, Inicio la jornada a la 7:00 am y finalizo a las 5:00 pm

Personal en obra
1. Aux de ingenieria.
1. Aux SST
4 Oficiales de obra
16 Ayudantes de obra
1 Inspector de obra interventoria.

1 Residente de interventoria
1 Ingeniero Ambiental interventoria.

Actividades en obra
Vaciado de concreto de 14 Mpa para piedra pegada, Vaciado de concreto de 21 Mpa para huella, toma de muestras de concreto para ensayos de laboratorio, Se realizo reunión de obra donde se dejaron plasmados compromisos y observaciones en el acta.

Oscar Mauricio Garcia.
Oscar Mauricio Garcia.
Residente de interventoria

Marcebal Duarte
Aux de ingenieria contratista.

Jueves, 11 de enero del 2024
Clima soleado, Inicio la jornada a las 7:00 am y finalizo a las 5:00 pm

Personal en obra
1 Aux de ingenieria
1 Aux de SST
4 oficiales de obra
16 Ayudantes de obra
1 Inspector de interventoría.

Actividades de obra
Se continua con el vaciado de piedra pegada, excavación para vigas riostras, corte y figuración de acero para placa huella en el tramo 9A, también se continua con el vaciado de concreto para huella, en el tramo 2.

Oscar Mauricio Garcia
Oscar Mauricio Garcia.
Residente de Interventoria.

Marcebal Duarte
Aux. de Ingenieria contratista

Powered by CamScanner

Viernes. 12 de enero del 2024
Clima soleado, Inicio la jornada a las 5:00 am y Finalizo a las 5:00pm
Personal en obra
1. Aux. de ingenieria
1 Aux de SST
4. oficiales de obra
16. Ayudantes de obra
1. Inspector de obra
Actividades de obra
Se continua con el vaciado de concreto para huella, excavacion para vigas riostras. Se realizo toma de muestras de concreto para ensayo en el tramo 4A.

Oscar Mauricio Garcia. Marcela Duarte.
Oscar Mauricio Garcia Marcela Duarte
Residente de Interventoria Aux. de ingenieria Contratista

Sabado, 13 de enero del 2024
Clima soleado, inicio la jornada a las 7:00am y finalizo a las 1:00pm
Personal en obra
1 aux de ingenieria
1. aux de SST
4 OFICIALES de obra
16. Ayudantes de obra
1 Inspector de obra
Actividades
Se continua con el Vaciado de concreto para piedra pegada, en los 2 tramos
Oscar Mauricio Garcia
Oscar Mauricio Garcia Marcela Duarte
Residente de interventoria Aux. de ingenieria

Lunes 15 de enero de 2024
Clima soleado, inicio la jornada a las 7:00am y Finalizo a las 5:00pm
Personal en obra
1 Aux de ingenieria

Powered by CamScanner

1. Aux de sst
9. Oficiales de obra
18. Ayudantes de obra
1 inspector de interventoria
Actividades
Se continua con el corte y figuración de acero, excavación para viga riostras, colocación de formaleta para huella.

Oscar Mauricio Garcia. Marcela Duarte
Oscar Mauricio Garcia. Aux. ingeniería contratista
Residente de interventoria

Martes, 16 de enero del 2024
Personal en obra
1 Aux de ingenieria
1 Aux de sst.
4 Oficiales de obra
18. Ayudantes de obra
Actividades
se continua con el corte y configuración de acero para losa, excavación para vigas riostras, vaciado de concreto para 21 Mpa, se realizo toma de muestras de concreto para ensayos
Oscar Mauricio Garcia. Marcela Duarte
Oscar Mauricio Garcia Aux de ingenieria contratista.
Residente de interventoria

Miercoles, 17 Enero del 2024
Clima soleado, inicio la jornada a las 7:00 am y finalizo a las 5:00 pm
Personal en obra
1. Aux ingenieria
1 Aux sst
4 Oficiales de obra
17. Ayudantes
1. inspector de obra de interventoria
1. Residente de obra interventoria

Powered by CamScanner

Actividades de obra
Corte y configuración de acero, Vaciado de concreto de 21Mpa para losa, Excavaciones para Vigas (costias). se realizo comite de obra donde se indico entre otras cosas el mejoramiento en los acabados de la placahuella.

Oscar Mauricio García — Residente de obra Interventoria.
Marcela Duarte — Aux de ingeniería Contratista

Jueves. 18 de enero del 2024
Clima soleado, inicio la jornada a las 7:00 am y finalizo a las 5:00 pm
Personal en obra
1 Aux de ingenieria
1. Aux sst
9 Oficiales de obra.
17. Ayudantes de obra
1. Inspector de obra Interventoria
Actividades.
Se continua con vaciado de concreto de 21Mpa para losa, corte y figuracion de acero para huella.

Oscar Mauricio García — Residente de Interventoria
Marcela Duarte — Aux ingenieria Residente.

Viernes, 19enero 2024
Clima soleado, inicio la jornada a las 7:00 am y finalizo a las 5:00pm
Personal en obra
1 Aux ingenieria
1 Aux Sst
4 Oficiales de obra
17 Ayudantes de obra
1 Inspector de obra
Actividades de obra
Se continua con el vaciado de concreto de 14Mpa para pedra pega

Powered by CamScanner

da. Mejoramiento de subbase, corte y figuración de acero para vigas riostras.

Oscar Mauricio Garcia
Residente de obra interventoria

Marbella Duarte
Aux ingenieria Contratista.

Sábado, 20 enero 2024
Clima soleado, inicio la jornada a las 7:00 am y finalizo a la 1:00 m
Personal en obra
1. Aux ingenieria
1. Aux SST
4. Oficiales de obra
17. Ayudantes
1. Inspector de obra Interventoria
Actividades
Se continua con el corte y figuracion de acero para placa huella
Corte y figuración de acero para Vigas riostras.

Oscar Mauricio Garcia
Residente de Interventoria

Marbella Duarte
aux ingenieria Contratista

Lunes, 22 de enero del 2024
Clima soleado, inicio la jornada a las 7:00 am y finalizo a las 5:00 pm
Personal en obra
1. Aux Ingenieria
1. Aux SST
4 Oficiales de obra
17. Ayudantes de obra
1 inspector de obra interventoria
Actividades:
Se continua con el corte y figuración de acero para vigas riostras, Corte y figuración de acero para huella, excavación para vigas riostras

Oscar Mauricio García — Marcela Duarte
Residente de obra Interventoría — Aux ingeniería

Martes 23 enero 2024

Clima soleado, se inicio la jornada a las 7:00 am y finalizo a las 5:00 pm

Personal en obra

1 Aux ingeniería — 1 inspector de obra interventoría
1 Aux SST
9 Oficiales de Obra
17 Ayudantes de obra

Actividades

Vaciado de concreto de 21 Mpa para huella, corte y figuración de acero para huella.

Se realizo toma de muestras de concreto de 21 Mpa en el tramo 2

Se indico nuevamente a contratista que arregle los acabados.

Oscar Mauricio García — Marcela Duarte
Residente de obra Interventoría — Aux ingeniería

Miercoles 24 enero 2024

Clima soleado, Se inicio la jornada a las 7:00 am y finalizo a las 5:00 pm.

Personal en obra

1 Aux de ingeniería
1 Aux SST
9 oficiales de obra
17 Ayudantes de obra
1 Inspector de obra interventoría

Actividades.

Se continua con el vaciado de concreto de piedra pegada para para huella en el tramo 2, Corte y configuración de acero, vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillo tramo 4A, excavacion para ingresos tramo 2 y 4A.

Powered by CamScanner

Observación: Se indico al contratista que se debe mejorar el acabado de la placa huella.

OSCAR MAURICIO GARCIA.
Oscar Mauricio Garcia.
Residente de Obra Interventoria

Mar de la Duarte
Aux. ingenieria

Jueves, 25 enero del 2024
Clima soleado, inicio la jornada a las 7:00am y finalizo a las 5:00pm
Personal en obra
1 Aux de ingenieria
1 Aux Sst
4 Oficiales de obra
17 Ayudantes de obra
1 Inspector de obra Interventoria
Actividades
Se continua con el vaciado de concreto de 21Mpa para huella, Corte y figuración de acero para vigas riostras, Vaciado de contra y toma de muestras de concreto para ensayos de compresión.

OSCAR MAURICIO GARCIA.
Oscar Mauricio Garcia.
Residente de Interventoria

Mariela Duarte
Aux. ingenieria Contratista.

Viernes, 26 de enero 2024
Clima Soleado, inicio la jornada a las 7:00am y finalizo a las 5:00pm.
Personal en obra
1 Aux de ingenieria
1 Aux Sst.
17 Ayudantes de obra
4 oficiales de obra
1. Inspector de obra Interventoria
Actividades de obra
Se continua con el corte y figuración de acero para huella, vaciado de concreto para huella. Vaciado de concreto de 21Mpa para bordillo, Mejoramiento de acabado de subbase

Powered by CamScanner

Oscar Mauricio Garcia.
Oscar Mauricio Garcia
Residente de interventoria

Marcela Duarte
Aux. Ingenieria.

Sabado. 27 de enro del 2024
Clima soleado, se inicio la jornada a las 7:00 am y finalito a las 1200 pm
Personal en obra
1 Aux de ingenieria
1 Aux de sst
4 Oficiales de obra
18 ayudantes de obra
1 inspector de obra interventoria.
Actividades de obra
Se continua con el vaciado de concreto de 21Mpa para huella.

Oscar Mauricio Garcia
Oscar Mauricio Garcia.
Residente de interventoria

Marcela Duarte
Aux de ingenieria

Lunes. 29 enero 2024
Clima soleado, inicio la jornada a las 7:00 am y finalito a las 5:00pm
Personal en obra.
1 Aux de ingenieria
1 Aux de SST
4 Oficiales de obra
18 Ayudantes de Obra.
1 inspector de obra. interventoria
1 Residente de obra. interventoria
Actividades de Obra
Se continua con el Corte y figuracion de acero para huella, excavacion para vigas riostras, Corte y figuracion de acero para vigas riosteas, se realizo comite de obra.

Oscar [redacted] Garcia.
Oscar Mauricio Garcia
Residente de obra

Marcela Duarte
Aux de ingenieria

Powered by CamScanner

Martes, 30 enero del 2024
Clima soleado, se inicio la jornada a las 7:00 am y Finalizo a las 6:00 pm.
Personal en obra
1 Aux de ingenieria
1 Aux de sst.
4 Oficiales de obra
18 Ayudantes de obra
1 Inspector de obra interventoria
Actividades de obra
Se continua con el vaciado de concreto de 21 Mpa para losas especiales, Vaciado de concreto de 21 Mpa para huella, Vaciado de concreto de 14 Mpa para piedra pegada,

Oscar Mauricio Garcia
Residente de obra

Marcela Duarte
Aux de ingenieria

Miercoles, 31 de enero 2024
Clima soleado, se inicio la jornada a las 7:00am y Finalizo a las 5:00pm
Personal en obra
1 Aux de ingenieria
1 Aux de sst
4 Oficiales de obra
18 Ayudantes de obra
1 Inspector de obra
Actividades de obra.
Vaciado de concreto de 21 Mpa para losas especiales, Corte y Figuracion de acero para placa huella y vigas inostras, Vaciado de concreto de 14 Mpa para piedra pegada, se realizo toma de muestras de concreto para ensayos de laboratorio

Oscar Mauricio Garcia
Residente de interventoria

Marcela Duarte
Aux de ingenieria

Jueves, 01 de Febero del 2024
Clima soleado, se inicio la jornada a las 7:00 am y Finalizo a la 5:00 p.m.
Personal en obra
1 Aux sst

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-055-2023 MUNICIPIO DE EL ZULIA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Observación: Del periodo comprendido entre el 7 de noviembre al 6 de diciembre del 2023 el contratista de obra se encontraban realizando actividades administrativas referentes a las subsanaciones de estudios y diseños.

- Lunes 11 de diciembre de 2023
- Ubicación: Corredor vial Las Delicias - El Mamon, Municipio El Zulia, Norte de Santander.
- Estado del tiempo: Soleado.
- Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
- Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro 1 oficial, 4 ayudantes.
- Maquinarias en obra: Retroexcavadora, Motoniveladora, Vibro compactador, Volqueta, carro tanque de agua.
- Actividades ejecutadas: El contratista da inicio a las actividades físicas del contrato de obra a lo largo del corredor vial las Delicias - El Mamon, estableciendo como punto de partida la curva del banano, al mismo tiempo que se inician actividades de excavación y demolición en la vereda el salto realizandose simultaneamente el cargue, retiro y transporte del material producto de las excavaciones.

RAFAEL C.B
Residente de Obra Residente Interventoría

- Martes 12 de diciembre de 2023.
- Ubicación: Corredor vial Las Delicias - El mamon, municipio El Zulia, Norte de Santander.
- Estado del tiempo: Soleado.
- Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
- Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro 1 oficial, 4 ayudantes.
- Maquinarias en obra: Retroexcavadora, Volqueta, motoniveladores, vibro compactador, carro tanque de agua, compresor portatil con martillo.
- Actividades ejecutadas: El contratista continua realizando actividades de conformación de calzada mediante el

Powered by CamScanner

uso del vibro compactador y carro tanque de agua. asi mismo se continuan realizando operaciones de excavacion, demolicion, retiro, cargue y transporte del material extraido, para estructura de placa huella

Residente De Obra — RAFAEL C.B Residente Interventoria

- Miercoles 13 de diciembre de 2023
- Ubicacion: Corredor vial Las Palmas - El Mamon, municipio El zulia, Norte de Santander
- Estado del tiempo: soleado
- Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
- Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro 1 oficial, 4 ayudantes
- Maquinarias en obra: Compresor portatil con martillo, Volqueta, Retroexcavadora, motoniveladora, vibro compactadora
- Actividades ejecutadas: El contratista continua realizando actividades de excavacion y demolicion, seguidamente del cargue y retiro del material, por otra parte se inician actividades enfocadas en la conformacion de la cuneta y nivelacion de la superficie del terreno que ya se encuentra excavado en su totalidad, mediante el uso de una motoniveladora, por ultimo se realiza la compactacion del terreno mediante el uso del vibrocompactador sobre el area destinada, para la instalacion de la subbase.

Residente De Obra — RAFAEL C.B Residente Interventoria

- Jueves 14 de diciembre de 2023
- Ubicacion: Corredor vial Las Palmas - El Mamon, municipio el zulia Norte de Santander
- Estado del tiempo: Soleado
- Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
- Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro 1 oficial y 4 ayudantes
- Maquinarias en obra: Volqueta, motoniveladora, vibro compactador, carro tanque de agua

uso del vibro compactador y carro Tunque de agua, asi mismo se continuan realizando operaciones de excavacion, demolición, retiro, cargue y transporte del material extraido, para estructura de placa huella

Residente De Obra RAFAEL C.B Residente Interventoria

- Miercoles 13 de diciembre de 2023
- Ubicación: Corredor vial Las Delicias - El Mamon, municipio El Zulia, Norte de Santander
- Estado del Tiempo: soleado
- Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
- Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro 1 oficial, 4 ayudantes.
- Maquinaria en obra: Compresor portatil con martillo, Volqueta, Retroexcavadora, motoniveladoras, vibro compactador
- Actividades ejecutadas: El contratista continua realizando actividades de excavación y demolición, seguidamente del cargue y retiro del material, por otra parte se inician actividades enfocadas en la conformación de la caja y nivelacion de la superficie del tramo que ya se encuentra excavado en su totalidad, mediante el uso de una motoniveladora, por ultimo se realiza la compactación del terreno mediante el uso del vibrocompactador sobre el areas destinadas para la instalación de la subbase.

Residente De Obra RAFAEL C.B Residente Interventoria

- Jueves 14 de diciembre de 2023
- Ubicacion: Corredor vial Las Delicias - El Mamon, municipio el zulia, Norte de Santander
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
- Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro 1 oficial y 4 ayudantes
- Maquinaria en obra: Volqueta, motoniveladora, vibro compactador, carro Tunque de agua

Actividades ejecutadas = El contratista da inicio a las actividades de instalación de subbase granular. las cuales consisten en la aplicación de dos (2) capas de material de subbase de 15 cm de espesor, cada capa es humedecida posteriormente mediante el uso de un carrotanque de agua, y seguidamente compactada con el uso del vibrocompactador.

Residente de Obra — Residente Interventoría

Viernes 15 de diciembre de 2023

- Ubicación = Corredor vial las Delicias - El Mamon, municipio El Zulia, Norte de Santander
- Estado del Tiempo = Soleado
- Personal de interventoria = 1 ingeniero residente, 1 topografo
- Personal en obra = 1 ingeniero residente, 1 maestro 1 oficial y 4 ayudantes
- Maquinaria en obra = Motoniveladora, vibrocompactador Volqueta, carrotanque de agua.
- Actividades ejecutadas = El contratista continua realizando la instalacion de la subbase granular, por otra parte se inician actividades de excavación para vigas riostras y bordillos, de igual manera se realiza encofrado e instalación del acero para bordillos, cunetas, vigas riostras y huella. Se realiza visita tecnica del topografo de interventoria el cual realiza el recorrido por el corredor vial verificando el abscisado, puntos de cambio y de referencia demarcados por el contratista.

Residente de Obra — Residente Interventoría

Sabado 16 de diciembre de 2023

- Ubicación: Corredor vial las Delicias - El Mamon, municipio El Zulia, Norte de Santander
- Estado del Tiempo = Soleado
- Personal de interventoria = 1 ingeniero residente
- Personal en obra = 1 ingeniero residente.

Powered by CamScanner

-Maquinaria en obra: Herramienta menor.
-Actividades: El contratista continua realizando excavaciones para vigas riostras y bordillo. de igual manera se continua con el encofrado e instalación del acero para vigas riostras, huellas, bordillo y cunetas. Por otra parte se realizaron ensayos de densidad metodo cono de arena en el sitio por parte del contratista.

Javier Rojas C.B
Residente de Obra Residente Interventoría

Lunes 18 de diciembre de 2023
Ubicación: Corredor vial Las Delicias - El Carmen municipio el Zulia, Norte de Santander
Estado del Tiempo: Soleado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro, 1 oficial, y 4 ayudantes
Maquinaria en obra: Herramienta menor
Actividades ejecutadas: El contratista inicia el vaciado del concreto de 21 MPA en huellas, vigas riostras, bordillo y cunetas.

Javier Rojas C.B
Residente de Obra Residente Interventoría

Martes 19 de diciembre de 2023
Ubicación: Corredor vial las delicias - el carmen, municipio de El ZULIA, Norte de Santander.
Estado del Tiempo: Soleado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro, 1 oficial y 4 ayudantes.
Maquinaria en obra: Herramienta menor
Maquinaria en obra: Herramienta menor.
Actividades ejecutadas: El contratista continua con las excavaciones de las vigas riostras y bordillos, a su vez continua con el encofrado e instalación de acero para viga riostra bordillos, huellas y cunetas, y se fundieron cimentaciones.

Javier Rojas C.B
Residente de Obra R. Interventoría

Miercoles 20 de diciembre de 2023.
- Ubicacion: Corredor vial las delicias - el mamon, municipio El Zulia, Norte de Santander
- Estado del tiempo: Soleado.
- Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
- Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro 1 oficial, 1 ayudante.
- Maquinaria en obra: Herramienta manor.
- Actividades ejecutadas: El contratista continua realizando el vaciado del concreto de 21MPA en huellas, bordillos, vigas rostros y cunetas, a su vez inicia la instalacion de concreto de 14MPA.

Residente de Obra — Residente Interventoría

Jueves 21 de diciembre de 2023
- Ubicación: Corredor vial las delicias - el mamon, municipio EL ZULIA, Norte de Santander.
- Estado de Tiempo: Soleado.
- Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
- Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro 1 oficial y 4 ayudantes
- Maquinaria en obra: Herramienta manor.
Actividades ejecutadas: El contratista continua realizando excavaciones para vigas rostros y bordillos de rayo a mano se continua con el avance del encofrado e instalación del acero para huellas, cunetas, vigas rostros y bordillos.

Residente de Obra — Residente Interventoría

Viernes 22 de diciembre de 2023
- Ubicacion: Corredor vial las Delicias - El Mamon, municipio el zulia, Norte de Santander.
- Estado del Tiempo: Soleado.
- Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
- Personal de obra: 1 ingeniero residente 1 maestro 1 oficial, 4 ayudantes.
- Maquinaria en obra: Herramientas manor.

Powered by CamScanner

- Actividades ejecutadas: El contratista continua con la instalacion y vaciado del concreto de 21 MPA en cunetas y bordillos. a su vez, continua con el vaciado del concreto de (21 MPA) 14 MPA para piedra pegada.

Residente de Obra — R. Interventoría

Fecha= 23/12/2023
Ubicación= Corredor vial las Delicias - El Mamon - municipio del Zulia - Norte de Santander.
Estado del tiempo= Soleado
Personal de interventoria= 1 ingeniero residente, 1 inspector
Personal de obra= 1 ingeniero residente, 1 maestro, 1 oficial, 4 ayudantes
Maquinaria menor = Herramienta menor
Actividades ejecutadas = El contratista realiza el enrutado de modulos de huellas y se realizan excavaciones para vigas muros y bordillo, asi como el suministro e instalación del acero.

Residente de Obra — R. Interventoría

Fecha= 26/12/2023
Ubicacion= Corredor vial las Delicias - El Mamon - municipio - El Zulia - Norte de Santander.
Estado del tiempo= Soleado
Personal de interventoria= 1 ingeniero residente, 1 inspector
Personal de obra= 1 ingeniero residente, 1 maestro, 4 ayudantes
Maquinaria en obra= Herramienta menor
Actividades ejecutadas= El contratista inicia las actividades de demolición de los alcantarillas existentes - y se realizo el replanteo de los nuevos alcantarillas ubicados en el mismo punto de los anteriores, Por otra parte, se realizo el suministro de la tuberia en concreto (tubo) reforzado.

Residente Obra — R. Interventoría

Fecha= 27/12/2023
Ubicacion= Corredor Vial las Delicias - El Mamon municipio - El Zulia - Norte de Santander.
Estado del Tiempo= Soleado
Personal de inspeccion= 1 ingeniero residente, 1 inspector
Personal de obra= 1 ingeniero residente, 1 maestro, 4 ayudantes
Maquinaria en obra= Herramientas menores, martillo compactador
Actividades ejecutadas = El contratista informa que las plantas productoras de concreto premezclado se encuentran en cierre por festividades de fin de año. por lo que no laboraron durante los proximos dias incluyendo el dia de hoy, por otra parte se continua con las actividades de formaleteo de los estribos y se procede con la excavacion y perforacion de las cargas para la instalacion de los nuevos estribos, por ultimo se recibio el vaciado de concreto de 14 MPA para el solado destinado para la instalacion de la Tuberia en concreto reforzado

Javier RAMOS C.S
R. Ingeniero

Fecha= 28/12/2023
Ubicación= Corredor Vial las Delicias - el Mamon - municipio El Zulia - Norte de Santander.
Estado del Tiempo= Soleado
Personal de inspeccion= 1 ingeniero residente, 1 inspector.
Personal de obra= 1 ingeniero residente 1 maestro, 4 ayudantes
Maquinaria en obra= Herramientas menores
Actividades ejecutadas = Se inicia con la instalacion de Tuberia de concreto reforzado, seguidamente se realizo el atraque. asi mismo se inicia el corte, armado e instalacion del acero. segun los cuantos presentados en el diseño estructural de los alcantarillas. por ultimo se realiza el vaciado.

concreto de 14 MPA para el solado de formado para los aletas y caja de la box alcantarilla.

Javier
Residente obra

RAFAEL C.B
R. laboratorio

Fecha: 29/12/2023
Ubicacion: Corredor vial - Las Delicias - El Mamon-municipio del Zulia - Norte de Santander
Estado del tiempo: Soleado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente, 1 inspector
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro 4 ayudantes.
Maquinaria en obra: Herramienta menor, mezclador concreto.
Actividades ejecutadas: Se realiza instalacion de relleno para soporte estructural de los aletas de los alcantarillas, asi mismo el encofrado de los aletas y cajas, por parte de la interventoria. Se realizaron chequeos y verificacion de los espesores del acero. asi como de los medidas medidas del concreto instalado.

Javier
RAFAEL C.B
R. laboratorio

Fecha: 30/12/2023
Ubicacion: Corredor vial - Las Delicias - El Mamon municipio el Zulia - Norte de Santander
Estado del tiempo: Soleado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente, 1 inspect
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro y 4 ayudantes.
Maquinaria en obra: Herramienta menor, mezcladora de concreto
Actividades ejecutadas: El contratista realiza el vaciado de concreto de 21 MPA elaborado en obra para cajas y aletas de encole y descole de los alcantarillas, se realizaron reparaciones domiciliarias

Javier
RAFAEL C.B
R. laboratorio

Powered by CamScanner

Fecha= 02/01/2024
Ubicación= Corredor Vial - Las Dalias - El Manon - municipio El Zulia - Norte de Santander.
Estado del Tiempo= Soleado
Personal de interventoria= 1 ingeniero residente, 1 inspector
Personal de obra= 1 ingeniero residente, no se presento personal de mano de obra
Maquinaria en obra= No hay
Actividades ejecutadas= No se realizaron actividades debido a que no se presento personal de mano de obra.

Residente Obra — RAFAEL C.B. Interventoría

Fecha= 03/01/2024
Clima= Soleado.
Ubicacion= Corredor Vial - Las Dalias - El Manon municipio El Zulia - Norte de Santander
Personal de interventoria= 1 ingeniero residente, 1 inspector
Personal de obra= 1 ingeniero residente, no se presento personal de mano de obra
Maquinaria en obra= No hay
Actividades ejecutadas= No se realizaron actividades debido a que no se presento personal de mano de obra.

Residente Obra — RAFAEL C.B. Interventoría

Fecha= 04/01/2024
Ubicacion= Corredor Vial Las Dalias - El Manon municipio El Zulia - Norte de Santander
Personal de interventoria= 1 ingeniero residente 1 inspector
Personal de obra= 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 ayudante
Maquinaria en obra= Herramienta menor
Actividades ejecutadas= El contratista inicia

labores. con el encofrado e instalación de formaleta de madera para modelos de huellas, vigas riostras y a si mismo instalación de formaletas metalicas para instalación de bordillo.

Observaciones= Durante el periodo comprendido entre el 05 de enero de 2024 al 15 de enero de 2024 el contrato estuvo en suspensión a causa de razones expuestas mediante comite.

Residente Obra — R. Interventoría

Fecha= 15/01/2024

Ubicación= Corredor vial. Las Delicias - El Manzano municipio de Zulia - Norte de Santander

Estado del Tiempo= Soleado

Personal de interventoria= 1 ingeniera residente, 1 inspector

Personal de obra= 1 ingeniera residente 1 oficial y 1 ayudante

Maquinarias en obra= Herramientas menor, mezcladora de concreto, vibrador de concreto

Actividades ejecutadas= Se realizo el vaciado de concreto de 21 MPA preparado en sitio para cajas y aletas de las alcantarillas

Residente Obra — R. Interventoría

Fecha= 16/01/2024

Ubicación= Corredor vial Las Delicias - El Manzano municipio de Zulia - Norte de Santander

Estado del Tiempo: Soleado

Personal de interventoria= 1 ingeniera residente

Personal de obra= 1 ingeniera residente. 1 oficial 1 obrero

Maquinarias en obra= Herramientas menor, vibrador

de concreto, maceteadores de concreto
Actividades ejecutadas: El contratista
realizo corte, figurado y armado del acero
asi como tambien armado de formaletas
de modulos de huellas y vigas sisotra
Residente Obra — Patrick C.B — R. La Hormiguera
Fecha = 17/01/2024
Ubicación = Corredor Vial Las Dalias - El Mamon municipio del Zulia - Norte de Santander
Estado del Tiempo = Soleado
Personal de Interventoria = 1 ingeniero residente 1 inspector
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 1 oficial, 1 ayudante
Maquinaria en obra = Herramientas menores Vibrador de concreto, M.
Actividades ejecutadas = El contratista continua realizando el corte, figurado y armado del acero para vigas sisotra, huellas, cuneta y bordillos asi como tambien continua realizando el armado de formaletas de madera para huellas y vigas sisotra.
Residente Obra — Patrick C.B — R. La Hormiguera
Fecha = 18/01/2024
Ubicación = Corredor Vial Las Dalias - El Mamon municipio del Zulia - Norte de Santander
Estado del Tiempo = Soleado
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente, 1 inspector
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 1 oficial 5 obreros.
Maquinaria en obra = vibrador de concreto, herramientas

menor.
Actividades ejecutadas = Se inicia con el vaciado de concreto de 21 MPA para módulos de huellas, vigas riostra, cunetas y bordillo, por otra parte se continua con la instalación de formaleta de madera y metálica así como también instalación del acero de refuerzo #3 y #4 y por último se realizan excavaciones manuales de vigas riostra, se realizan chaqueo de esponeros, longitudes de concreto ya instalado por parte de la interventoría además se verificaron cuantías del acero y se realizo chaqueo visual de los anclados en los pedestales cilindricos con la placa huella

Daniela
Residente Obra

Rafael CB
R. laboratorio

Fecha = 19/01/2024
Ubicación = Corredor Vial Las Delicias - El Mamon - municipio del Zulia - Norte de Santander
Estado del tiempo = Soleado
Personal de interventoría = 1 ingeniero residente 1 inspector
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 2 oficiales 5 obreros.
Maquinaria en obra = Herramienta menor
Actividades ejecutadas = Se realiza el vaciado de concreto de 14 MPA ciclopeo premezclado para huellas de piedra pegada, así como también se continua con el vaciado de concreto de 21 MPA premezclado, por otra parte se continua con el fraguado armado e instalación de formaleta de madera y metálica así como la instalación del acero de refuerzo para cunetas vigas riostra, bordillo. por parte de la interventoría se continua realizando seguimiento y control de

la ejecución de obra.

Residente Obra — RAPAC C.B. R. La Lavandera

Fecha= 20/01/2024

Ubicacion= Corredor vial las Dalias - El Mamon- municipio El Zulia- Norte de Santander

Estado del Tiempo = Soleado

Personal de obra = 1 ingeniero residente, 2 oficiales 5 obreros

Personal de interventoria: 1 ingeniero residente, 1 inspector.

Maquinarias en obra= Herramienta menor

Actividades ejecutadas = El contratista continua realizando el vaciado de concreto de 14 y 21 MPA premezclados para modulos de huellas vigas riostras, cunetas y bordillo, por otra parte se continua realizando el encofrado e instalacion de acero para cunetas, huellas, bordillo y vigas riostra, por otra parte se continua realizando excavaciones manuales de vigas riostra cuneta y bordillo.

Residente Obra — RAPAC C.B. R. La Lavandera

Fecha= 22/01/2024

Ubicación = Corredor vial las Dalias - El Mamon municipio del Zulia - Norte de Santander

Estado del Tiempo Soleado

Personal de interventoria = 1 ingeniero residente, 1 inspector.

Personal de obra = 1 ingeniero residente, 1 oficial, 4 ayudantes

Maquinarias en obra= Herramientas menor

Actividades ejecutadas: El contratista continua realizando excavaciones manuales para vigas riostras, cunetas y bordillo, por otra parte se continua con el armada e instalacion de

formaletas de madera, metalica y acero de refuerzo #3 y #4 para canales, vigas riostras bordillo, huellas, adarves se realizo vaciando de concreto de 21 y 14 MPA para madlos de huellas, vigas riostras y canales.

Residente Obra — PARA C.B — R. Interventoría

Fecha: 23/01/2024

Ubicación = Corredor vial Los Palmas - El mamon - municipio de Zulia - Norte de Santander

Estado del Tiempo: Soleado

Personal de trabajadores: 1 ingeniero residente 1 inspector.

Maquinarias en obra: Herramienta menor

Actividades ejecutadas = El contratista continua realizando el vaciado de concreto de 14 y 21 MPA premezclado para modelos de huellas, vigas riostras canales y bordillos asi como tambien continua realizando el encofrado e instalación de formaletas de madera, metalica y acero de refuerzo #3 y #4 para canales, vigas riostras, huellas, bordillos por ultimo se continuan con la excavación manual de vigas riostras y se realizan chaqueo de asperezas y lamgeados por parte de los trabajadores en los modulos ya construidos, ademas se le solicita al contratista mejorar los acabados de los elementos ya construidos y por construir.

Residente Obra — RAMA C.B — R. Interventoría

Fecha 24/01/2024

Ubicación = Corredor vial Los Palmas - El mamon - municipio del Zulia - Norte de Santander

- Estado del Tiempo = Soleado

- Personal de trabajadores = 1 ingeniero residente

1 inspector.
Maquinaria en obra= Herramienta menor
Personal en obra= 1 ingeniero residente, 1 oficial, 4 ayudantes
Actividades ejecutadas = El contratista continua con la instalación de Cunetas, vaciado de concreto de 21 y 14 MPA, instalacion de acero de refuerzo y excavacion manual de vigas riostra.

Residente Obra — Raga CB
R. Interventoría

Fecha= 25/01/2024
Ubicación = Corredor Vial Las Delicias - El Marron - municipio del Zulia - Norte de Santander
Estado del Tiempo= Soleado
Personal de interventoria= 1 ingeniero residente
1 inspector.
Personal de obra= 1 ingeniero residente, 1 oficial 4 ayudantes
Maquinaria en obra= (1 ingeniero residente)
Herramienta menor
Actividades ejecutadas= El contratista continua realizando el vaciado de concreto de 21 MPA y 14 MPA premezclados para medias de huellas, vigas riostras, cunetas y bordillo asi como tambien continua realizando el armado, anclada e instalación de formaleta de madera, metalica y acero de refuerzo #3 y #4 para cunetas, huellas, bordillos y vigas riostras, por ultimo continua realizando las excavaciones manuales de vigas riostras

Residente Obra. — Raga CB
R. Interventoría.

Fecha= 26/01/2024
Ubicación= Corredor vial las Delicias - El Marron

municipio El Zulia – Norte de Santander
Estado del Tiempo: Soleado.
Personal de interventoría: 1 ingeniero residente
1 inspector
Personal de obra: 1 ingeniero residente,
1 oficial, 4 ayudantes
Maquinaria en obra: Herramientas menor
Actividades ejecutadas: El contratista
continua realizando el vaciado de concreto
de 14 y 21 MPA premezclado así como
fundición continua realizando la instalación
de formaletas de madera, metálica y acero
de refuerzo #3 y #4 para vigas, cunetas
huellas y bordillos así como fundición continua
realizando las excavaciones manuales para
vigas restantes.

Javier Ramos C.B
Residente Obra R. Interventoría

Fecha: 27/01/2024
Ubicación: Corredor vial - Los Olivos - El
Mamon - Norte de Santander
Estado del Tiempo: Soleado
Personal de interventoría: 1 ingeniero residente
1 inspector.
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 1
oficial, 4 obreros
Maquinaria en obra: Herramientas menor
Actividades ejecutadas: El contratista continua
realizando actividades de excavacion manual de
vigas restantes, cunetas y bordillo así como fundición
se continua con el armado e instalacion de
cunetas, formaletas, metalica y demoledora, e
instalación del acero de refuerzo para bordillos
cunetas, vigas restantes y huellas por ultimo
se realiza el vaciado de concreto de 14 y
21 MPA para cunetas, bordillos, huellas y vigas

Nuestros

Javier — RAMA CB

Residente Obra — R. laboratorista

Fecha= 29/01/2023

Ubicación= Corredor Vial Los Delicias - El Manen municipio El Zulia Norte de Santander

Estado del Tiempo= Soleado.

Personal de interventoria= 1 ingeniero residente, 1 inspector

Personal en obra= 1 ingeniero residente, 1 oficial 4 ayudantes

Maquinaria en obra= Herramienta menor

Actividades ejecutadas= El contratista continua con el vaciado de concreto de 14 y 21 MPA premezclados asi como tambien se continua realizando la instalación de los modulos con formaletas de madera, metalicas e instalación de acero de refuerzo, #3 y #4 asi como tambien se continua la realizacion de excavaciones manuales de vigas riostras. por parte de la interventoria se realiza el chequeo de los modulos de huellas, vigas riostras, cunetas (Fachas) y bordillos ya construidos, ademas se realiza toma de densidades por parte de la interventoria, se verificaron las cuantias del acero, se realiza acompañamiento en el replanteo de la transicion y se tomaron muestras de subbase para ser analizadas en el laboratorio, por ultimo se realiza el chequeo visual de los accesos de los predios colindantes con la calzada de la placa huella.

Javier — RAMA CB

Residente Obra — R. laboratorista

Fecha= 30/01/2023

Ubicación= Corredor vial- Los Delicias - El Manen municipio El Zulia Norte de Santander

Powered by CamScanner

Estado del Tiempo: Soleado
Personal de interventoría: 1 ingeniero inspector
1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 1 oficial
4 obreros.
Maquinaria en obra: Herramienta menor
Actividades ejecutadas: El contratista continua realizando el vaciado de concreto de 21 MPA y 14 MPA en dosificación para la conformación de elementos de placa huella a si mismo continua realizando el armado e instalación del acero #3 y #4 además de realizar la instalación de los Formaletas de madera y metálicas para modelos de huella, contra huellas y bordillos, por ultimo se realizan excavaciones manuales.

Residente Obra — Residente Interventoría

Fecha: 31/01/2024
Ubicación: Corredor vial - Las Palmas - El Roman - municipio del Zulia - Norte de Santander
Estado del Tiempo: Soleado
Personal de interventoría: 1 inspector, 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 1 oficial
4 obreros.
Maquinaria en obra: Herramienta menor
Actividades ejecutadas: El contratista continua realizando el vaciado de concreto de 21 y 14 MPA para elementos de placa huella, por otra parte se continua con la instalación de formaletas de madera metálica, y acero de refuerzo #3 y #4 para elementos de placa huella a si mismo se continua con las excavaciones manuales

Residente obra — Residente Interventoría

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-062-2023 MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Observación: Del periodo comprendido entre el 7 de noviembre de 2023 al 1 de diciembre del 2023 al contratista de obra se encontraban realizando actividades administrativas referentes a los subsanaciones de estudios y diseños.

-Lunes 4 de diciembre de 2023.
-Ubicación = corredor vial la parada - Juan Frio, municipio de villa del rosario, Norte de Santander.
-Estado del Tiempo= Soleado
-Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
-Personal en obra = 1 ingeniero residente, 1 oficial, 1 ayudante.
-Maquinaria en obra: Retroexcavadora, volqueta, motoniveladora, vibro compactador.
-Actividades ejecutadas: El contratista inicia actividades de conformación de calzada existente desde el final de la placa de huella existente desde el final de la placa huella existente, a si como tambien se inician las excavaciones desde el Pr K0+000 realizando (simultaneo) simultaneamente al cargue de escombros producto de dichas actividades.
- Martes 5 de diciembre de 2023 RAFAEL CB Interventoria
- Ubicación corredor vial La Parada - Juan Frio, municipio de villa del Rosario, Norte de Santander.
- Estado del Tiempo= Soleado
- Personal de interventoria = 1 ingeniera residente
- Personal de obra = 1 ingeniera residente, 1 oficial, 1 ayudante
- Maquinaria en obra: Volqueta, retroexcavadora, motoniveladora, vibro compactador.
- Actividades ejecutadas = El contratista continua actividades de conformación de calzada existente desde final de la placa huella existente, asi mismo se da inicio a las excavaciones desde el Pr K0+000 realizando simultaneamente el cargue de material provenientes de las excavaciones.

RAFAEL CB
Residente Interventoria

Miercoles 6 de diciembre de 2023
Ubicación: Corredor vial La Parada - Juan Frio, municipio de villa del Rosario, Norte de Santander.

- Estado del tiempo: Soleado
- Personal de interventoría: 1 ingeniero residente
- Personal de obra: 1 ingeniero residente, 1 oficial, 1 ayudante
- Maquinaria en obra: Volqueta, retroexcavadora, motoniveladora, vibro compactador.
- Actividades ejecutadas: El contratista continua realizando actividades de excavación, así como el cargue y disposición o retiro del material proveniente de las excavaciones, por otro lado, se da inicio y avance a la conformación de la caja y nivelación del tramo que ya se encuentra excavado en su totalidad, por último se realiza compactacion del area del tramo mediante el uso de un vibro compactador con el fin de adecuar la zona para la instalación de la subbase.

RAMAC C.B
Residente Interventoría

Jueves 7 de diciembre de 2023

- Ubicacion: Corredor vial La Peruda - Juan Frio, municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander.
- Estado del Tiempo Soleado
- Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
- Personal de obra: 1 ingeniero residente, 1 oficial, 1 ayudante
- Maquinas y equipos en obra: Volquetas, motoniveladora, retroexcavadoras, vibro compactadores
- Actividades ejecutadas: El contratista continuan con las actividades de excavación, cargue y disposicion final de este material proveniente de las excavaciones, por otro lado se continua con el avance de la conformacion de la caja y nivelacion del tramo con el uso de la motoniveladora y vibro compactador para la compactacion del area en la cual se instalara la subbase granular.

RAMAC C.B
Residente Interventoría

Sabado 9 de diciembre de 2023

- Ubicacion: Corredor vial La Peruda - Juan Frio, municipio de villa del Rosario, Norte de Santander.

Powered by CamScanner

Estado del Tiempo: Soleado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 1 oficial, 1 ayudante
Maquinaria en obra: Retroexcavadora, Volqueta, motoniveladora vibro compactador
Actividades ejecutadas: El contratista continua actividades de excavacion, cargue y disposición final del material proveniente o resultante de las excavaciones, por otro lado se continua con el avance de los ejecuciones de conformación de caja y nivelacion del Terreno ya excavado en su Totalidad además se continua realizando la compactacion con el vibro compactador sobre el area destinada para la subbase

Rafael CB
Residente Interventoría

Lunes 11 de diciembre de 2023
-Ubicación: Corredor vial Los Patios-Juan Frio, municipio de (Nor) Villa del Rosario, Norte de Santander.
-Estado del Tiempo: Soleado.
-Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
-Personal de obra: 1 ingeniero residente, 1 oficial, 1 ayudante
Maquinaria en obra: Retro excavadora, volqueta, vibro compactador.
-Actividades ejecutadas: El contratista continua realizando actividades de excavación, así como tambien el cargue y disposición de material resultante de los excavaciones por otro lado se continuo con la conformación de la caja y nivelación del Terreno. que ya se encuentra excavado en su Totalidad. por ultimo se realizo la compactación del terreno con el vibro compactador. para adecuar el area destinada para la instalación de subbase granular. Durante la actividad de excavación se observa un nivel freatico alto. desde el PR+050 al PR+140 generando el hundimiento y atasco debido a la mala capacidad portante del Terreno para soportar el paso de la maquinaria. Ademas se realizan las excavaciones para la alcantarilla en el PR+0140

Rafael CB
Residente Interventoría

Martes 12 de diciembre de 2023.
-Ubicación = Corredor vial La Parada - Juan Frio, municipio de villa del Rosario, Norte de Santander.
-Estado del Tiempo = Soleado.
-Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
-Personal de obra: 1 ingeniero residente, 1 oficial, 1 ayudante
-Maquinaria en obra = Retroexcavadoras, Volquetas, motoniveladora, vibro compactador.
-Actividades ejecutadas: El contratista continua con la actividad de excavación de los alcantarillas ubicadas en el PR+140. realizando simultaneamente el cargue y retiro del material proveniente de la excavación.
Se dejaron las actividades de excavación debido a que el nivel freatico se envia un oficio con el proposito de exponer la situación de manera frontal a la interventoria, adjuntando junto a las comprobantes entregados los posibles soluciones.

RAMA CB
Residente Interventoría

Miercoles 13 de diciembre de 2023
-Ubicación = Corredor vial La Parada - Juan Frio, municipio de Villa del Rosario.
-Estado del Tiempo = Soleado.
-Personal de interventoria = 1 ingeniero residente
-Personal de obra = 1 ingeniero residente, 1 oficial, 1 ayudante.
-Maquinaria en obra = Retroexcavadoras, volquetas, motoniveladora vibro compactador.
-Actividades ejecutadas: El contratista continua con las actividades de excavación en los alcantarillas, ubicadas en el PR+140 realizando simultaneamente el cargue y disposición final de material proveniente de la excavación.
Se recibe visita del director de interventoria con el fin de conocer la situación mencionada en el oficio enviado y dar a conocer la solución tomada.

RAMA CB
Residente Interventoría

Jueves 14 de diciembre de 2023

Powered by CamScanner

-Ubicación= Corredor vial La Parada- Juan Frio, municipio de villa del Rosario, Norte de Santander.
-Estado del Tiempo- Soleado
-Personal de interventoria = 1 ingeniero residente
-Personal de obra: 1 ingeniero residente, 1 oficial, 1 ayudante.
-Maquinaria en obra = Retroexcavadora, motoniveladora, vibro compactador, volquetas, camión.
Actividades ejecutadas: El contratista continua con las excavaciones de la alcantarilla ubicada en el PR+0140.0 PR+140, Por otra parte, se realizo el transporte del acero de refuerzo y tubería en concreto reforzado, clase iii de 900 mm de diametro interno, por ultimo se reinician las actividades de conformacion del calzada realizando las respectivas excavaciones despues del PR+140, Tambien. se da continuidad a la conformación de la cuneta y nivelación del terreno que ya se encuentra excavado, por ultimo se realizo la compactacion del terreno con el vibrocompactador. para adecuar el area destinada a la instalación de la subbase.

Rafael C.B
Residente Interventoría

-Viernes 15 de diciembre de 2023
-Ubicación= Corredor vial La Parada- Juan Frio, municipio de Villa del Rosario.
-Estado del Tiempo= Soleado.
-Personal de interventoria= 1 ingeniero residente
-Personal de obra= 1 ingeniero residente, 1 oficial, 1 ayudante
-Maquinaria en obra= Retroexcavadora, volqueta, motoniveladora, vibro compactador, camion.
-Actividades ejecutadas: El contratista inicia con actividad de instalación de tubería de concreto reforzado, clase iii de 900mm de diametro interno en el PR+140. Adicionalmente se inicia el corte y fleyado del acero de refuerzo fy 4200 MPA para la construccion de la alcantarilla, ademas se continua con las actividades de excavación de la alcantarilla realizando el cargue y retiro del material proveniente de la excavación.

Rafael C.B
Residente Interventoría

Powered by CamScanner

Sabado 16 de diciembre de 2023
- Ubicación: Corredor vial La Parada - Juan Frio, municipio de Norte de Santander.
- Estado del clima: Soleado
- Personal de inforvantorios: 1 ingeniero residente
- Personal de obra: 1 ingeniero residente, 1 oficial, 1 ayudante
- Maquinaria en obra: Pato excavadora, volqueta, motoniveladora, vibro compactador, camion
- Actividades ejecutadas: El contratista continua con las actividades de instalación de Tuberia de concreto reforzado clase ii de 900mm de diametro interno en el PR+140. Además, se continua en el avance del corte y figurado del acero de refuerzo de fy 4200 MPA para la construcción (DOL) de la alcantarilla. Por otra parte se continuan realizando operaciones de excavacion en la alcantarilla y se avanza en la conformación de (calza) la caja y nivelación del Terreno mediante la motoniveladora sobre el Terreno que ya se encuentra excavado. Despues de la alcantarilla, por ultimo se realiza la compactacion del terreno para la adecuación de la instalación de subbase granular.

RAFAEL C.B
Residente Interventoría

Lunes 18 de diciembre de 2023.
Ubicación: corredor vial La Parada - Juan Frio, municipio de Norte de Santander.
- Estado del clima: soleado.
- Personal de inforvantorios: 1 ingeniero residente
- Personal de obra: 1 ingeniero residente, 1 oficial, 1 ayudante.
- Maquinarias en obra: Retroexcavadora, volqueta, motoniveladora, vibro compactador, carro Tunque de agua.
- Actividades ejecutadas: El contratista continua con las actividades de corte y figurados del acero de refuerzo de fy de 4200 MPA para la alcantarilla ubicada en el PR+140. El contratista continua con la excavacion en el PR+050 con presencia de nivel freatico.

Powered by CamScanner

. Se inicia la instalación de piedra para conformar el padraplan y se realiza la compactación de dicha piedra para estabilizar el terreno con el fin de mejorar la capacidad portante del misma.
Se inicia la instalacion de la subbase granular en el PR 1000 con la motoniveladora y la compactación con vibro compactador.

RAMA CB
Residente Interventoría

Martes 19 de diciembre de 2023
Ubicación: corredor vial la parada - Juan Frio, municipio de villa del Rosario
Estado del Tiempo: Soleado
-Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
-Personal de obra: 1 ingeniero residente, 1 oficial, 1 ayudante
-Maquinaria en obra: Retroexcavadoras, volqueta, motoniveladora vibro compactador.
-Actividades ejecutadas: El contratista continua con las excavaciones en el PR+050 en el cual hay presencia del nivel freatico, a medida que se avanza en la ejecución de las excavaciones se identifican mayor presencia de agua. por lo que se opta por adicionar piedra con el fin de formar la estructura del padraplan y se realizan la compactacion con el fin de estabilizar el terreno
En el PR+140 se realiza el vaciado del concreto Invicono de 14 MPA para la alcantarilla.
Se continua con la instalacion de la subbase granular con la motoniveladora y vibro compactador.

RAMA CB
Residente Interventoría

-Miercoles 20 de diciembre de 2023
-Ubicacion = corredor vial la parada - Juan Frio, municipio
-de villa del Rosario, Norte de Santander
Estado del Tiempo = Soleado
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 1 oficial, 1 ayudante

- Maquinaria en obra: Retroexcavadora, Volqueta, motoniveladora, vibro compactador.
- Actividad ejecutada: Se continuan excavaciones en el PR+050 con presencia del nivel freatico a medida que se avanza en las operaciones de excavación, que se encuentra mayor presencia de agua, adicionalmente se adiciona piedra con el fin de conformar la estructura del pedraplen. y se realiza la compactacion de dicha piedra para la estabilizacion del terreno. Se continua con la instalacion de la subbase granular con la motoniveladora y compactacion del 95% con el vibrocompactador.

RAFAEL C.B
Residente Interventoría

- Jueves 21 de diciembre de 2023
- Ubicación: Corredor vial de La Parada - Juan Frio, municipio Villa del Rosario, Norte de Santander.
- Estado del tiempo: Soleado
- Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
- Personal de obra: 1 ingeniero residente 1 oficial, 1 ayudante
- Maquinaria en obra: Retroexcavadora, Volqueta, motoniveladores, vibro compactador.
- Actividad ejecutada: El contratista continua realizando excavaciones en el PR+050 con presencia del nivel freatico. se identifica que a medida de se avanza en las excavaciones se evidencia una mayor presencia de agua. por lo que es necesario adecuar la zona con el fin de instalar y compactar piedra para estabilizar el terreno y mejorar la capacidad portante del mismo.
Se continua instalacion y compactacion de la subbase granular con motoniveladora y vibrocompactador.

RAFAEL C.B
Residente Interventoría

Viernes 22 de diciembre de 2023
Ubicación: corredor vial de La Parada - Juan Frio, municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander.

Powered by CamScanner

Estado del Tiempo = Soleado
Personal de interventoría: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 1 oficial, 1 ayudante.
Maquinaria en obra = Retroexcavadora, volqueta, motoniveladoras, vibro compactador.
Actividades ejecutadas: El contratista inicia la tal actividad de instalación del filtro para geotextil con el fin de ayudar a (excavar) evacuar el agua presente en el terreno y así obtener una mayor estabilidad del terreno disminuyendo el nivel freatico presentado durante las actividades de excavación. Se continua con la instalacion de la subbase granular con la motoniveladoras y compactacion con el vibro compactador.

RAMA C.B
Residente Interventoría

Sabado 23 de diciembre de 2023
Ubicación: corredor vial La Parada - Juan Frio municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander.
Estado del Tiempo = Soleado
Personal de interventoría = 1 ingeniero residente
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 1 oficial, 1 ayudante.
Maquinaria en obra = Retroexcavadora, volqueta, motoniveladora vibro compactador.
Actividades ejecutadas: El contratista continua con la instalación del filtro para geotextil con el fin de ayudar a evacuar el agua presente en el terreno y así obtener una mayor estabilidad en el terreno el nivel presentado durante las actividades de excavación. Se continua con la instalacion de la subbase granular y compactación con el uso de motoniveladoras y vibro compactador.

RAMA CB
Residente Interventoría

Martes 26 de diciembre de 2023
Ubicación: Corredor vial La Parada - Juan Frio, municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander.
Estado del Tiempo = Soleado.

Powered by CamScanner

Personal de interventoria = 1 ingeniero residente, 1 inspector
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 1 oficial, 1 ayudante
Maquinaria en obra = Retroexcavadora, volqueta, motoniveladora, vibro compactar, carro tanque de agua
Actividades ejecutadas = El contratista da por terminado la instalación del filtro para la evacuación del agua, y continua con la instalación de subbase granular mediante el uso de la motoniveladora y el vibro compactador, carro tanque de agua para humedecer el material de subbase y mejorar la calidad o el grado de compactación, adicionalmente se realiza el cargue y retiro de material resultante de las excavaciones.

RAFAEL C.B
Residente Interventoría

Miercoles 27 de diciembre de 2023
Ubicación: Corredor vial la parada - Juan Frio, municipio de Villa del Rosario. Norte de Santander.
Estado del tiempo = Soleado.
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente, 1 inspector
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 1 oficial, 1 ayudante
Maquinarias en obra = Retroexcavadora, volqueta, vibrocompactador, motoniveladora.
Actividades ejecutadas = Se continua con la instalación de la subbase granular con motoniveladora y grado de compactación aceptable con el vibro compactador adicionalmente al cargue y retiro de material proveniente de las excavaciones.

RAFAEL C.B
Residente Interventoría

Jueves 28 de diciembre de 2023
Ubicación: corredor vial la Parada - Juan Frio, municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander.
Estado del Tiempo: Soleado.
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente, 1 ingeniero inspector.
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 1 oficial, 1 ayudante.
Maquinarias en obra = Retroexcavadora, volqueta, motoniveladora

Powered by CamScanner

vibro compactador, carro tanque de agua.
Actividades ejecutadas: El contratista continua con la instalación de la subbase granular con la motoniveladora y realiza la compactación con el vibro compactor al material humedecido con el carro tanque. Adicionalmente realizan el cargue y retiro del material proveniente de la excavación.

Raquel CB
Residente Interventoría

Viernes 29 de diciembre de 2023
Ubicación: Corredor vial La Parada - Juan Frio, municipio Villa del Rosario, Norte de Santander
Personal de interventoría: 1 ingeniero residente, 1 inspector
Personal en obra = 1 ingeniero residente, 1 oficial, 1 ayudante
Maquinaria en obra = Retroexcavadora, Volqueta, vibrocompactador, motoniveladora.
Actividades ejecutadas: El contratista continua realizando la instalación de la subbase granular con la motoniveladora y la compactación con vibrocompactador. Adicionalmente el cargue de escombros.

Raquel CB
Residente Interventoría

Sabado 30 de diciembre de 2023
Ubicación: corredor vial La Parada - Juan Frio, municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander
Personal de interventoría: 1 ingeniero residente, 1 inspector.
Personal de obra = 1 ingeniero residente (No se presento)
No se presento personal de obra
Estado del tiempo = Soleado
Maquinaria en obra = Retroexcavadora, volqueta, motoniveladora, vibro compactador.
Actividades ejecutadas: No se realizaron actividades debido a que no se presento personal debido a los festividades de fin de año.

Raquel CB
Residente Interventoría

Martes 02 de enero de 2024
Ubicación = corredor vial La Parada - Juan Frio, municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander.
Estado del clima = Soleado
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente, 1 inspector
Personal de obra = 1 ingeniero residente (No se presento)
No se presenta personal de obra
Maquinaria en obra = Retroexcavadora, Volqueta, motoniveladora, vibro compactador.
Actividades ejecutadas: El contratista No realizo actividades debido a que no se presento personal de obra debido a las festividades de fin de año


RAMA C.B
Residente Interventoría

Miercoles 03 de enero de 2024
Ubicación = corredor vial La Parada - Juan Frio, municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander.
Estado del clima = Soleado
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente, 1 inspector
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 1 oficial, 4 ayudantes
Maquinaria en obra = Retroexcavadora, volqueta, motoniveladora, vibro compactor.
Actividades ejecutadas: El contratista continua con la instalación de la subbase granular con la motoniveladora y la compactación con el vibro compactador. Adicionalmente el cargue y ramoneo del material sobrante.

RAMA C.B
Residente Interventoría


Jueves 04 de enero de 2024
Ubicación = corredor vial La Parada - Juan Frio, municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander
Estado del clima = Soleado
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente, 1 inspector.
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 1 oficial, 4 ayudantes
Maquinaria en obra = Retroexcavadora, volqueta, motoniveladora, vibro compactador.

Actividades ejecutadas: El contratista continua realizando la instalación de la subbase granular con la motoniveladora y compactación del vibro compactador. Adicionalmente el cargue de material resultante. Se da inicio a la modulación con formaleta de madera, corte, armado y figurado de acero de refuerzo para las huellas en el PR+000. en huellas, cunetas, bordillos y vigas rostra.




RAMA CB
Residente Interventoría

Viernes 05 de enero de 2024
Ubicación = Corredor vial La Parada - Juan Frio, municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander.
Estado del Tiempo = Soleado
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente, 1 inspector
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 1 oficial, 4 ayudantes
Maquinaria en obra = Herramientas menor
Actividades ejecutadas = El contratista continua con la modulación con formaleta de madera, corte armado y figurado del acero para las huellas de concreto reforzado, cunetas, bordillos y vigas rostra.



RAMA C.B
Residente Interventoría

Martes 09 de enero de 2024
Ubicación = Corredor vial La Parada - Juan Frio, municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander.
Estado del Tiempo = Soleado
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente, 1 inspector.
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 1 oficial, 4 ayudantes
Maquinaria en obra = Herramienta menor.
Actividades ejecutadas: El contratista continua realizando actividades de modulación con formaleta de madera y formaleta metalica ademas de corte y armado figurado del acero de refuerzo para huellas, cunetas bordillos y vigas rostras.



RAMA CB
Residente Interventoría

Miercoles 10 de enero de 2024
Ubicación: Corredor Vial La Parada - Juan Frio municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander.
Estado del tiempo = Soleado.
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente, (1 oficial) No y 4 ayudantes) No) 1 inspector.
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 1 oficial, 4 ayudantes
Maquinaria en obra = Herramienta menor
Actividades ejecutadas = El contratista continua con la realizacion de la modulación de los formaletas de madera y metalicas asi como tambien el corte, armado y figurado del acero de refuerzo para los huellas, bordillo, vigas rostro y contenes.

RAFAEL CB
Residente Interventoría

Jueves 11 de enero de 2024
Ubicacion = Corredor vial La Parada - Juan Frio, municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander.
Estado del Tiempo = Soleado
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente, 1 inspector
Personal de obra = 1 ingeniero residente 1 oficial, 4 ayudantes
Maquinaria en obra = Herramienta menor.
Actividades ejecutadas = El contratista continua con la modulación de las formaletas de madera y metalicas asi como tambien el corte y figurado del acero de refuerzo para los huellas, bordillos y vigas rostros y contenes

RAFAEL CB
Residente Interventoría

Viernes 12 de enero de 2024
Ubicacion = Corredor vial La Parada - Juan Frio municipio de villa del Rosario, Norte de Santander.
Estado del Tiempo = Soleado.
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente. 1 inspector
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 4 ayudantes
Maquinaria en obra = Herramienta menor
Maquinaria en obra = Herramienta menor

Actividades ejecutadas: El contratista continua realizando la modulación de la formaleta de madera y metalica tambien continua realizando el corte armado y figurado del acero de refuerzo para las huellas, bordillo viges riostra y cuneta. Por ultimo se realiza el vaciado de concreto de 14 MPA del PR+000 al PR+024 despues de haberse vaciado el dia anterior el concreto de 21 MPA en las huellas con acero de refuerzo, para huellas cunetas y bordillo.

RAFAEL C.B
Residente Interventoría

Sabado 13 de enero de 2024
Ubicación: Corredor vial La Parada - Juan Frio, municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander.
Estado del Tiempo: Soleado.
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente, 1 inspector.
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 2 oficiales 4 ayudantes
Maquinarias en obra: Herramienta menor.
Actividad ejecutada: El contratista continua realizando la modulacion con las formaletas de madera y metalicas ademas de avanzar con el armado y figurado del acero de refuerzo para las huellas, bordillos, viges riostra y cunetas. Se continua el vaciado del concreto de 21 MPA en huellas cunetas y bordillos.

RAFAEL C.B
Residente Interventoría

Lunes 15 de enero de 2024
Ubicación: Corredor vial La Parada - Juan Frio, municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander
Estado del Tiempo: Soleado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente, 1 inspector.
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 4 ayudantes
Maquinaria en obra: Herramienta menor
Actividades ejecutadas: Se continua con la modulacion con formaleta de madera y el corte, armado y figurado de acero de refuerzo para las huellas, adicionalmente se realiza el vaciado

de concreto de resistencia de 21 MPA desde el PR1045 al PR+065 para las huellas vigas centro y cenefas.

RAFAEL CB
R. Ingeniero

Martes 16 de enero de 2024
Ubicación = Corredor Vial Las Peñitas - Juan Frio, municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander
Estado del Tiempo = Soleado
Personal de interventoría = 1 ingeniero residente, 1 inspector
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 4 ayudantes
Maquinaria en obra = Herramienta menor
Actividades ejecutadas = El contratista continua con la formaleta de madera para moldes de huella y vigas centros, se continua con el corte armado y figurado del acero de refuerzo para las huellas, adicionalmente se realizo el vaciado de resistencia de 21 MPA desde el PR+065 al PR+085 para huellas y vigas centros

RAFAEL CB
R. Ingeniero

Miercoles 17 de enero de 2024
Ubicacion = Corredor vial Las Peñitas - Juan Frio, municipio de villa del Rosario, Norte de Santander.
Estado del Tiempo = Soleado.
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente, (2 oficiales) NO (4 ayudantes) NO, 1 inspector
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 4 ayudantes
Maquinaria en obra = Herramienta menor
Actividades ejecutadas. El contratista continua con la modulacion con formaleta de madera y el corte, armado y figurado de acero de refuerzo para huellas, adicionalmente se realizo el vaciado de concreto de 21 MPA en huellas y vigas centros

RAFAEL CB
R. Ingeniero

Jueves 18 de enero de 2024
Ubicación = Corredor vial Las Peñitas - Juan Frio, municipio

de villa del Rosario, Norte de Santander.
Estado del Tiempo: Soleado
Personal de interventoría: 1 ingeniero residente, 1 inspector
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 2 oficiales 4 ayudantes
Maquinaria en obra: Herramienta menor.
Actividades ejecutadas: Se realiza el vaciado de concreto de 21 MPA para vigas riostras y huellas.

RAFAEL C.B
R. Interventoría

Viernes 19 de enero de 2024
Ubicación: Corredor vial La Peracha - (Norte) Juan Frio, municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander
Estado del Tiempo: Soleado
Personal de interventoría: 1 ingeniero residente, 1 inspector.
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 4 ayudantes
Maquinaria en obra: Herramienta menor.
Actividades ejecutados: El contratista continuo con el vaciado de concreto de resistencia de 21 MPA para huellas y vigas riostras ubicados en el PR+123 al PR+155

RAFAEL C.B
R. Interventoría

Sabado 20 de enero de 2024
Ubicación: Corredor vial La Peracha - Juan Frio, municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander.
Estado del Tiempo: Soleado
Personal de interventoría: 1 ingeniero residente, 1 inspector
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 4 ayudantes
Maquinaria en obra: Herramienta menor
Actividades ejecutados: El contratista realiza el vaciado de concreto de 21 MPA desde el PR1065 al PR+095 para los anclajes.

RAFAEL C.B
R. Interventoría

Lunes 22 de enero de 2024
Ubicación: Corredor vial La Peracha - Juan Frio, municipio de villa del Rosario, Norte de Santander.

Powered by CamScanner

Estado del tiempo: Soleado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente, 1 inspector
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 4 ayudantes
Maquinaria en obra: Herramienta menor
Actividades ejecutadas: El contratista continua realizando el vaciado de concreto de 21 MPA para los cunetas, cadenas. Continuando el dia se realiza el vaciado de concreto de 14 MPA para las huellas de piedra pegada.

RAFAEL C.B
R. Interventoría

Martes 23 de enero de 2024
Ubicación: Corredor vial La Parada - Juan Frio, municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander
Estado del tiempo: Soleado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente, 1 inspector
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 4 ayudantes
Maquinaria en obra: Herramienta menor.
Actividades ejecutadas: El contratista continua realizando el vaciado de concreto de 21 MPA en el cruce de las cunetas, además se realiza el vaciado de concreto de 14 MPA finalizando la jornada laboral.

RAFAEL C.B
R. Interventoría

Miercoles 24 de enero de 2024
Ubicación: Corredor vial La Parada - Juan Frio, municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente, 1 inspector
Personal de obra: El contratista continua realizando el vaciado de concreto de 21 MPA para las bordillos, huellas cunetas y vigas riostras, por otro lado se continua realizando el vaciado de concreto de 14 MPA en huellas de piedras pegadas y sobre ancho de fundacion de alcantarilla

RAFAEL C.B
R. Interventoría

Powered by CamScanner

Jueves 25 de enero de 2024
Ubicación = Corredor Vial Las Peñas - Tierra Fría, Municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander.
Estado del Tiempo = Soleado.
Personal de interventoría = 1 ingeniero residente, 1 inspector.
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 4 ayudantes
Maquinaria en obra = Herramienta menor
Actividades ejecutadas = El contratista continua realizando el vaciado del concreto. entregas de 14 MPA desde el PR+146 al PR+155.

RAFAEL CB
R. Interventoría.

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-070-2023 MUNICIPIO DE PAMPLONA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Observación: Durante el periodo comprendido entre el 7 de noviembre de 2023 al 15 de diciembre de 2023 el contratista se encontraba ejecutando actividades administrativas

Fecha: 18/12/2023
Ubicación: Vía La Unión, municipio de Pamplonita, Norte de Santander
Estado del clima: Soleado
Personal de interventoría: 1 ingeniero residente
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 1 operador
Maquinaria en obra: Motovolladora
Actividades ejecutadas: Se realizo campamento de almacenamiento, se realizo el armado y figurado del acero para vigas riostra, Se inicio el perfilado y conformación de calzada existente por parte del contratista iniciando en la entrada de la vereda La Unión, del municipio de Pamplonita.

Ing. Residente.

Ramal CB
R. Interventoría

Fecha: 19/12/2023
Ubicación: Vía la unión, municipio de Pamplona, Norte de Santander
Estado del clima: soleado
Personal de interventoría: 1 ingeniero residente
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 2 operadores
Maquinaria en obra: Motovolladora, Vibro compactador
Actividades ejecutadas: El contratista continua con el perfilado y conformación de la calzada existente, compactación del frente mejorado por la motovolladora, se continua con el perfilado armado y figurado del acero por parte del maestro y un oficial de obra.

Ing Residente

Ramal CB
R. Interventoría

Fecha: 20/12/2023
Ubicación: Vial La Unión, municipio de Pamplonita, Norte de Santander
Estado del tiempo: Soleado
Personal de interventoría: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 3 operadores
Actividades ejecutadas: El contratista da inicio a la excavación del frente donde se construirá la placa huella.

Powered by CamScanner

Se continua la compactacion del terreno perfilado con motoniveladora. Se realize limpieza y remocion de material proveniente de las excavaciones con el uso de la retroexcavadora.
Maquinaria en obra: motoniveladora, vibro compactador, Retroexcavadora.

Ing. Residente.

RAFAEL CB
R. Interventoria

Fecha: 21/12/2023
Ubicacion via la union municipio de Pamplonita, Norte de Santander
Estado del tiempo: Soleado.
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 3 operadores.
Maquinaria en obra: Motoniveladora, Vibrocompactadora, retroexcavadora.
Actividades ejecutadas: El contratista da inicio a las actividades de instalacion de subbase el cual se esparcio con el uso de la motoniveladora en el tramo definido para la placa huella. Posteriormente el material es humedecido y compactado por el vibrocompactador

Ing. Residente.

RAFAEL CB
R. Interventoria

Fecha. 22/12/2023
Ubicacion: Via la Union municipio de Pamplonita Norte de Santander.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 3 operadores.
Maquinaria en obra: Motoniveladora, Vibrocompactador retroexcavadora.
Actividades ejecutadas: El contratista continua con la instalacion de la subbase, con el uso del vibrocompactador.

Powered by CamScanner

Al final del dia se compactaron 305 metros lineales de subbase y con un espesor de 15 cm.

Ing. Residente — RAFAEL CB, R. laboratorio

Fecha 23/12/2023.
Ubicación: Via La Union municipio de Pamplonita, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Soleado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 3 obreros, 1 operador.
Maquinaria en obra: Retroexcavadoras
Actividades ejecutadas: El contratista continua con el corte armado y figurado del acero para los estribos de los muros y bordillos, con el uso de la retroexcavadora son removidos los obstaculos para la zona de descarga de los acopios de material

Ing. Residente — RAFAEL CB, R. laboratorio

Fecha: 25/12/2023
Ubicación: Via La union, municipio de Pamplonita, Norte de Santander
Estado del Tiempo: Soleado
Personal de Interventoria:
Personal de obra: No se presento
Maquinaria en obra: Retroexcavadoras
Actividades ejecutadas: Dia no laborado, dia festivo. en el territorio nacional.

Ing. Residente. — RAFAEL CB, R. laboratorio

Fecha 26/12/2023
Ubicación: Via La Union, municipio de Pamplonita, Norte de Santander
Estado del Tiempo: Soleado.
Personal de interventoria: (Retroexcavadora) 1 ingeniero residente
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 1 operador

Powered by CamScanner

Maquinaria en obra: Retroexcavadora
Actividades ejecutadas: El contratista continua realizando el acopio de material con el uso de la retroexcavadora. También se continua realizando el armado y figurado del acero para vigas riostras y bordillo

Ing. Residente

RAFAEL C.B
R. Interventoría

Fecha: 27/12/2023.
Ubicación: Vía los Unidos, municipio de Pamplonita Norte de Santander
Estado del tiempo: Soleado
Personal de interventoría: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 2 obreros, 1 operador
Maquinaria en obra: 1 Retroexcavadora
Actividades ejecutadas: El contratista con el uso de la retroexcavadora, procede a realizar el descapote del sitio, donde será ubicada la alcantarilla, Se continua realizando los acopios y almacenamiento de material, el maestro continua realizando el armado y figurado del acero.

Ing. Residente

RAFAEL CB
R. Interventoría

Fecha 28/12/2023.
Ubicación: Vía los Unidos, municipio de Pamplonita, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Soleado
Personal de interventoría: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 2 obreros 1 operador
Maquinaria en obra: Retroexcavadora
Actividades ejecutadas: El contratista realiza, la excavación adecuada para la instalación de la tubería de concreto reforzado para los alcantarillas

RAFAEL CB
R. Interventoría

Powered by CamScanner

Fecha = 29/12/2023
Ubicación= Vía La Unión, municipio de Pamplona, Norte de Santander.
Estado del Tiempo= Soleado
Personal de interventoría = 1 ingeniero residente
Personal de obra= 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 1 aparador
Maquinaria en obra = Retroexcavadora
Actividades ejecutadas = Una vez terminadas las excavaciones definidas para la instalación de los tubos de las alcantarillas. Se realizo un replanteo firmando en acuerdo la pendiente, Se realizo compactación de material de subbase.
Se realizo la instalación de la tubería en concreto reforzado con el uso de una retroexcavadora y seguidamente es aplicado material de subbase el cual sera compactado

Ing. Residente — RAFAEL C.B. Interventoría R.

Fecha= 30/12/2023
Ubicación = Vía La Unión, municipio de Pamplona, Norte de Santander.
Estado del Tiempo = soleado
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 2oficiales 1 aparador
Maquinaria en obra = Retroexcavadora (No se uso)
Actividades ejecutadas = Dia no laborado, al motivo permiso a trabajadores por fiestas de fines de año

Ing. Residente — RAFAEL C.B. R. Interventoría

Fecha= 01/01/2024
Ubicacion: Vía La Unión, municipio de Pamplona, Norte de Santander
Estado del Tiempo = Soleado
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente
Personal en obra= No hay
Maquinaria en obra= No hay
Actividades ejecutadas= Dia no laborado

RAFAEL C.B. R. Interventoría

Powered by CamScanner

Fecha: 02/01/2024
Ubicación: Vía La Unión, municipio de Pamplona, Norte de Santander
Estado del tiempo: Soleada.
Personal de interventoría: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 3 oficiales, 4 ayudantes
Maquinaria en obra: No utilizo, herramienta menor
Actividades ejecutadas: El contratista retoma actividades con el amarre del hierro de los vigas riostras, se realizo demolición de obstaculos con el fin de ampliar el (dson) espacio y cumplir con el diseño planteado, se inician excavaciones de vigas riostras.

Ing. Residente

RAFAEL CB
R. Interventoría

Fecha 03/01/2024
Ubicación: Vía La Unión, (Unión) municipio de Pamplona Norte de Santander.
Estado del Tiempo: Soleada.
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 3 oficiales, 4 ayudantes.
Maquinaria en obra: No se utiliza, herramienta menor
Actividades ejecutadas: El contratista continua el armado y figurado del acero, tambien se continua con la excavación de los vigas riostras.

Ing. Residente

RAFAEL CB
R. Interventoría

Fecha 04/01/2024
Ubicación: Vía La Unión, municipio de Pamplona, Norte de Santander.
Estado del Tiempo: Soleada
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 4 ayudantes, 3 oficiales
Maquinaria en obra: Herramienta menor

Powered by CamScanner

Actividades ejecutadas: El contratista dio inicio al armado y encofrado de formaletas para el vaciado del concreto en huellas y vigas riostras.

Ing. Residente. RAFAEL C.B
R. Laboratorio

Fecha: 03/01/2024
Ubicación: Vía La Unión, municipio de Pamplonita, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Soleado
Personal de interventoría: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 3 oficiales, 4 ayudantes
Maquinaria en obra: Herramienta menor
Actividades ejecutadas: Se continuo con las excavaciones de vigas riostra, se realizo el armado y encofrado para el vaciado de las huellas de concreto reforzado, se continuo con el corte, armado, figurado e instalación del acero de refuerzo.

Ing. Residente. RAFAEL C.B
R. Laboratorio

Fecha 06/01/2024
Ubicación: Vía La Unión municipio de Pamplona, Norte de Santander
Estado del Tiempo: soleado
Personal de interventoría: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 3 oficiales, 4 ayudantes
Maquinaria en obra: herramienta menor, mezcladora de concreto
Actividades ejecutadas: Se realizo el vaciado de concreto de 21 MPA en huellas y vigas riostras, de distintos medidas

Ing. Residente. RAFAEL C.B
R. Laboratorio

Fecha: 08/01/2024.
Ubicación: Vía La Unión, municipio de Pamplona, Norte de Santander.
Estado del Tiempo: Soleado.
Personal de interventoría: 1 ingeniero UD residente
Personal en obra: 1 ingeniero residente, 3 oficiales, 5 ayudantes

Powered by CamScanner

Maquinaria en obra: herramienta menor, mezcladora de
Actividades ejecutadas: Dia no laborado, festivo tercero
nacional.

Ing. Residente

RAFAEL C B
R. Interventoría

Fecha 09/01/2024
Ubicación: Vial La Union, municipio de Pamplona
Norte de Santander
Estado del tiempo: soleado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 ingeniero residente 3 oficiales
5 ayudantes
Maquinaria en obra: herramienta menor, mezcladora de
concreto
Actividades ejecutadas: El contratista continua
con el armado y encofrado de la huella contra
ubicada en la curva para realizar el vaciado del
concreto de 21 MPA.

Ing. Residente

RAFAEL C B
R. Interventoría

Fecha 10/01/2024
Ubicación: Via La Union, municipio de Pamplona,
Norte de Santander.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 3 oficiales
5 ayudantes.
Maquinaria en obra: Herramienta menor, mezcladora
de concreto.
Actividades ejecutadas: El contratista realiza el desmantelado
de los modulos fundidos el dia anterior, se continua
con la excavación de vigas restantes, se realizo el armado
e instalación del acero y formaletas de madera para
nuevos huellas.

Ing. Residente

RAFAEL C B
R. Interventoría

Powered by CamScanner

Fecha: 11/01/2024
Ubicación: Vía La Unión, municipio de Pamplona, Norte de Santander
Estado del Tiempo: Soleado
Personal de intervención: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 3 oficiales, (4) 5 ayudantes
Maquinaria en obra: Herramienta menor, mezcladora de concreto
Actividades ejecutadas: Se realiza el vaciado del concreto de 21 MPA, se da inicio a la agregación de rocas en las huellas delimitadas para el concreto ciclopeo

Ing. Residente. RAFAEL C.B
R. Interventoría

Fecha: 12/01/2024
Ubicación: Vía La Unión, municipio de Pamplona, Norte de Santander.
Estado del Tiempo: Soleado.
Personal de intervención: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 3 oficiales, 5 ayudantes
Maquinaria en obra: Herramienta menor, mezcladora de concreto
Actividades ejecutadas: El contratista continua con la excavación de vigas riostras, y procede a la instalación del acero y amarre del mismo para las huellas ya sea longitudinal y transversal, según los diseños planteados.

Ing. Residente. RAFAEL CB
R. Interventoría

Fecha: 13/01/2024
Ubicación: Vía La Unión, municipio de Pamplona, Norte de Santander
Estado del Tiempo: Soleado
Personal de intervención: 1 ingeniero residente.
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 3 oficiales, 5 ayudantes
Maquinaria en obra: mezcladora de concreto, herramienta menor
Actividades ejecutadas: Vaciado de concreto de 21 MPA y 14 MPA

Ing. Residente RAFAEL CB
R. Interventoría

Powered by CamScanner

Fecha = 15/01/2024
Ubicacion= Via la Union, municipio de Pamplona, Norte de Santander
Estado del Tiempo = Soleado
Personal interventoria = 1 ingeniero residente
Personal en obra = 1 ingeniero residente, 3 oficiales, 8 ayudantes
Maquinaria en obra = Herramienta menor, Mezcladora de concreto.
Actividades ejecutadas = El contratista continuan con el encofrado y armado de formaleta, continua el armado figurado e instalación del acero. Por ultimo se realizo el vaciado de concreto de 21 MPA

Ing. Residente
RAFAEL C.B
R. Interventoria

Fecha = 16/01/2024
Ubicación = Via la Union, municipio de Pamplona, Norte de Santander.
Estado del Tiempo = Soleado
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 3 oficiales, 8 ayudantes
Maquinaria en obra = Mezcladora de concreto, herramienta menor.
Actividades ejecutadas = El contratista realiza el desencofrado y procede a continuar con los cortes, armado figurado e instalacion del acero para huellas, vigas rectas. Por otro lado se continua con la instalación de piedra para huellas en concreto ciclopeo.

Ing. Residente.
RAFAEL C.B
R. Interventoría

Fecha = 17/01/2024
Ubicación = Via la Union, municipio de Pamplona, Norte de Santander.
Estado del Tiempo = Soleado
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente
Personal de obra = 1 ingeniero residente 3 oficiales, 8 ayudantes.

RAFAEL C.B
Interventoría R.

Maquinaria en obra= mezcladora de concreto, herramienta menor.
Actividades ejecutadas = El contratista realiza el desencofrado y procede a continuar con la instalación del acero de refuerzo en las huellas, por otro lado se da inicio a la excavación de los dados para los alcantarillas con el fin de cumplir con los medidas de los diseños planteados. por (o) último se realiza el vaciado de concreto de 21 MPA en los nuevos moldes realizados para huellas y vigas nuevas, se realizaron cilindros de concreto.

Ing. Residente. RAFAEL CB R. Laboratorio

Fecha 18/01/2024
Ubicación= Vía La Unión, municipio de Pamplona, Norte de Santander
Estado del tiempo = Soleado.
Personal de supervisora = 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 3 oficiales, 8 ayudantes.
Maquinaria en obra= herramienta menor, Mezcladora de concreto.
Actividades ejecutadas: Se realiza el replanteo de la placa y descole de la alcantarilla. y procede al fegrado y armado del acero. por último se realiza el vaciado del concreto de 21 MPA, además de ser vaciado también en huellas y de concreto reforzado.

Ing. Residente RAFAEL CB R. Laboratorio

Fecha 19/01/2024.
Ubicación - Vía La Unión, municipio de Pamplona Norte de Santander.
Estado del Tiempo= Soleado.
Personal de supervisora = 1 ingeniero residente
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 3 oficiales; 8 ayudantes
Maquinaria en obra = Herramienta menor, mezcladora de concreto
Actividad ejecutada = El contratista da inicio al replanteo

de los aletas y el muro de la alcantarilla, seguidamente se continue con el armado del acero segun lo plantado en los diseños, terminado el dia se concluyen estas actividades y se realiza el encofrado. Por otro lado se realiza el armado y encofrado de formaletas para huellas y vigas maestras con el fin de realizar su respectivo vaciado.

Ing. Residente — RAFAEL CB R. Interventoría

Fecha: 20/01/2024
Ubicación = Via La Union, municipio de Pamplona, Norte de Santander.
Estado del Tiempo = Soleado.
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 3 oficiales, 8 ayudantes
Maquinarias en obra = Mezcladora de concreto, herramienta menor
Actividades ejecutadas = El contratista realizo el vaciado del concreto de 21 MPA.

Ing. Residente — RAFAEL CB R. Interventoría

Fecha 21/01/2024
Ubicación = Via la union, municipio de Pamplona, Norte de Santander.
Estado del Tiempo: Condiciones climaticas buenas, cielo nubado
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 3 oficiales, 3 operadores de 8 ayudantes
Maquinarias en obra = Mezcladora de concreto de capacidad de un bulto, herramienta menor
Actividades ejecutadas = El contratista una vez finalizado el encofrado de la formaleta para los aletas y componentes del muro de la alcantarilla, procede a realizar el vaciado del concreto de 3000 PSI, cabe recalcar que se inicio a una altura de 1,20 metros, para luego terminar de fundirse el muro, Por otro lado se retiran el encofrado de los huellas

y se procede a continuar con el corte, armado y figurado del (hierro) acero para huellas y vigas riostras.

Ing. Residente

RAMEC CB
R. Interventoría

Fecha 22/01/2024
Ubicación: Vía La Unión, municipio de Pamplonita, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Soleado
Personal de interventoría: 1 ingeniero residente, 1
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 3 oficiales
8 obreros
Maquinaria en obra: Mezcladora de concreto de un bulto y herramienta menor
Actividades ejecutadas: El contratista continua con el armado y figurado del acero para huellas, vigas riostras; cometa y bordillo, por otra parte se continuan realizando las excavaciones manuales de vigas riostras y demas secciones faltantes en la zona de la alcantarilla y se termina de encofrar totalmente las formaletas de la madera para aletas y muro.

Ing. Residente

RAMEC CB
R. Interventoría

Fecha: 23/01/2024
Ubicacion = Vía La Unión, municipio de Pamplonita Norte de Santander.
Estado del tiempo = Soleado
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente.
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 3 oficiales, 8 ayudantes.
Maquinaria en obra: Mezcladora de concreto de un bulto y herramienta menor.
Actividades ejecutadas: El contratista continua con el vaciado de concreto de 21 MPA, por otro lado se inicia el encofrado de formaletas para huellas vigas riostra y cometas.

Ing. Residente

RAMEC CB
Interventoría

Powered by CamScanner

Fecha: 24/01/2024
Ubicación: Vía la Unión, municipio de Pamplona, Norte de Santander.
Estado del Tiempo: Soleado.
Personal de interventoría: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 3 oficiales 8 ayudantes
Maquinaria en obra: Mezcladora de concreto de un bulto y herramienta manor.
Actividades ejecutadas: El contratista realiza el descapotado de las secciones de la alcantarilla seguidamente se realiza la segregación de relleno con material seleccionado para proceder a su compactación, por otro lado, ya se continuo con el vaciado de concreto de resistencia de 21 MPA para huellas y vigas riostras. Por último se realiza la instalación de la piedra para el concreto ciclopeo

Ing. Residente

RAFAEL CB.
Interventoría

Fecha: 25/01/2024
Ubicación: Vía la Unión, municipio de Pamplona. Norte de Santander.
Estado del Tiempo: Soleado.
Personal de interventoría: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 3 oficiales. 8 ayudantes.
Maquinaria en obra: Mezcladora de concreto de un bulto y herramienta menor.
Actividades ejecutadas: El contratista da inicio con el replanteo del bordillo y cuneta por otro lado se inician actividades de excavación para bordillo y cuneta y compactación del terreno de los mismos. En horas de la tarde se realizo la instalación del acero y el encofrado de los mismos.

Ing. Residente

RAFAEL C.B
R. Interventoría

Fecha 26/01/2024
Ubicación = Vía La Unión, municipio de Pamplona, Norte de Santander.
Estado del Tiempo: Soleado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 3 oficiales. 8 ayudantes
Maquinas en obra: Mezcladora de concreto de un bulto y herramienta manor.
Actividades ejecutadas: El contratista continua con el vaciado de concreto de 21 MPA en huellas y vigas riostras, por otro lado se realiza instalacion de piedra pegada para el vaciado de concreto ciclopeo, al finalizar del dia se da inicio a la excavacion destinada para la rampa de acceso a la placa huella, y tambien se coloco su respectivo acero segun los diseños, ademas se instala acero de refuerzo para huellas, vigas riostras y cunetas.

Ing. Residente — RAFAEL C.B Interventoria R

Fecha: 27/01/2024
Ubicación: Vía La Unión, municipio de Pamplona, Norte de Santander
Estado del Tiempo = Soleado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 3 oficiales 8 ayudantes
Maquinaria en obra: Mezcladora de concreto de un bulto y herramienta menor.
Actividades ejecutadas: El contratista continua con la instalación de piedra pegada para el vaciado de concreto de 14MPA en huellas centrales, y vaciado de concreto de 21 MPA en cunetas y bordillo.

Ing. Residente — RAFAEL C.B R. Interventoria

Fecha 29/01/2024
Ubicacion = Via 2a Union, municipio de Pamplona, Norte de Santander.
Estado del Tiempo = Soleado
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 3 oficiales, 6 ayudantes
Maquinaria en obra = Herramienta menor
Actividades ejecutadas: El contratista continua con las actividades de cab instalación del acero, replanteo de bordillo y cuneta con las dimensiones estimadas en los planos, luego se procigue con las exc excavaciones manuales.

Ing Residente
RAFAEL CB
R. Interventoria

Fecha = 30/01/2024
Ubicacion = Via 2a Union, municipio de Pamplona, Norte de Santander.
Estado del Tiempo = Soleado.
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 3 oficiales, 6 ayudantes
Maquinaria en obra = Herramienta menor.
Actividades ejecutadas = El contratista continua con el corte figurado e instalación del acero para bordillo y cunetas, a si mismo se continua con el excavado y vaciado de concreto de 11 MPA programado en obra, por ultimo se continua con la instalacion de piedra para vaciado de concreto ciclopeo en huellas

Ing. Residente
RAFAEL CB
R. Interventoría

Fecha = 31/01/2024.
Ubicacion = Via 2a Union, municipio de Pamplona, Norte de Santander.
Estado del Tiempo = Soleado.
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 3 oficiales, 6 ayudantes.
Maquinaria en obra: Herramienta menor, vibrador de concreto

Actividades ejecutadas: El contratista realiza la actividad de instalación de piedra parcialmente realizando un total de 8 cuadros (modulos) por otra parte se continua con la excavación y el replanteo del bordillo y cuneta, al terminar el dia se vacia concreto de 21 MPA en cunetas y bordillos

Ing. Residente. RAFAEL CB Interventoría

Fecha = 01/02/2024
Ubicación = Via La Union, municipio de Pamplona Norte Santander
Estado del Tiempo = Soleado.
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 3 oficiales, 6 ayudantes
Maquinaria en obra = 2 mezcladoras de concreto, herramienta menor.
Actividades ejecutadas = El contratista continua realizando la excavacion de bordillo y cuneta. asi mismo se continua con el corte, figurado, armado e instalacion del acero de refuerzo #3 y #4. por otro se procede con el enchapado con el vaciado de concreto de 21 MPA para cunetas y bordillo.

Ing. Residente. RAFAEL CB Interventoría

Fecha = 02/02/2024
Ubicación = Via La Union municipio de Pamplona Norte de Santander.
Estado del Tiempo = Soleado
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 3 oficiales, 6 ayudantes
Maquinaria en obra = 2 mezcladores de concreto, 1 vibrador de concreto, herramienta menor
Actividades ejecutadas = El contratista continua con el replanteo de la cuneta y bordillo, asi como tambien se continua con la excavacion de muros nuevos, cuneta y bordillo. se amplio la excavacion hasta los 135 ml de huella. y piedra pegada ya ejecutados

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-072-2023 MUNICIPIO DE SILOS

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-074-2023 MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-079-2023 MUNICIPIO DE SAN CAYETANO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Observación: Del periodo comprendido entre el 7 de noviembre de 2023 al de diciembre de 2023 el contratista de obra se encontraban realizando actividades administrativas referentes a las subsanaciones de estudios y diseños

-Martes 5 de diciembre de 2023
-Ubicación: Vias rurales anillo vial San Isidro - Guadua - Tubira - Puente Zulia, Municipio San Cayetano, Norte de Santander
-Estado del Tiempo: Soleado
-Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
-Personal en obra: 1 ingeniero residente

-Maquinaria en obra: Motoniveladoras, carro tanque de agua, vibro Compactador
-Actividad ejecutada: El contratista inicio actividades de conformación de la calzada existente en el sector de las guaduas, se labora hasta medio dia debido a que la comunidad no permitio dar continuidad a las actividades.

Residente de Obra

RAMEL CB
Residente Interventoría

Miercoles 6 de diciembre de 2023
-Ubicacion: Vias rurales corredor vial San Isidro - Guadua - Tubira - Puente Zulia, municipio de San Cayetano, Norte de Santander.
-Estado del Tiempo: Soleado
- Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
- Personal en obra: 1 ingeniero residente

- Maquinaria en obra: Motoniveladora, carro tanque descigua, Vibro compactador
-Actividades ejecutadas: El contratista continua con la conformación de la calzada en la via hacia Tubira, este proceso A consiste en llevar a cabo actividades de perfilamiento en la via con el uso de una motoniveladora y un vibrocompactador además se utiliza un carro tunque de agua para hidratar el terreno y obtener un mejor grado de compactacion

Residente de Obra

RAMEL CB
Residente Interventoría

Jueves 7 de diciembre de 2023
Ubicación: Vías rurales, corredor vial San Isidro - Guaduas - Tubira - Puente Zulia, municipio de San Cayetano, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Soleado
Personal de interventoría: 1 ingeniero residente
Personal en obra: 1 ingeniero residente

Maquinarias en obra: Retroexcavadora, vibro compactador, motoniveladoras, volqueter, carro tanque de agua
Actividad ejecutada: El contratista continua realizando actividades de excavación seguidamente el cargue y retiro del material proveniente de las excavaciones, por otro lado, se continua con el avance de la conformación de la cajea y nivelación del terreno con al uso de una motoniveladora, en el tramo que ya se encuentra excavado en su totalidad, por ultimo se realiza la compactación del terreno del area destinada para la instalación de la subbase mediante el uso de un vibrocompactador

Residente de obra

RAFAEL C.B
Residente Interventoría

-Sabado 9 de diciembre de 2023
-Ubicación: Vías rurales, corredor vial San Isidro - Guaduas Tuba Puente Zulia, municipio de San Cayetano, Norte de Santander
-Estado del tiempo: Soleado
-Personal de interventoría: 1 ingeniero residente
-Personal en obra: 1 ingeniero residente

-Maquinarias en obra: Retroexcavadora, volqueta, motoniveladora, vibro compactador y carro tanque de agua.
-Actividades ejecutadas: El contratista continua realizando las excavaciones, cargue y retiro del material proveniente de la excavaciones, por otro lado, se da avance a la conformación y nivelación de la cajea, mediante el uso de una motoniveladora sobre el tramo ya excavado en su totalidad, además se continua realizando la compactacion del area destinada

para la instalacion de la subbase mediante el uso de un vibrocompactador.

Residente Obra

RAFAEL C.B
Residente Interventoría

-Jueves 11 de diciembre de 2023
-Ubicación: Vias rurales, corredor vial San Isidro - Guadues - Tabiro - Puente Zulia, municipio de San Cayetano, Norte de Santander
Estado del Tiempo: Soleado
-Personal de interventoría: 1 ingeniero residente
-Personal en obra: 1 ingeniero residente.

-Maquinaria en obra: Motoniveladora, carrotanque de agua, Vibro compactador, volqueta
Actividades ejecutadas: Al iniciar la jornada laboral la comunidad realiza bloqueos en la vial la cual ocasiono la paralización de las actividades durante la jornada laboral de la mañana. Durante la jornada de la tarde se logro dar avance a la ejecucion de las operaciones de excavacion, cargue y retiro del material proveniente de las excavaciones, asi como tambien se logra dar avance en la conformación y perfilamiento de la caja, nivelacion del terreno de tramo ya excavado en su totalidad, por otro lado se continuo con la compactación del terreno correspondiente al area destinada para la instalación de la subbase, por ultimo se inicio la instalacion del material de subbase con el uso de una volqueta un carrotanque de agua y un vibro compactador.

Residente Obra

RAFAEL C.B
Residente Interventoría

Martes 12 de diciembre de 2023.
Ubicación: Vias rurales, corredor vial San Isidro - Guadues - Tabiro - Puente Zulia, municipio de San Cayetano, Norte de Santander
Estado del Tiempo: soleado.
Personal de interventoría: 1 ingeniero residente
Personal en obra: 1 ingeniero residente

Maquinaria en obra: volqueta, motoniveladora, vibrocompactador y carro tanque de agua.
- Actividades ejecutadas: El contratista continua con la instalación del material de subbase siendo esta compactada e hidratada con vibrocompactador y carro tanque de agua.

Residente de obra

RAFAEL CB
Residente Interventoría

- Miercoles 13 de diciembre de 2023
- Ubicación: Vias rurales, corredor vial anillo vial San Isidro-Cuadras - Tubiro - Puente Zulia, municipio de San Cayetano, Norte de Santander.
- Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
- Personal en obra: 1 ingeniero residente

- Maquinaria en obra: Volqueta, motoniveladora, vibrocompactador y carro tanque de agua
- Estado del clima: Soleado
- Actividades ejecutadas: El contratista continua con la instalación de la subbase, seguidamente se realiza la compactación de la misma con el uso de un vibrocompactador.

Residente de obra

RAFAEL CB
Residente Interventoría

- Jueves 14 de diciembre de 2023
- Ubicación: Vias rurales, corredor vial anillo vial San Isidro-Cuadras-Tubiro-Puente Zulia, municipio de San Cayetano Norte de Santander
- Estado del clima: soleado
- Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
- Personal en obra: 1 ingeniero residente
-
- Maquinaria en obra:
- Actividades ejecutadas: Se lleva a cabo una reunion conformada por la interventoria y el contratista en la cual el invias hizo presencia con el fin de ofrecer

soluciones a las peticiones realizadas por la comunidad y lograr dar continuidad a las actividades finales del proyecto.

Residente de obra — RASHA CB Residente laboratorio

- Viernes 15 de diciembre de 2023
- Ubicación: Vías rurales, corredor vial el anillo vial San Isidro-Cuadros-Tubira-Puente Zulia- municipio de San Cayetano, Norte de Santander
Estado del Tiempo: Soleado
- Personal de interventoría: 1 ingeniera residente
- Personal en obra: 1 ingeniera residente

- Maquinaria en obra: Herramienta menor.
- Actividades ejecutadas: El contratista continua con la formación de explanación e instalación de subbase, y da inicio a las excavaciones de vigas riostras y bordillo, además da inicio a la instalación de formaleta, encofrado e instalación del acero para vigas riostras, bordillos, huellas y cunetas.

Residente de obra — RASHA CB Residente laboratorio

- Sábado 16 de diciembre de 2023
- Ubicación: Vías rurales, corredor vial el anillo vial San Isidro-Cuadros-Tubira- Puente Zulia- municipio de San Cayetano, Norte de Santander
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal de interventoría: 1 ingeniera residente
- Personal en obra: 1 ingeniera residente
-
- Maquinaria en obra: Herramienta menor
- Actividades ejecutadas: El contratista continua con las excavaciones de vigas riostras y bordillo, además de continuar con las instalaciones de formaleta de madera encofrado, e instalación del acero para vigas riostras, bordillo, huella y cunetas.

Residente de obra — RASHA CB Residente laboratorio

Powered by CamScanner

- Jueves 18 de diciembre de 2023.
- Ubicación: Vías rurales, corredor vial anillo vial San Isidro
- Cuadras - Tubiro - Puente Zulia, municipio San Cayetano, Norte de Santander.
- Estado del tiempo: Soleado.
- Personal de interventoría = 1 ingeniero residente
- Personal en obra = 1 ingeniero residente

- Maquinarias en obra: Herramienta menor, vibrador de concreto
- Actividades ejecutadas: El contratista da inicio a las actividades de vaciado del concreto de 21 MPA en huellas y vigas riostras

Residente de obra — RAFAEL CB, Residente Interventoría

-

- Martes 19 de diciembre de 2023
- Ubicación = Vías rurales, corredor vial anillo vial San Isidro
- Cuadras - Tubiro - Puente Zulia, municipio de San Cayetano Norte de Santander.
- Estado del tiempo = Soleado
- Personal de interventoría = 1 ingeniero residente
- Personal en obra = 1 ingeniero residente.


- Maquinarias en obra = Vibrador de concreto, Herramienta menor
- Actividades ejecutadas: El contratista continua con el vaciado del concreto de 21 MPA sobre cunetas y bordillos.

Residente de obra — RAFAEL C.B, Residente Interventoría

- Miercoles 20 de diciembre de 2023.
- Ubicación = Vías rurales, corredor vial anillo vial San Isidro
- Cuadras - Tubiro - Puente Zulia, municipio de San Cayetano Norte de Santander
- Estado del tiempo = Soleado
- Personal de interventoría = 1 ingeniero residente
- Personal en obra = 1 ingeniero residente.

Powered by CamScanner

- Maquinarias en obra= Herramienta menor, Vibrador de concreto.
- Actividades ejecutadas: El contratista da inicio a las actividades del vaciado del concreto ciclopeo de 14MPA se continuan realizando las excavaciones de vigas riostras y bordillos, asi como tambien continua la instalación de los formaletas, anclajes y armado e instalación del acero para huellas, vigas riostras, canales y bordillos.




Residente de Obra

RAFAEL CB
Residente Interventoría

- Jueves 21 de diciembre de 2023.
- Ubicación: Vias rurales, corredor vial anillo vial San Isidro - Cuadros - Tubara - Puente Cuba, municipio de San Cayetano, Norte de Santander.
- Estado del tiempo: Soleado
- Personal de interventoria= 1 ingeniero residente
- Personal en obra: 1 ingeniero residente

- Maquinarias en obra: Vibrador de concreto, Herramienta menor
- Actividades ejecutadas: El contratista continua con el vaciado del concreto de 21 MPA en huellas y vigas riostras



Residente obra

RAFAEL CB
Residente Interventoría

- Viernes 22 de diciembre de 2023
- Ubicación: Vias rurales - corredor vial anillo vial San Isidro - Cuadros - Tubara - Puente Cuba, municipio de San Cayetano Norte de Santander
- Estado del tiempo: Soleado
- Personal de interventoria= 1 ingeniero residente
- Personal de obra= 1 ingeniero residente

- Maquinarias en obra= Herramienta menor, Vibrador de

concreto.
Actividades ejecutadas: El contratista continua con el vaciado del concreto de 21 MPA en las cuales se fundera cunetas y bordillos.

Residente de obra — RAFAA CB Residente Interventoría

- Sabado 23 de diciembre de 2023
- Ubicación: Vias rurales - corredor vial - anillo vial San Isidro Guaduras - Tabira - Puente Zulia, municipio de San Cayetano Norte de Santander
- Estado del tiempo: Soleado
- Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
- Personal en obra: 1 ingeniero residente

- Maquinarias en obra: Herramienta menor, vibrador de concreto.
- Actividades ejecutadas: El contratista continua con el vaciado del concreto ciclopeo de 14 MPA en huellas.

Residente de obra — RAFAA CB Residente Interventoría

- Martes 26 de diciembre de 2023
- Ubicación: Vias rurales, corredor vial - anillo vial San Isidro Guaduras - Tabira - Puente Zulia, municipio de San Cayetano, Norte de Santander.
- Estado del tiempo: soleado
- Personal de interventoria: 1 ingeniero residente, 1 inspector.
- Personal en obra: No hay
- Maquinarias en obra: No hay
- Actividades ejecutadas: No se llevaron a cabo actividades laborales debido a que no se presento personal de mano de obra no calificada.

Residente de obra — RAFAA CB R. Interventoría

Miercoles 27 de diciembre de 2023

-Ubicación: Vias rurales, corredor vial, anillo vial San Isidro
-Cuadros - Tabira - Puente Zulia, municipio de San Cayetano
Norte de Santander
-Estado del Tiempo - Soleado
-Personal de interventoria = 1 ingeniero residente, 1 inspector
-Personal en obra: No hay
-Maquinaria en obra: No hay
-Actividades ejecutadas: No se realizaron actividades fisicas debido a que no se presento personal de mano de obra ni calificado.

Residente de obra — RAFAEL CB Residente Interventoría

Jueves 28 de diciembre de 2023
Ubicación: Vias rurales, corredor vial, anillo vial San Isidro - Cuadros - Tabira - Puente Zulia, municipio de San Cayetano, Norte de Santander
-Estado del Tiempo: Soleado
-Personal de interventoria: 1 ingeniero residente, 1 inspector
-Personal en obra: 1 ingeniero residente.

-Maquinaria en obra: Herramienta menor
-Actividades ejecutadas: El contratista retoma actividades dando continuación a las excavaciones de vigas riostras y bordillo con el objetivo de disminuir los atrasos además de que los plantes de concreto y plantes trituradoras realizaron cierres por las festividades por otra parte se iniciaron actividades de desencofrado de los moldes de las huellas, vigas riostras y bordillos.

Residente de obra — RAFAEL CB Residente Interventoría

Viernes 29 de diciembre de 2023
Ubicación: vias rurales, corredor vial anillo vial San Isidro - Cuadros - Tabira - Puente Zulia, municipio de San Cayetano Norte de Santander
-Estado del Tiempo: Soleado

Powered by CamScanner

- Personal de interventoria = 1 ingeniero residente 1 inspector
- Personal de obra = 1 ingeniero residente

- Maquinaria en obra = Herramientas menor
- Actividad ejecutada = El contratista continua con las actividades de figurado e instalacion del acero para vigas riostra y correas y bardillos.

Residente de obra — RAFAEL CB Residente Interventoria

- Sabado 30 de diciembre de 2023.
- Ubicación = Vias rurales, corredor vial anillo vial San Isidro Cuendias - Tubiro - Puente Zulia, municipio de San Cayetano Norte de Santander.
- Estado del Tiempo = Soleado.
- Personal de interventoria = 1 ingeniero residente, 1 inspector
- Personal de obra = 1 ingeniero residente, no se presento personal de mano de obra no calificada
- Maquinaria en obra = No hay.
- Actividades ejecutadas = No se realizaron actividades fisicas del proyecto debido a que no se presento el personal de mano de obra no calificada.

Residente de obra — RAFAEL C.B Residente Interventoria

Martes 2 de enero de 2024
Ubicación = Vias rurales, corredor vial anillo vial San Isidro - Cuendias - Tubiro - Puente Zulia, municipio de San Cayetano, Norte de Santander.
- Estado del Tiempo = soleado.
- Personal de interventoria = 1 ingeniero residente. 1 inspector
- Personal de obra = No hay
- Maquinaria en obra = No hay
- Actividades ejecutadas = No se realizaron actividades fisicas del proyecto debido a que no se presento personal de mano de obra no calificada.

Powered by CamScanner

Residente de obra

RAMA CB
Rueda Interventoría

-Miercoles 3 de enero de 2024
-Ubicación = Vias rurales - corredor vial - anillo vial San Isidro Guaduas - Tubira - Puente Zulia, municipio de San Cayetano. Norte de Santander.
Estado del Tiempo = Soleado
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente, 1 inspector.
Personal en obra = No se presento
Maquinarias en obra No hay
Actividades ejecutadas = No se realizaron actividades fisicas del proyecto debido a que no se presento personal de mano de obra no calificada.

Residente de obra

RAMA CB
Rueda Interventoría

- Jueves 4 de enero de 2024
- Ubicación = Vias rurales - corredor vial - anillo vial San Isidro Guaduas - Tubira - Puente Zulia, municipio de San Cayetano. Norte de Santander
Estado del Tiempo = Soleado.
Maquinaria en obra = Herramienta menor
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente, 1 inspector.
Personal de obra = 1 ingeniero director de obra, 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 6 ayudantes de obra
Actividades ejecutadas = El contratista continua con las actividades de instalación o vaciado del concreto de 21 MPA para pilotes, vigas riostra y cenefas.

Residente de obra

RAMA CB
Rueda Interventoría

Jueves 15 de enero de 2024
Ubicación = Vias rurales - corredor vial - anillo vial San Isidro - Guaduas - Tubira - Puente Zulia, municipio de San Cayetano, Norte de Santander.
Estado del Tiempo = Soleado.
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 2 oficiales.

Powered by CamScanner

6 ayudantes de obra.
Maquinaria en obra: Herramienta menor.
Actividades ejecutadas: Se levanta el acta de suspensión y el contratista retoma actividades continuando con la instalación de concreto, realizando el vaciado en huellas, cunetas, viajes muros y bordillos.

Residente de obra — RAFAEL C.B. R. Interventoría

Viernes 26 de enero de 2024.
Ubicación: Vías rurales - corredor vial - anillo vial San Isidro - Guades - Tabaco - Puente Zuba - municipio de San Cayetano, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal de interventoría: 1 ingeniero residente, 1 inspector.
Personal de obra: (El contratista) 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 6 ayudantes de obra.
Maquinaria en obra: Herramienta menor.
Actividades ejecutadas: El contratista continuo con el vaciado de concreto de 21 MPA y vaciado de concreto ciclopeo de 14 MPA para huellas cunetas y de los extremos de pedraplen pegados.
• Finalizando la jornada laboral, el ingeniero residente de obra fue victima de hurto ocasionado en la zona donde se encuentra la ejecución del proyecto, donde perdidos sus pertenencias y medio de transporte

Residente de obra — RAFAEL C.B. R. Interventoría

Observación: Debido a los acontecimientos presentados en campo laboral y la incertidumbre con respecto al orden publico. Se realizo un acta de suspension a partir del dia 05 de enero de 2024.

Residente de obra — RAFAEL C.B. R. Interventoría

-Lunes 29 de enero de 2024.
-Ubicación: Vías rurales - corredor vial - anillo vial San Isidro - Guades - Tabaco - Puente Zuba, municipio

de San Cayetano, Norte de Santander.
Estado del Tiempo: Soleado.
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente, 1 inspector.
Personal de obra: 1 ingeniero director de obra, ingeniero residente, 2 oficiales, 6 ayudantes de obras.
Maquinaria en obra: Herramienta en obra.
Actividades ejecutadas: Se retoman actividades, una vez levantados el acta de suspensión, el contratista da inicio a las actividades de vaciado de concreto ciclopeo y se continuan con las actividades de excavación de vigas riostras y de bordillo, se inicia la instalación de formaletas y el encofrado, asi como tambien las instalacion y figurado del acero para huella viga riostra y bordillo.

Residente de obra — R. Interventoria

Martes 30 de enero de 2024
Ubicación: Vias rurales - corredor vial - anillo vial San Isidro - Cuadros - Tabira - Puente Zulia - municipio de San Cayetano, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Soleado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente, 1 inspector
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 6 ayudantes de obra
Maquinaria en obra: Herramienta menor.
Actividades ejecutadas: El contratista continua con las actividades de vaciado de concreto en huellas vigas riostras, cunetas y bordillos.

Residente de obra — R. Interventoria

Miercoles 31 de enero de 2024
Ubicacion: Vias rurales corredor vial - corredor vial San Isidro: Cuadros - Tabira - Puente Zulia - municipio de San Cayetano, Norte de Santander
Estado del Tiempo: Soleado.

Personal de interventoría = 1 ingeniero residente, 1 inspector
Personal de obra: 1 ingeniero residente RAPEC C.B
2 celadores, 6 ayudantes Residente Obra
Maquinaria en obra: Herramienta menor
Actividades ejecutadas: El contratista inicia con con el vaciado de concreto 21 MPA para alcantarillas de placa huella se continua con excavaciones manuales de vigas riostras, cunetas, bordillos y se continua con la instalacion de formaleta de madera, resanes y acero de refuerzo #3 y #4 para alcantarillas de placa huella.

Residente de Obra
RAPEC C.B
R. Interventoría

Fecha: 01/02/2024
Ubicacion: Corredor vial - anillo vial San Isidro - Cuadros - Tabaco - Puerto Colon - Norte de Santander - municipio de San Cayetana
Estado del Tiempo: Soleado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente, 1 inspector
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 2 celadores 6 ayudantes
Maquinarias en obra: Herramienta menor
Actividades ejecutadas: El contratista continuan con el vaciado de concreto de 21 MPA para alcantarillas de placa huella, a su vez continuan con las instalaciones de formaletas de madera, madelca, e instalacion de acero de refuerzo #3 y #4 para alcantarillas de huella y dovelas, por ultimo se continuan con las actividades manuales para vigas riostras cunetas y bordillo.

Residente de Obra
RAPEC C.B
R. Interventoría

Fecha: 02/02/2024
Ubicación: Corredor vial - anillo vial San Isidro
Cuadros - Tabaco - Puerto Colon - Norte de Santander
municipio de San Cayetana.
Estado del Tiempo: Parcialmente nuboso.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-065-2023 MUNICIPIO DE CACOTA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Contrato de obra.

CD-FC-065-2023 del 1 de Agosto de 2023.

DEPENDENCIA CONTRATANTE

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - FARO DEL CATATUMBO SAS

CONTRATISTA

SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS

INTERVENTORIA

GAVINCO - INGENIEROS CONSULTORES SAS

OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES, DE LA VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA - NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO

$564.759.919,91

PLAZO - DURACION INICIAL

3 MESES

Powered by CamScanner

7 de noviembre de 2023

-Observación= Durante el periodo comprendido entre el 7 de noviembre de 2023 al 1 de diciembre de 2023 el contratista se encontraba ejecutando actividades administrativos

Fecha: 03/12/2023.

Ubicación= Vía chinavega, municipio de caucasia, Norte de Santander

Estado del clima= Soleado.

Personal de interventoría= 1 ingeniero residente

Personal de obra= 1 ingeniero residente, 2 operadores

Maquinaria en obra= Volqueta, motoniveladora, pajarita

Actividades ejecutadas= El contratista da inicio a las actividades de obra con el mejoramiento, nivelación y cunteo de la conformación de la calzada existente entre la vereda La UPA - CURPAGA - CHINAVEGA. y a su mismo se realizaron actividades de excavación retiro y transporte de material.

Ing. Residente

RAFAEL C.B.
Residente Interventoría

Fecha = 06/12/2023

Ubicación= vía chinavega, municipio de Caucasia, Norte de Santander

Estado del clima= Soleado.

Personal de interventoría = 1 ingeniero residente

Personal de obra= 1 ingeniero residente, 2 operadores

Maquinaria en obra= Volqueta, motoniveladora, pajarita

Actividades ejecutadas= El contratista continua con el mismo mejoramiento, nivelación, cunteo, excavación y transporte de material proveniente de la conformación de la calzada existente, entre la vereda La Upa-Curpaga-Chinavega

Ing. Residente

RAFAEL C.B.
Residente Interventoría

Fecha 07/12/2023

Ubicación= Vía chinavega, municipio de Caucasia, Norte de

Santander.
Estado del clima = Soleado
Personal de interventoras = 1 ingeniero residente
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 2 operadores
Maquinaria en obra = Volqueta, motoniveladora, (contratista) Retroexcavadora.
Actividades ejecutadas = El contratista continua con el mejoramiento, nivelación, excavación, cunetéo, retiro y transporte del material proveniente de las excavaciones para la conformación de la calzada existente entre las veredas La Upa, Corpoaga - Chinavaga.

Ing. Residente

RAFAEL CB
Residente Interventoría

Fecha = 08/12/2023
Ubicación = Vía Chinavaga, municipio de Cáceres, Norte de Santander.
Estado del clima = Soleado
Personal de interventoría = 1 ingeniero residente
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 2 operadores.
Maquinaria en obra = Volqueta, motoniveladora, Retroexcavadora.
Actividades ejecutadas El contratista continua con el mejoramiento, nivelación, excavación, cunetéo y retiro de material proveniente de las excavaciones para la conformación de la calzada existente entre las veredas La Upa, Corpoaga - Chinavaga.

Ing. Residente

RAFAEL CB
Residente Interventoría

Fecha 09/12/2023.
Ubicación = Vía Chinavaga, municipio de Cáceres, Norte de Santander.
Estado del clima = Soleado.
Personal de interventoría = 1 ingeniero residente
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 2 operadores.
Maquinaria en obra = Volqueta, motoniveladora, Retroexcavadora
Actividades ejecutadas = El contratista continua realizando

Powered by CamScanner

la conformación de la calzada con el mejoramiento, nivelación, cuneteo, excavación, retiro y transporte del material provenvente de la excavación.

Ing. Residente

RAFAEL C.B
Residente laboratorio

Fecha = 11/12/2023
Ubicación = Vía Chinavega, municipio de Cúcuta Norte de Santander
Estado del tiempo = Soleado
Personal de interventoría = 2 ingenieros residente
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 2 operadores
Maquinaria en obra = 1 Motoniveladora, 1 retroexcavadora Volqueta
Actividades ejecutadas = El contratista continua con el mejoramiento de la conformación de la calzada existente realizando el perfilado, nivelación cuneteo y excavaciones, así mismo realizando el retiro y transporte del material provenvente de la excavación.

Ing. Residente

RAFAEL C.B
Residente laboratorio

Fecha 12/12/2023
Ubicación = Vía Chinavega, municipio de Cúcuta, Norte de Santander
Estado del tiempo = Soleado
Personal de interventoría = 1 ingeniero residente
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 2 operadores.
Maquinarias en obra = Motoniveladora, Retroexcavadora, Volqueta
Actividades ejecutadas = El contratista continua realizando la conformación de la calzada existente, con el mejoramiento, nivelación, cuneteo, excavación, así mismo realiza el retiro y transporte del material provenvente de las excavaciones.

Ing. Residente

RAFAEL C.B
Residente laboratorio

Powered by CamScanner

Fecha: 13/12/2023
Ubicación: Vía Chinavaga, municipio de Cacota, Norte de Santander
Estado del tiempo: Soleado
Personal de interventoría: 1 ingeniero residente.
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 2 operadores.
Maquinaria en obra: 1 Motoniveladora, 1 retroexcavadora, Volqueta
Actividades ejecutadas: El contratista continua realizando la conformación de la calzada existente con actividades tales como el mejoramiento, nivelación, cerrateo, excavaciones a si mismo se realiza simultáneamente la recolección y transporte del material proveniente de las excavaciones.

Ing. Residente

RAFAEL CB
Residente Interventoría

Fecha: 14/12/2023.
Ubicación: Vía Chinavaga, municipio de Cacota, Norte de Santander
Estado del tiempo: Soleado
Personal de interventoría: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 2 operadores, 2 oficiales, 2 ayudantes
Maquinarias en obra: Motoniveladora, Retroexcavadora, Volqueta, herramienta menor.
Actividades ejecutadas: El contratista da inicio en la instalación de subbase granular y a su vez inicia cerco, armado, figurado de acero #3 y #4

Ing. Residente

RAFAEL CB
Residente Interventoría

Fecha: 15/12/2023.
Ubicación: Vía Chinavaga, municipio de Cacota, Norte de Santander
Estado del tiempo: Soleado.
Personal de interventoría: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 3 operadores, 2 oficiales

2 ayudantes
Maquinaria en obra: Vibrocompactadora, motoniveladora, Carrotanque de agua, Retroexcavadora, Volqueta
Actividades ejecutadas: El contratista continua realizando la instalación de subbase granular, asimismo se realiza la compactación del material, por otra parte se realiza la limpieza de los alcantarillas existentes y se continua con el corte, figurada y armado del acero #3 y #4

Sin residente

RAMA CB
Residente Interventoría

Fecha 16/12/2023
Ubicación: Vía Chinavega, municipio de Cacota, Norte de Santander.
Estado del Tiempo: Soleado.
Personal de interventoría: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 3 operadores, 2 oficiales, 2 ayudantes.
Maquinaria en obra: Motoniveladores, vibrocompactador, retroexcavadoras, volqueta, carrotanque de agua.
Herramienta menor
Actividades ejecutadas: El contratista continua con la instalación y compactación de la subbase, se realiza el corte armado y figurado del acero #3 y #4, por otra parte se inicia el armado de formaletas de madera para modulos de huellas y zuyos riostras, por último se realiza el chequeo de los alcantarillas y toma de medidas por parte de la interventoría.

Fe
as. residente

RAMA CB
Residente Interventoría

Fecha 18/12/2023
Ubicación: Vía Chinavega, municipio de Cacota, Norte de Santander.
Estado del Tiempo: Soleado.
Personal de interventoría: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 ingeniero residente, (1) operadores.

Powered by CamScanner

2 oficiales, 2 ayudantes.
Maquinaria en obra= Vibrocompactador, Carrotanque.
Herramienta menor.
Actividades ejecutadas = Se realizan pruebas de densidad por parte del contratista, Se finaliza la compactación de la subbase granular, se realiza limpieza y retoques para el area correspondiente a la cuneta, se inicia las excavaciones manuales para vigas riostras y bordillo.

Ing Residente

RAMC CB
Residente Interventoría

Fecha 19/12/2023
Ubicación= Via Chinavega, municipio de Cucuta, Norte de Santander.
Estado del Tiempo= Soleada
Personal de interventoria= 1 ingeniero residente
Personal de obra= 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 2 ayudantes
Maquinaria en obra= Herramienta menor
Actividades ejecutadas= El contratista continua con la excavacion manual de vigas riostras, se da inicio a la instalacion de formaletas de vigas riostras y huellas asi como su instalacion, se realiza la instalación del acero de refuerzo # 3 y #4, por ultimo se recibio material petreo para la realizacion de concreto en obra.

Ing Residente

RAMC CB
Residente Interventoría

Fecha 20/12/2023
Ubicacion= Via Chinavega, municipio de Cucuta, Norte de Santander.
Estado del Tiempo= Soleada
Personal de interventoria= 1 ingeniero residente
Personal de obra= 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 2 ayudantes.
Maquinaria en obra= Herramienta menor, Mezcladora de concreto

Actividades ejecutadas= Se continua con la instalacion de formaleta de madera para huella, (viga) viga riostra, se continua con la instalacion de acero para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillo., se continua con las excavaciones manuales de vigas riostras cuneta y bordillo, por ultimo se realiza el vaciado de concreto de 21 MPA preparado en obra para huellas, cunetas, vigas riostras y bordillo

Firma. Residente

RAFAEL C.B
Residente Interventoría

Fecha 21/12/2023
Ubicación= Via Chinavaga, municipio de Cacota, Norte de Santander.
Estado del tiempo= soleado
Personal de interventoria= 1 ingeniero residente.
Personal de obra= 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 2 ayudantes
Maquinaria en obra= Herramienta menor, 2 mezcladores de concreto.
Actividades ejecutadas= Se continua con el vaciado de concreto de 21 MPA para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillo, se toman muestras con cilindros de concreto para ser analizados en laboratorio, se continua con el corte armado y figurado del acero asi como de su instalacion, se continua con el armado e instalacion de formaleta para huellas y vigas riostras, las muestras de concreto fueron tomadas por el contratista

Firma. Residente

RAFAEL C.B
Residente Interventoría

Fecha 22/12/2023
Ubicación= Via chinavaga, municipio de Cacota, Norte de Santander.
Estado del tiempo= Soleado
Personal de interventoria= 1 ingeniero residente
Personal de obra= 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 2 ayudantes
Maquinaria en obra= Herramienta menor, 2 mezcladores

Powered by CamScanner

de concreto.
Actividades ejecutadas = Se continua con el vaciado de concreto de 21 MPA para huellas vigas riostras cunetas y bordillo, Se inicia el vaciado de concreto de 14 MPA elaborado en obra para huellas, por otra parte se continua con el armado de formaletas de madera para huellas y vigas riostras, a si como tambien se continua con la instalacion del acero para huellas y vigas riostras cunetas, y bordillo.

Firma Residente

RAMA CB
Residente Interventoría

Fecha 23/12/2023
Ubicacion = Via Chinavaga, municipio de Cacota, Norte de Santander.
Estado del tiempo = Soleado.
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente
Personal de obra = 1 ingeniero residente, (No se presento personal de mano de obra)
Maquinaria en obra = 2 mezcladoras de concreto
Actividades ejecutadas = No se realizaron actividades laborales debido a que no se presento personal de mano de obras.

Firma Residente

RAMA CB
Residente Interventoría

Fecha 26/12/2023.
Ubicacion = Via Chinavaga, municipio de Cacota, Norte de Santander.
Estado del Tiempo = Soleado.
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente
Personal de obra = 1 ingeniero residente 2 oficiales, 2 ayudantes.
Maquinaria en obra = Herramienta menor, 2 mezcladoras de concreto
Actividades ejecutadas = Se continua con el vaciado de concreto de 21 MPA, Se continua con el vaciado de concreto de 14 MPA para huella, Se continua con

Powered by CamScanner

el armado e instalación de las formaletas de tipo madera para huellas y vigas riostras, se continua con las excavaciones manuales para vigas riostras y por ultimo se continua con el corte, figurado armado e instalación del acero #3 y #4

Ing. residente

RAFAEL C.B
Residente interventoría

Fecha 27/12/2023
Ubicación = Vía Chinavegas, municipio de Cucuta, Norte de Santander
Estado del Tiempo = Soleado.
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 2 ayudantes
Maquinaria en obra = 2 Mezcladoras de concreto, Herramienta menor
Actividades ejecutadas = El contratista continua con el vaciado de concreto de 21 MPA, y 14 MPA elaborados en obra, por este punto continua con la instalación de formaleta de madera y acero para huellas, vigas riostras cunetas y bordillo, se continua con la excavacion manual de vigas riostra cunetas y bordillo

Ing. Residente

RAFAEL C.B
Residente Interventoría

Fecha = 28/12/2023
Ubicación = Vía Chinavegas, municipio de Cucuta Norte de Santander
Estado del Tiempo = Soleado.
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente
Personal de obra = (2 mezcladoras de concreto) 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 2 ayudantes
Maquinaria en obra = 2 mezcladoras de concreto, herramienta menor
Actividades ejecutadas = El contratista continua con el vaciado de concreto de 21 y 14 MPA preparados y

alineados en obra a su vez se continua con el armado e instalacion de formaletas de madera para vigas, huellas, contra y formaleta metalica para bordillo, por otra parte se continua con el corte armado, figurado e instalacion del acero de refuerzo por ultimo se continua con la excavacion manual de vigas pantera.

Tony Rendon

RAFAEL C.B
Residente laboratorio

Fecha 29/12/2023
Ubicacion= Via Chinavaca, municipio de Cacota, Norte de Santander
Estado del Tiempo= Soleado
Personal de interventoria= 1 ingeniero residente
Personal de obra= 1 ingeniero residente, 2 oficiales 2 ayudantes
Maquinaria en obra= 2 mezcladoras de concreto
Herramienta menor
Actividades ejecutadas= El contratista continua con el vaciado de concreto de 21 MPA y 14 MPA laborados en obra y se ama tambien continua con el armado e instalacion de formaletas de madera para huellas, vigas riostra contra y formaleta metalica para bordillo, por ultimo se continua con el excavado manual de las vigas riostras, contra y bordillo

Tony Rendon

RAFAEL C.B
Residente laboratorio

Fecha 30/12/2023
Ubicacion= Via Chinavaca, municipio de Cacota, Norte de Santander
Estado del Tiempo= Soleado
Personal de interventoria= 1 ingeniero residente
Personal de obra, No se presento personal de obra
Maquinaria en obra= 2 mezcladoras de concreto
Actividades Ejecutadas= No se realizaron actividades laborales

debido a que no se presento personal de obra

RAFAEL CB
Residente laboratorista

Fecha = 02/01/2024
Ubicación = Via Chinavaga, municipio de Cacota, Norte de Santander.
Estado del tiempo = Soleado
Personal de laboratorista = 1 ingeniero residente
Personal de obra = 1 ingeniero residente (No se presento personal de mano de obra)
Maquinaria en obra = 2 Mezcladoras de concreto
Actividades ejecutadas: No se ejecutaron actividades laborales debido a que no se presento personal de obra.

RAFAEL CB
Residente laboratorista

Fecha = 03/01/2024
Ubicación = Via Chinavaga, municipio de Cacota, Norte de Santander.
Estado del tiempo = Soleado.
Personal de laboratorista = 1 ingeniero residente
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 2 ayudantes
Maquinaria en obra = 2 mezcladoras de concreto, herramienta menor
Actividades ejecutadas = El contratista da inicio a las actividades con la continuación del vaciado de concreto de 21 MPA para huellas, vigas riostras, bordillo y cuneta, asi como tambien el vaciado de concreto de 14 MPA para pisada pegada de modulos de huella, por otra parte se continua con el armado e instalación de formaleta de madera para huellas, viga riostra y cunetas asi como tambien armada de formaleta metalica para bordillo por ultimo se continua con las excavaciones manuales para viga riostra cuneta y bordillo.

RAFAEL C.B
Residente laboratorista

Fecha: 04/01/2024
Ubicacion: Chinavega - Via Chinavega - municipio de Cucuta - Norte de Santander.
Estado del Tiempo: Soleado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 2 ayudantes
Maquinaria en obra: Herramienta menor, 2 mezcladoras de concreto.
Actividades ejecutadas: El contratista continua con el vaciado de concreto de 21 MPA y, 14 MPA elaborados en obra. para modulos de huellas, vigas riostras, cunetas y bordillo a si como tambien huellas en concreto ciclopeo con piedra pegada, por otra parte se continua con el armado e instalacion de formaletas de madera y acero de refuerzo para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillo, por ultimo se continua con los excavaciones de vigas riostras cunetas y bordillo.

Ing. Residente

Residente Interventoría

Fecha 05/01/2024
Ubicación: Via Chinavega - municipio de Cucuta - Norte de Santander.
Estado del Tiempo: Soleado.
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 2 ayudantes
Maquinaria en obra: Herramienta menor, 2 mezcladoras de concreto.
Actividades ejecutadas: El contratista continua con el vaciado de concreto de 21 MPA para cunetas, vigas riostra, huellas y bordillo, asi tambien continua el vaciado de 14 MPA para huellas de piedra pegada, por otra parte se continua con el armado figurado e instalación del acero de refuerzo. para huellas, vigas riostra, cunetas y bordilla, se continua con el encofrado de formaletas de madera

Debido a que no se presento personal de obra) para hacer huellas vigas riostras, cunetas y encofrado de formaleta metalica para bordillo, se continua con las excavaciones (Fecha = 02/01/2024) mas manuales para vigas riostras cunetas y bordillo, Se verificaron cuantias del acero por parte de la interventoria a si como tambien el chequeo de longitudes y espaseres de los modulos ya construidos, tambien la interventoria toma muestras de concreto en camisas de cilindros para luego ser ensayadas y analizadas en laboratorio, asi mismo se recolecto material de subbase para ser estudiado en los laboratorios, se realizo un chequeo visual de las Impresiones de los alcantarillas y recarga de la via

Fin Residente

RAFAEL CB
Residente Interventoria

Fecha = 06/01/2024
Ubicacion: Via Chinavaga, municipio de Cacotes, Norte de Santander.
Estado del Tiempo: Soleado
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 2 ayudantes.
Maquinaria, en obra: 2 Mezcladoras de concreto, herramienta menor.
Actividades ejecutadas = El contratista continua con las excavaciones manuales de vigas riostras, cunetas y bordillo, asi como tambien continua con el encofrado de madera para modulos de huella, cunetas, bordillo, por otra parte continua con el corte, figurado, armado e instalacion del acero de refuerzo, asi como tambien continua con el vaciado de concreto de 21 MPA para huellas, cunetas, bordillo y vigas riostras asi como tambien el vaciado de concreto de 14 MPA para huellas

Fin Residente

RAFAEL CB
Residente Interventoria

Powered by CamScanner

Fecha: 09/12/2024
Ubicacion = Via chinavaga - municipio de Cacota, Norte de Santander.
Estado del tiempo = Soleado
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 2 ayudantes
Maquinarias en obras: Mezcladoras de concreto CD, Herramienta manor.
Actividades ejecutadas = El contratista continua con el encofrado de madera para modulos de huella cuneta, viga riostra y bordillo, por otra parte se continua con el armado e instalación de acero de refuerzo para huellas, cunetas y bordillo, tambien se continua con el vaciado de concreto de 21 y 14 MPA elaborados en obra y por ultimo se prosigue con las excavaciones manuales de vigas riostra cunetas y bordillo.

Ing. Residente

RAFAEL C.B
Residente Interventoria.

Fecha = 10/12/2024
Ubicación = Via Chinavaga - municipio de Cacotas, Norte de Santander.
Estado del Tiempo = Soleado.
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente.
Personal de obra = 2 mezcladoras de concreto, Herramienta manor.
Actividades ejecutadas = El contratista continua con el encofrado de madera para huellas, vigas riostra, bordillo, cuneta a si como tambien la instalacion del acero de refuerzo para esos elementos, por otra parte se continua con las excavaciones de vigas riostras, huellas, cunetas y bordillo, por ultimo se realiza el vaciado de concreto de 21 MPA y 14 MPA elaborados en obra.

Ing. Residente

RAFAEL CB
Residente Interventoria

Fecha= 11/01/2024
Ubicacion= Via Chinavaga - municipio de Cucuta Norte de Santander.
Estado del tiempo= Soleado
Personal de interventoria= 1 Ingeniero residente
Personal de obra= 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 2 ayudantes
Maquinaria en obra= 2 mezcladoras de concreto, herramienta menor.
Actividades en obra= El contratista continua con el vaciado de concreto de 21 MPA para huellas vigas rostra cunetas y bordillos a si como tambien continua con el vaciado de concreto de 14 MPA para huellas de piedra pegada, ambos concretos son elaborados en obra, por otra parte se continua con el armado e instalacion del acero, asi como tambien se continua con el encofrado de de formaleta de madera y su instalación para huellas, cunetas, bordillos y vigas rostra, se continua con las excavaciones manuales de vigas rostra

RAFAEL C.B
Residente Interventoria

Fecha= 12/01/2024.
Ubicacion= Via Chinavaga- municipio de Cucuta Norte de Santander.
Estado del Tiempo= Soleado.
Personal de interventoria= 1 ingeniero residente.
Personal de obra= 1 ingeniero residente, 2 oficiales 2 ayudantes
Maquinaria en obra= 2 mezcladoras de concreto, Herramienta menor.
Actividades en obra ejecutadas= El contratista continua realizando el vaciado de concreto de 14 y 21 MPA asi como tambien continua con la instalacion de formaletas de madera para huellas, vigas rostra, cunetas y bordillos, por otra parte se continua con el corte

Figurado, armado e instalación de acero de refuerzo para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillo por último se continua con las excavaciones manuales de vigas riostras

Ing. Residente

PAVEC CB
Residente Interventoría

Fecha: 13/01/2024
Ubicación: Vía Chinavaca, municipio de Cacota, Norte de Santander.
Estado del Tiempo: Soleado.
Personal de interventoría: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 2 ayudantes
Maquinaria en Obra: Mezcladoras de concreto (2), herramienta menor
- Actividades ejecutadas: El contratista continua con el vaciado de concreto de 21 y 14 MPA elaborados en obra para modulos de huellas, huellas con piedra pegada cunetas, vigas riostra, bordillo, a su misma continua con la instalacion de acero de refuerzo y excavaciones manuales de vigas riostras por último realiza más encofrados de madera para huellas y vigas riostras.

Ing. Residente

PAVEC CB
Residente Interventoría

Fecha: 15/01/2024
Ubicación Vía Chinavaca - municipio de Cacota, Norte de Santander.
Estado del Tiempo: Soleado.
Personal de interventoría: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 2 obreros.
Maquinaria en obra: 2 mezcladoras de concreto, herramienta menor.
- Actividades ejecutadas: El contratista continua con el armado e instalación de formaleta de madera para huellas y vigas riostras, a su vez continua con el armado e instalación del acero de refuerzo para huellas, cunetas vigas riostra y bordillo, por otra parte continua vaciado: el CorB concreto de 14 MPA y 21 MPA

Powered by CamScanner

elaborados en obra, por ultimo se continua con las excavaciones manuales de vigas riostras.

Firma Residente

RAMA C.B
Residente Interventoría

Fecha = 16/01/2024.
Ubicación = Via chinavaga - municipio de Cucuta Norte de Santander.
Estado del tiempo = Soleado.
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 2 ayudantes.
Maquinaria en obra = 2 mezcladoras de concreto, Herramienta menor.
Actividades ejecutadas = El contratista continua con el vaciado de concreto de 14 y 21 MPA. elaborados en obra, asi mismo continua con el encofrado e instalacion de formaletas de madera y metalicas para huellas, vigas riostra, cunetas, y bordillo por ultimo se continua con el armado e instalación del acero de refuerzo y excavación manual de viga riostra.

Firma Residente

RAMA C.B
Residente Interventoría

Fecha = 17/01/2024.
Ubicación = Via chinavaga - municipio de Cucuta - Norte de Santander.
Estado del Tiempo = Soleado
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente,
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 2 ayudantes
Maquinaria en obra = 2 mezcladoras de concreto, Herramienta menor.
Actividades ejecutadas = Se continua con el armado y encofrado de formaleta de madera asi como tambien la instalación del acero de refuerzo para huellas, vigas riostra, cunetas y bordillo, por ultimo

Powered by CamScanner

se realizo el vaciado de concreto de 14 MPA y 21 MPA para losetas, cunetas, bordillo, vigas riostra, se realizo pruebas densidades por parte de la interventoria también se realizaron chequeo de medidas, de alturas y trapezoidales de las losetas, se realizaron especímenes de concreto para ser llevados al laboratorio por parte de la interventoria, se le realizo la observación al contratista de obra de ningunos los acabados en los alcantarillados y por cunetas, además en dialogo con el contratista manifiesta que ha tenido inconvenientes por fallas relacionadas a los alcantarillos debido a que la comunidad no quiere habitar, los alcantarillas existentes por el riesgo de los predios donde descargan los alcantarillas, por lo que el contratista solicita acompañamiento de la secretaria de infraestructura para poder las fallas

Res. de obra

Residente laboratorio

Fecha: 18/03/2024.
Ubicación = Vía Chimavega - municipio de Concepción, Norte Santander.
Estado del tiempo = Soleado.
Personal de interventoria = 1 inspector residente
Personal de obra = 1 inspector residente, 2 oficiales, 2 ayudantes
Maquinaria en obra = 2 mezcladoras de concreto, herramienta menor.
Actividades ejecutadas = El contratista continua con el vaciado de concreto de 21 MPA y 14 MPA elaborados en obra y también continua con la instalación de formaleta de madera y acero de refuerzo para losetas, vigas riostras, cunetas y bordillos con formaleta metálica por ultimo continua con las excavaciones manuales de vigas riostras y bordillo

Res. de obra

Residente laboratorio

Fecha: 19/01/2024
Ubicación: Vía Chinavega - municipio de Cacota - Norte de Santander
Estado del tiempo: Soleado.
Personal de interventoría: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 ingeniero residente 2 oficiales 2 ayudantes
Maquinaria en obra: 2 mezcladoras de concreto, herramienta menor.
Actividades ejecutadas: El contratista continua realizando el vaciado de concreto de 21 MPA elaborado en obra así como también el concreto ciclopeo de 14 MPA para pegado y se continua con el encofrado de madera e instalación del acero para huellas, vigas riostras y bordillo. Tambien se continua con las excavaciones manuales de vigas riostras

RAFAEL C B
Residente Interventoría

Fecha: 20/01/2024
Ubicación: Vía Chinavega - municipio de Cacota Norte de Santander.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal de interventoría: 1 ingeniero residente.
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 2 ayudantes
Maquinaria en obra: 2 mezcladoras de concreto. Herramienta menor.
Actividades ejecutadas: El contratista continua realizando el vaciado de concreto de 14 y 21 MPA para huellas vigas riostras cunetas y bordillos elaborados en obra, así mismo continua con el encofrado de formaleta de madera para modulos de huellas vigas riostra y bordillo y cunetas, asimismo se realiza la instalacion del acero de refuerzo y por ultimo se continua con las excavaciones

manejo de vigas riostras.

RAMA C.B
Residente Interventoría

Fecha: 22/01/2024
Ubicación = Vía Chinavaga - municipio de Cucutilla - Norte de Santander.
Estado del tiempo = Soleado.
Personal de interventoría = 1 ingeniero residente.
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 2 ayudantes, 2 oficiales
Maquinaria en obra = 2 mezcladora de concreto, herramienta menor.
Actividades ejecutadas El contratista de obra continua con el vaciado de concreto de 21 MPA para huellas cunetas, vigas riostras y bordillo, a si mismo realizan el vaciado de concreto 14 MPA en huellas de piedra pegada, por otra parte se continua con el armado e instalacion del acero de refuerzo y formaleta de madera para huellas y vigas riostras por ultimo se realizan las excavaciones manuales de vigas riostras

RAMA C.B
Residente Interventoría

Fecha 23/01/2024
Ubicacion: Vía Chinavaga - municipio de Cucutilla. - Norte de Santander.
Estado del Tiempo = Soleado
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 2 ayudantes 2 oficiales
Maquinaria en obra = 2 mezcladoras de concreto. herramienta menor.
Actividades ejecutadas = El contratista de obra continua con el vaciado de concreto de 21 MPA para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillo, asi como tambien se realiza el vaciado de concreto de 14 MPA para huellas, por ultimo se realiza el encofrado e

e instalacion de formaleta de madera y acero de refuerzo para huellas y vigas riostras a si mismo se continua con las excavaciones manuales para vigas riostras.

Ing. Residente

RAMA C.B
Residente Interventoría

Fecha = 24/01/2024
Ubicacion = Via Chinavaca - municipio Cucuta-Norte de Santander.
Estado del tiempo = Soleado
Personal de infraestructura = 1 ingeniero residente
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 2 oficiales 2 ayudantes.
Maquinaria en obra = 2 mezcladoras de concreto
Actividades ejecutadas = El contratista continua con el vaciado de concreto de 21 MPA para huellas vigas riostras cunetas y bordillos a si mismo continua con el vaciado de concreto de 14 MPA para piedra pegada, por ultimo continua con el armado e instalacion de formaleta de madera y acero de refuerzo para huella cuneta, vigas riostras y bordillo, por otra parte se realiza excavaciones para vigas riostras

Ing. Residente

RAMA C.B
Residente Interventoría

Fecha 25/01/2024
Ubicacion = Via Chinavaca - municipio de Cucuta. Norte de Santander.
Estado del Tiempo = Soleado
Personal de infraestructura = 1 ingeniero residente
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 2 oficiales 2 ayudantes.
Maquinaria en obra = 2 mezcladoras de concreto herramienta menor.
Actividades ejecutadas = El contratista continua con el vaciado de concreto de 21 MPA y 14 MPA

para modelos de huellas, huellas con piedra
grado pegadas, vigas riostras, cuneta y bordillo.
a s mismo se continua con la instalacion de
formaleta de madera y formaleta metalica.
ademas de instalar acero de refuerzo para cuneta
huellas, bordillos y vigas riostras. por ultimo
se realizan excavaciones para vigas riostra y bordillo.

Ing. Residente

RAMA CB
Residente Interventoría

Fecha: 26/01/2024
Ubicacion = Via Chinavega - municipio de Cacota -
Norte de Santander
Estado del tiempo = Soleado
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 2 obreros
2 ayudantes
(Personal) Maquinaria en obra = 2 mezcladores de concreto
y herramienta menor
Actividades ejecutadas = El contratista continua realizando
el vaciado de concreto de 21 y 14 MPA elaborados en
obra para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillo.
por otra parte se realiza la instalacion de acero
de refuerzo para huellas, vigas riostras, cunetas y
bordillos, ademas se continua con el armado e instalación
de formaleta de madera para huellas bordillos y
cunetas y vigas riostras, por parte de la interventoria
se realiza el chequeo de las medidas, verificacion de
cuantias del acero, y se realiza el acompañamiento
de la profesional social, para realizar un acta
con los señores propietarios de los fincas que
no permiten habilitar los alcantarillas adecuando
daños en sus cultivos por los descoles de los mismos

Ing. Residente

RAMA C.B
Residente Interventoría

Fecha = 27/01/2024
Ubicación = Via Chinavega - municipio de Cacota -

Powered by CamScanner

Norte de Santander.
Estado del Tiempo.= Soleado
Personal de interventoria= 1 ingeniero residente
Personal de obra= 1 ingeniero residente 2 oficiales 2 ayudantes
Maquinaria en obra: Herramienta menor, 2 mezcladoras de concreto
Actividades ejecutadas: El contratista continuo realizando el vaciado de concreto de 21 y 14 MPA elaborados en obra, asi mismo continuo realizando el encofrado e instalación de formaleta metalica, de madera y acero de refuerzo para vigas y muros anclas y bordillos, por ultimo se realizaron excavaciones para vigas muros y bordillo.

Ing. Residente

RAFAEL C.B
Residente Interventoría

Fecha: 29/01/2024
Ubicacion= Via Chinacoagra- municipio de Cacota- Norte de Santander
Estado del Tiempo: Soleado
Personal de interventoria 1 ingeniero residente
Personal de obra= 1 ingeniero residente, 2 oficiales 2 ayudantes.
Maquinaria en obra- 1 mezcladora de concreto herramienta menor.
Actividades ejecutadas= El contratista continuo con el vaciado de concreto de 21 MPA para huellas vigas muros bordillos y cunetas asi mismo continuo con el vaciado de concreto ciclopeo, por otra parte se realiza el armado e instalacion de los formaletas y acero de refuerzo para huellas y vigas muros por ultimo se realizo los excavaciones de vigas muros

Ing. Residente

RAFAEL C.B
Residente Interventoría

Powered by CamScanner

Fecha = 30/01/2024.
Ubicación = Vía Chinavaga - municipio de Cacota - Norte de Santander
Estado del tiempo = Soleado
Personal de interventoría = 1 ingeniero residente
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 2 ayudantes 2 oficiales
Maquinaria en obra = 1 ingeniero 1 Mezcladora de concreto y herramienta menor.
Actividades ejecutadas: El contratista continua realizando el vaciado de concreto de 21 MPA para huellas, cunetas bordillos y vigas riostra a si como tambien se continua realizando el vaciado de concreto de 14 MPA ciclopeo, por otra parte se continua realizando el armado e instalación de formaleta de madera y metalica a si como el acero de refuerzo para elementos de placa huella y se continua con las excavaciones de vigas riostras y bordillo.

Ing Residente

RAFAEL CB
Residente Interventoría

Fecha = 31/01/2024.
Ubicacion = Vía Chinavaga - municipio de Cacota. Norte de Santander.
Estado del tiempo = Soleado.
Personal de interventoria = 1 ingeniera residente.
Personal de obra = 1 ingeniero residente 2 oficiales, 2 ayudantes.
Maquinaria en obra = Mezcladora de concreto y herramienta manor.
Actividades ejecutadas = El contratista continua realizando el vaciado de concreto de 21 MPA para modulos de huellas vigas riostra, cunetas y bordillo. a si como tambien el vaciado de concreto ciclopeo y se continua con el armado e instalacion de formaleta de madera y acero de refuerzo para vigas riostras bordillo y cunetas, por ultimo se continua realizando

el accesorio de vigas riostras y bordillo.
Ing residente
RAFAEL C.B
Residente Interventoría

Fecha= 01/02/2024
Ubicacion= Via Chinavaga - municipio de Cacota Norte de Santander
Estado del Terreno= Soleado
Personal de interventoria= 1 ingeniero residente.
Personal de obra= 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 2 ayudantes
Maquinaria en obra= Mezcladora de concreto, herramienta menor.
Actividades ejecutadas= El contratista finaliza actividades relacionadas con el vaciado de concreto de 21 MPA y vaciado de concreto ciclopeo elaborados en obra.
Ing residente
RAFAEL C.B
Residente Interventoría.

Fecha= 02/02/2024
Ubicación= Via Chinavaga - municipio de Cacota.
Norte de Santander
Estado del Terreno= Soleado
Personal de interventoria= 1 ingeniero residente
Personal de obra= 1 ingeniero residente, 2 oficiales 2 ayudantes
Maquinaria en obra= No hay solo herramienta menor.
Actividades ejecutadas= El contratista realiza rellenos con material de la zona y material sobrante
Ing residente
RAFAEL C.B
Residente Interventoría

Fecha= 03/02/2024
Ubicacion= Via Chinavaga - municipio de Cacota=
Norte de Santander.
Estado del Terreno= Soleado
Personal de interventoria= 1 ingeniero residente.
Personal de obra= 1 ingeniero residente 2 oficiales

Powered by CamScanner