INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTE AL ACTA DE COSTOS No. 19 CONTRATO NÚMERO 1053 DE 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Tabla de contenido

Tabla de contenido 1

1. INTRODUCCIÓN 23

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 25

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 26

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 28

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA 32

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 51

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA 57

3.1. CONTRATO DE OBRA LP-OP-001- 2022 – MUNICIPIO DE SANTIAGO 58

3.1.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 58

3.1.1.1. Actividades Administrativas 58

3.1.1.2. Actividades Técnicas 60

3.1.1.3. Actividades ambientales 62

3.1.1.4. Actividades SST 73

3.1.2. Seguimiento Ítems No Previstos 78

3.1.3. Estado de avance del proyecto. 79

3.1.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 79

3.1.3.2. Etapa de Construcción. 79

3.2. CONTRATO DE OBRA 146 DE 2022 – MUNICIPIO DE HERRÁN 83

3.2.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas. 83

3.2.1.1. Actividades Administrativas. 83

3.2.1.2. Actividades ambientales. 86

3.2.1.3. Actividades Sociales 87

3.2.1.4. Actividades SST 88

3.2.2. Seguimiento Ítems No Previstos 91

3.2.3. Estado de avance del proyecto 91

3.2.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 92

3.2.3.2. Etapa de Construcción 92

3.3. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.3879052 – MUNICIPIO DE OCAÑA-1758 94

3.3.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas. 94

3.3.1.1. Actividades Administrativas. 94

3.3.1.2. Actividades Técnicas. 95

3.3.1.3. Actividades ambientales. 97

3.3.1.4. Actividades Sociales 97

3.3.1.5. Actividades SST 98

3.3.2. Seguimiento Ítems No Previstos 98

3.3.3. Estado de avance del proyecto. 98

3.3.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 98

3.3.2.2. Etapa de Construcción 99

3.4. CONTRATO DE OBRA 160 DE 2022 – MUNICIPIO DE CÁCHIRA 100

3.4.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 100

3.4.1.1. Actividades Administrativas 100

3.4.1.2. Actividades Técnicas 101

3.4.1.3. Actividades ambientales 105

3.4.1.4. Actividades Sociales 106

3.4.1.5. Actividades SST 107

3.4.2. Seguimiento Ítems No Previstos 109

3.4.3. Estado de avance del proyecto. 109

3.4.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 109

3.4.3.2. Etapa de Construcción 110

3.5. CONTRATO DE OBRA 252 DE 2022 – MUNICIPIO DE ABREGO 112

3.5.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 112

3.5.1.1. Actividades Administrativas 112

3.5.1.2. Actividades Técnicas 113

3.5.1.3. Actividades ambientales 115

3.5.1.4. Actividades Sociales 116

3.5.1.5. Actividades SST 120

3.5.2. Seguimiento Ítems No Previstos 125

3.5.3. Estado de avance del proyecto 125

3.5.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 125

4.6 CONTRATO DE OBRA LP-004 DE 2022 – MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN 128

3.6.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 128

3.6.1.1 Actividades Administrativas 128

3.6.1.2. Actividades Técnicas 129

3.6.1.3. Actividades ambientales 131

3.6.1.4. Actividades Sociales 141

3.6.1.5. Actividades SST 145
3.6.2. Seguimiento Ítems No Previstos 150
3.6.3. Estado de avance del proyecto. 150
3.6.3.2. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 150
3.6.3.3. Etapa de Construcción. 151
3.7. CONTRATO DE OBRA 202 DE 2022 – MUNICIPIO DE PAMPLONITA 152
3.7.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas 152
3.7.1.1. Actividades Administrativas 152
3.7.1.2. Actividades Técnicas 154
3.7.1.3. Actividades ambientales 157
3.7.1.4. Actividades Sociales 166
3.7.1.5. Actividades SST 166
3.7.2. Seguimiento Ítems No Previstos 172
3.7.3. Estado de avance del proyecto. 172
3.7.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 172
3.7.3.2. Etapa de Construcción 173
3.8. CONTRATO DE OBRA 02590 DE 2022 – GOBERNACIÓN 1943 175
3.8.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas 175
3.8.1.1. Actividades Administrativas 175
3.8.1.2. Actividades Técnicas 176
3.8.1.3. Actividades Sociales. 178
3.8.1.4. Actividades SST 183
3.8.2. Seguimiento Ítems No Previstos 188

3.8.3. Estado de avance del proyecto. 189

3.8.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 189

3.8.3.2. Etapa de Construcción 202

3.9. CONTRATO DE OBRA 02332 DE 2022 – GOBERNACIÓN 2052 204

3.9.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas 204

3.9.1.1. Actividades Administrativas 204

3.9.1.2. Actividades Técnicas 205

3.9.1.3. Actividades ambientales 208

3.9.1.4. Actividades Sociales 219

3.9.1.5. Actividades SST 220

3.9.2. Seguimiento Ítems No Previstos 222

3.9.3. Estado de avance del proyecto 222

3.9.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 223

3.9.3.2. Etapa de Construcción 224

3.10. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4352407 – OCAÑA 1814 225

3.10.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 225

3.10.1.1. Actividades Administrativa 225

3.10.1.2. Actividades Técnicas 226

3.10.1.3. Actividades ambientales 228

3.10.1.4. Actividades Sociales 229

3.10.1.5. Actividades SST 229

3.10.2. Seguimiento Ítems No Previstos 234

3.10.3. Estado de avance del proyecto 235

3.10.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 235

3.10.3.2. Etapa de Construcción 235

3.11. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 DE 2022 – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S..... 237

3.11.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 237

3.11.1.1. Actividades Administrativas 237

3.11.1.2. Actividades Técnicas 254

3.11.1.3. Actividades ambientales 262

3.11.1.4. Actividades Sociales 265

3.11.1.5. Actividades SST 266

3.11.1.6. Seguimiento Ítems No Previstos 282

3.11.2. Estado de avance del proyecto. 283

3.11.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 283

3.11.2.2. Etapa de Construcción 305

3.7. Acciones a seguir por parte de la Interventoría. 317

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATOS DE OBRA:..... 318

4.1. PROYECTO MUNICIPIO DE SANTIAGO 318

4.1.1. Reporte Informe Semanal. 318

4.1.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 319

4.1.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 319

4.1.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 321

4.1.5. Reporte del Estado General del Tiempo 321

4.1.5. Resumen Ensayos de Laboratorio 322

4.1.6. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 322
4.1.7. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 323
4.1.8. Seguimiento Programa de Inversiones 323
4.1.9. Actas de Comité y/o Reunión de Obra 323
4.2. PROYECTO MUNICIPIO DE HERRÁN. 324
4.2.1. Reporte Informe Semanal. 324
4.2.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 324
4.2.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 324
4.2.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 324
4.2.5. Reporte del Estado General del Tiempo 324
4.2.6. Resumen Ensayos de Laboratorio 325
4.2.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 325
4.2.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 326
4.2.9. Seguimiento Programa de Inversiones 326
4.2.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra 326
4.3. PROYECTO MUNICIPIO DE OCAÑA 1758. 326
4.3.1. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 326
4.4. PROYECTO MUNICIPIO DE CACHIRA 328
4.4.1. Reporte Informe Semanal. 328
4.4.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 328
4.4.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 328
4.4.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 329

4.4.5. Reporte del Estado General del Tiempo 330
4.4.6. Resumen Ensayos de Laboratorio 330
4.4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 330
4.4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 331
4.4.9. Seguimiento Programa de Inversiones 331
4.4.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra 331
4.5. PROYECTO MUNICIPIO DE ABREGO 331
4.5.1. Reporte Informe Semanal 331
4.5.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 332
4.5.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 332
4.5.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 332
4.5.5. Reporte del Estado General del Tiempo 333
4.5.6. Resumen Ensayos de Laboratorio 333
4.5.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 333
4.5.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 334
4.5.9. Seguimiento Programa de Inversiones 334
4.5.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra 334
4.6. PROYECTO MUNICIPIO DE LA PLAYA. 334
4.6.1. Reporte Informe Semanal. 334
4.6.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 335
4.6.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 335
4.6.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 337

4.6.5. Reporte del Estado General del Tiempo 338
4.6.6. Resumen Ensayos de Laboratorio 338
4.6.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 338
4.6.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 339
4.6.9. Seguimiento Programa de Inversiones 339
4.6.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra 339
4.7. PROYECTO MUNICIPIO DE PAMPLONITA 339
4.7.1. Reporte Informe Semanal. 339
4.7.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 340
4.7.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 340
4.7.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 343
4.7.5. Reporte del Estado General del Tiempo 343
4.7.6. Resumen Ensayos de Laboratorio 343
4.7.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 343
4.7.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 344
4.7.9. Seguimiento Programa de Inversiones 344
4.7.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra 344
4.8. PROYECTO GOBERNACIÓN 1943 345
4.8.1. Reporte Informe Semanal. 345
4.8.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 345
4.8.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 346
4.8.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 347

4.8.5. Reporte del Estado General del Tiempo 347
4.8.6. Resumen Ensayos de Laboratorio 348
4.8.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 348
4.8.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 349
4.8.9. Seguimiento Programa de Inversiones 349
4.8.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra 349
4.9. PROYECTO GOBERNACIÓN 2052 349
4.9.1. Reporte Informe Semanal. 349
4.9.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 350
4.9.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 350
4.9.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 353
4.9.5. Reporte del Estado General del Tiempo 353
4.9.6. Resumen Ensayos de Laboratorio 354
4.9.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 354
4.9.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 355
4.9.9. Seguimiento Programa de Inversiones 355
4.9.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra 355
4.10. PROYECTO OCAÑA 1814 355
4.10.1. Reporte Informe Semanal. 355
4.10.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 356
4.10.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 356
4.10.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 359

4.10.5. Reporte del Estado General del Tiempo 360
4.10.6. Resumen Ensayos de Laboratorio 360
4.10.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 360
4.10.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 361
4.10.9. Seguimiento Programa de Inversiones 361
4.10.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra 361
4.11. PROYECTO FARO DEL CATATUMBO, GOBERNACIÓN 2033 361
4.11.1. Reporte Informe Semanal. 362
4.11.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 363
4.11.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 365
4.11.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 367
4.11.5. Reporte del Estado General del Tiempo 367
4.11.6. Resumen Ensayos de Laboratorio 367
4.11.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 368
4.11.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 370
4.11.9. Seguimiento Programa de Inversiones 370
4.11.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra 370
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 372
5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO. 372
5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 372
5.2.1 Municipio De Santiago - Contrato No. LP-OP-01-2022. 372
5.2.2. Municipio De Herrán - Contrato No. 146 de 2022 374

5.2.3. Municipio De Ocaña - Contrato No. CO1.PCCNTR.3879052 375

5.2.5. Municipio De Cáchira - Contrato No. 160 de 2022 375

5.2.5. Municipio De Abrego - Contrato No. 252 de 2022 377

5.2.6. Municipio De La Playa - Contrato No. MP-LP-004-2022 378

5.2.7. Municipio De Pamplonita - Contrato No. 202 de 2022 380

5.2.8. Gobernación 1943 - Contrato No. 02590 DE 2022 382

5.2.9. Gobernación 2052 - Contrato No. 02332 del 2022 384

5.2.10. Ocaña 1814 - Contrato No. CO1.PCCNTR.4352407 386

5.2.11. Gobernación 2033 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 DE 2022 388

5.2.9. Instituto Nacional De Vías - INVIAS. 396

5.2.10. Actividades administrativas 398

5.2.11. Actividades técnicas 399

5.2.12. Actividades financieras 400

5.2.13. Informes especialistas y profesionales. 400

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 401

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría 401

6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 401

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 403

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 404

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 404

6.6. Bitácora de Obra 405

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 406

8. ANEXOS..... 410

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Municipios a ejecutar dentro del objeto del Contrato 27
Tabla 2 Beneficios de los Municipios a ejecutar 30
Tabla 3 Meta Física Final de los Municipios a ejecutar 31
Tabla 4 Características Técnicas del proyecto por Municipio en Ejecución 56
Tabla 5 Información del estado de los Contratos de Obra..... 57
Tabla 6 Condiciones del contrato – Municipio de Santiago 58
Tabla 7 Estado Documentos pre construcción Municipio de Santiago 59
Tabla 8 Cantidades Ejecutadas Municipio de Santiago..... 62
Tabla 9 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Santiago. 79
Tabla 10 Condiciones del contrato - Municipio de Herrán 83
Tabla 11 Estado Documentos pre construcción Municipio de Herrán 84
Tabla 12 Cantidades Ejecutadas Municipio de Herrán 86
Tabla 13 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Herrán 92
Tabla 14 Condiciones del contrato - Municipio de Ocaña-1758..... 94
Tabla 15 Estado Documentos pre construcción Municipio de Ocaña-1758..... 95
Tabla 16 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña - 1758 96
Tabla 17 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Ocaña 1758 99
Tabla 18 Condiciones del contrato - Municipio de Cáchira..... 100
Tabla 19 Estado Documentos pre construcción Municipio de Cáchira 101
Tabla 20 Cantidades Ejecutadas Municipio de Cáchira 105

Tabla 21 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Cáchira 110
Tabla 22 Condiciones para el contrato - Municipio de Abrego 112
Tabla 23 Estado Documentos pre construcción Municipio de Abrego 113
Tabla 24 Cantidades Ejecutadas Municipio de Abrego 115
Tabla 25 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Abrego 126
Tabla 26 Condiciones del contrato - Municipio de La Playa 128
Tabla 27 Estado Documentos pre construcción Municipio de La Playa 128
Tabla 28 Cantidades Ejecutadas Municipio de La Playa 131
Tabla 29 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de La Playa 150
Tabla 30 Condiciones del contrato - Municipio de Pamplonita 152
Tabla 31 Estado Documentos pre construcción Municipio de Pamplonita 153
Tabla 32 Cantidades Ejecutadas Municipio de Pamplonita 156
Tabla 33 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Pamplonita 173
Tabla 34 Condiciones del contrato - Gobernación 1943 175
Tabla 35 Estado Documentos pre construcción Gobernación 1943 176
Tabla 36 Trazabilidad Estudios y Diseños Gobernación 1943 202
Tabla 37 Meta física ejecutada Gobernación 1943 202
Tabla 38 Porcentaje ejecutado a la fecha – Gobernación 1943 202
Tabla 39 Condiciones del contrato - Gobernación 2052 204
Tabla 40 Estado Documentos pre construcción Gobernación 2052 205
Tabla 41 Cantidades Ejecutadas Municipio de Gobernación 2052 208
Tabla 42 Trazabilidad Estudios y Diseños Gobernación 2052 223
Tabla 43 Condiciones del contrato - Municipio de Ocaña 1814 225

Tabla 44 Estado Documentos pre construcción – Ocaña 1814 226

Tabla 45 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña 1814 228

Tabla 46 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio Ocaña 1814 235

Tabla 47 Condiciones del contrato - Gobernación 2033 237

Tabla 48 Actas de Inicio a los Contratos de Obra de la Gobernación 2033 238

Tabla 49 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Cacota Gobernación 2033 240

Tabla 50 Estado Documentos pre construcción –Municipio de El Zulia Gobernación 2033 243

Tabla 51 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Pamplona Gobernación 2033 244

Tabla 52 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Salazar de las Palmas Gobernación 2033 245

Tabla 53 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Silos Gobernación 2033 247

Tabla 54 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Villa de Rosario Gobernación 2033 249

Tabla 55 Estado Documentos pre construcción –Municipio de San Cayetano Gobernación 2033 251

Tabla 56 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Cáchira Gobernación 2033 252

Tabla 57 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Lourdes Gobernación 2033 254

Tabla 58 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-065-2023. 285

Tabla 59 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-055-2023. 287

Tabla 60 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-070-2023. 289

Tabla 61 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-074-2023. 292

Tabla 62 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-072-2023 295

Tabla 63 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-062-2023. 297
Tabla 64 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-079-2023 300
Tabla 65 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-060-2023 301
Tabla 66 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-060-2023 303
Tabla 67 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-077-2023 305
Tabla 67 Reporte informes semanales Municipio de Santiago 318
Tabla 68 Relación de Maquinaria y Equipo Municipio de Santiago. 319
Tabla 69 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Santiago 321
Tabla 70 Estado Financiero y Presupuestal municipio de Santiago 321
Tabla 71 Garantías Municipio de Santiago 323
Tabla 72 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Santiago 324
Tabla 73 Reporte informes semanales Municipio de Santiago 324
Tabla 77 Garantías Municipio de Herrán 326
Tabla 79 Garantías Municipio de Ocaña 327
Tabla 80 Reporte informes semanales Municipio de Cáchira 328
Tabla 81 Reporte de Maquinaria y Equipo Municipio de Cáchira 328
Tabla 82 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Cáchira 329
Tabla 83 Garantías Municipio de Cáchira 330
Tabla 84 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Cáchira 331
Tabla 85 Reporte informes semanales Municipio de Abrego 332
Tabla 86 Maquinaría y Equipo Municipio de Abrego 332
Tabla 87 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Abrego – Junio -2023 332

Tabla 88 Estado Financiero y Presupuestal municipio de Abrego 332
Tabla 89 Garantías Municipio de Abrego 333
Tabla 90 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Abrego 334
Tabla 91 Reporte informes semanales Municipio de Playa 335
Tabla 92 Maquinaría y Equipo Municipio de La Playa 335
Tabla 93 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de La Playa 337
Tabla 94 Estado Financiero y Presupuestal municipio de la Playa 338
Tabla 95 Garantías Municipio de La Playa 338
Tabla 96 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de La Playa 339
Tabla 97 Reporte informes semanales Municipio de Pamplonita 340
Tabla 98 Maquinaría y Equipo Municipio de Pamplonita 340
Tabla 99 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Pamplonita 343
Tabla 100 Garantías Municipio de Pamplonita 344
Tabla 101 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Pamplonita 345
Tabla 102 Reporte informes semanales Gobernación 1943 345
Tabla 103 Maquinaría y Equipo Gobernación 1943 345
Tabla 104 Reporte afiliaciones a seguridad social Gobernación 1943 347
Tabla 105 Garantías Gobernación 1943 348
Tabla 106 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 1943 349
Tabla 107 Reporte informes semanales Gobernación 2052 350
Tabla 108 Equipo Mínimo Gobernación 2052 350
Tabla 109 Reporte afiliaciones a seguridad social Gobernación 2052 353
Tabla 110 Garantías Gobernación 2052 354

Tabla 111 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 2052 355

Tabla 112 Reporte informes semanales Municipio de Ocaña 1814 356

Tabla 113 Maquinaría y Equipo Municipio de Ocaña 1814 356

Tabla 114 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Ocaña 1814 359

Tabla 115 Garantías Municipio de Ocaña 1814 360

Tabla 116 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Ocaña 1814 361

Tabla 117 Reporte informes semanales Gobernación 2033 363

Tabla 118 Maquinaría y Equipo Gobernación 2033 365

Tabla 119 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Cacota Gobernación 2033 365

Tabla 120 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Pamplona Gobernación 2033 366

Tabla 121 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de San Cayetano Gobernación 2033 366

Tabla 122 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Villa del Rosario Gobernación 2033 366

Tabla 123 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de El Zulia Gobernación 2033 367

Tabla 124 Garantías Gobernación 2033 370

Tabla 125 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 2033 371

Tabla 126 Información Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 372

Tabla 127 Información Financiera Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 400

Tabla 128 Vehículos Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 401

Tabla 129 Personal Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 403

Tabla 130 Seguimiento Financiero Interventoría 403

Tabla 131 Garantías Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 404

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Ubicación general de los municipios del Proyecto en el Departamento de Norte de Santander..... 27

LISTA DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Santiago..... 32

Fotografía 2 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Herrán 33

Fotografía 3 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Ocaña 34

Fotografía 4 Estado actual del corredor vial a intervenir PH – Municipio de Ocaña..... 35

Fotografía 5 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Cáchira..... 36

Fotografía 6 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Abrego 37

Fotografía 7 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de La Playa 38

Fotografía 8 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Pamplonita 39

Fotografía 9 Estado actual del corredor vial a intervenir – Ocaña - 1814 40

Fotografía 10 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Arboledas 41

Fotografía 11 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Gramalote 42

Fotografía 12 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Los Patios 43

Fotografía 13 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2052- Los Patios 44

Fotografía 14 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 - El Zulia. 45

Fotografía 15 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Villa del Rosario 46

Fotografía 16 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Pamplona 47

Fotografía 17 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Silos.... 48

Fotografía 18 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Salazar de las Palmas 49

Fotografía 19 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Cacota 50

Fotografía 20 Verificación del cumplimiento de EPP Santiago. 76

Fotografía 21 Verificación de maquinaria Santiago. 77

Fotografía 22 Verificación Equipos de Emergencia Santiago. 77

Fotografía 23 Verificación del cumplimiento de EPP Herrán. 89

Fotografía 24 Verificación de maquinaria Herrán. 89

Fotografía 25 Verificación Equipos de Emergencia Herrán. 90

Fotografía 26 Verificación del cumplimiento de EPP Cáchira. 107

Fotografía 28 Verificación Equipos de Emergencia Cáchira. 108

Fotografía 29 Entregas de EPP - Abrego 123

Fotografía 30 Equipos de Emergencia Municipio de Abrego 124

Fotografía 31 Entregas de EPP – La Playa 148

Fotografía 32 Equipos de Emergencia Municipio de La Playa 149

Fotografía 33 Entregas de EPP – Pamplonita 170

Fotografía 34 Equipos de Emergencia Municipio de Pamplonita 171

Fotografía 35 Entrega de EPP – Gobernación 1943 186

Fotografía 36 Maquinaria y Equipos Gobernación 1943 187

Fotografía 37 Equipos de Emergencia Gobernación 1943 187
Fotografía 38 Entrega de EPP – Gobernación 2052 220
Fotografía 39 Maquinaria y Equipos Gobernación 2052 221
Fotografía 40 Entrega de EPP Municipio de Ocaña 1814 232
Fotografía 41 Maquinaria y Equipos Municipio de Ocaña 1814 233
Fotografía 42 Equipos de Emergencia Municipio de Ocaña 1814 233
Fotografía 43 Municipio Cacota 267
Fotografía 44 Entrega de EPP Municipio Zulia 269
Fotografía 45 Maquinaria y Equipos Municipio de Zulia 269
Fotografía 46 Entrega de EPP Municipio Pamplona 271
Fotografía 47 Maquinaria y Equipos Municipio de Pamplona 272
Fotografía 48 Entrega de EPP Municipio Salazar de las Palmas 274
Fotografía 49 Maquinaria y Equipos Municipio de Salazar de las Palmas 274
Fotografía 50 Entrega de EPP Municipio Villa del Rosario 278
Fotografía 51 Maquinaria y Equipos Municipio de Salazar de las Palmas 278
Fotografía 52 Entrega de EPP Municipio San Cayetano 280
Fotografía 53 Maquinaria y Equipos Municipio de San Cayetano 281

LISTA DE GRAFICAS

Gráfico 1 Avance Financiero Municipio de Santiago 82
Gráfico 2 Avance Financiero Municipio de Herrán 93
Gráfico 3 Avance Financiero Municipio de Ocaña-1758 99
Gráfico 4 Avance Financiero Municipio de Cáchira 111
Gráfico 5 Avance Financiero Municipio de Abrego 127

Gráfico 6 Avance Financiero Municipio de La Playa 151
Gráfico 7 Avance Financiero Municipio de Pamplonita..... 173
Gráfico 8 Avance Financiero Municipio de Gobernación 1943 203
Gráfico 9 Avance Financiero Municipio de Gobernación 2052 224
Gráfico 10 Avance Financiero Municipio de Ocaña 1814 236
Gráfico 11 Avance Financiero Municipio de Cacota 306
Gráfico 12 Avance Financiero Municipio del Zulia..... 308
Gráfico 13 Avance Financiero Municipio de Pamplona 309
Gráfico 14 Avance Financiero Municipio de Salazar de las Palmas 310
Gráfico 15 Avance Financiero Municipio de Silos..... 311
Gráfico 16 Avance Financiero Municipio de Villa del Rosario..... 313
Gráfico 17 Avance Financiero Municipio de San Cayetano 314
Gráfico 18 Avance Financiero Municipio de Lourdes 315
Gráfico 19 Avance Financiero Municipio de Cáchira 316

1. INTRODUCCIÓN

Con el presente informe, GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES, en su calidad de Interventor, del contrato No. 1053 DE 2022, cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL” LOTE 2.” adjudicado previo Concurso de Méritos No CMA-DTE-SEP-197-2021, reporta a la Entidad el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por Los Contratistas a cargo de los contratos de obra que se desarrollan dentro del marco del programa “COLOMBIA RURAL” Mantenimiento y Mejoramiento De la Red Terciaria 2019 – 2022, cuyas obras tienen como objetivos: mantener y mejorar el tránsito y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento.

A través de este informe se presenta a la entidad contratante, INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, el seguimiento a los once convenios Interadministrativos suscritos entre el INVIAS y municipios del Departamento de Norte de Santander y sus contratos de obra derivados que se relacionan a continuación: Municipio de Ocaña: Convenio Interadministrativo 1758-2021, Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.3879052 adjudicado a CONSORCIO OK 2022 por valor de $ 1.711.146.620,00. Municipio de Santiago: Convenio Interadministrativo 1821-2021, Contrato de Obra No. LP-OP-01-2022 adjudicado a UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022 por valor de $ 4.430.879.655,00. Municipio de Herrán: Convenio Interadministrativo 1861-2021, Contrato de Obra No. 146 de 2022 adjudicado a UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022 por valor de $ 1.781.999.648,00. Municipio de Cáchira: Convenio Interadministrativo 1859-2021, Contrato de Obra No. 160 de 2022 adjudicado a CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA por valor de $ 2.658.435.877,00. Municipio de Abrego: Convenio Interadministrativo 1791-2021, adjudicado a CONSORCIO AD VÍAS por valor de $ 4.314.324.054,00. Municipio de Ocaña: Convenio Interadministrativo 1814-2021, Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4352407 adjudicado a UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022 por valor de $ 2.499.989.139,00, Municipio de la Playa de Belén: Convenio Interadministrativo 1863-2021, Contrato de Obra No. LP-004-2022 adjudicado a CONSORCIO LA PLAYA 2022 por valor de $ 2.203.091.392,61. Municipio de Pamplonita: Convenio Interadministrativo 1878-2021 Contrato de Obra No. 202 de 2022 adjudicado a UNION TEMPORAL COLOMBIA por valor de $ 1.703.523.226,00. Gobernación: Convenios Interadministrativos 1943-2021, adjudicado a UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 por valor de $ 16.898.027.326,00, Convenio Interadministrativo 2033-2021 adjudicado a EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL NIVEL DEPARTAMENTAL FARO DEL CATATUMBO S.A.S. por valor de $ 10.000.000.000,00 y, Convenio Interadministrativo 2052-2021, Contrato de Obra No. 02332 DEL 2022 adjudicado a UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 por valor de $ 2.499.989.139,00.

Para el control y vigilancia el INVIAS designó al Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE como Supervisor del Contrato de Interventoría. Así mismo, el INVIAS designó a la Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO, como Gestor Técnico del Proyecto.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Para el Gobierno Nacional y en consecuencia para la gestión del Instituto nacional de Vías – INVIAS es de gran importancia brindar una red vial segura para los usuario y que contribuya al desarrollo sostenible e integración del país a través de vías terciarias eficientes, cómodas y seguras, para el cumplimiento de este el INVIAS ejecuta diferentes actividades a través de cada una de sus Unidades Ejecutoras; por lo tanto con la ejecución de este proyecto, se busca el cumplimiento de mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento.

Para dar cumplimiento al objetivo del proyecto el INVIAS a suscrito convenios Interadministrativos con los municipios de Ocaña, Abrego, Santiago, Cáchira, Herrán, La Playa de Belén, Pamplonita, y 3 Convenios con la Gobernación de Norte de Santander. Teniendo en cuenta lo anterior, los Entes Territoriales adelantaron procesos contractuales bajo la modalidad de Licitación Pública tendiente a contratar las obras que se deriven de cada uno de los Convenios Interadministrativos suscritos a fin de llevar a cabo la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

De acuerdo al objeto del contrato de Interventoría se requiere realizar labores de control y seguimiento a los contratos de obra derivados de los convenios Interadministrativos que se suscribieron entre el INVIAS y Municipios del Departamento de Norte de Santander.

Entre las Principales actividades por ejecutar que serán supervisadas, controladas, Verificadas y aprobadas en el desarrollo del proyecto se encuentran las siguientes:

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

- Construcción de Placa Huella
- Pavimentos Convencionales
- Construcción y/o reparación de obras de drenaje, muros de contención, pontones y puentes.
- Construcción de Filtros y/o cunetas
- Bases Estabilizadas
- Tecnologías Alternativas

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

- Conformación de la calzada existente

- Mejoramiento de la subrasante con adición de material
- Suministro e instalación de afirmado

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

- Desmonte y limpieza en zonas no boscosas
- Rocería
- Reparación de baches
- Limpieza de alcantarillas y descoles
- Remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con herramienta menor
- Perfilado y/o reconstrucción de cunetas y/o reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria y/o equipo, encoles y descoles.

ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA

- Caracterización vial e inventario vial del corredor productivo seleccionado, de acuerdo a la Resolución 1321 del 2018 o la legislación vigente emitida por el Ministerio de Transporte.
- Implementación y adaptación de los diseños tipo de la CARTILLA OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL a las obras a ejecutar en el corredor postulado.

Para la ejecución de las obras se realizará el control con base en el Manual de Mantenimiento de Carreteras y especificaciones generales de mantenimiento de carreteras y a las especificaciones particulares para su ejecución y a las Normas de Ensayo de Materiales del Instituto Nacional de Vías.

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Dentro del Objeto del proyecto se realizará seguimiento y control a 11 convenios Interadministrativos con el Departamento de Norte de Santander, los cuales cuentan con la ejecución de 29 Municipios los cuales se detallan a continuación:

No.	CONVENIO CON	No. CONVENIO	MUNICIPIO
1	ABREGO	1791-2021	ABREGO
2	LA PLAYA	1863-2021	LA PLAYA
3	OCAÑA	1814-2021	OCAÑA
4	OCAÑA	1758-2021	OCAÑA
5	CACHIRA	1859-2021	CACHIRA
6	HERRAN	1861-2021	HERRAN
7	PAMPLONITA	1878-2021	PAMPLONITA
8	SANTIAGO	1821-2021	SANTIAGO

No.	CONVENIO CON	No. CONVENIO	MUNICIPIO
9	GOBERNACION	1943-2021	ARBOLEDAS
			GRAMALOTE
			LOS PATIOS (Vía principal acceso vereda california)
10	GOBERNACION	2052-2021	LOS PATIOS (La Mutis)
11	GOBERNACION	2033-2021	VILLACARO
			PAMPLONITA
			HERRAN
			El ZULIA
			GRAMALOTE
			LOURDES
			MUTISCUA
			PAMPLONA
			PUERTO SANTANDER
			CACOTA
			SALAZAR DE LAS PALMAS
			CACHIRA
			CÚCUTA
			VILLA DEL ROSARIO
			SAN CAYETANO
			SANTIAGO
			SILOS

Tabla 1 Municipios a ejecutar dentro del objeto del Contrato



Ilustración 1 Ubicación general de los municipios del Proyecto en el Departamento de Norte de Santander

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este contrato por ser supervisión a un contrato multiproyecto se divide en 29 municipios que serán beneficiados dentro del programa “COLOMBIA RURAL”, los cuales se describe su ejecución inicial a continuación:

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
VÍA LAS BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA VÍA SANTA LUCÍA - CANOAS.	ABREGO	Construcción de 1320 mts de placa huella y 9 alcantarillas entre el Tramo de SANTA LUCÍA-CANOAS y Construcción de 1285 mts de placa huella y 28 alcantarillas entre el Tramo de BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA
LLANO GRANDE – SAN PEDRO, ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS	LA PLAYA DE BELEN	Construcción de 800 mts de placa huella y 4 alcantarillas en el tramo LLANO GRANDE – SAN PEDRO y Construcción de 600 mts de placa huella y 7 alcantarillas en el tramo ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS.
CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA	OCAÑA - 1814	Construcción de 1890 mts de placa huella y 10 alcantarillas y 2 muros de gavión.
CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON	OCAÑA -1758	Construcción de 730 m3de parcheo, 692 mts de placa huella, 4 alcantarillas y 4 muros de gavión.
CORREDORES EL LUCERO-ALTO DE LA PAZ, LA CARRERA - EL CARBÓN Y EL LLANO Y LA CARAMBA	CACHIRA	corredor El Lucero- Alto de la Paz: construcción de 7 alcantarillas y construcción de 600 metros lineales de placa huellas. corredor La Carrera - El Carbón: construcción de 2 alcantarillas y construcción de 200 metros lineales de placa huellas. Corredor El Llano y La Caramba: construcción de 8 alcantarillas y construcción de 566 metros lineales de placa huellas.
VIA TERCIARIA VEREDA EL RAMAL	HERRAN	Construcción de 1.717 mts de placa huella y 6 alcantarillas.
MUNICIPIO DE PAMPLONITA-ZON RURAL – VEREDA BATAGA	PAMPLONITA	Construcción de 2.140 mts de Placa Huella y 4 unidades de Alcantarillas.
VIA RURAL CUPERENA – AZUL ALTO	SANTIAGO	Construcción de 4.997 mts de placa huella y 12 alcantarillas.

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ARBOLEDAS, GRAMALOTE Y LOS PATIOS	GOBERNACIÓN-1943	Arboledas con una longitud de 6.970 metros lineales de placa huella, comprendidos en 8 tramos ubicados en las veredas Santo Domingo- Volcán – Potreros- Chicagua Bajo- La Rinconada-Cinera- El Helechar - Juan Bueno, 51 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36", Municipio de Gramalote con una longitud de 4.543 metros lineales de placa huella, comprendidos en 3 tramos ubicados en la vereda Boyacá – San Isidro – Santa Anita, 18 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36" y Municipio de Los Patios con una longitud de 4.500 metros lineales de placa huella, comprendidos en 5 tramos ubicados en la vereda Corozal - California, 15 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36" y 50 m3 de muro en gaviones.
LOS MANGOS LA CARRER. VÍA CHINÁVEGA. PASO DE LOS RIOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA LAS DELICIAS-EL MAMÓN LA GARZA-ZUMBADOR HERRAN-SIBERIA LOURDES-CAMPORICO MUTISCUA - MINAS DE CAL - LA ARAÑITA - LA MESETA VIA LA UNION VÍA PÁRAMO - PICA PICA PUENTE ISABEL CELIS HASTA EL DAVE SAN ANTONIO- LA QUINTA-ALTO DE SAN ANTONIO ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA - ALTO FRIO LOS RINCON - LA COPITA VIA EL MOLINO PUERTO RICO CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO	GOBERNACIÓN-2033	Adelantar las actividades de Mejoramiento en la vía 1) LOS MANGOS LA CARRER. 2) VÍA CHINÁVEGA. 3) PASO DE LOS RIOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA 4) LAS DELICIAS-EL MAMÓN 5) LA GARZA-ZUMBADOR 6) HERRAN-SIBERIA 7) LOURDES-CAMPORICO 8) MUTISCUA - MINAS DE CAL - LA ARAÑITA - LA MESETA 9) VIA LA UNION 10) VÍA PÁRAMO - PICA PICA 11) PUENTE ISABEL CELIS HASTA EL DAVE 12) SAN ANTONIO- LA QUINTA-ALTO DE SAN ANTONIO 13) ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA 14) LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA - ALTO FRIO 15) LOS RINCON - LA COPITA 16) VIA EL MOLINO PUERTO RICO 17) CORREDOR VIAL LA PARADA- JUAN FRIO.

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
LA VÍA LA GARITA – LA MUTIS EN EL TRAMO PR0+000 – PR 12+900, CUYA INTERVENCIÓN ES DE 12.90 KM DE LONGITUD.	GOBERNACIÓN-2052	Construcción de 6.180 mts de placa huella y 25 alcantarillas y 60 M3 de muros de gavión

Tabla 2 Beneficios de los Municipios a ejecutar

Luego de dar aprobación por parte de la Interventoría a la Actualización de Estudios y Diseños para cada uno de los convenios Interadministrativos, se realiza un balance de acuerdo a los Diseños obtenidos y/o creación de Ítems No Previstos de acuerdo a necesidades propias de cada uno de los Contrato de Obra, por lo cual para los Proyectos de Ocaña 1758, Santiago, Abrego, Herrán, Pamplonita, La Playa, Cáchira, Ocaña 1814 y Gobernación 2052. se tiene la siguiente meta física a ejecutar, de acuerdo al Balance de acuerdo a Estudios y Diseños:

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
VÍA LAS BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA VÍA SANTA LUCÍA - CANOAS.	ABREGO	Construcción de 1150 mts de placa huella y 6 alcantarillas entre el Tramo de SANTA LUCÍA-CANOAS y Construcción de 1251.35 mts de placa huella y 14 alcantarillas entre el Tramo de BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA.
CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON	OCAÑA -1758	Construcción de 730 m3de parcheo, 520 mts de placa huella, 1 alcantarillas.
VIA RURAL CUPERENA – AZUL ALTO	SANTIAGO	Construcción de 3.300 mts de placa huella y 23 alcantarillas.
VIA TERCIARIA VEREDA EL RAMAL	HERRAN	Construcción de 1.200 mts de placa huella y 4 alcantarillas.
MUNICIPIO DE PAMPLONITA-ZON RURAL – VEREDA BATAGA	PAMPLONITA	Construcción de 1.790 mts de Placa Huella y 7 Alcantarillas.
LLANO GRANDE – SAN PEDRO, ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS	LA PLAYA	Construcción de 630 mts de placa huella y 2 alcantarillas en el tramo LLANO GRANDE – SAN PEDRO y Construcción de 545 mts de placa huella y 3 alcantarillas en el tramo ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS.
CORREDORES EL LUCERO-ALTO DE LA PAZ, LA CARRERA - EL CARBÓN Y EL LLANO Y LA CARAMBA	CÁCHIRA	corredor El Lucero- Alto de la Paz: 7 alcantarillas y 633 metros de placa huellas. corredor La Carrera - El Carbón:2 alcantarillas y 264 metros de placa huellas. Corredor El Llano y La Caramba:8 alcantarillas y 566 metros de placa huellas.
CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA	OCAÑA - 1814	Construcción de 1550 mts de placa huella y 10 alcantarillas.
LA VÍA LA GARITA – LA MUTIS EN EL TRAMO PR0+000 – PR		

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
12+900, CUYA INTERVENCIÓN ES DE 12.90 KM DE LONGITUD.	GOBERNACIÓN-2052	Construcción de 5.271 mts de placa huella y 25 alcantarillas.

Tabla 3 Meta Física Final de los Municipios a ejecutar

Gracias a la intervención de estos proyectos se logrará mejorar las condiciones de vida de los habitantes aledaños a los corredores viales de los municipios, obteniendo beneficios de crecimiento económico; dentro del cual los campesinos se verán beneficiados al obtener mejores condiciones para el transporte de sus productos y beneficios de crecimiento social; dentro del cual se mejoran las condiciones de movilidad mejorando de esta forma su calidad de vida y por otro lado permitiendo el fácil acceso de los sistemas de salud y educación del sector.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA

A la fecha de corte del presente informe, se tienen adjudicados la totalidad de los convenios suscritos entre el Invias y el departamento de Norte de Santander. De los cuales se encuentran en ejecución 9 correspondientes a los municipios de SANTIAGO, HERRAN, OCAÑA-1814, CACHIRA, ABREGO, LA PLAYA, PAMPLOITA, GOBERNACIÓN 1943 y GOBERNACIÓN 2052. A la fecha se encuentra terminado 1 correspondiente al municipio de OCAÑA-1758 el cual se encuentra en liquidación, a continuación, se presenta el estado actual del corredor a intervenir en cada uno de los convenios ejecutados.

2.3.1. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Santiago.

	
Vía Rural Cuperena – Azul Alto	Vía Rural Cuperena – Azul Alto
	
Vía Rural Cuperena – Azul Alto	Vía Rural Cuperena – Azul Alto

Fotografía 1 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Santiago

2.3.2. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Herrán.

	
Tramo K3+000 hasta el K3+100 vereda el Ramal.	Tramo K6+600 hasta el K6+800 vereda el Ramal.
	
Tramo K6+900 hasta el K6+700 vereda el Ramal.	Tramo K9+400 hasta el K9+700 vereda el Ramal.

Fotografía 2 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Herrán

2.3.3. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Ocaña 1758.

Sector 1: Avenida Francisco Fernández de Contreras, pasando por el sector del lago en la cual ser requiere de intervenciones de parcheo desde el punto PR 00+0070 hasta el punto PR 06+0180.

	
PR 01+420, Calle 2 21B-123, municipio de Ocaña	PR 01+0510 Calle 2 22A – 38, municipio de Ocaña
	
PR 01+0690 Calle 2 18B-1-18B-7, municipio de Ocaña	PR 01+0710 Calle 2 16-14, municipio de Ocaña

Fotografía 3 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Ocaña

Sector 2: Vía terciaria limites- Morrison hasta el punto PR 18+0200.

	
PR 13+900, Corredor la Samaritana	PR 14+700, Corredor la Samaritana
	
PR 15+400, Corredor la Samaritana	PR 18+300, Corredor la Samaritana

Fotografía 4 Estado actual del corredor vial a intervenir PH – Municipio de Ocaña

2.3.4. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Cáchira.

	
Sector el Lucero, municipio de Cáchira	Sector La Caramba, municipio de Cáchira
	
Sector La Caramba, municipio de Cáchira	Sector La Carrera, municipio de Cáchira

Fotografía 5 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Cáchira

2.3.5. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Abrego.

	
Sector la vega el tigre, municipio de Abrego	Sector los Milagros, municipio de Abrego
	
Sector el chorro, municipio de Abrego	Sector la sabana, municipio de Abrego

Fotografía 6 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Abrego

2.3.6. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de La Playa.

	
Corredor Corral Viejo – Llano Grande	Corredor 2 - Clavelinas
	
Corredor 2 - Clavelinas	Corredor 1 Corral Viejo – Llano Grande

Fotografía 7 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de La Playa

2.3.7. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Pamplonita.

	
Vereda Bataga	Vereda Bataga
	
Vereda Bataga	Vereda Bataga

Fotografía 8 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Pamplonita

2.3.8. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Ocaña 1814.

	
Tramo 1 Avicola	Tramo 2 Plak Huella Extt
	
Tramo 3 Alto Grande	Tramo 4 Buenavista
	
Tramo 5 Bosquecito	Tramo 7 Curvon

Fotografía 9 Estado actual del corredor vial a intervenir – Ocaña - 1814

2.3.9. Inventario y Estado Inicial de las Vías del contrato de la Gobernación-1943.

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Arboledas.



Fotografía 10 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Arboledas

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Gramalote.






Fotografía 11 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943-Gramalote

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Los Patios.






Fotografía 12 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Los Patios

2.3.10. Inventario y Estado Inicial de las Vías del contrato de la Gobernación-2052.

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de los Patios.






Fotografía 13 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2052- Los Patios

2.3.11. Inventario y Estado Inicial de las Vías del contrato de la Gobernación-2033.

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de El Zulia.



Fotografía 14 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 - El Zulia

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Villa del Rosario.






Fotografía 15 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Villa del Rosario

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Pamplona.



Fotografía 16 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Pamplona

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Silos.



Fotografía 17 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Silos

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Salazar de las Palmas.






Fotografía 18 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Salazar de las Palmas

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Cacota.



Fotografía 19 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Cacota

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

A la fecha de corte del presente informe se tienen adjudicados la totalidad de los convenios suscritos entre el Invias y el departamento de Norte de Santander, de los cuales están en ejecución 9 correspondientes a los municipios de SANTIAGO, OCAÑA-1814, CACHIRA, ABREGO, LA PLAYA, PAMPLONITA, GOBERNACIÓN 1943, 2033 Y 2052 y terminados los convenios con los municipios de OCAÑA-1758 y HERRAN. A continuación, se presentan sus características técnicas.

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
SANTIAGO	CUPERENA – AZUL ALTO	Existen actualmente 7 Kilómetros de vía en condiciones de mal estado, por la cual las comunidades del sector utilizan para sacar sus productos provenientes de las actividades agropecuarias en vehículos. La superficie de rodadura actual es en afirmado en mal estado de conservación por falta de mantenimiento y drenajes insuficientes. A rais de la ola invernal de los últimos años en el país, el corredor no permite un tránsito vehicular adecuado, incrementando los tiempos de recorrido, el riesgo de accidentalidad e interrupción del flujo vehicular. Es por esto, que se hace necesario la intervención de 4.997 mts de placa huella y 12 alcantarillas para mejorar las condiciones actuales del corredor vial.
HERRAN	VÍA TERCIARIA VEREDA EL RAMAL	La red vial del municipio de Herrán está conformada en su mayoría por vías terciarias, las cuales se encuentran en material de afirmado, sin mejoramiento definitivo con pavimentación en alguna de sus modalidades. A rais de la ola invernal de los últimos años en el país, el corredor no permite un tránsito vehicular adecuado, incrementando los tiempos de recorrido, el riesgo de accidentalidad e interrupción del flujo vehicular. Es por esto que se hace necesario el mejoramiento de la vía en la vereda El Ramal, en el cual se establece la construcción de 1.717 mts de placa huella y 6 alcantarillas.

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
OCAÑA	OCAÑA-LIMITES-MORRISON	En la vía a intervenir se presenta bajo nivel de servicio en la en la vía rural que comunica en este punto la zona rural con la cabecera municipal, debido a un alto deterioro de la superficie de rodadura, deficiente drenaje superficial, con una superficie desgastada por la escorrentía de las aguas lluvia y el paso de vehículos pesados. Ante esta situación se observa la necesidad de construir sobre la vía en menciones tramos de placa huella con señalización, además de la construcción de alcantarillas para el manejo de la escorrentía y la construcción de muros en gaviones con el fin de estabilizar la banca en algunos tramos críticos.
CÁCHIRA	CORREDORES EL LUCERO- ALTO DE LA PAZ, LA CARRERA - EL CARBÓN Y EL LLANO Y LA CARAMBA	Algunos tramos de los corredores viales presentan puntos críticos que condicionan el tránsito de vehículos debido a fenómenos de remoción en masa, deslizamientos, el deterioro en el tiempo de la calzada, perdida y afectación de cunetas, el deterioro y/o colapso de tuberías de paso o alcantarillas, le erosión laminar y por surcos; también la perdida de la bancada de algunos tramos y la baja frecuencia de mantenimiento rutinarios. Por lo anteriormente mencionado el municipio estableció que se requieren intervenciones y obras especificas tales como placa huellas y alcantarillas que permitan el mejoramiento de tramos de vías terciarias.
ABREGO	VÍA LAS BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA VÍA SANTA LUCÍA - CANOAS.	El municipio de Abrego cuenta con una precaria infraestructura vial terciaria acorde a las necesidades de competitividad que se requiere para su desarrollo socioeconómico y para realizar mejoras en el nivel de vida de sus habitantes. Las vías terciarias se encuentran principalmente sin capa de rodadura o en estado regular a malo, dificultando el tránsito y movilidad rural, generando

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
		espacios que afectan la calidad de vida de los habitantes, así mismo, la atención de las vías se dificulta puesto que no se cuenta con información sobre las condiciones de la red vial. La vía Brisas del Tarra- La Arenosa y la vía Santa lucia-Canoas, se encuentra destapada, que en épocas de fuertes precipitaciones se dificulta el acceso, generando el aumento en recorridos, dificultas de traslado a servicios médicos, inasistencia de estudiantes a los centros educativos e incremento en los costos de transporte de carga y pasajeros. Por lo anteriormente mencionado el municipio estableció que se requieren intervenciones y obras especificas tales como placa huellas y alcantarillas que permitan el mejoramiento de tramos de vías terciarias.
LA PLAYA DE BELÉN	LLANO GRANDE – SAN PEDRO ESPERANZA – ESPERANCITA - CLAVELLINOS	En los últimos años, las inclemencias del clima y el paso del tiempo han causado daños en la malla vial terciaria del municipio, afectando con ello el tránsito por las diferentes carreteras que unen las veredas de nuestro municipio con el casco urbano y/o con la vía nacional, dificultando sobre todo en tiempos de lluvias el tránsito vehicular por estas vías y afectándose consecuentemente a las diferentes familias que a lo largo de nuestro territorio rural residen y que requieren de esta red vial para diferentes fines como por ejemplo sacar sus productos con el fin de comercializarlos, desplazarse a adquirir bienes y/o servicios a nuestro casco urbano o a los demás municipios del departamento. Es por ello que para mejorar el transito seguro y más cómodo por estas vías terciarias, se suscribió en el año 2021 el convenio No 1863 con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS
PAMPLONITA	VIA TERCIARIA VEREDA BATAGA	En los últimos años, las inclemencias del clima y el paso del tiempo han causado daños en la malla vial terciaria del municipio,

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
		afectando con ello la transitabilidad por las diferentes carreteras que unen las veredas de nuestro municipio con el casco urbano y/o con la vía nacional, dificultando sobre todo en tiempos de lluvias el tránsito vehicular por estas vías y afectándose consecuentemente a las diferentes familias que a lo largo de nuestro territorio rural residen y que requieren de esta red vial para diferentes fines como por ejemplo sacar sus productos con el fin de comercializarlos, desplazarse a adquirir bienes y/o servicios a nuestro casco urbano o a los demás municipios del departamento, etc. Es por ello que para mejorar le transito seguro y más cómodo por estas vías terciarias, se suscribió en el año 2021 el convenio No 1878 con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, convenio con el cual se busca intervenir de manera puntual la vía terciaria ubicada en la VEREDA BATAGA EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 6.4 Km específicamente en los sectores BATAGA – LA VIRGEN iniciando del PR 0 + 000 al PR 3 + 300 y BATAGA – CUENCA iniciando del PR 0 + 000 al PR 3 + 100
OCAÑA 1814	CORREDOR VIAL PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA	Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo nivel de servicio en la vía rural que comunica todo el corregimiento de Buenavista, debido a un alto deterioro de la superficie de rodadura, deficiente drenaje superficial, con una superficie desgastada por la escorrentía de las aguas lluvias y el paso de vehículos pesados. Con el presente proyecto se pretende mejorar las vías rurales del municipio de Ocaña corregimiento de Buenavista, en una longitud de 1890ml de placa huella, construcción de 10 Alcantarillas de 36” y 2 Muros de contención.

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
GOBERNACIÓN 1943	VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, GRAMALOTE Y LOS PATIOS	Con el presente proyecto se pretende mejorar las vías rurales en los municipios de Arboledas, Gramalote y Los Patios del Departamento Norte de Santander, distribuidos de la siguiente manera: Municipio de Arboledas en una longitud de 6.970 metros lineales de placa huella, comprendidos en 8 tramos ubicados en las veredas Santo Domingo- Volcán – Potreros- Chicagua Bajo- La Rinconada- Cinera- El Helechar - Juan Bueno, 51 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36", Municipio de Gramalote en una longitud de 4.543 metros lineales de placa huella, comprendidos en 3 tramos ubicados en la vereda Boyacá – San Isidro – Santa Anita, 18 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36" y Municipio de Los Patios en una longitud de 4.500 metros lineales de placa huella, comprendidos en 5 tramos ubicados en la vereda Corozal -California, 15 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36" y 50 m3 de muro en gaviones.
GOBERNACIÓN 2052	VÍA TERCERÍA EN LA ZONA SUR QUE CONECTA LAS VEREDAS DE LA GARITA- LA MUTIS	Actualmente esta vía tercería en la zona sur que conecta las veredas de La Garita- La Mutis cuenta con tramos en placa huella y afirmado, durante el recorrido se evidencian algunos problemas como la falta de intervención para el mejoramiento, mantenimiento y condiciones de drenaje inadecuadas, existen cambio del ancho de la vía, erosión en algunos costados generados por mal manejo de agua. Con el presente proyecto se pretende mejorar las vías rurales del municipio de la Mutis, en las veredas La Garita – La Mutis, en una longitud de 6180 ml de placa huella, construcción de 25 Alcantarillas de 36" y 2 Muros de contención.
GOBERNACIÓN 2033	LOS MANGOS LA CARRER. VÍA CHINÁVEGA. PASO DE LOS RIOS - RICAURTE, MUNICIPIO	Debido a las olas invernales presentadas en los últimos años, las vías han presentado un gran deterioro. Estas afectaciones sumado a diseños inadecuados, desatención a sitios críticos (bancas deterioradas e inestabilidad de los taludes) poca presencia de obras de

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
	DE SAN JOSE DE CÚCUTA LAS DELICIAS-EL MAMÓN LA GARZA-ZUMBADOR HERRAN-SIBERIA LOURDES-CAMPORICO MUTISCUA - MINAS DE CAL - LA ARAÑITA - LA MESETA VIA LA UNION VÍA PÁRAMO - PICA PICA PUENTE ISABEL CELIS HASTA EL DAVE SAN ANTONIO- LA QUINTA- ALTO DE SAN ANTONIO ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA - ALTO FRIO LOS RINCON - LA COPITA VIA EL MOLINO PUERTO RICO CORREDOR VIAL LA PARADA- JUAN FRIO	arte, deterioro de la capa de rodadura y poca inversión han dificultado la intercomunicación terrestre de la población rural y urbana aislando sitios de producción y comercialización de las diferentes regiones del departamento, provocando grandes pérdidas en las cosechas, poco desarrollo social, bajo desarrollo productivo, incremento en los valores de productos, aumento en los tiempos de viaje, aumento en los costos de transporte, poco acceso a los servicios sociales y deserción escolar., poco acceso a los servicios sociales y deserción escolar. Por estas razones es prioritario mejorar las condiciones de circulación vehicular a fin de asegurar el acceso a los servicios sociales, reducir tiempos de viaje, costos de transporte, reducir número de accidentes, reducir costos de mercancía y mejorar el comercio y las comunicaciones en general. Es por esto que se da la necesidad de intervenir los corredores viales objeto del contrato interadministrativo No. 4164-2022. Con una longitud total de 8.663 ml de Placa Huella y 59 Alcantarillas.

Tabla 4 Características Técnicas del proyecto por Municipio en Ejecución

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA

El contrato se encuentra distribuido en 11 convenios interadministrativos con el INVIAS, de los cuales se realizará mejoramiento y mantenimiento de corredores viales en 29 Municipios del Departamento de Norte de Santander, a la fecha ya se encuentran adjudicados la totalidad de los convenios, derivados en 11 contratos de obra, en la siguiente tabla se presenta el detalle del proceso de adjudicación de los convenios y su estado actual.

Municipio	Estado	No. Convenio y No. Contrato de obra	Contratista
Abrego	Adjudicado En Ejecución	1791-2021 Contrato de Obra No. 252 de 2022	CONSORCIO AD VIAS
La Playa de Belén	Adjudicado En Ejecución	1863-2021 Contrato de Obra No. LP-004 de 2022	CONSORCIO LA PLAYA 2022
Ocaña	Adjudicado En liquidación	1758-2021 Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.3879052	CONSORCIO OK 2022
Ocaña	Adjudicado En Ejecución	1814-2021 Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4352407	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022
Cáchira	Adjudicado En Ejecución	1859-2021 Contrato de Obra No.160 De 2022	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA
Herrán	Adjudicado En liquidación	1861-2021 Contrato de Obra No.146 De 2022	UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022
Pamplonita	Adjudicado En Ejecución	1878-2021 Contrato de Obra No. 202 de 2022	UNION TEMPORAL COLOMBIA
Santiago	Adjudicado En Ejecución	1821-2021 Contrato de Obra No. LP-OP-001-2022	UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022
Gobernación-1943	Adjudicado En Ejecución	1943-2021 Contrato de Obra No. 02590 DE 2022	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590
Gobernación-2033	Adjudicado En Ejecución	2033-2021 Contrato de Obra Interadministrativo No. 4164 DE 2022	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL NIVEL DEPARTAMENTAL FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
Gobernación-2052	Adjudicado En Ejecución	2052-2021 Contrato de Obra No. 02332 DE 2022	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

Tabla 5 Información del estado de los Contratos de Obra

A continuación, se hace un recuento detallado de cada uno de los contratos que a la fecha de corte del presente informe se encuentran en ejecución.

3.1. CONTRATO DE OBRA LP-OP-001- 2022 – MUNICIPIO DE SANTIAGO

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	LP-OP-001- 2022
Objeto:	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.
Contratista:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	29 de julio de 2022
Valor Inicial:	$ 4.430.879.655,00 M/CTE
Fecha de inicio:	18 de octubre de 2022
Fecha de terminación inicial:	17 de junio de 2023
Fecha de Suspensión:	15 de marzo de 2023
Fecha de Reinicio:	30 de marzo de 2023
Fecha Terminación Prorroga 1:	6 meses hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha Terminación Prorroga 2:	4 meses hasta el 30 de abril de 2024
Fecha de terminación Final:	30 de abril de 2024

Tabla 6 Condiciones del contrato – Municipio de Santiago

3.1.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.1.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el Contratista ha realizado la entrega de la totalidad de los documentos de pre construcción, a la fecha el contratista tiene todos los documentos aprobados por parte de la Interventoría.

A continuación, se presenta el estado de los documentos de pre construcción presentados por el Contratista a corte del 31 de marzo de 2024.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-110-22 del 20-Dic-22
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-168-22 del 06-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-043-22 del 17-Nov-22
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1425-22 del 24-Nov-23
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-881-22 del 10-Ago-23
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-066-22 del 28-Nov-22
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-701-22 del 20-Jun-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-073-22 del 29-Nov-22
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-066-22 del 28-Nov-22
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-218-22 del 24-Ene-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1172-22- 11-Oct-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-226-22 del 30-Ene-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-645-22 del 09-May-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-231-22 del 30-Ene-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-347-22 del 08-Mar-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-313-22 del 27-Feb-23
Plan De Gerencia	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-191-22 del 18-Ene-23

Tabla 7 Estado Documentos pre construcción Municipio de Santiago

Dentro de las actividades realizadas de la parte administrativa del contrato se han intercambiado comunicados realizando solicitud de entrega de protocolos, informes y anexos tanto técnicos, ambientales y sociales, que se relacionan a continuación:

DOCUMENTOS	ESTADO	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
APROBACIÓN INFORMES MENSUALES - AMBIENTALES	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-440-24

REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIOINTERADMINISTRATIVO No. 1821 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE SANTIAGO.	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-504-24

Actualmente se vienen realizando comités de obra en la zona donde se encuentra ejecutando el proyecto, con el fin de hacerle seguimiento al contrato de obra No. LP-0P-01-2022, allí se plasman los compromisos pendientes en cuanto a documentación, informes, y demás documentos pertinentes y en cuanto a la ejecución del desarrollo de la obra.



Fotografía 1. Reunión en obra para verificar avance de obra físico.



Fotografía 2. Reunión en obra para verificar avance de obra físico.

3.1.1.2. Actividades Técnicas

Durante la ejecución del contrato para el mes de marzo de 2024 se realizan las siguientes actividades:

Se continua con la instalación de la subbase granular y compactación, actividades de figurado de acero de refuerzo, Fundida de Huellas en concreto de 3000 PSI y concreto ciclópeo, fundida de cunetas y bordillos en concreto de 3000 PSI y actividades de transporte interno de los materiales granular. Entre otras actividades se realizaron las siguientes:

- Se ejecutan actividades de excavación para las vigas riostras
- Se realiza la actividad de la excavación para los bordillos.
- Se realiza la instalación del acero de refuerzo en las huellas.
- Se instala acero de refuerzo en las vigas riostras.

- Se inicia con la actividad de la instalación del acero de refuerzo en los bordillos.
- Instalación del acero de refuerzo en cunetas.
- Vaciado de concreto de 3000 psi para las huellas.
- Vaciado de concreto para vigas riostras.
- Inicia la fundida del concreto para bordillo.
- Vaciado de concreto de 21 MPa para las cunetas.
- Se realizan las actividades de la fundida de piedra pegada.
- Se realizan viajes de transporte interno material pétreo
- Se realizan viajes de transporte Interno material de peso.

El contratista ha realizado tomas de concreto para ensayos de resistencia a la compresión, la interventoría y el contratista han realizado la toma de densidades de la subbase granular instalada.

En terreno se ha solicitado al contratista de obra, ejecutar las actividades de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos, adicional se requiere cumplir con los recubrimientos de acuerdo con las especificaciones técnicas.

De igual manera durante todo el periodo el contratista realiza acopio de materiales pétreos (Arena, Triturado, Subbase granular) para los diferentes tramos de tramo que actualmente viene ejecutando.

Al presente informe se anexa registro fotográfico correspondiente a las actividades desarrolladas durante el mes de marzo de 2024.

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas a la fecha.

LPOP - 001 - 2022 CON OBJETO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA – AZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER									
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO							EJECUTADO AL 31-MARZO-2024		
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:						**3,300.00**			
1	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1,056.00	81,316.00	$ 85,869,696.00	306.60	24,931,485.60	
2	630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	1,878.95	729,305.00	$ 1,370,323,983.00	1534.00	1,118,753,870.00	
3	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	155,875.01	8,217.83	$ 1,280,954,322.00	95738.96	786,766,497.66	
4	320.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	2,024.01	163,747.00	$ 331,425,197.00	1968.34	322,309,769.98	
5	630.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	557.66	380,604.00	$ 212,249,206.00	599.46	228,156,873.84	
					SUB TOTAL	**$ 3,280,822,404.00**	$	2,480,918,497.08	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:						**20.00**			
7	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1,182.50	81,316.00	$ 96,156,170.00	564.39	45,893,937.24	
8	630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	172.80	729,305.00	$ 126,023,904.00	79.89	$ 58,264,176.45	
9	630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	17.40	518,332.00	$ 9,018,977.00	12.07	$ 6,256,267.24	
10		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	291.20	35,015.00	$ 10,196,368.00	213.67	$ 7,481,655.05	
11	661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 600mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	120.00	818,747.00	$ 98,249,640.00	69.00	$ 56,493,543.00	
12	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	11,578.00	8,217.83	$ 95,146,036.00	6944.04	$ 57,064,940.23	
					SUB TOTAL	**$ 434,791,095.00**	$	231,454,519.21	
TRANSPORTES									
13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	23,218.00	1,927.00	$ 44,741,086.00			
					SUB TOTAL	**44,741,086.00**			
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
14	720.8	SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	6.00	613,816.50	$ 3,682,899.00			
					SUB TOTAL	**3,682,899.00**			
ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS									
NP-01		TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL PETREO	m3	6,522.85	69,400.00	$ 452,685,628.00	4,890.15	$ 339,376,410.00	
NP-02		TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL DE PESO	kg	275,587.71	648.00	$ 178,580,835.00	105,994.34	$ 68,684,332.32	
					SUB TOTAL	**631,266,463.00**	$	408,060,742.32	
TOTAL EJECUTADO							**$**	**3,120,433,758.61**	

Tabla 8 Cantidades Ejecutadas Municipio de Santiago

3.1.1.3. Actividades ambientales

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

Se envía oficio GIC-INVIAS-NTS-440-24 aprobación informe mensual de los meses de diciembre 2023, enero y febrero de 2024.

Durante la ejecución del contrato la UT estará obligada a organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1.993, sus Decretos Reglamentarios y en las normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

Ya que los puntos involucrados con el medio ambiente se hallan dirigidos a buscar la optimización continua del mismo y a ofrecer cumplimiento a la legislación ambiental vigente,

se da inicio al desarrollo de las actividades encaminadas a la protección del medio ambiente primordiales para la idónea ejecución de la obra.

A continuación, se presenta los programas contenidos en el PAGA implementados en el periodo en mención, que permiten definir el estado de cumplimiento de los compromisos ambientales.

PROGRAMA 1: GESTION DEL PROYECTO:

Subprograma 1: Conformación del grupo de Gestión Ambiental y Social. DAGA-1.1-01

Actividades ejecutadas: El día viernes 26 de mayo del 2023 siendo las 9:05 a.m. se conforma el grupo de gestión socio- ambiental para el desarrollo y aplicación de la gestión ambiental y social, el cual tiene a su cargo la responsabilidad de coordinar e implementar durante todo el proceso constructivo del proyecto las medidas ambientales y sociales definidas en el documento PAGA Versión 3; el grupo estará liderado por el director de obra el ingeniero Luis Blanco, la Profesional Ambiental Yeni Veloza, el profesional SST Nelson Galvis y la Profesional Social Yuri Marcela Peña, quienes serán los responsables de la implementación de las correspondientes medidas de manejo establecidas.

Subprograma 2: Capacitación ambiental al personal en obra. DAGA –1.2 -02

Actividades ejecutadas: Se realiza capacitación ambiental al personal de obra y administrativo en:

-Grupos biológicos (Los anfibios y los reptiles). Ver anexo 1. Registro de asistencia.

Se realizó charla de sensibilización a los trabajadores y personal en general sobre dos grupos biológicos los anfibios y reptiles, explicando las principales características de diferenciación y como están constituidos cada grupo específicamente.



Fuente contratista

Subprograma 3: Cumplimiento de requerimientos legales. DAGA –1.3 -03

Actividades ejecutadas: De acuerdo a la naturaleza de la obra a ejecutar, la misma no requiere de Licencia Ambiental, permiso de concesión de aguas, aprovechamiento forestal, y permiso de ocupación de cauce, toda vez que no se requerirá de los usos del recurso agua y forestal. Tampoco las obras van a ocupar el cauce de una corriente o depósito de agua, ni se van a ocupar permanente o transitoriamente playas. Decreto 1076 de 2015 artículos 2.2.2.3.2.3.2:2.1.1.3.1,2.2.9.2.9.1, y 2.2.9.2.1'2.1, respectivamente.

La UT debe realizar estricto seguimiento a los proveedores de los servicios, tales como materiales de cantera, y demás que apliquen para el proyecto con respecto al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Lo que corresponde al servicio de aseo será suministrado por la empresa municipal de aseo de Santiago, cuando el contratista genere una cantidad considerable de residuos sólidos estos deberán ser trasladados hasta el área urbana donde serán recolectados por el vehículo compactador de residuos del servicio público de aseo municipal donde serán transportados hasta el Parque Tecnológico Ambiental Guayabal Cúcuta.

Se realiza alquiler de una unidad sanitaria y un lavamanos de una vivienda aledaña al AID del proyecto, la propietaria se encargará de realizar limpieza.

Los requerimientos de material constructivo, el Contratista utilizará como fuente de materiales a la empresa CTZ El Zulia SAS quien cuenta con la documentación ambiental requerida y vigente como es la licencia ambiental, el RUCOM y el contrato de concesión.

Con respecto al PAGA. La versión N°5 ya fue aprobada por la interventoría y por el INVIAS.

PROGRAMA 2. MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Subprograma 2.1: Manejo Integral de Materiales de Construcción PAC 2.1-04

Actividades ejecutadas: Los vehículos de transporte se encuentran en buen estado, con carpa y cuenta con la documentación correspondiente.

El contratista hace entrega de los EPP a todo el personal.

El contratista cuenta con la autorización para la instalación y funcionamiento del campamento, almacén y baño.

Se realiza el adecuado almacenamiento y señalización de los materiales y elementos que se usan en la ejecución de la obra.

Se cuenta con almacén para el resguardo de los materiales. El almacén se encuentra limpio y ordenado.



Fuente contratista

Durante este periodo el contratista recibió las siguientes cantidades de material de la empresa CTZ Triturados El Zulia SAS.

Fuente de materiales

Localización	**Volumen a extraer**	**Tipo de fuente**	**Estado Legal**		
			Con Licencia ambiental	**En trámite**	**Vigencia de la licencia**
El Zulia, Norte de Santander	Ver tabla. Materiales en obra.	Fuente fija (Planta trituradora)	Resolución 0559 del 30 de octubre de 2007		Hasta 07 de febrero del 2037

Materiales en obra.

PERIODO (enero)	**MATERIALES EN OBRA (m3)**			
	Arena	**Triturado**	**Piedra**	**Subbase**
Llego a obra	1560,5	1520,0	419,0	2294,0
Usado	1264,0	1274,0	320,0	2169,7



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Subprograma 3: Señalización frentes de obras y sitios temporales, PAC-2.3-06

Actividades ejecutadas: Se mantiene en buen estado cerramiento de todas las áreas de trabajo demarcando completamente el sitio de la obra con malla sintética para el tránsito vehicular y peatonal.

Se incluye en el desarrollo del proyecto medidas para la prevención, reducción y/o mitigación del impacto de los accidentes asociados al tránsito, mediante la implementación de medidas de seguridad vial; junto con el uso de medidas durante la ejecución de obra, que vinculen al personal de obra al acceso de movilidad segura.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Subprograma 4: Manejo Integral de los residuos sólidos convencionales en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos. PAC- 2.4- 07

Actividades ejecutadas: Los residuos de concreto y material estéril recogidos serán donados a la comunidad de acuerdo a su solicitud esto de conformidad por lo establecido por la administración municipal de Santiago, se contará con una solicitud de escombros por parte de la comunidad y se elaborará para la entrega un acta con la comunidad. Se reportará a la autoridad ambiental de jurisdicción en la zona, para establecer las medidas correctivas necesarias a lugar.

En vista de que el material sobrante producto de la obra CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA – AZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER no contiene materiales cortopunzantes, ni sobrantes de acero o alambre que puedan causar daños a la comunidad y considerando que el municipio no cuenta con escombrera autorizada, el material sobrante se usa en obra como material de relleno en zonas donde se presentó socavaciones.

Durante este periodo no se generó material de excavación.

MATERIAL DE EXCAVACIÓN	CANTIDAD (M3)	LUGAR
Reutilizado	0,0	Frente de obra
Donado	0,0	Vereda Zul Alto
Disposición Final en escombrera	0,0	Escombrera Autorizada
TOTAL	0,0	UT PLACA HUELLA SANTIAGO 2022

Proyecto 5: Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales PAC-2.5-08

Actividades ejecutadas: Se cuenta con punto ecológico para la segregación de residuos según la normativa vigente. El punto ecológico cuenta con la respectiva señalización, tapas y bolsas de colores para garantizar una adecuada separación de residuos.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Durante este periodo no se hizo entrega de residuos para disposición final en relleno sanitario ya que la cantidad generada no es significativa. Los residuos se almacenan en los contenedores. Se presenta solicitud para la recolección y disposición de residuos ordinarios ante el servicio público de aseo de la alcaldía de Santiago según sus indicaciones.

Los lubricantes y aceites usados serán tratados por la empresa que preste el servicio de mantenimientos. Por lo que, no se generarán residuos peligrosos en la ejecución de la obra.

Se le solicito al contratista realizar jornada de orden y aseo en los diferentes frentes de trabajo, como se evidencia no se están realizando.

LUGAR	TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD (KG)	COLOR
Vereda Zul-Alto	Aprovechable	0,0	Blanco
	No Aprovechable	1,5	Negro
	Orgánico Aprovechable	0,0	Verde
	Peligroso	4,0	Rojo
TOTAL		5,5	

Fuente contratista

PROGRAMA 3. GESTION HIDRICA Y ATMOSFERICA.

Subprograma 3.1: Manejo de aguas superficiales, PGH 3.1-09

Actividades ejecutadas: Para el agua de uso industrial, se está comprando en agua en carrotanque a la empresa del señor OSCAR ALBERTO CONTRERAS ORTEGA que cuenta con los permisos pertinentes para dicha actividad. El agua es almacenada en cubos del 1.000L para ser usada una vez el avance de obra lo requiera.

Subprograma 3.2. Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales, PGH-3.2-10

Actividades ejecutadas: Debido a que solo se está manejando ACPM y que la cantidad no es considerable, no se hace necesario la instalación de un punto de acopio de sustancias químicas, sin embargo, se almacena bajo techo, en recipientes herméticos y con la debida señalización, no se descartara la idea de instalar el punto de acopio si se presenta la necesidad a medida que avance la obra**.**

Se usa baño sanitario cerca al campamento, garantizando así las condiciones mínimas de higiene para el personal de obra.




Fuente: GAVINCO ingenieros consultores SAS

El contratista cuenta con lavado de manos para mantener la higiene en la obra. Lavarse las manos adecuadamente es la primera línea de defensa contra la propagación de muchas enfermedades.

MEDIO BIÓTICO

PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Subprograma 3: Protección de ecosistemas estratégicos o sostenibles

Actividades ejecutadas: Se intervinieron únicamente las áreas necesarias y autorizadas para la operación de las oficinas, almacenamiento de materiales, circulación de maquinaria, equipos y demás espacios necesarios para el desarrollo del proyecto.

Durante la ejecución del proyecto no se presentará intervención de individuos arbóreos debido a que el proyecto será ejecutado en el ancho de la vía existente. Se realiza charla a los operadores de la maquinaria para no intervenir la vegetación existente fuera del área autorizada. Así mismo, se enseñará al personal de construcción y operativo, sobre los procedimientos de preservación de la fauna y de la prohibición de realizar actividades de extracción o afectación de la fauna.

En la zona de influencia del proyecto no cuenta con ecosistemas estratégicos.

MEDIO ABIÓTICO

PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUPO

Subprograma 5.1: Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporales. PMT 5.1- 15

Actividades ejecutadas: Se instala campamento con el fin de lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores, con bodega o almacén para el resguardo y manejo adecuado de materiales y con área de oficina para labores administrativas.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Subprograma 5.2: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos PMT 5.3-20

Actividades ejecutadas: Los vehículos utilizados en la ejecución de las obras cuentan con el certificado de revisión técnico – mecánica (que incluye análisis de gases) y SOAT vigentes (ver informe SST).

Se realiza preoperacionales a la maquinaria en uso (Ver anexo 2. Preoperacionales).

Se realiza revisión de la maquinaria, como mínimo buen funcionamiento de frenos, sistema de dirección, sistemas de suspensión, estado adecuado de llantas, vidrios y espejos.

Se capacita a los operadores sobre manejo de derrames de combustibles, manejo de sustancias químicas, acopio de sustancias químicas y revisión visual de la máquina.


Se prohíbe el lavado, mantenimiento y cambios de aceite de la maquinaria en los frentes de obra. La maquinaria cuenta con la documentación correspondiente.



Fuente: Contratista

A continuación, se presenta el consolidado de los programas y proyectos de manejo ambiental donde se identifican cuáles de ellos han sido implementados por el contratista en el periodo objeto del presente informe.

Figura 1. Proyectos implementados por cada programa de Manejo Ambiental



Fuente: Contratista

El Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) consta de cinco (5) Programas de Manejo Ambiental que a su vez se encuentran constituidos por proyectos.

De un total de 13 proyectos, se han implementado 10, quedando 3 proyectos que no ha sido implementado en este periodo debido a que no se ha presentado relación alguna en el avance del proyecto.

La U.T PLACA HUELLA SANTIAGO 2022, hasta la fecha ha dado el debido cumplimiento a todas las solicitudes realizadas por la interventoría.

El documento PAGA, fue APRBADO por el INVIAS, mediante oficio N° 2023S-VBOG-030563.

La interventoría está realizando el respectivo seguimiento a la documentación que debe ser presentada en la ejecución de las obras, se está realizando la supervisión y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto.

Actividades Sociales

Se envió oficio con radicado GIC-INVIAS-NTS-028-24, con asunto "SOLICITUD DE INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES", al Consorcio Unión Temporal Placa Huella Santiago 2022, mediante el cual se reiteró la solicitud de informes mensuales pendientes por presentar e informes trimestrales desde el inicio del proyecto a la fecha. **Ver Anexo No. 1- oficio GIC-INVIAS-NTS-028-24.**

Adicionalmente, se realizó mesa de trabajo los días comité de manera virtual con la profesional social de contratista Unión Temporal Placa Huella Santiago 2022, mediante la cual se revisaron y ajustaron los informes trimestrales conforme a lo establecido en el componente social del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) y los requerimientos realizados por la Interventoría, así mismo se reiteró a la profesional social el cumplimiento del componente social y entrega de los documentos de la consulta previa elevada ante el Ministerio del Interior, donde se certifique la presencia o no de comunidades étnicas en el AIDP; información que debió ser presentada en la etapa inicial del proyecto y a la fecha continua pendiente, pese a la reiteración de la interventoría.

ACTIVIDADES DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- Se envió comunicado al contratista Unión Temporal Placa Huella Santiago 2022 mediante radicado GIC-INVIAS-NTS-028-24, mediante el cual se reitera la solicitud de informes mensuales y trimestrales, pendientes por presentar alte la interventoría.

- Mesa de trabajo presencial con la profesional social del contratista.

La Interventoría se encuentra a la espera del envió por parte del Contratista de los informes trimestrales, desde el inicio del proyecto a la fecha. Así mismo, se evidencia el constante incumplimiento por parte del contratista, en la implementación de los programas del componente social, así como encuentros comunitarios, permitiendo una constante comunicación y comunicación asertiva con la comunidad del área de influencia directa del proyecto.

3.1.1.4. Actividades SST

Durante este periodo se continua con actividades de obra, dentro de las actividades SST ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. Contratación del personal

Para el periodo de presente informe en las obras que están en ejecución, no se registran exámenes de ingreso.

N	NOMBRE	CEDULA	CARGO	INGRESOS MARZO	RETIROS MARZO	SEGURIDAD SOCIAL
1.	Melissa Cárdenas Remolina	1090386915	Ing. Auxiliar			Unión Temporal Placa Huella Santiago
2.	Jesús Rubiel Aguilar	1093293685	Ayudante De Obra			Unión Temporal Placa Huella Santiago
3.	Eudes Bladimir Peñaranda	1094166681	Operador			Expo riente Representaciones
4.	Marlon Saul Reales	1090472764	Operador		08/03/2024	Expo riente Representaciones
5.	Cristian Fernando Celis	1093156255	Operador		08/03/2024	Expo riente Representaciones
6.	Jorge Enrique Latorre	5489858	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
7.	Juan Carlos Camaño Rojas	1093750998	Oficial			Construcciones JARP
8.	Dayan Andrés Rodríguez	1091809209	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
9.	Félix García Rojas	1063483429	Oficial			Construcciones JARP

10.	Onael García Rojas	7152840	Maestro			Construcciones JARP
11.	Cesar Adrián Peñaranda	5497850	Conductor			Expo riente Representaciones
12.	Luis Alfonso García	1007246565	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
13.	Oscar Peñaranda	5398337	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
14.	Yilmer Alexander Acevedo Prieto	1094858928	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
15.	Ezequiel Herrera Duarte	5489639	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
16.	Luis Arturo Prieto Pérez	1094858063	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
17.	Yonathan David Arias Bernal	1094858027	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
18.	Javier Alfonso Castro Bernal	1094858979	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
19.	Nahún Remolina Rivera	13197639	Oficial de Obra			Construcciones JARP
20.	Julio Cesar Silva Rodríguez	5497939	Vigilante			Unión Temporal Placa Huella Santiago
21.	Yordan Alexander Cáceres	1005058758	Ayudante De Obra			Construcciones JARP
22.	Rubén Darío Cárdenas	1094859065	Ayudante de Obra			Unión Temporal Placa Huella Santiago
23.	Jean Carlos Rojas Galvis	1004842108	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
24.	Wilmer Arbey Padilla	1092357805	Oficial de Obra			Construcciones JARP
25.	Nelson Rodolfo Rey Galvis	1094168700	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
26.	Jonh Alexander Sánchez	1092351615	Oficial de Obra			Construcciones JARP
27.	Evaristo Pérez Diaz	5497420	Ayudante de Obra			Construcciones JARP

2. Afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social

La UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO, hace entrega de las afiliaciones y seguridad del mes vencido por temas de fechas de pago.

3. Marco legal en seguridad y salud en el trabajo

La UNION TEMPORAL PLACA HUELLA DE SANTIAGO cuentan con la matriz de requisitos legales y es verificada en los documentos iniciales.

4. Reglamento de higiene y seguridad industrial

La UNION TEMPORAL PLACA HUELLA DE SANTIAGO, cuentan con un reglamento de higiene y seguridad industrial el cual, fue evidenciado y aprobado al previo inicio de las actividades de obra.

5. Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST

La UNION TEMPORAL PLACA HUELLA DE SANTIAGO, cuenta con los formatos de conformación y actas de reunión los cuales fueron evidenciado y aprobados al previo inicio de las actividades de obra.

6. Comité de convivencia laboral

La UNION TEMPORAL PLACA HUELLA DE SANTIAGO, cuentan con los formatos de conformación y actas de reunión los cuales fueron evidenciado y aprobados al previo inicio de las actividades de obra.

7. Exámenes de ingreso

El contratista UNION TEMPORAL PLACA HUELLA DE SANTIAGO, a la fecha no registra exámenes de ingreso de personal.

8. Ausentismo laboral

Para el periodo del presente informe no se registran ausentismos por causa de enfermedades laborales o accidentes laborales.

CONTRATISTA	MES	DIAS PERDIDOS
UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022	Marzo	0

9. Procedimiento de trabajos seguros

Se realiza el seguimiento a los procedimientos de seguridad ejecutados en cada una de las obras que se encuentran en ejecución.

La UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO, continua con actividades constructivas y trabajos con maquinaria, se realiza visita de obra para la verificación de la ejecución del SG-SST.

10. Dotación elementos de protección personal

La UNION TEMPORAL PLACA HUELLA DE SANTIAGO, la interventoría en el mes de marzo verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.

Fotografía 20 Verificación del cumplimiento de EPP Santiago.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS.

11. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental de la maquinaria previo al inicio y durante la ejecución de las obras, las obras que en estos momentos tienen trabajo con maquinaria y volquetas para transporte de material.

Fotografía 21 Verificación de maquinaria Santiago.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS.

12. Equipos de Emergencia

El contratista se encuentra en trabajos con maquinaria amarilla, se evidencian los elementos de emergencias en campo.

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se debe realizar las respectivas inspecciones mensuales, para la verificación de las condiciones en las que se encuentran y en caso de una eventualidad la atención sea oportuna.

Fotografía 22 Verificación Equipos de Emergencia Santiago.





Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS.

13. Estadísticas SST

Durante este periodo no se han presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de marzo de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022	0	0	0

14. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de marzo 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	MES	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO	Marzo - 2024	0	26

15. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022	Marzo	0

3.1.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha para el contrato de Obra ha sido necesario crear los siguientes ítems No Previstos que corresponden a los costos asociados al transporte de materiales en vehículos de carga tipo camioneta de platón de 1 m3 de capacidad:

	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP01	TRANSPORTES INTERNOS DE MATERIALES PETREOS	m3	4,630.96	$ 69,400.00	$ 321,388,624.00
NP02	TRANSPORTES INTERNOS DE METERIALES DE PESO	kg	275,588.51	$ 648.00	$ 178,581,354.00

Los cuales han sido avalados por la territorial Norte de Santander en su concepto con radicado 20233802 de fecha 28 de junio de 2023 y del INVIAS en Planta Central en su oficio SVR 37336 de 29 de junio de 2023.

3.1.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales, de las cuales se describe su avance a continuación.

3.1.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

A la fecha el Contratista ya tiene aprobados la totalidad de los Estudios y Diseños; dentro de los cuales quedaron con algunas observaciones de forma el componente de Topografía para lo cual se espera sean subsanados para revisión y aprobación definitiva de la Interventoría.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos y Geotecnia	- GIC-INVIAS-NTS-388-22 del 17-Mar-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	- GIC-INVIAS-NTS-223-22 del 26-Ene-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-391-22 del 21-Mar-23 - **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- GIC-INVIAS-NTS-1001-22 del 05-Sept-23 - **RESPUESTA A CONTRATISTA DE LA SUBBASE**
Informe estructural	- GIC-INVIAS-NTS-1212-22 del 20-Oct-23 - **APROBACIÓN VALIDACIÓN CUANTIA DE ACEROS**
Informe hidráulico	- GIC-INVIAS-NTS-410-22 del 28-Mar-23 - **APROBADO**

Tabla 9 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Santiago.

3.1.3.2. Etapa de Construcción.

A la fecha de corte del informe, El contratista continúa actividades de obra, el contratista ha realizado actividades de instalación de la subbase granular, instalación de concreto de 3000 PSI y Ciclópeo, actividad de obra para viga riostra, huella, bordillos y cunetas.

A la fecha del presente informe, se viene ejecutando las siguientes actividades en los proyectos:

Construcción placa huella

- Excavaciones varias sin clasificar

- Concreto resistencia 21mpa (d) - mezcla in situ
- Acero de refuerzo fy 4200 MPa
- Subbase granular clase c sbg-50
- Concreto resistencia 14 MPa (g) – ciclópeo

Construcción Alcantarillas

- Excavaciones varias sin clasificar
- Concreto resistencia 21 MPa (d) - mezcla in situ
- Acero de refuerzo fy 4200 MPa
- Subbase granular clase c sbg-50
- Concreto resistencia 14 MPa (f)
- Rellenos para estructura con material de excavación
- Tubería de concreto reforzado, clase II de 900mm de diámetro interior
- Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000m) medidos a partir de cien metros (100)

Ítem No Previstos

- Transporte interno de material pétreo.
- Transporte interno material de peso

Actualmente, se está laborando en los siguientes tramos:

Tramo 1
K0+000 a K1+492

Tramo 7
K4+300 a K3+545

Tramo 9
K4+718 a K4+813
Tramo 10
K5+140 a K5+240

A corte del día 31 de marzo 2024, el contrato de obra presenta un atraso de obra del 16,07% con respecto a la reprogramación de obra.

En terreno se ha solicitado al contratista de obra, ejecutar las actividades de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos, adicional se requiere cumplir con los recubrimientos de acuerdo con las especificaciones técnicas.

Se ha solicitado al contratista de obra, tener en cuenta el lineamiento de bordillos, para tener un buen acabado, dado que el contratista de obra está utilizando formaleta en madera.

De igual manera se ha solicitado al contratista de obra, colocar las referencias topográficas, para cumplir con el diseño geométrico de acuerdo con los planos definitivos.

A la fecha del día de hoy, en el tramo 1, tramo 2 y tramo 3, se han presentado fisuras, el contratista de obra presento protocolo para reparación de fisuras, esta Interventoría reviso y avalo la documentación, se ha venido solicitando al contratista de obra, continuar con las actividades en aras de reparar las fisuras.

El 14 de febrero se realizó conciliación de cantidades de obra, para la preacta No. 5, el valor conciliado asciende a $250.817.317.

Se ha solicitado al contratista de obra, aumentar rendimiento de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

Se ha solicitado al contratista de obra, evaluar el plazo contractual vs rendimiento, con el fin de aumentar rendimiento de obra y/o solicitar prórroga de tiempo con los respectivos soportes.

Se realizo adición de tiempo, cuatro (4) meses, se ha solicitado al contratista de obra, la actualización de garantías de acuerdo con el contrato de obra.

Se solicito al contratista de obra, realizar entrega de plan de acción, dado que el porcentaje de atraso de obra, actualmente es superior al 10% con respecto a la reprogramación de obra.

El contratista de obra, ha venido manifestando que el proveedor de materiales pétreos, no ha realizado suministro de material constantemente, dado que CORPONOR emitió la siguiente la resolución: La Corporación Autónoma Regional de la frontera Nororiental – CORPONOR, mediante Resolución N° 027 de enero 25 de 2024*, "…Por medio de la cual se adoptan medidas temporales para restringir el uso y aprovechamiento del recurso hídrico en las cuencas de los ríos Pamplonita, Zulia y Algodonal con ocasión del fenómeno del niño que actualmente afecta la jurisdicción de la corporación…".*

Artículo Tercero: *Suspender temporalmente las actividades de explotación de material de arrastre, en las cuencas de los ríos Pamplonita, Zulia y Algodonal, salvo en aquellos casos en que la intervención sea articulada con la autoridad ambiental o con fines de gestión y prevención del riesgo de desastres. Esta suspensión se hace a partir de la fecha y hasta que la Corporación levante la restricción, previa verificación técnica del mejoramiento de los caudales.*

Estamos supeditados al suministro de estos materiales que el proveedor tiene en su acopio, cabe resaltar que no se ha podido llevar materiales de otras fuentes dado que esto aumentaría el costo con respecto a los kilómetros de transporte y estos encarece las actividades y desde nuestro presupuesto no es rentable dado que tendríamos un desequilibrio económico en el contrato.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 1 Avance Financiero Municipio de Santiago

Se realizo adición de tiempo, cuatro (04) meses, a lo cual la fecha de finalización del contrato es el 30 de abril de 2024.

El contratista de obra, ya realizo la entrega de la actualización de las garantías para el contrato, actualmente la entidad contratante se encuentra revisando la documentación para emitir el respectivo concepto.

A la fecha el estado de avance ejecutado de las cantidades ejecutadas equivale en pesos a $ 3.172.072.179,13 vs un programado equivalente en pesos a $ 3.884.025.844,49. Dándose un atraso de 16,07%

Durante el recorrido con la comunidad, contratista de obra, personal administración municipal Santiago e interventoría, se dio a conocer avance de obra físico, se dio respuesta a las inquietudes y se enfatizó en el alcance del objeto contractual.

Se actualizará balance de obra, para verificar recursos vs meta física.

3.2. CONTRATO DE OBRA 146 DE 2022 – MUNICIPIO DE HERRÁN

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	146 de 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.
Contratista:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	27 de septiembre de 2022
Valor Inicial:	$ 1.781.999.648,00 M/CTE
Fecha de inicio:	19 de octubre de 2022
Fecha de Suspensión:	10 de marzo de 2023
Fecha de Reinicio:	10 de junio de 2023
Fecha Terminación Prorroga 1:	4 meses hasta el 30 de abril de 2023
Fecha Terminación Prorroga 2:	5 meses hasta el 30 de diciembre de 2023
Fecha de Terminación Inicial:	31 de diciembre de 2022
Fecha de terminación Final:	30 de diciembre de 2023

Tabla 10 Condiciones del contrato - Municipio de Herrán

3.2.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas.

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.2.1.1. Actividades Administrativas.

Dentro de las actividades administrativas el contratista hace entrega de los documentos de pre construcción. A continuación, se presenta el estado de los documentos de pre construcción presentados por el Contratista a corte del 31 de enero de 2024.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-111-22 del 20-Dic-22
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-199-22 del 23-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-324-22 del 06-Mar-22

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1426-22 del 28-Nov-23
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1426-22 del 28-Nov-23
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-067-22 del 28-Nov-22
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-648-22 del 09-Jun-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-075-22 del 30-Nov-22
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-067-22 del 28-Nov-22
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-234-22 del 31-Ene-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1187-22 del 13-Oct-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-230-22 del 30-Ene-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-717-22 del 26-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-300-22 del 23-Feb-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-216-22 del 24-Ene-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-315-22 del 27-Feb-23

Tabla 11 Estado Documentos pre construcción Municipio de Herrán

Dentro de las actividades realizadas de la parte administrativa del contrato se han intercambiado comunicados realizando solicitud de entrega de protocolos, informes y anexos tanto técnicos, ambientales y sociales, que se relacionan a continuación:

DOCUMENTOS	ESTADO	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
REITERACIÓN SOLICITUD DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-011-24
REITERACIÓN SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1861 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE HERRAN.	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-015-24
SEGUNDO REITERO DE INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE OBLIGACIONES DEL COMPONENTE SOCIAL.	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-029-24

DOCUMENTOS	ESTADO	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
INVITACIÓN REUNIÓN DE CIERRE Y ENTREGA DEFINITIVA DE OBRA. - HERRAN	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-113-24
INVITACIÓN REUNIÓN DE CIERRE Y ENTREGA DEFINITIVA DE OBRA. - HERRAN	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-114-24
INVITACIÓN REUNIÓN DE CIERRE Y ENTREGA DEFINITIVA DE OBRA. - HERRAN	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-115-24
INVITACIÓN REUNIÓN DE CIERRE Y ENTREGA DEFINITIVA DE OBRA. - HERRAN	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-116-24
INVITACIÓN REUNIÓN DE CIERRE Y ENTREGA DEFINITIVA DE OBRA. - HERRAN	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-117-24

El día 20 de enero 2024, se realizó acta de socialización entrega final del proyecto, esta socialización conto con la presencia del alcalde del Municipio Herrán, contratista de obra, sacerdote del municipio, comunidad del área de influencia del proyecto e Interventoría.



Socialización entrega proyecto.



Socialización entrega proyecto.

Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas a la fecha.

CONTRATO No 146 DE 2022 CON OBJETO MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER								
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO							EJECUTADO AL 31-ENERO-2024	
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA								
1	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	2,025.74	42,047.00	$ 85,176,290.00	2025.74	85,176,289.78
2	630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	751.29	857,957.00	$ 644,574,515.00	751.29	644,574,514.53
3	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	50,800.94	7,255.89	$ 368,606,033.00	50800.94	368,606,032.54
4	320.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	918.01	274,215.00	$ 251,732,112.00	918.01	251,732,112.15
5	630.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	273.84	494,679.00	$ 135,462,897.00	273.84	135,462,897.36
					SUB TOTAL	**$ 1,485,551,847.00**	$	1,485,551,846.36
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:								
7	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	238.14	42,047.00	$ 10,013,073.00	238.14	10,013,072.58
8	630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	31.36	857,957.00	$ 26,905,532.00	31.36	26,905,531.52
9	630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	12.40	650,737.00	$ 8,069,139.00	12.40	8,069,138.80
10		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	87.57	33,094.00	$ 2,898,042.00	87.57	2,898,041.58
11	661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 600mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	24.00	812,424.00	$ 19,498,176.00	24.00	19,498,176.00
12	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	2,314.68	7,255.89	$ 16,795,063.00	2314.68	16,795,063.47
					SUB TOTAL	**$ 84,179,025.00**	$	84,179,023.95
TRANSPORTES								
13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	10,089.50	2,249.00	$ 22,691,286.00	10089.50	22,691,285.50
					SUB TOTAL	**22,691,286.00**	$	22,691,285.50
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								-
14	720.8	SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	14.00	611,676.00	$ 8,563,464.00	9.00	5,505,084.00
ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS							$	5,505,084.00
NP-01		TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES PETREOS	m3	2,912.60	39,871.64	$ 96,565,125.00	2912.60	116,130,138.66
NP-02		TRANSPORTE INTERNO MATERIALES DE PESO	kg	55,771.40	445.65	$ 28,850,699.00	55771.40	24,854,524.41
					SUB TOTAL	**125,415,824.00**	$	140,984,663.07
TOTAL EJECUTADO							**$**	**1,738,911,902.88**

Tabla 12 Cantidades Ejecutadas Municipio de Herrán

3.2.1.2. Actividades ambientales.

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

- Entrega de observaciones subsanadas primer trimestral ante el INVIAS, mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-135-24.
- Entrega de observaciones subsanadas segundo trimestral ante el INVIAS, mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-136-24.
- Entrega de observaciones subsanadas tercer trimestral ante el INVIAS, mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-147-24.
- Entrega del cuarto trimestral ante el INVIAS, mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-149-24.
- Entrega del quinto trimestral ante el INVIAS, mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-163-24.

Realizando el debido cumplimiento a la normatividad vigente que compete el PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) se da a la aprobación del documento PAGA por parte de invias, actualizado el documento PAGA bajo la versión de la guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura - modo carretero, Modificado el 12 Julio 2022. En la versión N°5.

La U.T. PLACA HUELLA HERRAN 2022, termino las actividades de construcción el día 30 de diciembre de 2023, por lo tanto, en el mes de enero no aplica la entrega de informe mensual.

Se han realizado mesas de trabajo con la profesional ambiental de la U.T. PLACA HUELLA HERRAN 2022, con el fin de asesorar y brindar apoyo para la subsanación de las diferentes observaciones encontradas en la ejecución en obra contemplados en el documento PAGA (Plan Adaptación Guía a la Adaptación Ambiental).

La interventoría está realizando el respectivo seguimiento a la documentación que debe ser presentada en la ejecución de las obras, se está realizando la supervisión y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto

3.2.1.3. Actividades Sociales

Durante el presente periodo, se realizó mesa de trabajo de manera presencial con la profesional social de contratista Unión Temporal Placa Huella Herrán 2022, en la que se revisaron y observaron los informes trimestrales desde el inicio del proyecto a la fecha de finalización del mismo. Adicionalmente se recibió por parte del contratista el documento radicado de la consulta previa elevada ante el Ministerio del Interior, donde solicitaban se certifique la presencia o no se comunidades étnicas en el AIDP.

ACTIVIDADES DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- Se envió comunicado al contratista Unión Temporal Placa Huella Herrán 2022 mediante radicado GIC-INVIAS-NTS-029-24, mediante el cual se reitera la solicitud de informes mensuales y trimestrales, pendientes por presentar ante la interventoría. **Ver Anexo No. 1- oficio GIC-INVIAS-NTS-029-24**

- Mesa de trabajo presencial con la profesional social del contratista el 10 y 11 de enero de 2024.

- Elaboración y emisión de comunicados dirigidos a la Alcaldía municipal de Herrán, Personería, INVIAS, Junta de Acción Comunal de la Vereda El Molino y El Ramal; mediante los cuales se realizó invitación a reunión de cierre y entrega definitiva del proyecto. **Ver Anexo No. 2- comunicados invitación reunión de cierre**

- Acompañamiento y participación en la reunión de cierre y entrega definitiva del proyecto, la cual se realizó en la Vereda El Molino del municipio de Herrán, contándose con la participación del alcalde municipal, representantes de la Junta de Acción comunal de la vereda El Molino y El Ramal, Contratista e Interventoría.

- Revisión de Actas de Vecindad de Cierre, las cuales fueron presentadas por el contratista, evidenciando que los predios adyacentes al área de influencia del proyecto no sufrieron afectaciones por el desarrollo del proyecto.

La Interventoría se encuentra a la espera del envió por parte del Contratista de los informes trimestrales, desde el inicio del proyecto a la fecha. Así mismo, se evidencia el constante incumplimiento por parte del contratista, en la implementación de los programas del componente social, así como encuentros comunitarios, permitiendo una constante comunicación y comunicación asertiva con la comunidad del área de influencia directa del proyecto.

3.2.1.4. Actividades SST

Durante este periodo se continua con actividades de obra, dentro de las actividades SST ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. Exámenes de ingreso

El contratista Registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	NOMBRE DE LA IPS	CONTRATISTA
1	NEIDER OMAR PABON LEÓN	1.094.507.130	OBRERO	11/11/2023	GESI SALUD	UT PLACA HUELLA HERRAN 2022
2.	ALBERTO PABON GAFARO	5.455.262	OBRERO	11/11/2023	GESI SALUD	UT PLACA HUELLA HERRAN 2022

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo, no se registra ausentismo por causa de enfermedades laborales o accidentes laborales.

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se realiza el seguimiento a los procedimientos de seguridad ejecutados en cada una de las obras que se encuentran en ejecución para el proyecto de Herrán, se ejecutan actividades con maquinaria amarilla.

4. Dotación elementos de protección personal

En las visitas realizadas se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP

Fotografía 23 Verificación del cumplimiento de EPP Herrán.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS.

5. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental de la maquinaria previo al inicio y durante la ejecución de las obras, a continuación, se muestra la maquinaria que se encuentra en obra por parte del Contratista.

Fotografía 24 Verificación de maquinaria Herrán.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS.

6. Equipos de Emergencia

El contratista se encuentra en trabajos de construcción de Placa Huella con maquinaria amarilla, se evidencian los elementos de emergencias en campo.

Para la ejecución de este componente, se tiene en obra:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se debe realizar las respectivas inspecciones mensuales, para la verificación de las condiciones en las que se encuentran y en caso de una eventualidad la atención sea oportuna.

Fotografía 25 Verificación Equipos de Emergencia Herrán.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS.

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se han presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de enero de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de enero de 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	MES	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN	enero	2	16

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN	enero	0

3.2.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha para el contrato de Obra ha sido necesario crear los siguientes ítems No Previstos que corresponden a los costos asociados al transporte de materiales en vehículos de carga tipo camioneta de platón de capacidad de 1 m3:

	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP01	TRANSPORTES INTERNOS DE MATERIALES PETREOS	m3	2,421.90	$ 39,871.64	$ 96,565,125.00
NP02	TRANSPORTES INTERNOS DE METERIALES DE PESO	kg	64,738.47	$ 445.65	$ 28,850,699.00

Los cuales han sido avalados por la territorial Norte de Santander en su concepto con oficio DT-NSA 50619 de 5 de julio de 2023 y del INVIAS en Planta Central en si oficio SVR 41761 de 20 de julio de 2023.

3.2.3. Estado de avance del proyecto

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación:

3.2.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

A la fecha el Contratista ya tiene aprobados la totalidad de los Estudios y Diseños; dentro de los cuales quedaron con algunas observaciones de forma el componente de Topografía y Diseño Geométrico para lo cual se espera sean subsanados para revisión y aprobación definitiva de la Interventoría.

A la fecha el estado de avance ejecutado de Estudios y Diseños acumulado es del 99% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale a en pesos a $ 20.486.185,83 vs un programado del 100% que equivale en pesos a $ 20.693.117,00.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental del estado actual de los componentes a Estudios y Diseños que se encuentran observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos y Geotecnia	- GIC-INVIAS-NTS-328-22 del 06-Mar-23 - APROBADO
TOPOGRAFIA	- GIC-INVIAS-NTS-229-22 del 30-Ene-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-310-22 del 24-Feb-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- GIC-INVIAS-NTS-328-22 del 06-Mar-23 - APROBADO
Informe estructural	- GIC-INVIAS-NTS-224-22 del 26-Ene-23 - APROBADO
Informe hidráulico	- GIC-INVIAS-NTS-322-22 del 03-Mar-23 - APROBADO

Tabla 13 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Herrán

3.2.3.2. Etapa de Construcción

A la fecha de corte del presente informe, el Contratista ha realizado actividades de Figurado, armado, acopio de materiales, Instalación de Subbase granular, instalación de concreto de 3000 PSI y concreto ciclópeo en el tramo a ejecutar.

El contratista dio por terminada la ejecución del 100% del proyecto.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 2 Avance Financiero Municipio de Herrán

La presente interventoría, continuara solicitando la documentación al contratista de obra, para iniciar con la liquidación del contrato.

Por otra parte, se solicitó al contratista de obra, la entrega de la actualización de pólizas de acuerdo con la terminación del contrato de obra, a la fecha NO se ha entregado la información.

Al contratista de obra, le queda pendiente el cobro del 5% del valor del contrato, este se pagará cuando se realice la liquidación del contrato, de igual manera para tramitar el 5% del valor del contrato el contratista de obra, deberá justificar para pago el valor de la compensación ambiental y el valor de la provisión protocolo de bioseguridad, lo anterior deberá soportarse.

3.3. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.3879052 – MUNICIPIO DE OCAÑA-1758

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	CO1.PCCNTR.3879052
Objeto:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
Contratista:	CONTRATISTA OK 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	10 de agosto del 2022
Valor Inicial:	$ 1.711.146.620,00 M/CTE
Fecha de inicio:	01 de noviembre de 2022
Fecha de terminación inicial:	30 de abril de 2023
Fecha finalización Prorroga 1:	2 meses hasta el 30 de junio de 2023
Fecha finalización Prorroga 2:	1 mes hasta el 30 de julio de 2023
Fecha Nueva de terminación:	30 de julio de 2023

Tabla 14 Condiciones del contrato - Municipio de Ocaña-1758

3.3.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas.

A la fecha de corte del presente informe, el contrato de obra se encuentra en etapa de liquidación.

3.3.1.1. Actividades Administrativas.

Dentro de las actividades administrativas que ha venido adelantando el Contratista se encuentra en etapa de liquidación del contrato, a continuación, se presenta el estado de los documentos de pre construcción presentados por el Contratista a corte del 30 de julio de 2023.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-179-22 del 16-Ene-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado con observaciones	GIC-INVIAS-NTS-165-22 del 06-Ene-23

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-056-22 del 24-Nov-22
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-098-22 del 16-Dic-22
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-098-22 del 16-Dic-22
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-121-22 del 22-Dic-22
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-497-22 del 05-May-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-058-22 del 24-Nov-22
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-178-22 del 13-Ene-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-057-22 del 24-Nov-22
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado con Observaciones	GIC-INVIAS-NTS-676-22 del 13-Jun-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-252A-22 del 06-Feb-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-403-22 del 27-Mar-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-112-22 del 20-Dic-22
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-397-22 del 24-Mar-22
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-385-22 del 17-Mar-22

Tabla 15 Estado Documentos pre construcción Municipio de Ocaña-1758

La Interventoría está a la espera de la entrega de los documentos de Liquidación del Contrato se ha solicitado mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1135-22 del 04 de octubre de 2023 y GIC-INVIAS-NTS-1305-22 del 07 de noviembre de 2023, a la fecha no han entregado lo solicitado. Por otra parte, se ha solicitado la entrega de los informes trimestrales del componente Ambiental y Social, para proceder con el cierre de estos componentes, además de la entrega del acta final de obra y la entrega en físico de los Estudios y Diseños para su posterior radicación en el INVIAS.

3.3.1.2. Actividades Técnicas.

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas a la fecha de terminación del contrato de obra. Es de aclarar que las cantidades presentadas no son las definitivas ya que el contrato se encuentra en liquidación y pueden surgir ajustes a las cantidades definitivas ejecutadas.

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER							
CONTRACTUAL						EJECUTADO AL 31-JULIO-23	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 520 MTS							
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	645.44	$ 40,896.00	$ 26,395,914.24	645.44	$ 26,395,914.24
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	301.21	$ 697,659.00	$ 210,141,867.39	301.21	$ 210,141,867.39
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	13,986.12	$ 7,674.00	$ 107,329,484.88	13986.12	$ 107,329,484.88
4	Sub - Base Granular clase C	m3	390.00	$ 180,365.00	$ 70,342,350.00	390.00	$ 70,342,350.00
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	131.22	$ 377,182.00	$ 49,493,822.04	131.22	$ 49,493,822.04
6	Sello de Juntas	m	4,536.00	$ 14,021.00	$ 63,599,256.00	4536.00	$ 63,599,256.00
Subtotal					$ 527,302,694.55		$ 527,302,694.55
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (4) UND							
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	31.22	$ 40,896.00	$ 1,276,773.12	31.22	$ 1,276,773.12
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	6.52	$ 697,659.00	$ 4,548,736.68	6.52	$ 4,548,736.68
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	15.40	$ 33,692.00	$ 518,856.80	15.40	$ 518,856.80
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	5.00	$ 780,444.00	$ 3,902,220.00	5.00	$ 3,902,220.00
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	0.95	$ 502,830.00	$ 477,688.50	0.95	$ 477,688.50
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	852.13	$ 7,674.00	$ 6,539,245.62	852.13	$ 6,539,245.62
Subtotal					$ 17,263,520.72		$ 17,263,520.72
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION (GAVION): (4) UND							
13	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	0.00	$ 40,896.00	$ 0.00	0.00	$ -
14	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	m3	0.00	$ 262,291.00	$ 0.00	0.00	$ -
15	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	0.00	$ 502,830.00	$ 0.00	0.00	$ -
16	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	0.00	$ 33,692.00	$ 0.00	0.00	$ -
17	RELLENO CON GRAVILLA	m3	0.00	$ 134,307.00	$ 0.00	0.00	$ -
18	GEOTEXTIL TIPO NT - 2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m2	0.00	$ 9,459.00	$ 0.00	0.00	$ -
Subtotal					$ 0.00		$ 0.00
PARCHEO Y/O BACHEO: (730) m3							
19	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	5912.74	$ 1,711.00	$ 10,116,698.14	5794.05	$ 9,913,619.55
20	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (Incluye transporte)	m3	572.69	$ 680,033.00	$ 389,448,098.77	560.83	$ 381,382,907.39
21	Fresado de pavimento asfaltico	m2	0.00	$ 17,874.00	$ 0.00	0.00	$ -
22	Excavación para Reparación de Pavimento Asfáltico existente Incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas subyacentes	m3	3265.84	$ 101,820.00	$ 332,527,828.80	3194.35	$ 325,248,717.00
23	SUB-BASE GRANULAR CLASE A SBG-50	m3	886.90	$ 156,888.00	$ 139,143,967.20	869.12	$ 136,354,498.56
24	BASE GRANULAR CLASE A GRADACION FINA	m3	887.50	$ 173,590.00	$ 154,061,125.00	535.02	$ 92,874,121.80
Subtotal					$ 1,025,297,717.91		$ 945,773,864.30
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
25	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	0.00	$ 113,357.00	$ 0.00	0.00	$ -
Subtotal					$ 0.00		$ 0.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
26	POSTE DE REFERENCIA	und	0.00	$ 356,982.00	$ 0.00	0.00	$ -
Subtotal					$ 0.00		$ 0.00
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS							
27	COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS	und	1.00	$ 10,436,640.00	$ 10,436,640.00	1.00	$ 10,436,640.00
ITEMS ADICIONALES NO PREVISTOS							
	TERRAPLENES	m3	1087.47	$ 106,535.00	$ 115,853,616.45	1063.71	$ 113,322,344.85
SUBTOTAL OBRAS							$ 1,603,662,424.42

Tabla 16 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña - 1758

Por otra parte, se le ha solicitado mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1387 del 21 de noviembre de 2023, se realicen los arreglos pertinentes que requieren atención en el Barrio Juan XXIII y en el Tramo de la Samaritana, Lo anterior con base en las visitas de campo realizadas por parte del Municipio de Ocaña, Interventoría y el acompañamiento de personal del contratista; donde se realizaron observaciones en los remates y acabados de las obras terminadas, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento, estabilidad y seguridad del corredor vial intervenido.

3.3.1.3. Actividades ambientales.

El día 30 de julio de 2023, el Contratista termina la ejecución del proyecto Ocaña-Límites-Morrison, siendo los sectores intervenidos, barrio El Lago, Juan XXIII y vereda La Samaritana.

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

- Se hace remisión al INVIAS, primer informe trimestral, mediante comunicado N° GIC-INVIAS-NTS-150-24, documento PAGA (Plan Guía A La Adaptación Ambiental).

- Se hace remisión al INVIAS, segundo informe trimestral, mediante comunicado N° GIC-INVIAS-NTS-150-24, documento PAGA (Plan Guía A La Adaptación Ambiental).

- Durante mesa de trabajo se dan observaciones al tercer informe trimestral, la interventoría se encuentra a la espera de recibir dicha documentación para remitir al INVIAS.

La interventoría está realizando el respectivo seguimiento a la documentación final para cierre del componente ambiental, se está realizando la supervisión y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto.

La documentación ambiental no ha sido entregada a tiempo como los formatos trimestrales y sus respectivos anexos, la interventoría ha solicitado esta información, pero no ha sido entregada.

3.3.1.4. Actividades Sociales

El día 30 de julio de 2023, el Contratista termina la ejecución del proyecto Ocaña-Límites-Morrison, siendo los sectores intervenidos, barrio El Lago, Juan XXIII y vereda La Samaritana.

El Contratista no ha presentado la subsanación al PAGA de acuerdo a las observaciones realizadas por el INVIAS, tampoco ha entregado los informes trimestrales de seguimiento al contrato, por lo cual no se ha podido dar cierre a este componente.

3.3.1.5. Actividades SST

Durante este periodo el contratista culmino sus actividades de obra.

En cuanto a la documentación SST el contratista se encuentra al día, sin pendientes.

3.3.2. Seguimiento Ítems No Previstos

Teniendo en cuenta el estudio Geotécnico realizado en el sector de Juan XXII donde se han adelantado actividades de Parcheo y Bacheo, en el cual para realizar mejoramiento a la subrasante del sector se planteó la instalación de Material de Terraplén para mejorar el CBR de la zona a ejecutar, por lo anterior, nace la necesidad de crear un Ítem No Previsto para el contrato en el cual se incluye las actividades de instalación de Terraplén como se relaciona a continuación:

ítem	Cant.	Valor Unitario
TERRAPLEN	1087.47	$ 106.535,00

3.3.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.3.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

A la fecha el Contratista ya tiene aprobados la totalidad de los Estudios y Diseños; dentro de los cuales quedaron con algunas observaciones de forma el componente de Topografía, Diseño Geométrico e Hidráulico para lo cual se espera sean subsanados para revisión y aprobación definitiva de la Interventoría.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental entregados y aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	- GIC-INVIAS-NTS-346-22 del 08-Mar-2023 - **APROBACIÓN JUAN 23-PAV FLEX** - GIC-INVIAS-NTS-451-22 del 17-Abr-2023 - **APROBACIÓN PH**
TOPOGRAFIA	- GIC-INVIAS-NTS-796-22 del 17-Jul-23 - OBSERVACIONES
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-317-22 del 28-Feb-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- GIC-INVIAS-NTS-346-22 del 08-Mar-2023 - APROBACIÓN JUAN 23-PAV FLEX - GIC-INVIAS-NTS-451-22 del 17-Abr-2023 - APROBACIÓN PH
INFORME HIDRÁULICO	- GIC-INVIAS-NTS-274-22 del 17-Feb-23 - APROBADO (D. Alcantarilla) - GIC-INVIAS-NTS-455-22 del 18-Abr-23 – APROBADO OBSERVACIONES PH - Hace entrega con el Comunicado OK-108-2022 del 05-Jul-23 - cuneta samaritana - GIC-INVIAS-NTS-771-22 del 10-Jul-23 - **OBSERVACIONES**

Tabla 17 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Ocaña 1758

3.3.2.2. Etapa de Construcción

Con corte al 30 de julio de 2023, el estado de avance ejecutado acumulado es del 90.68% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale en pesos a $1.603.662.424,24 vs un programado del 100% que equivale en pesos a $1.711.146.620,00.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 3 Avance Financiero Municipio de Ocaña-1758

El contrato de obra a la fecha se encuentra en etapa de liquidación, el contratista ha cobrado el 90% del valor del contrato correspondiente a $1.540.030.406,73, una vez recibidas las obras ejecutadas a conformidad y sean entregados la totalidad de documentos para el cierre ambiental, social y técnico se liquidará el 10% faltante del valor del contrato y se realizara el reporte ante la entidad.

3.4. CONTRATO DE OBRA 160 DE 2022 – MUNICIPIO DE CÁCHIRA

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	160 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER
Contratista:	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	04 de octubre de 2022
Valor Inicial:	$ 2.658.435.877,00 M/CTE
Fecha de inicio:	16 de noviembre de 2022
Fecha de terminación inicial:	15 de marzo de 2023
Fecha de Suspensión 1:	10 de marzo de 2023
Fecha de Reinicio:	05 de julio de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	4 meses hasta el 10 de noviembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	1.70 meses hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 3:	3 meses hasta el 31 de marzo de 2024
Fecha de terminación Prorroga 4:	3 meses hasta el 30 de junio de 2024
Fecha de terminación Final:	30 de junio de 2024

Tabla 18 Condiciones del contrato - Municipio de Cáchira

3.4.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, el Contratista continua con la ejecución de la construcción de placa huella y alcantarillas.

A continuación, se describen las actividades realizadas durante este periodo.

3.4.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista hace entrega de los documentos de pre construcción, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el Contratista a corte del 31 de marzo de 2024.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-152-22 del 28-Dic-22
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-201-22 del 23-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-150-22 del 28-Dic-22
Programa de Obra	Solicitud	GIC-INVIAS-NST-1535-22 del 12-Dic-2023
Flujo de Caja	Solicitud	GIC-INVIAS-NST-1535-22 del 12-Dic-2023
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-304-22 del 23-Feb-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-856-22 del 03-Ago-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-309-22 del 23-Feb-23
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-312-22 del 24-Feb-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-291-22 del 21-Feb-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NST-1189-22 del 13-Oct-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-227-22 del 30-Ene-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-823-22 del 25-Jul-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-302-22 del 23-Feb-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-349-22 del 08-Mar-22
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-349-22 del 08-Mar-22

Tabla 19 Estado Documentos pre construcción Municipio de Cáchira

Se realizan comités presenciales una vez por semana para hacerle seguimiento al contrato de obra No. 160 de 2022, allí se plasman los compromisos de entrega de los documentos de la etapa de pre- construcción y de estudios y diseños, de esta manera se lleva la trazabilidad de cómo se encuentra el contrato a la fecha en cuestión de entrega documental.

3.4.1.2. Actividades Técnicas

Dentro de las actividades desarrolladas durante el periodo de febrero por parte del contratista están:

Municipio de Cáchira - Vereda Los Cacaos, El lucero - Alto De La Paz, Corredor 1

- Actualmente se ha realizado actividades en el corredor No. 1 en los tramos 1, 2 Y 3 en la instalación y compactación con maquinaria de la sub base en su totalidad, con una longitud de 561 m.

- En el corredor No. 1 tramo 1, se inició con la actividad de la ejecución de las dos alcantarillas en excavación, solado, instalación de tubería de 36" en concreto, atraque y relleno, también se realizan las actividades de corte, figurado de acero.

- En el corredor No. 1 tramo 3, se inició con la actividad de la ejecución de las dos alcantarillas en excavación, solado, instalación de tubería de 36" en concreto, atraque y relleno, también se realizan las actividades de corte, figurado de acero.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Municipio de Cáchira - Vereda El Carbón Corredor 2

- Actualmente el corredor No. 2 en los tramos 1, 2 y 3 se encuentra terminado al 100% con todas las actividades como son: instalación y compactación con maquinaria de la sub base, terminación de la actividad de vaciado de la placa huella, también se terminaron las actividades de corte, figurado e instalación de acero en huella y

cuenta y la construcción de dos alcantarillas. Teniendo este corredor a la fecha una terminación del 100% de 264 m de placa huella y dos alcantarillas.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Municipio de Cáchira - Vereda La Caramba - Corredor 3

- En el corredor No. 3 tramo No. 1, se inició con la actividad de construcción de dos alcantarillas que a la fecha están terminadas al 100%, continúan con acopio de materiales (cemento, acero, triturado y arena). Se inician con actividades de corte, figurado de acero para huella, viga riostra y cuneta. Este tramo tiene una longitud de 335 m.

- En el corredor No. 3 tramo 2, se inició con la actividad de vaciado de la placa huella para un avance de 30 m, también se realizan las actividades de corte, figurado e instalación de acero en huella y cuenta, se realizó la construcción de tres alcantarillas terminadas al 100% a la fecha. Este tramo tiene una longitud de ejecución 225 m.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

De igual manera durante todo el periodo el contratista realiza acopio de materiales pétreos (Arena, Triturado, Subbase granular) para los frentes de trabajo de los diferentes corredores del municipio Cáchira y de igual manera se realizan toma de muestras a concretos de 21 MPa y 14 MPa elaborados en obra con el fin verificar el cumplimiento a la resistencia de los mismos.

Por parte de la interventoría se realizan comités y/o reuniones en campo del Municipio de Cáchira con el fin de hacer seguimiento y control semanal a las actividades que se ejecutan.

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas a la fecha.

"MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER"								
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO AL 31-MARZO-2024	
							CANTIDAD	VALOR TOTAL
CORREDOR 1: CACAOS - EL LUCERO - ALTO DE LA PAZ								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 633 MTS								
1	600.1.1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	122.00	50,374.00	$ 6,145,628.00	474.88	23,921,605.12
2	630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	502.74	813,055.00	$ 408,756,897.00		-
3	640.1	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	30,675.92	8,166.00	$ 250,499,563.00		-
4	320.3	Sub - Base Granular clase C	m3	479.63	236,999.00	$ 113,670,948.00	474.88	112,546,085.12
5	630.7	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	152.33	455,564.00	$ 69,394,060.00		-
6		Sello de Juntas	m	5,438.00	14,837.00	$ 80,683,606.00		-
					SUB TOTAL	**$ 929,150,702.00**	$	136,467,690.24
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (7) UND								
7	600.1.1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	428.93	50,374.00	$ 21,606,668.00	148.28	7,469,456.72
8	630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	63.20	813,055.00	$ 51,387,657.00		-
9		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	101.92	35,653.00	$ 3,633,754.00	47.04	1,677,117.12
10	661.2	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	42.00	872,886.00	$ 36,661,212.00	24.00	20,949,264.00
11	630.4	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	6.09	602,283.00	$ 3,667,903.00	2.88	1,734,575.04
12	640.1	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	4,472.30	8,166.00	$ 36,520,802.00		-
					SUB TOTAL	**$ 153,477,996.00**	$	31,830,412.88
CORREDOR 2: LA CARRERA - EL CARBON								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 264 MTS								
1	600.1.1-2	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	41.00	50,374.00	$ 2,065,334.00	209.51	10,553,856.74
2	630.4 - 2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	138.13	953,275.00	$ 131,678,736.00	204.23	194,687,353.25
3	640.1-2	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	11,935.83	8,209.00	$ 97,981,228.00	10985.47	90,179,723.23
4	320.3-2	Sub - Base Granular clase C	m3	199.98	347,000.00	$ 69,393,060.00	212.10	73,598,700.00
5	630.7-2	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	43.16	455,564.00	$ 19,663,554.00	46.58	21,220,171.12
6		Sello de Juntas	m	1,813.00	14,837.00	$ 26,899,481.00		-
					SUB TOTAL	**$ 347,681,393.00**	$	390,239,804.34
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (2) UND								
7	600.1.1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	122.55	50,374.00	$ 6,173,334.00	110.88	5,585,469.12
8	630.4 - 2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	18.06	953,275.00	$ 17,214,288.00	7.02	6,694,850.33
9		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	29.12	35,653.00	$ 1,038,215.00	36.00	1,283,508.00
10	661.2-2	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	12.00	872,886.00	$ 10,474,632.00	12.00	10,474,632.00
11	630.4-2	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	1.74	602,283.00	$ 1,047,972.00	1.44	867,287.52
12	640.1-2	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	1,275.80	8,166.00	$ 10,418,183.00	1110.07	9,064,831.62
					SUB TOTAL	**$ 46,366,624.00**	$	33,970,578.59
CORREDOR 3: EL LLANO - LA CARAMBA								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 566 MTS								
1	600.1.1-3	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	115.00	50,374.00	$ 5,793,010.00	421.99	21,257,324.26
2	630.4 - 3	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	441.64	998,507.00	$ 440,982,628.00	15.10	15,077,455.70
3	640.1-3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	27,309.05	8,220.00	$ 224,480,391.00	396.23	3,257,010.60
4	320.3-3	Sub - Base Granular clase C	m3	424.96	382,000.00	$ 162,333,765.00	464.24	177,339,680.00
5	630.7-3	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	88.12	455,564.00	$ 40,144,732.00	4.54	2,068,260.56
6		Sello de Juntas	m	5,129.00	14,837.00	$ 76,098,973.00		-
					SUB TOTAL	**$ 949,833,499.00**	$	218,999,731.12
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (8) UND								
7	600.1.1-3	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	507.40	50,374.00	$ 25,559,768.00	262.75	13,235,768.50
8	630.4 - 3	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	72.23	998,507.00	$ 72,124,357.00	49.60	49,525,947.20
9		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	116.48	35,653.00	$ 4,152,861.00	49.60	1,768,388.80
10	661.2-3	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	48.00	872,886.00	$ 41,898,528.00	30.00	26,186,580.00
11	630.4-3	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	6.96	602,283.00	$ 4,191,890.00	3.74	2,252,538.42
12	640.1-3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	5,111.20	8,220.00	$ 42,014,064.00	3445.92	28,325,462.40
					SUB TOTAL	**$ 189,941,468.00**	$	121,294,685.32
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
13	720.8	Postes de referencia - Corredor 1	und	6.00	377,759.00	$ 2,266,554.00		-
14	720.8	Postes de referencia - Corredor 2	und	6.00	377,759.00	$ 2,266,554.00		-
15	720.8	Postes de referencia - Corredor 3	und	5.00	377,759.00	$ 1,888,795.00		-
					SUB TOTAL	**6,421,903.00**	$	-
						TOTAL EJECUTADO	$	932,802,902.49

Tabla 20 Cantidades Ejecutadas Municipio de Cáchira

3.4.1.3. Actividades ambientales

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

Se reitera los oficios N°GIC-INVIAS-NTS-1585-22, N°GIC-INVIAS-NTS-304-24, mediante oficio N°GIC-INVIAS-NTS-442-24 solicitud entrega de informes mensuales y trimestrales.

Se pudo evidenciar que el consorcio MATICCES P&B LTDA, no está realizando el debido cumplimiento en cuanto a la entrega documental del componente ambiental a tiempo, ya que hasta a la fecha solo envió informes de formulación y documento PAGA actualizado, queda faltando informes de ejecución e informes trimestrales.

La interventoría su encuentra a la espera de recibir informes mensuales y trimestrales que hasta la fecha no sea ha recibido.

3.4.1.4. Actividades Sociales

Durante el presente periodo, se realizó mesa de trabajo de manera presencial con la profesional social de contratista CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA, en la que se revisaron y observaron los informes trimestrales desde el inicio del proyecto a la fecha de finalización del mismo.

Adicionalmente se recibió por parte del contratista el documento radicado de la consulta previa elevada ante el Ministerio del Interior, donde solicitaban se certifique la presencia o no se comunidades étnicas en el AIDP, adicionalmente el contratista hizo entrega de la Resolución de confirmación de veeduría emitida por Personería del municipio de Cáchira. **Ver Anexo No. 1- Resolución conformación Veeduría**

ACTIVIDADES DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

- Se envió comunicado al contratista Unión Temporal Placa Huella Santiago 2022 mediante radicado GIC-INVIAS-NTS-036-24, mediante el cual se reitera la solicitud de informes mensuales y trimestrales, pendientes por presentar ante la interventoría.

- Se realizo mesa de trabajo presencial con la profesional social del contratista.

La Interventoría se encuentra a la espera del envió por parte del Contratista de los informes trimestrales, desde el inicio del proyecto a la fecha. Igualmente se encuentra a la espera del respectivo informe mensual del mes de enero y febrero de 2024.

Así mismo, se evidencia el constante incumplimiento por parte del contratista, en la implementación de los programas del componente social, así como encuentros comunitarios, permitiendo una constante comunicación y comunicación asertiva con la comunidad del área de influencia directa del proyecto.

3.4.1.5. Actividades SST

Durante este periodo el contratista da inicio a las actividades de obra, dentro de las actividades SST ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. **Exámenes de ingreso**

Durante el mes el Contratista no ha presentado el registrado de ingreso de personal, se solicita la entrega inmediata de la documentación mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1415-22 del 22 de noviembre de 2023.

2. **Ausentismo Laboral**

Para el periodo, no se registra ausentismo por causa de enfermedades laborales o accidentes laborales.

CONTRATISTA	MES	DIAS PERDIDOS
CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	Marzo	0

3. **Procedimiento de trabajos seguros**

Se realiza el seguimiento a los procedimientos de seguridad ejecutados en cada una de las obras que se encuentran en ejecución para el proyecto, se ejecutan actividades con maquinaria amarilla.

4. **Dotación elementos de Protección Personal**

En las visitas realizadas se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP

Fotografía 26 Verificación del cumplimiento de EPP Cáchira.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

5. Maquinaria y Equipo

Para el presente periodo del informe, no se registra trabajos con maquinaria amarilla.

6. Equipos de Emergencia

El contratista se encuentra en trabajos de construcción de Placa Huella con maquinaria amarilla, a la fecha no se evidencian los elementos de emergencias en campo.

Para la ejecución de este componente, se debe tiene en obra los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se debe realizar las respectivas inspecciones mensuales, para la verificación de las condiciones en las que se encuentran y en caso de una eventualidad la atención sea oportuna.



Fotografía 27 Verificación Equipos de Emergencia Cáchira.

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se han presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de marzo de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de marzo 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	MES	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	marzo	0	0

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	marzo	0

3.4.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha no se han presentado ítem con actividades no previstas en el proyecto.

3.4.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.4.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

El Contratista ya cuenta con los aprobados a los estudios y diseños.

A la fecha el estado de avance ejecutado acumulado es del 100% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale a en pesos a $ 12.487.307,00 vs un programado del 100% que equivale en pesos a $ 12.487.307,00.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- GIC-INVIAS-NTS-708-22 del 23-Jun-2023 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	- Entrega documento con MATICCES - CACHI – 045 -2022 del 22-Jun-23 - GIC-INVIAS-NTS-731-22 del 27-Jun-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Entrega documento con MATICCES-CACHI-040-2022 del 16- Jun-23 - GIC-INVIAS-NTS-748-22 del 04-Jul-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Entrega documento con Oficio MATI-CACHI-056 Y 58-22 del 03-Ago-23 - GIC-INVIAS-NTS-872-22 del 09-Ago-2023 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	- Entrega documento con Oficio MATI-CACHI-056 Y 58-22 del 03-Ago-23 - GIC-INVIAS-NTS-872-22 del 09-Ago-2023 - APROBADO
INFORME HIDRÁULICO	- GIC-INVIAS-NTS-727-22 del 27-Jun-22 - **APROBADO**

Tabla 21 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Cáchira

3.4.3.2. Etapa de Construcción

En el presente periodo el contratista continúa realizando actividades para la ejecución de placa huellas en el Municipio de Cáchira, se culminan actividades en el corredor 2 en todos los tramos (tramo 1, tramo 2 y tramo 3).

En el corredor 3 se ejecutó la construcción de 5 alcantarillas a la fecha terminadas al 100%, se presentó el laboratorista de interventoría para liberar y empezar la construcción de placa huella y demás actividades en los tramos 1 y 2.

En el corredor 1 se realizan actividades de excavación, solado, instalación de tubería y relleno de la construcción de 4 alcantarillas, se presentó el laboratorista de interventoría para liberar y empezar la construcción de placa huella y demás actividades en los tramos.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 4 Avance Financiero Municipio de Cáchira

A la fecha, el contrato de obra presenta una ejecución de $932.802.902,48 frente a un programado de $913.974.390,45. Habiendo un avance del 1,18%.

Por otra parte, se dio aprobación por parte de la interventoría a la prórroga al contrato para terminar las obras contratadas, acompañado de la reprogramación y un plan de trabajo para culminar las obras faltantes, dicha prorroga de dio hasta el 30 de junio de 2024.

Se terminan la ejecución del corredor 2 con un total de 264m de placa huella y la construcción de 2 alcantarillas.

3.5. CONTRATO DE OBRA 252 DE 2022 – MUNICIPIO DE ABREGO

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	252 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL
Contratista:	CONSORCIO AD VIAS
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	24 de noviembre de 2022
Valor Inicial:	$ 4.314.324.054,00 M/CTE
Adicción 1:	$ 179.688.569,00 M/CTE
Valor Total:	$ 4.494.012.623,00 M/CTE
Fecha de inicio:	16 de enero de 2023
Fecha de terminación inicial:	16 de septiembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	3 meses hasta el 15 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	5 meses hasta el 15 de mayo de 2024
Suspensión 1:	14 de diciembre de 2023
Reinicio 1:	29 de enero de 2024
Fecha Nueva de terminación:	15 de mayo de 2024

Tabla 22 Condiciones para el contrato - Municipio de Abrego

3.5.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

El presente contrato se encontraba suspendido desde el pasado 14 de diciembre de 2023, dándose su reinicio el 29 de febrero de 2024.

3.5.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista tiene aprobados la totalidad de documentos de pre construcción, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el Contratista a corte del 31 de marzo de 2024.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-314-22 del 27-Feb-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-244-22 del 12-Feb-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-959-22 del 02-Ago-23
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-990-22 del 01-Sept-23
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-990-22 del 01-Sept-23
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-259-22 del 09-Feb-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-290-22 del 21-Feb-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-240-22 del 01-Feb-23
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-250-22 del 03-Feb-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-255-22 del 07-Feb-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1118-22 del 29-Sept-2023
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-278-22 del 17-Feb-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-635-22 del 08-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-260-22 del 08-Feb-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-373-22 del 15-Mar-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-373-22 del 15-Mar-23

Tabla 23 Estado Documentos pre construcción Municipio de Abrego

3.5.1.2. Actividades Técnicas

Dentro de las actividades desarrolladas durante el periodo de marzo por parte del contratista se tiene:

Municipio de Abrego – Corredor 2 BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA

- Se encuentran aprobados todos los Avance de entrega documental etapa Proconstrucción de estudios y diseños en el municipio de Abrego corredor 1 y 2.

- Se realiza adecuación de terreno para intervención de placa huella tramo San Vicente.

- Se realiza actividades en el tramo de San Vicente en la ejecución de dos alcantarillas en excavación, solado, instalación de tubería de 36” de concreto y relleno.

- Se realizan mesas de trabajo junto con el contratista de obra con el fin de aclarar dudas en lo referente a los componentes sociales y ambientales.



Fuente Contratista

A continuación, se presenta el resumen de cantidades ejecutadas a la fecha.

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL 1: SANTA - LUCIA Y DEL CORREO VIAL 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE ABREGO, NORTE DE SANTANDER						
No	**DESCRIPCION**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
CORREDOR 1: SANTA LUCIA - CANOAS					**EJECUTADO A 31-MARZO-2024**	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					**$**	**1,752,862,690**
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50,374.00	$ 135,458,439.00	2,699.90	$ 136,004,763
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 721,260.00	$ 511,745,326.00	757.21	$ 546,145,285
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,128.00	$ 521,881,063.00	63,071.31	$ 512,643,632
4	Sub - Base Granular clase C	m3	$ 150,062.00	$ 259,053,816.00	2,064.58	$ 309,815,004
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	$ 400,909.00	$ 106,889,385.00	261.76	$ 104,941,940
6	Sello de Juntas	m	$ 14,837.00	$ 146,506,473.00	9,659.10	$ 143,312,067
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					**$**	**134,540,680**
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50,374.00	$ 15,063,282.00	352.76	$ 17,769,932
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 721,260.00	$ 39,999,204.00	50.43	$ 36,373,142
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 35,653.00	$ 3,189,728.00	115.19	$ 4,106,869
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	$ 832,991.00	$ 34,985,622.00	42.00	$ 34,985,622
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	$ 534,825.00	$ 3,627,397.00	25.39	$ 13,579,207
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,128.00	$ 27,727,534.00	3,411.16	$ 27,725,908
CORREDOR 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					**$**	**-**
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50,374.00	$ 145,851,329.00	-	$ -
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 721,260.00	$ 589,641,797.00	-	$ -
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,128.00	$ 572,099,840.00	-	$ -
4	Sub - Base Granular clase C	m3	$ 150,062.00	$ 350,791,532.00	-	$ -
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	$ 400,909.00	$ 127,143,361.00	-	$ -
6	Sello de Juntas	m	$ 14,837.00	$ 141,185,925.00	-	$ -
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					**$**	**17,349,303**
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50,374.00	$ 35,147,658.00	99.68	$ 5,021,280
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 721,260.00	$ 101,000,921.00	-	$ -
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 35,653.00	$ 7,862,734.00	31.51	$ 1,123,426
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro ir	m	$ 832,991.00	$ 90,709,094.00	12.00	$ 9,995,892
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	$ 534,825.00	$ 9,343,118.00	2.26	$ 1,208,705
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,128.00	$ 64,697,580.00	-	$ -
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					**$**	**2,266,554**
13	Postes de referencia corredor1	und	377,759.00	$ 2,266,554	6.00	$ 2,266,554
14	Postes de referencia corredor 2	und	377,759.00	$ 3,777,590	-	$ -
ITEM NO PREVISTO					**$**	**188,364,409**
15	Transporte a distancia adicional a la contractual			$ 409,487,845.00	0.46	$ 188,364,409
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$**	**2,095,383,636**

Tabla 24 Cantidades Ejecutadas Municipio de Abrego

3.5.1.3. Actividades ambientales

Se envió oficio No GIC-INVIAS-NTS-436-24, dando aprobación de informes mensuales de los meses de diciembre 2023, enero y febrero 2024.

La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto.

Así mismo reinicio de actividades constructivas el 19 de marzo de 2024, sin embargo, el contratista no ejecuto los programas contemplados en el documento PAGA (Plan Guía a la Ambiental) durante este periodo.

3.5.1.4. Actividades Sociales

El contrato se suspendió el pasado 15 de diciembre de 2023 y se reinició el 29 de enero de 2024, pero debido al mal estado de la vía de acceso al corredor vial, se han podido adelantar actas de vecindad y brindar información oportuna a la comunidad de la metodología de construcción por parte del contratista de obra.

SUB- PROGRAMA 1: MANO DE OBRA CONTRATADA CON ENFOQUE DE GÉNERO, DE DERECHOS Y DIFERENCIAL

El objetivo del presente proyecto, propende por el mejoramiento de las condiciones de vida de la población del área de influencia directa del proyecto, al generar oportunidades laborales vinculando mano de obra local para la ejecución de las diferentes actividades del mismo. Con ello, se fomenta la participación laboral del personal del área de influencia, de manera que permita contar con el recurso humano disponible, que cumpla los perfiles laborales definidos y requeridos para las actividades de construcción del proyecto. Así como la inclusión de mano de obra territorial de hombres y mujeres en igualdad de condiciones que hagan parte de grupos vulnerables, como mujeres y/o personas con discapacidad, o con identidades diversas de género.

Por lo anterior, se relaciona el personal contratado la cual incluye mano de obra calificada y no calificada; en la cual se resalta la igualdad de género donde se garantizan las mismas oportunidades a hombres y mujeres del área de influencia del proyecto.

Reporte cifras de contratación, marzo 2024.

TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO			ORIGEN		CATEGORÍA	
DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	AID	AII	MOC	MONC
5	13	18	13	5	5	13

Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS.

Personal contratación Directa: 27%
Personal contratación Indirecta: 73%
Personal Área de Influencia Directa: 72%
Personal Área de Influencia Indirecta: 28%
Mano de Obra Calificada: 27%
Mano de Obra No Calificada: 73%

PROGRAMA COMUNIDADES ETNICAS, PRESERVACION DEL PATRIMONIO Y SITIOS DE INTERES SOCIOCULTURAL

Subprograma Acompañamiento al desarrollo y cumplimiento de la consulta previa, libre e informada con comunidades étnicas:

Durante el presente periodo no se requirieron consultas, dado que el contratista se encuentra a esperas de respuesta realizada ante el Ministerio del Interior, sobre la presencia o no de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto.

Subprograma Gobernanza:

Durante el mes de marzo de 2024 se verifico la inclusión de organizaciones sociales e institucionales en las diferentes fases del proyecto para lo cual el proyecto cuenta con el apoyo de la junta de acción comunal de la vereda el chorro como ente conformado.

Subprograma: Atención a la comunidad

El objetivo del programa brindar información y respuesta oportuna a las solicitudes, quejas y reclamos de la comunidad del área de influencia del proyecto, para generar confianza evitando rechazo por desconocimiento de los beneficios del proyecto.

Esta Interventoría informa que, el programa diseñado por el contratista brinda a las comunidades y usuarios que hacen parte del AID, una atención permanente, aclaración de dudas e inquietudes, y acompañamiento con el fin de garantizar y mantener relaciones de confianza, disminuyendo de esta manera las diversas tenciones que puedan surgir entre la comunidad y el Contratista.

Teniendo en cuenta lo anterior el contratista determinó instalar los siguientes puntos de atención a la comunidad del área de influencia del proyecto, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. – 12:00 p.m. Y de 2:00 p.m. – 5:00 p.m.; los cuales cuentan con cartelera informativa y buzón de sugerencias; sin embargo, durante el presente periodo no se recibieron PQRSI ´referentes al proyecto por parte de la comunidad del área de influencia directa del proyecto.

Puntos de atención a la comunidad.

OFICINA	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
Oficina Fija	Ocaña	Edificio Primavera Imperial, apartamento 101
Punto de Atención en Obra	Ocaña	Campamento, frente de obra “El Chorro”

Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS.

Cabe mencionar que adicional a los puntos de atención establecidos anteriormente relacionados, el contratista cuenta con los siguientes canales de atención al usuario para la atención del PQRSI:

Correo electrónico: internoadvias@gmail.com
Teléfono: 3102150679

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PUNTO FIJO **PUNTO DE ATENCIÓN EN OBRA**





SUBPROGRAMA INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.

En lo correspondiente al programa de información y divulgación establecido por el **CONSORCIO AD VIAS** para la ejecución del proyecto " **MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.**", Durante el mes de febrero del año en curso, la Interventoría indica que, el contratista utilizó piezas informativas, tales como: elaboración y distribución de volantes y punto satélite de información (Cartelera), a través de los cuales se logró mantener informada a la comunidad sobre los diferentes avances de construcción, además de las líneas telefónicas, correo y dirección de los puntos de atención a la comunidad, fortaleciendo de esta forma las relaciones sociales del área de influencia directa del proyecto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DISTRIBUCIÓN DE VOLANTES INFORMÁTIVOS





SUBPROGRAMA CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.

El proyecto de Cultura Vial y Participación Comunitaria corresponde a un conjunto de medidas enfocadas a prevenir y mitigar el impacto de alteración de la movilidad peatonal y vehicular con el aumento del tráfico durante la etapa de construcción del proyecto.

En el mes de febrero de 2024 el contratista realizó un taller con los transeúntes de la vía en intervención, sobre tiempos de señalización para lograr una mayor atención y conocimiento frente a este tema y de esta manera ser replicada de manera efectiva por la comunidad, generando conciencia y responsabilidad sobre la cultura vial.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



SUB-PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GENERO Y DE TRANSVERSALIZACIÓN

Mediante el presente subprograma se busca a aplicación del enfoque diferencial, de género y de derechos en las distintas etapas del proyecto, con el fin de reducir las barreras y brechas existentes en la comunidad, especialmente para las mujeres y personas con discapacidad.

En lo concerniente a la implementación del subprograma en mención se verificó alianzas orientadas a la capacitación y sensibilización para la prevención y atención de todo tipo de violencias y acoso basados en el género al interior de los equipos de trabajo y con las comunidades del área de influencia del proyecto, conforme a los protocolos a cargo del contratista, lo cual se implementó mediante una capacitación con los trabajadores.

ACTIVIDADES DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Emisión de Comunicado al contratista con radicado GIC-INVIAS-NTS-1369-22, mediante el cual se solicitó la entrega de los anexos sociales correspondientes al documento PAGA, en aras de remitirnos al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, para aprobación del mismo. la siguiente documentación, la cual se requiere de manera inmediata, en aras de ser remitidos al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, para aprobación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA del contrato de la referencia

Se evidenció el cumplimiento del Plan de Gestión Social enviado por el Consorcio AD VIAS, sin embargo, la interventoría recomendó al contratista dar continuidad a la implementación de los programas del componente social, así como encuentros comunitarios, permitiendo una constante comunicación y comunicación asertiva con la comunidad del área de influencia directa del proyecto.

3.5.1.5. Actividades SST

Durante este periodo se ha reportado por parte del contratista el inicio de actividades de obra, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. **Contratación del personal**

Registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
1	NIZ SANCHEZ JESUS YORDANO	INSPECTOR	1.064.839.591	-	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
2	ALONSO MONTAÑA ANDRES	TOPOGRADO	1.091.673.273	-	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
3	BALLESTEROS MENESES ARBEY	RESIDENTE	1.091.667.473	-	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
4	RANGEL PACHECO CLAUDIA	DIRECTOR	37334004	-	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
5	GARAY GUERRERO NALLELYT	SOCIAL	1.091.673.181	-	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
6	CAICEDO LOPEZ ALBET	RESIDENTE	1.094.322.102	-	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
7	MEJIA RODRIGUEZ ALFONSO	MAESTRO	13.361.886	-	ACTIVO	MEJIA RODRIGUEZ ALFONSO
8	TORO MEJIA WILFREDO	OBRERO	13.176.730	-	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
9	HERRERA ZAMORA GABRIEL	OBRERO	6.031.129	-	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
10	ORTIZ LLAIN JOSE	OBRERO	1.093.060.053	-	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
11	MALDONADO MORA JAIDER	OBRERO	1.093.060.213	-	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
12	PEÑARANDA TORRADO MARIO	OBRERO	88.287.629	-	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
13	MORA LEON LUIS	OBRERO	1.007.670.488	-	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
14	JAIME PEREZ YESENIA	OBRERO	60.417.386	-	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
15	PAEZ GARAVITO ALVARO	OBRERO	88.287.060	-	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
16	CELIS PABON JESUS	OBRERO	13.392.820	-	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
17	HERRERA ZAMORA JAVIER	OBRERO	6.511.671	-	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
18	GOMES ORTIZ EDILSO	OBRERO	1.094.578.036		ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
19	BECERRA ASCANIO JAVIIER	OBRERO	1.094.582.799	17/11/2023	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no se registran trabajadores con incapacidad.

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se registran actividades con maquinaria, y actividades constructivas.

4. Dotación elementos de Protección Personal

Se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.



Fotografía 28 Entregas de EPP - Abrego

5. Maquinaria y Equipo

El contratista en el mes de marzo no realizó trabajos con maquinaria amarilla.

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se realizaron las inspecciones requeridas y se realizó la verificación de las condiciones en las que se encuentran.



Fotografía 29 Equipos de Emergencia Municipio de Abrego

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se presentaron incidentes en la ejecución del proyecto, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de marzo de 2023.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
CONSORCIO AD VIAS	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de marzo 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
CONSORCIO AD VIAS	0	0

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se cuenta con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
CONSORCIO AD VIAS	marzo	0

3.5.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha se ha presentado ítem con actividad no prevista en el proyecto la cual es:

- Sobre acarreos por un valor $409,487.845 a razón de:

*"(...) Desde la firma del convenio en referencia, la entidad territorial municipio de Abrego N.S ha adelantado acciones en búsqueda de fuentes de material de cantera y de arrastre sobre los cauces o lechos de los ríos aledaños al proyecto, en especial al corredor 2, encontrando calidad en la deficiente calidad del material en posibles canteras y dejando como única alternativa el material del arrastre sobre el cauce del río El Tarra; fuente hídrica que desde el mes de noviembre del año anterior (2022) se encuentra altamente contaminada a raíz de movimientos de remoción en masa presentados aguas arriba en límites con el municipio de Villa Caro N.S y que ha ocasionado altas afectaciones ambientales de flora y fauna; situación que a la fecha imposibilita cualquier tipo de acceso y extracción, así como trámite de licenciamiento ambiental y que **deja como única alternativa el acarreo de material desde la planta con permisos ambientales y legales vigentes**.(...)" (negrilla y subrayado fuera de texto original)*

3.5.3. Estado de avance del proyecto

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.5.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

A la fecha el Contratista ya tiene aprobados los Estudios y Diseños del corredor 1; dentro de los cuales quedaron con algunas observaciones de forma el componente de Topografía, Diseño Geométrico, Diseño de Pavimentos para lo cual se espera sean subsanados para revisión y aprobación definitiva de la Interventoría. En cuanto al Corredor 2, se tiene aprobado el componente Estructural e Hidráulico y, los componentes de Diseño de Pavimentos, Diseño Geométrico y Topografía aprobado con observaciones.

A la fecha el estado de avance ejecutado acumulado es del 99% que una vez cuantificadas las cantidades ejecutadas equivale a en pesos a $ 17.849.397,06 vs un programado del 100% que equivale en pesos a $ 18.029.694,00.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- GIC-INVIAS-NTS-797-22 del 17-Jul-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	- GIC-INVIAS-NTS-402-22 del 24-Mar-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 2

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- GIC-INVIAS-NTS-409-22 del 27-Mar-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-583-22 del 26-May-2023 – PERSISTEN OBSERVACIONES **CORREDOR 1 Y 2** - GIC-INVIAS-NTS-1102-22 del 25-Sept-23 OBSERVADO - GIC-INVIAS-NTS-1214-22 del 20-Oct-23 - APROBADO CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-220-24 del 06-Feb-24 – OBSERVADO CORREDOR 2
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-649-22 del 09-Jun-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 1 (corredor 1 y 2)** - GIC-INVIAS-NTS-778-22 del 11-Jul-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 2**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-014-2023 del 17-Feb-23 CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-296-22 del 22-Feb-23 **- OBSERVACIONES CORREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-017-2023 del 22-Feb-23 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-345-22 del 08-Mar-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 2** - GIC-INVIAS-NTS-797-22 del 17-Jul-23 - **OBSERVACIONES - CONCEPTO DE LOS TALUDES**
INFORME ESTRUCTURAL	- Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-025-2023 del 02-Mar-23 - GIC-INVIAS-NTS-323-22 del 03-Mar-23 **- APROBADO COOREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-074-2023 del 18-May-2023 - CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-574-22 del 25-May-23 - **APROBADO COOREDOR 2** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-139-2023 del 18-Sept-23 solicitud alcantarilla EL CHORRO 1-2 - GIC-INVIAS-NTS-460-22 del 25-Sept-23 **OBSERVACIONES** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-140-2023 del 22-Sept-23 solicitud alcantarilla EL CHORRO 1-2 - GIC-INVIAS-NTS-1109-22 del 25-Sept-23 **APROBADO CON OBSERVACIONES CHORRO 1 Y 2**
INFORME HIDRÁULICO	- GIC-INVIAS-NTS-413-22 del 29-Mar-23 - **APROBADO COOREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-049-2023 del 04-Abr-23 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-454-22 del 18-Abr-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES COOREDOR 2** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-054-2023 del 18-Abr-23 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-464-22 del 24-Abr-23 - **APROBADO CORREDOR 2** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-099-2023 del 30-Jun-23 solicitud alcantarilla PR7+410 La Yee - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-110-2023 del 04-Sept-23 solicitud alcantarilla PR7+410 La Yee - GIC-INVIAS-NTS-904-22 del 15-Ago-23 OBSERVACIONES ALCANTARILLA PR 7+410 - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-128-2023 del 04-Sept-23 solicitud alcantarilla PR7+410 La Yee - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-139-2023 del 18-Sept-23 solicitud alcantarilla El Chorro 1-2

Tabla 25 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Abrego

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

Etapa de Construcción

En el presente periodo el contratista continúa realizando actividades en el CORREDOR 2 BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA para la construcción de dos alcantarillas en el Tramo de San Vicente.

Con corte al 31 de marzo de 2024, el estado de avance ejecutado acumulado equivale en pesos a $ 2.115.979.345,61 vs un programado equivalente en pesos a $ 3.091.117.042,06

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 5 Avance Financiero Municipio de Abrego

Se realizaron actividades en la construcción de dos alcantarillas (excavación, solado, instalación de tubería y relleno) en el CORREDOR 2 BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA tramo San Vicente

4.6 CONTRATO DE OBRA LP-004 DE 2022 – MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	LP-004 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMLENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
Contratista:	CONSORCIO LA PLAYA 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	27 de enero de 2023
Valor Inicial:	$ 2.203.091.392,21 M/CTE
Fecha de inicio:	06 de marzo de 2023
Fecha de terminación inicial:	06 de septiembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	3.5 meses hasta el 21 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	4 meses hasta el 18 de abril de 2024
Fecha de terminación Final:	18 de abril de 2024
Fecha de terminación Prorroga 3:	02 meses hasta el 13 de junio de 2024
Fecha de terminación Final:	13 de junio de 2024

Tabla 26 Condiciones del contrato - Municipio de La Playa

3.6.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.6.1.1 Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra al día con los documentos de pre construcción a continuación, se presenta el estado de los documentos de presentados por el contratista a corte del 31 de marzo de 2024:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-433-22 del 10-Abr-23

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-435-22 del 10-Abr-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-364-22 del 14-Mar-23
Programa de Obra	Solicitud	OFC-CLP-GIC-029-2024 del 03-Abr-2024
Flujo de Caja	Solicitud	OFC-CLPGIC-029-2024 del 03-Abr-2024
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-365-22 del 14-Mar-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-366-22 del 14-Mar-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-386-22 del 17-Mar-23
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-367-22 del 14-Mar-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-370-22 del 14-Mar-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1165-22 del 11-Oct-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-434-22 del 10-Abr-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-636-22 del 08-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-427-22 del 03-Abr-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-473-22 del 28-Abr-23 GIC-INVIAS-NTS-498-22 del 05-May-23

Tabla 27 Estado Documentos pre construcción Municipio de la Playa

3.6.1.2. Actividades Técnicas

Dentro de las actividades desarrolladas durante el periodo de marzo de 2024 por parte del contratista están:

- Se encuentran aprobados todos los documentos de la etapa Preconstrucción de estudios y diseños en el municipio de La Playa de Belén corredor 1 y 2.

CORREDOR 1: LLANO GRANDE – SAN PEDRO

- Se continua con las actividades en el tramo de San Pedro en instalación y corte de acero, fundida en huellas 3mx0,90mx0,15m concreto de 21 MPa, se fundió concreto ciclópeo de 14 MPa en contra huella central de 3mx0,90mx0,15m y laterales de 3mx0,45mx0,15m, fundida de cunetas 3mx0,55mx0,15m y bordillo de 3mx0,30mx0,15m, para un avance del 210 ml a la fecha de paño completo. En el tramo 1 de Llano Grande se inició actividades con instalación y corte de acero, fundida de huellas 3mx0.90mx0.15m y laterales de 3mx0.45x0.15m, fundida de cuentas 3mx0.55mxo.15m y bordillos de 3mx0.30mx0.15m, para un avance de 70 ml a la fecha de paño completo.

CORREDOR 2: ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS

- Se continua con las actividades en el tramo de Esperancita intervención en placa huella, conformación manual de cunetas y sobre anchos, figurado de acero, encofrado de huellas y cunetas, excavación manual de viga riostra de 5mx0,20mx0,25m e instalación

de acero, en huellas 3mx0,90mx0,15m se instaló acero, se fundió concreto ciclópeo de 14 MPa en contra huella central de 3mx0,90mx0,15m y laterales de 3mx0,45mx0,15m, fundida de huella en concreto 21Mpa de 3mx0,90mx0,15m, fundida de cunetas 3mx0,55mx0,15m y bordillo de 3mx0,30mx0,15m y Fundida de sobre anchos en concreto de 21Mpa,un total en paño completo de placa huella de 113ml.

- Se realizan mesas de trabajo junto con el contratista de obra con el fin de aclarar dudas en lo referente a los componentes sociales y ambientales.

Al presente informe se anexa registro fotográfico correspondiente a las actividades desarrolladas durante el mes de febrero de 2024.

REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	
	

Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

A continuación, se presenta el resumen de cantidades ejecutadas a la fecha.

CONVENIO No.	1863 de 2021	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME CONVENIO NO. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO						**CANT**	**VALOR TOTAL**
No	**ITEM DE PAGO**	**DESCRIPCION**	**UNID**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		
CORREDOR 1: SAN PEDRO - LLANO GRANDE						**EJECUTADO A 31 DE MARZO 2024**	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 600 MTS						**$**	**613,099,971**
1	**600.1.1**	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	44,400.00	$ 67,021,995.00	1,506.85	$ 66,904,140.00
2	**630.4**	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	775,000.00	$ 371,137,041.00	220.72	$ 171,058,000.00
3	**640.1**	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	8,020.00	$ 282,882,833.00	18,271.06	$ 146,533,901.20
4	**320.3**	Sub - Base Granular clase C	m3	201,000.00	$ 203,173,262.00	1,003.73	$ 201,749,730.00
5	**630.7**	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	420,000.00	$ 30,734,235.00	37.79	$ 15,871,800.00
6		Sello de Juntas	m	13,200.00	$ 71,979,600.00	832.00	$ 10,982,400.00
				SUB TOTAL	**$ 1,026,928,966.00**		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (2) UND						**$**	**40,158,894**
7	**600.1.1**	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	44,400.00	$ 4,425,628.00	99.68	$ 4,425,792.00
8	**630.4**	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	775,000.00	$ 14,326,495.00	18.48	$ 14,322,000.00
9		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	30,000.00	$ 842,472.00	28.28	$ 848,400.00
10	**661.2**	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	850,000.00	$ 11,900,000.00	12.00	$ 10,200,000.00
11	**630.4**	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	550,000.00	$ 1,243,440.00	**2.26**	$ 1,243,000.00
12	**640.1**	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	8,020.00	$ 9,119,702.00	**1,137.12**	$ 9,119,702.40
				SUB TOTAL	**$ 41,857,737.00**		$ -
CORREDOR 2: ESPERANCITA - CLAVELLINOS							
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 545 MTS						**$**	**816,064,014**
1	**600.1.1-2**	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	44,400.00	$ 58,382,826.00	1,368.70	$ 60,770,280.00
2	**630.4 - 2**	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	775,000.00	$ 330,726,047.00	360.05	$ 279,038,750.00
3	**640.1-2**	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	8,020.00	$ 318,202,756.00	28,959.18	232252623.6
4	**320.3-2**	Sub - Base Granular clase C	m3	201,000.00	$ 181,581,636.00	922.62	$ 185,446,620.00
5	**630.7-2**	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	420,000.00	$ 32,108,076.00	42.84	$ 17,992,800.00
6		Sello de Juntas	m	13,200.00	$ 62,797,680.00	3,072.95	$ 40,562,940.00
				SUB TOTAL	**$ 983,799,021.00**		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (3) UND						**$**	**71,558,882**
7	**600.1.1**	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	44,400.00	$ 6,638,442.00	174.95	$ 7,767,780.00
8	**630.4 - 3**	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	775,000.00	$ 21,489,743.00	33.78	$ 26,179,500.00
9		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	30,000.00	$ 1,417,725.00	63.70	$ 1,911,000.00
10	**661.2-2**	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	850,000.00	$ 17,850,000.00	18.00	$ 15,300,000.00
11	**630.4**	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	550,000.00	$ 1,865,160.00	3.64	$ 2,002,000.00
12	**640.1**	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	8,020.00	$ 13,679,554.00	2,294.09	$ 18,398,601.80
				SUB TOTAL	**$ 62,940,624.00**		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						**$**	**-**
13	720.8	Postes de referencia corredor1	und	350,000.00	$ 2,450,000.00		$ -
14	720.8	Postes de referencia corredor 2	und	350,000.00	$ 2,100,000.00		$ -
ITEMS NO PREVISTO:						**$**	**-**
		Transporte a distancia adicional a la contractual	gl	56,782,110.00	$ 56,782,110.00		$ -
				SUB TOTAL	**56,782,110.00**	**$**	**1,540,881,761**

Tabla 28 Cantidades Ejecutadas Municipio de La Playa

3.6.1.3. Actividades ambientales

Se envía comunicado No GIC-INVIAS-NTS-372-24, entrega tercer informe trimestral al INVIAS.

A continuación, se presenta los diferentes programas contenidos en el PAGA con sus respectivos proyectos, los cuales fueron implementados en el periodo en mención, que permiten definir el estado de cumplimiento de los compromisos ambientales.

PROGRAMA DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL:

Proyecto 1: Conformación del grupo de Gestión Ambiental y Social. DAGA-1.1-01

Actividades ejecutadas: Se creo el grupo de gestión ambiental, y se viene adelantado y ejecutando diferentes actividades de importancia para el desarrollo satisfactorio de la gestión ambiental.

Se realizo verificación de las capacitaciones, puntos de ecológicos, señalización y recepción de quejas, inquietudes, solicitudes y/o reclamos.

1. La gestión ambiental del contrato de obra mantuvo constante comunicación con la profesional de la gestión ambiental de la interventoría.

2. Se verifico la ejecución del programa de inspección de los equipos y maquinarías.

3. Se identificó y verificó el estado de los permisos ambientales para el desarrollo del contrato, denotado de la siguiente manera:

- La empresa Proveedora de los materiales de construcción para la ejecución del proyecto, cuenta con los permisos.

- Autorizaciones del uso de baños fijos para el tramo correspondiente.

- Suministro de agua por la unidad de servicios públicos de la Playa.

- Predio para la disposición final de los residuos sólidos

Proyecto 2: Capacitación ambiental al personal en obra. DAGA –1.2 -02

Actividades ejecutadas: Se realizaron capacitaciones de sensibilización y concientización sobre temas ambientales al personal de trabajo en el tramo 1 Clavellinos, con la finalidad de evitar acciones que puedan generar impactos negativos a la zona de influencia. A continuación, se describe por tramo la capacitaciones y charlas ejecutadas, cabe resaltar que debido a la suspensión se aplazaron unas capacitaciones ambientales:

Tema	Fecha	Duración	Evidencia
Relación con la comunidad	07/03/2024	15 min	**Anexo 2** Actas de asistencia **Anexo 3** (Registro No 1)
Deberes de los trabajadores y autocuidado	22/03/2024	15 min	**Anexo 2** Actas de asistencia **Anexo 3** (Registro No 1)
Manejo integral de residuos sólidos, líquidos, de excavación	12/03/2024	15 min	**Anexo 2** Actas de asistencia **Anexo 3** (Registro No 1)
Manejo de equipos y maquinaria	21/03/2024	15 min	**Anexo 2** Actas de asistencia **Anexo 3** (Registro No 1)
Manejo de materiales de construcción	14/03/2024	15 min	**Anexo 2** Actas de asistencia **Anexo 3** (Registro No 1)
Prevención y control de emergencias	16/03/2024	15 min	**Anexo 2** Actas de asistencia **Anexo 3** (Registro No 1)





Fuente Contratista

Proyecto 3: Cumplimiento de requerimientos legales. DAGA –1.3 -03

Actividades ejecutadas: Partiendo de la complejidad del proyecto catalogada como media - baja, no se requiere licenciamiento, ni permisos para su desarrollo. A continuación, y a manera informativa se identifican los permisos y la aplicabilidad en el proyecto.

Se solicitaron a los proveedores de materiales de construcción los correspondientes permisos y certificados expedidos por las autoridades competentes:

Concretos & Triturados Algodonal: Resolución 0595 del 2011. "Por la cual se otorga una licencia ambiental" por CORPONOR. Resolución 0742 de 2017. "Por el cual se modifican las etapas contractuales dentro del contrato de concesión No. KJ6-15371", por la Agencia Nacional de Minería

Se solicitaron a los proveedores de materiales de construcción los correspondientes permisos y certificados expedidos por las autoridades competentes.

Baterías sanitarías provisionales: Acta de permiso de uso de baño fijo en una propiedad: Sr. Luis Adolfo Coronel.

Se realizó en obra el almacenamiento en el centro de acopio temporal de los residuos sólidos generados en el periodo evaluado y se entregó a finales de febrero de 2024 a la Administración Pública cooperativa de Servicios Públicos de la Playa de Belén.

El suministro de agua para las actividades constructivas se realiza por medio de la Administración Pública cooperativa de Servicios Públicos de la Playa de Belén.

La secretaria de planeación emitió el certificado del predio para la disposición de RCD.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Proyecto 1: Manejo Integral de Materiales de Construcción PAC 2.1-04

Acciones ejecutadas: El material de construcción necesario para el proyecto fue debidamente cubierto, demarcado y señalizado.

SAN PEDRO



Fuente Contratista

ESPERANCITA



Fuente Contratista

Durante la manipulación del cemento y la preparación de concreto, el personal utiliza de manera adecuada los elementos de protección personal, para evitar lesiones por contacto.

El concreto se realiza en la máquina mezcladora y el vertido de la misma se ejecuta empleando carretillas hasta las obras.

Proyecto 3: Señalización frentes de obras y sitios temporales, PAC-2.3-06

Actividades ejecutadas: Se realizó la señalización de cada frente de obra, esto permitiendo identificar la zona de trabajo para el personal como también para los transeúntes, envidando inconvenientes y accidentes, de igual se inspecciono.



Fuente Contratista

Se revisó que las señales estén limpias y en buen estado.

No se requirió señalizar accesos temporales a viviendas.

Proyecto 4: Manejo y disposición final de escombros y lodos, PAC- 2.4- 07

Actividades ejecutadas: En el periodo evaluado se generó la cantidad total de 1.64 m3 de material de excavación (Anexo 9), de los cuales:

SAN PEDRO

Materia de Excavación	Cantidad (m3)	Lugar
Reutilizado	0	Frente de obra
Donado	0	Sr. Luis coronel Llano Grande
Disposición final	0	
TOTAL	0	

ESPERANCITA

Materia de Excavación	Cantidad (m3)	Lugar
Reutilizado	0	Frente de obra
Donado	0	Sr. Luis coronel Llano Grande
Disposición final	0	
TOTAL	0	

LLANO GRANDE 1

Materia de Excavación	Cantidad (m3)	Lugar
Reutilizado	1.64	Frente de obra
Donado	0	Sr. Luis coronel Llano Grande
Disposición final	0	
TOTAL	1.64	



Fuente contratista

Proyecto 5: Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales PAC-2.5-08

Actividades ejecutadas: En el periodo evaluado se verificaron la instalación del punto ecológico, conformado por tres tipos de canecas, identificadas y con sus respectivas bolsas,

en los cuales se realiza la separación en la fuente de cada residuo sólidos generado en el proyecto. (Anexo 5, Anexo 3. Registro No. 6)



Fuente Contratista

Almacenamiento y entrega

1. Durante el periodo reportado se realizó el almacenamiento en el centro de acopio temporal de residuos sólidos, con su respectiva señalización y colores de bolsas.

2. Se realizará la entrega de los residuos del periodo a finales del mes de marzo.

3. A continuación, se relaciona la cantidad de residuos sólidos generado en el frente de obra, cabe resaltar que los residuos generados por la utilización se cemento se catalogaron como peligroso, pero estos son limpiado y ordenados, para posteriormente entregarlos a la administración pública cooperativa de servicios públicos de la Playa de Belén para la disposición final en rellenos sanitarios.

Tramo	Tipo de residuos	Cantidad (Kg)	Color
Esperancita	No aprovechable	0	Negro
	Aprovechable	0	Blanco
	Orgánico Aprovechable	0	Verde
	Peligroso	1.3	Rojo
TOTAL	1.3		

Tramo	Tipo de residuos	Cantidad (Kg)	Color
San Pedro	No aprovechable	0	Negro
	Aprovechable	0	Blanco
	Orgánico Aprovechable	0	Verde
	Peligroso	1	Rojo
TOTAL	1		

Tramo	Tipo de residuos	Cantidad (Kg)	Color
Llano Grande 1	No aprovechable	0.1	Negro
	Aprovechable	0	Blanco
	Orgánico Aprovechable	0	Verde
	Peligroso	7.5	Rojo
TOTAL	7.5		

PROGRAMA DE GESTION HIDRICA

Proyecto 1: Manejo de aguas superficiales, PGH 3.1-09.

Actividades ejecutadas: Para el agua de uso industrial, se está comprando en agua en carrotanque a la empresa, Administración Pública Cooperativa De Servicios Públicos De La Playa De Belén, cuenta con los permisos pertinentes para dicha actividad.

Proyecto 2: Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales, PGH-3.2-10

Actividades ejecutadas:

1. Se prohibió la disposición de residuos sobre cuerpos de agua durante el periodo.

2. Se prohibió el lavado de equipos y maquinaria en cuerpos de agua durante el periodo.

3. No se dispuso en corrientes hídricas, ni sus rondas de algún tipo de residuo industrial como solventes, aceites usados, pinturas, aditivos, entre otros

4. Para cubrir las necesidades fisiológicas del personal durante el mes, se utilizó el baño del predio del área de influencia directa (AID). (Anexo 4, Anexo 4 Registro No. 8).

Recomendaciones generales

-Se prohibió el lavado de equipos y maquinaria en cuerpos de agua durante el periodo.

-Se prohibió durante el periodo los vertimientos de aceites usados sobre cuerpos de agua, estos residuos generados durante el mantenimiento de vehículos y maquinaria se clasifican como peligrosos.

-Durante el periodo no se presentaron derrames.

PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Subprograma 3: Protección de ecosistemas estratégicos o sostenibles

Actividades ejecutadas:

1.El área de desarrollo de las actividades de construcción no presenta áreas protección de ecosistemas estratégicos o sostenibles.

2. Se realizaron capacitación referente a fauna silvestre de la zona.

3. Se realizo la verificación diaria de especies presentes en la zona de ejecución de las labores.

PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUPO

Proyecto 3: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos PMT 5.2-17

Actividades ejecutadas: En el mes de marzo solo se utilizó la mezcladora.

-El frente de obra cuenta con kit antiderrames, con material absorbente, toallas, EPP, desengrasante, bolsas color rojo, masilla, recogedor y escobilla.

-Se cuenta con la política de no alcoholismo, drogas, ni tabaquismo.

- El lavado, reparación y mantenimiento correctivo de la maquinaría, vehículo se realizan en centros autorizados para tal fin.

La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto

Se han realizado mesas de trabajo con la profesional ambiental del CONSORCIO LA PLAYA 2022, con el fin de asesorar y brindar apoyo para la subsanación de las diferentes observaciones encontradas en la ejecución en obra contemplados en el documento PAGA (Plan Adaptación Guía a la Adaptación Ambiental) y entrega de informes.

El INVIAS emite la APROBACIÓN del PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL PAGA V2, mediante comunicado N°2023S-VBOG-032475, presentado por el contratista en los componentes ambiental y social.

3.6.1.4. Actividades Sociales

SUB- PROGRAMA 1: MANO DE OBRA CONTRATADA CON ENFOQUE DE GÉNERO, DE DERECHOS Y DIFERENCIAL

A través del presente subprograma se busca propender por el mejoramiento de las condiciones de vida de la población del área de influencia directa del proyecto, al generar oportunidades laborales vinculando mano de obra local para la ejecución de las diferentes actividades del mismo. Con ello, se fomenta la participación laboral del personal del área de influencia, de manera que permita contar con el recurso humano disponible, que cumpla los perfiles laborales definidos y requeridos para las actividades de construcción del proyecto. Así como la inclusión de mano de obra territorial de hombres y mujeres en igualdad de condiciones que hagan parte de grupos vulnerables, como mujeres y/o personas con discapacidad, o con identidades diversas de género.

A continuación, se relaciona el personal contratado, el cual incluye Mano de obra Calificada y No calificada; resaltando la igualdad de género donde se garantizan las mismas oportunidades a hombres y mujeres del área de influencia del proyecto.

Reporte cifras de contratación, marzo 2024.

TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO			ORIGEN		CATEGORÍA	
DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	AID	AII	MOC	MONC
2	12	14	12	2	2	12

Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Personal contratación Directa: 14%
Personal contratación Indirecta: 86%
Personal Área de Influencia Directa: 86%
Personal Área de Influencia Indirecta: 14%
Mano de Obra Calificada: 14%
Mano de Obra No Calificada: 86%

PROGRAMA COMUNIDADES ETNICAS, PRESERVACION DEL PATRIMONIO Y SITIOS DE INTERES SOCIOCULTURAL

Subprograma Acompañamiento al desarrollo y cumplimiento de la consulta previa, libre e informada con comunidades étnicas:

Durante el presente periodo no se requirieron consultas, dado que el contratista se encuentra a esperas de respuesta realizada ante el Ministerio del Interior, sobre la presencia o no de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto.

Subprograma Gobernanza:

Durante el mes de marzo de 2024 se verifico la inclusión de organizaciones sociales e institucionales en las diferentes fases del proyecto para lo cual el proyecto cuenta con el apoyo de la junta de acción comunal de la vereda el chorro como ente conformado.

Subprograma: Atención a la comunidad

El presente programa tiene por objetivo brindar información y respuesta oportuna a las solicitudes, quejas y reclamos de la comunidad del área de influencia del proyecto, para generar confianza evitando rechazo por desconocimiento de los beneficios del proyecto.

Durante el mes de marzo de 2024 se realizó mantuvo activos los puntos de atención a la comunidad y buzón de sugerencias en el campamento de obra (frente de obra Clavellinos 2) y en el punto fijo, el cual se encuentra ubicado en el edificio Primavera Imperial, apto 101 – Barrio Buenos Aires, Ocaña Norte de Santander; con el fin de facilitar la presentación de peticiones, quejas, reclamos e inquietudes de la comunidad del área de influencia con relación al desarrollo de la obra ´´ MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN (ND) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS´´, generando un espacio de participación ciudadana con el cual la comunidad se sienta parte activa del proceso de ejecución de la obra.

Adicionalmente es importante mencionar que, en los puntos de atención a la comunidad dispuestos por el contratista, se cuenta con cartelera informativa en la que se relaciona el objeto del contrato, horario de atención y canales virtuales de atención al usuario, sin embargo, no se presentaron PQRSI relacionadas con el proyecto en ejecución.

REGISTRO FOTOGRAFICO

PUNTOS DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

PUNTO FIJO **PUNTO DE ATENCIÓN EN OBRA**





SUBPROGRAMA INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

En lo correspondiente al programa de información y divulgación establecido por el **CONSORCIO AD VIAS** para la ejecución del proyecto "**MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN (ND) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS".** Durante el mes de febrero del año en curso, el contratista realizó distribución de volantes, informando habilitación de tramos finiquitados para uso de la comunidad, así como instalación de cartelerasinformativas ubicadas en la alcaldía e iglesia municipal, con el fin de promover la participación de la comunidad en los canales dispuestos para responder inquietud de la comunidad del AID del proyecto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DISTRIBUCIÓN DE VOLANTES INFORMÁTIVOS





SUBPROGRAMA CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.

El proyecto de Cultura Vial y Participación Comunitaria corresponde a un conjunto de medidas enfocadas a prevenir y mitigar el impacto de alteración de la movilidad peatonal y vehicular con el aumento del tráfico durante la etapa de construcción del proyecto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





SUB-PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GENERO Y DE TRANSVERSALIZACIÓN

El presente subprograma busca a aplicación del enfoque diferencial, de género y de derechos en las distintas etapas del proyecto, con el fin de reducir las barreras y brechas existentes en la comunidad, especialmente para las mujeres y personas con discapacidad.

Para el presente periodo se identificaron alianzas orientadas a la capacitación y sensibilización para la prevención y atención de todo tipo de violencias y acoso basados en el género al interior de los equipos de trabajo y con las comunidades del área de influencia del proyecto, conforme a los protocolos a cargo del contratista, lo cual se implementó mediante una capacitación con los trabajadores.

ACTIVIDADES DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante el mes de marzo de 2024 se realizó revisión y aprobación de informe social pendiente mediante radicado GIC-INVIAS-NTS-002-24 del 03 de enero de 2024. **Ver Anexo No. 1- oficio GIC-INVIAS-NTS-002-24**

Se evidenció el cumplimiento del Plan de Gestión Social enviado por el Consorcio AD VIAS, sin embargo, la interventoría recomendó al contratista dar continuidad a la implementación de los programas del componente social, así como encuentros comunitarios, permitiendo una constante comunicación y comunicación asertiva con la comunidad del área de influencia directa del proyecto.

3.6.1.5. Actividades SST

Durante este periodo se ha reportado por parte del contratista el inicio de actividades de obra, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. **Contratación del personal**

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
1	ARIAS ANZOLA SERGIO ANDRES	DIRECTOR	1.091.668.650	-	ACTIVO	CONSORCIO LA PLAYA 2022
2	REYES YARURO JHON MAYKEL	RESIDENTE	1.091.671.635	-	ACTIVO	CONSORCIO LA PLAYA 2022

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
3	BALLESTEROS JAIMES JHAN CARLOS	OBRERO	1.005.075.100	-	ACTIVO	CONSORCIO LA PLAYA 2022
4	MARTINEZ CORONEL URIEL	OBRERO	88.183.921	-	ACTIVO	CONSORCIO LA PLAYA 2022
5	BALLESTEROS BACCA YAMID DEL CARMEN	OBRERO	88.183.977		ACTIVO	CONSORCIO LA PLAYA 2022
6	SALAZAR BALLESTEROS JAIRO	OBRERO	88.183.472	-	ACTIVO	CONSORCIO LA PLAYA 2022
7	BAYONA AMAYA DIEGO ERNESTO	OBRERO	1.007.391.661		ACTIVO	CONSORCIO LA PLAYA 2022
8	ANAGARITA LUIS FERNANDO	OBRERO	88.283.204	1/03/2024	ACTIVO	CONSORCIO LA PLAYA 2022
9	ORTIZ SANCHEZ JAVIER	OBRERO	5.471.483	1/03/2024	ACTIVO	CONSORCIO LA PLAYA 2022
10	BALLESTEROS BACCA DANIEL ANTONIO	OBRERO	1.004.860.350		ACTIVO	CONSORCIO LA PLAYA 2022
11	BALLESTEROS CORONEL EILEN ANDRES	OBRERO	1.004.860.236		ACTIVO	CONSORCIO LA PLAYA 2022
12	PEREZ CRIADO ANDERSON	OBRERO	1.004.899.000		ACTIVO	CONSORCIO LA PLAYA 2022
13	CASTILLA LOPEZ CARLOS ANDRES	OBRERO	1.091.662.801		ACTIVO	CONSORCIO LA PLAYA 2022
14	ANGARITA PACHECO DANIEL FERNANDO	OBRERO	1.007,436.412	5/03/2024	ACTIVO	CONSORCIO LA PLAYA 2022

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
15	JAIME CARRASCAL CRISTIAN	OBRERO	1.006.062.640	5/03/2024	ACTIVO	CONSORCIO LA PLAYA 2022
16	TRIGOS LOPEZ HUBER	OBRERO	1.092.672.844	5/03/2024	11/02/2024	CONSORCIO LA PLAYA 2022
17	DURAN DURAN ERIKA	OBRERO	1.005.064.192		8/03/2024	CONSORCIO LA PLAYA 2022
18	TORO AMAYA RICARDO	MAESTRO	88.138.952		11/03/2024	CONSORCIO LA PLAYA 2022
19	TRIGOS CASTILLA NUMAEL	OBRERO	88.280.413		11/03/2024	CONSORCIO LA PLAYA 2022
20	YARURO CORONEL ALEXANDER	OBRERO	1.091.593.113		11/03/2024	CONSORCIO LA PLAYA 2022
21	JAIME CARRASCAL REINALDO	OBRERO	1.091.663.885		11/03/2024	CONSORCIO LA PLAYA 2022
22	LOPEZ TRIGOS ALEJANDRO	OBRERO	1.005.063.130		11/03/2024	CONSORCIO LA PLAYA 2022
23	MARTINEZ CARDENAS ANDERSON	OBRERO	1.007.961.178		11/03/2024	CONSORCIO LA PLAYA 2022

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no se registran trabajadores con incapacidad.

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se registran actividades con maquinaria, y actividades constructivas.

4. Dotación elementos de Protección Personal

Se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.



Fotografía 30 Entregas de EPP – La Playa

5. Maquinaria y Equipo

El contratista en el mes de febrero no realizó trabajos con maquinaria amarilla.

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se realizaron las inspecciones requeridas y se realizó la verificación de las condiciones en las que se encuentran.



Fotografía 31 Equipos de Emergencia Municipio de La Playa

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se han presentado incidentes en la ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de marzo de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
CONSORCIO LA PLAYA	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de marzo 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
CONSORCIO LA PLAYA	4	12

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
CONSORCIO LA PLAYA	marzo	0

3.6.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha se han presentado ítem con actividades no previstas en el proyecto, como el sobre acarreo

3.6.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.6.3.2. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

El contratista a la fecha ha realizado entregas de los componentes de estudios y diseños a revisar del corredor de Buenavista Municipio de La Playa de Belén, donde se han emitido su aprobación y observaciones por los especialistas.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-033-2023 del 02-Jun-2023 CORREDOR 1 y 2 - GIC-INVIAS-NTS-630-22 del 08-Jun-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	- GIC-INVIAS-NTS-644-22 del 09-Jun-23 - **APROBADO CORREDOR 1 Y 2**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-743-22 del 29-Jun-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 2**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-033-2023 del 02-Jun-2023 CORREDOR 1 y 2 - GIC-INVIAS-NTS-630-22 del 08-Jun-23 **- APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-031-2023 del 24-May-2023 C 1Y2 - GIC-INVIAS-NTS-602-22 del 30-May-23 - APROBADO CORREDOR 1 Y 2 - Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-024-2024 del 11-03-2024 MURO ESPERANCITA - GIC-INVIAS-NTS-509-24 del 04-Abr-2024 – APROBADO MURO ESPERANCITA
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-017-2023 del 21-Abr-2023 CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-466-22 del 24-Abr-23 - **APROBADO CORREDOR 1** - Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-036-2023 del 05-Jun-2023 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-670-22 del 13-Jun-23 - **APROBADO CORREDOR 1**

Tabla 29 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de La Playa

3.6.3.3. Etapa de Construcción.

A la fecha de corte del informe, el contratista continua con la construcción de placa huella y alcantarillas.

En el presente periodo el contratista se encuentra con la totalidad de estudios y diseños aprobados por parte de la interventoría, se ejecutan actividades de obra para la construcción de placa huellas y obras de drenaje (Alcantarillas) en el Corredor dos de Clavellinos tramo 1, tramo Esperancita, Corredor uno de San Pedro Tramo 1 y Llano Grande del Municipio de La Playa de Belén.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 6 Avance Financiero Municipio de La Playa

Con corte a 31 de marzo de 2024, el contrato de obra presenta un avance ejecutado de $1.553.057.613,42 frente al avance programado de $1.991.349.040,16.

A la fecha, el contrato de obra presenta un atraso del 6,01% de acuerdo a lo anterior la Interventoría solicito al contratista de Obra Plan de Contingencia que permita mitigar el atraso de obra que se presenta. Igualmente se han enviado los siguientes oficios GIC-INVIAS-NTS-070-23 y GIC-INVIAS-NTS-185-23 manifestando el retraso en la ejecución de las actividades.

Por otra parte, se da aprobación a la prórroga solicitada por el contratista de obra con el fin de que esta permita mitigar los atrasos y cumplir en el tiempo contractual con el 100% de la ejecución de la obra hasta el 13 de junio de 2024.

Se construyeron en el corredor #1 tramo de San Pedro 110 ml de placa huella, en el tramo 1 de Llano Grande se construyeron 70 ml.

En el corredor #2 tramo de Esperancita queda pendiente 92 ml de placa huella por ejecutar.

3.7. CONTRATO DE OBRA 202 DE 2022 – MUNICIPIO DE PAMPLONITA

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	202 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
Contratista:	UNION TEMPORAL COLOMBIA
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	21 de noviembre de 2022
Valor Inicial:	$ 1.703.523.226,00 M/CTE
Fecha de inicio:	14 de abril de 2023
Fecha de terminación inicial:	13 de octubre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	2.67 meses hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	3 meses hasta el 31 de marzo de 2024
Fecha de terminación Prorroga 3:	02 meses hasta el 30 de mayo de 2024
Fecha de terminación Final:	30 de mayo de 2024

Tabla 30 Condiciones del contrato - Municipio de Pamplonita

3.7.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.7.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra adelantando la elaboración de los documentos de pre construcción para revisión de la Interventoría, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el contratista a corte del 31 de marzo de 2024:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-789-22 del 14-Jul-2023

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Protocolo de Bioseguridad	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-697-22 del 20-Jun-2023
Hojas de Vida	EN ESPERA A LA RESPUESTA DEL MUNICIPIO	SOLICITUD DE ACLARACIÓN DEL PERSONAL AL MUNICIPIO GIC-INVIAS-NTS-570-22 del 24-May-23
Programa de Obra	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-1445-22 del 29-Nov-2023
Flujo de Caja	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-1445-22 del 29-Nov-2023
Programa de Generación de Empleo	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-621-22 del 05-Jun-2023
Equipo Mínimo Obligatorio	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-673-22 del 13-Jun-2023
Análisis de Precios Unitarios		En Revisión de Interventoría
Instalaciones Provisionales	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-620 del 05- Jun-2023
Plan de Manejo de Transito - PMT	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-765-22 del 07-Jul-2023
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-082-24 del 12-Ene-2024
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-989-22 del 01-Sep-2023
Fuente de Materiales	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-699-22 del 20-Jun-2023
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-623-22 del 06-Jun-2023
Diseño de Mezcla	OBSERVADO	GIC-INVIAS-NTS-761-22 del 07-Jul-2023
Caracterización Material Granular	OBSERVADO	GIC-INVIAS-NTS-761-22 del 07-Jul-2023

Tabla 31 Estado Documentos pre construcción Municipio de Pamplonita

Dentro de las actividades realizadas de la parte administrativa del contrato se han intercambiado comunicados realizando solicitud de entrega de protocolos, informes y anexos tanto técnicos, ambientales y sociales, que se relacionan a continuación:

DOCUMENTOS	ESTADO	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
RESPUESTA A COMUNICACIÓN PHS2022-051-2022 – “ENTREGA DOCUMENTOS ACTA PARCIAL N° 3”	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-375-24
SOLICITUD PRORROGA DE TIEMPO CONTRATO DE OBRA.	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-378-24
APROBACIÓN INFORMES MENSUALES AMBIENTALES.	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-439-24

RESPUESTA A COMUNICACIÓN PLA-029 – AUTORIZACIÓN USO DE SALDOS CONVENIO 1878- 2021	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-471-24
SOLICITUD INICIO DE ACTIVIDADES CONFORME AL PROTOCOLO PARA REPARACIÓN DE FISURAS PRESENTADO EN LA COMUNICACIÓN PHS2022-050-2022 “PROTOCOLO DE FISURAS”.	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-475-24
REITERACIÓN OFICIOS GIC-INVIAS-NTS-293-24, GIC-INVIAS-NTS-1261-22, GIC-INVIAS-NTS- 1294, GIC-INVIAS-NTS-1307-22 YGIC-INVIAS-NTS-065-24 CON ASUNTOS “SOLICITUD DE INTERVENCIÓN PUENTE BATAGÁ BAJO POR PERDIDA DE ESTRIBO”	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-476-24
RESPUESTA COMUNICACIÓN PHS2022-052-2023 “PRESENTACIÓN APU NUEVO O NO PREVISTO”.	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-482-24
RESPUESTA COMUNICACIÓN PHS2022-054-2023 “SOLICITUD PRORROGA DE TIEMPO” CONTRATO 202-2022 - AVAL.	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-483-24
REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1878 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE PAMPLONITA.	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-503-24

Actualmente se vienen realizando comités de obra en la zona donde se encuentra ejecutando el proyecto, con el fin de hacerle seguimiento al contrato de obra No. 202 de 2022, allí se plasman los compromisos pendientes en cuanto a documentación, informes, y demás documentos pertinentes y en cuanto a la ejecución del desarrollo de la obra. Se ha realizado actas de reunión, de la misma manera se ha realizado socialización con la comunidad para iniciar la ejecución del tramo 3.

3.7.1.2. Actividades Técnicas

Dentro de las actividades desarrolladas en este periodo por parte del Contratista durante el periodo se han realizado las siguientes actividades:

Construcción placa huella

- Excavaciones varias sin clasificar
- Concreto resistencia 21mpa (d) - mezcla in situ
- Acero de refuerzo fy 4200 MPa
- Subbase granular clase c sbg-50

- Concreto resistencia 14mpa (g) – ciclópeo

Construcción Alcantarillas

- Excavaciones varias sin clasificar
- Concreto resistencia 21mpa (d) - mezcla in situ
- Acero de refuerzo fy 4200 MPa
- Subbase granular clase c sbg-50
- Concreto resistencia 14mpa (f)
- Rellenos para estructura con material de excavación
- Tubería de concreto reforzado, clase II de 900mm de diámetro interior
- Acero de refuerzo Fy 4200 MPa

Transportes

- Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).

Actualmente, se está laborando en los siguientes tramos:

Tramo 3
K0+000 a K0+367

A la fecha ya se realizó la ejecución y se terminaron los siguientes tramos:

Tramo 1
K0+000 a K0+219

Tramo 2
K0+000 a K0+229,80

Tramo 4A
K0+000 a K0+750

Tramo 4B
K0+760 a K0+910

Tramo 5
K0+000 a K0+068

Al presente informe se anexa registro fotográfico correspondiente a las actividades desarrolladas durante el mes de febrero de 2024.



Fotografía 1. Comité de obra.



Fotografía 2. Socialización inicio actividades Tramo 3

A continuación, se presenta el resumen de actividades ejecutadas a la fecha.

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.								
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO							EJECUTADO AL 31-MARZO-2024	
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:								
1	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	289.00	33,000.00	$ 9,537,000.00	146.43	4,832,190.00
2	630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	1,220.00	670,000.00	$ 817,400,000.00	882.56	591,315,200.00
3	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	57,780.00	8,300.00	$ 479,574,000.00	52898.63	439,058,629.00
4	320.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	1,391.00	120,000.00	$ 166,920,000.00	1168.28	140,193,600.00
5	630.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	278.20	360,000.00	$ 100,152,000.00	254.20	91,512,000.00
					SUB TOTAL	**$ 1,573,583,000.00**	$	1,266,911,619.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:								
7	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	176.00	33,000.00	$ 5,808,000.00	193.92	$ 6,399,360.00
8	630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	31.20	670,000.00	$ 20,904,000.00	20.64	$ 13,828,800.00
9	630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	3.20	520,000.00	$ 1,664,000.00	3.09	$ 1,606,800.00
10		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	88.00	32,000.00	$ 2,816,000.00	55.88	$ 1,788,160.00
11	661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 600mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	28.01	550,000.00	$ 15,405,500.00	24.00	$ 13,200,000.00
12	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	2,316.00	8,300.00	$ 19,222,800.00	1736.01	$ 14,408,883.00
					SUB TOTAL	**$ 65,820,300.00**	$	51,232,003.00
TRANSPORTES								
13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	8,660.00	1,900.00	$ 16,454,000.00		-
					SUB TOTAL	**16,454,000.00**		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
14	720.8	SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	7.00	600,000.00	$ 4,200,000.00		-
					SUB TOTAL	**4,200,000.00**		
						TOTAL EJECUTADO	**$**	**1,318,143,622.00**

Tabla 32 Cantidades Ejecutadas Municipio de Pamplonita

3.7.1.3. Actividades ambientales

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

- Se envía oficio N° GIC-INVIAS-NTS-439-24, aprobación informes mensuales de diciembre 2023, enero y febrero 2024.

- Se envía oficio N° GIC-INVIAS-NTS-441-24, primer informe trimestral al Invias.

A continuación, se presenta los programas contenidos en el PAGA implementados en el periodo en mención, que permiten definir el estado de cumplimiento de los compromisos ambientales.

PROGRAMA DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL:

Proyecto 1: Conformación del grupo de Gestión Ambientaly Social. DAGA-1.1-01

Actividades ejecutadas: El día jueves 24 de agosto del presente año siendo las 8:10 a.m. se conforma el grupo de gestión socio-ambiental para el desarrollo y aplicación de la gestión ambiental y social, el cual tiene a su cargo la responsabilidad de coordinar e implementar durante todo el proceso constructivo del proyecto las medidas ambientales y sociales definidas en el documento PAGA Versión 0; el grupo estará liderado por el director de obra el ingeniero Luis Blanco, la Profesional Ambiental Yeni Veloza, el profesional SST Nelson Galvis y la Profesional Social Yuri Marcela Peña, quienes serán los responsables de la implementación de las correspondientes medidas de manejo establecidas.

Proyecto 2: Capacitación ambiental al personal en obra. DAGA –1.2 -02

Actividades ejecutadas: Se realiza inducción ambiental al personal de obra y administrativo en:

- Manejo de residuos sólidos y la importancia de los rellenos sanitarios. Anexo 1. Registro de asistencia.

Se retroalimenta al personal sobre la adecuada separación en la fuente, el uso adecuado del punto ecológico, la importancia de los rellenos sanitarios y su funcionamiento.



Fuente contratista.

Proyecto 3: Cumplimiento de requerimientos legales. DAGA –1.3 -03

Actividades ejecutadas: De acuerdo a la naturaleza de la obra a ejecutar, la misma no requiere de Licencia Ambiental, permiso de concesión de aguas, aprovechamiento forestal, y permiso de ocupación de cauce, toda vez que no se requerirá de los usos del recurso agua y forestal. Tampoco las obras van a ocupar el cauce de una corriente o depósito de agua, ni se van a ocupar permanente o transitoriamente playas. Decreto 1076 de 2015 artículos 2.2.2.3.2.3.2:2.1.1.3.1,2.2.9.2.9.1, y 2.2.9.2.1'2.1, respectivamente.

La UT debe realizar estricto seguimiento a los proveedores de los servicios, tales como materiales de cantera, y demás que apliquen para el proyecto con respecto al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Lo que corresponde al servicio de aseo será suministrado por la empresa municipal de aseo de Herrán, cuando el contratista genere una cantidad considerable de residuos sólidos estos deberán ser trasladados hasta el área urbana donde serán recolectados por el vehículo compactador de residuos del servicio público de aseo municipal donde serán transportados hasta el Parque Tecnológico Ambiental Guayabal Cúcuta.

El suministro de agua industrial se realizará a través de las empresas que vendan agua en carrotanque.

Respecto al manejo de las aguas residuales domésticas, se realiza alquiler de una unidad sanitaria y un lavamanos de una vivienda aledaña al AID del proyecto.

Los requerimientos de material constructivo, el Contratista utilizará como fuente de materiales a la empresa RETRO SAENZ SAS quien cuenta con la documentación ambiental requerida y vigente como es la licencia ambiental, el RUCOM y el contrato de concesión, aprobados con el documento PAGA.

Se da remisión al documento PAGA (Plan Guía Adaptación Ambiental), mediante oficio N°GIC-INVIAS-NTS-083-24.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Proyecto 1: Manejo Integral de Materiales de Construcción PAC 2.1-04

Acciones ejecutadas: Los vehículos de transporte se encuentran en buen estado, con carpa y cuenta con la documentación correspondiente. Durante el presente informe no se generó material sobrante, información suministrada por el contratista.

Está prohibido el lavado de mezcladoras de concreto y/o mixer en los frentes de obra, teniendo en cuenta que cerca de la obra se encuentra el rio Pamplonita.

Tabla. Fuente de materiales

Localización	Tipo de fuente	Estado Legal		
		Con Licencia ambiental	En trámite	Vigencia de la licencia
Bochalema, Norte de Santander	Fuente fija (Planta trituradora)	Resolución 0934 del 19 de octubre de 2009		Vida útil del proyecto.

NO	NO	FECHA	UNION TEMPORAL	CONCEPTO	TIPO DE GASTO	ARENA TRITU	BASE	TRITU 3/4	TRITURADO 1"	SUB BASE	PIEDRA
19		27-feb-24	UNION TEMPORAL COLOMBIA	BASE - PIEDRA FILTRO- ARENA TRITURADA- TRITURADO 3/4- TRITURADO DE 1"	MATERIALES	27	0	29	0	0	0
20		5-mar-24	UNION TEMPORAL COLOMBIA	BASE - PIEDRA FILTRO- ARENA TRITURADA- TRITURADO 3/4- TRITURADO DE 1"	MATERIALES	6	0	12	0	6	0
21		18-mar-24	UNION TEMPORAL COLOMBIA	BASE - PIEDRA FILTRO- ARENA TRITURADA- TRITURADO 3/4- TRITURADO DE 1"	MATERIALES	114	0	102	0	0	0

Fuente contratista



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Proyecto 3: Señalización frentes de obras y sitios temporales, PAC-2.3-06

Actividades ejecutadas: Se instala valla publicitaria del proyecto y se cuenta con la señalización SST y manejo de tránsito donde se requiera.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Proyecto 4: Manejo y disposición final de escombros y lodos, PAC- 2.4- 07

Actividades ejecutadas: Los residuos de concreto y material estéril recogidos serán donados a la comunidad de acuerdo a su solicitud esto de conformidad por lo establecido por la administración municipal de Herrán, se contará con una solicitud de escombros por parte de la comunidad y se elaborará para la entrega un acta con la comunidad. Se reportará a la autoridad ambiental de jurisdicción en la zona, para establecer las medidas correctivas necesarias a lugar.

El material de excavación generado durante este periodo se ha usado como material de relleno para adecuación del terreno, conociendo que los escombros generados por la obra no han sufrido contaminación que cambie la estructura mineralógica es considerado apto como material de relleno.

Cantidad de residuos generados en el periodo:

MATERIAL DE EXCAVACIÓN	CANTIDAD (M3)	LUGAR
Reutilizado	0,0	Frente de obra
Donado	0,0	Vereda Bataga
Disposición Final en escombrera	0,0	Escombrera Autorizada
TOTAL	0,0	UT COLOMBIA

Se programan jornadas de orden y aseo en los diferentes frentes de trabajo.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Proyecto 5: Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales PAC-2.5-08

Actividades ejecutadas: Se solicita instalación de punto ecológico para la adecuada segregación de residuos según la normativa vigente. Se instalarán 4 contendores uno de color verde para residuos orgánicos, uno color negro para residuos no aprovechables, uno color blanco para residuos aprovechables y uno color rojo para residuos peligrosos como son las bolsas de cemento.

Hasta la fecha de entrega de este informe no se evidencia la instalación del punto del ecológico, no se está realizando el manejo adecuado de los residuos sólidos convencionales y peligrosos.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Cantidad de residuos generados en el periodo:

LUGAR	TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD (KG)	COLOR
Vereda Bataga	Aprovechable	0,0	Blanco
	No Aprovechable	1,0	Negro
	Orgánico Aprovechable	0,0	Verde
	Peligroso	4,4	Rojo
TOTAL		5,4	

PROGRAMA DE GESTION HIDRICA

Proyecto 1: Manejo de aguas superficiales, PGH 3.1-09

Actividades ejecutadas: El agua que se requiere para uso industrial, se suministra a través de carro tanque, la empresa que presta el servicio cuenta con los permisos ambientales para su funcionamiento. (Anexo 2. Permiso concesión de agua) Se solicita el servicio de carrotanque para actividades civiles y para riego de las vías internas como medida de mitigación de la dispersión del material particulado.

Proyecto 2: Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales, PGH-3.2-10

Actividades ejecutadas: Se realiza alquiler de un baño sanitario y un lavamanos a propietaria de vivienda aledaña al campamento, lo que permite un manejo adecuado de los residuos líquidos generados. El servicio incluye el alquiler de un baño y un lavamanos, mantenimiento y limpieza y disponibilidad de papel higiénico y jabón. Debido a que solo se está manejando ACPM y que la cantidad no es considerable, no se hace necesario la instalación de un punto de acopio de sustancias químicas, sin embargo, se almacena bajo techo, en recipientes herméticos y con la debida señalización, no se descartara la idea de instalar el punto de acopio si se presenta la necesidad a medida que avance la obra.

PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Proyecto 1: Manejo de descapote y la cobertura vegetal. PBSE-4.1-11

Actividades ejecutadas: Se intervendrán únicamente las áreas necesarias y autorizadas para la operación de las oficinas, almacenamiento de materiales, circulación de maquinaria, equipos y demás espacios necesarios para el desarrollo del proyecto. Se realiza recorrido de obra para verificar que durante la ejecución del proyecto no se presentará intervención de individuos arbóreos, este recorrido se realiza en compañía de la comisión topográfica, donde se evidencia que no abra ninguna alteración a la flora del AID, por lo que no se hace necesario adelantar trámite de permiso forestal ante la Corporación. Se realiza charla a los operadores de la maquinaria para no afectar la vegetación existente

Proyecto 3: Protección de Fauna PBSE-4.3-13

Actividades ejecutadas: En caso de ser necesario se realizará el rescate de especímenes de anfibios, reptiles, aves y/o mamíferos que se vean afectados por las obras constructivas de manera manual y se hará entrega a la policía ambiental del municipio de Herrán.

Se sugiere al contratista en caso de realizar algún rescate se reportará en el informe mensual respectivo, registrando los datos en el formato para registro de fauna. Durante este periodo no se realizaron actividades relacionadas con este proyecto.

Subprograma 4.3: PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS O SOSTENIBLES. PBSE-4.3-14

Actividades ejecutadas: Se intervinieron únicamente las áreas necesarias y autorizadas para la operación de las oficinas, almacenamiento de materiales, circulación de maquinaria, equipos y demás espacios necesarios parael desarrollo del proyecto.

Durante la ejecución del proyecto no se presentará intervención de individuos arbóreos debido a que el proyecto será ejecutado en el ancho de la vía existente.

Así mismo, se enseñará al personal de construcción y operativo, sobre la importancia ecológica, vulnerabilidad y fragilidad de los ecosistemas estratégicos, las medidas ambientales a implementar y la normatividad ambiental.

Se prohíbe a los trabajadores la utilización de las áreas sensibles para la disposición de sus excretas, el contratista deberá instalar los sistemas sanitarios que garanticen las necesidades del personal.

Se prohíbe a los trabajadores extraer de estos ecosistemas estratégicos, especímenes vegetales y animales.

PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUPO

Proyecto 1: Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporales. PMT 5.1- 15

Actividades ejecutadas: Se alquila una casa que ser utilizada como campamento con el fin de lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores, con bodega o almacén para el resguardo y manejo adecuado de materiales y con área de oficina para labores administrativas.

Proyecto 3: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos PMT 5.2-17

Actividades ejecutadas: Los vehículos utilizados en la ejecución de las obras cuentan con:

- Certificado de revisión técnico – mecánica (que incluye análisis de gases) y SOAT.
- Para el manejo de la maquinaria se solicita la respectiva señalización, que aún no ha sido instalada por el contratista. En este mes no ocurrieron derrames de aceites o combustibles dentro de la obra.


A continuación, se presenta el consolidado de los programas y proyectos de manejo

ambiental donde se identifican cuáles de ellos han sido implementados por el contratista en el periodo objeto del presente informe.

El Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) consta de cinco (05) Programas de Manejo Ambiental que a su vez se encuentran constituidos por proyectos.

De un total de 13 proyectos, se han implementado 8, quedando 5 proyectos que no ha sido implementado en este periodo debido a que no se ha presentado relación alguna en el avance del proyecto.

Figura 1. Proyectos implementados por cada programa de Manejo Ambiental



El 18 de marzo se realizó mesa de trabajo con la profesional ambiental del contratista.

Se le sugiere al contratista UNION TEMPORAL COLOMBIA, implementar todos los proyectos que apliquen y que se encuentren dentro del documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).

Se han realizado mesas de trabajo con la profesional ambiental de la U.T PLACA COLOMBIA, con el fin de asesorar y brindar apoyo para la subsanación de las diferentes observaciones encontradas en la ejecución en obra contemplados en el documento PAGA (Plan Adaptación Guía a la Adaptación Ambiental).

La interventoría está realizando el respectivo seguimiento a la documentación que debe ser presentada en la ejecución de las obras, se está realizando la supervisión y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto

3.7.1.4. Actividades Sociales

En lo que corresponde al mes de marzo de 2024, se realizó mesa de trabajo de manera presencial con la profesional social del contratista, en la que revisaron y se solicitó se justaran los informes trimestrales desde el inicio del proyecto a marzo de 2024, conforme a lo requerido por el INVIAS. Adicionalmente se reiteró la solicitud de la consulta previa elevada ante el Ministerio del Interior, donde se certifique la presencia o no se comunidades étnicas en el AIDP.

ACTIVIDADES DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- Emisión de comunicado al contratista Consorcio Unión Temporal Placa Huella Santiago 2022 mediante radicado GIC-INVIAS-NTS-031-24, mediante el cual se reitera la solicitud de informes mensuales y trimestrales, pendientes por presentar ante la interventoría. **Ver Anexo No. 1- oficio GIC-INVIAS-NTS-031-24**

- Mesa de trabajo presencial con la profesional social del contratista.

La Interventoría se encuentra a la espera del envió por parte del Contratista de los informes mensuales y trimestrales, desde el inicio del proyecto a la fecha. Así mismo, se evidencia el constante incumplimiento por parte del contratista, en la implementación de los programas del componente social, así como encuentros comunitarios, permitiendo una constante comunicación y comunicación asertiva con la comunidad del área de influencia directa del proyecto.

3.7.1.5. Actividades SST

Durante este periodo se ha reportado por parte del contratista el inicio de actividades de obra, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. **Contratación del personal**

Se relaciona el personal que laboro durante el mes de marzo

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESOS	RETIROS	SS
1	CARLOS RAFAEL GELVEZ PARADA	OBRERO	5.478.540		04/03/2024	UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
2	ANTONIO JOSE	MAESTRO DE OBRA	5.478.596			UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESOS	RETIROS	SS
	PARADA JAIMES					
3	CESAR DANIEL SALAZAR CONTRERAS	OBRERO	1.094.552.614			UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
4	LEYDA MARCELA DUARTE LEAL	AUXILIAR CIVIL DE OBRA	1.094.552.541			UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
5	ROSA LIANA HERNANDEZ MARTINEZ	AUXILIAR SST	1.093.786.400		30/03/2024	UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
6	CARLOS JULIO CONDE DURAN	OBRERO	5.418.326			UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
7	LUIS HUMERTO JAIMES SIERRA	OBRERO	5.479.015			UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
8	JOSE ABELINO MANTILLA PORTILLA	OBRERO	88.154.443			UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
9	SAMUEL VEGA ACERO	OBRERO	1.094.552.218			UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
10	JOSE HUMBERTO RICO LEAL	OFICIAL	88.035.343			UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
11	RAUL ERNESTO VERA FERNANDEZ	OFICIAL	1.094.552.339		23/03/2024	UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESOS	RETIROS	SS
12	JOSE ALFREDO SILVA FERNÁNDEZ	OBRERO	5.479.176		23/03/2024	UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
13	LUIS JACINTO FERNÁNDEZ CRUZ	OBRERO	5.478.647			UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
14	JAVIER ORLANDO RICO MENDOZA	OBRERO	1.094.552.142			UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
15	ORLANDO FLOREZ VILLAMIZAR	OBRERO	88.160.653			UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
16	JUAN HIPOTILO JAIMES CAICEDO	OBRERO	1.005.012.045		16/03/2024	UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
17	CELINO ALBEIRO SUAREZ MONCADA	OBRERO	1.094.552.531			UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
18	WILLIAN OMAR MENDOZA JAIMES	OBRERO	1.094.283.099		23/03/2024	UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
19	JOSE RAFAEL PARADA LEAL	OBRERO	5.478.696		4/03/2024	UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
20	JESUS DAVID ARDILA PARADA	OBRERO	1.094.552.382			UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESOS	RETIROS	SS
21	LUIS ALFREDO CARVAJAL	OBRERO	1.094.275.223		4/03/2024	UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
22	YOHANI ANAYA CAICEDO	OBRERO	1.094.552.336			UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
23	FLORINDO PARADA CARVAJAL	OBRERO	5.478.791			UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no se registran trabajadores con incapacidad.

CONTRATISTA	MUNICIPIO DE EJECUCION	DIAS PERDIDOS
UNION TEMPORAL COLOMBIA	PAMPLONITA	0

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se registran actividades con maquinaria, y actividades constructivas. se realiza visita de obra para la verificación de la ejecución del SG-SST.

4. Dotación elementos de Protección Personal

Se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.



Fotografía 32 Entregas de EPP – Pamplonita

5. Maquinaria y Equipo



Fuente: El Contratista

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se realizaron las inspecciones requeridas y se realizó la verificación de las condiciones en las que se encuentran.



Fotografía 33 Equipos de Emergencia Municipio de Pamplonita

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se han presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de febrero de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
UNION TEMPORAL COLOMBIA	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de febrero 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
UNION TEMPORAL COLOMBIA	0	25

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
UNION TEMPORAL COLOMBIA	febrero	0

3.7.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha no se han presentado ítem con actividades no previstas en el proyecto.

3.7.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.7.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

El Contratista se encuentra en proceso de elaboración de los documentos correspondientes a los estudios y diseños, a la fecha han sido aprobados los componentes de Topografía, estudio de suelos, Informe Hidráulico y Estructural, los componentes de Diseño Geométrico se encuentra aprobado con observaciones y el componente de Diseño de Pavimentos/ Incluye Diseño de Tránsito se encuentran con observaciones.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 008 – 2023 del 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-631-22 del 08-Jun-2023 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 018– 2023 del 20-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-706-22 del 22-Jun-2023 - **APROBADO**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 022 – 2023 del 04-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-762-22 del 07-Jul-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 003 – 2023 del 18-05-2023 - GIC-INVIAS-NTS-590-22 del 26-May-2023 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado PHP2022 – 025 – 2023 del 19-07-2023 - GIC-INVIAS-NTS-821-22 del 25-Jul-2023 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado PHP2022 – 029– 2023 del 08-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-907-22 del 15-Ago-2023 - **OBSERVACIONES**
INFORME ESTRUCTURAL	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 003 – 2023 del 18-05-2023 - GIC-INVIAS-NTS-605-22 del 31-May-2023 - **APROBADO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega de concepto puente con comunicado PHP2022 – 027 – 2023 del 03-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-908-22 del 15-Ago-2023 - **APROBADO**

Tabla 33 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Pamplonita

Pese a no tener aprobado el diseño de Pavimentos, se da inicio a la ejecución de las obras teniendo en cuenta que las observaciones realizadas corresponden a realizar aclaraciones respecto a unos muros que no se van a construir y se solicita sea retirado del documento para no generar confusiones al momento de su ejecución.

3.7.3.2. Etapa de Construcción

Con corte al 31 de marzo de 2024, el estado de avance ejecutado acumulado es equivalente a en pesos a $ 1.318.143.622 vs un programado equivalente en pesos a $1.304.419.917,20.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 7 Avance Financiero Municipio de Pamplonita

El contratista de obra, solicito prorroga de tiempo, la interventoría reviso y avalado la solicitud.

El día 22 de marzo 2024, se suscribió acta de prórroga de tiempo, cabe mencionar que la Interventoría solo aprobó adición de tiempo de dos (02) meses

A corte del 31 de marzo de 2024, la obra presenta un adelanto del 1.91% con respecto a la reprogramación de obra.

En terreno se ha solicitado al contratista de obra, ejecutar las actividades de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos, adicional se requiere cumplir con los recubrimientos de acuerdo con las especificaciones técnicas.

De igual manera durante todo el periodo el contratista realiza acopio de materiales pétreos (Arena, Triturado, Subbase granular) para el tramo que actualmente viene ejecutando.

El Contratista de obra realizo entrega del protocolo para la reparación de fisuras, la Interventoría reviso y dio aval al mismo, se ha venido solicitado al contratista el inicio de la reparación de fisuras, dada la existencia de fisuras en el tramo 4A y 4B.

De la misma manera se ha venido solicitando al contratista de obra, cumplir estrictamente las especificaciones técnicas, dado que las actividades que no se encuentren a conformidad por parte de Interventoría, no se tendrán en cuenta para efectos de pago.

La entidad contratante Municipio Pamplonita, mediante comunicación PLA-029, solicito realizar el saldo del convenio 1878 suscrito entre Invias y la Alcaldía de Pamplonita.

La Interventoría mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-471-24, realizo el aval para que la entidad contratante pueda realizar uso del saldo del convenio 1878 por valor que asciende a $96.476.774,00 con el fin de atender puntos críticos en la Vereda Batagá, La entidad deberá realizar la adición al contrato de obra, se le manifestó a la entidad que conjuntamente entre comunidad, Interventoría, entidad contratante y contratista de obra, se definirán los puntos críticos para intervención.

Se ha venido reiterando a la Alcaldía de Pamplonita, realizar la intervención inmediata en el puente de la vereda Batagá, dado que está en mal estado el estribo y este a la vez puede colapsar y colocar en riesgo la estabilidad de la obra que se viene ejecutando en el contrato de obra N° 202-2022.

3.8. CONTRATO DE OBRA 02590 DE 2022 – GOBERNACIÓN 1943

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	02590 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS
Contratista:	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	23 de diciembre de 2022
Valor Inicial:	$ 16.898.027.326,00 M/CTE
Fecha de inicio:	10 de abril de 2023
Fecha de terminación inicial:	09 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	6 meses hasta el 09 de junio de 2024
Suspensión 1:	20 de diciembre de 2023
Prorroga suspensión 1:	16 de enero hasta el 04 de febrero de 2024
Prorroga suspensión 2:	05 de febrero hasta el 20 de febrero de 2024
Fecha de terminación Final:	10 de agosto de 2024

Tabla 34 Condiciones del contrato - Gobernación 1943

3.8.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.8.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra adelantando la elaboración de los documentos de pre construcción que a la fecha se encuentran observados por la Interventoría y/o sin entregar, continuación, se presenta el estado de los documentos de presentados por el contratista a corte del 29 de febrero de 2024:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1423-22 del 24-Nov-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-643-22 del 08-Jun-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-622-22 del 06-Jun-23
Programa de Obra	Observado	GIC-INVIAS-NTS-1595-22 del 20-Dic-23
Flujo de Caja	Observado	GIC-INVIAS-NTS-1595-22 del 20-Dic-23

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Programa de Generación de Empleo		
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-22 del 25-Jul-23
Análisis de Precios Unitarios	En Revisión	Entrega documento con comunicado UTET-02590-004 del 17-Abr-2023
Instalaciones Provisionales	Aprobado con observaciones	GIC-INVIAS-NTS-1069-22 del 18-Sep-23 GIC-INVIAS-NTS-1070-22 del 18-Sep-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1179-22 del 12-Oct-23 GIC-INVIAS-NTS-1180-22 del 12-Oct-23 GIC-INVIAS-NTS-1256-22 del 27-Oct-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1635-22 del 28-Dic-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-876-22 del 09-Ago-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-824-22 del 25-Jul-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-820-22 del 25-Jul-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1126-22 del 02-Oct-23
Caracterización Material Granular		No ha presentado

Tabla 35 Estado Documentos pre construcción Gobernación 1943

3.8.1.2. Actividades Técnicas

Durante el periodo el periodo del mes de marzo el contratista realiza actividades en los diferentes frentes de trabajo:

- El contratista realiza logística de afiliaciones de personal, traslado de maquinaria amarilla y equipos para los diferentes frentes de trabajo.

- Teniendo en cuenta durante la primera semana el contratista no realizado actividades físicas, a partir de la segunda semana se inició el traslado de materiales pétreos a los diferentes frentes de trabajo y de igual manera se inicia con el suministro de materiales como Geotextil 2400N, tubería de PVC de 36” 900 mm, cemento para estabilización de las subrasantes.

Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.

- La realizan actividades de extendido y compactación de material de la subrasante en puntos críticos con necesidad, a lo largo del corredor vial.

- Se reanudan actividades de estabilización de la subrasante con cemento en la continuación del tramo que se ejecuta actualmente.

Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.

- Se realizan actividades de extendido y compactación de material de mejoramiento de la subrasante a lo largo del corredor vial que conduce a la vereda volcán.

Municipio de Arboledas – Vereda Rinconada.

- Se realiza instalación de tubería de PVC de 36” para las alcantarillas Pr5+781 y Pr4+873 en el corredor vial vereda rinconada.
- Se realiza relleno con material seleccionado de la excavación en las alcantarillas donde se realiza instalación de tubería.
- Se realiza extendido de material para mejoramiento de la subrasante en puntos críticos a lo largo del corredor vial con el fin de mejorar la transitabilidad.

Municipio de Arboledas – Vereda Helechar

- Se realiza extendido de material para mejoramiento de la subrasante en puntos críticos a lo largo del corredor vial con el fin de mejorar la transitabilidad.

Municipio de Arboledas – Vereda Helechar

- Se realiza extendido de material para mejoramiento de la subrasante en puntos críticos a lo largo del corredor vial con el fin de mejorar la transitabilidad.

Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá

- Se realiza la instalación de tubería de PVC de 36” para alcantarilla Pr6+367 ubicada dentro de la placa huella en ejecución No4.
- Se realiza extendido de material para mejoramiento de la subrasante en puntos críticos a lo largo del corredor vial con el fin de mejorar la transitabilidad.
- Se realiza actividades de escarificación y extendido de cemento para estabilización de la subrasante con Suelo -Cemento a lo largo del tramo reiniciado tramo No4.

Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.

- Se reanudan actividades de placa huella en el tramo suspendido tramo No5 vereda california, mediante el extendido de geotextil 2400N para estabilización de la subrasante de acuerdo a diseño.
- Se realiza limpieza general de alcantarillas que se encuentran colmatadas por materiales con el fin que las mismas queden funcionales.

- Se realizan algunas demoliciones de roca que se presenten a lo largo del tramo que se interviene actualmente.

Durante todo el periodo se realizan actividades administrativas que tienen que ver con la modificación No. 1 al contrato, donde se verifican las cantidades de obra y de igual manera se verifica la información que tiene ver con la actualización de precios realizada por parte de la entidad contratante Gobernación de Norte de Santander al contrato.

Actividades ambientales

La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto

El contrato se suspende y se reinicia labores el 21 de febrero 2024, en el resto de mes el contratista se encontró acopiando material de construcción y reintegrando el personal de obra, así mismo el contratista no realizo actividades constructivas durante este periodo.

3.8.1.3. Actividades Sociales.

LOS PATIOS, ARBOLEDAS Y GRAMALOTE

Subprograma seguimiento y control a la mano de obra contratada con enfoques de género,derechos y diferencial.

A través de subprograma seguimiento y control a la mano de obra contratadas con enfoques de género, derechos y diferencial, se busca la inclusión de mano de obra territorial de hombres y mujeres en igualdad de condicionesque hagan parte de grupos vulnerables, como mujeres y/o personas con discapacidad, o con identidades diversas de género.

Durante el mes de marzo del año en curso, el proyecto “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS”, conto con el siguiente personal en obra:

TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO			ORIGEN		CATEGORÍA	
DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	AID	AII	MOC	MONC
41	50	91	30	20	25	40

Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS.

Personal contratación Directa: 45%
Personal contratación Indirecta: 55%

Personal Área de Influencia Directa: 32%
Personal Área de Influencia Indirecta: 68%
Mano de Obra Calificada: 27%
Mano de Obra No Calificada: 73%

Subprograma infraestructura de predios y servicios públicos.

El objetivo del presente programa, se busca verificar el registro del estado físico de las construcciones e infraestructura existente (cercas,servicios públicos y comunitarios, entre otros) aledaña a las áreas de intervención de la obra, infraestructura de uso temporal del contratista y en el derecho de vía, previo al inicio de cualquier actividad técnica del proyecto.

Durante el presente periodo se realizaron 12 actas de vecindad en el municipio de gramalote en la vereda Boyacá, Norte de Santander.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Mediante el programa de atención a la comunidad, se busca establecer canales de comunicación que permita de manera oportuna y eficaz, recibir, atender y tramitar las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes PQRS presentadas por la población, con el fin contribuir a la satisfacción y confianza con los actores sociales en el área de influencia de apoyo.

Durante el mes de febrero de 2024, se mantuvo activo el punto de atención a la comunidad en los siguientes frentes de obra:

Municipio de Los Patios: Punto de atención fija en la Vereda California con ubicación en el campamento de la hora, el cual cuenta horarios de atención de lunes a viernes de

8:00a.m. – 12:00m y de 2:00 p.m.- 4:00p.m. adicionalmente se cuenta con correo electrónico: sgsstutedivialtroja@gmail.com, como herramienta virtual adicional para la recepción de PQRSI.

Municipio de Arboledas: Punto de atención a la comunidad, ubicado en la vereda Castro, con horario de atención de lunes a viernes de 8:00a.m. – 12:00m y de 2:00p.m.- 4:00p.m.; canal virtual: Correo Electrónico: sgsstutedivialtroja@gmail.com.

Municipio de Gramalote: Punto de atención a la comunidad, instalado en la urbanización Miraflores con los siguientes horarios de atención: lunes a viernes de 8:00a.m. – 12:00m y de 2:00p.m.- 4:00p.m. Correo Electrónico: sgsstutedivialtroja@gmail.com.

Cabe mencionar que dichos puntos fijos de atención a la comunidad cuentan con cartelera informativa, en la que se da a conocer los horarios de atención y los diferentes canales de atención a la comunidad, así como buzones de sugerencias, facilitando la instauración d PQRSI correspondientes al proyecto ´´ MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.; mediante el cual se recibió una petición, en la que se solicitaba información de la fecha de terminación del proyecto, dándose cierre de la misma por parte del contratista, informando al peticionario las fechas establecidas contractualmente de terminación del mismo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PUNTO DE ATENCIÓN MUNICIPIO LOS PATIOS



PUNTO DE ATENCIÓN MUNICIPIO GRAMALOTE



PUNTO DE ATENCIÓN MUNICIPIO ARBOLEDAS



SUBPROGRAMA INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

Durante el mes de febrero de 2024, el contratista realizó reunión extraordinaria con los presidentes de Junta de Acción Comunal de las Veredas del área de Influencia del Proyecto y comunidad en general del municipio de Arboledas, Norte de Santander, mediante el cual se dio a conocer el avance de obra y se atendieron consultas e inquietudes de los participantes a la misma.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REUNIÓN MUNICIPIO DE ARBOLEDAS



REUNIÓN MUNICIPIO DE GRAMALOTE



SUBPROGRAMA OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

A través del presente programa, el contratista realizó reunión y recorrido con el presidente de Junta de Acción Comunal de la Vereda California del municipio de Los Patios, Norte de Santander, residente de obra, topógrafo, director de obra del contratista Unión Temporal EDIVIAL – Troja 2590 e interventoría, con el fin de verificar la modificación del sobreancho de excavación que puede presentar la obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Emisión de Comunicado al contratista con radicado GIC-INVIAS-NTS-1375-22, mediante el cual se solicitó la entrega de los anexos sociales correspondientes al documento PAGA, en aras de remitirnos al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, para aprobación del mismo. la siguiente documentación, la cual se requiere de manera inmediata, en aras de ser remitidos al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, para aprobación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA del contrato de la referencia

Se evidenció el cumplimiento del Plan de Gestión Social enviado por el Consorcio AD VIAS, sin embargo, la interventoría recomendó al contratista dar continuidad a la implementación de los programas del componente social, así como encuentros comunitarios, permitiendo una constante comunicación y comunicación asertiva con la comunidad del área de influencia directa del proyecto.

3.8.1.4. Actividades SST

Durante este periodo se continua con actividades de obra, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. Contratación del personal

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
1	HECTOR FABIO ACOSTA	AUXILIAR	1090423766	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
2	CESAR ANDRES CARDENAS COLL	RESIDENTE DE OBRA	1090393766	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
3	FRANKLYN AARON	COORDINADOR DE	79685180	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
4	LEIDY YULIANA JAIME	INGENIERA	1091664068	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ADMINISTRATIVA
5	LUIS RAMÓN NUÑEZ SILVA	INSPECTOR DE OBRA	1094426602	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
6	WILLIAM PABÓN QUINTERO	DIRECTOR DE OBRA	13278653	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
7	ANDREY ALEXIS CALDERON	RESPONSABLE SST	888219891	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
8	LEIDY PAOLA GALVIS DIAZ	AUXILIAR SST	1004941599	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
9	EDWAR HERNANDEZ RENGIFO	OPERADOR DE MAQUINARIA	88261502	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
10	NELSON ENRIQUE MENDOZA	OPERADOR DE MAQUINARIA	1094426430	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
11	EDGAR CAMILO PRADO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1193215481	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
12	LUISA FERNANDA OCHOA SERRANO	INGENIERA AUXILIAR	1091183372	ACTIVO	18/11/2023	UT EDIVIAL TROJA	ADMINISTRATIVA
13	DANIEL FERNANDO MANCIPE JAIMES	AYUDANTE DE OBRA	1092647041	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
14	JOSE GREGORIO MONCADA	AYUDANTE DE OBRA	596983	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	PATIOS
15	ASTRID LEON	RESIDENTE DE OBRA	60372439	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	PATIOS
17	FELIX ANTONIO VARGAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	91207328	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	PATIOS

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no registra datos de ausentismo.

CONTRATISTA	MUNICIPIO DE EJECUCION	DIAS PERDIDOS
UNION TEMPORAL EDIVIAL -TROJA 2590	GOBERNACION 1943 ARBOLEDAS, GRAMALOTE, PATIOS	0

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se realiza el seguimiento a los procedimientos de seguridad ejecutados en cada una de las obras que se encuentran en ejecución.

La UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590- se continua con actividades de mejoramiento y trabajos con maquinaria, se continua con actividades constructivas, se realiza visita de obra para la verificación de la ejecución del SG-SST

4. Dotación elementos de Protección Personal

En la visita realizada por parte de interventoría en el mes de febrero de 2024 se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.



Fotografía 34 Entrega de EPP – Gobernación 1943

5. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental con la verificación de preoperacionales del contrato.



Fotografía 35 Maquinaria y Equipos Gobernación 1943

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se realizaron las inspecciones requeridas y se realizó la verificación de las condiciones en las que se encuentran.



Fotografía 36 Equipos de Emergencia Gobernación 1943

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se han presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de marzo de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
UT EDIVIAL – TROJA 2590	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de marzo 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
UT EDIVIAL – TROJA 2590	0	25

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
UT EDIVIAL – TROJA 2590	marzo	0

3.8.2. Seguimiento Ítems No Previstos

Durante el periodo se realizan mesas de trabajo para la verificación de la información referentes a los ITEM no previstos donde se realizan el acta de comparación de precios unitarios y de igual manera se fijan los precios a los mismos.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD
NP1	TUBERIA DE PLÁSTICO TIPO PVC DIÁMETRO 36” /900 MM	M
NP2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UND
NP3	SUMINISTRO MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE (ARBOLEDAS)	M3
NP4	SUMINISTRO MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE (GRAMALOTE)	M3

NP5	SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CEMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DEL CEMENTO)	M3
NP6	SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CAL (INCLUYE SUMINISTRO DE CAL) ESPESOR 15 CM	M2
NP7	PEDRAPLEN COMPACTO (ARBOLEDAS)	M3
NP8	PEDRAPLEN COMPACTO (GRAMALOTE)	M3
NP9	GEOTEXTIL TEJIDO 2400 N PARA ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE	M2
NP10	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3
NP11	DEMOLICION DE ROCA	M3

3.8.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.8.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

Durante el periodo la interventoría emite concepto de algunos estudios y diseños pendientes.

		COMPONENTES DE ESTUDIOS Y DISEÑO					
MUNICIPIO	VEREDA	TOPOGRAFIA	DISEÑO GEOMETRICO	ESTUDIO DE SUELOS	DISEÑO DE PAVIMENTO	DISEÑO ESTRUCTURAL	DISEÑO HIDRAULICO
ARBOLEDAS	Santo Domingo	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO	OBSERVADO	APROBADO
	Volcan	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	OBSERVADO	OBSERVADO	0	APROBADO
	Potreros	APROBADO	OBSERVADO	OBSERVADO	OBSERVADO	0	APROBADO
	Chicagua	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO	0	APROBADO CON OBSERVACIONES
	Rinconada	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO
	Cinera	APROBADO	0	OBSERVADO	OBSERVADO	0	0
	Juan Bueno	APROBADO	0	OBSERVADO	OBSERVADO	0	0
	Helechal	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	OBSERVADO	APROBADO	0	APROBADO
GRAMALOTE	Boyaca	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	0	APROBADO
	San Isidro	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO CON OBSERVACIONES	0	APROBADO CON OBSERVACIONES
	Santan Anita	APROBADO	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO CON OBSERVACIONES	0	APROBADO
LOS PATIOS	Corozal-California	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	0	APROBADO
TOTALES	12	12	10	12	12	3	8

Convenciones

35		APROBADO FINAL
12		OBSERVACIONES EN MANOS DEL CONTRATISTA
11		APROBADO CON OBSERVACIONES EN MANOS DEL CONTRATISTA
14		NO HA PRESENTADO

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-073 del 18-Ago-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-072 del 18-Ago-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-077 del 21-Ago-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-078 del 21-Ago-2023 - VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-079 del 21-Ago-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-082 del 22-Ago-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-083 del 23-Ago-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-084 del 22-Ago-2023 - JUAN B UENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-096 del 28-Ago-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-097 del 30-Ago-2023 – BOYACA - GIC-INVIAS-NTS-971-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-972-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-973-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES RINCONADA** - GIC-INVIAS-NTS-976-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES SANTO DOMINGO** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-106 del 02-Sept-2023 - RINCONADA Y SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1003-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES CHICAGUA** - GIC-INVIAS-NTS-1005-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1006-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- GIC-INVIAS-NTS-1007-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-1009-22 del 06-Sept-2023 - **OBSERVACIONES BOYACA** - GIC-INVIAS-NTS-1008-22 del 06-Sept-2023 - **OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-112 del 11-Sept-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-113 del 11-Sept-2023 - SANTA ANITA - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-109 del 08-Sept-2023 - COROZAL- CALIFORNIA - GIC-INVIAS-NTS-1047-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA** - GIC-INVIAS-NTS-1051-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES SAN ISIDRO** - GIC-INVIAS-NTS-1052-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES SANTA ANITA** - GIC-INVIAS-NTS-1084-22 del 18-Sept-2023 - **OBSERVACIONES RINCONADA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-137 del 06-Oct-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-139 del 06-Oct-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-140 del 06-Oct-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-141 del 06-Oct-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-142 del 06-Oct-2023 - JUAN BUENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-143 del 06-Oct-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-144 del 06-Oct-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-145 del 06-Oct-2023 - VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-146 del 06-Oct-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-147 del 06-Oct-2023 - BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-148 del 06-Oct-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-149 del 06-Oct-2023 - SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-1151-22 del 10-Oct-2023 - APROBACION RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1166-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-1167-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- GIC-INVIAS-NTS-1168-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1169-22 del 10-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES SAN ISIDRO** - GIC-INVIAS-NTS-1169-22 del 10-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES SANTA ANITA** - GIC-INVIAS-NTS-1174-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-1173-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-1159-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO SANTO DOMINGO** - GIC-INVIAS-NTS-1158-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO BOYACA** - GIC-INVIAS-NTS-1160-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO CHICAGUA** - GIC-INVIAS-NTS-1113-22 del 26-Sep-2023 - **OBSERVACIONES LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-251 del 31-Ene-2024- Volcan - Entrega documento con comunicado UTET-02590-253 del 01-Feb-2024- Juan Bueno - GIC-INVIAS-NTS-241-22 del 07-Feb-2024 – **OBSERVACIONES VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-240-22 del 07-Feb-2024 – **OBSERVACIONES JUAN BUENO**
TOPOGRAFIA	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-017 del 06-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-021 del 22-Jun-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-023 del 25-Jun-2023 - VEREDA CHICAGUA ALTO Y BAJO MUNICIPIO DE ARBOLEDAS - GIC-INVIAS-NTS-734-22 del 29-Jun-2023 - OBSERVADO SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-026 del 29-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-755-22 del 05-Jul-2023 - **OBSERVADO CHICAGUA ALTO Y BAJO** - Entrega documento con CORREO del 09-Jul-2023 - municipio de los Patios. - Entrega documento con CORREO del 10-Jul-2023 - municipio de los Patios. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-030 del 13-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote - GIC-INVIAS-NTS-795-22 del 17-Jul-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES - LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-037 del 20-Jul-2023 - vereda San Isidro Municipio Gramalote - OBSERVACIONES EN LLAMADA DEL 24-07-2023 - VEREDA SANTA ANITA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-040 del 24-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
TOPOGRAFIA	- GIC-INVIAS-NTS-828-22 del 26-Jul-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES - SANTA ANITA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-041 del 26-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote - Entrega documento con comunicado UTET-02590-042 del 26-Jul-2023 - municipio de los Patios. - GIC-INVIAS-NTS-834-22 del 26-Jul-2023 - **APROBADO - SANTA ANITA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-044 del 28-Jul-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-048 del 31-Jul-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - GIC-INVIAS-NTS-854-22 del 03-Ago-2023 - OBSERVACIONES SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-049 del 02-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-860-22 del 04-Ago-2023 - APROBADO CON OBSERVACIONES - LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-867-22 del 04-Ago-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-058 del 08-Ago-2023 - municipio de LOS PATIOS. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-057 del 08-Ago-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-052 del 04-Ago-2023 - VEREDA POTREROS del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-871-22 del 09-Ago-2023 - OBSERVACIONES BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-063 del 11-Ago-2023 - VEREDA SAN ISIDRO del municipio de Gramalote. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-062 del 11-Ago-2023 - VEREDA SAN ISIDRO del municipio de Gramalote. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-061 del 11-Ago-2023 - VEREDA RINCONADA del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-909-22 del 15-Ago-2023 - APROBADO - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-067 del 16-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-069 del 16-Ago-2023 - la vereda de VOLCAN del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-927-22 del 17-Ago-2023 - OBSERVACIONES POTREROS - GIC-INVIAS-NTS-935-22 del 18-Ago-2023 - APROBADO LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-074 del 18-Ago-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - GIC-INVIAS-NTS-938-22 del 22-Ago-2023 - APROBADO SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-941-22 del 24-Ago-23 - OBSERVACIONES RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-942-22 del 24-Ago-23 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
TOPOGRAFIA	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-092 del 25-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-093 del 25-Ago-2023 - VEREDA RINCONADA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-094 del 25-Ago-2023 - VEREDA POTREROS del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-957-22 del 29-Ago-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-968-22 del 30-Ago-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES BOYACA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-098 del 30-Ago-2023 - VEREDA HELECHAR del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-099 del 30-Ago-2023 - VEREDA VOLCAN del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-0100 del 30-Ago-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - GIC-INVIAS-NTS-977-22 del 31-Ago-23 - **APROBADO VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-1021-22 del 08-sep-2023 - **APROBACION CHICAGUA (500 M)** - GIC-INVIAS-NTS-1024-22 del 08-sep-2023 - **APROBACION RINCONADA** - GIC-INVIAS-NTS-1025-22 del 08-sep-2023 - **APROBACION POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1026-22 del 08-sep-2023 - **OBSERVACIONES EL HELECHAR** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-116 del 13-Sept-2023 - JUAN BUENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-126 del 25-Sept-2023 - HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-1100-22 del 25-Sep-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-1119-22 del 29-sep-2023 - **OBSERVACIONES EL HELECHAR** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-152 del 10-Oct-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-132 del 05-Oct-2023 - TRAMO ADICIONAL 2 Y 3 - SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1150-22 del 10-Oct-2023 - **APROBADO BOYACA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-154 del 10-Oct-2023 - JUAN BUENO - GIC-INVIAS-NTS-1193-22 del 13-Oct-2023 - **APROBADO CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-1204-22 del 18-Oct-2023 - **APROBADO JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-1203-22 del 18-Oct-2023 - **OBSERVACIONES SANTO DOMINGO TRAMOS ADICIONALES** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-172 del 20-Oct-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-173 del 20-Oct-2023 - RAMO ADICIONAL 2 Y 3 SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1240-22 del 30-Oct-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES HELECHAR**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- GIC-INVIAS-NTS-1293-22 del 02-Nov-23 - **APROBACION TRAMO 2 Y 3 SANTO DOMINGO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-217 del 06-Dic-2023 HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-1540-22 del 12-Dic-23 – **APROBADO HELECHAR**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-013 del 15-May-2023 - Vía de la vereda de Santo Domingo del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-567-22 del 23-May-2023 – **OBSERVADO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-014 del 23-May-2023 - Vía de la Helechar del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-015 del 01-Jun-2023 - la vereda de CHICAGUA ALTO Y BAJO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-017 del 06-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-021 del 22-Jun-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-023 del 25-Jun-2023 - VEREDA CHICAGUA ALTO Y BAJO MUNICIPIO DE ARBOLEDAS - GIC-INVIAS-NTS-734-22 del 29-Jun-2023 - **OBSERVADO SANTO DOMINGO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-026 del 29-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con CORREO del 09-Jul-2023 - municipio de los Patios. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-030 del 13-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote - MESA DE TRABAJO 17-07-2023 - GIC-INVIAS-NTS-802-22 del 17-Jul-2023 - **OBSERVACIONES TRAMO 1 - LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-037 del 20-Jul-2023 - vereda San Isidro Municipio Gramalote - GIC-INVIAS-NTS-822-22 del 25-Jul-2023 - **OBSERVACIONES TRAMO 2 al 12 - LOS PATIOS** - GIC-INVIAS-NTS-843-22 del 31-Jul-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES SANTA ANITA – GRAMALOTE**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-044 del 28-Jul-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-048 del 31-Jul-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-049 del 02-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA ALTO Y BAJO del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-867-22 del 04-Ago-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-053 del 04-Ago-2023 - Vía de la HELECHAR del municipio de Arboledas.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-051 del 04-Ago-2023 - vereda SANTA ANITA Municipio Gramalote - Entrega documento con comunicado UTET-02590-056 del 08-Ago-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - GIC-INVIAS-NTS-892-22 del 11-Ago-2023 - OBSERVACIONES BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-065 del 16-Ago-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-068 del 16-Ago-2023 - LOS PATIOS T1 A T5. - GIC-INVIAS-NTS-926-22 del 17-Ago-2023 - APROBADO T1 Y T1-A Y APROBADO CON OBSERVACIONES T2 SANTA ANITA – GRAMALOTE - GIC-INVIAS-NTS-932-22 del 18-Ago-2023 - OBSERVACIONES HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-087 del 24-Ago-2023 - LOS PATIOS T6 AL 12 - GIC-INVIAS-NTS-956-22 del 29-Ago-2023 - OBSERVACIONES BOYACA - GIC-INVIAS-NTS-1019-22 del 07-Sep-2023 - **OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-115 del 12-Sept-2023 - SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1037-22 del 07-Sep-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-123 del 18-Sept-2023 - BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-124 del 25-Sept-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-125 del 25-Sept-2023 - LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1104-22 del 25-Sep-2023 - APROBADO CON OBSERVACIONES T1 A T3 Y **OBSERVACIONES T4 - BOYACA** - GIC-INVIAS-NTS-1101-22 del 26-Sep-2023 - **OBSERVACIONES SANTO DOMINGO** - GIC-INVIAS-NTS-1121-22 del 29-Sep-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES RINCONADA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-129 del 30-Sept-2023 - SAN ISIDRO - GIC-INVIAS-NTS-1123-22 del 29-Sep-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-133 del 05-Oct-2023 – BOYACA - GIC-INVIAS-NTS-1144-22 del 09-Oct-2023 - **APROBACION LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-158 del 11-Oct-2023 - CHICAGUA BAJO - GIC-INVIAS-NTS-1183-22 del 12-Oct-2023 - **APROBACION BOYACA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-167 del 13-Oct-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-168 del 14-Oct-2023 - POTREROS

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- GIC-INVIAS-NTS-1195-22 del 17-Oct-2023 - **APROBACION T4 Y OBS T1,2,3 Y 5 VEREDA SAN ISIDRO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-170 del 20-Oct-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-171 del 20-Oct-2023 - VOLCAN - GIC-INVIAS-NTS-1213-22 del 20-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO** - GIC-INVIAS-NTS-1239-22 del 26-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES LOS PATIOS** - GIC-INVIAS-NTS-1285-22 del 31-Oct-2023 - **OBSERVACIOBES VEREDA POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1286-22 del 31-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES T1 Y OBS T2 VEREDA VOLCAN** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-193 del 02-Nov-2023 - HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-1349-22 del 16-Nov-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES HELECHAR** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-205 del 10-Nov-2023 - RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1376-22 del 20-Nov-2023 - **APROBACION RINCONADA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-207 del 20-Nov-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-207 del 20-Nov-2023 - SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1429-22 del 28-Nov-2023 - **APROBACION CON OBS T1 SANTO DOMINGO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-245 del 24-Ene-2024 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-247 del 25-Ene-2024 - SAN ISIDRO - GIC-INVIAS-NTS-210-24 del 05-Feb-2024 - OBSERVACIONES LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-238-24 del 07-Feb-2024 - REVISION SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-262 del 07-Feb-2024 - LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-353-24 del 28-FEB-20234 - APROBACION CON OBSERVACIONES LOS PATIOS
	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-073 del 18-Ago-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-072 del 18-Ago-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-077 del 21-Ago-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-078 del 21-Ago-2023 - VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-079 del 21-Ago-2023 - HELECHAR

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-082 del 22-Ago-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-083 del 23-Ago-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-084 del 22-Ago-2023 - JUAN B UENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-096 del 28-Ago-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-097 del 30-Ago-2023 – BOYACA - GIC-INVIAS-NTS-971-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-972-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-973-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES RINCONADA** - GIC-INVIAS-NTS-976-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES SANTO DOMINGO** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-106 del 02-Sept-2023 - RINCONADA Y SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1003-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES CHICAGUA** - GIC-INVIAS-NTS-1005-22 del 05-Sept-2023 **- OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1006-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR** - GIC-INVIAS-NTS-1007-22 del 05-Sept-2023 **- OBSERVACIONES VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-1009-22 del 06-Sept-2023 - **OBSERVACIONES BOYACA** - GIC-INVIAS-NTS-1008-22 del 06-Sept-2023 - **OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-112 del 11-Sept-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-113 del 11-Sept-2023 - SANTA ANITA - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-109 del 08-Sept-2023 - COROZAL- CALIFORNIA - GIC-INVIAS-NTS-1047-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA** - GIC-INVIAS-NTS-1051-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES SAN ISIDRO** - GIC-INVIAS-NTS-1052-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES SANTA ANITA** - GIC-INVIAS-NTS-1084-22 del 18-Sept-2023 - **OBSERVACIONES RINCONADA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-137 del 06-Oct-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-139 del 06-Oct-2023 - RINCONADA

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-140 del 06-Oct-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-141 del 06-Oct-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-142 del 06-Oct-2023 - JUAN BUENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-143 del 06-Oct-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-144 del 06-Oct-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-145 del 06-Oct-2023 - VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-146 del 06-Oct-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-147 del 06-Oct-2023 - BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-148 del 06-Oct-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-149 del 06-Oct-2023 - SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-1151-22 del 10-Oct-2023 - APROBACION RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1166-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-1167-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR** - GIC-INVIAS-NTS-1168-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1169-22 del 10-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES SAN ISIDRO** - GIC-INVIAS-NTS-1169-22 del 10-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES SANTA ANITA** - GIC-INVIAS-NTS-1174-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-1173-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES CINERA**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- GIC-INVIAS-NTS-1159-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO SANTO DOMINGO** - GIC-INVIAS-NTS-1158-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO BOYACA** - GIC-INVIAS-NTS-1160-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO CHICAGUA** - GIC-INVIAS-NTS-1113-22 del 26-Sep-2023 - **OBSERVACIONES LOS PATIOS** - GIC-INVIAS-NTS-1459-22 del 30-Nov-2023 - **APROBADO LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-251 del 31-Ene-2024 – VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-253 del 01-Feb-2024 - JUAN BUENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-255 del 07-Feb-2024 – POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-256 del 07-Feb-2024 – CINERA

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-258 del 07-Feb-2024 - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-259 del 07-Feb-2024 - SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-240-24 del 07-Feb-2024 - OBSERVACIONES JUAN BUENO - GIC-INVIAS-NTS-241-24 del 07-Feb-2024 - OBSERVACIONES VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-254 del 07-Feb-2024 – HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-282-24 del 12-Feb-2024 - APROBADO HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-284-24 del 12-Feb-2024 - APROBACION CON OBSERVACIONES SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-285-24 del 12-Feb-2024 - APROBACION CON OBSERVACIONES SAN ISIDRO - GIC-INVIAS-NTS-286-24 del 12-Feb-2024 - OBSERVACIONES POTREROS - GIC-INVIAS-NTS-287-24 del 12-Feb-2024 - OBSERVACIONES CINERA
INFORME ESTRUCTURAL	- Entrega documentos con comunicado UTET-02590-118 del 13-Sept-2023 LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1106-22 del 25-Sept-2023 – **OBSERVACIONES** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-130 del 04-Oct-2023
INFORME HIDRÁULICO	- ENTREGA SOLICITUD CAMBIO TUB 36" ALCANTARILAS - GIC-INVIAS-NTS-495-22 del 05-May-2023 - - Entrega documento con comunicado UTET-02590-043 del 26-Jul-2023 - VEREDAS SANTO DOMINGO Y RINCONADA DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-045 del 28-Jul-2023 - VEREDAS CHICAGUA ALTO Y BAJO DE MUNICIPIO DE ARBOLEDAS - GIC-INVIAS-NTS-887-22 del 11-Ago-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO Y RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-891-22 del 11-Ago-2023 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-080 del 22-Ago-2023 - VEREDAS CHICAGUA ALTO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-081 del 22-Ago-2023 - VEREDAS CHICAGUA BAJO - Entrega Alcance al documento con comunicado UTET-02590-086 del 23-Ago-2023 - VEREDAS CHICAGUA BAJO - Entrega Alcance al documento con comunicado UTET-02590-107 del 06-Sep-2023 - VEREDA SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1044-22 del 14-Sep-2023 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega Alcance al documento con comunicado UTET-02590-127 del 26-Sep-2023 - MUNICIPIO LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1122A-22 del 02-Oct-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1146-22 del 06-Oct-2023 - OBSERVACIONES LOS PATIOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-150 del 06-Oct-2023 - VEREDA SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-166 del 13-Oct-2023 - RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1171-22 del 11-Oct-2023 - APROBACION SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-174 del 20-Oct-2023 - LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1257-22 del 27-Oct-2023 - APROBACION RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-186 del 28-Oct-2023 - BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-195 del 04-Nov-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-196 del 04-Nov-2023 - RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1321-22 del 09-Nov-2023 - APROBACION LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1322-22 del 09-Nov-2023 - APROBACION RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1323-22 del 09-Nov-2023 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-200 del 11-Nov-2023 – HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-208 del 20-Nov-2023 - CHICAGUA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-209 del 20-Nov-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-213 del 24-Nov-2023 – BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-214 del 24-Nov-2023 - SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-1397-22 del 22-Nov-2023 - APROBACION CON OBSERVACIONES HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-222 del 11-Dic-2023 – HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-1570-22 del 18-Dic-2023 - APROBACION CON OBSERVACIONES SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-1571-22 del 18-Dic-2023 - APROBACION BOYACA - GIC-INVIAS-NTS-1572-22 del 18-Dic-2023 - APROBACION CON OBSERVACIONES SAN ISIDRO - GIC-INVIAS-NTS-1573-22 del 18-Dic-2023 - APROBACION CON OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-237 del 21-Dic-2023 – VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-237 del 21-Dic-2023 – VOLCAN - GIC-INVIAS-NTS-104-22 del 17-Ene-2024 - APROBACION HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-118-24 del 18-Ene-2024 - APROBACION VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-244 del 24-Ene-2024 - CONCEPTO ALCANTARILLA EXISTETE LOS PATIOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-260 del 07-Feb-2024 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-261 del 07-Feb-2024 - SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-288-24 del 13-Feb-2024 - APROBACION POTRETOS - GIC-INVIAS-NTS-333-24 del 22-Feb-2024 - APROBACION CON OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-273 del 22-Feb-2024 - SAN ISIDRO - GIC-INVIAS-NTS-371-24 del 01-Mar-2024 - OBSERVACIONES ALCANTARILLAS LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-383-24 del 05-Mar-2024 - APROBACION SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-384-24 del 05-Mar-2024 - APROBACION SANTA ANITA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-286 del 07-Mar-2024 - CHICAGUA BAJO - GIC-INVIAS-NTS-512-24 del 02-Abr-2024 APROBACION CHICAGUA BAJO

Tabla 36 Trazabilidad Estudios y Diseños Gobernación 1943

3.8.3.2. Etapa de Construcción

Durante el periodo el contratista no ejecuta actividades físicas en campo en ninguno de los frentes de trabajo.

A continuación, se relacionan las cantidades de ejecución de placa huella a la fecha del presente informe.

Tabla 37 Meta física ejecutada Gobernación 1943

MUNICIPIO	ALCANCE INCIAL PROYECTO	CORREDOR VIAL	EJECUTADO A LA FECHA	TOTAL, MUNICIPIO	CANTIDAD POR EJECUTAR
ARBOLEDAS	4297	VEREDA SANTA DOMINGO	265,20	542,40	3754,6
		VEREDA RINCONADA	277,20		
GRAMALOTE	2679	VEREDA BOYACA	256,2	256,20	2422,8
LOS PATIOS	2595	COROZAL - CALIFORNIA	295	295	2300
TOTAL	9571		**TOTAL**	1086,99	14926,01

Tabla 38 Porcentaje ejecutado a la fecha – Gobernación 1943

Con corte al 31 de marzo de 2024, el estado de avance ejecutado equivalente en pesos a $ 1.852.040.355,84 vs un programado equivalente en pesos a $ 1.924.996.709,85.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 8 Avance Financiero Municipio de Gobernación 1943

El contratista se encuentra realizando el ingreso del personal, traslado de maquinaria, equipo y personal a zona del proyecto. Así mismo los tramites antes CORPONOR, para el suministro de material granular.

Por otra parte, se ha solicitado la entrega de la prórroga al contrato para terminar las obras contratadas, acompañado de la reprogramación y un plan de trabajo para culminar las obras faltantes.

3.9. CONTRATO DE OBRA 02332 DE 2022 – GOBERNACIÓN 2052

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	02332 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Contratista:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	23 de diciembre de 2022
Valor Inicial:	$ 5.159.028.732,00 M/CTE
Fecha de inicio:	11 de mayo de 2023
Fecha de terminación inicial:	10 de noviembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	1.70 meses hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	03 meses hasta el 31 de marzo de 2024
Fecha de terminación Prorroga 3:	05 meses hasta el 30 de agosto de 2024
Fecha de terminación Final:	30 de agosto de 2024

Tabla 39 Condiciones del contrato - Gobernación 2052

3.9.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.9.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra adelantando la elaboración de los documentos de pre construcción que a la fecha se encuentran observados por la Interventoría, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el contratista a corte del 29 de febrero de 2024:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-652-22 del 09-Jun-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-895-22 14-Ago-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-726-22 del 27-Jun-23
Programa de Obra	Solicitud	PHM2022-062-2024 del 03-Abr-2024

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Flujo de Caja	Solicitud	PHM2022-062-2024 del 03-Abr-2024
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-688-22 del 14-Jun-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-728-22- 27-Jun-23 Aprobado Vibro compactador
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1143-22- 06-Oct-23 -
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-741-22- 29-Jun-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-764-22- 07-Jul-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-084-24 del 12-Ene-2024
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-983-22- 04-Sep-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-700-22- 20-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-739-22- 29-Jun-23
Diseño de Mezcla	Observado	GIC-INVIAS-NTS-1390-22 del 21 -Nov-23
Caracterización Material Granular	Observado	GIC-INVIAS-NTS-952- 22- 28-Ago-23 - REITERACIÓN

Tabla 40 Estado Documentos pre construcción
Gobernación 2052

3.9.1.2. Actividades Técnicas

Durante todo el periodo el contratista ha venido realizando actividades de mejoramiento con placa huella en la vereda La Mutis tramo en ejecución No2 y así mismo continua en la realización de obras de drenaje (Alcantarillas) a lo largo de todo el corredor vial con el fin de ir avanzando en los tramos faltantes por ejecutar.

Para la ejecución de mejoramiento mediante placa huella se realizaron las siguientes actividades:

1. Se continúan actividades de reconformación y extendido de material subbase, humectación y compactación a lo largo del tramo 3B teniendo en cuenta que se le realizaron algunas observaciones al contratista en algunas áreas.

2. Durante todo el periodo se realizan excavaciones generales y de viga riostra a lo largo del tramo No2 en intervención.

3. Se continúan actividades de corte, figurado y armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para los diferentes elementos que comprende la placa huella como curvas de transición, zonas de cruce y placa huella tradicional en acero #2, #3 y #4 de acuerdo a los diseños para el tramo en intervención No2.

4. Teniendo en cuenta el proceso constructivo que se lleva se realiza armado de formaleta de madera para los diferentes elementos de placa huella, losas especiales de curva, zonas de cruce y placa huella tradicional a lo largo del tramo en ejecución No2.

5. Durante todo el periodo el contratista realiza vaciado de concreto de 21 MPa y 14 MPa premezclado diariamente para los diferentes elementos (Viga riostra, Huella, losas especiales de curva, losas de zona de cruce.) y de igual manera sobreanchos y franja central en piedra pegada.

6. El contratista realiza limpieza de los diferentes escombro y materiales sobre el tramo de placa huella No2 teniendo en cuenta que a la fecha se está culminando el tramo el presente tramo y se tiene pronosticado el traslado del sitio de acopio y/o almacén cerca al tramo nuevo a intervenir tramo No 3A.

Para la ejecución de Obras de Drenaje (Alcantarillas) ejecutadas durante el mes se realizaron las siguientes actividades:

1. Durante todo el periodo se realizan excavaciones sin clasificar para los diferentes elementos de alcantarilla (poceta de encole y cabezal descole) y zanja para la instalación de tubería Pr5+109, Pr4+911 y Pr3+978.

2. Se realiza instalación de tubería de concreto de 36” 900mm para las diferentes alcantarillas ejecutadas durante el periodo Pr5+109, Pr4+911 y Pr3+978 ubicadas en el tramo 3A y Pr5+289 tramo 3A y 3B.

3. Durante el periodo se realiza corte, figurado y armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para los elementos de alcantarilla (poceta de encole y cabeza, muro y aletas descole) de acuerdo a diseños de las alcantarillas Pr5+109, Pr4+911 y Pr3+978.

4. Se realiza vaciado de concreto de 21 MPa para los diferentes elementos de alcantarilla teniendo en cuenta dimensiones de poceta de encole y cabezote decole, muro y aletas alcantarillas Pr5+109, Pr4+911 y Pr3+978.

De igual manera durante la semana se ejecutan otras actividades como:

1. Se realiza comités en campo en conjunto con el contratista de obra e interventoría para realizar seguimiento y control de las actividades que se ejecutan semanalmente

2. Se realizan los diferentes ensayos en campo para garantizar la calidad de cada una de las actividades que se realiza (ensayos de densidades de terreno, toma de muestras de concreto para verificación de la resistencia de los concretos).

3. La interventoría realiza seguimiento a las cantidades de obra ejecutadas mediante la medición en campo de cada uno de los elementos de placa huella que se construyeron a lo largo del periodo en el tramo No2 en ejecución actualmente.

4. Teniendo la cuenta que el contratista se le viene realizando el seguimiento al posible incumplimiento de las obligaciones contractuales se asiste a audiencia citada por la entidad contratante Gobernación de Norte de Santander mediante comunicado No2024-08400-0044825.

5. Se asiste a segunda citación realizada por la entidad contratante Gobernación de Norte de Santander teniendo en cuenta la suspensión realizada a la audiencia inicial, donde el contratista establece algunos compromisos con el fin de mejorar en el desarrollo del contrato de obra.

Al presente informe se anexa registro fotográfico correspondiente a las actividades desarrolladas durante el mes de febrero de 2024.





Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

A continuación, se presenta el resumen de actividades ejecutadas a la fecha.

CONTRATO No 2332 DE 2022 CON OBJETO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.							
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO							
ITEM DE PAGO	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**EJECUTADO AL 31-MARZO-2024**	
						CANTIDAD	**VALOR TOTAL**
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:							
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	4,441.83	46,761.00	$ 207,704,413.00	2,273.97	$ 106,333,111.17
630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	3,809.85	673,567.00	$ 2,566,186,507.00	1,145.72	$ 771,719,183.24
640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	233,288.76	8,013.00	$ 1,869,342,834.00	73,954.61	$ 592,598,289.93
320.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	7,982.49	123,502.00	$ 985,853,109.00	4,328.85	$ 534,621,632.70
630.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	825.58	332,272.00	$ 274,318,530.00	306.25	$ 101,758,300.00
				SUB TOTAL	**$ 5,903,405,393.00**	**$**	**2,107,030,517.04**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:							
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1,478.13	46,761.00	$ 69,118,603.00	729.94	$ 34,132,724.34
630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	216.00	673,567.00	$ 145,490,472.00	117.12	$ 78,888,167.04
630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	21.75	456,117.00	$ 9,920,545.00	20.35	$ 9,281,980.95
	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	364.00	32,313.00	$ 11,761,932.00	267.65	$ 8,648,574.45
661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	175.00	764,951.00	$ 133,866,425.00	102.00	$ 78,025,002.00
640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	14,472.50	8,013.00	$ 115,968,143.00	8,973.48	$ 71,904,495.24
				SUB TOTAL	**$ 486,126,120.00**	**$**	**280,880,944.02**
TRANSPORTES							
	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	8,660.00	1,396.00	$ 12,089,360.00	4,776.54	$ 6,668,049.84
				SUB TOTAL	**12,089,360.00**	**$**	**6,668,049.84**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
720.8	SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	7.00	592,435.00	$ 4,147,045.00		$ -
				SUB TOTAL	**4,147,045.00**	**$**	-
PERFILADO Y CUNETEO							
700.1	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	33,444.82	1,427.00	$ 47,725,758.00	33,444.82	$ 47,725,758.14
				SUB TOTAL	**47,725,758.00**	**$**	**47,725,758.14**
CONSTRUCCION DE MUROS EN GAVIONES							
681.1	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1, RECUBRIMIENTO EN ZINC	M3	60.00	226,932.00	$ 13,615,920.00		
				SUB TOTAL	**13,615,920.00**	**$**	-
					VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA=		**2,442,305,269.04**

Tabla 41 Cantidades Ejecutadas Municipio de Gobernación 2052

3.9.1.3. Actividades ambientales

Se envía comunicado No GIC-INVIAS-NTS-438-24, Aprobación de Informes mensuales, diciembre 2023, enero y febrero 2024.

Durante la ejecución del contrato la UT estará obligada a organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1.993, sus Decretos Reglamentarios y en las normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Ya que los puntos involucrados con el medio ambiente se hallan dirigidos a buscar la optimización continua del mismo y a ofrecer cumplimiento a la

legislación ambiental vigente, se da inicio al desarrollo de las actividades encaminadas a la protección del medio ambiente primordiales para la idónea ejecución de la obra. A continuación, se presentan los programas de manejo ambiental en el proyecto.

PROGRAMA 1: GESTION DEL PROYECTO:

Subprograma 1: Conformación del grupo de Gestión Ambiental y Social. DAGA-1.1-01

Actividades ejecutadas: Se programa reunión para el miércoles 29 de noviembre del presente año con el objetivo de conformar el grupo de gestión socio- ambiental para el desarrollo y aplicación de la gestión ambiental y social, el cual tendrá a su cargo la responsabilidad de coordinar e implementar durante todo el proceso constructivo del proyecto las medidas ambientales y sociales definidas en el documento PAGA Versión 0; el grupo estará liderado por el director de obra el ingeniero Luis Blanco, la Profesional Ambiental Yeni Veloza, el profesional SST Nelson Galvis y la Profesional Social Yuri Marcela Peña, quienes serán los responsables de la implementación de las correspondientes medidas de manejo establecidas.

Subprograma 2: Capacitación ambiental al personal en obra. DAGA –1.2 -02

Actividades ejecutadas Se realiza inducción ambiental al personal de obra y administrativo en: Disponibilidad del agua en el planeta y TIPS para ahorrar agua. Ver Anexo 1. Registro de asistencia



Fuente contratista



Fuente contratista

Subprograma 3: Cumplimiento de requerimientos legales. DAGA –1.3 -03

Actividades ejecutadas: De acuerdo a la naturaleza de la obra a ejecutar, la misma no requiere de Licencia Ambiental, permiso de concesión de aguas, aprovechamiento forestal, y permiso de ocupación de cauce, toda vez que no se requerirá de los usos del recurso agua y forestal. Tampoco las obras van a ocupar el cauce de una corriente o depósito de agua, ni se van a ocupar permanente o transitoriamente playas. Decreto 1076 de 2015 artículos 2.2.2.3.2.3.2:2.1.1.3.1,2.2.9.2.9.1, y 2.2.9.2.1'2.1, respectivamente.

La UT debe realizar estricto seguimiento a los proveedores de los servicios, tales como, de suministro de agua, unidades sanitarias, materiales de cantera, y demás que apliquen para el proyecto con respecto al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Lo que corresponde al servicio de aseo será suministrado por la empresa municipal de aseo de Herrán, cuando el contratista genere una cantidad considerable de residuos sólidos estos deberán ser trasladados hasta el área urbana donde serán recolectados por el vehículo compactador de residuos del servicio público de aseo municipal donde serán transportados hasta el Parque Tecnológico Ambiental Guayabal Cúcuta. No se generarán residuos peligrosos en obra. Los mantenimientos de las maquinaria, equipos y vehículos se realizarán en un lugar externo y que cumpla con los requerimientos para prestar el servicio.

El suministro de agua industrial se realizará a través de las empresas que vendan agua en carrotanque. A la fecha no se ha requerido de este servicio. Respecto al manejo de las aguas residuales domésticas, se realiza alquiler de una unidad sanitaria y un lavamanos de

una vivienda aledaña al AID del proyecto, la propietaria se encargará de realizar limpieza y mantener papel higiénico y jabón para lavado de manos. Los requerimientos de material constructivo, el Contratista utilizará como fuente de materiales a la empresa RETRO SAENZ SAS quien cuenta con la documentación ambiental requerida y vigente como es la licencia ambiental, el RUCOM y el contrato de concesión, aprobados con el documento PAGA.

PROGRAMA 2. MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Subprograma 2.1: Manejo Integral de Materiales de Construcción PAC 2.1-04

Actividades ejecutadas: Durante el presente informe no se generó material sobrante.

Se solicita instalación de almacén para el resguardo de los materiales. Está prohibido el lavado de mezcladoras de concreto y/o mixer en los frentes de obra**.**

Durante este periodo el contratista recibió las siguientes cantidades de material de la empresa CTZ Triturados El Zulia SAS.

Fuente de materiales

Localización	Volumen a extraer	Tipo de fuente	Estado Legal		
			Con Licencia ambiental	En trámite	Vigencia de la licencia
El Zulia, Norte de Santander	Ver tabla. Materiales en obra.	Fuente fija (Planta trituradora)	Resolución 0559 del 30 de octubre de 2007		Hasta 07 de febrero del 2037

Materiales en obra

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
	CONSTRUCCION PLACA HUELLA		
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	73.33
2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	394.16
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	18,696.82
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C 300-55	M3	-
5	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (D) - CICLOPEO	M3	122.34
	CONSTRUCCION DE MUROS EN GAVIONES	M3	
6	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1, RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	M3	-
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS		
7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	195.12
8	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	35.29
9	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (P)	M3	5.69
10	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	74.67
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE II DE 600mm DE DIAMETRO INTERIOR	M	24.00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	2,612.96

Página 1



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Subprograma 3: Señalización frentes de obras y sitios temporales, PAC-2.3-06

Actividades ejecutadas: Se cuenta señalización SST y manejo de tránsito en los frentes de obra.



Fuente contratista



Fuente contratista

Subprograma 4: Manejo Integral de los residuos sólidos convencionales en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos. PAC- 2.4- 07

Actividades ejecutadas: Los residuos de concreto y material estéril recogidos serán donados a la comunidad de acuerdo a su solicitud esto de conformidad por lo establecido por la administración municipal de Los Patios, se contará con una solicitud de escombros por parte de la comunidad y se elaborará para la entrega un acta con la comunidad. Se reportará a la autoridad ambiental de jurisdicción en la zona, para establecer las medidas correctivas necesarias a lugar.

El material de excavación generado durante este periodo se ha usado como material de relleno para adecuación del terreno, conociendo que los escombros generados por la obra no han sufrido contaminación que cambie la estructura mineralógica es considerado apto como material de relleno.

MATERIAL DE EXCAVACIÓN	CANTIDAD (M3)	LUGAR
Reutilizado	15,0	Frente de obra
Donado	0,0	Vereda La Mutis
Disposición Final en escombrera	0,0	Escombrera Autorizada
TOTAL	15,0	UT PLACA HUELLA LA MUTIS 2022



Fuente contratista

Proyecto 5: Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales PAC-2.5-08

Actividades ejecutadas: Se solicita instalación de punto ecológico para la adecuada segregación de residuos según la normativa vigente, el que está en obra no cumple la normatividad ambiental.

Se programan jornadas de orden y aseo en los diferentes frentes de trabajo. La vía se encuentra limpia y sin residuos solidos



Fuente Contratista

PROGRAMA 3. GESTION HIDRICA Y ATMOSFERICA

Subprograma 3.1: Manejo de aguas superficiales, PGH 3.1-09

Actividades ejecutadas: El agua que se requiere para uso industrial, se suministra a través de carro tanque, la empresa que presta el servicio cuenta con los permisos ambientales para su funcionamiento. (Anexo 2. Permiso concesión de agua) Se solicita el servicio de carrotanque para actividades civiles y para riego de las vías internas como medida de mitigación de la dispersión del material particulado.



Fuente contratista

Subprograma 3.2. Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales, PGH-3.2-10

Actividades ejecutadas: Se realiza alquiler de un baño sanitario y un lavamanos a propietaria de vivienda aledaña al campamento, lo que permite un manejo adecuado de los residuos líquidos generados. El servicio incluye el alquiler de un baño y un lavamanos, mantenimiento y limpieza y disponibilidad de papel higiénico y jabón.

Debido a que solo se está manejando ACPM y que la cantidad no es considerable, no se hace necesario la instalación de un punto de acopio de sustancias químicas, sin embargo, se almacena bajo techo, en recipientes herméticos y con la debida señalización, no se descartara la idea de instalar el punto de acopio si se presenta la necesidad a medida que avance la obra.

MEDIO BIÓTICO

PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Subprograma 4.1: Manejo de descapote y la cobertura vegetal. **PBSE-4.1-11**

Actividades ejecutadas: Se intervendrán únicamente las áreas necesarias y autorizadas para la operación de las oficinas, almacenamiento de materiales, circulación de maquinaria, equipos y demás espacios necesarios para el desarrollo del proyecto.

Se realiza recorrido de obra para verificar que durante la ejecución del proyecto no se presentará intervención de individuos arbóreos, este recorrido se realiza en compañía de la comisión topográfica, donde se evidencia que no abra ninguna alteración a la flora del AID, por lo que no se hace necesario adelantar trámite de permiso forestal ante la Corporación. Se realiza charla a los operadores de la maquinaria para no afectar la vegetación existente.

Subprograma 4.3: Protección De Ecosistemas Estratégicos O Sostenibles. PBSE-4.3-14

Actividades ejecutadas: Se intervinieron únicamente las áreas necesarias y autorizadas para la operación de las oficinas, almacenamiento de materiales, circulación de maquinaria, equipos y demás espacios necesarios parael desarrollo del proyecto.

Durante la ejecución del proyecto no se presentará intervención de individuos arbóreos debido a que el proyecto será ejecutado en el ancho de la vía existente.

Así mismo, se enseñará al personal de construcción y operativo, sobre la importancia ecológica, vulnerabilidad y fragilidad de los ecosistemas estratégicos, las medidas ambientales a implementar y la normatividad ambiental.

Se prohíbe a los trabajadores la utilización de las áreas sensibles para la disposición d sus excretas, el contratista deberá instalar los sistemas sanitarios que garanticen las necesidades del personal.

Se prohíbe a los trabajadores extraer de estos ecosistemas estratégicos, especímenes vegetales y animales.

Subprograma 4.4: Protección de Fauna en Obra PBSE-4.4-13

Actividades ejecutadas: En caso de ser necesario se realizará el rescate de especímenes de anfibios, reptiles, aves y/o mamíferos que se vean afectados por las obras constructivas de manera manual y se hará entrega a la policía ambiental del municipio de Los Patios En el caso que se realice algún rescate se reportará en el informe mensual respectivo, registrando los datos en el formato para registro de fauna. Durante este periodo no se realizaron actividades relacionadas con este proyecto.

MEDIO ABIÓTICO

PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUPO

Subprograma 5.1: Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporales. PMT 5.1- 15

Actividades ejecutadas: Se instala campamento con el fin de lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores, con bodega o almacén para el resguardo y manejo adecuado de materiales y con área de oficina para labores administrativas. Así mismo, se cuenta con parqueadero de motos y parqueadero de maquinaria. Se cuenta con kit de atención de emergencia, con material de primeros auxilios tales como botiquín debidamente dotado, camilla para transporte de heridos, entre otros

Subprograma 5.2: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos PMT 5.3-20

Actividades ejecutadas: Los vehículos utilizados en la ejecución de las obras cuentan con el certificado de revisión técnico – mecánica (que incluye análisis de gases) y SOAT vigentes (ver anexo 3 Preoperacionales) Se realiza revisión de la maquinaria, como mínimo buen funcionamiento de frenos, sistema de dirección, sistemas de suspensión, estado adecuado de llantas, vidrios y espejos.

El operario cuenta con todos los elementos de protección personal (EPP), que son necesarios para realizar su trabajo. Se prohíbe el lavado, mantenimiento y cambios de aceite de la maquinaria en los frentes de obra. La maquinaria cuenta con la documentación correspondiente.


Para el manejo de la maquinaria se solicita la respectiva señalización. En el periodo no ocurrieron derrames de aceites o combustibles dentro de la obra



Fuente Contratista

A continuación, se presenta el consolidado de los programas y proyectos de manejo ambiental donde se identifican cuáles de ellos han sido implementados por el contratista en el periodo objeto del presente informe.

Figura 1. Proyectos implementados por cada programa de Manejo Ambiental



El Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) consta de cinco (5) Programas de Manejo Ambiental que a su vez se encuentran constituidos por proyectos.

De un total de 13 proyectos, se han implementado 10, quedando 3 proyectos que no ha sido implementado en este periodo debido a que no se ha presentado relación alguna en el avance del proyecto.

La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto

Se han realizado mesas de trabajo con la profesional ambiental de la U.T PLACA HUELLA MUTIS 2022, con el fin de asesorar y brindar apoyo para la formulación al documento PAGA (Plan Adaptación Guía a la Adaptación Ambiental).

Se remite al INVIAS documento PAGA, mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-133-24

Se realiza recorrido de obra en la vereda La Mutis, municipio de Los Patios, con el fin de hacer verificación y seguimiento a la ejecución de los subprogramas contemplados en el documento PAGA.

3.9.1.4. Actividades Sociales

Se realizó mesa de trabajo de manera presencial con la profesional social y director de obra del contratista, a través de la cual se evaluaron la documentación pendiente por presentar y acciones en incumplimiento por parte del contratista, estableciendo compromisos para la presentación de la información pendiente.

ACTIVIDADES DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- Se envió comunicado al contratista Consorcio Unión Temporal Placa Huella La Mutis 2022 mediante radicado GIC-INVIAS-NTS-033-24, mediante el cual se reitera la solicitud de requerimientos sociales. **Ver Anexo No. 1- oficio GIC-INVIAS-NTS-033-24**

- Mesa de trabajo presencial con la profesional social del contratista.

- Se realizó recorrido de obra, en aras de verificar el cumplimiento de actividades establecidas en el componente social del PAGA.

La Interventoría se encuentra a la espera de programación de reunión de socialización y envió por parte del Contratista de los informes mensuales y trimestrales, desde el inicio del proyecto a la fecha.

3.9.1.5. Actividades SST

Durante este periodo se ha reportado por parte del contratista el inicio de actividades de obra, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. **Exámenes de ingreso**

El Contratista registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	NOMBRE DE LA IPS	NOMBRE DEL DEL PROFESIONAL	LICENCIA	CONTRATISTA
1	GUSTAVO ANTONIO TORRES MENDOZA	13.506.458	MAESTRO	10/02/2024	IPS MEDCARE	RAFAEL NICOLAS GUZMAN PADILLA	SO.1446	CONSTRUCCIONES JARP SAS

2. **Ausentismo Laboral**

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no registra datos de ausentismo.

3. **Procedimiento de trabajos seguros**

Se registran actividades de mantenimiento con maquinaria y de acuerdo a los protocolos de seguridad en el trabajo.

4. **Dotación elementos de Protección Personal**

En la visita realizada por parte de interventoría en el mes de febrero se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.



Fotografía 37 Entrega de EPP – Gobernación 2052

5. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental con la verificación de preoperacionales del contrato.




Fotografía 38 Maquinaria y Equipos Gobernación 2052

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se debe contar en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.



7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se han presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de marzo de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
UT PLACA HUELLA LA MUTIS	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de marzo 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
UT PLACA HUELLA LA MUTIS	3	2

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
UT EDIVIAL – TROJA 2590	marzo	0

3.9.2. Seguimiento Ítems No Previstos

Actualmente el contratista viene ejecutando filtro francés para proteger los bordes laterales de aguas de infiltración.

N.P01 filtro francés 0.6x1.1 tubería de 4’’

3.9.3. Estado de avance del proyecto

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.9.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

A la fecha el contratista de obra continua en estado (APROBACION CON OBSERVACIONES) de algunos de los componentes revisados (Topografía, Diseño geométrico, Informe Hidráulico), teniendo en cuenta que la interventoría realizo algunas observaciones a las subsanaciones ya entregadas faltando alguna información técnica o en su defecto alguna corrección.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Hace entrega con documento PHM-023-2022 el 18-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-835-22- 27-Jul-23 **- APROBADO**
TOPOGRAFÍA	- Hace entrega con comunicado PHM2022 – 009 – 2022 del 08-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-659-22- 09-Jun-23 – OBSERVACIONES - Hace entrega con documento PHM2022-013-2022 el 20-JUN-2023 - GIC-INVIAS-NTS-723-22- 27-Jun-23 - OBSERVACIONES
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Hace entrega con documento PHM2022-020-2022 el 27-JUN-2023 - GIC-INVIAS-NTS-776-22- 11-Jul-23 **– OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM2022-026 y 27-2022 el 01-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-893-22- 14-Ago-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM2022-035-2022 el 07-Sept-2023 - Hace entrega con documento PHM2022-036-2022 el 07-Sept-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1030-22- 11-Sept-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con documento PHM-006-2022 el 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-642-22- 08-Jun-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-023-2022 el 18-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-835-22- 27-Jul-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-029-2022 el 08-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-906-22- 15-Ago-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-037-2022 el 12-SEPT-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1062-22- 15-Sept-23 – **OBSERVACIONES** - GIC-INVIAS-NTS-1458-22- 30-Nov-23 – APROBADO
INFORME ESTRUCTURAL	- Hace entrega con documento PHM-006-2022 el 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-646-22- 09-Jun-23 – APROBADO
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega con documento PHM-039-2022 el 01-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1145-22- 06-10-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-043-2022 el 19-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1329-22- 09-Nov-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**

Tabla 42 Trazabilidad Estudios y Diseños Gobernación

3.9.3.2. Etapa de Construcción

Durante el periodo del mes de marzo el contratista ha venido avanzando en el tramo No. 2 de placa huella en la vereda la Mutis avanzando en todo el periodo en 430 metros aproximadamente teniendo a la fecha 1618 metros lineales ejecutados que tienen que ver con el tramo No1 238 y tramo No2 1380; así mismo en las obras de drenaje alcantarilla se tienen a la fecha ejecutadas 14 unidades a lo largo de todo el corredor vial.

El contratista durante las 4 semanas del periodo ha tenido un adelanto del 8, 49% estando a fecha de corte del presente informe en un 48,50% del total del avance físico y/o meta contractual.

En lo que tienen que ver con el atraso que se tenía a la fecha por parte de la entidad contratante Gobernación de Norte de Santander dando cumplimiento al apremio realizado por la interventoría realizo audiencia de descargos en donde el contratista pacto algunos compromisos con el fin de mejorar en el atraso que se tenía y de igual manera implementar un plan de contingencia el cual le ayudara a nivelar este porcentaje.

El contrato actualemente fue prorrogado el dia 22 de marzo de 2024 bajo el adicional No3 donde se modifica el plazo de ejecucion, adicionando en tiempo el termino de 5 meses mas al pactado inicialmente, lo cual queda establecido un plazo de ejecucion total del contrato de 15 meses y 21 dias.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 9 Avance Financiero Municipio de Gobernación 2052

En el presente informe se evidencia un avance ejecutado equivalente en pesos a $2.501.970.173,40 vs. un programado equivalente en pesos de $ 2.444.022.627,50.

3.10. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4352407 – OCAÑA 1814

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	CO1.PCCNTR.4352407
Objeto:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.
Contratista:	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	27 de diciembre de 2022
Valor Inicial:	$ 2.499.989.139,00 M/CTE
Fecha de inicio:	02 de mayo de 2023
Fecha de terminación inicial:	01 de septiembre de 2023
Fecha Terminación Prorroga 1:	3.50 meses hasta el 17 de diciembre de 2023
Fecha Terminación Prorroga 2:	1 mes hasta el 17 de enero de 2024
Fecha Terminación Prorroga 3:	03 meses hasta el 17 de abril de 2024
Fecha de terminación Final:	17 de abril de 2024

Tabla 43 Condiciones del contrato - Municipio de Ocaña 1814

3.10.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.10.1.1. Actividades Administrativa

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra adelantando la elaboración de los documentos de pre construcción que a la fecha se encuentran observados por la Interventoría y/o sin entregar, a continuación, se presenta el estado de los documentos de presentados por el contratista a corte del 29 de febrero de 2024:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-558-22 del 23-May-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-675-22 del 13-Jun-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-961-22 del 29-Ago-23

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Programa de Obra	Solicitud	GBE-157-2022 del 04-Abr-2024
Flujo de Caja	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-526-24 del 03-Nov-24
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-560-22 del 23-May-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-684-22 del 14-Jun-23
Análisis de Precios Unitarios	En Revisión	Hace entrega con comunicado GBE-002-2022 del 24-Mar-2023
Instalaciones Provisionales		No ha presentado
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-768-22 del 07-Jul-23
Instalación de valla		Interventoría envía instructivo 2023 al Contratista el 03-05-2023 Contratista realizo entrega del arte al INVIAS EL 10-May-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Observado	GIC-INVIAS-NTS-141-24 del 23-Ene-24
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-896-22 del 04-Ago-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-463-22 del 20-Abr-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-767-22 del 07-Jun-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-705-22 del 22-Jun-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-656-22 del 13-Jun-23

Tabla 44 Estado Documentos pre construcción – Ocaña 1814

3.10.1.2. Actividades Técnicas

Dentro de las actividades desarrolladas durante el periodo de febrero de 2024 por parte del contratista están:

Municipio de Ocaña - Buenavista

contratista están:

- Se continua con la actividad en el tramo 3 Pr 05+110 con actividades de placa huella estipuladas con un espesor de 0.15m para este tramo en la cual se intervino del Pr 5+110 al Pr 4+110 y avanzando en actividades concernientes al diseño.

- Se finalizan actividades de nuevas alcantarillas en el tramo 3 en los Pr 5+225 y Pr 4+910 estas actividades de alcantarillas estipuladas para este presente tramo de 1.050 m y siguiendo parámetros de diseño de cartilla Colombia rural.
- Se ejecuta la actividad de instalación de sello de juntas en el tramo 3 de acuerdo a especificación requerida para placa huella.

- Se realizan mesas de trabajo junto con el contratista de obra con el fin de aclarar dudas en lo referente a los componentes de estudios y diseños.

Al presente informe se anexa registro fotográfico correspondiente a las actividades desarrolladas durante el mes de febrero de 2024.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

A continuación, se presenta el resumen de actividades ejecutadas a la fecha.

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.							
No	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA						EJECUTADO A 31-MARZO-2024	
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	384.00	$ 40,038.00	$ 15,374,592.00	4,335.75	$ 173,594,758.50
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	1,474.00	$ 652,033.00	$ 961,096,642.00	1,075.58	$ 701,313,654.14
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	74,561.00	$ 7,513.00	$ 560,176,793.00	77,106.87	$ 579,303,914.31
4	Sub - Base Granular clase C	m3	2,027.00	$ 147,033.00	$ 298,035,891.00	2,455.08	$ 360,977,777.64
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	605.00	$ 340,636.00	$ 206,084,780.00	366.14	$ 124,720,465.04
6	Sello de Juntas	m	17,128.00	$ 13,727.00	$ 235,116,056.00		$ -
SUB TOTAL					**$ 2,275,884,754.00**	$	1,939,910,569.63
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (10) UND							
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	440.00	$ 40,038.00	$ 17,616,720.00	197.03	$ 7,888,687.14
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	78.00	$ 652,033.00	$ 50,858,574.00	81.79	$ 53,329,779.07
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	106.70	$ 32,986.00	$ 3,519,606.00	93.15	$ 3,072,645.90
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro	m	70.00	$ 764,092.00	$ 53,486,440.00	55.00	$ 42,025,060.00
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	8.00	$ 458,877.00	$ 3,671,016.00	18.90	$ 8,672,775.30
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	5,789.00	$ 7,513.00	$ 43,492,757.00	3,205.30	$ 24,081,418.90
SUB TOTAL					**$ 172,645,113.00**	$	139,070,366.31
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION (GAVION): (2) UND							
13	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	36.00	$ 40,038.00	$ 1,441,368.00		$ -
14	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CL	m3	52.00	$ 256,795.00	$ 13,353,340.00		$ -
15	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	12.00	$ 458,877.00	$ 5,506,524.00		$ -
16	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	12.00	$ 32,986.00	$ 395,832.00		$ -
17	RELLENO CON GRAVILLA	m4	7.20	$ 101,941.00	$ 733,975.00		$ -
18	GEOTEXTIL TIPO NT - 2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m	52.80	$ 9,261.00	$ 488,981.00		$ -
SUB TOTAL					**$ 21,920,020.00**	$	-
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
19	Postes de referencia	und	8.00	$ 349,502.00	$ 2,796,016.00		$ -
220.1	TERRAPLENES	m3	522.80	129177		522.50	$ 67,494,982.50
	SUB TOTAL						
					TOTAL	$	2,146,475,918.44

Tabla 45 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña 1814

3.10.1.3. Actividades ambientales

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

- Se le solicita al contratista de obra incluir en el anexo 6 el Formato de Matriz de Cumplimiento PAGA, con las actividades ejecutadas durante el mes.

- Se realiza mesa de trabajo con el profesional ambiental del contratista en cuanto al Formato de Matriz de Cumplimiento.

La interventoría está realizando la supervisión y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto.

La documentación ambiental entregada por el contratista de obra, presentaron observaciones que deben ser subsanadas hasta a fecha no han sido entregadas.

Así mismo el contratista no ha entregado informes mensuales con las actividades realizadas durante el mes.

3.10.1.4. Actividades Sociales

Durante el presente periodo se realizó mesa de trabajo de manera virtual con la profesional social del contratista UNION TEMPORAL GBE, en la que se realizó revisión de anexos del componente social del documento PAGA e informes mensuales presentados en extemporaneidad, los cuales fueron observados y a la fecha no se cuenta con la remisión de los mismos con los ajustes requeridos por la interventoría.

ACTIVIDADES DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- Se han realizado comités virtuales, con el fin de subsanar observaciones.
- Remisión de comunicado GIC-INVIAS-NTS-032-24, a través del cual se reitera el incumplimiento de obligaciones sociales.

La Interventoría se encuentra a la espera del envió por parte del Contratista de los informes mensuales y trimestrales, desde el inicio del proyecto a la fecha.

3.10.1.5. Actividades SST

Durante este periodo se ha reportado por parte del contratista el inicio de actividades de obra, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. **Contratación del personal**

No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
1	LUIS JAVIER CARRASCAL	DIRECTOR DE OBRA	13363842		ACTIVO	INDEPENDIENTE
2	FABIAN CAMILO FORERO GANDUR	PROFESION AL SST	91541702		ACTIVO	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE
3	LUIS CARLOS TAMAYO OCHOA	CADENERO	1091654453		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S

No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
4	FERNANDO ALFONSO CARRASCAL	TOPOGRAFO	1091671813		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
5	AURA CRISTINA TORRES DIAZ	AUXILIAR DE INGENIERIA	1091673791		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
6	LAURA DANIELA BARAHONA CARRASCAL	PROFESION AL SOCIAL	1091676848		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
7	JESUS FABIAN GALLARDO JACOME	INGENIERO AMBIENTAL	13176940		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
8	CARLOS ALBERTO NAVARRO	AYUDANTE	1007912734		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
9	DANNY ALEJANDRO GUERRERO QUINTERO	AYUDANTE	1091683385		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
10	ARMANDO GONZALEZ SARABIA	OFICIAL DE OBRA	88.282.978		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
11	ALBEIRO DE JESUS QUINTERO TABORDA	MAESTRO DE OBRA	15531063		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
12	FERNANDO LUIS RICO ORTEGA	OFICIAL DE OBRA	1051823582		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
13	EDUARDO DE JESUS ECHEVERRI GUZMAN	AYUDANTE	15376345		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
14	LUIS FERNANDO RICO ORTEGA	AYUDANTE	1128155005		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S

No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
15	ALVARO DUVAN SANCHEZ JAIME	AYUDANTE	1091676020		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
16	JUAN CARLOS SANCHEZ QUINTERO	AYUDANTE	88.276.106		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
17	LUIS EDUARDO SANCHEZ BARBOSA	AYUDANTE	88.277.344		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
18	JOAQUIN EMILIO VEGA PEREZ	AYUDANTE	88.138.646		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
19	CARLOS DUVAN SANCHEZ SANCHEZ	AYUDANTE	1004898389		9/11/2023	C INVERSIONES S.A.S
20	ANIBAL CACERES VILAMIZAR	AYUDANTE	91467070		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
21	NICOLAS ANDRES SANCHEZ PINEDA	AYUDANTE	1005281270		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
22	JOSUE BARAJAS ACELAS	OPERADOR MOTONIVELADORA	5691820		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
23	DEIVER GARCIA BALLESTEROS	OPERADOR VIBRO COMPACTADOR	1092174784		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
24	MAICOL STIVEN BURBANO PEÑARANDA	CONDUCTOR DE VOLQUETA	1092730148		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
25	JOSE EDUARDO BARBOSA PACHECO	AYUDANTE	88280020	1/11/2023	9/11/2023	C INVERSIONES S.A.S

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no registra datos de ausentismo.

CONTRATISTA	MUNICIPIO DE EJECUCION	DIAS PERDIDOS
UNION TEMPORAL OCAÑA GBE	OCAÑA	0

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se registran actividades de mantenimiento con maquinaria y de acuerdo a los protocolos de seguridad en el trabajo.

4. Dotación elementos de Protección Personal

En la visita realizada por parte de interventoría en el mes de septiembre se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.



Fotografía 39 Entrega de EPP Municipio de Ocaña 1814

5. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental con la verificación de preoperacionales del contrato.



Fotografía 40 Maquinaria y Equipos Municipio de Ocaña 1814

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se realizaron las inspecciones requeridas y se realizó la verificación de las condiciones en las que se encuentran.



Fotografía 41 Equipos de Emergencia Municipio de Ocaña 1814

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se ha presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de marzo de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
UNION TEMPORAL OCAÑA GBE	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de marzo 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
UNION TEMPORAL OCAÑA GBE	No se entrega registro	No se entrega registro

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
UNION TEMPORAL OCAÑA GBE	marzo	0

3.10.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha se han presentado ítem con actividades no previstas en el proyecto las cuales son:

- Terraplén

Durante el periodo se encuentra en verificación por parte de la interventoría con el fin de evaluar el valor unitario final para cada una de las actividades.

3.10.3. Estado de avance del proyecto

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.10.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

El contratista a la fecha ha realizado entregas de los componentes de estudios y diseños a revisar del corredor de Buenavista Municipio de Ocaña, donde se han emitido su aprobación y observaciones por los especialistas.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	- Hace entrega con comunicado GBE-015-2022 del 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-641-22 del 08-Jun-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	- Hace entrega con comunicado GBE-058-2022 del 08-sep-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1046-22 del 13-Sept-23 - **APROBADO**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Hace entrega con comunicado GBE-059-2022 del 11-Sept-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1154-22 del 10-Oct-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con comunicado GBE-072-2022 del 24-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1283-22 del 31-Oct-23 - APROBADO
INFORME ESTRUCTURAL	- GIC-INVIAS-NTS-879-22 del 09-Ago-23 **– OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado GBE-046-2022 del 23-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1161-22 del 10-Oct-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado GBE-072-2022 del 24-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-510-24 del 02-Abr-24 - **OBSERVACIONES**
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega con comunicado GBE-021-2022 del 22-Jun-2023 T1, 4, 5, 7 Y 9 - GIC-INVIAS-NTS-747-22 del 16-Jun-23 - **APROBADO**

Tabla 46 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio Ocaña 1814

3.10.3.2. Etapa de Construcción

Se finalizó con la actividad de construcción de placa huella con las actividades de encofrado, corte, figurado e instalación de acero para placa huella, viga riostra, cuneta y bordillo. También se realiza la fundida de huella en secciones de 3mx0.90mx0.15m y contra huella una franja central de 3mx0.90mx0.15m y laterales de 3mx0.45mx0.15m, fundida de viga riostra de 5.00mx0.20mx0.25m, fundida de cuneta y bordillo 0.85mx0.15m, para un total en este mes de paño completo de 200m. También se dio por terminadas las 2 alcantarillas correspondientes a este tramo (Pr 5+225 y Pr 4+910) para un total de 5 alcantarillas para este tramo.

Se continua con actividad de sello de junta en el tramo 3 comprendidas en una longitud de 850m de los 1050 estipulados para este respectivo tramo 3.

También se finalizó con la actividad de la construcción de alcantarillas teniendo a la fecha 8 terminada en su totalidad ejecutadas al presente informe.

Teniendo en cuenta que a la fecha se tiene la totalidad de estudios y diseños.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 10 Avance Financiero Municipio de Ocaña 1814

A corte de 31 de marzo de 2024, el contrato de obra cuenta con un avance acumulado ejecutado de $2.151.814.251,58 frente a un avance acumulado programado de $2.473.245.903,00, evidenciándose un atraso del 12,57%.

Por otra parte, el contrato de obra se ha prorrogado hasta el 17 de abril de 2024.

En el presente informe se realiza un total de 1550m lineales de paño completo llevándose a cabo la totalidad de ejecución de 8 alcantarilla ubicadas en el presente corredor comprendidas de 3 und en el tramo 4 de 500 ml y 5 und en el tramo 3 con 1050 ml de paño ejecutado para un total de 1550m hasta el momento y faltando actividad y en desarrollo de sello de juntas.

3.11. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 DE 2022 – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	4164 DE 2022
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
Contratista:	EMPRESA INDUSTRIAL Y COEMRCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	29 octubre de 2021
Valor Inicial:	$ 10.000.000.000,00 M/CTE
Fecha de inicio:	07 de noviembre de 2023
Fecha de terminación inicial:	07 febrero de 2024
Fecha de terminación Final:	31 diciembre de 2024

Tabla 47 Condiciones del contrato - Gobernación 2033

3.11.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.11.1.1. Actividades Administrativas

Conforme al contrato interadministrativo No. 4164-2022, celebrado entre la GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER y la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S., se da acta de inicio a los siguientes contratos:

NOMBRE	CONTRATO	ACTA INICIO
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-065-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-055-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-070-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-074-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-072-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-062-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-079-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-067-2023	21/02/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-060-2023	22/01/2024

Tabla 48 Actas de Inicio a los Contratos de Obra de la Gobernación 2033

Dentro de las actividades administrativas el contratista hace entrega de los siguientes documentos. A la fecha el contratista está realizando actividades de subsanación a los documentos observados por la Interventoría. A continuación, se presenta el estado de los documentos de preconstrucción y de estudios, diseños presentados por el Contratista a la fecha.

3.11.1.1.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	**Observado**	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 - **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-525-24 del 02-Abr-2024 - **OBSERVACIONES**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 26-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-014 del 07-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-014 del 07-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO**

Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1577-22 del 19-Dic-2023 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-012 del 07-Feb-2024 – **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-514-22 del 02-Abr-2024 **- APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-022 del 07-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-422-24 del 08-Mar-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-020 del 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Sin entregar	
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Entregado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-017 del 13-Feb-2024 - **REVISIÓN** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-021 del 11-Mar-2024. **REVISIÓN**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 28-Feb-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-309-24 del 15-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-018 del 26-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-424-24 del 08-Mar-2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-023 del 08-Mar-2024. **REVISIÓN** **GIC-INVIAS-NTS-514-22 del 02-Abr-2024 - APROBADO**
Anticipo - Plan De Manejo	N/A	No se maneja anticipo en el contrato de obra.
Diseño de Mezcla	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-011 del 03-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 28-Feb-2024 - **APROBADO**

Tabla 49 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Cacota Gobernación 2033

3.11.1.1.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Observado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic – 2023 - **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-219-24 del 06-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-039 del 10-Abr–2024
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-030 del 28-Feb–2024 GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 – **APROBADO** Contratista hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-024 del 07-Feb-2024 - GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 - **APROBADO** Contratista hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-024 del 07-Feb-2024 – OBSERVADO GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**

Programa De Generación De Empleo	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1582-22 del 19-Dic-2023 - SOLICITUD Contratista hace entrega con oficio SCCVN-CD-FC-055-2023-010 del 10-Ene-2023 – REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio SCCVN-CD-FC-055-2023-032 del 29-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-408-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio SCCVN-CD-FC-055-2023-030 del 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Sin entregar	
Plan De Manejo Ambiental - PMA	Entregado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12-Dic – 2023 - **REVISIÓN** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-033 del 11-Mar–2024 - **REVISIÓN**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Sin entregar	
Fuente De Materiales	Sin entregar	
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-030 del 28-Feb–2024 GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Anticipo - Plan De Manejo	Sin entregar	No se maneja anticipo en el contrato de obra.

Diseño de Mezcla	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-014 del 15-Ene–2024 GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**

Tabla 50 Estado Documentos pre construcción –Municipio de El Zulia Gobernación 2033

3.11.1.1.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Sin entregar	
Protocolo De Bioseguridad	N/A	En condiciones iniciales del contrato de obra no especifica protocolo de bioseguridad
Hojas de vida	Aprobado	El contratista hace entrega con oficio por correo del 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-300-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Hace entrega con oficio por correo del 02-Ene-24 – REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-367-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Hace entrega con oficio por correo del 02-Ene-24- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-367-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Sin entregar	
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Sin entregar	
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1579-22 del 19-Dic-2023 - SOLICITUD Hace entrega con oficio por correo del 03-Ene-24 REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-367-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Sin entregar	
Plan De Manejo De Transito - PMT	Sin entregar	
Instalación De Valla	Sin entregar	
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Sin entregar	
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Sin entregar	

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-545-24 del 08-Abr-2024 – **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Sin entregar	
Diseño de Mezcla	Aprobado	El contratista hace entrega de oficio por correo del 26-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-367-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**

Tabla 51 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Pamplona Gobernación 2033

3.11.1.1.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene - 2024 GIC-INVIAS-NTS-166-24 del 25-Ene-2024 – OBSERVACIONES CONTRATISTA hace entrega con N°020-CD-FC-074-2023 del 12-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-359-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024 GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Solicitud	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-407-24 del 07-Mar-2024 - **SOLICITUD**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-407-24 del 07-Mar-2024 - **SOLICITUD**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1580-22 del 19-Dic-2023 – SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega con N°021-CD-FC-074-2023 del 19-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-407-24 del 07-Mar-2024 – **SOLICITUD**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Revisión	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- **REVISIÓN**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-407-24 del 07-Mar-2024 – **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Revisión	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN CONTRATISTA hace entrega con N°028-CD-FC-074-2023 del 01-Mar-2024 - **REVISIÓN**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Sin entregar	
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-311-24 del 15-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con N°026-CD-FC-074-2023 del 23-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-446-24 del 12-Mar-2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Sin entregar	
Anticipo - Plan De Manejo	Sin entregar	No se maneja anticipo en el contrato de obra.

Tabla 52 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Salazar de las Palmas Gobernación 2033

3.11.1.1.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Entregado	Contratista hace entrega con Oficio No. 034 de 2024 del 01-04-2024
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista hace entrega con Oficio No. 034 de 2024 del 01-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	Contratista hace entrega por correo el 14-12-2023- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-412-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 017-2024 el 07-Feb-2024 Contratista hace entrega con oficio No. 021-2024 el 14-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-412-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO** Contratista hace entrega con oficio No. 033-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 017-2024 el 07-Feb-2024 Contratista hace entrega con oficio No. 021-2024 el 14-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-412-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO** Contratista hace entrega con oficio No. 033-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1581-22 del 19-Dic-2023 – SOLICITUD Contratista hace entrega con oficio No. 020-2024 el 12-Feb-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-412-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Entregado	Contratista hace entrega por correo el 14-12-2023-REVISIÓN
Instalación De Valla	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Sin entregar	Contratista hace entrega por correo el 14-12-2023- REVISIÓN
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Fuente De Materiales	Sin entregar	
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Anticipo - Plan De Manejo	Sin entregar	No se maneja anticipo en el contrato de obra.

Tabla 53 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Silos Gobernación 2033

3.11.1.1.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	**Observado**	Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic – 2023 **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-218-24 del 06-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-029 del 12-Mar-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-523-24 del 02-Mar-2024 - **OBSERVACIONES**
Protocolo De Bioseguridad	N/A	En condiciones iniciales del contrato de obra no especifica protocolo de bioseguridad
Hojas de vida	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO** CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-018 del 07 - Feb - 2024
Flujo De Caja	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO** CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-018 del 07 - Feb - 2024
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 15-Dic-2023 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Sin entregar	
Análisis de Precios Unitarios	Entregado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1583-22 del 19-Dic-2023 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-007 del 11- Ene- 2024- REVISIÓN.
Instalaciones Provisionales	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-025 del 01-Maro-2024 GIC-INVIAS-NTS-410-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Entregado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-024 del 28-Feb-2024
Instalación De Valla	Sin entregar	
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Entregado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic – 2023-REVISION

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-026 del 11 - Mar – 2024 - REVISION
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Sin entregar	
Fuente De Materiales	Entregado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic – 2023-REVISION
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-027 del 07 - Mar – 2024 GIC-INVIAS-NTS-410-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**
Anticipo - Plan De Manejo	Sin entregar	
Diseño de Mezcla	Entregado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-017 del 07 - Feb – 2024 - REVISION

Tabla 54 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Villa de Rosario Gobernación 2033

3.11.1.1.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Observado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-031 el 13-Mar-2024 (Seguimiento Plan de Calidad) GIC-INVIAS-NTS-525-24 del 02-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-033 el 10-Abr-2024
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-023 el 27-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-362-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1584-22 del 19-Dic-2023 – SOLICITUD GIC-INVIAS-NTS-409-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-025 el 01-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-409-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-024 el 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-409-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Sin entregar	
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Entregado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 REVISIÓN Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-026 el 11-Mar-2024 - REVISIÓN
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-362-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Fuente De Materiales	Entregado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-023 el 27-Feb-2024 - REVISIÓN
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-024 el 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-409-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**
Anticipo - Plan De Manejo	Sin entregar	No se maneja anticipo en el contrato de obra.

Tabla 55 Estado Documentos pre construcción –Municipio de San Cayetano Gobernación 2033

3.11.1.1.8. CD-FC-067-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Revisión	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-006 el 08-Abr-2024 - **REVISIÓN**
Protocolo De Bioseguridad	Solicitud	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 - **SOLICITUD**
Hojas de vida	Solicitud	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 - **SOLICITUD**
Programa De Obra	Aprobación	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** Contratista envía por medio de correo 21-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBACIÓN**
Flujo De Caja	Solicitud	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBACIÓN**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Programa De Generación De Empleo	Solicitud	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBACIÓN**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Solicitud	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 - **SOLICITUD**
Análisis de Precios Unitarios	Solicitud	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** Contratista envía por medio de correo 21-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 **OBSERVADO**
Instalaciones Provisionales	Solicitud	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-**2024 - APROBADO**
Instalación De Valla	Observado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-013 el 10-Mar-2024 - **OBSERVADO**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Solicitud	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Solicitud	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** Contratista envía por medio de correo 21-Mar-2024
Fuente De Materiales	Solicitud	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 - **SOLICITUD**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Solicitud	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 - **SOLICITUD**
Anticipo - Plan De Manejo	Sin entregar	No se maneja anticipo en el contrato de obra.

Tabla 56 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Cáchira Gobernación 2033

3.11.1.1.9. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-448-24 del 21-Mar-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Entregado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-467-24 del 19-Mar-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Entregado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-376-24 del 04-Mar-2024 Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-473-24 del 19-Mar-2024 – **OBSERVADO** GIC-INVIAS-NTS-564-24 del 09-Abr-2024 – **AVAL RESIDENTE**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-399-24 del 06-Mar-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-399-24 del 06-Mar-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Entregado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-474-24 del 19-Mar-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Entregado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-474-24 del 19-Mar-2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-565-24 del 09-Abr-2024 – **OBSERVADO** GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 09-Abr-2024 - **SOLICITUD**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista presenta con oficio MATICCES-LOURDES-012-2024 el 06-Mar-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-467-24 del 19-Mar-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-398-24 del 06-Mar-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-563-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA		Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 REVISIÓN
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo		GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD**
Fuente De Materiales	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-425-24 del 08-Mar-2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Sin entregar	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD**
Anticipo - Plan De Manejo	Sin entregar	No se maneja anticipo en el contrato de obra.
Diseño de Mezcla	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-201-24 del 02-Feb-2024 - **APROBADO**

Tabla 57 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Lourdes Gobernación 2033

3.11.1.2. Actividades Técnicas

Dentro de las actividades desarrolladas durante el periodo de marzo de 2024 por parte del contratista están:

3.11.1.2.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 237 metros lineales de placa huella y 15204 m^2 de actividades de mantenimiento periódico en el corredor vial.




Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para el envio de toda la documentación pertinente para la liquidacion del presente contrato de obra.

3.7.1.1.1. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 320 metros lineales de placa huella y dos (02) alcantarillas en el corredor vial.




Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para el envio de toda la documentación pertinente para la liquidacion del presente contrato de obra.

3.7.1.1.1. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 279 metros lineales de placa huella y una (01) alcantarilla en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para el envio de toda la documentación pertinente para la liquidacion del presente contrato de obra.

3.7.1.1.1. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato se encontró suspendido desde el pasado 23 de febrero de 2024, a lo que la interventoría con comunicación GIC-INVIAS-NTS.489-24, da concepto de NO AVAL a la prórroga de la suspensión solicitada por el contratista.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

La presente interventoría general una serie de oficios como:

- GIC-INVIAS-NTS-063-24: Oficio de apremio por concepto de incumplimiento en el retraso de las actividades contractuales.
- GIC-INVIAS-NTS-544-24 y GIC-INVIAS-NTS-573-24: Oficios por concepto de solicitud y aprobación (respectivamente) de plan de contingencia.

3.11.1.2.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 372 metros lineales de placa huella, tres (03) alcantarillas y el mantenimiento periódico de 19948,80 m^2 en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para el envio de toda la documentación pertinente para la liquidacion del presente contrato de obra.

3.7.1.1.1. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 155 metros lineales de placa huella y una (01) alcantarilla en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para el envio de toda la documentación pertinente para la liquidacion del presente contrato de obra.

3.7.1.1.1. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 279 metros lineales de placa huella y 16224,69 m^2 de mantenimiento periódico en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para el envio de toda la documentación pertinente para la liquidacion del presente contrato de obra.

3.7.1.1.1. CD-FC-067-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato inicio el 21 de febrero de 2023, el cual a la fecha a tenido una serie de trabajos preliminares de adecuación de las vías de acceso a la zona del proyecto.

Se ha ejecutado actividades de conformación de calzada y excavaciones varias sin clasificar, con el fin de adecuar la zona para la ejecución adecuada de todas las actividades contractuales del proyecto.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Igualmente, los componentes de estudios y diseños siguen en constante revisión por parte de la interventoría, al tiempo que el contratista logra subsanar las observaciones que se presentan.

3.7.1.1.1. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato inicio el 22 de febrero de 2023, el cual a la fecha ha tenido una serie de trabajos preliminares de adecuación de las vías de acceso a la zona del proyecto, debido a las condiciones climáticas de precipitaciones fuertes en la zona los trabajos han sido afectados por rendimientos.

Aun así, se ha logrado ejecutar 40 metros lineales de placa huella, asi como la conformación y mejoramiento del terreno natural, para la correcta ejecución de las actividades contractuales.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Igualmente, los componentes de estudios y diseños siguen en constante revisión por parte de la interventoría, al tiempo que el contratista logra subsanar las observaciones que se presentan.

3.11.1.3. Actividades ambientales

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

3.11.1.3.1. D-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes esta interventoría recibe documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), por parte del contratista de obra.

3.11.1.3.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes esta interventoría recibe documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), por parte del contratista de obra.

3.11.1.3.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes esta interventoría recibe documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), por parte del contratista de obra.

3.11.1.3.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes esta interventoría se encontró a la espera de recibir observación subsanadas al documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), por parte del contratista de obra. Así mismo se espera la se realiza APROBACIÓN FUENTE DE MATERIALES, mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-446-2.

.

3.11.1.3.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes esta interventoría se encontró a la espera de recibir observación subsanadas al documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), por parte del contratista de obra. Así mismo se espera la entrega de la documentación en cuanto a la FUENTE DE MATERIALES.

14/03/2024: Se realiza visita de obra a la vereda Doña Angela del Municipio de Silos, con el fin de realizar seguimiento y verificación a la implementación de los subprogramas contemplados en el documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.3.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes esta interventoría recibe documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), por parte del contratista de obra.

3.11.1.3.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes esta interventoría recibe documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), por parte del contratista de obra.

3.11.1.3.8. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes esta interventoría se encontró a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), con todos sus anexos correspondientes, por parte del contratista de obra. Así mismo Aprobación en cuanto a la FUENTE DE MATERIALES, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-425-24.

13/03/2024: Se realiza visita de obra a la vereda Campo Rico y Primavera del Municipio de Lourdes, con el fin de realizar seguimiento y verificación a la implementación de los subprogramas contemplados en el documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).







Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.3.9. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS – LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes esta interventoría se encontró a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), con todos sus anexos correspondientes, por parte del contratista de obra. Así misma documentación en cuanto a la FUENTE DE MATERIALES.

3.11.1.4. Actividades Sociales

La Interventoría se encuentra a la espera del envió por parte de cada uno de los contratistas de los proyectos correspondientes al Convenio 2033, del documento PAGA con los ajustes requeridos por la interventoría conforme a la Guía de Manejo Ambiental del INVIAS, actas de vecindad de inicio y demás documentación de inicio de obra, para la respectiva revisión y aprobación de los mismos.

3.11.1.4.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Emisión de comunicados de invitación a reunión de socialización de suspensión de proyecto “MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022”. Dirigido al INVIAS, Personería municipal, Juntas de Acción Comunal de la Vereda Tabiro y Guaduas del municipio de San Cayetano, Faro del Catatumbo y Contratista SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. **Ver Anexo comunicados invitación reunión suspensión de obra.**

3.11.1.4.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Gestión ante la Personería del municipio de El Zulia y San Cayetano para suscripción de Veeduría.

3.11.1.4.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Mesa de trabajo con la profesional social del contratista José Ernesto Rico Osorio, del municipio de Pamplona, en aras de reiterar la información social pendiente por presentar y orientar en la suscripción de formatos del INVIAS.**CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.**

Gestión ante la Personería del municipio de El Zulia y San Cayetano para suscripción de Veeduría.

3.11.1.5. Actividades SST

Durante este periodo se ha reportado por parte del contratista el inicio de actividades de obra de los siguientes municipios, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

3.11.1.5.1. D-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

1. Exámenes de ingreso

A la fecha el contratista de obra no ha presentado Registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no registra datos de ausentismo.

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se registran actividades de mantenimiento con maquinaria y de acuerdo a los protocolos de seguridad en el trabajo.

4. Dotación elementos de Protección Personal

En la visita realizada por parte de interventoría en el mes de febrero se verifica que no se han entregado a los trabajados por parte del contratista.



Fotografía 42 Municipio Cacota

5. Maquinaria y Equipo

A la fecha no se cuenta con maquinaria ni equipo en campo por parte del contratista de obra

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se ha presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de marzo de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de marzo de 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	1	10

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	marzo	0

3.11.1.5.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

1. Exámenes de ingreso

Registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no registra datos de ausentismo.

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se registran actividades de mantenimiento con maquinaria y de acuerdo a los protocolos de seguridad en el trabajo.

4. Dotación elementos de Protección Personal

En la visita realizada por parte de interventoría en el mes de septiembre se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.



Fotografía 43 Entrega de EPP Municipio Zulia

5. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental con la verificación de preoperacionales del contrato.



Fotografía 44 Maquinaria y Equipos Municipio de Zulia

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se ha presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de marzo de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES VIAS DEL NORTE SAS	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo marzo de 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES VIAS DEL NORTE SAS	1	10

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES VIAS DEL NORTE SAS	marzo	0

3.11.1.5.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

1. Exámenes de ingreso

Registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no registra datos de ausentismo.

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se registran actividades de mantenimiento con maquinaria y de acuerdo a los protocolos de seguridad en el trabajo.

4. Dotación elementos de Protección Personal

En la visita realizada por parte de interventoría en el mes de febrero se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.



Fotografía 45 Entrega de EPP Municipio Pamplona

5. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental con la verificación de preoperacionales del contrato.



Fotografía 46 Maquinaria y Equipos Municipio de Pamplona

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se ha presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de marzo de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
JOSE ERNESTO RICO OSORIO	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo marzo de 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
JOSE ERNESTO RICO OSORIO	1	10

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
JOSE ERNESTO RICO OSORIO	marzo	0

3.11.1.5.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

1. Exámenes de ingreso

Registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no registra datos de ausentismo.

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se registran actividades de mantenimiento con maquinaria y de acuerdo a los protocolos de seguridad en el trabajo.

4. Dotación elementos de Protección Personal

En la visita realizada por parte de interventoría en el mes de febrero se verifica que no se han entregado los EPP.



Fotografía 47 Entrega de EPP Municipio Salazar de las Palmas

5. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental con la verificación de preoperacionales del contrato.



Fotografía 48 Maquinaria y Equipos Municipio de Salazar de las Palmas

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se ha presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de marzo de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
RENZO ADRIANO ORTEGA	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de marzo de 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
RENZO ADRIANO ORTEGA	1	10

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
RENZO ADRIANO ORTEGA	marzo	0

3.11.1.5.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

1. Exámenes de ingreso

Registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no registra datos de ausentismo.

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se registran actividades de mantenimiento con maquinaria y de acuerdo a los protocolos de seguridad en el trabajo.

4. Dotación elementos de Protección Personal

Para el mes del presente Informe no se han realizado actividades de obra.

5. Maquinaria y Equipo

Para el mes del presente Informe no se han realizado actividades de obra.

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se ha presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de marzo de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de marzo de 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.	1	10

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.	marzo	0

3.11.1.5.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

1. Exámenes de ingreso

Registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no registra datos de ausentismo.

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se registran actividades de mantenimiento con maquinaria y de acuerdo a los protocolos de seguridad en el trabajo.

4. Dotación elementos de Protección Personal

En la visita realizada por parte de interventoría en el mes de febrero se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.



Fotografía 49 Entrega de EPP Municipio Villa del Rosario

5. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental con la verificación de preoperacionales del contrato.



Fotografía 50 Maquinaria y Equipos Municipio de Salazar de las Palmas

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se ha presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de marzo de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de marzo de 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	1	10

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	marzo	0

3.11.1.5.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

1. Exámenes de ingreso

Registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no registra datos de ausentismo.

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se registran actividades de mantenimiento con maquinaria y de acuerdo a los protocolos de seguridad en el trabajo.

4. Dotación elementos de Protección Personal

En la visita realizada por parte de interventoría en el mes de febrero se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.



Fotografía 51 Entrega de EPP Municipio San Cayetano

5. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental con la verificación de preoperacionales del contrato.



Fotografía 52 Maquinaria y Equipos Municipio de San Cayetano

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se ha presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de marzo de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de marzo de 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	1	10

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	marzo	0

3.11.1.6. Seguimiento Ítems No Previstos

Cacota:

Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1577-22, del día 19 de diciembre de 2023, la interventoría realiza la SOLICITUD ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS – CACOTA, para el contrato de obra CD-FC-065-2023.

Zulia:

Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1582-22, del día 19 de diciembre de 2023, la interventoría realiza la SOLICITUD ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS – ZULIA, para el contrato de obra CD-FC-055-2023.

Pamplona:

Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1579-22, del día 19 de diciembre de 2023, la interventoría realiza la SOLICITUD ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS – PAMPLONA, para el contrato de obra CD-FC-070-2023.

Villa del Rosario:

Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1583-22, del día 19 de diciembre de 2023, la interventoría realiza la SOLICITUD ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS – VILLA DEL ROSARIO, para el contrato de obra CD-FC-062-2023.

San Cayetano:

Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1584-22, del día 19 de diciembre de 2023, la interventoría realiza la SOLICITUD ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS – SAN CAYETANO, para el contrato de obra CD-FC-079-2023.

Silos:

Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1581-22 del día 19 de diciembre de 2023, la interventoría realiza la SOLICITUD DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS – SILOS del contrato de obra CD-FC-072-2023.

Salazar de las Palmas:

Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1580-22 del día 19 de diciembre de 2023, la interventoría realiza la SOLICITUD DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – SALAZAR DE LAS PALMAS del contrato de obra CD-FC-074-2023.

3.11.2. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.11.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

3.11.2.1.1. D-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contratista cuenta con la APROBACIÓN de los estudios y diseños de los diversos componentes, quedando solo el estudio hidráulico con OBSERVACIONES.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1380-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-001 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-1508-22 del 21-Dic-2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**
TOPOGRAFIA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1352-22 del 17 - Nov- 2023 - OBSERVACIONES

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-002 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-1503-22 del 05- Dic- 2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-005 del 19 de Ene de 2023 GIC-INVIAS-NTS-188-24 del 31-ene-2024- **APROBACIÓN**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobación con observaciones**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1353-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-004 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-085-24 del 15-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-006 del 24 de Ene de 2024 GIC-INVIAS-NTS-249-24 del 08-feb-2024- **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-029 del 22-Mar-2024
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1380-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-001 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-1508-22 del 21-Dic-2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1357-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-001 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-1537-22 del 12-Dic-2023 – **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1403-22 del 17-Nov-2023 – **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-026 del 13-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-541-24 del 05-Abr-2024 - **OBSERVACIONES**

Tabla 58 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-065-2023.

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.11.2.1.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista cuenta con la APROBACIÓN de los estudios y diseños de los diversos componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1383-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-012 12-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-091-24 del 17-Ene-2024 – **APROBADO**
TOPOGRAFIA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1388-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 04- Dic - 2023 CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-004 del 05- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1511-22 del 06-Dic-2023 – **APROBADO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1389-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-004 del 05- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1517-22 del 07-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-006 del 05- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-049-24 del 10-Ene-24- **APROBADO CON OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-013 15-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-105-24 del 17-Ene-24- **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1383-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-012 12-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-091-24 del 17-Ene-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1358-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 04- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1538-22 del 12-Dic-2023 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobación con observaciones**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1484-22 del 03-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-012 12-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-119-24 del 18-Ene-2024 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-017 25-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-319-24 del 20-feb-24 - **APROBADO CON OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-037 del 18-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-542-24 del 05-Abr-24 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**

Tabla 59 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-055-2023.

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.11.2.1.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista cuenta con la APROBACION de los estudios y diseños de los diversos componentes, quedando solo con OBSERVACION en el informe estructural e informe hidráulico.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1382-22 del 21-Nov-2023 - OBSERVACIONES Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1556-22 del 14-Dic-2023 – **APROBACIÓN**
TOPOGRAFIA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1354-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-1597-22 del 21-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 25 - Ene – 2024 GIC-INVIAS-NTS-250-24 del 08-feb-2024 **- APROBACIÓN**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1363-22 del 17 - Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1625-22 del 27-Dic-2023 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 07 - Feb - 2024 GIC-INVIAS-313-24 del 16-feb-2024 - **APROBACIÓN**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1382-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1556-22 del 14-Dic-2023 – **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Observado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1356-22 del 17 - Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-120-24 del 18 - Ene - 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 22 - Ene - 2023 GIC-INVIAS-NTS-203-24 del 02 - Feb - 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo 20-Mar-2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-511-24 del 02-Abr-2024 - **OBSERVACIONES**
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1405-22 del 23 - Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-060-24 del 12 - Ene - 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 07 - Feb - 2024 GIC-INVIAS-NTS-318-24 del 20 - Feb - 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo 03-Abr-2024

Tabla 60 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-070-2023.

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.11.2.1.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista cuenta con la APROBACIÓN de los estudios y diseños de los diversos componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1381-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 04- DIC - 2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-1552-22 del 12-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°010- CD-FC-074-2023 DEL 22-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-139A-22 del 23-Ene-2024 - OBSERVACIONES El CONTRATISTA hace entrega con N°013- CD-FC-074-2023 DEL 25-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-165-22 del 25-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°015- CD-FC-074-2023 DEL 31-ENE-2024-**REVISIÓN.** GIC-INVIAS-NTS-221-24 del 06-Feb-2024 - **APROBACIÓN**
TOPOGRAFIA	**Aprobación con observaciones**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1348-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con correo del 05 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1539-22 del 12-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°008- CD-FC-074-2023 DEL 19-ENE-2024-**OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°017- CD-FC-074-2023 DEL 06-FEB-2024 (AJUSTADA) El CONTRATISTA hace entrega con N°017- CD-FC-074-2023 DEL 08-FEB-2024 (AJUSTADA) GIC-INVIAS-NTS-272-24 del 09-Feb-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobación con observaciones**	El contratista hace entrega con correo del 04 - Dic - 2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-061-24 del 12-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°014- CD-FC-074-2023 DEL 25-ENE-2024- **OBSERVADO** El CONTRATISTA hace entrega con N°022- CD-FC-074-2023 DEL 19-FEB-2024 (AJUSTADA) GIC-INVIAS-NTS-394-24 del 05-Mar-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El CONTRATISTA hace entrega con N°008- CD-FC-074-2023 DEL 19-ENE-2024 El CONTRATISTA hace entrega con N°010- CD-FC-074-2023 DEL 22-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-139A-22 del 23-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°013- CD-FC-074-2023 DEL 25-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-165-22 del 25-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°015- CD-FC-074-2023 DEL 31-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-221-24 del 06 – Feb – 2024 - **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El contratista hace entrega con N°008-CD-FC-074-2023 DEL 22-ENE-2024- **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-205-24 del 02-Feb-2024 - **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1404-22 del 23-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 04- DIC - 2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-088-24 del 16-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°011- CD-FC-074-2023 DEL 22-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-209-24 del 05-Feb-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°019- CD-FC-074-2023 DEL 12-FEB-2024 GIC-INVIAS-NTS-385-24 del 05-Mar-2024 - **APROBACIÓN**

Tabla 61 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-074-2023.

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.11.2.1.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, a los cuales se han dado OBSERVACIONES por subsanar en cada uno de los componentes, a excepción del componente de topografía y diseño geométrico que se encuentra APROBADO, pero con observaciones.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Observado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1394-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 04-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1513-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 013-2024 del 23-Ene-24 GIC-INVIAS-NTS-164-24 del 06-Feb-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 018-2024 del 07-Feb-24 GIC-INVIAS-NTS-283-24 del 12-Feb-2024 - **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-346-24 del 27-Feb-2024 - **OBSERVACIONES**
TOPOGRAFIA	**Aprobado con observaciones**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1430-22 del 28-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA HACE ENTREGA EL 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1612-22 del 26-Dic-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado con observaciones**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1431-22 del 28-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA HACE ENTREGA EL 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1613-22 del 26-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 013-2024 del 23-Ene-24 EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 019-2024 del 07-Feb-24 EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 019-2024 del 08-Ene-24 GIC-INVIAS-NTS-268-24 del 09-Feb-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Observado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1394-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 04-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1513-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 013-2024 del 23-Ene-24 GIC-INVIAS-NTS-164-24 del 25-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 018-2024 del 07-Feb-24 GIC-INVIAS-NTS-283-24 del 12-Feb-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 023-2024 del 22-Feb-24 GIC-INVIAS-NTS-346-24 del 27-Feb-2024 - **OBSERVACIONES**
INFORME ESTRUCTURAL	**Observado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1360-22 del 17- Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 30-11-2023 GIC-INVIAS-NTS-1536-22 del 12- Dic - 2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 15-12-2023 GIC-INVIAS-NTS-121-24 del 18 - Ene - 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 013-2024 del 23-Ene-24 GIC-INVIAS-NTS-401-24 del 06 - Mar - 2024 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1509-22 del 06-Dic - 2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 012-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1587-22 del 19-Dic - 2023 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con oficio No. 030-2024 del 20-Mar-24 GIC-INVIAS-NTS-534-24 del 04-Abr-2024 – **OBSERVACIONES**

Tabla 62 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-072-2023

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.11.2.1.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista cuenta con APROBACIÓN de los diferentes componentes de los estudios y diseños.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1395-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 4 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1512-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-004 del 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1562-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-009 del 18-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-138-24 del 22-Ene-2024 - **APROBACIÓN**
TOPOGRAFIA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1485-22 del 01-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 4 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1518-22 del 07-Dic-2023 – **APROBACIÓN**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1510-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-003 del 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-089-24 del 16- Ene - 2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-010 del 25-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-244-24 del 08- Feb - 2024 - **APROBACIÓN**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1395-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 4 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1512-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-004 del 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1562-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-009 del 18-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-138-24 del 22-Ene-2024 - **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1361-22 del del 17- Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-009 del 18-Ene-2024- **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-204-24 del 02-Feb-2024 - **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado con observaciones**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1586-22 del del 19- Dic - 2023 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-009 del 13-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-332-24 del 22- Feb – 2024 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-028 del 08-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-513-24 del 02-Abr-2024 -

Tabla 63 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-062-2023.

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.11.2.1.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, a los cuales se han dado APROBACION a los diversos componentes, quedando con OBSERVACIÓN el informe estructural.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado con observaciones**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1393-22 del 22-Nov-2023 - OBSERVACIONES EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-010 del 18- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-130-24 del 19-Ene-2024 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**
TOPOGRAFIA	**Aprobado con observaciones**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1439-22 del 28-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-008 del 16- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-129-24 del 19-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-011 del 23- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-170-24 del 29-Ene-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-028 del 07- Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-530-24 del 03-Abr-2024 - **APROBACIÓN**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1439-22 del 28-Nov-2023 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-003 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-019-24 del 04-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-009 del 17- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-174-24 del 31-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-012 del 31- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-292-24 del 14-Feb-2024 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-029 del 07- Mar – 2024 GIC-INVIAS-NTS-529-24 del 03-Abr-2024 – **APROBACIÓN**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	. El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1393-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-010 del 18- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-130-24 del 19-Ene-2024 - **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Observado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1359-22 del 17 -Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-008 del 16- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-1243-24 del 18 - Ene - 2024 – **OBSERVACIONES**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-1486-22 del 01 -Dic-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-010 del 18- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-179-24 del 30 -Ene-2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-027 del 07- Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-433-24 del 11-Mar-2024 - **APROBACIÓN**

Tabla 64 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-079-2023

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.11.2.1.8. CD-FC-067-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS – LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, a lo cual se han dado OBSERVACIONES a los diferentes componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Observado**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-339-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-494-24 del 22-Mar-2024 - **REITERACIÓN**
TOPOGRAFIA	**Observado**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-337-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 20-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-497-24 del 22-Mar-2024 – **OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Observado**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-338-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-493-24 del 22-Mar-2024 – **REITERACIÓN** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-008 el 02-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-540-24 del 05-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-012 el 08-Abr-2024
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Observado**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-339-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-494-24 del 22-Mar-2024 - **REITERACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Observado**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-341-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-495-24 del 22-Mar-2024 - **REITERACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-342-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-496-24 del 22-Mar-2024 – **REITERACIÓN** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-009 el 08-Abr-2024

Tabla 65 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-060-2023

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.11.2.1.9. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, se ha dado APROBADO a diferentes componentes, quedando con OBSERVACIONES topografía y el informe hidráulico.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-239-24 del 07-Feb-2024 - **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 11-2024 del 21-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-336-24 del 22-Feb-2024 - **APROBACIÓN**
TOPOGRAFIA	**Observado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-207-24 del 05-Feb-2024 - **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 07-2024 del 19-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-330-24 del 22-Feb-2024 - **OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado con observaciones**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-208-24 del 05-Feb-2024 – **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 07-2024 del 19-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-208-24 del 05-Feb-2024 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-239-24 del 07-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 11-2024 del 21-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-336-24 del 22-Feb-2024 – **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-202-24 del 02-Feb-2024 – **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-327-24 del 21-Feb-2024 – **OBSERVACIONES**

Tabla 66 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-060-2023

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.11.2.1.10. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PASO DE LOS RIOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, se ha dado APROBADO a diferentes componentes, quedando con OBSERVACIONES diseño geométrico, estructural e hidráulico.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-281-24 del 12-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 13-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-455-24 del 13-Mar-2024 – **APROBADO**
TOPOGRAFIA	**Aprobado con observaciones**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-279-24 del 12-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-386-24 del 05-Mar-2024 – **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Observacion**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-280-24 del 12-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-393-24 del 05-Mar-2024 – **OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-281-24 del 12-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 13-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-455-24 del 13-Mar-2024 – **APROBADO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME ESTRUCTURAL	**Observado**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-316-24 del 16-Feb-2024 – **OBSERVACIONES**
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-301-24 del 14-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 03-Mar-2024

Tabla 67 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-077-2023

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.11.2.2. Etapa de Construcción

Se continua con la actividad de construcción de placa huella en los municipios de correspondientes al convenio administrativo No. 4164 – 2022, con actividades de encofrado, corte, figurado e instalación de acero para placa huella, viga riostra, cuneta y bordillo.

A continuación, se presenta el avance de cada uno de los contratos de obra por municipio derivados del contrato interadministrativo No. 4164-2022, celebrado entre la GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER y la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.

3.11.2.2.1. D-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato finalizo el seis (06) de febrero de 2024, ejecutando el 100,00% de las actividades de obra.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2018	PARTICULAR					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	195.00	EJECUTADO A 29-FEBRERO-2024	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	626.17	615.29	21,085,853.45
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	196.28	160.86	164,004,865.05
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	9,809.00	9,361.00	95,454,117.00
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	366.48	366.48	121,882,452.48
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	70.56	64.56	37,600,454.16
						SUB TOTAL		$ 440,027,742.14
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					UND	0		
7			600.1.1 P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	-		-
8	630.1.4.1	630.4		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	-		-
9	630.1.6	630.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	-		-
10			610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	-		-
11	661.2			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	-		-
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	-		-
						SUB TOTAL	$ -	$ -
TRANSPORTES								
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	4,674.48	$ 4,674.48	13,831,782.23
						SUB TOTAL		13,831,782.23
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
14	710.1.3	720.8		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	15.00		-
						SUB TOTAL	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO								
16	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	15,204.1	15,204.15	28,568,597.85
						SUB TOTAL		28,568,598.00
						VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)		482,428,122.38

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 11 Avance Financiero Municipio de Cacota

Se ejecutaron $564.759.919,91 dando el 100,00% de la inversión.

Se realizan gestiones para la liquidación del contrato de obra.

3.11.2.2.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato finalizo el seis (06) de febrero de 2024, ejecutando el 100,00% de las actividades de obra.

Se presentan las siguientes actividades ejecutadas a corte de 29 de febrero de 2024:

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO									
No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	CANT	VALOR TOTAL	
		GENERAL 2018	PARTICULAR						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	320.00	EJECUTADO A 17-FEBRERO-2024		
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	769.26	769.26	$	26,678,706.06
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	250.80	$ 238.56	$	207,220,611.36
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	12,588.00	$ 11,947.32	$	121,695,401.52
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	490.50	490.50	$	91,985,917.50
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	107.46	100.00	$	44,935,700.00
						SUB TOTAL	$ 13,545.64	$	492,516,336.44
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					UND	2			
7			600,1,1P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	$ 88.23	$ 88.23	$	4,374,636.63
8	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 15.60	$ 15.60	$	13,550,643.60
9	630.1.6	630.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1.61	$ 1.61	$	1,008,466.97
10			610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	$ 43.45	$ 43.45	$	1,748,775.60
11	661.2			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	$ 12.00	$ 12.00	$	11,604,036.00
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 1,159.38	$ 1,159.39	$	11,809,546.54
						SUB TOTAL	$ 1,320.28	$	44,096,105.34
TRANSPORTES									
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	$ 11,522.46	$ 11,450.00	$	30,399,750.00
						SUB TOTAL	11,450.00		30,399,750.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
14	710.1.3			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	5.00	-	$	-
						SUB TOTAL	-		-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO									
16	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	17,919.81	17,919.81	$	34,656,912.54
						SUB TOTAL			34,656,913.00
ITEMS NO PREVISTOS									
				DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS	m2	1,177.20	1,177.20	$	26,109,118.80
						SUB TOTAL			26,109,119.00
						VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)			627,778,223.78

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 12 Avance Financiero Municipio del Zulia

Se realizan gestiones para la liquidación del contrato de obra.

3.11.2.2.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato finalizo el seis (06) de febrero de 2024, ejecutando el 100,00% de las actividades de obra.

Se presentan las siguientes actividades ejecutadas a corte de 29 de febrero de 2024:

						CANT	VALOR TOTAL
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total	EJECUTADO A 27-FEBRERO-2024	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA		**ML**	**282.00**				363,860,410
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	299.11	34,605.00	10,350,702.00	291.67	$ 10,093,240.00
2	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	192.64	931,262.00	179,398,312.00	181.21	$ 168,753,987.00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	9,661.59	10,167.00	98,229,386.00	9,587.47	$ 97,475,807.00
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	220.80	256,347.00	56,601,418.00	220.80	$ 56,601,418.00
5	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	M3	56.31	504,912.00	28,431,595.00	61.27	$ 30,935,958.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		**UND**	**1.00**				$ 23,974,357.00
7	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	89.00	51,382.00	4,572,998.00	44.0	$ 2,260,808.00
8	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	8.00	931,262.00	7,450,096.00	8.0	$ 7,450,096.00
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	M3	0.80	714,548.00	571,638.00	0.8	$ 571,638.00
10	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	25.00	39,451.00	986,275.00	25.0	$ 986,275.00
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	M	6.00	1,134,780.00	6,808,680.00	6.0	$ 6,808,680.00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	580.00	10,167.00	5,896,860.00	580.0	$ 5,896,860.00
TRANSPORTES							$ 4,361,640.08
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	1,552.44	2,954.00	4,585,908.00	1,477	$ 4,361,640.08
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							$ -
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	UND	5.00	708,305.00	3,541,525.00		$ -
MANTENIMIENTO PERIODICO							$ 22,911,850.64
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	12,988.38	1,876.00	24,366,201.00	12,213	$ 22,911,850.64
			VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A)		**431,791,594.00**		$ 415,108,257.72

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 13 Avance Financiero Municipio de Pamplona

Se realizan gestiones para la liquidación del contrato de obra.

3.11.2.2.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 31 de marzo de 2024.

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2018	PARTICULAR					31 DE MARZO DE 2024	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	300.00			
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	460.00	39,920.00	356.27	$ 14,222,298.40
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	250.71	1,031,028.00	86.58	$ 89,266,404.24
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	10,982.98	10,215.00	4,500.59	$ 45,973,574.83
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	300.00	345,406.00	300.00	$ 103,621,800.00
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	75.60	608,531.00	19.54	$ 11,890,087.21
							SUB TOTAL		$ 264,974,164.68
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					UND	2			
7	600,1,1P		600,1,1P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	$ 88.23	51,383.00	132.35	$ 6,800,540.05
8	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 11.48	1,031,028.00	5.83	$ 6,010,893.24
9	630.1.6	630.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1.61	816,269.00	0.14	$ 114,277.66
10	610.1P		610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	$ 43.45	42,165.00	43.45	$ 1,832,069.25
11	661.2			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	$ 12.00	1,054,707.00	18.00	$ 18,984,726.00
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 1,166.70	10,215.00	209.97	$ 2,144,843.55
							SUB TOTAL		$ 35,887,349.75
TRANSPORTES									
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	3,609.18	3,397.00	$ 4,176.76	$ 14,188,453.72
							SUB TOTAL		14,188,453.72
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
14	710.1.3			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	8.00	716,148.00		$ -
							SUB TOTAL		-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO									
16	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	15,246.17	2,181.00	15,246.17	$ 33,251,896.77
							SUB TOTAL		33,251,897.00
							VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)		348,301,865.15

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 14 Avance Financiero Municipio de Salazar de las Palmas

A la fecha, se ha ejecutado $148.549.449,40 del proyecto, con respecto al $478.066.315,64 del programado. La presente interventoría envía oficio de apremio GIC-INVIAS-NTS-063-24 a la entidad, con concepto de incumplimiento por retraso en la ejecución de las actividades contractuales.

3.11.2.2.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 31 de marzo de 2024.

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2018	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	372.00		EJECUTADO A 31-MARZO-2024	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1,881.00	34,583.00	2002.82	**69,263,524.06**
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	248.81	1,066,119.00	241.23	**257,179,886.37**
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	13,167.94	10,205.00	12,529.48	**127,863,343.40**
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	51.23	373,147.00	51.45	**19,198,413.15**
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	94.95	623,489.00	92.42	**57,622,853.38**
							SUB TOTAL		$ 531,128,020.36
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					UND	3			-
7			600.1.1 P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	170.00	51,347.00	170	**8,728,990.00**
8	630.1.4.1	630.4		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	23.40	1,066,119.00	23.40	**24,947,184.60**
9	630.1.6	630.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	2.40	855,574.00	2.40	**2,053,377.60**
10			610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	26.40	39,424.00	26.40	**1,040,793.60**
11	661.2			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	18.00	1,134,000.00	18.00	**20,412,000.00**
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1,736.70	10,205.00	1,736.70	**17,723,023.50**
							SUB TOTAL		$ 74,905,369.30
TRANSPORTES									
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	4,455.97	2,957.00	4455.97	**13,176,303.29**
							SUB TOTAL		13,176,303.29
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
14	710.1.3	720.8		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X	unid	5.00	707,819.00		-
							SUB TOTAL	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO									
15	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	19,939.8	1,878.00	19939.82	**37,446,981.96**
							SUB TOTAL		37,446,982.00
NO PREVISTOS									
16	NP001			SUELO CEMENTO DE 0,15 DE ESPESOR	m3	293.8	70,974.00	293.81	**20,852,870.94**
17	NP002			DEMOLICION DE PLACA HUELLA EXISTENTE 0.20 m	m2	265.0	43,836.00	**266.44**	**11,679,689.99**
							SUB TOTAL		32,532,561.00
							VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)		689,189,235.95

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 15 Avance Financiero Municipio de Silos

A la fecha, el contrato de obra presenta una ejecución de $697.946.075,64 frente a $677.440.380,75 del programado, a lo que se aprecia un pequeño avance en las actividades ejecutadas.

3.11.2.2.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato finalizo el seis (06) de febrero de 2024.

Se presentan las siguientes actividades ejecutadas a corte de 29 de febrero de 2024:

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO									
No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	CANT	VALOR TOTAL	
		GENERAL 2018	PARTICULAR						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	155.00	EJECUTADO A 29-FEBRERO-2024		
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	862.70	862.70	$	29,919,298.70
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	90.65	90.65	$	77,883,760.50
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	4,405.13	4,405.13	$	44,910,300.35
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	620.00	620.00	$	110,761,760.00
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	40.57	40.57	$	17,893,560.78
						SUB TOTAL	$ 6,019.05	$	281,368,680.33
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					UND	1			
7			600,1,1P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	$ 45.28	45.28	$	2,245,208.80
8	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 5.78	5.78	$	4,966,002.60
9	630.1.6	630.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1.61	1.61	$	992,560.17
10			610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	$ 22.15	22.15	$	891,493.20
11	661.2			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	$ 6.00	6.00	$	5,777,994.00
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 782.70	782.69	$	7,979,524.55
						SUB TOTAL	$ 863.51	$	22,852,783.32
TRANSPORTES									
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	$ 5,650.81	5,650.81	$	15,002,900.55
						SUB TOTAL	5,650.81		15,002,900.55
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
14	710.1.3			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	5.00		$	-
						SUB TOTAL	-		-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO									
15	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	$ 11,381.50	11,381.50	$	22,011,821.00
						SUB TOTAL	11,382.00		22,011,821.00
NO PREVISTO									
16	NP 001			PEDRAPLEN COMPACTADO	m3	$ 237.50	237.50	$	37,836,837.50
17	NP 002			FILTRO PARA GEOTEXTIL	m	$ 190.00	190.00	$	31,462,670.00
									69,299,507.50
						VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)	23,915.00		410,535,693.00

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 16 Avance Financiero Municipio de Villa del Rosario

Se realizan gestiones para la liquidación del contrato de obra.

3.11.2.2.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato finalizo el seis (06) de febrero de 2024.

Se presentan las siguientes actividades ejecutadas a corte de 29 de febrero de 2024:

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2018	PARTICULAR					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	279.00	EJECUTADO A 29-FEBRERO-2024	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	820.98	819.27	$ 28,413,102.87
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	290.19	280.59	$ 241,074,510.30
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	14,612.00	14,515.00	$ 147,907,850.00
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	480.56	480.56	$ 86,197,086.08
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	50.40	50.40	$ 22,229,121.60
						SUB TOTAL	$ 16,145.82	$ 525,821,670.85
TRANSPORTES								
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	7,154.55	$ 7,139.65	$ 18,955,770.75
						SUB TOTAL	7,139.65	18,955,770.75
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
14	710.1.3			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	7.00		$ -
						SUB TOTAL	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO								
16	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	16,224.69	16,224.69	$ 31,378,550.46
						SUB TOTAL	16,225.00	31,378,550.00
						VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)		576,155,992

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 17 Avance Financiero Municipio de San Cayetano

Se realizan gestiones para la liquidación del contrato de obra.

3.11.2.2.8. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 31 de marzo de 2024.

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2018	PARTICULAR						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	500.00		31 DE MARZO DE 2024	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	68.00	39,920.00	40.19	$ 1,604,384.80
2	630.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	285.00	1,015,260.00	33.89	$ 34,407,161.40
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	13,500.00	10,210.00	2,067.42	$ 21,108,358.20
4	320.3	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	325.00	331,796.00	93.38	$ 30,983,110.48
5	630.7	630.7		CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	68.00	594,692.00	15.82	$ 9,408,027.44
							SUB TOTAL		$ 97,511,042.32
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					UND	3			
7	600.1.1	600.1.2.1	600,1,1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	132.00	51,383.00	47.55	$ 2,443,261.65
8	630.4	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	23.40	1,015,260.00	-	$ -
9	630.6	630.6		CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	2.40	799,801.00	1.03	$ 823,795.03
10			610.1P	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	66.00	42,165.00	22.00	$ 927,630.00
11	661.1			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	21.00	1,048,033.00	6.00	$ 6,288,198.00
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1,737.00	10,210.00	-	$ -
							SUB TOTAL		$ 10,482,884.68
TRANSPORTES									
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	918.00	1,958.00		$ -
							SUB TOTAL		-
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
14	720.8	720.8		SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	5.00	637,714.00		$ -
							SUB TOTAL		-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO									
16	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	2,211.34	2,026.00		
17	230.1	230.13		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	m2	5,868.0	4,583.91		
							SUB TOTAL		107,993,927.00

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 18 Avance Financiero Municipio de Lourdes

Se han ejecutado $84.033.901,18 vs un acumulado programado de $241.632.576,00, evidenciándose un atraso considerable, al cual la presente interventoría lo a manifestado en sus comunicaciones.

3.11.2.2.9. CD-FC-067-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANTOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2018	PARTICULAR					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	690.00		
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	93.00	29,583.00	$ 2,751,219.00
2	630.4	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	401.00	824,596.00	$ 330,662,996.00
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	18,690.00	8,375.00	$ 156,528,750.00
4	320.3	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	449.00	217,348.00	$ 97,589,252.00
5	630.7	630.7		CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	42.00	460,141.00	$ 19,325,922.00
							SUB TOTAL	$ 606,858,139.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					UND	3.00		
6	600.1.1	600.1.2.1	600,1,1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	132.00	29,583.00	$ 3,904,956.00
7	630.4	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	23.00	824,596.00	$ 18,965,708.00
8	630.6	630.6		CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	2.00	622,435.00	$ 1,244,870.00
9			610.1P	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	64.00	33,094.00	$ 2,118,016.00
10	661.1			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	21.00	810,055.00	$ 17,011,155.00
11	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1,737.00	8,375.00	$ 14,547,375.00
							SUB TOTAL	$ 57,792,080.00
TRANSPORTES								
12			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	1,029.48	1,956.00	$ 2,013,663.00
							SUB TOTAL	2,013,663.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
13	720.8	720.8		SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	7.00	628,308.00	$ 4,398,156.00
							SUB TOTAL	4,398,156.00
SECCION 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO								
14	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	25,273.328	1,501.00	$ 37,935,265.00
							SUB TOTAL	37,935,265.00
							SUB TOTAL	
							VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)	708,997,303.00
							OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLMENTARIAS = (B)	7,089,973.00
							VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A) + (B) = (C)	716,087,276.00
							COMPLEMENTACION Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)	7,089,975.00
							VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS + CARACTERIZACIÓN VIAL= (F)	1,347,095.00
15	1P			PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) = (G)				5,000,000.00
							VALOR TOTAL= C+E+F AIU = 30% - (A = 20%, I = 5%, U = 5%)	729,524,346.00

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 19 Avance Financiero Municipio de Cáchira

Se han ejecutado $245.451.383,08 vs un acumulado programado de $241.632.576,00, evidenciándose un pequeño avance en la ejecución de las actividades en el proyecto.

3.7. Acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Entre las acciones a seguir por parte de la interventoría se tienen las siguientes:

1. Realizar mesas de trabajo con los especialistas del contratista con el fin de no generar reprocesos en la elaboración y revisión de estudios y diseños.

2. Realizar comités de seguimiento a los contratos de obra, con el fin de generar compromisos y que sean cumplidos en un periodo no superior a 8 días calendario.

3. Realizar la revisión de los documentos entregados por los contratistas de obra y de encontrarse de acuerdo al pliego de condiciones dar concepto aprobatorio.

4. Realizar gestiones en el Invias para llevar a feliz término los contratos de obra.

5. Realizar recorridos de obra en los corredores a intervenir con el fin de tener una visual general del proyecto y poder culminarlo en pro de beneficiar a la comunidad del sector.

6. Realizar seguimiento, control y vigilancia a los contratos de obra con el fin de cumplir con el Manual y las Especificaciones Generales de Mantenimiento de Carreteras.

7. Continuar solicitando al contratista de obra, la entrega inmediata de la reprogramación de obra y flujos de caja, a la fecha no ha entregado la información solicitada, y por parte de la interventoría se requiere continuar haciendo un seguimiento estricto a las actividades programadas y ejecutadas.

8. Continuar verificando las distintas actas de modificación de los contratos que conforman el convenio.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATOS DE OBRA:

A la fecha de corte del presente Informe, se tienen en ejecución 11 de los 11 Convenios interadministrativos suscritos con el INVIAS, de los cuales a la fecha para los municipios de Gobernación 1943 y Gobernación 2052 se encuentran en etapa de actualización a los Estudios y Diseños y los municipios de Santiago, Abrego, Pamplonita, la Playa de Belén, Cáchira y Ocaña 1814 se encuentra en ejecución de obra física en la etapa de Construcción de Placa Huella y Alcantarillas.

El convenio de Ocaña 1758, su ejecución termino el 31 de julio de 2023, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución.

El convenio de Herrán 1861, su ejecución termino el 30 de diciembre de 2023, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución.

Del convenio Gobernación 2033, los contratos de los municipios de Cacota, Pamplona, San Cayetano, Villa del Rosario, El Zulia finalizaron las actividades de obra.

Por lo anterior, únicamente se presentan reportes de obra para los contratos de los municipios de Santiago, Abrego, La Playa, Pamplonita, Ocaña 1814, Gobernació-1943, Gobernació-2052, Gobernación 2033 (Cáchira, Lourdes, Silos y Salazar de Las Palmas).

4.1. PROYECTO MUNICIPIO DE SANTIAGO

El día 18 de octubre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. LP-OP-001- 2022, cuyo objeto es CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER y se adelantan actividades de construcción de placa huella.

4.1.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
73	01/03/2024 al 07/03/2024
74	08/03/2024 al 14/03/2024
75	15/03/2024 al 21/03/2024
76	22/03/2024 al 28/03/2024

Tabla 68 Reporte informes semanales Municipio de Santiago

4.1.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el contratista tiene aprobada la maquinaria y equipos solicitada en el anexo técnico del contrato, el Contratista está usando en campo la maquinaría que se relaciona en la Tabla 48.

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
RETROEXCAVADORA 416D	CATERPILLAR 2005	-
COMPACTADOR	CATERPILLAR 2005	-
VOLQUETA VIS 104	HINO	6 m3
VOLQUETA VIS 105	HINO	6 m3
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	
CAMIONETA TRITON		

Tabla 69 Relación de Maquinaria y Equipo Municipio de Santiago.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.1.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación.

N	NOMBRE	CEDULA	CARGO	INGRESOS MARZO	RETIROS MARZO	SEGURIDAD SOCIAL
1.	Melissa Cárdenas Remolina	1090386915	Ing. Auxiliar			Unión Temporal Placa Huella Santiago
2.	Jesús Rubiel Aguilar	1093293685	Ayudante De Obra			Unión Temporal Placa Huella Santiago
3.	Eudes Bladimir Peñaranda	1094166681	Operador			Expo riente Representaciones
4.	Marlon Saul Reales	1090472764	Operador		08/03/2024	Expo riente Representaciones
5.	Cristian Fernando Celis	1093156255	Operador		08/03/2024	Expo riente Representaciones

6.	Jorge Enrique Latorre	5489858	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
7.	Juan Carlos Camaño Rojas	1093750998	Oficial			Construcciones JARP
8.	Dayan Andrés Rodríguez	1091809209	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
9.	Félix García Rojas	1063483429	Oficial			Construcciones JARP
10.	Onael García Rojas	7152840	Maestro			Construcciones JARP
11.	Cesar Adrián Peñaranda	5497850	Conductor			Expo riente Representaciones
12.	Luis Alfonso García	1007246565	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
13.	Oscar Peñaranda	5398337	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
14.	Yilmer Alexander Acevedo Prieto	1094858928	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
15.	Ezequiel Herrera Duarte	5489639	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
16.	Luis Arturo Prieto Pérez	1094858063	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
17.	Yonathan David Arias Bernal	1094858027	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
18.	Javier Alfonso Castro Bernal	1094858979	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
19.	Nahún Remolina Rivera	13197639	Oficial de Obra			Construcciones JARP
20.	Julio Cesar Silva Rodríguez	5497939	Vigilante			Unión Temporal Placa Huella Santiago
21.	Yordan Alexander Cáceres	1005058758	Ayudante De Obra			Construcciones JARP

22.	Rubén Darío Cárdenas	1094859065	Ayudante de Obra			Unión Temporal Placa Huella Santiago
23.	Jean Carlos Rojas Galvis	1004842108	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
24.	Wilmer Arbey Padilla	1092357805	Oficial de Obra			Construcciones JARP
25.	Nelson Rodolfo Rey Galvis	1094168700	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
26.	Jonh Alexander Sánchez	1092351615	Oficial de Obra			Construcciones JARP
27.	Evaristo Pérez Diaz	5497420	Ayudante de Obra			Construcciones JARP

Tabla 70 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Santiago

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

4.1.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha presentado el acta parcial No. 5 de obra, correspondiente al pago de las actividades ejecutadas en el contrato al mes de enero-febrero de 2024.

En la tabla No. 50, se presenta el valor cobrado y pago a la fecha de corte del presente informe, el cual corresponde al 62,90% del valor total del contrato.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	jul-23	$539,282,813.00	$ -	$ 539,282,813.00	$ -	$ 539,282,813.00	$ -	1438	$ 3,891,596,842.00	$ 3,891,596,842.00				
2	OBRA	Agosto - Septiembre 2023	$ 477,056,109	$ -	$ 477,056,109.00	$ -	$ 477,056,109.00	$ -	1438	$ 3,414,540,733	$ 3,414,540,733				
3	OBRA	Octubre - Noviembre 2023	$ 1,022,985,641	$ -	$ 1,022,985,641.00	$ -	$ 1,022,985,641.00	$ -	1438	$ 2,391,555,092	$ 2,391,555,092				
4	OBRA	Diciembre-2023	$ 497,014,075	$ -	$ 497,014,075.00	$ -	$ 497,014,075.00	$ -	1438	$ 1,894,541,017	$ 1,894,541,017				
5	OBRA	Enero - febrero 2024	$ 250,817,317	$ -	$ 250,817,317.00	$ -	$ 250,817,317.00	$ -	1438	$ 1,643,723,700	$ 1,643,723,700				
TOTALES			$2,787,155,955.00	$0.00	$ 2,787,155,955					$ 1,643,723,700	$ 1,643,723,700				

Tabla 71 Estado Financiero y Presupuestal municipio de Santiago

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.1.5. Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo del presente informe se presentaron periodos de tiempo seco y periodos de lluvia moderada e intensa.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.1.5. Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el mes de febrero de 2024, el contratista a ejecutado actividades de obra en la construcción de Placa Huella, a la fecha el contratista no ha presentado los ensayos de laboratorio como parte del control y seguimiento de los materiales en obra, se ha solicitado la entrega oportuna de los mismos.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.1.6. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA No. Póliza 475 47 994000054633 y 475 74 994000009416.

Contrato			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 443.087.965,50	29/07/2022	29/03/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,50	29/07/2022	29/03/2026
Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	29/07/2022	29/03/2023
Suspensión y Reinicio 1.			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/07/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/07/2026
Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	18/10/2022	03/07/2023
Prorroga 1			

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/01/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/01/2027
Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	03/07/2023	03/01/2024
Prorroga 2			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 443.087.965,00	18/10/2022	03/05/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,00	18/10/2022	03/05/2027
Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	18/10/2022	03/05/2024

Tabla 72 Garantías Municipio de Santiago

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.1.7. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

El Plan de Calidad fue aprobado por la Interventoría con comunicado GIC-INVIAS-NTS-110-22 del 20 de diciembre de 2022.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

4.1.8. Seguimiento Programa de Inversiones

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2., soporte al seguimiento de la programación del proyecto.

4.1.9. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Reunión No.	Fecha
14	05/03/2024
15	12/03/2024
16	20/03/2024

Tabla 73 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Santiago

4.2. PROYECTO MUNICIPIO DE HERRÁN.

El día 19 de octubre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. 146 de 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL, y se adelantan actividades de construcción de placa huella.

4.2.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
53	08/12/2023 al 14/12/2023
54	15/12/2023 al 21/12/2023
55	22/12/2023 al 30/12/2023

Tabla 74 Reporte informes semanales Municipio de Santiago

4.2.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha del presente informe, el contrato está en proceso de liquidación.

4.2.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha del presente informe, el contrato está en proceso de liquidación.

4.2.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha del presente informe, el contrato está en proceso de liquidación.

4.2.5. Reporte del Estado General del Tiempo

A la fecha del presente informe, el contrato está en proceso de liquidación.

4.2.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

A la fecha del presente informe, el contrato está en proceso de liquidación.

4.2.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A No. Póliza 49-40-101009041 y 49-44-101028950.

Igualmente, a la fecha del presente informe, el contrato está en proceso de liquidación, y se deberá ajustar las garantías con fechas finales de actas de cobro y recibido a satisfacción por parte de la entidad contratante.

Contrato			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 356.399.929,60	27/09/2022	27/06/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	27/09/2022	27/12/2025
Calidad del servicio	$ 356.399.929,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	27/09/2022	30/12/2022
Prorroga 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 356.399.929,60	19/10/2022	19/11/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	19/10/2022	18/05/2026
Calidad del servicio	$ 356.399.929,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	19/10/2022	21/05/2023
Prorroga 2			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 356.399.929,60	19/10/2022	19/07/2024

Contrato			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	19/10/2022	18/01/2027
Calidad del servicio	$ 356.399.929,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	19/10/2022	21/01/2024

Tabla 75 Garantías Municipio de Herrán

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.2.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

A la fecha del presente informe, el contrato está en proceso de liquidación.

4.2.9. Seguimiento Programa de Inversiones

A la fecha del presente informe, el contrato está en proceso de liquidación.

4.2.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

A la fecha del presente informe, el contrato está en proceso de liquidación.

4.3. PROYECTO MUNICIPIO DE OCAÑA 1758.

El día 01 de noviembre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.3879052, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DEL CORREDOR CIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER, se finalizan actividades en la construcción de Placa Huella sector la Samaritana y actividades de Parcheo y Bacheo en Juan 23. A la fecha el contratista se encuentra en proceso de liquidación del contrato.

4.3.1. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL No. Póliza CG-1037616 y No. CG-1008105.

Pólizas Contrato			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	10/08/2022	10/06/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	10/08/2022	10/02/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	10/02/2023
Pólizas Inicio Contrato			
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	10/08/2022	10/02/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	10/08/2022	10/02/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo 10/02/2028	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	10/02/2023
Prorroga 1			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	27/04/2023	30/10/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	27/04/2023	30/06/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	30/06/2023
Prorroga 2			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	20/06/2023	01/11/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	27/04/2023	01/08/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	30/07/2023

Tabla 76 Garantías Municipio de Ocaña

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.4. PROYECTO MUNICIPIO DE CACHIRA

El día 16 de noviembre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. 160-2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, durante el periodo se adelantan actividades de construcción de placa huella.

4.4.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
53	01/03/2024 al 07/03/2024
54	08/03/2024 al 14/03/2024
55	15/03/2024 al 21/03/2024
56	22/03/2024 al 28/03/2024

Tabla 77 Reporte informes semanales Municipio de Cáchira

4.4.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el contratista tiene aprobada la maquinaria y equipos del contrato, en la siguiente tabla se relaciona la maquinaria aprobada:

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
PAJARITA	CATERPILLAR 2022	-
VOBROCOMPACTADOR	SD 100 No2 AÑO 2011	8 TON
MOTONIVELADORA	NEW HOLLAND 2011	-

Tabla 78 Reporte de Maquinaria y Equipo Municipio de Cáchira

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.4.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe no se tienen planillas de seguridad social del personal de obra.

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	ESTADO	SS
1	RENNY LEONARDO BRICEÑO MARCIALES	ING OBRA	1.092.359.216	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B
2	OSCAR CAÑIZARES VARGAS	AYUDANTE DE OBRA	88.171.718	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B
3	LUIS ANTONIO DURAN	AYUDANTE DE OBRA	88.257.606	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B
4	JAIRO TARAZONA MORENO	AYUDANTE DE OBRA	91.490.633	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B
5	NELSON ESTEBAN DIAZ MORA	SISO	1.004.991.818	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B
6	CRISTIAN RODRIGUEZ JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.004.991.932	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B
7	JAIRO ANDRES ROZO GELVES	AYUDANTE DE OBRA	1.007.080.128	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B
8	EDWIN ANTONIO GALVIS CASTELLANOS	AYUDANTE DE OBRA	1.094.780.151	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B
9	UBERTH DURAN GELVES	AYUDANTE DE OBRA	1.102.348.142	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B
10	VICTOR MANUEL FLOREZ FLOREZ	AYUDANTE DE OBRA	1.193.224.618	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B

Tabla 79 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Cáchira

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

4.4.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista no ha prestado actas de recibo parcial de obra.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.4.5. Reporte del Estado General del Tiempo

Para el mes de enero de 2024, el contratista a ejecutado actividades de obra en la construcción de Placa Huella, para este periodo se han presentado días soleados y algunos días con precipitaciones leves.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.4.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

A la Fecha el contratista no ha realizado ensayos de laboratorio.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL No. Póliza 1000227435 y 100052635.

Contrato			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 531.687.175,40	04/10/2022	04/06/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 132.921.793,85	04/10/2022	04/02/2026
Calidad del servicio	$ 797.530.763,10	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	16/11/2022	16/03/2023
Prorroga 1			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 531.687.175,40	05/07/2023	10/11/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 132.921.793,85	05/07/2023	10/07/2026
Calidad del servicio	$ 797.530.763,10	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	10/10/2022	10/11/2023

Tabla 80 Garantías Municipio de Cáchira

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

El Plan de Calidad fue aprobado por la interventoría con comunicado GIC-INVIAS-NTS-152-22 del 28 de diciembre de 2022.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

4.4.9. Seguimiento Programa de Inversiones

Programación observada con el comunicado GIC-INVIAS-NST-1336-22 del 14 de noviembre de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2., soporte al seguimiento de la programación del proyecto.

4.4.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
25	22/02/2024

Tabla 81 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Cáchira

4.5. PROYECTO MUNICIPIO DE ABREGO

El día 16 de enero de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. 252-2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

4.5.1. Reporte Informe Semanal

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
54	01/03/2024 al 07/03/2024
55	08/03/2024 al 14/03/2024

56	15/03/2024 al 21/03/2024
57	22/03/2024 al 28/03/2024

Tabla 82 Reporte informes semanales Municipio de Abrego

4.5.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el contratista cuenta con maquinaria en obra la cual tiene aprobada con el oficio GIC-INVIAS-NTS-290-22 del 21 de 2023, y se relaciona a continuación:

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
PAJARITA	JOHN DEERE	-
VIBROCOMPACTADOR	INGERSOLL RAND	10 TON
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	-
IRRIGADOR	-	-
VIBRADOR DE CONCRETO	-	-

Tabla 83 Maquinaría y Equipo Municipio de Abrego

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.5.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

4.5.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha presentado el acta parcial No. 2 de obra, correspondiente al pago de las actividades ejecutadas en el contrato al mes de agosto de 2023.

En la tabla No. 88, se presenta el valor cobrado y pago a la fecha de corte del presente informe, el cual corresponde al 42.52% del valor total del contrato.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato
1	OBRA	MAY-JUN-JUL-2023	$ 969,311,826	$ -	$ 969,311,826	$ 172,572,962	$ 796,738,863	$ 690,291,848.64	$ 3,524,700,798	$ 3,524,700,798
2	OBRA	AGOS-SEP 2023	$ 865,403,347	$ -	$ 865,403,347	$ 172,572,962	$ 692,830,385	$ 345,145,924.32	$ 2,659,297,451	$ 2,659,297,451
TOTALES			$1,834,715,172.41	$0.00	$ 1,834,715,173				$ 2,659,297,450.6	$ 1,834,715,172.4

Tabla 85 Estado Financiero y Presupuestal municipio de Abrego

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.5.5. Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo se presentaron algunas lluvias moderadas, la mayoría del tiempo fue seco durante la ejecución del contrato.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.5.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el mes de febrero de 2024, se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.5.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO No. Póliza 21-44-101400517 y 21-40-101201370.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 431.432.405,40	24/11/2022	24/11/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 862.864.810,80	24/11/2022	24/07/2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 862.864.810,80	24/11/2022	24/07/2026
Calidad del servicio	$ 1.294.297.216,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	24/11/2022	24/07/2023
Prorroga 1 y Adicción 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 449.401.262,30	16/01/2023	16/04/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 898.802.524,60	16/01/2023	16/04/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 898.802.524,60	16/01/2023	15/12/2026
Calidad del servicio	$ 1.294.297.216,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 464.000.000	16/01/2023	15/12/2023

Tabla 86 Garantías Municipio de Abrego

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.5.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

La Interventoría da aprobación al Plan de Calidad con comunicado GIC-INVIAS-NTS-314-22 del 27 de febrero de 2023

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

4.5.9. Seguimiento Programa de Inversiones

Programación aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NST-990-22 del 01 de septiembre de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

4.5.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
32	14/02/2024

Tabla 87 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Abrego

4.6. PROYECTO MUNICIPIO DE LA PLAYA.

El día 06 de marzo de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra LP-004-2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. en este periodo se han realizado actividades de construcción de Placa huellas y Alcantarillas.

4.6.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
53	01/03/2024 al 07/03/2024

54	08/03/2024 al 14/03/2024
55	15/03/2024 al 21/03/2024
56	22/03/2024 al 28/03/2024

Tabla 88 Reporte informes semanales Municipio de Playa

4.6.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el contratista cuenta con maquinaria en obra la cual tiene aprobada con el oficio GIC-INVIAS-NTS-290-22 del 21 de 2023, y se relaciona a continuación:

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
PAJARITA		-
VIBROCOMPACTADOR		10 TON
MOTONIVELADORA		-
VOLQUETAS SENCILLAS	-	-

Tabla 89 Maquinaría y Equipo Municipio de La Playa

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.6.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación.

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
1	ARIAS ANZOLA SERGIO ANDRES	DIRECTOR	1.091.668.650	-	ACTIVO	CONSORCIO LA PLAYA 2022
2	REYES YARURO JHON MAYKEL	RESIDENTE	1.091.671.635	-	ACTIVO	CONSORCIO LA PLAYA 2022
3	BALLESTEROS JAIMES JHAN CARLOS	OBRERO	1.005.075.100	-	ACTIVO	CONSORCIO LA PLAYA 2022
4	MARTINEZ CORONEL URIEL	OBRERO	88.183.921	-	ACTIVO	CONSORCIO LA PLAYA 2022

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
5	BALLESTEROS BACCA YAMID DEL CARMEN	OBRERO	88.183.977		ACTIVO	CONSORCIO LA PLAYA 2022
6	SALAZAR BALLESTEROS JAIRO	OBRERO	88.183.472	-	ACTIVO	CONSORCIO LA PLAYA 2022
7	BAYONA AMAYA DIEGO ERNESTO	OBRERO	1.007.391.661		ACTIVO	CONSORCIO LA PLAYA 2022
8	ANAGARITA LUIS FERNANDO	OBRERO	88.283.204	1/03/2024	ACTIVO	CONSORCIO LA PLAYA 2022
9	ORTIZ SANCHEZ JAVIER	OBRERO	5.471.483	1/03/2024	ACTIVO	CONSORCIO LA PLAYA 2022
10	BALLESTEROS BACCA DANIEL ANTONIO	OBRERO	1.004.860.350		ACTIVO	CONSORCIO LA PLAYA 2022
11	BALLESTEROS CORONEL EILEN ANDRES	OBRERO	1.004.860.236		ACTIVO	CONSORCIO LA PLAYA 2022
12	PEREZ CRIADO ANDERSON	OBRERO	1.004.899.000		ACTIVO	CONSORCIO LA PLAYA 2022
13	CASTILLA LOPEZ CARLOS ANDRES	OBRERO	1.091.662.801		ACTIVO	CONSORCIO LA PLAYA 2022
14	ANGARITA PACHECO DANIEL FERNANDO	OBRERO	1.007,436.412	5/03/2024	ACTIVO	CONSORCIO LA PLAYA 2022
15	JAIME CARRASCAL CRISTIAN	OBRERO	1.006.062.640	5/03/2024	ACTIVO	CONSORCIO LA PLAYA 2022
16	TRIGOS LOPEZ HUBER	OBRERO	1.092.672.844	5/03/2024	11/02/2024	CONSORCIO LA PLAYA 2022

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
17	DURAN DURAN ERIKA	OBRERO	1.005.064.192		8/03/2024	CONSORCIO LA PLAYA 2022
18	TORO AMAYA RICARDO	MAESTRO	88.138.952		11/03/2024	CONSORCIO LA PLAYA 2022
19	TRIGOS CASTILLA NUMAEL	OBRERO	88.280.413		11/03/2024	CONSORCIO LA PLAYA 2022
20	YARURO CORONEL ALEXANDER	OBRERO	1.091.593.113		11/03/2024	CONSORCIO LA PLAYA 2022
21	JAIME CARRASCAL REINALDO	OBRERO	1.091.663.885		11/03/2024	CONSORCIO LA PLAYA 2022
22	LOPEZ TRIGOS ALEJANDRO	OBRERO	1.005.063.130		11/03/2024	CONSORCIO LA PLAYA 2022
23	MARTINEZ CARDENAS ANDERSON	OBRERO	1.007.961.178		11/03/2024	CONSORCIO LA PLAYA 2022

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

4.6.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha presentado el acta parcial No. 2 de obra, correspondiente al pago de las actividades ejecutadas en el contrato al mes de diciembre de 2023.

En la tabla No. 92, se presenta el valor cobrado y pago a la fecha de corte del presente Informe.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	oct-23	$ 785.151.621	$ -	$ 785.151.621	$ -	$ 785.151.621	$ -	RP 0127-03 -27/01/2023	$ 1.417.939.772	$ 1.417.939.772				
2	OBRA	dic-20	$ 535.844.105		$ 535.844.105		$ 535.844.105		RP 0127-03 -27/01/2023	$ 882.095.667	$ 882.095.667				
TOTALES			$1.320.995.726,00	$0,00	$ 1.320.995.726					$ 882.095.666,61	$ 882.095.666,61				

Tabla 91 Estado Financiero y Presupuestal municipio de la Playa

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.6.5. Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo se presentaron algunas lluvias moderadas, la mayoría del tiempo fue seco durante la ejecución del contrato.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.6.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

Durante este periodo se han realizado actividades de construcción de placa huella y se está a la espera de la entrega de los resultados de laboratorio.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.6.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora HDI SEGUROS No. Póliza 4001580 y 4007857.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 220.309.139.30	27/02/2023	27/12/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 220.309.139.30	27/02/2023	27/08/2028
Calidad del servicio	$ 220.309.139.30	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	232.000.000	27/01/2023	27/08/2023

Tabla 92 Garantías Municipio de La Playa

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.6.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

La Interventoría da aprobación al Plan de Calidad con comunicado GIC-INVIAS-NTS-433-22 del 10 de abril de 2023.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

4.6.9. Seguimiento Programa de Inversiones

Programación aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NST-1055-22 del 14 de septiembre de 2023. Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

4.6.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Acta de reunión	Fecha
09	21/03/2024

Tabla 93 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de La Playa

4.7. PROYECTO MUNICIPIO DE PAMPLONITA

El día 14 de abril de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra 202 DE 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO N° 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, en este periodo se han realizado actividades de construcción de placa huellas.

4.7.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
47	01/03/2024 al 07/03/2024
48	08/03/2024 al 14/03/2024

No. De Informe Semanal	Periodo
49	15/03/2024 al 21/03/2024
50	22/03/2024 al 28/03/2024

Tabla 94 Reporte informes semanales Municipio de Pamplonita

4.7.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el contratista cuenta con maquinaria en obra la cual tiene aprobada con el oficio GIC-INVIAS-NTS-290-22 del 21 de 2023, y se relaciona a continuación:

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
RETROEXCAVADORA EN NEUMATICOS	CATERPILLAR	-
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR	10 TON
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	-
VIBRADOR DE CONCRETO	-	-

Tabla 95 Maquinaría y Equipo Municipio de Pamplonita

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.7.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación.

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESOS	RETIROS	SS
1	CARLOS RAFAEL GELVEZ PARADA	OBRERO	5.478.540		04/03/2024	UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
2	ANTONIO JOSE PARADA JAIMES	MAESTRO DE OBRA	5.478.596			UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESOS	RETIROS	SS
3	CESAR DANIEL SALAZAR CONTRERAS	OBRERO	1.094.552.614			UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
4	LEYDA MARCELA DUARTE LEAL	AUXILIAR CIVIL DE OBRA	1.094.552.541			UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
5	ROSA LIANA HERNANDEZ MARTINEZ	AUXILIAR SST	1.093.786.400		30/03/2024	UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
6	CARLOS JULIO CONDE DURAN	OBRERO	5.418.326			UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
7	LUIS HUMERTO JAIMES SIERRA	OBRERO	5.479.015			UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
8	JOSE ABELINO MANTILLA PORTILLA	OBRERO	88.154.443			UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
9	SAMUEL VEGA ACERO	OBRERO	1.094.552.218			UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
10	JOSE HUMBERTO RICO LEAL	OFICIAL	88.035.343			UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
11	RAUL ERNESTO VERA FERNANDEZ	OFICIAL	1.094.552.339		23/03/2024	UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESOS	RETIROS	SS
12	JOSE ALFREDO SILVA FERNÁNDEZ	OBRERO	5.479.176		23/03/2024	UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
13	LUIS JACINTO FERNÁNDEZ CRUZ	OBRERO	5.478.647			UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
14	JAVIER ORLANDO RICO MENDOZA	OBRERO	1.094.552.142			UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
15	ORLANDO FLOREZ VILLAMIZAR	OBRERO	88.160.653			UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
16	JUAN HIPOTILO JAIMES CAICEDO	OBRERO	1.005.012.045		16/03/2024	UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
17	CELINO ALBEIRO SUAREZ MONCADA	OBRERO	1.094.552.531			UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
18	WILLIAN OMAR MENDOZA JAIMES	OBRERO	1.094.283.099		23/03/2024	UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
19	JOSE RAFAEL PARADA LEAL	OBRERO	5.478.696		4/03/2024	UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
20	JESUS DAVID ARDILA PARADA	OBRERO	1.094.552.382			UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESOS	RETIROS	SS
21	LUIS ALFREDO CARVAJAL	OBRERO	1.094.275.223		4/03/2024	UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
22	YOHANI ANAYA CAICEDO	OBRERO	1.094.552.336			UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
23	FLORINDO PARADA CARVAJAL	OBRERO	5.478.791			UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA

Tabla 96 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Pamplonita

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

4.7.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista no ha prestado actas de recibo parcial de obra.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.7.5. Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo del presente informe se presentaron periodos de tiempo seco y algunos periodos de lluvia moderada e intensa.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.7.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

A la Fecha no se han realizado ensayos de laboratorio en las actividades de Obra física.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.7.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora NACIONAL DE SEGUROS No. Póliza 400047393 y 400047383.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 180.000.000,00	14/04/2023	15/10/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 90.000.000,00	14/04/2023	15/10/2023
Calidad del servicio	$ 180.000.000,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 348.000.000,00	14/04/2023	15/10/2023
PRORROGA No. 02			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 180.000.000,00	27/02/2024	30/09/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 90.000.000,00	27/02/2024	30/09/2027
Calidad del servicio	$ 180.000.000,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 348.000.000,00	27/02/2024	30/09/2024

Tabla 97 Garantías Municipio de Pamplonita

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.7.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

El Plan de Calidad se encuentra aprobado por la Interventoría con comunicado GIC-INVIAS-NTS-789-22 el 14 de julio de 2023.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

4.7.9. Seguimiento Programa de Inversiones

La programación queda aprobada por la Interventoría con comunicado GIC-INVIAS-NTS-578-22 del 26 mayo de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

4.7.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
17	18/03/2024

Tabla 98 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Pamplonita

4.8. PROYECTO GOBERNACIÓN 1943

El día 10 de abril de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra 02590 DE 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS, en este periodo el contrato de obra se encuentra suspendido hasta el 20 de febrero de 2024

4.8.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
40	01/03/2024 al 07/03/2024
41	08/03/2024 al 14/03/2024
42	15/03/2024 al 21/03/2024
43	22/03/2024 al 28/03/2024

Tabla 99 Reporte informes semanales Gobernación 1943

4.8.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe la maquinaria presentada por el contratista se encuentra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-825-22 del 25 de julio de 2023.

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
RETROEXCAVADORA EN NEUMATICOS	CATERPILLAR	-
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR	10 TON
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR	7 TON
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	-
BULLDOZER	KOMATSU D61EX 2006	3,8 M3
BOBCAT	S570- 2018	947 kg
DUMPER AUSA	D600APG	6000 kg
VOLQUETAS		

Tabla 100 Maquinaría y Equipo Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.8.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación.

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
1	HECTOR FABIO ACOSTA	AUXILIAR	1090423766	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
2	CESAR ANDRES CARDENAS COLL	RESIDENTE DE OBRA	1090393766	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
3	FRANKLYN AARON	COORDINADOR DE	79685180	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
4	LEIDY YULIANA JAIME	INGENIERA	1091664068	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ADMINISTRATIVA
5	LUIS RAMÓN NUÑEZ SILVA	INSPECTOR DE OBRA	1094426602	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
6	WILLIAM PABÓN QUINTERO	DIRECTOR DE OBRA	13278653	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
7	ANDREY ALEXIS CALDERON	RESPONSABLE SST	888219891	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
8	LEIDY PAOLA GALVIS DIAZ	AUXILIAR SST	1004941599	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
9	EDWAR HERNANDEZ RENGIFO	OPERADOR DE MAQUINARIA	88261502	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
10	NELSON ENRIQUE MENDOZA	OPERADOR DE MAQUINARIA	1094426430	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
11	EDGAR CAMILO PRADO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1193215481	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
12	LUISA FERNANDA OCHOA SERRANO	INGENIERA AUXILIAR	1091183372	ACTIVO	18/11/2023	UT EDIVIAL TROJA	ADMINISTRATIVA
13	DANIEL FERNANDO MANCIPE JAIMES	AYUDANTE DE OBRA	1092647041	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
14	JOSE GREGORIO MONCADA	AYUDANTE DE OBRA	596983	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	PATIOS
15	ASTRID LEON	RESIDENTE DE OBRA	60372439	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	PATIOS
17	FELIX ANTONIO VARGAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	91207328	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	PATIOS

Tabla 101 Reporte afiliaciones a seguridad social Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

4.8.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista no ha prestado actas de recibo parcial de obra.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.8.5. Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo del presente informe se presentaron periodos de tiempo seco y algunos periodos de lluvia moderada.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.8.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el presente informe no se adjuntan ensayos de laboratorio a la espera de la entrega por parte del contratista y el laboratorio de la Interventoría.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.8.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA No. Póliza 21-44-101403451 y 21-40-101203708.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/04/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/12/2026
Calidad del servicio	$ 1.689.802.732,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 844,901,366.30	10/04/2023	12/12/2023
Prorroga 01			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/06/2027
Calidad del servicio	$ 1.689.802.732,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 844,901,366.30	10/04/2023	12/06/2024
Prorroga 01 Modificación 01			
Valor Asegurado	**Valor Asegurado**	**Valor Asegurado**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	11/12/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	11/08/2027
Calidad del servicio	$ 1.689.802.732,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 844,901,366.30	10/04/2023	12/08/2024

Tabla 102 Garantías Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.8.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

El Plan de Calidad se encuentra aprobado con comunicado GIC-INVIAS-NTS-1423-22 del 24 de noviembre de 2023.
Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

4.8.9. Seguimiento Programa de Inversiones

Programación de obra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-566-22 del 23 mayo de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

4.8.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Para el presente Informe, el contrato de obra se encuentra suspendido hasta el 20 de febrero de 2024.

Acta de Reunión	Fecha
31	21/03/2024

Tabla 103 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 1943

4.9. PROYECTO GOBERNACIÓN 2052

El día 11 de mayo de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra 02332 DEL 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, en este periodo se han realizado actividades de Actualización a Estudios y Diseños y se han adelantado actividades de construcción de placa huella.

4.9.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
43	01/03/2024 al 07/03/2024

No. De Informe Semanal	Periodo
44	08/03/2024 al 14/03/2024
45	15/03/2024 al 21/03/2024
46	22/03/2024 al 28/03/2024

Tabla 104 Reporte informes semanales Gobernación 2052

4.9.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe la maquinaria presentada por el contratista se encuentra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-728-22 del 27 de junio de 2023.

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
Retroexcavadora sobre llantas	Caterpillar 416E	6790 Kkg
Motoniveladoras		
Compactador min 7 Ton	Caterpillar CS423E	6760 kg
Volqueta 1	Kodiac 190	20000 kg
Volqueta 2	Kodiac 190	16000 kg

Tabla 105 Equipo Mínimo Gobernación 2052

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.9.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación.

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESOS	RETIROS	SS
1	OSCAR OMAR RODRGIUEZ MORA	ING RESIDENTE	1.090.404.560	13/11/2023		UT PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
2	KAREN ANGELICA	SST	1.090.448.010	7/11/2023		UT PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESOS	RETIROS	SS
	CABALLERO LEON					
3	FERNEY ENRIQUE MARIN LOPEZ	VIGILANTE	1.091.802.676	4/11/2023		UT PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
4	OSCAR ABEL PEÑARANDA ACERO	OPERADOR PAJARITA	13.388.186	20/03/2024		EXPORIENTE REPRESENTACIONES LTDA
5	MARLON SAUL REALES ALMENDRALES	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1.090.472.764	14/03/2024		EXPORIENTE REPRESENTACIONES LTDA
6	CARLOS EDILSO SANDOVAL	OFICIAL	88.168.117	30/10/2023		CONSTRUCCIONES JARP SAS
7	CESAR DIAZ	AYUDANTE	96.168.127	30/10/2023		CONSTRUCCIONES JARP SAS
8	LUIS EDUARDO GELVEZ GARCIA	AYUDANTE	88.146.045	30/10/2023		CONSTRUCCIONES JARP SAS
9	JOEL ALVEAR JIMENEZ	OFICIAL	1.090.376.540	2/11/2023		CONSTRUCCIONES JARP SAS
10	CARLOS HUMBERTO LEON SANCHEZ	AYUDANTE	1.094.506.011	8/11/2023	30/11/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
11	ALEXANDER DURAN NAVARRO	OFICIAL	71.195.072	14/11//2023		CONSTRUCCIONES JARP SAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESOS	RETIROS	SS
12	JAVIER CAÑIZAREZ LOPEZ	AYUDANTE	88.252.039	14/11/2023		CONSTRUCCIONES JARP SAS
13	LUIS ALFONSO ACOSTA PEREZ	AYUDANTE	1.126.423.748	15/11/2023		CONSTRUCCIONES JARP SAS
14	CESAR FABIAN EUGENIO CONTRERAS	AYUDANTE	1.093.765.452	15/11/2023	25/11/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
15	JOSE DEL CARMEN CARRERO	AYUDANTE	88.002.039	16/11/2023		CONSTRUCCIONES JARP SAS
16	LUIS ANTONIO TARAZONA GARCIA	AYUDANTE	88.261.764	28/11/2023	24/01/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
17	DANIEL ALBERTO CAMARGO GALVIS	AYUDANTE	1.090.425.897	12/12/2023	30/01/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
18	LUIS ALBERTO PARRA GALLO	AYUDANTE	1.090.390.418	10/01/2024	29/01/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
19	RAMIRO RAVELO PINZON	AYUDANTE	5.634.789	12/12/2023		CONSTRUCCIONES JARP SAS
20	GREGORI ALEXIS CARRILLO	AYUDANTE	1.232.402.729	12/12/2023		CONSTRUCCIONES JARP SAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESOS	RETIROS	SS
21	ELKIN JAVIER SALINAS REAL	OFICIAL	1.120.564.035	28/11/2023		CONSTRUCCIONES JARP SAS
22	LUIS ALFONSO SUAREZ	AYUDANTE	1.094.266.383	12/12/2023		CONSTRUCCIONES JARP SAS
23	DANIEL RAMOS ROJAS	OFICIAL	11.202.858	20/11/2023		CONSTRUCCIONES JARP SAS
24	GUSTAVO ANTONIO TORRES MENDOZA	OFICIAL	13.506.458	12/02/2024		CONSTRUCCIONES JARP SAS

Tabla 106 Reporte afiliaciones a seguridad social
Gobernación 2052

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

4.9.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha presentado el acta parcial No. 1 de obra, correspondiente al pago de las actividades ejecutadas en el contrato al mes de diciembre de 2023.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	14/12/2023	$ 1.020.577.853,68	$ 8.550.000,00	$ 1.029.127.853,68						$ 4.129.900.878				
TOTALES			$1.020.577.853,68	$8.550.000,00	$ 1.029.127.854					$ -	$ 4.129.900.878				

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.9.5. Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo del presente informe se presentaron periodos de tiempo seco y algunos periodos de lluvia moderada e intensa.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.9.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el presente informe no se adjuntan ensayos de laboratorio a la espera de la entrega por parte del contratista y el laboratorio de la Interventoría.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.9.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL No. Póliza CCT-100004561 y CCT-100001101.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 515.902.873,20	28/12/2022	28/12/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 515.902.873,20	28/12/2022	28/06/2026
Calidad del servicio	$ 515.902.873,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000,00	28/12/2022	28/06/2023
Adicional No. 01			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 515.902.873,20	10/11/2023	30/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 515.902.873,20	10/11/2023	31/12/2026
Calidad del servicio	$ 515.902.873,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000,00	11/05/2023	31/12/2023

Tabla 107 Garantías Gobernación 2052

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.9.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el plan de calidad presentado por el contratista se encuentra aprobado con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-652-22 del 09 de junio de 2023.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

4.9.9. Seguimiento Programa de Inversiones

El contratista presento la programación de obra la cual se encuentra aprobada por la interventoría con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-092-24 del 17 de enero de 2024.
Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

4.9.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
15	04/03/2024
16	12/03/2024
17	21/03/2024

Tabla 108 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 2052

4.10. PROYECTO OCAÑA 1814

El día 02 de mayo de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4352407, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER., en este periodo se han realizado actividades de Actualización a Estudios y Diseños y se continua con la construcción de Placa Huellas.

4.10.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
44	01/03/2024 al 07/03/2024

No. De Informe Semanal	Periodo
45	08/03/2024 al 14/03/2024
46	15/03/2024 al 21/03/2024
47	22/03/2024 al 28/03/2024

Tabla 109 Reporte informes semanales Municipio de Ocaña 1814

4.10.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe la maquinaria presentada por el contratista para proyecto se encuentra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-684-22 del 14 de junio de 2023.

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
RETROEXCAVADORA EN NEUMATICOS	CATERPILLAR	-
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR	10 TON
VOLQUETAS		

Tabla 110 Maquinaría y Equipo Municipio de Ocaña 1814

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.10.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación.

No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
1	LUIS JAVIER CARRASCAL	DIRECTOR DE OBRA	13363842		ACTIVO	INDEPENDIENTE
2	FABIAN CAMILO FORERO GANDUR	PROFESION AL SST	91541702		ACTIVO	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE
3	LUIS CARLOS	CADENERO	1091654453		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S

No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
	TAMAYO OCHOA					
4	FERNANDO ALFONSO CARRASCAL	TOPOGRAFO	1091671813		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
5	AURA CRISTINA TORRES DIAZ	AUXILIAR DE INGENIERIA	1091673791		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
6	LAURA DANIELA BARAHONA CARRASCAL	PROFESION AL SOCIAL	1091676848		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
7	JESUS FABIAN GALLARDO JACOME	INGENIERO AMBIENTAL	13176940		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
8	CARLOS ALBERTO NAVARRO	AYUDANTE	1007912734		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
9	DANNY ALEJANDRO GUERRERO QUINTERO	AYUDANTE	1091683385		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
10	ARMANDO GONZALEZ SARABIA	OFICIAL DE OBRA	88.282.978		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
11	ALBEIRO DE JESUS QUINTERO TABORDA	MAESTRO DE OBRA	15531063		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S

No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
12	FERNANDO LUIS RICO ORTEGA	OFICIAL DE OBRA	1051823582		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
13	EDUARDO DE JESUS ECHEVERRI GUZMAN	AYUDANTE	15376345		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
14	LUIS FERNANDO RICO ORTEGA	AYUDANTE	1128155005		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
15	ALVARO DUVAN SANCHEZ JAIME	AYUDANTE	1091676020		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
16	JUAN CARLOS SANCHEZ QUINTERO	AYUDANTE	88.276.106		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
17	LUIS EDUARDO SANCHEZ BARBOSA	AYUDANTE	88.277.344		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
18	JOAQUIN EMILIO VEGA PEREZ	AYUDANTE	88.138.646		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
19	CARLOS DUVAN SANCHEZ SANCHEZ	AYUDANTE	1004898389		9/11/2023	C INVERSIONES S.A.S
20	ANIBAL CACERES VILAMIZAR	AYUDANTE	91467070		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S

No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
21	NICOLAS ANDRES SANCHEZ PINEDA	AYUDANTE	1005281270		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
22	JOSUE BARAJAS ACELAS	OPERADOR MOTONIVELADORA	5691820		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
23	DEIVER GARCIA BALLESTEROS	OPERADOR VIBRO COMPACTADOR	1092174784		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
24	MAICOL STIVEN BURBANO PEÑARANDA	CONDUCTOR DE VOLQUETA	1092730148		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
25	JOSE EDUARDO BARBOSA PACHECO	AYUDANTE	88280020	1/11/2023	9/11/2023	C INVERSIONES S.A.S

Tabla 111 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Ocaña 1814

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

4.10.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha presentado el acta parcial No. 2 de obra, correspondiente al pago de las actividades ejecutadas en el contrato al mes de diciembre - enero de 2023.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE 2023	$ 1,265,289,857	$ -	$ 1,265,289,857	$ -	$ 1,265,289,857	$ -	RP 1834,V(2022-12-299)	$ 1,234,699,282	$ 1,234,699,282				
2	OBRA	DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	$ 584,690,712	$ -	$ 584,690,712	$ -	$ 584,690,712	$ -	RP 1834,V(2022-12-299)	$ 650,008,570	$ 650,008,570				
TOTALES			$1,849,980,569.00	$0.00	$ 1,849,980,569					$ 1,884,707,852	$ 1,884,707,852				

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.10.5. Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo del presente informe se presentaron periodos de tiempo seco con algunos días de lluvias moderadas e intensas.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.10.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el presente informe no se adjuntan ensayos de laboratorio a la espera de la entrega por parte del contratista y el laboratorio de la Interventoría.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.10.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA No. Póliza 21-44-101403960 y 21-40-101204283.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 249.998.913,90	29/12/2022	28/08/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 124.999.456,95	29/12/2022	28/04/2026
Calidad del servicio	$ 249.998.913,90	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	29/12/2022	29/04/2023

Tabla 112 Garantías Municipio de Ocaña 1814

4.10.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Por medio de oficio No. GIC-INVIAS-NTS-558-22 del 23 de mayo de 2023 se aprueba el documento presentado por el contratista del Plan de Calidad.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

4.10.9. Seguimiento Programa de Inversiones

El contratista presento la programación de obra la cual se encuentra aprobada por la interventoría con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1000-22 del 05 de septiembre de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

4.10.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
19	11/01/2024
20	31/01/2024

Tabla 113 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Ocaña 1814

4.11. PROYECTO FARO DEL CATATUMBO, GOBERNACIÓN 2033

Conforme al contrato interadministrativo No. 4164 – 2022, celebrado entre la gobernación de Norte de Santander y la Empresa Industrial y Comercial del Estado FARO del Catatumbo S.A.S., se da acta de inicio a los siguientes contratos:

NOMBRE	CONTRATO	ACTA INICIO
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-065-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-055-2023	7/11/2023

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-070-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-074-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-072-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-062-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-079-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-067-2023	21/02/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-060-2023	22/01/2024

4.11.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
CD-FC-055-2023 - MUNICIPIO DEL ZULIA	
12	02/02/2024 al 08/02/2024
13	09/02/2024 al 15/02/2024

No. De Informe Semanal	Periodo
CD-FC-062-2023 - MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO	
08	29/12/2023 al 04/01/2024
09	05/01/2024 al 11/01/2024
10	12/01/2024 al 18/01/2024
11	19/01/2024 al 25/01/2024
CD-FC-065-2023 - MUNICIPIO DE CACOTA	
12	26/01/2024 al 01/02/2024
CD-FC-070-2023 - , MUNICIPIO DE PAMPLONA	
13	02/02/2024 al 08/02/2024
14	09/02/2024 al 15/02/2024
15	16/02/2024 al 22/02/2024
CD-FC-072-2023 - MUNICIPIO DE SILOS	
14	01/02/2024 al 07/03/2024
15	08/03/2024 al 14/03/2024
16	15/03/2024 al 21/03/2024
17	22/03/2024 al 28/03/2024
CD-FC-074-2023 - MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS	
16	01/04/2024 al 04/04/2024
CD-FC-079-2023 - MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	
09	29/01/2024 al 01/02/2024
10	02/02/2024 al 08/02/2024
11	09/02/2024 al 15/02/2024
12	16/02/2024 al 22/02/2024
CD-FC-067-2023 - MUNICIPIO DE CACHIRA	
4	08/03/2024 al 14/03/2024
5	15/03/2024 al 21/03/2024
6	22/03/2024 al 28/03/2024
CD-FC-060-2023 - MUNICIPIO DE LOURDES	
7	01/03/2024 al 07/03/2024
8	08/03/2024 al 14/03/2024
9	15/03/2024 al 21/03/2024
10	22/03/2024 al 28/03/2024

Tabla 114 Reporte informes semanales Gobernación 2033

4.11.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe la maquinaria presentada por el contratista para proyecto se encuentra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-684-22 del 14 de junio de 2023.

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
CD-FC-055-2023 - MUNICIPIO DEL ZULIA		
RETROEXCAVADORA EN NEUMATICOS	CATERPILLAR	-
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR	10 TON
VOLQUETAS		
CD-FC-062-2023 - MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO		
MOTONIVELADORA	CARTERPILLA	120 HP
VIBROCOMPACTADOR	SAM	9 TON
VOLQUETA SENCILLA	CHEVROLET	6 M3
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F
MEZCLADORA		
CD-FC-065-2023 - MUNICIPIO DE CACOTA		
MOTONIVELADORA	CARTERPILLA	120 HP
VIBROCOMPACTADOR	SAM	9 TON
VOLQUETA SENCILLA	CHEVROLET	6 M3
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F
MEZCLADORA		
CD-FC-070-2023 - , MUNICIPIO DE PAMPLONA		
MOTONIVELADORA	CARTERPILLA	120 HP
VIBROCOMPACTADOR	SAM	9 TON
VOLQUETA SENCILLA	CHEVROLET	6 M3
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F
MEZCLADORA		
CD-FC-072-2023 - MUNICIPIO DE SILOS		
MOTONIVELADORA	CARTERPILLA	120 HP
VIBROCOMPACTADOR	CARTERPILLA	9 TON
VOLQUETA SENCILLA	FORD	6 M3
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F
MEZCLADORA		
CD-FC-074-2023 - MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS		
MOTONIVELADORA	CARTERPILLA	120 HP
VIBROCOMPACTADOR	SAM	9 TON
VOLQUETA SENCILLA	FORD	6 M3
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F
MEZCLADORA		

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
CD-FC-079-2023 - MUNICIPIO DE SAN CAYETANO		
MOTONIVELADORA	SAM	120 HP
VIBROCOMPACTADOR	SAM	9 TON
VOLQUETA SENCILLA	FORD	6 M3
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F
MEZCLADORA		

Tabla 115 Maquinaría y Equipo Gobernación 2033

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.11.3. Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación por cada municipio.

No.	Nombres y Apellidos	C.C.
1	VILLA BOTELLO YEFFERSON SNEIDER	1093779937
2	VILLA BOTELLO MIGUEL ANDRES	1093788532
3	HERNANDEZ ORTEGA JORGE ENRIQUE	13479458
4	REAL SOTO WILFRAN RODRIGO	88265446

Tabla 116 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Cacota Gobernación 2033

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

No.	Nombres y Apellidos	C.C.
1	RICO OSORIO JOSE ERNESTO	13494287
2	MANTILLA PINILLOS ELKIN ARMANDO	1005060963
3	MENESES PRIETO YENDERSO N ANDREI	1093797788
4	VILLAMIZAR BASTO RUTH MAYELY	1094273335
5	MANTILLA FLOREZ JOSE ARMANDO	5418447
6	VERGARA MONTAÑEZ JAIME SEBASTIAN	1005060320
7	MANTILLA PINILLOS ELKIN ARMANDO	1005060963
8	MEAURY MONTAÑEZ SAMUEL ADAN	1005061205
9	LEAL JULIAN RICARDO	1007618738
10	MENESES PRIETO YENDERSON ANDREI	1093797788
11	VILLAMIZAR VERGARA GUILLERMO	1094249186
12	ALBARRACI N MONTANEZ ALEXI	1094265952
13	MEDINA MANTILLA ALONSO	5478051
14	CABALLERO MONTAÑEZ VICENTE	88030940
15	MONSALVE BERMON JOSE ANDELFO	88030942

No.	Nombres y Apellidos	C.C.
16	MALDONADO VERGARA HUGO	88034438
17	LEAL GAFARO JULIO CESAR	88154032
18	MEAURY CACERES JOSE JACINTO	88180539

Tabla 117 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Pamplona Gobernación 2033

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

No.	Nombres y Apellidos	C.C.
1	RUBIO ROZO JOSE ANDRES	5440974
2	ARTEAGA LUIS DAVID	5499709
3	DELGADO RAFAEL	88200521
4	CAMPOS LIZARAZO CARLOS ALBERTO	91477499
5	MARTINEZ ROJAS JHONATAN DAVID	1005064435
6	SOTO ALVAREZ ERICSSON DAVID	1005064631
7	OROZCO DELGADO GIOVANNY ANDRES	1005064780
8	MONTAÑEZ BELLO SERGIO ALEXANDER	1090387825
9	GAMBOA SUAREZ JAVIER CAMILO	1090510742
10	CELIS PARADA EDUIN JACOBO	1094350252

Tabla 118 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de San Cayetano Gobernación 2033

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

No.	Nombres y Apellidos	C.C.
1	GARAVITO JOSE ALEXANDER	1092339952
2	GARCIA PAREDES FRANKY TADEO	88231351
3	HERNANDEZ CALLEJAS JESUS ALBERTO	13501065
4	IBAÑEZ FERMIN	88191789
5	LEON ADAN	13171357
6	ORTIZ ORTIZ PEDRO ELIAS	88186223
7	OVALLOS PEREZ OMAR ANDELFO	1091182426
8	OVALLOS RODRIGUEZ JAYVER YOEL	1091182529
9	PARRA VILLABONA JHONATAN	88131779
10	SANCHEZ MORA ALBEIRO	1005077909

Tabla 119 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Villa del Rosario Gobernación 2033

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

No.	Nombres y Apellidos	C.C.
1	ALVAREZ BALMACEDA JOHAN ANDREY	1007912649
2	APONTE GUTIERREZ YILBER QUINTIN	1010102201
3	PIÑA TABORDA KEVIN FABIAN	1030040544
4	ACEVEDO CONTRERAS FRANKLIN DAVID	1090492989
5	BARRIOS GARCIA CHRISTIAN ARMANDO	1093800544
6	PARRA CACERES VLADIMIR	1094161264
7	MORENO CABREJO FABIAN ALEXANDER	1094168997
8	ORTIZ DIAZ SAUL ALBERTO	1094506150
9	SANDOVAL CONTRERAS SONIA	60357733
10	PARADA REINA REYES ERNESTO	80423699
11	PINO ZUÑIGA JAVIER ENRIQUE	9203569
12	MANZANO AMATT RAUL ERNESTO	5091287
13	DIAZ GARCIA CARLOS DANIEL	6310940
14	GONZALEZ RODRIGUEZ LEONARDO ANTONIO	6483520

Tabla 120 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de El Zulia Gobernación 2033

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

4.11.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha los Contratistas no han prestado actas de recibo parcial de obra.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.11.5. Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo del presente informe se presentaron periodos de tiempo seco con algunos días de lluvias moderadas e intensas.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.11.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el presente informe no se adjuntan ensayos de laboratorio a la espera de la entrega por parte del contratista y el laboratorio de la Interventoría.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.11.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías para los contratos de obra.

CD-FC-055-2023 - MUNICIPIO DEL ZULIA			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 205.483.890,30	7/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 205.483.890,30	7/11/2023	07/06/2024
Calidad del servicio	$ 205.483.890,30	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	1/08/2023	07/02/2024
CD-FC-062-2023 - MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 130.494.405,32	07/11/2023	07/02/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 130.494.405,32	07/11/2023	07/02/2024
Calidad del servicio	$ 130.494.405,32	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	03/08/2023	07/02/2024
CD-FC-065-2023 - MUNICIPIO DE CACOTA			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 169.427.975,97	7/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 169.427.975,97	7/11/2023	07/06/2024
Calidad del servicio	$ 169.427.975,97	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	1/08/2023	07/02/2024

CD-FC-070-2023 - , MUNICIPIO DE PAMPLONA			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 136.080.831,39	7/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 136.080.831,39	7/11/2023	07/02/2024
Calidad del servicio	$ 136.080.831,39	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	03/11/2023	03/02/2024

CD-FC-072-2023 - MUNICIPIO DE SILOS			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 222.054.884,72	07/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 222.054.884,72	07/11/2023	07/06/2024
Calidad del servicio	$ 222.054.884,72	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	07/11/2023	27/02/2024

CD-FC-074-2023 - MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 197.190.841,58	16/08/2023	16/03/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 197.190.841,58	16/08/2023	16/11/2026
Calidad del servicio	$ 197.190.841,58	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	17/08/2023	17/11/2023

CD-FC-079-2023 - MUNICIPIO DE SAN CAYETANO			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 186.076.189,46	07/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 186.076.189,46	07/11/2023	07/02/2027
Calidad del servicio	$ 186.076.189,46	5 AÑOS	

Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	07/11/2023	07/02/2024

Tabla 121 Garantías Gobernación 2033

4.11.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Por medio de oficio No. GIC-INVIAS-NTS-558-22 del 23 de mayo de 2023 se aprueba el documento presentado por el contratista del Plan de Calidad.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

4.11.9. Seguimiento Programa de Inversiones

El contratista presento la programación de obra la cual se encuentra aprobada por la interventoría con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1000-22 del 05 de septiembre de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

4.11.10. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
CD-FC-055-2023 - MUNICIPIO DEL ZULIA	
7	11/01/2024
8	19/01/2024
9	29/01/2024
CD-FC-062-2023 - MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO	
5	06/01/2024
6	10/01/2024
7	19/01/2024
CD-FC-065-2023 - MUNICIPIO DE CACOTA	
3	05/01/2024
4	17/01/2024
5	24/01/2024
CD-FC-070-2023, MUNICIPIO DE PAMPLONA	
5	20/02/2024
CD-FC-079-2023 - MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	
6	11/01/2024
7	17/01/2024
8	22/01/2024

Comité de Obra No.	Fecha
CD-FC-070-2023 - MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS	
1	20/02/2024
CD-FC-067-2023 - MUNICIPIO DE CACHIRA	
10	01/03/2024
CD-FC-072-2023 - MUNICIPIO DE SILOS	
9	05/03/2024

Tabla 122 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 2033

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	1053 de 2022
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.
Contratista:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Representante legal	LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
Fecha de Inicio:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Prorroga:	-
Plazo acumulado:	VEINTISIETE (27) MESES
Valor Inicial:	$ 4.288.164.910,00 M/CTE
Adición No.1	$ 268.536.435,20 M/CTE
Valor Total:	$ 4.288.164.910,00 M/CTE
Nueva de terminación:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

Tabla 123 Información Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

A continuación, se muestra un resumen detallado de las actividades realizadas por el interventor por cada municipio, correspondiente a este periodo.

5.2.1 Municipio De Santiago - Contrato No. LP-OP-01-2022.

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-440-24 del pasado 11 de marzo de 2024, la interventoría hace aprobación informes mensuales – ambientales.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-504-24 del pasado 22 de marzo de 2024, la interventoría hace reiteración solicitud entrega reintegro rendimientos financieros convenio administrativo No. 1821 de 2021, suscrito entre INVIAS y el municipio de Santiago.

5.2.1.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista, entre los cuales se encuentran aprobados el Diseño Geométrico, Estudio Geológico y Geotécnico, Diseño de Pavimentos, componente Estructural y el componente Hidráulico, adicionalmente se encuentra aprobado con observaciones el componente topográfico a la espera de la documentación definitiva para dicha aprobación.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales

- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.

- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.

- ✓ Control de personal en obra.

- ✓ Diligenciamiento Bitácora.

- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un inspector de obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento y control de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.2. Municipio De Herrán - Contrato No. 146 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-400-24 del pasado 06 de marzo de 2024, la interventoría hace reiteración de comunicación GIC-INVIAS-NTS-011-24 y GIC-INVIAS-NTS-134-24, solicitud de documentos de liquidación del contrato.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-492-24 del pasado 22 de marzo de 2024, la interventoría hace No. 04 reiteración de documentos de liquidación del contrato.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-501-24 del pasado 22 de marzo de 2024, la interventoría hace reiteración solicitud entrega reintegro rendimientos financieros convenio administrativo No. 1861 de 2021, suscrito entre INVIAS y el municipio de Herrán.

5.2.2.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista, entre los cuales se encuentran aprobados, Estudio Geológico y Geotécnico, Diseño de Pavimentos, componente Estructural y el componente Hidráulico, adicionalmente se encuentra aprobado con observaciones el componente topográfico y el Diseño Geométrico a la espera de la documentación definitiva para dicha aprobación.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales

- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.

- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento y control de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.3. Municipio De Ocaña - Contrato No. CO1.PCCNTR.3879052

En este periodo el Interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la liquidación de las obras ejecutadas.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-499-24 del pasado 22 de marzo de 2024, la interventoría hace reiteración solicitud entrega reintegro rendimientos financieros convenio administrativo No. 1758 de 2021, suscrito entre INVIAS y el municipio de Ocaña.

5.2.3.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la Interventoría ha solicitado al Contratista la entrega oportuna de todos los documentos para la liquidación del Contrato.

5.2.5. Municipio De Cáchira - Contrato No. 160 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-382-24 del pasado 05 de marzo de 2024, la interventoría hace aprobación acta parcial de obra No. 1 – Cáchira.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-396-24 del pasado 06 de marzo de 2024, la interventoría hace aval acta de modificación No. 01 – Cáchira.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-442-24 del pasado 11 de marzo de 2024, la interventoría hace reiteración oficios GIC-INVIAS-NTS-304-24 y GIC-INVIAS-NTS-1585-24 informes mensuales y trimestrales componente ambiental.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-443-24 del pasado 11 de marzo de 2024, la interventoría hace respuesta a oficio MATICCES-CACHI-070-2022 – solicitud autorización cheque de gerencia para pago acta parcial No. 01.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-452-24 del pasado 13 de marzo de 2024, la interventoría hace solicitud EPP y afiliaciones de la seguridad social.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-487-24 del pasado 21 de marzo de 2024, la interventoría hace respuesta oficio MATICCES-CACHI-072-2024 del 15 de marzo del 2024 cuyo asunto es: Solicitud de prórroga.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-500-24 del pasado 22 de marzo de 2024, la interventoría hace solicitud de reintegro rendimientos financieros convenio interadministrativo No. 1859 de 2021, suscrito entre INVIAS y municipio de Cáchira.

5.2.5.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista, entre los cuales se encuentran aprobados el Estudio Geológico y Geotécnico, Diseño de Pavimentos, componente Estructural y el componente Hidráulico, adicionalmente se encuentra aprobado con observaciones el componente de Diseño Geométrico y topográfico a la espera de la documentación definitiva para dicha aprobación.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales

- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un inspector de obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento y control de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.5. Municipio De Abrego - Contrato No. 252 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-380-24 del pasado 04 de marzo de 2024, la interventoría hace respuesta a oficio OFC-CADV-GIC-004-2024 de fecha 31-01-2024 con asunto: Paro nacional de transportadores y cebolleros.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-436-24 del pasado 11 de marzo de 2024, la interventoría hace aprobación informes mensuales ambientales.

5.2.5.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista. entre los cuales se encuentran aprobados los componentes de Estudio de suelos del Corredor 1 y 2, Estructural Corredor 1 y 2 y el Estudio Hidráulico del Corredor 1 y 2, aprobados con observaciones los componentes de Topografía del corredor 1 y 2, Diseño Geométrico del corredor 1 y 2 y observado el componente de y Diseño de

Pavimentos corredor 1 y 2, observaciones que no son impedimento para el inicio de obra física.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Supervisión en campo de las actividades ejecutadas en obra
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Bitácora con reportes diarios.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.6. Municipio De La Playa - Contrato No. MP-LP-004-2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-403-24 del pasado 06 de marzo de 2024, la interventoría hace respuesta a oficio OFC-CLP-GIC-022-2024 cuyo asunto es: Diseño muro tramo Esperancita – Observaciones.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-417-24 del pasado 07 de marzo de 2024, la interventoría hace aprobación informes SST febrero 2024 – La Playa

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-423-24 del pasado 08 de marzo de 2024, la interventoría hace aprobación SST enero 2024 – La Playa.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-437-24 del pasado 11 de marzo de 2024, la interventoría hace aprobación informes mensuales ambientales.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-447-24 del pasado 12 de marzo de 2024, la interventoría hace respuesta a oficio OFC-CLP-GIC-016-2024 con asunto: Remisión solicitud de comunidad Esperancita – Aprobado.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-463-24 del pasado 15 de marzo de 2024, la interventoría hace respuesta al oficio OFC-CLP-GIC-021-2024 con asunto: Entrega de balance y modificatoria No. 02 para aprobación y continuidad de labores constructivas – Aprobación.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-484-24 del pasado 20 de marzo de 2024, la interventoría hace respuesta al oficio OFC-CLP-GIC-025-2024 cuyo asunto es: Actividades de obra – periodo de semana santa.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-486-24 del pasado 21 de marzo de 2024, la interventoría hace revisión plan de contingencia respuesta oficio OFC-CLP-GIC-010-2024.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-502-24 del pasado 22 de marzo de 2024, la interventoría hace reiteración solicitud de reintegro rendimientos financieros convenio interadministrativo No. 1863 de 2021, suscrito entre INVIAS y el municipio de La Playa de Belén.

5.2.6.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista. entre los cuales se encuentran aprobados con observaciones el Diseño Geométrico Corredor 1 y 2, aprobados Topografía, Geotécnico y Diseño de Pavimentos Corredor 1 y 2, Estructural Corredor 1 y 2 e Hidráulico Corredor 1 y 2.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.7. Municipio De Pamplonita - Contrato No. 202 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-375-24 del pasado 04 de marzo de 2024, la interventoría hace respuesta a comunicación PHS2022-051-2022 “Entrega documentos acta parcial No. 03”.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-378-24 del pasado 04 de marzo de 2024, la interventoría hace solicitud de prórroga de tiempo contrato de obra.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-439-24 del pasado 11 de marzo de 2024, la interventoría hace aprobación informes mensuales ambientales.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-471-24 del pasado 19 de marzo de 2024, la interventoría hace respuesta a comunicado PLA-029 – Autorización uso de saldos convenio 1878-2021.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-475-24 del pasado 19 de marzo de 2024, la interventoría hace solicitud inicio de actividades conforme al protocolo para

reparación de fisuras presentado en la comunicación PHS2022-050-2022 “Protocolo de fisuras”.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-476-24 del pasado 19 de marzo de 2024, la interventoría hace reiteración oficios GIC-INVIAS-NTS-293-24, GIC-INVIAS-NTS-1261-22, GIC-INVIAS-NTS-1294, GIC-INVIAS-NTS-1307-22 y GIC-INVIAS-NTS-065-24 con asuntos: Solicitud de intervención puente Bataga Bajo por perdida de estribo.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-482-24 del pasado 20 de marzo de 2024, la interventoría hace respuesta comunicación PHS2022-052-2022 – Presentación APU nuevo o no previsto.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-483-24 del pasado 20 de marzo de 2024, la interventoría hace respuesta a comunicación PHS2022-054-2023 – Solicitud prorroga de tiempo contrato 202-2022 – AVAL.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-503-24 del pasado 22 de marzo de 2024, la interventoría hace reiteración solicitud de reintegro rendimientos financieros convenio interadministrativos No. 1878 de 2021, suscrito entre INVIAS y el municipio de Pamplonita.

5.2.7.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista. entre los cuales se encuentran aprobados los componentes de Topografía, estudio de suelos, estructural e Hidráulico, aprobado con observaciones Diseño Geométrico, y Diseño de Pavimentos se encuentran Observado.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales

- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Supervisión en campo de las actividades ejecutadas en obra
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Bitácora con reportes diarios.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.8. Gobernación 1943 - Contrato No. 02590 DE 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-383-24 del pasado 05 de marzo de 2024, la interventoría hace respuesta a oficio UTET-02590-261 Diseño hidráulico vereda Santa Anita municipio de Gramalote – Aprobación.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-384-24 del pasado 05 de marzo de 2024, la interventoría hace respuesta a oficio UTET-02590-273 de asunto: Informe y diseño hidráulico vereda San Isidro – Aprobación con observaciones – Aprobación.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-426-24 del pasado 08 de marzo de 2024, la interventoría hace respuesta a oficio UTET-02590-276 acta de modificación, solicitud de aclaración recursos específicos para las actividades de mejoramiento y mantenimiento.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-427-24 del pasado 08 de marzo de 2024, la interventoría hace solicitud de entrega pólizas actualizadas contrato de obra 2590 de 2022.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-429-24 del pasado 08 de marzo de 2024, la interventoría hace respuesta a comunicado UTET-02590-282 con asunto: Acta de modificación de cantidades – Observaciones generales.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-453-24 del pasado 13 de marzo de 2024, la interventoría hace remisión actas de comparación y fijación de ITEMs no previstos.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-465-24 del pasado 18 de marzo de 2024, la interventoría hace respuesta a comunicado UTET-02590-289 acta de modificatoria No. 01 con soporte memoria de cálculo, informe técnico, administrativo, financiero y jurídico de justificación de cantidades – Aprobación.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-466A-24 del pasado 19 de marzo de 2024, la interventoría hace traslado derecho de petición incumplimientos pagos.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-505-24 del pasado 22 de marzo de 2024, la interventoría hace solicitud de reintegro rendimientos financieros convenio interadministrativo No. 1943 de 2021, suscrito entre el INVIAS y la gobernación de Norte de Santander.

5.2.8.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** El contratista continua realizado entrega y/o subsanaciones de los 6 componentes de diseño a revisar Topografía (Veredas Santo Domingo, Volcán, Potreros, Chicagua, Rinconada, Cinera, Juan bueno, Helechar, Boyacá, San Isidro, Santa Anita, Corozal – California) Diseño Geométrico (Veredas Santo Domingo, Volcán, Potreros, Chicagua, Rinconada, Cinera, Helechar, Boyacá, San Isidro, Santa Anita, Corozal – California , Estudio de suelos y pavimentos (Veredas Santo Domingo, Volcán, Potreros, Chicagua, Rinconada, Cinera, Juan bueno, Helechar, Boyacá, San Isidro, Santa Anita, Corozal – California), Diseño estructural (Vereda Rinconada), Informe hidráulico (Santo Domingo, Chicagua, Rinconada, Corozal - California), a la fecha continúa avalando las aprobaciones a los mismos una vez revisado por parte de los especialistas.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales

- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra para el municipio de Arboledas y Los Patios con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.9. Gobernación 2052 - Contrato No. 02332 del 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-411-24 del pasado 07 de marzo de 2024, la interventoría hace solicitud de EPP y cambio de maquinaria.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-415-24 del pasado 07 de marzo de 2024, la interventoría hace reiteración oficios GIC-INVIAS-NTS-056-24, GIC-INVIAS-NTS-125-24 y GIC-INVIAS-NTS-191-24 – Incremento en la programación de obra.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-419-24 del pasado 08 de marzo de 2024, la interventoría hace aprobación de informe SST diciembre-2023, enero-2024 – Gobernación 2052.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-438-24 del pasado 11 de marzo de 2024, la interventoría hace aprobación informes mensuales ambientales.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-444-24 del pasado 11 de marzo de 2024, la interventoría hace respuesta a oficio PMH2022-059-2022 – Solicitud prorroga en tiempo.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-469-24 del pasado 19 de marzo de 2024, la interventoría hace aprobación al informe SST febrero 2024.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-470-24 del pasado 19 de marzo de 2024, la interventoría hace respuesta a oficio PMH2022-060-2022 – Solicitud prorroga en tiempo.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-477-24 del pasado 19 de marzo de 2024, la interventoría hace alcance al comunicado GIC-INVIAS-NTS-444-24 – Solicitud de prorroga en tiempo.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-490-24 del pasado 07 de marzo de 2024, la interventoría hace respuesta a oficios PMH2022-059-2022 y PMH2022-061-2022 AVAL solicitud de prórroga.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-506-24 del pasado 22 de marzo de 2024, la interventoría hace solicitud reintegro rendimientos financieros convenio interadministrativo No. 2052, suscrito entre el INVIAS y la gobernación de Norte de Santander.

5.2.7.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** El Contratista de obra, ha venido realizando ajuste a los estudios y diseños, por parte de la Interventoría se ha realizado actividades de seguimiento al proceso en campo, en el cual se ha evidenciado que se han realizado trabajos de Topografía y Geotecnia. Durante el periodo del informe el contratista ha realizado las siguientes entregas: Informe Hidráulico, Estructural e Informe de Geotecnia se encuentra aprobado, Diseño de Pavimentos se encuentra observado en espera de la subsanación por parte del Contratista y el Diseño Geométrico y Topografía se encuentran aprobados con Observaciones.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales

- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo.

5.2.10. Ocaña 1814 - Contrato No. CO1.PCCNTR.4352407

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-381-24 del pasado 04 de marzo de 2024, la interventoría hace solicitud prorroga de tiempo contrato de obra.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-402-24 del pasado 06 de marzo de 2024, la interventoría hace respuesta a oficio GBE-135-2022 cuyo asunto es: Concepto técnico estructural, detalles y secciones de alcantarilla PR05+220 – Observaciones.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-420-24 del pasado 08 de marzo de 2024, la interventoría hace aprobación informe SST mes de enero de 2024.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-430-24 del pasado 08 de marzo de 2024, la interventoría hace respuesta a comunicado el 06 de marzo de 2024 con asunto: Tramite para destinación de recursos del convenio administrativo No. 1814 de 2023.
- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-461-24 del pasado 14 de marzo de 2024, la interventoría hace respuesta solicitud de informe balance de mayores y menores cantidades de obra No. 02 modificatoria de cantidades de obra No. 02 y solicitud de prorroga al contrato de la referencia.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-464-24 del pasado 15 de marzo de 2024, la interventoría hace aprobación de prórroga de la construcción de placa huella en el sector de Buenavista.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-498-24 del pasado 19 de marzo de 2024, la interventoría hace aprobación informe SST mes de febrero 2024.

- Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-498-24 del pasado 22 de marzo de 2024, la interventoría hace reiteración solicitud reintegro rendimientos financieros convenio interadministrativo No. 1814, suscrito entre el INVIAS y el municipio de Ocaña.

5.2.7.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** El Contratista de obra, ha venido realizando ajuste a los estudios y diseños, por parte de la Interventoría se ha realizado actividades de seguimiento al proceso en campo, en el cual se ha evidenciado que se han realizado trabajos de Topografía y Geotecnia. Durante el periodo del informe el contratista se ha realizado las siguientes entregas: Informes de Hidráulico, Estructural, Geotécnico y Diseño de Pavimentos se encuentran aprobados, Topografía y Diseño Geométrico se aprobó con observaciones.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales

- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.

- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.

- ✓ Control de personal en obra.

- ✓ Diligenciamiento Bitácora.

- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.11. Gobernación 2033 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 DE 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

No.	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A	DEL
GIC-INVIAS-NTS-376-24	4-mar-24	SOLICITUD HOJAS DE VIDA DIRECTOR DE OBRA Y RESIDENTE DE OBRA	Doctor HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-377-24	4-mar-24	SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN CONFORME A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA.	Doctor HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-385-24	5-mar-24	REVISION No.4 COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO MUNICIPIO SALAZAR DE LAS PALMAS FARO DEL CATATUMBO – APROBACION	Señor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES CONTRATO CD-FC-074-2023 CONTRATISTA Cúcuta, Norte de Santander.	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-386-24	5-mar-24	REVISION No.2 TOPOGRAFIA MUNICIPIO CÚCUTA FARO DEL CATATUMBO – APROBACION CON OBSERVACIONES	Doctora YENNY MILLENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033

GIC-INVIAS-NTS-388-24	5-mar-24	CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL. ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.	Doctora ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-389-24	5-mar-24	CERTIFICACIÓN CANTIDADES ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1. SILOS	Doctora ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-390-24	5-mar-24	CERTIFICACIÓN ENSAYOS DE LABORATORIOS. ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.	Doctora ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-391-24	5-mar-24	CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.	Doctora ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-392-24	5-mar-24	RESPUESTA OFICIOS No. 026 Y 028 – 2024, CON ASUNTOS: SOLICITUD DE PRORROGA E INFORME DE JUSTIFICACIÓN PARA PRORROGA	Doctora ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-393-24	5-mar-24	REVISION No.1 DISEÑO GEOMETRICO MUNICIPIO CÚCUTA FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	Doctora YENNY MILLENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-394-24	5-mar-24	REVISION No.2 COMPONENTE DISEÑO GEOMETRICO MUNICIPIO SALAZAR DE LAS PALMAS FARO DEL CATATUMBO – APROBACION CON OBSERVACIONES	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-397-24	6-mar-24	ENTREGA ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE POLIZAS CONFORME AL ACTA DE INICIO	Doctor HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033

GIC-INVIAS-NTS-398-24	6-mar-24	RESPUESTA COMUNICACIÓN MATICCES-LOURDES-012-2024 “ENTREGA DOCUMENTOS INICIALES” – AVAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE PMT.	Doctor HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-399-24	6-mar-24	RESPUESTA COMUNICACIÓN MATICCES - LOURDES-012-2024 “ENTREGA DOCUMENTOS INICIALES” – AVAL PROGRAMACIÓN DE OBRA	Doctor HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-401-24	6-mar-24	REVISION No.4 COMPONENTE ESTRUCTURAL MUNICIPIO DE SILOS FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	Señor G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. CONTRATO CD-FC-072-2023 CONTRATISTA	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-404-24	6-mar-24	RESPUESTA OFICIO SCCVN-CD-FC-055-2023-027 - SOLICITUD INFORMACIÓN DE PUNTOS DE REFERENCIA PARA LAS SEÑALES VERTICALES	Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VÍAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-405-24	6-mar-24	RESPUESTA OFICIO RAOT-CD-FC-062-2023-021 - SOLICITUD INFORMACIÓN DE PUNTOS DE REFERENCIA PARA LAS SEÑALES VERTICALES	Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-406-24	7-mar-24	RESPUESTA OFICIO CD-FC-079-2023-021 - SOLICITUD INFORMACIÓN DE PUNTOS DE REFERENCIA PARA LAS SEÑALES VERTICALES	Doctor DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-407-24	7-mar-24	SOLICITUD ENTREGA PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO, RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO OBLIGATORIO, INSTALACIONES PROVISIONALES – OBSERVACIONES PMT.	Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-408-24	7-mar-24	RESPUESTA OFICIO SCCVN-CD-FC-055-2023-032 APROBACIÓN INSTALACIONES PROVISIONALES - CONTRATO No. CD-FC-055-2023.	Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VÍAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-409-24	7-mar-24	AVAL RESPUESTA OFICIOS CD-FC-079-2023-006, CD-FC-079-2023-024 Y CD-FC-079- 2023-025, CONTRATO No. CD-FC-079-2023.	Doctor DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033

GIC-INVIAS-NTS-410-24	7-mar-24	RESPUESTA OFICIOS RAOT-CD-FC-062-2023-025 Y RAOT-CD-FC-062-2023-027 - CONTRATO No. CD-FC-062-2023.	Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-412-24	7-mar-24	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA Y RESPUESTA OFICIOS No. 014 Y 020, CONTRATO No. CD-FC-072-2023.	Doctora ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-413-24	7-mar-24	SOLICITUD FALTANTES DOCUMENTOS DE PRECONSTRUCCION, CONTRATO No. CD-FC-072-2023.	Doctora ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-416-24	7-mar-24	ACTA DE SUSPENSION No.1 SALAZAR DE LAS PALMAS	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-421-24	8-mar-24	APROBACION AL INFORME SST DICIEMBRE 2023-ENERO 2024	Ingeniero DARLEY MONTAÑEZ BELLO Director de Obra SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-422-24	8-mar-24	APROBACION AL INFORME SST DICIEMBRE 2023-ENERO 2024	Ingeniero DARLEY MONTAÑEZ BELLO Director de Obra SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-424-24	8-mar-24	RESPUESTA A SU OFICIO CD-FC-065-2023-018, ASUNTO FUENTE DE MATERIALES CACOTA.	Ingeniero DARLEY MONTAÑEZ BELLO Director de Obra SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-	8-mar-24	APROBACIÓN FUENTE DE MATERIALES LOURDES	Doctor HUGO PEREZ ALVAREZ	GOBERNACION 2033

NTS-425-24			Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	
GIC-INVIAS-NTS-428-24	8-mar-24	ACTA DE MODIFICACION Y ACTA PARCIAL No.1 SILOS	Doctora ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-431-24	8-mar-24	SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE PRECONSTRUCCION CACHIRA	Doctor CARLOS MARIO PACHECO GAONA Director de Obra CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-433-24	11-mar-24	REVISION No.3 COMPONENTE HIDRAULICO MUNICIPIO SAN CAYETANO FARO DEL CATATUMBO– APROBACION	Señor DARLEY MONTAÑEZ BELLO CONTRATO CD-FC-079-2023 SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS CONTRATISTA Cúcuta, Norte de Santander.	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-435-24	11-mar-24	RESPUESTA OFICIO OBR-CACHI-001 CON FECHA 6 DE MARZO 2024, CUYO ASUNTO ES MODIFICACION DE ALCANCES Y GENERACION DE ITEMS NO PREVISTOS	Ingeniero CARLOS MARIO PACHECO GAONA Director de Obra CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-446-24	12-mar-24	APROBACIÓN FUENTE DE MATERIALES – SALAZAR DE LAS PALMAS	Ingeniero RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-448-24	12-mar-24	REVISION No.1 PLAN DE CALIDAD LOURDES - APROBACION	Doctor HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-449-24	12-mar-24	REVISION No.4 TOPOGRAFIA MUNICIPIO SAN CAYETANO FARO DEL CATATUMBO – APROBACION CON OBSERVACIONES	Señor DARLEY MONTAÑEZ BELLO CONTRATO CD-FC-079-2023 SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS CONTRATISTA	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-455-24	13-mar-24	REVISION No.2 SUELOS Y PAVIMENTOS MUNICIPIO CÚCUTA FARO DEL CATATUMBO – APROBACION	Doctora YENNY MILLENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033

GIC-INVIAS-NTS-456-24	14-mar-24	APROBACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1, CONTRATO No. CD-FC- 072-2023	Doctora ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-457-24	14-mar-24	CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL. ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.	Doctora ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-458-24	14-mar-24	CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA. ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1	Doctora ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-459-24	14-mar-24	CERTIFICACIÓN ENSAYOS DE LABORATORIOS. ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.	Doctora ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-460-24	14-mar-24	CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.	Doctora ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-462-24	14-mar-24	RESPUESTA OFICIO N°029- CD-FC-074-2023; SOLICITUD AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN CONTRATO CD-FC-74-2023	Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-467-24	19-mar-24	APROBACIÓN PROTOCOLO, INSTALACIONES Y PLAN SST - LOURDES	Ingeniero HUGO PEREZ ALVAREZ Director de Obra CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista Lourdes – Norte de Santander	GOBERNACION 2033

GIC-INVIAS-NTS-480-24	20-mar-24	RESPUESTA OFICIO CD-FC-079-2023-033, DEFINICIÓN DE PR PARA SEÑALES DE TRANSITO - CONTRATO No. CD-FC-079-2023.	Doctor DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-481-24	20-mar-24	RESPUESTA OFICIO SCCCN-CD-FC-055-2023-038, DEFINICIÓN DE PR PARA SEÑALES DE TRANSITO - CONTRATO No. CD-FC-055-2023.}	Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VÍAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-488-24	21-mar-24	RESPUESTA OFICIO CD-FC-065-2023-028, DEFINICIÓN DE PR PARA SEÑALES DE TRANSITO.	Ingeniero DARLEY MONTAÑEZ BELLO Director de Obra SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS Contratista Cacota – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-489-24	21-mar-24	RESPUESTA OFICIO N°032- CD-FC-074-2023; SOLICITUD PRORROGA CONTRATO DE OBRA CONTRATO CD-FC-74-2023	Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-493-24	22-mar-24	REITERACION No. 1 A OFICIO GIC-INVIAS-NTS-338-24 REVISION No.1 DISEÑO GEOMETRICO MUNICIPIO CACHIRA FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICES P & B LTDA. Contratista Gobernación 2033	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-494-24	22-mar-24	REITERACION No. 1 OFICIO GIC-INVIAS-NTS-339-24 REVISION No.1 SUELOS Y PAVIMENTOS MUNICIPIO CACHIRA FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICES P & B LTDA. Contratista Gobernación 2033	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-495-24	22-mar-24	REITERACION No.1 OFICIO GIC-INVIAS-NTS-340-24 REVISION No.1 COMPONENTE ESTRUCTURAL MUNICIPIO CACHIRA FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICES P & B LTDA. Contratista Gobernación 2033	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-496-24	22-mar-24	REITERACION No.1 GIC-INVIAS-NTS-341-24 REVISION No.1 COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO MUNICIPIO CACHIRA FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICES P & B LTDA. Contratista Gobernación 2033	GOBERNACION 2033

GIC-INVIAS-NTS-497-24	22-mar-24	REVISION No.2 TOPOGRAFIA MUNICIPIO CACHIRA FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICES P & B LTDA. Contratista Gobernación 2033	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-507-24	22-mar-24	SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 de 2021, SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER y la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.INVIAS	Arquitecto EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS Secretario de Vías GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Cúcuta, Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-508-24	22-mar-24	RESPUESTA OFICIO N°021- CD-FC-074-2023 - RESPUESTA OFICIO GIC-INVIAS-NTS-303- 24	Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA CONTRATO CD-FC-074-2023 CONTRATISTA Cúcuta – Norte de Santander.	GOBERNACION 2033

5.2.7.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** El Contratista de obra, ha venido realizando ajuste a los estudios y diseños, por parte de la Interventoría se ha realizado actividades de seguimiento al proceso en campo, en el cual se ha evidenciado que se han realizado trabajos de Topografía y Geotecnia. Durante el periodo del informe el contratista se ha realizado las siguientes entregas: Informes de Hidráulico, Estructural, Geotécnico y Diseño de Pavimentos se encuentran aprobados, Topografía y Diseño Geométrico se aprobó con observaciones.
- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.

- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.9. Instituto Nacional De Vías - INVIAS.

A continuación, se muestra un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor, al Instituto Nacional De Vías - INVIAS.

No.	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A	DEL
GIC-INVIAS-NTS-373-24	4-mar-24	REITERACTION OFICIO GIC-INVIAS-NTS-345-24 DE ASUNTO SOLICITUD INFORMACIÓN REFERENTE AL PAGO DEL ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 16, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2023	Ingeniero OSCAR VILLAREAL NEIRA INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-374-24	4-mar-24	REITERACION OFICIO GIC-INVIAS-NTS-344-24 SOLICITUD INFORMACIÓN REFERENTE AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL PERIODO 2024.	Ingeniero OSCAR VILLAREAL NEIRA INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-387-24	5-mar-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-395-24	6-mar-24	CAMBIO DE HOJA DE VIDA PROFESIONAL SOCIAL RESPUESTA A SU OFICIO “2024S-VBOG-011990”	Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO Gestor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Subdirección de Red Terciaria y Férrea Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-414-24	7-mar-24	SOLICITUD INGRESO A LABORAR RESIDENTE DE INTERVENTORÍA – JUAN MANUEL ROJAS CARRILLO	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Dirección Territorial Norte de Santander Avenida Demetrio Mendoza # 21-105 (Barrio San Mateo) Cúcuta	INVIAS

GIC-INVIAS-NTS-418-24	8-mar-24	SOLICITUD INGRESO A LABORAR PROFESIONAL SOCIAL – DIANA PATIÑO CAÑAS	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Dirección Territorial Norte de Santander Avenida Demetrio Mendoza # 21-105 (Barrio San Mateo) Cúcuta	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-432-24	11-mar-24	ENTREGA CUARTO TRIMESTRAL, COMPONENTE AMBIENTAL, MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-434-24	11-mar-24	ALCANCE A COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-348-24 “REVISIÓN VIA A INTERVENTIR EN EL MUNICIPIO DE VILLACARO, DENTRO DEL CONVENIO 2033”	Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO Gestor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Subdirección de Red Terciaria y Férrea Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-441-24	11-mar-24	ENTREGA PRIMER TRIMESTRAL – COMPONENTE AMBIENTAL- MUNICIPIO DE PAMPLONITA	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-445-24	12-mar-24	SOLICITUD ADICION No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022	Ingeniero JUAN JOSÉ OYUELA SOLER DIRECTOR DE EJECUCION Y OPERACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-450-24	12-mar-24	ASUNTO: REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-451-24	13-mar-24	SOLICITUD DE ACLARACIÓN ITEM DENOMINADO OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	Doctor JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-454-24	13-mar-24	RESPUESTA OFICIO REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ATENCIÓN DE CGR 2024EE0025107 convenio 2033 21	Señores: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atn.: Ing. Patricia Inés Morales Padrón Subdirectora de Vías Regionales Edificio Invias Bogotá D.C	INVIAS

GIC-INVIAS-NTS-466-24	19-mar-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander+	INVAS
GIC-INVIAS-NTS-478-24	20-mar-24	ACTA DE COSTOS NO. 17 E INFORME MENSUAL NO. 16 DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO 2024.	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander Av. Demetrio Mendoza #21-105 Cúcuta.	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-479-24	20-mar-24	ENTREGA PRIMER INFORME TRIMESTRAL, CONVENIO GOBERNACIÓN 2052.	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-485-24	21-mar-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-491-24	21-mar-24	ACTA DE COSTOS NO. 18 E INFORME MENSUAL NO. 17 DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE FEBRERO 2024.	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander Av. Demetrio Mendoza #21-105 Cúcuta.	INVIAS

5.2.10. Actividades administrativas

Durante el periodo del presente informe las actividades administrativas realizadas por la Interventoría fueron:

- ✓ Presencia permanente del Personal de la interventoría (director, Especialistas, coordinadora de proyectos, Residentes e Inspectores), realizando labores administrativas y técnicas, atendiendo las solicitudes del contratista, entidad contratante y Municipio.

- ✓ Seguimiento y control de la correspondencia enviada y recibida por el contratista de obra.

- ✓ Elaboración de informes semanales y presentados al INVIAS.

- ✓ Coordinación de reuniones y mesas de trabajo con el Contratista, Especialista e INVIAS.

- ✓ Elaboración de Informes semanales, mensuales y Actas de costos.

5.2.11. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la Interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ La Interventoría ha realizado revisión a Estudios y Diseños de los Municipios de Gobernación 1943 y Gobernación 2052.

- ✓ La Interventoría ha realizado seguimiento a las actividades realizadas en campo en el municipio de Herrán, Ocaña 1814, Abrego, La Playa de Belén, Pamplonita, Santiago, Cachira, Gobernación 1943 y Gobernación 2052.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales

- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Supervisión a las actividades de obra del municipio de Ocaña, en el municipio de Abrego, Santiago, Pamplonita, Cachira, La Playa de Belén, Herrán y Gobernación 1943 y 2052 en la construcción de Placa Huella y Alcantarillas.

- ✓ Cuantificación de cantidades de las obras que se encuentran en ejecución a la fecha de corte del presente informe.

- ✓ Reporte de bitácora para los contratos en ejecución.

- ✓ Seguimiento de calidad de los materiales a través de ensayos de laboratorio los cuales deben cumplir con las especificaciones del INVIAS.

5.2.12. Actividades financieras

El contrato de Interventoría a la fecha del presente informe, ha presentado al INVIAS las cuentas que se describen en la Tabla No. 127.

Acta No.	PERIODO	VALOR FACTURA	RADICADO INVIAS	RADICADO INVIAS EN CUENTAS POR PAGAR	ESTADO	No. FACTURA	FECHA DE PAGO
1	sep-22	$ -	-	-		-	
2	oct-22	$ 18.224.516,80	126144 DE 21-11-2022	135914 de 13/12/2022	PAGA	FE402 del 06/12/2023	7/02/2023
3	nov-22	$ 21.768.789,00	133999 del 7/12/2022	138491 de 16/12/2022	PAGA	FE407 del 13/12/2022	14/02/2023
4	dic-22	$ -	-	30405 de 28/03/2023		-	
5	ene-23	$ 133.892.136,00	25494 del 15/03/2023	30405 de 28/03/2023	PAGA	FE472 del 23/03/2023	24/04/2023
6	feb-23	$ 143.926.977,60	31127 del 29/03/2023	51262 de 24/05/2023	PAGA	FE514 (notacredito)- 24/05/2023 FE516 (RADICADA)- 26/05/2023	21/07/2023
7	mar-23	$ 188.412.604,80	V0 - 46080 del 10/05/2023 V1 - 59596 del 20/06/2023	80426 de 22/08/2023	PAGA	FE556 del 18/08/2023	30/08/2023
8	abr-23	$ 143.904.748,40	V0 - 59624 del 20/06/2023 V1 - 65006 del 05/07/2023	80425 de 22/08/2023(Glosada) 82649 de 05/10/2023	PAGA	FE557 del 18/08/2023	17/10/2023
9	may-23	$ 127.024.217,60	71779 del 24/07/2023	81576 de 13/09/2023	PAGA	FE571 del 12/09/2023	20/09/2023
10	jun-23	$ 152.688.662,00	V0 - 23/08/2023 V1 - 06/09/2023 V2 - 03/10/2023	82864 el 10/10/2023	PAGA	FE594 del 09/10/2023	13/10/2023
11	jul-23	$ 163.215.045,00	2023E-VUVRAZ-009683 - 15/09/2023 V1 - 03/10/2023	83561 el 24/10/2023	PAGA	FE599 del 24/10/2023	7/11/2023
12	ago-23	$ 165.630.388,00	2023E-VUVRAZ-014289 - 29/09/2023	83750 el 27/10/2023	PAGA	FE603 del 27/10/2023	2/11/2023
13	sep-23	$ 179.467.708,00	2023E-VUVRAZ-022099 - 25/10/2023 V1 - 2023E-VUVRAZ-025631 - 07/11/2023	84658 el 10/11/2023	PAGA	FE618 del 10/11/2023	21/11/2023
14	oct-23	$ 198.631.706,00	2023E-VUVRAZ-028858 - 16/11/2023 V1 - 2023E-VUVRAZ-031862 - 27/11/2023	86428 el 04/12/2023	PAGA	FE640 del 04/12/2023	20/12/2023
15	nov-23	$ 173.212.500,80	2023E-VUVRAZ-033952 - 1/12/2023	87087 el 07/12/2023	PAGA	FE650 del 07/12/2023	20/12/2023
16	dic-23	$ 268.536.436,00	2023E-VUVRAZ-040497 - 21-12-2023	89506 el 21/12/2023	FACTURA DEFINITIVA	FEM666 del 21/12/2023	
17	ene-24	$ 271.496.619,80					
18	feb-24	$ 261.502.976,00					
	TOTAL	$ 2.611.536.031,80					

Tabla 124 Información Financiera Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

5.2.13. Informes especialistas y profesionales.

A la fecha del presente informe, se ha adelantado revisión a estudios y diseños, así como revisión de documentos de pre construcción, adjunto a este informe se encuentran los informes de los especialistas que durante el periodo generaron revisiones a los documentos presentados por los diferentes contratistas de obra.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

La Interventoría a la fecha cuenta con los siguientes vehículos en el proyecto:

Vehículo	Placa	Oficio Aprobación Invias	Dedicación
Renault Duster Dynamique	HWP 247	DT-NSA 75845 -08-12-2022	100%
Renault Duster Dynamique	USK 380	DT-NSA 75845 -08-12-2022	100%
Renault Duster OROCH	JNL 995	DT-NSA 41796 - 20-07-2023	100%
Renault Duster Dynamique	LEL193	2023S-VNSA-019466 - 12-11-2023	100%
Motocicleta	CBP23E	DT-NSA 8610 - 19-02-2023	100%
Motocicleta	MBQ07F	DT-NSA 28139 - 15-05-2023	100%
Motocicleta	HPS38F	DT-NSA 30822 -31-05-2023	100%
Motocicleta	LHX82E	2023S-VNSA-006872 - 23-09-2023	100%
Motocicleta	GRF92G	2023S-VNSA-028800 - 14-12-2023	100%
Motocicleta	QBA78F	2023S-VNSA-009716 - 03-10-2023	100%
Motocicleta	PWS43G	2023S-VNSA-018238 - 07-11- 2023	100%

Tabla 125 Vehículos Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

La Interventoría cuenta con el siguiente personal en el Proyecto:

PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ACTIVO EN EL MES DE MARZO DE 2024		
Profesional	**Especialidad**	**Dedicación**
Jairo Andres Quintero Gómez	Director de Interventoría	100%
Adriana Gutiérrez de Piñeros	Residente Interventoría	100%
José Hildebrando Torres Suarez	Residente Interventoría	100%
Oscar Mauricio García	Residente Interventoría	100%

PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ACTIVO EN EL MES DE MARZO DE 2024		
Profesional	**Especialidad**	**Dedicación**
Gerson Javier Buitrago Páez	Ingeniero Auxiliar De Interventoría	100%
Diego Mauricio Camargo Gómez	Ingeniero Auxiliar De Interventoría	100%
Katherine Navarro Carrascal	Profesional Ambiental	100%
Shirle Adriana Lizarazo Rincon	Inspectora SST	14%
Diana Roció Suarez Rincón	Profesional en Calidad	95%
Felipe Stand	Especialista en Estructuras	66%
Gicela Córdoba	Especialista en Diseño Geométrico	74%
Javier Millán	Especialista en Geotecnia	67%
Jairo Zorro	Especialista Hidráulico	52%
Giancarlo Avena	Especialista Ambiental	24%
Diana Aponte	Especialista de Pavimentos	76%
Diana Marcela Alfonso Fuente	Secretaria	100%
Wilmer Salazar García	Conductor	100%
William Luna Melo	Conductor	100%
Jesus Manuel Silva Martinez	Conductor	100%
Jhon Rodriguez	Conductor	100%
Luis Eduardo Estupiñán González	Inspector de Intv. Ocaña 1814	100%

PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ACTIVO EN EL MES DE MARZO DE 2024		
Profesional	**Especialidad**	**Dedicación**
Cristian Aleizer Rivera Caceres	Inspector de Intv. Los Patios	100%
Eiler Andres Parra Chacon	Inspector de Intv. La Playa	100%
Cristian Quintero Vega	Inspector de Intv. Cachira	100%
Javier Cardenas Velasco	Inspector de Intv. Santiago	100%
Edwin Giovanny Portilla Contreras	Inspector de Intv. Pamplonita	100%
Michael Smith Rodriguez	Inspector de Intv. Arboledas	100%

Tabla 126 Personal Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

A continuación, se hace un resumen del estado financiero y presupuestal del contrato de Interventoría.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	sep-22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	931422 - 2022/08/22	$ 40.000.000,00	$ 4.556.701.345,20		
2	oct-22	$ 15.314.720,00	$ 2.909.796,80	$ 18.224.516,80	$ -	$ 18.224.516,80	$ -	931422 - 2022/08/22	$ 21.775.483,20	$ 4.538.476.828,40	135914 de 13/12/2022	
3	nov-22	$ 18.293.100,00	$ 3.475.689,00	$ 21.768.789,00	$ -	$ 21.768.789,00	$ -	931422 - 2022/08/22	$ 6.694,20	$ 4.516.708.039,40	138491 de 16/12/2022	
4	dic-22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	931422 - 2022/08/22	$ 6.694,20	$ 4.516.708.039,40	30405 de 28/03/2023	
5	ene-23	$ 5.625,38	$ 1.068,82	$ 6.694,20	$ -	$ 6.694,20	$ -	931422 - 2022/08/22	$ -	$ 4.516.701.345,20	30405 de 28/03/2023	
5	ene-23	$ 112.508.774,62	$ 21.376.667,18	$ 133.885.441,80	$ -	$ 133.885.441,80	$ -	148423 - 2023/02/14	$ 1.636.114.558,20	$ 4.382.815.903,40	30405 de 28/03/2023	
6	feb-23	$ 120.947.040,00	$ 22.979.937,60	$ 143.926.977,60	$ -	$ 143.926.977,60	$ -	148423 - 2023/02/14	$ 1.492.187.580,60	$ 4.238.888.925,80	51262 de 24/05/2023	
7	mar-23	$ 158.329.920,00	$ 30.082.684,80	$ 188.412.604,80	$ -	$ 188.412.604,80	$ -	148423 - 2023/02/14	$ 1.303.774.975,80	$ 4.050.476.321,00	80426 de 22/08/2023	
8	abr-23	$ 120.928.360,00	$ 22.976.388,40	$ 143.904.748,40	$ -	$ 143.904.748,40	$ -	148423 - 2023/02/14	$ 1.159.870.227,40	$ 3.906.571.572,60	82649 de 05/10/2023	
9	may-23	$ 106.743.040,00	$ 20.281.177,60	$ 127.024.217,60	$ -	$ 127.024.217,60	$ -	148423 - 2023/02/14	$ 1.032.846.009,80	$ 3.779.547.355,00	81576 de 13/09/2023	
10	jun-23	$ 128.309.800,00	$ 24.378.862,00	$ 152.688.662,00	$ -	$ 152.688.662,00	$ -	148423 - 2023/02/14	$ 880.157.347,80	$ 3.626.858.693,00	82864 el 10/10/2023	
11	jul-23	$ 137.155.500,00	$ 26.059.545,00	$ 163.215.045,00	$ -	$ 163.215.045,00	$ -	148423 - 2023/02/14	$ 716.942.302,80	$ 3.463.643.648,00	83561 el 24/10/2023	
12	ago-23	$ 139.185.200,00	$ 26.445.188,00	$ 165.630.388,00	$ -	$ 165.630.388,00	$ -	148423 - 2023/02/14	$ 551.311.914,80	$ 3.298.013.260,00	83750 el 27/10/2023	
13	sep-23	$ 150.813.200,00	$ 28.654.508,00	$ 179.467.708,00	$ -	$ 179.467.708,00	$ -	148423 - 2023/02/14	$ 371.844.206,80	$ 3.118.545.552,00	84658 el 10/11/2023	
14	oct-23	$ 166.917.400,00	$ 31.714.306,00	$ 198.631.706,00	$ -	$ 198.631.706,00	$ -	148423 - 2023/02/14	$ 173.212.500,80	$ 2.919.913.846,00	86418 el 04/12/2023	
15	nov-23	$ 145.556.723,36	$ 27.655.777,44	$ 173.212.500,80	$ -	$ 173.212.500,80	$ -	148423 - 2023/02/14	$ -	$ 2.746.701.345,20	87087 el 07/12/2023	
16	dic-23	$ 225.660.869,92	$ 42.875.565,28	$ 268.536.435,20	$ -	$ 268.536.435,20	$ -	1408823 - 2023/12/20	$ -	$ 2.478.164.910,00		
17	ene-24	$ 228.148.420,00	$ 43.348.199,80	$ 271.496.619,80	$ -	$ 271.496.619,80	$ -	218724 - 2024/03/15	$ 2.206.668.290,20	$ 2.206.668.290,20		
18	feb-24	$ 219.750.400,00	$ 41.752.576,00	$ 261.502.976,00	$ -	$ 261.502.976,00	$ -	218724 - 2024/03/15	$ 1.945.165.314,20	$ 1.945.165.314,20		
TOTALES		$ 2.194.568.093,28	$ 416.967.937,72	$ 2.611.536.031,00	$ -	$ 2.611.536.031,00	$ -		$ 1.945.165.314,20	$ 1.945.165.314,20		

Tabla 127 Seguimiento Financiero Interventoría

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de interventoría con la compañía aseguradora SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. No. Póliza 140991.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 428.816.491	24/06/2022	30/06/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 857.632.982	24/06/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 857.632.982	24/06/2022	31/12/2027
Calidad del servicio	$ 1.286.449.473	31/12/2024	31/12/2029
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
ADICION No.1			
Cumplimiento	$ 455,670,134.50	24/06/2022	30/06/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 857,616,760.14	24/06/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 911,340,270.00	24/06/2022	31/12/2027
Calidad del servicio	$ 1,367,010,404.00	24/06/2022	31/12/2029

Tabla 128 Garantías Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

La Interventoría hace entrega para revisión y aprobación del INVIAS el Plan de Calidad mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-282-22 del pasado 20 de febrero de 2023.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

6.6. Bitácora de Obra

Durante el presente periodo se han adelantado trabajos de obra en el municipio de Ocaña 1814, Santiago, Abrego, Herrán, La Playa, Pamplonita, Cáchira, Gobernación 1943, Gobernación 2052 y Gobernación 2033.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para el actual periodo, correspondiente al mes número 18 de ejecución, me complace informar que dentro del marco contractual se ha dado inicio a 11 de los 11 convenios interadministrativos planificados. Estos convenios involucran a los municipios de Santiago, Herrán, Ocaña-1758, Cáchira, Abrego, La Playa de Belén, Pamplonita, Ocaña-1814, Gobernación 1943, Gobernación 2052 y Gobernación 2033

En el municipio de Ocaña 1758, se firmó el acta de inicio el 01 de noviembre de 2022, y el contrato concluyó el 31 de julio de 2023 con la exitosa construcción de 1 alcantarilla y 520 metros lineales de Placa Huella. Se llevaron a cabo actividades de Parcheo y Bacheo en el sector de Juan XXIII. En el presente periodo, el contratista está ocupado en las actividades de liquidación del contrato.

En relación con los municipios en ejecución, en Santiago, el acta de inicio se suscribió el 18 de octubre de 2022. Cuenta aprobados todos los componentes a la fecha. Hasta la fecha de este informe, el contrato presenta un retraso del 14,70%, se presente un buen avance en la ejecución de la obra se tiene ejecutado 2486 metros de placa huella y 12 alcantarillas. La Territorial del Norte de Santander ha comunicado la no objeción frente al reconocimiento de los acarreos y ha trasladado la solicitud a la Subdirección de Vías Regionales. Se insta al contratista a mejorar los rendimientos y la calidad de los trabajos durante los comités de obra.

En Herrán, donde se firmó el acta de inicio el 19 de octubre de 2022, el contrato concluyó el 31 de diciembre de 2023, termino con éxito la ejecución de 1200 metros lineales de placa huella y 4 alcantarillas. En el presente periodo, el contratista está ocupado en las actividades de liquidación del contrato.

En Cáchira, el acta de inicio se firmó el 16 de noviembre de 2022. Cuenta con todos los componentes aprobados. En el presente periodo, el contrato presenta un retraso del 58,75% debido al inicio tardío de actividades por parte del contratista a la fecha del presente Informe se tienen ejecutados 264 metros lineales de placa huella y 7 alcantarillas, se inician a acondicionar las vías de acceso y el corredor vial zona del proyecto en el corredor 2 y el corredor No. 3., de acuerdo al porcentaje de atraso esta interventoría ha solicitado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1318-22 a la entidad contratante inicio de apremio por incumplimiento en las obligaciones contractuales del contratista de obra, adicionalmente se solicitó plan de contingencia mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-184-24.

En Abrego, se firmó el acta de inicio el 16 de enero de 2023. Aunque el contratista ha recibido observaciones únicamente en los componentes de diseño de pavimentos, lamentablemente el contrato presenta un retraso del 15,72%. A pesar de estos

contratiempos, el contratista está avanzando con actividades importantes, como el acopio de material pétreo y la realización de actas de vecindad para el inicio del tramo 2.

Es importante destacar que el contratista ha completado con éxito la ejecución del corredor 1, donde se realizaron 1150 metros lineales de placa huella y se instalaron 6 alcantarillas, actividades que se han llevado a cabo al 100%. Sin embargo, las dificultades persisten, especialmente en lo que respecta al ingreso del material necesario para la ejecución de la obra en el corredor 2 del proyecto. Estas dificultades se deben principalmente a la complicada accesibilidad de las volquetas al lugar de acopio del material de la obra.

Dada esta situación, se ha solicitado al contratista que presente un plan de contingencia detallado para mitigar el retraso y se está considerando la posibilidad de otorgar una prórroga al contrato de obra. Es esencial abordar estas dificultades logísticas de manera urgente para garantizar el avance sin contratiempos del proyecto.

En La Playa de Belén, el acta de inicio se firmó el 06 de marzo de 2023. A pesar de la aprobación de los Estudios y Diseños, el contrato muestra un retraso del 18.85%. La presente interventoría a enviado los oficios GIC-INVIAS-NTS-070-23 y GIC-INVIAS-NTS-185-23, en los cuales se manifiesta retraso en la ejecución de las actividades de obra con respecto a la programación aprobada. El contratista de obra presenta plan de contingencia donde se busca mitigar el atraso que se presenta en la obra, a la fecha del presente informe se tienen ejecutado 715 metros lineales de placa huella y 5 alcantarillas.

En Pamplonita, se firmó el acta de inicio el 14 de abril de 2023. A pesar de contar con la aprobación de la mayoría de los Estudios y Diseños, quedando solo observado el diseño de pavimentos, el contrato presenta un retraso del 12,11%. Se ha solicitado al contratista un Plan de Contingencia para minimizar el retraso al corte del presente informe se tiene ejecutado 1423 metros lineales de placa huella y 3 alcantarillas.

En el contrato de la Gobernación 1943, firmado el 10 de abril de 2023, el contratista cuenta con la aprobación de la mayoría de los estudios y diseños. El contrato de obra se reinicia el 21 de febrero de 2024, el contratista manifiesta que se encuentra tramitando permisos de la cantera que le suministra los materiales para la obra. Los componentes de estudios y diseños continúan en observación por parte de la interventoría. Manteniendo la comunicación constante se envían los oficios GIC-INVIAS-NTS-426-24, GIC-INVIAS-NTS-429-24 y GIC-INVIAS-NTS-435-24, en los cuales son aclaraciones y observación a la modificación propuesta por el contratista de obra.

En el contrato de la Gobernación 2052, firmado el 11 de mayo de 2023, el contratista está en proceso de elaboración de los documentos correspondientes a la actualización de estudios y diseños, ya aprobados con observaciones, quedando solo topografía con observaciones. A la fecha de este informe, el contrato presenta un retraso del 50,64% debido a la falta de entrega del cronograma ajustado según la prórroga del contrato de obra y se remite a la gobernación de norte de Santander solicitud de apremio mediante los oficios

GIC-INVIAS-NTS-126-24, GIC-INVIAS-NTS-290-24 y GIC-INVIAS-NTS-415-24 por el no cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra, adicionalmente se ha solicitado plan de contingencia con el fin de mitigar los atrás que se presentan en la ejecución de la obra. El contratista Unión Temporal Placa Huella La Mutis 2022 a la fecha del presente informe lleva ejecutado 1416 metros lineales de Placa Huella y 12 alcantarillas terminadas.

En Ocaña 1814, donde se firmó el acta de inicio el 02 de mayo de 2023, el contratista cuenta con la aprobación de la mayoría de los Estudios y Diseños, se encuentran aprobado con observaciones el componente de Topografía y Diseño Geométrico. A la fecha de este informe, el contrato presenta un retraso del 10,35%, Se prevé que con la nueva fecha de terminación del contrato 31 de marzo de 2024 se ejecuté al 100%las obras pendientes. Se cuentan con 1450 metros líneas de placa huella y 8 alcantarillas finalizadas. El municipio de Ocaña Norte de Santander manifiesta solicitud de adicionar al contrato de obra con el fin de incrementar el alcance del proyecto.

En cuanto al contrato del convenio interadministrativo de la Gobernación 2033, se cuenta con acta de inicio de 9 de los 17 contratos a ejecutar los cuales se cuenta con acta de inicio. Durante este periodo, se han adelantado actividades de revisión en estudios y diseños, del municipio de Cocota, Salazar de las Palmas, Pamplona, Villa del Rosario, El Zulia, San Cayetano, Silos, Cáchira y Lourdes.

En Zulia, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100,00% de ejecución, correspondiendo a 320 ml de placa huella y la construcción de 2 alcantarillas y el mantenimiento de 17.919,81 m2 de vía. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Cacota, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100,00% de ejecución, correspondiendo a 237 ml de placa huella y el mantenimiento de 15.204 m2 de vía. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Salazar, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, el contrato presenta un retraso significativo del 49,23%, por lo cual esta interventoría remite oficio GIC-INVIAS-NTS-063-24 de solicitud de apremio por incumpliendo a las obligaciones contractuales del contratista. Además el contrato se encuentra suspendido.

En Pamplona, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100,00% de ejecución, correspondiendo a 282 ml de placa huella y la construcción de 1 alcantarilla y el mantenimiento de 12.213.14 m2 de vía. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Villa del Rosario, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100,00% de ejecución, correspondiendo a 155 ml de placa huella y la construcción de 1 alcantarilla y el mantenimiento de 11.468,63 m2 de vía. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En San Cayetano, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100,00% de ejecución, correspondiendo a 279 ml de placa huella y mantenimiento de 16.224,69 m2 de vía. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Silos, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe el contrato de obra se encuentra prorrogado hasta del 06 de abril de 2024, el contrato presenta un retraso del 4,65%. Al corte del presente Informe se tiene ejecutado 332 metros lineales de placa huella, 3 alcantarilla y el mantenimiento de 19.948,8 m2 de vía, se espera que en el plazo prorrogado se puedan ejecutar el 100% de las obras.

En Cáchira, donde se firmó el acta de inicio el 21 de febrero de 2024, a la fecha se ha realizado el figurado del acero, acondicionar las vías de acceso y excavaciones varias sin clasificar.

En Lourdes, donde se firmó el acta de inicio el 22 de enero de 2024, a la fecha se encuentra elaborando los estudios y diseños de los diferentes componentes, a la fecha del presente informe no ha ejecutado actividades de obra, dando un atraso de 8,11%. Igualmente se realiza mejoramiento de las vías de acceso, acopio de material, figurado de acero y excavaciones varias sin clasificar.

8. ANEXOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. N.A **Contratista:** N.A

Contrato de Interventoría No. 1053 DE 2022 **Interventoría:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

Objeto Contrato de Obra:

INFORME MENSUAL No. 18 **MES O PERIODO:** MARZO -2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. ____3036___ de fecha _____19/08/2022____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

MUNICIPIO DE SANTIAGO
CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-001-2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** MARZO

CONTRATO DE OBRA No.: LP-OP-01-2022

OBJETO:
CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022

PLAZO INICIAL: 8 MESES
FECHA DE INICIO: 18/10/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN: 15/03/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 30/03/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024
PLAZO ACUMULADO: 560,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 4.430.879.655,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 4.430.879.655,00
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	4497
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	12
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación	ml	266	2609
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	0	12
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 4.329.259.119,00		$ 4.329.259.119,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	0,00	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 44.118.966,00	8.382.604,00	$ 52.501.570,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 44.118.966,00		$ 44.118.966,00
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD	$ 5.000.000,00		$ 5.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 4.422.497.051,00	$ 8.382.604,00	**$ 4.430.879.655,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 288.424.474,97		$ 288.424.474,97	$ 3.120.452.988,91
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	$ 51.619.190,22
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO			$ 288.424.474,97	**$ 3.172.072.179,13**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 3.884.025.844,49
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 3.172.072.179,13
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): -16,07%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 4
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 20
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 12
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **24**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA ZUL-ALTO TRAMO 6
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: DENSIDADES AL MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA ZUL ALTO - TRAMO 7
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: PLACA HUELLA TRAMO 7.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MARZO **PROYECTO:** CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. LP-OP-01-2022 CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9	**10**	11	12	13	14	15	16	**17**	18	19	20	21	22	23	**24**	25	26	27	**28**	**29**	30	**31**
RETROEXCAVADORA 416 D	CATERPILLAR 2005		SANTIAGO	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR-2005		SANTIAGO	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA VIS 104	HINO	6M3	SANTIAGO	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I
VOLQUETA VIS 105	HINO	6M3	SANTIAGO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR		SANTIAGO	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
CAMIONETA TRIPTON			SANTIAGO	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
TOTAL ACTIVO				5	5	0	5	5	5	5	5	3	0	3	3	3	3	3	0	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				1	1	6	1	1	1	1	1	3	6	3	3	3	3	3	6	6	3	3	3	3	3	3	6	3	3	3	6	6	6	6

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	186	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	80	43%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	106	57%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: NELSON EDUARDO CAMPOS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202172362 NTS

Firma Oscar Mauricio García

Nombre: OSCAR MAURICIO GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-228945 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCION TERRITORIAL: NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: LP-OP-01-2022

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022

MES INFORME MENSUAL: MARZO

PROYECTO: CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1053 DE 2022

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.		INVIAS Y MUNICIPIO	LP-OP-01-2022	$ 4.430.879.655	
			TOTAL			$ 4.430.879.655	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 4.430.879.655,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	jul-23	$539.282.813,00	$ -	$ 539.282.813,00	$ -	$ 539.282.813,00	$ -	1438	$ 3.891.596.842,00	$ 3.891.596.842,00				
2	OBRA	Agosto - Septiembre 2023	$ 477.056.109	$ -	$ 477.056.109,00	$ -	$ 477.056.109,00	$ -	1438	$ 3.414.540.733	$ 3.414.540.733				
3	OBRA	Octubre - Noviembre 2023	$ 1.022.985.641	$ -	$ 1.022.985.641,00	$ -	$ 1.022.985.641,00	$ -	1438	$ 2.391.555.092	$ 2.391.555.092				
4	OBRA	Diciembrre-2023	$ 497.014.075	$ -	$ 497.014.075,00	$ -	$ 497.014.075,00	$ -	1438	$ 1.894.541.017	$ 1.894.541.017				
5	OBRA	Enero - febrero 2024	$ 250.817.317	$ -	$ 250.817.317,00	$ -	$ 250.817.317,00	$ -	1438	$ 1.643.723.700	$ 1.643.723.700				
TOTALES			**$2.787.155.955,00**	**$0,00**	**$ 2.787.155.955**					**$ 1.643.723.700**	**$ 1.643.723.700**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 2.739.904.544		$ 2.739.904.544
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 39.707.069	$ 7.544.343	$ 47.251.412
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			
VALOR TOTAL	$ 2.779.611.613	$ 7.544.343	**$ 2.787.155.956**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: LUIS EDUARDO BLANCO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202107869 NTS

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: LP-OP-01-2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO **PROYECTO:** CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9	**10**	11	12	13	14	15	16	**17**	18	19	20	21	22	23	**24**	25	26	27	**28**	**29**	30	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	18	21	22	24	21	19	17	24	24	24	24	718
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	1	2	2	0	0	0	0	10
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	2	3	5	0	0	0	0	16
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: NELSON EDUARDO CAMPOS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202172362 NTS

Firma Oscar Mauricio García
Nombre: OSCAR MAURICIO GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 31/03/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: LP-OP-01-2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO **PROYECTO:** CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
081-2024	14/12/2023	Concreto 21 Mpa para Huella	INV E-410-13	In situ	1	3000 PSI	2157 PSI	SI	Rotura de cilindro a 7 días.
081-2024	14/12/2023	Concreto 21 Mpa para Huella	INV E-410-13	In situ	1	3000 PSI	2371 PSI	SI	Rotura de cilindro a 14 días.
081-2024	14/12/2023	Concreto 21 Mpa para Huella	INV E-410-13	In situ	1	3000 PSI	3000 PSI	SI	Rotura de cilindro a 28 días.
120-2024	19/01/2024	Concreto 21 Mpa para Huella	INV E-410-13	In situ	1	3000 PSI	2157 PSI	SI	Rotura de cilindro a 7 días.
120-2024	19/01/2024	Concreto 21 Mpa para Huella	INV E-410-13	In situ	1	3000 PSI	2371 PSI	SI	Rotura de cilindro a 14 días.
092-2024	20/12/2023	Concreto 21 Mpa para Huella	INV E-410-13	In situ	1	3000 PSI	2157 PSI	SI	Rotura de cilindro a 7 días.
092-2024	20/12/2023	Concreto 21 Mpa para Huella	INV E-410-13	In situ	1	3000 PSI	2371 PSI	SI	Rotura de cilindro a 14 días.
092-2024	20/12/2023	Concreto 21 Mpa para Huella	INV E-410-13	In situ	1	3000 PSI	3000 PSI	SI	Rotura de cilindro a 28 días.
106-2024	27/12/2023	Concreto 21 Mpa para Huella	INV E-410-13	In situ	1	3000 PSI	2157 PSI	SI	Rotura de cilindro a 7 días.
106-2024	27/12/2023	Concreto 21 Mpa para Huella	INV E-410-13	In situ	1	3000 PSI	2371 PSI	SI	Rotura de cilindro a 14 días.
106-2024	27/12/2023	Concreto 21 Mpa para Huella	INV E-410-13	In situ	1	3000 PSI	3000 PSI	SI	Rotura de cilindro a 28 días.
128-2024	24/01/2024	Concreto 21 Mpa para Huella	INV E-410-13	In situ	1	3000 PSI	2157 PSI	SI	Rotura de cilindro a 7 días.
128-2024	24/01/2024	Concreto 21 Mpa para Huella	INV E-410-13	In situ	1	3000 PSI	2371 PSI	SI	Rotura de cilindro a 14 días.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 31/03/2024
(Día / Mes / Año)

B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

OS3052-24-CC-01	1/02/2024	Concreto 3000 PSI para huelas K0+040 - k0+050 Tramo 1 / Rotura de cilindros	INV E-410-13	In situ	1	3000 PSI	2190 PSI	SI	Rotura de cilindro a 14 días.
OS3052-24-CC-01	1/02/2024	Concreto 3000 PSI para huelas K0+040 - k0+050 Tramo 1 / Rotura de cilindros	INV E-410-13	In situ	1	3000 PSI	3138 PSI	SI	Rotura de cilindro a 28 días.
OS3117-24-CC-01	12/02/2024	Concreto 3000 PSI para huelas K5+170 - K5+200, Tramo 5 / Rotura de cilindros	INV E-410-13	In situ	1	3000 PSI	2726 PSI	SI	Rotura de cilindro a 21 días.
OS3117-24-CC-01	12/02/2024	Concreto 3000 PSI para huelas K5+170 - K5+200, Tramo 5 / Rotura de cilindros	INV E-410-13	In situ	1	3000 PSI	3075 PSI	SI	Rotura de cilindro a 28 días.
OS3173-24-PU-01	20/03/2024	Ensayo densidad para subbase tramo 6, K4+150	INV E-161-13	In situ	1	95%	100.49%	SI	Ensayo densidad metodo cono de arena
OS3173-24-PU-01	20/03/2024	Ensayo densidad para subbase tramo 7, K4+490	INV E-161-13	In situ	1	95%	97.51%	SI	Ensayo densidad metodo cono de arena

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: LUIS EDUARDO BLANCO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202107869 NTS

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 3 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-01-2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 18/10/2022

PLAZO INICIAL: 8 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.430.879.655,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.430.879.655,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 52.501.570,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 52.501.570,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 443.087.965,00	29/7/2022	29/3/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 443.087.965,00	29/7/2022	29/3/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 443.087.965,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 475 47 994000054633

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	29/7/2022	29/3/2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 475 74 994000009416 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 443.087.965,00	18	10	2022	2	7	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 443.087.965,00	18	10	2022	2	7	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 443.087.965,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 475- 47-994000054633

Certificado de modificación o anexo No.: 3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	18	6	2023	3	7	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 475- 74-994000009416 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 443.087.965,00	18	10	2022	2	1	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 443.087.965,00	18	10	2022	2	1	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 443.087.965,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 475- 47-994000054633

Certificado de modificación o anexo No.: 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	3	7	2023	3	1	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 475- 74- 994000009416 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 6

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 443.087.965,00	18	10	2022	3	5	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 443.087.965,00	18	10	2022	3	5	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 443.087.965,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 475- 47- 994000054633

Certificado de modificación o anexo No.: 5

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
18	10	2022	3	5	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 475- 74- 994000009416 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 7

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

Observaciones: Los anexos de la actualización de garantias fueron enviados a la entidad contratante para la respectiva revisión y aprobación.

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-01-2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022

FECHA DE INICIO: 18/10/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 8 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X N ____ VERSIÓN No. 2 FECHA DE VERSIÓN: **13/12/2023**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO ____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO ____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO BLANCO
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.: 54202107869 NTS

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Rocio Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: LP-OP-01-2022

OBJETO:
CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.


CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/10/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 15/03/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.430.879.655,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.430.879.655,00

PLAZO ACUMULADO: 560,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 30/03/2023 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 abr-23	2 may-23	3 jun-23	4 jul-23	5 ago-23	6 sep-23	7 oct-23	8 nov-23	9 dic-23	10 ene-24	11 feb-24	12 mar-24	13 abr-24
										PROGRAMADO VS EJECUTADO								
CONSTRUCCON DE PLACA HUELLA	$4.430.880	87,66%	71,59%	% P	0,00%	1,31%	4,60%	14,55%	19,01%	16,32%	19,93%	10,54%	13,74%	2,77%	8,25%	19,93%	13,74%
				$ P	$0	$57.914	$203.918	$644.668	$842.274	$723.006	$883.043,8	$467.104,2	$608.952,5	$122.727,4	$365.606,0	$882.938,7	$608.952,5
	$4.430.880	100,00%	$ 3.172.072,18	$ E	$0,0	$38.316,8	$162.010,5	$267.068,8	$291.933,2	$224.027,3	$223.036,6	$491.001,8	$837.69 ,4	$112.976,1	$235.577,2	$288.424,5	
				% E	0,00%	0,86%	3,66%	6,03%	6,59%	5,06%	5,03%	11,08%	18,9 %	2,55%	5,32%	6,51%	
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
TOTAL OTROS ITEMS				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 4.430.879,66**																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																	



		1 abr-23	2 may-23	3 jun-23	4 jul-23	5 ago-23	6 sep-23	7 oct-23	8 nov-23	9 dic-23	10 ene-24	11 feb-24	12 mar-24	13 abr-24
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	1,31%	4,60%	14,55%	19,01%	16,32%	19,93%	10,54%	13,74%	2,77%	8,25%	19,93%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$57.914	$203.918	$644.668	$842.274	$723.006	$883.044	$467.104	$608.953	$122.727	$365.606	$882.939	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	1,31%	5,91%	20,46%	39,47%	55,79%	75,71%	0,00%	57,21%	62,64%	70,49%	87,66%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$57.914	$261.832	$906.500	$1.748.774	$2.471.779	$3.354.823	$3.821.927	$2.535.094	$2.757.822	$3.123.428	$3.884.026	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,86%	3,66%	6,03%	6,59%	5,06%	5,03%	11,08%	18,91%	2,55%	5,32%	6,51%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$38.317	$162.011	$267.069	$291.933	$224.027	$223.037	$491.002	$837.699	$112.976	$235.577	$288.424	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,86%	4,52%	10,55%	17,14%	22,19%	27,23%	38,31%	57,21%	59,76%	65,08%	71,59%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$38.317	$200.327	$467.396	$759.329	$983.357	$1.206.393	$1.697.395	$2.535.094	$2.648.071	$2.883.648	$3.172.072	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 44.118,97 / $ 44.118,97	$ 39.707,07	90,00%
IVA A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 8.382,60 / $ 8.382,60	$ 7.544,34	90,00%
PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA)	$ 5.000,00 / $ 5.000,00	$ -	0,00%
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 44.118,97 / $ 44.118,97	$ -	0,00%
-		$ -	%
-		$ -	%
-		$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B) / VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')		$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 4.430.879,66**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**	**$ 47.251,41**	

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:
Conforme a la reprogramación de obra, el porcentaje programado acumulado asciende a 87,66% vs 71,59% ejecutado acumulado, se presenta un atraso de obra del 16,07%, se ha solicitado al contratista de obra, aumentar el rendimiento de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.
Se requiere que el contratista de obra, realice la entrega e implementación de plan de contingencia en aras de ejecutar el objeto contratado en el plazo contractual.

Aprueba Firma:
Nombre: JHON FREDDY QUINTERO LEON
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: LP-OP-01-2022

OBJETO:
CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.


CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/10/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 15/03/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.430.879.655,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.430.879.655,00

PLAZO ACUMULADO: 560,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 30/03/2023 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 abr-23	2 may-23	3 jun-23	4 jul-23	5 ago-23	6 sep-23	7 oct-23	8 nov-23	9 dic-23	10 ene-24	11 feb-24	12 mar-24	13 abr-24
										PROGRAMADO VS EJECUTADO								
CONSTRUCCON DE PLACA HUELLA	$4.430.880	87,66%	71,59%	% P	0,00%	1,31%	4,60%	14,55%	19,01%	16,32%	19,93%	10,54%	13,74%	2,77%	8,25%	19,93%	13,74%
				$ P	$0	$57.914	$203.918	$644.668	$842.274	$723.006	$883.043,8	$467.104,2	$608.952,5	$122.727,4	$365.606,0	$882.938,7	$608.952,5
	$4.430.880	100,00%	$ 3.172.072,00	$ E	$0,0	$38.316,8	$162.010,5	$267.068,8	$291.933,2	$224.027,3	$223.036,6	$491.001,8	$837.699,4	$112.976,1	$235.577,2	$288.424,5	
				% E	0,00%	0,86%	3,66%	6,03%	6,59%	5,06%	5,03%	11,08%	18,91%	2,55%	5,32%	6,51%	
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
TOTAL OTROS ITEMS				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 4.430.879,66**																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																	



		1 abr-23	2 may-23	3 jun-23	4 jul-23	5 ago-23	6 sep-23	7 oct-23	8 nov-23	9 dic-23	10 ene-24	11 feb-24	12 mar-24	13 abr-24
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	1,31%	4,60%	14,55%	19,01%	16,32%	19,93%	10,54%	13,74%	2,77%	8,25%	19,93%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$57.914	$203.918	$644.668	$842.274	$723.006	$883.044	$467.104	$608.953	$122.727	$365.606	$882.939	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	1,31%	5,91%	20,46%	39,47%	55,79%	75,71%	0,00%	57,21%	62,64%	70,49%	87,66%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$57.914	$261.832	$906.500	$1.748.774	$2.471.779	$3.354.823	$3.821.927	$2.535.094	$2.757.822	$3.123.428	$3.884.026	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,86%	3,66%	6,03%	6,59%	5,06%	5,03%	11,08%	18,91%	2,55%	5,32%	6,51%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$38.317	$162.011	$267.069	$291.933	$224.027	$223.037	$491.002	$837.699	$112.976	$235.577	$288.424	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,86%	4,52%	10,55%	17,14%	22,19%	27,23%	38,31%	57,21%	59,76%	65,08%	71,59%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$38.317	$200.327	$467.396	$759.329	$983.357	$1.206.393	$1.697.395	$2.535.094	$2.648.071	$2.883.648	$3.172.072	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 44.118,97 / $ 44.118,97	$ 39.707,07	90,00%
IVA A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 8.382,60 / $ 8.382,60	$ 7.544,34	90,00%
PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA)	$ 5.000,00 / $ 5.000,00	$ -	0,00%
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 44.118,97 / $ 44.118,97	$ -	0,00%
-		$ -	%
-		$ -	%
-		$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)		$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 4.430.879,66**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**	**$ 47.251,41**	

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
Conforme a la reprogramación de obra, el porcentaje programado acumulado asciende a 87,66% vs 71,59% ejecutado acumulado, se presenta un atraso de obra del 16,07%, se ha solicitado al contratista de obra, aumentar el rendimiento de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.
Se requiere que el contratista de obra, realice la entrega e implementación de plan de contingencia en aras de ejecutar el objeto contratado en el plazo contractual.

Aprueba Firma: _____
Nombre: JHON FREDDY QUINTERO LEON
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: _____
Nombre: Luz Andréa Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE HERRAN
CONTRATO DE OBRA No. 146 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 146 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.

FECHA DE INICIO: 19/10/2022

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/12/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.781.999.648,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.781.999.648,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 20.693.117,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 20.693.117,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 356.399.929,60	27/9/2022	27/6/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 89.099.982,40	27/9/2022	27/12/2025
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 356.399.929,60	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101028950.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	27/9/2022	30/12/2022
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009041 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 356.399.929,60	19	10	2022	19	11	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 89.099.982,40	19	10	2022	18	5	2023
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 356.399.929,60	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101028950.

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	19	10	2022	21	5	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009041 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 356.399.929,60	19	10	2022	19	2	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 89.099.982,40	19	10	2022	18	8	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 356.399.929,60	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101028950.

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	19 10 2022	21 8 2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009041 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 6

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 356.399.929,60	19 10 2022	19 7 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 89.099.982,40	19 10 2022	18 1 2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 356.399.929,60	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101028950.

Certificado de modificación o anexo No.: 8

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	19 10 2022	21 1 2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009041 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 7

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE OCAÑA
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.3879052

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) | 7 (Mes) | 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO OK 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

FECHA DE INICIO: 1/11/2022

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/07/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.711.146.620,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.711.146.620,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.419.602,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.419.602,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 171.114.662,00	10/8/2022	10/6/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 85.557.331,00	10/8/2022	10/2/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 171.114.662,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CG-1037616

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 11/10/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	10/8/22	10/2/23
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CG-1008105 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/10/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....


Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE CACHIRA
CONTRATO DE OBRA No. 160 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** MARZO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: 160 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

PLAZO INICIAL: 4 MESES
FECHA DE INICIO: 16/11/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN: 10/03/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 2.658.435.877,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	1480
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Parcheo		
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	11
	Alcantarillas		
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	10	282
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Parcheo			
Otros (Especificar cuales)	Batea			
	Alcantarilla	Und	5	7
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 2.658.435.877,00		$ 2.658.435.877,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			$ -
MANTENIMIENTO PERIODICO			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ -	**$ 2.658.435.877,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 932.802.902,49		$ 932.802.902,49	$ 932.802.902,49
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 10.560.734,32	$ 2.006.539,52	$ 12.567.273,84	$ 12.567.273,84
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				**$ 945.370.176,33**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 2.658.435.877,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 945.370.176,33
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 35,56%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 41
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **45**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





CACHIRA – CORREDOR 3 – La Caramba	**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Vaciado de concreto de 21Mpa para placa huella**
CACHIRA – CORREDOR 3 – LA CARAMBA	**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Replanteo y Relleno de caja de Alcantarillas.**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

La interventoría ha venido realizando solicitudes y seguimiento a las actividades de estudios, diseños, revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños que aun están pendientes.

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. 160 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PAJARITA			CORREDOR 1	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A																	
VIBRO COMPACTADOR			CORREDOR 1	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A																	
MOTONIVELADORA			CORREDOR 1	A	A	I	A	A																										
MEZCLADORA			CORREDOR 1	I	I	I	I	I	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA			CORREDOR 1	I	I	I	I	I	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I
PLANTA ELECTRICA			CORREDOR 1	I	I	I	I	I	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I
PULIDORA			CORREDOR 1	I	I	I	I	I	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I
PLANTA ELECTRICA			CORREDOR 2	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PULIDORA			CORREDOR 2	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA			CORREDOR 2	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA			CORREDOR 2	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA			CORREDOR 3	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA			CORREDOR 3	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBRADOR DE CONCRETO			CORREDOR 3	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I
CANGURO			CORREDOR 3	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I
PULIDORA			CORREDOR 3	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	16	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
			TOTAL ACTIVO	12	12	0	12	12	11	11	11	11	0	11	11	11	11	9	9	0	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	4	4	16	4	4	4	4	4	4	15	4	4	4	4	4	4	13	4	4	4	4	4	4	13	13	13	13	13	13	13	13

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	436	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	208	48%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	228	52%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.



Firma

Nombre: FREDY ALEXILI VILLAN VALENCIA

Resiente de Obra

Matrícula Profesional No.: 54202-328903 NTS

Firma Adriana Gutierrez de Piñeres A.

Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES

Residente de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 54202-194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: 160 de 2022

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024

PROYECTO: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	10000511	Servicios de la construcción-COLOMBIA RURAL INVERSION EN VIAS RURALES	80	NACION	Contrato PrincipaL.	$ 2.658.435.877	
			TOTAL			$ 2.658.435.877	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 2.658.435.877,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	feb-24	750.159.636,00	2.174.833,00	752.334.469,00	0,00	0,00	0,00		1.906.101.408,00	1.906.101.408,00				
TOTALES			$0,00	$0,00	$ -					$ 1.906.101.408	$ 1.906.101.408				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 2.631.906.585,00		$ 2.631.906.585,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 8.798.738,66	$ 1.671.760,34	$ 10.470.499,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 10.667.408,00	$ 2.026.808,00	$ 12.694.216,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 2.827.375,63	$ 537.201,37	$ 3.364.577,00
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			
VALOR TOTAL	$ 2.654.200.107,29	$ 4.235.769,71	**$ 2.658.435.877,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO BLANCO SUAREZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202197868 NTS

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 160 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: FREDY ALEXILI VILLAN VALENCIA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202328903 NTS

Firma Adriana Gutierrez de Piñeres A.
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: N 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 160 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	1/03/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INV E - 410-13	CORREDOR 03 EL LLANO - LA CARAMBA ALCANTARILLAS	1	70%	64,20%	NO	EDAD 7 DIAS 21 Mpa CABEZOTE ALCANTARILLA
2	8/03/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INV E - 410-13	CORREDOR 03 EL LLANO - LA CARAMBA ALCANTARILLAS	1	80%	88,20%	SI	EDAD 14 DIAS 21 Mpa CABEZOTE ALCANTARILLA
3	22/03/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INV E - 410-13	CORREDOR 03 EL LLANO - LA CARAMBA ALCANTARILLAS	1	100%	101,00%	SI	EDAD 28 DIAS 21 Mpa CABEZOTE ALCANTARILLA
4	1/03/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INV E - 410-13	CORREDOR 03 EL LLANO - LA CARAMBA ALCANTARILLAS	1	70%	64,00%	NO	EDAD 7 DIAS 21 Mpa ALETAS ALCANTARILLA
5	8/03/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INV E - 410-13	CORREDOR 03 EL LLANO - LA CARAMBA ALCANTARILLAS	1	80%	89,80%	SI	EDAD 14 DIAS 21 Mpa ALETAS ALCANTARILLA
6	22/03/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INV E - 410-13	CORREDOR 03 EL LLANO - LA CARAMBA ALCANTARILLAS	1	100%	101,80%	SI	EDAD 28 DIAS 21 Mpa ALETAS ALCANTARILLA
7	1/03/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INV E - 410-13	CORREDOR 03 EL LLANO - LA CARAMBA ALCANTARILLAS	1	70%	67,00%	NO	EDAD 7 DIAS 21 Mpa POCETA
8	8/03/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INV E - 410-13	CORREDOR 03 EL LLANO - LA CARAMBA ALCANTARILLAS	1	80%	87,50%	SI	EDAD 14 DIAS 21 Mpa POCETA
9	22/03/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INV E - 410-13	CORREDOR 03 EL LLANO - LA CARAMBA ALCANTARILLAS	1	100%	101,20%	SI	EDAD 28 DIAS 21 Mpa POCETA
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	13/03/2024	ENSAYO DENSIDAD EN EL TERRENO	INVE-161-13	CORREDOR 1 TRAMO 1 PR0+0100	1	>95%	95,70%	CUMPLE	
2	13/03/2024	ENSAYO DENSIDAD EN EL TERRENO	INVE-161-13	CORREDOR 1 TRAMO 2 PR0+050	1	>95%	95,30%	CUMPLE	
3	13/03/2024	ENSAYO DENSIDAD EN EL TERRENO	INVE-161-13	CORREDOR 1 TRAMO 3 PR0+0140	1	>95%	95,2%	CUMPLE	

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma

Nombre: LUIS EDUARDO BLANCO SUAREZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202197868 NTS



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	3 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 160 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

FECHA DE INICIO: 16/11/2022

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.658.435.877,00

VALOR ACUMULADO: $ 2.658.435.877,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 10.667.408,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 10.667.408,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 531,687,175,40	4 10 2022	4 6 2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 132,921,793,85	4 10 2022	4 2 2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 797,530,763,10	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100227435

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 11/10/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	4 10 22	4 2 23
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB- 100052635 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/10/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 531,687,175,40	5	7	2023	10	11	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 132,921,793,85	5	7	2023	10	7	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 797,530,763,10	10	7	2023	10	7	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100227435

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 232,000,000	4	10	2022	10	7	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100052635 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/03/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 160 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

FECHA DE INICIO: 16/11/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 4 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/06/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI x NO ____ APROBADO: SI X NO ____ VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: **26/12/2022**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO x
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO ____

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI x NO ____ APROBADO: SI ____ NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	0	**No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:**	0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:**	0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:**	0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez	Nombre: Diana Rocio Suarez Rincon
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND	Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

PROGRAMA DE INVERSIONES [ ]

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 160 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 592,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/11/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 10/11/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 5/07/2023 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.658.435.877,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.658.435.877,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 NOVIEMBRE 2022	2 DICIEMBRE 2022	3 ENERO 2023	4 FEBRERO 2023	5 MARZO 2023	6 JULIO 2023	7 AGOSTO	8 SEPTIEMBRE	9 OCTUBRE 2023	10 NOVIEMBRE 2023	11 DICIEMBRE 2023	12 ENERO 2024	13 FEBRERO 2024	14 MARZO 2024	15 ABRIL 2024	16 MAYO 2024	17 JUNIO 2024
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 1	$947.296.072	35,97%	5,18%	% P													0,00%	5,02%			
	$947.296.072	5,02%	$947.296.072	$ P													$14.290.085	$132.156.789	$185.100.507	$336.434.796	$279.313.895
			$136.467.690	$ E													$0	$136.467.690			
				% E													0,00%	5,16%			
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CORREDOR 1	$79.373.988	3,01%	1,21%	% P														0,24%			
	$79.373.988	0,24%	$79.373.988	$ P														$6.334.842	$23.922.678	$31.143.180	$17.973.288
			$31.830.413	$ E														$31.830.413			
				% E														1,21%			
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 2	$418.901.609	15,91%	9,81%	% P										2,75%	1,07%	6,91%	1,86%	1,88%			
	$418.901.609	14,47%	$418.708.325	$ P									$4.118.805	$72.378.234	$28.188.602	$181.876.445	$49.007.778	$49.566.921	$22.190.991	$11.380.550	
			$258.240.602	$ E										$122.745.679	$0	$32.711.006	$101.749.727	$1.034.130			
				% E										4,66%	0,00%	1,24%	3,86%	0,04%			
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CORREDOR 2	$42.024.255	1,60%	1,29%	% P										0,07%	0,42%	0,42%	0,44%	0,21%			
	$42.024.255	1,56%	$42.024.255	$ P										$1.842.906	$44.170.570	$11.044.599	$11.463.381	$5.543.694	$999.805		
			$33.970.579	$ E										$32.745.679	$0	$1.224.900	$0	$0			
				% E										1,24%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%			
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 3	$1.009.153.056	38,32%	8,32%	% P													1,50%	5,86%			
	$1.009.153.056	7,36%	$1.009.153.056	$ P													$39.424.543	$154.424.519	$211.889.562	$325.732.193	$277.682.239
			$218.999.731	$ E													$177.339.680	$41.660.051			
				% E													6,73%	1,58%			
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CORREDOR 3	$128.479.295	4,88%	4,61%	% P												0,34%	2,06%	2,11%			
	$128.479.295	4,52%	$128.394.756	$ P												$8.988.705	$54.368.702	$55.663.959	$9.373.390		
			$121.294.685	$ E												$36.187.917	$85.106.769	$0			
				% E												1,37%	3,23%	0,00%			
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	$6.421.903	0,24%	0,00%	% P																	
			$0	$ P																	
	$6.421.903	0,00%	$0	$ E																	
				% E																	
ITEM NO PREVISTO	$2.026.808	0,08%	0,00%	% P																	
			$0	$ P																	
	$2.026.808	0,00%	$0	$ E																	
				% E																	
TOTAL OTROS ITEMS				% P																	
				$ P																	
				$ E																	
				% E																	0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 2.633.676.986,00**	**100%**																			
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 2.633.676.986,00**	**33%**	**$ 0,30**																		

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No.1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,82%	1,49%	7,33%	3,79%	13,21%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.118.804,52	$ 74.221.139,71	$ 39.318.471,43	$ 192.921.044,30	$ 114.185.786,86	$ 348.026.765,00	$ 444.103.544,02	$ 704.690.718,02	$ 574.969.421,19
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,82%	4,31%	11,64%	15,43%	28,64%	28,64%	28,64%	28,64%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.118.805	$78.339.944	$117.658.416	$310.579.460	$424.765.247	$772.792.012	$1.216.895.556	$1.921.586.274	$2.496.555.695
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,90%	0,00%	2,66%	13,83%	8,01%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$155.491.357	$0	$70.123.883	$364.196.176	$210.992.285	$0	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,90%	5,90%	8,57%	22,39%	30,41%	30,41%	30,41%	30,41%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$155.491.357	$155.491.357	$225.615.240	$589.811.416	$800.803.700	$800.803.700	$800.803.700	$800.803.700
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-3,09%	-1,59%	3,07%	-6,97%	-1,76%	-1,76%	-1,76%	-1,76%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al valor básico de obra (A) o el valor básico de obra actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** _____ **DE** _____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. _____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 160 de 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S.

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 592,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/11/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/05/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSION 10/03/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 5/07/2023 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.658.435.877,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.658.435.877,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 NOVIEMBRE 2022	2 DICIEMBRE 2022	3 ENERO 2023	4 FEBRERO 2023	5 MARZO 2023	6 JULIO 2023	7 AGOSTO	8 SEPTIEMBRE	9 OCTUBRE 2023	10 NOVIEMBRE 2023	11 DICEMBRE 2023	12 ENERO 2024	13 FEBRERO 2024	14 MARZO 2024	15 ABRIL 2024	16 MAYO 2024	17 JUNIO 2024	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 1	$947.296.072	35,97%	5,18%	% P													0,00%	5,02%				
	$947.296.072	5,02%	$947.296.072	$ P													$14.290.085	$132.156.789	$185.100.507	$336.434.796	$279.313.895	
	$947.296.072	5,02%	$136.467.690	$ E													$0	$136.467.690				
				% E													0,00%	5,18%				
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CORREDOR 1	$79.373.988	3,01%	1,21%	% P														0,24%				
	$79.373.988	0,24%	$79.373.988	$ P														$6.334.842	$29.922.678	$31.143.180	$17.973.288	
	$79.373.988	0,24%	$31.830.413	$ E														$31.830.413				
				% E														1,21%				
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 2	$418.901.609	15,91%	9,81%	% P										2,75%	1,07%	5,91%	1,86%	1,88%				
	$418.901.609	14,47%	$418.708.325	$ P									$4.118.805	$72.378.234	$28.188.602	$181.878.445	$49.207.770	$49.966.921	$22.190.991	$11.380.550		
	$418.901.609	14,47%	$258.240.602	$ E										$122.745.679	$0	$32.711.066	$101.749.727	$1.034.130				
				% E										4,66%	0,00%	1,24%	3,86%	0,04%				
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CORREDOR 2	$42.024.255	1,60%	1,29%	% P										0,07%	0,42%	0,42%	0,44%	0,21%				
	$42.024.255	1,56%	$42.024.255	$ P										$1.842.905	$11.129.870	$11.044.599	$11.463.381	$5.543.694	$999.805			
	$42.024.255	1,56%	$33.970.579	$ E										$32.745.679	$0	$1.224.900	$0	$0				
				% E										1,24%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%				
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 3	$1.009.153.056	38,32%	8,32%	% P													1,50%	5,86%				
	$1.009.153.056	7,36%	$1.009.153.056	$ P													$39.424.543	$154.424.519	$211.889.562	$325.732.193	$277.682.239	
	$1.009.153.056	7,36%	$218.999.731	$ E													$177.339.680	$41.660.051				
				% E													6,73%	1,58%				
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CORREDOR 3	$128.479.295	4,88%	4,61%	% P												0,34%	2,06%	2,11%				
	$128.479.295	4,52%	$128.394.756	$ P												$8.988.705	$54.368.702	$55.663.959	$9.373.390			
	$128.479.295	4,52%	$121.294.685	$ E												$36.187.917	$85.106.769	$0				
				% E												1,37%	3,23%	0,00%				
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	$6.421.903	0,24%	0,00%	% P																		
	$6.421.903	0,00%	$0	$ P																		
				$ E																		
				% E																		
ITEM NO PREVISTO	$2.026.808	0,08%	0,00%	% P																		
	$2.026.808	0,00%	$0	$ P																		
				$ E																		
				% E																		
TOTAL OTROS ITEMS				% P																		
				$ P																		
				$ E																		
				% E																		
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 2.633.676.986,00**	**100%**																				
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 2.633.676.986,00**	**33%**	**$ 0,30**																			

SUSPENSIÓN No. 1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,82%	1,49%	7,33%	3,79%	13,21%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.118.804,52	$ 74.221.139,71	#########	#########	$ 114.185.786,86	$ 348.026.765,00	$ 444.103.544,02	$ 704.690.716,02	$ 574.969.421,19
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,82%	4,31%	11,64%	15,43%	28,64%	28,64%	28,64%	28,64%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.118.805	$78.339.944	$117.668.416	$310.579.460	$424.765.247	$772.792.012	$1.216.895.556	$1.921.586.274	$2.496.555.695
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,90%	0,00%	2,66%	13,83%	8,01%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$155.491.357	$0	$70.122.883	$364.196.176	$219.992.285	$0	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,90%	5,90%	8,57%	22,39%	30,41%	30,41%	30,41%	30,41%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$155.491.357	$155.491.357	$225.615.240	$589.811.416	$800.803.700	$800.803.700	$800.803.700	$800.803.700
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-3,09%	-1,59%	3,07%	-6,97%	-1,76%	-1,76%	-1,76%	-1,76%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Proorama de Inversiones debe ser consistente con el Proorama de Obra aorobado.
3. El porcentaje prooramado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra prooramada".
4. El Programa de Inversiones se calcula teniendo en cuenta el valor básico de la obra incluido IVA (si aplica).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: _____
Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: _____
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 160 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES CBB LTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 105LD de 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CAÑIZARES VARGAS OSCAR	88.171.718	OFICIAL	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCTORA MATICCES CBB LTDA	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	SANITAS	29400873	$ 52.000	PORVENIR	29400873	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	PERSONAL RETIRADO
2	DURAN VILLAMIZAR LUIS ANTONIO	88.257.606	MAESTRO	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCTORA MATICCES CBB LTDA	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	NUEVA E.P.S	29400873	$ 52.000	COLPENSIONES	29400873	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
3	TARAZONA MORENO JAIRO	91.490.633	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCTORA MATICCES CBB LTDA	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	COMFAORIENTE	29400873	$ 52.000	PROTECCION	29400873	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
5	RODRIGUEZ JIMENEZ CRISTIAN FERNANDO	1.004.991.932	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCTORA MATICCES CBB LTDA	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	COMFAORIENTE	29400873	$ 52.000	PORVENIR	29400873	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	PERSONAL RETIRADO
6	ROZO GELVEZ JAIRO ANDRES	1.007.080.128	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCTORA MATICCES CBB LTDA	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	NUEVA E.P.S	29400873	$ 52.000	COLPENSIONES	29400873	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	PERSONAL RETIRADO
7	BRICEÑO MARCIALES RENNY LEONARDO	1.092.359.216	INGENIERO RESIDENTE	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCTORA MATICCES CBB LTDA	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	NUEVA E.P.S	29400873	$ 52.000	PROVENIR	29400873	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	PERSONAL RETIRADO
8	GALVIS CASTELLANOS EDWIN ANTONIO	1.094.780.151	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCTORA MATICCES CBB LTDA	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	E.P.S COOSALUD	29400873	$ 52.000	COLFONDOS	29400873	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	PERSONAL RETIRADO
9	DURAN GELVES UBERTH	1.102.348.142	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCTORA MATICCES CBB LTDA	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	NUEVA E.P.S	29400873	$ 52.000	PORVENIR	29400873	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
10	FLOREZ FLOREZ VICTOR MANUEL	1.193.224.618	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCTORA MATICCES CBB LTDA	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	SANITAS	29400873	$ 52.000	COLPENSIONES	29400873	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
11	TORRADO SEPULVEDA MILLER RENE	88.171.136	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCTORA MATICCES CBB LTDA	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	NUEVA E.P.S	29400873	$ 52.000	PORVENIR	29400873	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
12	DURAN DURAN ELADIO	88.171.338	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	X X X X	CONSTRUCTORA MATICCES CBB LTDA	$ 173.334,00	$ 12.100	V	COMFAORIENTE	29400873	$ 7.000	COLPENSIONES	29400873	$ 27.800	$ 7.000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
13	DURAN RAMIREZ JHON JAIRO	1.004.991.841	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	X X X X	CONSTRUCTORA MATICCES CBB LTDA	$ 173.334,00	$ 12.100	V	COMFAORIENTE	29400873	$ 7.000	PORVENIR	29400873	$ 27.800	$ 7.000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
14	MORA MORA JHON EIDER	1.007.189.638	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	X X X X	CONSTRUCTORA MATICCES CBB LTDA	$ 173.334,00	$ 12.100	V	NUEVA E.P.S	29400873	$ 7.000	PORVENIR	29400873	$ 27.800	$ 7.000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
15	RINCON GALVIS TITO ENRIQUE	1.094.778.045	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCTORA MATICCES CBB LTDA	$ 650.000,00	$ 45.300	V	NUEVA E.P.S	29400873	$ 26.000	PORVENIR	29400873	$ 104.000	$ 26.000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
16	RODRIGUEZ JIMENEZ JOSE ALONSO	1.004.991.887	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCTORA MATICCES CBB LTDA	$ 823.334,00	$ 57.400	V	NUEVA E.P.S	29400873	$ 33.000	PORVENIR	29400873	$ 131.800	$ 33.000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
17	RODRIGUEZ CELIS FREDDY ANTONIO	1.094.778.561	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCTORA MATICCES CBB LTDA	$ 823.334,00	$ 57.400	V	SALUD TOTAL	29400873	$ 33.000	PORVENIR	29400873	$ 131.800	$ 33.000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
18	ORTEGA RANGEL JHOAN CAMILO	1.094.780.602	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	X X X X	CONSTRUCTORA MATICCES CBB LTDA	$ 173.334,00	$ 12.100	V	COMFAORIENTE	29400873	$ 7.000	PORVENIR	29400873	$ 27.800	$ 7.000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
19	BALAGUERA FLOREZ JAIRO	88.171.234	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	X X X X	CONSTRUCTORA MATICCES CBB LTDA	$ 173.334,00	$ 12.100	V	NUEVA E.P.S	29400873	$ 7.000	COLPENSIONES	29400873	$ 27.800	$ 7.000	$ -	$ -	PERSONAL RETIRADO
20	ROZO GELVEZ LUIS DAVID	88.171.562	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCTORA MATICCES CBB LTDA	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	NUEVA E.P.S	29400873	$ 52.000	COLPENSIONES	29400873	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	PERSONAL RETIRADO
21	BAUTISTA ORTEGA ALEXANDER	1.094.780.394	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCTORA MATICCES CBB LTDA	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	SALUD TOTAL	29400873	$ 52.000	PORVENIR	29400873	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	PERSONAL RETIRADO
22	HERRERA TARAZONA MIGUEL ANGEL	1.098.732.667	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCTORA MATICCES CBB LTDA	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	NUEVA E.P.S	29400873	$ 52.000	PORVENIR	29400873	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	PERSONAL RETIRADO
23	ROPERO ROPERO EVER ALFONSO	1.094.574.245	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSTRUCTORA MATICCES CBB LTDA	$ 1.256.667,00	$ 87.500	V	NUEVA E.P.S	29400873	$ 58.300	PORVENIR	29400873	$ 201.100	$ 50.300	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
diligenciado, sin planilla de seguridad social, Contratista no ha realizado a la fecha pago de la seguridad social.

El contralista adjunta la certificación de fecha ---------- a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:
LUIS EDUARDO BLANCO
54202107869 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor. Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE ABREGO
CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** mar-24

CONTRATO DE OBRA No.: 252 DE 2022 **PLAZO INICIAL:** 8 MESES

FECHA DE INICIO: 16/01/2023 **VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 4.314.324.054,00

OBJETO: **FECHA DE SUSPENSIÓN:** **VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ 179.688.569,00

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

FECHA DE VENCIMIENTO: 29/06/2024 **ANTICIPO CONCEDIDO:**

CONTRATISTA: CONSORCIO AD VIAS **ANTICIPO AMORTIZADO:** $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	2343
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	13
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación	ml		1150
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und		6
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 4.281.143.357,00		$ 4.281.143.357,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 15.151.003,00		$ 15.151.003,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 15.151.003,00	2.878.691,00	$ 18.029.694,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			$ -
MANTENIMIENTO PERIODICO			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 4.311.445.363,00	$ 2.878.691,00	**$ 4.314.324.054,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 2.078.034.332,80	$ -	$ 2.115.979.345,61	$ 2.115.979.345,61
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 15.023.684,01	$ 2.854.499,96	$ 17.878.183,97	$ 17.878.183,97
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				**$ 2.133.857.529,58**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 4.314.324.054,00

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 2.133.857.529,58

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 49,46%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 17

MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 5

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 12

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **17**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CORREDOR 2 SAN VICENTE

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: SOLADO DE ALCANTARILLA



CORREDOR 2 SAN VICENTE

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: RELLENO ALCANTARILLA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/03/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

CONTRATO No. 252 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO AD VIAS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0%


CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se encuentra en ejecucion de obra fisica el Proyecto en el corredor No. 1

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.



Firma
Nombre: ALBET YANIR CAICEDO LOPEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202.405598 NTS

Firma Adriana Gutierrez de Piñeres
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 252 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO AD VIAS

MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1124002	VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO P RUTINARIO		NACIÓN	Contrato Principal	$ 4.314.324.054	
				MUNICIPIO	Adicional No1	$ 179.688.569	
TOTAL						$ 4.494.012.623	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 4.494.012.623,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	MAY-JUN-JUL-2023	$ 969.311.826	$ -	$ 969.311.826	$ 172.572.962	$ 796.738.863	$ 690.291.848,64		$ 3.524.700.798	$ 3.524.700.798				
2	OBRA	AGOS-SEP 2023	$ 865.403.347	$ -	$ 865.403.347	$ 172.572.962	$ 692.830.385	$ 345.145.924,32		$ 2.659.297.451	$ 2.659.297.451				
TOTALES			**$1.834.715.172,41**	**$0,00**	**$ 1.834.715.173**					**$ 2.659.297.450,6**	**$ 2.659.297.450,6**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 859.994.438,84		$ 859.994.438,84
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.545.300,90	$ 863.607,17	$ 5.408.908,07
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			
VALOR TOTAL	$ 864.539.739,74	$ 863.607,17	**$ 865.403.346,91**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: CLAUDIA LILIANA RANGEL
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202101647 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 252 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO AD VIAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	21	22	24	24	24	24	24	24	24	22	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	733
Lluvias moderadas									2								2	4														8
Lluvias intensas								3																								3
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:



Firma
Nombre: ALBET YANIR CAICEDO LOPEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202.405598 NTS

Firma Adriana Gutierrez de Piñeres
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 252 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO AD VIAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma
Nombre: CLAUDIA VIVIANA RANGEL
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202101647 NTS



Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 3 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO AD VIAS

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

FECHA DE INICIO: 16/01/2023

PLAZO INICIAL: 8 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.314.324.054,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.494.012.623,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 18.029.694,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 18.029.694,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 431.432.405,40	24-11-2022	24-11-2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 862.864.810,80	24-11-2022	24-7-2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 4.545.300,90	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101400517

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13/12/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	24-11-2022	24-7-2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100052635 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13/12/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 449.401.262,30	16	1	2023	16	4	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 898.802.524,60	16	1	2023	16	4	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 898.802.524,60	16	1	2023	15	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.348.203,90	15	9	2023	15	9	2028
Calidad de Servicio		$ 4.545.300,90	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101400517

Certificado de modificación o anexo No.: 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 464.000.000,00	16	1	2023	15	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-1012011370 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 4

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO AD VIAS

FECHA DE INICIO: 16/01/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 8 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 29/06/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI x NO ____ APROBADO: SI x NO ____ VERSIÓN No. 2 FECHA DE VERSIÓN: **16/02/2023**

OBSERVACIONES:
En proceso de revision

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO x No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO x No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI x NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:
LA INTERVENTORIA DA APROBACION POR MEDIO DE OFICIO **GIC-INVIAS-NTS-314-22** DEL 27 DE FEBEREO DE 2023

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre:
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 252 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO AD VIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S A S

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/01/2023 (Indique día/mes/año)
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.314.324.054,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.494.012.623,00

PLAZO ACUMULADO: 530,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: ____ (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 179.688.569,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA) (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor Programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	1 Enero	2 Febrero	3 Marzo	4 Abril	5 Mayo	6 Junio	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 1	$ 1.681.534.502,00	37,73%	39,33%	% P										
	$ 1.752.862.689,03	39,33%	$ 1.752.862.689,03	$ P $ E % E										
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS CORREDOR 1	$ 124.592.767,00	2,80%	3,02%	% P										
	$ 134.540.680,34	3,02%	$ 134.540.680,34	$ P $ E % E										
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ 2.266.554,00	0,05%	0,05%	% P				-	-					
	$ 2.266.554,00	0,05%	$ 2.266.554,00	$ P $ E % E										
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 2	$ 1.926.713.784,00	43,23%	0,00%	% P		3,78%	9,83%	13,56%	11,28%	6,42%				
	$ 1.999.819.886,63	44,87%	$0,00	$ P $ E % E		$ 168.337.086,69	$ 438.331.310,27	$ 604.426.012,73	$ 502.704.047,43	$ 286.021.429,51				
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS CORREDOR 2	$ 308.761.105,00	6,93%	0,42%	% P		0,04%	1,21%	0,72%	0,93%	0,57%				
	$ 154.378.902,55	3,46%	$18.586.201,00	$ P $ E % E		$ 1.597.634,31	$ 54.080.391,12 0,42% $ 18.586.201,00	$ 32.045.676,36	$ 41.301.981,93	$ 25.353.218,83				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ 3.777.590,00	0,08%	0,00%	% P						0,08%				
	$ 3.777.590,00	0,08%	$0,00	$ P $ E % E						$ 3.777.590,00				
ITEM NO PREVISTO	$ 409.487.845,00	9,19%	0,00%	% P		1,41%	1,69%	2,34%	1,87%	1,87%				
	$ 409.487.845,00	9,19%	$0,00	$ P $ E % E		$ 62.676.710,97	$ 75.212.053,16	$ 104.461.184,95	$ 83.568.947,96	$ 83.568.947,96				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 4.457.134.148,00**	**100%**	**43%**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 4.457.134.148,00**	**100%**	**$ 1.908.256.124,37**											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,00%**	**5,22%**	**12,74%**	**16,62%**	**14,08%**	**8,95%**				
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$232.611.432**	**$567.623.755**	**$740.932.874**	**$627.574.977**	**$398.721.186**				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**42,81%**	**48,03%**	**60,77%**	**77,39%**	**91,47%**	**100,42%**				
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.908.256.124**	**$2.140.867.556**	**$2.708.491.311**	**$3.449.424.185**	**$4.076.999.162**	**$4.475.720.349**				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**42,81%**	**0,00%**	**0,42%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**				
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.908.256.124**	**$ -**	**$ 18.586.201,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**42,81%**	**42,81%**	**43,23%**							
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.908.256.124**	**$1.908.256.124**	**$1.926.842.325**							

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)	$ 15.151.003,00 $ 15.151.003,00	$ -	%
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (D)	$ 15.151.003,00 $ 15.151.003,00	$ -	%
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS= €	$ 2.878.691,00 $ 2.878.691,00	$ -	%
PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) = (F)	$ 3.697.779,00 $ 3.697.779,00	$ -	%
	$ - $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 15.151.003,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 15.151.003,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 4.472.285.151,00**		
VALOR TOTAL= C+D+E+F AIU = 30% - (A = 20% I = 5% U = 5%)	**$ 4.494.012.624,00**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: Sergio Andres Arias Anzola
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 252 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO AD VIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S A S

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/01/2023 (Indique día/mes/año)
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 4.314.324.054,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 4.494.012.623,00

PLAZO ACUMULADO: 530,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: ____ (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 179.688.569,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N…
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 1	$ 1.681.534.502,00	37,73%	39,33%	% P										%
	$ 1.752.862.689,03	39,33%	$ 1.752.862.689,03	$ P										
				$ E										
				% E										
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS CORREDOR 1	$ 124.592.767,00	2,80%	3,02%	% P										
	$ 134.540.680,34	3,02%	$ 134.540.680,34	$ P										
				$ E										
				% E										
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ 2.266.554,00	0,05%	0,05%	% P										
	$ 2.266.554,00	0,05%	$ 2.266.554,00	$ P										
				$ E										
				% E										
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 2	$ 1.926.713.784,00	43,23%	0,00%	% P		3,78%	9,83%	13,56%	11,28%	6,42%				
	$ 1.999.819.886,63	44,87%	$0,00	$ P		$ 168.337.086,69	$ 438.331.310,27	$ 604.426.012,73	$ 502.704.047,43	$ 286.021.429,51				%
				$ E										
				% E										
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS CORREDOR 2	$ 308.761.105,00	6,93%	0,42%	% P		0,04%	1,21%	0,72%	0,93%	0,57%				
	$ 154.378.902,55	3,46%	$18.586.201,00	$ P		$ 1.597.634,31	$ 54.080.391,12	$ 32.045.676,36	$ 41.301.981,93	$ 25.353.218,83				
				$ E			0,42%							
				% E			$ 18.586.201,00							
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ 3.777.590,00	0,08%	0,00%	% P						0,08%				
	$ 3.777.590,00	0,08%	$0,00	$ P						$ 3.777.590,00				
				$ E										
				% E										
ITEM NO PREVISTO	$ 409.487.845,00	9,19%	0,00%	% P		1,41%	1,69%	2,34%	1,87%	1,87%				
	$ 409.487.845,00	9,19%	$0,00	$ P		$ 62.676.710,97	$ 75.212.053,16	$ 104.461.184,95	$ 83.568.947,96	$ 83.568.947,96				
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 4.457.134.148,00**	**100%**	**43%**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 4.457.134.148,00**	**100%**	**$ 1.908.256.124,37**											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,00%**	**5,22%**	**12,74%**	**16,62%**	**14,08%**	**8,95%**			
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$232.611.432**	**$567.623.755**	**$740.932.874**	**$627.574.977**	**$398.721.186**			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**42,81%**	**48,03%**	**60,77%**	**77,39%**	**91,47%**	**100,42%**			
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.908.256.124**	**$2.140.867.556**	**$2.708.491.311**	**$3.449.424.185**	**$4.076.999.162**	**$4.475.720.349**			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**42,81%**	**0,00%**	**0,42%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**			
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.908.256.124**	$ -	$ 18.586.201,00	$ -	$ -	$ -			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**42,81%**	**42,81%**	**43,23%**						
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.908.256.124**	**$1.908.256.124**	**$1.926.842.325**						

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)	$ 15.151.003,00 / $ 15.151.003,00	$ -	%
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (D)	$ 15.151.003,00 / $ 15.151.003,00	$ -	%
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS= €	$ 2.878.691,00 / $ 2.878.691,00	$ -	%
PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) = (F)	$ 3.697.779,00 / $ 3.697.779,00	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 15.151.003,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 15.151.003,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 4.472.285.151,00**		
VALOR TOTAL= C+D+E+F AIU = 30% - (A = 20% I = 5% U = 5%)	**$ 4.494.012.624,00**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: ____
Nombre: Sergio Andres Arias Anzola
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: ____
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/03/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 252 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO AD VIAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAORIENTE Y

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	NIZ SANCHEZ JESUS YORDANO	1064839591	INSPECTOR DE OBRA	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO AD VÍAS	$ 1.300.000	$ 90.500	5	SANITAS	76330871	$ 52.000	COLPENSIONES	76330871	$ 208.000	$ 52.000			
2	RANGEL CLAUDIA LILIANA	37334004	DIRECTO DE OBRA	$ 2.000.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO AD VÍAS	$ 2.000.000	$ 139.200	5	SANITAS	76330871	$ 80.000	COLPENSIONES	76330871	$ 320.000	$ 80.000			
3	NAVARRO VACA GERSON EDUARDO	1007250372	OBRERO DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.300.000,00																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO AD VÍAS	$ 520.000	$ 36.200	5	NUEVA EPS	76330871	$ 20.800	PORVENIR	76330871	$ 83.200	$ 20.800			
4	ARDILA ROBLES NUMAEL	13195759	MAESTRO	$ 1.300.000,00																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO AD VÍAS	$ 520.000	$ 36.200	5	COOSALUD	76330871	$ 20.800	COLPENSIONES	76330871	$ 83.200	$ 20.800			
5	DURAN EVELIO	88283519	OBRERO DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.300.000,00																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO AD VÍAS	$ 520.000	$ 36.200	5	COMFAORIENTE EPS	76330871	$ 20.800	COLPENSIONES	76330871	$ 83.200	$ 20.800			
6	RANGEL ROPERO JOSE IYARIT	1010063158	OBRERO DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.300.000,00																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO AD VÍAS	$ 520.000	$ 36.200	5	NUEVA EPS	76330871	$ 20.800	PROTECCIÓN	76330871	$ 83.200	$ 20.800			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: Claudia Liliana Rangel
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: TP 54202101647

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matricula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE LA PLAYA
CONTRATO DE OBRA No. LP-004-2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** MARZO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: LP-004 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

PLAZO INICIAL: 6 MESES
FECHA DE INICIO: 6/03/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 18/04/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 2.203.091.392,61
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	1175
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	5
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación	ml	108,54	748
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	5	5
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 2.180.493.836,00		$ 2.180.493.836,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 10.318.519,00		$ 10.318.519,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 10.318.519,00	1.960.518,61	$ 12.279.037,61
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			$ -
MANTENIMIENTO PERIODICO			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.201.130.874,00	$ 1.960.518,61	**$ 2.203.091.392,61**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 1.553.057.613,42		$ 1.553.057.613,42	$ 1.553.057.613,42
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 10.231.808,42	$ 1.944.043,60	$ 12.175.852,02	$ 12.175.852,02
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				**$ 1.565.233.465,44**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 1.841.851.777,17
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 1.565.233.465,44
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 18,30%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 24
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 20
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **24**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO 1 LLANO GRANDE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO PARA HUELLAS Y VIGAS



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO 1 LLANO GRANDE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PLACA HUELLA Y VIGAS RIOSTRAS

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -NACIONAL

CONTRATO No. LP-004 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA PLAYA 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MEZCLADORA			CORREDOR 1 (SAN	A	I	I	I	A	A	A	I	I	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA			CORREDOR 1	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	A	A	I	A	I	I	I	A	I	A	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA			CORREDOR 2	I	I	I	I	A	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBRADOR DE CONCRETO			CORREDOR 1	A	I	I	I	A	A	A	I	I	I	A	A	A	I	A	I	I	I	A	I	A	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I
VIBRADOR DE CONCRETO			CORREDOR 2	I	I	I	I	A	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
TOTAL ACTIVO				2	0	0	0	4	2	5	0	0	0	2	3	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				3	5	5	5	1	3	0	5	5	5	3	2	3	5	3	5	5	5	3	5	3	5	3	3	5	5	5	5	5	5	5

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	155	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	30	19%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	125	81%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: JHON MAYKEL REYES YARURO

Resiente de Obra

Matrícula Profesional No.: 54202 – 436123 NTS

Firma

Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA

Residente de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: LP-004 DE 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	0916-02	VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO		NACIÓN	Contrato Principal	$ 2.203.091.392,61	
					Adicional 1	$ 65.529.031	
			TOTAL			$ 2.268.620.424,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 2.268.620.424,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	oct-23	$ 785.151.621	$ -	$ 785.151.621	$ -	$ 785.151.621	$ -	RP 0127-03 -27/01/2023	$ 1.483.468.803	$ 1.483.468.803				
2	OBRA	dic-23	$ 535.844.105		$ 535.844.105		$ 535.844.105		RP 0127-03 -27/01/2023	$ 947.624.698	$ 947.624.698				
TOTALES			**$1.320.995.726,00**	**$0,00**	**$ 1.320.995.726**					**$ 947.624.698,00**	**$ 947.624.698,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 535.844.105,00		$ 535.844.105,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			
VALOR TOTAL	$ 535.844.105,00	$ -	**$ 535.844.105,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-385544 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: LP-004 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA PLAYA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	20	21	22	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	733
Lluvias moderadas																			4	3	2	2										11
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JHON MAYKEL REYES YARURO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202 – 436123 NTS

Firma
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: LP-004 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA PLAYA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	19/03/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	LLANO GRANDE	1	70%	68,65%	NO	EDAD 07 DIAS 21 Mpa
2	26/03/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	LLANO GRANDE	1	80%	82,07%	SI	EDAD 14 DIAS 21 Mpa
3	20/03/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	LLANO GRANDE	1	70%	71,93%	SI	EDAD 07 DIAS 21 Mpa
4	26/03/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	LLANO GRANDE	1	80%	83,14%	SI	EDAD 14 DIAS 21 Mpa

B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	1/03/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	ESPERANCITA	1	80%	82,61%	SI	EDAD 14 DIAS 14 Mpa
2	15/03/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	ESPERANCITA	1	100%	104,48%	SI	EDAD 28 DIAS 14 Mpa
3	1/03/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN PERDRO	1	70%	72,06%	SI	EDAD 07 DIAS 21 Mpa
4	8/03/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN PERDRO	1	80%	80,94%	SI	EDAD 14 DIAS 21 Mpa
5	22/03/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN PERDRO	1	100%	103,91%	SI	EDAD 21 DIAS 21 Mpa

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-385544 NTS

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) | 3 (Mes) | 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-004 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA PLAYA 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

FECHA DE INICIO: 6/03/2023

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 18/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.203.091.392,61

VALOR ACUMULADO: $ 2.203.091.392,61
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.279.037,61

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.279.037,61

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 220.309.139,30	27	2	2023	27	12	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 220.309.139,30	27	2	2023	27	8	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 220.309.139,30	27	1	2023	27	1	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4007857

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/03/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	27	1	2023	27	8	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 4001580 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 14/03/2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-004 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

FECHA DE INICIO: 6/03/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 6 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 18/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ------- APROBADO: SI x NO ------- VERSIÓN No. 2 FECHA DE VERSIÓN: **10/04/2023**

OBSERVACIONES:
SE ENCUENTRA APROBADO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-433-22 EL 10 DE ABRIL DE 2023

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------- NO ---------x---- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ------- FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: -------

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------- NO ---------- x No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ------- FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: -------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------X NO ------- APROBADO: SI ---x--- NO ------- FECHA DE APROBACIÓN: -------

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: -------

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre:
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. ____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: LP-004 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 6 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 6/03/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 2.203.091.382,61 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 409,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 18/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 2.203.091.382,61

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 ago-23	2 sep-23	3 oct-23	4 nov-23	5 dic-23	6 ene-24	7 feb-24	8 mar-24	9 abr-24	10 Indicar mes y año N…
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 1	$1.070.566.897	47,81%	13,11%	% P	9,39%				1,09%	10,44%	8,43%	8,43%	8,08%	
	$1.070.566.897	10,48%	$234.602.513	$ P	$210.228.209				$24.374.304	$233.834.097	$188.782.677	$188.782.677	$180.927.003	
			$293.512.831	$ E		$268.200.990	$0		$25.311.841	$55.695.015	$226.845.514	$112.987.375		
				% E		11,98%	0,00%		1,13%	2,49%	10,13%			
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CORREDOR 1	$40.163.515	1,79%	0,00%	% P						0,61%	0,33%	0,93%		
	$40.163.515	0,00%	$0	$ P						$13.592.621	$7.336.248	$20.128.869		
			$0	$ E			$0			$8.358.596	$54.305.640	$31.800.298		
				% E			0,00%			0,37%	2,42%			
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 2	$954.214.855	42,61%	34,48%	% P	0,20%	11,77%	7,10%	5,68%	7,37%	7,10%	4,71%			
	$954.214.855	32,12%	$719.314.093	$ P	$4.490.987	$263.539.121	$159.078.991	$127.293.196	$164.941.801	$159.078.991	$105.408.937			
			$772.265.926	$ E		$255.819.792	$109.663.763	$84.028.289	$282.754.082	$43.798.088	$0			
				% E		13,21%	4,90%	3,75%	12,63%	1,96%	0,00%			
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CORREDOR 2	$71.550.426	3,20%	2,21%	% P		0,71%	0,79%	0,67%			0,65%			
	$71.550.426	2,16%	$48.452.399	$ P		$15.844.582	$17.647.018	$14.960.800			$14.488.225			
			$49.455.782	$ E		$26.106.747			$23.349.035	$22.103.099	$0			
				% E		1,17%			1,043%	0,987%	0,000%			
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	$4.550.000	0,20%	0,00%	% P					0,20%					
	$4.550.000	0,20%	$4.550.000	$ P					$4.550.000					
			$0	$ E										
				% E										
ITEM NO PREVISTO	$98.395.728	4,39%	0,00%	% P	0,22%	0,30%	0,37%	0,30%	0,15%	0,37%	0,30%	0,30%	0,22%	
	$98.395.728	1,34%	$30.061.117	$ P	$5.010.186	$6.680.248	$8.350.310	$6.680.248	$3.340.124	$8.350.310	$6.680.248	$6.680.248	$5.010.186	
			$0	$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 2.239.441.421,16**	**100%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 2.239.441.421,16**	**46%**	**50%**											

Reprogramación No.1

100% / 50% / 0%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	9,81%	12,77%	8,26%	6,65%	8,81%	18,52%	14,41%	9,66%	8,30%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$219.729.382	$286.063.952	$185.076.319	$148.904.241	$197.206.229	$414.856.019	$322.693.335	$216.391.793	$185.937.190	$0
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**9,81%**	**22,59%**	**30,85%**	**37,50%**	**46,31%**	**64,83%**	**79,24%**	**88,90%**	**97,21%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$219.729.382**	**$505.793.333**	**$690.869.652**	**$839.773.893**	**$1.036.980.122**	**$1.451.836.141**	**$1.774.529.475**	**$1.990.921.269**	**$2.176.858.458**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	26,35%	4,90%	3,75%	14,80%	5,80%	12,55%	0,00%	0,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$590.127.529	$109.663.763	$84.028.289	$331.414.958	$129.954.798	$281.151.154	$144.787.674	$0	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**26,35%**	**31,25%**	**35,00%**	**49,80%**	**55,60%**	**68,16%**	**68,16%**	**68,16%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$590.127.529**	**$699.791.292**	**$783.819.581**	**$1.115.234.539**	**$1.245.189.337**	**$1.526.340.491**	**$1.671.128.165**	**$1.671.128.165**	
		-9,81%	3,77%	0,49%	-2,50%	3,49%	-9,23%				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ -**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Nombre: Sergio Andres Arias Anzola — Representante legal o apoderado del Contratista — Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor — Representante legal o apoderado del Interventor — Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre: N/A — Titular Gerencia: N/A — Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma: Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN — Jefe de Unidad Ejecutora — Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma: Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE — Supervisor de Contrato de Interventoría — Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma: Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE — Director Territorial — Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma: Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO — Gestor Técnico de Proyecto — Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ ____

SEGUIMIENTO No. ____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: UP-004 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 6 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 6/03/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: ____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.203.091.392,61 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.203.091.392,61

PLAZO ACUMULADO: 409,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 18/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: ____ (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado % Ejecutado $ Valor Ejecutado	1 ago-23	2 sep-23	3 oct-23	4 nov-23	5 dic-23	6 ene-24	7 feb-24	8 mar-24	9 abr-24	10 Indicar mes y año N…
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 1	$1.070.566.897	47,81%	13,11%	% P	9,39%				1,09%	10,44%	8,43%	8,43%	8,08%	
	$1.070.566.897	10,48%	$234.602.513	$ P	$210.228.209				$24.374.304	$233.834.097	$188.782.677	$188.782.677	$180.927.003	
			$293.512.831	$ E		$268.200.990	$0		$25.311.841	$55.695.015	$226.845.514	$112.987.375		
				% E		11,98%	0,00%		1,33%	2,49%				
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CORREDOR 1	$40.163.515	1,79%	0,00%	% P						0,61%	0,33%	0,93%		
	$40.163.515	0,00%	$0	$ P						$13.592.621	$7.336.248	$24.928.869		
			$0	$ E			$0			$8.358.596	$54.305.640	$31.800.298		
				% E			0,00%			0,37%	2,42%			
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 2	$954.214.855	42,61%	34,48%	% P	0,20%	11,77%	7,10%	5,68%	7,37%	7,10%	4,71%			
	$954.214.855	32,12%	$719.314.093	$ P	$4.490.987	$263.539.121	$159.078.991	$127.263.195	$164.941.801	$159.078.991	$105.409.437			
			$772.265.926	$ E		$295.819.792	$109.663.763	$84.028.289	$282.754.082	$43.798.088	$0			
				% E		13,21%	4,90%	3,75%	12,63%	1,96%	0,00%			
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CORREDOR 2	$71.550.426	3,20%	2,21%	% P		0,71%	0,79%	0,67%			0,65%			
	$71.550.426	2,16%	$48.452.399	$ P		$15.844.582	$17.647.018	$14.960.800			$14.488.225			
			$49.455.782	$ E		$26.106.747			$23.349.035	$19.960.740	$0			
				% E		1,17%			1,043%	0,891%	0,000%			
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	$4.550.000	0,20%	0,00%	% P					0,20%					
	$4.550.000	0,20%	$4.550.000	$ P					$4.550.000					
			$0	$ E										
				% E										
ITEM NO PREVISTO	$98.395.728	4,39%	0,00%	% P	0,22%	0,30%	0,37%	0,30%	0,15%	0,37%	0,30%	0,30%	0,22%	
	$98.395.728	1,34%	$30.061.117	$ P	$5.010.186	$6.680.248	$8.350.310	$6.680.248	$3.340.124	$8.350.310	$6.680.248	$6.680.248	$5.010.186	
			$0	$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 2.239.441.421,16**	**100%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 2.239.441.421,16**	**46%**	**50%**											

Reprogramación No.1

100% 50% 0%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	9,81%	12,77%	8,26%	6,65%	8,81%	18,52%	14,41%	9,66%	8,30%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$219.729.382	$286.063.952	$185.078.319	$148.904.241	$197.206.229	$414.856.019	$322.693.335	$216.391.793	$185.937.190	$0
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**9,81%**	**22,59%**	**30,85%**	**37,50%**	**46,31%**	**64,83%**	**79,24%**	**88,90%**	**97,21%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$219.729.382**	**$505.793.333**	**$690.869.652**	**$839.773.893**	**$1.036.980.122**	**$1.451.836.141**	**$1.774.529.475**	**$1.990.921.269**	**$2.176.858.458**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	26,35%	4,90%	3,75%	14,80%	5,71%	2,42%	0,00%	0,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$590.127.529	$109.663.763	$84.028.289	$331.414.958	$127.812.439	$281.151.154	$144.787.673	$0	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**26,35%**	**31,25%**	**35,00%**	**49,80%**	**55,51%**	**57,93%**	**57,93%**	**57,93%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$590.127.529**	**$699.791.292**	**$783.819.581**	**$1.115.234.539**	**$1.243.046.978**	**$1.524.198.132**	**$1.668.985.805**	**$1.668.985.805**	
		-9,81%	3,77%	0,40%	-2,50%	3,49%	-4,32%				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
-	$ - $ -	$ -	%
-	$ - $ -	$ -	%
-	$ - $ -	$ -	%
-	$ - $ -	$ -	%
-	$ - $ -	$ -	%
-	$ - $ -	$ -	%
-	$ - $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ -**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: Sergio Andres Arias Anzola
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andreja Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: MP-LP-004 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA PLAYA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA BELEN NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	BALLESTEROS CORONEL EILEN ANDRES	1004860236	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO LA PLAYA 2022	$ 1.300.000	$ 90.500	5	COOSALUD	75131138	$ 52.000	PORVENIR	75131138	$ 208.000	$ 52.000			
2	BALLESTEROS BACCA DANIEL ANTONIO	1004860350	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO LA PLAYA 2022	$ 1.300.000	$ 90.500	5	COOSALUD	75131138	$ 52.000	PORVENIR	75131138	$ 208.000	$ 52.000			
3	PEREZ CRIADO ANDERSON	1004899000	INSPECTOR	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO LA PLAYA 2022	$ 1.300.000	$ 90.500	5	NUEVA EPS	75131138	$ 52.000	PROTECCIÓN	75131138	$ 208.000	$ 52.000			
4	LOPEZ TRIGOS JOSE ALFREDO	1005063129	AYUDANTE	$ 1.300.000																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO LA PLAYA 2023	$ 476.667	$ 33.200	5	NUEVA EPS	75131138	$ 19.100	COLPENSIONES	75131138	$ 76.300	$ 19.100			
5	LOPEZ TRIGOS ALEJANDO	1005063130	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO LA PLAYA 2019	$ 1.300.000	$ 90.500	5	NUEVA EPS	75131138	$ 52.000	PORVENIR	75131138	$ 208.000	$ 52.000			
6	DURAN DURAN ERIKA	1005064192	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO LA PLAYA 2022	$ 1.300.000	$ 90.500	5	NUEVA EPS	75131138	$ 52.000	PORVENIR	75131138	$ 208.000	$ 52.000			
7	BALLESTEROS JAIMES JHAN CARLOS	1005075100	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO LA PLAYA 2022	$ 1.300.000	$ 90.500	5	COOSALUD	75131138	$ 52.000	PORVENIR	75131138	$ 208.000	$ 52.000			
8	BAYONA AMAYA DIEGO ERNESTO	1007391661	AYUDANTE	$ 1.300.000					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO LA PLAYA 2022	$ 1.126.667	$ 78.500	5	NUEVA EPS	75131138	$ 45.100	PORVENIR	75131138	$ 180.300	$ 45.100			
9	MARTINEZ CARDENAS ANDERSSON	1007961178	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO LA PLAYA 2024	$ 1.300.000	$ 90.500	5	NUEVA EPS	75131138	$ 52.000	COLPENSIONES	75131138	$ 208.000	$ 52.000			
10	GALVAN ASCANIO BYRON JOSUE	1007967857	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X																						CONSORCIO LA PLAYA 2022	$ 303.333	$ 21.200	5	MUTUAL SER	75131138	$ 12.200	PORVENIR	75131138	$ 48.600	$ 12.200			
11	YARURO CORONEL ALEXANDER	1091593113	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO LA PLAYA 2020	$ 1.300.000	$ 90.500	5	COOSALUD	75131138	$ 52.000	PROTECCIÓN	75131138	$ 208.000	$ 52.000			
12	CASTILLA LOPEZ CARLOS ANDRES	1091662801	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO LA PLAYA 2022	$ 1.300.000	$ 90.500	5	NUEVA EPS	75131138	$ 52.000	PORVENIR	75131138	$ 208.000	$ 52.000			
13	JAIME CARRASCAL REINALDO	1091663886	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO LA PLAYA 2023	$ 1.300.000	$ 90.500	5	NUEVA EPS	75131138	$ 52.000	PROTECCIÓN	75131138	$ 208.000	$ 52.000			
14	ARIAS ANZOLA SERGIO ANDRES	1091668650	DIRECTOR DE OBRA	$ 3.480.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO LA PLAYA 2022	$ 3.480.000	$ 242.300	5	SANITAS	75131138	$ 139.200	PORVENIR	75131138	$ 556.800	$ 139.200			
15	REYES YARURO JHON MAYKEL	1091671635	RESIDENTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO LA PLAYA 2025	$ 1.300.000	$ 90.500	5	NUEVA EPS	75131138	$ 52.000	PORVENIR	75131138	$ 208.000	$ 52.000			
16	NAVARRO BAYONA CRISTIAN DUBAN	1091681864	OBRERO	$ 1.300.000					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				CONSORCIO LA PLAYA 2026	$ 996.667	$ 69.400	5	NUEVA EPS	75131138	$ 39.900	PORVENIR	75131138	$ 159.500	$ 39.900			
17	JULIO SANIL	77037457	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X																						CONSORCIO LA PLAYA 2023	$ 303.333	$ 21.200	5	NUEVA EPS	75131138	$ 12.200	PORVENIR	75131138	$ 48.600	$ 12.200			
18	SALAZAR BALLESTEROS JAIRO	88183472	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO LA PLAYA 2022	$ 1.300.000	$ 90.500	5	NUEVA EPS	75131138	$ 52.000	PORVENIR	75131138	$ 208.000	$ 52.000			
19	MARTINEZ CORONEL URIEL	88183921	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO LA PLAYA 2022	$ 1.300.000	$ 90.500	5	COOSALUD	75131138	$ 52.000	PORVENIR	75131138	$ 208.000	$ 52.000			
20	TORO AMAYA RICARDO	88183952	AYUDANTE	$ 1.396.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO LA PLAYA 2023	$ 1.396.000	$ 97.200	5	COOSALUD	75131138	$ 55.900	COLPENSIONES	75131138	$ 223.400	$ 55.900			
21	BALLESTEROS BACCA YAMID DEL CARMEN	88183977	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO LA PLAYA 2022	$ 1.300.000	$ 90.500	5	COOSALUD	75131138	$ 52.000	PORVENIR	75131138	$ 208.000	$ 52.000			
22	TRIGOS CASTILLA NUMAEL	88280413	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO LA PLAYA 2023	$ 1.300.000	$ 90.500	5	NUEVA EPS	75131138	$ 52.000	PORVENIR	75131138	$ 208.000	$ 52.000			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Sergio Andres Arias Anzola
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-385544 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE PAMPLONITA
CONTRATO DE OBRA No. 202 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** MARZO

CONTRATO DE OBRA No.: 202 de 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 6 MESES
FECHA DE INICIO: 14/04/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/05/2024
PLAZO ACUMULADO: 412,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.703.523.226,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 1.703.523.226,00
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	2140
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Alcantarilla	Und	6
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación	ml	62	1457
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	0	3
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 1.660.057.300,00		$ 1.660.057.300,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -		$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 17.565.318,00	3.337.410,00	$ 20.902.728,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 17.563.198,00		$ 17.563.198,00
PROVISION IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD	$ 5.000.000,00		$ 5.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.700.185.816,00	$ 3.337.410,00	**$ 1.703.523.226,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 65.944.887,80		$ 65.944.887,80	$ 1.318.143.622,00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	$ 18.812.455,20
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO			$ 65.944.887,80	**$ 1.336.956.077,20**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 1.304.419.917,20
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.336.956.077,20
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	1,91%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	14
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**16**

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024
(Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN: TRAMO 3 VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PLACA HUELLA TRAMO 3



UBICACIÓN: TRAMO 3 VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PLACA HUELLA TRAMO 3

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MARZO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

CONTRATO No. 202 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL COLOMBIA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9	**10**	11	12	13	14	15	16	**17**	18	19	20	21	22	23	**24**	25	26	27	**28**	**29**	30	**31**
RETROEXCAVADORA EN NEUMATICOS	CATERPILLAR		PAMPLONITA	I	I	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR		PAMPLONITA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR		PAMPLONITA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA			PAMPLONITA	I	I	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	2	2	2	2	2	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				4	4	4	4	2	2	2	2	2	4	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	124	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	16	13%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	108	87%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ

Residente de Obra

Matrícula Profesional No.:

Firma Oscar Mauricio García

Nombre: OSCAR MAURICIO GARCIA

Residente de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 54202-228945 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: 202 DE 2022

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA

MES INFORME MENSUAL: MARZO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.		INVIAS Y MUNICIPIO	202 DE 2022	$ 1.703.523.226	
			TOTAL			$ 1.703.523.226	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.703.523.226,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	OCTUBRE	$282.753.873,00	$0,00	$ 282.753.873	$ -	$ -	0	00112101 DE 21/11/2022	$ 1.420.769.353,00	$ 1.420.769.353,00				
2	OBRA	DICIEMBRE	$563.449.983,00	$0,00	$ 563.449.983	$ -	$ -	0	00112101 DE 21/11/2022	$ 857.319.370,00	$ 857.319.370,00				
3	OBRA	ENERO - FEBRERO	$321.164.612,00	$0,00	$ 321.164.612	$ -	$ -	0	00112101 DE 21/11/2022	$ 536.154.758,00	$ 536.154.758,00				
TOTALES			**$1.167.368.468,00**	**$0,00**	**$ 1.167.368.468**					**$ 536.154.758**	**$ 536.154.758**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 1.148.556.013,00		$ 1.148.556.013,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 15.808.786,00	$ 3.003.669,00	$ 18.812.455,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			
VALOR TOTAL	$ 1.164.364.799,00	$ 3.003.669,00	**$ 1.167.368.468,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 202 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9	**10**	11	12	13	14	15	16	**17**	18	19	20	21	22	23	**24**	**25**	26	27	**28**	**29**	30	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	20	24	24	24	24	24	24	24	24	20	19	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	728
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma Oscar Mauricio García
Nombre: OSCAR MAURICIO GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-228945 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 31/03/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 202 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
OS3051-24-CC-01	1/02/2024	Concreto 3000 psi para huellas, K0+070, TRAMO 2/ Rotura cilindros	INV E-410-13	IN SITU	1	3000 PSI	1892 PSI	SI	Ensayo de rotura a 14 días.
OS3051-24-CC-01	1/02/2024	Concreto 3000 psi para huellas, K0+070, TRAMO 2/ Rotura cilindros	INV E-410-13	IN SITU	1	3000 PSI	3161 PSI	SI	Ensayo de rotura a 28 días.
OS3051-24-CC-01	6/02/2024	Concreto 3000 psi para huellas, K0+060, TRAMO 2/ Rotura cilindros	INV E-410-13	IN SITU	1	3000 PSI	1721 PSI	SI	Ensayo de rotura a 14 días.
OS3051-24-CC-01	6/02/2024	Concreto 3000 psi para huellas, K0+060, TRAMO 2/ Rotura cilindros	INV E-410-13	IN SITU	1	3000 PSI	3109 PSI	SI	Ensayo de rotura a 28 días.
OS3125-24-CC-01	17/02/2024	Concreto 3000 psi para Cunetas, K0+080, TRAMO 2/ Rotura cilindros	INV E-410-13	IN SITU	1	3000 PSI	3351 PSI	SI	Ensayo de rotura a 14 días.
OS3125-24-CC-01	17/02/2024	Concreto 3000 psi para Cunetas, K0+080, TRAMO 2/ Rotura cilindros	INV E-410-13	IN SITU	1	3000 PSI	3442 PSI	SI	Ensayo de rotura a 28 días.
OS3125-24-CC-01	20/02/2024	Concreto 3000 psi para Cunetas, K0+020, TRAMO 2/ Rotura cilindros	INV E-410-13	IN SITU	1	3000 PSI	1878 PSI	SI	Ensayo de rotura a 14 días.
OS3125-24-CC-01	20/02/2024	Concreto 3000 psi para Cunetas, K0+020, TRAMO 2/ Rotura cilindros	INV E-410-13	IN SITU	1	3000 PSI	3138 PSI	SI	Ensayo de rotura a 14 días.
OS3125-24-CC-01	26/02/2024	Concreto 3000 psi para Cunetas, K0+115, TRAMO 2/ Rotura cilindros	INV E-410-13	IN SITU	1	3000 PSI	2386 PSI	SI	Ensayo de rotura a 14 días.
OS3125-24-CC-01	26/02/2024	Concreto 3000 psi para Cunetas, K0+115, TRAMO 2/ Rotura cilindros	INV E-410-13	IN SITU	1	3000 PSI	3093 PSI	SI	Ensayo de rotura a 29 días.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 31/03/2024
(Día / Mes / Año)

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma

Nombre: MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	3 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 202 de 2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

FECHA DE INICIO: 14/04/2023

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/05/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.703.523.226,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.703.523.226,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 20.902.728,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 20.902.728,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 180.000.000,00	29/3/2023	29/9/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 90.000.000,00	29/3/2023	29/9/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 180.000.000,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400047393

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13/04/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 348.000.000,00	29/3/2023	29/9/2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400047383 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13/12/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 180.000.000,00	14	4	2023	15	10	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 90.000.000,00	14	4	2023	15	10	2023
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 180.000.000,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400047393

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 348.000.000,00	14	4	2023	15	10	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400047383 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 180.000.000,00	27	2	2024	30	9	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 90.000.000,00	27	2	2024	30	9	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 180.000.000,00	30	9	2024	30	9	2029
			5 AÑOS					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400047393

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 348.000.000,00	27	2	2024	30	9	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400047383 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)


Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Se ha solicitado al contratista de obra, realizar la actualización de polizas de acuerdo con la Prorroga de Tiempo (2 meses), que se suscribio el 22 de Marzo 2024, a la fecha el contratista de obra, no ha entregada la actualización de polizas para aprobación por parte de la entidad contratante.

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Dia) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 202 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL COLOMBIA

FECHA DE INICIO: 14/04/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 6 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/05/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ------- APROBADO: SI x NO ------- VERSIÓN No. 4 FECHA DE VERSIÓN: **14/07/2023**

OBSERVACIONES:
SE ENVIA APROBACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-789-22 DEL 14 DE JULIO DE 2023

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------- NO ----------x--- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ----------- FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: -----------
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------- NO ---------- x No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ----------- FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: -----------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ---x-- NO ------- APROBADO: SI ---x-- NO ------- FECHA DE APROBACIÓN: -----------

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: -----------

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).


No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre:
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:



Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.:



Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 202 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.


CONTRATISTA: UNION TEMPORAL COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 6 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14/04/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.703.523.226,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.703.523.226,00

PLAZO ACUMULADO: 412,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/05/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24
CONSTRUCCON DE PLACA HUELLA	$1.703.523	76,57%	78,48%	% P	1,53%	2,15%	11,85%	35,89%	28,79%	19,78%	0,00%	5,89%	15,96%	14,24%	19,29%	6,32%	15,20%
				$ P	$26.144	$36.570	$201.937	$611.458	$490.426	$336.989	$0,0	$100.305	$271.926,9	$242.632,5	$328.615	$107.637,0	$258.930,0
	$1.703.523	100,00%	$ 1.336,96	$ E	$0,0	$0,0	$0,0	$173.053,0	$73.460,4	$90.475,3	$38.030,7	$485.329,7	$218.332,3	$173.517,2	$65.945,9		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	10,16%	4,31%	5,31%	2,23%	28,49%	12,82%	10,19%	3,87%	0,00%	0,00%
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
TOTAL OTROS ITEMS				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 1.703.523,23**	**77%**															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																	



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1,53%	2,15%	11,85%	35,89%	28,79%	19,78%	0,00%	5,89%	15,96%	14,24%	19,29%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$26.144	$36.570	$201.937	$611.458	$490.426	$336.989	$0	$100.305	$271.927	$242.632	$328.615		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	1,53%	3,68%	15,54%	51,43%	80,22%	100,00%	100,00%	50,50%	66,47%	80,71%	76,57%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 26.144,12	$ 62.714,21	$ 264.651,12	$ 876.108,89	$ 1.366.534,45	$ 1.703.523,23	$ 1.703.523,23	$ 860.349,24	$ 1.132.276,18	$ 1.252.198,73	$ 1.304.419,92		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	10,16%	4,31%	5,31%	2,23%	28,49%	12,82%	10,19%	3,87%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$173.053	$73.460	$90.475	$38.031	$485.330	$218.332	$173.517	$65.945		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	10,16%	14,47%	19,78%	22,01%	50,50%	63,32%	73,51%	78,48%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$173.053	$246.513	$336.989	$375.020	$860.349	$1.078.682	$1.252.199	$1.336.956		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 17.565,32	$ 15.808,79	90,00%
	$ 17.565,32		
IVA A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 3.337,41	$ 3.003,67	90,00%
	$ 3.337,41		
PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA)	$ 5.000,00	$ -	0,00%
	$ 5.000,00		
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 17.563,20	$ -	0,00%
	$ 17.563,20		
*		$ -	%
*		$ -	%
*		$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)		$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 1.703.523,23**	**$ 18.812,46**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:
El procentaje reprogramado acumulado asciende a 76,51% vs 78,48% porcentaje acumulado ejecutado, actualmente se presenta un adelanto de obra del 1,91% con respecto a la reprogramación de obra.
El contratista de obra, presento prórroga de tiempo, la Interventoría avalo la solicitud y reprogramación de obra el día 20 de marzo 2024.

Aprueba Firma:
Nombre: MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andresi Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 202 DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.


CONTRATISTA: UNION TEMPORAL COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 6 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14/04/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.703.523.226,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.703.523.226,00

PLAZO ACUMULADO: 412,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/05/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	$1.703.523	76,57%	18,48%	% P	1,53%	2,15%	11,85%	35,89%	28,79%	19,78%	0,00%	5,89%	15,96%	14,24%	19,29%	6,32%	15,20%
				$ P	$26.144	$36.570	$201.937	$611.458	$490.426	$336.989	$0,0	$100.305	$271.926,9	$242.632,5	$328.614,6	$107.637,0	$258.930,0
	$1.703.523	100,00%	$ 1.336,96	$ E	$0,0	$0,0	$0,0	$173.053,0	$73.460,4	$90.475,3	$38.030,7	$41.533,97	$218.332,3	$173.517,2	$65.944,9		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	10,16%	4,31%	5,31%	2,23%	28,49%	12,82%	10,19%	3,87%	0,00%	0,00%
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
TOTAL OTROS ITEMS				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 1.703.523,23**	**77%**															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																	



INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1,53%	2,15%	11,85%	35,89%	28,79%	19,78%	0,00%	5,89%	15,96%	14,24%	19,29%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$26.144	$36.570	$201.937	$611.458	$490.426	$336.989	$0	$100.305	$271.927	$242.632	$328.615		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	1,53%	3,68%	15,54%	51,43%	80,22%	100,00%	100,00%	50,50%	66,47%	80,71%	76,57%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$26.144	$62.714	$264.651	$876.109	$1.366.534	$1.703.523	$1.703.523	$860.349	$1.132.276	$1.374.909	$ 1.304.419,92		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	10,16%	4,31%	5,31%	2,23%	28,49%	12,82%	10,19%	3,87%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$173.053	$73.460	$90.475	$38.031	$485.330	$218.332	$173.517	$65.945		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	10,16%	14,47%	19,78%	22,01%	50,50%	63,32%	73,51%	78,48%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$173.053	$246.513	$336.989	$375.020	$860.349	$1.078.682	$1.252.199	$1.336.956		

CONVENCIONES						
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO			EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor			$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS						

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 17.565,32	$ 15.808,79	90,00%
	$ 17.565,32		
IVA A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 3.337,41	$ 3.003,67	90,00%
	$ 3.337,41		
PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA)	$ 5.000,00	$ -	0,00%
	$ 5.000,00		
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 17.563,20	$ -	0,00%
	$ 17.563,20		
*		$ -	%
*		$ -	%
*		$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)		$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 1.703.523,23**	**$ 18.812,46**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
El procentaje reprogramado acumulado asciende a 76,51% vs 78,48% porcentaje acumulado ejecutado, actualmente se presenta un adelanto de obra del 1,91% con respecto a la reprogramación de obra.
El contratista de obra, presento prórroga de tiempo, la Interventoría avalo la solicitud y programación de obra el día 20 de marzo 2024.

Aprueba Firma:
Nombre: MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 1943
CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO: MEPI-MN-IN-15-FR-2 VERSION: 1 PÁGINA:

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** MARZO

CONTRATO DE OBRA No.: 02590 DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 02590

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

PLAZO INICIAL:	8 MESES
FECHA DE INICIO:	10/04/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	20/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	21/02/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	10/08/2024
PLAZO ACUMULADO:	14 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 16.898.027.326,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 16.898.027.326,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	9.571
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Conformacion	m2	150.715,56
	Mejoramiento	m2	145.947,74
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	86
	Gavion	m3	27

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	6,6	1078
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Corformacion	m2	0	15236,68
	mejoramiento	m2	14.115	66.011,08
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	1	1
	Gavion	m3	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 16.461.634.569,00		$ 16.461.634.569,00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 171.872.843,00		$ 171.872.843,00
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 171.865.474,00	$ 32.654.440,00	$ 204.519.914,00
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	$ 60.000.000,00		$ 60.000.000,00
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 16.865.372.886,00	$ 32.654.440,00	**$ 16.898.027.326,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 511.483.678,47		$ 511.483.678,47	$ 1.924.996.709,85
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 11.171.217,99	$ 2.122.531,42	$ 13.293.749,41	$ 191.226.119,59
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	$ -		$ -	$ 22.200.000,00
VALOR EJECUTADO			$ 524.777.427,88	**$ 2.138.422.829,44**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 16.898.027.326,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.138.422.829,44
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	**12,65%**

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	5
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	12
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**17**

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO





INSTALACION DE GEOTEXTIL 24OON PARA ESTABILIZACION DE LA SUBRASANTE

EXTENDIDO Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR MUNICIPIO DE LOS PATIOS





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024
(Día / Mes / Año)



COMPACTACION DE SUELO CEMENTO MUNICIPIO DE ARBOLEDAS VEREDA SANTO DOMINGO



INSTALACION DE TUBERIA DE 36" PULGADAS VEREDA BOYACA.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MARZO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO No. 02590 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**3**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**3**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**3**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Retroexcavadora sobre llantas	Caterpilar-2016	7855 kg	Patios, Gramalote y Arboledas	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	A	A		A	A	A	A	A	A		I	A	A	I	I	I	
Motoniveladora	Caterpilar-2015	13500 kg	Patios, Gramalote y Arboledas	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	A	A		A	A	A	A	A	A		I	A	A	I	I	I	
Bulldozer	Komatsu d61ex 2006	3,8 M3	Patios, Gramalote y Arboledas	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	
Bobcat	S570- 2018	947 kg	Patios, Gramalote y Arboledas	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	A	A		A	A	A	A	A	A		I	A	A	I	I	I	
Compactador min 7 Ton	Caterpilar-2015	7 TON	Patios, Gramalote y Arboledas	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	A	A		A	A	A	A	A	A		I	A	A	I	I	I	
Dumper AUSA	D600APG	6000 KG	Patios, Gramalote y Arboledas	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I		I	I		I	I	I	I	I	I	
Volqueta 1	Internacional 2012	6 M3	Patios, Gramalote y Arboledas	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	A	A		A	A	A	A	A	A		I	A	A	I	I	I	
Volqueta 2		6 M3	Patios, Gramalote y Arboledas	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	A	A		A	A	A	A	A	A		I	A	A	I	I	I	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				8	8		8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8	
TOTAL ACTIVO				0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	6	6		6	6	6	6	6	6		0	6	6	0	0	0	
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
TOTAL INACTIVO				8	8		8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	2	2		2	2	2	1	2	2		8	2	2	8	8	8	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	208	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	60	29%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	147	71%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: CESAR ANDRES CARDENAS COLL
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-206601 NTS

Firma

Nombre: JOSE HILDEBRANDO TORRES SUAREZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-275992 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 02590 DE 2022

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL -TROJA 2590

MES INFORME MENSUAL: MARZO

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.		INVIAS Y GOBERNACION	02590 DE 2022	$ 16.898.027.326	
			TOTAL			$ 16.898.027.326	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 16.898.027.326,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES			**$0,00**	**$0,00**	**$ -**					**$ -**	**$ -**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 16.461.634.569,00		$ 16.461.634.569,00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 171.872.843,00		$ 171.872.843,00
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 171.865.474,00	$ 32.654.440,00	$ 204.519.914,00
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 60.000.000,00		$ -
			$ -
VALOR TOTAL	$ 16.865.372.886,00	$ 32.654.440,00	**$ 16.838.027.326,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: William Quintero Patiòn
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-230225 NTS

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 02590 de 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	24	24	24	24	21	24	24	24	24	739
Lluvias moderadas																					2						3					5
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto

OBSERVACIONES:
El contratista no ejecuta actividades durante el periodo

Firma
Nombre: CESAR ANDRES CARDENAS COLL
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-206601 NTS

Firma
Nombre: JOSE HILDEBRANDO TORRES SUAREZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-275992 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 31/03/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 02590 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER , MUNICIPIOS DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES


No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

Teniendo en cuenta que durante el periodo se iniciaron actividades a partir del dia 15 de marzo, a la fecha se esta retomando la toma de muestra y ejecucion de ensayos.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma
Nombre: William Quintero Pabon
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-230225 NTS



Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 3 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

FECHA DE INICIO: 10/04/2023

PLAZO INICIAL: 8 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 10/08/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 16.898.027.326,00

VALOR ACUMULADO: $ 16.898.027.326,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 204.519.914,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 204.519.914,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 1.689.802.732,00	10/4/2023	12/4/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 1.689.802.732,00	10/4/2023	12/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.689.802.732,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 12/04/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 844.901.366,00	10/4/2023	12/12/2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101203708 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/04/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 1.689.802.732,00	10 4 2023	12 5 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 1.689.802.732,00	10 4 2023	12 1 2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.689.802.732,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 844.901.366,00	10 4 2023	12 6 2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-44-101403451 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 1.689.802.732,00	10 4 2023	12 10 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 1.689.802.732,00	10 4 2023	12 6 2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.689.802.732,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 844.901.366,00	10 4 2023	12 6 2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-44-101203708 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSION No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 1.689.802.732,00	10	4	2023	11	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 1.689.802.732,00	10	4	2023	11	8	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.689.802.732,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 7

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 844.901.366,00	10	4	2023	12	8	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-44-101403451 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 7

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/03/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

FECHA DE INICIO: 10/04/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 8 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 10/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ VERSIÓN No. 3 FECHA DE VERSIÓN: **24/11/2023**

OBSERVACIONES:
En proceso de revision

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO X No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO X No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI ____ NO X FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre:
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	M
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PROGRAMA DE INVERSIONES**

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 3
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 02590 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER , MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.


CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/04/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 20/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 16.898.027.326,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 16.898.027.326,00

PLAZO ACUMULADO: 14 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 10/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 21/02/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	0 / 0	MES 1 / ABRIL	MES 2 / MAYO	MES 3 / JUNIO	MES 4 / JULIO	MES 5 / AGOSTO	MES 6 / SEPTIEMBRE	MES 7 / OCTUBRE	MES 8 / NOVIEMBRE	MES 9 / DICIEMBRE	MES 10 / ENERO	MES 11 / FEBRERO	MES 12 / MARZO	MES 13 / ABRIL	MES 14 / MAYO	MES 15 / JUNIO	MES 16 / JULIO	M / AC
Los Patios - Construccion Placa Huella	$ 3.491.463,83	20,66%		% P														13,33%				
				$ P														$ 465.430,74				
				$ E																		
				% E																		
Los Patios - Construccion Alcantarillas	$ 545.365,93	3,23%		% P														0,95%				
				$ P														$ 5.206,31				
				$ E																		
				% E																		
Los Patios - Mantenimiento Periodico	$ 217.783,99	1,29%		% P														10,11%				
				$ P														$ 22.017,00				
				$ E																		
				% E																		
Arboledas - Construccion Placa Huella	$ 5.972.067,19	35,34%		% P														13,26%				
				$ P														$ 791.910,66				
				$ E																		
				% E																		
Arboledas - Construccion Alcantarillas	$ 1.664.173,47	9,85%		% P														1,95%				
				$ P														$ 32.460,53				
				$ E																		
				% E																		
Arboledas - Mantenimiento Periodico	$ 412.681,70	2,44%		% P														52,06%				
				$ P														$ 214.826,48				
				$ E																		
				% E																		
Gramalote - Construccion Placa Huella	$ 3.141.337,49	18,59%		% P														8,94%				
				$ P														$ 280.764,54				
				$ E																		
				% E																		
Gramalote - Construccion Alcantarillas	$ 784.045,46	4,64%		% P														4,48%				
				$ P														$ 35.153,91				
				$ E																		
				% E																		
Gramalote - Mantenimiento Periodico	$ 232.715,51	1,38%		% P														33,18%				
				$ P														$ 77.206,54				
				$ E																		
				% E																		
TOTAL OTROS ITEMS				% P																		
				$ P																		
				$ E																		
				% E																		
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 16.461.634,57**	**97,42%**																				
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																						



INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%			0,12%	0,15%	0,87%	4,95%	13,41%	17,09%	25,37%	34,36%	8,27%	8,27%	8,27%	10,32%							
	VALOR (Miles de Pesos)			$ 20.629,96	$ 26.069,13	$ 147.806,14	$ 835.733,97	$ 2.296.195,33	$ 2.887.895,09	$ 4.286.880,92	$ 5.774.360,48	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 17.433.006,00							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%			0,12%	0,27%	1,14%	6,09%	19,50%	36,59%	61,96%	96,32%	8,27%	8,27%	8,27%	10,32%							
	VALOR (Miles de Pesos)			$ 20.629,96	$ 46.699,10	$ 194.505,24	$ 1.030.239,22	$ 3.326.434,54	$ 6.214.329,63	$ 10.501.210,55	$ 16.275.571,03	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 17.433.006,00							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																					
	VALOR (Miles de Pesos)																					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																					
	VALOR (Miles de Pesos)																					

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 171.872,84 / $ -		%
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 171.865,47 / $ -		%
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 60.000,00 / $ -		%
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 32.654,44 / $ -		%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 436.392,76		%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 16.898.027,33**		**0,00%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	REPROGRAMACION	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

OBSERVACIONES:
TENIENDO EN CUENTA QUE SE REALIZA MODIFICACION AL CONTRATRO EL CONTRATISTA

Aprueba Firma:
Nombre: ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matricula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matricula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matricula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matricula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matricula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matricula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.


IEPI-MN1-IN-6-FR-1

1

31/03/2024
(Día / Mes / Año)

IES 17

OSTO



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/03/2024 (Día / Mes / Año)


UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER
PROGRAMA DE INVERSIONES
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 3 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 02590 DE 2022
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER , MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/04/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 20/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 16.898.027.326,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 16.898.027.326,00

PLAZO ACUMULADO: 14 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 10/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 21/02/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	0 / 0	MES 1 / ABRIL	MES 2 / MAYO	MES 3 / JUNIO	MES 4 / JULIO	MES 5 / AGOSTO	MES 6 / SEPTIEMBRE	MES 7 / OCTUBRE	MES 8 / NOVIEMBRE	MES 9 / DICIEMBRE	MES 10 / ENERO	MES 11 / FEBRERO	MES 12 / MARZO	MES 13 / ABRIL	MES 14 / MAYO	MES 15 / JUNIO	MES 16 / JULIO	MES 16 / AGOSTO
Los Patios - Construccion Placa Huella	$ 3.491.463,83	20,66%	2,83%	% P													13,33%					
			465.430,74	$ P													$ 465.430,74					
				$ E													465.430,74					
				% E													13,33%					
Los Patios - Construccion Alcantarillas	$ 545.365,93	3,23%	0,03%	% P													0,95%					
			5.206,31	$ P													$ 5.206,31					
				$ E													5.206,31					
				% E																		
Los Patios - Mantenimiento Periodico	$ 217.783,99	1,29%	0,13%	% P													10,11%					
			22.017,00	$ P													$ 22.017,00					
				$ E													$ 22.017,00					
				% E																		
Arboledas - Construccion Placa Huella	$ 5.972.067,19	35,34%	4,81%	% P													13,26%					
			791.910,66	$ P													$ 791.910,66					
				$ E													791.910,66					
				% E																		
Arboledas - Construccion Alcantarillas	$ 1.664.173,47	9,85%	0,20%	% P													1,95%					
			32.480,53	$ P													$ 32.480,53					
				$ E													32.480,53					
				% E																		
Arboledas - Mantenimiento Periodico	$ 412.681,70	2,44%	1,31%	% P													52,06%					
			214.826,48	$ P													$ 214.826,48					
				$ E													214.826,48					
				% E																		
Gramalote - Construccion Placa Huella	$ 3.141.337,49	18,59%	1,71%	% P													8,94%					
			280.764,54	$ P													$ 280.764,54					
				$ E													280.764,54					
				% E																		
Gramalote - Construccion Alcantarillas	$ 784.045,46	4,64%	0,21%	% P													4,48%					
			35.153,91	$ P													$ 35.153,91					
				$ E													35.153,91					
				% E																		
Gramalote - Mantenimiento Periodico	$ 232.715,51	1,38%	0,47%	% P													33,18%					
			77.206,54	$ P													$ 77.206,54					
				$ E													77.206,54					
				% E																		
TOTAL OTROS ITEMS				% P																		
				$ P																		
				$ E																		
				% E																		
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 16.461.634,57**	**97,42%**	**11,69%**																			
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			**$ 1.924.996,71**																			



INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%			0,12%	0,15%	0,87%	4,95%	13,41%	17,09%	25,37%	34,36%	8,27%	8,27%	8,27%	10,32%							
	VALOR (Miles de Pesos)			$ 20.629,96	$ 26.069,13	$ 147.806,14	$ 835.733,97	$ 2.296.195,33	$ 2.887.895,09	$ 4.286.880,92	$ 5.774.360,48	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 17.433.006,00							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%			0,12%	0,27%	1,14%	6,09%	19,50%	36,59%	61,96%	96,32%	8,27%	8,27%	8,27%	10,32%							
	VALOR (Miles de Pesos)			$ 20.629,96	$ 46.699,10	$ 194.505,24	$ 1.030.239,22	$ 3.326.434,54	$ 6.214.329,63	$ 10.501.210,55	$ 16.275.571,03	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 17.433.006,00							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%			0,00%	0,05%	0,04%	0,77%	0,41%	0,91%	2,28%	2,67%	8,27%	8,27%	8,27%	4,38%							
	VALOR (Miles de Pesos)			$ 0,00	$ 8.180,80	$ 6.135,60	$ 129.399,36	$ 69.207,82	$ 154.041,58	$ 384.482,79	451.300,60	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 740.324,93							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%			0,00%	0,05%	0,08%	0,85%	1,26%	2,17%	4,45%	7,12%	8,27%	8,27%	8,27%	12,65%							
	VALOR (Miles de Pesos)			$ 0,00	$ 8.180,80	$ 14.316,39	$ 143.715,75	$ 212.923,57	$ 366.965,16	$ 751.447,95	$ 1.202.749,87	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 2.138.422,83							

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 171.872,84 / $ -		%
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 171.865,47 / $ -	$ 160.694,22	%
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 60.000,00 / $ -	$ 22.200,00	%
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 32.654,44 / $ -	$ 30.531,90	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 436.392,76		%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 16.898.027,33**	**$ 2.138.422,83**	**12,65%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	REPROGRAMACION	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

OBSERVACIONES:
TENIENDO EN CUENTA QUE SE REALIZA MODIFICACION AL CONTRATO SE LE REALIZAN OBSERVACIONES A LA REPROGRAMACION ENTREGADA POR EL CONTRATISTA.

Aprueba Firma:
Nombre: ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Tecnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2052

CONTRATO DE OBRA No. 2332 DE 2023

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO: MEPI-MN-IN-15-FR-2 VERSION: 1 PÁGINA:

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** MARZO

CONTRATO DE OBRA No.: 2332 DE 2023

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

PLAZO INICIAL: 6 MESES
FECHA DE INICIO: 11/05/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2024
PLAZO ACUMULADO: 15 MESES Y 20 DIAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 5.159.028.732,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 5.159.028.732,00
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	4003
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Conformacion	m2	33444,82
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	22
	Gavion	m3	60

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	430,07	1618,02
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Conformacion	m2	33444,82	33444,82
Otros (Especificar cuales)	Alcantarilla	Und	4	14
	Gavion	m3	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 5.040.831.650,00		$ 5.040.831.650,00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 50.391.912,00		$ 50.391.912,00
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 52.777.454,00	10.027.716,00	$ 62.805.170,00
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 5.000.000,00		$ 5.000.000,00
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 5.149.001.016,00	$ 10.027.716,00	**$ 5.159.028.732,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 435.025.129,31		$ 435.025.129,31	$ 2.442.305.261,90
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 2.374.985,43	$ 451.247,22	$ 2.826.232,65	$ 59.664.911,50
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO BIOSEGURIDAD				
VALOR EJECCUTADO			$ 437.851.361,96	**$ 2.501.970.173,40**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 5.159.028.732,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 2.501.970.173,40
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): **48,50%**

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 28
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 25
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **28**

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024
(Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vista general acabados de concreto placa huella tramo No2



Acabado de Alcantarilla doble tubo de 36" pulgadas elemento de encole

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MARZO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATO No. 2332 de 2023 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		25	26	27	28	29	30	31
Retroexcavadora sobre llantas	Caterpillar 416E	6790 Kkg	La Garita - La Mutis	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		I	A	I	I	I	I	
Motoniveladores			La Garita - La Mutis	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		I	A	I	I	I	I	
Compactador min 7 Ton	Caterpillar CS423E	6760 kg	La Garita - La Mutis	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		I	A	I	I	I	I	
Volqueta 1	Kodiac 190	20000 kg	La Garita - La Mutis	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		I	A	I	I	I	I	
Volqueta 2	Kodiac 190	16000 kg	La Garita - La Mutis	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		I	A	I	I	I	I	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	
TOTAL ACTIVO				5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		0	5	0	0	0	0	
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
TOTAL INACTIVO				0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		5	0	5	5	5	5	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	130	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	105	81%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	25	19%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: DENNIS JOHANA RAMIREZ GOMEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JOSE HILDEBRANDO TORRES SUAREZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-275992 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: 2332 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

MES INFORME MENSUAL: MARZO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	8220	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.		INVIAS Y MUNICIPIO	2332 DE 2022	$ 5.159.028.732	
			TOTAL			$ 5.159.028.732	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 5.159.028.732,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	14/12/2023	$ 1.020.577.853,68	$ 8.550.000,00	$ 1.029.127.853,68	$ -	$ -	0	008220 - 28/12/2022	$ 4.129.900.878	$ 4.129.900.878				
TOTALES			**$1.020.577.853,68**	**$8.550.000,00**	**$ 1.029.127.854**					**$ 4.129.900.878**	**$ 4.129.900.878**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 975.577.853,68		$ 975.577.853,68
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS			$ -
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 45.000.000,00	$ 8.550.000,00	$ 53.550.000,00
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			$ -
			$ -
VALOR TOTAL	$ 1.020.577.853,68	$ 8.550.000,00	**$ 1.029.127.853,68**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 2332 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS LA MUTIS 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	23	24	24	23	24	24	24	24	24	24	22	24	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	19	24	24	24	24	733
Lluvias moderadas	1			1							2			1												1	5					11
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24			

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: DENNIS JOHANA RAMIREZ GOMEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JOSE HILDEBRANDO TORRES SUAREZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-275992 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 2332 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
		El contratista a la fecha no ha hecho entrega de resultados de laboratorio							
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
					1	≥ 95%	100,82%	SI	
					2	≥ 95%	100,78%	SI	
					3	≥ 95%	100,39%	SI	
1	7/03/2024	DENSIDADES Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA	INVE-161-13	OBRA	4	≥ 95%	98,36%	SI	
2	4/03/2024	CONCRETO DE 21 MPA (HUELLAS Y VIGA RIOSTRA PR9+310)	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3714	SI	
3	4/03/2024	CONCRETO DE 21 MPA (HUELLAS Y VIGA RIOSTRA PR9+310)	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3634	SI	
4	4/03/2024	CONCRETO DE 21 MPA (BORDILLO Y CUNETA PR9+098)	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3024	SI	
5	4/03/2024	CONCRETO DE 21 MPA (BORDILLO Y CUNETA PR9+098)	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3012	SI	
6	12/03/2024	CONCRETO DE 21 MPA (BORDILLO Y CUNETA PR9+098)	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3459	SI	
7	12/03/2024	CONCRETO DE 21 MPA (BORDILLO Y CUNETA PR9+098)	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3412	SI	
6	5/03/2024	CONCRETO DE 21 MPA HUELLAS	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	2711	SI	El presente resultado es para 14 dias se envidencia que cumple % de resistencia a la edad
7	12/03/2024	CONCRETO DE 21 MPA HUELLAS	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3055	SI	El presente resultado es para 14 dias se envidencia que cumple % de resistencia a la edad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA	30/03/2024 (Día / Mes / Año)

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) | 3 (Mes) | 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 2332 DE 2023 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

FECHA DE INICIO: 11/05/2023

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 5.159.028.732,00

VALOR ACUMULADO: $ 5.159.028.732,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 62.805.170,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 62.805.170,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 515.902.873,20	28 12 2022	28 12 2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 515.902.873,20	28 12 2022	28 6 2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 515.902.873,20	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCT-100004561

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13/04/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	28 12 2022	28 6 2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCT-100001101 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13/04/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 515.902.873,20	10	11	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 515.902.873,20	10	11	2023	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 515.902.873,20	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCT-100004561

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	11	5	2023	31	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCT-100001101 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Se le ha venido solicitando al contratista la actualizacion de polizas de acuerdo a la prorroga de tiempo No3 de 5 meses suscrita el dia 22 de marzo de 2024, a la fecha no se ha recibido la misma.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/03/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 2332 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

FECHA DE INICIO: 11/05/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 6 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI x NO ____ APROBADO: SI x NO ____ VERSIÓN No. 0 FECHA DE VERSIÓN: **9/06/2023**

OBSERVACIONES:
En proceso de revision

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO x No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO x No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI x NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre:
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPIMINI-IN-0-FR-1
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	30/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PROGRAMA DE INVERSIONES**

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 3
(Por Ajuste Anual de Tarifa o Actualización de la numeración)

CONTRATO No: 2332 DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS LA MUTE 2022

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: VISO DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 8 MESES
(En meses sesión contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 11/05/2023
(Dia/Mes/Año Calendario)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indicar la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (Incluido IVA) $ 4.159.028.730,00
(Numero sin puntos ni comas)
VALOR ACTUALIZADO (Incluido IVA) $ 4.159.028.730,00

PLAZO ACUMULADO: 11MESES Y 20 DIAS
(En meses sesión las adiciones sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTA: 31/08/2024
(Dia/Mes/Año Calendario) (Incluye las suspensiones) (Incluye Ampliaciones)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA $/Mes de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA $/Mes de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	%	0	0	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16
				$ Valor Ejecutado / $ Valor Subcontrato	0	0	11 MAYO AL 10 JUNIO	11 JUNIO AL 10 JULIO	11 JULIO AL 10 AGOSTO	11 AGOSTO AL 10 SEPTIEMBRE	11 SEPTIEMBRE AL 10 OCTUBRE	11 OCTUBRE AL 10 NOVIEMBRE	11 NOVIEMBRE AL 10 DICIEMBRE	11 DICIEMBRE AL 10 ENERO	11 ENERO AL 10 FEBRERO	11 FEBRERO AL 10 MARZO	11 MARZO AL 31 MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
Construccion Placa Huella	$ 4.592.503,22	88,63%		% P										22,22			29,29					
				$ P										$ 977.251,68			$ 1.288.251,68					
				$ E										$ 977.251,68			$ 1.288.251,68					
				% E										22,22			29,29					
Construccion Muros en Gavion	$ 10.861,64	0,21%		% P													0,00					
				$ P													$ 0,00					
				$ E																		
				% E																		
Construccion Alcantarillas	$ 387.959,5*	7,52%		% P										40,00			40,00					
				$ P										$ 656.000,73			$ 656.000,73					
				$ E										$ 656.000,73			$ 656.000,73					
				% E										16,15			16,15					
Transporte	$ 9.536,82	0,18%		% P													60,00					
				$ P													$ 984.000,00					
				$ E													$ 984.000,00					
				% E													24,23					
Señalizacion y seguridad	$ 2.569,74	0,05%		% P													60,00					
				$ P													$ 0,00					
				$ E																		
				% E																		
Mantenimiento Periodico	$ 47.725,75	0,93%		% P								100,00%										
				$ P								$ 47.725,75										
				$ E								$ 47.725,75										
				% E								100,00%										
TOTAL OTROS ITEMS				% P																		
				$ P																		
				$ E																		
				% E																		
VALOR BÁSICO DE OBRA. (A)	$ 5.040.706,49	97,71%																				
VALOR BÁSICO DE OBRA. ACTUALIZADO (A')																						

Reprogramación No.1 Reprogramación No.2 Reprogramación No.3

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%			0,00%	1,79%	6,99%	32,26%	37,01%	20,63%	0,80%	91,91%	37,64%	28,15%	47,27%								
	VALOR (Miles de Pesos)			$ 43.650,00	$ 92.540,16	$ 356.087,41	$ 1.664.159,21	$ 1.419.950,79	$ 1.064.292,12	$ 8.158,32	$ 4.720.858,41	$ 1.950.370,11	$ 1.451.671,27	$ 2.444.122,23								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%			0,00%	2,64%	9,64%	41,89%	69,31%	89,94%	0,80%	89,27%	69,92%	88,15%	47,27%								
	VALOR (Miles de Pesos)			$ 43.650,00	$ 136.279,70	$ 492.367,11	$ 2.156.513,32	$ 3.576.464,11	$ 4.640.830,20	$ 5.053.990,37	$ 5.677.080,18	$ 3.991.462,39	$ 4.545.133,67	$ 2.444.122,23								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																					
	VALOR (Miles de Pesos)																					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																					
	VALOR (Miles de Pesos)																					

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO (	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O CUMPLIMIENTOS	$ 52.567,01		
COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 52.777,00		
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 5.000,00		
VALOR $/ACTIV./AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 10.027,72		
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 118.167,08		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 5.158.903,57		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B'+)	$ -		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra. (A) o el
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el

CONVENCIONES		
TIPO DE GRAFICO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	1.Mes	1.Mes
CURVAS		

OBSERVACIONES:
EL CONTRATISTA A LA FECHA NO HA HECHO ENTREGA DE LA REPROGRAMACION DE ACUERDO A LA PRORROGA No3 FIRMADA EL DIA 22 DE MAYO DE 2024

Aprueba Firma:
Nombre: HUGO ARTURO ALVAREZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: ANDREA FAJARDO CORREDOR
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre: PATRICIA INES MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-098095 NTS

Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-098095 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202-78493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. _____ **DE** _____ (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ -

SEGUIMIENTO No. _____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2332 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS LA MUTIS 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 6 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 11/05/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 5.159.028.732,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 5.159.028.732,00

PLAZO ACUMULADO: 15 MESES Y 20 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		0	0	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		0	0	11 MAYO AL 10 JUNIO	11 JUNIO AL 10 JULIO	11 JULIO AL 10 AGOSTO	11 AGOSTO AL 10 SEPTIEMBRE	11 SEPTIEMBRE AL 10 OCTUBRE	11 OCTUBRE AL 10 NOVIEMBRE	11 NOVIEMBRE AL 10 DICIEMBRE	11 DICIEMBRE AL 10 ENERO	11 ENERO AL 10 FEBRERO	11 FEBRERO AL 10 MARZO	11 MARZO AL 31 MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
Construccion Placa Huella	$ 4.582.503,22	88,83%	41,80%	% P													45,98%					
			$ 2.107.030,52	$ P									$ 89.986,56	$ 907.213,92	$ 327.741,16	$ 421.232,52	$ 360.851,16					
				$ E									1,96%	19,80%	7,15%	9,19%	7,87%					
Construccion Muros en Gavion	$ 10.661,64	0,21%		% P																		
				$ P																		
				$ E																		
				% E																		
Construccion Alcantarillas	$ 387.959,51	7,52%	5,57%	% P													72,40%					
			$ 280.880,94	$ P													$ 280.880,94					
				$ E										$ 33.520,11	121.128,00	52.728,85	67.503,98					
				% E										2,10%	31,22%	13,59%	17,40%					
Transporte	$ 9.536,62	0,18%	0,13%	% P													69,92%					
			$6.668	$ P													$ 6.668,05					
				$ E													$ 6.668,05					
				% E													69,92%					
Señalizacion y seguridad	$ 2.369,74	0,05%		% P																		
				$ P																		
				$ E																		
				% E																		
Mantenimiento Periodico	$ 47.725,75	0,93%	0,95%	% P								100,00%										
			$ 47.725,75	$ P								$ 47.725,75										
				$ E								$ 47.725,75										
				% E								100,00%										
TOTAL OTROS ITEMS				% P																		
				$ P																		
				$ E																		
				% E																		
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 5.040.756,49**	**97,71%**																				
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																						

Programacion

Reprogramación No.1

Reprogramación No.2

Reprogramación No.3

100%

50%

0%

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	REPROGRAMACIÓN	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%				**0,85%**	**1,79%**	**6,90%**	**32,26%**	**27,51%**	**20,63%**	**6,86%**	**91,51%**	**37,84%**	**28,18%**	**47,37%**				
	VALOR (Miles de Pesos)				$ 43.690,55	$ 92.585,15	$ 356.087,41	$ 1.664.150,21	$ 1.419.050,79	$ 1.064.307,63	$ 8.108,32	$ 4.721.027,19	$ 1.952.370,11	$ 1.453.671,27	$ 2.444.022,63				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%				**0,85%**	**2,64%**	**9,54%**	**41,80%**	**69,31%**	**89,94%**	**6,86%**	**98,37%**	**59,92%**	**88,10%**	**47,37%**				
	VALOR (Miles de Pesos)				$ 43.690,55	$ 136.275,70	$ 492.363,11	$ 2.156.513,32	$ 3.575.564,11	$ 4.639.852,20	$ 353.909,37	$ 5.074.936,56	$ 3.091.462,30	$ 4.545.133,57	$ 2.444.022,63				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%				**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,65%**	**0,09%**	**1,03%**	**1,99%**	**18,32%**	**8,72%**	**9,21%**	**8,49%**				
	VALOR (Miles de Pesos)				$0	$0	$0	$ 33.286,74	$ 5.024,41	$ 52.750,14	$ 98.779,28	$ 945.068,70	$ 449.811,16	$ 475.215,47	2.481.328,99				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%				**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,65%**	**0,74%**	**1,77%**	**3,76%**	**22,08%**	**30,80%**	**40,01%**	**48,50%**				
	VALOR (Miles de Pesos)				$0	$0	$0	$ 33.286,74	$ 38.311,15	$ 91.061,30	$ 189.840,58	$ 1.139.092,18	$ 1.588.903,34	$ 20.641,19	**2.501.970,17**				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 50.391,91	$ -	%
	$ -		
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 52.777,45	$ 50.138,58	%
	$ -		
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 5.000,00		%
	$ -		
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 10.027,72	$ 9.526,33	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 118.197,08	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 5.158.953,57**	**$ 2.501.970,17**	**48,50%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

EL CONTRATISTA A LA FECHA NO HA HECHO ENTREGA DE LA REPROGRAMACION DE ACUERDO A LA PRORROGA No3 FIRMADA EL DIA 22 DE MARZO DE 2024

Aprueba Firma:
Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE OCAÑA 1814

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO: MEPI-MN-IN-15-FR-2 VERSION: 1 PÁGINA:

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** MARZO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: CO1.PCCNTR.4352407 **PLAZO INICIAL:** 4 MESES

FECHA DE INICIO: 2/05/2023 **VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 2.499.989.139,00

OBJETO: **FECHA DE SUSPENSIÓN:** **VALOR ADICIONALES (incluido IVA):**

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO: 17//04/2024 **ANTICIPO CONCEDIDO:**

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GBE 2022 **ANTICIPO AMORTIZADO:** $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	1550
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Parcheo		
Otros (Especificar cuales)	Batea		
	Alcantarillas	und	8
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	m	170	1550
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Parcheo			
Otros (Especificar cuales)	Batea			
	Alcantarilla	Und	2	8
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 2.499.989.139,00		$ 2.499.989.139,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			$ -
MANTENIMIENTO PERIODICO			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ -	**$ 2.499.989.139,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 2.150.142.345,67		$ 2.150.142.345,67	$ 2.150.142.345,67
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 10.369.428,87	$ 1.970.191,49	$ 12.339.620,36	$ 12.339.620,36
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				**$ 2.162.481.966,03**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 2.499.989.139,00

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 2.162.481.966,03

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 86,50%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 28

MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 20

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 8

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **28**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN: BUENAVISTA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE VIGA RIOSTRA Y CUNETAS TRAMO 3 PR 04+0960



UBICACIÓN: BUENAVISTA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE BORDILLO TRAMO 3 PR 04+0990

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

La interventoría ha venido realizando solicitudes y seguimiento a las actividades de estudios, diseños, revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños que aun están pendientes.

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/03/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4352407 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PAJARITA			TRAMO 3	A	A	I	A	A	A	A	A	A																					
BOTCAT			TRAMO 3															A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA			TRAMO 3	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA			TRAMO 3	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA			TRAMO 3	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA			TRAMO 3	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA			TRAMO 3	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBRADOR DE CONCRETO			TRAMO 3	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
TOTAL ACTIVO				7	7	0	7	7	7	7	7	7	0	6	6	6	6	7	7	0	7	7	7	7	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	7	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	1	1	7	7	7	7	7	7	7	7

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	212	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	134	63%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	78	37%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma Hugo Fernando Gomez A
Nombre: HUGO FERNANDO GOMEZ ASCANIO
Resiente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma Adriana Gutierrez de Piñeres
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: CO1.PCCNTR.4352407 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
		MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		NACION	Contrato Principal	$ 2.499.989.139	
TOTAL						$ 2.499.989.139	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 2.499.989.139,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE 2023	$ 1.265.289.857	$ -	$ 1.265.289.857	$ -	$ 1.265.289.857	$ -	RP 1834,V(2022-12-299)	$ 1.234.699.282	$ 1.234.699.282				
2	OBRA	DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	$ 584.690.712	$ -	$ 584.690.712	$ -	$ 584.690.712	$ -	RP 1834,V(2022-12-299)	$ 650.008.570	$ 650.008.570				
TOTALES			**$1.849.980.569,00**	**$0,00**	**$ 1.849.980.569**					**$ 650.008.570**	**$ 650.008.570**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 584.690.712,00		$ 584.690.712,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			
VALOR TOTAL			**$ 584.690.712,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: LUIS JAVIER CARRASCAL
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 2520234541CND

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CO1.PCCNTR.4352407 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	22	21	24	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	738
Lluvias moderadas				2	3																											5
Lluvias intensas								1																								1
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma Hugo Fernando Gomez A
Nombre: HUGO FERNANDO GOMEZ ASCANIO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma Adriana Gutierrez de Piñeres
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 31/03/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: CO1.PCCNTR.4352407 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	11/03/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	TRAMO 1	1	>70%	70,51%	SI	EDAD 7 DIAS 21 Mpa
2	18/03/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	TRAMO 1	1	>80%	80,76%	SI	EDAD 14 DIAS 21 Mpa
3	13/03/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	TRAMO 1	1	>70%	72,57%	SI	EDAD 7 DIAS 21 Mpa
4	20/03/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	TRAMO 1	1	>80%	82,25%	SI	EDAD 14 DIAS 21 Mpa
5	19/03/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	TRAMO 1	1	>70%	70,68%	SI	EDAD 7 DIAS 21 Mpa
6	26/03/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	TRAMO 1	1	>80%	81,36%	SI	EDAD 14 DIAS 21 Mpa
7	21/03/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	TRAMO 1	1	>70%	70,98%	SI	EDAD 7 DIAS 21 Mpa
8	28/03/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	TRAMO 1	1	>80%	82,25%	SI	EDAD 14 DIAS 21 Mpa
9	22/03/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	TRAMO 1	1	>70%	71,97%	SI	EDAD 7 DIAS 21 Mpa
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1									
2									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma

Nombre: LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 3 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 2/05/2023

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.499.989.139,00

VALOR ACUMULADO: $ 2.499.989.139,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.710.317,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.710.317,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 249.998.913,90	29 12 2022	28 8 2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 124.999.456,95	29 12 2022	29 4 2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 249.998.913,90	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403960

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEUGROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 18/01/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	29	12	22	29	4	23
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101204283 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 18/01/2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

FECHA DE INICIO: 2/05/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 4 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 17/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ------- APROBADO: SI x NO ------- VERSIÓN No. 2 FECHA DE VERSIÓN: **19/04/2023**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------- NO ---------x---- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ---------- FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ----------

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------- NO ---------- No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ---------- FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ----------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------- **x** NO ------- APROBADO: SI ------- **x** NO ------- FECHA DE APROBACIÓN: ----------

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ----------

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	0	**No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:**	0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:**	0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:**	0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre:
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO			MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN			1
PÁGINA			

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4352407

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 351,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/05/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 2.499.989.139,00 (Según contrato orinicial)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 2.499.989.139,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 sep-23	2 oct-23	3 nov-23	4 dic-23	5 ene-24	6 feb-24	7 mar-24	8 abr-24	9 may-24	10 jun-24	11 jul-24
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 1550 MTS	$2.229.396.727,24	90,14%	0,00%	% P	9,42%	15,60%	21,31%	12,33%	9,47%	15,17%	6,84%	0,00%			
		90,14%	$0,00	$ P	$233.062.373,59	$385.946.298,00	$526.985.407,00	$304.832.139,60	$234.252.619,27	$375.098.028,89	$169.219.860,89	$0,00			
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (8) UND	$173.558.176,76	7,02%	0,00%	% P	0,00%	0,86%	1,24%	0,98%	0,87%	1,01%	1,31%	0,76%			
		7,02%	$0,00	$ P	$0,00	$21.161.916,00	$30.638.879,95	$24.118.116,00	$21.487.837,57	$24.911.283,39	$32.366.170,00	$18.873.723,85			
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION (GAVION): (0) UND	$0	0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		0,00%	$0,00	$ P	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00			
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$2.796.016,00	0,11%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%			
		0,11%	$0,00	$ P	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$2.796.016,00			
				$ E								$0,00			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
ITEMS NO PREVISTOS	$67.494.983,00	2,73%	2,73%	% P	0,91%	1,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		2,73%	$67.494.983,00	$ P	$22.498.328,00	$44.996.655,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00			
				$ E	$22.498.328,00	$44.996.655,00									
				% E	0,91%	1,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0%
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$ 2.473.245.903,00	100,00%	2,73%												
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')															

Reprogramación No.1

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	10,33%	18,28%	22,55%	13,30%	10,34%	16,17%	8,15%	0,88%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$255.560.701,59	$452.104.869,00	$557.624.286,95	$328.950.255,60	$255.740.456,84	$400.009.562,28	$201.586.030,89	$21.669.739,85	$0,00	$0,00	$0,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	10,33%	28,61%	51,16%	64,46%	74,80%	90,97%	99,12%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$255.560.701,59	$707.665.570,59	$1.265.289.857,54	$1.594.240.113,14	$1.849.980.569,98	$2.249.990.132,26	$2.451.576.163,15	$2.473.245.903,00	$2.473.245.903,00	$2.473.245.903,00	$2.473.245.903,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,91%	1,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$22.498.328,00	$44.996.655,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,91%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%
	VALOR (Miles de Pesos)	$22.498.328,00	$67.494.983,00	$67.494.983,00	$67.494.983,00	$67.494.983,00	$67.494.983,00	$67.494.983,00	$67.494.983,00	$67.494.983,00	$67.494.983,00	$67.494.983,00

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - -	———

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: Luis Javier Carrascal
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 2520234541CND

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4352407

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL; EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/05/2023 (Indique día/mes/año)
(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.499.989.139,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.499.989.139,00

PLAZO ACUMULADO: 351,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	((%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA) / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 sep-23	2 oct-23	3 nov-23	4 dic-23	5 ene-24	6 feb-24	7 mar-24	8 abr-24	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N...
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 1550 MTS	$2.229.396.727,24	90,14%	0,00%	% P	9,42%	15,60%	21,31%	12,33%	9,47%	15,17%	6,84%	0,00%		
		90,14%	$0,00	$ P	$233.062.373,59	$385.946.298,00	$526.985.407,00	$304.832.139,60	$234.252.619,27	$375.098.028,89	$169.219.860,89	$0,00		
				$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (8) UND	$173.558.176,76	7,02%	0,00%	% P	0,00%	0,86%	1,24%	0,98%	0,87%	1,01%	1,31%	0,76%		
		7,02%	$0,00	$ P	$0,00	$21.161.916,00	$30.638.879,95	$24.118.116,00	$21.487.837,67	$24.911.533,39	$32.366.170,00	$18.873.723,85		
				$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION (GAVION): (0) UND	$0	0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		0,00%	$0,00	$ P	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00		
				$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$2.796.016,00	0,11%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%		
		0,11%	$0,00	$ P	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$2.796.016,00		
				$ E								$0,00		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
ITEM'S NO PREVISTOS	$67.494.983,00	2,73%	2,73%	% P	0,91%	1,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		2,73%	$67.494.983,00	$ P	$22.498.328,00	$44.996.655,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00		
				$ E	$22.498.328,00	$44.996.655,00								
				% E	0,91%	1,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 2.473.245.903,00**	**100,00%**	**2,73%**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

%
0%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**10,33%**	**18,28%**	**22,55%**	**13,30%**	**10,34%**	**16,17%**	**8,15%**	**0,88%**	**0,00%**	**0,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$255.560.701,59**	**$452.104.869,00**	**$557.624.286,95**	**$328.950.255,60**	**$255.740.456,84**	**$400.009.562,28**	**$201.586.030,89**	**$21.669.739,85**	**$0,00**	**$0,00**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**10,33%**	**28,61%**	**51,16%**	**64,46%**	**74,80%**	**90,97%**	**99,12%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$255.560.701,59**	**$707.665.570,59**	**$1.265.289.857,54**	**$1.594.240.113,14**	**$1.849.980.569,98**	**$2.249.990.132,26**	**$2.451.576.163,15**	**$2.473.245.903,00**	**$2.473.245.903,00**	**$2.473.245.903,00**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,91%**	**1,82%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$22.498.328,00**	**$44.996.655,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,91%**	**1,82%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$22.498.328,00**	**$67.494.983,00**	**$67.494.983,00**	**$67.494.983,00**	**$67.494.983,00**	**$67.494.983,00**	**$67.494.983,00**	**$67.494.983,00**	**$67.494.983,00**	**$67.494.983,00**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*		VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
		$ - / $ -	$ -	%
		$ - / $ -	$ -	%
		$ - / $ -	$ -	%
		$ - / $ -	$ -	%
		$ - / $ -	$ -	%
		$ - / $ -	$ -	%
		$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)		$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')		$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)		**$ -**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')		**$ -**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: Luis Javier Carrascal
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 2520234541CND

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-055-2023 MUNICIPIO DE EL ZULIA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29 (Día) 2 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-055-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MANON, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/02/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 684.946.301,00

VALOR ACUMULADO: $ 684.946.301,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.521.959,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.521.959,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 205.483.890,30	7/11/2023	7/6/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 205.483.890,30	7/11/2023	7/2/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 205.483.890,30	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031209**

Certificado de modificación o anexo No.: **3**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1/8/2023	7/2/2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1/8/2023	7/2/2024
Perjuicios extra patronales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1/8/2023	7/2/2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009942** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-062-2023 MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29 (Día) 2 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-062-2023 **CONTRATISTA:** RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7/02/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 434.981.351,08

VALOR ACUMULADO: $ 434.981.351,08
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.929.368,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.929.368,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 130.494.405,32	7/11/2023	7/6/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 130.494.405,32	7/11/2023	7/2/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 130.494.405,32	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031244**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3/8/2023	7/2/2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3/8/2023	7/2/2024
Perjuicios extrapatrimoniales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3/8/2023	7/2/2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009947** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)


Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-070-2023 MUNICIPIO DE PAMPLONA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29 (Día) 2 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-070-2023 **CONTRATISTA:** JOSE ERNESTO RICO OSORIO.

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7/02/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 453.602.771,30

VALOR ACUMULADO: $ 453.602.771,30
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 820.404,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 820.404,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento del contrato	30%	$ 136.080.831,39	7 11 2023	7 6 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 136.080.831,39	7 11 2023	7 2 2024
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 136.080.831,39	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031270**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 11 2023	3 2 2024
Responsabilidad civil cruzada	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 11 2023	3 2 2024
Gastos médicos	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 11 2023	3 2 2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009953** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-072-2023 MUNICIPIO DE SILOS

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** MARZO

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-072-2023

OBJETO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON - LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATISTA: G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 7/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 22/01/2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 29/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 7/04/2024
PLAZO ACUMULADO: 5 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 740.182.949,07
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 740.182.949,07
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S. **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	494
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	5
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	260,4	372
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	3	3
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 705.076.692,00		$ 705.076.692,00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 7.050.767,00		$ 7.050.767,00
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 7.050.767,00	1.339.646,00	$ 8.390.413,00
GISAP	$ 19.665.077,07		$ 19.665.077,07
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 738.843.303,07	$ 1.339.646,00	**$ 740.182.949,07**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 555.163.795,32		$ 555.163.795,32	$ 689.126.086,00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 4.193.116,73		$ 4.193.116,73	$ 4.193.116,73
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GISAP				
VALOR EJECUTADO				**$ 693.319.202,73**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 740.182.949,07
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 693.319.202,73
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	93,67%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	4
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**12**

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1: Construccion del sobre ancho de la absisa k0 + 335,6.



Figura 2: Se realizan actividades de rellenos con material seleccionado para el confinamiento del encole de la alcantarilla.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN: (N/A)

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MARZO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATO No. CD-FC-072-2023 **CONTRATISTA:** G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA	CARTERPILLA	120 HP	SILOS	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	
VIBROCOMPACTADOR	CARTERPILLA	9 TON	SILOS	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	
VOLQUETA SENCILLA	FORD	6 M3	SILOS	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	I	I		I	A	I	A	A	I		I	I	I	I	I	I	
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F	SILOS	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	
MEZCLADORA		1 BULTO	SILOS	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		I	I	I	I	I	I	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				5	5	0	5	5	5	5	5	5	0	5	5	5	5	5	5	0	5	5	5	5	5	5	0	5	5	5	5	5	5	0
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				5	5	0	5	5	5	5	5	5	0	5	5	5	5	5	5	0	5	5	5	5	5	5	0	5	5	5	5	5	5	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	2	40%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	3	60%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se finalizan las actividades de obra y se dan inicio a las actividades administrativas.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: LIBARDO JAIR JACOME CLARO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No. 542021155129 NTS

Firma
Nombre: JUAN MANUEL ROJAS CARRILLO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-188051 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-072-2023

CONTRATISTA: G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: MARZO

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		INVIAS Y MUNICIPIO	4164-2022	$ 740.182.949,07	
			TOTAL			$ 740.182.949,07	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 740.182.949,07**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial	Marzo	$628.451.982,00	$0,00	$ 628.451.982					$ 111.730.967,07	$ 111.730.967,07				
TOTALES			**$628.451.982,00**	**$0,00**	**$ 628.451.982**					**$ 111.730.967**	**$ 111.730.967**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 705.076.692,00		$ 705.076.692,00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 7.050.767,00		$ 7.050.767,00
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 7.050.767,00	$ 1.339.646,00	$ 8.390.413,00
GISAP	$ 19.665.077,07		$ 19.665.077,07
			$ -
VALOR TOTAL	$ 738.843.303,07	$ 1.339.646,00	**$ 740.182.949,07**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: ALDO JAVIER BARRERA NAVARRO
Director de Obra
Matrícula Profesional No. 54202148025 NTS

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-072-2023 **CONTRATISTA:** G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	16	24	24	24	24	24	11	20	19	20	24	21	24	19	17	24	17	19	24	24	24	24	24	24	24	24	24	683
Lluvias moderadas					8						8	4	5	4		3		3	6		6	5										52
Lluvias intensas											5							2	1		1											9
Total horas	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: LIBARDO JAIR JACOME CLARO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No. 54202155129 NTS

Firma
Nombre: JUAN MANUEL ROJAS CARRILLO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-188051 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-072-2023 **CONTRATISTA:** G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

A fecha del presente informe no se han realizado ensayos de laboratorio, en campo.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: ALDO JAVIER BARRERA NAVARRO
Director de Obra
Matrícula Profesional No. 54202148025 NTS

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	3 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-072-2023 **CONTRATISTA:** G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 6/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 740.182.949,07

VALOR ACUMULADO: $ 740.182.949,07
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.390.413,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.390.413,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 222.054.884,72	7 11 2023	7 6 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 222.054.884,72	7 11 2023	7 6 2024
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 222.054.884,72	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **460-47--994000067941**

Certificado de modificación o anexo No.: **1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Predios, labores y operaciones		$ 232.000.000,00	7 11 2023	27 2 2024
Contratistas y subcontratistas		$ 232.000.000,00	7 11 2023	27 2 2024
RCE paronal		$ 232.000.000,00	7 11 2023	27 2 2024
Vehiculos propios y no propios		$ 232.000.000,00	7 11 2023	27 2 2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **460-74-994000006724** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **5**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	7 2 2024	27 2 2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 460-74-994000006724 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	7 11 2023	27 2 2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 460-74-994000006724 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-072-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATISTA: G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.

FECHA DE INICIO: 7/11/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 3 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 6/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ------ APROBADO: SI ------- N X VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: **15/11/2023**

OBSERVACIONES:
A fecha del presente informe, no se realizaron ensayos de laboratorio en campo.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ---------- FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ----------

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ---------- FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ----------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO X APROBADO: SI ------- NO X FECHA DE APROBACIÓN: ----------

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: ----------

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** ----------

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: ---------- **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** ----------

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: ----------

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

FECHA 31/03/2024 (Día) (Mes) (Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: ALDO JAVIER BARRERA NAVARRO
Director de la Obra
Matrícula Profesional No. 54202148025 NTS

Firma
Nombre: LIBARDO JAIR JACOME CLARO
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No. 54202155129 NTS

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: CD-FC-072-2023

OBJETO: MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATISTA: G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 5,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 7/11/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 6/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 22/01/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 28/01/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 740.182.949,07 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 740.182.949,07

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		MES 1 nov-23	MES 2 dic-23	MES 3 ene-24	MES 4 feb-24	MES 5 mar-24			
Construcción Placa Huella	$ 598.885.090,00	80,91%	71,76%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	53,50%	19,86%			
				$ P				$396.031.311,88	$147.017.162,64			
	$ 543.048.474,52	73,37%	$ 531.128.020,36	$ E			$36.949.186,27	$334.273.529,61	$159.905.304,48			
				% E	0,00%	0,00%	4,99%	45,16%	21,60%			
Construcción Alcantarillas	$ 49.678.956,00	6,71%	10,12%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	9,64%	0,48%			
				$ P				$71.360.766,20	$3.544.604,80			
	$ 74.905.371,00	10,12%	$ 74.905.369,30	$ E			$4.118.091,38	$70.787.277,92				
				% E	0,00%	0,00%	0,56%	9,56%	0,00%			
Transporte	$ 5.839.987,00	0,79%	1,78%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	1,78%	0,00%			
				$ P				$ 13.176.303,00				
	$ 13.176.303,00	1,78%	$ 13.176.303,29	$ E			$2.276.062,04	$10.900.241,25				
				% E	0,00%	0,00%	0,31%	1,47%	0,00%			
Señalización y seguridad	$ 12.740.742,00	1,72%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%			
				$ P					$ 3.539.095,00			
	$ 3.539.095,00	0,48%	$ -	$ E								
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Actividades de Mantenimiento periódico	$ 37.446.989,00	5,06%	5,06%	% P	0,00%	0,00%	5,06%	0,00%	0,00%			
				$ P			$37.446.989,00					
	$ 37.446.989,00	5,06%	$ 37.446.981,96	$ E			$37.446.981,96					
				% E	0,00%	0,00%	5,06%	0,00%	0,00%			
		0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
				$ P								
	$ 0,00	0,00%	$ -	$ E								
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
TOTAL OTROS ITEMS		0,00%	4,39%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	4,39%	0,00%			
				$ P				$32.469.171,85				
	$ 32.469.171,85	4,39%	$ 32.469.410,94	$ E			$22.758.649,38	$9.396.150,59	$314.610,97			
				% E	0,00%	0,00%	3,07%	1,27%	0,04%			
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 704.591.764,00**	**95,19%**	**$ 689.126.085,85**									
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 704.585.404,37**	**95,19%**										

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,00%**	**0,00%**	**5,06%**	**69,31%**	**20,82%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0,00**	**$0,00**	**$37.446.989,00**	**$513.037.552,93**	**$154.100.862,44**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**5,06%**	**74,37%**	**95,19%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$37.446.989**	**$550.484.542**	**$704.585.404**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,00%**	**0,00%**	**13,99%**	**57,47%**	**21,65%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0,00**	**$0,00**	**$103.548.971,03**	**$425.357.199,37**	**$160.219.915,45**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**13,99%**	**71,46%**	**93,10%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0,00**	**$0,00**	**$103.548.971,03**	**$528.906.170,40**	**$689.126.085,85**	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 7.045.918,00 / $ 7.045.918,00	$ 7.045.918,00	100%
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 7.045.918,00 / $ 7.045.625,00	$ 7.045.625,00	100%
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.338.724,00 / $ 1.338.669,00	$ 1.338.669,00	100%
GISAP	$ 20.160.625,07 / $ 20.160.530,99		0%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 35.591.185,07	$ 15.430.212,00	43%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 35.590.742,99		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 740.182.949,07**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 740.176.147,36**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ALDO JAVIER BARRERA NAVARRO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No. 54202148025 NTS

Revisó Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1 **DE** Marzo de 2024 (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 608.291.357,00

SEGUIMIENTO No. 1
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: CD-FC-072-2023

OBJETO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

CONTRATISTA: G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 7/11/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 22/01/2024 (Indique la susension que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 740.182.949,07 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 740.182.949,07

PLAZO ACUMULADO: 3,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 9/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 29/01/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5			
					nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24			
Construcción Placa Huella	$ 598.885.090,00	80,91%	60,83%	% P								
	$ 543.048.474,52	73,37%	$450.285.853	$ P								
				$ E					$450.285.853,00			
				% E					60,83%			
Construcción Alcantarillas	$ 49.678.956,00	6,71%	10,12%	% P								
	$ 74.905.371,00	10,12%	$74.913.047	$ P								
				$ E					$74.913.047,00			
				% E					10,12%			
Transporte	$ 5.839.987,00	0,79%	1,78%	% P								
	$ 13.176.303,00	1,78%	$13.176.303	$ P								
				$ E					$13.176.303,00			
				% E					1,78%			
Señalización y seguridad	$ 12.740.742,00	1,72%	0,00%	% P								
	$ 3.539.095,00	0,48%	$0	$ P								
				$ E								
				% E								
Actividades de Mantenimiento periódico	$ 37.446.989,00	5,06%	5,06%	% P								
	$ 37.446.989,00	5,06%	$37.446.982	$ P								
				$ E					$37.446.982,00			
				% E					5,06%			
		0,00%	0,00%	% P								
	$0	0,00%	$0	$ P								
				$ E								
				% E								
TOTAL OTROS ITEMS		0,00%	4,39%	% P								
	$32.469.172	4,39%	$32.469.172	$ P								
				$ E					$32.469.172,00			
				% E					4,39%			
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 704.591.764,00**	**95,19%**	**82,18%**									
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 704.585.404,37**	**95,19%**	**$ 608.291.357,00**									

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	Valor	Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 7.045.918,00 / $ 7.045.918,00		0%
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 7.045.918,00 / $ 7.045.625,00		0%
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.338.724,00 / $ 1.338.669,00		0%
GISAP	$ 20.160.625,07 / $ 20.160.530,99	$ 20.160.625,00	100%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 35.591.185,07	$ 20.160.625,00	57%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 35.590.742,99		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 740.182.949,07**	**$ 628.451.982,00**	**84,91%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 740.176.147,36**		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ALDO JAVIER BARRERA NAVARRO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No. 54202148025 NTS

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-074-2023 MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-079-2023 MUNICIPIO DE SAN CAYETANO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29 (Día) 2 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-079-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023
PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/02/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 620.253.964,86
VALOR ACUMULADO: $ 620.253.964,86 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.026.970,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.026.970,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 186.076.189,46	7/11/2023	7/6/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 186.076.189,46	7/11/2023	7/2/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 186.076.189,46	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031628**
Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7/11/2023	7/2/2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7/11/2023	7/2/2024
Perjuicios extrapatrimoniales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7/11/2023	7/2/2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **40-40-101010036** **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por

Firma 

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-065-2023 MUNICIPIO DE CACOTA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29 (Día) 2 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-065-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7/02/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 564.759.919,91

VALOR ACUMULADO: $ 564.759.919,91
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.397.690,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.397.690,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 169.427.975,97	7 11 2023	7 6 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 169.427.975,97	7 11 2023	7 6 2024
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 169.427.975,97	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031211**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	7 2 2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	7 2 2024
Perjuicios extra patronales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	7 2 2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-10101009940** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....


Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-067-2023 MUNICIPIO DE CACHIRA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** MARZO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-067-2023

OBJETO: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 21/02/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 21/05/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 749.903.341,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	391,8
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Parcheo		
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	2
	Alcantarillas		
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml		
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Parcheo			
Otros (Especificar cuales)	Batea			
	Alcantarilla	Und		
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 749.903.341,00		$ 749.903.341,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			$ -
MANTENIMIENTO PERIODICO			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ -	**$ 749.903.341,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 244.748.686,08		$ 244.748.686,08	$ 244.748.686,08
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 590.501,68	$ 112.195,32	$ 702.697,00	$ 702.697,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				**$ 245.451.383,08**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 749.903.341,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 245.451.383,08
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 32,73%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 22
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **25**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 15 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Mejoramiento de vía con maquinaria amarilla entre los tramos 1, 2 y 3



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 21 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Mejoramiento de vía con material de subbase.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

La interventoría ha venido realizando solicitudes y seguimiento a las actividades de estudios, diseños, revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños que aun están pendientes.

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO No. CD-FC-067-2023 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA											A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A							
PAJARITA																		A	A	I	A	A	A	A	A	A							
VIBRO COMPACTADOR																						A	A	A	A	A							

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-067-2023 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
		Servicios de la construcción-COLOMBIA RURAL INVERSION EN VIAS RURALES		NACION	Contrato PrincipaL.	$ 749.903.341	
TOTAL						$ 749.903.341	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 749.903.341,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES			$0,00	$0,00	$ -					$ -	$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			
VALOR TOTAL	$ -	$ -	**$ -**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: CARLOS MARIO PACHECO GAONA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202093938 CND

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-067-2023 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		720
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JUAN SEBASTIAN PACHECO POSADA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 121037-0568193 NTS

Firma Adriana Gutierrez de Piñeres A.
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: N 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-067-2023 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: CARLOS MARIO PACHECO GAONA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202093938 CND

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	3 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-067-2023 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 21/02/2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 21/05/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 749.903.341,00

VALOR ACUMULADO: $ 749.903.341,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 10.667.408,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 10.667.408,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra			5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)


Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/03/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-067-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

FECHA DE INICIO: 21/02/2024 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 3 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 21/05/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI x NO ____ APROBADO: SI X NO ____ VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: **26/12/2022**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO x

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO ____

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI x NO ____ APROBADO: SI ____ NO ____ FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	0	**No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:**	0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:**	0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:**	0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: CARLOS MARIO PACHECO GAONA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202093938 CND

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Rocio Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: CD-FC-067-2023

OBJETO: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 90.00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/02/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 21/05/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 749.903.341,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 749.903.341,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 MARZO	2 ABRIL	3 MAYO	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…	
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	$601.444.610	84,25%	15,60%	% P	0,00%	0,00%	58,98%								
	$601.444.610	58,98%	$18.464.349.526	$ P	$0	$18.043.338.299	$421.011.227								
			$159.124.284	$ E	$159.124.284										
				% E	15,60%										
COSNTRUCCION D EALCANTARILLAS	$50.898.246	7,13%	1,44%	% P	0,00%										
	$50.898.246	0,00%	$50.898.246	$ P	$0	$50.898.246									
			$10.264.575	$ E	$10.264.575										
				% E	1,44%										
TRANSPORTE	$18.530.463	2,60%	0,00%	% P											
	$18.530.463	0,00%	$18.530.463	$ P		$7.412.185	$11.118.278								
			$0	$ E											
				% E											
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	$5.035.849	0,71%	0,00%	% P											
	$5.035.849	0,00%	$5.035.849	$ P			$5.035.849								
			$0	$ E											
				% E											
CONFORMACION D ELA CLAZADA EXISTENTE	$37.935.266	5,31%	1,09%	% P	5,31%										
	$37.935.266	5,31%	$37.935.266	$ P	$37.935.266										
			$7.749.335	$ E	$7.749.335										
				% E	1,09%										
GPP6				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP7				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP8				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 713.844.434,00**	**100%**													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 713.844.434,00**	**64%**	**$ 0,18**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**5,31%**	**0,00%**	**58,98%**	**0,00%**						
	VALOR (Miles de Pesos)	**$37.935.266**	**$18.101.648.731**	**$437.165.354**	**$0**						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**5,31%**	**5,31%**	**64,29%**	**64,29%**						
	VALOR (Miles de Pesos)	**$37.935.266**	**$18.139.583.997**	**$18.576.749.351**	**$18.576.749.351**						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**18,13%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**						
	VALOR (Miles de Pesos)	**$177.138.194**	**$0**	**$0**	**$0**						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**18,13%**	**18,13%**	**18,13%**	**18,13%**						
	VALOR (Miles de Pesos)	**$177.138.194**	**$177.138.194**	**$177.138.194**	**$177.138.194**						

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ -**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: CD-FC-067-2023

OBJETO: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.


CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/02/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSION (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 749.903.341,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 749.903.341,00

PLAZO ACUMULADO: 90,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 21/05/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 MARZO	2 ABRIL	3 MAYO	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N...	
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	$601.444.610	84,25%	22,29%	% P	0,00%	0,00%	0,00%								
	$601.444.610	0,00%	$18.464.349.526	$ P	$0	$18.043.338.299	$421.011.227								
			$159.124.284	$ E	$159.124.284										
				% E	22,29%										
COSNTRUCCION D EALCANTARILLAS	$50.898.246	7,13%	1,44%	% P	0,00%										
	$50.898.246	0,00%	$50.898.246	$ P	$0	$50.898.246									
			$10.264.575	$ E	$10.264.575										
				% E	1,44%										
TRANSPORTE	$18.530.463	2,60%	0,00%	% P											
	$18.530.463	0,00%	$18.530.463	$ P		$7.412.185	$11.118.278								
			$0	$ E											
				% E											
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	$5.035.849	0,71%	0,00%	% P											
	$5.035.849	0,00%	$5.035.849	$ P			$5.035.849								
			$0	$ E											
				% E											
CONFORMACION D ELA CLAZADA EXISTENTE	$37.935.266	5,31%	1,00%	% P	5,31%										
	$37.935.266	5,31%	$37.935.266	$ P	$37.935.266										
			$7.749.335	$ E	$7.749.335										
				% E	1,00%										
GPP6				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP7				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP8				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$713.844.434,00	100%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$713.844.434,00**	5%													



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Proorama de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**5,31%**	**0,00%**	**0,00%**								
	VALOR (Miles de Pesos)	**$37.935.266**	**$18.101.648.731**	**$437.165.354**								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**5,31%**	**5,31%**	**5,31%**								
	VALOR (Miles de Pesos)	**$37.935.266**	**$18.139.583.997**	**$18.576.749.351**								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**24,81%**	**0,00%**	**0,00%**								
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 177.138.194,00**	**$ -**	**$ -**								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**24,81%**	**24,81%**	**24,81%**								
	VALOR (Miles de Pesos)	**$177.138.194**	**$177.138.194**	**$177.138.194**								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ -**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-060-2023 MUNICIPIO DE LOURDES

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

ACTAS DE REUNIÓN Y COMITÉ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/03/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 9
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. MP-LP-004 DE 2022 MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Socializacion de alcance final de ejecucion del corredor #1 y corredor #2 y el estado financiero del proyecto.
- Atraso en ejecucion de actividades de obra.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo el 21 de marzo de 2024, en las instalaciones de la alcaldía Municipal de La Playa, la Interventoría a través de la ingeniera residente Adriana Gutiérrez de Piñeres, da inicio al comité de seguimiento No. 9.

El objetivo de este comité es informar el alcance final de ejecución del corredor #1 y corredor #2, el estado financiero del proyecto y atraso en las actividades de ejecución de obra, en compañía del contratista el representante legal el Ing. Deybi Meza y del Municipio la Ing. Angie Ortiz Acosta Secretaria de Planeación.

La interventoría hace un resumen a las partes presentes como esta conformado cada corredor:

Corredor 1: SAN PEDRO - LLANO GRANDE
TRAMO DE SAN PERDRO: 250 ml de los cuales hace falta por ejecutar 22 ml
TRAMO DE LLANO GRANDE 1: 230ml de los cuales hace falta por ejecutar 198ml, en este tramo se va a realizar la ejecución de un filtro con una longitud de 120ml.
TRAMO DE LLANO GRANDE 2: 150ml de los cuales hacen falta por ejecutar 150ml

Corredor 2: ESPERANCITA - CLAVELLINOS
TRAMO DE ESPERANCITA: 205mL, en este tramo por petición de la comunidad se realizo el traslado 50 ml de placa huella , en ese orden faltaría por ejecutar 92ml.
TRAMO DE CLAVELLINOS 1: 200 ml tramo que ya esta terminado.
TRAMO DE CLAVELLINOS 2: 140ml tramo ya terminado.

Cabe resaltar que ya las alcantarillas de ambos corredores están terminadas al 100%, el ítem no previsto aprobado correspondiente a la construcción del filtro esta incluido dentro del estado financiero del proyecto.

Luego de conocer el avance del ejecución de la obra se expone el porcentaje de atraso a la fecha del 19,39%, donde interviene el contratista el ing. Deiby Mesa representante legal del Consorcio La Playa 2022 adquiriendo dos compromisos que son registrados en la presente acta, también manifiesta para conocimiento de las partes presentes los inconvenientes que a tenido para transportar los materiales a los diferentes tramos debido a la dificultad de coordinar con los gremios transportadores a cargo que hacen parte del área de influencia del proyecto en ejecución , situación que es confirmada por la Secretaria de Planeación.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/03/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
TERMINACION DEL TRAMO DE SAN PERO	6 DE ABRIL - 2024	CONSORCIO LA PLAYA 2022
INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA EN EL TRAMO DE ESPERANCITA	1 DE ABRIL - 2024	CONSORCIO LA PLAYA 2022




FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 11/04/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES	ING. RESIDENTE	GAVINCO	
DEYBY MEZA VELAZQUES	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO LA PLAYA 2022	
ANGIE MARCELA ORTIZ A	SECRETARIA DE PLANEACION	MUNICIPIO DE LA PLAYA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CODIGO	MEPIAM1-IN-14-FR-2
		VERSION	7
		PAGINA	
		FECHA	1-03-2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-087-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS – LA CARRERA, MUNICIPIO DE GACHIRA, NORTE DE SANTANDER. De acuerdo con las condiciones, especificaciones, caracteristicas, georeferenciación y demás elementos técnicos descritos en el proyecto con código BPIN 2021G045A0033, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 4164 -2023, CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Y LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATAMITUMBO S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1093 DE 2022
(Indicar número de contrato y Año)

INTERVENTOR: GAVIMCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

OBJETIVOS DE LA REUNION
Socialización de obras a realizar en la vía los mangos la carrera

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION
-Presentación del personal técnico y empresas que intervendrán en la ejecución
-Alcances del proyecto
-Inquietudes de la comunidad

DESARROLLO DE LA REUNION
El secretario de planeación, Manuel Sepúlveda, da inicio a la reunión de socialización, la cual cuenta con la presencia de representantes del contratista, la interventoría del proyecto y miembros de la comunidad. A continuación, el ingeniero Carlos Mario Pacheco, director de obra, presenta los detalles del proyecto a la comunidad, explicando que se trata de la construcción de una placa huella dividida en tres tramos, con una longitud total de 136 metros lineales y tres alcantarillas distribuidas de la siguiente manera:
Tramo 1: desde el PR 0+0220 hasta el PR 0+0139, con una longitud de 86 metros lineales.
Tramo 2: desde el PR 3+0680 hasta el PR 3+824, con una longitud de 134 metros lineales.
Tramo 3: desde el PR 0+0300 hasta el PR 5+0405, con una longitud de 105 metros lineales.
Posteriormente, el presidente de la junta de acción comunal de Los Mangos expresa su preocupación por el tiempo de ejecución de la obra, ya que por esta ruta transita todo el corredor del municipio, principalmente la agricultura. Propone la generación de vías alternas para el paso de la carga. Sin embargo, el director de obra señala que para los tramos uno y dos no es factible realizar desvíos debido a la falta de espacios necesarios para generar una vía alterna.
La comunidad muestra su preocupación, dado que temerían que realizar trasbordos en los dos tramos, lo cual afectaría el sustento económico de las familias de la región. Ante esta situación, el secretario de planeación sugiere la implementación de concretos acelerados para mitigar el impacto en el comercio regional; la contratista da claridad que esto implicaría reducir los alcances del proyecto ya que los concretos acelerados tienen un mayor costo.
Basándose en la premisa de reducir los alcances de la obra para acelerar los tiempos de curado, la comunidad y el secretario de planeación han sugerido ajustar varios aspectos del proyecto con el fin de agilizar la restauración de las vías comerciales lo más rápido posible. Se propone la reducción del tramo 2 eliminando una alcantarilla, ya que existe un BOX CULVERT que puede suplir los requerimientos hidráulicos. Con los recursos liberados por esta modificación, se planea implementar los concretos acelerados y aumentar 40 metros lineales en el tramo número uno.
Tanto la interventoría como el contratista se comprometen a evaluar detenidamente la solicitud presentada por la comunidad y el secretario de planeación, con el fin de minimizar los impactos negativos en las comunidades cercanas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	1/03/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MANUEL SEPULVEDA	SEC. PLANEACIÓN	ALCALDÍA	
Yuliana Acevedo B.	Personería Mpal	Personería	
Gustavo Santander	Presidente	Comunidad	
Adriana Gutierrez del P	Residente Interv.	GAVINCO	Adriana G.
CARLOS MARIO POLANCO	ING. DIRECTOR	MOTICCES	
Juan Sebastian Padron	ING. Residente	MATICES	
Carmen Cortes Vega	Inspector Interventoría	GAVINCO	

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/03/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 31
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. 2590
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Unión Temporal Edival - Troja 2590

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mejoramiento y Mantenimiento de Vías Rurales en el Departamento Norte de Santander, Municipio de los Patios, Bramalote y Arboledas

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Gavinca Ingenieros Consultores S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento y control Contrato 2590

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

El Contratista de Obra tiene el siguiente Personal en Campo.
- (1) Residente
- (1) SST
- (3) Operadores
- (1) Conductor
- (1) Cuadrilla de Topografía.

De igual Manera se Tiene la siguiente Maquinaria y Equipo
- (1) Retroexcavadora
- (1) Motoniveladora
- (1) Bobcat
- (1) Volqueta.

El Contratista viene Realizando las siguientes Actividades en Campo:
- Localización y Replantéo Con Topografía en el Tramo #5
- Toma de Niveles para Excavaciones Alcantarilla Pr 4+075.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	21/03/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Por Parte de la Interventoria Se le reitera al Contratista el Inicio de Actividades Fisicas de ejecucion de Placa Huella ya que a la fecha no Se evidencia en Campo Personal de Obra: Maestro, Oficial y Ayudantes.
Se Recuerda que en Compromiso establecido en Reunion del dia 26 de febrero de 2024 el Contratista Manifesto que Se tenia programado iniciar Actividades el dia 11 de Marzo de 2024.

Componente Ambiental:

- Se evidencia que el Contratista Cuenta con la implementacion de los Programas Contemplados en el PAGA.

Componente SST:

- Se le solicita a la Encargada SST del Contratista Remitir los Preoperacionales de la Maquinaria que Se tiene en Obra.
- Se solicita Adecuar el Punto de emergencia con todos los elementos Necesarios

Componente Social

- Se logra evidenciar que el Contratista Cuenta Con lo Requerido de Atencion al Usuario y Buzon de Sugerencia.
- En continuación de las actividades descritas Se procederá a realizar la instalación de Subbase en el abscisado Mencionado.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	21/03/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega de Preoperacionales	26/03/2024	Contratista
Adecuacion Punto de Emergencia	26/03/2024	Contratista

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jose H. Torres	Residente Int.	Gavinco	
Cesar Cardenas	Resid. Obra	Ed.Vio/Troja	
Nicolas Mazo R.	Inspector. Interventoria	Gavinco	Nicolas Mazo R.
Katherine Navarro C	Prof. Amb. inter.	Gavinco	
Diana Patiño L.	Trabajadora Social	Gavinco	
Shirle Adriana Vizcaino	Insp SST	Gavinco	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 04/03/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No: 15
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. 1053
(Indicar numero de contrato y año)

CONTRATISTA: Union Temporal Placa Huella la Mutis 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mejoramiento y Mantenimiento de Vias Rurales en el Departamento de Norte de Santander, Municipio de los Patios

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053
(Indicar numero de contrato y año)

INTERVENTOR: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento y Control Contrato de Obra 2332, Vereda la Mutis Municipio de los Patios.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

① El Contratista tiene Actualmente el siguiente Personal en Campo.
- Residente de Obra
- Maestro
- (7) Oficial
- (12) Ayudante
- (4) Operadores
- (1) SST

② De igual Manera el Contratista tiene en Campo la siguiente Maquinaria y equipo
- Vibrocompactador
- Retroexcavadora
- Motoniveladora

③ El Contratista se encuentra ejecutando las siguientes Actividades de Obra.
1. Corte, Figurado y Armado de Acero de Refuerzo para los Diferentes elementos de Placa Huella.
2. Armado de formaleta de Madera y Metalica para Bordillo y Huellas

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA 04/03/2024
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

3. Vaciado de Concreto de 21 Mpa para elementos de Concreto 21 Mpa para elementos de (Huellas, Vigas, Cunetas y Bordillos)
1. Vaciado de Concreto de 14 Mpa para sobreanchos y Franja Central.
5. Se Realiza Reconformacion y Compactacion de Subbase Granular en los Tramos 3A y 3B
6. Se Realiza excavacion Para Alcantarillas Tramo 3A y 3B.
7. Se Realiza Vaciado de Concreto de 21 Mpa Para elementos de encole y Descole de Acuerdo a Diseños.
8. Excavacion de Zanja Para Viga Riostras.

Por Parte de la interventoria Se Realizan las Siguientes observaciones. a los Componentes Tecnico, SST y Ambiental

① Se le solicita al Contratista Verificar y Ajustar el Centrado del Acero de Refuerzo en los Diferentes elementos de Placa Huella y Colocar Separadores Con el fin de Alinearlos Horizontalmente.

② Se le Reitera al Contratista realizar los Diferentes Cortes a elementos fundidas como (Viga Riostra - Huella), (Cuneta y Sobreanchos) y elementos de Curvas.

③ Se le solicita al Contratista, Ajustar el Armado de Placa Huella Tradicional teniendo en Cuenta que una Vez Verificado en Campo Se evidencia el No Armado de Cajones Continuos (Viga Riostra - Huella).

④ Se Solicita Verificar y Ajustar las Alturas y Anchos de los Bordillos teniendo en Cuenta que no Se esta Revisando los Niveles de Acabado.

⑤ Se Debe revisar los Cortes de las Huella teniendo en Cuenta que Se estan dejando a Medio Modulo o Antes de la Viga riostra, Se Recomienda Dilatar.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 01/08/2024
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Componente SST

① Se le solicita al Contratista el Cambio del equipo con el que se realizan los Cortes de Pulidora Manual a contadora de Piso con el fin de evitar una enfermedad laboral y Accidente.

Componente Ambiental

① Se le Suguiere al Contratista la instacion del Punto ecologico ya que no se Evidencia en campo.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA 04/03/2024
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Ajuste Observaciones Componente Tecnico - SST y Ambiental		Contratista de Obra

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoria suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jose H. Torres S.	Residente Int.	Gavinco	Jose Torres
Oscar Rodriguez	Contratista	Contratista	
Katherine Vargas C	Prof. Ambiental Int.	Gavinco	
Shirle Adriana Lizarazo R.	Insp SST	Gavinco	Shirle Lizarazo
Michael Rodriguez G.	Inspector Int.	Gavinco	

Original: Informe mensual de interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventoria y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	12/03/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 16
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. 2332 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Union Temporal Placa Huella la Mvtl 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento y Mantenimiento

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento y Control Contrato de Obra 2332

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

El Contratista de Obra Tiene en Campo el Siguiente Personal.

- (1) Residente
- (1) Maestro
- (7) Oficial
- (12) Ayudante
- (1) SST
- (5) Operador

De igual Manera Se tiene la Siguiente Maquinaria y equipo en Campo.

- (1) Retroexcavadora
- (1) Motoniveladora
- (1) Vibrocompactador

El Contratista de Obra Viene Realizando las siguientes Actividades en Campo.

- Corte y Figurado de Acero de Refuerzo para los Diferente elementos de Placa Huella.
- Armado de Formaleta Para los Diferentes elementos de Placa Huella.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	12/03/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Vaciado de Concreto de 21 Mpa Premezclado para Huellas y Viga Riostra.
- Vaciado de Concreto de 14mpa Para elementos de franja central y sobreancho.
- Se Realiza Armado de Acero de Refuerzo para elementos de encole y Descole Alcantarilla.

La Interventoria realiza la Verificacion e Inspeccion de Cada una de las Actividades que ejecuta el Contratista a lo largo de tramo #2 Sector la Mutis PK8+510, se Verifica la fundida en Concreto premezclado.
Por Parte de la Interventoria y de Acuerdo a las Solicitudes que se han Venido Realizando al Proceso Constructivo se le Reitera al Contratista que no se debe Cambiar el Sistema de Armado de Modulos, de igual Manera el dia de hoy se emitira Concepto tecnico del especialista con las Consideraciones a tener en Cuenta, Con el fin de que el Contratista realice las Respectivas Correcciones.

Componente Ambiental.
Se Verifica en Campo que el Punto ecologico no Cumple con la Normatividad Ambiental.

Componente SST
Se Verifica en Campo que el Punto de emergencia No se tiene Completo por lo tanto se Recomienda Adecuar el Botiquin Con los implementos Requeridos

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	12/03/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se le Reitera al Contratista la entrega de los Conceptos tecnicos emitidos Por parte del especialista Hidraulico de la Reubicacion de Alcantarillas en en Tramo #2 ya que a la fecha no Se ha enviado los Mismos a la Interventoria.
- Se debe Hacer entrega de Resultados de ensayos de Concreto.
- Se le Solicita al Contratista Cada Vez que Se Realice Vaciado de Concreto no dejar que el Camion Mixer Se Parquee Sobre el Acero que Se tenga en Instalado.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14.FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	12/08/2021 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jose H. Torres	Residente Interv	Gavinco	Jose H. Torres
Shirle Adriana Lizarazo R.	Insp SST	Gavinco	Shirle Lizarazo
Katherine Nuñez	Prof. Amb. Int.	Gavinco	
KAREN CABALLERO	SST	CONTRATISTA	
Michael Rodriguez G.	Inspector Int.	Gavinco	
Oscar Rodriguez	CONTRATISTA	CONTRATISTA	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 21/03/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 17
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. 2332
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Union Temporal Placa Huella la Mata 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mejoramiento y Mantenimiento de Vias Rurales en el Departamento Norte de Santander, Municipio de los Patios

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Gavinca Ingenieros Consultores S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento y Control Contrato de Obra 2332

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

El dia de hoy el Contratista el dia de hoy tiene el Siguiente Personal en Campo:

(1) Ingeniero Residente
(1) Maestro
(7) Oficial
(12) Ayudante
(1) SST
(5) Operadores

De Igual Manera se tiene la Siguiente Maquinaria y Equipo

(1) Retroexcavadora
(1) Motoniveladora
(1) Vibrocompactador

El Contratista Viene Realizando las Siguientes Actividades en Campo:

- Corte y figurado de Acero de Refuerzo longitudinal y Vertical para elementos de Placa Huella Tramo # 2
- Armado de Formaleta de Madera para elementos de Placa Huella (Huella y Viga Riostra).

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	21/05/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Vaciado de Concreto de 21 Mpa para elementos Viga Riostra, Huella, Cuneta y bordillo.
- Vaciado de Concreto de 14 Mpa Para Franja Central y Sobreancho en piedra pegada
- Se Realiza Excavaciones para Alcantarillas tramo 3B. Pr 1978,
- Se Realiza Reconformacion y Compactacion de Subbase granular en el Tramo 3B.
- Se Realiza Humectacion en el Tramo 3A Con el fin de Compactar Nuevamente y evitar el Polvo que se genera.

Se Realiza Recorrido para Verificacion e Inspeccion de las Actividades que Viene ejecutando, a la Fecha de Hoy se tienen ejecutados 1528 Ml de Placa Huella, de igual Manera Se Vienen ejecutando Alcantarillas en el Tramo N= 3B.

El Contratista Viene subsanando las observaciones que se han Realizado Referentes al Proceso Constructivo y de igual Manera Se evidencia el Armado Normal de elementos Mediante (Cajones) a lo largo del Tramo en ejecucion N= 2.

Componente Ambiental:

Se le Reitera al Contratista Adecuar el Punto Ecologico de Acuerdo a la Normativa

- Se le solicita al Contratista Realizar la entrega

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	2/03/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

del Acta donde se evidencie la Donacion de Material de excavacion y Registro Fotografico del Mismo.

Componente SST:

. Se Realiza Subsanacion de Botiquin.

No se tiene observaciones a la fecha

Componente Social:

. Se le solicita al Contratista subsanar el Punto de Atencion al Usuario, ya que no se evidencia en Campo.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-14-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	
	FECHA	21/03/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jose H Torres S.	Residente Int.	Gavinca	
Katherine Navarro C	Prof. Amb. Int.	Gavinca	
Diana Patiño	Prof. Trabajadora S.	Gavinca	
Michael Rodriguez	Inspector ent.	Gavinca	
Karen Caballero	SST	Contratista	
Ing. Adriana Lizarazo	Insp SST	Gavinca	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	18/11/24 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 17
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 202-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO PAMPLONITA (NS) EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONVENIO C.1878"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- VERIFICACION AVANCE FISICO
- VERIFICACIÓN COMPONENTE TECNICO, AMBIENTAL, SST.
- COMPROMISOS.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

EN EL DÍA DE HOY SE REALIZO REUNION EN OBRA, CON PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA, Y, PERSONAL DE INTERVENTORÍA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE OBRA FISICO.

LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA Y DA A CONOCER, A FECHA DEL 14 DE MARZO 2024, EL PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO ASCIENDE 88.02% Vs 75.91%. PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO, ACTUALMENTE SE PRESENTA UN ATRASO DE OBRA DEL 12.11% CON RESPECTO A LA REPROGRAMA DE OBRA.

LA INTERVENTORÍA DE OBRA SOLICITA NUEVAMENTE EL CUMPLIMIENTO A LA REPROGRAMACIÓN DE OBRA, EN ARAS DE CUMPLIR CON OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO CONTRACTUAL (SEGUN PRORROGA DE TIEMPO).

Powered by CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNION

LA INTERVENTORIA MANIFIESTA QUE A LA FECHA DE HOY EL CONTRATISTA DE OBRA, NO HA REALIZADO LA ENTREGA DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y/O SOLICITUD DE PRORROGA, SABIENDO QUE LA VIGENCIA DEL CONTRATO (ESTE ES EL 30 MARZO DE 2024.

EN EL DIA SE EVIDENCIA EL SIGUIENTE PERSONAL EN OBRA: (1) AUXILIAR INGENIERA OBRA, (1) AUXICIAR SST, (2) OFICIALES DE OBRA, (10) AYUDANTES DE OBRA.

SE ESTA LABORANDO EN LOS TRAMOS 2 Y 3.

PARA EL TRAMO 3, Y, POR REQUERIMIENTOS DE LA COMUNIDAD Y ALCALDIA, SE REQUIERE QUE EL PERSONAL DE OBRA REALICE BUEN ACABADO DEL CONCRETO DE PLACA HUELLA. DE IGUAL MANERA SE REQUIERE ALINEAMIENTO DE LOS BORDILLOS Y BUEN ACABADO DEL MISMO.

→ SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRE INICIAR LA ACTIVIDAD DE REPARACION FISURAS DE ACUERDO AL PROTOCOLO PRESENTADO Y AVACADO.

→ TERMINAR LAS ACTIVIDADES EN TRAMO 1, TRAMO 2, TRAMO 4A y AB.

→ ENTREGAR LOS ENSAYOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024 Y MARZO 2024.

Powered by CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

COMPONENTE SST

→ ESTAN CUMPLIENDO CON EL SISTEMA SST

COMPONENTE AMBIENTAL

→ EL CONTRATISTA DE OBRA ESTA CUMPLIENDO CON ALGUNOS DE LOS PROGRAMAS CONTEMPLADOS EN EL PAGO, MENOS CON EL PUNTO ECOLOGICO YA QUE SE EVIDENCIA QUE EL INSTALADO NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4
		FECHA	18/03/24 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
REPARACION FISURAS	INMEDIATO	CONTRATISTA OBRA.
ENSAYOS CALIDAD (FEBRERO y MARZO)	INMEDIATO	CONTRATISTA OBRA.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
OSCAR MAURICIO GARCIA	RESIDENTE INTERVEN.	GAVINCO SAS	Oscar M. Garcia.
Marcela Duarte leal	Aux. contratista	UT Colombia	Marcela D.
EDWIN PORTILLA	INSPECTO OBRA Int.	GAVINCO	
Katherine Navarro C.	Prof. Amb. Int.	Gavinco	
Rosa Ilva Hernandez	Aux. SST	UT. Colombia	Rosa Hernandez
Shirle Adriana Lizarazo R.	INSP SST	Gavinco	Shirle Lizarazo

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copia: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	29/02/24 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 16
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 202-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO PAMPLONITA (NS) EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONVENIO C.1878"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- PRESENTACION PERSONAS PARTICIPANTES
- SOCIALIZACION ACTIVIDADES INICIO TRAMO 3.
- COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

EN EL DIA DE HOY SE REALIZO REUNION EN OBRA, CON PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE OBRA FISICO.

LA INTERVENTORIA MANIFIESTA Y DA A CONOCER, A FECHA DEL 22 DE FEBRERO 2024, EL PORENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO ASCIENDE A 77.07%. Vs 70.34% PORCENTAJE PROGRAMADO EJECUTADO ACUMULADO, ACTUALMENTE SE PRESENTA UN ATRASO DE OBRA DEL 6.73% CON RESPECTO A LA REPROGRAMACION DE OBRA.

LA INTERVENTORIA DE OBRA SOLICITA NUEVAMENTE EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO A LA REPROGRAMACION DE OBRA. EN ARAS DE CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO CONTRACTUAL (SEGUN PRORROGA DE TIEMPO).

Powered by CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNION

EN COMPAÑIA DEL ALCALDE, SECRETARIO DE PLANEACION, CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORIA SE INICIO SOCIALIZACIÓN PARA INTERVENCIÓN TRAMO 3.

EL CONTRATISTA DE OBRA INICIARA LA OBRA EL 04/MARZO/2024.

LA COMUNIDAD SOLICITA INICIAR LAS ACTIVIDADES A LA BREVEDAD POSIBLE, Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DENTRO DE PLAZO, PARA NO AFECTAR A LA COMUNIDAD.

LA COMUNIDAD MANIFIESTA, Y LA ADMINISTRACCION PARA QUE EL CONTRATISTA DE OBRA, COLOQUE UN BUEN MAESTRO PARA QUE DETALLEN BIEN LA OBRA FISICA, DADO QUE ESTE TRAMO ES VIA TURISTICA DEL MUNICIPIO.

LA COMUNIDAD SOLICITA MOVER LA OBRA DE DRENAJE DADO QUE EL PROPIETARIO DE LA FINCA NO DA PERMISO, EN COMUN ACUERDO. ENTRE CONTRATISTA DE OBRA, COMUNIDAD, ALCALDIA PAMPLONITA.

SE CORRIERON 10 mts a MENORES, ESTA ACCANTARILLA CUMPLIRA CON LAS DIMENSIONES DISEÑADAS Y SE CUMPLIRÁ CON LA SECCION HIDRAULICA.

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INFORMARÁ A LAS COMUNIDADES SOBRE LOS CIERRES VIALES QUE SE REALIZARÁN EN TRAMO 3.

Powered by CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Powered by CamScanner

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
INICIO EJECUCION TRAMO 3	04/MARZO/2024	CONTRATISTA OBRA
SOLICITAR PRORROGA	INMEDIATA	CONTRATISTA OBRA
REPARACION DE FISURAS	INMEDIATO	CONTRATISTA OBRA

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Oscar M. Garcia	Res. Interventoria	Gavinco SAS	Oscar M. Garcia.
Edwin G. Portilla	Ins Obra Interventor	Gavinco SAS	
Marco Fermin Velasco	Sec planeación	Alcaldia Cucuta	
Leonidas Caicedo Jaimes	Presidente de Batalla		Leonidas C.
Reinaldo Leal Parada	Presidente Hangar		Reinaldo Leal Parada
Miguel Negro Acevedo	transporte escolar		Miguel Negro
Alexander Perez	USUARIO		
Luis David Ortiz	USUARIO		Luis D. Ortiz.
Pedro Villamizar	USUARIO		pedro villamizar
Juan José Suarez	USUARIO		Juan Suarez
Yoricelo Duarte	Aux contratista	UT. colombo	
Fabio Enrique Leal Cruz	Alcalde	Alcaldia Abrabanta	
Paola Hernandez M.	Aux Sist contabilidad	U.T colombo	

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	20/03/24 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 16
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-01-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO EN PLACA HUELLA, EN LA VÍA RURAL CUPERENA-EUCALTO, MUNICIPIO SANTIAGO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1055 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- VERIFICACION AVANCE OBRA FISICA.
- COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

EN EL DÍA DE HOY SE REALIZO COMITE DE OBRA, CON PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA, Y, PERSONAL DE INTERVENTORÍA.

SE DIO INICIO CON LA REVISIÓN DEL AVANCE DE OBRA, LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE A FECHA DE CORTE DEL 14 DE MARZO DE 2024, EL PORCENTAJE PROGRAMADO ASCIENDE A 83.41% Vs 68,71% PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO.

ACTUALMENTE, LA OBRA PRESENTA UN ATRASO DE OBRA DE 14.70% CON RESPECTO A LA REPROGRAMACIÓN OBRA.

- SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, AUMENTAR RENDIMIENTO DE OBRA, CON EL FIN DE EJECUTAR EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO CONTRACTUAL.

Powered by CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNION

SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, ENTREGAR PLAN DE CONTINGENCIA MEDIBLE, EN LA CUAL SE EVIDENCIE, SUMINISTRO INSUMOS, CUADRILLAS y MAQUINARIA.


SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, REINICIAR LA REPARACIÓN DE FISURAS PARA TRAMO 1, TRAMO 2 y TRAMO 3.

→ EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE EL PROVEEDOR DE MATERIALES DE ESTA SUMINISTRO POCO MATERIAL, RAZON DE ECCO A DISMINUIDO EL AVANCE.
DEBIDO A LA RESOLUCION DEL 25 DE ENERO 2024 EMITIDA POR CORPONOR.

→ SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA REALIZAR ORDEN y ASEO.

Powered by CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNIÓN



Powered by CamScanner

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA	INMEDIATO	CONTRATISTA OBRA.
REPARACION FISURAS	INMEDIATO	CONTRATISTA OBRA.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoria suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
OSCAR MAURICIO GARCÍA	RES. INTERVENTORIA	GAVINCO SAS	OSCAR M. GARCIA
Melisa Cárdenas Ramolina	Ing. Auxiliar obra	UT. Plaza H. Santiago	Melisa Cárdenas R.

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1

FECHA: 05/03/24 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 14
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-01-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN PLACA HUELLA; EN LA VIA RURAL CUPERENA ZUL ALTO, MUNICIPIO SANTIAGO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1055 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSOLTORES SAS.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- PRESENTACION PARTICIPANTES.
- VERIFICACIÓN AVANCE OBRA FISICA
- VERIFICACION COMPONENTES: AMBIENTAL, SST, SOCIAL, TECNICO
- COMPROMISOS.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

EN EL DIA DE Hoy SE REALIZO COMITE DE OBRA, CON PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y PERSONAL DE INTERVENTORIA.

SE DIO INICIO CON LA REVISION DEL AVANCE FISICO DE OBRA, LA INTERVENTORIA MANIFIESTA QUE A FECHA DE CORTE DEL 29 DE FEBRERO 2024, LA PROGRAMACION DE OBRA ASCIENDE A 70,49%. Vs 65.08% EJECUTADO ACOMULADO.

ACTUALMENTE LA OBRA PRESENTA UN ATRASO DE 5.41%.

LA INTERVENTORIA SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, INICIAR LOS TRAMOS POR EJUCIÓN.

DE IGUAL MANERA SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, AUMENTAR RENDIMIENTO DE OBRA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA TERMINACION DE OBRAS EN EL PLAZO CONTRACTUAL.

Powered by CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNION

→SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA REINICIAR LA ACTIVIDAD DE REPARACIÓN DE FISURAS, PARA LOS TRAMO 1, 2 y 3.

→SE SOLICITA AL CONTRISTA DE OBRA, REALIZAR ENTRECA DE LOS ENSAYOS DE CALIDAD DE LOS MESES ENERO/24 Y FEBRERO/24.

COMPONENTE SST

* NO SE EVIDENCIA EN SITIO DE OBRA, LOS ECENENTOS TALES COMO: CAMILLA, BOTIQIN, EXTINTOR.

YA SE RECIBIO INFORME MES FEBRERO 2024.

ESTA PENDIENTE ENTREGA PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.

COMPONENTE AMBIENTAL

* CUENTAN CON PUNTO ECOLOGICO, PERO NO ESTA EN EL PUNTO DE TRABAJO.

* SE ESTA CUMPLIENDO CON LOS PROGRAMA DEL COMPONENTE PAGA.

COMPONENTE SOCIAL

* NO SE HAN RECIBIDO PQRS DORANTE EL PERIODO DE FEBRERO 2024.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
REINICIO REPARACIÓN FISURAS	INMEDIATO	CONTRATISTA OBRA.
ENTREGA ENSAYOS CALIDAD ENERO y FEBRERO	INMEDIATO	CONTRATISTA OBRA.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
OSCAR MAURICIO GARCIA	RESIDENTE INTERVENTORIA	GAVINCO SAS	OSCAR M. GARCIA
Melisa Cardenas R.	Ing. Auxiliar Obra	U.T. P.H. Santago	Melisa Cárdenas R.
katherine Navarro	prof. Ambiental Int.	Gavinco	[illegible]
Shirle Adriana Lizarazo R.	Insp. SST	Gavinco	Shirle Lizarazo

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 12/03/24 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 15
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-DP-01-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN PLACA HUELLA; EN LA VÍA RURAL CUPARENA-ZUL ALTO, MUNICIPIO SANTIAGO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- VERIFICACION AVANCE OBRA FISICA PROYECTO.
- VERIFACION COMPONENTE TECNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, SST.
- COMPROMISOS.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

EN EL DÍA DE HOY SE REALIZO COMITE DE OBRA, CON PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA, PERSONAL DE INTERVENTORIA.

SE DIO INICIO CON LA REVISION DEL AVANCE DE OBRA, LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE A FECHA DE CORTE DEL 07 DE MARZO 2024, EL PORCENTAJE PROGRAMADO ASCIENDE A 72.85% Vs 67.64%.

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO.

ACTUALMENTE, LA OBRA PRESENTA UN ATRASO DEL 5.21% CON RESPECTO A LA REPROGRAMACIÓN DE OBRA.

LA INTERVENTORIA SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, AUMENTAR RENDIMIENTO DE OBRA, CON EL FIN DE EJECUTAR EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO CONTRACTUAL.

- SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, REINICIAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA REPARACION DE FISURAS DE ACUERDO AL PROTOCO AVALADO POR LA INTERVENTORIA, SE DEBE HACER LA REPARACION EN LOS TRAMOS 1, 2 y 3.

Powered by CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, INICIAR ACTIVIDADES EN LOS TRAMOS PENDIENTES POR EJECUCIÓN, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONSTRUCCION EN EL PLAZO CONTRACTUAL.

SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA REALIZAR LOS ACABADOS CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

SE SOLICITA REMITIR LOS ENSAYOS DE CALIDAD, MES ENERO Y FEBRERO 2024).

SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA DE OBRA, REALIZAR LIMPIEZA EN LA PLACA HUELLA CONSTRUIDA, DADO QUE ACTUALMENTE HAY TRÁFICO DE MOTOS Y LA VIA CONSTRUIDA TIENE MATERIAL PETREO Y ESTO PUEDE OCASIONAR UN ACCIDENTE, Y SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA.

SE SOLICITA LA INSTALACIÓN DE LA VALLA INFORMATIVA DEL CONTRATO DE OBRA.

Powered by CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNION

Powered by CamScanner

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
REPARACION FISURAS	INMEDIATO	CONTRATISTA OBRA.
ENSAYOS DE CALIDAD	INMEDIATO	CONTRATISTA OBRA.
ORDEN Y ASEO TRAMOS DE VÍA CONSTRUIDO	INMEDIATO	CONTRATISTA OBRA.
INSTALACION VALLA INFORMATIVA	INMEDIATO	CONTRATISTA OBRA

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
OSCAR MAURICIO GARCÍA	RES. INTERVENTORIA.	GANINCO SAS	OSCAR M. GARCÍA.
Anyi yuliana Urbino	Aux. SST	UT. Santiago	Anyi urbina.
Melisa Cárdenas R.	Ing. Auxiliar Obra	UT. P.H. Santiago 2022	Melisa Cárdenas R.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/03/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 9
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. MP-LP-004 DE 2022 MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Socializacion de alcance final de ejecucion del corredor #1 y corredor #2 y el estado financiero del proyecto.
- Atraso en ejecucion de actividades de obra.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo el 21 de marzo de 2024, en las instalaciones de la alcaldía Municipal de La Playa, la Interventoría a través de la ingeniera residente Adriana Gutiérrez de Piñeres, da inicio al comité de seguimiento No. 9.

El objetivo de este comité es informar el alcance final de ejecución del corredor #1 y corredor #2, el estado financiero del proyecto y atraso en las actividades de ejecución de obra, en compañía del contratista el representante legal el Ing. Deybi Meza y del Municipio la Ing. Angie Ortiz Acosta Secretaria de Planeación.

La interventoría hace un resumen a las partes presentes como esta conformado cada corredor:

Corredor 1: SAN PEDRO - LLANO GRANDE
TRAMO DE SAN PERDRO: 250 ml de los cuales hace falta por ejecutar 22 ml
TRAMO DE LLANO GRANDE 1: 230ml de los cuales hace falta por ejecutar 198ml, en este tramo se va a realizar la ejecución de un filtro con una longitud de 120ml.
TRAMO DE LLANO GRANDE 2: 150ml de los cuales hacen falta por ejecutar 150ml

Corredor 2: ESPERANCITA - CLAVELLINOS
TRAMO DE ESPERANCITA: 205mL, en este tramo por petición de la comunidad se realizo el traslado 50 ml de placa huella , en ese orden faltaría por ejecutar 92ml.
TRAMO DE CLAVELLINOS 1: 200 ml tramo que ya esta terminado.
TRAMO DE CLAVELLINOS 2: 140ml tramo ya terminado.

Cabe resaltar que ya las alcantarillas de ambos corredores están terminadas al 100%, el ítem no previsto aprobado correspondiente a la construcción del filtro esta incluido dentro del estado financiero del proyecto.

Luego de conocer el avance del ejecución de la obra se expone el porcentaje de atraso a la fecha del 19,39%, donde interviene el contratista el ing. Deiby Mesa representante legal del Consorcio La Playa 2022 adquiriendo dos compromisos que son registrados en la presente acta, también manifiesta para conocimiento de las partes presentes los inconvenientes que a tenido para transportar los materiales a los diferentes tramos debido a la dificultad de coordinar con los gremios transportadores a cargo que hacen parte del área de influencia del proyecto en ejecución , situación que es confirmada por la Secretaria de Planeación.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/03/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
TERMINACION DEL TRAMO DE SAN PERO	6 DE ABRIL - 2024	CONSORCIO LA PLAYA 2022
INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA EN EL TRAMO DE ESPERANCITA	1 DE ABRIL - 2024	CONSORCIO LA PLAYA 2022




FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 11/04/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES	ING. RESIDENTE	GAVINCO	
DEYBY MEZA VELAZQUES	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO LA PLAYA 2022	
ANGIE MARCELA ORTIZ A	SECRETARIA DE PLANEACION	MUNICIPIO DE LA PLAYA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 05/03/2024
(Dia / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-072-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: .....

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mantenimiento de vias rurales Los Rincon-La Copita, municipio de Silos, Norte de Santander.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Gavinca Ingenieros Consultores S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento y Control al contrato de obra.
No. CD-FC-072-2023.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Personal de obra= 1 ingeniero residente, 1 auxiliar. 3 oficiales, 7 obreros.
- Personal de interventoria= 1 inspector
- Estado del Trompo= Soleado.
- Maquinaria en obra= Mezcladora de concreto de capacidad de un bulto, vibrador de compactacion manual tipo rana, herramienta menor.
- Actividades ejecutadas en obra=
- Por parte de la interventoria se recogieron especimenes de concreto de resistencia de 21 MPA para ser ensayados en laboratorio.

- Se evidencia en obra la presencia de la comunidad solicitando información sobre el metraje lineal contractual y el sobreancho de la curva.
- Se evidencia en obra la construccion de la rampa de acceso a la placa huella con el predio colindante solicitado en obra por el señor Luis Francisco

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 05/03/2024
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se evidencia en obra el vaciado de concreto de 21 MPA para cuneta y bordillo, así como tambien para la rampa de acceso ya mencionada entre el predio y la placa huella.
- Se realiza chequeo por parte de la interventoria acerca de las cuantias del acero, verificación de los alcantarillas construidas, medidas de longitudes y espesores de concreto ciclopeo ya fundido, como tambien el metraje lineal conformado, y concreto de 21MPA ya fundido como lo son los medidos, longitudes, espesores de huellas, cunetas, bordillos, vigas riostras.
- En obra se evidencia el acopio de los distintos materiales para la construcción de la placa huella tales como piedra, de 15 a 30cm, triturado, cemento, arena, acero.
- Se continuan realizando las excavaciones manuales de vigas riostras cuneta y bordillo.
- Se evidencia en obra la instalacion del acero de refuerzo de #3 y #4
- Se evidencia la instalación de la formaleta para modelos de huellas vigas riostra y bordillo
- En obra se solicita al contratista la entrega del cronograma ajustados al acta de modificación
- Se evidencia en obra los implementos de protección y Elementos de distincion del personal de obra
- El contratista manifiesta que radica ante la interventoria la solicitud de prorroga del contrato con base en las afectaciones presentadas por las constantes lluvias.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 05/03/2024
(Dia / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
• Entrega de la programación ajustada con la modificación	Inmediato	Contratista
• Mantener el ritmo de ejecución de obra	Inmediato	Contratista
• Revisión de la solicitud de prorroga del contratista	Inmediato	Contratista

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN .....
(Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoria suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Cristian Rivera	Ing Interventor	Covinco	Cristian Rivera
Ludwing Jaimes C.	R. contratista	G y B Proyectos	Ludwing Jaimes
Camilo Alarcón Monroy	R Contratista	G y B Proyectos	Camilo Alarcón

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 9
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. MUNICIPIO TODOS
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
Seguimiento a los proyectos que hacen parte del contrato de interventoria N°1053

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1) Municipio de Ocaña. El convenio 1758, Este contrato está terminado desde el 31 de julio de 2023. El contratista y el municipio escribieron a la interventoria para ver si hay viabilidad de pagar un 10% que le faltaba al contratista, nos enviaron la documentación, nosotros le reiteramos un oficio donde le solicitó al contratista la documentación de la liquidación, todos los documentos, precontractuales y tema de estudios de diseño, plano récord y demás. Hicieron el respectivo envio y está en revisión de los detalles por parte de nuestros especialistas, los residentes y las diferentes áreas del proyecto. se ejecutaron 120 metros lineales de placa huella y 572.69 metros cúbico de parcheo.

2) Municipio de Herrán, respondiendo a la pregunta del ingeniero Cristian Mauricio ingeniero de apoyo de Instituto Territorial de Vías, se le indica que no se ha dado respuesta del tema de los documentos de liquidación. Este contrato también se terminó por completo y ya se ha reiterado varias veces a través de oficios para los documentos de la liquidación. Se ejecutaron 1200 metros lineales de placa huella y se hicieron 4 alcantarillas. Se ejecutó muy bien y ya se le entrego a la comunidad.

Intervino el ingeniero Cristian Mauricio Ingeniero de apoyo y el ingeniero Wilmar Rangel Gestor tecnico del Instituto Territorial de Vías donde solicitan que se eleve un oficio directamente a la alcaldía adjuntando todos los oficios que se le han realizado. Con copia para ellos.

3) Municipio de Ocaña convenio 1814 de 2021. Se tiene un buen avance, el municipio informó a la interventoría que hay un saldo del valor del convenio que se está tramitando para ver si se le gira ese recurso al contratista, como para hacer una ejecución mayor en el tema del del alcance del proyecto. Asimismo, el contratista solicitó un mes de prórroga, nosotros les dimos el aval tanto al contratista como al municipio sobre ese recurso que está adicional que son aproximadamente doscientos diez millones de pesos, se esta realizando ese trámite.

Se ha ejecutado 1.450 metros lineales de placa huella y 8 alcantarillas tienen un porcentaje programado de 95.06% y un ejecutado de 84.7% lo que da un atraso de 10.35% han tenido una buena ejecución, trabajando todos los días dando un buen avance. Se les ha dado 1 mes de prórroga hasta el 17 de abril y a la espera de que se termine la ejecución inicial para luego con el recurso que se tiene definir el alcance completo y tiempo.

4) Municipio de Abrego convenio 1791 de 2021. están haciendo el ingreso del material, este contratista sí se han demorado para arrancar, En el corredor dos. En el corredor 1 lo terminaron 100%. Hicieron 1150 metros lineal de placa huella y 6 alcantarillas. Actualmente se están adecuando el acceso al corredor 2, según lo que nos informaron es de difícil acceso aL entrar a ese corredor, pero ya se encuentran realizando el acopio del material, para iniciar obra. Esté contrato actualmente va hasta el 28 de junio y se espera que se inicien con obra física lo más pronto, tienen programado de 62.36 y 46.64 de ejecutado lo que le da un atraso del 15.72%.

Interviene el ingeniero Wilmar Rangel Gestor tecnico del Instituto Territorial de Vías y manifiesta que debemos decirle que el contrato va hasta el 31 de diciembre y tienen que ejecutar. Indica que se oficie al municipio para que ellos también estén pendientes porque si no se debe devolver los recursos que no se ejecutan.

5) Municipio de la Playa convenio 1863 de 2021. el contratista avanzó, aunque se tiene un atraso aproximadamente el 19%, en el corredor 1 tiene 260.6 metros lineales de placa huella, 2 alcantarillas que ya están terminadas; En el corredor 2 tienen 449 metros lineales de placa huella y 3 alcantarillas hechas.
Se hace la acotación que el contratista envió un plan de contingencia, el cual fue revisado por nosotros, pero no lo vimos procedente se le va iniciar ese oficio, también un apremio a este contratista. también dirigido a la alcaldía para que se tomen medidas con este contratista. La interventoria envió la solicitud por medio de oficio 486 donde se manifiesta que el plan de contingencia que el contratista presenta no cumple con la meta, queremos que el contratista ejecute bastante para que se de un avance en este proyecto, ya que en los semanales se ha se ha evidenciado que el crecimiento del atraso va subiendo en vez de que se estabilice o se mantenga.

6) Municipio de Santiago convenio 1821 de 2021. Tiene un buen avance, se tiene un atraso del 14% pero todos los días han estado ejecutando obras, el contrato se vence pronto, el contratista no ha presentado aún la solicitud de prórroga. Como interventoría junto con el ingeniero Óscar que es residente de este proyecto no creemos que el contratista termine en esta fecha pues se termina el 30 de abril le faltan aún 11 alcantarillas y casi 800 metros lineales de placa huella. Aunque si llevan un buen avance tienen 2486 metros lineales de placa huella y 12 alcantarillas, programado 8341 y ejecutado 68.71.

7) Municipio Pamplonita convenio 1878 de 2021, se tiene un buen avance han ejecutado 1423 metros lineales de placa huella Y tienen 3 alcantarillas ejecutadas. Programado tienen 88.02% y ejecutado 75.91%.

8) Municipio de Cáchira convenio 1859 de 2021. Este contrato se le hizo un apremio no han tenido un buen avance, tiene un 58% atraso le hicimos la solicitud del apremio al municipio, porque ha sido muy lento el avance. programado tiene 92.74% y ejecutado 33.99% el contratista solicitó prórroga, pero como respuesta se les informó que deben soportarla en el oficio. En el corredor 2 se tiene 264 metros lineales de placa huella y 2 alcantarillas, el corredor 1 y 3 no tiene nada.

9) Gobernación convenio 1943 de 2021. El contratista ya está llevando material a la obra, hasta el momento tienen la misma ejecución que se mencionó en el comité pasado en arboledas tienen 533.4. En gramalote tienen 256.2 y en los patios tienen 288.39 metros lineales, le solicitamos al contratista que nos envié la programación ajustada y con un cálculo aproximado para que no saliera

desfasado tiene un programado de 29.53% y ejecutado 8.33%

10) Convenio 2052, se le realizó un apremio como se expusó el comité pasado. Ya se hizo la audiencia, Donde el contratista informa que, por cuestiones de ingreso de material, por cuestiones climáticas a él se la ha dificultado tener un avance en la ejecución de la obra. El contratista solicitó un tiempo de prórroga. la cual se les aprobó, pero con condiciones; se le va hacer al proyecto un control diario con el fin de corroborar si el contratista en lo que va a enviar en la programación ajustada va acorde con lo que está haciendo en físico. Este seguimiento se hace en conjunto con la interventoría y la gobernación. Se le aprobó la prórroga por 5 meses hasta el 30 agosto con un programa de 95.10% y un ejecutado de 44.46% y de metafísica 1416 metros lineales de placa huella y 12 alcantarillas. Dejando la salvedad que, si no hay un buen avance, se va retomar el apremio contra el contratista.

FARO CATATUMBO

11) Convenio 2033 Salazar, Al contratista se le solicitó un apremio, y él solicitó ampliar la suspensión, nosotros la negamos. Informa el contratista que ya puede tener personal en obra, está llevando material, se está haciendo la instalación de las alcantarillas y demás, la suspensión iba hasta el 8 de marzo. Este contrato también tiene un atraso grande de los del de los del FARO. Se hace la claridad que este proyecto es el que tiene el porcentaje de atraso más grande de los que están activos. De ejecutado tiene 90 metros lineales de placa huella y 1 alcantarilla. No hay un avance pues se tiene los mismo que la vez pasada un atraso de casi el 50%

12) Municipio de Silos, ya han avanzado muy bien, tienen ejecutado 332 metros lineales de placa huella tienen terminadas las 3 alcantarillas. El mejoramiento también está al 100% según las fotos se ve una buena ejecución teniendo un programado del 85.07% y un ejecutado del 89.73% con avance del 4.65%.
13) Cáchira Faro del Catatumbo este proyecto está en revisión de estudios y diseños. Tiene fecha actual de terminación del 21 de mayo de 2024. El concreto acelerado, nosotros se lo negamos y lograron solucionar con la comunidad pues encontraron otra vía de acceso para salir de ahí con su mercancía la comunidad. Tiene programado 8.47% Ejecutado 2.42%.

14) Municipio de Lourdes. No se presenta ejecución, se encuentran Limpiando la zona, llevando el material. Tienen un programa del 8.47% y un ejecutado casi nulo 0.36% con el contratista ya se tiene aprobado casi todos los componentes, falta topografía y el tema hidráulico de resto está todo aprobado.para que puedan iniciar el tema de obra física, según lo que me comenta nuestro ingeniero residente Óscar, el contratista sí está llevando el tema del material con el fin de poder iniciar la fecha exacta no se sabe aún, pero se espera a que sea pronto el inicio.

15) Cácota es un proceso de liquidación, se ejecutaron 237 metros lineales de placa huella y 15.204 metros cuadrados de mantenimiento.
Para terminar, se menciona que: Pamplona, San cayetano, Villa del Rosario, El Zulia están al 100% ya están terminados.

El ingeniero Wilmar Rangel Gestor tecnico del Instituto Territorial de Vías solicita que se haga un resumen un cuadro de los rendimientos financieros convenio por convenio.

El ingeniero Jonathan Bernal Becerr Apoyo del Invias solicita que la información que solicitó el ingeniero Wilmar también le sea compartida a él.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
REITERACION RENDIMEINTOS FINANCIEROS	3/04/2024	INTERVENTORIA
SOPORTES OFICIOS DE APREMIO MUNICIPIO DE CACHIRA	22/03/2024	INTERVENTORIA
REITERACION ESTUDIOS Y DISEÑO CACHIRA GOBERNACION 2033	22/03/2024	INTERVENTORIA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 5/04/2024
(Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
VICTOR FRANCISCO SANTOS	AUXILIAR INGENIERIA	GAVINCO S.A.S.	
JONATHAN FRANCISCO BERNAL BECERR	APOYO DEL INVIAS	INSTITUTO TERRITORIAL DE VIAS	
CRISTIAM MAURICIO RODRIGUEZ	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO TERRITORIAL DE VIAS	
WILMAR RANGEL	GESTOR TECNICO	INSTITUTO TERRITORIAL DE VIAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 4
		FECHA	8/03/2024

(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 8
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA), 1814-2021 (OCAÑA), 1758-2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLONITA), 1821-2021 (SANTIAGO), 1943-2021 (GOBERNACIÓN), 2033-2021 (GOBERNACIÓN) Y 2052-2021 (GOBERNACIÓN)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORIA N° 1053

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1)Convenio 1758 de 2021 está terminado, ya los contratistas entregaron la documentación y la interventoría está en revisión.
2)Convenio 1814 de 2021 Se tiene un atraso en este proyecto, pero hay un avance, se ha ejecutado 1.380 metros lineales de placa huella, 6 alcantarillas y tienen un programado del 86.56% y un ejecutado del 80.4%, lo cual nos da un atraso de 6.12%. Se le ha solicitado a todos los municipios al tema de los rendimientos financieros. Este contrato va hasta el 17 de marzo.
El contratista solicitó una prórroga, la cual está siendo revisada por nuestro residente que está a cargo de este proyecto.

Interviene el ingeniero Jairo Quintero director de Proyecto de Gavinco, manifestando que la alcaldía solicita adicionar los 200 millones de pesos a través de un oficio, para topar básicamente el tema del contrato. se le va emitir una respuesta positiva a esta edición. Con el fin que se termine para abril.

3)Municipio Abrego Convenio 1791 de 2021, Este proyecto se reinició hace poco, inició el 29 de febrero, actualmente ya se terminó el corredor 1, metafísica con 1150 metros lineales y 6 alcantarillas. El contratista hizo acopio de material para poder dar inicio al corredor 2 tiene un programado del 55.75% y ejecutado hasta el momento 46.64% se tiene un atraso de 9.11%
Se hace la aclaración que el contratista no había podido continuar con las actividades por los temas del Paro de la región, la creciente de agua y los inconvenientes de mano de obra se hizo comités con la alcaldía, con la Secretaria de planeación.

4)Municipio de la Playa Convenio 1863 de 2021, Este proyecto tiene un buen avance, se tiene ejecutado en el corredor 1, 173.4 metros lineales de placa huella 2 alcantarillas. Y en el corredor 2 hay 458 metros lineales y 3 alcantarillas en totalidad. El porcentaje programado para este proyecto es de 81,19% y ejecutado 62,89%. Se le hace la solicitud al contratista de un plan de contingencia por el tema del atraso que es de 1830 además se le va solicitar el apremio.

El ingeniero Wilmar Rangel Ropero gestor técnico del Instituto Territorial de Vías solicita que se le envíe copia de los oficios.

5)Municipio de Santiago convenio 1821 de 2021, Tiene un avance de 2343 metros lineales de placa huella y 12 alcantarillas, con programado de 70.49% y ejecutado de 65.08%, el contratista presentó un oficio donde mencionan el protocolo que iban a llevar a cabo para reparar una fisura que tenía la placa huella. La interventoría le solicitó al contratista un oficio con el fin de que den respuesta para mitigar ese atraso que ellos tienen.

6)Municipio de Herrán convenio 1861 de 2021, Este proyecto ya es tema de liquidación, pero el contratista no ha presentado información, se le ha reiterado, pero no se ha tenido respuesta. La placa huella ya fue entregada a la comunidad 1200 metros lineales y 4 alcantarillas ejecutados. Se redujo 517 debido a estudios y diseños.

Manifiesta el ingeniero Jairo Quintero director de proyectos Interventoría que se tiene varios criterios para la reducción del alcance. Resalta que en la cartilla la mayoría de presupuestos están montados con un ancho de 4.30 de promedio según la cartilla, las cantidades estimadas están con una C 430. Pero no se tiene contemplada la banca es de 5.50 o 5.30, no contempla el ancho ni transiciones algunas secciones de 15-15 con acero de 3/8. que puede incrementar diámetro en las cuantías de acero, también incrementaron en algunos tramos por el tráfico vehicular en unos contratos que son de tráfico alto. Todo esto con base al diseño geométrico en la sección aprobada solamente hay unos ensanchamientos en la zona de transición y en las curvas, del resto a lo tradicional.

7)Municipio de Pamplonita convenio 1878 de 2021, El contratista lleva un avance de 1395 metros lineales de placa huella y 2 alcantarillas ejecutadas, se replantearon con los especialistas hidráulicos del contratista y de la interventoría el tema de las alcantarillas. Por otra parte, el contratista tiene como idea el entregar el 30 marzo, a más tardar en abril. El atraso es del 7% programado del 8071 y ejecutado 73.51.

8)Municipio de Cáchira 1859 de 2021, Este proyecto tiene un atraso grande de 42.2%, ya que el corredor 1 no han iniciado; la interventoría le solicito el apremio y el plan de contingencia con el fin de mitigar esos atrasos de ejecuciones. El programado que tiene el contratista es de 6996 y ejecutado 2762 lo que genera un atraso de 42.34%. en el corredor 2 tienen 263 metros lineales de placa huella y 2 alcantarillas.

El ingeniero Wilmar Rangel solicita que le envíen todos los oficios que se le han enviado al municipio y al contratista donde manifiestan la preocupación por el atraso de las obras. Para él poder hacer las respectivas acciones.

9)Gobernación 1943 de 2021, Al momento no se han iniciado obras, ya está activo el contrato, pero no han iniciado obra el contratista a través de soportes nos ha demostrado la afectación por la resolución de Corponor. La interventoría tiene programada una reunión y envíos de oficios.

-Arboledas convenio 1943 de 2021. vereda Rinconada 277.2 metros lineales vereda santo domingo 256.

-Gramalote convenio 1943 de 2021, vereda Boyacá hay ejecutado 256 metros lineales

-Los patios convenio 1943 de 2021, Ejecutado 288.39.

Oficialmente El 21 de febrero el contratista se reinició el proyecto, pero labores se comprometió a iniciar como tal el 11 de marzo, una vez se soluciones los permisos ambientales.

10)Gobernación Convenio 2052, este contrato tiene un avance físico 1187.95 de metros lineales de placa huella y 10 alcantarillas, por el tema del atraso la interventoría le ha enviado varios oficios al contratista plan de contingencia por el motivo del atraso. A pesar del avance que ha tenido el contratista se sigue presentando el atraso.

El ingeniero Wilmar Rangel Ropero solicita un consolidado del 2023.

11)Gobernación convenio 2033. – FARO CATATUMBO.

-Cacota ya se termino el 7 de febrero de 2024, esta en proceso de liquidación se ejecutaron 237 metros lineales de placa huella 15204 metros cuadrados de mejoramiento de mantenimiento. Ejecutado 100%
-Pamplona ya se termino el 6 de febrero 2024 esta en proceso de liquidación se ejecutaron 279 metros lineales de placa huella y 1 alcantarilla, las actividades de mantenimiento fueron 12213.14 M2 a la espera de las señalizaciones para hacer entrega de la obra.
-Salazar de las Palmas tienen un atraso grande, la interventoría realizó un oficio de apremio. El contratista ha ejecutado 90 metros lineales de placa huella y 1 alcantarilla. El contratista manifestó que no pudo hacer la entrega de los componentes solicitados porque su equipo de especialistas de diseño le renunciaron.
-San Cayetano. Este proyecto ya se terminó 279 metros lineales de placa huella, las actividades de mantenimiento 16224.6 M2 ejecutado al 100% esta en la etapa de liquidación.
-Silos. Tiene 261 metros lineales de placa huella ejecutado 78.5 y programado de 77,22 un atraso pequeño de 1.28% 3 alcantarillas actividades de mantenimiento 19948.80 metros cuadrados

El ingeniero Jairo explica que en la curva del sector en Silos se pudo evidenciar con nuestra topografía una curva de 60 metros. Por unas aguas freáticas tocó hacer una caja y un reemplazo solo en la curva en los 40 metros de la curva.

-Villa de Rosario, 155 de placa huella 1 alcantarilla mantenimiento 11468.63 metros, esta ejecutado al 100% en proceso de liquidación

-El zulia, Ya se termino este proyecto, se construyeron 320 metros lineal de placa huella y 2 alcantarillas 17919.81 metros de mantenimiento. Ejecutado al 100%

-Cachira, El contratista hasta el momento no ha enviado nada para la construcción, la interventoría le hizo correcciones de estudios y diseños y hasta el momento no han sido subsanadas. Ya se hizo socialización contratista, comunidad e interventoría se llego acuerdos donde se podía agilizar con un concreto de acelerante proceso de curado y se pueda terminar más rápido la placa huella porque es una vía transitada para sacar la mercancía de todos los comerciantes de la zona. El problema es que el contratista no ha enviado los soportes ni cantidades actualizadas y eso produce una reducción de metros lineales de 328 a 310.

Haciendo el respectivo análisis sobre el tema del concreto acelerante y el sello de juntas y se concluye que no es procedente aprobar esa solicitud.

-Lourdes, este proyecto esta en etapa de estudio y diseño. La placa huella inicial 330 y 1 alcantarilla. Mantenimiento 14387.23. han avanzado en la etapa de estudio y diseño y la pre-construcción.

-

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
SOPORTES OFICIOS DE APREMIO MUNICIPIO DE CACHIRA	22/03/2024	INTERVENTORIA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 22/03/2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
VICTOR FRANCISCO SANTOS	AUXILIAR INGENIERIA	GAVINCO S.A.S.	
JAIRO QUINTERO GOMEZ	DIRECTOR DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
CRISTIAM MAURICIO RODRIGUEZ	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO TERRITORIAL DE VIAS	
WILMAR RANGEL	GESTOR TECNICO	INSTITUTO TERRITORIAL DE VIAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INFORMES SEMANALES

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 54 del 1/03/2024 al 7/03/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **ABREGO**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL ABREGO: Corredor 1: SANTA LUCIA - CANOAS, Corredor 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía, corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	252 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.314.324.054,00
FECHA DE INICIO:	16 DE ENERO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 179.688.569,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.494.012.623,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29 DE JUNIO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 268.536.435,200	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.494.012.623,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.626.314.615,58	58,44%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.078.034.332,80	46,24%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (548.280.282,77)	-12,20%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 17.878.183,97	99,2%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.644.192.799,55	58,84%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.095.912.516,77	46,64%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (548.280.282,77)	-12,20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 138.711.129,94	3,09%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: VF 01044004 04/01/2023
PERIODO FACTURADO: sep-23
VALOR FACTURA: $ 865.403.346,91

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación Aprobada mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-265-22 del 14-Feb-23

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.681.265.612,70	58,84%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN	$ 59.802.696,42	1,31%
EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 59.802.696,42	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 63,77% | Avance o Atraso Físico %: -16,15%
Meta Física Ejecutada %: 47,62%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00		1,00	100,0%
					Ejec	0,99	0,99		0,99	99,2%
* Construcción Placa Huellas	ML	2343,03			Prog	1150	377,38		1527,38	65,2%
					Ejec	1150			1150,00	49,1%
* Construcción Alcantarillas	UND	13			Prog	6,00	2,11		8,11	62,4%
					Ejec	6,00			6,00	46,2%
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA		1
VIBRODOR DE CONCRETO		1
Total		2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: SANTA LUCIA - CANOAS
TRAMO Y/O SECTOR 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	VIA OCAÑA - CUCUTA CONTRATOS & TRITURADOS ALGODONAL S.A.S	PERMISO MINERO: SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Abrego cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS--NTS-635-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A X
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO	N/A X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A X
EMISIONES:	SI	NO	N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-714-22, 26/06/2023

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 3

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoria:
OFICIO GIC-INVIAS-NTS-380-24, RESPUESTA AL OFICIO OFC-CADV-GIC-004-2024 DE FECHA 31-01-2024 CON ASUNTO: PARO NACIONAL DE TRANSPORTADORES Y CEBOLLEROS

ACTIVIDADES TECNICAS

No se realizaron actividades por mal estado del acceso al corredor a intervenir.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

El contratista se encuentra al día con toda la documentación que corresponde al componente ambiental.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Se continuan con actividades en el corredor 2 de acopio de material, adecuacion y perfilado de via.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

TRAMO 1



TRAMO 2



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 55 del 8/03/2024 al 14/03/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **ABREGO**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL ABREGO: Corredor 1: SANTA LUCIA - CANOAS, Corredor 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía, corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	252 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.314.324.054,00
FECHA DE INICIO:	16 DE ENERO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 179.688.569,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.494.012.623,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29 DE JUNIO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 268.536.435,200	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.494.012.623,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.784.488.563,37	61,96%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.078.034.332,80	46,24%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (706.454.230,57)	-15,72%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 17.878.183,97	99,2%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.802.366.747,34	62,36%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.095.912.516,77	46,64%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (706.454.230,57)	-15,72%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 158.173.947,80	3,52%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: VF 01044004 04/01/2023
PERIODO FACTURADO: sep-23
VALOR FACTURA: $ 865.403.346,91

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación Aprobada mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-265-22 del 14-Feb-23

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.741.068.309,12	60,15%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN	$ 59.802.696,42	1,31%
EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 59.802.696,42	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 67,38% — Avance o Atraso Físico %: -19,77%
Meta Física Ejecutada %: 47,62%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00		1,00	100,0%
					Ejec	0,99	0,99		0,99	99,2%
* Construcción Placa Huellas	ML	2343,03			Prog	1150	448,41		1598,41	68,2%
					Ejec	1150			1150,00	49,1%
* Construcción Alcantarillas	UND	13			Prog	6,00	2,65		8,65	66,5%
					Ejec	6,00			6,00	46,2%
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA		
VIBRODOR DE CONCRETO		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: SANTA LUCIA - CANOAS
TRAMO Y/O SECTOR 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	VIA OCAÑA - CUCUTA CONTRATOS & TRITURADOS ALGODONAL S.A.S	PERMISO MINERO: SI X NO	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Abrego cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS--NTS-635-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A X
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO	N/A X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A X
EMISIONES:	SI	NO	N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-714-22, 26/06/2023

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 3

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoria:
OFICIO GIC-INVIAS-NTS-436-24, APROBACIÓN INFORMES MENSUALES AMBIENTALES.

ACTIVIDADES TECNICAS

No se realizaron actividades de obra por mal estado de la via de acceso

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria da aprobación informes mensuales de diciembre 2023, enero y febrero 2024, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-436-24

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Se continuara con actividades el dia 18 de marzo en adecuacion de la vias de acceso

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

TRAMO 1



TRAMO 2



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 56 del 15/03/2024 al 21/03/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **ABREGO**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL ABREGO: Corredor 1: SANTA LUCIA - CANOAS, Corredor 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía, corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	252 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.314.324.054,00
FECHA DE INICIO:	16 DE ENERO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 179.688.569,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.494.012.623,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29 DE JUNIO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 268.536.435,200	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.494.012.623,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.940.726.828,74	65,44%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.115.979.345,61	47,08%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (824.747.483,13)	-18,35%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 17.878.183,97	99,2%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.958.605.012,71	65,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.133.857.529,58	47,48%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (824.747.483,13)	-18,35%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 158.173.947,80	3,52%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18.586.201,15	0,41%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: VF 01044004 04/01/2023
PERIODO FACTURADO: sep-23
VALOR FACTURA: $ 865.403.346,91

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación Aprobada mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-265-22 del 14-Feb-23

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.800.871.005,53	61,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN	$ 59.802.696,42	1,31%
EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 59.802.696,42	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 67,38% | Avance o Atraso Físico %: -19,77%
Meta Física Ejecutada %: 47,62%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00		1,00	100,0%
					Ejec	0,99	0,99		0,99	99,2%
* Construcción Placa Huellas	ML	2343,03			Prog	1150	448,41		1598,41	68,2%
					Ejec	1150			1150,00	49,1%
* Construcción Alcantarillas	UND	13			Prog	6,00	2,65		8,65	66,5%
					Ejec	6,00			6,00	46,2%
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: SANTA LUCIA - CANOAS
TRAMO Y/O SECTOR 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA	1	1
VIBRODOR DE CONCRETO	1	1
Total		2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	VIA OCAÑA - CUCUTA CONTRATOS & TRITURADOS ALGODONAL S.A.S	PERMISO MINERO: SI LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO NO X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Abrego cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS--NTS-635-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-714-22, 26/06/2023

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 3

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS

Se realizaron actividades en el tramo de San Vicente de excavacion de alcantarilla, solado, instalacion de tuberia de 36" y relleno.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

El contratista de Obra se encuentra al día en cuento a la entrega de la documentación ambiental.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Se iniciara con actividades el dia 1 de abril en adecuacion de la vias de acceso y en el tramo de San Vicente con el corte , figurado e instalacion de acero para la alcantarilla.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

TRAMO 1



TRAMO 2





El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



EXCAVACION ALCANTARILLA TRAMO SAN VICENTE



SOLADO ALCANTARILLA TRAMO SAN VICENTE



INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLA TRAMO SAN VICENTE

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 57 del 22/03/2024 al 28/03/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **ABREGO**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL ABREGO: Corredor 1: SANTA LUCIA - CANOAS, Corredor 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía, corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	252 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.314.324.054,00
FECHA DE INICIO:	16 DE ENERO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 179.688.569,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.494.012.623,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29 DE JUNIO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 268.536.435,200	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.494.012.623,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3.091.117.042,06	68,78%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.115.979.345,61	47,08%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (975.137.696,44)	-21,70%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 17.878.183,97	99,2%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.108.995.226,03	69,18%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.133.857.529,58	47,48%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (975.137.696,44)	-21,70%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 150.390.213,32	3,35%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: VF 01044004 04/01/2023
PERIODO FACTURADO: sep-23
VALOR FACTURA: $ 865.403.346,91

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación Aprobada mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-265-22 del 14-Feb-23

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.860.673.701,95	62,78%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN	$ 59.802.696,42	1,31%
EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 59.802.696,42	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 73,69% | Avance o Atraso Físico %: -26,07%
Meta Física Ejecutada %: 47,62%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00		1,00	100,0%
					Ejec	0,99	0,99		0,99	99,2%
* Construcción Placa Huellas	ML	2343,03			Prog	1150	590,47		1740,47	74,3%
					Ejec	1150			1150,00	49,1%
* Construcción Alcantarillas	UND	13			Prog	6,00	3,50		9,50	73,1%
					Ejec	6,00			6,00	46,2%
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA	1	1
VIBRODOR DE CONCRETO	1	1
Total		2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: SANTA LUCIA - CANOAS
TRAMO Y/O SECTOR 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	VIA OCAÑA - CUCUTA	PERMISO MINERO: SI	X NO
	CONTRATOS & TRITURADOS ALGODONAL S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Abrego cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS--NTS-635-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A X
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO	N/A X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A X
EMISIONES:	SI	NO	N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-714-22, 26/06/2023

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 3

OBSERVACIONES:
Se solicito al SST el envio del informe del mes de marzo para el dia sabado 30

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS

No realizaron actividades en el tramo de San Vicente por inicio de semana santa

ACTIVIDADES AMBIENTALES

El contratista de Obra se encuentra al día en cuento a la entrega de la documentación ambiental.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Se iniciara con actividades el dia 1 de abril en adecuacion de la vias de acceso y en el tramo de San Vicente con el corte , figurado e instalacion de acero para la alcantarilla.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

TRAMO 1



TRAMO 2





El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención. Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito. Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.	FIRMA NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 53 del 1/03/2024 al 7/03/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **CACHIRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS LOS CACAOS, CORREGIMIENTO LA CARRERA, EL LLANO Y LA CARAMBA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
Construcción de Placa Huellas y Construcción de Alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA		INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONTRATO No.	160 DE 2022	VALOR INICIAL: $ 2.658.435.877,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	16 DE NOVIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	15 DE MARZO 2023	VALOR ACUMULADO: $ 2.658.435.877,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO: $ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE MARZO DE 2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO: N/A
		$ -			VALOR AMORTIZADO: N/A
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.658.435.877,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.658.435.877,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 268.536.435	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.658.435.877,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.085.403.447,26	78,44%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 737.921.396,13	27,76%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.347.482.051,13)	-50,69%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.567.273,84	99%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.097.970.721,10	78,92%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 750.488.669,97	28,23%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.347.482.051,13)	-50,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 238.543.781,47	8,97%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16.110.778,16	0,61%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Contratista presenta Porgramacion ajustada a la prorroga No. 3, Se encuentra en revision por parte de la Interventoria.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.681.265.612,70	58,84%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURA: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 74,62% — Avance o Atraso Físico %: -47,46%
Meta Física Ejecutada %: 27,16%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1	1	1,00	100,0%
					Ejec					
* Placa Huellas	ML	1480			Prog	491,9	214,8	425,9	1132,6	76,5%
					Ejec		264,00		264,00	17,8%
* Alcantarillas	UND	11			Prog	6,824402	1,91	7	15,66	142,3%
					Ejec		2	5	7,00	63,6%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA	1	1
MOTONIVELADORA	1	1
VIBRO COMPACTADOR	1	1
MEZCLADORAS	1	3
VIBRADOR DE CONCRETO	1	1
Total		6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio San Alberto y La Esperanza TRITURADORA CARGAR SA	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	

OBSERVACIONES: En el municipio de Cachira se van abastecer de proveedores locales: TRITURADORA CARGAR SA. En cuanto a los requerimientos legales cuentan con el Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental. Se da APROBADO mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-823-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTA	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: observado oficio N° GIC-INVIAS-NTS-411-22, fecha 27-mar-2023

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	21	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	12	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 36

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoria:
GIC-INVIAS-NTS-382-24, APROBACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 - CACHIRA
GIC-INVIAS-NTS-396-24, AVAL ACTA MODIFICACIÓN No. 1.- CACHIRA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS

Se continuan con ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 1 - TRAMO 1, 2 Y 3 -Mejoramiento de via con maquinaria amarilla
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 1, 2 Y 3 -Vaciado de concreto de 21Mpa para cunetas y acceso -Vaciado de concreto de 14Mpa para piedra pegada -Figurado e instalacion de acero para acceso
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3 TRAMO 1 Y 2 -Vaciado de concreto de 21 Mpa en encole de alcantarilla tramo 1
El dia sabado (2 de Marzo) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 1 - TRAMO 1, 2 Y 3 -Mejoramiento de via con maquinaria amarilla
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 1, 2 Y 3 -Vaciado de concreto de 21Mpa para bordillos -Vaciado de concreto de 14Mpa para piedra pegada.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3 TRAMO 1 Y 2 -Vaciado de concreto de 21 Mpa en encole de alcantarilla tramo 2
El día lunes (4 de Marzo) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 1 - TRAMO 1, 2 Y 3 -Sin actividades
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 1, 2 Y 3 -Figurado e instalacion de acero para bordillos
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3 TRAMO 1 Y 2 -Figurado e instalacion de acero para descole de alcantarilla
El día martes (5 de Marzo) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 1 - TRAMO 1, 2 Y 3 -Sin actividades
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 1, 2 Y 3 -Figurado e instalacion de acero para bordillos -Vacido de concreto de 14Mpa para piedra pegada
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3 TRAMO 1 Y 2 -Figurado e instalacion de acero para descole de alcantarilla -Vaciado de concreto de 21Mpa para placa descole de alcantarilla
El día miercoles (6de Marzo) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 1 - TRAMO 1, 2 Y 3 -Se inician actividades de excavaciones con retroexcavadora para la instalación de tubería de 36" en concreto para alcantarilla
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 1, 2 Y 3 -Vaciado de concreto de 21Mpa para bordillos -Vacido de concreto de 14Mpa para piedra pegada -Se finaliza el tramo 3 por tanto se cierran actividades en el corredor 2 dando por terminado los 3 tramos y 2 alcantarillas contratadas
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3 TRAMO 1 Y 2 -Figurado de acero para descole de alcantarilla -Vaciado de concreto de 21Mpa para muro pantalla de descole de alcantarilla
El día jueves (7de Marzo) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 1 - TRAMO 1, 2 Y 3 -Se inician actividades de excavaciones con retroexcavadora para la instalación de tubería de 36" en concreto para alcantarilla
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 1, 2 Y 3 Se finaliza el tramo 3 por tanto se cierran actividades en el corredor 2 dando por terminado los 3 tramos y 2 alcantarillas contratadas
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3 TRAMO 1 Y 2 -Figurado de acero para encole y descole de alcantarilla tramo 2


ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria se encontró a la espera de recibir informes mensuales de ejecución e informes trimestrales por parte del contratista de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar actividades en el corredor 3 vereda la caramba, Realizar la construccion de encoles y descoles de las alcantarillas. continuar con el transporte y acopio de material a los corredores 1 y 3 , En el corredor 2 tramo 3- La Carrera: , vaciado de concreto para bordillos y cunetasy finalizacion del corredor 2 para el dia lines

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CORREDOR 2 – TRAMO 3– LA CARRERA - Vereda el Carbón – Vaciado de concreto de 21Mpa para acceso



– CORREDOR 3 – TRAMO 1– LA CARAMBA -TRAMO 2 - figurado de acero para placa descole de alcantarilla



CORREDOR 3 – LA CARAMBA- TRAMO 1 y 2 Figurado de acero para encole de alcantarilla

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mencion.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 54 del 8/03/2024 al 14/03/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **CACHIRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS LOS CACAOS, CORREGIMIENTO LA CARRERA, EL LLANO Y LA CARAMBA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
Construcción de Placa Huellas y Construcción de Alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA		INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONTRATO No.	160 DE 2022	VALOR INICIAL: $ 2.658.435.877,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	16 DE NOVIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	15 DE MARZO 2023	VALOR ACUMULADO: $ 2.658.435.877,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO: $ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE MARZO DE 2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO: N/A
		$ -			VALOR AMORTIZADO: N/A
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.658.435.877,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.658.435.877,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 268.536.435	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.658.435.877,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.452.991.359,07	92,27%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 891.142.851,37	33,52%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.561.848.507,71)	-58,75%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.567.273,84	99%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.465.558.632,91	92,74%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 903.710.125,21	33,99%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.561.848.507,71)	-58,75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 173.918.096,68	6,54%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 152.802.175,96	5,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10000511 - 4/10/2022
PERIODO FACTURADO: NOV2022 - 15 FEB 2024
VALOR FACTURA: $ 752.334.470,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Contratista presenta Porgramacion ajustada a la prorroga No. 3, Se encuentra en revision por parte de la Interventoria.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.741.068.309,12	60,15%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURA: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 78,37% — Avance o Atraso Físico %: -52,98%
Meta Física Ejecutada %: 25,39%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1	1	1,00	100,0%
					Ejec					
* Placa Huellas	ML	1480			Prog	598,4	250,9	509,6	1358,9	91,8%
					Ejec		264,00		264,00	17,8%
* Alcantarillas	UND	12			Prog	7,000014	2,00	8	16,60	138,3%
					Ejec		2	5	7,00	58,3%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA	1	1
MEZCLADORAS	1	3
VIBRADOR DE CONCRETO	1	1
Total		5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio San Alberto y La Esperanza TRITURADORA CARGAR SA	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	

OBSERVACIONES: En el municipio de Cachira se van abastecer de proveedores locales: TRITURADORA CARGAR SA. En cuanto a los requerimientos legales cuentan con el Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental. Se da APROBADO mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-823-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTA	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: observado oficio N° GIC-INVIAS-NTS-411-22, fecha 27-mar-2023

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	21	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	12	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 36

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se llevo a cabo comité el 13 de marzo 2024
Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoria:
GIC-INVIAS-NTS-442-24, REITERACION OFICIOS N° GIC-INVIAS-NTS-304-24, N°GIC-INVIAS-NTS-1585-22, INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES COMPONENTE AMBIENTAL
GIC-INVIAS-NTS-443-24, RESPUESTA OFICIO MATICCES-CACHI-070-2022 – SOLICITUD AUTORIZACIÓN CHEQUE DE GERENCIA PARA PAGO ACTA PARCIAL No. 1
GIC-INVIAS-NTS-452-24, SOLICITUD EPP Y AFILIACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS

Se continuan con ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 1 - TRAMO 1, 2 Y 3 -Actividades de excavaciones con retroexcavadora para la instalación de tubería de 36" en concreto para alcantarilla
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 1, 2 Y 3 Se finaliza el tramo 3 por tanto se cierran actividades en el corredor 2 dando por terminado los 3 tramos y 2 alcantarillas contratadas
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3 TRAMO 1 Y 2 -Vaciado de concreto de 21Mpa para placa de encole de alcantarilla tramo 2
El día sabado (9 de Marzo) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 1 - TRAMO 1, 2 Y 3 -Actividades de Replanteo de encole y descole de alcantarilla -Se solicita SST dado a que el personal en obra no cumple con los EPP
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 1, 2 Y 3 -Actividades finalizadas -Pendiente sello de juntas
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3 TRAMO 1 Y 2 -Vaciado de concreto de 21Mpa para muro pantalla de descole de alcantarilla
El día lunes (11 de Marzo) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 1 - TRAMO 1, 2 Y 3 -Actividades de Replanteo de encole y descole de alcantarilla
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 1, 2 Y 3 -Actividades finalizadas -Pendiente sello de juntas
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3 TRAMO 1 Y 2 -Figurado de acero para muros de encole de alcantarillas tramo 2
El día martes (12 de Marzo) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 1 - TRAMO 1, 2 Y 3 -Actividades de Replanteo de encole y descole de alcantarilla
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 1, 2 Y 3 -Actividades finalizadas -Pendiente sello de juntas
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3 TRAMO 1 Y 2 -Figurado de acero para muros de encole de alcantarillas tramo 2
El día miercoles (13 de Marzo) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 1 - TRAMO 1, 2 Y 3 -Toma de densidades en los tramos 1,2 y 3 -Comité de obra en El Lucero Alto de la Paz -Actividades de Replanteo de encole y descole de alcantarilla -Vaciado de concreto para solado de encole y descole de alcantarilla
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 1, 2 Y 3 -Actividades finalizadas -Pendiente sello de juntas
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3 TRAMO 1 Y 2 -Vaciado de concreto de 21Mpa para encole de alcantarilla
El día jueves (14 de Marzo) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 1 - TRAMO 1, 2 Y 3 -Actividades de Replanteo de encole y descole de alcantarilla -Vaciado de concreto para solado de encole y descole de alcantarilla
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 1, 2 Y 3 -Actividades finalizadas -Pendiente sello de juntas
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3 TRAMO 1 Y 2 -Vaciado de concreto de 21Mpa para encole de alcantarilla


ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria solicita informes mensuales de ejecución e informes trimestrales, mediante comunicado No GIC-INVIAS-NTS-442-24

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar actividades en el corredor 3 vereda la caramba, Realizar la construccion de encoles y descoles de las alcantarillas. continuar con el transporte y acopio de material a los corredores 1 y 3.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CORREDOR 3 – TRAMO 2– LA CARAMBA - : Vaciado de concreto de 21Mpa para placa de encole de alcantarilla



– CORREDOR 3 – TRAMO 1– LA CARAMBA -TRAMO 2 - figurado de acero para viga riostras



CORREDOR 1 – EL LUCERO- TRAMO 1, 2 Y 3 Se toman densidades en los tramos 1, 2 y 3 del CORREDOR 1 Vereda El Lucero para el cumplimiento y liberación de la subbase

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mencion.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 55 del 15/03/2024 al 21/03/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **CACHIRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS LOS CACAOS, CORREGIMIENTO LA CARRERA, EL LLANO Y LA CARAMBA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
Construcción de Placa Huellas y Construcción de Alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	160 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 2.658.435.877,00
FECHA DE INICIO:	16 DE NOVIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	15 DE MARZO 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.658.435.877,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE MARZO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024 ☐	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024 ☐	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.658.435.877,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.658.435.877,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 268.536.435	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.658.435.877,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.598.400.449,74	97,74%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 877.488.195,58	33,01%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.720.912.254,17)	-64,73%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.567.273,84	99%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.610.967.723,58	98,21%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 890.055.469,42	33,48%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.720.912.254,17)	-64,73%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 145.932.580,03	5,49%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.759.810,05	1,27%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10000511 - 4/10/2022
PERIODO FACTURADO: NOV2022 - 15 FEB 2024
VALOR FACTURA: $ 752.334.470,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Contratista presenta Porgramacion ajustada a la prorroga No. 3, Se encuentra en revision por parte de la Interventoria.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.800.871.005,53	61,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURA: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 81,18% — Avance o Atraso Físico %: -55,38%
Meta Física Ejecutada %: 25,80%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1	1	1,00	100,0%
					Ejec					
* Placa Huellas	ML	1480			Prog	633,0	264,0	551,5	1448,5	97,9%
					Ejec		264,00	18	282,00	19,1%
* Alcantarillas	UND	12			Prog	7,000014	2,00	8	16,88	140,7%
					Ejec		2	5	7,00	58,3%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA	1	1
MEZCLADORAS	1	3
VIBRADOR DE CONCRETO	1	1
Total		5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio San Alberto y La Esperanza TRITURADORA CARGAR SA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: En el municipio de Cachira se van abastecer de proveedores locales: TRITURADORA CARGAR SA. En cuanto a los requerimientos legales cuentan con el Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental. Se da APROBADO mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-823-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTA	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: observado oficio N° GIC-INVIAS-NTS-411-22, fecha 27-mar-2023

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	45	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	41	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	42	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 60

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
No tengo información por parte del contratista, ya que no tenía contacto con el sst, para solicitarla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoria:
GIC-INVIAS-NTS-487-24, RESPUESTA OFICIO MATICCES - CACHI – 072 -2024, FECHA 15 DE MARZO DEL 2024 CUYO ASUNTO ES: SOLICITUD DE PRÓRROGA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


ACTIVIDADES TECNICAS
Se continuan con ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 1 - TRAMO 1, 2 Y 3 -Actividades de Replanteo de encole y descole de alcantarilla -Vaciado de concreto para solado de encole y descole de alcantarilla
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 1, 2 Y 3 -Actividades finalizadas -Pendiente sello de juntas
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3 TRAMO 1 Y 2 -Vaciado de concreto de 21Mpa para placa de encole de alcantarilla -Figurado de acero para viga riostras
El día sabado (16 de Marzo) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 1 - TRAMO 1, 2 Y 3 -Actividades de Replanteo de encole y descole de alcantarilla -Vaciado de concreto para solado de encole y descole de alcantarilla
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 1, 2 Y 3 -Actividades finalizadas -Pendiente sello de juntas
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3 TRAMO 1 Y 2 -Desencofrado y encofrado de caja de encole.
El día lunes (18 de Marzo) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 1 - TRAMO 1, 2 Y 3 -Actividades de Replanteo de encole y descole de alcantarilla-Vaciado de concreto para solado de encole y descole de alcantarilla
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 1, 2 Y 3 -Actividades finalizadas -Pendiente sello de juntas.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3 TRAMO 1 Y 2 -Vaciado de concreto de 21Mpa para placa de encole de alcantarilla -Replanteo y relleno de cajas de alcantarillas.
El día martes (19 de Marzo) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 1 - TRAMO 1, 2 Y 3 -Actividades de Replanteo de encole y descole de alcantarilla -Vaciado de concreto para solado de encole y descole de alcantarilla
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 1, 2 Y 3 -Actividades finalizadas -Pendiente sello de juntas.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3 TRAMO 1 Y 2 -Replanteo y relleno de cajas de alcantarillas
El día miercoles (20 de Marzo) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 1 - TRAMO 1, 2 Y 3 -Actividades de Replanteo de encole y descole de alcantarilla -Vaciado de concreto para solado de encole y descole de alcantarilla
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 1, 2 Y 3 -Actividades finalizadas -Pendiente sello de juntas.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3 TRAMO 1 Y 2 -Replanteo y relleno para caja de alcantarillas -Excavación para viga riostras.
El día jueves (21 de Marzo) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 1 - TRAMO 1, 2 Y 3 -Actividades de Replanteo de encole y descole de alcantarilla -Figurado de acero para alcantarillas.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 1, 2 Y 3 -Actividades finalizadas -Pendiente sello de juntas.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3 TRAMO 1 Y 2 -Instalación de acero para placa huella -Vaciado de concreto de 21Mpa para placa huella.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
Durante la semana la interventoria se encontró a la espera de recibir informes mensuales de ejecución e informes trimestrales por parte del contratista de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar actividades en el corredor 3 vereda la caramba, Realizar la construccion de encoles y descoles de las alcantarillas. continuar con el transporte y acopio de material a los corredores 1 y 3.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CORREDOR 3 – TRAMO 2– LA CARAMBA - : Figurado de acero para vigariostras de placa huella .



CORREDOR 3 – LA CARAMBA -TRAMO 2: - Vaciado de concreto de 21Mpa para encole de alcantarilla.



CORREDOR 3 – LA CARAMBA -TRAMO 2: -Instalación de acero para placa huella

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mencion.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 56 del 22/03/2024 al 28/03/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **CACHIRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS LOS CACAOS, CORREGIMIENTO LA CARRERA, EL LLANO Y LA CARAMBA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
Construcción de Placa Huellas y Construcción de Alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA		INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONTRATO No.	160 DE 2022	VALOR INICIAL: $ 2.658.435.877,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	16 DE NOVIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	15 DE MARZO 2023	VALOR ACUMULADO: $ 2.658.435.877,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024 ☐	VALOR ACUMULADO: $ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE MARZO DE 2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024 ☐	VALOR ANTICIPO: N/A
		$ -			VALOR AMORTIZADO: N/A
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.658.435.877,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.658.435.877,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 268.536.435	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.658.435.877,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.631.740.852,13	99,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 932.802.902,49	35,09%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.698.937.949,64)	-63,91%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.567.273,84	99%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.644.308.125,97	99,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 945.370.176,33	35,56%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.698.937.949,64)	-63,91%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 33.863.891,75	1,27%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.900.241,07	0,30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10000511 - 4/10/2022
PERIODO FACTURADO: NOV2022 - 15 FEB 2024
VALOR FACTURA: $ 752.334.470,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Contratista presenta Porgramacion ajustada a la prorroga No. 3, Se encuentra en revision por parte de la Interventoria.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.860.673.701,95	62,78%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURA: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 81,84% — Avance o Atraso Físico %: -56,04%
Meta Física Ejecutada %: 25,80%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1	1	1,00	100,0%
					Ejec					
* Placa Huellas	ML	1480			Prog	633,0	264,0	566,0	1463,0	98,9%
					Ejec		264,00	18	282,00	19,1%
* Alcantarillas	UND	12			Prog	7,000014	2,00	8	17,00	141,7%
					Ejec		2	5	7,00	58,3%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA	1	1
MEZCLADORAS	1	3
VIBRADOR DE CONCRETO	1	1
Total		5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio San Alberto y La Esperanza TRITURADORA CARGAR SA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: En el municipio de Cachira se van abastecer de proveedores locales: TRITURADORA CARGAR SA. En cuanto a los requerimientos legales cuentan con el Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental. Se da APROBADO mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-823-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTA	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: observado oficio N° GIC-INVIAS-NTS-411-22, fecha 27-mar-2023

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	45	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	41	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	42	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 60

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Se solicito a los profesionales SST envíar el informe del mes de marzo para el día sábado 30

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoria:
GIC-INVIAS-NTS-500-24, SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1859 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE CACHIRA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS

Se continuan con ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 1 - TRAMO 1, 2 Y 3 -Actividades de Replanteo de encole y descole de alcantarilla -Vaciado de concreto para solado de encole y descole de alcantarilla
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 1, 2 Y 3 -Actividades finalizadas -Pendiente sello de juntas
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3 TRAMO 1 Y 2 -Socializacion con la comunidad de la caramba
-Figurado de acero para bordillos
-Instalación de acero para cunetas
-Vaciado de concreto de 21Mpa para cunetas
-Vaciado de concreto de 14Mpa para piedra pegada
El dia sabado (23 de Marzo) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 1 - TRAMO 1, 2 Y 3 -Actividades de Replanteo de encole y descole de alcantarilla -Vaciado de concreto para solado de encole y descole de alcantarilla
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 1, 2 Y 3 -Actividades finalizadas -Pendiente sello de juntas
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3 TRAMO 1 Y 2 -Vaciado de concreto de 21Mpa para cunetas
-Vaciado de concreto de 14Mpa para piedra pegada
El dia lunes (25 de Marzo) No hay actividades por Semana santa
El dia martes (26 de Marzo) No hay actividades por Semana santa
El dia miercoles (27 de Marzo) No hay actividades por Semana santa
El dia jueves (28 de Marzo) No hay actividades por Semana santa


ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria se encontró a la espera de recibir informes mensuales de ejecución e informes trimestrales por parte del contratista de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar actividades en el corredor 3 vereda la caramba, Realizar la construccion de encoles y descoles de las alcantarillas. continuar con el transporte y acopio de material a los corredores 1 y 3.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CORREDOR 3 – TRAMO 2– LA CARAMBA - : Socializacion con la comunidad de la caramba del proyecto de mejoramiento de vias terciarias.



CORREDOR 3 – LA CARAMBA -TRAMO 2: - Figurado de acero para bordillos



CORREDOR 3 – LA CARAMBA -TRAMO 2: -Vaciado de concreto de 14Mpa para piedra pegada.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mencion.
Solicitar a la Alcaldia y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 40 del 1/03/2024 al 7/03/2024 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **GOBERNACION - 1943**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	02590 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 16.898.027.326,00
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 16.898.027.326,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	10 DE AGOSTO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	1.596.787.499,200		
	SALDO DE VIGENCIA	-	173.212.500,800	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 16.898.027.326,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 4.960.108.615,57	29,35%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.208.191.572,81	7,15%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (3.751.917.042,76)	-22,20%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 200.132.325,18	97,85%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.960.108.615,57	29,35%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.408.323.897,99	8,33%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (3.551.784.717,58)	-21,02%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 50.000.000,00	0,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación Observadas con comunicado GIC-INVIAS-NTS-477-22 del 28-Abr-23

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.681.265.612,70	58,84%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 76,31%
Meta Física Ejecutada %: **9,84%**
Avance o Atraso Físico %: -66,46%

MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo RINCONADA	Tramo SANTO DOMINGO	Tramo VOLCAN	Tramo CHICAGUA BAJO	Total	%
	Estudios y diseños	UND	1			Prog	93,00%					93,00%
						Ejec	92,00%					92,0%
	Construcción De Placa Huella	ML	3287,6			Prog	277,20	220,20	600,00	1000,0	2097,40	63,8%
						Ejec	277,2	256,20			533,4	16,2%
*	Construcción De Alcantarillas	UND	25			Prog	3,00	9,00	6,00	7,00	25,00	100,0%
						Ejec						
	Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	55908,60			Prog	20855,00	12779,60	13975,00	8299,00	55908,60	100,0%
*						Ejec	3128,09	10141,01	6847,96	4252,05	24369,11	43,6%
*	**Descripción de la Meta Física Contractual**	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia _____**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo POTREROS**	**Tramo CINERA**	**Tramo HELECHAR**	**Tramo JUAN BUENO**	**Total**	**%**
	Estudios y diseños	UND	1			Prog						
						Ejec						
	Construcción De Placa Huella	ML	3185			Prog	600,00	1256,00	705,00	624,00	3185,00	100,0%
						Ejec						
	Construcción De Alcantarillas	UND	26			Prog		10,00	5,00	6,00	21,00	80,8%
						Ejec						
	Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	62779,78			Prog		22272,68	13430	13975,00	49677,68	79,1%
						Ejec		5690,72	6847,96	5098,40	17637,08	28,1%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas		
Motoniveladora		
Compactador min 7 Ton		
Volquetas		
Buldozer		
Bobcat (Minicargador)		
Dumper		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO GRAMALOTE

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo BOYACA	Tramo SAN ISIDRO	Tramo SANTA ANITA	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños	UND	1			Prog						
						Ejec						
	Construcción De Placa Huella	ML	4286,8			Prog	256,20	1614,00	767,0		2637,20	61,5%
						Ejec	256,20				256,2	6,0%
*	Construcción De Alcantarillas	UND	18			Prog	6,00	6,00	6		18,00	100,0%
						Ejec						
	Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	82517,04			Prog	37938,93	23107,11	21471,00		82517,04	100,0%
*						Ejec	9890,00	668,3			10558,30	12,8%
*						Prog						
						Ejec						

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas		
Motoniveladora		
Compactador min 7 Ton		
Volquetas		
Buldozer		
Bobcat (Minicargador)		
Dumper		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO DE LOS PATIOS

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo LOS PATIOS	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños	UND	1			Prog						
						Ejec						
	Construcción De Placa Huella	ML	4211,61			Prog	288,39				288,39	6,8%
						Ejec	288,39				288,39	6,8%
*	Construcción De Alcantarillas	UND	15			Prog	15,00				15,00	100,0%
						Ejec						
	Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	80320,27			Prog	15236,68				15236,68	19,0%
*						Ejec						
*						Prog						
						Ejec						

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas		
Motoniveladora		
Compactador min 7 Ton		
Volquetas		
Buldozer		
Bobcat (Minicargador)		
Dumper		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Municipio, El Zulia	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	Quebrada La Amarilla con la via que conduce a Cucuta al MUnicipio de Santiago	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	TRITURADORA LA AMARILLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO

OBSERVACIONES: La interventoría recibió por parte del contratista los requerimientos legales como Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental, se da aprobación mediante oficio N ° GIC-INVIAS-NTS-824-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	X
EMISIONES:	SI	NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-1635-22, Fecha: 28-Diciembre-2023

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 39

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras.

Una vez se remita la información por parte del Contratista sobre las oficinas de atención a la comunidad se actualizara la respectiva casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Teniendo en cuenta que el contratista de obra tiene a la fecha observaciones en los componentes de diseño (Diseño geométrico, estudio de suelos, estructural, hidráulico y pavimentos) de las diferentes vereda, se realiza verificación de las presentes observaciones por parte de los especialistas de la interventoría con el fin de emitir concepto de las mismas.
Se realizan mesas de trabajo con el contratista de obra para tratar temas referentes al seguimiento y control al contrato de 2590 y revisar observaciones al trámite de acta de modificación No1.
Se realiza reunión con la entidad contratante Gobernación Norte de Santander, contratista de obra e interventoría donde se expone la aprobación presupuestal de los rubros específicos para mejoramiento y mantenimiento periódico con el fin de que sea tenida en cuenta por el contratista de obra en el trámite de acta de modificación No1 a realizarse.
ACTIVIDADES TECNICAS
MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, GRAMALOTE Y LOS PATIOS
El contratista durante el periodo no ejecuta actividades en campo en ninguno de los frentes de trabajo, Municipio de Arboledas, Gramalote y Los Patios.
ACTIVIDADES SST
Se verifica informacion enviada por el contratista, referente a informes mensuales.
ACTIVIDADES AMBIENTALES
Durante la semana se realiza mesa de trabajo con la profesional ambiental del contratista acerca de la documentación ambiental que está pendiente por entregar.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Por parte del contratista se tiene proyectado el inicio de actvidades en campo el dia 11 de marzo de 2024.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Mesa de trabajo contratista de obra, interventoria e Invias.



Reunion Gobernacion Norte de Santander, contratista de obra e interventoría.



Reunion Gobernacion Norte de Santander, contratista de obra e interventoria para tratar temas referentes al contrato 2590.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:

1. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-368-24 se da respuesta al comunicado UTET-02590-277 donde se le realizan observaciones al acta de modificacion No1 del contrato de obra y asi mismo se solicita informe tecnico, administrativo, financiero y juridico que soporte la misma.
2. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-731-24 se da respuesta al comunicado UTET-02590-244 donde se le realizan observaciones a la entrega de concepto tencico hidraulico de alcantarillas y boxculvert existente en la vereda california del municipio de los patios.
3. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-383-24 de da respuesta a comunicado UTET-02590-261 donde se da aprobacion al diseño hidraulico de la vereda santan anita del Municipio de Gramalote.
4. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-384-24 de da respuesta a comunicado UTET-02590-273 donde se da aprobacion al diseño hidraulico de la vereda san isidro del Municipio de Gramalote.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 41 del 8/03/2024 al 14/03/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **GOBERNACION - 1943**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	02590 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 16.898.027.326,00
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 16.898.027.326,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	21 DE AGOSTO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	1.596.787.499,200		
	SALDO DE VIGENCIA	-	173.212.500,800	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 16.898.027.326,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 4.990.108.615,57	29,53%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.208.191.572,81	7,15%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (3.781.917.042,76)	-22,38%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 200.132.325,18	97,85%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.990.108.615,57	29,53%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.408.323.897,99	8,33%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (3.581.784.717,58)	-21,20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 30.000.000,00	0,18%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación Observadas con comunicado GIC-INVIAS-NTS-477-22 del 28-Abr-23

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.741.068.309,12	60,15%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 29,53% | Avance o Atraso Físico %: -21,20%
Meta Física Ejecutada %: 8,33%

MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo RINCONADA	Tramo SANTO DOMINGO	Tramo VOLCAN	Tramo CHICAGUA BAJO	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	93,00%					93,00%
					Ejec	92,00%					92,0%
Construcción De Placa Huella	ML	3287,6			Prog	277,20	220,20	600,00	1000,0	2097,40	63,8%
					Ejec	277,2	256,20			533,4	16,2%
* Construcción De Alcantarillas	UND	25			Prog	3,00	9,00	6,00	7,00	25,00	100,0%
					Ejec						
Mantenimiento Periodico	M2	55908,60			Prog	20855,00	12779,60	13975,00	8299,00	55908,60	100,0%
* (Mejoramiento/ Conformacion)					Ejec	3128,09	10141,01	6847,96	4252,05	24369,11	43,6%
* **Descripción de la Meta Física Contractual**	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia ____**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo POTREROS**	**Tramo CINERA**	**Tramo HELECHAR**	**Tramo JUAN BUENO**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND	1			Prog						
					Ejec						
Construcción De Placa Huella	ML	3185			Prog	600,00	1256,00	705,00	624,00	3185,00	100,0%
					Ejec						
Construcción De Alcantarillas	UND	26			Prog		10,00	5,00	6,00	21,00	80,8%
					Ejec						
Mantenimiento Periodico	M2	62779,78			Prog		22272,68	13430	13975,00	49677,68	79,1%
(Mejoramiento/ Conformacion)					Ejec		5690,72	6847,96	5098,40	17637,08	28,1%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas		
Motoniveladora		
Compactador min 7 Ton		
Volquetas		
Buldozer		
Bobcat (Minicargador)		
Dumper		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO GRAMALOTE

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo BOYACA	Tramo SAN ISIDRO	Tramo SANTA ANITA	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog						
					Ejec						
Construcción De Placa Huella	ML	4286,8			Prog	256,20	1614,00	767,0		2637,20	61,5%
					Ejec	256,20				256,2	6,0%
* Construcción De Alcantarillas	UND	18			Prog	6,00	6,00	6		18,00	100,0%
					Ejec						
Mantenimiento Periodico	M2	82517,04			Prog	37938,93	23107,11	21471,00		82517,04	100,0%
* (Mejoramiento/ Conformacion)					Ejec	9890,00	668,3			10558,30	12,8%
*					Prog						
					Ejec						

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas		
Motoniveladora		
Compactador min 7 Ton		
Volquetas		
Buldozer		
Bobcat (Minicargador)		
Dumper		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo LOS PATIOS	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog						
					Ejec						
Construcción De Placa Huella	ML	4211,61			Prog	288,39				288,39	6,8%
					Ejec	288,39				288,39	6,8%
* Construcción De Alcantarillas	UND	15			Prog	15,00				15,00	100,0%
					Ejec						
Mantenimiento Periodico	M2	80320,27			Prog	15236,68				15236,68	19,0%
* (Mejoramiento/ Conformacion)					Ejec						
*					Prog						
					Ejec						

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas		
Motoniveladora		
Compactador min 7 Ton		
Volquetas		
Buldozer		
Bobcat (Minicargador)		
Dumper		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Municipio, El Zulia	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	Quebrada La Amarilla con la via que conduce a Cucuta al MUnicipio de Santiago	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	TRITURADORA LA AMARILLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO

OBSERVACIONES: La interventoría recibió por parte del contratista los requerimientos legales como Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental, se da aprobación mediante oficio N ° GIC-INVIAS-NTS-824-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-1635-22, Fecha: 28-Diciembre-2023

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 39

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras.

Una vez se remita la información por parte del Contratista sobre las oficinas de atención a la comunidad se actualizara la respectiva casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
La interventoria continua en revision de las diferentes observaciones que se han venido realizando a los diferentes componentes de estudios y diseños que se tienen pendiente a la fecha para dar aprobacion final.
Se realiza verificacion de acta de Modificacion No1 por parte de la interventoria la cual se encuentra en tramite de suscripcion ante la entidad contratante Gobernacion Norte de Santander.

ACTIVIDADES TECNICAS
MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, GRAMALOTE Y LOS PATIOS
El contratista de obra se encuentra realizando logistica de afiliacion de personal, traslado de materiales petreos y maquinaria y equipo para dar inicio a actividades en los diferentes frentes de trabajo
Se realiza recorrido al municipio de Los Patios - Vereda California para verificacion de inicio de actividades, lo cual de acuerdo a lo hablando con el contratista se tienen proyectado el inicio el dia lunes 18 de Marzo de 2024.
El contratista inicia suministro de geotextil tejido 2400N para estabilizacion de la subrasante municipio de los patios
El contratista inicia suministro de tuberia de pastico tipo PVC de 36" 900mm a los diferentes frente Municipio de los patios, Arboledas y gramamlote.
El contratista inicia suministro de cemento para subrasante estabilizada (SUELO - CEMENTO).
El contratista inicia suministro de cal para el municipio de Arboledas y Gramalote para inicio de subrasante estabilizada con CAL


ACTIVIDADES SST
Se continua verificando la informacion enviada por el contratista de obra referente al componente SST de los diferentes frentes de trabajo.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
Durante la semana se la interventoria se encuentra a la espera de recibir documentación ambiental que está pendiente por entregar.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

De acuerdo a lo manifestado por el contratista en recorrido de campo se tienen establecido fecha de reinicio de actividades fisicas el dia 18 de marzo de 2024.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vista general no ejecucion de actividades



Tramo 5 sin ejecucion de actividades a la fecha



Recorrido vereda california contratista de obra e interventoria.



Suministro de geotextil tejido 2400N Corozal - California.



Suministro de Tuberia de PVC de 36" Para Alcantarilas



Suministro de geotextil tejido 2400N para estabilizacion subrasante.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:
1. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-427-24 se le solicita al contratista de obra la entrega de la actualizacion de las polizas teniendo en cuenta los tiempos de acuerdo el adicional No1 y suspension del contrato.
2. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-426-24 se da respuesta al comunicado UTET-02590-276 donde se realiza alaracion de los recursos especificos para las actividades de mejoramiento y mantenimiento periodico.

3. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-429-24 de da respuesta a comunicado UTET-02590-282 donde donde se realizan observaciones generales al acta de modificacion de cantidades No1 emitida por el contratista de obra.
4. Mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-435-24 se remite al contratista de obra el acta de comparacion y fijacion de item no previstos.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 22/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 42 del 15/03/2024 al 21/03/2024 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **GOBERNACION - 1943**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	02590 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 16.898.027.326,00
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 16.898.027.326,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	10 DE AGOSTO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	1.596.787.499,200		
	SALDO DE VIGENCIA	-	173.212.500,800	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 16.898.027.326,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.656.656.929,36	9,80%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.789.351.699,94	10,59%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 132.694.770,58	0,79%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 208.313.121,74	78,75%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.656.656.929,36	9,80%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.997.664.821,68	11,82%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 341.007.892,32	2,02%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 43.011.572,98	0,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 384.019.465,12	2,27%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación Observadas con comunicado GIC-INVIAS-NTS-477-22 del 28-Abr-23

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.800.871.005,53	61,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 59.802.696,42	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 7,44%
Meta Física Ejecutada %: **9,02%**
Avance o Atraso Físico %: 1,58%

MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo RINCONADA	Tramo SANTO DOMINGO	Tramo VOLCAN	Tramo CHICAGUA BAJO	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	87,14%				87,14%	1,05%
					Ejec	93,10%				93,10%	1,1%
Construcción De Placa Huella	ML	2426			Prog	237,37	196,09			433,45	3,48%
					Ejec	277,2	256,20			533,40	4,28%
Construcción De Alcantarillas	UND	24			Prog	0,09	0,32			0,42	0,08%
					Ejec						
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	44820,87			Prog	8022,82	10175,06	6944,61	4294,34	29436,82	0,77%
					Ejec	7651,75	11573,35	6848,26	5532,62	31605,98	0,83%
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia _____**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo POTRERROS**	**Tramo CINERA**	**Tramo HELECHAR**	**Tramo JUAN BUENO**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND				Prog						
					Ejec						
Construcción De Placa Huella	ML	1871			Prog				0,46	0,46	0,0%
					Ejec						
Construcción De Alcantarillas	UND	25			Prog						
					Ejec						
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	48523,93			Prog			5802,45	5191,24	10993,69	0,29%
					Ejec			7954,55	8998,80	16953,35	0,44%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		
Total	5	4

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO GRAMALOTE

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo BOYACA	Tramo SAN ISIDRO	Tramo SANTA ANITA	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog						
					Ejec						
Construcción De Placa Huella	ML	2679			Prog	208,44				208,44	1,4%
					Ejec	256,20				256,2	1,8%
Construcción De Alcantarillas	UND	23			Prog	0,13				0,13	0,03%
					Ejec	0,5				0,5	0,10%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	52602,96			Prog	10183,10	752,64			10935,74	0,29%
					Ejec	15987,00	1464,75			17451,75	0,46%
					Prog						
					Ejec						

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		
Total	5	4

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo LOS PATIOS				Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog						
					Ejec						
Construcción De Placa Huella	ML	2595			Prog	291,52				291,52	2,32%
					Ejec	288,39				288,39	2,30%
Construcción De Alcantarillas	UND	14			Prog						
					Ejec						
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	150715,56			Prog	18462,28				18462,28	0,16%
					Ejec	15236,68				15236,68	0,13%
					Prog						
					Ejec						

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACION:	Municipio, El Zulia	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Quebrada La Amarilla con la via que conduce a Cucuta al MUnicipio de Santiago	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	TRITURADORA LA AMARILLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: La interventoría recibió por parte del contratista los requerimientos legales como Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental, se da aprobación mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-824-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-1635-22, Fecha: 28-Diciembre-2023

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	17	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 53

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras.

Una vez se remita la información por parte del Contratista sobre las oficinas de atención a la comunidad se actualizara la respectiva casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Se continua con revision a los diferentes componentes de estudios y diseños teniendo en cuenta que a la fecha el contratista continua con diferentes observaciones.

ACTIVIDADES TECNICAS
1.MUNICIPIO DE ARBOLEDAS
Se realizan actividades de extendido y compactacion de material de mejoramiento de la subrasante en puntos criticos donde se hace necesario la instalacion del mismo a lo largo del corredor vial vereda santo domingo.
Se realizan actividades de estabilizacion de la subrasante con cemento en la vereda santo domingo de acuerdo al diseño de la estructura de placa huella vereda santo domingo.
Se realizan actividades de extendido y compactacion de material de mejoramiento de la subrasante en puntos criticos donde se hace necesario a lo largo del corredor vial vereda volcan municipio de arboledas.
Se realiza instalacion de tuberia de Pvc de 36" para alcantarillas Pr5+781 y Pr4+873 corredor vial Vereda la Rinconada.
Se realizan actividades de extendido y compactacion de material de mejoramiento de la subrasante en puntos criticos donde se hace necesario a lo largo del corredor vial Vereda la Rinconada.
Se realizan actividades de extendido y compactacion de material de mejoramiento de la subrasante en puntos criticos necesarios a lo largo del corredor vial Vereda Helechar.
Se realizan actividades de extendido y compactacion de material de mejoramiento de la subrasante en puntos criticos necesarios a lo largo del corredor vial Vereda Juan Bueno.

2.MUNICIPIO DE GRAMALOTE
Se realiza instalacion de tuberia de pvc de 36" para alcantarilla Pr 6+367 tramo No4 Vereda Boyaca, Municipio de Gramalote.
Se realiza extendido y compactacion de material de mejoramiento de la subrasante en puntos criticos a lo largo del corredor vial vereda boyaca.
Se realizan escarificacion, extendido cemento y compactacion para estabilizacion de la subrasante (Suelo-Cemento) en la vereda Boyaca de acuerdo al diseño de la estructura de placa huella.

3.MUNICIPIO DE LOS PATIOS
El contratista de obra reanuda actividades en la vereda california en el tramo No5 en ejecucion
Se realizan actividades de limpieza de alcantarillas que se encuentra colmatadas con el fin de dejarlas funcional
Se realiza extendido e instalacion de geotextil 2400N para estabilizacion de la subrasante a lo largo del tramo No5 en ejecucion actualmente.
Se realiza demolicion de roca encontrada a lo largo del tramo en ejecucion.

ACTIVIDADES SST
Se realiza verificacion de la informacion general del componente social con el fin de solicitar al contratista la informacion faltante a la fecha.


ACTIVIDADES SST
Durante la semana se le realizan observaciones al contratista que tienen que ver con los preoperacionales de toda la maquinaria amarilla existente en campo.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
Durante la semana se la interventoria se encuentra a la espera de recibir documentación ambiental que está pendiente por entregar.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

El contratista tienen proyectado realizar actividades de limpieza de alcantarillas en los frentes de trabajo Municipio de Los Patios, Arboledas y Gramalote.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Extendido de geotextil 240ON california



Extendido y compactacion de subbase granular



Limpieza de alcantarillas en mal estado y colmatada



Escarificacion y extendido de cemento para estabilizacion de la subrasante



Suministro de material de mejoramiento vereda Volcan



Instalacion de tuberia de pvc de 36 " 900mm para alcantarilla

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:

1. Se realizan diferentes mesas de trabajo junto con el contratista donde se realiza verificacion de informacion referente a las actividades que se ejecutan en campo a la fecha.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 29/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 43 del 22/03/2024 al 28/03/2024 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **GOBERNACION - 1943**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	02590 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 16.898.027.326,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 16.898.027.326,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	10 DE AGOSTO DE 2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	1.596.787.499,200		
	SALDO DE VIGENCIA	-	173.212.500,800	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 16.898.027.326,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.743.306.002,70	10,32%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.924.996.709,85	11,39%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 181.690.707,16	1,08%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 213.426.119,59	80,68%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.743.306.002,70	10,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.138.422.829,44	12,65%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 395.116.826,75	2,34%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 86.649.073,34	0,51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 140.758.007,76	0,83%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación Observadas con comunicado GIC-INVIAS-NTS-477-22 del 28-Abr-23

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.860.673.701,95	62,78%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 59.802.696,42	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 7,82%
Meta Física Ejecutada %: **9,23%**
Avance o Atraso Físico %: 1,41%

MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo RINCONADA	Tramo SANTO DOMINGO	Tramo VOLCAN	Tramo CHICAGUA BAJO	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	87,14%				87,14%	1,05%
					Ejec	93,10%				93,10%	1,1%
Construcción De Placa Huella	ML	2426			Prog	239,80	207,07	0,84	1,8	449,49	3,61%
					Ejec	277,2	256,20	0,02		533,42	4,28%
Construcción De Alcantarillas	UND	24			Prog	0,24	0,78	0,02	0,03	1,08	0,21%
					Ejec	0,8		0,02	0,06	0,88	0,17%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	44820,87			Prog	8417,55	10211,37	7052,26	4337,75	30018,93	0,79%
					Ejec	7651,75	11573,35	6848,26	5532,62	31605,98	0,83%
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia _____**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo POTREROS**	**Tramo CINERA**	**Tramo HELECHAR**	**Tramo JUAN BUENO**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND				Prog						
					Ejec						
Construcción De Placa Huella	ML	1871			Prog			0,82	1,82	2,64	0,0%
					Ejec						
Construcción De Alcantarillas	UND	25			Prog		0,03	0,06		0,09	0,02%
					Ejec		0,06	0,12			
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	48523,93			Prog			5915,31	5285,21	11200,53	0,29%
					Ejec			7954,55	8998,80	16953,35	0,44%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		
Total	5	4

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO GRAMALOTE

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo BOYACA	Tramo SAN ISIDRO	Tramo SANTA ANITA	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog						
					Ejec						
Construcción De Placa Huella	ML	2679			Prog	212,97				212,97	1,5%
					Ejec	256,20				256,2	1,8%
Construcción De Alcantarillas	UND	23			Prog	0,20		0,06		0,26	0,05%
					Ejec	0,7				0,7	0,14%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	52602,96			Prog	10477,32	836,98			11314,30	0,30%
					Ejec	15987,00	1464,75			17451,75	0,46%
					Prog						
					Ejec						

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		
Total	5	4

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo LOS PATIOS				Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog						
					Ejec						
Construcción De Placa Huella	ML	2595			Prog	301,96				301,96	2,40%
					Ejec	295,00				295	2,35%
Construcción De Alcantarillas	UND	14			Prog	0,13				0,13	0,0%
					Ejec	0,13					
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	150715,56			Prog	21691,35				21691,35	0,19%
					Ejec	15236,68				15236,68	0,13%
					Prog						
					Ejec						

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACION:	Municipio, El Zulia	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Quebrada La Amarilla con la via que conduce a Cucuta al MUnicipio de Santiago	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	TRITURADORA LA AMARILLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: La interventoría recibió por parte del contratista los requerimientos legales como Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental, se da aprobación mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-824-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A		X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A		X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A		X
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO		N/A		X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A		X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A		X
EMISIONES:	SI		NO		N/A		X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A		X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-1635-22, Fecha: 28-Diciembre-2023

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	17	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 53

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras.

Una vez se remita la información por parte del Contratista sobre las oficinas de atención a la comunidad se actualizara la respectiva casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Teniendo en cuenta que el contratista a la fecha presenta observaciones a los diferentes componentes de estudios y diseños se verifica la subsanacion con el fin de emitir concepto a los mismos.

ACTIVIDADES TECNICAS
1.MUNICIPIO DE ARBOLEDAS
Se realiza transporte de material proveniente de la excavacion al punto final de almacenamiento.
Se realiza suministro de material de mejoramiento para estendido en diferentes punto criticos de intervencion a lo largo del corredor vial vereda santo domingo.
Se realiza limpieza de alcantarillas que se encuentra colmatadas de material con el fin de poner en funcionalidad la misma, corredor vial Chicagua, Rinconada, Cinera, Helechar,

2.MUNICIPIO DE GRAMALOTE
Se realiza limpieza de alcantarillas colmatadas con el fin de poner en funcionalidad las mismas en las veredas Boyaca y Santa Anita.

3.MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Se realiza transporte de material proveniente de la excavacion hacia el sitio destinado de destino final
Se realiza demolicion de roca encontrada a lo largo del tramo en ejecucion.
Se reanudan actividades de vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de cuneta y bordillo.

ACTIVIDADES SOCIALES
Se verifica actas de vecindad con el fin de realizar el seguimiento en los sitios de intervencion de nuevas alcantarillas.


ACTIVIDADES SST
Se verifica informacion enviada por el contratista referente al personal de obra ingresado y validacion de la informacion.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
Durante la semana se la interventoría se encuentra a la espera de recibir documentación ambiental que está pendiente por entregar.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con actividades de ejecucion de placa huella en los diferentes frentes de trabajo Municipio de Los Patios, Arboledas y Gramalote.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Limpieza de alcantarilla vereda california, Municipio de los patios.



Limpiezas alcantarillas Vereda Chicagua, Municipio de Arboledas.



Limpieza alcantarillas Vereda Rinconada, Municipio de Arboledas.



Limpieza de alcantarilla Vereda Cinera Municipio de Arboledas.



Limpieza de alcantarillas Vereda Helechar, Municipio de Arboledas.



Limpieza de alcantarilla Vereda Boyaca, Municipio de Gramalote.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:
1. Se realiza mesa de trabajo junto con el contratista de obra con el fin de revisar cantidades de obra a la fecha en cada uno de los frentes de trabajo.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 43 del 1/03/2024 al 7/03/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **LOS PATIOS**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS, LA MUTIS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	02332 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 5.159.028.732,00
FECHA DE INICIO:	11– MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	10 – NOVIEMBRE - 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 5.159.028.732,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 --MARZO - 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.159.028.732,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.029.127.854			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.129.900.878,32			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	-	268.536.435,200	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 5.159.028.732,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 4.545.133.567,12	88,10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.108.151.790,75	40,86%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (2.436.981.776,37)	-47,24%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 59.664.911,50	95,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.545.133.567,12	88,10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.167.816.702,25	42,02%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (2.377.316.864,87)	-46,08%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 361.218.292,58	7,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 103.697.890,81	2,01%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 00 0020548-R
PERIODO FACTURADO: Oct - Nov - Dic 2023
VALOR FACTURA: $ 1.029.127.853,68

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.681.265.612,70	58,84%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 88,10%
Meta Física Ejecutada % 42,02%
Avance o Atraso Físico % -46,1%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
*	Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				100,0%
						Ejec	0,950				95,0%
*	Construcción De Placa Huella	ML	4003			Prog	3239,97				80,94%
						Ejec	1286				32,1%
*	Construcción De Alcantarillas	UND	22			Prog	17,00				77,3%
						Ejec	11,5				52,3%
*	Mantenimiento Periodico (Conformacion de la calzada existente)	m2	33444,82			Prog	33444,8				100,0%
						Ejec	33444,8				100,0%
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	2
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMAS MART	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: El convenio de la gobernación 2052 cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales lo s cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto se dio APROBACION mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-700-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La interventoria da aprobacion del PAGA mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-084-24, fecha 12 -01-2024

OBSERVACIONES
El documento PAGA (Plan de Adaptacion a la Guia Ambiental) se encuentra en revisión por parte del contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	28	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	25	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 64

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: El dia 06 de febrero se realiza socializacion con las comunidades de la Vereda La Garita - La Mutis donde se le da a conocer el alcance definitivo y/o Meta fisica del proyecto. La misma se realiza en compañia de la entidad Contratante Gobernacion de Norte de Santander, Contratista de obra e Interventoria.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se continuan actividades administrativas referente a los estudios y diseños teniendo en cuenta que el contratista a la fecha tiene por entregar algunas subbsanaciones a los diferentes componentes.

ACTIVIDADES TECNICAS

El contratista continua con actividades de reconformacion, humectacion y compactacion a lo largo del tramo 3B.
Durante la semana continuan actividades de construccion de placa huella en el Tramo No2 en ejecucion interviniendo desde el Pr8+699 hasta Pr8+604.
Se continuan con actividades de excavacion para viga riostra en el tramo No2 de placa huella.
Se continuan con actividades de corte, figurado y armado de acero de refuerzo para los diferentes elementos de placa huella (viga riostra, huellas, cuneta y bordillo).
Se extiende formaleta de madera a lo largo de tramo de intervencion No2 con el fin de armar los modulos de placa huella.
Durante todo el periodo se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa premezclado diario para los diferentes elementos de placa huella.
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa para elementos de franja central y sobre ancho a lo largo del tramo No2 en intervencion.

Se realiza excavación sin clasificar para zanja tubería, elementos de encole (POCETA) y descole (Cabezal, muro y aletas) tramo 3B Pr5+109.
Se realiza instalación de concreto de 14 Mpa para solados elementos de alcantarilla.tramo 3B Pr5+109
Se realiza instalación de tubería de concreto reforzado de 36" -900mm alcantarilla. tramo 3B Pr5+109
Se realiza relleno para estructura con material seleccionado de excavación para zanja de tubería alcantarilla.tramo 3B Pr5+109
Se realiza corte y figurado de acero de refuerzo para elementos de encole y descole alcantarilla tramo 3B Pr5+109.

ACTIVIDADES SST

Se aprobo informes mensaulaes SST mes de diciembre y enero.
Se envio oficio de solicitud al contratista del uso de los epp y el cambio de maquina pulidora por cortadora de concreto.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria recibe informe trimestral con sus respectivos anexos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con actividades de placa huella a lo largo del tramo No2
Continuar conactividades de reconformacion, extendido y compactacion de subbase granular en el tramo 3B.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descargue de material de subbase para extendido y compactacion



reconformacion y compactacion de subbase granular tramo 3B



Excavacion sin clasificar para elementos de viga riostra



Armado de formaleta para elemento de descole alcantarilla



Vista general actividades de ejecucion de placa huella tramo No2



Toma de densidades de terreno tramo No2 para verificacion del % de compactacion

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:
1. Se realiza comité de obra en campo con el fin de realizar el seguimiento y control de cada una de las actividades que se ejecutan en campo.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 44 del 8/03/2024 al 14/03/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **LOS PATIOS**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS, LA MUTIS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 02332 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 5.159.028.732,00
FECHA DE INICIO: 11– MAYO DE 2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 10 – NOVIEMBRE - 2023 | VALOR ACUMULADO: $ 5.159.028.732,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 --MARZO - 2024 | $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1053 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 | VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ANTICIPO: N/A
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.159.028.732,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.029.127.854			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.129.900.878,32			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	-	268.536.435,200	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 5.159.028.732,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 4.906.351.859,69	95,10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.234.120.754,71	43,31%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (2.672.231.104,98)	-51,80%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 59.664.911,50	95,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.906.351.859,69	95,10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.293.785.666,21	44,46%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (2.612.566.193,48)	-50,64%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 361.218.292,58	7,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 125.968.963,96	2,44%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 00 0020548-R
PERIODO FACTURADO: Oct - Nov - Dic 2023
VALOR FACTURA: $ 1.029.127.853,68

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.741.068.309,12	60,15%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 95,10%
Meta Física Ejecutada % 44,46%
Avance o Atraso Físico % -50,6%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
*	Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				100,0%
						Ejec	0,950				95,0%
*	Construcción De Placa Huella	ML	4003			Prog	3239,97				80,94%
						Ejec	1416				35,4%
*	Construcción De Alcantarillas	UND	22			Prog	17,00				77,3%
						Ejec	12,5				56,8%
*	Mantenimiento Periodico (Conformacion de la calzada existente)	m2	33444,82			Prog	33444,8				100,0%
						Ejec	33444,8				100,0%
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	2
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMAS MART	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: El convenio de la gobernación 2052 cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales lo s cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto se dio APROBACION mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-700-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La interventoria da aprobacion del PAGA mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-084-24, fecha 12 -01-2024

OBSERVACIONES
El documento PAGA (Plan de Adaptacion a la Guia Ambiental) se encuentra en revisión por parte del contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	28	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	25	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 64

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: El dia 06 de febrero se realiza socializacion con las comunidades de la Vereda La Garita - La Mutis donde se le da a conocer el alcance definitivo y/o Meta fisica del proyecto. La misma se realiza en compañia de la entidad Contratante Gobernacion de Norte de Santander, Contratista de obra e Interventoria.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Teniendo en cuenta que el contratista a la fecha presenta algunas observaciones en componentes de estudios y diseños
La interventoria asiste a reunion programada por la Gobernacion Norte de Santander para audiencia de presunto incumplimiento al contrato de obra publica 02332 de 2022 teniendo en cuenta la solicitudes realizadas por la interventoria a la entidad contratante.
Se realiza comité en campo de seguimiento y control de la actividades que se vienen ejecutando donde se realizan observaciones a los diferentes componentes (tecnico, SST, Ambiental).

ACTIVIDADES TECNICAS

Duerante el periodo el contratista continua con actividades de ejecucion de placa huela a lo largo del tramo No2 desde el Pr8+604 hasta Pr8+474.
Se realizan actividades de excavacion sin clasificar para zanjas elementos de viga riostra a lo largo del tramo en intervencion actualmente No2
Se continua con actividades de corte, figurado y armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal #4, #3 y #2 para los diferentes elementos de placa huella (huellas, curvas, zonas de cruce, viga riostra, cuneta y bordillo).
Se realiza armado de formaleta de madera para los diferentes elementos elementos (Huella tradicional, curvas y zonas de cruce) de acuerdo a los diseños.
Se realiza armado de formaleta metalica para elementos de bordillo a lo largo del tramo intervenido durante el periodo en el borde derecho e izquierdo.
Durante todos los dias del periodo se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa premezclado para los diferentes elementos de placa huella en ejecucion tramo No2.
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central y sobreancho en piedra pegada de acuerdo a diseños.

Se continua con corte, figurado y armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal de acuerdo a diseños para elementos de encole y descole alcantarilla tramo 3B Pr5+109.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa premezclado para alcantarilla tramo 3B Pr5+109.
Se realiza desencofre de formaleta metalica de los elemetos de alcantarilla fundidos tramo 3B Pr5+109 poceta de encole y cabezote descole.

ACTIVIDADES SST

Se aprobo informes mensuales SST mes diciembre-enero
Se recibió informe del mes de febrero
Se realizan observaciones en comité de obra que tienen que ver con el cambio del botiquin con el fin de que se de cumplimiento a lo establecido en la norma.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria da aprobación informes mensuales mediante oficio No GIC-INVIAS-NTS-438-24; Así mismo se realizó recorrido de obra, llevando a cabo el respectivo seguimiento que debe ejecutar el contratista en obra referente a los proyectos contemplados en cada programa del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA).

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las actividades de mejoramiento mediante la ejecucion de placa huella a lo largo del tramo No2.
Continuar conactividades de reconformacion, extendido y compactacion de subbase granular en el tramo 3B teniendo en cuenta que el contratista durante la semana suspendiendio esta actividad.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vista general vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.



Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y viga riostra tramo en ejecucion No2.



acero de refuerzo longitudina y transversal elementos de placa huella en ejecucion tramo No2.



Vaciado de concreto 14 Mpa para franja central



Vista general actividades de ejecucion de placa huella tramo No2



Vaciado cabezote alcantarilla y acero de refuerzo.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoria durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:
1. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-438-24 del 11 de marzo de 2024 se da aprobacion a los informes amnbientales de los meses Diciembre, Enero y Febrero .
2. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-444-24 del 11 de marzo de 2024 se da respuesta al oficio PMH2022-059-2022 solicitud de prorroga enviada por parte del contratista, donde se le realizan algunas observaciones.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 45 del 15/03/2024 al 21/03/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **LOS PATIOS**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS, LA MUTIS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 02332 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 5.159.028.732,00
FECHA DE INICIO: 11– MAYO DE 2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 10 – NOVIEMBRE - 2023 | VALOR ACUMULADO: $ 5.159.028.732,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 –MARZO - 2024
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1053 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 | VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ANTICIPO: N/A
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.159.028.732,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.029.127.854			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.129.900.878,32			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	-	268.536.435,200	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 5.159.028.732,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 5.153.464.814,16	99,89%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.381.778.201,64	46,17%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (2.771.686.612,52)	-53,72%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 59.664.911,50	95,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 5.153.464.814,16	99,89%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.441.443.113,14	47,32%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (2.712.021.701,02)	-52,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 247.112.954,47	4,79%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 147.657.446,93	2,86%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 00 0020548-R
PERIODO FACTURADO: Oct - Nov - Dic 2023
VALOR FACTURA: $ 1.029.127.853,68

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.800.871.005,53	61,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 99,89%
Meta Física Ejecutada % 47,32%
Avance o Atraso Físico % -52,6%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
*	Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				100,0%
						Ejec	0,950				95,0%
*	Construcción De Placa Huella	ML	4003			Prog	4003,00				100,00%
						Ejec	1552				38,8%
*	Construcción De Alcantarillas	UND	22			Prog	22,00				100,0%
						Ejec	13,5				61,4%
*	Mantenimiento Periodico (Conformacion de la calzada existente)	m2	33444,82			Prog	33444,8				100,0%
						Ejec	33444,8				100,0%
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	2
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema
RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMAS MART

		DISPONIBLE	
PERMISO MINERO:	SI x	NO	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO:	SI	NO
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: El convenio de la gobernación 2052 cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales lo s cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto se dio APROBACION mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-700-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La interventoria da aprobacion del PAGA mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-084-24, fecha 12 -01-2024

OBSERVACIONES
El documento PAGA (Plan de Adaptacion a la Guia Ambiental) se encuentra en revisión por parte del contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	28	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	25	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 64

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: El dia 06 de febrero se realiza socializacion con las comunidades de la Vereda La Garita - La Mutis donde se le da a conocer el alcance definitivo y/o Meta fisica del proyecto. La misma se realiza en compañia de la entidad Contratante Gobernacion de Norte de Santander, Contratista de obra e Interventoria.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Teniendo en cuenta que el contratista a la fecha presenta algunas observaciones en componentes de estudios y diseños
La interventoria asiste a la reanudacion de audiencia programada por la Gobernacion Norte de Santander de presunto incumplimiento al contrato de obra publica 02332 de 2022 de acuerdo a la solicitud realizada por la interventoria.

ACTIVIDADES TECNICAS

Durante el periodo el contratista continua con actividades de ejecucion de placa huela a lo largo del tramo No2 desde el Pr8+474 hasta Pr8+338.
El contratista continua realizando excavacion sin clasificar para elementos de viga riostra a lo largo del tramo No2.
El contratista continua realizando corte, figurado y armado de acero de refuerzo para los diferentes elementos de placa huella (viga riostra, huellas, cuneta y bordillo) para el tramo en ejecucion No2.
Se continua con armado de formaleta (cajones) para placa huella tradicional tramo en ejecucion actualmente No2.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa durante toda la semana para los diferentes elementos de placa huella en ejecucion tramo No2 (Viga riostra, Huellas, cuneta y bordillo).
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa (piedra pegada) para franja central y sobreanchos, placa huella tradicional en ejecucion No2.abscisa Pr8+474 hasta Pr8+338.
Se realiza limpieza general de escombros y material sobrante a lo largo del tramo una vez se van culminando actividades.

Se finaliza fundida en concreto de 21 Mpa de elementos de encole y descole alcantarilla Pr4+989.
Se realiza desencofre de los diferentes elementos fundidos de la alcantarilla Pr4+989.
Durante la semana se realiza excavacion sin clasificar para zanja de tuberia, encole y descole alcantarilla Pr4+911 y Pr3+978 Pubicada en el tramo 3B.
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa para solado de elementos de alcantarilla Pr4+911 y Pr3+978.
Se realiza instalacion de tuberia de concreto reforzado de 36" - 900mm alcantarilla Pr4+911 y Pr3+978.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para poceta de encole alcantarilla Pr4+989.
Se inicia corte y figurado de acero de refuerzo longitudinal y vertical para elementos de alcantarilla, poceta e encole, descole alcantarilla Pr4+911.
El contratista tiene proyectado la fundida de elementos de encole y descole de las alcantarillas Pr4+911 y Pr3+978 para la proxima semana.

ACTIVIDADES SST

Durante la semana se le realiza algunas observaciones al contratista de obra que tienen que ver con la implementacion del botiquin de primeros auxilios el cual fue subsanado.


ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria realizó recorrido de obra llevando a cabo el respectivo seguimiento que debe ejecutar el contratista en obra referente a los proyectos contemplados en cada programa del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA).

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar hasta terminar los 1400 ml de placa huella del tramo No2 alcance definitivo del mismo.
Se tienen proyectado dar continuidad a las actividades de ejecucion de obras de drenaje alcantarillas.
Se tienen proyectado continuar con actividades de reconformacion y compactacion de subbase granular a lo largo del tramo 3B.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descargue de material de subbase para estructura placa huella



Reconformación y extendido de subbase tramo 3b



Instalación de tubería de 36" - 900mm alcantarilla



Vaciado de concreto de 21 mpa para elemento de descole alcantarilla



Armado de formaleta de madera para elemento de viga riostra y huella



Armado acero de refuerzo longitudinal y transversal placa huella en ejecución tramo 2

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:
1. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-469-24 del 11 de marzo de 2024 se da aprobacion al informe SST del mes de Febrero de 2024 enviado por el contratista de obra.
2. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-470-24 del 19 de marzo de 2024 se da respuesta al oficio PMH2022-060-2022 donde la interventoria realiza la aclaracion a lo manifestado por el contratista de obra.
3. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-477-24 del 19 de marzo de 2024 la interventoria da alcanze al comunicado GIC-INVIAS-NTS-444-24 solicitu de prorroga donde se realizan algunas observaciones.
4. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-490-24 del 21 de marzo de 2024 La interventoria da respuesta a los comunicados PMH2022-059-2022, PMH2022-061-2022 recibidos por parte del contratista y asi mismo se da aprobacion de la prorroga del contrato de obra y se conmina al contratista al cumplimiento del plan de contingencia.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 46 del 22/03/2024 al 28/03/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **LOS PATIOS**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS, LA MUTIS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	02332 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 5.159.028.732,00
FECHA DE INICIO:	11– MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	10 – NOVIEMBRE - 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 5.159.028.732,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 – AGOSTO - 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.159.028.732,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.029.127.854			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.129.900.878,32			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	-	268.536.435,200	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 5.159.028.732,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.444.022.627,51	47,37%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.442.305.261,90	47,34%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.717.365,61)	-0,03%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 59.664.911,50	95,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.444.022.627,51	47,37%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.501.970.173,40	48,50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 57.947.545,89	1,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.579.514,37	0,05%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 60.527.060,26	1,17%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 00 0020548-R
PERIODO FACTURADO: Oct - Nov - Dic 2023
VALOR FACTURA: $ 1.029.127.853,68

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.860.673.701,95	62,78%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 47,37%
Meta Física Ejecutada %: 48,50%
Avance o Atraso Físico %: 1,1%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
*	Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				100,0%
						Ejec	0,950				95,0%
*	Construcción De Placa Huella	ML	4003			Prog	4003,00				100,00%
						Ejec	1618				40,4%
*	Construcción De Alcantarillas	UND	22			Prog	22,00				100,0%
						Ejec	14				63,6%
*	Mantenimiento Periodico (Conformacion de la calzada existente)	m2	33444,82			Prog	33444,8				100,0%
						Ejec	33444,8				100,0%
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	2
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema	PERMISO MINERO: SI	x	NO
	RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMAS MART	LICENCIA AMBIENTAL: SI	x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES: El convenio de la gobernación 2052 cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales lo s cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto se dio APROBACION mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-700-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La interventoria da aprobacion del PAGA mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-084-24, fecha 12 -01-2024

OBSERVACIONES
El documento PAGA (Plan de Adaptacion a la Guia Ambiental) se encuentra en revisión por parte del contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	28	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	25	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 64

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: El dia 06 de febrero se realiza socializacion con las comunidades de la Vereda La Garita - La Mutis donde se le da a conocer el alcance definitivo y/o Meta fisica del proyecto. La misma se realiza en compañia de la entidad Contratante Gobernacion de Norte de Santander, Contratista de obra e Interventoria.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Durnate la semana se verifica la informacion de los diferentes componentes con el fin de realizar las observaciones a la documentacion faltante.

ACTIVIDADES TECNICAS
Durante el periodo el contratista continua con actividades de ejecucion de placa huela a lo largo del tramo No2 desde el Pr8+338 hasta Pr8+272
Se continua actividades de excavacion para viga riostra en el tramo en intervencion actualmente tramo No2 teniendo 1380 metros a la fecha.
Se continua con corte, figurado y armado de acero de refuerzo para los diferentes elementos de placa huella en ejecucion
Se continua con armado de formaleta (cajones) para placa huella tradicional tramo en ejecucion actualmente No2.
Durante los dias laborados se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa y ciclopeo de 14 Mpa (piedra pegada) para los diferentes elementos de placa huella
S e continua con el retiro de material sobrante de excavacion a lo largo del corredor vial.

Se continua con armado de acero de refuerzo para elementos de encole y descole alcantarilla Pr4+911.
Se realiza armado de formaleta metalica para elemento de descole alcantarilla Pr4+911.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para elemento de descole alcantarillas Pr4+911.

Teniendo encuenta que el contratista se encuentra finalizando el tramo No2 se realiza traslado de materiales e insumos para el Tramo 3A proximo a iniciar.

ACTIVIDADES SOCIALES
Durante el periodo se verifica informacion del componente social que tiene que ver con actas de vecindad y verificacion del cumplimiento en campo de lo solicitado en diferentes comites de obra.


ACTIVIDADES SST
Durante la semana se realiza inspeccion en obra para la verificacion del cumplimiento de los diferentes componentes SST.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
Durante la semana la interventoria se encuentra a la espera de recibir informes mensual correspondiente al mes de marzo e informes trimestrales por parte del contratista de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar hasta terminar los 1400 ml de placa huella del tramo No2 alcance definitivo del mismo.
Se tienen proyectado dar continuidad a las actividades de ejecucion de obras de drenaje alcantarillas.
Se tienen proyectado continuar con actividades de reconformacion y compactacion de subbase granular a lo largo del tramo 3B.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vista general de elemento de descole alcantarilla



Terminacion del concreto de 21 Mpa para elemento de descole



Vista general de actividades de placa huella tramo No2 en ejecucion



Vaciado de concreto de 21 Mpa par cuneta y bordillo



Armado de formaleta de madera para elemento de viga riostra y huella



Transporte de materiales provenientes de excavacion hacia el destino final.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:
1. Se realiza el seguimiento y verificacion de la actividades ejecutadas diarias con el fin de consolidar el avance semanal, teniendo en cuenta que se establecio el compromiso con el contratista de obra de avanzar 23 metros diarios.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) ENCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 53 del 1/03/2024 al 7/03/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | LA PLAYA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMLENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS RURALES CORREDOR 1: LLANO GRANDE – SAN PEDRO Y CORREDOR 2: ESPERANZA – ESPERANCITA - CLAVELLINOS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huellas y Construcción de Alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

INTEGRANTES: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES CINTEGRAL - 10%; COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA CODENCO - 90%

CONTRATO No. LP-004 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 2.203.091.392,61

FECHA DE INICIO: 06 DE MARZO DE 2023 | VALOR ADICIONES: $ 65.529.031,39

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | VALOR ACUMULADO: $ 2.268.620.424,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 21 DE ABRIL DE 2024 | $ -

$ -

$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 1053 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00

FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 | VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 4.556.701.345,20

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ANTICIPO: N/A

VALOR AMORTIZADO: N/A

SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.268.620.424,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.268.620.424,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.268.620.424,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.908.157.388,75	84,11%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.426.509.920,62	62,88%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (481.647.468,13)	-21,23%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 12.175.852,42	99,16%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.908.157.388,75	84,11%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.438.685.773,04	63,42%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (469.471.615,71)	-20,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 66.305.611,59	2,92%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.254.232,20	1,47%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: DF 1221-01-V

PERIODO FACTURADO: dic-23

VALOR FACTURA: $ 535.844.105,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se da aprobacion a Prorroga 2. por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-004-24

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.681.265.612,70	58,84%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 59.802.696,42	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023

PERIODO FACTURADO: dic-23

VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 92,03% | Avance o Atraso Físico % -6,90%

Meta Física Ejecutada % 85,12%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1			1,00	100,0%
					Ejec	1,00			1,00	100,0%
* Placa Huellas	ML	1175			Prog	431,3	545,00		976,31	83,1%
					Ejec	201,3	449		650,54	55,4%
* Alcantarillas	UND	5			Prog	1,6	3,00		4,65	93,0%
					Ejec	2,0	3,0		5,00	100,0%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA		3
VIBRADOR DE CONCRETO		2
Total		4

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	CTA CONCRETOS &TRITURADOS ALGODONAL S.AS	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	Vereda Oropoma del Municipio de Abrego	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:
El municipio de La Playa solo se va abastecer de proveedores locales como: CONCRETOS Y TRITURADOS ALGODONAL - CTA, ubicada Vereda Oropoma del Municipio de Abrego. En cuanto a los requerimientos legales cuentan con el Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental. Se da APROBADO mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-636-2023.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:
Aplica licencia ambiental solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Documento Observado con Oficio GIC-INVIAS-NTS-425-22 del 31-Mar-23

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	24	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	22	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	23	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 39

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Se aprobaron informes mensuales SST - mes- enero y febrero

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoria:
GIC-INVIAS-NTS-403-24, RESPUESTA A SU OFICIO OFC-CLP-GIC-022-2024 DE FECHA 04-03-2024 CUYO ASUNTO ES "Diseño Muro Tramo Esperancita" - OBSERVACIONES
GIC-INVIAS-NTS-417-24, APROBACION AL INFORME SST FEBRERO 2024 - LA PLAYA
GIC-INVIAS-NTS-423-24, APROBACION AL INFORME SST ENERO 2024 - LA PLAYA

ACTIVIDADES TECNICAS

Se realiza actividades de nivelacion a las proyectadas en le corredor 2 en el tramo de Esperancita en instalacion de acero longitudinal y transversal, fundida concreto 14 Mpa de la piedra pegada, fundida concreto de 21 Mpa de huellas, cunetas y bordillo. En el corredor 1 san pedro tramo 1 y llano grande tramo 1 se realizan instalacion de acero longitudinal y transversal, fundida concreto 14 Mpa de la piedra pegada, fundida concreto de 21 Mpa de huellas, cunetas y bordillos.


ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria remite al invias oficio No GIC-INVIAS-NTS-372-24 entrega tercer informe trimestral.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara continuidad de las actividades proyectadas en el Corredor 2 tramo de Esperancita,corredor 1 san pedro tramo 1 y llano grande tramo 1 en instalación de acero en vigas riostras,huella,cuneta y bordillo, fundida concreto 14 Mpa de la piedra pegada, concreto de 21 Mpa para huellas, cunetas, bordillo y vigas.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Corredor 1 LLANO GRANDE TRAMO 1 INSTALACION DE ACERO



Corredor 2 TRAMO ESPERANCITA FUNDIDA DE HUELLAS Y CUNETAS



Corredor 1 TRAMO 1 SAN PEDRO FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) ENCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 54 del 8/03/2024 al 14/03/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | LA PLAYA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMLENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS RURALES CORREDOR 1: LLANO GRANDE – SAN PEDRO Y CORREDOR 2: ESPERANZA – ESPERANCITA - CLAVELLINOS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huellas y Construcción de Alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

INTEGRANTES: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES CINTEGRAL - 10%; COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA CODENCO - 90%

CONTRATO No. LP-004 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 2.203.091.392,61

FECHA DE INICIO: 06 DE MARZO DE 2023 | VALOR ADICIONES: $ 65.529.031,39

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | VALOR ACUMULADO: $ 2.268.620.424,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 21 DE ABRIL DE 2024 | $ -

$ -

$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 1053 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00

FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 | VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 4.556.701.345,20

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ANTICIPO: N/A

VALOR AMORTIZADO: N/A

SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.268.620.424,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.268.620.424,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.268.620.424,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.965.678.466,34	86,65%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.525.757.393,62	67,25%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (439.921.072,72)	-19,39%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 12.175.852,42	99,16%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.965.678.466,34	86,65%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.537.933.246,04	67,79%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (427.745.220,30)	-18,85%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 57.521.077,59	2,54%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 92.225.890,60	4,07%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: DF 1221-01-V

PERIODO FACTURADO: dic-23

VALOR FACTURA: $ 535.844.105,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se da aprobacion a Prorroga 2. por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-004-24

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.741.068.309,12	60,15%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 59.802.696,42	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023

PERIODO FACTURADO: dic-23

VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 94,40% | Avance o Atraso Físico % -7,59%

Meta Física Ejecutada % 86,80%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1			1,00	100,0%
					Ejec	1,00			1,00	100,0%
* Placa Huellas	ML	1175			Prog	460,9	545,00		1005,86	85,6%
					Ejec	260,6	449		709,84	60,4%
* Alcantarillas	UND	5			Prog	1,9	3,00		4,88	97,6%
					Ejec	2,0	3,0		5,00	100,0%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA		3
VIBRADOR DE CONCRETO		2
Total		4

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	CTA CONCRETOS &TRITURADOS ALGODONAL S.AS	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	Vereda Oropoma del Municipio de Abrego	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:
El municipio de La Playa solo se va abastecer de proveedores locales como: CONCRETOS Y TRITURADOS ALGODONAL - CTA, ubicada Vereda Oropoma del Municipio de Abrego. En cuanto a los requerimientos legales cuentan con el Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental. Se da APROBADO mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-636-2023.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:
Aplica licencia ambiental solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Documento Observado con Oficio GIC-INVIAS-NTS-425-22 del 31-Mar-23

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	23	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	21	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	22	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 38

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Se aprobaron informes mensuales SST - mes- enero y febrero

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoria:
GIC-INVIAS-NTS-437-24, APROBACIÓN INFORMES MENSUALES AMBIENTALES.
GIC-INVIAS-NTS-447-24, RESPUESTA AL OFICIO O F C - C L P - G I C - 0 1 6 - 2 0 2 4 CON ASUNTO: REMISION SOLICITUD DE COMUNIDAD ESPERANCITA - APROBADO

ACTIVIDADES TECNICAS

Se realiza actividades en el corredor 1 san pedro tramo 1 y llano grande tramo 1 se realizan instalacion de acero longitudinal y transversal, fundida concreto 14 Mpa de la piedra pegada, fundida concreto de 21 Mpa de huellas, cunetas y bordillos.


ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria envía cuarto trimestral al INVIAS mediante oficio No GIC-INVIAS-NTS-432-24; Asi mismo se da aprobación informes mensuales de diciembre 2023, enero y febrero 2024, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-437-24

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara continuidad de las actividades proyectadas en el Corredor 2 tramo de Esperancita,corredor 1 san pedro tramo 1 y llano grande tramo 1 en instalación de acero en vigas riostras,huella,cuneta y bordillo, fundida concreto 14 Mpa de la piedra pegada, concreto de 21 Mpa para huellas, cunetas, bordillo y vigas.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Corredor 1 LLANO GRANDE TRAMO 1 INSTALACION DE ACERO



Corredor 1 TRAMO SAN PEDRO INSTALACION DE ACERO



Corredor 1 TRAMO 1 SAN PEDRO FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) ENCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 55 del 15/03/2024 al 21/03/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | LA PLAYA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMLENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS RURALES CORREDOR 1: LLANO GRANDE – SAN PEDRO Y CORREDOR 2: ESPERANZA – ESPERANCITA - CLAVELLINOS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huellas y Construcción de Alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

INTEGRANTES: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES CINTEGRAL - 10%; COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA CODENCO - 90%

CONTRATO No. LP-004 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 2.203.091.392,61

FECHA DE INICIO: 06 DE MARZO DE 2023 | VALOR ADICIONES: $ 65.529.031,39

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | VALOR ACUMULADO: $ 2.268.620.424,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 21 DE ABRIL DE 2024 | $ -

$ -

$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 1053 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00

FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 | VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 4.556.701.345,20

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ANTICIPO: N/A

VALOR AMORTIZADO: N/A

SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.268.620.424,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.268.620.424,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.268.620.424,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.991.349.040,16	87,78%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.533.974.054,82	67,62%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (457.374.985,34)	-20,16%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 12.175.852,42	99,16%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.991.349.040,16	87,78%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.546.149.907,24	68,15%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (445.199.132,92)	-19,62%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 55.079.286,77	2,43%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.452.093,20	0,37%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: DF 1221-01-V

PERIODO FACTURADO: dic-23

VALOR FACTURA: $ 535.844.105,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se da aprobacion a Prorroga 2. por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-004-24

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.800.871.005,53	61,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 59.802.696,42	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023

PERIODO FACTURADO: dic-23

VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 96,22% | Avance o Atraso Físico % -8,94%

Meta Física Ejecutada % 87,28%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1			1,00	100,0%
					Ejec	1,00			1,00	100,0%
* Placa Huellas	ML	1175			Prog	496,8	545,00		1041,82	88,7%
					Ejec	260,6	466		726,68	61,8%
* Alcantarillas	UND	5			Prog	2,0	3,00		5,00	100,0%
					Ejec	2,0	3,0		5,00	100,0%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA		3
VIBRADOR DE CONCRETO		2
Total		4

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CTA CONCRETOS &TRITURADOS ALGODONAL S.AS	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	Vereda Oropoma del Municipio de Abrego	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:
El municipio de La Playa solo se va abastecer de proveedores locales como: CONCRETOS Y TRITURADOS ALGODONAL - CTA, ubicada Vereda Oropoma del Municipio de Abrego. En cuanto a los requerimientos legales cuentan con el Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental. Se da APROBADO mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-636-2023.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:
Aplica licencia ambiental solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Documento Observado con Oficio GIC-INVIAS-NTS-425-22 del 31-Mar-23

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	21	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	19	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	20	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 36

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Se aprobaron informes mensuales SST - mes- enero y febrero

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se llevo a cabo comité el 22 de marzo 2024
Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoria:
GIC-INVIAS-NTS-463-24, RESPUESTA AL OFICIO OFC-CLP-GIC-021-2024 CON ASUNTO: ENTREGA DE BALANCE Y MODIFICATORIA NO. 2 PARA APROBACIÓN Y CONTINUIDAD DE LABORES CONSTRUCTIVAS - APROBACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-484-24, RESPUESTA AL OFICIO OFC-CLP-GIC-025-2024 DE FECHA 15-03-2024 CUYO ASUNTO ES ACTIVIDADES DE OBRA – PERIODO DE SEMANA SANTA

ACTIVIDADES TECNICAS

Se realiza actividades en el corredor 1 tramo 1 llano grande se realizan instalacion de acero longitudinal y transversal, fundida concreto 14 Mpa de la piedra pegada, fundida concreto de 21 Mpa de huellas, cunetas y bordillos.


ACTIVIDADES AMBIENTALES

El contratista de Obra se encuentra al día en cuento a la entrega de la documentación ambiental.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Se realizara continuidad de las actividades proyectadas en el Corredor 2 tramo de Esperancita,corredor 1 san pedro tramo 1 y llano grande tramo 1 en instalación de acero en vigas riostras,huella,cuneta y bordillo, fundida concreto 14 Mpa de la piedra pegada, concreto de 21 Mpa para huellas, cunetas, bordillo y vigas.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Corredor 1 LLANO GRANDE TRAMO 1 FUNDIDA DE HUELLAS CUNETAS VIGAS



Corredor 1 TRAMO 1 LLANO GRANDE FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA



Corredor 1 TRAMO 1 LLANO GRANDE INSTALACION DE ACERO Y ENCOFRADO PARA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) ENCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 56 del 22/03/2024 al 28/03/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **LA PLAYA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMLENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS RURALES CORREDOR 1: LLANO GRANDE – SAN PEDRO Y CORREDOR 2: ESPERANZA – ESPERANCITA - CLAVELLINOS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huellas y Construcción de Alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022
INTEGRANTES: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES CINTEGRAL - 10%; COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA CODENCO - 90%
CONTRATO No. LP-004 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 2.203.091.392,61
FECHA DE INICIO: 06 DE MARZO DE 2023 — VALOR ADICIONES: $ 65.529.031,39
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 2.268.620.424,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 21 DE ABRIL DE 2024
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1053 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 — VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 — VALOR ACUMULADO: $ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 — VALOR ANTICIPO: N/A
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.268.620.424,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.268.620.424,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.268.620.424,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.043.899.202,77	90,09%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.553.057.613,42	68,46%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (490.841.589,35)	-21,64%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 12.175.852,42	99,16%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.043.899.202,77	90,09%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.565.233.465,84	68,99%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (478.665.736,93)	-21,10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 52.550.162,61	2,32%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18.645.457,80	0,82%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: DF 1221-01-V
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 535.844.105,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se da aprobacion a Prorroga 2. por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-004-24

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.860.673.701,95	62,78%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 59.802.696,42	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 97,07% — Avance o Atraso Físico % -9,18%
Meta Física Ejecutada % 87,89%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1			1,00	100,0%
					Ejec	1,00			1,00	100,0%
* Placa Huellas	ML	1175			Prog	526,7	545,00		1071,68	91,2%
					Ejec	282,0	466		748,10	63,7%
* Alcantarillas	UND	5			Prog	2,0	3,00		5,00	100,0%
					Ejec	2,0	3,0		5,00	100,0%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA		3
VIBRADOR DE CONCRETO		2
Total		4

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	CTA CONCRETOS &TRITURADOS ALGODONAL S.AS	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	Vereda Oropoma del Municipio de Abrego	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:
El municipio de La Playa solo se va abastecer de proveedores locales como: CONCRETOS Y TRITURADOS ALGODONAL - CTA, ubicada Vereda Oropoma del Municipio de Abrego. En cuanto a los requerimientos legales cuentan con el Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental. Se da APROBADO mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-636-2023.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:
Aplica licencia ambiental solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Documento Observado con Oficio GIC-INVIAS-NTS-425-22 del 31-Mar-23

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Se solicito a los profesionales SST de los proyectos

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoria:
GIC-INVIAS-NTS-502-24, REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1863 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN
GIC-INVIAS-NTS-509-24, RESPUESTA A SU OFICIO OFC-CLP-GIC-024-2024 DE FECHA 08-03-2024 CUYO ASUNTO ES "Diseño Muro Tramo Esperancita" - APROBACION

ACTIVIDADES TECNICAS

Se realiza actividades en el corredor 1 tramo 1 llano grande se realizan instalacion de acero longitudinal y transversal, fundida concreto 14 Mpa de la piedra pegada, fundida concreto de 21 Mpa de huellas, cunetas y bordillos.


ACTIVIDADES AMBIENTALES

El contratista de Obra se encuentra al día en cuento a la entrega de la documentación ambiental.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara continuidad de las actividades proyectadas en el Corredor 2 tramo de Esperancita,corredor 1 san pedro tramo 1 y llano grande tramo 1 en instalación de acero en vigas riostras,huella,cuneta y bordillo, fundida concreto 14 Mpa de la piedra pegada, concreto de 21 Mpa para huellas, cunetas, bordillo y vigas.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Corredor 1 LLANO GRANDE TRAMO 1 FUNDIDA DE HUELLAS



Corredor 1 TRAMO 1 LLANO GRANDE FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA



Corredor 1 TRAMO 1 LLANO GRANDE INSTALACION DE ACERO Y ENCOFRADO PARA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 8/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 44 del 1/03/2024 al 7/03/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **OCAÑA-1814**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: : MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía en el corredor vial OCAÑA-BUENAVISTA.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4352407	VALOR INICIAL:	$ 2.499.989.139,00
FECHA DE INICIO:	2 DE MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.499.989.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17 DE MARZO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024		VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENT 31 DE DICIEMBRE 2024		VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 268.536.435	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.499.989.139,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.269.191.460,09	90,77%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.069.088.592,18	83%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (200.102.867,91)	-8,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.399.620,36	98%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.269.191.460,09	90,77%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.488.212,54	83,3%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (187.703.247,55)	-7,51%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 105.271.514,26	4,21%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 72.307.446,86	2,89%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: MAYO-NOV 2023
VALOR FACTURA: $ 1.265.289.857,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se da aprobacion a la Programacion de obra correspondiente a la Prorroga No. 2

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN	$ 2.681.265.612,70	58,84%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN	$ 59.802.696,42	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURA: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 100% | Avance o Atraso Físico %: -11%
Meta Física Ejecutada %: 89%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	1				100,0%
					Ejec	0,98				97,6%
* Placa Huellas	ml	1550			Prog	1550,0				100,0%
					Ejec	1450				93,5%
* Alcantarillas	Unidad	8			Prog	8,00				100,0%
					Ejec	6				75,0%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA	1	1
VOLQUETA SENCILLA	1	2
MEZCLADORA	1	2
FLEJADORA		1
VIBRADOR DE CONCRETO	1	1
Total		7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	RICARDO CASADIEGO SANJUAN	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	Vereda el Hatillo y la Madera	LICENCIA AMBIENTAL	SI	X	NO
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Ocaña- Buenavista cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-463-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FOREST.	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica LICENCIA AMBIENTAL, solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1223-22, 24 de Agosto de

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	28	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	28	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 28

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARI N/A

OBSERVACIONES:
Se aprobo informe mensual SST- mes enero.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante la presente semana se han realizado actividades de revisión a documentos como se relaciona a continuación:
GIC-INVIAS-NTS-381-24, SOLICITUD PRORROGA DE TIEMPO CONTRATO DE OBRA.
GIC-INVIAS-NTS-402-24, RESPUESTA A SU OFICIO GBE-135-2022 DE FECHA 28-02-2024 CUYO ASUNTO ES "CONCEPTO TECNICO ESTRUCTURAL, DETALLES Y SECCIONES DE ALCANTARILLA PR 05+220– OBSERVACIONES.
GIC-INVIAS-NTS-420-24, APROBACIÓN INFORME SST MES DE ENERO DE 2024 - OCAÑA 1814

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Se continua con actividades en el tramo 3 ,con instalación de acero en vigas riostras,huella,cuneta y bordillo, fundida concreto 14 Mpa de la piedra pegada, concreto de 21 Mpa para huellas, PR05+100 AL PR04+980,al presente informe se reporta avance de paño completo en 950 metros lineales para el tramo 3 y actividad de ejecucion de alcantarila nueva en el PR05+225 y PR04+910 .

ACTIVIDADES AMBIENTALES


Durante la semana la interventoria se encontró a la espera de recibir observaciones subsanadas de los informes mensuales y trimestrales por parte del contratista de obra.

ACTIVIDADES SOCIALES

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se contiuaran actividades en tramo 3 en instalación de acero en vigas riostras,huella,cuneta y bordillo, fundida concreto 14 Mpa de la piedra pegada, concreto de 21 Mpa para huellas y construccion de alcantarilla.
Seguimiento a la alcaldía en cuanto a la devolución de rendimientos financieros.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Buenavista TRAMO 3 PR 05+0080 FUNDIDA DE BORDILLOS


Buenavista TRAMO 3 PR 05+0020 INSTALACION DE ACERO


Buenavista TRAMO 3 PR 04+090 FUNDIDA DE HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Se realiza seguimiento de las actividades de obras ejecutadas por el contratista de obra, con el fin de dar cumplimiento y supervision a las obras

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 15/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 45 del 8/03/2024 al 14/03/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **OCAÑA-1814**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: : MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía en el corredor vial OCAÑA-BUENAVISTA.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022		INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4352407	VALOR INICIAL: $ 2.499.989.139,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	2 DE MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO: $ 2.499.989.139,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO: $ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17 DE MARZO DE 2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENT	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO: N/A
		$ -			VALOR AMORTIZADO: N/A
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 268.536.435	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.499.989.139,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.376.373.782,26	95,06%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.105.309.944,39	84%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (271.063.837,87)	-10,84%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.399.620,36	98%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.376.373.782,26	95,06%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.117.709.564,75	84,7%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (258.664.217,50)	-10,35%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 107.182.322,16	4,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 36.221.352,21	1,45%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: MAYO-NOV 2023
VALOR FACTURA: $ 1.265.289.857,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se da aprobacion a la Programacion de obra correspondiente a la Prorroga No. 2

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN	$ 2.741.068.309,12	60,15%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN	$ 59.802.696,42	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURA dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 100%
Meta Física Ejecutada % 97%
Avance o Atraso Físico % -3%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	1				100,0%
					Ejec	0,98				98%
* Placa Huellas	ml	1550			Prog	1550,0				100,0%
					Ejec	1450				93,5%
* Alcantarillas	Unidad	8			Prog	8,00				100,0%
					Ejec	8				100,0%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBRADOR DE CONCRETO	1	1
VOLQUETA SENCILLA	1	2
MEZCLADORA	1	2
Total		5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	RICARDO CASADIEGO SANJUAN	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	Vereda el Hatillo y la Madera	LICENCIA AMBIENTAL	SI	X	NO
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Ocaña- Buenavista cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-463-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FOREST.	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica LICENCIA AMBIENTAL, solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1223-22, 24 de Agosto de

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	28	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	17	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 28

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARI N/A

OBSERVACIONES:
Se está a la espera, del informe del mes de febrero

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante la presente semana se han realizado actividades de revisión a documentos como se relaciona a continuación:
GIC-INVIAS-NTS-430-24, RESPUESTA COMUNICADO RECIBIDO EL 06 DE MARZO DE 2024, CON ASUNTO TRAMITE PARA DESTINACION DE RECURSOS DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO No. 1814 DE 2023
GIC-INVIAS-NTS-461-24, RESPUESTA SOLICITUD DE INFORME BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.02, MODIFICATORIA DE CANTIDADES DE OBRA No. 02 Y SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE LA REFERENCIA.

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Se continua con actividades en el tramo 3 ,con instalación de acero en vigas riostras,huella,cuneta y bordillo, fundida concreto 14 Mpa de la piedra pegada, concreto de 21 Mpa para huellas, PR05+080 AL PR04+910,al presente informe se reporta avance de paño completo en 1000 metros lineales para el tramo 3 y actividad de ejecucion de alcantarila nueva en el PR05+225 y PR04+910 .


ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria recibe tres informes trimestrales por parte del contratista de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se contiuaran actividades en tramo 3 en instalación de acero en vigas riostras,huella,cuneta y bordillo, fundida concreto 14 Mpa de la piedra pegada, concreto de 21 Mpa para huellas y construccion de alcantarilla.
Seguimiento a la alcaldía en cuanto a la devolución de rendimientos financieros.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Buenavista TRAMO 3 PR 05+0020 FUNDIDA DE CICLOPEO


Buenavista TRAMO 3 PR 04+090 ACTIVDAD DE CUNETAS


Buenavista TRAMO 3 PR 04+060 FUNDIDA DE HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Se realiza seguimiento de las actividades de obras ejecutadas por el contratista de obra, con el fin de dar cumplimiento y supervision a las obras

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 46 del 15/03/2024 al 21/03/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **OCAÑA-1814**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: : MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía en el corredor vial OCAÑA-BUENAVISTA.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4352407	VALOR INICIAL:	$ 2.499.989.139,00
FECHA DE INICIO:	2 DE MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.499.989.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17 DE ABRIL DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024		VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENT 31 DE DICIEMBRE 2024		VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 268.536.435	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.499.989.139,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.473.245.903,00	98,93%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.146.475.918,44	86%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (326.769.984,56)	-13,07%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.399.620,36	98%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.473.245.903,00	98,93%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.158.875.538,80	86,4%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (314.370.364,20)	-12,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 96.872.120,74	3,87%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 41.165.974,05	1,65%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: MAYO-NOV 2023
VALOR FACTURA: $ 1.265.289.857,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se da aprobacion a la Programacion de obra correspondiente a la Prorroga No. 2

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN	$ 2.800.871.005,53	61,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN	$ 59.802.696,42	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURA: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 100% | Avance o Atraso Físico %: -3%
Meta Física Ejecutada %: 97%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	1				100,0%
					Ejec	0,98				98%
* Placa Huellas	ml	1550			Prog	1550,0				100,0%
					Ejec	1450				93,5%
* Alcantarillas	Unidad	8			Prog	8,00				100,0%
					Ejec	8				100,0%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBRADOR DE CONCRETO	1	1
VOLQUETA SENCILLA	1	2
MEZCLADORA	1	2
MINICARGADOR		1
Total		6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	RICARDO CASADIEGO SANJUAN	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	Vereda el Hatillo y la Madera	LICENCIA AMBIENTAL	SI	X	NO
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Ocaña- Buenavista cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-463-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FOREST.	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica LICENCIA AMBIENTAL, solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1223-22, 24 de Agosto de

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	28	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	17	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 28

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARI N/A

OBSERVACIONES:
Se aprobo el informe del mes de febrero

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante la presente semana se han realizado actividades de revisión a documentos como se relaciona a continuación:
GIC-INVIAS-NTS-464-24, APROBACION DE PORROGA DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR DE BUENAVISTA.
GIC-INVIAS-NTS-468-24, APROBACIÓN INFORME SST MES DE FEBRERO DE 2024

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Se continuo con actividades en el tramo 3 ,con instalación de acero en vigas riostras,huella,cuneta y bordillo, fundida concreto 14 Mpa de la piedra pegada, concreto de 21 Mpa para huellas, PR05+050 AL PR04+910,al presente informe se reporta avance de paño completo en 1050 metros lineales para el tramo 3 y actividad de finalizacion de alcantarila nueva en el PR05+225 y PR04+910 .


ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria recibe los tres informe trimestrales del estado ambiental del proyecto con observaciones subsanadas.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se contiuaran actividades en tramo 3 en adecuacion para puntos criticos y proteccion de la placa huella y sello de juntas en el respectivo tramo.
Seguimiento a la alcaldía en cuanto a la devolución de rendimientos financieros.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Buenavista TRAMO 3 PR 04+0940 FUNDIDA DE SOBREANCHO



Buenavista TRAMO 3 PR 04+990 ACTIVDAD DE CUNETAS



Buenavista TRAMO 3 PR 04+920 FUNDIDA DE BORDILLO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Se realiza seguimiento de las actividades de obras ejecutadas por el contratista de obra, con el fin de dar cumplimiento y supervision a las obras

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 47 del 22/03/2024 al 28/03/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **OCAÑA-1814**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: : MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía en el corredor vial OCAÑA-BUENAVISTA.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4352407	VALOR INICIAL:	$ 2.499.989.139,00
FECHA DE INICIO:	2 DE MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.499.989.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17 DE ABRIL DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024		VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENT 31 DE DICIEMBRE 2024		VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 1.770.000.000		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 268.536.435	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.499.989.139,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.473.245.903,00	98,93%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.146.475.918,44	86%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (326.769.984,56)	-13,07%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.399.620,36	98%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.473.245.903,00	98,93%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.158.875.538,80	86,4%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (314.370.364,20)	-12,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 96.872.120,74	3,87%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: MAYO-NOV 2023
VALOR FACTURA: $ 1.265.289.857,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN	$ 2.860.673.701,95	62,78%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 2.078.536.436,00	45,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN	$ 59.802.696,42	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURA: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 100% | Avance o Atraso Físico %: -1%
Meta Física Ejecutada %: 99%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	1				100,0%
					Ejec	0,98				98%
* Placa Huellas	ml	1550			Prog	1550,0				100,0%
					Ejec	1550				100,0%
* Alcantarillas	Unidad	8			Prog	8,00				100,0%
					Ejec	8				100,0%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBRADOR DE CONCRETO	1	1
VOLQUETA SENCILLA	1	2
MEZCLADORA	1	2
MINICARGADOR		1
Total		6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	RICARDO CASADIEGO SANJUAN	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	Vereda el Hatillo y la Madera	LICENCIA AMBIENTAL	SI	X	NO
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Ocaña- Buenavista cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-463-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FOREST.	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica LICENCIA AMBIENTAL, solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1223-22, 24 de Agosto de

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	28	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	17	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 28

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARI N/A

OBSERVACIONES:
Se aprobo el informe del mes de febrero

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante la presente semana se han realizado actividades de revisión a documentos como se relaciona a continuación:
GIC-INVIAS-NTS-498-24, REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1814 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE OCAÑA.
GIC-INVIAS-NTS-510-24, RESPUESTA A SU OFICIO GBE-142-2022 DE FECHA 14-03-2024 CUYO ASUNTO ES "RESPUESTA A SU OFICIO GIC-INVIAS-NTS-402-24 – MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLA PR5+220– OBSERVACIONES.
GIC-INVIAS-NTS-526-24 DONDE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA LA PROGRAMACION AJUSTADA A LA PRORROGA No. 3

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Se finalizo con actividades en el tramo 3 de alcantarilladso nuevos ,con instalación de acero en vigas riostras,huella,cuneta y bordillo, fundida concreto 14 Mpa de la piedra pegada, concreto de 21 Mpa para huellas, PR05+050 AL PR04+910,al presente informe se reporta avance de paño completo en 1050 metros lineales para el tramo 3 y se inician actividades de estabilidades de talud en el PR05+770 y PR05+705 .


ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria se encuentra a la espera de recibir los tres informe trimestrales del estado ambiental del proyecto con observaciones subsanadas por el contratista de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se contiuaran actividades en tramo 3 en adecuacion para puntos criticos y proteccion de la placa huella y sello de juntas en el respectivo tramo y continuacion para actividades de estabilidad de taludes.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Buenavista TRAMO 3 PR 04+0930 DESENCOFRADO DE BORDILLO



Buenavista TRAMO 3 PR 05+770 PROTECCION DE TALUD



Buenavista TRAMO 3 PR 05+120 ADECUACION PARA SELLO DE JUNTAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Se realiza seguimiento de las actividades de obras ejecutadas por el contratista de obra, con el fin de dar cumplimiento y supervision a las obras

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 47 del 1/03/2024 al 7/03/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **PAMPLONITA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO N° 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PAMPLONITA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PAMPLONITA.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL COLOMBIA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	202 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.703.523.226,00
FECHA DE INICIO:	14– ABRIL – 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	13 – OCTUBRE - 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.703.523.226,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE MARZO - 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.703.523.226,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.703.523.226,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	-	268.536.435,200	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.703.523.226,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.437.821.916,88	84,40%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.263.988.640,00	74,20%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (173.833.276,88)	-10,20%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 18.812.455,20	90,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.437.821.916,88	84,40%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.282.801.095,20	75,30%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (155.020.821,68)	-9,10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 62.913.277,00	3,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 30.602.361,00	1,80%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: feb-24
VALOR FACTURA: $ 321.164.612,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se da Aprobacion por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-1603-22 la reprogramacion y Flujo de Caja Ajustado a la prorroga No. 2

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.681.265.612,70	58,84%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 84,60% | Avance o Atraso Físico %: -10,2%
Meta Física Ejecutada %: 74,35%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1			1	100,0%
					Ejec	0,90			0,90	90,0%
* Construcción De Placa Huella	ML	2140			Prog	1806,22			1806,22	84,4%
					Ejec	1422			1422	66,4%
* Construcción De Alcantarillas	UND	6			Prog	5			5	84,4%
					Ejec	3			3	50,0%
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
vibrocompactador		
retrocragadaora		
Retroexcavadora		1
Total		1

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema
RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMAS MARTIN MORA ZAMBRANO

		DISPONIBLE	
PERMISO MINERO:	SI	X	NO
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO:	SI		NO
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: El municipio de Pamplonita cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cualesson: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto se dio APROBACIÓN mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-699-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio: GIC-INVIAS-NT-598-22. Fecha: 26-mayo-2023.

OBSERVACIONES: El documento PAGA se encuentra en observación por parte del contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	23	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	23	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	23	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 55

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

Una vez el Contratista informe sobre donde quedarán ubicadas las oficinas de atención a la comunidad se actualizará la información de la casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SE REMITIERON LOS SIGUIENTES OFICIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

GIC-INVIAS-NTS-375-24 - RESPUESTA A COMUNICACIÓN PHS2022-051-2022 – "ENTREGA DOCUMENTOS ACTA PARCIAL N° 3"
GIC-INVIAS-NTS-378-24 - SOLICITUD PRORROGA DE TIEMPO CONTRATO DE OBRA.

ACTIVIDADES TECNICAS:

En la presente semana se realizaron las siguientes actividades en obra.

TRAMO 2
K0+000 - K0+229
Actividades:
Concreto 14 MPa para piedra pegada.
Vaceo en Concreto de 21 MPA para huellas, cunetas, bordillos Riostras.
Corte, figurado e instalación de acero de refuerzo para Huellas, cuentas, bordillos y Riostras.
Construcción alcantarilla.

TRAMO 3
K0+000 - K0+366
Actividades:
Excavaciones varias para la construcción de alcantarilla.

Se ha solicitado al contratista de obra iniciar a la brevedad de tiempo a implementar el protocolo para la reparación de fisuras para los tramos 4A y 4B.

Se ha solicitado al contatista de obra, realizar la actualización de las garantias conforme a la prorroga de tiempo.

Se ha solicitado al contratista de obra, cumplir con la reprogramación de obra, en aras de ejecutar el objeto contratado en el plazo contractual, dado que acutalmente la obra presente un atraso del 9,10% con respecto a la reprogramación de obra.

El día 14 de febrero 2024, se realizo verificación cantides de obra para preacta parcial N°3, el valor aprobado en la preacta asciende a $321.164.612, que equivale al 18.85%.

COMPONENTE AMBIENTAL

Durante la semana la interventoria se encontró a la espera de recibir informes trimestrales.

COMPONENTE SOCIAL

Comité con profesional social del contratista, en el que se revisó informes y se emitieron observaciones, adicionalmente se reiteró la solicitud de entrega de informes trimestrales, y certificado de consulta previa.


COMPONENTE SST

Se realizó visita el día miércoles 6 de marzo al municipio de Pamplonita

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Supervisar la ejecucion y avance del proceso constructivo por parte del contratista de obra, seguimiento estricto a la reprogramación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONRETO 21 MPA PARA CUNETAS Y BORDILLOS EN TRAMO 2.



EXCAVACIÓN PARA ALCANTARILLA EN TRAMO 3.



CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA TRAMO 2.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se ha solicitado al contratista de obra, iniciar con las actividades de reparación de fisuras, dado que se reviso y se dio aval al protocolo para reparación de fisuras presentado por el contratista de obra, se ha evidenciado en el tramo 4B entre las abscisas K0+765 - K0+913, en el tramo 4A entre las abscisas K0+000 - K0+765, presencia de fisuras.

Continuar realizando seguimiento estricto a la Reprogramación de obra conforme a la Prorroga de tiempo, con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contratual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 48 del 8/03/2024 al 14/03/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **PAMPLONITA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO N° 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

PLACA HUELLA EN LAS VIAS DE PAMPLONITA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LAS VIAS DE PAMPLONITA.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL COLOMBIA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	202 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.703.523.226,00
FECHA DE INICIO:	14– ABRIL – 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	13 – OCTUBRE - 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.703.523.226,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE MARZO - 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.703.523.226,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.703.523.226,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	-	268.536.435,200	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.703.523.226,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.499.372.422,46	88,02%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.274.264.629,00	74,80%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (225.107.793,46)	-13,21%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 18.812.455,20	90,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.499.372.422,46	88,02%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.293.077.084,20	75,91%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (206.295.338,26)	-12,11%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 61.550.505,58	3,61%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10.275.989,00	0,60%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: feb-24
VALOR FACTURA: $ 321.164.612,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se da Aprobacion por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-1603-22 la reprogramacion y Flujo de Caja Ajustado a la prorroga No. 2

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.741.068.309,12	60,15%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 88,01% | Avance o Atraso Físico %: -12,3%
Meta Física Ejecutada %: 75,70%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1			1	100,0%
					Ejec	0,90			0,90	90,0%
* Construcción De Placa Huella	ML	2140			Prog	1883,54			1883,54	88,0%
					Ejec	1423			1423	66,5%
* Construcción De Alcantarillas	UND	6			Prog	5			5	88,0%
					Ejec	3			3	50,0%
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
vibrocompactador		
retrocragadaora		
Retroexcavadora		1
Total		1

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMAS MARTIN MORA ZAMBRANO	PERMISO MINERO: SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES: El municipio de Pamplonita cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cualesson: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto se dio APROBACIÓN mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-699-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio: GIC-INVIAS-NT-598-22. Fecha: 26-mayo-2023.

OBSERVACIONES: El documento PAGA se encuentra en observación por parte del contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	20	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	20	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	20	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 52

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

Una vez el Contratista informe sobre donde quedarán ubicadas las oficinas de atención a la comunidad se actualizará la información de la casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SE REMITIERON LOS SIGUIENTES OFICIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

GIC-INVIAS-NTS-439-24 - APROBACIÓN INFORMES MENSUALES AMBIENTALES.

ACTIVIDADES TECNICAS:

En la presente semana se realizaron las siguientes actividades en obra.

TRAMO 2
K0+000 - K0+229
Actividades:
Vaceo en Concreto de 21 MPA para huellas, cunetas, bordillos Riostras.
Corte, figurado e instalación de acero de refuerzo para Huellas, cuentas, bordillos y Riostras.

TRAMO 3
K0+000 - K0+366
Actividades:
Excavaciones varias para la construcción de alcantarilla.
Tubería 36" para obra de drenaje tranversal.

Se ha solicitado al contratista de obra iniciar a la brevedad de tiempo a implementar el protocolo para la reparación de fisuras para los tramos 4A y 4B.

Se ha solicitado al contatista de obra, realizar la actualización de las garantias conforme a la prorroga de tiempo.

Se ha solicitado al contratista de obra, cumplir con la reprogramación de obra, en aras de ejecutar el objeto contratado en el plazo contractual, dado que acutalmente la obra presente un atraso del 12.11% con respecto a la reprogramación de obra.

Conforme al atraso de obra que se viene presentando, se ha solicitado al contratista de obra, presentar plan de contigencia en la cual se garantice el cumplimiento del objeto contratado en el plazo contractual.

El día 14 de febrero 2024, se realizo verificación cantides de obra para preacta parcial N°3, el valor aprobado en la preacta asciende a $321.164.612, que equivale al 18.85%.

COMPONENTE AMBIENTAL

Durante la semana la interventoria da aprobación de informes mensuales diciembre 2023, enero y febrero 2024, mediante oficio No GIC-INVIAS-NTS-439-24; Así mismo se remite al INVIAS, primer informe trimestral mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-441-24.

COMPONENTE SOCIAL

Comité con profesional social del contratista, en el que se revisó informes y se emitieron observaciones, adicionalmente se reiteró la solicitud de entrega de informes trimestrales, y certificado de consulta previa.


COMPONENTE SST

Se recibió planillas de seguridad social del proyecto del Municipio Pamplonita

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Supervisar la ejecucion y avance del proceso constructivo por parte del contratista de obra, seguimiento estricto a la reprogramación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACIÓN TUBERÍA 36" PARA ALCANTARILLA.



CONCRETO 21 MPA - MEZCLA IN SITU



EXCAVACIONES VARIAS PARA ALCANTARILLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se ha solicitado al contratista de obra, iniciar con las actividades de reparación de fisuras, dado que se reviso y se dio aval al protocolo para reparación de fisuras presentado por el contratista de obra, se ha evidenciado en el tramo 4B entre las abscisas K0+765 - K0+913, en el tramo 4A entre las abscisas K0+000 - K0+765, presencia de fisuras.

Continuar realizando seguimiento estricto a la Reprogramación de obra conforme a la Prorroga de tiempo, con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contratual.

Se ha solicitado al contratista de obra, la entrega inmediata de plan de contigencia, dado que actualmente, la obra presenta un atraso del 12.11%, en este plan de contigencia el contratista de obra, debe garantizar la ejecución del objeto contratado en el plazo contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 49 del 15/03/2024 al 21/03/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **PAMPLONITA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO N° 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PAMPLONITA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PAMPLONITA.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL COLOMBIA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 202 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 1.703.523.226,00
FECHA DE INICIO: 14– ABRIL – 2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 13 – OCTUBRE - 2023 | VALOR ACUMULADO: $ 1.703.523.226,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE MARZO - 2024 | $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1053 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 | VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ANTICIPO: N/A
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.703.523.226,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.703.523.226,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	-	268.536.435,200	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.703.523.226,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.300.028.924,20	76,31%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.300.087.748,00	76,32%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 58.823,80	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 18.812.455,20	1,45%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.300.028.924,20	76,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.318.900.203,20	77,42%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 18.871.279,00	1,11%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.355.655,20	1,55%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.823.119,00	1,52%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: feb-24
VALOR FACTURA: $ 321.164.612,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se da Aprobacion por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-483-24 la reprogramacion y Flujo de Caja Ajustado a la prorroga No. 3.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.800.871.005,53	61,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 76,21%
Meta Física Ejecutada % 77,42%
Avance o Atraso Físico % 1,2%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1			1	100,0%
					Ejec	0,01			0,01	1,4%
* Construcción De Placa Huella	ML	2140			Prog	1633,12			1633,12	76,3%
					Ejec	1447			1447	67,6%
* Construcción De Alcantarillas	UND	6			Prog	5			5	76,3%
					Ejec	3			3	50,0%
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
vibrocompactador		
retrocragadaora		
Retroexcavadora		1
Total		1

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema
RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMAS MARTIN MORA ZAMBRANO

		DISPONIBLE	
PERMISO MINERO:	SI	X	NO
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO:	SI		NO
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: El municipio de Pamplonita cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cualesson: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto se dio APROBACIÓN mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-699-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio: GIC-INVIAS-NT-598-22. Fecha: 26-mayo-2023.

OBSERVACIONES: El documento PAGA se encuentra en observación por parte del contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	19	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	19	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	19	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 51

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

Una vez el Contratista informe sobre donde quedarán ubicadas las oficinas de atención a la comunidad se actualizará la información de la casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SE REMITIERON LOS SIGUIENTES OFICIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

GIC-INVIAS-NTS-471-24 - RESPUESTA A COMUNICACIÓN PLA-029 – AUTORIZACIÓN USO DE SALDOS CONVENIO 1878- 2021
GIC-INVIAS-NTS-475-24 - SOLICITUD INICIO DE ACTIVIDADES CONFORME AL PROTOCOLO PARA REPARACIÓN DE FISURAS PRESENTADO EN LA COMUNICACIÓN PHS2022-050-2022 “PROTOCOLO DE FISURAS”.
GIC-INVIAS-NTS-476-24 - REITERACIÓN OFICIOS GIC-INVIAS-NTS-293-24, GIC-INVIAS-NTS-1261-22, GIC-INVIAS-NTS- 1294, GIC-INVIAS-NTS-1307-22 YGIC-INVIAS-NTS-065-24 CON ASUNTOS “SOLICITUD DE INTERVENCIÓN PUENTE BATAGÁ BAJO POR PERDIDA DE ESTRIBO”
GIC-INVIAS-NTS-482-24 - RESPUESTA COMUNICACIÓN PHS2022-052-2023 “PRESENTACIÓN APU NUEVO O NO PREVISTO”.
GIC-INVIAS-NTS-483-24 - RESPUESTA COMUNICACIÓN PHS2022-054-2023 “SOLICITUD PRORROGA DE TIEMPO” CONTRATO 202-2022 - AVAL.

ACTIVIDADES TECNICAS:

En la presente semana se realizaron las siguientes actividades en obra.

TRAMO 2
K0+000 - K0+229
Actividades:
Vaceo en Concreto de 14 MPA para piedra pegada.
Concreto 21 MPA para cunetas, bordillos y losa transición.
Corte, figurado e instalación de acero de refuerzo para Huellas, cuentas, bordillos y Riostras.

TRAMO 3
K0+000 - K0+366
Actividades:
Excavaciones varias para riostras.
Concreto 21 MPA para huellas, riostras, cunetas y bordillos.
Concreto 14 MPA para piedra pegada.
Acero de refuerzo para huellas, riostras, cunetas y bordillos.

Se ha solicitado al contratista de obra iniciar a la brevedad de tiempo a implementar el protocolo para la reparación de fisuras para los tramos 4A y 4B.

Se ha solicitado al contatista de obra, realizar la actualización de las garantias conforme a la prórroga de tiempo.

El día 29 de marzo 2024, se envio a la entidad - Alcaldía Pamplonita comunicación que contiene aval y/o aprobación de la solicitud de prórroga realizada por el contratista de obra, en la cual solicita 2 meses, la nueva fecha de terminación del objeto contratado es el próximo 30 de mayo 2024.

A fecha de corte, la obra presenta una programación programada acumulada de 76.31% vs 77.42% ejecución acumulada, actualmente se presenta un adelanto del 1.11% con respecto a la reprogramación de obra (Prórroga 2 meses)

El día 14 de febrero 2024, se realizo verificación cantides de obra para preacta parcial N°3, el valor aprobado en la preacta asciende a $321.164.612, que equivale al 18.85%.

COMPONENTE AMBIENTAL

Durante la semana la interventoria realiza recorrido de obra para dar seguimiento al contratista en cuento a la implementación de los programas contemplados en el documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), en la ejecución de la obra.

COMPONENTE SOCIAL

Comité con profesional social del contratista, en el que se revisó informes y se emitieron observaciones, adicionalmente se reiteró la solicitud de entrega de informes trimestrales, y certificado de consulta previa.


COMPONENTE SST

se está actualizando los MEPI del mes de enero y febrero

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Supervisar la ejecucion y avance del proceso constructivo por parte del contratista de obra, seguimiento estricto a la reprogramación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA HUELLAS Y RIOSTRAS.



CONCRETO 21 MPA - MEZCLA IN SITU



ACTA DE REUNIÓN PARA VERIFICACIÓN AVANCE DE 0BRA FÍSICO.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se ha solicitado al contratista de obra, iniciar con las actividades de reparación de fisuras, dado que se reviso y se dio aval al protocolo para reparación de fisuras presentado por el contratista de obra, se ha evidenciado en el tramo 4B entre las abscisas K0+765 - K0+913, en el tramo 4A entre las abscisas K0+000 - K0+765, presencia de fisuras.

Continuar realizando seguimiento estricto a la Reprogramación de obra conforme a la Prorroga de tiempo, con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contratual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 50 del 22/03/2024 al 28/03/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **PAMPLONITA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO N° 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PAMPLONITA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PAMPLONITA.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL COLOMBIA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	202 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.703.523.226,00
FECHA DE INICIO:	14– ABRIL – 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	13 – OCTUBRE - 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.703.523.226,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE MAYO - 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.703.523.226,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.703.523.226,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	-	268.536.435,200	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.703.523.226,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.304.419.917,20	76,57%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.318.143.622,00	77,38%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 13.723.704,80	0,81%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 18.812.455,20	1,43%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.304.419.917,20	76,57%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.336.956.077,20	78,48%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 32.536.160,00	1,91%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.390.993,00	0,26%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18.055.874,00	1,06%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: feb-24
VALOR FACTURA: $ 321.164.612,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se da Aprobacion por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-483-24 la reprogramacion y Flujo de Caja Ajustado a la prorroga No. 3.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.860.673.701,95	62,78%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 76,55% | Avance o Atraso Físico %: 1,9%
Meta Física Ejecutada %: 78,46%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1			1	100,0%
					Ejec	0,01			0,01	1,4%
* Construcción De Placa Huella	ML	2140			Prog	1638,64			1638,64	76,6%
					Ejec	1457			1457	68,1%
* Construcción De Alcantarillas	UND	6			Prog	5			5	76,6%
					Ejec	3			3	50,0%
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora		
vibrocompactador		
retrocragadaora		
Retroexcavadora		1
Total		1

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema
RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMAS MARTIN MORA ZAMBRANO

		DISPONIBLE	
PERMISO MINERO:	SI	X	NO
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO:	SI		NO
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: El municipio de Pamplonita cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cualesson: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto se dio APROBACIÓN mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-699-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado mediante oficio: GIC-INVIAS-NT-598-22. Fecha: 26-mayo-2023.

OBSERVACIONES: El documento PAGA se encuentra en observación por parte del contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	16	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	16	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	16	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 52

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

Una vez el Contratista informe sobre donde quedarán ubicadas las oficinas de atención a la comunidad se actualizará la información de la casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SE REMITIERON LOS SIGUIENTES OFICIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

GIC-INVIAS-NTS-503-24 - REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1878 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE PAMPLONITA.

ACTIVIDADES TECNICAS:

En la presente semana se realizaron las siguientes actividades en obra.

TRAMO 3
K0+000 - K0+366
Actividades:
Excavaciones varias para riostras.
Concreto 21 MPA para huellas, riostras, cunetas y bordillos.
Concreto 14 MPA para piedra pegada.
Acero de refuerzo para huellas, riostras, cunetas y bordillos.

Se ha solicitado al contratista de obra iniciar a la brevedad de tiempo a implementar el protocolo para la reparación de fisuras para los tramos 4A y 4B.

Se ha solicitado al contatista de obra, realizar la actualización de las garantias conforme a la prórroga de tiempo (2.0 meses).

A fecha de corte, la obra presenta una programación programada acumulada de 76.57% vs 78.48% ejecución acumulada, actualmente se presenta un adelanto del 1.91% con respecto a la reprogramación de obra (Prórroga 2 meses)

El día 14 de febrero 2024, se realizo verificación cantides de obra para preacta parcial N°3, el valor aprobado en la preacta asciende a $321.164.612, que equivale al 18.85%.

COMPONENTE AMBIENTAL

Durante la semana la interventoria se encuentra a la espera de recibir informes mensual correspondiente al mes de marzo e informes trimestrales por parte del contratista de obra.

COMPONENTE SOCIAL

Durante la semana la interventoria se encuentra a la espera de recibir informes mensual correspondiente al mes de marzo e informes trimestrales por parte del contratista de obra.


COMPONENTE SST

Durante la semana la interventoria se encuentra a la espera de recibir informes mensual correspondiente al mes de marzo e informes trimestrales por parte del contratista de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Supervisar la ejecucion y avance del proceso constructivo por parte del contratista de obra, seguimiento estricto a la reprogramación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONCRETO 21 MPA - MEZCLA IN SITU



CONCRETO 14 MPA - PARA PIEDRA PEGADA



CONCRETO 21 MPA - MEZCLA IN SITU

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se ha solicitado al contratista de obra, iniciar con las actividades de reparación de fisuras, dado que se reviso y se dio aval al protocolo para reparación de fisuras presentado por el contratista de obra, se ha evidenciado en el tramo 4B entre las abscisas K0+765 - K0+913, en el tramo 4A entre las abscisas K0+000 - K0+765, presencia de fisuras.

Continuar realizando seguimiento estricto a la Reprogramación de obra conforme a la Prorroga de tiempo (2.0 meses), con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contratual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 73 del 1/03/2024 al 7/03/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **SANTIAGO**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA-ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

PLACA HUELLA EN LA VIA SANTIAGO CUPERENA - ZUL ALTO MUNICIPIO DE SANTIAGO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VIA SANTIAGO CUPERENA - ZUL ALTO MUNICIPIO DE SANTIAGO.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	LP-OP-01-2022	VALOR INICIAL:	$ 4.430.879.655,00
FECHA DE INICIO:	18 DE OCTUBRE DE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	17 DE JUNIO DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.430.879.655,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE ABRIL DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.430.879.655,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.430.879.655,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	-	268.536.435,200	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.430.879.655,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3.227.801.831,20	72,85%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.945.441.685,34	66,48%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (282.360.145,87)	-6,37%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 51.619.190,22	98,32%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.227.801.831,20	72,85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.997.060.875,56	67,64%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (230.740.955,65)	-5,21%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 104.374.046,30	2,36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 113.413.171,40	2,56%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: feb-24
VALOR FACTURA: $ 250.817.317,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación aprobada mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1628-22 del 27 de diciembre de 2023 de acuerdo a prorroga No. 2

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.681.265.612,70	58,84%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 71,90% | Avance o Atraso Físico %: -5,9%
Meta Física Ejecutada %: 66,05%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				100,0%
					Ejec	0,90				90,0%
* Construcción De Placa Huella	ML	3300			Prog	2403,98				72,8%
					Ejec	2441				74,0%
* Construcción De Alcantarillas	UND	23			Prog	17				72,8%
					Ejec	12				52,2%
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora 120H	1	100%
Retrocargador	1	100%
Vibrocompactador	1	100%
Mezcladora	2	100%
Planta electrica	2	100%
Camion tipo tripton	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio del Zulia	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	Concretos y Triturados El Zulia SAS (CTZ)	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:
El municipio de Santiago cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-645-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Documento Observado con oficio GIC-INVIAS-NTS-393-22 del 21-Mar-23

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	28	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	24	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	17	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 64

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Una vez sea entregado por parte del Contratista la Ubicación de los puntos de atención a la comunidad, se actualizara la información aquí solicitada.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DURANTE LA SEMANA SE REMITIERON LOS SIGUIENTES OFICIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
GIC-INVIAS-NTS-328-24 - RESPUESTA AL COMUNICADO 2023S-VBOG-033468, ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS PRIMER TRIMESTRAL, MUNICIPIO DE SANTIAGO, COMPONENTE AMBIENTAL

ACTIVIDADES TECNICAS

Durante la semana del 01 de marzo de 2024 al 07 de marzo de 2024, el contratista de Obra, realizo las siguientes actividades:

TRAMO 7
K4+300 - K4+545
Excavación para vigas riostras.
Concreto 21 MPa para huellas, cunetas y bordillos.
Subbase granular.
Figurado e instalación de acero de refuerzo para vigas riostras, huellas, cunetas y bordillos.
Concreto 14 Mpa para piedra pegada, contrahuellas.
Transporte interno de material petreo.
Transporte de materiales proveniente de la excavación.
Transporte interno de material de peso.

TRAMO 6
K4+100 - K4+185
Subbase granular
Transporte interno de material petreo.
Transporte interno de material de peso.
Excavaciones varias.
Transporte de materiales provenientes de la excavación.

TRAMO 5
K3+350 - K3+613
Subbase granular
Transporte interno de material petreo.
Transporte interno de material de peso.
Excavaciones varias.
Transporte de materiales provenientes de la excavación.

Se ha solicitado nuevamente al contratista de obra, continuar realizando la reparación de fisuras, de acuerdo al protocolo presentado a la Interventoría.

Se ha venido solicitando al contratista de obra aumentar rendimiento de obra, dado que actualmente la obra presenta atraso de 5,21% con respecto a la reprogramación de obra.

El día 14 de febrero 2024, se ralizo verificación y aprobación de la preacta parcial N°5, el valor del acta parcial asciende a $250.817.317 que equivale al 11.22%.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria se encuentra a la espera de recibir el cuarto informe trimestral por parte del contratista de obra.

COMPONENTE SOCIAL

Revisión de informes trimestrales, desde el inicio del proyecto a la fecha.


COMPONENTE SST

Se realizó visita el día martes 5 de marzo al municipio de Santiago

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar haciendole seguimiento a la ejecucion de la obra, registro fotografico, anotaciones diarias en la bitacora de obra, revision de cantidades de obra, verificación de medidas de acuerdo a planos y seguimiento estricto a la reprogramación de obra con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



REUNIÓN EN OBRA PARA REVISIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES DEL PROYECTO



INSTALACIÓN SUBBASE GRANULAR



CONCRETO 21 MPA PARA HUELLAS.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

El Contratista de obra, realizo la entrega del protocolo para reaparación de fisruas, desde la Interventoría se realizo la revisión y aval, para implementarlo inmediatamente en el Tramo 1 K0+000 - K1+400, Tramo 2 K1+800 - KK2+285, Tramo 3 K2+400 - K2+753, lo anterior en aras de superar estos temas constructivos y garantizar la calidad de las actividades ejecutadas, cumpliendo con las especificaciones técnicas.
Se ha venido solicitando al contratista de obra, dar reinicio a la reparación de fisuras conforme al protocolo entregado y avalado.

Seguimiento Estricto a la Reprogramación de obra, conforme a la Prorroga de tiempo N° 2, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 74 del 8/03/2024 al 14/03/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **SANTIAGO**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA-ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

PLACA HUELLA EN LA VIA SANTIAGO CUPERENA - ZUL ALTO MUNICIPIO DE SANTIAGO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VIA SANTIAGO CUPERENA - ZUL ALTO MUNICIPIO DE SANTIAGO.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	LP-OP-01-2022	VALOR INICIAL:	$ 4.430.879.655,00
FECHA DE INICIO:	18 DE OCTUBRE DE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	17 DE JUNIO DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.430.879.655,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE ABRIL DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.430.879.655,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.430.879.655,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	-	268.536.435,200	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.430.879.655,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3.695.970.175,88	83,41%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.992.824.203,59	67,54%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (703.145.972,29)	-15,87%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 51.619.190,22	98,32%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.695.970.175,88	83,41%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.044.443.393,81	68,71%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (651.526.782,07)	-14,70%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 468.168.344,68	10,57%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 47.382.518,25	1,07%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: feb-24
VALOR FACTURA: $ 250.817.317,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación aprobada mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1628-22 del 27 de diciembre de 2023 de acuerdo a prorroga No. 2

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.741.068.309,12	60,15%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 83,94% | Avance o Atraso Físico % -15,3%
Meta Física Ejecutada % 68,60%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				100,0%
					Ejec	0,90				90,0%
* Construcción De Placa Huella	ML	3300			Prog	2752,66				83,4%
					Ejec	2486				75,3%
* Construcción De Alcantarillas	UND	23			Prog	19				83,4%
					Ejec	12				52,2%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora 120H	1	100%
Retrocargador	1	100%
Vibrocompactador	1	100%
Mezcladora	2	100%
Planta electrica	2	100%
Camion tipo tripton	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

					DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Municipio del Zulia	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	Concretos y Triturados El Zulia SAS (CTZ)	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:
El municipio de Santiago cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-645-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Documento Observado con oficio GIC-INVIAS-NTS-393-22 del 21-Mar-23

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	25	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	21	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 61

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Una vez sea entregado por parte del Contratista la Ubicación de los puntos de atención a la comunidad, se actualizara la información aquí solicitada.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DURANTE LA SEMANA SE REMITIERON LOS SIGUIENTES OFICIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
GIC-INVIAS-NTS-440-24 - APROBACIÓN INFORMES MENSUALES - AMBIENTALES

ACTIVIDADES TECNICAS

Durante la semana del 08 de marzo de 2024 al 14 de marzo de 2024, el contratista de Obra, realizo las siguientes actividades:

TRAMO 7
K4+300 - K4+545
Excavación para vigas riostras.
Concreto 21 MPa para huellas, cunetas y bordillos.
Subbase granular.
Figurado e instalación de acero de refuerzo para vigas riostras, huellas, cunetas y bordillos.
Concreto 14 Mpa para piedra pegada, contrahuellas.
Transporte interno de material petreo.
Transporte de materiales proveniente de la excavación.
Transporte interno de material de peso.

Se ha solicitado nuevamente al contratista de obra, continuar realizando la reparación de fisuras, de acuerdo al protocolo presentado a la Interventoría.

Se ha venido solicitando al contratista de obra aumentar rendimiento de obra, dado que actualmente la obra presenta atraso de 14.70% con respecto a la reprogramación de obra.

Se solicita al contratista de obra, la entrega de plan de contingencia, en aras de garantizar la ejecución del objeto contratado en el plazo contractual.

El día 14 de febrero 2024, se ralizo verificación y aprobación de la preacta parcial N°5, el valor del acta parcial asciende a $250.817.317 que equivale al 11.22%.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria da aprobación de informes mensuales diciembre 2023, enero y febrero 2024, mediante oficio No GIC-INVIAS-NTS-440-24

COMPONENTE SOCIAL

Revisión de informes trimestrales, desde el inicio del proyecto a la fecha.


COMPONENTE SST

Se recibió planillas de seguridad social para el proyecto Santiago.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar haciendole seguimiento a la ejecucion de la obra, registro fotografico, anotaciones diarias en la bitacora de obra, revision de cantidades de obra, verificación de medidas de acuerdo a planos y seguimiento estricto a la reprogramación de obra con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



APLICACIÓN ANTISOL PARA CONCRETO 21MPA - MEZCLA IN SITU



REUNIÓN EN OBRA PARA VERIFICACIÓN AVANCE OBRA FISICO.



CONTROL DE TEMPERATURA MEZCLA DE CONCRETO IN SITU

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

El Contratista de obra, realizo la entrega del protocolo para reaparación de fisruas, desde la Interventoría se realizo la revisión y aval, para implementarlo inmediatamente en el Tramo 1 K0+000 - K1+400, Tramo 2 K1+800 - KK2+285, Tramo 3 K2+400 - K2+753, lo anterior en aras de superar estos temas constructivos y garantizar la calidad de las actividades ejecutadas, cumpliendo con las especificaciones técnicas.
Se ha venido solicitando al contratista de obra, dar reinicio a la reparación de fisuras conforme al protocolo entregado y avalado.

Seguimiento Estricto a la Reprogramación de obra, conforme a la Prorroga de tiempo N° 2, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

Se ha solicitado al contratista de obra, la entrega inmediata de plan de contingencia en aras de garantizar la ejecución del objeto contratado en el plazo contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 75 del 15/03/2024 al 21/03/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **SANTIAGO**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA-ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

PLACA HUELLA EN LA VIA SANTIAGO CUPERENA - ZUL ALTO MUNICIPIO DE SANTIAGO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VIA SANTIAGO CUPERENA - ZUL ALTO MUNICIPIO DE SANTIAGO.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	LP-OP-01-2022	VALOR INICIAL:	$ 4.430.879.655,00
FECHA DE INICIO:	18 DE OCTUBRE DE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	17 DE JUNIO DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.430.879.655,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE ABRIL DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.430.879.655,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.430.879.655,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	-	268.536.435,200	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.430.879.655,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3.789.369.769,44	85,52%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.094.445.715,31	69,84%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (694.924.054,14)	-15,68%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 51.619.190,22	98,32%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.789.369.769,44	85,52%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.146.064.905,53	71,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (643.304.863,92)	-14,52%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 93.399.593,56	2,11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 101.621.511,71	2,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: feb-24
VALOR FACTURA: $ 250.817.317,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación aprobada mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1628-22 del 27 de diciembre de 2023 de acuerdo a prorroga No. 2

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.800.871.005,53	61,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 85,35% | Avance o Atraso Físico %: -15,9%
Meta Física Ejecutada %: 69,43%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				100,0%
					Ejec	0,90				90,0%
* Construcción De Placa Huella	ML	3300			Prog	2822,22				85,5%
					Ejec	2568				77,8%
* Construcción De Alcantarillas	UND	23			Prog	20				85,5%
					Ejec	12				52,2%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora 120H	1	100%
Retrocargador	1	100%
Vibrocompactador	1	100%
Mezcladora	2	100%
Planta electrica	2	100%
Camion tipo tripton	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Municipio del Zulia / Concretos y Triturados El Zulia SAS (CTZ)	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Santiago cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-645-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Documento Observado con oficio GIC-INVIAS-NTS-393-22 del 21-Mar-23

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	24	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	20	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 60

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Una vez sea entregado por parte del Contratista la Ubicación de los puntos de atención a la comunidad, se actualizara la información aquí solicitada.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DURANTE LA SEMANA SE REMITIERON LOS SIGUIENTES OFICIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
GIC-INVIAS-NTS-328-24 - RESPUESTA AL COMUNICADO 2023S-VBOG-033468, ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS PRIMER TRIMESTRAL, MUNICIPIO DE SANTIAGO, COMPONENTE AMBIENTAL

ACTIVIDADES TECNICAS

Durante la semana del 15 de marzo de 2024 al 21 de marzo de 2024, el contratista de Obra, realizo las siguientes actividades:

TRAMO 7
K4+300 - K4+545
Excavación para vigas riostras.
Concreto 21 MPa para huellas, cunetas y bordillos.
Subbase granular.
Figurado e instalación de acero de refuerzo para vigas riostras, huellas, cunetas y bordillos.
Concreto 14 Mpa para piedra pegada, contrahuellas.
Transporte interno de material petreo.
Transporte de materiales proveniente de la excavación.
Transporte interno de material de peso.

Se ha solicitado nuevamente al contratista de obra, continuar realizando la reparación de fisuras, de acuerdo al protocolo presentado a la Interventoría.

Se ha venido solicitando al contratista de obra aumentar rendimiento de obra, dado que actualmente la obra presenta atraso de 14.52% con respecto a la reprogramación de obra.

Se solicita al contratista de obra, la entrega de plan de contingencia, en aras de garantizar la ejecución del objeto contratado en el plazo contractual.

El día 14 de febrero 2024, se ralizo verificación y aprobación de la preacta parcial N°5, el valor del acta parcial asciende a $250.817.317 que equivale al 11.22%.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria se encuentra a la espera de recibir informes trimestrales por parte del contratista de obra.

COMPONENTE SOCIAL

Revisión de informes trimestrales, desde el inicio del proyecto a la fecha.


COMPONENTE SST

se está actualizando los MEPI del mes de enero y febrero

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar haciendole seguimiento a la ejecucion de la obra, registro fotografico, anotaciones diarias en la bitacora de obra, revision de cantidades de obra, verificación de medidas de acuerdo a planos y segumiento estricto a la reprogramación de obra con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONCRETO 21MPA - MEZCLA IN SITU



DENSIDAD A MATERIAL SUBBASE GRANULAR



CONCRETO 14MPA PARA PIEDRA PEGADA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

El Contratista de obra, realizo la entrega del protocolo para reaparación de fisruas, desde la Interventoría se realizo la revisión y aval, para implementarlo inmediatamente en el Tramo 1 K0+000 - K1+400, Tramo 2 K1+800 - KK2+285, Tramo 3 K2+400 - K2+753, lo anterior en aras de superar estos temas constructivos y garantizar la calidad de las actividades ejecutadas, cumpliendo con las especificaciones técnicas.
Se ha venido solicitando al contratista de obra, dar reinicio a la reparación de fisuras conforme al protocolo entregado y avalado.

Seguimiento Estricto a la Reprogramación de obra, conforme a la Prorroga de tiempo N° 2, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

Se ha solicitado al contratista de obra, la entrega inmediata de plan de contingencia en aras de garantizar la ejecución del objeto contratado en el plazo contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 76 del 22/03/2024 al 28/03/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **SANTIAGO**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA-ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

PLACA HUELLA EN LA VIA SANTIAGO CUPERENA - ZUL ALTO MUNICIPIO DE SANTIAGO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VIA SANTIAGO CUPERENA - ZUL ALTO MUNICIPIO DE SANTIAGO.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	LP-OP-01-2022	VALOR INICIAL:	$ 4.430.879.655,00
FECHA DE INICIO:	18 DE OCTUBRE DE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	17 DE JUNIO DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.430.879.655,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE ABRIL DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.430.879.655,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.430.879.655,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.478.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	1.770.000.000,000		
	SALDO DE VIGENCIA	-	268.536.435,200	2.478.164.910,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.430.879.655,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3.884.025.844,49	87,66%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.120.452.988,91	70,43%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (763.572.855,58)	-17,23%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 51.619.190,22	98,32%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.884.025.844,49	87,66%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.172.072.179,13	71,59%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (711.953.665,36)	-16,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 94.656.075,05	2,14%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.007.273,61	0,59%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: feb-24
VALOR FACTURA: $ 250.817.317,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación aprobada mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1628-22 del 27 de diciembre de 2023 de acuerdo a prorroga No. 2

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.860.673.701,95	62,78%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 87,61% | Avance o Atraso Físico %: -16,1%
Meta Física Ejecutada %: 71,49%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1				100,0%
					Ejec	0,90				90,0%
* Construcción De Placa Huella	ML	3300			Prog	2892,72				87,7%
					Ejec	2609				79,1%
* Construcción De Alcantarillas	UND	23			Prog	20				87,7%
					Ejec	12				52,2%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora 120H	1	100%
Retrocargador	1	100%
Vibrocompactador	1	100%
Mezcladora	2	100%
Planta electrica	2	100%
Camion tipo tripton	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Municipio del Zulia / Concretos y Triturados El Zulia SAS (CTZ)	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Santiago cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-645-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Documento Observado con oficio GIC-INVIAS-NTS-393-22 del 21-Mar-23

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	24	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	20	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 60

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Una vez sea entregado por parte del Contratista la Ubicación de los puntos de atención a la comunidad, se actualizara la información aquí solicitada.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DURANTE LA SEMANA SE REMITIERON LOS SIGUIENTES OFICIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
GIC-INVIAS-NTS-504-24 - REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1821 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE SANTIAGO.

ACTIVIDADES TECNICAS

Durante la semana del 22 de marzo de 2024 al 28 de marzo de 2024, el contratista de Obra, realizo las siguientes actividades:

TRAMO 7
K4+300 - K4+545
Excavación para vigas riostras.
Concreto 21 MPa para huellas, cunetas y bordillos.
Figurado e instalación de acero de refuerzo para vigas riostras, huellas, cunetas y bordillos.
Concreto 14 Mpa para piedra pegada, contrahuellas.
Transporte interno de material petreo.
Transporte de materiales proveniente de la excavación.
Transporte interno de material de peso.

TRAMO 6
K4+100 - K4+185
Excavación para vigas riostras.
Concreto 21 MPa para huellas, cunetas y bordillos.
Figurado e instalación de acero de refuerzo para vigas riostras, huellas, cunetas y bordillos.
Concreto 14 Mpa para piedra pegada, contrahuellas.
Transporte interno de material petreo.
Transporte de materiales proveniente de la excavación.
Transporte interno de material de peso.

Se ha solicitado nuevamente al contratista de obra, continuar realizando la reparación de fisuras, de acuerdo al protocolo presentado a la Interventoría.

Se ha venido solicitando al contratista de obra aumentar rendimiento de obra, dado que actualmente la obra presenta atraso de 16.07% con respecto a la reprogramación de obra.

Se ha solicitado al contratista de obra, evaluar rendimientos vs plazo contractual, con el fin de analizar si se requiere prórroga de tiempo, en caso de equerir prórroga, el contratista de obra, deberá entregar soportes para sustentar la solicitud.

Se solicita al contratista de obra, la entrega de plan de contingencia, en aras de garantizar la ejecución del objeto contratado en el plazo contractual.

El día 14 de febrero 2024, se ralizo verificación y aprobación de la preacta parcial N°5, el valor del acta parcial asciende a $250.817.317 que equivale al 11.22%.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria se encuentra a la espera de recibir informes mensual correspondiente al mes de marzo e informes trimestrales por parte del contratista de obra.

COMPONENTE SOCIAL

Durante la semana la interventoria se encuentra a la espera de recibir informes mensual correspondiente al mes de marzo e informes trimestrales por parte del contratista de obra.


COMPONENTE SST

Durante la semana la interventoria se encuentra a la espera de recibir informes mensual correspondiente al mes de marzo e informes trimestrales por parte del contratista de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar haciendole seguimiento a la ejecucion de la obra, registro fotografico, anotaciones diarias en la bitacora de obra, revision de cantidades de obra, verificación de medidas de acuerdo a planos y segumiento estricto a la reprogramación de obra con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONCRETO 21MPA - MEZCLA IN SITU



APLICACIÓN ANTISOL PARA EL CONCRETO



CONCRETO 21MPA - MEZCLA IN SITU

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

El Contratista de obra, realizo la entrega del protocolo para reaparación de fisruas, desde la Interventoría se realizo la revisión y aval, para implementarlo inmediatamente en el Tramo 1 K0+000 - K1+400, Tramo 2 K1+800 - KK2+285, Tramo 3 K2+400 - K2+753, lo anterior en aras de superar estos temas constructivos y garantizar la calidad de las actividades ejecutadas, cumpliendo con las especificaciones técnicas.
Se ha venido solicitando al contratista de obra, dar reinicio a la reparación de fisuras conforme al protocolo entregado y avalado.

Seguimiento Estricto a la Reprogramación de obra, conforme a la Prorroga de tiempo N° 2, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

Se ha solicitado al contratista de obra, la entrega inmediata de plan de contingencia en aras de garantizar la ejecución del objeto contratado en el plazo contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 4 del 8/03/2024 al 14/03/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **CD-FC-067-2023**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: CD-FC-067-2023
FECHA DE INICIO: 21 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 21 DE MAYO DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 21 DE MAYO DE 2024

VALOR INICIAL: $ 749.903.341,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 749.903.341,00
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 1053 DE 2022
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024

VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
VALOR ACUMULADO: $ 4.556.701.345,20
VALOR ANTICIPO: N/A
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 620.329.862,10		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 749.903.341,00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 620.216.911,63	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 52.528.973,00	8,47%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 15.001.992,00	2,42%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (37.526.981,00)	-6,05%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 702.697,00	0,09%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 52.528.973,00	8,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15.001.992,00	2,42%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (37.526.981,00)	-6,05%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 38.838.592,00	6,26%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15.001.992,00	2,42%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se hace aprobación de la programación de obra con el oficio, GIC-INVIAS-NTS-399-24.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.681.265.612,70	58,84%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 6,85% | Avance o Atraso Físico %: -6,62%
Meta Física Ejecutada %: 0,23%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1 y Tramo 2	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100%
					Ejec	0,09	0,09	9,37%
* Construcción De Placa Huella	ML	391,8			Prog	33,18	33,18	8,47%
					Ejec			
* Construcción De Alcantarillas	UND	2			Prog	0,17	0,17	8,47%
					Ejec			
* Actividades de mantenimiento	m2	14387,23			Prog	1218,52	1218,52	8,47%
					Ejec			
					Prog			
					Ejec			
*					Prog			
					Eiec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora 215 Hp		1
Retroexcavadora		1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se solicito mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-377-24.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS

Luego de socializar el proyecto con la comunidad de los mango - la carrera, el dia viernes 01 de marzo del 2024 Se procede inician actividades el dia 8 de marzo con el traslado de maquinaria y del mismo modo se inician actividades de mejoramiento de via
El dia sabado (9 de Marzo) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 1, 2 Y 3 : Mejoramiento de via con maquinaria amarilla.
El dia lunes (11 de Marzo) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 1, 2 Y 3 : Mejoramiento de via con maquinaria amarilla.
El dia martes (12 de Marzo) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 1, 2 Y 3 : Mejoramiento de via con maquinaria amarilla - Traslado de material (Acero) - Figurado de acero para alcantarillas.
El dia miercoles (13 de Marzo) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 1, 2 Y 3 : Mejoramiento de via con maquinaria amarilla - Figurado de acero para viga riostras.
El dia jueves (14 de Marzo) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 1, 2 Y 3 : Mejoramiento de via con maquinaria amarilla - Figurado de acero para viga riostras.

ACTIVIDADES SOCIALES

El día 01 de marzo, se realizo socialización de inicio de actividades, para dar a conocer el objeto del proyecto, el alcance y tiempo de ejecución.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar seguimiento a la ejecucion de la obra, registro fotografico, anotaciones diarias en la bitacora de obra, revision de cantidades de obra, verificación de medidas de acuerdo a planos y seguimiento estricto a la reprogramación de obra con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DANDO A CONOCER EL OBJETO, VALOR, ALCANCE Y PLAZO DE EJECUCIÓN



DESCARGUE DE MATERIAL (ACERO) PARA LUEGO FIGURAR



FIGURADO DE ACERO PARA VIGA RIOSTRAS DE PLACA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar solicitando al contratista de obra para haga entrega de la documentación pendiente de preconstrucción.

Seguimiento estricto a la programación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

Solicitud al contratista de obra, par el cumplimiento de las clausulas Decima cuarta - Obligaciones generales del contratista, Decima quinta - obligaciones epecificas del contratista.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 5 del 15/03/2024 al 21/03/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **CD-FC-067-2023**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: CD-FC-067-2023
FECHA DE INICIO: 21 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 21 DE MAYO DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 21 DE MAYO DE 2024

VALOR INICIAL: $ 749.903.341,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 749.903.341,00
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 1053 DE 2022
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024

VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
VALOR ACUMULADO: $ 4.556.701.345,20
VALOR ANTICIPO: N/A
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 620.329.862,10		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 749.903.341,00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 620.216.911,63	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 139.758.467,00	22,53%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 123.310.141,60	19,88%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (16.448.325,40)	-2,65%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 702.697,00	0,09%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 139.758.467,00	22,53%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 124.012.838,60	20,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (15.745.628,40)	-2,54%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 87.229.494,00	14,06%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 48.428.149,60	7,81%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se hace aprobación de la programación de obra con el oficio, GIC-INVIAS-NTS-399-24.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.800.871.005,53	61,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 17,40%
Meta Física Ejecutada %: 0,23%
Avance o Atraso Físico %: -17,17%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1 y Tramo 2	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100%
					Ejec	0,09	0,09	9,37%
* Construcción De Placa Huella	ML	391,8			Prog	88,29	88,29	22,53%
					Ejec			
* Construcción De Alcantarillas	UND	2			Prog	0,45	0,45	22,53%
					Ejec			
* Actividades de mantenimiento	m2	14387,23			Prog	3241,99	3241,99	22,53%
					Ejec			
					Prog			
					Ejec			
*					Prog			
					Eiec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora 215 Hp		1
Retroexcavadora		1
Vibrocompactador		1
Volqueta		1
		1
Total		5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se solicito mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-377-24.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	25	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	21	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	22	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 25

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS

Se continuan con actividades de -Mejoramiento de via con maquinaria amarilla, -Figurado de acero vigariostras de placa huella
El día sabado (16 de Marzo) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 1, 2 Y 3 : Mejoramiento de via con maquinaria amarilla -Figurado de acero vigariostras de placa huella.
El día lunes (18 de Marzo) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 1, 2 Y 3 : Mejoramiento de via con maquinaria amarilla -Conformación de calzada existente -Figurado de acero.
El día martes (19 de Marzo) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 1, 2 Y 3 : -Conformación de calzada existente -Figurado de acero -Mejoramiento de vía con material de sub-base.
El día miercoles (20 de Marzo) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 1, 2 Y 3 : Figurado de acero -Mejoramiento de vía con material de sub-base
El día jueves (21 de Marzo) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 1, 2 Y 3 :-Mejoramiento de vía con material de sub-base -Excavación para viga riostras -Excavación para alcantarillas.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria recibe información sobre la fuente de materiales, de la que se va abastecer el contratista de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar seguimiento a la ejecucion de la obra, registro fotografico, anotaciones diarias en la bitacora de obra, revision de cantidades de obra, verificación de medidas de acuerdo a planos y seguimiento estricto a la reprogramación de obra con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Mejoramiento de vía con maquinaria amarilla entre los tramos 1, 2 y 3



Figurado de acero para viga riostras de placa huella y bordillos.



Mejoramiento de vía con material de subbase

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar solicitando al contratista de obra para haga entrega de la documentación pendiente de preconstrucción.

Seguimiento estricto a la programación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

Solicitud al contratista de obra, par el cumplimiento de las clausulas Decima cuarta - Obligaciones generales del contratista, Decima quinta - obligaciones epecificas del contratista.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 6 del 22/03/2024 al 28/03/2024 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **CD-FC-067-2023**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: CD-FC-067-2023
FECHA DE INICIO: 21 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 21 DE MAYO DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 21 DE MAYO DE 2024

VALOR INICIAL: $ 749.903.341,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 749.903.341,00
$ -
$ -
$

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 1053 DE 2022
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024

VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
VALOR ACUMULADO: $ 4.556.701.345,20
VALOR ANTICIPO: N/A
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 620.329.862,10		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 749.903.341,00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 620.216.911,63	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 241.632.576,00	38,96%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 244.748.686,08	39,46%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 3.116.110,08	0,50%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 702.697,00	0,09%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 241.632.576,00	38,96%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 245.451.383,08	39,58%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 3.818.807,08	0,62%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 101.874.109,00	16,43%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 121.438.544,48	19,58%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se hace aprobación de la programación de obra con el oficio, GIC-INVIAS-NTS-399-24.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.860.673.701,95	62,78%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 29,72%
Meta Física Ejecutada %: 0,23%
Avance o Atraso Físico %: -29,49%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1 y Tramo 2	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100%
					Ejec	0,09	0,09	9,37%
* Construcción De Placa Huella	ML	391,8			Prog	152,64	152,64	38,96%
					Ejec			
* Construcción De Alcantarillas	UND	2			Prog	0,78	0,78	38,96%
					Ejec			
* Actividades de mantenimiento	m2	14387,23			Prog	5605,17	5605,17	38,96%
					Ejec			
					Prog			
					Ejec			
*					Prog			
					Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora 215 Hp		1
Retroexcavadora		1
Vibrocompactador		1
Volqueta		1
		1
Total		5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se solicito mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-377-24.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	25	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	21	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	22	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Se solicito al profesional SST enviar el informe del mes de marzo para el día sábado 30

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS

Se continuan con actividades de -Figurado de acero para viga riostras y bordillos -Mejoramiento de vía con material de sub-base tramo 2
El día sabado (23 de Marzo) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 1, 2 Y 3 : -Excavación en sitio para alcantarilla -Instalación de tubería para alcantarilla
El día lunes (25 de Marzo) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 1, 2 Y 3 :No hay actividades por Semana santa
El día martes (26 de Marzo) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 1, 2 Y 3 :-No hay actividades por Semana santa .
El día miercoles (27 de Marzo) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 1, 2 Y 3 : No hay actividades por Semana santa
El día jueves (28 de Marzo) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 1, 2 Y 3 :No hay actividades por Semana santa

ACTIVIDADES SOCIALES

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria recibe información sobre la fuente de materiales, de la que se va abastecer el contratista de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar seguimiento a la ejecucion de la obra, registro fotografico, anotaciones diarias en la bitacora de obra, revision de cantidades de obra, verificación de medidas de acuerdo a planos y seguimiento estricto a la reprogramación de obra con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Figurado de acero para placa huella y bordillos.



Mejoramiento de vía con material de subbase Tramo 2



Instalación de tubería para alcantarilla tramo 3.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar solicitando al contratista de obra para haga entrega de la documentación pendiente de preconstrucción.

Seguimiento estricto a la programación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

Solicitud al contratista de obra, par el cumplimiento de las clausulas Decima cuarta - Obligaciones generales del contratista, Decima quinta - obligaciones epecificas del contratista.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 7 del 1/03/2024 al 7/03/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-LOURDES**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-060-2023	VALOR INICIAL:	$ 620.216.911,63
FECHA DE INICIO:	22 DE ENERO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	22 DE ABRIL DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 620.216.911,63
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	22 DE ABRIL DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 620.329.862,10		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 620.216.911,63		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 620.216.911,63	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 13.690.381,00	2,21%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 702.697,00	0,11%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (12.987.684,00)	-2,09%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 702.697,00	0,11%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 13.690.381,00	2,21%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 702.697,00	0,11%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (12.987.684,00)	-2,09%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.663.411,00	1,07%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 702.697,00	0,11%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se hace aprobación de la programación de obra con el oficio, GIC-INVIAS-NTS-399-24.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.681.265.612,70	58,84%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 2,16% | Avance o Atraso Físico %: -1,87%
Meta Física Ejecutada %: 0,28%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1 y Tramo 2	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100%
					Ejec	0,11	0,11	11,33%
* Construcción De Placa Huella	ML	330			Prog	7,28	7,28	2,21%
					Ejec			
* Construcción De Alcantarillas	UND	1			Prog	0	0	2,21%
					Ejec			
* Actividades de mantenimiento	m2	14387,23			Prog	317,58	317,58	2,21%
					Ejec			
					Prog			
					Ejec			
*					Prog			
					Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Municipio del Zulia	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	Concretos y Triturados El Zulia SAS (CTZ)	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se solicito mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-377-24.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 32

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Se realizo socialización N° 1 - inicio ejecución de actividades, para dar a conocer el objeto del proyecto, valor, plazo de ejecución y alcance del proyecto.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SE REMITIERON LOS SIGUIENTES OFICIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

GIC-INVIAS-NTS-376-24 - SOLICITUD HOJAS DE VIDA DIRECTOR DE OBRA Y RESIDENTE DE OBRA
GIC-INVIAS-NTS-377-24 - SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN CONFORME A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA.
GIC-INVIAS-NTS-397-24 - ENTREGA ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE POLIZAS CONFORME AL ACTA DE INICIO
GIC-INVIAS-NTS-398-24 - RESPUESTA COMUNICACIÓN MATICCES-LOURDES-012-2024 "ENTREGA DOCUMENTOS INICIALES" – AVAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE PMT.
GIC-INVIAS-NTS-399-24 - RESPUESTA COMUNICACIÓN MATICCES - LOURDES-012-2024 "ENTREGA DOCUMENTOS INICIALES" – AVAL PROGRAMACIÓN DE OBRA

ACTIVIDADES TECNICAS

El día 02 de marzo 2024, en instalaciones de la casa de cultura del municipio de Lourdes, se llevo a cabo la socialización para el proyecto, en la cual se dio información, objeto el contrato, alcance, vigencia y/o duración de ejecución, valor del contrato.

El proyecto contempla dos (02) tramos, en las veredas la primavera y Camporico.

El contratista de obra, aun no ha iniciado la ejecución de actividades, desde la interventoría se viene solicitando el inicio inmediato de las actividades, de igual manera se ha venido solicitando documentación al contratista de obra.

ACTIVIDADES SOCIALES

El día 02 de marzo, se realizo socialización de inicio de actividades, para dar a conocer el objeto del proyecto, el alcance y tiempo de ejecución.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar seguimiento a la ejecucion de la obra, registro fotografico, anotaciones diarias en la bitacora de obra, revision de cantidades de obra, verificación de medidas de acuerdo a planos y seguimiento estricto a la reprogramación de obra con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DANDO A CONOCER EL OBJETO, VALOR, ALCANCE Y PLAZO DE EJECUCIÓN



TRAMO 1, ANTES DE DE SER INTERVENIDO.



SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DANDO A CONOCER EL OBJETO, VALOR, ALCANCE Y PLAZO DE EJECUCIÓN

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar solicitando al contratista de obra para haga entrega de la documentación pendiente de preconstrucción.

Seguimiento estricto a la programación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

Solicitud al contratista de obra, par el cumplimiento de las clausulas Decima cuarta - Obligaciones generales del contratista, Decima quinta - obligaciones epecificas del contratista.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 8 del 8/03/2024 al 14/03/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-LOURDES**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-060-2023	VALOR INICIAL:	$ 620.216.911,63	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	22 DE ENERO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	22 DE ABRIL DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 620.216.911,63	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	22 DE ABRIL DE 2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 620.329.862,10		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 620.216.911,63		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 620.216.911,63	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 52.528.973,00	8,47%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 798.400,00	0,13%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (51.730.573,00)	-8,34%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1.405.394,00	0,23%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 52.528.973,00	8,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.203.794,00	0,36%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (50.325.179,00)	-8,11%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 38.838.592,00	6,26%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.501.097,00	0,24%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se hace aprobación de la programación de obra con el oficio, GIC-INVIAS-NTS-399-24.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.741.068.309,12	60,15%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 8,35% | Avance o Atraso Físico %: -8,01%
Meta Física Ejecutada %: 0,34%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1 y Tramo 2	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100%
					Ejec	0,23	0,23	22,66%
* Construcción De Placa Huella	ML	330			Prog	27,95	27,95	8,47%
					Ejec			
* Construcción De Alcantarillas	UND	1			Prog	0	0	8,47%
					Ejec			
* Actividades de mantenimiento	m2	14387,23			Prog	1218,52	1218,52	8,47%
					Ejec			
					Prog			
					Ejec			
*					Prog			
					Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retrocargador	1	100%
Total	1	100%

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Municipio del Zulia	PERMISO MINERO: SI	NO
	Concretos y Triturados El Zulia SAS (CTZ)	LICENCIA AMBIENTAL: SI X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES: Se realizo la aprobación de la fuente de material con la comunicación GIC-INVIAS-NTS-425-24.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se solicito mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-377-24.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 32

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Se realizo socialización N° 1 - inicio ejecución de actividades, para dar a conocer el objeto del proyecto, valor, plazo de ejecución y alcance del proyecto.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SE REMITIERON LOS SIGUIENTES OFICIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

GIC-INVIAS-NTS-425-24 - APROBACIÓN FUENTE DE MATERIALES LOURDES
GIC-INVIAS-NTS-448-24 - REVISION No.1 PLAN DE CALIDAD LOURDES - APROBACION
GIC-INVIAS-NTS-448-24 - REVISION No.1 PLAN DE CALIDAD LOURDES - APROBACION

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 08 DE MARZO 2024 AL 14 DE MARZO 2024

Durante este periodo el contratista viene realizando las siguientes actividades:

TRAMO 2, CAMPORICO K0+000 - K0+170
Excavaciones varias para la subrasante.
Localización y Replanteo.
Acopio de material: Triturado, arena y acero de refuerzo.

Se ha solicitado al contratista de obra, aumentar rendimiento de obra, en aras de ejecutar el objeto contratado en el plazo contractual.

Actualmente la obra presenta un atraso del 8.11% con respecto a la programación de obra.

COMPONENTE AMBIENTAL

Durante la semana la interventoria da aprobación fuente de materiales mediante comunicado No GIC-INVIAS-NTS-425-24; Así mismo se realiza recorrido de obra para realizar seguimiento a la entrega documental preconstructiva.

COMPONENTE SOCIAL

El día 02 de marzo, se realizo socialización de inicio de actividades, para dar a conocer el objeto del proyecto, el alcance y tiempo de ejecución.

COMPONENTE SST

Se realizo aprobación del Protocolo de bioseguridad

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar seguimiento a la ejecucion de la obra, registro fotografico, anotaciones diarias en la bitacora de obra, revision de cantidades de obra, verificación de medidas de acuerdo a planos y segumiento estricto a la reprogramación de obra con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO 2, ANTES DE INTERVENCIÓN.



TRAMO 2, EXCAVACIONES VARIAS.



TRAMO 2, ACOPIO DE MATERIAL PETREO.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar solicitando al contratista de obra para haga entrega de la documentación pendiente de preconstrucción.

Seguimiento estricto a la programación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

Solicitud al contratista de obra, par el cumplimiento de las clausulas Decima cuarta - Obligaciones generales del contratista, Decima quinta - obligaciones epecificas del contratista.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 9 del 15/03/2024 al 21/03/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-LOURDES**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-060-2023	VALOR INICIAL:	$ 620.216.911,63
FECHA DE INICIO:	22 DE ENERO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	22 DE ABRIL DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 620.216.911,63
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	22 DE ABRIL DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 620.329.862,10		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 620.216.911,63		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 620.216.911,63	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 139.758.467,00	22,53%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 53.574.302,28	8,64%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (86.184.164,72)	-13,90%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 2.108.091,00	0,34%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 139.758.467,00	22,53%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 55.682.393,28	8,98%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (84.076.073,72)	-13,56%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 87.229.494,00	14,06%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 53.478.599,28	8,62%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se hace aprobación de la programación de obra con el oficio, GIC-INVIAS-NTS-399-24.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.800.871.005,53	61,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 22,40% | Avance o Atraso Físico %: -13,87%
Meta Física Ejecutada %: 8,53%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1 y Tramo 2	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100%
					Ejec	0,34	0,34	33,99%
* Construcción De Placa Huella	ML	330			Prog	74,36	74,36	22,53%
					Ejec	15,00	15,00	4,55%
* Construcción De Alcantarillas	UND	1			Prog	0	0	22,53%
					Ejec			
* Actividades de mantenimiento	m2	14387,23			Prog	3241,99	3241,99	22,53%
					Ejec			
					Prog			
					Ejec			
*					Prog			
					Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retrocargador	1	100%
Total	1	100%

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Municipio del Zulia	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	Concretos y Triturados El Zulia SAS (CTZ)	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se solicito mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-377-24.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 44

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Se realizo socialización N° 1 - inicio ejecución de actividades, para dar a conocer el objeto del proyecto, valor, plazo de ejecución y alcance del proyecto.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SE REMITIERON LOS SIGUIENTES OFICIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

GIC-INVIAS-NTS-467-24 - APROBACIÓN PROTOCOLO, INSTALACIONES Y PLAN SST - LOURDES
GIC-INVIAS-NTS-472-24 - INFORMACION DE VALLA DEL CONTRATO – LOURDES
GIC-INVIAS-NTS-467-24 - RESPUESTA A COMUNICACIÓN MATICCES-LOURDES-012-2024 “ENTREGA DOCUMENTOS INICIALES” – OBSERVACIONES HOJA DE VIDA DIRECTOR DE OBRA.
GIC-INVIAS-NTS-472-24 - RESPUESTA COMUNICACIÓN MATICCES-LOURDES-012-2024 “ENTREGA DOCUMENTOS INICIALES” – APROBACIÓN PROGRAMA GENERACIÓN EMPLEO E INSTALACIONES

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 15 DE MARZO 2024 AL 21 DE MARZO 2024

Durante este periodo el contratista viene realizando las siguientes actividades:

TRAMO 2, CAMPORICO K0+000 - K0+170
Excavaciones varias.
Concreto resistencia 21 MPa - Mezcla in situ
Acero de refuero Fy 4200MPa
Subbase granular
Excavaciones varias para alcantarilla
Concreto 14MPa para alcantarilla
Instalación de tubería Diametreo 36" para alcantarilla.

Se ha solicitado al contratista de obra, aumentar rendimiento de obra, en aras de ejecutar el objeto contratado en el plazo contractual.

Actualmente la obra presenta un atraso del 13.56% con respecto a la programación de obra.

Se solicita al contratista de obra, la entrega de plan de contingencia, dado que actualmente el atraso de obra supera el 10%, se requiere garantizar la ejecución del objeto contratado en el plazo contractual.

COMPONENTE AMBIENTAL

Durante la semana la interventoria se encuentro a la espera de recibir documento PAGA(Plan Guía a la Adaptación a la Ambiental).

COMPONENTE SOCIAL

El día 02 de marzo, se realizo socialización de inicio de actividades, para dar a conocer el objeto del proyecto, el alcance y tiempo de ejecución.

COMPONENTE SST

Se solicito al contratista de obra, la entrega de soportes de afiliación del personal que se encuentra en obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar seguimiento a la ejecucion de la obra, registro fotografico, anotaciones diarias en la bitacora de obra, revision de cantidades de obra, verificación de medidas de acuerdo a planos y seguimiento estricto a la reprogramación de obra con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



DENSIDAD SUBBASE GRANULAR



COMPACTACIÓN SUBBASE GRANULAR.



CONTROL DE TEMPERATURA PARA MEZCLA DE CONCRETO IN SITU.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA


Continuar solicitando al contratista de obra para haga entrega de la documentación pendiente de preconstrucción.

Seguimiento estricto a la programación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

Se solicitará al contratista de obra, plan de contingencia, dado que el atraso supera el 10% y se requiere garantizar la ejecución del objeto contratado en el plazo contractual.

Solicitud al contratista de obra, para el cumplimiento de las clausulas Decima cuarta - Obligaciones generales del contratista, Decima quinta - obligaciones epecificas del contratista.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 9 del 22/03/2024 al 28/03/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-LOURDES**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-060-2023	VALOR INICIAL:	$ 620.216.911,63	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	22 DE ENERO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	22 DE ABRIL DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 620.216.911,63	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	22 DE ABRIL DE 2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 620.329.862,10		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 620.216.911,63		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 620.216.911,63	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 241.632.576,00	38,96%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 81.925.810,18	13,21%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (159.706.765,82)	-25,75%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 2.108.091,00	0,34%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 241.632.576,00	38,96%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 84.033.901,18	13,55%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (157.598.674,82)	-25,41%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 101.874.109,00	16,43%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 28.351.507,90	4,57%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se hace aprobación de la programación de obra con el oficio, GIC-INVIAS-NTS-399-24.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.860.673.701,95	62,78%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 34,72% | Avance o Atraso Físico %: -25,81%
Meta Física Ejecutada %: 8,91%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1 y Tramo 2	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100%
					Ejec	0,34	0,34	33,99%
* Construcción De Placa Huella	ML	330			Prog	128,57	128,57	38,96%
					Ejec	20,00	20,00	6,06%
* Construcción De Alcantarillas	UND	1			Prog	0,39	0,39	38,96%
					Ejec			
* Actividades de mantenimiento	m2	14387,23			Prog	5605,17	5605,17	38,96%
					Ejec			
					Prog			
					Ejec			
*					Prog			
					Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retrocargador	1	100%
Total	1	100%

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Municipio del Zulia	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	Concretos y Triturados El Zulia SAS (CTZ)	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se solicito mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-377-24.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 44

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Se realizo socialización N° 1 - inicio ejecución de actividades, para dar a conocer el objeto del proyecto, valor, plazo de ejecución y alcance del proyecto.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

*Durante la semana se continua con la revision de los componentes de estudios y diseños para emision de conceptos por parte de la interventoria

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 22 DE MARZO 2024 AL 28 DE MARZO 2024

Durante este periodo el contratista viene realizando las siguientes actividades:

TRAMO 2, CAMPORICO K0+000 - K0+170
Excavaciones varias.
Concreto resistencia 21 MPa - Mezcla in situ
Instalacion del acero de refuero Fy 4200MPa
Instalacion y compactacion de la subbase granular
Se ha solicitado al contratista de obra, aumentar rendimiento de obra, en aras de ejecutar el objeto contratado en el plazo contractual.

Actualmente la obra presenta un atraso del 25,41% con respecto a la programación de obra.

Se solicita al contratista de obra, la entrega de plan de contingencia, dado que actualmente el atraso de obra supera el 10%, se requiere garantizar la ejecución del objeto contratado en el plazo contractual.

COMPONENTE AMBIENTAL

Durante la semana la interventoria se encuentro a la espera de recibir documento PAGA(Plan Guía a la Adaptación a la Ambiental).

COMPONENTE SOCIAL

El día 02 de marzo, se realizo socialización de inicio de actividades, para dar a conocer el objeto del proyecto, el alcance y tiempo de ejecución.


COMPONENTE SST

Se solicito al contratista de obra, la entrega de soportes de afiliación del personal que se encuentra en obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar seguimiento a la ejecucion de la obra, registro fotografico, anotaciones diarias en la bitacora de obra, revision de cantidades de obra, verificación de medidas de acuerdo a planos y seguimiento estricto a la reprogramación de obra con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



SUMINISTRO DE DOTACION Y EPP PARA PERSONAL DE OBRA.



VACIADO DE CONCRETO PARA ELEMENTOS DE HUELLAS Y VIGAS RIOSTRA DE LA PLACA HUELLA



TEXTURIZADO DE CONCRETO PARA ELEMENTOS DE HUELLAS Y VIGAS RIOSTRA DE LA PLACA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar solicitando al contratista de obra para haga entrega de la documentación pendiente de preconstrucción.

Seguimiento estricto a la programación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

Se solicitará al contratista de obra, plan de contingencia, dado que el atraso supera el 10% y se requiere garantizar la ejecución del objeto contratado en el plazo contractual.

Solicitud al contratista de obra, para el cumplimiento de las clausulas Decima cuarta - Obligaciones generales del contratista, Decima quinta - obligaciones epecificas del contratista.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 14 del 1/02/2024 al 7/02/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): GOB-2033-SILOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 372 ML, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS 3 UND., TRANSPORTE 1974.8 M3/KM, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 18 UND., ADTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 19948.8 M2.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. (SILOS)		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-072-2023	VALOR INICIAL:	$ 740.182.949,07
FECHA DE INICIO:	7 DE NOVIEMBRE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	7 FEBRERO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 740.182.949,07
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	6 ABRIL DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 740.182.949,07		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 740.182.949,07		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 740.182.949,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 591.199.225,00	79,87%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 620.047.484,00	83,77%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 28.848.259,00	3,90%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 4.193.116,73	50,01%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 599.583.867,48	81,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 624.240.600,73	84,34%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 24.656.733,25	3,33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 37.191.724,13	5,02%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 90.763.552,80	12,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contratista mediante correo electrónico realiza la entrega de la programación de obra, del contrato CD-FC-072-2023, la cual se realizan observaciones y solicita nuevamente su entrega por medio de envios oficiales, con subsanaciones corregidas..

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.681.265.612,70	58,84%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 81,00% | Avance o Atraso Físico %: 3,33%
Meta Física Ejecutada %: 84,34%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
					Ejec	1,00	1,00	100,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	372			Prog	298,00	298,00	80,11%
					Ejec	320,00	320,00	86,02%
* Construcción De Alcantarillas	UND	3			Prog	3,00	3,00	100,00%
					Ejec	3,00	3,00	100,00%
* Transporte	m3/km	4455,97			Prog	4455,97	4455,97	100,00%
					Ejec	4455,97	4455,97	100,00%
Señalización y seguridad	UND	5			Prog	5,00	5,00	100,00%
					Ejec			
* Actividades de mantenimiento	m2	19948,8			Prog	19948,80	19948,80	100,00%
					Ejec	19948,80	19948,80	100,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta sencilla	1	100%
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		9,00

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado, pendiente de entrega de subsanaciones por el contratista.

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	29
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	29
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	29

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 41

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

*Se realiza la aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente y director de obra por parte de la interventoria.

*A fecha del presente informe los ingenieros especialista de la interventoría continúan revisando los diferentes componentes de estudios y diseños, entregados por el contratista de obra para emitir conceptos. Se emiten conceptos de aprobación.

ACTIVIDADES TECNICAS

*Se continua realizando las excavaciones manuales para la construcción de la viga riostra, cuneta y bordillo.

*Se continua realizando el corte, figurado, armado e instalación del acero de refuerzo para los diferentes elementos de la placa huella.

*Se continua realizando el vaciado de concreto 21 Mpa., para viga riostra y huella.

*Se continua realizando el vaciado de concreto 14 Mpa., concreto ciclópeo - piedra pegada, placa huella.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

*La interventoría se encuentra a la espera de recibir documentación fuente de materiales y de la empresa que suministrará el agua en la ejecución de la obra.

*Durante la semana la interventoría se continua a la espera de recibir documento PAGA (plan guía a la adaptación ambiental), con observaciones subsanadas por parte del contratista.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Continuar con las excavaciones manuales, para los elementos de viga riostra, cuneta y bordillo.

Continuar con el corte, armado y figurado, del acero de refuerzo para los diferentes elementos de la placa huella en construcción.

Continuar con el vaciado de concreto 14 Mpa., concreto ciclópeo - piedra pegada, placa huella.

Continuar con el vaciado de concreto 21 Mpa., para viga riostra y huella.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Excavacion manual de vigas riostra, cuneta y bordillo, instalacion de formaleta de formaleta de madera y acero de refuerzo para huellas y vigas riosta, vaciado y texturizado de concreto de 21 MPA para huellas y vigas riostra.
Contrato CD-FC-72-2023.



Vaciado concreto ciclopeo de 14 Mpa., huellas en piedra pegada.
Contrato CD-FC-072-2023.



Vaciado y texturizado de concreto 21 Mpa para secciones de bordillos y cunetas.
Contrato CD-FC-072-2023.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

OBSERVACION: En obra se verifico que el contratista siguiera las especificaciones técnicas de los diseños y los planos aprobados, en la construcción de la placa huella, por otra parte en obra se le solicito al contratista diligenciar la entrega de la programacion de manera oficial ara su revision y aprobacion ajustada al acta de modificacion y prorroga.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 15 del 8/02/2024 al 14/02/2024 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): GOB-2033-SILOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 372 ML, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS 3 UND., TRANSPORTE 1974.8 M3/KM, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 18 UND., ADTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 19948.8 M2.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. (SILOS)		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-072-2023	VALOR INICIAL:	$ 740.182.949,07
FECHA DE INICIO:	7 DE NOVIEMBRE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	7 FEBRERO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 740.182.949,07
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	6 ABRIL DE 2024		$ -
			$ -
			$

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 740.182.949,07		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 740.182.949,07		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 740.182.949,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 621.307.249,00	83,94%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 659.938.171,00	89,16%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 38.630.922,00	5,22%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 4.193.116,73	50,01%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 629.691.891,81	85,07%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 664.131.287,73	89,73%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 34.439.395,92	4,65%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 30.108.024,33	4,07%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.890.687,04	5,39%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contratista mediante correo electrónico realiza la entrega de la programación de obra, del contrato CD-FC-072-2023, la cual se realizan observaciones y se solicita nuevamente la entrega usando los medios oficiales, con subsanaciones corregidas..

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.741.068.309,12	60,15%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 85,07%
Meta Física Ejecutada % 89,73%
Avance o Atraso Físico % 4,65%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector	Total	%
	Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
						Ejec	0,50	0,50	50,00%
*	Construcción De Placa Huella	ML	372			Prog	372,00	372,00	100,00%
						Ejec	332,00	332,00	89,25%
*	Construcción De Alcantarillas	UND	3			Prog	3,00	3,00	100,00%
						Ejec	3,00	3,00	100,00%
*	Transporte	m3/km	4455,97			Prog	4455,97	4455,97	100,00%
						Ejec	4455,97	4455,97	100,00%
	Señalización y seguridad	UND	5			Prog	5,00	5,00	100,00%
						Ejec			
*	Actividades de mantenimiento	m2	19948,8			Prog	19948,80	19948,80	100,00%
						Ejec	19948,80	19948,80	100,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta sencilla	1	100%
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		9,00

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado, pendiente de entrega de subsanaciones por el contratista.

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	29
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	29
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	29

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 41

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

*Se realiza ajuste del porcentaje ejecutado de estudios y diseño debido a que habia quedado mal digitado

*A fecha del presente informe los ingenieros especialista de la interventoría continúan revisando los diferentes componentes de estudios y diseños, entregados por el contratista de obra para emitir conceptos. Se emiten conceptos de aprobación.

ACTIVIDADES TECNICAS

*Se realiza el replanteo del sobre ancho correspondiente a la curva y rampa de acceso

*Se continua realizando las excavaciones manuales para la construcción de la viga riostra, cuneta y bordillo.

*Se continua realizando el corte, figurado, armado e instalación del acero de refuerzo para los diferentes elementos de la placa huella.

*Se continua realizando el vaciado de concreto 21 Mpa., para viga riostra y huella.

*Se continua realizando el vaciado de concreto 14 Mpa., concreto ciclópeo - piedra pegada, placa huella.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

*La interventoría se encuentra a la espera de recibir documentación fuente de materiales y de la empresa que suministrará el agua en la ejecución de la obra.

*Durante la semana la interventoría se continua a la espera de recibir documento PAGA (plan guía a la adaptación ambiental), con observaciones subsanadas por parte del contratista.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Continuar con las excavaciones manuales, para los elementos de viga riostra, cuneta y bordillo.

Continuar con el corte, armado y figurado, del acero de refuerzo para los diferentes elementos de la placa huella en construcción.

Continuar con el vaciado de concreto 14 Mpa., concreto ciclópeo - piedra pegada, placa huella.

Continuar con el vaciado de concreto 21 Mpa., para viga riostra y huella.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Acopio y vaciado concreto ciclopeo de 14 Mpa., huellas en piedra pegada.
Contrato CD-FC-072-2023



Vaciado y texturizado de concreto 21 Mpa para secciones de bordillos y cunetas. Contrato CD-FC-072-2023



Instalación de formaleta de formaleta de madera e instalacion de acero de refuerzo para cuneta y bordillo, vaciado y texturizado de concreto de 21 MPA para huellas y vigas riostra.
Contrato CD-FC-72-2023.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

OBSERVACION: En obra se verifico que el contratista siguiera las especificaciones técnicas de los diseños y los planos aprobados, en la construcción de la placa huella, por otra parte en obra se le solicito al contratista diligenciar la entrega de la programacion de manera oficial para su revision y aprobacion ajustada al acta de modificacion y prorroga.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 16 del 15/03/2024 al 21/03/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): GOB-2033-SILOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 372 ML, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS 3 UND., TRANSPORTE 1974.8 M3/KM, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 18 UND., ADTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 19948.8 M2.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. (SILOS)		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-072-2023	VALOR INICIAL:	$ 740.182.949,07
FECHA DE INICIO:	7 DE NOVIEMBRE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	7 FEBRERO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 740.182.949,07
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	6 ABRIL DE 2024		$ -
			$ -
			$

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 740.182.949,07		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 740.182.949,07		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 740.182.949,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 651.415.274,00	88,01%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 668.765.691,00	90,35%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 17.350.417,00	2,34%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 4.193.116,73	50,01%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 659.799.916,14	89,14%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 672.958.807,73	90,92%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 13.158.891,59	1,78%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 30.108.024,33	4,07%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9.205.280,97	1,24%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista de manera oficial mediante correo electrónicorealiza la entrega del cronograma de obra ajustado al acta de modificacion y prorroga del contrato CD-FC-072-2023, el cual fue revisado y avalado por parte de la interventoria

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.800.871.005,53	61,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 89,14%
Meta Física Ejecutada % 90,92%
Avance o Atraso Físico % 1,78%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
					Ejec	0,50	0,50	50,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	372			Prog	372,00	372,00	100,00%
					Ejec	338,00	338,00	90,86%
* Construcción De Alcantarillas	UND	3			Prog	3,00	3,00	100,00%
					Ejec	3,00	3,00	100,00%
* Transporte	m3/km	4455,97			Prog	4455,97	4455,97	100,00%
					Ejec	4455,97	4455,97	100,00%
Señalización y seguridad	UND	5			Prog	5,00	5,00	100,00%
					Ejec			
* Actividades de mantenimiento	m2	19948,80			Prog	19948,80	19948,80	100,00%
					Ejec	19948,80	19948,80	100,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta sencilla	1	100%
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		9,00

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO .....
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO .....

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado, pendiente de entrega de subsanaciones por el contratista.

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	29
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	29
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	29

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 41

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

*El contratista de obra realiza la entrega del cronograma de obra ajustado al acta de modificacion y la prorroga el cual es revisado y avalado por parte de la interventoria

Se realiza ajuste del porcentaje ejecutado de actividades de mantenimiento debido a que habia quedado mal digitado

*A fecha del presente informe los ingenieros especialista de la interventoría continúan revisando los diferentes componentes de estudios y diseños, entregados por el contratista de obra con las subsanacion de las observaciones realizadas para emitir conceptos. Se emiten conceptos de aprobación.

ACTIVIDADES TECNICAS

*Se presentaron lluvias moderadas en sitio lo cual dificulto el rendimiento de las actividades durante la semana

*Se continua realizando las excavaciones manuales para la construcción de la viga riostra, cuneta y bordillo correspondientes al sobre ancho y rampa de acceso.

*Se continua realizando el armado e instalación del acero de refuerzo para los diferentes elementos de la placa huella correspondientes al sobre ancho y rampa de acceso

*Se continua realizando el vaciado de concreto 21 Mpa para viga riostra, huella, cuneta y bordillo correspondientes a la conformacion del sobre ancho de la curva y rampa de acceso

*Se inicia el vaciado de concreto 14 Mpa. concreto ciclópeo - para la franja de huella de piedra pegada según el diseño comtemplado para la curva correspondiente al sobre ancho

ACTIVIDADES AMBIENTALES

*La interventoría se encuentra a la espera de recibir documentación fuente de materiales y de la empresa que suministrará el agua en la ejecución de la obra.

*Durante la semana la interventoría se continua a la espera de recibir documento PAGA (plan guía a la adaptación ambiental), con observaciones subsanadas por parte del contratista.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


*Continuar realizando las excavaciones manuales para la construcción de la viga riostra, cuneta y bordillo correspondientes al sobre ancho y rampa de acceso.

*Continuar realizando el armado e instalación del acero de refuerzo para los diferentes elementos de la placa huella correspondientes al sobre ancho y rampa de acceso

*Continuar realizando el vaciado de concreto 21 Mpa para viga riostra, huella, cuneta y bordillo correspondientes a la conformacion del sobre ancho de la curva y rampa de acceso

*Continuar con el vaciado de concreto 14 Mpa. concreto ciclópeo - para la franja de huella de piedra pegada según el diseño comtemplado para la curva correspondiente al sobre ancho

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vaciado de concreto de 21 MPA para la construccion de bordillo y cuneta corresponiente a la curva del sobre ancho.
Contrato CD-FC-072-2023



Vaciado y texturizado de concreto 21 Mpa para la construccion de huellas del sobre ancho de la curva. Contrato CD-FC-072-2023



Vaciado de concreto de 21 MPA para vigas riostras y huellas de medidas tradicionales, excavacion de cuneta bordillo y acopios de material.
Contrato CD-FC-72-2023.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

OBSERVACION: En obra se verifico que el contratista siguiera las especificaciones técnicas de los diseños y los planos aprobados en la construcción de la placa huella, por otra parte se continua a la espera de la entrega del documento PAGA con observaciones subsanadas por el contratista

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 17 del 22/03/2024 al 28/03/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): GOB-2033-SILOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 372 ML, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS 3 UND., TRANSPORTE 1974.8 M3/KM, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 18 UND., ADTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 19948.8 M2.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. (SILOS)		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-072-2023	VALOR INICIAL:	$ 740.182.949,07
FECHA DE INICIO:	7 DE NOVIEMBRE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	7 FEBRERO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 740.182.949,07
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	6 ABRIL DE 2024		$ -
			$ -
			$

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.556.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 740.182.949,07		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 740.182.949,07		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 1.770.000.000,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 268.536.435,20	$ 2.478.164.910,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 740.182.949,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 681.523.298,00	92,07%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 689.126.086,00	93,10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 7.602.788,00	1,03%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 4.193.116,73	50,01%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 688.231.011,98	92,98%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 693.319.202,73	93,67%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 5.088.190,75	0,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 30.108.024,33	4,07%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.360.394,64	2,75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contratista de manera oficial mediante correo electrónicorealiza la entrega del cronograma de obra ajustado al acta de modificacion y prorroga del contrato CD-FC-072-2023, el cual fue revisado y avalado por parte de la interventoria

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.860.673.701,95	62,78%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.081.964.793,53	45,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 59.802.696,42	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89506 el 21/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 268.536.436,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 92,98%
Meta Física Ejecutada % 93,67%
Avance o Atraso Físico % 0,69%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
					Ejec	0,50	0,50	50,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	372			Prog	372,00	372,00	100,00%
					Ejec	372,00	372,00	100,00%
* Construcción De Alcantarillas	UND	3			Prog	3,00	3,00	100,00%
					Ejec	3,00	3,00	100,00%
* Transporte	m3/km	4455,97			Prog	4455,97	4455,97	100,00%
					Ejec	4455,97	4455,97	100,00%
Señalización y seguridad	UND	5			Prog	5,00	5,00	100,00%
					Ejec			
* Actividades de mantenimiento	m2	19939,82			Prog	19939,80	19939,80	100,00%
					Ejec	19939,80	19939,80	100,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta sencilla	1	100%
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		9,00

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Observado, pendiente de entrega de subsanaciones por el contratista.

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	29
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	29
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	29

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 41

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

*El contratista de obra realiza la entrega de documentos de preconstruccion faltantes acatando las observaciones impartidas por la interventoria.

*A fecha del presente informe los ingenieros especialista de la interventoría realizaron las respectivas observaciones de los diferentes componentes de estudios y diseños, entregados por el contratista de obra, se espera la subsanacion de estas por parte del contratista.

ACTIVIDADES TECNICAS

*Se realizan actividades de rellenos con material seleccionado para el confinamiento del bordillo.

*Se finalizo el vaciado de concreto 21 Mpa para viga riostra, huella, cuneta y bordillo correspondientes a la conformacion del sobre ancho de la curva y rampa de acceso.

*Se finalizo el vaciado de concreto 14 Mpa. concreto ciclópeo - para la franja de huella de piedra pegada según el diseño comtemplado para la curva correspondiente al sobre ancho.

*Se realizo la construcciòn de la rampa de acceso a la placa huella en el trampo despues de la curva del sobreancho,

ACTIVIDADES AMBIENTALES

*La interventoría se encuentra a la espera de recibir documentación fuente de materiales y de la empresa que suministrará el agua en la ejecución de la obra.

*Durante la semana la interventoría se continua a la espera de recibir documento PAGA (plan guía a la adaptación ambiental), con observaciones subsanadas por parte del contratista.


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Instalacion de la valla

*Instalacion de la señalizacion vertical de los puntos de referencia.

* La entrega de los diferentes componentes de estudios y diseños con las subsanaciones de las observaciones realzadas por parte de la interventoria.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Se realizan actividades de rellenos con material seleccionado para el confinamiento del bordillo.
Contrato CD-FC-072-2023



Construccion del sobre ancho de la absisa k0 + 335,6. Contrato CD-FC-072-2023



Se realizan actividades de rellenos con material seleccionado para el confinamiento del encole de la alcantarilla.
Contrato CD-FC-072-2023

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

OBSERVACION: En obra se verifico que el contratista siguiera las especificaciones técnicas de los diseños y los planos aprobados en la construcción de la placa huella, por otra parte se continua a la espera de la entrega del documento PAGA con observaciones subsanadas por el contratista

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdireccion de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA
INFORMES ESPECIALISTAS

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACION: GOBERNACION 2033

PERIODO: del 1 de marzo al 31 de marzo de 2024

GOBERNACIÓN 2033

Cacota

1. El CONTRATISTA hace entrega con oficio **CD-FC-065-2023-029 del 22 de marzo de 2024,** la cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría

Salazar de las Palmas

Se da aprobación con observaciones mediante oficio **GIC-INVIAS-NTS-394-24 del 05-marzo-2024** de oficio recibido el 19 de febrero de 2024 mediante oficio **N°022- CD-FC-074-2023**, las cuales se presentan a continuación:

1. Por favor colocar las etiquetas de los puntos geométricos en los planos de modulación.
2. Por presentación por favor disminuir el tamaño de las etiquetas de las curvas de nivel
3. Por favor revisar la triangulación sobre la abscisa K3+360 ya que está generando una sección de corte que no aparece en la topografía.
4. Definir la estructura de pavimento ya que están diferentes en el informe, en la sección típica y en el diseño.
5. Revisar las escalas de los planos, ya que no están de acuerdo al dibujo.
   Planta= Escala indicada 1:500 - Escala real 1:471
   Perfil= Escala indicada 1:1000 - Escala real 1:721
   Secciones= Escala indicada 1:100 – Escala real 1:92
   Modulación= Escala indicada 1:1000 Escala real 1:465

San Cayetano

1. El contratista hace entrega mediante oficio **CD-FC-079-2023-029 del 07- Mar- 2024**, el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría

Ricaurte

Se envían observaciones mediante oficio **GIC-INVIAS-NTS-393-24 del 05-Mrz-2024** de correo recibido el 28 de febrero de 2024, las cuales se presentan a continuación:

1. Ok, pero por favor indicar dentro del informe, el vehículo de diseño.
2. Corregir algunas inconsistencias de escritura presentadas en el informe
3. Según informe, el diseño planteado presenta una sección de 5 metros, pero al momento de verificar están diseñando con un ancho de 5.10 m, definir el ancho real con el cual se pretende construir la placa huella.

4. El abscisado tiene un formato estándar K0+000, Corregir
5. Por recomendación de la guía, se deben diseñar zonas de cruce cada 200 metros aproximadamente, por favor revisar teniendo en cuenta el diseño planteado si se cuenta con el espacio disponible para dicha zona.
6. Para poder dar aprobación al tramo en mención se debe definir el ancho de sección final, si es de 5 metros como lo indican en el informe o 5.10 m de acuerdo a archivos de diseño.

CONCLUSIONES

- El municipio de Salazar de las palmas se encuentra aprobado con observaciones
- El municipio de Ricaurte se encuentra con observaciones en espera de la subsanación de las mismas.

Gicela Córdoba Londoño.

GICELA CORDOBA LONDOÑO
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO

INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES

ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE CÚCUTA, RICAURTE.

PERIODO: del 01 al 31 de marzo de 2024

ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

1. CORREGIMIENTO RICAURTE.

La Interventoria una vez revisada la documentación hace la siguiente relación:

1. Se da viabilidad a la selección de la capacidad de soporte de la estructura CBR. Subsana la observación y presenta información de la capacidad de soporte para el apique 1 y 2 a través de ensayo.

2. Se da la viabilidad a la selección de parámetros para el Diseño de la Estructura de Pavimento. Debido a que fue revisado el modelo geológico geotécnico.

3. Se da la viabilidad a los espesores de capas en base a las especificaciones de la Cartilla Colombia Rural, según plano 126 aplicado para vehículo liviano

4. Se da la viabilidad a Modulación de pavimentos, se hizo el respectivo ajuste de las zonas con geometría discontinúa conforme a la observación realizada.

5. Se da la viabilidad Diseño de Riostras. Presenta el informe de pavimentos

6. Se da viabilidad al empalme con vías existentes.

7. Se da viabilidad a las secciones transversales

8. Se da viabilidad a los planos obras hidráulicas- empalme obras hidráulicas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En primera instancia es importante aclarar que las apreciaciones técnicas contenidas en el presente informe, fueron revisadas por el profesional encargado.

Cordialmente,



JAVIER ANTONIO MILLÁN LÓPEZ
MP 25202-32873 CND
ESPECIALISTA GEOTECNIA

INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES

ESPECIALISTA AMBIENTAL

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACION: OCAÑA, GOBERNACION 2052, SANTIAGO, PAMPLONITA.

PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

1. MUNICIPIO DE OCAÑA 1814

Durante el presente periodo se realiza seguimiento y asesoría a la profesional ambiental de la interventoría en Obra, dentro de las actividades realizadas en el componente ambiental se realizaron las siguientes:

EL 22 de marzo de 2024 se le solicita al contratista de obra incluir en el anexo 6 el Formato de Matriz de Cumplimiento PAGA, con las actividades ejecutadas durante el mes

se emiten las siguientes observaciones correspondiente a los informes mensuales:

2. MUNICIPIO DE SANTIAGO.

Se han realizado mesas de trabajo con la profesional ambiental del consorcio U.T PLACA HUELLA SANTIAGO 2022, con el fin de asesorar y brindar apoyo para la subsanación de las diferentes observaciones encontradas en la ejecución en obra contemplados en el documento PAGA (Plan Adaptación Guía a la Adaptación Ambiental).

El 15 de marzo de 2024 Se envía oficio GIC-INVIAS-NTS-440-24, de asunto: Aprobación de informes mensuales de los siguientes meses:

- Diciembre 2023
- Enero 2024
- Febrero 2024

El documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), fue APROBADO por el Invias, mediante oficio N° 2023S-VBOG-030563

3. MUNICIPIO DE GOBERNACION 2052

El día 11 de marzo de 2024 Se envió oficio No GIC-INVIAS-NTS-438-24, Aprobación de informes mensuales de los siguientes meses:

- Diciembre 2023
- Enero 2024
- Febrero 2024

4. MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN

El día 1 de marzo de 2024 se envía comunicado GIC-INVIAS-NTS-372-24, entrega tercer informe trimestral al INVIAS, documento que actualmente se encuentra en revisión por el área encargada en el Instituto Nacional de Vías**.**

5. MUNICIPIO DE ABREGO

El día 11 de marzo de 2024 Se envió oficio No GIC-INVIAS-NTS-436-24, Aprobación de informes mensuales de los siguientes meses:

- Diciembre 2023
- Enero 2024
- Febrero 2024

6. MUNICIPIO DE CACHIRA

El día 11 de marzo de 2024 Se reitera los oficios N°GIC-INVIAS-NTS-1585-22, N°GIC-INVIAS-NTS-304-24, mediante oficio N°GIC-INVIAS-NTS-442-24 solicitud entrega de informes mensuales y trimestrales.

Con base en los oficios N°GIC-INVIAS-NTS-1585-22, N°GIC-INVIAS-NTS-304-24 remitido por la interventoría el día 19 de diciembre de 2023 y el 15 de febrero de 2024, con asunto: Reiteración solicitud informes mensuales y trimestrales cumplimiento y los compromisos de seguimiento y control ambiental, nos permitimos reiterar la solicitud de entrega de los informes mensuales, trimestrales, pendientes por parte del contratista.

A la fecha los informes mensuales y trimestrales pendientes por entregar de parte del contratista son los correspondientes a los periodos:

Informes mensuales:
octubre, noviembre, diciembre 2023, enero, febrero y marzo 2024 con sus anexos correspondientes de cumplimiento.

Informes trimestrales:
Noviembre, diciembre 2022, enero 2023
Febrero, marzo, abril
Mayo, junio, julio
Agosto, septiembre, octubre
Noviembre, diciembre, enero 2024.

8. MUNICIPIO DE PAMPLONITA

El día 11 de marzo de 2024 Se envía oficio N° GIC-INVIAS-NTS-439-24, aprobación informes mensuales de diciembre 2023, enero y febrero 2024.

El día 11 de marzo de 2024 Se envía oficio N° GIC-INVIAS-NTS-441-24, primer informe trimestral al Invias.

9. GOBERNACION 2033.

- **Municipio Villa del Rosario**

Durante el mes esta interventoría recibe documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), por parte del contratista de obra.

- **Municipio San Cayetano.**

Durante el mes esta interventoría recibe documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), por parte del contratista de obra.

- **Municipio del Zulia**

Durante el mes esta interventoría recibe documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), por parte del contratista de obra.

- **Municipio de Cacota**

Durante el mes esta interventoría recibe documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), por parte del contratista de obra.

- **Municipio de Silos**

Durante el mes esta interventoría se encontró a la espera de recibir observación subsanadas al documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), por parte del contratista de obra. Así mismo se espera la entrega de la documentación en cuanto a la FUENTE DE MATERIALES.

- **Municipio de Pamplona**

Durante el mes esta interventoría recibe documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), por parte del contratista de obra.

- **Municipio de Salazar de las Palmas.**

Durante el mes esta interventoría se encontró a la espera de recibir observación subsanadas al documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), por parte del contratista de obra. Así mismo se espera la se realiza APROBACIÓN FUENTE DE MATERIALES, mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-446-2

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se han realizado mesas de trabajo con la profesional ambiental del consorcio U.T PLACA HUELLA MUTIS 2022, con el fin de asesorar y brindar apoyo para la formulación al documento PAGA (Plan Adaptación Guía a la Adaptación Ambiental).

La interventoría da aprobación del documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), y se remite al INVIAS, mediante oficio No GIC-INVIAS-NTS-133-24.

Se le sugiere al contratista UNION TEMPORAL COLOMBIA, implementar todos los proyectos que apliquen y que se encuentren dentro del documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental

Se han realizado mesas de trabajo con la profesional ambiental del CONSORCIO LA PLAYA 2022, con el fin de asesorar y brindar apoyo para la subsanación de las diferentes observaciones encontradas en la ejecución en obra contemplados en el documento PAGA (Plan Adaptación Guía a la Adaptación Ambiental).

Se realiza visita de obra a la vereda Doña Angela del Municipio de Silos, con el fin de realizar seguimiento y verificación a la implementación de los subprogramas contemplados en el documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).

Se realiza visita de obra a la vereda Campo Rico y Primavera del Municipio de Lourdes, con el fin de realizar seguimiento y verificación a la implementación de los subprogramas contemplados en el documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).

Cordialmente,



Giancarlo Avena
ESPECIALISTA AMBIENTAL

INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES

ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, LAS PALMAS Y ARBOLEDAS

PERIODO: del 01 al 31 de marzo de 2024

ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

GRAMALOTE - ARBOLEDAS

El contratista, hace entrega del informe, en su segunda versión, del componente de hidrología e hidráulica para el proyecto MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

Esta revisión, realizada el 4 de marzo, para el municipio de Gramalote, vereda Santa Anita, presentó un avance del 100% ya que subsano de forma correcta las observaciones realizadas generando unos diseños con el contenido mínimo requerido, cumpliendo normativa y técnicamente, consiguiendo la viabilidad técnica del componente de hidrología e hidráulica.

La lista de chequeo con la respectiva aprobación fue la siguiente:

LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS VIAS - HIDRÓLOGIA E HIDRÁULICA

PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.	OBJETO:	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO - GRAMALOTE - ARBOLEDAS		FECHA	3/4/2024
		DISEÑADOR	Firma Nombre: EDGAR VILLEGAS PALLARES Matrícula Nº: 54321-80867-1078		TIPO DE VÍA:	Rural
					LONG. (Km):	
					Nº REVISIÓN:	0

Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N.A	OBSERVACIONES	Vo.Bo.
Información recibida: Los anexos enviados fueron:						
0. GENERALIDADES						
0.1	Descripción del proyecto, objetivos y alcance	X			El informe describe brevemente el alcance y los objetivos del proyecto.	
0.2	Información recopilada	X			Presenta datos de precipitación de la estación GRAMALOTE [16020010]. La cartografía consultada corresponde a planos con el levantamiento topográfico de los tramos.	
0.3	Normativa aplicada y documentos de referencia	X			Entre las referencias normativas menciona el manual de drenaje de INVIAS.	
0.4	Presentación del informe	X			La presentación del informe es adecuada y el contenido corresponde al componente hidrológico e hidráulico.	
0.5	Documentos del profesional diseñador	X			Presenta los documentos del profesional diseñador.	
1. ESTUDIO HIDROLÓGICO						
1	**INFORME**					
1.1	Ubicación del proyecto	X			Presenta, en la figura 1, la localización de los tramos a intervenir referenciado las coordenadas iniciales y finales de los tramos.	
1.2	Cartografía consultada y escala manejada	X			La cartografía principal consiste en imágenes satelitales de Geoportal.gov.	

1.3	Información hidrometeorológica	X			Presenta información relacionada con variables hidro climatológicas de la estación GRANULITE [16025010].
1.4	Análisis de la precipitación	X			Presenta el régimen de precipitaciones a nivel mensual multianual para la zona del Catatumbo.
1.5	Influencia de la precipitación sobre el proyecto	X			Presenta, en la figura 5, la ubicación de la estación climatológica con respecto a los tramos viales a intervenir.
1.6	Cálculo de las curvas IDF	X			Utiliza el método de Díaz & Vargas (método simplificado) para la obtención de las curvas IDF.
1.7	Balance hídrico			X	N/A
1.8	Caracterización de la cuenca de drenaje	X			Presenta las características de las cuencas de drenaje, entre ellas, pendiente longitudinal y tipo de terreno, con lo cual se puede estimar el tiempo de concentración de las cuencas aferentes a cada tramo.
1.9	Delimitación de la cuenca	X			Presenta como anexo, en formato dwg, plano con la delimitación de las cuencas aferentes.
1.10	Cálculo del área aferente - cuencas mayores			X	Las cuencas tienen áreas inferiores a 2.5km2
1.11	Cálculo del área aferente - cuencas menores	X			Únicamente delimita la cuenca para las alcantarillas. Debe aclarar por qué no esta delimitando las cuencas para las cunetas.
1.12	Cálculo del tiempo de concentración	X			Asume un tiempo de concentración de 15 minutos el cual, para este tipo de vías rurales, se considera adecuado.
1.13	Cálculo de caudales cuencas mayores			X	N/A
1.14	Cálculo de caudales cuencas menores	X			El cálculo de caudales se realizó de forma correcta. Utilizó el método racional el cual es adecuado para la magnitud y tipo de cuencas analizadas.
1	**PLANOS DE DISEÑO**				
1.14	Planos de localización	X			Los planos presentan los tramos a intervenir y están debidamente referenciados.
1.15	Planos de cuencas y/o áreas aferentes	X			Presenta la delimitación de las cuencas aferentes tanto a alcantarillas como a cunetas.
	2. ESTUDIO HIDRÁULICO				
2	**INFORME**				
2.1	Criterios de diseño	X			Presenta criterios de diseño y verificación de obras hidráulicas adecuados
2.2	Inventario de obras existentes	X			Se atiende observación. Presenta el inventario de las obras de drenaje existentes con la respectiva valoración y registro fotográfico.
2.3	Revisión hidráulica de obras existentes	X			Se atiende observación. Presenta chequeo hidráulico de las alcantarillas existentes, mediante modelación en software HY8. Se evidencia que la capacidad de dichas obras es adecuada, únicamente se recomiendan ajustes en longitud por ampliación de la calzada y reparaciones puntuales en las uniones de las tuberías.
2.4	Diseño hidráulico de obras transversales de escorrentía (Alcantarillas y box)	X			Presenta chequeo hidráulico de las alcantarillas propuestas utilizando el software HY8.
2.5	Diseño hidráulico de obras hidráulicas adicionales (disipadores, trampas de grava, desarenadores, etc.). • No se requiere el diseño de obras complementarias para la descarga de la escorrentía en los descoles de alcantarillas, ya que se harán las descargas directas al terreno natural sin presentarse pendientes que favorezcan la socavación en las estructuras diseñadas.	X			De acuerdo con las conclusiones emitidas en el informe de hidrología e hidráulica, no se requieren estructuras complementarias para los descoles de las alcantarillas.
2.6	Diseño hidráulico de obras longitudinales (canales, cunetas, alcantarillados, colectores, etc.)	X			Presenta el chequeo de capacidad hidráulica de las cunetas. Presenta las variables de importancia hidráulica (área con capacidad, velocidad y fuerza tractiva.



1.7	Análisis de socavación			X	N/A	
2	**PLANOS DE DISEÑO**					
2.8	Rótulo y convenciones	X			Los planos presentan rótulos y convenciones.	
2.9	Diseño en planta	X			Los planos en planta presentan la información necesaria para la correcta implementación de las obras de drenaje.	
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**CUMPLE**			**OBSERVACIONES**	**Vo.Bo.**
		SI	**NO**	**N.A**		
2.10	Diseño en perfil	X			Los planos en perfil presentan la información necesaria para la correcta implementación de las obras de drenaje.	
2.12	Detalles	X			Presenta el estudio de las secciones transversales tanto para alcantarillas como para las box culvert a implementar. Se evidencia el perfil del terreno y las cotas de implantación.	

CONCLUSIONES: Se atendieron las observaciones al componente hidrológico e hidráulico, por lo tanto, se da viabilidad técnica.

La viabilidad dada al componente de hidrología e hidráulica no exime al diseñador y/o contratista de la responsabilidad que se derive de la ejecución y puesta en servicio de las redes que lo conforman, de acuerdo con las normas vigentes.

INTERVENTORÍA:

CONTRATO INTERVENTORÍA Nº:

ESPECIALISTA HIDRÁULICO: Firma: Nombre: JAIRO ALONSO ZORRO RIOA Nal.: 1152202364707

Vo. Bo. DIRECTOR DE PROYECTO:

PORCENTAJE DE AVANCE: 100%

SAN ISIDRO - ARBOLEDAS

El contratista, hace entrega del informe, en su segunda versión, del componente de hidrología e hidráulica para el proyecto MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

Esta revisión, realizada el 4 de marzo, para el municipio de Arboledas, vereda San Isidro, presentó un avance del 100% ya que subsano de forma correcta las observaciones realizadas generando unos diseños con el contenido mínimo requerido, cumpliendo normativa y técnicamente, consiguiendo la viabilidad técnica del componente de hidrología e hidráulica.

La lista de chequeo con la respectiva aprobación fue la siguiente:

LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS VIAS - HIDRÓLOGIA E HIDRÁULICA

PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.	OBJETO:	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO - SAN ISIDRO - ARBOLEDAS		FECHA: 3/4/2024
		DISEÑADOR: Firma: / Nombre: EDGAR VILLEGAS PALLARES / Matrícula N°: 5420213046T RTE		TIPO DE VÍA: Rural LONG. (m): N° REVISION: 2	

N°	DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N.A	OBSERVACIONES	Vo.Bo.
Información recibida: Los anexos enviados fueron:						
	INSPECCION ALCANTARILLAS SAN ISIDRO MUNICIPIO DE GRAMALOTE					
	RESPUESTA A OBSERVACIONES - REVISIÓN HIDROLOGICA E HIDRÁULICA_VEREDA SAN ISIDRO_18-12-23					
	17ET-025900-271 RESPUESTA A COMUNICACION DE INVIAS N°5-1572-22 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE CON OBSERVACIONES REALIZADAS AL					
0. GENERALIDADES						
0.1	Descripción del proyecto, objetivos y alcance	X			El informe describe brevemente el alcance y los objetivos del proyecto.	
0.2	Información recopilada	X			Presenta datos de precipitación de la estación GRAMALOTE [35020010]. La cartografía consultada corresponde a planos con el levantamiento topográfico de los tramos.	
0.3	Normativa aplicada y documentos de referencia	X			Entre las referencias normativas menciona el manual de drenaje de INVIAS.	
0.4	Presentación del informe	X			La presentación del informe es adecuada y el contenido corresponde al componente hidrológico e hidráulico.	
0.5	Documentos del profesional diseñador	X			Presenta los documentos del profesional diseñador.	
1. ESTUDIO HIDROLÓGICO						
1	**INFORME**					
1.1	Ubicación del proyecto	X			Presenta, en la figura 1, la localización de los tramos a intervenir referenciado las coordenadas iniciales y finales de los tramos.	
1.2	Cartografía consultada y escala trabajada	X			La cartografía principal consiste en imágenes satelitales de GoogleEarth.	
1.3	Información hidrometeorológica	X			Presenta información relacionada con variables hidro climatológicas de la estación GRAMALOTE [35020010].	
1.4	Análisis de la precipitación	X			Presenta el régimen de precipitaciones a nivel mensual multianual para la zona del Catatumbo.	
1.5	Influencia de la precipitación sobre el proyecto	X			Presenta, en la figura 3, la ubicación de la estación climatológica con respecto a los tramos viales a intervenir.	
1.6	Cálculo de las curvas IDF	X			Utiliza el método de Díaz & Vargas (método simplificado) para la obtención de las curvas IDF.	
1.7	Balance hídrico			X	N/A	
1.8	Caracterización de la cuenca de drenaje	X			Presenta las características de las cuencas de drenaje, entre ellas, pendiente longitudinal y tipo de terreno, con lo cual se puede estimar el tiempo de concentración de las cuencas aferentes a cada tramo.	
1.9	Delimitación de la cuenca	X			Presenta como anexo, en formato dwg, plano con la delimitación de las cuencas aferentes.	
1.10	Cálculo del área aferente - cuencas mayores			X	Las cuencas tienen áreas inferiores a 2 Skm2	
1.11	Cálculo del área aferente - cuencas menores	X			Únicamente delimita la cuenca para las alcantarillas. Debe aclarar por qué no está delimitando las cuencas para las cunetas.	

Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE			OBSERVACIONES	Vo.Bo.
		SI	NO	N.A		
1.12	Cálculo del tiempo de concentración	X			Asume un tiempo de concentración de 15 minutos el cual, para este tipo de vías rurales, se considera adecuado.	
1.13	Cálculo de caudales cuencas mayores			X	N/A	
1.14	Cálculo de caudales cuencas menores	X			El cálculo de caudales se realizó de forma correcta. Utilizó el método racional el cual es adecuado para la magnitud y tipo de cuencas analizadas.	
1	**PLANOS DE DISEÑO**					
1.14	Planos de localización	X			Los planos presentan los tramos a intervenir y están debidamente referenciados.	
1.15	Planos de cuencas y/o áreas aferentes	X			Presenta la delimitación de las cuencas aferentes tanto a alcantarillas como a cunetas.	
	2. ESTUDIO HIDRÁULICO					
2	**INFORME**					
2.1	Criterios de diseño	X			Presenta criterios de diseño y verificación de obras hidráulicas adecuados	
2.2	Inventario de obras existentes	X			Se atiende observación. Presenta el inventario de las obras de drenaje existentes con la respectiva valoración y registro fotográfico.	
2.3	Revisión hidráulica de obras existentes	X			Se atiende observación. Presentó chequeo hidráulico de las alcantarillas existentes, mediante modelación en software HY8. Se evidencia que la capacidad de dichas obras es adecuada, sinembargo se recomiendan ajustes en longitud por ampliación de la calzada y reparaciones puntuales en las uniones de las tuberías.	
2.4	Diseño hidráulico de obras intervenidas de escorrentía (Alcantarillas y box)	X			Presenta chequeo hidráulico de las alcantarillas propuestas utilizando el software HY8.	
2.5	Diseño hidráulico de obras hidráulicas adicionales (disipadores, trampas de grava, sedimentadores, etc.) • No se requiere el diseño de obras suplementarias para la descarga de la escorrentía en los desagües de alcantarillas, ya que las descargas se harán VIA LIGERA INGENIEROS CIVILES S.A.S Consultoría y diseños de obras civiles diseño al terreno natural sin presentar problemas que favorezcan la socavación en las estructuras diseñadas	X			De acuerdo con las conclusiones emitidas en el informe de hidrología e hidráulica, no se requieren estructuras complementarias para los desagües de las alcantarillas.	
2.6	Diseño hidráulico de obras longitudinales (cunetas, zanjas, alcantarillados, sobreflujos, etc.)	X			Presenta el chequeo de capacidad hidráulica de las cunetas. Presenta las variables de importancia hidráulica como son capacidad, velocidad y fuerza tractiva.	
2.7	Análisis de socavación			X	N/A	
3	**PLANOS DE DISEÑO**					
3.8	Rótulo y convenciones	X			Los planos presentan rótulos y convenciones.	
3.9	Diseño en planta	X			Los planos en planta presentan la información necesaria para la correcta implementación de las obras de drenaje.	
3.10	Diseño en perfil	X			Los planos en perfil presentan la información necesaria para la correcta implementación de las obras de drenaje.	



1.11	Detalles	0			Presenta el detalle de las secciones transversales tanto para alcantarillas como para las box culvert a implementar. Se evidencia el perfil del terreno y las cotas de implantación.	

***CONCLUSIONES:** Se atendieron las observaciones al componente hidrológico e hidráulico, por lo tanto, se da viabilidad técnica.*

La viabilidad dada al componente de hidrología e hidráulica no exime al diseñador y/o contratista de la responsabilidad que se derive de la ejecución y puesta en servicio de las redes que lo conforman, de acuerdo con las normas vigentes.

INTERVENTORÍA:	ESPECIALISTA HIDRÁULICO:	Firma		Vo. Bo. DIRECTOR DE PROYECTO:
CONTRATO INTERVENTORÍA N°:		Nombre	JAIRO ALONSO ZORRO ROA	
		Mat.	25202204707	
PORCENTAJE DE AVANCE:	100%			

SALAZAR DE LAS PALMAS - SALAZAR

El contratista, hace entrega del informe, en su cuarta versión, del componente de hidrología e hidráulica para el proyecto MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO LA QUINTA- ALTO DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS.

Esta revisión, realizada el 4 de marzo, para el municipio de Salazar, vereda Las Palmas, presentó un avance del 100% ya que subsano de forma correcta las observaciones realizadas generando unos diseños con el contenido mínimo requerido, cumpliendo normativa y técnicamente, consiguiendo la viabilidad técnica del componente de hidrología e hidráulica.

La lista de chequeo con la respectiva aprobación fue la siguiente:



LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS VIAS - HIDRÓLOGIA E HIDRÁULICA

PROYECTO:	MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO LA QUINTA- ALTO DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS	OBJETO:	ESTUDIOS HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO - LAS PALMAS - SALAZAR			FECHA: 4/3/2024
		DISEÑADOR	Nombre: EDGAR VILLEGAS PALLARES		TIPO DE VÍA:	Rural
			Matrícula N°:		LONG. (m):	
					N° OBSERVACIONES:	4

N°	DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N.A	OBSERVACIONES	Vo.Bo.
	Información recibida: Las anexos enviados fueron:					

0. GENERALIDADES					
0.1	Descripción del proyecto, objetivos y alcance	X			El informe describe brevemente el alcance y los objetivos del proyecto.
0.2	Información recopilada	X			Presenta tabla con precipitación de la estación SALAZAR [14025330]. La cartografía consultada corresponde a planchas con el fraccionamiento topográfico de escalones.
0.3	Normativa utilizada y documentos de referencia	X			Entre las referencias normativas mencionan el manual de drenaje de INVIAS.
0.4	Presentación del informe	X			La presentación del informe es adecuada y el contenido corresponde al componente hidrológico e hidráulico.
0.5	Descripción de problemas detectados	X			Presenta los documentos del problema identificado
1. ESTUDIO HIDROLÓGICO					
1	**INFORME**				
1.1	Ubicación del proyecto	X			Se aclara observación. Presenta imagen con la localización del tramo e intersección mencionada.
1.2	Cartografía consultada y escala manejada	X			La cartografía principal consistió en imágenes satelitales en Geoportal.
1.3	Información hidrometeorológica	X			Presenta información relacionada con variables como climatológicas de la estación SALAZAR [14025330].
1.4	Análisis de la precipitación	X			Se aclara observación. Presenta grafica con el régimen de precipitación mensual multianual (Figura 2).
1.5	Influencia de la precipitación sobre el proyecto	X			Se aclara observación. Presenta imagen con la ubicación de la estación tipo climatológica con respecto al proyecto vial (Figura 2).
1.6	Cálculo de las curvas IDF	X			Utiliza el método de Gau & Cargo (método encontrado) para la creación de las curvas IDF.
1.7	Balance hídrico			X	N/A
1.8	Caracterización de la cuenca de drenaje	X			Presenta las características de las cuencas aferentes como: perímetro y coeficiente de escorrentía con la cual se puede estimar el tiempo de concentración de cada cuenca.
1.9	Delimitación de la cuenca	X			Presenta, en planos, la delimitación de las cuencas aferentes a las cunetas y alcantarillas.

Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE			OBSERVACIONES	Vo.Bo.
		SI	NO	N.A		
1.10	Cálculo del área aferente - cuencas mayores			X	Las cuencas tienen áreas inferiores a 2.5km2	
1.11	Cálculo del área aferente - cuencas menores	X			Delimita las cuencas aferentes de forma correcta presentado la magnitud de cada área aferente	
1.12	Cálculo del tiempo de concentración	X			Asume un tiempo de concentración de 15 minutos el cual, para este tipo de vías rurales, se considera adecuado. Presenta el cálculo del tiempo de concentración utilizando el método de Kirpich.	
1.13	Cálculo de caudales cuencas mayores			X	N/A	
1.14	Cálculo de caudales cuencas menores	X			Utiliza el método racional para la estimación de caudales de escorrentía. Método adecuado para el tipo de proyectos y magnitud de las cuencas aferentes.	
1	**PLANOS DE DISEÑO**					
1.14	Planos de localización	X			Los planos se encuentran con las respectivas coordenadas y en folios adecuados.	
1.15	Planos de cuencas y/o áreas aferentes	X			Presenta la delimitación de las cuencas aferentes tanto a cunetas como a alcantarillas.	

2. ESTUDIO HIDRÁULICO

2	**INFORME**				
2.1	Criterios de diseño	X			Presenta criterios de diseño y verificación de obras hidráulicas adecuados
2.2	Inventario de obras existentes	X			Se atiende observación. Presenta el inventario de las obras de drenaje existentes con la respectiva ubicación y registro fotográfico.
2.3	Revisión hidrológica de cotas existentes			X	Todas las obras se proponen nuevas, reemplazando las alcantarillas existentes de 24" y alcantarillas de 36"
2.4	Diseño hidráulico de obras transversales de explanación (alcantarillas y box)	X			Se atiende observación. Presenta el chequeo hidráulico en las alcantarillas propuestas mediante software HY8.
2.5	Diseño hidráulico de obras hidráulicas (cunetas, descansos, filtros de grava, disipadores, etc.) La descarga de alcantarillas deslizan se hace directamente al terreno natural, no se requiere de obras especiales para disipación de energía ni por la condición natural del terreno en las descargas no generan la socavación. Se asegura la instalación de obras adicionales de estructuras en donde	X			De acuerdo con las conclusiones emitidas en el informe de hidrología e hidráulica, no se requieren estructuras complementarias para las descargas de las alcantarillas.
2.6	Diseño hidráulico de obras hidráulicas (cunetas, cunetas, alcantarillados, subdrenes, etc.)	X			Se atiende observación. Presenta el chequeo hidráulico en las cunetas. Presenta las variables de importancia hidráulica como son (pendiente, velocidad y fuerza tractiva.
2.7	Análisis de socavación			X	N/A
3	**PLANOS DE DISEÑO**				
3.8	Rotulo y convenciones	X			Los planos presentan rótulos y convenciones.

Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE			OBSERVACIONES	Vo.Bo.
		SI	NO	N.A		
3.9	Diseño en planta	X			Se atiende observación. Los planos en planta presentan la ubicación de las obras transversales con las características de estas. Incluye geometría y cotas de implantación.	
3.10	Diseño en perfil	X			Se atiende observación. Los planos en perfil presentan la ubicación de las obras transversales con las características de estas. Incluye geometría y cotas de implantación.	
3.11	Detalles	X			Presenta el detalle de las secciones transversales para las alcantarillas a implementar. Se evidencia el perfil del terreno y las cotas de implantación. **Nota. Teniendo en cuenta que no presenta un perfil transversal completo, es decir, no se evidencia de forma clara la descarga totalmente libre de la alcantarilla, queda bajo la responsabilidad del diseñador hidráulico garantizar que las obras se puedan implementar bajo especificaciones técnicas adecuadas (recubrimientos y longitud).**	

CONCLUSIONES: Se atendieron las observaciones al componente hidrológico e hidráulico, por lo tanto, se da viabilidad técnica.

La viabilidad dada al componente de hidrología e hidráulica no exime al diseñador y/o contratista de la responsabilidad que se derive de la ejecución y puesta en servicio de las redes que lo conforman, de acuerdo con las normas vigentes.

INTERVENTORÍA:

CONTRATO INTERVENTORÍA Nº.:

ESPECIALISTA HIDRÁULICO:

Firma:

Nombre: **JAIRO ALONSO ZORRO BOA**

Mat.: **25202204707**

Vo. Bo. DIRECTOR DE PROYECTO:

PORCENTAJE DE AVANCE: 100%

SAN CAYETANO

El contratista, hace entrega del informe, en su tercera versión, del componente de hidrología e hidráulica para el proyecto MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO LA QUINTA- ALTO DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS.

Esta revisión, realizada el 11 de marzo, para el municipio de Salazar, vereda Las Palmas, presentó un avance del 100% ya que subsano de forma correcta las observaciones realizadas generando unos diseños con el contenido mínimo requerido, cumpliendo normativa y técnicamente, consiguiendo la viabilidad técnica del componente de hidrología e hidráulica.

La lista de chequeo con la respectiva aprobación fue la siguiente:

LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS VIAS - HIDRÓLOGIA E HIDRÁULICA

PROYECTO:	MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO – GUADUA – TABIRO – PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER	OBJETO:	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO - SAN CAYETANO			FECHA: 11/3/2024
		DISEÑADOR	Firma:		TIPO DE VÍA:	Rural
			Nombre:	ING. GUILLERMO GALINDO GUERRERO	LONG. (m):	
			Matrícula N°:	68202 220630 STD	N° REVISIÓN:	3

N°	DESCRIPCIÓN	CUMPLE: SI	CUMPLE: NO	CUMPLE: N.A	OBSERVACIONES	Vo.Bo.
	Información recibida: Los anexos enviados fueron:					
	3.0 Datos Diseñados 2.0 Informe Hidrológico 3.0 Planos detallados formaletas y armaduras				Cuencas Hidrográficas San Cayetano Puntos Deltatre entre Cuadro detallado Excel Planta perfil Hidrológico San Cayetano a2 2024 .shp Planta perfil horizontal con superficie 1 Planta perfil horizontal con superficie 2	
	0. GENERALIDADES					
0.1	Descripción del proyecto, ubicación y alcance	X			El informe describe brevemente el alcance y los objetivos del proyecto.	
0.2	Información recopilada	X			Presenta datos de precipitación de la estación SAN MATEO [0000000] La cartografía consultada corresponde, principalmente, a planos con información topográfica de los tramos.	
0.3	Normativa aplicada y documentos de referencia	X			Todas las referencias normativas mencionadas se encuentran en vigencia de aplicación.	
0.4	Presentación del informe **1.1 PRECIPITACIONES** Para determinar el análisis de las precipitaciones se efectuó una fundamentación en la información de la estación pluviométrica [0000000], las estaciones que tienen un comportamiento intermedio cuentan con información en el área tienen un presentan las precipitaciones con valor máximo [ ] (mm) como de temperatura de estudios investigaciones, comprende los meses de abril a mayo y en segundo lugar completando los meses de octubre y noviembre.	X			Se atiende observación. Corrige el texto relacionado con los datos de precipitación de la estación hidrometeorológica seleccionada.	
0.5	Hoja de vida del profesional diseñador	X			Debe presentar los documentos del profesional diseñador junto con la carta de responsabilidad.	
	1. ESTUDIO HIDROLÓGICO					
1	INFORME					
1.1	Ubicación del proyecto	X			Presenta, en la figura 1, la ubicación general del proyecto, indicando las vías a intervenir (Se lleva un solo tramo).	

1.2	Cartografía consultada o usada (topográfica)	X			La cartografía principal consiste en levantamiento topográfico e imágenes satelitales en Google Earth.
1.3	Información hidrometeorológica	X			Presenta información recopilada con variables tales climatológicas de la estación URPMACO [redacted].
1.4	Análisis de la precipitación	X			Presenta el régimen de precipitación a nivel mensual multianual.
1.5	Influencia de la precipitación sobre el proyecto	X			Presenta, en la figura 3, la ubicación de la estación URPMACO [redacted], tal señala que esta se encuentra cerca del área de influencia de las tramos a intervenir.
1.6	Cálculo de las curvas IDF	X			Utiliza el método de Gaz la ecuación propuesta empíricamente para la obtención de las curvas IDF.
1.7	Balance hídrico			X	N/A
1.8	Caracterización de la cuenca de drenaje	X			Se atiende observación. Presenta las características de las cuencas aferentes como son pendiente media y tipo de terreno.

Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE			OBSERVACIONES	Vo.Bo.
		SI	NO	N.A		
1.9	Delimitación de la cuenca	X			Se atiende observación. Presenta la delimitación de las cuencas aferentes de forma correcta.	
1.10	Cálculo del área aferente - cuencas mayores			X	Se atiende observación. Presenta la delimitación de las cuencas de forma correcta y anexa fotografías del box culvert existente en donde se evidencia que no existen un caudal considerable en la cuenca aferente al box culvert.	
1.11	Cálculo del área aferente - cuencas menores	X			Se atiende observación. Presenta el calculo de las cuencas aferentes de forma correcta y debidamente delimitada.	
1.12	Cálculo del tiempo de concentración	X			Se atiende observación. Presenta el calculo de los tiempos de concentración utilizando los métodos de Kirpich, Temez, V.T Chow y FAD. Adopta un valor de 15 minutos.	
1.13	Cálculo de caudales cuencas mayores			X	Las cuencas aferentes no superan los 2,5km2.	
1.14	Cálculo de caudales cuencas menores	X			Utiliza el método racional para el cálculo de los caudales aferentes. Método adecuado para la magnitud de áreas aferentes establecidas.	
1	**PLANOS DE DISEÑO**					
1.14	Planos de localización	X			Se atiende observación. Presenta planos con la localización del proyecto de placa huella.	
1.15	Planos de cuencas y/o áreas aferentes	X			Se atiende observación. Presenta la delimitación de las cuencas aferentes de forma correcta indicando la magnitud de estas.	
	2. ESTUDIO HIDRÁULICO					
2	**INFORME**					
2.1	Criterios de diseño	X			Se atiende observación. Presenta criterios de diseño de las obras de drenaje.	
2.2	Inventario de obras existentes	X			Se atiende observación. Presenta inventario de las obras de drenaje existentes con el respectivo registro fotográfico.	
2.3	Revisión hidráulica de obras existentes	X			Se atiende observación. Presenta el chequeo hidráulico de las obras de drenaje existentes.	
2.4	Diseño hidráulico de obras intervenidas de escorrentía (Alcantarillas y box)			X	De acuerdo con el informe técnico, las obras transversales del tramo a intervenir son existentes y cuentan con la capacidad hidráulica para el manejo de la escorrentía generada. Según el diagnóstico presentado se encuentran en condiciones estructurales adecuadas y no requieren cambios.	



Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N.A	OBSERVACIONES	Vo.Bo.
2.7	Análisis de socavación			X	N/A	
3	**PLANOS DE DISEÑO**					
3.8	Rotulo y convenciones	X			Se atiende observación. Presenta planos con rotulo y convenciones.	
3.9	Diseño en planta	X			Se atiende observación. Presenta las características de las obras de drenaje existentes en el tramo de placa huella.	
3.10	Diseño en perfil	X			Se atiende observación. El plano en perfil presenta las características de las obras de drenaje existentes indicando las cotas de inicio y fin, junto con la sección geométrica.	
3.11	Detalles			X	Las obras de drenaje son existentes y presenta registro fotográfico y formato de inspección en donde se evidencian los detalles de cada obra.	

CONCLUSIONES: Teniendo en cuenta que se subsanaron las observaciones del componente hidrológico e hidráulico se da viabilidad técnica.

La viabilidad dada al componente de hidrología e hidráulica no exime al diseñador y/o contratista de la responsabilidad que se derive de la ejecución y puesta en servicio de las redes que lo conforman, de acuerdo con las normas vigentes.

INTERVENTORÍA:

CONTRATO INTERVENTORÍA Nº.:

ESPECIALISTA HIDRÁULICO:

Firma:

Nombre: JAIRO ALONSO ZORRO ROA

Mat.: 25202204707

Vo. Bo. DIRECTOR DE PROYECTO:

PORCENTAJE DE AVANCE: 100%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En primera instancia es importante aclarar que las apreciaciones técnicas contenidas en el presente informe fueron revisadas por el profesional encargado y el cual, de manera resumida, se obtuvo la viabilidad técnica del componente de hidrología e hidráulica para San Cayetano, Salazar de Las palmas, San Isidro y Gramalote.

Cordialmente,

JAIRO ALONSO ZORRO ROA
MP 25202204707 CND
ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA

INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES

ESPECIALISTA PAVIMENTOS

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE CÚCUTA CORREGIMIENTO RICAURTE

PERIODO: del 01 al 31 de marzo de 2024

ACTIVIDAD DEL MUNICIPIO

1. CORREGIMIENTO RICAURTE

La Interventoria una vez revisada la documentación hace la siguiente relación:

1. Se da viabilidad a la caracterización del material de subrasante.

2. Se da viabilidad al perfil geotécnico.

3. Se da viabilidad a suelos expansivos ya que son materiales arenosos no expansivos.

Se da viabilidad a todo lo anterior porque presentan registros de exploración geotécnica, lo cual, fue elaborado a cielo abierto los registros de perforación de los dos apiques realizados, donde logra identificar que las características del terreno son grava y arena limosas y arcillosas con baja o sin plasticidad. Además, indican que el sistema de drenaje superficial sea apropiado para tener un control de las infiltraciones de aguas lluvias en el terreno.
Por otra parte, en relación a los ensayos de laboratorio, presenta tabla con todos los ensayos. Observándose granulometría, humedad natural, limites de consistencia y CBR caracterización de los dos apiques. Presentando además los resultados del CBR indicando que solo se tomó un diseño para la placa huella por el mismo tipo de suelo. Presento los respectivos análisis de categorización de amenazas donde se evidencia baja en remoción de masa, inundaciones y asentamientos y medias en los procesos erosivos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En primera instancia es importante aclarar que las apreciaciones técnicas contenidas en el presente informe, fueron revisadas por el profesional encargado.

Cordialmente,



DIANA PATRICIA APONTE LOZANO
MP 54202-207920 NTS
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE OCAÑA-1758, HERRAN Y SANTIAGO, ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

PERIODO: del 01 al 31 de marzo de 2024

ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

MUNICIPIO DE SILOS

CORREDOR VIAL LOS RINCON LA COPITA

Se solicitó revisar y justificar el uso del refuerzo para tráfico liviano, para un camión de diseño C2, de acuerdo con la cartilla: OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES, PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

MUNICIPIO DE PLAYA DE BELEN

Alcantarilla

Se aprobó el diseño estructural de la alcantarilla una vez se anexo el estudio de suelos correspondiente.

MUNICIPIO DE OCAÑA

Placa Huella

Se solicitó anexar cálculos estructurales justificando las cuantías y cantidades de concreto y acero a instalar.

ALCANTARILLA

Se solicitó anexar cálculos estructurales justificando las cuantías y cantidades de concreto y acero a instalar.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En primera instancia es importante aclarar que las apreciaciones técnicas contenidas en el presente informe, fueron revisadas por el profesional encargado y el cual, de manera resumida, para los proyectos de Villa del Rosario, San Jose de Cúcuta, Salazar las Palmas, Cachira Faro del Catatumbo, Lourdes.



Cordialmente,

FELIPE STAND

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

REPORTES EJECUCUION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: mar-24

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2021

CONTRATOS DE OBRA No. Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELEN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLOMITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACION DE NTS)

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

INTERVENTORÍA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

CONTRATISTAS: N/A

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	**3**	4	5	6	7	**8**	9	**10**	11	12	13	14	15	16	**17**	18	19	20	21	22	23	**24**	**25**	26	27	28	29	30	**31**
VEHÍCULO	Renault Duster Dynamique - HWP 247	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A			A	
VEHÍCULO	Renault Duster Dynamique - USK 380	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A			A	
VEHÍCULO	Renault Duster Oroch - JNL 995	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A			A	
VEHÍCULO	Renault Duster Dynamique - LEL 193	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A			A	
MOTOCICLETA	Hero Thriller - CBP23E	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A			A	
MOTOCICLETA	XR150L Honda HPS38F	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A			A	
MOTOCICLETA	Pulsar 180 Neon -BAJAJ MBQ07F	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A			A	
MOTOCICLETA	Pulsar NS 200 FI - TCJ98F	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A			A	
MOTOCICLETA	Pulsar NS 200 BSIV - HZL87F	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A			A	
MOTOCICLETA	Yamaha XTZ150-2 - GRF92G	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A			A	
MOTOCICLETA	Yamaha FZN150D-6 - QBA78F	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A			A	
MOTOCICLETA	AKT AK180TTX - VHB75D	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A			A	
MOTOCICLETA	Yamaha XTZ150-2 - PWS43G	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A			A	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

SOAT VEHÍCULO HWP 247 : Desde 24-05-2023 hasta el 23-05-2024.
TECOMECANICA: Desde 09-08-2023 hasta el 09-08-2024
SOAT VEHÍCULO USK 380 : Desde 25-04-2024 a 24-03-2025
TECOMECANICA: Desde 04-01-2024 hasta el 04-01-2025
SOAT VEHÍCULO JNL 995 : Desde 30-11-2023 hasta el 29-11-2024.
TECOMECANICA: NO REQUIERE MODELO 2022
SOAT VEHÍCULO LEL 193 : Desde 18-03-2023 hasta el 17-04-2024.
TECOMECANICA: NO REQUIERE MODELO 2022

SOAT MOTOCICLETA CBP 23E : Desde 21-02-2024 hasta el 20-02-2025.
TECOMECANICA: Desde 24-02-2024 hasta el 24-02-2025
SOAT MOTOCICLETA HPS 38F : Desde 20-03-2024 hasta el 19-03-2025.
TECOMECANICA: Desde 20-03-2024 hasta el 20-03-2025
SOAT MOTOCICLETA MBQ 07F : Desde 07-08-2023 hasta el 07-08-2024.
TECOMECANICA: Desde 13-08-2023 hasta el 13-08-2024
SOAT MOTOCICLETA TCJ98F : Desde 09-11-2023 hasta el 08-11-2024.
TECOMECANICA: Desde 27-10-2023 hasta el 27-10-2024
SOAT MOTOCICLETA HZL87F : Desde 04-05-2023 hasta el 03-05-2024.
TECOMECANICA: Desde 11-11-2023 hasta el 11-11-2024
SOAT MOTOCICLETA PWS43G: Desde 29-04-2023 hasta el 28-04-2024.
TECOMECANICA: NO REQUIERE MODELO 2024
SOAT MOTOCICLETA QBA78F: Desde 22-02-2024 hasta el 21-02-2025.
TECOMECANICA: Desde 07-02-2024 hasta el 07-02-2025
SOAT MOTOCICLETA VHB75D: Desde 01-07-2024 hasta el 01-07-2025.
TECOMECANICA: Desde 01-05-2024 hasta el 01-05-2025
SOAT MOTOCICLETA GRF92G: Desde 27-03-2023 hasta el 26-08-2024.
TECOMECANICA: NO REQUIERE MODELO 2023

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2023

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2

CONTRATO DE OBRA No.: Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELEN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLOMITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACION DE NTS)

CONTRATISTA: N/A

NOMBRE ARL: SEGUROS BOLIVAR

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	% Dedicación Mensual	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ	18.491.977	DIRECTOR	$ 6.500.000	X X X

| | | |

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

FECHA DE INICIO: 26/09/2022

PLAZO INICIAL: 27 MESES Y 17 DÍAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.288.164.910,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 428.816.491,00	24	6	2022	30	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 857.632.982,00	24	6	2022	30	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 857.632.982,00	24	6	2022	31	12	2027
Calidad del servicio		$ 1.286.449.473,00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991

Certificado de modificación o anexo No.: 4110039402

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 26/08/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ACTA DE INICIO N.A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 428.816.491,00	24	6	2022	30	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 857.632.982,00	24	6	2022	30	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 857.632.982,00	24	6	2022	31	12	2027
Calidad del servicio		$ 1.286.449.473,00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 20/10/2022

ADICION No. 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 455.670.134,50	24	6	2022	30	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 857.616.760,14	24	6	2022	30	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 911.340.270,00	24	6	2022	31	12	2027
Calidad del servicio		$ 1.367.010.404,00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 21/03/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías



Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

FECHA DE INICIO: 26/09/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 27 MESES Y 17 DÍAS **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELEN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLOMITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACION DE NTS) (Indicar número y año)

CONTRATISTA: N.A

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI x NO ------ APROBADO: SI ------ NO x VERSIÓN No. 0 FECHA DE VERSIÓN: **17/01/2023**

OBSERVACIONES:
Se remite Plan de Calidad al INVIAS con comunicado GIC-INVIAS-NTS-282-22 del 20 de febrero de 2023. No se ha tenido respuesta de parte del Instituto.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO x No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 0 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO x No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 0 FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI x NO ------ APROBADO: SI ------ NO X FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL ME **5** No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 4

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ **x** NO ------

OBSERVACIONES:
Se remite Plan de Calidad al INVIAS con comunicado GIC-INVIAS-NTS-282-22 del 20 de febrero de 2023. No se ha tenido respuesta de parte del Instituto.

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:
No se han generado no conformidades

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0
No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0
No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES:
No se han presentado quejas y/o reclamos

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =	**100%**	**Nº de Informes entregados en el período, sin reclamaciones debido a la fecha de entrega / Nº de Informes entregados en el período *100**
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	Maquina de los Angeles	Arcinge	1022019	1/08/2022	6/09/2022		
2	Maquina de ensayos a Compresion	No presenta	PSGS-01	1/08/2022	6/08/2022		
3	Manometro Humedometro	Vincicol	No presenta	1/08/2022	6/09/2022		
4	Instrumento de Pesaje no automatico	Mavin	2018010102	1/08/2022	5/08/2022		
5	Instrumento de Pesaje no automatico	Trumax	3202085057	1/08/2022	5/08/2022		
6	Instrumento de Pesaje no automatico	OHAUS	B337764871	1/08/2022	5/08/2022		
7	MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA DIGITAL PARA ENSAYOS MARSHALL Y CBR	VINCICOL INGENIERIA S.A.S.	140219 // J180911306	1/08/2022	6/08/2022		

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Rocio Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No: 15202 153775

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

REGISTRO FOTOGRAFICO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

MUNICIPIO DE SANTIAGO
CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-001-2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO 2024 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONCRETO 21MPA PARA HUELLAS.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO 2024 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONCRETO 21MPA PARA HUELLAS.

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO 2024 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONCRETO 21MPA PARA HUELLAS.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO 2024 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: MARCACIÓN BAJO RELIEVE TEXTURIZADO CONCRETO.

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO 2024 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: INTERVENCIÓN TRAMO 6.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO 2024 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: INTERVENCIÓN TRAMO 6.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO 2024 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: INTERVENCIÓN TRAMO 6.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO 2024 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACEADO EN CONCRETO DE 14MPA PARA PIEDRA PEGADA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO 2024 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL PETREO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO 2024 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONTROL TEMPERATURA AL CONCRETO HECHO IN SITU.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO 2024 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ACTA DE REUNIÓN REALIZADA EN OBRA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO 2024 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL PETREO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO 2024 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SUBBASE GRANULAR TRAMO 7.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO 2024 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SUBBASE GRANULAR TRAMO 6.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO 2024 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SUBBASE GRANULAR TRAMO 5.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO 2024 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SUBBASE GRANULAR TRAMO 5.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO 2024 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SUBBASE GRANULAR TRAMO 7.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO 2024 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SUBBASE GRANULAR TRAMO 6.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO 2024 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: INSTALACIÓ DE ACERO DE REFUERZO PARA RIOSTRAS Y HUELLAS.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO 2024 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONCRETO 21 MPA PARA HUELLAS.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO 2024 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONCRETO 21 MPA PARA HUELLAS.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 DE MARZO 2024 AL 14 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONCRETO 21MPA PARA CUNETAS Y BORDILLOS.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 DE MARZO 2024 AL 14 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: APLICACIÓN ANTISOL PARA CONCRETO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 DE MARZO 2024 AL 14 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACEO EN CONRCETO DE 21 MPA PARA HUELLAS.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 DE MARZO 2024 AL 14 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: EXCAVACIONES VARIAS PARA BORDILLOS.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 DE MARZO 2024 AL 14 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACEO EN CONCRETO DE 21MPA PARA HUELLAS.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 DE MARZO 2024 AL 14 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONTROL TEMPERATURA PARA CONCRETO IN SITU.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 DE MARZO 2024 AL 14 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: REUNIÓN EN OBRA PARA VERIFICAR AVANCE DE OBRA FÍSICO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 DE MARZO 2024 AL 14 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: APLICACIÓN ANTISOL PARA CONCRETO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 DE MARZO 2024 AL 14 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL PETREO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 DE MARZO 2024 AL 14 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 DE MARZO 2024 AL 14 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACEO EN CONCRETO DE 21 MPA – MEZCLA IN SITU.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 DE MARZO 2024 AL 14 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL DE PESO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 DE MARZO 2024 AL 14 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VACEO EN CONCRETO DE 21 MPA – MEZCLA IN SITU.

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO 2024 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONCRETO 21MPA – MEZCLA IN SITU.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO 2024 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN PARA ALCANTARILLA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO 2024 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONCRETO 21MPA – MEZCLA IN SITU.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO 2024 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN PARA ALCANTARILLA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO 2024 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: APLICACIÓN ANTISOL PARA CONCRETO.

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO 2024 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN PARA ALCANTARILLA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO 2024 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONCRETO LIMPIEZA PARA TUBERIA 36”

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO 2024 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONCRETO 21 MPA – MEZCLA IN SITU.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO 2024 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: DENSIDAD A MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO 2024 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO 2024 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: DENSIDAD A MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO 2024 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONCRETO 14MPA PARA PIEDRA PEGADA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO 2024 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONCRETO 21MPA PARA CUNETAS Y BORDILLOS.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO 2024 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONCRETO 14MPA PARA PIEDRA PEGADA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 DE MARZO 2024 AL 28 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: TEXTURIZADO CONCRETO 21MPA – MEZCLA IN SITU.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 DE MARZO 2024 AL 28 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONCRETO 21MPA – MEZCLA IN SITU.

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 DE MARZO 2024 AL 28 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: APLICACIÓN ANTISOL PARA CONCRETO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 DE MARZO 2024 AL 28 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO CAJA ENCOLE ALCANTARILLA 36".

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 DE MARZO 2024 AL 28 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONCRETO 14 MPA PARA PIEDRA PEGADA, FRANJA CENTRAL.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 DE MARZO 2024 AL 28 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONCRETO 14 MPA PARA PIEDRA PEGADA, FRANJA CENTRAL.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 DE MARZO 2024 AL 28 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONCRETO 14 MPA PARA PIEDRA PEGADA, FRANJA CENTRAL.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA- ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-OP-01-2022 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 DE MARZO 2024 AL 28 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: SECTOR CUPERENA- HACIA ZUL-ALTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONCRETO 14 MPA PARA PIEDRA PEGADA, FRANJA CENTRAL.

MUNICIPIO DE ABREGO
CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACION DE TUBERIA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: SOLADO DE ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE TUBERIA DE 36¨

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: RELLENO ALCANTARILLA

MUNICIPIO DE PAMPLONITA
CONTRATO DE OBRA No. 202 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO DEL 2024 AL 07 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO DEL 2024 AL 07 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA HUELLA TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO DEL 2024 AL 07 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN PARA ALCANTARILLA TRAMO 3.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO DEL 2024 AL 07 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA BORDILLO TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO DEL 2024 AL 07 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN PARA ALCANTARILLA TRAMO 3.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO DEL 2024 AL 07 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA ALCANTARILLA TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO DEL 2024 AL 07 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA ALCANTARILLA TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO DEL 2024 AL 07 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CORTE Y FIGURADO DE ACERO PARA ALCANTARILLA TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO DEL 2024 AL 07 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA PIEDRA PEGADA TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO DEL 2024 AL 07 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA PIEDRA PEGADA TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO DEL 2024 AL 07 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CORTE Y FIGURADO DE ACERO PARA ALCANTARILLA TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO DEL 2024 AL 07 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA BORDILLO TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO DEL 2024 AL 07 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CORTE Y FIGURADO DE ACERO PARA ALCANTARILLA TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO DEL 2024 AL 07 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA PIEDRA PEGADA TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO DEL 2024 AL 07 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA PIEDRA PEGADA TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO DEL 2024 AL 07 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN PARA ALCANTARILLA TRAMO 3.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 DE MARZO DEL 2024 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 DE MARZO DEL 2024 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA SOLADO DE LIMPIEZA PARA ALCANTARILLA TRAMO 3.

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 DE MARZO DEL 2024 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ACOPIO DE MATERIAL PETREO PARA TRAMO 3.

FOTOGRAFÍA (3)



GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 DE MARZO DEL 2024 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO PARA SOLADO DE SANEAMIENTO PARA LA SOLERA DE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL PARA TRAMO 3.

FOTOGRAFÍA (4)



GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 DE MARZO DEL 2024 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN PARA ALCANTARILLA TRAMO 3.

FOTOGRAFÍA (5)



GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 DE MARZO DEL 2024 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN PARA ALCANTARILLA TRAMO 3.

FOTOGRAFÍA (6)



GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 DE MARZO DEL 2024 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIÓN TRAMO 3.

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 DE MARZO DEL 2024 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 36" PARA ALCANTARILLA TRAMO 3.

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 DE MARZO DEL 2024 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 36" PARA ALCANTARILLA TRAMO 3.

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 DE MARZO DEL 2024 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA LOSA TRAMO 2.

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 DE MARZO DEL 2024 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA BORDILLO TRAMO 2.

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN PARA ALCANTARILLA TRAMO 3.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 DE MARZO DEL 2024 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA LOSA TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO DEL 2024 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA PIEDRA PEGADA TRAMO 3.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO DEL 2024 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA PIEDRA PEGADA TRAMO 3.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO DEL 2024 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA BORDILLO TRAMO 3

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO DEL 2024 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLA TRAMO 3.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO DEL 2024 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO 21 MPA PARA HUELLA TRAMO 3.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO DEL 2024 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA TRAMO 2

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO DEL 2024 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA BORDILLO TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO DEL 2024 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA LOSA DE ENTRADA TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO DEL 2024 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA LOSA DE ENTRADA TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO DEL 2024 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: DESCARGUE DE MATERIAL (10 TONELADAS) DE ACERO PARA EL TRAMO 3

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO DEL 2024 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA CUNETA TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO DEL 2024 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA HUELLA TRAMO 3.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO DEL 2024 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO DE 21 TOMADAS INSITU PARA ENSAYOS DE LABORATORIO TRAMO 3.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO DEL 2024 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA PIEDRA PEGADA TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO DEL 2024 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA HUELLA TRAMO 3.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO DEL 2024 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ACTA DE REUNIÓN, VERIFICACIÓN AVANCE OBRA FÍSICA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 DE MARZO DEL 2024 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA HUELLAS TRAMO 3.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 DE MARZO DEL 2024 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLA TRAMO 3

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 DE MARZO DEL 2024 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLA TRAMO 3.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 DE MARZO DEL 2024 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA HUELLA TRAMO 3

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 DE MARZO DEL 2024 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA LOSAS ESPECIALES TRAMO 3

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 DE MARZO DEL 2024 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA LOSAS ESPECIALES TRAMO 3

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 DE MARZO DEL 2024 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN PARA VIGAS RIOSTRAS TRAMO 3

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 DE MARZO DEL 2024 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOSTRAS TRAMO 3.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 DE MARZO DEL 2024 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA PIEDRA PEGADA TRAMO 3.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 DE MARZO DEL 2024 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLA TRAMO 3.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 DE MARZO DEL 2024 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLA TRAMO 3.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 DE MARZO DEL 2024 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA HUELLA TRAMO 3.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL COLOMBIA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**202 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 DE MARZO DEL 2024 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: VEREDA BATAGA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOSTRAS TRAMO 3.

GOBERNACIÓN 1943
CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Santo Domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Suministro de material de mejoramiento de la subrasante.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Transporte de material proveniente de la excavación.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Volcan.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Transporte de material proveniente de la excavación.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Limpieza de alcantarillas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Limpieza de alcantarillas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Rinconada.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Transporte de material proveniente de excavación.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Rinconada.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Limpieza de alcantarilla a lo largo del corredor vial.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Cinera
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Limpieza de Alcantarillas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote, Vereda Helechar.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Limpieza de Alcantarillas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote, Vereda Helechar.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Limpieza de Alcantarillas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Santa Anita.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Limpieza de alcantarillas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Santa Anita.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Limpieza de alcantarillas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios, Vereda Corozal.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Extendido de geotextil 2400 N para estabilización de la subrasante.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios, Vereda Corozal.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Extendido de subbase granular tramo No5.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios, Vereda Corozal.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de extendido de material subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios, Vereda Corozal.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Traslapos extendido de geotextil.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios, Vereda Corozal.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Demolición de roca existente tramo No5.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Santo Domingo Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Suministro de material de mejoramiento de la subrasante.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Santo Domingo Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Compactación de Suelo – Cemento.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas, Vereda Santo Domingo
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Demolición de Roca existente tramo No2.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote, Vereda Volcán.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Suministro de material de mejoramiento de la subrasante.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote, Vereda Rinconada.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalación de tubería de PVC de 36” para alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote, Vereda Rinconada.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Suministro de material de mejoramiento de la subrasante.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote, Vereda Rinconada.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Demolición de estructura existente.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote, Vereda Helechar.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Suministro de material de mejoramiento de la subrasante.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote, Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Transporte de material procedente de la excavación.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote, Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Suministro de material de mejoramiento de la subrasante.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote, Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalación de tubería de 36” 900 mm para alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote, Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Relleno para estructura con material de excavación.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote, Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: aplicación de cemento a la subrasante para suelo – cemento.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote, Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Demolición de estructura.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote, Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Mejoramiento de la subrasante (Mantenimiento periódico).

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote, Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Mejoramiento de la subrasante (Mantenimiento periódico).

MUNICIPIO DE LA PLAYA
CONTRATO DE OBRA No. LP-004-2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 TRAMO ESPERANCITA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLAS , CUNETAS Y VIGAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO 1 LLANO GRANDE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO PARA HUELLAS, CUNETAS Y VIGAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO 1 LLANO GRANDE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENCOFRADO PARA BORDILLOS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CORREDOR 2 TRAMO ESPERANCITA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLAS CUNETAS Y VIGAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO 1 SAN PEDRO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO 1 LLANO GRANDE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLAS Y VIGAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO 1 LLANO GRANDE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO PARA HUELLAS Y VIGAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO SAN PEDRO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO 1 SAN PEDRO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO 1 LLANO GRANDE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENCOFRADO DE BORDILLO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO 1 LLANO GRANDE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA CUNETAS Y VIGAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO 1 LLANO GRANDE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO 1 LLANO GRANDE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO PARA HUELLAS VIGAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO 1 LLANO GRANDE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLAS CUNETAS VIGA SY BORDILLOS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO 1 LLANO GRANDE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CUNETAS Y BORDILLOS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO 1 LLANO GRANDE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO 1 LLANO GRANDE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO Y ENCOFRADO PARA HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO 1 LLANO GRANDE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA Y CUNETAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO 1 LLANO GRANDE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA EN CONCRETO 14 MPA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO 1 LLANO GRANDE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO PARA HUELLA CUNETAS Y VIGAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO 1 LLANO GRANDE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLAS CUNETAS Y VIGAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO 1 LLANO GRANDE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA

MUNICIPIO DE OCAÑA 1814

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 29 DE FEBRERO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0120 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 29 DE FEBRERO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0140 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ACONDICIONANDO AREAS PARA CUNETAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 29 DE FEBRERO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0210 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE BORDILLOS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 29 DE FEBRERO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0170 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENCOFRADO DE BORDILLOS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 29 DE FEBRERO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0130 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 29 DE FEBRERO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0115 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONTRAHUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 29 DE FEBRERO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0080 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ADECUACION Y ENCOFRADO PARA CONTRAHUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 29 DE FEBRERO 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+01005 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONTRAHUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 29 DE FEBRERO 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0150 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 29 DE FEBRERO 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0080 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ADECUACION DE AREAS EN ACEROS Y CONCRETRO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 29 DE FEBRERO 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0040 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VISUA DE PAÑO INTERNO EN CONTRAHELLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 29 DE FEBRERO 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0125 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE RIOSTRAS Y CUNETAS EN ZONA DE ALCANTARILLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 29 DE FEBRERO 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0110 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ADECUACION DE ACERO PARA CUNETAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 29 DE FEBRERO 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0140 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CUNETAS Y VIGAS RIOSTRAS.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 29 DE FEBRERO 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0220 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: DESENCOFRADO DE BORDILLO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 29 DE FEBRERO 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0160 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ACTIVIDAD DE VIGAS RIOSTRAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 29 DE FEBRERO 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0110 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONTRAHUELLA Y HUELLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 29 DE FEBRERO 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+080 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENCOFRDO PARA CONCRETOS DE 14 MPA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 29 DE FEBRERO 2024**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0910 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACION PARA ALCANTARILLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 29 DE FEBRERO 2024**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0980 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 29 DE FEBRERO 2024**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0000 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO PARA HUELLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 29 DE FEBRERO 2024**

FOTOGRAFÍA (23)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+090 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO PARA CUNETA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 29 DE FEBRERO 2024**

FOTOGRAFÍA (24)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0225 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA EN BORDILLOS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 29 DE FEBRERO 2024**

FOTOGRAFÍA (25)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0340 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: AREA ACONDICIONADA PARA SELLO DE JUNTAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 29 DE FEBRERO 2024**

FOTOGRAFÍA (26)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0010 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VISTA DE PLACA HUELLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 29 DE FEBRERO 2024**

FOTOGRAFÍA (27)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0110 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENCOFRADO DE CUNETA Y BORDILLOS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0910 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ADECUACION Y EXCAVACION DE ALCANTARILLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0125 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE BORDILLOS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0960 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PROTECCION DE AREAS POR LLUVIAS DE CONCRETO DE 21 MPA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0130 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE BORDILLOS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0150 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO PARA CUNETAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0990 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ADECUACION DE AREAS PARA VIGAS RIOSTRAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0020 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONCRETO DE 21MPA Y 14 MPA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0030 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENCOFRADO DE BORDILLO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0060 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACEROS EN CUNETAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0950 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO EN SOBREANCHO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0980 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONCRETO DE HUELLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+990 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONTRAHUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0930 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACEROS PARA SOBREANCHOS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0950 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACEROS Y FUNDIDA DE HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0960 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VISUA DE PAÑO INTERNO EN HUELLA CON SOBREANCHO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0910 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO EN ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0980 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VISTA GENERAL DE PAÑO INTERNO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0010 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO CUNETAS .

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+040 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CUNETAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+1250 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENCOFRADO PARA BRDILLOS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0930 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONCRETO EN SOBREANCHO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0950 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO EN SOBREANCHO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (23)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0980 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ADECUACION DE AREAS PARA CUNETAS.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (24)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0930 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (25)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0000 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CUNETAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (26)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0950 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ADECUACION DE VIGAS RIOSTRAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0950 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA SOBREANCHO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0970 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE SOBREANCHO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0990 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENCOFRDAO DE CUNETAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0020 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ADECUACION DE ACEROS EN CUNETA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (5



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0060 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENCOFRADO DE BORDILLOS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0125 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE BORDILLO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0010 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ADECUACION DE AREAS PARA CUNETAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0050 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENCOFRADO PARA BORDILLO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0990 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CONTRAHUELLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+000 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ADECUACION DE CUNETAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0180 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ADECUACION DE AREAS PARA SELLO DE JUNTAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0970 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENCOFRADO DE BORDILLO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0990 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CUNETA

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0020 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENCOFRADO DE BORDILOS.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0960 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO PARA CUNETAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0930 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ADECUACION DE CUNETAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0910 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CUNETA EN ALCANTARILLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0920 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE RIOSTRA Y CUNETA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0950 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FINDIDA DE BORDILLOS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0960 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE VIGA RIOSTRA Y CUNETAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0920 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE BORDILLOS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0950 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENCOFRADO DE BORDILLOS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0910 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE BORDILLO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0700 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ESTABILIDAD DE TALUD

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0120 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ADECUACION DE AREAS PARA SELLO DE JUNTAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0910 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PANORAMICA EN PLACA HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+000 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ADECUACION DE SELLO DE JUNTAS

MUNICIPIO DE CACHIRA
CONTRATO DE OBRA No. 160 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 8 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 8 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21Mpa para placa de encole de alcantarilla

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 8 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 8 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21Mpa para placa de encole de alcantarilla

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 8 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 8 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21Mpa para placa de encole de alcantarilla

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 8 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 8 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21Mpa para placa de encole de alcantarilla

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 8 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 1 – TRAMO 1, 2 Y 3 - Vereda El Lucero – MARZO- 9 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Actividades de Replanteo de encole y descole de alcantarilla

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 8 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 11 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Figurado de acero para muros de encole de alcantarillas tramo 2

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 8 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 11 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Figurado de acero para muros de encole de alcantarillas tramo 2

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 8 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 11 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Figurado de acero para viga riostras

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 8 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 11 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Figurado de acero para viga riostras del tramo 2

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 8 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 12 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Figurado de acero para viga riostras del tramo 2

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 8 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 12 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Figurado de acero para viga riostras del tramo 2

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 8 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 12 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Figurado de acero para viga riostras del tramo 2

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 8 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 12 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Figurado de acero para viga riostras del tramo 2

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 8 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 1 – TRAMO 1, 2 Y 3 - Vereda El Lucero – MARZO- 13 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Se realiza comité de obra en los corredores 1 y 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 8 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 1 – TRAMO 1, 2 Y 3 - Vereda El Lucero – MARZO- 13 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Se realiza comité de obra en los corredores 1 y 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 8 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 1 – TRAMO 1, 2 Y 3 - Vereda El Lucero – MARZO- 13 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Se toman densidades en los tramos 1, 2 y 3 del CORREDOR 1 Vereda El Lucero para el cumplimiento y liberación de la subbase

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 8 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 1 – TRAMO 1, 2 Y 3 - Vereda El Lucero – MARZO- 13 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Se toman densidades en los tramos 1, 2 y 3 del CORREDOR 1 Vereda El Lucero para el cumplimiento y liberación de la subbase

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 8 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 1 – TRAMO 1, 2 Y 3 - Vereda El Lucero – MARZO- 13 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Se toman densidades en los tramos 1, 2 y 3 del CORREDOR 1 Vereda El Lucero para el cumplimiento y liberación de la subbase

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 8 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 1 – TRAMO 1, 2 Y 3 - Vereda El Lucero – MARZO- 13 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Excavaciones de descole para alcantarillas en el tramo 1 del Corredor 1 Vereda El Lucero.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 8 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 1 – TRAMO 1, 2 Y 3 - Vereda El Lucero – MARZO- 13 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Excavaciones de descole para alcantarillas en el tramo 1 del Corredor 1 Vereda El Lucero.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 8 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 1 – TRAMO 1, 2 Y 3 - Vereda El Lucero – MARZO- 13 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21Mpa para placa de encole de alcantarilla en el tramo 3 del Corredor 1 Vereda El Lucero.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 8 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 1 – TRAMO 1, 2 Y 3 - Vereda El Lucero – MARZO- 13 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21Mpa para placa de encole de alcantarilla en el tramo 3 del Corredor 1 Vereda El Lucero.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 8 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (23)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 14 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Figurado de acero para encole de alcantarilla.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 8 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (24)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 14 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Figurado de acero para encole de alcantarilla.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 8 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (25)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – LA CARAMBA - TRAMO 2 – MARZO- 14 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21Mpa para encole de alcantarilla.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 8 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (26)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – LA CARAMBA - TRAMO 2 – MARZO- 14 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21Mpa para encole de alcantarilla.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 1 AL 7 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – TRAMO 3– LA CARRERA - Vereda el Carbón – MARZO- 1 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21Mpa para acceso

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 1 AL 7 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – TRAMO 3– LA CARRERA - Vereda el Carbón – MARZO- 1 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14Mpa para piedra pegada

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 1 AL 7 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – TRAMO 3– LA CARRERA - Vereda el Carbón – MARZO- 1 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14Mpa para piedra pegada.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 1 AL 7 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 1 - Vereda la Caramba – MARZO- 1 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21Mpa para placa de encole de alcantarilla

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 1 AL 7 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 1 - Vereda la Caramba – MARZO- 1 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21Mpa para placa de encole de alcantarilla

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 1 AL 7 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 1 - Vereda la Caramba – MARZO- 4 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: figurado de acero para placa descole de alcantarilla

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 1 AL 7 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO - Vereda la Caramba – MARZO- 4 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: figurado de acero para placa descole de alcantarilla

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 1 AL 7 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 1 - Vereda la Caramba – MARZO- 4 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: figurado de acero para placa descole de alcantarilla

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 1 AL 7 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 1 - Vereda la Caramba – MARZO- 4 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: figurado de acero para placa descole de alcantarilla

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 1 AL 7 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – TRAMO 3– LA CARRERA - Vereda el Carbón – MARZO- 5 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Figurado e instalación de acero para bordillos

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 1 AL 7 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – TRAMO 3– LA CARRERA - Vereda el Carbón – MARZO- 5 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Figurado e instalación de acero para bordillos

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 1 AL 7 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – TRAMO 3– LA CARRERA - Vereda el Carbón – MARZO- 5 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14Mpa para piedra pegada.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 1 AL 7 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – TRAMO 3– LA CARRERA - Vereda el Carbón – MARZO- 5 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14Mpa para piedra pegada.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 1 AL 7 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – TRAMO 3– LA CARRERA - Vereda el Carbón – MARZO- 5 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14Mpa para piedra pegada.

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 1 AL 7 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 1 - Vereda la Caramba – MARZO- 5 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: figurado de acero para placa descole de alcantarilla.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 1 AL 7 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 1 - Vereda la Caramba – MARZO- 5 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: figurado de acero para placa descole de alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 1 AL 7 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 1 - Vereda la Caramba – MARZO- 5 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: figurado de acero para placa descole de alcantarilla.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 1 AL 7 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - TRAMO 3 – MARZO- 6- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Vaciado de concreto de 21Mpa para bordillos.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 1 AL 7 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - TRAMO 3 – MARZO- 6- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Vaciado de concreto de 21Mpa para bordillos.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 1 AL 7 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - TRAMO 3 – MARZO- 6- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Vaciado de concreto de 14Mpa para piedra pegada.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 1 AL 7 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 2 – LA CARRERA - TRAMO 3 – MARZO- 6- 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Vaciado de concreto de 14Mpa para piedra pegada.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 1 AL 7 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – LA CARAMBA - TRAMO 1 y 2 – MARZO- 6 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para descole de alcantarilla

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 1 AL 7 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (23)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – LA CARAMBA - TRAMO 1 y 2 – MARZO- 6 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para descole de alcantarilla

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 1 AL 7 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (24)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – LA CARAMBA - TRAMO 1 y 2 – MARZO- 7 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Figurado de acero para encole y descole de alcantarilla tramo 2

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 1 AL 7 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (25)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – LA CARAMBA - TRAMO 1 y 2 – MARZO- 7 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Figurado de acero para encole y descole de alcantarilla tramo 2

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 1 AL 7 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (26)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – LA CARAMBA - TRAMO 1 y 2 – MARZO- 7 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Figurado de acero para encole y descole de alcantarilla tramo 2

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 1 AL 7 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (27)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – LA CARAMBA - TRAMO 1 y 2 – MARZO- 7 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Figurado de acero para encole y descole de alcantarilla tramo 2

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 15 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21Mpa para encole de alcantarilla

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 15 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21Mpa para encole de alcantarilla

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 15 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Figurado de acero para encole de alcantarilla.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 15 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Figurado de acero para encole de alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 16 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Desencofrado y encofrado de caja de encole.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 16 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Desencofrado y encofrado de caja de encole.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 18 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21Mpa para encole de alcantarilla.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 18 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21Mpa para encole de alcantarilla.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (9)




UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 18 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Replanteo y Relleno de caja de Alcantarillas.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 18 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Replanteo y Relleno de caja de Alcantarillas.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 19 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Replanteo y Relleno de caja de Alcantarillas.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 19 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Replanteo y Relleno de caja de Alcantarillas.

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 20 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Replanteo y Relleno de caja de Alcantarillas.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 20 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Replanteo y Relleno de caja de Alcantarillas.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 20 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Excavaciones para viga riostras.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 20 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Excavaciones para viga riostras.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 21 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Instalación de acero para placa huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 21 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Instalación de acero para placa huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 21 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Vaciado de concreto de 21Mpa para placa huella

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 21 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Vaciado de concreto de 21Mpa para placa huella

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 22 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Socialización con la comunidad de la caramba del proyecto de mejoramiento de vías terciarias.

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 22 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Socialización con la comunidad de la caramba del proyecto de mejoramiento de vías terciarias.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 22 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Socialización con la comunidad de la caramba del proyecto de mejoramiento de vías terciarias.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 22 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Figurado de acero para bordillos

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 22 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Figurado de acero para bordillos

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 22 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Figurado de acero para bordillos

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 22 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21Mpa para cunetas.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 22 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21Mpa para cunetas.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 22 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21Mpa para cunetas.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 23 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21Mpa para cunetas.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 23 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21Mpa para cunetas.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 23 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21Mpa para cunetas.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 23 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Vaciado de concreto de 14Mpa para piedra pegada.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 23 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Vaciado de concreto de 14Mpa para piedra pegada.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**160 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: CACHIRA – CORREDOR 3 – TRAMO 2 - Vereda la Caramba – MARZO- 23 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Vaciado de concreto de 14Mpa para piedra pegada.

GOBERNACIÓN 2052

CONTRATO DE OBRA No. 2332 DE 2023

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 3B.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Extendido de material subbase granular y compactación.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 3B.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Adecuación de punto crítico para excavación alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 3B.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Traslado de maquinaria existente en obra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Descargue de material de subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Acero de refuerzo para elementos de curva de transición.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavación sin clasificar para zanja de viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: excavación sin clasificar para viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 3B.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo vertical y horizontal para cabezote alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 3B.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: armado de formaleta metálica para alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general acabado de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de guardarruedas alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de formaleta de 21 MPa para bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Toma de muestras de concreto para ensayo de resistencia.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general acabado de placa huella tramo No2.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de acabado de placa huella tramo No2

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Toma de densidades en campo tramo No2.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Toma de densidades de campo tramo No2.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 07 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Toma de densidades de campo tramo No2.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 3B.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Descole alcantarilla Pr5+395.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para elementos de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa premezclado.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 3B.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Elementos de encole y descole alcantarilla Pr5+395.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para placa huella tramo No2.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista acabado placa huella tramo No2.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Acabo de bordillo y cuneta tramo No2.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 3B.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cabezal descole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 3B.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general maquinaria para trabajos de reconformación de subbase tramo 3B.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 3B.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general elementos de alcantarilla fundidos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 3B.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Desencofre de formaleta alcantarilla Pr5+109.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general vaciado huella y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Adecuación de encole de cuneta a alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo longitudinal y vertical huellas y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 3B.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto 21 Mpa para descole alcantarilla Pr5+109.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalación de acero de viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general acabado de placa huella tramo No2.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillo y cuneta.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: Entidad contratante Gobernación Norte de Santander.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Asistencia Audiencia de presunto incumplimiento contrato de obra 02332 de 2022.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 AL 14 DE MARZO 2024**

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la La Garita – La Mutis Tramo 3B.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavación y adecuación para Subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la La Garita – La Mutis Tramo 3B.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavación para adecuación de subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la La Garita – La Mutis Tramo 3B.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Transporte de material proveniente de excavación.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la La Garita – La Mutis Tramo 3B.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Transporte de material de excavación a sitio de disposición.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la La Garita – La Mutis Tramo 3B.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Cargue de material de excavación.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la La Garita – La Mutis Tramo 3B.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Descargue de material de subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la La Garita – La Mutis Tramo 3B.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Descargue de material de subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la La Garita – La Mutis Tramo 3B.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Descargue de material de subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la La Garita – La Mutis Tramo 3B.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Extendido de capa de subbase granular tramo 3B.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la La Garita – La Mutis Tramo 3B.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Extendido material de subbase tramo 3B.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la La Garita – La Mutis Tramo 3B.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Compactación de material de subbase.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la La Garita – La Mutis Tramo 3B.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Compactación de material de subbase tramo 3B.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la La Garita – La Mutis Tramo 3B.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Humectación de subbase granular instalada.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la La Garita – La Mutis Tramo 3B.
.DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Humectación de material de subbase instalado en tramo 3B.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la La Garita – La Mutis Tramo 3B.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalación de tubería de concreto de 36” Alcantarilla Pr4+989

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la La Garita – La Mutis Tramo 3B.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista instalación de tubería de 36” 900mm.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la La Garita – La Mutis Tramo 3B.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de descole alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huella y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo longitudinal y vertical huella y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de placa huella en ejecución Tramo No2.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (23)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Comité de obra en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (24)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa franja central.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 AL 21 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (25)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Limpieza general de obra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la La Garita – La Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la La Garita – La Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para elementos de placa huella

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la La Garita – La Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta metálica para bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la La Garita – La Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de bordillos y cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la La Garita – La Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la La Garita – La Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general acabado de cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la La Garita – La Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillos y cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la La Garita – La Mutis Tramo 3B.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para poceta de encole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la La Garita – La Mutis Tramo 3B.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para vaciado de concreto.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la La Garita – La Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Verificación de acero de refuerzo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 AL 28 DE MARZO 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda la La Garita – La Mutis Tramo 2.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general área final de intervención tramo No2.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-067-2023 MUNICIPIO DE EL CACHIRA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 15 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Mejoramiento de vía con maquinaria amarilla entre los tramos 1, 2 y 3

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 15 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Mejoramiento de vía con maquinaria amarilla entre los tramos 1, 2 y 3

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 15 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Mejoramiento de vía con maquinaria amarilla entre los tramos 1, 2 y 3

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 15 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Figurado de acero para viga riostras de placa huella

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 15 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Figurado de acero para viga riostras de placa huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 15 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Figurado de acero para viga riostras de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 18 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Figurado de acero para viga riostras de placa huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 18 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Figurado de acero para viga riostras de placa huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 18 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Figurado de acero para viga riostras de placa huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 18 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Mejoramiento de vía con maquinaria amarilla tramo 3.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 18 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Mejoramiento de vía con maquinaria amarilla tramo 3.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 19 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Mejoramiento de vía con maquinaria amarilla.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 19 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Mejoramiento de vía con maquinaria amarilla.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 19 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Mejoramiento de vía con maquinaria amarilla.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 19 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Figurado de acero para viga riostras de placa huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 19 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Figurado de acero para viga riostras de placa huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 20 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Mejoramiento de vía con maquinaria amarilla.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 20 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Mejoramiento de vía con maquinaria amarilla.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 20 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Mejoramiento de vía con maquinaria amarilla.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 20 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Mejoramiento de vía con maquinaria amarilla.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 21 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - -Excavación para viga riostras.

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 21 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - -Excavación para viga riostras.

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (23)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 21 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Mejoramiento de vía con material de subbase.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (24)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 21 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Mejoramiento de vía con material de subbase.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (25)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 21 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Mejoramiento de vía con material de subbase.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 22 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: figurado de acero para placa huella.

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 22 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: figurado de acero para placa huella.

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 22 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: figurado de acero para placa huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 22 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Mejoramiento de vía con material de subbase.

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 22 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Mejoramiento de vía con material de subbase.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 22 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Mejoramiento de vía con material de subbase.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 23 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Excavación en sitio para alcantarilla

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 23 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Excavación en sitio para alcantarilla.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 23 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Excavación en sitio para alcantarilla

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 23 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Instalación de tubería para alcantarilla Tramo 3

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 23 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Instalación de tubería para alcantarilla Tramo 3

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – MARZO- 23 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Instalación de tubería para alcantarilla Tramo 3

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – ABRIL - 01 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Figurado de acero para cunetas y bordillos

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – ABRIL - 01 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Figurado de acero para cunetas y bordillos

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – ABRIL - 01 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Toma de densidades por parte de interventoria

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – ABRIL - 01 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Toma de densidades por parte de interventoría.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – ABRIL - 01 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Toma de densidades por parte de interventoría

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – ABRIL - 01 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Toma de densidades por parte de contratista.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – ABRIL - 01 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Toma de densidades por parte de contratista.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – ABRIL - 01 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Replanteo de descole de alcantarilla-

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – ABRIL - 01 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Replanteo de descole de alcantarilla.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – ABRIL - 01 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Replanteo de descole de alcantarilla.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – ABRIL - 03 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Figurado de acero para cunetas y bordillos.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – ABRIL - 03 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Figurado de acero para cunetas y bordillos.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – ABRIL - 03 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Figurado de acero para cunetas y bordillos.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – ABRIL - 03 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Replanteo de descole de alcantarilla en el tramo 3

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – ABRIL - 03 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Replanteo de descole de alcantarilla en el tramo 3

.

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – ABRIL - 03 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Replanteo de descole de alcantarilla en el tramo 3

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – ABRIL - 03 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de solado para alcantarilla en el tramo 3

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera – ABRIL - 03 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de solado para alcantarilla en el tramo 3

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-060-2023 MUNICIPIO DE LOURDES

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO 2024 AL 07 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO, DANDO A CONOCER EL OBJETO, ALCANCE, PLAZA EJECUCIÓN, VALOR.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO 2024 AL 07 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO, DANDO A CONOCER EL OBJETO, ALCANCE, PLAZA EJECUCIÓN, VALOR.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO 2024 AL 07 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO, DANDO A CONOCER EL OBJETO, ALCANCE, PLAZA EJECUCIÓN, VALOR.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO 2024 AL 07 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TRAMO 1 PARA INTERVENIR, UBICADO VEREDA LA PRIMAVERA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO 2024 AL 07 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TRAMO 1 PARA INTERVENIR, UBICADO VEREDA LA PRIMAVERA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO 2024 AL 07 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TRAMO 1 PARA INTERVENIR, UBICADO VEREDA LA PRIMAVERA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO 2024 AL 07 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TRAMO 1 PARA INTERVENIR, UBICADO VEREDA LA PRIMAVERA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO 2024 AL 07 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TRAMO 2 PARA INTERVENIR, UBICADO VEREDA CAMPORICO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 DE MARZO 2024 AL 07 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TRAMO 2 PARA INTERVENIR, UBICADO VEREDA CAMPORICO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 DE MARZO 2024 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: SUMINISTRO A OBRA DE MATERIALES PETREOS, TRAMO 2.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 DE MARZO 2024 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VERIFICACIÓN AVANCE OBRA FÍSICA, TRAMO 2.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 DE MARZO 2024 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: SUMINISTRO MATERIAL PETREO, TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 DE MARZO 2024 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FOTO INICIAL ANTES DE EJECUCIÓN, TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 DE MARZO 2024 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO, TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 DE MARZO 2024 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACIONES VARIAS, TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 DE MARZO 2024 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACIONES VARIAS, TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 DE MARZO 2024 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACIONES VARIAS Y DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA ACTUAL, TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 DE MARZO 2024 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: SUMINISTRO ACERO DE REFUERZO, TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 DE MARZO 2024 AL 14 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: UBICACIÓN DE ALCANTARILLA PARA CONSTRUCCIÓN, TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO 2024 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: COMPACTACIÓN SUBBASE GRANULAR, TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO 2024 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: COMPACTACIÓN SUBBASE GRANULAR, TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO 2024 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO, TRAMO 2.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO 2024 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: COMPACTACIÓN SUBBASE GRANULAR, TRAMO 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO 2024 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: REUNIÓN EN OBRA, CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORÍA Y SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - LOURDES.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO 2024 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ACOPIO DE MATERIAL PETREO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO 2024 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: DENSIDAD A MATERIAL SUBBASE GRANULAR.

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO 2024 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: DENSIDAD A MATERIAL SUBBASE GRANULAR.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO 2024 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACIONES PARA OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO 2024 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONCRETO 21MPA PARA HUELLAS – MEZCLA IN SITU.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO 2024 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONCRETO 21MPA PARA HUELLAS – MEZCLA IN SITU.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO 2024 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TOMA DE MUESTRA DE CONCRETO PARA ENSAYARLO A COMPRESIÓN.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO 2024 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONTROL DE TEMPERATURA PARA MEZCLA IN SITU.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO 2024 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ACERO DE REFUERZO PARA HUELLAS Y RIOSTRAS.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO 2024 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONCRETO 14MPA PARA TUBERÍA DE DIAMETREO 36".

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 DE MARZO 2024 AL 21 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN TUBERÍA DIAMETRO 36” PARA OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO CUNETA, TRAMO 2.

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN DE VIGA RIOSTRA, TRAMO 2.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: SUMINISTRO DE DOTACIÓN Y EPP PARA EL PERSONAL DE OBRA, TRAMO 2.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONFORMACIÓN DE CUNETA MARGEN IZQUIERDO DE ABAJO HACIA ARRIBA , TRAMO 2.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TEXTURIZADO DEL CONCRETO EN LAS FRANJAS DE HUELLA DE CONCRETO REFORZADO- LOURDES.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: RATONEO DE HUELLAS EN CONCRETO REFORZADO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE FORMALETA DE MADERA Y ACERO DE REFUERZO
.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE FORMALETA DE MADERA Y ACERO DE REFUERZO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LOURDES, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-060-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: MUNICIPIO LOURDES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ARMADO E INSTALACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-072-2023 MUNICIPIO DE SILOS

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON – LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SILOS, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-072-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 15 de marzo de 2024 al 21 de marzo de 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL LA COPITA – LOS RINCON, MUNICIPIO DE SILOS. NORTE DE SANTANDER
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN MANUAL DE VIGA RIOSTRA CUNETA Y BORDILLO, INSTALACIÓN DE ACERO Y FORMALETA DE MADERA. SE PRESENTAN LLUVIAS MODERADAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON – LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SILOS, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-072-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 15 de marzo de 2024 al 21 de marzo de 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL LA COPITA – LOS RINCON, MUNICIPIO DE SILOS. NORTE DE SANTANDER
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS CORRESPONDIENTES AL SOBRE ANCHO.

.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON – LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SILOS, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-072-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 15 de marzo de 2024 al 21 de marzo de 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL LA COPITA – LOS RINCON, MUNICIPIO DE SILOS. NORTE DE SANTANDER
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: TEXTURIZADO Y ACABADOS DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS CORRESPONDIENTES AL SOBRE ANCHO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON – LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SILOS, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-072-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 15 de marzo de 2024 al 21 de marzo de 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL LA COPITA – LOS RINCON, MUNICIPIO DE SILOS. NORTE DE SANTANDER
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO CICLÓPEO PARA LA CONFORMACIÓN DE HUELLA CON PIEDRA PEGADA EN SOBRE ANCHO DE LA CURVA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON – LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SILOS, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-072-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 15 de marzo de 2024 al 21 de marzo de 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL LA COPITA – LOS RINCON, MUNICIPIO DE SILOS. NORTE DE SANTANDER
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA Y BORDILLO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON – LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SILOS, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-072-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 15 de marzo de 2024 al 21 de marzo de 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL LA COPITA – LOS RINCON, MUNICIPIO DE SILOS. NORTE DE SANTANDER
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: TERMINACION DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA CONCRETO DE 21 MPA Y ALCANTARILLAS DEL PROYECTO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON – LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SILOS, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-072-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 15 de marzo de 2024 al 21 de marzo de 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL LA COPITA – LOS RINCON, MUNICIPIO DE SILOS. NORTE DE SANTANDER
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE SOBRE ANCHO EN CURVA EN LA ABSCISA K0 + 335.6.

.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON – LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SILOS, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-072-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 15 de marzo de 2024 al 21 de marzo de 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL LA COPITA – LOS RINCON, MUNICIPIO DE SILOS. NORTE DE SANTANDER
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: RELLENOS CON MATERIAL SELECCIONADO PARA CONFINAMIENTO DE BORDILLO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON – LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SILOS, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-072-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 15 de marzo de 2024 al 21 de marzo de 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL LA COPITA – LOS RINCON, MUNICIPIO DE SILOS. NORTE DE SANTANDER
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: RELLENOS CON MATERIAL SELECCIONADO PARA CONFINAMIENTO DE CAJA COLECTORA DE ALCANTARILLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON – LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SILOS, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-072-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 15 de marzo de 2024 al 21 de marzo de 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL LA COPITA – LOS RINCON, MUNICIPIO DE SILOS. NORTE DE SANTANDER
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: RELLENOS CON MATERIAL SELECCIONADO EN DESCOLES DE ALCANTARILLA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON – LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SILOS, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-072-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 15 de marzo de 2024 al 21 de marzo de 2024**

CONTROL CORRESPONDENCIA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

ENVIADA





PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-373-24	4-mar-24	REITERACTION OFICIO GIC-INVIAS-NTS-345-24 DE ASUNTO SOLICITUD INFORMACIÓN REFERENTE AL PAGO DEL ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 16, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2023	1	Ingeniero OSCAR VILLAREAL NEIRA INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	VFSO	JAQG	2024E-VUVRAZ-019695
GIC-INVIAS-NTS-374-24	4-mar-24	REITERACION OFICIO GIC-INVIAS-NTS-344-24 SOLICITUD INFORMACIÓN REFERENTE AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL PERIODO 2024.	1	Ingeniero OSCAR VILLAREAL NEIRA INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	VFSO	JAQG	2024E-VUVRAZ-019704
GIC-INVIAS-NTS-375-24	4-mar-24	RESPUESTA A COMUNICACIÓN PHS2022-051-2022 – “ENTREGA DOCUMENTOS ACTA PARCIAL N° 3”	1	Señores: UNION TEMPORAL COLOMBIA MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ Representante legal CONTRATO DE OBRA 202 DE 2022 Cúcuta – Colombia	PAMPLONITA	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-376-24	4-mar-24	SOLICITUD HOJAS DE VIDA DIRECTOR DE OBRA Y RESIDENTE DE OBRA	1	Doctor HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-377-24	4-mar-24	SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN CONFORME A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA.	1	Doctor HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-378-24	4-mar-24	SOLICITUD PRORROGA DE TIEMPO CONTRATO DE OBRA.	1	Señores: UNION TEMPORAL COLOMBIA MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ Representante legal CONTRATO DE OBRA 202 DE	PAMPLONITA	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-380-24	4-mar-24	RESPUESTA AL OFICIO OFC-CADV-GIC-004-2024 DE FECHA 31-01-2024 CON ASUNTO: PARO NACIONAL DE TRANSPORTADORES Y CEBOLLEROS	1	Ingeniero SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS Contratista Abrego – Norte de Santander	ABREGO	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-381-24	4-mar-24	SOLICITUD PRORROGA DE TIEMPO CONTRATO DE OBRA.	1	Señores: UNION TEMPORAL OCAÑA GBE CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407 Ocaña – Norte de Santander	OCAÑA 1814	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-382-24	5-mar-24	APROBACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 - CACHIRA	1 FOLIOS	Señor HUGO PERÉZ ÁLVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista Cachira – Norte de Santander	CACHIRA	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-383-24	5-mar-24	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-261 DISEÑO HIDRAULICO VEREDA SANTA ANITA MUNICIPIO DE GRAMALOTE. . - APROBACION	1	Señores: ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO Representante legal UNION TEMPORAL EDIVIAL TROJA 2590 CONTRATO DE OBRA No. LP-SV02590-2022 Gobernación - Norte de Santander	GOBERNACION 1943	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-384-24	5-mar-24	RESPUESTA A SU OFICIO UTET-02590-273 DE ASUNTO INFORME Y DISEÑO HIDRAULICO VEREDA SAN ISIDRO APROBACION CON OBSERVACIONES - APROBACION	1	Señores: ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO Representante legal UNION TEMPORAL EDIVIAL TROJA 2590 CONTRATO DE OBRA No. LP-SV02590-2022 Gobernación - Norte de Santander	GOBERNACION 1943	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-385-24	5-mar-24	REVISION No.4 COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO MUNICIPIO SALAZAR DE LAS PALMAS FARO DEL CATATUMBO – APROBACION	1	Señor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES CONTRATO CD-FC-074-2023 CONTRATISTA Cúcuta, Norte de Santander.	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-386-24	5-mar-24	REVISION No.2 TOPOGRAFIA MUNICIPIO CUCUTA FARO DEL CATATUMBO – APROBACION CON OBSERVACIONES	1	Doctora YENNY MILLENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-387-24	5-mar-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS	VFSO	JAQG	2024E-VUVRAZ-020280
GIC-INVIAS-NTS-388-24	5-mar-24	CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL. ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.	1	Doctora ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-389-24	5-mar-24	CERTIFICACIÓN CANTIDADES ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1. SILOS	1	Doctora ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-390-24	5-mar-24	CERTIFICACIÓN ENSAYOS DE LABORATORIOS. ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.	1	Doctora ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-391-24	5-mar-24	CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.	1	Doctora ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-392-24	5-mar-24	RESPUESTA OFICIOS No. 026 Y 028 – 2024, CON ASUNTOS: SOLICITUD DE PRORROGA E INFORME DE JUSTIFICACIÓN PARA PRORROGA	1	Doctora ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-393-24	5-mar-24	REVISION No.1 DISEÑO GEOMETRICO MUNICIPIO CUCUTA FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	1	Doctora YENNY MILLENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-394-24	5-mar-24	REVISION No.2 COMPONENTE DISEÑO GEOMETRICO MUNICIPIO SALAZAR DE LAS PALMAS FARO DEL CATATUMBO – APROBACION CON OBSERVACIONES	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-395-24	6-mar-24	CAMBIO DE HOJA DE VIDA PROFESIONAL SOCIAL RESPUESTA A SU OFICIO "2024S-VBOG-011990"	1	Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO Gestor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Subdirección de Red Terciaria y Férrea Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	VFSO	JAQG	2024E-VUVRAZ-020574

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-396-24	6-mar-24	AVAL ACTA MODIFICACIÓN No. 1.- CACHIRA	1	Señor HUGO PERÉZ ÁLVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	CACHIRA	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-397-24	6-mar-24	ENTREGA ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE POLIZAS CONFORME AL ACTA DE INICIO	1	Doctor HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-398-24	6-mar-24	RESPUESTA COMUNICACIÓN MATICCES-LOURDES-012-2024 "ENTREGA DOCUMENTOS INICIALES" – AVAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE PMT.	1	Doctor HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-399-24	6-mar-24	RESPUESTA COMUNICACIÓN MATICCES - LOURDES-012-2024 "ENTREGA DOCUMENTOS INICIALES" – AVAL PROGRAMACIÓN DE OBRA	1	Doctor HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-400-24	6-mar-24	REITERACIÓN A COMUNICACIONES GIC-INVIAS-NTS-011-24, GIC-INVIAS-NTS-134-24 - SOLICITUD DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	1	Ingeniero LUIS EDUARDO BLANCO Director de Obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022 Contratista Herrán – Norte de Santander	HERRAN	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-401-24	6-mar-24	REVISION No.4 COMPONENTE ESTRUCTURAL MUNICIPIO DE SILOS FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	1	Señor G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. CONTRATO CD-FC-072-2023 CONTRATISTA	GOBERNACION 2033	VFS	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-402-24	6-mar-24	RESPUESTA A SU OFICIO GBE-135-2022 DE FECHA 28-02-2024 CUYO ASUNTO ES "CONCEPTO TECNICO ESTRUCTURAL, DETALLES Y SECCIONES DE ALCANTARILLA PR 05+220– OBSERVACIONES.	1	Ingeniero JUAN SEBASTIAN BURGOS SANCHEZ Representante Legal UNIÓN TEMPORAL OCAÑA GBE Contratista Ocaña – Norte de Santander	OCAÑA 1814	VFS	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-403-24	6-mar-24	RESPUESTA A SU OFICIO OFC-CLP-GIC-022-2024 DE FECHA 04-03-2024 CUYO ASUNTO ES "Diseño Muro Tramo Esperancita" - OBSERVACIONES	1	Ingeniero DEYBI JANER MEZA VELASQUEZ Representante Legal CONSORCIO LA PLAYA 2022 Contratista La Playa de Belén – Norte de Santander	LA PLAYA	VFS	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-404-24	6-mar-24	RESPUESTA OFICIO SCCVN-CD-FC-055-2023-027 - SOLICITUD INFORMACIÓN DE PUNTOS DE REFERENCIA PARA LAS SEÑALES VERTICALES	1	Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VÍAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-405-24	6-mar-24	RESPUESTA OFICIO RAOT-CD-FC-062-2023-021 - SOLICITUD INFORMACIÓN DE PUNTOS DE REFERENCIA PARA LAS SEÑALES VERTICALES	1	Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-406-24	7-mar-24	RESPUESTA OFICIO CD-FC-079-2023-021 - SOLICITUD INFORMACIÓN DE PUNTOS DE REFERENCIA PARA LAS SEÑALES VERTICALES	1	Doctor DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-407-24	7-mar-24	SOLICITUD ENTREGA PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO, RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO OBLIGATORIO, INSTALACIONES PROVISIONALES – OBSERVACIONES PMT.	1	Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-408-24	7-mar-24	RESPUESTA OFICIO SCCVN-CD-FC-055-2023-032 APROBACIÓN INSTALACIONES PROVISIONALES - CONTRATO No. CD-FC-055-2023.	1	Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VÍAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-409-24	7-mar-24	AVAL RESPUESTA OFICIOS CD-FC-079-2023-006, CD-FC-079-2023-024 Y CD-FC-079-2023-025, CONTRATO No. CD-FC-079-2023.	1	Doctor DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-410-24	7-mar-24	RESPUESTA OFICIOS RAOT-CD-FC-062-2023-025 Y RAOT-CD-FC-062-2023-027 - CONTRATO No. CD-FC-062-2023.	1	Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-411-24	7-mar-24	SOLICITUD EPP Y CAMBIO DE MAQUINARIA	1	Ingeniero HUGO PEREZ ALVAREZ Director de Obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 2052	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-412-24	7-mar-24	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA Y RESPUESTA OFICIOS No. 014 Y 020, CONTRATO No. CD-FC-072-2023.	1	Doctora ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y	GOBERNACION 2033	CARC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-413-24	7-mar-24	SOLICITUD FALTANTES DOCUMENTOS DE PRECONSTRUCCION, CONTRATO No. CD-FC-072-2023.	1	Doctora ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	CARC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-414-24	7-mar-24	SOLICITUD INGRESO A LABORAR RESIDENTE DE INTERVENTORÍA – JUAN MANUEL ROJAS CARRILLO	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Dirección Territorial Norte de Santander Avenida Demetrio Mendoza # 21-105 (Barrio San Mateo) Cúcuta	INVIAS	VFSO	JAQG	2024E-VUVRAZ-021329
GIC-INVIAS-NTS-415-24	7-mar-24	REITERACIÓN OFICIOS GIC-INVIAS-NTS-056-24, GIC-INVIAS-NTS-125-24 Y GIC-INVIAS-NTS- 191-24 - INCREMENTO EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA,	1	Ingeniero HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 Contratista Cúcuta – Norte de Santande	GOBERNACION 2052	JHTS	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-416-24	7-mar-24	ACTA DE SUSPENSION No.1 SALAZAR DE LAS PALMAS	1 FOLIOS	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-417-24	7-mar-24	APROBACION AL INFORME SST FEBRERO 2024 - LA PLAYA	1	Ingeniero DEYBI JANER MEZA VELASQUEZ Director de Obra CONSORCIO LA PLAYA 2022 Contratista La playa – Norte de Santander	LA PLAYA	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-418-24	8-mar-24	SOLICITUD INGRESO A LABORAR PROFESIONAL SOCIAL – DIANA PATIÑO CAÑAS	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Dirección Territorial Norte de Santander Avenida Demetrio Mendoza # 21-105 (Barrio San Mateo) Cúcuta	INVIAS	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-419-24	8-mar-24	APROBACION AL INFORME SST DICIEMBRE 2023-ENERO 2024 - GOBERNACION 2052	1	Ingeniero HUGO PEREZ ALVAREZ Director de Obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 2052	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-420-24	8-mar-24	APROBACIÓN INFORME SST MES DE ENERO DE 2024 - OCAÑA 1814	1	Ingeniero LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN Director de Obra UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-421-24	8-mar-24	APROBACION AL INFORME SST DICIEMBRE 2023-ENERO 2024	1	Ingeniero DARLEY MONTAÑEZ BELLO Director de Obra SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S Contratista Cucuta – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-422-24	8-mar-24	APROBACION AL INFORME SST DICIEMBRE 2023-ENERO 2024	1	Ingeniero DARLEY MONTAÑEZ BELLO Director de Obra SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S Contratista Cucuta – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-423-24	8-mar-24	APROBACION AL INFORME SST ENERO 2024 - LA PLAYA	1	Ingeniero DEYBI JANER MEZA VELASQUEZ Director de Obra CONSORCIO LA PLAYA 2022 Contratista La playa – Norte de Santander	LA PLAYA	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-424-24	8-mar-24	RESPUESTA A SU OFICIO CD-FC-065-2023-018, ASUNTO FUENTE DE MATERIALES CACOTA.	1	Ingeniero DARLEY MONTAÑEZ BELLO Director de Obra SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S Contratista Cucuta – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	KNC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-425-24	8-mar-24	APROBACIÓN FUENTE DE MATERIALES LOURDES	1	Doctor Ingeniero	GOBERNACION 2033	KNC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-426-24	8-mar-24	RESPUESTA OFICIO UTET-02590-276 – ACTA DE MODIFICACIÓN, SOLICITUD DE ACLARACIÓN RECURSOS ESPECIFICOS PARA LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIODICO.	1	ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL	GOBERNACION 1943	JHTS	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-427-24	8-mar-24	SOLICITUD DE ENTREGA POLIZAS ACTUALIZADAS CONTRATO DE OBRA 2590 DE 2022	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 1943	JHTS	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-428-24	8-mar-24	ACTA DE MODIFICACION Y ACTA PARCIAL No.1 SILOS	1	Doctora ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-429-24	8-mar-24	RESPUESTA COMUNICADO UTET-02590-282 DEL 01 DE MARZO DE 2024, CON ASUNTO: ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES – OBSERVACIONES GENERALES	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 1943	JHTS	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-430-24	8-mar-24	RESPUESTA COMUNICADO RECIBIDO EL 06 DE MARZO DE 2024, CON ASUNTO TRAMITE PARA DESTINACION DE RECURSOS DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO No. 1814 DE 2023	1	Ingeniero GUSTAVO CASTILLA VERGEL Secretario de Vías Infraestructura y Vivienda ALCALDIA DE OCAÑA Norte de Santander	OCAÑA 1814	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-431-24	8-mar-24	SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE PRECONSTRUCCION CACHIRA	1	Doctor CARLOS MARIO PACHECO GAONA Director de Obra CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-432-24	11-mar-24	ENTREGA CUARTO TRIMESTRAL, COMPONENTE AMBIENTAL, MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN	1	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	KNC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-433-24	11-mar-24	REVISION No.3 COMPONENTE HIDRAULICO MUNICIPIO SAN CAYETANO FARO DEL CATATUMBO– APROBACION	1	Señor DARLEY MONTAÑEZ BELLO CONTRATO CD-FC-079-2023 SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS CONTRATISTA Cúcuta, Norte de Santander.	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-434-24	11-mar-24	ALCANCE A COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-348-24 "REVISIÓN VIA A INTERVENTIR EN EL MUNICIPIO DE VILLACARO, DENTRO DEL CONVENIO 2033"	1	Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO Gestor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Subdirección de Red Terciaria y Férrea Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-435-24	11-mar-24	RESPUESTA OFICIO OBR-CACHI-001 CON FECHA 6 DE MARZO 2024, CUYO ASUNTO ES MODIFICACION DE ALCANCES Y GENERACION DE ITEMS NO PREVISTOS	1	Ingeniero CARLOS MARIO PACHECO GAONA Director de Obra CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-436-24	11-mar-24	APROBACIÓN INFORMES MENSUALES AMBIENTALES.	1	Señor SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS Contratista Abrego – Norte de Santander	ABREGO	KNC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-437-24	11-mar-24	APROBACIÓN INFORMES MENSUALES AMBIENTALES.	1	Señores: CONSORCIO LA PLAYA 2022 DEYBI JANER MEZA VELASQUEZ Representante legal La playa – Norte de Santander	LA PLAYA	KNC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-438-24	11-mar-24	APROBACIÓN INFORMES MENSUALES AMBIENTALES.	1	Señores: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 HUGO PEREZ ALVAREZ Representante legal Cúcuta – Colombia	GOBERNACION 2052	KNC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-439-24	11-mar-24	APROBACIÓN INFORMES MENSUALES AMBIENTALES.	1	Señores: UNION TEMPORAL COLOMBIA MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ Representante legal	PAMPLONITA	KNC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-440-24	11-mar-24	APROBACIÓN INFORMES MENSUALES - AMBIENTALES	1	Señores: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022. Jhon Freddy Quintero León Representante legal Cúcuta – Colombia	SANTIAGO	KNC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-441-24	11-mar-24	ENTREGA PRIMER TRIMESTRAL – COMPONENTE AMBIENTAL- MUNICIPIO DE PAMPLONITA	1	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	KNC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-442-24	11-mar-24	REITERACION OFICIOS N° GIC-INVIAS-NTS-304-24, N°GIC-INVIAS-NTS-1585-22, INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES COMPONENTE AMBIENTAL	1	Señores: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA. HUGO PERÉZ ÁLVAREZ Representante legal Contratista Cachira - Norte de Santander	CACHIRA	KNC	JAQG	CORREO ELECTRONICO

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-443-24	11-mar-24	RESPUESTA OFICIO MATICCES-CACHI-070-2022 – SOLICITUD AUTORIZACIÓN CHEQUE DE GERENCIA PARA PAGO ACTA PARCIAL No. 1	1	Señores: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA. HUGO PERÉZ ÁLVAREZ Representante legal Contratista Cachira - Norte de Santander	CACHIRA	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-444-24	11-mar-24	RESPUESTA OFICIO PMH2022-059-2022 – SOLICITUD PRÓRROGA EN TIEMPO	1	Ingeniero HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 2052	JHTS	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-445-24	12-mar-24	SOLICITUD ADICION No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022	1	Ingeniero JUAN JOSÉ OYUELA SOLER DIRECTOR DE EJECUCION Y OPERACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Bogotá D.C	INVIAS	VFSO	JAQG	2024E-VUVRAZ-022703
GIC-INVIAS-NTS-446-24	12-mar-24	APROBACIÓN FUENTE DE MATERIALES – SALAZAR DE LAS PALMAS	1	Ingeniero RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	KNC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-447-24	12-mar-24	RESPUESTA AL OFICIO O F C - C L P - G I C - 0 1 6 - 2 0 2 4 CON ASUNTO: REMISION SOLICITUD DE COMUNIDAD ESPERANCITA - APROBADO	1	Señor DEYBI JANER MEZA VELASQUEZ Representante Legal CONSORCIO LA PLAYA 2022 Contratista LA PLAYA – Norte de Santander	LA PLAYA	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-448-24	12-mar-24	REVISION No.1 PLAN DE CALIDAD LOURDES - APROBACION	1	Doctor HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-449-24	12-mar-24	REVISION No.4 TOPOGRAFIA MUNICIPIO SAN CAYETANO FARO DEL CATATUMBO – APROBACION CON OBSERVACIONES	1	Señor DARLEY MONTAÑEZ BELLO CONTRATO CD-FC-079-2023 SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS CONTRATISTA	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-450-24	12-mar-24	ASUNTO: REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-451-24	13-mar-24	SOLICITUD DE ACLARACIÓN ITEM DENOMINADO OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	1	Doctor JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	KNC	JAQG	2024E-VUVRAZ-022974
GIC-INVIAS-NTS-452-24	13-mar-24	SOLICITUD EPP Y AFILIACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	Ingeniero HUGO PEREZ ALVAREZ Director de Obra COSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA. Contratista Cachira – Norte de Santander	CACHIRA	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-453-24	13-mar-24	REMISION ACTAS DE COMPARACION Y FIJACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 1943	JHTS	JAQG	CORREO ELECTRONICO

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-454-24	13-mar-24	RESPUESTA OFICIO REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ATENCIÓN DE CGR 2024EE0025107 convenio 2033 21	1	Señores: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atn.: Ing. Patricia Inés Morales Padrón	INVIAS	JAQG	JAQG	2024E-VUVRAZ-023213
GIC-INVIAS-NTS-455-24	13-mar-24	REVISION No.2 SUELOS Y PAVIMENTOS MUNICIPIO CUCUTA FARO DEL CATATUMBO – APROBACION	1	Doctora YENNY MILLENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-456-24	14-mar-24	APROBACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1, CONTRATO No. CD-FC- 072-2023	1	Doctora ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-457-24	14-mar-24	CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL. ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.	1	Doctora ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-458-24	14-mar-24	CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA. ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1	1	Doctora ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-459-24	14-mar-24	CERTIFICACIÓN ENSAYOS DE LABORATORIOS. ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.	1	Doctora ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-460-24	14-mar-24	CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.	1	Doctora ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO Representante Legal G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-461-24	14-mar-24	RESPUESTA SOLICITUD DE INFORME BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.02, MODIFICATORIA DE CANTIDADES DE OBRA No. 02 Y SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE LA REFERENCIA.	1	Señores: UNION TEMPORAL OCAÑA GBE CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCONTR.2870952	OCAÑA 1814	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-462-24	14-mar-24	RESPUESTA OFICIO N°029- CD-FC-074-2023; SOLICITUD AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN CONTRATO CD-FC-74-2023	1	Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-463-24	15-mar-24	RESPUESTA AL OFICIO OFC-CLP-GIC-021-2024 CON ASUNTO: ENTREGA DE BALANCE Y MODIFICATORIA NO. 2 PARA APROBACIÓN Y CONTINUIDAD DE LABORES CONSTRUCTIVAS - APROBACIÓN	4	Señor DEYBI JANER MEZA VELASQUEZ Representante Legal CONSORCIO LA PLAYA 2022 Contratista	LA PLAYA	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-464-24	15-mar-24	APROBACION DE PORROGA DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR DE BUENAVISTA.	1	Señor: GUSTAVO CASTILLA Secretario de Vías Infraestructura y Vivienda Ocaña – Norte de Santander	OCAÑA 1814	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-465-24	18-mar-24	RESPUESTA COMUNICADO UTET-02590-289 DEL 12 DE MARZO DE 2024 – ACTA MODIFICATORIA No. 1 CON SOPORTE MEMORIA DE CALCULO E INFORME TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y JURIDICO DE JUSTIFICACION DE CANTIDADES – APROBACIÓN.	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 1943	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-466-24	19-mar-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander+	INVAS	JAQG	JAQG	2024E-VUVRAZ-025009
GIC-INVIAS-NTS-466A-24	19-mar-24	TRASLADO DERECHO PETICIÓN INCUMPLIMIENTO PAGOS	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 1943	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-467-24	19-mar-24	APROBACIÓN PROTOCOLO, INSTALACIONES Y PLAN SST - LOURDES	1	Ingeniero HUGO PEREZ ALVAREZ Director de Obra CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista Lourdes – Norte de Santande	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-468-24	19-mar-24	APROBACIÓN INFORME SST MES DE FEBRERO DE 2024	1	Ingeniero LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN Director de Obra UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022 Contratista Buena vista – Norte de Santander	OCAÑA 1814	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-469-24	19-mar-24	APROBACION AL INFORME SST FEBRERO 2024	1	Ingeniero HUGO PEREZ ALVAREZ Director de Obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 Contratista Cúcuta – Norte de Santande	GOBERNACION 2052	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-470-24	19-mar-24	RESPUESTA OFICIO PHM2022 – 060 – 2022 DEL 11 DE MARZO DEL 2024. SOLICITUD PRORROGA DE TIEMPO	1	Ingeniero HUGO PEREZ ALVAREZ Director de Obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 Contratista Cúcuta – Norte de Santande	GOBERNACION 2052	JHTS	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-471-24	19-mar-24	RESPUESTA A COMUNICACIÓN PLA-029 – AUTORIZACIÓN USO DE SALDOS CONVENIO 1878- 2021	1	Señor: FABIO ENRIQUE LEAL CRUZ Alcalde Municipal – Pamplonita Calle 3 N 2-08 Barrio Centro alcaldia@pamplonita-	PAMPLONITA	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-472-24	19-mar-24	INFORMACION DE VALLA DEL CONTRATO – LOURDES	1	Doctor HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	LOURDES	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-473-24	19-mar-24	RESPUESTA A COMUNICACIÓN MATICCES-LOURDES-012-2024 "ENTREGA DOCUMENTOS INICIALES" – OBSERVACIONES HOJA DE VIDA DIRECTOR DE OBRA.	1	Doctor HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	LOURDES	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-474-24	19-mar-24	RESPUESTA COMUNICACIÓN MATICCES-LOURDES-012-2024 "ENTREGA DOCUMENTOS INICIALES" – APROBACIÓN PROGRAMA GENERACIÓN EMEPLEO E INSTALACIONES PROVISIONALES.	1	Doctor HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	LOURDES	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-475-24	19-mar-24	SOLICITUD INICIO DE ACTIVIDADES CONFORME AL PROTOCOLO PARA REPARACIÓN DE FISURAS PRESENTADO EN LA COMUNICACIÓN PHS2022-050-2022 "PROTOCOLO DE FISURAS".	1	Señores: UNION TEMPORAL COLOMBIA MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ Representante legal CONTRATO DE OBRA 202 DE 2022 Cúcuta – Colombia	PAMPLONITA	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-476-24	19-mar-24	REITERACIÓN OFICIOS GIC-INVIAS-NTS-293-24, GIC-INVIAS-NTS-1261-22, GIC-INVIAS-NTS- 1294, GIC-INVIAS-NTS-1307-22 YGIC-INVIAS-NTS-065-24 CON ASUNTOS "SOLICITUD DE INTERVENCIÓN PUENTE BATAGÁ BAJO POR PERDIDA DE ESTRIBO"	1	Señor: FABIO ENRIQUE LEAL CRUZ Alcalde Municipal – Pamplonita Calle 3 N 2-08 Barrio Centro alcaldia@pamplonita-nortedesantander.gov.co Pamplonita – Colombia	PAMPLONITA	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-477-24	19-mar-24	ALCANCE COMUNICADO GIC-INVIAS-NTS-444-24 – SOLICITUD DE PRORROGA EN TIEMPO.	1	Ingeniero HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 2052	JHTS	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-478-24	20-mar-24	ACTA DE COSTOS NO. 17 E INFORME MENSUAL NO. 16 DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO 2024.	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander Av. Demetrio Mendoza #21-105 Cúcuta.	INVIAS	VFSO	JAQG	2024E-VUVRAZ-025474
GIC-INVIAS-NTS-479-24	20-mar-24	ENTREGA PRIMER INFORME TRIMESTRAL, CONVENIO GOBERNACIÓN 2052.	1	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	VFSO	JAQG	2024E-VUVRAZ-025612

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-480-24	20-mar-24	RESPUESTA OFICIO CD-FC-079-2023-033, DEFINICIÓN DE PR PARA SEÑALES DE TRANSITO - CONTRATO No. CD-FC-079-2023.	1	Doctor DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	CARC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-481-24	20-mar-24	RESPUESTA OFICIO SCCCN-CD-FC-055-2023-038, DEFINICIÓN DE PR PARA SEÑALES DE TRANSITO - CONTRATO No. CD-FC-055-2023.}	1	Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VÍAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	CARC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-482-24	20-mar-24	RESPUESTA COMUNICACIÓN PHS2022-052-2023 "PRESENTACIÓN APU NUEVO O NO PREVISTO".	1	Señores: UNION TEMPORAL COLOMBIA MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ Representante legal CONTRATO DE OBRA 202 DE 2022 Cúcuta – Colombia	PAMPLONITA	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-483-24	20-mar-24	RESPUESTA COMUNICACIÓN PHS2022-054-2023 "SOLICITUD PRORROGA DE TIEMPO" CONTRATO 202-2022 - AVAL.	1	Señor: FABIO ENRIQUE LEAL CRUZ Alcalde Municipal – Pamplonita Calle 3 N 2-08 Barrio Centro alcaldia@pamplonita-nortedesantander.gov.co Pamplonita – Colombia Ingeniero: MARCOS FERNANDO VELANDIA SILVA Secretario de planeación e Infraestructura Calle 3 N 2-08 Barrio Centro planeacion@pamplonita-nortedesantander.gov.co Pamplonita – Colombia	PAMPLONITA	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-484-24	20-mar-24	RESPUESTA AL OFICIO OFC-CLP-GIC-025-2024 DE FECHA 15-03-2024 CUYO ASUNTO ES ACTIVIDADES DE OBRA – PERIODO DE SEMANA SANTA	1	Señor DEYBI JANER MEZA VELASQUEZ Representante Legal CONSORCIO LA PLAYA 2022 Contratista LA PLAYA – Norte de Santander	LA PLAYA	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-485-24	21-mar-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS	VFSO	JAQG	2024E-VUVRAZ-025931
GIC-INVIAS-NTS-486-24	21-mar-24	REVISIÓN PLAN DE CONTINGENCIA RESPUESTA OFICIO OFC-CLP-GIC-010- 2024	2	Señor DEYBI JANER MEZA VELASQUEZ Representante Legal CONSORCIO LA PLAYA 2022 Contratista LA PLAYA – Norte de Santander	LA PLAYA	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-487-24	21-mar-24	RESPUESTA OFICIO MATICCES - CACHI – 072 -2024, FECHA 15 DE MARZO DEL 2024 CUYO ASUNTO ES: SOLICITUD DE PRÓRROGA	2	Señor HUGO PERÉZ ÁLVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista Cachira – Norte de Santander	CACHIRA	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-488-24	21-mar-24	RESPUESTA OFICIO CD-FC-065-2023-028, DEFINICIÓN DE PR PARA SEÑALES DE TRANSITO.	1	Ingeniero DARLEY MONTAÑEZ BELLO Director de Obra SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS Contratista Cacota – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	CARC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-489-24	21-mar-24	RESPUESTA OFICIO N°032- CD-FC-074-2023; SOLICITUD PRORROGA CONTRATO DE OBRA CONTRATO CD-FC-74-2023	1	Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-490-24	21-mar-24	RESPUESTA OFICIOS PHM2022 – 059 – 2022 Y PHM2022 – 061 – 2022 AVAL SOLICITUD DE PRORROGA	4	Ingeniero HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal UNIÓN TEMPORAL PLACA	GOBERNACION 2052	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-491-24	21-mar-24	ACTA DE COSTOS NO. 18 E INFORME MENSUAL NO. 17 DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE FEBRERO 2024.	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander Av. Demetrio Mendoza #21-105 Cúcuta.	INVIAS	VFSO	JAQG	2024E-VUVRAZ-026211
GIC-INVIAS-NTS-492-24	22-mar-24	REITERACION No. 4 SOLICITUD DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.	1	Ingeniero HERNANDO JOSÉ CELY MOGOLLÓN Alcalde Municipal Calle 6 No. 3 - 29 Sector San Martín Herrán - Norte de Santander	HERRAN	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-493-24	22-mar-24	REITERACION No. 1 A OFICIO GIC-INVIAS-NTS-338-24 REVISION No.1 DISEÑO GEOMETRICO MUNICIPIO CACHIRA FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	1	HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICES P & B LTDA. Contratista Gobernación 2033	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-494-24	22-mar-24	REITERACION No. 1 OFICIO GIC-INVIAS-NTS-339-24 REVISION No.1 SUELOS Y PAVIMENTOS MUNICIPIO CACHIRA FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	1	HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICES P & B LTDA. Contratista Gobernación 2033	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-495-24	22-mar-24	REITERACION No.1 OFICIO GIC-INVIAS-NTS-340-24 REVISION No.1 COMPONENTE ESTRUCTURAL MUNICIPIO CACHIRA FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	1	HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICES P & B LTDA. Contratista Gobernación 2033	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-496-24	22-mar-24	REITERACION No.1 GIC-INVIAS-NTS-341-24 REVISION No.1 COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO MUNICIPIO CACHIRA FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	1	HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICES P & B LTDA. Contratista Gobernación 2033	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-497-24	22-mar-24	REVISION No.2 TOPOGRAFIA MUNICIPIO CACHIRA FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	1	HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICES P & B LTDA. Contratista	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-498-24	22-mar-24	REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1814 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE OCAÑA.	1	Ingeniero GUSTAVO CASTILLA VERGEL Secretario de Vias Infraestructura y Vivienda ALCALDIA DE OCAÑA Norte de Santander	OCAÑA 1814	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-499-24	22-mar-24	SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1758 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE OCAÑA.	1	Ingeniero GUSTAVO CASTILLA VERGEL Secretario de Vias Infraestructura y Vivienda ALCALDIA DE OCAÑA Norte de Santander	OCAÑA 1758	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-500-24	22-mar-24	SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1859 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE CACHIRA	1	Doctor JAVIER ALEXIS PABON ACEVEDO Alcalde municipal Carrera 3 N° 3-61 Barrio el Centro Cachira - Norte de Santander	CACHIRA	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-501-24	22-mar-24	REITERACIÓN SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1861 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE HERRAN	1	Ingeniero HERNANDO JOSÉ CELY MOGOLLÓN Alcalde Municipal Calle 6 No. 3 - 29 Sector San Martín Herrán - Norte de Santander	HERRAN	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-502-24	22-mar-24	REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1863 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN	1	Arquitecto CESAR AUGUSTO ARÉVALO PARADA Secretario de Planeación LA PLAYA DE BELÉN – NTE DE SANTANDER	LA PLAYA	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-503-24	22-mar-24	REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1878 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE PAMPLONITA.	1	Señor Alcalde: SAMUEL MEJIA ARAQUE Alcaldía municipal Pamplonita Pamplonita - Norte de Santander	PAMPLONITA	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-504-24	22-mar-24	REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1821 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE SANTIAGO.	1	DOCTOR DANIS CARLEWIS RAMIREZ VILORA Alcalde Municipio Santiago Carrera 3 N° 3-61 Barrio El Centro Santiago – Norte de Santander.	SANTIAGO	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-505-24	22-mar-24	SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1943 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.	1	Arquitecto EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS Secretario de Vías GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Cúcuta, Norte de Santander	GOBERNACION 1943	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-506-24	22-mar-24	SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2052 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.	1	Arquitecto EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS Secretario de Vías GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Cúcuta, Norte de Santander	GOBERNACION 2052	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-507-24	22-mar-24	SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 de 2021, SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER y la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.INVIAS	1	Arquitecto EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS Secretario de Vías GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Cúcuta, Norte de Santander	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-508-24	22-mar-24	RESPUESTA OFICIO N°021- CD-FC-074-2023 - RESPUESTA OFICIO GIC-INVIAS-NTS-303- 24	1	Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA CONTRATO CD-FC-074-2023 CONTRATISTA Cúcuta – Norte de Santander.	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO

RECIBIDA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

CONSECUTIVO No.	FECHA DOCUMENTO	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	ENTIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE RECIBO	RADICADO No.
OFC-CADV-GIC-011-2024	1-mar-24	ENTREGA DE INFORME SEGUIMIENTO PAGA – MES FEBRERO ABREGO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	1/03/2024	20241167
OFC-CLP-GIC-020-2024	1-mar-24	ENTREGA INFORME SEGUIMIENTO SST – MES FEBRERO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	1/03/2024	20241168
CD-FC-079-2023-025	1-mar-24	ENTREGA INSTALACIONES PROVISIONALES SAN CAYETANO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GOBERNACION 2033	1/3/2024	20241173
RAOT-CD-FC-062-2023-025	1-mar-24	ENTREGA INSTALACIONES PROVISIONALES VILLA DEL ROSARIO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	GOBERNACION 2033	1/3/2024	20241175
OFC-CADV-GIC-012-2024	1-mar-24	ENTREGA DE INFORME SEGUIMIENTO SST – MES FEBRERO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	1/3/2024	20241191
UTET-02590-282	1-mar-24	UTET-02590-282 RESPUESTA A COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS368-24 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2024 CON RESPUESTA COMUNICADO UTET-02590-277 DEL 28 DE FEBRERO DE 2024, CON ASUNTO ACTA DE MODIFICACION No. 01 DE CANTIDADES Y DE ACTUALIZACION DE PRECIOS - OBSERVACIONES.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	4/3/2024	20241193
GBE-137-2022	1-mar-24	INFORME BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.02, MODIFICATORIA DE CANTIDADES DE OBRA No.02 Y SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE LA REFERENCIA.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	4/3/2024	20241207
OFC-CLP-GIC-021-2024	1-mar-24	ENTREGA DE BALANCE Y MODIFICATORIA NO. 2 PARA APROBACIÓN Y CONTINUIDAD DE LABORES CONSTRUCTIVAS	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLYA	04/03/2024	20241208
OFICIO No. 028 DE 2024	1-mar-24	: INFORME DE JUSTIFICACION PARA PRORROGA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S	GOBERNACION 2033	04/03/2024	20241209
UTET-02590-284	4-mar-24	ENTREGA MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES CORTE PARCIAL DE OBRA N° 01.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	05/03/2024	20241238
OFC-CLP-GIC-022-2024	4-mar-24	DISEÑO MURO TRAMO ESPERANCITA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	05/03/2024	20241239
2024S-VBOG-011990	6-mar-24	NO APROBACION PROFESIONAL SOCIAL	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	INVIAS	06/03/2024	20241246
UTET-02590-285	6-mar-24	ENTREGA MEMORIAS DE CALCULO TRAMITE ACTA MODIFICATORIA N° 01 CON AJUSTE NUMERICO.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	06/03/2024	20241250
MATICCES – LOURDES – 012 - 2024	6-mar-24	ENTREGA DOCUMENTOS INICIALES CACHIRA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	GOBERNACION 2033	06/03/2024	20241251
OBR-CACH-001	7-mar-24	MODIFICACION DE ALCACES Y GENERACION DE PRECIOS NO PREVISTOS.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	GOBERNACION 2033	07/03/2024	20241264
GBE-139-2022	6-mar-24	RESPUESTA A SU OFICIO GIC-INVIAS-NTS-381-24 - SOLICITUD PRORROGA DE TIEMPO CONTRATO DE OBRA.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	7/03/2024	20241266
2024S-VBOG-012365	7-mar-24	APROBACION INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA JUAN MANUEL ROJAS	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	INVIAS	07/03/2024	20241270
CD-FC-079-2023-027	7-mar-24	ENTREGA DE ESTUDIO HIDRAULICO E HIDROLOGICO SAN CAYETANO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GOBERNACION 2033	07/03/2024	20241272
CD-FC-079-2023-028	7-mar-24	: ENTREGA DE ESTUDIO TOPOGRAFICO.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GOBERNACION 2033	07/03/2024	20241275
2024S-VNSA-012535	7-mar-24	APORBACION INSPECTOR WILLIAN LIZACNO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	INVIAS	07/03/2024	20241285
2024S-VBOG-012661	7-mar-24	aprobacion profesional social diana patiño cañas	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	INVIAS	07/03/2024	20241289
CD-FC-065-2023-022	7-mar-24	INSTALACIONES PROVISIONALES CACOTA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GOBERNACION 2033	07/03/2024	20241291
RAOT-CD-FC-062-2023-027	7-mar-24	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO VILLA DEL ROSARIO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	GOBERNACION 2033	08/03/2024	20241293
PHM2022 – 059 – 2022	7-mar-24	SOLICITUD PRORROGA DE TIEMPO GOBERNACION 2052	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022	GOBERNACION 2052	8/3/2024	20241296
CD-FC-079-2023-029	7-mar-24	ENTREGA DE ESTUDIO GEOMETRICO.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GOBERNACION 2033	8/3/2024	20241302
RAOT-CD-FC-062-2023-028	7-mar-24	REVISION 2 DISEÑP HIDRAULICO E HIDROLOGICO VILLA DEL ROSARIO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	GOBERNACION 2033	11/3/2024	2041305
CD-FC-065-2023-023	8-mar-24	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO CACOTA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GOBERNACION 2033	11/3/2024	20241315
OFC-CADV-GIC-014-2024	8-mar-24	ACTA DE VISITA PREVIA CORREDOR 1 ABREGO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	11/3/2024	20241316
180.	5-mar-24	ADICION DE RECURSO CONTRATO DE OBRA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	ALCADIA OCAÑA	OCAÑA 1814	11/3/2024	20241319
UTET-02590-288	9-mar-24	RESPUESTA A COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-427-24 DE FECHA 08 DE MARZO SOLICITUD DE ENTREGA POLIZAS ACTUALIZADAS CONTRATO DE OBRA 2590 DE 2022.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	11/3/2024	20241322
OFC-CLP-GIC-024-2024	8-mar-24	Respuesta a oficio No GIC-INVIAS-NTS-403-24 de asunto "Diseño Muro Tramo Esperancita" – OBSERVACIONES.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	11/03/2024	20241324
OK-132-2022	8-mar-24	ENTREGA DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORICO OK	OCAÑA 1758	11/03/2024	20241327
RAOT-CD-FC-062-2023-026	6-mar-24	PAGA VILLA DEL ROSARIO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	GOBERNACION 2033	11/03/2024	20241342
CD-FC-065-2023-021	6-mar-24	PAGA CACOTA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GOBERNACION 2033	11/03/2024	20241343
SCCVN-CD-FC-055-2023-033	6-mar-24	PAGA ZULIA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S	GOBERNACION 2033	11/03/2024	20241344
CD-FC-079-2023-026	6-mar-24	PAGA SAN CAYETANO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GOBERNACION 2033	11/03/2024	20241345

CONSECUTIVO No.	FECHA DOCUMENTO	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	ENTIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE RECIBO	RADICADO No.
OFICIO No. 029 DE 2024	6-mar-24	REVISION, APROBACION Y FIRMA ACTA DE MODIFICACION Y NO PREVISTOS	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S	GOBERNACION 2033	11/03/2024	20241346
2024S-VNSA-013566	11-mar-24	APROBACION INGRESO PROFESIONAL SOCIAL DIANA PATIÑO CAÑAS	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	INVIAS	12/03/2024	20241351
SCCVN-CD-FC-055-2023-034	11-mar-24	PLAN DE CALIDAD EL ZULIA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S	GOBERNACION 2033	12/03/2024	20241356
RAOT-CD-FC-062-2023-029	11-mar-24	PLAN DE CALIDAD VILLA DEL ROSARIO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	GOBERNACION 2033	12/03/2024	20241357
MATICCES - CACHI – 071 -2024	11-mar-24	CANCELACION DE CHEQUES No.1 CACHIRA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	CACHIRA	12/03/2024	20241358
CD-FC-079-2023-030	11-mar-24	PLAN DE CALIDAD SAN CAYETANO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GOBERNACION 2033	12/03/2024	20241359
CD-FC-065-2023-024	11-mar-24	PLAN DE CALIDAD CACOTA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GOBERNACION 2033	12/03/2024	20241360
OFICIO No. 030 DE 2024	11-mar-24	SUBSNACIONES HIDRAULICAS SILOS	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S	GOBERNACION 2033	12/03/2024	20241361
PHM2022 – 060 – 2022	11-mar-24	RESPUESTA OFICIO 2024S-VBOG-012875	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022	GOBERNACION 2052	12/03/2024	20241363
2024S-VBOG-013609	12-mar-24	REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ATENCIÓN DE CGR 2024EE0025107 convenio 2033 21	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	INVIAS	13/03/2024	20241367
OFICIO No. 031 DE 2024	12-mar-24	ANULACION DE ACTAS DE MODIFICACION 1 Y ACTA PARCIAL 1	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S	GOBERNACION 2033	13/03/2024	20241373
OFICIO No. 032 DE 2024	12-mar-24	REVISION Y/O APROBACION ACTAS DE MODIFICACION 1 Y ACTA PARCIAL 1	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S	GOBERNACION 2033	13/03/2024	20241375
LA MUTIS	13-mar-24	RESPUESTA OFICIO PMH2022-059-2022 – SOLICITUD PRÓRROGA EN TIEMPO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022	GOBERNACION 2052	13/03/2024	20241377
UTET-02590-289	13-mar-24	: ACTA MODIFICATORIA No. 01 CON SOPORTE MEMORIAS DE CALCULO E INFORME TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y JURÍDICO DE JUSTIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	13/03/2024	20241378
RAOT-CD-FC-062-2023-030	13-mar-24	SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD VILLA DEL ROSARIO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	GOBERNACION 2033	13/03/2024	20241379
SCCVN-CD-FC-055-2023-035	13-mar-24	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD ZULIA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S	GOBERNACION 2033	13/03/2024	20241380
CD-FC-065-2023-025	13-mar-24	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CACOTA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GOBERNACION 2033	13/03/2024	20241396
N°029- CD-FC-074-2023	13-mar-24	Solicitud de Ampliacion suspension	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	GOBERNACION 2033	13/03/2024	20241397
UTET-02590-290	13-mar-24	RESPUESTA A COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-453-24 DE FECHA 12 DE MARZO REMISION ACTAS DE COMPARACION Y FIJACION DE ITEMS NO PREVISTOS.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	14/03/2024	20241398
CD-FC-079-2023-031	13-mar-24	SEGUIMIENTO DE PLAN DE CALIDAD.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GOBERNACION 2033	14/03/2024	20241399
CD-FC-065-2023-026	13-mar-24	CORRECION INFORME HIDRAULICO CACOTA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GOBERNACION 2033	14/03/2024	20241402
2024-08400-004825-1	12-mar-24	CITACION A AUDIENCIA QUE DECIDE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE GOBERNACION 2052	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	GOBERNACION NORTE DE SANTANDER	GOBERNACION 2052	14/03/2024	20241404
UTET-02590-291	13-mar-24	ENTREGA ITEMS NO PREVISTOS	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	14/03/2024	20241406
GBE-142-2022	14-mar-24	RESPUESTA A SU OFICIO GIC-INVIAS-NTS-402-24 – MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLA PR5+220	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	15/03/2024	20241421
OFC-CLP-GIC-025-2024	15-mar-24	ACTIVIDADES DE OBRA – PERIODO DE SEMANA SANTA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	15/03/2024	20241432
2024EE0045285	15-mar-24	SOLICITUD INFORMACION DENNCIA GOBERNACION 1943	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONTRALORIA	CONTRALORIA	15/03/2024	20241434
CD-FC-079-2023-032	15-mar-24	CORRECCION DE ESTUDIO TOPOGRAFICO.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GOBERNACION 2033	15/03/2024	20241437
MATICCES - CACHI – 072 -202	20-mar-24	SOLICITUD DE PRORROGA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	CACHIRA	20/03/2024	20241458
PHS2022 – 052 – 2023	15-mar-24	PRESENTACION A.P.U. NUEVO O NO PREVISTO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL COLOMBIA	PAMPLONITA	20/03/2024	20241459
PHS2022 – 053 – 2023	15-mar-24	SOLICITUD DE PRORROGA DE TIEMPO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL COLOMBIA	PAMPLONITA	20/03/2024	20241461
LOURDES	15-mar-24	Fw: A.P.U. NUEVOS Y HV RESIDENTE PH LOURDES	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	GOBERNACION 2033	20/03/2024	20241463

CONSECUTIVO No.	FECHA DOCUMENTO	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	ENTIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE RECIBO	RADICADO No.
SCCVN-CD-FC-055-2023-037	15-mar-24	SUBSANACIÓN AL INFORME HIDRAULICO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S	GOBERNACION 2033	20/03/2024	20241467
2024-08400-005334-1	19-mar-24	CITACION A AUDIENCIA QUE DECIDE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE GOBERNACION 2052	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	GOBERNACION NORTE DE SANTANDER	GOBERNACION 2052	20/03/2024	20241474
OFC-CLP-GIC-026-2024	19-mar-24	SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO MP-LP-004-2022	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	20/03/2024	20241475
MUNICIPIO ABREGO	15-mar-24	SOLICITUD INFORMACION ABREGO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	ALCALDIA DE ABREGO	ABREGO	20/03/2024	20241476
UTET-02590-293	20-mar-24	SOLICITUD DE FIRMA DEL ANEXO 1 AL ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADADES 1	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	20/03/2024	20241488
LA MUTIS	18-mar-24	Presentación de Fundamentos Técnicos en los cuales se demuestra que no existe un presunto incumplimiento al contrato de obra pública N. 02332 de 2022.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022	GOBERNACION 2052	20/03/2024	20241496
PHM2022 – 061 – 2022	19-mar-24	SOLICITUD PRORROGA DE TIEMPO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022	GOBERNACION 2052	20/03/2024	20241497
ALCALDIA CACHIRA	19-mar-24	SOLICITUD INFORME ESTADO ACTUALÑ DEL CONTRATO DE OBRA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	ALCALDIA DE CACHIRA	CACHIRA	20/03/2024	20241498
OFC-CADV-GIC-017-2024	19-mar-24	INSTALACION DE POSTES DE REFERENCIA CORREDOR 1	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	20/03/2024	20241499
N°032- CD-FC-074-2023	19-mar-24	SOLICITUD PRORROGA SALAZAR	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	GOBERNACION 2033	21/03/2024	20241500
CD-FC-065-2023-027	18-mar-24	PRESUPUESTO PAGA CACOTA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GOBERNACION 2033	21/03/2024	20241501
JOSE ERNESTO RICO OSORIO	19-mar-24	PAGA PAMPLONA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	JOSE ERNESTO RICO OSORIO - PAMPLONA	GOBERNACION 2033	21/03/2024	20241502
UNION TEMPORAL COLOMBIA	20-mar-24	SOLICITUD PRORROGA TIEMPO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL COLOMBIA	PAMPLONITA	21/03/2024	20241503
JOSE ERNESTO RICO OSORIO	20-mar-24	Fw: AJUSTES AL COMPONENTE ESTRUCTURAL, PLACA HUELLA VÍA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	JOSE ERNESTO RICO OSORIO - PAMPLONA	GOBERNACION 2033	21/03/2024	20241504
CD-FC-079-2023-033	19-mar-24	DEFINICION DE PR PARA SEÑALES DE TRANSITO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GOBERNACION 2033	21/03/2024	20241513
180-157	5-mar-24	TRAMITE PARA DESTINACION DE RECURSOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NOMERO 1814 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE OCANA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL"	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SECRETARIA DE VIAS OCAÑA	OCAÑA 1814	21/03/2024	20241521
180-207	20-mar-24	TRAMITE PARA DESTINACION DE RECURSOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NOMERO 1814 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE OCANA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL"	001 FOLIOS	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE	SECRETARIA DE VIAS OCAÑA	OCAÑA 1814	21/03/2024	20241522
180-208	20-mar-24	TRAMITE PARA DESTINACION DE RECURSOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NOMERO 1814 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE OCANA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL"	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SECRETARIA DE VIAS OCAÑA	OCAÑA 1814	21/03/2024	20241523
OBR-CACH-002	19-mar-24	DOCUMENTOS PRECONSTRUCCION	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	GOBERNACION 2033	21/03/2024	20241524
PHS2022 – 054 – 2023	21-mar-24	ENTREGA POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y RCE CON OTRO SI N 04 y ACTA PARCIAL 03	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL COLOMBIA	GOBERNACION 2033	21/03/2024	20241535
ABREGO	22-mar-24	RESPUESTA A OFICIO No GIC-INVIAS-NTS-030-24 DE ASUNTO SOLICITUD INFORMES TRIMESTRALES COMPONENTE SOCIAL.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	22/03/2024	20241548
OFC-CLP-GIC-011-2024	9-mar-24	ENTREGA INFORME GESTION SOCIAL– MES ENERO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	22/03/2024	20241549
GBE-140-2022	12-mar-24	Entrega de documentación componente social informe de febrero 2024.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	22/03/2024	20241552
OFC-CLP-GIC-023-2024	5-mar-24	ENTREGA DE INFORME GESTION SOCIAL – MES FEBRERO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	22/03/2024	20241553
OFC-CADV-GIC-013-2024	5-mar-24	ENTREGA DE INFORME SEGUIMIENTO GESTION SOCIAL – MES FEBRERO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	22/03/2024	20241554
OFC-CADV-GIC-016-2024	19-mar-24	RESOLUCION No ST 0281 DE 14 DE MARZO DE 2024 MINISTERIO DEL INTERIOR	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	22/03/2024	20241555
UTET-02590-295	22-mar-24	ALCANCE COMUNICACIÓN UTET-02590-288 ENTREGA POLIZAS DE REINICIO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	1/04/2024	20241564
CD-FC-065-2023-029	22-mar-24	SUBSANACIÓN AL INFORME GEOMÉTRICO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GOBERNACION 2033	1/04/2024	20241566
RAOT-CD-FC-062-2023-033	20-mar-24	CARACTERUZACION VIAL VILLA DEL ROSARIO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	RENZO ADRIANO ORTEGA	GOBERNACION 2033	2/04/2024	20241628
UTET-02590-296	26-mar-24	ENTREGA REPROGRAMACION DE OBRA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	2/04/2024	20241630

CONSECUTIVO No.	FECHA DOCUMENTO	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	ENTIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE RECIBO	RADICADO No.
OFC-CLP-GIC-027-2024	26-mar-24	ENTREGA INFORME GESTION SOCIAL– MES MARZO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	2/04/2024	20241631
2024S-VNSA-017151	26-mar-24	APROBACION NICOLAS MAZO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	INVIAS	2/04/2024	20241635
OFICIO No. 033 DE 2024	26-mar-24	ENTREGA DE CORONOGRAMA DE OBRA E INVERSION ACTUALIZADA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S	GOBERNACION 2033	2/04/2024	20241636
OFICIO No. 034 DE 2024	26-mar-24	ENTREGA DE DOCUMENTOS PRECONSTRUCCION	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S	GOBERNACION 2033	2/04/2024	20241638
OBR-CACH-004	21-mar-24	MAQUINARIA CACHIRA GOBERNACION 2033	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	GOBERNACION 2033	2/04/2024	20241641
OBR-CACH-005	23-mar-24	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO CACHIRA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	GOBERNACION 2033	2/04/2024	20241642
OBR-CACH-006	23-mar-24	PLAN DE CALIDAD CACHIRA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	GOBERNACION 2033	2/04/2024	20241643
OBR-CACH-007	26-mar-24	CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES CACHIRA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	GOBERNACION 2033	2/04/2024	20241644
OFC-CLP-GIC-028-2024	27-mar-24	ENTREGA INFORME SEGUIMIENTO SST – MES MARZO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	2/04/2024	20241647
UTET-02590-297	27-mar-24	ENTREGA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01 CON MEMORIAS DE CALCULO Y SOPORTES.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	2/04/2024	20241648
JOSE ERNESTO RICO OSORIO	27-mar-24	APERTURA DE LA VIA POR PARTE DE LA COMUNIDAD PAMPLONA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	JOSE ERNESTO RICO OSORIO - PAMPLONA	GOBERNACION 2033	2/04/2024	20241649
GBE-147-2022	27-mar-24	RESPUESTA A OBSERVACION REALIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EL DIA 26 DE MARZO DE 2024 A LAS MEMORIAS DE CANTIDADES DEL ACTA DE COBRO PARCIAL No.03.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	2/04/2024	20241650
OFC-CLP-GIC-028-2024	27-mar-24	ENTREGA DE INFORME SEGUIMIENTO AMBIENTAL – MES MARZO.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	2/04/2024	20241651

BITACORA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

MUNICIPIO DE SANTIAGO
CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-001-2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

JUEVES, 29 DE FEBRERO 2024
ESTADO DEL CLIMA: NUI
PERSONAL EN OBRA: (1) OPERADOR MOTONIVELADORA, (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, (1) ALMACENISTA, (1) AUXILIAR SST, (17) AUXILIARES DE CONSTRUCCION, (3) OFICIALES, (1) MAESTRO, (2) CONDUCTORES, (1) INGENIERO AUXILIAR CONTRATISTA DE OBRA.
ACTIVIDADES:
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: EN EL DIA DE Hoy SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO PARA CUNETAS Y BORDILLOS
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE 14MPa, PARA PEGA PEGADA EN LAS CONTRAHUELGAS.
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL DE PESO.
DE LA MISMA MANERA SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE TRASPORTE INTERNO DE MATERIAL PETREO.
SE CONTINUA CON LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DE CONCRETO 21 MPa.
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE SUBBASE GRANULAR.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RES. INTERVENTORIA.

Melisa Cárdenas R.
Aux. Res. Obra

VIERNES, 01 DE MARZO 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: (1) OPERADOR MOTONIVELADORA, (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, (1) ALMACENISTA, (1) AUXILIAR SST, (17) AUXILIARES DE CONSTRUCCION, (3) OFICIALES, (1) MAESTRO, (2) CONDUCTORES, (1) INGENIERO AUXILIAR CONTRATISTA DE OBRA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) CAMION TIPO TRIPTON, (1) VOLQUETA, (1) RETROCARGADOR, (1) VIBROCOMPACTADOR, (1) MOTONIVELADORA, (3) MEZCLADORAS.

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES: SE INICIARON LABORES A LAS 07:00 A.M
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE SUBBASE GRANULAR.
SE CONTINUA CON LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO, PARA HUELLAS
DE IGUAL MANERA SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL DE PESO.
SE CONTINUA CON LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL PETREO.
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES VARIAS.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORIA.

Melisa Cárdenas R.
Aux. Residora.

SABADO, 02 DE MARZO 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO
PERSONAL DE OBRA: (1) OPERADOR MOTONIVELADORA, (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, (1) ALMACENISTA, (1) AUXILIAR SST, (14) AUXILIARES DE CONSTRUCCION, (3) OFICIALES, (1) MAESTRO, (2) CONDUCTORES, (1) INGENIERO AUXILIAR CONTRATISTA DE OBRA:
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) CAMION TIPO TRIPTON, (1) VOLQUETA, (1) RETROCARGADOR, (1) VIBROCOMPACTADOR, (1) MOTONIVELADORA, (3) MEZCLADORAS.
ACTIVIDADES: SE INICIARON LABORES A LAS 07:00 A.M.
EN EL DIA DE HOY SE CONTINUO EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE SUBBASE GRANULAR
DE LA MISMA MANERA SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE ACERO Fy > 420 MPa.
SE CONTINUA CON LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL DE PESO.
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE

Powered by CamScanner

INTERNO DE MATERIAL PETREO.
SE TERMINARON LABORES A LAS 12:00 M.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORIA

Melisa Cárdenas R.
Aux. Res. Obra

DOMINGO, 03 DE MARZO 2024
EN EL DIA DE HOY NO SE LABORO.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORIA

Melisa Cárdenas R.
Aux. Res. Obra

LUNES, 04 DE MARZO 2024
ESTADO DEL CLINA: NUBLADO
PERSONAL OBRA: (1) OPERADOR MOTONIVELADORA, (1) OBERADOR RETROCARGADOR, (1) OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, (1) ALMACENISTA, (1) AUXILIAR SST, (17) AUXILIARES DE CONSTRUCCIÓN, (3) OFICIALES, (1) MAESTRO, (2) CONDUCTORES, (1) RESIDENTE OBRA, (1) INGENIERO AUXILIAR CONTRATISTA DE OBRA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) CAMIÓN TIPO TRIPTON, VOLQUETA, RETROCARGADOR, (1) VIBROCOMPACTADOR, (1) MOTONIVELADORA, (3) MEZCLADORAS.
HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DÍA DE HOY SE CONTINUO EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE MAMPA PARA PEDRA PEGADA CONTRAHUELLAS.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO PARA RIOSTRAS, BORDILLOS, CUNETA Y HUELLAS.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES VARIAS.
DE IGUAL MANERA SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL PETREO.
DE LA MISMA MANERA SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL DE PESO

Powered by CamScanner

SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTES DE MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

Oscar Mauricio Garcia.
Residente Residente.

Melba Cárdenas R.
Aux. Res. dra.

MARTES, 05 DE MARZO 2024
ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS (3 HORAS), NUBLADO
PERSONAL OBRA: (1) OPERADOR MOTONIVELADORA, (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, (1) AUXILIAR SST, (16) AUXILIARES DE CONSTRUCCION, (3) OFICIALES, (1) MAESTRO, (2) CONDUCTORES, (1) RESIDENTE DE OBRA. INGENIERO AUXILIAR CONTRATISTA DE OBRA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) CAMION TRIPTON, VOLQUETA, (1) RETROCARGADOR, (1) VIBROCOMPACTADOR, (1) MOTONIVELADORA, (2) MEZCLADORAS.
HORA DE INICIO: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: SE CONTINUO EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE SUBBASE GRANULAR.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE CONCRETO DE 21 MPa
DE IGUAL MANERA SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO, PARA BORDILLOS, RIOSTRAS, HUELLAS Y CUNETAS.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL PETREO.
DE IGUAL MANERA SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL DE PESO.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES VARIAS.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN.

Powered by CamScanner

SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE MAMPA PARA PIEDRA PEGADA.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORIA.

Melisa Cárdenas R.
AUX. Res Obra

MIERCOLES, 06 DE MARZO 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO
PERSONAL OBRA: (1) OPERADOR MOTONIVELADORA, (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, (1) ALMACENISTA, (1) AUXILIAR SST, (17) AUXILIARS DE CONSTRUCCION, (3) OFICIALES, (1) MAESTRO, (2) CONDUCTORES, (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) INGENIERO AUXILIAR CONTRATISTA DE OBRA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) CAMIÓN TIPO TRIPTON, (1) VOLQUETA, (1) RETROCARGADOR, (1) VIBROCOMPACTADOR, (1) MOTONIVELADORA, (2) MEZCLADORAS.
HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE CONCRETO DE ZAMPA IN SITU.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE MAMPA PARA PIEDRA PEGADA.
DE IGUAL MANERA SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES VARIAS.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD, DE TRASPORTE INTERNO DE MATERIAL PETREO.
DE LA MISMA MANERA SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL DE PESO.
DE IGUAL MANERA SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN.
LA INTERVENTORIA DE OBRA, SOLICITA AUMENTAR RENDIMIENTO DE

Powered by CamScanner

OBRA, EN ARAS DE CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO CONTRACTUAL
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

Melisa Cárdenas R.
Aux. Res. Obra

JUEVES, 07 DE MARZO 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL OBRA: (1) OPERADOR MOTONIVELADORA, (1) OPERADOR RETROCARGADER, (1) OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, (1) ALMACENISTA, (1) AUXILIAR SST, (17) AUXILIARES DE CONSTRUCCIÓN, (3) OFICIALES, (1) MAESTRO, (2) CONDUCTORES, (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) INGENIERO AUXILIAR CONTRATISTA DE OBRA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) CAMIÓN TIPO TRIPTON, (1) VOLQUETA, (1) RETROCARGADOR, (1) VIBROCOMPACTADOR, (1) MOTONIVELADORA. (2) MEZCLADORAS.
HORA DE INICIO JORNADA: 07:00, A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DIA DE HOY SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE SUBBASE GRANULAR.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE CONCRETO DE 21MPA IN SITU.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO.
DE LA MISMA MANERA SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE CONCRETO DE 14MPA PARA PIEDRA PEGADA.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL PETREO.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL DE PESO.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA.
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

Melisa Cárdenas R.
Aux. Res. Obra

Powered by CamScanner

VIERNES, 08 DE MARZO 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL OBRA: (1) OPERADOR MOTONIVELADORA, (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, (13) AUXILIARES DE CONSTRUCCIÓN, (3) OFICIALES, (1) MAESTRO, (2) CONDUCTORES, (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) INGENIERO AUXILIAR DE OBRA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) CAMIÓN TIPO TRIPTON, (1) VOLQUETA, (1) RETROCARGADOR, (1) VIBROCOMPACTADOR, (1) MOTONIVELADORA, (2) MEZCLADORAS.
HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DIA DE HOY SE CONTINUA, CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE SUBBASE GRANULAR.
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES VARIAS.
DE IGUAL MANERA SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE CONCRETO DE 21 MPA.
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO.
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE CONCRETO DE 14 MPA PARA PIEDRA PEGADA.
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD, DE TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL PETREO.
DE LA MISMA MANERA SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL DE PESO.
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORIA.

MELISA CARDENAS R.
AUX. RES. OBRA

SABADO, 09 DE MARZO 2024
EN EL DIA DE HOY, NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES EN LA OBRA.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORIA.

MELISA CARDENAS R.
AUX. RES. OBRA

Powered by CamScanner

DOMINGO 10 DE MARZO DE 2024
EN EL DÍA DE HOY, NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES, EN EL PROYECTO.

OSCAR MAURICIO GARCIA — Melisa Cárdenas R.
RESIDENTE INTERVENTORIA. — Aux. Res. Obra.

LUNES, 11 DE MARZO DE 2024
PERSONAL: (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (12) AUXILIARES DE CONSTRUCCIÓN, (3) OFICIALES, (1) MAESTRO DE OBRA, (2) CONDUCTORES, (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) INGENIERO AUXILIAR DE OBRA,
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) CAMIÓN TIPO TRIPTON, (1) VOLQUETA, (1) RETROCARGADOR, (2) MEZCLADORAS.
HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DÍA DE HOY, SE CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES VARIAS.
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE CONCRETO DE 21 MPA – MEZCLA IN SITU:
DE IGUAL MANERA SE CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO.
DE LA MISMA MANERA SE CONTINUA CON LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CONCRETO RESISTENCIA 14MPa, PARA PIEDRA PEGADA.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIETE DE LA EXCAVACION.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE TRASPORTE INTERNO DE MATERIAL PETREO.
DE LA MISMA MANERA SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE TRASPORTE INTERNO DE MATERIAL DE PESO.
DIA SOLEADO.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

Oscar Mauricio García — Melisa Cárdenas R.
Res. Interventoria. — Aux. Res. Obra

Powered by CamScanner

MARTES, 12 DE MARZO 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO. SE PRESENTO PRECIPITACIONES DE 6:30 a 7:00 A.M. NO AFECTO LAS EJECUCIONES DE ACTIVIDADES.
PERSONAL: (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (17) AUXILIARES DE CONSTRUCCIÓN, (3) OFICIALES, (1) MAESTRO, (2) CONDUCTORES, (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) INGENIERO AUXILIAR DE OBRA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) CAMION TIPO TRIPTON, (1) VOLQUETA, (1) RETROCARGADOR, (2) MEZCLADORAS.
HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DÍA DE HOY SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES VARIAS.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE CONCRETO DE ZAPA - MEZCLA IN SITU.
SE CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO.
DE IGUAL MANERA SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL PETREO.
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE (DE M) INTERNO DE MATERIAL DE PESO.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA.
RESIDENTE INTERVENTORIA.

MELISA CÁRDENAS R.
AUX. RES. OBRA.

MIERCOLES, 13 DE MARZO 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (17) AUXILIARES DE CONSTRUCCIÓN, (3) OFICIALES, (1) MAESTRO, (2) CONDUCTORES, (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) INGENIERO AUXILIAR DE OBRA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) CAMIÓN TIPO TRIPTON, (1) VOLQUETA, (1) RETROCARGADOR, (2) MEZCLADORAS.
INICIO JORNADA: 07:00 A.M.

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES: EN EL DÍA DE HOY SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES VARIAS.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE CONCRETO DE 21 MPA - MEZCLA IN SITU.
SE CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO.
DE LA MISMA MANERA SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL PETREO.
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL DE PESO.
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORIA.

Melba Cárdenas R.
Aux. Res. Obra

JUEVES, 14 DE MARZO 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (17) AUXILIARES DE CONSTRUCCION, (3) OFICIALES, (1) MAESTRO DE OBRA, (2) CONDUCTORES, (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) INGENIERO AUXILIAR OBRA
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) CAMION TIPO TRIPTON, (1) VOLQUETA, (1) RETROCARGADOR, (2) MEZCLADORAS.
HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DÍA DE HOY SE CONTINUO EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES VARIAS.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE CONCRETO DE 21 MPA - MEZCLA IN SITU.
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO.
DE IGUAL MANERA SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD

Powered by CamScanner

DE CONCRETO 14MPa, PARA PIEDRA PEGADA.
DE LA MISMA MANERA SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL PETREO.
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL DE PESO.
SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, AUMENTAR RENDIMIENTO DE OBRA, EN ARAS DE CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO CONTRACTUAL.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCÍA
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Melisa Cárdenas R.
Aux. Res. Obra.

VIERNES, 15 DE MARZO 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (17) AUXILIARES DE CONSTRUCCION, (3) OFICIALES, (1) MAESTRO, (3) CONDUCTORES, (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) INGENIERO AUXILIAR DE OBRA - CONTRATISTA OBRA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) CAMIÓN TIPO TRIPTON, (1) VOLQUETA, (1) RETROCARGADOR, (2) MEZCLADORAS.
INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DÍA SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES VARIAS.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE CONCRETO DE 21MPa, - MEZCLA IN SITU.
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO.
DE IGUAL MANERA SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE CONCRETO 14MPa, PARA PIEDRA PEGADA.
DE LA MISMA MANERA SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE INTERNO DE

Powered by CamScanner

MATERIAL PETREO.
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL DE PESO.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCÍA.
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

Melisa Cárdenas R.
Aux. Res. Obra.

SABADO, 16 DE MARZO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (2) AUXILIARES DE CONSTRUCCIÓN, (2) CONDUCTORES, (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) INGENIERO AUXILIAR DE OBRA, -CONTRATISTA OBRA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) CANION TIPO TRIPTON, (1) VOLQUETA, (1) RETROCARGADOR, (2) MEZCLADORAS.
INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DÍA DE HOY SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE NATERIAL DE PESO.
DE IGUAL MANERA SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL PETREO.
DURANTE LA JORNADA SE REALIZO ACTIVIDAD DE ORDEN Y ASEO EN LOS TRAMOS INTERVENIDOS.
SE TERMINARON LABORES A LAS 02:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA.
RESIDENTE INTERVENTORIA.

Melisa Cárdenas R.
Aux. Res. Obra.

DOMINGO, 17 DE MARZO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA:
EN EL DIA DE HOY, NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES EN EL PROYECTO.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

Melisa Cárdenas R.
Aux Res. Obra.

Powered by CamScanner

LUNES, 18 DE MARZO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (12) AUXILIARES DE CONSTRUCCIÓN, (3) OFICIALES, (1) MAESTRO, (2) CONDUCTORES, (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) INGENIERO AUXILIAR DE OBRA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) RETROCARGADOR, (1) CAMION THO TRITON, (1) VOLQUETA, (2) MEZCLADORAS.
HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DIA DE HOY SE CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL PETREO
EN EL DÍA DE HOY SE CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL DE PESO.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES VARIAS.
DE IGUAL MANERA SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE CONCRETO 21MPa - MEZCLA IN SITU.
DE LA MISMA MANERA SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE CONCRETO 14MPa PARA PIEDRA PEGADA.
LA INTERVENTORIA DE OBRA SOLICITA NUEVAMENTE AL CONTRATISTA DE OBRA, PARA QUE AUMENTE RENDIMIENTO DE OBRA, CON EL FIN DE EJECUTAR EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO CONTRACTUAL.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCÍA,
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Melisa Cárdenas R.
Aux. Res. Obra.

MARTES, 19 DE MARZO DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.

Powered by CamScanner

PERSONAL: (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) MAESTRO, (3) OFICIALES, (17) AUXILIARES DE CONSTRUCCIÓN, (2) CONDUCTORES, (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) INGENIERO AUXILIAR DE OBRA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) RETROCARGADOR, (1) CAMION TIPO TRIPTON, (1) VOLQUETA, (2) MEZCLADORAS.
HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DÍA DE HOY SE CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL DE PESO.
EN EL DÍA DE HOY SE CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL PETREO.
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES VARIAS.
SE CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CONCRETO DE 21MPa - MEZCLA IN SITU.
DE IGUAL MANERA SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE CONCRETO DE 14MPa - PARA PIEDRA PEGADA.
SE ESTA REALIZANDO ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES PARA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA.
RESIDENTE INTERVENTORIA.

Melissa Cardona R.
Aux. Res. Obra

MIERCOLES, 20 DE MARZO 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) MAESTRO, (3) OFICIALES, (17) AUXILIARES DE CONSTRUCCIÓN, (2) CONDUCTORES, (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) INGENIERO AUXILIAR DE OBRA.

Powered by CamScanner

MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) RETROCARGADOR, (1) CAMIÓN TIPO TRIPLON, (1) VOLQUETA, (2) MEZCLADORAS.
HORA DE INICIO JORNADA: 07:00, A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DÍA DE HOY SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES VARIAS.
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE CONCRETO 21MPA-MEZCLA IN SITU.
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO.
DE IGUAL MANERA SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE CONCRETO DE 14MPA PARA PIEDRA PEGADA.
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES VARIAS PARA ALCANTARILLA.
DE LA MISMA MANERA SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE CONCRETO DE 14MPA PARA LA ALCANTARILLA.
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 36" PARA ALCANTARILLA.
DE IGUAL MANERA SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL PETREO.
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES PARA CAJA ENCOLE Y DESCOLE ALCANTARILLA.
SE CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL DE RESO.
EN EL DÍA DE HOY SE CONTINUA REALIZANDO ENSAYOS DE DENSIDADES AC MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR NARANJO GARCIA.
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

MELISA CARDENAS R.
AUX. RES. OBRA.

JUEVES, 21 DE MARZO DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS Y NUBLADO.
EN LA NOCHE DEL DÍA ANTERIOR, SE PRESENTARON

Powered by CamScanner

PRECIPITACIONES
PERSONAL: (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (17) AUXILIARES DE CONSTRUCCIÓN, (3) OFICIALES, (1) MAESTRO, (2) CONDUCTORES, (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) INGENIERO AUXILIAR DE OBRA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) RETROCARGADOR, (1) CANION TIPO TRIPTON, (1) VOLQUETA, (2) MEZCLADORAS.
HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DÍA DE HOY SE PRESENTARON PRECIPITACIONES.
SE INICIARON LABORES CONTINUANDO CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL PETREO.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL DE PESO.
DE IGUAL MANERA SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE CONCRETO 21MPa - MEZCLA IN SITU
PE LA MISMA MANERA SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO.
EL CONTRATISTA DE OBRA MANIFIESTA, QUE EL PROVEEDOR DEL SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS, DESDE ENERO 2024 A LA FECHA HA DISMINUIDO EL SUMINISTRO DE MATERIAL A UN 10%, DADO QUE EL PROVEEDOR ESTA SUPEDITADO A LA RESOLUCION 027 DE ENERO 25/2024 (CORPONOR), EN LA COAL EN EL ARTICULO 3 SE SUSPENDE TENPORALMENTE LA EXTRACCIÓN DE NATERIAL DE ARRASTRE, EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS PAMPLONITA, ZULIA Y ALGODONAL.
RAZON DE ELLO SE HA DISMINUIDO EL RENDIMIENTO DE OBRA.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Melisa Cárdenas R.
Aux. Res. Obra

Powered by CamScanner

VIERNES, 22 DE MARZO DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO. SE PRESENTARON PRECIPITACIONES LEVES EN HORAS DE LA MAÑANA.
HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
PERSONAL: (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) CAMION TIPO TRITON, (1) VOLQUETA, (2) MEZCLADORAS. = EQUIPOS.
PERSONAL: (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) MAESTRO, (3) OFICIALES, (17) AYUDANTES DE OBRA, (2) CONDUCTORES, (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) INGENIERO AUXILIAR DE OBRA.
ACTIVIDADES: EN EL DÍA DE HOY SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES VARIAS.
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE CONCRETO 21 MPA- MEZCLA IN SITU.
DE LA MISMA MANERA SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO
DE IGUAL MANERA SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE CONCRETO 14MPa- PARA PEDRA PEGADA.
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA.
SE TERMINARON A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA — Melba Cardenas R.
RESIDENTE INTERVENTORÍA. — Ax. Res. obra

SABADO, 23 DE MARZO DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO, SE PRESENTARON PRECIPITACIONES EN HORAS DE LA MAÑANA.
PERSONAL: (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) MAESTRO, (3) OFICIALES, (17) AUXILIARES DE CONSTRUCCIÓN, (2) CONDUCTORES, (1) INGENIERO AUXILIAR DE OBRA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) CAMION TIPO TRITON, (1) RETROCARGADOR, (1) VOLQUETA, 2 MEZCLADORAS.
HORA DE INICIO JORNADA: 07:00 A.M.

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES: EN EL DÍA DE HOY SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES VARIAS.
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE CONCRETO DE 21MPa MEZCLA IN SITU.
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO.
DE LA MISMA MANERA SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE MATERIAL INTERNO.
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO.
DE LA MISMA MANERA SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE CONCRETO 14MPA - PIEDRA PEGADA.
SE TERMINARON LABORES A LAS 04:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA — Melisa Cáceres R.
RESIDENTE INTERVENTORÍA — Aux. Res. Obra.

DOMINGO, 24 DE MARZO DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EN EL DÍA DE HOY, NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES EN OBRA.

OSCAR MAURICIO GARCIA — Melisa Cáceres R.
RESIDENTE INTERVENTORÍA. — Aux. Res. Obra

LUNES, 25 DE MARZO DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO, SE PRESENTARON LLUVIAS EN HORAS DE LA MAÑANA.
PERSONAL: (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) MAESTRO, (5) OFICIALES, (17) AUXILIARES DE CONSTRUCCIÓN, (2) CONDUCTORES, (1) INGENIERO AUXILIAR DE OBRA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) CANON TIPO TRIPTON, (1) RETROCARGADOR (1) VOLQUETA, (2) MEZCLADORAS.
HORA DE INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DIA DE HOY SE CONTINUA CON LA ACTI-

VIDAD DE EXCAVACIONES VARIAS.
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO
DE LA MISMA MANERA SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD
DE CONCRETO 21MPa - MEZCLA IN SITU.
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE
MATERIAL PETREO.
DE LA MISMA MANERA SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD
DE TRANPORTE DE MATERIAL DE PESO.
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE CONCRETO DE
14MPa - PARA PIEDRA PEGADA.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA.

Melisa Cáceres R.
Aux. Res. obra.

MARTES, 26 DE MARZO DE 2024
ESTADO DEL CUNA: NUBLADO, SE PRESENTRON PRECIPI-
TACIONES EN HORAS DE LA MAÑANA.
MAQUINARIA: (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) CAMION TIPO
TRIPTON, (1) VOLQUETA, (2) MEZCLADORAS
PERSONAL: (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) RESIDENTE
DE OBRA, (1) MAESTRO, (3) OFICIALES, (17) AUXILIARES
DE OBRA, (2) CONDUCTORES, (1) INGENIERO AUXILIAR DE
OBRA.
HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DIA DE HOY SE CONTINUA EJE-
CUTANDO LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE MATERIAL
INTERNO - (PETREO)
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE INTER.
NO DE MATERIAL DE PESO.
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE CONCRETO
RESISTENCIA 21MPa - MEZCLA IN SITU.
DE IGUAL MANERA SE CONTINUA CON LA
ACTIVIDAD DE CONCRETO 14MPa - PIEDRA PEGADA.

Powered by CamScanner

EL CONTRATISTA DE OBRA MANIFIESTA, QUE DURANTE ESTOS DÍAS NO HA TENIDO SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS POR PARTE DEL PROVEEDOR, DADO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA VIGENTE LA RESOLUCION 027 DE ENERO 25 DE 2024, EN LA CUAL EN EL ARTÍCULO 3, REZA LO SIGUIENTE: SUSPENDER TEMPORALME LA EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE ARRASIRE, EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS PAMPLONITA, ZULIA Y ALGODONAL.
SE HA DISMINUIDO RENDIMIENTO DE OBRA.
SE TERMINARON LABORES A LAS 08:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

Melisa Cáceres R.
Aux. Res. Obra.

MIERCOLES, 27 DE MARZO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO, PRECIPITACIONES DURANTE EL DÍA.
MAQUINA: (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) CAMION TIPO TRIPTON, (1) VOLQUETA, (2) MEZCLADORAS.
PERSONAL: (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) MAESTRO, (5) OFICIALES, (17) AUXILIARES DE OBRA, (2) CONDUCTORES, (1) INGENIERO AUXILIAR DE OBRA.
HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DÍA DE HOY, SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES VARIAS.
SE CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CONCRETO RESISTENCIA 21MPA-MEZCLA IN SITU.
DE IGUAL MANERA SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE CONCRETO 14MPA PARA PIEDRA PEGADA.
DE IGUAL MANERA SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL PETREO.
DE LA MISMA MANERA, SE CONTINUA EJECUTANDO LA

Powered by CamScanner

ACTIVIDAD DE TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL PETREO.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORIA.

MELISA CÁRDENAS R.
AUX. RES. OBRA.

JUEVES, 28 DE MARZO DE 2024.
EN EL DÍA DE HOY NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORIA.

MELISA CÁRDENAS R.
AUX. RES. OBRA.

VIERNES, 29 DE MARZO DE 2024.
EN EL DIA DE HOY NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES EN OBRA.

OSCAR MAURICIO GARCIA.
RESIDENTE INTERVENTORIA.

MELISA CÁRDENAS R.
AUX. RES. OBRA.

SABADO, 30 DE MARZO DE 2024.
EN EL DIA DE HOY NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES EN OBRA.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORIA

MELISA CÁRDENAS R.
AUX. RES. OBRA.

DOMINGO, 31 DE MARZO DE 2024.
EN EL DÍA DE HOY NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES EN OBRA.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORÍA

MELISA CÁRDENAS R.
AUX. RES. OBRA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE ABREGO
CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

al mal estado de las vias y a la negativa de los transportadores para ingresar al corredor.

Adriana Gutierrez de P.



Marzo 1
Placa huella corredor 2 San Vicente.
Clima: Dia Soleado.
Hora de inicio: 7am-12pm; 1pm - 5pm.
Personal de Obra: Ninguno.
Personal de interventoria: Ing. Residente, SST, Social, ambiental.
Equipos: Ninguno.
Actividades de Obra: No se realizaron actividades por el mal estado de las vias.

Adriana Gutierrez de P.



Marzo 2.
Placa huella corredor 2 San Vicente.
Clima: Dia Soleado.
Hora de inicio: 7am - 12pm.
Personal de Obra: Anguno.
Personal de interventoria: Ing. Residente, sst, Social, ambiental.
Equipos: Ninguno.
Actividades de Obra: No se realizaron actividades por el mal estado de las vias.

Adriana Gutierrez de P



Marzo 4
Placa huella corredor 2 San Vicente.
Clima: Dia soleado
Hora de inicio: 7am - 12pm, 1 Pm - 5pm.
Personal de Obra: Ing. Residente, maestro, Oficial, 2 ayudantes

Powered by CamScanner

Prersonal de Interventoria: Ing. Residente, SST, social, ambiental.
Equipos: Ninguno maquina, 1 volqueta Sencilla.
Actividades de Obra: se realizan actividades de corte, figurado y armado de acero para vigas riostras, acopio de material, corte y figurado de acero para bordillos.

Adriana Gutierrez de P.

Marzo 5
Placa huella Corredor 2 San Vicente.
clima: Dia soleado
Hora de inicio: 7am, 12pm; 1pm - 5pm
Personal de Obra: Ing. Residente, maestro, Oficial, 2 ayudantes, SST, social, ambiental.
Personal de interventoria: Ing Residente, SST, social, ambiental.
Equipos: Ninguno maquina, 1 volqueta Sencilla.
Actividades de Obra: se realizan actividades de corte, figurado y armado para vigas riostras y bordillos, acopio de material

Adriana Gutierrez de P.

Marzo 6
Placa huella corredor 2 San Vicente
clima: Dia soleado
Hora de inicio: 7am - 12pm; 1pm - 5pm.
Personal de Obra: Ing. Residente, maestro, oficial, 2 ayudantes.
Personal de interventoria: Ing Residente, SST, social, ambiental
Equipos: Ninguno maquina, 1 Volqueta Sencilla.
Actividades de Obra: se realizan actividades de corte, figurado y armado para vigas y bordillos, acopio de materiales petreos.

Adriana Gutierrez de P

Powered by CamScanner

Marzo 7
Placa huella carredor 2 San Vicente.
clima: Dia Seco.
Hora de inico: 7am - 12pm ; 1pm - 5pm.
Personal de Obra: Ing Residente, maestro, oficial, 2ayudantes.
Personal de Interventoria: Ing Residente, SST, social, ambiental
Equipos: Ninguna maquina, 1 volqueta Sencilla.
Actividades de Obra: se realizan actividades de corte, figurado y armado de acero para vigas riostras y bordillos, acopio de material petreo.

Adriana Gutierrez de P.

Marzo 8
Placa huella carredor 2 San Vicente.
Clima: lluvias intensas.
Hora de inicio: 7am - 12pm; 1pm - 5pm (llueve 3 horas)
Personal de Obra: Ing Residente, maestro, Oficio, 2 ayudantes
Personal de Interventoria: Ing Residente, SST, social, ambiental
Equipos: Ninguna Maquina, acopio de material 1 Volqueta.
Actividades de Obra: se realizan actividades de acopio de materiales petreos, corte, figurado y armado de acero para vigas riostras y bordillos.

Adriana Gtierez de P.

Marzo 11
placa huella carredor 2 San Vicente.
Clima: lluvias intensas
Hora de inicio: 7am - 12pm ; 1pm - 5pm (llueve 3 horas).
Personal de Obra: Ing Residente, maestro, Oficial, 2 ayudantes.
Personal de interventoria: Ing. Residente, SST, Social, ambiental.
Equipos: Ninguna maquina
Actividades de Obra: Excavacion manual para alcantarillas

Powered by CamScanner

Corte, figurado y armado de acero para vigas riostras.

Adriana Gutierrez de P.

Marzo 12
Placa huella corredor 2 San Vicente
clima: lluvias intensas.
Hora de inicio: 7am - 12pm ; 1pm - 5pm (lluvia 3 horas)
Personal de Obra: Ing Residente, maestro, oficial, 1 ayudante.
Personal de Interventoria: Ing Residente, SST, social, ambiental
Equipos: Ninguno.
Actividades de Obra: se realizan actividades en excavacón para alcantarillas manual, corte y figurado de acero.

Adriana Gutierrez de P.

Marzo 13
Placa huella corredor 2 San Vicente.
clima: lluvias intensas.
Hora de inicio: 7am - 12pm ; 1pm - 5pm (lluvia 3 horas)
Personal de Obra: Ing. Residente, maestro, oficial, 2 ayudantes.
Personal de Interventoria: Ing. Residente, SST, ambiental, social.
Equipos: Ninguno.
Actividades de Obra: se realiza actividad de excavación manual en alcantarillas.

Adriana Gutierrez de P.

Marzo 14
Placa huella Corredor 2 San Vicente.
clima: lluvia intensa.
Hora de inicio: 7am - 12pm ; 1pm - 5pm (lluvia 3 horas)
Personal de Obra: Ing. Residente, maestro, oficial, 2 ayudantes
Personal de Interventoria: Ing. Residente, ambiental, SST, social

Powered by CamScanner

Equipos: 1 Volqueta Serailla.
Actividades de Obra: acopio de material petreo, excavación manual para alcantarillas.




Adriana Gutierrez de P.

Marzo 15
Placa huella San Vicente Corredor 2.
Clima: lluvia moderada
Hora de Inicio: 7am - 12pm ; 1pm - 5pm (lluvia 2 horas)
Personal de Obra: Ing. Residente, maestro, Oficial, 2 ayudantes
Personal de interventoria: Ing. Residente, SST, social, ambiental.
Equipos: 1 Volqueta Serailla.
Actividades de Obra: Se realizan actividades de excavación manual para alcantarillas y acopio de material petreo



Adriana Gutierrez de P.

Marzo 18
Placa huella Corredor 2 San Vicente.
Clima: Dia soleado
Hora de Inicio: 7am - 12pm ; 1pm - 5pm.
Personal de Obra: Ing. Residente, maestro, Oficial, 2 ayudantes
Personal de interventoria: Ing. Residente, SST, Social, ambiental.
Equipos: Ninguno.
Actividades de Obra: Se realizan actividades de excavación manual para alcantarillas.



Adriana Gutierrez de P.

Marzo 19
Placa huella Corredor 2 San Vicente
Clima: Dia soleado
Hora de Inicio: 7am - 12pm ; 1pm - 5pm

Powered by CamScanner

Personal de Obra: Ing. Residente, opical, maestro, 2 ayudantes
Personal de Interventoria: Ing residente, SST, ambiental, social.
Equipos: Ninguna maquina, 1 volqueta sencilla.
Actividades de Obra: se realizan actividades de excavación manual para alcantarillas, acopio de material petreo

Adriana Gutierrez de P.

Marzo 20
Placa huella corredor 2 San Vicente.
Clima: Dia soleado
Hora de inicio: 7am - 12pm; 1pm - 5pm
Personal de Obra: Ing. Residente, maestro, Opical, 2 ayudantes.
Personal de interventoria: Ing. Residente, SST, ambiental.
Equipos: Ninguno.
Actividades de Obra: Se realizan actividades de excavación manual para alcantarillas, vaciado de Solado para alcantarilla e instalación de tubería de 36" en concreto.

Adriana Gutierrez de P.

Marzo 21.
Placa huella corredor 2 San Vicente
clima: Dia soleado.
inicio de actividades: 7am - 12pm; 1pm - 5pm.
Personal de Obra: Ing Residente, maestro, Opical, 2 ayudantes
Personal de interventoria: Ing Residente, SST, ambiental
Equipos: Ninguno
Actividades de Obra: se realizan actividades de alcantarillas en: excavación manual, vaciado de solado, instalación de tubería 36" de concreto, relleno con material de excavación.

Adriana Gutierrez de P.

Powered by CamScanner

Marzo 22.
Placa huella Corredor 2 San Vicente.
Clima: Dia soleado
Hora de inicio: 7am - 12pm ; 1pm - 5pm.
Personal de Obra: Ing. Residente, maestro, oficial, 2 ayudantes.
Personal de Interventoria: Ing Residente, social, SST, ambiental.
Equipos: 1 volqueta Sencilla.
Actividades de Obra: Se realizan actividades de acopio de material petreo, actividades en alcantarilla de Vaciado de solado, instalacion de tuberia 36" de concreto y relleno con material de excavacion.

Adriana Gutierrez de P.

Marzo 25 al 29
Placa huella corredor 2 San vicente.
No se realizaron actividades de Obra debido a la celebracion de la Semana Santa.

Adriana Gutierrez de P.

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN 1943
CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

01 Marzo de 2024

No se realizan actividades de obra debido a labores administrativas por parte del contratista, coordinación de personal y materiales para los frentes de trabajo.

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria.

02 Marzo de 2024

No se realizan actividades de obra debido a labores administrativas por parte del contratista, se encuentra en coordinación de personal y materiales para los frentes de trabajo.

Resid. Obra

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

04 Marzo de 2024

No se realizan actividades de obra debido a labores administrativas por parte del contratista, se encuentra en coordinación de personal y materiales para los frentes de trabajo.

Resid. Obra

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

05 Marzo de 2024

No se realizan actividades de obra debido a labores administrativas por parte del contratista, se encuentra en coordinación de personal y materiales para los frentes de trabajo.

Resid. Obra

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

06 Marzo de 2024.

No se realizan actividades de obra debido a labores administrativas por parte del contratista, se encuentra en coordinación de personal y materiales para los frentes de trabajo.

Resid. Obra

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

07 Marzo de 2024

No se realizan actividades de obra debido a labores administrativas por parte del contratista, se encuentra en coordinación de personal y materiales para los frentes de trabajo.

Resid. Obra

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

08 Marzo de 2024

El Contratista a la fecha Continua Realizando traslado de Maquinaria al Municipio de Arboleda, a los Diferentes Frentes de Intervencion.

Resid. Obra

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

04 al 15 Marzo de 2024.

El Contratista durante este Periodo Realiza Traslado y Suministro de Materiales como: Tuberia de PVC de 36" 900m, Cemento para Estabilizacion (Suelo-Cemento) se tiene proyectado el Inicio de Actividades en Campo a partir de la Proxima Semana.

De igual Manera Segun lo Manifestado por el Contratista se Realizaron Actividades de Topografia.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

16 Marzo de 2024

El Contratista de Obra Realiza Acopio de Materiales Petreos en el Municipio de Arboledas, Para luego ser Trasladados a los Frentes de Trabajo.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

18 Marzo de 2024

- Personal de obra: Residente de obra, Residente de interventoria, (1) Maestro, (1) Oficial, (1) Ayudante, (3) Operadores
- Equipo Disponible y en uso: Motoniveladora, Vibrocompactador, Volqueta, Bobcat.
- Vereda Santo Domingo

Se Realiza Actividades de Extendido y Compactacion de Material de Mejoramiento de la Subrasante en puntos Criticos con gra Necesidad.

Se Realiza Actividades de Escarificacion, Extendido de Cemento (Suelo-Cemento) para estabilizacion de la Subrasante a lo largo de tramo #2 de Placa Huella a ejecutar.

- Vereda Volcan.

Se Realiza Actividades de Suministro, Extendido y compactacion de Material de Mejoramiento a lo largo de Corredor Vial Donde Se evidencia la Necesidad.

- Vereda Rincanada

Se Realiza Traslado de Tuberia de Arc de 36"

y se inicia la Instalacion de la Misma en Puntos de Ubicacion de Alcantarillas.
• Vereda Helechal
se Realiza Actividades de Extendido y Compactacion de Material de Mejoramiento de la Subrasante en Puntos Criticos Necesarios.
• Vereda Juan Bueno
se Realiza Actividades de Extendido y Compactacion de Material de Mejoramiento a lo largo del Corredor Vial.

Res. d. Obra

Ing. H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

19 Marzo de 2024
• Personal de Obra: Residente de obra, Residente de interventoria, (1) Maestro, (2) Oficiales, (1) Ayudante (3) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Motoniveladora, Vibrocompactador, Volqueta, Bobcat
• Vereda Santo Domingo.
se Continuan Actividades de Extendido y Compactacion de Material de Mejoramiento de la Subrasante en Diferentes Puntos Criticos, Asi mismo se Continua Actividades de Suelo-Cemento para estabilizacion de la Subrasante.
• Vereda Volcan
se Continuan Con Actividades de Suministro Extendido y Compactacion de Material de Mejoramiento de la Subrasante.
• Vereda Rinconada
se Continua con Actividades de suministro de Material de Mejoramiento de la Subrasante, Extendido y Compactacion.

• Vereda Hdechar.
Se Continuan Actividades de suministro de Material de Mejoramiento de la Subrasante en Areas con Necesidad de Instalacion del Mismo.
• Vereda Juan Bueno
Se Continua Actividades en Campo de Suministro de Material de Mejoramiento para Mejoramiento de la Subrasante a lo largo del Corredor Vial.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

20 Marzo de 2024
Personal en Obra. Residente de Obra, Residente de interventoria, (1) Maestro, (2) Oficiales, (1) Ayudante (3) Operadores.
• Equipo Disponible y en Uso: Motoniveladora, Vibrocompactador Volqueta, Bobcat.
• Vereda Santo Domingo
Se Continuan Actividades en Campo de Suministro, Extendido y Compactacion de Material de Mejoramiento de la Subrasante a lo largo de Corredor Vial con la Necesidad de instalacion del Mismo.
Se Continua Actividades de Suelo-Cemento Para estabilizacion de la Subrasante en el Tramo #2 en ejecucion.
• Veredas Volcan-Rycarada-Hdechar-Juan Bueno
Se Realiza Traslado de Material de Mejoramiento Con el fin de Extender, Compactar el Mismo en Puntos Criticos con Necesidad del Mismos.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de interventoria

21 Marzo de 2024

• Personal en obra. Residente de obra, Residente de Interventoria, (1) Maestro, (2) Oficiales, (1) Ayudante (3) Operadores.

• Equipo Disponible y en Uso: Motoniveladora, Vibro-compactador, Volqueta y Bobcat.

• Vereda Santo Domingo

El Contratista Continua Con Actividades de estabilizacion de la subrasante, Mediante la ejecucion de (suelo-Cemento) tramo #2.

Se Continuan Actividades de Suministro e instalacion de Material de Mejoramiento a lo largo del Corredor Vial en Puntos Necesarios.

• Vereda Volcan

Se Continuan Actividades de Suministro e instalacion de Material para Mejoramiento de la subrasante en Puntos Criticos, a lo largo de Corredor Vial.

• Vereda Rinconada

Se Realiza Traslado de Tuberia de PVC para Alcantarilla #2 y Asi Mismo Se Revisa Estado Actual de Placa Huella ejecutada con el Fin de Hacerle Limpieza a la Misma.

• Vereda Helechal

Se Continuan Actividades de Suministro de Material de Mejoramiento de la Subrasante para extendido y Compactacion del Mismo.

• Vereda Juan Bueno

Se Continuan Actividades de Suministro de Material de Mejoramiento en Puntos Criticos y con Necesidad a lo largo del Corredor Vial.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria.

22 Marzo de 2024
• Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoria, (1) Maestro, (2) Oficiales, (1) Ayudante (3) Operadores
• Equipo Disponible y en Uso: Motoniveladora, Vibrocompactador, Volqueta, Bobcat.
• Vereda Rinconada
Se Realiza Relleno de Zanja de Alcantarilla #1 Con Material Seleccionado de excavacion.
Asi Mismo Se Continuan Actividades de Suministro Extendido y Compactacion de Material de Mejoramiento de la Subrasante.
• Vereda Santo Domingo.
Se Continua Con Actividades de Suministro de Material de Mejoramiento de la subrasante. a lo largo de Corredor Vial en puntos Criticos Necesarios

Res. d. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

23 Marzo de 2024
• Personal de obra: Residente de obra, Residente de interventoria, (1) Maestro, (2) Oficiales, (1) Ayudante (3) Operadores
• Equipo Disponible y en Uso: Vibrocompactador, Motoniveladora, Volqueta, Bobcat
Durante todo el dia el Contratista realiza Traslado de Materiales a los diferentes Frentes de Trabajo Vereda santo Domingo, Rinconada con el fin de Almacenar y/o Acopiar el Mismo para Inicio de ejecucion de Placa Huella

Res. de Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

25 Marzo de 2024.

Dia festivo el Contratista no ejecuta Actividades.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez,
Residente de Interventoria

26 de Marzo de 2024

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoria, (1) Maestro, (2) Oficiales, (1) Ayudantes (3) Operadores
- Equipo Disponible y en uso: Vibrocompactador Motoniveladora, Volqueta, Bobcat

El Contratista de Obra realiza, limpieza de Alcantarillas en las Veredas de Chicagua, Rincanada, Cinera, Helechar teniendo en Cuenta que las existentes se encuentran Colmatadas y con baja funcionalidad.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

27 de Marzo de 2024.

- Personal en obra: Residente de Obra, Residente de interventoria, (1) Maestro, (2) Oficiales, (1) Ayudante (3) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Vibrocompactador Motoniveladora, Volqueta, Bobcat.

El Contratista, Continua con Actividades de limpieza de Alcantarillas que Actualmente se encuentran Colmatadas, con el fin de Dejarlas funcional.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez,
Residente de Interventoria.

28 Marzo de 2024

No se ejecutan Actividades Dia festivo



Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

29 Marzo de 2024

Dia festivo No se ejecutan Actividades



Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

30 Marzo de 2024

El Contratista el Dia de hoy no ejecuta Actividades en ninguno de los frentes de Trabajo.



Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

21 de febrero de 2024
El día de hoy se reinicia el Contrato 2590 de Acuerdo al Acta de Prorroga de Suspension #2.



José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

22 febrero Hasta 29 febrero dee 2024

Durante todo el Periodo No se Realiza Ninguna Actividad fisica en Ningun frente del Municipio de Gramalote



José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

01 Marzo de 2024

El Contratista No ejecuta Ninguna Actividad en Campo



José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

02 Marzo de 2024

El Dia de hoy No Se ejecuta Ninguna Actividad en Campo El Contratista Realiza Traslado de Maquinaria Amarilla.



José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

04 al 09 de Marzo de 2024.

Durante todo el Periodo el Contratista no ejecuta Ninguna Actividad en Campo, Se Realizan Actividades Administrativas de Personal y traslado de Maquinaria al Municipio de Chiquinquira. (Vereda San Isidro y Boyaca)

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

11 al 16 de Marzo de 2024

Durante el Periodo el Contratista no ejecuta Actividades Fisicas.
Se Continuan Actividade de logistica de Afiliacion de Personal, Traslado de Material Petreo, Maquinaria y Equipo.
En Campo Se evidencia que el Contratista inicia a suministrar Materiales Como: Tuberia de PVC de 36" 900mm, Cemento para estabilizacion de la Subrasante y/o (suelo-Cemento) y Cal.

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria.

18 Marzo de 2024.
Vereda Boyaca Clima: Soleado
- Personal en obra: Residente de Obra, Residente de Interventoria, (1) Maestro, (1) Ayudante
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora Bobcat, Vibrocompactador, Volqueta

Actividades Ejecutadas.
El dia de hoy el contratista Realiza.
Actividades de instalacion de Tuberia de PVC de 36" 900m para Alcantarilla Prg+367 Tramo N°4.
De igual manera se ejecutan Actividades de escarificacion, Extendido de cemento y Compactacion para estabilizacion de la subrasante (Suelo-Cemento) en la Continuacion del Tramo N°4.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de interventoria

19 Marzo de 2024
Vereda Boyaca Clima: Soleado
- Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoria, (1) Maestro, (1) Ayudante.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Bobcat, Vibrocompactador, Volqueta.

Actividades Ejecutadas
El Contratista Realiza Actividades de Compactacion Capa Final Relleno Zanja Alcantarilla, Asi Mismo se Realiza Extendido y Compactacion de Material de Mejoramiento de la Subrasante en puntos Criticos a lo largo de Carretera Vial Vereda Boyaca.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

20 Marzo de 2021
Vereda Boyaca Clima. soleado
• Personal en obra. Residente de obra, Residente de interventoria (1) Maestro, (1) Ayudante
• Equipo Disponible y en uso:
El Contratista Continua Con Actividades Actividades de Mejoramiento a lo largo de Carretera Vial Vereda Boyaca, de igual Manera se Continua en el Tramo Nº 1 Actividades de Suelo-Cemento para estabilizacion de la Subrasante de Acuerdo a Diseños

Resid. Obra
Jose H. Torres Suarez
Residente de interventoria

21 Marzo de 2021.
Vereda boyaca Clima. Soleado
• Personal de obra. Residente de obra, Residente de interventoria, (1) Maestro, (1) Ayudante.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora Bobcat, Vibrocompactador y Volqueta
Actividades ejecutadas
El Contratista Continua Con Actividades de escarificacion, Extendido de Cemento y Compactacion, Para estabilizacion de la Subrasante (Suelo-Cemento) para el Tramo #1.
De igual Manera se Extiende Material de Mejoramiento para la Subrasante.

Resid. Obra
Jose H. Torres Suarez
Residente de interventoria

lidera

22 Marzo de 2024
Vereda Bayaca - Santa Anita Clima: Soleado
• Personal de obra. Residente de obra, Residente de interventoria, (1) Maestro, (3) Ayudantes
• Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora Bobcat, Vibrocompactador y Volqueta.
• Actividades ejecutadas
Se Continuan Actividades de estabilizacion de la Subrasante Mediante (Suelo-Cemento), Asi Mismo Se Inician Actividades de Limpieza de Alcantarillas que se encuentran Actualmente Colmatados a lo largo del Corredor Vial Con el Fin de poner en funcionalidad las Mismas

Resid Obra

Jose H. Dimas Suarez
Residente de Interventoria

23 Marzo de 2024
Vereda Bayaca - Santa Anita Clima: Soleado
• Personal de obra: Residente de obra, Residente de interventoria (1) Maestro, (3) Ayudantes
• Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora Bobcat, Vibrocompactador y Volqueta
Actividades ejecutadas
Se Continuan Actividades en la Vereda Bayaca de estabilizacion de la Subrasante Mediante (Suelo-Cemento), y Se Continua en Ambas Veredas Con la Limpieza de Alcantarillas en Mal estado Con el Fin de Regularlas funcional

Resid. Obra

Jose H. Dimas Suarez
lider
Residente de Interventoria

25 Marzo de 2024

Dia festivo el Contratista no ejecuta Actividades

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria.

26 de Marzo de 2024
Vereda Boyaca - Santa Anita Clima: Soleado
. Personal de obra: Residente de Obra, Residente de Interventoria (1) Maestro, (3) Ayudantes
. Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Bobcat, Vibrocompactador, Volqueta.
. Actividades ejecutadas
Se Continuan Actividades de Extendido de Material de Mejoramiento de la Subrasante a lo largo de Corredor Vial Vereda Boyaca en Sitios Criticos.
En las Vias Veredas Boyaca-Santa Anita se Realiza limpieza de Alcantarillas, a lo largo del Corredor Vial, Con el fin de dejarlas funcionales.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria.

27 de Marzo de 2024
Vereda Boyaca - Santa Anita Clima: Soleado
. Personal de obra: Residente de Obra, Residente de Interventoria, (1) Maestro, (3) Ayudantes
. Equipo Disponible y en Uso: Retroexcavadora Bobcat, Vibrocompactador, Volqueta

· Actividades ejecutadas
Se Continuan Actividades de Escarificacion Extendido de Material y Aplicacion de Cemento Compactacion para estabilizacion de la Subrasante Con Suelo Cemento
Se Continua Limpieza de Alcantarillas a lo largo del Corredor Vial Vereda Bajica y Santa Anita

Resid. Obra — Jose H. Torres Suarez Residente de Interventoria

28 de Marzo de 2024

No se ejecutan Actividades Dia festivo

Resid. Obra — Jose H. Torres Suarez Residente de Interventoria

29 de Marzo de 2024

No se ejecutan Actividades Dia festivo

Resid. Obra — Jose H Torres Suarez Residente de Interventoria

21 febrero de 2021
El dia de hoy se Reinicia el Contrato 2549 de Acuerdo al Acta de Reinicio de Suspension #2



Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

22 Febrero Hasta 28 febrero de 2021

Durante todo el Periodo el Contratista No ejecuto Ninguna Actividad fisica en Campo.
Se Realiza Actividades de logistica de Materiales, Coordinacion de Contratacion de Personal y traslado de Maquinaria



Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

01 de Marzo de 2021


El Contratista No ejecuta Actividades en Campo.
Se realizan Actividades Administrativas y de logistica para Puesta en Marcha el Inicio de Ejecucion de Obras.



Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

02 de Marzo de 2021

No se ejecuta Actividades Fisica, Se Continuan labores de logistica de Materiales, Personal y Maquinaria.



Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

04 de Marzo de 2024.

No se ejecuta Ninguna Actividad en Campo

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

05 de Marzo de 2024

No se ejecutan Actividades en Campo.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

06 de Marzo de 2024

No se ejecutan Actividades en Campo, el Contratista Continua Cordinando Contratacion de Personal y traslado de Maquinaria.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

07 de Marzo de 2024

No se ejecutan Ninguna Actividad en Campo

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

08 de Marzo de 2024

No se ejecutan Actividades en Campo, de Acuerdo a lo Manifestado por el Contratista se iniciaran Suministros de Materiales Como, Tuberia de Pvc, Geotextil 2400N, Cemento Para Dar inicio de Actividades

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria.

09 de Marzo de 2024

El Contratista Traslada a Campo Maquinaria Amarilla y Algunos equipos.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

11 Marzo de 2024

El Contratista Inicia Suministro de Materiales Petreos a la Zona y de igual Manera llega a Campo Herramienta Menor.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

12 Marzo de 2024.

Se evidencia en Campo la llegada de Materiales Geotextil 2400N, Tubería de PVC 36" 900MM y Cemento.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria.

13 Marzo de 2024

Se Continua con Acopio de Materiales en Campo Material Petreo, Subbase Granular y Cemento

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

14 Marzo de 2024.

El Contratista Continua Con traslado de Maquinaria y equipo, a la fecha no se ejecuta Ninguna Actividad Fisica.

Resid-Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

15 Marzo de 2024.

Se Realiza Recorrido en Campo en Compañia de Director de Obra, Residente de Obra e Interventoria con el Fin de Inspeccionar las Obras ejecutadas a la Fecha e igualmente tratar temas de inicio de Actividades en el tramo Nº5.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

16 Marzo de 2024

El Contratista Realiza Actividades de Replanteo y Nealizacion con la Cuadrilla de Topografia llega a Campo Maquinaria Amarilla faltante, Segun lo Manifestado por el Contratista, se daran Inicio a Actividades el dia Lunes 18 de Marzo.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria.

18 Marzo de 2024
Vereda Corozal - California Clima: Soleado
- Personal en obra: Residente de obra, Residente de Interventoria, Topografo, Inspector.
- Equipo Disponible y en Uso: Retroexcavadora, Bobcat.

• Actividades ejecutadas:
Se Realizan Actividade de localizacion y Replanteo con Acompañamiento de la Topografia

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

19 de Marzo de 2024
Vereda Carozal - California Clima. Soleado
• Personal de obra. Residente de obra, Cuadrilla Topografia, (3) Operadores, Residente de Interventoria
• Equipo Disponible y en Uso. Motoniveladora, Retroexcavadora, Bobcat, Volqueta
• Actividades ejecutadas
Durante el Dia se ejecutan Actividades de Replanteo de Terreno y de Igual Manera se inicia extendido y Compactacion de Subbase en el tramo N=5.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria.

20 de Marzo de 2024
Vereda Carozal - California Clima. Soleado
• Personal de obra: Residente de obra, Cuadrilla Topografia (3) Operadores, Residente de Interventoria, Maestro
• Equipo Disponible y en Uso: Motoniveladora, Retroexcavadora, Bobcat, Volqueta.
• Actividades ejecutadas:
Se Realizan Actividades de Extendido y Compactacion de Subbase granular en el Tramo Nº5, Se Continua instalacion de Geotextil 2400N para estabilizacion de Subrasante en tramo Seguido donde se habian Suspendido Actividades.
Durante el Dia se Realizan Actividades de Topografia en el Tramo N=5, adicionalmente

se Realiza traslado de Material de Subbase desde el punto de Acopio al punto donde se ejecutan Actividades

Resid. Obra

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

21 Marzo de 2024
Vereda Corozal - California Clima: Soleado
• Personal de Obra: Residente de Obra, Cuadrilla Topografia, (3) Operadores, Residente de interventoria, Maestro
• Equipo Disponible y en uso: Motoniveladora, Retroexcavadora, Bobcat, Volqueta
• Actividades Ejecutadas
Se Realiza Extendido de Geotextil 2100N para estabilizacion de Subrasante en el tramo en Ejecucion Actualmente #5, Se Continuan Actividades de localizacion y Replanteo Subrasante y excavaciones.

Resid. Obra

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

22 Marzo de 2024
Vereda Corozal - California Clima: Soleado
• Personal de Obra: Residente de Obra, Topografia (3) Operadores, Residente de Interventoria, Maestro, Ayudante.
Equipo Disponible y en Uso: Motoniveladora, Retroexcavadora, Bobcat, Volqueta
• Actividades Ejecutadas
Se Continuan Actividades de Excavacion de la Subrasante, extendido y Compactacion de Subbase granular e instalacion de geotextil 2100N en Continuidad del Tramo #5

Resid. Obra

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

23 Marzo de 2024
Vereda Carozal – California Clima: Soleado
• Personal de obra: Residente de obra, Topografia, (3) Operadores, Residente de Interventoria, Maestro de obra, Ayudante.
• Equipo Disponible y en Uso: Motoniveladora, Retroexcavadora, Bobcat, Volqueta.
• Actividades ejecutadas
El Contratista el Dia de hoy Realiza Extendido de geotextil y Subbase granular a lo largo del tramo en ejecucion Nº5.
Se Inician Actividades de limpieza de Alcantarillas.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

25 Marzo de 2024

Dia Festivo el Contratista no ejecuta Actividades

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

26 de Marzo de 2024
Vereda Carozal – California Clima: Soleado
• Personal de obra: Residente de obra, Topografia, (3) Operadores, Residente de interventoria, Maestro Ayudantes (3).
• Equipo Disponible y en Uso: Motoniveladora, Retroexcavadora, Bobcat y Volqueta.
Actividades ejecutadas
El Contratista Realiza Actividades de limpieza de Alcantarillas a lo largo de Corredor Vial Carozal-California Con el Fin de dejar Funcional la Misma una Vez se Retire el Material Colmatado.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria.

24 Marzo de 2024
Vereda Corozal - California Clima: lluvioso.
. Personal de obra: Residente de obra, topografia, (3) Operadores, Residente de interventoria, Maestro, Ayudantes.
. Equipo Disponible y en Uso: Motoniveladora, Retroexcavadora, Bobcat, Volqueta.
Actividades ejecutadas.
Se registran lluvias en horas de la mañana y parte de la tarde lo cual retrasan Actividades programadas.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de interventoria

25 Marzo de 2024.

No se ejecutan Actividades Dia festivo

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de interventoria

24 Marzo de 2024

No se ejecutan Actividades Dia festivo

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de interventoria

MUNICIPIO DE LA PLAYA
CONTRATO DE OBRA No. LP-004-2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Marzo 7

placa huella

Clima soleado

hora de inicio: 7AM - 12 PM ; 1 PM - 6PM

Personal de obra: ing residente, inspector de obra, 7 maestro, 5 obr

Personal de interventoria: ing residente, inspector de interventoria,

SPT, profesional ambiental y social.

Equipos: 2 mezcladoras, vibrador concreto, planta.

Actividades en obra: Se realiza encofrado para cunetas y bordillos en el tramo san pedro carrera 7.

Adriana Gutierrez de P

líder

Marzo 4
Placa huella
Clima Soleado
hora de inicio 7AM - 12PM ; 1PM - 6PM
Personal de obra: ing residente, inspector de obra, 3 maestros, 15 ob
Personal de interventoria: ing residente, inspector de interventoria,
SST, profesional social y ambiental.
Equipos: 3 mezcladoras, vibrador concreto, planta.
Actividades en obra: Se inicia actividades en el frente
lleno grande, se realiza instalación y figurado de acero
longitudinal y transversal para huellas, cuneta, viga y
bordillos. corredor 1.

Adriana Gutierrez de P.

Marzo 5
placa huella
Clima Soleado
hora de inicio 7 AM - 12PM ; 1pm - 6PM
Personal de obra: ing residente, inspector de obra, 3 maestros, 15 ob
Personal de interventoria: ing residente, inspector de interventoria,
SST, Profesional social y ambiental.
Equipos. 3 mezcladoras, 2 vibrador de concreto, planta.
Actividades en obra: Se realiza fundida para huellas, cuneta y
Vigas en concreto 21mpa, instalación de acero longitudinal
transversal para huellas en el frente aferrancito corredor
Se realiza en San pedro Fundido de piedra pegada en
concreto 14mpa, se instala acero longitudinal y transversal
Se realiza instalación de acero en frente 1 (lleno grande
Corredor 1.

Adriana Gutierrez de P.

Powered by CamScanner

Marco 6
Placa huella
Obra: Edificio
Hora de inicio: 7AM - 12PM, 1PM - 6PM
Personal de obra: ingeniero residente, 2 maestros, albañiles y obreros
Personal de oficina: ingeniero residente, asistente de SST, Profesional social y ambiental.
Equipos: 3 mezcladoras, 2 vibradores de concreto, obra de
Actividades en obra: se realiza excavación de zapatas y columnas y manual en el tramo comprendido entre 2. se realiza
Fundida de pisos y muros, excavación de zapatas en el tramo
San pedro, se realiza excavación de zapatas en el tramo 1
Obra grande carrera 1.

Adriana Gutierrez de P

Marco 7
Placa huella
Obra: Edificio
Hora de inicio: 7AM - 12PM, 1PM - 6PM
Personal de obra: ingeniero residente, 2 maestros, albañiles y obreros
Personal de oficina: ingeniero residente, asistente de SST,
Profesional social y ambiental.
Equipos: 3 mezcladoras, 2 vibradores de concreto, pisos.
Actividades en obra: Fundida de muros y concreto de zapatas en el
tramo especificado entre 2. se realiza fundida de pisos
concreto reforzado, se realiza fundida de
muros, cuartos y vigas en concreto en el tramo 2 en el
tramo 1 Obra grande carrera 1.

Adriana Gutierrez de P

Powered by CamScanner

Marco B
Placa huella
Clima soleado
hora de inicio 7AM - 12PM ; 1PM - 6PM
Personal de obra: ing residente, inspector de obra, 2 maestros, 10 oficiales
Personal de intervalencia: ing residente, inspector de intervalencia
SST, profesional ambiental y social
Equipos: 3 mezcladoras, 1 vibrador de concreto, planta.
Actividades en obra: se realiza instalación de acero longitudinal y transversal para huellas, se funde huellas (placas) vigas en concreto 21MPa en el tramo 1 Llano grande, corredor 1. se realiza instalación de acero longitudinal y transversal para huellas en San pedro corredor 1.

Adriana Gutierrez de P

Marco II
Placa huella
Clima soleado
hora de inicio 7AM - 12PM ; 1PM - 6PM
Personal de obra: ing residente, inspector de obra, 2 maestros, 8 oficiales
Personal de intervalencia: ing residente, inspector de intervalencia
SST, Profesional ambiental y Social
Equipos: 3 mezcladoras, 1 vibrador de concreto, planta.
Actividades en obra: Se realiza instalación de acero longitudinal y transversal en el tramo San Pedro, y fundida de placa. Proyecto en concreto 21MPa. Se instala acero longitudinal y transversal en el tramo 1 Llano grande (corredor

Adriana Gutierrez de P

Powered by CamScanner

Marzo 12
Placa huella
Clima soleado
Hora de inicio 7AM-12PM; 1PM-6PM
Personal de dotación: ing residente, inspector de obra, 2 maestros, 12 obreros
Personal de interventoría: ing residente, inspector de interventoría
SST, Profesional social y ambiental.
Equipos: 3 mezcladoras, 2 vibradores de concreto, planta.
Actividades en obra: Se realizo excavación de zapata, cimiento
Para huellas y viga de concreto reforzado en el tramo
1 Sancedo, se realizo excavación de viga longitudinal y
transversal para huellas, cunetas y cimientos en el tramo 1
Llano grande corredor 1.

Adriana Gutierrez de P

Marzo 13
placa huella
clima soleado
hora de inicio 7 AM - 12 PM ; 1 PM - 6 PM
Personal de dotación: ing residente, inspector de obra, 12 obreros, 2 maestros
Personal de interventoría: ing residente, inspector de interventoría
SST, Profesional Social y ambiental.
Equipos 3 mezcladoras, 2 vibrador concreto, planta.
Actividades en obra: Se realizo fundida de cunetas y
bordillos en concreto 21 MPa en el tramo 1
Llano grande corredor 1.

Adriana Gutierrez de P

Powered by CamScanner

Marzo 14
Placa huella
Clima soleado
hora de inicio 7AM - 12PM ; 1PM - 6PM
Personal de obra: ing residente, inspector de obra, 1 maestro, 5 obreros
Personal de interventoria: ing residente, inspector de interventoria, SST, Profesional ambiental y social.
Equipos: 3 mezcladoras, vibrador de concreto, planta.
Actividades en obra: se realiza instalación de acero [illegible] y transversal para huellas, cunetas, vigas y [illegible] tramo 1 (lleno grande) corredor 7.

Adriana Gutierrez de P

Marzo 15
Placa huella
Clima soleado
hora de inicio 7AM-12PM ; 1PM - 6PM
Personal de obra: ing residente, inspector de obra, 1 maestro, 5 obreros
Personal de interventoria: ing residente, inspector de interventoria, SST, Profesional ambiental y social.
Equipos: 3 mezcladoras, vibrador de concreto, planta.
Actividades en obra: se realiza actividades de fundido para huellas, cunetas, vigas en concreto 21Mpa en el tramo 1 (lleno grande, corredor 7.

Adriana Gutierrez de P

Powered by CamScanner

Marzo 18
Placa huella
Clima: nublado
hora de inicio: 7AM - 12PM ; 1PM - 6PM
Actividades en obra: No se realizan actividades, motivo de escasez de material.

Adriana Gutierrez de P.

Marzo 19
Obra huella
Clima nublado Huella 2PM - 6PM
hora de inicio: 7AM - 12PM ; 1PM - 6PM
Personal de obra: ing residente, inspector de obra, 1 maestro, 2 obreros
Personal de interventoria: ing residente, inspector de interventoria, SST / Profesional ambiental y social.
Equipos: 3 mezcladoras, vibrador de concreto, Planta.
Actividades en obra: Se realiza fundida de bordillo y cunetas en concreto 21MPa, Fundida de piedra pegada en concreto 14MPa en el tramo 1 lleno grande. Corredor 1.

Adriana Gutierrez de P.

líder=

Marzo 20
placa huella
Clima nublado lluvia: 3pm - 6pm
hora de inicio 7AM - 12PM ; 1PM - 6PM
Personal de obra: ing residente, inspector de obra, 1 maestro, 5 obreros
Personal de interventoria: ing residente, inspector de interventoria,
SST, Profesional ambiental y social.
Equipos: 3 mezcladoras, vibrador de concreto, Planta.
Actividades en obra: se realiza excavación para vigas,
instalación de acero longitudinal y transversal para
huellas, cunetas, vigas y bordillos en el tramo 1
Llano grande, corredor 7.

Adriana Gutierrez de P.

Marzo 21
Placa huella
Clima nublado lluvia 7 AM - 9 AM
hora de inicio 7AM - 12PM ; 1PM - 6PM
Personal de obra: ing residente, inspector de obra, 1 maestro, 5 obreros.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de interventoria,
SST, Profesional ambiental y social.
Equipos: 3 mezcladoras, vibrador de concreto, planta.
Actividades en obra: se realiza fundida de huellas,
cunetas y vigas en concreto 21MPa en el
tramo 1 Llano grande corredor 7.

Adriana Gutierrez de P.

Marzo 22
Placa huella
Clima nublado lluvia 7 AM - 4 PM
hora de inicio 7AM - 12PM ; 1PM - 5PM
Personal de obra: ing residente, inspector de obra, maestro, 3 obreros.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST,
Profesional ambiental y social.
Equipos: 3 mezcladoras, vibrador de concreto, planta.
Actividades en obra: se realizo instalacion de acero longitudinal
y transversal para huellas, cuñas, vigas y pedilu-
en el tramo 1 llena grande culminar.

Adriana Gutierrez de P.

Marzo 23
placa huella
clima nublado lluvia 2PM - 6PM
hora de inicio 7AM - 12PM ; 1PM - 6PM
Personal de obra: ing residente, inspector de obra, maestro
1 oficial, 4 obreros.
Personal interventoria: ing residente, inspector de interventoria,
SST, Profesional ambiental y social.
Equipos: 3 mezcladoras, vibrador de concreto, planta.
Actividades a obra: Se realiza fundida de huellas,
cuñas, vigas en concreto 21MPa en el
tramo 1 llena grande culminar 1.

Adriana Gutierrez de P.

líder

Marzo 24
placa huella
clima nublado lluvia 9 AM - 12 PM
hora de inicio 7 AM - 12PM ; 1PM - 6PM
Personal de obra: ing residente, inspector de obra, 1 maestro, 1 oficial, 4 obrero
Personal de interventoria: ing residente, inspector de interventoria, SST, Profesional ambiental y social
Equipos: 3 mezcladoras, vibrador de concreto, planta.
Actividades en obra: Se realiza instalación de acero longitudinal y transversal para huellas, cunetas, vigas y bordillos, fundida de piedra pegada en concreto 14Mpa en el tramo 1 (las grandes cárcavas).
Nota: se retoman actividades el día 1 de abril.

Adriana Gutierrez de P

MUNICIPIO DE OCAÑA 1814

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

MARTO 1 2024.
Clima Soleado
Hora de Inicio 7am - 12pm y 1pm - 5pm
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 maestro, 3 operarios
10 Ayudantes.
Personal de Topografía: Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Ambiental
1 Social, 1 Ingeniero de Obra.
Equipos: Equipo de Topografía, 1 goniometro, 3 marcadores.
Actividades: Se Continua actividad de Cuneta de 14 mpa y
21 mpa en PR5+760 y construcción de Cuneta en PR5+740
adoquines de Bordillo en PR5+720 y Alcantarilla en el
pr 5+130

Adriana Gutierrez de P. H/go

MARTO 2 2024
Clima Soleado
Hora de Inicio 7am - 1pm.
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 maestro, 3 operarios
10 Ayudantes.
Personal de Topografía: Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Ambiental
1 Social 1 Ingeniero de Obra.
Equipos: Equipo de Topografía, 1 goniometro, 3 marcadores.
Actividades: Se Continua actividad de Cuneta de 21 Mpa en
el pr 5+750 y construcción en el PR5+730 para
adoquines de Cunetas

Adriana Gutierrez de P. H/go

MARZO 4 /2024
Hora de labores 7am - 12pm y 1pm - 5pm / Clima: Soleado
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 maestro, 3 operarios
17 Ayudantes
Personal de Laboratorio: Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Ambiental
1 Social y 1 Inspector de Obra
Equipo: Equipo de Topografía, 1 Geofono, 3 martillos
Actividad: Actividad de Alcantarilla nueva en PR5+225 con
concreto de 21 Mpa además de Actividad de Vigas Riostras y
Cordon en PR5+160 y PR5+125. Se guarda Hora en
hora de la Tarde de 4:00 Pm - 6:00 Pm.

Adriana Gutierrez de P. Hgp

MARZO 5 /2024
Clima Soleado
Hora de labores 7am - 12 pm y 1pm - 5pm
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 maestro, 3 operarios
17 Ayudantes
Personal de Laboratorio: Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Ambiental
1 Social y 1 Inspector de Obra
Equipo: Equipo de Topografía, 1 Geofono, 3 martillos
Actividad: Se Continua con actividad de Concreto de 21 mpa
en Cordon en el PR5+220 y Actividad en la alcantarilla en
el PR5+130, se permite Hacer en hora de la Tarde de
2 PM a 5 PM. Cumplen con la Actividades.

Adriana Gutierrez de P. Hgp

MARZO 6 / 2024
Clima Soleado
Hora de Inicio : 7am - 12pm y 1pm - 5pm
Personal de Obra : Ingeniero Residente, 1 maestro, 3 oficiales
17 ayudantes.
Personal de laboratorio : Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Auxiliar
1 Social y 1 Inspector de Obra.
Equipo : Equipo de Topografía, 1 Retroexcavadora, 3 mezcladoras.
Actividad : Se inicia actividad de Excavación en el PR4+000
por mano de obra y continuamos la actividad en el
PR5+000 en cuanto a 14 mts. y adicional de Acero
en el PR5+130 por cortes.

Adriana Gutierrez de P. H/P

MARZO 7 / 2024
Clima Soleado
Hora de Inicio 7am - 12pm y 1pm - 5pm
Personal de Obra : Ingeniero Residente, 1 maestro, 3 oficiales
17 Ayudantes
Personal de laboratorio : Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Auxiliar
1 Social, 1 Inspector de Obra
Equipo : Equipo de Topografía, 1 retroexcavadora, 3 mezcladoras.
Actividad. Se continua actividad de Viga Riostra en
PR5+130 por excavación y Alcantarillado inicia en PR4+000
adicional de Cuanto de 14 mts en PR5+020 y Bordillos
en PR5+140.

Adriana Gutierrez de P. H/P

MARZO 8 / 2024
Clima Soleado
Hora de Inicio: 7am - 12pm y 1pm - 5pm
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 maestro, 3 operarios
1 Ayudante.
Personal de Laboratorio: Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Auxiliar
1 Social y 1 Ingeniero de Obra.
Equipo: Equipo de Topografía en proyecto, 3 mezcladoras.
Actividad: Se Continua con la actividad en el PR 1+000
en excavación para el desenterrado manual, además de actividades
de Curado en el PR 1+775 y bordillos en el PR 1+250 en
horas de la tarde se garantiza Horas de 4:00pm a 5:00pm
y se Cura actividad

Adriana Gutierrez de P. Hgp

MARZO 9 / 2024
Clima Soleado
Hora de Inicio 7am - 1pm.
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 maestro, 3 operarios
1 Ayudante.
Personal de Laboratorio: Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Auxiliar
1 Social y 1 Ingeniero de Obra.
Equipo: Equipo de Topografía en proyecto, 3 mezcladoras.
Actividad: Se Continua en actividad de Curado de 11 engr.
en PR 1+250 y Curado en PR 1+200.

Adriana Gutierrez de P. Hgp

MARZO 11/2024

Clima: Soleado.

Hora de Inicio: 7am - 12pm y 1pm - 5pm

Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 maestro, 3 ayudantes

1 Ayudante.

Personal de Fiscalización: Ingeniero Residente ASFI, 1 Inspector

1 Social, 1 Inspector de Obra.

Equipos: Equipo de Topografía y 3 medidores.

Actividad: Se Continua Actividad 1 Cuneta de 24 mts y

14 mts. que hace falta en el PR5+420 y adicionar

en alcantarilla del PR4+PR4+740.

Adrianna Gutierrez de P. H/P

MARZO 12/2024

Hora de Inicio: 7am - 12pm y 1pm - 5pm / Clima: Soleado

Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 maestro, 3 ayudantes

1 Ayudante.

Personal de Fiscalización: Ingeniero Residente, 1 ASFI, 1 Inspector

1 Social, 1 Inspectores de Obra.

Equipos: Equipo de Topografía y 3 medidores.

Actividad: Se Continua en Actividad 1 Cuneta de 24 mts y

14 mts en el PR4+930 y continuamos 1 bordillo en

el PR5+060 cabeza de Calle Acera en Sobrancho en

el PR4+960.

Adrianna Gutierrez de P. H/P

MARTES 13/12/2024
Clima Soleado
Hora de labores: 7am - 12pm y 1pm - 5pm
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 maestro, 3 operarios
17 Ayudantes
Personal de Interventoría: Ingeniero Residente, ASST, 1 Ambiental
1 Social y 1 Ingeniero de Obra.
Equipo: (6) Equipo de Topografía, 3 mezcladoras
Actividad: Se continua con Actividades de excavación en PR41930 para cuneta y actividades de lleno en PR5+960 para Subrasante, además de Actividad de Mantenimiento vial en el PR4+940.

Adriana Gutierrez de P. H/go

MARTES 14/12/24
Clima Soleado
Hora de labores: 7am - 12pm y 1pm - 5pm
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 maestro, 3 operarios
17 Ayudantes
Personal de Interventoría: Ingeniero Residente, ASST, 1 Ambiental
1 Social y 1 Ingeniero de Obra
Equipo: Equipo de Topografía, 3 mezcladoras
Actividad: Actividad de Cuneta de 14 mgn y 14 mgn en PR4+930 y Adicional de Lleno para subir la cuneta en PR5+225 y Viga Riostra en PR5+000.

Adriana Gutierrez de P. H/go

MARTES 15/12/24
Clima Soleado.
Hora de labores: 7am - 12pm y 1pm - 5pm
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 maestro, 3 oficiales
17 Ayudantes.
Personal de laboratorio: Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Ambiental
1 Social y 1 Inspector de Obra.
Equipos: Equipo de Topografía, 3 mezcladoras, 1 Retroexcavadora
Actividades: Actividad de Concreto de 2do nivel en sobrecimiento
de (PRS)PR41740, vaciado de Area de Sobrecimiento en
PRS)41710 y vaciado en PRS+030.

Adriana Gutierrez de P. H/T°

MARTES 16/12/24
Clima Soleado
Hora de labores 7am - 1pm
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 maestro, 3 oficiales
17 Ayudantes.
Personal de laboratorio: Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Ambiental
1 Social y 1 Inspector de Obra.
Equipos: Equipo de Topografía, 3 mezcladoras, 1 Retroexcavadora
Actividad: Se continua Actividad de Concreto de 2do nivel
para sobrecimiento en el PR41950 y Culminacion en
bordillo del PRS+010.

Adriana Gutierrez de P. H/T°

MARZO 13 / 2024
Clima Soleado
Hora de Inicio 7am - 12 pm y 1pm - 5pm
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 maestro, 3 oficiales
12 Ayudantes.
Personal de Instrumentación: Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Ambiental
1 Social y 1 Ingeniero de Obra
Equipo: Equipo de Topografía y 3 mezcladoras, 1 Retro.
Actividad: Se Continua con Actividad de Bordillo en
PR5+430, actividad de Andenes en Cuadra de PR5+060 y
Vigas Riostras en PR5+060.

Adriana Gutierrez de P. Hgo

MARZO 14 / 2024
Clima Soleado
Hora de Inicio 7am - 12 pm y 1pm y 5pm
Personal de Obra: Ingenieros Residente, 1 maestro, 3 oficiales
12 Ayudantes.
Personal de Instrumentación: Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Ambiental
1 Social y 1 Ingeniero de Obra
Equipo: Equipo de Topografía, 3 mezcladoras, 1 Retro.
Actividad: Se Continua con Actividad de Bordillo en PR5+060
y Actividad de Cunetas y Vigas Riostras en PR5+000
adicional de excavaciones en PR4+050 para cunetas y
elementos en PR4+240.

Adriana Gutierrez de P Hgo

MIÉRCOLES 20 DE MARZO DE 2024

Clima: Soleado.

Hora de trabajo: 7am - 12pm y 1pm - 5pm

Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 maestro, 3 ayudantes, 16 Agudeños.

Personal de Fabricación: Ingeniero Residente, 1 SSO, Administrador, 1 Soldador y 1 Inspector de Obra.

Equipo: Equipo de Topografía, 3 medidores, 1 Botafuego

Actividad: Se continua actividad de relleno en PR4990 para Cuneta y Bordillo y Vaso Rocoso en PR4930 y Alcantarillado nuevo en PR41040

Adriana Gutierrez de P. 4/7a

MIÉRCOLES 21 MARZO 2024

Clima: Soleado.

Hora de trabajo: 7am - 12pm y 1pm - 5pm

Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 maestro, 3 ayudantes, 10 Agudeños.

Personal de Fabricación: Ingeniero Residente, 1 SSO, 1 Administrador, 1 Soldador, 1 Inspector de Obra.

Equipo: Equipo de Topografía, 3 medidores, 1 Botafuego

Actividad: Se continua en actividad de Bordillo en PR41020 con concreto de 21 Mpa además de Cuneta en el PR41040.

Adriana Gutierrez de P. 4/7a

MARZO 22/2024
Clima Soleado
Hra de labor: 7am - 12pm y 1pm - 5pm
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 maestro, 2 oficiales
y 1 ayudante.
Personal de laboratorio: Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Residente
1 Social y 1 Topografo de Obra
Equipo: Equipo de Topografia, 2 Mezcladoras, 1 Botcat
Actividad: Se Continua Actividad en Bordillo de PR 4+720
en cuneta de 24 Mpa y Adicional de Zanjeo
actividad de estabilizacion de Talud en PR 5+770.

Adriana Gutierrez de P. Hgp

MARZO 23/2024
Hra de labor 7am - 1pm
Clima Soleado
Personal de Obra Ingeniero Residente, 1 maestro, 2 oficiales
y 1 ayudante.
Personal de laboratorio Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Residente
1 Social, 1 Ingeniero de Obra
Equipo: Equipo de Topografia, 2 Mezcladoras, 1 Botcat
Actividad: Se Continua actividad en Bordillo de PR 4+720
en cuneta de 24 Mpa y Adicional de Zanjeo
actividad de Estabilizacion de Talud en PR 5+770.

Adriana Gutierrez de P. Hgp

GOBERNACIÓN 2052

CONTRATO DE OBRA No. 2332 DE 2023

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

01 Marzo 2024.
Vereda la mutis
- Clima: en la mañana estuvo Nublado y alas 2 pm se Puso Soleado.
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar sst, Residente de interventoria, inspector interventoria, maestro, (7) oficiales, (12) ayudantes, (5) operadores
- Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora, Volqueta, Retroexcavadora de orugas, motoniveladora, vibrocompactador
- Actividades Ejecutadas
Continuas con reconformada y compactada de la subbase granular a lo largo del tramo 3B, en el tramo 2 seguimos con el vaciado de placa huella tradicional con las siguientes actividades corte y Figurado de acero de refuerzo para elementos de Placa huella, viga riostra, cuneta y bordillo, se realiza armado de formaleta de madera para huellas y armado de formaleta de metal para bordillo, se realiza vaciado de concreto 21 premezclado para huella, cuneta y bordillo, se realiza armado de acero longitudinal y transversal para alcantarilla N°9 (PR81+673).

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoria

02 marzo 2024.
Vereda la mutis.
- Clima: en las horas de la mañana estubo Soleado.
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar sst, Residente de interventoria, inspector de interventoria, maestro, (7) oficiales, (12) ayudantes, (5) operadores.
- Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora, Volqueta,

líder

Retroexcavadora de oruga, motoniveladora, vibrocompactador
- Actividades Ejecutadas:
Continua con el vaciado de concreto sobre franja central y sobreanchos, se realiza armado de acero para elementos de placa huella, viga viatra, cuneta, bordillo, se realiza armado de formaleta de madera para huella y armado de formaleta metalica para bordillo, se realiza vaciado de concreto 21 mpa Premezclado para cuneta, Bordillo y para cabezal de alcantarilla No 9 (PR8+673), se realizan vaciado de concreto 21 para cuneta y bordillo.

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

04 Marzo 2024.
- Vereda la mutis.
- Clima: en la mañana Soleado y ya en las horas de la tarde Nublado.
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar SST, Residente de interventoria, inspector de interventoria, maestro, (7) oficiales, Ayudantes)(12), operadores) (5).
- Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora, Volqueta Retroexcavadora de oruga, motoniveladora, vibrocompactador.
- Actividades ejecutadas:
Continuan con la reconformacion y compactacion de la subbase granular a lo largo del tramo 3B, se realiza vaciado de concreto 21 mpa premezclado para elementos de placa huella, cuneta y bordillo, se realiza armado de acero de refuerzo para elementos de huella, viga viatra, cuneta y bordillo, se realiza armado de formaleta de madera para huellas y armado de formaleta

metalica para bordillo

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoria

05 marzo 2024
Vereda la mutis.
- Clima: el dia estuvo en la mañana y tarde soleado
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar SST, Residente de interventoría, inspector de interventoria, maestro, (7) oficiales, (12) Ayudantes), (5) operadores)
- Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora, Vibrocompactador, Retroexcavadora de orugas, motoniveladora, vibrocompactador.
- Actividades Ejecutadas.

Se realiza vaciado de concreto 21 mpa premezclado para elementos de placa huella, cuneta y bordillo. Se realiza vaciado de concreto sobre franja central y sobreanchos, continua armado de acero de refuerzo para elementos de placa huella, cuneta y bordillo, continua armado de formaleta de madera para huella y armado de formaleta metalica para bordillo, en el tramo 38 se realiza excavación de caja para alcantarilla Nº 19 (PK5+395), se realiza la instalación de tubo de concreto para alcantarilla y se rellena y compacta con material excavado.

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoria

06 marzo 2024
Vereda la mutis.
- Clima: mañana y tarde estuvo soleado
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar SST,

Residente de interventoria, inspector de interventoria, maestro, (7) oficiales, (12) ayudantes, (5) operadores
- Actividades Ejecutadas
Continua el avance a lo largo del tramo 2 con las excavaciones para la instalación del acero de la viga viostra, se realiza vaciado de concreto para elementos de placa huella, cuneta y bordillo, se realiza armado de acero de refuerzo para elementos de Huella, cuneta, viga viostras y bordillo, se realiza armado longitudinal y trasversal para elementos de Alcantarilla Nº 19 (Pr 5+345) Para encole y descole, se realiza vaciado de concreto 21 para zarpa de alcantarilla 19º

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoria

07 Marzo 2024
Vereda la matis.
- Clima = en la mañana y todo el dia estuvo Soleado
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar sst, Residente de interventoria, inspector de interventoria, maestro, (7) oficiales, (12) ayudantes, (5) operadores.
- Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora, Volqueta, Retroexcavadora de oruga, motoniveladora, vibrocompactador
- Actividades Ejecutadas.
Se realizan toma de muestras de densidades a lo largo del tramo 2, se realiza armado de formaleta de madera para cajas de huellas, se realiza armado de formaleta metalica para Bordillo, se realiza vaciado de concreto 21 mpa Premezclado para elementos de Huella, Cuneta y bordillo, continua con el armado

acero longitudinal y traversal de alcantarilla N° 19 (Pr S+395). se realiza excavación alcantarilla N° 22 (Pr S+109)

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

08 marzo 2024
Vereda la matis.
- Clima: el clima estuvo en la mañana y tarde Soleado.
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar SST, Residente de interventoria, inspector de interventoria y maestro, (7) oficiales, (12) ayudantes, (5) operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Volqueta, Retroexcavadora de oruga, motoniveladora, ubicompactador
- Actividades Ejecutadas.

Continua el avance alo largo del tramo 2 con vaciado de concreto 21 mpa premezclado para Elementos de huella, cuneta y bordillo y vaciado de concreto para franja central y sobreanchos. Se realiza vaciado de concreto para cabeza de descole de alcantarilla N° 19 (Pr S+395) del tramo 3B y continua con el armado de acero longitudinal y traversal del cabeza de descole de alcantarilla N° 19. se realizan replanteo en el hueco donde va ubicada la Poceta de la alcantarilla N° 22 (Pr S+109) continua con la recargamada y compactada de la subbase granular del tramo 3B.

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría


09 marzo 2024
Vereda la mutis.
-Clima: mañana y tarde estuvo Soleado.
-Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar sst, Residente de interventoria, inspector de interventoria maestro, (7) oficiales, (12) ayudantes, (5) operadores.
-Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora, Volqueta Retroexcavadora de oruga, motoniveladora, vibrocompactador.
-Actividades Ejecutadas:
Continuen con el armado de acero de refuerzo Para elementos de huellas cunetas, bordillo a lo largo del tramo2, se realiza armado de formaleta de madera para huella y armado en formaleta metalica para bordillo, se realiza vaciado de Concreto 21 mpa Premezclado para huella, cuneta y bordillo se realiza vaciado de concreto 21 mpa para alcantarilla 19º (Pr 5+395) del Ramo 3B.

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

11 marzo 2024
Vereda la mutis
-Clima: En la mañana Nublado, tarde Soleado.
-Personal en obra: Residente de obra Auxiliar sst, Residente de interventoria, inspector de interventoria maestro (7) oficiales, (12) ayudantes, (5) operadores.
-Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora, Volqueta Retroexcavadora de oruga, Motoniveladora, vibrocompactador.
-Actividades Ejecutadas:
Continuen con el vaciado de concreto 21 mpa Premezclado para elementos de huellas, cuneta y

liderar

bordillo a lo largo del tramo 2, se realiza vaciado de concreto para franja central y sobreanchos. continua con el armado de formaleta de madera para huella y formaleta metalica para bordillo, se realiza armado de acero longitudinal y trasversal Para alcantarilla N= 22 (Pr 5+109) Tramo 3B.



Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

12 marzo 2024
Vereda la matis.
-Clima: en la mañana y tarde soleado
-Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar SST, Residente de interventoria, inspector de interventoria maestro, (7) oficiales (12) ayudantes, (5) operadores
-Actividades Ejecutadas.
Continua el avance de Placa huella tradicional a lo largo del tramo 2, se realiza armado de acero de refuerzo para elementos de huella, cuneta y bordillo, se realiza vaciado de concreto 21 mpa Premezclado para huella, cuneta y bordillo, se realiza armado de formaleta metalica para bordillo y formaleta de madera para huella, continua con la recanformada y compactada de la subbase granular del tramo 3B, se realiza vaciado de concreto 21 mpa Premezclado para Pocetas alcantarilla N° 22. (Pr 5+109) del tramo 3B.



Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

13 marzo 2024
Vereda la mutis.
-Clima: En la mañana y tarde estuvo Soleado
-Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar sst, Residente de interventoria, inspector de interventoria. maestro, (7) oficiales, (12) ayudantes, (5) operadores.
-Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora, Volqueta, Retroexcavadora de oruga, Motoniveladora, vibrocompactador
-Actividades Ejecutadas
Continua el avance a lo largo del tramo2 en Placa huella tradicional con vaciado de concreto para franja Central y sobreanchos, se realiza armado de acero de refuerzo para Huella, cuneta y bordillo, se realiza vaciado de concreto 21 mpa Premezclado para elementos de Huella cuneta y bordillo, se realiza armado de acero longitudinal y trasversal para descole de alcantarilla Nº 22 del tramo 3B, se realiza vaciado de concreto para Zarpa de descole de alcantarilla Nº 22 (PI 5+109).

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

14 marzo 2024
vereda la Mutis
-Clima: En la mañana Nublado y tarde Soleado.
-Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar SST, Residente de interventoria, inspector de interventoria, maestro, (7) oficiales, (12) ayudantes, (5) operadores
-Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora, Volqueta Retroexcavadora de oruga, motoniveladora, vibrocompactador
-Actividades Ejecutadas
continua con la reconformada y compactada de

La subbase granular del tramo 2B, se realiza vaciado de concreto sobre cuneta central y sobreanchos del tramo 2 se realiza armado de formaleta metalica para bordillo se realiza armado de acero para elementos de huella, cuneta y bordillo. se realiza excavaciones para la instalación de la viga riostra, se realiza vaciado de concreto 21 mpa premezclado para dovelas de alcantarilla N° 22 (PR 5+109) y armado de acero longitudinal y transversal alcantarilla N° 23 (PR 4+989)

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

15 marzo 2024
vereda la mutis.

- Clima: mañana y tarde estuvo Soleado.
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar SST, Residente de interventoria, inspector de interventoria, maestro, (7) oficiales, (12) ayudantes, (3) operadores
- Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora, Volqueta, Retroexcavadora de oruga, motoniveladora, vibrocompactador
- Actividades Ejecutadas

Continua el avance en el tramo 2 con el vaciado de concreto 21 mpa Premezclado para elementos de huella, cuneta y bordillo, se realiza armado de acero para elementos de huella cuneta y bordillo, se realiza armado de formaleta de madera para huella y formaleta metalica para bordillo, se realiza armado de acero longitudinal y transversal para elementos del alcantarilla N° 23 (PR 4+989) se realiza vaciado de concreto 21 para 2 cargas de alcantarilla N° 23, se realiza excavación

lider=

de zanja para alcantarilla Nº 24 (PI 4+911), se realiza instalación de tubo de concreto para alcantarilla y se realiza relleno compactado con el material excavado.

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

16 marzo 2024
Vereda la matis
- Clima: en la mañana y en la tarde soleado.
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar sst, Residente de interventoría, Inspector de interventoría, maestro, (7) oficiales, (12) ayudantes, (5) operadores
- Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora, Volqueta, Retroexcavadora de oruga, Motoniveladora, vibrocompactador.
- Actividades ejecutadas.
Continua actividades de recomparada y compactada de la subbase granular del tramo 3B, se realiza vaciado de concreto sobre franja central y sobreancho en el tramo 2, se realiza vaciado de concreto 21 mpa Premezclado para elevación de huella, cuneta y bordillo tramo 2, se realiza armado de acero de refuerzo, para huella, cuneta y bordillo, se realiza armado de acero de refuerzo Longitudinal y transversal para alcantarilla Nº 23 (PI 4+989) y alcantarilla 24 (PI 4+911) tramo 3B.

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

18 marzo 2024.
Vereda la mutis
- Clima: mañana Nublado y tarde soleado.
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar sst, Residente de interventoria, Inspector de interventoria, maestro, (7) oficiales, (12) ayudantes, (5) operadores
- Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora, Vibroapisonador, Retroexcavadora de oruga, motoniveladora, vibrocompactador
- Actividades Ejecutadas
Continua el avance en el tramo 2 con armado de formaleta de madera para huella y formaleta metalica para bordillo, se realiza vaciado de concreto 21mpa Premezclado para cunetas, bordillo y huellas, se realiza armado de acero de refuerzo para huella, cuneta y bordillo, se realiza vaciado de concreto 21mpa Premezclado para encole de alcantarillas N= 23 (Pr 4+989) y vaciado de concreto para Zarpa de alcantarilla N= 24. se realiza Excavación de zanja para alcantarilla N= 25 (Pr 3+978) se realiza instalación de tubo de concreto para alcantarilla y se realiza relleno y compactado con material excavado.



Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

19 marzo 2024 Clima: mañana y tarde Soleado
Vereda la mutis
- Personal en obra: Residente de interventoria, Auxiliar sst, Residente de obra, inspector de interventoria, maestro (7) oficiales, (12) ayudantes, (5) operadores.
- Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora, Vibrocompactador, Retroexcavadora de oruga, Motoniveladora, vibrocompactador
- Actividades Ejecutadas:
Continuar el avance en placa huella tradicional

en el tramo 2 con vaciado de concreto 21 mpa Premezclado Para elementos de huella, cuneta y bordillo, se realiza vaciado de concreto para franja central y sobreanchos. Se realiza armado de acero de refuerzo para huella cuneta y bordillo, se realiza armado de formaleta de madera para huella y formaleta metalica para bordillo, se continua con la recompactada y compactada de la subbase granular del tramo 3B.

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoria

20 marzo 2024
Vereda la mutis
-Clima: Mañana y tarde Soleado.
-Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar SST, Residente de interventoria, inspector de interventoria, maestros (7) oficiales, (12) ayudantes, (5) operadores.
-Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora, volqueta, Retroexcavadora de oruga, Motoniveladora, vibrocompactador
-Actividades Ejecutadas.
Continua el avance en el tramo 2 con vaciado de concreto en franja central y sobreanchos, se realiza vaciado de concreto 21mpa Premezclado para huella, Cuneta y Bordillo, se realiza armado de acero de refuerzo Para huella cuneta y bordillo, Continua el armado longitudinal y transversal de alcantarilla Nº 24 (PK1+911) Se realiza vaciado de concreto Para zarpa de alcantarilla Nº 24

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoria

lider=

21 marzo 2024
Viernes la mutis
-Clima: Soleado mañana y tarde.
-Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar SST, Residente de interventoria, inspector de interventoria, maestro (1) oficiale, (12) ayudantes, (5) operadores
-Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora, volqueta, Retroexcavadora de oruga, motoniveladora, vibrocompactador
-Actividades ejecutadas:
Continua el avance en el tramo 2 con armado de formaleta de madera para huella y formaleta metalica para bordillo, se realiza vaciado de concreto 21 mpa premezclado para huella, cuneta y bordillo, se realiza vaciado de concreto sobre pantalla central y sobreanchos, continua las excavaciones para la colocación del acero de viga cabezal. Continua el avance con armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal de alcantarilla N° 24 (PR 4+911) se realiza recorrido con personal de interventoria y se recogen los muestreos de concreto tomados con anterioridad.

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoria

22 marzo 2024
Viernes la mutis
Clima: mañana y tarde. Soleado
-Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar SST, Residente de interventoria, inspector de interventoria maestro, (7) oficiales, (12) ayudantes, (5) operadores,
-Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora, volqueta Retroexcavadora de oruga, motoniveladora, vibrocompactador
-Actividades ejecutadas

continua el avance en el tramo 2 con armado de acero de refuerzo para huella, cuneta y bordillo, se realiza armado de formaleta madera para huella y formaleta metalica para bordillo, se realiza vaciado de concreto 21 mpa Premezclado para huella cuneta y Bordillo, continua el trabajo con alcantarillas en vaciado de concreto 21 mpa Premezclado para cabezal de descole de alcantarilla Nº 24 (Pr 4+911) tramo 3B.

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoria

23 marzo 2024
Vereda la mutis.
- Clima: Mañana Soleado
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar SST, Residente de interventoria, inspector de interventoria maestro, (7) oficiales, (2) ayudantes, (5) operadores.
- Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora, Volqueta, Retroexcavadora de oruga, motoniveladora, vibrocompactador
- Actividades Ejecutadas

El dia de hoy solo se trabajo en armado de acero de refuerzo para elementos de huella, cuneta y bordillo, se realizo armado de formaleta de madera para huella y armado de formaleta metalica para bordillo, se continuo con el armado de acero longitudinal y trasversal de la Poceta de alcantarilla Nº 24 (Pr 4+911) del tramo 3B.

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoria


26 marzo 2024
Vereda la mutis.
- Clima: mañana Nublado y tarde Soleado.
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar SST, Residente de interventoría, inspector de interventoría, maestro, (7) oficiales, (12) ayudantes, (5) operadores
- Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora, volqueta, Retroexcavadora de oruga, motoniveladora, vibrocompactador
- Actividades Ejecutadas
Continua el avance en tramo 2 con vaciado de concreto en franja central y sobre anchos, vaciado de concreto 21 mpa Premezclado en elementos de huella, cuneta, bordillo, se realiza armado de acero de refuerzo para huella cuneta y bordillo, se realiza armado de formaleta de madera para huella y formaleta metalica para bordillo, se continua con la reconformada y compactada de la subbase granular del tramo 4, se realiza armado de acero longitudinal y trasversal en alcantarilla N= 25 (PR3+978) del tramo 3B y armado de formaleta de Pocetas de alcantarilla N= 24 tramo 3B

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

27 marzo 2024.
Vereda la mutis
- Clima: en la mañana se presentan fuertes lluvias impidiendo la realización de actividades programadas para el dia, El contratista suspende la jornada laboral y decide retomar actividades en 01 abril 2024

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría


30 marzo 2024
Vereda la mutis.
NO se ejecutan actividades por parte del contratista



José H. Torres Suárez
Residente de Interventoria

01 abril 2024
Vereda la mutis.
- Clima: Nublado en la mañana y tarde lluvia suave.
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar SST, Residente de interventoria, inspector de interventoria, maestro, (7) oficiales, (12) ayudantes, (5) operadores.
- Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora, Volqueta, Retroexcavadora de orugas, motoniveladora, vibrocompactador.
- Actividades Ejecutadas.

Finalizamos actividades en tramo 2 con vaciado de concreto 21 mpa Premezclado en cuneta, bordillo y huella Vaciado en franja contra y sobre ancho, rampa de transición, se realizan actividades de aseo a lo largo del tramo 2. se realiza actividades de traslado de material a nuevo campamento para iniciar actividades tramo 3A, se realiza vaciado de concreto 21 mpa Premezclado para placa de alcantarilla 24 (PR 4+911) y armado de acero longitudi y vertical para alcantarilla Nº23 (PR 3+978) y se realizan excavaciones para colocar el acero de viga riostras en el tramo 3A.



José H. Torres Suárez
Residente de Interventoria

MUNICIPIO DE CACHIRA
CONTRATO DE OBRA No. 160 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

MARZO - 01 - 2024

Placa Huella

Clima: Despejado

Hora de inicio: 7:00Am - 12:00pm - 1:00pm - 5:00Pm

Personal de obra: ING Residente SST Maestro General Cuadrilla 2 1 oficial 8 obreros

Cuadrilla 3: 1 oficial 4 obreros

Personal de interventoria: ING Residente, Inspector SST, Social y Ambiental

Maquinaria: Motovibradora, Retroexcavadora, Vibrocompactador 1 Compresor

2 plantas, 4 mezcladoras, 1 camioneta

Actividades de obra: Cuadrilla 1: Mejoramiento de vía con material amarillo

Cuadrilla 2: vaciado de concreto de 21mpa para muros y placa, vaciado de concreto de 14mpa para piedra pegada, Figurado e instalación de Acero para acceso. Cuadrilla 3. vaciado de concreto de 21mpa para placa de anclaje de alcantarillo Tramo 1

Adriana Gutierrez de P.

ING DE INTERVENTORIA ING DE OBRA

MARZO - 02 - 2024

placa Huella

Clima: Despejado

Hora de inicio: 7:00Am - 12:00pm

Personal de obra: ING Residente SST. Maestro General. Cuadrilla 2 1 oficial 8 obreros

Cuadrilla 3: 1 oficial 4 obreros

personal de interventoria: ING Residente, Inspector SST social y Ambiental

Maquinaria: Motovibradora, Retroexcavadora, Vibro compactador 1 Compresor

2 plantas eléctricas 4 mezcladoras, 1 camioneta

Actividades de obra: Cuadrilla 1: Mejoramiento con material amarillo

Cuadrilla 2: vaciado de piedra pegada con concreto de 14mpa. Cuadrilla 3 figurado de acero para alcantarillo

Adriana Gutierrez de P

ING DE INTERVENTORIA ING DE OBRA

MARZO - 04 - 2024

Placa Huella

Clima: Despejado

Powered by CamScanner

Hora de inicio: 7:00 am - 12:00pm - 1:00pm 5:00pm
Personal de obra: Ing Residente, SST, Maestro General Cuadrilla 2 1oficial 8obreros, Cuadrilla 3 1oficial 4obreros.
Personal de interventoria: Ing Residente, Inspector, SST Social y Ambiental
Maquinaria: Motoniveladora, Retroexcavadora, Vibro compactador, 1 Cargador 2 plantas electricas, 4 mezcladoras, 1 camioneta.
Actividades de obra: Cuadrilla 1 sin actividad Cuadrilla 2: Fijmado de Acero e instalacion para Bordillos; Cuadrilla 3 Fijmado de Acero para Placa de alcantarillas.
Adriana Gutierrez de P.
ING DE INTERVENTORIA
ING DE OBRA
MARZO-05-2024
Placa Huella
Clima: Despejado
Hora de inicio: 7:00 am - 12:00pm 1:00pm - 5:00pm
Personal de obra: Ing Residente, SST, maestro General Cuadrilla 2: 1 Oficial 8 obreros Cuadrilla 3 1oficial 4 obreros.
Personal de Interventoria: Ing Residente, SST, Inspector Social y Ambiental
Maquinaria: motoniveladora, vibrocompactador, Retroexcavadora, 1 cargador 2 plantas electricas, 4 mezcladoras 1 camioneta
Actividades de obra: Cuadrilla 1 sin actividades Cuadrilla 2 Fijmado e instalacion de acero para bordillos, vaciado de concreto de 14mpa para placa huella Cuadrilla 3 fijmado de acero para placa de alcantarillo, vaciado de concreto de 21mpa para placa alcantarillado diligenciado
Adriana Gutierrez de P.
ING DE INTERVENTORIA
ING DE OBRA
MARZO-06-2024
Placa Huella
Clima: Despejado
Hora de inicio: 7:00 am - 12:00pm 1:00pm - 5:00pm
Personal de obra: Ing Residente, SST Maestro General Cuadrilla 2: 1oficial 8 obreros Cuadrilla 3 1oficial 4 obreros
Personal de interventoria: Ing Residente, Inspector, SST, Social y Ambiental

líder=

Maquinaria: Retro excavadora, Vibrocompactador, 1 compresor, 2 plantas eléctricas, 4 mezcladoras, 1 cargador

Actividades de obra: Corredor 1: Se inician actividades de excavaciones con Retroexcavadora para la instalación de tubería de 36" en concreto para alcantarillo. Corredor 2: Vaciado de concreto de 21 Mpa para Bordillos, Vaciado de concreto de 14Mpa para placa Pegada, Se finaliza el tramo 3 por tanto se cierran Actividades en el Corredor 3 dando por terminado los 3 Tramos y 2 alcantarillas Contratadas. Corredor 3: Fijando de acero para diseño de alcantarillo, Vaciado de concreto de 21 Mpa para muro Pantalla de diseño de alcantarillo

Adriana Gutierrez de P.
ING DE INTERVENTORIA — ING DE OBRA

MARZO - 07 - 2024

placa Huella

Clima: Despejado

Hora de inicio: 7:00 am - 12:00 pm 1:00 pm 5:00 pm

Personal de obra: Ing Residente SST, Maestro General, Corredor 1: 1 oficial 4 obreros Corredor 3 2 oficiales 10 obreros

Personal de interventoria: Ing Residente Inspector SST, Social y Ambiental

Maquinaria: Retro excavadora, vibrocompactador, 1 compresor, 2 plantas eléctricas, 4 mezcladoras, 1 cargador.

Actividades de obra: Corredor 1: Actividades de excavacion con retroexcavadora para instalacion de tubería de 36" en concreto para alcantarillas Corredor 2: Sin actividades dado, a su finalizacion Corredor 3: Fijando de Acero para muro y diseño de alcantarillo Tramo 2.

Adriana Gutierrez de P.
ING DE INTERVENTORIA — ING DE OBRA

MARZO - 08 - 2024

placa Huella

Clima: Despejado

Hora de inicio: 7:00 am 12:00 pm 1:00 pm 5:00 pm

personal de obra: Ing Residente SST Maestro General, Corredor 1: 1 oficial 4 obreros Corredor 3: 2 oficiales 10 obreros.

lider=

Personal de Interventoria: Ing Residente, Inspector SST Social y Ambiental
Maquinaria: Retroexcavadora, vibrocompactador, 1 cargue, 2 placas elasticas y mezcladoras, 1 cuadrilla
Actividades de obra: Cuadrilla 1 demolicion con Retroexcavadora para instalacion de tubo 36" en concreto para alcantarillas, Cuadrilla 2 Actividades Finales Predio de Sello de juntas, Cuadrilla 3: Vaciado de concreto de 21Mpa para placa alcantarilla en calle.

Adriana Gutierrez de P.
ING DE INTERVENTORIA

ING DE OBRA

MARZO - 07 - 2024
Placa Huella
Clima: Despejado
Hora de inicio: 7:00 am - 12:00 pm
Personal de obra: Ing Residente, SST, Maestro General Cuadrilla 1: 1 oficial y ayudante Cuadrilla 3: 2 oficiales 10 obreros
Personal de Interventoria: Ing Residente, Inspector SST Social y Ambiental
Maquinaria: Retroexcavadora, Vibrocompactador, 1 cargue, 2 placas elasticas y mezcladoras, 1 cuadrilla
Actividades de obra: Cuadrilla 1: Actividades de Replanteo de cargue y descargue de alcantarilla, Cuadrilla 2 Actividades Finales predio Sello de juntas, Cuadrilla 3: Vaciado de concreto de 21Mpa para nueva pontalla de cargue de alcantarilla.

Adriana Gutierrez de P.
ING DE INTERVENTORIA

ING DE OBRA

MARZO - 11 - 2024
Placa Huella
Clima Despejado
Hora de inicio: 7:00 am - 12:00pm 1:00pm - 5:00pm
Personal de obra: Ing Residente, SST, Maestro General Cuadrilla Habitual y obreros cuadrilla 3 - 2 oficiales 10 obreros.
Personal de Interventoria. Ing Residente, Inspector, SST, Social y Ambiental
Maquinaria: Retro excavadora, Vibro Compactador, 1 cargue, 2 placas elasticas y mezcladoras, 1 cuadrilla.

Powered by CamScanner

Actividades de obra: Comedor 1. Actividades de replanteo de cocina y
descole de alcantarilla. Comedor 2 Actividades finalizadas, Pendiente Sello de junta
Comedor 3: Fijrado de acero para muros de cocina de alcantarillas
Adriana Gutierrez de P.
ING DE INTERVENTORIA
ING DE OBRA
MARZO - 12 - 2024
Placa Huella
Clima: Despejado
Hora de inicio: 7:00 am - 12:00 pm - 1:00 pm - 5:00 pm
Personal de obra: Inj residente, SST, Maestro General, Comedor 1 oficial 4 ayudantes
Comedor 3: 2 oficiales 1a obreros
Personal de Interventoria: Inj Residente, Inspector, SST, Social y Ambiental
Maquinaria: Retroexcavadora, Vibro compactador, 2 planta electricas 1 cortadora
4 mezcladoras, 1 camioneta
ACTIVIDADES de OBRA: Actividades en el comedor 1: Replanteo de cocina y
descole de alcantarilla, Comedor 2: Actividades finalizadas Pendiente Sello de junta
Comedor 3: Fijrado de acero para muros de cocina de alcantarillas
Tramo 2, Charla a cargo del SST Trabajo en alturas y uso de EPP
Adriana Gutierrez de P.
ING DE INTERVENTORIA
ING DE OBRA
MARZO - 13 - 2024
Placa Huella
Clima Despejado
Hora de inicio: 7:00 am - 12:00 pm 1:00 pm - 5:00 pm
Personal de obra: Inj Residente, SST, Maestro General, Comedor 1 oficial
4 ayudantes Comedor 3 2 oficiales 1a obreros
Personal de interventoria: Inj Residente Inspector SST Social y Ambiental
Maquinaria: Retroexcavadora, Vibro compactadora, 2 plantas electricas
1 cortadora, 4 mezcladoras, 1 camioneta
Actividades de obra: Comedor 1, Se realizo comite de obra con la participacion
de Inj Adriana, Inj Gestion de interventoria y personal de esta
Inj Alexis, SST Jose, Maestro Antonio y parte de comunidad, Se tomaron
Decisiones por parte del Laboratorista de interventoria

líder=

Powered by CamScanner

Actividades de Reparteo de concr y dosific de alcantarilla, vaciado de Solado para concr y dosific de alcantarillas, Corredor 2: Actividades Finalizadas Pendiente Sello de Juntas; Corredor 3 Vaciado de concreto de 21mpa para concr de alcantarilla

Adriana Gutierrez de P.

ING DE INTERVENTORIA ING DE OBRA

MARZO - 14 - 2024

Placa Huella

Clima despejado

Hora de inicio: 7:00am - 12:00pm 1:00pm - 5:00pm

Personal de obra: Ing Residente, SST Maestro General Corredor 1 Oficial Helper Corredor 3 2 Oficiales 10 obreros

Personal de interventoria: Ing Residente, Inspector SST Social y Ambiental

Maquinaria: Retroexcavadora vibrocompactador, Cargador 2 planchas electricas 4 mezcladoras 1 camion

Actividades de obra: Corredor 1 Actividades de Reparteo de concr Dosific de alcantarilla, vaciado de concreto para Solado de concr y dosific de alcantarilla - Corredor 2: Actividades Finalizadas Pendiente Sello de Juntas Corredor 3: Vaciado de concreto de 21mpa para concr de Alcantarilla

Adriana Gutierrez de P.

ING DE INTERVENTORIA ING DE OBRA

MARZO - 15 - 2024

Placa Huella

Clima: Despejado

Hora de inicio: 7:00 am - 12:00pm 1:00pm - 5:00pm

Personal de obra: Ing Residente SST Maestro General Corredor 1 - 1 oficial 4 obreros - Corredor 3: 2 oficiales 10 obreros

Personal de Interventoria: Ing Residente, Inspector SST Social & Ambiental

Maquinaria: Retroexcavadora 2 planchas electricas, 1 cargador 4 mezcladoras 1 camion

Actividades de obra: Corredor 1 Reparteo de concr y dosific de alcantarilla, Vaciado de Solado para concr y dosific de alcantarilla Corredor 2: Actividades Finalizadas, Pendiente Sello de Juntas

Powered by CamScanner

Actividads corredor 3 : vaciado de concreto de limpieza para placa de contra piso de alcantarilla, figurado de acero para viga riostra

Adriana Gutierrez de P.
ING DE INTERVENTORIA

ING DE OBRA

MARZO - 16 - 2024

placa Huella

Clima Despejado

Hora de inicio : 7:00 am - 12:00pm

personal de obra: Ing Residente SST Maestro General Corredor 1: 1 oficial 4 obreros Corredor 3 2 oficiales 1 obrero

personal de Interventoria: Ing Residente Inspector SST Social y Ambiental

Maquinaria : 2 planos eléctricos 1 cupo 4 mezcladoras 1 vibrador

Actividades de obra : Corredor 1: figurado de acero para alcantarillas Actividades de replanteo de cuneta y descole. Corredor 2 Actividades finales pendiente sello de juntas - Corredor 3: Descapotado y conformado de caja de cuneta.

Adriana Gutierrez de P.
ING DE INTERVENTORIA

ING DE OBRA

MARZO - 18 - 2024

placa Huella

Clima Despejado

Hora de inicio: 7:00 am - 12:00pm - 1:00pm - 5:00pm

personal de obra: Ing Residente SST Maestro General, Corredor 1: 1 oficial 4 obreros. corredor 3 2 oficiales 1 obrero

personal de Interventoria - Ing Residente, Inspector, SST, Social y Ambiental

Maquinaria : 2 planos eléctricos, 1 cupo 4 mezcladoras 1 vibrador

Actividades de obra : corredor 1 : replanteo de cunetas y descoles de alcantarilla Figurado de acero Corredor 2 Actividades finales terminadas pendiente Sello de junta Corredor 3: vaciado de concreto de limpieza para caja de alcantarilla replanteo y retiro de cajas de alcantarillas

Adriana Gutierrez de P.
ING DE INTERVENTORIA

ING DE OBRA

líder

MARZO - 19 - 2024
Placa Huella
Clima: Nublado
Hora de inicio: 7:00 am 12:00pm - 1:00 pm - 5:00pm
Personal de obra: Ing Residente, SST, Maestro General, Comdor 1: 1oficial 4obras
Comdor 3 2oficiales 10 obreros
Personal de Interventoria: Ing Residente, Inspector, SST, Social y Ambiental
Maquinaria: 4 mezcladoras, 2 planta electrica, 1 compresor, 1 vibrador
Actividades de obra: Comdor 1 Replanteo de cimiento y dados de alcantarillo
Fundido de agua para alcantarillo Comdor 2 Actividades Finalizadas
pendiente Silla de juntas Comdor 3: Replanteo y Relleno de cajas de alcantarillo
Adriana Gutierrez de P.
ING DE INTERVENTORIA ING DE OBRA

MARZO - 20 - 2024
Placa Huella
Clima: Nublado
Hora de inicio: 7:00 am 12:00pm - 1:00pm 5:00pm
Personal de obra: Ing Residente, SST, Maestro General Comdor 1 1oficial
4 obreros Comdor 3 2oficiales 10 obreros
Personal de Interventoria: Ing Residente Inspector SST Social y Ambiental
Maquinaria: 4 mezcladoras, 2 plantas electricas, 1 compresor, 1 vibrador
Actividades de obra: Comdor 1: Replanteo de cimiento y dados de alcantarillo
Fundido de agua para alcantarillos - Comdor 2: Actividades Finalizadas
Pendiente Silla de juntas. Comdor 3: Replanteo y Relleno de cajas de alcantarillo
Adriana Gutierrez de P.
ING DE INTERVENTORIA ING DE OBRA

MARZO - 21 - 2024
Placa Huella
Clima: Nublado
Hora de inicio: 7:00 am - 12:00 pm - 1:00 pm - 5:00pm
Personal de obra: Ing Residente, SST, Maestro General, Comdor 1 2oficiales
4 obreros. Comdor 3 2oficiales 10 obreros
Personal de interventoria: Ing Residente Inspector, SST, Social y Ambiental

Powered by CamScanner

Maquinaria: 4 mezcladoras, 2 planas eléctricas, 1 compactador, 1 cortadora
Actividades de obra: Corredor 1 Figurado de acero para alcantarillas
Replanteo de cacole y dados de alcantarilla Corredor 2 Actividades
Finalizadas. Pendiente Sello de juntas Corredor 3 Instalación de Acero
para placa huella, Vaciado de concreto de 21Mpa para placa huella.
Adriana Gutierrez de P.
ING DE INTERVENTORIA ING DE OBRA
MARZO-22-2024
Placa Huella
Clima: Nublado
Hora de inicio: 7:00 am - 12:00pm 1:00pm - 5:00pm
Personal de obra: Ing Residente, SST, Maestro General Corredor 1, 2 oficiales
4 obreros, Corredor 3 2 oficiales 10 obreros
Personal de Interventoria: Ing Residente Inspector, SST, Social y Ambiental
Maquinaria: 4 mezcladoras, 2 planas eléctricas, 1 cortadora, 1 cortadora
Actividades de obra: Corredor 1 Figurado de acero para alcantarilla
Replanteo de cacole y dados de alcantarilla Corredor 2 Actividades
Finalizadas. Pendiente Sello de juntas. Corredor 3 Socialización con
la comunidad de la Caramba, Figurado de acero para Bordillos
Instalación de acero para cunetas. Vaciado de concreto de 21Mpa
para cunetas, Vaciado de concreto de 14Mpa para pisos pegados
Adriana Gutierrez de P.
ING DE INTERVENTORIA ING DE OBRA
MARZO-23-2024
Placa Huella
Clima: Nublado
Hora de inicio: 7:00 am 12:00pm
Personal de obra: ING Residente, SST Maestro General Corredor 1 2 oficiales
4 obreros. Corredor 3: 2 oficiales 10 obreros
Personal de Interventoria: Ing Residente, Inspector, SST, Social y ambiental
Maquinaria: 4 mezcladoras, 2 planas eléctricas, 1 cortadora, 1 cortadora
Actividades de obra: Corredor 1 Figurado de acero para alcantarilla
Replanteo de cacole y dados de alcantarilla Corredor 2 Actividades

líder

Finalizados, pendiente sello de juntas, Cantidor 3 Vaciado de concreto de 21mpa para cuneta 5, Vaciado de concreto de 14mpa para pisos pegado, Se Suspenden Actividades hasta el primero de Abril por Semana Santa en los Cantidores

Adriana Gutierrez de P.
ING DE INTERVENTORIA
ING DE OBRA

ABRIL - 01 - 2024
Placa Huella
Clima: Nublado /lluvias durante y despues de 1:30pm
Hora de inicio 7:00 - 12:00pm 1:00pm - 5:00pm
Personal de obra: Ing Residente, SST Maestro general Cantidor 1 Zofiales 4 obreros, Cantidor 3 2 oficiales 10 obreros
personal de interventoria: Ing Residente Inspector, SST Salud y ambiental
Maquinaria: 4 mezcladoras, 2 plantas electricas, 1 compactador 1 vibrador
Actividades de obra: Cantidor 1 Fundida de acero para alcantarillas Fundida de muro y dovela de alcantarilla Cantidor 2 Aceras fundidas, pendiente sello de juntas, Cantidor 3 Socalzados con acero Fundido de Acero para alcantarilla y placa huella
Instalacion de formaletas para placa huella.

ING DE INTERVENTORIA
ING DE OBRA

ABRIL - 02 - 2024
placa Huella
Clima: Nublado
Hora de inicio: 7:00 - 12:00 pm 1:00 pm - 5:00 pm
Personal de obra: Ing Residente, SST, Maestro General Cantidor 1, 2 oficiales 4 obreros, Cantidor 3 2 oficiales 10 obreros
personal de interventoria Ing Residente, Inspector SST, Salud y Ambiental
Equipos: 4 mezcladoras, 2 plantas electricas, 1 compactador, 1 vibrador
Actividad de obra: Cantidor 1 Fundido de Acero para alcantarillas
Cantidor 2 Actividades finalizadas pendiente sello de juntas
Cantidor 3, Fundido de acero para placa Huella, instalación de cajuelas para placa Huella, Vaciado de concreto de 21mpa

lider

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE PAMPLONITA
CONTRATO DE OBRA No. 202 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Jueves, 29 Febrero de 2024

Clima soleado, inicio la jornada a las 7:00 am y Finalito a las 5:00pm

Personal en obra

1. Aux ingeniería
1. Aux sst.
2. oficiales de obra
8. Ayudantes de obra
1. Residente de interventoria
1. inspector de obra

Actividades de obra

Se continua con el corte y figuración de acero para bordillo, Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta, Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillo.

Se realizo comite de obra, se realizo socialización de la apertura del tramo 3 con la comunidad

Oscar Mauricio Garcia
Residente interventoria.

Marcela Duarte
Aux ingeniería

Viernes, 01 Marzo del 2024

Clima soleado, se inicio la jornada a las 7:00 am y finalito a las 5:00 pm

Personal en obra

1. Aux. de ingenieria
1. Aux de sst
2. Oficiales de obra
8. Ayudantes de obra
1. Inspector de obra de interventoria

Actividad en obra

Se continua con el corte y configuración de acera para alcantarilla, Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillo.

Oscar Mauricio Garcia.
Residente de obra

Marcela Duarte.
Aux ingeniería

Powered by CamScanner

Sabado 02 de Marzo del 2024
Clima Soleado, se inicio la Jornada a las 7:00 am y Finalizo a las 12:00 m.
Personal en obra
1 Aux de ingenieria
1 Aux de SST
8 Ayudantes de obra
2 Oficiales de obra
1 inspector de obra interventoria
Actividad de obra
Secontinua con el vaciado de concreto de 14 Mpa para piedra pegada, corte y Figuración de acero para alcantarilla tramo 2.

Oscar Mauricio Garcia
Residente de interventoria

Marcela Duarte
Aux. de ingenieria

Lunes. 04 de Marzo de 2024
Clima soleado, se inicio la jornada a la 7:00am y finalize a las 5:00pm.
Personal en obra
1 Aux de ingenieria
1 Aux de SST
Ayudantes de obra
3 Oficiales de obra
1 inspector de interventoria
Actividades de obra
Se continua con el vaciado de concreto de 14 Mpa para piedra pegada, se continua con el vaciado de concreto para cuneta, y corte y Figuración de acero para cuneta, se continua con el corte y Figuración de acero para aletas de alcantarilla del tramo 2.

Oscar Mauricio Garcia
Residente de interventoria

Marcela Duarte
Aux de ingenieria

Martes 05 de Marzo de 2024

Powered by CamScanner

Clima soleado, se inicia la jornada a las 7:00am y Finalito a las 5:00pm
Personal en obra
1 Aux de ingenieria
1. Aux de SST
4 Oficiales de obra
10. Ayudantes de obra
1 inspector de obra de interventoria
Actividades en obra
Se continua con el vaciado de concreto de 21 Mpa para Cuneta, se continua continua con el vaciado de concreto de 21 mpa para alcantarilla tramo 2, se continua con el trabajo de excavación para alcantarilla en el tramo 3.

Observaciones: se indico al contratista asegurar los niveles de excavación para garantizar la ejecución correcta en la construcción de la alcantarilla en el tramo 3.

Oscar M. Garcia
Oscar Mauricio Garcia
Residente de interventoria

Marcela Duarte.
Auxiliar de ingenieria

Miercoles 06 Marzo 2024
Clima soleado, se inicia la jornada a las 7:00 am y finaliza a las 5:00 pm.
Personal en obra
1. aux ingenieria
1. aux SST
1. Inspector interventoria
2. Oficiales de obra
6. Ayudantes de obra
Actividades:
Se continua con el vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillo, se continua con vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y alcantarilla.
Se continua con los trabajos de excavación Alcantarilla tramo 3

Powered by CamScanner

OSCAR MAURICIO GARCIA.
Oscar Mauricio Garcia — Marcela Duarte
Residente de interventoria — Aux. ingenieria Contratista

Jueves 07 Marzo del 2024
Clima soleado, se inicia la jornada a las 7:00 am y Finaliza a las 5:00 pm.
Actividad:
Se continua con el corte y figuración de acero para huella en el tramo 3, Vaciado de concreto para cuneta tramo 3,
Personal en obra
1 Aux ingeniería
1 Aux. SST
2 Oficiales de obra
10 Ayudantes de obra
1. inspector de interventoria

Observaciones: se indica al contratista verificar el nivel de excavación, y ubicación de la alcantarilla en el tramo 3 para que correspondan a las indicaciones sugeridas por el especialista

OSCAR MAURICIO GARCIA.
Oscar Mauricio Garcia — Marcela Duarte
Residente de interventoria — Aux ingenieria

Viernes 08 Marzo del 2024
Clima soleado, se inicia la jornada a las 7:00 am y Finaliza a las 5:00pm.
Personal en obra
1. Aux ingeniería.
1. Aux SST.
3. Oficiales de obra
10. Ayudantes de obra
1. inspector de obra de interventoria
Actividades
Se continua con la excavación para alcantarilla en el tramo 3

Powered by CamScanner

Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillo en el tramo 2, Vaciado de concreto para losa en el tramo 2, Vaciado de concreto de limpieza para instalación de tubería alcantarilla

Oscar Mauricio Garcia
Residente de obra interventoria

Marcela Duarte
Aux ingenieria

Sábado 09 Marzo del 2024
Clima lluvioso, se inicia la jornada a las 7:00 am y Finaliza a las 12:00 m.
Personal en obra
1. Aux ingenieria
1. Aux SST
4. Oficiales de obra
10. Ayudantes de obra
1. Inspector de interventoria
Actividad en obra:
Se continua con el vaciado de concreto para losa tramo 2, se continua con la instalación de tubería de 36" para alcantarillo tramo 3.
Observaciones: se indicó al contratista que debio negoar la alineación de la tubería.

Oscar Mauricio Garcia
Residente de interventoria

Marcela Duarte
Aux de ingenieria

Lunes 11 de Marzo del 2024
Clima seco, se inicio la jornada a las 7:00 am y Finalita a las 5:00pm
Personal en obra.
1 Aux de ingenieria
1. Aux de SST.
1. Oficial de obra
9. Ayudantes de obra
1 inspector de interventoria

Powered by CamScanner

Actividades:
Se continua con la instalación de tubería de 36" para alcantarillo tramo 3, Relleno de alcantarillo tramo 3.

Oscar Mauricio Garcia
Residente de interventoría

Marcela Duarte
Aux ingeniería

Martes 12 Marzo de 2024
Clima Soleado; Inicia la jornada a las 7:00 am y Finalito a las 5:00pm.
Personal en obra:
1. Aux de ingeniería
1. Aux de SST
1. Oficial de obra
4 ayudantes de obra
Actividades:
Se continua con la excavación de la poseta y descole de alcantarillo. Cargue de Material de excavación para su retiro.

Oscar Mauricio Garcia
Residente de interventoría

Marcela Duarte
Aux ingeniería

Miercoles, 13, Marzo del 2024
Clima Soleado, se inicio la jornada a las 7:00 am y Finalito a las 5:00pm
Personal en obra
1. Aux ingeniería
1. Aux SST
1. Oficial de obra
4. Ayudantes de obra
1. Inspector de obra de interventoría
Actividades en obra:
Se continua con el vaciado de Concreto de saneamiento para descole Alcantarilla tramo 3, Corte y Figuración de Acero para soleta Alcantarilla tramo 3, Acopio de Material tramo 3.

Powered by CamScanner

Oscar Mauricio Garcia
Residente de obra interventoria

Marcela Duarte
Aux de ingenieria

Jueves, 14 Marzo de 2024
Clima soleado, se inició la jornada a las 7:00 am y finalizó a las 5:00 pm.
Personal en obra.
1. Aux de ingenieria
1 Aux. de SST
1. Oficial de obra
4 Ayudantes de obra
Actividades:
Se inicia con la excavación para vigas riostras en el tramo 3,
Corte y Figuración de acero para vigas riostras en el tramo 3.

Observaciones: Se sugiere al contratista que debe definir la
•Disposición de las aguas recogida en la vía del tramo 3. ya que no se tiene un diseño definido.
• No se a dado continuidad con la ejecución del tramo 2, no hay personal laborando desde el dia 11 de Marzo de 2024 y aún hay actividades pendientes, el contratista no tiene personal activo en este tramo aún cuando no hay ningún impedimento para laborar.

Oscar Mauricio Garcia
Residente de interventoria

Marcela Duarte
Aux de ingenieria

Viernes 15 Marzo del 2024
Clima soleado, se inicia la jornada a las 7:00 am y finalizó a las 5:00 pm.
Personal en obra
1. Aux ingenieria
1. Aux SST
2. Oficiales de obra
6. Ayudantes
1. Inspector de obra de interventoria

Powered by CamScanner

Actividades
Secontinua con el corte y figuración de acero para huellas en el tramo 3 K0+80 al K0+110.

Oscar Mauricio Garcia
Residente de obra

Marcela Duarte
Aux de ingenieria

Sabado, 16 Marto de 2024
Clima soleador, se inicia la jornada a las 7:00 am y Finalita a las 5:00pm.
Pesonal en obra
1 aux ingenieria
1. Aux SST
2. Oficiales de obra
6. Ayudantes de obra
1. Inspector de obra de interventoria
Actividades
Se continua con el vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas; tramo 3 - K0+80 al k0+100.

Oscar Mauricio Garcia
Residente interventoria

Marcela Duarte
Aux ingenieria

Lunes, 18 Marto 2024
Clima soleado, se inicio la jornada a las 7:00 am y Finalita a las 5:00 pm.
Personal en obra
1. aux de ingenieria
1. aux de SST
2 oficiales de obra
10 ayudantes de obra
1. Residente de obra de interventoria
1. Aux de SST interventoria
1. ing. ambiental de interventoria
1. Inspector de obra de interventoria

Powered by CamScanner

Actividades en obra.
Se continua con el corte y figuración de acero para vigas riostras.
a si mismo con el vaciado de concreto de 14 Mpa para.
Piedra pegada.

Observaciones: Se le hizo la observación al contratista que el metodo constructivo para la realización del voceo de concreto de piedra pegada, es incorrecto y que se van a generar fisuras y grietas, el contratista hizo caso omiso a las indicaciones y sigue con la actividad. (Not Ideal Not Cool).

Se realizo Comite de obra por parte de personal de interventoria, Aux contratista, y personal de la alcaldia municipal donde se estableciéron actividades y Compromisos.

Oscar Mauricio Garcia
Oscar Mauricio Garcia.
Residente de interventoria

Marcela Duarte.
Aux. ingenieria.

Mades. 19 Marzo del 2024
Clima soleado, Se inicia la jornada a las 7:00 am y Finalizo a las 5:00pm.
Personal en obra:
1 Aux de ingenieria
1. Aux de SST
2 Oficiales de obra
10. ayudantes de obra
1 inspector de obra de interventoria
Actividades en obra.
Se continua con el corte y Figuración de acero para huella, vigas riostras, Cuneta, y bordillo a simismo se continua con el vaciado de concreto de 21 Mpa para huella en el tramo 3.

Oscar Mauricio Garcia
Oscar Mauricio García
Residente interventoria

Marcela Duarte
Aux ingenieria

Miercoles, 20 de Marzo del 2024
Clima, soleado; se inicio la jornada a las 7:00 am y Finalizo a las 5:00 p.m.
Personal en obra
1. aux de ingenieria
1 aux de sst
2 Oficiales de obra
10 Ayudantes de obra
1 inspector de obra de interventoria
Actividades de obra
Se continua con el corte y Figuración de acero para huella
Corte y Figuración de acero para Cuneta y bordillo, a si mismo se continua con el corte y Figuración de acero en Vigas riostras
También se realizaron actividades de Vaciado de concreto de 21 Mpa para: Huellas, bordillo, Vigas riostras, Cuneta.

Oscar Mauricio Garcia
Oscar Mauricio Garcia
Residente de interventoria

Marcela Duarte
Aux de ingenieria

Jueves, 21 Marzo del 2024
Clima, soleado, se inicio la jornada a las 7:00 am y Finalizo a las 5:00 pm.
Personal en obra:
1 Aux de ingenieria
1 Aux de sst
2 Oficiales de obra
10 Ayudantes de obra
1 inspector de obra interventoria
Actividad en obra
Se realizaron actividades de vaciado de concreto para bordillo, Corte y Figuración de acero para bordillo, Vaciado de concreto de 14 mpa para Piedra pegada, se Finaliza la actividad en el tramo.

Oscar Mauricio Garcia
Oscar Mauricio Garcia
Residente interventoria

Marcela Duarte
Aux de ingenieria

Powered by CamScanner

Viernes, 22 Marto del 2024
Clima lluvioso, se inicia la Jornada a las 7:00 am y Finaliza a las 5:00 pm
Personal en obra
1. Aux de ingenieria
1. Aux de SST
2 Oficiales de obra
8 Ayudantes de obra
1. inspector de obra de interventoria
Actividades en obra
Se continua con el corte y Figuración de acero para losas especiales, a si mismo con el vaciado de concreto de 21 Mpa para vigas riostras y losas especiales.

Oscar Mauricio Garcia
Oscar Mauricio Garcia
Residente de interventoria

Marcela Duarte
Aux. de ingenieria

Sabado, 23 Marto del 2024
Clima; Soleado; Se inicia la jornada a las 7:00 am y Finaliza a las 12:00 m.
Personal en obra
1. Aux de ingenieria
1. Aux de SST
2. Oficiales de obra
8. Ayudantes de obra
1 inspector de obra de interventoria
Actividad en obra:
Se continua con el corte y Figuración de acero para Vigas riostras, a si mismo con excavación para vigas riostras, Vaciado de concreto de 21 Mpa para vigas riostras, y losas especiales.

Oscar Mauricio Garcia.
Oscar Mauricio Garcia
Residente de interventoria

Marcela Duarte
Aux de ingenieria

Powered by CamScanner

Lunes, 25 Marzo del 2024
Clima seco, se inicio la jornada a las 7:00 am y Finalizo a las 12:00 m.
Personal en obra
1. Aux de ingenieria
1. Aux de SST
2 Oficiales de obra
8 Ayudantes de obra
Actividades en obra.
se continua con el corte y Figuración de acero para placa huella, Vaciado de concreto de 24 Mpa para piedra pegada, vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y vigas riostras.

Oscar Mauricio Garcia — Oscar Mauricio Garcia
Residente de interventoria

Marcela Duarte
Aux de ingenieria

Martes, 26 de Marzo del 2024
Clima seco, se inicio la jornada a las 7:00 am y Finalizo a las 5:00 pm.
Personal en obra:
1. Aux de ingenieria
1 Aux de SST
8 ayudantes de obra
2. Oficiales de obra.
1. Inspector de obra de interventoria
Actividad en obra
Se continua con el corte y Figuración de acero para huellas y vigas riostras, a si mismo se continua con el vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas.

Oscar Mauricio Garcia — Oscar Mauricio Garcia
Residente de interventoria

Marcela Duarte
Aux de ingenieria

Miercoles, 27 Marzo del 2024

Powered by CamScanner

Clima Seco, inicia la jornada a las 7:00 am y Finalita a las 5:00pm.
Personal en obra
1. Aux de ingeniería
1. Aux de SST
1. inspector de obra de interventoria
2. Oficiales de obra
8. Ayudantes de obra
Actividades en obra
se continua con el vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y vigas riostras, Corte y Figuración de acero para huellas y vigas riostras, a si mismo con el vaciado de concreto de 21 Mpa para Piedra pegada.

Oscar Mauricio García
Residente de interventoria

Marcela Duarte
Aux. de ingeniería

Sabado, 30 Marzo del 2024
Clima Soleado, se inicia la jornada a las 7:00am Finalita 5:00pm
Personal en obra
1. Aux de ingeniería
1. Aux de SST.
1. inspector de obra de interventoria
2. Oficiales de obra
8. Ayudantes de obra
Actividades en obra.
se continua con el vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y vigas riostras.

Oscar Mauricio García
Residente de interventoria

Marcela Duarte
Aux de ingeniería

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-067-2023 MUNICIPIO DE CACHIRA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

MARZO -08- 2024

PLACA Huella

Clima: Despejado

Hora de inicio: 7:00 am - 12: pm 1:00 pm - 5:00 pm

Personal de obra: ING Residente, Operador de maquinaria

Personal de Interventoría: ING Residente Inspector SST, Social y Ambiental

Maquinaria: Motoniveladora

Actividades de obra: Tendiendo material en el Tramo 1, 2 y 3 las mejoras la semana

Adriana Gutierrez de P.

ING DE INTERVENTORIA ING DE OBRA

MARZO -09- 2024

Placa Huella

Clima Despejado

Hora de inicio: 7:00 am - 12:00 pm

Personal de obra: ING Residente, Operador de maquinaria.

Personal de Interventoría ING Residente, Inspector SST, Ambiental y Social

Maquinaria: Motoniveladora

Actividades de obra: Mejoramiento de V/a con material amarillo

Adriana Gutierrez de P.

ING DE INTERVENTORIA ING DE OBRA

MARZO - 11 - 2024

Placa Huella

Clima: Despejado

Hora de inicio: 7:00 am - 12:00pm 1:00pm - 5:00pm

personal de obra: ING Residente, operador de maquinaria y Maestro 3 obras

Personal de Interventoría: ING Residente, Inspector SST Social y Ambiental

Maquinaria: Motoniveladora

Actividades de obra: Mejoramiento de vía con material Amarillo

Adriana Gutierrez de P.

ING DE INTERVENTORIA ING DE OBRA

líder

MARZO - 12 - 2024
Placa Huella
Clima: Despejado
Hora de inicio: 7:00 am - 12:00 pm 1:00 pm - 5:00 pm
Personal de obra: Ing Residte Operador de Maquina 1 Maestro
3 obreros
Personal de Interventoria: Ing Residte, Inspector, SST, Social y Ambiental
Maquinaria: Motoniveladora
Actividades de obra: Mejoramiento de via con material Amarillo
Fijurado de Acero para alcantarillas: Tramo 3
Adriana Gutierrez de P.
ING DE INTERVENTORIA
ING DE OBRA

MARZO - 13 - 2024
Placa Huella
Clima: Despejado
Hora de inicio: 7:00 am - 12:00 1:00 pm - 5:00 pm
personal de obra: Ing Residte Operador, Maestro, 3 obreros
personal de interventoria: Ing Residte, Inspector, SST Social y Ambiental
Maquinaria: Motoniveladora
Actividades de obra: Mejoramiento de via con maquinaria Amarilla
Fijurado de Acero para alcantarillas Tramo 3
Adriana Gutierrez de P.
ING DE INTERVENTORIA
ING DE OBRA

MARZO - 14 - 2024
Placa Huella
Clima: Despejado
Hora de inicio: 7:00 am 12:00 pm - 1:00 pm - 5:00 pm
Personal de obra: Ing Residte, Operador, Maestro, 3 obreros
personal de interventoria: Ing Residte Inspector SST Social y Ambiental
Maquinaria: Motoniveladora
Actividades de obra: Mejoramiento de via con maquinaria Amarilla

Powered by CamScanner

Fijado de Acero para alcantarilla Tramo 3
Adriana Gutierrez de P.
ING DE INTERVENTORIA ING DE OBRA

MARZO - 15 - 2024
PLACA Huella
Clima: Despejado
Hora de inicio: 7:00am - 12:00pm - 1:00pm - 5:00pm
Personal de obra: Inj Residente, 2 operadores, 1 Maestro 3 obreros, SST
Personal de interventoria: Inj Residente Inspector, SST, Social y Ambiental
Maquinaria: Motoniveladora, Retroexcavadora
Actividades de obra: Mejoramiento de via con maquinaria Amarilla
Fijado de Acero para alcantarilla 5 Tramo 3
Adriana Gutierrez de P.
ING DE INTERVENTORIA ING DE OBRA

MARZO - 16 - 2024
PLACA HUELLA
Clima: Despejado
Hora de inicio: 7:00 am - 12:00pm
Personal de obra: Inj Residente, 2 operadores, 1 Maestro 3 obreros, SST
Personal de interventoria: Inj Residente Inspector, SST, Social y Ambiental
Maquinaria: Motoniveladora, Retroexcavadora
Actividades de obra: Mejoramiento de via con maquinaria Amarilla
Fijado de Acero para viga Riostras y para alcantarilla Tramo 3
Adriana Gutierrez de P.
ING DE INTERVENTORIA ING DE OBRA

MARZO - 18 - 2024
PLACA HUELLA
Clima: Despejado
Hora de inicio: 7:00 am - 12:00pm - 1:pm - 5:00pm
personal de obra: Inj Residente, 2 operadores, 2 maestros, 7 obreros, SST
líder

Powered by CamScanner

Personal de Interventoria: Ing Residente, Inspector, SST, Social y Ambiental
Maquinaria: Motoniveladora, Retroexcavadora
Actividades de obra: Mejoramiento de via con maquinaria Amarilla
Conformacion de calzada existente, Figurado de Acero
Adriana Gutierrez de P.
ING DE INTERVENTORIA
ING DE OBRA

MARZO-19-2024
Placa Huella
Clima: Despejado
Hora de inicio: 7:00 am 12:00 pm - 1:00 pm - 5:00 pm
Personal de obra: Ing Residente, 3 oficiales, 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, SST
Personal de interventoria: Ing Residente, Inspector, SST, Social y Ambiental
Maquinaria: Motoniveladora, Retroexcavadora, Vibrocompactador
Actividades de obra: Conformacion de calzada existente, Figurado de Acero, Mejoramiento de via con material de Subbase
Adriana Gutierrez de P.
ING DE INTERVENTORIA
ING DE OBRA

MARZO-20-2024
Placa Huella
Clima: Despejado
Hora de inicio: 7:00 am 12:00pm 1:00pm - 5:00pm
Personal de obra: Ing Residente, 3 oficiales, 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, SST
Personal de interventoria: Ing Residente, Inspector, SST, Social y Ambiental
Maquinaria: motoniveladora, Retroexcavadora, Vibrocompactador
Actividades de obra: Figurado de Acero, Mejoramiento de via con material de Subbase
Adriana Gutierrez de P
ING DE INTERVENTORIA
ING DE OBRA

MARZO-21-2024
Placa Huella
lider=

Powered by CamScanner

Clima: Despejado
Hora de inicio: 7:00am 12:00 pm 1:00pm - 6:00pm
Personal de obra: Inj Residente, 3 operadores, 1 maestro, 1 oficial 7 obreros
Personal de Interventoria: Inj Residente, Inspector, SST, Social y Ambiental
Maquinaria: Motoniveladora, Retroexcavadora, Vibro compactador
Actividades de obra: Mejoramiento de via con material de Subbase
Excavacion para viga riostras, Excavacion para caja de alcantarilla
Adriana Gutierrez de P
ING DE INTERVENTORIA ING DE OBRA

MARZO - 22 - 2024
Placa Huella
Clima: Nublado
Hora de inicio: 7:00 am 12:00pm 1:00pm - 5:00pm
Personal de obra: Inj Residente 3 operadores, 1 maestro 1 oficial 7 obreros
Personal de Interventoria: Inj Residente, Inspector, SST, Social y Ambiental
Maquinaria: Motoniveladora Retroexcavadora, vibro compactador
Actividades de obra: Figurado de Acero para viga Riostras y Bordillos
-Mejoramiento de via con material de Subbase tramo 2
Adriana Gutierrez de P
ING DE INTERVENTORIA ING DE OBRA

MARZO - 23 - 2024
Placa Huella
Clima: Despejado
Hora de inicio: 7:00 am - 12:00pm
Personal de obra: Inj Residente, 3 operadores, 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, SST
Personal de Interventoria: Inj Residente, Inspector, SST, Social y Ambiental
Maquinaria: Motoniveladora, Retroexcavadora, vibro compactador
Actividades de obra: Excavacion en sitio para alcantarillo, Instalacion
de Tuberia para alcantarillo y Relleno del mismo, Se pasan Actividades
hasta el Proximo 1 de Abril por Semana Santa
Adriana Gutierrez de P.
ING DE INTERVENTORIA ING DE OBRA líder

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-060-2023 MUNICIPIO DE LOURDES

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

CONTRATO No.: CD-FC-060-2023

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA
NIT: 900.247.961-9

OBJETO CONTRATO: "MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANTER".

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS
NIT: 900.916.608-4

PLAZO O DURACIÓN: TRES (03) MESES.

CONTRATANTE: EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO SAS.

FECHA ACTA DE INICIO: 22 de ENERO 2024

Powered by CamScanner

LUNES, 22 DE ENERO. 2024
SE SOSCRIBIO ACTA DE INICIO PARA EL CONTRATO, CO-FC-060-2023 QUE TIENE POR OBJETO "MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES, CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER"
EL PLAZO Y/O DURACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SON TRES (03 MESES).

OSCAR MAURICIO GARCIA — Jairo Leonardo Zapata C
RESIDENTE INTERVENTORIA.

MARTES, 23 DE ENERO 2024 AL VIERNES, 01 DE MARZO 2024
SE REALIZARON LA ENTREGA DE LOS AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS. DURANTE ESTE PERIODO SE REALIZARON OBSERVACIONES Y SUBSANACIONES, A LOS AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.

OSCAR MAURICIO GARCIA. — Jairo Leonardo Zapata C.
RESIDENTE INTERVENTORIA.

SABADO, 02 DE MARZO 2024.
EN EL DÍA DE HOY SE REALIZO SOCIALIZACIÓN AL PROYECTO, DANDO A CONOCER EL OBJETO CONTRATADO, EL VALOR, VIGENCIA Y/O DURACIÓN, ALCANCE FISICO Y UBICACIÓN DEL ALCANCE DE OBRA.
LA COMUNIDAD ESTUVO DE ACUERDO CON TODO LO COMENTADO EN LA SOCIALIZACIÓN.
EN ESTA SOCIALIZACIÓN HIZO PRESENCIA EL CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORÍA, COMUNIDAD AREA DE INFLUENCIA, ALCALDE MUNICIPAL Y PERSONAL ADMINISTRACCIÓN MUNICIPAL LOURDES.

OSCAR MAURICIO GARCIA — Jairo Leonardo Zapata C.
RESIDENTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

LUNES, 04 DE MARZO 2024 AL DOMINGO, 10 DE MARZO 2024.
EN ESTE PERIODO EL CONTRATISTA DE OBRA, NO HA EJECUTADO ACTIVIDADES EN OBRA.

OSCAR MAURICIO GARCÍA. Jesus Leonardo Zapata C
RESIDENTE INTERVENTORIA.

LUNES, 11 DE MARZO 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) INGENIERO AUXILIAR CONTRATISTA OBRA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) RETROCARGADOR, (1) VOLQUETA.
HORA DE INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DÍA DE HOY SE DIO INICIO A LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES VARIAS.
SE DIO INICIO A LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA. Jesus Leonardo Zapata C.
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

MARTES, 12 DE MARZO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) INGENIERO AUXILIAR CONTRATIS OBRA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) RETROCARGADOR, (1) VOLQUETA.
HORA DE INICIO: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DÍA DE HOY SE CONTINUO EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES VARIAS.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA Jesus Leonardo Zapata C.
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

Powered by CamScanner

MIERCOLES, 13 DE MARZO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) INGENIERO AUXILIAR CONTRATISTA DE OBRA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) RETROCARGADOR, (1) VOLQUETA.
HORA DE INICIO: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DIA SE CONTINUO EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES VARIAS.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

JUEVES, 14 DE MARZO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) VOLQUETA.
HORA DE INICIO: 07:00 A.M.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) RETROCARGADOR, (1) VOLQUETA.
ACTIVIDADES: EN EL DÍA DE HOY SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES VARIAS.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 AM.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORIA.

VIERNES, 15 DE MARZO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) VOLQUETA.
HORA DE INICIO: 07:00 A.M.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) RETROCARGADOR, (1) VOLQUETA.
ACTIVIDADES: EN EL DÍA DE HOY SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES VARIAS.
SE TERMINARON LABERES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCÍA
RESIDENTE INTERVENTORIA.

Powered by CamScanner

SABADO, 16 DE MARZO DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) INGENIERO AUXILIAR CONTRATISTA DE OBRA, (1) OPERADOR VIBROCONPACTADOR.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) RETROCARGADOR, (1) VIBROCONPACTADOR, (1) VOLQUETA.
HORA DE INICIO: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DÍA DE HOY SE CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD, DE EXCAVACIONES VARIAS.
EN EL DÍA DE HOY SE DIO INICIO A LA ACTIVIDAD DE SUBBASE GRANULAR, SE REALIZO EXTENCIÓN Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL.
SE CONTINUA REALIZANDO ACOPIO DE MATERIAL PETREO, QUE SE UTILIZARÁ PARA EL PROYECTO.
LA INTERVENTORIA SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, PARA QUE AUMENTE RENDIMIENTO DE OBRA, CON EL FIN DE EJECUTAR EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO CONTRACTUAL.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA Jairo Leonardo Zapata C.
RESIDENTE INTERVENTORIA.

DOMINGO, 17 DE MARZO DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) INGENIERO AUXILIAR-CONTRATISTA DE OBRA, (1) OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, (1) VOLQUETA
HORA DE INICIO: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DÍA DE HOY, SE CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD, EXCAVACIONES VARIAS
EN EL DIA DE HOY SE CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE SUBBASE GRANULAR.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA Jairo Leonardo Zapata Cuervo
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

LUNES, 18 DE MARZO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: (1) OPERADOR VIBROCOMPACTADOR, (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) AUXILIAR INGENIERIA - CONTRATISTA DE OBRA,
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: VIBROCOMPACTADOR, RETROCARGADOR, (1) VOLQUETA
HORA DE INICIO: 07:00 A.M
ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES VARIAS.
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE SUBBASE GRANULAR.
DE IGUAL MANERA SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO
SE CONTINUA REALIZANDO ACOPIO DE MATERIAL PETREO.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M

OSCAR MAURICIO GARCIA — Jesus Leonardo Zapata Correo
RESIDENTE INTERVENTORIA.

MARTES, 19 DE MARZO DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: (PERSONAL) SOLEADO.
PERSONAL: (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) MAESTRO, (6) AYUDANTES DE OBRA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: RETROCARGADOR, (1) VOLQUETA, (1) MEZCLADORA.
HORA DE INICIO: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES VARIAS.
SE CONTINUA LA ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO.
SE CONTINUA CON ACOPIO DE MATERIAL PETREO, CEMENTO Y ACERO.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M

OSCAR MAURICIO GARCIA — Jesus Leonardo Zapata C.
RESIDENTE INTERVENTORIA.

Powered by CamScanner

MIERCOLES, 20 DE MARZO 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) MAESTRO, (6) AYUDANTES DE OBRA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) RETROCARGADOR, (1) MEZCLADORA, (1) VOLQUETA
HORA DE INICIO: 07:00 A.M
ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES VARIAS.
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO
SE DIO INICIO A LA ACTIVIDAD DE CONCRETO DE 21MPa - MEZCLA IN SITU.
SE DIO INICIO A LA EXCAVACIÓN PARA ACCANTARILLA
LA INTERVENTORIA REALIZO EN EL DÍA DE HOY ENSAYOS DE DENSIDADES AL MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR. DE IGUAL MANERA SE TOMARON MUESTRA DE CONCRETO PARA ENSAYARLOS A COMPRESIÓN.
LA INTERVENTORÍA SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA PARA QUE AUMENTE RENDIMIENTO DE OBRA, CON EL FIN DE EJECUTAR EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO CONTRACTUAL.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORÍA

JUEVES, 21 DE MARZO DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: PRECIPITACIONES EN LA MAÑANA Y DÍA NUBLADO. EN LA NOCHE DEL DÍA ANTERIOR SE PRESENTARON PRECIPITACIONES.
PERSONAL: (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) MAESTRO, (6) AYUDANTES DE OBRA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) RETROCARGADOR, (1) MEZCLADORA, (1) VOLQUETA.
HORA DE INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DÍA DE HOY SE CONTINUA CON LA

Powered by CamScanner

ACTIVIDAD DE CONCRETO 21 MPA - MEZCLA IN SITO.
DE IGUAL MANERA, SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO.
EL CONTRATISTA DE OBRA, MANIFIESTRA QUE EL PROVEEDOR PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS, HA DISMINUIDO EN EL SUMINISTRO DE MATERIACES PETREOS A UN 10%, DADO QUE EL PROVEEDOR ESTA CUMPLIENDO CON LA RESOLUCIÓN 027 DE ENERO 25 - 2024 (CORPONOR), EN LA CUAL EN EL ARTICULO 3. - SE SUSPENDE TEMPORALMENTE LA EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE ARRASTRE, EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS PAMPLONITA, ZULIA Y ALGODONAL. RAZON DE ELLO SE HA DISMINUIDO EL RENDIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA.

VIERNES, 22 DE (EN) MARZO DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO, SE PRESENTARON LLUVIAS EN HORAS DE LA MAÑANA.
PERSONAL: (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) MAESTRO, (6) AYUDANTES DE OBRA.
EQUIPO Y/O MAQUINARIA: (1) RETROCARGADOR, (1) MEZCADORA, (1) VOLQUETA.
HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DÍA DE HOY SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES VARIAS.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE CONCRETO DE 21 MPa PARA RIOSTRAS, HUELLAS.
DE IGUAL MANERA SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO.
SE CONTINUA EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA.
LA INTERVENTORIA SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA PARA QUE AUMENTE RENDIMIENTO DE OBRA.

Powered by CamScanner

CON EL FIN DE GARANTIZAR EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO CONTRACTUAL
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

SABADO, 23 DE MARZO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO, SE PRESENTARON LLUVIAS EN HORAS DE LA MAÑANA
PERSONAL: (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) MAESTRO, (6) AYUDANTES DE OBRA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) RETROCARGADOR, (1) MEZCLADORA, (1) VOLQUETA.
HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M
ACTIVIDADES: EN EL DÍA DE HOY SE CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES VARIAS SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE CONCRETO DE 21MPa-MEZCLA IN SITU.
DE IGUAL MANERA SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

DOMINGO, 24 DE MARZO DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
EN EL DIA DE HOY NO SE PRESENTO EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORIA

LUNES, 25 DE MARZO DE 2024.
ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO, SE PRESENTARON

Powered by CamScanner

PRECIPITACIONES DURANTE EL DÍA.
PERSONAL: (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) MAESTRO, (6) AYUDANTES DE OBRA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) RETROCARGADOR, (1) MEZCLADORA, (1) VOLQUETA.
HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DÍA DE HOY, SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES VARIAS.
SE CONTINUA CON ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO.
DE LA MISMA MANERA SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE CONCRETO DE 21MPa - MEZCLA IN SITU.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

MARTES, 26 DE MARZO DE 2024
ESTADO DEL CLIMA: NOBLADO, SE PRESENTARON LLUVIAS DURANTE EL DÍA.
PERSONAL: (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) MAESTRO, (6) AYUDANTES DE OBRA
MAQUINARÍA Y/O EQUIPOS: (1) RETROCARGADOR, (1) MEZCLADORA, (1) VOLQUETA
HORA INICIO JORNADA: 07:00 A.M.
ACTIVIDADES: EN EL DÍA DE HOY, SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES VARIAS.
SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE CONCRETO DE 21MPa - MEZCLA IN SITU.
DE LA MISMA MANERA SE CONTINUA EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE ACERO DE REFUERZO.
EL CONTRATISTA DE OBRA MANIFIESTA QUE EL PROVEEDOR DE MATERIALES PETREOS, NO HA SUMINISTRADO MATERIAL DURANTE ESTOS DÍAS, DADO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA VIGENTE LA RESOLUCIÓN 027 DEL 25 DE ENERO 2024 (CORPONOR), EN EL ARTICULO 3, REZA LO SIGUIENTE: - SUSPENDER TEMPORALMENTE LA EXTRACCIÓN

Powered by CamScanner

DE MATERIAL DE ARRASTRE, EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS PAMPLONITA, ZULIA Y ALGODONAL.
RAZON DE LO ANTERIOR, SE HA DISMINUIDO EL RENDIMIENTO EN OBRA.
SE TERMINARON LABORES A LAS 05:00 P.M.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Jesus Leonardo Zapata C.

MIERCOLES, 27 DE MARZO 2024
ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO, PRECIPITACIONES DURANTE TODO EL DÍA.
PERSONAL: (1) OPERADOR RETROCARGADOR, (1) RESIDENTE DE OBRA, (1) MAESTRO, (6) AYUDANTES DE OBRA.
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: (1) RETROCARGADOR, (1) VOLQUETA, (1) MEZCLADORA.
HORA INICIO JORNADA: 07:00 AM
Actividades en obra: Se realiza amarre de cometa con respecto al acero de refuerzo y vaciado de concreto de 21 MPA para cometa, llega un viaje de cemento a la obra.

Jesus Leonardo Zapata C.
Residente de obra

Residente de interventoria
Cristian Rivera
Ing. Inspector Interventoria

Jueves, 28 de Marzo de 2024
Estado del clima = Nubado, lluvias moderadas.
Personal de obra = No se presento.
Maquinaria en obra = No hay.
Hora de inicio Jornada: 7:AM
Actividades ejecutadas = No se realizaron actividades debido a que el personal de obra no se presento por dias Santos de Semana santa hasta el cierre de la misma

Jesus Leonardo Zapata C.
Residente obra

Residente interventoria.
Ing Inspector Interventoria Cristian Rivera

Viernes 29 de marzo de 2024.
Estado del clima= Nubado, lluvias moderados.
Personal de obra= No se presento.
Maquinaria en obra= No hay
Hora de inicio=Jornada 7:00 Am
Actividades ejecutados en obra= El personal de obra no se presento debido al dia Festivo de semana Santa por ende no se realizaron actividades: Ing. Ispector Interventoria=

Jesus Jerardo Zapata
Ingeniero Residente Interventoria Ingeniero residente obra

Sabado 30 de marzo de 2024
Estado del clima= Nubado en la mañana, soleado todo
Estado del clima. Nubado en la mañana, soleado en la tarde.
Personal de obra= No se presento
Maquinaria en obra= No hay
Hora de inicio = Jornada 7:00AM.
Actividades en obra= No se presento personal de obra debido a dias festivos de semana santa por ende: no se realizaron actividades laborales.

Jesus Jerardo Zapata
Ingeniero Residente Interventoria Ingeniero Residente obra
Ing. Inspector Interventoria:

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-072-2023 MUNICIPIO DE SILOS

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	LISTA CHEQUEO DILIGENCIAMIENTO BITÁCORA	CODIGO	GAV-FADM-015
		VERSION	3
	ÁREA ADMINISTRATIVA	FECHA APROBACIÓN	JUNIO 2022

ITEMS	VERIFICACIÓN
Folio	
Fecha y hora de inicio de la jornada de trabajo	
Fecha límite de entrega (cuando falte 1 mes para la misma)	
Factor Climático (Describir si las condiciones son favorables o desfavorables)	
Personal en Obra (Es necesario para corroborar el cumplimiento a las dedicaciones propuestas, si es el caso tener un soporte para tasar multa por incumplimiento)	
Afiliación de personal (Es necesario realizar continuas verificaciones, sobretodo en la fecha en que se cumple el pago según el NIT de la empresa o consorcio, de manera que se garantice el pago puntual de la Seguridad Social)	
Elementos de Protección Personal (EPP) y Manejo Ambiental (Se deben reportar las actividades suspendidas por la falta o el mal uso de los procedimientos que minimicen la accidentalidad en obra, se deben relacionar los procedimientos que mitiguen el impacto ambiental)	
Equipo disponible y en uso (Se debe verificar la utilización y disponibilidad del equipo en obra, adicionalmente prever la necesidad de este en concordancia con los análisis de precios unitarios entregados por el Contratista)	
Actividades programadas (Es necesario mantener control diario sobre el cumplimiento de la programación, de manera que se garantice su cumplimiento)	
Actividades con posible ejecución (Se deben reportar frentes de obra que podrían estar ejecutándose, así no estén programados de manera que permitan aumentar el avance de obra)	
Actividades ejecutadas (Se deben relacionar por actividad contemplada en el presupuesto, o por frentes si es el requerimiento de la Entidad)	
Anexos, observaciones y/o especificaciones técnicas a las actividades ejecutadas o por ejecutar (En el caso de existir un diseño particular o detalle se debe proporcionar de manera que el Contratista conozca con anterioridad los requerimientos con los cuales se dará recibo a satisfacción de la actividad)	
Firma del Interventor y Contratista (En el caso de que exista más de un profesional a cargo por parte de la interventoría o el Contratista es necesario que firmen diariamente el libro)	
Hora de fin de la jornada de trabajo	

CUADRO DE VERIFICACIÓN DE FIRMAS		
PROFESIONALES DE LA INTERVENTORÍA		
CARGO	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Jairo A. Quintero	
RESIDENTE DE INTERVENTORIA		
PROFESIONALES DEL CONTRATISTA		
CARGO	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR DE OBRA		
RESIDENTE DE OBRA		
PROFESIONALES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE		
CARGO	NOMBRE	FIRMA
SUPERVISOR DE LA ENTIDAD		
COORDINADOR DE LA ENTIDAD		

(Este cuadro se debe diligenciar de acuerdo al cuadro de dedicaciones del personal mínimo para la ejecución de las obras incluido en el Pliego de Condiciones)

INFORMACIÓN IMPORTANTE

La Bitácora es un libro de porte, uso y manejo de la Interventoría, sin embargo el Supervisor y el Contratista del proyecto están en la libertad y el derecho de realizar anotaciones en él, a lo cual el Interventor debe dar respuestas rápidas, siendo eficiente y proactivo en todas las decisiones que ameriten su intervención; no se deben emitir conceptos de especialistas que no están contemplados en la propuesta económica de la interventoría, ni asumir responsabilidades que están fuera de nuestras obligaciones.

El libro de obra tiene como fin crear un antecedente que libere a la Interventoría de los incumplimientos, omisiones y atrasos presentados en las obras y de esta forma no asumir responsabilidades compartidas, por lo cual, toda la información que se incluya debe estar orientada a garantizar esto (reporte de lluvias, cantidad de personal, actividades atrasadas, llamados de atención, etc.)

Es importante que todas las observaciones técnicas se realicen basadas en las Especificaciones Técnicas para el Contrato y las anotaciones y solicitudes de carácter administrativo estén sustentadas en el Pliego de Condiciones y el Anexo Técnico.

En el evento de tener que tomar decisiones en campo, se debe previamente verificar que estén contempladas como responsabilidad de la Interventoría en el Manual de Interventoría de la Entidad Contratante. Teniendo en cuenta lo anterior, la bitácora de obra es la herramienta directa o guía para presentar los informes contractuales a la Entidad Contratante.

Escaneado con CamScanner

* Martes 19 de diciembre de 2023
Ubicación: Via los Rincon-la Capita, Municipio de Santo Domingo de Silos, Norte de Santander
Estado del tiempo: Soleado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de Obra: 1 operador de motoniveladora, 2 residentes de obra
Maquinaria en obra: 1 Motoniveladora
Actividades ejecutadas: La motoniveladora realiza perfilado y cuneteo de la via entre la vereda Doña angela y los rincon en el transcurso del dia

Director Interventoria

* Miercoles 20 de diciembre de 2023
Ubicacion: Via los Rincon la Capita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Soleado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de Obra: 1 operador motoniveladora, 2 residentes de obra
Maquinaria en obra: 1 motoniveladora
Actividades ejecutadas: Se realiza perfilación y cuneteo, se sigue con el mejoramiento de la via desde la vereda Doña Angela y los Rincon

Director Interventoria

* Jueves 21 de diciembre de 2023
Ubicación: Via los Rincon la Capita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Soleado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 operador, 2 residentes de obra, 3 integrantes de comision de topografia y 1 maestro de obra
Maquinaria en obra: 1 motoniveladora
Actividades ejecutadas: la motoniveladora realiza perfilado y cuneteo de la via entre la vereda doña Angela y los

Escaneado con CamScanner

Rincon la comision de topografia define anchos de vias y profundidades para realizar replanteo

Director Contrato

* Viernes 22 de diciembre de 2023
Ubicación: Via los rincon la Copeta, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Soleado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 operador, 2 residentes de obra, 3 integrante comision topografica y 1 maestro de obra 1 ayudante
Maquinaria en obra: 1 motoniveladora, 1 Vibrocompactador.
Actividades ejecutadas: La comision de topografia continua con la demarcación de los laterales de la placa huella segun diseño. la motoniveladora realizo la remoción de una capa de 15cm de espesor en el tramo donde se ubicara la placa huella para posteriormente instalar el cemento de forma manual segun la dosificacion indicada y luego se procede a humedecer el terreno.

Director Contrato.

* Sabado 23 de diciembre de 2023
Ubicacion: Via los rincon-la copeta, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 operador, 2 residentes, 1 maestro y 1 ayudante
Maquinaria en obra: 1 Vibrocompactador.
Actividades ejecutadas: Se realiza conexion de agua para realizar la imigacion del trayecto de la placa huella. Se realiza compactacion de terreno.

Director Contrato

Nota: El Contratista Solicito Suspension del Contrato debe por Cronograma personal y Fin de

* Martes 16 de enero de 2024
Ubicación: Vía los rincon - la capita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Soleado
Personal de obra: 2 operadores, 2 residentes, 3 integrantes de comisión topografica, 1 maestro y 1 ayudante.
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Maquinaria en obra: 1 Retrocargador, 1 vibrocompactador.
Actividades ejecutadas: Se realiza la demolicion de la placa huella existente en la curva y dispone los escombros a los costados de la via para retiro posterior.

* Miercoles 17 de enero de 2024
Ubicación: Via los Rincon - la capita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Soleado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente.
Personal de obra: 2 operadores, 1 conductor, 2 residentes de obra, 1 maestro de obra, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 celador
Maquinaria en obra: 1 Retrocargador, 1 Vibrocompactador, 1 volqueta
Actividades ejecutadas: Se realiza retiro de escombros de la placa huella demolida y se realiza compactación del suelo con el vibrocompactador. Se instalan letreros de señalización.

* Jueves 18 de enero de 2024
Ubicacion: Via los Rincon - la capita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de santander.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal de interventoria: 1 ing. residente
Personal de obra: 2 operadores, 2 residentes, 1 oficial, 2 ayudantes, y 1 celador

Escaneado con CamScanner

Maquinaria en obra: 1 Retrocargador, 1 Vibrocompactador, 1 mezcladora.
Actividades ejecutadas: El retrocargador, hace excavación en el tramo en donde se realizo la demolición de la placa huella y se realizo sellado del mismo con el vibrocompactador. Se realiza la construcción de componente

Director Interventoría

* Viernes 19 de enero de 2024
Ubicación: Vía los Rincon - La Copita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander
Estado del tiempo: Soleado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 2 operadores, 4 conductores, 2 residentes, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 celador
Maquinaria en obra: 1 retrocargador, 1 vibrocompactador, 1 mezcladora, 4 volquetas
Actividades ejecutadas: Se realiza cargue y retiro de escombros y material sobrante de excavación. Se inicia excavación de la primera alcantarilla y se funde solado.

Director Interventoría

* Sabado 20 de enero de 2024.
Ubicación: Vía los Rincon - La Copita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Soleado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente.
Personal de Obra: 2 operadores, 1 conductor, 2 residente de obra, 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 celador
Maquinaria en obra: 1 Retrocargador, 1 vibrocompactador, 1 mezcladora, 1 volqueta
Actividades ejecutadas: Se realiza instalación de tubería en alcantarilla y se funde el atraque de la tubería. Se realiza excavación en tramo de placa huella.

Director Interventoría

Nota: Por disposición Alcaldía de Silos se suspende la obra hasta el 29/01/24, Fiestas Patronales

* Martes 30 de enero de 2024
Ubicacion: Vía los Rincon - la Copita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Soleado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 operador, 2 residentes, 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 celador.
Maquinaria en obra: 1 Retrocargador, 1 vibrocompactador, 1 mezcladora.
Actividades ejecutadas: Se realiza excavación de la alcantarilla #2 y se realiza fundida de solado del encole y descole de la alcantarilla #3. Se funde solado para la instalación de tubería en alcantarilla #2. El retrocargador extiende y perfila el material de subbase en la curva.

Diseño Interventor

* Miercoles 31 de enero de 2024
Ubicacion: Vía los Rincon - la Copita, Municipio de Santo domingo de silos, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 2 operadores, 2 conductores, 2 residentes, 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 celador.
Maquinaria en obra: 1 Retrocargador, 1 vibrocompactador, 1 mezcladora, 2 volquetas.
Actividades ejecutadas: Se realiza instalación de tubería en alcantarilla #2. Se rellenan costales con material de la misma excavación para hacer un atraque en las puntas del tubo de la alcantarilla #3. Se realizan rellenos de la alcantarilla #3. Se realiza compactación de material de subbase.

Diseño Interventor

Escaneado con CamScanner

* Jueves 01 de Febrero de 2024.
Ubicación: Vía las Rincon la capita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de Obra: 2 operadores, 3 conductores, 2 residentes, 1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes y 1 celador.
Maquinaria en obra: 1 Retrocargador, 1 Vibrocompactador, 1 mezcladora, 3 volguetas.
Actividades ejecutadas: Se funden los anillos en las uniones de la tubería en concreto de la alcantarilla #2 Se rellenan costales con material de excavación para hacer atagues en puntas del tubo de alcantarillo #2. Se realiza excavación de caja, tubería y dovela de alcantarillas Se hidrata la subbase instalada y se realiza compactación.

Director Interventoría

* Viernes 02 de Febrero de 2024
Ubicación: Vía las Rincon-La capita Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente.
Personal de Obra: 2 operadores, 1 conductor, 2 residentes, 1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes y 1 celador.
Maquinaria en obra: 1 Retrocargador, 1 Vibrocompactador, 1 mezcladora, 1 Volgueta.
Actividades ejecutadas: Se instala tubería de alcantarilla #3 Se funde concretos de atagues con las respectivas anillos en las uniones de la tubería Se realizan atagues con costales llenos de material de excavación Se realiza excavación de cunetas. Se realiza el extendido de cemento para mejoramiento de terreno y se realiza compactacion del mismo.

Director Interventoría

Escaneado con CamScanner

* Sabado 03 de Febrero de 2024
Ubicación: Vía los Rinon - la capita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado del trempo: Soleado
Personal de interventoria: 1 ing. residente
Personal de obra: 1 operador, 1 conductor, 2 residentes, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 celador.
Maquinaria en obra: 1 Retrocargador, 1 Vibrocompactador, 1 mezcladora.
Actividades ejecutadas: Se realiza corte y figurado de aceros para placa huella y alcantarillas. Se realiza retiro de material sobrante de excavación.

Fredy Vivas C — Dicela Ontiveros

* Lunes 05 de Febrero de 2024
Ubicación: Vía los rinon - la capita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander
Estado del trempo: Soleado.
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 operador, 1 conductor, 2 residentes de obra, 1 maestro, 1 oficial, 7 ayudantes, 1 celador
Maquinaria en obra: 1 retrocargador, 1 mezcladora, 1 volqueta
Actividades ejecutadas: Se realiza retiro de material de excavación. Se hace excavación para dientt durale de alcantarilla #3. Se realiza corte y Figurado de acero.

Fredy Vivas C — Dicela Ontiveros

* Martes 06 de febrero de 2024
Ubicacion: Via los Rinon - la capita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander
Estado del trempo: Lluvioso.
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de Obra: 1 residente, 1 maestro, 1 oficial, 5 ayudantes, 2 celadores

Escaneado con CamScanner

Maquinaria en Obra: N.A
Actividades ejecutadas: Se realiza corte y figurado de acero y se arma muro pantalla y aletas del dentale Alcantarilla #3 y se realiza instalación de formaleta

Director Interventoría

* Miercoles 07 de febrero de 2024
Ubicación: Vía las Rinconada - la Capilla, Municipio de Santo Domingo de Silos, Norte de Santander
Estado del tiempo: Lluvioso
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 conductor, 2 operadores, 2 residentes, 1 maestro, 2 oficiales, 9 ayudantes y 1 celador
Maquinaria en obra: 1 Vibrocompactador, 1 Retrocargador, 1 camioneta, 1 motobomba, 1 mezcladora
Actividades ejecutadas: Se continua con el corte y figurado de acero. Se funde el muro pantalla y aletas del dentale en alcantarilla #3. Se arman cajones para piedra pegada en placa huella. Se instala acero en alcantarilla #3

Director Interventoría

* Jueves 08 de febrero de 2024
Ubicación: Vía las Rinconada - la Capilla, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Nublado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de Obra: 2 operadores, 2 conductores, 2 residentes, 1 maestro, 2 oficiales, 9 ayudantes y 1 celador.
Maquinaria en obra: 1 Retrocargador, 1 vibrocompactador, 2 volquetas, 1 motobomba, 1 mezcladora.
Actividades ejecutadas: Se realiza retiro de material sobrante de excavación. Se continua con el cort y figurado de acero y se arman vigas riostras para la placa

Escaneado con CamScanner

huella, Se funde el piso de la caja en la alcantarilla #3 y se realiza riego y compactacion del terreno.

Director Constructor

* Viernes 09 de febrero de 2024
Ubicación - Via los Rincon - la Capita, Municipio de Santo Domingo de Silos, norte de Santander
Estado del tiempo: Soleado
Personal de inventario: 1 ingeniero residente
Personal de Obra: 2 conductores, 2 residentes, 1 maestro, 4 oficiales, 10 ayudantes, 1 celador
Maquinaria en Obra: 1 Retrocargador, 1 vibrocompactador, 2 Volquetas, 1 mezcladora, 1 planta electrica.
Actividades ejecutadas: Se continua con corte y figurado de acero. Se funde huella con concreto clase D y se texturizan con cepillo de madera. Se continua con armado de acero para alcantarilla. Se realiza excavacion de bordillos. se arma acero de cunetas y bordillos para realizar fundida.

Director Interventoria

* Sabado 10 de febrero de 2024
Ubicacion: Via los Rincon- la Capita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Nublado
Personal de inventario: 1 ingeniero Residente
Personal de obra: 2 operadores, 4 conductores, 2 residentes, 1 maestro, 4 oficiales, 10 ayudantes, 1 celador
Maquinaria en obra: 1 Retrocargador, 1 vibrocompactador, 4 volquetas, 1 mezcladora, 1 planta electrica
Actividades ejecutadas: Se realiza retiro de material sobrante de excavacion. Se continua formaleteando caja de alcantarilla. Se inicia a fundir cuneta y bordillo y se instala piedra pegada. Se hace relleno en los muros del desnivel de la alcantarilla #3

Director Interventoria

Escaneado con CamScanner

* Lunes 12 de Febrero de 2024
Ubicación: Vía las Rinconadas - la Capilla, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander
Estado del tiempo: Lluvioso - Nublado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de Obra: 1 operador, 2 conductores, 2 residentes, 1 maestro, 4 oficiales, 10 ayudantes, 1 celador.
Maquinaria en obra: 1 Retrocargador, 2 volquetas, 1 mezcladora, 1 planta electrica.
Actividades ejecutadas: Se retira formaleta de la caja de la alcantarilla #3. Se continua fundiendo cuneta bordillo y instalación de piedra pegada. Continua corte y figurado de acero de placa huella. Se instalan cajones de madera para fundir placa huella.

Fundar Vías 6 — Directa Gestor

* Martes 13 de Febrero de 2024
Ubicación: Vía las Rinconadas - la Capilla, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Nublado / lluvias
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 operador, 2 conductores, 2 residentes, 1 maestro, 4 oficiales, 10 ayudantes, 1 celador.
Maquinaria en obra: 1 Retrocargador, 2 volquetas, 1 mezcladora, 1 planta electrica.
Actividades ejecutadas: Se realiza retiro de encofrados. Se realiza traslado de material a zona de trabajo. Se hace excavación de vigas riostras y se instala todo el acero correspondiente. Se continua fundiendo huellas. Continuan fuertes lluvias

Fundar Vías 6 — Directa Gestor.

* Miercoles 14 de Febrero de 2024
Ubicacion: Vía las Rinconadas - la capilla, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de santander.

Escaneado con CamScanner

Estado del tiempo: Lluvioso
Personal de interventoría: 1 ingeniero Residente
Personal de Obra: 1 operador, 2 conductores, 2 residentes, 1 maestro, 4 oficiales, 10 ayudantes, 1 celador
Maquinaria en obra: 1 Retrocargador, 2 volquetas, 1 Mezcladora, 1 planta eléctrica
Actividades ejecutadas: Se realiza retiro de material sobrante de excavación. Continua corte y figurado de acero para placa huella. Se realiza fundida de piedra pegada (ciclopeo) Se funde rampa de acceso
Se presentan fuertes lluvias.

Jaime Vanegas — Diseño Interventoría

* Jueves 15 de Febrero de 2024
Ubicación: Vía los Rincon - La Capilla, Municipio de Santo domingo de Silos Norte de Santander.
Estado del tiempo: Nublado / lluvioso
Personal de interventoría: 1 ingeniero residente
Personal de Obra: 1 operador, 2 conductores, 2 residentes, 1 maestro, 4 oficiales, 06 ayudantes, 1 celador.
Maquinaria en obra: 2 volquetas, 1 mezcladora, 1 planta electrica
Actividades ejecutadas: Se hace excavación para vigas riostras, se arma y se funde piedra pegada, se hace retiro de formaletas a los bordillos y se arman cajones y se amarra acero para huellas.

Jaime Vanegas — Diseño Interventoría

* Viernes 16 de Febrero de 2024
Ubicación: Vía los Rincon - La Capilla, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Nublado / lluvioso
Personal de interventoría: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 2 conductores, 2 residentes, 1 maestro, 3 oficiales, 10 ayudantes, 1 celador,
Maquinaria en obra: 2 volquetas, 1 mezcladora, 1 planta elect

Escaneado con CamScanner

Actividades ejecutadas: Se realiza excavacion, armado de acero y formaletas para bordillos. Se continua con el armado de acero para alcantarillas. Se rellenan los cortados externos de los bordillos.

Director Contrato

* Sabado 17 de Febrero de 2024
Ubicacion: Vía las Rincon - la Copita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Nublado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de Obra: 2 conductores, 2 residentes, 1 maestro, 3 oficiales 10 ayudantes, 1 celador.
Maquinaria en obra: 2 volquetas, 1 mezcladora, 1 planta elect.
Actividades ejecutadas: Se realiza excavacion y se instala formaleta para instalar piedra pegada. Se funde huella que quedo armada el dia anterior. Se continua con armado de acero de cuneta y bordillo

Director Contrato

* Lunes 19 de Febrero de 2024
Ubicacion: Vía las Rincon - la Copita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Nublado / lluvioso.
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 3 conductores, 2 residentes, 1 maestro 3 oficiales, 10 ayudantes, 1 celador.
Maquinaria en obra: 3 volquetas, 1 mezcladora, 1 planta electrica
Actividades ejecutadas: Se hace excavacion e instalacion de acero de vigas riostras. Se realiza armado de acero longitudinal y transversal de un nuevo tramo de placa huella. Se funde piedra pegada
Se presentan lluvias leves en el transcurso del dia.

Director Contrato

Escaneado con CamScanner

* Martes 20 de Febrero de 2024
Ubicacion: Vía las Rinsen la capita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Nublado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 3 conductores, 2 residentes, 1 maestro, 3 oficiales, 10 ayudante, 1 celador.
Maquinaria en Obra: 2 Volqueta, 1 mezcladora, 1 planta elect.
Actividades ejecutadas: Se realiza la fundida de huellas y muros.

Jallee
Directa Ingeniera.

* Miercoles 21 de Febrero de 2024
Ubicación: Vía las Rinsen la capita, Municipio de Santo domingo de Silos Norte de Santander
Estado del tiempo: Nublado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de Obra: 2 rendentes, 1 maestro, 3 oficiales, 5 ayudantes, 1 celador
Maquinaria en obra: 1 mezcladora, 1 planta electrica
Actividades ejecutadas: Se realiza excavacion para el armado de cunetas y bordillos, se instala formaleta para fundir pieza pegada y se realiza la fundida. Tambien se funde un tramo de cuneta y bordillo

Jallee
Directa Ingeniera.

* Jueves 22 de febrero de 2024
Ubicación: Vía las Rinsen la capita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander
Estado del tiempo: Nublado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 3 conductores, 2 residentes, 1 maestro, 3 oficiales, 5 ayudantes, 1 celador
Maquinaria en Obra: 3 volquetas, 1 mezcladora, 1 planta electrica

Escaneado con CamScanner

Actividades ejecutadas: Se termina de fundir cuneta y bordillo que quedo pendiente el dia anterior. Se hace excavacion de vigas riostras. Se arman cajones y se amoran aceros para huellas. Se funde piedra pegada. central.

Fundaciones Vanegas U — Director Interventoria

* Viernes 23 de Febrero de 2024
Ubicacion: Via las Rincon - la Capita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Soleado / Nublado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de Obra: 1 conductor, 2 residentes de obra, 1 maestro, 3 oficiales, 7 ayudantes, 1 celador
Maquinaria en obra: 1 mezcladora, 1 planta electrica.
Actividades ejecutadas: Se hace excavacion para el armado e instalacion de bordillo y cuneta. Se funde cuneta y bordillos. Se realiza jornada de aseo

Fundaciones Vanegas U — Director Interventoria

* Sabado 24 de Febrero de 2024
Ubicacion: Via las Rincon - la Capita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Nublado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 3 conductores, 2 residente de obra, 1 maestro, 3 oficiales, 7 ayudantes, 1 celador
Maquinaria en obra: 3 volqueta, 1 mezcladora, 1 planta electrica.
Actividades ejecutadas: Se realiza excavacion de vigas riostras. Se arman cajones y se amoran aceros para posteriormente fundir huellas.
Se funden huellas.

Fundaciones Vanegas U — Director Interventoria

Escaneado con CamScanner

* Lunes 26 de Febrero de 2024
Ubicacion: Vía los Rincon - la Copita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Nublado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 2 residentes, 1 maestro, 3 oficiales, 7 ayudantes, 1 celador.
Maquinaria en obra: 3 volquetas, Mezcladora, 1 planta elect
Actividades ejecutadas: Se hace armado e instalación de formaletas para piedra pegada lateral y se inicia a fundir la piedra pegada lateral. Se funde tambien una parte de cuneta y bordillo.

Residente Obra V

Practicante Ingeniería.

* Martes 27 de Febrero de 2024
Ubicacion: Vía los Rincon - la Copita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander
Estado del tiempo: Nublado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente.
Personal de Obra: 1 conductor, 2 residentes de obra, 1 maestro, 3 oficiales, 5 ayudantes, 1 celador.
Maquinaria en obra: 1 Volqueta, 1 mezcladora, 1 planta elect.
Actividades ejecutadas: El personal hace excavación para dientes de descole Alcantarillo #2. Se realiza corte, figurado y armado de acero para parrilla de piso y se funde.

Residente Obra V

Practicante Ingeniería.

* Miercoles 28 de Febrero de 2024
Ubicacion: Vía los Rincon - la Copita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente.
Personal de obra: 1 conductor, 2 residentes, 1 maestro, 3 oficiales, 6 ayudantes, 1 celador.
Maquinaria en obra: 1 mezcladora, 1 Volqueta, 1 Rana y 1 planta electrica.

Escaneado con CamScanner

Actividades ejecutadas: El personal hace pundida del concreto para piedra pegada en los laterales Se realizo excavacion para cuneta y bordillo asi mismo como la instalacion de la pergoleta.

Claudia Vanessa Directora Interventoria

* Jueves 29 de Febrero de 2024.
Ubicacion: Via los Rincon- la Copita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente.
Personal de obra: 1 conductor, 2 residentes, 1 maestro, 3 oficiales, 6 ayudantes, 1 celador.
Maquinaria en obra: 1 mezcladora, 1 planta electrica, 1 Rana, 1 volqueta.
Actividades ejecutadas: Se arma el acero de refuerzo para cunetas y bordillos. Se funde concreto para cunetas y bordillos y se funden secciones de piedra pegada

Claudia Vanessa Directora Interventoria

* Viernes 01 de Marzo de 2024.
Ubicacion: Via los Rincon,- la Copita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Soleado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 2 conductores, 2 residentes de obra, 1 maestro, 3 oficiales, 6 ayudantes, 1 celador.
Maquinaria en obra: 1 mezcladora, 1 planta, 1 Rana 2 volquetas.
Actividades ejecutadas: Se hace excavacion para vigas riostras. Se arma acero de refuerzo para huellas y se funden tramos de cuneta y bordillo. Se funden vigas riostras.

Claudia Vanessa Directora Interventoria

Escaneado con CamScanner

* Sabado 02 de Marzo de 2024
Ubicacion: Vía los Rincon - la copita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander
Estado del tiempo: Soleado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 conductor, 2 residentes, 1 maestro, 3 oficiales, 6 ayudantes, 1 celador.
Maquinaria en obra: 1 mezcladora, 1 planta, 1 Runa 1 Volqueta.
Actividades ejecutadas: Se instalo formaleta y se fundio la piedra pegada lateral se continua fundiendo piedra pegada.

Director Interventor.

* Lunes 04 de Marzo de 2024
Ubicacion: Via los Rincon - La Copita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado de tiempo: Soleado.
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 3 conductores, 2 residentes, 1 maestro, 3 oficiales, 7 ayudantes, 1 celador.
Maquinaria en obra: 1 mezcladora, 1 planta electrica, 1 rana, 3 volgueter.
Actividades ejecutadas: Se instala formaleta y acero de refuerzo para huellas, y se funden huellas armadas. Se instalan cajones para piedra pegada y se procede a fundir.

Director Interventor.

* Martes 05 de Marzo de 2024
Ubicación: Vía los Rincon la Copita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander
Estado del tiempo: Soleado.
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente, 1 ing inspector
Personal de obra: 3 conductores, 2 residentes, 1 maestro 3 oficiales, 7 ayudantes, 1 celador.

Escaneado con CamScanner

Maquinaria en obra: 1 mezcladora. 1 planta eléctrica.
1 Rana, 1 volqueta:
Actividades ejecutadas: Se instala formaleta y se funde piedra pegada. Posteriormente se vacea el concreto para las cunetas y bordillos armados con su respectivo acero de refuerzo. Se instala acero de refuerzo para rampa de acceso vehicular.

Director Interventoría.

* Miercoles 06 de Marzo de 2024
Ubicación: Vía los Rincon- la capilla. Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente
Personal de obra = 1 auxiliar de residente, 1 ingeniero residente 4 oficiales, 7 ayudantes
Maquinaria en obra = 1 mezcladora de un bulto, 1 planta electrica, 1 vibrador Tipo rana, 1 vibrador de concreto
Actividades: ejecutadas en obra

Martes 05 de Marzo de 2024
Ubicación = Vía los Rincon - la capilla, municipio de Silos, Norte de Santander.
Estado del Tiempo: Soleado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente, 1 inspector
Personal de obra = 3 conductores, 2 residentes, 1 maestro 2 oficiales, 7 ayudantes.
Maquinaria en obra = Mezcladora de concreto de capacidad de 1 bulto. vibrador de compactación manual Tipo rana, herramienta menor.
Actividades ejecutadas en obra:
Por parte de la interventoria se recogieron especimenes de concreto de resistencia de 21 MPA o 3000 PSI para ser ensayados en laboratorio.
- Se ordena a en obra la presencia de la comunidad

Escaneado con CamScanner

solicitando información sobre el anticipo inicial contractual y sobreancho de la curva.
-Se evidencia en obra la construcción de la rampa (Sin uso) de acceso a la placa huella con el predio colindante solicitado en obra por el señor Luis Francisco.
Se evidencia en obra el vaciado de concreto de 21 MPA para estructura de cimentación, bordillo y la rampa de acceso ya mencionada, entre el predio y la placa huella. Se realizan chequeo de la interventoría con respecto a las cuantías del acero, verificación de los alcantarillados construidos, medidas de longitudes y espesores de concreto ciclopeo antiformado, y concreto de 21 MPA ya fundido en huellas como lo son medidas, longitudes, espesores de huellas, bordillos, vigas riostras por otra parte.
- En obra se evidencia el acopio de los distintos materiales para la construcción de la placa huella tales como piedra de 15cm a 30cm, triturado, cemento, arena, acero. Se continuan realizando excavaciones de vigas riostras cimentas y bordillo, se evidencia en obra la instalación de acero de refuerzo #3 y #4. Se evidencia la instalación de formaleta metalica y de madera para moldes de huellas, vigas riostra y bordillo. En obra se solicita al contratista, la entrega del cronograma de modificación o ajustado al acta de modificación. Se evidencia en obra los implementos de protección y elementos distinción del personal de obra. El contratista manifiesta que radico ante la interventoria la solicitud de prorroga del contrato con base en las afectaciones presentados por los constantes lluvias en la zona de ejecución de la obra.

Jueves 07 de Marzo de 2024
Ubicación = Vía 2 de Rincon - La capilla, municipio de

Escaneado con CamScanner

Silos, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Soleado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente, 1 inspector
Personal de obra: 1 auxiliar de residente, 1 ing residente
4 oficiales, 7 ayudantes.
Maquinaria en obra: 3 volquetas, 1 mezcladora, 1 planta electrica.
Actividades ejecutadas: Llegan volquetas con material petreo (arena, triturado). Se hace excavacion para vigas riostras. Se arman cajones y se amarran aceros para huellas para fundirlas durante el dia. Se funden huellas. Se amarran aceros para pantalla y aletas del costado de la alcantarilla #1. Se formaletea aletas y pantalla.

* Jueves 07 de Marzo de 2024
Ubicación: Via los Rinon la Copita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Soleado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 3 conductores, 2 residentes obra, 1 maestro, 3 oficiales, 6 ayudantes, 1 cebador.
Maquinaria en obra: 3 volquetas, 1 mezcladora, 1 planta electrica.
Actividades ejecutadas: Llegan volquetas con material petreo (arena y triturado) y cemento. Se hace armado de formaletas para piedra pegada lateral de 45cm. Se funden los cajones de piedra pegada lateral y central.

* Viernes 08 de Marzo de 2024
Ubicacion: Via los Rinon- la Copita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.

Escaneado con CamScanner

Estado del tiempo: Soleado.
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente.
Personal de obra: 3 conductores, volqueta, 2 residentes obra, 1 maestro, 3 oficiales, 6 ayudantes, y 1 celador.
Maquinaria en obra: 3 volquetas, 1 mezcladora, 1 planta electrica.
Actividades ejecutadas: Llegan volquetas con material petreo (arena, triturado) y cemento, Se hace excavación, armado de formaletas para bordillo y cuneto y se realiza fundido del mismo. Se funde el dentellon de la alcantarilla #1. Se hace excavacion para viga riostras, Se arman los cajones de las huellas.
Se instala el acero de refuerzo y riostras y se realiza la fundida del mismo.

* Sabado 09 de Marzo de 2024
Ubicación: Via los Rincon-la Copita Municipio Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente.
Personal de Obra: 2 conductores (volqueta), 2 residentes de obra, 1 maestro, 3 oficiales, 6 ayudantes, 1 celador.
Maquinaria en obra: 2 volquetas, 1 mezcladora, 1 planta electrica.
Actividades ejecutadas: Llegan volquetas con cemento y arena. Se realiza el dentellon de la alcantarilla #1 Se hace excavación, armado de formaletas, para bordillo, y cuneto. Se funden tiros de piedra pegada a los laterales.

* Lunes 11 de Marzo de 2024
Ubicación: Via los Rincon la Copita, Municipio Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Nublado / Lluvioso.

Escaneado con CamScanner

Personal de Interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de Obra: 2 conductores (volqueta), 2 residentes de obra, 1 maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes y 1 celador
Maquinaria en obra: 2 volqueta, 1 mezcladora, 1 planta electrica.
Actividades ejecutadas: Se hace necesaria detener actividades en la mañana por lluvias. Llegan volquetas con material petreo (arena y triturado). Se termina de amarrar acero para caja de alcantarilla #1 y se formaleta. Se arma formaleta para cuneta y bordillos para fundirlos al dia siguiente.

* Martes 12 de Marzo de 2024
Ubicacion: Via los Rincon la Copita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Nublado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 2 conductores (volqueta), 2 residentes de obra, 1 maestro, 3 oficiales, 5 ayudantes, 1 celador.
Maquinaria en obra: 2 volqueta, 1 mezcladora, 1 planta electrico.
Actividades ejecutadas: Llegan volquetas con material petreo. (arena y triturado). Se hace excavacion de cuneta y bordillo para posterior armado de formaleta y acero. Se funde cuneta y bordillo. Se funde caja de la alcantarilla #1.

* Miercoles 13 de Marzo de 2024.
Ubicacion: Via los Rincon-la Copita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander
Estado del tiempo: Nublado.
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente.
Personal de obra: 1 conductor (volqueta), 2 residentes de obra, 1 maestro, 3 oficiales, 5 ayudantes, 1 celador.

Escaneado con CamScanner

Maquinaria en obra: 1 mezcladora, 1 planta electrica.
Actividades ejecutadas: Llegan volquetas con triturado y material (acero). Se realiza excavación para el armado e instalación de bordillo y cuneta.
Inmediatamente se inicia a fundir cuneta y bordillo. Se hace excavación para viga riostra, Se arman cajones y se amarran aceros, para huellas Se funden huellas.

* Jueves 14 de Marzo de 2024
Ubicación: Via las Rincon - la Copita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Nublado
Personal de interventoria: 1 ingeniero Residente.
Personal de Obra: 2 residentes de obra, 1 maestro, 3 oficiales, 6 ayudantes, 1 celador
Maquinaria en obra: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 planta elect.
Actividades ejecutadas: Ingresa volqueta con viaje de arena, Se hace el armado e instalacion de Formaleta para cuneta y bordillo. Se inicia a fundir piedra pegada del centro. Se Funde tambien una parte de cuneta y bordillo. Se hace excavación para vigas riostras. Se arman cajones y se amarran aceros para huellas. Se funden huellas.
Observaciones: Se recibe visita por representantes de la interventoria y se realiza inspeccion de todo el tramo de placa huella.

* Viernes 15 de Marzo de 2024
Ubicación: Via las Rincon - la Copita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente.

Escaneado con CamScanner

Personal de obra: 1 conducta (volqueta), 2 residentes de obra, 1 maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes y 1 celador.
Maquinaria en obra: 1 mezcladora, 1 planta electrica
Actividades ejecutadas: Ingresan volquetas con arena. Se hace el armado e instalación de formaletas de piedra pegada lateral. Se funde piedra pegada lateral y en el centro. Se hace excavación para viga riostras. Se arman cajones y se amarran aceros para huellas de la curva, Se funden huellas.

* Sabado 16 de Marzo de 2024.
Ubicación: Via los Rincon- la Lapita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Nublado / Soleado.
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 2 ing. residentes de obra, 1 maestro, 3 oficiales, 5 ayudantes, 1 celador.
Maquinaria en obra: 1 mezcladora, 1 planta electrica.
Actividades ejecutadas: Se realiza excavación para el armado e instalación de bordillo y cuneta.
Se hace excavación para vigas riostras. Se arman cajones y se amarran aceros para huellas de la curva Se funden huellas.

* Lunes 18 de Marzo de 2024.
Ubicación: Via los Rincon- la capita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Nublado / lluvioso.
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 1 conductor volqueta, 2 residentes obra, 1 maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes, 1 celador.
Maquinaria en obra: 1 mezcladora, 1 planta electrica.

Escaneado con CamScanner

Actividades ejecutadas: Se hace excavación para bordillos y cunetas por ambos costados. Ingresa volqueta con viaje de arena. Se termina de amarrar acero para caja de alcantarillo #1 y se formaleta para el dia siguiente. Se instala y amarra el acero de refuerzo. Se arma formaleta para cuneta y bordillos.

* Martes 19 de Marzo de 2024
Ubicación: Via los Rincon- la Copita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado de tiempo: Nublado / Lluvioso.
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente.
Personal de obra: 2 conductor volqueta, 2 residentes obra, 1 maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes, 1 celador.
Maquinaria en obra: 2 volquetas, 1 mezcladora, 1 planta elec.
Actividades ejecutadas: Ingresan volquetas con viaje de arena y cemento. Se arma acero de refuerzo para la placa via en el sobreancho de la curva. Se funde concreto para cuneta y bordillo. Se funde placa en el sobreancho de la via.

* Miercoles 20 de Marzo de 2024.
Ubicacion: Via los Rincon- la Copita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado de tiempo: Soleado.
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente.
Personal de Obra: 2 residentes de Obra, 1 maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes, 1 celador.
Maquinaria en obra: 1 Mezcladora, 1 planta electrica.
Actividades ejecutadas: Se hace excavación de viga nestor y se arma acero y se funden placas.

Escaneado con CamScanner

* Jueves 21 de Marzo de 2024.
Ubicación: Vía los Rincon- la Copita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Nublado / lluvioso.
Personal de interventoría: 1 ingeniero residente
Personal de Obra: 2 conductores, 2 residentes de obra, 1 maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes, 1 celador.
Maquinaria en obra: 2 volquetas, 1 mezcladora, 1 Planta electrica.
Actividades ejecutadas: Ingresan volquetas un material petreo (arena y triturado). Se realiza excavacion para viga riostras. Se arma acero para huella en sobreanchos. y se realiza la Fundida. Se funde piedra pegada en lateral de 45cm.

* Viernes 22 de Marzo de 2024.
Ubicacion: Vía los Rincon- la Copita, Municipo de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Nublado.
Personal de interventoría: 1 ing. residente.
Personal de obra: 2 residentes de obra, 1 maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes, 1 celador.
Maquinaria en obra: 1 Volqueta, 1 mezcladora, , 1 planta electrica.
Actividades ejecutadas: Ingresa viaje de arena. Se hace excavacion de vigas riostras. Se arma y se funde cuneta y bordillo de la una.

* Sabado 23 de Marzo de 2024.
Ubicacion: Vía los Rincon - la Copita, Municipo de Santo domingo de Silos, Norte de Santander.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal de interventoría: 1 ingeniero residente.

Escaneado con CamScanner

Personal de obra: 2 residente de obra, 1 maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes, 1 celador.
Maquinaria en obra: 1 mezcladora, 1 planta electrica.
Actividades ejecutadas: Se continua fundiendo huella faltante y se realizan acabados.

* Lunes 01 de Abril de 2024
Ubicación: Via los Rincon - la Capita, Municipio de Santo domingo de Silos, Norte de santander.
Estado del tiempo: Soleado
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente
Personal de obra: 2 residentes, 3 ayudantes.
Maquinaria en obra: ---
Actividades ejecutadas: Se finalizan actividades. se inician tramites administrativos.

Escaneado con CamScanner