INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTE AL ACTA DE COSTOS No. 22 CONTRATO NÚMERO 1053 DE 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE JULIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Tabla de contenido

Tabla de contenido 1

1. INTRODUCCIÓN 24

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 26

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 28

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 30

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA 34

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 62

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA 70

3.1. CONTRATO DE OBRA LP-OP-001- 2022 – MUNICIPIO DE SANTIAGO 72

3.1.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 72

3.1.1.1. Actividades Administrativas 73

3.1.1.2. Actividades Técnicas 75

3.1.1.3. Actividades ambientales 76

3.1.1.4. Actividades sociales 77

3.1.1.5. Actividades SST 77

3.1.1.6. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 77

3.1.1.7. Etapa de Construcción 78

3.2. CONTRATO DE OBRA 146 DE 2022 – MUNICIPIO DE HERRÁN 79

3.2.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 79

3.2.1.1. Actividades Administrativas 80

3.2.1.2. Actividades ambientales 82

3.2.1.3. Actividades Sociales 82

3.2.1.4. Actividades SST 83

3.2.1.5. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 83

3.2.1.6. Etapa de Construcción 84

3.3. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.3879052 – MUNICIPIO DE OCAÑA-1758 85

3.3.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 85

3.3.1.1. Actividades Administrativas 85

3.3.1.2. Actividades Técnicas 87

3.3.1.3. Actividades ambientales 89

3.3.1.4. Actividades Sociales 89

3.3.1.5. Actividades SST 89

3.3.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 89

3.4. CONTRATO DE OBRA 160 DE 2022 – MUNICIPIO DE CÁCHIRA 91
3.4.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 92
3.4.1.1. Actividades Administrativas 92
3.4.1.2. Actividades Técnicas 93
3.4.1.3. Actividades ambientales 97
3.4.1.4. Actividades Sociales 97
3.4.1.5. Actividades SST 97
3.4.2. Seguimiento Ítems No Previstos 101
3.4.3. Estado de avance del proyecto 101
3.4.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 101
3.4.3.2. Etapa de Construcción 102
3.5. CONTRATO DE OBRA 252 DE 2022 – MUNICIPIO DE ABREGO 105
3.5.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 106
3.5.1.1. Actividades Administrativas 106
3.5.1.2. Actividades Técnicas 107
3.5.1.3. Actividades ambientales 110
3.5.1.4. Actividades Sociales 119
3.5.1.5. Actividades SST 119

3.5.2. Seguimiento Ítems No Previstos 125
3.5.3. Estado de avance del proyecto 125
3.5.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 125
4.6 CONTRATO DE OBRA LP-004 DE 2022 – MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN 130
3.6.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 131
3.6.1.1 Actividades Administrativas 131
3.6.1.2. Actividades Técnicas 132
3.6.1.3. Actividades ambientales 135
3.6.1.4. Actividades Sociales 150
3.6.2. Seguimiento Ítems No Previstos 168
3.6.3. Estado de avance del proyecto. 169
3.6.3.2. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 169
3.6.3.3. Etapa de Construcción 170
3.7. CONTRATO DE OBRA 202 DE 2022 – MUNICIPIO DE PAMPLONITA 171
3.7.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas 171
3.7.1.1. Actividades Administrativas 172
3.7.1.2. Actividades Técnicas 173
3.7.1.3. Actividades ambientales 174

3.7.1.4. Actividades Sociales 175
3.7.1.5. Actividades SST 175
3.7.1.6. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 175
3.7.1.7. Etapa de Construcción 176
3.8. CONTRATO DE OBRA 02590 DE 2022 – GOBERNACIÓN 1943 177
3.8.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas 177
3.8.1.1. Actividades Administrativas 178
3.8.1.2. Actividades Técnicas 179
3.8.1.3. Actividades Ambientales 187
3.8.1.4. Actividades Sociales 202
3.8.1.5. Actividades SST 209
3.8.2. Seguimiento Ítems No Previstos 224
3.8.3. Estado de avance del proyecto. 224
3.8.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 224
3.8.3.2. Etapa de Construcción 243
3.9. CONTRATO DE OBRA 02332 DE 2022 – GOBERNACIÓN 2052 246
3.9.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas 246
3.9.1.1. Actividades Administrativas 247

3.9.1.2. Actividades Técnicas 248
3.9.1.3. Actividades ambientales 251
3.9.1.4. Actividades Sociales 266
3.9.1.5. Actividades SST 266
3.9.2. Seguimiento Ítems No Previstos 272
3.9.3. Estado de avance del proyecto 272
3.9.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 273
3.9.3.2. Etapa de Construcción 274
3.10. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4352407 – OCAÑA 1814 278
3.10.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 279
3.10.1.1. Actividades Administrativa 279
3.10.1.2. Actividades Técnicas 280
3.10.1.3. Actividades ambientales 283
3.10.1.4. Actividades Sociales 283
3.10.1.5. Actividades SST 290
3.10.2. Seguimiento Ítems No Previstos 295
3.10.3. Estado de avance del proyecto 295
3.10.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 295

3.10.3.2. Etapa de Construcción 296

3.11. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 DE 2022 – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S..... 299

3.11.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 299

3.11.1.1. Actividades Administrativas 300

3.11.1.2. Actividades Técnicas 341

3.7.1.1. Actividades ambientales 356

3.7.1.2. Actividades Sociales 360

3.7.1.3. Actividades SST 368

3.7.1.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 384

3.7.1.2. Etapa de Construcción 425

3.7. Acciones a seguir por parte de la Interventoría. 442

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATOS DE OBRA:..... 443

4.1. PROYECTO MUNICIPIO DE SANTIAGO 443

4.2. PROYECTO MUNICIPIO DE HERRÁN 445

4.2. PROYECTO MUNICIPIO DE OCAÑA 1758 447

4.3. PROYECTO MUNICIPIO DE CACHIRA..... 449

4.3.1. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 455

4.4. PROYECTO MUNICIPIO DE ABREGO 457
4.4.1. Reporte Informe Semanal 457
4.5. PROYECTO MUNICIPIO DE LA PLAYA 461
4.6. PROYECTO MUNICIPIO DE PAMPLONITA 466
4.7. PROYECTO GOBERNACIÓN 1943 467
4.8. PROYECTO GOBERNACIÓN 2052 479
4.8.1. Reporte Informe Semanal. 479
4.9. PROYECTO OCAÑA 1814 486
4.10. PROYECTO FARO DEL CATATUMBO, GOBERNACIÓN 2033 492
4.10.1. Reporte Informe Semanal 494
4.10.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 496
4.10.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 498
4.10.4. Reporte del Estado General del Tiempo 498
4.10.5. Resumen Ensayos de Laboratorio 498
4.10.6. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 498
4.10.7. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 501
4.10.8. Seguimiento Programa de Inversiones 501
4.10.9. Actas de Comité y/o Reunión de Obra 502

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 504
5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO. 504
5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 504
5.2.1 Municipio De Santiago - Contrato No. LP-OP-01-2022. 505
5.2.2. Municipio De Herrán - Contrato No. 146 de 2022 506
5.2.3. Municipio De Ocaña - Contrato No. CO1.PCCNTR.3879052 508
5.2.5. Municipio De Cáchira - Contrato No. 160 de 2022 509
5.2.5. Municipio De Abrego - Contrato No. 252 de 2022 510
5.2.6. Municipio De La Playa - Contrato No. MP-LP-004-2022 512
5.2.7. Municipio De Pamplonita - Contrato No. 202 de 2022 514
5.2.8. Gobernación 1943 - Contrato No. 02590 DE 2022 515
5.2.9. Gobernación 2052 - Contrato No. 02332 del 2022 517
5.2.10. Ocaña 1814 - Contrato No. CO1.PCCNTR.4352407 519
5.2.11. Gobernación 2033 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 DE 2022 520
5.2.9. Instituto Nacional De Vías - INVIAS. 529
5.2.10. Actividades administrativas 531
5.2.11. Actividades técnicas 532

5.2.12. Actividades financieras 533

5.2.13. Informes especialistas y profesionales 535

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 536

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría 536

6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 536

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 539

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 540

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 541

6.6. Bitácora de Obra 541

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 542

8. ANEXOS 547

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Municipios a ejecutar dentro del objeto del Contrato 29

Tabla 2 Beneficios de los Municipios a ejecutar 32

Tabla 3 Meta Física Final de los Municipios a ejecutar 32

Tabla 4 Características Técnicas del proyecto por Municipio en Ejecución 69

Tabla 5 Información del estado de los Contratos de Obra 71
Tabla 6 Condiciones del contrato – Municipio de Santiago 72
Tabla 7 Estado Documentos pre construcción Municipio de Santiago 74
Tabla 8 Cantidades Ejecutadas Municipio de Santiago 76
Tabla 9 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Santiago. 77
Tabla 10 Condiciones del contrato - Municipio de Herrán 79
Tabla 11 Estado Documentos pre construcción Municipio de Herrán 80
Tabla 12 Cantidades Ejecutadas Municipio de Herrán 82
Tabla 13 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Herrán 83
Tabla 14 Condiciones del contrato - Municipio de Ocaña-1758 85
Tabla 15 Estado Documentos pre construcción Municipio de Ocaña-1758 86
Tabla 16 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña - 1758 88
Tabla 17 Condiciones del contrato - Municipio de Cáchira 91
Tabla 18 Estado Documentos pre construcción Municipio de Cáchira 93
Tabla 19 Cantidades Ejecutadas Municipio de Cáchira 96
Tabla 20 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Cáchira 102
Tabla 21 Cantidades a la fecha ejecutadas 103
Tabla 22 Condiciones para el contrato - Municipio de Abrego 105

Tabla 23 Estado Documentos pre construcción Municipio de Abrego 107
Tabla 24 Cantidades Ejecutadas Municipio de Abrego 108
Tabla 25 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Abrego 128
Tabla 26 Cantidades a la fecha ejecutadas 129
Tabla 27 Condiciones del contrato - Municipio de La Playa 130
Tabla 28 Estado Documentos pre construcción Municipio de La Playa..... 131
Tabla 29 Cantidades Ejecutadas Municipio de La Playa 134
Tabla 30 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de La Playa 170
Tabla 31 Condiciones del contrato - Municipio de Pamplonita 171
Tabla 32 Estado Documentos pre construcción Municipio de Pamplonita..... 173
Tabla 33 Cantidades Ejecutadas Municipio de Pamplonita 174
Tabla 34 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Pamplonita 176
Tabla 35 Condiciones del contrato - Gobernación 1943..... 177
Tabla 36 Estado Documentos pre construcción Gobernación 1943 178
Tabla 37 Instalación Buzones Satelitales..... 205
Tabla 38 Trazabilidad Estudios y Diseños Gobernación 1943 243
Tabla 39 Porcentaje ejecutado a la fecha – Gobernación 1943 244
Tabla 40 Condiciones del contrato - Gobernación 2052..... 246

Tabla 41 Estado Documentos pre construcción Gobernación 2052 247

Tabla 42 Cantidades Ejecutadas Municipio de Gobernación 2052..... 250

Tabla 43 Cantidades realizadas en el periodo 275

Tabla 44 Avance contractual en el periodo 277

Tabla 45 Condiciones del contrato - Municipio de Ocaña 1814..... 278

Tabla 46 Estado Documentos pre construcción – Ocaña 1814..... 280

Tabla 47 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña 1814 282

Tabla 48 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio Ocaña 1814 296

Tabla 49 Condiciones del contrato - Gobernación 2033..... 299

Tabla 50 Actas de Inicio a los Contratos de Obra de la Gobernación 2033..... 301

Tabla 51 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Cacota Gobernación 2033 304

Tabla 52 Estado Documentos pre construcción –Municipio de El Zulia Gobernación 2033 307

Tabla 53 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Pamplona Gobernación 2033 308

Tabla 54 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Salazar de las Palmas Gobernación 2033 311

Tabla 55 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Silos Gobernación 2033 313

Tabla 56 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Villa de Rosario Gobernación 2033 316

Tabla 57 Estado Documentos pre construcción –Municipio de San Cayetano Gobernación 2033 319

Tabla 58 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Cáchira Gobernación 2033 321

Tabla 59 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Lourdes Gobernación 2033 324

Tabla 60 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Puerto Santander Gobernación 2033 327

Tabla 61 Estado Documentos pre construcción –Municipio Cúcuta Gobernación 2033 . 329

Tabla 62 Estado Documentos pre construcción –Municipio Pamplonita Gobernación 2033 331

Tabla 63 Estado Documentos pre construcción –Municipio Herrán Gobernación 2033 . 335

Tabla 64 Estado Documentos pre construcción –Municipio Mutiscua Gobernación 2033 338

Tabla 65 Estado Documentos pre construcción –Municipio Santiago Gobernación 2033 341

Tabla 66 Cantidades ejecutadas a la fecha - Municipio de Cáchira 350

Tabla 67 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-065-2023..... 386

Tabla 68 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-055-2023..... 389

Tabla 69 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-070-2023..... 392

Tabla 70 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-074-2023..... 396
Tabla 71 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-072-2023..... 402
Tabla 72 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-062-2023..... 406
Tabla 73 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-079-2023..... 409
Tabla 74 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-060-2023..... 412
Tabla 75 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-060-2023..... 415
Tabla 76 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-077-2023..... 417
Tabla 77 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-056-2023..... 419
Tabla 78 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-082-2023..... 420
Tabla 79 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-081-2023..... 421
Tabla 80 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-064-2023..... 423
Tabla 81 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-058-2023..... 425
Tabla 82 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cacota 426
Tabla 83 Cantidades ejecutadas en el municipio de El Zulia..... 428
Tabla 84 Cantidades ejecutadas en el municipio de Salazar de Las Palmas 431
Tabla 85 Cantidades ejecutadas en el municipio de Silos..... 432
Tabla 86 Cantidades ejecutadas en el municipio de Villa del Rosario 433
Tabla 87 Cantidades ejecutadas en el municipio de San Cayetano 434

Tabla 88 Cantidades ejecutadas en el municipio de Lourdes 435
Tabla 89 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cáchira 436
Tabla 90 Cantidades ejecutadas en el municipio de Puerto Santander 437
Tabla 91 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cúcuta 438
Tabla 92 Cantidades ejecutadas en el municipio de Pamplonita 440
Tabla 93 Cantidades ejecutadas en el municipio de Mutiscua 441
Tabla 94 Garantías Municipio de Santiago 445
Tabla 95 Garantías Municipio de Herrán 447
Tabla 96 Garantías Municipio de Ocaña 449
Tabla 97 Reporte informes semanales Municipio de Cáchira 449
Tabla 98 Reporte de Maquinaria y Equipo Municipio de Cáchira 450
Tabla 99 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Cáchira 454
Tabla 100 Garantías Municipio de Cáchira 455
Tabla 101 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Cáchira 456
Tabla 102 Reporte informes semanales Municipio de Abrego 457
Tabla 103 Maquinaría y Equipo Municipio de Abrego 457
Tabla 104 Estado Financiero y Presupuestal municipio de Abrego 458
Tabla 105 Garantías Municipio de Abrego 460

Tabla 106 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Abrego 461
Tabla 107 Reporte informes semanales Municipio de Playa 462
Tabla 108 Maquinaría y Equipo Municipio de La Playa 462
Tabla 109 Estado Financiero y Presupuestal municipio de la Playa 464
Tabla 110 Garantías Municipio de La Playa 465
Tabla 111 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de La Playa 465
Tabla 112 Garantías Municipio de Pamplonita 466
Tabla 113 Reporte informes semanales Gobernación 1943 467
Tabla 114 Maquinaría y Equipo Gobernación 1943 468
Tabla 115 Reporte afiliaciones a seguridad social Gobernación 1943 476
Tabla 116 Estado Financiero y Presupuestal Gobernación 1943 477
Tabla 117 Garantías Gobernación 1943 478
Tabla 118 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 1943 479
Tabla 119 Reporte informes semanales Gobernación 2052 480
Tabla 120 Equipo Mínimo Gobernación 2052 480
Tabla 121 Reporte afiliaciones a seguridad social Gobernación 2052 483
Tabla 122 Estado Financiero y Presupuestal Gobernación 2052 484
Tabla 123 Garantías Gobernación 2052 485

Tabla 124 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 2052 486
Tabla 125 Reporte informes semanales Municipio de Ocaña 1814 487
Tabla 126 Maquinaría y Equipo Municipio de Ocaña 1814 487
Tabla 127 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Ocaña 1814 489
Tabla 128 Estado Financiero y Presupuestal en el municipio de Ocaña - 1814 489
Tabla 129 Garantías Municipio de Ocaña 1814 490
Tabla 130 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Ocaña 1814 491
Tabla 131 Reporte informes semanales Gobernación 2033 496
Tabla 132 Maquinaría y Equipo Gobernación 2033 498
Tabla 133 Garantías Gobernación 2033 501
Tabla 134 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 2033 503
Tabla 135 Información Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 504
Tabla 136 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Santiago 505
Tabla 137 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Herrán 507
Tabla 138 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Ocaña - 1758 ... 508
Tabla 139 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Cáchira 509
Tabla 140 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Abrego 510
Tabla 141 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de La Playa 512

Tabla 142 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Pamplonita 514

Tabla 143 Trazabilidad oficios enviados al contratista Gobernación 1943 516

Tabla 144 Trazabilidad oficios enviados al contratista Gobernación 2052 517

Tabla 145 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Ocaña - 1814... 519

Tabla 146 Trazabilidad oficios enviados al contratista de Gobernación 2033..... 527

Tabla 147 Trazabilidad oficios enviados al INVIAS 531

Tabla 148 Información Financiera Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 535

Tabla 149 Vehículos Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 536

Tabla 150 Personal Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 539

Tabla 151 Seguimiento Financiero Interventoría..... 540

Tabla 152 Garantías Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 541

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Ubicación general de los municipios del Proyecto en el Departamento de Norte de Santander..... 29

Ilustración 2 Resolución No. ST-0200 del 22 de febrero del 2024..... 153

Ilustración 3 Volante informativo La Playa de Belén..... 158

Ilustración 4 Acta de registro entrega de volantes..... 159

Ilustración 5 Registro fotográfico entrega de volantes 160

Ilustración 6 Comités de seguimiento y control de actividades de campo 187

LISTA DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Santiago 34

Fotografía 2 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Herrán 36

Fotografía 3 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Ocaña 38

Fotografía 4 Estado actual del corredor vial a intervenir PH – Municipio de Ocaña..... 39

Fotografía 5 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Cáchira..... 40

Fotografía 6 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Abrego 42

Fotografía 7 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de La Playa 43

Fotografía 8 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Pamplonita 44

Fotografía 9 Estado actual del corredor vial a intervenir – Ocaña - 1814 45

Fotografía 10 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Arboledas 47

Fotografía 11 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Gramalote 48

Fotografía 12 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Los Patios 49

Fotografía 13 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2052- Los Patios 51

Fotografía 14 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 - El Zulia. 52

Fotografía 15 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Villa del Rosario 53

Fotografía 16 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Pamplona 54

Fotografía 17 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Silos.... 55

Fotografía 18 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Salazar de las Palmas 56

Fotografía 19 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Cacota 57

Fotografía 20 Verificación del cumplimiento de EPP Cáchira. 98

Fotografía 21 Verificación Equipos de Emergencia Cáchira. 100

Fotografía 22 Entregas de EPP - Abrego 122

Fotografía 23 Equipos de Emergencia Municipio de Abrego 123

Fotografía 24 Equipos de Emergencia Municipio de Abrego 124

Fotografía 25 Entregas de EPP – La Playa 166

Fotografía 26 Equipos de Emergencia Municipio de La Playa 167

Fotografía 27 Entrega de EPP – Gobernación 1943 220

Fotografía 28 Maquinarias y Equipos Gobernación 1943 221

Fotografía 29 Equipos de Emergencia Gobernación 1943 222
Fotografía 30 Implementación protocolo de bioseguridad 224
Fotografía 31 Entrega de EPP – Gobernación 2052 270
Fotografía 32 Maquinaria y Equipos Gobernación 2052 270
Fotografía 33 Entrega de EPP Municipio de Ocaña 1814 292
Fotografía 34 Maquinaria y Equipos Municipio de Ocaña 1814 293
Fotografía 35 Equipos de Emergencia Municipio de Ocaña 1814 294

LISTA DE GRAFICAS

Gráfico 1 Avance Financiero Municipio de Santiago 78
Gráfico 2 Avance Financiero Municipio de Herrán 84
Gráfico 3 Avance Financiero Municipio de Ocaña-1758 90
Gráfico 4 Avance Financiero Municipio de Cáchira 103
Gráfico 5 Avance Financiero Municipio de Abrego 129
Gráfico 6 Avance Financiero Municipio de La Playa 170
Gráfico 7 Avance Financiero Municipio de Pamplonita 176
Gráfico 8 Avance Financiero Municipio de Gobernación 1943 245
Gráfico 9 Avance Financiero Municipio de Gobernación 2052 275

Gráfico 10 Avance Financiero Municipio de Ocaña 1814 297
Gráfico 11 Avance Financiero Municipio de Cacota 427
Gráfico 12 Avance Financiero Municipio del Zulia 428
Gráfico 13 Avance Financiero Municipio de Pamplona 430
Gráfico 14 Avance Financiero Municipio de Salazar de las Palmas 431
Gráfico 15 Avance Financiero Municipio de Silos 432
Gráfico 16 Avance Financiero Municipio de Villa del Rosario 433
Gráfico 17 Avance Financiero Municipio de San Cayetano 434
Gráfico 18 Avance Financiero Municipio de Lourdes 435
Gráfico 19 Avance Financiero Municipio de Cáchira 436
Gráfico 20 Avance Financiero Municipio de Puerto Santander 438
Gráfico 21 Avance Financiero Municipio de Cúcuta 439
Gráfico 22 Avance Financiero Municipio de Pamplonita 440
Gráfico 23 Avance Financiero Municipio de Mutiscua 441

1. INTRODUCCIÓN

Con el presente informe, GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES, en su calidad de Interventor, del contrato No. 1053 DE 2022, cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL” LOTE 2.” adjudicado previo Concurso de Méritos No CMA-DTE-SEP-197-2021, reporta a la Entidad el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por Los Contratistas a cargo de los contratos de obra que se desarrollan dentro del marco del programa “COLOMBIA RURAL” Mantenimiento y Mejoramiento De la Red Terciaria 2019 – 2022, cuyas obras tienen como objetivos: mantener y mejorar el tránsito y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento.

A través de este informe se presenta a la entidad contratante, INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, el seguimiento a los once convenios Interadministrativos suscritos entre el INVIAS y municipios del Departamento de Norte de Santander y sus contratos de obra derivados que se relacionan a continuación: Municipio de Ocaña: Convenio Interadministrativo 1758-2021, Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.3879052 adjudicado a CONSORCIO OK 2022 por valor de $ 1.711.146.620,00. Municipio de Santiago: Convenio Interadministrativo 1821-2021, Contrato de Obra No. LP-OP-01-2022 adjudicado a UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022 por valor de $ 4.430.879.655,00. Municipio de Herrán: Convenio Interadministrativo 1861-2021, Contrato de Obra No. 146 de 2022 adjudicado a UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022 por valor de $ 1.781.999.648,00. Municipio de Cáchira: Convenio Interadministrativo 1859-2021, Contrato de Obra No. 160 de 2022 adjudicado a CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA por valor de $ 2.658.435.877,00. Municipio de Abrego: Convenio Interadministrativo 1791-2021, adjudicado a CONSORCIO AD VIAS por valor de $ 4.314.324.054,00. Municipio de Ocaña: Convenio Interadministrativo 1814-2021, Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4352407 adjudicado a UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022 por valor de $ 2.499.989.139,00, Municipio de la Playa de Belén: Convenio Interadministrativo 1863-

2021, Contrato de Obra No. LP-004-2022 adjudicado a CONSORCIO LA PLAYA 2022 por valor de $ 2.203.091.392,61. Municipio de Pamplonita: Convenio Interadministrativo 1878-2021 Contrato de Obra No. 202 de 2022 adjudicado a UNION TEMPORAL COLOMBIA por valor de $ 1.703.523.226,00. Gobernación: Convenios Interadministrativos 1943-2021, adjudicado a UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 por valor de $ 16.898.027.326,00, Convenio Interadministrativo 2033-2021 adjudicado a EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL NIVEL DEPARTAMENTAL FARO DEL CATATUMBO S.A.S. por valor de $ 10.000.000.000,00 y, Convenio Interadministrativo 2052-2021, Contrato de Obra No. 02332 DEL 2022 adjudicado a UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 por valor de $ 2.499.989.139,00.

Para el control y vigilancia el INVIAS designó al Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE como Supervisor del Contrato de Interventoría. Así mismo, el INVIAS designó a la Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO, como Gestor Técnico del Proyecto.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Para el Gobierno Nacional y en consecuencia para la gestión del Instituto nacional de Vías – INVIAS es de gran importancia brindar una red vial segura para los usuario y que contribuya al desarrollo sostenible e integración del país a través de vías terciarias eficientes, cómodas y seguras, para el cumplimiento de este el INVIAS ejecuta diferentes actividades a través de cada una de sus Unidades Ejecutoras; por lo tanto con la ejecución de este proyecto, se busca el cumplimiento de mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento.

Para dar cumplimiento al objetivo del proyecto el INVIAS a suscrito convenios Interadministrativos con los municipios de Ocaña, Abrego, Santiago, Cáchira, Herrán, La Playa de Belén, Pamplonita, y 3 Convenios con la Gobernación de Norte de Santander. Teniendo en cuenta lo anterior, los Entes Territoriales adelantaron procesos contractuales bajo la modalidad de Licitación Pública tendiente a contratar las obras que se deriven de cada uno de los Convenios Interadministrativos suscritos a fin de llevar a cabo la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

De acuerdo al objeto del contrato de Interventoría se requiere realizar labores de control y seguimiento a los contratos de obra derivados de los convenios Interadministrativos que se suscribieron entre el INVIAS y Municipios del Departamento de Norte de Santander.

Entre las Principales actividades por ejecutar que serán supervisadas, controladas, Verificadas y aprobadas en el desarrollo del proyecto se encuentran las siguientes:

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

- Construcción de Placa Huella
- Pavimentos Convencionales

- Construcción y/o reparación de obras de drenaje, muros de contención, pontones y puentes.
- Construcción de Filtros y/o cunetas
- Bases Estabilizadas
- Tecnologías Alternativas

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

- Conformación de la calzada existente
- Mejoramiento de la subrasante con adición de material
- Suministro e instalación de afirmado

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

- Desmonte y limpieza en zonas no boscosas
- Rocería
- Reparación de baches
- Limpieza de alcantarillas y descoles
- Remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con herramienta menor
- Perfilado y/o reconstrucción de cunetas y/o reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria y/o equipo, encoles y descoles.

ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA

- Caracterización vial e inventario vial del corredor productivo seleccionado, de acuerdo a la Resolución 1321 del 2018 o la legislación vigente emitida por el Ministerio de Transporte.
- Implementación y adaptación de los diseños tipo de la CARTILLA OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL a las obras a ejecutar en el corredor postulado.

Para la ejecución de las obras se realizará el control con base en el Manual de Mantenimiento de Carreteras y especificaciones generales de mantenimiento de carreteras y a las especificaciones particulares para su ejecución y a las Normas de Ensayo de Materiales del Instituto Nacional de Vías.

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Dentro del Objeto del proyecto se realizará seguimiento y control a 11 convenios Interadministrativos con el Departamento de Norte de Santander, los cuales cuentan con la ejecución de 29 Municipios los cuales se detallan a continuación:

No.	CONVENIO CON	No. CONVENIO	MUNICIPIO
1	ABREGO	1791-2021	ABREGO
2	LA PLAYA	1863-2021	LA PLAYA
3	OCAÑA	1814-2021	OCAÑA
4	OCAÑA	1758-2021	OCAÑA
5	CACHIRA	1859-2021	CACHIRA
6	HERRAN	1861-2021	HERRAN
7	PAMPLONITA	1878-2021	PAMPLONITA
8	SANTIAGO	1821-2021	SANTIAGO
9	GOBERNACION	1943-2021	ARBOLEDAS
			GRAMALOTE
			LOS PATIOS (Vía principal acceso vereda california)
10	GOBERNACION	2052-2021	LOS PATIOS (La Mutis)
11	GOBERNACION	2033-2021	VILLACARO
			PAMPLONITA
			HERRAN
			El ZULIA
			GRAMALOTE
			LOURDES
			MUTISCUA
			PAMPLONA
			PUERTO SANTANDER
			CACOTA

No.	CONVENIO CON	No. CONVENIO	MUNICIPIO
			SALAZAR DE LAS PALMAS
			CACHIRA
			CÚCUTA
			VILLA DEL ROSARIO
			SAN CAYETANO
			SANTIAGO
			SILOS

Tabla 1 Municipios a ejecutar dentro del objeto del Contrato




Ilustración 1 Ubicación general de los municipios del Proyecto en el Departamento de Norte de Santander

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este contrato por ser supervisión a un contrato multiproyecto se divide en 29 municipios que serán beneficiados dentro del programa “COLOMBIA RURAL”, los cuales se describe su ejecución inicial a continuación:

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
VÍA LAS BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA VÍA SANTA LUCÍA - CANOAS.	ABREGO	Construcción de 1320 mts de placa huella y 9 alcantarillas entre el Tramo de SANTA LUCÍA-CANOAS y Construcción de 1285 mts de placa huella y 28 alcantarillas entre el Tramo de BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA
LLANO GRANDE – SAN PEDRO, ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS	LA PLAYA DE BELEN	Construcción de 800 mts de placa huella y 4 alcantarillas en el tramo LLANO GRANDE – SAN PEDRO y Construcción de 600 mts de placa huella y 7 alcantarillas en el tramo ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS.
CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA	OCAÑA - 1814	Construcción de 1890 mts de placa huella y 10 alcantarillas y 2 muros de gavión.
CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON	OCAÑA -1758	Construcción de 730 m3de parcheo, 692 mts de placa huella, 4 alcantarillas y 4 muros de gavión.
CORREDORES EL LUCERO-ALTO DE LA PAZ, LA CARRERA - EL CARBÓN Y EL LLANO Y LA CARAMBA	CACHIRA	corredor El Lucero- Alto de la Paz: construcción de 7 alcantarillas y construcción de 600 metros lineales de placa huellas. corredor La Carrera - El Carbón: construcción de 2 alcantarillas y construcción de 200 metros lineales de placa huellas. Corredor El Llano y La Caramba: construcción de 8 alcantarillas y

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
		construcción de 566 metros lineales de placa huellas.
VIA TERCIARIA VEREDA EL RAMAL	HERRAN	Construcción de 1.717 mts de placa huella y 6 alcantarillas.
MUNICIPIO DE PAMPLONITA-ZON RURAL – VEREDA BATAGA	PAMPLONITA	Construcción de 2.140 mts de Placa Huella y 4 unidades de Alcantarillas.
VIA RURAL CUPERENA – AZUL ALTO	SANTIAGO	Construcción de 4.997 mts de placa huella y 12 alcantarillas.
VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ARBOLEDAS, GRAMALOTE Y LOS PATIOS	GOBERNACIÓN-1943	Arboledas con una longitud de 6.970 metros lineales de placa huella, comprendidos en 8 tramos ubicados en las veredas Santo Domingo- Volcán – Potreros- Chicagua Bajo- La Rinconada-Cinera- El Helechar - Juan Bueno, 51 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36", Municipio de Gramalote con una longitud de 4.543 metros lineales de placa huella, comprendidos en 3 tramos ubicados en la vereda Boyacá – San Isidro – Santa Anita, 18 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36" y Municipio de Los Patios con una longitud de 4.500 metros lineales de placa huella, comprendidos en 5 tramos ubicados en la vereda Corozal - California, 15 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36" y 50 m3 de muro en gaviones.
LOS MANGOS LA CARRER. VÍA CHINÁVEGA. PASO DE LOS RIOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA LAS DELICIAS-EL MAMÓN LA GARZA-ZUMBADOR HERRAN-SIBERIA	GOBERNACIÓN-2033	Adelantar las actividades de Mejoramiento en la vía 1) LOS MANGOS LA CARRER. 2) VÍA CHINÁVEGA. 3) PASO DE LOS RIOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA 4) LAS DELICIAS-EL MAMÓN 5) LA GARZA-ZUMBADOR 6) HERRAN-SIBERIA 7) LOURDES-CAMPORICO 8)

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
LOURDES-CAMPORICO MUTISCUA - MINAS DE CAL - LA ARAÑITA - LA MESETA VIA LA UNION VÍA PÁRAMO - PICA PICA PUENTE ISABEL CELIS HASTA EL DAVE SAN ANTONIO- LA QUINTA-ALTO DE SAN ANTONIO ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA - ALTO FRIO LOS RINCON - LA COPITA VIA EL MOLINO PUERTO RICO CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO		MUTISCUA - MINAS DE CAL - LA ARAÑITA - LA MESETA 9) VIA LA UNION 10) VÍA PÁRAMO - PICA PICA 11) PUENTE ISABEL CELIS HASTA EL DAVE 12) SAN ANTONIO- LA QUINTA-ALTO DE SAN ANTONIO 13) ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA 14) LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA - ALTO FRIO 15) LOS RINCON - LA COPITA 16) VIA EL MOLINO PUERTO RICO 17) CORREDOR VIAL LA PARADA- JUAN FRIO.
LA VÍA LA GARITA – LA MUTIS EN EL TRAMO PR0+000 – PR 12+900, CUYA INTERVENCIÓN ES DE 12.90 KM DE LONGITUD.	GOBERNACIÓN-2052	Construcción de 6.180 mts de placa huella y 25 alcantarillas y 60 M3 de muros de gavión

Tabla 2 Beneficios de los Municipios a ejecutar

Luego de dar aprobación por parte de la interventoría a la Actualización de Estudios y Diseños para cada uno de los convenios interadministrativos, se realiza un balance de acuerdo a los Diseños obtenidos y/o creación de Ítems No Previstos de acuerdo a necesidades propias de cada uno de los Contrato de Obra, por lo cual para los Proyectos de Ocaña 1758, Santiago, Abrego, Herrán, Pamplonita, La Playa, Cáchira, Ocaña 1814 y Gobernación 2052. se tiene la siguiente meta física a ejecutar, de acuerdo al Balance de acuerdo a Estudios y Diseños:

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
VÍA LAS BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA VÍA SANTA LUCÍA - CANOAS.	ABREGO	Construcción de 1150 mts de placa huella y 6 alcantarillas entre el Tramo de SANTA LUCÍA-CANOAS y Construcción de 1251.35 mts de placa huella y 13 alcantarillas entre el proyecto.
CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON	OCAÑA -1758	Construcción de 572,69 m3de parcheo, 520 mts de placa huella y 4 alcantarillas.
VIA RURAL CUPERENA – AZUL ALTO	SANTIAGO	Construcción de 3.300 mts de placa huella y 16 alcantarillas.
VIA TERCIARIA VEREDA EL RAMAL	HERRAN	Construcción de 1.200 mts de placa huella y 4 alcantarillas.
MUNICIPIO DE PAMPLONITA- ZON RURAL – VEREDA BATAGA	PAMPLONITA	Construcción de 1.766 mts de Placa Huella y 4 Alcantarillas.
LLANO GRANDE – SAN PEDRO, ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS	LA PLAYA	Construcción de 630 mts de placa huella y 2 alcantarillas en el tramo LLANO GRANDE – SAN PEDRO y Construcción de 545 mts de placa huella y 3 alcantarillas en el tramo ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS.
CORREDORES EL LUCERO- ALTO DE LA PAZ, LA CARRERA - EL CARBÓN Y EL LLANO Y LA CARAMBA	CÁCHIRA	corredor El Lucero- Alto de la Paz: 7 alcantarillas y 633 metros de placa huellas. corredor La Carrera - El Carbón:2 alcantarillas y 264 metros de placa huellas. Corredor El Llano y La Caramba:8 alcantarillas y 566 metros de placa huellas.
CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA	OCAÑA - 1814	Construcción de 1550 mts de placa huella y 10 alcantarillas.
LA VÍA LA GARITA – LA MUTIS EN EL TRAMO PR0+000 – PR 12+900, CUYA INTERVENCIÓN ES DE 12.90 KM DE LONGITUD.	GOBERNACIÓN-2052	Construcción de 4003 mts de placa huella y 22 alcantarillas.

Gracias a la intervención de estos proyectos se logrará mejorar las condiciones de vida de los habitantes aledaños a los corredores viales de los municipios, obteniendo beneficios de crecimiento económico; dentro del cual los campesinos se verán beneficiados al obtener mejores condiciones para el transporte de sus productos y beneficios de crecimiento social; dentro del cual se mejoran las condiciones de movilidad mejorando de esta forma su calidad de vida y por otro lado permitiendo el fácil acceso de los sistemas de salud y educación del sector.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA

A la fecha de corte del presente informe, se tienen adjudicados la totalidad de los convenios suscritos entre el Invias y el departamento de Norte de Santander. De los cuales se encuentran en ejecución 9 correspondientes a los municipios de SANTIAGO, OCAÑA-1814, CACHIRA, ABREGO, LA PLAYA, PAMPLONITA, GOBERNACIÓN 1943, GOBERNACIÓN 2052 y GOBERNACION 2033. A la fecha se encuentran terminados 2 correspondiente al municipio de OCAÑA-1758 y HERRAN los cuales se encuentran en proceso de liquidación, a continuación, se presenta el estado actual del corredor a intervenir en cada uno de los convenios ejecutados.

2.3.1. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Santiago.

	
Vía Rural Cuperena – Azul Alto	Vía Rural Cuperena – Azul Alto

Fotografía 1 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Santiago

	
Vía Rural Cuperena – Azul Alto	Vía Rural Cuperena – Azul Alto

2.3.2. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Herrán.

<table>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>Tramo K3+000 hasta el K3+100 vereda el Ramal.</td><td>Tramo K6+600 hasta el K6+800 vereda el Ramal.</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Tramo K6+900 hasta el K6+700 vereda el Ramal.</td><td>Tramo K9+400 hasta el K9+700 vereda el Ramal.</td></tr>
</table>

Fotografía 2 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Herrán

2.3.3. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Ocaña 1758.

Sector 1: Avenida Francisco Fernández de Contreras, pasando por el sector del lago en la cual ser requiere de intervenciones de parcheo desde el punto PR 00+0070 hasta el punto PR 06+0180.

	
PR 01+420, Calle 2 21B-123, municipio de Ocaña	PR 01+0510 Calle 2 22A – 38, municipio de Ocaña

	
PR 01+0690 Calle 2 18B-1-18B-7, municipio de Ocaña	PR 01+0710 Calle 2 16-14, municipio de Ocaña

Fotografía 3 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Ocaña

Sector 2: Vía terciaria limites- Morrison hasta el punto PR 18+0200.

	
PR 13+900, Corredor la Samaritana	PR 14+700, Corredor la Samaritana
	
PR 15+400, Corredor la Samaritana	PR 18+300, Corredor la Samaritana

Fotografía 4 Estado actual del corredor vial a intervenir PH – Municipio de Ocaña

2.3.4. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Cáchira.

	
Sector el Lucero, municipio de Cáchira	Sector La Caramba, municipio de Cáchira

	
Sector La Caramba, municipio de Cáchira	Sector La Carrera, municipio de Cáchira

2.3.5. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Abrego.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Sector la vega el tigre, municipio de Abrego</td><td>Sector los Milagros, municipio de Abrego</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Sector el chorro, municipio de Abrego</td><td>Sector la sabana, municipio de Abrego</td></tr>
</table>

Fotografía 6 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Abrego

2.3.6. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de La Playa.

	
Corredor Corral Viejo – Llano Grande	Corredor 2 - Clavelinas
	
Corredor 2 - Clavelinas	Corredor 1 Corral Viejo – Llano Grande

Fotografía 7 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de La Playa

2.3.7. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Pamplonita.

	
Vereda Bataga	Vereda Bataga
	
Vereda Bataga	Vereda Bataga

Fotografía 8 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Pamplonita

2.3.8. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Ocaña 1814.

	
Tramo 1 Avicola	Tramo 2 Plak Huella Extt
	
Tramo 3 Alto Grande	Tramo 4 Buenavista

Fotografía 9 Estado actual del corredor vial a intervenir – Ocaña - 1814

	
Tramo 5 Bosquecito	Tramo 7 Curvon

2.3.9. Inventario y Estado Inicial de las Vías del contrato de la Gobernación-1943.

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Arboledas.




Fotografía 10 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943-Arboledas

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Gramalote.








Fotografía 11 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943-Gramalote

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Los Patios.



Fotografía 12 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Los Patios

2.3.10. Inventario y Estado Inicial de las Vías del contrato de la Gobernación-2052.

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de los Patios.








Fotografía 13 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2052- Los Patios

2.3.11. Inventario y Estado Inicial de las Vías del contrato de la Gobernación-2033.

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de El Zulia.






Fotografía 14 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 - El Zulia

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Villa del Rosario.






Fotografía 15 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Villa del Rosario

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Pamplona.






Fotografía 16 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Pamplona

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Silos.








Fotografía 17 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Silos

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Salazar de las Palmas.







Fotografía 18 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Salazar de las Palmas

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Cacota.







Fotografía 19 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Cacota

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de San Cayetano.




A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Lourdes.





A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Santiago.





A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Mutiscua.

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Herrán.

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Pamplonita.





A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Ricaurte.





A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Puerto Santander.





A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Puerto Cáchira.





2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

A la fecha de corte del presente informe se tienen adjudicados la totalidad de los convenios suscritos entre el Invias y el departamento de Norte de Santander, de los cuales están en ejecución 9 correspondientes a los municipios de SANTIAGO, OCAÑA-1814, CACHIRA, ABREGO, LA PLAYA, PAMPLONITA, GOBERNACIÓN 1943, 2033 Y 2052 y terminados los convenios con los municipios de OCAÑA-1758 y HERRAN. A continuación, se presentan sus características técnicas.

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
SANTIAGO	CUPERENA – AZUL ALTO	Existen actualmente 7 Kilómetros de vía en condiciones de mal estado, por la cual las comunidades del sector utilizan para sacar sus productos provenientes de las actividades agropecuarias en vehículos. La superficie de rodadura actual es en afirmado en mal estado de conservación por falta de mantenimiento y drenajes insuficientes. A rais de la ola invernal de los últimos años en el país, el corredor no permite un tránsito vehicular adecuado, incrementando los tiempos de recorrido, el riesgo de accidentalidad e interrupción del flujo vehicular. Es por esto, que se hace necesario la intervención de 4.997 mts de placa huella y 12 alcantarillas para mejorar las condiciones actuales del corredor vial.
HERRAN	VÍA TERCIARIA VEREDA EL RAMAL	La red vial del municipio de Herrán está conformada en su mayoría por vías terciarias, las cuales se encuentran en material de afirmado, sin mejoramiento definitivo con pavimentación en alguna de sus modalidades.

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
		A rais de la ola invernal de los últimos años en el país, el corredor no permite un tránsito vehicular adecuado, incrementando los tiempos de recorrido, el riesgo de accidentalidad e interrupción del flujo vehicular. Es por esto que se hace necesario el mejoramiento de la vía en la vereda El Ramal, en el cual se establece la construcción de 1.717 mts de placa huella y 6 alcantarillas.
OCAÑA	OCAÑA-LIMITES-MORRISON	En la vía a intervenir se presenta bajo nivel de servicio en la en la vía rural que comunica en este punto la zona rural con la cabecera municipal, debido a un alto deterioro de la superficie de rodadura, deficiente drenaje superficial, con una superficie desgastada por la escorrentía de las aguas lluvia y el paso de vehículos pesados. Ante esta situación se observa la necesidad de construir sobre la vía en menciones tramos de placa huella con señalización, además de la construcción de alcantarillas para el manejo de la escorrentía y la construcción de muros en gaviones con el fin de estabilizar la banca en algunos tramos críticos.
CÁCHIRA	CORREDORES EL LUCERO- ALTO DE LA PAZ, LA CARRERA - EL CARBÓN Y EL LLANO Y LA CARAMBA	Algunos tramos de los corredores viales presentan puntos críticos que condicionan el tránsito de vehículos debido a fenómenos de remoción en masa, deslizamientos, el deterioro en el tiempo de la calzada, perdida y afectación de cunetas, el deterioro y/o colapso de tuberías de paso o alcantarillas,

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
		le erosión laminar y por surcos; también la perdida de la bancada de algunos tramos y la baja frecuencia de mantenimiento rutinarios. Por lo anteriormente mencionado el municipio estableció que se requieren intervenciones y obras especificas tales como placa huellas y alcantarillas que permitan el mejoramiento de tramos de vías terciarias.
ABREGO	VÍA LAS BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA VÍA SANTA LUCÍA - CANOAS.	El municipio de Abrego cuenta con una precaria infraestructura vial terciaria acorde a las necesidades de competitividad que se requiere para su desarrollo socioeconómico y para realizar mejoras en el nivel de vida de sus habitantes. Las vías terciarias se encuentran principalmente sin capa de rodadura o en estado regular a malo, dificultando el tránsito y movilidad rural, generando espacios que afectan la calidad de vida de los habitantes, así mismo, la atención de las vías se dificulta puesto que no se cuenta con información sobre las condiciones de la red vial. La vía Brisas del Tarra- La Arenosa y la vía Santa lucia-Canoas, se encuentra destapada, que en épocas de fuertes precipitaciones se dificulta el acceso, generando el aumento en recorridos, dificultas de traslado a servicios médicos, inasistencia de estudiantes a los centros

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
		educativos e incremento en los costos de transporte de carga y pasajeros. Por lo anteriormente mencionado el municipio estableció que se requieren intervenciones y obras especificas tales como placa huellas y alcantarillas que permitan el mejoramiento de tramos de vías terciarias.
LA PLAYA DE BELÉN	LLANO GRANDE – SAN PEDRO ESPERANZA – ESPERANCITA - CLAVELLINOS	En los últimos años, las inclemencias del clima y el paso del tiempo han causado daños en la malla vial terciaria del municipio, afectando con ello el tránsito por las diferentes carreteras que unen las veredas de nuestro municipio con el casco urbano y/o con la vía nacional, dificultando sobre todo en tiempos de lluvias el tránsito vehicular por estas vías y afectándose consecuentemente a las diferentes familias que a lo largo de nuestro territorio rural residen y que requieren de esta red vial para diferentes fines como por ejemplo sacar sus productos con el fin de comercializarlos, desplazarse a adquirir bienes y/o servicios a nuestro casco urbano o a los demás municipios del departamento. Es por ello que para mejorar el transito seguro y más cómodo por estas vías terciarias, se suscribió en el año 2021 el convenio No 1863 con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS
PAMPLONITA	VIA TERCIARIA VEREDA BATAGA	En los últimos años, las inclemencias del clima y el paso del tiempo han causado daños en la malla vial terciaria del municipio, afectando con ello la transitabilidad por las

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
		diferentes carreteras que unen las veredas de nuestro municipio con el casco urbano y/o con la vía nacional, dificultando sobre todo en tiempos de lluvias el tránsito vehicular por estas vías y afectándose consecuentemente a las diferentes familias que a lo largo de nuestro territorio rural residen y que requieren de esta red vial para diferentes fines como por ejemplo sacar sus productos con el fin de comercializarlos, desplazarse a adquirir bienes y/o servicios a nuestro casco urbano o a los demás municipios del departamento, etc. Es por ello que para mejorar le transito seguro y más cómodo por estas vías terciarias, se suscribió en el año 2021 el convenio No 1878 con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, convenio con el cual se busca intervenir de manera puntual la vía terciaria ubicada en la VEREDA BATAGA EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 6.4 Km específicamente en los sectores BATAGA – LA VIRGEN iniciando del PR 0 + 000 al PR 3 + 300 y BATAGA – CUENCA iniciando del PR 0 + 000 al PR 3 + 100
OCAÑA 1814	CORREDOR VIAL PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA	Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo nivel de servicio en la vía rural que comunica todo el corregimiento de Buenavista, debido a un alto deterioro de la superficie de rodadura, deficiente drenaje superficial, con una superficie desgastada por la escorrentía de las aguas lluvias y el paso de vehículos pesados.

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
		Con el presente proyecto se pretende mejorar las vías rurales del municipio de Ocaña corregimiento de Buenavista, en una longitud de 1890ml de placa huella, construcción de 10 Alcantarillas de 36" y 2 Muros de contención.
GOBERNACIÓN 1943	VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, GRAMALOTE Y LOS PATIOS	Con el presente proyecto se pretende mejorar las vías rurales en los municipios de Arboledas, Gramalote y Los Patios del Departamento Norte de Santander, distribuidos de la siguiente manera: Municipio de Arboledas en una longitud de 6.970 metros lineales de placa huella, comprendidos en 8 tramos ubicados en las veredas Santo Domingo- Volcán – Potreros- Chicagua Bajo- La Rinconada- Cinera- El Helechar - Juan Bueno, 51 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36", Municipio de Gramalote en una longitud de 4.543 metros lineales de placa huella, comprendidos en 3 tramos ubicados en la vereda Boyacá – San Isidro – Santa Anita, 18 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36" y Municipio de Los Patios en una longitud de 4.500 metros lineales de placa huella, comprendidos en 5 tramos ubicados en la vereda Corozal -California, 15 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36" y 50 m3 de muro en gaviones.
GOBERNACIÓN 2052	VÍA TERCERÍA EN LA ZONA SUR QUE CONECTA LAS VEREDAS DE LA GARITA- LA MUTIS	Actualmente esta vía tercería en la zona sur que conecta las veredas de La Garita- La Mutis cuenta con tramos en placa huella y afirmado, durante el recorrido se evidencian algunos problemas como la falta de

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
		intervención para el mejoramiento, mantenimiento y condiciones de drenaje inadecuadas, existen cambio del ancho de la vía, erosión en algunos costados generados por mal manejo de agua. Con el presente proyecto se pretende mejorar las vías rurales del municipio de la Mutis, en las veredas La Garita – La Mutis, en una longitud de 6180 ml de placa huella, construcción de 25 Alcantarillas de 36" y 2 Muros de contención.
GOBERNACIÓN 2033	LOS MANGOS LA CARRER. VÍA CHINÁVEGA. PASO DE LOS RIOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA LAS DELICIAS-EL MAMÓN LA GARZA-ZUMBADOR HERRAN-SIBERIA LOURDES-CAMPORICO MUTISCUA - MINAS DE CAL - LA ARAÑITA - LA MESETA VIA LA UNION VÍA PÁRAMO - PICA PICA PUENTE ISABEL CELIS HASTA EL DAVE SAN ANTONIO- LA QUINTA- ALTO DE SAN ANTONIO ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA	Debido a las olas invernales presentadas en los últimos años, las vías han presentado un gran deterioro. Estas afectaciones sumado a diseños inadecuados, desatención a sitios críticos (bancas deterioradas e inestabilidad de los taludes) poca presencia de obras de arte, deterioro de la capa de rodadura y poca inversión han dificultado la intercomunicación terrestre de la población rural y urbana aislando sitios de producción y comercialización de las diferentes regiones del departamento, provocando grandes pérdidas en las cosechas, poco desarrollo social, bajo desarrollo productivo, incremento en los valores de productos, aumento en los tiempos de viaje, aumento en los costos de transporte, poco acceso a los servicios sociales y deserción escolar., poco acceso a los servicios sociales y deserción escolar. Por estas razones es prioritario mejorar las condiciones de circulación vehicular a fin de

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERISTICAS
	LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA - ALTO FRIO LOS RINCON - LA COPITA VIA EL MOLINO PUERTO RICO CORREDOR VIAL LA PARADA- JUAN FRIO	asegurar el acceso a los servicios sociales, reducir tiempos de viaje, costos de transporte, reducir número de accidentes, reducir costos de mercancía y mejorar el comercio y las comunicaciones en general. Es por esto que se da la necesidad de intervenir los corredores viales objeto del contrato interadministrativo No. 4164-2022. Con una longitud total de 8.663 ml de Placa Huella y 59 Alcantarillas.

Tabla 4 Características Técnicas del proyecto por Municipio en Ejecución

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA

El contrato se encuentra distribuido en 11 convenios interadministrativos con el INVIAS, de los cuales se realizará mejoramiento y mantenimiento de corredores viales en 29 Municipios del Departamento de Norte de Santander, a la fecha ya se encuentran adjudicados la totalidad de los convenios, derivados en 11 contratos de obra, en la siguiente tabla se presenta el detalle del proceso de adjudicación de los convenios y su estado actual.

Municipio	Estado	No. Convenio y No. Contrato de obra	Contratista
Abrego	Adjudicado En Ejecución	1791-2021 Contrato de Obra No. 252 de 2022	CONSORCIO AD VIAS
La Playa de Belén	Adjudicado En Suspensión	1863-2021 Contrato de Obra No. LP-004 de 2022	CONSORCIO LA PLAYA 2022
Ocaña	Adjudicado En liquidación	1758-2021 Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.3879052	CONSORCIO OK 2022
Ocaña	Adjudicado En Ejecución	1814-2021 Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4352407	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022
Cáchira	Adjudicado En Suspensión	1859-2021 Contrato de Obra No.160 De 2022	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA
Herrán	Adjudicado En liquidación	1861-2021 Contrato de Obra No.146 De 2022	UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022
Pamplonita	Adjudicado En liquidación	1878-2021 Contrato de Obra No. 202 de 2022	UNION TEMPORAL COLOMBIA
Santiago	Adjudicado En liquidación	1821-2021 Contrato de Obra No. LP-OP-001-2022	UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022
Gobernación-1943	Adjudicado En Ejecución	1943-2021 Contrato de Obra No.	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

		02590 DE 2022	
Gobernación-2033	Adjudicado En Ejecución	2033-2021 Contrato de Obra Interadministrativo No. 4164 DE 2022	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL NIVEL DEPARTAMENTAL FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
Gobernación-2052	Adjudicado En Ejecución	2052-2021 Contrato de Obra No. 02332 DE 2022	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

Tabla 5 Información del estado de los Contratos de Obra

A continuación, se hace un recuento detallado de cada uno de los contratos que a la fecha de corte del presente informe se encuentran en ejecución.

3.1. CONTRATO DE OBRA LP-OP-001- 2022 – MUNICIPIO DE SANTIAGO

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	LP-OP-001- 2022
Objeto:	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.
Contratista:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	29 de julio de 2022
Valor Inicial:	$ 4.430.879.655,00 M/CTE
Fecha de inicio:	18 de octubre de 2022
Fecha de terminación inicial:	17 de junio de 2023
Fecha de Suspensión:	15 de marzo de 2023
Fecha de Reinicio:	30 de marzo de 2023
Fecha Terminación Prorroga 1:	6 meses hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha Terminación Prorroga 2:	4 meses hasta el 30 de abril de 2024
Fecha Terminación Prorroga 3:	1.5 meses hasta el 15 de junio de 2024
Fecha de terminación Final:	15 de junio de 2024

Tabla 6 Condiciones del contrato – Municipio de Santiago

3.1.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.1.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el Contratista ha realizado la entrega de la totalidad de los documentos de pre construcción, a la fecha el contratista tiene todos los documentos aprobados por parte de la Interventoría.

A continuación, se presenta el estado de los documentos de pre construcción presentados por el Contratista a corte del 30 de junio de 2024.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-110-22 del 20-Dic-22
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-168-22 del 06-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-043-22 del 17-Nov-22
Programa de Obra	Enviado	Entrega reprogramación prorroga No. 3 por medio del PHS2022-097-2024 10-May-2024
Flujo de Caja	Enviado	Entrega reprogramación prorroga No. 3 por medio del PHS2022-097-2024 10-May-2024
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-066-22 del 28-Nov-22
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-701-22 del 20-Jun-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-073-22 del 29-Nov-22
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-066-22 del 28-Nov-22
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-218-22 del 24-Ene-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1172-22- 11-Oct-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-226-22 del 30-Ene-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-645-22 del 09-May-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-231-22 del 30-Ene-23

Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-347-22 del 08-Mar-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-313-22 del 27-Feb-23
Plan De Gerencia	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-191-22 del 18-Ene-23

Tabla 7 Estado Documentos pre construcción Municipio de Santiago

Dentro de las actividades realizadas de la parte administrativa del contrato se han intercambiado comunicados realizando solicitud de entrega de protocolos, informes y anexos tanto técnicos, ambientales y sociales, que se relacionan a continuación:

DOCUMENTOS	ESTADO	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
REMISIÓN OFICIO INVIAS CON RADICADO 2024S-VBOG-030834.	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-846-24
RESPUESTA A COMUNICACIÓN PHS2022-099-2024 “ENTREGA ACTA PARCIAL 06”	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-855-24
REMISIÓN OFICIO INVIAS CON RADICADO 2024S-VBOG-030834.	SOLICITUD	GIC-INVIAS-NTS-846-24

Actualmente se realizaron reuniones en obra en la zona donde se ejecutó el proyecto, con el fin de hacerle seguimiento al contrato de obra No. 202 de 2022, allí se plasman los compromisos pendientes en cuanto a documentación, informes, y demás documentos pertinentes y en cuanto a la ejecución del desarrollo de la obra.



3.1.1.2. Actividades Técnicas

El presente contrato de obra entra en proceso de liquidación.

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas a la fecha.

LPOP - 001 - 2022 CON OBJETO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA – AZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER									
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								EJECUTADO AL 30-JUN-2024	
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:						**3,300.00**			
1	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1,056.00	81,316.00	$ 85,869,696.00		1894.21	154,029,580.36
2	630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	1,878.95	729,305.00	$ 1,370,323,983.00		2129.11	1,552,770,568.55
3	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	155,875.01	8,217.83	$ 1,280,954,322.00		135475.63	1,113,315,696.48
4	320.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	2,024.01	163,747.00	$ 331,425,197.00		2058.01	336,992,963.47
5	630.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	557.66	380,604.00	$ 212,249,206.00		719.65	273,901,668.60
					SUB TOTAL	**$ 3,280,822,404.00**		$	3,431,010,477.46
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:						**20.00**			
7	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1,182.50	81,316.00	$ 96,156,170.00		738.54	60,055,118.64
8	630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	172.80	729,305.00	$ 126,023,904.00		111.17	$ 81,076,836.85
9	630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	17.40	518,332.00	$ 9,018,977.00		23.24	$ 12,046,035.68
10		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	291.20	35,105.00	$ 10,222,576.00		276.73	$ 9,714,606.65
11	661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 600mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	120.00	818,747.00	$ 98,249,640.00		90.00	$ 73,687,230.00
12	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	11,578.00	8,217.83	$ 95,146,036.00		9258.72	$ 76,086,586.98
					SUB TOTAL	**$ 434,817,303.00**		$	312,666,414.80
TRANSPORTES									
13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	23,218.00	1,927.00	$ 44,741,086.00			
					SUB TOTAL	**44,741,086.00**			
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
14	720.8	SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	6.00	613,816.50	$ 3,682,899.00		5.00	3,069,082.50
					SUB TOTAL	**3,682,899.00**			
ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS									
NP-01		TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL PETREO	m3	6,522.85	69,400.00	$ 452,685,628.00		6,965.70	$ 483,419,580.00
NP-02		TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL DE PESO	kg	275,587.71	648.00	$ 178,580,835.00		151,971.04	$ 98,477,233.92
					SUB TOTAL	**631,266,463.00**		$	581,896,813.92
TOTAL EJECUTADO								**$**	**4,325,573,706.18**

Tabla 8 Cantidades Ejecutadas Municipio de Santiago

3.1.1.3. Actividades ambientales

El presente contrato de obra entra en proceso de liquidación.

3.1.1.4. Actividades sociales

El presente contrato de obra entra en proceso de liquidación.

El contratista no se encuentra al día con la documentación social del mes de junio y el trimestral para ser entregada a la interventoría y se pueda ratificar el cierre de la obra.

3.1.1.5. Actividades SST

El presente contrato de obra entra en proceso de liquidación.

3.1.1.6. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

A la fecha el Contratista cuenta con aprobación de la totalidad de los Estudios y Diseños; dentro de los cuales quedaron con algunas observaciones de forma el componente de topografía para lo cual se espera sean subsanados para revisión y aprobación definitiva de la Interventoría.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos y Geotecnia	- GIC-INVIAS-NTS-388-22 del 17-Mar-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	- GIC-INVIAS-NTS-223-22 del 26-Ene-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-391-22 del 21-Mar-23 - **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- GIC-INVIAS-NTS-1001-22 del 05-Sept-23 - **RESPUESTA A CONTRATISTA DE LA SUBBASE**
Informe estructural	- GIC-INVIAS-NTS-1212-22 del 20-Oct-23 - **APROBACIÓN VALIDACIÓN CUANTIA DE ACEROS**
Informe hidráulico	- GIC-INVIAS-NTS-410-22 del 28-Mar-23 - **APROBADO**

Tabla 9 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Santiago.

3.1.1.7. Etapa de Construcción

El presente contrato de obra entra en proceso de liquidación.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 1 Avance Financiero Municipio de Santiago

A corte del presente informe se ejecuta la terminación de la obra física.

La presente interventoría, continuara solicitando la documentación al contratista de obra, para iniciar con la liquidación del contrato.

3.2. CONTRATO DE OBRA 146 DE 2022 – MUNICIPIO DE HERRÁN

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	146 de 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.
Contratista:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	27 de septiembre de 2022
Valor Inicial:	$ 1.781.999.648,00 M/CTE
Fecha de inicio:	19 de octubre de 2022
Fecha de Suspensión:	10 de marzo de 2023
Fecha de Reinicio:	10 de junio de 2023
Fecha Terminación Prorroga 1:	4 meses hasta el 30 de abril de 2023
Fecha Terminación Prorroga 2:	5 meses hasta el 30 de diciembre de 2023
Fecha de Terminación Inicial:	31 de diciembre de 2022
Fecha de terminación Final:	30 de diciembre de 2023

Tabla 10 Condiciones del contrato - Municipio de Herrán

3.2.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

3.2.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista hace entrega de los documentos de pre construcción. A continuación, se presenta el estado de los documentos de pre construcción presentados por el Contratista a corte del 31 de enero de 2024.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-111-22 del 20-Dic-22
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-199-22 del 23-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-324-22 del 06-Mar-22
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1426-22 del 28-Nov-23
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1426-22 del 28-Nov-23
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-067-22 del 28-Nov-22
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-648-22 del 09-Jun-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-075-22 del 30-Nov-22
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-067-22 del 28-Nov-22
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-234-22 del 31-Ene-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1187-22 del 13-Oct-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-230-22 del 30-Ene-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-717-22 del 26-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-300-22 del 23-Feb-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-216-22 del 24-Ene-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-315-22 del 27-Feb-23

Tabla 11 Estado Documentos pre construcción Municipio de Herrán

El día 10 de julio 2024, en oficina del contratista, se entregó la siguiente información:

- Información técnico final de obra.
- Planillas de seguridad de obra.
- Manual de mantenimiento.
- Informes trimestrales ambientales y sociales PAGA.
- Informe final de la gestión ambiental y social de cumplimiento PAGA.
- Informe final de la gestión SST y bioseguridad.
- PAGA definitivo componente ambiental y social.

	
Socialización entrega proyecto.	Socialización entrega proyecto.

Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas a la fecha.

CONTRATO No 146 DE 2022 CON OBJETO MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER								
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO							EJECUTADO AL 31-ENERO-2024	
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA								
1	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	2,025.74	42,047.00	$ 85,176,290.00	2025.74	85,176,289.78
2	630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	751.29	857,957.00	$ 644,574,515.00	751.29	644,574,514.53
3	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	50,800.94	7,255.89	$ 368,606,033.00	50800.94	368,606,032.54
4	320.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	918.01	274,215.00	$ 251,732,112.00	918.01	251,732,112.15
5	630.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	273.84	494,679.00	$ 135,462,897.00	273.84	135,462,897.36
					SUB TOTAL	**$ 1,485,551,847.00**	$	1,485,551,846.36
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:								
7	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	238.14	42,047.00	$ 10,013,073.00	238.14	10,013,072.58
8	630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	31.36	857,957.00	$ 26,905,532.00	31.36	26,905,531.52
9	630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	12.40	650,737.00	$ 8,069,139.00	12.40	8,069,138.80
10		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	87.57	33,094.00	$ 2,898,042.00	87.57	2,898,041.58
11	661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 600mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	24.00	812,424.00	$ 19,498,176.00	24.00	19,498,176.00
12	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	2,314.68	7,255.89	$ 16,795,063.00	2314.68	16,795,063.47
					SUB TOTAL	**$ 84,179,025.00**	$	84,179,023.95
TRANSPORTES								
13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	10,089.50	2,249.00	$ 22,691,286.00	10089.50	22,691,285.50
					SUB TOTAL	**22,691,286.00**	$	22,691,285.50
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								-
14	720.8	SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	14.00	611,676.00	$ 8,563,464.00	9.00	5,505,084.00
ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS							$	5,505,084.00
NP-01		TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES PETREOS	m3	2,912.60	39,871.64	$ 96,565,125.00	2912.60	116,130,138.66
NP-02		TRANSPORTE INTERNO MATERIALES DE PESO	kg	55,771.40	445.65	$ 28,850,699.00	55771.40	24,854,524.41
					SUB TOTAL	**125,415,824.00**	$	140,984,663.07
TOTAL EJECUTADO							**$**	**1,738,911,902.88**

Tabla 12 Cantidades Ejecutadas Municipio de Herrán

3.2.1.2. Actividades ambientales

Se remite al invias oficio GIC-INVIAS-NTS-930-24, balance terminación contrato de obra.

El documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), fue APROBADO por el Invias, mediante oficio N° 2023S-VBOG-031910.

3.2.1.3. Actividades Sociales

La interventoría está realizando el respectivo seguimiento a la documentación que debe ser presentada en la ejecución de las obras, se está realizando la supervisión y evaluación de

las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto.

El documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), fue APROBADO por el Invias, mediante oficio N° 2023S-VBOG-031910.

El consorcio U.T PLACA HUELLA HERRAN 2022, termino las actividades de construcción el día 30 de diciembre de 2023, por lo tanto, no aplica la entrega de informes mensuales.

3.2.1.4. Actividades SST

El contrato actualmente se encuentra en proceso de liquidación.

3.2.1.5. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

A fecha del 31 de enero, el Contratista ya tiene aprobados la totalidad de los Estudios y Diseños; dentro de los cuales quedaron con algunas observaciones de forma el componente de Topografía y Diseño Geométrico para lo cual se espera sean subsanados para revisión y aprobación definitiva de la Interventoría.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental del estado actual de los componentes a Estudios y Diseños que se encuentran observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos y Geotecnia	- GIC-INVIAS-NTS-328-22 del 06-Mar-23 - APROBADO
TOPOGRAFIA	- GIC-INVIAS-NTS-229-22 del 30-Ene-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-310-22 del 24-Feb-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- GIC-INVIAS-NTS-328-22 del 06-Mar-23 - APROBADO
Informe estructural	- GIC-INVIAS-NTS-224-22 del 26-Ene-23 - APROBADO
Informe hidráulico	- GIC-INVIAS-NTS-322-22 del 03-Mar-23 - APROBADO

Tabla 13 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Herrán

3.2.1.6. Etapa de Construcción

El contratista dio por terminada la ejecución del 100% del proyecto y se encuentra en proceso de liquidación.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 2 Avance Financiero Municipio de Herrán

La presente interventoría, continuara solicitando la documentación al contratista de obra, para iniciar con la liquidación del contrato.
Al contratista de obra, le queda pendiente el cobro del 5% del valor del contrato, este se pagará cuando se realice la liquidación del contrato, de igual manera para tramitar el 5% del valor del contrato el contratista de obra, deberá justificar para pago el valor de la compensación ambiental y el valor de la provisión protocolo de bioseguridad, lo anterior deberá soportarse.

3.3. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.3879052 – MUNICIPIO DE OCAÑA-1758

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	CO1.PCCNTR.3879052
Objeto:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
Contratista:	CONTRATISTA OK 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	10 de agosto del 2022
Valor Inicial:	$ 1.711.146.620,00 M/CTE
Fecha de inicio:	01 de noviembre de 2022
Fecha de terminación inicial:	30 de abril de 2023
Fecha finalización Prorroga 1:	2 meses hasta el 30 de junio de 2023
Fecha finalización Prorroga 2:	1 mes hasta el 30 de julio de 2023
Fecha Nueva de terminación:	30 de julio de 2023

Tabla 14 Condiciones del contrato - Municipio de Ocaña-1758

3.3.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, el contrato de obra se encuentra en etapa de liquidación.

3.3.1.1. Actividades Administrativas

El presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-179-22 del 16-Ene-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado con observaciones	GIC-INVIAS-NTS-165-22 del 06-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-056-22 del 24-Nov-22
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-538-22 12-May-2023
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-098-22 del 16-Dic-22
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-121-22 del 22-Dic-22
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-497-22 del 05-May-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-058-22 del 24-Nov-22
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-178-22 del 13-Ene-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-057-22 del 24-Nov-22
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado con Observaciones	GIC-INVIAS-NTS-1219-22 del 23-Oct-2023
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-252A-22 del 06-Feb-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-403-22 del 27-Mar-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-112-22 del 20-Dic-22
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-397-22 del 24-Mar-22
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-385-22 del 17-Mar-22

Tabla 15 Estado Documentos pre construcción Municipio de Ocaña-1758

La Interventoría está a la espera de la entrega de los documentos de Liquidación del Contrato se ha solicitado mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1135-22 del 04 de octubre de 2023 y GIC-INVIAS-NTS-1305-22 del 07 de noviembre de 2023, a la fecha no

han entregado lo solicitado. Por otra parte, se ha solicitado la entrega de los informes trimestrales del componente Ambiental y Social, para proceder con el cierre de estos componentes, además de la entrega del acta final de obra y la entrega en físico de los Estudios y Diseños para su posterior radicación en el INVIAS.

3.3.1.2. Actividades Técnicas

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas a la fecha de terminación del contrato de obra. Es de aclarar que las cantidades presentadas no son las definitivas ya que el contrato se encuentra en liquidación y pueden surgir ajustes a las cantidades definitivas ejecutadas.

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER							
CONTRACTUAL						EJECUTADO AL 31-JULIO-23	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 520 MTS							
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	645.44	$ 40,896.00	$ 26,395,914.24	645.44	$ 26,395,914.24
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	301.21	$ 697,659.00	$ 210,141,867.39	301.21	$ 210,141,867.39
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	13,986.12	$ 7,674.00	$ 107,329,484.88	13986.12	$ 107,329,484.88
4	Sub - Base Granular clase C	m3	390.00	$ 180,365.00	$ 70,342,350.00	390.00	$ 70,342,350.00
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	131.22	$ 377,182.00	$ 49,493,822.04	131.22	$ 49,493,822.04
6	Sello de Juntas	m	4,536.00	$ 14,021.00	$ 63,599,256.00	4536.00	$ 63,599,256.00
Subtotal					$ 527,302,694.55	$ 527,302,694.55	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (4) UND							
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	31.22	$ 40,896.00	$ 1,276,773.12	31.22	$ 1,276,773.12
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	6.52	$ 697,659.00	$ 4,548,736.68	6.52	$ 4,548,736.68
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	15.40	$ 33,692.00	$ 518,856.80	15.40	$ 518,856.80
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	5.00	$ 780,444.00	$ 3,902,220.00	5.00	$ 3,902,220.00
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	0.95	$ 502,830.00	$ 477,688.50	0.95	$ 477,688.50
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	852.13	$ 7,674.00	$ 6,539,245.62	852.13	$ 6,539,245.62
Subtotal					$ 17,263,520.72	$ 17,263,520.72	
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION (GAVION): (4) UND							
13	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	0.00	$ 40,896.00	$ 0.00	0.00	$ -
14	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	m3	0.00	$ 262,291.00	$ 0.00	0.00	$ -
15	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	0.00	$ 502,830.00	$ 0.00	0.00	$ -
16	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	0.00	$ 33,692.00	$ 0.00	0.00	$ -
17	RELLENO CON GRAVILLA	m3	0.00	$ 134,307.00	$ 0.00	0.00	$ -
18	GEOTEXTIL TIPO NT - 2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m2	0.00	$ 9,459.00	$ 0.00	0.00	$ -
Subtotal					$ 0.00	$ 0.00	
PARCHEO Y/O BACHEO: (730) m3							
19	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	5912.74	$ 1,711.00	$ 10,116,698.14	5794.05	$ 9,913,619.55
20	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (Incluye transporte)	m3	572.69	$ 680,033.00	$ 389,448,098.77	560.83	$ 381,382,907.39
21	Fresado de pavimento asfaltico	m2	0.00	$ 17,874.00	$ 0.00	0.00	$ -
22	Excavación para Reparación de Pavimento Asfáltico existente Incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas subyacentes	m3	3265.84	$ 101,820.00	$ 332,527,828.80	3194.35	$ 325,248,717.00
23	SUB-BASE GRANULAR CLASE A SBG-50	m3	886.90	$ 156,888.00	$ 139,143,967.20	869.12	$ 136,354,498.56
24	BASE GRANULAR CLASE A GRADACION FINA	m3	887.50	$ 173,590.00	$ 154,061,125.00	535.02	$ 92,874,121.80
Subtotal					$ 1,025,297,717.91	$ 945,773,864.30	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
25	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	0.00	$ 113,357.00	$ 0.00	0.00	$ -
Subtotal					$ 0.00	$ 0.00	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
26	POSTE DE REFERENCIA	und	0.00	$ 356,982.00	$ 0.00	0.00	$ -
Subtotal					$ 0.00	$ 0.00	
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS							
27	COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS	und	1.00	$ 10,436,640.00	$ 10,436,640.00	1.00	$ 10,436,640.00
ITEMS ADICIONALES NO PREVISTOS							
	TERRAPLENES	m3	1087.47	$ 106,535.00	$ 115,853,616.45	1063.71	$ 113,322,344.85
SUBTOTAL OBRAS						$ 1,603,662,424.42	

Tabla 16 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña - 1758

3.3.1.3. Actividades ambientales

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

3.3.1.4. Actividades Sociales

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

3.3.1.5. Actividades SST

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

3.3.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

A la fecha el Contratista ya tiene aprobados la totalidad de los Estudios y Diseños; dentro de los cuales quedaron con algunas observaciones de forma el componente de Topografía, Diseño Geométrico e Hidráulico para lo cual se espera sean subsanados para revisión y aprobación definitiva de la Interventoría.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental entregados y aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	- GIC-INVIAS-NTS-346-22 del 08-Mar-2023 - **APROBACIÓN JUAN 23-PAV FLEX** - GIC-INVIAS-NTS-451-22 del 17-Abr-2023 - **APROBACIÓN PH**
TOPOGRAFIA	- Hace entrega con el comunicado OK-169-2022 del 14-Jun-2024 (PLANOS RECORD) - Hace entrega con el comunicado OK-174-2022 del 16-Jul-2024 (PLANOS RECORD)
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-539-22 del 12-May-2023 - **NO VIABLE**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- GIC-INVIAS-NTS-346-22 del 08-Mar-2023 - APROBACIÓN JUAN 23-PAV FLEX - GIC-INVIAS-NTS-451-22 del 17-Abr-2023 - APROBACIÓN PH

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
INFORME HIDRÁULICO	- GIC-INVIAS-NTS-274-22 del 17-Feb-23 - APROBADO (D. Alcantarilla) - GIC-INVIAS-NTS-455-22 del 18-Abr-23 – APROBADO OBSERVACIONES PH - GIC-INVIAS-NTS-746-22 del 30-Jun-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con el comunicado OK-108-2022 del 05-Jul-23 – Cuneta - GIC-INVIAS-NTS-771-22 del 10-Jul-23 – **OBSERVACIONES**

Etapa de Construcción

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

El contratista dio por terminada la ejecución del 100% del proyecto y se encuentra en proceso de liquidación.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 3 Avance Financiero Municipio de Ocaña-1758

3.4. CONTRATO DE OBRA 160 DE 2022 – MUNICIPIO DE CÁCHIRA

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	160 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER
Contratista:	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	04 de octubre de 2022
Valor Inicial:	$ 2.658.435.877,00 M/CTE
Fecha de inicio:	16 de noviembre de 2022
Fecha de terminación inicial:	15 de marzo de 2023
Fecha de Suspensión 1:	10 de marzo de 2023
Fecha de Reinicio:	05 de julio de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	4 meses hasta el 10 de noviembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	1.70 meses hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 3:	3 meses hasta el 31 de marzo de 2024
Fecha de terminación Prorroga 4:	3 meses hasta el 30 de junio de 2024
Fecha de terminación Prorroga 5:	1 meses hasta el 30 de julio de 2024
Fecha Suspensión 2:	30 de julio de 2024 (INDEFINIDO)
Fecha de terminación Final:	30 de julio de 2024 (INDEFINIDO)

Tabla 17 Condiciones del contrato - Municipio de Cáchira

3.4.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, el Contratista continua con la ejecución de la construcción de placa huella y alcantarillas.

A continuación, se describen las actividades realizadas durante este periodo.

3.4.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista hace entrega de los documentos de pre construcción, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el Contratista a corte del 30 de junio de 2024.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-152-22 del 28-Dic-22
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-201-22 del 23-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-150-22 del 28-Dic-22
Programa de Obra	Entregado	Entregado documento con oficio MATI-CACHI-067 del 10/01/24
Flujo de Caja	Solicitud	Entregado documento con oficio MATI-CACHI-067 del 10/01/24
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-304-22 del 23-Feb-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-856-22 del 03-Ago-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Entrega documento con oficio MATI-CACHI-083-24 del 21-Jun-24 – (Balance)
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-312-22 del 24-Feb-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-291-22 del 21-Feb-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NST-581-24 del 15-Abr-24
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-227-22 del 30-Ene-23

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-823-22 del 25-Jul-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-302-22 del 23-Feb-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-349-22 del 08-Mar-22
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-349-22 del 08-Mar-22

Tabla 18 Estado Documentos pre construcción Municipio de Cáchira

Se realizan comités presenciales una vez por semana para hacerle seguimiento al contrato de obra No. 160 de 2022, allí se plasman los compromisos de entrega de los documentos de la etapa de pre- construcción y de estudios y diseños, de esta manera se lleva la trazabilidad de cómo se encuentra el contrato a la fecha en cuestión de entrega documental.

3.4.1.2. Actividades Técnicas

Dentro de las actividades desarrolladas durante el periodo de junio por parte del contratista están:

Municipio de Cáchira - Vereda Los Cacaos, El lucero - Alto De La Paz, Corredor 1

- En el corredor No. 1, Se presentaron fuertes lluvias que provocaron deslizamientos y grandes cárcavas en la vía que hizo el difícil acceso de materiales a los tramos a intervenir.

- Se realizaron trabajos de alcantarillas para tener a fecha de 30 de julio del 2024 cuatro (04) alcantarillas al 100% del mismo modo se cuenta con 54 ml de placa huella con paño completo.

- En el corredor 1 se suspenden actividades desde el día 15 de junio del 2024 a causa de no poder suministrar materiales a la obra debido al difícil acceso a los tramos a

intervenir a causa de las precipitaciones causadas los últimos meses que deterioraron el acceso hacia la obra.

Corredor No. 1 – Tramo No. 3



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Municipio de Cáchira - Vereda La Caramba – Corredor 3

- En el corredor No. 3 tramo 2, Se suspende actividades hasta no se les garanticen los recursos para su terminación del proyecto todo esto a causa del robo cibernético.

- Durante el mes de junio del 2024 se mantuvieron las actividades de vaciado de la placa huella para un avance de 224.10m de placa huella en el tramo 2, también se realizaron las actividades de corte, figurado e instalación de acero en huella y cuenta, Se cuenta con cinco alcantarillas terminadas al 100% y una por empezar. Este tramo tiene una longitud contratada de 225 m.

Corredor No. 3 – Tramo No. 2



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

De igual manera durante todo el periodo el contratista realiza acopio de materiales pétreos (Arena, Triturado, acero y cemento) para los frentes de trabajo en el corredor 3, tramo 2.

Por parte de la interventoría se realizan comités y/o reuniones en campo del Municipio de Cáchira con el fin de hacer seguimiento y control semanal a las actividades que se ejecutan.

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas a la fecha.

"MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER"								
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO AL 30- JUNIO-2024	
							CANTIDAD	VALOR TOTAL
CORREDOR 1: CACAOS - EL LUCERO - ALTO DE LA PAZ								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 633 MTS								
1	600.1.1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	122.00	50,374.00	$ 6,145,628.00	477.00	24,028,398.00
2	630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	502.74	813,055.00	$ 408,756,897.00	30.79	25,033,963.45
3	640.1	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	30,675.92	8,166.00	$ 250,499,563.00	1985.06	16,209,999.96
4	320.3	Sub - Base Granular clase C	m3	479.63	236,999.00	$ 113,670,948.00	474.88	112,546,085.12
5	630.7	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	152.33	455,564.00	$ 69,394,060.00	10.77	4,906,424.28
6		Sello de Juntas	m	5,438.00	14,837.00	$ 80,683,606.00		-
					SUB TOTAL	**$ 929,150,702.00**	$	182,724,870.81
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (7) UND								
7	600.1.1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	428.93	50,374.00	$ 21,606,668.00	148.28	7,469,456.72
8	630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	63.20	813,055.00	$ 51,387,657.00	21.07	17,131,068.85
9		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	101.92	35,653.00	$ 3,633,754.00	47.04	1,677,117.12
10	661.2	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	42.00	872,886.00	$ 36,661,212.00	24.00	20,949,264.00
11	630.4	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	6.09	602,283.00	$ 3,667,903.00	2.88	1,734,575.04
12	640.1	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	4,472.30	8,166.00	$ 36,520,802.00	1722.90	14,069,201.40
					SUB TOTAL	**$ 153,477,996.00**	$	63,030,683.13
CORREDOR 2: LA CARRERA - EL CARBON								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 264 MTS								
1	600.1.1-2	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	41.00	50,374.00	$ 2,065,334.00	209.51	10,553,856.74
2	630.4 - 2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	138.13	953,275.00	$ 131,678,736.00	204.23	194,687,353.25
3	640.1-2	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	11,935.83	8,209.00	$ 97,981,228.00	10985.47	90,179,723.23
4	320.3-2	Sub - Base Granular clase C	m3	199.98	347,000.00	$ 69,393,060.00	212.10	73,598,700.00
5	630.7-2	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	43.16	455,564.00	$ 19,663,554.00	46.58	21,220,171.12
6		Sello de Juntas	m	1,813.00	14,837.00	$ 26,899,481.00		-
					SUB TOTAL	**$ 347,681,393.00**	$	390,239,804.34
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (2) UND								
7	600.1.1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	122.55	50,374.00	$ 6,173,334.00	110.88	5,585,469.12
8	630.4 - 2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	18.06	953,275.00	$ 17,214,288.00	7.02	6,694,850.33
9		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	29.12	35,653.00	$ 1,038,215.00	36.00	1,283,508.00
10	661.2-2	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	12.00	872,886.00	$ 10,474,632.00	12.00	10,474,632.00
11	630.4-2	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	1.74	602,283.00	$ 1,047,972.00	1.44	867,287.52
12	640.1-2	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	1,275.80	8,166.00	$ 10,418,183.00	1110.07	9,064,831.62
					SUB TOTAL	**$ 46,366,624.00**	$	33,970,578.59
CORREDOR 3: EL LLANO - LA CARAMBA								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 566 MTS								
1	600.1.1-3	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	115.00	50,374.00	$ 5,793,010.00	433.71	21,847,707.54
2	630.4 - 3	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	441.64	998,507.00	$ 440,982,628.00	160.40	160,160,522.80
3	640.1-3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	27,309.05	8,220.00	$ 224,480,391.00	8420.07	69,212,975.40
4	320.3-3	Sub - Base Granular clase C	m3	424.96	382,000.00	$ 162,333,765.00	464.24	177,339,680.00
5	630.7-3	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	88.12	455,564.00	$ 40,144,732.00	22.88	10,423,304.32
6		Sello de Juntas	m	5,129.00	14,837.00	$ 76,098,973.00		-
					SUB TOTAL	**$ 949,833,499.00**	$	438,984,190.06
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (8) UND								
7	600.1.1-3	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	507.40	50,374.00	$ 25,559,768.00	175.28	8,829,554.72
8	630.4 - 3	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	72.23	998,507.00	$ 72,124,357.00	35.12	35,067,565.84
9		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	116.48	35,653.00	$ 4,152,861.00	70.14	2,500,701.42
10	661.2-3	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	48.00	872,886.00	$ 41,898,528.00	30.00	26,186,580.00
11	630.4-3	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	6.96	602,283.00	$ 4,191,890.00	3.60	2,168,218.80
12	640.1-3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	5,111.20	8,220.00	$ 42,014,064.00	2887.58	23,735,907.60
					SUB TOTAL	**$ 189,941,468.00**	$	98,488,528.38
SENALIZACION Y SEGURIDAD								
13	720.8	Postes de referencia - Corredor 1	und	6.00	377,759.00	$ 2,266,554.00		-
14	720.8	Postes de referencia - Corredor 2	und	6.00	377,759.00	$ 2,266,554.00		-
15	720.8	Postes de referencia - Corredor 3	und	5.00	377,759.00	$ 1,888,795.00		-
					SUB TOTAL	**6,421,903.00**	$	-
						TOTAL EJECUTADO	$	1,207,438,655.31

Tabla 19 Cantidades Ejecutadas Municipio de Cáchira

3.4.1.3. Actividades ambientales

NO hay actividades durante el mes de julio, el consorcio MATICCES P&B LTDA y la Alcaldía de Cáchira firmaron acta de suspensión # 2 del día 30 de julio de 2024 según firmas de acta.

3.4.1.4. Actividades Sociales

La interventoría se encuentra a la espera de recibir información solicitada al contratista de obra para revisión del informe mensual. Asimismo, se espera documentos PAGA y trimestral por parte del contratista de obra.

3.4.1.5. Actividades SST

Durante este periodo el contratista da inicio a las actividades de obra, dentro de las actividades SST ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. **Exámenes de ingreso**

Durante el mes el Contratista no ha presentado el registrado de ingreso de personal.

2. **Ausentismo Laboral**

Para el periodo, no se registra ausentismo por causa de enfermedades laborales o accidentes laborales.

CONTRATISTA	MES	DIAS PERDIDOS
CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	Julio	0

3. **Procedimiento de trabajos seguros**

Se realiza el seguimiento a los procedimientos de seguridad ejecutados en cada una de las obras que se encuentran en ejecución para el proyecto, se ejecutan actividades con maquinaria amarilla.

4. Dotación elementos de Protección Personal

En las visitas realizadas se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP

Fotografía 20 Verificación del cumplimiento de EPP Cáchira.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

5. Maquinaria y Equipo

Para el presente periodo del informe, se registra trabajos con maquinaria amarilla.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

6. Equipos de Emergencia

El contratista se encuentra en trabajos de construcción de Placa Huella con maquinaria amarilla, a la fecha no se evidencian los elementos de emergencias en campo.

Para la ejecución de este componente, se debe tiene en obra los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se debe realizar las respectivas inspecciones mensuales, para la verificación de las condiciones en las que se encuentran y en caso de una eventualidad la atención sea oportuna.



Fotografía 21 Verificación Equipos de Emergencia Cáchira.

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se han presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de julio de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de junio 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	MES	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	julio	0	0

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	julio	0

3.4.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha no se han presentado ítem con actividades no previstas en el proyecto.

3.4.3. Estado de avance del proyecto

El contratista suspende el proyecto que se encontraba en etapa de construcción por motivos financieros dado a que no le dan las garantías en los pagos para poder culminar la obra a causa del robo cibernético, y se divide en tres (3) corredores de los cuales se estaba interviniendo el corredor 3 únicamente dado a que en el corredor 1 se habían parado las actividades por el difícil acceso de material a la obra por mal estado de la vía, en el corredor 2 está terminado al 100%.

3.4.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

El Contratista ya cuenta con los aprobados a los estudios y diseños.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- GIC-INVIAS-NTS-708-22 del 23-Jun-2023 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	- Entrega documento con MATICCES - CACHI – 045 -2022 del 22-Jun-23 - GIC-INVIAS-NTS-731-22 del 27-Jun-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Entrega documento con MATICCES-CACHI-040-2022 del 16- Jun-23 - GIC-INVIAS-NTS-748-22 del 04-Jul-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Entrega documento con Oficio MATI-CACHI-056 Y 58-22 del 03-Ago-23 - GIC-INVIAS-NTS-872-22 del 09-Ago-2023 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	- Entrega documento con Oficio MATI-CACHI-056 Y 58-22 del 03-Ago-23 - GIC-INVIAS-NTS-872-22 del 09-Ago-2023 - APROBADO
INFORME HIDRÁULICO	- GIC-INVIAS-NTS-727-22 del 27-Jun-22 - **APROBADO**

Tabla 20 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Cáchira

3.4.3.2. Etapa de Construcción

En el presente periodo el contratista decide parar con actividades del proyecto por falta de garantías con la parte financiera del mismo contrato dado a que los recursos fueron hackeados de las cuentas bancarias llamándolo como robo cibernético.

En el corredor 1 se realizaron actividades de alcantarillas en el tramo 1 y 3 dando por terminado tres (3) de ellas de las cuatro (4) contratadas.

En el corredor 3 se realizaron actividades de corte, figurado e instalación de acero para placa huella de igual modo se realizó vaciado de concreto de 14Mpa para piedra pegada y 21Mpa para placa huella suspendiendo el proyecto en 224.10m de placa huella.

A continuación, se relacionan las cantidades de ejecución de placa huella a la fecha del presente informe.

MUNICIPIO	ALCANCE INCIAL PROYECTO	CORREDOR VIAL	EJECUTADO A LA FECHA	TOTAL, MUNICIPIO	CANTIDAD POR EJECUTAR
CACHIRA	633	CORREDOR 1: CACAOS - EL LUCERO - ALTO DE LA PAZ	54	54	579
	264	CORREDOR 2: LA CARRERA - EL CARBON	264	264	0
	566	CORREDOR 3: EL LLANO - LA CARAMBA	224.10	224.10	341.90
TOTAL	1.463		**TOTAL**	542.10	920.90

Tabla 21 Cantidades a la fecha ejecutadas

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 4 Avance Financiero Municipio de Cáchira

Se suspende actividades hasta no se les garanticen los recursos para su terminación del proyecto todo esto a causa del robo cibernético

En el corredor 1 se suspenden actividades de placa huella dado al difícil acceso de vehículos de carga pesada, se continuaron las actividades de alcantarillas dado a que esta el material en obra para culminar esta actividad, cuatro (4) alcantarillas terminadas al 100% de las cuatro (4) contratadas.

En el corredor 3 se suspenden actividades de placa huella con un avance de 224.10ml en el tramo 2.

3.5. CONTRATO DE OBRA 252 DE 2022 – MUNICIPIO DE ABREGO

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	252 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL
Contratista:	CONSORCIO AD VIAS
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	24 de noviembre de 2022
Valor Inicial:	$ 4.314.324.054,00 M/CTE
Adicción 1:	$ 179.688.569,00 M/CTE
Valor Total:	$ 4.494.012.623,00 M/CTE
Fecha de inicio:	16 de enero de 2023
Fecha de terminación inicial:	16 de septiembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	3 meses hasta el 15 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	5 meses hasta el 29 de junio de 2024
Suspensión 1:	14 de diciembre de 2023
Reinicio 1:	29 de enero de 2024
Suspensión 2:	28 de mayo de 2024
Reinicio 2:	11 de julio de 2024
Fecha Nueva de terminación:	12 de agosto de 2024

Tabla 22 Condiciones para el contrato - Municipio de Abrego

3.5.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.5.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista tiene aprobados la totalidad de documentos de pre construcción, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el Contratista a corte del 30 de junio de 2024.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-314-22 del 27-Feb-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-244-22 del 12-Feb-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-959-22 del 29-Ago-23
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-990-22 del 01-Sept-23
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-990-22 del 01-Sept-23
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-259-22 del 09-Feb-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-290-22 del 21-Feb-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-240-22 del 01-Feb-23
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-250-22 del 03-Feb-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-255-22 del 07-Feb-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1118-22 del 29-Sept-2023
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-278-22 del 17-Feb-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-635-22 del 08-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1237-22 del 26-Oct-23

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-373-22 del 15-Mar-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-373-22 del 15-Mar-23

Tabla 23 Estado Documentos pre construcción Municipio de Abrego

3.5.1.2. Actividades Técnicas

Dentro de las actividades desarrolladas durante el periodo de julio por parte del contratista se tiene:

A continuación, se presenta el resumen de cantidades ejecutadas a la fecha.

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL 1: SANTA - LUCIA Y DEL CORREO VIAL 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE ABREGO, NORTE DE SANTANDER						
No	**DESCRIPCION**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
CORREDOR 1: SANTA LUCIA - CANOAS					**EJECUTADO A 31-MAYO-2024**	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					**$**	**1,752,862,690**
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50,374.00	$ 135,458,439.00	2,699.90	$ 136,004,763
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 721,260.00	$ 511,745,326.00	757.21	$ 546,145,285
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,128.00	$ 521,881,063.00	63,071.31	$ 512,643,632
4	Sub - Base Granular clase C	m3	$ 150,062.00	$ 259,053,816.00	2,064.58	$ 309,815,004
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	$ 400,909.00	$ 106,889,385.00	261.76	$ 104,941,940
6	Sello de Juntas	m	$ 14,837.00	$ 146,506,473.00	9,659.10	$ 143,312,067
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					**$**	**134,540,680**
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50,374.00	$ 15,063,282.00	352.76	$ 17,769,932
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 721,260.00	$ 39,999,204.00	50.43	$ 36,373,142
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 35,653.00	$ 3,189,728.00	115.19	$ 4,106,869
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	$ 832,991.00	$ 34,985,622.00	42.00	$ 34,985,622
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	$ 534,825.00	$ 3,627,397.00	25.39	$ 13,579,207
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,128.00	$ 27,727,534.00	3,411.16	$ 27,725,908
CORREDOR 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					**$**	**348,971,664**
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50,374.00	$ 145,851,329.00	1,596.64	$ 80,429,143
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 749,647.00	$ 589,641,797.00	44.51	$ 33,366,788
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,128.00	$ 572,099,840.00	3,788.82	$ 30,795,529
4	Sub - Base Granular clase C	m3	$ 188,607.00	$ 350,791,532.00	1,083.63	$ 204,380,203
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	$ 441,176.00	$ 127,143,361.00	-	$ -
6	Sello de Juntas	m	$ 14,837.00	$ 141,185,925.00	-	$ -
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					**$**	**86,364,432**
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50,374.00	$ 35,147,658.00	199.36	$ 10,042,561
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 780,529.00	$ 101,000,921.00	36.97	$ 28,856,157
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 35,653.00	$ 7,862,734.00	63.01	$ 2,246,496
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro ir	m	$ 925,603.00	$ 90,709,094.00	26.00	$ 24,065,678
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	$ 590,380.00	$ 9,343,118.00	4.52	$ 2,668,518
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,128.00	$ 64,697,580.00	2,274.24	$ 18,485,023
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					**$**	**2,266,554**
13	Postes de referencia corredor1	und	377,759.00	$ 2,266,554	6.00	$ 2,266,554
14	Postes de referencia corredor 2	und	377,759.00	$ 3,777,590	-	$ -
ITEM NO PREVISTO					**$**	**188,364,409**
15	Transporte a distancia adicional a la contractual			$ 409,487,845.00	0.46	$ 188,364,409
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$**	**2,513,370,428**

Tabla 24 Cantidades Ejecutadas Municipio de Abrego

Corredor 2 Brisas del Tarra - La Arenosa

- Se encuentran aprobados todos los Avance de entrega documental etapa Proconstrucción de estudios y diseños en el municipio de Abrego corredor 1 y 2.

- Se realiza actividad de corte, figurado y amarre de acero para vigas riostras y bordillos, tramo San Vicente.

- Se realiza en el tramo de San Vicente la instalación de acero en placa huella, viga riostra, cunetas y bordillo, encofrado de huellas, cunetas y bordillos, vaciado de concreto de 21 MPa y 14 MPa con un avance de 254m paño completo.

- Se realizan mesas de trabajo junto con el contratista de obra con el fin de aclarar dudas en lo referente a los componentes sociales y ambientales.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.5.1.3. Actividades ambientales

Se envía oficio GIC-INVIAS-NTS-937-24, Aprobación informes mensuales.

El contratista no envió informe mensual del componente ambiental.

PROGRAMA DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL:

Proyecto 1: Conformación del grupo de Gestión Ambiental y Social. DAGA-1.1-01

Actividades ejecutadas:

1. El grupo de gestión socio ambiental conformado, viene adelantado y ejecutando diferentes actividades de importancia para el desarrollo satisfactorio de la gestión ambiental, brindando el cumplimiento a cada una de las actividades contempladas en el proceso constructivo, considerando las medidas de manejo respectivos para cada uno impactos derivados de las actividades de obra.

2. El grupo de gestión socio ambiental del Consorcio AD Vías cuenta con la participación de los profesionales relacionados en materia ambiental y social, el cual se describen a continuación:

PROFESIONAL	CARGO	CELULAR
Nallelyt Garay Guerrero	Trabajadora Social	310 2150679
Duay Fernando Lopez Ferizola	Profesional Ambiental	300 4347225
Claudia Liliana Rangel	Directora De Obra	321 3257189

Fuente: Contratista

3. Se realizo verificación de las capacitaciones, puntos de ecológicos, señalización y recepción de quejas, inquietudes, solicitudes y/o reclamos.
4. La gestión ambiental del contrato de obra mantuvo constante comunicación con la profesional de la gestión ambiental de la interventoría.

5. Se verifico la ejecución del programa de inspección de los equipos y maquinarías.

6. Se identificó y verificó el estado de los permisos ambientales para el desarrollo del contrato, denotado de la siguiente manera:

- La empresa Proveedora de los materiales de construcción para la ejecución del proyecto, cuenta con los permisos.

- Autorizaciones del uso de baños fijos para el tramo correspondiente.

- Suministro de agua.

- Predio para la disposición de residuos sólidos.

Proyecto 2: Capacitación ambiental al personal en obra. DAGA –1.2 -02

Actividades ejecutadas: Se realizaron capacitaciones de sensibilización y concientización sobre temas ambientales al personal de trabajo en el tramo del San Vicente, con la finalidad de evitar acciones que puedan generar impactos negativos a la zona de influencia. A continuación, se describe por tramos la capacitaciones y charlas ejecutadas.

Tema	Fecha	Duración	Evidencia
Sanciones para los infractores de las normas ambientales	28/05/2024	10 min	**Anexo 2 Anexo 4. No 1**
Manejo integral de residuos líquidos, Material de excavación, residuos reciclables y basuras	18/05/2024	15 min	**Anexo 2 Anexo 4. No 1**
Manejo de materiales de construcción	17/05/2024	15 min	**Anexo 2 Anexo 4. No 1**
Prevención de emergencias y control	21/05/2024	15 min	**Anexo 2 Anexo 4. No 1**
Capacitación sobre señalización en obra	23/05/2024	15 min	**Anexo 2 Anexo 4. No 1**
Manejo seguro de equipos y maquinaria	20/05/2024	10 min	**Anexo 2 Anexo 4. No 1**



Fuente: Contratista

En el periodo reportado no se registró ingreso de personal nuevo, el personal que inicio actividades ya cuentan con la inducción.

Proyecto 3: Cumplimiento de requerimientos legales. DAGA –1.3 -03

Actividades ejecutadas: Partiendo de la complejidad del proyecto catalogada como media - baja, no se requiere licenciamiento, ni permisos para su desarrollo. A continuación, y a manera informativa se identifican los permisos y la aplicabilidad en el proyecto:

Se solicitaron a los proveedores de materiales de construcción los correspondientes permisos y certificados expedidos por las autoridades competentes:

Se solicitaron a los proveedores de materiales de construcción los correspondientes permisos y certificados expedidos por las autoridades competentes:

Concretos & Triturados Algodonal: Resolución 0595 del 2011. "Por la cual se otorga una licencia ambiental" por CORPONOR. Resolución 0742 de 2017. "Por el cual se modifican las etapas contractuales dentro del contrato de concesión No. KJ6-15371", por la Agencia Nacional de Minería

Se solicitaron a los proveedores de materiales de construcción los correspondientes permisos y certificados expedidos por las autoridades competentes.

Baterías sanitarías provisionales: Acta de permiso de uso de baño fijo en una propiedad: Sra. Yaneida Contreras.

Se realizó en obra el almacenamiento en el centro de acopio temporal de los residuos sólidos generados en el periodo evaluado y se entregara a principios del mes de mayo de 2024 a la Unidad de Servicios Públicos de Abrego.

El suministro de agua para las actividades constructivas se realiza por medio de la Unidad de Servicios Públicos de Abrego.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Proyecto 1: Manejo Integral de Materiales de Construcción PAC 2.1-04

Acciones ejecutadas:

En el periodo reportado se realizó suministro de materiales de construcción, el cual fue dispuesto a un costado de la vía extendido en forma de cordón con la finalidad de no realizar obstrucción del paso.

El material de construcción fue cubierto con plástico para evitar el aporte de este a las fuentes hídricas o escorrentías.



Fuente Contratista

Proyecto 3: Señalización frentes de obras y sitios temporales, PAC-2.3-06

Actividades ejecutadas: - Se realizó la señalización del frente de obra (Anexo 4. Registro No.4), esto permitiendo identificar la zona de trabajo para el personal como también para los transeúntes, envidando inconvenientes y accidentes, de igual se inspecciono (Anexo 6).

- Se revisó que las señales estén limpias y en buen estado.

- No se requirió señalizar accesos temporales a viviendas.



Fuente Contratista

-Se revisó que las señales estén limpias y en buen estado.

- No se requirió señalizar accesos temporales a viviendas.

Proyecto 4: Manejo y disposición final de escombros y lodos, PAC- 2.4- 07

Actividades ejecutadas: En el periodo evaluado se generó la cantidad total de 924.995 m3 de material de excavación (**Anexo 7**), de los cuales:

Materia de Excavación	Cantidad (m3)	Lugar
Reutilizado	15,34	Frente de obra
Donado	0	Vereda del Chorro, Sr Miguel.
Disposición final	0	
TOTAL	15,34	



Fuente contratista

Proyecto 5: Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales PAC-2.5-08

Actividades ejecutadas: En el periodo evaluado se verificaron la instalación del punto ecológico, conformado por tres tipos de canecas, identificadas y con sus respectivas bolsas, en los cuales se realiza la separación en la fuente de cada residuo solidos generado en el proyecto.



Fuente Contratista

Almacenamiento y entrega

Durante el periodo reportado se realizó el almacenamiento en el centro de acopio temporal de residuos sólidos, con su respectiva señalización y colores de bolsas.

Se realizará la entrega de los residuos una vez la cantidad sea la necesaria para la entrega a la Unidad de Servicios Públicos de Ábrego.

Tramo	Tipo de residuos	Cantidad (kg)	Color
Esperancita	No aprovechables	0,15	Negro
	Aprovechables	0	Blanco
	Orgánico	0	Verde
	Aprovechables	8,8	Rojo

PROGRAMA DE GESTION HIDRICA

Proyecto 1: Manejo de aguas superficiales, PGH 3.1-09.

Actividades ejecutadas: Para el agua de uso industrial, se está comprando en agua en carrotanque a la empresa, Unidad de Servicios Públicos, cuenta con los permisos pertinentes para dicha actividad.

Proyecto 2: Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales, PGH-3.2-10

Actividades ejecutadas:

1. Se prohibió la disposición de residuos sobre cuerpos de agua durante el periodo.

2. Se prohibió el lavado de equipos y maquinaria en cuerpos de agua durante el periodo.

3. No se dispuso en corrientes hídricas, ni sus rondas de algún tipo de residuo industrial como solventes, aceites usados, pinturas, aditivos, entre otros

4. Para cubrir las necesidades fisiológicas del personal durante el mes, se utilizó el baño del predio del área de influencia directa (AID).

5. Se realizó las inspecciones del baño fijo.

Recomendaciones generales

6. Se prohibió el lavado de equipos y maquinaria en cuerpos de agua durante el periodo.

7. Se prohibió durante el periodo los vertimientos de aceites usados sobre cuerpos de agua, estos residuos generados durante el mantenimiento de vehículos y maquinaria se clasifican como peligrosos.

8. Durante el periodo no se presentaron derrames.

PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Subprograma 3: protección de ecosistemas estratégicos o sostenibles

Actividades ejecutadas:

1. El área de desarrollo de las actividades de construcción no presenta áreas protección de ecosistemas estratégicos o sostenibles.

2. Se realizaron capacitación referente a fauna silvestre de la zona.

3. Se realizo la verificación diaria de especies presentes en la zona de ejecución de las labores.

PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUPO

Proyecto 3: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos PMT 5.2-17

Actividades ejecutadas:

1. En el mes reportado no se utilizó la mezcladora.

2. Se realizaron los correspondientes preoperacionales a l maquinaria y equipos utilizados en obra.

3. El frente de obra cuenta con kit antiderrames, con material absorbente, toallas, EPP, desengrasante, bolsas color rojo, masilla, recogedor y escobilla.

4. Se cuenta con la política de no alcoholismo, drogas, ni tabaquismo.

5. El lavado, reparación y mantenimiento correctivo de la maquinaría, vehículo se realizan en centros autorizados para tal fin.

La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto.

El INVIAS emite la APROBACIÓN del PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL PAGA V3, mediante comunicado N°2023S-VBOG-032474, presentado por el contratista en los componentes ambiental y social.

El contratista se encuentra al día con la documentación ambiental entregada a la interventoría.

3.5.1.4. Actividades Sociales

La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto.

El contratista no se encuentra al día con la documentación social del mes de julio; por tanto, se informa que la obra se dio inicio en el mes de julio y está por terminar.

La interventoría se encuentra a la espera de recibir información solicitada al contratista de obra para revisión del informe mensual. Asimismo, se espera documentos PAGA y trimestral por parte del contratista de obra.

3.5.1.5. Actividades SST

El presente contrato está suspendido, por lo tanto, las actividades de obra no se están ejecutando:

1. Contratación del personal

Registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
1	NIZ SANCHEZ JESUS YORDANO	INSPECTOR	1.064.839.591	-	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
2	RANGEL PACHECO CLAUDIA	DIRECTOR	37.334.004		ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
3	ALONSO MONTAÑA ANDRES	TOPOGRADO	1.091.673.273	09/04/2024	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
4	GARAY GUERRERO NALLELYT	SOCIAL	1.091.673.181	9/04/2024	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
5	CAICEDO LOPEZ ALBET	RESIDENTE	1.094.322.102	9/04/2024	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
6	ARDILA ROBLES NUMAEL	MAESTRO	13.195.759	19/03/2024	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
7	ARDILA ROBLES BAUDILIO	OFICIAL	13.380.134	13/04/2024	ACTIVO	MEJIA RODRIGUEZ ALFONSO
8	CONTRERAS RANGEL CARMEN EMIRO	OBRERO	5.472.294	11/04/2024	21/04/2024	CONSORCIO AD VÍAS
9	ASCANIO ASCANIO RAMIRO	OBRERO	1.004.859.365	11/04/2024	21/04/2024	CONSORCIO AD VÍAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
10	ARDILA TELLEZ CRISTIAN	OBRERO	1.090.962.198	13/04/2024	21/04/2024	CONSORCIO AD VÍAS
11	DURAN ROPERO ISMAEL JOSE	OBRERO	1.005.074.099	13/04/2024	21/04/2024	CONSORCIO AD VÍAS
12	ARDILA VACA IMER	OBRERO	1.094.573.879	13/04/2024	21/04/2024	CONSORCIO AD VÍAS
13	CONTRERAS RANGEL RAMON EMILIO	OBRERO	1.004.981.453	13/04/2024	21/04/2024	CONSORCIO AD VÍAS
14	ARENAS GARCIA MIGUEL ANGEL	OBRERO	88.142.069	13/04/2024	21/04/2024	CONSORCIO AD VÍAS
15	RANGEL ROPERO JOSE IYARIT	OBRERO	1.010.063.158	13/04/2024	21/04/2024	CONSORCIO AD VÍAS
16	DURAN EVELIO	OBRERO	88.283.519	13/04/2024	21/04/2024	CONSORCIO AD VÍAS
17	NAVARRO VACA GERSON EDUARDO	OBRERO	1.007.250.372	13/04/2024	21/04/2024	CONSORCIO AD VÍAS

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no se registran trabajadores con incapacidad.

3. Exámenes de ingreso

En el periodo no se presentó ingreso del personal

4. Procedimiento de trabajos seguros

Se registran actividades con maquinaria, y actividades constructivas.

5. Dotación elementos de Protección Personal

Se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.

6. Maquinaria y Equipo

El contratista en el mes de julio realizó trabajos con maquinaria amarilla.



Fotografía 22 Entregas de EPP - Abrego

7. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.

- Extintor multipropósito.

Se realizaron las inspecciones requeridas y se realizó la verificación de las condiciones en las que se encuentran.



Fotografía 23 Equipos de Emergencia Municipio de Abrego

1. Estadísticas SST

Durante este periodo no se presentaron incidentes en la ejecución del proyecto, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de julio de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
CONSORCIO AD VIAS	0	0	0

2. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de julio 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
CONSORCIO AD VIAS	10	7

3. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se cuenta con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
CONSORCIO AD VIAS	julio	0



Fotografía 24 Equipos de Emergencia Municipio de Abrego

3.5.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha se ha presentado ítem con actividad no prevista en el proyecto la cual es:

- Sobre acarreos por un valor $409,487.845 a razón de:

*"(...) Desde la firma del convenio en referencia, la entidad territorial municipio de Abrego N.S ha adelantado acciones en búsqueda de fuentes de material de cantera y de arrastre sobre los cauces o lechos de los rios aledaños al proyecto, en especial al corredor 2, encontrando calidad en la deficiente calidad del material en posibles canteras y dejando como ùnica alternativa el material del arrastre sobre el cauce del rio El Tarra; fuente hidrica que desde el mes de noviembre del año anterior (2022) se encuentra altamente contaminada a raiz de movimientos de remoción en masa presentados aguas arriba en limites con el municipio de Villa Caro N.S y que ha ocasionado altas afectaciones ambientales de flora y fauna; situación que a la fecha imposibilita cualquier tipo de acceso y extracción, asi como trámite de licenciamiento ambiental y que **deja como única alternativa el acarreo de material desde la planta con permisos ambientales y legales vigentes**.(...)" (negrilla y subrayado fuera de texto original)*

3.5.3. Estado de avance del proyecto

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.5.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

A la fecha el Contratista ya tiene aprobados los Estudios y Diseños del corredor 1; dentro de los cuales quedaron con algunas observaciones de forma el componente de Topografía, Diseño Geométrico, Diseño de Pavimentos para lo cual se espera sean subsanados para revisión y aprobación definitiva de la Interventoría. En cuanto al Corredor 2, se tiene aprobado el componente Estructural e Hidráulico y, los componentes de Diseño de Pavimentos, Diseño Geométrico y Topografía aprobado con observaciones.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- GIC-INVIAS-NTS-797-22 del 17-Jul-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	- Entrega con correo electrónico del 04-Feb-23 - MESA DE TRABAJO 06-02-2023 - Entrega con OFC-CADV-GIC-012-2023 del 15-Feb-23 - CORREDOR 1, T 1, 2, 3, 4 - GIC-INVIAS-NTS-276-22 del 17-Feb-23 - **OBSERVACIONES** - Entrega con OFC-CADV-GIC-019-2023 del 22-Feb-23 - CORREDOR 1, T 1, 2, 3, 4 - GIC-INVIAS-NTS-311-22 del 24-Feb-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 1** - Entrega con OFC-CADV-GIC-022-2023 del 25-Feb-23 - CORREDOR 2 - Entrega con OFC-CADV-GIC-027-2023 del 03-Mar-23 - CORREDOR 2 - Entrega con OFC-CADV-GIC-026-2023 del 03-Mar-23 - CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-331-22 del 06-Mar-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 2** - GIC-INVIAS-NTS-353-22 del 10-Mar-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 1** - Entrega con OFC-CADV-GIC-033-2023 del 14-Mar-23 - CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-383-22 del 16-Mar-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 1** - Entrega con OFC-CADV-GIC-034-2023 del 21-Mar-23 - CORREDOR 2 - Entrega con OFC-CADV-GIC-039-2023 del 22-Mar-23 - CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-402-22 del 24-Mar-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 2** - GIC-INVIAS-NTS-409-22 del 27-Mar-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-078-2023 del 24-May-2023 -CORREDOR 2

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-077-2023 del 24-May-2023 -CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-583-22 del 26-May-2023 - **OBSERVACIONES** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-137-2023 del 18-Sep-2023 -CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-1102-22 del 25-Sept-23 - **OBSERVACIONES** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-153-2023 del 19-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1214-22 del 20-Oct-23 - **APROBADO CORREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-006-2024 del 31-Ene-2024 -CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-220-24 del 06-Feb-24 - **OBSERVACIONES** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-039-2024 del 28-Mayo-2024 - **PLANOS RECORDS** - GIC-INVIAS-NTS-863-24 del 07-Jun-24 - **OBSERVADO PLANOS RECORDS** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-044-2024 del 19-Jun-2024 - **PLANOS RECORDS**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-649-22 del 09-Jun-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 1 (corredor 1 y 2)** - GIC-INVIAS-NTS-778-22 del 11-Jul-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 2**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-014-2023 del 17-Feb-23 CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-296-22 del 22-Feb-23 **- OBSERVACIONES CORREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-017-2023 del 22-Feb-23 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-345-22 del 08-Mar-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 2** - GIC-INVIAS-NTS-797-22 del 17-Jul-23 - **OBSERVACIONES - CONCEPTO DE LOS TALUDES**
INFORME ESTRUCTURAL	- Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-025-2023 del 02-Mar-23 - GIC-INVIAS-NTS-323-22 del 03-Mar-23 **- APROBADO COOREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-074-2023 del 18-May-2023 -CORREDOR 2

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- GIC-INVIAS-NTS-574-22 del 25-May-23 - **APROBADO COOREDOR 2** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-139-2023 del 18-Sept-23 solicitud alcantarilla EL CHORRO 1-2 - GIC-INVIAS-NTS-460-22 del 25-Sept-23 **OBSERVACIONES** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-140-2023 del 22-Sept-23 solicitud alcantarilla EL CHORRO 1-2 - GIC-INVIAS-NTS-1109-22 del 25-Sept-23 **APROBADO CON OBSERVACIONES CHORRO 1 Y 2**
INFORME HIDRÁULICO	- GIC-INVIAS-NTS-413-22 del 29-Mar-23 - **APROBADO COOREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-049-2023 del 04-Abr-23 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-454-22 del 18-Abr-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES COOREDOR 2** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-054-2023 del 18-Abr-23 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-464-22 del 24-Abr-23 - **APROBADO CORREDOR 2** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-099-2023 del 30-Jun-23 solicitud alcantarilla PR7+410 La Yee - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-110-2023 del 04-Sept-23 solicitud alcantarilla PR7+410 La Yee - GIC-INVIAS-NTS-904-22 del 15-Ago-23 OBSERVACIONES ALCANTARILLA PR 7+410 - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-128-2023 del 04-Sept-23 solicitud alcantarilla PR7+410 La Yee - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-139-2023 del 18-Sept-23 solicitud alcantarilla El Chorro 1-2

Tabla 25 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Abrego

Etapa de Construcción

En el presente periodo el contratista continúa realizando actividades en el CORREDOR 2 BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA para la construcción de dos alcantarillas en el Tramo de San Juan, en el tramo de San Vicente seguirá con la ejecución de la placa huella.

A continuación, se relacionan las cantidades de ejecución de placa huella a la fecha del presente informe.

MUNICIPIO	ALCANCE INCIAL PROYECTO	CORREDOR VIAL	EJECUTADO A LA FECHA	TOTAL, MUNICIPIO	CANTIDAD POR EJECUTAR
ABREGO	2401.35	CORREDOR 1 VEREDA SANTA LUCIA - CANOAS	1150	1474	927.35
		CORREDOR 2 VEREDA	324		

Tabla 26 Cantidades a la fecha ejecutadas

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 5 Avance Financiero Municipio de Abrego

A fecha del presente informe se tiene un avance ejecutado de obra de $2.791.315.759,11 frente a un avance programado de $4.261.114.177,81.

Se realizo la el corte, amarre e instalación de acero en placa huella, viga riostra, cunetas y bordillos; encofrado en huellas, cunetas y bordillos, vaciado de concreto de 21 MPa para placa huella, viga riostra, cuneta y bordillo, vaciado de concreto de 14 MPa para la contrahuella en una longitud de 254 ml. Paño completo en el tramo de San Vicente.

4.6 CONTRATO DE OBRA LP-004 DE 2022 – MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	LP-004 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMLENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
Contratista:	CONSORCIO LA PLAYA 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	27 de enero de 2023
Valor Inicial:	$ 2.203.091.392,21 M/CTE
Adicional No. 1:	$ 65.529.031,39 M/CTE
Valor total:	$ 2.268.620.424,00 M/CTE
Fecha de inicio:	06 de marzo de 2023
Fecha de terminación inicial:	06 de septiembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	3.5 meses hasta el 21 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	4 meses hasta el 18 de abril de 2024
Fecha de terminación Prorroga 3:	1.5 meses hasta el 02 de junio de 2024
Fecha de terminación Prorroga 4:	01 meses hasta el 06 de julio de 2024
Fecha de terminación Prorroga 5:	01 meses hasta el 06 de agosto de 2024
Fecha de Suspensión 1:	31 de julio de 2024 (Hasta el 19/08/2024)
Fecha de terminación Final:	06 de agosto de 2024

Tabla 27 Condiciones del contrato - Municipio de La Playa

3.6.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.6.1.1 Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra al día con los documentos de pre construcción a continuación, se presenta el estado de los documentos de presentados por el contratista a corte del 30 de julio de 2024:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-433-22 del 10-Abr-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-435-22 del 10-Abr-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-580-24 del 15-Mar-24
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-852-24 del 04-Jun-24 – Prorroga Aprobada
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-852-24 del 04-Jun-24 – Prorroga Aprobada
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-365-22 del 14-Mar-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-366-22 del 14-Mar-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-386-22 del 17-Mar-23
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-367-22 del 14-Mar-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-370-22 del 14-Mar-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1165-22 del 11-Oct-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-434-22 del 10-Abr-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-636-22 del 08-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-427-22 del 03-Abr-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-473-22 del 28-Abr-23 OFC-CLP-GIC-028-2023 del 25-May-2023 – Entrega documentación

Tabla 28 Estado Documentos pre construcción Municipio de La Playa

3.6.1.2. Actividades Técnicas

Dentro de las actividades desarrolladas durante el periodo de junio de 2024 por parte del contratista están:

- Se encuentran aprobados todos los documentos de la etapa Preconstrucción de estudios y diseños en el municipio de La Playa de Belén corredor 1 y 2.

CORREDOR 1: LLANO GRANDE – SAN PEDRO

Se continua con las actividades en el tramo 2 llano grande, en instalación y corte de acero, fundida en huellas 3mx0,90mx0,15m concreto de 21 MPa, se fundió concreto ciclópeo de 14 MPa en contra huella central de 3mx0,90mx0,15m y laterales de 3mx0,45mx0,15m, fundida de cunetas 3mx0,55mx0,15m y bordillo de 3mx0,30mx0,15m, para un avance de 130 m a la fecha de paño completo.

Se realizan mesas de trabajo junto con el contratista de obra con el fin de aclarar dudas en lo referente a los componentes sociales y ambientales.









A continuación, se presenta el resumen de cantidades ejecutadas a la fecha.

CONVENIO No.	1863 de 2021	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME CONVENIO NO. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO						CANT	VALOR TOTAL
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
CORREDOR 1: SAN PEDRO - LLANO GRANDE						**EJECUTADO A 30 DE JUN 2024**	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 600 MTS							**$ 942,002,117**
1	600.1.1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	44,400.00	$ 67,021,995.00	1,596.78	$ 70,897,032.00
2	630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	775,000.00	$ 371,137,041.00	411.87	$ 319,199,250.00
3	640.1	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	8,020.00	$ 282,882,833.00	34,878.84	$ 279,728,296.80
4	320.3	Sub - Base Granular clase C	m3	201,000.00	$ 203,173,262.00	1,003.73	$ 201,749,730.00
5	630.7	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	420,000.00	$ 30,734,235.00	57.31	$ 24,070,200.00
6		Sello de Juntas	m	13,200.00	$ 71,979,600.00	3,511.94	$ 46,357,608.00
				SUB TOTAL	**$ 1,026,928,966.00**		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (2) UND							**$ 40,263,544**
7	600.1.1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	44,400.00	$ 4,425,628.00	99.68	$ 4,425,792.00
8	630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	775,000.00	$ 14,326,495.00	18.49	$ 14,329,750.00
9		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	30,000.00	$ 842,472.00	31.51	$ 945,300.00
10	661.2	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	850,000.00	$ 11,900,000.00	12.00	$ 10,200,000.00
11	630.4	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	550,000.00	$ 1,243,440.00	**2.26**	$ 1,243,000.00
12	640.1	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	8,020.00	$ 9,119,702.00	**1,137.12**	$ 9,119,702.40
				SUB TOTAL	**$ 41,857,737.00**		$ -
CORREDOR 2: ESPERANCITA - CLAVELLINOS							
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 545 MTS							**$ 955,050,464**
1	600.1.1-2	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	44,400.00	$ 58,382,826.00	1,376.63	$ 61,122,372.00
2	630.4 - 2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	775,000.00	$ 330,726,047.00	446.65	$ 346,153,750.00
3	640.1-2	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	8,020.00	$ 318,202,756.00	36,584.20	293405284
4	320.3-2	Sub - Base Granular clase C	m3	201,000.00	$ 181,581,636.00	922.69	$ 185,460,690.00
5	630.7-2	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	420,000.00	$ 32,108,076.00	49.44	$ 20,764,800.00
6		Sello de Juntas	m	13,200.00	$ 62,797,680.00	3,647.24	$ 48,143,568.00
				SUB TOTAL	**$ 983,799,021.00**		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (3) UND							**$ 68,922,390**
7	600.1.1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	44,400.00	$ 6,638,442.00	164.17	$ 7,289,148.00
8	630.4 - 3	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	775,000.00	$ 21,489,743.00	32.17	$ 24,931,750.00
9		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	30,000.00	$ 1,417,725.00	63.70	$ 1,911,000.00
10	661.2-2	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	850,000.00	$ 17,850,000.00	18.00	$ 15,300,000.00
11	630.4	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	550,000.00	$ 1,865,160.00	3.64	$ 2,002,000.00
12	640.1	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	8,020.00	$ 13,679,554.00	2,180.61	$ 17,488,492.20
				SUB TOTAL	**$ 62,940,624.00**		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							**$ -**
13	720.8	Postes de referencia corredor1	und	350,000.00	$ 2,450,000.00		$ -
14	720.8	Postes de referencia corredor 2	und	350,000.00	$ 2,100,000.00		$ -
ITEMS NO PREVISTO:							**$ 86,194,871**
		Transporte a distancia adicional a la contractual	gl	$ 57,577,010	$ 57,577,010.00	0.85	$ 48,940,458.50
		Suministro E Instalación De Tubería Pvc 6" Drenaje Sin Filtro	ML	$ 46,361		115.60	$ 5,359,331.60
		Construcción De Filtro A Cualquier Profundidad Con Material Filtrante Según Norma Invias, Sin Excavación, Incluye Geotextil Nt 2000	ML	$ 275,909		115.60	$ 31,895,080.40

Tabla 29 Cantidades Ejecutadas Municipio de La Playa

3.6.1.3. Actividades ambientales

Se remite al Invias mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-886-24, quinto informe estado ambiental del proyecto.

PROGRAMA DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL:

Subprograma 1: conformación del grupo de gestión ambiental y social	**DAGA-1.1-01**
Actividades ejecutadas en el periodo	
1. El grupo de gestión socio ambiental del Consorcio la Playa 2022 (**Anexo 1**), cuenta con la participación de los profesionales seleccionados al inicio del proyecto, el cual se describen a continuación: 1. Se realizo verificación de las capacitaciones, puntos de ecológicos, señalización y recepción de quejas, inquietudes, solicitudes y/o reclamos. 2. La gestión ambiental del contrato de obra mantuvo constante comunicación con la profesional de la gestión ambiental de la interventoría. 3. Se verifico la ejecución del programa de inspección de los equipos y maquinarías. 4. Se identificó y verificó el estado de los permisos ambientales para el desarrollo del contrato, denotado de la siguiente manera: - La empresa Proveedora de los materiales de construcción para la ejecución del proyecto, cuenta con los permisos. - Autorizaciones del uso de baños fijos para el tramo correspondiente. - Suministro de agua por la unidad de servicios públicos de la Playa. - Predio para la disposición de residuos sólidos.	
Lugar de Ejecución	

Llano Grande II			
Indicador de gestión	**Resultado**	**Cumplimiento**	**Registro**
Vinculación laboral del equipo mínimo de profesionales para la supervisión e implementación de las medidas de manejo.	$\frac{3}{3}$ **---** **X** 100	100%	**Anexo 1**
Observaciones			
Ninguna			

Subprograma 2: capacitación y concienciación para el personal de obra	DAGA - 1.2 - 02
Actividades ejecutadas en el periodo	

1. Se realizaron capacitaciones de sensibilización y concientización sobre temas ambientales al personal de trabajo en Llano grande y Esperancita con la finalidad de evitar acciones que puedan generar impactos negativos a la zona de influencia. A continuación, se describe por tramo la capacitaciones y charlas ejecutadas, cabe resaltar que debido a la suspensión se aplazaron unas capacitaciones ambientales:

Tema	Fecha	Duración	Evidencia
Ahorro y consumo de agua y energía	08/07/2024	15 min	**Anexo 2** Actas de asistencia **Anexo 3** (Registro No.1)
Manejo seguro de equipos y herramientas	09/07/2024	15 min	**Anexo 2** Actas de asistencia **Anexo 3** (Registro No.1)
Capacitación sobre la señalización de los frentes de obra	12/07/2024	15 min	**Anexo 2** Actas de asistencia **Anexo 3** (Registro No.1)
Protección de ecosistemas sensibles so de manejo especial.	16/07/2024	15 min	**Anexo 2** Actas de asistencia **Anexo 3** (Registro No.1)
Manejo integral de residuos sólidos, líquidos, de excavación.	12/07/2024	15 min	**Anexo 2** Actas de asistencia **Anexo 3** (Registro No.1)
Manejo integral de materiales de construcción	11/07/2024	15 min	**Anexo 2** Actas de asistencia **Anexo 3** (Registro No.1)



Fuente: Contratista

2. En el periodo evaluado no se realizaron las inducciones esto a que no se registró ingreso de personal nuevo.

Lugar de Ejecución			
Llano Grande II			
Indicador de gestión	**Resultado**	**Cumplimiento**	**Registro**
Taller Inducción	0	100%	**-**
Capacitaciones	$\frac{6}{6}$ X100	100%	**Anexo 2** **Anexo 3**
Observaciones			
Ninguna			

Subprograma 3: cumplimiento de requerimientos legales	DAGA - 1.3 - 03

Actividades ejecutadas en el periodo

1. Partiendo de la complejidad del proyecto catalogada como media - baja, no se requiere licenciamiento, ni permisos para su desarrollo.

2. Se solicitaron a los proveedores de materiales de construcción los correspondientes permisos y certificados expedidos por las autoridades competentes:

Proveedor	Permiso - Licencia	Observaciones
Concretos & Triturados Algodonal	Resolución 0595 del 2011. "Por la cual se otorga una licencia ambiental" por CORPONOR Resolución 0742 de 2017. "Por el cual se modifican las etapas contractuales dentro del contrato de concesión No. KJ6-15371", por la Agencia Nacional de Minería.	Vigentes

3. Se verifico el acta de permiso con la vivienda y se continua con el servicio de baños:

Clase de permiso	Permiso - Licencia	Observaciones
Baterías sanitarías provisionales	Acta de permiso de uso de baño fijo en una propiedad: Orfelina Sánchez	Vigente **Anexo 4**

4. Se realizó en obra el almacenamiento en el centro de acopio temporal de los residuos sólidos generados en el periodo evaluado y se entregara a principios de agosto de 2024 a la Administración Pública cooperativa de Servicios Públicos de la Playa de Belén.
5. El suministro de agua para las actividades constructivas se realiza por medio de la Administración Pública cooperativa de Servicios Públicos de la Playa de

Belén. 6. La secretaria de planeación emitió el certificado del predio para la disposición de RCD, pero a la fecha no se ha realizado depósito de RCD en el predio, esto a que el material se ha reutilizado en la obra.
Lugar de Ejecución
Llano Grande II

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Subprograma 1: manejo integral de materiales de construcción	PAC - 2.1 - 04
Actividades ejecutadas en el periodo	

1. El material de construcción necesario para el proyecto fue debidamente cubierto, demarcado y señalizado. (**Anexo 3. Registro No. 3**)



Fuente: Contratista

- No se realizó el lavado de mezcladoras de concreto en los frentes de obra o en cuerpos de agua.

- Las volquetas son debidamente carpadas para minimizar las emisiones de material particulado desde los vehículos.

- Durante la manipulación del cemento y la preparación de concreto, el personal utiliza de manera adecuada los elementos de protección personal, para evitar lesiones por contacto.

2. El concreto se realiza en la mezcladora y el vertido de la misma se ejecuta empleando carretillas hasta las obras.



Fuente: Contratista

Llano Grande II			
Indicador de gestión	**Resultado**	**Cumplimiento**	**Registro**
Condiciones de almacenamiento, confinamiento, demarcación y señalización de los materiales	$\frac{1}{1}$ X100	100%	**Anexo 3**
Condiciones de la realización de mezclas de concreto en obra (MC)	$\frac{2}{2}$ X100	100%	**Anexo 3**
Campañas de sensibilización ambiental y capacitación sobre el tema (CSA)	$\frac{1}{1}$ X100	100%	**Anexo 2**
Observaciones			
El certificado del suministro de material se encuentra en el **anexo 5**			

Subprograma 3: señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales	PAC- 2.3 - 06

Actividades ejecutadas en el periodo

1. Se realizó la señalización del frente de obra (**Anexo 3. Registro No.4**), esto permitiendo identificar la zona de trabajo para el personal como también para los transeúntes, envidando inconvenientes y accidentes, de igual se inspecciono (**Anexo 6**)



Fuente: Contratista

- Se revisó que las señales estén limpias y en buen estado.
- No se requirió señalizar accesos temporales a viviendas.

Lugar de Ejecución

Llano Grande II

Indicador de gestión	Resultado	Cumplimiento	Registro
Señalización y demarcación propuesta	$\frac{1}{1} X100$	100%	**Anexo 3. Registro No.4**

Observaciones			
Ninguna			
Subprograma 4: manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción, demolición (RCD) y lodos			**PAC- 2.4 - 07**
Actividades ejecutadas en el periodo			

1. En el periodo evaluado se generó la cantidad total de 1.2 m3 de material de excavación (**Anexo 7**), de los cuales:

LLANO GRANDE II:

Materia de Excavación	Cantidad (m3)	Lugar
Reutilizado	1.2	Frente de obra
Donado	0	Sr. Luis Coronel Llano Grande
Disposición final	0	-
TOTAL	1.2	

2. El municipio de la Playa por medio de la secretaria de planeación emitió el certificado del predio para la disposición de RCD, no se ha dispuesto sobrantes de excavación en el predio ya que el material ha sido reutilizado en obra.

Lugar de Ejecución			
Llano Grande II			
Indicador de gestión	**Resultado**	**Cumplimiento**	**Registro**
Autorizaciones y/o permisos vigentes de las zonas de disposición de materiales (AERCD)	$\frac{1}{1} X100$	100%	En el periodo no se requirió

Observaciones
El material generado se produjo por las actividades de excavación para la construcción de vigas riostras.

Subprograma 5: manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales	PAC - 2.5 - 08
Actividades ejecutadas en el periodo	

1. En el periodo evaluado se verificaron la instalación del punto ecológico, conformado por tres tipos de canecas, identificadas y con sus respectivas bolsas, en los cuales se realiza la separación en la fuente de cada residuo solidos generado en el proyecto. (**Anexo 8** y **Anexo 3. Registro No. 6**)



Almacenamiento y entrega

1. Durante el periodo reportado se realizó el almacenamiento en el centro de acopio temporal de residuos sólidos, con su respectiva señalización y colores de bolsas.

2. Se realizará la entrega de los residuos del periodo a principios del mes de agosto de 2024.

3. A continuación, se relaciona la cantidad de residuos sólidos generado en el frente de obra (**Anexo 8**), cabe resaltar que los residuos generados por la utilización se cemento se catalogaron como peligroso, pero estos son limpiado y ordenados, para posteriormente entregarlos a la administración pública cooperativa de servicios públicos de la Playa de Belén para la disposición final en rellenos sanitarios.

TRAMO	TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD (Kg)	COLOR
Llano Grande II	No aprovechables	0,5	NEGRO
	Aprovechables	0	BLANCO
	Orgánico aprovechables	0	VERDE
	Peligrosos	3,1	ROJO

Lugar de Ejecución			
Llano Grande II			
Indicador de gestión	**Resultado**	**Cumplimiento**	**Registro**
Autorización de los poseedores y/o propietarios de los predios donde se va a disponer el material (APDM)	$\frac{1}{1} X100$	100%	**Anexo 3**
Implementación de programas de separación, reutilización - reducción de residuos (PRRR))	$\frac{1}{1} X100$	100%	**Anexo 2** **Anexo 3**

Observaciones
Los certificados se entregan en el próximo mes.

PROGRAMA DE GESTION HIDRICA

Proyecto 1: Manejo de aguas superficiales, PGH 3.1-09.

Actividades ejecutadas: Para el agua de uso industrial, se está comprando en agua en carrotanque a la empresa, Administración Pública Cooperativa De Servicios Públicos De La Playa De Belén, cuenta con los permisos.

Subprograma 2: manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales	PGA-3.2-11
Actividades ejecutadas en el periodo	
1. Se prohibió la disposición de residuos sobre cuerpos de agua durante el periodo. 2. Se prohibió el lavado de equipos y maquinaria en cuerpos de agua durante el periodo. 3. No se dispuso en corrientes hídricas, ni sus rondas de algún tipo de residuo industrial como solventes, aceites usados, pinturas, aditivos, entre otros 4. Para cubrir las necesidades fisiológicas del personal durante el mes, se utilizó el baño del predio del área de influencia directa (AID). (**Anexo 4** y **Anexo 3 Registro No. 8**)	



Fuente: Contratista

5. Se realizó las inspecciones del baño fijo (**Anexo 6)**

Recomendaciones generales

6. Se prohibió el lavado de equipos y maquinaria en cuerpos de agua durante el periodo.
7. Se prohibió durante el periodo los vertimientos de aceites usados sobre cuerpos de agua, estos residuos generados durante el mantenimiento de vehículos y maquinaria se clasifican como peligrosos.

Durante el periodo no se presentaron derrames.

PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Subprograma 3: protección de ecosistemas estratégicos o sostenibles			PBSE – 4.3 - 14
Actividades ejecutadas en el periodo			
1. El área de desarrollo de las actividades de construcción no presenta áreas protección de ecosistemas estratégicos o sostenibles. 2. Se realizó una capacitación sobre educación ambiental, tratando el tema de ecosistemas estratégicos o sostenibles. 3. Se realizo la verificación diaria de especies presentes en la zona de ejecución de las labores.			
Lugar de Ejecución			
Llano Grande II			
Indicador de gestión	**Resultado**	**Cumplimiento**	**Registro**
Capacitación y sensibilización en aspectos ambientales dirigido a los trabajadores (CSA)	$\frac{1}{(\ )} * 100$ 1	100%	**Anexo 2**
Observaciones			
Ninguna			

PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUPO

Subprograma 3: manejo de maquinaria, equipos y vehículos	PMIT - 5.3 - 20
Actividades ejecutadas en el periodo	
1. El frente de obra cuenta con kit antiderrames, con material absorbente, toallas, EPP, desengrasante, bolsas color rojo, masilla, recogedor y escobilla.	



Fuente: Contratista

2. Se cuenta con la política de no alcoholismo, drogas, ni tabaquismo.

El lavado, reparación y mantenimiento correctivo de la maquinaría, vehículo se realizan en centros autorizados para tal fin.

3.6.1.4. Actividades Sociales

La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto.

El contratista no se encuentra al día con la documentación social del mes de julio. Por lo tanto, se informa que la obra se suspendió el 30 de julio por orden público.

La interventoría se encuentra a la espera de recibir información solicitada al contratista de obra para revisión del informe mensual. Asimismo, se espera documentos PAGA y trimestral por parte del contratista de obra.

Las actividades que se han realizados en el componente social fueron las siguientes:

PROGRAMA 6: GESTIÓN SOCIAL

SUB- PROGRAMA 1: MANO DE OBRA CONTRATADA CON ENFOQUE DE GÉNERO, DE DERECHOS Y DIFERENCIAL

A través del presente subprograma se busca propender por el mejoramiento de las condiciones de vida de la población del área de influencia directa del proyecto, al generar oportunidades laborales vinculando mano de obra local para la ejecución de las diferentes actividades del mismo. Con ello, se fomenta la participación laboral del personal del área de influencia, de manera que permita contar con el recurso humano disponible, que cumpla los perfiles laborales definidos y requeridos para las actividades de construcción del proyecto. Así como la inclusión de mano de obra territorial de hombres y mujeres en igualdad de condiciones que hagan parte de grupos vulnerables, como mujeres y/o personas con discapacidad, o con identidades diversas de género.

Implementación: A continuación, se relaciona el personal contratado, el cual incluye mano de obra calificada y no calificada; resaltando la igualdad de género donde se garantizan las mismas oportunidades a hombres y mujeres del área de influencia del proyecto.

Reporte cifras de contratación, junio 2024.

NÚMERO DEL DOCUMENTO	APELLIDO 1	APELLIDO 2	NOMBRE 1	NOMBRE 2
1.091.668.650	ARIAS	ANZOLA	SERGIO	ANDRES
1.091.671.635	REYES	YARURO	JHON	MAYKEL
1.091.594.046	CARRASCAL	TRIGOS	MAICOL	
5.469.436	CARRASCAL	TRIGOS	DEIBIS	
5.469.435	CARRASCAL	TRIGOS	LEONEY	
88.284.585	CARRASCAL	TRIGOS	YENY	ENRIQUE
1.091.593.035	CARRASCAL	TRIGOS	DARINEL	

Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Número de personal contratada del Área de Influencia Directa = 5

Número de Personal contratado Foráneos (Del Área de Influencia Indirecta) = 2

Total, de trabajadores Vinculados al proyecto =7

Se cuenta con los certificados de residencia del personal de la obra, el cual se presentaron en los informes anteriores.


Vinculación = (MO de la región contratada/ Total MO proyecto) * 100Vinculación = (5/7) *100

Vinculación= 71 %

PROGRAMA COMUNIDADES ETNICAS, PRESERVACION DEL PATRIMONIO Y SITIOS DE INTERES SOCIOCULTURAL

Subprograma 4: Acompañamiento al desarrollo y cumplimiento de la consulta previa, libre e informada con comunidades étnicas:

Mediante correo de fecha 22 de febrero el Ministerio del interior emite resolución No. ST - 0200 de 22 de feb 2024, de acuerdo con su solicitud de determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa:



La Subdirección Técnica de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior emitió la resolución No. ST - 0200 de 22 de feb 2024, de acuerdo con su solicitud de determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa, radicado 2024-1-002421-006100 Id 272814.

Ahora bien, de acuerdo con su autorización de notificación del acto administrativo mediante correo electrónico, con el fin de surtir trámite de notificación y de conformidad en lo establecido en los artículos 56 y 67 de la Ley 1437 de 2011, atentamente nos permitimos remitir la mencionada resolución.

En consecuencia, por medio del presente se procede a NOTIFICAR la Resolución No. ST - 0200 del 22 de feb 2024, al correo electrónico: coordinacion.hseq2023@gmail.com; consorcioplacaslaplaya2022@gmail.com del señor DEYBI JANER MEZA VELASQUEZ, suministrado en la solicitud de determinación de procedencia y oportunidad de la Consulta Previa radicada.

De acuerdo con la ley 527 de 1999 y la Resolución 252 de 2013 del Ministerio, el horario de recepción de los recursos será hasta las 4:30 pm.

Ilustración 2 Resolución No. ST-0200 del 22 de febrero del 2024

Subprograma 5: Gobernanza

Implementación: se verifico la inclusión de organizaciones sociales e institucionales en las diferentes fases del proyecto para lo cual el proyecto incluye gremios de transportadores de la zona del proyecto para realizar el traslado de materiales como arena, triturado y piedra que hacen parte de las actividades constructivas del proyecto.

Indicadores: Vinculación = (número de organizaciones convocadas desde etapas tempranas del proyecto/ número de organizaciones existentes en el área de influencia del proyecto de la región) *100

Vinculación = (2/3) *100 Vinculación= 66.7%

PROGRAMA 10: PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL

Subprograma 1: Atención a la comunidad

Objetivo: Brindar información y respuesta oportuna a las solicitudes, quejas y reclamos de la comunidad del área de influencia del proyecto, para generar confianza evitando rechazo por desconocimiento de los beneficios del proyecto.

I**mplementación:** se cuenta con buzón en el frente de obra Llano Grande y en la oficina Consorcio La Playa con el fin de que la comunidad pueda presentar peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y poder brindar una oportuna respuesta a las solicitudes presentadas, generando un espacio de participación ciudadana con el cual la comunidad se sienta parte activa del proceso de ejecución de la obra.

En dichos puntos de información se dispone la siguiente información:

Contrato: MP-LP-004-2022
Objeto: mejoramiento de vías rurales en el municipio de La Playa de Belén (ND) en cumplimiento del programa Colombia rural nacional y conforme a convenio No. 1863 de 2021 suscrito con el Instituto Nacional De Vías.

Contratista: consorcio La Playa 2022
Correo electrónico: consorciolaplaya2022@gmail.com Teléfono: 3102150679

Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. – 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. – 5:00 p.m.

De igual manera en la Alcaldía Municipal de La Playa se cuenta con una cartelera y buzón para el mismo fin.



Punto de Ubicación: Alcaldía Municipal de La Playa de Belén

Fuente Contratista

Se cuenta con formatos para realizar el seguimiento de cualquier queja o reclamo y así llevar el seguimiento a las posibles soluciones o pasos a seguir. A continuación, se relaciona dicho formato: (se anexa los presentes formatos que hacen parte de este programa ver **ANEXO 3. FORMATOS PROGRAMA – BUZON DE SUGERENCIA QUEJAS O RECLAMOS**.

Se cuenta en obra con un buzón de sugerencia para la atención de las quejas y/o reclamos de la Comunidad.



Fuente Contratista


CONSORCIO LA PLAYA 2022

ATENCIÓN AL CIUDADANO



Fuente Contratista

Indicadores:

En el presente periodo no se presentaron quejas en el buzón de sugerencia

Cierres PQRS= (PQRS cerradas/ PQRS presentadas) *100
Cierres PQRS = 100 (No se presentaron durante el periodo)

SUBPROGRAMA 2: INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

Objetivo: El proyecto de Información y divulgación es un mecanismo de interrelación con los diferentes actores sociales del área de influencia, a partir del cual, se diseñan e implementan diversas estrategias de comunicación comunitaria y social masiva, que apuntan al posicionamiento del Proyecto y a un ambiente favorable de información y aceptación en la comunidad que coadyuva al menor impacto social posible y desarrollo normal de la obra.

Implementación: El CONSORCIO LA PLAYA 2022 instalo unas carteleras informativas ubicadas en la alcaldía y en la iglesia municipal con el fin de promover la participación de la comunidad en los canales dispuestos para responder cualquier tipo de solicitud.

Cartelera informativa:







Fuente Contratista

Volantes informativos:



CONSORCIO LA PLAYA 2022

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELE (NS) EN CUMPLIMIENO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS."

INFORMACIÓN IMPORTANTE

TRAMO ESPERANCITA

SE INFORMA A LA COMUNIDAD EN GENERAL ACERCA DE LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA DEL TRAMO ESPERANCITA, ESTA PLACA HUELLA REQUIERE 28 DIAS TERMINADAS LAS ACTIVIDADES DE CONCRETOS PARA SER HABILITADA. POR LO CUAL SE LE INFORMARÁ A LA COMUNIDAD CON ANTELACIÓN

Ilustración 3 Volante informativo La Playa de Belén

Acta de registro entrega de volantes:

Ilustración 4 Acta de registro entrega de volantes

CONSORCIO LA PLAYA 2022		ACTA DE REGISTRO			
Contrato No.:	CONTRATO MP-LP-004-22				
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELE (NS) EN CUMPLIMIENO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO				
Corredor No.:	1				
Tramo:	LLANO GRANDE 1-2				
DESCRIPCION: ENTREGA DE VOLANTES INFORMATIVOS A LA COMUNIDAD					
No. DE ATENCIÓN	NOMBRE	VEREDA/ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN	DIRECCION	TELÉFONO	FIRMA
1	Juan Jairo Jaimes C.	Llano Grande	La Playa	3112187987	J J J C.
2	Dilse Vergel Blanco	llano grande	la playa	3115569471	Dilse V B
3	Yolmar Ramirez ortiz	llano grande	la playa	3223937853	Yolmar Ramirez ortiz
4	Kelly Ramirez Ortiz	llano Grande	La playa	3201944388	Kelly Ramirez Ortiz
5	Edwar Francisco	llano Grande	la Playa	3144328334	Edwar
6	Juan	Ocaña	-	—	Juan
7	Eduardo	Ocaña	—	-	Eduardo
8	eiser guerrero	llano grande	La Playa	—	eiser
9	Diomedes Vergel	llano grande	la playa	-	Diomedes
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

REGISTRO FOTOGRAFICO





Ilustración 5 Registro fotográfico entrega de volantes

SUBPROGRAMA 3: CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.

Objetivo: El proyecto de Cultura Vial y Participación Comunitaria corresponde a un conjunto de medidas enfocadas a prevenir y mitigar el impacto de alteración de la movilidad peatonal y vehicular con el aumento del tráfico durante la etapa de construcción del proyecto.

Implementación: Se mantiene implementado en la obra la instalación de señales preventivas e informativas que permitan mantener a la comunidad aledaña al proyecto informada de las vías en intervención.

En este periodo se realizó una charla con los trabajadores en el tema de señalizaciones para lograr una mayor atención y conocimiento frente a este tema y de esta manera ser replicada de manera efectiva por ellos mismos dado que son quienes habitan en las veredas donde se están ejecutando las obras.

Indicador:

Acercamiento= (reuniones realizadas / reuniones convocadas) *100

Acercamiento= (1/1) *100
Acercamiento= 100%



CONSORCIO LA PLAYA 2022

CHARLAS - CAPACITACIONES

CONTRATO No. VIP- LP-004 DE 2022 "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS"

Fecha Elaboración: 15/05/2023

Diseñó: Prof. en salud ocupacional | Codificación: SGS-CLP-015 | Página 1 de 2

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS"

FECHA: 28 / JUNIO / 2024

EXPOSITOR: Nallely T Garay

TEMA: ¿Porque se implementa un Plan de manejo de trafico en obra?

ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ARIAS ANZOLA SERGIO ANDRES	1.091.668.650	DIRECTOR	
2	REYES YARURO JHON MAYKEL	1.091.671.635	RESIDENTE	
3	CARRASCAL TRIGOS MAICOL	1.091.594.046	OBRERO	
4	CARRASCAL TRIGOS DEIBIS	5.469.436	OBRERO	Deibis carrasco
5	CARRASCAL TRIGOS LEONEY	5.469.435	MAESTRO	
6	CARRASCAL TRIGOS YENY ENRIQUE	88.284.585	OBRERO	
7	CARRASCAL TRIGOS DARINEL	1.091.593.035	OBRERO	
8	CARRASCAL TRIGOS MAICOL	1.091.594.046	OBRERO	
9				
10				
11				

HORA DE INICIO DE LA CHARLA:	7:00 am
HORA FINAL DE LA CHARLA:	7:30 am
DURACIÓN DE LA CHARLA:	30 minutos
FIRMA DEL EXPOSITOR	Nallely T Garay

SUB-PROGRAMA 4: INCLUSIÓN SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GENERO Y DE TRANSVERSALIZACIÓN

Objetivo: Verificar la aplicación del enfoque diferencial, de género y de derechos en las distintas etapas de los proyectos, con el fin de reducir las barreras y brechas existentes

para las personas, especialmente para las mujeres y personas con discapacidad.

Implementación:

Para lograr entender los diferentes temas de inclusión se da una charla con los trabajadores acerca de la relación con la comunidad, donde se recalca el respeto a las diferencias de pensamiento.



CONSORCIO LA PLAYA 2022

CHARLAS - CAPACITACIONES

Fecha Elaboración: 15/05/2023

Diseñó: Prof. en salud ocupacional | Codificación: SGS-CLP-015 | Página 1 de 2

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS"

FECHA: 26 / JUNIO / 2024

EXPOSITOR: Nallelyt Garay

TEMA: Habilidades y competencias de liderazgo (como proceso asertivo, escucha activa, respeto y empatía con los compañeros y la comunidad en general.

ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ARIAS ANZOLA SERGIO ANDRES	1.091.668.650	DIRECTOR	
2	REYES YARURO JHON MAYKEL	1.091.671.635	RESIDENTE	
3	CARRASCAL TRIGOS MAICOL	1.091.594.046	OBRERO	
4	CARRASCAL TRIGOS DEIBIS	5.469.436	OBRERO	Deibis Carrascal
5	CARRASCAL TRIGOS LEONEY	5.469.435	MAESTRO	
6	CARRASCAL TRIGOS YENY ENRIQUE	88.284.585	OBRERO	
7	CARRASCAL TRIGOS DARINEL	1.091.593.035	OBRERO	
8	CARRASCAL TRIGOS MAICOL	1.091.594.046	OBRERO	
9				
10				
11				

HORA DE INICIO DE LA CHARLA:	7:00 am
HORA FINAL DE LA CHARLA:	7:30 am
DURACIÓN DE LA CHARLA:	30 minutos
FIRMA DEL EXPOSITOR	Nallelyt Garay

Indicadores:

Capacitaciones= (número de trabajadores capacitados en prevención de violencia y acoso/ número total de trabajadores de proyecto) *100
Capacitaciones= (7/7) *100
Capacitaciones=100 %

ACTIVIDADES DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- Se implementaron los 7 programas que conforman el proyecto de objeto MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN (ND) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

- El día 16 de julio de 2023 se lleva a cabo la conformación de la veeduría ciudadana para el proyecto del municipio de La Playa de Belén, departamento Norte de Santander. La veeduría la conforman seis (6) personas provenientes de veredas como La Esperancita, Llano Grande, San Pedro y Clavellinos.

- Promover entre la comunidad el ánimo de partición ciudadana, haciendo uso activo de los mecanismos directamente relacionados para este fin, como el tema de los buzones, atención de PQR, reuniones extraordinarias y demás, ya que esto nos permite conocer de manera directa sus conformidades e inconformidades para brindar un acompañamiento oportuno en cada situación.

- Se cuenta por parte del l Ministerio del Interior acerca de la consulta previa donde sepuede verificar mediante la resolución emitida por el mismo:

Que no procede la consulta previa con Comunidades Indígenas, para el proyecto: “MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENETO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME ACONVENIO NO. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS”, localizado en jurisdicción del municipio de La Playa, en el departamento de Norte de Santander, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presenteacto administrativo.

Que no procede la consulta previa con Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, para el proyecto: “MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENETO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS”, localizado en jurisdicción del municipio de La Playa, en eldepartamento de Norte de Santander, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

Que no procede la consulta previa con Comunidades Rom, para el proyecto: “MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENETO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME ACONVENIO NO. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS”, localizado en jurisdicción del municipio de La Playa, en el departamento de Norte de Santander, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

Actividades SST

Durante este periodo se ha reportado por parte del contratista el inicio de actividades de obra, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. **Contratación del personal**

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
1	ARIAS ANZOLA SERGIO ANDRES	DIRECTOR	1.091.668.650	-	ACTIVO	CONSORCIO LA PLAYA 2022
2	REYES YARURO JHON MAYKEL	OBRERO	1.091.671.635	26/06/2024		CONSORCIO LA PLAYA 2022
3	CARRASCAL TRIGOS MAICOL	OBRERO	1.091.594.046	26/06/2024		CONSORCIO LA PLAYA 2022

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
4	CARRASCAL TRIGOS DEIBIS	OBRERO	5.469.436	26/06/2024		CONSORCIO LA PLAYA 2022
5	CARRASCAL TRIGOS LEONEY	MAESTRO	5.469.435	26/06/2024		CONSORCIO LA PLAYA 2022
6	CARRASCAL TRIGOS YENY ENRIQUE	OBRERO	88.284.585	26/06/2024		CONSORCIO LA PLAYA 2022
7	CARRASCAL TRIGOS DARINEL	OBRERO	1.091.593.035	26/06/2024		CONSORCIO LA PLAYA 2022

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no se registran trabajadores con incapacidad.

CONTRATISTA	MUNICIPIO DE EJECUCION	DIAS PERDIDOS
CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	0

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se registran actividades con maquinaria, y actividades constructivas.

4. Dotación elementos de Protección Personal

Se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.



Fotografía 25 Entregas de EPP – La Playa

5. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental de la maquinaria previo al inicio y durante la ejecución de las obras, las obras que en estos momentos tienen trabajo con maquinaria y volquetas para transporte de material.

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se realizaron las inspecciones requeridas y se realizó la verificación de las condiciones en las que se encuentran.



Fotografía 26 Equipos de Emergencia Municipio de La Playa

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se han presentado incidentes en la ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de julio de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
CONSORCIO LA PLAYA	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de julio 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
CONSORCIO LA PLAYA	0	5

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
CONSORCIO LA PLAYA	julio	0

Se realiza el control de seguimiento al cumplimiento del protocolo de bioseguridad para lo cual se exige y recomienda un baño dependiendo del lugar de ejecución, para el lavado de manos y a su vez, cumpla con el requerimiento de servicio higiénico dentro de las obras.





3.6.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha se han presentado ítem con actividades no previstas en el proyecto, como el sobre acarreo e instalación de un filtro.

3.6.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.6.3.2. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

El contratista a la fecha ha realizado entregas de los componentes de estudios y diseños a revisar del corredor de Buenavista Municipio de La Playa de Belén, donde se han emitido su aprobación y observaciones por los especialistas.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-033-2023 del 02-Jun-2023 CORREDOR 1 y 2 - GIC-INVIAS-NTS-630-22 del 08-Jun-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	- GIC-INVIAS-NTS-644-22 del 09-Jun-23 - **APROBADO CORREDOR 1 Y 2**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-743-22 del 29-Jun-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 2**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-033-2023 del 02-Jun-2023 CORREDOR 1 y 2 - GIC-INVIAS-NTS-630-22 del 08-Jun-23 **- APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-031-2023 del 24-May-2023 C 1Y2 - GIC-INVIAS-NTS-602-22 del 30-May-23 - APROBADO CORREDOR 1 Y 2 - Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-024-2024 del 11-03-2024 MURO ESPERANCITA - GIC-INVIAS-NTS-509-24 del 04-Abr-2024 – APROBADO MURO ESPERANCITA
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-017-2023 del 21-Abr-2023 CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-466-22 del 24-Abr-23 - **APROBADO CORREDOR 1**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-036-2023 del 05-Jun-2023 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-670-22 del 13-Jun-13 - **APROBADO CORREDOR 1**

Tabla 30 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de La Playa

3.6.3.3. Etapa de Construcción

A la fecha de corte del informe, el contratista continua con la construcción de placa huella y alcantarillas.

En el presente periodo el contratista se encuentra con la totalidad de estudios y diseños aprobados por parte de la interventoría, se ejecutan actividades de obra para la construcción de placa huellas y obras de drenaje (Alcantarillas) en el Corredor dos de Esperancita y en el Corredor uno en el tramo de San Pedro y llano grande Municipio de La Playa de Belén.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 6 Avance Financiero Municipio de La Playa

Con corte a 30 de julio de 2024, el contrato de obra presenta un avance ejecutado de $2.214.447.483,12 frente al avance programado de $2.257.047.370,32.

Se construyeron en el corredor #1 tramo 2 de llano grande 130 m de placa huella.

3.7. CONTRATO DE OBRA 202 DE 2022 – MUNICIPIO DE PAMPLONITA

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	202 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
Contratista:	UNION TEMPORAL COLOMBIA
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	21 de noviembre de 2022
Valor Inicial:	$ 1.703.523.226,00 M/CTE
Fecha de inicio:	14 de abril de 2023
Fecha de terminación inicial:	13 de octubre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	2.67 meses hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	3 meses hasta el 31 de marzo de 2024
Fecha de terminación Prorroga 3:	02 meses hasta el 30 de mayo de 2024
Fecha de terminación Final:	30 de mayo de 2024

Tabla 31 Condiciones del contrato - Municipio de Pamplonita

3.7.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.7.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra adelantando la elaboración de los documentos de pre construcción para revisión de la Interventoría, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el contratista a corte del 30 de julio de 2024:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-789-22 del 14-Jul-2023
Protocolo de Bioseguridad	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-697-22 del 20-Jun-2023
Hojas de Vida	EN ESPERA A LA RESPUESTA DEL MUNICIPIO	SOLICITUD DE ACLARACIÓN DEL PERSONAL AL MUNICIPIO GIC-INVIAS-NTS-570-22 del 24-May-23
Programa de Obra	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-1445-22 del 29-Nov-2023
Flujo de Caja	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-1445-22 del 29-Nov-2023
Programa de Generación de Empleo	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-621-22 del 05-Jun-2023
Equipo Mínimo Obligatorio	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-673-22 del 13-Jun-2023
Análisis de Precios Unitarios		En Revisión de Interventoría
Instalaciones Provisionales	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-620 del 05- Jun-2023
Plan de Manejo de Transito - PMT	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-765-22 del 07-Jul-2023
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-082-24 del 12-Ene-2024
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-989-22 del 01-Sep-2023
Fuente de Materiales	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-699-22 del 20-Jun-2023

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-623-22 del 06-Jun-2023
Caracterización Material Granular	OBSERVADO	Hace entrega documentación – PHP-026-2022 del 01-Ago-2023
Diseño de Mezcla	OBSERVADO	GIC-INVIAS-NTS-761-22 del 07-Jul-2023

Tabla 32 Estado Documentos pre construcción Municipio de Pamplonita

3.7.1.2. Actividades Técnicas

En el presente contrato de obra, se ejecutó el 100% del objeto contractual, entra en fase de liquidación.

Al presente informe se anexa registro fotográfico correspondiente a la finalización de las actividades desarrolladas en el proyecto.





A continuación, se presenta el resumen de actividades ejecutadas a la fecha.

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.								
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO							EJECUTADO AL 31-MAYO-2024	
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:								
1	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	289.00	33,000.00	$ 9,537,000.00	1474.64	48,663,120.00
2	630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	1,220.00	670,000.00	$ 817,400,000.00	1071.61	717,978,700.00
3	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	57,780.00	8,300.00	$ 479,574,000.00	65636.94	544,786,602.00
4	320.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	1,391.00	120,000.00	$ 166,920,000.00	1288.96	154,675,200.00
5	630.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	278.20	360,000.00	$ 100,152,000.00	317.12	114,163,200.00
					SUB TOTAL	**$ 1,573,583,000.00**	$	1,580,266,822.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:								
7	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	176.00	33,000.00	$ 5,808,000.00	194.70	$ 6,425,100.00
8	630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	31.20	670,000.00	$ 20,904,000.00	28.48	$ 19,081,600.00
9	630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	3.20	520,000.00	$ 1,664,000.00	6.19	$ 3,218,800.00
10		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	88.00	32,000.00	$ 2,816,000.00	77.66	$ 2,485,120.00
11	661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 600mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	28.01	550,000.00	$ 15,405,500.00	24.00	$ 13,200,000.00
12	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	2,316.00	8,300.00	$ 19,222,800.00	2314.68	$ 19,211,844.00
					SUB TOTAL	**$ 65,820,300.00**	$	63,622,464.00
TRANSPORTES								
13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	8,660.00	1,900.00	$ 16,454,000.00		-
					SUB TOTAL	**16,454,000.00**		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
14	720.8	SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	7.00	600,000.00	$ 4,200,000.00	7.00	4,200,000.00
					SUB TOTAL	**4,200,000.00**		
						TOTAL EJECUTADO	**$**	**1,643,889,286.00**

Tabla 33 Cantidades Ejecutadas Municipio de Pamplonita

3.7.1.3. Actividades ambientales

Al finalizar este mes de julio no se encuentra ninguna documentación de seguimientos al PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) por parte del contratista.

3.7.1.4. Actividades Sociales

El contratista de obra envía documentación trimestral para revisión y concepto por parte de la interventoría.

3.7.1.5. Actividades SST

En el presente contrato de obra, se ejecutó el 100% del objeto contractual, entrando en proceso de liquidación:

3.7.1.6. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

El Contratista cuenta con aprobación de los documentos correspondientes a los estudios y diseños.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 008 – 2023 del 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-631-22 del 08-Jun-2023 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 018– 2023 del 20-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-706-22 del 22-Jun-2023 - **APROBADO**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 022 – 2023 del 04-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-762-22 del 07-Jul-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 003 – 2023 del 18-05-2023 - GIC-INVIAS-NTS-590-22 del 26-May-2023 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado PHP2022 – 025 – 2023 del 19-07-2023 - GIC-INVIAS-NTS-821-22 del 25-Jul-2023 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado PHP2022 – 029– 2023 del 08-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-907-22 del 15-Ago-2023 - **OBSERVACIONES**
INFORME ESTRUCTURAL	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 003 – 2023 del 18-05-2023 - GIC-INVIAS-NTS-605-22 del 31-May-2023 - **APROBADO** - Entrega documentación con PHP2022-034 y 035-2022 del 20-Sept-23 – Validación cuantía de aceros

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 020 – 2023 del 23-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-770-22 del 10-Jul-2023 - **OBSERVACIONES** - Hace entrega de concepto puente con comunicado PHP2022 – 024 – 2023 del 10-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-830-22 del 27-Jul-2023 - **OBSERVACIONES** - Hace entrega de concepto puente con comunicado PHP2022 – 027 – 2023 del 03-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-908-22 del 15-Ago-2023 - **APROBADO** - CONTRATISTA HACE ENTREGA DE ALTERNATIVAS DE ALCANTARILLA EL 01-12-2023

Tabla 34 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Pamplonita

3.7.1.7. Etapa de Construcción

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 7 Avance Financiero Municipio de Pamplonita

A corte del 31 de mayo de 2024, se dio por finalizada la ejecución de actividades del contrato.

3.8. CONTRATO DE OBRA 02590 DE 2022 – GOBERNACIÓN 1943

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	02590 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS
Contratista:	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	23 de diciembre de 2022
Valor Inicial:	$ 16.898.027.326,00 M/CTE
Valor adicional 1:	$ 7.565.000.000,00 M/CTE
Valor total del contrato:	$ 24.463.027.326,00 M/CTE
Fecha de inicio:	10 de abril de 2023
Fecha de terminación inicial:	09 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	6 meses hasta el 09 de junio de 2024
Suspensión 1:	20 de diciembre de 2023
Prorroga suspensión 1:	16 de enero hasta el 04 de febrero de 2024
Prorroga suspensión 2:	05 de febrero hasta el 20 de febrero de 2024
Fecha de terminación Prorroga 2:	04 meses hasta el 31 de diciembre de 2024
Fecha de terminación Final:	31 de diciembre de 2024

Tabla 35 Condiciones del contrato - Gobernación 1943

3.8.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.8.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra adelantando la elaboración de los documentos de pre construcción que a la fecha se encuentran observados por la Interventoría y/o sin entregar, continuación, se presenta el estado de los documentos de presentados por el contratista a corte del 30 de julio de 2024:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1423-22 del 24-Nov-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-643-22 del 08-Jun-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-622-22 del 06-Jun-23
Programa de Obra	Observado	GIC-INVIAS-NTS-528-24 del 04-Abr-2024
Flujo de Caja	Observado	GIC-INVIAS-NTS-528-24 del 04-Abr-2024
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-22 del 25-Jul-23
Análisis de Precios Unitarios	En Revisión	Entrega documento con comunicado UTET-02590-004 del 17-Abr-2023
Instalaciones Provisionales	Aprobado con observaciones	GIC-INVIAS-NTS-982-22 del 01-Sep-23 – Falta Gramalote y Los Patios
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1256-22 27/Oct/23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1635-22 del 29-Dic-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-876-22 del 09-Ago-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-824-22 del 25-Jul-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-820-22 del 25-Jul-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1126-22 del 02-Oct-23
Caracterización Material Granular		No ha presentado

Tabla 36 Estado Documentos pre construcción Gobernación 1943

3.8.1.2. Actividades Técnicas

Durante el mes de julio, el contratista lleva a cabo diversas actividades en distintos frentes de trabajo, coordinando recursos y planificando tareas para avanzar en el proyecto de manera eficiente:

Municipio de los Patios

- **Vereda Corozal - California**

A lo largo del mes de julio, el contratista estuvo activamente involucrado en la ejecución de la placa huella en el tramo No.1, asegurando la continuidad de los distintos elementos. En relación con lo anterior, se llevaron a cabo las siguientes actividades en el campo:

De acuerdo a lo anterior, se llevaron a cabo las siguientes actividades en campo:

- Se avanzó en la instalación y extensión del geotextil 2400N en el área trabajada del tramo No.1, tras un significativo progreso en la excavación sin clasificar, alcanzando la referencia de Pr 0+800.

- Durante el periodo, continuaron las labores de excavación sin clasificar para la estructura de la placa huella en el tramo No.1, siguiendo los niveles de rasante final y la topografía del terreno.

- Se ejecutaron tareas de extendido, compactación y humectación de la subbase granular a lo largo del tramo No.1, respetando los niveles de terminación de la rasante.

- Para continuar con la modulación de los elementos de la placa huella, se procedió con la instalación de formaleta de madera durante todo el periodo para la modulación de elementos, permitiendo el vaciado de sobreanchos y franja central.

- Durante todo el periodo, se efectuaron trabajos de corte, figurado y armado del acero de refuerzo de 3/8", tanto longitudinal como transversal, para los elementos de la placa huella, viga riostra, huellas, cunetas y bordillos en el tramo No.1 en ejecución.
- Asimismo, durante el mes de julio, el contratista realizó el vaciado de concreto de 21 MPa (para huellas, vigas riostra, cunetas y bordillos) y 14 MPa (para la franja central y el sobreancho) en el tramo No.1 del sector de Corozal, logrando avanzar más de 460 metros lineales durante el mes.

- Finalmente, se llevaron a cabo actividades de campo para verificar la viabilidad de implementar un nuevo ancho de vía de 7 metros en el tramo No.1, según el avance contractual.

Municipio de Arboledas

- **Vereda Santo domingo, Rinconada, Helechar y Volcán.**

A la fecha, las veredas de Santo Domingo, Helechar y Volcán siguen aisladas debido a las continuas pérdidas de banca en el corredor vial que conecta Arboledas con el Corregimiento de Castro. Esta situación ha complicado el acceso a estas áreas y ha provocado la interrupción de las labores previstas. Actualmente, se están considerando medidas para mitigar el impacto de esta situación y restablecer el acceso seguro a las comunidades afectadas, con el fin de reactivar los frentes de trabajo y garantizar la continuidad de las actividades de construcción.

Vereda Chicagua

A lo largo del mes, el contratista ha continuado con las labores en el tramo No. 2, ejecutando diversas actividades para asegurar la continuidad de la placa huella. Las actividades realizadas en campo incluyen:

- Se han llevado a cabo excavaciones sin clasificar a lo largo del tramo No. 2, específicamente para la estructura de la placa huella. Estas excavaciones se han realizado conforme a los espesores especificados en los planos, lo que permite

preparar adecuadamente el terreno para la colocación de los diferentes componentes de la placa huella.

- Se ha procedido con el armado de formaleta de madera para modular los diferentes elementos de la placa huella en el tramo No. 2. Esta actividad se ha llevado a cabo siguiendo los anchos de diseño establecidos, asegurando así que la ejecución de la placa huella sea continua y conforme a las especificaciones del proyecto.

- En la actualidad, se está realizando la instalación del acero de refuerzo longitudinal y transversal #3 en los diferentes elementos de la placa huella, tales como huellas, cunetas y bordillos. Esta instalación se está ejecutando de acuerdo con los planos de diseño y las especificaciones técnicas establecidas, con el fin de garantizar la integridad estructural y la calidad del trabajo realizado a lo largo del proyecto.

- Durante todo el mes de julio, el contratista ha llevado a cabo el proceso de vaciado en concreto para los elementos de la placa huella en el tramo No. 2. Este proceso ha incluido el uso de concreto con una resistencia de 21 MPa para los elementos estructurales principales como huellas, vigas riostra, cunetas y bordillos. Para la franja central y el sobreancho, se ha utilizado concreto con una resistencia de 14 MPa, cumpliendo así con los requisitos de diseño y asegurando la resistencia adecuada de los diferentes elementos de la placa huella.

- Cabe recordar que durante el mes el contratista ha tenido un avance de 153 metros durante el periodo, teniendo a la fecha ejecutados para el presente tramo 358 metros lineales a lo largo del tramo No 2 en ejecución.

Vereda Cinera

En el transcurso del período del mes de Julio, el contratista se dedicó a llevar a cabo diversas actividades en los tramos de placa huella No. 4 y No. 3. Las actividades realizadas fueron las siguientes:

- En los tramos actualmente en intervención, se realiza trabajos continuos de escarificación en la subrasante para preparar el terreno para su estabilización con

una mezcla de suelo y cemento. Una vez que la mezcla se aplica, se procede a la compactación a lo largo de toda la vía, con el objetivo de alcanzar un acabado final sólido y uniforme para la subrasante.

- Durante el periodo se lleva a cabo la modulación de los elementos de la placa huella siguiendo las dimensiones especificadas en los tramos No4 y No3.

- Se realiza corte, figurado y armado de acero de refuerzo #3 para elementos de placa huella en los tramos No4 finalizado y en el tramo No3 intervenido actualmente.

- Durante julio, se ha procedido con el vaciado de concreto para los elementos de la placa huella en el tramo No. 4, que se ha finalizado, y en el tramo No. 3. Este trabajo implica la elaboración de concreto con una resistencia de 21 MPa para huellas, vigas riostra, cunetas y bordillos, mientras que para la franja central y el sobreancho se ha empleado concreto de 14 MPa.

- Una vez finalizado el periodo el contratista tienen un avance durante el mes de 217 metros lineales, teniendo ejecutados a la fecha 289 metros comprendidos entre el tramo No2 finalizado y No3 en ejecución.

Vereda Juan Bueno

Durante el período del mes de julio, el contratista llevó a cabo actividades para la construcción de placa huella en los tramos No. 3 y No. 2 donde se realizan las siguientes actividades en campo:

- Durante el período en curso, se realizan trabajos de escarificación en la subrasante a lo largo de los tramos 3 y 2, con el objetivo de preparar adecuadamente el terreno antes de proceder con etapas posteriores de la construcción. Una vez completada la escarificación, se la mezcla de concreto a la subrasante, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Esta mezcla es esencial para estabilizar el terreno y mejorar su capacidad portante, seguidamente se procede a compactar el mismo.

- Dando continuidad al proceso constructivo se realiza instalación de formaleta de madera para modulación de elementos de la placa huella a lo largo de los tramos 3 y 2, para vaciado de sobreancho y franja central.

- Durante todo el periodo el contratista realiza corte, figurado e instalación de acero de refuerzo de 3/8 y/o #3 longitudinal y transversal para los diferentes elementos de placa huella, incluyendo mallas y/o parrillas para curvas de transición a lo largo de los tramos intervenidos durante el mes No. 3 y No. 2.

- Durante todo el mes, se realizó el vaciado de concreto en los elementos de placa huella en el tramo No3 y tramo No2. Se utilizó concreto de resistencia de 21 MPa para huellas, vigas riostra, cunetas y para la franja central elaborado en obra y franja central en concreto con una resistencia de 14 MPa.

Una vez finalizado el periodo el contratista tienen un avance durante el mes de 183 metros lineales, teniendo ejecutados a la fecha 253 metros comprendidos entre el tramo No3 finalizado y No2 en ejecución.

Vereda Potreros

Durante el mes, el contratista reanuda labores en el tramo No. 2 e inicia actividades en el tramo No1, llevando a cabo una serie de actividades para garantizar la continuidad en la construcción de las placas huellas. Donde ejecuta las siguientes actividades:

- Se realiza actividades de excavación para cajeo de la estructura de placa huella en el tramo No1 y de igual manera se realiza adecuación de anchos de vía teniendo en cuenta que el mismo es reducido.

- Se realizan actividades de extendido, compactación y humectación de subbase granular a lo largo de los tramos 1 y 2 teniendo en cuenta los niveles de la subrasante y acabados de la misma.

- Una vez verificados todos los niveles de la rasante se realiza la instalación de formaleta de madera para la modulación de elementos como viga riostra, huellas cuneta y bordillo una vez vaciado los sobreanchos y franja central.

- Durante todo el periodo se realizan corte y figurado de acero de refuerzo longitudinal y transversal #3 para elementos de viga riostra, huellas, cuneta y bordillo dando continuidad a los mismos una vez se va avanzando.

- Durante el periodo se realiza vaciado de elementos en concreto de 21 MPa y 14 MPa elabora en obra a lo largo de los diferentes tramos en ejecución teniendo en cuenta especificaciones de cada elemento.

- Al concluir el período, el contratista logró un avance de 130 metros lineales durante el mes, completando el tramo No. 2 y continuando con el tramo No. 1 en ejecución.

Cabe resaltar que el contratista de obra durante el todo el periodo mantiene constante el suministro y copio de materiales pétreos y demás en el municipio de Arboledas punto de almacenamiento con el fin de ser trasladados a las diferentes veredas donde se realizan actividades actualmente.

Municipio de Gramalote

- **Vereda Boyacá**

Durante el tiempo establecido, el contratista sigue trabajando en la construcción de la placa huella en el tramo en curso, particularmente en el tramo No. 4. Las tareas que se están llevando a cabo incluyen:

- Para avanzar en la construcción del tramo en curso, se sigue realizando excavaciones sin clasificar para los elementos de viga riostra en el tramo No. 4.

- Se continúa con la instalación de formaleta de madera para la modulación de la placa huella en el tramo No. 4 mediante el vaciado de elementos de sobreancho y franja central demarcando vigas riostras, huellas, cuneta y bordillo.

- Se sigue realizando el corte, figurado e instalación de acero de refuerzo longitudinal y transversal en varilla corrugada No. 3 para los diversos elementos de la placa huella (huellas, viga riostra, cuneta y bordillo).

- En el tramo No. 4, se lleva a cabo durante todo el periodo el vaciado de concreto con dos niveles de resistencia: 21 MPa, destinado a componentes como huellas, viga riostra, cuneta y bordillo, garantizando así la resistencia y durabilidad estructural necesarias; y 14 MPa, utilizado para la franja central y el sobreancho, asegurando un rendimiento adecuado y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

- Se llevan a cabo trabajos de estabilización de la subrasante a través de la escarificación, mezcla de cemento y compactación a lo largo del tramo vial en desarrollo.

- Al concluir el período, el contratista logró un progreso de 222 metros lineales durante el mes, con un total acumulado de 867 metros, abarcando en el tramo No. 4 en curso.

Vereda San isidro

Durante el tiempo estipulado, el contratista sigue avanzando en la construcción de la placa huella en el tramo activo, particularmente en el tramo No. 5. Las actividades en ejecución comprenden:

- Se realizan tareas de estabilización de la subrasante mediante escarificación, la incorporación de cemento y la compactación, a lo largo del tramo vial en construcción No5.

- Se continúa con la instalación de formaleta de madera para modular la placa huella a lo largo del tramo No. 5 mediante el vaciado de elementos de franja central y sobreancho.

- Se sigue con el corte, figurado e instalación de acero de refuerzo longitudinal y transversal #3 (3/8”) para los diferentes elementos de la placa huella, tales como la viga riostra, huella, cuneta y bordillo, en el tramo en cuestión.

- Se realiza el vaciado de concreto con una resistencia de 21 MPa, preparado en el lugar, para los componentes estructurales como huella, viga riostra, cuneta y bordillo. Así mismo, se emplea concreto con una resistencia de 14 MPa, también elaborado en el sitio, para la franja central y el sobreancho, conforme a las especificaciones del diseño.

Al final del período, el contratista alcanzó un avance de 260 metros lineales durante el mes, acumulando un total de 673 metros, correspondientes al tramo No. 5 que se encuentra en ejecución.

Vereda Santa Anita

Durante el período, el contratista lleva a cabo mantenimiento periódico (mejoramiento de la subrasante) en el corredor vial que conduce a la vereda. Este trabajo incluye la mejora de la subrasante, teniendo en cuenta el estado actual del tramo y la necesidad de realizar cuneteo y adecuaciones adicionales para optimizar las condiciones existentes.

Durante todo el mes, se lleva a cabo comités y/o reuniones periódicas de seguimiento y supervisión para evaluar detenidamente todas las actividades realizadas en campo en los frentes de trabajo ubicados en los municipios de Arboledas, Gramalote y Los Patios. Estas con el fin de analizar el avance, detectar posibles desafíos y tomar decisiones estratégicas que aseguren el cumplimiento efectivo de los objetivos del proyecto en cada una los corredores viales que se intervienen actualmente.



Ilustración 6 Comités de seguimiento y control de actividades de campo

3.8.1.3. Actividades Ambientales

Al finalizar este mes de julio el contratista envía información incompleta de las actividades realizadas del seguimiento al PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) por parte del contratista.

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

PROGRAMA DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL:

Proyecto 1: Conformación del grupo de Gestión Ambiental y Social. DAGA-1.1-01

Actividades ejecutadas: Debido al egreso de la Ingeniera residentes de obra en el municipio de Los Patios, el día 22 de Abril del 2024 se realiza actualización del grupo de gestión ambiental y social para el desarrollo y aplicación de la gestión ambiental y social, el cual tiene a su cargo la responsabilidad de coordinar e implementar durante todo el proceso constructivo del proyecto las medidas ambientales y sociales definidas en el documento PAGA; el grupo estará liderado por el director de obra el ingeniero William Quintero Pabón, la Profesional Ambiental Dayana Melina Salazar Ortega, la auxiliar Social Esther Saray, la profesional social Beltrán Ortega, el ingeniero residente de obra en el municipio de Arboledas Brayan Alberto Abellaneda y el ingeniero residente de obra del municipio de Gramalote Cesar Andrés Cárdenas Coll, de quienes serán los responsables de la implementación de las correspondientes medidas de manejo establecidas.

Proyecto 2: Capacitación ambiental al personal en obra. DAGA –1.2 -02

Actividades ejecutadas: Se realiza inducción ambiental al personal de obra y administrativo previo al inicio de actividades labores en el Proyecto, durante el mes mayo ingresaron nuevos trabajadores para los frentes de obra del municipio de Gramalote.

Durante el mes de junio se realizan las siguientes capacitaciones programadas en el cronograma del PAGA.

1. Adecuada separación de residuos sólidos.

2. Cuidado de la flora y la fauna.

Registro fotográfico de capacitaciones en el municipio de los Patios.




Fuente Contratista

- Registro fotográfico de capacitaciones en el municipio de Arboledas



Fuente Contratista

- Registro fotográfico de capacitaciones en el municipio de Gramalote



Fuente Contratista

Proyecto 3: Cumplimiento de requerimientos legales. DAGA –1.3 -03

Actividades ejecutadas: De acuerdo a la naturaleza de las obras a ejecutar, la misma no requiere de Licencia Ambiental, permiso de concesión de aguas, aprovechamiento forestal, y permiso de ocupación de cauce, toda vez que no se requerirá de los usos del recurso agua y forestal. Tampoco las obras van a ocupar el cauce de una corriente o depósito de agua, ni se van a ocupar permanente o transitoriamente playas. Decreto 1076 de 2015 artículos 2.2.2.3.2.3.2:2.1.1.3.1,2.2.9.2.9.1, y 2.2.9.2.1'2.1, respectivamente.

La UT debe realizar estricto seguimiento a los proveedores de los servicios, tales como, de suministro de agua, materiales de cantera, y demás que apliquen para el proyecto con respecto al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Lo que corresponde al servicio de aseo será suministrado por la empresa municipal de aseo de Arboledas, gramalote y Los Patios, cuando el contratista genere una cantidad considerable de residuos sólidos estos deberán ser trasladados hasta el área urbana donde serán recolectados por el vehículo compactador de residuos del servicio público de aseo municipal donde serán transportado y dispuestos en el relleno sanitario.

Con respecto a los requerimientos de material constructivo, el Contratista utilizará como fuente de materiales a la Trituradora La Amarilla quienes cuentan con la documentación ambiental requerida y vigente como es la licencia ambiental, el RUCOM y el contrato de concesión.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Proyecto 1: Manejo Integral de Materiales de Construcción PAC 2.1-04

Acciones ejecutadas: Todos los frentes de obra cuentan con sus materiales de construcción.

- Municipio de Arboledas:



Fuente Contratista

- Municipio de Los Patios



Fuente Contratista

- Municipio de Gramalote



Fuente Contratista

Durante este periodo el contratista recibió materiales de la Trituradora La Amarilla.

Tabla 2. Fuente de materiales

Localización	Volumen utilizado	Tipo de fuente	Numero de licencia ambiental
Santiago Norte de Santander	Ver tabla 3,4 y 5.	Fuente fija (Planta trituradora)	Resolución 344 de 09 de junio 2021

Se han recibido las siguientes cantidades de materiales provenientes de cantera durante el mes de junio del año 2024.

Tabla 3. Materiales utilizados en obra municipio de Los Patios

Materiales pétreos en m3	
Materiales	**Junio**
Triturado	196,1515
Arena	125,3872
Piedra	37,778
Subbase	498,036

Tabla 4. Materiales utilizados en obra municipio de Arboledas

Materiales pétreos en m3	
Materiales	**Junio**
Triturado	81,178
Arena	51,538
Piedra	7,207
Subbase	74,415

Tabla 5. Materiales utilizados en obra municipio de Gramalote

Materiales pétreos en m3	
Materiales	**Junio**
Triturado	213,010
Arena	136,209
Piedra	42,103
Subbase	0

Proyecto 3: Señalización frentes de obras y sitios temporales, PAC-2.3-06

Actividades ejecutadas: Se realizó la señalización del frente de obra.

- Señalización en el municipio de Gramalote:



Fuente GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

- Señalización en el municipio de Los Patios



Fuente Contratista

Proyecto 4: Manejo y disposición final de escombros y lodos, PAC- 2.4- 07

Actividades ejecutadas: Los residuos de construcción y demolición generados a partir de la actividad de excavación serán dispuestos en predios autorizados por los dueños y por la alcaldía de cada municipio.
Los municipios de Los Patios y Gramalote se encuentran a la espera de la autorización del sitio de disposición por parte de la alcaldía.

El municipio de Arboledas cuenta con la autorización de la secretaria de planeación donde consta que si está permitido la disposición de materiales en el área seleccionada

Proyecto 5: Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales PAC-2.5-08

Actividades ejecutadas: Se instalan puntos ecológicos para la segregación de residuos según la normativa vigente. El punto ecológico cuenta con la respectiva señalización, tapas y bolsas de colores para garantizar una adecuada separación de residuos.

- Punto ecológico en el municipio de los Patios:



Fuente Contratista

- Punto ecológico en el municipio de Arboledas:



Fuente Contratista

- Punto ecológico en el municipio de Gramalote:



Fuente Contratista

Durante este periodo se entregan los residuos peligrosos almacenados en el municipio de Los Patios a la empresa NORSIDE quien se encarga de recolección transporte y su adecuada disposición final, se almacenan los residuos peligrosos en los frentes de obra de Gramalote y Arboledas, se inicia la gestión para realizar la recolección de residuos peligrosos en los frentes obra.

Durante el mes de junio se generaron las siguientes cantidades de residuos sólidos:

Tramo	Tipo de residuos	Cantidad (kg)	Color
Los Patios – Vereda California	No aprovechables	1,4	Negro
	Aprovechables	0,6	Blanco
	Orgánico	0	Verde
	Peligrosos	10	Rojo
TOTAL		12,2 Kg	

Tramo	Tipo de residuos	Cantidad (kg)	Color
	No aprovechables	2,0	Negro

Gramalote – Vereda Boyacá	Aprovechables	0,6	Blanco
	Orgánico	0	Verde
	Peligrosos	8,0	Rojo
TOTAL		19 Kg	

Tramo	Tipo de residuos	Cantidad (kg)	Color
Arboledas – Vereda Santa Anita	No aprovechables	1,5	Negro
	Aprovechables	0	Blanco
	Orgánico	0	Verde
	Peligrosos	10	Rojo
TOTAL		14,5 kg	

Fuente Contratista

PROGRAMA DE GESTION HIDRICA

Proyecto 1: Manejo de aguas superficiales, PGH 3.1-09.

Actividades ejecutadas: En Los municipios de Gramalote, Los Patios y Arboledas se realiza la compra de agua para uso industrial, en una empresa que certifique la disponibilidad del suministro de agua y cuenta con los permisos pertinentes para dicha actividad vigentes.

Durante el mes de junio se realiza jornada de riego, en la vía existente con el objetivo de minimizar la generación de material particulado

.



Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores

Proyecto 2: Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales, PGH-3.2-10

Actividades ejecutadas: En los diferentes frentes de obra se realiza alquiler de un baño sanitario y un lavamanos a propietarios de vivienda aledaña a los campamentos, lo que permite un manejo adecuado de los residuos líquidos generados. El servicio incluye el alquiler de un baño y un lavamanos, mantenimiento y limpieza y disponibilidad de papel higiénico y jabón.

Debido a que solo se está manejando ACPM y anti sol, no se hace necesario la instalación de un punto de acopio de sustancias químicas, sin embargo, se almacena bajo techo, en recipientes herméticos y con la debida señalización, no se descartara la idea de instalar el punto de acopio si se presenta la necesidad a medida que avance la obra.

PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Subprograma 3: protección de ecosistemas estratégicos o sostenibles

Actividades ejecutadas: Durante este periodo, el proyecto no ha realizado intervenciones en Áreas Protegidas, En caso de realizarse alguna intervención se implementarán Medidas de conservación áreas de interés ecológico y se reportara en el informe mensual.

Se realizarán charlas de sensibilización a los trabajadores con el fin de informar que está prohibido extraer de los ecosistemas especímenes vegetales y la caza de animales

PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUPO

Proyecto 3: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos PMT 5.2-17

Actividades ejecutadas: Se realiza alquiler viviendas cercanas las cuales se utilizan como campamento con el fin de lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores, igualmente se utilizan como bodega o almacén para el resguardo y manejo adecuado de materiales y con área de oficina para labores administrativas.

- Campamento municipio de Arboledas:



Fuente Contratista

- Campamento en el municipio de los Patios



Fuente Contratista

- Campamento en el municipio de Gramalote:



Fuente Contratista

La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto

Se logra evidenciar que el contratista durante el mes de junio ejecutó los programas contemplados en el documento PAGA.

Se han realizado mesas de trabajo con la profesional ambiental del contratista con el fin de revisar la documentación ambiental que se encuentra pendiente por entregar hasta la fecha.

3.8.1.4. Actividades Sociales

LOS PATIOS, ARBOLEDAS Y GRAMALOTE

Se realiza socialización para el cierre de la vía y se da el reinicio de actividades constructivas, en donde se contó con la participación de la comunidad, presidente de la junta de acción comunal, interventoría y contratista.

Se envía oficio GIC-INVIAS-NTS-646-24, respuesta al oficio UTET-02590-322, con asunto: INFORME COMPONENTE SOCIAL ABRIL Y MAYO DE 2024.

PROGRAMA DE DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL

Descripción actividades por programa

SUBPROGRAMA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Objetivo: Se realiza seguimiento al canal de comunicación que permita de manera oportuna y eficaz, recibir, atender y tramitar las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes PQRS presentadas por la población, a través de un buzón de sugerencias, con el fin de contribuir a la satisfacción de las necesidades y expectativas presentadas por la comunidad y a su vez mantener la confianza de los actores sociales en el área de influencia de apoyo.

Seguimiento de la Oficina de Información y Atención a la Comunidad

En el mes de abril no se presentaron PQRS por parte de la comunidad en los 3 municipios, se cuenta con formatos donde las personas pueden realizar su queja o reclamo, luego se realiza el seguimiento para poder llegar a posibles soluciones o pasos a seguir.

MUNICIPIO	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	IMPLEMENTACIÓN
Patios		Se realiza seguimiento al Punto SIAU con ubicación en la vereda california y con los siguientes canales de atención: Horarios de LV de 8:00a.m. – 12:00m y de 2:00p.m.- 4:00p.m. Correo Electrónico: sgsstutedivialtroja@gmail.com
Arboledas		Se realiza seguimiento al punto SIAU en el municipio de arboledas, con ubicación en castro y con los siguientes canales de atención: Horarios de L-V de 8:00a.m. – 12:00m y de 2:00p.m. - 4:00p.m. Correo Electrónico: sgsstutedivialtroja@gmail.com

Gramalote		Se realiza seguimiento al punto SIAU en el municipio de gramalote, con ubicación en urbanización Miraflores con los siguientes canales de atención: Horarios de L-V de 8:00a.m. – 12:00m y de 2:00p.m.- 4:00p.m. Correo Electrónico: sgsstutedivialtroja@gmail.com

4.1.2 Seguimiento a los Buzones Satelitales

En el presente mes contamos con tres medios de atención en funcionamiento y establecidos en los tres municipios que son: Correo electrónico y buzón de sugerencias.

Patios		En el buzón instalado enla Vereda California del municipio de los patios no se presentó ninguna sugerencia por parte de la comunidad.

Arboledas		En el buzón instalado en el corregimiento de castro del municipio de arboledas no se presentóninguna sugerencia por parte de la comunidad.
Gramalote		En el buzón instalado en la urbanización Miraflores del municipio de gramalote no se presentó ninguna sugerencia por parte de la comunidad

Tabla 37 Instalación Buzones Satelitales

Fórmula: $\boldsymbol{N° \ medios \ de \ medios \ de \ atención \ en \ funcionamiento \ establecidos * 100}$

Fórmula: $\frac{3}{3} * 100 =$ 100%

Subprograma de apoyo a la comunidad en temas relacionados con el bienestar de lacomunidad

Objetivo: Brindar apoyo en temas relacionados con el bienestar de lacomunidad para que puedan satisfacer sus necesidades básicas.

Acciones de información

Durante el periodo actual no se requirieron reuniones ya que la información requerida por lacomunidad se canalizo a través de cada presidente de junta de acción comunal de cada vereda

Fórmula: $\frac{N° \text{ de reuniones realizadas} * 100}{N° \text{ de reuniones programadas}}$

Fórmula: (0/0) *100 = 100%

No se planearon reuniones para la socialización y, por lo tanto, no se llevó a cabo ninguna.

Acciones de divulgación

- Se realizaron oficios los cuales se radicaron a través de los presidentes de juntas de acción comunal en las respectivas veredas enlos cuales se ejecuta el respectivo proyecto.

- Se realizar avisos los cuales se colocaron en sitios visitados o transitados de manera frecuente por los miembros de la comunidad

Fórmula: (5/5) *100 =100%

Gramalote		Se realizó reunión con interventoría y la comunidad para tratar temas relacionados con el proyecto y aclarar dudas que se presentaron.

Proyecto de cultura vial y participación comunitaria



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

LISTADO DE ASISTENCIA

COMPONENTE GESTION SOCIAL - UT EDIVIALT

TEMA O NOMBRE DEL EVENTO	
CIUDAD / MUNICIPIO	
PROGRAMA / ESTRATEGIA	FECHA:

Objetivo: Realización Taller participativo de seguridad vial

RELACION DE PARTICIPANTES- LISTADO DE ASISTENC

#	NOMBRE Y APELLIDO	GENERO					ORIENTACION SEXUAL				PERTENENCIA ETNICA							DISCAPACIDAD				
		Mujer		Hombre																		
		Cis	Trans	Cis	Trans	Voluntario	Homosexual	Bisexual	Heterosexual	Asexual	Indígena	Negro	Afrocolombiano	Raizal	Palenquero	Rom	Ninguna	Psicosocial	Física	Cognitiva	Auditiva	Visual
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						

	ACTA DE REUNION	***AR-FAR-001***
	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.	**Versión 001**
		Fecha: 23/11/2023

ASISTENTES		
NOMBRE	**EMPRESA**	**FIRMA**

ASUNTO

COMPROMISOS

CONCLUSIÓN	
ACCIONES POR VENIR	**RESPONSABLE**
ELABORADA POR	

CONSECUTIVO		FECHA DE RECIBO	PROYECTO	SOLICITANTE	DEMORA EN DIAS	TIEMPO DE SOLUCIÓN	TIPO	DESCRIPCIÓN	MEDIO POR EL QUE LLEGA	RECIBIDO POR	RESPONSABLE ASIGNADO
					0						
					0						
					0						

Durante este periodo se continua con actividades de obra, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. Contratación del personal

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
1	WILLIAM PABÓN QUINTERO	DIRECTOR DE OBRA	13278653	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
2	LEIDY YULIANA JAIME	AUXILIAR INGENIERA	1091664068	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
3	FRANKLYN AARON GIRALDO	LOGISTICA	79685180	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
4	GUSTAVO NIÑO GARCIA	COMPRAS	1090497738	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
5	NATALIA HURTADO	COORDINADOR SST	1090506478	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
6	JHONATAN ALEXIS HERNANDEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1004877143	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
7	SERGIO ALBERTO LAGUADO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093766200	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
8	LUIS ALBERTO MERCHAN	OPERADOR DE MAQUINARIA	1094426529	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
9	WILLIAM PACHECO	OPERADOR DE MAQUINARIA	13392290	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
10	ARISTOBULO ZABALA	CONDUCTOR VOLQUETA	5439750	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
11	SERGIO ALONSO VALERO	CONDUCTOR	1094426974	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
12	CARLOS ALBERTO PINEDA	AUX TOPOGRAFIA	1007909639	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
13	GUSTAVO NIÑO GARCIA	COMPRAS	1090497738	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
14	CESAR ANDRES CARDENAS COLL	RESIDENTE DE OBRA	1090393766	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
15	EDWAR HERNANDEZ RENGIFO	OPERADOR DE MAQUINARIA	88261502	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
16	NELSON ENRIQUE MENDOZA	OPERADOR DE MAQUINARIA	1094426430	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
17	DARLY JUDITH RODRIGUEZ GALVIS	RESIDENTE SST	1090393766	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS, GRAMALOTE
18	DAYANA MELINA SALAZAR ORTEGA	INGENIERA AMBIENTAL	88261502	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
19	HECTOR ACOSTA	AUXILIAR CONTABLE	1090423766	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
20	NELSON MENDOZA	OPERADOR DE MAQUINARIA	1094426430	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
21	FREDIS JOSE SUAREZ VILLALBA	TOPOGRAFO	1101387669	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
22	LUIS EDUARDO GARCIA PALACIO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093761965	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
23	WILSON ENRIQUE RODRIGUEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1005057039	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
24	ELIAN ALEXIS CARRILLO	OPERADOR	1007953522	25/06/2024	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
25	WILLIAM JOEL FLOREZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1005543179	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
26	ALVARO ROJAS	AUXILIAR DE INGENIERIA	1094427632	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
27	DOUGLAS URIBE TORRES	AYUDANTE DE OBRA	1093889177	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
28	EUGENIO URIBE MACHADO	AYUDANTE DE OBRA	7618618	13/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
29	HEILER PEREZ	AYUDANTE DE OBRA	PT1168414	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
30	JESUS SIERRA CALDERON	AYUDANTE DE OBRA	1007444967	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
31	PABO VALDERRAMA BARERA	AYUDANTE DE OBRA	PT 5887690	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
32	RONALDO GELVES SALCEDO	AYDANTE DE OBRA	1092644428	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
33	RAMON GELVEZ	AYUDANTE DE OBRA	1092647522	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
34	ALVARO CRUZ	AYUDANDE DE OBRA	13413038	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
35	JHON CARLOS BUSTOS	AYUDANDE DE OBRA	10926444525	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
36	ANGEL MARIA JAIMES	AYUDANDE DE OBRA	13412587	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
37	EDWIN ENRIQUE HOYOS	AYUDANDE DE OBRA	1096183008	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
38	FRANKI BRAVO DIAZ	AYUDANDE DE OBRA	1068577126	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
39	CESAR AUGUSTO DIAZ	AYUDANDE DE OBRA	1063153505	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
40	CRISTIAN ANDRES BRAVO	AYUDANDE DE OBRA	1003066670	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
41	ALCIDES MOGOLLON CARRILLO	AYUDANDE DE OBRA	6663632	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
42	REYNEL BAUTISTA ACEVEDO	AYUDANDE DE OBRA	1007929750	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
43	URIEL LASSO GALVAN	AYUDANDE DE OBRA	1092647060	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
44	JESUS ENRIQUE LOPEZ	AYUDANDE DE OBRA	1092645869	13/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
45	JOSE ANDELFO GARCEZ	AYUDANDE DE OBRA	1092644904	17/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
46	CARLOS ANDRES BAUTISTA	AYUDANDE DE OBRA	1093414104	17/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
47	EDGAR ELIECER CARRILLO	AYUDANDE DE OBRA	1004941363	17/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
48	DARIO PASCUAL GARCIA	AYUDANDE DE OBRA	1005011416	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
49	EDWIN SANTIAGO VEGA	AYUDANDE DE OBRA	1092644912	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
50	GERSON JAVIER GARCIA	AYUDANDE DE OBRA	1091353753	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
51	JOSE FERNANDO CONTRERAS	AYUDANDE DE OBRA	1007444989	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
52	JOSE GREGORIO MOYA	AYUDANDE DE OBRA	7175554	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
53	JUAN CARLOS VEGA	AYUDANDE DE OBRA	88168922	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
54	MARCO BARRIENTO	AYUDANDE DE OBRA	88252815	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
55	EDUARD CARRILO	AYUDANDE DE OBRA	1092646081	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
56	SERGIO GUTIERREZ	AYUDANDE DE OBRA	1090505404	08/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
57	AUGUSTO MEDINA	AYUDANDE DE OBRA	1683558	08/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
58	FREDY MONCADA	AYUDANDE DE OBRA	13412374	08/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
59	JAVIER COLMENARES	AYUDANDE DE OBRA	4535674	08/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
60	JHON DIAZ	AYUDANDE DE OBRA	1092644442	08/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
61	MANUEL BUSTOS	AYUDANDE DE OBRA	13412179	08/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
62	ADRIAN ROJAS	AYUDANDE DE OBRA	1092644875	08/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
63	BISMARK MORA	AYUDANTE DE OBRA	1095799437	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
64	ERASMO MORA BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	73583603	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
65	JHON JAIRO BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	1085100485	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
66	JOSE ANTONIO MORA	AYUDANTE DE OBRA	1051747008	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
67	JOSE DE JESUS MORA	AYUDANTE DE OBRA	1002426166	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
68	JOSE DE LOS SANTOS MORA	AYUDANTE DE OBRA	1131359803	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
69	JOSE BELEÑOGUTIERRES	AYUDANTE DE OBRA	1049894465	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
70	LUIS FERNANDO ARENILLA	AYUDANTE DE OBRA	1131359342	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
71	LUIS FERNANDO GUTIERREZ	AYUDANTE DE OBRA	1002304255	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
72	RAFAEL MORA BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	73584569	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
73	SATURNINO MORA	AYUDANTE DE OBRA	73592013	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
74	JOSE DE LA HOS BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	1127055805	10/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
75	YULIS PAOLA BEÑEO	AYUDANTE DE OBRA	1065660929	10/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
76	JOSE DEL CARMEN VILLAMIZAR	AYUDANTE DE OBRA	13481520	18/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
77	YOMEL FERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	6202934	18/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
78	YONATHAN HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	1127055805	10/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
79	BRAYAN OROZTEGUI	OPERADOR	1116810907		SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
80	ANGELICA CAROLINA LOPEZ	INSPECTOR DE OBRA	1093773719	ACTIVO	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
81	ANGIE STELLA DUARTE	AUX CONTABLE	1090508619	ACTIVO	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
82	DANIEL STEVEN CARDENAS	AYUDANTE DE OBRA	1005036929	ACTIVO	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
83	LUZ DARY RUBIO ORTEGA	RESIDENTE SISO	1093413884	ACTIVO	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
84	JORGE ELIECER GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	1115793688	ACTIVO	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
85	JUAN CARLOS GALINDO	AYUDANTE DE OBRA	1116791522	ACTIVO	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
86	JHOAN SEBASTIAN OSPINO	AYUDANTE DE OBRA	1098699992	ACTIVO	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
87	HENRY HOMERO SILVA	OPERADOR DE MAQUINARIA	1098819129	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
88	WILSON ENRIQUE RODRIGUEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1005057039	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
89	CIRO ALFONSO BUENO	AYUDANTE DE OBRA	5440926	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
90	JOSE FLOREZ	AYUDANTE DE OBRA	88168781	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
91	MANUEL EMILIO FLOREZ	AYUDANTE DE OBRA	88168156	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
92	ORLANDO MARQUEZ	AYUDANTE DE OBRA	88168729	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
93	WILFREDO FLOREZ PINEDA	AYUDANTE DE OBRA	1094779285	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
94	OSCAR EDUARDO PEDRAZA	AYUDANTE DE OBRA	1094859253	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
95	DANIEL COBOS	AYUDANTE DE OBRA	1092154012	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
96	JOSE VEGA	AYUDANTE DE OBRA	1092154858	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
97	LUIS ALBERTO BOTELLO IBARRA	AYUDANTE DE OBRA	88167804	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	GRAMALOTE
98	SERGIO BOTELLO DURAN	AYUDANTE DE OBRA	1094533180	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACRES	GRAMALOTE
99	JOSE ASCENCION CRUZ	AYUDANTE DE OBRA	13411827	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	GRAMALOTE
100	JOSE ABELARDO HINESTROZA	AYUDANTE DE OBRA	1092155483	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	GRAMALOTE
101	JUAN CARLOS IBARRA	AYUDANTE DE OBRA	88168951	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	GRAMALOTE
102	RAMON ALEXI IBARRA	AYUDANTE DE OBRA	1094533562	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	GRAMALOTE

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
103	FREDY LABERTO VEGA	AYUDANTE DE OBRA	1092644479	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	GRAMALOTE
104	JOSE ISIDRO VEJA DURAN	AYUDANTE DE OBRA	1092157554	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	GRAMALOTE
105	BRENDA ROCIO CRUZ	AYUDANTE DE OBRA	1092647055	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	GRAMALOTE

2. Exámenes de ingreso

En el periodo se presentaron los siguientes exámenes de ingreso:

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	NOMBRE DE LA IPS	NOMBRE DEL DEL PROFESIONAL	LICENCIA	CONTRATISTA
1	LUIS ALBERTO RUIZ MARCIALES	1092645020	AYUDANTE DE OBRA	8/07/2024	PREVENIR	JAIRO ALDANA	3625	SUBCONRATISTA MIGUEL FUENTES
2	LEDDY MARIA CARVAJAL	60397386	CONTADOR	9/07/2024	AGESO	GELMAN WILCHES	13554/1985	UT EDIVIAL TROJA

3. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no registra datos de ausentismo.

CONTRATISTA	MUNICIPIO DE EJECUCION	DIAS PERDIDOS
UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943 ARBOLEDAS, GRAMALOTE, PATIOS	0

4. Procedimiento de trabajos seguros

Se realiza el seguimiento a los procedimientos de seguridad ejecutados en cada una de las obras que se encuentran en ejecución.

La UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590- se continua con actividades de mejoramiento y trabajos con maquinaria, se continua con actividades constructivas, se realiza visita de obra para la verificación de la ejecución del SG-SST.

5. Dotación elementos de Protección Personal

En la visita realizada por parte de interventoría en el mes de julio de 2024 se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.

ARBOLEDAS	PATIOS	GRAMALOTE
		

Fotografía 27 Entrega de EPP – Gobernación 1943

6. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental de la maquinaria previo al inicio y durante la ejecución de las obras, las obras que en estos momentos tienen trabajo con maquinaria y volquetas para transporte de material.

ARBOLEDAS – LOS PATIOS – GRAMALOTE



Fotografía 28 Maquinarias y Equipos Gobernación 1943

7. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se realizaron las inspecciones requeridas y se realizó la verificación de las condiciones en las que se encuentran.

		
Arboledas	Los Patios	Gramalote

Fotografía 29 Equipos de Emergencia Gobernación 1943

8. Estadísticas SST

Durante este periodo no se han presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de julio de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
UT EDIVIAL – TROJA 2590	0	0	0

9. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de julio 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	MUNICIPIOS	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
UT EDIVIAL – TROJA 2590	Arboledas	19	19
	Gramalote		25
	Patios		17

10. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
UT EDIVIAL – TROJA 2590	julo	0

Se realiza el control de seguimiento al cumplimiento del protocolo de bioseguridad para lo cual se exige y recomienda un baño dependiendo del lugar de ejecución, para el lavado de manos y a su vez, cumpla con el requerimiento de servicio higiénico dentro de las obras.

Para el presente informe el contratista se adjunta registro fotográfico, protocolo CODVID y lavado de manos.

		
Arboledas	Los Patios	Gramalote

Fotografía 30 Implementación protocolo de bioseguridad

3.8.2. Seguimiento Ítems No Previstos

Durante el periodo no se presentan ítems no previstos para ninguno de los frentes de trabajo.

3.8.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.8.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

Durante el periodo la interventoría emite concepto de algunos estudios y diseños pendientes.

MUNICIPIO	VEREDA	COMPONENTES DE ESTUDIOS Y DISEÑO				
		TOPOGRAFIA	DISEÑO GEOMETRICO	ESTUDIO DE SUELOS	DISEÑO DE PAVIMENTO	DISEÑO HIDRAULICO
ARBOLEDAS	Santo Domingo	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO	APROBADO
	Volcán	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO
	Potreros	APROBADO	OBSERVADO	APROBADO	OBSERVADO	APROBADO
	Chicagua	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO	APROBADO
	Rinconada	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
	Cinera	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	OBSERVADO	OBSERVADO
	Juan Bueno	APROBADO	0	APROBADO	OBSERVADO	0
	Helechal	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO	APROBADO
GRAMALOTE	Boyacá	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
	San Isidro	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO
	Santa Anita	APROBADO	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO
LOS PATIOS	Corozal-California	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
TOTALES	12	12	10	12	12	8

Convenciones

44		APROBADO FINAL
5		OBSERVACIONES EN MANOS DEL CONTRATISTA
9		APROBADO CON OBSERVACIONES EN MANOS DEL CONTRATISTA
2		NO HA PRESENTADO

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-073 del 18-Ago-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-072 del 18-Ago-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-077 del 21-Ago-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-078 del 21-Ago-2023 - VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-079 del 21-Ago-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-082 del 22-Ago-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-083 del 23-Ago-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-084 del 22-Ago-2023 - JUAN B UENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-096 del 28-Ago-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-097 del 30-Ago-2023 – BOYACA - GIC-INVIAS-NTS-971-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-972-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-973-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES RINCONADA** - GIC-INVIAS-NTS-976-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES SANTO DOMINGO** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-106 del 02-Sept-2023 - RINCONADA Y SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1003-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES CHICAGUA** - GIC-INVIAS-NTS-1005-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1006-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- GIC-INVIAS-NTS-1007-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-1009-22 del 06-Sept-2023 - **OBSERVACIONES BOYACA** - GIC-INVIAS-NTS-1008-22 del 06-Sept-2023 - **OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-112 del 11-Sept-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-113 del 11-Sept-2023 - SANTA ANITA - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-109 del 08-Sept-2023 - COROZAL- CALIFORNIA - GIC-INVIAS-NTS-1047-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA** - GIC-INVIAS-NTS-1051-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES SAN ISIDRO** - GIC-INVIAS-NTS-1052-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES SANTA ANITA** - GIC-INVIAS-NTS-1084-22 del 18-Sept-2023 - **OBSERVACIONES RINCONADA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-137 del 06-Oct-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-139 del 06-Oct-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-140 del 06-Oct-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-141 del 06-Oct-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-142 del 06-Oct-2023 - JUAN BUENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-143 del 06-Oct-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-144 del 06-Oct-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-145 del 06-Oct-2023 - VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-146 del 06-Oct-2023 - POTREROS

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-147 del 06-Oct-2023 - BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-148 del 06-Oct-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-149 del 06-Oct-2023 - SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-1151-22 del 10-Oct-2023 - APROBACION RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1166-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-1167-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR** - GIC-INVIAS-NTS-1168-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1169-22 del 10-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES SAN ISIDRO** - GIC-INVIAS-NTS-1169-22 del 10-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES SANTA ANITA** - GIC-INVIAS-NTS-1174-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-1173-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-1159-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO SANTO DOMINGO** - GIC-INVIAS-NTS-1158-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO BOYACA** - GIC-INVIAS-NTS-1160-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO CHICAGUA** - GIC-INVIAS-NTS-1113-22 del 26-Sep-2023 - **OBSERVACIONES LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-251 del 31-Ene-2024-Volcan - Entrega documento con comunicado UTET-02590-253 del 01-Feb-2024-Juan Bueno - GIC-INVIAS-NTS-241-22 del 07-Feb-2024 – **OBSERVACIONES VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-240-22 del 07-Feb-2024 – **OBSERVACIONES JUAN BUENO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- GIC-INVIAS-NTS-608-22 del 19-Abr-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-609-22 del 19-Abr-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-610-22 del 19-Abr-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-611-22 del 19-Abr-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES VOLCAN**
TOPOGRAFIA TOPOGRAFIA	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-017 del 06-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-021 del 22-Jun-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-023 del 25-Jun-2023 - VEREDA CHICAGUA ALTO Y BAJO MUNICIPIO DE ARBOLEDAS - GIC-INVIAS-NTS-734-22 del 29-Jun-2023 - OBSERVADO SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-026 del 29-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-755-22 del 05-Jul-2023 - **OBSERVADO CHICAGUA ALTO Y BAJO** - Entrega documento con CORREO del 09-Jul-2023 - municipio de los Patios. - Entrega documento con CORREO del 10-Jul-2023 - municipio de los Patios. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-030 del 13-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote - GIC-INVIAS-NTS-795-22 del 17-Jul-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES - LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-037 del 20-Jul-2023 - vereda San Isidro Municipio Gramalote - OBSERVACIONES EN LLAMADA DEL 24-07-2023 - VEREDA SANTA ANITA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-040 del 24-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote - GIC-INVIAS-NTS-828-22 del 26-Jul-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES - SANTA ANITA**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-041 del 26-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote - Entrega documento con comunicado UTET-02590-042 del 26-Jul-2023 - municipio de los Patios. - GIC-INVIAS-NTS-834-22 del 26-Jul-2023 - **APROBADO - SANTA ANITA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-044 del 28-Jul-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-048 del 31-Jul-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - GIC-INVIAS-NTS-854-22 del 03-Ago-2023 - OBSERVACIONES SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-049 del 02-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-860-22 del 04-Ago-2023 - APROBADO CON OBSERVACIONES - LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-867-22 del 04-Ago-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-058 del 08-Ago-2023 - municipio de LOS PATIOS. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-057 del 08-Ago-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-052 del 04-Ago-2023 - VEREDA POTREROS del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-871-22 del 09-Ago-2023 - OBSERVACIONES BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-063 del 11-Ago-2023 - VEREDA SAN ISIDRO del municipio de Gramalote. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-062 del 11-Ago-2023 - VEREDA SAN ISIDRO del municipio de Gramalote. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-061 del 11-Ago-2023 - VEREDA RINCONADA del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-909-22 del 15-Ago-2023 - APROBADO - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-067 del 16-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-069 del 16-Ago-2023 - la vereda de VOLCAN del municipio de Arboledas.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
TOPOGRAFIA	- GIC-INVIAS-NTS-927-22 del 17-Ago-2023 - OBSERVACIONES POTREROS - GIC-INVIAS-NTS-935-22 del 18-Ago-2023 - APROBADO LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-074 del 18-Ago-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - GIC-INVIAS-NTS-938-22 del 22-Ago-2023 - APROBADO SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-941-22 del 24-Ago-23 - OBSERVACIONES RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-942-22 del 24-Ago-23 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-092 del 25-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-093 del 25-Ago-2023 - VEREDA RINCONADA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-094 del 25-Ago-2023 - VEREDA POTREROS del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-957-22 del 29-Ago-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-968-22 del 30-Ago-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES BOYACA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-098 del 30-Ago-2023 - VEREDA HELECHAR del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-099 del 30-Ago-2023 - VEREDA VOLCAN del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-0100 del 30-Ago-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - GIC-INVIAS-NTS-977-22 del 31-Ago-23 - **APROBADO VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-1021-22 del 08-sep-2023 - **APROBACION CHICAGUA (500 M)** - GIC-INVIAS-NTS-1024-22 del 08-sep-2023 - **APROBACION RINCONADA** - GIC-INVIAS-NTS-1025-22 del 08-sep-2023 - **APROBACION POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1026-22 del 08-sep-2023 - **OBSERVACIONES EL HELECHAR**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
TOPOGRAFIA	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-116 del 13-Sept-2023 - JUAN BUENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-126 del 25-Sept-2023 - HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-1100-22 del 25-Sep-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-1119-22 del 29-sep-2023 - **OBSERVACIONES EL HELECHAR** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-152 del 10-Oct-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-132 del 05-Oct-2023 - TRAMO ADICIONAL 2 Y 3 - SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1150-22 del 10-Oct-2023 - **APROBADO BOYACA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-154 del 10-Oct-2023 - JUAN BUENO - GIC-INVIAS-NTS-1193-22 del 13-Oct-2023 - **APROBADO CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-1204-22 del 18-Oct-2023 - **APROBADO JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-1203-22 del 18-Oct-2023 - **OBSERVACIONES SANTO DOMINGO TRAMOS ADICIONALES** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-172 del 20-Oct-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-173 del 20-Oct-2023 - RAMO ADICIONAL 2 Y 3 SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1240-22 del 30-Oct-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES HELECHAR** - GIC-INVIAS-NTS-1293-22 del 02-Nov-23 - **APROBACION TRAMO 2 Y 3 SANTO DOMINGO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-217 del 06-Dic-2023 HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-1540-22 del 12-Dic-23 – **APROBADO HELECHAR**
	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-013 del 15-May-2023 - Vía de la vereda de Santo Domingo del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-567-22 del 23-May-2023 – **OBSERVADO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-014 del 23-May-2023 - Vía de la Helechar del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-015 del 01-Jun-2023 - la vereda de CHICAGUA ALTO Y BAJO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-017 del 06-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-021 del 22-Jun-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-023 del 25-Jun-2023 - VEREDA CHICAGUA ALTO Y BAJO MUNICIPIO DE ARBOLEDAS - GIC-INVIAS-NTS-734-22 del 29-Jun-2023 - **OBSERVADO SANTO DOMINGO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-026 del 29-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con CORREO del 09-Jul-2023 - municipio de los Patios. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-030 del 13-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote - MESA DE TRABAJO 17-07-2023 - GIC-INVIAS-NTS-802-22 del 17-Jul-2023 - **OBSERVACIONES TRAMO 1 - LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-037 del 20-Jul-2023 - vereda San Isidro Municipio Gramalote - GIC-INVIAS-NTS-822-22 del 25-Jul-2023 - **OBSERVACIONES TRAMO 2 al 12 - LOS PATIOS** - GIC-INVIAS-NTS-843-22 del 31-Jul-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES SANTA ANITA – GRAMALOTE** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-044 del 28-Jul-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas.
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-048 del 31-Jul-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-049 del 02-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA ALTO Y BAJO del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-867-22 del 04-Ago-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-053 del 04-Ago-2023 - Vía de la HELECHAR del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-051 del 04-Ago-2023 - vereda SANTA ANITA Municipio Gramalote - Entrega documento con comunicado UTET-02590-056 del 08-Ago-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - GIC-INVIAS-NTS-892-22 del 11-Ago-2023 - OBSERVACIONES BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-065 del 16-Ago-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-068 del 16-Ago-2023 - LOS PATIOS T1 A T5. - GIC-INVIAS-NTS-926-22 del 17-Ago-2023 - APROBADO T1 Y T1-A Y APROBADO CON OBSERVACIONES T2 SANTA ANITA – GRAMALOTE - GIC-INVIAS-NTS-932-22 del 18-Ago-2023 - OBSERVACIONES HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-087 del 24-Ago-2023 - LOS PATIOS T6 AL 12 - GIC-INVIAS-NTS-956-22 del 29-Ago-2023 - OBSERVACIONES BOYACA - GIC-INVIAS-NTS-1019-22 del 07-Sep-2023 - **OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-115 del 12-Sept-2023 - SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1037-22 del 07-Sep-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-123 del 18-Sept-2023 - BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-124 del 25-Sept-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-125 del 25-Sept-2023 - LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1104-22 del 25-Sep-2023 - APROBADO CON OBSERVACIONES T1 A T3 Y **OBSERVACIONES T4 - BOYACA** - GIC-INVIAS-NTS-1101-22 del 26-Sep-2023 - **OBSERVACIONES SANTO DOMINGO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-1121-22 del 29-Sep-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES RINCONADA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-129 del 30-Sept-2023 - SAN ISIDRO - GIC-INVIAS-NTS-1123-22 del 29-Sep-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-133 del 05-Oct-2023 – BOYACA - GIC-INVIAS-NTS-1144-22 del 09-Oct-2023 - **APROBACION LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-158 del 11-Oct-2023 - CHICAGUA BAJO - GIC-INVIAS-NTS-1183-22 del 12-Oct-2023 - **APROBACION BOYACA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-167 del 13-Oct-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-168 del 14-Oct-2023 - POTREROS - GIC-INVIAS-NTS-1195-22 del 17-Oct-2023 - **APROBACION T4 Y OBS T1,2,3 Y 5 VEREDA SAN ISIDRO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-170 del 20-Oct-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-171 del 20-Oct-2023 - VOLCAN - GIC-INVIAS-NTS-1213-22 del 20-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO** - GIC-INVIAS-NTS-1239-22 del 26-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES LOS PATIOS** - GIC-INVIAS-NTS-1285-22 del 31-Oct-2023 - **OBSERVACIOBES VEREDA POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1286-22 del 31-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES T1 Y OBS T2 VEREDA VOLCAN** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-193 del 02-Nov-2023 - HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-1349-22 del 16-Nov-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES HELECHAR** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-205 del 10-Nov-2023 - RINCONADA

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- GIC-INVIAS-NTS-1376-22 del 20-Nov-2023 - **APROBACION RINCONADA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-207 del 20-Nov-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-207 del 20-Nov-2023 - SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1429-22 del 28-Nov-2023 - **APROBACION CON OBS T1 SANTO DOMINGO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-245 del 24-Ene-2024 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-247 del 25-Ene-2024 - SAN ISIDRO - GIC-INVIAS-NTS-210-24 del 05-Feb-2024 - OBSERVACIONES LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-238-24 del 07-Feb-2024 - REVISION SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-262 del 07-Feb-2024 - LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-353-24 del 28-FEB-20234 - APROBACION CON OBSERVACIONES LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-307 del 15/04/2024 – CINERA - GIC-INVIAS-NTS-623-24 del 22/04/2024 – OBSERVACIONES CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-337 del 15-Jul-2024 - JUAN BUENO
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-073 del 18-Ago-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-072 del 18-Ago-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-077 del 21-Ago-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-078 del 21-Ago-2023 - VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-079 del 21-Ago-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-082 del 22-Ago-2023 - POTREROS

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-083 del 23-Ago-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-084 del 22-Ago-2023 - JUAN B UENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-096 del 28-Ago-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-097 del 30-Ago-2023 – BOYACA - GIC-INVIAS-NTS-971-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-972-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-973-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES RINCONADA** - GIC-INVIAS-NTS-976-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES SANTO DOMINGO** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-106 del 02-Sept-2023 - RINCONADA Y SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1003-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES CHICAGUA** - GIC-INVIAS-NTS-1005-22 del 05-Sept-2023 **- OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1006-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR** - GIC-INVIAS-NTS-1007-22 del 05-Sept-2023 **- OBSERVACIONES VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-1009-22 del 06-Sept-2023 - **OBSERVACIONES BOYACA** - GIC-INVIAS-NTS-1008-22 del 06-Sept-2023 - **OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-112 del 11-Sept-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-113 del 11-Sept-2023 - SANTA ANITA - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-109 del 08-Sept-2023 - COROZAL- CALIFORNIA - GIC-INVIAS-NTS-1047-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- GIC-INVIAS-NTS-1051-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES SAN ISIDRO** - GIC-INVIAS-NTS-1052-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES SANTA ANITA** - GIC-INVIAS-NTS-1084-22 del 18-Sept-2023 - **OBSERVACIONES RINCONADA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-137 del 06-Oct-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-139 del 06-Oct-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-140 del 06-Oct-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-141 del 06-Oct-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-142 del 06-Oct-2023 - JUAN BUENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-143 del 06-Oct-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-144 del 06-Oct-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-145 del 06-Oct-2023 - VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-146 del 06-Oct-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-147 del 06-Oct-2023 - BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-148 del 06-Oct-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-149 del 06-Oct-2023 - SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-1151-22 del 10-Oct-2023 - APROBACION RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1166-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-1167-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR** - GIC-INVIAS-NTS-1168-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES POTREROS**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- GIC-INVIAS-NTS-1169-22 del 10-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES SAN ISIDRO** - GIC-INVIAS-NTS-1169-22 del 10-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES SANTA ANITA** - GIC-INVIAS-NTS-1174-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-1173-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-1159-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO SANTO DOMINGO** - GIC-INVIAS-NTS-1158-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO BOYACA** - GIC-INVIAS-NTS-1160-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO CHICAGUA** - GIC-INVIAS-NTS-1113-22 del 26-Sep-2023 - **OBSERVACIONES LOS PATIOS** - GIC-INVIAS-NTS-1459-22 del 30-Nov-2023 - **APROBADO LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-251 del 31-Ene-2024 – VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-253 del 01-Feb-2024 - JUAN BUENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-255 del 07-Feb-2024 – POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-256 del 07-Feb-2024 – CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-258 del 07-Feb-2024 - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-259 del 07-Feb-2024 - SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-240-24 del 07-Feb-2024 - OBSERVACIONES JUAN BUENO - GIC-INVIAS-NTS-241-24 del 07-Feb-2024 - OBSERVACIONES VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-254 del 07-Feb-2024 – HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-282-24 del 12-Feb-2024 - APROBADO HELECHAR

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- GIC-INVIAS-NTS-284-24 del 12-Feb-2024 - APROBACION CON OBSERVACIONES SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-285-24 del 12-Feb-2024 - APROBACION CON OBSERVACIONES SAN ISIDRO - GIC-INVIAS-NTS-286-24 del 12-Feb-2024 - OBSERVACIONES POTREROS - GIC-INVIAS-NTS-287-24 del 12-Feb-2024 - OBSERVACIONES CINERA
INFORME ESTRUCTURAL	- Entrega documentos con comunicado UTET-02590-118 del 13-Sept-2023 LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1106-22 del 25-Sept-2023 – **OBSERVACIONES** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-130 del 04-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1130-22 del 11/Oct/2023 - **OBSERVACIONES** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-306 del 11-Abr-2023 - GIC-INVIAS-NTS-719-24 del 10/Mayo/2024 – **OBSERVACIONES** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-315 del 23-May-2024 - GIC-INVIAS-NTS-839-24 del 29/Mayo/2024 – **OBSERVACIONES** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-324 del 13-Jun-2024 - GIC-INVIAS-NTS-906-24 del 14/Jun/2024 – **APROBACION**
INFORME HIDRÁULICO	- ENTREGA SOLICITUD CAMBIO TUB 36" ALCANTARILAS - GIC-INVIAS-NTS-495-22 del 05-May-2023 - - Entrega documento con comunicado UTET-02590-043 del 26-Jul-2023 - VEREDAS SANTO DOMINGO Y RINCONADA DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-045 del 28-Jul-2023 - VEREDAS CHICAGUA ALTO Y BAJO DE MUNICIPIO DE ARBOLEDAS - GIC-INVIAS-NTS-887-22 del 11-Ago-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO Y RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-891-22 del 11-Ago-2023 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-080 del 22-Ago-2023 - VEREDAS CHICAGUA ALTO

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-081 del 22-Ago-2023 - VEREDAS CHICAGUA BAJO - Entrega Alcance al documento con comunicado UTET-02590-086 del 23-Ago-2023 - VEREDAS CHICAGUA BAJO - Entrega Alcance al documento con comunicado UTET-02590-107 del 06-Sep-2023 - VEREDA SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1044-22 del 14-Sep-2023 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega Alcance al documento con comunicado UTET-02590-127 del 26-Sep-2023 - MUNICIPIO LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1122A-22 del 02-Oct-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1146-22 del 06-Oct-2023 - OBSERVACIONES LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-150 del 06-Oct-2023 - VEREDA SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-166 del 13-Oct-2023 - RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1171-22 del 11-Oct-2023 - APROBACION SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-174 del 20-Oct-2023 -LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1257-22 del 27-Oct-2023 - APROBACION RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-186 del 28-Oct-2023 - BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-195 del 04-Nov-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-196 del 04-Nov-2023 - RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1321-22 del 09-Nov-2023 - APROBACION LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1322-22 del 09-Nov-2023 - APROBACION RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1323-22 del 09-Nov-2023 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-200 del 11-Nov-2023 – HELECHAR

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-208 del 20-Nov-2023 - CHICAGUA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-209 del 20-Nov-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-213 del 24-Nov-2023 – BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-214 del 24-Nov-2023 - SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-1397-22 del 22-Nov-2023 - APROBACION CON OBSERVACIONES HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-222 del 11-Dic-2023 – HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-1570-22 del 18-Dic-2023 - APROBACION CON OBSERVACIONES SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-1571-22 del 18-Dic-2023 - APROBACION BOYACA - GIC-INVIAS-NTS-1572-22 del 18-Dic-2023 - APROBACION CON OBSERVACIONES SAN ISIDRO - GIC-INVIAS-NTS-1573-22 del 18-Dic-2023 - APROBACION CON OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-237 del 21-Dic-2023 – VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-237 del 21-Dic-2023 – VOLCAN - GIC-INVIAS-NTS-104-22 del 17-Ene-2024 - APROBACION HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-118-24 del 18-Ene-2024 - APROBACION VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-244 del 24-Ene-2024 - CONCEPTO ALCANTARILLA EXISTETE LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-260 del 07-Feb-2024 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-261 del 07-Feb-2024 - SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-288-24 del 13-Feb-2024 - APROBACION POTRETOS - GIC-INVIAS-NTS-333-24 del 22-Feb-2024 - APROBACION CON OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-273 del 22-Feb-2024 - SAN ISIDRO - GIC-INVIAS-NTS-371-24 del 01-Mar-2024 - OBSERVACIONES ALCANTARILLAS LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-383-24 del 05-Mar-2024 - APROBACION SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-384-24 del 05-Mar-2024 - APROBACION SANTA ANITA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-286 del 07-Mar-2024 - CHICAGUA BAJO - GIC-INVIAS-NTS-512-24 del 02-Abr-2024 APROBACION CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-314 del 23-May-2024 - CINERA - GIC-INVIAS-NTS-991-24 del 28-Jun-2024 - OBSERVACIONES - Entrega documento con comunicado UTET-02590-338 del 18-Jul-2024 - JUAN BUENO

Tabla 38 Trazabilidad Estudios y Diseños Gobernación 1943

3.8.3.2. Etapa de Construcción

Con base al seguimiento continuo de la ejecución del contrato de obra que viene realizando la interventoría, hasta la fecha, según el informe semanal No. 61, se ha registrado un avance programado del 52,50% y un avance ejecutado del 45,30%. Las actividades realizadas durante el periodo se fueron en 8 de las 12 veredas planificadas, ubicadas en los municipios de Arboledas (Vereda Chicagua Bajo, Vereda Cinera, Vereda Juan Bueno, Vereda Potreros), Gramalote (Vereda Boyacá, Vereda San Isidro y Vereda Santa Anita), y Los Patios (Corozal – California).

Es importante destacar que el contratista de obra, a través del comunicado UTET-02590-334 del 03 de julio de 2024, ha estado informando sobre la imposibilidad de llevar a cabo actividades en las veredas Santo Domingo, Volcán y Helechar debido a la emergencia ocurrida en la zona rural del municipio de Arboledas. Esta emergencia, causada por las fuertes lluvias, resultó en la pérdida total de la banca que conecta con el corregimiento de

Castro. Hasta la fecha, han transcurrido 1 mes y 28 días desde el incidente, y estas veredas continúan incomunicadas, lo que ha impedido el suministro de materiales y ha paralizado los frentes de trabajo. La falta de avance en estas áreas ha tenido un impacto adverso en el cronograma de la obra y en el flujo de inversión. En consecuencia, la reapertura de la vía es crucial para poder reanudar las actividades, evitar más retrasos en el proyecto.

A continuación, se ofrece un desglose detallado de las cantidades de placa huella ejecutadas hasta la fecha, proporcionando una perspectiva clara del avance logrado en el proyecto.

MUNICIPIO	ALCANCE INCIAL PROYECTO	CORREDOR VIAL	EJECUTADO A LA FECHA	TOTAL, MUNICIPIO	CANTIDAD POR EJECUTAR
ARBOLEDAS	4297	VEREDA SANTA DOMINGO	547	2241	2056
		VEREDA RINCONADA	307		
		VEREDA HELECHAR	183		
		VEREDA VOLCAN	173		
		VEREDA CHICAGUA BAJO	358		
		VEREDA JUAN BUENO	253		
		VEREDA CINERA	290		
		VEREDA PORTREROS	130		
GRAMALOTE	2679	VEREDA BOYACA	867	1541	1138
		VEREDA SAN ISIDRO	674		
LOS PATIOS	2595	COROZAL - CALIFORNIA	1489	1489	1106
TOTAL	9571		**TOTAL**	5271	4300

Tabla 39 Porcentaje ejecutado a la fecha – Gobernación 1943

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 8 Avance Financiero Municipio de Gobernación 1943

Con corte al 30 de julio de 2024, el estado de avance ejecutado equivalente en pesos a $7.403.152.067,59 vs un programado equivalente en pesos a $8.121.298.744,41.

Realizar mesas de trabajo con los especialistas del Contratista con el fin de no generar más de 1 versión en la elaboración y revisión de estudios y diseños.

Realizar comités de seguimiento a los contratos de obra, con el fin de generar compromisos y que sean cumplidos en un periodo no superior a 8 días calendario.

Realizar la revisión de los documentos entregados por los contratistas de obra y de encontrarse de acuerdo al pliego de condiciones dar concepto aprobatorio.

Realizar gestiones en el Invias para llevar a feliz término los contratos de obra.

Realizar recorridos de obra en los corredores a intervenir con el fin de tener una visual general del proyecto y poder culminarlo en pro de beneficiar a la comunidad del sector.

Realizar seguimiento, control y vigilancia a los contratos de obra con el fin de cumplir con el Manual y las Especificaciones Generales de Mantenimiento de Carreteras.

3.9. CONTRATO DE OBRA 02332 DE 2022 – GOBERNACIÓN 2052

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	02332 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Contratista:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	23 de diciembre de 2022
Valor Inicial:	$ 5.159.028.732,00 M/CTE
Fecha de inicio:	11 de mayo de 2023
Fecha de terminación inicial:	10 de noviembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	1.70 meses hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	03 meses hasta el 31 de marzo de 2024
Fecha de terminación Prorroga 3:	05 meses hasta el 30 de agosto de 2024
Fecha de terminación Final:	30 de agosto de 2024

Tabla 40 Condiciones del contrato - Gobernación 2052

3.9.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.9.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra adelantando la elaboración de los documentos de pre construcción que a la fecha se encuentran observados por la Interventoría, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el contratista a corte del 30 de julio de 2024:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-652-22 del 09-Jun-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-895-22 14-Ago-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-726-22 del 27-Jun-23
Programa de Obra	Solicitud	PHM2022-062-2024 del 03-Abr-2024
Flujo de Caja	Solicitud	PHM2022-062-2024 del 03-Abr-2024
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-688-22 del 14-Jun-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-728-22- 27-Jun-23 Aprobado Vibro compactador
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	PHM2022-064-2024 del 25-Abr-2024
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-741-22- 29-Jun-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-764-22- 07-Jul-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-084-24 del 12-Ene-2024
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-983-22- 04-Sep-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-700-22- 20-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-739-22- 29-Jun-23
Diseño de Mezcla	Observado	GIC-INVIAS-NTS-952-22 del 28-Ago-23 – Reiteración
Caracterización Material Granular	Observado	PHM-044-2022 del 19-Oct-23

Tabla 41 Estado Documentos pre construcción
Gobernación 2052

3.9.1.2. Actividades Técnicas

Durante el mes de julio, el contratista llevó a cabo actividades de construcción en los tramos No. 4 y No. 5, continuando con la ejecución de cada uno de los elementos de la placa huella según el diseño. Es importante destacar que en este periodo se finalizaron las actividades en el tramo No. 4, mientras que en el tramo No. 5 se alcanzó un avance del 95%, estando próximos a concluir. Las actividades realizadas fueron las siguientes:

- Se procedió a la adecuación de diversas áreas mediante la aplicación de material de subbase granular. Este proceso tuvo como objetivo principal re-compactar y estabilizar el terreno, garantizando que cumpliera con los **requisitos de resistencia y uniformidad necesarios.**

- Se llevó a cabo el armado de formaletas de madera con el fin de modular de manera precisa los elementos de la placa huella, incluyendo curvas de transición, zonas de cruce y la placa huella tradicional, a lo largo de los tramos 4 y 5 que fueron intervenidos durante el periodo.

- Se llevó a cabo el corte y figurado del acero de refuerzo en las medidas #2, #3 y #4, conforme a los diseños específicos para los elementos de la placa huella. Estas actividades se realizaron tanto en el tramo 4, que ya fue completamente ejecutado, como en el tramo 5, que está próximo a finalizar.

- Durante todo el periodo, se llevó a cabo de manera regular el vaciado de concreto de alta resistencia (21 MPa) premezclado, destinado a conformar distintos elementos estructurales como vigas riostras, huellas, cunetas, bordillos, curvas de transición y zonas de cruce de acuerdo a las indicaciones de los diseños.

- Durante el transcurso del periodo, y en conformidad con el diseño de pavimento y la modulación de la placa huella, se procedió al vaciado de concreto con una resistencia de 14 MPa para los elementos de sobreancho y la franja central, teniendo en cuenta los detalles de los elementos de la placa huella.

Teniendo en cuenta que el contrato se encuentra en etapa final, el contratista está realizando las gestiones logísticas para el traslado de materiales pétreos al sector donde se llevará a cabo la instalación de gaviones. Esta actividad es esencial para comenzar la instalación prevista en el proyecto. Al mismo tiempo, se está realizando un acercamiento con la oficina de planeación del municipio de Los Patios para solicitar y verificar el inventario vial y la caracterización del corredor vial La Garita – La Mutis. Este acercamiento tiene como fin obtener el código de la vía necesario, lo cual es fundamental para proceder con la ejecución y correcta instalación de la señalización a lo largo del corredor.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDADES PROGRAMADA	CANTIDADE EJECUTADA
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:			
1,0	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	3322,63	3318,18
2,0	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	2860,76	2854,76
3,0	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	186362,70	184801,07
4,0	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	6274,07	6200,85
5,0	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	M3	698,31	697,35
	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN GAVIONES			
6,0	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	M3	46,98	0,0
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:			
7,0	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	943,18	900,60
8,0	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	172,54	152,18
9,0	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	27,80	26,41
10,0	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	362,14	314,53
11,0		ML	132	126

A continuación, se presenta el resumen de actividades ejecutadas a la fecha.

CONTRATO No 2332 DE 2022 CON OBJETO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.							
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO							
ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO AL 30-JUNIO-2024	
						CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:							
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	4,441.83	46,761.00	$ 207,704,413.00	3,147.04	$ 147,158,737.44
630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	3,809.85	673,567.00	$ 2,566,186,507.00	2,217.81	$ 1,493,843,628.27
640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	233,288.76	8,013.00	$ 1,869,342,834.00	142,511.89	$ 1,141,947,774.57
320.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	7,982.49	123,502.00	$ 985,853,109.00	6106.35	$ 754,146,437.70
630.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	825.58	332,272.00	$ 274,318,530.00	541.29	$ 179,855,510.88
				SUB TOTAL	**$ 5,903,405,393.00**	**$**	**3,716,952,088.86**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:							
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1,478.13	46,761.00	$ 69,118,603.00	900.60	$ 42,112,956.60
630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	216.00	673,567.00	$ 145,490,472.00	152.18	$ 102,503,426.06
630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	21.75	456,117.00	$ 9,920,545.00	26.41	$ 12,046,049.97
	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	364.00	32,313.00	$ 11,761,932.00	314.53	$ 10,163,407.89
661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	175.00	764,951.00	$ 133,866,425.00	126.00	$ 96,383,826.00
640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	14,472.50	8,013.00	$ 115,968,143.00	10,715.45	$ 85,862,900.85
				SUB TOTAL	**$ 486,126,120.00**	**$**	**349,072,567.37**
TRANSPORTES							
	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	8,660.00	1,396.00	$ 12,089,360.00	5556.54	$ 7,756,929.84
				SUB TOTAL	**12,089,360.00**	**$**	**7,756,929.84**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
720.8	SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	7.00	592,435.00	$ 4,147,045.00		$ -
				SUB TOTAL	**4,147,045.00**	**$**	**-**
PERFILADO Y CUNETEO							
700.1	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	33,444.82	1,427.00	$ 47,725,758.00	33,444.82	$ 47,725,758.14
				SUB TOTAL	**47,725,758.00**	**$**	**47,725,758.14**
CONSTRUCCION DE MUROS EN GAVIONES							
681.1	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1, RECUBRIMIENTO EN ZINC	M3	60.00	226,932.00	$ 13,615,920.00		
				SUB TOTAL	**13,615,920.00**	**$**	**-**
					VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA=		**4,121,507,344.21**

Tabla 42 Cantidades Ejecutadas Municipio de Gobernación 2052

3.9.1.3. Actividades ambientales

PROGRAMA 1: GESTION DEL PROYECTO:

Subprograma 1: Conformación del grupo de Gestión Ambiental y Social. DAGA-1.1-01

Actividades ejecutadas: Se programa reunión para el miércoles 29 de noviembre del presente año con el objetivo de conformar el grupo de gestión socio- ambiental para el desarrollo y aplicación de la gestión ambiental y social, el cual tendrá a su cargo la responsabilidad de coordinar e implementar durante todo el proceso constructivo del proyecto las medidas ambientales y sociales definidas en el documento PAGA Versión 0; el grupo estará liderado por el director de obra el ingeniero Luis Blanco, la Profesional Ambiental Yeni Veloza, el profesional SST Nelson Galvis y la Profesional Social Yuri Marcela Peña, quienes serán los responsables de la implementación de las correspondientes medidas de manejo establecidas.

Subprograma 2: Capacitación ambiental al personal en obra. DAGA –1.2 -02

Actividades ejecutadas: Capacitar a todo el personal de la obra en temas técnicos, ambientales y sociales del proyecto

Se realiza capacitación ambiental al personal de obra y administrativo en:

Ver anexo 1. Registro de asistencia.

- ¿CÓMO ACTUAR EN CASO DE UN DERRAME?

Su seguridad siempre es lo primero intente averiguar qué líquido es y si hay algún peligro añadido con este líquido.

Informar al supervisor o jefe inmediato, para así recibir indicaciones sobre el manejo de la situación.

El personal debe utilizar los elementos de protección adecuada.



Delimitar o señalar el área.

Detenga la acción responsable del derrame.

Contenga el derrame para evitar que se siga dispersando el producto.

Evite que la sustancia vaya al alcantarillado o pueda alcanzar un cuerpo de agua.

Utilice el aserrín para absorber la sustancia química, retire el aserrín contaminado y disponga en una bolsa color negra hasta que haya retirado por completo el producto.

Disponga adecuadamente el residuo con un gestor autorizado.



Fuente contratista

Subprograma 3: Cumplimiento de requerimientos legales. DAGA –1.3 -03

Actividades ejecutadas: De acuerdo a la naturaleza de la obra a ejecutar, la misma no requiere de Licencia Ambiental, permiso de concesión de aguas, aprovechamiento forestal, y permiso de ocupación de cauce, toda vez que no se requerirá de los usos del recurso agua y forestal. Tampoco las obras van a ocupar el cauce de una corriente o depósito de agua, ni se van a ocupar permanente o transitoriamente playas. Decreto 1076 de 2015 artículos 2.2.2.3.2.3.2:2.1.1.3.1,2.2.9.2.9.1, y 2.2.9.2.1'2.1, respectivamente.

La UT debe realizar estricto seguimiento a los proveedores de los servicios, tales como, de suministro de agua, unidades sanitarias, materiales de cantera, y demás que apliquen para el proyecto con respecto al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Lo que corresponde al servicio de aseo será suministrado por la empresa municipal de aseo de Herrán, cuando el contratista genere una cantidad considerable de residuos sólidos estos deberán ser trasladados hasta el área urbana donde serán recolectados por el vehículo compactador de residuos del servicio público de aseo municipal donde serán transportados hasta el Parque Tecnológico Ambiental Guayabal Cúcuta. No se generarán residuos peligrosos en obra. Los mantenimientos de las maquinaria, equipos y vehículos se realizarán en un lugar externo y que cumpla con los requerimientos para prestar el servicio.

El suministro de agua industrial se realizará a través de las empresas que vendan agua en carrotanque. A la fecha no se ha requerido de este servicio. Respecto al manejo de las aguas residuales domésticas, se realiza alquiler de una unidad sanitaria y un lavamanos de una vivienda aledaña al AID del proyecto, la propietaria se encargará de realizar limpieza y mantener papel higiénico y jabón para lavado de manos. Los requerimientos de material constructivo, el Contratista utilizará como fuente de materiales a la empresa RETRO SAENZ SAS quien cuenta con la documentación ambiental requerida y vigente como es la licencia ambiental, el RUCOM y el contrato de concesión, aprobados con el documento PAGA.

Con respecto a la aprobación del documento PAGA, La documentación del PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL – PAGA, versión 1, fue radica al Invias, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS- 133-24

PROGRAMA 2. MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Subprograma 2.1: Manejo Integral de Materiales de Construcción PAC 2.1-04

Prevenir y mitigar los potenciales impactos ambientales directos, indirectos, sinérgicos y acumulativos asociados al manejo de los materiales de construcción en los sitios de influencia directa de las obras y centros de acopio

Actividades ejecutadas: Los vehículos de transporte se encuentran en buen estado, con carpa y cuenta con la documentación correspondiente.

El contratista hace entrega de los EPP a todo el personal:



Fuente: Contratista

Está prohibido el lavado de mezcladoras de concreto y/o mixer en los frentes de obra.

Durante este periodo el contratista recibió las siguientes cantidades de material de la empresa CTZ Triturados El Zulia SAS.

Fuente de materiales

Localización	**Volumen a extraer**	**Tipo de fuente**	**Estado Legal**		
			Con Licencia ambiental	**En trámite**	**Vigencia de la licencia**
El Zulia, Norte de Santander	Ver tabla. Materiales en obra.	Fuente fija (Planta trituradora)	Resolución 0559 del 30 de octubre de 2007		Hasta 07 de febrero del 2037

Materiales en obra

CONSTRUCCION DE PLACAHUELLA			
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	1,434.37	160,594,575.57
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	2,917.31	1,965,003,744.77
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	185,308.33	1,484,875,648.29
SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	6,380.60	788,016,861.20
CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	M3	719.85	239,185,999.20
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS			
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	893.00	41,757,573.00
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	171.90	115,786,167.30
CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	27.80	12,690,052.60
RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	345.70	11,170,604.10
TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	M	129.00	98,678,679.00
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	12,589.20	100,877,259.60
TRANSPORTES			0.00
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1 000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	-	0.00
			0.00
SEÑAL SI-04 (POSTE DE REFERENCIA)	UND	6.00	3,554,610.00
PERFILADO Y CUNETEO			0.00
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	33,444.82	47,725,758.14
CONSTRUCCION DE MURO EN GAVIONES			0.00
GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1, RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	M3	43.56	9,885,854.87

Fuente Contratista

Subprograma 3: Señalización frentes de obras y sitios temporales, PAC-2.3-06

Incluir en el desarrollo del proyecto medidas para la prevención, reducción y/o mitigación del impacto de los accidentes asociados al tránsito, mediante la implementación de medidas de seguridad vial; junto con el uso de medidas durante la ejecución de, que vinculen al personal de obra al acceso de movilidad segura.

Actividades ejecutadas: Se cuenta señalización SST y manejo de tránsito en los frentes de obra.



Fuente contratista

Subprograma 4: Manejo Integral de los residuos sólidos convencionales en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos. PAC- 2.4- 07

Actividades ejecutadas: Los residuos de concreto y material estéril recogidos serán donados a la comunidad de acuerdo a su solicitud esto de conformidad por lo establecido por la administración municipal de Los Patios, se contará con una solicitud de escombros por parte de la comunidad y se elaborará para la entrega un acta con la comunidad. Se reportará a la autoridad ambiental de jurisdicción en la zona, para establecer las medidas correctivas necesarias a lugar.

El material de excavación generado durante este periodo se ha usado como material de relleno para adecuación del terreno, conociendo que los escombros generados por la obra

no han sufrido contaminación que cambie la estructura mineralógica es considerado apto como material de relleno.



Fuente contratista

Proyecto 5: Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales PAC-2.5-08

Actividades ejecutadas: Se solicita instalación de punto ecológico para la adecuada segregación de residuos según la normativa vigente, el que está en obra no cumple la normatividad ambiental.

Se programan jornadas de orden y aseo en los diferentes frentes de trabajo. La vía se encuentra limpia y sin residuos solidos



Fuente Contratista

Se programan jornadas de orden y aseo en los diferentes frentes de trabajo.

Durante este periodo no se hizo entrega de residuos para disposición final en relleno sanitario
ya que la cantidad generada no es significativa. Los residuos se almacenan en los contenedores.

Los lubricantes y aceites usados serán tratados por la empresa que preste el servicio de mantenimientos. Por lo que, no se generarán residuos peligrosos en la ejecución de la obra.

LUGAR	TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD (KG)	COLOR
La Mutis	Aprovechable	0,0	Blanco
	No Aprovechable	5,0	Negro
	Orgánico Aprovechable	0,0	Verde
	Peligroso	0	Rojo
TOTAL		5,0	

La vía se encuentra limpia y sin residuos sólidos



Fuente: Contratista

PROGRAMA 3. GESTION HIDRICA Y ATMOSFERICA

Subprograma 3.1: Manejo de aguas superficiales, PGH 3.1-09

Actividades ejecutadas: El agua que se requiere para uso industrial, se suministra a través de carro tanque, la empresa que presta el servicio cuenta con los permisos ambientales para su funcionamiento. (Anexo 2. Permiso concesión de agua) Se solicita el servicio de carrotanque para actividades civiles y para riego de las vías internas como medida de mitigación de la dispersión del material particulado.



Fuente contratista

Subprograma 3.2. Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales, PGH-3.2-10

Actividades ejecutadas: Se realiza alquiler de un baño sanitario y un lavamanos a propietaria de vivienda aledaña al campamento, lo que permite un manejo adecuado de los residuos líquidos generados. El servicio incluye el alquiler de un baño y un lavamanos, mantenimiento y limpieza y disponibilidad de papel higiénico y jabón.

Debido a que solo se está manejando ACPM y que la cantidad no es considerable, no se hace necesario la instalación de un punto de acopio de sustancias químicas, sin embargo, se almacena bajo techo, en recipientes herméticos y con la debida señalización, no se descartara la idea de instalar el punto de acopio si se presenta la necesidad a medida que avance la obra.

MEDIO BIÓTICO

PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Subprograma 4.1: Manejo de descapote y la cobertura vegetal. **PBSE-4.1-11**

Actividades ejecutadas: Se intervendrán únicamente las áreas necesarias y autorizadas para la operación de las oficinas, almacenamiento de materiales, circulación de maquinaria, equipos y demás espacios necesarios para el desarrollo del proyecto.

Se realiza recorrido de obra para verificar que durante la ejecución del proyecto no se presentará intervención de individuos arbóreos, este recorrido se realiza en compañía de la comisión topográfica, donde se evidencia que no abra ninguna alteración a la flora del AID, por lo que no se hace necesario adelantar trámite de permiso forestal ante la Corporación. Se realiza charla a los operadores de la maquinaria para no afectar la vegetación existente.



Fuente: Contratista

Debido a que solo se está manejando ACPM y que la cantidad no es considerable, no se hace necesario la instalación de un punto de acopio de sustancias químicas, sin embargo, se almacena bajo techo, en recipientes herméticos y con la debida señalización, no se descartara la idea de instalar el punto de acopio si se presenta la necesidad a medida que avance la obra.

Subprograma 4.3: Protección De Ecosistemas Estratégicos O Sostenibles. PBSE-4.3-14

Actividades ejecutadas: Se intervinieron únicamente las áreas necesarias y autorizadas para la operación de las oficinas, almacenamiento de materiales, circulación de maquinaria, equipos y demás espacios necesarios parael desarrollo del proyecto.

Durante la ejecución del proyecto no se presentará intervención de individuos arbóreos debido a que el proyecto será ejecutado en el ancho de la vía existente.

Así mismo, se enseñará al personal de construcción y operativo, sobre la importancia ecológica, vulnerabilidad y fragilidad de los ecosistemas estratégicos, las medidas ambientales a implementar y la normatividad ambiental.

Se prohíbe a los trabajadores la utilización de las áreas sensibles para la disposición d sus excretas, el contratista deberá instalar los sistemas sanitarios que garanticen las necesidades del personal.

Se prohíbe a los trabajadores extraer de estos ecosistemas estratégicos, especímenes vegetales y animales.

Subprograma 4.4: Protección de Fauna en Obra PBSE-4.4-13

Actividades ejecutadas: En caso de ser necesario se realizará el rescate de especímenes de anfibios, reptiles, aves y/o mamíferos que se vean afectados por las obras constructivas de manera manual y se hará entrega a la policía ambiental del municipio de Los Patios En el caso que se realice algún rescate se reportará en el informe mensual respectivo, registrando los datos en el formato para registro de fauna. Durante este periodo no se realizaron actividades relacionadas con este proyecto.

MEDIO ABIÓTICO

PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUPO

Subprograma 5.1: Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporales. PMT 5.1- 15

Actividades ejecutadas: Se instala campamento con el fin de lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores, con bodega o almacén para el resguardo y manejo adecuado de materiales y con área de oficina para labores administrativas. Así mismo, se cuenta con parqueadero de motos y parqueadero de maquinaria. Se cuenta con kit de atención de emergencia, con material de primeros auxilios tales como botiquín debidamente dotado, camilla para transporte de heridos, entre otros.

Subprograma 5.2: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos PMT 5.3-20

Actividades ejecutadas: Los vehículos utilizados en la ejecución de las obras cuentan con

el certificado de revisión técnico – mecánica (que incluye análisis de gases) y SOAT vigentes (ver anexo 3 Preoperacionales) Se realiza revisión de la maquinaria, como mínimo buen funcionamiento de frenos, sistema de dirección, sistemas de suspensión, estado adecuado de llantas, vidrios y espejos.

El operario cuenta con todos los elementos de protección personal (EPP), que son necesarios para realizar su trabajo. Se prohíbe el lavado, mantenimiento y cambios de aceite de la maquinaria en los frentes de obra. La maquinaria cuenta con la documentación correspondiente.


Para el manejo de la maquinaria se solicita la respectiva señalización. En el periodo no ocurrieron derrames de aceites o combustibles dentro de la obra



Fuente GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

A continuación, se presenta el consolidado de los programas y proyectos de manejo ambiental donde se identifican cuáles de ellos han sido implementados por el contratista en el periodo objeto del presente informe.

Figura 1. Proyectos implementados por cada programa de Manejo Ambiental



Fuente Contratista

El Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) consta de cinco (5) Programas de Manejo Ambiental que a su vez se encuentran constituidos por proyectos.

De un total de 13 proyectos, se han implementado 10, quedando 3 proyectos que no ha sido implementado en este periodo debido a que no se ha presentado relación alguna en el avance del proyecto.

La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto

Se han realizado mesas de trabajo con la profesional ambiental, con el fin de asesorar y brindar apoyo para la formulación de los informes estado ambiental del proyecto que deben ser entregados trimestralmente.

La interventoría da aprobación del documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), y se remite al INVIAS, mediante oficio No GIC-INVIAS-NTS-133-24.

3.9.1.4. Actividades Sociales

El contratista de obra envía documentación trimestral para revisión y concepto por parte de la interventoría. Sin embargo, hacen falta los informes mensuales con las actividades realizadas durante el mes, se presentan atrasos en la entrega de la documentación.

3.9.1.5. Actividades SST

Durante este periodo se ha reportado por parte del contratista el inicio de actividades de obra, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. **Control del personal**

El Contratista registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESOS	RETIROS	SS
1	OSCAR OMAR RODRGIUEZ MORA	ING RESIDENTE	1.090.404.560	13/10/2023		UT PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
2	KAREN ANGELICA CABALLERO LEON	SST	1.090.448.010	7/11/2023		UT PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
3	FERNEY ENRIQUE MARIN LOPEZ	VIGILANTE	1.091.802.676	4/11/2023	4/11/2023	UT PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
4	JOSE ANDRES OSORIO CACERES	VIGILANTE	1.090.461.533	16/04/2024	30/05/2024	UT PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
5	OSCAR ABEL PEÑARANDA ACERO	OPERADOR PAJARITA	13.388.186	20/03/2024		EXPORIENTE REPRESENTACIONES LTDA

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESOS	RETIROS	SS
6	MARLON SAUL REALES ALMENDRALES	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1.090.472.764	14/03/2024	23/03/024	EXPORIENTE REPRESENTACIONES LTDA
7	CARLOS EDILSO SANDOVAL	OFICIAL	88.168.117	30/10/2023		CONSTRUCCIONES JARP SAS
8	CESAR DIAZ	AYUDANTE	96.168.127	30/10/2023		CONSTRUCCIONES JARP SAS
9	LUIS EDUARDO GELVEZ GARCIA	AYUDANTE	88.146.045	30/10/2023		CONSTRUCCIONES JARP SAS
10	JOEL ALVEAR JIMENEZ	OFICIAL	1.090.376.540	2/11/2023		CONSTRUCCIONES JARP SAS
11	CARLOS HUMBERTO LEON SANCHEZ	AYUDANTE	1.094.506.011	8/11/2023	30/11/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
11	ALEXANDER DURAN NAVARRO	OFICIAL	71.195.072	14/11//2023		CONSTRUCCIONES JARP SAS
12	JAVIER CAÑIZAREZ LOPEZ	AYUDANTE	88.252.039	14/11/2023		CONSTRUCCIONES JARP SAS
13	LUIS ALFONSO ACOSTA PEREZ	AYUDANTE	1.126.423.748	15/11/2023		CONSTRUCCIONES JARP SAS
14	CESAR FABIAN EUGENIO CONTRERAS	AYUDANTE	1.093.765.452	15/11/2023	25/11/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
15	JOSE DEL CARMEN CARRERO	AYUDANTE	88.002.039	16/11/2023		CONSTRUCCIONES JARP SAS
16	LUIS ANTONIO TARAZONA GARCIA	AYUDANTE	88.261.764	28/11/2023	24/01/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
17	DANIEL ALBERTO CAMARGO GALVIS	AYUDANTE	1.090.425.897	12/12/2023	30/01/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
18	LUIS ALBERTO PARRA GALLO	AYUDANTE	1.090.390.418	10/01/2024	29/01/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESOS	RETIROS	SS
19	RAMIRO RAVELO PINZON	AYUDANTE	5.634.789	12/12/2023	15/06/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
20	GREGORI ALEXIS CARRILLO	AYUDANTE	1.232.402.729	12/12/2023		CONSTRUCCIONES JARP SAS
21	ELKIN JAVIER SALINAS REAL	OFICIAL	1.120.564.035	28/11/2023	30/04/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
22	LUIS ALFONSO SUAREZ	AYUDANTE	1.094.266.383	12/12/2023		CONSTRUCCIONES JARP SAS
23	DANIEL RAMOS ROJAS	OFICIAL	11.202.858	20/11/2023		CONSTRUCCIONES JARP SAS
24	GUSTAVO ANTONIO TORRES MENDOZA	OFICIAL	13.506.458	12/02/2024		CONSTRUCCIONES JARP SAS
25	OSCAR PEÑARANDA RODRIGUEZ	OFICIAL	5.398.337	1/04/2024	4/04/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
26	ALEXANDER ZUÑIGA SANCHEZ	OFICIAL	1.090.441.784	2/04/2024	15/06/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
27	EDINSON FABIAN RODRIGUEZ SANCHEZ	AYUDANTE	1.094.269.347	9/04/2024	11/04/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
28	PEDRO JOSE ORDUZ HERNANDEZ	OFICIAL	88.267.721	9/04/2024	13/06/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
29	ANDRES CAMILO LOPEZ LOPEZ	OFICIAL	1.114.091.588	10/04/2024	15/06/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
30	ERMIR BADILLO RODRIGUEZ	AYUDANTE	1.148.221.318	12/04/2024	15/06/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
31	JEAN CARLOS FLOREZ FLOREZ	OFICIAL	1.090.378.596	15/04/2024	15/06/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
32	ALEXANDER ROLON MIRANDA	AYUDANTE	88.312.383	18/04/2024	15/06/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESOS	RETIROS	SS
33	WILMER ARBEY PADILLA DUARTE	OFICIAL	1.092.357.805	22/04/2024		CONSTRUCCIONES JARP SAS
34	JESUS ALBEIRO AMAYA ZAMBRANO	AYUDANTE	5.519.424	21/05/2024		CONSTRUCCIONES JARP SAS

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no registra datos de ausentismo.

CONTRATISTA	MUNICIPIO DE EJECUCION	DIAS PERDIDOS
UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS	LA MUTIS	0

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se registran actividades de mantenimiento con maquinaria y de acuerdo a los protocolos de seguridad en el trabajo.

4. Dotación elementos de Protección Personal

En la visita realizada por parte de interventoría en el mes de mayo se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.



Fotografía 31 Entrega de EPP – Gobernación 2052

5. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental con la verificación de preoperacionales del contrato.



Fotografía 32 Maquinaria y Equipos Gobernación 2052

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se debe contar en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.



Fuente Contratista

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se han presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de julio de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
UT PLACA HUELLA LA MUTIS	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de julio 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
UT PLACA HUELLA LA MUTIS	0	5

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
UT EDIVIAL – TROJA 2590	julio	0

3.9.2. Seguimiento Ítems No Previstos

Actualmente el contratista no está ejecutando ITEMs no previstos.

3.9.3. Estado de avance del proyecto

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.9.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

A la fecha el contratista de obra continua en estado (APROBACION CON OBSERVACIONES) de algunos de los componentes revisados (Topografía, Diseño geométrico, Informe Hidráulico), teniendo en cuenta que la interventoría realizo algunas observaciones a las subsanaciones ya entregadas faltando alguna información técnica o en su defecto alguna corrección.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Hace entrega con documento PHM-023-2022 el 18-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-835-22- 27-Jul-23 **- APROBADO**
TOPOGRAFÍA	- Hace entrega con comunicado PHM2022 – 009 – 2022 del 08-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-659-22- 09-Jun-23 – OBSERVACIONES - Hace entrega con documento PHM2022-013-2022 el 20-JUN-2023 - GIC-INVIAS-NTS-723-22- 27-Jun-23 - OBSERVACIONES
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Hace entrega con documento PHM2022-020-2022 el 27-JUN-2023 - GIC-INVIAS-NTS-776-22- 11-Jul-23 **– OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM2022-026 y 27-2022 el 01-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-893-22- 14-Ago-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM2022-035-2022 el 07-Sept-2023 - Hace entrega con documento PHM2022-036-2022 el 07-Sept-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1030-22- 11-Sept-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con documento PHM-006-2022 el 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-642-22- 08-Jun-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-023-2022 el 18-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-835-22- 27-Jul-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-029-2022 el 08-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-906-22- 15-Ago-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-037-2022 el 12-SEPT-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1062-22- 15-Sept-23 – **OBSERVACIONES** - GIC-INVIAS-NTS-1458-22- 30-Nov-23 – APROBADO
INFORME ESTRUCTURAL	- Hace entrega con documento PHM-006-2022 el 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-646-22- 09-Jun-23 – APROBADO
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega con documento PHM-039-2022 el 01-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1145-22- 06-10-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-043-2022 el 19-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1329-22- 09-Nov-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**

3.9.3.2. Etapa de Construcción

Durante el período mencionado, el contratista llevó a cabo actividades simultáneas en los tramos 3A y 4 del proyecto. Como resultado, se logró completar la ejecución total del tramo 3A. Hasta la fecha, se han ejecutado un total de 3344,50 metros lineales de placa huella en el corredor vial La Garita – La Mutis.

Teniendo en cuenta que el contratista ejecuto actividades simultaneas en los tramos 3ª y 4 se dio cumplimiento a la ejecución total del tramo 3a para lo cual se relaciona el total de metros de placa huella ejecutados a la fecha:

TRAMO	EJECUTADO	POR EJECUTAR	TOTAL
TRAMO No1	238	0	238
TRAMO No2	1410	0	1410

TRAMO 3A	517	0	517
TRAMO 3B	791,5	0	791
TRAMO 4	388	312	700
TRAMO 5	0	350	348
TOTAL	3344,5	662	4004

Tabla 43 Cantidades realizadas en el periodo

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 9 Avance Financiero Municipio de Gobernación 2052

En el presente informe se evidencia un avance ejecutado equivalente en pesos a $5.712.477.153,78 vs. un programado equivalente en pesos de $5.346.196.055,32.

Por lo tanto, se presentan las siguientes cantidades en el avance contractual.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDADES PROGRAMADA	CANTIDADES EJECUTADAS
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:			
1,0	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	3322,63	3159,54
2,0	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	2860,76	2400,33

3,0	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	186362,70	153492,67
4,0	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	6274,07	6200,85
5,0	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	M3	698,31	587,59
	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN GAVIONES			
6,0	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	M3	46,98	0,0
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:			
7,0	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	943,18	900,60
8,0	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	172,54	152,18
9,0	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	27,80	26,41
10,0	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	362,14	314,53
11,0	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	ML	132	126
12,0	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	12774,45	10715,45
	TRANSPORTES			
13,0	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	6831,42	0
	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD			
14,0	SEÑAL SI-04 (POSTE DE REFERENCIA)	UND	4	0,0
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO			
	PERFILADO Y CUNETEO			

15,0	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	33.444,82	33.444,82

Tabla 44 Avance contractual en el periodo

Considerando que, tras verificar en el terreno, la distancia del transporte al destino final del material sobrante de la excavación era inferior a 5 kilómetros, de acuerdo con lo especificado en el APU de excavaciones varias sin clasificar, la interventoría decidió, después de comunicarlo al contratista de la obra, no realizar dicho pago, por lo tanto, el valor del presente ítem se distribuyó en actividades de obras diferentes a esta.

3.10. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4352407 – OCAÑA 1814

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	CO1.PCCNTR.4352407
Objeto:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.
Contratista:	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	27 de diciembre de 2022
Valor Inicial:	$ 2.499.989.139,00 M/CTE
Fecha de inicio:	02 de mayo de 2023
Fecha de terminación inicial:	01 de septiembre de 2023
Fecha Terminación Prorroga 1:	3.50 meses hasta el 17 de diciembre de 2023
Fecha Terminación Prorroga 2:	01 mes hasta el 17 de enero de 2024
Fecha Terminación Prorroga 3:	02 meses hasta el 17 de marzo de 2024
Fecha Terminación Prorroga 4:	01 mes hasta el 17 de abril de 2024
Fecha Terminación Prorroga 5:	1.5 meses hasta el 01 de junio de 2024
Fecha Terminación Prorroga 6:	1.5 meses hasta el 24 de agosto de 2024
Fecha Suspensión No. 1:	27/05/2024
Fecha Prorroga No. 1 Suspensión 1:	17/06/2024
Fecha Reinicio No. 1:	05/07/2024
Fecha de terminación Final:	24/08/2024

Tabla 45 Condiciones del contrato - Municipio de Ocaña 1814

3.10.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.10.1.1. Actividades Administrativa

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra adelantando la elaboración de los documentos de pre construcción que a la fecha se encuentran observados por la Interventoría y/o sin entregar, a continuación, se presenta el estado de los documentos de presentados por el contratista a corte del 30 de junio de 2024:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-558-22 del 23-May-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-675-22 del 13-Jun-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-961-22 del 29-Ago-23
Programa de Obra	Solicitud	GBE-157-2022 del 04-Abr-2024
Flujo de Caja	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-526-24 del 03-Nov-24
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-560-22 del 23-May-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-684-22 del 14-Jun-23
Análisis de Precios Unitarios	En Revisión	Hace entrega con comunicado GBE-002-2022 del 24-Mar-2023
Instalaciones Provisionales		No ha presentado
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-768-22 del 07-Jul-23
Instalación de valla		Interventoría envía instructivo 2023 al Contratista el 03-05-2023 Contratista realizo entrega del arte al INVIAS EL 10-May-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Observado	GIC-INVIAS-NTS-141-24 del 23-Ene-24
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-896-22 del 04-Ago-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-463-22 del 20-Abr-23

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-767-22 del 07-Jun-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-705-22 del 22-Jun-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-656-22 del 13-Jun-23

Tabla 46 Estado Documentos pre construcción – Ocaña 1814

3.10.1.2. Actividades Técnicas

Dentro de las actividades desarrolladas durante el periodo de julio por parte del contratista se tiene:

Municipio de Ocaña - Buenavista

El contratista está:

- Se inicia con actividad de comisión topográfica y definición de longitud y anchos a establecerse has los 142m a realizar.
- Se realizo actividades de excavación y conformación con compactación de la subbase en áreas para la continuidad de la placa huella del PR4+910 al PR4+768.
- Se realiza la actividad de adecuación y construcción de sobreancho de placa huella en con concreto de 21 MPa con espesor de 0,15m de acuerdo con diseño establecido en PR4+910 al PR5+862 y adecuación de cunetas y vigas riostras para este sector.

Se realiza actividad de continuidad de secciones de placa huella de 3,00 metros de longitud y anchos de 0.90m y espesor correspondiente a 0,15m en concreto de 21 MPa y conjuntamente áreas de concreto de 14 MPa en secciones de 3,00 m y dimensiones de 0,90 y 0,45m de acuerdo a diseños establecidos en la cartilla de Colombia rural.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

A continuación, se presenta el resumen de actividades ejecutadas a la fecha.

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.							
No	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA						EJECUTADO A 31-MAYO-2024	
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	384.00	$ 40,038.00	$ 15,374,592.00	4,335.75	$ 173,594,758.50
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	1,474.00	$ 652,033.00	$ 961,096,642.00	1,075.58	$ 701,313,654.14
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	74,561.00	$ 7,513.00	$ 560,176,793.00	77,106.87	$ 579,303,914.31
4	Sub - Base Granular clase C	m3	2,027.00	$ 147,033.00	$ 298,035,891.00	2,455.08	$ 360,977,777.64
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	605.00	$ 340,636.00	$ 206,084,780.00	366.14	$ 124,720,465.04
6	Sello de Juntas	m	17,128.00	$ 13,727.00	$ 235,116,056.00	2,800.00	$ 38,435,600.00
SUB TOTAL					**$ 2,275,884,754.00**	$	1,978,346,169.63
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (10) UND							
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	440.00	$ 40,038.00	$ 17,616,720.00	227.43	$ 9,105,842.34
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	78.00	$ 652,033.00	$ 50,858,574.00	95.37	$ 62,184,387.21
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	106.70	$ 32,986.00	$ 3,519,606.00	93.15	$ 3,072,645.90
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro	m	70.00	$ 764,092.00	$ 53,486,440.00	55.00	$ 42,025,060.00
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	8.00	$ 458,877.00	$ 3,671,016.00	33.13	$ 15,202,595.01
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	5,789.00	$ 7,513.00	$ 43,492,757.00	3,986.91	$ 29,953,654.83
SUB TOTAL					**$ 172,645,113.00**	$	161,544,185.29
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION (GAVION): (2) UND							
13	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	36.00	$ 40,038.00	$ 1,441,368.00		$ -
14	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLA	m3	52.00	$ 256,795.00	$ 13,353,340.00		$ -
15	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	12.00	$ 458,877.00	$ 5,506,524.00		$ -
16	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	12.00	$ 32,986.00	$ 395,832.00		$ -
17	RELLENO CON GRAVILLA	m4	7.20	$ 101,941.00	$ 733,975.00		$ -
18	GEOTEXTIL TIPO NT - 2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m	52.80	$ 9,261.00	$ 488,981.00		$ -
SUB TOTAL					**$ 21,920,020.00**	$	-
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
19	Postes de referencia	und	8.00	$ 349,502.00	$ 2,796,016.00		$ -
220.1	TERRAPLENES	m3	522.80	129177		522.50	$ 67,494,982.50
	SUB TOTAL						
					TOTAL	$	2,207,385,337.42

Tabla 47 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña 1814

3.10.1.3. Actividades ambientales

Las actividades realizadas en el componente ambiental, al igual que la obra presentaron suspensión por parte del contratista, en espera de comunicación.

A la fecha No se tiene información del componente Ambiental.

3.10.1.4. Actividades Sociales

Las actividades realizadas en el componente social fueron las siguientes:

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL

Subprograma 1 – Atención a la comunidad


En este subprograma que tiene como objetivo establecer una comunicación directa con la población y los entes que intervienen en la misma, es necesario realizar reuniones para establecer a cuerdos y responder las inquietudes de la comunidad.

Horario de atención	Hora
Lunes a viernes	8:00 a.m. – 12:00 a.m. a 2:00 p.m. -6:00 p.m.
Sábados	8:00 a.m. – 12:00 a.m.

Indicador de Gestión	Proceso/ Descripción
$\text{Cierre PQRS} = \left(\frac{\text{PQRS cerrados}}{\text{PQRS presentados}} \right) x100$	En este caso no se presentaron PQRSen el mes de julio.
$\text{Información} = \left(\frac{\text{Puntos móviles de información}}{\text{Frentes activos}} \right) x100$	Información (Puntos móviles de información **1/** Frentes activos **1**) **=** 100%

Subprograma 2 – Información y Divulgación

En el proyecto vial es importante tener una comunicación directa, con el presidente de la junta de acción comunal del corregimiento de Buenavista, debido a que, es la representación de su comunidad; además, al presidente se le recuerdalos diferentes canales de comunicación con los que cuenta el contratista para larecepción de las peticiones, el buzón satélite, el correo electrónico y el componente social quien estará al tanto de las inquietudes.

Indicador de Gestión	Proceso/ Descripción
	En el mes de julio se realizó un acta de cierre sobre el almacenamiento de cierre de material y maquinaria con el presidente de la JAC de Buenavista.
 Estrategia de divulgación pública (número de elementos de divulgación implementados **1/** número de elementos de divulgación proyectados **1**) x100) **=100%**	Se realizó una llamada para establecer contacto con el presidente de la JAC de la vereda.

Subprograma 3 – Cultura vial y participación comunitaria

En el desarrollo de este mes se hizo dos actas de cierre almacenamiento de materiales pétreos y herramienta menor, debido a que en los tramos uno, fue entregado a la comunidad y el cual está siendo utilizado por el mismo; así mismo, en esta fase constructiva, la contratación del personal en obra pertenece al corregimiento.

Indicador de Gestión	Proceso/ Descripción
$Estrategias = \left(\frac{Estrategias\ implementadas}{Estrategias\ proyectadas}\right) x100$	En este mes no se realizaron encuentros con la comunidad.
$Acercamientos = \left(\frac{Reuniones\ realizadas}{Reuniones\ convocadas}\right) x100$	N/A
$ActaCompr = \left(\frac{Compromisos\ cerrados}{Compromisos\ establecidos}\right) x100$ ActaCompr= (Compromiso cerrado **2**/ Compromisos establecidos **2**)x100 =100%	Se realiza el acta de compromiso de cierre



Fuente: Contratista

Subprograma 4 – La infraestructura de predios y servicios públicos

En este subprograma no se realizaron actividades debido a que ya fueron entregadas las actas de vecindad a la interventoría.

Indicador de Gestión	Proceso/ Descripción
$Actavecindad = \left(\frac{Acta\ de\ vecindad\ elaborada}{Construcciones\ afectadas} \right) x100$	N/A
$Afectaciones = \left(\frac{Afectación\ subsanada}{Afectación\ realizada} \right) x100$	

Subprograma 6 – Mano de obra contratada con enfoque de género. Derecho fundamental

Es importante que, en el desarrollo del proyecto vial, la mano de obra es de la vereda, en este caso, se tiene laborando siete personas, además, la ingeniera auxiliar de la obra está al tanto de la empleabilidad de los habitantes del corregimiento.

INDICADORES DE GESTION	PROCESO/DESCRIPCION
$Vinculación = \left(\frac{MO\ de\ la\ región\ contratada}{Total\ MO\ proyecto} \right) x100$ Vinculación =(MO de la región contratada **7** / Total MO proyecto **7**) **x100** =**100 %**	Los habitantes del corregimiento se encuentran laborando en este caso, fueron contratadas siete personas.
$Vinculación = \left(\frac{MO\ perteneciente\ a\ grupos\ vulnerables}{Total\ personal\ proyecto\ de\ la\ región} \right) x100$	


Subprograma14 – Acompañamiento al desarrollo y cumplimiento de la consulta previa informada con comunidades étnicas

Para la consulta previa el Ministerio del Interior se envió nuevamente, debido a que solicitaron unos SHAPE de topografía y coordenadas del proyecto, así mismo, el PAGA (Plan Adaptación Guía Ambiental), el cual cuenta con el componente socialy ambiental con las estrategias de mitigación por la intervención vial.



Subprograma 15 – Inclusión social con perspectiva de género y transversalización

En cuanto a la contratación del personal de Buenavista son siete personas para lafase constructiva.



INDICADORES DE GESTIÓN	PROCESO/DESCRIPCIÓN
Flexibilización= Número de padres-madres cabeza de hogar incluidos en los programas de flexibilización **6/** Número total de padres-madres cabeza de hogar del proyecto **7)** x100 = **85%**	En el mes de julio se encuentran 7 personas del corregimiento de Buenavista.
	N/A
Vinculación= (MO pertenecientes a grupos vulnerables **6/** Total personal proyecto de la región **7)** = **85%**	El personal en obra pertenece al corregimiento.





El contratista de obra realizo él envió del informe del mes de Julio, solicitada por la interventoría. Por lo tanto, se informa que se reinició la continuación de la obra el 11 julio del 2024. Asimismo, se envió el Trimestral y Balance de estado Social, ya se encuentra revisado y ajustado por parte de la interventoría, estamos a la espera de posibles correcciones por parte de INVIAS.

3.10.1.5. Actividades SST

Durante este periodo se la obra se encuentra suspendida desde el pasado 27/05/2024:

1. **Contratación del personal**

No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE RETIRO	SS
1	LUIS JAVIER CARRASCAL	DIRECTOR DE OBRA	13363842	ACTIVO	INDEPENDIENTE
2	DIEGO ARMANDO	PROFESION AL SST	91541702	ACTIVO	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE
3	HUGO ALEJANDRO GOMEZ ASCANIO	RESIDENTE DE OBRA	88283744	ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
4	AURA CRISTINA TORRES DIAZ	AUXILIAR DE INGENIERIA	1091673791	ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
5	LAURA DANIELA BARAHONA CARRASCAL	PROFESION AL SOCIAL	1091676848	ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
6	JESUS FABIAN GALLARDO JACOME	INGENIERO AMBIENTAL	13176940	ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
7	CARLOS ALBERTO NAVARRO	AYUDANTE DE OBRA	1007912734	ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S

No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE RETIRO	SS
8	DANNY ALEJANDRO GUERRERO QUINTERO	AYUDANTE DE OBRA	1091683385	ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
9	ARMANDO GONZALEZ SARABIA	OFICIAL DE OBRA	88.282.978	ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
10	JUAN CARLOS SANCHEZ QUINTERO	AYUDANTE DE OBRA	88.276.106	ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
11	ANIBAL CACERES VILAMIZAR	AYUDANTE DE OBRA	91467070	ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
12	JHONATAN PAREDES CUBIDES	AYUDANTE DE OBRA	1.091.681.467	ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
13	JHANCARLOS PAREDES CUBIDES	AYUDANTE DE OBRA	1.091.681.466	ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no registra datos de ausentismo.

CONTRATISTA	MUNICIPIO DE EJECUCION	DIAS PERDIDOS
UNION TEMPORAL OCAÑA GBE	OCAÑA	0

3. Procedimiento de trabajos seguros

Se registran actividades de mantenimiento con maquinaria y de acuerdo a los protocolos de seguridad en el trabajo.

4. Dotación elementos de Protección Personal

En la visita realizada por parte de interventoría en el mes de septiembre se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.





Fotografía 33 Entrega de EPP Municipio de Ocaña 1814

5. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental con la verificación de preoperacionales del contrato.



Fotografía 34 Maquinaria y Equipos Municipio de Ocaña 1814

6. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se realizaron las inspecciones requeridas y se realizó la verificación de las condiciones en las que se encuentran.



Fotografía 35 Equipos de Emergencia Municipio de Ocaña 1814

7. Estadísticas SST

Durante este periodo no se ha presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de julio de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
UNION TEMPORAL OCAÑA GBE	0	0	0

8. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de julio 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
UNION TEMPORAL OCAÑA GBE	1	3

9. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
UNION TEMPORAL OCAÑA GBE	julio	0

3.10.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha se han presentado ítem con actividades no previstas en el proyecto las cuales son:

- Terraplén

Durante el periodo se encuentra en verificación por parte de la interventoría con el fin de evaluar el valor unitario final para cada una de las actividades.

3.10.3. Estado de avance del proyecto

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.10.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

El contratista a la fecha ha realizado entregas de los componentes de estudios y diseños a revisar del corredor de Buenavista Municipio de Ocaña, donde se han emitido su aprobación y observaciones por los especialistas.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	- Hace entrega con comunicado GBE-015-2022 del 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-641-22 del 08-Jun-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	- Hace entrega con comunicado GBE-058-2022 del 08-sep-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1046-22 del 13-Sept-23 - **APROBADO**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	- Hace entrega con comunicado GBE-059-2022 del 11-Sept-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1154-22 del 10-Oct-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con comunicado GBE-072-2022 del 24-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1283-22 del 31-Oct-23 - APROBADO
INFORME ESTRUCTURAL	- GIC-INVIAS-NTS-879-22 del 09-Ago-23 **– OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado GBE-046-2022 del 23-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1161-22 del 10-Oct-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado GBE-072-2022 del 24-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-510-24 del 02-Abr-24 – **OBSERVACIONES** - GIC-INVIAS-NTS-650-24 del 26-Abr-24 – **OBSERVACIONES** -
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega con comunicado GBE-021-2022 del 22-Jun-2023 T1, 4, 5, 7 Y 9 - GIC-INVIAS-NTS-747-22 del 16-Jun-23 - **APROBADO**

Tabla 48 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio Ocaña 1814

3.10.3.2. Etapa de Construcción

Se finalizó con las actividades de construcción de alcantarillas, placa huella y gradas disipadoras con las actividades de encofrado, corte, figurado e instalación de acero para los correspondientes tramos el 3 con 5 alcantarillas nuevas (PR4+910, PR5+130, PR5+225, PR5+460 y PR5+925) y siguiendo con lo estipulado de 3 obras de protección en las alcantarillas nuevas correspondientes al tramo 3 en los puntos PR7+190, PR7+290, PR7+390.

También se finalizó con la actividad de protección de estabilidad de taludes para la placa huella con concreto lanzado en puntos críticos de la obra en ejecución.

Teniendo en cuenta que a la fecha se tiene la totalidad de estudios y diseños.

A continuación, se relacionan las cantidades de ejecución de placa huella a la fecha.

MUNICIPIO	ALCANCE INCIAL PROYECTO	CORREDOR VIAL	EJECUTADO A LA FECHA	TOTAL MUNICIPIO	CANTIDAD POR EJECUTAR
OCAÑA	1550	BUENAVISTA	1595	1692	97
OCAÑA	8	BUENAVISTA	8	8	0
TOTAL	1550		**TOTAL**	1595	0

OBRAS A EJECUTAR	TOTAL, A EJECUTAR	% TOTAL A EJECUTAR	TOTAL, EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO A LA FECHA	VALOR POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
OCAÑA-BUENAVISTA Construcción Placa Huella	$ 2499.989.139,00	100%	$ 2151.490.653,02	86.06%	$ 348.498.485,97	13.94%

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 10 Avance Financiero Municipio de Ocaña 1814

A corte de 31 de julio de 2024, el contrato de obra cuenta con un avance acumulado ejecutado de $2.528.142.007,93 frente a un avance acumulado programado de $2.579.930.858,66.

En el presente informa de realizado un total de 1595m lineales de paño completo llevándose a cabo la totalidad de ejecución de 8 alcantarilla ubicadas en el presente corredor comprendidas de 3 und en el tramo 4 de 500 ml con sus obras de protección y 5 unidades el tramo 3 con sus obras de protección como gradas disipadoras y puntos de estabilización de taludes con 1095 ml de paño ejecutado para un total de 1595m y terminación del sello de juntas.

3.11. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 DE 2022 – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	4164 DE 2022
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
Contratista:	EMPRESA INDUSTRIAL Y COEMRCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	29 octubre de 2021
Valor Inicial:	$ 10.000.000.000,00 M/CTE
Fecha de inicio:	07 de noviembre de 2023
Fecha de terminación inicial:	07 febrero de 2024
Fecha de terminación Final:	31 diciembre de 2024

Tabla 49 Condiciones del contrato - Gobernación 2033

3.11.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.11.1.1. Actividades Administrativas

Conforme al contrato interadministrativo No. 4164-2022, celebrado entre la GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER y la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S., se da acta de inicio a los siguientes contratos:

NOMBRE	CONTRATO	ACTA INICIO
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-065-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-055-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-070-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-074-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-072-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-062-2023	7/11/2023

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-079-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-067-2023	21/02/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-060-2023	22/01/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-056-2023	08/04/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PASO DE LOS RIOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-077-2023	08/04/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VIA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER	CD-FC-064-2023	22/04/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-082-2023	14/05/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-081-2023	17/05/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CACAHUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-058-2023	14/06/2024

Tabla 50 Actas de Inicio a los Contratos de Obra de la Gobernación 2033

Dentro de las actividades administrativas el contratista hace entrega de los siguientes documentos. A la fecha el contratista está realizando actividades de subsanación a los documentos observados por la Interventoría. A continuación, se presenta el estado de los documentos de preconstrucción y de estudios, diseños presentados por el Contratista a la fecha.

3.11.1.1.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 - **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-525-24 del 02-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** CD-FC-065-2023-030 el 12-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-596-24 del 16-Abr-24 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 26-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-014 del 07-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023

		GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-014 del 07-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1577-22 del 19-Dic-2023 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-012 del 07-Feb-2024 – **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-514-22 del 02-Abr-2024 **- APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-022 del 07-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-422-24 del 08-Mar-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-020 del 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Entregado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-017 del 13-Feb-2024 - **REVISIÓN** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-021 del 11-Mar-2024. **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-742-24 del 16-May-2024 – **APROBACION CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-744-24 del 16-May-2024 – **REMISION A INVIAS**

Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 28-Feb-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-309-24 del 15-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-018 del 26-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-424-24 del 08-Mar-2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-023 del 08-Mar-2024. **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-514-22 del 02-Abr-2024 - **APROBADO**
Anticipo - Plan De Manejo	N/A	No se maneja anticipo en el contrato de obra.
Diseño de Mezcla	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-011 del 03-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 28-Feb-2024 - **APROBADO**

Tabla 51 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Cacota Gobernación 2033

3.11.1.1.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic – 2023 - **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-219-24 del 06-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-039 del 10-Abr–2024

		GIC-INVIAS-NTS-594-24 del 16-Abr-24 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-030 del 28-Feb–2024 GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 – **APROBADO** Contratista hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-024 del 07-Feb-2024 - GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 - **APROBADO** Contratista hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-024 del 07-Feb-2024 – OBSERVADO GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 - **APROBADO**

Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1582-22 del 19-Dic-2023 - SOLICITUD Contratista hace entrega con oficio SCCVN-CD-FC-055-2023-010 del 10-Ene-2023 – REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio SCCVN-CD-FC-055-2023-032 del 29-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-408-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio SCCVN-CD-FC-055-2023-030 del 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Aprobado	APROBADO POR EL INVIAS 02/02/2024
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12-Dic – 2023 - **REVISIÓN** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-033 del 11-Mar–2024 – **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-653-24 del 26-Abr-24 – **APROBACION CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-732-24 del 14-May-24 – **REVISION AL INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Sin entregar	

Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1645-22 del 29-Dic-2023 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-030 del 28-Feb–2024 GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-014 del 15-Ene–2024 GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**

Tabla 52 Estado Documentos pre construcción –Municipio de El Zulia Gobernación 2033

3.11.1.1.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Sin entregar	
Protocolo De Bioseguridad	N/A	En condiciones iniciales del contrato de obra no especifica protocolo de bioseguridad
Hojas de vida	Aprobado	El contratista hace entrega con oficio por correo del 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-300-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Hace entrega con oficio por correo del 02-Ene-24 – REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-367-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Hace entrega con oficio por correo del 02-Ene-24- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-367-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Programa De Generación De Empleo	Sin entregar	
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Sin entregar	
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1579-22 del 19-Dic-2023 - SOLICITUD Hace entrega con oficio por correo del 03-Ene-24 REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-367-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-606-24 del 18-Abr-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Sin entregar	
Instalación De Valla	Sin entregar	
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-662-24 del 29-Abr-2024 – **APROBADO CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-748-24 del 16-May-2024 – **REMISION INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-606-24 del 18-Abr-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-545-24 del 08-Abr-2024 – **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Sin entregar	
Diseño de Mezcla	Aprobado	El contratista hace entrega de oficio por correo del 26-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-367-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**

Tabla 53 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Pamplona Gobernación 2033

3.11.1.1.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene - 2024 GIC-INVIAS-NTS-166-24 del 25-Ene-2024 – OBSERVACIONES CONTRATISTA hace entrega con N°020-CD-FC-074-2023 del 12-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-359-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024 GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-572-24 del 12-Abr-2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 – **APROBADO** No. 049-CD-FC-074-2023 del 10-May-2024 – Prorroga 2 GIC-INVIAS-NTS-760-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 – **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		No. 049-CD-FC-074-2023 del 10-May-2024 – Prorroga 2 GIC-INVIAS-NTS-760-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-407-24 del 07-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-589-24 del 17-Abr-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-407-24 del 07-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-589-24 del 17-Abr-2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1580-22 del 19-Dic-2023 – SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega con N°021-CD-FC-074-2023 del 19-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-407-24 del 07-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-589-24 del 17-Abr-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-589-24 del 17-Abr-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-407-24 del 07-Mar-2024 – **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Revisión	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		CONTRATISTA hace entrega con N°028-CD-FC-074-2023 del 01-Mar-2024 – **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-737-24 del 14-May-2024 – REVISION AL INVIAS
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Sin entregar	
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-311-24 del 15-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con N°026-CD-FC-074-2023 del 23-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-446-24 del 12-Mar-2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-589-24 del 17-Abr-2024 - **APROBADO**

Tabla 54 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Salazar de las Palmas Gobernación 2033

3.11.1.1.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Contratista hace entrega con Oficio No. 034 de 2024 del 01-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-597-24 del 16-Abr-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista hace entrega con Oficio No. 034 de 2024 del 01-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 - **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Hojas de vida	Aprobado	Contratista hace entrega por correo el 14-12-2023- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-412-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 017-2024 el 07-Feb-2024 Contratista hace entrega con oficio No. 021-2024 el 14-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-412-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO** Contratista hace entrega con oficio No. 033-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 017-2024 el 07-Feb-2024 Contratista hace entrega con oficio No. 021-2024 el 14-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-412-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO** Contratista hace entrega con oficio No. 033-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1581-22 del 19-Dic-2023 – SOLICITUD

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		Contratista hace entrega con oficio No. 020-2024 el 12-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-412-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Entregado	Contratista hace entrega por correo el 14-12-2023-REVISIÓN
Instalación De Valla	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	Contratista hace entrega por correo el 14-12-2023- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-755-24 del 17-May-2024 – **APROBADO CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-756-24 del 17-May-2024 – **REMISIÓN INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-578-24 del 14-Abr-2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**

Tabla 55 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Silos Gobernación 2033

3.11.1.1.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic – 2023 **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-218-24 del 06-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-029 del 12-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-523-24 del 02-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista entrega oficio RAOT-CD-FC-039 del 20-May-2024 GIC-INVIAS-NTS-835-24 del 29-May-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista entrega oficio RAOT-CD-FC-039 del 26-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO** CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-018 del 07 - Feb – 2024 GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Flujo De Caja	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO** CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-018 del 07 - Feb – 2024 GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 15-Dic-2023 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Sin entregar	
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1583-22 del 19-Dic-2023 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-007 del 11- Ene- 2024- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-025 del 01-Maro-2024 GIC-INVIAS-NTS-410-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-024 del 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Sin entregar	

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic – 2023-REVISION CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-026 del 11 - Mar – 2024 – REVISION GIC-INVIAS-NTS-746-24 del 16-May-2024 – **APROBADO CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-747-24 del 16-May-2024 – **REMISIÓN A INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	Contratista entrega oficio RAOT-CD-FC-062-023 del 26-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Entregado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic – 2023-REVISION
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-027 del 07 - Mar – 2024 GIC-INVIAS-NTS-410-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-017 del 07 - Feb – 2024 – REVISION GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-05-2024 - **APROBADO**

Tabla 56 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Villa de Rosario Gobernación 2033

3.11.1.1.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-031 el 13-Mar-2024 (Seguimiento Plan de Calidad) GIC-INVIAS-NTS-525-24 del 02-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-033 el 10-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-595-24 del 17-Abr-2024 – **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-023 el 27-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-362-24 del 29-Feb-2024 – **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1584-22 del 19-Dic-2023 – SOLICITUD GIC-INVIAS-NTS-409-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-025 el 01-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-409-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-024 el 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-409-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Sin entregar	
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 REVISIÓN Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-026 el 11-Mar-2024 – REVISIÓN

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-654-24 del 26-Abr-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-741-24 del 16-May-2024 – **REMISIÓN A INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-362-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Entregado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-023 el 27-Feb-2024 - REVISIÓN
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-024 el 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-409-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**

Tabla 57 Estado Documentos pre construcción –Municipio de San Cayetano Gobernación 2033

3.11.1.1.8. CD-FC-067-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Observación	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-006 el 08-Abr-2024 – **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-592-24 del 17-Abr-2024 - **OBSERVACIONES**
Protocolo De Bioseguridad	Solicitud	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 - **SOLICITUD**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Hojas de vida	Solicitud	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 - **SOLICITUD**
Programa De Obra	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** Contratista envía por medio de correo 21-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBACIÓN**
Flujo De Caja	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBACIÓN**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBACIÓN**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBACIÓN**
Análisis de Precios Unitarios	Solicitud	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** Contratista envía por medio de correo 21-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 **OBSERVADO** Contratista envía oficio OBR-CACH-006 del 02-May-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		Contratista envía oficio OBR-CACH-024 del 24-May-2024
Instalaciones Provisionales	Solicitud	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 **- APROBADO**
Instalación De Valla	Observado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-013 el 10-Mar-2024 - **OBSERVADO**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Solicitud	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Solicitud	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** Contratista envía por medio de correo 21-Mar-2024
Fuente De Materiales	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** OBR-CACH-019 del 15-May-2024 GIC-INVIAS-NTS-750-24 del 16-May-2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Solicitud	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 - **SOLICITUD**
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBADO**

Tabla 58 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Cáchira Gobernación 2033

3.11.1.1.9. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-448-24 del 12-Mar-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-467-24 del 19-Mar-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-376-24 del 04-Mar-2024 Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-473-24 del 19-Mar-2024 – **OBSERVADO** GIC-INVIAS-NTS-564-24 del 09-Abr-2024 – **AVAL RESIDENTE**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-399-24 del 06-Mar-2024 – **APROBADO** Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-019-2024 del 03-May-2024
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-399-24 del 06-Mar-2024 – **APROBADO** Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-019-2024 del 02-May-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-474-24 del 19-Mar-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-993-24 de 14-May-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-993-24 de 14-May-2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-565-24 del 09-Abr-2024 – **OBSERVADO** GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD** Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-018-2024 del 18-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-988-24 de 15-May-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-993-24 de 14-May-2024 – **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista presenta con oficio MATICCES-LOURDES-012-2024 el 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-467-24 del 19-Mar-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-398-24 del 06-Mar-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-993-24 del 14-May-2024 – **APROBADO**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-563-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-733-24 del 14-May-2024 – **REMISION INVIAS** GIC-INVIAS-NTS-734-24 del 14-May-2024 - **APROBADO**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-467-24 del 19-Mar-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-425-24 del 08-Mar-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-993-24 del 14-May-2024 – **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Sin entregar	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD**
Diseño de Mezcla	Observado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-566-24 del 19-Abr-2024 – **OBSERVADO** Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-018-2024 del 18-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-988-24 del 15-May-2024 - **APROBADO**

Tabla 59 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Lourdes Gobernación 2033

3.11.1.1.10. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-706-24 del 06-May-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 – **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Entregado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024
Flujo De Caja	Entregado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Entregado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - **SOLICITUD**
Fuente De Materiales	Observación	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-635-24 del 24-Abr-2024 - **OBSERVACIONES**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**

Tabla 60 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Puerto Santander Gobernación 2033

3.11.1.1.11. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PASO DE LOS RIOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Observado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-009-2024 el 04-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-593-24 del 17-Abr-2024 - **OBSERVACIONES**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-009-2024 el 04-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-605-24 del 18-Abr-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-001-2024 el 03-04-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-603-24 del 18-Abr-2024 - **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-655-24 del 26-Abr-2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-981-24 del 26-Jun-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-981-24 del 26-Jun-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-981-24 del 26-Jun-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 - **SOLICITUD** El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-013-2024 el 18-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-981-24 del 26-Jun-2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-009-2024 el 04-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-605-24 del 18-Abr-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-721-24 del 10-05-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-001-2024 el 03-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-656-24 del 26-Abr-2024 - OBSERVACIONES El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-020-2024 el 29-04-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-660-24 del 29-Abr-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 - **SOLICITUD** El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-012-2024 el 16-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-599-24 del 16-ABRIL-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABR-2024 - SOLICITUD El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-012-2024 el 16-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-660-24 del 29-Abr-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 - **SOLICITUD**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-981-24 del 26-Jun-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-009-2024 el 04-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-656-24 del 26-Abr-2024 - **APROBADO**

Tabla 61 Estado Documentos pre construcción –Municipio Cúcuta Gobernación 2033

3.11.1.1.12. CD-FC-064-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VÍA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	No entregado	
Protocolo De Bioseguridad	No entregado	
Hojas de vida	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-918-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	No entregado	
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-772-24 del 21-May-2024 - **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Instalación De Valla	No entregado	Contratista envía por correo el 16-05-2024
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	No entregado	
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-772-24 del 21-May-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-860-24 de l07-Jun-2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	No entregado	
Diseño de Mezcla	No entregado	

Tabla 62 Estado Documentos pre construcción –Municipio Pamplonita Gobernación 2033

3.11.1.1.13. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N°010- CD-FC-082-2023 el 06-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-903-24 del 13-Jun-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N°010- CD-FC-082-2023 el 06-06-2024
Hojas de vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista presenta por medio de oficio N007-CD-FC-082-2023 el 24/05/2024 - DIRECTOR DE OBRA Contratista presenta por medio de oficio N014-CD-FC-082-2023 el 17/06/2024 – RESIDENTE DE OBRA GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - APROBACION RESIDENTE GIC-INVIAS-NTS-1078-24 del 28-MAY2024 - **APROBACION DIRECTORA**
Programa De Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N°010- CD-FC-082-2023 el 06-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACION**
Flujo De Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N°010- CD-FC-082-2023 el 06-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACION**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N°010- CD-FC-082-2023 el 06-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACION**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N010-CD-FC-082-2023 el 12-06-2024 Contratista hace entrega por medio de oficio N013-CD-FC-082-2023 el 17-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACION**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N010-CD-FC-082-2023 el 12-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACION**
Instalaciones Provisionales	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Manejo De Transito - PMT	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N010-CD-FC-082-2023 el 12-06-2024
Fuente De Materiales	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N°010- CD-FC-082-2023 el 06-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACION**
Diseño de Mezcla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**

Tabla 63 Estado Documentos pre construcción –Municipio Herrán Gobernación 2033

3.11.1.1.14. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-904-24 del 13-Jun-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024
Hojas de vida	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista presenta por medio de oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-002 el 24/05/2024 - DIRECTOR DE OBRA
Programa De Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-921-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-921-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-921-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-008 el 12-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-921-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Análisis de Precios Unitarios	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024
Instalaciones Provisionales	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-008 el 12-Jun-2024
Fuente De Materiales	No entregado	
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-921-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**

Tabla 64 Estado Documentos pre construcción –Municipio Mutiscua Gobernación 2033

3.11.1.1.15. CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CAGUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Observado	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1064-24 del 17-JUL-2024 - **OBSERVACIONES**
Protocolo De Bioseguridad	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACION**
Hojas de vida	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACION**
Programa De Obra	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACION**
Flujo De Caja	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACION**
Programa De Generación De Empleo	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACION**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACION**
Análisis de Precios Unitarios	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACION**
Instalaciones Provisionales	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACION**
Plan De Manejo De Transito - PMT	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACION**
Instalación De Valla	Solicitud	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Solicitud	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-005 DEL 22-07-2024
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Solicitud	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024
Fuente De Materiales	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-005 DEL 22-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1086-24 del 22-JUL-2024 - **APROBACION**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-005 DEL 22-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1086-24 del 22-JUL-2024 - **APROBACION**
Diseño de Mezcla	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-005 DEL 22-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1086-24 del 22-JUL-2024 - **APROBACION**

Tabla 65 Estado Documentos pre construcción –Municipio Santiago Gobernación 2033

3.11.1.2. Actividades Técnicas

Dentro de las actividades desarrolladas durante el periodo de mayo de 2024 por parte del contratista están:

3.11.1.2.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 237 metros lineales de placa huella y 15204 m^2 de actividades de mantenimiento periódico en el corredor vial.





Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para él envió de toda la documentación pertinente para la liquidación del presente contrato de obra.

3.11.1.2.2 CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 320 metros lineales de placa huella y dos (02) alcantarillas en el corredor vial.





Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para el envío de toda la documentación pertinente para la liquidación del presente contrato de obra.

3.11.1.2.3 CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 279 metros lineales de placa huella y una (01) alcantarilla en el corredor vial.





Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para el envío de toda la documentación pertinente para la liquidación del presente contrato de obra.

3.11.1.2.4 CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de mayo, ejecutándose 296 metros lineales de placa huella y tres (03) alcantarilla en el corredor vial.




Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para el envío de toda la documentación pertinente para la liquidación del presente contrato de obra.

3.11.1.2.5 CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 375 metros lineales de placa huella, tres (03) alcantarillas y el mantenimiento periódico de 19948,80 m^2 en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para el envío de toda la documentación pertinente para la liquidación del presente contrato de obra.

3.11.1.2.6 CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 157 metros lineales de placa huella y una (01) alcantarilla en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para el envío de toda la documentación pertinente para la liquidación del presente contrato de obra.

3.11.1.2.7 CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 279 metros lineales de placa huella y 16224,69 m^2 de mantenimiento periódico en el corredor vial.




Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para él envió de toda la documentación pertinente para la liquidación del presente contrato de obra.

3.11.1.2.8 CD-FC-067-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Dentro de las actividades desarrolladas durante el periodo de junio por parte del contratista se tiene:

Municipio de Cáchira Faro - Vereda Los Mangos - La Carrera

- Se transporto materiales como acero cemento y materiales pétreos.
- Se figuro acero para viga riostras.
- En el tramo 1, se realizaron las actividades de corte, figurado de acero del mismo modo la instalación de la misma para la ejecución de actividades de placa huella.

- Se mantuvieron actividades de vaciado de concreto de 14Mpa para piedra pegada y de 21 MPa para placa huella.

LOS MANGOS – LA CARRERA



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Durante todo el periodo el contratista realiza acopio de materiales pétreos (Arena, Triturado) para los frentes de trabajo del Tramo 1.

Por parte de la interventoría se realizan comités y/o reuniones en campo del Municipio de Cáchira con el fin de hacer seguimiento y control semanal a las actividades que se ejecutan.

Estado de avance del proyecto.

El proyecto se encuentra en aprobación con algunos pendientes de algunos diseños, El proyecto se divide en tres (3) tramos de los cuales ya están finalizados los tramos 1, 2 y 3.

Etapa de Construcción.

En el tramo 1 se realizaron actividades de excavación para viga riostras e instalación de acero del mismo junto con el acero de placa huella y cunetas, se realizan vaciado de concreto de 21Mpa en placa huella y vaciado de concreto ciclópeo.

A continuación, se relacionan las cantidades de ejecución de placa huella a la fecha del presente informe.

MUNICIPIO	ALCANCE INCIAL PROYECTO	CORREDOR VIAL	EJECUTADO A LA FECHA	TOTAL, MUNICIPIO	CANTIDAD POR EJECUTAR
CACHIRA	124	Tramo 1	124.6	124.6	0
	129.5	Tramo 2	130	130	0
	130.5	Tramo 3	130.5	130.5	0
TOTAL	384		**TOTAL**	385.1	0

Tabla 66 Cantidades ejecutadas a la fecha - Municipio de Cáchira

Durante el mes de julio se realizaron actividades de corte, figurado y amarre de acero del mismo modo el vaciado de concreto de 14Mpa para piedra pegada y el vaciado de concreto de 21Mpa para placa huella, bordillos y cunetas

Se da por terminado las actividades de placa huella en el corredor de mejoramiento vial comprendido entre los mangos y la carrera con 3 tramos de los cuales el tramo 1 se ejecutó 124.6ml de placa huela en el tramo 2 se ejecutó 130ml de placa huella y por último en el tramo 3 se ejecutó 130.5ml de placa huella para un total de 385.1ml de los cuales fueron contratado 384ml de placa huella

3.11.1.2.9 CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de junio, ejecutándose 320 metros lineales de placa huella y 14387.23 m^2 de mantenimiento periódico en el corredor vial y una alcantarilla.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para él envió de toda la documentación pertinente para la liquidación del presente contrato de obra.

3.11.1.2.10 CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de junio, ejecutándose 179.37 metros lineales de placa huella y 13803.10 m^2 de mantenimiento periódico en el corredor vial y una alcantarilla.





Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para él envió de toda la documentación pertinente para la liquidación del presente contrato de obra.

3.11.1.2.11 CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PASO DE LOS RIOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de junio, ejecutándose 320 metros lineales de placa huella y 14387.23 m^2 de mantenimiento periódico en el corredor vial y una alcantarilla.




Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para él envió de toda la documentación pertinente para la liquidación del presente contrato de obra.

3.11.1.2.12 CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

A la fecha del presente informe, se viene ejecutando las siguientes actividades en el proyecto:

Construcción placa huella

- Excavaciones varias sin clasificar
- Acero de refuerzo fy 4200 MPa
- Subbase granular clase c sbg-50

Sección 2 - Actividades de Mantenimiento Periódico

- Conformación de vía existente.

El día 8 de abril de 2024, se realizó suscripción de acta de inicio para el proyecto.

Se realizo la conformación de calzada existente, el mantenimiento realizado asciende a 16.699 m2 y un avance del 266.73 ml de placa huella.

Actualmente, la obra, presenta un atraso de obra de 2.50 % con respecto a la programación de obra.





Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.13 CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

En el contrato, se firmó acta de inicio el 14 de mayo del 2024, a la fecha del presente informe el contratista de obra tiene pólizas de garantía actualizadas, igualmente se le solicita al contratista realizar y entregar los estudios y diseños del proyecto.

Se realizo la conformación de calzada existente, el mantenimiento realizado asciende a 13441.69 m2 y 70 m de placa huella.




Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.14 CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

En el contrato, se firmó acta de inicio el 17 de mayo del 2024.

Se realizo la conformación de calzada existente, el mantenimiento realizado asciende a 16201.11 m2 y 173 m de placa huella.




Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.14 CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CAGUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

En el contrato, se firmó acta de inicio el 14 de junio del 2024, a la fecha del presente informe el contratista de obra tiene pólizas de garantía actualizadas, igualmente se le solicita al contratista realizar y entregar los estudios y diseños del proyecto.

Se realizo la conformación de calzada existente, el mantenimiento realizado asciende a 8160 m2.





Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.7.1.1. Actividades ambientales

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

3.7.1.1.1. D-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Se realiza mesa de trabajo, informe balance a terminación del contrato de obra y se envían observaciones que deben ser subsanadas por el contratista de obra, para realizar el respectivo cierre del componente.

3.7.1.1.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Se realiza mesa de trabajo, informe balance a terminación del contrato de obra y se envían observaciones que deben ser subsanadas por el contratista de obra, para realizar el respectivo cierre del componente.

3.7.1.1.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contratista se encuentra al día en la entrega de la documentación del componente ambiental.

3.7.1.1.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Se realiza mesa de trabajo, solicitando al contratista los informes trimestrales e informe balance a terminación del contrato de obra, que a la fecha no ha sido entregados, para realizar el respectivo cierre del componente.

3.7.1.1.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Se realiza mesa de trabajo, informe balance a terminación del contrato de obra y se envían observaciones que deben ser subsanadas por el contratista de obra, para realizar el respectivo cierre del componente.

3.7.1.1.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Se realiza mesa de trabajo, informe balance a terminación del contrato de obra y se envían observaciones que deben ser subsanadas por el contratista de obra, para realizar el respectivo cierre del componente.

3.7.1.1.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Se realiza mesa de trabajo, informe balance a terminación del contrato de obra y se envían observaciones que deben ser subsanadas por el contratista de obra, para realizar el respectivo cierre del componente.

3.7.1.1.8. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Se realiza recorrido de obra a la vereda Primavera con el fin de verificar el cumplimiento del componente ambiental; se solicita la entrega del informe trimestral y el informe balance a la terminación del contrato de obra, para realizar el respectivo cierre.

3.7.1.1.9. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS – LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Esta interventoría se encuentra a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) por parte del contratista de obra, a la fecha no han sido entregados.

3.7.1.1.10. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS - DAVE, MUNICIPIO PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Se realiza recorrido de obra, con el fin de verificar el cumplimiento del componente ambiental y la implementación de los subprogramas contemplados en el PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), durante la ejecución de la obra.

Por otra parte, esta interventoría solicita documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), a la fecha no han sido entregados. Así mismo observaciones subsanadas en cuanto a la FUENTE DE MATERIALES.

3.7.1.1.11. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PASOS DE LOS RIOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Esta interventoría se encuentra a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) por parte del contratista de obra, a la fecha no han sido entregados. Así misma documentación en cuanto a la FUENTE DE MATERIALES.

3.11.1.2.12 CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Se da aprobación a la FUENTE DE MATERIALES, mediante oficio No GIC-INVIAS-NTS-860-24.

Se realiza recorrido de obra, con el fin de verificar el cumplimiento del componente ambiental y la implementación de los subprogramas contemplados en el PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), durante la ejecución de la obra.

Por otra parte, esta interventoría solicito al contratista de obra la entrega documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).

3.11.1.2.13 CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Se realiza recorrido de obra, con el fin de verificar el cumplimiento del componente ambiental y la implementación de los subprogramas contemplados en el PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), durante la ejecución de la obra.

Por otra parte, esta interventoría solicito al contratista de obra la entrega documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) y la entrega de documentación en cuanto a la FUENTE DE MATERIALES.

3.11.1.2.14 CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Se realiza recorrido de obra, con el fin de verificar el cumplimiento del componente ambiental y la implementación de los subprogramas contemplados en el PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), durante la ejecución de la obra.

Por otra parte, esta interventoría solicito al contratista de obra la entrega documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) y la entrega de documentación en cuanto a la FUENTE DE MATERIALES.

3.7.1.2. Actividades Sociales

La Interventoría se encuentra a la espera del envió por parte de cada uno de los contratistas de los proyectos correspondientes al Convenio 2033, del documento PAGA con los ajustes requeridos por la interventoría conforme a la Guía de Manejo Ambiental del INVIAS, actas de vecindad de inicio y demás documentación de inicio de obra, para la respectiva revisión y aprobación de los mismos.

3.7.1.2.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes la interventoría recibe oficio con radicado 2024S-VBOG-047969 Fecha: 2024-07-19 para subsanar la documentación PAGA. Por tanto, Invias solicita remitir los informes trimestrales de la gestión socio ambiental y el Balance Ambiental y social a la terminación del contrato de obra acorde a los lineamientos definidos en los instructivos del Manual de interventoría.

3.7.1.2.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes la interventoría recibe oficio con radicado 2024S-VBOG-039300 Fecha: 2024-06-18 para subsanar la documentación PAGA. Por tanto, Invias solicita remitir los informes trimestrales de la gestión socio ambiental y el Balance Ambiental y social a la terminación del contrato de obra acorde a los lineamientos definidos en los instructivos del Manual de interventoría.

3.7.1.2.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes la interventoría recibe oficio con radicado 2024S-VBOG-047972 Fecha: 2024-07-19 para subsanar la documentación PAGA. Por tanto, Invias solicita remitir los informes trimestrales de la gestión socio ambiental y el Balance Ambiental y social a la terminación del contrato de obra acorde a los lineamientos definidos en los instructivos del Manual de interventoría.

Durante el mes la interventoría recibe oficio con radicado 2024S-VBOG-048851 con Fecha: 2024-07-23 el informe trimestral, por tanto, la Subdirección acusa recibido de la información e indica: Fueron tenidas en cuenta las observaciones y se entregó documentación debidamente diligenciada y firmada por las partes. “Teniendo en cuenta la fecha de finalización del contrato se recuerda a la interventoría lo dispuesto por el manual de

interventoría, “Para el cierre de los proyectos de mínimo impacto, es necesario remitir a la Subdirección de Sostenibilidad el formato MASPS-MN1- IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto, para cierre. El cierre incluye una certificación que ratifique la no generación de ningún tipo de afectación en territorios colectivos o al patrimonio arqueológico y cultural de la Nación.”

El contratista se encuentra al día con la documentación por parte del Componente Social, queda pendiente la certificación mencionada anteriormente.

3.7.1.2.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes la interventoría recibe oficio con radicado 2024S-VBOG-047972 Fecha: 2024-07-19 para subsanar la documentación PAGA. Por tanto, Invias solicita remitir los informes trimestrales de la gestión socio ambiental y el Balance Ambiental y social a la terminación del contrato de obra acorde a los lineamientos definidos en los instructivos del Manual de interventoría.

3.7.1.2.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes la interventoría recibe oficio con radicado 2024S-VBOG-047960 Fecha: 2024-07-19 para subsanar la documentación PAGA. Por tanto, Invias solicita remitir los informes trimestrales de la gestión socio ambiental y el Balance Ambiental y social a la terminación del contrato de obra acorde a los lineamientos definidos en los instructivos del Manual de interventoría.

3.7.1.2.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes la interventoría recibe oficio con radicado 2024S-VBOG-047967 con sugerencias por subsanar en cuanto al documento PAGA y se solicita remitir a esta dependencia los informes trimestrales de la gestión socio ambiental y el Balance Ambiental y social a la terminación del contrato de obra acorde a los lineamientos definidos en los instructivos del Manual de interventoría.

3.7.1.2.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes la interventoría recibe oficio con radicado 2024S-VBOG-047971 con Fecha: 2024-07-19 para subsanar la documentación PAGA. Por tanto, Invias solicita remitir los informes trimestrales de la gestión socio ambiental y el Balance Ambiental y social a la terminación del contrato de obra acorde a los lineamientos definidos en los instructivos del Manual de interventoría.

3.7.1.2.8. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes la interventoría recibe oficio con radicado 2024S-VBOG-050170 Fecha: 2024-07-25, donde se menciona que la Subdirección acusa recibido de la información de forma extemporánea e indica: Se subsana información en los formatos: Matriz de cumplimiento actividades sociales (MASPS-MN1-IN-2-FR-3), Plan de inversión social (MASPS-MN1-IN-3-FR-5) y Acta de radiación y actualización social de proyectos (MASPS-MN1-IN-3-FR-1) donde se evidencian diligenciados y firmados por las partes.

Se recuerda que teniendo en cuenta la fecha de finalización del contrato se recuerda a la interventoría lo dispuesto por el manual de interventoría, “Para el cierre de los proyectos de mínimo impacto, es necesario remitir a la Subdirección de Sostenibilidad el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto, para cierre. El cierre incluye una certificación que ratifique la no generación de ningún tipo de afectación en territorios colectivos o al patrimonio arqueológico y cultural de la Nación.”

3.7.1.2.9. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS – LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes la interventoría recibe oficio con radicado 2024S-VBOG-049532 con Fecha: 2024-07-24, donde se menciona que la Subdirección acusa recibido de la información de forma extemporánea e indica: Se subsana información en los formatos: Matriz de cumplimiento actividades sociales (MASPS-MN1-IN-2-FR-3), Plan de inversión social (MASPS-MN1-IN-3-FR-5) y Acta de radiación y actualización social de proyectos (MASPS-MN1-IN-3-FR-1) donde se evidencian diligenciados y firmados por las partes.

Se recuerda que teniendo en cuenta la fecha de finalización del contrato se recuerda a la interventoría lo dispuesto por el manual de interventoría, “Para el cierre de los proyectos de mínimo impacto, es necesario remitir a la Subdirección de Sostenibilidad el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto, para cierre. El cierre incluye una certificación que ratifique la no generación de ningún tipo de afectación en territorios colectivos o al patrimonio arqueológico y cultural de la Nación.

3.7.1.2.10. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS - DAVE, MUNICIPIO PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes la interventoría se encontró a la espera de recibir:

DOCUMENTACIÓN INICIAL:

Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto.
Formato Matriz de cumplimiento actividades sociales
Formato Plan de Inversión Social.

Evidencia de Socializaciones, reuniones, registro fotográfico, actas de inicio y cierre de obra e informes mensuales.

EJECUCIÓN DEL TRIMESTRAL

Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).
Balance del Estado social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).
Matriz de cumplimiento actividades sociales.
Actas de vecindad (Formato Invias).
Plan de Inversión social.
Pre-acta Inversión Social.

NOTA: Se le sugiere al contratista llenar los formatos con los datos pertinentes, no dejar las casillas vacías ni en blanco. Si no hay información, escribir 0 o N/A. Asimismo, anexar las firmas que sean necesarias para no generar más atraso.

3.7.1.2.11. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PASOS DE LOS RIOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes la interventoría se encontró a la espera de recibir:

DOCUMENTACIÓN INICIAL:

Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto.
Formato Matriz de cumplimiento actividades sociales
Formato Plan de Inversión Social.

Evidencia de Socializaciones, reuniones, registro fotográfico, actas de inicio y cierre de obra e informes mensuales**.**

EJECUCIÓN DEL TRIMESTRAL

Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).

Balance del Estado social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).
Matriz de cumplimiento actividades sociales.
Actas de vecindad (Formato Invias).
Plan de Inversión social.
Pre-acta Inversión Social.

NOTA: Se le sugiere al contratista llenar los formatos con los datos pertinentes, no dejar las casillas vacías ni en blanco. Si no hay información, escribir 0 o N/A. Asimismo, anexar las firmas que sean necesarias para no generar más atraso.

3.7.1.2.12. CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Durante el mes la interventoría se encontró a la espera de recibir el documento PAGA informe mensual y trimestral por parte del contratista de obra.

3.7.1.2.13. CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Durante el mes la interventoría se encontró a la espera de recibir:

DOCUMENTACIÓN INICIAL:

Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto.
Formato Matriz de cumplimiento actividades sociales
Formato Plan de Inversión Social.

Evidencia de Socializaciones, reuniones, registro fotográfico, actas de inicio y cierre de obra e informes mensuales.

EJECUCIÓN DEL TRIMESTRAL

Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).

Balance del Estado social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).
Matriz de cumplimiento actividades sociales.
Actas de vecindad (Formato Invias).
Plan de Inversión social.
Pre-acta Inversión Social.

NOTA: Se le sugiere al contratista llenar los formatos con los datos pertinentes, no dejar las casillas vacías ni en blanco. Si no hay información, escribir 0 o N/A. Asimismo, anexar las firmas que sean necesarias para no generar más atraso.

3.7.1.2.14. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Durante el mes la interventoría se encontró a la espera de recibir:

DOCUMENTACIÓN INICIAL:

Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto.
Formato Matriz de cumplimiento actividades sociales
Formato Plan de Inversión Social.

Evidencia de Socializaciones, reuniones, registro fotográfico, actas de inicio y cierre de obra e informes mensuales.

EJECUCIÓN DEL TRIMESTRAL

Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).
Balance del Estado social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).
Matriz de cumplimiento actividades sociales.
Actas de vecindad (Formato Invias).
Plan de Inversión social.
Pre-acta Inversión Social.

NOTA: Se le sugiere al contratista llenar los formatos con los datos pertinentes, no dejar las casillas vacías ni en blanco. Si no hay información, escribir 0 o N/A. Asimismo, anexar las firmas que sean necesarias para no generar más atraso.

3.7.1.3. Actividades SST

Durante este periodo se ha reportado por parte del contratista el inicio de actividades de obra de los siguientes municipios, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

3.7.1.3.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.3.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.3.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.3.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.3.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.3.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.3.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.3.8. CD-FC-079-2023 CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.3.9. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS – LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contratista sigue gestionando documentación del componente SST.

3.7.1.3.10. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS - DAVE, MUNICIPIO PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.3.11. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PASOS DE LOS RIOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.3.12. CD-FC-064-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contratista de obra NO a enviado información mensual, se solicita el envió de la documentación pertinente.

3.7.1.3.13. CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Relación del personal que trabajo durante el mes de julio.

N	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ING	RETIR	SEGURIDAD SOCIAL
1.	LAURA RIOS DUATE	110528446	DIRECTORA	18/06/2024		RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

2.	JHON ALEXANDER RIVERA VARGAS	1090405439	RESIDENTE DE OBRA	18/06/2024		RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
3.	LUIS FRANCISCO ORTIZ LEAL	88306154	AYUDANTE DE OBRA	25/06/2024		RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
4.	NESTOR YOHANY MOGOLLON CHONA	1148457223	AYUDANTE DE OBRA	25/06/2024		RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
5.	CARLOS EDUARDO GOMEZ SANTANDER	5455898	AYUDANTE DE OBRA	25/06/2024	01/07/2024	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
6.	ALVARO ENRIQUE JAIMES TORRES	88033628	OPERADOR DE MAQUINARIA	27/06/2024		RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
8.	PEDRO YESID MEAURY BLANCO	1092361134	OPERADOR DE MAQUINARIA	19/06/2024		RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
9.	GLORIA MARQUEZ SALAZAR	60390105	PROFESIONAL SST	18/06/2024		RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
10	ALVARO RODRIGUEZ CASTRO	88251179	MAESTRO DE OBRA	27/06/2024		RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

Afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social

El contratista entrega las afiliaciones y seguridad del mes vencido por temas de fechas de pago.

Anexo Afiliaciones seguridad social, de obras activas

Política de Seguridad Y salud en el Trabajo

El contratista de obra, cuenta con la política de seguridad y salud en el trabajo, y se realiza la divulgación en las diferentes inducciones.

Marco legal en seguridad y salud en el trabajo

El contratista de obra, cuenta con la matriz de requisitos legales y es verificada en los documentos iniciales.

Reglamento de Higiene y seguridad Industrial

El contratista de obra, cuenta con un reglamento de higiene y seguridad industrial el cual, fue evidenciado y aprobado al previo inicio de las actividades de obra.

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST

El contratista de obra, cuenta con los formatos de conformación y actas de reunión los cuales fueron evidenciado y aprobados al previo inicio de las actividades de obra.

Comité de Convivencia Laboral

El contratista de obra, cuenta con los formatos de conformación y actas de reunión los cuales fueron evidenciado y aprobados al previo inicio de las actividades de obra.

Diagnóstico inicial de condiciones de Trabajo

El contratista de obra, se identificaron y priorizaron los diferentes riesgos presentes en las actividades, a través de la MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, este documento se aprobó en la etapa de preliminares.

IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Programa medicina preventiva y del Trabajo

Exámenes de ingreso.

El contratista de obra, a la fecha no se registra examen de ingreso de personal.

AUSENTISMO LABORAL

Para el periodo del presente informe no se registran ausentismos por causa de enfermedades laborales o accidentes laborales.

CONTRATISTA	MUNICIPIO DE	DIAS
RENZO ADRIANO	HERRAN	0

PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS SEGUROS

Se realiza el seguimiento a los procedimientos de seguridad ejecutados en cada una de las obras que se encuentran en ejecución.

El contratista de obra, se continua con actividades constructivas y trabajos con maquinaria, se realiza visita de obra para la verificación de la ejecución del SG-SST.

DOTACION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El contratista de obra, en la visita realizada por parte de interventoría en el mes de julio, se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.

MAQUINARIA Y EQUIPO

La interventoría hace revisión documental de la maquinaria previo al inicio y durante la ejecución de las obras, las obras que en estos momentos tienen trabajo con maquinaria y volquetas para transporte de material.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores

PLAN DE EMERGENCIA

Todas las obras cuentan con un documento de plan de emergencia evidenciado y aprobado en la revisión documental del SG-SST a continuación se registran las evidencias fotográficas de quienes están en etapa de ejecución

Para la ejecución de este componente, se debe tener en obra:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se debe realizar las respectivas inspecciones mensuales, para la verificación de las condiciones en las que se encuentran y en caso de una eventualidad la atención sea oportuna.

EQUIPOS DE EMERGENCIA

El contratista de obra, para el presente informe el contratista no presenta registro fotográfico

ESTADISTICAS SST

Todos los contratistas cuentan con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. Para el periodo del presente informe, se registran los datos de las obras que están en ejecución.

CONTRATISTA	MUNICPIO DE EJECUCION	MES	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	HERRAN	JULIO	0	0	0

INDUCCION Y CAPACITACION

Se realizo verificación documental corroborando que los contratistas, cumplieran con las inducciones correspondientes al periodo de julio 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	MUNICPIO DE EJECUCION	MES	INDUCCIONES	CHARLAS SST
RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	HERRAN	JULIO	11	11

IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Todas las contratistas, cuentan con un Protocolo de bioseguridad el cual fue aprobado en etapa preliminar, de entrega de documentación. Dentro de las actividades implementadas se encuentra el lavado de manos, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MUNICPIO DE EJECUCION	MES	CASOS COVID 19
RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	HERRAN	JULIO	0

IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Todas las contratistas, cuentan con un Protocolo de bioseguridad el cual fue aprobado en etapa preliminar, de entrega de documentación. Dentro de las actividades implementadas se encuentra el lavado de manos, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MUNICPIO DE EJECUCION	MES	CASOS COVID 19
RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	HERRAN	JULIO	0

Se realiza el control de seguimiento al cumplimiento del protocolo de bioseguridad para lo cual se exige y recomienda un baño dependiendo del lugar de ejecución, para el lavado de manos y a su vez, cumpla con el requerimiento de servicio higiénico dentro de las obras.

3.7.1.3.14. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Relación del personal que trabajo durante el mes de julio.

N	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ING	RETIR	SEGURIDAD SOCIAL
1.	LAURA RIOS DUARTE	1110528446	DIRECTOR DE OBRA	22/06/2024		S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S

2.	CARLOS ALBERTO DELGADO OTALORA	88259424	INGENIERO RESIDENTE	13/07/2024		S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
3.	LEOPOLDO MENDOZA GARCIA	13353119	AYUDANTE DE OBRA	22/06/2024		S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
4.	PABLO BAUTISTA RODRIGUEZ	5463398	CELADOR	22/06/2024		S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
5.	WILSON ORDUZ VILLAMIZAR	1094280194	AYUDANTE DE OBRA	22/06/2024		S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
6.	DIOMEDES FLOREZ RINCON	1094247850	AYUDANTE DE OBRA	22/06/2024		S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
7.	OSCAR ROZO GRANADOS	1005061144	AYUDANTE DE OBRA	22/06/2024		S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
8.	ROBINSON AMAYA FIGUEROA	1005043614	OFICIAL DE OBRA	29/06/2024		S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
9.	JOSE ARIEL SUAEZ GAMBOA	5605393	AYUDANTE DE OBRA	11/07/2024		S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
10.	EDWIN ALBERTO CONTRERAS VILLAMIZAR	5463042	AYUDANTE DE OBRA	12/07/2024		S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
11	GERMAN ESTIVEN SANCHEZ SOLANO	1094808162	AYUDANTE DE OBRA	12/07/2024		S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
12	ELKIN ARMANDO MANTILLA PINILLOS	1005060963	AYUDANTE DE OBRA	16/07/2024		S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
13	BREYNER DUVAN MANTILLA PINILLOS	1094282706	AYUDANTE DE OBRA	16/07/2024		S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
14	GLORIA MARQUEZ SALAZAR	60390105	PROFESIONAL SST	22/06/2024		S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
15	ARTURO SANCHEZ VERA	17549062	MAESTRO OBRA	22/06/2024		S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S

10	ALVARO RODRIGUEZ CASTRO	88251179	MAESTRO DE OBRA	27/06/2024		RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

Afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social

El contratista entrega las afiliaciones y seguridad del mes vencido por temas de fechas de pago.

Anexo Afiliaciones seguridad social, de obras activas

Política de Seguridad Y salud en el Trabajo

El contratista de obra, cuenta con la política de seguridad y salud en el trabajo, y se realiza la divulgación en las diferentes inducciones.

Marco legal en seguridad y salud en el trabajo

El contratista de obra, cuenta con la matriz de requisitos legales y es verificada en los documentos iniciales.

Reglamento de Higiene y seguridad Industrial

El contratista de obra, cuenta con un reglamento de higiene y seguridad industrial el cual, fue evidenciado y aprobado al previo inicio de las actividades de obra.

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST

El contratista de obra, cuenta con los formatos de conformación y actas de reunión los cuales fueron evidenciado y aprobados al previo inicio de las actividades de obra.

Comité de Convivencia Laboral

El contratista de obra, cuenta con los formatos de conformación y actas de reunión los cuales fueron evidenciado y aprobados al previo inicio de las actividades de obra.

Diagnóstico inicial de condiciones de Trabajo

El contratista de obra, se identificaron y priorizaron los diferentes riesgos presentes en las actividades, a través de la MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, este documento se aprobó en la etapa de preliminares.

IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Programa medicina preventiva y del Trabajo

Exámenes de ingreso.

El contratista de obra, a la fecha se registra 17 examenes de ingreso de personal.

AUSENTISMO LABORAL

Para el periodo del presente informe no se registran ausentismos por causa de enfermedades laborales o accidentes laborales.

CONTRATISTA	MUNICIPIO DE	DIAS
RENZO ADRIANO	MUTISCUA	0

PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS SEGUROS

Se realiza el seguimiento a los procedimientos de seguridad ejecutados en cada una de las obras que se encuentran en ejecución.

El contratista de obra, se continua con actividades constructivas y trabajos con maquinaria, se realiza visita de obra para la verificación de la ejecución del SG-SST.

DOTACION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El contratista de obra, en la visita realizada por parte de interventoría en el mes de julio, se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.

MAQUINARIA Y EQUIPO

La interventoría hace revisión documental de la maquinaria previo al inicio y durante la ejecución de las obras, las obras que en estos momentos tienen trabajo con maquinaria y volquetas para transporte de material.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores

PLAN DE EMERGENCIA

Todas las obras cuentan con un documento de plan de emergencia evidenciado y aprobado en la revisión documental del SG-SST a continuación se registran las evidencias fotográficas de quienes están en etapa de ejecución

Para la ejecución de este componente, se debe tener en obra:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se debe realizar las respectivas inspecciones mensuales, para la verificación de las condiciones en las que se encuentran y en caso de una eventualidad la atención sea oportuna.

EQUIPOS DE EMERGENCIA

El contratista de obra, para el presente informe el contratista no presenta registro fotográfico

ESTADISTICAS SST

Todos los contratistas cuentan con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. Para el periodo del presente informe, se registran los datos de las obras que están en ejecución.

CONTRATISTA	MUNICPIO DE EJECUCION	MES	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	MUTISCUA	JULIO	0	0	0

INDUCCION Y CAPACITACION

Se realizo verificación documental corroborando que los contratistas, cumplieran con las inducciones correspondientes al periodo de julio 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	MUNICPIO DE EJECUCION	MES	INDUCCIONES	CHARLAS SST
RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	MUTISCUA	JULIO	17	3

IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Todas las contratistas, cuentan con un Protocolo de bioseguridad el cual fue aprobado en etapa preliminar, de entrega de documentación. Dentro de las actividades implementadas se encuentra el lavado de manos, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MUNICPIO DE EJECUCION	MES	CASOS COVID 19
RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	MUTISCUA	JULIO	0

IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Todas las contratistas, cuentan con un Protocolo de bioseguridad el cual fue aprobado en etapa preliminar, de entrega de documentación. Dentro de las actividades implementadas se encuentra el lavado de manos, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MUNICPIO DE EJECUCION	MES	CASOS COVID 19
RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	MUTISCUA	JULIO	0

Se realiza el control de seguimiento al cumplimiento del protocolo de bioseguridad para lo cual se exige y recomienda un baño dependiendo del lugar de ejecución, para el lavado de manos y a su vez, cumpla con el requerimiento de servicio higiénico dentro de las obras.

3.7.1.3.15. CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CACAHUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contratista no ha enviado documentación relacionada, la interventoría hace presencia y solicita se haga llegar la documentación pertinente.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.7.1.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

3.7.1.1.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contratista cuenta con la APROBACIÓN de los estudios y diseños de los diversos componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1380-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-001 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-1508-22 del 21-Dic-2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-919-24 del 18-Jun- 2024 - **APROBACIÓN**
TOPOGRAFIA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1352-22 del 17 - Nov- 2023 - OBSERVACIONES Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-002 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-1503-22 del 05- Dic- 2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-005 del 19 de Ene de 2023 GIC-INVIAS-NTS-188-24 del 31-ene-2024- **APROBACIÓN**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobación**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1353-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-004 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-085-24 del 15-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-006 del 24 de Ene de 2024 GIC-INVIAS-NTS-249-24 del 08-feb-2024- **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-029 del 22-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-571-24 del 11-Abr-2024- **APROBACIÓN**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1380-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-001 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-1508-22 del 21-Dic-2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-919-24 del 18-Jun- 2024 - **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-1357-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-001 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-1537-22 del 12-Dic-2023 – **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1403-22 del 17-Nov-2023 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-026 del 13-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-541-24 del 05-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-031 del 12-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-708-24 del 07-May-2024 – **APROBACIÓN**

Tabla 67 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-065-2023.

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la ejecución de las actividades de obra, conforme a los estudios y diseños aprobados.

3.7.1.1.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista cuenta con la APROBACIÓN de los estudios y diseños de los diversos componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1383-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-012 12-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-091-24 del 17-Ene-2024 – **APROBADO**
TOPOGRAFIA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1388-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 04- Dic - 2023 CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-004 del 05- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1511-22 del 06-Dic-2023 – **APROBADO**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1389-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-004 del 05- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1517-22 del 07-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-006 del 05- Dic - 2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-049-24 del 10-Ene-24- **APROBADO CON OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-013 15-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-105-24 del 17-Ene-24- **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1383-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-012 12-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-091-24 del 17-Ene-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1358-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 04- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1538-22 del 12-Dic-2023 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1484-22 del 03-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-012 12-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-119-24 del 18-Ene-2024 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-017 25-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-319-24 del 20-feb-24 - **APROBADO CON OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-037 del 18-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-542-24 del 05-Abr-24 - **APROBADO CON OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-040 del 12-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-542-24 del 05-Abr-24 – **APROBADO** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-040 12-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-696-24 del 03- May - 2024 - **APROBACION**

Tabla 68 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-055-2023.

3.7.1.1.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista cuenta con la APROBACION de los estudios y diseños de los diversos componentes. Teniendo solo observado el PLANO RECORD del componente de topografía, se espera que el contratista de obra subsane dichas observaciones.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1382-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1556-22 del 14-Dic-2023 – **APROBACIÓN**
TOPOGRAFIA	**Observado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1354-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1597-22 del 21-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 25 - Ene – 2024 GIC-INVIAS-NTS-250-24 del 08-feb-2024 **– APROBACIÓN** Contratista hace entrega por correo PLANOS RECORDS EL 21-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-809-24 del 24-May-2024 - **OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1363-22 del 17 - Nov - 2023 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1625-22 del 27-Dic-2023 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 07 - Feb - 2024 GIC-INVIAS-313-24 del 16-feb-2024 - **APROBACIÓN**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1382-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1556-22 del 14-Dic-2023 – **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1356-22 del 17 - Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-120-24 del 18 - Ene - 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 22 - Ene - 2023 GIC-INVIAS-NTS-203-24 del 02 - Feb - 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo 20-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-511-24 del 02-Abr-2024 – **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		Contratista hace entrega con correo del 10 - Abr - 2024 GIC-INVIAS-NTS-648-22 del 26-Abr-2024 – **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado con observaciones**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1405-22 del 23 - Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-060-24 del 12 - Ene - 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 07 - Feb - 2024 GIC-INVIAS-NTS-318-24 del 20 - Feb - 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo 03-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-669-24 del 30-Abr-2024 – **APROBADO CON OBSERVACIONES**

Tabla 69 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-070-2023.

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la ejecución de las actividades de obra, conforme a los estudios y diseños aprobados.

3.7.1.1.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista cuenta con la APROBACIÓN de los estudios y diseños de los diversos componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1381-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 04- DIC - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1552-22 del 12-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°010- CD-FC-074-2023 DEL 22-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-139A-22 del 23-Ene-2024 - OBSERVACIONES El CONTRATISTA hace entrega con N°013- CD-FC-074-2023 DEL 25-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-165-22 del 25-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°015- CD-FC-074-2023 DEL 31-ENE-2024-**REVISIÓN.** GIC-INVIAS-NTS-221-24 del 06-Feb-2024 - **APROBACIÓN**
TOPOGRAFIA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-1348-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con correo del 05 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1539-22 del 12-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°008- CD-FC-074-2023 DEL 19-ENE-2024-**OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°017- CD-FC-074-2023 DEL 06-FEB-2024 (AJUSTADA) El CONTRATISTA hace entrega con N°017- CD-FC-074-2023 DEL 08-FEB-2024 (AJUSTADA) GIC-INVIAS-NTS-272-24 del 09-Feb-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°043- CD-FC-074-2023 DEL 23-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-643-24 del 26-Abr-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°045- CD-FC-074-2023 DEL 30-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-743-24 del 16-May-2024 - **APROBACION**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobación con observaciones**	El contratista hace entrega con correo del 04 - Dic - 2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-061-24 del 12-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°014- CD-FC-074-2023 DEL 25-ENE-2024- **OBSERVADO** El CONTRATISTA hace entrega con N°022- CD-FC-074-2023 DEL 19-FEB-2024 (AJUSTADA) GIC-INVIAS-NTS-394-24 del 05-Mar-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°043- CD-FC-074-2023 DEL 23-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-644-24 del 26-Abr-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El CONTRATISTA hace entrega con N°008- CD-FC-074-2023 DEL 19-ENE-2024 El CONTRATISTA hace entrega con N°010- CD-FC-074-2023 DEL 22-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-139A-22 del 23-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°013- CD-FC-074-2023 DEL 25-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-165-22 del 25-Ene-2024 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		El CONTRATISTA hace entrega con N°015- CD-FC-074-2023 DEL 31-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-221-24 del 06 – Feb – 2024 - **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El contratista hace entrega con N°008-CD-FC-074-2023 DEL 22-ENE-2024-**REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-205-24 del 02-Feb-2024 - **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1404-22 del 23-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 04- DIC - 2023 GIC-INVIAS-NTS-088-24 del 16-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°011- CD-FC-074-2023 DEL 22-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-209-24 del 05-Feb-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°019- CD-FC-074-2023 DEL 12-FEB-2024 GIC-INVIAS-NTS-385-24 del 05-Mar-2024 - **APROBACIÓN**

Tabla 70 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-074-2023.

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.7.1.1.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, a los cuales se han dado OBSERVACIONES por subsanar en cada uno de los componentes, a excepción del componente del diseño geométrico y diseño estructural que se encuentra APROBADO, pero con observaciones.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1394-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 04-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1513-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 013-2024 del 23-Ene-24 GIC-INVIAS-NTS-164-24 del 06 - Feb- 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 018-2024 del 07-Feb-24

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-283-24 del 12-Feb- 2024 - **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-346-24 del 27-Feb- 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 035-2024 del 23-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-642-24 del 26-Abr- 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 039-2024 del 30-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-671-24 del 30 - Abr- 2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 046-2024 del 23-May-24 GIC-INVIAS-NTS-807-24 del 24 - May- 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista envía subsanaciones el 19-06-2024 Se envían observaciones por WhatsApp el 20-Jun-2024 Contratista envía subsanaciones el 24-Jun-2024 Se aprobó componente no se ha enviado oficio aprobatorio 26/06/2024
TOPOGRAFIA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1430-22 del 28-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA HACE ENTREGA EL 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1612-22 del 26-Dic-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 042-2024 del 14-May-24 - PLANOS RECORD GIC-INVIAS-NTS-758-24 del 20- May - 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 044-2024 del 23-May-24 - PLANOS RECORD GIC-INVIAS-NTS-831-24 del 28- May - 2024 – **OBSERVACIONES** Se envía **APROBADO CON OBSERVACIONES** por WhatsApp el 25-Jun-2024 Se aprobó componente no se ha enviado oficio aprobatorio 12/07/2024
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1431-22 del 28-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA HACE ENTREGA EL 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1613-22 del 26-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 013-2024 del 23-Ene-24 EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 019-2024 del 07-Feb-24 EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 019-2024 del 08-Ene-24 GIC-INVIAS-NTS-268-24 del 09-Feb-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 041-2024 del 14-May-24

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-752-24 del 17-May-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 045-2024 del 23-May-24 Se envía **APROBADO CON OBSERVACIONES** por WhatsApp el 25-Jun-2024
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1394-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 04-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1513-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 013-2024 del 23-Ene-24 GIC-INVIAS-NTS-164-24 del 25-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 018-2024 del 07-Feb-24 GIC-INVIAS-NTS-283-24 del 12-Feb-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 023-2024 del 22-Feb-24 GIC-INVIAS-NTS-346-24 del 27-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 035-2024 del 23-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-642-24 del 26-Abr- 2024 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 039-2024 del 30-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-671-24 del 30 - Abr- 2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-671-24 del 30 -Abr- 2024 - OBSERVACIONES EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 046-2024 del 23-May-24 GIC-INVIAS-NTS-807-24 del 24 - May- 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista envía subsanaciones el 19-06-2024 Se envían observaciones por WhatsApp el 20-06-2024 Contratista envía subsanaciones el 24-06-2024 Se aprobó componente no se ha enviado oficio aprobatorio 26/06/2024
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1360-22 del 17- Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 30-11-2023 GIC-INVIAS-NTS-1536-22 del 12- Dic - 2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 15-12-2023 GIC-INVIAS-NTS-121-24 del 18 - Ene - 2024 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 013-2024 del 23-Ene-24 GIC-INVIAS-NTS-401-24 del 06 - Mar - 2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 037-2024 del 18-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-649-24 del 26-Abr-2024 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1509-22 del 06-Dic - 2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 012-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1587-22 del 19-Dic - 2023 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con oficio No. 030-2024 del 20-Mar-24 GIC-INVIAS-NTS-534-24 del 04-Abr- 2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 038-2024 del 23-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-757-24 del 20- May - 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 047-2024 del 27-MAY-24 Especialista envía observaciones el 28-06-2024 se envían por WhatsApp al contratista Especialista envía observaciones el 17-07-2024 se envían por WP al contratista

Tabla 71 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-072-2023

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.7.1.1.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista cuenta con APROBACIÓN de los diferentes componentes de los estudios y diseños.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1395-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 4 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1512-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-004 del 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1562-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-009 del 18-Ene-2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-138-24 del 22-Ene-2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1485-22 del 01-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 4 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1518-22 del 07-Dic-2023 – **APROBADO**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1510-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-003 del 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-089-24 del 16- Ene - 2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-010 del 25-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-244-24 del 08- Feb - 2024 - **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1395-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 4 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1512-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-004 del 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1562-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-009 del 18-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-138-24 del 22-Ene-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1361-22 del del 17- Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-009 del 18-Ene-2024- **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-204-24 del 02-Feb-2024 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1586-22 del del 19- Dic - 2023 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-009 del 13-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-332-24 del 22- Feb – 2024 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-028 del 08-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-513-24 del 02-Abr-2024 Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-036 del 15-Abr-2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-695-24 del 03- May - 2024 - **APROBADO**

Tabla 72 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-062-2023.

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la ejecución de las actividades de obra, conforme a los estudios y diseños aprobados.

3.7.1.1.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, a los cuales se han dado APROBACION a los diversos componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1393-22 del 22-Nov-2023 - OBSERVACIONES EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-010 del 18- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-130-24 del 19-Ene-2024 – **APROBACIÓN**
TOPOGRAFIA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-1439-22 del 28-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-008 del 16- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-129-24 del 19-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-011 del 23- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-170-24 del 29-Ene-2024 - **APROBACION CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-028 del 07- Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-449-24 del 13-Mar-2024 - **APROBACION CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-032 del 15- Mar-2024 - **APROBACION**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1439-22 del 28-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-003 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-019-24 del 04-Ene-2024 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-009 del 17- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-174-24 del 31-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-012 del 31- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-292-24 del 14-Feb-2024 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-029 del 07- Mar – 2024 GIC-INVIAS-NTS-529-24 del 03-Abr-2024 – **APROBACIÓN**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	. El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1393-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-010 del 18- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-130-24 del 19-Ene-2024 - **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1359-22 del 17 -Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-008 del 16- Ene-2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-124-24 del 18 - Ene - 2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-037 del 30- Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-717-24 del 09 -MAYO - 2024 - **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1486-22 del 01 -Dic-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-010 del 18- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-179-24 del 30 -Ene-2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-027 del 07- Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-433-24 del 11-Mar-2024 - **APROBACIÓN**

Tabla 73 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-079-2023

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.7.1.1.8. CD-FC-067-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS – LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, a los cuales se han dado APROBACION al componente geotécnico y pavimentos, quedando con OBSERVACIÓN los demás componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobación con observaciones**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-339-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-494-24 del 22-Mar-2024 – **REITERACIÓN** El Contratista hace entrega Por oficio OBR-CACH-013 el 16-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-607-24 del 19-Abr-2024 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**
TOPOGRAFIA	**Observado**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-337-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 20-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-497-24 del 22-Mar-2024 – **OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Observado**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-338-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-493-24 del 22-Mar-2024 – **REITERACIÓN** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-008 el 02-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-540-24 del 05-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-012 el 08-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-622-24 del 22-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega Por oficio OBR-CACH-21 el 15-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-771-24 del 21-May-2024 - **OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-339-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-494-24 del 22-Mar-2024 – **REITERACIÓN** El Contratista hace entrega Por oficio OBR-CACH-013 el 16-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-607-24 del 19-Abr-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**
INFORME ESTRUCTURAL	**Observado**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-341-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-495-24 del 22-Mar-2024 - **REITERACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-342-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-496-24 del 22-Mar-2024 – **REITERACIÓN** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-009 el 08-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-740-24 del 15-May-2024 **- OBSERVACIONES**

Tabla 74 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-060-2023

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.7.1.1.9. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, se ha dado APROBADO a diferentes componentes, quedando con OBSERVACIONES topografía y el informe hidráulico.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-239-24 del 07-Feb-2024 - **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 11-2024 del 21-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-336-24 del 22-Feb-2024 - **APROBACIÓN**
TOPOGRAFIA	**Observado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-207-24 del 05-Feb-2024 - **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 07-2024 del 19-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-330-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega con comunicado MATICCES - LOURDES – 022 -2024 EL 21-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-795-24 del 22-May-2024 - **OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-208-24 del 05-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 07-2024 del 19-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-208-24 del 05-Feb-2024 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega con comunicado MATICCES - LOURDES – 07 -2024 del 19-Feb-24 GIC-INVIAS-NTS-331-24 del 22-Feb-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega con comunicado MATICCES - LOURDES – 022 -2024 EL 21-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-794-24 del 22-May-2024 - **APROBACIÓN**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-239-24 del 07-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 11-2024 del 21-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-336-24 del 22-Feb-2024 – **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-202-24 del 02-Feb-2024 – **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-327-24 del 21-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES-LOURDES-25-2024 del 28-Jun-24

Tabla 75 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-060-2023

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.7.1.1.10. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PASO DE LOS RIOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, se ha dado APROBADO a diferentes componentes, quedando con OBSERVACIONES el componente estructural.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-281-24 del 12-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 13-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-455-24 del 13-Mar-2024 – **APROBADO**
TOPOGRAFIA	**Aprobado con observaciones**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-279-24 del 12-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-386-24 del 05-Mar-2024 – **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado con observaciones**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-280-24 del 12-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-393-24 del 05-Mar-2024 – **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-011-2024 el 13-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-628-24 del 23-abr-2024 – **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-021-2024 el 30-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-928-24 del 19-Jun-2024 – **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-026-2024 el 03-07-2024 Se aprueba con observaciones se envía por WHATSAPP el 22-07-2024
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-281-24 del 12-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 13-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-455-24 del 13-Mar-2024 – **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Observado**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-316-24 del 16-Feb-2024 – **OBSERVACIONES**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-301-24 del 14-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 03-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-670-24 del 30-Abr-2024 - **APROBADO**

Tabla 76 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-077-2023

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.7.1.1.11. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, se ha dado APROBADO a diferentes componentes, quedando con OBSERVACIONES diseño geométrico, estructural.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-667-24 del 30-Abr-2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	**Aprobado con observaciones**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-720-24 del 10-May-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Observado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-735-24 del 14-May-2024 - **OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-667-24 del 30-Abr-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-716-24 del 09-May-2024 - **APROBADO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-808-24 del 24-May-2024 - **OBSERVACIONES**

Tabla 77 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-056-2023

3.7.1.1.12. CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente contrato, se cuenta con APROBACION en la mayoría de sus componentes, quedando aun con observaciones los componentes de topografía e hidrología.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-796-24 del 23-May-2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	**Observado**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-802-24 del 23-May-2024 - **OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado con observaciones**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-824-24 del 23-May-2024 - **APROBACION CON OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-796-24 del 23-May-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado con observaciones**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-838-24 del 29-May-2024 - **APROBACION CON OBSERVACIONES**
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-830-24 del 28-May-2024 - **OBSERVACIONES**

Tabla 78 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-082-2023

3.7.1.1.13. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente contrato, se cuenta con APROBACION en la mayoría de sus componentes, quedando aun con observaciones los componentes de topografía y diseño geométrico.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-810-24 del 25-May-2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	**Observado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-854-24 del 04-Jun-2024 - **OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Observado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-849-24 del 31-May-2024 - **OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-810-24 del 25-May-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-840-24 del 29-May-2024 - **APROBACION CON OBSERVACIONES**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-990-24 del 28-Jun-2024 - **APROBACION CON OBSERVACIONES**

Tabla 79 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-081-2023

3.7.1.1.14. CD-FC-064-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VÍA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente contrato, se cuenta con APROBACION en la mayoría de sus componentes, quedando aun con observaciones los componentes de topografía, geotecnia y diseño geométrico.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-731-24 del 14-May-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por correo el 17/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1068-24 del 19-julio-2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-676-24 del 02-May-2024 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por correo el 08/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-763-24 del 20-May-2024 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por correo el 13/06/2024 **GIC-INVIAS-NTS-1000-24 del 04-julio-2024 - APROBADO**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Observado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-711-24 del 09-May-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por correo el 15/07/2024
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-731-24 del 14-May-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por correo el 17/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1068-24 del 19-julio-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-715-24 del 09-May-2024 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-806-24 del 25-May-2024 - **APROBADO**

Tabla 80 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-064-2023

3.7.1.1.15. CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CACAHUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente contrato, se cuenta con APROBACION solo los componentes de geotecnia y pavimento. El resto de componentes se encuentran en observación.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-983-24 del 27-JUN-2024 - **APROBADO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
TOPOGRAFIA	**Observado**	CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-989-24 del 28-JUN-2024 – **OBSERVACIONES** **GIC-INVIAS-NTS-1035-24 del 12-JUL-2024 - REITERACION** **Contratista hace envió por medio de oficio WRGR-CD-FC-058-2023-004 DEL 17-07-2024**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Observado**	CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-995-24 del 28-JUN-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1035-24 del 12-JUL-2024 - REITERACION
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-983-24 del 27-JUN-2024 - **APROBACION**
INFORME ESTRUCTURAL	**Observado**	CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-998-24 del 02-JUL-2024 - OBSERVACIONES GIC-INVIAS-NTS-1035-24 del 12-JUL-2024 - REITERACION

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-992-24 del 28-JUN-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1035-24 del 12-JUL-2024 - REITERACION CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-006 DEL 22-07-2024

Tabla 81 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-058-2023

3.7.1.2. Etapa de Construcción

Se continua con la actividad de construcción de placa huella en los municipios de correspondientes al convenio administrativo No. 4164 – 2022, con actividades de encofrado, corte, figurado e instalación de acero para placa huella, viga riostra, cuneta y bordillo.

A continuación, se presenta el avance de cada uno de los contratos de obra por municipio derivados del contrato interadministrativo No. 4164-2022, celebrado entre la GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER y la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.

3.7.1.2.1. D-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato finalizo el seis (06) de febrero de 2024, ejecutando el 100% de las actividades de obra.

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2018	PARTICULAR					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					**ML**	**195.00**	**EJECUTADO A 07-FEBRERO-2024**	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	626.17	615.29	21,085,853.45
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	196.28	160.86	164,004,865.05
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	9,809.00	9,361.00	95,454,117.00
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	366.48	366.48	121,882,452.48
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	70.56	64.56	37,600,454.16
						SUB TOTAL		**$ 440,027,742.14**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					**UND**	**0**		
7			600.1.1 P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	-		-
8	630.1.4.1	630.4		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	-		-
9	630.1.6	630.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	-		-
10			610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	-		-
11	661.2			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	-		-
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	-		-
						SUB TOTAL	**$ -**	**$ -**
TRANSPORTES								
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	4,674.48	$ 4,674.48	13,831,782.23
						SUB TOTAL		**13,831,782.23**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
14	710.1.3	720.8		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	15.00		-
						SUB TOTAL	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO								
16	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	15,204.1	15,204.15	28,568,597.85
						SUB TOTAL		**28,568,598.00**
						VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)		**482,428,122.38**

Tabla 82 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cacota

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 11 Avance Financiero Municipio de Cacota

Se ejecutaron $564.759.919,91 dando el 100,00% de la inversión.

Se realizan gestiones para la liquidación del contrato de obra.

3.7.1.2.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato finalizo el seis (06) de febrero de 2024, ejecutando el 100% de las actividades de obra.

Se presentan las siguientes actividades ejecutadas a corte de febrero de 2024:

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO									
No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	CANT	VALOR TOTAL	
		GENERAL 2018	PARTICULAR						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	320.00	EJECUTADO A 17-FEBRERO-2024		
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	769.26	769.26	$	26,678,706.06
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	250.80	$ 238.56	$	207,220,611.36
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	12,588.00	$ 11,947.32	$	121,695,401.52
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	490.50	490.50	$	91,985,917.50
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	107.46	100.00	$	44,935,700.00
						SUB TOTAL	$ 13,545.64	$	492,516,336.44
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					UND	2			
7			600,1,1P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	$ 88.23	$ 88.23	$	4,374,636.63
8	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 15.60	$ 15.60	$	13,550,643.60
9	630.1.6	630.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1.61	$ 1.61	$	1,008,466.97
10			610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	$ 43.45	$ 43.45	$	1,748,775.60
11	661.2			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	$ 12.00	$ 12.00	$	11,604,036.00
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 1,159.38	$ 1,159.39	$	11,809,546.54
						SUB TOTAL	$ 1,320.28	$	44,096,105.34
TRANSPORTES									
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	$ 11,522.46	$ 11,450.00	$	30,399,750.00
						SUB TOTAL	11,450.00		30,399,750.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
14	710.1.3			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	5.00	-	$	-
						SUB TOTAL	-		-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO									
16	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	17,919.81	17,919.81	$	34,656,912.54
						SUB TOTAL			34,656,913.00
ITEMS NO PREVISTOS									
				DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS	m2	1,177.20	1,177.20	$	26,109,118.80
						SUB TOTAL			26,109,119.00
						VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)			627,778,223.78

Tabla 83 Cantidades ejecutadas en el municipio de El Zulia

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 12 Avance Financiero Municipio del Zulia

Se realizan gestiones para la liquidación del contrato de obra.

3.7.1.2.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato finalizo el seis (06) de febrero de 2024, ejecutando el 100,00% de las actividades de obra.

Se presentan las siguientes actividades ejecutadas a corte de 29 de febrero de 2024:

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total	CANT	VALOR TOTAL
						EJECUTADO A 27-FEBRERO-2024	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA		**ML**	**282.00**				363,860,410
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	299.11	34,605.00	10,350,702.00	291.67	$ 10,093,240.00
2	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	192.64	931,262.00	179,398,312.00	181.21	$ 168,753,987.00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	9,661.59	10,167.00	98,229,386.00	9,587.47	$ 97,475,807.00
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	220.80	256,347.00	56,601,418.00	220.80	$ 56,601,418.00
5	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	M3	56.31	504,912.00	28,431,595.00	61.27	$ 30,935,958.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		**UND**	**1.00**				$ 23,974,357.00
7	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	89.00	51,382.00	4,572,998.00	44.0	$ 2,260,808.00
8	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	8.00	931,262.00	7,450,096.00	8.0	$ 7,450,096.00
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	M3	0.80	714,548.00	571,638.00	0.8	$ 571,638.00
10	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	25.00	39,451.00	986,275.00	25.0	$ 986,275.00
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	M	6.00	1,134,780.00	6,808,680.00	6.0	$ 6,808,680.00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	580.00	10,167.00	5,896,860.00	580.0	$ 5,896,860.00
TRANSPORTES							$ 4,361,640.08
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	1,552.44	2,954.00	4,585,908.00	1,477	$ 4,361,640.08
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							$ -
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	UND	5.00	708,305.00	3,541,525.00		$ -
MANTENIMIENTO PERIODICO							$ 22,911,850.64
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	12,988.38	1,876.00	24,366,201.00	12,213	$ 22,911,850.64
			VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A)		**431,791,594.00**		$ 415,108,257.72

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 13 Avance Financiero Municipio de Pamplona

Se realizan gestiones para la liquidación del contrato de obra.

3.7.1.2.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 31 de mayo de 2024.

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2018	PARTICULAR						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	300.00		31 DE MAYO DE 2024	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	460.00	39,920.00	539.8	$ 21,548,816.00
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	250.71	1,031,028.00	173.38	$ 178,759,634.64
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	10,982.98	10,215.00	11516.29	$ 117,638,902.35
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	300.00	345,406.00	303	$ 104,658,018.00
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	75.60	608,531.00	73.98	$ 45,019,123.38
							SUB TOTAL		$ 467,624,494.37
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					UND	2			
7	600,1,1P		600,1,1P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	$ 88.23	51,383.00	173.31	$ 8,905,187.73
8	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 11.48	1,031,028.00	15.25	$ 15,723,177.00
9	630.1.6	630.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1.61	816,269.00	3.69	$ 3,012,032.61
10	610.1P		610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	$ 43.45	42,165.00	100.74	$ 4,247,702.10
11	661.2			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	$ 12.00	1,054,707.00	15.00	$ 15,820,605.00
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 1,166.70	10,215.00	1,639.27	$ 16,745,143.05
							SUB TOTAL		$ 64,453,847.49
TRANSPORTES									
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	3,609.18	3,397.00	$ 5,240.78	$ 17,802,929.66
							SUB TOTAL		17,802,929.66
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
14	710.1.3			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	8.00	716,148.00		$ -
							SUB TOTAL		-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO									
16	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	15,246.17	2,181.00	15,246.17	$ 33,251,896.77
							SUB TOTAL		33,251,897.00
				DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m2	7.99	222,924.00	7.54	$ 1,680,846.96
				REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m2	21.08	80,445.00	19.27	$ 1,550,175.15
				FILTRO CON GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	65.00	209,271.00	60.00	$ 12,556,260.00
							VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)		586,364,190.63

Tabla 84 Cantidades ejecutadas en el municipio de Salazar de Las Palmas

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 14 Avance Financiero Municipio de Salazar de las Palmas

Se realizan gestiones para la liquidación del contrato de obra.

3.7.1.2.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 06 de abril de 2024.

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2018	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	372.00		EJECUTADO A 31-MARZO-2024	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1,881.00	34,583.00	2002.82	**69,263,524.06**
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	248.81	1,066,119.00	241.23	**257,179,886.37**
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	13,167.94	10,205.00	12,529.48	**127,863,343.40**
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	51.23	373,147.00	51.45	**19,198,413.15**
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	94.95	623,489.00	92.42	**57,622,853.38**
							SUB TOTAL		$ 531,128,020.36
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					UND	3			-
7			600.1.1 P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	170.00	51,347.00	170	**8,728,990.00**
8	630.1.4.1	630.4		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	23.40	1,066,119.00	23.40	**24,947,184.60**
9	630.1.6	630.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	2.40	855,574.00	2.40	**2,053,377.60**
10			610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	26.40	39,424.00	26.40	**1,040,793.60**
11	661.2			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	18.00	1,134,000.00	18.00	**20,412,000.00**
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1,736.70	10,205.00	1,736.70	**17,723,023.50**
							SUB TOTAL		$ 74,905,369.30
TRANSPORTES									
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	4,455.97	2,957.00	4455.97	**13,176,303.29**
							SUB TOTAL		13,176,303.29
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
14	710.1.3	720.8		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X	unid	5.00	707,819.00		-
							SUB TOTAL	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO									
15	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	19,939.8	1,878.00	19939.82	**37,446,981.96**
							SUB TOTAL		37,446,982.00
NO PREVISTOS									
16	NP001			SUELO CEMENTO DE 0,15 DE ESPESOR	m3	293.8	70,974.00	293.81	**20,852,870.94**
17	NP002			DEMOLICION DE PLACA HUELLA EXISTENTE 0.20 m	m2	265.0	43,836.00	**266.44**	**11,679,689.99**
							SUB TOTAL		32,532,561.00
							VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)		689,189,235.95

Tabla 85 Cantidades ejecutadas en el municipio de Silos

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 15 Avance Financiero Municipio de Silos

Se realizan gestiones para la liquidación del contrato de obra.

3.7.1.2.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 06 de febrero de 2024.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO									
No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD		CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2013	PARTICULAR						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	155.00		EJECUTADO A 29-FEBRERO-2024	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	862.70		862.70	$ 29,919,298.20
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	90.65		90.65	$ 77,883,760.50
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	4,405.13		4,405.13	$ 44,910,300.35
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	620.00		620.00	$ 110,761,760.00
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	40.57		40.57	$ 17,893,560.78
							SUB TOTAL	$ 6,019.05	$ 281,368,680.33
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					UND	1			
7			600.1.1P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	$ 45.28		45.28	$ 2,245,208.80
8	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 5.78		5.78	$ 4,966,002.60
9	630.1.6	630.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1.61		1.61	$ 992,560.17
10			610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	$ 22.15		22.15	$ 891,493.20
11	661.2			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	$ 6.00		6.00	$ 5,777,994.00
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 782.70		782.69	$ 7,979,524.55
							SUB TOTAL	$ 863.51	$ 22,852,783.32
TRANSPORTES									
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	$ 5,650.81		5,650.81	$ 15,002,900.55
							SUB TOTAL	5,650.81	15,002,900.55
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
14	710.1.3			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIAL REFLECTIVO TIPO IX (1.25m X 0.45m)	unid	5.00			$ -
							SUB TOTAL	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO									
15	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	$ 11,381.50		11,381.50	$ 22,011,821.00
							SUB TOTAL	11,382.00	22,011,821.00
NO PREVISTO									
16	NP 001			PEDRAPLEN COMPACTADO	m3	$ 237.50		237.50	$ 37,836,837.50
17	NP 002			FILTRO PARA GEOTEXTIL	m	$ 190.00		190.00	$ 31,462,670.00
									69,299,507.50
							VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)	23,915.00	410,535,693.00

Tabla 86 Cantidades ejecutadas en el municipio de Villa del Rosario

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 16 Avance Financiero Municipio de Villa del Rosario

Se realizan gestiones para la liquidación del contrato de obra.

3.7.1.2.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 06 de febrero de 2024.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2018	PARTICULAR					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	279.00	EJECUTADO A 29-FEBRERO-2024	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	820.98	819.27	$ 28,413,102.87
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	290.19	280.59	$ 241,074,510.30
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	14,612.00	14,515.00	$ 147,907,850.00
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	480.56	480.56	$ 86,197,086.08
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	50.40	50.40	$ 22,229,121.60
						SUB TOTAL	$ 16,145.82	$ 525,821,670.85
TRANSPORTES								
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	7,154.55	$ 7,139.65	$ 18,955,770.75
						SUB TOTAL	7,139.65	18,955,770.75
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
14	710.1.3			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1.25m X 0.45m)	unid	7.00		$ -
						SUB TOTAL	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO								
16	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	16,224.69	16,224.69	$ 31,378,550.46
						SUB TOTAL	16,225.00	31,378,550.00
						VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)		576,155,992

Tabla 87 Cantidades ejecutadas en el municipio de San Cayetano

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 17 Avance Financiero Municipio de San Cayetano

Se realizan gestiones para la liquidación del contrato de obra.

3.7.1.2.8. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 30 de junio de 2024.

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2018	PARTICULAR						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:								30 DE JUNIO DE 2024	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	68.00	39,920.00	286.52	$ 11,437,878.40
2	630.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	285.00	1,015,260.00	235.91	$ 239,509,986.60
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	13,500.00	10,210.00	14,915.94	$ 152,291,747.40
4	320.3	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	325.00	331,796.00	229.22	$ 76,054,279.12
5	630.7	630.7		CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	68.00	594,692.00	63.46	$ 37,739,154.32
							SUB TOTAL		$ 517,033,045.84
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:									
7	600.1.1	600.1.2.1	600,1,1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	132.00	51,383.00	47.55	$ 2,443,261.65
8	630.4	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	23.40	1,015,260.00	6.01	$ 6,101,712.60
9	630.6	630.6		CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	2.40	799,801.00	1.03	$ 823,795.03
10			610.1P	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	66.00	42,165.00	21.40	$ 902,331.00
11	661.1			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	21.00	1,048,033.00	6.00	$ 6,288,198.00
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1,737.00	10,210.00	550.86	$ 5,624,280.60
							SUB TOTAL		$ 22,183,578.88
TRANSPORTES									
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	918.00	1,958.00		$ -
							SUB TOTAL		-
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
14	720.8	720.8		SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	5.00	637,714.00		$ -
							SUB TOTAL		-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO									
16	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	2,211.34	2,181.00	14,387.00	$ 31,378,047.00
17	230.1	230.13		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	m2	5,868.0	4,583.91		31,378,047.00
							SUB TOTAL		570,594,671.72

Tabla 88 Cantidades ejecutadas en el municipio de Lourdes

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 18 Avance Financiero Municipio de Lourdes

Se realizan gestiones para la liquidación del contrato de obra.

3.7.1.2.9. CD-FC-067-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANTOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2013	PARTICULAR						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:								EJECUTADO A 30-JUNIO-2024	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	93.00	38,121.00	302.74	$ 11,540,751.54
2	630.4	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	401.00	1,138,016.00	140.12	$ 159,458,801.92
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	18,690.00	10,242.00	7,583.26	$ 77,667,748.92
4	320.3	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	449.00	428,491.00	304.13	$ 130,316,967.83
5	630.7	630.7		CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	42.00	677,827.00	76.34	$ 51,745,313.18
							SUB TOTAL		$ 430,729,583.39
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:									
6	600.1.1	600.1.2.1	600,1,1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	132.00	49,585.00	51.77	$ 2,567,015.45
7	630.4	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	23.00	1,138,016.00	7.82	$ 8,899,285.12
8	630.6	630.6		CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	2.00	890,664.00	0.8	$ 712,531.20
9			610.1P	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	64.00	64,380.00	11.88	$ 764,834.40
10	661.1			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	21.00	1,090,746.00	6	$ 6,544,476.00
11	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1,737.00	10,242.00	545.86	$ 5,590,698.12
							SUB TOTAL		$ 25,078,840.29
TRANSPORTES									
12			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	1,029.48	3,397.00	5,454.95	$ 18,530,465.15
							SUB TOTAL		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
13	720.8	720.8		SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	7.00	719,407.00		$ -
							SUB TOTAL		
SECCION 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO									
14	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	25,273.328	2,181.00	19,183.45	$ 41,839,104.45
							SUB TOTAL		
							SUB TOTAL		-
							VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)		$ 516,177,993.28

Tabla 89 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cáchira

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 19 Avance Financiero Municipio de Cáchira

Se han ejecutado un 85.90% vs un acumulado programado de 96.63%, evidenciándose un atraso en la ejecución de las actividades en el proyecto.

3.7.1.2.10. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato finalizo su ejecución física de obra al 100%, se encuentra en proceso de liquidación.

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL CEJUS - DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER.						CANT	VALOR TOTAL
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	V/R PARCIAL	EJECUTADO A 31-MAYO-2024	
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA							$ 107,647,342.75
1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	581.41	$ 34,681.00	$ 20,163,880.00	301.65	$ 10,461,523.65
1.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	213.63	$ 985,280.00	$ 210,482,563.00		$ -
1.3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	11068.00	$ 10,234.00	$ 113,269,912.00	1000	$ 10,234,000.00
1.4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	343.30	$ 288,254.00	$ 98,957,598.00	301.65	$ 86,951,819.10
1.5	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	M3	30.24	$ 551,760.00	$ 16,685,222.00		$ -
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS							$ -
2.1	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	0	$ 49,585.00	0.00		$ -
2.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	0	$ 985,450.00	0.00		$ -
2.3	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	M3	0	$ 748,239.00	0.00		$ -
2.4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	0	$ 40,248.00	0.00		$ -
2.5	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	UND	0	$ 1,016,390.00	0.00		$ -
2.6	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	0	$ 10,234.00	0.00		$ -
TRANSPORTES							$ -
3.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS	M3/KM	4208.50	$ 2,855.00	$ 11,176,215.00		$ -
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD							$ -
4.1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SPOM (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1.25m X 0.45m)	UND	7.00	$ 705,224.00	$ 4,936,568.00	0	$ -
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO							$ 21,355,228.00
5.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	13803.10	$ 1,934.00	$ 26,695,187.00	11042	$ 21,355,228.00
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)	$ 502,367,145.00		$ 129,002,570.75

Tabla 90 Cantidades ejecutadas en el municipio de Puerto Santander

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 20 Avance Financiero Municipio de Puerto Santander

3.7.1.2.11. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PASO DE LOS RIOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato finalizo su ejecución física de obra al 100%, se encuentra en proceso de liquidación.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
No	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANT EJECUTADO A 30-JUNIO-2024	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:								
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	44.56	34,681.00	$	1,545,309.00	43.2	$ 1,498,219.20
2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MI	m3	214.00	890,706.00	$	190,611,084.00	158.1	$ 140,820,618.60
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	10,152.00	10,205.00	$	103,601,160.00	9949.62	$ 101,535,872.10
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	244.00	206,590.00	$	50,407,960.00	243	$ 50,201,370.00
5	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14M	m3	48.90	468,731.00	$	22,920,946.00	47.42	$ 22,227,224.02
				SUB TOTAL	**$**	**369,086,459.00**		$ 316,283,303.92
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:								
7	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	88.00	49,585.00	$	4,363,480.00		$ -
8	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - ME	m3	15.60	890,706.00	$	13,895,014.00		$ -
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa	m3	1.60	649,432.00	$	1,039,091.00		$ -
10	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MAT	m3	44.00	40,248.00	$	1,770,912.00		$ -
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CL	m	12.00	976,347.00	$	11,716,164.00		$ -
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1,158.00	10,205.00	$	11,817,390.00		$ -
				SUB TOTAL	**$**	**44,602,051.00**		$ -
TRANSPORTES								
13	TRANSPORTE DE MATERIALES	m3/km	1,215.29	2,655.00	$	3,226,605.00	341.4	$ 906,417.00
				SUB TOTAL		**3,226,605.00**		$ 906,417.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-	unid	12.00	705,224.00	$	8,462,688.00		$ -
				SUB TOTAL		**8,462,688.00**		$ -
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO								
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTE	m2	12,350.13800	1,934.00	$	23,885,167.00	12350.138	$ 23,885,166.89
				SUB TOTAL		**23,885,167.00**		$ 23,885,166.89
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)		**449,262,970.00**		$ 341,074,887.81

Tabla 91 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cúcuta

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 21 Avance Financiero Municipio de Cúcuta

3.7.1.2.12. CD-FC-077-2023 CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA PARAMO - PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER.		UND	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT EJECUTADO A 30-JUNIO-2024	VALOR TOTAL EJECUTADO A 30-JUNIO-2024
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA							$ 179,602,332.00
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	384.47	$ 34,600.00	$ 13,302,524.00	219.07	$ 7,579,822.00
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	218.04	$ 884,000.00	$ 192,745,857.00	58.67	$ 51,864,280.00
640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	14619.64	$ 10,200.00	$ 149,120,328.00	6803.45	$ 69,395,190.00
320.3.1	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	338.26	$ 215,500.00	$ 72,894,168.00	208.68	$ 44,970,540.00
630.1.7	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	50.22	$ 463,400.00	$ 23,271,948.00	12.5	$ 5,792,500.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS							$ 20,271,960.00
600.1.1P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	88	$ 51,000.00	$ 4,488,000.00	48.18	$ 2,457,180.00
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	16	$ 884,000.00	$ 14,144,000.00	3.32	$ 2,934,880.00
630.1.6	CONCRETO LIMIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	1.6	$ 665,000.00	$ 1,064,000.00	0.88	$ 585,200.00
610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	50	$ 40,000.00	$ 2,000,000.00	14.07	$ 562,800.00
661.2	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	12	$ 1,134,000.00	$ 13,608,000.00	10	$ 11,340,000.00
640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1160	$ 10,200.00	$ 11,832,000.00	234.5	$ 2,391,900.00
TRANPORTES							$ 1,940,216.00
900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	3307.26	$ 2,900.00	$ 9,591,060.00	669.04	$ 1,940,216.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							$ -
710.1.3	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI- 04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	UND	8	$ 706,480.00	$ 5,651,840.00		$ -
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO							$ 69,133,795.00
310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	37572.71	$ 1,840.00	$ 69,133,795.00	37572.71	$ 69,133,795.00
ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS							$ -
NP-01	TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL DE PESO	KG	15779.64	$ 480.00	$ 7,574,227.00		$ -
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A)					**$ 590,421,747.00**		$ 270,948,303.00

Tabla 92 Cantidades ejecutadas en el municipio de Pamplonita

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 22 Avance Financiero Municipio de Pamplonita

3.7.1.2.13. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO						CANT	VALOR TOTAL
No	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO A 30-JUNIO-2024	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:							
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	58.00	34,607.00	$ 2,007,206.00	55.3	$ 1,913,767.10
2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - ME	m3	243.00	994,334.00	$ 241,623,162.00	0	$ -
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	11,529.00	10,189.00	$ 117,468,981.00	0	$ -
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	278.00	310,651.00	$ 86,360,978.00	55.3	$ 17,179,000.30
5	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14M	m3	55.50	560,269.00	$ 31,094,929.50	0	$ -
				SUB TOTAL	$ 478,555,256.50		$ 19,092,767.40
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:							
7	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	88.00	51,383.00	$ 4,521,704.00	9.87	$ 507,150.21
8	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - ME	m3	15.60	994,334.00	$ 15,511,610.40	0	$ -
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa	m3	1.60	780,421.00	$ 1,248,673.60	0.78	$ 608,728.38
10	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MAT	m3	44.00	39,452.00	$ 1,735,888.00	12.34	$ 486,837.68
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CL	m	12.00	1,134,794.00	$ 13,617,528.00	5	$ 5,673,970.00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1,158.00	10,189.00	$ 11,798,862.00	305.67	$ 3,114,471.63
				SUB TOTAL	$ 48,434,266.00		$ 10,391,157.90
TRANSPORTES							
13	TRANSPORTE DE MATERIALES	m3/km	1,375.20	2,959.00	$ 4,069,226.36	0	$ -
				SUB TOTAL	4,069,226.36		$ -
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-	unid	16.00	708,315.00	$ 11,333,040.00		$ -
				SUB TOTAL	11,333,040.00		$ -
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO							
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTE	m2	16,201.10700	1,879.00	$ 30,441,880.05	11317	$ 21,264,643.00
				SUB TOTAL	30,441,880.00		$ 21,264,643.00
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)	572,833,669.00		$ 50,748,568.30

Tabla 93 Cantidades ejecutadas en el municipio de Mutiscua

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 23 Avance Financiero Municipio de Mutiscua

3.7. Acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Entre las acciones a seguir por parte de la interventoría se tienen las siguientes:

1. Realizar mesas de trabajo con los especialistas del contratista con el fin de no generar reprocesos en la elaboración y revisión de estudios y diseños.

2. Realizar comités de seguimiento a los contratos de obra, con el fin de generar compromisos y que sean cumplidos en un periodo no superior a 8 días calendario.

3. Realizar la revisión de los documentos entregados por los contratistas de obra y de encontrarse de acuerdo al pliego de condiciones dar concepto aprobatorio.

4. Realizar gestiones en el Invias para llevar a feliz término los contratos de obra.

5. Realizar recorridos de obra en los corredores a intervenir con el fin de tener una visual general del proyecto y poder culminarlo en pro de beneficiar a la comunidad del sector.

6. Realizar seguimiento, control y vigilancia a los contratos de obra con el fin de cumplir con el Manual y las Especificaciones Generales de Mantenimiento de Carreteras.

7. Continuar solicitando al contratista de obra, la entrega inmediata de la reprogramación de obra y flujos de caja, a la fecha no ha entregado la información solicitada, y por parte de la interventoría se requiere continuar haciendo un seguimiento estricto a las actividades programadas y ejecutadas.

8. Continuar verificando las distintas actas de modificación de los contratos que conforman el convenio.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATOS DE OBRA:

A la fecha de corte del presente Informe, se tienen en ejecución 11 de los 11 Convenios interadministrativos suscritos con el INVIAS, de los cuales a la fecha para los municipios de Gobernación 1943 y Gobernación 2052 se encuentran en etapa de actualización a los Estudios y Diseños y los municipios de Santiago, Abrego, Pamplonita, la Playa de Belén, Cáchira y Ocaña 1814 se encuentra en ejecución de obra física en la etapa de Construcción de Placa Huella y Alcantarillas.

El convenio de Ocaña 1758, su ejecución termino el 31 de julio de 2023, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución.

El convenio de Herrán 1861, su ejecución termino el 30 de diciembre de 2023, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución.

El convenio de Pamplonita 1878, su ejecución termino el 30 de mayo de 2024, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución.

El convenio de Santiago 1821, su ejecución termino el 15 de junio de 2024, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución.

Del convenio Gobernación 2033, los contratos de los municipios de Puerto Santander, Ricaurte, Lourdes, Salazar de Las Palmas, Silos, Cacota, Pamplona, San Cayetano, Villa del Rosario, El Zulia finalizaron las actividades de obra.

Por lo anterior, únicamente se presentan reportes de obra para los contratos de los municipios de Abrego, La Playa, Ocaña 1814, Gobernació-1943, Gobernació-2052, Gobernación 2033 (Cáchira, Pamplonita, Herrán, Mutiscua y Santiago).

4.1. PROYECTO MUNICIPIO DE SANTIAGO

El día 18 de octubre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. LP-OP-001- 2022, cuyo objeto es CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA

RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER y su ejecución finalizo el 15 de junio de 2024.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA No. Póliza 475 47 994000054633 y 475 74 994000009416.

Contrato			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 443.087.965,50	29/07/2022	29/03/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,50	29/07/2022	29/03/2026
Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	29/07/2022	29/03/2023
Suspensión y Reinicio 1.			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/07/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/07/2026
Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	18/10/2022	03/07/2023
Prorroga 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**

Cumplimiento	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/01/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/01/2027
Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	03/07/2023	03/01/2024
Prorroga 2			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 443.087.965,00	18/10/2022	03/05/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,00	18/10/2022	03/05/2027
Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	18/10/2022	03/05/2024

Tabla 94 Garantías Municipio de Santiago

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.2. PROYECTO MUNICIPIO DE HERRÁN

El día 19 de octubre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. 146 de 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL, y su ejecución finalizo el 30 de diciembre de 2024. El contrato entra en proceso de liquidación.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A No. Póliza 49-40-101009041 y 49-44-101028950.

Igualmente, a la fecha del presente informe, el contrato está en proceso de liquidación, y se deberá ajustar las garantías con fechas finales de actas de cobro y recibido a satisfacción por parte de la entidad contratante.

Contrato			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 356.399.929,60	27/09/2022	27/06/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	27/09/2022	27/12/2025
Calidad del servicio	$ 356.399.929,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	27/09/2022	30/12/2022
Prorroga 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 356.399.929,60	19/10/2022	19/11/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	19/10/2022	18/05/2026
Calidad del servicio	$ 356.399.929,60	5 años a partir del acta de recibo	

Contrato			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	19/10/2022	21/05/2023
Prorroga 2			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 356.399.929,60	19/10/2022	19/07/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	19/10/2022	18/01/2027
Calidad del servicio	$ 356.399.929,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	19/10/2022	21/01/2024

Tabla 95 Garantías Municipio de Herrán

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.2. PROYECTO MUNICIPIO DE OCAÑA 1758

El día 01 de noviembre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.3879052, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DEL CORREDOR CIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER, y su ejecución finalizo el 30 de julio de 2024.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL No. Póliza CG-1037616 y No. CG-1008105.

Pólizas Contrato			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	10/08/2022	10/06/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	10/08/2022	10/02/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	10/02/2023
Pólizas Inicio Contrato			
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	10/08/2022	10/02/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	10/08/2022	10/02/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo 10/02/2028	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	10/02/2023
Prorroga 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	27/04/2023	30/10/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	27/04/2023	30/06/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	30/06/2023

Prorroga 2			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	20/06/2023	01/11/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	27/04/2023	01/08/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	30/07/2023

Tabla 96 Garantías Municipio de Ocaña

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.3. PROYECTO MUNICIPIO DE CACHIRA

El día 16 de noviembre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. 160-2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, durante el periodo se adelantan actividades de construcción de placa huella. El presente contrato esta suspendido desde el 30 de julio de 2024 hasta el 29 de enero de 2024.

Reporte Informe Semanal

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
70	28/06/2024 al 04/07/2024
71	05/07/2024 al 11/07/2024
72	12/07/2024 al 18/07/2024
73	19/07/2024 al 25/07/2024

Tabla 97 Reporte informes semanales Municipio de Cáchira

Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el contratista tiene aprobada la maquinaria y equipos del contrato, en la siguiente tabla se relaciona la maquinaria aprobada:

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
PAJARITA	CATERPILLAR 2022	-
VOBROCOMPACTADOR	SD 100 No2 AÑO 2011	8 TON
MOTONIVELADORA	NEW HOLLAND 2011	-

Tabla 98 Reporte de Maquinaria y Equipo Municipio de Cáchira

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe no se tienen planillas de seguridad social del personal de obra.

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
1	RENNY LEONARDO	ING DE OBRA	1.092.359.216	27/10/2023	02/11/2023	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
2	OSCAR CAÑIZARES VARGAS	AUX	88.171.718	27/10/2023	01/02/2024	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
3	LUIS ANTONIO DURAN VILLAMIZAR	AUX	88.257.606	27/10/2023	06/03/2024	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
4	JAIRO TARAZONA MORENO	AUX	91.490.633	27/10/2023	23/12/2023	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
5	NELSON ESTEBAN DIAZ MORA	AUX	1.004.991.818	27/10/2023	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
6	CRISTIAN FERNANDO RODRIGUEZ JIMENEZ	AUX	1.004.991.932	27/10/2023	25/11/2023	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
7	JAIRO ANDRES ROZO GELVEZ	AUX	1.007.080.128	27/10/2023	01/02/2024	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
8	EDWIN ANTONIO GALVIS CASTELLANOS	AUX	1.094.780.151	27/10/2023	01/02/2024	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
9	UBERTH DURAN GELVEZ	AUX	1.102.348.142	27/10/203	06/03/2024	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
10	VICTOR MANUEL FLOREZ FLOREZ	AUX	1.193.224.618	27/10/203	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
11	SIFREDO DIAZ SALCEDO	AUX	88.171.331	30/11/203	23/12/2023	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
12	LUIS DAVID ROZO GELVEZ	AUX	88.171.562	30/11/203	01/02/2024	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
13	MILLER RENE RORRADO SEPULVEDA	AUX	88.171.136	04/11/2023	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
14	OSCAR IVAN ARIAS OYOLA	AUX	1.090.367.242	12/11/2023	23/12/2023	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
15	MIGUEL ANGEL HERRERA TARAZONA	AUX	1.098.732.667	27/12/2023	01/02/2014	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
16	FREDY ANTONIO RODRIGUEZ CELIS	AUX	1.094.778.561	12/01/2024	06/03/2024	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
17	JOSE ALONSO RODRIGUEZ JIMENEZ	AUX	1.004.991.887	12/01/2024	16/03/2024	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
18	TITO HENRIQUE RINCON GALVIS	AUX	1.094.778.045	16/01/2024	06/03/2024	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
19	JORGE ELIECER VILLAMIZAR BLANCO	AUX	91.497.367	18/01/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
20	JHOAN ORTEGA RANGEL	AUX	1.094.780.602	27/01/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
21	JHON JAIRO DURAN RAMIREZ	AUX	1.004.991.841	27/01/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
22	ELADIO DURAN DURAN	AUX	88.171.338	27/01/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
23	JAIRO BALAGUERA FOREZ	AUX	88.171.234	27/01/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
24	JHON EIDER MORA MORA	AUX	1.007.189.638	27/01/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
25	ELVER ALFONSO ROPERO ROPERO	AUX	1.094.574.245	30/01/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
26	RAFAEL ORTEGA ACEVEO	AUX	88.170.481	31/01/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
27	LUIS FERNANDO DURAN RAMIREZ	AUX	1.004.491.950	19/02/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
28	NEFTALY DURAN VILLAMIZAR	AUX	13.508.598	06/03/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
29	YENYNNER SANCHEZ FLOREZ	AUX	1.005.083.673	06/03/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
30	ELKIN TORRES JAIME	AUX	1.007.189.229	06/03/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
31	FREDY DURAN DURAN	AUX	1.007.189.830	06/03/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
32	JESUS AGUSTIN CORONADO VILLAMIZAR	AUX	1.007.189.839	06/03/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
33	JEINER OSWALDO CLARO VEGA	AUX	1.094.778.757	06/03/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
34	VICTOR PEREZ VARGAS	AUX	1.094.780.736	06/03/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
35	SAUL PEREZ SANABRIA	AUX	1.094.781.031	06/03/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA

Tabla 99 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Cáchira

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista no ha prestado actas de recibo parcial de obra.
Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

Reporte del Estado General del Tiempo

Para el mes de julio de 2024, el contratista a ejecutado actividades de obra en la construcción de Placa Huella, para este periodo se han presentado días soleados y algunos días con precipitaciones leves.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

Resumen Ensayos de Laboratorio

A la Fecha el contratista no ha realizado ensayos de laboratorio.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.3.1. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL No. Póliza 1000227435 y 100052635.

Contrato			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 531.687.175,40	04/10/2022	04/06/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 132.921.793,85	04/10/2022	04/02/2026
Calidad del servicio	$ 797.530.763,10	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	16/11/2022	16/03/2023
Prorroga 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 531.687.175,40	05/07/2023	10/11/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 132.921.793,85	05/07/2023	10/07/2026
Calidad del servicio	$ 797.530.763,10	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	10/10/2022	10/11/2023

Tabla 100 Garantías Municipio de Cáchira

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

El Plan de Calidad fue aprobado por la interventoría con comunicado GIC-INVIAS-NTS-152-22 del 28 de diciembre de 2022.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

Seguimiento Programa de Inversiones

Programación observada con el comunicado GIC-INVIAS-NST-1336-22 del 14 de noviembre de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2., soporte al seguimiento de la programación del proyecto.

Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra	Fecha
29	05/06/2024
30	13/06/2024
31	18/06/2024
32	27/06/2024

Tabla 101 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Cáchira

4.4. PROYECTO MUNICIPIO DE ABREGO

El día 16 de enero de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. 252-2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

4.4.1. Reporte Informe Semanal

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
67	12/07/2024 al 18/07/2024
68	19/07/2024 al 25/07/2024

Tabla 102 Reporte informes semanales Municipio de Abrego

Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el contratista cuenta con maquinaria en obra la cual tiene aprobada con el oficio GIC-INVIAS-NTS-290-22 del 21 de 2023, y se relaciona a continuación:

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
PAJARITA	JOHN DEERE	-
VIBROCOMPACTADOR	INGERSOLL RAND	10 TON
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	-
IRRIGADOR	-	-
VIBRADOR DE CONCRETO	-	-

Tabla 103 Maquinaría y Equipo Municipio de Abrego

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha presentado el acta parcial No. 2 de obra, correspondiente al pago de las actividades ejecutadas en el contrato al mes de agosto de 2023.

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	MAY-JUN-JUL-2023	$ 969,311,826	$ -	$ 969,311,826	$ 172,572,962	$ 796,738,863	$ 690,291,848.64		$ 3,524,700,798	$ 3,524,700,798				
2	OBRA	AGOS-SEP 2023	$ 865,403,347	$ -	$ 865,403,347	$ 172,572,962	$ 692,830,385	$ 345,145,924.32		$ 2,659,297,451	$ 2,659,297,451				
3	OBRA		$ 262,829,510			$ 172,572,962									
4	OBRA		$ 530,799,834			$ 172,572,962									
TOTALES			$2,628,344,516.41	$0.00	$ 1,834,715,173					$ 2,659,297,450.6	$ 2,659,297,450.6				

Tabla 104 Estado Financiero y Presupuestal municipio de Abrego

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo se presentaron algunas lluvias moderadas, la mayoría del tiempo fue seco durante la ejecución del contrato.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el mes de julio de 2024, se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO No. Póliza 21-44-101400517 y 21-40-101201370.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 431.432.405,40	24/11/2022	24/11/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 862.864.810,80	24/11/2022	24/07/2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 862.864.810,80	24/11/2022	24/07/2026
Calidad del servicio	$ 1.294.297.216,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	24/11/2022	24/07/2023
Prorroga 1 y Adicción 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 449.401.262,30	16/01/2023	16/04/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 898.802.524,60	16/01/2023	16/04/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 898.802.524,60	16/01/2023	15/12/2026
Calidad del servicio	$ 1.294.297.216,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 464.000.000	16/01/2023	15/12/2023
Suspensión 1 y Reinicio 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 449.401.262,30	16/01/2023	31/05/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 898.802.524,60	16/01/2023	31/05/2024

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 898.802.524,60	16/01/2023	29/01/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$ 1.348.203.786,90	15/09/2023	15/09/2028
Calidad del servicio	$ 4.545.300,90	15/09/2023	15/09/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 464.000.000	16/01/2023	31/01/2024
Modificatorio 2			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 449.401.262,30	16/01/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 898.802.524,60	16/01/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 898.802.524,60	16/01/2023	30/06/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$ 1.348.203.786,90	15/09/2023	15/09/2028
Calidad del servicio	$ 4.545.300,90	15/09/2023	15/09/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 520.000.000	16/01/2023	31/06/2024

Tabla 105 Garantías Municipio de Abrego

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

La Interventoría da aprobación al Plan de Calidad con comunicado GIC-INVIAS-NTS-314-22 del 27 de febrero de 2023

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

Seguimiento Programa de Inversiones

Programación aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NST-990-22 del 01 de septiembre de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
04	17/04/2024

Tabla 106 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Abrego

4.5. PROYECTO MUNICIPIO DE LA PLAYA

El día 06 de marzo de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra LP-004-2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. en este periodo se han realizado actividades de construcción de Placa huellas y Alcantarillas. El presente contrato de obra se encuentra suspendido desde el 31 de julio de 2024 hasta el 19 de agosto del 2024.

Reporte Informe Semanal

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
70	28/06/2024 al 04/07/2024
71	05/07/2024 al 11/07/2024
72	12/07/2024 al 18/07/2024
73	19/07/2024 al 25/07/2024

Tabla 107 Reporte informes semanales Municipio de Playa

Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el contratista cuenta con maquinaria en obra la cual tiene aprobada con el oficio GIC-INVIAS-NTS-290-22 del 21 de 2023, y se relaciona a continuación:

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
PAJARITA		-
VIBROCOMPACTADOR		10 TON
MOTONIVELADORA		-
VOLQUETAS SENCILLAS	-	-

Tabla 108 Maquinaría y Equipo Municipio de La Playa

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación.

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
1	ARIAS ANZOLA SERGIO ANDRES	DIRECTOR	1.091.668.650	-	ACTIVO	CONSORCIO LA PLAYA 2022

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
2	REYES YARURO JHON MAYKEL	OBRERO	1.091.671.635	26/06/2024		CONSORCIO LA PLAYA 2022
3	CARRASCAL TRIGOS MAICOL	OBRERO	1.091.594.046	26/06/2024		CONSORCIO LA PLAYA 2022
4	CARRASCAL TRIGOS DEIBIS	OBRERO	5.469.436	26/06/2024		CONSORCIO LA PLAYA 2022
5	CARRASCAL TRIGOS LEONEY	MAESTRO	5.469.435	26/06/2024		CONSORCIO LA PLAYA 2022
6	CARRASCAL TRIGOS YENY ENRIQUE	OBRERO	88.284.585	26/06/2024		CONSORCIO LA PLAYA 2022
7	CARRASCAL TRIGOS DARINEL	OBRERO	1.091.593.035	26/06/2024		CONSORCIO LA PLAYA 2022

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha presentado el acta parcial No. 3 de obra, correspondiente al pago de las actividades ejecutadas en el contrato al mes de abril de 2024.

En la tabla No. 92, se presenta el valor cobrado y pago a la fecha de corte del presente Informe.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	oct-23	$ 785,151,621	$ -	$ 785,151,621	$ -	$ 785,151,621	$ -	RP 0127-03 -27/01/2023	$ 1,483,468,803	$ 1,483,468,803				
2	OBRA	dic-23	$ 535,844,105		$ 535,844,105		$ 535,844,105		RP 0127-03 -27/01/2023	$ 947,624,698	$ 947,624,698				
3	OBRA	abr-24	$ 305,354,545		$ 305,354,545		$ 305,354,545		RP 0127-03 -27/01/2023	$ 642,270,153	$ 642,270,153				
4	OBRA	jun-24	$ 420,175,840		$ 420,175,840		$ 420,175,840		RP 0127-03 -27/01/2023	$ 222,094,313	$ 222,094,313				
TOTALES			$2,046,526,111.00	$0.00	$ 2,046,526,111					$ 222,094,313.00	$ 222,094,313.00				

Tabla 109 Estado Financiero y Presupuestal municipio de la Playa

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo se presentaron algunas lluvias moderadas, la mayoría del tiempo fue seco durante la ejecución del contrato.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

Resumen Ensayos de Laboratorio

Durante este periodo se han realizado actividades de construcción de placa huella y se está a la espera de la entrega de los resultados de laboratorio.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora HDI SEGUROS No. Póliza 4001580 y 4007857.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 220.309.139.30	27/02/2023	27/12/2023

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 220.309.139.30	27/02/2023	27/08/2028
Calidad del servicio	$ 220.309.139.30	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	232.000.000	27/01/2023	27/08/2023

Tabla 110 Garantías Municipio de La Playa

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

La Interventoría da aprobación al Plan de Calidad con comunicado GIC-INVIAS-NTS-433-22 del 10 de abril de 2023.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

Seguimiento Programa de Inversiones

Programación aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NST-1055-22 del 14 de septiembre de 2023. Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Acta de reunión	Fecha
21	06/06/2024
22	20/06/2024
23	27/06/2024

Tabla 111 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de La Playa

4.6. PROYECTO MUNICIPIO DE PAMPLONITA

El día 14 de abril de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra 202 DE 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO N° 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, en este periodo se han realizado actividades de construcción de placa huellas.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora NACIONAL DE SEGUROS No. Póliza 400047393 y 400047383.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 180.000.000,00	14/04/2023	15/10/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 90.000.000,00	14/04/2023	15/10/2023
Calidad del servicio	$ 180.000.000,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 348.000.000,00	14/04/2023	15/10/2023
PRORROGA No. 02			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 180.000.000,00	27/02/2024	30/09/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 90.000.000,00	27/02/2024	30/09/2027
Calidad del servicio	$ 180.000.000,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 348.000.000,00	27/02/2024	30/09/2024

Tabla 112 Garantías Municipio de Pamplonita

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.7. PROYECTO GOBERNACIÓN 1943

El día 10 de abril de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra 02590 DE 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

Reporte Informe Semanal

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
57	28/06/2024 al 04/07/2024
58	05/07/2024 al 11/07/2024
59	12/07/2024 al 18/07/2024
60	19/07/2024 al 25/07/2024

Tabla 113 Reporte informes semanales Gobernación 1943

Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe la maquinaria presentada por el contratista se encuentra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-825-22 del 25 de julio de 2023.

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
RETROEXCAVADORA EN NEUMATICOS	CATERPILLAR	-
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR	10 TON
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR	7 TON
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	-
BULLDOZER	KOMATSU D61EX 2006	3,8 M3
BOBCAT	S570- 2018	947 kg
DUMPER AUSA	D600APG	6000 kg
VOLQUETAS		

Tabla 114 Maquinaría y Equipo Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación.

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
1	WILLIAM PABÓN QUINTERO	DIRECTOR DE OBRA	13278653	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
2	LEIDY YULIANA JAIME	AUXILIAR INGENIERA	1091664068	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
3	FRANKLYN AARON GIRALDO	LOGISTICA	79685180	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
4	GUSTAVO NIÑO GARCIA	COMPRAS	1090497738	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
5	NATALIA HURTADO	COORDINADOR SST	1090506478	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
6	JHONATAN ALEXIS HERNANDEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1004877143	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
7	SERGIO ALBERTO LAGUADO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093766200	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
8	LUIS ALBERTO MERCHAN	OPERADOR DE MAQUINARIA	1094426529	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
9	WILLIAM PACHECO	OPERADOR DE MAQUINARIA	13392290	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
10	ARISTOBULO ZABALA	CONDUCTOR VOLQUETA	5439750	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
11	SERGIO ALONSO VALERO	CONDUCTOR	1094426974	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
12	CARLOS ALBERTO PINEDA	AUX TOPOGRAFIA	1007909639	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
13	GUSTAVO NIÑO GARCIA	COMPRAS	1090497738	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
14	CESAR ANDRES CARDENAS COLL	RESIDENTE DE OBRA	1090393766	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
15	EDWAR HERNANDEZ RENGIFO	OPERADOR DE MAQUINARIA	88261502	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
16	NELSON ENRIQUE MENDOZA	OPERADOR DE MAQUINARIA	1094426430	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
17	DARLY JUDITH RODRIGUEZ GALVIS	RESIDENTE SST	1090393766	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS, GRAMALOTE

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
18	DAYANA MELINA SALAZAR ORTEGA	INGENIERA AMBIENTAL	88261502	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
19	HECTOR ACOSTA	AUXILIAR CONTABLE	1090423766	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
20	NELSON MENDOZA	OPERADOR DE MAQUINARIA	1094426430	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
21	FREDIS JOSE SUAREZ VILLALBA	TOPOGRAFO	1101387669	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
22	LUIS EDUARDO GARCIA PALACIO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093761965	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
23	WILSON ENRIQUE RODRIGUEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1005057039	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
24	ELIAN ALEXIS CARRILLO	OPERADOR	1007953522	25/06/2024	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
25	WILLIAM JOEL FLOREZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1005543179	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
26	ALVARO ROJAS	AUXILIAR DE INGENIERIA	1094427632	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
27	DOUGLAS URIBE TORRES	AYUDANTE DE OBRA	1093889177	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
28	EUGENIO URIBE MACHADO	AYUDANTE DE OBRA	7618618	13/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
29	HEILER PEREZ	AYUDANTE DE OBRA	PT1168414	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
30	JESUS SIERRA CALDERON	AYUDANTE DE OBRA	1007444967	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
31	PABO VALDERRAMA BARERA	AYUDANTE DE OBRA	PT 5887690	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
32	RONALDO GELVES SALCEDO	AYDANTE DE OBRA	1092644428	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
33	RAMON GELVEZ	AYUDANTE DE OBRA	1092647522	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
34	ALVARO CRUZ	AYUDANDE DE OBRA	13413038	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
35	JHON CARLOS BUSTOS	AYUDANDE DE OBRA	10926444525	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
36	ANGEL MARIA JAIMES	AYUDANDE DE OBRA	13412587	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
37	EDWIN ENRIQUE HOYOS	AYUDANDE DE OBRA	1096183008	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
38	FRANKI BRAVO DIAZ	AYUDANDE DE OBRA	1068577126	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
39	CESAR AUGUSTO DIAZ	AYUDANDE DE OBRA	1063153505	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
40	CRISTIAN ANDRES BRAVO	AYUDANDE DE OBRA	1003066670	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
41	ALCIDES MOGOLLON CARRILLO	AYUDANDE DE OBRA	6663632	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
42	REYNEL BAUTISTA ACEVEDO	AYUDANDE DE OBRA	1007929750	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
43	URIEL LASSO GALVAN	AYUDANDE DE OBRA	1092647060	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
44	JESUS ENRIQUE LOPEZ	AYUDANDE DE OBRA	1092645869	13/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
45	JOSE ANDELFO GARCEZ	AYUDANDE DE OBRA	1092644904	17/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
46	CARLOS ANDRES BAUTISTA	AYUDANDE DE OBRA	1093414104	17/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
47	EDGAR ELIECER CARRILLO	AYUDANDE DE OBRA	1004941363	17/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
48	DARIO PASCUAL GARCIA	AYUDANDE DE OBRA	1005011416	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
49	EDWIN SANTIAGO VEGA	AYUDANDE DE OBRA	1092644912	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
50	GERSON JAVIER GARCIA	AYUDANDE DE OBRA	1091353753	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
51	JOSE FERNANDO CONTRERAS	AYUDANDE DE OBRA	1007444989	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
52	JOSE GREGORIO MOYA	AYUDANDE DE OBRA	7175554	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
53	JUAN CARLOS VEGA	AYUDANDE DE OBRA	88168922	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
54	MARCO BARRIENTO	AYUDANDE DE OBRA	88252815	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
55	EDUARD CARRILO	AYUDANDE DE OBRA	1092646081	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
56	SERGIO GUTIERREZ	AYUDANDE DE OBRA	1090505404	08/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
57	AUGUSTO MEDINA	AYUDANDE DE OBRA	1683558	08/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
58	FREDY MONCADA	AYUDANDE DE OBRA	13412374	08/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
59	JAVIER COLMENARES	AYUDANDE DE OBRA	4535674	08/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
60	JHON DIAZ	AYUDANDE DE OBRA	1092644442	08/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
61	MANUEL BUSTOS	AYUDANDE DE OBRA	13412179	08/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
62	ADRIAN ROJAS	AYUDANDE DE OBRA	1092644875	08/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
63	BISMARK MORA	AYUDANTE DE OBRA	1095799437	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
64	ERASMO MORA BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	73583603	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
65	JHON JAIRO BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	1085100485	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
66	JOSE ANTONIO MORA	AYUDANTE DE OBRA	1051747008	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
67	JOSE DE JESUS MORA	AYUDANTE DE OBRA	1002426166	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
68	JOSE DE LOS SANTOS MORA	AYUDANTE DE OBRA	1131359803	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
69	JOSE BELEÑOGUTIERRES	AYUDANTE DE OBRA	1049894465	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
70	LUIS FERNANDO ARENILLA	AYUDANTE DE OBRA	1131359342	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
71	LUIS FERNANDO GUTIERREZ	AYUDANTE DE OBRA	1002304255	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
72	RAFAEL MORA BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	73584569	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
73	SATURNINO MORA	AYUDANTE DE OBRA	73592013	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
74	JOSE DE LA HOS BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	1127055805	10/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
75	YULIS PAOLA BEÑEO	AYUDANTE DE OBRA	1065660929	10/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
76	JOSE DEL CARMEN VILLAMIZAR	AYUDANTE DE OBRA	13481520	18/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
77	YOMEL FERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	6202934	18/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
78	YONATHAN HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	1127055805	10/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
79	BRAYAN OROZTEGUI	OPERADOR	1116810907		SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
80	ANGELICA CAROLINA LOPEZ	INSPECTOR DE OBRA	1093773719	ACTIVO	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
81	ANGIE STELLA DUARTE	AUX CONTABLE	1090508619	ACTIVO	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
82	DANIEL STEVEN CARDENAS	AYUDANTE DE OBRA	1005036929	ACTIVO	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
83	LUZ DARY RUBIO ORTEGA	RESIDENTE SISO	1093413884	ACTIVO	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
84	JORGE ELIECER GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	1115793688	ACTIVO	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
85	JUAN CARLOS GALINDO	AYUDANTE DE OBRA	1116791522	ACTIVO	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
86	JHOAN SEBASTIAN OSPINO	AYUDANTE DE OBRA	1098699992	ACTIVO	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
87	HENRY HOMERO SILVA	OPERADOR DE MAQUINARIA	1098819129	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
88	WILSON ENRIQUE RODRIGUEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1005057039	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
89	CIRO ALFONSO BUENO	AYUDANTE DE OBRA	5440926	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
90	JOSE FLOREZ	AYUDANTE DE OBRA	88168781	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
91	MANUEL EMILIO FLOREZ	AYUDANTE DE OBRA	88168156	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
92	ORLANDO MARQUEZ	AYUDANTE DE OBRA	88168729	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
93	WILFREDO FLOREZ PINEDA	AYUDANTE DE OBRA	1094779285	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
94	OSCAR EDUARDO PEDRAZA	AYUDANTE DE OBRA	1094859253	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
95	DANIEL COBOS	AYUDANTE DE OBRA	1092154012	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
96	JOSE VEGA	AYUDANTE DE OBRA	1092154858	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
97	LUIS ALBERTO BOTELLO IBARRA	AYUDANTE DE OBRA	88167804	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	GRAMALOTE
98	SERGIO BOTELLO DURAN	AYUDANTE DE OBRA	1094533180	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACRES	GRAMALOTE
99	JOSE ASCENCION CRUZ	AYUDANTE DE OBRA	13411827	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	GRAMALOTE
100	JOSE ABELARDO HINESTROZA	AYUDANTE DE OBRA	1092155483	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	GRAMALOTE
101	JUAN CARLOS IBARRA	AYUDANTE DE OBRA	88168951	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	GRAMALOTE
102	RAMON ALEXI IBARRA	AYUDANTE DE OBRA	1094533562	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	GRAMALOTE
103	FREDY LABERTO VEGA	AYUDANTE DE OBRA	1092644479	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	GRAMALOTE
104	JOSE ISIDRO VEJA DURAN	AYUDANTE DE OBRA	1092157554	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	GRAMALOTE

Tabla 115 Reporte afiliaciones a seguridad social Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha prestado cuatro actas de recibo parcial de obra.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	abr-24	$ 2,057,114,694.00	$ 30,400,000.00	$ 2,087,514,694.00						$ 14,810,512,632.00				
2	PARCIAL	may-24	$ 1,410,068,530	$ -	$ 1,410,068,530						$ 13,400,444,102.00				
3	PARCIAL	jun-24	$ 2,160,465,319	$ -	$ 2,160,465,319						$ 11,239,978,783.00				
4	PARCIAL	jul-24	$ 1,565,952,191	$ -	$ 1,565,952,191						$ 9,674,026,592.00				
TOTALES			$7,193,600,734.00	$30,400,000.00	$ 7,224,000,734					$ -	$ 9,674,026,592.00				

Tabla 116 Estado Financiero y Presupuestal Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo del presente informe se presentaron periodos de tiempo seco y algunos periodos de lluvia moderada.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el presente informe no se adjuntan ensayos de laboratorio a la espera de la entrega por parte del contratista y el laboratorio de la Interventoría.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA No. Póliza 21-44-101403451 y 21-40-101203708.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/04/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/12/2026
Calidad del servicio	$ 1.689.802.732,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 844,901,366.30	10/04/2023	12/12/2023
Prorroga 01			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/06/2027
Calidad del servicio	$ 1.689.802.732,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 844,901,366.30	10/04/2023	12/06/2024
Prorroga 01 Modificación 01			
Valor Asegurado	**Valor Asegurado**	**Valor Asegurado**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	11/12/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	11/08/2027
Calidad del servicio	$ 1.689.802.732,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 844,901,366.30	10/04/2023	12/08/2024

Tabla 117 Garantías Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

El Plan de Calidad se encuentra aprobado con comunicado GIC-INVIAS-NTS-1423-22 del 24 de noviembre de 2023.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

Seguimiento Programa de Inversiones

Programación de obra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-566-22 del 23 mayo de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Para el presente Informe, el contrato de obra se encuentra suspendido hasta el 20 de febrero de 2024.

Acta de Reunión	Fecha
51	05/07/2024

Tabla 118 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 1943

4.8. PROYECTO GOBERNACIÓN 2052

El día 11 de mayo de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra 02332 DEL 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, en este periodo se han realizado actividades de Actualización a Estudios y Diseños y se han adelantado actividades de construcción de placa huella.

4.8.1. Reporte Informe Semanal.

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
60	28/06/2024 al 04/07/2024

No. De Informe Semanal	Periodo
61	05/07/2024 al 11/07/2024
62	12/07/2024 al 18/07/2024
63	19/07/2024 al 25/07/2024

Tabla 119 Reporte informes semanales Gobernación 2052

Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe la maquinaria presentada por el contratista se encuentra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-728-22 del 27 de junio de 2023.

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
Retroexcavadora sobre llantas	Caterpillar 416E	6790 Kkg
Motoniveladoras		
Compactador min 7 Ton	Caterpillar CS423E	6760 kg
Volqueta 1	Kodiac 190	20000 kg
Volqueta 2	Kodiac 190	16000 kg

Tabla 120 Equipo Mínimo Gobernación 2052

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación.

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESOS	SS
1	OSCAR OMAR RODRGIUEZ MORA	ING RESIDENTE	1.090.404.560	13/10 /2023	UT PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
2	KAREN ANGELICA CABALLERO LEON	SST	1.090.448.010	7/11/2023	UT PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
3	FERNEY ENRIQUE MARIN LOPEZ	VIGILANTE	1.091.802.676	4/11/2023	UT PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
4	JOSE ANDRES OSORIO CACERES	VIGILANTE	1.090.461.533	16/04/2024	UT PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
5	OSCAR ABEL PEÑARANDA ACERO	OPERADOR PAJARITA	13.388.186	20/03/2024	EXPORIENTE REPRESENTACIONES LTDA
6	MARLON SAUL REALES ALMENDRALES	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1.090.472.764	14/03/2024	EXPORIENTE REPRESENTACIONES LTDA
7	CARLOS EDILSO SANDOVAL	OFICIAL	88.168.117	30/10/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
8	CESAR DIAZ	AYUDANTE	96.168.127	30/10/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
9	LUIS EDUARDO GELVEZ GARCIA	AYUDANTE	88.146.045	30/10/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
10	JOEL ALVEAR JIMENEZ	OFICIAL	1.090.376.540	2/11/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
11	CARLOS HUMBERTO LEON SANCHEZ	AYUDANTE	1.094.506.011	8/11/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
11	ALEXANDER DURAN NAVARRO	OFICIAL	71.195.072	14/11//2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESOS	SS
12	JAVIER CAÑIZAREZ LOPEZ	AYUDANTE	88.252.039	14/11/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
13	LUIS ALFONSO ACOSTA PEREZ	AYUDANTE	1.126.423.748	15/11/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
14	CESAR FABIAN EUGENIO CONTRERAS	AYUDANTE	1.093.765.452	15/11/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
15	JOSE DEL CARMEN CARRERO	AYUDANTE	88.002.039	16/11/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
16	LUIS ANTONIO TARAZONA GARCIA	AYUDANTE	88.261.764	28/11/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
17	DANIEL ALBERTO CAMARGO GALVIS	AYUDANTE	1.090.425.897	12/12/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
18	LUIS ALBERTO PARRA GALLO	AYUDANTE	1.090.390.418	10/01/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
19	RAMIRO RAVELO PINZON	AYUDANTE	5.634.789	12/12/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
20	GREGORI ALEXIS CARRILLO	AYUDANTE	1.232.402.729	12/12/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
21	ELKIN JAVIER SALINAS REAL	OFICIAL	1.120.564.035	28/11/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
22	LUIS ALFONSO SUAREZ	AYUDANTE	1.094.266.383	12/12/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
23	DANIEL RAMOS ROJAS	OFICIAL	11.202.858	20/11/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESOS	SS
24	GUSTAVO ANTONIO TORRES MENDOZA	OFICIAL	13.506.458	12/02/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
25	OSCAR PEÑARANDA RODRIGUEZ	OFICIAL	5.398.337	1/04/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
26	ALEXANDER ZUÑIGA SANCHEZ	OFICIAL	1.090.441.784	2/04/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
27	EDINSON FABIAN RODRIGUEZ SANCHEZ	AYUDANTE	1.094.269.347	9/04/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
28	PEDRO JOSE ORDUZ HERNANDEZ	OFICIAL	88.267.721	9/04/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
29	ANDRES CAMILO LOPEZ LOPEZ	OFICIAL	1.114.091.588	10/04/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
30	ERMIR BADILLO RODRIGUEZ	AYUDANTE	1.148.221.318	12/04/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
31	JEAN CARLOS FLOREZ FLOREZ	OFICIAL	1.090.378.596	15/04/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
32	ALEXANDER ROLON MIRANDA	AYUDANTE	88.312.383	18/04/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
33	WILMER ARBEY PADILLA DUARTE	OFICIAL	1.092.357.805	22/04/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
34	JESUS ALBEIRO AMAYA ZAMBRANO	AYUDANTE	5.519.424	21/05/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS

Tabla 121 Reporte afiliaciones a seguridad social Gobernación 2052

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha presentado el acta parcial No. 1 de obra, correspondiente al pago de las actividades ejecutadas en el contrato al mes de diciembre de 2023.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	14/12/2023	$ 1.020.577.853,68	$ 8.550.000,00	$ 1.029.127.853,68						$ 4.129.900.878				
TOTALES			$1.020.577.853,68	$8.550.000,00	$ 1.029.127.854					$ -	$ 4.129.900.878				

Tabla 122 Estado Financiero y Presupuestal Gobernación 2052

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo del presente informe se presentaron periodos de tiempo seco y algunos periodos de lluvia moderada e intensa.
Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el presente informe no se adjuntan ensayos de laboratorio a la espera de la entrega por parte del contratista y el laboratorio de la Interventoría.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL No. Póliza CCT-100004561 y CCT-100001101.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 515.902.873,20	28/12/2022	28/12/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 515.902.873,20	28/12/2022	28/06/2026
Calidad del servicio	$ 515.902.873,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000,00	28/12/2022	28/06/2023
Adicional No. 01			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 515.902.873,20	10/11/2023	30/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 515.902.873,20	10/11/2023	31/12/2026
Calidad del servicio	$ 515.902.873,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000,00	11/05/2023	31/12/2023

Tabla 123 Garantías Gobernación 2052

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el plan de calidad presentado por el contratista se encuentra aprobado con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-652-22 del 09 de junio de 2023.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

Seguimiento Programa de Inversiones

El contratista presento la programación de obra la cual se encuentra aprobada por la interventoría con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-092-24 del 17 de enero de 2024.
Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
21	21/06/2024

Tabla 124 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 2052

4.9. PROYECTO OCAÑA 1814

El día 02 de mayo de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4352407, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER., en este periodo se han realizado actividades de Actualización a Estudios y Diseños y se continua con la construcción de Placa Huellas.

Reporte Informe Semanal

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
57	03/05/2024 al 09/05/2024
58	10/05/2024 al 16/05/2024
59	17/04/2024 al 23/05/2024

Tabla 125 Reporte informes semanales Municipio de Ocaña 1814

Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe la maquinaria presentada por el contratista para proyecto se encuentra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-684-22 del 14 de junio de 2023.

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
RETROEXCAVADORA EN NEUMATICOS	CATERPILLAR	-
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR	10 TON
VOLQUETAS		

Tabla 126 Maquinaría y Equipo Municipio de Ocaña 1814

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación.

No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
1	LUIS JAVIER CARRASCAL	DIRECTOR DE OBRA	13363842		ACTIVO	INDEPENDIENTE

No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
2	DIEGO ARMANDO	PROFESION AL SST	91541702		ACTIVO	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE
3	HUGO ALEJANDRO GOMEZ ASCANIO	RESIDENTE DE OBRA	88283744		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
4	AURA CRISTINA TORRES DIAZ	AUXILIAR DE INGENIERIA	1091673791		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
5	LAURA DANIELA BARAHONA CARRASCAL	PROFESION AL SOCIAL	1091676848		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
6	JESUS FABIAN GALLARDO JACOME	INGENIERO AMBIENTAL	13176940		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
7	CARLOS ALBERTO NAVARRO	AYUDANTE DE OBRA	1007912734		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
8	DANNY ALEJANDRO GUERRERO QUINTERO	AYUDANTE DE OBRA	1091683385		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
9	ARMANDO GONZALEZ SARABIA	OFICIAL DE OBRA	88.282.978		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
10	JUAN CARLOS SANCHEZ QUINTERO	AYUDANTE DE OBRA	88.276.106		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
11	ANIBAL CACERES VILAMIZAR	AYUDANTE DE OBRA	91467070		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S

No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
12	JHONATAN PAREDES CUBIDES	AYUDANTE DE OBRA	1.091.681.467		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
13	JHANCARLOS PAREDES CUBIDES	AYUDANTE DE OBRA	1.091.681.466		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
14	MICHAEL ANDREY SANCHEZ VELASQUEZ	AUXILIAR DE OBRA	1.004.945.016		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
15	HUBER VEGA DURAN	AYUDANTE DE OBRA	5.472.092		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S

Tabla 127 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Ocaña 1814

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha presentado el acta parcial No. 2 de obra, correspondiente al pago de las actividades ejecutadas en el contrato al mes de diciembre - enero de 2023.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE 2023	$ 1,265,289,857	$ -	$ 1,265,289,857	$ -	$ 1,265,289,857	$ -	RP 1834,V(2022-12-299)	$ 1,234,699,282	$ 1,234,699,282				
2	OBRA	DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	$ 584,690,712	$ -	$ 584,690,712	$ -	$ 584,690,712	$ -	RP 1834,V(2022-12-299)	$ 650,008,570	$ 650,008,570				
3	OBRA	FEBRERO 2024	$ 400,009,562	$ -	$ 400,009,562	$ -	$ 400,009,562	$ -	RP 1834,V(2022-12-299)	$ 249,999,008	$ 249,999,008				
TOTALES			$2,249,990,131.00	$0.00	$ 2,249,990,131					$ 249,999,008	$ 249,999,008				

Tabla 128 Estado Financiero y Presupuestal en el municipio de Ocaña - 1814

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo del presente informe se presentaron periodos de tiempo seco con algunos días de lluvias moderadas e intensas.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el presente informe no se adjuntan ensayos de laboratorio a la espera de la entrega por parte del contratista y el laboratorio de la Interventoría.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA No. Póliza 21-44-101403960 y 21-40-101204283.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 249.998.913,90	29/12/2022	28/08/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 124.999.456,95	29/12/2022	28/04/2026
Calidad del servicio	$ 249.998.913,90	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	29/12/2022	29/04/2023

Tabla 129 Garantías Municipio de Ocaña 1814

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Por medio de oficio No. GIC-INVIAS-NTS-558-22 del 23 de mayo de 2023 se aprueba el documento presentado por el contratista del Plan de Calidad.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

Seguimiento Programa de Inversiones

El contratista presento la programación de obra la cual se encuentra aprobada por la interventoría con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1000-22 del 05 de septiembre de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
01-2024	17/06/2024
2	18/06/2024

Tabla 130 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Ocaña 1814

4.10. PROYECTO FARO DEL CATATUMBO, GOBERNACIÓN 2033

Conforme al contrato interadministrativo No. 4164 – 2022, celebrado entre la gobernación de Norte de Santander y la Empresa Industrial y Comercial del Estado FARO del Catatumbo S.A.S., se da acta de inicio a los siguientes contratos:

NOMBRE	CONTRATO	ACTA INICIO
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-065-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-055-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-070-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-074-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-072-2023	7/11/2023

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-062-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-079-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-067-2023	21/02/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-060-2023	22/01/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PASO DE LOS RIOS, RICAURTE MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-077-2023	08/04/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-056-2023	08/04/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PASO DE LOS RIOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-077-2023	08/04/2024

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VIA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER	CD-FC-064-2023	22/04/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-082-2023	14/05/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-081-2023	17/05/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CAGUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-058-2023	17/05/2024

4.10.1. Reporte Informe Semanal

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
CD-FC-055-2023 - MUNICIPIO DEL ZULIA	
12	02/02/2024 al 08/02/2024
13	09/02/2024 al 15/02/2024
CD-FC-062-2023 - MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO	
10	12/01/2024 al 18/01/2024
11	19/01/2024 al 25/01/2024
CD-FC-065-2023 - MUNICIPIO DE CACOTA	
12	26/01/2024 al 01/02/2024
CD-FC-070-2023 - MUNICIPIO DE PAMPLONA	
14	09/02/2024 al 15/02/2024

No. De Informe Semanal	Periodo
15	16/02/2024 al 22/02/2024
CD-FC-072-2023 - MUNICIPIO DE SILOS	
16	15/03/2024 al 21/03/2024
17	22/03/2024 al 28/03/2024
CD-FC-074-2023 - MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS	
21	03/05/2024 al 09/05/2024
CD-FC-079-2023 - MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	
11	09/02/2024 al 15/02/2024
12	16/02/2024 al 22/02/2024
CD-FC-067-2023 - MUNICIPIO DE CACHIRA	
20	28/06/2024 al 04/07/2024
21	05/07/2024 al 11/07/2024
22	12/07/2024 al 18/07/2024
23	19/07/2024 al 25/07/2024
CD-FC-060-2023 - MUNICIPIO DE LOURDES	
19	24/05/2024 al 30/05/2024
20	31/05/2024 al 06/06/2024
CD-FC-054-2023 - MUNICIPIO DE PAMPLONITA	
11	28/06/2024 al 04/07/2024
12	05/07/2024 al 11/07/2024
13	12/07/2024 al 18/07/2024
14	19/07/2024 al 25/07/2024
CD-FC-077-2023 - MUNICIPIO DE CÚCUTA	
13	28/06/2024 al 04/07/2024
CD-FC-077-2023 - MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER	
13	28/06/2024 al 04/07/2024
CD-FC-082-2023 - MUNICIPIO DE HERRAN	
8	28/06/2024 al 04/07/2024
9	05/07/2024 al 11/07/2024
10	12/07/2024 al 18/07/2024
11	19/07/2024 al 25/07/2024
CD-FC-081-2023 - MUNICIPIO DE MUTISCUA	

No. De Informe Semanal	Periodo
7	28/06/2024 al 04/07/2024
8	05/07/2024 al 11/07/2024
9	12/07/2024 al 18/07/2024
10	19/07/2024 al 25/07/2024
CD-FC-058-2023 - MUNICIPIO DE SANTIAGO	
3	28/06/2024 al 04/07/2024
4	05/07/2024 al 11/07/2024
5	12/07/2024 al 18/07/2024
6	19/07/2024 al 25/07/2024

Tabla 131 Reporte informes semanales Gobernación 2033

4.10.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe la maquinaria presentada por el contratista para proyecto se encuentra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-684-22 del 14 de junio de 2023.

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
CD-FC-055-2023 - MUNICIPIO DEL ZULIA		
RETROEXCAVADORA EN NEUMATICOS	CATERPILLAR	-
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR	10 TON
VOLQUETAS		
CD-FC-062-2023 - MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO		
MOTONIVELADORA	CARTERPILLA	120 HP
VIBROCOMPACTADOR	SAM	9 TON
VOLQUETA SENCILLA	CHEVROLET	6 M3
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F
MEZCLADORA		
CD-FC-065-2023 - MUNICIPIO DE CACOTA		

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
MOTONIVELADORA	CARTERPILLA	120 HP
VIBROCOMPACTADOR	SAM	9 TON
VOLQUETA SENCILLA	CHEVROLET	6 M3
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F
MEZCLADORA		
CD-FC-070-2023 - , MUNICIPIO DE PAMPLONA		
MOTONIVELADORA	CARTERPILLA	120 HP
VIBROCOMPACTADOR	SAM	9 TON
VOLQUETA SENCILLA	CHEVROLET	6 M3
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F
MEZCLADORA		
CD-FC-072-2023 - MUNICIPIO DE SILOS		
MOTONIVELADORA	CARTERPILLA	120 HP
VIBROCOMPACTADOR	CARTERPILLA	9 TON
VOLQUETA SENCILLA	FORD	6 M3
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F
MEZCLADORA		
CD-FC-074-2023 - MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS		
MOTONIVELADORA	CARTERPILLA	120 HP
VIBROCOMPACTADOR	SAM	9 TON
VOLQUETA SENCILLA	FORD	6 M3
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F
MEZCLADORA		
CD-FC-079-2023 - MUNICIPIO DE SAN CAYETANO		
MOTONIVELADORA	SAM	120 HP
VIBROCOMPACTADOR	SAM	9 TON
VOLQUETA SENCILLA	FORD	6 M3

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F
MEZCLADORA		

Tabla 132 Maquinaría y Equipo Gobernación 2033

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.10.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha los Contratistas no han prestado actas de recibo parcial de obra.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.10.4. Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo del presente informe se presentaron periodos de tiempo seco con algunos días de lluvias moderadas e intensas.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.10.5. Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el presente informe no se adjuntan ensayos de laboratorio a la espera de la entrega por parte del contratista y el laboratorio de la Interventoría.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.10.6. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías para los contratos de obra.

CD-FC-055-2023 - MUNICIPIO DEL ZULIA			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 205.483.890,30	7/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 205.483.890,30	7/11/2023	07/06/2024
Calidad del servicio	$ 205.483.890,30	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	1/08/2023	07/02/2024
CD-FC-062-2023 - MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 130.494.405,32	07/11/2023	07/02/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 130.494.405,32	07/11/2023	07/02/2024
Calidad del servicio	$ 130.494.405,32	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	03/08/2023	07/02/2024
CD-FC-065-2023 - MUNICIPIO DE CACOTA			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 169.427.975,97	7/11/2023	07/06/2024

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 169.427.975,97	7/11/2023	07/06/2024
Calidad del servicio	$ 169.427.975,97	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	1/08/2023	07/02/2024
CD-FC-070-2023 - , MUNICIPIO DE PAMPLONA			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 136.080.831,39	7/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 136.080.831,39	7/11/2023	07/02/2024
Calidad del servicio	$ 136.080.831,39	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	03/11/2023	03/02/2024
CD-FC-072-2023 - MUNICIPIO DE SILOS			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 222.054.884,72	07/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 222.054.884,72	07/11/2023	07/06/2024
Calidad del servicio	$ 222.054.884,72	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	07/11/2023	27/02/2024
CD-FC-074-2023 - MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	

		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 197.190.841,58	16/08/2023	16/03/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 197.190.841,58	16/08/2023	16/11/2026
Calidad del servicio	$ 197.190.841,58	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	17/08/2023	17/11/2023
CD-FC-079-2023 - MUNICIPIO DE SAN CAYETANO			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 186.076.189,46	07/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 186.076.189,46	07/11/2023	07/02/2027
Calidad del servicio	$ 186.076.189,46	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	07/11/2023	07/02/2024

Tabla 133 Garantías Gobernación 2033

4.10.7. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Por medio de oficio No. GIC-INVIAS-NTS-558-22 del 23 de mayo de 2023 se aprueba el documento presentado por el contratista del Plan de Calidad.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

4.10.8. Seguimiento Programa de Inversiones

El contratista presento la programación de obra la cual se encuentra aprobada por la interventoría con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1000-22 del 05 de septiembre de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

4.10.9. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
CD-FC-055-2023 - MUNICIPIO DEL ZULIA	
7	11/01/2024
8	19/01/2024
9	29/01/2024
CD-FC-062-2023 - MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO	
5	06/01/2024
6	10/01/2024
7	19/01/2024
CD-FC-065-2023 - MUNICIPIO DE CACOTA	
3	05/01/2024
4	17/01/2024
5	24/01/2024
CD-FC-070-2023, MUNICIPIO DE PAMPLONA	
5	20/02/2024
CD-FC-079-2023 - MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	
6	11/01/2024
7	17/01/2024
8	22/01/2024
CD-FC-070-2023 - MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS	
1	20/02/2024
CD-FC-067-2023 - MUNICIPIO DE CACHIRA	
4	05/06/2024
5	13/06/2024
6	18/06/2024
7	27/06/2024
CD-FC-072-2023 - MUNICIPIO DE SILOS	

Comité de Obra No.	Fecha
9	05/03/2024
CD-FC-077-2023 - MUNICIPIO DE CÚCUTA	
1	04/05/2024
2	17/05/2024
3	20/05/2024
4	21/05/2024
5	22/05/2024
6	24/05/2024
CD-FC-077-2023 - MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER	
2	21/06/2024
CD-FC-082-2023 - MUNICIPIO DE HERRAN	
1	14/05/2024
2	17/05/2024
CD-FC-081-2023 - MUNICIPIO DE MUTISCUA	
1	28/05/2024
CD-FC-060-2023 - MUNICIPIO DE LOURDES	
1	03/06/2024
CD-FC-054-2023 - MUNICIPIO DE PAMPLONITA	
1	24/06/2024
CD-FC-058-2023 - MUNICIPIO DE SANTIAGO	
2	25/06/2024
3	03/07/2027

Tabla 134 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 2033

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	1053 de 2022
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.
Contratista:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Representante legal	LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
Fecha de Inicio:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Prorroga:	-
Plazo acumulado:	VEINTISIETE (27) MESES
Valor Inicial:	$ 4.288.164.910,00 M/CTE
Adición No. 1	$ 268.536.435,20 M/CTE
Adición No. 2	$ 500.000.000,00 M/CTE
Valor Total:	$ 5.056.701.345,20 M/CTE
Nueva de terminación:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

Tabla 135 Información Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

A continuación, se muestra un resumen detallado de las actividades realizadas por el interventor por cada municipio, correspondiente a este periodo.

5.2.1 Municipio De Santiago - Contrato No. LP-OP-01-2022.

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACION
GIC-INVIAS-NTS-1010-24	9-jul-24	RESPUESTA A COMUNICACIÓN PHS2022-097-2024 CON ASUNTO: ENTREGA REPROGRAMACIÓN DE OBRA
GIC-INVIAS-NTS-1011-24	9-jul-24	SOLICITUD DE DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
GIC-INVIAS-NTS-1054-24	16-jul-24	APROBACION AL INFORME SST FINAL JUNIO 2024
GIC-INVIAS-NTS-1088-24	22-jul-24	REITERACION OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1011-24- SOLICITUD DE DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
GIC-INVIAS-NTS-1010-24	9-jul-24	RESPUESTA A COMUNICACIÓN PHS2022-097-2024 CON ASUNTO: ENTREGA REPROGRAMACIÓN DE OBRA

Tabla 136 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Santiago

5.2.1.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista, entre los cuales se encuentran aprobados el Diseño Geométrico, Estudio Geológico y Geotécnico, Diseño de Pavimentos, componente Estructural y el componente Hidráulico, adicionalmente se encuentra aprobado con observaciones el componente topográfico a la espera de la documentación definitiva para dicha aprobación.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un inspector de obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento y control de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.2. Municipio De Herrán - Contrato No. 146 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACION
GIC-INVIAS-NTS-1059-24	16-jul-24	APROBACION AL INFORME SST FINAL –
GIC-INVIAS-NTS-1085-24	22-jul-24	RESPUESTA A COMUNICACIÓN PHE2022-0642022 “ENTREGA PARCIAL DOCUMENTACIÓN LIQUIDACIÓN”
GIC-INVIAS-NTS-1095-24	25-jul-24	REMISION OFICIO PARA TRASLADOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERRAN 1861 DE 2021

Tabla 137 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Herrán

5.2.2.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista, entre los cuales se encuentran aprobados, Estudio Geológico y Geotécnico, Diseño de Pavimentos, componente Estructural y el componente Hidráulico, adicionalmente se encuentra aprobado con observaciones el componente topográfico y el Diseño Geométrico a la espera de la documentación definitiva para dicha aprobación.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales

- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.

- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento y control de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.3. Municipio De Ocaña - Contrato No. CO1.PCCNTR.3879052

En este periodo el Interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la liquidación de las obras ejecutadas.

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACION
GIC-INVIAS-NTS-856-24	5-jun-24	OBSERVACIONES PLANOS RÉCORDS – OCAÑA 1758
GIC-INVIAS-NTS-899-24	13-jun-24	SOLICITUD INFORMACION ESTADO DE LA CUENTA CONVENIO 1758 DE 2021
GIC-INVIAS-NTS-952-24	20-jun-24	SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1758 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE OCAÑA.

Tabla 138 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Ocaña - 1758

5.2.3.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la Interventoría ha solicitado al Contratista la entrega oportuna de todos los documentos para la liquidación del Contrato.

5.2.5. Municipio De Cáchira - Contrato No. 160 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACION
GIC-INVIAS-NTS-1026-24	11-jul-24	APROBACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2
GIC-INVIAS-NTS-1029-24	11-jul-24	ESTADO ACTUAL AVANCE DE LA OBRA
GIC-INVIAS-NTS-1066-24	17-jul-24	SOLICITUD REPORTE CONVENIO NO. 1859 DE 2021 ANTE PRESUNTO HURTO CIBERNÉTICO
GIC-INVIAS-NTS-1100-24	29-jul-24	RESPUESTA AL OFICIO SOLICITUD SUSPENSIÓN A TERMINO INDEFINIDO DEL CONTRATO DE OBRA No. 160 de 2022

Tabla 139 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Cáchira

5.2.5.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista, entre los cuales se encuentran aprobados el Estudio Geológico y Geotécnico, Diseño de Pavimentos, componente Estructural y el componente Hidráulico, adicionalmente se encuentra aprobado con observaciones el componente de Diseño Geométrico y topográfico a la espera de la documentación definitiva para dicha aprobación.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un inspector de obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento y control de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.5. Municipio De Abrego - Contrato No. 252 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACION
GIC-INVIAS-NTS-1061-24	16-jul-24	APROBACION AL INFORME SST JUNIO 2024

Tabla 140 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Abrego

5.2.5.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista. entre los cuales se encuentran aprobados los componentes de Estudio de suelos del Corredor 1 y 2, Estructural Corredor 1 y 2 y el Estudio Hidráulico del Corredor 1 y 2, aprobados con observaciones los componentes de Topografía del corredor 1 y 2, Diseño Geométrico del corredor 1 y 2 y observado el componente de y Diseño de Pavimentos corredor 1 y 2, observaciones que no son impedimento para el inicio de obra física.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales

- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Supervisión en campo de las actividades ejecutadas en obra

- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.

- ✓ Control de personal en obra.

- ✓ Bitácora con reportes diarios.

- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.6. Municipio De La Playa - Contrato No. MP-LP-004-2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACION
GIC-INVIAS-NTS-999-24	3-jul-24	: RESPUESTA ALOFICIO OFC-CLP-ALP-052-2024 DE FECHA 29-06-2024 CON ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA CONTRATO MP-LP-004-2022
GIC-INVIAS-NTS-1012-24	9-jul-24	RESPUESTA AL OFICIO OFC-CLP-GIC-053-2024 ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA Y REPROGRAMACION DE ACUERDO A PRORROGA No 005.
GIC-INVIAS-NTS-1018-24	10-jul-24	RESPUESTA AL OFICIO OFC-CLP-GIC-056-2024 CON ASUNTO: ITEM POSTES DE REFERENCIA
GIC-INVIAS-NTS-1019-24	10-jul-24	RESPUESTA AL OFICIO OFC-CLP-GIC-056-2024 CON ASUNTO: ANCHOS TRAMO 2 – LLANO GRANDE CORREDOR 1”
GIC-INVIAS-NTS-1041-24	15-jul-24	APROBACIÓN INFORMES MENSUALES COMPONENTE SOCIAL
GIC-INVIAS-NTS-1057-24	16-jul-24	APROBACION AL INFORME SST JUNIO 2024
GIC-INVIAS-NTS-1099-24	29-jul-24	RESPUESTO AL OFICIO 300-0396 CON ASUNTO: SOLICITUD ADICIONAL - CONTRATO DE OBRA

Tabla 141 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de La Playa

5.2.6.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista. entre los cuales se encuentran aprobados con observaciones el Diseño Geométrico Corredor 1 y 2, aprobados Topografía, Geotécnico y Diseño de Pavimentos Corredor 1 y 2, Estructural Corredor 1 y 2 e Hidráulico Corredor 1 y 2.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.

- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.

- ✓ Control de personal en obra.

- ✓ Diligenciamiento Bitácora.

- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.7. Municipio De Pamplonita - Contrato No. 202 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACION
GIC-INVIAS-NTS-1055-24	16-jul-24	APROBACION AL INFORME SST FINAL – PAMPLONITA
GIC-INVIAS-NTS-1087-24	22-jul-24	REITERACION No. 2 OFICIOS GIC-INVIAS-NTS-901-24 / GIC-INVIAS-NTS-971-24 - SOLICITUD DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
GIC-INVIAS-NTS-1096-24	25-jul-24	SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1878 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE PAMPLONITA.

Tabla 142 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Pamplonita

5.2.7.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista. entre los cuales se encuentran aprobados los componentes de Topografía, estudio de suelos, estructural e Hidráulico, aprobado con observaciones Diseño Geométrico, y Diseño de Pavimentos se encuentran Observado.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Supervisión en campo de las actividades ejecutadas en obra
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Bitácora con reportes diarios.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.8. Gobernación 1943 - Contrato No. 02590 DE 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACION
GIC-INVIAS-NTS-1009-24	9-jul-24	ALCANCE COMUNICADO GIC-INVIAS-NTS-966-24 SOLICITU DE ADICIONAL-OBSERVACIONES GENERALES.
GIC-INVIAS-NTS-1025-24	11-jul-24	ALCANCE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1009-24, SOLICITUD DE ADICIONAL CONTRATO DE OBRA

GIC-INVIAS-NTS-1030-24	11-jul-24	OBSERVACIONES GENERALES AVANCE ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA.
GIC-INVIAS-NTS-1040-24	15-jul-24	ENTREGA DE ACTA DE VECINDAD VEREDA COROZAL - CALIFORNIA MUNICIPIO DE LOS PATIOS - APROBACIÓN.
GIC-INVIAS-NTS-1044-24	15-jul-24	APROBACIÓN INFORME MENSUAL COMPONENTE SOCIAL
GIC-INVIAS-NTS-1058-24	16-jul-24	APROBACION AL INFORME SST JUNIO 2024
GIC-INVIAS-NTS-1063-24	16-jul-24	APROBACION AL INFORME SST NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2023 Y ABRIL2024
GIC-INVIAS-NTS-1098-24	26-jul-24	APROBACION ACTA PARCIAL No. 4 GOBERNACION 1943

Tabla 143 Trazabilidad oficios enviados al contratista Gobernación 1943

5.2.8.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** El contratista continua realizado entrega y/o subsanaciones de los 6 componentes de diseño a revisar Topografía (Veredas Santo Domingo, Volcán, Potreros, Chicagua, Rinconada, Cinera, Juan bueno, Helechar, Boyacá, San Isidro, Santa Anita, Corozal – California) Diseño Geométrico (Veredas Santo Domingo, Volcán, Potreros, Chicagua, Rinconada, Cinera, Helechar, Boyacá, San Isidro, Santa Anita, Corozal – California , Estudio de suelos y pavimentos (Veredas Santo Domingo, Volcán, Potreros, Chicagua, Rinconada, Cinera, Juan bueno, Helechar, Boyacá, San Isidro, Santa Anita, Corozal – California), Diseño estructural (Vereda Rinconada), Informe hidráulico (Santo Domingo, Chicagua, Rinconada, Corozal - California), a la fecha continúa avalando las aprobaciones a los mismos una vez revisado por parte de los especialistas.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales.
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra para el municipio de Arboledas y Los Patios con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.9. Gobernación 2052 - Contrato No. 02332 del 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACION
GIC-INVIAS-NTS-1061-24	16-jul-24	APROBACION AL INFORME SST JUNIO 2024

Tabla 144 Trazabilidad oficios enviados al contratista Gobernación 2052

5.2.7.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** El Contratista de obra, ha venido realizando ajuste a los estudios y diseños, por parte de la Interventoría se ha realizado actividades de seguimiento al proceso en campo, en el cual se ha evidenciado que se han realizado trabajos de Topografía y Geotecnia. Durante el periodo del informe el contratista ha realizado las siguientes entregas: Informe Hidráulico, Estructural e Informe de Geotecnia se encuentra aprobado, Diseño de Pavimentos se encuentra observado en espera de la subsanación por parte del Contratista y el Diseño Geométrico y Topografía se encuentran aprobados con Observaciones.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales

- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.

- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.

- ✓ Control de personal en obra.

- ✓ Diligenciamiento Bitácora.

- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo.

5.2.10. Ocaña 1814 - Contrato No. CO1.PCCNTR.4352407

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACION
GIC-INVIAS-NTS-1032-24	12-jul-24	ATRASO DURANTE EL REINICIO DE LAS ACTIVIDADES.
GIC-INVIAS-NTS-1033-24	12-jul-24	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS Y ENTREGA DE PROGRAMACIÓN AJUSTADA DE OBRA.
GIC-INVIAS-NTS-1039-24	15-jul-24	APROBACIÓN INFORMES MENSUALES COMPONENTE SOCIAL

Tabla 145 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Ocaña - 1814

5.2.7.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** El Contratista de obra, ha venido realizando ajuste a los estudios y diseños, por parte de la Interventoría se ha realizado actividades de seguimiento al proceso en campo, en el cual se ha evidenciado que se han realizado trabajos de Topografía y Geotecnia. Durante el periodo del informe el contratista se ha realizado las siguientes entregas: Informes de Hidráulico, Estructural, Geotécnico y Diseño de Pavimentos se encuentran aprobados, Topografía y Diseño Geométrico se aprobó con observaciones.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.11. Gobernación 2033 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 DE 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

No.	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A	DEL
GIC-INVIAS-NTS-996-24	2-jul-24	RESPUESTA OFICIOS N°010- CD-FC-082-2023, N°012- CD-FC-082-2023, N°013 - CD-FC-082-2023 Y N°014- CD-FC-082-2023 CONTRATO CD-FC-082-2023 - APROBACIÓN	Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-997-24	2-jul-24	RESPUESTA OFICIO OBR - CACHI – 028 - 2024, FECHA 21 DE JUNIO DEL 2024 CON ASUNTO - SOLICITUD DE PRÓRROGA No2 AL CONTRATO CD-FC-067-2023	Ingeniero CARLOS MARIO PACHECO GAONA Director de Obra CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-998-24	2-jul-24	REVISION No.1 COMPONENTE ESTRUCTURAL MUNICIPIO SANTIAGO FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	Doctor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1000-24	4-jul-24	REVISION No.3 TOPOGRAFIA MUNICIPIO DE PAMPLONITA FARO DEL CATATUMBO – APROBACION	Doctor JOSÉ ERNESTO RICO OSORIO Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1001-24	4-jul-24	RESPUESTA A COMUNICACIÓN WRGR-CD-FC-058-2023-003 CON ASUNTO: DOCUMENTACIÓN INICIAL.	Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1003-24	5-jul-24	SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDIENTES EN EL COMPONENTE SST	Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033

GIC-INVIAS-NTS-1004-24	5-jul-24	SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDIENTES EN EL COMPONENTE SST	Ingeniero WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Director de Obra FARO DEL CATATUMBO S.A.S Contratista Puerto Santander– Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1005-24	5-jul-24	SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDIENTES EN EL COMPONENTE SST	Ingeniero JOSE ERNESTO RICO OSORIO Contratista- Pamplonita Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1006-24	5-jul-24	SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDIENTES EN EL COMPONENTE SST	Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1013-24	10-jul-24	CERTIFICACIÓN CANTIDADES ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.	Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. Contratista YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1014-24	10-jul-24	CERTIFICACIÓN ENSAYOS DE LABORATORIO PRESENTADA. ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.	Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. Contratista YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1015-24	10-jul-24	CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.	Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. Contratista YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1016-24	10-jul-24	CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL. ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.	Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. Contratista YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal	GOBERNACION 2033

GIC-INVIAS-NTS-1017-24	10-jul-24	APROBACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1, CONTRATO No. CD-FC- 077-2023.	Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. Contratista YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1020-24	11-jul-24	APROBACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1, CONTRATO No. CD-FC- 056-2023.	Señores WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Contratista- Norte de Santander Representante Legal	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1021-24	11-jul-24	CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL. ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.	Señores WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Contratista- Norte de Santander Representante Legal	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1022-24	11-jul-24	CERTIFICACIÓN ENSAYOS DE LABORATORIO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.	Señores WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Contratista- Norte de Santander Representante Legal	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1023-24	11-jul-24	CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.	Señores WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Contratista- Norte de Santander Representante Legal	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1024-24	11-jul-24	CERTIFICACIÓN CANTIDADES ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.	Señores WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Contratista- Norte de Santander Representante Legal	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1028-24	11-jul-24	RESPUESTA OFICIO SCCVN-024-2024 CON ASUNTO: PROPUESTA DE SOCIALIZACIÓN PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 - APROBACION	Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. Contratista YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1034-24	12-jul-24	SOLICITUD ENTREGA OBSERVACIONES AJUSTES ESTUDIOS Y DISEÑOS, DOCUMENTOS PENDIENTES PRECONSTRUCCIÓN E INICIO EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA.	Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033

GIC-INVIAS-NTS-1045-24	15-jul-24	ENTREGA DE ACTA DE MODIFICACIÓN No. 2 Y ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 - APROBACIÓN.	Doctor JOSE ERNESTO RICO OSORIO Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1046-24	15-jul-24	CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2.	Doctor JOSE ERNESTO RICO OSORIO Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1047-24	15-jul-24	CERTIFICACIÓN ENSAYOS DE LABORATORIO PRESENTADA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2.	Doctor JOSE ERNESTO RICO OSORIO Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1048-24	15-jul-24	CERTIFICACIÓN CANTIDADES ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2.	Doctor JOSE ERNESTO RICO OSORIO Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1049-24	15-jul-24	CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2.	Doctor JOSE ERNESTO RICO OSORIO Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1050-24	16-jul-24	AVAL MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO – VILLA DEL ROSARIO	Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1051-24	16-jul-24	AVAL MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO - ZULIA	Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VÍAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-	16-jul-24	AVAL MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO - CACOTA	Doctor DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal	GOBERNACION 2033

NTS-1052-24			SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS Contratista – Norte de Santander	
GIC-INVIAS-NTS-1053-24	16-jul-24	AVAL MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO – SAN CAYETANO	Doctor DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1056-24	16-jul-24	APROBACION AL INFORME SST FINAL – SALAZAR	Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1060-24	16-jul-24	APROBACION AL INFORME SST JUNIO 2024	Señores: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA. HUGO PERÉZ ÁLVAREZ Representante legal Contratista Cachira - Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1062-24	16-jul-24	APROBACION INFORMES SST MENSUAL DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2024	Señores: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA. HUGO PERÉZ ÁLVAREZ Representante legal Contratista Cachira - Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1064-24	17-jul-24	REVISION No.1 PLAN DE CALIDAD CACHIRA- OBSERVACIONES	Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1068-24	19-jul-24	REVISION No.2 SUELOS Y PAVIMENTOS MUNICIPIO DE PAMPLONITA FARO DEL CATATUMBO – APROBACION	Doctor JOSÉ ERNESTO RICO OSORIO Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1069-24	19-jul-24	AVAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VÍAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033

GIC-INVIAS-NTS-1070-24	19-jul-24	AVAL ESTUDIOS Y DISEÑOS – SAN CAYETANO	Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VÍAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1071-24	19-jul-24	RESPUESTA OFICIO CON ASUNTO SOLICITUD DE PRÓRROGA AL PLAZO INICIAL DEL CONTRATO CD-FC-054-2023	Doctor JOSÉ ERNESTO RICO OSORIO Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1072-24	19/07/2024	REITERACIÓN 1. COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-1034-24 - SOLICITUD ENTREGA OBSERVACIONES AJUSTES ESTUDIOS Y DISEÑOS, DOCUMENTOS PENDIENTES PRECONSTRUCCIÓN E INICIO EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA.	Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista Norte de Santande	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1073-24	19-jul-24	RESPUESTA OFICIO OBR-CACHI-025, CON ASUNTO: ALCANCE GIC-INVIAS-NTS- 853-24 - SOLICTUD APROBACION ITEM APU NO PREVISTO	Ingeniero CARLOS MARIO PACHECO GAONA Director de Obra CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1075-24	19-jul-24	AVAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	Doctor JOSE ERNESTO RICO OSORIO Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1076-24	19-jul-24	AVAL MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO - PAMPLONA	Doctor JOSE ERNESTO RICO OSORIO Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1077-24	19-jul-24	AVAL MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO - SALAZAR	Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033

GIC-INVIAS-NTS-1078-24	19-jul-24	RESPUESTA OFICIO N. 007– CD - 082 – 2023 - 002, CONTRATO No. CD-FC-082-2023. APROBACIÓN.	Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1082-24	22-jul-24	ATRASO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.	Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. contratista YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1083-24	22-jul-24	ATRASO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.	Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1084-24	22-jul-24	APROBACIÓN ACTAS DE VECINDAD - HERRAN	Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1086-24	22-jul-24	RESPUESTA A COMUNICACIÓN WRGR-CD-FC-058-2023-005 “DOCUMENTACIÓN INICIAL”.	Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1090-24	24-jul-24	APROBACION AL INFORME SST JUNIO 2024	Doctora YENNY MILLENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1091-24	24-jul-24	APROBACION AL INFORME SST JUNIO 2024	Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista – Norte de Santander+	GOBERNACION 2033

Tabla 146 Trazabilidad oficios enviados al contratista de Gobernación 2033

5.2.7.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** El Contratista de obra, ha venido realizando ajuste a los estudios y diseños, por parte de la Interventoría se ha realizado actividades de seguimiento al proceso en campo, en el cual se ha evidenciado que se han realizado trabajos de Topografía y Geotecnia. Durante el periodo del informe el contratista se ha realizado las siguientes entregas: Informes de Hidráulico, Estructural, Geotécnico y Diseño de Pavimentos se encuentran aprobados, Topografía y Diseño Geométrico se aprobó con observaciones.
- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.9. Instituto Nacional De Vías - INVIAS.

A continuación, se muestra un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor, al Instituto Nacional De Vías - INVIAS.

No.	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A	DEL
GIC-INVIAS-NTS-1002-24	4-jul-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022	LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1007-24	5-jul-24	REMISION DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO MAYO DE 2023 A MAYO DE 2024 – MUNICIPIO DE PAMPLONITA – CONVENIO 1878 DE 2021	Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO Gestor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Subdirección de Red Terciaria y Férrea Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1027-24	11-jul-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1031-24	11-jul-24	ACTA DE COSTOS NO. 22 E INFORME MENSUAL NO. 21 DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JUNIO DE 2024	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander Av. Demetrio Mendoza #21-105 Cúcuta.	INVIAS

GIC-INVIAS-NTS-1065-24	17-jul-24	RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-046554 - ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME PAGA, MUNICIPIO DE LOURDES, COMPONENTE SOCIAL	Doctora ANGIE JULIET MILA DIAZ Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1067-24	17-jul-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1074-24	19/07/2024	REMISION DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO MAYO2024 Y JUNIO 2024 – MUNICIPIO DE ABREGO – CONVENIO 1791 DE 2021	Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO Gestor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Subdirección de Red Terciaria y Férrea Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1080-24	22-jul-24	SOLICITUD VERIFICACIÓN NOMBRE DE CORREDOR CONVENIO	Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO Gestor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Subdirección de Red Terciaria y Férrea Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Subdirección de Red Terciaria y Férrea Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1081-24	22-jul-24	REMISION DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO MAYO – JUNIO 2024– MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN – CONVENIO 1863 DE 2021	Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO Gestor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Subdirección de Red Terciaria y Férrea Calle 25G No. 73B-90	INVIAS

			Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	
GIC-INVIAS-NTS-1092-24	24-jul-24	RESPUESTA AL COMUNICADO: 2024S-VBOG-047959- ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME PAGA, MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, GRAMALOTE Y LOS PATIOS DEL COMPONENTE SOCIAL.	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1093-24	24-jul-24	CAMBIO DE HOJA DE VIDA PROFESIONAL AMBIENTAL	WILMAR RANGEL	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1094-24	24-jul-24	RESPUESTA AL COMUNICADO: 2024S-VBOG-047962- ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME PAGA, MUNICIPIO DE PAMPLONA DEL COMPONENTE SOCIAL.	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1097-24	25-jul-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022	LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS

Tabla 147 Trazabilidad oficios enviados al INVIAS

5.2.10. Actividades administrativas

Durante el periodo del presente informe las actividades administrativas realizadas por la Interventoría fueron:

- ✓ Presencia permanente del Personal de la interventoría (director, Especialistas, coordinadora de proyectos, Residentes e Inspectores), realizando labores administrativas y técnicas, atendiendo las solicitudes del contratista, entidad contratante y Municipio.

- ✓ Seguimiento y control de la correspondencia enviada y recibida por el contratista de obra.
- ✓ Elaboración de informes semanales y presentados al INVIAS.
- ✓ Coordinación de reuniones y mesas de trabajo con el Contratista, Especialista e INVIAS.
- ✓ Elaboración de Informes semanales, mensuales y Actas de costos.

5.2.11. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la Interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ La Interventoría ha realizado revisión a Estudios y Diseños de los Municipios de Gobernación 1943 y Gobernación 2052.
- ✓ La Interventoría ha realizado seguimiento a las actividades realizadas en campo en el municipio de Herrán, Ocaña 1814, Abrego, La Playa de Belén, Pamplonita, Santiago, Cáchira, Gobernación 1943 y Gobernación 2052.
- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Supervisión a las actividades de obra del municipio de Ocaña, en el municipio de Abrego, Santiago, Pamplonita, Cáchira, La Playa de Belén, Herrán y Gobernación 1943 y 2052 en la construcción de Placa Huella y Alcantarillas.
- ✓ Cuantificación de cantidades de las obras que se encuentran en ejecución a la fecha de corte del presente informe.
- ✓ Reporte de bitácora para los contratos en ejecución.
- ✓ Seguimiento de calidad de los materiales a través de ensayos de laboratorio los cuales deben cumplir con las especificaciones del INVIAS.

5.2.12. Actividades financieras

El contrato de Interventoría a la fecha del presente informe, ha presentado al INVIAS las cuentas que se describen en la siguiente tabla.

CONTROL FINANCIERO							
Acta No.	PERIODO	VALOR FACTURA	RADICADO INVIAS	RADICADO INVIAS EN CUENTAS POR PAGAR	ESTADO	No. FACTURA	FECHA DE PAGO
1	sep-22	$ -	-	-		-	
2	oct-22	$ 18.224.516,80	126144 DE 21-11-2022	135914 de 13/12/2022	PAGA	FE402 del 06/12/2023	7/02/2023
3	nov-22	$ 21.768.789,00	133999 del 7/12/2022	138491 de 16/12/2022	PAGA	FE407 del 13/12/2022	14/02/2023
4	dic-22	$ -	-	30405 de 28/03/2023		-	
5	ene-23	$ 133.892.136,00	25494 del 15/03/2023	30405 de 28/03/2023	PAGA	FE472 del 23/03/2023	24/04/2023
6	feb-23	$ 143.926.977,60	31127 del 29/03/2023	51262 de 24/05/2023	PAGA	FE514 (notacredito)-24/05/2023 FE516 (RADICADA)-26/05/2023	21/07/2023
7	mar-23	$ 188.412.604,80	V0 - 46080 del 10/05/2023 V1 - 59596 del 20/06/2023	80426 de 22/08/2023	PAGA	FE556 del 18/08/2023	30/08/2023

8	abr-23	$	143.904.748,40	V0 - 59624 del 20/06/2023 V1 - 65006 del 05/07/2023	80425 de 22/08/2023(Glosada) 82649 de 05/10/2023	PAGA	FE557 del 18/08/2023	17/10/2023
9	may-23	$	127.024.217,60	71779 del 24/07/2023	81576 de 13/09/2023	PAGA	FE571 del 12/09/2023	20/09/2023
10	jun-23	$	152.688.662,00	V0 - 23/08/2023 V1 - 06/09/2023 V2 - 03/10/2023	82864 el 10/10/2023	PAGA	FE594 del 09/10/2023	13/10/2023
11	jul-23	$	163.215.045,00	2023E-VUVRAZ-009683 - 15/09/2023 V1 - 03/10/2023	83561 el 24/10/2023	PAGA	FE599 del 24/10/2023	7/11/2023
12	ago-23	$	165.630.388,00	2023E-VUVRAZ-014289 - 29/09/2023	83750 el 27/10/2023	PAGA	FE603 del 27/10/2023	2/11/2023
13	sep-23	$	179.467.708,00	2023E-VUVRAZ-022099 - 25/10/2023 V1 - 2023E-VUVRAZ-025631 - 07/11/2023	84658 el 10/11/2023	PAGA	FE618 del 10/11/2023	21/11/2023
14	oct-23	$	198.631.706,00	2023E-VUVRAZ-028858 - 16/11/2023 V1 - 2023E-VUVRAZ-031862 - 27/11/2023	86428 el 04/12/2023	PAGA	FE640 del 04/12/2023	20/12/2023
15	nov-23	$	173.212.500,80	2023E-VUVRAZ-033952 - 1/12/2023	87087 el 07/12/2023	PAGA	FE650 del 07/12/2023	20/12/2023
16	dic-23	$	268.536.436,00	2023E-VUVRAZ-040497 - 21-12-2023	89506 el 21/12/2023	PAGA	FEM666 del 21/12/2023	
17	ene-24	$	271.165.700,41	2024E-VUVRAZ-025474 - 2024-03-20	3738 el 07/05/2024	PAGA	FEM712 24/04/2024	
18	feb-24	$	261.502.976,00	2024E-VUVRAZ-026211 - 2024-03-21	3735 el 07/05/2024	PAGA	FEM713 24/04/2024	
19	mar-24	$	230.895.621,60	2024E-VUVRAZ-034008 - 17-04-2024	4794 el 27/05/2024	PAGA	FEM719 24/05/2024	
20	abr-24	$	239.569.064,38	2024E-VUVRAZ-045350 - 21-05-2024	5332 el 06/06/2024	PAGA	FEM722 05/06/2024	
21	may-24	$	278.413.692,20	2024E-VUVRAZ-054894 18-06-2024	6645 el 27/06/2024	PAGA	FEM738 26/06/2025	
22	jun-24	$	262.954.801,89	2024E-VUVRAZ-063264 11-07-2024		FACTURA DEFINITIVA	FEM749 24/07/2026	
23	jul-24							

	TOTAL	$ 3.623.038.292,49					

Tabla 148 Información Financiera Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

5.2.13. Informes especialistas y profesionales

A la fecha del presente informe, se ha adelantado revisión a estudios y diseños, así como revisión de documentos de pre construcción, adjunto a este informe se encuentran los informes de los especialistas que durante el periodo generaron revisiones a los documentos presentados por los diferentes contratistas de obra.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

La Interventoría a la fecha cuenta con los siguientes vehículos en el proyecto:

Vehículo	Placa	Oficio Aprobación Invias	Dedicación
Renault Duster Dynamique	HWP 247	DT-NSA 75845 -08-12-2022	100%
Renault Duster Dynamique	USK 380	DT-NSA 75845 -08-12-2022	100%
Renault Duster Dynamique	LEL193	2023S-VNSA-019466 - 12-11-2023	100%
Motocicleta	CBP23E	DT-NSA 8610 - 19-02-2023	100%
Motocicleta	MBQ07F	DT-NSA 28139 - 15-05-2023	100%
Motocicleta	HPS38F	DT-NSA 30822 -31-05-2023	100%
Motocicleta	LHX82E	2023S-VNSA-006872 - 23-09-2023	100%
Motocicleta	GRF92G	2023S-VNSA-028800 - 14-12-2023	100%
Motocicleta	QBA78F	2023S-VNSA-009716 - 03-10-2023	100%
Motocicleta	PWS43G	2023S-VNSA-018238 - 07-11- 2023	100%

Tabla 149 Vehículos Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

La Interventoría cuenta con el siguiente personal en el Proyecto:

PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ACTIVO EN EL MES DE JULIO DE 2024		
Profesional	**Especialidad**	**Dedicación**
Jairo Andrés Quintero Gómez	Director de Interventoría	100%

PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ACTIVO EN EL MES DE JULIO DE 2024		
Profesional	**Especialidad**	**Dedicación**
Adriana Gutiérrez de Piñeros	Residente Interventoría	100%
José Hildebrando Torres Suarez	Residente Interventoría	100%
Jhon Jairo Galvis	Residente Interventoría	97%
Oscar Mauricio García	Residente Interventoría	100%
Gerson Javier Buitrago Páez	Ingeniero Auxiliar De Interventoría	100%
Diego Mauricio Camargo Gómez	Ingeniero Auxiliar De Interventoría	100%
Katherine Navarro Carrascal	Profesional Ambiental	27%
Juan Alex Díaz Riveros	Profesional Ambiental	23%
Shirle Adriana Lizarazo Rincón	Inspectora SST	100%
Diana Roció Suarez Rincón	Profesional en Calidad	95%
Felipe Stand Villarreal	Especialista en Estructuras	22%
Gicela Córdoba	Especialista en Diseño Geométrico	42%
Javier Millán	Especialista en Geotecnia	30%

PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ACTIVO EN EL MES DE JULIO DE 2024		
Profesional	**Especialidad**	**Dedicación**
Jairo Alonso Zorro Roa	Especialista Hidráulico	18%
Giancarlo Avena	Especialista Ambiental	22%
Diana Patricia Aponte	Especialista de Pavimentos	30%
Diana Marcela Alfonso Fuente	Secretaria	100%
William Luna Melo	Conductor	100%
Jesús Manuel Silva Martínez	Conductor	100%
Jhon Wilmer Rodríguez	Conductor	97%
Cristian Aleizer Rivera Cáceres	Inspector de Intv. Los Patios	100%
Eiler Andrés Parra Chacón	Inspector de Intv. La Playa	100%
Cristian Quintero Vega	Inspector de Intv. Cachira	100%
Edwin Giovanny Portilla Contreras	Inspector de Intv. Pamplonita	23%
Michael Smith Rodríguez	Inspector de Intv. Arboledas	100%
Nicolas Mazo Rodríguez	Inspector de Intv. Abrego	100%
Paola Andrea León Pacheco	Profesional Social	100%

PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ACTIVO EN EL MES DE JULIO DE 2024		
Profesional	**Especialidad**	**Dedicación**
Santos Eduardo Maldonado Murillo	Inspector Gramalote	100%
David Alexander Álvarez Ortiz	Inspector Los Patios	100%
Rubiel Eugenio Espitia	Inspector Arboledas	100%
Luis Eduardo Estupiñán González	Inspector Ocaña	63%
Bryan Quintero Acero	Inspector P. Santander	27%

Tabla 150 Personal Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

A continuación, se hace un resumen del estado financiero y presupuestal del contrato de Interventoría.

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato
1	sep.-22	$ -	$ -	$ -	931422 - 2022/08/22	$ 40.000.000,00	$5.056.701.345,20
2	oct.-22	$ 15.314.720,00	$ 2.909.796,80	$ 18.224.516,80	931422 - 2022/08/22	$ 1.775.483,20	$5.038.476.828,40
3	nov.-22	$ 18.293.100,00	$ 3.475.689,00	$ 21.768.789,00	931422 - 2022/08/22	$ 6.694,20	$5.016.708.039,40
4	dic.-22	$ -	$ -	$ -	931422 - 2022/08/22	$ 6.694,20	$5.016.708.039,40
5	ene.-23	$ 5.625,38	$ 1.068,82	$ 6.694,20	931422 - 2022/08/22	$ -	$5.016.701.345,20
5	ene.-23	$ 112.508.774,62	$ 21.376.667,18	$ 133.885.441,80	148423 - 2023/02/14	$ 1.636.114.558,20	$4.882.815.903,40

6	feb.-23	$ 120.947.040,00	$ 22.979.937,60	$ 143.926.977,60	148423 - 2023/02/14	$ 1.492.187.580,60	$4.738.888.925,80
7	mar.-23	$ 158.329.920,00	$ 30.082.684,80	$ 188.412.604,80	148423 - 2023/02/14	$ 1.303.774.975,80	$4.550.476.321,00
8	abr.-23	$ 120.928.360,00	$ 22.976.388,40	$ 143.904.748,40	148423 - 2023/02/14	$ 1.159.870.227,40	$4.406.571.572,60
9	may.-23	$ 106.743.040,00	$ 20.281.177,60	$ 127.024.217,60	148423 - 2023/02/14	$ 1.032.846.009,80	$4.279.547.355,00
10	jun.-23	$ 128.309.800,00	$ 24.378.862,00	$ 152.688.662,00	148423 - 2023/02/14	$ 880.157.347,80	$4.126.858.693,00
11	jul.-23	$ 137.155.500,00	$ 26.059.545,00	$ 163.215.045,00	148423 - 2023/02/14	$ 716.942.302,80	$3.963.643.648,00
12	ago.-23	$ 139.185.200,00	$ 26.445.188,00	$ 165.630.388,00	148423 - 2023/02/14	$ 551.311.914,80	$3.798.013.260,00
13	sep.-23	$ 150.813.200,00	$ 28.654.508,00	$ 179.467.708,00	148423 - 2023/02/14	$ 371.844.206,80	$3.618.545.552,00
14	oct.-23	$ 166.917.400,00	$ 31.714.306,00	$ 198.631.706,00	148423 - 2023/02/14	$ 173.212.500,80	$3.419.913.846,00
15	nov.-23	$ 145.556.723,36	$ 27.655.777,44	$ 173.212.500,80	148423 - 2023/02/14	$ -	$3.246.701.345,20
16	dic.-23	$ 225.660.869,92	$ 42.875.565,28	$ 268.536.435,20	1408823 - 2023/12/20	$ 268.536.435,20	$2.978.164.910,00
17	ene.-24	$ 227.870.336,48	$ 43.295.363,93	$ 271.165.700,41	218724 - 2024/03/15	$ 2.206.999.209,59	$2.706.999.209,59
18	feb.-24	$ 219.750.400,00	$ 41.752.576,00	$ 261.502.976,00	218724 - 2024/03/15	$ 1.945.496.233,59	$2.445.496.233,59
19	mar.-24	$ 194.029.934,12	$ 36.865.687,48	$ 230.895.621,60	218724 - 2024/03/15	$ 1.714.600.611,99	$2.214.600.611,99
20	abr.-24	$ 201.318.541,50	$ 38.250.522,88	$ 239.569.064,38	218724 - 2024/03/15	$ 1.475.031.547,61	$1.975.031.547,61
21	may.-24	$ 233.961.085,88	$ 44.452.606,32	$ 278.413.692,20	218724 - 2024/03/15	$ 1.196.617.855,41	$1.696.617.855,41
22	jun.-24	$ 220.970.421,76	$ 41.984.380,13	$ 262.954.801,89	218724 - 2024/03/15	$ 933.663.053,52	$1.433.663.053,52
23	jul.-24	$ 208.967.800,00	$ 39.703.882,00	$ 248.671.682,00	218724 - 2024/03/15	$ 684.991.371,52	$1.184.991.371,52
TOTALES		**$3.253.537.793,02**	**$618.172.180,67**	**$3.871.709.973,68**		$ 933.663.053,52	$1.433.663.053,52

Tabla 151 Seguimiento Financiero Interventoría

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de interventoría con la compañía aseguradora SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. No. Póliza 140991.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 428.816.491	24/06/2022	30/06/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 857.632.982	24/06/2022	30/06/2025

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 857.632.982	24/06/2022	31/12/2027
Calidad del servicio	$ 1.286.449.473	31/12/2024	31/12/2029
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
ADICION No.1			
Cumplimiento	$ 455,670,134.50	24/06/2022	30/06/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 857,616,760.14	24/06/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 911,340,270.00	24/06/2022	31/12/2027
Calidad del servicio	$ 1,367,010,404.00	24/06/2022	31/12/2029

Tabla 152 Garantías Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

La Interventoría hace entrega para revisión y aprobación del INVIAS el Plan de Calidad mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-282-22 del pasado 20 de febrero de 2023.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

6.6. Bitácora de Obra

Durante el presente periodo se han adelantado trabajos de obra en el municipio de Ocaña 1814, Abrego, La Playa, Cáchira, Gobernación 1943, Gobernación 2052 y Gobernación 2033.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para el actual periodo, correspondiente al mes número 22 de ejecución, me complace informar que dentro del marco contractual se ha dado inicio a 11 de los 11 convenios interadministrativos planificados. Estos convenios involucran a los municipios de Santiago, Herrán, Ocaña-1758, Cáchira, Abrego, La Playa de Belén, Pamplonita, Ocaña-1814, Gobernación 1943, Gobernación 2052 y Gobernación 2033

En el municipio de Ocaña 1758, se firmó el acta de inicio el 01 de noviembre de 2022, y el contrato concluyó el 31 de julio de 2023 con la exitosa construcción de 1 alcantarilla y 520 metros lineales de Placa Huella. Se llevaron a cabo actividades de Parcheo y Bacheo en el sector de Juan XXIII. En el presente periodo, el contratista está ocupado en las actividades de liquidación del contrato.

En Herrán, donde se firmó el acta de inicio el 19 de octubre de 2022, el contrato concluyó el 31 de diciembre de 2023, termino con éxito la ejecución de 1200 metros lineales de placa huella y 4 alcantarillas. En el presente periodo, el contratista está ocupado en las actividades de liquidación del contrato.

En Pamplonita, se firmó el acta de inicio el 14 de abril y a la fecha del presente informe, se ejecutó en su 100%, terminando con éxito la ejecución de 1770 metros lineales de placa huella y 4 alcantarillas. El contratista de obra, inicia con el proceso de liquidación.

En Santiago, se firmó el acta de inicio el 18 de octubre de 2022 y a la fecha del presente informe, se ejecutó su 100%, terminando con éxito la ejecución de 3309 metros lineales de placa huella y 15 alcantarillas. El contratista de obra, inicia con el proceso de liquidación.

En Cáchira, el acta de inicio se firmó el 16 de noviembre de 2022. Cuenta con todos los componentes aprobados. En el presente periodo, el contrato presenta un retraso del 52.21% debido al inicio tardío de actividades por parte del contratista y a las precipitaciones constantes en la zona del proyecto, a la fecha del presente Informe se tienen ejecutados

542 metros lineales de placa huella y 8 alcantarillas. El presente contrato se SUSPENDE desde el 30 de julio del 2024 hasta el 29 de enero del 2025

En Abrego, se firmó el acta de inicio el 16 de enero de 2023. Aunque el contratista ha recibido observaciones únicamente en los componentes de diseño de pavimentos, lamentablemente el contrato presenta un retraso del 33.54%. Es importante destacar que el contratista ha completado con éxito la ejecución del corredor 1, donde se realizaron 1150 metros lineales de placa huella y se instalaron 6 alcantarillas, actividades que se han llevado a cabo al 100%. Para el corredor 2, se han realizado 324 metros lineales y 4 alcantarillas. En este corredor 2, existen dificultades principalmente a la complicada accesibilidad de las volquetas al lugar de acopio del material de la obra.

En La Playa de Belén, el acta de inicio se firmó el 06 de marzo de 2023. A pesar de la aprobación de los Estudios y Diseños, el contrato muestra un retraso del 1.88%. El contratista de obra presenta plan de contingencia donde se busca mitigar el atraso que se presenta en la obra, a la fecha del presente informe se tienen ejecutado 1138 metros lineales de placa huella y 5 alcantarillas. El presente contrato de obra se encuentra SUSPENDIDO desde el 31 de julio de 2024 hasta el 19 de agosto de 2024.

En el contrato de la Gobernación 1943, firmado el 10 de abril de 2023, el contratista cuenta con la aprobación de la mayoría de los estudios y diseños. El contratista continúa ejecutando actividades de obra de placa huella en los frentes de obra, en los cuales al corte del presente informe se puede mencionar:

Municipio de Arboledas: 2241.20 metros lineales y 60451.44 m2 de mejoramiento periódico.

Municipio de Gramalote: 1540.90 metros lineales y 31560.65 m2 de mejoramiento periódico.

Municipio de Los Patios: 1489 metros lineales y 15236.68 m2 de mejoramiento periódico.

En el contrato de la Gobernación 2052, firmado el 11 de mayo de 2023. A la fecha de este informe, el contrato presenta un avance del 96.79%. El contratista Unión Temporal Placa

Huella La Mutis 2022 a la fecha del presente informe lleva ejecutado 3976.40 metros lineales de Placa Huella, 22 alcantarillas terminadas y 33444.82 de mejoramiento periódico.

En Ocaña 1814, donde se firmó el acta de inicio el 02 de mayo de 2023, el contratista cuenta con la aprobación de la mayoría de los Estudios y Diseños. A la fecha de este informe, el contrato presenta un retraso del 0.63%. Se cuentan con 1557 metros líneas de placa huella y 8 alcantarillas finalizadas.

En cuanto al contrato del convenio interadministrativo de la Gobernación 2033, se cuenta con acta de inicio de 15 de los 17 contratos a ejecutar los cuales se cuenta con acta de inicio.

En proceso de liquidación se encuentran los siguientes contratos de obra: Puerto Santander, Cúcuta, Lourdes, Salazar de Las Palmas, Silos, Cacota, Pamplona, San Cayetano, Villa del Rosario, El Zulia.

En proceso de ejecución se encuentran los siguientes contratos de obra: Cáchira, Pamplonita, Herrán, Mutiscua y Santiago.

En Zulia, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 325 ml de placa huella y la construcción de 2 alcantarillas y el mantenimiento de 17919.81 m2 de vía. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Cacota, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 237 ml de placa huella y el mantenimiento de 15204 m2 de vía. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Salazar, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, el contrato se prorroga 30 días, fijándose como fecha final el 16 de mayo del 2024, a fecha del presente informe, se presenta un atraso del 3.25%, dándose un avance de 296 metros lineales de placa huella, 2 alcantarillas y 15246.17 de mejoramiento periódico.

En Pamplona, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 279 ml de placa huella y la construcción de 1 alcantarilla y el mantenimiento de 12213.14 m2 de vía. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Villa del Rosario, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 157 ml de placa huella y la construcción de 1 alcantarilla y el mantenimiento de 11468.63 m2 de vía. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En San Cayetano, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 282 ml de placa huella y mantenimiento de 16224.69 m2 de vía. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Silos, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 375 ml de placa huella, 3 alcantarillas y mantenimiento de 19948.8 m2. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Lourdes, donde se firmó el acta de inicio el 22 de enero de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 320 ml de placa huella, 1 alcantarilla y mantenimiento de 14387.23 m2. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Ricaurte, donde se firmó el acta de inicio el 08 de abril de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 270 ml de placa huella y mantenimiento de 12350.14 m2. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Puerto Santander, donde se firmó el acta de inicio el 08 de abril de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiente a 179.37 ml de placa huella y mantenimiento de 13803.10 m2. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Cáchira, donde se firmó el acta de inicio el 21 de febrero de 2024, el contratista de obra se encuentra subsanando observaciones en los estudios y diseños, a la fecha de este informe se ha ejecutado 385 ml de placa huella, 1 alcantarilla y 14387.23 m2. Existe un avance de 94.21% y un atraso del 2.18%.

En Pamplonita, donde se firmó el acta de inicio el 22 de abril de 2024, a la fecha se encuentra elaborando los estudios y diseños de los diferentes componentes, a la fecha del presente informe se ha ejecutado 266.73 ml de placa huella, 2 alcantarillas y 16699.60 m2. Existe un avance del 90.74%.

En Herrán, donde se firmó el acta de inicio el 14 de mayo de 2024, a la fecha se encuentra elaborado los estudios y diseños de los diferentes componentes. Se presenta un avance de 70 ml de placa huella y 13441.69 m2 de mejoramiento periódico. Existe un avance de 46.88%

En Mutiscua, donde se firmó el acta de inicio el 17 de mayo de 2024, a la fecha se encuentra elaborado los estudios y diseños de los diferentes componentes. Se presenta un avance de 173 ml de placa huella y 16201.11 m2 de mejoramiento periódico. Existe un avance de 67.20%

En Santiago, donde se firmó el acta de inicio el 14 de junio de 2024, a la fecha se encuentra elaborado los estudios y diseños de los diferentes componentes. Se presente un avance de 8160 m2 de mejoramiento. Existe un avance de 8.35%

8. ANEXOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. N.A **Contratista:** N.A

Contrato de Interventoría No. 1053 DE 2022 **Interventoría:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

Objeto Contrato de Obra:

INFORME MENSUAL No. 22 **MES O PERIODO:** JULIO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. ____3036___ de fecha _____19/08/2022____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE JULIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

MUNICIPIO DE SANTIAGO

CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-001-2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE JUNIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) / 6 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-01-2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 18/10/2022

PLAZO INICIAL: 8 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.430.879.655,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.430.879.655,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 52.501.570,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 52.501.570,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 443.087.965,00	29/7/2022	29/3/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 443.087.965,00	29/7/2022	29/3/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 443.087.965,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 475 47 994000054633

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	29/7/2022	29/3/2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 475 74 994000009416 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 443.087.965,00	18	10	2022	2	7	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 443.087.965,00	18	10	2022	2	7	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 443.087.965,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 475- 47- 994000054633

Certificado de modificación o anexo No.: 3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	18	6	2023	3	7	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 475- 74- 994000009416 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 5

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 443.087.965,00	18	10	2022	2	1	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 443.087.965,00	18	10	2022	2	1	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 443.087.965,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 475- 47- 994000054633

Certificado de modificación o anexo No.: 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	3	7	2023	3	1	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 475- 74- 994000009416 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 6

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 443.087.965,00	18 10 2022	3 5 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 443.087.965,00	18 10 2022	3 5 2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 443.087.965,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 475- 47- 994000054633

Certificado de modificación o anexo No.: 5

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	18 10 2022	3 5 2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 475- 74- 994000009416 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 7

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

Observaciones: Los anexos de la actualización de garantias fueron enviados a la entidad contratante para la respectiva revisión y aprobación.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE HERRAN

CONTRATO DE OBRA No. 146 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE JULIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 146 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.

FECHA DE INICIO: 19/10/2022

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/12/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.781.999.648,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.781.999.648,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 20.693.117,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 20.693.117,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 356.399.929,60	27/9/2022	27/6/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 89.099.982,40	27/9/2022	27/12/2025
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 356.399.929,60	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101028950.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	27/9/2022	30/12/2022
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009041 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 356.399.929,60	19	10	2022	19	11	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 89.099.982,40	19	10	2022	18	5	2023
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 356.399.929,60	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101028950.

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	19	10	2022	21	5	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009041 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 356.399.929,60	19	10	2022	19	2	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 89.099.982,40	19	10	2022	18	8	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 356.399.929,60	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101028950.

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	19 10 2022	21 8 2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009041 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 6

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 356.399.929,60	19 10 2022	19 7 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 89.099.982,40	19 10 2022	18 1 2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 356.399.929,60	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101028950.

Certificado de modificación o anexo No.: 8

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	19 10 2022	21 1 2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009041 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 7

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.3879052

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE JULIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) | 7 (Mes) | 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO OK 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

FECHA DE INICIO: 1/11/2022

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/07/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.711.146.620,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.711.146.620,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.419.602,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.419.602,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 171.114.662,00	10/8/2022	10/6/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 85.557.331,00	10/8/2022	10/2/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 171.114.662,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CG-1037616

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 11/10/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	10/8/22	10/2/23
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CG-1008105 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/10/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....


Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE CACHIRA
CONTRATO DE OBRA No. 160 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE JULIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** JULIO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: 160 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

PLAZO INICIAL: 4 MESES
FECHA DE INICIO: 16/11/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/07/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 2,658,435,877.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ml	1481
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Parcheo		
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	12
	Alcantarillas		
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	ml	43	543
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Parcheo			
Otros (Especificar cuales)	Batea			
	Alcantarilla	Und	1	10
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 2,658,435,877.00		$ 2,658,435,877.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			$ -
MANTENIMIENTO PERIODICO			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ -	**$ 2,658,435,877.00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 1,207,438,655.31		$ 1,207,438,655.31	$ 1,207,438,655.31
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 10,560,734.32	$ 2,006,539.52	$ 12,567,273.84	$ 12,567,273.84
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				**$ 1,220,005,929.15**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 2,658,435,877.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1,220,005,929.15
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	45.89%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	41
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**45**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CACHIRA – CORREDOR 1 – Tramo 3 El Lucero
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE ALCANTARILLA



CACHIRA – CORREDOR 3 – LA CARAMBA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDAD DE HUELLA SOBREANCHO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

La interventoría ha venido realizando solicitudes y seguimiento a las actividades de estudios, diseños, revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños que aun están pendientes.

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matricula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. 160 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
MEZCLADORA			**CORREDOR 1**	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA			**CORREDOR 1**	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PLANTA ELECTRICA			**CORREDOR 1**	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PULIDORA			**CORREDOR 1**	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA			**CORREDOR 3**	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA			**CORREDOR 3**	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBRADOR DE CONCRETO			**CORREDOR 3**	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
CANGURO			**CORREDOR 3**	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PULIDORA			**CORREDOR 3**	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
			TOTAL ACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	279	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	279	100%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORIA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: FREDY ALEXILI VILLAN VALENCIA
Resiente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-328903 NTS

Firma Adriana Gutierrez de Piñeres A.
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: 160 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	10000511	Servicios de la construcción-COLOMBIA RURAL INVERSION EN VIAS RURALES	80	NACION	Contrato PrincipaL.	$ 2,658,435,877	
TOTAL						$ 2,658,435,877	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 2,658,435,877.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	feb-24	750,159,636.00	2,174,833.00	752,334,469.00	0.00	0.00	0.00		1,906,101,408.00	1,906,101,408.00				
TOTALES			$0.00	$0.00	$ -					$ 1,906,101,408	$ 1,906,101,408				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 2,631,906,585.00		$ 2,631,906,585.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 8,798,738.66	$ 1,671,760.34	$ 10,470,499.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 10,667,408.00	$ 2,026,808.00	$ 12,694,216.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 2,827,375.63	$ 537,201.37	$ 3,364,577.00
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			
VALOR TOTAL	$ 2,654,200,107.29	$ 4,235,769.71	**$ 2,658,435,877.00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO BLANCO SUAREZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202197868 NTS

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 160 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	15	3	24	24	24	24	24	24	24	15	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	19	24	20	13	24	685
Lluvias moderadas				9	21								10														5		4	11		60
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	25	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: FREDY ALEXILI VILLAN VALENCIA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202328903 NTS

Firma Adriana Gutierrez de Piñeres A.
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: N 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 160 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO BLANCO SUAREZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202197868 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 160 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

FECHA DE INICIO: 16/11/2022
PLAZO INICIAL: 4 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 2,658,435,877.00
VALOR ACUMULADO: $ 2,658,435,877.00
(Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 10,667,408.00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 10,667,408.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 531,687,175,40	4	10	2022	4	6	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 132,921,793,85	4	10	2022	4	2	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 797,530,763,10	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100227435
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 11/10/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200,000,000.00	4	10	22	4	2	23
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB- 100052635 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/10/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 531,687,175,40	5	7	2023	10	11	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 132,921,793,85	5	7	2023	10	7	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 797,530,763,10	10	7	2023	10	7	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100227435

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 232,000,000	4	10	2022	10	7	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100052635 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/07/2024
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 160 DE 2022
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

FECHA DE INICIO: 16/11/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 4 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI x NO ------- APROBADO: SI - X - NO ------- VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: **26/12/2022**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------- NO x
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------- NO ----------

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS:
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS:
FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI x NO ------- APROBADO: SI ------- NO ------- FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	0	**No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:**	0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:**	0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:**	0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez	Nombre: Diana Rocio Suarez Rincon
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND	Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/07/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 160 DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/11/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 10/11/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 2,658,435,877.00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 2,658,435,877.00**

PLAZO ACUMULADO: 622.00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 5/07/2023 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	JULIO 2023	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	ENERO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2024	JUNIO
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 1	$947,296,072	35.97%	6.94%	% P													0.00%	5.02%	7.03%		
	$947,296,072	12.05%	$947,296,072	$ P													$14,290,085	$132,156,789	$185,100,507	$336,434,796	$279,3
			$182,724,871	$ E													$0	$136,467,690	$46,257,181		
				% E													0.00%	5.18%	1.76%		
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CORREDOR 1	$79,373,988	3.01%	1.21%	% P														0.24%			
	$79,373,988	0.24%	$79,373,988	$ P														$6,334,842	$23,922,678	$31,143,180	$17,9
			$31,830,413	$ E														$31,830,413			
				% E														1.21%			
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 2	$418,901,609	15.91%	9.81%	% P										2.75%	1.07%	6.91%	1.86%	1.89%			
	$418,901,609	14.47%	$418,708,325	$ P									$4,118,805	$72,378,234	$28,188,602	$181,876,445	$49,007,778	$49,566,921	$22,190,991	$11,380,550	
			$258,240,602	$ E										$122,745,679	$0	$32,711,066	$103,749,727	$1,034,130			
				% E										4.66%	0.00%	1.24%	3.86%	0.04%			
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CORREDOR 2	$42,024,255	1.60%	1.86%	% P										0.07%	0.42%	0.44%	0.44%	0.21%			
	$42,024,255	1.56%	$42,024,255	$ P										$1,842,906	$11,129,870	$11,044,599	$11,463,381	$5,543,694	$999,805		
			$49,075,688	$ E										$32,745,679	$0	$1,224,900	$0	$0		$15,105,110	
				% E										1.24%	0.00%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.57%	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 3	$1,009,153,056	38.32%	15.59%	% P													1.50%	5.86%	8.05%	12.37%	10.5
	$1,009,153,056	38.32%	$1,009,153,056	$ P													$39,424,543	$154,424,519	$211,889,562	$325,732,193	$277,6
			$410,652,821	$ E													$177,339,680	$41,660,051	$60,848,915	$57,257,522	$73,5
				% E													6.73%	1.58%	2.31%	2.17%	2.7
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CORREDOR 3	$128,479,295	4.88%	4.61%	% P												0.34%	2.06%	2.11%			
	$128,479,295	4.52%	$128,394,756	$ P												$8,988,705	$54,368,702	$55,663,959	$9,373,390		
			$121,294,685	$ E												$36,187,917	$85,106,769	$0			
				% E												1.37%	3.23%	0.00%			
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	$6,421,903	0.24%	0.00%	% P																	
	$6,421,903	0.00%	$0	$ P																	
				$ E																	
				% E																	
ITEM NO PREVISTO	$2,026,808	0.08%	0.00%	% P																	
	$2,026,808	0.00%	$0	$ P																	
				$ E																	
				% E																	
TOTAL OTROS ITEMS				% P																	
				$ P																	
				$ E																	
				% E																	
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 2,633,676,986.00**	**100%**																			
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 2,633,676,986.00**	**71%**	**$ 0.40**																		

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No.1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.82%	1.49%	7.33%	3.79%	13.21%	15.07%	12.37%	10.5			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,118,804.52	$ 74,221,139.71	$ 39,318,471.43	$ 192,921,044.30	$ 114,185,786.86	$ 348,026,765.00	$ 444,103,544.02	$ 704,690,718.02	$ 57			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.82%	4.31%	11.64%	15.43%	28.64%	43.72%	56.09%	66.6			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4,118,805	$78,339,944	$117,658,416	$310,579,460	$424,765,247	$772,792,012	$1,216,895,556	$1,921,586,274	$2,496,1			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.90%	0.00%	2.66%	13.83%	8.01%	4.07%	2.75%	2.7			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$155,491,357	$0	$70,123,883	$364,196,176	$210,992,285	$107,106,096	$72,362,632	$73,5			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.90%	5.90%	8.57%	22.39%	30.41%	34.47%	37.22%	40.0			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$155,491,357	$155,491,357	$225,615,240	$589,811,416	$800,803,700	$907,909,796	$980,272,428	$1,053,4			
		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-3.09%	-1.59%	3.07%	-6.97%	-1.76%	9.24%	18.86%	26.4			

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ -**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
Matrícula Profesional No.: 2520275543 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

7	18	
) 2024	JULIO 2024	
		%
13,895		
	$3,216,030	
73,288		
	$12,264,744	
24%		
82,239		%
16,652		
9%		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** _____ **DE** _____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. _____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 160 de 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 622.00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/11/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSION 10/03/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 5/07/2023 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 2,658,435,877.00** (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 2,658,435,877.00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 NOVIEMBRE 2022	2 DICIEMBRE 2022	3 ENERO 2023	4 FEBRERO 2023	5 MARZO 2023	6 JULIO 2023	7 AGOSTO	8 SEPTIEMBRE	9 OCTUBRE 2023	10 NOVIEMBRE 2023	11 DICEMBRE 2023	12 ENERO 2024	13 FEBRERO 2024	14 MARZO 2024	15 ABRIL 2024	16 MAYO 2024	17 JUNIO 2024	18 JULIO 2024	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 1	$947,296,072	35.97%	6.94%	% P													0.00%	5.02%	7.03%				%
	$947,296,072	12.05%	$947,296,072	$ P													$14,290,085	$132,156,789	$185,100,507	$336,434,796	$279,313,895		
			$182,724,871	$ E													$0	$136,467,690	$46,257,181			$3,216,030	
				% E													0.00%	5.18%	1.76%				
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CORREDOR 1	$79,373,988	3.01%	1.21%	% P														0.24%					
	$79,373,988	0.24%	$79,373,988	$ P														$6,334,842	$23,922,678	$31,140,180	$17,973,288		
			$31,830,413	$ E														$31,830,413				$12,264,744	
				% E														1.21%					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 2	$418,901,609	15.91%	9.81%	% P										2.75%	1.07%	6.91%	1.86%	1.88%					
	$418,901,609	14.47%	$418,708,325	$ P									$4,118,805	$72,378,234	$28,188,502	$181,876,445	$49,007,778	$49,596,921	$22,190,991	$11,380,550			
			$258,240,602	$ E										$122,745,679	$0	$32,711,066	$101,749,727	$1,034,130					
				% E										4.66%	0.00%	1.24%	3.86%	0.04%					
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CORREDOR 2	$42,024,255	1.60%	1.86%	% P										0.07%	0.42%	0.42%	0.44%	0.21%					
	$42,024,255	1.56%	$42,024,255	$ P										$1,842,906	$11,129,370	$11,044,599	$11,463,381	$5,543,694	$999,805				
			$49,075,689	$ E										$32,745,679	$0	$1,224,900	$0	$0		$15,105,110			
				% E										1.24%	0.00%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.57%			
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 3	$1,009,153,056	38.32%	15.59%	% P													1.50%	5.86%	8.05%	12.37%	10.54%		
	$1,009,153,056	38.32%	$1,009,153,056	$ P													$39,424,543	$154,424,519	$211,889,562	$325,732,193	$277,682,239		%
			$410,652,820	$ E													$177,339,680	$41,660,051	$60,848,915	$57,257,522	$73,546,652		
				% E													6.73%	1.58%	2.31%	2.17%	2.79%		
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CORREDOR 3	$128,479,295	4.88%	4.61%	% P												0.34%	2.06%	2.11%					
	$128,479,295	4.52%	$128,394,756	$ P												$8,988,705	$54,368,702	$55,663,959	$9,373,390				
			$121,294,685	$ E												$36,187,917	$85,106,769	$0					
				% E												1.37%	3.23%	0.00%					
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	$6,421,903	0.24%	0.00%	% P																			
	$6,421,903	0.00%	$0	$ P																			
				$ E																			
				% E																			
ITEM NO PREVISTO	$2,026,808	0.08%	0.00%	% P																			
	$2,026,808	0.00%	$0	$ P																			
				$ E																			
				% E																			
TOTAL OTROS ITEMS				% P																			
				$ P																			
				$ E																			
				% E																			0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 2,633,676,986.00**	**100%**																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 2,633,676,986.00**	**71%**	**$ 0.40**																				

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No.1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.82%	1.49%	7.33%	3.79%	13.21%	15.07%	12.37%	10.54%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,118,804.52	$ 74,221,139.71	##########	##########	$ 114,185,786.86	$ 348,026,765.00	$ 444,103,544.02	$ 704,690,718.02	$ 574,969,421.19		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.82%	4.31%	11.64%	15.43%	28.64%	43.72%	56.09%	66.63%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4,118,805	$78,339,944	$117,658,416	$310,579,460	$424,765,247	$772,792,012	$1,216,895,556	$1,921,586,274	$2,496,555,695		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.90%	5.90%	8.57%	22.39%	30.41%	34.47%	37.22%	40.01%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$155,491,357	$155,491,357	$225,615,240	$589,811,416	$800,803,700	$907,909,796	$980,272,428	$1,053,819,080		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-3.09%	-1.59%	3.07%	-6.97%	-1.76%	9.24%	18.86%	26.62%		

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: _____
Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: _____
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/07/2024 (Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

160 de 2022
jul- 24
1053 DE 2022
POSITIVA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA
PROYECTO: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.
NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
CAÑIZARES VARGAS OSCAR	88.171.718	OFICIAL	$ 1.300.000,00	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCTORA MATICCES PYB LTDA	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	SANITAS	29506031	$ 52.000	PORVENIR	29506031	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	PERSONAL RETIRADO
DURAN VILLAMIZAR LUIS ANTONIO	88.257.606	MAESTRO	$ 1.300.000,00	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCTORA MATICCES PYB LTDA	$ 433.334,00	$ 30.200	V	NUEVA E.P.S	29506031	$ 17.400	COLPENSIONES	29506031	$ 69.400	$ 17.400	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
TARAZONA MORENO JAIRO	91.490.633	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCTORA MATICCES PYB LTDA	$ 866.667,00	$ 60.400	V	COMFAORIENTE	29506031	$ 34.700	PROTECCION	29506031	$ 138.700	$ 34.700	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
RODRIGUEZ JIMENEZ CRISTIAN FERNANDO	1.004.991.932	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCTORA MATICCES PYB LTDA	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	COMFAORIENTE	29506031	$ 52.000	PORVENIR	29506031	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	PERSONAL RETIRADO
ROZO GELVEZ JAIRO ANDRES	1.007.080.128	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCTORA MATICCES PYB LTDA	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	NUEVA E.P.S	29506031	$ 52.000	COLPENSIONES	29506031	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	PERSONAL RETIRADO
BRICEÑO MARCIALES RENNY LEONARDO	1.092.359.216	INGENIERO RESIDENTE	$ 1.300.000,00	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCTORA MATICCES PYB LTDA	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	NUEVA E.P.S	29506031	$ 52.000	PROVENIR	29506031	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	PERSONAL RETIRADO
GALVIS CASTELLANOS EDWIN ANTONIO	1.094.780.151	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCTORA MATICCES PYB LTDA	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	E.P.S COOSALUD	29506031	$ 52.000	COLFONDOS	29506031	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	PERSONAL RETIRADO
DURAN GELVES UBERTH	1.102.348.142	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCTORA MATICCES PYB LTDA	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	NUEVA E.P.S	29506031	$ 52.000	PORVENIR	29506031	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
FLOREZ FLOREZ VICTOR MANUEL	1.193.224.618	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCTORA MATICCES PYB LTDA	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	SANITAS	29506031	$ 52.000	COLPENSIONES	29506031	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
TORRADO SEPULVEDA MILLER RENE	88.171.136	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCTORA MATICCES PYB LTDA	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	NUEVA E.P.S	29506031	$ 52.000	PORVENIR	29506031	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
DURAN DURAN ELADIO	88.171.338	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCTORA MATICCES PYB LTDA	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	COMFAORIENTE	29506031	$ 52.000	COLPENSIONES	29506031	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
DURAN RAMIREZ JHON JAIRO	1.004.991.841	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCTORA MATICCES PYB LTDA	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	COMFAORIENTE	29506031	$ 52.000	PORVENIR	29506031	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
MORA MORA JHON EIDER	1.007.189.638	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCTORA MATICCES PYB LTDA	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	NUEVA E.P.S	29506031	$ 52.000	PORVENIR	29506031	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
RINCON GALVIS TITO ENRIQUE	1.094.778.045	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCTORA MATICCES PYB LTDA	$ 650.000,00	$ 45.300	V	NUEVA E.P.S	29506031	$ 26.000	PORVENIR	29506031	$ 104.000	$ 26.000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
RODRIGUEZ JIMENEZ JOSE ALONSO	1.004.991.887	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCTORA MATICCES PYB LTDA	$ 650.000,00	$ 26.000	V	NUEVA E.P.S	29506031	$ 26.000	PORVENIR	29506031	$ 104.000	$ 26.000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
RODRIGUEZ CELIS FREDDY ANTONIO	1.094.778.561	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCTORA MATICCES PYB LTDA	$ 216.667,00	$ 15.100	V	SALUD TOTAL	29506031	$ 8.700	PORVENIR	29506031	$ 34.700	$ 8.700	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
ORTEGA RANGEL JHOAN CAMILO	1.094.780.602	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCTORA MATICCES PYB LTDA	$ 173.334,00	$ 12.100	V	COMFAORIENTE	29506031	$ 7.000	PORVENIR	29506031	$ 27.800	$ 7.000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
BALAGUERA FLOREZ JAIRO	88.171.234	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCTORA MATICCES PYB LTDA	$ 173.334,00	$ 12.100	V	NUEVA E.P.S	29506031	$ 7.000	COLPENSIONES	29506031	$ 27.800	$ 7.000	$ -	$ -	PERSONAL RETIRADO
ROZO GELVEZ LUIS DAVID	88.171.562	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCTORA MATICCES PYB LTDA	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	NUEVA E.P.S	29506031	$ 52.000	COLPENSIONES	29506031	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	PERSONAL RETIRADO
HERRERA TARAZONA MIGUEL ANGEL	1.098.732.667	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCTORA MATICCES PYB LTDA	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	NUEVA E.P.S	29506031	$ 52.000	PORVENIR	29506031	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	PERSONAL RETIRADO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/06/2024 (Día / Mes / Año)

| | | |

MUNICIPIO DE ABREGO

CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE JUNIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO: MEPI-MN-IN-15-FR-2 VERSION: 1 PÁGINA:

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** jul-24

CONTRATO DE OBRA No.: 252 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO AD VIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

PLAZO INICIAL: 8 MESES
FECHA DE INICIO: 16/01/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 12/08/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 4,314,324,054.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 179,688,569.00
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ml	2401.35
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	13
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	ml	254	1474
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	0	10
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 4,494,012,623.00		$ 4,494,012,623.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			$ -
MANTENIMIENTO PERIODICO			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 4,494,012,623.00	$ -	**$ 4,494,012,623.00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 2,614,626,808.78	$ -	$ 2,614,626,808.78	$ 2,614,626,808.78
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 15,023,684.01	$ 2,854,499.96	$ 17,878,183.97	$ 17,878,183.97
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				**$ 2,632,504,992.75**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 4,494,012,623.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2,632,504,992.75
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	58.58%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	17
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	12
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**17**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CORREDOR 2 SAN VICENTE

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA Y VIGA RIOSTRA



CORREDOR 2 SAN VICENTE

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PLACA HUELLA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma _____

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -NACIONAL

CONTRATO No. 252 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO AD VIAS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MEZCLADORA			CORREDOR 2 SAN VICENTE											A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A
VIBRADOR DE CONCRETO			CORREDOR 2 SAN VICENTE											A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A
VOLQUETA			CORREDOR 2 SAN VICENTE											A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO														3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	3	3	3	3	3	0	0	3	3	3	3	3	0	0	3	3	3
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	63	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	45	71%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	18	29%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se encuentra en ejecucion de obra fisica el Proyecto en el corredor No. 2

LA INTERVENTORIA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: ALBET YANIR CAICEDO LOPEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202.405598 NTS

Firma Adriana Gutierrez de Piñeres
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 252 DE 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO AD VIAS

MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1124002	VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO P RUTINARIO		NACIÓN	Contrato Principal	$ 4,314,324,054	
				MUNICIPIO	Adicional No1	$ 179,688,569	
TOTAL						$ 4,494,012,623	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 4,494,012,623.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	MAY-JUN-JUL-2023	$ 969,311,826	$ -	$ 969,311,826	$ 172,572,962	$ 796,738,863	$ 690,291,848.64		$ 3,524,700,798	$ 3,524,700,798				
2	OBRA	AGOS-SEP 2023	$ 865,403,347	$ -	$ 865,403,347	$ 172,572,962	$ 692,830,385	$ 345,145,924.32		$ 2,659,297,451	$ 2,659,297,451				
3	OBRA		$ 262,829,510			$ 172,572,962									
4	OBRA		$ 530,799,834			$ 172,572,962									
TOTALES			**$2,628,344,516.41**	**$0.00**	**$ 1,834,715,173**					**$ 2,659,297,450.6**	**$ 2,659,297,450.6**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 859,994,438.84		$ 859,994,438.84
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4,545,300.90	$ 863,607.17	$ 5,408,908.07
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			
VALOR TOTAL	$ 864,539,739.74	$ 863,607.17	**$ 865,403,346.91**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: CLAUDIA LILIANA RANGEL
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202101647 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 252 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO AD VIAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco											24	22	24	24	22	21	24	24	24	24	24	22	22	24	24	24	24	24	24	24	22	491
Lluvias moderadas												2			2	3							2								2	11
Lluvias intensas																						2										2
Total horas											24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: ALBET YANIR CAICEDO LOPEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202.405598 NTS

Firma Adriana Gutierrez de Piñeres
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 252 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO AD VIAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A.ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	22/07/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN VICENTE	1	70%	71.5%	SI	EDAD 7 DIAS 21 Mpa HUELLAS
2	29/07/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN VICENTE	1	80%	81.8%	SI	EDAD 14 DIAS 21 Mpa HUELLAS
3	22/07/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN VICENTE	1	70%	70.7%	SI	EDAD 7 DIAS 21 Mpa CUNETAS
4	29/07/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN VICENTE	1	80%	80.2%	SI	EDAD 14 DIAS 21 Mpa CUNETAS
5	22/07/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN VICENTE	1	70%	77.5%	SI	EDAD 7 DIAS 14 Mpa CICLOPEO
6	29/07/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN VICENTE	1	80%	83.7%	SI	EDAD 14 DIAS 14 Mpa CICLOPEO
7	29/07/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN VICENTE ALCANTARILLA	1	70%	74.7%	SI	EDAD 7 DIAS 21 Mpa HUELLAS
8	29/07/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN VICENTE ALCANTARILLA	1	70%	72.2%	SI	EDAD 7 DIAS 21 Mpa HUELLAS
9	29/07/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN VICENTE HUELLAS	1	70%	70.97%	SI	EDAD 7 DIAS 14 Mpa CICLOPEO
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORIA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: CLAUDIA VIVIANA RANGEL
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202101647 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) / 7 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO AD VIAS

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

FECHA DE INICIO: 16/01/2023
PLAZO INICIAL: 8 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 12/08/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 4,314,324,054.00
VALOR ACUMULADO: $ 4,494,012,623.00
(Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 18,029,694.00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 18,029,694.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 431,432,405.40	24/11/2022	24/11/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 862,864,810.80	24/11/2022	24/7/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 4,545,300.90	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101400517
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13/12/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400,000,000.00	24/11/2022	24/7/2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100052635 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13/12/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 449,401,262.30	16	1	2023	31	5	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 898,802,524.60	16	1	2023	16	4	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 898,802,524.60	16	1	2023	15	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1,348,203.90	15	9	2023	15	9	2028
Calidad de Servicio		$ 4,545,300.90	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101400517

Certificado de modificación o anexo No.: 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 464,000,000.00	16	1	2023	15	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-1012011370 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 4

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** 2 **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 449,401,262.30	16	1	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 898,802,524.60	16	1	2023	31	10	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 898,802,524.60	16	1	2023	30	6	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1,348,203,786.90	15	9	2023	15	9	2028
Calidad de Servicio		$ 4,545,300.90	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101400517

Certificado de modificación o anexo No.: 7

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 ..... **MODIFICACIÓN No.:** 2 ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 520,000,000.00
Otros		

VIGENCIA						
Desde			Hasta		
16	1	2023	30	6	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-1012011370 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 7

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO AD VIAS

FECHA DE INICIO: 16/01/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 8 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 12/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI x NO ------- APROBADO: SI x NO ------- VERSIÓN No. 2 FECHA DE VERSIÓN: **16/02/2023**

OBSERVACIONES:
En proceso de revision

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------- NO x No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ----- FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: -----

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------- NO x No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ----- FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: -----

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ------- APROBADO: SI x NO ------- FECHA DE APROBACIÓN: -----

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: -----

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:
LA INTERVENTORIA DA APROBACION POR MEDIO DE OFICIO **GIC-INVIAS-NTS-314-22** DEL 27 DE FEBEREO DE 2023

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre:
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** _____ **DE** _____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. _____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 252 DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO AD VIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/01/2023 (Indique día/mes/año)
28/05/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4,314,324,054.00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4,494,012,623.00**

PLAZO ACUMULADO: 574.00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 12/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 11/07/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 179,688,569.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor Programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	1 Enero	2 Febrero	3 Marzo	4 Abril	5 Mayo	6 Junio	7 Julio	8 Agosto	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 1	$ 1,681,534,502.00	37.73%	39.33%	% P											
	$ 1,752,862,689.03	39.33%	$ 1,752,862,689.03	$ P											
				$ E											
				% E											
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS CORREDOR 1	$ 124,592,767.00	2.80%	3.02%	% P											
	$ 134,540,680.34	3.02%	$ 134,540,680.34	$ P											
				$ E											
				% E											
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ 2,266,554.00	0.05%	0.05%	% P											
	$ 2,266,554.00	0.05%	$ 2,266,554.00	$ P											
				$ E											
				% E											
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 2	$ 1,926,713,784.00	43.23%	2.42%	% P		9.04%	9.04%	7.72%	8.07%	0.00%	7.67%	0.93%			
	$ 1,999,819,886.63	44.87%	$107,919,942.34	$ P	$33,707,794	$ 402,872,463.12	$ 402,872,463.12	$ 344,139,882.53	$ 359,510,994.43		$ 342,084,914.78	$ 41,525,272.06			%
				$ E				$107,919,942			$175,770,116	$353,645,820			
				% E		0.00%		2.42%	0.00%		7.67%	0.93%			
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS CORREDOR 2	$ 308,761,105.00	6.93%	7%	% P		2.10%	1.71%	1.34%	1.58%	0.00%	0.00%	0.00%			
	$ 154,378,902.55	3.46%	$44,111,899.72	$ P	$6,347,092	$ 93,551,258.79	$ 76,218,276.38	$ 59,560,380.77	$ 70,510,479.91						
				$ E			$ 18,586,201.15	$25,525,699			$21,126,266	$21,126,266			
				% E		0.00%	0.42%	0.57%	0.00%	0.00%	0.47%	0.47%			
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ 3,777,590.00	0.08%	0.00%	% P											
	$ 3,777,590.00	0.08%	$0.00	$ P	$2,266,554						$ 3,777,590.00				
				$ E											
				% E											
ITEM NO PREVISTO	$ 409,487,845.00	9.19%	2.39%	% P		1.64%	1.71%	2.14%	1.64%	0.00%	1.57%				
	$ 409,487,845.00	9.19%	$106,466,839.70	$ P	$19,045,946	$ 73,009,460.74	$ 76,183,785.12	$ 95,229,731.40	$ 73,009,460.74		$ 69,835,136.36				
				$ E			$24,569,271		$81,897,569			$81,897,569			
				% E			0.55%		1.84%	0.00%	0.00%	1.84%			
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 4,457,134,148.00**	**100%**	**54%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 4,457,134,148.00**	**100%**	**$ 2,148,168,605.13**												

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0.00%**	**12.78%**	**12.46%**	**11.19%**	**11.29%**	**0.00%**				
	VALOR (Miles de Pesos)	**$61,367,386**	**$569,433,183**	**$555,374,525**	**$498,929,995**	**$503,030,935**	**$0**				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**48.20%**	**60.97%**	**73.43%**	**84.63%**	**95.91%**	**95.91%**				
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2,148,168,605**	**$2,717,601,788**	**$3,272,976,312**	**$3,771,906,307**	**$4,274,937,242**	**$4,274,937,242**				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**48.20%**	**0.00%**	**4315547185.00%**	**13344564091.00%**	**8189756900.00%**	**0.00%**				
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2,148,168,605**	**$ -**	**$ 0.01**	**$ 0.03**	**$ 0.02**	**$ -**				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**48.20%**	**48.20%**	**4315547233.20%**							
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2,148,168,605**	**$2,148,168,605**	**$2,148,168,605**							

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)	$ 15,151,003.00 $ 15,151,003.00	$ -	%
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (D)	$ 15,151,003.00 $ 15,151,003.00	$ -	%
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS= €	$ 2,878,691.00 $ 2,878,691.00	$ -	%
PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) = (F)	$ 3,697,779.00 $ 3,697,779.00	$ -	%
	$ - $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 15,151,003.00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 15,151,003.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 4,472,285,151.00**		
VALOR TOTAL= C+D+E+F AIU = 30% - (A = 20%, I = 5%, U = 5%)	**$ 4,494,012,624.00**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: Sergio Andres Arias Anzola
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
Matrícula Profesional No.: 2520275543 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** _____ **DE** _____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. _____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 252 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO AD VIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/01/2023 (Indique día/mes/año)
28/05/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4,314,324,054.00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4,494,012,623.00**

PLAZO ACUMULADO: 574.00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 12/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 11/07/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 179,688,569.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Indicar mes y año	Indicar mes y año N…	%
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 1	$ 1,681,534,502.00	37.73%	39.33%	% P							$ 41,525,272.06				
	$ 1,752,862,689.03	39.33%	$ 1,752,862,689.03	$ P							$353,645,820				
				$ E							$21,126,266				
				% E							$81,897,569				
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS CORREDOR 1	$ 124,592,767.00	2.80%	3.02%	% P											
	$ 134,540,680.34	3.02%	$ 134,540,680.34	$ P											
				$ E											
				% E											
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ 2,266,554.00	0.05%	0.05%	% P											
	$ 2,266,554.00	0.05%	$ 2,266,554.00	$ P											
				$ E											
				% E											
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 2	$ 1,926,713,784.00	43.23%	34897166300.00%	% P		9.04%	9.04%	7.72%	8.07%	0.00%	7.67%	0.93%			
	$ 1,999,819,886.63	44.87%	$0.08	$ P	$33,707,794	$ 402,872,463.12	$ 402,872,463.12	$ 344,139,882.53	$ 359,510,994.43		$ 342,084,914.78	$41,525,272			%
				$ E				$107,919,942	$241,051,721		$175,770,116	$353,645,820			
				% E				2.42%	5.41%	0.00%	3.94%	7.93%			
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS CORREDOR 2	$ 308,761,105.00	6.93%	#¡REF!	% P		2.10%	1.71%	1.34%	1.58%						
	$ 154,378,902.55	3.46%	$18,586,201.02	$ P	$6,347,092	$ 93,551,258.79	$ 76,318,276.38	$ 59,560,380.77	$ 70,510,479.91						
				$ E			$ 18,586,201.00	$25,525,699	$42,252,532		$21,126,266	$21,126,266			
				% E			0.42%	0.57%	0.95%	0.00%	0.47%	0.47%			
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ 3,777,590.00	0.08%	0.00%	% P											
	$ 3,777,590.00	0.08%	$0.00	$ P	$2,266,554						$3,777,590				
				$ E											
				% E											
ITEM NO PREVISTO	$ 409,487,845.00	9.19%	10646684000.00%	% P		1.64%	1.71%	2.14%	1.64%						
	$ 409,487,845.00	9.19%	$0.02	$ P	$19,045,946	$ 73,009,460.74	$ 76,183,785.12	$ 95,229,731.40	$ 73,009,460.74		$69,835,136				
				$ E			$24,569,271		$81,897,569			$81,897,569			
				% E			0.55%	0.00%	1.84%	0.00%	0.00%	1.84%			
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 4,457,134,148.00**	**100%**	**#¡REF!**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 4,457,134,148.00**	**100%**	**$ 1,908,256,124.49**												

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0.00%**	**12.78%**	**12.46%**	**11.19%**	**11.29%**	**0.00%**				
	VALOR (Miles de Pesos)	**$61,367,386**	**$569,433,183**	**$555,374,525**	**$498,929,995**	**$503,030,935**	**$0**				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**42.81%**	**55.59%**	**68.05%**	**79.24%**	**90.53%**	**90.53%**				
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1,908,256,124**	**$2,477,689,307**	**$3,033,063,832**	**$3,531,993,826**	**$4,035,024,762**	**$4,035,024,762**				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**42.81%**	**0.00%**	**$24,569,271**	**13344564100.00%**	**36520182200.00%**	**0.00%**				
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1,908,256,124**	**$ -**	**$ 18,586,201.01**	**$ 0.03**	**$ 0.08**	**$ -**				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**42.81%**	**42.81%**	**2456927142.81%**							
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1,908,256,124**	**$1,908,256,124**	**$1,926,842,325**							

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)	$ 15,151,003.00	$ -	%
	$ 15,151,003.00		
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (D)	$ 15,151,003.00	$ -	%
	$ 15,151,003.00		
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS= €	$ 2,878,691.00	$ -	%
	$ 2,878,691.00		
PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) = (F)	$ 3,697,779.00	$ -	%
	$ 3,697,779.00		
	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 15,151,003.00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 15,151,003.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 4,472,285,151.00**		
VALOR TOTAL= C+D+E+F AIU = 30% - (A = 20%, I = 5%, U = 5%)	**$ 4,494,012,624.00**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: _____
Nombre: Fabian Andres Arias Anzola
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: _____
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 252 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO AD VIAS
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.
NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAORIENTE Y

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	NIZ SANCHEZ JESUS YORDANO	1064839591	INSPECTOR DE OBRA	$ 1,300,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO AD VÍAS	$ 1,300,000	$ 90,500	5	SANITAS	78286208	$ 52,000	COLPENSIONES	78286208	$ 208,000	$ 52,000			
2	RANGEL CLAUDIA LILIANA	37334004	DIRECTO DE OBRA	$ 2,000,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO AD VÍAS	$ 2,000,000	$ 139,200	5	SANITAS	78286208	$ 80,000	COLPENSIONES	78286208	$ 320,000	$ 80,000			
3	ARDILA ROBLES NUMAEL	13195759	MAESTRO	$ 1,300,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO AD VÍAS	$ 1,300,000	$ 90,500	5	COOSALUD	78286208	$ 52,000	COLPENSIONES	78286208	$ 208,000	$ 52,000			
4	GARAY GUERRERO NALLELYT	1091673181	PROFESIONAL SOCIAL	$ 1,740,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO AD VÍAS	$ 1,740,000	$ 121,200	5	SANITAS	78286208	$ 69,600	PORVENIR	78286208	$ 278,400	$ 69,600			
5	ALONSO MONTAÑA ANDRES	1091673273	TOPOGRAFO	$ 1,740,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO AD VÍAS	$ 1,740,000	$ 121,200	5	EPS SURA	78286208	$ 69,600	PROTECCIÓN	78286208	$ 278,400	$ 69,600			
6	CAICEDO LOPEZ ALBET YANIR	1094322102	RESIDENTE	$ 1,972,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO AD VÍAS	$ 1,972,000	$ 137,300	5	NUEVA EPS	78286208	$ 78,900	COLFONDOS	78286208	$ 315,600	$ 78,900			
7	CONTRERAS RANGEL CARMEN EMIRO	5472294	OBRERO DE CONSTRUCCIÓN	$ 1,300,000.00																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO AD VÍAS	$ 606,667	$ 42,300	5	EPS COMFAORIENTE	78286208	$ 24,300	PROTECCIÓN	78286208	$ 97,100	$ 24,300			
8	CONTRERAS RANGEL RAMON EMILIO	1004981453	OBRERO DE CONSTRUCCIÓN	$ 1,300,000.00																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO AD VÍAS	$ 606,667	$ 42,300	5	COOSALUD	78286208	$ 24,300	COLPENSIONES	78286208	$ 97,100	$ 24,300			
9	DURAN ROPERO ISMAEL JOSE	1005074099	OBRERO DE CONSTRUCCIÓN	$ 1,300,000.00																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO AD VÍAS	$ 606,667	$ 42,300	5	COOSALUD	78286208	$ 24,300	COLPENSIONES	78286208	$ 97,100	$ 24,300			
10	NAVARRO VACA GERSON EDUARDO	1007250372	OBRERO DE CONSTRUCCIÓN	$ 1,300,000.00																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO AD VÍAS	$ 563,333	$ 39,300	5	NUEVA EPS	78286208	$ 22,600	PORVENIR	78286208	$ 90,200	$ 22,600			
11	RANGEL ROPERO JOSE IYARIT	1010063158	OBRERO DE CONSTRUCCIÓN	$ 1,300,000.00																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO AD VÍAS	$ 563,333	$ 39,300	5	COOSALUD	78286208	$ 22,600	PROTECCIÓN	78286208	$ 90,200	$ 22,600			
12	ARDILA TELLEZ CRISTIAN	1090962198	OBRERO DE CONSTRUCCIÓN	$ 1,300,000.00																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO AD VÍAS	$ 606,667	$ 42,300	5	SANITAS	78286208	$ 24,300	COLPENSIONES	78286208	$ 97,100	$ 24,300			
13	ARDILA VACA IMER	1094573879	OBRERO DE CONSTRUCCIÓN	$ 1,300,000.00																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO AD VÍAS	$ 563,333	$ 39,300	5	COOSALUD	78286208	$ 22,600	COLPENSIONES	78286208	$ 90,200	$ 22,600			
14	ARDILA ROBLES BAUDILIO	13380134	OBRERO DE CONSTRUCCIÓN	$ 1,300,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO AD VÍAS	$ 1,300,000	$ 90,500	5	COOSALUD	78286208	$ 52,000	COLPENSIONES	78286208	$ 208,000	$ 52,000			
15	ARENAS GARCIA MIGUEL ANGEL	88142069	OBRERO DE CONSTRUCCIÓN	$ 1,300,000.00																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO AD VÍAS	$ 563,333	$ 39,300	5	NUEVA EPS	78286208	$ 22,600	COLPENSIONES	78286208	$ 90,200	$ 22,600			
16	DURAN EVELIO	88283519	OBRERO DE CONSTRUCCIÓN	$ 1,300,000.00																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO AD VÍAS	$ 433,333	$ 30,200	5	EPS COMFAOTIENTE	78286208	$ 17,400	COLPENSIONES	78286208	$ 69,400	$ 17,400			
17	ASCANIO ASCANIO RAMIRO	1004859365	OBRERO DE CONSTRUCCIÓN	$ 1,300,000.00																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO AD VÍAS	$ 606,667	$ 42,300	5	NUEVA EPS	78286208	$ 24,300	PORVENIR	78286208	$ 97,100	$ 24,300			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Claudia L Rangel P
Firma

Nombre: Claudia Liliana Rangel
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: TP 54202101647

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE LA PLAYA
CONTRATO DE OBRA No. LP-004-2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE JULIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** JULIO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: LP-004 DE 2022 **PLAZO INICIAL:** 6 MESES

FECHA DE INICIO: 6/03/2023 **VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 2,203,091,392.61

OBJETO: **FECHA DE SUSPENSIÓN:** **VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ 268,536,435.20

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

FECHA DE VENCIMIENTO: 6/07/2024 **ANTICIPO CONCEDIDO:**

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022 **ANTICIPO AMORTIZADO:** $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	1175
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	5
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación	ml	80	1155
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und		5
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 2,268,620,424.00		$ 2,268,620,424.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
MANTENIMIENTO PERIODICO			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2,268,620,424.00	$ -	**$ 2,268,620,424.00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 2,104,628,574.52		$ 2,104,628,574.52	$ 2,104,628,574.52
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 10,231,808.42	$ 1,944,043.60	$ 12,175,852.02	$ 12,175,852.02
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				**$ 2,116,804,426.54**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 2,268,620,424.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2,116,804,426.54
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	93.31%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	24
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	20
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**24**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO 2 LLANO GRANDE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO 1 LLANO GRANDE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PLACA HUELLA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -NACIONAL

CONTRATO No. LP-004 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA PLAYA 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
MEZCLADORA			CORREDOR 1	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A
VIBRADOR DE CONCRETO			CORREDOR 1	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOTAL ACTIVO				0	2	2	2	2	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL INACTIVO				2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	62	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	24	39%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	38	61%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: JHON MAYKEL REYES YARURO
Resiente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202 – 436123 NTS

Firma Adriana Gutierrez de Piñeres

Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: LP-004 DE 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	0916-02	VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO		NACIÓN	Contrato Principal	$ 2,203,091,392.61	
					Adicional 1	$ 65,529,031	
TOTAL						$ 2,268,620,424.00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 2,268,620,424.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	oct-23	$ 785,151,621	$ -	$ 785,151,621	$ -	$ 785,151,621	$ -	RP 0127-03 -27/01/2023	$ 1,483,468,803	$ 1,483,468,803				
2	OBRA	dic-23	$ 535,844,105		$ 535,844,105		$ 535,844,105		RP 0127-03 -27/01/2023	$ 947,624,698	$ 947,624,698				
3	OBRA	abr-24	$ 305,354,545		$ 305,354,545		$ 305,354,545		RP 0127-03 -27/01/2023	$ 642,270,153	$ 642,270,153				
4	OBRA	jun-24	$ 420,175,840		$ 420,175,840		$ 420,175,840		RP 0127-03 -27/01/2023	$ 222,094,313	$ 222,094,313				
TOTALES			**$2,046,526,111.00**	**$0.00**	**$ 2,046,526,111**		**$ 2,046,526,111**			**$ 222,094,313.00**	**$ 222,094,313.00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 420,175,840.00		$ 420,175,840.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			
VALOR TOTAL	$ 420,175,840.00	$ -	**$ 420,175,840.00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-385544 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: LP-004 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA PLAYA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUA JULIO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	20	21	21	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	734
Lluvias moderadas		4		3																												7
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JHON MAYKEL REYES YARURO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202 – 436123 NTS

Firma Adriana Gutierrez de Piñeres
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: LP-004 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA PLAYA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	4/07/2027	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	LLANO GRANDE 2	1	80%	81.80%	SI	EDAD 12 DIAS 21 Mpa
2	20/07/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	LLANO GRANDE 2	1	100%	100.64%	SI	EDAD 28 DIAS 21 Mpa
3	16/07/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	LLANO GRANDE 2	1	70%	73.84%	SI	EDAD 7 DIAS 21 Mpa
4	21/07/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	LLANO GRANDE 2	1	80%	82.37	SI	EDAD 12 DIAS 21 Mpa
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	10/07/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	LLANO GRANDE 2	1	70%	76.27%	SI	EDAD 7 DIAS 21 Mpa
2	17/07/2027	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	LLANO GRANDE 2	1	80%	89.52%	SI	EDAD 14 DIAS 21 Mpa
3	31/07/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	LLANO GRANDE 2	1	100%	106.32%	SI	EDAD 28 DIAS 21 Mpa
4	16/07/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	LLANO GRANDE 2	1	70%	73.32%	SI	EDAD 7 DIAS 14 Mpa

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-385544 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-004 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA PLAYA 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

FECHA DE INICIO: 6/03/2023

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 6/08/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2,203,091,392.61

VALOR ACUMULADO: $ 2,203,091,392.61
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12,279,037.61

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12,279,037.61

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 220,309,139.30	27	2	2023	27	12	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 220,309,139.30	27	2	2023	27	8	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 220,309,139.30	27	1	2023	27	1	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4007857

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/03/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232,000,000.00	27	1	2023	27	8	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 4001580 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 14/03/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 453,724,084.80	6	3	2023	6	11	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 453,724,084.80	6	3	2023	6	7	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 453,724,084.80	27	1	2023	27	1	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4007857

Certificado de modificación o anexo No.: 6

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/05/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260,000,000.00	27	1	2023	19	6	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 4001580 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 6

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 14/05/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-004 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

FECHA DE INICIO: 6/03/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 6 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 6/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI x NO ____ VERSIÓN No. 2 FECHA DE VERSIÓN: **10/04/2023**

OBSERVACIONES:
SE ENCUENTRA APROBADO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-433-22 EL 10 DE ABRIL DE 2023

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO x No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO x

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI x NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre:
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: LP-004 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 6 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 6/03/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 2,203,091,392.61** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 2,203,091,392.61**

PLAZO ACUMULADO: 519.00 (En meses según las prórroqas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 6/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	1 ago-23	2 sep-23	3 oct-23	4 nov-23	5 dic-23	6 ene-24	7 feb-24	8 mar-24	9 abr-24	10 may-24	11 jun-24	12 jul-24	11 Indicar mes y año N…	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 1	$1,076,212,492	47.99%	13.13%	% P	9.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.30%	5.90%	7.02%	6.27%	4.64%	5.28%	1.27%		
			$210,328,443	$ P	$210,328,443	$0	$0	$0	$0	$163,764,599	$132,208,218	$157,457,993	$140,590,335	$ 104,133,581.29	$ 118,399,994.63	$ 28,565,757.76		
	$1,076,212,492	9.38%	$294,318,650	$ E		$268,200,990	$0		$26,117,660	$73,620,261	$109,697,706	$152,589,323	$43,430,624	$ 210,216,807.80	$ 58,128,744.00	$ 67,053,903.00		
				% E		11.96%	0.00%	0.00%	1.16%	3.28%	4.89%	6.80%	1.94%	9.37%	2.59%	2.99%		
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CORREDOR 1	$40,260,415	1.80%	0.00%	% P						0.58%	0.34%	0.88%						
			$0	$ P						$12,909,456	$7,669,918	$19,681,042						
	$40,260,415	0.00%	$0	$ E			$0			$8,358,596	$31,904,948	$0						
				% E			0.00%			0.37%	1.42%							
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 2	$954,963,398	42.59%	33.96%	% P	0.00%	9.95%	5.05%	4.04%	3.87%	5.05%	5.11%	4.25%	2.85%	2.25%		0.02%		
			$513,678,037	$ P	$0	$223,186,389	$113,178,564	$90,542,851	$86,770,232	$113,178,564	$114,612,698	$95,344,100	$63,840,266	$ 50,520,500.13		$ 505,207.00		
	$954,963,398	22.91%	$761,512,938	$ E		$295,342,199	$110,270,201	$82,413,031	$273,487,508	$38,389,308	$0		$60,664,907	$ 94,483,310.60				
				% E		13.17%	4.92%	3.68%	12.20%	1.71%	0.00%	0.00%	2.71%	4.21%		0.00%		
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CORREDOR 2	$71,550,426	3.19%	2.18%	% P		0.68%	0.88%	0.76%	0.73%		0.00%	0.00%	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%		
			$68,220,070	$ P		$15,157,344	$19,830,606	$16,969,593	$16,262,526		$0		$2,623,290					
	$71,550,426	3.04%	$48,977,150	$ E		$26,106,747			$22,870,403	$19,945,240	$0							
				% E		1.16%			1.020%	0.889%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%		
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	$4,550,000	0.20%	0.00%	% P					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	0.14%		
			$0	$ P					$0						$ 1,300,000.00	$ 3,250,000.00		
	$4,550,000	0.00%	$0	$ E														
				% E														50%
ITEM NO PREVISTO	$94,850,758	4.23%	0.18%	% P	0.00%	0.11%	0.34%	0.27%	0.26%	0.34%	0.27%	0.26%	2.10%	0.21%	0.21%	0.00%		
			$22,192,658	$ P	$0	$2,550,880	$7,652,641	$6,122,112	$5,867,024	$7,652,641	$6,122,112	$5,923,873	$47,037,035	$ 4,606,160.80	$ 4,606,160.80	$ -		
	$94,850,758	0.99%	$17,273,103	$ E			$17,273,103					$5,757,701	$37,273,748					
				% E	0.00%	0.00%	0.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%		
GPP7				% P														
				$ P														
				$ E														
				% E														
GPP8				% P														
				$ P														
				$ E														
				% E														
GPP8				% P														
				$ P														
				$ E														
				% E														
				% P														
				$ P														
TOTAL OTROS ITEMS				$ E														
				% E														0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 2,242,387,488.99**	**100%**																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 2,242,387,488.99**	**36%**	**49%**															

Reprogramación No.1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	9.38%	10.74%	6.27%	5.07%	4.86%	13.27%	11.62%	12.42%	11.33%			0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$210,328,443	$240,894,614	$140,661,811	$113,634,557	$108,899,783	$297,505,260	$260,642,947	$278,407,007	$254,080,926			$0
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**9.38%**	**20.12%**	**26.40%**	**31.46%**	**36.32%**	**49.59%**	**61.21%**	**73.63%**	**84.96%**			
	VALOR (Miles de Pesos)	**$210,328,443**	**$451,223,056**	**$591,884,867**	**$705,519,423**	**$814,419,207**	**$1,111,924,466**	**$1,372,567,413**	**$1,650,974,420**	**$1,905,055,346**			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	26.30%	5.10%	3.68%	14.38%	6.26%	6.31%	6.86%	5.03%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$589,649,936	$127,543,304	$82,413,031	$322,475,571	$140,313,405	$141,602,655	$158,347,024	$141,369,280			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0.00%**	**26.30%**	**31.39%**	**35.07%**	**49.45%**	**55.71%**	**62.02%**	**68.89%**	**73.92%**			
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$589,649,936**	**$717,193,240**	**$799,606,271**	**$1,122,081,842**	**$1,262,395,247**	**$1,403,997,901**	**$1,562,344,925**	**$1,703,714,205**			
		-9.38%	6.17%	5.00%	3.61%	13.13%	6.12%						

CONVENCIONES								
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO							EJECUTADO
BARRAS	$ Valor							$ Valor
CURVAS								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ -**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: Sergio Andres Arias Anzola
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
Matrícula Profesional No.: 2520275543 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: LP-004 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 6 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 6/03/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 2,203,091,392.61** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 2,268,620,424.00**

PLAZO ACUMULADO: 519.00 (En meses según las prórroqas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 6/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 65,529,031.39

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	Indicar mes y año N…
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 1	$1,076,212,492	47.99%	13.13%	% P	9.38%				0.00%	7.30%	5.90%	7.02%	6.27%	4.64%	5.28%	1.27%	
			$210,328,443	$ P	$210,328,443				$0	$163,764,599	$132,208,218	$157,457,993	$140,586,335	$104,133,581	$ 118,399,994.63	$ 28,565,757.76	
	$1,076,212,492	9.38%	$294,318,650	$ E		$268,200,990	$0		$26,117,660	$73,620,261	$109,697,706	$152,589,323	$43,430,624	$210,216,808	$ 58,128,744.00	$ 67,053,903.00	
				% E		11.96%	0.00%		1.19%	3.28%	4.89%	6.80%	1.94%	9.37%	2.59%	2.99%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CORREDOR 1	$40,260,415	1.80%	0.00%	% P						0.58%	0.34%	0.88%					
			$0	$ P						$12,909,456	$7,669,918	$19,681,042					
	$40,260,415	0.00%	$0	$ E			$0			$8,358,596	$31,904,948	$0					
				% E			0.00%			0.37%	1.42%						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 2	$954,963,398	42.59%	33.96%	% P	0.00%	9.95%	5.05%	4.04%	3.87%	5.05%	5.11%	4.25%	2.85%	2.25%		0.02%	
			$513,678,036	$ P	$0	$223,186,389	$113,178,564	$90,542,851	$86,770,232	$113,178,564	$114,642,838	$95,344,100	$63,940,266	$50,520,500		$ 505,207.00	
	$954,963,398	22.91%	$761,512,939	$ E		$295,342,199	$110,270,201	$82,413,031	$273,487,508	$38,389,308	$0		$60,664,907	$94,483,311			
				% E		13.17%	4.92%	2.68%	12.20%	1.71%	0.00%	0.00%	2.71%	4.21%		0.00%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CORREDOR 2	$71,550,426	3.19%	2.18%	% P		0.68%	0.88%	0.76%	0.73%		0.00%	0.00%	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	
			$68,220,069	$ P		$15,157,344	$19,830,606	$16,969,593	$16,262,526		$0		$2,623,290	$0			
	$71,550,426	3.04%	$48,977,150	$ E		$26,106,747			$22,870,403	$19,945,240	$0						
				% E		1.16%			1.020%	0.889%	0.000%				0.000%	0.000%	
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	$4,550,000	0.20%	0.00%	% P					0.00%						0.06%	0.14%	
			$0	$ P					$0						$ 1,300,000.00	$ 3,250,000.00	
	$4,550,000	0.00%	$0	$ E													
				% E													
ITEM NO PREVISTO	$94,850,758	4.23%	0.00%	% P	0.00%	0.11%	0.34%	0.27%	0.26%	0.34%	0.27%	0.26%	2.10%	0.00%	0.21%	0.00%	
			$22,192,657	$ P	$0	$2,550,880	$7,652,641	$6,122,112	$5,867,024	$7,652,641	$6,122,112	$5,923,873	$47,037,035	$0	$ 4,606,160.80	$ -	
	$94,850,758	0.99%	$17,273,103	$ E			$17,273,103					$5,757,701	$37,273,748	$4,606,161	$0	$0	
				% E													
GPP7				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
GPP8				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
GPP8				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
TOTAL OTROS ITEMS				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													

Reprogramación No.1

VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 2,242,387,488.99**	**100%**	
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 2,242,387,488.99**	**36%**	**49%**

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	9.38%	10.74%	6.27%	5.07%	4.86%	13.27%	11.62%	12.42%	11.33%		0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$210,328,443	$240,894,613	$140,661,811	$113,634,556	$108,899,782	$297,505,260	$260,642,946	$278,407,008	$254,080,926		$0
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**9.38%**	**20.12%**	**26.40%**	**31.46%**	**36.32%**	**49.59%**	**61.21%**	**73.63%**	**84.96%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$210,328,443**	**$451,223,056**	**$591,884,867**	**$705,519,423**	**$814,419,205**	**$1,111,924,465**	**$1,372,567,411**	**$1,650,974,419**	**$1,905,055,345**		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	26.30%	4.92%	3.68%	14.38%	6.26%	6.31%	6.80%	4.64%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$589,649,936	$127,543,304	$82,413,031	$322,475,571	$140,313,405	$141,602,654	$158,347,024	$141,369,279		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0.00%**	**26.30%**	**31.21%**	**34.89%**	**49.27%**	**55.53%**	**61.84%**	**68.65%**	**73.29%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$589,649,936**	**$717,193,240**	**$799,606,271**	**$1,122,081,842**	**$1,262,395,247**	**$1,403,997,901**	**$1,562,344,925**	**$1,703,714,204**		
		-9.38%	6.17%	4.82%	3.43%	12.95%	5.94%					

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ -**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES								
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO							EJECUTADO
BARRAS	$ Valor							$ Valor
CURVAS								

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: Sergio Andres Arias Anzola
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-F
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: MP-LP-004 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA PLAYA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA BELEN NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACION:** COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observa (Indicar n de vaca incapacida licencia otr
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ARIAS ANZOLA SERGIO ANDRES	1091668650	DIRECTOR DE OBRA	$ 3,480,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO LA PLAYA 2022	$ 3,480,000	$ 242,300	5	SANITAS	77539460	$ 139,200	PORVENIR	77539460	$ 556,800	$ 139,200			
2	JAIME CARRASCAL REINALDO	1091663886	AYUDANTE	$ 1,300,000																										X	X	X	CONSORCIO LA PLAYA 2022	$ 130,000	$ 9,100	5	NUEVA EPS	77539460	$ 5,200	PROTECCIÓN	77539460	$ 20,800	$ 5,200			
3	ANGARITA LUIS FERNANDO	88283204	MAESTRO	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO LA PLAYA 2022	$ 1,300,000	$ 90,500	5	COMFAORIENTE EPS	77539460	$ 52,000	COLPENSIONES	77539460	$ 208,000	$ 52,000			
4	ANGARITA PACHECO DANIEL FERNANDO	1007436412	AYUDANTE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO LA PLAYA 2022	$ 1,300,000	$ 90,500	5	COMFAORIENTE EPS	77539460	$ 52,000	PORVENIR	77539460	$ 208,000	$ 52,000			
5	PEDROZA BALLESTEROS DANIEL EDUARDO	1091660822	RESIDENTE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO LA PLAYA 2022	$ 1,300,000	$ 90,500	5	COMFAORIENTE EPS	77539460	$ 52,000	PORVENIR	77539460	$ 208,000	$ 52,000			
6	BALLESTEROS JAIMES JHAN CARLOS	1005075100	AYUDANTE	$ 1,300,000	X	X																											CONSORCIO LA PLAYA 2022	$ 86,667	$ 6,100	5	COOSALUD	77539460	$ 3,500	PORVENIR	77539460	$ 13,900	$ 3,500			
7	YARURO CORONEL ALEXANDER	1091593113	AYUDANTE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO LA PLAYA 2022	$ 1,300,000	$ 90,500	5	COOSALUD	77539460	$ 52,000	PROTECCIÓN	77539460	$ 208,000	$ 52,000			
8	BALLESTEROS BACCA YAMID DEL CARMEN	88183977	AYUDANTE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO LA PLAYA 2022	$ 1,300,000	$ 90,500	5	COOSALUD	77539460	$ 52,000	PORVENIR	77539460	$ 208,000	$ 52,000			
9	AMAYA AMAYA LUIS FERNANDO	1091596615	MAESTRO	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO LA PLAYA 2022	$ 1,300,000	$ 90,500	5	NUEVA EPS	77539460	$ 52,000	COLPENSIONES	77539460	$ 208,000	$ 52,000			
10	BALLESTEROS BACCA DANIEL ANTONIO	1004860350	AYUDANTE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO LA PLAYA 2022	$ 1,300,000	$ 90,500	5	COOSALUD	77539460	$ 52,000	PORVENIR	77539460	$ 208,000	$ 52,000			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión T cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Sergio Andres Arias Anzola
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-385544 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| TR-6 | | |

MUNICIPIO DE PAMPLONITA
CONTRATO DE OBRA No. 202 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 JULIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	5 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 202 de 2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

FECHA DE INICIO: 14/04/2023

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/05/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.703.523.226,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.703.523.226,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 20.902.728,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 20.902.728,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 180.000.000,00	29/3/2023	29/9/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 90.000.000,00	29/3/2023	29/9/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 180.000.000,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400047393

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13/04/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 348.000.000,00	29/3/2023	29/9/2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400047383 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13/12/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 180.000.000,00	14	4	2023	15	10	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 90.000.000,00	14	4	2023	15	10	2023
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 180.000.000,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400047393

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 348.000.000,00	14	4	2023	15	10	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400047383 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 180.000.000,00	27	2	2024	30	9	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 90.000.000,00	27	2	2024	30	9	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 180.000.000,00	30	9	2024	30	9	2029
			5 AÑOS					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400047393

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 348.000.000,00	27	2	2024	30	9	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400047383 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 4

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 180.000.000,00	27	2	2024	30	9	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 90.000.000,00	27	2	2024	30	9	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 180.000.000,00	30	9	2024	30	9	2029
			5 AÑOS					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400047393

Certificado de modificación o anexo No.: 3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

Se solicita al contratista de obra, realizar la actualización de pólizas de acuerdo a la terminación del onjeto contratado.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 1943

CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE JULIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO: MEPI-MN-IN-15-FR-2 VERSION: 1 PÁGINA:

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** JULIO

CONTRATO DE OBRA No.: 02590 DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 02590

PLAZO INICIAL: 8 MESES
FECHA DE INICIO: 10/04/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 20/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 21/02/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 10/08/2024
PLAZO ACUMULADO: 14 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 16,898,027,326.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 16,898,027,326.00
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	9,571
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Conformacion	m2	150,715.56
	Mejoramiento	m2	145,947.74
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	86
	Boxculvert	Und	12
	Gavion	m3	27

Se anexa Otras obras (Boxculvert) los cuales por error de edicion no se incluyeron al cuadro de alcance del mes anterior.

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	1637.1	5271.10
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Corformacion	m2	0	15236.68
	mejoramiento	m2	9,215.71	92,012.09
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	3	10.5
	Boxculvert	Und	0	0
	Gavion	m3	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 16,461,634,569.00		$ 16,461,634,569.00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 171,872,843.00		$ 171,872,843.00
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 171,865,474.00	$ 32,654,440.00	$ 204,519,914.00
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	$ 60,000,000.00		$ 60,000,000.00
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 16,865,372,886.00	$ 32,654,440.00	**$ 16,898,027,326.00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 1,813,868,330.17		$ 1,813,868,330.17	$ 7,441,202,891.46
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -		$ -	$ 191,226,119.59
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	$ -		$ -	$ 22,200,000.00
VALOR EJECUTADO			$ 1,813,868,330.17	**$ 7,654,629,011.05**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 16,898,027,326.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 7,654,629,011.05
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	**45.30%**

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	5
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	29
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	75
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**109**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO: MEPI-MN-IN-15-FR-2 VERSION: 1 PÁGINA:

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CORTE, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA ELEMENTOS DE CUNETA Y BORDILLO



VISTA GENERAL PLACA HUELLA TRAMO No5 VEREDA SAN ISIDRO





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024
(Día / Mes / Año)



VISTA GENERAL ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL HUELLA Y VIGA RIOSTRA



VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA FRANJA CENTRAL Y SOBREANCHO VEREDA POTREROS

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO No. 02590 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Retroexcavadora sobre llantas	Caterpilar-2016	7855 kg	Patios, Gramalote y Arboledas		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
Motoniveladora	Caterpilar-2015	13500 kg	Patios, Gramalote y Arboledas		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
Bulldozer	Komatsu d61ex 2006	3,8 M3	Patios, Gramalote y Arboledas		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
Bobcat	S570- 2018	947 kg	Patios, Gramalote y Arboledas		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
Compactador min 7 Ton	Caterpilar-2015	7 TON	Patios, Gramalote y Arboledas		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
Dumper AUSA	D600APG	6000 KG	Patios, Gramalote y Arboledas		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
Volqueta 1	Internacional 2012	6 M3	Patios, Gramalote y Arboledas		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
Volqueta 2		6 M3	Patios, Gramalote y Arboledas		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO					8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8			8	8	8	8	8	8		8	8	8
TOTAL ACTIVO					8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8			8	8	8	8	8	8		8	8	8
TOTAL EN REPARACIÓN					0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0		0	0	0
TOTAL INACTIVO					0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0		0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	200	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	200	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: CESAR ANDRES CARDENAS COLL
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-206601 NTS

Firma
Nombre: JOSE HILDEBRANDO TORRES SUAREZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-275992 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 02590 DE 2022

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL -TROJA 2590

MES INFORME MENSUAL: JULIO

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.		INVIAS Y GOBERNACION	02590 DE 2022	$ 16,898,027,326	
TOTAL						$ 16,898,027,326	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 16,898,027,326.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	abr-24	$ 2,057,114,694.00	$ 30,400,000.00	$ 2,087,514,694.00						$ 14,810,512,632.00				
2	PARCIAL	may-24	$ 1,410,068,530	$ -	$ 1,410,068,530						$ 13,400,444,102.00				
3	PARCIAL	jun-24	$ 2,160,465,319	$ -	$ 2,160,465,319						$ 11,239,978,783.00				
4	PARCIAL	jul-24	$ 1,565,952,191	$ -	$ 1,565,952,191						$ 9,674,026,592.00				
TOTALES			**$7,193,600,734.00**	**$30,400,000.00**	**$ 7,224,000,734**					**$ -**	**$ 9,674,026,592.00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 7,033,600,733.00		$ 7,033,600,733.00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS			$ -
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 160,000,000.00	$ 30,400,000.00	$ 190,400,000.00
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			$ -
			$ -
VALOR TOTAL	$ 7,193,600,733.00	$ 30,400,000.00	**$ 7,224,000,734.00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: William Quintero Patiòn
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-230225 NTS

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 02590 de 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES (ARBOLEDAS)																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	21	22	22	24	24	21	24	24	24	20	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	728
Lluvias moderadas			3	2	2			3				4	2																	4		20
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	28	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES (GRAMALOTE)																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	30	Total
Seco	24	24	24	24	21	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	741
Lluvias moderadas					3																									4		7
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	28	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES (LOS PATIOS)																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	30	Total
Seco	24	24	21	24	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	737
Lluvias moderadas			3		4																									4		11
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	28	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto

OBSERVACIONES:
El contratista no ejecuta actividades durante el periodo

Firma
Nombre: CESAR ANDRES CARDENAS COLL
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-206601 NTS

Firma Jose H. Torres Suarez.
Nombre: JOSE HILDEBRANDO TORRES SUAREZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-275992 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 02590 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER , MUNICIPIOS DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	04/076/2024	CONCRETO 14 MPA (Piedra Pegada) Pr1+950 Vereda Chicagua Bajo	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3199	SI	
2	27/06/2024	CONCRETO 21 MPA (Piedra Pegada) Pr4+700 Vereda Santo Domingo	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3268	SI	
3	10/06/2024	CONCRETO 14 MPA (Piedra Pegada) Pr6+160 Vereda Boyaca	INVE-410-13	OBRA	1	2000 PSI	2248	SI	
4	19/06/2024	CONCRETO 14 MPA (Piedra Pegada) Pr7+290 Vereda San Isidro	INVE-410-13	OBRA	1	2000 PSI	2110	SI	
5	12/06/2024	CONCRETO 21 MPA Pr6+2180 Vereda Boyaca	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3149	SI	
6	17/06/2024	CONCRETO 21 MPA Pr6+2180 Vereda Boyaca	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3213	SI	
7	5/06/2024	CONCRETO 14 MPA Pr1+870 Vereda Corozal	INVE-410-13	OBRA	1	2000 PSI	2193	SI	
8	10/07/2024	CONCRETO 21 MPA Pr1+760 Vereda Corozal	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3201	SI	
9	24/07/2024	CONCRETO 21 MPA Pr1+430 Vereda Corozal	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3281	SI	
10	15/07/2024	CONCRETO 21 MPA Pr1+900 Vereda Corozal	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	2333	SI	Se verificara el valor final a los 28 dias.
11	25/07/2024	CONCRETO 14 MPA (Piedra Pegada) Pr3+350 Vereda Juan Bueno	INVE-410-13	OBRA	1	2000 PSI	2148	SI	
12	5/07/2024	CONCRETO 14 MPA (Piedra Pegada) Pr1+600 Vereda Cinera	INVE-410-13	OBRA	1	2000 PSI	1535	SI	Se verificara el valor final a los 28 dias.
13	5/07/2024	CONCRETO 14 MPA (Piedra Pegada) Pr1+990 Vereda chicagua	INVE-410-13	OBRA	1	2000 PSI	1577	SI	Se verificara el valor final a los 28 dias.
14	4/07/2024	CONCRETO 14 MPA (Piedra Pegada) Pr6+140 Vereda Boyaca	INVE-410-13	OBRA	1	2000 PSI	2159	SI	

15	9/07/2024	CONCRETO 21 MPA Pr6+050 Vereda Boyaca	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3273	SI	
16	11/07/2024	CONCRETO 21 MPA Pr5+900 Vereda Boyaca	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3216	SI	
17	16/07/2024	DENSIDADES Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA MUNICIPIO DE LOS PATIOS (VEREDA COROZAL)	INVE-161-13	OBRA	1	≥ 95%	96.57%	SI	
					2	≥ 95%	97.02%	SI	
18	26/06/2024	DENSIDADES Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA MUNICIPIO DE ARBOLEDAS (VEREDA CHICAGUA BAJO)	INVE-161-13	OBRA	1	≥ 95%	98.10%	SI	
					2	≥ 95%	96.30%	SI	
19	16/07/2024	DENSIDADES Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA MUNICIPIO DE ARBOLEDAS (VEREDA POTREROS)	INVE-161-13	OBRA	1	≥ 95%	95.50%	SI	
					2	≥ 95%	95.30%	SI	
20	4/06/2024	DENSIDADES Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA MUNICIPIO DE GRAMALOTE - VEREDA BOYACA	INVE-161-13	OBRA	1	≥ 95%	95.80%	SI	
					2	≥ 95%	95.70%	SI	
21	6/06/2024	DENSIDADES Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA MUNICIPIO DE GRAMALOTE - VEREDA SAN ISIDRO	INVE-161-13	OBRA	1	≥ 95%	96.40%	SI	
					2	≥ 95%	95.90%	SI	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORIA									
1	3/07/2024	CONCRETO DE 21 MPA HUELLAS PR6+060 TRAMO 4 VEREDA BOYACA	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	2708	SI	Se verificara el valor final a los 28 dias.
2	25/06/2024	CONCRETO DE 21 MPA HUELLAS PR1+600	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3086	SI	
3	30/05/2024	TRMO 4 PR 1+616 CUNETA Y BORDILLO	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3275	SI	
5	14/05/2024	DENSIDADES Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA MUNICIPIO DE LOS PATIOS VEREDA CALIFORNIA TRAMO No1	INVE-161-13	OBRA	1	≥ 95%	100.38%	SI	
					2	≥ 95%	95.46%	SI	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

	FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: William Quintero Pabon
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-230225 NTS

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) / 7 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

FECHA DE INICIO: 10/04/2023
PLAZO INICIAL: 8 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 10/08/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 16,898,027,326.00
VALOR ACUMULADO: $ 16,898,027,326.00
(Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 204,519,914.00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 204,519,914.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 1,689,802,732.00	10/4/2023	12/4/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 1,689,802,732.00	10/4/2023	12/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1,689,802,732.00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451
Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 12/04/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 844,901,366.00	10/4/2023	12/12/2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101203708 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/04/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 1,689,802,732.00	10	4	2023	12	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 1,689,802,732.00	10	4	2023	12	1	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1,689,802,732.00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 844,901,366.00	10	4	2023	12	6	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-44-101403451 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 1,689,802,732.00	10	4	2023	12	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 1,689,802,732.00	10	4	2023	12	6	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1,689,802,732.00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 844,901,366.00	10	4	2023	12	6	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-44-101203708 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSION No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 1,689,802,732.00	10	4	2023	11	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 1,689,802,732.00	10	4	2023	11	8	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1,689,802,732.00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 844,901,366.00	10	4	2023	12	8	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-44-101403451 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 7
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/07/2024
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

FECHA DE INICIO: 10/04/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 8 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 10/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ------- APROBADO: SI ------- NO X VERSIÓN No. ____ FECHA DE VERSIÓN: ____

OBSERVACIONES:
En proceso de revision

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------- NO x No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------- NO x No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------- NO x APROBADO: SI ------- NO X FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre:
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

PROGRAMA DE INVERSIONES ☑

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 3 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 02590 DE 2022


OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER , MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 14 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/04/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 10/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 20/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 21/02/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 16,898,027,326.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 16,898,027,326.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	0 / 0	MES 1 / ABRIL	MES 2 / MAYO	MES 3 / JUNIO	MES 4 / JULIO	MES 5 / AGOSTO	MES 6 / SEPTIEMBRE	MES 7 / OCTUBRE	MES 8 / NOVIEMBRE	MES 9 / DICIEMBRE	MES 10 / ENERO	MES 11 / FEBRERO	MES 12 / MARZO	MES 13 / ABRIL	MES 14 / MAYO	MES 15 / JUNIO	MES 16 / JULIO	MES 16 / AGOSTO
Los Patios - Construccion Placa Huella	$ 3,491,463.83	20.66%		% P													13.33%	8.01%	9.16%	9.16%	11.65%	48.69%
				$ P													$ 465,430.74	279,801.25	$ 319,719.95	$ 319,719.95	$ 406,648.54	$ 1,700,143.40
				$ E																		
				% E																		
Los Patios - Construccion Alcantarillas	$ 545,365.93	3.23%		% P													0.95%	4.11%	2.74%	3.57%	13.33%	75.29%
				$ P													$ 5,206.31	$ 22,434	$ 14,955.95	$ 19,453.68	$ 72,697.08	$ 410,618.99
				$ E																		
				% E																		
Los Patios - Mantenimiento Periodico	$ 217,783.99	1.29%		% P													10.11%	25.68%	17.12%	17.12%	21.40%	8.56%
				$ P													$ 22,017.00	$ 55,937.00	$ 37,288.00	$ 37,288.00	$ 46,610.00	$ 18,644.00
				$ E																		
				% E																		
Arboledas - Construccion Placa Huella	$ 5,972,067.19	35.34%		% P													13.26%	0.14%	8.63%	10.29%	18.06%	49.62%
				$ P													$ 791,910.66	$ 8,464.06	$ 515,498.69	$ 614,423.65	$ 1,078,269.02	$ 2,963,501.11
				$ E																		
				% E																		
Arboledas - Construccion Alcantarillas	$ 1,664,173.47	9.85%		% P													1.95%	7.13%	13.67%	19.11%	38.75%	19.39%
				$ P													$ 32,480.53	118,665.35	227,569.37	317,950.09	644,822.39	322,685.75
				$ E																		
				% E																		
Arboledas - Mantenimiento Periodico	$ 412,681.70	2.44%		% P													52.06%	1.87%	11.30%	14.12%	9.35%	
				$ P													$ 214,826.48	$ 7,716.27	$ 46,629.67	$ 46,629.67	$ 58,287.08	$ 38,592.53
				$ E																		
				% E																		
Gramalote - Construccion Placa Huella	$ 3,141,337.49	18.59%		% P													8.94%	0.53%	4.96%	7.44%	11.27%	66.87%
				$ P													$ 280,764.54	16,647.73	155,796.67	233,662.67	353,897.06	2,100,568.83
				$ E																		
				% E																		
Gramalote - Construccion Alcantarillas	$ 784,045.46	4.64%		% P													4.48%	2.34%	12.18%	20.44%	37.62%	22.93%
				$ P													$ 35,153.91	18,370.52	95,503.00	160,245.94	294,987.89	179,784.19
				$ E																		
				% E																		
Gramalote - Mantenimiento Periodico	$ 232,715.51	1.38%		% P													33.18%	0.00%	9.37%	13.64%	17.04%	27.07%
				$ P													$ 77,206.54	-	21,798.42	31,731.06	39,663.82	62,999.72
				$ E																		
				% E																		
TOTAL OTROS ITEMS				% P																		
				$ P																		
				$ E																		
				% E																		
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 16,461,634.57**	**97.42%**																				
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																						



INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		**0.12%**	**0.15%**	**0.87%**	**4.95%**	**13.41%**	**17.09%**	**25.37%**	**34.36%**	**8.27%**	**8.27%**	**8.27%**	**10.32%**	**5.35%**	**8.51%**	**10.56%**	**17.76%**	**47.50%**
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 20,629.96	$ 26,069.13	$ 147,806.14	$ 835,733.97	$ 2,296,195.33	$ 2,887,895.09	$ 4,286,880.92	$ 5,774,360.48	$ 1,398,097.90	$ 1,398,097.90	$ 1,398,097.90	$ 1,743,306.00	$ 903,926.92	$ 1,438,409.79	$ 1,784,754.77	$ 3,000,445.46	$ 8,027,184.39
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		**0.12%**	**0.27%**	**1.14%**	**6.09%**	**19.50%**	**36.59%**	**61.96%**	**96.32%**	**8.27%**	**8.27%**	**8.27%**	**10.32%**	**15.67%**	**24.18%**	**34.74%**	**52.50%**	**100.00%**
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 20,629.96	$ 46,699.10	$ 194,505.24	$ 1,030,239.22	$ 3,326,434.54	$ 6,214,329.63	$ 10,501,210.55	$ 16,275,571.03	$ 1,398,097.90	$ 1,398,097.90	$ 1,398,097.90	$ 1,743,306.00	$ 2,647,232.92	$ 4,085,642.71	$ 5,870,397.48	$ 8,870,842.94	$ 16,898,027.33
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																		
	VALOR (Miles de Pesos)																		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																		
	VALOR (Miles de Pesos)																		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 171,872.84 / $ -		%
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 171,865.47 / $ -		%
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 60,000.00 / $ -		%
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 32,654.44 / $ -		%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 436,392.76		%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 16,898,027.33**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		**0.00%**

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**REPROGRAMACION**	**EJECUTADO**
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - - -	.....	_____

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
Matrícula Profesional No.: 2520275543 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

PROGRAMA DE INVERSIONES ☑

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 3
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 02590 DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER , MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.


CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/04/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 20/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 16,898,027,326.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 16,898,027,326.00

PLAZO ACUMULADO: 14 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 10/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 21/02/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	0 / 0	MES 1 / ABRIL	MES 2 / MAYO	MES 3 / JUNIO	MES 4 / JULIO	MES 5 / AGOSTO	MES 6 / SEPTIEMBRE	MES 7 / OCTUBRE	MES 8 / NOVIEMBRE	MES 9 / DICIEMBRE	MES 10 / ENERO	MES 11 / FEBRERO	MES 12 / MARZO	MES 13 / ABRIL	MES 14 / MAYO	MES
Los Patios - Construccion Placa Huella	$ 3,491,463.83	20.66%	13.09%	% P													13.33%	8.01%	9.16%	
			2,155,022.53	$ P													$ 465,430.74	$ 279,801.25	$ 319,719.95	$
				$ E													465,430.74	310,142.63	329,980.85	
				% E													13.33%	8.88%	9.45%	
Los Patios - Construccion Alcantarillas	$ 545,365.93	3.23%	0.32%	% P													0.95%	4.11%	2.74%	
			52,896.67	$ P													$ 5,206.31	$ 22,434	$ 14,955.95	$
				$ E													5,206.31	19,951.06	3,653.87	
				% E													0.95%	3.66%	0.67%	
Los Patios - Mantenimiento Periodico	$ 217,783.99	1.29%	0.13%	% P													10.11%	25.68%	17.12%	
			22,017.00	$ P													$ 22,017.00	$ 55,937.00	$ 37,288.00	$
				$ E													$ 22,017.00			
				% E													10.11%			
Arboledas - Construccion Placa Huella	$ 5,972,067.19	35.34%	17.94%	% P													13.26%	0.14%	8.63%	
			2,952,772.39	$ P													$ 791,910.66	$ 8,464.06	$ 515,498.69	$
				$ E													792,559.97	207,463.60	690,822.31	
				% E													13.28%	3.47%	11.56%	
Arboledas - Construccion Alcantarillas	$ 1,664,173.47	9.85%	1.18%	% P													1.95%	7.13%	13.67%	
			194,088.02	$ P													$ 32,480.53	118,665.35	227,569.37	317,9
				$ E													31,491.23	36,156.41	25,791.84	
				% E													1.88%	2.17%	1.55%	
Arboledas - Mantenimiento Periodico	$ 412,681.70	2.44%	1.62%	% P													52.06%	1.87%	11.30%	
			267,437.21	$ P													$ 214,826.48	$ 7,716.27	$ 46,629.67	$
				$ E													214,826.48		52,610.74	
				% E													52.06%		12.75%	
Gramalote - Construccion Placa Huella	$ 3,141,337.49	18.59%	9.03%	% P													8.94%	0.53%	4.96%	
			1,486,713.25	$ P													$ 280,764.54	16,647.73	155,796.67	
				$ E													280,764.54	50,657.96	221,473.88	
				% E													8.94%	1.61%	7.05%	
Gramalote - Construccion Alcantarillas	$ 784,045.46	4.64%	0.83%	% P													4.48%	2.34%	12.18%	
			136,495.88	$ P													$ 35,153.91	18,370.52	95,503.00	
				$ E													35,153.91	23	$ 11,775.43	
				% E													4.48%	0.00%	1.50%	
Gramalote - Mantenimiento Periodico	$ 232,715.51	1.38%	1.06%	% P													33.18%	0.00%	9.37%	
			173,759.94	$ P													$ 77,206.54	-	21,798.42	
				$ E													77,206.54	4788.98		
				% E													33.18%	2.06%		
TOTAL OTROS ITEMS				% P																
				$ P																
				$ E																
				% E																
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 16,461,634.57**	**97.42%**	**45.20%**																	
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			**$ 7,441,202.89**																	



INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		**0.12%**	**0.15%**	**0.87%**	**4.95%**	**13.41%**	**17.09%**	**25.37%**	**34.36%**	**8.27%**	**8.27%**	**8.27%**	**10.32%**	**5.35%**	**8.51%**	**10.5**
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 20,629.96	$ 26,069.13	$ 147,806.14	$ 835,733.97	$ 2,296,195.33	$ 2,887,895.09	$ 4,286,880.92	$ 5,774,360.48	$ 1,398,097.90	$ 1,398,097.90	$ 1,398,097.90	$ 1,743,306.00	$ 903,926.92	$ 1,438,409.79	$
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		**0.12%**	**0.27%**	**1.14%**	**6.09%**	**19.50%**	**36.59%**	**61.96%**	**96.32%**	**8.27%**	**8.27%**	**8.27%**	**10.32%**	**15.67%**	**24.18%**	**34.7**
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 20,629.96	$ 46,699.10	$ 194,505.24	$ 1,030,239.22	$ 3,326,434.54	$ 6,214,329.63	$ 10,501,210.55	$ 16,275,571.03	$ 1,398,097.90	$ 1,398,097.90	$ 1,398,097.90	$ 1,743,306.00	$ 2,647,232.92	$ 4,085,642.71	$
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		**0.00%**	**0.05%**	**0.04%**	**0.77%**	**0.41%**	**0.91%**	**2.28%**	**2.67%**	**8.27%**	**8.27%**	**8.27%**	**4.38%**	**3.73%**	**7.90%**	**10.2**
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 0.00	$ 8,180.80	$ 6,135.60	$ 129,399.36	$ 69,207.82	$ 154,041.58	$ 384,482.79	**451,300.60**	$ 1,398,097.90	$ 1,398,097.90	$ 1,398,097.90	$ 740,324.93	$ 629,160.64	$ 1,335,908.92	$
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		**0.00%**	**0.05%**	**0.08%**	**0.85%**	**1.26%**	**2.17%**	**4.45%**	**7.12%**	**8.27%**	**8.27%**	**8.27%**	**12.65%**	**16.38%**	**24.28%**	**34.5**
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 0.00	$ 8,180.80	$ 14,316.39	$ 143,715.75	$ 212,923.57	$ 366,965.16	$ 751,447.95	**$ 1,202,749.87**	$ 1,398,097.90	$ 1,398,097.90	$ 1,398,097.90	$ 2,138,422.83	$ 2,767,583.47	$ 4,103,492.39	$

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 171,872.84 / $ -		%
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 171,865.47 / $ -	$ 160,694.22	%
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 60,000.00 / $ -	$ 22,200.00	%
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 32,654.44 / $ -	$ 30,531.90	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 436,392.76		%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 16,898,027.33**	**$ 7,654,629.01**	**45.30%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	REPROGR
BARRAS	$ Valor	$ Va
CURVAS	– – – – –	·····

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	
FECHA		31/07/2024 (Día / Mes / Año)

ś 15	MES 16	MES 16	
NIO	**JULIO**	**AGOSTO**	
			100%
9.16%	**11.65%**	**48.69%**	
319,719.95	**$ 406,648.54**	**$ 1,700,143.40**	
624,034.63	**425,433.69**		
17.87%	**12.18%**		
3.57%	**13.33%**	**75.29%**	
19,453.68	**$ 72,697.08**	**$ 410,618.99**	
24,085.43			
4.42%			
17.12%	**21.40%**	**8.56%**	
37,288.00	**$ 46,610.00**	**$ 18,644.00**	
10.29%	**18.06%**	**49.62%**	
614,423.65	**$ 1,078,269.02**	**$ 2,963,501.11**	
488,179	**773,507.93**		
8.17%	**12.95%**		
19.11%	**38.75%**	**19.39%**	
50.09	**644,822.39**	**322,685.75**	
52,009.09	**48,638.45**		
3.13%	**2.92%**		50%
11.30%	**14.12%**	**9.35%**	
46,629.67	**$ 58,287.08**	**$ 38,592.53**	
3.44%	**11.27%**	**66.87%**	
233,662.67	**353,897.06**	**2,100,568.83**	
497,120.26	**436,696.61**		
15.83%	**13.90%**		
20.44%	**37.62%**	**22.93%**	
160,245.94	**294,987.89**	**179,784.19**	
34,981.36	**54,585.17**		
4.46%	**6.96%**		
13.64%	**17.04%**	**27.07%**	
31,731.06	**39,663.82**	**62,999.72**	
16,858.98	**74,905.44**		
7.24%	**32.19%**		0%

56%	**17.76%**	**47.50%**
1,784,754.77	$ 3,000,445.46	$ 8,027,184.39
74%	**52.50%**	**100.00%**
5,870,397.48	$ 8,870,842.94	$ 16,898,027.33
18%	**10.74%**	
1,737,268.29	$ 1,813,868.33	
56%	**45.30%**	
5,840,760.68	$ 7,654,629.01	

AMACION	**EJECUTADO**
alor	$ Valor

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: LP-SV02590-2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL EDIVIAL TROJA 2590

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE LOS PATIOS, GRAMALOTE, Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACION:** COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión
1	ARISTOBULOZABALA MONTAÑEZ	5439750	Conductor	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1,300,000	6.96%	0	Nueva eps		$ 1,300,000	Colpensiones	0	$ 1,300,000
2	CESAR CARDENAS COLL	1090393766	Residente de obra	$ 2,200,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 2,200,000	6.96%	V	Nueva eps		$ 2,200,000	Porvenir	0	$ 2,200,000
3	EDWAR HERNANDEZ	88261502	Operador de maquinaria	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1,300,000	6.96%	V	compensar eps		$ 1,300,000	Porvenir	0	$ 1,300,000
4	HENRRY HOMERO SILVA GARAVITO	1098819129	Operador de maquinaria	$ 1,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1,500,000	6.96%	V	Nueva eps		$ 1,500,000	Colfondos	0	$ 1,500,000
5	JHONATAN ALEXISHERNANDEZ VILLAMIZAR	1100487143	Operador de maquinaria	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1,300,000	6.96%	V	Sanitas eps		$ 1,300,000	Porvenir	0	$ 1,300,000
6	FREDIS JOSESUAREZ VILLALBA	1101387669	Operador de maquinaria	$ 1,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1,500,000	6.96%	V	Nueva eps		$ 1,500,000	Porvenir	0	$ 1,500,000
7	LUIS EDUARDO GARCIA PALACIO	1093761965	Operador de maquinaria	$ 1,900,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1,900,000	6.96%	V	Coosalud eps		$ 1,900,000	Porvenir	0	$ 1,900,000
8	WILSON ENRIQUE RODRIGUEZ CARRERO	1005057039	Operador de maquinaria	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1,300,000	6.96%	V	Medimas		$ 1,300,000	Porvenir	0	$ 1,300,000
9	WILIAM PACHECO BLANCO	13392290	Operador de maquinaria	$ 1,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1,500,000	6.96%	V	Nueva eps		$ 1,500,000	Porvenir	0	$ 1,500,000
10	FRANKLYN GIRALDO	79685180	INGENIERO DE LOGISTICA	$ 2,200,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 2,200,000	6.96%	V	Sanitas eps		$ 2,200,000	Porvenir	0	$ 2,200,000
11	ANGELICA CAROLINA LOPEZ BERRIO	1093773719	INSPECTOR DE OBRA	$ 1,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1,500,000	6.96%	V	Nueva eps		$ 1,500,000	Porvenir	0	$ 1,500,000
12	DARLY JUDITH GALVIS RODRIGUEZ	1093774341	auxiliar siso	$ 1,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1,500,000	6.96%	V	Nueva eps		$ 1,500,000	Porvenir	0	$ 1,500,000
13	DAYANA MELINA SALAZAR ORTEGA	1093771435	INGENIERA AMBIENTAL	$ 1,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1,500,000	6.96%	V	Sanitas eps		$ 1,500,000	Porvenir	0	$ 1,500,000
14	NUÑEZ SILVA LUIS RAMON	1094426602	RESIDENTE DE OBRA	$ 1,800,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1,800,000	6.96%	V	Nueva eps		$ 1,800,000	Porvenir	0	$ 1,800,000
15	NATALIA ANDREA HURTADO RAMIREZ	1090506478	coordinadora sst	$ 2,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 2,500,000	6.96%	V	Nueva eps		$ 2,500,000	porteccion	0	$ 2,500,000
16	NELSON ENRIQUE MENDOZA	1094426430	Operador de maquinaria	$ 1,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1,500,000	6.96%	V	Nueva eps		$ 1,500,000	Porvenir	0	$ 1,500,000
17	SERGIO ALONSO VALERO JAIMES	1094426974	Conductor	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1,300,000	6.96%	V	Sanitas eps		$ 1,300,000	protección	0	$ 1,300,000
18	ANGIE STELLA DUARTE SANCHEZ	1090508619	AUXILIAR CONTABLE	$ 1,800,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1,800,000	0.522 %	I	Nueva eps		$ 1,800,000	Porvenir	0	$ 1,800,000
19	GUSTAVO ENRIQUE NIÑO GARCIA	1090497738	INGENIERO DE COMPRAS	$ 2,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 2,500,000	6.96%	V	Nueva eps		$ 2,500,000	Porvenir	0	$ 2,500,000
20	HECTOR FABIO ACOSTA	1090423766	AUXILIAR CONTABLE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1,300,000	0.522 %	I	Sanitas eps		$ 1,300,000	protección	0	$ 1,300,000
21	ELIAN ALLEXIS CARRILLO	1007953522	Operador de maquinaria																								X	X	X	X	X	X	X	Union Temporal Edivial-Troja 2591	$ 1,300,000	6.96%	V	nueva eps		$ 1,300,000	porvenir	0	
22	LEIDY YULIANA JAIME TRILLOS	1091664068	IINGENIERA AUXILIAR	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 2,000,000	0.522 %	I	Sanitas eps		$ 2,000,000	Porvenir	0	$ 2,000,000
23	WILLIAM PABON QUINTERO	13278653	DIRECTOR DE OBRA	$ 3,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 3,300,000	6.96%	V	Sanitas eps		$ 3,300,000	Porvenir	0	$ 3,300,000
24	BRAYAN ALBERTO AVELLANEDA FUENTES	1094427498	RESIDENTE DE OBRA	$ 2,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 2,500,000	6.96%	V	compensar eps		$ 2,500,000	Colpensiones	0	$ 2,500,000

| | | |

| | | |

| | | |

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresp
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad co
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra Willian Quintero Pabon.
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	
FECHA		31/07/2024 (Día / Mes / Año)

PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
			retiro el 28 de julio 2024
			se retiro el 25 de julio 2024

	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	
	FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	
	FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

SALIO 1 JULIO 2024

SALIO 1 DE JULIO 2024

	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	
	FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	
	FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

ıonder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

ɔn la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

GOBERNACIÓN 2052

CONTRATO DE OBRA No. 2332 DE 2023

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE JULIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO: MEPI-MN-IN-15-FR-2 VERSION: 1 PÁGINA:

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** JULIO

CONTRATO DE OBRA No.: 2332 DE 2023

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

PLAZO INICIAL:	6 MESES	**VALOR INICIAL (incluido IVA) :**	$ 5,159,028,732.00
FECHA DE INICIO:	11/05/2023	**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):**	$ 886,753,127.50
FECHA DE SUSPENSIÓN:		**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):**	$ 6,045,781,859.50
FECHA DE REANUDACIÓN:		**ANTICIPO CONCEDIDO:**	
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2024	**ANTICIPO AMORTIZADO:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	15 MESES Y 20 DIAS		

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	4003
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Conformacion	m2	33444.82
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	22
	Gavion	m3	60

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	631.9	3976.4
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Conformacion	m2	0	33444.82
Otros (Especificar cuales)	Alcantarilla	Und	0.5	22
	Gavion	m3	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 5,040,831,650.00		$ 5,040,831,650.00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 50,391,912.00		$ 50,391,912.00
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 52,777,454.00	10,027,716.00	$ 62,805,170.00
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 5,000,000.00		$ 5,000,000.00
VALOR A RECONOCER CON REAJUSTE DE PRECIOS, PARA ACTUALIZAR LAS CONDICIONES EXONOMICAS DEL CONTRATO.	$ 886,753,127.50		$ 886,753,127.50
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 6,035,754,143.50	$ 10,027,716.00	**$ 6,045,781,859.50**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 720,512,849.41		$ 720,512,849.41	$ 5,791,849,509.47
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	$ 59,664,911.50
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO BIOSEGURIDAD				
VALOR EJECCUTADO			$ 720,512,849.41	**$ 5,851,514,420.97**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 6,045,781,859.50
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 5,851,514,420.97
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	**96.79%**

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	22
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	22
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**24**

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA Y BORDILLO TRAMO No5



VISTA GENERAL ACTIVIDADES EN CAMPO PLACA HUELLA TRAMO No5

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATO No. 2332 de 2023 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Retroexcavadora sobre llantas	Caterpillar 416E	6790 Kkg	La Garita - La Mutis		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
Motoniveladores			La Garita - La Mutis		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
Compactador min 7 Ton	Caterpillar CS423E	6760 kg	La Garita - La Mutis		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
Volqueta 1	Kodiac 190	20000 kg	La Garita - La Mutis		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
Volqueta 2	Kodiac 190	16000 kg	La Garita - La Mutis		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO					5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5			5	5	5	5	5	5		5	5	5
TOTAL ACTIVO					5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5			5	5	5	5	5	5		5	5	5
TOTAL EN REPARACIÓN					0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0		0	0	0
TOTAL INACTIVO					0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0		0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	125	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	125	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: DENNIS JOHANA RAMIREZ GOMEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JOSE HILDEBRANDO TORRES SUAREZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-275992 NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

	FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: 2332 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

MES INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	8220	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.		INVIAS Y MUNICIPIO	2332 DE 2022	$ 5,159,028,732	
2024	2599	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		GOBERNACION NORTE DE SANTANDER	Otro si modificatorio No1 Contrato No 2332 de 2022	$ 886,753,127.50	
				TOTAL		$ 6,045,781,859.50	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 6,045,781,859.50**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	14/12/2023	$ 1,020,577,853.68	$ 8,550,000.00	$ 1,029,127,853.68						$ 5,016,654,006				
2	PARCIAL	19/06/2024	$ 3,731,818,889	$ -	$ 3,731,818,889.34						$ 1,284,835,116				
TOTALES			**$4,752,396,743.02**	**$8,550,000.00**	**$ 4,760,946,743.02**					**$ -**	**$ 1,284,835,116**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 4,707,396,743.02		$ 4,707,396,743.02
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS			$ -
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 45,000,000.00	$ 8,550,000.00	$ 53,550,000.00
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			$ -
			$ -
VALOR TOTAL	$ 4,752,396,743.02	$ 8,550,000.00	**$ 4,760,946,743.02**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 2332 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS LA MUTIS 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	22	24	18	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	736
Lluvias moderadas			2		6																									3		11
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	27	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: DENNIS JOHANA RAMIREZ GOMEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JOSE HILDEBRANDO TORRES SUAREZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-275992 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 2332 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
El contratista a la fecha no ha echo entrega de resultados de ensayos.									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORIA									
1	24/07/2024	DENSIDADES Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR	INVE-161-13	OBRA	1	≥ 95%	100.34%	SI	
					2	≥ 95%	95.71%	SI	

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) / 7 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 2332 DE 2023 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

FECHA DE INICIO: 11/05/2023
PLAZO INICIAL: 6 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 5,159,028,732.00
VALOR ACUMULADO: $ 5,159,028,732.00
(Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 62,805,170.00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 62,805,170.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 515,902,873.20	28/12/2022	28/12/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 515,902,873.20	28/12/2022	28/6/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 515,902,873.20	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCT-100004561

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13/04/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400,000,000.00	28/12/2022	28/6/2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCT-100001101 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13/04/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 515,902,873.20	10/11/2023	30/6/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 515,902,873.20	10/11/2023	31/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 515,902,873.20	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCT-100004561

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400,000,000.00	11	5	2023	31	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCT-100001101 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 515,902,873.20	10	11	2023	31	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 515,902,873.20	10	11	2023	30	11	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 515,902,873.20	30	11	2024	30	11	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCT-100004561

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400,000,000.00	11	5	2023	30	11	2029
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCT-100004561 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 515,902,873.20	10	11	2023	31	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 515,902,873.20	10	11	2023	30	11	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 515,902,873.20	30	5	2024	30	11	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCT-100004561

Certificado de modificación o anexo No.: 6

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 520,000,000.00	11	5	2023	30	11	2029
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCT-100004561 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 6

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

Teniendo en cuenta OTROSÍ MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA N° 02332 DE 2022 por ajuste de precios se incrementa el valor asegurado.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 2332 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

FECHA DE INICIO: 11/05/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 6 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI x NO ------- APROBADO: SI x NO ------- VERSIÓN No. 0 FECHA DE VERSIÓN: **9/06/2023**

OBSERVACIONES:
En proceso de revision

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------- NO x No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ----- FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: -----

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------- NO x No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ----- FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: -----

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ------- APROBADO: SI x NO ------- FECHA DE APROBACIÓN: -----

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: -----

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre:
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☑

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 3
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 2332 DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS LA MUTIS 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 6 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 11/05/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 5,159,028,732.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 5,159,028,732.00

PLAZO ACUMULADO: 15 MESES Y 20 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTU 31/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		0	0	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16
				% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	0	0	11 MAYO AL 10 JUNIO	11 JUNIO AL 10 JULIO	11 JULIO AL 10 AGOSTO	11 AGOSTO AL 10 SEPTIEMBRE	11 SEPTIEMBRE AL 10 OCTUBRE	11 OCTUBRE AL 10 NOVIEMBRE	11 NOVIEMBRE AL 10 DICIEMBRE	11 DICIEMBRE AL 10 ENERO	11 ENERO AL 10 FEBRERO	11 FEBRERO AL 10 MARZO	11 MARZO AL 31 MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
Construccion Placa Huella	$ 5,386,325.84	89.09%		% P																$ 4,418,915.90	$ 452,608.17	$ 514,794.29
				$ P																82.04%	8.40%	9.56%
				$ E																		
				% E																		
Construccion Muros en Gavion	$ 15,889.46	0.26%		% P																$ 2,[illegible]99	$ 7,222.48	$ 5,777.98
				$ P																18.18%	45.45%	36.36%
				$ E																		
				% E																		
Construccion Alcantarillas	$ 461,436.50	7.63%		% P																$ 416,293.90	0.00	$ 46,142.28
				$ P																90.00%		10.00%
				$ E																		
				% E																		
Transporte	$ 13,587.70	0.22%		% P																$ 1,230.25	0.00	$ 12,352.45
				$ P																9.09%		90.91%
				$ E																		
				% E																		
Señallizacion y seguridad	$ 2,619.53	0.04%		% P																	0.00	$ 2,619.53
				$ P																0.00%		100%
				$ E																		
				% E																		
Mantenimiento Periodico	$ 47,725.75	0.79%		% P																		
				$ P																		
				$ E																		
				% E																		
TOTAL OTROS ITEMS				% P																		
				$ P																		
				$ E																		
				% E																		
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 5,927,584.78**	**98.04%**	**0.00%**																			
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			**$ -**																			

Reprogramación No.1 · Reprogramación No.2 · Reprogramación No.3 · Reprogramación No.4

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%																			**81.98%**	**8.05%**	
	VALOR (Miles de Pesos)																			4,956,368.92	486,436.18	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%																			**81.98%**	**90.03%**	
	VALOR (Miles de Pesos)																			4,956,368.92	5,442,805.10	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																			**84.87%**	**11.92%**	
	VALOR (Miles de Pesos)																			5,131,001.57	720,512.85	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																			**84.87%**	**96.79%**	
	VALOR (Miles de Pesos)																			5,131,001.57	5,851,514.42	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 50,391.91		
	$ -		
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 52,777.45		
	$ -		
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 5,000.00		
	$ -		
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 10,027.72		
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 118,197.08		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 103,169.37		
VALOR A RECONOCER CON REAJUSTE DE PRECIOS PARA ACTUALIZAR LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO.	$ 886,753.13		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 6,045,781.86**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**	**$ -**	**0.00%**

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia,
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: ANDREA FAJARDO CORREDOR
Recresentante Lgal
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
Matrícula Profesional No.: 2520275543 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 542021764 93 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. _____ **DE** _____ (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ -

SEGUIMIENTO No. _____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2332 DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.


CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS LA MUTIS 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 6 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 11/05/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 5,159,028,732.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 5,159,028,732.00

PLAZO ACUMULADO: 15 MESES Y 20 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		0	0	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 11	MES 11	MES 11	MES 11	MES 11
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos (AJUSTE DE PRECIOS)	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado	0	0	11 MAYO AL 10 JUNIO	11 JUNIO AL 10 JULIO	11 JULIO AL 10 AGOSTO	11 AGOSTO AL 10 SEPTIEMBRE	11 SEPTIEMBRE AL 10 OCTUBRE	11 OCTUBRE AL 10 NOVIEMBRE	11 NOVIEMBRE AL 10 DICIEMBRE	11 DICIEMBRE AL 10 ENERO	11 ENERO AL 10 FEBRERO	11 FEBRERO AL 10 MARZO	11 MARZO AL 31 MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
Construccion Placa Huella	$ 4,582,497.90	88.82%	89.90%	% P																$ 4,418,919.90	$ 452,608.17	$ 514,794.29
	$ 5,386,325.84	89.09%	$ 5,328,831.85	$ P																96.43%	9.88%	11.23%
				$ E																$4,600,319	$ 720,427.65	
				% E																100.56%	15.72%	
Construccion Muros en Gavion	$ 10,661.64	0.21%		% P																$ 2,888.99	$ 7,222.48	$ 5,777.98
	$ 15,889.46	0.26%		$ P																27.10%	67.74%	54.19%
				$ E																		
				% E																		
Construccion Alcantarillas	$ 388,039.95	7.52%	7.01%	% P																$ 419,291.90	0.00	$ 46,142.28
	$ 461,436.50	7.63%	$ 415,291.90	$ P																107.02%		11.89%
				$ E																$ 415,291.90		
				% E																107.02%		
Transporte	$ 9,536.62	0.18%		% P																$ 1,238.25	0.00	$ 12,352.45
	$ 13,587.70	0.22%		$ P																12.95%		129.53%
				$ E																		
				% E																		
Señalizacion y seguridad	$ 2,369.74	0.05%		% P																	0.00	$ 2,619.53
	$ 2,619.53	0.04%		$ P																	0.00%	111%
				$ E																		
				% E																		
Mantenimiento Periodico	$ 47,725.75	0.93%	0.81%	% P																		
	$ 47,725.75	0.79%	$ 47,725.75	$ P																		
				$ E																$ 47,725.75		
				% E																100.00%		
TOTAL OTROS ITEMS				% P																		
				$ P																		
				$ E																		
				% E																		
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 5,040,831.60**	**97.71%**																				
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 5,927,584.78**	**98.04%**																				



CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	REPROGRAMACION	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%																			**96.07%**	**8.05%**	
	VALOR (Miles de Pesos)																			4,956,368.92	486,436.18	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%																			**81.98%**	**90.03%**	
	VALOR (Miles de Pesos)																			4,956,368.92	5,442,805.10	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																			**99.46%**	**-2.67%**	
	VALOR (Miles de Pesos)																			5,131,001.57	720,512.85	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																			**99.46%**	**96.79%**	
	VALOR (Miles de Pesos)																			5,131,001.57	5,851,514.42	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 50,391.91	$ -	%
	$ 50,391.91		
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 52,777.45	$ 50,138.58	%
	$ 52,777.45		
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 5,000.00		%
	$ 5,000.00		
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 10,027.72	$ 9,526.33	%
	$ 10,027.72		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 118,197.08	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 118,197.08		
VALOR A RECONOCER CON REAJUSTE DE PRECIOS PARA ACTUALIZAR LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO.	$ 886,753.13		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 5,159,028.68**	**$ 5,851,514.42**	**96.79%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 6,045,781.86**		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: _____
Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: _____
Nombre: LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

LP- SV 02332-2022 — **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS

JULIO DE 2024 — **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE LOS PATIOS, GRAMALOTE, Y ARBOLEDAS.

1053 DE 2022 — **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

AXA COLPATRIA-POSITIVA — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAORIENTE - COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
OSCAR OMAR RODRIGUEZ	1090404560	INGENIERO	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		UT PLACA HUELLA LA MUTIS	$ 1,300,000	$ 90,500.00	V	CONFAORIENTE	30088189	$ 52,000	PORVENIR	30088189	$ 208,000	$ 52,000			
KAREN ANGELICA CABALLERO LEON	1,090,448,010	SST	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		UT PLACA HUELLA LA MUTIS	$ 1,300,000	$ 90,500.00	V	NUEVA EPS	30088189	$ 52,000	PORVENIR	30088189	$ 208,000	$ 52,000			PERSONAL RETIRADO
JOSE ANDRES OSORIO CACERES	1,090,461,533	VIGILANTE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		UT PLACA HUELLA LA MUTIS	$ 1,300,000	$ 90,500.00	V	NUEVA EPS	30088189	$ 52,000	PROTECCION	30088189	$ 208,000	$ 52,000			PERSONAL RETIRADO
LUIS ARTURO MENDOZA CONTRERAS	1,007,197,272	OPERADOR MOTONIVELADORA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		EXPORIENTE REPRESENTACIONES LTDA	$ 1,300,000	$ 90,500.00	V	COMFAORIENTE	77714221	$ 52,000	COLPENSIONES	77714221	$ 208,000	$ 52,000			PERSONAL RETIRADO
JHON ALEXANDER BETANCUR MARIÑO	1,093,750,881	OPERADOR RETROEXCAVADORA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		EXPORIENTE REPRESENTACIONES LTDA	$ 1,300,000	$ 90,500.00	V	NUEVA EPS	77714221	$ 52,000	COLPENSIONES	77714221	$ 208,000	$ 52,000			PERSONAL RETIRADO
AUGUSTO MORENO VERA	13,487,533	CONDUCTOR VOLQUETA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		EXPORIENTE REPRESENTACIONES LTDA	$ 1,300,000	$ 90,500.00	V	NUEVA EPS	77714221	$ 52,000	COLPENSIONES	77714221	$ 208,000	$ 52,000			
ANDRES DAVID ORTIZ FLOREZ	1,093,764,297	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		EXPORIENTE REPRESENTACIONES LTDA	$ 1,300,000	$ 90,500.00	V	NUEVA EPS	77714221	$ 52,000	PORVENIR	77714221	$ 208,000	$ 52,000			PERSONAL RETIRADO
OSCAR ABEL PEÑARANDA ACERO	13,388,186	OPERADOR PAJARITA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		EXPORIENTE REPRESENTACIONES LTDA	$ 1,300,000	$ 90,500.00	V	COOSALUD	77714221	$ 52,000	PORVENIR	77714221	$ 208,000	$ 52,000			
CARLOS EDILSON SANDOVAL	88168117	OFICIAL	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCCIONES JARP SAS	$ 1,300,000	$ 90,500.00	V	NUEVA EPS	7929211442	$ 52,000	PROTECCION	7929211442	$ 208,000	$ 52,000			
CESAR DIAZ	96168127	AYUDANTE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCCIONES JARP SAS	$ 1,300,000	$ 90,500.00	V	COOSALUD	7929211442	$ 52,000	PROTECCION	7929211442	$ 208,000	$ 52,000			
LUIS EDUARDO GELVES GARCIA	88146045	AYUDANTE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCCIONES JARP SAS	$ 1,300,000	$ 90,500.00	V	NUEVA EPS	7929211442	$ 52,000	PORVENIR	7929211442	$ 208,000	$ 52,000			
JOEL ALVEAR JIMENEZ	1,090,376,540	OFICIAL	$ 1,600,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCCIONES JARP SAS	$ 1,600,000	$ 111,400.00	V	NUEVA EPS	7929211442	$ 64,000	PROTECCION	7929211442	$ 256,000	$ 64,000			
ALEXANDER DURAN NAVARRO	71,195,072	OFICIAL	$ 1,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCCIONES JARP SAS	$ 1,500,000	$ 104,000.00	V	NUEVA EPS	7929211442	$ 60,000	PORVENIR	7929211442	$ 240,000	$ 60,000			
JAVIER CAÑIZAREZ LOPEZ	88,252,039	AYUDANTE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCCIONES JARP SAS	$ 1,300,000	$ 90,500.00	V	NUEVA EPS	7929211442	$ 52,000	PORVENIR	7929211442	$ 208,000	$ 52,000			PERSONAL RETIRADO
LUIS ALFONSO ACOSTA PEREZ	1,126,423,748	AYUDANTE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCCIONES JARP SAS	$ 1,300,000	$ 90,500.00	V	NUEVA EPS	7929211442	$ 52,000	PORVENIR	7929211442	$ 208,000	$ 52,000			
JOSE DEL CARMEN CARRERO	88,002,039	AYUDANTE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCCIONES JARP SAS	$ 1,300,000	$ 90,500.00	V	NUEVA EPS	7929211442	$ 52,000	COLPENSIONES	7929211442	$ 208,000	$ 52,000			
JESUS DAVID CARPIO	1,093,741,447	AYUDANTE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCCIONES JARP SAS	$ 1,300,000	$ 90,500.00	V	NUEVA EPS	7929211442	$ 52,000	PORVENIR	7929211442	$ 208,000	$ 52,000			
ELIBER QUINTERO PEREZ	1,090,427,870	OFICIAL	$ 1,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCCIONES JARP SAS	$ 1,500,000	$ 104,400	V	SANITAS	7929211442	$ 60,000	PROTECCION	7929211442	$ 240,000	$ 60,000			
DANIEL RAMOS ROJAS	11,202,858	OFICIAL	$ 1,700,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCCIONES JARP SAS	$ 1,700,000	$ 272,000	V	COOSALUD	7929211442	$ 68,000	PORVENIR	7929211442	$ 272,000	$ 68,000			PERSONAL RETIRADO
WILLIAM ALEXIS VELEZ RIVERA	1091082667	AYUDANTE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCCIONES JARP SAS	$ 1,300,000	$ 90,500.00	V	NUEVA EPS	7929211442	$ 52,000	PORVENIR	7929211442	$ 208,000	$ 52,000			PERSONAL RETIRADO
MIGUEL GUSTAVO ACOSTA MENDOZA	1091081539	AYUDANTE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCCIONES JARP SAS	$ 1,300,000	$ 90,500.00	V	COMFAORIENTE	7929211442	$ 52,000	PORVENIR	7929211442	$ 208,000	$ 52,000			
FRANCISCO VIRGILIO RAMIREZ CONTRERAS	88168524	AYUDANTE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCCIONES JARP SAS	$ 1,300,000	$ 90,500.00	V	SANITAS	7929211442	$ 52,000	COLPENSIONES	7929211442	$ 208,000	$ 52,000			
RAMIRO RAVELO PINZON	5634789	AYUDANTE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCCIONES JARP SAS	$ 1,300,000	$ 90,500.00	V	COOSALUD	7929211442	$ 52,000	PROTECCION	7929211442	$ 208,000	$ 52,000			PERSONAL RETIRADO
GREGORI ALEXIS CARRILLO	1232402729	AYUDANTE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCCIONES JARP SAS	$ 1,300,000	$ 90,500.00	V	NUEVA EPS	7929211442	$ 52,000	COLPENSIONES	7929211442	$ 208,000	$ 52,000			
LUIS ALFONSO SUAREZ	1094266383	AYUDANTE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCCIONES JARP SAS	$ 1,300,000	$ 90,500.00	V	NUEVA EPS	7929211442	$ 52,000	PORVENIR	7929211442	$ 208,000	$ 52,000			
GUSTAVO ANTONIO TORRES MENDOZA	13506458	OFICIAL	$ 2,100,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCCIONES JARP SAS	$ 2,100,000	$ 126,700	V	NUEVA EPS	7929211442	$ 72,800	COLPENSIONES	7929211442	$ 291,200	$ 72,800			PERSONAL RETIRADO
ALEXANDER ZUÑIGA SANCHEZ	1090441784	OFICIAL	$ 1,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCCIONES JARP SAS	$ 1,500,000	$ 104,400	V	NUEVA EPS	7929211442	$ 60,000	PORVENIR	7929211442	$ 240,000	$ 60,000			PERSONAL RETIRADO
PEDRO JOSE ORDUZ HERNANDEZ	88267721	OFICIAL	$ 1,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCCIONES JARP SAS	$ 1,500,000	$ 104,000	V	NUEVA EPS	7929211442	$ 60,000	COLPENSIONES	7929211442	$ 240,000	$ 60,000			PERSONAL RETIRADO
ANDRES CAMILO LOPEZ LOPEZ	1114091568	OFICIAL	$ 1,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCCIONES JARP SAS	$ 1,500,000	$ 104,000	V	SANITAS	7929211442	$ 60,000	PROTECCION	7929211442	$ 240,000	$ 60,000			PERSONAL RETIRADO
ERMIR BADILLO RODRIGUEZ	1148221318	AYUDANTE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCCIONES JARP SAS	$ 1,300,000	$ 90,500	V	NUEVA EPS	7929211442	$ 52,000	PROTECCION	7929211442	$ 208,000	$ 52,000			PERSONAL RETIRADO
JEAN CARLOS FLOREZ FLOREZ	1090378596	OFICIAL	$ 1,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCCIONES JARP SAS	$ 800,000	$ 104,000	V	NUEVA EPS	7929211442	$ 60,000	PORVENIR	7929211442	$ 240,000	$ 60,000			PERSONAL RETIRADO
ALEXANDER ROLON MIRANDA	88312383	AYUDANTE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCCIONES JARP SAS	$ 1,300,000	$ 90,500	V	NUEVA EPS	7929211442	$ 52,000	COLPENSIONES	7929211442	$ 208,000	$ 52,000			PERSONAL RETIRADO
WILMER ARBEY PADILLA DUARTE	1092357805	OFICIAL	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCCIONES JARP SAS	$ 1,300,000	$ 90,500	V	COOSALUD	7929211442	$ 52,000	PORVENIR	7929211442	$ 208,000	$ 52,000			PERSONAL RETIRADO
JESUS ALBEIRO AMAYA ZAMBRANO	5519424	AYUDANTE	$ 1,300,000																				X	X	X	X	X	X	X	X	X		CONSTRUCCIONES JARP SAS	$ 433,334	$ 30,200	V	COOSALUD	7929211442	$ 17,400	PROTECCION	7929211442	$ 69,400	$ 17,400			PERSONAL RETIRADO

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
diligenciado, sin planilla de seguridad social, Contratista no ha realizado a la fecha pago de la seguridad social.

_____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

Firma

Nombre: LUIS EDUARDO BLANCO SUAREZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202197868 NTS

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No: 63202-087073QND

MUNICIPIO DE OCAÑA 1814

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE JULIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** JULIO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: CO1.PCCNTR.4352407 **PLAZO INICIAL:** 4 MESES

FECHA DE INICIO: 2/05/2023 **VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 2,499,989,139.00

OBJETO: **FECHA DE SUSPENSIÓN:** 27/05/2024 **VALOR ADICIONALES (incluido IVA):**

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO: 24/08/2024 **ANTICIPO CONCEDIDO:**

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GBE 2022 **ANTICIPO AMORTIZADO:** $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	1692
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Parcheo		
Otros (Especificar cuales)	Batea		
	Alcantarillas	und	8
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	m	45	1595
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Parcheo			
Otros (Especificar cuales)	Batea			
	Alcantarilla	Und	0	8
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 2,499,989,139.00		$ 2,499,989,139.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			$ -
MANTENIMIENTO PERIODICO			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ -	**$ 2,499,989,139.00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 2,150,142,345.67		$ 2,150,142,345.67	$ 2,150,142,345.67
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 10,369,428.87	$ 1,970,191.49	$ 12,339,620.36	$ 12,339,620.36
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				**$ 2,162,481,966.03**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 2,499,989,139.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2,162,481,966.03
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	86.50%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	28
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	20
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	8
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**28**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN: BUENAVISTA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION SELLO DE JUNTA TRAMO 3



UBICACIÓN: BUENAVISTA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION SELLO DE JUNTA TRAMO 3

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

La interventoría ha venido realizando solicitudes y seguimiento a las actividades de estudios, diseños, revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños que aun están pendientes.

Firma _____

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4352407

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022

INTERVENTORÍA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
MEZCLADORA			TRAMO 3												I	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
VIBRADOR DE CONCRETO			TRAMO 3												I	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
BOTCAT			TRAMO 3																									A	A	A				
COMPACTADOR			TRAMO 3																									A	A	A				
VOLQUETA 1			TRAMO 3												A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO												3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	3	3	3	3
			TOTAL ACTIVO												1	1	0	3	3	3	3	3	0	0	3	3	3	5	5	5	0	3	3	3
			TOTAL EN REPARACIÓN												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO												2	2	3	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	66	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	50	76%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	16	24%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma Hugo Fernando Gomez A
Nombre: HUGO FERNANDO GOMEZ ASCANIO
Resiente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma Adriana Gutierrez de Piñeres
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: CO1.PCCNTR.4352407 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
		MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		NACION	Contrato Principal	$ 2,499,989,139	
			TOTAL			$ 2,499,989,139	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 2,499,989,139.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE 2023	$ 1,265,289,857	$ -	$ 1,265,289,857	$ -	$ 1,265,289,857	$ -	RP 1834,V(2022-12-299)	$ 1,234,699,282	$ 1,234,699,282				
2	OBRA	DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	$ 584,690,712	$ -	$ 584,690,712	$ -	$ 584,690,712	$ -	RP 1834,V(2022-12-299)	$ 650,008,570	$ 650,008,570				
3	OBRA	FEBRERO 2024	$ 400,009,562	$ -	$ 400,009,562	$ -	$ 400,009,562	$ -	RP 1834,V(2022-12-299)	$ 249,999,008	$ 249,999,008				
TOTALES			**$2,249,990,131.00**	**$0.00**	**$ 2,249,990,131**					**$ 249,999,008**	**$ 249,999,008**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 2,249,990,131.00		$ 2,249,990,131.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			
VALOR TOTAL			**$ 2,249,990,131.00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: LUIS JAVIER CARRASCAL
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 2520234541CND

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CO1.PCCNTR.4352407 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco												24	24	24	24	24	24	24	21	24	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	475
Lluvias moderadas																			3			2										5
Lluvias intensas																																0
Total horas												24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma Hugo Fernando Gomez A
Nombre: HUGO FERNANDO GOMEZ ASCANIO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma Adriana Gutierrez de Piñeres
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: CO1.PCCNTR.4352407 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	29/07/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-410-13	TRAMO 3	1	70%	78.30%	SI	EDAD 7 DIAS 21 Mpa
2	5/08/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION	INV E-410-13	TRAMO 3	1	80%	85.90%	SI	EDAD 14 DIAS 21 Mpa
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORIA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) | 7 (Mes) | 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 2/05/2023

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/08/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2,499,989,139.00

VALOR ACUMULADO: $ 2,700,000,000.00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12,710,317.00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12,710,317.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 270,000,000.00	2/5/2023	5/12/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 135,000,000.00	2/5/2023	5/8/2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 249,998,913.90	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403960

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEUGROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 18/01/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232,000,000.00	29	12	22	29	4	23
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101204283 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 18/01/2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

FECHA DE INICIO: 2/05/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 4 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ------- APROBADO: SI x NO ------- VERSIÓN No. 2 FECHA DE VERSIÓN: **19/04/2023**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------- NO x

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------- NO ----------

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS:
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS:
FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------- **x** NO ------- APROBADO: SI ------- **x** NO ------- FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	0	**No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:**	0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:**	0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:**	0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez	Nombre: Diana Suarez Rincon
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND	Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4352407

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/05/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/05/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 2,499,989,139.00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 2,499,989,139.00**

PLAZO ACUMULADO: 480.00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 17/06/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 1550 MTS	$2,429,407,588.24	90.88%	88.17%	% P	5.05%	14.44%	16.03%	17.20%	9.82%	11.67%	8.00%	2.08%	0.00%	0.00%	3.52%	3.97%	%
		87.81%	$2,356,933,745.00	$ P	$135,070,161.00	$385,946,298.00	$428,532,109.00	$459,877,284.00	$262,548,543.00	$311,986,265.00	$213,840,184.00	$55,662,068.99			$93,974,639.00	$106,036,222.00	
				$ E	$44,842,560.00	$244,825,171.00	$407,397,138.00	$561,806,335.00	$129,769,133.00	$382,172,959.00	$245,590,153.00	$155,383,477.00		$37,705,598.00	$147,441,221.00		
				% E	1.68%	9.16%	15.24%	21.02%	4.85%	14.30%	9.19%	5.81%	0.00%	1.41%	5.52%		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (8) UND	$173,558,176.76	6.49%	2.02%	% P	0.00%	0.22%	2.01%	0.77%	0.00%	2.09%	0.74%	0.82%					
		6.65%	$207,070,501.00	$ P	$0.00	$5,751,578.00	$53,776,265.00	$20,546,433.00	$0.00	$55,800,690.00	$19,879,383.00	$22,042,041.00					
				$ E				$53,963,922.00	$15,177,555.00	$40,553,247.00	$6,323,145.00	$45,526,316.00	$45,526,316.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	2.02%	0.57%	1.52%	0.24%	1.70%	1.70%				
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION (GAVION): (0) UND	$0	0.00%	0.00%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
		0.00%	$0.00	$ P	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00					
				$ E													
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$2,796,016.00	0.10%	0.00%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.07%	0.03%					
		0.10%	$0.00	$ P	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,864,010.67	$932,005.33					
				$ E								$0.00					
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
ITEM'S NO PREVISTOS	$67,494,983.00	2.52%	2.52%	% P	0.84%	1.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
		2.52%	$67,494,983.00	$ P	$22,498,328.00	$44,996,655.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00					
				$ E	$22,498,328.00	$44,996,655.00											
				% E	0.84%	1.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					%
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													
				% P													
				$ P													
				$ E													
				% E													0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 2,673,256,764.00**	**97.09%**	**92.71%**														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																	

Reprogramación No.1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	5.89%	16.34%	18.04%	17.97%	9.82%	13.76%	9.81%	2.94%	0.00%	0.00%	3.52%
	VALOR (Miles de Pesos)	$157,568,489.00	$436,694,531.00	$482,308,374.00	$480,423,717.00	$262,548,543.00	$367,786,955.00	$235,583,577.67	$78,636,115.32	$0.00	$0.00	$93,974,639.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	5.89%	22.23%	40.27%	58.24%	68.06%	81.82%	90.64%	93.58%	93.58%	93.58%	97.09%
	VALOR (Miles de Pesos)	$157,568,489.00	$594,263,020.00	$1,076,571,394.00	$1,556,995,111.00	$1,819,543,654.00	$2,187,330,609.00	$2,422,914,186.67	$2,501,550,301.99	$2,501,550,301.99	$2,501,550,301.99	$2,595,524,940.99
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	2.52%	10.84%	15.24%	23.03%	5.42%	15.81%	9.42%	7.52%	1.70%	1.41%	5.52%
	VALOR (Miles de Pesos)	$67,340,888.00	$289,821,826.00	$407,397,138.00	$615,770,257.00	$144,946,688.00	$422,726,206.00	$251,913,298.00	$200,909,793.00	$45,526,316.00	$37,705,598.00	$147,441,221.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	2.52%	13.36%	28.60%	51.63%	57.06%	72.87%	82.29%	89.81%	91.51%	92.92%	98.44%
	VALOR (Miles de Pesos)	$67,340,888.00	$357,162,714.00	$764,559,852.00	$1,380,330,109.00	$1,525,276,797.00	$1,948,003,003.00	$2,199,916,301.00	$2,400,826,094.00	$2,446,352,410.00	$2,484,058,008.00	$2,631,499,229.00

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ -**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES				
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO			EJECUTADO
BARRAS	$ Valor			$ Valor
CURVAS	- - - - - -			———

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: _____
Nombre: Luis Javier Carrascal
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 2520234541CND

Aprueba Firma: _____
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: _____
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma _____
Nombre: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
Matrícula Profesional No.: 2520275543 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Revisó Firma: _____
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma: _____
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma: _____
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4352407

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/05/2023 (Indique día/mes/año)

27/05/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 2,499,989,139.00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 2,499,989,139.00**

PLAZO ACUMULADO: 480.00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 17/06/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 sep-23	2 oct-23	3 nov-23	4 dic-23	5 ene-24	6 feb-24	7 mar-24	8 abr-24	9 may-24	10 jun-24	11 jul-24	%
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 1550 MTS	$2,229,396,727.24	90.14%	95.30%	% P	5.46%	15.60%	17.33%	18.59%	10.62%	12.61%	8.65%	2.25%	0.00%	0.00%	3.80%	
				$ P	$135,070,161.00	$385,946,298.00	$428,532,109.00	$459,877,284.00	$262,548,543.00	$311,986,265.00	$213,840,184.00	$55,662,068.99			$93,974,639.00	
		94.91%	$2,356,933,745.00	$ E	$44,842,560.00	$244,825,171.00	$407,397,138.00	$561,806,335.00	$129,769,133.00	$382,172,959.00	$245,590,153.00	$155,383,477.00	$37,705,598.00		$147,441,221.00	
				% E	1.81%	9.90%	16.47%	22.72%	5.25%	15.45%	9.93%	6.28%	0.00%	1.52%	5.96%	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (8) UND	$173,558,176.76	7.02%	2.18%	% P	0.00%	0.23%	2.17%	0.83%	0.00%	2.26%	0.80%	0.89%				
				$ P	$0.00	$5,751,578.00	$53,776,265.00	$20,546,433.00	$0.00	$55,800,699.00	$19,879,383.00	$22,042,041.00				
		7.19%	$207,070,501.00	$ E				$53,963,922.00	$15,177,555.00	$40,653,247.00	$6,323,145.00	$45,526,316.00	$45,526,316.00			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	2.18%	0.61%	1.64%	0.26%	1.84%	1.84%			
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION (GAVION): (0) UND	$0	0.00%	0.00%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
				$ P	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
		0.00%	$0.00	$ E												
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$2,796,016.00	0.11%	0.00%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.04%				
				$ P	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,864,010.67	$932,005.33				
		0.11%	$0.00	$ E								$0.00				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
ITEM'S NO PREVISTOS	$67,494,983.00	2.73%	2.73%	% P	0.91%	1.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
				$ P	$22,498,328.00	$44,996,655.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
		2.73%	$67,494,983.00	$ E	$22,498,328.00	$44,996,655.00										
				% E	0.91%	1.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
				% P												
				$ P												
				$ E												
				% E												
				% P												
				$ P												
				$ E												
				% E												
				% P												
				$ P												
				$ E												
				% E												
TOTAL OTROS ITEMS				% P												
				$ P												
				$ E												
				% E												0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 2,473,245,903.00**	**104.94%**	**100.21%**													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

		1 sep-23	2 oct-23	3 nov-23	4 dic-23	5 ene-24	6 feb-24	7 mar-24	8 abr-24	9 may-24	10 jun-24	11 jul-24
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	6.37%	17.66%	19.50%	19.42%	10.62%	14.87%	9.53%	3.18%	0.00%	0.00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$157,568,489.00	$436,694,531.00	$482,308,374.00	$480,423,717.00	$262,548,543.00	$367,786,955.00	$235,583,577.67	$78,636,115.32	$0.00	$0.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	6.37%	24.03%	43.53%	62.95%	73.57%	88.44%	97.96%	101.14%	101.14%	101.14%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$157,568,489.00	$594,263,020.00	$1,076,571,394.00	$1,556,995,111.00	$1,819,543,654.00	$2,187,330,609.00	$2,422,914,186.67	$2,501,550,301.99	$2,501,550,301.99	$2,501,550,301.99	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	2.72%	11.72%	16.47%	24.90%	5.86%	17.09%	10.19%	8.12%	1.84%	1.52%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$67,340,888.00	$289,821,826.00	$407,397,138.00	$615,770,257.00	$144,946,688.00	$422,726,206.00	$251,913,298.00	$200,909,793.00	$45,526,316.00	$37,705,598.00	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	2.72%	11.72%	16.47%	24.90%	5.86%	17.09%	10.19%	8.12%	1.84%	1.52%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$67,340,888.00	$357,162,714.00	$764,559,852.00	$1,380,330,109.00	$1,525,276,797.00	$1,948,003,003.00	$2,199,916,301.00	$2,400,826,094.00	$2,446,352,410.00	$2,484,058,008.00	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*		VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
		$ - / $ -	$ -	%
		$ - / $ -	$ -	%
		$ - / $ -	$ -	%
		$ - / $ -	$ -	%
		$ - / $ -	$ -	%
		$ - / $ -	$ -	%
		$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)		$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')		$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)		**$ -**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')		**$ -**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: ____
Nombre: Luis Javier Carrascal
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 2520234541CND

Aprueba Firma: ____
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-055-2023 MUNICIPIO DE EL ZULIA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE JULIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29 (Día) 2 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-055-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MANON, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/02/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 684.946.301,00

VALOR ACUMULADO: $ 684.946.301,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.521.959,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.521.959,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 205.483.890,30	7/11/2023	7/6/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 205.483.890,30	7/11/2023	7/2/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 205.483.890,30	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031209**

Certificado de modificación o anexo No.: **3**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1/8/2023	7/2/2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1/8/2023	7/2/2024
Perjuicios extra patronales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1/8/2023	7/2/2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009942** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-062-2023 MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE JULIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29 (Día) 2 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-062-2023 **CONTRATISTA:** RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7/02/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 434.981.351,08

VALOR ACUMULADO: $ 434.981.351,08
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.929.368,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.929.368,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 130.494.405,32	7 11 2023	7 6 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 130.494.405,32	7 11 2023	7 2 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 130.494.405,32	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031244**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 8 2023	7 2 2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 8 2023	7 2 2024
Perjuicios extrapatrimoniales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 8 2023	7 2 2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009947** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....


Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-070-2023 MUNICIPIO DE PAMPLONA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE JULIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29 (Día) 2 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-070-2023 **CONTRATISTA:** JOSE ERNESTO RICO OSORIO.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7/02/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 453.602.771,30

VALOR ACUMULADO: $ 453.602.771,30
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 820.404,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 820.404,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento del contrato	30%	$ 136.080.831,39	7 11 2023	7 6 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 136.080.831,39	7 11 2023	7 2 2024
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 136.080.831,39	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031270**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 11 2023	3 2 2024
Responsabilidad civil cruzada	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 11 2023	3 2 2024
Gastos médicos	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 11 2023	3 2 2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009953** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-072-2023 MUNICIPIO DE SILOS

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE JULIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 4 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-072-2023 **CONTRATISTA:** G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 6/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 740.182.949,07

VALOR ACUMULADO: $ 740.182.949,07 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.390.413,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.390.413,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 222.054.884,72	7/11/2023	7/6/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 222.054.884,72	7/11/2023	7/6/2024
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 222.054.884,72	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **460-47--994000067941**

Certificado de modificación o anexo No.: **1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Predios, labores y operaciones		$ 232.000.000,00	7/11/2023	27/2/2024
Contratistas y subcontratistas		$ 232.000.000,00	7/11/2023	27/2/2024
RCE paronal		$ 232.000.000,00	7/11/2023	27/2/2024
Vehiculos propios y no propios		$ 232.000.000,00	7/11/2023	27/2/2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **460-74-994000006724** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **5**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	7 2 2024	27 2 2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 460-74-994000006724 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	7 11 2023	27 2 2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 460-74-994000006724 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-079-2023 MUNICIPIO DE SAN CAYETANO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE JULIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29 (Día) 2 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-079-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/02/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 620.253.964,86

VALOR ACUMULADO: $ 620.253.964,86
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.026.970,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.026.970,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 186.076.189,46	7 11 2023	7 6 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 186.076.189,46	7 11 2023	7 2 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 186.076.189,46	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031628**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7 11 2023	7 2 2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7 11 2023	7 2 2024
Perjuicios extrapatrimoniales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7 11 2023	7 2 2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **40-40-101010036** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....


Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por

Firma 

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-065-2023 MUNICIPIO DE CACOTA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE JULIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29 (Día) 2 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-065-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7/02/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 564.759.919,91

VALOR ACUMULADO: $ 564.759.919,91
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.397.690,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.397.690,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 169.427.975,97	7 11 2023	7 6 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 169.427.975,97	7 11 2023	7 6 2024
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 169.427.975,97	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031211**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	7 2 2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	7 2 2024
Perjuicios extra patronales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1 8 2023	7 2 2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-10101009940** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....


Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-067-2023 MUNICIPIO DE CACHIRA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 3 DE JULIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MAYO RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** JULIO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-067-2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE INICIO: 21/02/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 749,903,341.00

OBJETO:

FECHA DE SUSPENSIÓN:

VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE VENCIMIENTO: 5/08/2024

ANTICIPO CONCEDIDO:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	384.5
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Parcheo	m2	14387
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	1
	Alcantarillas		
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	ml	138	385
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Parcheo	m2		14387
Otros (Especificar cuales)	Batea			
	Alcantarilla	Und	0	1
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 749,903,341.00		$ 749,903,341.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			$ -
MANTENIMIENTO PERIODICO			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ -	**$ 749,903,341.00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 516,189,373.44		$ 516,189,373.44	$ 516,189,373.44
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 24,302,635.29	$ 4,617,500.71	$ 28,920,136.00	$ 28,920,136.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				**$ 545,109,509.44**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 749,903,341.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 545,109,509.44
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	72.69%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	22
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**25**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TERMINACION DE PLACA HUELLA TRAMO 3



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE CONCRETO TRAMO 2

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

La interventoría ha venido realizando solicitudes y seguimiento a las actividades de estudios, diseños, revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños que aun están pendientes.

Firma _____

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matricula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO No. CD-FC-067-2023 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
MEZCLADORA			**TRAMO 2**	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
PULIDORA			**TRAMO 2**	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOTAL ACTIVO				0	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	62	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	52	84%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	10	16%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JUAN SEBASTIAN PACHECO POSADA
Resiente de Obra
Matrícula Profesional No.: 1210370568193 NTS

Firma Adriana Gutierrez de Piñeres A.
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO SAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SATANDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-067-2023 DEL 2023

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

MES INFORME MENSUAL: JULIO

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	164	2.3.2.02.02.009.32		NACION	CD-FC-067-2023 DEL 2023	$ 729,524,346	$ 729,524,346
		2.3.2.02.02.009.60		NACION	CD-FC-067-2023 DEL 2023	$ 20,426,682	$ 20,426,682
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 749,951,027.69

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
									164 DEL 2023	$ 749,951,028	$ 749,951,028				CONTRATO PRINCIPAL
1	PARCIAL	ABRIL	$ 413,609,505	$ 1,356,305	$ 413,609,505				164 DEL 2023	$ 336,341,523	$ 336,341,523				PRECENTE TRAMITE
TOTALES			$ 413,609,505	$ 1,356,305	$ 413,609,505										

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
BASICO DE OBRA	$ 386,045,674		**$ 386,045,674**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLMENTARIAS = (B)			
COMPLEMENTACION Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)	$ 7,138,448	$ 1,356,305	**$ 8,494,753**
GERENCIA INTEGRAL SOCIO AMBIENTAL Y DE PROYECTOS (GISAP) 2,8%	$ 20,425,383		**$ 20,425,383**
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			**$ 414,965,810**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
CARLOS MARIO PACHECO GAONA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202093938 CND

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-067-2023 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	15	3	24	24	24	24	24	24	24	15	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	19	24	20	13	24	685
Lluvias moderadas				9	21								10														5		4	11		60
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	25	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JUAN SEBASTIAN PACHECO POSADA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 1210370568193 NTS

Firma Adriana Gutierrez de Piñeres A.
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: N 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-067-2023 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	2/07/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	TRAMO 1	1	100%	109.98%	SI	EDAD 28 DIAS 21 Mpa
2	18/07/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	TRAMO 1	1	70%	78.48%	SI	EDAD 7 DIAS 21 Mpa
3	25/07/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	TRAMO 1	1	80%	86.42%	SI	EDAD 14 DIAS 21 Mpa
4									
5									
6									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: CARLOS MARIO PACHECO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202093938 CND

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÌA OBRA PÙBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) / 7 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-067-2023 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 21/02/2024

PLAZO INICIAL: 4,5 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/08/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 749,903,341.00

VALOR ACUMULADO: $ 749,903,341.00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 10,667,408.00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 10,667,408.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	30%	$ 224,971,002.30	21/2/24	21/9/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	30%	$ 224,971,002.30	21/2/24	21/5/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 224,971,002.30	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 460-747-994000068033

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLITARIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 23/02/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	35%	$ 260,000,000.00	16/11/23	21/5/24
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLITARIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: **23/02/204**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	30.00%	$ 224,971,002.30	21/2/24	6/11/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30.00%	$ 224,971,002.30	21/2/24	6/7/27
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30.00%	$ 224,971,002.30	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 460-747-994000068033

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLITARIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 23/05/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	35%	$ 224,971,002.00	24/5/2024	5/7/24
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. ANEXO 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLITARIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: **23/05/2024**

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-067-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

FECHA DE INICIO: 21/02/2024 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 3 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 5/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI x NO ____ APROBADO: SI ____ NO X VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: **17/04/2024**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO x No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO ____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI x NO ____ APROBADO: SI ____ NO ____ FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	0	**No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:**	0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:**	0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:**	0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez	Nombre: Diana Rocio Suarez Rincon
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND	Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: CD-FC-067-2023


OBJETO:
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 166.00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/02/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 749,903,341.00** (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 749,903,341.00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 ABRIL	2 MAYO	3 JUNIO	4 JULIO	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…	
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	$601,450,300	84.25%	18.72%	% P	3.24%	10.44%	12.47%								
	$186,592,164			$ P	$23,116,018	$74,490,320	$88,985,826	$133,478,739							
	$601,450,300	26.14%	$430,729,583	$ E	$244,051,534	$115,619,667	$71,058,383	$138,317,340							
				% E	10.61%	5.02%	3.09%								
COSNTRUCCION D EALCANTARILLAS	$50,898,246	7.13%	3.51%	% P	0.77%	0.00%									
	$5,504,683			$ P	$5,504,683	$0									
	$50,898,246	0.77%	$25,090,220	$ E	$24,179,808	$910,413									
				% E	3.39%	0.13%									
TRANSPORTE	$18,530,463	2.60%	0.00%	% P											
	$31,367,164			$ P	$5,559,139	$0	$25,808,025								
	$18,530,463	0.00%	$18,530,465	$ E		$18,530,465									
				% E											
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	$5,035,849	0.71%	0.00%	% P											
	$0			$ P				$5,035,849							
	$5,035,849	0.00%	$0	$ E				$5,035,850							
				% E											
CONFORMACION D ELA CLAZADA EXISTENTE	$37,935,266	5.31%	5.86%	% P	4.79%										%
	$34,179,841			$ P	$34,179,841										
	$37,935,266	4.79%	$41,839,104	$ E	$41,839,104										
				% E	5.86%										
GPP6				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP7				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP8				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 713,850,124.04**	**100%**													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 713,850,124.04**	**32%**	**$ 0.28**												



INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**8.80%**	**10.44%**	**12.47%**	**0.00%**						
	VALOR (Miles de Pesos)	**$68,359,682**	**$74,490,320**	**$114,793,851**	**$138,514,588**						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**8.80%**	**19.23%**	**31.70%**	**31.70%**						
	VALOR (Miles de Pesos)	**$68,359,682**	**$142,850,002**	**$257,643,853**	**$396,158,441**						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**19.85%**	**5.15%**	**3.09%**	**0.00%**						
	VALOR (Miles de Pesos)	**$310,070,446**	**$135,060,545**	**$71,058,383**	**$143,353,190**						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**19.85%**	**25.01%**	**28.10%**	**28.10%**						
	VALOR (Miles de Pesos)	**$310,070,446**	**$445,130,991**	**$516,189,373**	**$659,542,564**						

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ -**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	– – – – –	———

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
Matrícula Profesional No.: 2520275543 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** _____ **DE** _____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. _____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: CD-FC-067-2023

OBJETO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.


CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/02/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSION _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 749,903,341.00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 749,903,341.00**

PLAZO ACUMULADO: 166.00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N…	
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	$601,450,300	84.25%	50.38%	% P	3.24%	10.44%	0.00%								
			$186,592,164	$ P	$23,116,018	$74,490,320	$88,985,826	$133,478,739							
	$601,450,300	13.67%	$430,729,884	$ E	$244,051,534	$115,619,967	$71,058,383	$138,317,340							
				% E	34.19%	16.20%									
COSNTRUCCION D EALCANTARILLAS	$50,898,246	7.13%	3.51%	% P	0.77%	0.00%									
			$5,504,683	$ P	$5,504,683	$0									
	$50,898,246	0.77%	$25,090,220	$ E	$24,179,808	$910,413									
				% E	3.39%	0.13%									
TRANSPORTE	$18,530,463	2.60%	0.00%	% P											
			$31,367,164	$ P	$5,559,139		$25,808,025								
	$18,530,463	0.00%	$18,530,465	$ E		$18,530,465									
				% E											
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	$5,035,849	0.71%	0.00%	% P											
			$0	$ P				$5,035,849							
	$5,035,849	0.00%	$0	$ E				$5,035,850							
				% E											
CONFORMACION D ELA CLAZADA EXISTENTE	$37,935,266	5.31%	5.86%	% P	5.31%										
			$37,935,266	$ P	$37,935,266										%
	$37,935,266	5.31%	$41,839,104	$ E	$41,839,104										
				% E	5.86%										
GPP6				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP7				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP8				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 713,850,124.04	100%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 713,850,124.04**	20%													



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**9.32%**	**10.44%**	**0.00%**									
	VALOR (Miles de Pesos)	**$72,115,107**	**$74,490,320**	**$114,793,851**									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**9.32%**	**19.76%**	**19.76%**									
	VALOR (Miles de Pesos)	**$72,115,107**	**$146,605,427**	**$261,399,278**									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**43.44%**	**16.32%**	**0.00%**									
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 310,070,446.10**	**$ 135,060,844.95**	**$ 71,058,383.00**									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**43.44%**	**59.76%**	**59.76%**									
	VALOR (Miles de Pesos)	**$310,070,446**	**$445,131,291**	**$516,189,674**									

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ -**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: _____
Nombre: HUGO PEREZ ALVAREZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: _____
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-060-2023 MUNICIPIO DE LOURDES

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE JULIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) | 6 (Mes) | 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-060-2023 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 22/01/2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 6/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 620.216.911,63

VALOR ACUMULADO: $ 620.216.911,63
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.026.970,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.026.970,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 81.081.861,60	4/7/2023	10/9/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 81.081.861,60	4/7/2023	10/1/2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 81.081.861,60	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 460-47-994000067697

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 smmlv	$ 232.000.000,00	22/4/2024	6/6/2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 460-47-994000067697 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400047393

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Se ha solicitado al contratista de obra, realizar la actualización de polizas de acuerdo con la Prorroga de Tiempo (45 días), a la fecha el contratista de obra, no ha entregada la actualización de polizas para aprobación por parte de la entidad contratante.

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-056-2023 MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE JULIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-060-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

FECHA DE INICIO: 8/04/2024 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 3 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 8/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI x NO ____ VERSIÓN No. 2 FECHA DE VERSIÓN: **6/05/2024**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO x No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO x No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ
CONTRATISTA

Firma
Nombre:WILFRAN RODRIGO REL SOTO
Profesional Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202 136463 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-077-2023 MUNICIPIO DE CUCUTA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE JULIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-077-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASO DE LOS RIOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

FECHA DE INICIO: 8/04/2024 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 3 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 8/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI ____ NO X VERSIÓN No. 2 FECHA DE VERSIÓN: **17/04/2024**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO X No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO X No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma

Nombre:

Director de la Obra YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: RANDY MARCELA SOTO PEREZ

Profesional Contrato de Obra

Matrícula Profesional No.:54202-365909

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez

Director de la Interventoría

Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: Diana Suarez Rincon

Profesional en Calidad Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-054-2023 MUNICIPIO DE PAMPLONITA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE JULIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** JULIO

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-054-2023

OBJETO: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VIA PARAMO PICA PICA,, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: JOSE ERNESTO RICO OSORIO

PLAZO INICIAL: 3 Meses
FECHA DE INICIO: 22/04/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 22/07/2024
PLAZO ACUMULADO: 91.00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 620,245,837.49
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 620,245,837.49
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	296
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento		m2	37572.71
Otros (Especificar cuales)	Alcantarilla	Und	2
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación	ml	150	220
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento		m2	0	37572.71
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und		2
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 590,424,747.00		$ 590,424,747.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 1,121,801.00		$ 1,121,801.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5,904,217.00	1,121,801.23	$ 5,904,217.77
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 5,904,217.00		$ 5,904,217.00
VALOR GISAP	$ 16,893,855.49	0.00	$ 16,893,855.49
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 620,248,837.49**	$ 1,121,801.23	**$ 620,248,838.26**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

$ 621,370,638.72

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 547,808,766.48		$ 547,808,766.48	$ 547,808,766.48
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 2,605,725.40	$ 495,087.83	$ 3,100,813.23	$ 3,529,128.88
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
VALOR GISAP	$ -		$ -	
VALOR EJECUTADO				**$ 551,337,895.36**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 578,541,800.99
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 547,808,766.48
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	-4.95%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**10**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO: MEPI-MN-IN-15-FR-2 VERSION: 1 PÁGINA:

FECHA: 31/07/2024
(Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL PARAMO -PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONSTRUCCION PLACA HUELLA



UBICACIÓN: CORREDOR VIA PARAMO- PICAPICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PLACA HUELLA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma _____
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VIA PARAMO- PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO No. CD-FC-054-2023 **CONTRATISTA:** JOSE ERNESTO RICO OSORIO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				**DÍAS DEL MES**																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR		VIA PARAMO-PICA PICA	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
RETROEXCAVADORA EN NEUMATICOS	CATERPILLAR		VIA PARAMO-PICA PICA	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR		VIA PARAMO-PICA PICA	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA			VIA PARAMO-PICA PICA	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	0	0	4	2	3	4	0	3	0	3	3	3
TOTAL ACTIVO				0	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4	4	3	3	4	0	0	4	2	3	4	0	3	0	3	3	3

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	93	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	38	41%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	55	59%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma_____
Nombre_CRISTIAN CAMILO PRECIADO PALACIOS
Residente de Obra
Matricula Profesional 54202-230246 NTS

Firma
Nombre: JHON JAIRO GALVIS CONTRERAS
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-188062 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-054-2023 **CONTRATISTA:** JOSE ERNESTO RICO OSORIO

MES INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA PARAMO- PICA PICA MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER..

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		INVIAS Y MUNICIPIO	4164-2022	$ 620,245,837	
			TOTAL			$ 620,245,837	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 620,245,837**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	ACTA PARCIAL No 1	jul-24			$ -	NA0	NA	NA		NA	NA				
TOTALES			**$0.00**	**$0.00**	**$ -**					**$ -**	**$ -**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 547,808,766.48		$ 547,808,766.48
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5,904,217.00	$ 1,121,801.23	$ 7,026,018.23
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			$ -
GISAP			
VALOR TOTAL	$ 553,712,983.48	$ 1,121,801.23	**$ 554,834,784.71**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JOSE ERNESTO RICO OSORIO
CONTRATISTA

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/20204
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-054-2023 **CONTRATISTA:** JOSE ERNESTO RICO OSORIO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VIA PARAMO- PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	2	3	4	**5**	6	7	8	9	10	11	**12**	**13**	14	15	16	17	18	**19**	20	21	22	23	24	25	**26**	27	28	29	30	31	**Total**
Seco	24	20	19	22	24	24	24	17	18	18	21	24	24	24	24	20	18	24	24	24	19	20	19	19	24	24	20	24	19	19	21	665
Lluvias moderadas	0	2	3	2	0	0	0	4	4	2	3	0	0	0	0	2	4	0	0	0	2	3	4	3	0	0	2	0	3	3	2	48
Lluvias intensas	0	2	2	0	0	0	0	3	2	4	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	3	1	1	2	0	0	2	0	2	2	1	31
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre CRISTIAN CAMILO PRECIADO PALACIOS
Residente de Obra
Matricula Profesional No.54202-230246 NTS

Firma
Nombre JHON JAIRO GALVIS CONTRERAS
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-188062 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 202 DE 2022 **CONTRATISTA:** JOSE ERNESTO RICO OSOSRIO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VIA PARAMO- PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
OS3295-24-PU-01	26/07/2024	Ensayo densidad para subbase, K00+020 segundo tramo	inv E-161-13-13	In situ	1	95%			Ensayo densidad metodo cono de arena
OS3295-24-PU-01	26/07/2024	Ensayo densidad para subbase,, K00+040 primer tramo.	inv E-161-13-13	In situ	1	95%			Ensayo densidad metodo cono de arena
OS3295-24-PU-01	26/07/2024	Ensayo densidad para subbase , K00+090 primer tramo	inv E-161-13-13	In situ	1	95%			Ensayo densidad metodo cono de arena

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: JOSE ERNESTO RICO OSORIO
CONTRATISTA

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-054-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VIA PARAMO- PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: JOSE ERENESTO RICO OSORIO

FECHA DE INICIO: 22/04/2024 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 3 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 22/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ------- APROBADO: SI x NO ------- VERSIÓN No. 4 FECHA DE VERSIÓN: **2/08/2024**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------- NO ----------x--- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ----- FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: -----

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ----- FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: -----

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------- NO x----------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ----**X**-- NO ------- APROBADO: SI ---**x**-- NO ------- FECHA DE APROBACIÓN: -----

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: -----

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: JOSE ERNESTO RICO OSORIO
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:CRITIAN CAMILO PRECIADO PALACIOS
Profesional Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:54202-230246 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/07/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ☐ **DE** (Indicar mes y año) **VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ☑
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: CD-FC-054-2023

OBJETO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VIA PARAMO- PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: JOSE ERNESTO RICO OSORIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/04/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 620,245,837.49 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 620,245,837.49

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 22/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		MES 1	MES 2	MES 3						
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		may-30	jun-30	jul-31						
Construcción Placa Huella	$ 451,334,825.00	73.61%		% P	0.00%	0.00%	0.00%						100%
				$ P	$0	$0	$0						
				$ E	$0.0	$0.0	$0.0						
				% E	0.00%	0.00%	0.00%						
Construcción Alcantarillas	$ 47,136,000.00	7.69%		% P	0.00%	0.00%	0.00%						
				$ P	$0	$0	$0						
				$ E	$0.0	$0.0	$0.0						
				% E	0.00%	0.00%	0.00%						50%
Transporte	$ 9,591,060.00	1.56%		% P	0.00%	0.00%	0.00%						
				$ P	$0	$0	$0						
				$ E	$0.0	$0.0	$0.0						
				% E	0.00%	0.00%	0.00%						
Señalización y seguridad	$ 5,651,840.00	0.92%		% P	0.00%	0.00%	0.00%						
				$ P	$0	$0	$0						
				$ E	$0.0	$0.0	$0.0						
				% E	0.00%	0.00%	0.00%						
Actividades de Mantenimiento periódico	$ 69,133,795.00	11.28%		% P	0.00%	0.00%	0.00%						
				$ P	$0	$0	$0						
				$ E	$0.0	$0.0	$0.0						
				% E	0.00%	0.00%	0.00%						0%
TOTAL OTROS ITEMS	$7,574,227			% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 590,421,747.00**	**95.06%**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 590,421,747.00**	**95.06%**											

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	51.14								
	317,206,400.00								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	93.24								
	578,341,800.99								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	51.14								
	317,206,400.00								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	88.32								
	547,808,766.48								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 4,492,630.00	$ -	0.00%
	$ -		
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 4,492,630.00	$ 1,452,467.28	32.33%
	$ -		
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 853,600.00	$ 276,028.63	32.34%
	$ -		
GISAP	$ 12,854,851.24	$ 12,854,851.24	100.00%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 22,693,711.24	$ 14,583,347.15	64.26%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 22,693,711.24		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 613,115,458.24**	**$ 152,588,177.00**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 613,115,458.24**		

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

De acuerdo al presente informe se evidencia que el procentaje programado esta por debajo de 93,54% vs 88,32% porcentaje ejecutado acumulado, actualmente se presenta un atraso del 4,92,% con respecto a la programación de obra.

Aprueba Firma:
Nombre: JOSE ERNESTO RICO OSORIO
CONTRATISTA

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-082-2023 MUNICIPIO DE HERRAN

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE JULIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** JULIO

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-082-2023

OBJETO: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

PLAZO INICIAL: 3 Meses
FECHA DE INICIO: 14/05/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 14/08/2024
PLAZO ACUMULADO: 92.00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 527,697,300.22
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 527,697,300.22
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	280
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento		m2	13441.69
Otros (Especificar cuales)	Alcantarilla	UND	2
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación	ml	30	30
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento		m2	0	0
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	1	1
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 502,322,383.00		$ 502,322,383.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 954,497.49		$ 954,497.49
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5,023,671.00		$ 5,023,671.00
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 5,023,671.00		$ 5,023,671.00
VALOR GISAP	$ 14,373,078.22	0.00	$ 14,373,078.22
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 527,697,300.71**	$ -	**$ 527,697,300.71**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 17,447,417.40		$ 17,447,417.40	$ 17,447,417.40
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 954,497.49	$ 181,354.52	$ 1,135,852.01	$ 1,135,852.01
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
VALOR GISAP	$ -		$ -	
VALOR EJECUTADO	$ 18,401,914.89	$ 181,354.52	$ 18,583,269.41	**$ 18,583,269.41**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 61,889,017.67
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 17,447,417.40
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	-8.42%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**9**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





UBICACIÓN: VEREDA LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONSTRUCCION MATERIALES EN OBRA ACERO PARA HUELLAS Y RIOSTRAS

UBICACIÓN: VEREDA LA SIBERIA, MUNICIPIO HERRAN
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDA: MATERIALES EN OBRA CONSTRUCION DE ALCANTARILLA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO No. CD-FC-082-2023 **CONTRATISTA:** RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR		HERRAN	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
RETROEXCAVADORA EN NEUMATICOS	CATERPILLAR		HERRAN	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR		HERRAN	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA			HERRAN	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TOTAL ACTIVO				4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	124	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	50	40%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	74	60%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Jhon Rivera Vargas

Firma

Nombre JHON ALEXANDER RIVERA VARGAS
Residente de Obra
Matricula Profesional 54202- 271837 NTS

Firma

Nombre: JHON JAIRO GALVIS CONTRERAS
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-188062 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-081-2023 **CONTRATISTA:** YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

MES INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER..

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		INVIAS Y MUNICIPIO	4164-2022	$ 527,697,300.2	
				TOTAL		$ 527,697,300.2	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 527,697,300**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
					$ -	$ -	$ -			$ -	$ -				
TOTALES			**$0.00**	**$0.00**	**$ -**					**$ -**	**$ -**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 238,478,392.00		$ 238,478,392.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 954,497.00	$ 181,354.43	$ 1,135,851.43
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			$ -
GISAP			
VALOR TOTAL	$ 239,432,889.00	$ 181,354.43	**$ 239,614,243.43**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
CONTRATISTA

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-082-2023 **CONTRATISTA:** YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	4	**5**	6	**7**	8	9	10	11	12	13	**14**	15	16	17	18	19	**20**	**21**	22	23	24	25	26	27	**28**	29	30	31	**Total**
Seco	**19**	20	21	19	23	24	**18**	19	19	24	18	24	18	**24**	21	21	19	24	19	**17**	**17**	19	19	17	20	20	19	**17**	21	22	21	623
Lluvias moderadas	**2**	4	2	3	1	0	**2**	3	4	0	3	0	4	**0**	2	1	2	0	3	**4**	**3**	3	2	5	4	2	3	**4**	0	2	2	70
Lluvias intensas	**3**	0	1	2	0	0	**4**	2	1	0	3	0	2	**0**	1	2	3	0	2	**3**	**4**	2	3	2	0	2	2	**3**	3	0	1	51
Total horas	**24**	24	24	24	24	24	**24**	24	24	24	24	24	24	**24**	24	24	24	24	24	**24**	**24**	24	24	24	24	24	24	**24**	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre JHON ALEXANDER RIVERA VARGAS
Residente de Obra
Matricula Profesional No 54202-271837 NTS

Firma
Nombre JHON JAIRO GALVIS CONTRERAS
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-188062 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 202 DE 2022 **CONTRATISTA:** RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
									Ensayo densidad metodo cono de arena
									Ensayo densidad metodo cono de arena
									Ensayo densidad metodo cono de arena

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
CONTRATISTA

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-082-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

FECHA DE INICIO: 14/05/2024 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 3 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ------- APROBADO: SI x NO ------- VERSIÓN No. 4 FECHA DE VERSIÓN: **30/06/2024**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------- NO ----------x--- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ----- FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: -----

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: x FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: -----

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------- NO ----------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ----**X**-- NO ------- APROBADO: SI ---**x**-- NO ------- FECHA DE APROBACIÓN: -----

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: -----

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
CONTRATISTA

Firma
Nombre:LAURA CAMILA RIOS DUARTE
Profesional Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202 136463 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/07/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ☐ **DE** (Indicar mes y año) **VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ☑
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: CD-FC-081-2023

OBJETO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14/05/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 527,697,300.22 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 527,697,300.22

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	MES 1 jun-30	MES 2 jul-31	MES 3						
													100%
Construcción Placa Huella	$ 420,345,226.00	79.66%		% P	0.00%	0.00%							
				$ P	$0	$0							
				$ E	$0.0	$0.0							
				% E	0.00%	0.00%							
Construcción Alcantarillas	$ 43,863,795.00	8.31%		% P	0.00%	0.00%							
				$ P	$0	$0							
				$ E	$0.0	$0.0							
				% E	0.00%	0.00%							50%
Transporte	$ 3,657,433.00	0.69%		% P	0.00%	0.00%							
				$ P	$0	$0							
				$ E	$0.0	$0.0							
				% E	0.00%	0.00%							
Señalización y seguridad	$ 7,760,742.00	1.47%		% P	0.00%	0.00%							
				$ P	$0	$0							
				$ E	$0.0	$0.0							
				% E	0.00%	0.00%							
Actividades de Mantenimiento periódico	$ 26,695,187.00	5.06%		% P	0.00%	0.00%							
				$ P	$0	$0							
				$ E	$0.0	$0.0							
				% E	0.00%	0.00%							0%
TOTAL OTROS ITEMS				% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 502,322,383.00**	**95.19%**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 502,322,383.00**	**95.19%**											

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	50.00								
	263,843,990.10								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	85.34								
	450,349,190.80								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	35.96								
	189,754,082.00								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	45.19								
	238,478,392.00								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 5,023,671.00 $ -	$ -	0.00%
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 5,023,671.00 $ -	$ 3,516,569.70	70.00%
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 954,497.49	$ 668,148.24	70.00%
GISAP	$ 14,373,078.22 $ -	$ 16,783,193.63	116.77%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 25,374,917.71	$ 20,967,911.57	82.63%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 25,374,917.71		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 527,697,300.71**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 527,697,300.71**		

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

De acuerdo al presente informe se evidencia que el procentaje programado es de 85,34% vs 45,19% porcentaje ejecutado acumulado, actualmente se presenta un atraso del 40,15,% con respecto a la reprogramación de obra.

Aprueba Firma:
Nombre: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
CONTRATISTA

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-082-2023 **CONTRATISTA:** RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** CONSTRUCCION PLACA HUELLA UBICADA EN EL CORREDOR HERRÁN - LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVETORIA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACION:** COMFAORIENTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
Laura Ríos Duarte	1110528446	DIRECTOR OBRA	$ 1,300,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	$ 1,300,000.00	$ 90,500.00	V	SANITAS	30620142	$ 52,000	COLPENSIONES	30620142	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
Jhon Alexander Rivera Vargas	1090405439	RESIDENTE DE OBRA	$ 1,300,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	$ 1,300,000.00	$ 90,500.00	V	NUEVA E.P.S	30620142	$ 52,000	PROTECCION	30620142	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
Luis Francisco Ortiz Leal	88306154	AYUDANTE OBRA	$ 1,300,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	$ 1,300,000.00	$ 90,500.00	V	COMFAORIENTE	30620142	$ 52,000	PORVENIR	30620142	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
Néstor Yohany Mogollón Chona	1148457223	AYUDANTE OBRA	$ 1,300,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	$ 1,300,000.00	$ 90,500.00	V	COMFAORIENTE	30620142	$ 52,000	PROVENIR	30620142	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
Carlos Eduardo Gómez Santander	5455898	AYUDANTE OBRA	$ 43,333.33	X																													RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	$ 1,300,000.00	$ 3,100.00	V	COMFAORIENTE	30620142	$ 1,800	PROVENIR	30620142	$ 7,000	$ 1,800	$ -	$ -	RETIRADO DE OBRA
Álvaro Enrique Jaimes Torres	88033628	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1,300,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MQ INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	$ 1,300,000.00	$ 90,500.00	V	COMPENSAR	7930404033	$ 52,000	PORVENIR	7930404033	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
Pedro Yesid Meaury Blanco	1092361134	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1,300,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MQ INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	$ 1,300,000.00	$ 90,500.00	V	NUEVA E.P.S	7930404033	$ 52,000	PORVENIR	7930404033	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
Gloria Márquez Salazar	60390105	PROFESIONAL SST	$ 1,300,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	GLORIA MAQUEZ SALAZAR	$ 1,300,000.00	$ 31,800.00	III	NUEVA E.P.S	8631395633	$ 162,800	COLPENSIONES	8631395633	$ 208,400	$ -	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
Álvaro Rodríguez Castro	88251179	MAESTRO OBRA	$ 1,300,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ALVARO RODRIGUEZ CASTRO	$ 1,300,000.00	$ 12,100.00	V	SANITAS	9469933410	$ 21,700	COLPENSIONES	9469933410	$ 27,800	$ -	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

_____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra LAURA RIOS DUARTE
Matrícula Profesional No.: 70202-282878 TLM

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-081-2023 MUNICIPIO DE MUTISCUA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE JUNIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** JULIO

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-081-2023

OBJETO: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL- LA ARAÑITA-LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

PLAZO INICIAL: 3 Meses
FECHA DE INICIO: 17/05/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 17/08/2024
PLAZO ACUMULADO: 92.00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 601,770,256.56
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 601,770,256.56
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	320
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento		m2	16201.11
Otros (Especificar cuales)	Alcantarilla	UND	2
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación	ml	170	170
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento		m2	0	0
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	1	1
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 572,833,669.00		$ 572,833,669.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 1,088,462.12		$ 1,088,462.12
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5,728,748.00		$ 5,728,748.00
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 5,728,748.00		$ 5,728,748.00
VALOR GISAP	$ 16,390,629.44	0.00	$ 16,390,629.44
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 601,770,256.56**	$ -	**$ 601,770,256.56**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 392,422,463.74		$ 392,422,463.74	$ 392,422,463.74
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,088,462.12	$ 206,807.80	$ 1,295,269.92	$ 1,295,269.92
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
VALOR GISAP	$ -		$ -	
VALOR EJECUTADO	$ 393,510,925.86	$ 206,807.80	$ 393,717,733.66	**$ 393,717,733.66**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 452,633,092.33
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 392,422,463.74
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	-10.01%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**9**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024
(Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN: TRAMO 1 VEREDA LA ARADITA, MUNICIPIO DE MUTISCUA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA



UBICACIÓN: TRAMO 1 VEREDA LA ARADITA, MUNICIPIO MUTISCUA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDA: PLACA HUELLA TRAMO 1

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL- LA ARADITA-LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO No. CD-FC-081-2023 **CONTRATISTA:** YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	1	**2**	**3**	4	**5**	6	**7**	8	9	10	11	12	13	**14**	15	16	17	18	19	**20**	**21**	22	23	24	25	**26**	27	**28**	29	30	31
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR		MUTISCUA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
RETROEXCAVADORA EN NEUMATICOS	CATERPILLAR		MUTISCUA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR		MUTISCUA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA			MUTISCUA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			TOTAL ACTIVO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	120	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	54	45%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	66	55%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre LAURA CAMILA RIOS DUARTE
Residente de Obra
Matricula Profesional 70202-282878 TLM

Firma
Nombre: JHON JAIRO GALVIS CONTRERAS
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-188062 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-081-2023 **CONTRATISTA:** YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

MES INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL-LA ARADITA-LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER..

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		INVIAS Y MUNICIPIO	4164-2022	$ 601,770,256.6	
				TOTAL		$ 601,770,256.6	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 601,770,257**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
					$ -	$ -	$ -			$ -	$ -				
TOTALES			**$0.00**	**$0.00**	**$ -**					**$ -**	**$ -**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 392,422,463.74		$ 392,422,463.74
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,080,462.00	$ 205,287.78	$ 1,285,749.78
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			$ -
GISAP			
VALOR TOTAL	$ 393,502,925.74	$ 205,287.78	**$ 393,708,213.52**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA
CONTRATISTA

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-081-2023 **CONTRATISTA:** YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL- LA ARADITA- LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	4	**5**	6	**7**	8	**9**	**10**	11	**12**	**13**	**14**	15	**16**	17	18	**19**	**20**	**21**	22	**23**	24	25	**26**	27	**28**	29	**30**	31	**Total**
Seco	20	21	21	19	23	24	21	19	19	24	20	24	18	24	21	24	19	24	21	22	20	23	21	18	24	24	19	22	22	22	24	667
Lluvias moderadas	2	2	2	3	1	0	2	1	3	0	3	0	4	0	2	0	2	0	3	2	2	1	3	1	0	0	3	2	2	2	0	48
Lluvias intensas	2	1	1	2	0	0	1	0	2	0	1	0	2	0	1	0	3	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	22
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	21	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre LAURA CAMILA RIOS DUARTE
Residente de Obra
Matricula Profesional No 70202-282878 TLM

Firma
Nombre JHON JAIRO GALVIS CONTRERAS
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-188062 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 202 DE 2022 **CONTRATISTA:** YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL- LA ARADITA- LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
	26/07/2024	Ensayo de densidad para subbase k0+050	Inv E-161-13-13	in situ	3	95%	95.80%	SI	Ensayo densidad metodo cono de arena
	26/07/2024	Ensayo de densidad para subbase k0+050	Inv E-161-13-13	in situ		95%	96.00%	SI	Ensayo densidad metodo cono de arena
	26/07/2024	Ensayo de densidad para subbase k0+050	Inv E-161-13-13	in situ		95%	96.50%	SI	Ensayo densidad metodo cono de arena

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA
CONTRATISTA

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-081-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL- LA ARADITA- LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

FECHA DE INICIO: 17/05/2024 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 3 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 17/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ------- APROBADO: SI x NO ------- VERSIÓN No. 4 FECHA DE VERSIÓN: **30/06/2024**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------- NO ----------x--- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ----- FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: -----

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ----- FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: -----

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------- NO x----------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ----X-- NO ------- APROBADO: SI ---x--- NO ------- FECHA DE APROBACIÓN: -----

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: -----

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA
CONTRATISTA

Firma
Nombre:LAURA CAMILA RIOS DUARTE
Profesional Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202 136463 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ☐ **DE** (Indicar mes y año) **VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ☑
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: CD-FC-081-2023

OBJETO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL- LA ARADITA- LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/05/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 601,770,256.56 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 601,770,256.56

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		MES 1	MES 2	MES 3						
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		ago-24	jul-31							
Construcción Placa Huella	$ 478,555,257.00	79.52%		% P	0.00%	0.00%							100%
				$ P	$0	$0							
				$ E	$0.0	$0.0							
				% E	0.00%	0.00%							
Construcción Alcantarillas	$ 48,434,266.00	8.05%		% P	0.00%	0.00%							
				$ P	$0	$0							
				$ E	$0.0	$0.0							
				% E	0.00%	0.00%							50%
Transporte	$ 4,069,226.00	0.68%		% P	0.00%	0.00%							
				$ P	$0	$0							
				$ E	$0.0	$0.0							
				% E	0.00%	0.00%							
Señalización y seguridad	$ 11,333,040.00	1.88%		% P	0.00%	0.00%							
				$ P	$0	$0							
				$ E	$0.0	$0.0							
				% E	0.00%	0.00%							
Actividades de Mantenimiento periódico	$ 30,441,880.00	5.06%		% P	0.00%	0.00%							
				$ P	$0	$0							
				$ E	$0.0	$0.0							
				% E	0.00%	0.00%							0%
TOTAL OTROS ITEMS				% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 572,833,669.00**	**95.19%**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 572,833,669.00**	**95.19%**											

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	75.22								
	452,633,092.33								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	65.21								
	392,422,463.74								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	75.22								
	452,633,092.33								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	65.21								
	392,422,463.74								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 5,728,748.00	$ -	0.00%
	$ -		
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 5,728,748.00	$ 4,010,123.60	70.00%
	$ -		
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,088,462.12	$ 761,923.48	70.00%
	$ -		
GISAP	$ 16,390,629.56	$ 16,783,193.63	102.40%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 28,936,587.68	$ 21,555,240.71	74.49%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 28,936,587.68		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 601,770,256.68**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 601,770,256.68**		

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

De acuerdo al presente informe se evidencia que el procentaje programado es de 75,22% vs 66,21% porcentaje ejecutado acumulado, actualmente se presenta un atraso del 10,12,% con respecto a la reprogramación de obra.

Aprueba Firma:
Nombre: YENNY MIELNA MONTAÑEZ VERA
CONTRATISTA

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA : SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-081-2023 **CONTRATISTA:** Sociedad Consorcio Construcciones y Vías del Norte SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA - LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVETORIA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACION:** COMFAORIENTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización. (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
Laura Rios Duarte	1110528446	DIRECTOR OBRA	$ 1,300,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 1,300,000.00	$ 90,500.00	V	SANITAS	7936613335	$ 52,000	COLPENSIONES	7936613335	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
José Ariel Suarez Gamboa	5605393	AYUDANTE OBRA	$ 866,667.00											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 1,300,000.00	$ 60,400.00	V	NUEVA E.P.S	7936613335	$ 34,700	PROTECCION	7936613335	$ 138,700	$ 34,700	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
Carlos Alberto Delgado Otalora	88259424	RESIDENTE DE OBRA	$ 780,000.00													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 1,300,000.00	$ 54,300.00	V	COMPENSAR	7936613335	$ 31,200	PORVENIR	7936613335	$ 124,800	$ 31,200	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
Leopoldo Mendoza García	13353119	AYUDANTE OBRA	$ 1,300,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 1,300,000.00	$ 90,500.00	V	SANITAS	7936613335	$ 52,000	COLPENSIONES	7936613335	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
Pablo Bautista Rodríguez	5463398	CELADOR	$ 1,300,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 1,300,000.00	$ 90,500.00	V	NUEVA E.P.S	7936613335	$ 52,000	PROVENIR	7936613335	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
Wilson Orduz Villamizar	1094280194	AYUDANTE OBRA	$ 1,300,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 1,300,000.00	$ 90,500.00	V	SANITAS	7936613335	$ 52,000	PORVENIR	7936613335	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
Diomedes Flórez Rincón	1094247850	AYUDANTE OBRA	$ 1,300,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 1,300,000.00	$ 90,500.00	V	SANITAS	7936613335	$ 52,000	PORVENIR	7936613335	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
Oscar Rozo Granados	1005061144	AYUDANTE OBRA	$ 1,300,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 1,300,000.00	$ 90,500.00	V	NUEVA E.P.S	7936613335	$ 52,000	PORVENIR	7936613335	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
Robinson Amaya Figueroa	1005043614	OFICIAL OBRA	$ 1,300,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 1,300,000.00	$ 90,500.00	V	NUEVA E.P.S	7936613335	$ 52,000	PORVENIR	7936613335	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
Edwin Alberto Contreras Villamizar	5463042	AYUDANTE OBRA	$ 823,334.00											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 1,300,000.00	$ 57,400.00	V	SANITAS	7936613335	$ 33,000	PORVENIR	7936613335	$ 131,800	$ 33,000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
German Estiven Sánchez Solano	1094808162	AYUDANTE OBRA	$ 823,334.00											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 1,300,000.00	$ 57,400.00	V	COOSALUD	7936613335	$ 33,000	PORVENIR	7936613335	$ 131,800	$ 33,000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
Elkin Armando Mantilla Pinillos	1005060963	AYUDANTE OBRA	$ 650,000.00																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 1,300,000.00	$ 45,300.00	V	NUEVA E.P.S	7936613335	$ 26,000	COLPENSIONES	7936613335	$ 104,000	$ 26,000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
Breyner Duvan Mantilla Pinillos	1094282706	AYUDANTE OBRA	$ 650,000.00																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 1,300,000.00	$ 45,300.00	V	NUEVA E.P.S	7936613335	$ 26,000	PORVENIR	7936613335	$ 104,000	$ 26,000	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
Arturo Sánchez Vera	17549062	MAESTRO OBRA	$ 1,300,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ARTURO SANCHEZ	$ 1,300,000.00	$ 27,400.00	V	NUEVA E.P.S	8631658948	$ 49,100	COLPENSIONES	8631658948	$ 62,800	$ -	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA
Luis Jesús Llanes Ramírez	88251711	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1,300,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								MQ INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	$ 1,300,000.00	$ 90,500.00	V	NUEVA E.P.S	7930404033	$ 52,000	PORVENIR	7930404033	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	RETIRADO
Javier Epifanio Caicedo Acevedo	1090406158	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1,300,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								MQ INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	$ 1,300,000.00	$ 90,500.00	V	NUEVA E.P.S	7930404033	$ 52,000	PORVENIR	7930404033	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	RETIRADO
Gloria Márquez Salazar	60390105	PROFESIONAL SST	$ 1,300,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	GLORIA MAQUEZ SALAZAR	$ 1,300,000.00	$ 31,800.00	III	NUEVA E.P.S	8631395633	$ 162,800	COLPENSIONES	8631395633	$ 208,400	$ -	$ -	$ -	ACTIVO EN OBRA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

_____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: LAURA RIOS DUARTE 70202-282878 TLM

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-081-2023 MUNICIPIO DE MUTISCUA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE JUNIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** JULIO

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-058-2023

OBJETO: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

PLAZO INICIAL: 3 Meses
FECHA DE INICIO: 14/06/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 14/09/2024
PLAZO ACUMULADO: 92.00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 731,291,151.02
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 731,291,151.02
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	380
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento		m2	16964.65
Otros (Especificar cuales)	Alcantarilla	Und	3
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación	ml	0	0
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento		m2	8160	8160
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	0	0
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 696,127,523.00		$ 696,127,523.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -		$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 6,961,275.00	1,322,642.00	$ 8,283,917.00
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 6,961,275.00		$ 6,961,275.00
VALOR GISAP	$ 19,918,436.02	0.00	$ 19,918,436.02
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 729,968,509.02	$ 1,322,642.00	**$ 731,291,151.02**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 58,559,174.00		$ 58,559,174.00	$ 58,559,174.00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 2,088,383.00	$ 396,792.60	$ 2,485,175.60	$ 2,485,175.60
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
VALOR GISAP	$ -		$ -	
VALOR EJECUTADO				**$ 61,044,349.60**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 148,706,431.35
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 61,044,349.60
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	-11.99%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	4
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**8**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024
(Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN: TRAMO 1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN SUBBASE GRANULAR



UBICACIÓN: TRAMO 1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONFOR5MACIÓN CALZADA EXISTENTE

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO No. CD-FC-058-2023 **CONTRATISTA:** WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	2	3	4	5	6	**7**	8	9	10	11	12	13	**14**	15	16	17	18	19	**20**	**21**	22	23	24	25	26	27	**28**	29	30	31
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR		SANTIAGO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR		SANTIAGO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A
VOLQUETA			SANTIAGO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A
RETROCARGADOR	CATERPILLAR		SANTIAGO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	3	3	3
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	1	1	1

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	124	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	14	11%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	110	89%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALENCIA ORTIZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-360920 NTS

Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-228945 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-058-2023 **CONTRATISTA:** WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

MES INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		INVIAS Y MUNICIPIO	4164-2022	$ 731,291,151	
			TOTAL			$ 731,291,151	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 731,291,151**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES			$0.00	$0.00	$ -					$ 731,291,151	$ 731,291,151				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ -		$ -
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO	$ -		$ -
GISAP	$ -		$ -
VALOR TOTAL	$ -	$ -	**$ -**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202 - 087064 NTS

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-058-2023 **CONTRATISTA:** WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	2	3	4	5	6	**7**	8	9	10	11	12	13	**14**	15	16	17	18	19	**20**	**21**	22	23	24	25	26	27	**28**	29	30	31	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	21	24	741
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALENCIA ORTIZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-360920 NTS

Firma Oscar Mauricio García
Nombre: OSCAR MAURICIO GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-228945 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-058-2023 **CONTRATISTA:** WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

En el presente periodo no se han realizado ensayos a materiales.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202 - 087064 NTS

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-058-2023 **CONTRATISTA:** WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 14/06/2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/09/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 731,291,151.02

VALOR ACUMULADO: $ 731,291,151.02
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8,283,917.00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8,283,917.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 219,387,345.30	22	11	2023	22	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 219,387,345.30	22	11	2023	22	2	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 219,387,345.30	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101032678

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 smmlv	$ 232,000,000.00	22	11	2023	22	11	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101010372 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Se ha solicitado al contratista de obra, realizar la actualización de polizas de acuerdo con la Prorroga de Tiempo (45 días), a la fecha el contratista de obra, no ha entregada la actualización de polizas para aprobación por parte de la entidad contratante.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-058-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

FECHA DE INICIO: 14/06/2024 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 3 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ------- APROBADO: SI ------- NO X VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: **3/07/2024**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------- NO ----------x--- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ----- FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: -----

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------- NO ---------- x No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ----- FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: -----

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ----X-- NO ------- APROBADO: SI ------- NO ------x FECHA DE APROBACIÓN: -----

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: -----

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez	Nombre: Diana Suarez Rincon
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☑

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: CD-FC-058-2023

OBJETO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14/06/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 731,291,151.02 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 731,291,151.02

PLAZO ACUMULADO: 3.00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6			
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24					
Construcción Placa Huella Construcción Alcantarillas Actividades de Mantenimiento periódico	$ 696,127,523.00	100.00%	8.35%	% P	1.13%	19.20%	49.45%	30.21%					100%
	$ 696,127,523.00	100.00%	$61,044.35	$ P	$8,277	$140,429	$361,656	$220,929					
				$ E	$0.0	$61,044.3	$0.0	$0.0					
				% E	0.00%	8.35%	0.00%	0.00%					
				% P									50%
				$ P									
				$ E									
				% E									
				% P									0%
				$ P									
				$ E									
				% E									
				% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									
				% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									
TOTAL OTROS ITEMS				% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 696,127,523.00**	**100.00%**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 696,127,523.00**	**100.00%**											

$800,000 $700,000 $600,000 $500,000 $400,000 $300,000 $200,000 $100,000 $0

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1.13%	19.20%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$8,277	$140,429							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	1.13%	20.33%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$8,277	$148,706							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	8.35%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$61,044							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	8.35%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$61,044							

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 6,961,275.00	$ -	0.00%
	$ -		
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 6,961,275.00	$ 2,088,382.50	30.00%
	$ -		
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,322,642.00	$ 396,792.60	30.00%
	$ -		
GISAP	$ 19,918,436.02	$ -	0.00%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 35,163,628.02	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 731,291,151.02**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 731,291,151.02**	**$ 2,485,175.10**	

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - - -	———

OBSERVACIONES:

De acuerdo al presente informe se evidencia que el procentaje programado asciende a 20,33% vs 8,35%, se presenta un atraso de obra de 11.99% con respecto a la programación de obra.

Aprueba Firma:
Nombre: WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ
Representante legal

Revisó Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
Nombre:
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/07/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ ☐ **DE** ____ (Indicar mes y año) ☑ **SEGUIMIENTO No.** ____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ -

CONTRATO No: CD-FC-058-2023

OBJETO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14/06/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: ____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 731,291,151.02 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 731,291,151.02

PLAZO ACUMULADO: 3.00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: ____ (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6		
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		jun-24	jul-24	ago-24	sep-24				
Construcción Placa Huella Construcción Alcantarillas Actividades de Mantenimiento periódico	$ 696,127,523.00	100.00%	8.35%	% P $ P $ E % E	1.13% $8,277 $0.0 0.00%	19.20% $140,429 $61,044.3 8.35%	49.45% $361,656 $0.0 0.00%	30.21% $220,929 $0.0 300.00%				
	$ 696,127,523.00	100.00%	$61,044.35									
				% P $ P $ E % E								
				% P $ P $ E % E								
				% P $ P $ E % E								
				% P $ P $ E % E								
TOTAL OTROS ITEMS				% P $ P $ E % E								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 696,127,523.00**	**100.00%**										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 696,127,523.00**	**100.00%**										

100% 50% 0%

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1.13%	19.20%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$8,277	$140,429						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	1.13%	20.33%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$8,277	$148,706						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	8.35%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$61,044						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	8.35%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$61,044						

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 6,961,275.00 $ -	$ -	0.00%
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 6,961,275.00 $ -	$ 2,088,382.50	30.00%
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,322,642.00 $ -	$ 396,792.60	30.00%
GISAP	$ 19,918,436.02 $ -	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 35,163,628.02	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 731,291,151.02**	**$ 2,485,175.10**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 731,291,151.02**		

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - - -	———

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

De acuerdo al presente informe se evidencia que el procentaje programado asciende a 20,33% vs 8,35%, se presenta un atraso de obra de 11.99% con respecto a la programación de obra.

Aprueba Firma: ____
Nombre: WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ
Representante legal

Aprueba Firma: ____
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ACTAS DE REUNIÓN Y COMITÉ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE JULIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	ALCALDIA MUNICIPIO DE ABREGO NORTE DE SANTANDER NIT: 890504512-0 ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	ACC-SPO-003
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	1 DE 3
		FECHA	25/07/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE ABREGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO AD VIAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- AVANCES DE OBRA
- REVISIÓN DE TIEMPO EN PRORROGA.
- ENTREGA DE INFORMES DE OBRA (DIGITAL, FISICO).
- ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA, FLUJOS DE INVERSIONES, REPROGRAMACIÓN DE OBRA.
-

Powered by CamScanner

	ALCALDIA MUNICIPIO DE ABREGO NORTE DE SANTANDER NIT: 890504612-0 ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	ACC-SPO-003
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	1 DE 3
		FECHA	25/07/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

REUNIDOS EL DIA 25 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN CURSO JUNTO CON EL CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORIA Y SECRETARIA DE PLANEACIÓN SE TOMARÓN EN CUENTA VARIOS TEMAS DE LOS CUALES SON LOS SGTES:

1- EL CONTRATISTA DE OBRA SOLICITA UNA PRORROGA EN TIEMPO DE 120 DIAS EN LA CUÁL EXPRESAN LOS MOTIVOS EN LOS QUE NO HAN TERMINADO AL 100% EL OBJETO CONTRACTUAL.

2- LA SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA EN REVISIÓN Y ESTUDIO LA SOLICITUD DE PRORROGA JUNTO CON LA INTERVENTORIA.

3- SE LES LEITELA AL CONTRATISTA DE OBRA APERTURAR DOS FRENTES DE TRABAJO A OTRAS VEREDAS DEL CORREDOR 2. CON LA FINALIDAD DE AVANZAR

4- EL TIEMPO DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO SEGÚN SUSPENSIÓN ESPERA EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024. Y AÚN LE FALTAN POR EJECUTAR 900 ML DE PLACA HUELLA EN EL CORREDOR Nº 2.

5- SE AVANZA EN LA VEREDA SAN VICENTE CON LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y EN LA VEREDA SAN JUAN.

Powered by CamScanner

	ALCALDIA MUNICIPIO DE ABREGO NORTE DE SANTANDER NIT: 890504813-0 ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	ACC-SPO-003
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	1 DE 3
		FECHA	25/07/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE OBRA MES DE JULIO	03-08-2024	CONTRATISTA DE OBRA.
VISITA AL CORREDOR #2 VERIFICAR ACTIVIDADES EJECUTADAS	15-08-2024	CONTRATISTA OBRA, INTERVENTORIA.

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Adriana Gutierrez.	Ing. Residente	GAVINCO	Adriana Gtz
Sergio Andres A	C. Obra	AD vias	Sergio Andres A
Albert Y. Cardozo	Contratista de Obra	AD vias	
Jenny Tarazona	PROF APOYO	Alcaldia	
Keith A Torrado C.	Sec. planeacion	Alcaldia	

Powered by CamScanner

	ALCALDIA MUNICIPIO DE ABREGO NORTE DE SANTANDER NIT: 890504813-0 ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	ACC-SPO-003
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	1 DE 3
		FECHA	25/07/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE OBRA MES DE JULIO	03-08-2024	CONTRATISTA DE OBRA.
VISITA AL CORREDOR #2 VERIFICAR ACTIVIDADES EJECUTADAS	15-08-2024	CONTRATISTA OBRA, INTERVENTORIA.

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Adriana Gutierrez.	Ing. Residente	GAVINCO	Adriana Gtz
Sergio Andres A	C. Obra	AD vias	Sergio Andres A
Albert Y. Cardozo	Contratista de Obra	AD vias	
Jenny Tarazona	PROF APOYO	Alcaldia	
Keith A Torrado C.	Sec. planeacion	Alcaldia	

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEN-M01-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 11/7/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 21
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 1063 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

MUNICIPIO LA PLAYA

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

avance de obra
Verificación de personal

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

- Se realiza comite en el tramo 2 llano grande corredor 1, con la presencia ing residente shon reyes y el inspector Eiler Parra.
- En el avance de obra se puede verificar el proceso constructivo del tramo 2 llano grande corredor, un avance de
- Se observa la asistencia de 1 maestro, 5 obreros ing residente cumpliendo ralos EPP.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MNO-06-14-FR-1
		REVISIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

FECHA: 11/11/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PROXIMO COMITE DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Eiler Parra	Inspector	Gavico	
Jhon Maykel Reyes	Ing. Residente	Consorcio	

Original: Informes mensuales Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

COMITÉ TECNICO No. -

CONVENIO 1814 DE 2021 OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DEVIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL"

Fecha	11 de julio de 2024
Hora	03:03 PM
Lugar	Reunión virtual Meets
Acta N°	02-2024

OBJETO:

Reunión para informar avances y asuntos del convenio 1814 de 2021.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
GUSTAVO CASTILLA VERGEL	SECRETARIO DE VIAS INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA MUNICIPIO DE OCAÑA	
OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA	PROFESIONAL ARLA DE VIAS MUNICIPIO DE OCAÑA	
WILMAR RANGEL	GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO INVIAS	
BRAYAN CRIADO	INVIAS TERITORIAL OCAÑA	
JAIRO ANDRÉS QUINTERO GÓMEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA GAVINCO	
VICTOR SANTOS	COORDINADOR DE INTERVENTORÍA GAVINCO	
ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES A	RESIDENTE DE INTERVENTORIA GAVINCO	Adriana Gutierrez de Piñeres A.
FERNANDO CARRASCAL	PROFESIONAL APOYO UNIÓN TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	
LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN	REPRESENTAN LEGAL UNIÓN TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	

ORDEN DEL DÍA:

Se llevó a cabo la presente reunión, dando a lugar la siguiente orden del día:

N°	TEMA
1	Saludo
2	Compromiso 17 y 18 jun 2024

COMITÉ TECNICO No. -

CONVENIO 1814 DE 2021 OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DEVIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL"

3	Devolución de Rendimientos
4	Labores del contratista Unión Temporal Ocaña GBE 2022
5	Proposiciones y varios

1. DESARROLLO DE LA REUNION

Con objetivo de matar asuntos referentes al convenio 1814 de 2021 entre el Instituto Nacional de Vías INVIAS y el Municipio de Ocaña se da inició a la reunión virtual en plataforma meels el día jueves once (11) de julio de 2024, siendo las 3:03 p.m. se verifico la presencia de cada una de las partes interesadas; se da lectura al orden del día. 1). Saludo, 2). Compromisos de las reuniones 17 y 18 de junio de 2024, 3). Devolución de rendimientos del convenio, 4). Labores del contratista Unión Temporal Ocaña GBE 20225). Proposiciones y varios. En el primer punto el ingeniero Gustavo Castilla secretario de Vías Infraestructura y Vivienda del Municipio de Ocaña da las palabras iniciales de saludo agradeciendo por la paciencia que han tenido las demás partes con la entidad territorial por las demoras en los tramites. En el segundo punto el ingeniero Olger Sepúlveda profesional del área de Vías y Carreteables del Municipio de Ocaña menciona que se encuentra en el chat de la reunión compartido un archivo de extensión .rar con las actas de suspensión, prórroga a la suspensión, reinicio, certificado de disponibilidad presupuestal, registro presupuestal, otro sí al contrato y un pantallazo del estado del contrato de obra mostrando su respectiva fecha de terminación. También menciona que el contrato de obra conforme a los compromisos de las anteriores reuniones se dio reinicio el día 5 de julio de 2024, y para el día 8 de julio de 2024 se publicó el otro sí con la adición que fue aceptado ese mismo día por el contratista Unión Temporal Ocaña GBE 2022. El ingeniero Wilmar Rangel hace la consulta acerca de la adición presupuestal y pide aclaración de la adición en tiempo, el contratista menciona el valor adicionado al contrato de doscientos millones diez mil pesos ochocientos sesenta y un pesos ($200.010.861) y el ingeniero Sepúlveda menciona que la adición presupuestal y en tiempo de 45 días se realizó en el mismo otro sí, quedando con fecha de terminación para el día 24 de agosto de 2024. El ingeniero Jairo Quintero hace su intervención mencionando que esta semana el contratista no ha laborado, el contratista responde que iniciará sus labores para el día 15 de julio de 2024, la interventoría hace hincapié en que serían 11 días perdidos y que espero no haya solicitudes de plazo adicional. A partir de esto pasamos al cuarto punto del orden del día, el contratista menciona que se encuentra acopiando material, que ya tiene la arena como también acero, y el cemento para la obra. El representante legal del contratista aclara que ellos tenían pronosticado que esos días once días debían utilizarlos en labores de alistamiento, antes de iniciar en campo, y que no requiere plazos adicionales, que cumplirán con la obra para el día 24 de agosto del 2024. Se sigue con el punto relacionado con la devolución de los

COMITÉ TECNICO No. -

CONVENIO 1814 DE 2021 OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DEVIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL"

rendimientos, el ingeniero Olger Sepúlveda comenta que el dia 5 de juño de 2024 se envió un correo a interventoría y a la territorial del INVIAS con el comprobante de la devolución de los rendimientos del mes de mayo, adjunto con un extracto bancario de la cuenta, adicionalmente habla de la dificultad de entregar comprobantes de devoluciones hechas el año pasado, el ingeniero Victor Santos agradece la corresponsabilidad y entiende de la dificultad planteada tema que ya ha sido abordado por ellos. Por último, se trata proposiciones y varios, se le hace la consulta al contratista acerca de la actualización de las pólizas, el ingeniero Luis Javier Carrascal menciona que la documentación ya se encuentra en la aseguradora y la próxima semana harán el respectivo cargue de las pólizas, no se reciben más proposiciones, se da por terminada la reunión siendo las 3:25 p.m. Fin del Acta.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 19-07-2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Gobernación Norte de Santander **·DIRECCIÓN TERRITORIAL:** INVIAS.

CONTRATO DE OBRA No. CO-CF-081-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Sociedad consorcio construcciones y Vias del Norte S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mantenimiento de vias rurales minas de cal, - la Ayacista - la meseta municipio de Mutiscua, Norte de Santander.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053.
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO S.A.S.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Visita Tecnica para observar punto donde se va a ubicar alcantarilla de 36" y verificar estado actual. de alcantarilla Existente.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Revizandoestado de alcantarilla Existente. segundo tramo de placa huella faro del catatumbo municipio de Mutiscua.

Se observo y Verifico de que la alcantarilla existente esta en buen estado, se encuetra colmatado por material de arrastre, se recomendo al contratista Limpieza total en el interior de la Tubería y caja de encole y retiro de material en Salida o descole en una longitud de. 20 mts

la alcantarilla Existente tiene un diametro de 36", se evidencio que permanece colmatada porque en un tramo de 300 mts aproximadamente. no hay otra boca de arte que por esta

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____
(Dia / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

margen derecho donde se recoge el agua del talud., por lo tanto esta agua se encausa en epocas de lluvias arrastranto material vegetal y sedimentos a esta alcantarilla, los moradores de la zona exponen de que se tiene que hacer una alcantarilla en la mitad del tramo mencionado con el fin de que el cause del agua de escorrentia se corte en este punto y pierda el volumen de agua. y no afecte la alcantarilla existente., se visualizo el punto donde se tiene que hacer la nueva alcantarilla. y se le da la razon a la comunidad con lo que exponen., se visualiza el punto donde se debe localizar la nueva alcantarilla. estando de acuerdo con lo anteriormente mencionado el fin de esta acta es hacerle llegar este documento al contratista con el fin de que se presente una propuesta a esta observacion para que de la mejor manera se llegue a una solucion, que solucione esta situacion de manejo de aguas en este sector, que se realice en pro del bienestar de la comunidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____
(Dia / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

teniendo en cuenta las especificaciones Tecnicos, con el acompañamiento de los representantes tanto del contratista como de la interventoría, componente Social y de Seguridad y Salud en el trabajo.

Tambien se observo que la placahuella se tiene que correr una longitud de 17mts hacia la parte donde esta la pendiente alta iniciando donde se encuentra la alcantarilla existente, este cambio no altera el diseño de la placahuella aprobada en el diseño..

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Reubicación alcantarilla 36"		Contratista.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Doiro Antonio Ramon P	Presidente Concejo	Concejo Municipal	
Fredy Parra Suarez	Represt. Comunidad	Vereda Aradita	
Jorge Capacho	Presidente J.A.C	Vereda Aradita	
Edwin Alberto Contreras	Represt. Comunidad	Vereda Aradita.	
Paola Andrea Leon P.	Profesional social.	Gavinco	
Shirl. Adriana Lizarazo R.	Insp. SST	Gavinco.	
Jhon Fairo Galvis C	Res. Interventoría.	Gavinco.	
Laura Camila Rios D	Directora Obra	Contratista	

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 33
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNT.3879052 MUNICIPIO DE OCAÑA
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO OK 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTODELCORREDORVIALOCAÑA-LIMITES-MORRISONPORMEDIODELPROGRAMACOLOMBIARURAL,ENELMUNICIPIODEOCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 33, los cuales se encuentran en el siguiente estado:

Se dio cumplimiento a:

-Etapa de pre construcción.

No se han cumplido:

-Topografía.
-Componente Ambiental.
-Componente Social.
-Informe Hidráulico.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

• Compromisos
• Aspectos técnicos
• Avance de entrega documental etapa Preconstrucción
• Temas pendientes próximo comité

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo el 13 de julio de 2023, la Interventoría a través del director del proyecto el ingeniero Diego Peraza, da inicio al comité de seguimiento No. 33.

El objetivo de este comité es revisar los compromisos de la semana anterior, luego las cifras del avance, la entrega documental etapa pre construcción, luego de como se ha avanzado con la revisión de Estudios y Diseños, hacer una verificación de las actividades en obra de la semana anterior y luego haremos revisión de tres componentes el área SST, el área Ambiental y el área Social.

La Topografía se encuentra en revisión por parte de la Interventoria.

La Interventoria continua con el avance de entrega documental etapa pre construcción todos los documentos se encuentran aprobados por parte del Contratista y de la Interventoria.

Se continua con el avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños esta pendiente el Informe Hidráulico.

Se da continuidad las actividades de obra, la ingeniera residente Adriana Gutiérrez da un breve resumen la cual Juan XXIII en el tramo 164 se dividió en 3 tramos, el primero y el segundo ya tienen terraplén, sub base y base, el segundo tiene terraplén, sub base, y esta en observación porque este tramo 2 siempre ha dado dificultad en cuanto en fallos y reparación del acueducto que se hizo allí, se espera en el día de hoy no se presente ninguna dificultad y poder liberar la capa de sub base y proseguir para que hoy o mañana dejar todo el tramo completo en base, también se inicio la curva del Primo con las cajas para hacer el parcheo, ya hay caja donde se tienen instalación de sub base y base, la idea según el Contratista comenta que el domingo extender asfalto, esta a la espera de que ese tramo de intermedio como se comporta en el día de hoy.

En cuanto a la Samaritana ya se terminó lo que es todo los concretos, la Placa Huella de los 500 metros lineales esta en su totalidad, lo que falta es instalar el sello de juntas, el Contratista manifiesta que lo hace en tres días, la otra semana entregaría la obra como tal al 100%.

La Interventoria le pregunta al Contratista con respecto a Juan XXIII el Contratista que generó esta labor que ya fue finalizada del acueducto y alcantarillado entregó el acta de recibo con que objetivo, el que recibe la supervisión del contrato en este caso la alcaldía, se pregunta si las condiciones de calidad de recibo de esas obras ya fueron verificadas por la supervisión, si ya hay densidades de esos materiales compactados, si se hicieron pruebas de estanqueidad y presión en el tema del acueducto y alcantarillado, con el objetivo de que pudiera si es el caso ser trasladadas las garantías del contrato de obra CONSORCIO OK 2022.

Toma la palabra la ingeniera Lised Arenas comenta con respecto a las densidades el tipo de convenio el tema de las presiones esto es un reemplazo de tubería, no es un diseño nuevo, tampoco un trazado nuevo, mejorando la calidad de los materiales, la cual se hace la supervisión del tema de la revisión de la presión, toda esta información de acuerdo se está cumpliendo todas las presiones incluso las pendientes de la salida del agua.

La Interventoria le pregunta al Contratista con respecto la instalación las juntas de dilatación del cordón flexible, cuando esta previsto hacer esta labor.

El Contratista afirma que están coordinando para poder hacer llegar los insumos, cordón poliuretano es el material indicado para realizar las juntas a partir del lunes 17 de julio de 2023.

Toma la palabra la ingeniera Aura Cristina Torres comenta que la fecha de apertura es el día 8 de agosto de 2023, el día de ayer se hablo con la presidenta de junta de la vereda de la Samaritana se le indicó que cuando se podría abrir la vía para lograr fragüe y tener la resistencia para que le diera la información a la comunidad, se envió la foto, la comunidad ya tiene la información cuando se puede transitar por la vía.

Se continua con el capítulo de la información SST, la inspectora Rubiela Molina comenta que respecto a los pendientes que había era el informe del mes de mayo de 2023, la cual se había generado unas observaciones, el informe del mes de junio de 2023 había llegado sin anexos, ya enviaron de nuevo la información, solicita de manera urgente el envío de la seguridad social de junio de 2023.

Toma la palabra el ingeniero Camilo Forero afirma que el día de hoy realizan el pago de la seguridad social, apenas se realice el respectivo pago lo envía.

Se da continuidad con el componente Ambiental, la ingeniera Katherine Navarro comenta se ha trabajo de la mano con el ingeniero Fabian Gallardo, entregó la documentación el día 30 de junio de 2023, los formatos trimestrales en borrador se encuentra en revisión por parte de la Interventoria e igual las observaciones, hay unos informes mensuales que están pendientes.

La Interventoria continua con el componente Social, el profesional Anuar Cabarcas comenta que hasta el día de hoy el contratista se encuentra al día con la mayoría de la información, está pendiente las socializaciones o los talleres que han adelantado el comité de veeduría ciudadana de los meses junio y julio de 2023, igualmente como ya se aproxima el cierre del proyecto el día 11 de julio de 2023 se realizó una mesa de trabajo con la profesional Social del Contratista donde se le dio a conocer todos los documentos implementos que deben ser presentados, se le recuerda al Contratista que deben hacer el levantamiento actas de vecindades, cierre del área de influencia en el sector de los Lagos y la vereda de la Samaritana, el cierre de los acuerdos pactados en las actas de compromisos realizadas, realizar el acta de cierre comité de veeduría ciudadana, queda pendiente 5 informes mensuales desde que se firmo el inicio de obra, igual la profesional ha enviado los informes trimestrales faltando solamente los periodos mayo, junio y julio de 2023, la cual será entregado el día 30 de julio de 2023, en conversaciones con la profesional, esta la espera de la Interventoria la Certificación por parte del Ministerio del Interior sobre la precisión de las unidades étnicas del sector, el Contratista ha enviado las diferentes respuesta que ha dado el Ministerio del Interior, donde indica que la información esta incompleta y se debe enviar los faltantes, deben presentar a la Interventoria una certificación de cumplimiento de material laboral en cuanto al protocolo presentado por el Contratista donde resalta que el 80% o 90% del personal contratado mano de obra no calificada deber ser del área de influencia directa del proyecto.

La Interventoria comenta con respecto a los Rendimientos Financieros han entregado el mes de abril de 2023, esta pendiente los de mayo y junio de 2023.

La ingeniera Lised Arenas recomienda que el encerramiento no sea solamente con tela verde sino con alambre de púas y con cinta de peligro, porque este encerramiento es muy fácil de mover, si se llega presentar un deterioro de la estructura por el tema del paso de vehículo tendrían que hacer las reparaciones respectivas.

La Interventoria opina que hay una corresponsabilidad, la responsabilidad y la construcción es del Contratista se debería buscar el mecanismo del punto de vista social para coordinar los lideres de la zona a que por favor ayuden a cuidar. Se le solicita al Contratista que haga un buen registro fotográfico de las condiciones que dejaron encerrada la zona o limitado el paso de la zona, para el caso de que algo sucediera tengan ese soporte.

Damos por terminado el comité de seguimiento en el día de hoy, se les agradece a todos por su participación. Feliz día para todos.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Instalacion de Juntas	17/07/2023	CONTRATISTA
Componente SST	14/07/2023	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 27/07/2023 (Dia / Mes / Año)


NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.


2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.


3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MARTHA SORIANO	COORDINADORA DEL PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
LISED ARENAS	SUPERVISOR	MUNICIPIO	
DIEGO PEDRAZA	DIRECTOR	GAVINCO S.A.S.	
CAMILO FORERO	INSPECTOR SST	CONSORCIO OK 2022	
BRAYAN CAMILO CRIADO	INGENIERO DE APOYO	GAVINCO S.A.S.	
FABIAN GALLARDO	INGENIERO AMBIENTAL	CONSORCIO OK 2022	
AURA CRISTINA TORRES	AUXILIAR RESIDENTE	CONSORCIO OK 2022	
LEONARDO CARRASCAL	AUXILIAR RESIDENTE	CONSORCIO OK 2022	
ADRIANA GUTIERREZ	INGENIERO RESIDENTE	GAVINCO S.A.S.	
MAURICIO RODRIGUEZ	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO TERRITORIAL DE VIAS	
KATHERINE NAVARRO	INGENIERO AMBIENTAL	GAVINCO S.A.S.	
RUBIELA MOLINA	INSPECTOR SST	GAVINCO S.A.S.	
LAURA DANIELA BARAHONA	PROFESIONAL SOCIAL	CONSORCIO OK 2022	
JUDITH MORALES	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO TERRITORIAL DE VIAS	
CRISTIAM ORTIZ	INGENIERO RESIDENTE	CONSORCIO OK 2022	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial


En esta reunión (13)
Silenciar a todos
Reunion Gavinco
Organizador
Anuar Cabarcas (Invitado)
Invitado de la reunión
Aura Cristina (Invitado)
Invitado de la reunión
Camilo Forero (Invitado)
Invitado de la reunión
Cristian Mauricio Rodriguez Acc...
Externo
Diego Pedraza (Invitado)
Invitado de la reunión
Fanny Amaya (Invitado)
Invitado de la reunión
Fernando Carras... (Invitado)
Invitado de la reunión
ING. Adriana (GAVINCO) (Invit...
Invitado de la reunión
Ing. Fabian Galla... (Invitado)
Invitado de la reunión
Katherine Navarro (Invitado)
Invitado de la reunión
Lised Arenas (Invitado)
Invitado de la reunión


Aura Cristina (Invitado)
Invitado de la reunión
Camilo Forero (Invitado)
Invitado de la reunión
Cristian Mauricio Rodriguez Acc...
Externo
Diego Pedraza (Invitado)
Invitado de la reunión
Fanny Amaya (Invitado)
Invitado de la reunión
Fernando Carras... (Invitado)
Invitado de la reunión
ING. Adriana (GAVINCO) (Invit...
Invitado de la reunión
Ing. Fabian Galla... (Invitado)
Invitado de la reunión
Katherine Navarro (Invitado)
Invitado de la reunión
Lisvd Arenas (Invitado)
Invitado de la reunión
RUBIELA (Invitado)
Invitado de la reunión
Otros invitados (1)
Daniela Reyes
Sin respuesta
ESP
8:08 a. m.
13/07/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 4
		FECHA	19/07/2023

(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 34
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNT.3879052 MUNICIPIO DE OCAÑA
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO OK 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIA OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIODEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL,EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Se presentan los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 34, los cuales se encuentran en el siguiente estado: Se dio cumplimiento a: -Etapa de pre construcción. No se han cumplido: -Topografía. -Componente Ambiental. -Componente Social. -Informe Hidráulico.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
• Compromisos • Aspectos técnicos • Avance de entrega documental etapa Preconstrucción • Temas pendientes próximo comité

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo el 19 de julio de 2023, la Interventoría a través de la ingeniera Residente Adriana Gutiérrez, da inicio al comité de seguimiento No. 34.

El objetivo de este comité es revisar los compromisos de la semana anterior, luego las cifras del avance, la entrega documental etapa pre construcción, luego de como se ha avanzado con la revisión de Estudios y Diseños, hacer una verificación de las actividades en obra de la semana anterior y luego haremos revisión de tres componentes el área SST, el área Ambiental y el área Social.

La Interventoria comenta que el Contratista tenía un compromiso de la instalación de juntas, que se iniciaba el día 17 de julio de 2023, y no lo cumplió, está a la espera que lleguen los materiales para ejecutar lo que es el cordón de poliuretano y el sellante como tal, ya el Contratista hizo el pedido siempre lleva un periodo de tiempo en el transporte porque tocó pedirlos en la ciudad de Bucaramanga, se espera iniciar el día martes 25 de julio de 2023.

Se continua con el avance en cifras con corte del 13 de julio de 2023, con un Programado del 100% y un ejecutado del 72,12% con un atraso del 27,88%.

La Interventoria continua con el avance de entrega documental etapa pre construcción la cual toda se encuentra aprobada.

Se da continuidad al avance de entrega documental revisión de Estudios y Diseños hay dos componentes con observaciones que son Topografía y el Informe Hidráulico fueron entregados con los planos record.

El Contratista afirma que las observaciones serán subsanadas cuando se haga entrega del paquete del plano récord, tanto Hidráulico, Topográfico, Geométrico y todos los Estudios y Diseños que lleven a esos planos récord.

Continuamos con actividad de obra la ingeniera Adriana Gutiérrez hace un resumen con corte del 7 al 13 de julio de 2023, en estos momentos el avance de Juan 23 ya está toda la base instalada y solamente hace falta una caja del parcheo que corresponde al sitio que llamamos la curva del Primo y hoy se da inicio a este retiro de la capa asfáltica y al reemplazo de la sub base y base, tiene 300 m2 aproximadamente es lo único que en este tramo hace falta, ya se tomaron densidades, estamos a la espera de que el viernes se inicie con la actividad de la instalación del asfalto, ya que por el jueves 20 de julio de 2023 suministran el asfalto.

En la Samaritana ya se terminaron los 520 metros lineales de Placa Huella, estamos a la espera de la instalación de juntas que quedó como compromiso para el 25 de julio de 2023 de iniciar con esta actividad.

Se continua con la información del SST, la inspectora Rubiela Molina comenta que el Contratista tenía el compromiso de la entrega del informe ya se le enviaron las observaciones y entonces quedó atenta a las observaciones de junio de 2023, también ya se realizaron las observaciones del mes de mayo de 2023, para que por favor envíen nuevamente el informe completo y así poder dar cierre a esos informes.

La Interventoria continua con el componente Ambiental, la ingeniera Katherine Navarro, comenta que esta a la espera de documentación que el Contratista se encuentra un poco atrasado de los informes de los meses anteriores, se le pregunta al ingeniero Fabian Gallardo para cuando haría la entrega, teniendo en cuenta que ya el tramo de la Samaritana terminó y próximamente se va terminar el tramo de Juan XXIII, se necesita tener toda la documentación lista para dar el respectivo cierre.

Toma la palabra el ingeniero Fabian Gallardo afirma de haber enviado los informes hasta el mes de junio de 2023, desea hacer una lista de chequeo de lo faltante previo a su visita de Ocaña, esta a la espera del correo para la información faltante para salir de esa lista de chequeo para estar al día, la ingeniera Ambiental Katherine Navarro se compromete a mas tardar el día viernes 21 de julio de 2023 enviar la lista de chequeo para que sepa cuales son los pendientes y dar el respectivo cierre al componente Ambiental.

Se continua con el componente Social, el profesional Anuar Cabarcas comenta que el día 13 de julio de 2023 se le envió al Contratista un oficio donde se detalla todo lo que debe presentar ante el cierre del componente Social como tal, se le pregunta al contratista por el inconveniente que se ha presentado en la vuelta del Primo el propietario de una vivienda que presenta una queja de afectación a la vivienda para que dé un informe sobre ello.

El Contratista comenta que el dueño de la vivienda manifiesta unos daños estructurales y esa situación viene de tiempo atrás, es por eso que se va presentar un acta de vecindad que se firmo con ellos y si se requiere un peritaje de particular estamos dispuesto a realizarlo directamente con el propietario.

El profesional Social Anuar Cabarcas recomienda que para dar cierre total se debe enviar por parte de la personería un oficio que consta que no hay Peticiones, quejas y Reclamos de la comunidad abierta, se pueden acercar y dialogar de una forma productiva con la persona.

La Interventoria le solicita a la ingeniera Lised Arena las Pólizas y el acta de aprobación de estas pólizas.

El Contratista menciona en este comité una situación que se esta presentando en la Samaritana para efecto que hay una persona que esta ingresando a la Placa Huella y los otros vecinos están muy molestos con esa otra persona, que no respeta la señalización que se colocó empotrada y en cerca, poli sombra y demás, esa persona no quiere colaborar en el tema de tal manera que amenaza a las otras personas de ingresar al sitio.

Toma la palabra la ingeniera Lised Arenas en representación del municipio afirma de hacer los acercamientos con la comunidad para que acaten la orden y respeten los tiempos, se está revisando de qué manera se pueda presionar de otra forma. Se espera que al viernes se tenga una opinión diferente con este ciudadano.

Toma la palabra el ingeniero Wilmar Rangel, le pregunta al Contratista que fecha finiquitan las actividades.

El Contratista cometa como se manifestó en este comité se va iniciar la instalación del asfalto los días 21, 22, 23 de julio de 2023, se de por terminado tanto en Juan XXIII y la vuelta del Primo y por supuesto el sello de juntas de la Samaritana, se espera entregar antes del día 31 de julio de 2023.

La Interventoria manifiesta dos temas, el primero de acuerdo con el manual de Interventoria previo al recibo de las obras menciona 30 días antes estamos fuera del plazo debe elaborarse un documento del que maneja el INVIAS un acta de recibo previo de obra, es un acta que no constituye el recibo de la obra sino que se pretende que se haga un recorrido para determinar si existe observaciones o si existe aceptaciones en su totalidad de todas las partes, dos, se les recuerda para formalizar el tema de los Estudios y Diseños se les solicita que envíen dos paquetes en versión original todos los documentos comprendidos de los Estudios y Diseños que deben gozar de firma original y que serán remitidos ante la Interventoria para generar un acta recibo definitivo de Estudios y Diseños y se pueda remitir al archivo principal del INVIAS en la ciudad de Bogotá, en la dirección territorial Cundinamarca, esto para efecto de liquidación tanto el contratos como del convenio, esto queda como solicitud formal de Interventoria, debe entregarse antes de la terminación del contrato.

El profesional Social Anuar Cabarcas afirma que el PAGA fue aprobado con observaciones para que por favor el Contratista realice las respectivas subsanaciones para que este 100% aprobado.

Damos por terminado el comité de seguimiento en el día de hoy, se les agradece a todos por su participación. Feliz día.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Instalacion de Juntas	25/07/2023	CONTRATISTA
Lista de chequeo	21/07/2023	INTERVENTORIA
Instalacion de asfalto	21/07/2023	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 27/07/2023 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1
		FECHA	19/07/2023 (Día / Mes / Año)

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MARTHA SORIANO	COORDINADORA DEL PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
LISED ARENAS	SUPERVISOR	MUNICIPIO	
DIEGO PEDRAZA	DIRECTOR	GAVINCO S.A.S.	
CAMILO FORERO	INSPECTOR SST	CONSORCIO OK 2022	
WILMAR RANGEL	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
FABIAN GALLARDO	INGENIERO AMBIENTAL	CONSORCIO OK 2022	
AURA CRISTINA TORRES	AUXILIAR RESIDENTE	CONSORCIO OK 2022	
LEONARDO CARRASCAL	AUXILIAR RESIDENTE	CONSORCIO OK 2022	
ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES	INGENIERO RESIDENTE	GAVINCO S.A.S.	
MAURICIO RODRIGUEZ	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
KATHERINE NAVARRO	INGENIERO AMBIENTAL	GAVINCO S.A.S.	
RUBIELA MOLINA	INSPECTOR SST	GAVINCO S.A.S.	
LAURA DANIELA BARAHONA	PROFESIONAL SOCIAL	CONSORCIO OK 2022	
LUIS JAVIER CARRASCAL	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO OK 2022	
LUIS EDUARDO ESTUPIÑAN	INSPECTOR	GAVINCO S.A.S.	
CRISTIAM ORTIZ	INGENIERO RESIDENTE	CONSORCIO OK 2022	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial


En esta reunión (18)
Silenciar a todos
MEET GAVINCO INGENIEROS CO...
Organizador
Gavinco Anuar C... (Invitado)
Invitado de la reunión
Aura Cristina (Invitado)
Invitado de la reunión
Camilo Forero (Invitado)
Invitado de la reunión
Cristiam Mauricio Rodriguez Acu...
Ingeniero
Diego Pedraza (Invitado)
Invitado de la reunión
Fanny Amaya (Invitado)
Invitado de la reunión
Fernando Carra... (Invitado)
Invitado de la reunión
ING. Adriana (GAVINCO) (Invi...
9:07 a. m.
19/01/2023


ING. Adriana (GAVINCO) (Invi...
Invitado de la reunión
Ing. Fabian Galla... (Invitado)
Invitado de la reunión
LAURA DANIELA... (externo)
Externo
Lisdd Arenas (Invitado)
Invitado de la reunión
LUIS CARRASCAL (Invitado)
Invitado de la reunión
luis eduardo (Invitado)
Invitado de la reunión
Saliendo...
luis eduardo (Invitado)
Invitado de la reunión
Saliendo...
luis eduardo (Invitado)
Invitado de la reunión
RUBIELA (Invitado)
Invitado de la reunión
Wilmar Rangel Ropero
ESP
8:08 a. m.
19/07/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 4/07/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-067-2023 MUNICIPIO DE CACHIRA
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER. De acuerdo con las condiciones, especificaciones, caracteristicas, georreferenciacion y demas elementos tecnicos descritos en el proyecto con codigo BPIN 2021004540033, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 4164-2022, CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACION DE NORTE DE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Comité de Obra Solicitada por el Gremio de Transportadores y por la Comunidad en los Mangos

Avance de obra

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza comité de obra con el gremio de transportadores y agricultores con la finalidad de buscar soluciones con respecto al cierre total de la via en el tramo 1 que comunica los mangos con la carrera y demas veredas.
El gremio de transportadores piden que figuren todo el acero antes de empezar para no tener pausas por falta de acero figurado dado a que el tiempo que se pierda sin fundir placa huella incrementa mas el tiempo del cierre de la via al igual que los costos para trasbordos por tal morivo creen que se agilizaria la construccion de la misma.
Piden incremento de mano de obra y para agilizar el proceso.
Proponen conseguir aditivo para acelerar el tiempo de fraguado.

Avance de obra
-Se realiza visita de obra en el tramo 1 con el fin de supervisar los procesos constructivos.
-Se verifican medidas de acero el cual cumple con lo solicitado.
-Se evidencia Replanteo de via para nivelacion de la misma via
-se observa Corte y figurado de acero para placa huellas,
-Se observa personal en obra cumpliendo con los EPP.
-Se observa material acopiado en obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	4/07/2024

(Día / Mes / Año)

Registro fotografico







	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/07/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ..... (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
CRISTIAN QUINTERO VEGA	INSPECTOR	GAVINCO	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	5/07/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 02
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. _____
(Indicar número de contrato y año)

Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1701-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELEN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLOMITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACION DE NTS).

CONTRATISTA: CONSORCIO DE VIAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: DAVINCI INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORIA N° 1053

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Norte de Santander 1053 del 2022.

1)Ocaña 1758 de 2021. Este contrato ya está terminado, en proceso de liquidación. La interventoría a través de la profesional social envió los informes trimestrales a INVIAS para la revisión, a la espera de aprobación.

2)Herrán 1861 de 2021. Esta ejecutado al 100% en proceso de liquidación. No se ha tenido respuesta para el proceso de liquidación, ya se ha reiterado varias veces y de manera informal el contratista se ha comunicado con la interventoría y manifestó que van a contratar una persona externa para que organice y entregue toda la documentación requerida. De placa huella se hizo 1200 metros y 4 alcantarillas.

-El ingeniero Cristian Mauricio Rodriguez Ingeniero de Apoyo del INVIAS, se compromete a gestionar y reiterar con el secretario de planeación para que pueda remitir los documentos el contratista.

3)Pamplonita 1878 de 2021. En proceso de liquidación. La interventoría a través del oficio GIC-INVIAS-NTS-901-24 le solicitó al contratista la documentación para el proceso de liquidación, se le ha reiterado en varias oportunidades para la documentación. El contratista ejecutó 1770 metros de placa huella y 4 alcantarillas

4)Santiago 1821 de 2021. En proceso de liquidación. La interventoría a través de oficio solicitó la documentación para el proceso de liquidación y el contratista ejecutó 3309 metros de placa huella y 15 alcantarillas.

5)Abrego convenio 1971 de 2021. Este convenio se encuentra suspendido por 45 dias hasta el 11 de julio, se ha venido presentando lluvias en la zona.

6)Ocaña 1814 de 2021. Enviaron el acta de reinicio para la firma del representante legal; la ingeniera residente ya la revisó y por parte del ingeniero Jairo se está revisando para el respectivo tramite. De manera informal le informaron a nuestra ingeniera residente que el CDP ya se encuentra disponible. Se reinicia el 05 de julio y se termina el 10 de julio por los 5 dias que faltaban para ese contrato. El municipio solicito la firma de nuestra representante legal para el traslado de los rendimientos financieros.

7)La Playa 1863 de 2021. Esta en ejecución, se le dio prorroga de 1 mes hasta el 6 de agosto, se le ha dificultado un poco por las lluvias, pero aun así tiene buen avance. En el corredor No.1 tiene 530 metros placa huella y 2 alcantarillas y el Corredor No. 2 tiene 545 metros de placa huella y 5 alcantarillas. Tiene programado 98.75% ejecutado 93.31% y un atraso de 5.45%.

8)Cachira 1859 de 2021. El contratista no está ejecutando actividades, solicitó a través de oficio al municipio con copia a la interventoría que de manera bilateral se liquidara el contrato, debido a que ya ejecuto el saldo del dinero que fue devuelto a la cuenta. La interventoría envió derecho de petición al banco donde hasta ahora respondieron con el radicado e informaron que tienen 15 dias hábiles para responder la petición. Este contrato vence el 30 de julio, debido a la prórroga de 1 mes.

9)Gobernación 1943 de 2021.

Arboledas
El contratista presenta oficio donde explica que por afectaciones de la zona se ha dificultado el acceso a las veredas Helechar, Santo Domingo y Volcán.
El ingeniero Jairo Quintero de la Interventoría manifiesta que ya se está habilitando paso, pero solo a vehículo liviano, no de carga.
El director de riesgos se comprometió en habilitar la zona lo antes posible, aunque se mantienen las lluvias.
lleva ejecutado 1556.40 metros de placa huella y 2 alcantarillas.
-Chicagua bajo: 205 metros de placa huella se está ejecutando 1 alcantarilla y de mantenimiento periódico tiene 5532 metros.
-Potreros: sin actividades
-Juan Bueno: 69 metros de placa huella, no llevan alcantarillas y de mantenimiento periódico lleva 8998.8
-Cinera:72 metros de placa huella, se encuentran realizando actividades de alcantarilla y no han iniciado en mantenimiento periódico.
-Rinconada: 307 metros de placa huella 1 alcantarilla y mantenimiento periódico 13.360,95
-Volcán: 173.4 metros de placa huella, se está ejecutando 1 alcantarilla y de mantenimiento periódico 10.767
-Helechar: 183 metros de placa huella ejecutando 1 alcantarilla y de mantenimiento periódico 10.218
-Santo Domingo: 547 metros de placa huella 1 alcantarilla y de mantenimiento periódico 11.573,35

Gramalote.
Se presentan lluvias, ejecutado 1058 metros de placa huella y 1 alcantarilla. Hay actividades en:
-Vereda Boyacá: 645 metros de placa huella,1 alcantarilla terminada y 1 ejecutándose. 15987 metros de mantenimiento periódico
-San Isidro 413 metros de placa huella, ejecutando 1 alcantarilla y mantenimiento periódico 6358
-Santa Anita aún no se han iniciado actividades.

Patios
Se presentan lluvias, el contratista lleva 1020 metros de placa huella 2 alcantarilla y 15236 de mantenimiento periódico, se están ejecutando actividades en el tramo No.1
-El programado de este convenio es de 34.74% y ejecutado 34.56%. Con un atraso de 0.18%.
-Enviaron los oficios para solicitar la firma de nuestra representante legal para los recursos de los rendimientos financieros

10)Gobernación 2052 de 2021 Se tiene un avance físico de 3344.50 metros de placa huella 21 alcantarillas. Programado 81.98% ejecutado 84.87% avance de 2.89% especificado en:
- TRAMO 1: 238 metros de placa huella
- TRAMO 2: 1410 metros de placa huella
- TRAMO 3 A: 517 metros de placa huella ya termino.
- TRAMO 3 B: 791 metros de placa huella ya termino.
- TRAMO 4: 388 metros de placa huella
- TRAMO 5: no se han iniciado actividades en placa huella.

11)Gobernación 2033 de 2021.

-Cachira. Tiene ejecutado 247 metros de placa huella ya terminado 1 alcantarilla y 14387.23 de actividad de mejoramiento.

-Puerto Santander. Tiene atraso 7.08% Se ha reflejado la disminución del atraso, lleva el contratista ejecutado 130.27 metros de placa huella y 13403.10 de actividades de mejoramiento.

-Ricaurte. Se redujo el atraso a 15.40% hasta el momento se ha ejecutado 241 metros de placa huella, 12150.14 metros de actividades de mejoramiento, se reconstruyo una alcantarilla.

-Pamplonita. Tiene atraso de 37.97% la interventoría le remitió oficio solicitándole plan de contingencia por el atraso, el contratista informa que se está presentando lluvias y va incrementar el personal para mitigar el atraso que se presenta, tienen ejecutado 37572.71 actividades de mejoramiento y 128.38 metros de placa huella, el programado es de 81.72% ejecutado 43.75% este convenio vence el 22 de julio.

-Herrán. La interventoría está en revisión de las observaciones realizadas a los estudios. El contratista lleva ejecutado 444.43 metros de actividades de mejoramiento periódico, tiene fecha de terminación el 14 de agosto.

-Mutiscua. Tiene ejecutado 1291.56 metros de actividades de mejoramiento periódico, con un programado de 11.39% ejecutado de 8.54% y un atraso de 2.85% se finaliza el 17 de agosto de 2024. En la parte documental está avanzando muy bien.

-Santiago. El contratista ya envió los documentos y está en revisión de estudio y diseños, tiene aprobados suelos y pavimentos con observación en topografía. A la espera que el contratista pueda subsanar.

-Gramalote. se espera que el 8 de julio se firme el acta de inicio, para que en los primeros 20 dias se apruebe estudios y diseños.

-Villa Caro. Sin iniciar.

-Proceso de Liquidación se encuentra Lourdes, Salazar de las Palmas, Silos, Cacota, Pamplona, San Cayetano, Villa de Rosario, El Zulia con todos ellos se está finalizando los temas del PAGA, ambiental y social. En revisión de los informes trimestrales

-Ingeniero Wilmar Rangel Ropero, Gestor Técnico de INVIAS. Menciona que respecto al proceso de Villa Caro envió documentación y esta a la espera que se dé respuesta y se publique en SECOP, le está haciendo seguimiento para poder actualizar los precios.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
ENVIAR INFORMACION DE FACTURAS DEL CONVENIO 2052	5/07/2024	DAVINCI S.A.S

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 12/07/2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Su firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
VICTOR FRANCISCO SANTOS	AUXILIAR INGENIERIA	DAVINCI S.A.S	
JAIRO ANDRES QUINTERO	DIRECTOR DE PROYECTO	DAVINCI S.A.S	
CRISTIAN MAURICIO RODRIGUEZ	INGENIERO DE APOYO	INVIAS	
DIEGO CAMARGO	INGENIERO DE APOYO	DAVINCI S.A.S	
WILMAR RANGEL ROPERO	GESTOR TECNICO	INVIAS	
BRAYAN CAMILO CRIADO	INGENIERO DE APOYO	INVIAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	
	FECHA	19/07/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 22
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. (Indicar número de contrato y año)

Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELEN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLOMITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACION DE NTS).

CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
ENVIAR INFORME
ENVIAR INFORMACION DETALLADA DEL CONVENIO 2052.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORIA N° 1053

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1)Ocaña 1758 de 2021. Este contrato ya está terminado, en proceso de liquidación. Se hizo reunión con el contratista para solicitarle la subsanación de unos detalles de los planos récords, se espera que el especialista haga la revisión. Sobre los rendimientos financieros hay una información confusa en donde se va solicitar corregir para poder hacer el envío al INVIAS

2)Herrán 1861 de 2021. Esta ejecutado al 100% en proceso de liquidación. El contratista el 10 de julio hizo entrega de una documentación parcialmente y la interventoría a través de un oficio le solicita el resto de documentos para poder dar por terminado el proceso.

3)Pamplonita 1878 de 2021. En proceso de liquidación. La interventoría solicitó al contratista la documentación del área ambiental y social para el proceso de liquidación, a través de oficio se solicita dicha información para dejar la trazabilidad.

4)Santiago 1821 de 2021. En proceso de liquidación. La interventoría va reiterar el oficio requiriendo los documentos para el proceso de liquidación.

5)Abrego convenio 1971 de 2021. Se reinicio actividades hasta el 12 de agosto, la interventoría le solicito al contratista la reprogramación, a la espera de la entrega. Están realizando actividades de vaciado y concreto. El contratista solicito una prórroga de 120 días esperando si el municipio aprueba o no pues están revisando, a este contrato le falta aproximadamente 1.200 metros para terminar. Sobre los rendimientos financieros enviaron hasta junio.

6)Ocaña 1814 de 2021. Se adicionó el contrato y va hasta el 28 de julio, el contratista está haciendo actividades de acopio de material para ejecutar los 142 metros. Lo que estaba proyectado antes de la adición ya se terminó todo, está al 100%. Enviaron los rendimientos financieros y la información de las pólizas a la espera de revisión por parte de la interventoría.

7)La Playa 1863 de 2021. Esta en ejecución, le falta aproximadamente 20 metros de placa huella en el corredor número 1. El contratista el día 17 envió un oficio donde manifiesta que no van a poder trabajar 18 y 19 soportando que hay una amenaza por parte del ELN y por seguridad deciden suspender estos días por fuerza mayor.

8)Cachira 1859 de 2021. Sin actividades, la interventoría realizó una reunión donde se estableció generar oficios y derechos de peticiones donde se pide la información al banco, pero dieron como respuesta que solo la información se la deben dar al dueño de la cuenta que en este caso es el municipio, conforme a esta respuesta se le solicita nuevamente al municipio información respecto a la respuesta que el banco les dio. El contratista solicito a través de oficio al municipio con copia a la interventoría que de manera bilateral se liquidara el contrato, debido a que ya ejecuto el saldo del dinero que fue devuelto a la cuenta. La interventoría está estudiando el suspender el contrato debido a que el contratista no está ejecutando actividades. Este contrato vence el 30 de julio.

-El ingeniero Wilmar Rangel Ropero Solicita una reunión con todos. Municipio, Invias y la interventoría para el tema del contratista, que quiere liquidar, pero el contratista en su momento no quiso iniciar de manera cumplida y se presentó atrasos, además para que el municipio de respuesta de la información que le dio el banco.

9)Gobernación 1943 de 2021.

Arboledas
El contratista presenta actividades en las veredas Cinera, Juan bueno y Chicagua bajo, esta semana iniciaron actividades en potreros y se ha tenido dificultades por la lluvia
lleva ejecutado 1689 metros de placa huella y 3 alcantarillas.

Gramalote.
Se presentan lluvias, ejecutado 1170 metros de placa huella y 1 alcantarilla. Hay actividades en las veredas Boyacá y San Isidro.

Patios
Se presentan lluvias, el contratista lleva 1284 metros de placa huella 2 alcantarilla y 15236 de mantenimiento periódico, se están ejecutando actividades en el tramo No.1
-El programado de este convenio es de 41.23% y ejecutado 36.94%. Con un atraso de 4.28%
-Enviaron los oficios para solicitar la firma de nuestra representante legal para los recursos de los rendimientos financieros

10)Gobernación 2052 de 2021 Se tiene un avance físico de 3590.50 metros de placa huella 21 alcantarillas. Programado 85.23% ejecutado 88.86% avance de 3.63% especificado en:
- TRAMO 1: 238 metros de placa huella ya termino
- TRAMO 2: 1410 metros de placa huella ya termino
- TRAMO 3 A: 517 metros de placa huella ya termino.
- TRAMO 3 B: 791.50 metros de placa huella ya termino.
- TRAMO 4: 634 metros de placa huella termina esta semana.
- TRAMO 5: están ejecutando actividades.

11)Gobernación 2033 de 2021.

-Cachira. Tiene ejecutado 297 metros de placa huella ya terminado 1 alcantarilla y 14387.23 de actividad de mejoramiento. Con un pequeño atraso de 9.23% programado de 88.51% y ejecutado 79.28%.
-Pamplonita. Va avanzando termina el 22 de julio, tiene atraso de 19.84% llevan 211.45 de placa huella 1 alcantarilla y 37572.71 de actividades de mejoramiento. El contratista solicito una prórroga de 1 mes y ya nos llegó el aval de la supervisión del FARO para poder la interventoría hacer el oficio para dejar actualizado y prorrogado el mes para que el contratista termine. El programado es de 81.72% ejecutado 43.75% este convenio vence el 22 de julio.

-Herrán. Este contrato ha presentado dificultad para el ingreso a la obra, se está ejecutando actividades de placa huella llevan 25 ML, y de actividades de mejoramiento de 13441.69. Tiene un programado de 48.14% ejecutado de 24.34% y un atraso de 23.80%

-Mutiscua. Tiene ejecutado 12 metros de placa huella, 16201.11 metros de actividades de mejoramiento periódico, con un programado de 47.41% ejecutado de 33.25% y un atraso de 14.16% se finaliza el 17 de agosto de 2024.

-Santiago. La interventoría reitero oficio porque no han remitido la subsanación que se le había solicitado. Llevan 42 días y no han iniciado actividades se le esta generando oficios con copia a la Gobernación y al FARO.

-Puerto Santander. Termino el 08 de Julio para a proceso de liquidación, realizaron 179.37 metros de placa huella y 13803.10 metros de actividades de mejoramiento.

-Ricaurte. Termino el 08 de julio pasa para proceso de liquidación, realizaron 270 metros de placa huella y 12350.14 metros de actividades de mejoramiento. El contratista no ejecuto todo el recurso, le quedo un saldo a favor de la entidad de un aproximado de 14.000.000 pesos, la interventoría esta gestionando para el reintegro del recurso.

-Gramalote. Se está realizando la socialización para poder iniciar el contrato como tal

-Villa Caro. Sin iniciar.

-Proceso de Liquidación se encuentra Puerto Santander, Ricaurte, Lourdes, Salazar de las Palmas, Silos, Cacota, Pamplona, San Cayetano, Villa de Rosario, El Zulia con todos ellos se está finalizando los temas del PAGA, ambiental y social. En revisión de los informes trimestrales

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Enviar los rendimientos financieros de Abrego	19/07/2024	GAVINCO S.A.S.
Programar reunión para el lunes a las 3 pm de Abrego	19/07/2024	GAVINCO S.A.S.
Oficio de Mutiscua	19/07/2024	GAVINCO S.A.S.
Oficio de la entrega de Pamplonita	19/07/2024	GAVINCO S.A.S.
Oficio Santiago Favor diriga se le indique la inconsistencia	19/07/2024	GAVINCO S.A.S.

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 26/07/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
VICTOR FRANCISCO SANTOS	AUXILIAR INGENIERIA	GAVINCO S.A.S.	
JAIRO ANDRES QUINTERO	DIRECTOR DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
DIEGO CAMARGO	INGENIERO DE APOYO	GAVINCO S.A.S.	
WILMAR RANGEL ROPERO	GESTOR TECNICO	INVIAS	
BRAYAN CAMILO CHAGO	INGENIERO DE APOYO	INVIAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 8
		FECHA	26/07/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 23
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.
(Indicar número de contrato y año)

Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELEN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLOMITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACION DE NTS)

CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

ENVIAR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ABREGO.
PROGRAMAR REUNIÓN PARA EL LUNES A LAS 3 PM DE ABREGO.
OFICIOS DE MUTISCUA
OFICIO DE LA PRÓRROGA DE PAMPLONITA
OFICIO SANTIAGO FARO DONDE SE LE REITERA LA DOCUMENTACIÓN.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORIA N° 1053

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Norte de Santander 1053 del 2022. 26 JULIO 2024 COMITÉ 23

1)Ocaña 1758 de 2021. Este contrato ya está terminado, en proceso de liquidación. El INVIAS ya aprobó componente social y en espera del componente ambiental, los planos récords ya están aprobado por el especialista.

2)Herrán 1861 de 2021. Esta ejecutado al 100% en proceso de liquidación. La interventoría le solicito la documentación faltante a este contratista y está realizando acompañamiento para poder liquidar el contrato

3)Pamplonita 1878 de 2021. En proceso de liquidación. La interventoría reitera la solicitud al contratista la documentación del área ambiental y social para el proceso de liquidación.

4)Santiago 1821 de 2021. En proceso de liquidación. La interventoría reitero el oficio requiriendo los documentos para el proceso de liquidación.

-El ingeniero Wilmar Ropero Gestor Técnico del INVIAS pregunta si hay alguna novedad en el Municipio de Santiago; por la reunión solicitada por la comunidad y los veedores manifestando inconformidad.

5)Abrego convenio 1971 de 2021. Este contrato va hasta el 12 de agosto, el Municipio está en revisión de la solicitud del contratista en prorrogar la obra. Tiene un atraso del 29.82% ya termino el corredor 1150 metros de placa huella, llevan 6 alcantarillas y en el corredor 2 llevan 120 metros de placa huella y 4 alcantarillas, tienen programado 88.40% ejecutado 58.58%. La interventoría realizo un apremio pero el municipio aún no ha dado respuesta ni le ha dado traslado al contratista.

6)Ocaña 1814 de 2021. El contrato está avanzando y va hasta el 24 de agosto, se ha ejecutado 1538.70 de placa huella y 8 alcantarillas, está próximo a terminar, para pasar a proceso de liquidación. La interventoría se va reunir con el tesorero del municipio para revisar el tema de los informes financieros.

7)La Playa 1863 de 2021. Esta en ejecución, termina el 6 de agosto ya le falta pocos metros 20 de placa huella, el contratista está presentando inconvenientes de orden público porque el ELN está haciendo presencia en la zona. El contratista va iniciar actividades el lunes, para poder dar por terminado los metros que falta y pasar el contrato a proceso de liquidación.

8)Cachira 1859 de 2021. Están ejecutando obra para terminar los metros faltantes y dejarlas útiles, el municipio y el banco dieron respuesta de la trazabilidad al caso del hurto cibernético, este contrato termina el 30 de julio.

-El Ing. Jairo Quintero manifiesta que el acta parcial que va cobrar el contratista, fue corregida porque se incluyo una longitud de una subbase en unos tramos el cual no se puede pagar porque la obra no va quedar funcional, el contratista realizo un oficio donde se compromete a terminar cuneta, bordillos y 21 metros para dejar 100% terminado el tramo. Resalta que el acta que se va a pagar tiene que quedar totalmente funcional.

9)Gobernación 1943 de 2021.

Arboledas
El contratista presenta actividades en las veredas Cinera, Juan bueno y Chicagua bajo, potreros
lleva ejecutado 1850 metros de placa huella y 3 alcantarillas.

Gramalote.
lleva ejecutado 1295 metros de placa huella y 1 alcantarilla. Hay actividades en las veredas Boyacá y San Isidro.

Patios
el contratista lleva ejecutado 1324 metros de placa huella 2 alcantarilla.
-El programado de este convenio es de 44.59% y ejecutado 40.10% Con un atraso de 4.49%

10)Gobernación 2052 de 2021 Se tiene previsto que se termine a mediados de agosto, lleva un avance físico de 3726.50 metros de placa huella 21 alcantarillas. Programado 86.83% ejecutado 91.98% avance de 5.15% especificado en:

- TRAMO 1: 238 metros de placa huella ya termino
- TRAMO 2: 1410 metros de placa huella ya termino
- TRAMO 3 A: 517 metros de placa huella ya termino.
- TRAMO 3 B: 791.50 metros de placa huella ya termino.
- TRAMO 4: 700.80 metros de placa huella termina esta semana.
- TRAMO 5: están ejecutando actividades, llevan 69.20

11)Gobernación 2033 de 2021.

-Cachira. Este contrato va avanzando, termina el 5 de agosto y tiene una reducción del atraso al 7.59%. se ha ejecutado 340 metros de placa huella y 1 alcantarilla además termino con 14387.23 de actividad de mejoramiento. programado de 91.09% y ejecutado 83.50%

-Pamplonita. Va avanzando y termina el 22 de agosto, tiene atraso de 9.08% llevan 248.06 de placa huella 1 alcantarilla y 37572.71 de actividades de mejoramiento. El contrato fue prorrogado por 1 mes el programado es de 95.11% ejecutado 86.03%

-Herrán. Tiene un atraso grande 31.79% la Interventoria le envió oficio donde se le solicita plan de contingencia. Este contrato ha presentado dificultad para el ingreso a la obra, se está ejecutando actividades de placa huella llevan 33.44, y de actividades de mejoramiento de 13441.69. Tiene un programado de 62.97% ejecutado de 31.18% y un atraso de 31.79%

-Mutiscua. Tiene ejecutado 42 metros de placa huella, 16201.11 metros de actividades de mejoramiento periódico, con un programado de 61.70% ejecutado de 48.22% y un atraso de 13.48% se finaliza el 17 de agosto de 2024.

-Santiago. El contratista subsano las observaciones de estudios y diseños, en obra ya hay acopio de material y están ejecutando en alcantarilla, aun no se ve un avance, pero el contrato finaliza el 14 de septiembre.

-Gramalote. El contratista esta enviando la información de estudios y diseños a la espera de la firma del acta de inicio.

-Villa Caro. Sin iniciar, revisando las cotizaciones.

-Proceso de Liquidación se encuentra Puerto Santander, Ricaurte, Lourdes, Salazar de las Palmas, Silos, Cacota, Pamplona, San Cayetano, Villa de Rosario, El Zulia con todos ellos se está finalizando los temas del PAGA, ambiental y social. En revisión de los informes trimestrales.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 2/08/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
VICTOR FRANCISCO SANTOS	AUXILIAR INGENIERIA	GAVINCO S.A.S.	
JAIRO ANDRES QUINTERO.	DIRECTOR DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S	
DIEGO CAMARGO	INGENIERO DE APOYO	GAVINCO S.A.S.	
WILMAR RANGEL ROPERO	GESTOR TECNICO	INSTITUTO TERRITORIAL DE VIAS	
JONATHAN FRANCISCO BERNAL	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO TERRITORIAL DE VIAS	
BRAYAN CAMILO CRIADO	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO TERRITORIAL DE VIAS - OCAÑA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INFORMES SEMANALES

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE JULIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 70 del 28/06/2024 al 4/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **CACHIRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS LOS CACAOS, CORREGIMIENTO LA CARRERA, EL LLANO Y LA CARAMBA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huellas y Construcción de Alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	160 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 2.658.435.877,00
FECHA DE INICIO:	16 DE NOVIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	15 DE MARZO 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.658.435.877,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE JULIO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024 ☐	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024 ☐	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.658.435.877,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.658.435.877,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.978.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.436	$ 1.281.547.055	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ (1)	$ 1.696.617.855	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.658.435.877,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.658.435.877,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.211.800.102,45	45,58%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.446.635.774,56)	-54,42%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.567.273,84	99%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.658.435.877,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.224.367.376,29	46,06%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.434.068.500,72)	-53,94%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 137.357.283,91	5,17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.555.176,54	0,32%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10000511 - 4/10/2022
PERIODO FACTURADO: NOV2022 - 15 FEB 2024
VALOR FACTURA: $ 752.334.470,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Contratista presenta Porgramacion ajustada a la prorroga No. 3, Se encuentra en revision por parte de la Interventoria.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.606.867.304,52	71,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.360.083.490,59	66,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN	$ 57.642.271,28	1,14%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 57.642.271,28	1,14%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6645 el 27/06/2024
PERIODO FACTURAI mayo
VALOR FACTURA: $ 278.413.692,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 68,33% — Avance o Atraso Físico %: -27,66%
Meta Física Ejecutada %: 40,67%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1	1	1,00	100,0%
					Ejec	0,99			0,99	99,0%
* Placa Huellas	ML	1485			Prog	655	264	566	1485	100,0%
					Ejec	33	264	204	501	33,7%
* Alcantarillas	UND	12			Prog	4,00	2	6	12	100,0%
					Ejec	3	2	5	10,00	83,3%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA	1	
MEZCLADORAS	1	3
VIBRADOR DE CONCRETO	1	2
Total		5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Municipio San Alberto y La Esperanza TRITURADORA CARGAR SA	PERMISO MINERO: SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES: En el municipio de Cachira se van abastecer de proveedores locales: TRITURADORA CARGAR SA. En cuanto a los requerimientos legales cuentan con el Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental. Se da APROBADO mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-823-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTA	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado oficio N°GIC-INVIAS-NTS-581-24 , fecha 15-abril-2024

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	12	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 27

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

Durante la semana la interventoria está a la espera de las planillas de seguridad social

Durante la semana la interventoria está a la espera de los informes del mes de junio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se llevo a cabo comité el 5 de julio 2024

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS
Se continuan con actividades de ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 1 - TRAMO 1,2 Y 3: Sin actividades
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 1, 2 Y 3: -Actividades finalizadas -Pendiente sello de juntas.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3 TRAMO 2-Vaciado de concreto de 21Mpa para placa huella, -Vaciado de concreto de 14mpa para piedra pegada

El día sabado (28 JUNIO) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 1 - TRAMO 1,2 Y 3 : Sin actividades
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 2, TRAMO 1, 2 Y 3: -Actividades finalizadas -Pendiente sello de juntas.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR 3 TRAMO 2:-Vaciado de concreto de 14mpa para piedra pegada, -Vaciado de concreto de 21mpa para piedra pegada,

-Se paran actividades hasta nuevo aviso por motivos financieros a favor del contratista.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria se encontró a la espera de recibir informes mensuales y trimestrales por parte del contratista de obra.


ACTIVIDADES SOCIALES

Durante la semana la interventoría se encontró a la espera de los documentos informes mensuales y trimestrales por parte del contratista de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

|

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CORREDOR 3 TRAMO 2 -Vaciado de concreto de 14mpa para piedra pegada, tramo 2.



CORREDOR 3 TRAMO 2 -Vaciado de concreto de 14mpa para piedra pegada, tramo 2.



CORREDOR 3 TRAMO 2 -Vaciado de concreto de 14mpa para piedra pegada, tramo 2.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mencion.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 71 del 5/07/2024 al 11/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **CACHIRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS LOS CACAOS, CORREGIMIENTO LA CARRERA, EL LLANO Y LA CARAMBA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
Construcción de Placa Huellas y Construcción de Alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	160 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 2.658.435.877,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	16 DE NOVIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
						VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	15 DE MARZO 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.658.435.877,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024 ☐	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE JULIO DE 2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024 ☐	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.658.435.877,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.658.435.877,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.978.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.436	$ 1.281.547.055	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ (1)	$ 1.696.617.855	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.658.435.877,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.658.435.877,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.211.800.102,45	45,58%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.446.635.774,56)	-54,42%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.567.273,84	99%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.658.435.877,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.224.367.376,29	46,06%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.434.068.500,72)	-53,94%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 137.357.283,91	5,17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10000511 - 4/10/2022
PERIODO FACTURADO: NOV2022 - 15 FEB 2024
VALOR FACTURA: $ 752.334.470,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Contratista presenta Porgramacion ajustada a la prorroga No. 3, Se encuentra en revision por parte de la Interventoria.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.769.782.796,90	74,55%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.360.083.490,59	66,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6645 el 27/06/2024
PERIODO FACTURAI mayo
VALOR FACTURA: $ 278.413.692,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 68,33% — Avance o Atraso Físico %: -27,66%
Meta Física Ejecutada %: 40,67%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
	Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1	1	1,00	100,0%
						Ejec	0,99			0,99	99,0%
*	Placa Huellas	ML	1485			Prog	655	264	566	1485	100,0%
						Ejec	33	264	204	501	33,7%
*	Alcantarillas	UND	12			Prog	4,00	2	6	12	100,0%
						Ejec	3	2	5	10,00	83,3%
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA	1	
MEZCLADORAS	1	3
VIBRADOR DE CONCRETO	1	2
Total		5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Municipio San Alberto y La Esperanza TRITURADORA CARGAR SA	PERMISO MINERO: SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES: En el municipio de Cachira se van abastecer de proveedores locales: TRITURADORA CARGAR SA. En cuanto a los requerimientos legales cuentan con el Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental. Se da APROBADO mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-823-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTA	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado oficio N°GIC-INVIAS-NTS-581-24 , fecha 15-abril-2024

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	12	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 27

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

Durante la semana la interventoria está a la espera de las planillas de seguridad social

Durante la semana la interventoria realizó revisión documental de los informes del mes de junio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se llevo a cabo comité el 5 y 11 de julio 2024
Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoria:
GIC-INVIAS-NTS-1026-24, APROBACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2
GIC-INVIAS-NTS-1029-24, ESTADO ACTUAL AVANCE DE LA OBRA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS
El contratista no esta realizando actividades en los corredores 1 y 3

ACTIVIDADES AMBIENTALES


ACTIVIDADES SOCIALES

Durante la semana la interventoría se encontró a la espera de los documentos informes mensuales y trimestrales por parte del contratista de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

No hay actividades

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CORREDOR 3 TRAMO 2 - Sin actividad



CORREDOR 3 TRAMO 2 - Sin actividad



CORREDOR 3 TRAMO 2 - Sin actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mencion.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 72 del 12/07/2024 al 18/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **CACHIRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS LOS CACAOS, CORREGIMIENTO LA CARRERA, EL LLANO Y LA CARAMBA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
Construcción de Placa Huellas y Construcción de Alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	160 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 2.658.435.877,00
FECHA DE INICIO:	16 DE NOVIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	15 DE MARZO 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.658.435.877,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE JULIO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024 ☐	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024 ☐	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.658.435.877,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.658.435.877,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.978.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.436	$ 1.281.547.055	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ (1)	$ 1.696.617.855	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.658.435.877,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.658.435.877,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.211.800.102,45	45,58%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.446.635.774,56)	-54,42%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.567.273,84	99%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.658.435.877,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.224.367.376,29	46,06%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.434.068.500,72)	-53,94%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 137.357.283,91	5,17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10000511 - 4/10/2022
PERIODO FACTURADO: NOV2022 - 15 FEB 2024
VALOR FACTURA: $ 752.334.470,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Contratista presenta Porgramacion ajustada a la prorroga No. 3, Se encuentra en revision por parte de la Interventoria.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.835.521.497,34	75,85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.360.083.490,59	66,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6645 el 27/06/2024
PERIODO FACTURAI mayo
VALOR FACTURA: $ 278.413.692,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 68,33% — Avance o Atraso Físico %: -27,66%
Meta Física Ejecutada %: 40,67%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1	1	1,00	100,0%
					Ejec	0,99			0,99	99,0%
* Placa Huellas	ML	1485			Prog	655	264	566	1485	100,0%
					Ejec	33	264	204	501	33,7%
* Alcantarillas	UND	12			Prog	4,00	2	6	12	100,0%
					Ejec	3	2	5	10,00	83,3%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA	1	
MEZCLADORAS	1	3
VIBRADOR DE CONCRETO	1	2
Total		5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Municipio San Alberto y La Esperanza TRITURADORA CARGAR SA	PERMISO MINERO: SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES: En el municipio de Cachira se van abastecer de proveedores locales: TRITURADORA CARGAR SA. En cuanto a los requerimientos legales cuentan con el Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental. Se da APROBADO mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-823-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTA	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado oficio N°GIC-INVIAS-NTS-581-24 , fecha 15-abril-2024

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	12	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 27

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Durante la semana la interventoria realizó revisión documental de las planillas MEPI y corroboro la información con las planillas de seguridad social

Durante la semana la interventoria realizó revisión documental de los informes del mes de junio y se dió aprobación de los mismos

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS
El contratista no esta realizando actividades en los corredores 1 y 3


ACTIVIDADES SOCIALES

Durante la semana la interventoría se encontró a la espera de los documentos informes mensuales y trimestrales por parte del contratista de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

No hay actividades

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

CORREDOR 3 TRAMO 2 - Sin actividad

CORREDOR 3 TRAMO 2 - Sin actividad

CORREDOR 3 TRAMO 2 - Sin actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mencion.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 73 del 19/07/2024 al 25/07/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **CACHIRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS LOS CACAOS, CORREGIMIENTO LA CARRERA, EL LLANO Y LA CARAMBA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huellas y Construcción de Alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	160 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 2,658,435,877.00
FECHA DE INICIO:	16 DE NOVIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	15 DE MARZO 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2,658,435,877.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE JULIO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4,288,164,910.00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268,536,435.20
		VALOR ADICIONES:	$ 500,000,000.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024 ☐	VALOR ACUMULADO:	$ 5,056,701,345.20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024 ☐	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2,658,435,877.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2,658,435,877.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40,000,000	$ 2,038,536,435	$ 2,978,164,910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40,000,000	$ 2,038,536,436	$ 1,544,501,856	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ (1)	$ 1,433,663,054	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2,658,435,877.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2,658,435,877.00	100.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1,257,812,054.23	47.31%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1,400,623,822.78)	-52.69%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12,567,273.84	99%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2,658,435,877.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1,270,379,328.07	47.79%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1,388,056,548.94)	-52.21%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 137,357,283.91	5.17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 46,011,951.78	1.73%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10000511 - 4/10/2022
PERIODO FACTURADO: NOV2022 - 15 FEB 2024
VALOR FACTURA: $ 752,334,470.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Contratista presenta Porgramacion ajustada a la prorroga No. 3, Se encuentra en revision por parte de la Interventoria.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3,901,260,197.78	77.15%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3,623,038,292.49	71.65%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN	$ 65,738,700.44	1.30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65,738,700.44	1.30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURAI jun-24
VALOR FACTURA: $ 262,954,801.89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 68.33% | Avance o Atraso Físico % -23.96%
Meta Física Ejecutada % 44.37%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
	Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1	1	1.00	100.0%
						Ejec	0.99			0.99	99.0%
*	Placa Huellas	ML	1485			Prog	655	264	566	1485	100.0%
						Ejec	54	264	224	542	36.5%
*	Alcantarillas	UND	12			Prog	4.00	2	6	12	100.0%
						Ejec	4	2	5	11.00	91.7%
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA	1	
MEZCLADORAS	1	3
VIBRADOR DE CONCRETO	1	2
Total		5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio San Alberto y La Esperanza	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
	TRITURADORA CARGAR SA	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	

OBSERVACIONES: En el municipio de Cachira se van abastecer de proveedores locales: TRITURADORA CARGAR SA. En cuanto a los requerimientos legales cuentan con el Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental. Se da APROBADO mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-823-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTA	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado oficio N°GIC-INVIAS-NTS-581-24 , fecha 15-abril-2024

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	12	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 27

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Se observa que los contratistas están dando cumplimiento al componente sst con la documentación al día

La interventoría se comunicó por vía WhatsApp con los profesionales SST de cada proyecto, solicitando la entrega de los informes, planilla de seguridad, del mes de julio para el día miércoles 31 de julio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES TECNICAS

El contratista esta realizando actividades en los corredores 1 y 3 en vaciado de conreto en placa huella, cunetas y bordillos.


ACTIVIDADES SOCIALES

•La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de la obra, evidenciando al personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.
•Durante la semana la interventoría se encontró a la espera de los documentos informes mensuales y trimestrales por parte del contratista de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizaran actividades de instalacion de postes de referencia

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



RECORRIDO OBRAS TERMINADAS



RECORRIDO OBRAS TERMINADAS



RECORRIDO OBRAS TERMINADAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mencion. Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito. Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.	FIRMA NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 57 del 28/06/2024 al 4/07/2024. Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **GOBERNACION - 1943**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	02590 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 16.898.027.326,00
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
			$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 16.898.027.326,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	10 DE AGOSTO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.978.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.436,000	1.281.547.055	
	SALDO DE VIGENCIA	-	(0,800)	1.696.617.855	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 16.898.027.326,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 6.408.142.462,96	37,92%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 5.805.964.199,69	34,36%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (602.178.263,26)	-3,56%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 213.426.119,59	80,68%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 6.408.142.462,96	37,92%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 6.019.390.319,28	35,62%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (388.752.143,67)	-2,30%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 537.744.987,10	3,18%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 178.629.638,40	1,06%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FEUT-4 del 24/06/2024
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 2.160.465.390,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.606.867.304,52	71,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.360.083.490,59	66,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 57.642.271,28	1,14%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 57.642.271,28	1,14%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6645 el 27/06/2024
PERIODO FACTURADO: may-24
VALOR FACTURA: $ 278.413.692,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 37,90%
Meta Física Ejecutada %: **35,22%**
Avance o Atraso Físico %: -2,68%

MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo RINCONADA	Tramo SANTO DOMINGO	Tramo VOLCAN	Tramo CHICAGUA BAJO	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	89,29%				89,29%	1,08%
					Ejec	93,10%				93,10%	1,1%
Construcción De Placa Huella	ML	2426			Prog	270,77	420,79	138,79	224,7	1055,04	8,47%
					Ejec	307	547,00	173,4	223,00	1250,40	10,04%
Construcción De Alcantarillas	UND	24			Prog	2,48	7,24	1,53	4,79	16,04	3,15%
					Ejec	1	1	0,7	0,5	3,2	0,63%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	44820,87			Prog	13943,77	11164,76	9750,05	5521,72	40380,29	1,06%
					Ejec	13360,95	11573,35	10767,35	5532,62	41234,26	1,08%

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo POTREROS	Tramo CINERA	Tramo HELECHAR	Tramo JUAN BUENO	Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog						
					Ejec						
Construcción De Placa Huella	ML	1871			Prog	46,45	165,78	166,05	102,50	480,78	4,1%
					Ejec		87	183	90	360,00	3,1%
Construcción De Alcantarillas	UND	25			Prog	0,60	1,86	2,77	3,26	8,48	1,74%
					Ejec		0,06	0,5		0,56	0,11%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	48523,93			Prog	4422,37	12314,95	9043,77	7884,76	33665,85	0,88%
					Ejec			10218,38	8998,80	19217,18	0,50%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		1
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		1
Total	5	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO GRAMALOTE

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo BOYACA	Tramo SAN ISIDRO	Tramo SANTA ANITA	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog						
					Ejec						
Construcción De Placa Huella	ML	2679			Prog	337,18	160,57	138,3		636,09	4,4%
					Ejec	667,40	442,30			1109,7	7,7%
Construcción De Alcantarillas	UND	23			Prog	7,04	3,77	0,06		10,87	2,19%
					Eiec	1,5	0,5			2	0,40%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	52602,96			Prog	18684,05	2017,74	7858,10		28559,89	0,75%
					Ejec	15987,00	6358,05			22345,05	0,59%
					Prog						
					Eiec						

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		1
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		1
Total	5	7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo LOS PATIOS				Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog						
					Ejec						
Construcción De Placa Huella	ML	2595			Prog	1088,55				1088,55	8,67%
					Eiec	1180,00				1180	9,40%
Construcción De Alcantarillas	UND	14			Prog	2,00				2,00	0,5%
					Ejec	2,00				2,00	0,5%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	150715,56			Prog	112008,30				112008,30	0,96%
					Ejec	15236,68				15236,68	0,13%
					Prog						
					Ejec						

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Municipio, El Zulia	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	Quebrada La Amarilla con la via que conduce a Cucuta al MUnicipio de Santiago	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	TRITURADORA LA AMARILLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO

OBSERVACIONES: La interventoría recibió por parte del contratista los requerimientos legales como Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental, se da aprobación mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-824-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-1635-22, Fecha: 28-Diciembre-2023

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	106	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	33	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	20	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	53	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 142

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras.
Una vez se remita la información por parte del Contratista sobre las oficinas de atención a la comunidad se actualizara la respectiva casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Considerando que el contratista actualmente tiene algunas observaciones sobre los diversos componentes de diseño de los diferentes tramos, se recibirá información durante la semana para su revisión y evaluación.
El dia martes 02 de julio, se realiza reunion convocada por la gobernacion de norte de santander donde asiste contratista de obra e interventoria, con el fin de tratar temas referentes al estado actual del contrato y asi mismo aclarar inquietudes respecto a la solicitud de ampliacion a 7 mts parte del tramo No1 Municipio de los patios.

ACTIVIDADES TECNICAS
1.MUNICIPIO DE ARBOLEDAS
Durante este periodo, el contratista continua aun sin actividades en las veredas de Santo Domingo, Helechar y Volcán debido a que hasta la fecha no se ha encontrado una solución para la pérdida de la banca en el corredor vial entre el municipio de Arboledas y el corregimiento de Castro. Esto sigue limitando completamente el acceso de materiales para la ejecución normal de actividades en estos corredores que estaban siendo intervenidos.

El contratista ha estado colaborando activamente con la Alcaldía Municipal de Gramalote proporcionando maquinaria para abrir un corredor alternativo que facilite el acceso al corregimiento de Castro y permita reanudar las actividades en las veredas donde actualmente están suspendidas.

VEREDA CHICAGUA
Durante la presente semana, se están ejecutando labores de construcción de placa huella en el tramo número 2. Estas actividades comprenden lo siguiente:
En el tramo en curso, se lleva a cabo la instalación de formaleta de madera, la cual permitirá la modulación de los diferentes elementos de la placa huella en construcción.
En el tramo número 2, se realiza el proceso de corte, doblado y armado del acero de refuerzo longitudinal y transversal, tanto para los elementos huella como para la viga riostra, cuneta y bordillo, asegurando la continuidad estructural del tramo en ejecucion.
En el transcurso de la semana, se ejecuta el vaciado de concreto con una resistencia de 21 MPa para los elementos de la placa huella: viga riostra, huellas, cuneta y bordillo.
Continuando con la construcción de los elementos de sobreancho y franja central, se lleva a cabo el vaciado de concreto de 14 MPa durante la semana para estos elementos.

VEREDA JUAN BUENO
En el tramo número 3, se llevan a cabo esta semana actividades de construcción de placa huella, siguiendo un orden secuencial que comprende las siguientes actividades:
A lo largo de la semana, se realiza el vaciado de hormigón de 21 MPa para los elementos estructurales de la placa huella (huellas, viga riostra, cuneta y el bordillo).
Se continúa la instalación de formaletas de madera para la modulación de los distintos elementos que conforman la placa huella.
Se continúa con la instalación de acero de refuerzo longitudinal y transversal #3 (3/8) en los diferentes elementos para la continuidad en la ejecución de la placa huella

VEREDA CINERA
En el tramo 4, avanzan las labores de construcción de placa huella durante la presente semana, con las siguientes actividades en curso:
Se mantiene el avance en la colocación de acero de refuerzo longitudinal y transversal #3 en los elementos de la placa huella, asegurando la continuidad de la ejecución
Se realiza la instalación de encofrados de madera para definir la forma y dimensiones de los diversos componentes de la placa huella a lo largo del tramo en ejecucion.
Se continúa el vaciado de elementos en concreto de 21 MPa durante esta semana, abarcando las huellas, la viga riostra, la cuneta y el bordillo.

Se realiza verificacion en campo de las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo con el fin de verificar el avance que se tiene en la semana.
Durante esta semana, se han registrado lluvias en los diferentes corredores viales donde se están llevando a cabo actividades, lo cual ha retrasado ligeramente el avance planificado para esta semana.

2.MUNICIPIO DE GRAMALOTE
VEREDA BOYACA
Durante esta semana se continuan con los trabajos en el tramo de placa huella No4, donde se están realizando las siguientes labores:

Se realizo el vaciado de concreto de alta resistencia (21 MPa y 14 MPa) en los diversos elementos de la placa huella, cumpliendo con los estrictos requerimientos técnicos

VEREDA SAN ISIDRO
Se continúan esta semana con las labores de ejecución de placa huella en el tramo No 5 donde se realiza lo siguiente:
Se continúa con el armado del acero de refuerzo longitudinal y transversal para los diferentes elementos de la estructura. Este proceso incluye el corte, doblado y colocación de las varillas de acero, siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto.
Durante toda la semana se realizó el vaciado de concreto con resistencias de 21 MPa y 14 MPa para los distintos elementos de la placa huella, de acuerdo a ancho y espesores de diseño.

Se realiza verificacion en campo de las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo con el fin de verificar el avance que se tiene en la semana.
Durante esta semana, se han registrado lluvias en los diferentes corredores viales donde se están llevando a cabo actividades, lo cual ha retrasado ligeramente el avance planificado para esta semana.

3.MUNICIPIO DE LOS PATIOS
COROZAL - CALIFORNIA
Las labores de construcción de placa huella continúan en el tramo No 1, sector Corozal. En esta etapa se están realizando las siguientes actividades:
La instalación de las capas de sub-base granular en el tramo No 1 continúa a buen ritmo. Este proceso consiste en la colocación y distribución uniforme de material granular sobre el terreno previamente preparado, siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto
Se continuan con excavaciones sin clasificar para la estructura de cajeo de la placa huella a lo largo del tramo No1 dando continuidad en la ejecucion de la misma.
Actualmente se está ejecutando el amarre de los aceros de refuerzo longitudinal y transversal de tamaño #3 (3/8") para asegurar la continuidad de la placa huella y las vigas riostras en la continuidad del tramo No1.
Durante toda esta semana, se están llevando a cabo los trabajos de vaciado de concreto en sitio, utilizando concretos de resistencias variadas: 21 MPa y 14 Mpa de acuerdo a especificaciones y diseños.


Se realiza verificacion en campo de anchos actuales de via a lo largo del tramo No1 con el fin de validar la informacion suministrada por el contratista de obra, en lo que tiene que ver del analisis del alcance con 7 mts de seccion de via.
Se ha recibido un documento enviado por el contratista de la obra, en el cual se realiza el análisis para el municipio de Los Patios con el objetivo de verificar el alcance del proyecto una vez se complete el tramo No. 1, que incluye algunas secciones de 7 metros. Actualmente, este análisis se encuentra en proceso de verificación por parte de la interventoría.

ACTIVIDADES SOCIALES
Durante esta semana, la interventoría ha realizado visitas frecuentes a la obra en ejecución para supervisar detalladamente la construcción de la placa huella. Además, se ha evidenciado un cumplimiento efectivo en el componente social, Asimismo, se ha recibido el informe mensual correspondiente al mes de junio por parte del contratista, el cual está siendo revisado para emitir el concepto correspondiente.
ACTIVIDADES SST
Durante esta semana, la interventoría está a la espera de las planillas de seguridad social correspondientes al mes de junio, con el fin de verificar y actualizar la informacion.
ACTIVIDADES AMBIENTALES
El contratista de la obra ha enviado el informe mensual correspondiente a junio, junto con sus anexos de cumplimiento. Además, se ha constatado en campo la implementación de los subprogramas del documento de PAGA durante esta etapa constructiva

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las ejecuciones de la placa de huella en los diferentes frentes en los municipios de Los Patios, Arboledas y Gramalote.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ARBOLEDAS


ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA CUENTA PALCA HUELLA VEREDA CHICAGUA BAJO


VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA ELEMENTOS DE PLACA HUELLA


VISTA GENERAL ARMADO DE ACERO DE REFUERZO ELEMENTOS DE CUNETA Y BORDILLO.


VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA FRANJA CENTRAL VEREDA JUAN BUENO


VISTA GENERAL ACABADO DE CONCRETO DE 21 MPA


VISTA GENERAL EMPALME PLACA HUELLA TRANDICIONAL CON CURVA DE TRANSICION


VISTA GENERAL PLACA HUELLA VEREDA CINERA MUNICIPIO DE ARBOLEDAS


VACIADO DE CONCRETO DE ELEMENTOS DE 14 MPA VEREDA CINERA


ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA HUELLA Y VIGA RIOSTRA

GRAMALOTE



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA BORDILLO TRAMO No4 VEREDA BOYACA



VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA SOBREANCHO Y FRANAJA CENTRAL



VISTA GENERAL PLACA HUELLA TRAMO No4



ADEACUACION DE ANCHOS DE VIA VEREDA SAN ISIDRO



VISTA SECCION TRANSVERSAL DE PLACA HUELLA EN EJECUCION



VACIADO DE CONCRETO DE 14 Mpa PARA SOBREANCHO Y FRNAJA CENTRAL.

LOS PATIOS



ARMADO DE FORMALETA PARA ELEMENTOS DE CUNETA Y BORDILLO.



COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR TRAMO No1 EN EJECUCION



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA HUELLAS Y VIGA RIOSTRA.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:

1. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-991-24 del 28 de junio de 2024 se emiten observaciones al diseño hidraulico vereda cimera del Municipio de Arboledas una vez revisadas por parte del especialista hidraulico.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matricula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 58 del 5/07/2024 al 11/07/2024. Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **GOBERNACION - 1943**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	02590 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 16.898.027.326,00
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
			$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 16.898.027.326,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	10 DE AGOSTO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.978.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.436,000	1.281.547.055	
	SALDO DE VIGENCIA	-	(0,800)	1.696.617.855	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	16.898.027.326,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	6.966.394.055,80	41,23%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	6.029.154.463,89	35,68%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(937.239.591,90)	-5,55%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	213.426.119,59	80,68%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	6.966.394.055,80	41,23%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	6.242.580.583,48	36,94%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(723.813.472,31)	-4,28%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	558.251.592,84	3,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	223.190.264,20	1,32%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FEUT-4 del 24/06/2024
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 2.160.465.390,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	3.769.782.796,90	74,55%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	3.360.083.490,59	66,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$	65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$	65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6645 el 27/06/2024
PERIODO FACTURADO: may-24
VALOR FACTURA: $ 278.413.692,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 41,00% — Avance o Atraso Físico %: -3,86%
Meta Física Ejecutada %: **37,13%**

MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia _____**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo RINCONADA**	**Tramo SANTO DOMINGO**	**Tramo VOLCAN**	**Tramo CHICAGUA BAJO**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND	1			Prog	89,43%				89,43%	1,08%
					Ejec	93,10%				93,10%	1,1%
Construcción De Placa Huella	ML	2426			Prog	272,36	436,06	152,89	246,4	1107,72	8,89%
					Ejec	307	547,00	173,4	232,00	1259,40	10,11%
Construcción De Alcantarillas	UND	24			Prog	2,56	7,70	1,73	5,33	17,31	3,41%
					Ejec	1	1	0,7	0,5	3,2	0,63%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	44820,87			Prog	14338,50	11232,85	9942,74	5606,29	41120,38	1,08%
					Ejec	13360,95	11573,35	10767,35	5532,62	41234,26	1,08%
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia _____**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo POTREROS**	**Tramo CINERA**	**Tramo HELECHAR**	**Tramo JUAN BUENO**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND				Prog						
					Ejec						
Construcción De Placa Huella	ML	1871			Prog	72,39	188,31	183,53	113,03	557,26	4,7%
					Ejec		121	183	126	430,00	3,6%
Construcción De Alcantarillas	UND	25			Prog	1,17	2,98	3,14	3,71	11,00	2,26%
					Ejec		0,06	0,5		0,56	0,11%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	48523,93			Prog	4790,90	13434,49	9267,23	8070,44	35563,07	0,93%
					Ejec			10218,38	8998,80	19217,18	0,50%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		1
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		1
Total	5	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO GRAMALOTE

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia _____**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo BOYACA**	**Tramo SAN ISIDRO**	**Tramo SANTA ANITA**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND				Prog						
					Ejec						
Construcción De Placa Huella	ML	2679			Prog	346,65	177,57	160,8		685,06	4,8%
					Ejec	691,20	479,00			1170,2	8,1%
Construcción De Alcantarillas	UND	23			Prog	7,69	4,47	0,06		12,22	2,47%
					Eiec	1,5	0,5			2	0,40%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	52602,96			Prog	19270,25	2102,08	8980,68		30353,01	0,79%
					Eiec	15987,00	6358,05			22345,05	0,59%
					Prog						
					Eiec						

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		1
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		1
Total	5	7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia _____**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo LOS PATIOS**				**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND				Prog						
					Ejec						
Construcción De Placa Huella	ML	2595			Prog	1147,96				1147,96	9,14%
					Eiec	1284,00				1284	10,22%
Construcción De Alcantarillas	UND	14			Prog	2,00				2,00	0,5%
					Ejec	2,00				2,00	0,5%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	150715,56			Prog	118459,51				118459,51	1,01%
					Ejec	15236,68				15236,68	0,13%
					Prog						
					Ejec						

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio, El Zulia	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Quebrada La Amarilla con la via que conduce a Cucuta al MUnicipio de Santiago	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	TRITURADORA LA AMARILLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: La interventoría recibió por parte del contratista los requerimientos legales como Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental, se da aprobación mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-824-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-1635-22, Fecha: 28-Diciembre-2023

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	109	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	34	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	22	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	53	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 145

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras.
Una vez se remita la información por parte del Contratista sobre las oficinas de atención a la comunidad se actualizara la respectiva casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Por parte de la interventoria se emite concepto del informe de justificacion de adicional de recursos enviado por el supervisor del contrato por parte de la entidad contratante Gobernacion Norte de Santander.
Se verifica informacion enviada por el contratista de obra referente al corredor vial vereda corozal - california tramo No1 anchos de 7,0 m, donde se realizan observaciones teniendo en cuenta el recorrido de verificacion de anchos realizada por parte de la interventoria.
Durante el periodo se realiza revisión por parte de los especialistas a las observaciones de los distintos diseño enviadas por el contratista de obra, revisando cada detalle pendiente.
Se realiza comité de obra en campo con el personal donde se verifica el avance fisico semanal en los frentes de trabajo Municipio de Arboledas y se realizan las observaciones pertinentes de cada componente tecnico, Social y SST.
Se llevan a cabo observaciones generales del progreso actual del contratista de obra en los diferentes municipios, en los cuales se solicita la ejecución simultánea de actividades de obra simultáneas con el propósito de iniciar obras de drenajes (Alcantarillas y borxculver) que se han proyectado en el alcance contractual y que aún no han concluido y/o iniciado su ejecución.

ACTIVIDADES TECNICAS
1.MUNICIPIO DE ARBOLEDAS
Durante la semana, el contratista continúa con las actividades de construccion de placa huella y obras de drenaje (Alcantarillas) en los corredores viales de las veredas Cinera, Juan Bueno y Chicagua Bajo:

Vereda Cinera - Placa huella en ejecucion Tramo 4
Dando continuidad a los elementos de placa huella se realiza armado a lo largo del corredor vial con el fin de modular el tramo en ejecucion de acuerdo a diseños.
Se continuan labores de corte, figurado y armado de acero de refuerzo para los diferentes elementos de acuerdo a diseños (Curva de transicion, placa huella tradicional).
Durante la semana se continua el vaciado de elementos en concreto de 21 Mpa y 14 Mpa de acuerdo a la modulacion del tramo.
Se lleva a cabo excavaciones para zanja de tuberia y elemento de encole y descole alcantarillas PR1+485
Se realiza instalacion de cama de arena para tuberia y se procede al montaje de tuberia de Pvc de 36" para alcantarilla ubicada en el PR(xxx)
Se realiza el relleno respectivo con material de excavacion para el area de la zanja con el fin habilitar el paso sobre el corredor.

Vereda Chicagua bajo - Placa huella en ejecucion Tramo 2
Continuando con la instalación de los elementos de placa huella, se procede a la instalacion de formaleta. Con el objetivo dividir el tramo en construcción en secciones modulares, siguiendo los diseños establecidos.
Se continua con la instalacion de acero longitudinal y transversal para los diferentes elementos de placa huella a lo largo del corredor en intervencion.
Se realiza vaciado de concretos de 21 Mpa y 14Mpa elaborado en campo para los elementos de placa huella en continuidad a lo largo del tramo.
Se realizan observaciones al contratista de la obra para que se tomen medidas respecto al progreso y el rendimiento actual de la cuadrilla que se tiene campo.

Vereda Juan Bueno - Placa huella en ejecucion Tramo 3
Durante la semana se continua con el armado de acero de refuerzo No3 (3/8) para los difernetes elementos de placa huella (viga riostra, huella, cuneta y bordillo).
Se realiza instalacion de formaleta para la modulacion de elementos de acuerdo a longitud y ancho especifico (franja central, huellas y cuneta).
Se elabora mezcla de concreto de 21 Mpa y 14 Mpa en campo para vaciado de los diferentes elementos de placa huella a lo largo del tramo en ejecucion.

Durante la semana se realzan tomas de muestras de los diferentes concretos realzados en obra, con el fin de realizar seguimiento a la resistencia de los elementos fundidos.
Durante todo el periodo, el contratista ha estado trasladando materiales desde el punto de acopio y/o almacenamiento ubicado en el sector El Hoyo hacia las diversas veredas que actualmente están siendo intervenidas.
El contratista sigue sin actividades en los frentes de trabajo de las veredas de Helechar, Santo Domingo y Volcán. Hasta la fecha, no se ha solucionado el acceso al corregimiento de Castro debido a la pérdida total de la banca en el sector de La Feliciana, lo cual está causando retrasos significativos en el avance de la obra.

2.MUNICIPIO DE GRAMALOTE
Durante la semana, el contratista continúa con las actividades de construccion de placa huella en los corredores viales de las veredas Boyaca y San Isidro:
Vereda Boyaca - Placa huella en ejecucion Tramo 4
Se realiza vaciado de concreto de 21Mpa para elementos de cuneta y bordillos pendientes a la fecha
Se continua con el armado de formaleta para la modulacion de los diferentes elementos de placa huella a lo largo del tramo No4en intervencion.
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa para elementos de franja central y sobreancho dando continuidad y modulacion de la placa huella en ejecucion.
Una vez retirada la formaleta de los elementos de 14 Mpa se realiza armado instalacion de acero de refuerzo longitudinal y transversal para huella, viga riostra.
Se continua con el vaciado de elementos de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para viga riostra y huellas a lo largo del tramo en eejecucion.

Vereda San Isidro - Placa huella en ejecucion Tramo 5
Durante la semana se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa para elementos de franja central y sobreancho pendientes que se tenian por fundir.
Se da continuidad en el armado de formaleta en franja central y sobreancho para la modulacion de elementos monoliticos de viga riostra y huellas.
Se realiza corte, figurado e instalacion de acero de refuerzo longitudinal y transversal para elementos de placa huella continuidad del tramo No5 en ejecucion.
Durante el periodo se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para los elementos de concreto seccion trnansversal de placa huella (Bordillo, cuneta, huella y viga riostra).

Se realiza toma de muestra en campo del concreto elaborado en obra para el seguimiento de la resistencia del mismo.
Se realiza verificacion en campo de cantidades de obra y cantidad de metros de placa huella ejecutados a la fecha.
El contratista realiza suministro de materiales petreos, cemento y varilla corrugada de 3/8´ a los puntos donde se realizan actividades actualmente durante toda la semana.

3.MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Vereda Corozal - California - Placa huella en ejecucion Tramo 1
Se continuan actividades de localizacion y replanteo de placa huella en el tramo No1 con ayuda de la cuadrilla topografica que se tienen en campo.
El contratista de obra continua realizando acopio de subbsase granular a lo largo del tramo No1 para extendido y compactacion de la misma.
Se realizan excavaciones en general para estructura de placa huella en la continuidad del tramo No1 de acuerdo a la topografia que se tiene en campo.
Se continuan con excavaciones sin clasificar para la estructura de cajeo de la placa huella a lo largo del tramo No1 dando continuidad en la ejecucion de la misma.
Teniendo en cuenta el proceso contructivo que se vienen ejecutando se realiza armado de formaleta para elementos de franja central y sobreancho para modulacion de elementos monoliticos viga riostra y huellas.
Se realiza el amarre de los aceros de refuerzo longitudinal y transversal #3 (3/8") para la continuidad de la placa huella y las vigas riostras en el tramo No. 1

Durante la semana se realzan tomas de muestras de los diferentes concretos realzados en obra, con el fin de realizar seguimiento a la resistencia de los elementos fundidos.
La interventoría ha estado insistiendo al contratista sobre la necesidad de comenzar las obras de drenaje, especificamente los box culverts, que están proyectados hasta la fecha. Esta solicitud es crucial para evitar retrasos futuros.


ACTIVIDADES SOCIALES
Se le solicita al contratista examinar la información pendiente a la fecha con el propósito de que se efectue la entrega de la misma y estar al dia.

Se llevó a cabo un recorrido a los diferentes frentes en el Municipio de Arboledas y Gramalote durante la semana, donde se aprecia el avance continuo de la obra, pero se observó que durante la ejecución no se logran percibir los subprogramas contemplados en el documento PAGA, lo cual se llevan a cabo las observaciones para ser tomadas en cuenta.
ACTIVIDADES SST
Durante la semana la interventoria realizó revisión de documentación de las planillas MEPI, donde se corroboro la información con las planillas de seguridad social.
Durante la semana la interventoria realizó revisión documental, del informe del mes de junio, donde finalmente se dio aprobacion al mismo.
Se visitó el municipio de Arboledas, veredas de Chicagua Bajo, Cinera y Gramalote, vereda San Isidro a lo largo de la semana, donde se observó que no hay señalización de PMT y punto de emergencias. Se dejó escrito en acta el compromiso de instalación del punto de emergencias (camilla, botiquín y extintor) y también la señalización y demarcación en los frentes de obra.
ACTIVIDADES AMBIENTALES
Durante la semana se verifica informacion del componente entregada por parte del contratista con el fin de validar la informacion.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las ejecuciones de la placa de huella en los diferentes frentes en los municipios de Los Patios, Arboledas y Gramalote.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ARBOLEDAS



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO #3 PARA VIGA RIOSTRA Y CUNETA VEREDA CHICAGUA BAJO



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUENTE Y BORDILLO



VISTA GENERAL DE PLACA HUELLA EN EJECUCION



VISTA GENERAL DE SUELO - CEMENTO VEREDA JUAN BUENO



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL PARA CUNETA Y BORDILLO



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA Y BORDILLO



VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA ELEMENTOS FRANJA CENTRAL Y SOBREANCHO VEREDA CINERA



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLA Y VIGA RIOSTRA



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO ELEMENTO DE DESCOLE ALCANTARILLA

GRAMALOTE



VISTA GENERAL ARMADO DE ACERO DE REFUERZO VEREDA BOYACA TRAMO 4



VISTA GENERAL DE ACTIVIDADES DE OBRA EN CAMPO



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA Y BORDILLO



VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA FRANJA CENTRAL VEREDA SAN ISIDRO



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA Y BORDILLO



VERIFICACION DE ACTIVIDADES EN CAMPO Y CUMPLIMIENTOS DE LOS COMPONENTES

LOS PATIOS



ACOPIO DE MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR PARA TRAMO No1 VEREDA COROZAL



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL TRAMO No1



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLA Y VIGA RIOSTRA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:

1. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1009-24 del 09 de julio de 2024 se realizan observaciones a la documentacion enviada por parte del contratista de la solicitud de adicional verificacion corredor vial Vereda Corozal - Califonia, Municipio de los Patios.
1. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1030-24 del 11 de julio de 2024 se realizan le realizan observaciones generales al avance actual del contrato de obra con el fin del que el contratista implemente mas frentes de trabajo.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 59 del 12/07/2024 al 18/07/2024. Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **GOBERNACION - 1943**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	02590 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 16.898.027.326,00
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
			$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 16.898.027.326,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	10 DE AGOSTO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.978.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.436,000	1.281.547.055	
	SALDO DE VIGENCIA	-	(0,800)	1.696.617.855	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 16.898.027.326,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 7.533.997.613,03	44,59%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 6.562.068.147,00	38,83%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (971.929.466,03)	-5,75%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 213.426.119,59	80,68%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 7.533.997.613,03	44,59%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 6.775.494.266,59	40,10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (758.503.346,44)	-4,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 567.603.555,28	3,36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 532.913.683,11	3,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FEUT-4 del 24/06/2024
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 2.160.465.390,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.835.521.497,34	75,85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.360.083.490,59	66,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6645 el 27/06/2024
PERIODO FACTURADO: may-24
VALOR FACTURA: $ 278.413.692,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 44,13%
Meta Física Ejecutada %: **39,92%**
Avance o Atraso Físico %: -4,21%

MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo RINCONADA	Tramo SANTO DOMINGO	Tramo VOLCAN	Tramo CHICAGUA BAJO	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	89,57%				89,57%	1,08%
					Ejec	93,10%				93,10%	1,1%
Construcción De Placa Huella	ML	2426			Prog	273,78	451,33	167,00	268,1	1160,22	9,32%
					Ejec	307	547,00	173,4	248,00	1275,40	10,24%
Construcción De Alcantarillas	UND	24			Prog	2,65	8,16	1,92	5,86	18,59	3,66%
					Ejec	1	1	0,7	0,5	3,2	0,63%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	44820,87			Prog	14733,23	11300,95	10135,44	5690,85	41860,48	1,10%
					Ejec	13360,95	11573,35	10767,35	5532,62	41234,26	1,08%
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia _____**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo POTREROS**	**Tramo CINERA**	**Tramo HELECHAR**	**Tramo JUAN BUENO**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	1871			Prog	98,33	210,84	201,01	123,56	633,74	5,4%
					Ejec	24	167,5	183	201	575,50	4,9%
Construcción De Alcantarillas	UND	25			Prog	1,73	4,10	3,51	4,17	13,52	2,77%
					Ejec	0	0,06	0,5	0	0,56	0,11%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	48523,93			Prog	5159,43	14554,04	9490,69	8256,12	37460,28	0,98%
					Ejec	0	0	10218,38	8998,80	19217,18	0,50%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		1
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		1
Total	5	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO GRAMALOTE

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo BOYACA	Tramo SAN ISIDRO	Tramo SANTA ANITA	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	2679			Prog	359,93	194,57	183,3		737,83	5,1%
					Ejec	752,00	543,10	0		1295,1	9,0%
Construcción De Alcantarillas	UND	23			Prog	8,34	5,18	0,06		13,58	2,74%
					Eiec	1,5	0,5	0		2	0,40%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	52602,96			Prog	19856,44	2186,42	10103,27		32146,13	0,84%
					Ejec	15987,00	15573,65	0		31560,65	0,83%
					Prog	0					
					Ejec						

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		1
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		1
Total	5	7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo LOS PATIOS				Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	2595			Prog	1208,60				1208,60	9,62%
					Eiec	1324,00				1324	10,54%
Construcción De Alcantarillas	UND	14			Prog	2,00				2,00	0,5%
					Ejec	2,00				2,00	0,5%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	150715,56			Prog	124910,72				124910,72	1,07%
					Ejec	15236,68				15236,68	0,13%
					Prog	0					
					Ejec						

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Municipio, El Zulia	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	Quebrada La Amarilla con la via que conduce a Cucuta al MUnicipio de Santiago	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	TRITURADORA LA AMARILLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO

OBSERVACIONES: La interventoría recibió por parte del contratista los requerimientos legales como Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental, se da aprobación mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-824-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-1635-22, Fecha: 28-Diciembre-2023

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	109	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	34	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	22	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	53	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 145

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras.
Una vez se remita la información por parte del Contratista sobre las oficinas de atención a la comunidad se actualizara la respectiva casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
El contratista tiene pendientes algunas observaciones a los estudios y diseños, los cuales se encuentran en proceso de revisión. Una vez verificadas por la interventoría, se emitirá el respectivo concepto sobre las mismas.
Durante la semana, se recibe información por parte del contratista respecto al componente de estudios y diseños pendientes en la vereda Juan Bueno, con el fin de validar la información y emitir un concepto al respecto.
Durante la semana, se llevará a cabo una mesa de trabajo con el contratista para verificar las cantidades de obra del balance contractual y las obras adicionales, con el objetivo de establecer nuevos alcances.

ACTIVIDADES TECNICAS
1.MUNICIPIO DE ARBOLEDAS
El contratista continua trabajando en la ejecucion de placas huellas en las veredas Cinera, Juan Bueno y Chicagua Bajo:

tramo 4 - Placa huella en ejecución - Vereda Cinera
Se realizan actividades de estabilizacion de la subrasante mediante la escarificacion, mezcla y compactacion de SUELO - CEMENTO.
Se realiza armado de formaleta de madera para moddulacion de elementos de placa huella a lo largo del corredor tramo No4
Se realiza corte, figurado y armado de acero de refuerzo para los diferentes elementos de placa huella (viga riostra, huella, cuneta y bordillo) tramo en ejecucion.
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa para elementos franja central a lo largo del tramo en ejecucion.
Durante toda la semana se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de huella, curvas de trnasicion, cuneta y bordillo.

Tramo 2 - Placa huella en ejecucion - Vereda Chicagua Bajo
Se continua con la instalacion de formaleta de madera para modulacion de los elementos de placa huella tramo No2.
Se realiza instalacion de acero de refuerzo No3 para los diferentes elementos de placa huella, para la continuidad de los mismos a lo largo del tramo No2.
Se continua con el vaciado de concreto de 14 Mpa (sobreancho y franja central) y 21 Mpa (huella, viga riostra y cuneta y bordillo).

Tramo 3 - Placa huella en ejecucion - Vereda Juan Bueno
Dando continuidad al tramo No3 se realiza instalacion de formaleta de madera para la modulacion de elementos de placa huella.
Se continua con la instalacion de acero de refuerzo longitudinal y transversal No3 para elementos de placa huella (Viga riostra, curva, cuneta y bordillo).
Durante toda la semana se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa elaborado en obra para franja central.
Durante toda la semana se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para elementos como (huella, viga riostra, cuneta y bordillo).

Tramo 2 - Se reanudan actividades - Vereda Juan Potreros
Durante la semana se reanudan actividadese en el tramo No2 donde se realiza compactacion de subbase granular a lo largo del tramo en ejecucion.
Se realiza instalacion de formaleta de madera para elementos de placa huella viga riostra, huella, cuneta y bordillo.
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa para elementos de frnaja central y sobreancho tramo en ejecucion.
Se da inicio al vaciado de concreto de 21 Mpa eleborado en obra para elementos de placa huella (Viga riostra, huella) de acuerdo a dimensiones de los mismos.

Durante toda la semana, el contratista ha estado trasladando materiales desde el lugar de acopio hasta las veredas donde se ejecutan actividades actualmente.
El contratista permanece sin actividades en los frentes de trabajo de las veredas de Helechar, Santo Domingo y Volcán. En estos momentos, no se ha solucionado el acceso al corregimiento de Castro debido a la pérdida total de la banca en el sector de La Feliciana, lo cual está ocasionando retrasos significativos en el progreso de la obra.

2.MUNICIPIO DE GRAMALOTE
El contratista continúa con las actividades de construcción de placa huella en los corredores viales de las veredas Boyaca y San Isidro.
Tramo 4 - Placa huella en ejecucion - Vereda Boyaca
Se realiza armado de formaleta de madera para modulacion de los difernetes elementos de placa huella.
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central y sobreancho a lo largo del tramo No4.
Durante la semana se realiza armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal #3 para huellas, viga riostra, cuneta y bordillo.
Durante la semana se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para los diferentes elementos Cuneta, bordillo, huella y viga riostra.
Se realizan actividades en general de excavacion para adecuacion de anchos a lo largo del corredor vial.

Tramo 5 - Placa huella en ejecucion - Vereda San Isidro
Se continua armado de formaleta de madera para modulacion de elementos de placa huella a lo largo del tramo en ejecucion.
Se realiza armado e instalacion de acero de refuerzo para los diferentes elementos de placa huella dando continuidad al tramo No5.
Durante la semana se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para la continuidad de los diferentes elementos de placa huella (viga riostra, huella, cuneta y bordillo).
Durante la semana se realizan actividades de mantenimiento periodico


3.MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Tramo 1 - Placa huella en ejecucion - Vereda Corozal - California
Durante la semana el contratista continua con actividades de excavacion cajeo estructura de placa huella dando continuidad en el tramo No1.
Se continua actividades de extendido, compactacion y humectacion de subbase granular a lo largo del tramo No1.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos faltante por fundir Cuneta y bordillo.
Se realiza instalacion de formaleta de madera para modulacion de placa huella, dando continuidad en los elementos a lo largo del tramo No1.
Se continua amarre de acero de refuerzo longitudinal y transversal #3 (3/8) para los diferente elementos de plca huella.

ACTIVIDADES SOCIALES
Se realiza verificacion en campo del cumplimiento de los diferentes programas referentes al area social.
ACTIVIDADES SST
Se realiza seguimiento en campo al componente SST con el fin de realizar sugerencias y observaciones al personal que se tienen en campo.
ACTIVIDADES AMBIENTALES
Durante la semana se realza verificacion del cumplimiento a los diferentes programas ambientales que se tienen establecido en la guia PAGA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las ejecuciones de la placa de huella en los diferentes frentes en los municipios de Los Patios, Arboledas y Gramalote.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ARBOLEDAS



LIMPIEZA GENERAL DE PALCA HUELLA VEREDA CHICAGUA BAJO.



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA BORDILLO



ARMADO DE FORMALETA DE MADERA PARA MODULACION DE PLACA HUELLA



ARMADO DE ACERO PARA LOSA CURVA DE TRANSICION VEREDA JUAN BUENO



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLA Y VIGA RIOSTRA



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA Y BORDILLO



CORTE FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGA RIOSTRAS VEREDA CINERA



VISTA GENERAL VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA ELEMENTOS SECCION TRANSVERSAL PLACA NUELLA



VISTA GENERAL ARMADO DE ACERO DE REFUERZO ELEMENTOS PLACA HUELLA



VISTA GENERAL VACIADO DE CONCRETO DE 14MPA VEREDA POTREROS



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA ELEMENTOS DE PLACA HUELLA



VISTA GENERAL ACTIVIDADES VEREDA POTREROS

GRAMALOTE



ARMADO DE FORMALETA DE MADERA PARA BORDILLO TRAMO No4 VEREDA BOYACA

Boyaca



VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA FRANJA CENTRAL Y SOBREANCHO



VISTA GENERAL ARMADO DE ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL #3



MANTENIMIENTO PERIODICO (MEJORAMIETO DE LA SUBRASANTE) SAN ISIDRO



VISTA GENERAL INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO



VISTA GENERAL PLACA HUELLA EN EJECUCION, VEREDA SAN ISIDRO

LOS PATIOS



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA Y BORDILLO TRAMO No1



COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR A LO LARGO DEL TRAMO No1



EXTENDIDO DE GEOTEXTIL 2400 N ESTABILIZACION DE LA SUBRASANTE.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:

1. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1009-24 del 09 de julio de 2024 se realizan observaciones a la documentacion enviada por parte del contratista de la solicitud de adicional verificacion corredor vial Vereda Corozal - Califonia, Municipio de los Patios.
1. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1030-24 del 11 de julio de 2024 se realizan le realizan observaciones generales al avance actual del contrato de obra con el fin del que el contratista implemente mas frentes de trabajo.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 60 del 19/07/2024 al 25/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **GOBERNACION - 1943**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590				
INTEGRANTES:					
CONTRATO No.	02590 DE 2022	VALOR INICIAL:	$	16,898,027,326.00	
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$	16,898,027,326.00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	10 DE AGOSTO DE 2024		$	-	
			$	-	
			$	-	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S				
INTEGRANTES:					
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$	4,288,164,910.00	
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$	268,536,435.20	
		VALOR ADICIONES:	$	500,000,000.00	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$	5,056,701,345.20	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:		N/A	
		VALOR AMORTIZADO:		N/A	
		SALDO POR AMORTIZAR:		N/A	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 16,898,027,326.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 16,898,027,326.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40,000,000.000	2,038,536,435.200	2,978,164,910.000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40,000,000.000	2,038,536,436.000	1,544,501,856	
	SALDO DE VIGENCIA	-	(0.800)	1,433,663,054	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	16,898,027,326.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	8,121,298,744.41	48.06%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	7,189,725,948.00	42.55%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(931,572,796.41)	-5.51%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	213,426,119.59	80.68%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	8,121,298,744.41	48.06%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	7,403,152,067.59	43.81%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(718,146,676.82)	-4.25%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	587,301,131.38	3.48%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	627,657,801.00	3.71%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FEUT-4 del 24/06/2024
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 2,160,465,390.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	3,901,260,197.78	77.15%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	3,623,038,292.49	71.65%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$	65,738,700.44	1.30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$	65,738,700.44	1.30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 262,954,801.89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 47.38%
Meta Física Ejecutada % **44.92%**
Avance o Atraso Físico % -2.46%

MAQUINARIA Y EQUIPO

MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo RINCONADA	Tramo SANTO DOMINGO	Tramo VOLCAN	Tramo CHICAGUA BAJO	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	89.71%				89.71%	1.09%
					Ejec	93.10%				93.10%	1.1%
Construcción De Placa Huella	ML	2426			Prog	275.20	466.59	185.15	288.0	1214.98	9.76%
					Ejec	307	547.00	173.4	336.00	1363.40	10.95%
Construcción De Alcantarillas	UND	24			Prog	2.74	8.62	2.11	6.40	19.87	3.91%
					Ejec	1	1	0.7	0.5	3.2	0.63%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	44820.87			Prog	15127.96	11369.05	10328.14	5775.42	42600.58	1.12%
					Ejec	13360.95	11573.35	10767.35	5532.62	41234.26	1.08%
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia _____**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo POTREROS**	**Tramo CINERA**	**Tramo HELECHAR**	**Tramo JUAN BUENO**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0.00					
Construcción De Placa Huella	ML	1871			Prog	124.27	233.36	230.09	134.09	721.81	6.1%
					Ejec	115.2	280.7	183	217.5	796.40	6.8%
Construcción De Alcantarillas	UND	25			Prog	2.30	5.23	3.88	4.63	16.04	3.29%
					Ejec	0	0.06	0.5	0	0.56	0.11%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	48523.93			Prog	5527.96	15673.58	9714.16	8441.80	39357.50	1.03%
					Ejec	0	0	10218.38	8998.80	19217.18	0.50%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		1
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		1
Total	5	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO GRAMALOTE

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo BOYACA	Tramo SAN ISIDRO	Tramo SANTA ANITA	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0.00					
Construcción De Placa Huella	ML	2679			Prog	373.21	211.57	205.8		790.60	5.5%
					Ejec	813.40	636.15	0		1449.55	10.1%
Construcción De Alcantarillas	UND	23			Prog	8.98	5.88	0.06		14.93	3.01%
					Ejec	2	0.5	0		2.5	0.50%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	52602.96			Prog	20442.64	2270.76	11225.85		33939.25	0.89%
					Ejec	15987.00	15573.65	0		31560.65	0.83%
					Prog	0					
					Ejec						

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		1
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		1
Total	5	7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo LOS PATIOS				Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0.00					
Construcción De Placa Huella	ML	2595			Prog	1269.23				1269.23	10.11%
					Ejec	1480.00				1480	11.78%
Construcción De Alcantarillas	UND	14			Prog	2.00				2.00	0.5%
					Ejec	2.00				2.00	0.5%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	150715.56			Prog	131361.93				131361.93	1.12%
					Ejec	15236.68				15236.68	0.13%
					Prog	0					
					Ejec						

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio, El Zulia	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Quebrada La Amarilla con la via que conduce a Cucuta al MUnicipio de Santiago	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	TRITURADORA LA AMARILLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: La interventoría recibió por parte del contratista los requerimientos legales como Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental, se da aprobación mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-824-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-1635-22, Fecha: 28-Diciembre-2023

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	109	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	34	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	22	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	53	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 145

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras.

Una vez se remita la información por parte del Contratista sobre las oficinas de atención a la comunidad se actualizara la respectiva casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

El contratista continua con pendientes a observaciones de estudios y diseños, los cuales se encuentran en proceso de revisión. Una vez verificadas por la interventoría, se emitirá el respectivo concepto sobre las mismas.
Se llevó a cabo una revisión exhaustiva de las cantidades de obra ejecutadas hasta la fecha mediante reuniones de trabajo, con el objetivo de corroborar la información y proceder a la elaboración del acta parcial No4.
Teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la interventoria se continuan actividades de balance de obra con el fin de determinar el alcance definitivo y proceder con la ejecucion de acta de modificacion.

ACTIVIDADES TECNICAS

1.MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Durante la semana se continuarán las labores de construcción de placa huellas en los frentes de trabajo de la Vereda Cinera, Juan Bueno y Chicagua, según lo planeado por el contratista de obra:

tramo 4 y tramo 3 - Placa huella en ejecución - Vereda Cinera
Durante la semana se finalizan actvidades en el tramo No4 de placa huella dando cumplimiento al alcance contractual.

Se da inicio a actividades en el tramO No3 donde se realizan las siguientes actividades:
Se realiza estabilizacion de la subrasante mediante la escarificacion, mezcla y compactacion de SUELO - CEMENTO a lo largo del tramo.
Se realiza excavacion sin clasificar para elementos de viga riostra espesor de 10 cm, continuidad del tramo en ejecucion.
Se llevan a cabo las labores de armado de encofrados de madera para modulacion de placas huella en el tramo 3 del corredor.
Una vez concluido el montaje de los encofrados para los elementos de placa huella, se procede al vaciado de concreto de 14 MPa en las franjas centrales y sobreancho del tramo en ejecución.
Se realiza corte, figurado y armado de acero de refuerzo para (viga riostra, huella, cuneta y bordillo) tramo en ejecucion.
Se lleva a cabo el vaciado de concreto 21 MPa elaborado en obra en todos los elementos de la placa huella de acuerdo a especificaciones, a lo largo de toda la semana
Se realiza recorrido con la comunidad con el fin de atender diferentes solicitudes realizadas en campo para la adecuacion y/o ampliacion de la curva final tramo No4.

Tramo 2 - Placa huella en ejecucion - Vereda Chicagua Bajo
Se realizan actividades de compactacion a lo largo del tramo No2 teniendo en cuenta la necesidad evidenciada en campo.
Se realiza limpieza general a lo largo del tramo en ejecucion teniendo en cuenta las observaciones realizadas por parte de la interventoria.
Se ejecuta una excavación sin clasificación para la colocación de una viga riostra de 10 cm de espesor, asegurando la continuidad del tramo en construcción.
Se continua con la instalacion de formaleta de madera para modulacion de los elementos de placa huella tramo No2 referencia actual Pr1+631.
Se continua con la instalación de acero de refuerzo No3 para la continuidad de los elementos de la placa huella a lo largo del tramo número 2
A lo largo de todo el periodo, se ha mantenido el vaciado de concreto elaborado en obra de 14 MPa (sobreancho y franja central) y 21 MPa (huella, viga riostra, cuneta y bordillo).

tramo 3 y tramo 2- Placa huella en ejecucion - Vereda Juan Bueno
Durante la semana se finalizan actividade de obra en el tramo No3 de placa huella y se procede a la limpieza de la misma.

Se realiza excavacion en general para elementos de viga riostra a lo largo del tramo en ejecucion de acuerdo a su longitud y ancho.
Se realiza armado de formaleta de madera para modulacion de elementos de placa huella a lo largo del tramo No2 Pr2+149.
Se realiza vaciado de elementos de franaja central y sobreancho para demarcacion de elementos estructurales de placa huella.
Se realiza armado de acero de refuerzo longitudinal y transverssal #3 para los diferentes elementos de placa huella (viga riostra, huellas, cuneta y bordillo).
A lo largo de toda la semana se mantiene un ritmo constante en el vaciado de concreto de 21 MPa, elaborado en la misma obra, para conformar elementos estructurales huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos.

tramo 2 y tramo 1 - Se reanudan actividades - Vereda Potreros
Durante la semana el contratista realiza actividades simultaneas en los tramos No2 y No1 realizando las siguientes actividades:
Se ejecuta excavaciones en general para la instalación de vigas riostra, de acuerdo a las dimensiones de la misma.
Se procede con la instalación de formaleta de madera para la modulacion de elementos de placa huella a lo largo de los tramos en intervencion.
Se continua con el vaciado de concreto de 14 Mpa para elementos de franja central y sobreancho en los tramos en ejecucion.
Durante el periodo se continua con corte, figurado y armado de acero de refuerzo para los diferentes elementos de placa huella en los tramos intervenidos actualmente.
A lo largo de seis días consecutivos se procedió al vaciado del concreto de 21 MPa, fabricado en el sitio, en los elementos de la placa huella, siguiendo estrictamente las especificaciones del diseño.

A lo largo de la semana, el contratista ha llevado a cabo una intensa actividad logística, transportando de manera ininterrumpida materiales petreos desde el área de almacenamiento hasta las diferentes frentes de trabajo ubicados en las veredas.
El contratista continua inactivo en los frentes de trabajo ubicados en las veredas de Helechar, Santo Domingo y Volcán. La imposibilidad de acceder al corregimiento de Castro, producto de la completa destrucción de la banca en el sector de La Feliciana, está generando demoras considerables en el avance de la obra

2.MUNICIPIO DE GRAMALOTE

El contratista sigue realizando trabajos de construcción de placa huella en los caminos de las veredas Boyacá y San Isidro.

Tramo 4 - Placa huella en ejecucion - Vereda Boyaca

Durante la semana, se sigue con el vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para los diferentes elementos de la placa huella, asegurando la continuidad de los elementos en ejecución del Tramo No. 4

Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central y sobreancho a lo largo del tramo No4.

A lo largo de la semana, se lleva a cabo la instalación del refuerzo de acero longitudinal y transversal #3 para las huellas, viga riostra, cunetas y bordillos dando continuidad a los diferentes elementos.

Se continuan con actividades de estabilizacion de la subrasante (suelo - cemento) mediante la escarificacion, mezclado y compactacion de la misma.

Se realiza limpieza general en campo de placa huella y se realiza retiro de materiales sobrantes.

Tramo 5 - Placa huella en ejecucion - Vereda San Isidro
Se continuan actividades de escarificacion, mezclado y compactacion de subrasante estabilizada con cemento de acuerdo a especificaciones.
Se realizan excavaciones sin clasificar para elementos de viga riostra dando continuidad en el tramo de placa huella No5.
Se continua armado de formaleta de madera, para dar forma a las losas y/o modulacion de elementos a medida que avanza el tramo en ejecucion.

Se lleva a cabo la instalación de acero de refuerzo longitudinal y transversal No3 asegurando la la continuidad del mismo.

Durante la semana se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para la continuidad de los diferentes elementos de placa huella (viga riostra, huella, cuneta y bordillo).

Se ejecutan labores de mantenimmiento periódico en la subrasante de la vía conduce a la vereda San Isidro, con el objetivo de corregir los baches y mejorar el drenaje, garantizando así un acceso seguro y cómodo a la comunidad.

Corredor vial - Vereda Santa Anita

Se ejecutan labores de mantenimiento rutinario (Mejoramiento de la subrasante) en la vía de acceso a la vereda Santa Anita, con el objetivo de optimizar y mejorar sus condiciones actuales.
Teniendo en cuenta la necesidad se realiza suministro de material de mejoramiento para areas con necesidad de relleno y/o adecuacion.

3.MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Tramo 1 - Placa huella en ejecucion - Vereda Corozal - California

Se realizan actividades de replanteo de elementos de placa huella mediante topografia en campo.

Se ejecutan labores de excavación para cajeo estructura de placa huella de acuerdo a topografia.

A lo largo de esta semana se realizan las actividades de extendido, compactación y humectacion del material granular de la subbase en el tramo No1, definiendo así la sección transversal completa de la placa huella

Dando continuidad de los elementos de placa huella se realiza armado de formaletas para elementos de franja central y sobreancho para modulacion de los diferentes elementos.

Se realiza vaciado de elementos en concreto de 14 Mpa franja central y sobreancho dando continuidad a los mismo a lo largo del tramo No1 en ejecucion.

Se continua el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal de 3/8 pulgadas para los diferente elementos de la placa huella (viga riostra, huellas).

Durante la semana de acuerdo a reunion realizada con la entidad contratante Gobernacion de Norte de Santander, Invias, contratista de obra e interventoria se da validacion a la nueva seccion transversal de placa huella Ancho de 7 metros en el tramo No1.

Se realiza toma de densidades en campo con el fin de determinar los porectajes de compactacion a lo largo del tramo en ejecucion.

ACTIVIDADES SOCIALES

Se verifica informacion enviada por el contratista de obra referente al informe trimestral, con el fin de validar la informacion y emitir concepto de aprobacion al mismo.
Se realiza seguimiento en campo del cumplimiento de los diferentes programas del componete social con el fin de validar la informacion.


ACTIVIDADES SST

Se realia verificacion de informacion referente a seguridad social del personal en campo con el fin de validar la informacion de planillas.
Se solicita al contratista de obra la entrega de informe mensual del mes de Julio del componete SST con el fin de verificar el cumplimiento en el presente componente.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las ejecuciones de la placa de huella en los diferentes frentes en los municipios de Los Patios, Arboledas y Gramalote.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ARBOLEDAS



VACIAOD DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA Y BORDILLO VEREDA CHICAGUA BAJO



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA ELEMENTOS DE PLACA HUELLA



VISTA GENERAL SECCION TRANSVERSAL DE PLACA HUELLA



ESCARIFICACION PARA ESTABILIZACION DE LA SUBRASANTE VEREDA JUAN BUENO



VISTA GENERAL ARMADO DE PLACA HUELLA TRADICIONAL



ARMADO DE ACERO DE REFEURZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL CURVA DE TRANSICION



VISTA GENERAL DE ACCESO DE CUNETA A ENCOLE ALCANTARILLA VEREDA CINERA



ARMADO DE ACERO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL CURVA DE TRANSICION



LIMPIEZA GENERAL DE PLACA HUELLA



VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA FRANJA CENTRAL Y SOBREANCHO VEREDA POTREROS



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA ELEMETNOS DE PLACA HUELLA



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO ELEMENTOS DE PLACA HUELLA

GRAMALOTE



ARMADO DE FORMALETA DE MADERA PARA BORDILLO Y CUNETA VEREDA BOYACA



VISTA GENERAL DE ACERO DE REFUERZO #3 ELEMENTOS HUELLA Y BORDILLO



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA ELEMENTOS DE PLACA HUELLA



VISTA GENERAL SECCION TRANSVERSAL PLACA HUELLA EN EJECUCION VEREDA SAN ISIDRO



ELABORACION DE CONCRETO EN OBRA



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLA Y VIGA RIOSTRA



MANTENIMIENTO PERIODICO (MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE) VEREDA SANTA ANITA



MANTENIMIENTO PERIODICO (MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE)



SUMINISTRO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO

LOS PATIOS



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL No3 PARA ELEMENTOS



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA Y BORDILLO TRAMO No1



INSTALACION DE FORMALETA DE MADERA PARA MODULACION DE ELEMENTOS DE PLACA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna: 1. Se le realiza solicitudes al contratista de la entrega de documentacion pendiente a la fecha con el fin de dar cumplimiento en las obligaciones contractuales. 2. Se realiza seguimeitno en campo de las diferentes actividades que se ejcutan en los diferentes frentes de trabajo Municipio de Arboledas, Gramalote y los patios, verificando el cumplimiento de los procesos constructivos.	FIRMA NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 60 del 28/06/2024 al 4/07/2024 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **LOS PATIOS**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS, LA MUTIS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022		INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONTRATO No.	02332 DE 2022	VALOR INICIAL: $ 5.159.028.732,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	11– MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES: $ 886.753.127,50	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
					VALOR ADICIONES: $ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	10 – NOVIEMBRE - 2023	VALOR ACUMULADO: $ 6.045.781.859,50	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO: $ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 – AGOSTO - 2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO: N/A
		$ -			VALOR AMORTIZADO: N/A
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.159.028.732,00		$ 6.045.781.859,50	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.029.127.854		$ 1.029.127.853,68	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.129.900.878,32		$ 5.016.654.005,82	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.978.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.436,000	1.281.547.055	
	SALDO DE VIGENCIA	-	(0,8)	1.696.617.855	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 6.045.781.859,50	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 5.066.368.919,48	83,80%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 5.185.552.151,05	85,77%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 119.183.231,58	1,97%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 59.664.911,50	95,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 5.066.368.919,48	83,80%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5.245.217.062,55	86,76%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 178.848.143,08	2,96%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 110.000.000,00	1,82%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 114.215.491,00	1,89%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: PM-2 (19/06/2024)
PERIODO FACTURADO: Ene a Jun 2024
VALOR FACTURA: $ 3.731.818.889,34

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.606.867.304,52	71,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.360.083.490,59	66,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 57.642.271,28	1,14%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 57.642.271,28	1,14%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6645 el 27/06/2024
PERIODO FACTURADO: mayo
VALOR FACTURA: $ 278.413.692,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 83,80%
Meta Física Ejecutada % 86,76%
Avance o Atraso Físico % 2,96%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada								
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	TRAMO 1	TRAMO 2	TRAMO 3A	TRAMO 3B	TRAMO 4	TRAMO 5	Total	%
* Estudios y diseños	UND	1			Prog	1						1	100,0%
					Ejec	0,950						0,95	95,0%
* Construcción De Placa Huella	ML	4003			Prog	4003,00						4003,00	100,00%
					Ejec	238	1410	517,00	791,5	492,00		3448,50	86,1%
* Construcción De Alcantarillas	UND	22			Prog	22,00						22,00	100,0%
					Ejec	21						21,00	95,5%
Mantenimiento Periodico (Conformacion de la calzada existente)	m2	33444,82			Prog	33444,82						33444,82	100,0%
*					Ejec	33444,82						33444,82	100,0%
*													

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Total	5	3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACION:	Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema	PERMISO MINERO: SI	x	NO
	RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMAS MART	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES: El convenio de la gobernación 2052 cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto se dio APROBACIÓN mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-700-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La interventoria da aprobacion del PAGA mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-084-24, fecha 12 -01-2024

OBSERVACIONES
El documento PAGA (Plan de Adaptacion a la Guia Ambiental) se encuentra en revisión por parte del contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	25	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	23	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 61

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: El dia 06 de febrero se realiza socializacion con las comunidades de la Vereda La Garita - La Mutis donde se le da a conocer el alcance definitivo y/o Meta física del proyecto. La misma se realiza en compañia de la entidad Contratante Gobernacion de Norte de Santander, Contratista de obra e Interventoria.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
El contratista ha completado el 95% del proceso de estudios y diseños para el proyecto. Actualmente, se encuentran revisando las últimas observaciones realizadas, las cuales se esperan recibir con el fin de dar cumplimiento en la totalidad. Una vez recibidas e incorporadas estas observaciones, se podrá dar por finalizado el proceso de estudios y diseños, alcanzando así el 100% de cumplimiento de esta etapa del proyecto.
Se lleva a cabo una mesa de trabajo con el objetivo de verificar las cantidades de obra hasta la fecha, con el fin de realizar un balance de obra para el acta de modificación No. 2 del contrato.
Se realiza comité de seguimiento y control en campo para la verificacion de actividades que se ejecutan a la fecha.

ACTIVIDADES TECNICAS
Durante la semana, el contratista concentra sus esfuerzos en el tramo No4 Pr3+969 hasta PR3+867, donde continúa ejecutando las obras de placa huella. Las actividades en curso comprenden:


En el tramo No4 se llevan a cabo labores de excavación para la viga riostra, siguiendo el ancho establecido para la vía y dimensiones de la misma.
Se viene realizando instalacion de formaleta de madera para modulacion de los diferentes elementos de placa huella a lo largo del tramo en ejecucion.
Se realiza la instalación de acero de refuerzo #2, #3 y #4 dando continuidad a lo largo del tramo No4 durante toda la semana, siguiendo rigurosamente los diseños establecidos.
En el tramo No4 se prosigue con el vaciado de concreto premezclado de alta resistencia (21 Mpa), asegurando la continuidad estructural de los diversos elementos de la placa huella.
Se lleva a cabo el vaciado de concreto de 14 Mpa para elementos de sobreancho y franja central continúando a buen ritmo en el tramo No4, asegurando el avance constante de la obra

ACTIVIDADES SOCIALES
Se realiza verificacion en campo del cumplimiento de los componentes sociales y se esta a la espera de la entrega del informe mensual por parte del contratista para verificacion y validacion del mismo.
ACTIVIDADES SST
Durante la semana se realiza verificacion de la informacion enviada por el contratista de obra en el informe mensual, con el fin dar aprobacion al mismo.
Se realiza el seguimiento del cumplimiento de la implementacion de actividades SST en campo.
ACTIVIDADES AMBIENTALES
El contratista de obra envía informe mensual correspondiente a junio con sus anexos de cumplimiento, así mismo se evidencia la implementación de los subprogramas del documento paga en la etapa constructiva.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se proyecta continuar normalmente con actividades en el tramo No4.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ARAMADO DE FORMALETA METALICA PARA BORDILLO TRAMO No4



VISTA GENERAL SECCION TRANSVERSAL PLACA HUELLA TRAMO No4



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA ELEMENTOS DE CUNETA Y BORDILLO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:
1. Se realiza seguimiento a la obligaciones contractuales en campo y se verifica el desarrollo de actividades que se vienen ejecutando con el fin de realizar las diferentes observaciones en campo.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 61 del 5/06/2024 al 11/06/2024 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **LOS PATIOS**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS, LA MUTIS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022	INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:		INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	02332 DE 2022	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	11– MAYO DE 2023	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
				VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	10 – NOVIEMBRE - 2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 – AGOSTO - 2024	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
VALOR ACUMULADO:	$ 6.045.781.859,50			VALOR AMORTIZADO:	N/A
	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
	$ -				
	$ -				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.159.028.732,00		$ 6.045.781.859,50	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.029.127.854		$ 1.029.127.853,68	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.129.900.878,32		$ 5.016.654.005,82	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.978.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.436,000	1.281.547,055	
	SALDO DE VIGENCIA	-	(0,8)	1.696.617.855	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 6.045.781.859,50	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 5.152.977.964,76	85,23%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 5.312.546.589,13	87,87%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 159.568.624,37	2,64%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 59.664.911,50	95,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 5.152.977.964,76	85,23%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5.372.211.500,63	88,86%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 219.233.535,87	3,63%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 86.609.045,28	1,43%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 126.994.438,07	2,10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: PM-2 (19/06/2024)
PERIODO FACTURADO: Ene a Jun 2024
VALOR FACTURA: $ 3.731.818.889,34

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.769.932.736,90	74,55%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.360.083.490,59	66,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6645 el 27/06/2024
PERIODO FACTURADO: mayo
VALOR FACTURA: $ 278.413.692,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 85,23%
Meta Física Ejecutada % 88,86%
Avance o Atraso Físico % 3,63%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada								
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	TRAMO 1	TRAMO 2	TRAMO 3A	TRAMO 3B	TRAMO 4	TRAMO 5	Total	%
*	Estudios y diseños	UND	1			Prog	1						1	100,0%
						Ejec	0,950						0,95	95,0%
*	Construcción De Placa Huella	ML	4003			Prog	4003,00						4003,00	100,00%
						Ejec	238	1410	517,00	791,5	634,00		3590,50	89,7%
*	Construcción De Alcantarillas	UND	22			Prog	22,00						22,00	100,0%
						Ejec	21						21,00	95,5%
*	Mantenimiento Periodico (Conformacion de la calzada existente)	m2	33444,82			Prog	33444,82						33444,82	100,0%
						Ejec	33444,82						33444,82	100,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Total	5	3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACION:	Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema	PERMISO MINERO: SI	x	NO
	RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMAS MART	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES: El convenio de la gobernación 2052 cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto se dio APROBACIÓN mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-700-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La interventoria da aprobacion del PAGA mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-084-24, fecha 12 -01-2024

OBSERVACIONES
El documento PAGA (Plan de Adaptacion a la Guia Ambiental) se encuentra en revisión por parte del contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	23	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	17	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 59

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: El dia 06 de febrero se realiza socializacion con las comunidades de la Vereda La Garita - La Mutis donde se le da a conocer el alcance definitivo y/o Meta física del proyecto. La misma se realiza en compañia de la entidad Contratante Gobernacion de Norte de Santander, Contratista de obra e Interventoria.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Teniendo en cuenta que se tienen pendiente a la fecha observaciones minimas en algunos componentes que a la fecha el contratista no ha finiquitado, la interventoria le solicita el contratista la entrega de misma con el fin de dar culminado el 100% de los componentes.

ACTIVIDADES TECNICAS
El contratista se concentra en el tramo No4 Pr3+867 hasta PR3+726, donde continúa ejecutando las obras de placa huella. Las actividades en curso son:

El contratista continúa llevando a cabo actividades de excavación sin clasificar para elementos de viga riostra de conformidad con las dimensiones y espesor del elemento.
Se realiza instalacion de formaleta de madera para modular los elementos de placa huella a ejecutar.
Se instalan acero de refuerzo #2, #3 y #4 durante todo el tramo No4, siguiendo los diseños establecidos y continuidad en los elementos.
Durante el transcurso de la semana el contratista continua labores de vaciado de concreto de 21 Mpa y 14 Mpa de acuerdo a diseños para elementos seccion transversal placa huella.
Teniendo en cuenta que el contratista se encuentra a proximas de terminar el tramo No4, actualmente se encuentra realizando traslado de insumos, maquinaria y/o equipos de campo al sitio de almacenamiento nuevo.
Se realiza un recorrido por el tramo No3A para verificar las cantidades y el metraje final construido.
Se llevan a cabo la inspeccion de las actividades llevadas a cabo durante la semana con el propósito de verificar las cantidad de obra realizadas.

ACTIVIDADES SOCIALES
Se le reitera al contratista de obra realizar y enviar la documentación necesaria durante la realización del proyecto, donde se muestre que si se está cumpliendo con el componente social.


ACTIVIDADES SST
Durante la semana la interventoria realizó revisión de documentación de las planillas MEPI, donde se corroboro la información con las planillas de seguridad social
Durante la semana la interventoria realizó revisión documental, del informe del mes de junio, donde se da aprobación de los mismos
En verificacion en campo no se observa el punto de emergencias y el PMT instalado, se deja la solicitud de verificacion y cumplimiento del mismo.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
Se verifica informacion ambiental presentada por parte del contratista para verificacion y/o aprobacion de la misma.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se proyecta finalizar actividades en el tramo No4 e iniciar actividades en el tramo No5.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



VISTA GENERAL ACTIVIDADES EN CAMPO TRAMO No4 EN EJECUCION



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO ELEMENTOS DE CUNETA Y BORDILLO TRAMO 4



ARAMADO DE ACERO DE REFUERZO ZONA DE CRUCE

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 el complimiento de las obligaciones de manera agil y oportuna:
1. Se realiza seguimiento a la obligaciones contractuales en campo y se verifica el desarrollo de actividades que se vienen ejecutando con el fin de realizar las diferentes observaciones en campo.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 62 del 12/06/2024 al 18/06/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **LOS PATIOS**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS, LA MUTIS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022		INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONTRATO No.	02332 DE 2022	VALOR INICIAL: $ 5.159.028.732,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	11– MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES: $ 886.753.127,50	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
					VALOR ADICIONES: $ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	10 – NOVIEMBRE - 2023	VALOR ACUMULADO: $ 6.045.781.859,50	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO: $ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 – AGOSTO - 2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO: N/A
		$ -			VALOR AMORTIZADO: N/A
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.159.028.732,00		$ 6.045.781.859,50	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.029.127.854		$ 1.029.127.853,68	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.129.900.878,32		$ 5.016.654.005,82	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.978.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.436,000	1.281.547.055	
	SALDO DE VIGENCIA	-	(0,8)	1.696.617.855	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 6.045.781.859,50	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 5.249.587.010,04	86,83%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 5.501.280.308,55	90,99%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 251.693.298,51	4,16%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 59.664.911,50	95,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 5.249.587.010,04	86,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5.560.945.220,05	91,98%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 311.358.210,01	5,15%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 96.609.045,28	1,60%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 188.733.719,42	3,12%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: PM-2 (19/06/2024)
PERIODO FACTURADO: Ene a Jun 2024
VALOR FACTURA: $ 3.731.818.889,34

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.835.671.437,34	75,85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.360.083.490,59	66,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6645 el 27/06/2024
PERIODO FACTURADO: mayo
VALOR FACTURA: $ 278.413.692,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 86,83%
Meta Física Ejecutada %: 91,98%
Avance o Atraso Físico %: 5,15%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada								
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	TRAMO 1	TRAMO 2	TRAMO 3A	TRAMO 3B	TRAMO 4	TRAMO 5	Total	%
* Estudios y diseños	UND	1			Prog	1						1	100,0%
					Ejec	0,950						0,95	95,0%
* Construcción De Placa Huella	ML	4003			Prog	4003,00						4003,00	100,00%
					Ejec	238	1410	517,00	791,5	700,80	69,20	3726,50	93,1%
* Construcción De Alcantarillas	UND	22			Prog	22,00						22,00	100,0%
					Ejec	21						21,00	95,5%
Mantenimiento Periodico (Conformacion de la calzada existente)	m2	33444,82			Prog	33444,82						33444,82	100,0%
*					Ejec	33444,82						33444,82	100,0%
*													

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Total	5	3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema	PERMISO MINERO: SI	x	NO
	RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMAS MART	LICENCIA AMBIENTAL: SI	x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES: El convenio de la gobernación 2052 cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales lo s cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto se dio APROBACIÓN mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-700-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La interventoria da aprobacion del PAGA mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-084-24, fecha 12 -01-2024

OBSERVACIONES
El documento PAGA (Plan de Adaptacion a la Guia Ambiental) se encuentra en revisión por parte del contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	25	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	23	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 61

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: El dia 06 de febrero se realiza socializacion con las comunidades de la Vereda La Garita - La Mutis donde se le da a conocer el alcance definitivo y/o Meta fisica del proyecto. La misma se realiza en compañia de la entidad Contratante Gobernacion de Norte de Santander, Contratista de obra e Interventoria.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Teniendo en cuenta que se tienen pendiente a la fecha observaciones minimas en algunos componentes que a la fecha el contratista no ha finiquitado, la interventoria le solicita el contratista la entrega de misma con el fin de dar culminado el 100% de los componentes.
Se realiza verificacion de cantidades de obra a lo largo del tramo No4 con el fin de validar el alcance de ejecucion.
Se recibe comunicado No PHM2022 – 070 – 2024 emitido por el contratista de obra, donde solicita se traslade el recurso para compensacion ambiental para el mejoramiento de la via mediante la ejecucion de placa huella con el fin de dar cumplimiento al alcance definitivo.

ACTIVIDADES TECNICAS

El contratista finaliza actvidades de placa huella en el tramo No4 dando cumplimiento con el alcance contractual, se realiza verificacion en campo de cantidades.
Se realiza limpieza general en el tramo No4, teniendo en cuenta que a la fecha se tenia pendiente el levantamiento de materiales.

El contratista da inicio a actividades en el tramo No5 Pr2+852 , donde se continua realizando actividades de ejecucion de placa huella.

El contratista continúa ejecutando trabajos de excavación sin clasificar para los elementos de la viga riostra. Estas actividades se llevan a cabo de acuerdo con las dimensiones especificas del elemento.
Se lleva a cabo la instalación de encofrados de madera con el fin de dar forma y estructura a los elementos de la placa huella que se van a ejecutar.
Se instalan refuerzos de acero #2, #3 y #4 a lo largo de todo el tramo No. 4, siguiendo los diseños establecidos y manteniendo la continuidad en los elementos.
A lo largo de la semana, el contratista continua con las labores de vaciado de concreto, empleando concreto con resistencias de 21 MPa y 14 MPa. Estas actividades se llevan a cabo de acuerdo con los diseños estructurales específicos para los elementos de la sección transversal de la placa huella.
Se llevan a cabo la inspeccion de las actividades llevadas a cabo durante la semana con el propósito de verificar las cantidad de obra realizadas.

ACTIVIDADES SOCIALES

Se le recuerda al contratista que debe generar y enviar la documentación requerida durante la ejecución del proyecto, con el fin de demostrar que se está cumpliendo con el componente social.

ACTIVIDADES SST

Durante la semana, la interventoría supervisa a los contratistas en campo para asegurarse de que estén al día y cumplan con el componente de seguridad y salud en el trabajo (SST). Esta vigilancia garantiza que todas las actividades se realicen conforme a los protocolos de seguridad establecidos y que se minimicen los riesgos laborales


ACTIVIDADES AMBIENTALES

Se revisa la información ambiental proporcionada por el contratista para su verificación y posible aprobación.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se proyecta finalizar actividades en el tramo No4 e iniciar actividades en el tramo No5.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



EXCAVACION SIN CLASIFICAR PARA VIGA RIOSTRA



VISTA GEENRAL SECCION TRANSVERSAL PLACA HUELLA



FINALIZACION TRAMO No 4 LOSA DE TRANSICION

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:

1. Se realiza seguimiento a la obligaciones contractuales en campo y se verifica el desarrollo de actividades que se vienen ejecutando con el fin de realizar las diferentes observaciones en campo.
2. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1061-24 del 16 de julio de 2024 se da aprobacion al informe SST correspondiente al mes de junio de 2024.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 63 del 19/07/2024 al 25/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **LOS PATIOS**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS, LA MUTIS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE LOS PATIOS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022				
INTEGRANTES:					
CONTRATO No.	02332 DE 2022	VALOR INICIAL:	$	5,159,028,732.00	
FECHA DE INICIO:	11– MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$	886,753,127.50	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	10 – NOVIEMBRE - 2023	VALOR ACUMULADO:	$	6,045,781,859.50	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 – AGOSTO - 2024		$	-	
			$	-	
			$	-	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S			
INTEGRANTES:				
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$	4,288,164,910.00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$	268,536,435.20
		VALOR ADICIONES:	$	500,000,000.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$	5,056,701,345.20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:		N/A
		VALOR AMORTIZADO:		N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:		N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5,159,028,732.00		$ 6,045,781,859.50	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1,029,127,854		$ 1,029,127,853.68	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4,129,900,878.32		$ 5,016,654,005.82	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40,000,000.000	2,038,536,435.200	2,978,164,910.000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40,000,000.000	2,038,536,436.000	1,544,501,856	
	SALDO DE VIGENCIA	-	(0.8)	1,433,663,054	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	6,045,781,859.50	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	5,346,196,055.32	88.43%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	5,652,812,242.28	93.50%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	306,616,186.96	5.07%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	59,664,911.50	95.00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	5,346,196,055.32	88.43%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	5,712,477,153.78	94.49%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	366,281,098.46	6.06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	96,609,045.28	1.60%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	151,531,933.73	2.51%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: PM-2 (19/06/2024)
PERIODO FACTURADO: Ene a Jun 2024
VALOR FACTURA: $ 3,731,818,889.34

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	3,901,260,197.78	77.15%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	3,623,038,292.49	71.65%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$	65,738,700.44	1.30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$	65,738,700.44	1.30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 262,954,801.89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 88.43% — Avance o Atraso Físico % 6.06%
Meta Física Ejecutada % 94.49%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada								
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	TRAMO 1	TRAMO 2	TRAMO 3A	TRAMO 3B	TRAMO 4	TRAMO 5	Total	%
*	Estudios y diseños	UND	1			Prog	1						1	100.0%
						Ejec	0.950						0.95	95.0%
*	Construcción De Placa Huella	ML	4003			Prog	4003.00						4003.00	100.00%
						Ejec	238	1410	517.00	791.5	700.80	193.10	3850.40	96.2%
*	Construcción De Alcantarillas	UND	22			Prog	22.00						22.00	100.0%
						Ejec	21						21.00	95.5%
*	Mantenimiento Periodico (Conformacion de la calzada existente)	m2	33444.82			Prog	33444.82						33444.82	100.0%
						Ejec	33444.82						33444.82	100.0%
*														

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Total	5	3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Vereda Zarcuta - Municipio de Bochalema	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
RETRO SAENZ CONSTRUCTORES S.A.S Y DIMAS MART		LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El convenio de la gobernación 2052 cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto se dio APROBACIÓN mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-700-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La interventoria da aprobacion del PAGA mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-084-24, fecha 12 -01-2024

OBSERVACIONES
El documento PAGA (Plan de Adaptacion a la Guia Ambiental) se encuentra en revisión por parte del contratista.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	24	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	22	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 60

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: **El dia 06 de febrero se realiza socializacion con las comunidades de la Vereda La Garita - La Mutis donde se le da a conocer el alcance definitivo y/o Meta fisica del proyecto. La misma se realiza en compañia de la entidad Contratante Gobernacion de Norte de Santander, Contratista de obra e Interventoria.**

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Teniendo en cuenta que se tienen pendiente a la fecha observaciones minimas en algunos componentes que a la fecha el contratista no ha finiquitado, la interventoria le solicita el contratista la entrega de misma con el fin de dar culminado el 100% de los componentes.
Se realiza mesa de trabajo con el fin de finiquitar el balance definitivo de obra para posible acta de modificacion con el fin de dar cumplimiento al alcance contractual.
Se realiza comité de obra en campo con el fin de hacer seguimiento y control de cada una de las actividades que se realizan en campo.

ACTIVIDADES TECNICAS

El contratista se concentran en actividades de obra en el tramo No5, el último tramo de placa huella por ejecutar.

Se realiza limpieza general de placa huella en ejecucion y se realiza retiro de materiales sobrantes existentes en campo.

Se continua realizando excavaciones sin clasificar necesaria para los elementos de la viga riostra a lo largo del tramo en ejecucion.

Se realiza instalacion de formaleta de madera para modulacion de los diferentes elementos de placa huella dando continuidad a los elementos en ejecucion.

Se continua con la instalacion de acero de refuerzos #2, #3 y #4 a lo largo de todo el tramo No.5 dando continuidad a elementos de placa huella.

Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa para los elementos de placa huella franja central y sobreancho de acuerdo a diseños.

Se realiza toma de densidades en campo para verificacion del porcentaje de compactacion de la subbase instalada.

Se realiza toma de muestras de concreto de 21 Mpa y 14 Mpa para seguimiento de la resistencia.

ACTIVIDADES SOCIALES

Se realiza seguimiento al cumplimiento del componente social en campo y se da validacion de la ejecucion en obra.
Se le realizan observaciones al contratista de obra referente a documentacion faltante por entregar del presente componente.

ACTIVIDADES SST

Durante la semana la interventoría observa que los contratistas esta al día y cumpliendo con el componente SST


ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana se realiza vericacion de la documentacion general del componete ambiental con el fin de dar validacion y aprobacion a la misma.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se proyecta la continuidad de actividades de ejecucion de placa huella en el tramo No5

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA Y BORDILLO TRAMO No5



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA BATEA ACCESO A PREDIO



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA ZONA DE CRUCE

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:

1. Se realiza seguimiento a la obligaciones contractuales en campo y se verifica el desarrollo de actividades que se vienen ejecutando con el fin de realizar las diferentes observaciones en campo.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) ENCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 70 del 28/06/2024 al 4/07/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | LA PLAYA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMLENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS RURALES CORREDOR 1: LLANO GRANDE – SAN PEDRO Y CORREDOR 2: ESPERANZA – ESPERANCITA - CLAVELLINOS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huellas y Construcción de Alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO LA PLAYA 2022		
INTEGRANTES:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES CINTEGRAL - 10% COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA CODENCO - 90%		
CONTRATO No.	LP-004 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 2.203.091.392,61
FECHA DE INICIO:	06 DE MARZO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 65.529.031,39
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.268.620.424,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	6 DE JULIO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024 ☐	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024 ☐	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.268.620.424,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.268.620.424,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.436,00	$ 1.281.547.055	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ (0,80)	$ 1.696.617.855	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.268.620.424,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.268.620.424,02	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.135.217.728,12	94,12%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (133.402.695,90)	-5,88%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.175.852,00	99,16%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.268.620.424,02	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.147.393.580,12	94,66%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (121.226.843,90)	-5,34%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 31.815.757,76	1,40%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 30.589.153,60	1,35%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: RP 0127-03 - 27/01-2023
PERIODO FACTURADO: feb-24
VALOR FACTURA: $ 305.354.545,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.606.867.304,52	71,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.360.083.490,59	66,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 57.642.271,28	1,14%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 57.642.271,28	1,14%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6645 el 27/06/2024
PERIODO FACTURADO: may-24
VALOR FACTURA: $ 278.413.692,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100,00%
Meta Física Ejecutada % 94,66%
Avance o Atraso Físico % -5,34%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1		1	100%
					Ejec	1	1		1	100%
* Placa Huellas	ML	1175			Prog	630	545		1175	100,0%
					Ejec	550	545		1095	93,2%
* Alcantarillas	UND	5			Prog	2	3		5	100%
					Ejec	2	3		5	100%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA		3
VIBRADOR DE CONCRETO		2
Total		4

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CTA CONCRETOS &TRITURADOS ALGODONAL S.AS	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	Vereda Oropoma del Municipio de Abrego	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:
El municipio de La Playa solo se va abastecer de proveedores locales como: CONCRETOS Y TRITURADOS ALGODONAL - CTA, ubicada Vereda Oropoma del Municipio de Abrego. En cuanto a los requerimientos legales cuentan con el Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental. Se da APROBADO mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-636-2023.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:
Aplica licencia ambiental solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Documento Aprobado con Oficio GIC-INVIAS-NTS-194-24 del 02-Feb-24

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 22

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES
Durante la semana la interventoria está a la espera de las planillas de seguridad social

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se llevo a cabo comité el 4 de julio 2024
Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoria:
GIC-INVIAS-NTS-994-24, SEGUIMIENTO DE OBRA Y RETRASO EN LA ACTIVIDAD DE VACIADO DE PLACA HUELLA
GIC-INVIAS-NTS-999-24, RESPUESTA ALOFICIO OFC-CLP-ALP-052-2024 DE FECHA 29-06-2024 CON ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA CONTRATO MP-LP-004-2022

ACTIVIDADES TECNICAS

se realiza actividades en el corredor 1 llano grande tramo 2 en instalación de acero en vigas riostras,huella,cuneta y bordillo, fundida concreto 14 Mpa de la piedra pegada, concreto de 21 Mpa para huellas, cunetas, bordillo y vigas.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

El contratista de obra envía informe mensual correspondiente a junio con sus anexos de cumplimiento, así mismo se evidencia la implementación de los subprogramas del documento paga en la etapa constructiva.


ACTIVIDADES SOCIALES

Durante la semana la interventoría recibió mediante correo entrega de la documentación Informe Social del mes de Junio la Playa 2024, Anexos Informe Gestión Social mes Junio, para revisión al proyecto asignado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continua actividades en el corredor 1 llano grande tramo 2 en instalación de acero en vigas riostras,huella,cuneta y bordillo, fundida concreto 14 Mpa de la piedra pegada, concreto de 21 Mpa para huellas, cunetas, bordillo y vigas, con un avace de 70 ml de placa huella paño completo.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Corredor 1 TRAMO 2 LLANO GRANDE INSTALACION DE ACERO



Corredor 2 TRAMO 2 LLANO GRANDE FUNDIDA DE HUELLAS



Corredor 1 TRAMO 2 LLANO GRANDE REPLANTEO DE TERRENO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) ENCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 71 del 5/07/2024 al 11/07/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | LA PLAYA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMLENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS RURALES CORREDOR 1: LLANO GRANDE – SAN PEDRO Y CORREDOR 2: ESPERANZA – ESPERANCITA - CLAVELLINOS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huellas y Construcción de Alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO LA PLAYA 2022		
INTEGRANTES:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES CINTEGRAL - 10% COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA CODENCO - 90%		
CONTRATO No.	LP-004 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 2.203.091.392,61
FECHA DE INICIO:	06 DE MARZO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 65.529.031,39
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.268.620.424,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	6 DE JULIO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024 ☐	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024 ☐	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.268.620.424,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.268.620.424,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.436,00	$ 1.281.547.055	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ (0,80)	$ 1.696.617.855	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.268.620.424,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.199.847.111,65	96,97%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.175.022.257,52	95,87%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (24.824.854,13)	-1,09%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.175.852,00	99,16%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.199.847.111,65	96,97%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.187.198.109,52	96,41%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (12.649.002,13)	-0,56%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 32.168.075,86	1,42%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.804.529,40	1,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: RP 0127-03 - 27/01-2023
PERIODO FACTURADO: feb-24
VALOR FACTURA: $ 305.354.545,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.769.782.796,90	74,55%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.360.083.490,59	66,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 65.738.700,44	1,30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6645 el 27/06/2024
PERIODO FACTURADO: may-24
VALOR FACTURA: $ 278.413.692,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 96,97% | Avance o Atraso Físico % -0,56%
Meta Física Ejecutada % 96,41%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1		1	100%
					Ejec	1	1		1	100%
* Placa Huellas	ML	1175			Prog	594	545		1139	96,9%
					Ejec	585	545		1130	96,2%
* Alcantarillas	UND	5			Prog	2	3		5	100%
					Ejec	2	3		5	100%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA		3
VIBRADOR DE CONCRETO		2
Total		4

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CTA CONCRETOS &TRITURADOS ALGODONAL S.AS	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	Vereda Oropoma del Municipio de Abrego	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:
El municipio de La Playa solo se va abastecer de proveedores locales como: CONCRETOS Y TRITURADOS ALGODONAL - CTA, ubicada Vereda Oropoma del Municipio de Abrego. En cuanto a los requerimientos legales cuentan con el Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental. Se da APROBADO mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-636-2023.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:
Aplica licencia ambiental solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Documento Aprobado con Oficio GIC-INVIAS-NTS-194-24 del 02-Feb-24

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 22

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES

Durante la semana la interventoria realizó revisión documental de los informes del mes de junio.

Durante la semana la interventoria está a la espera de las planillas de seguridad social.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se llevo a cabo comité el 11 de julio 2024
Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoria:
GIC-INVIAS-NTS-1012-24, RESPUESTA AL OFICIO OFC-CLP-GIC-053-2024 ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA Y REPROGRAMACION DE ACUERDO A PRORROGA No 005.
GIC-INVIAS-NTS-1018-24, RESPUESTA AL OFICIO OFC-CLP-GIC-056-2024 CON ASUNTO: ITEM POSTES DE REFERENCIA
GIC-INVIAS-NTS-1019-24, RESPUESTA AL OFICIO OFC-CLP-GIC-056-2024 CON ASUNTO: ANCHOS TRAMO 2 – LLANO GRANDE CORREDOR 1"

ACTIVIDADES TECNICAS

se realiza actividades en el corredor 1 llano grande tramo 2 en instalación de acero en vigas riostras,huella,cuneta y bordillo, fundida concreto 14 Mpa de la piedra pegada, concreto de 21 Mpa para huellas, cunetas, bordillo y vigas.


ACTIVIDADES SOCIALES

Durante la semana la interventoría se encontró a la espera de la documentación pertinente por parte del contratista de obra, en cuanto al componente social.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continua actividades en el corredor 1 llano grande tramo 2 en instalación de acero en vigas riostras,huella,cuneta y bordillo, fundida concreto 14 Mpa de la piedra pegada, concreto de 21 Mpa para huellas, cunetas, bordillo y vigas, con un avace de 110 ml de placa huella paño completo.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Corredor 1 TRAMO 2 LLANO GRANDE INSTALACION DE ACERO



Corredor 2 TRAMO 2 LLANO GRANDE FUNDIDA DE HUELLAS



Corredor 1 TRAMO 2 LLANO GRANDE FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) ENCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 72 del 12/07/2024 al 18/07/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | LA PLAYA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMLENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS RURALES CORREDOR 1: LLANO GRANDE – SAN PEDRO Y CORREDOR 2: ESPERANZA – ESPERANCITA - CLAVELLINOS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huellas y Construcción de Alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO LA PLAYA 2022		
INTEGRANTES:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES CINTEGRAL - 10% COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA CODENCO - 90%		
CONTRATO No.	LP-004 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 2.203.091.392,61
FECHA DE INICIO:	06 DE MARZO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 65.529.031,39
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2.268.620.424,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	06 DE AGOSTO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.268.620.424,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.268.620.424,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.436,00	$ 1.281.547.055	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ (0,80)	$ 1.696.617.855	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.268.620.424,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.225.842.220,20	98,11%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.202.271.631,12	97,08%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (23.570.589,08)	-1,04%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.175.852,00	99,16%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.225.842.220,20	98,11%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.214.447.483,12	97,61%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (11.394.737,08)	-0,50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.995.108,55	1,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.804.529,40	1,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: RP 0127-03 - 27/01-2023
PERIODO FACTURADO: feb-24
VALOR FACTURA: $ 305.354.545,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.835.521.497,34	75,85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.360.083.490,59	66,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 65.738.700,44	1,30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6645 el 27/06/2024
PERIODO FACTURADO: may-24
VALOR FACTURA: $ 278.413.692,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 98,11% | Avance o Atraso Físico % -0,50%
Meta Física Ejecutada % 97,61%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1		1	100%
					Ejec	1	1		1	100%
* Placa Huellas	ML	1175			Prog	608	545		1153	98,2%
					Ejec	593	545		1138	96,8%
* Alcantarillas	UND	5			Prog	2	3		5	100%
					Ejec	2	3		5	100%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA		3
VIBRADOR DE CONCRETO		2
Total		4

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	CTA CONCRETOS &TRITURADOS ALGODONAL S.AS	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	Vereda Oropoma del Municipio de Abrego	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:
El municipio de La Playa solo se va abastecer de proveedores locales como: CONCRETOS Y TRITURADOS ALGODONAL - CTA, ubicada Vereda Oropoma del Municipio de Abrego. En cuanto a los requerimientos legales cuentan con el Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental. Se da APROBADO mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-636-2023.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:
Aplica licencia ambiental solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Documento Aprobado con Oficio GIC-INVIAS-NTS-194-24 del 02-Feb-24

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 22

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES

Durante la semana la interventoria realizó revisión documental de las planillas MEPI y corroboro la información con las planillas de seguridad social

Durante la semana la interventoria realizó revisión documental de los informes del mes de junio y se dió aprobación de los mismos

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se llevo a cabo comité el 17 de julio 2024
Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoria:
GIC-INVIAS-NTS-1041-24, APROBACIÓN INFORMES MENSUALES COMPONENTE SOCIAL
GIC-INVIAS-NTS-1057-24, APROBACION AL INFORME SST JUNIO 2024

ACTIVIDADES TECNICAS

se realiza actividades en el corredor 1 llano grande tramo 2 en instalación de acero en vigas riostras,huella,cuneta y bordillo, fundida concreto 14 Mpa de la piedra pegada, concreto de 21 Mpa para huellas, cunetas, bordillo y vigas.


ACTIVIDADES SOCIALES

Durante la semana la interventoría se encontró a la espera de la documentación pertinente por parte del contratista de obra, en cuanto al componente social.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continua actividades en el corredor 1 llano grande tramo 2 en instalación de acero en vigas riostras,huella,cuneta y bordillo, fundida concreto 14 Mpa de la piedra pegada, concreto de 21 Mpa para huellas, cunetas, bordillo y vigas, con un avace de 130 ml de placa huella paño completo.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Corredor 1 TRAMO 2 LLANO GRANDE FUNDIA DE CUNETA Y BORDILLO



Corredor 2 TRAMO 2 LLANO GRANDE FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA



Corredor 1 TRAMO 2 LLANO GRANDE FUNDIDA DE HUELLAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) ENCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 73 del 19/07/2024 al 25/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **LA PLAYA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMLENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS RURALES CORREDOR 1: LLANO GRANDE – SAN PEDRO Y CORREDOR 2: ESPERANZA – ESPERANCITA - CLAVELLINOS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huellas y Construcción de Alcantarillas.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

INTEGRANTES: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES CINTEGRAL - 10%; COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA CODENCO - 90%

CONTRATO No.	LP-004 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 2,203,091,392.61
FECHA DE INICIO:	06 DE MARZO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 65,529,031.39
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 2,268,620,424.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	06 DE AGOSTO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4,288,164,910.00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268,536,435.20
		VALOR ADICIONES:	$ 500,000,000.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024 ☐	VALOR ACUMULADO:	$ 5,056,701,345.20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024 ☐	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2,268,620,424.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2,268,620,424.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40,000,000	$ 2,038,536,435.20	$ 2,978,164,910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40,000,000	$ 2,038,536,436.00	$ 1,544,501,856	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ (0.80)	$ 1,433,663,054	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2,268,620,424.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2,257,047,370.32	99.49%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2,202,271,631.12	97.08%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (54,775,739.20)	-2.41%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12,175,852.00	99.16%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2,257,047,370.32	99.49%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,214,447,483.12	97.61%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (42,599,887.20)	-1.88%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 31,205,150.12	1.38%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: RP 0127-03 - 27/01-2023
PERIODO FACTURADO: feb-24
VALOR FACTURA: $ 305,354,545.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3,901,260,197.78	77.15%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3,623,038,292.49	71.65%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 65,738,700.44	1.30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 65,738,700.44	1.30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 262,954,801.89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 99.49%
Meta Física Ejecutada % 97.61%
Avance o Atraso Físico % -1.88%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1		1	100%
					Ejec	1	1		1	100%
* Placa Huellas	ML	1175			Prog	625	545		1170	99.6%
					Ejec	593	545		1138	96.8%
* Alcantarillas	UND	5			Prog	2	3		5	100%
					Ejec	2	3		5	100%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA		3
VIBRADOR DE CONCRETO		2
Total		4

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CTA CONCRETOS &TRITURADOS ALGODONAL S.AS	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	Vereda Oropoma del Municipio de Abrego	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:
El municipio de La Playa solo se va abastecer de proveedores locales como: CONCRETOS Y TRITURADOS ALGODONAL - CTA, ubicada Vereda Oropoma del Municipio de Abrego. En cuanto a los requerimientos legales cuentan con el Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental. Se da APROBADO mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-636-2023.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:
Aplica licencia ambiental solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Documento Aprobado con Oficio GIC-INVIAS-NTS-194-24 del 02-Feb-24

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 21

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES
Se observa que los contratistas están dando cumplimiento al componente sst con la documentación al día

La interventoría se comunicó por vía WhatsApp con los profesionales SST de cada proyecto, solicitando la entrega de los informes, planilla de seguridad, del mes de julio para el día miércoles 31 de julio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se llevo a cabo comité el 22 de julio 2024

ACTIVIDADES TECNICAS

Por motivos de paro armado se suspendieron actividades en el corredor 1 llano grande tramo 2 en instalación de acero en vigas riostras,huella,cuneta y bordillo, fundida concreto 14 Mpa de la piedra pegada, concreto de 21 Mpa para huellas, cunetas, bordillo y vigas.

ACTIVIDADES SOCIALES


•Durante la semana la interventoría se encontró a la espera de la documentación pertinente por parte del contratista de obra, en cuanto al componente social.

•La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de la obra, evidenciando al personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continua actividades en el corredor 1 llano grande tramo 2 en instalación de acero en vigas riostras,huella,cuneta y bordillo, fundida concreto 14 Mpa de la piedra pegada, concreto de 21 Mpa para huellas, cunetas, bordillo y vigas, con un avace de 130 ml de placa huella paño completo.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A	**N/A**	**N/A**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención. Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito. Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.	FIRMA NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 19 del 21/06/2024 al 27/06/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **CD-FC-067-2023**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-067-2023	VALOR INICIAL:	$ 749.903.341,00
FECHA DE INICIO:	21 DE FEBRERO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	21 DE MAYO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 749.903.341,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	5 DE JULIO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
		VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 749.903.341,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 749.903.341,00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 1.281.547.054,59	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 1.696.617.855	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 749.909.031,25	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 582.468.294,20	77,67%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 516.189.373,44	68,83%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (66.278.920,76)	-8,84%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 28.920.136,00	3,86%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 611.388.429,20	81,53%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 545.109.509,44	72,69%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (66.278.919,76)	-8,84%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23.198.628,00	3,09%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16.432.035,07	2,19%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se Solicito al contratista de obra la programacion ajustado a la prorroga del contrato de obra a la fecha no se ha tenido respuesta

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.549.225.033,24	70,19%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.360.083.490,59	66,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN	$ 57.642.271,28	1,14%
EJECUTADA EN LA	$ 57.642.271,28	1,14%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: mayo
VALOR FACTURA: $ 278.413.692,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 72,66%
Meta Física Ejecutada %: 67,28%
Avance o Atraso Físico %: -5,38%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1 y Tramo 2	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1	100%
					Ejec	0,5	0,5	50%
* Construcción De Placa Huella	ML	384,5			Prog	310	310	81%
					Ejec	247	247	64,11%
* Construcción De Alcantarillas	UND	1			Prog	1	1	100%
					Ejec	1	1	100%
Actividades de mantenimiento	m2	14387,23			Prog	14387,2	14387,2	100%
*					Ejec	14387,2	14387,2	100%
					Prog			
					Ejec			
*					Prog			
					Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VOLQUETA		1
MEZCLADORA		1
VIBRADOR DE CONCRETO		1
Total		3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se solicito mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-431-24.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	18
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10	10
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	18	18

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 36

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Durante la semana la interventoria está a la espera de las planillas de seguridad social Durante la semana la interventoria está a la espera de los informes del mes de junio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se llevo a cabo comité el 27 de junio 2024
Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoria:
GIC-INVIAS-NTS-961-24, SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA CON BASE EN LOS ATRASOS PRESENTADOS EN LA ACTIVIDAD DE VACIADO DE LA PLACA HUELLA
GIC-INVIAS-NTS-964-24, RESPUESTA OFICIO OBR-CACHI-027 CON ASUNTO: APROBACIÓN BALANCE DE RECURSO POR MANTO ROCOSO EN EXCAVACIÓN DE ALCANTARILLA EN EL PR 0+0145 - AVAL

ACTIVIDADES TECNICAS

Se continuan con ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 2: -Vaciado de concreto de 14Mpa para piedra pegada, Vaciado de concreto de 21mpa para bordillos.

El día sabado (22 de Junio) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 2: -Relleno de alcantarilla, -Replanteo de via para placa huella.

El día lunes (24 de Junio) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 2: -Replanteo de via para placa huella.

El día martes (25 de Junio) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 2:-Corte y figurado de acero para placa huella, -Vaciado de concreto de 21mpa para placa huella.

El día miercoles (26 de Junio) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 2: -Replanteo de via, -Corte y figurado de acero para placa huella, -Vaciado de concreto de 21mpa.

El día jueves (27 de Junio) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 2: -Visita de la ing adriana con el fin de revisar los procesos constructivos, -Replanteo de via, -Corte y figurado de acero para placa huella.

ACTIVIDADES SOCIALES

Durante la semana la interventoría recibe actas de vecindad para revisión con oficio OFICIO GIC-INVIAS-NTS-337-24 para revisión y concepto.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria se encontró a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guia a la Ambiental) con sus anexos correspondientes por parte del contratista de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar seguimiento a la ejecucion de la obra, registro fotografico, anotaciones diarias en la bitacora de obra, revision de cantidades de obra, verificación de medidas de acuerdo a planos y seguimiento estricto a la reprogramación de obra con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual. Se realizaran actividades de placa huella

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



LOS MANGOS - LA CARRERA, TRAMO 2 Vaciado de concreto de 14Mpa para piedra pegada.



LOS MANGOS - LA CARRERA, TRAMO 2: Vaciado de concreto de 21 Mpa para Bordillos tramo 2.



Se realiza visita por parte de la ingeniera Adriana con el fin de verificar procesos constructivos en el tramo 2, tramo 2.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.


XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar solicitando al contratista de obra para haga entrega de la documentación pendiente de preconstrucción.

Seguimiento estricto a la programación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

Solicitud al contratista de obra, par el cumplimiento de las clausulas Decima cuarta - Obligaciones generales del contratista, Decima quinta - obligaciones epecificas del contratista.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 20 del 28/06/2024 al 4/07/2024 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **CD-FC-067-2023**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: CD-FC-067-2023 — VALOR INICIAL: $ 749.903.341,00
FECHA DE INICIO: 21 DE FEBRERO DE 2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 21 DE MAYO DE 2024 — VALOR ACUMULADO: $ 749.903.341,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 5 DE AGOSTO DE 2024
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 1053 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 — VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
VALOR ADICIONES: $ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 — VALOR ACUMULADO: $ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 — VALOR ANTICIPO: N/A
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 749.903.341,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 749.903.341,00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 1.281.547.055	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 1.696.617.855	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 749.909.031,25	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 689.251.285,53	91,91%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 534.204.530,02	71,24%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (155.046.755,51)	-20,68%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 28.920.136,00	3,86%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 718.171.421,53	95,77%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 563.124.666,02	75,09%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (155.046.755,51)	-20,68%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 106.782.991,33	14,24%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18.015.156,58	2,40%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se Solicito al contratista de obra la programacion ajustado a la prorroga del contrato de obra a la fecha no se ha tenido respuesta

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.606.867.304,52	71,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.360.083.490,59	66,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN	$ 57.642.271,28	1,14%
EJECUTADA EN LA	$ 57.642.271,28	1,14%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6645 el 27/06/2024
PERIODO FACTURADO: mayo
VALOR FACTURA: $ 278.413.692,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 72,98%
Meta Física Ejecutada %: 68,19%
Avance o Atraso Físico %: -4,79%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1 y Tramo 2	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1	100%
					Ejec	0,5	0,5	50%
* Construcción De Placa Huella	ML	384,5			Prog	315	315	82%
					Ejec	261	261	67,75%
* Construcción De Alcantarillas	UND	1			Prog	1	1	100%
					Ejec	1	1	100%
* Actividades de mantenimiento	m2	14387,23			Prog	14387,2	14387,2	100%
					Ejec	14387,2	14387,2	100%
					Prog			
					Ejec			
*					Prog			
					Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VOLQUETA		1
MEZCLADORA		1
VIBRADOR DE CONCRETO		1
Total		3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se solicito mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-431-24.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	18
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10	10
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	18	18

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 36

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:
Durante la semana la interventoria está a la espera de las planillas de seguridad social Durante la semana la interventoria está a la espera de los informes del mes de junio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se llevo a cabo comité el 4 de julio 2024
Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoria:
GIC-INVIAS-NTS-997-24, RESPUESTA OFICIO OBR - CACHI – 028 -2024, FECHA 21 DE JUNIO DEL 2024 CON ASUNTO - SOLICITUD DE PRÓRROGA No2 AL CONTRATO CD-FC-067-2023

ACTIVIDADES TECNICAS

Se continuan con ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 2: -Vaciado de concreto de 21mpa para placa huella -Vaciado de concreto de 14mpa para piedra pegada.

El día sabado (29 de Junio) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 2: -Vaciado de concreto de 14mpa para piedra pegada.

El día lunes (01 de Julio) : (Dia feriado (trabajan el sabado todo el dia)

El día martes (02 de Julio) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 1: Figurado de acero para el tramo 1.

El día miercoles (03 de Julio) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 1: -Replanteo de via, -Corte y figurado de acero para placa huella, -Vaciado de concreto de 21mpa.

El día jueves (04 de Julio) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 2: -Terminación de Vaciado de concreto de 21Mpa y 14Mpa en el tramo 2, ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 1: -Corte y figurado de acero para viga riostras del tramo 1, -Replanteo de via.

ACTIVIDADES SOCIALES

Durante la semana la interventoría se encontró a la espera de los documentos informes mensuales y trimestrales por parte del contratista de obra para revisión y concepto.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria se encontró a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guia a la Ambiental) con sus anexos correspondientes por parte del contratista de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar seguimiento a la ejecucion de la obra, registro fotografico, anotaciones diarias en la bitacora de obra, revision de cantidades de obra, verificación de medidas de acuerdo a planos y segumiento estricto a la reprogramación de obra con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual. Se realizaran actividades de placa huella

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



LOS MANGOS - LA CARRERA, TRAMO 2 Vaciado de concreto de 21Mpa para placa huella.



LOS MANGOS - LA CARRERA, TRAMO 2: Vaciado de concreto de 14 Mpa para piedra pegada tramo 2.



LOS MANGOS - LA CARRERA, TRAMO 1: Corte y figurado de acero para viga riostras del tramo 1

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar solicitando al contratista de obra para haga entrega de la documentación pendiente de preconstrucción.

Seguimiento estricto a la programación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

Solicitud al contratista de obra, par el cumplimiento de las clausulas Decima cuarta - Obligaciones generales del contratista, Decima quinta - obligaciones epecificas del contratista.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 22 del 12/07/2024 al 18/07/2024 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **CD-FC-067-2023**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: CD-FC-067-2023
FECHA DE INICIO: 21 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 21 DE MAYO DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 5 DE AGOSTO DE 2024

VALOR INICIAL: $ 749.903.341,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 749.903.341,00
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 1053 DE 2022
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024

VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
VALOR ADICIONES: $ 500.000.000,00
VALOR ACUMULADO: $ 5.056.701.345,20
VALOR ANTICIPO: N/A
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 749.903.341,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 749.903.341,00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 1.281.547.055	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 1.696.617.855	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 749.909.031,25	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 654.171.188,02	87,23%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 597.289.891,03	79,65%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (56.881.296,99)	-7,59%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 28.920.136,00	3,86%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 683.091.324,02	91,09%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 626.210.027,03	83,50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (56.881.296,99)	-7,59%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 19.359.945,00	2,58%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 31.654.337,98	4,22%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se Solicito al contratista de obra la programacion ajustado a la prorroga del contrato de obra a la fecha no se ha tenido respuesta

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.835.671.437,34	75,85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.360.083.490,59	66,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6645 el 27/06/2024
PERIODO FACTURADO: mayo
VALOR FACTURA: $ 278.413.692,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 72,98%
Meta Física Ejecutada %: 73,36%
Avance o Atraso Físico %: 0,38%

	Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1, Tramo 2 y Tramo 3	Total	%
	Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1	100%
						Ejec	0,5	0,5	50%
*	Construcción De Placa Huella	ML	384,5			Prog	315	315	82%
						Ejec	340	340	88,43%
*	Construcción De Alcantarillas	UND	1			Prog	1	1	100%
						Ejec	1	1	100%
*	Actividades de mantenimiento	m2	14387,23			Prog	14387,2	14387,2	100%
						Ejec	14387,2	14387,2	100%
						Prog			
						Ejec			
*						Prog			
						Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VOLQUETA		1
MEZCLADORA		1
VIBRADOR DE CONCRETO		1
Total		3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se solicito mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-431-24.

OBSERVACIONES:

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	18
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10	10
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	18	18

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 36

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

Durante la semana la interventoria realizó revisión documental de las planillas MEPI y corroboro la información con las planillas de seguridad social

Durante la semana la interventoria realizó revisión documental de los informes del mes de junio y se dió aprobación de los mismos

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se llevo a cabo comité el 4 de julio 2024

ACTIVIDADES TECNICAS

Se continuan con ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 1: -Vaciado de concreto de 21Mpa con acelerante en placa huella, -Instalación de acero para placa huella

El día sabado (13 de Julio) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 1: -Vaciado de concreto de 21Mpa con acelerante en placa huella.

El día lunes (15 de Julio) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 1: -Vaciado de concreto de 14Mpa para piedra pegada

El día martes (16 de Julio) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 1: -Visita técnica de la Ingeniera Adriana con el fin de verificar los procesos constructivos, -Figurado y armado de acero para placa huella, -Vaciado de concreto de 21Mpa para placa huella, -Vaciado de concreto de 14Mpa para piedra pegada

El día miercoles (17 de Julio) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 1: -Figurado y armado de acero para placa huella, -Vaciado de concreto de 21Mpa para placa huella

El día jueves (18 de Julio) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 1:-Figurado y armado de acero para placa huella, -Vaciado de concreto de 21Mpa para placa huella

ACTIVIDADES SOCIALES


Durante la semana la interventoría actas de vecindad con previa revisión y envió para aprobación. Por tanto se encuentra a la espera de los documentos informes mensuales y trimestrales por parte del contratista de obra para revisión y concepto.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar seguimiento a la ejecucion de la obra, registro fotografico, anotaciones diarias en la bitacora de obra, revision de cantidades de obra, verificación de medidas de acuerdo a planos y seguimiento estricto a la reprogramación de obra con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual. Se realizaran actividades de placa huella

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



LOS MANGOS - LA CARRERA, TRAMO 1: Vaciado de concreto de 21Mpa con acelerante en placa huella del tramo 1.



LOS MANGOS - LA CARRERA, TRAMO 1: Vaciado de concreto de 14Mpa para piedra pegada del tramo 1.



LOS MANGOS - LA CARRERA, TRAMO 1: Visita técnica de la Ingeniera Adriana con el fin de verificar los procesos constructivos del tramo 1.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar solicitando al contratista de obra para haga entrega de la documentación pendiente de preconstrucción.

Seguimiento estricto a la programación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

Solicitud al contratista de obra, par el cumplimiento de las clausulas Decima cuarta - Obligaciones generales del contratista, Decima quinta - obligaciones epecificas del contratista.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 21 del 5/07/2024 al 11/07/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **CD-FC-067-2023**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: CD-FC-067-2023 | VALOR INICIAL: $ 749.903.341,00
FECHA DE INICIO: 21 DE FEBRERO DE 2024 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 21 DE MAYO DE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 749.903.341,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 5 DE AGOSTO DE 2024 | $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 1053 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 | VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
VALOR ADICIONES: $ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ANTICIPO: N/A
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 749.903.341,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 749.903.341,00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 1.281.547.055	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 1.696.617.855	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 749.909.031,25	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 634.811.243,02	84,65%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 565.635.553,05	75,43%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (69.175.689,97)	-9,22%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 28.920.136,00	3,86%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 663.731.379,02	88,51%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 594.555.689,05	79,28%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (69.175.689,97)	-9,23%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.768.624,00	3,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 31.431.023,03	4,19%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se Solicito al contratista de obra la programacion ajustado a la prorroga del contrato de obra a la fecha no se ha tenido respuesta

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.769.932.736,90	74,55%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.360.083.490,59	66,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6645 el 27/06/2024
PERIODO FACTURADO: mayo
VALOR FACTURA: $ 278.413.692,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 68,97%
Meta Física Ejecutada %: 70,53%
Avance o Atraso Físico %: 1,56%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1, Tramo 2 y Tramo 3	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1	100%
					Ejec	0,5	0,5	50%
* Construcción De Placa Huella	ML	384,5			Prog	253	253	66%
					Ejec	297	297	77,11%
* Construcción De Alcantarillas	UND	1			Prog	1	1	100%
					Ejec	1	1	100%
* Actividades de mantenimiento	m2	14387,23			Prog	14387,2	14387,2	100%
					Ejec	14387,2	14387,2	100%
					Prog			
					Ejec			
*					Prog			
					Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VOLQUETA		1
MEZCLADORA		1
VIBRADOR DE CONCRETO		1
Total		3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se solicito mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-431-24.

OBSERVACIONES:

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	18
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10	10
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	18	18

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 36

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

Durante la semana la interventoria está a la espera de las planillas de seguridad social Durante la semana la interventoria realizo revision documental de los informes del mes de junio

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se llevo a cabo comité el 4 de julio 2024

ACTIVIDADES TECNICAS

Se continuan con ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 1: --Corte y figurado de acero para viga riostras del tramo 1

El día sabado (06 de Julio) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 1: Replanteo de via para placa huella en el tramo 1.

El día lunes (08 de Julio) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 1: -Instalacion de acero para placa huella, -Replanteo de via para placa huella.

El día martes (09 de Julio) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 1: -Vaciado de concreto de 21Mpa para placa huella tramo 1.

El día miercoles (10 de Julio) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 1:-Instalacion y amarrado de acero para placa huella, -Excavacion para viga riostras y replanteo de via.

El día jueves (11 de Julio) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRAMO 1: -Figurado de acero, -Vaciado de concreto de 21Mpa con acelerante en placa huella

ACTIVIDADES SOCIALES

Durante la semana la interventoría se encontró a la espera de los documentos informes mensuales y trimestrales por parte del contratista de obra para revisión y concepto.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar seguimiento a la ejecucion de la obra, registro fotografico, anotaciones diarias en la bitacora de obra, revision de cantidades de obra, verificación de medidas de acuerdo a planos y seguimiento estricto a la reprogramación de obra con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual. Se realizaran actividades de placa huella

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



LOS MANGOS - LA CARRERA, TRAMO 1 -Corte y figurado de acero para viga riostras del tramo 1



LOS MANGOS - LA CARRERA, TRAMO 1: Instalacion de acero para placa huella del tramo 1.



LOS MANGOS - LA CARRERA, TRAMO 1: Vaciado de concreto de 21Mpa con acelerante en placa huella del tramo 1

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar solicitando al contratista de obra para haga entrega de la documentación pendiente de preconstrucción.

Seguimiento estricto a la programación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

Solicitud al contratista de obra, par el cumplimiento de las clausulas Decima cuarta - Obligaciones generales del contratista, Decima quinta - obligaciones epecificas del contratista.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 8 del 28/06/2024 al 4/07/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO HERRAN, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-HERRAN**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-082-2023	VALOR INICIAL:	$ 527.697.300,22
FECHA DE INICIO:	14 DE MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	14 DE AGOSTO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 527.697.300,22
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14 DE AGOSTO DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A -
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 527.697.300	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA			$ 527.697.300	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 1.281.547.055	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 1.696.617.855	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 527.697.300,22	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 138.704.385,26	26,28%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 40.122.278,01	7,60%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (98.582.107,25)	-18,68%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.500.000,00	58,55%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 138.704.385,26	26,28%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 43.622.278,01	8,27%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (95.082.107,25)	-18,02%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 76.815.367,58	14,56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22.674.860,61	4,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se continua a la espera de la entrega del cronograma de obra y flujo de caja por parte de contratista de obra del contrato No. CD-FC-082-2023. Para revisión y concepto por parte del interventor.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.606.867.304,52	71,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.360.083.490,59	66,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 57.642.271,28	1,14%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 57.642.271,28	1,14%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6645 el 27/06/2024
PERIODO FACTURADO: Mayo
VALOR FACTURA: $ 278.413.692,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 26,28% | Avance o Atraso Físico % -18,02%
Meta Física Ejecutada % 8,27%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1,00	100%
					Ejec	0,59	0,59	59,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	365			Prog	95,94	95,94	26,28%
					Ejec			
* Construcción De Alcantarillas	UND	2			Prog	0,53	0,53	26,28%
					Ejec			
* Actividades de mantenimiento	m2	13441,69			Prog	3533,13	3533,13	26,28%
					Ejec	1022,01	1022,01	7,60%
Señalización vertical.	UND	11			Prog	2,89	2,89	26,28%
					Ejec			
* Transporte	M3/KM	1118,14			Prog	293,90	293,90	26,28%
					Ejec	102,34	102,34	9,15%

* El Interventor identificara la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
1 Volqueta	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se solicito mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-569-24.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 39

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

_GIC-INVIAS-NTS-996-24 - RESPUESTA OFICIOS N°010- CD-FC-082-2023, N°012- CD-FC-082-2023, N°013 - CD-FC-082-2023 Y N°014- CD-FC-082-2023 CONTRATO CD-FC-082-2023 - APROBACIÓN

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2024

Se continua realizando la ejecución de las actividades de conformación de calzada y excavaciones varias sin clasificar especialmente en las areas destinadas a la instalaciones de la tuberias de alcantarillado.

_Durante la semana se continua la dificultad del acceso o transporte de material a la ubicación de la obra debido a las condiciones topograficas, hidrologicas y climaticas del terreno.

COMPONENTE AMBIENTAL

_Durante la semana la interventoria se encuentra a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) con sus anexos correspondientes. Así mismo se espera la entrega de la documentación en cuanto a la FUENTE DE MATERIALES.

COMPONENTE SST

_El día jueves 27 de junio la interventoria realizó visita de obra para verificar el cumplimiento del componente sst y se solicita al contratista de obra, el protocolo COVID y el informe del mes de junio con todos sus anexos

COMPONENTE SOCIAL.

Durante la semana la interventoria se encuentra a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) con sus anexos correspondientes. Así mismo se espera la entrega de la documentación de los informes mensuales.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

_Continuar realizando actividades de conformación de calzada y cajeo para la instalación de sub base granular.

_Realizar suministro de materiales como agregados petreos, arena, cemento, acero y agua.

_Realizar la entrega de los documentos pendientes de cada componente

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Excavacion manual para la instalación de tuberia. CTO. CD-FC-082- 2023



Instalación de Tuberia en concreto reforzado de 36". CTO. CD-FC-082-2023



Instalación del acero encole de la alcantarilla. CTO. CD-FC-082- 2023

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Revision y emisión de conceptos acerca del balance entregado por el contratista de obra.

Se realizara seguimiento estricto a la programación de obra una vez entregada y aprobada, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

Se solicitara al contratista de obra presentar plan de contingencia, una vez que el atraso supere el 10% y se requiera garantizar la ejecución del objeto contratado en el plazo contractual.

Solicitud al contratista de obra, para el cumplimiento de las clausulas Decima cuarta - Obligaciones generales del contratista, Decima quinta - obligaciones epecificas del contratista.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 9 del 5/07/2024 al 11/07/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO HERRAN, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-HERRAN**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
INTEGRANTES:
CONTRATO No. CD-FC-082-2023 | VALOR INICIAL: $ 527.697.300,22
FECHA DE INICIO: 14 DE MAYO DE 2024 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 14 DE AGOSTO DE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 527.697.300,22
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 14 DE AGOSTO DE 2024 | $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1053 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 | VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
VALOR ADICIONES: $ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ANTICIPO: N/A -
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 527.697.300	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA			$ 527.697.300	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 1.281.547.055	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 1.696.617.855	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 527.697.300,22	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 254.038.613,04	48,14%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 124.920.299,25	23,67%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (129.118.313,79)	-24,47%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.500.000,00	58,55%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 254.038.613,04	48,14%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 128.420.299,25	24,34%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (125.618.313,79)	-23,80%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 76.815.367,58	14,56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.525.066,33	1,62%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se continua a la espera de la entrega del cronograma de obra y flujo de caja por parte de contratista de obra del contrato No. CD-FC-O82-2023. Para revisión y concepto por parte del interventor.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.769.932.736,90	74,55%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.360.083.490,59	66,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6645 el 27/06/2024
PERIODO FACTURADO: Mayo
VALOR FACTURA: $ 278.413.692,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 48,14% | Avance o Atraso Físico % -23,80%
Meta Física Ejecutada % 24,34%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1,00	100%
					Ejec	0,59	0,59	59,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	365			Prog	175,71	175,71	48,14%
					Ejec	25,00	25,00	6,85%
* Construcción De Alcantarillas	UND	2			Prog	0,96	0,96	48,14%
					Ejec	0,473	0,473	23,67%
* Actividades de mantenimiento	m2	13441,69			Prog	6470,96	6470,96	48,14%
					Ejec	13441,69	13441,69	100,00%
Señalización vertical.	UND	11			Prog	5,30	5,30	48,14%
					Ejec			
* Transporte	M3/KM	1118,14			Prog	538,28	538,28	48,14%
					Ejec	608,80	608,8	54,45%

* El Interventor identificara la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
1 Volqueta	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se solicito mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-569-24.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 39

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

_Durante la semana se continua con la revisión de documentos entregados por el contratista para emision de conseptos por parte de la interventoria.

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 5 DE JULIO AL 11 DE JULIO DEL 2024

_Se finalizan las actividades de conformación de calzada.

_se continua con las excavaciones varias sin clasificar asi mismo se continua con las excavaciones manuales en las areas pendientes del de alcantarillado.

_Durante la semana se continua la dificultad del acceso o transporte de material a la ubicación de la obra debido a las condiciones topograficas, hidrologicas y climaticas del terreno.

_El contratista continua y finaliza la instalación y compactación de subbase granular en las areas pendientes asi mismo se realizan las tomas de desidades correspondientes para ser ensayada en los laboratorios.

_El contratista de obra realiza la instalación de la tuberia pendiente asi mismo continua con las actividades de construccion de los componentes estructurales, asi como los rellenos y atraques correspondientes

_El contratista de obra inicia la ejecución de las actividades de construcción de las huellas en concreto ciclopeo con el descargue de piedra redonda.

COMPONENTE AMBIENTAL

_Durante la semana la interventoria se encuentra a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) con sus anexos correspondientes. Así mismo se espera la entrega de la documentación en cuanto a la FUENTE DE MATERIALES.

COMPONENTE SST

_se continua a la espera de la entrega de contratista de obra, el protocolo COVID por otra parte se realiza la entrega de el informe del mes de junio con todos sus anexos el cual se encuentra en revisión y emisión de conceptos por parte de la interventoria.

COMPONENTE SOCIAL.

Durante la semana la interventoria recibe informe del mes de Junio, evidenciando la socialización con la comunidad y la presentación de las actas de vecindad, dando cumplimiento al debido procedimiento para el inicio de la obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


_Continuar con las actividades de construcción de placa huella con todos sus elementos(Huellas, bordillos, cunetas y vigas riostras).

_Realizar suministro de materiales como agregados petreos, arena, cemento, acero y agua.

_Realizar la entrega de los documentos pendientes de cada componente

_Terminar la construcción de las alcantarillas.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Construcción de huellas en concreto ciclopeo con instalación de piedra redonda. CTO. CD-FC-082- 2023



Instalacion de Sub base tramo 2. CTO. CD-FC-082- 2023



Instalacion de Sub base tramo 2. CTO. CD-FC-082- 2023

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se realizara seguimiento estricto a la programación de obra una vez entregada y aprobada, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

Solicitar al contratista de obra presentar plan de contingencia, dado que el atraso supere el 10% y se requiera garantizar la ejecución del objeto contratado en el plazo contractual.

Solicitud al contratista de obra, para el cumplimiento de las clausulas Decima cuarta - Obligaciones generales del contratista, Decima quinta - obligaciones epecificas del contratista.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 10 del 12/07/2024 al 18/07/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO HERRAN, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-HERRAN**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: CD-FC-082-2023 | VALOR INICIAL: $ 527.697.300,22
FECHA DE INICIO: 14 DE MAYO DE 2024 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 14 DE AGOSTO DE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 527.697.300,22
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 14 DE AGOSTO DE 2024 | $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1053 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 | VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
VALOR ADICIONES: $ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ANTICIPO: N/A -
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 527.697.300	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA			$ 527.697.300	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 1.281.547.054,59	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 1.696.617.855	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 527.697.300,22	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 332.316.806,08	62,97%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 156.554.282,96	29,67%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (175.762.523,12)	-33,31%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 7.981.519,93	1,51%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 332.316.806,08	62,97%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 164.535.802,89	31,18%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (167.781.003,19)	-31,79%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 78.278.193,03	14,83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 36.115.503,63	6,84%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Durante la semana se encuentra en revisión el balance entregado por el contratista de obra para emisión de conceptos de aprobavión u observaciones por parte del interventor, por otra parte el valor contemplado en los estudios y diseños corresponde al valor del ajuste de los estudios y diseños mas el valor del IVA de los mismos y por ultimo el valor del GISAP(Gerencia Integral Socio Ambiental de Proyectos).

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.835.671.437,34	75,85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.360.083.490,59	66,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: Mayo
VALOR FACTURA: $ 278.413.692,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 62,97% | Avance o Atraso Físico %: -31,79%
Meta Física Ejecutada %: 31,18%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1,00	100%
					Ejec	0,59	0,59	59,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	365			Prog	229,86	229,86	62,97%
					Ejec	33,44	33,44	9,16%
* Construcción De Alcantarillas	UND	2			Prog	1,26	1,26	62,97%
					Ejec	0,593	0,593	29,67%
* Actividades de mantenimiento	m2	13441,69			Prog	8464,89	8464,89	62,97%
					Ejec	13441,69	13441,69	100,00%
Señalización vertical.	UND	11			Prog	6,93	6,93	62,97%
					Ejec			
* Transporte	M3/KM	1118,14			Prog	704,15	704,15	62,97%
					Ejec	854,49	854,49	76,42%

* El Interventor identificara la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector). el valor contemplado en los estudios y diseños corresponde al valor del ajuste de los estudios y diseños mas el valor del IVA de los mismos y por ultimo el valor del GISAP(Gerencia Integral Socio Ambiental de Proyectos).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
1 Volqueta	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se solicito mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-569-24.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	3	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 41

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

_Durante la semana se continua con la revisión de documentos entregados por el contratista para emision de conseptos por parte de la interventoria.

_El contratista de bra realiza la entrega del informe SST para revision y concepto

_El contratista de obra realiza la entrega de las actas de vecindad

_Durante la semana se encuentra en revisión el balance entregado por el contratista para emisión de conceptos pot parte del interventor.

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 12 DE JULIO AL 18 DE JULIO DEL 2024

_Se continua con las excavaciones varias sin clasificar asi mismo se continua con las excavaciones manuales en las areas pendientes del de alcantarillado.

_Durante la semana se continua la dificultad del acceso o transporte de material a la ubicación de la obra debido a las condiciones topograficas, hidrologicas y climaticas del terreno.

_El contratista continua y finaliza la instalación y compactación de subbase granular en las areas pendientes asi mismo se realizan las tomas de desidades correspondientes para ser ensayada en los laboratorios.

_El contratista de obra finaliza la construcción de las alcantarillas asi mismo se espera la concretación de las cantidades definitivas del balance para realizar su actualización

_El contratista de obra continua con la ejecución de las actividades de construcción de las huellas en concreto ciclopeo con el descargue de piedra redonda pero debido al las dificultades del suministro de materiales se ha afectados los rendimientos asi mismo se le manifiesta al contratista de obra implementar las medidas adecuadas con el fin de prevenir afectaciones futuras debido a que se presenta un atraso considerable con respecto a las actividades ejecutas y el cronograma de obra.

COMPONENTE SST

_Durante la semana la interventoría realizó revisión documental del informe del mes de junio y dio aprobación de los mismos

COMPONENTE SOCIAL.

Durante la semana la interventoria se encuentra a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) con sus anexos correspondientes. Así mismo se espera la entrega de la documentación de los informes mensuales.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

_Realizar las actividades de construcción de placa huella con todos sus elementos(Huellas, bordillos, cunetas y vigas riostras).

_Realizar suministro de materiales como agregados petreos, arena, cemento, acero y agua.

_Realizar la entrega de los documentos pendientes de cada componente

_Emitición de conceptos sobre el balance financiero y el alcance fisico definito.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Encole de alcantarilla construida. CTO. CD-FC-082- 2023



Toma de muestras de concreto de 21 mpa. CTO. CD-FC-082- 2023



Descole construido de la alcantarilla. CTO. CD-FC-082- 2023

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se realizara seguimiento estricto a la programación de obra una vez entregada y aprobada, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

Solicitar al contratista de obra presentar plan de contingencia, dado que el atraso se encuentra superior al 10% y se debe garantizar la ejecución del objeto contratado en el plazo contractual.

Solicitud al contratista de obra, para el cumplimiento de las clausulas Decima cuarta - Obligaciones generales del contratista, Decima quinta - obligaciones epecificas del contratista.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 7 del 28/06/2024 al 4/07/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL-LA ARAÑITA-LA MESA, MUNICIPIO MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-MUTISCUA**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-081-2023	VALOR INICIAL:	$ 601.770.256,56	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	17 DE MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
						VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	17 DE AGOSTO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 601.770.256,56	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17 DE AGOSTO DE 2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 601.770.257	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA			$ 601.770.257	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 1.281.547.054,59	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 1.696.617.855	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 601.770.256,56	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 149.960.240,47	24,92%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 103.838.799,68	17,26%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (46.121.440,79)	-7,66%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.408.605,00	50,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 149.960.240,47	24,92%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 107.247.404,68	17,82%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (42.712.835,79)	-7,10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 81.422.772,50	13,53%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 55.865.514,90	9,28%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se encuentra a la espera de la entrega del cronograma de obra y flujo de caja de manera oficial por parte de contratista de obra del contrato No. CD-FC-O81-2023. Para revisión y concepto por parte del interventtor.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.606.867.304,52	71,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.360.083.490,59	66,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 57.642.271,28	1,14%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 57.642.271,28	1,14%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6645 el 27/06/2024
PERIODO FACTURADO: Mayo
VALOR FACTURA: $ 278.413.692,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 24,92% | Avance o Atraso Físico % -7,10%
Meta Física Ejecutada % 17,82%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	0,50	0,50	50%
					Ejec	0,50	0,50	50%
* Construcción De Placa Huella	ML	427			Prog	106,41	106,41	24,92%
					Ejec			
* Construcción De Alcantarillas	UND	2			Prog	0,50	0,50	24,92%
					Ejec	0,345	0,345	17,26%
* Actividades de mantenimiento	m2	16201,11			Prog	4037,29	4037,29	24,92%
					Ejec	2795,59	2795,59	17,26%
Señalización vertical.	UND	16			Prog	3,99	3,99	24,92%
					Ejec			
* Transporte	M3/KM	1375,20			Prog	342,70	342,70	24,92%
					Ejec	414,98	414,98	30,18%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se solicito mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-569-24.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 38

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante este periodo se encuentran en revisión los documentos entregados por el contratista para emisióm de conceptos por parte de la interventoria.

_GIC-INVIAS-NTS-990-24 - REVISION No.1 COMPONENTE HIDRAULICO MUNICIPIO MUTISCUA FARO DEL CATATUMBO – APROBACION CON OBSERVACIONES

_REMISION COMPONENTE HIDRAULICO MUTISCUA GOBERNACION 2033

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2024

El contratista continuo realiando actividades de conformación de calzada y excavación de la caja para la instalación de Subbase granular.

El contratista realiza suministros de materiales como arena, triturado, cemento, agua y acero.

El contratista realiza corte y figurado del acero.

El contratista continua realizando las actividades de extensión y compactación de subbase granular.

Se realizan chequeos de medidas y espesores de las acividades realizadas por el contratista por parte de la interventoria.

COMPONENTE AMBIENTAL

_Durante la semana la interventoria realiza recorrido de obra con el fin de verificar el cumplimiento del componente ambiental y se solicita al contratista de obra la entrega de la documentación pre- constructiva.

COMPONENTE SST

Durante la semana la interventoria está a la espera del protocolo COVID y el informe del mes de junio con todos sus anexos

COMPONENTE SOCIAL

Durante la semana la interventoría se encontró a la espera de los documentos informes las actas de vecindad, la documentación PAGA y la implementación de los subprogramas desde la Gestión Social.


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

_Finalizar las excavaciones del cajeo y terminar de instalar y compactar la subbase para hacer el replanteo para la instalación de formaleta.

_Continuar el corte figurado e instalación del acero de refuerzo para los diferentes elementos que componen la placa huella.

_Continuar con los distintos suministros de agregados petreos, agua y cemento para la ejecución de las actividades.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Visita tecnica de la interventoria. CTO. CD-FC-081- 2023



Construcción del encole de la alcantarilla. CTO. CD-FC-081- 2023



Instalación del acero descole alcantarilla. CTO. CD-FC-081- 2023

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se le solicita al contratista de obra hacer la entrega de los documentos de preconstrucción pendientes para revisión y emisión de conceptos por la interventoria

Seguimiento estricto a la programación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

Se solicitara al contratista de obra presentar plan de contingencia, una vez que se supere el 10% de atraso y se requiera garantizar la ejecución del objeto contratado en el plazo contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 8 del 5/07/2024 al 11/07/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL-LA ARAÑITA-LA MESA, MUNICIPIO MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-MUTISCUA**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-081-2023	VALOR INICIAL:	$ 601.770.256,56	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	17 DE MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
						VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	17 DE AGOSTO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 601.770.256,56	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17 DE AGOSTO DE 2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 601.770.257	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA			$ 601.770.257	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 1.281.547.055	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 1.696.617.855	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 601.770.256,56	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 285.302.294,37	47,41%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 196.679.487,30	32,68%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (88.622.807,07)	-14,73%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.408.605,00	50,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 285.302.294,37	47,41%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 200.088.092,30	33,25%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (85.214.202,07)	-14,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 81.422.772,50	13,53%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 55.818.689,64	9,28%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se encuentra en revision el balance financiero con la definición del alcance fisico entregado por el contratista de obra del contrato No. CD-FC-O81-2023. Para revisión y concepto por parte del interventtor.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.769.932.736,90	74,55%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.360.083.490,59	66,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6645 el 27/06/2024
PERIODO FACTURADO: Mayo
VALOR FACTURA: $ 278.413.692,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 47,41% | Avance o Atraso Físico %: -14,16%
Meta Física Ejecutada %: 33,25%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	0,50	0,50	50%
					Ejec	0,50	0,50	50%
* Construcción De Placa Huella	ML	427			Prog	202,44	202,44	47,41%
					Ejec	12,00	12,00	2,81%
* Construcción De Alcantarillas	UND	2			Prog	0,95	0,95	47,41%
					Ejec	0,654	0,654	32,68%
* Actividades de mantenimiento	m2	16201,11			Prog	7681,03	7681,03	47,41%
					Ejec	16201,11	16201,11	100,00%
Señalización vertical.	UND	16			Prog	7,59	7,59	47,41%
					Ejec			
* Transporte	M3/KM	1375,20			Prog	651,99	651,99	47,41%
					Ejec	523,95	523,95	38,10%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se solicito mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-569-24.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 38

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante este periodo se encuentran en revisión los documentos entregados por el contratista para emisiómde conceptos por parte de la interventoria.

_GIC-INVIAS-NTS-1006-24 - SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDIENTES EN el COMPONENTE SST

_ OFICIO SCCVN-CD-FC-081-2023-009.(Presentación documentos de PRECONSTRUCCIÓN e Informe SST mes de Junio.)

_El contratista de obra presenta el informe sst presentado por el contratista de Mutiscua para revisión y emisión de conceptos por parte de la interventoria.

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 5 DE JULIO AL 11 DE JULIO DEL 2024

El contratista finalizo las actividades de conformación de calzada y continua realizando las excavaciones varias y manuales de las areas pendientes en las alcantarillas.

El contratista continua realizando suministros de materiales como arena, triturado, cemento, agua y acero.

El contratista continua realizando las actividades de extensión y compactación de subbase granular en areas pendientes asi mismo se realiza toma de densidades y se inicia la instalación de formaleta dias posteriores

El contratista continua realizando el corte, figurado e instalación del acero de refuerzo para elementos de placa huella.

Se realiza vaciado de concreto de 21 mpa y concreto de 14 mpa con descarga de piedra en elementos de huellas.

Se realizan chequeos de medidas y espesores de las acividades realizadas por el contratista por parte de la interventoria.

Se continua relizando la construcción de los elementos estructurales de la alcantarilla.

COMPONENTE AMBIENTAL

_Durante la semana la interventoria realiza recorrido de obra con el fin de verificar el cumplimiento del componente ambiental y se solicita al contratista de obra la entrega de la documentación pre- constructiva.

COMPONENTE SST

__El contratista de obra presenta el informe sst presentado por el contratista de Mutiscua para revisión y emisión de conceptos por parte de la interventoria.

COMPONENTE SOCIAL

_Durante la semana la interventoría realiza seguimiento a la obra evidenciando su inicio. Asimismo, el contratista envía el informe del mes de Junio, donde se muestra la socialización del proyecto con la comunidad, alcaldesa, contratista, interventoría, la gobernación, concejales y el presidente de la junta de acción comunal; por tanto se realizan las actas de vecindad corroborando la seguridad de los predios para el bien de la comunidad.


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

_Continuar el corte figurado e instalación del acero de refuerzo para los diferentes elementos que componen la placa huella.

_Continuar con los distintos suministros de agregados petreos, agua y cemento para la ejecución de las actividades.

_Continuar con las actividades constructivas de la placa huella y alcantarilla.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Excavaciones de vigas riostras.



Instalación de formaleta y piedra redonda para huella de piedra pegada



Construccion de huellas en concreto ciclopeo de 14 Mpa y piedra pegada seleccionada

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar solicitando al contratista de obra la entrega de los documentos pendientes para revisión y emisión de conceptos por la interventoria

Seguimiento estricto a la programación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

Se solicita al contratista de obra presentar plan de contingencia, dado que se supera el 10% de atraso y se requiera garantizar la ejecución del objeto contratado en el plazo contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 9 del 12/07/2024 al 18/07/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL-LA ARAÑITA-LA MESA, MUNICIPIO MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-MUTISCUA**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-081-2023	VALOR INICIAL:	$ 601.770.256,56	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	17 DE MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
						VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	17 DE AGOSTO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 601.770.256,56	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17 DE AGOSTO DE 2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 601.770.257	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA			$ 601.770.257	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 1.281.547.054,59	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 1.696.617.855	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 601.770.256,56	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 371.319.932,60	61,70%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 279.805.298,67	46,50%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (91.514.633,93)	-15,21%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 10.397.386,29	1,73%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 371.319.932,60	61,70%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 290.202.684,96	48,22%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (81.117.247,64)	-13,48%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 86.017.638,23	14,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 90.104.532,00	14,97%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se encuentra en revision el balance financiero con la definición del alcance fisico entregado por el contratista de obra del contrato No. CD-FC-081-2023. Para revisión y concepto por parte del interventtor.El alcance contemplado en el componente de estudios y diseños considera la sumatoria del valor del ajuste a los estudios y diseños con IVA incluido más el valor del (GISAP) Generación Integral de Proyectos Socioambiental.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.835.671.437,34	75,85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.360.083.490,59	66,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6645 el 27/06/2024
PERIODO FACTURADO: Mayo
VALOR FACTURA: $ 278.413.692,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 61,70% | Avance o Atraso Físico %: -13,48%
Meta Física Ejecutada %: 48,22%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	0,50	0,50	50%
					Ejec	0,50	0,50	50%
* Construcción De Placa Huella	ML	427			Prog	263,48	263,48	61,70%
					Ejec	42,89	42,89	10,04%
* Construcción De Alcantarillas	UND	2			Prog	1,23	1,23	61,70%
					Ejec	0,930	0,930	46,50%
* Actividades de mantenimiento	m2	16201,11			Prog	9996,83	9996,83	61,70%
					Ejec	16201,11	16201,11	100,00%
Señalización vertical.	UND	16			Prog	9,87	9,87	61,70%
					Ejec			
* Transporte	M3/KM	1375,20			Prog	848,56	848,56	61,70%
					Ejec	523,95	523,95	38,10%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).El alcance contemplado en el componente de estudios y diseños considera la sumatoria del valor del ajuste a los estudios y diseños con IVA incluido más el valor del (GISAP) Generación Integral de Proyectos Socioambiental. Se realiza corrección de errores de digitación.

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se solicito mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-569-24.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 38

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

_El contratista de obra realiza la entrega de documentacion pendiente de preconstruccion para revisión y emisión de conceptos por parte de la interventoria.

_ Se encuentra en revisión el balance presentado por el contratista de obra para emisión de conceptos por a interventoria.

_El contratista de obra realiza la solicitud del traslado de la ubicación de la construccion de una alcantarilla

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 12 DE JULIO AL 18 DE JULIO DEL 2024

El contratista continua realizando suministros de materiales como arena, triturado, cemento, agua y acero.

El contratista continua realizando el corte, figurado e instalación del acero de refuerzo para elementos de placa huella.

Se realiza vaciado de concreto de 21 mpa y concreto de 14 mpa con descarga de piedra en elementos de huellas.

Se realizan chequeos de medidas y espesores de las acividades realizadas por el contratista por parte de la interventoria.

Se continua relizando la construcción de los elementos estructurales de la alcantarilla.

Se realiza inspección de obra por parte de la interventoria.

COMPONENTE SST

__Durante la semana la interventoria realizó revisión documental del informe del mes de junio con sus anexos y se dió aprobación de los mismos

COMPONENTE SOCIAL

_Durante la semana la interventoria realiza recorrido de obra con el fin de verificar el cumplimiento del componente social y se solicita al contratista de obra la entrega de la documentación PAGA, aplicando los subprogramas desde la Gestión Social.

El día 18 de julio la interventoría hace recorrido por los dos tramos, evidenciando orden, avance satisfactorio y un buen manejo de personal al momento de la ejecución del proyecto.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


_Continuar el corte figurado e instalación del acero de refuerzo para los diferentes elementos que componen la placa huella.

_Continuar con los distintos suministros de agregados petreos, agua y cemento para la ejecución de las actividades

_Revisar y emitir concepto por parte de a interventoria sobre el balance financiero entregado por el contratista de obra y el alcance fisico definitivo del proyecto.

_Realizar entrega de la documentación pendiente por parte del contratista de obra.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Avance en elementos construidos de placa huella.



Vaciado y texturizado de concreto de 21 mpa y 14 mpa con instalación de piedra redonda para huella de piedra pegada



Vaciado de concreto en secciones del bordillo.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.


XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar solicitando al contratista de obra la entrega de los documentos pendientes para revisión y emisión de conceptos por la interventoria

Seguimiento estricto a la programación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

Se solicita al contratista de obra presentar plan de contingencia, dado que se supera el 10% de atraso y se requiera garantizar la ejecución del objeto contratado en el plazo contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 3 del 28/06/2024 al 4/07/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-SANTIAGO**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-058-2023	VALOR INICIAL:	$ 731.291.151,02	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	14 DE JUNIO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
						VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 731.291.151,02	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 731.291.151,02		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 731.291.151,02		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 1.281.547.054,59	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 1.696.617.855	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 731.291.151,02	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 12.415.947,99	1,70%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.242.587,55	0,17%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (11.173.360,44)	-1,53%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.242.587,55	15,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 12.415.947,99	1,70%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.242.587,55	0,17%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (11.173.360,44)	-1,53%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.138.649,33	0,57%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.242.587,55	0,17%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1001-24 - se realizo la aprobación del programa de obra.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.606.867.304,52	71,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.360.083.490,59	66,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 57.642.271,28	1,14%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 57.642.271,28	1,14%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6645 el 27/06/2024
PERIODO FACTURADO: may-24
VALOR FACTURA: $ 278.413.692,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 1,70% | Avance o Atraso Físico %: -1,54%
Meta Física Ejecutada %: 0,17%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1 y Tramo 2	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	0,67	0,67	66,72%
					Ejec	0,15	0,15	15,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	380			Prog			
					Ejec			
* Construcción De Alcantarillas	UND	3			Prog			
					Ejec			
* Actividades de mantenimiento	m2	16964,05			Prog			
					Ejec			
					Prog			
					Ejec			
*					Prog			
					Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-985, se solicito entrega de la documentación legal del proveedor de materiales petreos.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-985, se solicito entrega del Programa de adaptación de la guia ambiental - PAGA.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 36

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

El día 25 de Junio de 2024, se ralizo la socialización para dar a conocer el objeto del proyecto, valor, plazo y alcance.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SE REMITIERON LOS SIGUIENTES OFICIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

GIC-INVIAS-NTS-989-24 - REVISION No.1 COMPONENTE TOPOGRAFICO MUNICIPIO SANTIAGO FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES
GIC-INVIAS-NTS-992-24 - REVISION No.1 COMPONENTE HIDRAULICO MUNICIPIO SANTIAGO FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES
GIC-INVIAS-NTS-995-24 - REVISION No.1 COMPONENTE DISEÑO GEOEMTRICO MUNICIPIO SANTIAGO FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES
GIC-INVIAS-NTS-998-24 - REVISION No.1 COMPONENTE ESTRUCTURAL MUNICIPIO SANTIAGO FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES
GIC-INVIAS-NTS-1001-24 - RESPUESTA A COMUNICACIÓN WRGR-CD-FC-058-2023-003 CON ASUNTO: DOCUMENTACIÓN INICIAL.

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 28 DE JUNIO DE 2024 AL 04 DE JULIO DE 2024

Durante la semana se reporta clima soleado.

En la comunicación GIC-INVIAS-NTS-989-24, se realizaron observaciones al componente topografico para el proyecto.
En la comunicación GIC-INVIAS-NTS-992-24, se realizaron observaciones al componente hidraulico para el proyecto.
En la comunicación GIC-INIVAS-NTS-995-24, se realizaron observaciones al componente geometrico para el proyecto.
En la comunicación GIC-INVIAS-NTS-998-24, se realizaron observaciones al componente estructural para el proyecto.

El día 03 de julio de 2024, el contratista mediante comunicación WRGR-CD-FC-058-2023-03, realizo entrega de la siguiente documentación:
Plan de calidad
Protocolo bioseguridad.
Hojas de vida Residente de obra y Director de obra.
Programación de obra.
Programa de generación de empleo.
Relación equipo mínimo.
Análisis de precios unitarios.
Instalaciones provisionales.
Plan de manejo de tránsito.

El día 04 de julio de 2024, la Interventoría mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1011-24, realizo la aprobación de la siguiente documentación de acuerdo a la solicitud de documentos para la preconstrucción.
Protocolo bioseguridad.
Hojas de vida Residente de obra y Director de obra.
Programación de obra.
Programa de generación de empleo.
Relación equipo mínimo.
Análisis de precios unitarios.
Instalaciones provisionales.
Plan de manejo de tránsito.

El día 03 de julio de 2024, se realizo visita en conjunto, para verificar inicio y fin de la intervención, esta visita programada conto con personal de la administracción de la alcaldía de Santiago, Invias, Contratista de obra, Interventoría, comunidad del area de influencia. Se verifico el inicio y fin, para la intervención, se dio a conocer a los asistentes del alcance del proyecto, plazo, recurso y cada una de las actividades que se realizarán.

La Interventoría solicita que el contratista de obra, realice la subsanación de las observaciones de los diferentes componentes de los estudios y diseños. De igual manera se requiere que el contratista de obra, de inicio a la ejecución de actividades, con el fin de ejecutar el objeto contratado en el plazo contractual.

COMPONENTE AMBIENTAL

En la comunicación GIC-INVIAS-NTS-985, se solicito al contratista de obra la entrega del programa de adaptación de la guia ambiental - PAGA.
A la fecha el contratista de obra, no ha realizado entrega de información referente al componente ambiental.

COMPONENTE SOCIAL

El día 03 de Julio de 2024, se realizo socialización en el sitio de la obra, conto con la presencia de administracción municipal del Municipio Santiago, contratista de obra, Interventoría, Invias, comunidad del area de influencia. En este reunión se definieron temas tales como; inicio de la placa huella, inicio y fin del mantenimiento periodico. Se le requirio al contratista de obra, iniciar la construcción de obra fisica.


COMPONENTE SST

En la comunicación enviada por el contratista de obra WRGR-CD-FC-058-2023-003 - Documentación inicial, el contratista de obra, realizo entrega del Protocolo de bioseguridad y plan de manejo de tránsito - PMT.
La Interventoría mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1001-24, Realizo la aprobación del protocolo de bioseguridad y plan de manejo de tránsito - PMT.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar seguimiento a la ejecucion de la obra, registro fotografico, anotaciones diarias en la bitacora de obra, revision de cantidades de obra, verificación de medidas de acuerdo a planos y seguimiento estricto a la reprogramación de obra con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTOSOCIALIZACIÓN IN SITU, PARA DAR A CONOCER A LA COMUNIDAD LA UBICACIÓN DEL PROYECTO Y EL RESPECTIVO ALCANCE.



SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTOSOCIALIZACIÓN IN SITU, PARA DAR A CONOCER A LA COMUNIDAD LA UBICACIÓN DEL PROYECTO Y EL RESPECTIVO ALCANCE.



SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTOSOCIALIZACIÓN IN SITU, PARA DAR A CONOCER A LA COMUNIDAD LA UBICACIÓN DEL PROYECTO Y EL RESPECTIVO ALCANCE.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Entrega de los volumenes pendientes de la complementación y/o ajustes a estudios y diseños.

Ejecutar el objeto contratado dentro del plazo contractual.

Solicitar nuevamente al contratista de obra, la entrega inmediata de la subsanación a las observaciones realizadas para los compoenentes de estudios y diseños.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 4 del 5/07/2024 al 11/07/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-SANTIAGO**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-058-2023	VALOR INICIAL:	$ 731.291.151,02	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	14 DE JUNIO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
						VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 731.291.151,02	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 731.291.151,02		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 731.291.151,02		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 1.281.547.055	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 1.696.617.855	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 731.291.151,02	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 16.554.597,31	2,26%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.070.979,25	0,28%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (14.483.618,06)	-1,98%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 2.070.979,25	25,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 16.554.597,31	2,26%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.070.979,25	0,28%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (14.483.618,06)	-1,98%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.138.649,33	0,57%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 828.391,70	0,11%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1001-24 - se realizo la aprobación del programa de obra.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.769.932.736,90	74,55%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.360.083.490,59	66,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6645 el 27/06/2024
PERIODO FACTURADO: may-24
VALOR FACTURA: $ 278.413.692,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 2,26% | Avance o Atraso Físico %: -1,99%
Meta Física Ejecutada %: 0,28%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1 y Tramo 2	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	0,50	0,50	50,04%
					Ejec	0,25	0,25	25,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	380			Prog			
					Ejec			
* Construcción De Alcantarillas	UND	3			Prog			
					Ejec			
* Actividades de mantenimiento	m2	16964,05			Prog			
					Ejec			
					Prog			
					Ejec			
*					Prog			
					Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO .....
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO .....

OBSERVACIONES: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-985, se solicito entrega de la documentación legal del proveedor de materiales petreos.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-985, se solicito entrega del Programa de adaptación de la guia ambiental - PAGA.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 36

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

El día 25 de Junio de 2024, se ralizo la socialización para dar a conocer el objeto del proyecto, valor, plazo y alcance.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SE REMITIERON LOS SIGUIENTES OFICIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

GIC-INVIAS-NTS-1001-24 - RESPUESTA A COMUNICACIÓN WRGR-CD-FC-058-2023-003 CON ASUNTO: DOCUMENTACIÓN INICIAL.
GIC-INVIAS-NTS-1034-24 - SOLICITUD ENTREGA OBSERVACIONES AJUSTES ESTUDIOS Y DISEÑOS, DOCUMENTOS PENDIENTES PRECONSTRUCCIÓN E INICIO EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA.

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 05 DE JULIO DE 2024 AL 11 DE JULIO DE 2024

Durante la semana se reporta clima soleado.

Durante la semana se solicito mediante comunicación la entrega de la subsanación a observaciones de los estudios y diseños, documentos pendientes preconstrucción e inicio ejecución de actividades.

Conforme al seguimiento de la programación de obra, a corte del 11 de julio de 2024, se tiene un porcentaje programado acumulado del 2.26% vs 0.28% porcentaje ejecutado acumulado, actualmente se tiene un atraso de obra de 1.98%.

COMPONENTE AMBIENTAL

En la comunicación GIC-INVIAS-NTS-985, se solicito al contratista de obra la entrega del programa de adaptación de la guia ambiental - PAGA.
A la fecha el contratista de obra, no ha realizado entrega de información referente al componente ambiental.

COMPONENTE SOCIAL

La interventoria durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de obra, evidenciando la presencia del personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

Se le solicita al contratista verificar la información que no se ha presentado hasta la fecha.

* Se da como observación principal enviar la documentación inicial:

1. Realizar y enviar los formatos del documento PAGA.
2. Las actas de vecindad.
3. Las evidencias fotográficas.
4. El informe mensual.

COMPONENTE SST

La Interventoría mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1001-24, Realizo la aprobación del protocolo de bioseguridad y plan de manejo de tránsito - PMT.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar seguimiento a la ejecucion de la obra, registro fotografico, anotaciones diarias en la bitacora de obra, revision de cantidades de obra, verificación de medidas de acuerdo a planos y seguimiento estricto a la reprogramación de obra con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



VÍA ANTES DE SER INTERVENIDA.



VÍA ANTES DE SER INTERVENIDA.



VÍA ANTES DE SER INTERVENIDA.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Entrega de los volumenes pendientes de la complementación y/o ajustes a estudios y diseños.

Ejecutar el objeto contratado dentro del plazo contractual.

Solicitar nuevamente al contratista de obra, la entrega inmediata de la subsanación a las observaciones realizadas para los compoenentes de estudios y diseños. Solicitar nuevamente la entrega de documentos pendientes en la etapa de preconstrucción.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 5 del 12/07/2024 al 18/07/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-SANTIAGO**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-058-2023	VALOR INICIAL:	$ 731.291.151,02	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	14 DE JUNIO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
						VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 731.291.151,02	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 731.291.151,02		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 731.291.151,02		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 1.281.547.055	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 1.696.617.855	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 731.291.151,02	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 19.286.361,15	2,64%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.485.175,10	0,34%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (16.801.186,05)	-2,30%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 2.485.175,10	30,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 19.286.361,15	2,64%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.485.175,10	0,34%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (16.801.186,05)	-2,30%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.731.763,84	0,37%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 414.195,85	0,06%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1001-24 - se realizo la aprobación del programa de obra.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.835.671.437,34	75,85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.360.083.490,59	66,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6645 el 27/06/2024
PERIODO FACTURADO: may-24
VALOR FACTURA: $ 278.413.692,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 2,64% | Avance o Atraso Físico %: -2,30%
Meta Física Ejecutada %: 0,34%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1 y Tramo 2	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	0,43	0,43	42,95%
					Ejec	0,30	0,30	30,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	380			Prog			
					Ejec			
* Construcción De Alcantarillas	UND	3			Prog			
					Ejec			
* Actividades de mantenimiento	m2	16964,05			Prog			
					Ejec			
					Prog			
					Ejec			
*					Prog			
					Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-985, se solicito entrega de la documentación legal del proveedor de materiales petreos.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-985, se solicito entrega del Programa de adaptación de la guia ambiental - PAGA.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 36

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

El día 25 de Junio de 2024, se ralizo la socialización para dar a conocer el objeto del proyecto, valor, plazo y alcance.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SE REMITIERON LOS SIGUIENTES OFICIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

GIC-INVIAS-NTS-1034-24 - SOLICITUD ENTREGA OBSERVACIONES AJUSTES ESTUDIOS Y DISEÑOS, DOCUMENTOS PENDIENTES PRECONSTRUCCIÓN E INICIO EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA.
GIC-INVIAS-NTS-1065-24 - REVISION No.1 PLAN DE CALIDAD SANTIAGO - OBSERVACIONES
GIC-INVIAS-NTS-1072-24 - REITERACIÓN 1. COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-1034-24 - SOLICITUD ENTREGA OBSERVACIONES AJUSTES ESTUDIOS Y DISEÑOS, DOCUMENTOS PENDIENTES PRECONSTRUCCIÓN E INICIO EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA.

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 12 DE JULIO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024

Durante la semana se reporta clima soleado.

Durante la semana se solicito mediante comunicación la entrega de la solicitud para que el contratista de obra, realice entrega la subsanación a observaciones de estudios y diseños, y, entrega de los documentos pendientes de preconstrucción; asi mismo el inicio de actividades en obra, dado que ya se reporta un 40% de ejecución en tipo y a la fecha no se ve ejecucicón de actividades.

De igual manera se realizo entrega de las observaciones al plan de calidad.

Conforme al seguimiento de la programación de obra, a corte del 18 de julio de 2024, se tiene un porcentaje programado acumulado del 2.64% vs 0.34% porcentaje ejecutado acumulado, actualmente se tiene un atraso de obra de 2.30%.

COMPONENTE AMBIENTAL

En la comunicación GIC-INVIAS-NTS-985, se solicito al contratista de obra la entrega del programa de adaptación de la guia ambiental - PAGA.
A la fecha el contratista de obra, no ha realizado entrega de información referente al componente ambiental.

COMPONENTE SOCIAL

La interventoria durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de obra, evidenciando la presencia del personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

Se le solicita al contratista verificar la información que no se ha presentado hasta la fecha.

* Se da como observación principal enviar la documentación inicial:

1. Realizar y enviar los formatos del documento PAGA.
2. Las actas de vecindad.
3. Las evidencias fotográficas.
4. El informe mensual.

COMPONENTE SST

La Interventoría mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1001-24, Realizo la aprobación del protocolo de bioseguridad y plan de manejo de tránsito - PMT.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar seguimiento a la ejecucion de la obra, registro fotografico, anotaciones diarias en la bitacora de obra, revision de cantidades de obra, verificación de medidas de acuerdo a planos y segumiento estricto a la reprogramación de obra con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



VÍA ANTES DE SER INTERVENIDA.



VÍA ANTES DE SER INTERVENIDA.



VÍA ANTES DE SER INTERVENIDA.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Entrega de los volumenes pendientes de la complementación y/o ajustes a estudios y diseños.

Ejecutar el objeto contratado dentro del plazo contractual.

Solicitar nuevamente al contratista de obra, la entrega inmediata de la subsanación a las observaciones realizadas para los compoenentes de estudios y diseños. Solicitar nuevamente la entrega de documentos pendientes en la etapa de preconstrucción.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 57 del 5/07/2024 al 11/07/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **OCAÑA-1814**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: : MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía en el corredor vial OCAÑA-BUENAVISTA.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022
INTEGRANTES:
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4352407 | VALOR INICIAL: $ 2.499.989.139,00
FECHA DE INICIO: 2 DE MAYO DE 2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | VALOR ACUMULADO: $ 2.499.989.139,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 1 DE JUNIO DE 2024 | $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1053 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 | VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
VALOR ADICIONES: $ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENT 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ANTICIPO: N/A
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.436		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ (1)	$ 2.478.164.910	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.499.989.139,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.473.245.903,00	98,93%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.207.385.337,42	88%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (265.860.565,58)	-10,63%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.399.620,36	98%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.473.245.903,00	98,93%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.219.784.957,78	88,8%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (253.460.945,22)	-10,14%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 96.872.120,74	3,87%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: RP1834V.R (2022-12-29)
PERIODO FACTURADO: FEB 2024 - ABRIL 2024
VALOR FACTURA: $ 400.009.562,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.769.782.796,90	74,55%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.360.083.490,59	66,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN	$ 65.738.700,44	1,30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6645 el 27/06/2024
PERIODO FACTURA: may-24
VALOR FACTURA: $ 278.413.692,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 100%
Meta Física Ejecutada % 99%
Avance o Atraso Físico % -1%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños	1				Prog	1				100,0%
						Ejec	0,98				98%
*	Placa Huellas	ml	1550			Prog	1550,0				100,0%
						Ejec	1550				100,0%
*	Alcantarillas	Unidad	8			Prog	8,00				100,0%
						Ejec	8				100,0%
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETA SENCILLA	1	
MEZCLADORA	1	
MINICARGADOR		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: RICARDO CASADIEGO SANJUAN	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
Vereda el Hatillo y la Madera	LICENCIA AMBIENTAL	SI	X	NO
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Ocaña- Buenavista cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-463-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FOREST.	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica LICENCIA AMBIENTAL, solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-141-24 , 23 de enero de 2024

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 28

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARI N/A

OBSERVACIONES:
Durante la semana la interventoria está a la espera de reactivación de los proyectos de Ab buenavista

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoria:
GIC-INVIAS-NTS-1032-24, ATRASO DURANTE EL REINICIO DE LAS ACTIVIDADES.
GIC-INVIAS-NTS-1033-24, SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS Y ENTREGA DE PROGRAMACIÓN AJUSTADA DE OBRA.

ACTIVIDADES TECNICAS

A la fecha no hay actividades de obra

ACTIVIDADES AMBIENTALES


ACTIVIDADES SOCIALES

Durante la semana la interventoría recibe la documentación y oficios
Manifestaciones ciudadanas (ATENCIÓN AL USUARIO - GIC INVIAS-NTS-1094-22), Ministerio del interior (Ocaña - Buenavista UTGBE - DOCUMENTACIÓN EMPRESA), Oficio (GBE180 Gestión Socio predial), Acta de vecindad, Formatos de Anexos de Preactas mensuales, Informe del mes de Marzo e Informe del mes de Abril

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se dara inicio con las actividades de acopio de materiales, replanteo, corte y figurado de acero.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



TRAMO 3 Sin actividad



TRAMO 3 Sin actividad



TRAMO 3 Sin actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Se realiza seguimiento de las actividades de obras ejecutadas por el contratista de obra, con el fin de dar cumplimiento y supervision a las obras

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 58 del 12/07/2024 al 18/07/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **OCAÑA-1814**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: : MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía en el corredor vial OCAÑA-BUENAVISTA.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022
INTEGRANTES:
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4352407 | VALOR INICIAL: $ 2.499.989.139,00
FECHA DE INICIO: 2 DE MAYO DE 2023 | VALOR ADICIONES: $ 200.010.861,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | VALOR ACUMULADO: $ 2.700.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24 DE AGOSTO DE 2024 | $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1053 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 | VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
VALOR ADICIONES: $ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENT 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ANTICIPO: N/A
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00		$ 200.010.861	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.499.989.139,00		-$ 200.010.861,00	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.478.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.436	$ 1.281.547.055	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ (1)	$ 1.196.617.855	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.700.000.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.548.360.874,92	94,38%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.458.435.842,14	91%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (89.925.032,78)	-3,33%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.399.620,36	98%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.548.360.874,92	94,38%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.470.835.462,50	91,5%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (77.525.412,42)	-2,87%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 34.210.808,27	1,27%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: RP1834V.R (2022-12-29)
PERIODO FACTURADO: FEB 2024 - ABRIL 2024
VALOR FACTURA: $ 400.009.562,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.835.521.497,34	75,85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.360.083.490,59	66,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN	$ 65.738.700,44	1,30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6645 el 27/06/2024
PERIODO FACTURA: may-24
VALOR FACTURA: $ 278.413.692,20

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 98%
Meta Física Ejecutada %: 96%
Avance o Atraso Físico %: -2%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	1				100,0%
					Ejec	0,98				98%
* Placa Huellas	ml	1692			Prog	1596,2				94,3%
					Ejec	1538,7				90,9%
* Alcantarillas	Unidad	8			Prog	8,00				100,0%
					Ejec	8				100,0%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
VOLQUETA SENCILLA	1	
MEZCLADORA	1	
MINICARGADOR		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: RICARDO CASADIEGO SANJUAN	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
Vereda el Hatillo y la Madera	LICENCIA AMBIENTAL	SI	X	NO
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Ocaña- Buenavista cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-463-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FOREST.	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica LICENCIA AMBIENTAL, solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-141-24 , 23 de enero de 2024

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 44

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARI N/A

OBSERVACIONES:
Se reactivan actividades y se esta a la espera de la documentacion

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoria:
GIC-INVIAS-NTS-1039-24, APROBACIÓN INFORMES MENSUALES COMPONENTE SOCIAL

ACTIVIDADES TECNICAS

Se continua con actividades de marcacion de eje de via, replanteo de area, encofrado de contrahuella en sobreancho en el PR4+0880 y actividades para el conreto de 21 mpa y 14 mpa, corte y figurado de acero.


ACTIVIDADES SOCIALES

Durante la semana la interventoría recibe la documentación y oficios que fueron solicitados al contratista. Por tanto, esta en revisión para realizar el envió del trimestral.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con el corte, figurado e instalacion de acero, vaciado de huella

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO 3 PR5+920 Comision topografica



TRAMO 3 PR4+0980 ENCOFRADO DE HUELLAS EN CICLIPEO



TRAMO 3 SUMINISTROS DE MATERIALES

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Se realiza seguimiento de las actividades de obras ejecutadas por el contratista de obra, con el fin de dar cumplimiento y supervision a las obras

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 68 del 19/07/2024 al 25/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **ABREGO**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL ABREGO: Corredor 1: SANTA LUCIA - CANOAS, Corredor 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía, corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS			
INTEGRANTES:				
CONTRATO No.	252 DE 2022	VALOR INICIAL:	$	4,314,324,054.00
FECHA DE INICIO:	16 DE ENERO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$	179,688,569.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$	4,494,012,623.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	12 DE AGOSTO DE 2024		$	-
			$	-
			$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S			
INTEGRANTES:				
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$	4,288,164,910.00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$	268,536,435.20
		VALOR ADICIONES:	$	500,000,000.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$	5,056,701,345.20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:		N/A
		VALOR AMORTIZADO:		N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:		N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4,494,012,623.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4,494,012,623.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40,000,000	$ 2,038,536,435	$ 2,978,164,910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40,000,000	$ 2,038,536,436	$ 1,544,501,856	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ (0.800)	$ 1,433,663,054	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	4,494,012,623.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	4,243,235,993.84	94.42%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	2,773,437,575.14	61.71%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(1,469,798,418.70)	-32.71%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	17,878,183.97	99.2%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	4,261,114,177.81	94.82%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	2,791,315,759.11	62.11%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(1,469,798,418.70)	-32.71%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	140,400,343.99	3.12%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	93,861,833.40	2.09%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: VF 01044004 04/01/2023
PERIODO FACTURADO: sep-23
VALOR FACTURA: $ 865,403,346.91

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación Aprobada mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-265-24 del 14-Feb-24

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	3,901,260,197.78	77.15%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	3,623,038,292.49	71.65%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$	65,738,700.44	1.30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	65,738,700.44	1.30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 262,954,801.89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 94.91% — Avance o Atraso Físico % -27.88%
Meta Física Ejecutada % 67.03%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1		1.00	100%
						Ejec	0.99	0.99		0.99	99.2%
*	Construcción Placa Huellas	ML	2401.35			Prog	1150	1007		2157	90%
						Ejec	1150	222		1372	57.1%
*	Construcción Alcantarillas	UND	13			Prog	6	7		13	100%
						Ejec	6	4		10	76.9%
						Prog					
*						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: SANTA LUCIA - CANOAS
TRAMO Y/O SECTOR 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA	1	2
VIBRODOR DE CONCRETO	1	2
PAJARITA	1	1
VIBROCOMPACTADOR	1	1
Total		6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	VIA OCAÑA - CUCUTA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	CONTRATOS & TRITURADOS ALGODONAL S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:
El municipio de Abrego cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS--NTS-635-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-193-24, 02/02/2024

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	20	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	19	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	19	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 35

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 3

OBSERVACIONES:

Se observa que los contratistas están dando cumplimiento al componente sst con la documentación al día

La interventoría se comunicó por vía WhatsApp con los profesionales SST de cada proyecto, solicitando la entrega de los informes, planilla de seguridad, del mes de julio para el día miercoles 31 de julio

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se llevo a cabo comité el 25 de julio 2024
Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoria:
GIC-INVIAS-NTS-1079-24, APROBACION PLANOS RECORDS CORREDOR1 ABREGO

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Se realizan actividades en el tramo de San Vicente en instalacion de acero y vaciado de concreto en huellas, contra huellas, vigas, cuneta y bordilllo.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

ACTIVIDADES SOCIALES

•La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de la obra, evidenciando al personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

•Por tanto, se encuentra a la espera de los documentos informes mensuales y trimestrales por parte del contratista de obra para revisión y concepto.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


En el tramo de San Vicente se continuara con el vaciado de concreto en la placa huella, en el tramo de San Juan se continuara con la instalacion y compactacion de la sub base.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

TRAMO 1



TRAMO 2



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO SAN VICENTE FUNDIDA DE HUELLA Y VIGA RIOSTRA



TRAMO SAN VICENTE INSTALACION DE ACERO EN HUELLAS Y VIGA RIOSTRA



TRAMO DE SAN VICENTE ENCOFRADO DE HUELLAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención. Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito. Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.	FIRMA NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA
INFORMES ESPECIALISTAS

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE JUNIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES

ESPECIALISTA GEOTECNIA

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACION: MUNICIPIOS DE PAMPLONITA Y GRAMALOTE.

PERIODO: del 01 al 31 de julio de 2024

ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

1. PAMPLONITA

La Interventoria una vez revisada la documentación hace la siguiente relación:

1. Se da viabilidad a la Caracterización del Material de Subrasante
2. Se da viabilidad al Perfil Geotécnico
3. Se da viabilidad a Suelos Expansivos.

2. GRAMALOTE

La Interventoria una vez revisada la documentación hace la siguiente relación:

1. No se da viabilidad a la caracterización geotécnica del material subrasante, se deja como observación que se debe realizar un apique para un tramo de 450 m de longitud no permite generar un modelo geotécnico preciso dejando incertidumbre respecto a los materiales presentes en el trazado.

2. No se da viabilidad al Perfil Geotécnico, sujeto a la observación de la caracterización geotécnica del material subrasante.

3. No se da viabilidad a suelos expansivos, sujeto a la observación de la caracterización geotécnica del material subrasante.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En primera instancia es importante aclarar que las apreciaciones técnicas contenidas en el presente informe, fueron revisadas por el profesional encargado, de manera resumida se indica que el contratista del municipio de Pamplonita tiene avalado el componente geotécnico y el de Gramalote debe corregir las respectivas observaciones.

Cordialmente,



JAVIER ANTONIO MILLÁN LÓPEZ
MP 25202-32873 CND
ESPECIALISTA GEOTECNIA

INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES

ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE PAMPLONITA Y GRAMALOTE

PERIODO: del 01 al 31 de julio de 2024

ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

1. PAMPLONITA

La Interventoria una vez revisada la documentación hace la siguiente relación:

1. Se da viabilidad a la selección de la capacidad de soporte de la estructura CBR. Con observación el tramo 2 presenta baja capacidad de soporte CBR, se requiere la implementación de una capa de mejoramiento.

2. Se da la viabilidad a la selección de parámetros para el Diseño de la Estructura de Pavimento.

3. Se da la viabilidad a los espesores de capas.

4. Se da la viabilidad a Modulación de pavimentos.

5. Se da la viabilidad Diseño de Riostras.

6. Se da viabilidad al empalme con vías existentes.

7. Se da viabilidad a las secciones transversales.

8. Se da viabilidad a los planos obras hidráulicas- empalme obras hidráulicas.

2. GRAMALOTE

La Interventoria una vez revisada la documentación hace la siguiente relación:

1. No se da viabilidad a la selección de la capacidad de soporte de la estructura CBR. Queda sujeta a la observación de realizar un apique para un tramo de 450 m de longitud no permite generar un modelo geotécnico preciso,

2. No se da viabilidad a la selección de parámetros para el Diseño de la Estructura de Pavimento. Como observación se debe revisar tema subrasante (CBR) y vehículo de diseño

3. No se da viabilidad a los espesores de capas. Como observación se deja revisar el tema subrasante (CBR) y vehículo de diseño para definir espesores de capas.

4. Se da la viabilidad a Modulación de pavimentos

5. Se da la viabilidad Diseño de Riostras.

6. Se da viabilidad al empalme con vías existentes.

7. Se da viabilidad a las secciones transversales


8. Se da viabilidad a los planos obras hidráulicas- empalme obras hidráulicas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En primera instancia es importante aclarar que las apreciaciones técnicas contenidas en el presente informe, fueron revisadas por el profesional encargado.

Se da la aprobación para el municipio de Pamplonita y el municipio de Gramalote esta parcialmente avalado a la espera de corrección de las observaciones realizadas por el profesional.

Cordialmente,



DIANA PATRICIA APONTE LOZANO
MP 54202-207920 NTS
ESPECIALISTA EN
PAVIMENTOS

INFORME EJECUTIVO DEL PROFESIONALES EN

GESTIÓN AMBIENTAL

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACION: OCAÑA 1758, OCAÑA 1814, SANTIAGO 1821, CACHIRA 1859, HERRAN 1861, ABREGO 1791, LA PLAYA DE BELEN 1863, GOBERNACIÓN 1943, GOBERNACION 2052, PAMPLONITA 1878, GOBERNACION 2033.

PERIODO: 1 al 31 de Julio

1. **MUNICIPIO OCAÑA 1758 MORRINSON - LIMITES:** Se recibe comunicado de INVIAS con oficio (2024S-VBOG-044554 Fecha: 2024-07-06 08:00:21, para hacer la subsanación correspondiente.
   Se remite oficio al contratista, para la pertinente corrección.
   La interventoría está realizando la revisión documental para contribuir al respectivo cierre del componente ambiental, mediante la supervisión y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto.

2. **MUNICIPIO OCAÑA 1814 - BUENAVISTA:** Las actividades realizadas en el componente ambiental, al igual que la obra presentaron suspensión por parte del contratista, en espera de comunicación.
   El contratista de obra a la fecha no ha entregado información solicitada por la interventoría; Así mismo no ha entregado informes mensuales con las actividades realizadas durante el mes, se presentan atrasos en la entrega de la documentación.

3. **MUNICIPIO CACHIRA 1859:** NO hay actividades durante el mes de julio, el consorcio MATICCES P&B LTDA y la Alcaldía de Cáchira firmaron acta de suspensión # 2 del día 30 de julio de 2024 según firmas de acta.

4. **GOBERNACIÓN 1943:** Al finalizar este mes de julio el contratista envía información incompleta de las actividades realizadas del seguimiento al PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) por parte del contratista.

5. **GOBERNACIÓN LOS PATIOS 2052:** Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

Se realizarán mesas de trabajo para este mes de agosto con la profesional ambiental del consorcio U.T PLACA HUELLA MUTIS 2022, con el fin de asesorar y brindar apoyo para la formulación de los informes estado ambiental del proyecto que deben ser entregados trimestralmente.

La interventoría da aprobación del documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), y se remite al INVIAS, mediante oficio No GIC-INVIAS-NTS-133-24. Se propone realizar mesas de trabajo con los contratistas, para solucionar los inconvenientes del área Ambiental.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se presenta mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1065-24 la entrega observaciones subsanadas informe paga, municipio de Lourdes específicamente del COMPONENTE SOCIAL

Mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1065-24 se da respuesta al comunicado: 2024S-VBOG-047959- entrega observaciones subsanadas informe paga, municipio de Arboledas, Gramalote y los Patios del componente social.

Con comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1094-24 se da respuesta al comunicado: 2024S-VBOG-047962- entrega observaciones subsanadas informe paga, municipio de Pamplona del componente social.

A la fecha del presente informe se cuenta con la aprobación de el Plan Guía a la Adaptación (PAGA) Ambiental de lo siguientes proyectos:

• Gobernación 1943
• Municipio de Cacota
• Municipio de Silos
• Municipio de Salazar las Palmas
• Municipio de Pamplona
• Municipio de Lourdes

La interventoría está realizando la supervisión y evaluación de las actividades tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto.

Cordialmente,



Giancarlo Avena
ESPECIALISTA AMBIENTAL

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACION: GOBERNACION 2033 y GOBERNACION 1943

PERIODO: del 1 al 31 de julio de 2024

GOBERNACIÓN 2033

Ricaurte

Se envía aprobación con observaciones observaciones **el 22-Jul-2024** de oficio SCCVN-**026-2024 el 03-07-2024**, las cuales se presentan a continuación:

1. Como se realiza empalme con placa huella existente, la cota rasante y la cota terreno debe ser la misma en la abscisa K0+000.
2. La cota roja entre las abscisas K0+250 a K0+350 son diferentes a la cota roja presentada en las secciones transversales. Por favor revisar y corregir.
3. La cota roja entre las abscisas K0+250 a K0+350 son diferentes a la cota roja presentada en el perfil. Por favor revisar y corregir.

Pamplonita

Se envía aprobación con observaciones el **31-07-2024** de correo recibido el **15-JUL-2024**, las cuales se presentan a continuación:

TRAMO 1

1. Por favor actualizar en el rotulo el abscisado del tramo.
2. En el layout del perfil no se observa el abscisado del tramo.
3. Se solicitó ajustar las curvas 2 y 5 al requerimiento mínimo según guía de diseño (<150°), sin embargo, por parte de la consultoría en el documento de respuesta se realizó un esquema donde muestran el correcto giro de un vehículo C3 en una curva 180°, soportando, que las curvas diseñadas aplican de manera perfecta. En este caso, se debe tener en cuenta, que la imagen anexa es una imagen donde el radio de giro cumpliría con los parámetros mínimos de 11 metros, contrario al caso que se está presentando donde los radios diseñados para el tramo son de 5 metros, por tal razón, la imagen y el argumento entregado no aplica para las curvas 2 y 5. Esta interventoría deja constancia que se dejó la recomendación de ajustar las curvas a solicitud según normatividad. (Deflexiones menores a 150°).
4. El tramo presenta anchos de calzada y radios de giros menores a los recomendados para el tránsito de vehículo tipo camión C3, por normatividad el tramo en mención restringe el paso de este tipo de vehículos.

TRAMO 2

1. Por favor actualizar en el rotulo el abscisado del tramo.
2. En la curva 4 no aparece identificado el PI.
3. Se solicitó ajustar la curva 4 al requerimiento mínimo según guía de diseño (<150°), sin embargo, por parte de la consultoría en el documento de respuesta se realizó un

esquema donde muestran el correcto giro de un vehículo C3 en una curva 180°, soportando, que las curvas diseñadas aplican de manera perfecta. En este caso, se debe tener en cuenta, que la imagen anexa es una imagen donde el radio de giro cumpliría con los parámetros mínimos de 11 metros, contrario al caso que se está presentando donde los radios diseñados para el tramo son de 5.5 metros, por tal razón, la imagen y el argumento entregado no aplica para la curva 4. Esta interventoría deja constancia que se dejó la recomendación de ajustar las curvas a solicitud según normatividad. (Deflexiones menores a 150°)

4. El tramo presenta anchos de calzada y radios de giros menores a los recomendados para el tránsito de vehículo tipo camión C3, por normatividad el tramo en mención restringe el paso de este tipo de vehículos.

TRAMO 3

1. Por favor actualizar en el rotulo el abscisado del tramo.

GOBERNACION 1943

Se envían observaciones el **30-07-2024** de oficio recibido **UTET-02590-337 del 15-Jul-2024**, las cuales se presentan a continuación:

TRAMOS 1, 2 Y 3

1. Por favor organizar los archivos por carpetas. Planos-Informe–reportes- Anexos, etc.
2. Por favor cambiar en la portada, nombre de proyecto, la vereda El Helechar por Juan bueno.
3. Ubicar la Norte en cada uno de los planos.
4. Se debe anexar el cuadro de coordenadas de los puntos de amarre.
5. Las medidas anexas en Los cuadros de elementos difieren al tomar las medidas directamente de los dibujos. Por favor actualizarlos
6. Teniendo en cuenta que la topografía existente solo permite diseñar con un ancho de sección de 4.10m, se propone un diseño con sección de 0.90 de piedra pegada al centro, 2 huellas laterales de 0.90 y cuneta bordillo a ambos costados, dejando así un ancho de calzada de 2.70m; sin embargo, y como se comentó en mesa de trabajo, esta interventoría realiza la propuesta de eliminar 1 de las cunetas (teniendo en cuenta un concepto del especialista hidráulico) con el fin de poder ajustar el diseño a un ancho mayor de calzada.
7. Se debe revisar la triangulación generada para el perfil de terreno (de los 3 tramos), ya que difiere del perfil generado por topografía. Presentando diferencias considerables.
8. Verificar entre las abscisas K0+800 a K0+850 (T1), ya que se están generando rellenos hasta de 90 cm, revisar la posibilidad de diseñar una curva vertical.

9. Por favor revisar la triangulación. En la imagen 2 se pueden observar diferencias de cotas en una misma abscisa, según perfil de terreno topografico y perfil de terreno generado en el diseño.
10. Como se está diseñando la subrasante, la estructura debería ir por encima de esta. Las áreas de corte y terraplén están variando.
11. El tramo en mención presenta un ancho de calzada muy angosto y radios de giros muy reducidos, lo que por normatividad no permitiría el tráfico de vehículos tipo camión C3 (vehículo de diseño del tramo).

CONCLUSIONES

- Los diseños geométricos del municipio de Ricaurte y Pamplonita están aprobados con observaciones, pendientes de la subsanación.
- El diseño geométrico de la vereda Juan Bueno-municipio de Arboledas, se encuentra con observaciones pendientes de ser subsanados.

Gicela Córdoba Londoño.

GICELA CORDOBA LONDOÑO
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO

INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE OCAÑA-1758, HERRAN Y SANTIAGO, ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

PERIODO: del 01 al 31 de Julio de 2024

ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

MUNICIPIO DE SANTIAGO

Placa Huella

Vía Rural – La Laja – Cuperena – Cachuela – Alto Frio

Se solicito la memoria de calculo que respalda el diseño estructural, ya que se desconoce le trafico empleado en el diseño.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En primera instancia es importante aclarar que las apreciaciones técnicas contenidas en el presente informe, fueron revisadas por el profesional encargado y el cual, de manera resumida, para los proyectos de Vía Rural – La Laja – Cuperena – Cachuela – Alto Frio del municipio de Santiago.



Cordialmente,

FELIPE STAND

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

REPORTES EJECUCUION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE JUNIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHICULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jul-24

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2021

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

INTERVENTORÍA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

CONTRATOS DE OBRA No. Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELEN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLOMITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACION DE NTS)

CONTRATISTAS: N/A

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	**3**	4	5	6	7	**8**	9	**10**	11	12	13	14	15	16	**17**	18	19	20	21	22	23	**24**	**25**	26	27	28	29	30	**31**
VEHÍCULO	Renault Duster Dynamique - LEL 193		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
VEHÍCULO	Renault Duster Dynamique - USK 380		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
VEHÍCULO	FOTON - BJ2037Y3MDV		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
MOTOCICLETA	Hero Thriller - CBP23E		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
MOTOCICLETA	XR150L Honda HPS38F		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
MOTOCICLETA	Pulsar 180 Neon -BAJAJ MBQ07F		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
MOTOCICLETA	Pulsar NS 200 FI - TCJ98F		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
MOTOCICLETA	Pulsar NS 200 BSIV - HZL87F		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
MOTOCICLETA	Yamaha XTZ150-2 - GRF92G		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
MOTOCICLETA	Yamaha FZN150D-6 - QBA78F		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
MOTOCICLETA	AKT AK180TTX - VHB75D		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
MOTOCICLETA	Yamaha XTZ150-2 - PWS43G		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
MOTOCICLETA	HONDA XR 150L BRAHMA - HUL01 E		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
MOTOCICLETA	Yamaha SZ15RR - IES44E		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

SOAT VEHÍCULO USK 380 : Desde 25-04-2024 a 24-03-2025
TECOMECANICA: Desde 04-01-2024 hasta el 04-01-2025
SOAT VEHÍCULO JNL 995 : Desde 30-11-2023 hasta el 29-11-2024.
TECOMECANICA: NO REQUIERE MODELO 2022
SOAT VEHÍCULO EMN 086 : Desde 07-06-2024 hasta el 06-06-2025.
TECNOMECANICA: Desde 31-10-2023 hasta el 10-31-2024
SOAT VEHÍCULO LEL 193 : Desde 18-03-2024 hasta el 17-03-2025.
TECNOMECANICA: NO REQUIERE MODELO 2022
SOAT MOTOCICLETA CBP 23E : Desde 21-02-2024 hasta el 20-02-2025.
TECNOMECANICA: Desde 24-02-2024 hasta el 24-02-2025
SOAT MOTOCICLETA HPS 38F : Desde 20-03-2024 hasta el 19-03-2025.
TECNOMECANICA: Desde 20-03-2024 hasta el 20-03-2025
SOAT MOTOCICLETA MBQ 07F : Desde 07-08-2023 hasta el 07-08-2024.
TECNOMECANICA: Desde 13-08-2023 hasta el 13-08-2024
SOAT MOTOCICLETA TCJ98F : Desde 09-11-2023 hasta el 08-11-2024.
TECNOMECANICA: Desde 27-10-2023 hasta el 27-10-2024
SOAT MOTOCICLETA HZL87F : Desde 10-05-2024 hasta el 09-05-2025**.**
TECNOMECANICA: Desde 11-11-2023 hasta el 11-11-2024
SOAT MOTOCICLETA PWS43G: Desde 29-04-2024 hasta el 28-04-2025.
TECNOMECANICA: NO REQUIERE MODELO 2024
SOAT MOTOCICLETA QBA78F: Desde 22-02-2024 hasta el 21-02-2025.
TECNOMECANICA: Desde 07-02-2024 hasta el 07-02-2025
SOAT MOTOCICLETA VHB75D: Desde 01-07-2024 hasta el 01-07-2025.
TECNOMECANICA: Desde 01-05-2024 hasta el 01-05-2025
SOAT MOTOCICLETA GRF92G: Desde 27-03-2023 hasta el 26-08-2024.
TECNOMECANICA: NO REQUIERE MODELO 2023
SOAT MOTOCICLETA HUL01E: Desde 26-04-2024 hasta el 25-04-2025.
TECNOMECANICA: Desde 26-04-2024 hasta el 26-04-2025.
SOAT MOTOCICLETA IES44E: Desde 27-14-2023 hasta el 26-12-2024**.**
TECNOMECANICA: Desde 05-01-2024 hasta el 05-01-2025

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELEN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLOMITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACION DE NTS)

CONTRATO DE OBRA No.:

CONTRATISTA: N/A

NOMBRE ARL: SEGUROS BOLIVAR

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	No. Días Laborados	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ	18.491.977	DIRECTOR	$ 6.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 6.500.000	$ 452.400	V	SANITAS	9471058749	$ 260.000	PORVENIR	9471058749	$ 1.040.000	$ 260.000			
2	ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA	37.335.038	RESIDENTE	$ 5.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 5.500.000	$ 382.800	V	SANITAS	9471058749	$ 220.000	COLFONDOS	9471058749	$ 880.000	$ 220.000			
3	JOSE HILDEBRANDO TORRES SUAREZ	1.090.395.213	RESIDENTE	$ 5.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 5.500.000	$ 382.800	V	NUEVA EPS	9471058749	$ 220.000	PORVENIR	9471058749	$ 880.000	$ 220.000			
4	JHON JAIRO GALVIS	88.236.608	RESIDENTE	$ 5.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 5.500.000	$ 382.800	V	COMFAORIENTE	9471058749	$ 220.000	PROTECCION	9471058749	$ 880.000	$ 220.000			
5	OSCAR MAURICIO GARCÍA	1.093.743.247	RESIDENTE	$ 5.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 5.500.000	$ 382.800	V	NUEVA EPS	9471058749	$ 220.000	PORVENIR	9471058749	$ 880.000	$ 220.000			
6	GERSON JAVIER BUITRAGO PAEZ	1.090.177.481	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	$ 3.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 3.000.000	$ 208.800	V	COMPENSAR	9471058749	$ 120.000	COLPENSIONES	9471058749	$ 480.000	$ 120.000			
7	DIEGO MAURICIO CAMARGO GOMEZ	1.090.450.253	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	$ 3.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 3.000.000	$ 208.800	V	SANITAS	9471058749	$ 120.000	PORVENIR	9471058749	$ 480.000	$ 120.000			
8	KATHERINE NAVARRO CARRASCAL	1.091.666.432	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 933.334	X X X X X X X X	27%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 933.334	$ 65.000	V	NUEVA EPS	9471058749	$ 37.400	PORVENIR	9471058749	$ 149.400	$ 132.100			
9	JUAN ALEX DIAZ RIVEROS	88.235.802	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 816.667	X X X X X X X	23%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 816.667	$ 56.900	V	FOSYGA	9471058749	$ 32.700	PROTECCION	9471058749	$ 130.700	$ 32.700			
10	DIANA ALFONSO FUENTES	1.090.514.259	SECRETARIA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	$ 1.300.000	$ 6.800	I	NUEVA EPS	9471058749	$ 52.000	PORVENIR	9471058749	$ 208.000	$ 52.000			
11	BRYAN EDUARDO QUINTERO ACERO	1.004.998.380	INSPECTOR	$ 533.334	X X X X X X X	27%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	$ 533.334	$ 37.200	V	NUEVA EPS	9471058749	$ 21.400	PORVENIR	9471058749	$ 85.400	$ 23.800			
12	RUBIEL EUGENIO ESPITIA	88.210.062	INSPECTOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	$ 2.000.000	$ 139.200	V	SANITAS	9471058749	$ 80.000	PROTECCION	9471058749	$ 320.000	$ 80.000			
13	CRISTIAN RIVERA CACERES	1.090.526.660	INSPECTOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	$ 2.000.000	$ 139.200	V	COMFAORIENTE	9471058749	$ 80.000	PORVENIR	9471058749	$ 320.000	$ 80.000			
14	SHIRLE ADRIANA LIZARAZO RINCON	1.090.505.972	INSPECTOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	$ 2.000.000	$ 139.200	V	SALUD TOTAL	9471058749	$ 80.000	PORVENIR	9471058749	$ 320.000	$ 80.000			
15	NICOLAS MAZO RODRIGUEZ	1.090.529.410	INSPECTOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	$ 2.000.000	$ 139.200	V	SANITAS	9471058749	$ 80.000	PORVENIR	9471058749	$ 320.000	$ 80.000			
16	EILER ANDRES PARRA CHACON	1.091.673.434	INSPECTOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	$ 2.000.000	$ 139.200	V	COMFAORIENTE	9471058749	$ 80.000	PORVENIR	9471058749	$ 320.000	$ 80.000			
17	CRISTIAN QUINTERO	1.007.447.354	INSPECTOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	$ 2.000.000	$ 139.200	V	NUEVA EPS	9471058749	$ 80.000	PORVENIR	9471058749	$ 320.000	$ 80.000			
18	EDWIN GIOVANNY PORTILLA CONTRERA	1.094.247.695	INSPECTOR	$ 466.667	X X X X X X X	23%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 466.667	$ 32.500	V	NUEVA EPS	9471058749	$ 18.700	PORVENIR	9471058749	$ 74.700	$ 22.300			
19	MICHAEL SMITH RODRIGUEZ	1.090.429.296	INSPECTOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	NUEVA EPS	9471058749	$ 80.000	PROTECCION	9471058749	$ 320.000	$ 80.000			
20	WILLIAM LUNA MELO	1.091.656.642	CONDUCTOR	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	9471058749	$ 52.000	COLPENSIONES	9471058749	$ 208.000	$ 52.000			
21	JESUS MANUEL SILVA MARTINEZ	88.243.936	CONDUCTOR	$ 1.545.100	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1.545.100	$ 107.600	V	NUEVA EPS	#¡REF!	$ 61.900	PROTECCION	#¡REF!	$ 247.300	$ 61.900			
22	JHON WILMER RODRIGUEZ ARMAS	1.090.423.971	CONDUCTOR	$ 1.256.667	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	96,7%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1.256.667	$ 87.500	V	SANITAS	9471058749	$ 50.300	PROTECCION	9471058749	$ 201.100	$ 50.300			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELEN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLOMITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACION DE NTS)

CONTRATO DE OBRA No.:

CONTRATISTA: N/A

NOMBRE ARL: SEGUROS BOLIVAR

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	No. Días Laborados	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
23	DIANA ROCIÓ SUAREZ RINCÓN	33.377.736	PROFESIONAL CALIDAD	$ 3.325.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	95%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 3.325.000			SANITAS	1065341239	$ 253.200	PORVENIR	1065341239	$ 324.000	$ -			
24	SANTOS EDUARDO MALDONADO MURRILLO	1.093.886.906	INSPECTOR	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	SANITAS	9471058749	$ 80.000	COLPENSIONES	9471058749	$ 320.000	$ 80.000			
25	DAVID ALEXANDER ALVAREZ ORTIZ	88.256.291	INSPECTOR	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	COOSALUD	9471058749	$ 80.000	PORVENIR	9471058749	$ 320.000	$ 80.000			
26	LUIS EDUARDO ESTUPIÑAN	88.241.378	INSPECTOR	$ 1.266.667												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	63%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1.266.667	$ 202.700	V	NUEVA EPS	9471058749	$ 50.700	PORVENIR	9471058749	$ 202.700	$ 50.700			
27	PAOLA ANDREA LEON PACHECO	1.090.450.071	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 3.500.000	$ 243.600	V	NUEVA EPS	9471058749	$ 140.000	PORVENIR	9471058749	$ 560.000	$ 140.000			
28	JAIRO ALONSO ZORRO ROA	1.031.120.730	ESPECIALISTA HIDRAULICO	$ 1.080.000		X	X									X	X							X	X										18%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 3.617.250	$ 18.900	I	SANITAS	9471058749	$ 144.700	PORVENIR	9471058749	$ 578.800	$ 144.700			
29	GICELA CORDOBA	52.707.067	ESPECIALISTA DISEÑO GEOMETRICO	$ 2.520.000		X	X				X	X	X			X	X	X					X	X	X		X			X	X				42%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 2.520.000	$ 175.392	V	SANITAS	9471058749	$ 302.400	PROTECCION	9471058749	$ 403.200				
30	FELIPE STAND	79.533.915	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	$ 1.300.000		X	X									X	X							X		X				X	X				22%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1.300.000			COMPENSAR	9471173099	$ 162.500	COLPENSIONES	9471173099	$ 208.000	$ -			
31	JAVIER MILLAN	79.345.746	79.345.746 ESPECIALISTA GEOTECNIA	$ 1.800.000		X		X				X					X			X					X			X				X		X	30%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1.800.000	$ 125.280	V	SURA	9459615767	$ 216.000	PORVENIR	9459615767	$ 288.000				
32	DIANA APONTE LOZANO	60.422.959	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	$ 3.300.000		X	X											X	X												X	X			22%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 3.300.000	$ 229.680	V	COMPENSAR	9470944516	$ 132.000	COLPENSIONES	9470944516	$ 528.000	$ 132.000			
33	GIANCARLO AVENA CORRALES	11.036.578	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 1.300.000		X			X				X					X							X		X			X					22%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1.300.000	$ 90.480	V	SURA	9459615767	$ 156.000	PORVENIR	9459615767	$ 208.000				
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 80.043.436																																													

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHICULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jul-24

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2021

CONTRATOS DE OBRA No. Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELEN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLOMITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACION DE NTS)

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

INTERVENTORÍA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

CONTRATISTAS: N/A

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	**3**	4	5	6	7	**8**	9	**10**	11	12	13	14	15	16	**17**	18	19	20	21	22	23	**24**	**25**	26	27	28	29	30	**31**
VEHÍCULO	Renault Duster Dynamique - LEL 193		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
VEHÍCULO	Renault Duster Dynamique - USK 380		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
VEHÍCULO	FOTON - BJ2037Y3MDV		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
MOTOCICLETA	Hero Thriller - CBP23E		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
MOTOCICLETA	XR150L Honda HPS38F		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
MOTOCICLETA	Pulsar 180 Neon -BAJAJ MBQ07F		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
MOTOCICLETA	Pulsar NS 200 FI - TCJ98F		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
MOTOCICLETA	Pulsar NS 200 BSIV - HZL87F		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
MOTOCICLETA	Yamaha XTZ150-2 - GRF92G		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
MOTOCICLETA	Yamaha FZN150D-6 - QBA78F		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
MOTOCICLETA	AKT AK180TTX - VHB75D		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
MOTOCICLETA	Yamaha XTZ150-2 - PWS43G		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
MOTOCICLETA	HONDA XR 150L BRAHMA - HUL01 E		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
MOTOCICLETA	Yamaha SZ15RR - IES44E		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER


CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHICULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

SOAT VEHÍCULO USK 380 : Desde 25-04-2024 a 24-03-2025
TECOMECANICA: Desde 04-01-2024 hasta el 04-01-2025
SOAT VEHÍCULO JNL 995 : Desde 30-11-2023 hasta el 29-11-2024.
TECOMECANICA: NO REQUIERE MODELO 2022
SOAT VEHÍCULO EMN 086 : Desde 07-06-2024 hasta el 06-06-2025.
TECNOMECANICA: Desde 31-10-2023 hasta el 10-31-2024
SOAT VEHÍCULO LEL 193 : Desde 18-03-2024 hasta el 17-03-2025.
TECNOMECANICA: NO REQUIERE MODELO 2022
SOAT MOTOCICLETA CBP 23E : Desde 21-02-2024 hasta el 20-02-2025.
TECNOMECANICA: Desde 24-02-2024 hasta el 24-02-2025
SOAT MOTOCICLETA HPS 38F : Desde 20-03-2024 hasta el 19-03-2025.
TECNOMECANICA: Desde 20-03-2024 hasta el 20-03-2025
SOAT MOTOCICLETA MBQ 07F : Desde 07-08-2023 hasta el 07-08-2024.
TECNOMECANICA: Desde 13-08-2023 hasta el 13-08-2024
SOAT MOTOCICLETA TCJ98F : Desde 09-11-2023 hasta el 08-11-2024.
TECNOMECANICA: Desde 27-10-2023 hasta el 27-10-2024
SOAT MOTOCICLETA HZL87F : Desde 10-05-2024 hasta el 09-05-2025.
TECNOMECANICA: Desde 11-11-2023 hasta el 11-11-2024
SOAT MOTOCICLETA PWS43G: Desde 29-04-2024 hasta el 28-04-2025.
TECNOMECANICA: NO REQUIERE MODELO 2024
SOAT MOTOCICLETA QBA78F: Desde 22-02-2024 hasta el 21-02-2025.
TECNOMECANICA: Desde 07-02-2024 hasta el 07-02-2025
SOAT MOTOCICLETA VHB75D: Desde 01-07-2024 hasta el 01-07-2025.
TECNOMECANICA: Desde 01-05-2024 hasta el 01-05-2025
SOAT MOTOCICLETA GRF92G: Desde 27-03-2023 hasta el 26-08-2024.
TECNOMECANICA: NO REQUIERE MODELO 2023
SOAT MOTOCICLETA HUL01E: Desde 26-04-2024 hasta el 25-04-2025.
TECNOMECANICA: Desde 26-04-2024 hasta el 26-04-2025.
SOAT MOTOCICLETA IES44E: Desde 27-14-2023 hasta el 26-12-2024.
TECNOMECANICA: Desde 05-01-2024 hasta el 05-01-2025

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.



Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

FECHA DE INICIO: 26/09/2022

PLAZO INICIAL: 27 MESES Y 17 DÍAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00

VALOR ADICIONES $ 268.536.435,20
VALOR ADICIONES $ 500.000.000,00
VALOR ACUMULADO: $ 5.056.701.345,20
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 428.816.491,00	24	6	2022	30	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 857.632.982,00	24	6	2022	30	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 857.632.982,00	24	6	2022	31	12	2027
Calidad del servicio		$ 1.286.449.473,00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991

Certificado de modificación o anexo No.: 4110039402
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 26/08/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ACTA DE INICIO N.A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 428.816.491,00	24	6	2022	30	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 857.632.982,00	24	6	2022	30	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 857.632.982,00	24	6	2022	31	12	2027
Calidad del servicio		$ 1.286.449.473,00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 20/10/2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÌAS CONTRATO DE INTERVENTORÌA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

ADICION No. 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 455.670.134,50	24	6	2022	30	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 857.616.760,14	24	6	2022	30	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 911.340.270,00	24	6	2022	31	12	2027
Calidad del servicio		$ 1.367.101.404,00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 21/03/2024

ADICION No. 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 505.670.134,52	24	6	2022	30	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 857.616.760,14	24	6	2022	30	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 1.011.340.269,04	24	6	2022	31	12	2027
Calidad del servicio		$ 1.517.010.403,56	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 13/06/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

REGISTRO FOTOGRAFICO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE JULIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

MUNICIPIO DE ABREGO

CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE JULIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACION DE VIGA RIOSTRA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ACOPIO DE TRITURADO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ACOPIO DE ARENA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ACOPIO DE CEMENTO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PLACA HUELLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ACOPIO DE ARENA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PLACA HUELLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA Y VIGA RIOSTRA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENCOFRADO DE HUELLAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLAS Y VIGA RIOSTRA

GOBERNACIÓN 1943

CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE JUNIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal - California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavación sin clasificar para cajeo tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal - California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavación tramo No1 cajeo estructura palca huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal - California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Volquetas en campo para retiro de materiales sobrantes de excavación.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal - California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general excavación sin clasificar y retiro de material.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal - California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de excavación tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal - California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavaciones a lo largo del tramo No1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal - California
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Descargue de material de subbase para tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Extendido de subbase granular a lo largo del tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Descargue de material de subbase granular para tramo No1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Extendido de subbase granular tramo No1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Perfilación de excavaciones cajeo estructura placa huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para modulación de elementos de palca huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general Armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal tramo No1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para modulación de placa huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para elemento de cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21Mpa para cuneta y bordillo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vibrado de concreto de 21 Mpa para huellas.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Toma de muestras de concreto en campo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central placa huella tramo 5.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal de elementos.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (23)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (24)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (25)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Adecuación de anchos de vía.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (26)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general adecuación anchos de vía.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (27)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa franja central.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (28)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general avance actual placa huella en ejecución.

.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (29)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Verificación en campo del cumplimiento de los componentes social, sst y ambiental.

.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (30)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal Tramo No4.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (31)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general acabado concreto sección y transversal tramo No4.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (32)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de acero de refuerzo elemento monolitico.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (33)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Acopio de materiales pétreos en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (34)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta de madera para bordillo tramo No4.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (35)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para elementos huella, viga riostra, cuneta y bordillo tramo No4.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (36)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado acero de refuerzo cuneta y bordillo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (37)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (38)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (39)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal tramo No2.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (40)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Limpieza general de placa huella elementos fundidos.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (41)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Corte, figurado y armado de acero de refuerzo para viga riostra.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (42)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: verificación de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (43)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de placa huella tramo No2 en ejecucion.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (44)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de placa huella tramo No2 en ejecución.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (45)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (46)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (47)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Descargue de materiales en campo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (48)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Estabilización de la subrasante (Suelo – Cemento).

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (49)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Cierre de vía por actividades de compactación de suelo - cemento.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (50)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para curva.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (51)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para cuneta y bordillo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (52)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (53)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (54)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (55)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general elementos concreto de 14 Mpa.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (56)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huella y viga riostra.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (57)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa continuidad elementos de huella y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (58)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de tubería de 36” de PVC instalada.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (59)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para elementos de descole placa huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal - California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa sobreanchos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal - California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta de madera para modulación de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal - California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal - California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: vista general sección transversal palca huella tramo 1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal - California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal - California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para cuneta y bordillo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal - California
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta de madera para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalación de acero de refuerzo para bordillo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuenta.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuenta tramo No1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista compactación de subbase granular.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Compactación de subbase granular tramo No1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavación cajón estructura placa huella tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavación cajón estructura de placa huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavación cajón para estructura placa huella tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalación de geotextil 2400N para estabilización subrasante.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalación de geotextil 2400N.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Extendido de subbase granular a lo largo del tramo No1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Mantenimiento periódico (mejoramiento de la subrasante).

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Mantenimiento periódico (mejoramiento de la subrasante.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Mantenimiento periódico (mejoramiento de la subrasante).

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (23)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Mantenimiento periódico (mejoramiento de la subrasante).

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (24)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Mantenimiento periódico vista sección transversal.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (25)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Mantenimiento periódico (mejoramiento de la subrasante).

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (26)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para elementos de placa huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (27)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general placa huella en ejecucion.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (28)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huella.

.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (29)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal.

.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (30)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general elementos de concreto sección transversal.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (31)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección transversal fundida de concreto.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (32)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa elemento central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (33)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general elementos de concreto fundidos tramo No4.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (34)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección de placa huella tramo No4.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (35)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general descole de alcantarilla doble.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (36)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general actividades en ejecucion.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (37)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal No3.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (38)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general vaciado de elementos concreto de 21 Mpa.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (39)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para curva de transicion.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (40)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (41)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Limpieza general de placa huella en ejecucion.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (42)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Elaboración de concreto en obra.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (43)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (44)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para elementos de concreto.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (45)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (46)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo Longitudinal y transversal placa huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (47)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para cuerva palca huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (48)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (49)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (50)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (51)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general actividades en campo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (52)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (53)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general acabado de concreto curva.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (54)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo #3 para curva.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (55)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para viga riostra.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (56)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huella, viga riostra, cuneta y bordillo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (57)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para elementos de placa huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (58)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (59)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de curva de transicion.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (60)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (61)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (62)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general vaciado de concreto de 14 Mpa.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (63)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado sobreancho de 0,45 mts.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (64)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo longitudinal y transversa placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (65)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central y sobreancho.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal - California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal - California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal - California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de acero de refuerzo de vigas.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal - California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: vista general armado de acero de refuerzo en general.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal - California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo elementos de cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal - California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero para viga riostras.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal - California
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta de madera para cuneta y bordillo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para elementos de cuenta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección transversal Nueva placa huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Toma de densidades para determinación de porcentaje de compactación.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Toma de densidades de campo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para modulación de placa huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para modulación de placa huella tramo No1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general vaciado de concreto de 21 Mpa.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta de madera para modulación placa huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general tramo en ejecucion.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para cuneta y bordillo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: toma de muestras de concreto.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Concreto elaborado en obra de acuerdo a diseño de mezcla.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para bordillo.

.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (23)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y viga riostra.

.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (24)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección de placa huella en ejecución.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (25)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (26)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: vista general de actividades.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (27)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta de madera para bordillos.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (28)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo No3 para elementos de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (29)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general acero de refuerzo huellas y viga riostra.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (30)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección transversal placa huella tramo 4.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (31)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general vaciado de concreto para bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (32)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de acero de refuerzo para elementos de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (33)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista acabado concreto de 21 Mpa.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (34)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Mantenimiento periódico (mejoramiento de la subrasante).

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (35)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Mantenimiento periódico (mejoramiento de la subrasante).

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (36)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Mantenimiento periódico (mejoramiento de la subrasante).

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (37)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Mantenimiento periódico (mejoramiento de la subrasante).

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (38)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Mantenimiento periódico (mejoramiento de la subrasante).

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (39)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Mantenimiento periódico (mejoramiento de la subrasante).

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (40)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Mantenimiento periódico (mejoramiento de la subrasante).

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (41)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Suministro de material de mejoramiento.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (42)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Suministro de material de mejoramiento.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (43)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (44)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (45)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para bordillo y cuneta.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (46)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (47)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de elementos de placa huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (48)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa franja central.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (49)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa franja central.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (50)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Acabado de concreto de 14 Mpa franja central.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (51)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Escarificación de subrasante para estabilización con cemento.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (52)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de estabilización de subrasante (suelo – cemento).

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (53)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista verificación suelo cemento.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (54)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Verificación de medidas en campo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (55)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de acero de refuerzo curva de transición.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (56)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general actividades en campo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (57)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huella y viga riostra.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (58)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para cuneta.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (59)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para cuneta y bordillo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (60)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general acceso de cuneta a elemento de alcantarilla.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (61)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuenta.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (62)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (63)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de acero de refuerzo cuneta y bordillo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (64)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para curva de transición.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (65)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Limpieza general de placa huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (66)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista genera de vaciado de concreto de 14 Mpa.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (67)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (68)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Toma de muestras de concreto en campo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (69)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central y sobreancho.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (70)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalación de acero de refuerzo para elementos de placa huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (71)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huella, viga riostra, cuneta y bordillo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (72)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (73)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para cuneta y bordillo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (74)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: vaciado de concreto de 21 Mpa huella y viga riostra.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (75)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (76)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: vista general de acero de refuerzo huella y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (77)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huella y viga riostra.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (78)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (79)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general losa de transicion.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (80)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros tramo 1.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Compactación de subbase granular.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (81)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros tramo 1.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Compactación de subbase granular.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (82)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros tramo 1.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Compactación de subbase granular.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (83)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros tramo 1.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal - California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavaciones sin clasificar para cajeo estructura placa huella tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal - California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Material sobrante para retiro.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal - California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Subbase granular extendida tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal - California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Extendido de material de subbase para tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal - California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalación de formaleta para modulación de elementos.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal - California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal - California
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal tramo No1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general actividades.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Compactación de subbase granular tramo No1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para elementos de sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavación sin clasificar para cajeo estructura palca huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general cajeo tramo No1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavación para cajero tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general excavaciones para adecuación de ancho de vía.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: filtro francés instalado borde izquierdo corredor de acuerdo a la necesidad.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista filtro francés ejecutado.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general instalación de material drenante para filtro.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavación para zanja alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para sobreancho y franja central.

.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (23)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavaciones talud para adecuación de anchos de vías..

.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (24)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta de madera para modulación de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (25)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección transversal de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (26)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta de madera para franja central.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (27)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta de madera para bordillos.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (28)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Corte y figurado de acero de refuerzo para viga riostra.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (29)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general cerramiento en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (30)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de acero de refuerzo elementos de palca huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (31)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para elementos de placa huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (32)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para viga, huella, cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (33)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de acero de refuerzo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (34)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Corte y figurado de acero de refuerzo de 3/8 de pulgada.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (35)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (36)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Demolición de roca en campo para adecuación de ancho de via.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (37)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de placa huella en ejecucion.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (38)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavación para adecuación de terreno para placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (39)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Compactación de material de subbase.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (40)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavación para viga riostras.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (41)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para viga riostra y huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (42)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para viga riostra y huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (43)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general acabado concretos placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (44)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: toma de muestras de concreto.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (45)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavaciones para adecuación de ancho de palca huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (46)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavación adecuación de ancho de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (47)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para palca huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (48)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de curva de transición.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (49)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal placa huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (50)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general vaciado de losa cabezote descole alcantarilla.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (51)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para elementos placa huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (52)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (53)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Ampliación de curva con piedra pegada.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (54)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general terminación placa huella tramo 4.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (55)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central y sobreancho tramo 3.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (56)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general franja central y sobreancho tramo No3.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (57)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general vaciado de concreto de 21 Mpa para huella y viga riostra.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (58)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (59)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Toma de muestras de concreto en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (60)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (61)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Compactacion de subbase granular a lo largo del tramo No1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (62)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general extendido de subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (63)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para elementos de placa huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (64)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuenta y bordillo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (65)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (66)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuenta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (67)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Demolición de roca para adecuación de alcantarilla.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (68)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huella y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (69)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (70)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa franja central y bordillo para modulación.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (71)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros tramo 1.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalación de acero de refuerzo para huella y viga riostra.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (72)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros tramo 1.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (73)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros tramo 1.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (74)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros tramo 1.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

MUNICIPIO DE LA PLAYA
CONTRATO DE OBRA No. LP-004-2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE JUNIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO 2 LLANO GRANDE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLAS CUNETAS Y BORDILLOS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO 2 LLANO GRANDE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CUNETAS Y BORDILLOS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO LANO GRANDE 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLAS CUNETAS Y BORDILLOS

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 LLANO GRANDE 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLAS CUNETAS Y BORDILLOS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 LLANO GRANDE 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: REPLATEO DE TERRENO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 LLANO GRANDE 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO 2 LLANO GRANDE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO 2 LLANO GRANDE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLAS, CUNETAS Y BORDILLOS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO LANO GRANDE 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CUNETAS, BORDILLOS Y PIEDRA PEGADA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 LLANO GRANDE 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENCOFRADO PARA BORDILLO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 LLANO GRANDE 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 LLANO GRANDE 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO 2 LLANO GRANDE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADFUNDIDA DE CUENTAS Y BORDILLOS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO 2 LLANO GRANDE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENCOFRADO PARA BORDILLO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 TRAMO LANO GRANDE 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE CUNETAS, BORDILLOS Y PIEDRA PEGADA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**LA PLAYA DE BELEN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LA PLAYA 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-004 DE 2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CORREDOR 1 LLANO GRANDE 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLAS CUNETAS Y BORDILLO

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

MUNICIPIO DE OCAÑA 1814

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE JUNIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**5 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0910 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VISUAL DE INICIO DEL TRAMO DE 1050M

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**5 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0880 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: MATERIALES EN LA OBRA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**5 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0860 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CAMPAMENTO Y ALMACEN

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**5 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+930 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: SIN ACTIVIDAD

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**	
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**	
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**	
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**	
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**	

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0980 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: COMISION TOPOGRAFICA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**	
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**	
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**	
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**	
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**	

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 05+0920 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: COMISION TOPOGRAFICA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**	
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**	
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**	
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**	
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**	

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+930 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: SUMINISTRO DE ACERO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**	
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**	
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**	
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**	
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**	

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+910 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ADECUACION DE AREAS PARA CONCRETO DE 14MPA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**	
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**	
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**	
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**	
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**	

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+880
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ADECUACION DE AREAS PARA CONCRETO DE 14 MPA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0880 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ACTIVIDAD DE CONCRETO DE 21 MPA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0840 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ACTIVIDAD DE CONCRETO CICLOPEO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0850 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ACTIVIDAD DE ACEROS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+860 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: AREA CON ACTIVIDAD DE CONCRETO DE 21 MPA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0870 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ACTIVIDAD DE CONCRETO DE 21 MPA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+0800
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: COMPACTACION DE MATERIAL GRANULAR SUBBASE

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.4352407**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: BUENAVISTA PR 04+910 TRAMO 3
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ADECUACION PARA AREA DE VIGAS RIOSTRAS Y CUNETAS

GOBERNACIÓN 2052

CONTRATO DE OBRA No. 2332 DE 2023

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE JUNIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 4.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de armado de formaleta metálica para cuneta y bordillo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 4.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalación de acero de refuerzo para cuneta y bordillo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 4.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para elementos de cuneta y bordillo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 4.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 4.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de longitudinal de cunetas.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 4.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado general acero de refuerzo para zona de cruce.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 4.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista armado de acero de refuerzo

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 4.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección transversal de placa huella en ejecución Tramo No4

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 4.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 4.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de formaleta.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 4.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: verificación de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 3A.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: verificación de cantidades de obra en campo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 AL 11 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 3A.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Toma de medidas en campo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 4.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavación sin clasificar para viga riostras.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

OTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 4.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavación para viga riostras.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 4.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección trasversal de placa huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 4.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de formaleta para bordillo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 4.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 4.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal placa huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 4.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general concreto de 21 Mpa huellas.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 4.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección de huella y viga riostra.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 4.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para placa huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 4.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general losa de transición acceso – finalización tramo 4.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 4.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general acabado concreto placa huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general placa huella tramo No5 sección placa huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta de madera para bordillo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta metálica para bordillos.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general zona de cruce tramo No5.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 AL 18 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo tramo No5.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección transversal placa huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para los diferentes elementos.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para batea acceso a predio.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para bordillo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de formaleta para bordillo y cuneta.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general acabado concreto placa huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa zona de cruce.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 4.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general actividades en campo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 4.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para cuneta y bordillo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general avance a la fecha.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para elementos de cuneta y bordillo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Amarre de acero transversal para bordillo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 AL 25 DE JULIO 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalación de formaleta para bordillo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuenta.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general limpieza general.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para elementos de placa huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para curva de transicion.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para curva de transicion.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de concreto terminado.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección transversal placa huella.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general acabado placa huella tramo No5.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general bordillo.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de gaviones.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado muro en gavion.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Cierre tramo de placa huella No5 finalización de actividades.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de acabado concreto tramo 5.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02332-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de los Patios, Vereda La Garita – La Mutis Tramo 5.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Cierre vial para curado de concreto tramo No5.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-067-2023 MUNICIPIO DE EL CACHIRA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE JUNIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO - 05 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Corte y figurado de acero para viga riostras del tramo 1.

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO - 05 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Corte y figurado de acero para viga riostras del tramo 1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO - 06 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Replanteo de vía para placa huella en el tramo 1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO - 06 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Replanteo de vía para placa huella en el tramo 1.

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO - 06 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Replanteo de vía para placa huella en el tramo 1.

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 08 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Instalación de acero para placa huella del tramo 1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 08 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Instalación de acero para placa huella del tramo 1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 09 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Vaciado de concreto de 21Mpa para placa huella del tramo 1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 09 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Vaciado de concreto de 21Mpa para placa huella del tramo 1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 09 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Vaciado de concreto de 21Mpa para placa huella del tramo 1.

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 09 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Vaciado de concreto de 21Mpa para placa huella del tramo 1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 09 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Vaciado de concreto de 21Mpa para placa huella del tramo 1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 10 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Excavación para viga riostras y replanteo de vía del tramo 1.

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 10 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Excavación para viga riostras y replanteo de vía del tramo 1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 10 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Excavación para viga riostras y replanteo de vía del tramo 1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 10 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Instalación y amarrado de acero para placa huella del tramo 1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 10 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Instalación y amarrado de acero para placa huella del tramo 1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 10 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Instalación y amarrado de acero para placa huella del tramo 1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 11 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Figurado de acero del tramo 1

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 11 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Figurado de acero del tramo 1

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 11 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Vaciado de concreto de 21Mpa con acelerante en placa huella del tramo 1

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 11 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Vaciado de concreto de 21Mpa con acelerante en placa huella del tramo 1

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (23)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 11 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Vaciado de concreto de 21Mpa con acelerante en placa huella del tramo 1

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO - 12 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21Mpa con acelerante en placa huella del tramo 1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO - 12 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21Mpa con acelerante en placa huella del tramo 1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO - 12 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21Mpa con acelerante en placa huella del tramo 1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO - 12 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Instalación de acero para placa huella del tramo 1

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO - 12 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Instalación de acero para placa huella del tramo 1

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO - 12 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Instalación de acero para placa huella del tramo 1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 13 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Vaciado de concreto de 21Mpa con acelerante en placa huella del tramo 1

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 13 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Vaciado de concreto de 21Mpa con acelerante en placa huella del tramo 1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 13 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Vaciado de concreto de 21Mpa con acelerante en placa huella del tramo 1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO - 15 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Vaciado de concreto de 14Mpa para piedra pegada del tramo 1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO - 15 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Vaciado de concreto de 14Mpa para piedra pegada del tramo 1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO - 15 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Vaciado de concreto de 14Mpa para piedra pegada del tramo 1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 16 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Visita técnica de la Ingeniera Adriana con el fin de verificar los procesos constructivos del tramo 1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 16 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Visita técnica de la Ingeniera Adriana con el fin de verificar los procesos constructivos del tramo 1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 16 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Figurado y armado de acero para placa huella del tramo 1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 16 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Figurado y armado de acero para placa huella del tramo 1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 16 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Figurado y armado de acero para placa huella del tramo 1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 16 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Vaciado de concreto de 21Mpa para placa huella del tramo 1.

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 16 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Vaciado de concreto de 21Mpa para placa huella del tramo 1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 16 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Vaciado de concreto de 21Mpa para placa huella del tramo 1.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 16 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Vaciado de concreto de 14Mpa para piedra pegada del tramo 1

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 16 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Vaciado de concreto de 14Mpa para piedra pegada del tramo 1

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (23)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 16 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Vaciado de concreto de 14Mpa para piedra pegada del tramo 1

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (24)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 17 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Figurado y armado de acero para placa huella del tramo 1

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (25)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 17 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Figurado y armado de acero para placa huella del tramo 1

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (26)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 17 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Figurado y armado de acero para placa huella del tramo 1

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (27)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 17 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - -Vaciado de concreto de 21Mpa para placa huella del tramo 1

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (28)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 17 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Vaciado de concreto de 21Mpa para placa huella del tramo 1

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (29)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 17 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Vaciado de concreto de 21Mpa para placa huella del tramo 1

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (30)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 18 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Figurado y armado de acero para placa huella del tramo 1

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (31)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 18 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Figurado y armado de acero para placa huella del tramo 1

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (32)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 18 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Figurado y armado de acero para placa huella del tramo 1

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JUNIO - 28 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Vaciado de concreto de 21mpa para placa huella, tramo 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JUNIO - 28 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Vaciado de concreto de 21mpa para placa huella, tramo 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JUNIO - 28 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: -Vaciado de concreto de 21mpa para placa huella, tramo 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JUNIO - 28 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Vaciado de concreto de 14mpa para piedra pegada. tramo 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JUNIO - 28 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Vaciado de concreto de 14mpa para piedra pegada. tramo 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JUNIO - 28 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Vaciado de concreto de 14mpa para piedra pegada. tramo 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JUNIO - 29 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Vaciado de concreto de 14mpa para piedra pegada. tramo 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JUNIO - 29 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Vaciado de concreto de 14mpa para piedra pegada. tramo 2.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO - 02 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Figurado de acero para el tramo 1

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO - 02 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Figurado de acero para el tramo 1

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO - 03 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Corte y figurado de acero para placa huella. TRAMO 1

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO - 03 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Corte y figurado de acero para placa huella. TRAMO 1

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO - 03 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Corte y figurado de acero para placa huella. TRAMO 1

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO - 03 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Replanteo de via. TRAMO 1

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO - 03 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: - Replanteo de vía. TRAMO 1

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO - 04 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Terminación de Vaciado de concreto de 21Mpa y 14Mpa: **tramo 2**

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO - 04 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Terminación de Vaciado de concreto de 21Mpa y 14Mpa: **tramo 2**

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO - 04 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Terminación de Vaciado de concreto de 21Mpa y 14Mpa: **tramo 2**

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 04 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Corte y figurado de acero para viga riostras del tramo 1

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LOS MANGOS -LA CARRERA, MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CACHIRA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA**
CONTRATO DE OBRA No.:	**No. 067 - 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2024**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: CACHIRA – Los Mangos – La Carrera - JULIO – 04 - 2024
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Corte y figurado de acero para viga riostras del tramo 1

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

CONTROL CORRESPONDENCIA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE JULIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

ENVIADA

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE JULIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-996-24	2-jul-24	RESPUESTA OFICIOS N°010- CD-FC-082-2023, N°012- CD-FC-082-2023, N°013 - CD-FC-082-2023 Y N°014- CD-FC-082-2023 CONTRATO CD-FC-082-2023 - APROBACIÓN	1	Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JJGC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-997-24	2-jul-24	RESPUESTA OFICIO OBR - CACHI – 028 -2024, FECHA 21 DE JUNIO DEL 2024 CON ASUNTO - SOLICITUD DE PRÓRROGA No2 AL CONTRATO CD-FC-067-2023	1	Ingeniero CARLOS MARIO PACHECO GAONA Director de Obra CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-998-24	2-jul-24	REVISION No.1 COMPONENTE ESTRUCTURAL MUNICIPIO SANTIAGO FARO DEL CATATUMBO – OBSERVACIONES	1	Doctor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-999-24	3-jul-24	: RESPUESTA ALOFICIO OFC-CLP-ALP-052-2024 DE FECHA 29-06-2024 CON ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA CONTRATO MP-LP-004-2022	1	Señor DEYBI JANER MEZA VELASQUEZ Representante Legal CONSORCIO LA PLAYA 2022 Contratista LA PLAYA – Norte de Santander	LA PLAYA	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1000-24	4-jul-24	REVISION No.3 TOPOGRAFIA MUNICIPIO DE PAMPLONITA FARO DEL CATATUMBO – APROBACION	1	Doctor JOSÉ ERNESTO RICO OSORIO Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1001-24	4-jul-24	RESPUESTA A COMUNICACIÓN WRGR-CD-FC-058-2023-003 CON ASUNTO: DOCUMENTACIÓN INICIAL.	1	Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACION 2033	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1002-24	4-jul-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022	1	LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS	VFSO	JAQG	2024E-VUVRAZ-060490
GIC-INVIAS-NTS-1003-24	5-jul-24	SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDIENTES EN EL COMPONENTE SST	1	Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1004-24	5-jul-24	SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDIENTES EN EL COMPONENTE SST	1	Ingeniero WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Director de Obra FARO DEL CATATUMBO S.A.S Contratista Puerto Santander– Norte de Santander	GOBERNACION 2033	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1005-24	5-jul-24	SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDIENTES EN EL COMPONENTE SST	1	Ingeniero JOSE ERNESTO RICO OSORIO Contratista- Pamplonita Norte de Santander	GOBERNACION 2033	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1006-24	5-jul-24	SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDIENTES EN EL COMPONENTE SST	1	Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1007-24	5-jul-24	REMISION DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO MAYO DE 2023 A MAYO DE 2024 – MUNICIPIO DE PAMPLONITA – CONVENIO 1878 DE 2021	2	Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO Gestor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Subdirección de Red Terciaria y Férrea Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C.	INVIAS	VFSO	JAQG	2024E-VUVRAZ-060718
GIC-INVIAS-NTS-1008-24	5-jul-24	ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL CORREDOR 2 BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA	1	Ingeniero SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS Contratista Abrego – Norte de Santander	ABREGO	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1009-24	9-jul-24	ALCANCE COMUNICADO GIC-INVIAS-NTS-966-24 SOLICITU DE ADICIONAL-OBSERVACIONES GENERALES.	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 1943	JHTS	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1010-24	9-jul-24	RESPUESTA A COMUNICACIÓN PHS2022-097-2024 CON ASUNTO: ENTREGA REPROGRAMACIÓN DE OBRA	1	Ingeniero LUIS EDUARDO BLANCO Director de Obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022 Santiago – Norte de Santander	SANTIAGO	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1011-24	9-jul-24	SOLICITUD DE DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.	1	Ingeniero LUIS EDUARDO BLANCO Director de Obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022 Santiago – Norte de Santander	SANTIAGO	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1012-24	9-jul-24	RESPUESTA AL OFICIO OFC-CLP-GIC-053-2024 ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA Y REPROGRAMACION DE ACUERDO A PRORROGA No 005.	1	Señor DEYBI JANER MEZA VELASQUEZ Representante Legal CONSORCIO LA PLAYA 2022 Contratista LA PLAYA – Norte de Santander	LA PLAYA	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1013-24	10-jul-24	CERTIFICACIÓN CANTIDADES ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.	1	Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. Contratista YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1014-24	10-jul-24	CERTIFICACIÓN ENSAYOS DE LABORATORIO PRESENTADA. ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.	1	Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. Contratista YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1015-24	10-jul-24	CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.	1	Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. Contratista YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1016-24	10-jul-24	CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL. ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.	1	Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. Contratista YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1017-24	10-jul-24	APROBACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1, CONTRATO No. CD-FC- 077-2023.	1	Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. Contratista YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1018-24	10-jul-24	RESPUESTA AL OFICIO OFC-CLP-GIC-056-2024 CON ASUNTO: ITEM POSTES DE REFERENCIA	1	Señor DEYBI JANER MEZA VELASQUEZ Representante Legal CONSORCIO LA PLAYA 2022 Contratista LA PLAYA – Norte de Santander	LA PLAYA	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1019-24	10-jul-24	RESPUESTA AL OFICIO OFC-CLP-GIC-056-2024 CON ASUNTO: ANCHOS TRAMO 2 – LLANO GRANDE CORREDOR 1"	1	Señor DEYBI JANER MEZA VELASQUEZ Representante Legal CONSORCIO LA PLAYA 2022 Contratista LA PLAYA – Norte de Santander	LA PLAYA	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1020-24	11-jul-24	APROBACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1, CONTRATO No. CD-FC- 056-2023.	1	Señores WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Contratista- Norte de Santander Representante Legal	GOBERNACION 2033	JJGC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1021-24	11-jul-24	CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL. ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.	1	Señores WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Contratista- Norte de Santander Representante Legal	GOBERNACION 2033	JJGC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1022-24	11-jul-24	CERTIFICACIÓN ENSAYOS DE LABORATORIO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.	1	Señores WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Contratista- Norte de Santander Representante Legal	GOBERNACION 2033	JJGC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1023-24	11-jul-24	CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.	1	Señores WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Contratista- Norte de Santander Representante Legal	GOBERNACION 2033	JJGC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1024-24	11-jul-24	CERTIFICACIÓN CANTIDADES ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.	1	Señores WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Contratista- Norte de Santander Representante Legal	GOBERNACION 2033	JJGC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1025-24	11-jul-24	ALCANCE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1009-24, SOLICITUD DE ADICIONAL CONTRATO DE OBRA	1	Ingeniero JORGE ENRIQUE ARIAS SANGUINO Representante Legal SECRETARIO DE VIAS (e). GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER	GOBERNACION 1943	JHTS	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1026-24	11-jul-24	APROBACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2	1	Señor HUGO PERÉZ ÁLVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista Cachira – Norte de Santander	CACHIRA	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1027-24	11-jul-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS	VFSO	JAQG	2024E-VUVRAZ-063188
GIC-INVIAS-NTS-1028-24	11-jul-24	RESPUESTA OFICIO SCCVN-024-2024 CON ASUNTO: PROPUESTA DE SOCIALIZACIÓN PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 - APROBACION	1	Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. Contratista YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal	GOBERNACION 2033	JJGC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1029-24	11-jul-24	ESTADO ACTUAL AVANCE DE LA OBRA	1	Arquitecto MANUEL ALEXIS SEPULVEDA JAIMES Secretario de Planeación Municipio de Cachira Carrera 6 No. 5-110 Barrio Centro Cachira– Norte de Santander	CACHIRA	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1030-24	11-jul-24	OBSERVACIONES GENERALES AVANCE ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA.	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 1943	JHTS	JAQG	CORREO ELECTRONICO

GIC-INVIAS-NTS-1031-24	11-jul-24	ACTA DE COSTOS NO. 22 E INFORME MENSUAL NO. 21 DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JUNIO DE 2024	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander Av. Demetrio Mendoza #21-105 Cúcuta.	INVIAS	VFSO	JAQG	2024E-VUVRAZ-063264
GIC-INVIAS-NTS-1032-24	12-jul-24	ATRASO DURANTE EL REINICIO DE LAS ACTIVIDADES.	2	Ingeniero UNION TEMPORAL OCAÑA GBE CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407 Ocaña – Norte de Santander	OCAÑA 1814	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1033-24	12-jul-24	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS Y ENTREGA DE PROGRAMACIÓN AJUSTADA DE OBRA.	2	Ingeniero UNION TEMPORAL OCAÑA GBE CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407 Ocaña – Norte de Santander	OCAÑA 1814	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1034-24	12-jul-24	SOLICITUD ENTREGA OBSERVACIONES AJUSTES ESTUDIOS Y DISEÑOS, DOCUMENTOS PENDIENTES PRECONSTRUCCIÓN E INICIO EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA.	2	Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1039-24	15-jul-24	APROBACIÓN INFORMES MENSUALES COMPONENTE SOCIAL	1	Ingeniero LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN Representante Legal UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022 Contratista Ocaña – Norte de Santander	OCAÑA 1814	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1040-24	15-jul-24	ENTREGA DE ACTA DE VECINDAD VEREDA COROZAL - CALIFORNIA MUNICIPIO DE LOS PATIOS - APROBACIÓN.	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 1943	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1041-24	15-jul-24	APROBACIÓN INFORMES MENSUALES COMPONENTE SOCIAL	1	Señor DEYBI JANER MEZA VELASQUEZ Representante Legal CONSORCIO LA PLAYA 2022 Contratista LA PLAYA – Norte de Santander	LA PLAYA	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1042-24	15-jul-24	APROBACIÓN INFORME MENSUAL COMPONENTE SOCIAL	1	Ingeniero SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS Contratista Abrego – Norte de Santander	ABREGO	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1043-24	15-jul-24	APROBACIÓN ACTAS DE VECINDAD - ABREGO	1	Ingeniero SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS Contratista Abrego – Norte de Santander	ABREGO	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1044-24	15-jul-24	APROBACIÓN INFORME MENSUAL COMPONENTE SOCIAL	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 1943	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1045-24	15-jul-24	ENTREGA DE ACTA DE MODIFICACIÓN No. 2 Y ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 - APROBACIÓN.	1	Doctor JOSE ERNESTO RICO OSORIO Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1046-24	15-jul-24	CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2.	1	Doctor JOSE ERNESTO RICO OSORIO Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1047-24	15-jul-24	CERTIFICACIÓN ENSAYOS DE LABORATORIO PRESENTADA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2.	1	Doctor JOSE ERNESTO RICO OSORIO Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1048-24	15-jul-24	CERTIFICACIÓN CANTIDADES ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2.	1	Doctor JOSE ERNESTO RICO OSORIO Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1049-24	15-jul-24	CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2.	1	Doctor JOSE ERNESTO RICO OSORIO Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1050-24	16-jul-24	AVAL MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO – VILLA DEL ROSARIO	1	Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1051-24	16-jul-24	AVAL MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO - ZULIA	1	Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VÍAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1052-24	16-jul-24	AVAL MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO - CACOTA	1	Doctor DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1053-24	16-jul-24	AVAL MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO – SAN CAYETANO	1	Doctor DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1054-24	16-jul-24	APROBACION AL INFORME SST FINAL JUNIO 2024	1	Señores: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022. Jhon Freddy Quintero León Representante legal Cúcuta – Colombia+	SANTIAGO	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1055-24	16-jul-24	APROBACION AL INFORME SST FINAL – PAMPLONITA	1	Señores: UNION TEMPORAL COLOMBIA MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ Representante legal CONTRATO DE OBRA 202 DE 2022 Cúcuta – Colombia	PAMPLONITA	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1056-24	16-jul-24	APROBACION AL INFORME SST FINAL – SALAZAR	1	Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1057-24	16-jul-24	APROBACION AL INFORME SST JUNIO 2024	1	Ingeniero DEYBI JANER MEZA VELASQUEZ Director de Obra CONSORCIO LA PLAYA 2022 Contratista La playa – Norte de Santander	LA PLAYA	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1058-24	16-jul-24	APROBACION AL INFORME SST JUNIO 2024	1	Señores: UNION TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante legal Cúcuta – Colombia	GOBERNACION 1943	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1059-24	16-jul-24	APROBACION AL INFORME SST FINAL –	1	Ingeniero LUIS EDUARDO BLANCO Director de Obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022 Contratista Herrán – Norte de Santander	HERRAN	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1060-24	16-jul-24	APROBACION AL INFORME SST JUNIO 2024	1	Señores: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA. HUGO PERÉZ ÁLVAREZ Representante legal Contratista Cachira - Norte de Santander	GOBERNACION 2033	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1061-24	16-jul-24	APROBACION AL INFORME SST JUNIO 2024	1	Ingeniero HUGO PEREZ ALVAREZ Director de Obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 2052	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1062-24	16-jul-24	APROBACION INFORMES SST MENSUAL DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2024	1	Señores: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA. HUGO PERÉZ ÁLVAREZ Representante legal Contratista Cachira - Norte de Santander	GOBERNACION 2033	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1063-24	16-jul-24	APROBACION AL INFORME SST NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2023 Y ABRIL2024	1	Señores: UNION TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante legal Cúcuta – Colombia	GOBERNACION 1943	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1064-24	17-jul-24	REVISION No.1 PLAN DE CALIDAD CACHIRA- OBSERVACIONES	1	Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1065-24	17-jul-24	RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-046554 - ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME PAGA, MUNICIPIO DE LOURDES, COMPONENTE SOCIAL	1	Doctora ANGIE JULIET MILA DIAZ Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá Bogotá D.C.	INVIAS	PALP	JAQG	2024E-VUVRAZ-064912
GIC-INVIAS-NTS-1066-24	17-jul-24	SOLICITUD REPORTE CONVENIO NO. 1859 DE 2021 ANTE PRESUNTO HURTO CIBERNÉTICO	1	Doctor HERMAN FERNANDO JAIME MORA Alcalde Municipal Cáchira Norte de Santander	CACHIRA	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO

GIC-INVIAS-NTS-1067-24	17-jul-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS	VFSO	JAQG	2024E-VUVRAZ-065345
GIC-INVIAS-NTS-1068-24	19-jul-24	REVISION No.2 SUELOS Y PAVIMENTOS MUNICIPIO DE PAMPLONITA FARO DEL CATATUMBO – APROBACION	1	Doctor JOSÉ ERNESTO RICO OSORIO Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1069-24	19-jul-24	AVAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	1	Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VÍAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1070-24	19-jul-24	AVAL ESTUDIOS Y DISEÑOS – SAN CAYETANO	1	Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ Representante Legal SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VÍAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1071-24	19-jul-24	RESPUESTA OFICIO CON ASUNTO SOLICITUD DE PRÓRROGA AL PLAZO INICIAL DEL CONTRATO CD-FC-054-2023	2	Doctor JOSÉ ERNESTO RICO OSORIO Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1072-24	19/07/2024	REITERACIÓN 1. COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-1034-24 - SOLICITUD ENTREGA OBSERVACIONES AJUSTES ESTUDIOS Y DISEÑOS, DOCUMENTOS PENDIENTES PRECONSTRUCCIÓN E INICIO EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA.	1	Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista Norte de Santande	GOBERNACION 2033	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1073-24	19-jul-24	RESPUESTA OFICIO OBR-CACHI-025, CON ASUNTO: ALCANCE GIC-INVIAS-NTS-853-24 - SOLICTUD APROBACION ITEM APU NO PREVISTO	1	Ingeniero CARLOS MARIO PACHECO GAONA Director de Obra CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista Norte de Santander	GOBERNACION 2033	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1074-24	19/07/2024	REMISION DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO MAYO2024 Y JUNIO 2024 – MUNICIPIO DE ABREGO – CONVENIO 1791 DE 2021	1	Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO Gestor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Subdirección de Red Terciaria y Férrea Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	VFSO	JAQG	2024E-VUVRAZ-066239
GIC-INVIAS-NTS-1075-24	19-jul-24	AVAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	1	Doctor JOSE ERNESTO RICO OSORIO Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1076-24	19-jul-24	AVAL MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO - PAMPLONA	1	Doctor JOSE ERNESTO RICO OSORIO Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1077-24	19-jul-24	AVAL MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO - SALAZAR	1	Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1078-24	19-jul-24	RESPUESTA OFICIO N. 007– CD - 082 – 2023 - 002, CONTRATO No. CD-FC-082- 2023. APROBACIÓN.	1	Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1079-24	22-jul-24	APROBACION PLANOS RECORDS ABREGO	1	Señor SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS Contratista Abrego – Norte de Santander	ABREGO	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1080-24	22-jul-24	SOLICITUD VERIFICACIÓN NOMBRE DE CORREDOR CONVENIO	1	Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO Gestor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Subdirección de Red Terciaria y Férrea Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Subdirección de Red Terciaria y Férrea Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point	INVIAS	JAQG	JAQG	2024E-VUVRAZ-066766
GIC-INVIAS-NTS-1081-24	22-jul-24	REMISION DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO MAYO – JUNIO 2024– MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN – CONVENIO 1863 DE 2021	1	Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO Gestor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Subdirección de Red Terciaria y Férrea Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C.	INVIAS	VFSO	JAQG	2024E-VUVRAZ-066792
GIC-INVIAS-NTS-1082-24	22-jul-24	ATRASO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.	1	Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. contratista YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1083-24	22-jul-24	ATRASO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.	1	Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1084-24	22-jul-24	APROBACIÓN ACTAS DE VECINDAD - HERRAN	1	Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista	GOBERNACION 2033	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1085-24	22-jul-24	RESPUESTA A COMUNICACIÓN PHE2022-0642022 “ENTREGA PARCIAL DOCUMENTACIÓN LIQUIDACIÓN”	1	Ingeniero LUIS EDUARDO BLANCO Director de Obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022 Contratista Herrán – Norte de Santander	HERRAN	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1086-24	22-jul-24	RESPUESTA A COMUNICACIÓN WRGR-CD-FC-058-2023-005 “DOCUMENTACIÓN INICIAL”.	1	Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1087-24	22-jul-24	REITERACION No. 2 OFICIOS GIC-INVIAS-NTS-901-24 / GIC-INVIAS-NTS-971-24 - SOLICITUD DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.	2	Señores: UNION TEMPORAL COLOMBIA MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ Representante legal CONTRATO DE OBRA 202 DE 2022 Cúcuta – Colombia	PAMPLONITA	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1088-24	22-jul-24	REITERACION OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1011-24- SOLICITUD DE DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.	2	Ingeniero LUIS EDUARDO BLANCO Director de Obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022 Santiago – Norte de Santander.	SANTIAGO	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1089-24	22-jul-24	REITERACION GIC-INVIAS-NTS-968-24- SOLICITUD DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.	2	Doctor HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	LOURDES	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1090-24	24-jul-24	APROBACION AL INFORME SST JUNIO 2024	1	Doctora YENNY MILLENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1091-24	24-jul-24	APROBACION AL INFORME SST JUNIO 2024	1	Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista – Norte de Santander+	GOBERNACION 2033	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1092-24	24-jul-24	RESPUESTA AL COMUNICADO: 2024S-VBOG-047959- ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME PAGA, MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, GRAMALOTE Y LOS PATIOS DEL COMPONENTE SOCIAL.	1	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	PALP	JAQG	2024E-VUVRAZ-067906
GIC-INVIAS-NTS-1093-24	24-jul-24	CAMBIO DE HOJA DE VIDA PROFESIONAL AMBIENTAL	1	WILMAR RANGEL	INVIAS	VFSO	JAQG	2024E-VUVRAZ-068103
GIC-INVIAS-NTS-1094-24	24-jul-24	RESPUESTA AL COMUNICADO: 2024S-VBOG-047962- ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME PAGA, MUNICIPIO DE PAMPLONA DEL COMPONENTE SOCIAL.	1	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	PALP	JAQG	2024E-VUVRAZ-068161
GIC-INVIAS-NTS-1095-24	25-jul-24	REMISION OFICIO PARA TRASLADOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERRAN 1861 DE 2021	1	SEÑOR SALVADOR AVELLANEADA ALCALDE MUNICIPIO HERRAN HERRAN – NORTE DE SANTANDER	HERRAN	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1096-24	25-jul-24	SOLICITUD ENTREGA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1878 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE PAMPLONITA.	1	Señor: FABIO ENRIQUE LEAL CRUZ Alcalde Municipal – Pamplonita Calle 3 N 2-08 Barrio Centro Pamplonita – Colombia	PAMPLONITA	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1097-24	25-jul-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022	1	LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS	VFSO	JAQG	2024E-VUVRAZ-068670
GIC-INVIAS-NTS-1098-24	26-jul-24	APROBACION ACTA PARCIAL No. 4 GOBERNACION 1943	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACION 1943	VFSO	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1099-24	29-jul-24	RESPUESTO AL OFICIO 300-0396 CON ASUNTO: SOLICITUD ADICIONAL - CONTRATO DE OBRA	1	Ingeniera ANGIE MARCELA ORTIZ ACOSTA Secretaria de Planeación e Infraestructura LA PLAYA Norte de Santander	LA PLAYA	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1100-24	29-jul-24	RESPUESTA AL OFICIO SOLICITUD SUSPENSIÓN A TERMINO INDEFINIDO DEL CONTRATO DE OBRA No. 160 de 2022	3	HERMAN FERNANDO MORA Alcalde Municipal Cáchira - Norte de Santander	CACHIRA 1859 DE 2021	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO

RECIBIDA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE JULIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

CONSECUTIVO No.	FECHA DOCUMENTO	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	ENTIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE RECIBO	RADICADO No.
MATICCES - CACHI – 084 -2024	2-jul-24	Solicitud de liquidación de forma bilarteral o de mutuo acuerdo del Contrato de obra pública No. 160 -2022	001 FOLIOS	Señores ALCALDIA MUNICIPAL DE CACHIRA – N.S. Contratante GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS Interventoría externa	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	CACHIRA	2/07/2024	20242311
OFC-CADV-GIC-048-2024	2-jul-24	SOBREANCHOS – TRAMO SAN VICENTE	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	2/07/2024	20243223
OFICIO 300-0354	2-jul-24	RESPUESTA PRORROGA DE TIEMPO CONTRATO DE OBRA MP-LP-004-2022	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	LA PLAYA DE BELEN	LA PLAYA	2/07/2024	20243225
WRGR-CD-FC-058-2023-003	2-jul-24	DOCUMENTACION INICIAL SANTIAGO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ	GOBERNACION 2033	3/07/2024	20243235
UTET-02590-333	3-jul-24	INFORME AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNIION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	3/07/2024	20243238
UTET-02590-334	3-jul-24	ALCANCE COMUNICACION UTET-02590-323, UTET-02590-327 PERDIDA DE BANCA POR CRECIENTE SUBITA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNIION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	3/07/2024	20243239
UTET-02590-335	3-jul-24	INFORME COMPONENTE SOCIAL JUNIO DE 2024.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNIION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	3/07/2024	20243259
JOSE ERNESTO RICO OSORIO	4-jul-24	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA POR ATRASO DE OBRA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	JOSE ERNESTO RICO	GOBERNACION 2033	5/07/2024	20243275
UTET-02590-336	4-jul-24	ALCANCE COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-966-24 ALCANCE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-828-24 SOLICITUD DE ADICIÓN.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNIION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	5/07/2024	20243283
MUNICIPIO DE OCAÑA 1814	5-jul-24	Fw: Devolución rendimientos del mes de mayo 2024 convenio 1814 del 2021	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	MUNICIPIO DE OCAÑA 1814	OCAÑA 1814	8/07/2024	20243302
2024S-VBOG-044343	5-jul-24	RTA TRIMESTRAL NO.1 LOURDES	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	INVIAS	8/07/2024	20243305
MUNICIPIO DE CACHIRA	3-jul-24	RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	MUNICIPIO DE CACHIRA	CACHIRA	8/07/2024	20243306
2024S-VBOG-044554	6-jul-24	RTA TRIMESTRAL No. 4 AMBIENTAL OCAÑA 1758	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	INVIAS	8/07/2024	20243315
2024S-VBOG-044565	6-jul-24	RTA TRIMESTRAL No. 5 AMBIENTAL LA PLAYA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	INVIAS	8/07/2024	20243318
2024S-VBOG-044563	6-jul-24	RTA TRIMESTRAL No. 2 AMBIENTAL OCAÑA 1758	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	INVIAS	8/07/2024	20243319
2024S-VBOG-044564	6-jul-24	RTA TRIMESTRAL No. 1 AMBIENTAL OCAÑA 1814	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	INVIAS	8/07/2024	20243320
OFC-CLP-GIC-053-2024	6-jul-24	RESPUESTA A OFICIO No GIC-INVIAS-NTS-999-24 – ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA Y REPROGRAMACION DE ACUERDO A PRORROGA No 005	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	8/07/2024	20243324
OFC-CLP-GIC-056-2024	8-jul-24	ITEM POSTES DE REFERENCIA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	8/07/2024	20243329
OFC-CADV-GIC-049-2024	8-jul-24	SOBREANCHOS – TRAMO SAN VICENTE	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	8/07/2024	20243330
OFC-CLP-GIC-056-2024	8-jul-24	ANCHOS TRAMO 2 – LLANO GRANDE CORREDOR 1	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	8/07/2024	20243338
GOBERNACION NORTE DE SANTANDER	9-jul-24	INFORME ADICION AL CONTRATO DE OBRA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	GOBERNACION NORTE DE SANTANDER	GOBERNACION 1943	8/07/2024	20243354
SCCVN-CD-FC-081-2023-009	8-jul-24	Presentación documentos de PRECONSTRUCCIÓN e Informe SST mes de Junio.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S	GOBERNACION 2033	8/07/2024	20243367
2024S-VBOG-045211	9-jul-24	Respuesta oficio GIC-INVIAS-NTS-920-24 radicado No. 2024E-VUVRAZ-054598 del 18/06/2024. Subsanación observaciones 2023S-VBOG-025208 Trimestral No.5 CI 1053-2022 y CO N° 146-2022. Mejoramiento de vías rurales en el municipio de Herrán Norte de Santande	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	INVIAS	9/07/2024	20243368
2024S-VBOG-045218	9-jul-24	Respuesta oficio GIC-INVIAS-NTS-929-24 radicado No.2024E-VUVRAZ-054998 del 19/06/2024. Subsanación observaciones 2024S-VBOG-023349. CO No.CO1.PCCNTR.3879052 y CI 1053-2022. Mejoramiento vial Ocaña, Limites Morrison, Ocaña, Norte de Santander	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	INVIAS	9/07/2024	20243369
MATICCES - CACHI – 085 -2024	8-jul-24	ENTREGA DOCUMENTOS ACTA PARCIAL 02	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	CACHIRA	11/07/2024	20243377
JOSE ERNESTO RICO OSORIO	10-jul-24	Solicitud de prórroga al plazo inicial del contrato CD-FC-054-2023	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	JOSE ERNESTO RICO	GOBERNACION 2033	11/07/2024	20243385
No. 2024-1-43-14898	12-jul-24	RESPUESTA BANCO AGRARIO PRESUNTO HURTO CIBERNETICO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	BANCO AGRARIO	CACHIRA	12/07/2024	20243398
UTET-02590-337	13-jul-24	ENTREGA DE DISEÑO GEOMETRICO DE VIA VEREDA JUAN BUENO DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	13/07/2024	20243413
JOSE ERNESTO RICO OSORIO	15-jul-24	Ajustes a componente geométrico en atención a observaciones de la revisión No. 1	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	JOSE ERNESTO RICO	GOBERNACION 2033	15/07/2024	20243427
GBE-192-2022	15-jul-24	RESPUESTA A SU OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1032-24	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	15/07/2024	20243428
GBE-193-2022	15-jul-24	RESPUESTA A SU OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1033-24 - ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS Y ENTREGA DE PROGRAMACIÓN AJUSTADA DE OBRA MEDIANTE OTROSI No. 006.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	15/07/2024	20243429
MUTISCUA	10-jul-24	SOLICITUD DE TRASLADO DE ALCANTARILLA Y TRAMO DE PLACA HUELLA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	ACCION COMUNAL MUTISCUA	GOBERNACION 2033	15/07/2024	20243433
2024S-VBOG-046554	15-jul-24	RESPUESTA PAGA LOURDES INVIAS	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	INVIAS	15/07/2024	20243434
OK-174-2022	16-jul-24	RESPUESTA A OBSERVACIONES A LOS PLANOS RECORD	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO OK 2022	OCAÑA 1758	17/07/2024	20243451
WRGR-CD-FC-058-2023-004	12-jul-24	CORRECCION ESTUDIO TOPOGRAFICO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ	GOBERNACION 2033	17/07/2024	20243458
PHE2022 – 064 – 2022	16-jul-24	ENTREGA PARCIAL DOCUMENTACION LIQUIDACION.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022	HERRAN	17/07/2024	20243457
2024-04000-016528-1	17-jul-24	SOLICITUD INFORMACION DENNCIA GOBERNACION 1943	001 FOLIOS	MARTA CECILIA DUARTE LOBO	GOBERNACION NORTE DE SANTANDER	GOBERNACION 1943	17/07/2024	20243465
OFC-CLP-GIC-058-2024	17-jul-24	CESE DE ACTIVIDADES DE OBRA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	17/07/2024	20243470
JOSE ERNESTO RICO OSORIO	17-jul-24	Ajustes al componente de suelos y pavimentos en atención a observaciones de la revisión No. 1	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	JOSE ERNESTO RICO	GOBERNACION 2033	17/07/2024	20243473
PHM2022 – 070 – 2024	17-jul-24	SOLICITUD TRASLADO DE RECURSO OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022	GOBERNACION 2052	17/07/2024	20243474
N°015- CD-FC-082-2023	17-jul-24	ACTAS DE VECINDAD HERRAN	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	RENZO ORTEGA	GOBERNACION 2033	17/07/2024	20243479
SCCVN-CD-FC-081-2023-0010	17-jul-24	Presentación documentos de PRECONSTRUCCIÓN MUTISCUA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S	GOBERNACION 2033	18/07/2024	20243481
UTET-02590-338	17-jul-24	ENTREGA DE INFORME Y DISEÑO HIDRAULICO VEREDA JUAN BUENO DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	18/07/2024	20243482
MUNICIPIO DE ABREGO	18-jul-24	REMISION SOPORTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO JUNIO ABREGO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	ALCALDIA DE ABREGO	ABREGO	18/07/2024	20243488
2024S-VBOG-047927	19-jul-24	RTA INFORME TRIMESTRAL 1 ZULIA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	INVIAS	19/07/2024	20243498
2024S-VBOG-047959	19-jul-24	RTA PAGA GOBERNACION 1943	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	INVIAS	19/07/2024	20243499
2024S-VBOG-047960	19-jul-24	RTA PAGA SILOS	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	INVIAS	19/07/2024	20243500
2024S-VBOG-047962	19-jul-24	RTA PAGA PAMPLONA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	INVIAS	19/07/2024	20243501
2024S-VBOG-047972	19-jul-24	RTA PAGA SALAZAR DE LAS PALMAS	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	INVIAS	19/07/2024	20243502
2024S-VBOG-047969	19-jul-24	RTA PAGA CACOTA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	INVIAS	19/07/2024	20243503
2024S-VBOG-047971	19-jul-24	RTA PAGA SAN CAYETANO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	INVIAS	19/07/2024	20243504
2024S-VBOG-047967	19-jul-24	RTA PAGA VILLA DEL ROSARIO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	INVIAS	19/07/2024	20243506
MUNICIPIO DE LA PLAYA	19-jul-24	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1863 DE 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	LA PLAYA DE BELEN	LA PLAYA	22/07/2024	20243509
2024S-VBOG-048223	19-jul-24	Respuesta oficio GIC-INVIAS-NTS-727-24 radicado No.2024E-VUVRAZ-042010 del 10/05/2024. Informe Trimestral No.2 correspondiente al CI 1053-2022 y CO No. LP002-2022. Municipio de Pamplonita, Norte de Santander	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	INVIAS	22/07/2024	20243516
2024S-VBOG-048233	19-jul-24	Respuesta oficio GIC-INVIAS-NTS-930-24 radicado 2024E-VUVRAZ-055107 del 19/06/2024. Balance Ambiental del Contrato Obra No. 146 de 2022. Mejoramiento vías rurales en el municipio de Herrán departamento de Norte de Santander referido al CI 1053 de 2022	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	INVIAS	22/07/2024	20243517
2024S-VBOG-048231	19-jul-24	Respuesta oficio GIC-INVIAS-NTS-911-24 con radicado No. 2024E-VUVRAZ054271 del 17/06/2024. Informe Trimestral No.3 correspondiente al CI 1053-2022 y CO No. CO1.PCCNTR.4352407. Mejoramiento vial Ocaña, Limites Morrison, Ocaña, Norte de Santander	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	INVIAS	22/07/2024	20243518
2024S-VBOG-045306	19-jul-24	Respuesta oficio GIC-INVIAS-NTS-931-24 radicado No.2024E-VUVRAZ-055108 del 19/06/2024. Subsanación observaciones 2024S-VBOG-027109. CO No. CO1.PCCNTR.3879052 y CI 1053-2022. Mejoramiento vial Ocaña, Limites Morrison, Ocaña, Norte de Santande	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	INVIAS	22/07/2024	20243519
2024S-VBOG-046233	19-jul-24	: Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-049158- contrato de obra: CD-FC079-2023 cuyo objeto es: ?MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES- NORTE DE SANTANDER.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	INVIAS	22/07/2024	20243520
WRGR-CD-FC-058-2023-005	19-jul-24	ENTREGA DOCUMENTACION PENDIENTE SANTIAGO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	WALTER RENE GOMEZ RAMÍREZ	GOBERNACION 2033	22/07/2024	20243521
WRGR-CD-FC-058-2023-006	19-jul-24	CORRECCION ESTUDIO HIDRAULICO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	WALTER RENE GOMEZ RAMÍREZ	GOBERNACION 2033	22/07/2024	20243522
MATICCES - CACHI – 086 -2024	19-jul-24	BALANCE CONTRACTUAL	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	CACHIRA	23/07/2024	20243540
2024S-VBOG-048851	23-jul-24	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-054285- allega Informe trimestral del contrato: CD-FC-070-2023 cuyo objeto es: MANTENIMIENTO VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	INVIAS	24/07/2024	20243585
2024S-VBOG-048947	23-jul-24	RTA TIRMESTRAL No. 1 CACOTA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	INVIAS	24/07/2024	20243591
2024S-VBOG-049141	23-jul-24	RTA TRIMESTRALES SOCIALES MORRISON	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	INVIAS	24/07/2024	20243592
UTET-02590-340	24-jul-24	INFORME TRIMESTRAL COMPONENTE SOCIAL	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	25/07/2024	20243595
UTET-02590-341	24-jul-24	INFORME COMPONENTE SOCIAL JULIO DE 2024	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	26/07/2024	20243600
MATICCES - CACHI – 087 -2024	24-jul-24	memorias de cantidades, preacta y acta parcial N02 del Contrato de obra pública No. 160 - 2022	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	CACHIRA	26/07/2024	20243608
2024S-VBOG-049382	24-jul-24	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-048472 al CO No. CD-FC-062?2023 referido al ?Mejoramiento de vías rurales Corredor Vial La Parada - Juan Frio, municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander?	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	INVIAS	26/07/2024	20243609
ALCALDIA DE ABREGO	24-jul-24	SOLICITUD COMITÉ TECNICO DE OBRA	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	ABREGO	ABREGO	26/07/2024	20243611
2024S-VBOG-049532	24-jul-24	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-056938 entrega observaciones subsanadas informe paga, municipio de Cachira, componente social	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	INVIAS	26/07/2024	20243618
UTET-02590-342	25-jul-24	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 04 CON MEMORIAS DE CALCULO Y SOPORTES	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACION 1943	26/07/2024	20243633
SILOS	26-jul-24	MODIFICACION No. 02 Y ACTA DE RECIBO No. 02 Y/O FINAL	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S	GOBERNACION 2033	26/07/2024	20243635
JOSE ERNESTO RICO OSORIO	25-jul-24	Entrega de acta de recibo parcial No. 1 y Acta de modificación de cantidades No. 1	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	JOSE ERNESTO RICO	GOBERNACION 2033	26/07/2024	20243636
2024S-VBOG-050170	25-jul-24	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-064912 contrato de obra: CD-FC060-2023 cuyo objeto es: MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	INVIAS	INVIAS	26/07/2024	20243642
MUNICIPIO DE CACHIRA	25-jul-24	RESPUESTA A SU SOLICITUD DE REPORTE CONVENIO NO. 1859 DE 2021 ANTE PRESUNTO HURTO CIBERNÉTICO	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	MUNICIPIO DE CACHIRA	CACHIRA	29/07/2024	20243644
OFC-CADV-GIC-052-2024	26-jul-24	SOBREANCHO – TRAMO SAN VICENTE	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	29/07/2024	20243657
ALCALDIA CACHIRA	25-jul-24	SOLICITUD SUSPENSIÓN A TÉRMINO INDEFINIDO DEL CONTRATO DE OBRA No 160 DE 2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CÁCHIRA Y CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA.	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	MUNICIPIO DE CACHIRA	CACHIRA	29/07/2024	20243658
JOSE ERNESTO RICO OSORIO	30-jul-24	Entrega de acta de recibo parcial No. 1 y Acta de modificación de cantidades No. 1	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	JOSE ERNESTO RICO	GOBERNACION 2033	31/07/2024	20243714
JOSE ERNESTO RICO OSORIO	30-jul-24	Solicitud oficios de aprobación para Acta de recibo No. 1	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	JOSE ERNESTO RICO	GOBERNACION 2033	31/07/2024	20243728
OFC-CADV-GIC-054-2024	31-jul-24	RELACIÓN DE PAGOS – ACTA 3 Y 4	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	31/07/2024	20243733
UTET-02590-343	29-jul-24	CONCEPTO TECNICO CAMBIO SECCION TRANSVERSAL PLACA HUELLA COROZAL	001 FOLIOS	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590	GOBERNACION 1943	30/07/2024	20243684

BITACORA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE JULIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

MUNICIPIO DE ABREGO

CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE JULIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Julio 11
Placa huella corredor 2.
clima: Soleado
Hora de inicio: 7am - 12 pm ; 1 pm - 5 pm.
Personal de Obra: Ing. Residente, maestro, 9 ayudantes, topografo.
Personal de Interventoria: Ing. Residente, SST, social, ambiental.
Equipos: Mezcladora, Vibrador de concreto.
Actividades de Obra: Encofrado de huellas, contrahuellas, bordillos. Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas, cunetas y bordillos, en el tramo de San Vicente.

Adriana Gutierrez de P.

Julio 12
Placa huella Corredor 2.
clima: Nublado - lluvias moderadas 2h.
Hora de Inicio: 7am - 12 pm ; 1 pm - 5pm.
Personal de Obra: Ing Residente, maestro, Oficial, 9 ayudantes, topografo.
Personal de Interventoria: Ing Residente, SST, social, ambiental.
Equipos: Mezcladora, Vibrador de concreto.
Actividades de Oba: Encoprado de huellas, contrahuellas, bordillos, vaciado de concreto 21 Mpa para huellas, contra-huellas, cunetas y bordillos, acopio de material petreo en el tramo de San Vicente.

Adriana Gutierrez de P.

Julio 15
Placa huella Corredor 2.
Clima: Nubbado - lluvias moderadas 2h.
Hora de Inicio: 7am - 12pm ; 1 pm - 5 pm.
Personal de Obra: Ing. Residente, maestro, oficial, 9 ayudantes.

Powered by CamScanner

Personal de Interventoria: Ing. Residente, SST, ambiental, social.
Equipos: Mezcladora, Vibrador de concreto.
Actividades de Obra: figurado y armado de acero para huellas, cuneta y bordillos, vaciado de concreto de 14 Mpa para contrahuellas Tramo San Vicente.

Adriana Gutierrez de P.

Julio 16
Placa huella corredor 2
clima: Nublado - lluvias moderadas 3h.
Hora de inicio: 7am - 12pm ; 1pm - 5pm.
Personal de Obra: Ing. Residente, Oficial, maestro, 9 ayudantes.
Personal de Interventoria: Ing Residente, SST, ambiental, social.
Equipos: Mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades de Obra: Corte, figurado y armado de acero para huellas, cunetas, bordillo y vigas riostras. Vaciado de concreto de 14 Mpa para contrahuellas, tramo San Vicente.

Adriana Gutierrez de P.

Julio 17
Placa huella corredor 2.
Clima: soleado
Hora de inicio: 7 am - 12 pm ; 1pm - 5pm.
Personal de Obra: Ing Residente, Oficial, maestro, 9 ayudantes.
Personal de Interventoria: Ing Residente, SST, Social, ambiental.
Equipos: Mezcladora, vibrador de concreto
Actividades en Obra: Excavación manual para viga riostra, Encofrado y vaciado de concreto 21 Mpa para huellas y cunetas.

Adriana Gutierrez de P.

Powered by CamScanner

Julio 18
Placa huella Corredor 2.
Clima: Soleado
Hora de Inicio: 7am - 12pm ; 1pm - 5pm
Personal de Obra: Ing Residente, oficial, maestro, 9 ayudantes.
Personal de Interventoria: Ing Residente, SST, social, ambiental.
Equipos: Mezcladora, Vibrador de Concreto.
Actividades de Obra: Excavación manual para viga nostra, encofrado de huellas, contrahuellas y bordillos, vaciado de concreto 21 Mpa para cuneta y bordillo. tramo San Vicente.

Adriana Gutierrez de P.

Julio 19.
Placa huella corredor 2.
Clima: Soleado
Hora de Inicio: 7am-12pm ; 1pm - 5pm
Personal de Obra: Ing Residente, Oficial, maestro 9 ayudantes.
Personal de Interventoria: Ing Residente, SST, social, ambiental.
Equipos: Mezcladora, Vibrador de concreto.
Actividades de Obra: Vaciado de concreto 14 Mpa contra-huella, Corte, figurado y armado de acero para bordillo y vigas nostras, tramo San Vicente

Adriana Gutierrez de P.

Julio 22
Placa huella corredor 2
Clima: Nublado - lluvias intensas 2h
Hora de inicio: 7am - 12pm, 1pm - 5pm.
Personal de Obra: Ing Residente, Oficial, maestro, 9 oyudantes
Personal de Interventoria: Ing residente, SST, Social, ambiental.
Equipos: Mezcladora, Vibradora de concreto.
Actividades en Obra: Vaciado de concreto de 21 Mpa para

huellas, Bordillo y Cunetas, acopio de materiales petreos Tramo San Vicente.

Adriana Gutierrez de P.

Julio 23
Placa huella corredor 2.
Clima: Nublado - lluvias moderadas 2h.
Hora de inicio: 7am - 12pm ; 1pm - 5pm.
Personal de interventoria: Ing residente, SST, social, ambiental.
Personal de Obra: Ing residente, 9 ayudantes, Oficial, maestro.
Equipos: Mezcladora, Vibrador de concreto.
Actividades de Obra: Vaciado de concreto de 21 Mpa para Vigas Riostras, huellas y cunetas, encofrado de huellas, contrahuellas y bordillos, tramo san Vicente.

Adriana Gutierrez de P.

Julio 24.
Placa huella corredor 2.
Clima: soleado
Hora de inicio: 7am - 12pm ; 1 pm - 5 pm.
Personal de Obra: Ing. Residente, 9 ayudantes, Oficial, maestro.
Personal de Interventoria: Ing Residente, SST, social, ambiental.
Equipos: Mezcladora, vibrador de Concreto.
Actividades de Obra: Vaciado de concreto ciclopeo de 14 Mpa pra contrahuella, Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta, bordillos y huella, corte, figurado y armado de acero para huellas y Vigas riostras.
Tramo San Vicente.

Adriana Gutierrez de P.

Powered by CamScanner

Julio 25
Placa huella corredor 2
clima: Soleado
Hora de inicio: 7am - 12 pm ; 1 pm - 15 pm.
Personal de Obra: Ing. Residente, oficial, maestro, 9 ayudantes
Personal de interventoria: Ing Residente, SST, social, ambiental.
Equipos: Mezcladora, vibrador de concreto
Actividades de Obra: Vaciado de concreto 21 Mpa para Viga rostra y cunetas, encofrado de bordillos, tramo San Vicente.

Adriana Gutierrez de P.

Julio 26
Placa huella Corredor 2
Clima: soleado
Hora de inicio: 7am - 12 pm; 1pm - 5 pm.
Personal de Obra: Ing. Residente, Oficial, maestro, 9 ayudantes.
Personal de Interventoria: Ing. Residente, SST, ambiental, social.
Equipos: Mezcladora, Vibrador de Concreto.
Actividades de Obra: Vaciado de concreto 14 Mpa para contrahuella, Vaciado de Concreto 21 Mpa para Cuneta y Viga rostra, Corte, figurado y armado de acero para huella y cunetas. Acopio de material petreo. tramo San Vicente.

Adriana Gutierrez de P.

Julio 29
Placa huella Corredor 2
Clima: soleado
Hora de inicio: 7 am - 12 pm; 1 pm - 5 pm.
Personal de Obra: Ing. Residente, 9 ayudantes, oficial, maestro.

Powered by CamScanner

Personal de Interventoria: Ing. Residente, SST, Social, ambiental.
Equipos: Mezcladora, Vibrador de Concreto.
Actividades de Obra: Vaciado de concreto 21 Mpa para huellas, encofrado de huellas, contrahuella y cunetas. corte, figurado y armado de acero para bordillo y Vigas riostras. Tramo de San Vicente.

Adnara Gutierrez de P.

Julio 30
Placa huella corredor 2.
Clima: soleado.
Hora de inicio: 7am - 12pm; 1pm - 5pm.
Personal de Obra: Ing. Residente, Oficial, 9 ayudantes, maestro.
Personal de interventoria: Ing. Residente, SST, Social, ambiental.
Equipos: Mezcladora, Vibrador de concreto.
Actividades de Obra: Vaciado de concreto 21 Mpa en Vigas riostras y cuneta, encofrado de bordillo.

Adriana Gutierrez de P.

Julio 31
Placa huella corredor 2
Clima: Nublado lluvia moderada 2h
Hora de inicio: 7am - 12pm; 1pm - 5pm.
Personal de Obra: Ing. Residente, Oficial, maestro, 9 ayudantes
Personal de interventoria: Ing. Residente, SST, Social, ambiental.
Equipos: Mezcladora - Vibrador de concreto.
Actividades de Obra: Vaciado de concreto 14 Mpa para contrahuella, vaciado de concreto 21 Mpa para huella y bordillo. acopio de material. Tramo San Vicente.

Adriana Gutierrez de P.

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN 1943

CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE JULIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

10 Julio de 2024.

Continua la suspensión de actividades físicas en las veredas Volcán, Santo Domingo y Holochal, debido a la avalancha que afectó el corredor vial que conduce ente Arboledas y Castro. Se espera pronta solución para iniciar el traslado de materiales a los frentes de trabajo y reanudar actividades.

Vereda Chicagua Bajo — Clima: Nublado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (8) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se continuan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para losa de sobreancho y vigas riostras, armado de formaletas de madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado en concreto de 21 MPa para huellas, losas de concreto de sobreancho y vigas riostras.

Vereda Cinera — Clima: Nublado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestro, (1) Oficial, (10) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetes.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras. Adicional se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de obras de drenaje donde se ejecuta el replanteo del terreno para encole de la alcantarilla.

Vereda Juan Bueno — Clima: Nublado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (7) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la escarificación, adición de cemento y compactación para estabilización de subrasante, replanteo del terreno, armado de formaletas de madera para modulación de elementos de placa huella.

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

11 Julio de 2024.

Continua la suspensión de actividades físicas en las veredas Volcán, Santo Domingo y Helechal, debido a la avalancha que afectó el corredor vial que conduce entre Arboledas y Castro. Se espera pronta solución para iniciar el traslado de materiales a los frentes de trabajo y reanudar actividades.

Vereda Chicagua Bajo – Clima: Soleado.

- Personal de obra: Residente de obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (8) Ayudantes, (4) Operadores
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas, bordillos, losa de sobreancho y vigas riostras, armado de formaletas de madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para losas de sobreancho y vigas riostras.

Vereda Cinera – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestro, (1) Oficial, (10) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras, armado de formaletas de madera para

modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras. Adicional se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de obras de drenaje donde se ejecuta el encajado en concreto de 21 MPa para placa del descole de alcantarilla, instalación de formaletas.

Vereda Juan Bueno – Clima: Soleado.
- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (7) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipos Disponibles y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para vigas riostras, huellas, cunetas y bordillos, armado de formaletas de madera para modulación de elemntos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras.

Residente Obra

Jose H. Ortiz Suarez
Residente de Interventoria

12 Julio de 2024.

Continua la suspensión de actividades físicas en las veredas Volcán, Santo Domingo y Hebchal, debido a la avalancha que afectó el corredor vial que conduce entre Arboledas y Castro. Se espera pronta solución para iniciar el teslado de materiales a los frentes de trabajo y reanudar actividades.

Vereda Chicaqua Bajo – Clima: Nublado con lluvias.
- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (3) Oficiales, (8) Ayudantes, (1) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas de madera para

modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para losa de sobreancho, viga riostra, cunetas y bordillos, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central. Adicional se realiza la toma de niveles e instalación y compactación de subbase granular.

Vereda Cinera — Clima: Nublado

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (1) Oficial, (10) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la escarificación, adición de cemento y compactación para estabilización de la subrasante, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central. Adicional se continuan actividades para mejoramiento mediante la construcción de obras de drenaje donde se ejecuta el replanteo del encole de la alcantarilla para previo vaciado de solado.

Vereda Juan Bero — Clima: Nublado

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoria, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (7) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado en concreto de 21 MPa para cunetas, bordillos, huellas y vigas riostras, excavación sin clasificar de vigas riostras, instalación de vigas riostras previamente figuradas.

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

13 Julio de 2024.

Continua la suspensión de actividades frentes en las veredas Volcán, Santo Domingo y Helechal, debido a la avalancha que afectó el corredor vial que conduce entre Arboledas y Castro. Se espera pronta solución para iniciar el traslado de materiales a los frentes de trabajo y reanudar actividades.

Vereda Chicagua Bajo – Clima: Nublado con Lluvias.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoria, Inspector de Interventoria, Auxiliar SST, (1) maestro, (3) Oficiales, (8) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos.

Vereda Ginera – Clima: Nublado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoria, Inspector de Interventoria, Auxiliar SST, (2) maestros, (1) Oficial, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras. Adicional se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de obras de drenaje donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para elementos de encole de alcantarilla, vaciado en concreto de 21 MPa para placa de encole de alcantarilla.

Vereda Juan Bueno – Clima: Nublado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (6) Ayudantes, (4) Operadores.

- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas.

Se continuan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para losa de sobreancho y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para losa de sobreancho y vigas riostras.

Resid. Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

15 Julio 2024.

Continua la suspensión de actividades físicas en las veredas Volcán, Santo Domingo y Helechal, debido a la avalancha que afectó el corredor vial que conduce entre Arboledas y Castro. Se espera pronta solución para iniciar el traslado de materiales a los frentes de trabajo y reanudar actividades.

Vereda Chicagua Bajo - Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (3) Oficiales, (8) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para losa de sobreancho, vigas riostras, cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para losa de sobreancho, vigas riostras, cunetas y bordillos, limpieza de placa huella y replanteo del terreno.

Vereda Cimera - Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (1) Oficial, (9) Ayudantes, (4) Operadores.

• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas.
Se continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado en concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos. Adicional se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de obras de drenaje donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para encole de alcantarilla, instalación de formaletas.

Vereda Juan Bueno — Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas.
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado en concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella.

Residente Obra

Jose H. Ortiz Suárez
Residente de Interventoría

16 Julio de 2024.
Continua la suspensión de actividades físicas en las veredas Volcán, Santo Domingo y Helechal, debido a la avalancha que afectó el corredor vial que conduce entre Arboledas y Castro. Se espera pronta solución para iniciar el traslado de materiales a los frentes de trabajo y reanudar actividades.

Vereda Chicaqua Bajo — Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (3) Oficiales, (8) Ayudantes, (4) Operadores.

• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Se continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para losa de sobreancho, vigas riostras, cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas, bordillos, losa de sobreancho y vigas riostras.

Vereda Potreros — Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (6) Ayudantes, (1) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetes.
• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y compactación de subbase granular según la estructura de suelo diseñada, replanteo del terreno, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, figurado de acero de refuerzo para vigas riostras.

Vereda Cirera — Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST,
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas
• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la escarificación, adición de cemento y compactación para estabilización de subrasante, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras. Adicional se continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de obras de drenaje donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo para cajole de alcantarilla, instalación de formaletas

Vereda Juan Bueno – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas
• Actividades ejecutadas.
Se continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella.

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

17 Julio de 2024
Continúa la suspensión de actividades físicas en las veredas Volcán, Santo Domingo y Helechal, debido a la avalancha que afectó el corredor vial que conduce entre Arboledas y Castro. Se espera pronta solución para iniciar el traslado de materiales a los frentes de trabajo y reanudar actividades.

Vereda Chicagua Bajo – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (3) Oficiales, (8) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para losa de sobreancho, vigas riostras, cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para losa de sobreancho, vigas riostras, cunetas y bordillos.

Vereda Potreros – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de

Interventoria, Auxiliar SST, (1) maestro, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetes
• Actividades ejecutadas:
Se continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el replanteo del terreno, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central y sobreanchos, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras.

Vereda Cinera – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoria, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (1) Oficial, (0) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para losa de sobreancho y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella. Adicional se continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de obras de drenaje donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para encole de alcantarilla.

Vereda Juan Bueno – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoria, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el figurado y armado de acero de refuerzo para vigas riostras, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para vigas riostras, cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella.

Observaciones: Se realizan recomendaciones a los diferentes frentes de trabajo al respecto de los recubrimientos de los elementos de placa huella y alcantarilla, adicional se recomendó trazar niveles para que el espesor y altura de los bordillos sean más constantes y a la altura diseñada.

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

18 Julio de 2024.

Continúa la suspensión de actividades físicas en las veredas Volcán, Santo Domingo y Hebchal, debido a la avalancha que afectó el corredor vial que conduce entre Arboledas y Cucuta. Se espera pronta solución para retirar el fangado de materiales a los frentes de trabajo y reanudar actividades.

Vereda Chiragua Bajo – Clima: Soleado

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (3) Oficiales, (8) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el relleno del terreno y excavación sin clasificar de vigas riostras, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas, bordillos, huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos.

Vereda Potreros – Clima: Soleado

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponibles y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se ejecutan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el relleno del terreno, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos, vaciado de concreto ciclópeo

de 14 MPa para franja central y sobreanchos.

Vereda Girera — Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (1) Oficial, (10) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipos Disponibles y en uso: Retrocargadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para sobreancho.

Vereda Juan Bueno — Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipos Disponibles y en uso: Retrocargadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para losa de sobreancho y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella.

Observaciones: Se realizan tomas de muestras para ensayo de densidades para subbase granular en los frentes activos de chicagua bajo y potreros.
Se realiza apique para toma muestra de terreno para ensayo en el laboratorio para el frente activo de Juan Bueno.

Residente Obra

Jose H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

19 Julio de 2024
Continúa la suspensión de actividades físicas en las veredas Volcán, Santa

Domingo y Helechal, debido a la avalancha que afectó el corredor vial que conduce entre Arboledas y Castro. Se espera pronta solución para iniciar el traslado de materiales a los frentes de trabajo y reanudar actividades.

Vereda Chicagüa Bajo – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (3) Oficiales, (8) Ayudantes, (1) Operadores.
- Equipos Disponibles y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas.

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras.

Vereda Potreros – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipos Disponibles y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas.

Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central y sobreanchos, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos.

Vereda Cinera – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (1) Oficial, (10) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipos Disponibles y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para losa de sobreancho y vigas riostras.

Vereda Juan Bueno – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) Maestro, (2) Oficiales, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipos Disponibles y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Se continúan realizando actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la limpieza general de la placa huella.

Residente Obra

José H. Tovar Suárez
Residente de Interventoría

22 Julio de 2024.
Continúa la suspensión de actividades físicas en las veredas Volcán, Santo Domingo y Helechal, debido a la avalancha que afectó el corredor vial que conduce entre Arboledas y Cucutilla. Se espera pronta solución para iniciar el traslado de materiales a los frentes de trabajo y reanudar actividades.

Vereda Chicaguia Bajo – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (3) Oficiales, (8) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipos Disponibles y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas, bordillos, huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos.

Vereda Potreros – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipos Disponibles y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.

• Actividades ejecutadas.

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para rampa de acceso, huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos, armado de formaletas de madera para modulación de elementos de placa huella.

Vereda Cimera — Clima: Soleado.

• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (1) Oficial, (10) Ayudantes, (4) Operadores.

• Equipos Disponibles y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.

• Actividades ejecutadas.

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central y sobreanchos, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para losa de sobreancho y vigas riostras.

Vereda Juan Bueno — Clima: Soleado.

• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (6) Ayudantes, (4) Operadores.

• Equipos Disponibles y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.

• Actividades ejecutadas:

Continuan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos. Adicional se realiza la escarificación, adición de cemento y compactación para estabilización de subrasante en el tramo No 2.

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

23 Julio de 2024.

Continúa la suspensión de actividades físicas en las veredas Volcán, Santo Domingo y Helechal, debido a la avalancha que afectó el corredor vial que conduce entre Arboledas y Cástro. Se espera pronta solución para iniciar el traslado de materiales a los frentes de trabajo y reanudar actividades

Vereda Chicaya Bajo – Clima: Soleado.

• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (3) Oficiales, (8) Ayudantes, (4) Operadores.

• Equipos Disponibles y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.

• Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas, bordillos, huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas, bordillos, huellas y vigas riostras.

Vereda Potreros – Clima: Soleado.

• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (6) Ayudantes, (4) Operadores.

• Equipos Disponibles y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.

• Actividades ejecutadas:

Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos, figurado de acero de refuerzo para vigas riostras, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras.

Vereda Cirera – Clima: Soleado.

• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (1) Oficial, (10) Ayudantes, (4) Operadores.

• Equipos Disponibles y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.

• Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el figurado de acero de refuerzo para vigas riostras, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para losa de sobreancho y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para losas de sobreancho y vigas riostras.

Vereda Juan Bueno – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (6) Ayudantes, (4) Operadores
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos. Adicional se inicia el figurado y amarre de acero de refuerzo para vigas riostras del tramo No 2.

Perito Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

24 Julio de 2024
Continúa la suspensión de actividades físicas en las veredas Volcán, Santo Domingo y Helechal, debido a la avalancha que afectó el corredor vial que conduce entre Arboledas y Castro. Se espera pronta solución para iniciar el traslado de materiales a los frentes de trabajo y reanudar actividades.

Vereda Chiragua Bajo — Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (3) Oficiales, (8) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipos Disponibles y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para trenja central, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas, bordillos, huellas y vigas riostras, armado de formaletas de madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas, bordillos, huellas y vigas riostras.

Vereda Potreros — Clima: Soleado
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (6) Ayudantes, (4) Operadores

• Equipos Disponibles y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas
• Actividades ejecutadas:
Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para uñetas y bordillos, armado de formaleta de madera para modulación de elementos de placa huella.

Vereda Cinera – Clima: Soleado
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoria, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestro, (1) Oficial, (10) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas, bordillos, losa de sobreancho y vigas riostras.

Vereda Juan Bueno – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoria, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el inicio del tramo 2 con el armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para losas de sobreancho y vigas riostras, vaciado de concreto de 21 MPa para losas de sobreancho y vigas riostras.

Residente Obra

José H. Borges Suárez
Residente de Interventoria

25 Julio de 2024.
Continúa la suspensión de actividades físicas en las veredas Volcán, Santo Domingo y Helechal, debido a la avalancha que afectó el corredor vial que

cerca entre Arboledas y Castro. Se espera pronta solución para iniciar el traslado de materiales a los frentes de trabajo y reanudar actividades

Vereda Chicaque Bajo — Clima: Soleado.

• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (3) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.

• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.

• Actividades ejecutadas:

Se continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas de madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos.

Vereda Potreros — Clima: Soleado.

• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (6) Ayudantes, (4) Operadores.

• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas

• Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos, limpieza de placa huella.

Vereda Cinera — Clima: Nublado.

• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (1) Oficial, (10) Ayudantes, (4) Operadores

• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.

• Actividades ejecutadas:

Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para sobreancho, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos.

Vereda Juan Bueno – Clima: Nublado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (3)maestros, (2)Oficiales, (9)Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para losas de sobreanchos y vigas riostras, instalación y amarre de acero de refuerzo fiquado para losas de sobreancho y vigas riostras, armado de formaletas de madera para modulación de elementos de placa huella.

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

26 Julio de 2024.

Continúa la suspensión de actividades físicas en las veredas Volcán, Santo Domingo y Hilachal, debido a la avalancha que afectó el corredor vial que conduce entre Arboledas y Castro. Se espera pronta solución para iniciar el traslado de materiales a los frentes de trabajo y reanudar actividades.

Vereda Chicagua Bajo – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1)maestro, (3)Oficiales, (9)Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central, instalación y amarre de acero de refuerzo fiquado para huellas y vigas riostras, armado de formaletas de madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras.

Vereda Potreros – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1)maestro, (6)Ayudantes, 4) Operadores.

• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la limpieza del tramo No 2. Adicional se continúa la instalación y compactación de la subbase granular según diseño del tramo No 1, figurado y amarre de acero de refuerzo para vigas riostras.

Vereda Cinera – Clima: Nublado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2)maestros, (1)Oficial, (10)Ayudantes, (4)Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el inicio del tramo 3 con armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, figurado y amarre de acero de refuerzo para vigas riostras, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central y sobreanchos.

Vereda Juan Bravo – Clima: Nublado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2)maestros, (2)Oficiales, (9)Ayudantes, (4)Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para losas de sobreancho y vigas riostras, armado de formaletas de madera para modulación de elementos de placa huella, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para losas de sobreancho y vigas riostras.

Observaciones: Se presentó un inconveniente con una alcantarilla existente en el corredor vial que conduce al tramo de potreros, debido al constante tránsito de volquetas con material y al peso que esto supone al terreno, la tubería de concreto de la alcantarilla mencionada se fracturó debido a que se encontraba muy

superficial, para darle solución a dicho problema se procedió a retirar los escombros de dicha alcantarilla y realizar la excavación e inserción de una tubería de PVC de 36", con esto se logró habilitar nuevamente el tránsito vehicular.
En la vereda cinera, miembros de la comunidad realizan solicitud al contratista para ampliar una curva que por diseños aprobados presenta un ancho muy reducido al que la comunidad necesita para sus vehículos de carga.

Cerfical
Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

27 Julio de 2024.
Continúa la suspensión de actividades físicas en las veredas Volcán, Santo Domingo y Helechal, debido a la avalancha que afectó el corredor vial que conduce entre Arboledas y Castro. Se espera pronta solución para iniciar el traslado de materiales a los frentes de trabajo y reanudar actividades.

Vereda Chicagoa Bajo — Clima: Soleado.
- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (3) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modelación de elementos de placa huella, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central.

Vereda Potreros — Clima: Soleado.
- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella

donde se ejecuta el armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central y sobreanchos.

Vereda Cinera – Clima: Nublado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (1) Oficial, (10) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
No se realizaron actividades de Obra en tramo 3, se traslado el personal para realizar ampliación en curva en el tramo 4.

Vereda Juan Bueno. – Clima: Nublado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el armado de formaletas de madera para modulación de elementos de placa huella, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas, bordillos, losas de sobreancho y vigas ritidras, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos.

Residente Obra

Jose H. Ramos Suárez
Residente de Interventoría

29 Julio de 2024.
Continúa la suspensión de actividades físicas en las veredas Volcán, Santo Domingo y Helechal, debido a la avalancha que afectó el corredor vial que conduce entre Arboledas y Castro. Se espera pronta solución para iniciar el traslado de materiales a los frentes de trabajo y reanudar actividades.

Vereda Chicaqua Bajo – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de

Interventoria, Auxiliar SST, (1) maestro, (3) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas
• Actividades ejecutadas:
Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construccion de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulacion de elementos de placa huella, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, replanteo del terreno.

Vereda Potreros – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoria, Auxiliar SST, (1) maestro, (7) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas
• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central y sobreanchos, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos.

Vereda Cinera – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (1) Oficial, (10) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos, armado de formaletas de madera para modulación de elementos de placa huella.

Vereda Juan Bueno – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat,

Vibrocompactador, Volquetas

• Actividades ejecutadas.

Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de losas de sobreancho, huellas, vigas rígidas, cunetas y bordillos.

Observaciones: Se realiza excavación sin clasificar en el tramo 2 de la vereda Chicaqua Bajo, con la intención de hacer retiros de rocas con dimensiones que impiden la construcción de la placa huella, debido que con la maquinaria disponible no fue posible retirar las rocas, se delimita la zona con cinta peligro para evitar accidentes y se da un paso operacional para el transito de la comunidad de la zona.

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

30 Julio de 2024

Continúa la suspensión de actividades físicas en las veredas Volcán, Santo Domingo y Helechal, debido a la avalancha que afectó el corredor vial que conduce entre Arboledas y Cúcuta. Se espera pronta solución para iniciar el traslado de materiales a los frentes de trabajo y reanudar actividades.

Vereda Chicaqua Bajo — Clima: Lluvioso.

• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (3) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.

• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.

• Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el armado de formaletas de madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central.

Vereda Potreros — Clima: Lluvioso.

• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (7) Ayudantes, (4) Operadores.

• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas
• Actividades ejecutadas:
Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para hunja central y sobreanchos, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos.

Vereda Carrera – Clima: Lluvioso.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (1) Oficial, (10) Ayudantes, (9) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
No se realizaron actividades de obra debido al mal estado del clima, el maestro de obra retiro a los obreros debido a que no pudo realizar actividades.

Vereda Juan Bueno – Clima: Lluvioso.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (1) Operadores
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos.

Observaciones: Se continua el proceso de demolición de las rocas con sobretamaño en el tramo No 2 de la vereda Chicagua Bajo.

Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

31 Julio de 2021
Continua la suspensión de actividades fiestas en las veredes Volcán, Santo

Domingo y Helechal, debido a la avalancha que afecto el corredor vial que conduce entre Arboledas y Castro. Se espera pronta solución para iniciar el traslado de materiales a los frentes de trabajo y reanudar actividades.

Vereda Chicagua Bajo — Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (3) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta limpieza de placa huella, relleno de bordillos. Adicional se continua con la demolición de las rocas con sobretamaño para la continuación de la construcción de la placa huella.

Vereda Potreros — Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (7) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos.

Vereda Cinera — Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, (1) Oficial, (10) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos. Adicional se realiza la escarificación, adición de cemento y compactación para estabilización de la subrasante.

Vereda Juan Bueno – Clima: Sokado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (2) maestros, ( ) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos. Adicional se hacen actividades para mejoramiento mediante la construcción de obras de drenaje donde se ejecuta la excavación mecanizada sin clasificar de los elementos de Alcantarilla.

Observaciones: Se hace solicitud al contratista para dejar la pertinente dilatación entre los elementos de vigas riostras y losas de sobreancho o realizar una dilatación inducida con algún sistema de corte entre estos elementos.

Residente Obra

José H. Reyes Suárez
Residente de Interventoría

21 de junio del 2024

Vereda San Isidro Clima = Soleado

* Personal de trabajo = Inspector de interventoria
Residente de interventoria, Residente de obra

Actividades Ejecutadas

Actividades derenida por falta de materiales

Vereda Boyaca Clima = Soleado

* Personal de trabajo = Inspector de interventoria
Residente de interventoria, Residente de Obra

Actividades Ejecutadas

Actividades derenida por falta de materiales

el dia de hoy no se realiza Actividades en campo

Resid Obra

Jose H. Reyes Suarez
Residente de Interventoria

2 de julio del 2024

Vereda San Isidro Clima = Soleado

* Personal de trabajo = Inspector de interventoria
Residente de interventoria, Residente de obra
(1) maestro (1) oficial (1) Ayudante (1) operador

* Equipo disponible y en uso = Retroexcavadora, mezcladora, vibrocompactador, Bulldozer, Bobcat

Actividades Ejecutadas

Actividades el dia de hoy limpieza y Replanteo, llegada materiales, arena, triturado, cemento,
Fuertes lluvias en horas de la madrugada

Vereda Boyaca Clima = Soleado

* Personal de trabajo = Inspector de interventoria
Residente interventoria, Residente de obra
(1) maestro (1) oficial (6) Ayudantes (1) operador

* Equipo disponible y en uso = Retroexcavadora
mezcladora, vibrocompactador, Bulldozer, Bocat

Actividades Ejecutadas

Scanned with ACE Scanner

Actividades el dia de hoy instalación de formaleta para piedra pegada, vaciado de concreto de 14 mPa ciclopeo y vaciado de concreto de 21 mPa para cuneta, llegada de materiales, triturado y Arena
* fuertes lluvias en la horas de la madrugada

Residente Obra

Jose H. Ibañez Suarez
Residente de Interventoria

3 de julio del 2024
Vereda San Isidro Clima = Lluvia
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) Oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipo disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora, vibrocompactador, Bulldozer, Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades el dia de hoy instalación de formaleta para piedra pegada vaciado de concreto de 14mPa ciclopeo, llegada materiales

Vereda Boyaca Clima = Soleado
* Personal de trabajo = Inspector interventoria Residente de Interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora, vibrocompactador, Bulldozer, Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades el dia de hoy excavación para viga riostra instalación y amarre de acero para viga riostra y cuneta, vaciado de concreto

Residente Obra

Jose H. Ibañez Suarez
Residente de Interventoria

Scanned with ACE Scanner

4 de Julio del 2024

Vereda San Isidro Clima = Soleado

* Personas de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipos Disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora, vibrocompactador, Bulldozer, Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades el dia de hoy excavacion para viga riostra instalacion y amarre de acero pega huellas, cuneta, y viga riostra y vaciado de concreto de 21 mpa cuneta, huella y viga
* fuertes lluvias en las horas de la madrugada

Vereda Boyaca Clima = Soleado

* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipo de trabajo = Retroexcavadora, Bulldozer Mezcladora, Vibrocompactador, Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades el dia de hoy instalacion de formaleta pega piedra pegada, excavacion para viga riostra instalacion y amarre de acero pega cuneta y viga riostra y vaciado de concreto de 21 mpa y vaciado de 14 mpa
* fuertes lluvias en la hora de la mañana

Perit Obra

Jose H. Inirs Suarez
Residente de Interventoria

5 de Junio del 2024

Vereda San Isidro Clima = lluvias

* Personal de trabajo = inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador

Scanned with ACE Scanner

* Equipo disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora, vibrocompactador, Bulldozer, Bobcat
Actividades Ejecutadas
fuertes lluvias en las horas de la mañana
:: Inicio de Actividades instalación de formaleta para piedra pegada y vaciado de concreto de 21 MPA ciclopeo

Vereda Boyaca Clima = lluvias
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipo disponible y en uso = Retroexcavadora Mezcladora, vibrocompactador, Bulldozer, Bobcat
Actividades Ejecutadas
fuertes lluvias en las horas de la mañana
Actividades el dia de hoy amarre de Acero corona, viga viestra, Huella, vaciado de concreto de 21 MPA

Perit Obra

Jose H. Pinto Suarez
Residente de Interventoria

8 De Julio Del 2024
Vereda San Isidro Clima = Soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de obra, Residente de interventoria (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora, vibrocompactador, Bulldozer, Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades el dia de hoy excavación para viga viestra instalación y amarre de acero para corona, viga, Huella, vaciado de concreto de 21 MPA, Huella, viga y corona

Scanned with ACE Scanner

Vereda Boyaca Clima: Soleado

* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador

* Equipo disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora, Vibrocompactador, Bulldozer, Bobcat

Actividad ejecutadas

Actividades el dia de hoy instalacion de formaleta para bordillo vaciado de concreto de 21 MPA, instalacion y amarre de acero para cuneta, huella y viga riostra, replanteo alcantarilla

Perito Obra

Jose H. Reyes Suarez
Residente de Interventoria

9 de julio del 2024

Vereda San Isidro Clima = Soleado

* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador

* equipos disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora, Vibrocompactador, Bulldozer, Bobcat

Actividades Ejecutadas

Actividades el dia de hoy instalacion de formaleta para piedra pegada vaciado de concreto de 14 MPA ciclopea, instalacion y amarre de acero para cuneta, huella y viga riostra, vaciado de concreto de 21 MPA cuneta, bordillo

Vereda Boyaca Clima = Soleado

* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador

* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora Mezcladora, Vibrocompactador, Bulldozer, Bobcat

Scanned with ACE Scanner

Actividades Ejecutadas
Actividades el dia de hoy instalacion de formaleta para piedra pegada y vaciado de concreto de 14MPa ciclopeo

Residente Obra

Jose H. Tinjaca Suarez
Residente de Interventoria

10 de julio del 2024
Vereda San Isidro Clima = soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipo disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora, vibrocompactador, Bulldozer, Barcat
Actividades Ejecutadas
Actividades el dia de hoy instalacion de formaleta para piedra pegada, vaciado de concreto de 14MPA ciclopeo y vaciado de concreto 21MPA

Vereda Boyaca Clima = soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipo disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora, vibrocompactador, Bulldozer, Barcat
Actividades Ejecutadas
Actividades el dia de hoy instalacion y amarre de acero para viga y corona, nueva, vaciado de concreto de 21MPa Para corona, nueva y viga

Residente Obra

Jose H. Tinjaca Suarez
Residente de Interventoria

Scanned with ACE Scanner

11 de Julio del 2024
Vereda San Isidro Clima: soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria
Residente de obra, Reside de interventoria
(1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipo disponible y en uso = Retroexcavadora
mezcladora, Vibrocompactador, Bulldozer, Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades el dia de hoy instalación y amarre de
acero, cuneta, Huella y viga riostra, excavación
para viga riostra y vaciado de concreto de 21 MPa

Vereda Boyaca Clima: Soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria
Residente de interventoria, Residente de obra
(1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipo disponible y en uso = Retroexcavadora
mezcladora, Vibrocompactador, Bulldozer, Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades el dia de hoy instalación de formaleta
Para piedra pegada y vaciado de concreto de
14 MPA ciclopeo

Rec. Obra
Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

12 de julio del 2024
Vereda San Isidro Clima: nublado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria
Residente de interventoria, Residente de obra
(1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipo disponible y en uso = Retroexcavadora
mezcladora, Vibrocompactador, Bulldozer, Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades el dia de hoy instalación y amarre de
acero para cuneta, viga, Huella vaciado de concreto 21 MPA

Scanned with ACE Scanner

Vereda Boyaca Clima = nublado

* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de obra, Residente de interventoria (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador

* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora, vibrocompactador, Bulldozer, Rodillo

Actividades Ejecutadas

Actividades el dia de hoy Instalacion de formaleta para piedra pegada Vaciado de concreto de la viga Instalacion y amarre de acero corona, huella y viga riostra vaciado de concreto de 21 m3

Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

- 15 de junio del 2024

Vereda San Isidro Clima = soleado

* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra

Actividades Ejecutadas

no se realizaron Actividades dentro el area de construcción, por el motivo que el contratista dio dia civico

Vereda Boyaca Clima = soleado

* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra

Actividades Ejecutadas

No se Realizaron Actividades dentro en el area de construcion, por el motivo que el contratista dio dia civico

Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

Scanned with ACE Scanner

16 de julio del 2024

Vereda San Isidro Clima = soleado

* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador

* Equipo disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora, vibrocompactador, Bulldozer, Bobcat

Actividades Ejecutadas

Actividades el dia de hoy instalacion y amarre de acero para cortina viga y losa, vaciado de concreto de 21 MPA, cortina, viga y losa

Vereda Boyaca Clima = Soleado

* Personal de trabajo = Inspector de interventoria, Residente de interventoria y Residente de obra (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador

* Equipo disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora, vibrocompactador, Bulldozer, Bobcat

Actividades Ejecutadas

Actividades el dia de hoy instalacion de formaleta para piedra pegada Vaciado de concreto de 14 MPa Replanteo Alcantarilla

Jose H. Ingeniero Suarez
Residente de Interventoria

Residente Obra

17 de julio del 2024 Clima - Soleado

Vereda San Isidro

* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador

* Equipo disponible y en uso = Retroexcavadora Mezcladora, vibrocompactador, Bulldozer, Bobcat

Actividades Ejecutadas

Actividades el dia de hoy, mejoramiento de la subrasante via San Isidro (Bordozer)

Scanned with ACE Scanner

instalación + amarre de acero para corona viga + nueva vaciado de concreto de 21 MPA para corona + viga viostra y losa

Vereda Boyaca Clima: Soleado

* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria + Residente de obra (1) maestro (1) oficios (8) Ayudantes (1) operador
* Equipo disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora + vibrocompactador + Bulldozer + Rodillo

Actividades Ejecutadas

Actividades el dia de hoy excavacion para viga viostra + Replanteo e instalacion + amarre de acero para corona viga viostra y nueva vaciado de concreto de 21 MPa

Carlos Ramirez
Jose H Flores Suarez
Residente de Interventoria

18 de julio del 2024 Clima: soleado

* Vereda San Isidro
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria + Residente de obra (1) maestro (1) oficios (8) Ayudantes (1) operador
* Equipo disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora + vibrocompactador + Bulldozer + Rodillo

Actividades Ejecutadas

Actividades el dia de hoy Replanteo y instalacion de formaleta para piedra pegada y vaciado de concreto de 14 MPA ciclopeo mejoramiento de la subrasante via San Isidro (Bulldozer)

Vereda Boyaca Clima: Soleado

* Personal de trabajo = inspector de interventoria Residente de interventoria + Residente de obra

Scanned with ACE Scanner

(1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipo disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora, vibrocompactador, Bulldozer, Bobcat
Actividades el día de hoy
Actividades el día de hoy Replanteo y instalación de acero para cuneta, viga riostra, huella vaciado de concreto de 21 MPa cuneta huella y viga riostra, instalación de formaleta para piedra pegada vaciado de concreto de 14 MPA ciclopeo instalación de formaleta para cabezal alcantarilla vaciado de concreto de 21 MPa

Residente Obra

Jose H. Ramos Suarez
Residente de Interventoria

19 de julio del 2024
Vereda San Isidro clima = soleado
* Personal de trabajo = inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra
(1) Maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipo de trabajo y disponible = mezcladora vibrocompactador, Bulldozer, Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades el día de hoy instalación de formaleta para piedra pegada y vaciado de concreto de 14 MPa muestra de concreto y mejoramiento de la subrasante via sentinita

Vereda Boyaca clima = soleado
* Personal de trabajo = inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra
(1) maestro (8) Ayudantes (1) oficial (1) operador
* Equipo disponible y en uso = Mezcladora vibrocompactador, Bulldozer, Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades el día de hoy instalación y amarre de acero

Scanned with ACE Scanner

Para cuarta viga muestra y nueva vaciado de concreto de 21 MPA cuarta viga y vigaviostra instalación de formaleta para piedra pegada y vaciado de concreto de 14 MPa

Jose H. Tapias Suarez
Residente de Interventoria

22 de julio del 2024

Vereda Boyaca Clima = soleado

* Personal de trabajo = inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (5) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora, mezcladora, vibrocompactador, Bulldozer, Bobcat

Actividades Ejecutadas

actividades el dia de hoy instalacion de formaleta para cuarta y vaciado de concreto de 21 MPA cuarta Reforzado para instalación de formaleta para piedra pegada y vaciado de concreto 14 MPa

Vereda San Isidro Clima = Soleado

* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (6) Ayudantes (1) operador
* Equipo disponible y en uso = mezcladora vibrocompactador, Bulldozer, Bobcat

Actividades Ejecutadas

Actividades el dia de hoy instalación de formaleta para piedra pegada y vaciado de concreto de 14 MPa

Jose H. Tapias Suarez
Residente de Interventoria

Scanned with ACE Scanner

23 de julio del 2024
Vereda San Isidro clima = soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria
Residente de interventoria, Residente de obra
(1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = mezcladora
Vibrocompactador, Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades el dia de hoy excavación para viga
riostra, instalación y amarre de acero para
viga riostra, cuneta y huella, vaciado de
concreto de 21 MPA cuneta, huella y viga

Vereda Boyaca clima soleado
* Personal de trabajo Inspector de interventoria
Residente de interventoria, Residente de obra
(1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipo disponible y en uso = mezcladora
vibrocompactador, Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades el dia de hoy excavación para
viga riostra, instalación y amarre de acero
para viga, cuneta y huella vaciado de concreto
de 21 MPA cuneta, huella y viga riostra

Residente Obra
Jose H. Rojas Suarez
Residente de Interventoria

24 de junio del 2024
Vereda San Isidro clima: soleado
* Personal de Trabajo = inspector de interventoria
Residente de interventoria, Residente de obra
(1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = mezcladora
Vibrocompactador, Bobcat

Scanned with ACE Scanner

Actividades Ejecutadas

Actividades el dia de hoy instalacion de formaleta para piedra pegada y bordillo vaciado de concreto de 14 MPA ciclopeo y vaciado de concreto de 21 MPA para huella, cuneta y viga viostra

Vereda Boyaca Clima = Soleado

* Personal de trabajo = 1 Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra, (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora Mezcladora, vibrocompactador, Bobcat

Actividades Ejecutadas

Actividades el dia de hoy instalación de formaleta para piedra pegada y bordillo, vaciado de concreto de 14 mpa ciclopeo y vaciado de concreto de 21 MPA huella cuneta y bordillo, vaciado de concreto de 21 MPA Alcantarilla

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

Residente obra

- 25 de julio del 2024

Vereda San Isidro Clima: Soleado

* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra
* (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = mezcladora vibrocompactador, Bobcat

Actividades Ejecutadas

Actividades el dia de hoy instalación de formaleta para piedra pegada y bordillo, vaciado de concreto de 14 MPA ciclopeo y vaciado de concreto de 21 MPA. Para huella

Scanned with ACE Scanner

Vereda Boyaca Clima = soleado

* Personal de trabajo = inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = mezcladora vibrocompactador, Bobcat

Actividades Ejecutadas

Actividades el dia de hoy instalación de formaleta para piedra pegada y bordillo vaciado de 14 MPa ciclopeo y vaciado de concreto de 21 MPa Viga, cuneta y bordillo

Cristian Ramirez
Residente Obra

Jose H. Tovar Suarez
Residente de Interventoria

26 de julio del 2024

Vereda San Isidro Clima = Soleado

* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = mezcladora vibrocompactador, Bobcat

Actividades Ejecutadas

Actividades el dia de hoy excavación viga viaductos instalación y amarre de acero para viga viaductos Viga y cuneta, vaciado de concreto de 21, instalación de Formaleta para piedra pegada Vaciado de concreto de 14 MPA ciclopeo

Vereda Boyaca Clima - Soleado

* Personal de trabajo = inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (1) operador (8) Ayudantes
* Equipos disponible y en uso = mezcladora de concreto, vibrocompactador, Bobcat

Scanned with ACE Scanner

Actividades Ejecutadas

Actividades el dia de hoy excavación viga riostra instalación y amarre de acero para viga riostra huella y contra, Vaciado de concreto de 21 contra, huella y viga riostra

Ing. Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

29 de julio del 2024

Vereda San Isidro clima=soleado

* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador

* Equipo disponible y en uso = mezcladora de concreto, BOBcat, Vibrocompactador,

Actividades Ejecutadas

Actividades el dia de hoy limpieza y Replanteo instalación de formaleta para piedra pegada vaciado de concreto de 14 mPA ciclopeo

Vereda Boyaca clima = soleado

* Personal de trabajo = inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador

* Equipos disponible y en uso = mezcladora de concreto

Actividades Ejecutadas

Actividades el dia de hoy limpieza, amarre de acero viga riostra, Replanteo e instalación de formaleta para piedra pegada y bordillo vaciado de concreto de 21 MPa para bordillo

Ing. Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

Scanned with ACE Scanner

30 de julio del 2024

Vereda San Isidro Clima = lluvias

* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (6) Ayudantes (1) oficial (1) operador

* Equipos disponible y en uso = retroexcavadora vibrocompactador, mezcladora de concreto, Bobcat

Actividades Ejecutadas

fuertes lluvias en las horas de la mañana

Actividades el dia de hoy instalación y amarre de acero para viga viostra, cerca, muella

Vereda Boyaca Clima = lluvias

* Personal de trabajo = inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (6) Ayudantes (1) operador

* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora de concreto, vibrocompactador, Bobcat

Actividades Ejecutadas

fuertes lluvias en las horas de la mañana

Actividades el dia de hoy amarre de acero para viga viostra, cerca, muella

Perit Obra

Jose H. Pinto Suarez
Residente de Interventoria

31 de julio del 2024

Vereda San Isidro Clima = Soleado

* Personal de trabajo = 1 inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (6) Ayudantes (1) operador

* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora Mezcladora de concreto, vibrocompactador, Bobcat

Actividades Ejecutadas

Actividades el dia de hoy excavacion e instalación de filtro frances

Scanned with ACE Scanner

Replanteo y nivelación para instalación de formaleta para piedra pegada

Vereda Boyacá Clima = soleado

* Personal de trabajo = Inspector de interventoría, Residente de interventoría, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) Operador

* Equipo disponible y en uso = Retroexcavadora Mezcladora de concreto, vibrocompactador (todos)

Actividades Ejecutadas

Actividades el día de hoy, instalación y armado de acero, viga riostra corrida, nueva instalación de formaleta para piedra pegada y bordillo vaciado de concreto de 21 MPa y vaciado de concreto de 14 MPa ciclopeo

Jose H. Pinto Suárez
Residente de Interventoría

Ricardo Obón
Residente Obra

Scanned with ACE Scanner

excavacion de la sub-rasante con equipos de Retro-excavadora y motoniveladora, conformación de capa de sub-base compactación con vibro-compactador.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

02 de Julio del 2024
Vereda Corozal-California Clima: Soleado

* Personal de Obra. (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Inspector de obra (1) Residente SST (1) Almacenista (4) Operadores (1) Maestro (1) Oficial (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en Uso: (1) Retro-excavadora (1) Motoniveladora (1) Vibro-compactador (1) Bobcat (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto.
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra continua con la construcción de cunetas y bordillos iniciado con amarre de aceros y vaciado en concreto de 21 Mpa Avance en cunetas y bordillos K1+520 durante la jornada Avance en conformación de capa de sub-base extendido de sub-base con motoniveladora y bobcat, tambien continua excavación de la Sub-rasante con equipo retro-excavadora.

Resid. Obra.

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

03 de Julio de 2024
Vereda Corozal-California Clima: Lluvioso

* Personal de obra: (1) Ing Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Inspector de obra (1) Residente SST (1) Almacenista (4) Operadores (1) Maestro (1) Oficial (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria.
* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Retro-excavadora (1) Vibro-compactador (1) Bobcat (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto.

*Actividades ejecutadas: En la jornada de la mañana se interrumpen actividades por lluvias de 7:00 Am a 8:30 Am personal de obra inicia con actividades en la construcción de cunetas y bordillos, adicionalmente se realiza instalación de formaleta en madera para placa huellas. En la jornada de la tarde se realiza fundida en concreto ciclopeo de 14 Mpa. en las huellas del centro y laterales, por parte de la Interventoria se toman muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresión en laboratorio.
Avance en excavación en la sub-rasante con equipo retro-exc, K11+050 Instalación de geotextil, K11+120, durante la jornada de la tarde se descargaron viajes de Sub-base para conformación de capa.

Resid Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

04 de Julio del 2024
Vereda Corozal-California Clima: Nublado

* Personal de Obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Inspector de obra (1) Residente SST (1) Almacenista (4) Operadores (1) Maestro (1) Oficial (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en Uso: (1) Retro-excavadora (1) Motoniveladora (1) Vibro-compactador (2) Bobcat (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto.
* Actividades ejecutadas: Personal de obra inicia con excavación en vigas riostras, instalación de aceros y placa huellas K11+350 avance en la construcción de cunetas y bordillos, fundido en concreto ciclopeo de 14 Mpa placa huellas, continua avance en la excavación de la sub-rasante con equipo retro-excavadora Tramo 1 K11+030. Topografia del contratista verifica niveles de excavacion y conformación de capa granular de Sub-base Durante la jornada se realizan descargues de material de Sub-base.

Resid Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

05 de Julio del 2024 Clima: Lluvioso
Vereda Corozal-California

* Personal de Obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) Inspector de obra (1) Residente SST (4) Operadores (1) Maestro (1) Oficial (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de de Interventoria
* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Retro-excavadora (1) Vibro-compactador (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto.
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Durante la jornada de la mañana sin actividades por fuertes lluvias desde las horas de la madrugada. 1:00 Pm Personal de obra inicia actividades, excavación para viga riostras, instalación de aceros K1+320, se realiza construcción en cunetas y bordillas, durante la jornada sin actividades en excavación y conformación de capa.

Res. Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoria

06 de Julio de 2024
Vereda Corozal-California Clima: Soleado.

* Personal de Obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Residente SST (1) Almacenista (1) Inspector de obra (4) Operadores (1) Maestro (1) Oficial (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria.
* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Retro-excavadora (1) Vibro-compactador (1) Bobcat. (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto.
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra inicia actividades en la construcción de cunetas y bordillos excavación de limpieza amarre de aceros. Fundida en concreto de 21 Mpa, en la jornada de hoy no se ejecutan trabajos en placa huella. Avance en la conformación de la Sub-rasante con retro-excavadora y volqueta.

topografia del contratista verifica niveles de excavación y de capa granular. durante la jornada se realiza descargue de materiales para la placa huello.

Res. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

08 de Julio del 2024
Vereda Corozal-California Clima: Soleado

* Personal de obra: (1) Residente SST (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) Residente SST (1) Inspector de obra (4) Operadores (1) Maestro (1) Oficial (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria.
* Equipos disponibles en uso: (1) Motoniveladora (1) Vibro-comp. (1) Bobcat (1) Retro-excavadora (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra inicia con armare de aceros para las huellas K1+300. Tambien se realiza actividades en la construcción de las cunetas y bordillos. fundida en concreto de 21 Mpa K1+300. instalación de formaleta en madera para avance en la placa huella Avance en la excavación de la subrasante del tramo 1 con equipo retro-excavadora durante la jornada.

Res. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

09 de Julio del 2024
Vereda Corozal-California Clima: Soleado

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) SST (1) Auxiliar de topografia (1) Topografo (1) Almacenista (1) Insp. de obra (4) Operadores (1) Maestro (1) Oficial (12) Ayudantes (1) Inspector de interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Retroexcavadora (1) Vibro-compactador (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto.
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Avance en la construcción de cunetas y bordillos. Avance en la conformación de la

placa huella armare de aceros para las huellas K1+280 posteriormente se realiza fundida en concreto de 21 Mpa por parte de la Interventoria se toman muestras de concreto para ensayos de calidad resistencia a la compresión con cilindros. Avance en excavación de la sub-rasante del tramo 1 en el K0+700 con retro-excavadora, conformación de capa de sub-base con motoniveladora durante la jornada.

Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

10 de Julio del 2024
Vereda Corozal - California
Clima: Soleado

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Residente SST (1) Almacenista (1) Auxiliar Inspector de obra (4) Operadores (1) Maestro (1) Oficial (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles: (1) Bobcat (1) Retro-excavadora (1) Motoniveladora (1) Vibro-compactador (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra continua con la construcción de cunetas y bordillos durante la jornada adicionalmente se avanza en la excavación de la Sub-rasante con equipo retro-excavadora K0+650. Adicionalmente se hace descargue de material para concreto, cemento Cemex uso estructural arena, triturado y material de sub-base para conformación de capa granular, construcción de capa granular de sub-base con motoniveladora.

Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

11 de Julio del 2024
Vereda Corozal - California
Clima: Soleado

* Personal de Obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Inspector de obra (4) Operadores (1) Oficial (1) Maestro (17) Ayudantes (1) Almacenista (1) SST (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat

(1) Retro-excavadora (1) Vibro-compactador (2) Volquetas (2) Mezcladores de concreto.

* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra continua con actividades en la placa huella, instalación de aceros para los viga riostras y placa huellas en el K1+270. Posteriormente se realizo vaciado en concreto de 21 Mpa a las placa huellas, cunetas y bordillos, tambien se avanza en la excavación de la sub-rasante sobre la vía existente K0+300 Escarificado con retro-excavadora. Durante la jornada se realizo descargue de materiales y aceros.

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

12 de Julio del 2024
Vereda Corozal - California Clima: Soleado.

* Personal de obra: (1) Residente de dora (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) Inspector de obra (1) SST (4) Operadores (1) Oficial (1) Maestro (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria.

* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Vibro-compactador (1) Bobcat (1) Retro-excavadora (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto.

* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra inicia con actividades en cuneta y bordillos, amarre de aceros, vaciado en concreto de 21 Mpa. Tambien se avanza con trabajos en la conformación de capa de sub-base y excavación de la sub-rasante de la vía existente con escarificado de capa con equipo retro-excavadora. Durante la jornada se realizó descargue de triturado 3/4" y arena en los sitios de acopio en volquetas dobles, tambien se presentaron lluvias moderadas desde las 12:00 Pm en adelante.

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

13 de Julio del 2024
Vereda Corozal-California Clima: Nublado.

* Personal de obra: (1) Residente de Obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Inspector de obra (1) SST (1) Almacenista (4) Operadores (1) Oficial (1) Maestro (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria.

* Equipos disponibles en Uso: (1) Retro-excavadora (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Vibro-compactador (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra realiza jornada de limpieza sobre la placa huella desde el K1+954 inicio de la placa huella, con escobas retirando residuos de concreto sobre la placa huella retiro de residuos de arena, tributado, tambien se avanza en la conformación de capa de sub-base con motoniveladora topografia del contratista verifica niveles de ceriado.

Jose H. Ibañez Suarez
Residente de Interventoria

15 de Julio del 2024
Vereda Corozal - California Clima: Soleado.

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) SST (1) Almacenista (1) Inspector de obra (4) Operadores (1) Maestro (1) Oficial (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria
* Actividades ejecutadas: Personal de obra inicia con la construcción del nuevo diseño de la placa huella sección transversal a 6.50 Mts se realiza fundida en concreto ciclopeo de 14 mpa, instalación de formaleta, topografia del contratista verifica niveles y ancho de via sobre la capa de sub-base desde el K1+253 Donde se inicio la nueva sección transversal. Adicionalmente se realiza conformación de capa de sub-base compactación de capa con equipo vibro-compact. tambien se avanza en la excavación de la sub-rasante con equipo retro-excavadora y 2 Volquetas K0+250 Tramo 1
* Equipos en Uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Retro-excavadora (1) Vibro-compactador (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto.

Resid Obra

Jose H. Ibañez Suarez
Residente de Interventoria

16 de Julio del 2024
Vereda Corozal- California Clima: Soleado.

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) SST (1) Inspector de obra (4) Operadores (1) Maestro (1) Oficial (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos utilizados en uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Vibro-compactador (1) Retro-excavadora (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto.
* Actividades ejecutadas: Personal de obra realiza retiro de formaleta de las placas huellas en ciclopeo del nuevo diseño sección transversal a 6.50 Mts, se continua con la construcción de cunetas y bordillos. en la jornada de la mañana contratista realiza ensayos de densidades en rampa a la capa final de o sub-base K1+070 arojando resultados satisfactorios para continuar avance. Adicionalmente continuan trabajos en la conformación de capa de Sub-base cerrado con equipo motoniveladora sobre ancho de vía K1+185. excavación con equipo retro-excavadora. Tramo 1

Residente Obra
Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

17 de Julio del 2024
Vereda Corozal- California Clima: Nublado.

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Inspector de obra (1) Almacenista (1) SST (4) operadores (1) Maestro (1) Oficial (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria.
* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Vibro-compactador (1) Retro-excavadora (1) Bobcat (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto.
* Actividades ejecutados: Tramo 1 Personal de obra continua con la construcción de cunetas y bordillos vaciado en concreto de 21 Mpa Cuneta, se realiza jornada de limpieza a la placa huella con escobas durante la jornada de trabajo. Avance en conformación de capa de Sub-base. Instalación de geotextil en sub-rasante. K1+050

Res. Obra
Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

18 de Julio del 2024 Clima: Nublado
Vereda Corozal-California
* Actividades en Obra: Tramo 1 Personal de obra sigue con construcción de cunetas y bordillos K1+280 Amarre de aceros vaciado en concreto de 21 Mpa bordillos y cunetas. Avance en excavación de la sub-rasante con maquina retro-excavadora sobre la vía existente y Motoniveladora.
* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) SST (1) Almacenista (1) Inspector de obra (4) Operadores (1) Oficial (1) Maestro (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Retroexcavadora (1) Bobcat (1) Vibro-compactador (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

19 de Julio del 2024
Vereda Corozal-California Clima: Soleado
* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) SST (1) Inspector de obra (1) Almacenista (4) Operadores (1) Maestro (1) Oficial (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Retroexcavadora (1) Bobcat (1) Vibro-compactador (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra inicia con instalación de aceros de 3/8" para las placa huellas, viga riostras en el sobre ancho nuevo diseño K1+253 posteriormente se realiza vaciado en concreto de 21 Mpa realizado en obra por parte de la interventoria se toman muestras de concreto para cilindros y realizar ensayos de laboratorio resistencia a la compresión. Avance en excavación de la sub-rasante con retro-excavadora y volqueta.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

22 de Julio del 2024
Vereda Corozal - California Clima: Soleado

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) SST (1) Inspector de obra (4) Operadores (1) Maestro (1) Oficial (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria.
* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Retro-excavadora (1) Vibro-compactador (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto.
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra inicia con amarre de aceros para las placa huellas del nuevo diseño. excavación de limpieza para las cunetas y bordillos, posteriormente se realiza Fundida en concreto de 21 Mpa en las huellas, en la Jonada de la tarde se hace vaciado en concreto de 14 Mpa en ciclopeo, se avanza en la excavación de la sub-rasante con equipo de Retro-excavadora

Res. d Obra
Jose H. Inges Suarez
Residente de Interventoria

23 de Julio del 2024
Vereda Corozal - California Clima: Solrado

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Inspector de obra (1) SST (1) Almacenista (4) operadores (1) Maestro (1) Oficial (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria.
* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Vibro-compactador (1) Retro-excavadora (2) Volquetas (2) Mezcladoras.
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 personal de obra continua con la instalación de aceros para viga riostras, placa huellas nuevo diseño, amarre de aceros para las cunetas y los bordillos en el K1+220 Posteriormente se hace vaciado en concreto de 21 Mpa en obra. Tambien se avanza en la conformación de capa de sub-base ceriado y compactado con equipo motoniveladora y vibro-compactador.

Res. d Obra
Jose H. Inges Suarez
Residente de Interventoria

24 de Julio del 2024
Vereda Corozal - California Clima: Nublado

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Inspector de obra (1) Almacenista (1) SST (4) Operadores (1) Maestro (1) Oficial (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Vibro-compactador (1) Retro-excavadora (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto. (1) Bulldozer
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra inicia con amarre de aceros para las cunetas y bordillos de la placa huella nuevo diseño posteriormente se realiza vaciado en concreto de 21 Mpa en las cunetas, Por parte de la interventoria se realizan ensayos de densidades en campo a la capa Final de sub-base granular dando resultados satisfactorios para el avance del proyecto ensayos realizados sobre el K11+70 hacia menores, Avance en la excavación de la subrasante con equipo retro-excavadora

Res. d. Obra — Jose H. Torres Suarez, Residente de Interventoria

25 de Julio del 2024
Vereda Corozal-California Clima: Soleado

* Personal de Obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) SST (1) Inspector de obra (1) Almacenista (9) Operadores (1) Oficial (1) Maestro (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Vibro-compactador (1) Retro-excavadora (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto. (1) Bulldozer
* Actividades ejecutadas: Personal de obra inicia en el tramo 1 con amarre de aceros para placa huellas y viga riostras, posteriormente se hace vaciado en concreto de 21 Mpa, sobre la las huellas del nuevo diseño en la jornada de la tarde se realiza Fundida de concreto de 14 Mpa para ciclopeo y excavacion en Sub-rasante con equipo Bulldozer y motoniveladora

Res. d. Obra — Jose H. Torres Suarez, Residente de Interventoria

26 de Julio del 2024
Vereda Corozal - California Clima: Soleado

* Personal de Obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografía (1) Almacenista (1) Inspector de Obra (1) SST 4) Operadores (1) Maestro (1) Oficial (2) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria.
* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Retro-excavadora (1) Vibro-compactador (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto.
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra continua con el vaciado en concreto de 21 Mpa sobre las huellas K1+100 sobre la jornada de la tarde se inicia el vaciado en concreto ciclopeo a las huellas concreto de 14 Mpa. Adicionalmente se continua con la conformación de capa de sub-base y excavación con bulldozer, Paquita y motoniveladora, con volquetas

Jose H. Pinto Suarez
Residente de Interventoria

27 de Julio del 2024
Vereda Corozal - California Clima: Soleado

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografía (1) Almacenista (1) Inspector de obra (1) SST (4) Operadores (1) Maestro (1) Oficial (2) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria.
* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Vibro-compactador (1) Retro-excavadora (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto.
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra continua con la construcción de placa huella nuevo dueño Sección transversal, amarre de aceros para las viga riostras, placa huellas posteriormente se realiza fundida en concreto de 21 Mpa sobre las huellas.

Tambien se avanza en la conformación de capa de ba sub-base con equipo de motoniveladora, excavación de la sub-rasante con bulldozer, motoniveladora

Jose H. Pinto Suarez
Residente de Interventoria

29 de Julio del 2024 Clima: Soleado
Vereda Corozal - California

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) SST (1) Inspector de obra (5) Operadores (1) Maestro (1) Oficial (2) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Retro-excavadora) (1) Vibro-compactador (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto. (1) Bulldozer
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra inicio con instalación de formaleta para las placa huellas nuevo diseño sección transversal K1+070, adicionalmente se realiza vaciado en concreto de 21 Mpa a las cunetas. Avance en la excavación de la sub-rasante con equipo bulldozer y motoniveladora llega pajarita para apoyar con el retiro del material de excavación con volqueta. K0+900, cerco de capa de sub-base con motoniveladora topografia del contratista verifica niveles de capa y excavación

Res. d. Obra

Jose H. Tovar Suarez
Residente de Interventoria

30 de Julio del 2024
Vereda Corozal - California Clima: Lluvioso

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Inspector de obra (1) Almacenista (1) SST (5) Operadores (1) Oficial (1) Maestro (2) Ayudantes. (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Retro-excavadora) (1) Vibro-compactador (1) Bulldozer (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto.
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 8:00 Am Inician actividades Personal de obra debido a las lluvias presentadas desde horas de la madrugada, continuan con armado de aceros para las placa huellas y viga nostras. Posteriormente se realizan fundida en concreto de 21 Mpa. K1+080. Durante la jornada sin actividad en excavación y conformación de capa de Sub-b

Res. Obra

Jose H. Tovar Suarez
Residente de

31 de Julio del 2024

Vereda Corozal- California Clima: Soleado

x Personal de Obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) Inspector de obra (4) Operadores (1) Maestro (1) Oficial (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria.

x Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Retro-excavadora (1) Bulldozer (1) Vibro-compactador (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto.

x Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra inicia con instalación de formaleta en madera para las placa huellas en ciclopeo K1+050 Posteriormente se hace el vaciado en concreto ciclopeo de 14 mpa, Interventoria toma muestras de concreto para realizar cilindros para ensayos de resistencia en laboratorio durante la jornada de trabajo se realizo descargue de arena, triturado 3/4", roca para el concreto ciclopeo, se avanzo en el retiro de material de excavación con Pajarita y volqueta.

Resid. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

MUNICIPIO DE LA PLAYA
CONTRATO DE OBRA No. LP-004-2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE JULIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Junio 28
Placa huella
Clima nublado lluvia 2pm - 6pm
inicio de obra 7AM - 12pm ; 1pm - 6pm
Personal de obra: ing residente, maestro, 5 obreros.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de interventoria, SST, profesional social y ambiental.
Equipos: 1 mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: se realiza fundida de huellas en concreto 21 MPa en el tramo 2 llano grande corredor 1.

Adriana Gutierrez de P.

julio 1
Placa huella
Clima nublado
inicio de obra: 7AM - 12PM ; 1PM - 6PM
Personal de obra: ing residente, maestro, 5 obreros.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de interventoria, SST, profesional social y ambiental.
Equipos: 1 Mezcladora, Vibrador de concreto.
Actividades en obra: se realiza instalación de acero longitudinal y transversal para huellas, cuneta's, vigas y bordillos en el tramo 2 llano grande Corredor 1.
Nota: no se logran llevar acabo los anchos establecidos por el diseño aprobado de las abscisa zotoso a 19+910, a razón tipo talud y condiciones topograficas del terreno tramo 2 Llano grande Corredor 1.

Adriana Gutierrez de P.

líder=

Powered by CamScanner

julio 2
placa huella
Clima nublado lluvia 2pm-6pm
inicio de actividades 7AM-12PM; 1PM-6PM
Personal de obra: ing residente, maestro, 5 obreros.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de interventoria, SST, Profesional Social y ambiental.
Equipos: 1 mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: se realizo fundido de huellas, cunetas y bordillos en concreto 21MPa en el tramo 2 llano grande corredor 1.

Adriana Gutierrez de P.

julio 3
placa huella
Clima nublado
hora de inicio: 7AM-12PM; 1PM-6PM
Personal de obra: ing residente, maestro, 5 obreros.
Personal de interventoria: ing residente, inspector interventorio, SST, profesional social y ambiental.
Equipos: 1 Mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: Se realiza instalación de acero longitud. y transversal para huellas, cunetas, vigas y bordillos. Se realiza encofrado y fundido de huellas, cunetas y bordillos en concreto 21MPa en el tramo 2 llano grande corredor 1.

Adriana Gutierrez de P.

líder=

Powered by CamScanner

Julio 4
Placa huella
Clima nublado lluvia 3pm - 6pm
Hora de inicio: 7AM - 12pm ; 1pm - 6pm
Personal de obra: ing residente, maestro, 5 obreros.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de interventoria, SST
Profesional social y ambiental.
Equipos: 1 mezcladora, vibrador de concreto
Actividades en obra: Se realiza replanteo y mejoramiento del terreno, excavación para vigas - instalación de acero longitudinal y transversal para huellas, contras, fundida de huellas y vigas en concreto 21MPa para el tramo 2 llano grande.

Adriana Gutierrez de P

Julio 5
Placa huella
Clima nublado
Hora de inicio 7AM - 12pm ; 1pm - 6pm
Personal de obra: ing residente, maestro, 5 obreros.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de interventoria, SST, Profesional Social y ambiental.
Equipos: 1 mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: Se realiza replanteo del terreno, instalación de acero longitudinal y transversal, fundida de huellas, contras, vigas y bordillos en concreto 21MPa Para el tramo 2 llano grande corredor 1.

Adriana Gutierrez de P

Powered by CamScanner

julio 8
placa huella
Clima Soleado
hora de inicio 7AM – 12pm ; 1pm – 6pm
Personal de obra: ing residente, inspector de interventoria, SST, profesional social y ambiental.
Equipos: 1 mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: se realiza instalación de acero longitudinal y transversal, fundida de huellas, vigas en concreto 21 MPa en el tramo 2 llano grande corredor 1.

Adriana Gutierrez de P.

julio 9
placa huella
clima Soleado
hora de inicio 7AM - 12PM ; 1PM - 6PM
Personal de obra: ing residente, maestro, 5 obreros.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de interventoria, SST, profesional social y ambiental.
Equipos: 1 mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: se realiza fundido de piedra pegada en concreto 14MPa, fundida de cunetas y bordillo en concreto 21MPa en el tramo 2 llano grande corredor 1.

Adriana Gutierrez de P.

Powered by CamScanner

Julio 10
Placa huella
Clima soleado
hora de inicio 7AM - 12pm ; 1pm - 6pm
Personal de obra: ing residente, maestro, 5 obreros.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de interventoria, SST, Profesional social y ambiental.
Equipos: 1 mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: Se realiza fundida de piedra pegada en concreto 1:4 mpm en el frente 2 llano grande corredor 7.

Adriana Gutierrez de P.

Julio 11
Placa huella
Clima nublado
hora de inicio 7AM - 12pm ; 1pm - 6pm
Personal de obra: ing residente, inspector de interventoria, SST, Profesional social y ambiental.
Personal de interventoria: ing residente, maestro, 5 obreros.
Equipos: 1 mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: Se realiza fundida de piedra pegada en concreto 1:4 mpm, enconfrado para bordillo y cuneta en el frente 2 llano grande corredor 7.

Adriana Gutierrez de P.

Powered by CamScanner

julio 12
Placa huella
clima Soleado
hora de inicio 7AM - 12 PM ; 1PM - 6PM
Personal de obra: ing residente, maestro, 5 obreros.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de interventoria SST, profesional social y ambiental.
Equipos: 1 mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: se realiza fundida de cunetas, bordillos en concreto 21MPa en el tramo 2 llano grande corredor 7.

Adriana Gutierrez de P.

julio 15
placa huella
clima Soleado.
Actividades en obra: No se registran actividades en obra debido al dia civico en todo colombia.

Adriana Gutierrez de P.

julio 16
Placa huella
Clima Soleado
horde recio 7AM - 12 PM ; 1PM - 6PM
Personal de obra: ing residente, maestro, 5 obreros.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de interventoria, SST, profesional social y ambiental.
Equipos: 1 mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: se realizo instalacion de acero longitudinal y transversal para huellas, vigas, cuneta; tambien se fundio huellas

Powered by CamScanner

En concreto 21 Mpa en el tramo 2 llano grande corredor 7.

Adriana Gutierrez de P.

Julio 17
Placa huella.
clima Soleado:
Actividades en obra: no se realizan actividades, debido a los grupos armados ilegales que entraron de un comunicado dieron orden de parar actividades.

Adriana Gutierrez de P.

Julio 18
Placa huella
clima Soleado
Actividades en obra: no se realizan actividades, continuando del paro

Adriana Gutierrez de P.

Julio 19
placa huella
clima Soleado.
Actividades en obra: no se realizan actividades, continuando del paro.

Adriana Gutierrez de P.

líder=

Powered by CamScanner

Julio 22
placa huella
Actividades en obra: no se realizan actividades, debido al paro.

Adriana Gutierrez de P.

Julio 23
placa huella
Actividades en obra: no se realizan actividades, continuación del paro.

Adriana Gutierrez de P.

Julio 24
placa huella
Actividades en obra: no se realizan actividades, continuación del paro.

Adriana Gutierrez de P.

julio 25
placa huella
Actividades en obra: no se realizan actividades, continuación del paro.

Adriana Gutierrez de P.

Powered by CamScanner

Julio 26
Placa huella
Actividades en obra: no se realizan actividades, continua el Paro.

Adriana Gutierrez de P.

Julio 29
placa huella
Actividades en obra: no se realiza actividades, continua el Paro.

Adriana Gutierrez de P.

Julio 30
placa huella
Clima nublado
hora de inicio. 7 AM - 12pm; 1pm - 6pm
Personal de obra: ing residente, maestro, 5 obreros.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de interventoria, SST, profesional ambiental y Social.
Equipos: 1 mezclador, vibrador de concreto.
Actividades en obra: Se realiza instalacion de acero longitudinal y transversal para nuevas, cunetas, vigas, bordillos en el frente 2 llano grande.

Adriana Gutierrez de P.

lider

Julio 31

Placa huella

Clima nublado

hora de inicio: 7AM - 12pm ; 1pm - 6pm

Personal de obra: ing residente, maestro, 5 obreros.

Personal de interventoria: ing residente, inspector de interventoria, SST, profesional social y ambiental.

Equipos: 1 mezcladora, vibrador de concreto

Actividades en obra: se realiza fundida de cunetas, huellas, vigas y bordillo en concreto 21 MPa en el tramo 2 llano grande corredor 1.

Adriana Gutierrez de P.

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE OCAÑA 1814

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE JULIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Adriana Gutierrez de P. H/p

MAYO 24/2024
Clase Sabado
Hora de Inicio 7am - 11pm y 1pm - 5pm
Personal de Obra: Ingeniero Residente y 3 Ayudantes
Personal de Instalacion: Ingeniero Residente, 2 SST, 4 Ayudantes
de Soldadores y 4 Supervisores de Obra
Equipo Herramienta: Maquina de Soldar Polifusion y Maquina Electrofusion
Actividad Se Culmina la Instalacion de Tubo de Succion de
PRS 4000 de PRS 6000.

Adriana Gutierrez de P. H/p

JUNIO 15/2024
Clase Sabado
Hora de Inicio 7am-11pm y 1pm-5pm
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 3 Obreros, 2 Supervisores
Personal de Instalacion: Ingeniero Residente, 2 SST, 4 Ayudantes
de Soldadores y 2 Supervisores de Obra
Equipo Herramienta: Maquina de Soldar Polifusion
Actividad Se procede a colocar el empaque a entrada y
a mas Instalacion Superficial del PRS 6000 y
PRS 4000.

Adriana Gutierrez de P. H/p

JULIO 16/2024
Clima Soleado.
Hora de Inicio 7am-12pm y 1pm-5pm.
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 Maestro y 3 Ayudantes.
Personal de Laboratorio: Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Ambiental
1 Social y 1 Ingeniero de Obra.
Equipo: Herramienta Menor, Equipo de Topografía, 1 Volqueta
Actividad: Se Continua con adecuación de vías para el acceso de subrasante en el PR4+390 y Cuneta Topográfica desde el PR5+500 al PR4+760.

Adriana Gutierrez de P.

JULIO 17/2024
Hora de Inicio 7am-12pm y 1pm-5pm. Clima Soleado.
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 Maestro y 3 Ayudantes.
Personal de Laboratorio Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Ambiental
1 Social y 1 Ingeniero de Obra.
Equipos Herramienta Menor, 1 Vibrador eléctrico, Planta eléctrica
Actividad: Se Continua con adecuación de Vías en el PR4+390 en limpieza de Taludes y Zanja para el paso actual de Subrasante para este punto en el PR4+390 al PR4+370.

Adriana Gutierrez de P. Hgo

JULIO 19 / 2024

Clima Soleado.

Hor de labores 7am - 12pm y 1pm - 5pm.

Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 Maestro y 3 Ayudantes, 1 Topografo y 2 Cadeneros.

Personal de Interventoria: Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Ambiental 1 Social y 1 Inspector de Obr.

Equipo: Herramientas menores, 1 Volqueta, equipo Topografico

Actividad: Se recibe suministro de materiales en Obra (Arena, Cemento), se continua a adelantar con actividad de Concreto de 14 mpa para cuneta triangular en el PR4+940 por Subterraneo en ese punto y la cuadrilla Topografica actua en el PR4+940 al PR4+783 en nivelacion y levantamiento de puntos en el sector.

Adriana Gutierrez de P. #1p

JULIO 19 / 2024

Hor de labores 7am - 12pm y 1pm - 5pm / Clima Soleado

Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 maestro, 1 oficial, y 3 Ayudantes

Personal de Interventoria: Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Ambiental 1 Social y 1 Inspector de Obra.

Equipo: Herramienta menor, 1 Mezcladora, 1 Vibrador, 1 Volqueta

Actividad: Se hace actividad de Cuneta de 14 mpa en el PR4+940. Pocas cantidades en la madrugada

Adriana Gutierrez de P. #1p

JULIO 22 2024.

Hor de Inicio: 7am - 12 pm y 1pm - 5pm. Clima: Soleado

Personal de Obra: 1 ingeniero Residente, 1 Maestro, 1 oficial y 5 ayudantes. y 1 Comisión Topográfica

Personal de Interventoría: 1 ingeniero Residente, 1 SST, 1 Ambiental 1 Social y 1 Inspector de Obra.

Equipos: Equipo de Topografía, herramienta menor, Martillos,

Actividades: Se continua con instalación de Acero en el PR44+670 y actividad de Concreto de 14 mpa por encima de Solucreto en este sector y comisión Topográfica realizando disposición de ejes y alineamiento en ejes en la Vía hasta el PR41+760.

Adriana Gutierrez de P. H/SA

JULIO 23 /2024

Clima Soleado.

Hor de Inicio de 7am - 12pm y 1pm - 5pm.

Personal de Obra: 1 ingeniero Residente, 1 maestro, 1 Oficial 5 Ayudantes. y 1 Comisión de Topografía.

Personal de Interventoría: 1 ingeniero Residente, 1 SST, 1 Ambiental 1 Social y 1 Inspector de Obra.

Equipos: Equipo Topográfico, herramienta menor Martillos. 2 Volquetas

Actividad: Se Continua con Actividades de Concreto de 21 mpa Epoca Solucreto y 14 mpa en el PR41+670 apoyo de la Comisión Topográfica por alineamientos y ejes en la Vía. se presentan lluvias en la Jornada de 1pm a 3pm.

Adriana Gutierrez de P. H/SA

JULIO 24. 2024
Clima : Soleado.
Hor de labor : 7am - 12pm y 1pm - 5pm
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 Maestro, 1 Operario
5 Ayudantes y 1 Comisión Topografía
Personal de Interventoría : Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Ambiental
1 Social y 1 Inspector de Obra.
Equipo : Herramienta menor, 1 Volqueta, Equipo Topografía, 1 Mezcladora
Actividad : Se Continua actividad de Aseo y Cuneteo de
21 mpc en el PR47370 cerca equipo de la comisión
Topografía.

Adriana Gutierrez de P. HSA

JULIO 25 /2024.
Clima Soleado.
Hor de labor : 7am - 12pm y 1pm - 5pm
Personal de Obra : Ingeniero Residente, 1 Maestro, 1 Operario
5 ayudantes y 1 Comisión Topografía
Personal de Interventoría : Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Ambiental
1 Social y 1 Inspector de Obra.
Equipo : Herramienta Menor, 1 Mezcladora, 1 Retro, 1 Vibro-
compactadora.
Actividad: Se Continua con Actividad de Aseo y cuneteo
de 21 mpc en el PR47840 y adicional para instalación
de trescientas y compactación de subbase en la vía
de PR47770 al PR47768.

Adriana Gutierrez de P. HSA

Julio 26 /2024
Clima Soleado
Hra de Inicio: 7am - 12pm y 1pm - 5pm
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 Maestro, Topógrafo
5 Ayudantes y 1 Comisión Topográfica
Personal de Intervención: Ingeniero Residente, SST, Ambiental
1 Social, 1 Inspector de Obra.
Equipos: Herramienta menor, 1 Botalón, 1 Vibrocompactador,
1 Volqueta, 1 Retroexcavadora.
Actividad: Se Continua con Actividad de Aseo y cuadre
de 24 mpc en el PR4+820 y adicionan para excavación y
compactación de Subbase el PR4+740 al PR4+768

Adriana Gutierrez de P. H/SST

Julio 27/2024
Clima Soleado
Hra de Inicio. 7am - 12pm y 1pm - 5pm.
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 Maestro, 1 Topógrafo
5 Ayudantes.
Personal de Intervención: Ingeniero Residente, SST, Ambiental
1 Social, 1 Inspector de Obra
Equipo: Herramienta menor, 1 Retroexcavadora, 1 Vibrocompactador de Concreto
Actividad: Se Continua con actividad de Aseo y
cuadre de 24 mpc y 14 mpc en PR4+820 a PR4+880. Se
realizan Unas Pruebas de 7:00 am a 9:00 am.
Adriana Gutierrez de P. H/SST

Julio 29 / 2024.
Clima: Soleado.
Hora de Inicio: Ingeniero Residente, 1 Maestro, 1 Oficial
5 Ayudantes Personal de Obra.
Hora / Hora de Inic. 7am - 12pm y 1pm - 5pm
Personal de Laboratorio: Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Ambiental
1 Social y 1 Inspector de Obra.
Equipo: Herramienta menor, 1 mezcladora, 1 Vibrador de Concr.
Actividad: Se Continua con Actividad de Muros y concreto de
21 mpc en el PR 41+240 en area de Sobrecarga.

Adriana Gutierrez de P. Hgo

Julio 30 / 2024
Hora de Inicio 7am - 12pm y 1pm - 5pm.
Clima Soleado.
Personal de Obra Ingeniero Residente, 1 Maestro, 1 Oficial
5 Ayudantes.
Personal de Laboratorio: Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Ambiental
1 Social y 1 Inspector de Obra.
Equipo: Herramienta menor, 1 Mezcladora, 1 Vibrador de Concr.
Actividades: Se Continua con Actividad de Muros y concreto
de 21 mpc y 14 mpc en el PR 41+240.

Adriana Gutierrez de P. Hgo

Julio 31 2024
Clima Soleado
Hor de labores 7am - 12pm y 1pm - 5pm
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 maestro, 1 Opral
5 Ayudantes.
Personal de Instalaciones Sanit: Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Andamio
1 Sonda y 1 Inspector de Ob.
Equipos: Equipo Menor, 1 Mezcladora, 1 Vibrador de Concr.
Actividad: Se Continua en Actividad de Acero y
concreto de 91 mpc y 14 mpc en el PR4+320

Adriana Gutierrez de P. H/P

AGOSTO 1/2024
Hor de labores 7am - 12pm y 1pm - 5pm
Personal de Obra: Ingeniero Residente, 1 maestro, 1 Opral
5 Ayudantes.
Personal de Instalaciones: Ingeniero Residente, 1 SST, 1 Andamio
1 Sonda y 1 Inspector de Obra
Equipo: Equipo menor, 1 mezcladora, 1 vibrador.
Actividad: Se Continua en Actividad de Acero
y concreto de 91 mpc y 14 mpc en el PR4+320.

Adriana Gutierrez de P. H/P

GOBERNACIÓN 2052

CONTRATO DE OBRA No. 2332 DE 2023

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE JULIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

2 julio 2024
- Vereda la mutis.
- Clima: En la mañana estuvo nublado y tarde Soleado.
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar sst, Residente de interventoria, inspector de interventoria, maestro, (7) oficiales, (13) ayudantes, (02) operarios).
- Equipo disponible y en uso: Volqueta, retroexcavadora.
- Actividades ejecutadas:
Continua con armado de acero de refuerzo para elementos de cuneta y bordillo, se realiza armado de formaleta metalica para bordillo, se realiza vaciado de concreto 21 mpa premezclado para elementos de cuneta y bordillo, continua con armado de formaleta madera para cajones de huellas tradicional. y se realizan excavaciones para la instalación del acero de viga riostras.

José H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

3 julio 2024.
vereda la mutis.
- Clima: en el inicio de jornada laboral estuvo lloviendo y conforme avanzo la mañana a la tarde se despejo. y estuvo nublado.
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar sst, Residente de interventoria, inspector de interventoria, maestro, (7) oficiales, (13) ayudantes, (2) operadores)
- Equipo disponible y en uso: Volqueta, Retroexcavadora.
- Actividades Ejecutadas:
continuo armando formaleta de madera para cajones de huella tradicional, y formaleta metalica para bordillo se realiza vaciado de concreto 21 mpa premezclado. Para cuneta y bordillo, se realiza vaciado de concreto 14 mpa premezclado para franja central y sobre anchos. se realiza armado de acero

de refuerzo para elementos de huella y viga riostra Tramo 4.



José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

4 julio 2024.
vereda la mutis
-Clima: en la mañana estuvo soleado y tarde nublado.
-Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar sst, Residente de interventoría, inspector de interventoría, maestro, (7) oficiales (13) ayudantes, (2) operadores.
-Equipo disponible y en uso: Volqueta y Retroexcavadora.
-Actividades Ejecutadas: se continua con actividades en el tramo 4 con en vaciado de concreto 21 mpa Premezclado para elementos de huella tradicional y viga riostra, se realizan excavaciones para colocación de acero de viga riostra, se realiza armado de formaleta de madera para armado de losa en curva, se realiza vaciado de concreto 21 mpa Premezclado para losa en concreto en curva



José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

5 julio 2024
Vereda la mutis
-Clima: en el inicio de la mañana laboral estaba llovendo hasta avanzar el día aumento el flujo de lluvias q no permitio la realización de actividades por este motivo el contratista no ejecuto el programa del dia.



José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

6 julio 2024
Vereda la mutis
-Clima: En la mañana estuvo Soleado.
-Personal en obra: Residente de obra, Auxihasst, Residente de interventoria, inspector de interventoria maestro, (6) oficiales, (12) ayudantes. (2) operadores.
-Equipo disponible y en uso: Volqueta, Retroexcavadora
-Actividades Ejecutadas.
Continua con el vaciado de concreto 14 mpa Premezclado para elementos de Franja central y sobreanchos de Placa huella tradicional, se realiza armado de formaleta metalica para bordillos se realiza armado de acero de refuerzo para elementos de cuneta y bordillo, continua con excavaciones para la instalación de acero de viga riostras, se realiza vaciado de concreto 21 mpa Premezclado para cuneta y bordillo Tramo 4.

José H. Pinto Suárez
Residente de Interventoria

8 julio 2024.
Vereda la mutis.
- Clima: en la mañana y en la tarde estuvo Soleado.
- Personal en obra: Residente de obra. Auxiliar SST, Residente de interventoria, inspector de interventoria maestro, (6) oficiales, (12) ayudantes, (2) operadores
- Equipo disponible y en uso: Volqueta, Retroexcavadora
- Actividades ejecutadas
Continua con los excavaciones para la instalación de acero de viga riostra, se realiza armado de acero de refuerzo para elementos de viga riostras y Huella tradicional, se realiza armado de formaleta de madera para cajones. se realiza vaciado de concreto 21 mpa Premezclado para elementos de cuneta y bordillo continua con armado de formaleta metalica para bordillo para la cuna tramo 4.



Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

9 julio 2024
Vereda la mutis
- Clima. en la mañana y tarde estuvo Soleado
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar SST, Residente de interventoria, inspector de interventoria, maestro, (6) oficiales, (12) ayudantes, (2) operadores
- Equipo disponible y en uso: Volqueta, Retroexcavadora
-Actividades ejecutados:
continua con el vaciado de concreto 21mpa Premezclado para elementos de viga vistra y huella tradicional tramo 4, se realiza armado de acero de refuerzo para elementos de huella, viga vistra, cuneta y bordillo, se realiza armado de formaleta de madera para cajones de huellas se realiza excavación para la instalación de la viga vistra.



Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

10 julio 2024
Vereda la mutis
- Clima: mañana y tarde Soleado
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar SST, Residente de interventoria, inspector de interventoria, maestro, (6) oficiales, (12) ayudantes, (2) operadores.
- Equipo disponible y en uso: Volqueta, retroexcavadora,
- Actividades Ejecutadas.
Continua con el vaciado de concreto 14 mpa Premezclado para elementos de franja central y sobrechos. en placa huella tradicional, se realiza. vaciado de concreto 21 mpa Premezclado para elementos de

cuneta y bordillo, Continua con el armado de acero de refuerzo para elementos de viga maestra y huella, continua armado de formaleta de madera para cajones, se realiza aseo en las zonas del tramo 4 y terminados.

José H. Pinzón Suárez
Residente de Interventoría

11 julio 2024
Vereda la mutis
-Clima = en la mañana y la tarde estuvo soleado.
-Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar SST, Residente de interventoría, inspector de interventoría, maestro, (6) oficiales, (12) ayudantes, (2) operadores.
-Equipo disponible y en uso: Volqueta, retroexcavadora.
-Actividades ejecutadas =
Continua con el vaciado de concreto 21 mpa premezclado para elementos de huella y viga maestra, continua con armado de formaleta metalica para bordillo.
se realiza armado de acero de refuerzo para elementos de cuneta y bordillo, continua con el vaciado de concreto 14 mpa premezclado para sobrecruchas Placa huella tradicional. se realiza armado de acero de refuerzo para inicio de zona de cruce Tramo 4

José H. Pinzón Suárez
Residente de Interventoría

12 julio 2024.
Vereda la mutis
-Clima = en la mañana y tarde estuvo Soleado.
-Personal en obra. Residente de obra, Auxiliar SST, Residente de interventoría, Inspector de interventoría, maestro, (6) oficiales, (12) ayudantes, (2) operadores.

-Equipo disponible y en uso: Volquetes y Retroexcavadora
-Actividades Ejecutadas.
Continua con el vaciado de concreto 21 mpa Premezclado sobre cuneta y bordillo, se realiza armado de acero de refuerzo para zona de cruce, se realiza excavación para la instalación del acero de viga riostra, se realiza vaciado de concreto 21 mpa Premezclado para losas en zona de cruce del tramo 1, se realiza vaciado de concreto 14 mpa Premezclado para Viaja Contra (Placa huella tradicional).

José H. Ibáñez Suárez
Residente de Interventoría

13 Julio 2024.
Vereda la mutis
-Clima: mañana y tarde estuvo soleado.
-Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar SST, Residente de interventoría, inspector de interventoría, maestro, (7) oficiales, (12) ayudantes, (2) operadores.
-Equipo disponible y en uso: Volquetes y Retroexcavadora.
-Actividades Ejecutadas.
Continua con armado de acero de refuerzo para losas en zona de cruce, se realiza armado de formaleta de madera, para losas en zona de cruce, se realiza vaciado de concreto 21 mpa Premezclado para elementos de losas en zona de cruce, cunetas y bordillos del tramo 4, se realiza armado de acero de refuerzo para cuneta y bordillo, se realiza armado de formaletas metálicas para bordillo.

José H. Ibáñez Suárez
Residente de Interventoría

15 julio 2024
Vereda la mutis
- Clima: en la mañana y tarde estuvo Soleada
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar SST, Residente de interventoria, inspector de interventoria, maestro, (7) oficiales, (12) ayudantes, (2) operadores.
- Equipo disponible y en uso: Volqueta, Retroexcavadora.
- Actividades Ejecutadas:
Continua con vaciado de concreto 21 mpa Premezclado para losas finales zona de cruce, se realiza armado de acero para zonas de encole y descole de alcantarilla ya terminada del tramo 4, se realiza vaciado de acero 21 mpa Premezclado para cuneta y bordillo de encole y descole de alcantarilla se realiza armado de acero de refuerzo para elemento de huella y viga nariz, se realiza excavaciones para la instalación del acero de viga nariz. se realiza armado de formaletas de madera para Cajones de huella tradicional

José H. Pinto Suárez
Residente de Interventoria

16 julio 2024.
Vereda la mutis
- Clima: en la mañana y en la tarde estuvo Soleado.
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar SST, Residente de interventoria, inspector de interventoria, maestro, (7) oficiales, (12) ayudantes, (2) operadores.
- Equipo disponible y en uso: Volqueta, Retroexcavadora.
- Actividades Ejecutadas,
Continua con el vaciado de concreto 21 mpa Premezclado para elementos de huella y viga nariz, se realiza armado de formaleta metalica Para bordillo, se realiza armado de acero para huella y viga nariz, se realiza armado de

Para rampa de acceso a predio Privado y Rampa Final de transición del tramo 1, se realiza vaciado de concreto 21 mpa para elementos de Rampas, cuneta, bordillo y huellas tradicional tramo 1.



Jose H. Ortiz Suarez
Residente de Interventoria

17 julio 2024

- Vereda la mutis.
- Clima: mañana y en la tarde estuvo soleado.
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar sst, Residente de interventoria, inspector de interventoria maestro. (7) oficiales, (12) ayudantes, (2) operadores.
- Equipo disponible y en uso: Volqueta, Retroexcavadora.
- Actividades Ejecutadas

Continua con el vaciado de concreto 14 mpa Premezclado para elementos de franja Centro, Sobrecanchas, se realiza acabados en diferentes Partes del tramo 1 acabados de terminación del tramo. Se realiza aseo a lo largo del tramo 1. Se realiza la respectiva señalización para prohibir el paso vehicular para garantizar el secado, se inician con actividades en el tramo 5. con excavación Para la instalación de la viga riostra.



Jose H. Ortiz Suarez
Residente de Interventoria

18 julio 2024

Vereda la mutis.

- Clima: mañana y tarde estuvo Soleado.
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar SST, Residente de interventoría, inspector de interventoría maestro, (7) Oficiales, (12) ayudantes, (2) operadores.

- Equipo disponible y en uso: Volquetas, Retroexcavadora.
- Actividades Ejecutadas:
Continua con el armado de acero de refuerzo para elementos de rampa de transición inicio 4 ramos, huella, viga riostra, se realiza armado de formaleta de madera para cajones en huella tradicional se realiza vaciado de concreto 21 mpa Premezclado para elementos de rampa de transición huella y viga riostra. del tramo 5.

Jose H. Trigos Suarez
Residente de Interventoria

19 julio 2024.
Vereda la mutis
- Clima: en la mañana y tarde estuvo Soleado.
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar s/t, Residente de interventoria, inspector de interventoria, maestro (7) oficiales, (12) ayudante), (2) operadores
- Equipo disponible y en uso: Volqueta, retroexcavadora.
- Actividades Ejecutadas:
Continua el vaciado de concreto 21 mpa Premezclado Para elementos de huella y viga riostra, se realiza armado de acero de refuerzo para elementos de cuneta y bordillo, se realiza armado de formaletas metalicas para bordillos se realiza vaciado de Concreto 14 mpa Premezclado para franja central y Placa huella tradicional, continuan con las excavaciones para la instalacion del acero de la viga riostra, se realiza armado de acero de refuerzo para elementos de rampa de acceso a predio privado y acero de refuerzo longitudinal y trasversal para Zona de cruce.

Jose H. Trigos Suarez
Residente de Interventoria

22 Julio 2024.
Vereda la mutis.
- Clima: en la mañana y tarde estuvo soleada
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar SST, Residente de interventoria, inspector de interventoria, maestro (1) oficiales, (12) ayudantes, (2) operadores.
- Equipo disponible y en uso: Volqueta, Retroexcavadora.
- Actividades ejecutadas.
Continuan con el vaciado de concreto 14 mpa Premezclado para elementos Franja central y sobreanchos se realiza armado de acero de refuerzo para losas en zona de cruce, se realiza vaciado de concreto 21mpa Para elementos de cuneta, bordillo y losas de zona de cruce, continuan armado de formaleta de madera para losas en zona de cruce y excavaciones para la instalación del acero de la viga riostra



Jose H. Tapias Suarez
Residente de Interventoria

23 julio 2024
Vereda la mutis
-Personal en obra Residente de obra, Auxiliar SST, Residente de interventoria, inspector de interventoria, maestro, (7) oficiales (12) ayudantes, (2) operadores
- Equipo disponible y en uso: Volqueta, Retroexcavadora.
- Actividades ejecutados:
Continuan el vaciado de concreto 21 mpa Premezclado Para elementos de losas de zona de cruce, rampa de acceso a predio Privado, cunetas y bordillo, huella Continua con el armado de acero de refuerzo Para elementos de huella tradicional, viga riostra, cunetas y bordillo, se realiza armado de formaleta de madera para cajones de huellas tradicional, se realiza armado de formaleta metalica para bordillo, se realiza vaciado de concreto 14 mpa

Premezclado para sobreanchos



Jose H. Reyes Suarez
Residente de Interventoria

24 julio 2024
Vereda la mutis
- Clima: en la mañana y tarde estuvo Soleado
- Personal en obra: Residente de interventoría, Auxiliar SST, Residente de obra, inspector de interventoría, maestro (7) oficiales, (17) ayudantes, (2) operadores
- Equipo disponible y en uso: Volqueta, Retroexcavadora
- Actividades Ejecutadas:
Continuo el vaciado de concreto 21 mpa Premezclado para elementos de huella, uso nariz, cordon y bordillo., se realiza armado de acero de refuerzo para elementos de huella, uso viguetas y longitudinales y trasversales en losas inicio de de curva. se realiza armado de formaleta de madera para losas en zona de cruce. se realiza armado de formaleta metalica para bordillos.



Jose H. Reyes Suarez
Residente de Interventoria

25 julio 2024
Vereda la mutis.
- Clima: en la mañana y la tarde estuvo Soleado.
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar SST, Residente de interventoría, inspector de interventoría. maestro, (7) oficiales, (12) ayudantes, (2) operadores.
- Equipo disponible y en uso: Volqueta, Retroexcavadora.
- Actividades Ejecutadas:
Continuo con el vaciado de concreto 14 mpa Premezclado para Franja (central) y sobreancho, se realizo vaciado de concreto para losas en curva.

concreto 21 mpa Premezclado, se realiza armado de acero de refuerzo para elementos de huella y viga natriz, continua con las excavaciones para la instalación de la viga riostra, se realiza armado de formaletas de madera para (vigas) de huella tradicional) torno 5.

José H. Ortiz Suárez
Residente de Interventoría

26 Julio 2024.
Vereda la mutis
- Clima: en la mañana y tarde estuvo soleado.
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar SST, Residente de interventoria, inspector de interventoría, maestro, (7) oficiales, (12) ayudantes, (2) operadores.
- Equipo disponible y en uso: Volqueta, Retroexcavadora.
- Actividades Ejecutadas
Continuan con el vaciado de concreto 21 mpa premezclado para elementos de cuneta, bordillo, huella y rampa natural. se realiza armado de acero de refuerzo para elementos de cuneta y bordillo se realiza adecuación en la cuneta de entrada y descole de alcantarilla existente. se realiza vaciado de concreto N mpa Premezclado para sobreancho en curva.

José H. Ortiz Suárez
Residente de Interventoría

27 Julio. 2024
Vereda la mutis
- Clima: en la mañana estuvo soleado.
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar SST, Residente de interventoria, inspector de interventoría, maestro, (7) oficiales. (12) ayudantes, (2) operadores.
Equipo disponible y en uso: Volqueta, Retroexcavadora.

Actividades Ejecutadas.
Se realiza vaciado de concreto 14 mpa premezclado sobreanchos y franja central, se realiza vaciado de concreto 21 mpa para cuneta y bordillo adecuación de encole y descole en curva, se realiza un aseo a lo que se encuentra alrededor del tramo 5



José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

24 julio 2024
Vereda la mutis
- Clima: soleado mañana y tarde.
- Personal en obra: Residente de obra., Auxiliar sst, Residente de interventoría, inspector de interventoría, maestro, (7) oficiales), (12) ayudantes), (7) operadores).
- Equipo disponible y en uso: Volqueta Pedro excavadora.
- Actividades en Ejecución
Vaciado de concreto 21 mpa Premezclado para elementos de cuneta y bordillo, se realiza armado de acero de refuerzo para longitudinales y trasversales de zona de cruce, se realiza armado de formaleta de madera para losas en zona de cruce, se realiza vaciado de concreto 21 mpa premezclado para losas en zona de cruce, se realiza armado de acero de fuerte para cuneta y bordillo y armado de formaleta metalica para bordillo.



José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

30 julio 2024
Vereda la mutis
- Clima: inicia el dia con lluvias y en el transcurso del dia se mantuvo con brisas y tiempos nublados.
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar sst,

Residente de interventoria, inspector de interventoria. maestro, (7) oficiale), (12) ayudantes, (2) operadores
- Equipo disponible y en uso: Volqueta, Retroexcavadora.
- Actividades ejecutadas.
Se realiza armado de acero de refuerzo para elementos de rampas de acceso a predio antes y des pues de alcantarilla nueva en tramo 5, armado de acero de refuerzo para cineta y bordillo de encole y dexole de alcantarilla tramo 5, se realiza vaciado de concreto 21 mpa para elementos de rampas de acceso a Predios privados, cineta y bordillos, se realiza vaciado de concreto mpa Premezclado para franja central de placa huella tradicional, se realiza excavación de colocación de la viga viuda



Jose H. Pinos Suarez
Residente de Interventoria

31 julio 2024
- Vereda la mutis
- clima: mañana y tarde soleado.
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar sst, inspector de interventoria, Residente de interventoria, maestro, (7) oficiales, (12) ayudantes, (2) operadores.
- Equipo disponible y en uso: Volqueta, Retroexcavadora.
- Actividades Ejecutadas
continua con vaciado de concreto 14 mpa Premezclado Para sobreanchos en Placa huella tradicional, se realiza armado de acero de refuerzo longitudinal y trasversal para losas en curva del tramo 5 se realiza armado de Formaleta de madera para losas en curva. se realiza excavaciones para la instalación dela viga riostra, en curva, se realiza vaciado de concreto 21 mpa Premezclado para losas de placa huella en curva en el tramo 5.

se realiza armado de acero de refuerzo para cuneta y bordillo en curva, a si mismo acero en la cuneta de alcantarilla existente ubicada en curva en el tramo 5.



José H. Ortiz Suárez
Residente de Interventoria

1 agosto 2024.
Vereda la mutis
- Clima: mañana y tarde soleado.
- Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar SST, Residente de interventoria, inspector de interventoria, maestro, (3) oficiales, (12) ayudantes, (2) operadores.
- Equipo disponible y en uso: Volqueta, Retroexcavadora.
- Actividades ejecutadas:
Continuo con vaciado de concreto 21 mpa Premezclado en cuneta y bordillo en curva. se realiza excavación para la colocación del acero de la viga vaciada. se realiza aseo a lo largo del tramo 5 lo que ya se encuentra terminado, se realiza excavación de terreno entre los tramos 1 y 2 para la armada de aguanes se realiza actividades de replanteo y nivelación para iniciar armado de aguanes, se realiza armado de mallas para camiones y armado de Tableros en doble para formaletear los aguanes.



José H. Ortiz Suárez
Residente de Interventoria

2 agosto 2024.