INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTE AL ACTA DE COSTOS No. 24 CONTRATO NÚMERO 1053 DE 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Tabla de contenido

Tabla de contenido 1

1. INTRODUCCIÓN 22

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 24

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 25

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 27

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA 31

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 56

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA 62

3.1. CONTRATO DE OBRA LP-OP-001- 2022 – MUNICIPIO DE SANTIAGO 63

3.1.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 63

3.1.1.1. Actividades Administrativas 64

3.1.1.2. Actividades Técnicas 65

3.1.1.3. Actividades ambientales 66

3.1.1.4. Actividades sociales 67

3.1.1.5. Actividades SST 67

3.1.1.6. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 67

3.1.1.7. Etapa de Construcción 68

3.2. CONTRATO DE OBRA 146 DE 2022 – MUNICIPIO DE HERRÁN 69

3.2.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 69

3.2.1.1. Actividades Administrativas 69

3.2.1.2. Actividades ambientales 72

3.2.1.3. Actividades Sociales..... 72

3.2.1.4. Actividades SST 72

3.2.1.5. Etapa de Actualización Estudios y Diseños..... 72

3.2.1.6. Etapa de Construcción 73

3.3. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.3879052 – MUNICIPIO DE OCAÑA-175875

3.3.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 75

3.3.1.1. Actividades Administrativas 75

3.3.1.2. Actividades ambientales 77

3.3.1.3. Actividades Sociales..... 77

3.3.1.4. Actividades SST 77

3.3.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños..... 78

3.4. CONTRATO DE OBRA 160 DE 2022 – MUNICIPIO DE CÁCHIRA..... 80

3.4.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas..... 80

3.4.1.1. Actividades Administrativas 81

3.4.1.2. Actividades Técnicas..... 82

3.4.1.3. Actividades ambientales 83

3.4.1.4. Actividades Sociales 83

3.4.1.5. Actividades SST 83

3.4.2. Seguimiento Ítems No Previstos 83

3.4.3. Estado de avance del proyecto 83

3.5. CONTRATO DE OBRA 252 DE 2022 – MUNICIPIO DE ABREGO 86

3.5.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 86

3.5.1.1. Actividades Administrativas 87

3.5.1.2. Actividades Técnicas 88

3.5.1.3. Actividades ambientales 89

3.5.1.4. Actividades Sociales 102

3.5.2. Seguimiento Ítems No Previstos 121

3.5.3. Estado de avance del proyecto 121

3.5.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 122

4.6 CONTRATO DE OBRA LP-004 DE 2022 – MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN 126

3.6.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 127

3.6.1.1 Actividades Administrativas 127

3.6.1.2. Actividades Técnicas 127

3.6.1.3. Actividades ambientales 129

3.6.1.4. Actividades Sociales 129

3.6.2. Seguimiento Ítems No Previstos 130

3.6.3. Estado de avance del proyecto. 130

3.6.3.2. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 130

3.6.3.3. Etapa de Construcción 131

3.7. CONTRATO DE OBRA 202 DE 2022 – MUNICIPIO DE PAMPLONITA 133

3.7.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas 133

3.7.1.1. Actividades Administrativas 134

3.7.1.2. Actividades Técnicas 135

3.7.1.3. Actividades ambientales 136

3.7.1.4. Actividades Sociales 136

3.7.1.5. Actividades SST 137

3.7.1.6. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 137

3.7.1.7. Etapa de Construcción 138

3.8. CONTRATO DE OBRA 02590 DE 2022 – GOBERNACIÓN 1943 139

3.8.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas 139

3.8.1.1. Actividades Administrativas 140

3.8.1.2. Actividades Técnicas 141

3.8.1.3. Actividades Ambientales 150

3.8.1.4. Actividades Sociales 163

3.8.1.5. Actividades SST 172

3.8.2. Seguimiento Ítems No Previstos 184

3.8.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 184

3.8.2.2. Etapa de Construcción 201

3.9. CONTRATO DE OBRA 02332 DE 2022 – GOBERNACIÓN 2052 204

3.9.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas 204

3.9.1.1. Actividades Administrativas 204

3.9.1.2. Actividades Técnicas 205

3.9.1.3. Actividades ambientales 206

3.9.1.4. Actividades Sociales 206

3.9.1.5. Actividades SST 206

3.9.2. Seguimiento Ítems No Previstos 207

3.9.3. Estado de avance del proyecto 207

3.9.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 207

3.9.3.2. Etapa de Construcción 208

3.10. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4352407 – OCAÑA 1814 210

3.10.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 211

3.10.1.1. Actividades Administrativa 211

3.10.1.2. Actividades Técnicas 212

3.10.1.3. Actividades ambientales 213

3.10.1.4. Actividades Sociales 213

3.10.1.5. Actividades SST 214

3.10.2. Seguimiento Ítems No Previstos 214

3.10.3. Estado de avance del proyecto 214

3.10.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños 214

3.10.3.2. Etapa de Construcción 215

3.11. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 DE 2022 – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S. 216

3.11.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas 216

3.11.1.1. Actividades Administrativas 216

3.11.1.2. Actividades Técnicas 257

3.7.1.1. Actividades ambientales 268

3.7.1.2. Actividades Sociales 278

3.7.1.3. Actividades SST 292

3.7.1.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños. 305

3.7.1.2. Etapa de Construcción 344

3.7. Acciones a seguir por parte de la Interventoría. 362

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATOS DE OBRA: 364

4.1. PROYECTO MUNICIPIO DE SANTIAGO 365

4.2. PROYECTO MUNICIPIO DE HERRÁN 366

4.2. PROYECTO MUNICIPIO DE OCAÑA 1758 368

4.3. PROYECTO MUNICIPIO DE CACHIRA 370

4.3.1. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 375
4.4. PROYECTO MUNICIPIO DE ABREGO 376
4.4.1. Reporte Informe Semanal 377
4.5. PROYECTO MUNICIPIO DE LA PLAYA 381
4.6. PROYECTO MUNICIPIO DE PAMPLONITA 384
4.7. PROYECTO GOBERNACIÓN 1943 385
4.8. PROYECTO GOBERNACIÓN 2052 396
4.8.1. Reporte Informe Semanal 396
4.9. PROYECTO OCAÑA 1814 403
4.10. PROYECTO FARO DEL CATATUMBO, GOBERNACIÓN 2033 408
4.10.1. Reporte Informe Semanal 409
4.10.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 411
4.10.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 412
4.10.4. Reporte del Estado General del Tiempo 413
4.10.5. Resumen Ensayos de Laboratorio 413
4.10.6. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 413
4.10.7. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 415
4.10.8. Seguimiento Programa de Inversiones 416
4.10.9. Actas de Comité y/o Reunión de Obra 416
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 418

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO. 418

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 418

5.2.1 Municipio De Santiago - Contrato No. LP-OP-01-2022. 418

5.2.2. Municipio De Herrán - Contrato No. 146 de 2022 420

5.2.3. Municipio De Ocaña - Contrato No. CO1.PCCNTR.3879052 421

5.2.5. Municipio De Cáchira - Contrato No. 160 de 2022 422

5.2.5. Municipio De Abrego - Contrato No. 252 de 2022 423

5.2.6. Municipio De La Playa - Contrato No. MP-LP-004-2022 425

5.2.7. Municipio De Pamplonita - Contrato No. 202 de 2022 426

5.2.8. Gobernación 1943 - Contrato No. 02590 DE 2022 428

5.2.9. Gobernación 2052 - Contrato No. 02332 del 2022 430

5.2.10. Ocaña 1814 - Contrato No. CO1.PCCNTR.4352407 431

5.2.11. Gobernación 2033 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 DE 2022 433

5.2.9. Instituto Nacional De Vías - INVIAS. 442

5.2.10. Actividades administrativas 445

5.2.11. Actividades técnicas 446

5.2.12. Actividades financieras 447

5.2.13. Informes especialistas y profesionales 449

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 450

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría 450

6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 450

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 453

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 454

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 455

6.6. Bitácora de Obra 455

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 456

8. ANEXOS 461

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Municipios a ejecutar dentro del objeto del Contrato 26

Tabla 2 Beneficios de los Municipios a ejecutar 29

Tabla 3 Meta Física Final de los Municipios a ejecutar 30

Tabla 4 Características Técnicas del proyecto por Municipio en Ejecución 61

Tabla 5 Información del estado de los Contratos de Obra 62

Tabla 6 Condiciones del contrato – Municipio de Santiago 63

Tabla 7 Estado Documentos pre construcción Municipio de Santiago 64

Tabla 8 Cantidades Ejecutadas Municipio de Santiago 66

Tabla 9 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Santiago. 67

Tabla 10 Condiciones del contrato - Municipio de Herrán 69
Tabla 11 Estado Documentos pre construcción Municipio de Herrán 69
Tabla 12 Cantidades Ejecutadas Municipio de Herrán 71
Tabla 13 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Herrán 73
Tabla 14 Condiciones del contrato - Municipio de Ocaña-1758 75
Tabla 15 Estado Documentos pre construcción Municipio de Ocaña-1758 76
Tabla 16 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña - 1758 77
Tabla 17 Condiciones del contrato - Municipio de Cáchira 80
Tabla 18 Estado Documentos pre construcción Municipio de Cáchira 81
Tabla 19 Cantidades Ejecutadas Municipio de Cáchira 82
Tabla 20 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Cáchira 84
Tabla 21 Cantidades a la fecha ejecutadas 84
Tabla 22 Condiciones para el contrato - Municipio de Abrego 86
Tabla 23 Estado Documentos pre construcción Municipio de Abrego 87
Tabla 24 Cantidades Ejecutadas Municipio de Abrego 88
Tabla 25 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Abrego 124
Tabla 26 Cantidades a la fecha ejecutadas 125
Tabla 27 Condiciones del contrato - Municipio de La Playa 126
Tabla 28 Estado Documentos pre construcción Municipio de La Playa 127
Tabla 29 Cantidades Ejecutadas Municipio de La Playa 128

Tabla 30 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de La Playa 131
Tabla 31 Condiciones del contrato - Municipio de Pamplonita 133
Tabla 32 Estado Documentos pre construcción Municipio de Pamplonita..... 134
Tabla 33 Cantidades Ejecutadas Municipio de Pamplonita 136
Tabla 34 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Pamplonita 138
Tabla 35 Condiciones del contrato - Gobernación 1943..... 139
Tabla 36 Estado Documentos pre construcción Gobernación 1943 140
Tabla 37 Instalación Buzones Satelitales..... 166
Tabla 38 Trazabilidad Estudios y Diseños Gobernación 1943 201
Tabla 39 Cantidades de placa huella ejecutada a la fecha – Gobernación 1943..... 202
Tabla 40 Condiciones del contrato - Gobernación 2052..... 204
Tabla 41 Estado Documentos pre construcción Gobernación 2052 205
Tabla 42 Cantidades Ejecutadas Municipio de Gobernación 2052..... 206
Tabla 43 Cantidades realizadas en el periodo 208
Tabla 45 Condiciones del contrato - Municipio de Ocaña 1814..... 210
Tabla 46 Estado Documentos pre construcción – Ocaña 1814..... 212
Tabla 47 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña 1814 213
Tabla 47 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio Ocaña 1814 215
Tabla 49 Condiciones del contrato - Gobernación 2033..... 216

Tabla 49 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Cacota Gobernación 2033 221

Tabla 50 Estado Documentos pre construcción –Municipio de El Zulia Gobernación 2033 223

Tabla 51 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Pamplona Gobernación 2033 225

Tabla 52 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Salazar de las Palmas Gobernación 2033 227

Tabla 53 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Silos Gobernación 2033 230

Tabla 54 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Villa de Rosario Gobernación 2033 232

Tabla 55 Estado Documentos pre construcción –Municipio de San Cayetano Gobernación 2033 235

Tabla 56 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Cáchira Gobernación 2033 237

Tabla 57 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Lourdes Gobernación 2033 240

Tabla 58 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Puerto Santander Gobernación 2033 242

Tabla 59 Estado Documentos pre construcción –Municipio Cúcuta Gobernación 2033 . 245

Tabla 60 Estado Documentos pre construcción –Municipio Pamplonita Gobernación 2033 246

Tabla 61 Estado Documentos pre construcción –Municipio Herrán Gobernación 2033 . 250

Tabla 62 Estado Documentos pre construcción –Municipio Mutiscua Gobernación 2033 253

Tabla 63 Estado Documentos pre construcción –Municipio Santiago Gobernación 2033 256

Tabla 64 Estado Documentos pre construcción –Municipio Gramalote Gobernación 2033 257

Tabla 65 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-065-2023. 308

Tabla 66 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-055-2023. 310

Tabla 67 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-070-2023. 313

Tabla 68 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-074-2023. 317

Tabla 69 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-072-2023 323

Tabla 70 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-062-2023. 325

Tabla 71 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-079-2023 329

Tabla 72 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-060-2023 331

Tabla 73 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-060-2023 334

Tabla 74 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-077-2023 336

Tabla 75 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-056-2023 337

Tabla 76 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-082-2023 338

Tabla 79 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-081-2023 339

Tabla 78 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-064-2023 340

Tabla 79 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-058-2023 342

Tabla 80 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-081-2023 343

Tabla 81 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cacota 345

Tabla 82 Cantidades ejecutadas en el municipio de El Zulia 346
Tabla 83 Cantidades ejecutadas en el municipio de Salazar de Las Palmas 348
Tabla 84 Cantidades ejecutadas en el municipio de Silos 349
Tabla 85 Cantidades ejecutadas en el municipio de Villa del Rosario 351
Tabla 86 Cantidades ejecutadas en el municipio de San Cayetano 352
Tabla 87 Cantidades ejecutadas en el municipio de Lourdes 353
Tabla 88 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cáchira 354
Tabla 89 Cantidades ejecutadas en el municipio de Puerto Santander 355
Tabla 90 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cúcuta 356
Tabla 91 Cantidades ejecutadas en el municipio de Pamplonita 357
Tabla 92 Cantidades ejecutadas en el municipio de Mutiscua 358
Tabla 93 Cantidades ejecutadas en el municipio de Herrán 359
Tabla 94 Cantidades ejecutadas en el municipio de Santiago 360
Tabla 95 Cantidades ejecutadas en el municipio de Mutiscua 361
Tabla 96 Garantías Municipio de Santiago 366
Tabla 97 Garantías Municipio de Herrán 368
Tabla 98 Garantías Municipio de Ocaña 369
Tabla 99 Reporte informes semanales Municipio de Cáchira 370
Tabla 100 Reporte de Maquinaria y Equipo Municipio de Cáchira 370
Tabla 101 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Cáchira 374

Tabla 102 Garantías Municipio de Cáchira 375
Tabla 103 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Cáchira 376
Tabla 104 Reporte informes semanales Municipio de Abrego 377
Tabla 105 Maquinaría y Equipo Municipio de Abrego 377
Tabla 106 Estado Financiero y Presupuestal municipio de Abrego 378
Tabla 107 Garantías Municipio de Abrego 380
Tabla 108 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Abrego 380
Tabla 109 Reporte informes semanales Municipio de Playa 381
Tabla 110 Maquinaría y Equipo Municipio de La Playa 381
Tabla 111 Estado Financiero y Presupuestal municipio de la Playa 383
Tabla 112 Garantías Municipio de La Playa 384
Tabla 113 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de La Playa 384
Tabla 114 Garantías Municipio de Pamplonita 385
Tabla 115 Reporte informes semanales Gobernación 1943 386
Tabla 116 Maquinaría y Equipo Gobernación 1943 386
Tabla 117 Reporte afiliaciones a seguridad social Gobernación 1943 393
Tabla 118 Estado Financiero y Presupuestal Gobernación 1943 394
Tabla 119 Garantías Gobernación 1943 395
Tabla 120 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 1943 396
Tabla 119 Reporte informes semanales Gobernación 2052 397

Tabla 122 Equipo Mínimo Gobernación 2052 397
Tabla 123 Reporte afiliaciones a seguridad social Gobernación 2052 400
Tabla 124 Estado Financiero y Presupuestal Gobernación 2052 401
Tabla 125 Garantías Gobernación 2052 402
Tabla 126 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 2052 403
Tabla 127 Reporte informes semanales Municipio de Ocaña 1814 403
Tabla 128 Maquinaría y Equipo Municipio de Ocaña 1814 403
Tabla 127 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Ocaña 1814 405
Tabla 130 Estado Financiero y Presupuestal en el municipio de Ocaña - 1814 405
Tabla 131 Garantías Municipio de Ocaña 1814 406
Tabla 132 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Ocaña 1814 407
Tabla 133 Reporte informes semanales Gobernación 2033 411
Tabla 134 Maquinaría y Equipo Gobernación 2033 412
Tabla 133 Garantías Gobernación 2033 415
Tabla 136 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 2033 417
Tabla 137 Información Contrato de Interventoría 1053 de 2022 418
Tabla 138 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Santiago 419
Tabla 139 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Herrán 420
Tabla 140 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Ocaña - 1758 ... 422
Tabla 141 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Cáchira 422

Tabla 142 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Abrego 424

Tabla 143 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de La Playa 425

Tabla 144 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Pamplonita 426

Tabla 145 Trazabilidad oficios enviados al contratista Gobernación 1943 428

Tabla 146 Trazabilidad oficios enviados al contratista Gobernación 2052 430

Tabla 147 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Ocaña - 1814... 431

Tabla 148 Trazabilidad oficios enviados al contratista de Gobernación 2033..... 440

Tabla 149 Trazabilidad oficios enviados al INVIAS 445

Tabla 150 Información Financiera Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 448

Tabla 151 Vehículos Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 450

Tabla 152 Personal Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 453

Tabla 153 Seguimiento Financiero Interventoría 454

Tabla 154 Garantías Contrato de Interventoría 1053 de 2022. 455

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Ubicación general de los municipios del Proyecto en el Departamento de Norte de Santander..... 27

Ilustración 3 Comités de seguimiento y control de actividades de campo 150

LISTA DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Santiago 32

Fotografía 2 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Herrán 32

Fotografía 3 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Ocaña 34

Fotografía 4 Estado actual del corredor vial a intervenir PH – Municipio de Ocaña..... 35

Fotografía 5 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Cáchira..... 36

Fotografía 6 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Abrego 36

Fotografía 7 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de La Playa 38

Fotografía 8 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Pamplonita 38

Fotografía 9 Estado actual del corredor vial a intervenir – Ocaña - 1814 39

Fotografía 10 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Arboledas 41

Fotografía 11 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Gramalote 42

Fotografía 12 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Los Patios 43

Fotografía 13 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2052- Los Patios 44

Fotografía 14 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 - El Zulia. 45

Fotografía 15 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Villa del Rosario 46

Fotografía 16 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Pamplona 47

Fotografía 17 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Silos 48

Fotografía 18 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Salazar de las Palmas 49

Fotografía 19 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Cacota 50

Fotografía 21 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Lourdes51

Fotografía 20 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – San Cayetano 51

Fotografía 22 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Santiago 52

Fotografía 23 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Mutiscua 52

Fotografía 24 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Herrán. 53

Fotografía 25 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Pamplonita..... 53

Fotografía 26 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Ricaurte 54

Fotografía 27 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Puerto Santander 54

Fotografía 28 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Cáchira 55

Fotografía 29 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Gramalote 55

Fotografía 30 Entregas de EPP - Abrego..... 119

Fotografía 31 Equipos de Emergencia Municipio de Abrego 119
Fotografía 32 Equipos de Emergencia Municipio de Abrego 121
Fotografía 35 Entrega de EPP – Gobernación 1943 181
Fotografía 36 Maquinarias y Equipos Gobernación 1943 181
Fotografía 37 Equipos de Emergencia Gobernación 1943 182
Fotografía 38 Implementación protocolo de bioseguridad 184

LISTA DE GRAFICAS

Gráfico 1 Avance Financiero Municipio de Santiago 68
Gráfico 2 Avance Financiero Municipio de Herrán 73
Gráfico 3 Avance Financiero Municipio de Ocaña-1758 79
Gráfico 4 Avance Financiero Municipio de Cáchira 85
Gráfico 5 Avance Financiero Municipio de Abrego 125
Gráfico 6 Avance Financiero Municipio de La Playa 132
Gráfico 7 Avance Financiero Municipio de Pamplonita 138
Gráfico 8 Avance Financiero Municipio de Gobernación 1943 203
Gráfico 9 Avance Financiero Municipio de Gobernación 2052 209
Gráfico 10 Avance Financiero Municipio de Ocaña 1814 215
Gráfico 11 Avance Financiero Municipio de Cacota 345
Gráfico 12 Avance Financiero Municipio del Zulia 347

Gráfico 13 Avance Financiero Municipio de Pamplona 348
Gráfico 14 Avance Financiero Municipio de Salazar de las Palmas 349
Gráfico 15 Avance Financiero Municipio de Silos..... 350
Gráfico 16 Avance Financiero Municipio de Villa del Rosario..... 351
Gráfico 17 Avance Financiero Municipio de San Cayetano..... 352
Gráfico 18 Avance Financiero Municipio de Lourdes 353
Gráfico 19 Avance Financiero Municipio de Cáchira 354
Gráfico 20 Avance Financiero Municipio de Puerto Santander..... 356
Gráfico 21 Avance Financiero Municipio de Cúcuta 357
Gráfico 22 Avance Financiero Municipio de Pamplonita..... 358
Gráfico 23 Avance Financiero Municipio de Mutiscua 359
Gráfico 24 Avance Financiero Municipio de Herrán 360
Gráfico 25 Avance Financiero Municipio de Santiago 361
Gráfico 26 Avance Financiero Municipio de Mutiscua 362

1. INTRODUCCIÓN

Con el presente informe, GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES, en su calidad de Interventor, del contrato No. 1053 DE 2022, cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL” LOTE 2.” adjudicado previo Concurso de Méritos No CMA-DTE-SEP-197-2021, reporta a la Entidad el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por Los Contratistas a cargo de los contratos de obra que se desarrollan dentro del marco del programa “COLOMBIA RURAL” Mantenimiento y Mejoramiento De la Red Terciaria 2019 – 2022, cuyas obras tienen como objetivos: mantener y mejorar el tránsito y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento.

A través de este informe se presenta a la entidad contratante, INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, el seguimiento a los once convenios Interadministrativos suscritos entre el INVIAS y municipios del Departamento de Norte de Santander y sus contratos de obra derivados que se relacionan a continuación: Municipio de Ocaña: Convenio Interadministrativo 1758-2021, Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.3879052 adjudicado a CONSORCIO OK 2022 por valor de $ 1.711.146.620,00. Municipio de Santiago: Convenio Interadministrativo 1821-2021, Contrato de Obra No. LP-OP-01-2022 adjudicado a UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022 por valor de $ 4.430.879.655,00. Municipio de Herrán: Convenio Interadministrativo 1861-2021, Contrato de Obra No. 146 de 2022 adjudicado a UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRÁN 2022 por valor de $ 1.781.999.648,00. Municipio de Cáchira: Convenio Interadministrativo 1859-2021, Contrato de Obra No. 160 de 2022 adjudicado a CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA por valor de $ 2.658.435.877,00. Municipio de Abrego: Convenio Interadministrativo 1791-2021, adjudicado a CONSORCIO AD VÍAS por valor de $ 4.494.012.623,00. Municipio de Ocaña: Convenio Interadministrativo 1814-2021, Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4352407 adjudicado a UNIÓN TEMPORAL OCAÑA GBE 2022 por valor de $ 2.700.000.000,00, Municipio de la Playa de Belén: Convenio Interadministrativo 1863-2021, Contrato de Obra No. LP-004-2022 adjudicado a CONSORCIO LA PLAYA 2022 por valor de $ 2.268.620.424,00. Municipio de Pamplonita: Convenio Interadministrativo 1878-2021 Contrato de Obra No. 202 de 2022 adjudicado a UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA por

valor de $ 1.703.523.226,00. Gobernación: Convenios Interadministrativos 1943-2021, adjudicado a UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 por valor de $ 24.463.027.326,00, Convenio Interadministrativo 2033-2021 adjudicado a EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL NIVEL DEPARTAMENTAL FARO DEL CATATUMBO S.A.S. por valor de $ 10.000.000.000,00 y, Convenio Interadministrativo 2052-2021, Contrato de Obra No. 02332 DEL 2022 adjudicado a UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 por valor de $ 6.045.781.859,50.

Para el control y vigilancia el INVIAS designó al Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE como Supervisor del Contrato de Interventoría. Así mismo, el INVIAS designó a la Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO, como Gestor Técnico del Proyecto.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Para el Gobierno Nacional y en consecuencia para la gestión del Instituto nacional de Vías – INVIAS es de gran importancia brindar una red vial segura para los usuario y que contribuya al desarrollo sostenible e integración del país a través de vías terciarias eficientes, cómodas y seguras, para el cumplimiento de este el INVIAS ejecuta diferentes actividades a través de cada una de sus Unidades Ejecutoras; por lo tanto con la ejecución de este proyecto, se busca el cumplimiento de mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento.

Para dar cumplimiento al objetivo del proyecto el INVIAS a suscrito convenios Interadministrativos con los municipios de Ocaña, Abrego, Santiago, Cáchira, Herrán, La Playa de Belén, Pamplonita, y 3 Convenios con la Gobernación de Norte de Santander. Teniendo en cuenta lo anterior, los Entes Territoriales adelantaron procesos contractuales bajo la modalidad de Licitación Pública tendiente a contratar las obras que se deriven de cada uno de los Convenios Interadministrativos suscritos a fin de llevar a cabo la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

De acuerdo al objeto del contrato de Interventoría se requiere realizar labores de control y seguimiento a los contratos de obra derivados de los convenios Interadministrativos que se suscribieron entre el INVIAS y Municipios del Departamento de Norte de Santander.

Entre las Principales actividades por ejecutar que serán supervisadas, controladas, Verificadas y aprobadas en el desarrollo del proyecto se encuentran las siguientes:

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

Construcción de Placa Huella.
Pavimentos Convencionales.
Construcción y/o reparación de obras de drenaje, muros de contención, pontones y puentes.
Construcción de Filtros y/o cunetas.
Bases Estabilizadas.

Tecnologías Alternativas.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Conformación de la calzada existente.
Mejoramiento de la subrasante con adición de material.
Suministro e instalación de afirmado.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas.
Rocería.
Reparación de baches.
Limpieza de alcantarillas y descoles.
Remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con herramienta menor.
Perfilado y/o reconstrucción de cunetas y/o reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria y/o equipo, encoles y descoles.

ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA

Caracterización vial e inventario vial del corredor productivo seleccionado, de acuerdo a la Resolución 1321 del 2018 o la legislación vigente emitida por el Ministerio de Transporte.
Implementación y adaptación de los diseños tipo de la CARTILLA OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL a las obras a ejecutar en el corredor postulado.

Para la ejecución de las obras se realizará el control con base en el Manual de Mantenimiento de Carreteras y especificaciones generales de mantenimiento de carreteras y a las especificaciones particulares para su ejecución y a las Normas de Ensayo de Materiales del Instituto Nacional de Vías.

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Dentro del Objeto del proyecto se realizará seguimiento y control a 11 convenios Interadministrativos con el Departamento de Norte de Santander, los cuales cuentan con la ejecución de 29 Municipios los cuales se detallan a continuación:

No.	CONVENIO CON	No. CONVENIO	MUNICIPIO
1	ABREGO	1791-2021	ABREGO
2	LA PLAYA	1863-2021	LA PLAYA
3	OCAÑA	1814-2021	OCAÑA
4	OCAÑA	1758-2021	OCAÑA
5	CACHIRA	1859-2021	CACHIRA
6	HERRÁN	1861-2021	HERRÁN
7	PAMPLONITA	1878-2021	PAMPLONITA
8	SANTIAGO	1821-2021	SANTIAGO
9	GOBERNACIÓN	1943-2021	ARBOLEDAS
			GRAMALOTE
			LOS PATIOS (Vía principal acceso vereda california)
10	GOBERNACIÓN	2052-2021	LOS PATIOS (La Mutis)
11	GOBERNACIÓN	2033-2021	VILLA CARO
			PAMPLONITA
			HERRÁN
			El ZULIA
			GRAMALOTE
			LOURDES
			MUTISCUA
			PAMPLONA
			PUERTO SANTANDER
			CACOTA
			SALAZAR DE LAS PALMAS
			CACHIRA
			CÚCUTA
			VILLA DEL ROSARIO
			SAN CAYETANO
			SANTIAGO
			SILOS

Tabla 1 Municipios a ejecutar dentro del objeto del Contrato




Ilustración 1 Ubicación general de los municipios del Proyecto en el Departamento de Norte de Santander

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este contrato por ser supervisión a un contrato multiproyecto se divide en 29 municipios que serán beneficiados dentro del programa “COLOMBIA RURAL”, los cuales se describe su ejecución inicial a continuación:

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
VÍA LAS BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA VÍA SANTA LUCÍA - CANOAS.	ABREGO	Construcción de 1320 mts de placa huella y 9 alcantarillas entre el Tramo de SANTA LUCÍA-CANOAS y Construcción de 1285 mts de placa huella y 28 alcantarillas entre el Tramo de BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA
LLANO GRANDE – SAN PEDRO, ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS	LA PLAYA DE BELÉN	Construcción de 800 mts de placa huella y 4 alcantarillas en el tramo LLANO GRANDE – SAN PEDRO y Construcción de 600 mts de placa huella y 7

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
		alcantarillas en el tramo ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS.
CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA	OCAÑA - 1814	Construcción de 1890 mts de placa huella y 10 alcantarillas y 2 muros de gavión.
CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON	OCAÑA -1758	Construcción de 730 m3 de parcheo, 692 mts de placa huella, 4 alcantarillas y 4 muros de gavión.
CORREDORES EL LUCERO-ALTO DE LA PAZ, LA CARRERA - EL CARBÓN Y EL LLANO Y LA CARAMBA	CACHIRA	corredor El Lucero- Alto de la Paz: construcción de 7 alcantarillas y construcción de 600 metros lineales de placa huellas. corredor La Carrera - El Carbón: construcción de 2 alcantarillas y construcción de 200 metros lineales de placa huellas. Corredor El Llano y La Caramba: construcción de 8 alcantarillas y construcción de 566 metros lineales de placa huellas.
VÍA TERCIARIA VEREDA EL RAMAL	HERRÁN	Construcción de 1.717 mts de placa huella y 6 alcantarillas.
MUNICIPIO DE PAMPLONITA-ZON RURAL – VEREDA BATAGA	PAMPLONITA	Construcción de 2.140 mts de Placa Huella y 4 unidades de Alcantarillas.
VIA RURAL CUPERENA – AZUL ALTO	SANTIAGO	Construcción de 4.997 mts de placa huella y 12 alcantarillas.
VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ARBOLEDAS, GRAMALOTE Y LOS PATIOS	GOBERNACIÓN-1943	Arboledas con una longitud de 6.970 metros lineales de placa huella, comprendidos en 8 tramos ubicados en las veredas Santo Domingo- Volcán – Potreros- Chicagua Bajo- La Rinconada-Cinera- El Helechar - Juan Bueno, 51 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36”, Municipio de Gramalote con una longitud de 4.543 metros lineales de placa huella, comprendidos en 3 tramos ubicados en la vereda Boyacá – San Isidro – Santa Anita, 18 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36” y Municipio de Los Patios con una longitud de 4.500 metros lineales

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
		de placa huella, comprendidos en 5 tramos ubicados en la vereda Corozal - California, 15 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36" y 50 m3 de muro en gaviones.
LOS MANGOS LA CARRER. VÍA CHINÁVEGA. PASO DE LOS RIOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA LAS DELICIAS-EL MAMÓN LA GARZA-ZUMBADOR HERRAN-SIBERIA LOURDES-CAMPORICO MUTISCUA - MINAS DE CAL - LA ARAÑITA - LA MESETA VIA LA UNION VÍA PÁRAMO - PICA PICA PUENTE ISABEL CELIS HASTA EL DAVE SAN ANTONIO- LA QUINTA-ALTO DE SAN ANTONIO ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA - ALTO FRIO LOS RINCON - LA COPITA VIA EL MOLINO PUERTO RICO CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO	GOBERNACIÓN-2033	Adelantar las actividades de Mejoramiento en la vía 1) LOS MANGOS LA CARRER. 2) VÍA CHINÁVEGA. 3) PASO DE LOS RIOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA 4) LAS DELICIAS-EL MAMÓN 5) LA GARZA-ZUMBADOR 6) HERRAN-SIBERIA 7) LOURDES-CAMPORICO 8) MUTISCUA - MINAS DE CAL - LA ARAÑITA - LA MESETA 9) VIA LA UNION 10) VÍA PÁRAMO - PICA PICA 11) PUENTE ISABEL CELIS HASTA EL DAVE 12) SAN ANTONIO- LA QUINTA-ALTO DE SAN ANTONIO 13) ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA 14) LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA - ALTO FRIO 15) LOS RINCON - LA COPITA 16) VIA EL MOLINO PUERTO RICO 17) CORREDOR VIAL LA PARADA- JUAN FRIO.
LA VÍA LA GARITA – LA MUTIS EN EL TRAMO PR0+000 – PR 12+900, CUYA INTERVENCIÓN ES DE 12.90 KM DE LONGITUD.	GOBERNACIÓN-2052	Construcción de 6.180 mts de placa huella y 25 alcantarillas y 60 M3 de muros de gavión

Tabla 2 Beneficios de los Municipios a ejecutar

Luego de dar aprobación por parte de la interventoría a la Actualización de Estudios y Diseños para cada uno de los convenios interadministrativos, se realiza un balance de acuerdo a los Diseños obtenidos y/o creación de Ítems No Previstos de acuerdo a

necesidades propias de cada uno de los Contrato de Obra, por lo cual para los Proyectos de Ocaña 1758, Santiago, Abrego, Herrán, Pamplonita, La Playa, Cáchira, Ocaña 1814 y Gobernación 2052. se tiene la siguiente meta física a ejecutar, de acuerdo al Balance de acuerdo a Estudios y Diseños:

CORREDOR A INTERVENIR	MUNICIPIO	BENEFICIOS
VÍA LAS BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA VÍA SANTA LUCÍA - CANOAS.	ABREGO	Construcción de 1150 mts de placa huella y 6 alcantarillas entre el Tramo de SANTA LUCÍA-CANOAS y Construcción de 1251.35 mts de placa huella y 13 alcantarillas entre el proyecto.
CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON	OCAÑA -1758	Construcción de 572,69 m3de parcheo, 520 mts de placa huella y 4 alcantarillas.
VIA RURAL CUPERENA – AZUL ALTO	SANTIAGO	Construcción de 3.300 mts de placa huella y 16 alcantarillas.
VIA TERCIARIA VEREDA EL RAMAL	HERRAN	Construcción de 1.200 mts de placa huella y 4 alcantarillas.
MUNICIPIO DE PAMPLONITA-ZON RURAL – VEREDA BATAGA	PAMPLONITA	Construcción de 1.766 mts de Placa Huella y 4 Alcantarillas.
LLANO GRANDE – SAN PEDRO, ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS	LA PLAYA	Construcción de 630 mts de placa huella y 2 alcantarillas en el tramo LLANO GRANDE – SAN PEDRO y Construcción de 545 mts de placa huella y 3 alcantarillas en el tramo ESPERANZA – ESPERANCITA – CLAVELLINOS.
CORREDORES EL LUCERO-ALTO DE LA PAZ, LA CARRERA - EL CARBÓN Y EL LLANO Y LA CARAMBA	CÁCHIRA	corredor El Lucero- Alto de la Paz: 7 alcantarillas y 633 metros de placa huellas. corredor La Carrera - El Carbón:2 alcantarillas y 264 metros de placa huellas. Corredor El Llano y La Caramba:8 alcantarillas y 566 metros de placa huellas.
CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA	OCAÑA - 1814	Construcción de 1550 mts de placa huella y 10 alcantarillas.
LA VÍA LA GARITA – LA MUTIS EN EL TRAMO PR0+000 – PR 12+900, CUYA INTERVENCIÓN ES DE 12.90 KM DE LONGITUD.	GOBERNACIÓN-2052	Construcción de 4003 mts de placa huella y 22 alcantarillas.

Tabla 3 Meta Física Final de los Municipios a ejecutar

Gracias a la intervención de estos proyectos se logrará mejorar las condiciones de vida de los habitantes aledaños a los corredores viales de los municipios, obteniendo beneficios de crecimiento económico; dentro del cual los campesinos se verán beneficiados al obtener mejores condiciones para el transporte de sus productos y beneficios de crecimiento social; dentro del cual se mejoran las condiciones de movilidad mejorando de esta forma su calidad de vida y por otro lado permitiendo el fácil acceso de los sistemas de salud y educación del sector.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

A la fecha de corte del presente informe, se tienen adjudicados la totalidad de los convenios suscritos entre el Invias y el departamento de Norte de Santander. De los cuales se encuentran en ejecución 3 correspondientes al municipio de ABREGO, GOBERNACIÓN 1943 y GOBERNACIÓN 2033. A la fecha se encuentran terminados 7 correspondiente al municipio de OCAÑA-1758, HERRÁN, PAMPLONITA, SANTIAGO, OCAÑA-1814, LA PLAYA Y GOBERNACIÓN 2052 los cuales se encuentran en proceso de liquidación, a continuación, se presenta el estado actual del corredor a intervenir en cada uno de los convenios ejecutados. Se encuentra en SUSPENSIÓN el municipio de CACHIRA.

2.3.1. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Santiago.

	
Vía Rural Cuperena – Azul Alto	Vía Rural Cuperena – Azul Alto




Fotografía 1 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Santiago

2.3.2. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Herrán.








2.3.3. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Ocaña 1758.

Sector 1: Avenida Francisco Fernández de Contreras, pasando por el sector del lago en la cual ser requiere de intervenciones de parcheo desde el punto PR 00+0070 hasta el punto PR 06+0180.








Fotografía 3 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Ocaña

Sector 2: Vía terciaria limites- Morrison hasta el punto PR 18+0200.




	
PR 15+400, Corredor la Samaritana	PR 18+300, Corredor la Samaritana

Fotografía 4 Estado actual del corredor vial a intervenir PH – Municipio de Ocaña

2.3.4. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Cáchira.




Fotografía 5 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Cáchira

2.3.5. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Abrego.




Fotografía 6 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de Abrego

2.3.6. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de La Playa.

	
Corredor Corral Viejo – Llano Grande	Corredor 2 - Clavelinas





Fotografía 7 Estado actual del corredor vial a intervenir – Municipio de La Playa

2.3.7. Inventario y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Pamplonita.



Vereda Bataga



Vereda Bataga

	
Vereda Bataga	Vereda Bataga

2.3.8. Inventarío y Estado Inicial de la Vía en el Municipio de Ocaña 1814.

	
Tramo 1 Avicola	Tramo 2 Plak Huella Extt

Fotografía 9 Estado actual del corredor vial a intervenir – Ocaña - 1814

	
Tramo 3 Alto Grande	Tramo 4 Buenavista
	
Tramo 5 Bosquecito	Tramo 7 Curvon

2.3.9. Inventario y Estado Inicial de las Vías del contrato de la Gobernación-1943.

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Arboledas.



Fotografía 10 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943-Arboledas

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Gramalote.



Fotografía 11 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943-Gramalote

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Los Patios.






Fotografía 12 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-1943- Los Patios

2.3.10. Inventario y Estado Inicial de las Vías del contrato de la Gobernación-2052.

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de los Patios.



Fotografía 13 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2052- Los Patios

2.3.11. Inventario y Estado Inicial de las Vías del contrato de la Gobernación-2033.

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de El Zulia.



Fotografía 14 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 - El Zulia

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Villa del Rosario.



Fotografía 15 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Villa del Rosario

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Pamplona.



Fotografía 16 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Pamplona

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Silos.



Fotografía 17 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Silos

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Salazar de las Palmas.






Fotografía 18 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Salazar de las Palmas

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Cacota.



Fotografía 19 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Cacota

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de San Cayetano.





Fotografía 21 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – San Cayetano

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Lourdes.





Fotografía 20 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Lourdes

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Santiago.




Fotografía 22 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Santiago

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Mutiscua.




Fotografía 23 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Mutiscua

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Herrán.



Fotografía 24 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Herrán

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Pamplonita.



Fotografía 25 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Pamplonita

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Ricaurte.



Fotografía 26 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Ricaurte

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Puerto Santander.



Fotografía 27 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Puerto Santander

A continuación, se presenta el registro fotográfico para el corredor del municipio de Puerto Cáchira.



Fotografía 28 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Cáchira

A continuación, se presente el registro fotográfico para el corredor del municipio de Gramalote.



Fotografía 29 Estado actual del corredor vial a intervenir – Gobernación-2033 – Gramalote

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

A la fecha de corte del presente informe se tienen adjudicados la totalidad de los convenios suscritos entre el Invias y el departamento de Norte de Santander, de los cuales están en ejecución 3 correspondientes a los municipios de, ABREGO, GOBERNACIÓN 1943 y 2033 y terminados los convenios con los municipios de OCAÑA-1758, HERRÁN, SANTIAGO, OCAÑA-1814, LA PLAYA, PAMPLONITA y GOBERNACIÓN 2052. A continuación, se presentan sus características técnicas.

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERÍSTICAS
SANTIAGO	CUPERENA – AZUL ALTO	Existen actualmente 7 Kilómetros de vía en condiciones de mal estado, por la cual las comunidades del sector utilizan para sacar sus productos provenientes de las actividades agropecuarias en vehículos. La superficie de rodadura actual es en afirmado en mal estado de conservación por falta de mantenimiento y drenajes insuficientes. A rais de la ola invernal de los últimos años en el país, el corredor no permite un tránsito vehicular adecuado, incrementando los tiempos de recorrido, el riesgo de accidentalidad e interrupción del flujo vehicular. Es por esto, que se hace necesario la intervención de 4.997 mts de placa huella y 12 alcantarillas para mejorar las condiciones actuales del corredor vial.
HERRÁN	VÍA TERCIARIA VEREDA EL RAMAL	La red vial del municipio de Herrán está conformada en su mayoría por vías terciarias, las cuales se encuentran en material de afirmado, sin mejoramiento definitivo con pavimentación en alguna de sus modalidades. A rais de la ola invernal de los últimos años en el país, el corredor no permite un tránsito vehicular adecuado, incrementando los tiempos de recorrido, el riesgo de accidentalidad e interrupción del flujo vehicular. Es por esto que se hace necesario el mejoramiento de la vía en la vereda El Ramal,

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERÍSTICAS
		en el cual se establece la construcción de 1.717 mts de placa huella y 6 alcantarillas.
OCAÑA	OCAÑA-LIMITES-MORRISON	En la vía a intervenir se presenta bajo nivel de servicio en la en la vía rural que comunica en este punto la zona rural con la cabecera municipal, debido a un alto deterioro de la superficie de rodadura, deficiente drenaje superficial, con una superficie desgastada por la escorrentía de las aguas lluvia y el paso de vehículos pesados. Ante esta situación se observa la necesidad de construir sobre la vía en menciones tramos de placa huella con señalización, además de la construcción de alcantarillas para el manejo de la escorrentía y la construcción de muros en gaviones con el fin de estabilizar la banca en algunos tramos críticos.
CÁCHIRA	CORREDORES EL LUCERO- ALTO DE LA PAZ, LA CARRERA - EL CARBÓN Y EL LLANO Y LA CARAMBA	Algunos tramos de los corredores viales presentan puntos críticos que condicionan el tránsito de vehículos debido a fenómenos de remoción en masa, deslizamientos, el deterioro en el tiempo de la calzada, perdida y afectación de cunetas, el deterioro y/o colapso de tuberías de paso o alcantarillas, le erosión laminar y por surcos; también la perdida de la bancada de algunos tramos y la baja frecuencia de mantenimiento rutinarios. Por lo anteriormente mencionado el municipio estableció que se requieren intervenciones y obras especificas tales como placa huellas y alcantarillas que permitan el mejoramiento de tramos de vías terciarias.
ABREGO	VÍA LAS BRISAS DEL TARRA-LA ARENOSA VÍA SANTA LUCÍA - CANOAS.	El municipio de Abrego cuenta con una precaria infraestructura vial terciaria acorde a las necesidades de competitividad que se requiere para su desarrollo socioeconómico y para realizar mejoras en el nivel de vida de sus habitantes.

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERÍSTICAS
		Las vías terciarias se encuentran principalmente sin capa de rodadura o en estado regular a malo, dificultando el tránsito y movilidad rural, generando espacios que afectan la calidad de vida de los habitantes, así mismo, la atención de las vías se dificulta puesto que no se cuenta con información sobre las condiciones de la red vial. La vía Brisas del Tarra- La Arenosa y la vía Santa lucia-Canoas, se encuentra destapada, que en épocas de fuertes precipitaciones se dificulta el acceso, generando el aumento en recorridos, dificultas de traslado a servicios médicos, inasistencia de estudiantes a los centros educativos e incremento en los costos de transporte de carga y pasajeros. Por lo anteriormente mencionado el municipio estableció que se requieren intervenciones y obras especificas tales como placa huellas y alcantarillas que permitan el mejoramiento de tramos de vías terciarias.
LA PLAYA DE BELÉN	LLANO GRANDE – SAN PEDRO ESPERANZA – ESPERANCITA - CLAVELLINOS	En los últimos años, las inclemencias del clima y el paso del tiempo han causado daños en la malla vial terciaria del municipio, afectando con ello el tránsito por las diferentes carreteras que unen las veredas de nuestro municipio con el casco urbano y/o con la vía nacional, dificultando sobre todo en tiempos de lluvias el tránsito vehicular por estas vías y afectándose consecuentemente a las diferentes familias que a lo largo de nuestro territorio rural residen y que requieren de esta red vial para diferentes fines como por ejemplo sacar sus productos con el fin de comercializarlos, desplazarse a adquirir bienes y/o servicios a nuestro casco urbano o a los demás municipios del departamento. Es por ello que para mejorar el transito seguro y más cómodo por estas vías terciarias, se suscribió en el año 2021 el convenio No 1863 con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERÍSTICAS
PAMPLONITA	VÍA TERCIARIA VEREDA BATAGA	En los últimos años, las inclemencias del clima y el paso del tiempo han causado daños en la malla vial terciaria del municipio, afectando con ello la transitabilidad por las diferentes carreteras que unen las veredas de nuestro municipio con el casco urbano y/o con la vía nacional, dificultando sobre todo en tiempos de lluvias el tránsito vehicular por estas vías y afectándose consecuentemente a las diferentes familias que a lo largo de nuestro territorio rural residen y que requieren de esta red vial para diferentes fines como por ejemplo sacar sus productos con el fin de comercializarlos, desplazarse a adquirir bienes y/o servicios a nuestro casco urbano o a los demás municipios del departamento, etc. Es por ello que para mejorar le transito seguro y más cómodo por estas vías terciarias, se suscribió en el año 2021 el convenio No 1878 con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, convenio con el cual se busca intervenir de manera puntual la vía terciaria ubicada en la VEREDA BATAGA EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 6.4 Km específicamente en los sectores BATAGA – LA VIRGEN iniciando del PR 0 + 000 al PR 3 + 300 y BATAGA – CUENCA iniciando del PR 0 + 000 al PR 3 + 100
OCAÑA 1814	CORREDOR VIAL PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA	Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo nivel de servicio en la vía rural que comunica todo el corregimiento de Buenavista, debido a un alto deterioro de la superficie de rodadura, deficiente drenaje superficial, con una superficie desgastada por la escorrentía de las aguas lluvias y el paso de vehículos pesados. Con el presente proyecto se pretende mejorar las vías rurales del municipio de Ocaña corregimiento de Buenavista, en una longitud de 1890 ml de placa huella, construcción de 10 Alcantarillas de 36” y 2 Muros de contención.

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERÍSTICAS
GOBERNACIÓN 1943	VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, GRAMALOTE Y LOS PATIOS	Con el presente proyecto se pretende mejorar las vías rurales en los municipios de Arboledas, Gramalote y Los Patios del Departamento Norte de Santander, distribuidos de la siguiente manera: Municipio de Arboledas en una longitud de 6.970 metros lineales de placa huella, comprendidos en 8 tramos ubicados en las veredas Santo Domingo- Volcán – Potreros- Chicagua Bajo- La Rinconada- Cinera- El Helechar - Juan Bueno, 51 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36", Municipio de Gramalote en una longitud de 4.543 metros lineales de placa huella, comprendidos en 3 tramos ubicados en la vereda Boyacá – San Isidro – Santa Anita, 18 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36" y Municipio de Los Patios en una longitud de 4.500 metros lineales de placa huella, comprendidos en 5 tramos ubicados en la vereda Corozal -California, 15 und de alcantarillas de 7 ml de diámetro 36" y 50 m3 de muro en gaviones.
GOBERNACIÓN 2052	VÍA TERCERÍA EN LA ZONA SUR QUE CONECTA LAS VEREDAS DE LA GARITA- LA MUTIS	Actualmente esta vía tercería en la zona sur que conecta las veredas de La Garita- La Mutis cuenta con tramos en placa huella y afirmado, durante el recorrido se evidencian algunos problemas como la falta de intervención para el mejoramiento, mantenimiento y condiciones de drenaje inadecuadas, existen cambio del ancho de la vía, erosión en algunos costados generados por mal manejo de agua. Con el presente proyecto se pretende mejorar las vías rurales del municipio de la Mutis, en las veredas La Garita – La Mutis, en una longitud de 6180 ml de placa huella, construcción de 25 Alcantarillas de 36" y 2 Muros de contención.

MUNICIPIO	CORREDOR VIAL	CARACTERÍSTICAS
GOBERNACIÓN 2033	LOS MANGOS LA CARRER. VÍA CHINÁVEGA. PASO DE LOS RÍOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA LAS DELICIAS-EL MAMÓN LA GARZA-ZUMBADOR HERRÁN-SIBERIA LOURDES-CAMPORICO MUTISCUA - MINAS DE CAL - LA ARAÑITA - LA MESETA VÍA LA UNIÓN VÍA PÁRAMO - PICA PICA PUENTE ISABEL CELIS HASTA EL DAVE SAN ANTONIO- LA QUINTA- ALTO DE SAN ANTONIO ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA - ALTO FRIO LOS RINCÓN - LA COPITA VÍA EL MOLINO PUERTO RICO CORREDOR VIAL LA PARADA- JUAN FRIO	Debido a las olas invernales presentadas en los últimos años, las vías han presentado un gran deterioro. Estas afectaciones sumado a diseños inadecuados, desatención a sitios críticos (bancas deterioradas e inestabilidad de los taludes) poca presencia de obras de arte, deterioro de la capa de rodadura y poca inversión han dificultado la intercomunicación terrestre de la población rural y urbana aislando sitios de producción y comercialización de las diferentes regiones del departamento, provocando grandes pérdidas en las cosechas, poco desarrollo social, bajo desarrollo productivo, incremento en los valores de productos, aumento en los tiempos de viaje, aumento en los costos de transporte, poco acceso a los servicios sociales y deserción escolar., poco acceso a los servicios sociales y deserción escolar. Por estas razones es prioritario mejorar las condiciones de circulación vehicular a fin de asegurar el acceso a los servicios sociales, reducir tiempos de viaje, costos de transporte, reducir número de accidentes, reducir costos de mercancía y mejorar el comercio y las comunicaciones en general. Es por esto que se da la necesidad de intervenir los corredores viales objeto del contrato interadministrativo No. 4164-2022. Con una longitud total de 8.663 ml de Placa Huella y 59 Alcantarillas.

Tabla 4 Características Técnicas del proyecto por Municipio en Ejecución

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA

El contrato se encuentra distribuido en 11 convenios interadministrativos con el INVIAS, de los cuales se realizará mejoramiento y mantenimiento de corredores viales en 29 Municipios del Departamento de Norte de Santander, a la fecha ya se encuentran adjudicados la totalidad de los convenios, derivados en 11 contratos de obra, en la siguiente tabla se presenta el detalle del proceso de adjudicación de los convenios y su estado actual.

Municipio	Estado	No. Convenio y No. Contrato de obra	Contratista
Abrego	Adjudicado En Ejecución	1791-2021 Contrato de Obra No. 252 de 2022	CONSORCIO AD VÍAS
La Playa de Belén	Adjudicado En liquidación	1863-2021 Contrato de Obra No. LP-004 de 2022	CONSORCIO LA PLAYA 2022
Ocaña	Adjudicado Liquidado	1758-2021 Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.3879052	CONSORCIO OK 2022
Ocaña	Adjudicado En liquidación	1814-2021 Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4352407	UNIÓN TEMPORAL OCAÑA GBE 2022
Cáchira	Adjudicado En Suspensión	1859-2021 Contrato de Obra No.160 De 2022	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA
Herrán	Adjudicado En liquidación	1861-2021 Contrato de Obra No.146 De 2022	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022
Pamplonita	Adjudicado En liquidación	1878-2021 Contrato de Obra No. 202 de 2022	UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
Santiago	Adjudicado En liquidación	1821-2021 Contrato de Obra No. LP-OP-001-2022	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022
Gobernación-1943	Adjudicado En Ejecución	1943-2021 Contrato de Obra No. 02590 DE 2022	UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590
Gobernación-2033	Adjudicado En Ejecución	2033-2021 Contrato de Obra Interadministrativo No. 4164 DE 2022	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL NIVEL DEPARTAMENTAL FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
Gobernación-2052	Adjudicado En liquidación	2052-2021 Contrato de Obra No. 02332 DE 2022	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

Tabla 5 Información del estado de los Contratos de Obra

3.1. CONTRATO DE OBRA LP-OP-001- 2022 – MUNICIPIO DE SANTIAGO

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	LP-OP-001- 2022
Objeto:	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VÍA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	29 de julio de 2022
Valor Inicial:	$ 4.430.879.655,00 M/CTE
Fecha de inicio:	18 de octubre de 2022
Fecha de terminación inicial:	17 de junio de 2023
Fecha de Suspensión:	15 de marzo de 2023
Fecha de Reinicio:	30 de marzo de 2023
Fecha Terminación Prorroga 1:	6 meses hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha Terminación Prorroga 2:	4 meses hasta el 30 de abril de 2024
Fecha Terminación Prorroga 3:	1.5 meses hasta el 15 de junio de 2024
Fecha de terminación Final:	15 de junio de 2024

Tabla 6 Condiciones del contrato – Municipio de Santiago

3.1.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.1.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el Contratista ha realizado la entrega de la totalidad de los documentos de pre construcción, a la fecha el contratista tiene todos los documentos aprobados por parte de la Interventoría.

A continuación, se presenta el estado de los documentos de pre construcción presentados por el Contratista a corte del 30 de junio de 2024.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-110-22 del 20-Dic-22
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-168-22 del 06-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-043-22 del 17-Nov-22
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1010-24 del 10-May-24
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1010-24 del 10-May-24
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-066-22 del 28-Nov-22
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-701-22 del 20-Jun-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-073-22 del 29-Nov-22
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-066-22 del 28-Nov-22
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-218-22 del 24-Ene-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1172-22- 11-Oct-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-226-22 del 30-Ene-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-645-22 del 09-May-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-231-22 del 30-Ene-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-347-22 del 08-Mar-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-313-22 del 27-Feb-23
Plan De Gerencia	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-191-22 del 18-Ene-23

Tabla 7 Estado Documentos pre construcción Municipio de Santiago



3.1.1.2. Actividades Técnicas

El presente contrato de obra entra en proceso de liquidación.

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas a la fecha.

LPOP - 001 - 2022 CON OBJETO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA – AZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER									
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO							EJECUTADO AL 30-JUN-2024	
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:						**3,300.00**		
1	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1,056.00	81,316.00	$ 85,869,696.00	1894.21	154,029,580.36
2	630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	1,878.95	729,305.00	$ 1,370,323,983.00	2129.11	1,552,770,568.55
3	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	155,875.01	8,217.83	$ 1,280,954,322.00	135475.63	1,113,315,696.48
4	320.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	2,024.01	163,747.00	$ 331,425,197.00	2058.01	336,992,963.47
5	630.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	557.66	380,604.00	$ 212,249,206.00	719.65	273,901,668.60
					SUB TOTAL	**$ 3,280,822,404.00**	$	3,431,010,477.46
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:						**20.00**		
7	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1,182.50	81,316.00	$ 96,156,170.00	738.54	60,055,118.64
8	630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	172.80	729,305.00	$ 126,023,904.00	111.17	$ 81,076,836.85
9	630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	17.40	518,332.00	$ 9,018,977.00	23.24	$ 12,046,035.68
10		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	291.20	35,105.00	$ 10,222,576.00	276.73	$ 9,714,606.65
11	661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 600mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	120.00	818,747.00	$ 98,249,640.00	90.00	$ 73,687,230.00
12	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	11,578.00	8,217.83	$ 95,146,036.00	9258.72	$ 76,086,586.98
					SUB TOTAL	**$ 434,817,303.00**	$	312,666,414.80
TRANSPORTES								
13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	23,218.00	1,927.00	$ 44,741,086.00		
					SUB TOTAL	**44,741,086.00**		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
14	720.8	SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	6.00	613,816.50	$ 3,682,899.00	5.00	3,069,082.50
					SUB TOTAL	**3,682,899.00**		
ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS								
NP-01		TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL PETREO	m3	6,522.85	69,400.00	$ 452,685,628.00	6,965.70	$ 483,419,580.00
NP-02		TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL DE PESO	kg	275,587.71	648.00	$ 178,580,835.00	151,971.04	$ 98,477,233.92
					SUB TOTAL	**631,266,463.00**	$	581,896,813.92
TOTAL EJECUTADO							**$**	**4,325,573,706.18**

Tabla 8 Cantidades Ejecutadas Municipio de Santiago

3.1.1.3. Actividades ambientales

Las actividades finalizaron el 15 junio del presente año. Se recibe trimestrales según radicado No. 20244650.

El documento de la guía ambiental – PAGA, fue APROBADO por el INVIAS, mediante oficio N° 2023S-VBOG-030563. Se espera documentación final de las actividades realizadas.

Se espera documentación final de las actividades realizadas.

3.1.1.4. Actividades sociales

El presente contrato de obra entra en proceso de liquidación.

El contratista realiza envió de informe trimestral # 6 para revisión y concepto por parte de la interventoría, tan pronto sea revisada la información se realizan algunas observaciones al contratista para hacer las debidas correcciones y luego proceder a enviar a Invias.

3.1.1.5. Actividades SST

El presente contrato de obra entra en proceso de liquidación.

3.1.1.6. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

A la fecha el Contratista cuenta con aprobación de la totalidad de los Estudios y Diseños; dentro de los cuales quedaron con algunas observaciones de forma el componente de topografía para lo cual se espera sean subsanados para revisión y aprobación definitiva de la Interventoría.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos y Geotecnia	- GIC-INVIAS-NTS-388-22 del 17-Mar-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	- GIC-INVIAS-NTS-223-22 del 26-Ene-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-391-22 del 21-Mar-23 - **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- GIC-INVIAS-NTS-1001-22 del 05-Sept-23 - **RESPUESTA A CONTRATISTA DE LA SUBBASE**
Informe estructural	- GIC-INVIAS-NTS-1212-22 del 20-Oct-23 - **APROBACIÓN VALIDACIÓN CUANTÍA DE ACEROS**
Informe hidráulico	- GIC-INVIAS-NTS-410-22 del 28-Mar-23 - **APROBADO**

Tabla 9 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Santiago.

3.1.1.7. Etapa de Construcción

El presente contrato de obra entra en proceso de liquidación.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 1 Avance Financiero Municipio de Santiago

A corte del presente informe se ejecuta la terminación de la obra física.

La presente interventoría, continuara solicitando la documentación al contratista de obra, para iniciar con la liquidación del contrato.

3.2. CONTRATO DE OBRA 146 DE 2022 – MUNICIPIO DE HERRÁN

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	146 de 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRÁN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRÁN 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	27 de septiembre de 2022
Valor Inicial:	$ 1.781.999.648,00 M/CTE
Fecha de inicio:	19 de octubre de 2022
Fecha de Suspensión:	10 de marzo de 2023
Fecha de Reinicio:	10 de junio de 2023
Fecha Terminación Prorroga 1:	4 meses hasta el 30 de abril de 2023
Fecha Terminación Prorroga 2:	5 meses hasta el 30 de diciembre de 2023
Fecha de Terminación Inicial:	31 de diciembre de 2022
Fecha de terminación Final:	30 de diciembre de 2023

Tabla 10 Condiciones del contrato - Municipio de Herrán

3.2.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

3.2.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista hace entrega de los documentos de pre construcción. A continuación, se presenta el estado de los documentos de pre construcción presentados por el Contratista a corte del 31 de enero de 2024.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-111-22 del 20-Dic-22
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-199-22 del 23-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-324-22 del 06-Mar-22
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1426-22 del 28-Nov-23
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1426-22 del 28-Nov-23
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-067-22 del 28-Nov-22
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-648-22 del 09-Jun-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-075-22 del 30-Nov-22
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-067-22 del 28-Nov-22
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-234-22 del 31-Ene-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1187-22 del 13-Oct-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-230-22 del 30-Ene-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-717-22 del 26-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-300-22 del 23-Feb-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-216-22 del 24-Ene-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-315-22 del 27-Feb-23

El día 10/07/2024 y el 06/08/2024, el contratista envía documentación pertinente para la liquidación del contrato de obra.

En oficinas de la interventoría, el día 17/09/2024, se realiza reunión para finiquitar temas y documentos relacionados con la liquidación del contrato de obra.

	
Socialización entrega proyecto.	Socialización entrega proyecto.

Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas a la fecha.

CONTRATO No 146 DE 2022 CON OBJETO MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER									
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								EJECUTADO AL 31-ENERO-2024	
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA									
1	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	2,025.74	42,047.00	$	85,176,290.00	2025.74	85,176,289.78
2	630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	751.29	857,957.00	$	644,574,515.00	751.29	644,574,514.53
3	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	50,800.94	7,255.89	$	368,606,033.00	50800.94	368,606,032.54
4	320.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	918.01	274,215.00	$	251,732,112.00	918.01	251,732,112.15
5	630.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	273.84	494,679.00	$	135,462,897.00	273.84	135,462,897.36
					SUB TOTAL	**$**	**1,485,551,847.00**	$	1,485,551,846.36
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:									
7	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	238.14	42,047.00	$	10,013,073.00	238.14	10,013,072.58
8	630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	31.36	857,957.00	$	26,905,532.00	31.36	26,905,531.52
9	630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	12.40	650,737.00	$	8,069,139.00	12.40	8,069,138.80
10		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	87.57	33,094.00	$	2,898,042.00	87.57	2,898,041.58
11	661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 600mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	24.00	812,424.00	$	19,498,176.00	24.00	19,498,176.00
12	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	2,314.68	7,255.89	$	16,795,063.00	2314.68	16,795,063.47
					SUB TOTAL	**$**	**84,179,025.00**	$	84,179,023.95
TRANSPORTES									
13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	10,089.50	2,249.00	$	22,691,286.00	10089.50	22,691,285.50
					SUB TOTAL		**22,691,286.00**	$	22,691,285.50
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									-
14	720.8	SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	14.00	611,676.00	$	8,563,464.00	9.00	5,505,084.00
ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS								$	5,505,084.00
NP-01		TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES PETREOS	m3	2,912.60	39,871.64	$	96,565,125.00	2912.60	116,130,138.66
NP-02		TRANSPORTE INTERNO MATERIALES DE PESO	kg	55,771.40	445.65	$	28,850,699.00	55771.40	24,854,524.41
					SUB TOTAL		**125,415,824.00**	$	140,984,663.07
TOTAL EJECUTADO								**$**	**1,738,911,902.88**

Tabla 12 Cantidades Ejecutadas Municipio de Herrán

3.2.1.2. Actividades ambientales

La interventoría está realizando el respectivo seguimiento a la documentación la obra ya se encuentra terminada el 30 de diciembre de 2023.

3.2.1.3. Actividades Sociales

La interventoría está realizando el respectivo seguimiento a la documentación que debe ser presentada en la ejecución de las obras, se está realizando la supervisión y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto.

El documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), fue APROBADO por el Invias, mediante oficio N° 2023S-VBOG-031910.

El contratista U.T PLACA HUELLA HERRÁN 2022, termino las actividades de construcción el día 30 de diciembre de 2023, por lo tanto, no aplica la entrega de informes mensuales.

La interventoría recibió informe trimestral por parte del contratista de obra, se revisa y hace observaciones para corregir o agregar información pertinente. A la fecha actual, no se han enviado correcciones o ajustes de la documentación para subsanar y enviar a Invias.

El contratista debe entregar a la fecha el informe Balance terminación Contrato de Obra, para dar cierre al componente ambiental.

3.2.1.4. Actividades SST

El contrato actualmente se encuentra en proceso de liquidación.

3.2.1.5. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

A fecha del 31 de enero, el Contratista ya tiene aprobados la totalidad de los Estudios y Diseños; dentro de los cuales quedaron con algunas observaciones de forma el componente de Topografía y Diseño Geométrico para lo cual se espera sean subsanados para revisión y aprobación definitiva de la Interventoría.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental del estado actual de los componentes a Estudios y Diseños que se encuentran observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos y Geotecnia	- GIC-INVIAS-NTS-328-22 del 06-Mar-23 - APROBADO
TOPOGRAFÍA	- GIC-INVIAS-NTS-229-22 del 30-Ene-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-310-22 del 24-Feb-23 - APROBADO CON OBSERVACIONES
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- GIC-INVIAS-NTS-328-22 del 06-Mar-23 - APROBADO
Informe estructural	- GIC-INVIAS-NTS-224-22 del 26-Ene-23 - APROBADO
Informe hidráulico	- GIC-INVIAS-NTS-322-22 del 03-Mar-23 - APROBADO

Tabla 13 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Herrán

3.2.1.6. Etapa de Construcción

El contratista dio por terminada la ejecución del 100% del proyecto y se encuentra en proceso de liquidación.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 2 Avance Financiero Municipio de Herrán

La presente interventoría, continuara solicitando la documentación al contratista de obra, para iniciar con la liquidación del contrato.

Al contratista de obra, le queda pendiente el cobro del 5% del valor del contrato, este se pagará cuando se realice la liquidación del contrato, de igual manera para tramitar el 5% del valor del contrato el contratista de obra, deberá justificar para pago el valor de la compensación ambiental y el valor de la provisión protocolo de bioseguridad, lo anterior deberá soportarse.

3.3. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.3879052 – MUNICIPIO DE OCAÑA-1758

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	CO1.PCCNTR.3879052
Objeto:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
Contratista:	CONTRATISTA OK 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	10 de agosto del 2022
Valor Inicial:	$ 1.711.146.620,00 M/CTE
Fecha de inicio:	01 de noviembre de 2022
Fecha de terminación inicial:	30 de abril de 2023
Fecha finalización Prorroga 1:	2 meses hasta el 30 de junio de 2023
Fecha finalización Prorroga 2:	1 mes hasta el 30 de julio de 2023
Fecha Nueva de terminación:	30 de julio de 2023

Tabla 14 Condiciones del contrato - Municipio de Ocaña-1758

3.3.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, el contrato de obra se encuentra en etapa de liquidación.

3.3.1.1. Actividades Administrativas

A continuación, se describe la trazabilidad administrativa de documentación.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-179-22 del 16-Ene-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado con observaciones	GIC-INVIAS-NTS-165-22 del 06-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-056-22 del 24-Nov-22
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-538-22 12-May-2023
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-098-22 del 16-Dic-22
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-121-22 del 22-Dic-22
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-497-22 del 05-May-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-058-22 del 24-Nov-22
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-178-22 del 13-Ene-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-057-22 del 24-Nov-22
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado con Observaciones	GIC-INVIAS-NTS-1219-22 del 23-Oct-2023
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-252A-22 del 06-Feb-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-403-22 del 27-Mar-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-112-22 del 20-Dic-22
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-397-22 del 24-Mar-22
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-385-22 del 17-Mar-22

Tabla 15 Estado Documentos pre construcción Municipio de Ocaña-1758

Se firma el acta de liquidación del contrato de obra el día 06 de septiembre de 2024.

Actividades Técnicas

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas a la fecha de terminación del contrato de obra.

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER							
CONTRACTUAL						EJECUTADO AL 31-JULIO-23	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 520 MTS							
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	645.44	$ 40,896.00	$ 26,395,914.24	645.44	$ 26,395,914.24
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	301.21	$ 697,659.00	$ 210,141,867.39	301.21	$ 210,141,867.39
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	13,986.12	$ 7,674.00	$ 107,329,484.88	13986.12	$ 107,329,484.88
4	Sub - Base Granular clase C	m3	390.00	$ 180,365.00	$ 70,342,350.00	390.00	$ 70,342,350.00
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	131.22	$ 377,182.00	$ 49,493,822.04	131.22	$ 49,493,822.04
6	Sello de Juntas	m	4,536.00	$ 14,021.00	$ 63,599,256.00	4536.00	$ 63,599,256.00
Subtotal					$ 527,302,694.55		$ 527,302,694.55
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (4) UND							
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	31.22	$ 40,896.00	$ 1,276,773.12	31.22	$ 1,276,773.12
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	6.52	$ 697,659.00	$ 4,548,736.68	6.52	$ 4,548,736.68
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	15.40	$ 33,692.00	$ 518,856.80	15.40	$ 518,856.80
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	5.00	$ 780,444.00	$ 3,902,220.00	5.00	$ 3,902,220.00
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	0.95	$ 502,830.00	$ 477,688.50	0.95	$ 477,688.50
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	852.13	$ 7,674.00	$ 6,539,245.62	852.13	$ 6,539,245.62
Subtotal					$ 17,263,520.72		$ 17,263,520.72
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION (GAVION): (4) UND							
13	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	0.00	$ 40,896.00	$ 0.00	0.00	$ -
14	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	m3	0.00	$ 262,291.00	$ 0.00	0.00	$ -
15	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	0.00	$ 502,830.00	$ 0.00	0.00	$ -
16	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	0.00	$ 33,692.00	$ 0.00	0.00	$ -
17	RELLENO CON GRAVILLA	m3	0.00	$ 134,307.00	$ 0.00	0.00	$ -
18	GEOTEXTIL TIPO NT - 2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m2	0.00	$ 9,459.00	$ 0.00	0.00	$ -
Subtotal					$ 0.00		$ 0.00
PARCHEO Y/O BACHEO: (730) m3							
19	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	5912.74	$ 1,711.00	$ 10,116,698.14	5794.05	$ 9,913,619.55
20	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (Incluye transporte)	m3	572.69	$ 680,033.00	$ 389,448,098.77	560.83	$ 381,382,907.39
21	Fresado de pavimento asfaltico	m2	0.00	$ 17,874.00	$ 0.00	0.00	$ -
22	Excavación para Reparación de Pavimento Asfáltico existente Incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas subyacentes	m3	3265.84	$ 101,820.00	$ 332,527,828.80	3194.35	$ 325,248,717.00
23	SUB-BASE GRANULAR CLASE A SBG-50	m3	886.90	$ 156,888.00	$ 139,143,967.20	869.12	$ 136,354,498.56
24	BASE GRANULAR CLASE A GRADACION FINA	m3	887.50	$ 173,590.00	$ 154,061,125.00	535.02	$ 92,874,121.80
Subtotal					$ 1,025,297,717.91		$ 945,773,864.30
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
25	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	0.00	$ 113,357.00	$ 0.00	0.00	$ -
Subtotal					$ 0.00		$ 0.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
26	POSTE DE REFERENCIA	und	0.00	$ 356,982.00	$ 0.00	0.00	$ -
Subtotal					$ 0.00		$ 0.00
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS							
27	COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS	und	1.00	$ 10,436,640.00	$ 10,436,640.00	1.00	$ 10,436,640.00
ITEMS ADICIONALES NO PREVISTOS							
	TERRAPLENES	m3	1087.47	$ 106,535.00	$ 115,853,616.45	1063.71	$ 113,322,344.85
SUBTOTAL OBRAS							$ 1,603,662,424.42

Tabla 16 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña - 1758

3.3.1.2. Actividades ambientales

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

3.3.1.3. Actividades Sociales

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

3.3.1.4. Actividades SST

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

3.3.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

A la fecha el Contratista ya tiene aprobados la totalidad de los Estudios y Diseños; dentro de los cuales quedaron con algunas observaciones de forma el componente de Topografía, Diseño Geométrico e Hidráulico para lo cual se espera sean subsanados para revisión y aprobación definitiva de la Interventoría.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental entregados y aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	- GIC-INVIAS-NTS-346-22 del 08-Mar-2023 - **APROBACIÓN JUAN 23-PAV FLEX** - GIC-INVIAS-NTS-451-22 del 17-Abr-2023 - **APROBACIÓN PH**
TOPOGRAFÍA	- Hace entrega con el comunicado OK-169-2022 del 14-Jun-2024 (PLANOS RÉCORD) - Hace entrega con el comunicado OK-174-2022 del 16-Jul-2024 (PLANOS RÉCORD)
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-539-22 del 12-May-2023 - **NO VIABLE**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- GIC-INVIAS-NTS-346-22 del 08-Mar-2023 - APROBACIÓN JUAN 23-PAV FLEX - GIC-INVIAS-NTS-451-22 del 17-Abr-2023 - APROBACIÓN PH
INFORME HIDRÁULICO	- GIC-INVIAS-NTS-274-22 del 17-Feb-23 - APROBADO (D. Alcantarilla) - GIC-INVIAS-NTS-455-22 del 18-Abr-23 – APROBADO OBSERVACIONES PH - GIC-INVIAS-NTS-746-22 del 30-Jun-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con el comunicado OK-108-2022 del 05-Jul-23 – Cuneta - GIC-INVIAS-NTS-771-22 del 10-Jul-23 – **OBSERVACIONES**

Etapa de Construcción

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

El contratista dio por terminada la ejecución del 100% del proyecto y se encuentra en proceso de liquidación.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 3 Avance Financiero Municipio de Ocaña-1758

3.4. CONTRATO DE OBRA 160 DE 2022 – MUNICIPIO DE CÁCHIRA

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	160 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER
Contratista:	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	04 de octubre de 2022
Valor Inicial:	$ 2.658.435.877,00 M/CTE
Fecha de inicio:	16 de noviembre de 2022
Fecha de terminación inicial:	15 de marzo de 2023
Fecha de Suspensión 1:	10 de marzo de 2023
Fecha de Reinicio:	05 de julio de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	4 meses hasta el 10 de noviembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	1.70 meses hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 3:	3 meses hasta el 31 de marzo de 2024
Fecha de terminación Prorroga 4:	3 meses hasta el 30 de junio de 2024
Fecha de terminación Prorroga 5:	1 meses hasta el 30 de julio de 2024
Fecha Suspensión 2:	30 de julio de 2024 (INDEFINIDO)
Fecha de terminación Final:	30 de julio de 2024 (INDEFINIDO)

Tabla 17 Condiciones del contrato - Municipio de Cáchira

3.4.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, el contrato de obra se encuentra suspendido.

A continuación, se describen las actividades realizadas durante este periodo.

3.4.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista hace entrega de los documentos de pre construcción, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el Contratista a corte del 30 de junio de 2024.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-152-22 del 28-Dic-22
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-201-22 del 23-Ene-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-150-22 del 28-Dic-22
Programa de Obra	Entregado	Entregado documento con oficio MATI-CACHI-067 del 10/01/24
Flujo de Caja	Solicitud	Entregado documento con oficio MATI-CACHI-067 del 10/01/24
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-304-22 del 23-Feb-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-856-22 del 03-Ago-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Entrega documento con oficio MATI-CACHI-083-24 del 21-Jun-24 – (Balance)
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-312-22 del 24-Feb-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-291-22 del 21-Feb-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NST-581-24 del 15-Abr-24
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-227-22 del 30-Ene-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-823-22 del 25-Jul-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-302-22 del 23-Feb-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-349-22 del 08-Mar-22
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-349-22 del 08-Mar-22

Tabla 18 Estado Documentos pre construcción Municipio de Cáchira

3.4.1.2. Actividades Técnicas

El presente contrato de obra se encuentra en suspensión indefinida desde el 30/07/2024 hasta el 31/12/2024 fecha límite del programa COLOMBIA RURAL del cual pertenece el proyecto en ejecución.

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades ejecutadas a la fecha.

"MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER"								
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO AL 30- JUNIO-2024	
							CANTIDAD	VALOR TOTAL
CORREDOR 1: CACAOS - EL LUCERO - ALTO DE LA PAZ								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 633 MTS								
1	600.1.1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	122.00	50,374.00	$ 6,145,628.00	477.00	24,028,398.00
2	630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	502.74	813,055.00	$ 408,756,897.00	30.79	25,033,963.45
3	640.1	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	30,675.92	8,166.00	$ 250,499,563.00	1985.06	16,209,999.96
4	320.3	Sub - Base Granular clase C	m3	479.63	236,999.00	$ 113,670,948.00	474.88	112,546,085.12
5	630.7	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	152.33	455,564.00	$ 69,394,060.00	10.77	4,906,424.28
6		Sello de Juntas	m	5,438.00	14,837.00	$ 80,683,606.00		-
					SUB TOTAL	**$ 929,150,702.00**	$	182,724,870.81
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (7) UND								
7	600.1.1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	428.93	50,374.00	$ 21,606,668.00	148.28	7,469,456.72
8	630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	63.20	813,055.00	$ 51,387,657.00	21.07	17,131,068.85
9		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	101.92	35,653.00	$ 3,633,754.00	47.04	1,677,117.12
10	661.2	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	42.00	872,886.00	$ 36,661,212.00	24.00	20,949,264.00
11	630.4	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	6.09	602,283.00	$ 3,667,903.00	2.88	1,734,575.04
12	640.1	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	4,472.30	8,166.00	$ 36,520,802.00	1722.90	14,069,201.40
					SUB TOTAL	**$ 153,477,996.00**	$	63,030,683.13
CORREDOR 2: LA CARRERA - EL CARBON								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 264 MTS								
1	600.1.1-2	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	41.00	50,374.00	$ 2,065,334.00	209.51	10,553,856.74
2	630.4 - 2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	138.13	953,275.00	$ 131,678,736.00	204.23	194,687,353.25
3	640.1-2	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	11,935.83	8,209.00	$ 97,981,228.00	10985.47	90,179,723.23
4	320.3-2	Sub - Base Granular clase C	m3	199.98	347,000.00	$ 69,393,060.00	212.10	73,598,700.00
5	630.7-2	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	43.16	455,564.00	$ 19,663,554.00	46.58	21,220,171.12
6		Sello de Juntas	m	1,813.00	14,837.00	$ 26,899,481.00		-
					SUB TOTAL	**$ 347,681,393.00**	$	390,239,804.34
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (2) UND								
7	600.1.1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	122.55	50,374.00	$ 6,173,334.00	110.88	5,585,469.12
8	630.4 - 2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	18.06	953,275.00	$ 17,214,288.00	7.02	6,694,850.33
9		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	29.12	35,653.00	$ 1,038,215.00	36.00	1,283,508.00
10	661.2-2	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	12.00	872,886.00	$ 10,474,632.00	12.00	10,474,632.00
11	630.4-2	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	1.74	602,283.00	$ 1,047,972.00	1.44	867,287.52
12	640.1-2	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	1,275.80	8,166.00	$ 10,418,183.00	1110.07	9,064,831.62
					SUB TOTAL	**$ 46,366,624.00**	$	33,970,578.59
CORREDOR 3: EL LLANO - LA CARAMBA								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 566 MTS								
1	600.1.1-3	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	115.00	50,374.00	$ 5,793,010.00	433.71	21,847,707.54
2	630.4 - 3	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	441.64	998,507.00	$ 440,982,628.00	160.40	160,160,522.80
3	640.1-3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	27,309.05	8,220.00	$ 224,480,391.00	8420.07	69,212,975.40
4	320.3-3	Sub - Base Granular clase C	m3	424.96	382,000.00	$ 162,333,765.00	464.24	177,339,680.00
5	630.7-3	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	88.12	455,564.00	$ 40,144,732.00	22.88	10,423,304.32
6		Sello de Juntas	m	5,129.00	14,837.00	$ 76,098,973.00		-
					SUB TOTAL	**$ 949,833,499.00**	$	438,984,190.06
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (8) UND								
7	600.1.1-3	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	507.40	50,374.00	$ 25,559,768.00	175.28	8,829,554.72
8	630.4 - 3	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	72.23	998,507.00	$ 72,124,357.00	35.12	35,067,565.84
9		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	116.48	35,653.00	$ 4,152,861.00	70.14	2,500,701.42
10	661.2-3	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	48.00	872,886.00	$ 41,898,528.00	30.00	26,186,580.00
11	630.4-3	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	6.96	602,283.00	$ 4,191,890.00	3.60	2,168,218.80
12	640.1-3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	5,111.20	8,220.00	$ 42,014,064.00	2887.58	23,735,907.60
					SUB TOTAL	**$ 189,941,468.00**	$	98,488,528.38
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
13	720.8	Postes de referencia - Corredor 1	und	6.00	377,759.00	$ 2,266,554.00		-
14	720.8	Postes de referencia - Corredor 2	und	6.00	377,759.00	$ 2,266,554.00		-
15	720.8	Postes de referencia - Corredor 3	und	5.00	377,759.00	$ 1,888,795.00		-
					SUB TOTAL	**6,421,903.00**	$	-
						TOTAL EJECUTADO	$	1,207,438,655.31

Tabla 19 Cantidades Ejecutadas Municipio de Cáchira

3.4.1.3. Actividades ambientales

El contrato de obra se encuentra suspendido.

3.4.1.4. Actividades Sociales

El contrato de obra se encuentra suspendido.

3.4.1.5. Actividades SST

El contrato de obra se encuentra suspendido.

3.4.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha no se han presentado ítem con actividades no previstas en el proyecto.

3.4.3. Estado de avance del proyecto

El presente contrato de obra se encuentra suspendido desde el 30/07/2024, debido al proceso investigativo del presunto hurto cibernético de las cuentas bancarias.

Etapa de Actualización Estudios y Diseños

El Contratista ya cuenta con los aprobados a los estudios y diseños.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- GIC-INVIAS-NTS-708-22 del 23-Jun-2023 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	- Entrega documento con MATICCES - CACHI – 045 -2022 del 22-Jun-23 - GIC-INVIAS-NTS-731-22 del 27-Jun-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- Entrega documento con MATICCES-CACHI-040-2022 del 16- Jun-23 - GIC-INVIAS-NTS-748-22 del 04-Jul-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Entrega documento con Oficio MATI-CACHI-056 Y 58-22 del 03-Ago-23

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- GIC-INVIAS-NTS-872-22 del 09-Ago-2023 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	- Entrega documento con Oficio MATI-CACHI-056 Y 58-22 del 03-Ago-23 - GIC-INVIAS-NTS-872-22 del 09-Ago-2023 - APROBADO
INFORME HIDRÁULICO	- GIC-INVIAS-NTS-727-22 del 27-Jun-22 - **APROBADO**

Etapa de Construcción

El presente contrato de obra se encuentra suspendido desde el 30/07/2024, debido al proceso investigativo del presunto hurto cibernético de las cuentas bancarias.

A continuación, se relacionan las cantidades de ejecución de placa huella a la fecha del presente informe.

MUNICIPIO	ALCANCE INCIAL PROYECTO	CORREDOR VIAL	EJECUTADO A LA FECHA	TOTAL, MUNICIPIO	CANTIDAD POR EJECUTAR
CACHIRA	633	CORREDOR 1: CACAOS - EL LUCERO - ALTO DE LA PAZ	54	54	579
	264	CORREDOR 2: LA CARRERA - EL CARBON	264	264	0
	566	CORREDOR 3: EL LLANO - LA CARAMBA	224.10	224.10	341.90
TOTAL	1.463		**TOTAL**	542.10	920.90

Tabla 21 Cantidades a la fecha ejecutadas

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 4 Avance Financiero Municipio de Cáchira

3.5. CONTRATO DE OBRA 252 DE 2022 – MUNICIPIO DE ABREGO

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	252 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL
Contratista:	CONSORCIO AD VÍAS
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	24 de noviembre de 2022
Valor Inicial:	$ 4.314.324.054,00 M/CTE
Adicción 1:	$ 179.688.569,00 M/CTE
Valor Total:	$ 4.494.012.623,00 M/CTE
Fecha de inicio:	16 de enero de 2023
Fecha de terminación inicial:	16 de septiembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	3 meses hasta el 15 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	5 meses hasta el 29 de junio de 2024
Fecha de terminación Prorroga 3:	3 meses hasta el 11 de noviembre de 2024
Suspensión 1:	14 de diciembre de 2023
Reinicio 1:	29 de enero de 2024
Suspensión 2:	28 de mayo de 2024
Reinicio 2:	11 de julio de 2024
Fecha Nueva de terminación:	11 de noviembre de 2024

Tabla 22 Condiciones para el contrato - Municipio de Abrego

3.5.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.5.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista tiene aprobados la totalidad de documentos de pre construcción, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el Contratista a corte del 31 de septiembre de 2024.

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o Observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-314-22 del 27-Feb-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-244-22 del 12-Feb-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-959-22 del 29-Ago-23
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-990-22 del 01-Sept-23
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-990-22 del 01-Sept-23
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-259-22 del 09-Feb-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-290-22 del 21-Feb-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-240-22 del 01-Feb-23
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-250-22 del 03-Feb-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-255-22 del 07-Feb-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1118-22 del 29-Sept-2023
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-278-22 del 17-Feb-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-635-22 del 08-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1237-22 del 26-Oct-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-373-22 del 15-Mar-23
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-373-22 del 15-Mar-23

Tabla 23 Estado Documentos pre construcción Municipio de Abrego

3.5.1.2. Actividades Técnicas

Dentro de las actividades desarrolladas durante el periodo de julio por parte del contratista se tiene:

A continuación, se presenta el resumen de cantidades ejecutadas a la fecha.

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL 1: SANTA - LUCIA Y DEL CORREO VIAL 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE ABREGO, NORTE DE SANTANDER						
No	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
CORREDOR 1: SANTA LUCIA - CANOAS					EJECUTADO A 26-SEPTIEMBRE-2024	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					$	1,752,862,690.330
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50,374.00	$ 135,458,439.00	2,699.90	$ 136,004,763.00
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 721,260.00	$ 511,745,326.00	757.21	$ 546,145,285.00
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,128.00	$ 521,881,063.00	63,071.31	$ 512,643,631.33
4	Sub - Base Granular clase C	m3	$ 150,062.00	$ 259,053,816.00	2,064.58	$ 309,815,004.00
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	$ 400,909.00	$ 106,889,385.00	261.76	$ 104,941,940.00
6	Sello de Juntas	m	$ 14,837.00	$ 146,506,473.00	9,659.10	$ 143,312,067.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					$	134,540,680
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50,374.00	$ 15,063,282.00	352.76	$ 17,769,932
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 721,260.00	$ 39,999,204.00	50.43	$ 36,373,142
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 35,653.00	$ 3,189,728.00	115.19	$ 4,106,869
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	$ 832,991.00	$ 34,985,622.00	42.00	$ 34,985,622
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	$ 534,825.00	$ 3,627,397.00	25.39	$ 13,579,207
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,128.00	$ 27,727,534.00	3,411.16	$ 27,725,908
CORREDOR 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					$	997,709,934
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50,374.00	$ 145,851,329.00	2,121.36	$ 106,861,389
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 749,647.00	$ 589,641,797.00	334.24	$ 250,562,013
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,128.00	$ 572,099,840.00	25,486.90	$ 207,157,523
4	Sub - Base Granular clase C	m3	$ 188,607.00	$ 350,791,532.00	1,409.63	$ 265,866,085
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	$ 441,176.00	$ 127,143,361.00	130.02	$ 57,361,704
6	Sello de Juntas	m	$ 14,837.00	$ 141,185,925.00	7,407.24	$ 109,901,220
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					$	107,486,146
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 50,374.00	$ 35,147,658.00	249.20	$ 12,553,201
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 780,529.00	$ 101,000,921.00	46.21	$ 36,068,245
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 35,653.00	$ 7,862,734.00	78.76	$ 2,808,030
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro in	m	$ 925,603.00	$ 90,709,094.00	32.00	$ 29,619,296
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	$ 590,380.00	$ 9,343,118.00	5.65	$ 3,335,647
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,128.00	$ 64,697,580.00	2,842.24	$ 23,101,727
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					$	2,266,554
13	Postes de referencia corredor1	und	377,759.00	$ 2,266,554	6.00	$ 2,266,554
14	Postes de referencia corredor 2	und	377,759.00	$ 3,777,590	-	$ -
ITEM NO PREVISTO					$	270,261,977
15	Transporte a distancia adicional a la contractual			$ 409,487,845.00	0.46	$ 270,261,977
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA	$	3,265,127,981

Tabla 24 Cantidades Ejecutadas Municipio de Abrego

Corredor 2 Brisas del Tarra - La Arenosa

- Se encuentran aprobados todos los Avance de entrega documental etapa Proconstrucción de estudios y diseños en el municipio de Abrego corredor 1 y 2.

- Se realiza actividad de corte, figurado y amarre de acero para vigas riostras y bordillos, tramo San Vicente.

- Se realiza en el tramo de San Juan la instalación de acero en placa huella, viga riostra, cunetas y bordillo, encofrado de huellas, cunetas y bordillos, vaciado de concreto de 21 MPa y 14 MPa con un avance de 140 m paño completo.

- Se da inicio al tramo de La Vega del Tigre con la construcción de una alcantarilla, perfilado de la vía, instalación y compactación de subbase.

- Se realizan mesas de trabajo junto con el contratista de obra con el fin de aclarar dudas en lo referente a los componentes sociales y ambientales.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.5.1.3. Actividades ambientales

El contratista no envió informe mensual del componente ambiental.

PROGRAMA DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL:

Proyecto 1: Conformación del grupo de Gestión Ambiental y Social. DAGA-1.1-01

Actividades ejecutadas:

1. El grupo de gestión socio ambiental conformado, viene adelantado y ejecutando diferentes actividades de importancia para el desarrollo satisfactorio de la gestión ambiental, brindando el cumplimiento a cada una de las actividades contempladas en el proceso constructivo, considerando las medidas de manejo respectivos para cada uno impactos derivados de las actividades de obra.
2. El grupo de gestión socio ambiental del Consorcio AD Vías cuenta con la participación de los profesionales relacionados en materia ambiental y social, el cual se describen a continuación:

PROFESIONAL	CARGO	CELULAR
Nallelyt Garay Guerrero	Trabajadora Social	310 2150679
Duay Fernando Lopez Ferizola	Profesional Ambiental	300 4347225
Claudia Liliana Rangel	Directora De Obra	321 3257189

Fuente: Contratista

3. Se realizo verificación de las capacitaciones, puntos de ecológicos, señalización y recepción de quejas, inquietudes, solicitudes y/o reclamos.
4. La gestión ambiental del contrato de obra mantuvo constante comunicación con la profesional de la gestión ambiental de la interventoría.
5. Se verifico la ejecución del programa de inspección de los equipos y maquinarías.

6. Se identificó y verificó el estado de los permisos ambientales para el desarrollo del contrato, denotado de la siguiente manera:

- La empresa Proveedora de los materiales de construcción para la ejecución del proyecto, cuenta con los permisos.

- Autorizaciones del uso de baños fijos para el tramo correspondiente.

- Suministro de agua.

- Predio para la disposición de residuos sólidos.

Indicador de gestión	Resultado	Cumplimiento	Registro
Vinculación laboral del equipo mínimo de profesionales para la supervisión e implementación de las medidas de manejo.	$\left(\frac{3}{3}\right) * 100$	100%	**Anexo 1**

Proyecto 2: Capacitación ambiental al personal en obra. DAGA –1.2 -02

Actividades ejecutadas: Se realizaron capacitaciones de sensibilización y concientización sobre temas ambientales al personal de trabajo en el tramo del San Vicente, con la finalidad de evitar acciones que puedan generar impactos negativos a la zona de influencia. A continuación, se describe por tramos la capacitaciones y charlas ejecutadas.



Fuente: Contratista

Tema	Fecha	Duración	Evidencia
Manejo integral de residuos líquidos, Material de excavación, residuos reciclables y basuras	03/09/2024	15 min	Anexo 2 Anexo 3. No 1
Manejo de materiales de construcción	05/09/2024	15 min	Anexo 2 Anexo 3. No 1
Manejo de equipos y maquinaria	10/09/2024	15 min	Anexo 2 Anexo 3. No 1
Capacitación sobre la Señalización de los frentes de obra	12/09/2024	15 min	Anexo 2 Anexo 3. No 1
Protección de Ecosistemas sensibles o de manejo especial	17/09/2024	15 min	Anexo 2 Anexo 3. No 1
Ahorro y uso eficiente de agua y energía	20/09/2024	15 min	Anexo 2 Anexo 3. No 1
Protección de fauna y flora	23/09/2024	15 min	Anexo 2 Anexo 3. No 1
PAGA y medidas de manejo ambiental	25/09/2024	15 min	Anexo 2 Anexo 3. No 1

Lugar de Ejecución			
San Juan - Vega del Tigre			
Indicador de gestión	**Resultado**	**Cumplimiento**	**Registro**
Taller Inducción	(3)x 100 3	100%	Anexo 4
Capacitaciones	(8)x 100 8	100%	Anexo 2 Anexo 3
Observaciones			

Proyecto 3: Cumplimiento de requerimientos legales. DAGA –1.3 -03

1. Partiendo de la complejidad del proyecto catalogada como media - baja, no se requiere licenciamiento, ni permisos para su desarrollo.

2. Se solicitaron a los proveedores de materiales de construcción los correspondientes permisos y certificados expedidos por las autoridades competentes:

Se solicitaron a los proveedores de materiales de construcción los correspondientes permisos y certificados expedidos por las autoridades competentes:

Proveedor	Permiso - Licencia	Observaciones
Concretos & Triturados Algodonal	Resolución 0595 del 2011. "Por la cual se otorga una licencia ambiental" por CORPONOR Resolución 0742 de 2017. "Por el cual se modifican las etapas contractuales dentro del contrato de concesión No. KJ6-15371", por la Agencia Nacional de Minería.	Vigentes

3. Se estableció con una vivienda cerca de la zona de trabajo una autorización para el uso del baño y bodega para el personal de trabajo.

Clase de permiso	Permiso - Licencia	Observaciones
Baño fijo	**SAN JUAN** Acta de permiso de uso de baño fijo en una propiedad: Sra. Mary Lucia Pacheco	Vigente **Anexo 5**
Bodega	**SAN JUAN** Acta de permiso de uso bodega: Sra. Sra. Mary Lucia Pacheco	Vigente **Anexo 6**

4. Se realizó en obra el almacenamiento en el centro de acopio temporal de los residuos sólidos generados en el periodo evaluado, a principio del mes de octubre se entregarán a la Unidad se Servicios Públicos de Abrego.

5. El suministro de agua para las actividades constructivas se realiza por medio de la Unidad de Servicios Públicos de Abrego, en el periodo reportado se realizó un consumo de once (11) metros cúbicos (ver anexo 7), la certificación se presentará una vez se realice la facturación y su respectivo pago.

6. Aun no se ha recibido respuesta por parte de la secretaria de planeación en la certificación del predio para la disposición de RCD, se reiteró nuevamente un oficio realizando la solicitud de certificación del uso del suelo del predio privado. (Ver anexo 9).

Lugar de Ejecución			
San Juan - Vega del Tigre			
Indicador de gestión	**Resultado**	**Cumplimiento**	**Registro**
Autorizaciones y/o permisos para el proyecto	4	80%	**Anexo 5, 6, 8 y 12**
Observaciones			
Los certificados de agua y entrega de residuos sólidos se entregan a principio del mes de octubre una vez se realice la facturación y pago.			

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Proyecto 1: Manejo Integral de Materiales de Construcción PAC 2.1-04

Acciones ejecutadas:

En el periodo reportado se realizó suministro de materiales de construcción, el cual fue dispuesto a un costado de la vía extendido en forma de cordón con la finalidad de no realizar obstrucción del paso.

El material de construcción fue cubierto con plástico para evitar el aporte de este a las fuentes hídricas o escorrentías.



Fuente Contratista

Las volquetas son debidamente carpadas para minimizar las emisiones de material particulado desde los vehículos.

Se cuenta con un kit antiderrame en el frente de obra de San Juan - Vega del Tigre.

Durante la manipulación del cemento y la preparación de concreto, el personal utiliza de manera adecuada los elementos de protección personal, para evitar lesiones por contacto

Lugar de Ejecución			
San Juan - Vega del Tigre			
Indicador de gestión	**Resultado**	**Cumplimiento**	**Registro**
Condiciones de almacenamiento, confinamiento, demarcación y señalización de los materiales	2	100%	**Anexo 3**
Condiciones de la realización de mezclas de concreto en obra (MC)	2	100%	**Anexo 3**
Campañas de sensibilización ambiental y capacitación sobre el tema (CSA)	1	100%	**Anexo 2**
Observaciones			
Ninguno			

Proyecto 3: Señalización frentes de obras y sitios temporales, PAC-2.3-06

Actividades ejecutadas: - Se realizó la señalización del frente de obra (Anexo 4. Registro No.4), esto permitiendo identificar la zona de trabajo para el personal como también para los transeúntes, envidando inconvenientes y accidentes, de igual se inspecciono (Anexo 6).

- Se revisó que las señales estén limpias y en buen estado.

- No se requirió señalizar accesos temporales a viviendas.







Fuente Contratista

-Se revisó que las señales estén limpias y en buen estado.

- No se requirió señalizar accesos temporales a viviendas.

Lugar de Ejecución			
San Juan - Vega del Tigre			
Indicador de gestión	**Resultado**	**Cumplimiento**	**Registro**
Señalización y demarcación propuesta	3	100%	**Anexo 3. Registro No.4**
Observaciones			
Ninguna			

Proyecto 4: Manejo y disposición final de escombros y lodos, PAC- 2.4- 07

Actividades ejecutadas: En el periodo evaluado se generó la cantidad total de 924.995 m3 de material de excavación (**Anexo 7**), de los cuales:

Materia de Excavación	Cantidad (m3)	Lugar
Reutilizado	8,4	Frente de obra
Donado	0	Vereda del Chorro, Sr Miguel.
Disposición final	0	
TOTAL	8,4	



Fuente contratista

Lugar de Ejecución			
San Juan - Vega del Tigre			
Indicador de gestión	**Resultado**	**Cumplimiento**	**Registro**
Autorizaciones y/o permisos vigentes de las zonas de disposición de materiales (AERCD)	0	-	En el periodo no se requirió
Observaciones			
En el periodo reportado se reutilizo todo el material de excavación, el cual fue requerido para el mejoramiento del estado de la vía, debido al proceso de erosión y lluvias.			

Proyecto 5: Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales PAC-2.5-08

Actividades ejecutadas: En el periodo evaluado se verificaron la instalación del punto ecológico, conformado por tres tipos de canecas, identificadas y con sus respectivas bolsas, en los cuales se realiza la separación en la fuente de cada residuo solidos generado en el proyecto.



Fuente Contratista

Almacenamiento y entrega

Durante el periodo reportado se realizó el almacenamiento en el centro de acopio temporal de residuos sólidos, con su respectiva señalización y colores de bolsas.

Se realizará la entrega de los residuos una vez la cantidad sea la necesaria para la entrega a la Unidad de Servicios Públicos de Ábrego.

Tramo	Tipo de residuos	Cantidad (kg)	Color
Esperancita	No aprovechables	0,2	Negro
	Aprovechables	0	Blanco
	Orgánico	0	Verde
	Aprovechables	8,9	Rojo

Indicador de gestión	Resultado	Cumplimiento	Registro
Autorización de los poseedores y/o propietarios de los predios donde se va a disponer el material (APDM)	1	100%	**Anexo 6**
Implementación de programas de separación, reutilización – reducción de residuos (PRRR))	1	100%	**Anexo 2** **Anexo 3**
Observaciones			
Ninguna			

PROGRAMA DE GESTIÓN HÍDRICA

Proyecto 1: Manejo de aguas superficiales, PGH 3.1-09.

Actividades ejecutadas: Para el agua de uso industrial, se está comprando en agua en carrotanque a la empresa, Unidad de Servicios Públicos, cuenta con los permisos pertinentes para dicha actividad.

Proyecto 2: Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales, PGH-3.2-10

Actividades ejecutadas:

1. Se prohibió la disposición de residuos sobre cuerpos de agua durante el periodo.
2. Se prohibió el lavado de equipos y maquinaria en cuerpos de agua durante el periodo.

3. No se dispuso en corrientes hídricas, ni sus rondas de algún tipo de residuo industrial como solventes, aceites usados, pinturas, aditivos, entre otros

4. Para cubrir las necesidades fisiológicas del personal durante el mes, se utilizó el baño del predio del área de influencia directa (AID).

5. Se realizó las inspecciones del baño fijo.



Fuente: Contratista

Recomendaciones generales

6. Se prohibió el lavado de equipos y maquinaria en cuerpos de agua durante el periodo.

7. Se prohibió durante el periodo los vertimientos de aceites usados sobre cuerpos de agua, estos residuos generados durante el mantenimiento de vehículos y maquinaria se clasifican como peligrosos.

8. Durante el periodo no se presentaron derrames.

Indicador de gestión	Resultado	Cumplimiento	Registro
Uso de baños	$\frac{1}{1} * 100$	100%	**Anexo 3 y 5**
Derrames	$\frac{0}{0} * 100$	100%	-
Observaciones			
Ninguna			

PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Subprograma 3: protección de ecosistemas estratégicos o sostenibles

Actividades ejecutadas:

1. El área de desarrollo de las actividades de construcción no presenta áreas protección de ecosistemas estratégicos o sostenibles.

2. Se realizaron capacitación referente a fauna silvestre de la zona.

3. Se realizo la verificación diaria de especies presentes en la zona de ejecución de las labores.

Lugar de Ejecución			
San Juan - Vega del Tigre			
Indicador de gestión	**Resultado**	**Cumplimiento**	**Registro**
Capacitación y sensibilización en aspectos ambientales dirigido a los trabajadores (CSA)	1	100%	**Anexo 2** **Anexo 3**
Observaciones			
Ninguna			

PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Proyecto 3: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos PMT 5.2-17

Actividades ejecutadas:

1. En el mes reportado no se utilizó la mezcladora.

2. Se realizaron los correspondientes preoperacionales a l maquinaria y equipos utilizados en obra.



3. El frente de obra cuenta con kit antiderrames, con material absorbente, toallas, EPP, desengrasante, bolsas color rojo, masilla, recogedor y escobilla.
4. Se cuenta con la política de no alcoholismo, drogas, ni tabaquismo.

5. El lavado, reparación y mantenimiento correctivo de la maquinaría, vehículo se realizan en centros autorizados para tal fin.

Lugar de Ejecución			
San Juan - Vega del Tigre			
Indicador de gestión	**Resultado**	**Cumplimiento**	**Registro**
Mantenimientos	$\left(\frac{D}{-}\right) * 100$	100%	-
Observaciones			
Ninguna			

3.5.1.4. Actividades Sociales

PROGRAMA 6: GESTIÓN SOCIAL

Sub- Programa 1: Mano de obra Contratada con enfoque de género, de derechos y deferencial.

Objetivo: El proyecto de contratación de mano de obra propende por el mejoramiento de las condiciones de vida de la población del área de influencia, al generar oportunidades

laborales vinculando mano de obra local para la ejecución de las diferentes actividades del mismo. Con ello, se fomenta la participación laboral del personal del área de influencia, de manera que permita contar con el recurso humano disponible, que cumpla los perfiles laborales definidos y requeridos para las actividades de construcción del proyecto.

Adicionalmente la inclusión de mano de obra territorial de hombres y mujeres en igualdad de condiciones que hagan parte de grupos vulnerables, como mujeres y/o personas con discapacidad, o con identidades diversas de género.

Implementación: A continuación, se relaciona el personal contratado en el periodo del presente informe.

Personal contratado de manera directa con el consorcio ad vías a la fecha del presente informe es el siguiente:

ITEM	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	CONTRATISTA
1	37.334.004	RANGEL PACHECO CLAUDIA	DIRECTOR	CONSORCIO AD VÍAS
2	1.094.322.102	CAICEDO LOPEZ ALBET	RESIDENTE	CONSORCIO AD VÍAS
3	88.283.556	CONTRERAS BACCA JAIRO	AYUDANTE	CONSORCIO AD VÍAS
4	1.979.240	QUINTERO ROPERO JAIRO ANTONIO	AYUDANTE	CONSORCIO AD VÍAS
5	1.091.593.599	CONTRERAS CAÑIZAREZ ALEXANDER	AYUDANTE	CONSORCIO AD VÍAS

6	1.007.436.412	ANGARITA PACHECO DANIEL FERNANDO	OFICIAL	CONSORCIO AD VÍAS
7	88.283.204	ANGARITA LUIS FERNANDO	MAESTRO	CONSORCIO AD VÍAS
8	1.091.596.583	QUINTERO CONTRERAS YERLINSON	AYUDANTE	CONSORCIO AD VÍAS
9	1.126.249.231	RIVERA SANJUAN EDUARDO MANUEL	AYUDANTE	CONSORCIO AD VÍAS
10	9.716.514	QUINTERO ROPERO JESÚS EVELIO	AYUDANTE	CONSORCIO AD VÍAS
11	1.091.810.727	RODRÍGUEZ ALVERNIA DAIRO	AYUDANTE	CONSORCIO AD VÍAS
12	1.091.596.126	RODRÍGUEZ ALVERNIA LEIDER	AYUDANTE	CONSORCIO AD VÍAS

Número de personal contratada del Área de Influencia Directa = 9

Número de Personal contratado Foráneos (Del Área de Influencia Indirecta) =3 Total de trabajadores Vinculados al proyecto =12

Vinculación = (MO de la región contratada/ Total MO proyecto) * 100

Vinculación = (9/12) *100 Vinculación= 75 %

PROGRAMA 7: COMUNIDADES ÉTNICAS, PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO Y SITIOS DE INTERÉS SOCIOCULTURAL

Sub- Programa 4: Acompañamiento al desarrollo y cumplimiento de la consulta previa, libre e informada con comunidades étnicas.

Objetivo: Verificar el cumplimiento a las directrices establecidas por el Ministerio del Interior y la Autoridad Nacional de consulta previa, en caso que se determine la procedencia y oportunidad de la consulta previa en el marco del proyecto.

Implementación: El CONSORCIO AD VIAS realizo radicación ante el ministerio del interior de la consulta previa, mediante los siguientes oficios:

- OFC-CADV-GIC-043-2023 de fecha 27 de marzo del 2023.
- Oficio OFC-CADV-GIC-089-2023 de fecha 09 de junio del 2023 observaciones enviadas por el ministerio del interior.
- Oficio OFC-CADV-GIC-132-2023 de fecha 31 de agosto del 2023.

Se cuenta a la fecha del presente informe con la resolución emitida por parte del Ministerio del Interior RESOLUCIÓN NÚMERO ST-0281 DE 14 MAR 2024.

Se anexa la Resolución emitida por el Ministerio Ver ANEXO No 1 RESOLUCIÓN No ST-0281 DE 14 MAR 2024.

Sub- Programa 5: Gobernanza

Implementación: se verifico la inclusión de organizaciones sociales e institucionales en las diferentes fases del proyecto para lo cual el proyecto incluye a miembros de la Junta de acción comunal de la zona del proyecto para realizar las actividades constructivas del proyecto.

Indicadores:

Vinculación=(número de organizaciones convocadas desde etapas tempranas del proyecto/ número de organizaciones existentes en el área de influencia del proyecto de la región)*100

Vinculación = (1/1) *100 Vinculación= 100%

PROGRAMA 10: PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL

Sub- Programa 1: Atención a la comunidad

Objetivo: Brindar información y respuesta oportuna a las solicitudes, quejas y reclamos de la comunidad del área de influencia del proyecto, para generar confianza evitando rechazo por desconocimiento de los beneficios del proyecto.

Implementación: se estableció en la Oficina del CONSORCIO AD VÍAS (edificio primavera imperial apto 101, Ocaña, Norte de Santander.) un punto de atención al usuario, así mismo en el Campamento (Obra frente San Vicente – Corredor 2) .

En dichos puntos de información se dispone la siguiente información:


Contrato: 252 de 2022

Objeto: “Mejoramiento de vías rurales en el municipio de Ábrego departamento de Norte de Santander del programa Colombia rural-nacional”

Contratista: consorcio AD VÍAS

Correo electrónico: internoadvias@gmail.com Teléfono: 3102150679

Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. – 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. – 5:00 p.m.



Punto de atención OFICINA CONSORCIO AD VIAS,
Dirección: edificio primavera imperial apto101, Br. Buenos Aires, Ocaña, Norte de Santander.

Horario de atención:

lunes a viernes de 8:00 a 12:00p.m. 2:00 – 5:00 p.m.

Se cuenta con formatos para realizar el seguimiento de cualquier queja o reclamo y así llevar el seguimiento a las posibles soluciones o pasos a seguir. A continuación, se relaciona dicho formato: (se anexa el los presentes formatos que hacen parte de este programa). Así mismo se instaló un buzón de sugerencia y cartelera informativa en el frente de obra San Vicente.

Ver ANEXO 2. FORMATOS PROGRAMA – BUZÓN DE SUGERENCIA QUEJAS O RECLAMOS.







Indicadores:

En el presente periodo no se presentaron quejas en el buzón de sugerencia Cierres PQRS=(PQRS cerradas/ PQRS presentadas) *100

Cierres PQRS = 100 (No se presentaron durante el periodo)

Sub programa 2: información y divulgación

Objetivo: El proyecto de Información y divulgación es un mecanismo de interrelación con los diferentes actores sociales del área de influencia, a partir del cual, se diseñan e implementan diversas estrategias de comunicación comunitaria y social masiva, que apuntan al posicionamiento del Proyecto y a un ambiente favorable de información y aceptación en la comunidad que coadyuva al menor impacto social posible y desarrollo normal de la obra.

Implementación: el CONSORCIO AD VÍAS instalo unas carteleras informativas ubicadas en la alcaldía y en el frente de obra con el fin de promover la participación de la comunidad en los canales dispuestos para responder cualquier tipo de solicitud. ANEXO 3- PIEZAS

INFORMATIVAS (CARTELERA – VOLANTES), REGISTRO FOTOGRÁFICO, REGISTRO DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.

Durante el periodo del presente informe se llevó a cabo la información y divulgación mediante volantes informativos:

SE INFORMA A LA COMUNIDAD DE LA VEREDA SAN VICENTE QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA HA FINALIZADO. EL CONSORCIO AGRADECE SU COLABORACIÓN PARA NO TRANSITAR HASTA QUE SEA HABILITADA, SE INFORMARÁ CUANDO SERA PUESTA EN SERVICIO Y ASI GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA OBRA.




CONSORCIO AD VÍAS


CONSORCIO AD VÍAS
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
TRAMO SAN JUAN
SE INFORMA A LA COMUNIDAD DE LA VEREDA SAN JUAN Y COMUNIDADES ALEDAÑAS, SE ESTÁ LLEVANDO A CABO LA CONSTRUCCION DEL TRAMO DE PLACA HUELLA POR LO CUAL LA VIA SE ENCUENTRA CERRADA EN SU TOTALIDAD SE AGRADECE SU COMPRENSION Y TOMAR LOS DESVIOS DISPUESTOS PARA LA CIRCULACION DE LOS VEHICULOS





Fuente: Contratista

Registro de información y divulgación



CONSORCIO AD VÍAS

ACTA DE REGISTRO

SUB-PROGRAMA 3: Cultura vial y participación comunitaria.

Objetivo: El proyecto de Cultura Vial y Participación Comunitaria corresponde a un conjunto de medidas enfocadas a prevenir y mitigar el impacto de alteración de la movilidad

peatonal y vehicular con el aumento del tráfico durante la etapa de construcción del proyecto.

Implementación: Se mantiene implementado en la obra la instalación de señales preventivas e informativas que permitan mantener a la comunidad aledaña al proyecto informada de las vías en intervención.

En este periodo se realizó una capacitación con los trabajadores en el tema de tipos de señales de tránsito para recalcar en la importancia de este tema en la buena ejecución de las actividades, lo anterior es con el fin de generar una mayor comprensión en el tema vial en los nuevos frentes de trabajo.

SEÑALES UBICADAS EN OBRA



Fuente: Contratista

Indicador:

Acercamiento= (reuniones realizadas / reuniones convocadas) *100 Acercamiento= (1/1)*100

Acercamiento= 100%

Nota: la capacitación realizada corresponde al frente de obra del tramo San Juan.



SUB-PROGRAMA 4: Inclusión social con perspectiva de género y de transversalización.

Objetivo: Verificar la aplicación del enfoque diferencial, de género y de derechos en las distintas etapas de los proyectos, con el fin de reducir las barreras y brechas existentes para las personas, especialmente para las mujeres y personas con discapacidad.

Implementación:

Verificación de alianzas orientadas a la capacitación y sensibilización para la prevención de violencias contra las poblaciones diversas, personas con discapacidad y sobre nuevas masculinidades, lo cual se implementó mediante una capacitación con los trabajadores.

Indicadores:

Capacitaciones= (número de trabajadores capacitados en prevención de violencia y acoso/ número total de trabajadores de proyecto) *100

Capacitaciones= (7/7) *100 Capacitaciones=100%

Nota: la capacitación realizada corresponde al frente de obra del tramo San Juan.



- Durante el periodo se implementaron los 7 programas que conforman el proyecto de objeto MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.”

- Socializar con la comunidad la importancia del buzón de sugerencias y promover su uso como mecanismo de participación ciudadana. Así mismo generar espacios que promuevan la información activa durante la ejecución de la obra para que la comunidad participe activamente de los espacios dispuestos para este fin.

- Promover entre la comunidad el ánimo de partición ciudadana, haciendo uso activo de los mecanismos directamente relacionados para este fin, como el tema de los buzones, atención de PQR, reuniones extraordinarias y demás, ya que esto nos permite conocer de manera directa sus conformidades e inconformidades para brindar un acompañamiento oportuno en cada situación.

- Se cuenta por parte del l Ministerio del Interior con la resolución No ST – 0281 del 14 de marzo del 2024 acerca de la consulta previa donde se puede verificar:

Que no procede la consulta previa con Comunidades Indígenas, para el proyecto: "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL", localizado en jurisdicción del municipio de Ábrego, en el departamento de Norte de Santander, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

Que no procede la consulta previa con Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, para el proyecto: "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL

PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL", localizado en jurisdicción del municipio de Ábrego, en el departamento de Norte de Santander, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

Que no procede la consulta previa con Comunidades Rom, para el proyecto: "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL", localizado en jurisdicción del municipio de Ábrego, en el departamento de Norte de Santander, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

Que la información sobre la cual se expide la presente resolución aplica específicamente para las características técnicas y coordenadas relacionadas y entregadas por el solicitante mediante el oficio con radicado 2024-1-002421-006797

274387 del 01 de febrero de 2024, para el proyecto: "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL", localizado en jurisdicción del municipio de

Ábrego, en el departamento de Norte de Santander, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto.

El INVIAS emite la APROBACIÓN del PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL PAGA V3, mediante comunicado N°2023S-VBOG-032474, presentado por el contratista en los componentes ambiental y social.

Se le solicita al contratista enviar la documentación inicial:

1. La documentación inicial

2. Diligenciar los formatos y enviar el documento PAGA.

3.. Las actas de vecindad (Inicio y cierre de obra) y levantamiento de veedurías.

4. Las evidencias fotográficas.

5. Los informes mensuales durante la ejecución de la obra.

6. Informes Trimestrales con sus debidos anexos,

7. Anexos

La interventoría recibe el informe mensual del mes de septiembre por parte del contratista

Actividades SST

El presente contrato está suspendido, por lo tanto, las actividades de obra no se están ejecutando:

1. **Contratación del personal**

Registra el ingreso de personal y sus respectivos exámenes médicos ocupacionales.

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
1	RANGEL PACHECO CLAUDIA	DIRECTOR	37.334.004	-	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
2	CAICEDO LOPEZ ALBET YANIR	RESIDENTE	1.094.322.102	-	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
3	ANGARITA LUIS FERNANDO	MAESTRO	88.283.204		ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
4	ANGARITA PACHECO DANIEL FERNANDO	OFICIAL	1.007.436.412		ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
5	CONTRERAS BACCA JAIRO	OBRERO	88.283.556		ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
6	QUINTERO ROPERO JAIRO ANTONIO	OBRERO	1.979240		ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
7	CONTRERAS CAÑIZAREZ ALEXANDER	OBRERO	1.091.593.599		ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
8	RODRIGUEZ ALVERNIA LEIDER	OBRERO	1.091.596.126		13/09/2024	CONSORCIO AD VÍAS
9	RODRIGUEZ ALVERNIA DAIRO	OBRERO	1.091.810.727		13/09/2024	CONSORCIO AD VÍAS
10	QUINTERO CONTRERAS YERLINSON	OBRERO	1.091.596.583	18/09/2024	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS
11	RIVERA SANJUAN	OBRERO	1.126.249.231	25/09/2024	ACTIVO	CONSORCIO AD VÍAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
	EDUARDO MANUEL					
12	QUINTERO ROPERO JESUS EVELIO	OBRERO	9.716.514	18/09/2024	20/09/2024	CONSORCIO AD VÍAS

2. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no se registran trabajadores con incapacidad.

3. Exámenes de ingreso

En el periodo no se presentó ingreso del personal

4. Procedimiento de trabajos seguros

Se registran actividades con maquinaria, y actividades constructivas.

5. Dotación elementos de Protección Personal

Para el periodo del presente informe no se registran entregas de elementos de protección personal.

6. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental de la maquinaria previo al inicio y durante la ejecución de las obras, las obras que en estos momentos tienen trabajo con maquinaria y volquetas para transporte de material.



Fotografía 30 Entregas de EPP - Abrego

7. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se realizaron las inspecciones requeridas y se realizó la verificación de las condiciones en las que se encuentran.



Fotografía 31 Equipos de Emergencia Municipio de Abrego

1. Estadísticas SST

Durante este periodo no se presentaron incidentes en la ejecución del proyecto, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de septiembre de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
CONSORCIO AD VÍAS	0	0	0

2. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de septiembre 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
CONSORCIO AD VÍAS	2	16

3. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se cuenta con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
CONSORCIO AD VÍAS	septiembre	0



Fotografía 32 Equipos de Emergencia Municipio de Abrego

3.5.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha se ha presentado ítem con actividad no prevista en el proyecto la cual es:

- Sobre acarreos por un valor $409,487.845 a razón de:

*"(...) Desde la firma del convenio en referencia, la entidad territorial municipio de Abrego N.S ha adelantado acciones en búsqueda de fuentes de material de cantera y de arrastre sobre los cauces o lechos de los rios aledaños al proyecto, en especial al corredor 2, encontrando calidad en la deficiente calidad del material en posibles canteras y dejando como ùnica alternativa el material del arrastre sobre el cauce del rio El Tarra; fuente hidrica que desde el mes de noviembre del año anterior (2022) se encuentra altamente contaminada a raiz de movimientos de remoción en masa presentados aguas arriba en limites con el municipio de Villa Caro N.S y que ha ocasionado altas afectaciones ambientales de flora y fauna; situación que a la fecha imposibilita cualquier tipo de acceso y extracción, asi como trámite de licenciamiento ambiental y que **deja como única alternativa el acarreo de material desde la planta con permisos ambientales y legales vigentes**.(...)" (negrilla y subrayado fuera de texto original)*

3.5.3. Estado de avance del proyecto

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.5.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

A la fecha el Contratista ya tiene aprobados los Estudios y Diseños del corredor 1; dentro de los cuales quedaron con algunas observaciones de forma el componente de Topografía, Diseño Geométrico, Diseño de Pavimentos para lo cual se espera sean subsanados para revisión y aprobación definitiva de la Interventoría. En cuanto al Corredor 2, se tiene aprobado el componente Estructural e Hidráulico y, los componentes de Diseño de Pavimentos, Diseño Geométrico y Topografía aprobado con observaciones.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- GIC-INVIAS-NTS-797-22 del 17-Jul-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	- Entrega con correo electrónico del 04-Feb-23 - MESA DE TRABAJO 06-02-2023 - Entrega con OFC-CADV-GIC-012-2023 del 15-Feb-23 - CORREDOR 1, T 1, 2, 3, 4 - GIC-INVIAS-NTS-276-22 del 17-Feb-23 - **OBSERVACIONES** - Entrega con OFC-CADV-GIC-019-2023 del 22-Feb-23 - CORREDOR 1, T 1, 2, 3, 4 - GIC-INVIAS-NTS-311-22 del 24-Feb-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 1** - Entrega con OFC-CADV-GIC-022-2023 del 25-Feb-23 - CORREDOR 2 - Entrega con OFC-CADV-GIC-027-2023 del 03-Mar-23 - CORREDOR 2 - Entrega con OFC-CADV-GIC-026-2023 del 03-Mar-23 - CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-331-22 del 06-Mar-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 2** - GIC-INVIAS-NTS-353-22 del 10-Mar-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 1** - Entrega con OFC-CADV-GIC-033-2023 del 14-Mar-23 - CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-383-22 del 16-Mar-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 1** - Entrega con OFC-CADV-GIC-034-2023 del 21-Mar-23 - CORREDOR 2 - Entrega con OFC-CADV-GIC-039-2023 del 22-Mar-23 - CORREDOR 1

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- GIC-INVIAS-NTS-402-22 del 24-Mar-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 2** - GIC-INVIAS-NTS-409-22 del 27-Mar-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-078-2023 del 24-May-2023 -CORREDOR 2 - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-077-2023 del 24-May-2023 -CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-583-22 del 26-May-2023 - **OBSERVACIONES** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-137-2023 del 18-Sep-2023 -CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-1102-22 del 25-Sept-23 - **OBSERVACIONES** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-153-2023 del 19-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1214-22 del 20-Oct-23 - **APROBADO CORREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-006-2024 del 31-Ene-2024 -CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-220-24 del 06-Feb-24 - **OBSERVACIONES** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-039-2024 del 28-Mayo-2024 - **PLANOS RÉCORDS** - GIC-INVIAS-NTS-863-24 del 07-Jun-24 - **OBSERVADO PLANOS RÉCORDS** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-044-2024 del 19-Jun-2024 - **PLANOS RÉCORDS**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-649-22 del 09-Jun-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 1 (corredor 1 y 2)** - GIC-INVIAS-NTS-778-22 del 11-Jul-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 2**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-014-2023 del 17-Feb-23 CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-296-22 del 22-Feb-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-017-2023 del 22-Feb-23 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-345-22 del 08-Mar-23 - **OBSERVACIONES CORREDOR 2** - GIC-INVIAS-NTS-797-22 del 17-Jul-23 - **OBSERVACIONES - CONCEPTO DE LOS TALUDES**
INFORME ESTRUCTURAL	- Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-025-2023 del 02-Mar-23

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- GIC-INVIAS-NTS-323-22 del 03-Mar-23 - **APROBADO COOREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-074-2023 del 18-May-2023 -CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-574-22 del 25-May-23 - **APROBADO COOREDOR 2** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-139-2023 del 18-Sept-23 solicitud alcantarilla EL CHORRO 1-2 - GIC-INVIAS-NTS-460-22 del 25-Sept-23 **OBSERVACIONES** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-140-2023 del 22-Sept-23 solicitud alcantarilla EL CHORRO 1-2 - GIC-INVIAS-NTS-1109-22 del 25-Sept-23 **APROBADO CON OBSERVACIONES CHORRO 1 Y 2**
INFORME HIDRÁULICO	- GIC-INVIAS-NTS-413-22 del 29-Mar-23 - **APROBADO COOREDOR 1** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-049-2023 del 04-Abr-23 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-454-22 del 18-Abr-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES COOREDOR 2** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-054-2023 del 18-Abr-23 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-464-22 del 24-Abr-23 - **APROBADO CORREDOR 2** - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-099-2023 del 30-Jun-23 solicitud alcantarilla PR7+410 La Yee - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-110-2023 del 04-Sept-23 solicitud alcantarilla PR7+410 La Yee - GIC-INVIAS-NTS-904-22 del 15-Ago-23 OBSERVACIONES ALCANTARILLA PR 7+410 - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-128-2023 del 04-Sept-23 solicitud alcantarilla PR7+410 La Yee - Entrega con comunicado OFC-CADV-GIC-139-2023 del 18-Sept-23 solicitud alcantarilla El Chorro 1-2

Tabla 25 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Abrego

Etapa de Construcción

En el presente periodo el contratista continúa realizando actividades en el CORREDOR 2 BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA para la construcción de dos alcantarillas en el Tramo de San Juan, en el tramo de San Vicente seguirá con la ejecución de la placa huella.

A continuación, se relacionan las cantidades de ejecución de placa huella a la fecha del presente informe.

MUNICIPIO	ALCANCE INCIAL PROYECTO	CORREDOR VIAL	EJECUTADO A LA FECHA	TOTAL, MUNICIPIO	CANTIDAD POR EJECUTAR
ABREGO	2401.35	CORREDOR 1 VEREDA SANTA LUCIA - CANOAS	1150	1705	686.35
		CORREDOR 2 VEREDA	555		

Tabla 26 Cantidades a la fecha ejecutadas

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 5 Avance Financiero Municipio de Abrego

A fecha del presente informe se tiene un avance ejecutado de obra de $3.302.364.977,25 frente a un avance programado de $2.163.646.594,41.

4.6 CONTRATO DE OBRA LP-004 DE 2022 – MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	LP-004 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELÉN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.
Contratista:	CONSORCIO LA PLAYA 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	27 de enero de 2023
Valor Inicial:	$ 2.203.091.392,21 M/CTE
Adicional No. 1:	$ 65.529.031,39 M/CTE
Valor total:	$ 2.268.620.424,00 M/CTE
Fecha de inicio:	06 de marzo de 2023
Fecha de terminación inicial:	06 de septiembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	3.5 meses hasta el 21 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	4 meses hasta el 18 de abril de 2024
Fecha de terminación Prorroga 3:	1.5 meses hasta el 02 de junio de 2024
Fecha de terminación Prorroga 4:	01 meses hasta el 06 de julio de 2024
Fecha de terminación Prorroga 5:	01 meses hasta el 06 de agosto de 2024
Fecha de Suspensión 1:	31 de julio de 2024
Fecha de Reinicio 1:	19 de agosto de 2024
Fecha de terminación Final:	26 de agosto de 2024

Tabla 27 Condiciones del contrato - Municipio de La Playa

3.6.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, una vez se ejecutó a cabalidad el 100% del proyecto.

3.6.1.1 Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra al día con los documentos de pre construcción a continuación, se presenta el estado de los documentos de presentados por el contratista a corte del 30 de agosto de 2024:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-433-22 del 10-Abr-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-435-22 del 10-Abr-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-580-24 del 15-Mar-24
Programa de Obra	Aprobado	Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-053-2024 del 06-07-2024 (Prorroga 5) GIC-INVIAS-NTS-1012-24 del 09-Jul-24 - **APROBADO PRORROGA**
Flujo de Caja	Aprobado	Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-053-2024 del 06-07-2024 (Prorroga 5) GIC-INVIAS-NTS-1012-24 del 09-Jul-24 - **APROBADO PRORROGA**
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-365-22 del 14-Mar-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-366-22 del 14-Mar-23
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-386-22 del 17-Mar-23
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-367-22 del 14-Mar-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-370-22 del 14-Mar-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1165-22 del 11-Oct-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-434-22 del 10-Abr-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-636-22 del 08-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-427-22 del 03-Abr-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-473-22 del 28-Abr-23 OFC-CLP-GIC-028-2023 del 25-May-2023 – Entrega documentación

Tabla 28 Estado Documentos pre construcción Municipio de La Playa

3.6.1.2. Actividades Técnicas

El contrato se encuentra en proceso de liquidación.





A continuación, se presenta el resumen de cantidades ejecutadas a la fecha.

MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMLENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	VALOR UNITARIO	EJECUTADO	VALOR EJECUTADO 31/07/2024
		GENERAL 2018	PARTICULAR					
				CORREDOR 1: LLANO GRANDE - SAN PEDRO				
				CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 800 MTS **$ 1,076,212,491.85**				
1	600.1.1	600.1.2.1		Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 44,400	1601.64	$ 71,112,816
2	630.4	630.4.1		Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 775,000	491.70	$ 381,067,500
3	640.1	640		Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,020	41842.52	$ 335,577,010
4	320.3	320.3.2		Sub - Base Granular clase C	m3	$ 201,000	1003.73	$ 201,749,730
5	630.7	630.7		Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	$ 420,000	67.37	$ 28,295,400
6		410.1	410.1P	Sello de Juntas	m	$ 13,200	4560.94	$ 60,204,408
				CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (2) UND **$ 40,260,415.12**				
7	600.1.1	600.1.2.1		Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 44,400	99.68	$ 4,425,792
8	630.4	630.4.1		Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 775,000	18.49	$ 14,329,750
9			610.1P	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 30,000	31.51	$ 945,300
10	661.2			Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	$ 850,000	12.00	$ 10,200,000
11	630.4	630.4		Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	$ 550,000	2.26	$ 1,243,000
12	640.1	640		Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,020	1137.12	$ 9,119,702
				CORREDOR 2: ESPERANZA - ESPERANCITA - CLAVELLINOS				
				CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 600 MTS **$ 954,963,397.86**				
1	600.1.1-2	600.1.2.1		Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 44,400	1376.63	$ 61,122,372
2	630.4 - 2	630.4.1		Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 775,000	446.65	$ 346,153,750
3	640.1-2	640		Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,020	36584.20	$ 293,405,284
4	320.3-2	320.3.2		Sub - Base Granular clase C	m3	$ 201,000	922.69	$ 185,460,690
5	630.7-2	630.7		Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	$ 420,000	49.44	$ 20,764,800
6		410.1	410.1P	Sello de Juntas	m	$ 13,200	3647.24	$ 48,143,568
				CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (3) UND **$ 71,550,425.99**				
7	600.1.1	600.1.2.1		Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	$ 44,400	164.17	$ 7,289,148
8	630.4 - 3	630.4.1		Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 775,000	32.17	$ 24,931,750
9			610.1P	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	$ 30,000	63.70	$ 1,911,000
10	661.2-2			Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	$ 850,000	18.00	$ 15,300,000
11	630.4	630.4		Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	$ 550,000	3.64	$ 2,002,000
12	640.1	640		Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	$ 8,020	2180.61	$ 17,488,492
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD **$ 4,550,000**				
13	720.8		720.8P	Postes de referencia corredor1	und	$ 350,000	7.00	$ 2,450,000
14	720.8		720.8P	Postes de referencia corredor 2	und	$ 350,000	6.00	$ 2,100,000
				ITEMS NO PREVISTO: **$ 94,850,758**			0.00	$ -
	900.2.8			Transporte a distancia adicional a la contractual	gl	$ 57,577,010	0.85	$ 48,940,459
	N.P 1			Suministro E Instalación De Tubería Pvc 6" Drenaje Sin Filtro	ML	$ 46,361	115.66	$ 5,362,113
	N.P 2			Construcción De Filtro A Cualquier Profundidad Con Material Filtrante Según Norma Invias, Sin Excavación, Incluye Geotextil Nt 2000	ML	$ 275,909	115.66	$ 31,911,635
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)	**$**	**2,242,387,489**	**$**	**2,233,007,469**

Tabla 29 Cantidades Ejecutadas Municipio de La Playa

3.6.1.3. Actividades ambientales

Para este periodo No aplican informe de actividades constructivas, el proyecto termino el 26 de agosto, se recibe información documental, con anexo del balance de terminación del proyecto de la gestión ambiental del Consorcio La Playa 2022, con sus respectivos soportes.

3.6.1.4. Actividades Sociales

El contrato se encuentra en proceso de liquidación.

Las actividades que se han realizados en el componente social fueron las siguientes:

La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto.

El INVIAS emite la APROBACIÓN del PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL PAGA V2, mediante comunicado N°2023S-VBOG-032475, presentado por el contratista en los componentes ambiental y social.

Se implementaron los 7 programas que conforman el proyecto de objeto MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN (ND) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

Durante el periodo de ejecución del 01 al 26 de agosto el contrato estuvo suspendido por un término de 20 días por lo cual no se llevaron a cabo en su totalidad los programas de la gestión social.

La fecha de terminación actual de obra fue el 26 de agosto del 2024

Se le solicita al contratista enviar la documentación inicial:

Se le solicita al contratista enviar la documentación inicial:

1. La documentación inicial

2. Diligenciar los formatos y enviar el documento PAGA.

3.. Las actas de vecindad (Inicio y cierre de obra) y levantamiento de veedurías.

4. Las evidencias fotográficas.

5. Los informes mensuales durante la ejecución de la obra.

6. Informes Trimestrales con sus debidos anexos,

7. Anexos

Actividades SST

Para este periodo No aplican informe de actividades constructivas, el proyecto termino el 26 de agosto, se recibe información documental. El contrato de obra inicia el proceso de liquidación.

3.6.2. Seguimiento Ítems No Previstos

A la fecha se han presentado ítem con actividades no previstas en el proyecto, como el sobre acarreo e instalación de un filtro.

3.6.3. Estado de avance del proyecto.

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.6.3.2. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

El contratista a la fecha ha realizado entregas de los componentes de estudios y diseños a revisar del corredor de Buenavista Municipio de La Playa de Belén, donde se han emitido su aprobación y observaciones por los especialistas.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-033-2023 del 02-Jun-2023 CORREDOR 1 y 2 - GIC-INVIAS-NTS-630-22 del 08-Jun-23 - **APROBADO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
TOPOGRAFÍA	- GIC-INVIAS-NTS-644-22 del 09-Jun-23 - **APROBADO CORREDOR 1 Y 2**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- GIC-INVIAS-NTS-743-22 del 29-Jun-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CORREDOR 2**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-033-2023 del 02-Jun-2023 CORREDOR 1 y 2 - GIC-INVIAS-NTS-630-22 del 08-Jun-23 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-031-2023 del 24-May-2023 C 1Y2 - GIC-INVIAS-NTS-602-22 del 30-May-23 - APROBADO CORREDOR 1 Y 2 - Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-024-2024 del 11-03-2024 MURO ESPERANCITA - GIC-INVIAS-NTS-509-24 del 04-Abr-2024 – APROBADO MURO ESPERANCITA
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-017-2023 del 21-Abr-2023 CORREDOR 1 - GIC-INVIAS-NTS-466-22 del 24-Abr-23 - **APROBADO CORREDOR 1** - Hace entrega con comunicado OFC-CLP-GIC-036-2023 del 05-Jun-2023 CORREDOR 2 - GIC-INVIAS-NTS-670-22 del 13-Jun-13 - **APROBADO CORREDOR 1**

Tabla 30 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de La Playa

3.6.3.3. Etapa de Construcción

A la fecha de corte del informe, la contratista continua con la construcción de placa huella y alcantarillas.

En el presente periodo el contratista se encuentra con la totalidad de estudios y diseños aprobados por parte de la interventoría, se ejecutan actividades de obra para la construcción de placa huellas y obras de drenaje (Alcantarillas) en el Corredor dos de Esperancita y en el Corredor uno en el tramo de San Pedro y llano grande Municipio de La Playa de Belén.

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 6 Avance Financiero Municipio de La Playa

Con corte a 26 de agosto de 2024, el contratista de obra ejecutado la totalidad del proyecto $2.268.620.424,02.

3.7. CONTRATO DE OBRA 202 DE 2022 – MUNICIPIO DE PAMPLONITA

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	202 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	21 de noviembre de 2022
Valor Inicial:	$ 1.703.523.226,00 M/CTE
Fecha de inicio:	14 de abril de 2023
Fecha de terminación inicial:	13 de octubre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	2.67 meses hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	3 meses hasta el 31 de marzo de 2024
Fecha de terminación Prorroga 3:	02 meses hasta el 30 de mayo de 2024
Fecha de terminación Final:	30 de mayo de 2024

Tabla 31 Condiciones del contrato - Municipio de Pamplonita

3.7.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.7.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra adelantando la elaboración de los documentos de pre construcción para revisión de la Interventoría, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el contratista a corte del 30 de septiembre de 2024:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-789-22 del 14-Jul-2023
Protocolo de Bioseguridad	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-697-22 del 20-Jun-2023
Hojas de Vida	EN ESPERA A LA RESPUESTA DEL MUNICIPIO	SOLICITUD DE ACLARACIÓN DEL PERSONAL AL MUNICIPIO GIC-INVIAS-NTS-570-22 del 24-May-23
Programa de Obra	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-1445-22 del 29-Nov-2023
Flujo de Caja	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-1445-22 del 29-Nov-2023
Programa de Generación de Empleo	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-621-22 del 05-Jun-2023
Equipo Mínimo Obligatorio	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-673-22 del 13-Jun-2023
Análisis de Precios Unitarios		En Revisión de Interventoría
Instalaciones Provisionales	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-620 del 05- Jun-2023
Plan de Manejo de Transito - PMT	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-765-22 del 07-Jul-2023
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-082-24 del 12-Ene-2024
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-989-22 del 01-Sep-2023
Fuente de Materiales	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-699-22 del 20-Jun-2023
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	APROBADO	GIC-INVIAS-NTS-623-22 del 06-Jun-2023
Caracterización Material Granular	OBSERVADO	Hace entrega documentación – PHP-026-2022 del 01-Ago-2023
Diseño de Mezcla	OBSERVADO	GIC-INVIAS-NTS-761-22 del 07-Jul-2023

Tabla 32 Estado Documentos pre construcción Municipio de Pamplonita

3.7.1.2. Actividades Técnicas

En el presente contrato de obra, se ejecutó el 100% del objeto contractual, entra en fase de liquidación.

Al presente informe se anexa registro fotográfico correspondiente a la finalización de las actividades desarrolladas en el proyecto.





A continuación, se presenta el resumen de actividades ejecutadas a la fecha.

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.								
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO							EJECUTADO AL 31-MAYO-2024	
No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:								
1	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	289.00	33,000.00	$ 9,537,000.00	1474.64	48,663,120.00
2	630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	1,220.00	670,000.00	$ 817,400,000.00	1071.61	717,978,700.00
3	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	57,780.00	8,300.00	$ 479,574,000.00	65636.94	544,786,602.00
4	320.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	1,391.00	120,000.00	$ 166,920,000.00	1288.96	154,675,200.00
5	630.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	278.20	360,000.00	$ 100,152,000.00	317.12	114,163,200.00
					SUB TOTAL	**$ 1,573,583,000.00**	$	1,580,266,822.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:								
7	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	176.00	33,000.00	$ 5,808,000.00	194.70	$ 6,425,100.00
8	630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	31.20	670,000.00	$ 20,904,000.00	28.48	$ 19,081,600.00
9	630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	3.20	520,000.00	$ 1,664,000.00	6.19	$ 3,218,800.00
10		Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	88.00	32,000.00	$ 2,816,000.00	77.66	$ 2,485,120.00
11	661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 600mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	28.01	550,000.00	$ 15,405,500.00	24.00	$ 13,200,000.00
12	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	2,316.00	8,300.00	$ 19,222,800.00	2314.68	$ 19,211,844.00
					SUB TOTAL	**$ 65,820,300.00**	$	63,622,464.00
TRANSPORTES								
13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	8,660.00	1,900.00	$ 16,454,000.00		-
					SUB TOTAL	**16,454,000.00**		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
14	720.8	SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	7.00	600,000.00	$ 4,200,000.00	7.00	4,200,000.00
					SUB TOTAL	**4,200,000.00**		
						TOTAL EJECUTADO	**$**	**1,643,889,286.00**

Tabla 33 Cantidades Ejecutadas Municipio de Pamplonita

3.7.1.3. Actividades ambientales

Para este periodo No aplican informe de actividades constructivas, el proyecto termino el 22 de agosto, se recibe información documental, con anexo del balance de terminación del proyecto de la gestión ambiental del Contratista JOSÉ ERNESTO RICO OSORIO, con sus respectivos soportes.

El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.4. Actividades Sociales

El proyecto de obra finalizo el 30 de mayo del 2024, a la fecha actual se realizó entrega de los 4 informes trimestrales que se les solicito por medio oficios en reiteradas ocasiones para revisión y concepto por parte de la interventoría; la documentación fue enviada fuera de la

fecha indicada (extemporánea), se le hace la observación y se le vuelve a solicitar los anexos que hacen falta para agregar a los informes y enviar a Invias.

El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.5. Actividades SST

El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.6. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

El Contratista cuenta con aprobación de los documentos correspondientes a los estudios y diseños.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 008 – 2023 del 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-631-22 del 08-Jun-2023 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 018– 2023 del 20-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-706-22 del 22-Jun-2023 - **APROBADO**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 022 – 2023 del 04-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-762-22 del 07-Jul-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 003 – 2023 del 18-05-2023 - GIC-INVIAS-NTS-590-22 del 26-May-2023 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado PHP2022 – 025 – 2023 del 19-07-2023 - GIC-INVIAS-NTS-821-22 del 25-Jul-2023 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado PHP2022 – 029– 2023 del 08-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-907-22 del 15-Ago-2023 - **OBSERVACIONES**
INFORME ESTRUCTURAL	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 003 – 2023 del 18-05-2023 - GIC-INVIAS-NTS-605-22 del 31-May-2023 - **APROBADO** - Entrega documentación con PHP2022-034 y 035-2022 del 20-Sept-23 – Validación cuantía de aceros
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega con comunicado PHP2022 – 020 – 2023 del 23-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-770-22 del 10-Jul-2023 - **OBSERVACIONES** - Hace entrega de concepto puente con comunicado PHP2022 – 024 – 2023 del 10-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-830-22 del 27-Jul-2023 - **OBSERVACIONES** - Hace entrega de concepto puente con comunicado PHP2022 – 027 – 2023 del 03-Ago-2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- GIC-INVIAS-NTS-908-22 del 15-Ago-2023 - **APROBADO**

Tabla 34 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio de Pamplonita

3.7.1.7. Etapa de Construcción

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 7 Avance Financiero Municipio de Pamplonita

A corte del 31 de mayo de 2024, se dio por finalizada la ejecución de actividades del contrato.

3.8. CONTRATO DE OBRA 02590 DE 2022 – GOBERNACIÓN 1943

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	02590 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	23 de diciembre de 2022
Valor Inicial:	$ 16.898.027.326,00 M/CTE
Valor adicional 1:	$ 7.565.000.000,00 M/CTE
Valor total del contrato:	$ 24.463.027.326,00 M/CTE
Fecha de inicio:	10 de abril de 2023
Fecha de terminación inicial:	09 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	6 meses hasta el 09 de junio de 2024
Suspensión 1:	20 de diciembre de 2023
Prorroga suspensión 1:	16 de enero hasta el 04 de febrero de 2024
Prorroga suspensión 2:	05 de febrero hasta el 20 de febrero de 2024
Fecha reinicio 1:	20 de febrero de 2024
Fecha de terminación Prorroga 2:	04 meses hasta el 31 de diciembre de 2024
Fecha de terminación Final:	31 de diciembre de 2024

Tabla 35 Condiciones del contrato - Gobernación 1943

3.8.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.8.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra adelantando la elaboración de los documentos de pre construcción que a la fecha se encuentran observados por la Interventoría y/o sin entregar, continuación, se presenta el estado de los documentos de presentados por el contratista a corte del 30 de agosto de 2024:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	Entrega documento con comunicado UTET-02590-269 del 14-Feb-2024
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-643-22 del 08-Jun-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-622-22 del 06-Jun-23
Programa de Obra	Observado	GIC-INVIAS-NTS-1321-24 – Observaciones 17/09/2024
Flujo de Caja	Observado	GIC-INVIAS-NTS-528-24 del 04-Abr-2024
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-22 del 25-Jul-23
Análisis de Precios Unitarios	En Revisión	Entrega documento con comunicado UTET-02590-004 del 17-Abr-2023
Instalaciones Provisionales	Aprobado con observaciones	GIC-INVIAS-NTS-982-22 del 01-Sep-23 – Falta Gramalote y Los Patios
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1256-22 27/Oct/23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1635-22 del 29-Dic-23
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-876-22 del 09-Ago-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-824-22 del 25-Jul-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-820-22 del 25-Jul-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1126-22 del 02-Oct-23
Caracterización Material Granular		No ha presentado

Tabla 36 Estado Documentos pre construcción Gobernación 1943

3.8.1.2. Actividades Técnicas

Hasta la fecha de corte de este informe, se han ejecutado diversas actividades relacionadas con el desarrollo del proyecto. A continuación, se detallan las acciones realizadas, que han sido fundamentales para avanzar en las distintas fases del mismo, asegurando el cumplimiento de los objetivos establecidos y contribuyendo al progreso del proyecto.

Municipio de los Patios

- **Vereda Corozal - California**
  Durante el mes de septiembre, el contratista se concentró plenamente en la ejecución de la placa huella en el tramo No. 1, dedicando los recursos y el personal necesarios para garantizar el avance continuo en esta sección del proyecto. Paralelamente, se retomaron las actividades en el tramo No. 5, lo que permitió dar seguimiento a las tareas pendientes en este tramo. Además, se dio inicio a las obras de drenaje tipo Boxculvert en el tramo No. 1

• Se continuó con la instalación del geotextil 2400N en el tramo No. 1, siguiendo las especificaciones técnicas y el proceso constructivo establecido para ese frente de trabajo.

• Durante este periodo, se prosiguieron las labores de excavación sin clasificar para la estructura de la placa huella (cajeo) en el tramo No. 1.

• Se avanzó con las actividades de extendido, compactación y humectación de la subbase granular en el tramo No. 1, respetando los niveles de rasante definidos por la topografía.

• Durante este periodo, se instaló formaleta de madera para la modulación de los elementos de la placa huella, lo que facilitó el vaciado de los sobreanchos y permitió la correcta modulación de los distintos elementos estructurales, como las huellas y las vigas riostras.

• Se llevaron a cabo trabajos de corte, figurado y armado del acero de refuerzo de 3/8” en las direcciones longitudinal y transversal, para los elementos de la placa huella, viga riostra, huellas, cunetas y bordillos en el tramo No. 1.

• A lo largo de todo el mes de agosto, el contratista llevó a cabo el vaciado de concreto con una resistencia de 21 MPa para las huellas, vigas riostra, cunetas y bordillos, y de 14 MPa para el sobreancho elaborado en obra.

- Durante este periodo, se dio inicio a las actividades de excavación para la construcción de la obra de drenaje tipo Boxculvert, ubicada en el PR1+177. Como parte de los trabajos preliminares, se llevó a cabo el vaciado de concreto de limpieza para preparar adecuadamente la base. Posteriormente, se procedió con el armado del acero de refuerzo, cumpliendo con los requisitos estructurales establecidos para los distintos elementos del drenaje. Finalmente, se comenzó el vaciado del concreto con una resistencia de 21 MPa, avanzando de manera efectiva en la ejecución de esta obra de drenaje.

- El contratista reanudo actividades en el tramo de placa huella No. 5 dando continuidad en las actividades de excavación para cajeo estructura placa huella, extendido de geotextil 2400 N, instalación de subbase granular.

Durante este periodo, se llevaron a cabo visitas técnicas por parte del especialista hidráulico con el objetivo de verificar en campo el manejo de aguas lluvias en el tramo No. 1. Esto se realizó en respuesta a las inquietudes de la comunidad, que ha expresado su inconformidad con el descole de algunas obras de drenaje a lo largo de este tramo. Ante esta situación, se subrayó la necesidad de considerar alternativas adicionales para el manejo de aguas.

En este contexto, la interventoría emitió el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1327-24 el 17 de septiembre de 2024, recordándole al contratista su compromiso de elaborar y entregar los diseños correspondientes para las obras hidráulicas propuestas.

Municipio de Arboledas

Durante el transcurso del mes, se realizaron una variedad de actividades en el municipio, que incluyeron las veredas Cinera, Juan Bueno, Potreros, Santo Domingo, Volcán, Helechar y Chicagua Bajo. Se alcanzó un avance notable de 1004 metros en total, lo que refleja un progreso importante en la ejecución de los trabajos previstos en estas áreas. A continuación, se presentan las actividades específicas llevadas a cabo en cada una de estas veredas.

Vereda Chicagua

- En este periodo, el contratista retomó las labores en el corredor vial, iniciando con la construcción de la placa huella en el tramo No. 3. En esta fase, se realizaron las siguientes actividades:
- Se realizaron excavaciones sin clasificar a lo largo de los tramos No. 3 para cajeo de estructura de placa huella.

- Una vez replanteado la subrasante se realiza extendido, compactación y humectación de subbase granular a lo largo del tramo No. 3.

- Se realizó el corte, la conformación y el armado del acero de refuerzo para los distintos elementos de la placa huella.

- Durante el mes de septiembre, el contratista realizó el vaciado de concreto para los distintos elementos de la placa huella No. 3, incluyendo las vigas riostra, huellas, cunetas y bordillos con una resistencia de 21 MPa, así como el sobreancho y la franja central con una resistencia de 14 MPa.

Vereda Cinera

Durante el mes de septiembre, se continuó con los trabajos en el tramo No. 3 de la placa huella, donde se realizaron las siguientes actividades en el campo:

- Se realizaron trabajos continuos de escarificación en la subrasante con el propósito de preparar el terreno para su estabilización mediante una mezcla de suelo y cemento. Una vez aplicada la mezcla, se llevó a cabo la compactación a lo largo de toda la vía.

- Teniendo en cuenta el proceso constructivo que se lleva se realiza armado de formaleta de madera para franja central y sobreancho con el fin de modular los elementos estructurales de placa huella, viga riostra, huellas, cuneta y bordillo.

- Se realiza el corte, la conformación y el armado del acero de refuerzo #3 de 3/8 para los elementos de la placa huella en el tramo No. 3, que se encuentra actualmente en proceso de intervención.

- Durante el mes de septiembre, se avanzó con el vaciado de concreto en el tramo No. 3. Este proceso abarcó la preparación de concreto con una resistencia de 21 MPa, el cual se utilizó para las huellas, vigas riostra, cunetas y bordillos, todo ello conforme a los diseños establecidos.

- Durante el periodo se realiza vaciado de 14 MPa para elementos de franja central y sobreancho de acuerdo a los diseños.

Vereda Juan Bueno

Durante este periodo, se finalizaron las actividades en el tramo No. 2, y a continuación, se reanudaron las labores en el tramo No. 1, continuando así con la ejecución de la placa huella a lo largo del corredor vial.

- Se llevan a cabo actividades de escarificación, mezclado y compactación de suelo-cemento para la estabilización de la subrasante, de acuerdo con las especificaciones, a lo largo del tramo No. 1 en ejecución, dando continuidad a las labores de construcción de la placa huella.

- Se realiza instalación de formaleta de madera para franja central con el fin de modulares elementos de placa huella a lo largo del tramo No. 1.

- Durante todo el período, el contratista llevó a cabo el corte, la conformación y la instalación de acero de refuerzo de 3/8 y/o #3, tanto en dirección longitudinal como transversal, para los diferentes elementos de la placa huella, incluyendo la curva de transición y la placa huella tradicional.
- A lo largo de todo el mes, se llevó a cabo el vaciado de concreto en los distintos elementos de la placa huella del tramo No. 1. Para esta tarea, se utilizó concreto con una resistencia de 21 MPa, el cual fue elaborado en obra, y se aplicó en las huellas, vigas riostra y cunetas, así como en los elementos de la curva de transición. Además, para la franja central se empleó un concreto con una resistencia de 14 MPa, también fabricado en el sitio.

Vereda Potreros

Durante el mes, la contratista continuó y finalizó las actividades en el tramo No. 1, donde se llevaron a cabo las siguientes labores:

- Se realizaron actividades de excavación para viga riostras a lo largo de tramo No1 y de igual manera se adecuan anchos de vía sobre el corredor.
- Se realizaron actividades de extensión, compactación y humectación de la subbase granular en el tramo No. 1, considerando los niveles de la subrasante y los acabados pertinentes.

- Se realizó la instalación de formaletas de madera para modular elementos como vigas riostra y huellas, después de haber vaciado los elementos de sobreanchos y la franja central.

- Durante el período, se llevaron a cabo el corte y la conformación del acero de refuerzo longitudinal y transversal #3 para los elementos de vigas riostra, huellas, cunetas y bordillos.

Durante el período, se llevó a cabo el vaciado de elementos de concreto de 21 MPa y 14 MPa, elaborados en la obra a lo largo del tramo en ejecución, considerando las especificaciones de cada elemento.

Vereda el Volcán

Durante el mes, la contratista continuó y finalizó las actividades en el tramo No. 1, donde se llevaron a cabo las siguientes labores:

- Se realizaron actividades de excavación para viga riostras a lo largo de tramo No. 1 y de igual manera se adecuan anchos de vía sobre el corredor.

- Se realizaron actividades de extensión, compactación y humectación de la subbase granular en el tramo No. 1, considerando los niveles de la subrasante y los acabados pertinentes.

- Se realizó la instalación de formaletas de madera para modular elementos como vigas riostra y huellas, después de haber vaciado los elementos de sobreanchos y la franja central.

- Durante el período, se llevaron a cabo el corte y la conformación del acero de refuerzo longitudinal y transversal #3 para los elementos de vigas riostra, huellas, cunetas y bordillos.

Durante el período, se llevó a cabo el vaciado de elementos de concreto de 21 MPa y 14 MPa, elaborados en la obra a lo largo del tramo en ejecución, considerando las especificaciones de cada elemento.

Vereda Santo Domingo

Durante el mes, la contratista continuó y finalizó las actividades en el tramo No. 1, donde se llevaron a cabo las siguientes labores:

- Se realizaron actividades de excavación para viga riostras a lo largo de tramo No1 y de igual manera se adecuan anchos de vía sobre el corredor.

- Se realizaron actividades de extensión, compactación y humectación de la subbase granular en el tramo No. 1, considerando los niveles de la subrasante y los acabados pertinentes.

- Se realizó la instalación de formaletas de madera para modular elementos como vigas riostra y huellas, después de haber vaciado los elementos de sobreanchos y la franja central.

- Durante el período, se llevaron a cabo el corte y la conformación del acero de refuerzo longitudinal y transversal #3 para los elementos de vigas riostra, huellas, cunetas y bordillos.

Durante el período, se llevó a cabo el vaciado de elementos de concreto de 21 MPa y 14 MPa, elaborados en la obra a lo largo del tramo en ejecución, considerando las especificaciones de cada elemento.

Vereda Helechar

En este periodo, el contratista retomó las labores en el corredor vial, iniciando con la construcción de la placa huella en el tramo No. 3. donde se realizaron las siguientes actividades:

- Se lleva a cabo la escarificación de la subrasante a lo largo del tramo No. 3 para su mezcla con cemento, con el objetivo de conformar suelo-cemento. Posteriormente, se procede a la compactación del material de acuerdo con las especificaciones establecidas.

- Se realiza excavación sin clasificar para elementos de viga riostra a lo largo del tramo en intervención.

- De acuerdo al proceso constructivo que se realiza se realiza armado de formaleta de madera para modulación de elementos de placa huella de acuerdo a especificaciones y diseño.

- Se lleva a cabo la instalación y el armado del acero de refuerzo #3 - 3/8 para los distintos elementos de la placa huella, incluyendo vigas riostra, huellas, cunetas y bordillos.

Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obras para viga riostra y huellas de acuerdo a especificaciones y de igual manera de 14 Mpa para elementos de franja central y sobreancho a lo largo del tramo en ejecución

Municipio de Gramalote

- **Vereda Boyacá**

Durante el mes, la contratista continuó y finalizó las actividades en el tramo No. 1, donde se llevaron a cabo las siguientes labores:

- Se realizaron actividades de excavación para viga riostras a lo largo de tramo No. 1 y de igual manera se adecuan anchos de vía sobre el corredor.

- Se realizaron actividades de extensión, compactación y humectación de la subbase granular en el tramo No. 1, considerando los niveles de la subrasante y los acabados pertinentes.

- Se realizó la instalación de formaletas de madera para modular elementos como vigas riostra y huellas, después de haber vaciado los elementos de sobreanchos y la franja central.

- Durante el período, se llevaron a cabo el corte y la conformación del acero de refuerzo longitudinal y transversal #3 para los elementos de vigas riostra, huellas, cunetas y bordillos.

Durante el período, se llevó a cabo el vaciado de elementos de concreto de 21 MPa y 14 MPa, elaborados en la obra a lo largo del tramo en ejecución, considerando las especificaciones de cada elemento

Vereda San isidro

Durante el mes, la contratista continuó y finalizó las actividades en el tramo No. 1, donde se llevaron a cabo las siguientes labores:

- Se realizaron actividades de excavación para viga riostras a lo largo de tramo No1 y de igual manera se adecuan anchos de vía sobre el corredor.

- Se realizaron actividades de extensión, compactación y humectación de la subbase granular en el tramo No. 1, considerando los niveles de la subrasante y los acabados pertinentes.

- Se realizó la instalación de formaletas de madera para modular elementos como vigas riostra y huellas, después de haber vaciado los elementos de sobreanchos y la franja central.

- Durante el período, se llevaron a cabo el corte y la conformación del acero de refuerzo longitudinal y transversal #3 para los elementos de vigas riostra, huellas, cunetas y bordillos.

Durante el período, se llevó a cabo el vaciado de elementos de concreto de 21 MPa y 14 MPa, elaborados en la obra a lo largo del tramo en ejecución, considerando las especificaciones de cada elemento.

Vereda Santa Anita

Durante el período, el contratista comenzó las actividades de la placa huella en el tramo No. 2, realizando hasta la fecha de corte del presente período las siguientes actividades:

- Se realizan excavaciones sin clasificar para cajeo estructura placa huella de acuerdo a diseño a lo largo del tramo No. 2.

- Se realiza estabilización de la subrasante con cal a lo largo del tramo intervenido de acuerdo a especificaciones y diseño para el presente tramo de placa huella.

- Se realiza instalación de subbase granular a lo largo del tramo No. 2 de acuerdo a diseño estructura de placa huella.

- Se da inicio al armado de formaleta de madera para los diferentes elementos de placa huella.

- Se vacía concreto de 14 MPa elaborado en obra para elementos de franja central y sobreancho de acuerdo a diseños.

- Se realiza vaciado de concreto de 21 MPa para elementos estructurales de placa huella Viga riostra, huellas, cuneta y bordillo de acuerdo a especiaciones de los elementos.

Durante el transcurso del mes, se llevaron a cabo diversas reuniones y comités de seguimiento y supervisión con el propósito de evaluar detalladamente todas las actividades desarrolladas en los frentes de trabajo ubicados en los municipios de Arboledas, Gramalote y Los Patios. Estas reuniones tuvieron como objetivo principal revisar el progreso de las obras, asegurar el cumplimiento de los cronogramas y garantizar que los trabajos se ajusten a las especificaciones establecidas para cada uno de los proyectos.

Asimismo, en respuesta a una solicitud de la comunidad de la Vereda Corozal-California, en el municipio de Los Patios, se convocó un comité especial con el fin de resolver inquietudes y ofrecer claridad sobre el alcance del proyecto, además de verificar el estado actual de los avances en la ejecución de las obras en dicha vereda.

Adicionalmente, se realizaron varias mesas de trabajo enfocadas en la revisión de las cantidades de obra, la inclusión de ítems no previstos y la definición del alcance final en el corredor vial de la Vereda San Isidro. Estas mesas de trabajo se llevaron a cabo teniendo en cuenta que la ejecución de la placa huella en este sector está próxima a concluir, lo que exige una evaluación detallada de los trabajos finales y las necesidades restantes



Ilustración 2 Comités de seguimiento y control de actividades de campo

3.8.1.3. Actividades Ambientales

La interventoría envía oficio según radicado GIC-INVIAS-NTS-1293-24 ASUNTO: SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, al cierre de este informe No se encuentra radicado ningún documento en referencia al asunto.

El PAGA (Plan de Adaptación de la Guía Ambiental) consta de cinco (5) Programas de Manejo Ambiental que a su vez se encuentran constituidos por proyectos.

De un total de 13 proyectos, se han implementado 12, quedando 1 solo suspendido tramo 4 del municipio de Gramalote vereda Boyacá.

Después de visita al proyecto en el frente de obra de Arboledas, vereda Juan Bueno y Cinera se hacen requerimientos en el área ambiental mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1280-24.

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

PROGRAMA DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL:

Proyecto 1: Conformación del grupo de Gestión Ambiental y Social. DAGA-1.1-01

Actividades ejecutadas: Debido al egreso de la Ingeniera residentes de obra en el municipio de Los Patios, el día 22 de Abril del 2024 se realiza actualización del grupo de gestión ambiental y social para el desarrollo y aplicación de la gestión ambiental y social, el cual tiene a su cargo la responsabilidad de coordinar e implementar durante todo el proceso constructivo del proyecto las medidas ambientales y sociales definidas en el documento PAGA; el grupo estará liderado por el director de obra el ingeniero William Quintero Pabón, la Profesional Ambiental Dayana Melina Salazar Ortega, la auxiliar Social Esther Saray, la profesional social Beltrán Ortega, el ingeniero residente de obra en el municipio de Arboledas Brayan Alberto Abellaneda y el ingeniero residente de obra del municipio de Gramalote Cesar Andrés Cárdenas Coll, de quienes serán los responsables de la implementación de las correspondientes medidas de manejo establecidas.

Proyecto 2: Capacitación ambiental al personal en obra. DAGA –1.2 -02

Actividades ejecutadas: Se realiza inducción ambiental al personal de obra y administrativo previo al inicio de actividades labores en el Proyecto, durante el mes mayo ingresaron nuevos trabajadores para los frentes de obra del municipio de Gramalote.

Durante el mes de junio se realizan las siguientes capacitaciones programadas en el cronograma del PAGA.

1. Adecuada separación de residuos sólidos.

2. Cuidado de la flora y la fauna.

Registro fotográfico de capacitaciones en el municipio de los Patios.



Fuente Contratista

- Registro fotográfico de capacitaciones en el municipio de Arboledas



Fuente Contratista

- Registro fotográfico de capacitaciones en el municipio de Gramalote



Fuente Contratista

Proyecto 3: Cumplimiento de requerimientos legales. DAGA –1.3 -03

Actividades ejecutadas: De acuerdo a la naturaleza de las obras a ejecutar, la misma no requiere de Licencia Ambiental, permiso de concesión de aguas, aprovechamiento forestal, y permiso de ocupación de cauce, toda vez que no se requerirá de los usos del recurso agua y forestal. Tampoco las obras van a ocupar el cauce de una corriente o depósito de agua, ni se van a ocupar permanente o transitoriamente playas. Decreto 1076 de 2015 artículos 2.2.2.3.2.3.2:2.1.1.3.1,2.2.9.2.9.1, y 2.2.9.2.1'2.1, respectivamente.

La UT debe realizar estricto seguimiento a los proveedores de los servicios, tales como, de suministro de agua, materiales de cantera, y demás que apliquen para el proyecto con respecto al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Lo que corresponde al servicio de aseo será suministrado por la empresa municipal de aseo de Arboledas, gramalote y Los Patios, cuando el contratista genere una cantidad considerable de residuos sólidos estos deberán ser trasladados hasta el área urbana donde serán recolectados por el vehículo compactador de residuos del servicio público de aseo municipal donde serán transportado y dispuestos en el relleno sanitario.

Con respecto a los requerimientos de material constructivo, el Contratista utilizará como fuente de materiales a la Trituradora La Amarilla quienes cuentan con la documentación ambiental requerida y vigente como es la licencia ambiental, el RUCOM y el contrato de concesión.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Proyecto 1: Manejo Integral de Materiales de Construcción PAC 2.1-04

Acciones ejecutadas: Todos los frentes de obra cuentan con sus materiales de construcción.

- Municipio de Arboledas:





Fuente Contratista

- Municipio de Los Patios





Fuente Contratista

- Municipio de Gramalote





Fuente Contratista

Durante este periodo el contratista recibió materiales de la Trituradora La Amarilla.

Tabla 2. Fuente de materiales

Localización	Volumen utilizado	Tipo de fuente	Numero de licencia ambiental
Santiago Norte de Santander	Ver tabla 3,4 y 5.	Fuente fija (Planta trituradora)	Resolución 344 de 09 de junio 2021

Se han recibido las siguientes cantidades de materiales provenientes de cantera durante el mes de junio del año 2024.

Tabla 3. Materiales utilizados en obra municipio de Los Patios

Materiales pétreos en m3	
Materiales	**Junio**
Triturado	196,1515
Arena	125,3872
Piedra	37,778
Subbase	498,036

Tabla 4. Materiales utilizados en obra municipio de Arboledas

Materiales pétreos en m3	
Materiales	**Junio**
Triturado	81,178
Arena	51,538
Piedra	7,207
Subbase	74,415

Tabla 5. Materiales utilizados en obra municipio de Gramalote

Materiales pétreos en m3	
Materiales	**Junio**
Triturado	213,010
Arena	136,209
Piedra	42,103
Subbase	0

Proyecto 3: Señalización frentes de obras y sitios temporales, PAC-2.3-06

Actividades ejecutadas: Se realizó la señalización del frente de obra.

- Señalización en el municipio de Gramalote:



Fuente GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

- Señalización en el municipio de Los Patios



Fuente Contratista

Proyecto 4: Manejo y disposición final de escombros y lodos, PAC- 2.4- 07

Actividades ejecutadas: Los residuos de construcción y demolición generados a partir de la actividad de excavación serán dispuestos en predios autorizados por los dueños y por la alcaldía de cada municipio.
Los municipios de Los Patios y Gramalote se encuentran a la espera de la autorización del sitio de disposición por parte de la alcaldía.

El municipio de Arboledas cuenta con la autorización de la secretaria de planeación donde consta que si está permitido la disposición de materiales en el área seleccionada

Proyecto 5: Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales PAC-2.5-08

Actividades ejecutadas: Se instalan puntos ecológicos para la segregación de residuos según la normativa vigente. El punto ecológico cuenta con la respectiva señalización, tapas y bolsas de colores para garantizar una adecuada separación de residuos.

- Punto ecológico en el municipio de los Patios:



Fuente Contratista

- Punto ecológico en el municipio de Arboledas:



Fuente Contratista

- Punto ecológico en el municipio de Gramalote:



Fuente Contratista

Durante este periodo se entregan los residuos peligrosos almacenados en el municipio de Los Patios a la empresa NORSIDE quien se encarga de recolección transporte y su adecuada disposición final, se almacenan los residuos peligrosos en los frentes de obra de Gramalote y Arboledas, se inicia la gestión para realizar la recolección de residuos peligrosos en los frentes obra.

Durante el mes de junio se generaron las siguientes cantidades de residuos sólidos:

Tramo	Tipo de residuos	Cantidad (kg)	Color
Los Patios – Vereda California	No aprovechables	1,4	Negro
	Aprovechables	0,6	Blanco
	Orgánico	0	Verde
	Peligrosos	10	Rojo
TOTAL		12,2 Kg	

Tramo	Tipo de residuos	Cantidad (kg)	Color
Gramalote – Vereda Boyacá	No aprovechables	2,0	Negro
	Aprovechables	0,6	Blanco
	Orgánico	0	Verde
	Peligrosos	8,0	Rojo
TOTAL		19 Kg	

Tramo	Tipo de residuos	Cantidad (kg)	Color
Arboledas – Vereda Santa Anita	No aprovechables	1,5	Negro
	Aprovechables	0	Blanco
	Orgánico	0	Verde
	Peligrosos	10	Rojo
TOTAL		14,5 kg	

Fuente Contratista

PROGRAMA DE GESTIÓN HÍDRICA

Proyecto 1: Manejo de aguas superficiales, PGH 3.1-09.

Actividades ejecutadas: En Los municipios de Gramalote, Los Patios y Arboledas se realiza la compra de agua para uso industrial, en una empresa que certifique la disponibilidad del suministro de agua y cuenta con los permisos pertinentes para dicha actividad vigentes.

Durante el mes de junio se realiza jornada de riego, en la vía existente con el objetivo de minimizar la generación de material particulado

.



Fuente: Gavinco Ingenieros Consultores

Proyecto 2: Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales, PGH-3.2-10

Actividades ejecutadas: En los diferentes frentes de obra se realiza alquiler de un baño sanitario y un lavamanos a propietarios de vivienda aledaña a los campamentos, lo que permite un manejo adecuado de los residuos líquidos generados. El servicio incluye el alquiler de un baño y un lavamanos, mantenimiento y limpieza y disponibilidad de papel higiénico y jabón.

Debido a que solo se está manejando ACPM y anti sol, no se hace necesario la instalación de un punto de acopio de sustancias químicas, sin embargo, se almacena bajo techo, en recipientes herméticos y con la debida señalización, no se descartara la idea de instalar el punto de acopio si se presenta la necesidad a medida que avance la obra.

PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Subprograma 3: protección de ecosistemas estratégicos o sostenibles

Actividades ejecutadas: Durante este periodo, el proyecto no ha realizado intervenciones en Áreas Protegidas, En caso de realizarse alguna intervención se implementarán Medidas de conservación áreas de interés ecológico y se reportara en el informe mensual.

Se realizarán charlas de sensibilización a los trabajadores con el fin de informar que está prohibido extraer de los ecosistemas especímenes vegetales y la caza de animales

PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Proyecto 3: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos PMT 5.2-17

Actividades ejecutadas: Se realiza alquiler viviendas cercanas las cuales se utilizan como campamento con el fin de lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores, igualmente se utilizan como bodega o almacén para el resguardo y manejo adecuado de materiales y con área de oficina para labores administrativas.

- Campamento municipio de Arboledas:



Fuente Contratista

- Campamento en el municipio de los Patios



Fuente Contratista

- Campamento en el municipio de Gramalote:



Fuente Contratista

La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto

Se logra evidenciar que el contratista durante el mes de junio ejecutó los programas contemplados en el documento PAGA.

Se han realizado mesas de trabajo con la profesional ambiental del contratista con el fin de revisar la documentación ambiental que se encuentra pendiente por entregar hasta la fecha.

3.8.1.4. Actividades Sociales

LOS PATIOS, ARBOLEDAS Y GRAMALOTE

Se realiza socialización para el cierre de la vía y se da el reinicio de actividades constructivas, en donde se contó con la participación de la comunidad, presidente de la junta de acción comunal, interventoría y contratista.

Se envía oficio GIC-INVIAS-NTS-646-24, respuesta al oficio UTET-02590-322, con asunto: INFORME COMPONENTE SOCIAL ABRIL Y MAYO DE 2024.

PROGRAMA DE DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL

Descripción actividades por programa

SUBPROGRAMA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Objetivo: Se realiza seguimiento al canal de comunicación que permita de manera oportuna y eficaz, recibir, atender y tramitar las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes PQRS presentadas por la población, a través de un buzón de sugerencias, con el fin de contribuir a la satisfacción de las necesidades y expectativas presentadas por la comunidad y a su vez mantener la confianza de los actores sociales en el área de influencia de apoyo.

Seguimiento de la Oficina de Información y Atención a la Comunidad

En el mes de septiembre se recibieron PQRS en el municipio de gramalote, se hace petición por parte de la comunidad a la Unión Temporal sobre un mantenimiento a 2.200m de vía que conduce desde donde termina la placa huella a el colegio san isidro pidiendo colaboración para el mantenimiento. (Ver anexo 1).

En la vereda el triunfo la comunidad pide la destinación de los recursos faltantes al tope del proyecto construcción placa huella y alcantarillado en el triunfo san isidro (Ver anexo 2).

MUNICIPIO	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	IMPLEMENTACIÓN
Patios		Se realiza seguimiento al Punto SIAU con ubicación en la vereda california y con los siguientes canales de atención: Horarios de LV de 8:00a.m. – 12:00m y de 2:00p.m.- 4:00p.m. Correo Electrónico: sgsstutedivialtroja@gmail.com

Arboledas		Se realiza seguimiento al punto SIAU en el municipio de arboledas, con ubicación en castro y con los siguientes canales de atención: Horarios de L-V de 8:00a.m. – 12:00m y de 2:00p.m. - 4:00p.m. Correo Electrónico: sgsstutedivialtroja@gmail.com
Gramalote		Se realiza seguimiento al punto SIAU en el municipio de gramalote, con ubicación en urbanización Miraflores con los siguientes canales de atención: Horarios de L-V de 8:00a.m. – 12:00m y de 2:00p.m.- 4:00p.m. Correo Electrónico: sgsstutedivialtroja@gmail.com

4.1.2 Seguimiento a los Buzones Satelitales

En el presente mes contamos con tres medios de atención en funcionamiento y establecidos en los tres municipios que son: Correo electrónico y buzón de sugerencias.

Patios		En el buzón instalado enla Vereda California del municipio de los patios no se presentó ninguna sugerencia por parte de la comunidad.

Arboledas		En el buzón instalado en el corregimiento de castro del municipio de arboledas no se presentóninguna sugerencia por parte de la comunidad.
Gramalote		En el buzón instalado en la urbanización Miraflores del municipio de gramalote no se presentó ninguna sugerencia por parte de la comunidad

Tabla 37 Instalación Buzones Satelitales

Fórmula: $\boldsymbol{N° \, medios \, de \, medios \, de \, atención \, en \, funcionamiento \, establecidos * 100}$

Fórmula: $\frac{3}{3} * 100 =$ 100%

Subprograma de apoyo a la comunidad en temas relacionados con el bienestar de lacomunidad

Objetivo: Brindar apoyo en temas relacionados con el bienestar de lacomunidad para que puedan satisfacer sus necesidades básicas.

Acciones de información

Durante el periodo actual se requirieron reuniones en el municipio de patios con el acompañamiento de la comunidad el presidente de la junta de acción comunal y la veeduría para hablar sobre las alcantarillas y box culvers del proyecto. de acción comunal de cada

vereda.

Fórmula: $\frac{N° \text{ de reuniones realizadas} * 100}{N° \text{ de reuniones programadas}}$

Fórmula: (1/1) *100 = 100%

No se planearon reuniones para la socialización y, por lo tanto, no se llevó a cabo ninguna.

Acciones de divulgación

- Se realizaron oficios los cuales se radicaron a través de los presidentes de juntas de acción comunal en las respectivas veredas enlos cuales se ejecuta el respectivo proyecto.

- Se realizar avisos los cuales se colocaron en sitios visitados o transitados de manera frecuente por los miembros de la comunidad

Fórmula: (5/5) *100 =100%

Gramalote		Se realizó reunión con interventoría y la comunidad para tratar temas relacionados con el proyecto y aclarar dudas que se presentaron.

Proyecto de cultura vial y participación comunitaria

Objetivo: El proyecto de Cultura Vial y Participación Comunitaria corresponde a un conjunto de medidas enfocadas a prevenir y mitigar el impacto de alteración de la movilidad peatonal y vehicular con el aumento del tráfico durante la etapa de construcción del proyecto.

Implementación: Se mantiene implementado en la obra la instalación de señales preventivas e informativas que permitan mantener a la comunidad aledaña al proyecto informada de las vías en intervención.





Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

	LISTADO DE ASISTENCIA	CODIGO: FT-CS-01 Versión: 01
	COMPONENTE GESTIONSOCIAL - UT EDIVIALTROJA 2590	Fecha: 11/12/2023

TEMA O NOMBRE DEL EVENTO			EVENTO ORGANIZADO POR:		
CIUDAD/ MUNICIPIO			Presencial	Virtual	Lugar:
PROGRAMA / ESTRATEGIA		FECHA:	Hora Inicio:		Hora fin:

Objetivo: Realización Taller participativo de seguridad viaf

RELACION DE PARTICIPANTES- LISTADO DE ASISTENCIA

#	NOMBRE Y APELLIDO	GENERO		ORIENTACION SEXUAL					PERTENENCIA ETNICA							DISCAPACIDAD							EDAD	VICTIMA DEL CONFLICTO	ENTIDAD / CARGO	TELEFONO CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
		Mujer	Hombre					Asexual	Indiena	Negro	Afrocolom.	Raizal	Palenquer	Arom	Ninguna	Psicosocia	Física	Cognitiva	Auditiva	Visual	Multiplo	Ninguna						
1																												
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												
12																												
13																												
14																												
15																												
16																												
17																												
18																												
19																												
20																												

	ACTA DE REUNIÓN	***AR-FAR-001***
	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.	**Versión 001**
		Fecha: 23/11/2023

ASISTENTES		
NOMBRE	**EMPRESA**	**FIRMA**

ASUNTO

COMPROMISOS

CONCLUSIÓN	
ACCIONES POR VENIR	**RESPONSABLE**
ELABORADA POR	

CONSECUTIVO		FECHA DE RECIBO	PROYECTO	SOLICITANTE	DEMORA EN DIAS	TIEMPO DE SOLUCIÓN	TIPO	DESCRIPCIÓN	MEDIO POR EL QUE LLEGA	RECIBIDO POR	RESPONSABLE ASIGNADO
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
					0						
			TOTAL				0		0	0	Maximo dia
							0		0	0	Minimo dias
							0		0	0	Promedio d
							0		0	0	
							0		0	0	
			0				0		0	0	

- Durante la semana la interventoría recibe informe mensual de septiembre para revisión, concepto y aprobación.

- Se logra evidenciar que el contratista durante el mes de septiembre ejecutó los programas contemplados en el documento PAGA. Sin embargo, durante el mes la interventoría hace recorrido durante la obra, evidenciando que en los frentes no se visualiza las actividades que se relacionan al componente social, aplicando los subprogramas del documento PAGA: como la cartelera informativa, buzón de sugerencias, valla publicitaria, entre otras. Por tanto, el contratista manifiesta que esas actividades aún están en el campamento o vivienda alquilada, sin embargo, la interventoría le reitera al contratista reubicar o realizar los puntos informativos para mantener informada a toda la comunidad de lo que se está realizando y así ellos

tengan la oportunidad de participar y opinar frente a sus inquietudes o sugerencias que se puedan presentar durante la ejecución del proyecto.

- La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de la obra, evidenciando al personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

- La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto.

3.8.1.5. Actividades SST

Durante este periodo se continua con actividades de obra, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

1. Contratación del personal

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
1	WILLIAM PABÓN QUINTERO	DIRECTOR DE OBRA	13278653	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
2	LEIDY YULIANA JAIME	AUXILIAR INGENIERA	1091664068	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
3	FRANKLYN AARON GIRALDO	LOGISTICA	79685180	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
4	GUSTAVO NIÑO GARCIA	COMPRAS	1090497738			UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
5	NATALIA HURTADO	COORDINADOR SST	1090506478			UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
6	JHONATAN ALEXIS HERNANDEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1004877143			UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
7	WILLIAM PACHECO	OPERADOR DE MAQUINARIA	13392290			UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
8	ARISTOBULO ZABALA	CONDUCTOR VOLQUETA	5439750	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
9	CARLOS ALBERTO PINEDA	AUX TOPOGRAFIA	1007909639			UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE
10	SERGIO ALBERTO LAGUADO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093766200	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO

11	DAYANA MELINA SALAZAR	NG AMBIENTAL	88261502	23/08/2024		INDEPENDIENTE	TODO EL PROYECTO
12	CESAR ANDRES CARDENAS COLL	RESIDENTE DE OBRA	1090393766	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
13	EDWAR HERNANDEZ RENGIFO	OPERADOR DE MAQUINARIA	88261502	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
14	NELSON ENRIQUE MENDOZA	OPERADOR DE MAQUINARIA	1094426430	RETIRADO	21/09/2024	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
15	DARLY JUDITH RODRIGUEZ GALVIS	RESIDENTE SST	1090393766	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
16	DAYANA MELINA SALAZAR ORTEGA	INGENIERA AMBIENTAL	88261502	ACTIVO		INDEPENDIENTE	TODO EL PROYECTO
17	HECTOR ACOSTA	AUXILIAR CONTABLE	1090423766	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
18	NELSON MENDOZA	OPERADOR DE MAQUINAR	1094426430	RETIRADO	21/09/2024	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
19	FREDIS JOSE SUAREZ VILLALBA	TOPOGRAFO	1101387669	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
20	LUIS EDUARDO GARCIA PALACIO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093761965	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
21	WILSON ENRIQUE RODRIGUEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1005057039	RETIRADO	19/09/2024	UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE
22	ELIAN ALEXIS CARRILLO	OPERADOR	1007953522	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
23	WILLIAM JOEL FLOREZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1005543179	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
24	ALVARO ROJAS	AUXILIAR DE INGENIERIA	1094427632	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
25	ANGELICA CAROLINA LOPEZ	INSPECTOR DE OBRA	1093773719	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	PATIOS
26	ANGIE STELLA DUARTE	AUX CONTABLE	1090508619	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
27	DANIEL STEVEN CARDENAS	AYUDANTE DE OBRA	1005036929	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	PATIOS
28	HENRY HOMERO SILVA	OPERADOR DE MAQUINARIA	1098819129	RETIRADO	19/09/2024	UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE

29	WILSON ENRIQUE RODRIGUEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1005057039	RETIRADO	05/09/2024	UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE
30	FERNANDO SOTO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093789563	ACTIVVO		UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE
31	GEOVANY ORTIZ	AUX INGENIERIA	1090515100	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE
32	CARLOS ALBERTO LAGUADO RODRIGUEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1092646457	ACTIVO		UT EDIVIAL TROJA	GRAMALOTE

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
1	YOSSER CARVAJAL	AYUDANTE DE OBRA	1004941773	19/08/2024		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
2	DIEGO JESUS BOHADA	AYUDANTE DE OBRA	1092644511	19/08/2024		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
3	LUIS ANGEL ANTOLINES	AYUDANTE DE OBRA	1092645613	19/08/2024		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
4	FABIO URIBE	AYDANTE DE OBRA	1098621938	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
5	FRANCISCO SANDOVAL	AYUDANTE DE OBRA	1090462244	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
6	RAMON GELVEZ	AYUDANTE DE OBRA	1092647522	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
7	EDWIN ENRIQUE HOYOS	AYUDANDE DE OBRA	1096183008	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
8	FRANKI BRAVO DIAZ	AYUDANDE DE OBRA	1068577126	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
9	JESUS ENRIQUE LOPEZ	AYUDANDE DE OBRA	1092645869	13/06/2024	07/09/2024	SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
10	LUIS ALBERTO RUIZ	AYUDANDE DE OBRA	1092645020	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
11	CARLOS ANDRES BAUTISTA DELGADO	AYUDANDE DE OBRA	1093414104	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
12	ANGEL MARIA JAIMES	AYUDANDE DE OBRA	13412578	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS

13	DOUGLAS URIBE	AYUDANDE DE OBRA	1093889177	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
14	RONALD SALCEDO	AYUDANDE DE OBRA	1092644428	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
15	JHON EDER MEDINA GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	1092646133	10/09/2024		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
16	RUBEN ALEJANDRO BAUTISTA GONZALES	AYUDANTE DE OBRA	1093889719	17/09/2024		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
17	LUIS ANGEL ANTOLINES	AYUDANTE DE OBRA	1092645613	ACTIVO		SUB CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	ARBOLEDAS
18	EUGENIO MARTINEZ MACHADO	AYUDANDE DE OBRA	7618618	ACTIVO		SUB MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
19	CESAR AUGUSTO DIAZ	AYUDANDE DE OBRA	1063153505	ACTIVO	11/09/2024	SUB MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
20	CRISTIAN ANDRES BRAVO	AYUDANDE DE OBRA	1003066670	ACTIVO		SUB MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
21	DARIO PASCUAL GARCIA	AYUDANDE DE OBRA	1005011416	ACTIVO	01/07/2024	SUB MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
22	GERSON JAVIER GARCIA	AYUDANDE DE OBRA	1091353753	ACTIVO	01/07/2024	SUB MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
23	MARCO BARRIENTO	AYUDANDE DE OBRA	88252815	ACTIVO	01/07/2024	SUB MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
24	EDWIN SANTIAGO VEGA	AYUDANDE DE OBRA	1092644912	ACTIVO		SUB EDUAR CARRILLO	ARBOLEDAS
25	JOSE FERNANDO CONTRERAS	AYUDANDE DE OBRA	1007444989	ACTIVO		SUB EDUAR CARRILLO	ARBOLEDAS
26	JOSE GREGORIO MOYA	AYUDANDE DE OBRA	7175554	ACTIVO		SUB EDUAR CARRILLO	ARBOLEDAS
27	JUAN CARLOS VEGA	AYUDANDE DE OBRA	88168922	ACTIVO		SUB EDUAR CARRILLO	ARBOLEDAS
28	EDUARD CARRILO	AYUDANDE DE OBRA	1092646081	ACTIVO		SUB EDUAR CARRILLO	ARBOLEDAS
29	JESUS ADRIAN CRUZ	AYUDANDE DE OBRA	1092647112	RETIRADO	20/09/2024	SUB EDUAR CARRILLO	ARBOLEDAS
30	ALGEMIRO CRUZ	AYUDANDE DE OBRA	13412968	ACTIVO		SUB EDUAR CARRILLO	ARBOLEDAS
31	SERGIO GUTIERREZ	AYUDANDE DE OBRA	1090505404	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS

32	AUGUSTO MEDINA	AYUDANDE DE OBRA	1683558	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
33	FREDY MONCADA	AYUDANDE DE OBRA	13412374	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
34	JAVIER COLMENARES	AYUDANDE DE OBRA	4535674	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
35	JHON JAIRO DIAZ	AYUDANDE DE OBRA	1092644442	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
36	MANUEL BUSTOS	AYUDANDE DE OBRA	13412179	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
37	ADRIAN ROJAS	AYUDANDE DE OBRA	1092644875	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
38	JUAN CALDERON MONCADA	AYUDANDE DE OBRA	1004941521	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
39	ESNEIDER RODRIGUEZ LAGUADO	AYUDANDE DE OBRA	1092644157	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
40	EDWIN RODRUIGUEZ LAGUADO	AYUDANDE DE OBRA	1092644009	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
41	JORGE RODRIGUEZ	AYUDANDE DE OBRA	1092644019	ACTIVO		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
42	JESUS DIAZ GALVIS	AYUDANTE DE OBRA	1092644524	22/08/2024		SUB CARLOS CARRILLO	ARBOLEDAS
43	GERMAN ALIRIO GELVEZ ORTEGA	AYUDANTE DE OBRA	1094242516	ACTIVO		SUB ERIKSON GARCIA	ARBOLEDAS
44	JOSE RICARDO LAGUADO LAGUADO	AYUDANTE DE OBRA	88179263	ACTIVO		SUB ERIKSON GARCIA	ARBOLEDAS
45	HUGO RAMON PEÑALOZA	AYUDANTE DE OBRA	1004941337	ACTIVO		SUB ERIKSON GARCIA	ARBOLEDAS
46	ABEL ANTONIO CARVAJAL PABON	AYUDANTE DE OBRA	1004941319	ACTIVO		SUB ERIKSON GARCIA	ARBOLEDAS
47	JOSE NICASIO VILLAMIRAZ LAGUADO	AYUDANTE DE OBRA	13411728	ACTIVO		SUB ERIKSON GARCIA	ARBOLEDAS
48	DIOMEDES BAUTISTA PADILLA	AYUDANTE DE OBRA	1092646678	ACTIVO		SUB ERIKSON GARCIA	ARBOLEDAS
49	HEYSON CONTRERAS CRUZ	AYUDANTE DE OBRA	1004941117	ACTIVO		SUB ERIKSON GARCIA	ARBOLEDAS
50	ERINSON FABIAN GARCIA PARADA	AYUDANTE DE OBRA	1093884815	ACTIVO		SUB ERIKSON GARCIA	ARBOLEDAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUICIPIO
1	JHON JAIRO BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	1085100485	05/04/2024		SUB JOSE BELEÑO	PATIOS
2	JOSE ANTONIO MORA	AYUDANTE DE OBRA	1051747008	05/04/2024		SUB JOSE BELEÑO	PATIOS
3	JOSE DE LOS SANTOS MORA	AYUDANTE DE OBRA	1131359803	05/04/2024		SUB JOSE BELEÑO	PATIOS
4	JOSE BELEÑO GUTIERRES	AYUDANTE DE OBRA	1049894465	05/04/2024		SUB JOSE BELEÑO	PATIOS
5	LUIS FERNANDO ARENILLA	AYUDANTE DE OBRA	1131359342	05/04/2024		SUB JOSE BELEÑO	PATIOS
6	RAFAEL MORA BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	73584569	05/04/2024		SUB JOSE BELEÑO	PATIOS
7	JOSE DE LA HOS BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	1127055805	10/04/2024		SUB JOSE BELEÑO	PATIOS
8	YULIS PAOLA BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	1065660929	10/04/2024		SUB JOSE BELEÑO	PATIOS
9	JOSE DEL CARMEN VILLAMIZAR	AYUDANTE DE OBRA	13481520	18/04/2024		SUB JOSE BELEÑO	PATIOS
10	YOMEL FERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	6202934	18/04/2024		SUB JOSE BELEÑO	PATIOS
11	JUAN CARLOS GALINDO	AYUDANTE DE OBRA	1116791522	ACTIVO		SUB JOSE BELEÑO	PATIOS
12	EDER VANEGAS ARENILLA	AYUDANTE DE OBRA	1051743874	10/08/2024		SUB JOSE BELEÑO	PATIOS
13	CRISTIAN DANIEL FULEDAS	AYUDANTE DE OBRA	1007883115	10/08/2024		SUB JOSE BELEÑO	PATIOS
14	ARLEY CONTRERAS	AYUDANTE DE OBRA	1007381932	ACTIVO		SUB JOSE BELEÑO	PATIOS
15	SERNA MATURANA ALIPIO	AYUDANTE DE OBRA	11830608	18/09/2024		SUB JOSE BELEÑO	PATIOS

16	MORA BELEÑO MIGUEL ANTONIO	AYUDANTE DE OBRA	1085042716	18/09/2024		SUB JOSE BELEÑO	PATIOS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	EGRESO	SS	MUNICIPIO
1	CIRO ALFONSO BUENO	AYUDANTE DE OBRA	5440926	ACTIVO		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
2	JOSE FLOREZ	AYUDANTE DE OBRA	88168781	ACTIVO	18/08/2024	SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
3	MANUEL EMILIO FLOREZ	AYUDANTE DE OBRA	88168156	ACTIVO	17/08/2024	SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
4	ORLANDO MARQUEZ	AYUDANTE DE OBRA	88168729	ACTIVO	24/08/2024	SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
5	WILFREDO FLOREZ PINEDA	AYUDANTE DE OBRA	1094779285	ACTIVO		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
6	OSCAR EDUARDO PEDRAZA	AYUDANTE DE OBRA	1094859253	ACTIVO		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
7	DANIEL COBOS	AYUDANTE DE OBRA	1092154012	ACTIVO	18/08/2024	SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
8	JOSE VEGA	AYUDANTE DE OBRA	1092154858	ACTIVO		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
9	LUIS ALBERTO BOTELLO IBARRA	AYUDANTE DE OBRA	88167804	ACTIVO		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
10	SERGIO BOTELLO DURAN	AYUDANTE DE OBRA	1094533180	ACTIVO		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
11	JOSE ASCENCION CRUZ	AYUDANTE DE OBRA	13411827	ACTIVO		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
12	JOSE ABELARDO HINESTROZA	AYUDANTE DE OBRA	1092155483	ACTIVO		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
13	JUAN CARLOS IBARRA	AYUDANTE DE OBRA	88168951	ACTIVO		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
14	RAMON ALEXI IBARRA	AYUDANTE DE OBRA	1094533562	ACTIVO		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE

15	CARLOS FERNANDO LLANES	AYUDANTE DE OBRA	1092154198	03/09/2024		SUB CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
16	FREDY LABERTO VEGA	AYUDANTE DE OBRA	1092644479	RETIRADO		SUB BRENDA CACERES	GRAMALOTE
17	JOSE ISIDRO VEJA DURAN	AYUDANTE DE OBRA	1092157554	ACTIVO		SUB BRENDA CACERES	GRAMALOTE
18	BRENDA ROCIO CRUZ	AYUDANTE DE OBRA	1092647055	ACTIVO		SUB BRENDA CACERES	GRAMALOTE
19	LUIS ANDELFO VEGA SALAZAR	AYUDANTE DE OBRA	1004896992	ACTIVO		SUB BRENDA CACERES	GRAMALOTE
20	PEDRO ALEXIS SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	1092156588			SUB BRENDA CACERES	GRAMALOTE
21	LUIS ALFREDO HINESTROZA	AYUDANTE DE OBRA	1092154860	ACTIVO		SUB BRENDA CACERES	GRAMALOTE

2. Exámenes de ingreso

En el periodo se presentaron los siguientes exámenes de ingreso:

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	NOMBRE DE LA IPS	NOMBRE DEL DEL PROFESIONAL	LICENCIA	CONTRATISTA
1	JUAN CARLOS ROMERO	1093934932	AYUDANTE DE OBRA	09/09/2024	AGESO	FREDY GONZALES	695	UT EDIVIAL-TROJA
2	JANH CARLOS FORERO	88310769	AYUDANTE	19/09/2024	AGESO	MAYLIN REY	0847	UT EDIVIAL-TROJA
3	IVAN BALAGUERA	88108958	AYUDANTE	04/09/2024	ERGOMEDIC	DIANA OCHOA	S.O 2764	BREDA ROCIO
4	FABIAN BOTELLO	1004817553	AYUDANTE	04/09/2024	ERGOMEDIC	DIANA OCHOA	S.O 2764	BREDA ROCIO
5	VICTOR JULIO APONTE	5461911	AYUDANTE	03/09/2024	FIGURAS	WILLIAM BARBOSA	3861	JOSE BELEÑO

6	DUVAN ANDRES ARIAS	1094532094	AYUDANTE	03/09/2024	FIGURAS	WILLIAM BARBOSA	3861	JOSE BELEÑO

3. Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe en las obras que están en ejecución, no registra datos de ausentismo.

CONTRATISTA	MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	DÍAS PERDIDOS
UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL - TROJA 2590	GOBERNACIÓN 1943 ARBOLEDAS, GRAMALOTE, PATIOS	0

4. Procedimiento de trabajos seguros

Se realiza el seguimiento a los procedimientos de seguridad ejecutados en cada una de las obras que se encuentran en ejecución.

La UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590- se continua con actividades de mejoramiento y trabajos con maquinaria, se continua con actividades constructivas, se realiza visita de obra para la verificación de la ejecución del SG-SST.

5. Dotación elementos de Protección Personal

En la visita realizada por parte de interventoría en el mes de septiembre de 2024 se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.

ARBOLEDAS	PATIOS	GRAMALOTE
		

Fotografía 33 Entrega de EPP – Gobernación 1943

6. Maquinaria y Equipo

La interventoría hace revisión documental de la maquinaria previo al inicio y durante la ejecución de las obras, las obras que en estos momentos tienen trabajo con maquinaria y volquetas para transporte de material.

ARBOLEDAS – LOS PATIOS – GRAMALOTE

Fotografía 34 Maquinarias y Equipos Gobernación 1943

7. Equipos de Emergencia

Para la ejecución de este componente, se cuenta en obra con los siguientes elementos:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se realizaron las inspecciones requeridas y se realizó la verificación de las condiciones en las que se encuentran.

		
Arboledas	Los Patios	Gramalote

Fotografía 35 Equipos de Emergencia Gobernación 1943

8. Estadísticas SST

Durante este periodo no se han presentado incidentes en su ejecución, el contratista cuenta con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. A continuación, se presenta las estadísticas medidas para el mes de septiembre de 2024.

CONTRATISTA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
UT EDIVIAL – TROJA 2590	0	0	0

9. Inducciones y Capacitaciones

Se realizo verificación documental corroborando que el contratista cumpla con las inducciones correspondientes al periodo de septiembre 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	MUNICIPIOS	INDUCCIONES	CAPACITACIONES
UT EDIVIAL – TROJA 2590	Arboledas	10	23
	Gramalote		14
	Patios		25

10. Implementación Protocolo de Bioseguridad

Durante este periodo el contratista no reporto ningún caso de COVID 19, dentro de las medidas tomadas por el contratista se tiene las siguientes actividades implementadas se encuentra con el lavado de manos y el uso de tapabocas en espacios cerrados, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MES	CASOS COVID 19
UT EDIVIAL – TROJA 2590	septiembre	0

Se realiza el control de seguimiento al cumplimiento del protocolo de bioseguridad para lo cual se exige y recomienda un baño dependiendo del lugar de ejecución, para el lavado de manos y a su vez, cumpla con el requerimiento de servicio higiénico dentro de las obras.

Para el presente informe el contratista se adjunta registro fotográfico, protocolo COVID y lavado de manos.

		
Arboledas	Los Patios	Gramalote

Fotografía 36 Implementación protocolo de bioseguridad

3.8.2. Seguimiento Ítems No Previstos

El contratista de obra presentó los análisis de precios unitarios no previstos, los cuales se identifican como necesidad para la ejecución de las obras, por lo anterior a la fecha se encuentra en verificación por parte de la interventoría con el fin de dar validación y concepto al respecto. entre los relacionados están:

NP12. Dren tipo francés (sección 1.0 x 0,6 m) (Arboledas)

NP13. Dren tipo francés (sección 1.0 x 0,6 m) (Gramalote)

NP14. Dren tipo francés (sección 1.0 x 0,6 m) (Los Patios). Estado de avance del proyecto.

3.8.2.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

Durante el periodo la interventoría emite concepto de algunos estudios y diseños pendientes.

MUNICIPIO	VEREDA	COMPONENTES DE ESTUDIOS Y DISEÑO				
		TOPOGRAFÍA	DISEÑO GEOMÉTRICO	ESTUDIO DE SUELOS	DISEÑO DE PAVIMENTO	DISEÑO HIDRÁULICO
ARBOLEDAS	Santo Domingo	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO	APROBADO
	Volcán	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO
	Potreros	APROBADO	OBSERVADO	APROBADO	OBSERVADO	APROBADO
	Chicagua	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO	APROBADO
	Rinconada	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
	Cinera	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	OBSERVADO	APROBADO CON OBSERVACIONES
	Juan Bueno	APROBADO	OBSERVADO	APROBADO	OBSERVADO	APROBADO
	Helechal	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO	APROBADO
GRAMALOTE	Boyacá	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
	San Isidro	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO
	Santa Anita	APROBADO	APROBADO	APROBADO CON OBSERVACIONES	APROBADO	APROBADO
LOS PATIOS	Corozal-California	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
TOTALES	12	12	10	12	12	8

Convenciones

46		APROBADO FINAL
5		OBSERVACIONES EN MANOS DEL CONTRATISTA
9		APROBADO CON OBSERVACIONES EN MANOS DEL CONTRATISTA
2		NO HA PRESENTADO

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-073 del 18-Ago-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-072 del 18-Ago-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-077 del 21-Ago-2023 - CHICAGUA BAJO

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-078 del 21-Ago-2023 - VOLCÁN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-079 del 21-Ago-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-082 del 22-Ago-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-083 del 23-Ago-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-084 del 22-Ago-2023 - JUAN BUENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-096 del 28-Ago-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-097 del 30-Ago-2023 – BOYACÁ - GIC-INVIAS-NTS-971-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-972-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-973-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES RINCONADA** - GIC-INVIAS-NTS-976-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES SANTO DOMINGO** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-106 del 02-Sept-2023 - RINCONADA Y SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1003-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES CHICAGUA** - GIC-INVIAS-NTS-1005-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1006-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR** - GIC-INVIAS-NTS-1007-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-1009-22 del 06-Sept-2023 - **OBSERVACIONES BOYACA** - GIC-INVIAS-NTS-1008-22 del 06-Sept-2023 - **OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-112 del 11-Sept-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-113 del 11-Sept-2023 - SANTA ANITA - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-109 del 08-Sept-2023 - COROZAL- CALIFORNIA

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- GIC-INVIAS-NTS-1047-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA** - GIC-INVIAS-NTS-1051-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES SAN ISIDRO** - GIC-INVIAS-NTS-1052-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES SANTA ANITA** - GIC-INVIAS-NTS-1084-22 del 18-Sept-2023 - **OBSERVACIONES RINCONADA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-137 del 06-Oct-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-139 del 06-Oct-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-140 del 06-Oct-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-141 del 06-Oct-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-142 del 06-Oct-2023 - JUAN BUENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-143 del 06-Oct-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-144 del 06-Oct-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-145 del 06-Oct-2023 - VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-146 del 06-Oct-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-147 del 06-Oct-2023 - BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-148 del 06-Oct-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-149 del 06-Oct-2023 - SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-1151-22 del 10-Oct-2023 - APROBACION RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1166-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-1167-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR** - GIC-INVIAS-NTS-1168-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1169-22 del 10-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES SAN ISIDRO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- GIC-INVIAS-NTS-1169-22 del 10-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES SANTA ANITA** - GIC-INVIAS-NTS-1174-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES VOLCÁN** - GIC-INVIAS-NTS-1173-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-1159-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO SANTO DOMINGO** - GIC-INVIAS-NTS-1158-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO BOYACÁ** - GIC-INVIAS-NTS-1160-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO CHICAGUA** - GIC-INVIAS-NTS-1113-22 del 26-Sep-2023 - **OBSERVACIONES LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-251 del 31-Ene-2024-Volcan - Entrega documento con comunicado UTET-02590-253 del 01-Feb-2024-Juan Bueno - GIC-INVIAS-NTS-241-22 del 07-Feb-2024 – **OBSERVACIONES VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-240-22 del 07-Feb-2024 – **OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-608-22 del 19-Abr-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-609-22 del 19-Abr-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-610-22 del 19-Abr-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-611-22 del 19-Abr-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES VOLCÁN**
	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-017 del 06-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-021 del 22-Jun-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-023 del 25-Jun-2023 - VEREDA CHICAGUA ALTO Y BAJO MUNICIPIO DE ARBOLEDAS - GIC-INVIAS-NTS-734-22 del 29-Jun-2023 - OBSERVADO SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-026 del 29-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-755-22 del 05-Jul-2023 - **OBSERVADO CHICAGUA ALTO Y BAJO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
TOPOGRAFÍA	- Entrega documento con CORREO del 09-Jul-2023 - municipio de los Patios. - Entrega documento con CORREO del 10-Jul-2023 - municipio de los Patios. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-030 del 13-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote - GIC-INVIAS-NTS-795-22 del 17-Jul-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES - LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-037 del 20-Jul-2023 - vereda San Isidro Municipio Gramalote - OBSERVACIONES EN LLAMADA DEL 24-07-2023 - VEREDA SANTA ANITA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-040 del 24-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote - GIC-INVIAS-NTS-828-22 del 26-Jul-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES - SANTA ANITA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-041 del 26-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote - Entrega documento con comunicado UTET-02590-042 del 26-Jul-2023 - municipio de los Patios. - GIC-INVIAS-NTS-834-22 del 26-Jul-2023 - **APROBADO - SANTA ANITA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-044 del 28-Jul-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-048 del 31-Jul-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - GIC-INVIAS-NTS-854-22 del 03-Ago-2023 - OBSERVACIONES SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-049 del 02-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-860-22 del 04-Ago-2023 - APROBADO CON OBSERVACIONES - LOS PATIOS
TOPOGRAFÍA	- GIC-INVIAS-NTS-867-22 del 04-Ago-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-058 del 08-Ago-2023 - municipio de LOS PATIOS. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-057 del 08-Ago-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-052 del 04-Ago-2023 - VEREDA POTREROS del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-871-22 del 09-Ago-2023 - OBSERVACIONES BOYACA

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
TOPOGRAFÍA	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-063 del 11-Ago-2023 - VEREDA SAN ISIDRO del municipio de Gramalote. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-062 del 11-Ago-2023 - VEREDA SAN ISIDRO del municipio de Gramalote. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-061 del 11-Ago-2023 - VEREDA RINCONADA del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-909-22 del 15-Ago-2023 - APROBADO - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-067 del 16-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-069 del 16-Ago-2023 - la vereda de VOLCAN del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-927-22 del 17-Ago-2023 - OBSERVACIONES POTREROS - GIC-INVIAS-NTS-935-22 del 18-Ago-2023 - APROBADO LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-074 del 18-Ago-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - GIC-INVIAS-NTS-938-22 del 22-Ago-2023 - APROBADO SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-941-22 del 24-Ago-23 - OBSERVACIONES RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-942-22 del 24-Ago-23 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-092 del 25-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-093 del 25-Ago-2023 - VEREDA RINCONADA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-094 del 25-Ago-2023 - VEREDA POTREROS del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-957-22 del 29-Ago-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-968-22 del 30-Ago-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES BOYACA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-098 del 30-Ago-2023 - VEREDA HELECHAR del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-099 del 30-Ago-2023 - VEREDA VOLCAN del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-0100 del 30-Ago-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - GIC-INVIAS-NTS-977-22 del 31-Ago-23 - **APROBADO VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-1021-22 del 08-sep-2023 - **APROBACION CHICAGUA (500 M)**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
TOPOGRAFÍA	- GIC-INVIAS-NTS-1024-22 del 08-sep-2023 - **APROBACION RINCONADA** - GIC-INVIAS-NTS-1025-22 del 08-sep-2023 - **APROBACION POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1026-22 del 08-sep-2023 - **OBSERVACIONES EL HELECHAR** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-116 del 13-Sept-2023 - JUAN BUENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-126 del 25-Sept-2023 - HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-1100-22 del 25-Sep-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-1119-22 del 29-sep-2023 - **OBSERVACIONES EL HELECHAR** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-152 del 10-Oct-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-132 del 05-Oct-2023 - TRAMO ADICIONAL 2 Y 3 - SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1150-22 del 10-Oct-2023 - **APROBADO BOYACA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-154 del 10-Oct-2023 - JUAN BUENO - GIC-INVIAS-NTS-1193-22 del 13-Oct-2023 - **APROBADO CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-1204-22 del 18-Oct-2023 - **APROBADO JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-1203-22 del 18-Oct-2023 - **OBSERVACIONES SANTO DOMINGO TRAMOS ADICIONALES** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-172 del 20-Oct-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-173 del 20-Oct-2023 - RAMO ADICIONAL 2 Y 3 SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1240-22 del 30-Oct-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES HELECHAR** - GIC-INVIAS-NTS-1293-22 del 02-Nov-23 - **APROBACION TRAMO 2 Y 3 SANTO DOMINGO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-217 del 06-Dic-2023 HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-1540-22 del 12-Dic-23 – **APROBADO HELECHAR**
	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-013 del 15-May-2023 - Vía de la vereda de Santo Domingo del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-567-22 del 23-May-2023 – **OBSERVADO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-014 del 23-May-2023 - Vía de la Helechar del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-015 del 01-Jun-2023 - la vereda de CHICAGUA ALTO Y BAJO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-017 del 06-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-021 del 22-Jun-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-023 del 25-Jun-2023 - VEREDA CHICAGUA ALTO Y BAJO MUNICIPIO DE ARBOLEDAS - GIC-INVIAS-NTS-734-22 del 29-Jun-2023 - **OBSERVADO SANTO DOMINGO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-026 del 29-Jun-2023 - la vereda de RINCONADA del municipio de Arboledas. - Entrega documento con CORREO del 09-Jul-2023 - municipio de los Patios. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-030 del 13-Jul-2023 - vereda Santa Anita Municipio Gramalote - MESA DE TRABAJO 17-07-2023 - GIC-INVIAS-NTS-802-22 del 17-Jul-2023 - **OBSERVACIONES TRAMO 1 - LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-037 del 20-Jul-2023 - vereda San Isidro Municipio Gramalote - GIC-INVIAS-NTS-822-22 del 25-Jul-2023 - **OBSERVACIONES TRAMO 2 al 12 - LOS PATIOS** - GIC-INVIAS-NTS-843-22 del 31-Jul-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES SANTA ANITA – GRAMALOTE** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-044 del 28-Jul-2023 - la vereda de SANTO DOMINGO del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-048 del 31-Jul-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-049 del 02-Ago-2023 - la vereda de CHICAGUA ALTO Y BAJO del municipio de Arboledas. - GIC-INVIAS-NTS-867-22 del 04-Ago-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-053 del 04-Ago-2023 - Vía de la HELECHAR del municipio de Arboledas. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-051 del 04-Ago-2023 - vereda SANTA ANITA Municipio Gramalote

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-056 del 08-Ago-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - GIC-INVIAS-NTS-892-22 del 11-Ago-2023 - OBSERVACIONES BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-065 del 16-Ago-2023 - la vereda de BOYACA del municipio de Gramalote. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-068 del 16-Ago-2023 - LOS PATIOS T1 A T5. - GIC-INVIAS-NTS-926-22 del 17-Ago-2023 - APROBADO T1 Y T1-A Y APROBADO CON OBSERVACIONES T2 SANTA ANITA – GRAMALOTE - GIC-INVIAS-NTS-932-22 del 18-Ago-2023 - OBSERVACIONES HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-087 del 24-Ago-2023 - LOS PATIOS T6 AL 12 - GIC-INVIAS-NTS-956-22 del 29-Ago-2023 - OBSERVACIONES BOYACA - GIC-INVIAS-NTS-1019-22 del 07-Sep-2023 - **OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-115 del 12-Sept-2023 - SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1037-22 del 07-Sep-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-123 del 18-Sept-2023 - BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-124 del 25-Sept-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-125 del 25-Sept-2023 - LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1104-22 del 25-Sep-2023 - APROBADO CON OBSERVACIONES T1 A T3 Y **OBSERVACIONES T4 - BOYACA** - GIC-INVIAS-NTS-1101-22 del 26-Sep-2023 - **OBSERVACIONES SANTO DOMINGO** - GIC-INVIAS-NTS-1121-22 del 29-Sep-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES RINCONADA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-129 del 30-Sept-2023 - SAN ISIDRO - GIC-INVIAS-NTS-1123-22 del 29-Sep-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-133 del 05-Oct-2023 – BOYACA - GIC-INVIAS-NTS-1144-22 del 09-Oct-2023 - **APROBACION LOS PATIOS**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-158 del 11-Oct-2023 - CHICAGUA BAJO - GIC-INVIAS-NTS-1183-22 del 12-Oct-2023 - **APROBACION BOYACA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-167 del 13-Oct-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-168 del 14-Oct-2023 - POTREROS - GIC-INVIAS-NTS-1195-22 del 17-Oct-2023 - **APROBACION T4 Y OBS T1,2,3 Y 5 VEREDA SAN ISIDRO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-170 del 20-Oct-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-171 del 20-Oct-2023 - VOLCAN - GIC-INVIAS-NTS-1213-22 del 20-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO** - GIC-INVIAS-NTS-1239-22 del 26-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES LOS PATIOS** - GIC-INVIAS-NTS-1285-22 del 31-Oct-2023 - **OBSERVACIOBES VEREDA POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1286-22 del 31-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES T1 Y OBS T2 VEREDA VOLCAN** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-193 del 02-Nov-2023 - HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-1349-22 del 16-Nov-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES HELECHAR** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-205 del 10-Nov-2023 - RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1376-22 del 20-Nov-2023 - **APROBACION RINCONADA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-207 del 20-Nov-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-207 del 20-Nov-2023 - SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1429-22 del 28-Nov-2023 - **APROBACION CON OBS T1 SANTO DOMINGO** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-245 del 24-Ene-2024 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-247 del 25-Ene-2024 - SAN ISIDRO - GIC-INVIAS-NTS-210-24 del 05-Feb-2024 - OBSERVACIONES LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-238-24 del 07-Feb-2024 - REVISION SAN ISIDRO

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-262 del 07-Feb-2024 - LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-353-24 del 28-FEB-20234 - APROBACION CON OBSERVACIONES LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-307 del 15/04/2024 – CINERA - GIC-INVIAS-NTS-623-24 del 22/04/2024 – OBSERVACIONES CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-337 del 15-Jul-2024 - JUAN BUENO
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-073 del 18-Ago-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-072 del 18-Ago-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-077 del 21-Ago-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-078 del 21-Ago-2023 - VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-079 del 21-Ago-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-082 del 22-Ago-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-083 del 23-Ago-2023 - CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-084 del 22-Ago-2023 - JUAN B UENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-096 del 28-Ago-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-097 del 30-Ago-2023 – BOYACA - GIC-INVIAS-NTS-971-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-972-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-973-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES RINCONADA**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- GIC-INVIAS-NTS-976-22 del 31-Ago-2023 - **OBSERVACIONES SANTO DOMINGO** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-106 del 02-Sept-2023 - RINCONADA Y SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1003-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES CHICAGUA** - GIC-INVIAS-NTS-1005-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1006-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR** - GIC-INVIAS-NTS-1007-22 del 05-Sept-2023 - **OBSERVACIONES VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-1009-22 del 06-Sept-2023 - **OBSERVACIONES BOYACA** - GIC-INVIAS-NTS-1008-22 del 06-Sept-2023 - **OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-112 del 11-Sept-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-113 del 11-Sept-2023 - SANTA ANITA - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-109 del 08-Sept-2023 - COROZAL- CALIFORNIA - GIC-INVIAS-NTS-1047-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES COROZAL CALIFORNIA** - GIC-INVIAS-NTS-1051-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES SAN ISIDRO** - GIC-INVIAS-NTS-1052-22 del 13-Sept-2023 - **OBSERVACIONES SANTA ANITA** - GIC-INVIAS-NTS-1084-22 del 18-Sept-2023 - **OBSERVACIONES RINCONADA** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-137 del 06-Oct-2023 - SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-139 del 06-Oct-2023 - RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-140 del 06-Oct-2023 - LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-141 del 06-Oct-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-142 del 06-Oct-2023 - JUAN BUENO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-143 del 06-Oct-2023 - CINERA

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-144 del 06-Oct-2023 - HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-145 del 06-Oct-2023 - VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-146 del 06-Oct-2023 - POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-147 del 06-Oct-2023 - BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-148 del 06-Oct-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-149 del 06-Oct-2023 - SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-1151-22 del 10-Oct-2023 - APROBACION RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1166-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES JUAN BUENO** - GIC-INVIAS-NTS-1167-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES HELECHAR** - GIC-INVIAS-NTS-1168-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES POTREROS** - GIC-INVIAS-NTS-1169-22 del 10-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES SAN ISIDRO** - GIC-INVIAS-NTS-1169-22 del 10-Oct-2023 - **APROBACION CON OBSERVACIONES SANTA ANITA** - GIC-INVIAS-NTS-1174-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES VOLCAN** - GIC-INVIAS-NTS-1173-22 del 11-Oct-2023 - **OBSERVACIONES CINERA** - GIC-INVIAS-NTS-1159-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO SANTO DOMINGO** - GIC-INVIAS-NTS-1158-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO BOYACA** - GIC-INVIAS-NTS-1160-22 del 11-Oct-2023 - **APROBADO CHICAGUA** - GIC-INVIAS-NTS-1113-22 del 26-Sep-2023 - **OBSERVACIONES LOS PATIOS** - GIC-INVIAS-NTS-1459-22 del 30-Nov-2023 - **APROBADO LOS PATIOS** - Entrega documento con comunicado UTET-02590-251 del 31-Ene-2024 – VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-253 del 01-Feb-2024 - JUAN BUENO

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-255 del 07-Feb-2024 – POTREROS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-256 del 07-Feb-2024 – CINERA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-258 del 07-Feb-2024 - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-259 del 07-Feb-2024 - SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-240-24 del 07-Feb-2024 - OBSERVACIONES JUAN BUENO - GIC-INVIAS-NTS-241-24 del 07-Feb-2024 - OBSERVACIONES VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-254 del 07-Feb-2024 – HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-282-24 del 12-Feb-2024 - APROBADO HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-284-24 del 12-Feb-2024 - APROBACION CON OBSERVACIONES SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-285-24 del 12-Feb-2024 - APROBACION CON OBSERVACIONES SAN ISIDRO - GIC-INVIAS-NTS-286-24 del 12-Feb-2024 - OBSERVACIONES POTREROS - GIC-INVIAS-NTS-287-24 del 12-Feb-2024 - OBSERVACIONES CINERA
INFORME ESTRUCTURAL	- Entrega documentos con comunicado UTET-02590-118 del 13-Sept-2023 LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1106-22 del 25-Sept-2023 – **OBSERVACIONES** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-130 del 04-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1130-22 del 11/Oct/2023 - **OBSERVACIONES** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-306 del 11-Abr-2023 - GIC-INVIAS-NTS-719-24 del 10/Mayo/2024 – **OBSERVACIONES** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-315 del 23-May-2024 - GIC-INVIAS-NTS-839-24 del 29/Mayo/2024 – **OBSERVACIONES** - Entrega documentos con comunicado UTET-02590-324 del 13-Jun-2024 - GIC-INVIAS-NTS-906-24 del 14/Jun/2024 – **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	- ENTREGA SOLICITUD CAMBIO TUB 36" ALCANTARILAS - GIC-INVIAS-NTS-495-22 del 05-May-2023 -

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- Entrega documento con comunicado UTET-02590-043 del 26-Jul-2023 - VEREDAS SANTO DOMINGO Y RINCONADA DEL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. - Entrega documento con comunicado UTET-02590-045 del 28-Jul-2023 - VEREDAS CHICAGUA ALTO Y BAJO DE MUNICIPIO DE ARBOLEDAS - GIC-INVIAS-NTS-887-22 del 11-Ago-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO Y RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-891-22 del 11-Ago-2023 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-080 del 22-Ago-2023 - VEREDAS CHICAGUA ALTO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-081 del 22-Ago-2023 - VEREDAS CHICAGUA BAJO - Entrega Alcance al documento con comunicado UTET-02590-086 del 23-Ago-2023 - VEREDAS CHICAGUA BAJO - Entrega Alcance al documento con comunicado UTET-02590-107 del 06-Sep-2023 - VEREDA SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1044-22 del 14-Sep-2023 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega Alcance al documento con comunicado UTET-02590-127 del 26-Sep-2023 - MUNICIPIO LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1122A-22 del 02-Oct-2023 - OBSERVACIONES SANTO DOMINGO - GIC-INVIAS-NTS-1146-22 del 06-Oct-2023 - OBSERVACIONES LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-150 del 06-Oct-2023 - VEREDA SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-166 del 13-Oct-2023 - RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1171-22 del 11-Oct-2023 - APROBACIÓN SANTO DOMINGO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-174 del 20-Oct-2023 -LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1257-22 del 27-Oct-2023 - APROBACIÓN RINCONADA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-186 del 28-Oct-2023 - BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-195 del 04-Nov-2023 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-196 del 04-Nov-2023 - RINCONADA

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- GIC-INVIAS-NTS-1321-22 del 09-Nov-2023 - APROBACIÓN LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-1322-22 del 09-Nov-2023 - APROBACIÓN RINCONADA - GIC-INVIAS-NTS-1323-22 del 09-Nov-2023 - OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-200 del 11-Nov-2023 – HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-208 del 20-Nov-2023 - CHICAGUA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-209 del 20-Nov-2023 - SAN ISIDRO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-213 del 24-Nov-2023 – BOYACA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-214 del 24-Nov-2023 - SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-1397-22 del 22-Nov-2023 - APROBACIÓN CON OBSERVACIONES HELECHAR - Entrega documento con comunicado UTET-02590-222 del 11-Dic-2023 – HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-1570-22 del 18-Dic-2023 - APROBACIÓN CON OBSERVACIONES SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-1571-22 del 18-Dic-2023 - APROBACIÓN BOYACA - GIC-INVIAS-NTS-1572-22 del 18-Dic-2023 - APROBACIÓN CON OBSERVACIONES SAN ISIDRO - GIC-INVIAS-NTS-1573-22 del 18-Dic-2023 - APROBACIÓN CON OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-237 del 21-Dic-2023 – VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-237 del 21-Dic-2023 – VOLCAN - GIC-INVIAS-NTS-104-22 del 17-Ene-2024 - APROBACIÓN HELECHAR - GIC-INVIAS-NTS-118-24 del 18-Ene-2024 - APROBACIÓN VOLCAN - Entrega documento con comunicado UTET-02590-244 del 24-Ene-2024 - CONCEPTO ALCANTARILLA EXISTENTE LOS PATIOS - Entrega documento con comunicado UTET-02590-260 del 07-Feb-2024 - CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-261 del 07-Feb-2024 - SANTA ANITA

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- GIC-INVIAS-NTS-288-24 del 13-Feb-2024 - APROBACIÓN POTRETOS - GIC-INVIAS-NTS-333-24 del 22-Feb-2024 - APROBACIÓN CON OBSERVACIONES CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-273 del 22-Feb-2024 - SAN ISIDRO - GIC-INVIAS-NTS-371-24 del 01-Mar-2024 - OBSERVACIONES ALCANTARILLAS LOS PATIOS - GIC-INVIAS-NTS-383-24 del 05-Mar-2024 - APROBACIÓN SANTA ANITA - GIC-INVIAS-NTS-384-24 del 05-Mar-2024 - APROBACIÓN SANTA ANITA - Entrega documento con comunicado UTET-02590-286 del 07-Mar-2024 - CHICAGUA BAJO - GIC-INVIAS-NTS-512-24 del 02-Abr-2024 APROBACIÓN CHICAGUA BAJO - Entrega documento con comunicado UTET-02590-314 del 23-May-2024 - CINERA - GIC-INVIAS-NTS-991-24 del 28-Jun-2024 - OBSERVACIONES - Entrega documento con comunicado UTET-02590-338 del 18-Jul-2024 - JUAN BUENO - Diseño hidráulico vereda Cinera, municipio de Arboledas. GIC-INVIAS-NTS-1326-24 – 17/09/2024 - APROBACIÓN

Tabla 38 Trazabilidad Estudios y Diseños Gobernación 1943

3.8.2.2. Etapa de Construcción

De acuerdo con el monitoreo constante que la interventoría realiza sobre el avance de la ejecución del contrato de obra, y según lo indicado en el informe semanal No. 69, se ha registrado un avance importante en el proyecto. En términos de cifras, el avance programado para este punto del cronograma es del 35,72%, pero el avance real ejecutado alcanza un 40,14%.

Durante este período de trabajo, las actividades de construcción planificadas se han ejecutado en la mayoría de las veredas incluidas en el proyecto. En total, de las 12 veredas que se contemplan en el contrato, se ha trabajado en 11 de ellas. Estas veredas están distribuidas en distintos municipios, cada uno de ellos con sus propias características y desafíos. En el municipio de Arboledas, se han realizado actividades en las veredas Chicagua Bajo, Potreros, Cinera, Juan Bueno, Santo Domingo, Volcán y Helechar, cada una con avances particulares según las condiciones del terreno y los recursos disponibles. En el municipio de Gramalote, se ha intervenido en las veredas Boyacá, San Isidro y Santa

Anita, donde también se ha visto un progreso considerable en las obras planeadas. Finalmente, en el municipio de Los Patios, se ha trabajado en la vereda Corozal–California, completando así la mayor parte de las veredas incluidas en el proyecto. Es importante destacar que el avance total logrado por el contratista de obra durante este período ha sido de un 9,12%, lo cual representa un progreso significativo en el marco del proyecto. Sin embargo, a pesar de estos resultados positivos en términos de ejecución, la interventoría ha mantenido un seguimiento riguroso sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales. De manera recurrente, ha reiterado al contratista la importancia de cumplir con las obligaciones generales establecidas en el contrato, no solo en cuanto a la calidad de los trabajos, sino también respecto a los plazos previstos para su finalización.

A continuación, se ofrece un desglose detallado de las cantidades de placa huella ejecutadas hasta la fecha, proporcionando una perspectiva clara del avance logrado en el proyecto.

MUNICIPIO	ALCANCE INCIAL PROYECTO	CORREDOR VIAL	EJECUTADO A LA FECHA	TOTAL, MUNICIPIO	CANTIDAD POR EJECUTAR
ARBOLEDAS	6883	VEREDA SANTA DOMINGO	839	3979,7	2903,3
		VEREDA RINCONADA	307		
		VEREDA HELECHAR	298		
		VEREDA VOLCÁN	302,4		
		VEREDA CHICAGUA BAJO	544,30		
		VEREDA JUAN BUENO	696		
		VEREDA CINERA	644,8		
		VEREDA PORTREROS	348,2		
GRAMALOTE	2706	VEREDA BOYACÁ	1138	2106,6	599,4
		VEREDA SAN ISIDRO	927		
		VEREDA SANTA ANITA	41,6		
LOS PATIOS	4554	COROZAL - CALIFORNIA	2090	2090	2464
TOTAL	14143		**TOTAL**	8176,3	5966,7

Tabla 39 Cantidades de placa huella ejecutada a la fecha – Gobernación 1943

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 8 Avance Financiero Municipio de Gobernación 1943

Con corte al 31 de agosto de 2024, el estado de avance ejecutado equivalente en pesos a $11.776.499.051,96 vs un programado equivalente en pesos a $8.738.638.496,00.

Realizar mesas de trabajo con los especialistas del Contratista con el fin de no generar más de 1 versión en la elaboración y revisión de estudios y diseños.

Realizar comités de seguimiento a los contratos de obra, con el fin de generar compromisos y que sean cumplidos en un periodo no superior a 8 días calendario.

Realizar la revisión de los documentos entregados por los contratistas de obra y de encontrarse de acuerdo al pliego de condiciones dar concepto aprobatorio.

Realizar gestiones en el Invias para llevar a feliz término los contratos de obra.

Realizar recorridos de obra en los corredores a intervenir con el fin de tener una visual general del proyecto y poder culminarlo en pro de beneficiar a la comunidad del sector.

Realizar seguimiento, control y vigilancia a los contratos de obra con el fin de cumplir con el Manual y las Especificaciones Generales de Mantenimiento de Carreteras.

3.9. CONTRATO DE OBRA 02332 DE 2022 – GOBERNACIÓN 2052

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	02332 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	23 de diciembre de 2022
Valor Inicial:	$ 5.159.028.732,00 M/CTE
Fecha de inicio:	11 de mayo de 2023
Fecha de terminación inicial:	10 de noviembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 1:	1.70 meses hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación Prorroga 2:	03 meses hasta el 31 de marzo de 2024
Fecha de terminación Prorroga 3:	05 meses hasta el 30 de agosto de 2024
Fecha de terminación Final:	30 de agosto de 2024

Tabla 40 Condiciones del contrato - Gobernación 2052

3.9.1 Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, el contratista de obra ejecuto el 100% el proyecto.

3.9.1.1. Actividades Administrativas

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra adelantando la elaboración de los documentos de pre construcción que a la fecha se encuentran observados por la Interventoría, a continuación, se presenta el estado de los documentos presentados por el contratista a corte del 30 de septiembre de 2024:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-652-22 del 09-Jun-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-895-22 14-Ago-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-726-22 del 27-Jun-23
Programa de Obra	Aprobado	PHM2022-062-2024 del 03-Abr-2024
Flujo de Caja	Aprobado	PHM2022-062-2024 del 03-Abr-2024
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-688-22 del 14-Jun-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-728-22- 27-Jun-23 Aprobado Vibro compactador
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	PHM2022-064-2024 del 25-Abr-2024
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-741-22- 29-Jun-23
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-764-22- 07-Jul-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-084-24 del 12-Ene-2024
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-983-22- 04-Sep-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-700-22- 20-Jun-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-739-22- 29-Jun-23
Diseño de Mezcla	Observado	GIC-INVIAS-NTS-952-22 del 28-Ago-23 – Reiteración
Caracterización Material Granular	Observado	PHM-044-2022 del 19-Oct-23

Tabla 41 Estado Documentos pre construcción Gobernación 2052

3.9.1.2. Actividades Técnicas

La obra se ejecutó al 100% de su programación, entrando al proceso de liquidación, la interventoría y el contratista de obra se encuentran gestionando comunicación y documentación pertinente.

A continuación, se presenta el resumen de actividades ejecutadas a la fecha.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO AL 30-AGOSTO-2024		
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:						CANTIDAD	VALOR TOTAL	
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	4,441.83	46,761.00	$ 207,704,413.00	3,438.00	$	160,764,318.00
630.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	3,809.85	673,567.00	$ 2,566,186,507.00	2,902.50	$	1,955,028,217.50
640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	233,288.76	8,013.00	$ 1,869,342,834.00	186,218.19	$	1,492,166,356.47
320.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	7,982.49	123,502.00	$ 985,853,109.00	6390.62	$	789,254,351.24
630.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	825.58	332,272.00	$ 274,318,530.00	720.78	$	239,495,012.16
				SUB TOTAL	**$ 5,903,405,393.00**	**$**		**4,636,708,255.37**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:								
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1,478.13	46,761.00	$ 69,118,603.00	893.00	$	41,757,573.00
630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	216.00	673,567.00	$ 145,490,472.00	171.90	$	115,786,167.30
630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	21.75	456,117.00	$ 9,920,545.00	27.80	$	12,680,052.60
	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	364.00	32,313.00	$ 11,761,932.00	345.70	$	11,170,604.10
661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	175.00	764,951.00	$ 133,866,425.00	129.00	$	98,678,679.00
640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	14,472.50	8,013.00	$ 115,968,143.00	12,589.20	$	100,877,259.60
				SUB TOTAL	**$ 486,126,120.00**	**$**		**380,950,335.60**
TRANSPORTES								
	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	8,660.00	1,396.00	$ 12,089,360.00	0	$	-
				SUB TOTAL	**12,089,360.00**	**$**		**-**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
720.8	SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	7.00	592,435.00	$ 4,147,045.00	-	$	-
				SUB TOTAL	**4,147,045.00**	**$**		**-**
PERFILADO Y CUNETEO								
700.1	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE.	M2	33,444.82	1,427.00	$ 47,725,758.00	33,444.82	$	47,725,758.14
				SUB TOTAL	**47,725,758.00**	**$**		**47,725,758.14**
CONSTRUCCION DE MUROS EN GAVIONES								
681.1	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1, RECUBRIMIENTO EN ZINC	M3	60.00	226,932.00	$ 13,615,920.00	40.98		9,299,673.36
				SUB TOTAL	**13,615,920.00**	**$**		**9,299,673.36**
					VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA=			**5,074,684,022.47**

Tabla 42 Cantidades Ejecutadas Municipio de Gobernación 2052

3.9.1.3. Actividades ambientales

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

3.9.1.4. Actividades Sociales

El presente contrato de obra, se encuentra en proceso de liquidación.

3.9.1.5. Actividades SST

El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

3.9.2. Seguimiento Ítems No Previstos

Actualmente el contratista no está ejecutando Ítems no previstos.

3.9.3. Estado de avance del proyecto

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.9.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
Informe de suelos e Informe geotécnico	- Hace entrega con documento PHM-023-2022 el 18-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-835-22- 27-Jul-23 **- APROBADO**
TOPOGRAFÍA	- Hace entrega con comunicado PHM2022 – 009 – 2022 del 08-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-659-22- 09-Jun-23 – OBSERVACIONES - Hace entrega con documento PHM2022-013-2022 el 20-JUN-2023 - GIC-INVIAS-NTS-723-22- 27-Jun-23 - OBSERVACIONES
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- Hace entrega con documento PHM2022-020-2022 el 27-JUN-2023 - GIC-INVIAS-NTS-776-22- 11-Jul-23 **– OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM2022-026 y 27-2022 el 01-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-893-22- 14-Ago-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM2022-035-2022 el 07-Sept-2023 - Hace entrega con documento PHM2022-036-2022 el 07-Sept-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1030-22- 11-Sept-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con documento PHM-006-2022 el 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-642-22- 08-Jun-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-023-2022 el 18-Jul-2023 - GIC-INVIAS-NTS-835-22- 27-Jul-23 – **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- Hace entrega con documento PHM-029-2022 el 08-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-906-22- 15-Ago-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-037-2022 el 12-SEPT-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1062-22- 15-Sept-23 – **OBSERVACIONES** - GIC-INVIAS-NTS-1458-22- 30-Nov-23 – APROBADO
INFORME ESTRUCTURAL	- Hace entrega con documento PHM-006-2022 el 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-646-22- 09-Jun-23 – APROBADO
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega con documento PHM-039-2022 el 01-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1145-22- 06-10-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con documento PHM-043-2022 el 19-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1329-22- 09-Nov-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**

3.9.3.2. Etapa de Construcción

A continuación, se presenta un resumen detallado del total de metros de placa huella que se han ejecutado hasta la fecha. Este resumen ofrece una visión clara del progreso del proyecto y ha sido actualizado según las medidas realizadas en campo:

TRAMO	EJECUTADO	POR EJECUTAR	TOTAL
TRAMO No1	238,60	0	238,60
TRAMO No2	1411	0	1411
TRAMO 3A	518,3	0	518,3
TRAMO 3B	790,2	0	790,2
TRAMO 4	701,2	0	701,2
TRAMO 5	344,8	0	344,8
TOTAL	4004	0	4004

Tabla 43 Cantidades realizadas en el periodo

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 9 Avance Financiero Municipio de Gobernación 2052

3.10. CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4352407 – OCAÑA 1814

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	CO1.PCCNTR.4352407
Objeto:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL OCAÑA GBE 2022
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	27 de diciembre de 2022
Valor Inicial:	$ 2.499.989.139,00 M/CTE
Fecha de inicio:	02 de mayo de 2023
Fecha de terminación inicial:	01 de septiembre de 2023
Fecha Terminación Prorroga 1:	3.50 meses hasta el 17 de diciembre de 2023
Fecha Terminación Prorroga 2:	01 mes hasta el 17 de enero de 2024
Fecha Terminación Prorroga 3:	02 meses hasta el 17 de marzo de 2024
Fecha Terminación Prorroga 4:	01 mes hasta el 17 de abril de 2024
Fecha Terminación Prorroga 5:	1.5 meses hasta el 01 de junio de 2024
Fecha Terminación Prorroga 6:	1.5 meses hasta el 24 de agosto de 2024
Fecha Suspensión No. 1:	27/05/2024
Fecha Prorroga No. 1 Suspensión 1:	17/06/2024
Fecha Reinicio No. 1:	05/07/2024
Fecha de terminación Final:	24/08/2024

Tabla 44 Condiciones del contrato - Municipio de Ocaña 1814

3.10.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.10.1.1. Actividades Administrativa

Dentro de las actividades administrativas el contratista se encuentra adelantando la elaboración de los documentos de pre construcción que a la fecha se encuentran observados por la Interventoría y/o sin entregar, a continuación, se presenta el estado de los documentos de presentados por el contratista a corte del 30 de agosto de 2024:

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan de Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-558-22 del 23-May-23
Protocolo de Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-675-22 del 13-Jun-23
Hojas de Vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-961-22 del 29-Ago-23
Programa de Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1322-24 del 17-Sept-24
Flujo de Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1000-22 del 05-Sept-23
Programa de Generación de Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-560-22 del 23-May-23
Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-684-22 del 14-Jun-23
Análisis de Precios Unitarios	En Revisión	Hace entrega con comunicado GBE-002-2022 del 24-Mar-2023
Instalaciones Provisionales		No ha presentado
Plan de Manejo de Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-768-22 del 07-Jul-23
Instalación de valla		Interventoría envía instructivo 2023 al Contratista el 03-05-2023 Contratista realizo entrega del arte al INVIAS EL 10-May-23
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-141-24 del 23-Ene-24
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-896-22 del 04-Ago-23
Fuente de Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-463-22 del 20-Abr-23
Certificado de Disponibilidad de Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-767-22 del 07-Jun-23
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-705-22 del 22-Jun-23

Documentos	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Caracterización Material Granular	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-656-22 del 13-Jun-23

Tabla 45 Estado Documentos pre construcción – Ocaña 1814

3.10.1.2. Actividades Técnicas

El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.





Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

A continuación, se presenta el resumen de actividades ejecutadas a la fecha.

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.								
No	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA						EJECUTADO A 22-AGOSTO-2024		
1	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	384.00	$ 40,038.00	$ 15,374,592.00	4,776.65	$	191,247,512.70
2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	1,474.00	$ 652,033.00	$ 961,096,642.00	1,179.38	$	768,994,679.54
3	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	74,561.00	$ 7,513.00	$ 560,176,793.00	102,295.80	$	768,548,345.40
4	Sub - Base Granular clase C	m3	2,027.00	$ 147,033.00	$ 298,035,891.00	2,668.08	$	392,295,806.64
5	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	605.00	$ 340,636.00	$ 206,084,780.00	392.06	$	133,549,750.16
6	Sello de Juntas	m	17,128.00	$ 13,727.00	$ 235,116,056.00	14,196.82	$	194,879,748.14
SUB TOTAL					**$ 2,275,884,754.00**	$		2,449,515,842.58
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (10) UND								
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	440.00	$ 40,038.00	$ 17,616,720.00	227.43	$	9,105,842.34
8	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	78.00	$ 652,033.00	$ 50,858,574.00	95.37	$	62,184,387.21
9	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	106.70	$ 32,986.00	$ 3,519,606.00	93.15	$	3,072,645.90
10	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro	m	70.00	$ 764,092.00	$ 53,486,440.00	55.00	$	42,025,060.00
11	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	8.00	$ 458,877.00	$ 3,671,016.00	33.13	$	15,202,595.01
12	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	5,789.00	$ 7,513.00	$ 43,492,757.00	3,986.91	$	29,953,654.83
SUB TOTAL					**$ 172,645,113.00**	$		161,544,185.29
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION (GAVION): (2) UND								
13	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	36.00	$ 40,038.00	$ 1,441,368.00		$	-
14	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CL	m3	52.00	$ 256,795.00	$ 13,353,340.00		$	-
15	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	12.00	$ 458,877.00	$ 5,506,524.00		$	-
16	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	12.00	$ 32,986.00	$ 395,832.00		$	-
17	RELLENO CON GRAVILLA	m4	7.20	$ 101,941.00	$ 733,975.00		$	-
18	GEOTEXTIL TIPO NT - 2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m	52.80	$ 9,261.00	$ 488,981.00		$	-
SUB TOTAL					**$ 21,920,020.00**	$		-
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
19	Postes de referencia	und	8.00	$ 349,502.00	$ 2,796,016.00	8.00	$	2,796,016.00
220.1	TERRAPLENES	m3	522.80	**129177**		522.50	$	67,494,982.50
	SUB TOTAL							
					TOTAL	$		2,681,351,026.37

Tabla 46 Cantidades Ejecutadas Municipio de Ocaña 1814

3.10.1.3. Actividades ambientales

Las actividades Finalizadas el día 24 de agosto del presente año, se recibe información final el 15 de septiembre del componente ambiental.

La interventoría requiere al contratista una serie de anexos y formatos que se describen según oficio radicado GIC-INVIAS-NTS-1328-24, aún se espera Información del mismo.

3.10.1.4. Actividades Sociales

Fecha terminación actual de la obra fue el 24/08/2024.
El contratista de obra durante el mes realizo él envió del último trimestral y balance de estado social de los meses mayo, julio y agosto, mencionando que en el mes de junio la obra estaba suspendida. Por tanto, la interventoría, se encuentra en revisión y concepto para dar aprobación y proceder.

3.10.1.5. Actividades SST

El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

3.10.2. Seguimiento Ítems No Previstos

El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

3.10.3. Estado de avance del proyecto

El proyecto se divide en dos etapas fundamentales las cuales se describe su avance a continuación.

3.10.3.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños

El contratista a la fecha ha realizado entregas de los componentes de estudios y diseños a revisar del corredor de Buenavista Municipio de Ocaña, donde se han emitido su aprobación y observaciones por los especialistas.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	- Hace entrega con comunicado GBE-015-2022 del 02-Jun-2023 - GIC-INVIAS-NTS-641-22 del 08-Jun-23 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	- Hace entrega con comunicado GBE-058-2022 del 08-sep-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1046-22 del 13-Sept-23 - **APROBADO**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	- Hace entrega con comunicado GBE-059-2022 del 11-Sept-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1154-22 del 10-Oct-23 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	- Hace entrega con comunicado GBE-072-2022 del 24-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1283-22 del 31-Oct-23 - APROBADO
INFORME ESTRUCTURAL	- GIC-INVIAS-NTS-879-22 del 09-Ago-23 **– OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado GBE-046-2022 del 23-Ago-2023 - GIC-INVIAS-NTS-1161-22 del 10-Oct-23 – **OBSERVACIONES** - Hace entrega con comunicado GBE-072-2022 del 24-Oct-2023 - GIC-INVIAS-NTS-510-24 del 02-Abr-24 – **OBSERVACIONES** - GIC-INVIAS-NTS-650-24 del 26-Abr-24 – **OBSERVACIONES** -
INFORME HIDRÁULICO	- Hace entrega con comunicado GBE-021-2022 del 22-Jun-2023 T1, 4, 5, 7 Y 9

ESTUDIOS Y DISEÑOS	COMUNICACIÓN
	- GIC-INVIAS-NTS-747-22 del 16-Jun-23 - **APROBADO**

Tabla 47 Trazabilidad Estudios y Diseños Municipio Ocaña 1814

3.10.3.2. Etapa de Construcción

Se finalizo con la actividad de construcción de la placa huella.

MUNICIPIO	ALCANCE INICIAL PROYECTO	CORREDOR VIAL	EJECUTADO A LA FECHA	TOTAL, MUNICIPIO	CANTIDAD POR EJECUTAR
OCAÑA	1550	BUENAVISTA	1692	1692	0
OCAÑA	8	BUENAVISTA	8	8	0
TOTAL	1550		**TOTAL**	1692	0

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 10 Avance Financiero Municipio de Ocaña 1814

A corte de 24 de agosto de 2024, el contrato de obra ejecuto la totalidad del valor del contrato $2.700.000.000.

3.11. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 DE 2022 – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	4164 DE 2022
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
Contratista:	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	29 octubre de 2021
Valor Inicial:	$ 10.000.000.000,00 M/CTE
Fecha de inicio:	07 de noviembre de 2023
Fecha de terminación inicial:	07 febrero de 2024
Fecha de terminación Final:	31 diciembre de 2024

Tabla 48 Condiciones del contrato - Gobernación 2033

3.11.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades en el desarrollo del Proyecto.

3.11.1.1. Actividades Administrativas

Conforme al contrato interadministrativo No. 4164-2022, celebrado entre la GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER y la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S., se da acta de inicio a los siguientes contratos:

NOMBRE	CONTRATO	ACTA INICIO
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-065-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-055-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-070-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-074-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-072-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-062-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-079-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-067-2023	21/02/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER,	CD-FC-060-2023	22/01/2024

CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022		
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-056-2023	08/04/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASO DE LOS RIOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-077-2023	08/04/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER	CD-FC-064-2023	22/04/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRÁN, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-082-2023	14/05/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-081-2023	17/05/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CACAHUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-058-2023	14/06/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA GARZA – ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER	CD-FC-071-2023	05/08/2024

Dentro de las actividades administrativas el contratista hace entrega de los siguientes documentos. A la fecha el contratista está realizando actividades de subsanación a los documentos observados por la Interventoría. A continuación, se presenta el estado de los documentos de preconstrucción y de estudios, diseños presentados por el Contratista a la fecha.

3.11.1.1.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 - **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-525-24 del 02-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** CD-FC-065-2023-030 el 12-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-596-24 del 16-Abr-24 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 26-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-014 del 07-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-014 del 07-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023

		GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 19-Dic-2023 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1577-22 del 19-Dic-2023 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-012 del 07-Feb-2024 – **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-514-22 del 02-Abr-2024 **- APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-022 del 07-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-422-24 del 08-Mar-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-020 del 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado con observaciones	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-017 del 13-Feb-2024 - **REVISIÓN** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-021 del 11-Mar-2024. **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-742-24 del 16-May-2024 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-744-24 del 16-May-2024 – **REMISIÓN A INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 28-Feb-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-003 del 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-309-24 del 15-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-018 del 26-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-424-24 del 08-Mar-2024 - **APROBADO**

Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-023 del 08-Mar-2024. **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-514-22 del 02-Abr-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-011 del 03-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-360-24 del 28-Feb-2024 - **APROBADO**

Tabla 49 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Cacota Gobernación 2033

3.11.1.1.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic – 2023 - **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-219-24 del 06-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-039 del 10-Abr–2024 GIC-INVIAS-NTS-594-24 del 16-Abr-24 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-030 del 28-Feb–2024 GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 - **APROBADO**

Programa De Obra	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 – **APROBADO** Contratista hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-024 del 07-Feb-2024 - GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 - **APROBADO** Contratista hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-024 del 07-Feb-2024 – OBSERVADO GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1576-22 del 18-Dic-2023 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1582-22 del 19-Dic-2023 - SOLICITUD Contratista hace entrega con oficio SCCVN-CD-FC-055-2023-010 del 10-Ene-2023 – REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio SCCVN-CD-FC-055-2023-032 del 29-Feb-2024

		GIC-INVIAS-NTS-408-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio SCCVN-CD-FC-055-2023-030 del 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Aprobado	APROBADO POR EL INVIAS 02/02/2024
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-005 del 12-Dic – 2023 - **REVISIÓN** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-033 del 11-Mar–2024 – **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-653-24 del 26-Abr-24 – **APROBACION CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-732-24 del 14-May-24 – **REVISION AL INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	Se envió mediante correo electrónico el 15-Agost-2024 GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1645-22 del 29-Dic-2023 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-030 del 28-Feb–2024 GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-014 del 15-Ene–2024 GIC-INVIAS-NTS-356-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**

Tabla 50 Estado Documentos pre construcción –Municipio de El Zulia Gobernación 2033

3.11.1.1.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Sin entregar	
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-476-24 18-Mar-24 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	El contratista hace entrega con oficio por correo del 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-300-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Hace entrega con oficio por correo del 02-Ene-24 – REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-367-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Hace entrega con oficio por correo del 02-Ene-24- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-367-24 del 29-Feb-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-476-24 18-Mar-24 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-476-24 18-Mar-24 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-476-24 18-Mar-24 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-1579-22 del 19-Dic-2023 - SOLICITUD Hace entrega con oficio por correo del 03-Ene-24 REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-367-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-606-24 del 18-Abr-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-476-24 18-Mar-24 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Sin entregar	

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-662-24 del 29-Abr-2024 – **APROBADO CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-748-24 del 16-May-2024 – **REMISION INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-606-24 del 18-Abr-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-545-24 del 08-Abr-2024 – **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-476-24 18-Mar-24 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	El contratista hace entrega de oficio por correo del 26-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-367-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**

Tabla 51 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Pamplona Gobernación 2033

3.11.1.1.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene - 2024 GIC-INVIAS-NTS-166-24 del 25-Ene-2024 – OBSERVACIONES CONTRATISTA hace entrega con N°020-CD-FC-074-2023 del 12-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-359-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024 GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 - **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Hojas de vida	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-572-24 del 12-Abr-2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 – **APROBADO** No. 049-CD-FC-074-2023 del 10-May-2024 – Prorroga 2 GIC-INVIAS-NTS-760-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 – **APROBADO** No. 049-CD-FC-074-2023 del 10-May-2024 – Prorroga 2 GIC-INVIAS-NTS-760-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-407-24 del 07-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-589-24 del 17-Abr-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-407-24 del 07-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-589-24 del 17-Abr-2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1580-22 del 19-Dic-2023 – SOLICITUD

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		CONTRATISTA hace entrega con N°021-CD-FC-074-2023 del 19-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-369-24 del 01-Mar-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-407-24 del 07-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-589-24 del 17-Abr-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-589-24 del 17-Abr-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-407-24 del 07-Mar-2024 – **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Revisión	CONTRATISTA hace entrega con correo del 16 - Ene – 2024- REVISIÓN CONTRATISTA hace entrega con N°028-CD-FC-074-2023 del 01-Mar-2024 – **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-737-24 del 14-May-2024 – REVISIÓN AL INVIAS
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-870-24 del 11-Jul-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-311-24 del 15-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con N°026-CD-FC-074-2023 del 23-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-446-24 del 12-Mar-2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-589-24 del 17-Abr-2024 - **APROBADO**

Tabla 52 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Salazar de las Palmas Gobernación 2033

3.11.1.1.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Contratista hace entrega con Oficio No. 034 de 2024 del 01-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-597-24 del 16-Abr-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista hace entrega con Oficio No. 034 de 2024 del 01-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	Contratista hace entrega por correo el 14-12-2023- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-412-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 017-2024 el 07-Feb-2024 Contratista hace entrega con oficio No. 021-2024 el 14-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-412-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO** Contratista hace entrega con oficio No. 033-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 017-2024 el 07-Feb-2024 Contratista hace entrega con oficio No. 021-2024 el 14-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-412-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO** Contratista hace entrega con oficio No. 033-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1581-22 del 19-Dic-2023 – SOLICITUD Contratista hace entrega con oficio No. 020-2024 el 12-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-412-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Entregado	Contratista hace entrega por correo el 14-12-2023-REVISIÓN
Instalación De Valla	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	Contratista hace entrega por correo el 14-12-2023- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-755-24 del 17-May-2024 – **APROBADO CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-756-24 del 17-May-2024 – **REMISIÓN INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-578-24 del 14-Abr-2024 - **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio No. 034-2024 el 01-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-515-24 del 01-Abr-2024 – **APROBADO**

Tabla 53 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Silos Gobernación 2033

3.11.1.1.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic – 2023 **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-218-24 del 06-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-029 del 12-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-523-24 del 02-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista entrega oficio RAOT-CD-FC-039 del 20-May-2024 GIC-INVIAS-NTS-835-24 del 29-May-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista entrega oficio RAOT-CD-FC-039 del 26-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic - 2023

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO** CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-018 del 07 - Feb – 2024 GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO** CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-018 del 07 - Feb – 2024 GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1566-22 del 15-Dic-2023 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Sin entregar	
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1583-22 del 19-Dic-2023 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-007 del 11- Ene- 2024- REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-025 del 01-Maro-2024 GIC-INVIAS-NTS-410-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-024 del 28-Feb-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Sin entregar	
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic – 2023-REVISIÓN CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-026 del 11 - Mar – 2024 – REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-746-24 del 16-May-2024 – **APROBADO CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-747-24 del 16-May-2024 – **REMISIÓN A INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	Contratista entrega oficio RAOT-CD-FC-062-023 del 26-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-May-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Entregado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-005 del 12 - Dic – 2023-REVISIÓN
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-027 del 07 - Mar – 2024 GIC-INVIAS-NTS-410-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	CONTRATISTA hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-017 del 07 - Feb – 2024 – REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-579-24 del 20-05-2024 - **APROBADO**

Tabla 54 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Villa de Rosario Gobernación 2033

3.11.1.1.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-031 el 13-Mar-2024 (Seguimiento Plan de Calidad) GIC-INVIAS-NTS-525-24 del 02-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-033 el 10-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-595-24 del 17-Abr-2024 – **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-023 el 27-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-362-24 del 29-Feb-2024 – **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1565-22 del 15-Dic-2023 – **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Se realiza por parte de interventoría la solicitud mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1584-22 del 19-Dic-2023 – SOLICITUD GIC-INVIAS-NTS-409-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-025 el 01-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-409-24 del 07-Mar-2024 – **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-024 el 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-409-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Sin entregar	
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-002 el 12-Dic-2023 REVISIÓN Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-026 el 11-Mar-2024 – REVISIÓN GIC-INVIAS-NTS-654-24 del 26-Abr-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-741-24 del 16-May-2024 – **REMISIÓN A INVIAS**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-362-24 del 29-Feb-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Entregado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-023 el 27-Feb-2024 - REVISIÓN

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-024 el 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-409-24 del 07-Mar-2024 - **APROBADO**

Tabla 55 Estado Documentos pre construcción –Municipio de San Cayetano Gobernación 2033

3.11.1.1.8. CD-FC-067-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Observación	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-006 el 08-Abr-2024 – **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-592-24 del 17-Abr-2024 - **OBSERVACIONES**
Protocolo De Bioseguridad	N/A	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** **NO APLICA – NO SE CUENTA CON EL RUBRO**
Hojas de vida	Solicitud	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 - **SOLICITUD**
Programa De Obra	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** Contratista envía por medio de correo 21-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBACIÓN**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Flujo De Caja	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBACIÓN**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBACIÓN**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBACIÓN**
Análisis de Precios Unitarios	Solicitud	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** Contratista envía por medio de correo 21-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 **OBSERVADO** Contratista envía oficio OBR-CACH-006 del 02-May-2024 Contratista envía oficio OBR-CACH-024 del 24-May-2024
Instalaciones Provisionales	N/A	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** **NO APLICA**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 **- APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Instalación De Valla	Observado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-013 el 10-Abr-2024 - **OBSERVADO**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Solicitud	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Solicitud	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** Contratista envía por medio de correo 21-Mar-2024
Fuente De Materiales	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 – **SOLICITUD** OBR-CACH-019 del 15-May-2024 GIC-INVIAS-NTS-750-24 del 16-May-2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Solicitud	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-431-24 del 08-Mar-2024 - **SOLICITUD**
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-548-24 del 08-Abr-2024 - **APROBADO**

Tabla 56 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Cáchira Gobernación 2033

3.11.1.1.9. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-448-24 del 12-Mar-2024 - **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-467-24 del 19-Mar-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	Se solicito al contratista por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-376-24 del 04-Mar-2024 Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-473-24 del 19-Mar-2024 – **OBSERVADO** GIC-INVIAS-NTS-564-24 del 09-Abr-2024 – **AVAL RESIDENTE**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-399-24 del 06-Mar-2024 – **APROBADO** Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-019-2024 del 03-May-2024
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-399-24 del 06-Mar-2024 – **APROBADO** Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-019-2024 del 02-May-2024 IC-INVIAS-NTS-987-24 del 03-MAY-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-474-24 del 19-Mar-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-993-24 de 14-May-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-993-24 de 14-May-2024 - **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-565-24 del 09-Abr-2024 – **OBSERVADO** GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD** Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-018-2024 del 18-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-988-24 de 15-May-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-993-24 de 14-May-2024 – **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	Contratista presenta con oficio MATICCES-LOURDES-012-2024 el 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-467-24 del 19-Mar-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-398-24 del 06-Mar-2024 – **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-993-24 del 14-May-2024 – **APROBADO**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-563-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-733-24 del 14-May-2024 – **REMISIÓN INVIAS** GIC-INVIAS-NTS-734-24 del 14-May-2024 - **APROBADO**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-467-24 del 19-Mar-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-012-2024 del 06-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-425-24 del 08-Mar-2024 – **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-993-24 del 14-May-2024 – **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Sin entregar	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 09-Abr-2024 – **SOLICITUD**
Diseño de Mezcla	Aprobado	Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-566-24 del 19-Abr-2024 – **OBSERVADO** Contratista presenta oficio MATTICCES-LOURDES-018-2024 del 18-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-988-24 del 15-May-2024 - **APROBADO**

Tabla 57 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Lourdes Gobernación 2033

3.11.1.1.10. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-706-24 del 06-May-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 – **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Entregado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024
Flujo De Caja	Entregado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Entregado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - **SOLICITUD**
Fuente De Materiales	Observación	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-635-24 del 24-Abr-2024 - **OBSERVACIONES**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-570-24 del 10-Abr-2024 - SOLICITUD CONTRATISTA hace entrega por correo 22-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-627-24 del 22-Abr-2024 - **APROBADO**

Tabla 58 Estado Documentos pre construcción –Municipio de Puerto Santander Gobernación 2033

3.11.1.1.11. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASO DE LOS RÍOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Observado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-009-2024 el 04-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-593-24 del 17-Abr-2024 - **OBSERVACIONES**
Protocolo De Bioseguridad	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-009-2024 el 04-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-605-24 del 18-Abr-2024 - **APROBADO**
Hojas de vida	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-001-2024 el 03-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-603-24 del 18-Abr-2024 - **APROBADO** GIC-INVIAS-NTS-655-24 del 26-Abr-2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-981-24 del 26-Jun-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-981-24 del 26-Jun-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-981-24 del 26-Jun-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 - **SOLICITUD** El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-013-2024 el 18-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-981-24 del 26-Jun-2024 - **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-009-2024 el 04-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-605-24 del 18-Abr-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-721-24 del 10-05-2024 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-001-2024 el 03-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-656-24 del 26-Abr-2024 - OBSERVACIONES El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-020-2024 el 29-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-660-24 del 29-Abr-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 - **SOLICITUD** El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-012-2024 el 16-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-599-24 del 16-ABRIL-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Observación	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-1148-24 del 13-Agosto-2024 – **SOLICITUD** El contratista mediante SSVN-028-2024 – del 05-Sept-2024 Entrega documento PAGA y anexos GIC-INVIAS-NTS-1282-24 del 09-Sept-2024 - **OBSERVACIONES**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABR-2024 - SOLICITUD El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-012-2024 el 16-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-660-24 del 29-Abr-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 - **SOLICITUD**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-568-24 del 9-ABRIL-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-981-24 del 26-Jun-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Aprobado	El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-009-2024 el 04-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-656-24 del 26-Abr-2024 - **APROBADO**

Tabla 59 Estado Documentos pre construcción –Municipio Cúcuta Gobernación 2033

3.11.1.1.12. CD-FC-064-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	No entregado	
Protocolo De Bioseguridad	No entregado	
Hojas de vida	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-918-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Programa De Obra	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-785-24 del 22-May-2024 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	No entregado	
Plan De Manejo De Transito - PMT	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-772-24 del 21-May-2024 - **APROBADO**
Instalación De Valla	No entregado	Contratista envía por correo el 16-05-2024
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	No entregado	
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Aprobado	Contratista envía por correo el 16-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-772-24 del 21-May-2024 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-860-24 de l07-Jun-2024 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	No entregado	
Diseño de Mezcla	No entregado	

Tabla 60 Estado Documentos pre construcción –Municipio Pamplonita Gobernación 2033

3.11.1.1.13. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRÁN, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		Contratista hace entrega por medio de oficio N°010- CD-FC-082-2023 el 06-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-903-24 del 13-Jun-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Enviado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N°010- CD-FC-082-2023 el 06-06-2024
Hojas de vida	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista presenta por medio de oficio N007-CD-FC-082-2023 el 24/05/2024 - DIRECTOR DE OBRA Contratista presenta por medio de oficio N014-CD-FC-082-2023 el 17/06/2024 – RESIDENTE DE OBRA GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - APROBACION RESIDENTE GIC-INVIAS-NTS-1078-24 del 28-MAY2024 - **APROBACIÓN DIRECTORA**
Programa De Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N°010- CD-FC-082-2023 el 06-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACIÓN**
Flujo De Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		Contratista hace entrega por medio de oficio N°010- CD-FC-082-2023 el 06-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACIÓN**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N°010- CD-FC-082-2023 el 06-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACIÓN**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N010-CD-FC-082-2023 el 12-06-2024 Contratista hace entrega por medio de oficio N013-CD-FC-082-2023 el 17-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACIÓN**
Análisis de Precios Unitarios	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N010-CD-FC-082-2023 el 12-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACIÓN**
Instalaciones Provisionales	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Manejo De Transito - PMT	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N°010- CD-FC-082-2023 el 12-06-2024
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N010-CD-FC-082-2023 el 12-06-2024
Fuente De Materiales	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista entrega por medio de oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-0010 - 18-07-2024
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		Contratista hace entrega por medio de oficio N°010- CD-FC-082-2023 el 06-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-996-24 del 02-Jul-2024 - **APROBACION**
Diseño de Mezcla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-825-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-834-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por medio de oficio N°015- CD-FC-082-2023 el 18-07-2024

Tabla 61 Estado Documentos pre construcción –Municipio Herrán Gobernación 2033

3.11.1.1.14. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-904-24 del 13-Jun-2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Hojas de vida	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista presenta por medio de oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-002 el 24/05/2024 - DIRECTOR DE OBRA
Programa De Obra	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-921-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Flujo De Caja	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-921-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-921-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-008 el 12-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-921-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024
Instalaciones Provisionales	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-009 el 10-07-2024
Plan De Manejo De Transito - PMT	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**
Instalación De Valla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD**
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 - **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-008 el 12-Jun-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-009 el 10-07-2024
Fuente De Materiales	No entregado	
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	Aprobado	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 - **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-006 el 07-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-921-24 del 18-Jun-2024 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	Solicitud	GIC-INVIAS-NTS-826-24 del 23-May-2024 – **SOLICITUD** GIC-INVIAS-NTS-833-24 del 28-May-2024 – **SOLICITUD** Contratista hace entrega por oficio SCCVN-CD-FC-081-2023-009 el 10-07-2024

Tabla 62 Estado Documentos pre construcción –Municipio Mutiscua Gobernación 2033

3.11.1.1.15. CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CAGUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1064-24 del 17-JUL-2024 – **OBSERVACIONES**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		GIC-INVIAS-NTS-1171-24 DEL 22/08/2024 **APROBACIÓN**
Protocolo De Bioseguridad	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACIÓN**
Hojas de vida	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACIÓN**
Programa De Obra	**Observación**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 – **APROBACIÓN** Reprogramación No. 1 por prórroga y Modificación de cantidades No.01 - WRGR-CD-FC-058-2023-013 GIC-INVIAS-NTS-1321-24 - 17/09/2024 - **OBSERVACIONES**
Flujo De Caja	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACIÓN**
Programa De Generación De Empleo	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
		CONTRATISTA HACE ENVIÓ POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACIÓN**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIÓ POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACIÓN**
Análisis de Precios Unitarios	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIÓ POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACIÓN**
Instalaciones Provisionales	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIÓ POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-
Plan De Manejo De Transito - PMT	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIÓ POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-003 DEL 02-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1001-24 del 04-JUL-2024 - **APROBACIÓN**
Instalación De Valla	Solicitud	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024
Plan De Manejo Ambiental - PAGA	Solicitud	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIÓ POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-005 DEL 22-07-2024

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Solicitud	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024
Fuente De Materiales	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIÓ POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-005 DEL 22-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1086-24 del 22-JUL-2024 - **APROBACIÓN**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIÓ POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-005 DEL 22-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1086-24 del 22-JUL-2024 - **APROBACIÓN**
Diseño de Mezcla	**Aprobado**	SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-985-24 EL 27-06-2024 CONTRATISTA HACE ENVIÓ POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-005 DEL 22-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1086-24 del 22-JUL-2024 - **APROBACIÓN**

Tabla 63 Estado Documentos pre construcción –Municipio Santiago Gobernación 2033

3.11.1.1.1. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA - ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Plan De Calidad	**Aprobado**	GIC-INVIAS-NTS-1172-24 DEL 22/08/2024 - **APROBADO**
Protocolo De Bioseguridad	**Aprobado**	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Hojas de vida	**Aprobado**	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**

Documento	Estado	Comunicado Aprobatorio y/o observaciones
Programa De Obra	**Aprobado**	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Flujo De Caja	**Aprobado**	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Programa De Generación De Empleo	**Aprobado**	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Relación De Equipo Mínimo Obligatorio	**Aprobado**	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Análisis de Precios Unitarios	**Aprobado**	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Instalaciones Provisionales	**Aprobado**	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Plan De Manejo De Transito - PMT	**Aprobado**	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Instalación De Valla		
Plan De Manejo Ambiental - PAGA		
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo	**Aprobado**	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Fuente De Materiales	**Aprobado**	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Certificado De Disponibilidad De Laboratorio	**Aprobado**	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**
Diseño de Mezcla	**Aprobado**	GIC-INVIAS-NTS-1180-24 - **APROBADO**

Tabla 64 Estado Documentos pre construcción –Municipio Gramalote Gobernación 2033

3.11.1.2. Actividades Técnicas

Dentro de las actividades desarrolladas durante el periodo de mayo de 2024 por parte del contratista están:

3.11.1.2.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 03/09/2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 237 metros lineales de placa huella y 15204 m^2 de actividades de mantenimiento periódico en el corredor vial.




Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.2 CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 12/07/2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 320 metros lineales de placa huella y dos (02) alcantarillas en el corredor vial.




Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.3 CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 12/09/2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 279 metros lineales de placa huella y una (01) alcantarilla en el corredor vial.





Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.4 CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 13/07/2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de mayo, ejecutándose 296 metros lineales de placa huella y tres (03) alcantarilla en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.5 CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 12/09/2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 375 metros lineales de placa huella, tres (03) alcantarillas y el mantenimiento periódico de 19948,80 m^2 en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.6 CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 02/09/2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 157 metros lineales de placa huella y una (01) alcantarilla en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.7 CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra liquidado con firma de su acta de liquidación el día 12/07/2024.

Sus actividades de obra culminaron en el mes de febrero, ejecutándose 279 metros lineales de placa huella y 16224,69 m^2 de mantenimiento periódico en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.8 CD-FC-067-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de agosto, ejecutándose 385 metros lineales de placa huella, 01 alcantarilla y 14387.23 m^2 de mantenimiento periódico en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para él envió de toda la documentación pertinente para la liquidación del presente contrato de obra.

3.11.1.2.9 CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de junio, ejecutándose 320 metros lineales de placa huella y 14387.23 m^2 de mantenimiento periódico en el corredor vial y una alcantarilla.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para él envió de toda la documentación pertinente para la liquidación del presente contrato de obra.

3.11.1.2.10 CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de junio, ejecutándose 179.37 metros lineales de placa huella y 13803.10 m^2 de mantenimiento periódico en el corredor vial y una alcantarilla.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para él envió de toda la documentación pertinente para la liquidación del presente contrato de obra.

3.11.1.2.11 CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASO DE LOS RIOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de julio, ejecutándose 270 metros lineales de placa huella y 12350.14 m^2 de mantenimiento periódico en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para él envió de toda la documentación pertinente para la liquidación del presente contrato de obra.

3.11.1.2.12 CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación, ya que sus actividades de obra culminaron en el mes de agosto, ejecutándose 296 metros lineales de placa huella, 16699.60 m^2 de mantenimiento periódico y 02 alcantarillas en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Por parte de la interventoría, permanece en constante comunicación con el municipio y con el contratista de obra, para él envió de toda la documentación pertinente para la liquidación del presente contrato de obra.

3.11.1.2.13 CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRÁN, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Sus actividades de obra culminaron el 30 de septiembre, ejecutándose el 100% del proyecto contratado, se ejecutaron 280 metros lineales de placa huella, 13441.69 m^2 de mantenimiento periódico y 02 alcantarillas en el corredor vial. El contrato entra en proceso de liquidación.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.14 CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Sus actividades de obra culminaron en septiembre, ejecutándose el 100% del proyecto contratado, se ejecutaron 295 metros lineales de placa huella, 16201.11 m^2 de mantenimiento periódico y 02 alcantarillas en el corredor vial. El contrato entra en proceso de liquidación.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.14 CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CAGUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en ejecución, a corte del presente informe se ha ejecutado, 250 metros lineales de placa huella, 16964.05 m^2 de mantenimiento periódico y 03 alcantarillas en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.11.1.2.16 CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA – ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato de obra se encuentra en ejecución, a corte del presente informe se ha ejecutado, 120 metros lineales de placa huella, 12000 m^2 de mantenimiento periódico y 04 alcantarillas en el corredor vial.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

3.7.1.1. Actividades ambientales

Las actividades realizadas en el componente ambiental fueron las siguientes:

3.7.1.1.1. D-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Para este periodo no se aplica informe, el proyecto presenta acta de liquidación de contrato firmada el 03 de septiembre y para el objeto y las obligaciones contratadas fueron cumplidas a cabalidad por el CONTRATISTA y recibidos por la ENTIDAD E.I.C.E. FARO DEL CATATUMBO.

3.7.1.1.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Para este periodo no se aplica informe, el proyecto presenta acta de liquidación de contrato firmada el 12 de julio y para el objeto y las obligaciones contratadas fueron cumplidas a cabalidad por el CONTRATISTA y recibidos por la ENTIDAD E.I.C.E. FARO DEL CATATUMBO.

3.7.1.1.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Para este periodo no se aplica informe, el proyecto presenta acta de liquidación de contrato firmada el 12 de septiembre y para el objeto y las obligaciones contratadas fueron cumplidas a cabalidad por el CONTRATISTA y recibidos por la ENTIDAD E.I.C.E. FARO DEL CATATUMBO.

3.7.1.1.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Para este periodo no se aplica informe, el proyecto presenta acta de liquidación de contrato firmada el 31 de julio y para el objeto y las obligaciones contratadas fueron cumplidas a cabalidad por el CONTRATISTA y recibidos por la ENTIDAD E.I.C.E. FARO DEL CATATUMBO.

3.7.1.1.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Para este periodo no se aplica informe, el proyecto presenta acta de liquidación de contrato firmada el 12 de julio y para el objeto y las obligaciones contratadas fueron cumplidas a cabalidad por el CONTRATISTA y recibidos por la ENTIDAD E.I.C.E. FARO DEL CATATUMBO.

3.7.1.1.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Para este periodo no se aplica informe, el proyecto presenta acta de liquidación de contrato firmada el 2 de septiembre y para el objeto y las obligaciones contratadas fueron cumplidas a cabalidad por el CONTRATISTA y recibidos por la ENTIDAD E.I.C.E. FARO DEL CATATUMBO.

3.7.1.1.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Para este periodo no se aplica informe, el proyecto presenta acta de liquidación de contrato firmada el 12 de julio y para el objeto y las obligaciones contratadas fueron cumplidas a cabalidad por el CONTRATISTA y recibidos por la ENTIDAD (a E.I.C.E. FARO DEL CATATUMBO).

3.7.1.1.8. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Para este mes de septiembre No aplica información puesto que la obra constructiva termino el 6 de junio del presente año. El contratista hace entrega de documentación con anexo del balance de terminación del proyecto de la gestión ambiental mediante radicado No. 20244523. El día 24 de septiembre, la cual se encuentra en revisión.

3.7.1.1.9. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS – LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Se recibe información extemporánea por parte del contratista consorcio MATICCES P&B LTDA en el componente ambiental, mediante oficio OBR-CACH-036, al cual se le da respuesta por parte de la Interventoría mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1329-24.

Se recibe información para subsanación mediante oficio OBR-CACH-044 del 27 septiembre, la cual está en revisión.

3.7.1.1.10. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS - DAVE, MUNICIPIO PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Al finalizar este mes de septiembre no se encuentra ninguna documentación de seguimientos al PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) por parte del contratista.

Se envía oficio haciendo requerimientos mediante oficio del 3 septiembre GIC-INVIAS-NTS 1254-24, ASUNTO: SOLICITUD INSUMOS FALTANTES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA COMPONENTES SOCIAL Y AMBIENTAL.

3.7.1.1.11. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASOS DE LOS RIOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Se recibe información el 5 de septiembre SCCVN-028-2024 extemporánea por parte del contratista de la documentación de seguimientos al PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) por parte del contratista.

Se envía oficio haciendo requerimientos mediante oficio del 13 agosto GIC-INVIAS-NTS 1282-24, ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SCCVN-028-2024, OBSERVACIONES DOCUMENTO PAGA Y ANEXOS.

.

3.11.1.2.12 CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Para este periodo No aplican informe de actividades constructivas, el proyecto termino el 22 de agosto, se recibe información documental, con anexo del balance de terminación del proyecto de la gestión ambiental del Consorcio La Playa 2022, con sus respectivos soportes.

3.11.1.2.13 CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRÁN, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Se radica oficio el día 10 de septiembre asunto: solicitud del documento informe mensual según radicado GIC-INVIAS-NTS-1292-24

ACTIVIDAD 1 – CAPACITACIONES AMBIENTALES

Con el fin de dar cumplimiento con lo contenido en el documento PAGA, se realizaron durante el periodo las siguientes capacitaciones:

- Daños a redes de servicios públicos
- Accidentalidad personal de obra

Los registros de las capacitaciones se encuentran en al apartado anexos del presente documento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD 2 – LIMPIEZA DE LAS ÁREAS INTERVENIDAS

Se realiza el acopio y limpieza de todos los residuos generados por la ejecución de las obras.

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Fuente: Contratista

ACTIVIDAD 3 – RETIRO DE RESIDUOS PELIGROSOS

Se realiza el acopio de todos los residuos generados por la ejecución de las obras. Se coordina el retiro de estos residuos con la empresa de servicios públicos domiciliarios del Municipio de Herrán para que ellos realicen la disposición final. La entrega del certificado

se encuentra en trámite y se anexará como soporte en el informe trimestral final del componente ambiental estipulado en el documento PAGA.

ACTIVIDAD 4 – RETIRO DE INSTALACIONES PROVISIONALES

Se desocupa la bodega que fue utilizada para el acopio de material cementante y herramienta menor del proyecto, se realiza aseo y limpieza y se entrega en óptimas condiciones al administrador del inmueble el presidente de la junta de acción comunal de la vereda La Siberia. El registro de la entrega se encuentra en el acta de vecindad adjunta en el apartado anexos del presente documento

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Desde la presentación del informe anterior, se desarrollaron actividades sociales como el cierre de actas de vecindad dando por terminado los compromisos adquiridos con los propietarios colindantes con el sitio de la obra.

El punto de atención a la comunidad que se encontraba disponible, ya fue retirado por motivo de terminación de obra, sin embargo, se informa que, durante el periodo reportado de este informe y hasta la culminación del plazo contractual, no se recibieron solicitudes al correo dispuesto en el punto de atención, ni de manera presencial.

Se realizó el desmonte del punto ecológico y se entregaron limpios y aseados los baños dispuestos para el personal operativo salvaguardando siempre la disposición final de los residuos generados.

El contratista con la presentación de este informe, evidencia la disponibilidad que tiene para dar cumplimiento con todos los componentes de sus obligaciones contractuales y la firme disposición de vincular a la comunidad con el desarrollo del proyecto.

El contratista ha empleado al 90% del personal de obra no calificado de la región foco del proyecto, creando así empleos directos e indirectos.

Con la presentación de este documento se da por terminada la presentación de informes mensuales ya que la obra a la fecha presenta un porcentaje de ejecución del 100% y no se generarán más actividades referentes al componente ambiental y social.

3.11.1.2.14 CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Se radica oficio el día 10 de septiembre asunto: solicitud del documento informe mensual según radicado GIC-INVIAS-NTS-1290-24:

ACTIVIDAD 1 – LIMPIEZA GENERAL DE LAS ZONAS INTERVENIDAS

Se realizaron labores de limpieza en los tramos intervenidos con el fin de retirar partículas y desechos provenientes de los materiales de construcción, ya que las actividades de obra se dan por terminadas en este periodo tanto para el tramo 1 como para el tramo 2 del proyecto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Fuente: Contratista

ACTIVIDAD 2 – ACOPIO DE RESIDUOS

Se evidencia el acopio final de los residuos de los sacos de cemento utilizados en obra. Se realizó el acopio en un solo lugar de los residuos provenientes del tramo 1 y tramo 2 para posterior recolección.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD 3 – DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Se coordinó la entrega de estos residuos con las empresas públicas domiciliarias del municipio de Mutiscua, la cual realizó la disposición final.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fuente: Contratista

ACTIVIDAD 4 – CAPACITACIONES AMBIENTALES

Con el fin de dar cumplimiento con lo contenido en el documento PAGA, se realizaron durante el mes de septiembre las siguientes capacitaciones:

- Daños a redes de servicios públicos
- Accidentalidad personal de obra

Los registros de las capacitaciones se encuentran en al apartado anexos del presente documento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fuente: Contratista

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta lo reportado en el mes anterior, se evidencia que, para este periodo, continúa el desarrollo de las actividades tendientes a cumplir lo estipulado tanto el componente social, como el componente ambiental del proyecto.

Que se realizaron las actas actividades ambientales referentes al cumplimiento de lo estipulado en el PAGA y se adjuntan sus anexos.

El contratista con la presentación de este informe, evidencia la disponibilidad que tiene para dar cumplimiento con todos los componentes de sus obligaciones contractuales y la firme disposición de vincular a la comunidad con el desarrollo del proyecto.

El contratista ha empleado al 90% del personal de obra no calificado de la región foco del proyecto, creando así empleos directos e indirectos.

Con la instalación del punto de atención a la comunidad se está asegurando la correcta comunicación con la población beneficiada y se están teniendo en cuentan las sugerencias de la zona de influencia.

3.11.1.2.15 CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CAGUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

En contratista de obra no a presentado documentación

3.11.1.2.16 CD-FC-071-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA GARZA - ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1206-24, se solicita al contratista de obra el documento PAGA.

Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1223-24, respuesta a comunicación, remisión PAGA y observaciones.

3.7.1.2. Actividades Sociales

La Interventoría se encuentra a la espera del envió por parte de cada uno de los contratistas de los proyectos correspondientes al Convenio 2033, del documento PAGA con los ajustes requeridos por la interventoría conforme a la Guía de Manejo Ambiental del INVIAS, actas de vecindad de inicio y demás documentación de inicio de obra, para la respectiva revisión y aprobación de los mismos.

3.7.1.2.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-742-24 - APROBACIÓN PARCIAL PAGA (PLAN GUÍA A LA ADAPTACIÓN AMBIENTAL) – CACOTA

Durante el mes esta interventoría da APROBACIÓN PARCIAL a los formatos con oficio GIC-INVIAS-NTS-1122-24 al documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).

La interventoría realiza oficio GIC-INVIAS-NTS-842-24 de la ENTREGA INFORME TRIMESTRAL COMPONENTE AMBIENTAL, ENTREGA INFORME TRIMESTRAL Y BALANCE COMPONENTE SOCIAL, MUNICIPIO CACOTA – FARO CATATUMBO.

Durante la semana la interventoría revisa y aprueba el informe trimestral y balance de estado social del proyecto ya subsanado con oficio GIC-INVIAS-NTS-1355-24 para la supervisión de Invias y proceder al cierre de la obra.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024

3.7.1.2.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes esta interventoría da APROBACIÓN PARCIAL al documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), mediante oficio No GIC-INVIAS-NTS-653-24.

Durante el mes esta interventoría da APROBACIÓN PARCIAL a los formatos con oficio GIC-INVIAS-NTS-732-24 al documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).

La interventoría revisa y ajusta informe trimestral, para enviar las correcciones a Invias y subsanar lo que está pendiente por medio de oficio con radicado GIC-INVIAS-NTS-1309-24.

3.7.1.2.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes esta interventoría da APROBACIÓN al documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental), mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-24.

ENTREGA DOCUMENTO PAGA con oficio GIC-INVIAS-NTS-748-24 (PLAN GUÍA A LA ADAPTACIÓN AMBIENTAL), COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL MUNICIPIO DE PAMPLONA – CONVENIO 2033

RESPUESTA AL COMUNICADO: 2024S-VBOG-047962 con oficio GIC-INVIAS-NTS-1094-24- ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME PAGA, MUNICIPIO DE PAMPLONA DEL COMPONENTE SOCIAL

RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-048851 se da aprobación con oficio GIC-INVIAS-NTS-1353-24 a la - ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME TRIMESTRAL No. 1, MUNICIPIO DE PAMPLONA, COMPONENTE SOCIAL.

La interventoría durante el mes recibe el certificado que ratifica la no generación de ningún tipo de afectación en territorios colectivos o al patrimonio arqueológico y cultural de la Nación.” Por tanto, se subsana la observación por parte de la interventoría.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

3.7.1.2.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-736-24 – se da APROBACIÓN PARCIAL PAGA (PLAN GUÍA A LA ADAPTACIÓN AMBIENTAL) – SALAZAR DE LAS PALMAS

La interventoría por medio de oficio GIC-INVIAS-NTS-737-24 radica la ENTREGA DOCUMENTO PAGA (PLAN GUÍA A LA ADAPTACIÓN AMBIENTAL), COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS – CONVENIO 2033

Por medio de radicado GIC-INVIAS-NTS-1346-24 se ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME PAGA, MUNICIPIO SALAZAR DE LAS PALMAS, COMPONENTE SOCIAL.

En RESPUESTA al COMUNICADO No. 2024E-VUVRAZ-042973 la interventoría hace oficio de GIC-INVIAS-NTS-1340-24 - ENTREGA DE TRIMESTRAL Y BALANCE DE ESTADO SOCIAL, MUNICIPIO SALAZAR DE LAS PALMAS, COMPONENTE SOCIAL.

La interventoría recibe informe trimestral y balance de estado social del proyecto para revisión y concepto. Dando aprobación, se envía toda la documentación pertinente para Invias y se está a la espera de posibles correcciones para subsanar.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO: 31 DE JULIO DE 2024.

3.7.1.2.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

La interventoría emite la APROBACIÓN PARCIAL mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-755-24 del PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL PAGA V2, presentado por el contratista en los componentes ambiental y social.

El contratista realiza la ENTREGA INFORME TRIMESTRAL Y BALANCE COMPONENTE SOCIAL, MUNICIPIO DE SILOS con numero de oficio GIC-INVIAS-NTS-1265-24

La interventoría recibe, revisa y realiza sugerencias de correcciones o ajustes en la documentación del informe trimestral y balance de estado social del proyecto. Por tanto, el contratista acata las recomendaciones y subsana lo indicado para enviar la información documental al invias. La interventoría está a la espera de posibles correcciones por parte de invias, para ajustar y subsanar la documentación.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

3.7.1.2.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1271-24 la interventoría emite la APROBACIÓN PARCIAL del PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL PAGA V2, presentado por el contratista en los componentes ambiental y social.

La interventoría mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-841-24 - ENTREGA INFORME TRIMESTRAL COMPONENTE AMBIENTAL, ENTREGA INFORME TRIMESTRAL Y BALANCE COMPONENTE SOCIAL

La interventoría mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-1318-24 ENTREGA INFORME SUBSANADO DEL TRIMESTRAL Y BALANCE DEL ESTADO SOCIAL DE VILLA DEL ROSARIO

La interventoría revisa y ajusta informe trimestral, por tanto, se encuentra a la espera de certificado de cierre de obra.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

3.7.1.2.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Mediante oficio GIC-INVIAS-NTS-741-24 - ENTREGA DOCUMENTO PAGA (PLAN GUÍA A LA ADAPTACIÓN AMBIENTAL), COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO.

Durante el mes esta interventoría da APROBACIÓN PARCIAL a los formatos con oficio GIC-INVIAS-NTS-1121-24 al documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).

La interventoría revisa y ajusta informe trimestral con oficio GIC-INVIAS-NTS-1315-24, por tanto, se encuentra a la espera de certificado de cierre de obra.

ACTA DE RECIBO No. 02 Y FINAL: 28 DE FEBRERO DE 2024

3.7.1.2.8. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

La interventoría da APROBACIÓN a los formatos con oficio GIC-INVIAS-NTS-733-24 al documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental).

RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-046554 con oficio GIC-INVIAS-NTS-1065-24 se hace la - ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME PAGA, MUNICIPIO DE LOURDES, COMPONENTE SOCIAL

La interventoría se encuentra en revisión del trimestral 1 para dar concepto y aprobación.

3.7.1.2.9. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS – LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes la interventoría se encontró a la espera de recibir:

DOCUMENTACIÓN INICIAL:

1. Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto.
2. Formato Matriz de cumplimiento actividades sociales
3. Formato Plan de Inversión Social.

Evidencia de Socializaciones, reuniones, registro fotográfico, actas de inicio y cierre de obra e informes mensuales.

- **EJECUCIÓN DEL TRIMESTRAL**

  1. Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).
  2. Balance del Estado social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).
  3. Matriz de cumplimiento actividades sociales.
  4. Actas de vecindad (Formato Invias).
  5. Plan de Inversión social.
  6. Pre-acta Inversión Social.

NOTA: Se le sugiere al contratista llenar los formatos con los datos pertinentes, no dejar las casillas vacías ni en blanco. Si no hay información, escribir 0 o N/A. Asimismo, anexar las firmas que sean necesarias para no generar más atraso.

La interventoría se encuentra en revisión y concepto para dar aprobación a la documentación que llego de manera extemporánea.

3.7.1.2.10. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS - DAVE, MUNICIPIO PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes la interventoría se encontró a la espera de recibir:

DOCUMENTACIÓN INICIAL:

1. Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto.
2. Formato Matriz de cumplimiento actividades sociales
3. Formato Plan de Inversión Social.

Evidencia de Socializaciones, reuniones, registro fotográfico, actas de inicio y cierre de obra e informes mensuales.

EJECUCIÓN DEL TRIMESTRAL

1. Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).
2. Balance del Estado social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).
3. Matriz de cumplimiento actividades sociales.
4. Actas de vecindad (Formato Invias).
5. Plan de Inversión social.
6. Pre-acta Inversión Social.

NOTA: Se le sugiere al contratista llenar los formatos con los datos pertinentes, no dejar las casillas vacías ni en blanco. Si no hay información, escribir 0 o N/A. Asimismo, anexar las firmas que sean necesarias para no generar más atraso.

3.7.1.2.11. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASOS DE LOS RÍOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Durante el mes la interventoría se encontró a la espera de recibir:

DOCUMENTACIÓN INICIAL:

Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto.
Formato Matriz de cumplimiento actividades sociales
Formato Plan de Inversión Social.

Evidencia de Socializaciones, reuniones, registro fotográfico, actas de inicio y cierre de obra e informes mensuales**.**

EJECUCIÓN DEL TRIMESTRAL

Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).
Balance del Estado social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).
Matriz de cumplimiento actividades sociales.
Actas de vecindad (Formato Invias).
Plan de Inversión social.
Pre-acta Inversión Social.

NOTA: Se le sugiere al contratista llenar los formatos con los datos pertinentes, no dejar las casillas vacías ni en blanco. Si no hay información, escribir 0 o N/A. Asimismo, anexar las firmas que sean necesarias para no generar más atraso.

3.7.1.2.12. CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El contratista da cumplimiento con el envió del trimestral de abril hasta agosto para revisión, concepto y aprobación por parte de la interventoría. El contratista da cumplimiento con el envió del trimestral de abril hasta agosto para revisión, concepto y aprobación por parte de la interventoría.

3.7.1.2.13. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Las actividades realizadas en el componente social fueron las siguientes:

ACTIVIDAD 1 – CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD

Debido a la terminación de las obras físicas en los dos tramos intervenidos y posterior limpieza de las áreas, inician los cierres de las actas de vecindad. Para el tramo 1 se realizó el cerramiento de las áreas provisionales que fueron usadas en la finca Santa Marta. Para el tramo 2 se realizó la limpieza y nivelación de las áreas de acopio del material pétreo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fuente: Contratista

En la fotografía se aprecia el lugar donde se instaló provisionalmente el almacén de obra para el acopio de cemento y herramienta menor. Se realiza el desmonte, nivelación y cerramiento del área para entrega en óptimas condiciones al propietario.

ACTIVIDAD 2 – RESULTADO MONITOREO A INDICADORES

Los indicadores son herramientas que permiten la medición del cumplimiento de los objetivos y estos se realizan para la planeación y gestión de las actividades realizadas, cada subprograma tiene en cuenta este ítem para evaluar el resultado y productos que permitan disminuir el impacto.

SUBPROGRAMA 1: ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Como se mencionó en informes anteriores, el contratista ha dispuesto de un buzón de PQRS donde la comunidad puede enviar sus solicitudes de manera directa al correo viasrurales2023@gmail.com, también la secretaria de planeación del municipio se encuentra disponible para brindar cualquier información acerca del proyecto vial que se está ejecutando.

Con lo anterior se reafirma el compromiso con la comunidad de establecer una comunicación directa con el fin de resolver todas las inquietudes que surjan del proyecto.

El horario de atención para la recepción de solicitudes es de 8 am a 12 pm y de 2 pm a 5 pm.

INDICADOR DE GESTIÓN	PROCESO / DESCRIPCIÓN
$\text{Clarra PQRS} = \left(\frac{\text{PQRS cerradas}}{\text{PQRS presentadas}} \right) \times 100$	Para el periodo del presente informe no se presentaron PQRS.
$\text{Información} = \left(\frac{\text{Puntos móviles de información}}{\text{Frentes activos}} \right) \times 100$	Información (Puntos móviles de información **1/** Frentes activos **1**) **=** 100%

SUBPROGRAMA 2: INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

Con respecto a este subprograma se informa que el presidente de la junta se encuentra informado acerca de los canales oficiales con los que la comunidad puede dirigir sus

inquietudes, quejas o requerimientos referentes al proyecto y de esta manera socializarlos con su comunidad.

INDICADOR DE GESTIÓN	PROCESO / DESCRIPCIÓN
$Reuniones = \left(\frac{Reuniones\ celebradas}{Reuniones\ requeridas} \right) x100$	Para el periodo del presente informe no se realizaron reuniones.
$Estrategia\ de\ divulgación\ pública = \left(\frac{Número\ de\ elementos\ de\ divulgación\ implementados}{Número\ de\ elementos\ de\ divulgación\ proyectados} \right) x100$	Estrategia de divulgación pública: número de elementos de divulgación implementados **1**/ número de elementos de divulgación proyectados **1**) x100) =**100%**

SUBPROGRAMA 3: CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Se realizó un acta de cierre del proyecto con el propietario del predio ubicado en el tramo 1 finca SANTA MARTA, donde se cumplió el compromiso de cercar nuevamente las zonas utilizadas para el montaje de las instalaciones provisionales.

INDICADOR DE GESTIÓN	PROCESO / DESCRIPCIÓN
$Estrategias = \left(\frac{Estrategias\ implementadas}{Estrategias\ proyectadas} \right) x100$	En este mes no se realizaron encuentros con la comunidad.
$Acercamientos = \left(\frac{Reuniones\ realizadas}{Reuniones\ convocadas} \right) x100$	N/A
$ActaCompr = \left(\frac{Compromisos\ cerrados}{Compromisos\ establecidos} \right) x100$	Actas de compromiso: número de compromisos cerrados **1**/ número de compromisos establecidos **1**) x100) =**100%**

SUBPROGRAMA 4: LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS

No se reportan actividades en este subprograma ya que las actas de vecindad ya fueron entregadas a la interventoría.

INDICADOR DE GESTIÓN	PROCESO / DESCRIPCIÓN
$ActaVecindad = \left(\frac{Acta\ de\ vecindad\ elaborada}{Construcciones\ aledañas} \right) x100$	N/A
$Afectaciones = \left(\frac{Afectación\ subsanada}{Afectación\ realizada} \right) x100$	N/A

SUBPROGRAMA 5: MANO DE OBRA CONTRATADA CON ENFOQUE DE GENERO DE DERECHO Y DIFERENCIAL

Como se ha reflejado siempre, el compromiso del contratista es emplear la mano de obra de la región para fomentar el bienestar de la comunidad foco del proyecto; por tanto, en este periodo se cuenta con 9 personas de la región laborando de manera directa y se han generado 7 empleos indirectos correspondientes a transportes, alimentación y hospedaje.

INDICADOR DE GESTIÓN	PROCESO / DESCRIPCIÓN
$Vinculación = \left(\frac{MO\ de\ la\ región\ contratada}{Total\ MO\ proyecto} \right) x100$	Vinculación =(MO de la región contratada **9** / Total MO proyecto **9**) **x100 =100 %**
$Vinculación = \left(\frac{MO\ perteneciente\ a\ grupos\ vulnerables}{Total\ personal\ proyecto\ de\ la\ región} \right) x100$	Vinculación=(MO perteneciente a grupos vulnerables **5/**Total personal proyecto de la región **9**) **x100 =55.5%**

SUBPROGRAMA 15: INCLUSIÓN SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GENERO Y TRANSVERSALIZACIÓN

Para este periodo se cuenta con 9 personas de la región laborando de manera directa en la fase operativa del proyecto.

INDICADOR DE GESTIÓN	PROCESO / DESCRIPCIÓN
$\text{Flexibilización} = \left(\frac{\text{Número de padres-madres cabeza de hogar incluidos en los programas de flexibilización}}{\text{Número total de padres- madres cabeza de hogar del proyecto}} \right) x100$	Flexibilización=(Número de padres madres cabeza de hogar incluidos en los programas de flexibilización **6/** Número total de padres-madres cabeza de hogar del Proyecto **9) x**100 =**66.6%**
$\text{Capacitaciones} = \left(\frac{\text{Número de trabajadores capacitados en prevención de violencia y acoso}}{\text{Número total de trabajadores del proyecto}} \right) x100$	N/A
$\text{Vinculación} = \left(\frac{\text{MO perteneciente a grupos vulnerables}}{\text{Total personal proyecto de la región}} \right) x100$	Vinculación=(MO perteneciente a grupos vulnerables **5/**Total personal proyecto de la región **9**) **x100** **=55.5%**

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta lo reportado en el mes anterior, se evidencia que, para este periodo, continúa el desarrollo de las actividades tendientes a cumplir lo estipulado tanto el componente social, como el componente ambiental del proyecto.

Que se realizaron las actas actividades ambientales referentes al cumplimiento de lo estipulado en el PAGA y se adjuntan sus anexos.

El contratista con la presentación de este informe, evidencia la disponibilidad que tiene para dar cumplimiento con todos los componentes de sus obligaciones contractuales y la firme disposición de vincular a la comunidad con el desarrollo del proyecto.

El contratista ha empleado al 90% del personal de obra no calificado de la región foco del proyecto, creando así empleos directos e indirectos.

Con la instalación del punto de atención a la comunidad se está asegurando la correcta comunicación con la población beneficiada y se están teniendo en cuentan las sugerencias de la zona de influencia.

Con la presentación de este informe se da por terminada la fase operativa de la obra, ya que el porcentaje de ejecución se encuentra en un 100%. Por lo tanto, se informa que este será el informe mensual final correspondiente al contrato CD-FC-081-2023 correspondiente a los componentes ambiental y social

3.11.1.2.15 CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CAGUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Mediante oficio WRGR-CD-FC-058-2023-014 se recibe Informe junio, julio y agosto de 2024 fuera de la fecha estipulada por parte del contratista, por tanto, la interventoría revisa y aprueba con oficio GIC-INVIAS-NTS-1348-24 los documentos enviados. Asimismo, la interventoría se encontró a la espera del informe mensual de septiembre que no fue enviada a la fecha solicitada.

3.11.1.2.16 CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA – ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

Durante el mes la interventoría se encontró a la espera de recibir:

DOCUMENTACIÓN INICIAL:

1. Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto.
2. Formato Matriz de cumplimiento actividades sociales
3. Formato Plan de Inversión Social.

Evidencia de Socializaciones, reuniones, registro fotográfico, actas de inicio y cierre de obra e informes mensuales.

EJECUCIÓN DEL TRIMESTRAL

1. Formato de Acta de radicación y actualización social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).
2. Balance del Estado social del proyecto (con sus respectivos anexos que aparecen dentro del formato).
3. Matriz de cumplimiento actividades sociales.
4. Actas de vecindad (Formato Invias).
5. Plan de Inversión social.
6. Pre-acta Inversión Social.

Durante el mes la interventoría recibe el documento PAGA para revisión y concepto por parte de la interventoría.

En respuesta a oficio SCCY-071-003 el contratista entrega el informe mensual de agosto con aprobación de la interventoría con oficio GIC-INVIAS-NTS-1349-24

NOTA: Se le sugiere al contratista llenar los formatos con los datos pertinentes, no dejar las casillas vacías ni en blanco. Si no hay información, escribir 0 o N/A. Asimismo, anexar las firmas que sean necesarias para no generar más atraso.

3.7.1.3. Actividades SST

Durante este periodo se ha reportado por parte del contratista el inicio de actividades de obra de los siguientes municipios, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

3.7.1.3.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra liquidado.

3.7.1.3.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra liquidado.

3.7.1.3.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra liquidado.

3.7.1.3.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra liquidado.

3.7.1.3.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra liquidado.

3.7.1.3.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra liquidado.

3.7.1.3.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.3.8. CD-FC-079-2023 CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.3.9. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS – LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contratista sigue gestionando documentación del componente SST.

3.7.1.3.10. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS - DAVE, MUNICIPIO PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.3.11. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASOS DE LOS RIOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.3.12. CD-FC-064-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VIA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

3.7.1.3.13. CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRÁN, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Relación del personal que trabajo durante el mes de julio.

N	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ING	RETIR	SEGURIDAD SOCIAL
1.	LAURA RIOS DUATE	110528446	DIRECTORA	18/06/2024	12 /09/2024	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
2.	JHON ALEXANDER RIVERA VARGAS	1090405439	RESIDENTE DE OBRA	18/06/2024	12/09/2024	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

3.	LUIS FRANCISCO ORTIZ LEAL	88306154	AYUDANTE DE OBRA	25/06/2024	01/09/2024	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
4.	NESTOR YOHANY MOGOLLON CHONA	1148457223	AYUDANTE DE OBRA	25/06/2024	01/09/2024	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
5	GLORIA MARQUEZ SALAZAR	60390105	PROFESIONAL SST	18/06/2024	12/09/2024	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
6	ALVARO RODRIGUEZ CASTRO	88251179	MAESTRO DE OBRA	27/06/2024	12/09/2024	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
7	SERGIO CHONA ROZO	1148456738	AYUDANTE DE OBRA	08/08/2024	01/09/2024	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
8	SILFREDO CHONA ROZO	1148456736	AYUDANTE DE OBRA	08/08/2024	05/09/2024	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
9	YONAN FABIAN GONZALES CHONA	1148959152	AYUDANTE DE OBRA	08/08/2024	05/09/2024	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
10	WILSON ESPINOSA CONTRERAS	1094508582	AYUDANTE DE OBRA	08/08/2024	05/09/2024	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
11	JAVIER ANDRES CAMPEROS CHONA	1094506920	AYUDANTE DE OBRA	08/08/2024	05/09/2024	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
12	IVAN DARIO CAMPEROS DELGADO	5455537	AYUDANTE DE OBRA	08/08/2024	28/08/2024	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
13	JESUS ALBERTO GONZALEZ	1148456964	AYUDANTE DE OBRA	08/08/2024		RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
14	OMAR ALBERTO ROZO OCHOA	5455728	AYUDANTE DE OBRA	08/08/2024		RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

Afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social

El contratista entrega las afiliaciones y seguridad del mes vencido por temas de fechas de pago.

Anexo Afiliaciones seguridad social, de obras activas

Política de Seguridad Y salud en el Trabajo

El contratista de obra, cuenta con la política de seguridad y salud en el trabajo, y se realiza la divulgación en las diferentes inducciones.

Marco legal en seguridad y salud en el trabajo

El contratista de obra, cuenta con la matriz de requisitos legales y es verificada en los documentos iniciales.

Reglamento de Higiene y seguridad Industrial

El contratista de obra, cuenta con un reglamento de higiene y seguridad industrial el cual, fue evidenciado y aprobado al previo inicio de las actividades de obra.

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST

El contratista de obra, cuenta con los formatos de conformación y actas de reunión los cuales fueron evidenciado y aprobados al previo inicio de las actividades de obra.

Comité de Convivencia Laboral

El contratista de obra, cuenta con los formatos de conformación y actas de reunión los cuales fueron evidenciado y aprobados al previo inicio de las actividades de obra.

Diagnóstico inicial de condiciones de Trabajo

El contratista de obra, se identificaron y priorizaron los diferentes riesgos presentes en las actividades, a través de la MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, este documento se aprobó en la etapa de preliminares.

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Programa medicina preventiva y del Trabajo

Exámenes de ingreso.

El contratista de obra, a la fecha no se registra examen de ingreso de personal.

AUSENTISMO LABORAL

Para el periodo del presente informe no se registran ausentismos por causa de enfermedades laborales o accidentes laborales.

CONTRATISTA	MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	DÍAS PERDIDOS
RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	HERRÁN	0

PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS SEGUROS

Se realiza el seguimiento a los procedimientos de seguridad ejecutados en cada una de las obras que se encuentran en ejecución.

El contratista de obra, se continua con actividades constructivas y trabajos con maquinaria, se realiza visita de obra para la verificación de la ejecución del SG-SST.

DOTACIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

El contratista de obra, en la visita realizada por parte de interventoría en el mes de julio, se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.

MAQUINARIA Y EQUIPO

La interventoría hace revisión documental de la maquinaria previo al inicio y durante la ejecución de las obras, las obras que en estos momentos tienen trabajo con maquinaria y volquetas para transporte de material.

PLAN DE EMERGENCIA

Todas las obras cuentan con un documento de plan de emergencia evidenciado y aprobado en la revisión documental del SG-SST a continuación se registran las evidencias fotográficas de quienes están en etapa de ejecución

Para la ejecución de este componente, se debe tener en obra:

- Camilla de emergencia
- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se debe realizar las respectivas inspecciones mensuales, para la verificación de las condiciones en las que se encuentran y en caso de una eventualidad la atención sea oportuna.

EQUIPOS DE EMERGENCIA

El contratista de obra, para el presente informe el contratista no presenta registro fotográfico

ESTADÍSTICAS SST

Todos los contratistas cuentan con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. Para el periodo del presente informe, se registran los datos de las obras que están en ejecución.

CONTRATISTA	MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	MES	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	HERRÁN	Septiembre	0	0	0

INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN

Se realizo verificación documental corroborando que los contratistas, cumplieran con las inducciones correspondientes al periodo de septiembre 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	MES	INDUCCIONES	CHARLAS SST
RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	HERRÁN	SEPTIEMBRE	0	0

IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Todas las contratistas, cuentan con un Protocolo de bioseguridad el cual fue aprobado en etapa preliminar, de entrega de documentación. Dentro de las actividades implementadas se encuentra el lavado de manos, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	MES	CASOS COVID 19
RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	HERRÁN	SEPTIEMBRE	0

Se realiza el control de seguimiento al cumplimiento del protocolo de bioseguridad para lo cual se exige y recomienda un baño dependiendo del lugar de ejecución, para el lavado de manos y a su vez, cumpla con el requerimiento de servicio higiénico dentro de las obras.

3.7.1.3.14. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

Relación del personal que trabajo durante el mes de agosto.

N	NOMBRE	CEDULA	CARGO	INGRESOS MAYO	RETIROS MAYO	SEGURIDAD SOCIAL
1.	LAURA RIOS DUARTE	1110528446	DIRECTOR DE OBRA	22/06/2024	13/09/2024	S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
2.	CARLOS ALBERTO DELGADO OTALORA	88259424	INGENIERO RESIDENTE	13/07/2024	13/09/2024	S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
3.	LEOPOLDO MENDOZA GARCIA	13353119	AYUDANTE DE OBRA	22/06/2024	1/09/2024	S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S

4.	PABLO BAUTISTA RODRIGUEZ	5463398	CELADOR	22/06/2024	1/09/2024	S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
5.	OSCAR ROZO GRANADOS	1005061144	AYUDANTE DE OBRA	22/06/2024	1/09/2024	S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
6.	JOSE ARIEL SUAEZ GAMBOA	5605393	AYUDANTE DE OBRA	11/07/2024	04/09/2024	S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
7.	GERMAN ESTIVEN SANCHEZ SOLANO	1094808162	AYUDANTE DE OBRA	12/07/2024	04/09/2024	S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
8.	ELKIN ARMANDO MANTILLA PINILLOS	1005060963	AYUDANTE DE OBRA	16/07/2024	01/09/2024	S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
9.	BREYNER DUVAN MANTILLA PINILLOS	1094282706	AYUDANTE DE OBRA	16/07/2024	01/09/2024	S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
11	ALEXIS CAMBASASHIRA AROCSOCBAR	1093920788	AYUDANTE DE OBRA	4/09/2024	4/09/2024	S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
14	GLORIA MARQUEZ SALAZAR	60390105	PROFESIONAL SST	22/06/2024	13/09/2024	S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
15	ARTURO SANCHEZ VERA	17549062	MAESTRO OBRA	22/06/2024	13/09/2024	S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
16	SAMUEL ABRADA AYTRABANA BOCSACANINA	88027403	AYUDANTE DE OBRA	4/09/2024	11/09/2024	S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
17	ANDRES SANTIAGO FUERTES CONDE	1093854941	AYUDANTE DE OBRA	5/09/2024	5/09/2024	S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S
18	JHON CARLOS BAUTISTA SOLANO	1094808193	AYUDANTE DE OBRA	5/09/2024	5/09/2024	S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S

Afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social

El contratista entrega las afiliaciones y seguridad del mes vencido por temas de fechas de pago.

Anexo Afiliaciones seguridad social, de obras activas

Política de Seguridad Y salud en el Trabajo

El contratista de obra, cuenta con la política de seguridad y salud en el trabajo, y se realiza la divulgación en las diferentes inducciones.

Marco legal en seguridad y salud en el trabajo

El contratista de obra, cuenta con la matriz de requisitos legales y es verificada en los documentos iniciales.

Reglamento de Higiene y seguridad Industrial

El contratista de obra, cuenta con un reglamento de higiene y seguridad industrial el cual, fue evidenciado y aprobado al previo inicio de las actividades de obra.

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST

El contratista de obra, cuenta con los formatos de conformación y actas de reunión los cuales fueron evidenciado y aprobados al previo inicio de las actividades de obra.

Comité de Convivencia Laboral

El contratista de obra, cuenta con los formatos de conformación y actas de reunión los cuales fueron evidenciado y aprobados al previo inicio de las actividades de obra.

Diagnóstico inicial de condiciones de Trabajo

El contratista de obra, se identificaron y priorizaron los diferentes riesgos presentes en las actividades, a través de la MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, este documento se aprobó en la etapa de preliminares.

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Programa medicina preventiva y del Trabajo

Programa medicina preventiva y del Trabajo

EXÁMENES DE INGRESO

SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VÍAS DEL NORTE S.A.S, a la fecha se registra 2 examen de ingreso de personal

Ausentismo Laboral

Para el periodo del presente informe no se registran ausentismos por causa de enfermedades laborales o accidentes laborales.

AUSENTISMO LABORAL

Para el periodo del presente informe no se registran ausentismos por causa de enfermedades laborales o accidentes laborales.

CONTRATISTA	MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	DÍAS PERDIDOS
RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	MUTISCUA	0

PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS SEGUROS

Se realiza el seguimiento a los procedimientos de seguridad ejecutados en cada una de las obras que se encuentran en ejecución.

El contratista de obra, se continua con actividades constructivas y trabajos con maquinaria, se realiza visita de obra para la verificación de la ejecución del SG-SST.

DOTACIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

El contratista de obra, en la visita realizada por parte de interventoría en el mes de julio, se verifica el cumplimiento de la utilización de los EPP.

MAQUINARIA Y EQUIPO

La interventoría hace revisión documental de la maquinaria previo al inicio y durante la ejecución de las obras, las obras que en estos momentos tienen trabajo con maquinaria y volquetas para transporte de material.



Fuente: GAVINCO Ingenieros Consultores

PLAN DE EMERGENCIA

Todas las obras cuentan con un documento de plan de emergencia evidenciado y aprobado en la revisión documental del SG-SST a continuación se registran las evidencias fotográficas de quienes están en etapa de ejecución

Para la ejecución de este componente, se debe tener en obra:

- Camilla de emergencia

- Botiquín de primeros auxilios
- Inmovilizadores de cuello y extremidades.
- Extintor multipropósito.

Se debe realizar las respectivas inspecciones mensuales, para la verificación de las condiciones en las que se encuentran y en caso de una eventualidad la atención sea oportuna.

EQUIPOS DE EMERGENCIA

El contratista de obra, para el presente informe el contratista no presenta registro fotográfico

ESTADÍSTICAS SST

Todos los contratistas cuentan con un procedimiento para el reporte de accidentes laborales, documento que fue aprobado en la etapa preliminar. Para el periodo del presente informe, se registran los datos de las obras que están en ejecución.

CONTRATISTA	MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	MES	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICAS
RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	MUTISCUA	SEPTIEMBRE	0	0	0

INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN

Se realizo verificación documental corroborando que los contratistas, cumplieran con las inducciones correspondientes al periodo de septiembre 2024 según ingresos en obra.

CONTRATISTA	MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	MES	INDUCCIONES	CHARLAS SST
RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	MUTISCUA	SEPTIEMBRE	0	0

IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Todas las contratistas, cuentan con un Protocolo de bioseguridad el cual fue aprobado en etapa preliminar, de entrega de documentación. Dentro de las actividades implementadas se encuentra el lavado de manos, cuidados ante infecciones respiratorias y uso de tapabocas en caso de síntomas gripales.

CONTRATISTA	MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	MES	CASOS COVID 19
RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	MUTISCUA	SEPTIEMBRE	0

Se realiza el control de seguimiento al cumplimiento del protocolo de bioseguridad para lo cual se exige y recomienda un baño dependiendo del lugar de ejecución, para el lavado de manos y a su vez, cumpla con el requerimiento de servicio higiénico dentro de las obras.

3.7.1.3.15. CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CACAHUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contratista no ha enviado documentación relacionada, la interventoría hace presencia y solicita se haga llegar la documentación pertinente.

3.7.1.3.16. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA - ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contratista no ha enviado documentación relacionada, la interventoría hace presencia y solicita se haga llegar la documentación pertinente

3.7.1.1. Etapa de Actualización Estudios y Diseños.

3.7.1.1.1. CD-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El contratista cuenta con la APROBACIÓN de los estudios y diseños de los diversos componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1380-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-001 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-1508-22 del 21-Dic-2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-919-24 del 18-Jun- 2024 - **APROBACIÓN**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1352-22 del 17 - Nov- 2023 - OBSERVACIONES Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-002 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-1503-22 del 05- Dic- 2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-005 del 19 de Ene de 2023 GIC-INVIAS-NTS-188-24 del 31-ene-2024- **APROBACIÓN**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobación**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1353-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-004 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-085-24 del 15-Ene-2024 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-006 del 24 de Ene de 2024 GIC-INVIAS-NTS-249-24 del 08-feb-2024- **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-029 del 22-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-571-24 del 11-Abr-2024- **APROBACIÓN**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1380-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-001 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-1508-22 del 21-Dic-2023 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-919-24 del 18-Jun- 2024 - **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1357-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-001 del 01 de dic de 2023 GIC-INVIAS-NTS-1537-22 del 12-Dic-2023 – **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1403-22 del 17-Nov-2023 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-026 del 13-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-541-24 del 05-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio CD-FC-065-2023-031 del 12-Abr-2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-708-24 del 07-May-2024 – **APROBACIÓN**

Tabla 65 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-065-2023.

3.7.1.1.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista cuenta con la APROBACIÓN de los estudios y diseños de los diversos componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1383-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-012 12-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-091-24 del 17-Ene-2024 – **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1388-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 04- Dic - 2023 CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-004 del 05- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1511-22 del 06-Dic-2023 – **APROBADO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1389-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-004 del 05- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1517-22 del 07-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-006 del 05- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-049-24 del 10-Ene-24- **APROBADO CON OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-013 15-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-105-24 del 17-Ene-24- **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1383-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-012 12-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-091-24 del 17-Ene-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1358-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 04- Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1538-22 del 12-Dic-2023 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-1484-22 del 03-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-012 12-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-119-24 del 18-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-017 25-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-319-24 del 20-feb-24 - **APROBADO CON OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-037 del 18-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-542-24 del 05-Abr-24 - **APROBADO CON OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-040 del 12-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-542-24 del 05-Abr-24 – **APROBADO** CONTRATISTA hace entrega con SCCVN-CD-FC-055-2023-040 12-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-696-24 del 03- May - 2024 - **APROBACIÓN**

Tabla 66 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-055-2023.

3.7.1.1.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista cuenta con la APROBACIÓN de los estudios y diseños de los diversos componentes. Teniendo solo observado el PLANO RÉCORD del componente de topografía, se espera que el contratista de obra subsane dichas observaciones.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1382-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1556-22 del 14-Dic-2023 – **APROBACIÓN**
TOPOGRAFÍA	**Aprobación con observaciones**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1354-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1597-22 del 21-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 25 - Ene – 2024 GIC-INVIAS-NTS-250-24 del 08-feb-2024 **– APROBACIÓN** Contratista hace entrega por correo PLANOS RECORDS EL 21-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-809-24 del 24-May-2024 - **OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1363-22 del 17 - Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1625-22 del 27-Dic-2023 – **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		Contratista hace entrega con correo del 07 - Feb - 2024 GIC-INVIAS-313-24 del 16-feb-2024 - **APROBACIÓN**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1382-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1556-22 del 14-Dic-2023 – **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1356-22 del 17 - Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-120-24 del 18 - Ene - 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 22 - Ene - 2023 GIC-INVIAS-NTS-203-24 del 02 - Feb - 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo 20-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-511-24 del 02-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 10 - Abr - 2024 GIC-INVIAS-NTS-648-22 del 26-Abr-2024 – **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado con observaciones**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-1405-22 del 23 - Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 11 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-060-24 del 12 - Ene - 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo del 07 - Feb - 2024 GIC-INVIAS-NTS-318-24 del 20 - Feb - 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con correo 03-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-669-24 del 30-Abr-2024 – **APROBADO CON OBSERVACIONES**

Tabla 67 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-070-2023.

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la ejecución de las actividades de obra, conforme a los estudios y diseños aprobados.

3.7.1.1.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista cuenta con la APROBACIÓN de los estudios y diseños de los diversos componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-1381-22 del 21-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 04- DIC - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1552-22 del 12-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°010- CD-FC-074-2023 DEL 22-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-139A-22 del 23-Ene-2024 - OBSERVACIONES El CONTRATISTA hace entrega con N°013- CD-FC-074-2023 DEL 25-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-165-22 del 25-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°015- CD-FC-074-2023 DEL 31-ENE-2024-**REVISIÓN.** GIC-INVIAS-NTS-221-24 del 06-Feb-2024 - **APROBACIÓN**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1348-22 del 17-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con correo del 05 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1539-22 del 12-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°008- CD-FC-074-2023 DEL 19-ENE-2024-**OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°017- CD-FC-074-2023 DEL 06-FEB-2024 (AJUSTADA)

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		El CONTRATISTA hace entrega con N°017- CD-FC-074-2023 DEL 08-FEB-2024 (AJUSTADA) GIC-INVIAS-NTS-272-24 del 09-Feb-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°043- CD-FC-074-2023 DEL 23-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-643-24 del 26-Abr-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°045- CD-FC-074-2023 DEL 30-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-743-24 del 16-May-2024 - **APROBACION**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobación con observaciones**	El contratista hace entrega con correo del 04 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-061-24 del 12-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°014- CD-FC-074-2023 DEL 25-ENE-2024- **OBSERVADO** El CONTRATISTA hace entrega con N°022- CD-FC-074-2023 DEL 19-FEB-2024 (AJUSTADA) GIC-INVIAS-NTS-394-24 del 05-Mar-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°043- CD-FC-074-2023 DEL 23-Abr-2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-644-24 del 26-Abr-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El CONTRATISTA hace entrega con N°008- CD-FC-074-2023 DEL 19-ENE-2024 El CONTRATISTA hace entrega con N°010- CD-FC-074-2023 DEL 22-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-139A-22 del 23-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°013- CD-FC-074-2023 DEL 25-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-165-22 del 25-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°015- CD-FC-074-2023 DEL 31-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-221-24 del 06 – Feb – 2024 - **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El contratista hace entrega con N°008-CD-FC-074-2023 DEL 22-ENE-2024- **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-205-24 del 02-Feb-2024 - **APROBACIÓN**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 10 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1404-22 del 23-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 04- DIC - 2023 GIC-INVIAS-NTS-088-24 del 16-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°011- CD-FC-074-2023 DEL 22-ENE-2024 GIC-INVIAS-NTS-209-24 del 05-Feb-2024 - **OBSERVACIONES** El CONTRATISTA hace entrega con N°019- CD-FC-074-2023 DEL 12-FEB-2024 GIC-INVIAS-NTS-385-24 del 05-Mar-2024 - **APROBACIÓN**

Tabla 68 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-074-2023.

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.7.1.1.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, a los cuales se han dado OBSERVACIONES por subsanar en cada uno de los componentes, a excepción del componente del diseño geométrico y diseño estructural que se encuentra APROBADO, pero con observaciones.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1394-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 04-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1513-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 013-2024 del 23-Ene-24 GIC-INVIAS-NTS-164-24 del 06 - Feb- 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 018-2024 del 07-Feb-24 GIC-INVIAS-NTS-283-24 del 12-Feb- 2024 - **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-346-24 del 27-Feb- 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 035-2024 del 23-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-642-24 del 26-Abr- 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 039-2024 del 30-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-671-24 del 30 - Abr- 2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 046-2024 del 23-May-24 GIC-INVIAS-NTS-807-24 del 24 - May- 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista envía subsanaciones el 19-06-2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		Se envían observaciones por WhatsApp el 20-Jun-2024 Contratista envía subsanaciones el 24-Jun-2024 Se aprobó componente no se ha enviado oficio aprobatorio 26/06/2024
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1430-22 del 28-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA HACE ENTREGA EL 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1612-22 del 26-Dic-2023 - **APROBADO CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 042-2024 del 14-May-24 - PLANOS RÉCORD GIC-INVIAS-NTS-758-24 del 20- May - 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 044-2024 del 23-May-24 - PLANOS RÉCORD GIC-INVIAS-NTS-831-24 del 28- May - 2024 – **OBSERVACIONES** Se envía **APROBADO CON OBSERVACIONES** por WhatsApp el 25-Jun-2024 Se aprobó componente no se ha enviado oficio aprobatorio 12/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1158-24 - SE EMITE CORREO DE APROBACIÓN DE LOS PLANOS RÉCORD 20/08/2024 - ING. JAIRO
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-1431-22 del 28-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA HACE ENTREGA EL 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1613-22 del 26-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 013-2024 del 23-Ene-24 EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 019-2024 del 07-Feb-24 EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 019-2024 del 08-Ene-24 GIC-INVIAS-NTS-268-24 del 09-Feb-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 041-2024 del 14-May-24 GIC-INVIAS-NTS-752-24 del 17-May-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 045-2024 del 23-May-24 Se envía **APROBADO CON OBSERVACIONES** por WhatsApp el 25-Jun-2024
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1394-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 04-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1513-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 013-2024 del 23-Ene-24 GIC-INVIAS-NTS-164-24 del 25-Ene-2024 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 018-2024 del 07-Feb-24 GIC-INVIAS-NTS-283-24 del 12-Feb-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 023-2024 del 22-Feb-24 GIC-INVIAS-NTS-346-24 del 27-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 035-2024 del 23-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-642-24 del 26-Abr- 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 039-2024 del 30-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-671-24 del 30 - Abr- 2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-671-24 del 30 -Abr- 2024 - OBSERVACIONES EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 046-2024 del 23-May-24 GIC-INVIAS-NTS-807-24 del 24 - May- 2024 – **OBSERVACIONES** Contratista envía subsanaciones el 19-06-2024 Se envían observaciones por WhatsApp el 20-06-2024 Contratista envía subsanaciones el 24-06-2024 Se aprobó componente no se ha enviado oficio aprobatorio 26/06/2024
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1360-22 del 17- Nov - 2023 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 30-11-2023 GIC-INVIAS-NTS-1536-22 del 12- Dic - 2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 15-12-2023 GIC-INVIAS-NTS-121-24 del 18 - Ene - 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 013-2024 del 23-Ene-24 GIC-INVIAS-NTS-401-24 del 06 - Mar - 2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 037-2024 del 18-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-649-24 del 26-Abr-2024 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1509-22 del 06-Dic - 2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con coreo del 012-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1587-22 del 19-Dic - 2023 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con oficio No. 030-2024 del 20-Mar-24 GIC-INVIAS-NTS-534-24 del 04-Abr- 2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 038-2024 del 23-Abr-24 GIC-INVIAS-NTS-757-24 del 20- May - 2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA HACE ENTREGA CON OFICIO No. 047-2024 del 27-MAY-24

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		Especialista envía observaciones el 28-06-2024 se envían por WhatsApp al contratista Especialista envía observaciones el 17-07-2024 se envían por WP al contratista Especialista envía observaciones el 29-08-2024 se envían por WP al contratista.

Tabla 69 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-072-2023

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.7.1.1.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista cuenta con APROBACIÓN de los diferentes componentes de los estudios y diseños.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1395-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 4 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1512-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-004 del 14-Dic-2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-1562-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-009 del 18-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-138-24 del 22-Ene-2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1485-22 del 01-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 4 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1518-22 del 07-Dic-2023 – **APROBADO**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1510-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-003 del 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-089-24 del 16- Ene - 2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-010 del 25-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-244-24 del 08- Feb - 2024 - **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1395-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** CONTRATISTA hace entrega con correo del 4 - Dic - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1512-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-004 del 14-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-1562-22 del 06-Dic-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-009 del 18-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-138-24 del 22-Ene-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1361-22 del del 17- Nov - 2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-009 del 18-Ene-2024- **REVISIÓN** GIC-INVIAS-NTS-204-24 del 02-Feb-2024 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1586-22 del del 19- Dic - 2023 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-009 del 13-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-332-24 del 22- Feb – 2024 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-028 del 08-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-513-24 del 02-Abr-2024 Contratista hace entrega con oficio RAOT-CD-FC-062-036 del 15-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-695-24 del 03- May - 2024 - **APROBADO**

Tabla 70 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-062-2023.

3.7.1.1.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, a los cuales se han dado APROBACIÓN a los diversos componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1393-22 del 22-Nov-2023 - OBSERVACIONES EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-010 del 18- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-130-24 del 19-Ene-2024 – **APROBACIÓN**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1439-22 del 28-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-008 del 16- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-129-24 del 19-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-011 del 23- Ene-2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-170-24 del 29-Ene-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-028 del 07- Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-449-24 del 13-Mar-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-032 del 15- Mar-2024 - **APROBACIÓN**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1439-22 del 28-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por medio de oficio CD-FC-079-2023-003 el 12-Dic-2023 GIC-INVIAS-NTS-019-24 del 04-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-009 del 17- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-174-24 del 31-Ene-2024 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-012 del 31- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-292-24 del 14-Feb-2024 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-029 del 07- Mar – 2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-529-24 del 03-Abr-2024 – **APROBACIÓN**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	. El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1393-22 del 22-Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-010 del 18- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-130-24 del 19-Ene-2024 - **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1359-22 del 17 -Nov-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-008 del 16- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-124-24 del 18 - Ene - 2024 – **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-037 del 30- Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-717-24 del 09 -MAYO - 2024 - **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El FARO hace entrega con correo del 14 - Nov - 2023 GIC-INVIAS-NTS-1486-22 del 01 -Dic-2023 - **OBSERVACIONES** EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-010 del 18- Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-179-24 del 30 -Ene-2024 – **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		EL CONTRATISTA hace entrega con oficio CD-FC-079-2023-027 del 07- Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-433-24 del 11-Mar-2024 - **APROBACIÓN**

Tabla 71 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-079-2023

3.7.1.1.8. CD-FC-067-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS – LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, a los cuales se han dado APROBACIÓN al componente geotécnico, topografía y pavimentos, quedando con OBSERVACIÓN los demás componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobación con observaciones**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-339-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-494-24 del 22-Mar-2024 – **REITERACIÓN** El Contratista hace entrega Por oficio OBR-CACH-013 el 16-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-607-24 del 19-Abr-2024 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**
TOPOGRAFÍA	**Aprobación con observaciones**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-337-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 20-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-497-24 del 22-Mar-2024 – **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega Por oficio OBR-CACH-031 el 06-09-2024 GIC-INVIAS-NTS-1312-24 del 16/09/2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Observado**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-338-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-493-24 del 22-Mar-2024 – **REITERACIÓN** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-008 el 02-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-540-24 del 05-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-012 el 08-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-622-24 del 22-Abr-2024 – **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega Por oficio OBR-CACH-21 el 15-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-771-24 del 21-May-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-032 el 06-Sept-2024
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-339-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-494-24 del 22-Mar-2024 – **REITERACIÓN** El Contratista hace entrega Por oficio OBR-CACH-013 el 16-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-607-24 del 19-Abr-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**
INFORME ESTRUCTURAL	**Observado**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-341-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-495-24 del 22-Mar-2024 – **REITERACIÓN** OBRA-CACH-035 del 10/09/2024 - Hace entrega de observaciones GIC-INVIAS-NTS-1319-24 - 17/09/2024 - **OBSERVACIONES**
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	El contratista hace entrega por correo el 08-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-342-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-496-24 del 22-Mar-2024 – **REITERACIÓN** El contratista hace entrega por oficio OBR-CACH-009 el 08-Abr-2024 GIC-INVIAS-NTS-740-24 del 15-May-2024 **–** **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega Por oficio OBR-CACH-043 el 18-09-2024

Tabla 72 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-060-2023

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.7.1.1.9. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, se ha dado APROBADO a diferentes componentes, quedando con OBSERVACIONES topografía y el informe hidráulico.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-239-24 del 07-Feb-2024 - **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 11-2024 del 21-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-336-24 del 22-Feb-2024 - **APROBACIÓN**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-207-24 del 05-Feb-2024 - **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 07-2024 del 19-Feb-2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-330-24 del 22-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega con comunicado MATICCES - LOURDES – 022 -2024 EL 21-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-795-24 del 22-May-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 026 - 2024 del 12/08/2024 GIC-INVIAS-NTS-1158-24 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIÓN** 20/08/2024
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-208-24 del 05-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 07-2024 del 19-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-208-24 del 05-Feb-2024 – **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega con comunicado MATICCES - LOURDES – 07 -2024 del 19-Feb-24 GIC-INVIAS-NTS-331-24 del 22-Feb-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega con comunicado MATICCES - LOURDES – 022 -2024 EL 21-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-794-24 del 22-May-2024 - **APROBACIÓN**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-239-24 del 07-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 11-2024 del 21-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-336-24 del 22-Feb-2024 – **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-202-24 del 02-Feb-2024 – **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 06-2024 del 30-Ene-2024 GIC-INVIAS-NTS-327-24 del 21-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega con comunicado MATICCES-LOURDES-25-2024 del 28-Jun-24 El contratista hace entrega con comunicado MATICCES – LOURDES – 026 - 2024 del 12/08/2024

Tabla 73 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-060-2023

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.7.1.1.10. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASO DE LOS RÍOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, se ha dado APROBADO a diferentes componentes, quedando con OBSERVACIONES el componente estructural.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-281-24 del 12-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 13-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-455-24 del 13-Mar-2024 – **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado con observaciones**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-279-24 del 12-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-386-24 del 05-Mar-2024 – **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado con observaciones**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-280-24 del 12-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 28-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-393-24 del 05-Mar-2024 – **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-011-2024 el 13-04-2024 GIC-INVIAS-NTS-628-24 del 23-abr-2024 – **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-021-2024 el 30-05-2024 GIC-INVIAS-NTS-928-24 del 19-Jun-2024 – **OBSERVACIONES** El Contratista hace entrega Por oficio SCCVN-026-2024 el 03-07-2024 Se aprueba con observaciones se envía por WHATSAPP el 22-07-2024
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-281-24 del 12-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 13-Mar-2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-455-24 del 13-Mar-2024 – **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Observado**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-316-24 del 16-Feb-2024 – **OBSERVACIONES**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	El contratista hace entrega por correo el 05-Feb-2024 GIC-INVIAS-NTS-301-24 del 14-Feb-2024 – **OBSERVACIONES** El contratista hace entrega por correo el 03-Mar-2024 GIC-INVIAS-NTS-670-24 del 30-Abr-2024 - **APROBADO**

Tabla 74 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-077-2023

Por parte de la interventoría se espera que los contratistas continúen trabajando en la entrega y subsanación de las diferentes observaciones que se tienen a la fecha, en los diferentes componentes de estudio y diseños.

3.7.1.1.11. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El Contratista se encuentra realizando los estudios y diseños, se ha dado APROBADO a diferentes componentes, quedando con OBSERVACIONES diseño geométrico, estructural.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-667-24 del 30-Abr-2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado con observaciones**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-720-24 del 10-May-2024 - **APROBADO CON OBSERVACIONES**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Observado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-735-24 del 14-May-2024 - **OBSERVACIONES**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-667-24 del 30-Abr-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-716-24 del 09-May-2024 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-808-24 del 24-May-2024 - **OBSERVACIONES**

Tabla 75 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-056-2023

3.7.1.1.12. CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRÁN, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente contrato, se cuenta con APROBACIÓN en la mayoría de sus componentes, quedando aun con observaciones los componentes de topografía e hidrología.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-796-24 del 23-May-2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-802-24 del 23-May-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante comunicado No. 016-CD-FC-082-2023 del 31/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1223-24 - 29/08/204 - **APROBADO**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-824-24 del 23-May-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		Contratista hace entrega mediante comunicado No. 016-CD-FC-082-2023 del 31/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1259-24 del 04/09/2024 - **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-796-24 del 23-May-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado con observaciones**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-838-24 del 29-May-2024 - **APROBACION CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante comunicado No. 016-CD-FC-082-2023 del 31/07/2024
INFORME HIDRÁULICO	**Observado**	Contratista hace entrega por correo el 20/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-830-24 del 28-May-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante comunicado No. 016-CD-FC-082-2023 del 31/07/2024

Tabla 76 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-082-2023

CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente contrato, se cuenta con APROBACIÓN en todos los componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-810-24 del 25-May-2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-854-24 del 04-Jun-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante SCCVN-CD-FC-081-2023-0011 el 31/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1173-24ª del 26/08/2024 - **APROBADO**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-849-24 del 31-May-2024 – **OBSERVACIONES**

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		Contratista hace entrega mediante SCCVN-CD-FC-081-2023-0011 el 31/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1194-24 del 26/08/2024 - **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-810-24 del 25-May-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-840-24 del 29-May-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante SCCVN-CD-FC-081-2023-0011 el 31/07/2024 Se envían observaciones a las alcantarillas mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1195-24 del 26/08/2024
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 23/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-990-24 del 28-Jun-2024 - **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** Contratista hace entrega mediante SCCVN-CD-FC-081-2023-0011 el 31/07/2024

Tabla 77 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-081-2023

3.7.1.1.13. CD-FC-064-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente contrato, se cuenta con APROBACIÓN en todos los componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-731-24 del 14-May-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por correo el 17/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1068-24 del 19-julio-2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFIA	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
		GIC-INVIAS-NTS-676-24 del 02-May-2024 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por correo el 08/05/2024 GIC-INVIAS-NTS-763-24 del 20-May-2024 - **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por correo el 13/06/2024 GIC-INVIAS-NTS-1000-24 del 04-julio-2024 **- APROBADO**
DISEÑO GEOMETRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-711-24 del 09-May-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por correo el 15/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1136-24 DEL 13/08/2024 APROBADO CON OBSERVACIONES Contratista hace entrega por correo 14/08/2024 GIC-INVIAS-NTS-1167-24 del 22-Agost-2024 - **APROBADO**
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-731-24 del 14-May-2024 – **OBSERVACIONES** Contratista hace entrega por correo el 17/07/2024 GIC-INVIAS-NTS-1068-24 del 19-julio-2024 - **APROBADO**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-715-24 del 09-May-2024 - **APROBADO**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	Contratista hace entrega por correo el 26/04/2024 GIC-INVIAS-NTS-806-24 del 25-May-2024 - **APROBADO**

Tabla 78 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-064-2023

3.7.1.1.14. CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CACAHUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente contrato, se cuenta con APROBACIÓN en todos los componentes.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Aprobado**	CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-983-24 del 27-JUN-2024 - **APROBADO**
TOPOGRAFÍA	**Aprobado**	CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-989-24 del 28-JUN-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1035-24 del 12-JUL-2024 - REITERACIÓN Contratista hace envió por medio de oficio WRGR-CD-FC-058-2023-004 DEL 17-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1142-24 - 14/08/2024 - **OBSERVACIONES** Correo 27/08/2024 - REMITE CORRECCIÓN A OBSERVACIONES GIC-INVIAS-NTS-1302-24- 10/09/2024 - **APROBADO**
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Aprobado**	CONTRATISTA HACE ENVIÓ POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-995-24 del 28-JUN-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1035-24 del 12-JUL-2024 – REITERACIÓN CONTRATISTA HACE ENVIÓ CON COMUNICADO NO. WRGR-CD-FC-058-2023-009 DEL 09/08/2024 GIC-INVIAS-NTS-1156-24- **APROBACIÓN CON OBSERVACIÓN** 20/08/2024

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Aprobado**	CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-983-24 del 27-JUN-2024 - **APROBACIÓN**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado**	CONTRATISTA HACE ENVIO POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-998-24 del 02-JUL-2024 - OBSERVACIONES GIC-INVIAS-NTS-1035-24 del 12-JUL-2024 – REITERACIÓN CONTRATISTA ENVÍA COMUNICADO NO. WRGR-CD-FC-058-2023-009 DEL 09/08/2024 GIC-INVIAS-NTS-1222-24 del 28/08/2024 - **APROBACIÓN**
INFORME HIDRÁULICO	**Aprobado**	CONTRATISTA HACE ENVIÓ POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-002 DEL 24-06-2024 GIC-INVIAS-NTS-992-24 del 28-JUN-2024 – **OBSERVACIONES** GIC-INVIAS-NTS-1035-24 del 12-JUL-2024 - REITERACIÓN CONTRATISTA HACE ENVIÓ POR MEDIO DE OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-006 DEL 22-07-2024 GIC-INVIAS-NTS-1190-24 del 26/08/2024 **APROBACIÓN CON OBSERVACIONES** WRGR-CD-FC-058-2023-015 DEL 23/09/2024 - SUBSANACIÓN INFORME

Tabla 79 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-058-2023

3.7.1.1.15. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA - ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

En el presente contrato, se cuenta con APROBACIÓN solo los componentes de geotecnia y pavimento. El resto de componentes se encuentran en observación.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad documental de los documentos entregados y observados y/o aprobados por la Interventoría de estudios y diseños.

ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTADO	COMUNICACIÓN
INFORME DE SUELOS E INFORME GEOTÉCNICO	**Observado**	SCCY-CD-FC-071-2023-001 Contratista entrega Topografía 21/08/2024 Se da aprobación con observaciones mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1193-24 del 26/08/2024
TOPOGRAFÍA	**Aprobado con observaciones**	SCCY-CD-FC-071-2023-001 Contratista entrega Topografía 21/08/2024 Se da aprobación con observaciones mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1191-24 del 26/08/2024
DISEÑO GEOMÉTRICO DE PLACA HUELLAS	**Observado**	SCCY-CD-FC-071-2023-001 Contratista entrega Topografía 21/08/2024 Se da aprobación con observaciones mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1193-24 del 26/08/2024
DISEÑO PAVIMENTOS (incluye Informe Diseño de Tránsito)	**Observado**	GIC-INVIAS-NTS-1260-24 del 04/09/2024 - **OBSERVACIONES**
INFORME ESTRUCTURAL	**Aprobado con observaciones**	SCCY-CD-FC-071-2023-001 Contratista entrega Topografía 21/08/2024 Se da aprobación con observaciones mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-1191-24 del 26/08/2024
INFORME HIDRÁULICO		

Tabla 80 Trazabilidad estudios y diseños contrato CD-FC-081-2023

3.7.1.2. Etapa de Construcción

Se continua con la actividad de construcción de placa huella en los municipios de correspondientes al convenio administrativo No. 4164 – 2022, con actividades de encofrado, corte, figurado e instalación de acero para placa huella, viga riostra, cuneta y bordillo.

A continuación, se presenta el avance de cada uno de los contratos de obra por municipio derivados del contrato interadministrativo No. 4164-2022, celebrado entre la GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER y la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.

3.7.1.2.1. D-FC-065-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

El presente contrato finalizo el seis (06) de febrero de 2024, ejecutando el 100% de las actividades de obra.

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2018	PARTICULAR					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	195.00	EJECUTADO A 07-FEBRERO-2024	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	626.17	615.29	21,085,853.45
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	196.28	160.86	164,004,865.05
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	9,809.00	9,361.00	95,454,117.00
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	366.48	366.48	121,882,452.48
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	70.56	64.56	37,600,454.16
						SUB TOTAL		$ 440,027,742.14
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					UND	0		
7			600.1.1 P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	-		-
8	630.1.4.1	630.4		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	-		-
9	630.1.6	630.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	-		-
10			610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	-		-
11	661.2			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	-		-
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	-		-
						SUB TOTAL	$ -	$ -
TRANSPORTES								
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	4,674.48	$ 4,674.48	13,831,782.23
						SUB TOTAL		13,831,782.23
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
14	710.1.3	720.8		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	15.00		-
						SUB TOTAL	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO								
16	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	15,204.1	15,204.15	28,568,597.85
						SUB TOTAL		28,568,598.00
						VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)		482,428,122.38

Tabla 81 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cacota

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 11 Avance Financiero Municipio de Cacota

Se ejecutaron $564.759.919,91 dando el 100,00% de la inversión.

3.7.1.2.2. CD-FC-055-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato finalizo el seis (06) de febrero de 2024, ejecutando el 100% de las actividades de obra.

Se presentan las siguientes actividades ejecutadas a corte de febrero de 2024:

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2018	PARTICULAR					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					**ML**	**320.00**	**EJECUTADO A 17-FEBRERO-2024**	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	769.26	769.26	$ 26,678,706.06
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	250.80	$ 238.56	$ 207,220,611.36
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	12,588.00	$ 11,947.32	$ 121,695,401.52
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	490.50	490.50	$ 91,985,917.50
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	107.46	100.00	$ 44,935,700.00
						SUB TOTAL	$ 13,545.64	$ 492,516,336.44
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					**UND**	**2**		
7			600,1,1P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	$ 88.23	$ 88.23	$ 4,374,636.63
8	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 15.60	$ 15.60	$ 13,550,643.60
9	630.1.6	630.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1.61	$ 1.61	$ 1,008,466.97
10			610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	$ 43.45	$ 43.45	$ 1,748,775.60
11	661.2			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	$ 12.00	$ 12.00	$ 11,604,036.00
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 1,159.38	$ 1,159.39	$ 11,809,546.54
						SUB TOTAL	$ 1,320.28	$ 44,096,105.34
TRANSPORTES								
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	$ 11,522.46	$ 11,450.00	$ 30,399,750.00
						SUB TOTAL	**11,450.00**	**30,399,750.00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
14	710.1.3			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	5.00	-	$ -
						SUB TOTAL	**-**	**-**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO								
16	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	17,919.81	17,919.81	$ 34,656,912.54
						SUB TOTAL		**34,656,913.00**
ITEMS NO PREVISTOS								
				DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS	m2	1,177.20	**1,177.20**	$ 26,109,118.80
						SUB TOTAL		**26,109,119.00**
						VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)		**627,778,223.78**

Tabla 82 Cantidades ejecutadas en el municipio de El Zulia

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 12 Avance Financiero Municipio del Zulia

3.7.1.2.3. CD-FC-070-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato finalizo el seis (06) de febrero de 2024, ejecutando el 100,00% de las actividades de obra.

Se presentan las siguientes actividades ejecutadas a corte de 29 de febrero de 2024:

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total	CANT	VALOR TOTAL
						EJECUTADO A 27-FEBRERO-2024	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA		**ML**	**282.00**				363,860,410
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	299.11	34,605.00	10,350,702.00	291.67	$ 10,093,240.00
2	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	192.64	931,262.00	179,398,312.00	181.21	$ 168,753,987.00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	9,661.59	10,167.00	98,229,386.00	9,587.47	$ 97,475,807.00
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	220.80	256,347.00	56,601,418.00	220.80	$ 56,601,418.00
5	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	M3	56.31	504,912.00	28,431,595.00	61.27	$ 30,935,958.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		**UND**	**1.00**				$ 23,974,357.00
7	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	89.00	51,382.00	4,572,998.00	44.0	$ 2,260,808.00
8	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	8.00	931,262.00	7,450,096.00	8.0	$ 7,450,096.00
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	M3	0.80	714,548.00	571,638.00	0.8	$ 571,638.00
10	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	25.00	39,451.00	986,275.00	25.0	$ 986,275.00
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	M	6.00	1,134,780.00	6,808,680.00	6.0	$ 6,808,680.00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	580.00	10,167.00	5,896,860.00	580.0	$ 5,896,860.00
TRANSPORTES							$ 4,361,640.08
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	1,552.44	2,954.00	4,585,908.00	1,477	$ 4,361,640.08
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							$ -
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	UND	5.00	708,305.00	3,541,525.00		$ -
MANTENIMIENTO PERIODICO							$ 22,911,850.64
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	12,988.38	1,876.00	24,366,201.00	12,213	$ 22,911,850.64
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A)	**431,791,594.00**		$ 415,108,257.72

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 13 Avance Financiero Municipio de Pamplona

3.7.1.2.4. CD-FC-074-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 31 de mayo de 2024.

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2018	PARTICULAR						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	300.00		31 DE MAYO DE 2024	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	460.00	39,920.00	539.8	$ 21,548,816.00
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	250.71	1,031,028.00	173.38	$ 178,759,634.64
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	10,982.98	10,215.00	11516.29	$ 117,638,902.35
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	300.00	345,406.00	303	$ 104,658,018.00
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	75.60	608,531.00	73.98	$ 45,019,123.38
							SUB TOTAL		$ 467,624,494.37
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					UND	2			
7	600,1,1P		600,1,1P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	$ 88.23	51,383.00	173.31	$ 8,905,187.73
8	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 11.48	1,031,028.00	15.25	$ 15,723,177.00
9	630.1.6	630.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (E) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1.61	816,269.00	3.69	$ 3,012,032.61
10	610.1P		610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	$ 43.45	42,165.00	100.74	$ 4,247,702.10
11	661.2			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	$ 12.00	1,054,707.00	15.00	$ 15,820,605.00
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 1,166.70	10,215.00	1,639.27	$ 16,745,143.05
							SUB TOTAL		$ 64,453,847.49
TRANSPORTES									
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	3,609.18	3,397.00	$ 5,240.78	$ 17,802,929.66
							SUB TOTAL		17,802,929.66
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
14	710.1.3			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	8.00	716,148.00		$ -
							SUB TOTAL		-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO									
16	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	15,246.17	2,181.00	15,246.17	$ 33,251,896.77
							SUB TOTAL		33,251,897.00
				DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m2	7.99	222,924.00	7.54	$ 1,680,846.96
				REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m2	21.08	80,445.00	19.27	$ 1,550,175.15
				FILTRO CON GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	65.00	209,271.00	60.00	$ 12,556,260.00
							VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)		586,364,190.63

Tabla 83 Cantidades ejecutadas en el municipio de Salazar de Las Palmas

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 14 Avance Financiero Municipio de Salazar de las Palmas

3.7.1.2.5. CD-FC-072-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 06 de abril de 2024.

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2018	PARTICULAR						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	372.00		EJECUTADO A 31-MARZO-2024	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1,881.00	34,583.00	2002.82	**69,263,524.06**
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	248.81	1,066,119.00	241.23	**257,179,886.37**
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	13,167.94	10,205.00	12,529.48	**127,863,343.40**
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	51.23	373,147.00	51.45	**19,198,413.15**
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	94.95	623,489.00	92.42	**57,622,853.38**
							SUB TOTAL		$ 531,128,020.36
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					UND	3			-
7			600.1.1 P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	170.00	51,347.00	170	**8,728,990.00**
8	630.1.4.1	630.4		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	23.40	1,066,119.00	23.40	**24,947,184.60**
9	630.1.6	630.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	2.40	855,574.00	2.40	**2,053,377.60**
10			610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	26.40	39,424.00	26.40	**1,040,793.60**
11	661.2			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	18.00	1,134,000.00	18.00	**20,412,000.00**
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1,736.70	10,205.00	1,736.70	**17,723,023.50**
							SUB TOTAL		$ 74,905,369.30
TRANSPORTES									
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	4,455.97	2,957.00	4455.97	**13,176,303.29**
							SUB TOTAL		13,176,303.29
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
14	710.1.3	720.8		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X	unid	5.00	707,819.00		-
							SUB TOTAL	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO									
15	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	19,939.8	1,878.00	19939.82	**37,446,981.96**
							SUB TOTAL		37,446,982.00
NO PREVISTOS									
16	NP001			SUELO CEMENTO DE 0,15 DE ESPESOR	m3	293.8	70,974.00	293.81	**20,852,870.94**
17	NP002			DEMOLICION DE PLACA HUELLA EXISTENTE 0.20 m	m2	265.0	43,836.00	**266.44**	**11,679,689.99**
							SUB TOTAL		32,532,561.00
							VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)		689,189,235.95

Tabla 84 Cantidades ejecutadas en el municipio de Silos

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 15 Avance Financiero Municipio de Silos

3.7.1.2.6. CD-FC-062-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 06 de febrero de 2024.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO									
No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD		CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2018	PARTICULAR						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	155.00		EJECUTADO A 29-FEBRERO-2024	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	862.70		862.70	$ 29,919,298.70
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	90.65		90.65	$ 77,883,760.50
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	4,405.13		4,405.13	$ 44,910,300.35
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	620.00		620.00	$ 110,761,760.00
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	40.57		40.57	$ 17,893,560.78
							SUB TOTAL	$ 6,019.05	$ 281,368,680.33
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:					UND	1			
7			600,1,1P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	$ 45.28		45.28	$ 2,245,208.80
8	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 5.78		5.78	$ 4,966,002.60
9	630.1.6	630.6		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	$ 1.61		1.61	$ 992,560.17
10			610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN.	m3	$ 22.15		22.15	$ 891,493.20
11	661.2			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	$ 6.00		6.00	$ 5,777,994.00
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	$ 782.70		782.69	$ 7,979,524.55
							SUB TOTAL	$ 863.51	$ 22,852,783.32
TRANSPORTES									
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	$ 5,650.81		5,650.81	$ 15,002,900.55
							SUB TOTAL	5,650.81	15,002,900.55
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
14	710.1.3			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	5.00			$ -
							SUB TOTAL	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO									
15	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	$ 11,381.50		11,381.50	$ 22,011,821.00
							SUB TOTAL	11,382.00	22,011,821.00
NO PREVISTO									
16	NP 001			PEDRAPLEN COMPACTADO	m3	$ 237.50		237.50	$ 37,836,837.50
17	NP 002			FILTRO PARA GEOTEXTIL	m	$ 190.00		190.00	$ 31,462,670.00
									69,299,507.50
							VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)	23,915.00	410,535,693.00

Tabla 85 Cantidades ejecutadas en el municipio de Villa del Rosario

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 16 Avance Financiero Municipio de Villa del Rosario

3.7.1.2.7. CD-FC-079-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 06 de febrero de 2024.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2018	PARTICULAR					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:					ML	279.00	EJECUTADO A 29-FEBRERO-2024	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	820.98	819.27	$ 28,413,102.87
2	630.1.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	290.19	280.59	$ 241,074,510.30
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	14,612.00	14,515.00	$ 147,907,850.00
4	320.3.1	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	480.56	480.56	$ 86,197,086.08
5	630.1.7	630.7		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	50.40	50.40	$ 22,229,121.60
						SUB TOTAL	$ 16,145.82	$ 525,821,670.85
TRANSPORTES								
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	7,154.55	$ 7,139.65	$ 18,955,770.75
						SUB TOTAL	7,139.65	18,955,770.75
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
14	710.1.3			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	7.00		$ -
						SUB TOTAL	-	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO								
16	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	16,224.69	16,224.69	$ 31,378,550.46
						SUB TOTAL	16,225.00	31,378,550.00
						VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)		576,155,992

Tabla 86 Cantidades ejecutadas en el municipio de San Cayetano

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 17 Avance Financiero Municipio de San Cayetano

3.7.1.2.8. CD-FC-060-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran los avances en las actividades de obra a corte 30 de junio de 2024.

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
		GENERAL 2018	PARTICULAR						
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:								30 DE JUNIO DE 2024	
1	600.1.1	600.1.2.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	68.00	39,920.00	286.52	$ 11,437,878.40
2	630.4.1	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	285.00	1,015,260.00	235.91	$ 239,509,986.60
3	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	13,500.00	10,210.00	14,915.94	$ 152,291,747.40
4	320.3	320.3		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	325.00	331,796.00	229.22	$ 76,054,279.12
5	630.7	630.7		CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	m3	68.00	594,692.00	63.46	$ 37,739,154.32
							SUB TOTAL		$ 517,033,045.84
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:									
7	600.1.1	600.1.2.1	600,1,1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	132.00	51,383.00	47.55	$ 2,443,261.65
8	630.4	630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	23.40	1,015,260.00	6.01	$ 6,101,712.60
9	630.6	630.6		CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	2.40	799,801.00	1.03	$ 823,795.03
10			610.1P	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	66.00	42,165.00	21.40	$ 902,331.00
11	661.1			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	21.00	1,048,033.00	6.00	$ 6,288,198.00
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1,737.00	10,210.00	550.86	$ 5,624,280.60
							SUB TOTAL		$ 22,183,578.88
TRANSPORTES									
13			900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	918.00	1,958.00		$ -
							SUB TOTAL		-
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
14	720.8	720.8		SEÑAL SI-04 (Poste de referencia)	unid	5.00	637,714.00		$ -
							SUB TOTAL		-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO									
16	310.1	310.13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	2,211.34	2,181.00	14,387.00	$ 31,378,047.00
17	230.1	230.13		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	m2	5,868.0	4,583.91		31,378,047.00
							SUB TOTAL		570,594,671.72

Tabla 87 Cantidades ejecutadas en el municipio de Lourdes

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 18 Avance Financiero Municipio de Lourdes

3.7.1.2.9. CD-FC-067-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANTOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.					
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	316.07	$ 38,121.00	$ 11,688,661.00
2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	234.96	$ 1,138,016.00	$ 250,727,685.00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	11032.81	$ 10,242.00	$ 123,211,158.00
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	299.39	$ 428,491.00	$ 130,316,968.00
5	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	M3	119.10	$ 677,827.00	$ 71,117,609.00
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:				
7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	103.54	$ 49,585.00	$ 2,567,015.00
8	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	15.70	$ 1,138,016.00	$ 8,899,285.00
9	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	1.60	$ 890,664.00	$ 712,531.00
10	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	23.76	$ 64,380.00	$ 764,834.00
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE I DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	M	12.00	$ 1,090,746.00	$ 6,544,476.00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1157.36	$ 10,242.00	$ 5,590,698.00
	TRANSPORTES				
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	5454.95000	$ 3,397.00	$ 18,530,465.00
	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD				
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA) REFLECTIVO TIPO IX (1.25*0.45)	UND	7.00	$ 719,407.00	$ 5,035,849.00
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO				
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	17393.5200	$ 2,181.00	$ 37,936,314.00
	VALOR BÁSICO OBRA				**$ 673,643,548.00**

Tabla 88 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cáchira

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 19 Avance Financiero Municipio de Cáchira

Se ha ejecutado el 100% de las actividades en el proyecto.

3.7.1.2.10. CD-FC-056-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato finalizo su ejecución física de obra al 100%, se encuentra en proceso de liquidación.

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS - DAVE, MUNICPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER.						CANT	VALOR TOTAL
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	V/R PARCIAL	EJECUTADO A 31-MAYO-2024	
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA							$ 107,647,342.75
1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	581.41	$ 34,681.00	$ 20,163,880.00	301.65	$ 10,461,523.65
1.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	213.63	$ 985,280.00	$ 210,482,563.00		$ -
1.3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	11068.00	$ 10,234.00	$ 113,269,912.00	1000	$ 10,234,000.00
1.4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	343.30	$ 288,254.00	$ 98,957,598.00	301.65	$ 86,951,819.10
1.5	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	M3	30.24	$ 551,760.00	$ 16,685,222.00		$ -
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS							$ -
2.1	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	0	$ 49,585.00	0.00		$ -
2.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	0	$ 985,450.00	0.00		$ -
2.3	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	M3	0	$ 748,239.00	0.00		$ -
2.4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	0	$ 40,248.00	0.00		$ -
2.5	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	UND	0	$ 1,016,390.00	0.00		$ -
2.6	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	0	$ 10,234.00	0.00		$ -
TRANSPORTES							$ -
3.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS	M3/KM	4209.50	$ 2,655.00	$ 11,176,215.00		$ -
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD							$ -
4.1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1.25m X 0.45m)	UND	7.00	$ 705,224.00	$ 4,936,568.00	0	$ -
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO							$ 21,355,228.00
5.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	13803.10	$ 1,934.00	$ 26,695,187.00	11042	$ 21,355,228.00
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)	$ 502,367,145.00		$ 129,002,570.75

Tabla 89 Cantidades ejecutadas en el municipio de Puerto Santander

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 20 Avance Financiero Municipio de Puerto Santander

3.7.1.2.11. CD-FC-077-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASO DE LOS RIOS - RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022.

El presente contrato finalizo su ejecución física de obra al 100%, se encuentra en proceso de liquidación.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO						CANT	VALOR TOTAL
No	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO A 30-JUNIO-2024	
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:							
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	44.56	34,681.00	$ 1,545,309.00	43.2	$ 1,498,219.20
2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MI	m3	214.00	890,706.00	$ 190,611,084.00	158.1	$ 140,820,618.60
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	10,152.00	10,205.00	$ 103,601,160.00	9949.62	$ 101,535,872.10
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	244.00	206,590.00	$ 50,407,960.00	243	$ 50,201,370.00
5	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14M	m3	48.90	468,731.00	$ 22,920,946.00	47.42	$ 22,227,224.02
				SUB TOTAL	$ 369,086,459.00		$ 316,283,303.92
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:							
7	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	88.00	49,585.00	$ 4,363,480.00		$ -
8	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - ME	m3	15.60	890,706.00	$ 13,895,014.00		$ -
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa	m3	1.60	649,432.00	$ 1,039,091.00		$ -
10	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MAT	m3	44.00	40,248.00	$ 1,770,912.00		$ -
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CL	m	12.00	976,347.00	$ 11,716,164.00		$ -
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1,158.00	10,205.00	$ 11,817,390.00		$ -
				SUB TOTAL	$ 44,602,051.00		$ -
TRANSPORTES							
13	TRANSPORTE DE MATERIALES.	m3/km	1,215.29	2,655.00	$ 3,226,605.00	341.4	$ 906,417.00
				SUB TOTAL	3,226,605.00		$ 906,417.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-	unid	12.00	705,224.00	$ 8,462,688.00		$ -
				SUB TOTAL	8,462,688.00		$ -
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO							
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTE	m2	12,350.13800	1,934.00	$ 23,885,167.00	12350.138	$ 23,885,166.89
				SUB TOTAL	23,885,167.00		$ 23,885,166.89
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)	449,262,970.00		$ 341,074,887.81

Tabla 90 Cantidades ejecutadas en el municipio de Cúcuta

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 21 Avance Financiero Municipio de Cúcuta

3.7.1.2.12. CD-FC-077-2023 CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA PARAMO - PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER.						CANT EJECUTADO A 30 JUNIO 2024	VALOR TOTAL
		UND	CANT	V UNITARIO	V TOTAL		
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA							$ 179,602,332.00
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	384.47	$ 34,600.00	$ 13,302,524.00	219.07	$ 7,579,822.00
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	218.04	$ 884,000.00	$ 192,745,857.00	58.67	$ 51,864,280.00
640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	14619.64	$ 10,200.00	$ 149,120,328.00	6803.45	$ 69,395,190.00
320.3.1	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	338.26	$ 215,500.00	$ 72,894,168.00	208.68	$ 44,970,540.00
630.1.7	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	50.22	$ 463,400.00	$ 23,271,948.00	12.5	$ 5,792,500.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS							$ 20,271,980.00
600.1.1P	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	88	$ 51,000.00	$ 4,488,000.00	48.18	$ 2,457,180.00
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	16	$ 884,000.00	$ 14,144,000.00	3.32	$ 2,934,880.00
630.1.6	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	1.6	$ 665,000.00	$ 1,064,000.00	0.88	$ 585,200.00
610.1P	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	50	$ 40,000.00	$ 2,000,000.00	14.07	$ 562,800.00
661.2	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	12	$ 1,134,000.00	$ 13,608,000.00	10	$ 11,340,000.00
640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1160	$ 10,200.00	$ 11,832,000.00	234.6	$ 2,391,900.00
TRANPORTES							$ 1,940,216.00
900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	3307.26	$ 2,900.00	$ 9,591,060.00	669.04	$ 1,940,216.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							$ -
710.1.3	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI- 04 (POSTES DE REFERENCIA) REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	UND	8	$ 706,480.00	$ 5,651,840.00		$ -
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO							$ 69,133,795.00
310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	37572.71	$ 1,840.00	$ 69,133,795.00	37572.71	$ 69,133,795.00
ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS							$ -
NP-01	TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL DE PESO	KG	15779.64	$ 480.00	$ 7,574,227.00		$ -
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A)					**$ 590,421,747.00**		$ 270,948,303.00

Tabla 91 Cantidades ejecutadas en el municipio de Pamplonita

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.



Gráfico 22 Avance Financiero Municipio de Pamplonita

3.7.1.2.13. CD-FC-081-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO							
No	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT EJECUTADO A 30-SEP-2024	VALOR TOTAL EJECUTADO A 30-SEP-2024
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:						
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	58.00	34,607.00	$ 2,007,206.00	58	$ 2,007,206.00
2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	243.00	994,334.00	$ 241,623,162.00	243	$ 241,623,162.00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	11,529.00	10,189.00	$ 117,468,981.00	11529	$ 117,468,981.00
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	278.00	310,651.00	$ 86,360,978.00	278	$ 86,360,978.00
5	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	55.50	560,269.00	$ 31,094,929.50	55.5	$ 31,094,930.00
				SUB TOTAL	$ 478,555,256.50		$ 478,555,257.00
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:						
7	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	88.00	51,383.00	$ 4,521,704.00	88	$ 4,521,704.00
8	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	15.60	994,334.00	$ 15,511,610.40	15.6	$ 15,511,610.00
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SI	m3	1.60	780,421.00	$ 1,248,673.60	1.6	$ 1,248,674.00
10	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVAC	m3	44.00	39,452.00	$ 1,735,888.00	44	$ 1,735,888.00
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm D	m	12.00	1,134,794.00	$ 13,617,528.00	12	$ 13,617,528.00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1,158.00	10,189.00	$ 11,798,862.00	1158	$ 11,798,862.00
				SUB TOTAL	$ 48,434,266.00		$ 48,434,266.00
	TRANSPORTES						
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA	m3/km	1,375.20	2,959.00	$ 4,069,226.36	1375.20323	$ 4,069,226.00
				SUB TOTAL	4,069,226.36		$ 4,069,226.00
	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE	unid	16.00	708,315.00	$ 11,333,040.00	16	$ 11,333,040.00
				SUB TOTAL	11,333,040.00		$ 11,333,040.00
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO						
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	16,201.10700	1,879.00	$ 30,441,880.05	16201.11	$ 30,441,885.69
				SUB TOTAL	30,441,880.00		$ 30,441,885.69
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)	572,833,669.00		$ 572,833,674.69

Tabla 92 Cantidades ejecutadas en el municipio de Mutiscua

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 23 Avance Financiero Municipio de Mutiscua

3.7.1.2.14. CD-FC-082-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRÁN, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO HERRAN, NORTE DE SANTANDER. GOBERNACIÓN 2033							
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO						EJECUTADO A AGOSTO-2024	
No	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONSTRUCCIÓN							
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	49.00	35,953.00	$ 1,761,697.00	48.12	1,730,058.36
2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	208.00	1,025,581.00	$ 213,320,848.00	99.00	101,532,519.00
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	9,855.00	10,194.00	$ 100,461,870.00	8654.38	88,222,749.72
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	237.00	327,669.00	$ 77,657,553.00	321.12	105,219,430.94
5	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G)	m3	47.50	571,437.00	$ 27,143,258.00	44.45	25,400,374.65
				SUB TOTAL	$ 420,345,226.00	$	322,105,132.67
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:							
7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	88.00	49,585.00	$ 4,363,480.00	86.20	4,274,227.00
8	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	12.00	1,025,581.00	$ 12,306,972.00	11.51	11,804,437.31
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	m3	1.60	788,692.00	$ 1,261,907.00	1.54	1,214,585.68
10	Rellenos Para Estructura con material de excavación	m3	44.00	41,886.00	$ 1,842,984.00	43.00	1,801,098.00
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	12.00	1,023,650.00	$ 12,283,800.00	12.00	12,283,800.00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	1,158.00	10,194.00	$ 11,804,652.00	1105.54	11,269,874.76
				SUB TOTAL	$ 43,863,795.00	$	42,648,022.75
TRANSPORTES							
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	1,118.14	3,271.00	$ 3,657,436.00	876.83	2,868,110.93
				SUB TOTAL	3,657,436.00	$	2,868,110.93
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	unid	11.00	705,522.00	$ 7,760,742.00	0.00	-
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO						$	-
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	13,441.68	1,986.00	$ 26,695,176.48	13441.69	26,695,196.34
				SUB TOTAL	502,322,375.48	$	26,695,196.34
TOTAL EJECUTADO						$	394,316,462.69

Tabla 93 Cantidades ejecutadas en el municipio de Herrán

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 24 Avance Financiero Municipio de Herrán

3.7.1.2.15. CD-FC-058-2023 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CACAHUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.							
	ITEMS DE PAGO	INFORMACIÓN INICIAL				AVANCE 31/08/2024	
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	ACUMULADO	Valor total
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	73.00	$ 39,920.00	$ 2,914,160.00	296.17	$ 11,823,106.40
2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	306.00	$ 920,653.00	$ 281,719,818.00	70.94	$ 65,311,123.82
3	ACERO DE REFUERZO Fy4200 Mpa	KG	14499.00	$ 10,181.00	$ 147,614,319.00	3330.54	$ 33,908,227.74
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	349.00	$ 250,131.00	$ 87,295,719.00	273.60	$ 68,435,841.60
5	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	M3	69.80	$ 511,663.00	$ 35,714,077.00	10.94	$ 5,597,593.22
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL		
7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	176.00	$ 51,383.00	$ 9,043,408.00	165.87	$ 8,522,898.21
8	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	31.20	$ 920,653.00	$ 28,724,374.00	15.68	$ 14,435,839.04
9	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	3.20	$ 700,995.00	$ 2,243,184.00	3.09	$ 2,166,074.55
10	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	88.00	$ 42,165.00	$ 3,710,520.00	33.30	$ 1,404,094.50
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE I DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	M	24.00	$ 1,007,990.00	$ 24,191,760.00	18.00	$ 18,143,820.00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	2316.00	$ 10,181.00	$ 23,579,196.00	1157.34	$ 11,782,878.54
	TRANSPORTES	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL		
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	1167.07770	$ 3,397.00	$ 3,964,562.95	0.00000	$ -
	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL		
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA) REFLECTIVO TIPO IX (1.25*0.45)	UND	12.00	$ 712,462.00	$ 8,549,544.00	0.00	$ -
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL		
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	16964.0500	$ 2,173.00	$ 36,862,880.65	16964.0500	$ 36,862,880.65
	TOTAL OBRA				$ 696,127,523.00	$	278,394,378

Tabla 94 Cantidades ejecutadas en el municipio de Santiago

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 25 Avance Financiero Municipio de Santiago

3.7.1.2.16. CD-FC-71-2023 MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA - ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

A continuación, se muestran las actividades a realzarse en el proyecto.

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA -ZUMBADOR, MUNICIPIO GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER.								
No	ITEM DE PAGO	VALORES INICIALES				VALOR TOTAL EJECUTADO AL 30-AGOSTO- 2024	
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA:	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO	TOTAL
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	60.00	$ 39,920.00	$ 2,395,200.00	0.00	$ -
2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	254.00	$ 983,725.00	$ 249,866,150.00	0.00	$ -
3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	12015.00	$ 10,197.00	$ 122,516,955.00	0.00	$ -
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	289.00	$ 304,574.00	$ 88,021,886.00	0.00	$ -
5	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	M3	57.90	$ 567,016.00	$ 32,830,226.00	0.00	$ -
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS:	UNIDAD	CANTIDAD				
7	EXCAVACIONES MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	176.00	$ 51,383.00	$ 9,043,408.00	132.00	$ 6,782,556.00
8	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	31.20	$ 983,725.00	$ 30,692,220.00	0.00	$ -
9	CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	M3	3.20	$ 766,866.00	$ 2,453,971.00	2.40	$ 1,840,478.40
10	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	88.00	$ 42,165.00	$ 3,710,520.00	66.00	$ 2,782,890.00
11	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	M	24.00	$ 1,034,686.00	$ 24,832,464.00	18.00	$ 18,624,348.00
12	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	2316.00	$ 10,197.00	$ 23,616,252.00	1158.00	$ 11,808,126.00
	TRANSPORTES	UNIDAD	CANTIDAD				
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	1500.05	$ 3,397.00	$ 5,095,668.00	0.00	$ -
	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	UNIDAD	CANTIDAD				
14	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	UND	8.00	$ 714,568.00	$ 5,716,544.00	0.00	$ -
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO	UNIDAD	CANTIDAD				
16	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	15460.91	$ 2,181.00	$ 33,720,236.00	0.00	$ -
	VALOR TOTAL BÁSICO OBRA				$ 634,511,700.00		$ 41,838,398.40

Tabla 95 Cantidades ejecutadas en el municipio de Mutiscua

En la siguiente grafica se representa el avance financiero del proyecto.




Gráfico 26 Avance Financiero Municipio de Mutiscua

3.7. Acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Entre las acciones a seguir por parte de la interventoría se tienen las siguientes:

1. Realizar mesas de trabajo con los especialistas del contratista con el fin de no generar reprocesos en la elaboración y revisión de estudios y diseños.

2. Realizar comités de seguimiento a los contratos de obra, con el fin de generar compromisos y que sean cumplidos en un periodo no superior a 8 días calendario.

3. Realizar la revisión de los documentos entregados por los contratistas de obra y de encontrarse de acuerdo al pliego de condiciones dar concepto aprobatorio.

4. Realizar gestiones en el Invias para llevar a feliz término los contratos de obra.

5. Realizar recorridos de obra en los corredores a intervenir con el fin de tener una visual general del proyecto y poder culminarlo en pro de beneficiar a la comunidad del sector.

6. Realizar seguimiento, control y vigilancia a los contratos de obra con el fin de cumplir con el Manual y las Especificaciones Generales de Mantenimiento de Carreteras.

7. Continuar solicitando al contratista de obra, la entrega inmediata de la reprogramación de obra y flujos de caja, a la fecha no ha entregado la información solicitada, y por parte de la interventoría se requiere continuar haciendo un seguimiento estricto a las actividades programadas y ejecutadas.

8. Continuar verificando las distintas actas de modificación de los contratos que conforman el convenio.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATOS DE OBRA:

A la fecha de corte del presente Informe, se tienen en ejecución 11 de los 11 Convenios interadministrativos suscritos con el INVIAS, los convenios de Gobernación 1943 y Gobernación 2033 se encuentran en etapa de ejecución de actividades de obra y el municipio de Abrego se encuentra en ejecución de obra física en la etapa de construcción de placa huella y alcantarillas.

El convenio de Ocaña 1758, su ejecución termino el 31 de julio de 2023, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución.

El convenio de Herrán 1861, su ejecución termino el 30 de diciembre de 2023, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución.

El convenio de Pamplonita 1878, su ejecución termino el 30 de mayo de 2024, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución.

El convenio de Santiago 1821, su ejecución termino el 15 de junio de 2024, por lo cual para el presente informe no se presenta reporte de ejecución.

El convenio de Ocaña 1814, su ejecución termino satisfactoriamente el 24 de agosto de 2024.

El convenio de La Playa de Belén 1863, su ejecución termino satisfactoriamente el 26 de agosto de 2024.

El convenio de Gobernación 2052, su ejecución termino el 30 de agosto de 2024, por lo cual el presente informe no se presenta reporte de ejecución.

El convenio de Cáchira 1859, entra en SUSPENSIÓN indefinida, hasta esclarecer la denuncia del presunto hurto cibernético a las cuentas bancarias.

Del convenio Gobernación 2033, los contratos de los municipios de Mutiscua, Pamplonita, Cáchira, Puerto Santander, Ricaurte, Lourdes, Salazar de Las Palmas, Silos, Cacota, Pamplona, San Cayetano, Villa del Rosario, El Zulia finalizaron las actividades de obra.

Por lo anterior, únicamente se presentan reportes de obra para los contratos de los municipios de Abrego, Gobernación-1943, Gobernación 2033 (Herrán, Santiago y Gramalote).

4.1. PROYECTO MUNICIPIO DE SANTIAGO

El día 18 de octubre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. LP-OP-001- 2022, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VÍA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER y su ejecución finalizo el 15 de junio de 2024. El contrato se encuentra en proceso de liquidación.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA No. Póliza 475 47 994000054633 y 475 74 994000009416.

Contrato			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 443.087.965,50	29/07/2022	29/03/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,50	29/07/2022	29/03/2026
Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	29/07/2022	29/03/2023
Suspensión y Reinicio 1.			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/07/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/07/2026
Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	18/10/2022	03/07/2023
Prorroga 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	

		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/01/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,50	18/10/2022	02/01/2027
Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	03/07/2023	03/01/2024
Prorroga 2			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 443.087.965,00	18/10/2022	03/05/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 443.087.965,00	18/10/2022	03/05/2027
Calidad del servicio	$ 443.087.965,50	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	18/10/2022	03/05/2024

Tabla 96 Garantías Municipio de Santiago

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.2. PROYECTO MUNICIPIO DE HERRÁN

El día 19 de octubre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. 146 de 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL, y su ejecución finalizo el 30 de diciembre de 2024. El contrato entra en proceso de liquidación.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A No. Póliza 49-40-101009041 y 49-44-101028950.

Igualmente, a la fecha del presente informe, el contrato está en proceso de liquidación, y se deberá ajustar las garantías con fechas finales de actas de cobro y recibido a satisfacción por parte de la entidad contratante.

Contrato			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 356.399.929,60	27/09/2022	27/06/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	27/09/2022	27/12/2025
Calidad del servicio	$ 356.399.929,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	27/09/2022	30/12/2022
Prorroga 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 356.399.929,60	19/10/2022	19/11/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	19/10/2022	18/05/2026
Calidad del servicio	$ 356.399.929,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	19/10/2022	21/05/2023
Prorroga 2			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 356.399.929,60	19/10/2022	19/07/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	19/10/2022	18/01/2027
Calidad del servicio	$ 356.399.929,60	5 años a partir del acta de recibo	

Contrato			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	19/10/2022	21/01/2024

Tabla 97 Garantías Municipio de Herrán

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.2. PROYECTO MUNICIPIO DE OCAÑA 1758

El día 01 de noviembre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.3879052, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DEL CORREDOR CIAL OCAÑA-LIMITES-MORRISON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER, y su ejecución finalizo el 30 de julio de 2024. Se firmo acta de liquidación el día 06 de septiembre de 2024.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL No. Póliza CG-1037616 y No. CG-1008105.

Pólizas Contrato			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	10/08/2022	10/06/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	10/08/2022	10/02/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	10/02/2023
Pólizas Inicio Contrato			
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	10/08/2022	10/02/2023

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	10/08/2022	10/02/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo 10/02/2028	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	10/02/2023
Prorroga 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	27/04/2023	30/10/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	27/04/2023	30/06/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	30/06/2023
Prorroga 2			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 171.114.662,00	20/06/2023	01/11/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 89.099.982,40	27/04/2023	01/08/2026
Calidad del servicio	$ 171.114.662,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	10/08/2022	30/07/2023

Tabla 98 Garantías Municipio de Ocaña

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.3. PROYECTO MUNICIPIO DE CACHIRA

El día 16 de noviembre de 2022, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. 160-2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VíAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, durante el periodo se adelantan actividades de construcción de placa huella. El presente contrato está suspendido desde el 30 de julio de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024 (INDEFINIDO).

Reporte Informe Semanal

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
70	28/06/2024 al 04/07/2024
71	05/07/2024 al 11/07/2024
72	12/07/2024 al 18/07/2024
73	19/07/2024 al 25/07/2024

Tabla 99 Reporte informes semanales Municipio de Cáchira

Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el contratista tiene aprobada la maquinaria y equipos del contrato, en la siguiente tabla se relaciona la maquinaria aprobada:

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
PAJARITA	CATERPILLAR 2022	-
VOBRO COMPACTADOR	SD 100 No2 AÑO 2011	8 TON
MOTONIVELADORA	NEW HOLLAND 2011	-

Tabla 100 Reporte de Maquinaria y Equipo Municipio de Cáchira

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe no se tienen planillas de seguridad social del personal de obra.

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
1	RENNY LEONARDO	ING DE OBRA	1.092.359.216	27/10/2023	02/11/2023	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
2	OSCAR CAÑIZARES VARGAS	AUX	88.171.718	27/10/2023	01/02/2024	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
3	LUIS ANTONIO DURAN VILLAMIZAR	AUX	88.257.606	27/10/2023	06/03/2024	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
4	JAIRO TARAZONA MORENO	AUX	91.490.633	27/10/2023	23/12/2023	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
5	NELSON ESTEBAN DIAZ MORA	AUX	1.004.991.818	27/10/2023	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
6	CRISTIAN FERNANDO RODRIGUEZ JIMENEZ	AUX	1.004.991.932	27/10/2023	25/11/2023	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
7	JAIRO ANDRES ROZO GELVEZ	AUX	1.007.080.128	27/10/2023	01/02/2024	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
8	EDWIN ANTONIO GALVIS CASTELLANOS	AUX	1.094.780.151	27/10/2023	01/02/2024	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
9	UBERTH DURAN GELVEZ	AUX	1.102.348.142	27/10/203	06/03/2024	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
10	VICTOR MANUEL FLOREZ FLOREZ	AUX	1.193.224.618	27/10/203	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
11	SIFREDO DIAZ SALCEDO	AUX	88.171.331	30/11/203	23/12/2023	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
12	LUIS DAVID ROZO GELVEZ	AUX	88.171.562	30/11/203	01/02/2024	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
13	MILLER RENE RORRADO SEPULVEDA	AUX	88.171.136	04/11/2023	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
14	OSCAR IVAN ARIAS OYOLA	AUX	1.090.367.242	12/11/2023	23/12/2023	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
15	MIGUEL ANGEL HERRERA TARAZONA	AUX	1.098.732.667	27/12/2023	01/02/2014	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
16	FREDY ANTONIO RODRIGUEZ CELIS	AUX	1.094.778.561	12/01/2024	06/03/2024	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
17	JOSE ALONSO RODRIGUEZ JIMENEZ	AUX	1.004.991.887	12/01/2024	16/03/2024	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
18	TITO HENRIQUE RINCON GALVIS	AUX	1.094.778.045	16/01/2024	06/03/2024	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
19	JORGE ELIECER VILLAMIZAR BLANCO	AUX	91.497.367	18/01/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
20	JHOAN ORTEGA RANGEL	AUX	1.094.780.602	27/01/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
21	JHON JAIRO DURAN RAMIREZ	AUX	1.004.991.841	27/01/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
22	ELADIO DURAN DURAN	AUX	88.171.338	27/01/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
23	JAIRO BALAGUERA FOREZ	AUX	88.171.234	27/01/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
24	JHON EIDER MORA MORA	AUX	1.007.189.638	27/01/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
25	ELVER ALFONSO ROPERO ROPERO	AUX	1.094.574.245	30/01/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
26	RAFAEL ORTEGA ACEVEO	AUX	88.170.481	31/01/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
27	LUIS FERNANDO DURAN RAMIREZ	AUX	1.004.491.950	19/02/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
28	NEFTALY DURAN VILLAMIZAR	AUX	13.508.598	06/03/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
29	YENYNNER SANCHEZ FLOREZ	AUX	1.005.083.673	06/03/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
30	ELKIN TORRES JAIME	AUX	1.007.189.229	06/03/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
31	FREDY DURAN DURAN	AUX	1.007.189.830	06/03/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
32	JESUS AGUSTIN CORONADO VILLAMIZAR	AUX	1.007.189.839	06/03/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
33	JEINER OSWALDO CLARO VEGA	AUX	1.094.778.757	06/03/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
34	VICTOR PEREZ VARGAS	AUX	1.094.780.736	06/03/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA
35	SAUL PEREZ SANABRIA	AUX	1.094.781.031	06/03/2024	ACTIVO	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA

Tabla 101 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Cáchira

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista no ha prestado actas de recibo parcial de obra.
Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

Reporte del Estado General del Tiempo

Para el mes de julio de 2024, el contratista a ejecutado actividades de obra en la construcción de Placa Huella, para este periodo se han presentado días soleados y algunos días con precipitaciones leves.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

Resumen Ensayos de Laboratorio

A la Fecha el contratista no ha realizado ensayos de laboratorio.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.3.1. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL No. Póliza 1000227435 y 100052635.

Contrato			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 531.687.175,40	04/10/2022	04/06/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 132.921.793,85	04/10/2022	04/02/2026
Calidad del servicio	$ 797.530.763,10	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	16/11/2022	16/03/2023
Prorroga 1			
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 531.687.175,40	05/07/2023	10/11/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 132.921.793,85	05/07/2023	10/07/2026
Calidad del servicio	$ 797.530.763,10	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000	10/10/2022	10/11/2023

Tabla 102 Garantías Municipio de Cáchira

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

El Plan de Calidad fue aprobado por la interventoría con comunicado GIC-INVIAS-NTS-152-22 del 28 de diciembre de 2022.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

Seguimiento Programa de Inversiones

Programación observada con el comunicado GIC-INVIAS-NST-1336-22 del 14 de noviembre de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2., soporte al seguimiento de la programación del proyecto.

Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra	Fecha
29	05/06/2024
30	13/06/2024
31	18/06/2024
32	27/06/2024

Tabla 103 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Cáchira

4.4. PROYECTO MUNICIPIO DE ABREGO

El día 16 de enero de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. 252-2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

4.4.1. Reporte Informe Semanal

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
73	23/08/2024 al 29/08/2024
74	30/08/2024 al 05/09/2024
75	06/09/2024 al 12/09/2024
76	13/09/2024 al 19/09/2024

Tabla 104 Reporte informes semanales Municipio de Abrego

Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el contratista cuenta con maquinaria en obra la cual tiene aprobada con el oficio GIC-INVIAS-NTS-290-22 del 21 de 2023, y se relaciona a continuación:

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
PAJARITA	JOHN DEERE	-
VIBROCOMPACTADOR	INGERSOLL RAND	10 TON
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	-
IRRIGADOR	-	-
VIBRADOR DE CONCRETO	-	-

Tabla 105 Maquinaría y Equipo Municipio de Abrego

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha presentado el acta parcial No. 2 de obra, correspondiente al pago de las actividades ejecutadas en el contrato al mes de agosto de 2023.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	MAY-JUN-JUL-2023	$ 969,311,826	$ -	$ 969,311,826	$ 172,572,962	$ 796,738,863	$ 690,291,848.64		$ 3,524,700,798	$ 3,524,700,798				
2	OBRA	AGOS-SEP 2023	$ 865,403,347	$ -	$ 865,403,347		$ 865,403,347	$ 690,291,848.64		$ 2,659,297,451	$ 2,659,297,451				
3	OBRA	OCT-NOV-DIC 2023	$ 262,829,510		$ 262,829,510	$ 172,572,962	$ 90,256,548	$ 517,718,886.64		$ 2,396,467,941	$ 2,396,467,941				
4	OBRA	MAR-ABRIL-MAYO 2024	$ 530,799,834		$ 530,799,834	$ 172,572,962	$ 358,226,872	$ 345,145,924.32		$ 1,865,668,107	$ 1,865,668,107				
TOTALES			$2,628,344,516.41	$0.00	$ 6,596,491,237					$ 2,659,297,450.6	$ 2,659,297,450.6				

Tabla 106 Estado Financiero y Presupuestal municipio de Abrego

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo se presentaron algunas lluvias moderadas, la mayoría del tiempo fue seco durante la ejecución del contrato.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el mes de julio de 2024, se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO No. Póliza 21-44-101400517 y 21-40-101201370.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 431.432.405,40	24/11/2022	24/11/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 862.864.810,80	24/11/2022	24/07/2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 862.864.810,80	24/11/2022	24/07/2026
Calidad del servicio	$ 1.294.297.216,20	5 años a partir del acta de recibo	

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000	24/11/2022	24/07/2023
Prorroga 1 y Adicción 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 449.401.262,30	16/01/2023	16/04/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 898.802.524,60	16/01/2023	16/04/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 898.802.524,60	16/01/2023	15/12/2026
Calidad del servicio	$ 1.294.297.216,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 464.000.000	16/01/2023	15/12/2023
Suspensión 1 y Reinicio 1			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 449.401.262,30	16/01/2023	31/05/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 898.802.524,60	16/01/2023	31/05/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 898.802.524,60	16/01/2023	29/01/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$ 1.348.203.786,90	15/09/2023	15/09/2028
Calidad del servicio	$ 4.545.300,90	15/09/2023	15/09/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 464.000.000	16/01/2023	31/01/2024
Modificatorio 2			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 449.401.262,30	16/01/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 898.802.524,60	16/01/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 898.802.524,60	16/01/2023	30/06/2027

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Estabilidad y calidad de la obra	$ 1.348.203.786,90	15/09/2023	15/09/2028
Calidad del servicio	$ 4.545.300,90	15/09/2023	15/09/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 520.000.000	16/01/2023	31/06/2024

Tabla 107 Garantías Municipio de Abrego

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

La Interventoría da aprobación al Plan de Calidad con comunicado GIC-INVIAS-NTS-314-22 del 27 de febrero de 2023

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

Seguimiento Programa de Inversiones

Programación aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NST-990-22 del 01 de septiembre de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
04	17/04/2024

Tabla 108 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Abrego

4.5. PROYECTO MUNICIPIO DE LA PLAYA

El día 06 de marzo de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra LP-004-2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN (NS) EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO NO. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. El contrato de obra finalizo el 26 de agosto de 2024 y esta en proceso de liquidación.

Reporte Informe Semanal

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
74	26/07/2024 al 01/08/2024
75	19/08/2024 al 22/08/2024

Tabla 109 Reporte informes semanales Municipio de Playa

Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el contratista cuenta con maquinaria en obra la cual tiene aprobada con el oficio GIC-INVIAS-NTS-290-22 del 21 de 2023, y se relaciona a continuación:

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
PAJARITA		-
VIBROCOMPACTADOR		10 TON
MOTONIVELADORA		-
VOLQUETAS SENCILLAS	-	-

Tabla 110 Maquinaría y Equipo Municipio de La Playa

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación.

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
1	ARIAS ANZOLA SERGIO ANDRES	DIRECTOR	1.091.668.650	-	ACTIVO	CONSORCIO LA PLAYA 2022
2	REYES YARURO JHON MAYKEL	OBRERO	1.091.671.635	26/06/2024		CONSORCIO LA PLAYA 2022
3	CARRASCAL TRIGOS MAICOL	OBRERO	1.091.594.046	26/06/2024		CONSORCIO LA PLAYA 2022
4	CARRASCAL TRIGOS DEIBIS	OBRERO	5.469.436	26/06/2024		CONSORCIO LA PLAYA 2022
5	CARRASCAL TRIGOS LEONEY	MAESTRO	5.469.435	26/06/2024		CONSORCIO LA PLAYA 2022
6	CARRASCAL TRIGOS YENY ENRIQUE	OBRERO	88.284.585	26/06/2024		CONSORCIO LA PLAYA 2022
7	CARRASCAL TRIGOS DARINEL	OBRERO	1.091.593.035	26/06/2024		CONSORCIO LA PLAYA 2022

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha presentado el acta parcial No. 3 de obra, correspondiente al pago de las actividades ejecutadas en el contrato al mes de abril de 2024.

En la tabla No. 92, se presenta el valor cobrado y pago a la fecha de corte del presente Informe.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	oct-23	$ 785,151,621	$ -	$ 785,151,621	$ -	$ 785,151,621	$ -	RP 0127-03 -27/01/2023	$ 1,483,468,803	$ 1,483,468,803				
2	OBRA	dic-23	$ 535,844,105		$ 535,844,105		$ 535,844,105		RP 0127-03 -27/01/2023	$ 947,624,698	$ 947,624,698				
3	OBRA	abr-24	$ 305,354,545		$ 305,354,545		$ 305,354,545		RP 0127-03 -27/01/2023	$ 642,270,153	$ 642,270,153				
4	OBRA	jun-24	$ 420,175,840		$ 420,175,840		$ 420,175,840		RP 0127-03 -27/01/2023	$ 222,094,313	$ 222,094,313				
TOTALES			$2,046,526,111.00	$0.00	$ 2,046,526,111					$ 222,094,313.00	$ 222,094,313.00				

Tabla 111 Estado Financiero y Presupuestal municipio de la Playa

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo se presentaron algunas lluvias moderadas, la mayoría del tiempo fue seco durante la ejecución del contrato.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

Resumen Ensayos de Laboratorio

Durante este periodo se han realizado actividades de construcción de placa huella y se está a la espera de la entrega de los resultados de laboratorio.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora HDI SEGUROS No. Póliza 4001580 y 4007857.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 220.309.139.30	27/02/2023	27/12/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 220.309.139.30	27/02/2023	27/08/2028
Calidad del servicio	$ 220.309.139.30	5 años a partir del acta de recibo	

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	232.000.000	27/01/2023	27/08/2023

Tabla 112 Garantías Municipio de La Playa

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

La Interventoría da aprobación al Plan de Calidad con comunicado GIC-INVIAS-NTS-433-22 del 10 de abril de 2023.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

Seguimiento Programa de Inversiones

Programación aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NST-1055-22 del 14 de septiembre de 2023. Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Acta de reunión	Fecha
24	12/08/2024

Tabla 113 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de La Playa

4.6. PROYECTO MUNICIPIO DE PAMPLONITA

El día 14 de abril de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra 202 DE 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO N° 1878 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. El contrato de obra finalizo el 30 de mayo de 2024 y se encuentra en proceso de liquidación.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora NACIONAL DE SEGUROS No. Póliza 400047393 y 400047383.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 180.000.000,00	14/04/2023	15/10/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 90.000.000,00	14/04/2023	15/10/2023
Calidad del servicio	$ 180.000.000,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 348.000.000,00	14/04/2023	15/10/2023
PRORROGA No. 02			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 180.000.000,00	27/02/2024	30/09/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 90.000.000,00	27/02/2024	30/09/2027
Calidad del servicio	$ 180.000.000,00	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 348.000.000,00	27/02/2024	30/09/2024

Tabla 114 Garantías Municipio de Pamplonita

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

4.7. PROYECTO GOBERNACIÓN 1943

El día 10 de abril de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra 02590 DE 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS. Se encuentran activos todos los frentes de obra.

Reporte Informe Semanal

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
65	23/08/2024 al 29/08/2024
66	30/08/2024 al 05/09/2024
67	06/09/2024 al 12/09/2024
68	13/09/2024 al 19/09/2024

Tabla 115 Reporte informes semanales Gobernación 1943

Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe la maquinaria presentada por el contratista se encuentra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-825-22 del 25 de julio de 2023.

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
RETROEXCAVADORA EN NEUMÁTICOS	CATERPILLAR	-
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR	10 TON
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR	7 TON
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	-
BULLDOZER	KOMATSU D61EX 2006	3,8 M3
BOBCAT	S570- 2018	947 kg
DUMPER AUSA	D600APG	6000 kg
VOLQUETAS		

Tabla 116 Maquinaría y Equipo Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación.

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
1	WILLIAM PABÓN QUINTERO	DIRECTOR DE OBRA	13278653	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
2	LEIDY YULIANA JAIME	AUXILIAR INGENIERA	1091664068	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
3	FRANKLYN AARON GIRALDO	LOGISTICA	79685180	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
4	GUSTAVO NIÑO GARCIA	COMPRAS	1090497738	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
5	NATALIA HURTADO	COORDINADOR SST	1090506478	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
6	JHONATAN ALEXIS HERNANDEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1004877143	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
7	SERGIO ALBERTO LAGUADO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093766200	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
8	LUIS ALBERTO MERCHAN	OPERADOR DE MAQUINARIA	1094426529	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
9	WILLIAM PACHECO	OPERADOR DE MAQUINARIA	13392290	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
10	ARISTOBULO ZABALA	CONDUCTOR VOLQUETA	5439750	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
11	SERGIO ALONSO VALERO	CONDUCTOR	1094426974	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
12	CARLOS ALBERTO PINEDA	AUX TOPOGRAFIA	1007909639	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
13	GUSTAVO NIÑO GARCIA	COMPRAS	1090497738	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	TODO EL PROYECTO
14	CESAR ANDRES CARDENAS COLL	RESIDENTE DE OBRA	1090393766	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
15	EDWAR HERNANDEZ RENGIFO	OPERADOR DE MAQUINARIA	88261502	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
16	NELSON ENRIQUE MENDOZA	OPERADOR DE MAQUINARIA	1094426430	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
17	DARLY JUDITH RODRIGUEZ GALVIS	RESIDENTE SST	1090393766	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS, GRAMALOTE
18	DAYANA MELINA SALAZAR ORTEGA	INGENIERA AMBIENTAL	88261502	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
19	HECTOR ACOSTA	AUXILIAR CONTABLE	1090423766	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
20	NELSON MENDOZA	OPERADOR DE MAQUINARIA	1094426430	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
21	FREDIS JOSE SUAREZ VILLALBA	TOPOGRAFO	1101387669	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
22	LUIS EDUARDO GARCIA PALACIO	OPERADOR DE MAQUINARIA	1093761965	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
23	WILSON ENRIQUE RODRIGUEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1005057039	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
24	ELIAN ALEXIS CARRILLO	OPERADOR	1007953522	25/06/2024	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
25	WILLIAM JOEL FLOREZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1005543179	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
26	ALVARO ROJAS	AUXILIAR DE INGENIERIA	1094427632	ACTIVO	UT EDIVIAL TROJA	ARBOLEDAS
27	DOUGLAS URIBE TORRES	AYUDANTE DE OBRA	1093889177	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
28	EUGENIO URIBE MACHADO	AYUDANTE DE OBRA	7618618	13/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
29	HEILER PEREZ	AYUDANTE DE OBRA	PT1168414	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
30	JESUS SIERRA CALDERON	AYUDANTE DE OBRA	1007444967	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
31	PABO VALDERRAMA BARERA	AYUDANTE DE OBRA	PT 5887690	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
32	RONALDO GELVES SALCEDO	AYUDANTE DE OBRA	1092644428	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
33	RAMON GELVEZ	AYUDANTE DE OBRA	1092647522	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
34	ALVARO CRUZ	AYUDANTE DE OBRA	13413038	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
35	JHON CARLOS BUSTOS	AYUDANTE DE OBRA	10926444525	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
36	ANGEL MARIA JAIMES	AYUDANTE DE OBRA	13412587	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
37	EDWIN ENRIQUE HOYOS	AYUDANTE DE OBRA	1096183008	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
38	FRANKI BRAVO DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	1068577126	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
39	CESAR AUGUSTO DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	1063153505	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
40	CRISTIAN ANDRES BRAVO	AYUDANTE DE OBRA	1003066670	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
41	ALCIDES MOGOLLON CARRILLO	AYUDANTE DE OBRA	6663632	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
42	REYNEL BAUTISTA ACEVEDO	AYUDANTE DE OBRA	1007929750	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
43	URIEL LASSO GALVAN	AYUDANTE DE OBRA	1092647060	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
44	JESUS ENRIQUE LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA	1092645869	13/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
45	JOSE ANDELFO GARCEZ	AYUDANTE DE OBRA	1092644904	17/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
46	CARLOS ANDRES BAUTISTA	AYUDANTE DE OBRA	1093414104	17/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
47	EDGAR ELIECER CARRILLO	AYUDANTE DE OBRA	1004941363	17/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
48	DARIO PASCUAL GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	1005011416	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
49	EDWIN SANTIAGO VEGA	AYUDANTE DE OBRA	1092644912	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
50	GERSON JAVIER GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	1091353753	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
51	JOSE FERNANDO CONTRERAS	AYUDANTE DE OBRA	1007444989	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
52	JOSE GREGORIO MOYA	AYUDANTE DE OBRA	7175554	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
53	JUAN CARLOS VEGA	AYUDANTE DE OBRA	88168922	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
54	MARCO BARRIENTO	AYUDANTE DE OBRA	88252815	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
55	EDUARD CARRILO	AYUDANTE DE OBRA	1092646081	ACTIVO	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
56	SERGIO GUTIERREZ	AYUDANTE DE OBRA	1090505404	08/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
57	AUGUSTO MEDINA	AYUDANTE DE OBRA	1683558	08/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
58	FREDY MONCADA	AYUDANTE DE OBRA	13412374	08/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
59	JAVIER COLMENARES	AYUDANTE DE OBRA	4535674	08/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
60	JHON DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	1092644442	08/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
61	MANUEL BUSTOS	AYUDANDE DE OBRA	13412179	08/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
62	ADRIAN ROJAS	AYUDANDE DE OBRA	1092644875	08/06/2024	SUBCONTRATISTA MIGUEL FUENTES	ARBOLEDAS
63	BISMARK MORA	AYUDANTE DE OBRA	1095799437	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
64	ERASMO MORA BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	73583603	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
65	JHON JAIRO BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	1085100485	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
66	JOSE ANTONIO MORA	AYUDANTE DE OBRA	1051747008	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
67	JOSE DE JESUS MORA	AYUDANTE DE OBRA	1002426166	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
68	JOSE DE LOS SANTOS MORA	AYUDANTE DE OBRA	1131359803	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
69	JOSE BELEÑOGUTIERRES	AYUDANTE DE OBRA	1049894465	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
70	LUIS FERNANDO ARENILLA	AYUDANTE DE OBRA	1131359342	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
71	LUIS FERNANDO GUTIERREZ	AYUDANTE DE OBRA	1002304255	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
72	RAFAEL MORA BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	73584569	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
73	SATURNINO MORA	AYUDANTE DE OBRA	73592013	05/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
74	JOSE DE LA HOS BELEÑO	AYUDANTE DE OBRA	1127055805	10/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
75	YULIS PAOLA BEÑEO	AYUDANTE DE OBRA	1065660929	10/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
76	JOSE DEL CARMEN VILLAMIZAR	AYUDANTE DE OBRA	13481520	18/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
77	YOMEL FERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	6202934	18/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
78	YONATHAN HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	1127055805	10/04/2024	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
79	BRAYAN OROZTEGUI	OPERADOR	1116810907		SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
80	ANGELICA CAROLINA LOPEZ	INSPECTOR DE OBRA	1093773719	ACTIVO	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
81	ANGIE STELLA DUARTE	AUX CONTABLE	1090508619	ACTIVO	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
82	DANIEL STEVEN CARDENAS	AYUDANTE DE OBRA	1005036929	ACTIVO	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
83	LUZ DARY RUBIO ORTEGA	RESIDENTE SISO	1093413884	ACTIVO	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
84	JORGE ELIECER GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	1115793688	ACTIVO	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
85	JUAN CARLOS GALINDO	AYUDANTE DE OBRA	1116791522	ACTIVO	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
86	JHOAN SEBASTIAN OSPINO	AYUDANTE DE OBRA	1098699992	ACTIVO	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	PATIOS
87	HENRY HOMERO SILVA	OPERADOR DE MAQUINARIA	1098819129	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
88	WILSON ENRIQUE RODRIGUEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	1005057039	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
89	CIRO ALFONSO BUENO	AYUDANTE DE OBRA	5440926	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
90	JOSE FLOREZ	AYUDANTE DE OBRA	88168781	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO	SS	MUNICIPIO DONDE EJECUTA SU LABOR
91	MANUEL EMILIO FLOREZ	AYUDANTE DE OBRA	88168156	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
92	ORLANDO MARQUEZ	AYUDANTE DE OBRA	88168729	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
93	WILFREDO FLOREZ PINEDA	AYUDANTE DE OBRA	1094779285	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
94	OSCAR EDUARDO PEDRAZA	AYUDANTE DE OBRA	1094859253	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
95	DANIEL COBOS	AYUDANTE DE OBRA	1092154012	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
96	JOSE VEGA	AYUDANTE DE OBRA	1092154858	ACTIVO	SUBCONTRATISTA CIRO ALFONSO BUENO	GRAMALOTE
97	LUIS ALBERTO BOTELLO IBARRA	AYUDANTE DE OBRA	88167804	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	GRAMALOTE
98	SERGIO BOTELLO DURAN	AYUDANTE DE OBRA	1094533180	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACRES	GRAMALOTE
99	JOSE ASCENCION CRUZ	AYUDANTE DE OBRA	13411827	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	GRAMALOTE
100	JOSE ABELARDO HINESTROZA	AYUDANTE DE OBRA	1092155483	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	GRAMALOTE
101	JUAN CARLOS IBARRA	AYUDANTE DE OBRA	88168951	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	GRAMALOTE
102	RAMON ALEXI IBARRA	AYUDANTE DE OBRA	1094533562	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	GRAMALOTE
103	FREDY LABERTO VEGA	AYUDANTE DE OBRA	1092644479	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	GRAMALOTE
104	JOSE ISIDRO VEJA DURAN	AYUDANTE DE OBRA	1092157554	ACTIVO	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	GRAMALOTE

Tabla 117 Reporte afiliaciones a seguridad social
Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha prestado cuatro actas de recibo parcial de obra.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	abr-24	$ 2,057,114,694.00	$ 30,400,000.00	$ 2,087,514,694.00						$ 14,810,512,632.00				
2	PARCIAL	may-24	$ 1,410,068,530	$ -	$ 1,410,068,530						$ 13,400,444,102.00				
3	PARCIAL	jun-24	$ 2,160,465,319	$ -	$ 2,160,465,319						$ 11,239,978,783.00				
4	PARCIAL	jul-24	$ 1,565,952,191	$ -	$ 1,565,952,191						$ 9,674,026,592.00				
TOTALES			$7,193,600,734.00	$30,400,000.00	$ 7,224,000,734					$ -	$ 9,674,026,592.00				

Tabla 118 Estado Financiero y Presupuestal Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo del presente informe se presentaron periodos de tiempo seco y algunos periodos de lluvia moderada.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el presente informe no se adjuntan ensayos de laboratorio a la espera de la entrega por parte del contratista y el laboratorio de la Interventoría.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA No. Póliza 21-44-101403451 y 21-40-101203708.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/04/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/12/2026
Calidad del servicio	$ 1.689.802.732,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 844,901,366.30	10/04/2023	12/12/2023
Prorroga 01			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	12/06/2027
Calidad del servicio	$ 1.689.802.732,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 844,901,366.30	10/04/2023	12/06/2024
Prorroga 01 Modificación 01			
Valor Asegurado	**Valor Asegurado**	**Valor Asegurado**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	11/12/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.689.802.732,60	10/04/2023	11/08/2027
Calidad del servicio	$ 1.689.802.732,60	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 844,901,366.30	10/04/2023	12/08/2024

Tabla 119 Garantías Gobernación 1943

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

El Plan de Calidad se encuentra aprobado con comunicado GIC-INVIAS-NTS-1423-22 del 24 de noviembre de 2023.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

Seguimiento Programa de Inversiones

Programación de obra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-566-22 del 23 mayo de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Para el presente Informe, el contrato de obra se encuentra suspendido hasta el 20 de febrero de 2024.

Acta de Reunión	Fecha
55	27/08/2024
56	16/08/2024
57	20/08/2024
58	26/08/2024

Tabla 120 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 1943

4.8. PROYECTO GOBERNACIÓN 2052

El día 11 de mayo de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra 02332 DEL 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS. El contrato finalizo el 30 de agosto de 2024 y se encuentra en proceso de liquidación.

4.8.1. Reporte Informe Semanal

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
64	26/07/2024 al 01/08/2024
65	02/08/2024 al 08/08/2024
66	09/08/2024 al 15/08/2024

No. De Informe Semanal	Periodo
67	16/08/2024 al 22/08/2024

Tabla 121 Reporte informes semanales Gobernación 2052

Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe la maquinaria presentada por el contratista se encuentra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-728-22 del 27 de junio de 2023.

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
Retroexcavadora sobre llantas	Caterpillar 416E	6790 Kkg
Motoniveladoras		
Compactador min 7 Ton	Caterpillar CS423E	6760 kg
Volqueta 1	Kodiac 190	20000 kg
Volqueta 2	Kodiac 190	16000 kg

Tabla 122 Equipo Mínimo Gobernación 2052

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación.

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESOS	SS
1	OSCAR OMAR RODRGIUEZ MORA	ING RESIDENTE	1.090.404.560	13/10 /2023	UT PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESOS	SS
2	KAREN ANGELICA CABALLERO LEON	SST	1.090.448.010	7/11/2023	UT PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
3	FERNEY ENRIQUE MARIN LOPEZ	VIGILANTE	1.091.802.676	4/11/2023	UT PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
4	JOSE ANDRES OSORIO CACERES	VIGILANTE	1.090.461.533	16/04/2024	UT PLACA HUELLA LA MUTIS 2022
5	OSCAR ABEL PEÑARANDA ACERO	OPERADOR PAJARITA	13.388.186	20/03/2024	EXPORIENTE REPRESENTACIONES LTDA
6	MARLON SAUL REALES ALMENDRALES	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1.090.472.764	14/03/2024	EXPORIENTE REPRESENTACIONES LTDA
7	CARLOS EDILSO SANDOVAL	OFICIAL	88.168.117	30/10/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
8	CESAR DIAZ	AYUDANTE	96.168.127	30/10/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
9	LUIS EDUARDO GELVEZ GARCIA	AYUDANTE	88.146.045	30/10/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
10	JOEL ALVEAR JIMENEZ	OFICIAL	1.090.376.540	2/11/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
11	CARLOS HUMBERTO LEON SANCHEZ	AYUDANTE	1.094.506.011	8/11/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
11	ALEXANDER DURAN NAVARRO	OFICIAL	71.195.072	14/11//2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
12	JAVIER CAÑIZAREZ LOPEZ	AYUDANTE	88.252.039	14/11/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
13	LUIS ALFONSO ACOSTA PEREZ	AYUDANTE	1.126.423.748	15/11/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESOS	SS
14	CESAR FABIAN EUGENIO CONTRERAS	AYUDANTE	1.093.765.452	15/11/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
15	JOSE DEL CARMEN CARRERO	AYUDANTE	88.002.039	16/11/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
16	LUIS ANTONIO TARAZONA GARCIA	AYUDANTE	88.261.764	28/11/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
17	DANIEL ALBERTO CAMARGO GALVIS	AYUDANTE	1.090.425.897	12/12/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
18	LUIS ALBERTO PARRA GALLO	AYUDANTE	1.090.390.418	10/01/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
19	RAMIRO RAVELO PINZON	AYUDANTE	5.634.789	12/12/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
20	GREGORI ALEXIS CARRILLO	AYUDANTE	1.232.402.729	12/12/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
21	ELKIN JAVIER SALINAS REAL	OFICIAL	1.120.564.035	28/11/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
22	LUIS ALFONSO SUAREZ	AYUDANTE	1.094.266.383	12/12/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
23	DANIEL RAMOS ROJAS	OFICIAL	11.202.858	20/11/2023	CONSTRUCCIONES JARP SAS
24	GUSTAVO ANTONIO TORRES MENDOZA	OFICIAL	13.506.458	12/02/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
25	OSCAR PEÑARANDA RODRIGUEZ	OFICIAL	5.398.337	1/04/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
26	ALEXANDER ZUÑIGA SANCHEZ	OFICIAL	1.090.441.784	2/04/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESOS	SS
27	EDINSON FABIAN RODRIGUEZ SANCHEZ	AYUDANTE	1.094.269.347	9/04/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
28	PEDRO JOSE ORDUZ HERNANDEZ	OFICIAL	88.267.721	9/04/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
29	ANDRES CAMILO LOPEZ LOPEZ	OFICIAL	1.114.091.588	10/04/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
30	ERMIR BADILLO RODRIGUEZ	AYUDANTE	1.148.221.318	12/04/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
31	JEAN CARLOS FLOREZ FLOREZ	OFICIAL	1.090.378.596	15/04/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
32	ALEXANDER ROLON MIRANDA	AYUDANTE	88.312.383	18/04/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
33	WILMER ARBEY PADILLA DUARTE	OFICIAL	1.092.357.805	22/04/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS
34	JESUS ALBEIRO AMAYA ZAMBRANO	AYUDANTE	5.519.424	21/05/2024	CONSTRUCCIONES JARP SAS

Tabla 123 Reporte afiliaciones a seguridad social Gobernación 2052

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha presentado el acta parcial No. 1 de obra, correspondiente al pago de las actividades ejecutadas en el contrato al mes de diciembre de 2023.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	14/12/2023	$ 1,020,577,853.68	$ 8,550,000.00	$ 1,029,127,853.68						$ 5,016,654,006				
2	PARCIAL	19/06/2024	$ 3,731,818,889	$ -	$ 3,731,818,889.34						$ 1,284,835,116				
3	PARCIAL	16/08/2024	$ 982,708,961	$ -	$ 982,708,960.85						$ 302,126,156				
TOTALES			$5,735,105,703.87	$8,550,000.00	$ 5,743,655,703.87					$ -	302,126,155.63				

Tabla 124 Estado Financiero y Presupuestal Gobernación 2052

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo del presente informe se presentaron periodos de tiempo seco y algunos periodos de lluvia moderada e intensa.
Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el presente informe no se adjuntan ensayos de laboratorio a la espera de la entrega por parte del contratista y el laboratorio de la Interventoría.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL No. Póliza CCT-100004561 y CCT-100001101.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 515.902.873,20	28/12/2022	28/12/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 515.902.873,20	28/12/2022	28/06/2026
Calidad del servicio	$ 515.902.873,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000,00	28/12/2022	28/06/2023

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Adicional No. 01			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 515.902.873,20	10/11/2023	30/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 515.902.873,20	10/11/2023	31/12/2026
Calidad del servicio	$ 515.902.873,20	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400.000.000,00	11/05/2023	31/12/2023

Tabla 125 Garantías Gobernación 2052

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe el plan de calidad presentado por el contratista se encuentra aprobado con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-652-22 del 09 de junio de 2023.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

Seguimiento Programa de Inversiones

El contratista presento la programación de obra la cual se encuentra aprobada por la interventoría con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-092-24 del 17 de enero de 2024.
Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
23	02/08/2024

Tabla 126 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 2052

4.9. PROYECTO OCAÑA 1814

El día 02 de mayo de 2023, se suscribe el acta de inicio del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4352407, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER. El contrato finalizo el 24 de agosto de 2024 y se encuentra en proceso de liquidación.

Reporte Informe Semanal

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
62	09/08/2024 al 15/08/2024
63	16/08/2024 al 22/08/2024

Tabla 127 Reporte informes semanales Municipio de Ocaña 1814

Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe la maquinaria presentada por el contratista para proyecto se encuentra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-684-22 del 14 de junio de 2023.

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
RETROEXCAVADORA EN NEUMÁTICOS	CATERPILLAR	-
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR	10 TON
VOLQUETAS		

Tabla 128 Maquinaría y Equipo Municipio de Ocaña 1814

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

Reporte de Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe dentro del contrato se tienen afiliado al personal que se relaciona a continuación.

No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
1	LUIS JAVIER CARRASCAL	DIRECTOR DE OBRA	13363842		ACTIVO	INDEPENDIENTE
2	DIEGO ARMANDO	PROFESIONAL SST	91541702		ACTIVO	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE
3	HUGO ALEJANDRO GOMEZ ASCANIO	RESIDENTE DE OBRA	88283744		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
4	AURA CRISTINA TORRES DIAZ	AUXILIAR DE INGENIERÍA	1091673791		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
5	LAURA DANIELA BARAHONA CARRASCAL	PROFESIONAL SOCIAL	1091676848		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
6	JESUS FABIAN GALLARDO JACOME	INGENIERO AMBIENTAL	13176940		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
7	CARLOS ALBERTO NAVARRO	AYUDANTE DE OBRA	1007912734		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
8	DANNY ALEJANDRO GUERRERO QUINTERO	AYUDANTE DE OBRA	1091683385		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
9	ARMANDO GONZALEZ SARABIA	OFICIAL DE OBRA	88.282.978		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
10	JUAN CARLOS SANCHEZ QUINTERO	AYUDANTE DE OBRA	88.276.106		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
11	ANIBAL CACERES VILAMIZAR	AYUDANTE DE OBRA	91467070		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S

No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SS
12	JHONATAN PAREDES CUBIDES	AYUDANTE DE OBRA	1.091.681.467		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
13	JHANCARLOS PAREDES CUBIDES	AYUDANTE DE OBRA	1.091.681.466		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
14	MICHAEL ANDREY SANCHEZ VELASQUEZ	AUXILIAR DE OBRA	1.004.945.016		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S
15	HUBER VEGA DURAN	AYUDANTE DE OBRA	5.472.092		ACTIVO	C INVERSIONES S.A.S

Tabla 129 Reporte afiliaciones a seguridad social del Municipio de Ocaña 1814

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha el Contratista ha presentado el acta parcial No. 2 de obra, correspondiente al pago de las actividades ejecutadas en el contrato al mes de diciembre - enero de 2023.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA														
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE 2023	$ 1,265,289,857	$ -	$ 1,265,289,857	$ -	$ 1,265,289,857	$ -	RP 1834,V(2023-12-299)	$ 1,234,699,282	$ 1,234,699,282				
2	OBRA	DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	$ 584,690,712	$ -	$ 584,690,712	$ -	$ 584,690,712	$ -	RP 1834,V(2023-12-299)	$ 650,008,570	$ 650,008,570				
3	OBRA	FEBRERO 2024	$ 400,009,562	$ -	$ 400,009,562	$ -	$ 400,009,562	$ -	RP 1834,V(2023-12-299)	$ 249,999,008	$ 249,999,008				
TOTALES			$2,249,990,131.00	$0.00	$ 2,249,990,131					$ 249,999,008	$ 249,999,008				

Tabla 130 Estado Financiero y Presupuestal en el municipio de Ocaña - 1814

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo del presente informe se presentaron periodos de tiempo seco con algunos días de lluvias moderadas e intensas.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el presente informe no se adjuntan ensayos de laboratorio a la espera de la entrega por parte del contratista y el laboratorio de la Interventoría.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de obra con la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA No. Póliza 21-44-101403960 y 21-40-101204283.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 249.998.913,90	29/12/2022	28/08/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 124.999.456,95	29/12/2022	28/04/2026
Calidad del servicio	$ 249.998.913,90	5 años a partir del acta de recibo	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	29/12/2022	29/04/2023

Tabla 131 Garantías Municipio de Ocaña 1814

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Por medio de oficio No. GIC-INVIAS-NTS-558-22 del 23 de mayo de 2023 se aprueba el documento presentado por el contratista del Plan de Calidad.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

Seguimiento Programa de Inversiones

El contratista presento la programación de obra la cual se encuentra aprobada por la interventoría con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1000-22 del 05 de septiembre de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
01-2024	17/06/2024
2	18/06/2024

Tabla 132 Actas de Comité u/o Reunión Municipio de Ocaña 1814

4.10. PROYECTO FARO DEL CATATUMBO, GOBERNACIÓN 2033

Conforme al contrato interadministrativo No. 4164 – 2022, celebrado entre la gobernación de Norte de Santander y la Empresa Industrial y Comercial del Estado FARO del Catatumbo S.A.S., se da acta de inicio a los siguientes contratos:

NOMBRE	CONTRATO	ACTA INICIO
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-065-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MAMON, MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-055-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-070-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANTONIO-LA QUINTA-ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-074-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-072-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-062-2023	7/11/2023
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-079-2023	7/11/2023

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS-LA CARRERA, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-067-2023	21/02/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-060-2023	22/01/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-056-2023	08/04/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES PASO DE LOS RIOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CÚCUTA, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-077-2023	08/04/2024
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VIA PARAMO – PICA PICA, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER	CD-FC-064-2023	22/04/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-082-2023	14/05/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA – LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-081-2023	17/05/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA LAJA – CUPERENA – CACAHUALA – ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022	CD-FC-058-2023	14/06/2024
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA GARZA – ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER	CD-FC-071-2023	05/08/2024

4.10.1. Reporte Informe Semanal

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN1-IN-15-FR-3 – Reporte informe semanal, de acuerdo a la siguiente tabla.

No. De Informe Semanal	Periodo
CD-FC-055-2023 - MUNICIPIO DEL ZULIA	
13	09/02/2024 al 15/02/2024
CD-FC-062-2023 - MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO	
11	19/01/2024 al 25/01/2024
CD-FC-065-2023 - MUNICIPIO DE CACOTA	
12	26/01/2024 al 01/02/2024
CD-FC-070-2023 - MUNICIPIO DE PAMPLONA	
15	16/02/2024 al 22/02/2024
CD-FC-072-2023 - MUNICIPIO DE SILOS	
17	22/03/2024 al 28/03/2024
CD-FC-074-2023 - MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS	
21	03/05/2024 al 09/05/2024
CD-FC-079-2023 - MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	
12	16/02/2024 al 22/02/2024
CD-FC-067-2023 - MUNICIPIO DE CACHIRA	
23	19/07/2024 al 25/07/2024
CD-FC-060-2023 - MUNICIPIO DE LOURDES	
20	31/05/2024 al 06/06/2024
CD-FC-054-2023 - MUNICIPIO DE PAMPLONITA	
18	16/08/2024 al 22/08/2024
CD-FC-077-2023 - MUNICIPIO DE CÚCUTA	
13	28/06/2024 al 04/07/2024
CD-FC-077-2023 - MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER	
13	28/06/2024 al 04/07/2024
CD-FC-082-2023 - MUNICIPIO DE HERRAN	
16	23/08/2024 al 29/08/2024
17	30/08/2024 al 05/09/2024
18	06/09/2024 al 12/09/2024
19	13/09/2024 al 19/09/2024
CD-FC-081-2023 - MUNICIPIO DE MUTISCUA	
14	16/08/2024 al 22/08/2024
CD-FC-058-2023 - MUNICIPIO DE SANTIAGO	
11	23/08/2024 al 29/08/2024
12	30/08/2024 al 05/09/2024
13	06/09/2024 al 12/09/2024
14	13/09/2024 al 19/09/2024

No. De Informe Semanal	Periodo
CD-FC-071-2023 - MUNICIPIO DE GRAMALOTE	
3	23/08/2024 al 29/08/2024
4	30/08/2024 al 05/09/2024
5	06/09/2024 al 12/09/2024
6	13/09/2024 al 19/09/2024

Tabla 133 Reporte informes semanales Gobernación 2033

4.10.2. Reporte de Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

A la fecha de corte del presente informe la maquinaria presentada por el contratista para proyecto se encuentra aprobada con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-684-22 del 14 de junio de 2023.

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
CD-FC-055-2023 - MUNICIPIO DEL ZULIA		
RETROEXCAVADORA EN NEUMATICOS	CATERPILLA	-
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLA	10 TON
VOLQUETAS		
CD-FC-062-2023 - MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO		
MOTONIVELADORA	CARTERPILLA	120 HP
VIBROCOMPACTADOR	SAM	9 TON
VOLQUETA SENCILLA	CHEVROLET	6 M3
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F
MEZCLADORA		
CD-FC-065-2023 - MUNICIPIO DE CACOTA		
MOTONIVELADORA	CARTERPILLA	120 HP
VIBROCOMPACTADOR	SAM	9 TON
VOLQUETA SENCILLA	CHEVROLET	6 M3
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F
MEZCLADORA		
CD-FC-070-2023 - , MUNICIPIO DE PAMPLONA		
MOTONIVELADORA	CARTERPILLA	120 HP

DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD
VIBROCOMPACTADOR	SAM	9 TON
VOLQUETA SENCILLA	CHEVROLET	6 M3
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F
MEZCLADORA		
CD-FC-072-2023 - MUNICIPIO DE SILOS		
MOTONIVELADORA	CARTERPILLA	120 HP
VIBROCOMPACTADOR	CARTERPILLA	9 TON
VOLQUETA SENCILLA	FORD	6 M3
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F
MEZCLADORA		
CD-FC-074-2023 - MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS		
MOTONIVELADORA	CARTERPILLA	120 HP
VIBROCOMPACTADOR	SAM	9 TON
VOLQUETA SENCILLA	FORD	6 M3
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F
MEZCLADORA		
CD-FC-079-2023 - MUNICIPIO DE SAN CAYETANO		
MOTONIVELADORA	SAM	120 HP
VIBROCOMPACTADOR	SAM	9 TON
VOLQUETA SENCILLA	FORD	6 M3
RETRO CARGADOR	CARTERPILLA	416 F
MEZCLADORA		

Tabla 134 Maquinaría y Equipo Gobernación 2033

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

4.10.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

A la fecha los Contratistas no han prestado actas de recibo parcial de obra.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-8 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

4.10.4. Reporte del Estado General del Tiempo

Durante el periodo del presente informe se presentaron periodos de tiempo seco con algunos días de lluvias moderadas e intensas.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.

4.10.5. Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el presente informe no se adjuntan ensayos de laboratorio a la espera de la entrega por parte del contratista y el laboratorio de la Interventoría.

Se anexa MEPI-MN1-IN-15-FR-11 - Ensayos de Laboratorio.

4.10.6. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se relacionan las garantías para los contratos de obra.

CD-FC-055-2023 - MUNICIPIO DEL ZULIA			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 205.483.890,30	7/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 205.483.890,30	7/11/2023	07/06/2024
Calidad del servicio	$ 205.483.890,30	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	1/08/2023	07/02/2024
CD-FC-062-2023 - MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 130.494.405,32	07/11/2023	07/02/2024

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 130.494.405,32	07/11/2023	07/02/2024
Calidad del servicio	$ 130.494.405,32	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	03/08/2023	07/02/2024

CD-FC-065-2023 - MUNICIPIO DE CACOTA			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 169.427.975,97	7/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 169.427.975,97	7/11/2023	07/06/2024
Calidad del servicio	$ 169.427.975,97	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	1/08/2023	07/02/2024

CD-FC-070-2023 - , MUNICIPIO DE PAMPLONA			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 136.080.831,39	7/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 136.080.831,39	7/11/2023	07/02/2024
Calidad del servicio	$ 136.080.831,39	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	03/11/2023	03/02/2024

CD-FC-072-2023 - MUNICIPIO DE SILOS			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 222.054.884,72	07/11/2023	07/06/2024

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 222.054.884,72	07/11/2023	07/06/2024
Calidad del servicio	$ 222.054.884,72	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	07/11/2023	27/02/2024
CD-FC-074-2023 - MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 197.190.841,58	16/08/2023	16/03/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 197.190.841,58	16/08/2023	16/11/2026
Calidad del servicio	$ 197.190.841,58	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	17/08/2023	17/11/2023
CD-FC-079-2023 - MUNICIPIO DE SAN CAYETANO			
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 186.076.189,46	07/11/2023	07/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 186.076.189,46	07/11/2023	07/02/2027
Calidad del servicio	$ 186.076.189,46	5 AÑOS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	07/11/2023	07/02/2024

Tabla 135 Garantías Gobernación 2033

4.10.7. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Por medio de oficio No. GIC-INVIAS-NTS-558-22 del 23 de mayo de 2023 se aprueba el documento presentado por el contratista del Plan de Calidad.

Se anexa MEPI-MN-1IN-15-FR-14 - Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

4.10.8. Seguimiento Programa de Inversiones

El contratista presento la programación de obra la cual se encuentra aprobada por la interventoría con el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1000-22 del 05 de septiembre de 2023.

Se anexa MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2.

4.10.9. Actas de Comité y/o Reunión de Obra

Se adjunta al presente informe, el MEPI-MN-IN-14-FR-1 y/o MEPI-MN-IN-14-FR-2, de acuerdo a la siguiente tabla.

Comité de Obra No.	Fecha
CD-FC-055-2023 - MUNICIPIO DEL ZULIA	
9	29/01/2024
CD-FC-062-2023 - MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO	
7	19/01/2024
CD-FC-065-2023 - MUNICIPIO DE CACOTA	
5	24/01/2024
CD-FC-070-2023, MUNICIPIO DE PAMPLONA	
5	20/02/2024
CD-FC-079-2023 - MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	
8	22/01/2024
CD-FC-070-2023 - MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS	
1	20/02/2024
CD-FC-067-2023 - MUNICIPIO DE CACHIRA	
8	08/08/2024
CD-FC-072-2023 - MUNICIPIO DE SILOS	
9	05/03/2024
CD-FC-077-2023 - MUNICIPIO DE CÚCUTA	
6	24/05/2024
CD-FC-077-2023 - MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER	
2	21/06/2024
CD-FC-082-2023 - MUNICIPIO DE HERRAN	
1	14/05/2024
2	17/05/2024

Comité de Obra No.	Fecha
CD-FC-081-2023 - MUNICIPIO DE MUTISCUA	
1	28/05/2024
CD-FC-060-2023 - MUNICIPIO DE LOURDES	
1	03/06/2024
CD-FC-054-2023 - MUNICIPIO DE PAMPLONITA	
1	24/06/2024
CD-FC-058-2023 - MUNICIPIO DE SANTIAGO	
4	21/08/2027

Tabla 136 Actas de Comité u/o Reunión Gobernación 2033

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	1053 de 2022
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.
Contratista:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Representante legal	LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
Fecha de Inicio:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Prorroga:	-
Plazo acumulado:	VEINTISIETE (27) MESES
Valor Inicial:	$ 4.288.164.910,00 M/CTE
Adición No. 1	$ 268.536.435,20 M/CTE
Adición No. 2	$ 500.000.000,00 M/CTE
Valor Total:	$ 5.056.701.345,20 M/CTE
Nueva de terminación:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

Tabla 137 Información Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

A continuación, se muestra un resumen detallado de las actividades realizadas por el interventor por cada municipio, correspondiente a este periodo.

5.2.1 Municipio De Santiago - Contrato No. LP-OP-01-2022.

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado

de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACION
GIC-INVIAS-NTS-1276-24	9-sep-24	REITERACIÓN OFICIOS GIC-INVIAS-NTS-1202-24; GIC-INVIAS-NTS-1088-24 Y GIC-INVIAS-NTS-1011-24 - SOLICITUD DE DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

Tabla 138 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Santiago

5.2.1.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista, entre los cuales se encuentran aprobados el Diseño Geométrico, Estudio Geológico y Geotécnico, Diseño de Pavimentos, componente Estructural y el componente Hidráulico, adicionalmente se encuentra aprobado con observaciones el componente topográfico a la espera de la documentación definitiva para dicha aprobación.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales

- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.

- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.

- ✓ Control de personal en obra.

- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un inspector de obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento y control de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.2. Municipio De Herrán - Contrato No. 146 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACION
GIC-INVIAS-NTS-1311-24	13-sep-24	Respuesta correo "ENTREGA PARCIAL N°3 DOCUMENTACIÓN PH HERRAN" - PLANOS RÉCORD - Observaciones
GIC-INVIAS-NTS-1332-24	18-sep-24	REMISIÓN OFICIO PARA TRASLADOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERRAN 1861 DE 2021

Tabla 139 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Herrán

5.2.2.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista, entre los cuales se encuentran aprobados, Estudio Geológico y Geotécnico, Diseño de Pavimentos, componente Estructural y el componente Hidráulico, adicionalmente se encuentra aprobado con observaciones el componente topográfico y el Diseño Geométrico a la espera de la documentación definitiva para dicha aprobación.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento y control de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.3. Municipio De Ocaña - Contrato No. CO1.PCCNTR.3879052

En este periodo el Interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la liquidación de las obras ejecutadas.

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACION
GIC-INVIAS-NTS-1255-24	4-sep-24	REMISIÓN OFICIO PARA TRASLADOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCAÑA 1758.
GIC-INVIAS-NTS-1269-24	6-sep-24	APROBACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
GIC-INVIAS-NTS-1270-24	6-sep-24	APROBACIÓN COMP. HIDRÁULICO OCAÑA-MORRISON

GIC-INVIAS-NTS-1273-24	6-sep-24	APROBACIÓN DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
GIC-INVIAS-NTS-1301-24	10-sep-24	REMISIÓN DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO MAYO HASTA AGOSTO DE 2024 – MUNICIPIO DE OCAÑA – CONVENIO 1758 DE 2021

Tabla 140 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Ocaña - 1758

5.2.3.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la Interventoría ha solicitado al Contratista la entrega oportuna de todos los documentos para la liquidación del Contrato.

5.2.5. Municipio De Cáchira - Contrato No. 160 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-1334-24	20-sep-24	SOLICITUD ACTA DE SUSPENSIÓN Y/O ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 141 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Cáchira

5.2.5.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista, entre los cuales se encuentran aprobados el Estudio Geológico y Geotécnico, Diseño de Pavimentos, componente Estructural y el componente Hidráulico, adicionalmente se encuentra aprobado con observaciones el componente de Diseño Geométrico y topográfico a la espera de la documentación definitiva para dicha aprobación.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un inspector de obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento y control de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.5. Municipio De Abrego - Contrato No. 252 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-1250-24	2-sep-24	RESPUESTA OFICIO OFC-CADV-GIC-052-2024 CON ASUNTO: SOBREANCHOS – TRAMO SAN VICENTE - APROBACIÓN

GIC-INVIAS-NTS-1258-24	4-sep-24	APROBACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5
GIC-INVIAS-NTS-1262-24	4-sep-24	APROBACIÓN INFORME MENSUAL AGOSTO- COMPONENTE SOCIAL
GIC-INVIAS-NTS-1284-24	9-sep-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
GIC-INVIAS-NTS-1304-24	10-sep-24	APROBACIÓN AL INFORME SST AGOSTO 2024
GIC-INVIAS-NTS-1314-24	16-sep-24	RESPUESTA OFICIOS OFC-CADV-GIC-013-2024, OFC-CADV-GIC-021-2024, OFC-CADV-GIC-024-2024, OFC-CADV-GIC-043-2024 - APROBACIÓN INFORMES MENSUALES COMPONENTE SOCIAL (feb - may 24)
GIC-INVIAS-NTS-1330-24	18-sep-24	Solicitud incremento del Personal y Apertura de tramos sin intervención.

Tabla 142 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Abrego

5.2.5.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista. entre los cuales se encuentran aprobados los componentes de Estudio de suelos del Corredor 1 y 2, Estructural Corredor 1 y 2 y el Estudio Hidráulico del Corredor 1 y 2, aprobados con observaciones los componentes de Topografía del corredor 1 y 2, Diseño Geométrico del corredor 1 y 2 y observado el componente de y Diseño de Pavimentos corredor 1 y 2, observaciones que no son impedimento para el inicio de obra física.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales

- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Supervisión en campo de las actividades ejecutadas en obra
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Bitácora con reportes diarios.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.6. Municipio De La Playa - Contrato No. MP-LP-004-2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACION
GIC-INVIAS-NTS-1281-24	9-sep-24	REMISIÓN DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO JULIO Y AGOSTO DE 2024 – MUNICIPIO DE LA PLAYA – CONVENIO 1863 DE 2021
GIC-INVIAS-NTS-1343-24	26-sep-24	ENTREGA CHEQUERA CON COMUNICADO PARA BANCOLOMBIA

Tabla 143 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de La Playa

5.2.6.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista. entre los cuales se encuentran

aprobados con observaciones el Diseño Geométrico Corredor 1 y 2, aprobados Topografía, Geotécnico y Diseño de Pavimentos Corredor 1 y 2, Estructural Corredor 1 y 2 e Hidráulico Corredor 1 y 2.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.7. Municipio De Pamplonita - Contrato No. 202 de 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para la ejecución de las obras, a continuación, se hace un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor al contratista de obra durante el presente periodo:

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
N/A	N/A	N/A

Tabla 144 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Pamplonita

5.2.7.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** La Interventoría da aprobación a los documentos entregados por el contratista. entre los cuales se encuentran aprobados los componentes de Topografía, estudio de suelos, estructural e Hidráulico, aprobado con observaciones Diseño Geométrico, y Diseño de Pavimentos se encuentran Observado.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales

- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Supervisión en campo de las actividades ejecutadas en obra

- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.

- ✓ Control de personal en obra.

- ✓ Bitácora con reportes diarios.

- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.8. Gobernación 1943 - Contrato No. 02590 DE 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-1251-24	2-sep-24	REITERACIÓN REPROGRAMACIÓN ADICIONAL EN TIEMPO Y VALOR
GIC-INVIAS-NTS-1257-24	4-sep-24	APROBACIÓN ACTA PARCIAL No. 5 GOBERNACIÓN 1943
GIC-INVIAS-NTS-1267-24a	5-sep-24	RESPUESTA COMUNICADO UTET-02590-367 – OBSERVACIONES REPROGRAMACIÓN DE OBRA.
GIC-INVIAS-NTS-1268-24	6-sep-24	Respuesta comunicado No. UTET-02590-361 con asunto "TOPOGRAFÍA VEREDA SANTO DOMINGO TRAMO 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS"
GIC-INVIAS-NTS-1279-24	9-sep-24	RESPUESTA COMUNICADO No. UTET-02590-362 CON ASUNTO "TOPOGRAFÍA VEREDA VOLCÁN TRAMO 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS" - OBSERVACIONES
GIC-INVIAS-NTS-1280-24	9-sep-24	OBSERVACIONES VISITA REALIZADA PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORÍA MUNICIPIO DE ARBOLEDAS
GIC-INVIAS-NTS-1283-24	9-sep-24	GIC-INVIAS-NTS-1283-24 RPTA UTET-02590-364– ACTUALIZACIÓN PÓLIZAS
GIC-INVIAS-NTS-1293-24	10-sep-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
GIC-INVIAS-NTS-1305-24	10-sep-24	APROBACIÓN AL INFORME SST AGOSTO 2024
GIC-INVIAS-NTS-1308-24	11-sep-24	TRASLADO OFICIO INVIAS 2024S-VBOG-061264, CON ASUNTO: PRONUNCIAMIENTO ANTE COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-1227-24
GIC-INVIAS-NTS-1321-24	17-sep-24	RESPUESTA COMUNICADO UTET-02590-368– OBSERVACIONES REPROGRAMACIÓN DE OBRA.
GIC-INVIAS-NTS-1325-24	17-sep-24	RESPUESTA COMUNICADO No. UTET-02590-351 CON ASUNTO "CONCEPTO BOX CULVERT POR ESPECIALISTA EN MUNICIPIO DE GRAMALOTE. " - OBSERVACIONES
GIC-INVIAS-NTS-1326-24	17-sep-24	RESPUESTA COMUNICADO No. UTET-02590-350 CON ASUNTO "COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-991-24 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2024 CON OBSERVACIONES A DISEÑO HIDRÁULICO VEREDA CINERA MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. " – APROBACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-1327-24	17-sep-24	ALCANCE COMUNICADO GIC-INVIAS-NTS-762-24 FECHA 20 DE MAYO DE 2024 - OBSERVACIONES OBRAS HIDRÁULICAS FRENTES DE TRABAJO MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

Tabla 145 Trazabilidad oficios enviados al contratista Gobernación 1943

5.2.8.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** El contratista continua realizado entrega y/o subsanaciones de los 6 componentes de diseño a revisar Topografía (Veredas Santo Domingo, Volcán, Potreros, Chicagua, Rinconada, Cinera, Juan bueno, Helechar, Boyacá, San Isidro, Santa Anita, Corozal – California) Diseño Geométrico (Veredas Santo Domingo, Volcán, Potreros, Chicagua, Rinconada, Cinera, Helechar, Boyacá, San Isidro, Santa Anita, Corozal – California , Estudio de suelos y pavimentos (Veredas Santo Domingo, Volcán, Potreros, Chicagua, Rinconada, Cinera, Juan bueno, Helechar, Boyacá, San Isidro, Santa Anita, Corozal – California), Diseño estructural (Vereda Rinconada), Informe hidráulico (Santo Domingo, Chicagua, Rinconada, Corozal - California), a la fecha continúa avalando las aprobaciones a los mismos una vez revisado por parte de los especialistas.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales.

- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.

- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.

- ✓ Control de personal en obra.

- ✓ Diligenciamiento Bitácora.

- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría

ha dispuesto de un Inspector de Obra para el municipio de Arboledas y Los Patios con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.9. Gobernación 2052 - Contrato No. 02332 del 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-1294-24	10-sep-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

Tabla 146 Trazabilidad oficios enviados al contratista Gobernación 2052

5.2.7.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** El Contratista de obra, ha venido realizando ajuste a los estudios y diseños, por parte de la Interventoría se ha realizado actividades de seguimiento al proceso en campo, en el cual se ha evidenciado que se han realizado trabajos de Topografía y Geotecnia. Durante el periodo del informe el contratista ha realizado las siguientes entregas: Informe Hidráulico, Estructural e Informe de Geotecnia se encuentra aprobado, Diseño de Pavimentos se encuentra observado en espera de la subsanación por parte del Contratista y el Diseño Geométrico y Topografía se encuentran aprobados con Observaciones.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo.

5.2.10. Ocaña 1814 - Contrato No. CO1.PCCNTR.4352407

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

CONSECUTIVO	FECHA	OBSERVACION
GIC-INVIAS-NTS-1256-24	4-sep-24	REMISIÓN OFICIO PARA TRASLADOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCAÑA 1814
GIC-INVIAS-NTS-1322-24	17-sep-24	RESPUESTA OFICIO OFC-GBE-193-2022 CON ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1033-24 - ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS Y ENTREGA DE PROGRAMACIÓN AJUSTADA DE OBRA MEDIANTE OTROSI No. 006.
GIC-INVIAS-NTS-1324-24	17-sep-24	SOLICITUD PLANILLAS PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024
GIC-INVIAS-NTS-1328-24	17-sep-24	SEGÚN OFICIO ENVIADO POR E-MAIL INFORME BI-MENSUAL JULIO Y AGOSTO

Tabla 147 Trazabilidad oficios enviados al contratista del municipio de Ocaña - 1814

5.2.7.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** El Contratista de obra, ha venido realizando ajuste a los estudios y diseños, por parte de la Interventoría se ha realizado actividades de seguimiento al proceso en campo, en el cual se ha evidenciado que se han realizado trabajos de Topografía y Geotecnia. Durante el periodo del informe el contratista se ha realizado las siguientes entregas: Informes de Hidráulico, Estructural, Geotécnico y Diseño de Pavimentos se encuentran aprobados, Topografía y Diseño Geométrico se aprobó con observaciones.

- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales

- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales

- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.

- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.

- ✓ Control de personal en obra.

- ✓ Diligenciamiento Bitácora.

- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.11. Gobernación 2033 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164 DE 2022

En este periodo el interventor ha sido insistente por todos los medios con el contratista de obra, exigiéndole respetuosamente el cumplimiento de la entrega de los documentos necesarios para el inicio de las obras a ejecutar, a continuación, se hace un resumen de las Actividades desarrolladas en el periodo.

No.	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A	DEL
GIC-INVIAS-NTS-1253-24	3-sep-24	REITERACIÓN. OFICIO GIC-NTS-1148-24, INSUMOS FALTANTES PARA LIQUIDACIÓN DEL CTO. CD-FC-077-2023, - RICAURTE	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. Contratista YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1254-24	3-sep-24	REITERACIÓN. OFICIO GIC-NTS-1150-24, INSUMOS FALTANTES PARA LIQUIDACIÓN DEL CTO. CD-FC-056-2023 - PUERTO SANTANDER	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Contratista Representante Legal	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1259-24	4-sep-24	RESPUESTA CORREO “SUBSANACION OBSERVACIONES V.0 AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO CD-FC-082-2023” – COMPONENTE DISEÑO GEOMÉTRICO APROBACIÓN - HERRÁN	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033

GIC-INVIAS-NTS-1260-24	4-sep-24	RESPUESTA COMUNICACIÓN SCCY-CD-FC-071-2023-002 CON ASUNTO: DISEÑO HIRAULICO, SUELOS Y PAVIMENTOS – OBSERVACIONES SUELOS Y PAVIMENTOS - GRAMALOTE	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Contratista DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1263-24	4-sep-24	APROBACIÓN INFORME MENSUAL AGOSTO- COMPONENTE SOCIAL - PAMPLONITA	Ingeniero JOSE ERNESTO RICO OSORIO Representante Legal Contratista Pamplonita– Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1264-24	4-sep-24	RESPUESTA OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-009 – “MOTIVACIÓN TRASLADO DE RECURSOS DEL COMPONENTE AMBIENTAL” - SANTIAGO	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1272-24	6-sep-24	REITERACIÓN 3 GIC-INVIAS-NTS-968-24, GIC-INVIAS-NTS-1089-24, GIC-INVIAS-NTS-1155-24 SOLICITUD DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. - LOURDES	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1274-24	6-sep-24	RESPUESTA COMUNICACIÓN CON ASUNTO: REMISION DOCUMENTO PAGA SANTIAGO – OBSERVACIONES	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Ingeniero WALTER RENE GOMEZ RAMÍREZ Director de Obra FARO DEL CATATUMBO S.A.S Contratista Santiago– Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033

GIC-INVIAS-NTS-1278-24	9-sep-24	APROBACIÓN DE SOLICITUD DE PRÓRROGA -SANTIAGO	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1282-24	9-sep-24	RESPUESTA OFICIO SCCVN-028-2024, OBSERVACIONES DOCUMENTO PAGA Y ANEXOS - RICAURTE	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO S.A.S Contratista Gobernación 2033 Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1285-24	10-sep-24	CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1. - MUTISCUA	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. Contratista YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante legal Cúcuta- Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1286-24	10-sep-24	CERTIFICACIÓN ENSAYOS DE LABORATORIO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.- MUTISCUA	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. Contratista YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante legal Cúcuta- Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1287-24	10-sep-24	CERTIFICACIÓN CANTIDADES ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.- MUTISCUA	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033	GOBERNACIÓN 2033

			Señores: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. Contratista YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante legal Cúcuta- Norte de Santander	
GIC-INVIAS-NTS-1288-24	10-sep-24	AVAL ACTA DE MODIFICACION No. 01 Y ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01.- MUTISCUA	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. Contratista YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante legal Cúcuta- Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1289-24	10-sep-24	CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.- MUTISCUA	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. Contratista YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante legal Cúcuta- Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1290-24	10-sep-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 - MUTISCUA	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. Contratista YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante legal Cúcuta- Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1291-24	10-sep-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 - SANTIAGO	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033	GOBERNACIÓN 2033

			Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista Norte de Santander	
GIC-INVIAS-NTS-1292-24	10-sep-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 - HERRÁN	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1295-24	10-sep-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 - GRAMALOTE	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Contratista DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1296-24	10-sep-24	AVAL ACTA DE MODIFICACION No. 01 Y ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01. - SANTIAGO	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1297-24	10-sep-24	CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1. - SANTIAGO	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1298-24	10-sep-24	CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1. - SANTIAGO	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033	GOBERNACIÓN 2033

			Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista – Norte de Santander	
GIC-INVIAS-NTS-1299-24	10-sep-24	CERTIFICACIÓN CANTIDADES ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1. - SANTIAGO	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1300-24	10-sep-24	CERTIFICACIÓN ENSAYOS DE LABORATORIO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1. - SANTIAGO	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1302-24	10-sep-24	RESPUESTA COMUNICADO No. WRGR-CD-FC-058-2023-010 - REVISION No. 2 COMPONENTE TOPOGRAFÍA Y DISEÑO ESTRUCTURAL MUNICIPIO SANTIAGO FARO DEL CATATUMBO – APROBADO CON OBSERVACIONES	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1303-24	10-sep-24	APROBACION AL INFORME SST AGOSTO 2024 - HERRAN	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1306-24	10-sep-24	APROBACION AL INFORME SST AGOSTO 2024 - MUTISCUA	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora YENNY MILLENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal	GOBERNACIÓN 2033

			S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	
GIC-INVIAS-NTS-1307-24	10-sep-24	OBSERVACIONES DCTO PAGA MUTISCUA	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora YENNY MILLENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1310-24	13-sep-24	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA INICIO DEL PROYECTO - MEJORAMIENTO PLACA HUELLA DEL CORREDOR VIAL BELLAVISTA, MUNICIPIO DE VILLA CARO.	Doctor VICTOR OLIVEIRO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1312-24	16-sep-24	Respuesta comunicada No. OBR-CACH-031 con asunto "ALCANCE GIC-INVIAS-NTS-497-24 OBSERVACIONES TOPOGRAFIA - CACHIRA"	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Ingeniero CARLOS MARIO PACHECO GAONA Director de Obra CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1313-24	16-sep-24	RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO CON ASUNTO: DOCUMENTO PAGA DEL MUNICIPIO DE HERRÁN SECTOR LA SIBERIA	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Ingeniero RENZO ADRIANO ORTEGA TORREZ Director de Obra Contratista Herrán– Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1317-24	17-sep-24	RESPUESTA OFICIO OBR-CACH-040 CON ASUNTO: ENTREGA INFORME - APROBACION	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Ingeniero CARLOS MARIO PACHECO GAONA	GOBERNACION 2033

			Director de Obra CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	
GIC-INVIAS-NTS-1319-24	17-sep-24	RESPUESTA OFICIO OBR-CACH-035 CON ASUNTO "ALCANCE GIC-INVIAS-NTS-495-24 del 22-Mar-2024 - INFORME ESTRUCTURAL PLACA HUELLA CAHIRA, NORTE DE SANTANDER" – OBSERVACIONES.	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Ingeniero CARLOS MARIO PACHECO GAONA Director de Obra CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista Norte de Santander	GOBERNACION 2033
GIC-INVIAS-NTS-1323-24	17-sep-24	RESPUESTA COMUNICADO No. SCCVN-CD-FC-081-2023-0011 CON ASUNTO "PRESENTACIÓN SUBSANACIÓN OBSERVACIONES TOPOGRÁFICAS, ESTRUCTURALES, GEOMÉTRICAS E HIDRÁULICAS" - APROBACIÓN	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1329-24	18-sep-24	RESPUESTA OFICIO: OBR-CACH-036 ENTREGA PAGA, Y SUS ANEXOS - CACHIRA	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO S.A.S Contratista Gobernación 2033 Doctor HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033
GIC-INVIAS-NTS-1336-24	20-sep-24	RESPUESTA OFICIO OBR-CACH-036 - APROBACIÓN ACTAS DE VECINDAD	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO S.A.S Contratista Gobernación 2033 Ingeniero CARLOS MARIO PACHECO GAONA Director de Obra CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033

Tabla 148 Trazabilidad oficios enviados al contratista de Gobernación 2033

5.2.7.1. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ **REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** El Contratista de obra, ha venido realizando ajuste a los estudios y diseños, por parte de la Interventoría se ha realizado actividades de seguimiento al proceso en campo, en el cual se ha evidenciado que se han realizado trabajos de Topografía y Geotecnia. Durante el periodo del informe el contratista se ha realizado las siguientes entregas: Informes de Hidráulico, Estructural, Geotécnico y Diseño de Pavimentos se encuentran aprobados, Topografía y Diseño Geométrico se aprobó con observaciones.
- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.
- ✓ Seguimiento de las actividades de campo.
- ✓ Chequeos diarios de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control de personal en obra.
- ✓ Diligenciamiento Bitácora.
- ✓ Toma de ensayos de Laboratorio.

Durante la ejecución física del proyecto la interventoría ha realizado actividades de seguimiento y control de las obras técnicas en campo, durante este periodo la Interventoría ha dispuesto de un Inspector de Obra con dedicación del 100% quien realiza el seguimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS.

5.2.9. Instituto Nacional De Vías - INVIAS.

A continuación, se muestra un resumen detallado de la correspondencia enviada por el interventor, al Instituto Nacional De Vías - INVIAS.

No.	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A	DEL
GIC-INVIAS-NTS-1252-24	2-sep-24	RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-047967 - ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME PAGA - MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, COMPONENTE AMBIENTAL	Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá Bogotá D.Cr	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1261-24	4-sep-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA 1053 DE 2022	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1265-24	4-sep-24	ENTREGA INFORME TRIMESTRAL Y BALANCE COMPONENTE SOCIAL, MUNICIPIO DE SILOS.	Doctor JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1265-24a	5-sep-24	REMISIÓN DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO JUNIO - AGOSTO DE 2024 – MUNICIPIO DE PAMPLONITA – CONVENIO 1878 DE 2021	Bogotá D.C. 05 de septiembre de 2024 Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO Gestor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Subdirección de Red Terciaria y Férrea Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1267-24	5-sep-24	ACTA DE COSTOS NO. 24 E INFORME MENSUAL NO. 23 DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE AGOSTO DE 2024.	Bogotá D.C. 05 de septiembre de 2024 Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander Av. Demetrio Mendoza #21-105 Cúcuta.	INVIAS

GIC-INVIAS-NTS-1271-24	6-sep-24	RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-047967- ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME PAGA, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, COMPONENTE SOCIAL.	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1275-24	6-sep-24	REMISIÓN DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO FEBRERO DE 2023 HASTA ABRIL DE 2024 – MUNICIPIO DE HERRAN – CONVENIO 1861 DE 2021	Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO Gestor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Subdirección de Red Terciaria y Férrea Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1277-24	9-sep-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA 1053 DE 2022	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1309-24	12-sep-24	RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-047927- ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME TRIMESTRAL 1, MUNICIPIO DEL ZULIA, COMPONENTE SOCIAL.	Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1315-24	16-sep-24	RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-046233 - ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME TRIMESTRAL No. 1, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, COMPONENTE SOCIAL.	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1316-24	16-sep-24	REMISIÓN DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO JUNIO HASTA AGOSTO DE 2024 – MUNICIPIO DE OCAÑA – CONVENIO 1814 DE 2021	Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO Gestor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Subdirección de Red Terciaria y Férrea Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1318-24	17-sep-24	RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-049382 - ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME TRIMESTRAL N 1, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, COMPONENTE SOCIAL.	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS

GIC-INVIAS-NTS-1320-24	17-sep-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1331-24	18-sep-24	REMISION DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO MAYO Y JUNIO DE 2024 – MUNICIPIO DE HERRAN – CONVENIO 1861 DE 2021	Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO Gestor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1333-24	28-ago-24	Modificatoria No. 4 - Redistribución de recursos	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1335-24	20-sep-24	ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS SEGUN OFICIO 2024S-VBOG-039289 correspondiente al Contrato de Obra No. LP-SV02332-2022. Municipio de Los Patios	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B– 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1337-24	23-sep-24	RESPUESTA OFICIO 2024S-VBOG-039983 ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS SEGUNDO (2) TRIMESTRAL, COMPONENTE AMBIENTAL, CI 1053-2022 y CO No. LP-OP-001-2022. Construcción pavimento Placa huella en la vía rural Cuperena, Azul Alto del municipio de Santiago	Doctor, JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B– 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1338-24	24-sep-24	INFORMES SEMANALES CONTRATO DE INT	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1339-24	25-sep-24	RESPUESTA OFICIO 2024S-VBOG-040440 ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL, CONTRATO CD-FC-072-2023, CON OBJETO MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS RINCÓN – LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS DE NORTE DE SANTANDER	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B– 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1340-24	25-sep-24	RESPUESTA COMUNICADO No. 2024E-VUVRAZ-047972 - ENTREGA DE TRIMESTRAL Y BALANCE DE ESTADO SOCIAL, MUNICIPIO SALAZAR DE LAS PALMAS, COMPONENTE SOCIAL.	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B– 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS

GIC-INVIAS-NTS-1341-24	25-sep-24	REMISION DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO JULIO Y AGOSTO DE 2024 – MUNICIPIO DE HERRAN – CONVENIO 1861 DE 2021	Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO Gestor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Subdirección de Red Terciaria y Férrea Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1342-24	26-sep-24	RESPUESTA OFICIO 2024S-VBOG-047927 ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS PRIMER INFORME TRIMESTRAL, CONTRATO CD-FC-055-2023, CON OBJETO MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS – EL MAMON, MUNICIPIO DE ZULIA DE NORTE DE SANTANDER	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B– 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1344-24	26-sep-24	RESPUESTA OFICIO 2024S-VBOG-047962, ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS DEL DOCUMENTO PAGA Y SUS ANEXOS, CONTRATO CD-FC-070-2023, CON OBJETO MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE PAMPLONA DE NORTE DE SANTANDER	Doctor JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B– 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1345-24	26-sep-24	RESPUESTA OFICIO 2024S-VBOG-047972, ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS DEL DOCUMENTO PAGA Y SUS ANEXOS DEL COMPONENTE AMBIENTAL, CONTRATO CD-FC-074-2023, CON OBJETO MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO – LA QUINTA – ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS NORTE DE SANTANDER	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B– 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS
GIC-INVIAS-NTS-1346-24	26-sep-24	RESPUESTA COMUNICADO 2024S-VBOG-047972 - ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME PAGA, MUNICIPIO SALAZAR DE LAS PALMAS, COMPONENTE SOCIAL.	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá Bogotá D.C	INVIAS

Tabla 149 Trazabilidad oficios enviados al INVIAS

5.2.10. Actividades administrativas

Durante el periodo del presente informe las actividades administrativas realizadas por la Interventoría fueron:

- ✓ Presencia permanente del Personal de la interventoría (director, Especialistas, coordinadora de proyectos, Residentes e Inspectores), realizando labores

administrativas y técnicas, atendiendo las solicitudes del contratista, entidad contratante y Municipio.

- ✓ Seguimiento y control de la correspondencia enviada y recibida por el contratista de obra.
- ✓ Elaboración de informes semanales y presentados al INVIAS.
- ✓ Coordinación de reuniones y mesas de trabajo con el Contratista, Especialista e INVIAS.
- ✓ Elaboración de Informes semanales, mensuales y Actas de costos.

5.2.11. Actividades técnicas

En el periodo del presente informe, la Interventoría realizó las siguientes actividades técnicas:

- ✓ La Interventoría ha realizado revisión a Estudios y Diseños de los Municipios de Gobernación 1943 y Gobernación 2052.
- ✓ La Interventoría ha realizado seguimiento a las actividades realizadas en campo en el municipio de Herrán, Ocaña 1814, Abrego, La Playa de Belén, Pamplonita, Santiago, Cáchira, Gobernación 1943 y Gobernación 2052.
- ✓ Asistencia a los comités técnicos de seguimiento semanales, con la supervisión, Municipio, contratista, y la interventoría.
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos semanales
- ✓ Presentación de informes de ejecución de obra en periodos mensuales
- ✓ Elaboración de las actas de comités.

- ✓ Supervisión a las actividades de obra del municipio de Ocaña, en el municipio de Abrego, Santiago, Pamplonita, Cáchira, La Playa de Belén, Herrán y Gobernación 1943 y 2052 en la construcción de Placa Huella y Alcantarillas.
- ✓ Cuantificación de cantidades de las obras que se encuentran en ejecución a la fecha de corte del presente informe.
- ✓ Reporte de bitácora para los contratos en ejecución.
- ✓ Seguimiento de calidad de los materiales a través de ensayos de laboratorio los cuales deben cumplir con las especificaciones del INVIAS.

5.2.12. Actividades financieras

El contrato de Interventoría a la fecha del presente informe, ha presentado al INVIAS las cuentas que se describen en la siguiente tabla.

CONTROL FINANCIERO							
Acta No.	PERIODO	VALOR FACTURA	RADICADO INVIAS	RADICADO INVIAS EN CUENTAS POR PAGAR	ESTADO	No. FACTURA	FECHA DE PAGO
1	sep-22	$ -	-	-		-	
2	oct-22	$ 18.224.516,80	126144 DE 21-11-2022	135914 de 13/12/2022	PAGA	FE402 del 06/12/2023	7/02/2023
3	nov-22	$ 21.768.789,00	133999 del 7/12/2022	138491 de 16/12/2022	PAGA	FE407 del 13/12/2022	14/02/2023
4	dic-22	$ -	-	30405 de 28/03/2023		-	
5	ene-23	$ 133.892.136,00	25494 del 15/03/2023	30405 de 28/03/2023	PAGA	FE472 del 23/03/2023	24/04/2023
6	feb-23	$ 143.926.977,60	31127 del 29/03/2023	51262 de 24/05/2023	PAGA	FE514 (nota crédito)-24/05/2023 FE516 (RADICADA)-26/05/2023	21/07/2023
7	mar-23	$ 188.412.604,80	V0 - 46080 del 10/05/2023 V1 - 59596 del 20/06/2023	80426 de 22/08/2023	PAGA	FE556 del 18/08/2023	30/08/2023
8	abr-23	$ 143.904.748,40	V0 - 59624 del 20/06/2023 V1 - 65006 del 05/07/2023	80425 de 22/08/2023(Glosada) 82649 de 05/10/2023	PAGA	FE557 del 18/08/2023	17/10/2023

9	may-23	$	127.024.217,60	71779 del 24/07/2023	81576 de 13/09/2023	PAGA	FE571 del 12/09/2023	20/09/2023
10	jun-23	$	152.688.662,00	V0 - 23/08/2023 V1 - 06/09/2023 V2 - 03/10/2023	82864 el 10/10/2023	PAGA	FE594 del 09/10/2023	13/10/2023
11	jul-23	$	163.215.045,00	2023E-VUVRAZ-009683 - 15/09/2023 V1 - 03/10/2023	83561 el 24/10/2023	PAGA	FE599 del 24/10/2023	7/11/2023
12	ago-23	$	165.630.388,00	2023E-VUVRAZ-014289 - 29/09/2023	83750 el 27/10/2023	PAGA	FE603 del 27/10/2023	2/11/2023
13	sep-23	$	179.467.708,00	2023E-VUVRAZ-022099 - 25/10/2023 V1 - 2023E-VUVRAZ-025631 - 07/11/2023	84658 el 10/11/2023	PAGA	FE618 del 10/11/2023	21/11/2023
14	oct-23	$	198.631.706,00	2023E-VUVRAZ-028858 - 16/11/2023 V1 - 2023E-VUVRAZ-031862 - 27/11/2023	86428 el 04/12/2023	PAGA	FE640 del 04/12/2023	20/12/2023
15	nov-23	$	173.212.500,80	2023E-VUVRAZ-033952 - 1/12/2023	87087 el 07/12/2023	PAGA	FE650 del 07/12/2023	20/12/2023
16	dic-23	$	268.536.436,00	2023E-VUVRAZ-040497 - 21-12-2023	89506 el 21/12/2023	PAGA	FEM666 del 21/12/2023	
17	ene-24	$	271.165.700,41	2024E-VUVRAZ-025474 - 2024-03-20	3738 el 07/05/2024	PAGA	FEM712 24/04/2024	
18	feb-24	$	261.502.976,00	2024E-VUVRAZ-026211 - 2024-03-21	3735 el 07/05/2024	PAGA	FEM713 24/04/2024	
19	mar-24	$	230.895.621,60	2024E-VUVRAZ-034008 - 17-04-2024	4794 el 27/05/2024	PAGA	FEM719 24/05/2024	
20	abr-24	$	239.569.064,38	2024E-VUVRAZ-045350 - 21-05-2024	5332 el 06/06/2024	PAGA	FEM722 05/06/2024	
21	may-24	$	278.413.692,20	2024E-VUVRAZ-054894 18-06-2024	6645 el 27/06/2024	PAGA	FEM738 26/06/2025	
22	jun-24	$	262.954.801,89	2024E-VUVRAZ-063264 11-07-2024	7888 el 25/07/2024	PAGA	FEM749 24/07/2026	
23	jul-24	$	246.312.626,00	2024E-VUVRAZ-075481 12/08/2024	10263 el 04/09/2024	FACTURA DEFINITIVA		
24	Ago-24	$	234.430.238,00	GIC-INVIAS-NTS-1267-24 05/09/2024		PDTE APROBACIÓN		
	TOTAL	$	4.330.542.795,68					

Tabla 150 Información Financiera Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

5.2.13. Informes especialistas y profesionales

A la fecha del presente informe, se ha adelantado revisión a estudios y diseños, así como revisión de documentos de pre construcción, adjunto a este informe se encuentran los informes de los especialistas que durante el periodo generaron revisiones a los documentos presentados por los diferentes contratistas de obra.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

La Interventoría a la fecha cuenta con los siguientes vehículos en el proyecto:

Vehículo	Placa	Oficio Aprobación Invias	Dedicación
Renault Duster Dynamique	HWP 247	DT-NSA 75845 -08-12-2022	100%
Renault Duster Dynamique	USK 380	DT-NSA 75845 -08-12-2022	100%
Renault Duster Dynamique	LEL193	2023S-VNSA-019466 - 12-11-2023	100%
Motocicleta	CBP23E	DT-NSA 8610 - 19-02-2023	100%
Motocicleta	MBQ07F	DT-NSA 28139 - 15-05-2023	100%
Motocicleta	HPS38F	DT-NSA 30822 -31-05-2023	100%
Motocicleta	LHX82E	2023S-VNSA-006872 - 23-09-2023	100%
Motocicleta	GRF92G	2023S-VNSA-028800 - 14-12-2023	100%
Motocicleta	QBA78F	2023S-VNSA-009716 - 03-10-2023	100%
Motocicleta	PWS43G	2023S-VNSA-018238 - 07-11- 2023	100%

Tabla 151 Vehículos Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

La Interventoría cuenta con el siguiente personal en el Proyecto:

PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ACTIVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		
Profesional	**Especialidad**	**Dedicación**
Jairo Andrés Quintero Gómez	Director de Interventoría	100%
Adriana Gutiérrez de Piñeros	Residente Interventoría	100%

PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ACTIVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		
Profesional	**Especialidad**	**Dedicación**
José Hildebrando Torres Suarez	Residente Interventoría	100%
Jhon Jairo Galvis	Residente Interventoría	100%
Oscar Mauricio García	Residente Interventoría	100%
Gerson Javier Buitrago Páez	Ingeniero Auxiliar De Interventoría	100%
Diego Mauricio Camargo Gómez	Ingeniero Auxiliar De Interventoría	100%
Juan Alex Díaz	Profesional Ambiental	100%
Shirle Adriana Lizarazo Rincón	Inspectora SST	100%
Diana Roció Suarez Rincón	Profesional en Calidad	95%
Felipe Stand Villarreal	Especialista en Estructuras	20%
Gicela Córdoba	Especialista en Diseño Geométrico	20%
Javier Millán	Especialista en Geotecnia	15%
Jairo Alonso Zorro Roa	Especialista Hidráulico	20%

PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ACTIVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		
Profesional	**Especialidad**	**Dedicación**
Giancarlo Avena	Especialista Ambiental	20%
Diana Patricia Aponte	Especialista de Pavimentos	20%
Diana Marcela Alfonso Fuente	Secretaria	100%
William Luna Melo	Conductor	100%
Jesús Manuel Silva Martínez	Conductor	100%
Jhon Wilmer Rodríguez	Conductor	100%
Cristian Aleizer Rivera Cáceres	Inspector de Intv. Los Patios	100%
Eiler Andrés Parra Chacón	Inspector de Intv. La Playa	100%
Nicolas Mazo Rodríguez	Inspector de Intv. Abrego	100%
Paola Andrea León Pacheco	Profesional Social	100%
Santos Eduardo Maldonado Murillo	Inspector Gramalote	100%
David Alexander Álvarez Ortiz	Inspector Los Patios	100%

PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ACTIVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		
Profesional	**Especialidad**	**Dedicación**
Rubiel Eugenio Espitia	Inspector Arboledas	100%

Tabla 152 Personal Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

A continuación, se hace un resumen del estado financiero y presupuestal del contrato de Interventoría.

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato
1	sep.-22	$ -	$ -	$ -	931422 - 2022/08/22	$ 40.000.000,00	$5.056.701.345,20
2	oct.-22	$ 15.314.720,00	$ 2.909.796,80	$ 18.224.516,80	931422 - 2022/08/22	$ 1.775.483,20	$5.038.476.828,40
3	nov.-22	$ 18.293.100,00	$ 3.475.689,00	$ 21.768.789,00	931422 - 2022/08/22	$ 6.694,20	$5.016.708.039,40
4	dic.-22	$ -	$ -	$ -	931422 - 2022/08/22	$ 6.694,20	$5.016.708.039,40
5	ene.-23	$ 5.625,38	$ 1.068,82	$ 6.694,20	931422 - 2022/08/22	$ -	$5.016.701.345,20
5	ene.-23	$ 112.508.774,62	$ 21.376.667,18	$ 133.885.441,80	148423 - 2023/02/14	$ 1.636.114.558,20	$4.882.815.903,40
6	feb.-23	$ 120.947.040,00	$ 22.979.937,60	$ 143.926.977,60	148423 - 2023/02/14	$ 1.492.187.580,60	$4.738.888.925,80
7	mar.-23	$ 158.329.920,00	$ 30.082.684,80	$ 188.412.604,80	148423 - 2023/02/14	$ 1.303.774.975,80	$4.550.476.321,00
8	abr.-23	$ 120.928.360,00	$ 22.976.388,40	$ 143.904.748,40	148423 - 2023/02/14	$ 1.159.870.227,40	$4.406.571.572,60
9	may.-23	$ 106.743.040,00	$ 20.281.177,60	$ 127.024.217,60	148423 - 2023/02/14	$ 1.032.846.009,80	$4.279.547.355,00
10	jun.-23	$ 128.309.800,00	$ 24.378.862,00	$ 152.688.662,00	148423 - 2023/02/14	$ 880.157.347,80	$4.126.858.693,00
11	jul.-23	$ 137.155.500,00	$ 26.059.545,00	$ 163.215.045,00	148423 - 2023/02/14	$ 716.942.302,80	$3.963.643.648,00
12	ago.-23	$ 139.185.200,00	$ 26.445.188,00	$ 165.630.388,00	148423 - 2023/02/14	$ 551.311.914,80	$3.798.013.260,00
13	sep.-23	$ 150.813.200,00	$ 28.654.508,00	$ 179.467.708,00	148423 - 2023/02/14	$ 371.844.206,80	$3.618.545.552,00
14	oct.-23	$ 166.917.400,00	$ 31.714.306,00	$ 198.631.706,00	148423 - 2023/02/14	$ 173.212.500,80	$3.419.913.846,00
15	nov.-23	$ 145.556.723,36	$ 27.655.777,44	$ 173.212.500,80	148423 - 2023/02/14	$ -	$3.246.701.345,20

16	dic.-23	$ 225.660.869,92	$ 42.875.565,28	$ 268.536.435,20	1408823 - 2023/12/20	$ 268.536.435,20	$2.978.164.910,00
17	ene.-24	$ 227.870.336,48	$ 43.295.363,93	$ 271.165.700,41	218724 - 2024/03/15	$ 2.206.999.209,59	$2.706.999.209,59
18	feb.-24	$ 219.750.400,00	$ 41.752.576,00	$ 261.502.976,00	218724 - 2024/03/15	$ 1.945.496.233,59	$2.445.496.233,59
19	mar.-24	$ 194.029.934,12	$ 36.865.687,48	$ 230.895.621,60	218724 - 2024/03/15	$ 1.714.600.611,99	$2.214.600.611,99
20	abr.-24	$ 201.318.541,50	$ 38.250.522,88	$ 239.569.064,38	218724 - 2024/03/15	$ 1.475.031.547,61	$1.975.031.547,61
21	may.-24	$ 233.961.085,88	$ 44.452.606,32	$ 278.413.692,20	218724 - 2024/03/15	$ 1.196.617.855,41	$1.696.617.855,41
22	jun.-24	$ 220.970.421,76	$ 41.984.380,13	$ 262.954.801,89	218724 - 2024/03/15	$ 933.663.053,52	$1.433.663.053,52
23	jul.-24	$ 208.967.800,00	$ 39.703.882,00	$ 248.671.682,00	218724 - 2024/03/15	$ 684.991.371,52	$1.184.991.371,52
TOTALES		**$3.253.537.793,02**	**$618.172.180,67**	**$3.871.709.973,68**		$ 933.663.053,52	$1.433.663.053,52

Tabla 153 Seguimiento Financiero Interventoría

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

A continuación, se relacionan las garantías al contrato de interventoría con la compañía aseguradora SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. No. Póliza 140991.

Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 428.816.491	24/06/2022	30/06/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 857.632.982	24/06/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 857.632.982	24/06/2022	31/12/2027
Calidad del servicio	$ 1.286.449.473	31/12/2024	31/12/2029
Amparo	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
ADICIÓN No.1			
Cumplimiento	$ 455,670,134.50	24/06/2022	30/06/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 857,616,760.14	24/06/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 911,340,270.00	24/06/2022	31/12/2027
Calidad del servicio	$ 1,367,010,404.00	24/06/2022	31/12/2029

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
ADICIÓN No.2			
Cumplimiento	$ 505.670.134,52	24/06/2022	30/06/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 857,616,760,14	24/06/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.011.340.269,04	24/06/2022	31/12/2027
Calidad del servicio	$ 1.517.010.403,56	24/06/2022	31/12/2029

Tabla 154 Garantías Contrato de Interventoría 1053 de 2022.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

La Interventoría hace entrega para revisión y aprobación del INVIAS el Plan de Calidad mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-282-22 del pasado 20 de febrero de 2023.

Se anexa al informe el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

6.6. Bitácora de Obra

Durante el presente periodo se han adelantado trabajos de obra en el municipio de Abrego, Gobernación 1943 y Gobernación 2033.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para el actual periodo, correspondiente al mes número 24 de ejecución, me complace informar que dentro del marco contractual se ha dado inicio a 11 de los 11 convenios interadministrativos planificados. Estos convenios involucran a los municipios de Santiago, Herrán, Ocaña-1758, Cáchira, Abrego, La Playa de Belén, Pamplonita, Ocaña-1814, Gobernación 1943, Gobernación 2052 y Gobernación 2033.

En el municipio de Ocaña 1758, se firmó el acta de inicio el 01 de noviembre de 2022, y el contrato concluyó el 31 de julio de 2023 con la exitosa construcción de 1 alcantarilla, 520 metros lineales de Placa Huella y el parcheo de 572.69 m2. Se llevaron a cabo actividades de Parcheo y Bacheo en el sector de Juan XXIII. El acta de liquidación se firmó el día 06 de septiembre de 2024.

En Herrán, donde se firmó el acta de inicio el 19 de octubre de 2022, el contrato concluyó el 31 de diciembre de 2023, termino con éxito la ejecución de 1200 metros lineales de placa huella y 4 alcantarillas. En el presente periodo, el contratista está ocupado en las actividades de liquidación del contrato.

En Pamplonita, se firmó el acta de inicio el 14 de abril y a la fecha del presente informe, se ejecutó en su 100%, terminando con éxito la ejecución de 1770 metros lineales de placa huella y 4 alcantarillas. El contratista de obra, inicia con el proceso de liquidación.

En Santiago, se firmó el acta de inicio el 18 de octubre de 2022 y a la fecha del presente informe, se ejecutó su 100%, terminando con éxito la ejecución de 3309 metros lineales de placa huella y 15 alcantarillas. El contratista de obra, inicia con el proceso de liquidación.

En Cáchira, el acta de inicio se firmó el 16 de noviembre de 2022. Cuenta con todos los componentes aprobados. En el presente periodo, el contrato presenta un retraso del 52.21% debido al inicio tardío de actividades por parte del contratista y a las precipitaciones constantes en la zona del proyecto, a la fecha del presente Informe se tienen ejecutados 542 metros lineales de placa huella y 8 alcantarillas. El presente contrato se SUSPENDE desde el 30 de julio del 2024 (INDEFINIDAMENTE).

En La Playa de Belén, se firmó el acta de inicio el 06 de marzo de 2023 y a la fecha del presente informe, se ejecutó su 100%, terminando con éxito la ejecución de 1175 metros

lineales de placa huella y 5 alcantarillas. El contratista de obra, inicia con el proceso de liquidación.

En el contrato de la Gobernación 2052, firmado el 11 de mayo de 2023. A la fecha de este informe, el contrato termina su ejecución al 100% de su programación. Ejecutando 4004 metros lineales de Placa Huella, 22 alcantarillas terminadas y 33444.82 de mejoramiento periódico. El contratista de obra, inicia con el proceso de liquidación.

En Ocaña 1814, se firmó el acta de inicio el 02 de mayo de 2023 y a la fecha del presente informe, se ejecutó su 100%, terminando con éxito la ejecución de 1692 metros lineales de placa huella y 8 alcantarillas. El contratista de obra, inicia con el proceso de liquidación.

En el contrato de la Gobernación 1943, firmado el 10 de abril de 2023, el contratista cuenta con la aprobación de la mayoría de los estudios y diseños. El contratista continúa ejecutando actividades de obra de placa huella en los frentes de obra, en los cuales al corte del presente informe se puede mencionar:

Municipio de Arboledas: 3971.68 metros lineales, 60451.44 m2 de mejoramiento periódico y 8 alcantarillas.

Municipio de Gramalote: 2106.60 metros lineales, 39276.66 m2 de mejoramiento periódico y 13 alcantarillas.

Municipio de Los Patios: 2090 metros lineales, 15236.68 m2 de mejoramiento periódico y 2 alcantarillas.

En Abrego, se firmó el acta de inicio el 16 de enero de 2023 y a la fecha del presente informe se ha construido en el tramo de Santa Lucia – Canoas 1150 metros de placa huella y en el tramo 2 555 metros de placa huella, 11 alcantarillas en el proyecto. La terminación del contrato esta proyectada para el 11 de noviembre de 2024.

En cuanto al contrato del convenio interadministrativo de la Gobernación 2033, se cuenta con acta de inicio de 16 de los 17 contratos a ejecutar los cuales se cuenta con acta de inicio.

En proceso de liquidación se encuentran los siguientes contratos de obra: Mutiscua, Pamplonita, Cáchira, Puerto Santander, Cúcuta, Lourdes, Salazar de Las Palmas, Silos, Cacota, Pamplona, San Cayetano, Villa del Rosario, El Zulia.

En proceso de ejecución se encuentran los siguientes contratos de obra: Herrán, Santiago y Gramalote.

En Zulia, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 325 m de placa huella y la construcción de 2 alcantarillas y el mantenimiento de 17919.81 m2 de vía. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Cacota, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 237 m de placa huella y el mantenimiento de 15204 m2 de vía. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Salazar, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, el contrato se prorroga 30 días, fijándose como fecha final el 16 de mayo del 2024, a fecha del presente informe, se presenta un atraso del 3.25%, dándose un avance de 296 m de placa huella, 2 alcantarillas y 15246.17 de mejoramiento periódico.

En Pamplona, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 279 m de placa huella y la construcción de 1 alcantarilla y el mantenimiento de 12213.14 m2 de vía. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Villa del Rosario, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 157 m de placa huella y la construcción de 1 alcantarilla y el mantenimiento de 11468.63 m2 de vía. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En San Cayetano, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 282 m de placa huella y mantenimiento de 16224.69 m2 de vía. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Silos, donde se firmó el acta de inicio el 07 de noviembre de 2023, A la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 375 m de placa huella, 3 alcantarillas y mantenimiento de 19948.8 m2. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Lourdes, donde se firmó el acta de inicio el 22 de enero de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 320 m de placa huella, 1 alcantarilla y mantenimiento de 14387.23 m2. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Ricaurte, donde se firmó el acta de inicio el 08 de abril de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiendo a 270 m de placa huella y mantenimiento de 12350.14 m2. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Puerto Santander, donde se firmó el acta de inicio el 08 de abril de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiente a 179.37 m de placa huella y mantenimiento de 13803.10 m2. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Cáchira, donde se firmó el acta de inicio el 21 de febrero de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiente a 385 m de placa huella, 1 alcantarilla y mantenimiento de 14387.23 m2. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Pamplonita, donde se firmó el acta de inicio el 22 de abril de 2024, a la fecha de este informe, finalizo las actividades de obra dando un 100% de ejecución, correspondiente a 396 m de placa huella, 2 alcantarillas y mantenimiento de 16699.60 m2. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Mutiscua, donde se firmó el acta de inicio el 17 de mayo de 2024, a la fecha se encuentra elaborado las actividades de obra. Se presenta un avance de 295 m de placa huella, 2 alcantarillas y 16201.11 m2 de mejoramiento periódico. El contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación.

En Herrán, donde se firmó el acta de inicio el 14 de mayo de 2024, a la fecha se encuentra elaborado las actividades de obra. Se presenta un avance de 280 m de placa huella, 2 alcantarillas y 13441.69 m2 de mejoramiento periódico. Existe un avance de 100%

En Santiago, donde se firmó el acta de inicio el 14 de junio de 2024, a la fecha se encuentra elaborado las actividades de obra. Se presente un avance de 250 m de placa huella, 3 alcantarillas y 16964.05 m2 de mejoramiento. Existe un avance de 72.30%.

En Gramalote, donde se firmó el acta de inicio el 05 de agosto de 2024, a la fecha se encuentra elaborado las actividades de obra. Se presente un avance de 120 m de placa huella, 4 alcantarillas y 12000 m2 de mejoramiento. Existe un avance de 54.68%.

8. ANEXOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. N.A **Contratista:** N.A

Contrato de Interventoría No. 1053 DE 2022 **Interventoría:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

Objeto Contrato de Obra:

INFORME MENSUAL No. 24 **MES O PERIODO:** SEPTIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. ____3036___ de fecha _____19/08/2022____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

MUNICIPIO DE SANTIAGO

CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-001-2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) / 9 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-01-2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA RURAL CUPERENA - ZUL ALTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 18/10/2022

PLAZO INICIAL: 8 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.430.879.655,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.430.879.655,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 52.501.570,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 52.501.570,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 443.087.965,00	29/7/2022	29/3/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 443.087.965,00	29/7/2022	29/3/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 443.087.965,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 475 47 994000054633

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	29/7/2022	29/3/2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 475 74 994000009416 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 443.087.965,00	18/10/2022	2/7/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 443.087.965,00	18/10/2022	2/7/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 443.087.965,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 475- 47-994000054633

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	18/6/2023	3/7/2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 475- 74-994000009416 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 443.087.965,00	18/10/2022	2/1/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 443.087.965,00	18/10/2022	2/1/2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 443.087.965,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 475- 47-994000054633

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	3	7	2023	3	1	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 475- 74- 994000009416 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 6

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 443.087.965,00	18	10	2022	3	5	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 443.087.965,00	18	10	2022	3	5	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 443.087.965,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 475- 47- 994000054633

Certificado de modificación o anexo No.: 5

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	18	10	2022	3	5	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 475- 74- 994000009416 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 7

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)


Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

Observaciones: Los anexos de la actualización de garantias fueron enviados a la entidad contratante para la respectiva revisión y aprobación.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE HERRAN

CONTRATO DE OBRA No. 146 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 146 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS HERRAN 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HERRAN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.

FECHA DE INICIO: 19/10/2022

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/12/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.781.999.648,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.781.999.648,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 20.693.117,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 20.693.117,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 356.399.929,60	27	9	2022	27	6	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 89.099.982,40	27	9	2022	27	12	2025
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 356.399.929,60	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101028950.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	27	9	2022	30	12	2022
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009041 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 356.399.929,60	19	10	2022	19	11	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 89.099.982,40	19	10	2022	18	5	2023
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 356.399.929,60	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101028950.

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	19	10	2022	21	5	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009041 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 356.399.929,60	19	10	2022	19	2	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 89.099.982,40	19	10	2022	18	8	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 356.399.929,60	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101028950.

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	19	10	2022	21	8	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009041 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 6

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 356.399.929,60	19	10	2022	19	7	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 89.099.982,40	19	10	2022	18	1	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 356.399.929,60	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101028950.

Certificado de modificación o anexo No.: 8

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	19	10	2022	21	1	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101009041 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 7

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.3879052

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.3879052 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO OK 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-LIMITES-MORRINSON POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

FECHA DE INICIO: 1/11/2022

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/07/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.711.146.620,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.711.146.620,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.419.602,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.419.602,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 171.114.662,00	10/8/2022	10/6/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 85.557.331,00	10/8/2022	10/2/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 171.114.662,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CG-1037616

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 11/10/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	10/8/22	10/2/23
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CG-1008105 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/10/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 171.114.662,00	10 / 8 / 2022	1 / 12 / 2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 85.557.331,00	10 / 8 / 2022	1 / 8 / 2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 171.114.662,00	31/07/2023	31/07/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CG-1037616

Certificado de modificación o anexo No.: 5 - Terminación
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/02/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....


Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE CACHIRA

CONTRATO DE OBRA No. 160 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** AGOSTO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: 160 DE 2022 **PLAZO INICIAL:** 4 MESES
FECHA DE INICIO: 16/11/2022 **VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 2.658.435.877,00
OBJETO: **FECHA DE SUSPENSIÓN:** 30/07/2024 **VALOR ADICIONALES (incluido IVA):**
MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.
FECHA DE VENCIMIENTO: **ANTICIPO CONCEDIDO:**
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA **ANTICIPO AMORTIZADO:** $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ml	1481
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Parcheo		
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	12
	Alcantarillas		
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	ml	33	500
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Parcheo			
Otros (Especificar cuales)	Batea			
	Alcantarilla	Und	1	10
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 2.658.435.877,00		$ 2.658.435.877,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			$ -
MANTENIMIENTO PERIODICO			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ -	**$ 2.658.435.877,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 1.123.494.623,47		$ 1.123.494.623,47	$ 1.123.494.623,47
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 10.560.734,32	$ 2.006.539,52	$ 12.567.273,84	$ 12.567.273,84
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				**$ 1.136.061.897,31**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

El contrato de obra se encuentra suspendido

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30 (Día)	9 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 160 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER

FECHA DE INICIO: 16/11/2022

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.658.435.877,00

VALOR ACUMULADO: $ 2.658.435.877,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 10.667.408,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 10.667.408,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 531,687,175,40	4 10 2022	4 6 2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 132,921,793,85	4 10 2022	4 2 2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 797,530,763,10	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100227435

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 11/10/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	4 10 22	4 2 23
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB- 100052635 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/10/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 531,687,175,40	4	10	2022	10	11	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 132,921,793,85	4	10	2022	10	7	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 797,530,763,10	10	7	2023	10	7	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100227435

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 232,000,000	4	10	2022	10	7	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100052635 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....


Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:
Contrato de obra suspendido

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE ABREGO

CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO: MEPI-MN-IN-15-FR-2 VERSION: 1 PÁGINA:

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** sep-24

CONTRATO DE OBRA No.: 252 DE 2022 **PLAZO INICIAL:** 8 MESES

FECHA DE INICIO: 16/01/2023 **VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 4.314.324.054,00

OBJETO: **FECHA DE SUSPENSIÓN:** 30/07/2024 **VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ 179.688.569,00

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

FECHA DE VENCIMIENTO: 11/11/2024 **ANTICIPO CONCEDIDO:**

CONTRATISTA: CONSORCIO AD VIAS **ANTICIPO AMORTIZADO:** $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	2401,35
	Mejoramiento	ml	2401,35
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	13
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	140	1705
	Mejoramiento	ml	140	1705
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	1	11
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 4.494.012.623,00		$ 4.494.012.623,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			$ -
MANTENIMIENTO PERIODICO			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 4.494.012.623,00	$ -	**$ 4.494.012.623,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 3.284.486.793,28	$ -	$ 3.284.486.793,28	$ 3.284.486.793,28
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 15.023.684,01	$ 2.854.499,96	$ 17.878.183,97	$ 17.878.183,97
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				**$ 3.302.364.977,25**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 4.494.012.623,00

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 3.302.364.977,25

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 73,48%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 17

MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 5

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 12

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **17**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





CORREDOR 2 SAN JUAN	**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA**
CORREDOR 2 LA VEGA DEL TIGRE	**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -NACIONAL

CONTRATO No. 252 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO AD VIAS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
MEZCLADORA			CORREDOR 2 SAN JUAN	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	
VIBRADOR DE CONCRETO			CORREDOR 2 SAN JUAN	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	
VOLQUETA			CORREDOR 2 SAN JUAN	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	
COMPACTADOR			CORREDOR 2 SAN JUAN Y LA VEGA DEL	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	
PAJARITA			LA VEGA DEL TIGRE																							A	A	A	A	A	I	I	A	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
TOTAL ACTIVO				0	3	3	3	3	4	0	0	3	3	3	3	4	0	0	3	3	3	3	4	0	0	3	3	3	3	4	0	0	3	
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL INACTIVO				4	1	1	1	1	0	4	4	1	1	1	1	0	4	4	1	1	1	1	0	4	4	1	1	1	1	0	4	4	1	

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	120	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	67	56%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	53	44%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se encuentra en ejecucion de obra fisica el Proyecto en el corredor No. 2

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: ALBET YANIR CAICEDO LOPEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202.405598 NTS

Firma
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 252 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO AD VIAS

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1124002	VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO P RUTINARIO		NACIÓN	Contrato Principal	$ 4.314.324.054	
				MUNICIPIO	Adicional No.1	$ 179.688.569	
			TOTAL			$ 4.494.012.623	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 4.494.012.623,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	MAY-JUN-JUL-2023	$ 969.311.826	$ -	$ 969.311.826	$ 172.572.962	$ 796.738.863	$ 690.291.848,64		$ 3.524.700.798	$ 3.524.700.798				
2	OBRA	AGOS-SEP 2023	$ 865.403.347	$ -	$ 865.403.347		$ 865.403.347	$ 690.291.848,64		$ 2.659.297.451	$ 2.659.297.451				
3	OBRA	OCT-NOV-DIC 2023	$ 262.829.510		$ 262.829.510	$ 172.572.962	$ 90.256.548	$ 517.718.886,64		$ 2.396.467.941	$ 2.396.467.941				
4	OBRA	MAR-ABRIL-MAYO 2024	$ 530.799.834		$ 530.799.834	$ 172.572.962	$ 358.226.872	$ 345.145.924,32		$ 1.865.668.107	$ 1.865.668.107				
TOTALES			**$2.628.344.516,41**	**$0,00**	**$ 2.628.344.517**					**$ 2.659.297.450,6**	**$ 2.659.297.450,6**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 3.284.486.793,28		$ 3.284.486.793,28
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.545.300,90	$ 863.607,17	$ 5.408.908,07
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			
VALOR TOTAL	$ 3.289.032.094,18	$ 863.607,17	**$ 3.289.895.701,35**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: CLAUDIA LILIANA RANGEL
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202101647 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 252 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO AD VIAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	21	24	24	24	24	24	22	20	24	24	24		711
Lluvias moderadas																				3						2	4					9
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:



Firma
Nombre: ALBET YANIR CAICEDO LOPEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202.405598 NTS

Firma Adriana Gutierrez de Piñeres
Nombre: ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202194523 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 252 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO AD VIAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A.ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	11/09/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN JUAN	1	70%	70,0%	SI	EDAD 7 DIAS 21 Mpa
2	9/09/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN JUAN	1	80%	82,1%	SI	EDAD 14 DIAS 21 Mpa
3	26/09/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN JUAN	1	70%	77,1%	SI	EDAD 7 DIAS 14 Mpa
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	9/09/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN VICENTE	1	100%	156,0%	SI	EDAD 28 DIAS 14 Mpa
2	10/09/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN JUAN	1	70%	74,3%	SI	EDAD 7 DIAS 21 Mpa
3	17/09/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN JUAN	1	80%	82,80%	SI	EDAD 14 DIAS 21 Mpa
4	16/09/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN JUAN	1	70%	73,10%	SI	EDAD 7 DIAS 14 Mpa
5	23/09/2024	RESISTENCIA A LA COMPRENSION	INVE-410-13	SAN JUAN	1	80%	83,80%	SI	EDAD 14 DIAS 14 Mpa

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma
Nombre: CLAUDIA VIVIANA RANGEL
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202101647 NTS



Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) / 9 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO AD VIAS

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

FECHA DE INICIO: 16/01/2023
PLAZO INICIAL: 8 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/11/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 4.314.324.054,00
VALOR ACUMULADO: $ 4.494.012.623,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 18.029.694,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 18.029.694,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 431.432.405,40	24/11/2022	24/11/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 862.864.810,80	24/11/2022	24/7/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 4.545.300,90	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101400517
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13/12/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	24/11/2022	24/7/2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100052635 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13/12/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 449.401.262,30	16 1 2023	31 5 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 898.802.524,60	16 1 2023	16 4 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 898.802.524,60	16 1 2023	15 12 2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.348.203,90	15 9 2023	15 9 2028
Calidad de Servicio		$ 4.545.300,90	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101400517

Certificado de modificación o anexo No.: 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 464.000.000,00	16 1 2023	15 12 2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-1012011370 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 4

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** 2 **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 449.401.262,30	16 1 2023	11 3 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 898.802.524,60	16 1 2023	11 3 2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 898.802.524,60	16 1 2023	11 11 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.348.203.786,90	15 9 2023	15 9 2028
Calidad de Servicio		$ 4.545.300,90	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101400517

Certificado de modificación o anexo No.: 11

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 ..... **MODIFICACIÓN No.:** 2 ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 520.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
16	1	2023	11	11	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-1012011370 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 10

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO AD VIAS

FECHA DE INICIO: 16/01/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 8 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 11/11/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI x NO ____ APROBADO: SI x NO ____ VERSIÓN No. 2 FECHA DE VERSIÓN: **16/02/2023**

OBSERVACIONES:
En proceso de revision

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO x No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO x No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI x NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:
LA INTERVENTORIA DA APROBACION POR MEDIO DE OFICIO **GIC-INVIAS-NTS-314-22** DEL 27 DE FEBEREO DE 2023

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.



Firma
Nombre: CLAUDIA VIVIANA RANGEL
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202101647 NTS

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:



Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND



Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** _____ **DE** _____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. _____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 252 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO AD VIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S.

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/01/2023 (Indique día/mes/año)
28/05/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.314.324.054,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.494.012.623,00

PLAZO ACUMULADO: 665,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/11/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 11/07/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 179.688.569,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 Enero	2 Febrero	3 Marzo	4 Abril	5 Mayo	6 Junio	7 Julio	8 Agosto	9 septiembre	10 octubre	11 noviembre
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 1	$ 1.681.534.502,00	37,73%	39,33%	% P											
	$ 1.752.862.689,03	39,33%	$ 1.752.862.689,03	$ P											
				$ E											
				% E											
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS CORREDOR 1	$ 124.592.767,00	2,80%	3,02%	% P											
	$ 134.540.680,34	3,02%	$ 134.540.680,34	$ P											
				$ E											
				% E											
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ 2.266.554,00	0,05%	0,05%	% P											
	$ 2.266.554,00	0,05%	$ 2.266.554,00	$ P											
				$ E											
				% E											
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 2	$ 1.926.713.784,00	43,23%	2,42%	% P		2,21%	5,72%	5,46%	3,24%	0,00%	5,33%	4,91%	6,69%	7,21%	
	$ 1.999.819.886,63	44,87%	$155.190.903,94	$ P		$ 98.320.217,59	$ 255.160.563,00	$ 243.391.580,35	$ 144.555.971,16		$ 237.350.302,04	$ 218.959.481,58	$298.064.665	$321.362.586	
				$ E			$47.270.962	$107.919.942			$388.956.791	$188.996.063	$228.828.147		
				% E		0,00%	2,42%	5,33%	0,00%		5,33%	4,91%	6,69%		
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS CORREDOR 2	$ 308.761.105,00	6,93%	2%	% P		0,03%	0,89%	0,52%	0,60%	0,00%	0,09%	0,46%	0,44%	0,43%	0,43%
	$ 154.378.902,55	3,46%	$44.111.899,72	$ P		$ 1.141.167,36	$ 39.613.987,58	$ 23.225.156,51	$ 26.930.914,93		$4.035.621	$20.378.593	$19.579.150	$19.317.053	$19.055.311
				$ E			$ 18.586.201,15	$25.525.699			$42.252.532		$21.121.714		
				% E		0,00%	0,42%	0,57%	0,00%	0,00%	0,09%	0,46%	0,44%		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ 3.777.590,00	0,08%	0,00%	% P		0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%
	$ 3.777.590,00	0,08%	$0,00	$ P		$2.266.554									$3.777.590
				$ E											
				% E											
ITEM NO PREVISTO	$ 409.487.845,00	9,19%	2,39%	% P		0,89%	1,07%	1,19%	1,01%	0,00%	0,89%	1,19%	1,19%	1,48%	
	$ 409.487.845,00	9,19%	$106.466.839,70	$ P		$ 39.627.855,97	$ 47.553.427,00	$ 52.837.141,29	$ 44.911.570,10		$ 39.627.855,97	$52.837.141	$52.837.141	$66.046.427	
				$ E			$24.569.271		$81.897.569		$81.897.569				
				% E			0,55%		1,84%	0,00%	1,84%	1,84%			
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 4.457.134.148,00**	**100%**	**49%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 4.457.134.148,00**	**100%**	**$ 2.195.439.566,73**												

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

		1 Enero	2 Febrero	3 Marzo	4 Abril	5 Mayo	6 Junio	7 Julio	8 Agosto	9 septiembre	10 octubre	11 noviembre
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,00%**	**3,17%**	**7,68%**	**7,17%**	**4,86%**	**0,00%**	**6,30%**	**6,56%**	**8,31%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$141.355.795**	**$342.327.978**	**$319.453.878**	**$216.398.456**	**$0**	**$281.013.779**	**$292.175.216**	**$370.480.956**		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**49,26%**	**52,43%**	**60,11%**	**67,28%**	**72,13%**	**72,13%**	**78,44%**	**84,99%**	**93,30%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2.195.439.567**	**$2.336.795.362**	**$2.679.123.339**	**$2.998.577.217**	**$3.214.975.674**	**$3.214.975.674**	**$3.495.989.453**	**$3.788.164.669**	**$4.158.645.625**		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**49,26%**	**52,43%**	**60,11%**	**67,28%**	**72,13%**	**72,13%**	**78,44%**	**84,99%**	**93,30%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$90.426.433**	**$133.445.641**	**$81.897.569**	**$0**	**$513.106.892**	**$188.098.063**	**$249.949.861**		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,97%**	**2,99%**	**1,84%**	**0,00%**	**7,25%**	**7,21%**	**7,13%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$90.426.433**	**$223.872.074**	**$305.769.643**	**$305.769.643**	**$818.876.535**	**$1.006.974.598**	**$1.256.924.460**		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)	$ 15.151.003,00 / $ 15.151.003,00	$ -	%
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (D)	$ 15.151.003,00 / $ 15.151.003,00	$ -	%
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS= €	$ 2.878.691,00 / $ 2.878.691,00	$ -	%
PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) = (F)	$ 3.697.779,00 / $ 3.697.779,00	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 15.151.003,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 15.151.003,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 4.472.285.151,00**		
VALOR TOTAL= C+D+E+F AIU = 30% - (A = 20%, I = 5%, U = 5%)	**$ 4.494.012.624,00**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: Sergio Andres Arias Anzola
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre:
Matrícula Profesional No.:
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 252 DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO AD VIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/01/2023 (Indique día/mes/año)
28/05/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.314.324.054,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.494.012.623,00

PLAZO ACUMULADO: 665,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/11/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 11/07/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 179.688.569,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor Programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	1 Enero	2 Febrero	3 Marzo	4 Abril	5 Mayo	6 Junio	7 Julio	8 Agosto	9 septiembre	10 octubre	11 noviembre	%
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 1	$ 1.681.534.502,00	37,73%	39,33%	% P							21%					
				$ P							$353.645.820					
	$ 1.752.862.689,03	39,33%	$ 1.752.862.689,03	$ E							$21.126.266					
				% E							$81.897.569					
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS CORREDOR 1	$ 124.592.767,00	2,80%	3,02%	% P												
				$ P												
	$ 134.540.680,34	3,02%	$ 134.540.680,34	$ E												
				% E												
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ 2.266.554,00	0,05%	0,05%	% P												
				$ P												
	$ 2.266.554,00	0,05%	$ 2.266.554,00	$ E												
				% E												
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA CORREDOR 2	$ 1.926.713.784,00	43,23%	33,56%	% P		2,21%	3,72%	5,46%	3,24%	0,00%	5,33%	4,91%	6,69%			
				$ P		$ 98.320.217,69	$ 255.160.563,00	$ 243.391.580,35	$ 144.555.971,16		$ 237.350.302,04	$ 218.959.481,58	$298.064.665	$321.362.586		%
	$ 1.999.819.886,63	44,87%	$1.495.802.780,80	$ E			$47.270.962	$107.919.942			$388.956.791	$188.099.063	$228.828.147			
				% E				2,42%	0,00%	0,00%	8,73%	4,22%	5,13%			
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS CORREDOR 2	$ 308.761.105,00	6,93%	1,44%	% P		0,03%	0,89%	0,52%	0,60%							
				$ P		$ 1.141.167,36	$ 39.613.987,58	$ 23.225.156,51	$ 26.930.914,93		$4.035.621	$20.378.593	$19.579.150	$19.317.053	$19.317.053	
	$ 154.378.902,55	3,46%	$107.486.145,89	$ E			$ 18.586.201,15	$25.525.699			$ 42.252.531,90		$21.121.714			
				% E			0,42%	0,57%	0,00%	0,00%	0,95%	0,00%	0,47%			
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ 3.777.590,00	0,08%	0,00%	% P												
				$ P		$2.266.554									$3.777.590	
	$ 3.777.590,00	0,08%	$0,00	$ E												
				% E												
ITEM NO PREVISTO	$ 409.487.845,00	9,19%	10646683970,00%	% P		0,89%	1,07%	1,19%	1,01%							
				$ P		$ 39.627.855,97	$ 47.553.427,00	$ 52.837.141,29	$ 44.911.570,10		$ 39.627.855,97	$52.837.141	$52.837.141	$66.046.427		
	$ 409.487.845,00	9,19%	$0,02	$ E			$24.569.271		$81.897.569		$81.897.569					
				% E			0,55%	0,00%	1,84%	0,00%	1,84%	0,00%				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 4.457.134.148,00**	**100%**	**10646684047%**													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 4.457.134.148,00**	**100%**	**$ 3.492.958.850,08**													

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	3,12%	7,68%	7,17%	4,86%	0,00%	26,36%	4,91%	6,69%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$141.355.795	$342.327.978	$319.453.878	$216.398.456	$0	$634.659.599	$292.175.216	$370.480.956	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	3,12%	10,80%	17,97%	22,82%	22,82%	49,18%	54,09%	60,78%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$141.355.795	$483.683.773	$803.137.651	$1.019.536.107	$1.019.536.107	$1.654.195.706	$1.946.370.922	$2.316.851.878	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,97%	2,99%	1,84%	0,00%	11,51%	4,22%	5,61%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$ -	$ 111.454.219,88	$ 131.145.098,85	$ 108.828.483,93	$ -	$ 474.889.981,37	$ 208.476.656,25	$ 248.407.297,36	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,97%	3,96%	5,80%	5,80%	17,31%	21,53%	27,14%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$111.454.220	$242.599.319	$351.427.803	$351.427.803	$826.317.784	$1.034.794.440	$1.283.201.738	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)	$ 15.151.003,00 $ 15.151.003,00	$ -	%
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (D)	$ 15.151.003,00 $ 15.151.003,00	$ -	%
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS= €	$ 2.878.691,00 $ 2.878.691,00	$ -	%
PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) = (F)	$ 3.697.779,00 $ 3.697.779,00	$ -	%
	$ - $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 15.151.003,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 15.151.003,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 4.472.285.151,00**		
VALOR TOTAL= C+D+E+F AIU = 30% - (A = 20%, I = 5%, U = 5%)	**$ 4.494.012.624,00**		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: Sergio Andres Arias Anzola
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE LA PLAYA

CONTRATO DE OBRA No. LP-004-2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) | 9 (Mes) | 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-004 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA PLAYA 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

FECHA DE INICIO: 6/03/2023

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26/08/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.203.091.392,61

VALOR ACUMULADO: $ 2.203.091.392,61
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.279.037,61

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.279.037,61

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 220.309.139,30	27	2	2023	27	12	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 220.309.139,30	27	2	2023	27	8	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 220.309.139,30	27	1	2023	27	1	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4007857

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/03/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	27	1	2023	27	8	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 4001580 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 453.724.084,80	6	3	2023	6	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 453.724.084,80	6	3	2023	6	8	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 453.724.084,80	27	1	2023	27	1	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4007857

Certificado de modificación o anexo No.: 7

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	27	1	2023	6	8	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 4001580 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 7

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 14/05/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 453.724.084,80	6	3	2023	26	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 453.724.084,80	6	3	2023	26	8	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 453.724.084,80	27	1	2023	27	1	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4007857

Certificado de modificación o anexo No.: 8

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
27	1	2023	26	8	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 4001580 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 8

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Contrato de obra suspendido

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE PAMPLONITA
CONTRATO DE OBRA No. 202 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30 (Día)	9 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 202 de 2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA (NS) EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME AL CONVENIO No. 1878 DE 2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

FECHA DE INICIO: 14/04/2023

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/05/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.703.523.226,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.703.523.226,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 20.902.728,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 20.902.728,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 180.000.000,00	29/3/2023	29/9/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 90.000.000,00	29/3/2023	29/9/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 180.000.000,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400047393

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13/04/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 348.000.000,00	29/3/2023	29/9/2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400047383 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13/12/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 180.000.000,00	14	4	2023	15	10	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 90.000.000,00	14	4	2023	15	10	2023
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 180.000.000,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400047393

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 348.000.000,00	14	4	2023	15	10	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400047383 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 180.000.000,00	27	2	2024	30	9	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 90.000.000,00	27	2	2024	30	9	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 180.000.000,00	30	9	2024	30	9	2029
			5 AÑOS					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400047393

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 348.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
27	2	2024	30	9	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400047383 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Se ha solicitado al contratista de obra, realizar la actualización de polizas de acuerdo con la Prorroga de Tiempo (2 meses), que se suscribio el 22 de Marzo 2024, a la fecha el contratista de obra, no ha entregada la actualización de polizas para aprobación por parte de la entidad contratante.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 1943

CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE

CONTRATO DE OBRA No.: 02590 DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 02590

PLAZO INICIAL: 8 MESES
FECHA DE INICIO: 10/04/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 20/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 21/02/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2024
PLAZO ACUMULADO: 18 MESES Y 20 DIAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 16.898.027.326,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 7.565.000.000,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 24.463.027.326,00
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	14.143
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Conformacion	m2	150.715,56
	Mejoramiento	m2	145.947,74
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	106
	Boxculvert	Und	17
	Gavion	m3	27

Se anexa Otras obras (Boxculvert) los cuales por error de edicion no se incluyeron al cuadro de alcance del mes anterior.

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	1456,8	8176,30
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Corformacion	m2	0	15236,68
	mejoramiento	m2	7.716,02	99.728,11
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	10,05	25,50
	Boxculvert	Und	0	0
	Gavion	m3	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 23.770.799.444,00		$ 23.770.799.444,00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 171.872.843,00		$ 171.872.843,00
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 386.852.974,00	$ 73.502.065,00	$ 460.355.039,00
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	$ 60.000.000,00		$ 60.000.000,00
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 24.389.525.261,00	$ 73.502.065,00	**$ 24.463.027.326,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 2.230.044.502,73		$ 2.230.044.502,73	$ 11.563.072.932,37
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -		$ -	$ 191.226.119,59
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	$ -		$ -	$ 22.200.000,00
VALOR EJECUTADO			$ 2.230.044.502,73	**$ 11.776.499.051,96**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 24.463.027.326,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 11.776.499.051,96
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): **48,14%**

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 8
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 25
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 70
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **103**

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA Y BORDILLO TRAMO No1 VEREDA COROZAL - CALIFORNIA



CONCRETO DE 14 MPA PARA ELEMENTOS DE FRANJA CENTRAL Y SOBRENCHO PLACA HUELLA VEREDA JUAN BUENO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA Y BORDILLO VEREDA CINERA



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO #3 - 3/8"CHICAGUA BAJO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO No. 02590 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																																		
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
Retroexcavadora sobre llantas	Caterpilar-2016	7855 kg	Patios, Gramalote y Arboledas		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
Motoniveladora	Caterpilar-2015	13500 kg	Patios, Gramalote y Arboledas		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
Bulldozer	Komatsu d61ex 2006	3,8 M3	Patios, Gramalote y Arboledas		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
Bobcat	S570- 2018	947 kg	Patios, Gramalote y Arboledas		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
Compactador min 7 Ton	Caterpilar-2015	7 TON	Patios, Gramalote y Arboledas		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
Dumper AUSA	D600APG	6000 KG	Patios, Gramalote y Arboledas		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
Volqueta 1	Internacional 2012	6 M3	Patios, Gramalote y Arboledas		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
Volqueta 2		6 M3	Patios, Gramalote y Arboledas		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8		8
			TOTAL ACTIVO		8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8		8
			TOTAL EN REPARACIÓN		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
			TOTAL INACTIVO		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	200	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	200	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: CESAR ANDRES CARDENAS COLL
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-206601 NTS

Firma

Nombre: JOSE HILDEBRANDO TORRES SUAREZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-275992 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 02590 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL -TROJA 2590

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.		INVIAS Y GOBERNACION	02590 DE 2022	$ 16.898.027.326	
2024	4624	MEJORAMIENTO VIAS TERCEARIAS		INVIAS Y GOBERNACION	ADICIONAL No2 TIEMPO Y VALOR	$ 7.565.000.000	
			TOTAL			$ 24.463.027.326	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 24.463.027.326,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	abr-24	$ 2.057.114.694,00	$ 30.400.000,00	$ 2.087.514.694,00						$ 22.375.512.632,00				
2	PARCIAL	may-24	$ 1.410.068.530	$ -	$ 1.410.068.530						$ 20.965.444.102,00				
3	PARCIAL	jun-24	$ 2.160.465.319	$ -	$ 2.160.465.319						$ 18.804.978.783,00				
4	PARCIAL	jul-24	$ 1.565.952.191	$ -	$ 1.565.952.191						$ 17.239.026.592,00				
5	PARCIAL	ago-24	$ 3.061.424.966	$ -	$ 3.061.424.966						$ 14.177.601.626,00				
TOTALES			**$10.255.025.700,00**	**$30.400.000,00**	**$ 10.285.425.700**					**$ -**	**$ 14.177.601.626,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 10.255.025.700,00		$ 10.255.025.700,00
OBRAS DE COMPLEMENTACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS			$ -
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 160.000.000,00	$ 30.400.000,00	$ 190.400.000,00
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			$ -
			$ -
VALOR TOTAL	$ 10.415.025.700,00	$ 30.400.000,00	**$ 10.445.425.700,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: William Quintero Pabon
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-230225 NTS

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 02590 de 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

DÍAS DEL MES (ARBOLEDAS)

Clase de tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	21	24	24	24	24	24	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	19		708
Lluvias moderadas											3						4													5		12
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

DÍAS DEL MES (GRAMALOTE)

Clase de tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	21	24	24	24	24	24		717
Lluvias moderadas																									3							3
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

DÍAS DEL MES (LOS PATIOS)

Clase de tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	21		717
Lluvias moderadas																														3		3
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: CESAR ANDRES CARDENAS COLL
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-206601 NTS

Firma
Nombre: JOSE HILDEBRANDO TORRES SUAREZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-275992 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 02590 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER , MUNICIPIOS DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	3/09/2024	MUNICIPIO DE ARBOLEDAS VEREDA JUAN BUENO TRAMO 2 PR2+100	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	4015	SI	
2	10/09/2024	MUNICIPIO DE ARBOLEDAS VEREDA CHICAGUA BAJO TRAMO 1 PR0+506	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	4014	SI	
3	28/08/2024	CONCRETO DE 14 MPA FRANJA CENTRAL Y SOBREANCHO PR1+050, LOS PATIOS	INVE-410-13	OBRA	1	2000 PSI	2341	SI	
4	28/08/2024	CONCRETO DE 14 MPA FRANJA CENTRAL Y SOBREANCHO PR1+050, LOS PATIOS	INVE-410-13	OBRA	1	2000 PSI	2355	SI	
5	13/09/2024	MUNICIPIO DE ARBOLEDAS VEREDA CHICAGUA BAJO TRAMO 1 PR0+490	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3821	SI	
6	13/09/2024	MUNICIPIO DE ARBOLEDAS VEREDA CHICAGUA BAJO TRAMO 1 PR0+490	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3921	SI	
7	16/09/2024	MUNICIPIO DE GRAMALOTE VEREDA SAN ISIDRO PR6+390 HUELLAS	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3882	SI	
8	18/09/2024	MUNICIPIO ARBOLEDAS VEREDA SANTO DOMINGO PR5+759 HUELLAS Y VIGA RIOSTRA	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3096	SI	
9	19/09/2024	MUNICIPIO ARBOLEDAS VEREDA POTREROS HUELLA Y VIGA RIOSTRA TRAMO 1 PR3+220	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3086	SI	
10	18/09/2024	MUNICIPIO ARBOLEDAS VEREDA SANTO DOMINGO PR5+759 HUELLAS Y VIGA RIOSTRA	INVE-410-13	OBRA	1	3000 PSI	3445	SI	

OBSERVACIONES:

El contratista para el presente mes no ha hecho entrega de resultados de ensayos.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: William Quintero Pabon
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-230225 NTS

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) | 9 (Mes) | 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

FECHA DE INICIO: 10/04/2023

PLAZO INICIAL: 8 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 16.898.027.326,00

VALOR ACUMULADO: $ 24.463.027.326,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 204.519.914,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 204.519.914,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 1.689.802.732,00	10/4/2023	12/4/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 1.689.802.732,00	10/4/2023	12/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.689.802.732,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 12/04/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 844.901.366,00	10/4/2023	12/12/2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101203708 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/04/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 1.689.802.732,00	10	4	2023	12	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 1.689.802.732,00	10	4	2023	12	1	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.689.802.732,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 844.901.366,00	10	4	2023	12	6	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-44-101403451 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 1.689.802.732,00	10	4	2023	12	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 1.689.802.732,00	10	4	2023	12	6	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.689.802.732,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 844.901.366,00	10	4	2023	12	6	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-44-101203708 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSION No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 1.689.802.732,00	10	4	2023	11	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 1.689.802.732,00	10	4	2023	11	8	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.689.802.732,00	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 7

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 844.901.366,00	10	4	2023	12	8	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-44-101403451 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 7

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 2 **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSION No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 2.446.302.732,60	10	4	2023	30	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 4.892.665.465,20	10	4	2023	31	12	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 7.388.908.197,80	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403451

Certificado de modificación o anexo No.: 13
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: 2 **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 1.223.151.366,30	10	4	2023	12	8	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-44-101403451 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 9
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/09/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590

FECHA DE INICIO: 10/04/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 8 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ------ APROBADO: SI x NO ------ VERSIÓN No. 2 FECHA DE VERSIÓN: **24/11/2023**

OBSERVACIONES:
En proceso de revision

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO x No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ---------- FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ----------
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO x No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ---------- FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ----------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO ----x. APROBADO: SI ------ NO -----X FECHA DE APROBACIÓN: ----------

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ----------

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: William Quintero Pabon
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-230225 NTS

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 3
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 0090 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ECOVIAL-TROJA 2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1003 DE 2022 — **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/04/2023. (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 20/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 16.998.027.326,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 24.463.027.326,00

PLAZO ACUMULADO: 18 MESES y 20 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024. (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 21/02/2024. (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 7.565.000.000,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	0	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		0	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Los Patios - Construccion Placa Huella	$ 6.891.289,90	28,17%		% P																	32,06%	0,63%	5,73%	4,42%	3,54%	53,63%
				$ P																	$ 2.209.365,18	$ 43.210,47	$ 394.817,16	$ 304.597,41	$ 243.677,93	$ 3.695.621,75
				$ E																						
				% E																						
Los Patios - Construccion Alcantarillas	$ 732.786,36	3,00%		% P																	7,22%	0,05%	0,09%	0,12%	6,41%	85,12%
				$ P																	$ 52.896,67	$ 338,42	$ 676,83	$ 846,04	$ 46.960,27	$ 631.069,14
				$ E																						
				% E																						
Los Patios - Mantenimiento Periodico	$ 217.783,99	0,89%		% P																	10,11%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	89,87%
				$ P																	$ 22.017,00	$ 9,42	$ 12,55	$ 15,69	$ 12,55	$ 195.716,77
				$ E																						
				% E																						
Arboledas - Construccion Placa Huella	$ 9.163.087,49	37,46%		% P																	33,60%	0,30%	1,96%	8,61%	9,92%	45,60%
				$ P																	$ 3.078.817,80	$ 27.036,21	$ 174.046,09	$ 788.694,97	$ 879.368,04	$ 4.215.124,59
				$ E																						
				% E																						
Arboledas - Construccion Alcantarillas	$ 2.195.071,36	8,97%		% P																	9,13%	0,43%	1,12%	13,27%	19,90%	56,15%
				$ P																	$ 200.313,96	$ 9.376,13	$ 24.580,14	$ 291.352,34	$ 436.897,40	$ 1.232.551,40
				$ E																						
				% E																						
Arboledas - Mantenimiento Periodico	$ 412.681,70	1,69%		% P																	64,80%	0,57%	6,26%	10,12%	8,09%	10,16%
				$ P																	$ 267.437,22	$ 2.346,42	$ 25.829,80	$ 41.746,23	$ 33.396,98	$ 41.926,24
				$ E																						
				% E																						
Gramalote - Construccion Placa Huella	$ 3.069.408,42	12,55%		% P																	59,28%	0,00%	1,43%	8,78%	8,31%	30,68%
				$ P																	$ 1.543.408,56	$ 18.504,31	$ 43.797,12	$ 266.915,58	$ 255.081,37	$ 941.701,46
				$ E																						
				% E																						
Gramalote - Construccion Alcantarillas	$ 855.974,58	3,50%		% P																	15,95%	0,49%	4,58%	16,08%	21,66%	41,23%
				$ P																	$ 136.495,78	$ 4.235,99	$ 39.204,96	$ 137.659,54	$ 185.418,46	$ 352.959,86
				$ E																						
				% E																						
Gramalote - Mantenimiento Periodico	$ 232.715,51	0,95%		% P																	74,67%	1,17%	1,66%	4,32%	4,71%	13,56%
				$ P																	$ 173.759,94	$ 2.730,78	$ 3.841,04	$ 10.047,29	$ 10.969,03	$ 31.567,37
				$ E																						
				% E																						
TOTAL OTROS ITEMS				% P																						
				$ P																						
				$ E																						
				% E																						
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 23.770.799,31**	**97,17%**																								
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																										

SUSPENSION (Diciembre) — SUSPENSION (Febrero)

Programación

EJECUCIÓN

Reprogramación No.1 — Reprogramación No.2 — Reprogramación No.3 Modificacion de contrato — Reprogramación No.4 Adicional y prorroga

100% / 50% / 0%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%																				32,29%	0,46%	2,95%	7,61%	8,61%	48,06%
	VALOR (Miles de Pesos)																				$ 7.897.938,04	$ 119.062,40	$ 721.638,05	$ 1.860.665,54	$ 2.106.814,40	$ 11.756.908,89
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%																				32,29%	32,77%	35,72%	43,33%	51,94%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)																				$ 7.897.938,04	$ 8.017.000,44	$ 8.738.638,50	$ 10.599.304,03	$ 12.706.118,43	$ 24.463.027,33
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																									
	VALOR (Miles de Pesos)																									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																									
	VALOR (Miles de Pesos)																									

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 171.872,84		%
	$ -		
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 171.865,47		%
	$ 214.987,50		
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 60.000,00		%
	$ -		
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 32.654,44		%
	$ 40.847,63		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 692.227,88		%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 24.463.027,19**		**0,00%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	REPROGRAMACION	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma
Nombre: ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre:
Matrícula Profesional No.:
ORDENADOR DEL PAGO

Revisó Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Tecnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 4
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 0990 DE 2023

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER , MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EDVIAL TROJA 2990

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2023 **INTERVENTOR:** CAVUNCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL:	9 MESES (En meses sección contrato orincipal)	PLAZO ACUMULADO:	18 MESES Y 20 DIAS (En meses sección las orincipal sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	19/04/2023 (Indique dia/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	01/10/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN:	(Indique dia/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):**	$ 16.699.027.326,00 (Según contrato emisado)	VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):**	$ 7.995.000.000,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):**	$ 24.463.027.326,00		

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	0	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado	0	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Los Patios - Construccion Placa Huella	$ 6.891.289,90	28,17%	13,63%	% P																	32,06%	0,63%	5,73%	4,42%	3,54%	53,63%	100%
			3.239.031,59	$ P																	$ 2.209.366,91	$ 431.210,42	$ 395.617,16	$ 304.597,41	$ 243.677,93	$ 3.695.624,23	
				$ E													465.430,74	318.142,63	329.880,89	624.034,83	421.883,56	$ 410.138,47	$ 677.420,71				
				% E													6,75%	4,50%	4,79%	9,06%	6,12%	5,95%	9,83%				
Los Patios - Construccion Alcantarillas	$ 732.786,36	3,00%	0,22%	% P																	7,72%	0,05%	0,00%	0,12%	6,41%	36,12%	
			52.896,67	$ P																	$ 52.896,67	$ 339,42	$ 676,83	$ 846,04	$ 46.960,27	$ 631.068,14	
				$ E													8.206,31	19.591,06	3.653,87	24.085,43			$ 0				
				% E													0,71%	2,72%	0,90%	3,29%							
Los Patios - Mantenimiento Periodico	$ 217.783,99	0,89%	0,09%	% P																	10,11%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	89,87%	
			22.017,00	$ P																	$ 22.017,00	$ 9,42	$ 12,55	$ 15,69	$ 12,55	$ 195.718,77	
				$ E													$ 22.017,00						$ 0				
				% E													10,11%										
Arboledas - Construccion Placa Huella	$ 9.163.087,49	37,46%	20,92%	% P																	33,60%	0,30%	1,90%	8,61%	9,85%	46,00%	
			4.972.572,48	$ P																	$ 3.078.817,60	$ 27.036,27	$ 174.046,09	$ 788.694,97	$ 879.368,04	$ 4.215.124,59	
				$ E													792.899,97	207.462,60	690.622,31	488.179	773.607,96	851.616,94	$ 1.168.183,15				
				% E													8,65%	2,26%	7,54%	5,33%	8,44%	9,29%	12,75%				
Arboledas - Construccion Alcantarillas	$ 2.195.071,36	8,97%	1,46%	% P																	9,13%	0,43%	1,12%	13,27%	19,90%	86,15%	
			346.826,75	$ P																	$ 200.513,94	$ 9.376,15	$ 24.585,14	$ 291.352,34	$ 436.897,40	$ 1.292.551,40	
				$ E													31.491,23	36.156,41	25.791,94	52.009,09	48.639,16	75.308,88	$ 77.429,86				
				% E													1,43%	1,65%	1,17%	2,37%	2,22%	3,43%	3,53%				
Arboledas - Mantenimiento Periodico	$ 412.681,70	1,69%	1,13%	% P																	4,90%	0,57%	6,26%	10,73%	5,09%	10,16%	50%
			267.437,21	$ P																	$ 267.437,22	$ 2.346,42	$ 25.829,80	$ 43.246,21	$ 33.366,98	$ 41.926,24	
				$ E													214.826,48		52.610,73				$ 0				
				% E													52,06%		12,75%								
Gramalote - Construccion Placa Huella	$ 3.069.408,42	12,55%	9,11%	% P																	50,28%	0,66%	1,43%	8,76%	8,31%	30,66%	
			2.164.355,62	$ P																	$ 1.543.408,59	$ 18.504,31	$ 43.797,12	$ 266.915,58	$ 255.081,37	$ 941.703,46	
				$ E													293.764,54	59.657,56	221.473,53	497.120,26	418.217,67	451.963,22	$ 222.124,03				
				% E													9,18%	1,83%	6,79%	16,29%	14,34%						
Gramalote - Construccion Alcantarillas	$ 855.974,58	3,50%	1,36%	% P																	15,95%	0,49%	4,58%	18,88%	21,68%	41,23%	
			324.175,67	$ P																	$ 196.495,79	$ 4.235,99	$ 39.264,56	$ 137.669,54	$ 185.418,46	$ 352.989,88	
				$ E													35.183,91		$ 11.775,43	34.501,36	54.585,17	102.793,03	$ 84.886,76				
				% E													4,44%	0,00%	1,38%	4,09%	6,38%						
Gramalote - Mantenimiento Periodico	$ 232.715,51	0,95%	0,73%	% P																	74,67%	1,17%	1,96%	4,32%	4,71%	13,96%	
			173.759,94	$ P																	$ 173.759,94	$ 2.730,78	$ 3.641,04	$ 10.047,29	$ 10.969,03	$ 31.567,37	
				$ E													77.206,54	4788,96		16.858,98	74.905,44		$ 0				
				% E													33,18%	2,06%		7,24%	32,19%						
TOTAL OTROS ITEMS				% P																							
				$ P																							
				$ E																							
				% E																							
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 23.770.799,31**	**97,17%**	**48,64%**																								
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			**$ 11.563.072,93**																								

SUSPENSION

SUSPENSION

Programacion

EJECUCION

Reprogramación No.1

Reprogramación No.2

Reprogramación No.3
Modificacion de contrato

Reprogramación No.4
Modificacion de contrato

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		0,12%	0,15%	0,87%	4,95%	13,41%	17,09%	25,37%	34,36%	8,27%	8,27%	8,27%	10,32%	5,35%	8,51%	10,56%	17,76%	32,77%	2,95%	7,61%	8,61%	48,06%
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 20.629,96	$ 26.069,13	$ 147.808,14	$ 835.733,97	$ 2.296.195,33	$ 2.887.895,09	$ 4.286.880,92	$ 5.774.360,48	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 1.743.306,00	$ 903.926,92	$ 1.438.409,79	$ 1.784.754,77	$ 3.000.445,46	$ 8.017.000,44	$ 721.638,05	$ 1.860.565,54	$ 2.106.814,40	$ 11.756.908,89
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		0,12%	0,27%	1,14%	6,09%	19,50%	36,59%	61,96%	96,32%	8,27%	8,27%	8,27%	10,32%	15,67%	24,18%	34,74%	52,50%	32,77%	35,72%	43,33%	51,94%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 20.629,96	$ 46.699,10	$ 194.505,24	$ 1.030.239,22	$ 3.326.434,54	$ 6.214.329,63	$ 10.501.210,55	$ 16.275.571,03	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 1.743.306,00	$ 2.647.232,92	$ 4.085.642,71	$ 5.870.397,48	$ 8.870.842,94	$ 8.017.000,44	$ 8.738.638,50	$ 10.599.304,03	$ 12.706.118,43	$ 24.463.027,33
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		0,00%	0,05%	0,04%	0,77%	0,41%	0,91%	2,28%	2,67%	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	4,38%	3,73%	7,90%	10,28%	10,74%	7,73%	9,12%		
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 0,00	$ 8.180,80	$ 6.135,60	$ 129.399,38	$ 69.207,82	$ 154.041,58	$ 384.462,79	**401.390,60**	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 740.324,03	$ 629.160,64	$ 1.335.908,92	$ 1.737.268,29	$ 1.813.868,33	$ 1.891.825,54	$ 2.230.044,50		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		0,00%	0,05%	0,09%	0,85%	1,26%	2,17%	4,45%	7,12%	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	12,65%	16,38%	24,28%	34,56%	45,30%	39,02%	**48,14%**		
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 0,00	$ 8.180,80	$ 14.316,39	$ 143.715,75	$ 212.923,57	$ 366.965,16	$ 751.447,95	**$ 1.202.749,87**	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 1.398.097,90	$ 2.138.422,83	$ 2.767.583,47	$ 4.103.492,39	$ 5.840.760,68	$ 7.654.629,01	$ 9.546.454,55	$ 11.776.499,05		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 171.872,64		%
	$ -		
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 171.865,47	$ 160.694,22	%
	$ 214.987,50		
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 60.000,00	$ 22.200,00	%
	$ -		
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 32.654,44	$ 30.531,90	%
	$ 40.847,63		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ($)	$ 692.227,68		%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ($')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 24.463.027,19**	**$ 11.776.499,05**	**48,14%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	REPROGRAMACION	EJECUTADO
BARRAS	Valor	Valor	Valor
CURVAS			

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Aprueba Firma
Nombre:
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202170493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	
		CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN: 1
		PÁGINA:
		FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: LP-SV02590-2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL EDIVIAL TROJA 2590

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE LOS PATIOS, GRAMALOTE, Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE ARL: SURAMERICANA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ARISTOBULO ZABALAMONTAÑEZ	5439750	CONDUCTOR VOLQUETA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	CESAR ANDRES CARDENASCOLL	1090393766	RESIDENTEDE OBRA	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	EDWARHERNANDEZ RENGIFO	88261502	OPERADORDE MAQUINARIA	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	JHONATAN ALEXIS HERNANDEZ	1004877143	OPERADORDE MAQUINARIA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	SUAREZ VILLALBAFREDIS JOSE	1101387669	TOPOGRAFO	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	GARCIAPALACIOLUISEDUARDO	1093761965	OPERADORDE MAQUINARIA	$ 1.900.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	JUAN CARLOS ROMERO TORRES	1093934932	CONDUCTORVOLQUETA	$ 2.000.000									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	WILLIAM PACHECO	13392290	OPERADORDE MAQUINARIA	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	GIRALDO COLLANTES FRANKLYN AARON	79685180	LOGISTICA	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	ANGELICA CAROLINALOPEZ BERRIO	1093773719	INSPECTOR DE OBRA	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	DARLY JUDITHRODRIGUEZ GALVIS	1090393766	RESIDENTE SST	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	DAYANAMELINA SALAZARORTEGA	88261502	ING AMBIENTAL	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	LUIS RAMONNUÑEZ	1094426602	INSPECTOR OBRA	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	NATALIA HURTADO	1090506478	COORDINADOR SST	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	JAHN CARLOS FORERO AMAYA	88310769	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.800.000																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	ANGIE STELLA DUARTE	1090508619	AUXILIAR CONTABLE	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	GUSTAVO NIÑO GARCIA	1090497738	COMPRAS	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	HECTOR FABIO ACOSTA GARCIA	1090423766	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	ELIAN ALEXIS CARRILLO	1007953522	OPERADORDE MAQUINARIA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	LEIDY JAIME	1091664068	AUXILIAR INGENIERIA	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	WILLIAM PABON	13278653	DIRECTOR DE OBRA	$ 3.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	BRAYAN ALBERTO FUENTES AVELLANEDA	1094427498	RESIENTE DE OBRA	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	CARLOS ALBERTO LAGUADO RODRIGUEZ	1092646457	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	CARLOS ALBERTO PINEDA	1007909639	AUXILIAR TOPOGRAFIA	$ 1.500.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	DANIEL STEVEN CARDENAS	1005036929	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	DANIEL FERNANDO JAIMES MANCIPE	1092647041	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	SERGIO ALBERTO LAGUADO	1093766200	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.600.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	WILLIAM JOEL FLOREZ BAUTISTA	1005543179	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	ALVARO ROJAS	1094427632	AUXILIAR INGENIERIA	$ 1.500.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	LEDY MARIA CARVAJAL	60397386	CONTADORA	$ 2.500.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	FERNANDO SOTO	1093789563	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32	GEOVANNY ANDRES ROJAS SANCHEZ	1.090.515.100	AUXILIAR INGENIERIA	$ 1.800.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	LUIS ALBERTO RUIZ MARCIALES	1092645020	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	FRANCISCO SANDOVAL	1090462244	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	FABIO URIBE	1098621938	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36	RAMON GELVEZ	1092647522	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	EDWIN ENRIQUE HOYOS	1096183008	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
38	FRANKI BRAVO DIAZ	1068577126	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
39	CESAR AUGUSTO DIAZ	1063153505	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				
40	JESUS ENRIQUE LOPEZ CARDENAS	1092645869	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X																								
41	HEILER PEREZ	11.98414	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42	CARLOS ANDRES BAUTISTA DELGADO	1093414104	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43	ANGEL MARIA JAIMES	13412578	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44	DOUGLAS URIBE	1.093.889.177	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45	RONALD SALCEDO	1.092.644.428	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46	YOSSER CARVAJAL	1004941773	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47	DIEGO JESUS BOHADA	1092644511	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48	JHON EDER MEDINA GARCIA	1092646133	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49	RUBEN ALEJANDRO BAUTISTA GONZALES	1093889719	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50	LUIS ANGEL ANTOLINES	1092645613	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51	VEGA CARRILLO EDWIN SANTIAGO	10926449 12	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52	CONTRERAS ORTEGA JOSE FERNANDO	10074449 89	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
53	MOYA ALVAREZ JOSE GREGORIO	7175554	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
54	EDUARD CARRILLO	1092646081	MAESTRO DE OBRA	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
55	JESUS ADRIAN CRUZ	1092647112	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56	DEIBY ANDRES MOGOLLON	1007929730	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57	LUIS MIGUEL ESPINEL	1092645837	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
58	ALGEMIRO CRUZ	13412968	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
59	VEGA ESTUPIÑANJUAN CARLOS	88168922	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60	AUGUSTO MEDINA	1683558	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
61	SERGIO GUTIERREZ MARQUEZA	1090505404	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
62	JAVIER COLMENDARES	4535674	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
63	JHON DIAZ	1092644442	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
64	MANUEL BUSTOS	13412179	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
65	ADRIAN ROJAS	1092644875	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
66	JUAN CALDERON MONCADA	1004941521	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
67	ESNEIDER RODRIGUEZ LAGUADO	1092644157	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
68	EDWIN RODRUIGUEZ LAGUADO	1092644009	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
69	JORGE RODRIGUEZ	1092644019	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
70	FREDY MONCADA	13412374	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
71	JAVIER COLMENARES	4535674	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
72	DIAZ GALVIS JESUS	1092644524	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
73	JHON JAIRO BELEÑO	1085100485	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
74	EDER VANEGAS ARENILLA	1051743874	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
75	CRISTIAN DANIELFULLEDAS	1051743874	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
76	JOSE ANTONIO MORA	1051747008	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
77	JOSE DE JESUS MORA	1002426166	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
78	JOSE BELEÑO GUTIERREZ	1049894465	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
79	RAFAEL MORA BELEÑO	73584569	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
80	JOSE DE LA HOS BELEÑO	1050065513	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
81	YULIS PAOLA BELEÑO	1065660929	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
82	JOSE DELCARMEN VILLAMIZAR	13481520	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
83	YOMEL FERNANDEZ	6202934	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
84	CARLOS ALBERTO GONZALES	1051747361	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
85	TAILER RODRIGUEZ	1002423994	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
86	JOSE HUMBERTO BELEÑO	1049894465	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No.	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.300.000	$ 0,0696	V	NUEVA EPS		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
2	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 2.200.000	$ 0,0696	V	NUEVA EPS		$ 88.000	PORVENIR	0	$ 88.000	$ 13.200			
3	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.500.000	$ 0,0696	v	COMPENSAR		$ 60.000	PORVENIR	0	$ 60.000	$ 9.000			
4	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.300.000	$ 0,0696	V	SANITAS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
5	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.500.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 60.000	PORVENIR	0	$ 60.000	$ 9.000			
6	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.900.000	$ 0,07	V	COOSALUD		$ 76.000	PORVENIR	0	$ 76.000	$ 11.400			
7	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 2.000.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 80.000	PROTECCION	0	$ 80.000	$ 12.000			INGRESO EL 9/9/2024
8	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.500.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 60.000	PORVENIR	0	$ 60.000	$ 9.000			
9	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 2.200.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 88.000	PORVENIR	0	$ 88.000	$ 13.200			
10	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.500.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 60.000	PORVENIR	0	$ 60.000	$ 9.000			
11	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.500.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 60.000	PORVENIR	0	$ 60.000	$ 9.000			
12	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			INGRESO COMO INDEPENDIENTE 23/8/2024
13	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.800.000	$ 0,07	V	PORVENIR		$ 72.000	NUEVA EPS	0	$ 72.000	$ 10.800			
14	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 2.500.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 100.000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0	$ 100.000	$ 15.000			
15	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.800.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 72.000,00	COLPENSIONES	0	$ 72.000	$ 10.800			INGRESO EL 19/9/2024
16	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.800.000	$ 0,01	I	NUEVA EPS		$ 72.000	PORVENIR	0	$ 72.000	$ 10.800			
17	Union Temporal Edivial-Troja 2591	$ 2.500.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 100.000	PORVENIR	0	$ 100.000	$ 15.000			
18	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.300.000	$ 0,01	I	COOSALUD		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
19	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
20	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 2.000.000	$ 0,01	I	SANITAS		$ 80.000	PORVENIR	0	$ 80.000	$ 12.000			
21	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 3.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 132.000	PROTECCION	0	$ 132.000	$ 19.800			
22	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 2.200.000	$ 0,07	V	COMPENSAR		$ 88.000	COLPENSIONES	0	$ 88.000	$ 13.200			
23	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE		$ 52.000	PROTECCION	0	$ 52.000	$ 7.800			
24	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.500.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 60.000	PORVENIR	0	$ 60.000	$ 9.000			
25	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
26	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
27	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.600.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE		$ 64.000	PORVENIR	0	$ 64.000	$ 9.600			
28	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
29	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.500.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 60.000	PORVENIR	0	$ 60.000	$ 9.000			
30	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 2.500.000	$ 0,01	I	SANITAS		$ 100.000	PORVENIR	0	$ 100.000	$ 15.000			
31	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
32	Union Temporal Edivial-Troja 2590	$ 1.800.000	$ 0,07	V	COOSALUD		$ 72.000	PORVENIR	0	$ 72.000	$ 10.800			
33	SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	$ 1.300.000	$ 0,07	V	PORVENIR		$ 52.000	SANITAS	0	$ 52.000	$ 7.800			
34	SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
35	SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
36	SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
37	SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
38	SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SALUDTOTAL		$ 52.000	PROTECCION	0	$ 52.000	$ 7.800			
39	SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			RETIRADO 11/9/2024
40	SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			RETIRADO 7/9/2024
41	SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
42	SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
43	SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	PROTECCION	0	$ 52.000	$ 7.800			
44	SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
45	SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
46	SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
47	SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
48	SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PROTECCION	0	$ 52.000	$ 7.800			INGRESO 9/10/2024
49	SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			INGRESO 9/07/2024
50	SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANTIAGO MF	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
51	SUBCONTRATISTA EDUAR CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
52	SUBCONTRATISTA EDUAR CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
53	SUBCONTRATISTA EDUAR CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
54	SUBCONTRATISTA EDUAR CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
55	SUBCONTRATISTA EDUAR CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
56	SUBCONTRATISTA EDUAR CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
57	SUBCONTRATISTA EDUAR CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
58	SUBCONTRATISTA EDUAR CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
59	SUBCONTRATISTA EDUAR CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
60	SUBCONTRATISTA CARLOS CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
61	SUBCONTRATISTA CARLOS CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
62	SUBCONTRATISTA CARLOS CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
63	SUBCONTRATISTA CARLOS CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
64	SUBCONTRATISTA CARLOS CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
65	SUBCONTRATISTA CARLOS CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE		$ 52.000	PROTECCION	0	$ 52.000	$ 7.800			
66	SUBCONTRATISTA CARLOS CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
67	SUBCONTRATISTA CARLOS CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
68	SUBCONTRATISTA CARLOS CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
69	SUBCONTRATISTA CARLOS CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
70	SUBCONTRATISTA CARLOS CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COOSALUD		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
71	SUBCONTRATISTA CARLOS CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
72	SUBCONTRATISTA CARLOS CARRILLO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
73	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
74	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SALUD SOCIAL		$ 52.000	PROTECCION	0	$ 52.000	$ 7.800			
75	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
76	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PROTECCION	0	$ 52.000	$ 7.800			
77	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
78	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
79	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
80	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
81	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
82	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMPENSAR		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
83	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
84	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
85	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
86	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: LP-SV-012590-2022 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL EDIVIAL TROJA 2590

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE LOS PATIOS, GRAMALOTE, Y ARBOLEDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1063 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE ARL: SURAMERICANA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
87	ARLEY CONTRERAS	1007301932	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
88	JUAN CARLOS GALINDO	1118791522	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
89	SERNA MATURANA ALIPIO	11833608	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
90	MORA BELEÑO MIGUEL ANTONIO	1005042716	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SUBCONTRATISTA JOSE BELEÑO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
91	CIRO ALFONSO BUENO	5449926	MAESTRO DE OBRA	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SUBCONTRATISTA CIRO BUENO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
92	WILFREDO FLOREZ	1094779285	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SUBCONTRATISTA CIRO BUENO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
93	JOSE VEGA	1092158858	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SUBCONTRATISTA CIRO BUENO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
94	RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUISALBERTO	1094459029	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SUBCONTRATISTA CIRO BUENO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
95	CARDENAS CARDENAS CARLOS HUMBERTO	1094479342	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SUBCONTRATISTA CIRO BUENO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
96	NELSON ENRIQUE CORREDOR	1094533503	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SUBCONTRATISTA CIRO BUENO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
97	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	1094459002	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SUBCONTRATISTA CIRO BUENO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
98	CARLOS FERNANDO LLANES	1092154198	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SUBCONTRATISTA CIRO BUENO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			INGRESO 3/9/2024
99	ELVER NAIM ACEVEDO DIAZ	1093588304	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SUBCONTRATISTA CIRO BUENO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
100	VICTOR APONTE URBINA	5461911	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SUBCONTRATISTA CIRO BUENO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			INGRESO 3/9/2024
101	DUVAN ANDRES ARIAS	1094532094	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SUBCONTRATISTA CIRO BUENO	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			INGRESO 3/9/2024
102	RODOLFO RODRIGUEZ	1094533103	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
103	JOSE ASCENCION CRUZ GRIMALDOS	13413827	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
104	RAMON ALEXI IBARRA MENDOZA	1094533562	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
105	JOSE ISIDRO VEJA DURAN	1092157554	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
106	PEDRO ALEXIS SANCHEZ	1092156598	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
107	IVAN BALAGUERA	88340958	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			INGRESO 4/9/2024
108	FABIAN BOTELLO	1004017553	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			INGRESO 4/9/2024
109	JOSE TORRES FLOREZ	88348761	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			INGRESO 3/9/2024
110	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	88338516	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			INGRESO 17/9/2024
111	BRENDA ROCIO CRUZ	1092047655	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
112	GERMAN ALIRIO GELVEZ ORTEGA	1094242516	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SUBCONTRATISTA BRENDA CACERES	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
113	JOSE RICARDO LAGUADO LAGUADO	88179263	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SUB CONTRATISTA ERIKSON GARCIA	$ 1.300.000	$ 0,07	V	NUEVA EPS		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
114	HUGO RAMON PEÑALOZA	1004941337	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SUB CONTRATISTA ERIKSON GARCIA	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
115	ABEL ANTONIO CARVAJAL PABÓN	1004941319	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SUB CONTRATISTA ERIKSON GARCIA	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
116	JOSE NICASIO VILLAMIZAR LAGUADO	13411728	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SUB CONTRATISTA ERIKSON GARCIA	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COOSALUD		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 52.000	$ 7.800			
117	DIOMEDES BAUTISTA PADILLA	1092646678	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SUB CONTRATISTA ERIKSON GARCIA	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMPENSAR		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			
118	HEYSON CONTRERAS CRUZ	1004941117	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SUB CONTRATISTA ERIKSON GARCIA	$ 1.300.000	$ 0,07	V	COMFAORIENTE		$ 52.000	PROTECCION	0	$ 52.000	$ 7.800			
119	ERINSON FABIAN GARCIA PARADA	1093884815	AYUDANTE DE OBRA.	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SUB CONTRATISTA ERIKSON GARCIA	$ 1.300.000	$ 0,07	V	SANITAS		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 52.000	$ 7.800			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 6 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelante o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre:
Director de Obra William Quintero Pabon.
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2052

CONTRATO DE OBRA No. 2332 DE 2023

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) / 9 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 2332 DE 2023 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

FECHA DE INICIO: 11/05/2023

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 5.159.028.732,00

VALOR ACUMULADO: $ 5.159.028.732,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 62.805.170,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 62.805.170,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 515.902.873,20	28/12/2022	28/12/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 515.902.873,20	28/12/2022	28/6/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 515.902.873,20	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCT-100004561

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13/04/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	28/12/2022	28/6/2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCT-100001101 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13/04/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 515.902.873,20	10	11	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 515.902.873,20	10	11	2023	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 515.902.873,20	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCT-100004561

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	11	5	2023	31	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCT-100001101 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 515.902.873,20	10	11	2023	31	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 515.902.873,20	10	11	2023	30	11	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 515.902.873,20	30	11	2024	30	11	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCT-100004561

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	11	5	2023	30	11	2029
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCT-100004561 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 515.902.873,20	10	11	2023	31	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 515.902.873,20	10	11	2023	30	11	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 515.902.873,20	30	5	2024	30	11	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCT-100004561

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 520.000.000,00	11	5	2023	30	11	2029
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCT-100004561 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Teniendo en cuenta OTROSÍ MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA N° 02332 DE 2022 por ajuste de precios se incrementa el valor asegurado.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE OCAÑA 1814

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30 (Día)	9 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4352407 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 2/05/2023

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/08/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.499.989.139,00

VALOR ACUMULADO: $ 2.700.000.000,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.710.317,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 12.710.317,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 270.000.000,00	2 5 2023	20 1 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 135.000.000,00	2 5 2023	20 9 2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 270.000.000,00	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101403960

Certificado de modificación o anexo No.: 11
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 16/08/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	29 12 22	20 9 24
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101204283 **OTRAS PÓLIZAS No.**


Certificado de modificación o anexo No.: 9
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 16/08/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-055-2023 MUNICIPIO DE EL ZULIA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) / 9 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-055-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LAS DELICIAS-EL MANON, MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/02/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 684.946.301,00

VALOR ACUMULADO: $ 684.946.301,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.521.959,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.521.959,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 205.483.890,30	7/11/2023	7/6/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 205.483.890,30	7/11/2023	7/2/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 205.483.890,30	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031209**

Certificado de modificación o anexo No.: **3**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1/8/2023	7/2/2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1/8/2023	7/2/2024
Perjuicios extra patronales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1/8/2023	7/2/2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009942** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-062-2023 MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-062-2023 **CONTRATISTA:** RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR VIAL LA PARADA-JUAN FRIO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7/02/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 434.981.351,08

VALOR ACUMULADO: $ 434.981.351,08 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.929.368,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.929.368,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 130.494.405,32	7 11 2023	7 6 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	30%	$ 130.494.405,32	7 11 2023	7 2 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 130.494.405,32	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031244**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 8 2023	7 2 2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 8 2023	7 2 2024
Perjuicios extrapatrimoniales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3 8 2023	7 2 2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009947** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-070-2023 MUNICIPIO DE PAMPLONA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) / 9 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-070-2023 **CONTRATISTA:** JOSE ERNESTO RICO OSORIO.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LA UNION, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7/02/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 453.602.771,30

VALOR ACUMULADO: $ 453.602.771,30
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 820.404,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 820.404,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento del contrato	30%	$ 136.080.831,39	7/11/2023	7/6/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 136.080.831,39	7/11/2023	7/2/2024
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 136.080.831,39	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031270**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3/11/2023	3/2/2024
Responsabilidad civil cruzada	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3/11/2023	3/2/2024
Gastos médicos	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3/11/2023	3/2/2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-101009953** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)


Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-072-2023 MUNICIPIO DE SILOS

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30 (Día)	9 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-072-2023 **CONTRATISTA:** G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA LOS RINCON-LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 6/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 740.182.949,07

VALOR ACUMULADO: $ 740.182.949,07
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.390.413,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.390.413,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022. **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 222.054.884,72	7 11 2023	7 6 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 222.054.884,72	7 11 2023	7 6 2024
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 222.054.884,72	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **460-47--994000067941**

Certificado de modificación o anexo No.: **1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Predios, labores y operaciones		$ 232.000.000,00	7 11 2023	27 2 2024
Contratistas y subcontratistas		$ 232.000.000,00	7 11 2023	27 2 2024
RCE paronal		$ 232.000.000,00	7 11 2023	27 2 2024
Vehiculos propios y no propios		$ 232.000.000,00	7 11 2023	27 2 2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **460-74-994000006724** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **5**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....


Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-079-2023 MUNICIPIO DE SAN CAYETANO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) / 9 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-079-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ANILLO VIAL SAN ISIDRO-GUADUAS-TABIRO-PUENTE ZULIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/02/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 620.253.964,86

VALOR ACUMULADO: $ 620.253.964,86
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.026.970,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.026.970,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 186.076.189,46	7/11/2023	7/6/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 186.076.189,46	7/11/2023	7/2/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 186.076.189,46	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031628**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7/11/2023	7/2/2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7/11/2023	7/2/2024
Perjuicios extrapatrimoniales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	7/11/2023	7/2/2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **40-40-101010036** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-065-2023 MUNICIPIO DE CACOTA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) / 9 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-065-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES VIA CHINAVEGA, MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022

FECHA DE INICIO: 7/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7/02/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 564.759.919,91

VALOR ACUMULADO: $ 564.759.919,91
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.397.690,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.397.690,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento contrato	30%	$ 169.427.975,97	7/11/2023	7/6/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 169.427.975,97	7/11/2023	7/6/2024
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 169.427.975,97	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **49-44-101031211**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1/8/2023	7/2/2024
Daño emergente y lucro cesante	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1/8/2023	7/2/2024
Perjuicios extra patronales	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	1/8/2023	7/2/2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **49-40-10101009940** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-067-2023 MUNICIPIO DE CACHIRA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) / 9 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-067-2023 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LOS MANGOS - LA CARRERA, MUNICIPIO CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 21/02/2024

PLAZO INICIAL: 4,5 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/08/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 749.903.341,00

VALOR ACUMULADO: $ 749.903.341,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 10.667.408,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 10.667.408,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	30%	$ 224.971.002,30	21 / 2 / 24	21 / 9 / 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	30%	$ 224.971.002,30	21 / 2 / 24	21 / 5 / 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 224.971.002,30	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 460-747-994000068033

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLITARIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 23/02/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	35%	$ 260.000.000,00	16 / 11 / 23	21 / 5 / 24
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLITARIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: **23/02/204**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	30,00%	$ 224.971.002,30	21	2	24	6	11	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30,00%	$ 224.971.002,30	21	2	24	6	7	27
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 224.971.002,30	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 460-747-994000068033

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLITARIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 23/05/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	35%	$ 224.971.002,00	24	5	2024	5	7	24
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....


Certificado de modificación o anexo No. ANEXO 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLITARIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 23/05/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-060-2023 MUNICIPIO DE LOURDES

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) | 9 (Mes) | 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-060-2023 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 22/01/2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 6/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 620.216.911,63

VALOR ACUMULADO: $ 620.216.911,63
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.026.970,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 7.026.970,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 81.081.861,60	4/7/2023	10/9/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 81.081.861,60	4/7/2023	10/1/2027
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 81.081.861,60	5 AÑOS	5 AÑOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 460-47-994000067697

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 smmlv	$ 232.000.000,00	22/4/2024	6/6/2024
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 460-47-994000067697 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)


Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Pendiente pólizas actualizadas a terminación del contrato de obra

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-056-2023 MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-060-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PUENTE ISABEL CELIS-DAVE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

FECHA DE INICIO: 8/04/2024 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 3 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 8/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ------- APROBADO: SI x NO ------- VERSIÓN No. 4 FECHA DE VERSIÓN: ---

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------- NO ----------x--- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: --- FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ---

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------- NO ---------- x No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: --- FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ---

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ---X-- NO ------- APROBADO: SI ---X-- NO ------- FECHA DE APROBACIÓN: ---

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ---

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ
CONTRATISTA

Firma
Nombre:WILFRAN RODRIGO REL SOTO
Profesional Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202 136463 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-077-2023 MUNICIPIO DE CUCUTA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/09/2024 (Dia) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-077-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES PASO DE LOS RIOS-RICAURTE, MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

FECHA DE INICIO: 8/04/2024 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 3 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 8/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ------- APROBADO: SI x NO ------- VERSIÓN No. 4 FECHA DE VERSIÓN: ---

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------- NO ----------x--- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: --- FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ---

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------- NO ---------- x No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: --- FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ---

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ---X-- NO ------- APROBADO: SI ---X-- NO ------- FECHA DE APROBACIÓN: ---

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ---

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.



Firma

Nombre:
Director de la Obra YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA
Matrícula Profesional No.:



Firma

Nombre: RANDY MARCELA SOTO PEREZ
Profesional Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:54202-365909

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.:



Firma

Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-054-2023 MUNICIPIO DE PAMPLONITA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30 (Día)	9 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-054-2023 **CONTRATISTA:** JOSE ERNESTO RICO OSORIO

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VIA PARAMO PICA PICA,, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 22/04/2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 22/07/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 620.245.837,49

VALOR ACUMULADO: $ 620.245.837,49
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.904.217,77

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.904.217,77

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 186.073.751,10	22	4	2024	22	11	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 186.073.751,10	22	4	2024	23	7	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 186.073.751,10	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-10103320 4

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	22	4	2024	23	7	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101010560 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros



Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-082-2023 MUNICIPIO DE HERRAN

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-082-2023

OBJETO: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

PLAZO INICIAL: 3 Meses
FECHA DE INICIO: 14/05/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2024
PLAZO ACUMULADO: 4,63

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 527.697.300,22
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 527.697.300,22
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	280
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento		m2	13441,69
Otros (Especificar cuales)	Alcantarilla	UND	2
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación	ml	50	280
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento		m2	0	13441,69
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	0	2
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 502.322.383,00		$ 502.322.383,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 954.497,49		$ 954.497,49
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.023.671,00		$ 5.023.671,00
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 5.023.671,00		$ 5.023.671,00
VALOR GISAP	$ 14.373.078,22	0,00	$ 14.373.078,22
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 527.697.300,71**	$ -	**$ 527.697.300,71**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 227.868.800,00		$ 227.868.800,00	$ 227.868.800,00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 954.497,49	$ 181.354,52	$ 1.135.852,01	$ 1.135.852,01
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
VALOR GISAP	$ -		$ -	
VALOR EJECUTADO	$ 228.823.297,49	$ 181.354,52	$ 229.004.652,01	**$ 229.004.652,01**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 502.322.383,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 502.322.383,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**10**

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN: VEREDA LA SIBERIA, MUNICIPIO HERRAN
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES, CORREDOR VIAL HERRAN VEREDA LA SIBERIA



UBICACIÓN: VEREDA LA SIBERIA, MUNICIPIO HERRAN
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PLACAHUELLA TERMINADA CONCRETO DE 21 Mpa, HUELLAS, CUNETA Y BORDILLO Y 14 Mpa, CONTRAHUELLAS

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO No. CD-FC-082-2023 **CONTRATISTA:** RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR		HERRAN	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
RETROEXCAVADORA EN NEUMATICOS	CATERPILLAR		HERRAN	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR		HERRAN	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA			HERRAN	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			TOTAL ACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	120	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	4	3%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	116	97%

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre JHON ALEXANDER RIVERA VARGAS
Residente de Obra
Matricula Profesional 54202- 271837 NTS

Firma
Nombre: JHON JAIRO GALVIS CONTRERAS
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-188062 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-081-2023 **CONTRATISTA:** YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER..

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		INVIAS Y MUNICIPIO	4164-2022	$ 527.697.300,2	
			TOTAL			$ 527.697.300,2	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 527.697.300**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
					$ -	$ -	$ -			$ -	$ -				
TOTALES			**$0,00**	**$0,00**	**$ -**					**$ -**	**$ -**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 502.322.383,00		$ 502.322.383,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 5.023.671,00		$ 5.023.671,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES	$ 954.497,00		$ 954.497,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.023.671,00	$ 954.497,49	$ 5.023.671,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			$ -
GISAP	$ 14.373.078,22		$ 14.373.078,22
VALOR TOTAL	$ 527.697.300,22	$ 954.497,49	**$ 527.697.300,22**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
CONTRATISTA

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-082-2023 **CONTRATISTA:** YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		**Total**
Seco	19	20	22	19	23	24	17	19	19	20	18	24	18	24	19	21	19	24	19	17	17	19	24	24	24	24	24	24	24	24		633
Lluvias moderadas	2	3	1	3	1	0	4	3	4	4	3	0	4	0	4	1	2	0	3	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0		52
Lluvias intensas	3	0	1	2	0	0	3	2	1	0	3	0	2	0	1	2	3	0	2	3	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0		34
Total horas	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre JHON ALEXANDER RIVERA VARGAS
Residente de Obra
Matricula Profesional No 54202-271837 NTS

Firma
Nombre JHON JAIRO GALVIS CONTRERAS
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-188062 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-082-23 **CONTRATISTA:** RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma
Nombre: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
CONTRATISTA



Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-082-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

FECHA DE INICIO: 14/05/2024 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 3 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI x NO ____ VERSIÓN No. 4 FECHA DE VERSIÓN: **13/06/2024**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO x
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO x

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	0	**No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:**	0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:**	0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:**	0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
CONTRATISTA

Firma
Nombre:LAURA CAMILA RIOS DUARTE
Profesional Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202 136463 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. ____ **DE** ____ (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. ____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ -

CONTRATO No: CD-FC-082-2023

OBJETO:
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14/05/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 527.697.300,22 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 527.697.300,22

PLAZO ACUMULADO: 4,5 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	MES 1 jun-30	MES 2 jul-31	MES 3 ago-31	MES 4 sep-30					
Construcción Placa Huella	$ 420.345.226,00	79,66%		% P	8,56%	41,65%	12,52%	20,96%					100%
				$ P	$42.981.838	$209.210.675	$62.888.893	$105.263.820					
				$ E	$42.981.838,0	$209.210.675,0	$62.888.893,0	$105.263.820,0					
				% E	8,56%	41,65%	12,52%	20,96%					
Construcción Alcantarillas	$ 43.863.795,00	8,31%		% P	1,02%	7,71%	0,00%						
				$ P	$5.132.905	$38.730.890	$0						
				$ E	$5.132.905,0	$38.730.890,0	$0,0						
				% E	1,02%	7,71%	0,00%						50%
Transporte	$ 3.657.433,00	0,69%		% P	0,12%	0,49%	0,12%						
				$ P	$609.572	$2.438.289	$609.572						
				$ E	$609.572,0	$2.438.289,0	$609.572,0						
				% E	0,12%	0,49%	0,12%						
Señalización y seguridad	$ 7.760.742,00	1,47%		% P	0,00%	0,00%	1,54%						
				$ P	$0	$0	$7.760.742	$0					
				$ E	$0,0	$0,0	$0,0	$7.760.742,0					
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	1,54%					
Actividades de Mantenimiento periódico	$ 26.695.187,00	5,06%		% P	0,00%	5,31%							
				$ P	$0	$26.695.187	$0						
				$ E	$0,0	$26.695.187,0							
				% E	0,00%	5,31%							0%
TOTAL OTROS ITEMS				% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 502.322.383,00**	**95,19%**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 502.322.383,00**	**95,19%**											

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	13,32	9,70%	55,16%	14,19%	20,96%					
	70.263.843,00	$ 48.724.315,00	$ 277.075.041,00	$ 71.259.207,00	$ 105.263.820,00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	95,19	10%	65%	79%	100%					
	502.322.383,00	$ 48.724.315,00	$ 325.799.356,00	$ 397.058.563,00	$ 502.322.383,00					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	13,99	9,70%	55,16%	12,64%	22,50%					
	73.846.023,00	$ 48.724.315,00	$ 277.075.041,00	$ 63.498.465,00	$ 113.024.562,00					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	95,19	9,70%	64,86%	77,50%	100,00%					
	502.322.383,00	$ 48.724.315,00	$ 325.799.356,00	$ 389.297.821,00	$ 502.322.383,00					

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 5.023.671,00	$ 5.023.671,00	100,00%
	$ -		
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 5.023.671,00	$ 3.516.569,70	70,00%
	$ -		
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 954.497,49	$ 668.148,24	70,00%
GISAP	$ 14.373.078,22	$ 16.783.193,63	116,77%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 25.374.917,71	$ 25.991.582,57	102,43%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 25.374.917,71		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 527.697.300,71**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 527.697.300,71**		

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
De acuerdo al presente informe se evidencia que el procentaje programado es de 81,88% vs 80,80% porcentaje ejecutado acumulado, actualmente se presenta un atraso del 1,06% con respecto a la reprogramación de obra.

Aprueba Firma:
Nombre: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
CONTRATISTA

Aprueba Firma:
Nombre:
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTR CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-082-2023 **CONTRATISTA:** RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

MES Y MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Septiembre de 2024 **PROYECTO:** CONSTRUCCION PLACA HUELLA UBICADA EN EL CORREDOR HERRÁN - LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER

CONTR CONTRATO DE INTERVETORIA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBI NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAORIENTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Laura Ríos Duarte	1110528446	DIRECTOR OBRA	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	$ 520.000,00	$ 36.200,00	V	SANITAS	31108003	$ 20.800	COLPENSIONES	31108003	$ 83.200	$ 20.800	$ -	$ -	RETIRADO
2	Jhon Alexander Rivera Vargas	1090405439	RESIDENTE DE OBRA	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	$ 520.000,00	$ 36.200,00	V	NUEVA E.P.S	31108003	$ 20.800	PROTECCION	31108003	$ 83.200	$ 20.800	$ -	$ -	RETIRADO
3	Luis Francisco Ortiz Leal	88306154	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00	X																													RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	$ 43.334,00	$ 3.100,00	V	COMFAORIENTE	31108003	$ 1.800	PORVENIR	31108003	$ 7.000	$ 1.800	$ -	$ -	RETIRADO
4	Néstor Yohany Mogollón Chona	1148457223	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00	X																													RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	$ 43.334,00	$ 3.100,00	V	COMFAORIENTE	31108003	$ 1.800	PROVENIR	31108003	$ 7.000	$ 1.800	$ -	$ -	RETIRADO
5	Sergio Chona Rozo	148456738	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00	X																													RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	$ 43.334,00	$ 3.100,00	V	COMFAORIENTE	31108003	$ 1.800	COLPENSIONES	31108003	$ 7.000	$ 1.800	$ -	$ -	RETIRADO
6	Daniel Alfonso Sarmiento	5455822	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00	X																													RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	$ 43.334,00	$ 3.100,00	V	COMFAORIENTE	31108003	$ 1.800	PORVENIR	31108003	$ 7.000	$ 1.800	$ -	$ -	RETIRADO
7	Silfredo Chona Rozo	1148456736	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X																									RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	$ 216.667,00	$ 15.100,00	V	COMFAORIENTE	31108003	$ 8.700	PORVENIR	31108003	$ 34.700	$ 8.700	$ -	$ -	RETIRADO
8	Yonan Fabian González Chona	1148959152	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X																									RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	$ 216.667,00	$ 15.100,00	V	COMFAORIENTE	31108003	$ 8.700	PORVENIR	31108003	$ 34.700	$ 8.700	$ -	$ -	RETIRADO
9	Wilson Espinosa Contreras	1094508582	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X																									RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	$ 216.667,00	$ 15.100,00	V	COMFAORIENTE	31108003	$ 8.700	PORVENIR	31108003	$ 34.700	$ 8.700	$ -	$ -	RETIRADO
10	Javier Andrés Camperos Chona	1094506920	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X																									RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	$ 216.667,00	$ 15.100,00	V	COMFAORIENTE	31108003	$ 8.700	COLPENSIONES	31108003	$ 34.700	$ 8.700	$ -	$ -	RETIRADO
11	Jesús Alberto González	1148456964	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	$ 520.000,00	$ 36.200,00	V	NUEVA E.P.S	31108003	$ 20.800	COLPENSIONES	31108003	$ 83.200	$ 20.800	$ -	$ -	RETIRADO
12	Omar Alberto Rozo Ochoa	5455728	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	$ 520.000,00	$ 36.200,00	V	COMFAORIENTE	31108003	$ 20.800	PORVENIR	31108003	$ 83.200	$ 20.800	$ -	$ -	RETIRADO
13	Gloria Márquez Salazar	60390105	PROFESIONAL SST	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		GLORIA MAQUEZ SALAZAR	$ 1.300.000,00	$ 31.800,00	III	NUEVA E.P.S	863229741	$ 162.700	COLPENSIONES	863229741	$ 208.200	$ -	$ -	$ -	RETIRADO
14	Álvaro Rodríguez Castro	88251179	MAESTRO OBRA	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		ALVARO RODRIGUEZ CASTRO	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	SANITAS	9473480651	$ 162.500	COLPENSIONES	9473480651	$ 208.000	$ -	$ -	$ -	RETIRADO

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra LAURA RIOS DUARTE
Matrícula Profesional No.: 70202-282878 TLM

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-081-2023 MUNICIPIO DE MUTISCUA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-081-2023

OBJETO: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL- LA ARAÑITA-LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

PLAZO INICIAL: 3 Meses
FECHA DE INICIO: 17/05/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 17/09/2024
PLAZO ACUMULADO: 4,10

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 601.770.256,56
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 601.770.256,56
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	295
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento		m2	16201,11
Otros (Especificar cuales)	Alcantarilla	UND	2
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación	ml	70	295
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento		m2	0	16201,11
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	1	2
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 572.833.669,00		$ 572.833.669,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 1.088.462,12		$ 1.088.462,12
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.728.748,00		$ 5.728.748,00
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 5.728.748,00		$ 5.728.748,00
VALOR GISAP	$ 16.390.629,44	0,00	$ 16.390.629,44
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 601.770.256,56**	$ -	**$ 601.770.256,56**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 572.833.669,00		$ 572.833.669,00	$ 572.833.669,00
AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 1.088.462,12		$ 1.088.462,12	$ 1.088.462,12
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.728.748,00	$ 1.088.462,12	$ 4.640.285,88	$ 5.728.748,00
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 5.728.748,00			$ 5.728.748,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
VALOR GISAP	$ 16.390.629,44		$ -	$ 16.390.629,44
VALOR EJECUTADO	$ 601.770.256,56	$ 1.088.462,12	$ 578.562.417,00	**$ 601.770.256,56**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 601.770.256,56
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 601.770.256,56
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**10**

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN: TRAMO 2 VEREDA LA ARADITA PARTE BAJA, MUNICIPIO DE MUTISCUA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION CONCRETO 21 Mpa Y 14 MpaCONSTRUCCION DE PLACA HUELLA TRAMO 2



UBICACIÓN: TRAMO 1 VEREDA LA ARADITA, MUNICIPIO MUTISCUA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDA: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA PLANOS RECORD DE LA INTERVENTORÍA.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL- LA ARADITA-LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO No. CD-FC-081-2023 **CONTRATISTA:** YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR		MUTISCUA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I														
RETROEXCAVADORA EN NEUMATICOS	CATERPILLAR		MUTISCUA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I														
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR		MUTISCUA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I														
VOLQUETA			MUTISCUA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I														
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				0	4	4	0	4	4	0	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4													
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
TOTAL INACTIVO				0	4	4	0	4	4	0	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4													

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	52	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	52	100%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma_____
Nombre LAURA CAMILA RIOS DUARTE
Residente de Obra
Matricula Profesional 70202-282878 TLM

Firma
Nombre: JHON JAIRO GALVIS CONTRERAS
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-188062 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-081-2023 **CONTRATISTA:** YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL-LA ARADITA-LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER..

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		INVIAS Y MUNICIPIO	4164-2022	$ 601.770.256,6	
			TOTAL			$ 601.770.256,6	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 601.770.257**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1					$ -	$ -	$ -			$ -	$ -				
TOTALES			**$0,00**	**$0,00**	**$ -**					**$ -**	**$ -**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 572.833.669,00		$ 572.833.669,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 5.728.748,00		$ 5.728.748,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES	$ 1.088.462,00		$ 1.088.462,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.640.285,88	$ 1.088.462,12	$ 5.728.748,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			$ -
GISAP	$ 16.390.629,56		$ 16.390.629,56
VALOR TOTAL	$ 600.681.794,44	$ 1.088.462,12	**$ 601.770.256,56**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA
CONTRATISTA

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-082-2023 **CONTRATISTA:** YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL- LA ARADITA- LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	4	**5**	6	**7**	**8**	9	10	11	12	13	14	**15**	16	17	18	19	20	**21**	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	**Total**
Seco	20	19	20	19	21	19	21	**20**	19	20	20	21	18	21	**19**	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335
Lluvias moderadas	2	2	3	2	1	2	2	**4**	3	2	3	0	4	3	**2**	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
Lluvias intensas	2	3	1	3	2	3	1	**0**	2	2	1	3	2	0	**3**	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	**24**	24	24	24	24	24	24	**24**	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre LAURA CAMILA RIOS DUARTE
Residente de Obra
Matricula Profesional No 70202-282878 TLM

Firma
Nombre JHON JAIRO GALVIS CONTRERAS
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-188062 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 202 DE 2022 **CONTRATISTA:** YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL- LA ARADITA- LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									


OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma
Nombre: YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA
CONTRATISTA



Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-081-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL- LA ARADITA- LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

FECHA DE INICIO: 17/05/2024 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 3 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 17/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI x NO ____ VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: **13/06/2024**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO x
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO x

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0
No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0
No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA
CONTRATISTA

Firma
Nombre:LAURA CAMILA RIOS DUARTE
Profesional Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202 136463 NTS

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 1 **DE** 4/09/2024 (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 540.819.891,89

SEGUIMIENTO No.
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: CD-FC-081-2023

OBJETO:
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL- LA ARADITA- LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/05/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 601.770.256,56 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 601.770.256,56

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	MES 1 jun-24	MES 2 jul-24	MES 3 ago-24	MES 4 sep-24					
Construcción Placa Huella	$ 478.555.257,00	79,52%		% P	8,51%	52,57%	22,46%	0,00%					100%
				$ P	**$48.766.559**	**$301.123.271**	**$128.665.427**	**$0**					
				$ E	$48.766.559,0	$301.123.271,0	$128.665.427,0	$0,0					
				% E	8,51%	52,57%	22,46%	0,00%					
Construcción Alcantarillas	$ 48.434.266,00	8,05%		% P	0,71%	7,74%	0,00%	0,00%					
				$ P	**$4.080.143**	**$44.354.141**	**$0**	**$0**					
				$ E	$4.080.143,0	$44.354.141,0	$0,0	$0,0					
				% E	0,71%	7,74%	0,00%	0,00%					50%
Transporte	$ 4.069.226,00	0,68%		% P	0,12%	0,47%	0,12%	0,00%					
				$ P	**$678.204**	**$2.712.817**	**$678.204**	**$0**					
				$ E	$678.204,0	$2.712.817,0	$678.204,0	$0,0					
				% E	0,12%	0,47%	0,12%	0,00%					
Señalización y seguridad	$ 11.333.040,00	1,88%		% P	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%					
				$ P	**$0**	**$0**	**$566.520**	**$566.520**					
				$ E	$0,0	$0,0	$566.520,0	$566.520,0					
				% E	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%					
Actividades de Mantenimiento periódico	$ 30.441.880,00	5,06%		% P	0,00%	5,31%	0,00%	0,00%					
				$ P	**$0**	**$30.441.880**	**$0**	**$0**					
				$ E	$0,0	$30.441.880,0	$0,0	$0,0					
				% E	0,00%	5,31%	0,00%	0,00%					0%
TOTAL OTROS ITEMS				% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 572.833.669,00**	**95,19%**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 572.833.669,00**	**95,19%**											

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	10,26	9%	66%	23%	0%			
	58.760.777,69	$53.524.906	$378.632.109	$129.910.151	$566.520			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	95,19	9,34%	75,44%	98,12%	98,22%			
	572.833.669,00	$53.524.906	$432.157.015	$562.067.166	$562.633.686			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	10,26	9,34%	66,10%	22,68%	0,10%			
	58.760.777,69	$53.524.906	$378.632.109	$129.910.151	$566.520			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	95,19	9,34%	75,44%	98,12%	98,22%			
	572.833.669,00	$53.524.906	$432.157.015	$562.067.166	$562.633.686			

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 5.728.748,00	$ -	0,00%
	$ -		
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 5.728.748,00	$ 4.010.123,60	70,00%
	$ -		
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.088.462,12	$ 761.923,48	70,00%
	$ -		
GISAP	$ 16.390.629,56	$ 16.783.193,63	102,40%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 28.936.587,68	$ 21.555.240,71	74,49%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 28.936.587,68		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 601.770.256,68**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 601.770.256,68**		

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
De acuerdo al presente informe la ejecucion de las actividades contratadas al 100%, que el procentaje programado es de 100% vs 100% porcentaje ejecutado acumulado, .

Aprueba Firma:
Nombre: YENNY MIELNA MONTAÑEZ VERA
CONTRATISTA

Aprueba Firma:
Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDA UNIDAD EJECUTORA : SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTI CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-081-2023 **CONTRATISTA:** Sociedad Consorcio Construcciones y Vías del Norte SAS

MES Y MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Septiembre del 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARAÑITA - LA MESA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER

CONTI CONTRATO DE INTERVETORIA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMB NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAORIENTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Laura Rios Duarte	1110528446	DIRECTOR OBRA	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 563.334,00	$ 39.300,00	V	SANITAS	7943146955	$ 22.600	COLPENSIONES	7943146955	$ 90.200	$ 22.600	$ -	$ -	RETIRADO
2	José Ariel Suarez Gamboa	5605393	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00	X	X	X	X																											SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 173.334,00	$ 12.100,00	V	NUEVA E.P.S	7943146955	$ 7.000	PROTECCION	7943146955	$ 27.800	$ 7.000	$ -	$ -	RETIRADO
3	Carlos Alberto Delgado Otalora	88259424	RESIDENTE DE OBRA	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 563.334,00	$ 39.300,00	V	COMPENSAR	7943146955	$ 22.600	PORVENIR	7943146955	$ 90.200	$ 22.600	$ -	$ -	RETIRADO
4	Leopoldo Mendoza García	13353119	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00	X																														SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 43.334,00	$ 3.100,00	V	SANITAS	7943146955	$ 1.800	COLPENSIONES	7943146955	$ 7.000	$ 1.800	$ -	$ -	RETIRADO
5	Pablo Bautista Rodríguez	5463398	CELADOR	$ 1.300.000,00	X																														SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 43.334,00	$ 3.100,00	V	NUEVA E.P.S	7943146955	$ 1.800	PROVENIR	7943146955	$ 7.000	$ 1.800	$ -	$ -	RETIRADO
6	Alexis Cambasashira Arocsocbar	1093920788	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00	X																														SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 43.334,00	$ 3.100,00	V	SANITAS	7943146955	$ 1.800	PORVENIR	7943146955	$ 7.000	$ 1.800	$ -	$ -	RETIRADO
7	Samuel Abrada Aytrabana Bocsacanina	88027403	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 346.667,00	$ 24.200,00	V	SANITAS	7943146955	$ 13.900	PORVENIR	7943146955	$ 55.500	$ 13.900	$ -	$ -	RETIRADO
8	Oscar Rozo Granados	1005061144	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00	X																														SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 43.334,00	$ 3.100,00	V	NUEVA E.P.S	7943146955	$ 1.800	PORVENIR	7939607026	$ 7.000	$ 1.800	$ -	$ -	RETIRADO
9	Andres Santiago Fuertes Conde	1093854941	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00	X																														SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 43.334,00	$ 3.100,00	V	NUEVA E.P.S	7943146955	$ 1.800	PORVENIR	7943146955	$ 7.000	$ 1.800	$ -	$ -	RETIRADO
10	Jhon Carlos Bautista Solano	1094808193	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00	X																														SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 43.334,00	$ 3.100,00	V	NUEVA E.P.S	7943146955	$ 1.800	PORVENIR	7943146955	$ 7.000	$ 1.800	$ -	$ -	RETIRADO
11	German Estiven Sánchez Solano	1094808162	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00	X	X	X	X																											SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 173.334,00	$ 12.100,00	V	COOSALUD	7943146955	$ 7.000	PORVENIR	7943146955	$ 27.800	$ 7.000	$ -	$ -	RETIRADO
12	Elkin Armando Mantilla Pinillos	1005060963	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00	X																														SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 43.334,00	$ 3.100,00	V	NUEVA E.P.S	7943146955	$ 1.800	COLPENSIONES	7943146955	$ 7.000	$ 1.800	$ -	$ -	RETIRADO
13	Breyner Duvan Mantilla Pinillos	1094282706	AYUDANTE OBRA	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	$ 476.667,00	$ 33.200,00	V	NUEVA E.P.S	7943146955	$ 19.100	PORVENIR	7943146955	$ 76.300	$ 19.100	$ -	$ -	RETIRADO
14	Arturo Sánchez Vera	17549062	MAESTRO OBRA	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		ARTURO SANCHEZ	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S	8632360387	$ 162.500	PORVENIR	8632360387	$ 208.000	$ 162.800	$ -	$ -	RETIRADO
15	Gloria Márquez Salazar	60390105	PROFESIONAL SST	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		GLORIA MAQUEZ SALAZAR	$ 1.300.000,00	$ 31.800,00	III	NUEVA E.P.S	8632297416	$ 162.700	COLPENSIONES	8632297416	$ 208.200	$ -	$ -	$ -	RETIRADO

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

LAURA RIOS DUARTE
70202-282878 TLM

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-058-2023 MUNICIPIO DE SANTIAGO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO: MEPI-MN-IN-15-FR-2 VERSION: 1 PÁGINA:

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-058-2023

OBJETO: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

PLAZO INICIAL: 3 Meses
FECHA DE INICIO: 14/06/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 25/10/2024
PLAZO ACUMULADO: 4,43

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 731.291.151,02
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 731.291.151,02
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	380
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento		m2	16964,65
Otros (Especificar cuales)	Alcantarilla	Und	3
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación	ml	102	260
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento		m2	8804,65	16964,65
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	3	3
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 696.127.523,00		$ 696.127.523,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -		$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 6.961.275,00	1.322.642,00	$ 8.283.917,00
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 6.961.275,00		$ 6.961.275,00
VALOR GISAP	$ 19.918.436,02	0,00	$ 19.918.436,02
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 729.968.509,02	$ 1.322.642,00	**$ 731.291.151,02**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 219.835.204,60		$ 219.835.204,60	$ 278.394.378,60
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.392.254,50	$ 264.528,00	$ 1.656.782,50	$ 4.141.958,50
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
VALOR GISAP	$ -		$ -	
VALOR EJECUTADO				**$ 282.536.337,10**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 731.291.151,02
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 528.708.088,99
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 72,30%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 13
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **15**

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL LAS LAJAS CUPERENA, MUNICIPIO DE SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO Y FUNDICION DE LOSAS EN CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL LAS LAJAS CUPERENA, MUNICIPIO DE SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACEO EN CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO No. CD-FC-058-2023 **CONTRATISTA:** WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR		SANTIAGO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR		SANTIAGO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA			SANTIAGO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
RETROCARGADOR	CATERPILLAR		SANTIAGO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	120	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	9	8%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	111	93%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALENCIA ORTIZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-360920 NTS

Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-228945 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-058-2023 **CONTRATISTA:** WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES CAMPO RICO, MUNICIPIO LOURDES, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		INVIAS Y MUNICIPIO	4164-2022	$ 731.291.151	
			TOTAL			$ 731.291.151	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 731.291.151**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	JULIO	$400.849.108,74	$661.321,00	$ 401.510.429,74	$ -	$ -	0	$ -	$ 329.780.721,28	$ 329.780.721,28				
TOTALES			**$0,00**	**$661.321,00**	**$ -**					**$ 731.291.151**	**$ 731.291.151**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 386.432.389,00		$ 386.432.389,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 3.480.638,00	$ 661.321,00	$ 4.141.959,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO	$ -		$ -
GISAP	$ 10.936.081,74		$ 10.936.081,74
VALOR TOTAL	$ 400.849.108,74	$ 661.321,00	**$ 401.510.429,74**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202 - 087064 NTS

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-058-2023 **CONTRATISTA:** WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	2	3	4	5	6	7	**8**	9	10	11	12	13	14	**15**	16	17	18	19	20	21	**22**	23	24	25	26	27	28	**29**	30		**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	20	22	20	21	23	21	20	24	19	19		312
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	0	1	2	0	2	3		14
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	1	2	2	0	3	2		17
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALENCIA ORTIZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-360920 NTS

Oscar Mauricio García
Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-228945 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-058-2023 **CONTRATISTA:** WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

En el presente periodo no se han realizado ensayos a materiales.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma
Nombre: WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202 - 087064 NTS



Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) | 9 (Mes) | 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-058-2023 **CONTRATISTA:** WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 14/06/2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 731.291.151,02

VALOR ACUMULADO: $ 731.291.151,02 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.283.917,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.283.917,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022, **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 219.387.345,30	22	11	2023	22	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e		$ 219.387.345,30	22	11	2023	22	2	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 219.387.345,30	5 AÑOS			5 AÑOS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101032678

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 smmlv	$ 232.000.000,00	22	11	2023	22	11	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101010372 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Se ha solicitado al contratista de obra, realizar la actualización de polizas de acuerdo con la Prorroga de Tiempo (45 días), a la fecha el contratista de obra, no ha entregada la actualización de polizas para aprobación por parte de la entidad contratante.

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Dia) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-058-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

FECHA DE INICIO: 14/06/2024 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 3 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ------- APROBADO: SI ------- NO x VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: **3/07/2024**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------- NO ----------x--- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ----------- FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: -----------

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------- NO ---------- x No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ---------- FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: -----------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ----X--- NO ------- APROBADO: SI ------- NO ------x FECHA DE APROBACIÓN: -----------

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: -----------

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202 - 087064 NTS

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Diana Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PROGRAMA DE INVERSIONES**

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: CD-FC-058-2023

OBJETO:


MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 4,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14/06/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 25/10/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 731.291.151,02 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 731.291.151,02

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos
Construcción Placa Huella Construcción Alcantarillas Actividades de Mantenimiento periódico	$ 696.127.523,00	100,00%	38,64%
	$ 696.127.523,00	100,00%	$282.536,34
TOTAL OTROS ITEMS			
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 696.127.523,00**	**100,00%**	
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 696.127.523,00**	**100,00%**	



INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1,13%	19,20%	49,45%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$8.277	$140.429	$361.656					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	1,13%	20,33%	69,79%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$8.277	$148.706	$510.362					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	8,35%	30,29%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$61.044	$221.492					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	8,35%	38,64%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$61.044	$282.536					

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 6.961.275,00 $ -	$ -	0,00%
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 6.961.275,00 $ -	$ 3.480.637,50	50,00%
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.322.642,00 $ -	$ 661.321,00	50,00%
GISAP	$ 19.918.436,02 $ -	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 35.163.628,02	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 731.291.151,02**	**$ 4.141.958,50**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 731.291.151,02**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

De acuerdo al presente informe se evidencia que el procentaje programado asciende a 69,79% vs 38,64%, se presenta un atraso de obra de 31,15% con respecto a la programación de obra.

Aprueba Firma:
Nombre: WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ
Representante legal

Revisó Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
Nombre:
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre: WILMAR RANGEL ROPERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 54202176493 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. _____ **DE** _____ (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ -

SEGUIMIENTO No. _____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: CD-FC-058-2023

OBJETO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 3,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14/06/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 731.291.151,02 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 731.291.151,02

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA de pesos Miles / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA de pesos Miles	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	MES 1 jun-24	MES 2 5 jul-24	MES 3 ago-24	MES 4 sep-24	MES 5	MES 6
Construcción Placa Huella Construcción Alcantarillas Actividades de Mantenimiento periódico	$ 696.127.523,00 $ 696.127.523,00	100,00% 100,00%	38,64% $282.536,34	% P $ P $ E % E	1,13% $8.277 $0,0 0,00%	19,20% $140.429 $61.044,3 8,35%	49,45% $361.656 $221.492,0 30,29%	30,21% $220.929 $0,0 300,60%		
				% P $ P $ E % E						
				% P $ P $ E % E						
				% P $ P $ E % E						
				% P $ P $ E % E						
TOTAL OTROS ITEMS				% P $ P $ E % E						
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 696.127.523,00**	**100,00%**								
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 696.127.523,00**	**100,00%**								

100% 50% 0%

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1,13%	19,20%	49,45%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$8.277	$140.429	$361.656					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	1,13%	20,33%	69,79%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$8.277	$148.706	$510.362					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	8,35%	30,29%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$61.044	$221.492					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	8,35%	38,64%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$61.044	$282.536					

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 6.961.275,00 $ -	$ -	0,00%
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 6.961.275,00 $ -	$ 3.480.637,50	50,00%
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.322.642,00 $ -	$ 661.321,00	50,00%
GISAP	$ 19.918.436,02 $ -	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 35.163.628,02	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 731.291.151,02**	**$ 4.141.958,50**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 731.291.151,02**		

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

De acuerdo al presente informe se evidencia que el procentaje programado asciende a 69,79% vs 38,64%, se presenta un atraso de obra de 31,15% con respecto a la programación de obra.

Aprueba Firma:
Nombre: WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ
Representante legal

Aprueba Firma:
Nombre:
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-071-2023 MUNICIPIO DE GRAMALOTE

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE

CONTRATO DE OBRA No.: CD-FC-071-2023

OBJETO: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

PLAZO INICIAL: 3 Meses
FECHA DE INICIO: 5/08/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 5/11/2024
PLAZO ACUMULADO: 3,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 666.564.206,31
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 666.564.206,31
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación	ml	350
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento		m2	15460,91
Otros (Especificar cuales)	Alcantarilla	UND	4
	Box Culvert		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación	ml	280	280
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento		m2	7730,455	15460,91
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	4	4
	Box Culvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 634.511.700,00		$ 634.511.700,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 1.205.681,00		$ 1.205.681,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 6.345.690,00		$ 6.345.690,00
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 6.345.690,00		$ 6.345.690,00
VALOR GISAP	$ 18.155.445,31	0,00	$ 18.155.445,31
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 666.564.206,31**	$ -	**$ 666.564.206,31**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 352.496.337,40		$ 352.496.337,40	$ 352.496.337,40
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.205.681,00	$ 229.079,39	$ 1.434.760,39	$ 1.434.760,39
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
VALOR GISAP	$ -		$ -	
VALOR EJECUTADO	$ 353.702.018,40	$ 229.079,39	$ 353.931.097,79	**$ 353.931.097,79**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 227.508.856,63
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 352.496.337,40
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	18,75%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	4
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	12
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**16**

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN: VEREDA LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO VIGAS RIOSTRAS Y LOSAS DE HUELLAS



UBICACIÓN: VEREDA LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE CONCRETO DE 21 MPA HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	30/09/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO No. CD-FC-071-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MOTONIVELADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
RETROEXCAVADORA EN NEUMATICOS	CATERPILLAR		GRAMALOTE	I	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBROCOMPACTADOR				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA			GRAMALOTE	I	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TOTAL ACTIVO				0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				4	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	120	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	10	8%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	110	92%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma_____
Nombre JESUS ALBERTO HERNANDEZ CALLEJAS
Residente de Obra
Matricula Profesional 54202-45708 NTS

Firma
Nombre: JHON JAIRO GALVIS CONTRERAS
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-188062 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTNDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-071-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA GARZA- ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER..

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022		AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		INVIAS Y MUNICIPIO	4164-2022	$ 666.564.206,3	
			TOTAL			$ 666.564.206,3	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 666.564.206**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
					$ -	$ -	$ -			$ -	$ -				
TOTALES			**$0,00**	**$0,00**	**$ -**					**$ -**	**$ -**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 352.496.337,40		$ 352.496.337,40
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.080.462,00	$ 205.287,78	$ 1.285.749,78
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO			$ -
GISAP			
VALOR TOTAL	$ 353.576.799,40	$ 205.287,78	**$ 353.782.087,18**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.
CONTRATISTA
R/L DARLEY MONTAÑEZ BELLO

Firma

Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CD-FC-071-2023 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA- ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	4	**5**	6	**7**	8	**9**	10	**11**	12	13	14	15	16	17	18	**19**	20	**21**	22	23	24	25	26	27	28	29	30		**Total**
Seco	24	22	22	22	23	22	21	23	19	24	21	24	18	24	21	24	19	24	20	22	21	23	21	21	21	24	20	20	17	17		644
Lluvias moderadas	0	0	2	0	1	2	2	1	3	0	2	0	4	0	2	0	2	0	1	2	0	1	3	1	3	0	2	2	4	4		44
Lluvias intensas	0	2	0	2	0	0	1	0	2	0	1	0	2	0	1	0	3	0	3	0	3	0	0	2	0	0	2	2	3	3		32
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Nota: El Registro pluviométrico del IDEAM anexo a este documento, es el correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto

OBSERVACIONES:



Firma
Nombre JESUS ALBERTO HERNANDEZ CALLEJAS
Residente de Obra
Matricula Profesional No 54202-45708 NTS



Firma
Nombre JHON JAIRO GALVIS CONTRERAS
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-188062 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 202 DE 2022 **CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORIA									
1	22/09/2024	Ensayo e densidad para sub-base km 00+080	INV E-101-13--13	IN SITU	1	95%	96,00%	SI	
2	22/09/2024	Ensayo e densidad para sub-base km 00+170	INV E-101-13--13	IN SITU	1	95%	98,00%	SI	
3	22/09/2024	Ensayo e densidad para sub-base km 00+240	INV E-101-13--13	IN SITU	1	95%	95,40%	SI	


OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma
SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.
CONTRATISTA
R/L DARLEY MONTAÑEZ BELLO



Firma
Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-071-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

FECHA DE INICIO: 5/08/2024 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 3 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 5/11/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI x NO ____ VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: **22/08/2024**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO x No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO x No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	0	**No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:**	0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:**	0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:**	0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1							
2							
3							

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma
SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.	Nombre: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	Nombre: Jairo Andres Quintero Gomez	Nombre: Diana Suarez Rincon
CONTRATISTA	Director de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
R/L DARLEY MONTAÑEZ BELLO	Matrícula Profesional No.: 54202-45708 NTS	Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND	Matrícula Profesional No.: 15202 153775

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. _____ **DE** _____ (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. _____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ -

CONTRATO No: CD-FC-071-2023

OBJETO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA- ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/08/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 666.564.206,31 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 666.564.206,31

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/11/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	MES 1 / ago-24	MES 2 / sep-24	MES 3 / oct-24	MES 4 / nov-24					
Construcción Placa Huella	$ 495.630.417,00	74,36%		% P	0,00%	17,75%	45,28%	15,08%					100%
				$ P	$0	$112.639.451	$287.293.053	$95.697.912					
				$ E	$0,0	$112.639.451,4	$287.293.053,4	$95.697.912,2					
				% E	0,00%	17,75%	45,28%	15,08%					
Construcción Alcantarillas	$ 94.348.835,00	14,15%		% P	0,00%	8,92%	5,95%	0,00%					
				$ P	$0	$56.609.301	$37.739.534	$0					
				$ E	$0,0	$56.609.301,0	$37.739.534,0	$0,0					
				% E	0,00%	8,92%	5,95%	0,00%					50%
Transporte	$ 5.095.668,00	0,76%		% P	0,00%	0,30%	0,25%	0,25%					
				$ P	$0	$1.910.876	$1.592.396	$1.592.396					
				$ E	$0,0	$1.910.875,5	$1.592.396,3	$1.592.396,3					
				% E	0,00%	0,30%	0,25%	0,25%					
Señalización y seguridad	$ 5.716.544,00	0,86%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%					
				$ P	$0	$0	$0	$5.716.544					
				$ E	$0,0	$0,0	$0,0	$5.716.544,0					
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%					
Actividades de Mantenimiento periódico	$ 33.720.236,00	5,06%		% P	0,00%	5,31%	0,00%	0,00%					
				$ P	$0	$33.720.236	$0	$0					
				$ E	$0,0	$33.720.236,0	$0,0	$0,0					
				% E	0,00%	5,31%	0,00%	0,00%					0%
TOTAL OTROS ITEMS				% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 634.511.700,00**	**95,19%**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 634.511.700,00**	**95,19%**											

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	34,13	0,00%	32,29%	51,48%	16,23%				
	227.508.856,63	$ -	$ 204.879.863,90	$ 326.624.983,66	$ 103.006.852,44				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	34,13	0,00%	32,29%	83,77%	100,00%				
	227.508.856,63	$ -	$ 204.879.863,90	$ 531.504.847,56	$ 429.631.836,10				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	52,88	0,00%	32,29%	51,48%	16,23%				
	352.496.337,40	$ -	$ 204.879.863,90	$ 326.624.983,66	$ 103.006.852,44				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	52,88	0,00%	32,29%	83,77%	100,00%				
	352.496.337,40	$ -	$ 204.879.863,90	$ 531.504.847,56	$ 634.511.700,00				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 6.345.690,00 / $ -	$ -	0,00%
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ 6.345.690,00 / $ -	$ 143.412,59	2,26%
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.205.681,10 / $ -	$ 27.248,39	2,26%
GISAP	$ 18.155.445,31 / $ -	$ 410.313,06	2,26%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	**$ 32.052.506,41**	$ 580.974,05	1,81%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 32.052.506,41		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 666.564.206,41**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 666.564.206,41**		

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

De acuerdo al presente informe se evidencia que el procentaje programado es de 34,13% vs 52,88% porcentaje ejecutado acumulado, actualmente se presenta un avance de del 18,75% con respecto a la reprogramación de obra.

Aprueba Firma:

SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S.
CONTRATISTA
R/L DARLEY MONTAÑEZ BELLO

Aprueba Firma:

Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ACTAS DE REUNIÓN Y COMITÉ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/09/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

MUNICIPIO DE ABREGO

CONTRATISTA: CONSORCIO AD VIAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Visita a obra
- San juan
- la vega del tigre
- los milagros

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- El dia 16 SeDt 2024 Se realizo la visita a los tramos con el acompañamiento del contratista Ing Sergio carias y el inspector de interventoria Eiler parra donde se evidencio lo siguiente.
- tramo San juan un avance de actividades en placa huella 53,3 mL; construccion de 2 alcantarillas. Este tramo tiene una longitud total de 300 mL
- Se cumple con los EPD por parte de los trabajadores.
- tramo la vega del tigre: Se realizo inspeccion del tramo a intervenir para el traslado de maquinaria y acopio de material, se dara inicio 19-09-2024, Este tramo tiene una longitud de 191,68 mL.
- tramo de los milagros: Se realizo una inspeccion al tramo intervenir, este tiene una longitud de 61,32 mL.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	16/09/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
traslado de maquinaria la vegalgee.	19-09-2024	Consorcio AD Vias.

FECHA PROXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Eiler Parra	inspector de obra	GAVINCO	
Sergio Arias	contratista	AD VIAS	

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Scanned with CamScanner

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 160 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: .....

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
SEGUIMIENTO AL PROYECTO CONVENIO 1859 DE 2021 MUNICIPIO DE LA CACHIRA

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Ingeniero Jairo Andrés Quintero director de proyecto de la interventoría Gavinco señala los temas a tratar en la reunión:

1.Situación contractual del convenio, debido a que el contratista no quiere firmar el acta de suspensión y la interventoría no considera viable liquidar el contrato sin dejar claro el estado de los recursos.

2.Verificar un pronunciamiento que hace el Banco Agrario el 30 de agosto donde manifiesta que hubo unos cambios en el directorio del municipio que fue notificado a los correos de la alcaldía.

Ingeniero Jairo procede a leer la comunicación del Banco Agrario. (El cual se adjunta a la presente acta de comité como soporte). https://www.bancoagrario.gov.co/noticias/comunicacion-oficial-del-banco-agrario-sobre-el-incidente-de-robo-en-cachira-norte-de-s

Alcalde del municipio de Cachira hace la intervención refiriéndose principalmente al tema del Banco Agrario en donde manifiesta que ese comunicado que dieron los del Banco fue producto de una presión mediática, pues él ya estaba haciendo a través de medios de comunicación la divulgación de la noticia. Adicionalmente explica de manera detallada todo el proceso que hasta el momento como alcalde del municipio ha podido realizar respecto al caso del hurto cibernético, relacionando todas las pruebas y posibles hipótesis que va utilizar la fiscalía y ellos ya se declararon como victimas del proceso.

Ingeniero Elías Jaimes Fernández de INVIAS - Ocaña felicita al señor alcalde por hacer una buena defensa para recuperar los recursos, señala que efectivamente el Banco cometió muchas fallas, especialmente por no cumplir con la rigidez que tienen los convenios que se hacen con el Instituto Nacional de Vías las cuales son cuentas de manejo conjuntas, es por ello que debe responder legalmente, aceptar la falla y resarcir a la cuenta los dineros que fueron debitados de manera inadecuada.

El alcalde del Municipio de Cachira indica que las obras que fueron entregadas por el contratista son obras útiles las cuales no afectan la movilidad de la comunidad y es por ello que tampoco esta de acuerdo en que el contrato se liquide, por el contrario, indica que si devuelven los recursos y si es necesario reconsiderar los precios y el alcance real de las obras por las demoras en la ejecución, ellos como municipio podrían solucionar, para continuar con el contrato. Es por eso que se compromete hablar con el contratista y explicarle la situación para que pueda firmar el acta de suspensión, que también debe reconocer que la obra se demoró en iniciar por parte del contratista pues no estaba cumpliendo al principio, pero que se puede llegar a un acuerdo y suspender el contrato, que el contratista firme el acta. Asi mismo comenta que de llegarse a necesitar recursos adicionales para el acompañamiento de la interventoría, la Alcaldía de Cachira estudiaría la posibilidad de aportarlos enmarcados en el convenio interadministrativo con el INVIAS.

Ingeniero Wilmar Rangel Ropero Gestor Técnico del INVIAS, agradece la reunión e indica que es muy importante que todo el proceso este informado a planta central, solicita que se le envié el número del proceso ante la Fiscalía vía correo electrónico para poder hacerle seguimiento, adicionalmente resalta que se debe tener en cuenta que la interventoría tiene convenio hasta el 31 de diciembre. Además, señala en el tema del contratista que efectivamente fue en parte demora del contratista al iniciar las obras y es por ello que también recae un poco de responsabilidad y hay que hacérselo saber al contratista para que pueda firmar el acta de suspensión.

Ingeniero Jairo Andrés Quintero, solicita que la documentación del caso hurto sea enviada al correo electrónico para poder tener al tanto a la gerencia de Gavinco pues están muy al tanto de este tema.

El alcalde del Municipio de Cachira hace la invitación para que a través de la página de la alcaldía de la red social Facebook puedan revisar de manera resumida toda la gestión que ha realizado la alcaldía respecto al caso del hurto cibernético. (Se adjunta link página oficial Alcaldía de Cachira) https://www.facebook.com/watch/?v=3586992721591183

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
EL MUNICIPIO SE COMPROMETE A ENVIAR RADICADO Y DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DEL HURTO CIBERNÉTICO	13/09/2024	MUNCIPIO DE CACHIRA
EL ALCALDE SE COMPROMETE HACER REUNIÓN CON EL CONTRATISTA PARA QUE GESTIONAR LA FIRMA DEL ACTA DE SUSPENSIÓN	13/09/2024	MUNCIPIO DE CACHIRA
LA INTERVENTORÍA SE COMPROMETE A ENVIAR LINK DE REUNIÓN PARA ESCUCHAR DE MANERA DETALLADA TODA LA INTERVENCIÓN DEL ALCALDE DONDE ESPECIFICA EL PASO A PASO QUE SE HA REALIZADO EN EL CASO.	12/09/2024	GAVINCO SAS

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____
(Día / Mes / Año)


NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LIZETH SEPULVEDA	COORDINADORA DE PROYECTOS	GAVINCO S.A.S.	
JAIRO QUINTERO GOMEZ	DIRECTOR DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑARES	INGENIERA RESIDENTE	GAVINCO S.A.S.	
DIANA MARCELA ALFONSO	SECRETARIA	GAVINCO S.A.S.	
WILMAR RANGEL ROPERO	GESTOR TECNICO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
JUAN GABRIEL CORREDOR	NADOR DE ZONA NORTE DE SAN	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
CRISTIAN MAURICIO RODRIGUEZ	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
BRAYAN CAMILO CRIADO	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - OCAÑA	
ELIAS JAIMES FERNANDEZ	DIRECTOR TERRITORIAL	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - OCAÑA	
HERNAN JAIME	ALCALDE	MUNICIPIO DE CACHIRA	
SECRETARIA DE PLANEACIÓN	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	MUNICIPIO DE CACHIRA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Comunicación oficial del Banco Agrario sobre el incidente de robo en Cáchira, Norte de S.



Bogotá, D.C., 30 de agosto de 2024 (@BancoAgrario). El Banco Agrario de Colombia se dirige a la comunidad para brindar una respuesta oficial respecto al incidente de robo reportado por la Alcaldía de Cáchira el pasado 29 de abril de 2024, a través de la PQR número 2013973.

Desde el momento en que se recibió la PQR, el Banco ha llevado a cabo una exhaustiva investigación para esclarecer los hechos y determinar las causas del incidente. A continuación, presentamos los hallazgos principales:

- En respuesta a la PQR, el Banco Agrario inició una investigación minuciosa sobre los cuatro traslados interbancarios que suman un total de $1.934.304.900.
- Gestión de usuarios: Entre el 18 y el 25 de abril, el usuario administrador del municipio creó y eliminó seis nuevos usuarios. Estas acciones fueron notificadas oportunamente al correo electrónico registrado del municipio.
- Proceso de transferencias: Las transferencias en cuestión fueron realizadas con la intervención de los usuarios designados como originador y autorizador.

Durante la investigación también se ha podido constatar que:

- Identificación de IP: El cliente no contaba con una IP fija asignada, lo que permitía realizar operaciones sin restricciones específicas.
- Notificaciones en tiempo real: El banco notificó las operaciones en tiempo real mediante SMS al número de celular registrado por el municipio. Estas notificaciones se enviaron a lo largo de la ejecución de las transacciones.
- Verificación de IP: Las transferencias reclamadas se realizaron desde la IP 186.146.178.94. Esta IP ya había registrado operaciones realizadas por el municipio un año antes del incidente reportado, lo cual ha sido documentado durante la investigación.

El Banco continúa fortaleciendo sus sistemas de seguridad en cada una de las regiones y por esta misma labor en 36 ataques no hubo robo de recursos.

El presidente del Banco Agrario, Hernando Chica Zuccardi, insistió en que "es fundamental que los entes territoriales y los usuarios, sigan las recomendaciones de seguridad, como asignar máximo a dos personas para manejar las cuentas, por lo cual siempre les encomendamos no delegar las dos claves en una sola, pues esto puede generar riesgo de concentración en la disposición de los recursos".

El Banco Agrario reitera su compromiso con la seguridad y protección de los fondos y ahorros de sus clientes. Recomendamos a todos nuestros clientes el uso correcto y diligente de la banca virtual y la inmediata comunicación a través de los canales oficiales del BAC en caso de recibir notificaciones sospechosas o detectar cualquier anomalía.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 4
		FECHA	9/09/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 28
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. (Indicar número de contrato y año)

Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELEN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLOMITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACION DE NTS)

CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
PRESENTAR LAS ENTREGAS PARCIALES Y LAS ACTAS DE LIQUIDACIÓN. COMPARTIR LA PRESENTACIÓN ACTUALIZADA CON LAS FOTOS.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORIA N° 1053

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Del seguimiento que se realiza con el contrato de Interventoría, se tiene que de los contratos de obra un porcentaje del 64% está en proceso de liquidación que corresponden a 7 convenios, 3 en ejecución y 1 suspendido. Los cuales se detallan a continuación:

1)Ocaña 1758 de 2021. Este contrato ya está terminado, en proceso de liquidación. La interventoría aprobó el cierre del componente ambiental, social y SST a través del oficio GIC-INVIAS-NTS-1199-24 y GIC-INVIAS-NTS-1225-24, el municipio ya suscribió el acta de terminación y está en revisión del acta de liquidación se espera que el contratista remita la copia de todo el paquete de liquidación para que la interventoría haga entrega a la entidad contratante como lo manifiesta el manual de interventoría.

2)Herrán 1861 de 2021. Este contrato está en proceso de liquidación. El contratista junto con la interventoría ha realizado mesas de trabajo de lo cual quedan dos temas pendientes que son observaciones de diseño geométrico y topografía, el contratista se comprometió en hacer la entrega la próxima semana.

3)Pamplonita 1878 de 2021. En proceso de liquidación. Se agendó reunión a las 2:30 pm con el contratista y la interventoría para hacer mesa de trabajo en donde se va revisar todos los componentes, en anteriores mesas se ha logrado dejar como observación los planos records el cual se va recibir hoy para que el especialista haga su respectivo estudio y aprobación.

4)Santiago 1821 de 2021. En proceso de liquidación. Por cuestiones del paro camionero la semana pasada no se hizo trabajo de las reparaciones, ya esta semana van a retomar el trabajo. El contratista lleva un avance del 60% de las losas reparadas.

5)Ocaña 1814 de 2021. Este contrato ya termino, en proceso de liquidación. Se termino el 24 de agosto y ya se firmó el acta de terminación. Se esta a la espera que el contratista nos entregue planos records, pólizas y demás documentación.

La interventoría hace la invitación al ingeniero Wilmar Rangel para hacer un comité final en este proyecto, hacer visita al proyecto de la Playa, Buena vista y Abrego. Se programa para la próxima semana y como compromiso se debe hacer la invitación vía correo electrónico para que el ingeniero Wilmar haga la respectiva gestión para el acompañamiento.

6)La Playa 1863 de 2021. Este contrato ya termino, pasa a proceso de liquidación. La interventoría está remitiendo oficios donde solicita la documentación para la liquidación y se esta haciendo el respectivo levantamiento de los planos record.

7)Gobernación 2052 de 2021. Proceso de liquidación. Se llevo a cabo el levantamiento topográfico para la verificación de los planos records, La representante legal del contratista manifestó que la comunidad se había reunido con ellos para hacerles solicitud de un mantenimiento en una vía alterna, lo cual quedo postergado para iniciar esta semana por cuestiones del paro camionero no se había podido cumplir con ese compromiso.
8)Cachira 1859 de 2021. Este contrato está suspendido, el día 06 de septiembre se hizo reunión con el alcalde de Cachira en donde expuso todo el proceso del hurto cibernético y como compromiso también se dejo estipulado que el alcalde realizaba la gestión para que el contratista firme el acta de suspensión, asimismo dejo claridad que las obras que fueron entregadas por el contratista están completamente útiles.

9)Abrego convenio 1791 de 2021. En ejecución este contrato va hasta el 11 de noviembre de 2024, Tramo de Santa Lucia- Canoas ya ejecuto el 100% con 1150 metros de placa huella y 6 alcantarillas, Tramo de Brisas del Tarra- la Arenosa lleva ejecutado 430 metros de placa huella y 4 alcantarillas, se tiene programado 41.85%, ejecutado 68.28% y un avance de 26.43%.

10)Gobernación 1943 de 2021.

Arboledas
El contratista avanza en esta semana ejecutando 3187.60 metros de placa huella porcentaje de 46.31% y 5 alcantarillas. Esta semana nos confirmo el contratista que iniciaron con la cuadrilla labores para las alcantarillas, se va abrir otro frente en Cinera. La interventoría va verificar todos los frentes durante la semana para estar toda la comisión en tres o cuatro días.

Gramalote.
El contratista lleva ejecutado 1979.50 metros de placa huella porcentaje de 72.99% y 6 alcantarilla.

Patios
El contratista lleva 1995.20 metros de placa huella 2 alcantarilla, esta semana se adiciono cuadrillas para las alcantarillas dobles y sencillas, se esta proyectando que en 20 días se termine este tramo de los patios, dejando solamente el circuito.

El programado de este convenio es de 32.95% y ejecutado 42.90% Con un avance de 9.95%

11)Gobernación 2033 de 2021.

-Herrán. Este contrato tiene un avance, se está ejecutando actividades de placa huella llevan 250 Metros, 2 alcantarillas y de actividades de mejoramiento de 13441.69. Tiene un programado de 90.85% ejecutado de 92.81% y un atraso de 1.98%. se proyecta que estén terminando obra la próxima semana, contractualmente termina el 30 de septiembre de 2024.

-Mutiscua. Tiene ejecutado 232 metros de placa huella, 2 alcantarillas y 16201.11 metros de actividades de mejoramiento periódico, con un programado de 91.54% ejecutado de 95.73% y un avance de 4.19% se proyecta que terminen esta semana, pues solo le falta el vaciado de la placa huella y quedaría pendiente la instalación de las señales verticales, este contrato finaliza el 17 de septiembre.

-Santiago. El contratista lleva 122 metros, 3 alcantarillas y 16964 de actividades de mejoramiento. El contratista solicita prorroga del contrato por 45 días, sustentando la prórroga por el paro camionero y los días que el municipio solicito no cerrar las vías por las ferias y fiestas. La interventoría estudio la solicitud y aprobó prorroga por 41 días para que pueda terminar.

-Gramalote. El contratista está avanzando con los suministros de los materiales, se instalaron 2 alcantarillas y se está ejecutando actividades de mejoramiento. Se espera que la próxima semana que termine el convenio 1943 de aprontar el material, para poder hacer el cierre de la vía e iniciar los vaciados de la placa huella.

-Villa Caro. Sin iniciar.

-Pamplonita. Este contrato ya termino, pasa a proceso de liquidación. se ejecutó 296 metros, 2 alcantarillas y 16699 de actividades de mejoramiento.

-Proceso de Liquidación se encuentra, Pamplonita, Cachira, Puerto Santander, Ricaurte, se espera que esta semana se pueda tramitar el acta parcial, previa a la entrega de los documentos pendientes que tiene el contratista a la interventoría. Se puede resaltar que la Gobernación esta involucrada y se esta interactuando para los temas de los pagos pendientes.

-Los municipios en procesos de Liquidación: Pamplonita, Cachira, Puerto Santander, Ricaurte, Lourdes, Salazar de las Palmas, Silos, Cacota, Pamplona, San Cayetano, Villa de Rosario, El Zulia.

-Convenios Liquidados: Salazar de las Palmas, San Cayetano, Zulia, Cacota y Villa de Rosario Se debe solicitar copia del paquete de liquidación para remitirlo al INVIAS.

El ingeniero Jairo pregunta al ingeniero Wilmar por el convenio 1943 de 2021, cual es el tiempo máximo que tiene la interventoría para solicitar prorroga o adición al contrato de la interventoría. Teniendo en cuenta que este proyecto posiblemente el contratista a diciembre no alcance a terminar y hay posibilidad de prorrogar.
El ingeniero Wilmar responde que se debe hacer un informe dirigido a INVIAS donde se haga la proyección y el análisis de acuerdo al porcentaje de ejecución que se lleva. Para el INVIAS poder hacer el respectivo estudio y responderle a la inquietud y solicitud.

El ingeniero Brayan Camilo de INVIAS-Ocaña pregunta que ¿si el convenio Ocaña 1758 de 2021 ya este le pagaron el acta?
El ingeniero Wilmar indica que deben tener muy presente que en ese convenio se dejo un saldo no ejecutado de un aproximado 120.000.000 millones para que hagan la respectiva devolución. Se tiene que verificar cuanto es el valor del contrato de obra y se le resta el valor del convenio teniendo como resultado el saldo remanente (no ejecutado), adicionalmente se debe revisar que si al contrato de obra le sobra dinero también deben hacer la devolución.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
ENTREGA DE LIQUIDACIONES CONTRATOS DE OBRA PEDIENTES		GAVINCO SAS
HACER LA INVITACIÓN AL INGENIERO WILMAR PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE OCAÑA, LA PLAYA Y ABREGO.	10/09/2024	GAVINCO SAS
HACER UN INFORME DIRIGIDO A INVIAS DONDE SE HAGA LA PROYECCIÓN Y EL ANÁLISIS DE ACUERDO AL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN QUE SE LLEVA EN EL CONVENIO 1943 DE 2021 PARA LA SOLICITUD DE ADICIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA		GAVINCO SAS
HACER EL SEGUIMIENTO DEL CONVENIO OCAÑA 1758 DE 2021 SOBRE LOS SALDOS REMANENTES.		GAVINCO SAS

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 13/09/2024
(Día / Mes / Año)


NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LIZETH OMAIRA SEPULVEDA.	COORDINADORA DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
JAIRO ANDRES QUINTERO	DIRECTOR DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S	
DIEGO MAURICIO CAMARGO	INGENIERO DE APOYO	GAVINCO S.A.S.	
DIANA MARCELA ALFONSO	SECRETARIA	GAVINCO S.A.S.	
BRAYAN CAMILO CRIADO	INGENIERO AUXILIAR	INSTITUTO TERRITORIAL DE VIAS - OCAÑA	
WILMAR RANGEL ROPERO	GESTOR TECNICO	INSTITUTO TERRITORIAL DE VIAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 29
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.
(Indicar número de contrato y año)

Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELEN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLOMITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACION DE NTS)

CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
ENTREGA DE LIQUIDACIONES CONTRATOS DE OBRA PENDIENTES HACER LA INVITACIÓN AL INGENIERO WILMAR PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A VISITA DE OBRA A LOS MUNICIPIOS DE OCAÑA, LA PLAYA Y ABREGO. HACER UN INFORME DIRIGIDO A INVIAS DONDE SE HAGA LA PROYECCIÓN Y EL ANÁLISIS DE ACUERDO AL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN QUE SE LLEVA EN EL CONVENIO 1943 DE 2021 PARA LA SOLICITUD DE ADICIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA HACER EL SEGUIMIENTO DEL CONVENIO OCAÑA 1758 DE 2021 SOBRE LOS SALDOS REMANENTES.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORIA N° 1053

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Norte de Santander 1053 del 2022.

1)Ocaña 1758 de 2021. Este contrato ya está terminado, en proceso de liquidación. La interventoría aprobó todos los documentos de liquidación se espera a que el municipio firme los documentos para la realización del pago del 10% faltante, adicional la entrega del remanente que mencionó el ingeniero Brayan en el comité anterior.

2)Herrán 1861 de 2021. Este contrato está en proceso de liquidación. El contratista presentó carpetas con documentación para el trámite adelantado en conjunto con la interventoría, para evacuar todo lo pendiente de la liquidación. Además, la interventoría solicito los rendimientos financieros a la Alcaldía.

3)Pamplonita 1878 de 2021. En proceso de liquidación. Está trabajando el contratista y la interventoría para que se presenten todas las carpetas del proceso de liquidación, se le ha reiterado al contratista hacer la respectiva entrega de toda la documentación. Por otra parte, se solicitó a la entidad los rendimientos financieros.

4)Santiago 1821 de 2021. En proceso de liquidación. El contratista ya pudo volver a subir los materiales, se espera que se reinicien los trabajos para continuar con el mantenimiento de las losas, los profesionales de la interventoría hoy están de visita de campo para hacer las verificaciones.

5)Ocaña 1814 de 2021. Este contrato ya terminó, en proceso de liquidación. Se firmo el acta de liquidación el 2 de agosto y el contratista ya instalo las señales verticales, a la espera de la documentación para liquidación.

6)La Playa 1863 de 2021. Este contrato ya termino, el contratista ya remitió los planos récords y toda la documentación de cierre del área ambiental, en proceso de liquidación. Por parte de la interventoría se hace la revisión de la documentación recibida.

7)Gobernación 2052 de 2021. Proceso de liquidación. El contratista ya instalo las señales verticales además tiene pendiente un compromiso con la comunidad, por lo tanto, se va reagendar el recorrido por la obra con la comunidad y todo el personal de la interventoría para el cierre de las actas.

8)Cachira 1859 de 2021. Este contrato está suspendido, el día 06 de septiembre se hizo reunión con el Alcalde de Cachira en donde expuso todo el proceso del hurto cibernético y como compromiso también se dejo estipulado que el alcalde realizaba la gestión para que el contratista firme el acta de suspensión. La interventoría instará al municipio para que se haga el cumplimiento del compromiso pactado en reunión.

9)Abrego convenio 1791 de 2021. En ejecución, este contrato va hasta el 11 de noviembre de 2024, el Tramo de Santa Lucia-Canoas ya ejecuto el 100% con 1150 metros de placa huella y 6 alcantarillas, Tramo de Brisas del Tarra- la Arenosa lleva ejecutado 455 metros de placa huella y 4 alcantarillas, de los cuales se especifican así:

-San Vicente: 415 metros de placa huella
-San Juan: 40 metros de placa huella
-Vega del Tigre: 0
-San Luis: 0
-Milagros: 0
Se tiene programado 43.95%, ejecutado 68.60% y un avance de 24.65%.

10)Gobernación 1943 de 2021.

Arboledas
El contratista avanza en esta semana ejecutando 3369.70 metros de placa huella porcentaje de 48.94% y 5 alcantarillas. La interventoría va verificar medidas en todos los frentes, esta semana se encuentra la comisión en obra.

Gramalote.
El contratista lleva ejecutado 2027.40 metros de placa huella porcentaje de 74.92% y 6 alcantarilla. La comisión está tomando medidas para verificar lo ejecutado.

Patios
El contratista lleva 2069.50 metros de placa huella 2 alcantarilla, se hizo recorrido con la comunidad para verificar el tema de unas alcantarillas, al recorrido asistieron todos los profesionales por parte de la interventoría, adicional la comunidad solicito a la interventoría reunión para verificar los alcances del contrato de obra, pero sin la presencia del contratista.
El programado de este convenio es de 33.93% y ejecutado 44.57% Con un avance de 10.64%

11)Gobernación 2033 de 2021.

-Herrán. Este contrato termino, se ejecutó actividades de placa huella 280 Metros, 2 alcantarillas y de actividades de mejoramiento 13441.69. Tiene un programado de 94.69% ejecutado de 92.81% y un avance de 1.98%. Queda pendiente la instalación de señales verticales, y finalizar con el aseo.

-Mutiscua. Contrato termino con un ejecutado 295 metros de placa huella, 2 alcantarillas y 16201.11 metros de actividades de mejoramiento periódico, falta hacer el recorrido final para darle cierre por todos los componentes.

-Santiago. El contratista lleva 152 metros de placa huella, 3 alcantarillas y 16964 de actividades de mejoramiento. El contratista solicitó prórroga del contrato por 45 días, la interventoría estudio la solicitud y de acuerdo con los documentos entregados aprobó prorroga por 41 días para que pueda terminar, el contratista ya presento la reprogramación.

-Gramalote. Se hizo verificación por parte de la interventoría de la programación presentada por el contratista, las alcantarillas y el ingreso de personal con su respectiva dotación. El contratista está avanzando ya se instalaron 3 alcantarillas, llevan ejecutados 8000 metros de actividades de mejoramiento y 40 metros de placa huella.

-Villa Caro. Sin iniciar. La interventoría va a solicitar información ante la entidad contratante en qué estado se encuentra el proceso de contratación, buscando así que se ejecute el contrato teniendo en cuenta todo el proceso que se ha realizado frente a este proyecto.

-Pamplonita. Este contrato ya termino, pasa a proceso de liquidación. Ya el contratista instalo las señales verticales, en este contrato se ejecutó 296 metros de placa huella, 2 alcantarillas y 16699 de actividades de mejoramiento.

-Cachira. Este contrato está en proceso de liquidación, ya se ha recibido documentación por parte del contratista para cumplir con todos los componentes social, ambiental, SST.

-Proceso de Liquidación se encuentra pendiente de documentación Pamplonita, Cachira, Puerto Santander, Ricaurte, Lourdes se les ha solicitado a los contratistas la entrega de los documentos pendientes a la interventoría para continuar con el proceso de liquidación.
-Los municipios en procesos de Liquidación: Pamplonita, Cachira, Puerto Santander, Ricaurte, Lourdes, Silos, Cacota, Pamplona.
-Convenios Liquidados: Salazar de las Palmas, San Cayetano, Zulia, Cacota y Villa de Rosario Se debe solicitar copia del paquete de liquidación para remitirlo al INVIAS.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
HACER LA DESCRIPCIÓN DE LOS CORREDORES EJECUTADOS Y TERMINADOS DEL CONVENIO 1943 DE 2021	20/09/2024	GAVINCO SAS
GESTIONAR LOS DOCUMENTOS Y SOPORTES DE LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS TERMINADOS	20/09/2024	GAVINCO SAS
GESTIONAR EL INICIO DE LA OBRA DE VILLACARO – FARO	13/09/2024	GAVINCO SAS
REQUERIR AL ALCALDE DE CACHIRA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO SOBRE LA GESTIÓN PARA QUE EL CONTRATISTA FIRME EL ACTA DE SUSPENSIÓN	20/09/2024	GAVINCO SAS

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 20/09/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LIZETH OMAIRA SEPULVEDA.	COORDINADORA DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
JAIRO ANDRES QUINTERO	DIRECTOR DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S	
DIEGO MAURICIO CAMARGO	INGENIERO DE APOYO	GAVINCO S.A.S.	
DIANA MARCELA ALFONSO	SECRETARIA	GAVINCO S.A.S.	
CRISTIAN MAURICIO RODRIGUEZ	INGENIERO AUXILIAR	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.	
JHONATAN BERNAL	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.	
WILMAR RANGEL ROPERO	GESTOR TECNICO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

FECHA: 18/09/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. .....
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: .....

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
REVISIÓN PLAN DE CARGAS Y ACTA DE MODIFICACIÓN.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El Ingeniero Jairo da apertura a la reunión comunicando que el motivo de la misma es socializar una modificación que se va solicitar del plan de cargas de interventoría comprendida desde el mes de septiembre hasta diciembre del 2024 con la finalidad de optimizar los recursos por si se requiere prorrogar el contrato de interventoría para el mes de enero 2025.
Procede a explicar que desde el presupuesto inicial hay un ítem denominado provisión para ajustes o frentes adicionales que actualmente se tiene el recurso de ciento veintitrés millones ($ 123.000.000).
El ingeniero Juan Gabriel Corredor sugiere que se debe tener en cuenta la parte jurídica debido a que muchos contratos con el INVIAS en las que las provisiones traen un amarillo en las plantillas donde se estipula “no modificar”, se debe corroborar si amerita modificar contractualmente para redistribuir los recursos al plan de cargas.
La ingeniera Lizeth Sepúlveda interviene y señala que la interventoría debe hacer la solicitud y manifestar la necesidad de crear un nuevo frente para poder utilizar estos recursos.
El ingeniero Juan Gabriel Corredor manifiesta que se debe analizar muy bien el contrato para evitar que se cometan errores, dando como ejemplo que en obra si se debe hacer la modificación contractual, es por ello que va corroborar en el SECOP y preguntar al área jurídica para evitar que un ente de control a futuro nos requiera porque se hizo el movimiento del dinero sin modificar el contrato.
La ingeniera Lizeth Sepúlveda hace la lectura del anexo técnico en donde se concluye que para el frente adicional debe estar demostrada o soportada la necesidad y presentarlo por escrito 1 mes antes de la posible utilización y autorizado por la unidad ejecutora previamente avalada por el supervisor del contrato de interventoría de la dirección territorial correspondiente.
Recalca que con el plan de cargas que se está presentando no se toca el dinero, se deja con la posibilidad que para el próximo año si surge la necesidad de hacer prorroga se pueda disponer de esos recursos.
El ingeniero Cristian Rodríguez solicita que se aproveche el espacio y se pueda también revisar los remantes que ha presentado la interventoría frente a las actas de costos. Pues no se ha presentado igual al plan de cargas que se tenía, y está generando un remanente.
El ingeniero Juan Gabriel interviene para aclarar que hizo las respectivas consultas en el área jurídica y señala que efectivamente no es necesario la modificación contractual, que solamente soportando la documentación del acta de modificación de costos y el acta de reprogramación del plan de cargas es suficiente. Por otra parte, procede a leer el manual de interventoría en donde se especifica que se debe realizar un balance de los recursos y presentarlo al supervisor del contrato de interventoría. Por lo cual se deja claridad, que no es necesario hacer modificación contractual sino simplemente el acta modificatoria.
La ingeniera Lizeth Sepúlveda proyecta el acta de costos y explica la propuesta de la interventoría, donde se deja claro los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre basado del presupuesto inicial, con las necesidades de cada contrato activo. Quedando un saldo de cincuenta y tres millones seiscientos treinta y un mil pesos. ($53.631.000). Lo que quiere decir que la proyección de la que se habló al inicio de la reunión puede variar a un aproximado de ciento sesenta millones ($160.000.000) y se puede utilizar para 1 mes aproximadamente del año 2025.
El ingeniero Jairo Quintero interviene para manifestar que se debe tener en cuenta los contratos activos por ejemplo el 2590 que son los tres municipios de Arboledas, Patios, Gramalote. El cual, ya manifestó una solicitud de prorroga hasta marzo del 2025, hasta el momento el contratista lleva ejecutado un aproximado del 50%.
Por otra parte, resalta que también se debe tener presente el contrato de Abrego y el iniciar con el contrato de Villa Caro.
El ingeniero Juan Gabriel pregunta ¿con cuántos convenios se quedarían en ejecución el otro año?
El ingeniero Jairo le responde que con 2 convenios siempre y cuando se active Villa Caro, el cual pertenece al 2033 de 2021 al igual que Cachira y del 1943 de 2021 que hace parte los municipios de Arboledas, Patios y Gramalote.
El ingeniero Juan Gabriel manifiesta que es muy difícil que se de la aprobación para recursos que vienen con programa de gobierno anteriores, pues las solicitudes para aumentar el tiempo y recursos en programa como Colombia Rural están siendo rechazadas.
El ingeniero Wilmar Rangel pregunta ¿el contrato de Abrego cuanto lleva ejecutado?
La ingeniera Lizeth Sepúlveda responde que está en 68%, además la interventoría ha realizado requerimientos para que el contratista incremente la mano de obra y poder avanzar en la ejecución logrando finalizar en este año.
El ingeniero Elkin Fabrizzio Medina hace relación al acta de agosto ya que se hizo la devolución porque la interventoría se pasó en dos ítems de los valores a cobrar del tope de especialista; Y con la finalidad de dejar subsanado recomienda presentar un plan de cargas para atender esta necesidad y el acta de modificación para soportar este plan de carga, que puedan presentarla lo antes posible para poder enviar todo a Bogotá y se tramite en un solo paquete.
El ingeniero Wilmar Rangel esta de acuerdo con la recomendación del ingeniero Elkin Fabrizzio y solicita premura en esta acta para poder darle tramite lo antes posible.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

REALIZAR EL PLAN DE CARGA CON LA RESPECTIVA ACTA MODIFICATORIA PARA SUBSANAR EL ACTA DEL MES DE AGOSTO.	19/09/2024	GAVINCO SAS

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LIZETH SEPULVEDA	COORDINADORA DE PROYECTOS	GAVINCO S.A.S.	
JAIRO QUINTERO GOMEZ	DIRECTOR DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
DIANA MARCELA ALFONSO	SECRETARIA	GAVINCO S.A.S.	
WILMAR RANGEL ROPERO	GESTOR TECNICO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
JUAN GABRIEL CORREDOR	COORDINADOR DE ZONA NORTE DE SANTANDER	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
CRISTIAN MAURICIO RODRIGUEZ	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
ELKIN FABRIZZIO MEDINA DELGADO	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
JONATHAN BERNAL	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 30
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. .....
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELEN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLOMITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACION DE NTS)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
HACER LA DESCRIPCIÓN DE LOS CORREDORES EJECUTADOS Y TERMINADOS DEL CONVENIO 1943 DE 2021 GESTIONAR LOS DOCUMENTOS Y SOPORTES DE LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS TERMINADOS GESTIONAR EL INICIO DE LA OBRA DE VILLACARO – FARO REQUERIR AL ALCALDE DE CACHIRA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO SOBRE LA GESTIÓN PARA QUE EL CONTRATISTA FIRME EL ACTA DE SUSPENSIÓN

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORIA N° 1053-2022

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Norte de Santander 1053 del 2022.

1)Ocaña 1758 de 2021. Este contrato ya está terminado, en proceso de liquidación. Ya se firmó el acta de liquidación por parte de la alcaldía y fue remitida a la interventoría. Se espera la copia de todo el paquete de liquidación para enviarlo al INVIAS. Como compromiso la interventoría va remitir el acta de liquidación firmada a los correos del INVIAS.

2)Herrán 1861 de 2021. Este contrato está en proceso de liquidación. El especialista de la interventoría del componente de topografía hizo la revisión de las de observaciones faltantes, de las cuales el contratista ya hizo la corrección y se está a la espera que se de la aprobación para proceder con el tema de liquidación.

3)Pamplonita 1878 de 2021. En proceso de liquidación. El contratista manifiesta que esta semana va entregar más documentación de liquidación.

4)Santiago 1821 de 2021. En proceso de liquidación. El contratista ha tenido dificultad con los materiales porque deben hacer trasbordo debido a la construcción de la placa huella que esta ejecutando el FARO, ya se están realizando las reparaciones. La interventoría solicitó al contratista incrementar los rendimientos de la actividad.

5)Ocaña 1814 de 2021. Este contrato ya terminó, en proceso de liquidación. Se hizo la instalación de las señales verticales, además se firmó el acta de liquidación el dos (2) de agosto de 2024, se espera que el contratista haga la subsanación de unos informes sociales y ambientales para continuar con el proceso de liquidación.

6)La Playa 1863 de 2021. Este contrato ya terminó, el contratista ya remitió los planos récords y toda la documentación de cierre del área ambiental, el compromiso de la interventoría es dejar todo al día en los componentes ambiental, social y SST durante el presente periodo.

7)Gobernación 2052 de 2021. En proceso de liquidación. Se hizo reunión con el especialista para el plano récord, El contratista dice que va hacer entrega de documentación, además se comprometió con la comunidad de hacerle el mantenimiento a una variante vehicular; por lo tanto, se espera el cumplimiento para hacer el recorrido final con la comunidad y hacer las respectivas actas.

8)Cachira 1859 de 2021. Este contrato está suspendido, La interventoría va reiterar al municipio para que se haga el cumplimiento del compromiso pactado en reunión del 06 de septiembre de 2024.

9)Abrego convenio 1791 de 2021. En ejecución, este contrato va hasta el 11 de noviembre de 2024, el Tramo de Santa Lucia-Canoas ya se ejecuto el 100% con 1150 metros de placa huella y 6 alcantarillas; Tramo de Brisas del Tarra - la Arenosa lleva ejecutado 486.73 metros de placa huella y 4 alcantarillas, de los cuales se especifican así:

-San Vicente: 415 m de placa huella
-San Juan: 71.73 m de placa huella
-Vega del Tigre:
-San Luis: 0
-Milagros: 0
Se tiene programado 46.23%, ejecutado 69.37% y un avance de 23.04%.
La interventoría remitió oficios al contratista donde se le solicita que en el tramo de La Vega del Tigre se le incremente una cuadrilla independiente para iniciar. Se espera que este contrato termine en la fecha establecida.

10)Gobernación 1943 de 2021.

Arboledas
La interventoría hace visita de obra con los profesionales ambiental, social y SST donde también se estaban tomando densidades y haciendo las respectivas observaciones. La interventoría le va solicitar que incremente las cuadrillas para avanzar en las alcantarillas.
El contratista lleva ejecutado 3510.60 m de placa huella porcentaje de 51 % y ocho (8) alcantarillas, lo cual se especifica a continuación por veredas y tramos activos.

Santo Domingo:
-Tramo 1: 215 metros
-Tramo 2: 130 metros
-Tramo 3: 202 metros
-Tramo: 4: 0 metros
-Tramo: 5: 171 metros
Volcán:
-Tramo 2: 173.4 metros
-Tramo 5: 121 metros

Potreros:
-Tramo 1: 300 metros
-Tramo 2: 45.20 metros
Chicagua Bajo:
-Tramo 1: 79 metros
-Tramo 2: 370.4 metros
-Tramo 4: 24 metros
Rinconada:
-Tramo 1: 107 metros
-Tramo 2-1:162 metros
-Tramo 2-2: 38 metros.
Cinera:
-Tramo 3: 343.12 metros
-Tramo 4: 206.48 metros
Helechal:
-Tramo 2: 183 metros
-Tramo 3: 40 metros
Juan Bueno:
-Tramo 1: 212 metros
-Tramo 2: 199 metros
-Tramo 3: 186 metros

Gramalote.
El contratista lleva ejecutado 2065 m de placa huella porcentaje de 76.31% y trece (13) alcantarillas. El cual se especifica en las veredas
-Boyacá: en tramo 4 se ha ejecutado 1138 m
-San Isidro: Tramo 2 se he ejecutado 141 m, tramo 4 se ha ejecutado 74 m, tramo 5 se ha ejecutado 712 m.
-Santa Anita: no se han ejecutado actividades.

Los Patios
La interventoría hace seguimiento a la obra, revisando todo lo relacionado al box Culvert, el contratista está incrementando cuadrillas para los tramos del circuito. lleva 2069.50 metros de placa huella 2 alcantarilla.
El programado de este convenio es de 34.90% y ejecutado 45.93% Con un avance de 11.03%. La interventoría le ha solicitado al contratista que incremente las cuadrillas para poder hacer un avance en todos los tres municipios, porque el contrato de interventoría va hasta el 31 de diciembre de 2024, es así que para esa fecha se debe terminar con la ejecución del contrato de obra, es importante que el contratista continúe avanzando y así cumplir con lo estipulado.
El contratista radicó una solicitud de prórroga por tres (3) meses motivados en la situación que se presentó en el municipio de Arboledas (Derrumbe de la vía en el sector Castro), la cual no se ha dado respuesta hasta tanto, la interventoría no estar seguros con el aval del plan de carga.

11)Gobernación 2033 de 2021.

-Santiago. El contratista lleva 200 m, tres (3) alcantarillas y 16964 m2 de actividades de mejoramiento. Se espera que termine en tiempo contractual ya falta un último tramo con un programado de 66% ejecutado 65% evidenciando un atraso pequeño del 1%

-Gramalote. La interventoría hizo visita con todos los profesionales, donde se verifica el avance, el contratista esta rindiendo con 80 m lineales, además se comprometió ha incrementar cuadrillas para avanzar en la placa huella ya tiene todos los materiales en sitio y ya han realizado 3 alcantarillas con 12000 m2 actividades de mejoramiento.

-Villa Caro. Sin iniciar, se evidencia en las imágenes proyectadas en la presentación las actuaciones de la interventoría y en la última se relaciona donde la gobernación de Norte de Santander manifiesta que desde el 14 de agosto de 2024 se le había dado traslado para que inicie el proceso al FARO.

-Herrán. Este contrato termino, se ejecutó actividades de placa huella 280 Metros, 2 alcantarillas y de actividades de mejoramiento 13441.69 m2. Ya hicieron la instalación de las señales verticales, pasa para el proceso de liquidación

-Mutiscua. Se hizo visita por parte del topógrafo corroborando medidas para la elaboración de los planos récords, el contratista ejecutó 295 m de placa huella, dos (2) alcantarillas y 16201.11 m2 de actividades de mejoramiento, este contrato ya pasa a proceso de liquidación.

-Pamplonita. Este contrato ya termino, pasa a proceso de liquidación. Ya el contratista instalo las señales verticales y se va empezar a revisar la documentación del proceso de liquidación.

-Cachira. Este contrato esta en proceso de liquidación, ya se ha recibido documentación por parte del contratista para cumplir con todos los componentes social, ambiental, SST. Se espera que el contratista termine de entregar toda la documentación para poder dar la aprobación y liquidar.

-Puerto Santander. Ya se termino y se instalaron las señales verticales, a ese contratista ya le liberaron los pagos de las actas parciales por parte del FARO.

-Ricaurte. El contratista ha estado entregando los documentos de liquidación como planos récords, SST, ambientales y parte del PAGA, se espera que para la próxima semana se haga recibo del resto de documentación.

-Lourdes. El contratista presento subsanaciones de hidráulica y geometría, producto de la mesa de trabajo realizada el 10 de septiembre de 2024, se pasa a revisión por los especialistas de la interventoría.

-Silos. El contratista esta gestionando con la entidad contratante la entrega del acta, la interventoría va solicitar el acta y los documentos de liquidación.

-Proceso de Liquidación se encuentra pendiente de documentación Pamplonita, Cachira, Puerto Santander, Ricaurte, Lourdes se les ha solicitado a los contratistas la entrega de los documentos pendientes a la interventoría para continuar con el proceso de liquidación.

-Convenios Liquidados: Salazar de las Palmas, Pamplona, San Cayetano, Zulia, Cacota y Villa de Rosario Se debe solicitar copia del paquete de liquidación para remitirlo al INVIAS.

-Ingeniero Wilmar Rangel Gestor Técnico del INVIAS se pronuncia respecto al convenio 1943 de 2021 donde manifiesta que no se propuso ningún box Culvert en el presupuesto oficial que presento el INVIAS a la gobernación, no se encuentra contemplado ese tipo de obras de drenaje como el box Culvert; solamente alcantarillas, muros en gaviones. Añade que así se vaya hacer con recurso adicional debe estar con un NP, sugiere que se tenga cuidado conforme a este tema, que se deje la trazabilidad por escrito porque puede acarrear problemas a futuro; y si la supervisión le avaló eso, que quede documentado.

-El ingeniero Jairo Quintero responde que el ítem como tal de box Culvert no aparece, pero que se esta sustentando en el capítulo 3 denominado construcción de alcantarillas como obras de drenaje y concreto. El cual quedo avalado por los especialistas de la interventoría pues desde la propuesta inicial se tiene los boxes Culvert inclusive con alcantarillas doble.

-El ingeniero relaciona que hay alcantarillas que hasta el momento no se han podido realizar por los tramos, se ha hecho reuniones en campo donde se dejo la propuesta entre comunidad, contratista y la interventoría.

-El ingeniero Wilmar Rangel Gestor Técnico del INVIAS recomienda que al momento que se haga reuniones y especialmente cuando se van a tratar temas de cambios o modificaciones se debe citar a la comunidad, la gobernación, contratista y la interventoría. Que todo quede documentado, para respaldar los cambios que se aprueben. Complementa que Los box Culvert puede estar incluida en la cartilla Colombia Rural pero lo que prima es el presupuesto inicial que el INVIAS remite a los entes contratantes (Gobernación o Alcaldías) lo cual debe estar sustentados, se hace la anterior recomendación para evitar problemas con los entes de control.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
REMITIR EL ACTA DE LIQUIDACIÓN FIRMADA AL INVIAS OCAÑA 1758	27/09/2024	5 de 5 GAVINCO SAS
REMITIR TODA LA TRAZABILIDAD DE LOS BOXS CULVERT.	27/09/2024	GAVINCO SAS

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 27/09/2024 (Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LIZETH OMAIRA SEPULVEDA	COORDINADORA DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
JAIRO ANDRES QUINTERO	DIRECTOR DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S	
DIEGO MAURICIO CAMARGO	INGENIERO DE APOYO	GAVINCO S.A.S.	
DIANA MARCELA ALFONSO	SECRETARIA	GAVINCO S.A.S.	
BRAYAN CAMILO CRIADO	INGENIERO AUXILIAR	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
WILMAR RANGEL ROPERO	GESTOR TECNICO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 31
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. .....
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELÉN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRÁN), 1878-2021 (PAMPLONITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACIÓN DE NTS)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
REMITIR EL ACTA DE LIQUIDACIÓN FIRMADA AL INVIAS OCAÑA 1758 REMITIR TODA LA TRAZABILIDAD DE LOS BOXES CULVERT.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORÍA N° 1053

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El ingeniero Jairo inicia el comité explicando los cuadros resumen de los convenios en su estado actual y la matriz que se presenta al INVIAS, luego procede a detallar los convenios con su respectivo avance de obra física y documental.
1)Ocaña 1758 de 2021. Este contrato ya está liquidado. Ya se tiene las actas de liquidación firmadas, en el transcurso de esta semana se hizo el recorrido con el ingeniero Wilmar para la verificación de la obra. La interventoría espera que se haga la entrega de todo el paquete documental de liquidación para remitirlo al INVIAS.

2)Herrán 1861 de 2021. Este contrato está en proceso de liquidación. El contratista ya hizo las subsanaciones pendientes, en espera que el especialista haga la revisión y de la aprobación.

3)Pamplonita 1878 de 2021. En proceso de liquidación. El contratista entrego más documentación de liquidación, se espera que los profesionales de la interventoría hagan los respectivos estudios y den las aprobaciones correspondientes.

4)Santiago 1821 de 2021. En proceso de liquidación. El contratista le manifestó a la interventoría que se hizo incremento de personal con la finalidad que para la próxima semana puedan terminar las reparaciones, se espera por parte de la interventoría hacer el recorrido final, para dar cierre social junto con la comunidad, y así generar las respectivas actas de entrega.

5)Ocaña 1814 de 2021. Este contrato ya terminó, en proceso de liquidación. Se hizo el recorrido junto con el ingeniero Wilmar, se verifico la instalación de señales verticales y el sello de juntas. La comunidad y la alcaldía quedaron satisfechos con la obra.

6)La Playa 1863 de 2021. Este contrato ya terminó. Junto al ingeniero Wilmar se hizo reunión con la secretaria de Planeación del municipio, se trató todo lo conveniente a la obra, pero por seguridad y orden público no se pudo ir a la obra para la verificación, por parte del municipio comentaron lo contentos que están porque el contratista si cumplió.

7)Gobernación 2052 de 2021. En proceso de liquidación. El contratista está trabajando en los planos récords y el cumplimiento de los compromisos pactados con la comunidad por la variante, para poder firmar acta de entrega. Queda pendiente hacer el recorrido de entrega.

8)Cachira 1859 de 2021. Este contrato está suspendido, La interventoría remitió un oficio donde se le preguntaba a la alcaldía cual fue la última actuación que realizó respecto al tema con el contratista. Además, la interventoría está estudiando con el profesional jurídico que acciones se pueden tomar por lo del hurto cibernético y el convenio como tal.

9)Abrego convenio 1791 de 2021. En ejecución, este contrato va hasta el 11 de noviembre de 2024, el contratista por los tiempos de entrega y lo que se ha presentado debido al orden público está estudiando presentar solicitud de prórroga por 45 días. Hasta el momento llevan ejecutado en el Tramo de Santa Lucia- Canoas el 100% con 1150 metros de placa huella y 6 alcantarillas; Tramo de Brisas del Tarra - la Arenosa lleva ejecutado 555 metros de placa huella y 5 alcantarillas, de los cuales se especifican así:

-San Vicente: 415 m de placa huella
-San Juan: 140 m de placa huella
-Vega del Tigre: ya están llevando materiales y personal a la obra, se espera que la próxima semana empiecen a intervenir
-San Luis: 0
-Milagros: 0
Se tiene programado 47.75%, ejecutado 73.09% y un avance de 25.34%.

10)Gobernación 1943 de 2021.

Arboledas
La interventoría le solicitó que incrementaran las cuadrillas para avanzar en las alcantarillas.
El contratista lleva ejecutado 3971.68 m de placa huella porcentaje de 57.70 % y ocho (8) alcantarillas, lo cual se especifica a continuación por veredas y tramos activos.

Santo Domingo:
-Tramo 1: 215 metros
-Tramo 2: 130 metros
-Tramo 3: 202 metros
-Tramo: 4: 90 metros
-Tramo: 5: 202 metros
Volcán:
-Tramo 2: 173.4 metros
-Tramo 5: 121 metros

Potreros:
-Tramo 1: 303 metros
-Tramo 2: 45.20 metros
Chicagua Bajo:
-Tramo 1: 79 metros
-Tramo 2: 370.4 metros
-Tramo 4: 94.90 metros
Rinconada:
-Tramo 1: 107 metros
-Tramo 2-1:162 metros
-Tramo 2-2: 38 metros.
Cinera:
-Tramo 3: 438.30 metros
-Tramo 4: 206.48 metros

Helechal:
-Tramo 2: 183 metros
-Tramo 3: 115 metros
Juan Bueno:
-Tramo 1: 311 metros
-Tramo 2: 199 metros
-Tramo 3: 186 metros

Gramalote.
El contratista lleva ejecutado 2106.60 m de placa huella porcentaje de 77.84% y trece (13) alcantarillas. El cual se especifica en las veredas
-Boyacá: en tramo 4 se ha ejecutado 1138 m
-San Isidro: Tramo 2 se he ejecutado 141 m, tramo 4 se ha ejecutado 74 m, tramo 5 se ha ejecutado 712 m.
-Santa Anita: 41.60 metros

Los Patios
La interventoría se reunió el 23 de septiembre con la comunidad de los Patios, donde se realizaron compromisos sobre el drenaje y manejo de aguas lluvias, se le hizo el respectivo comunicado al contratista de lo acordado en la reunión y a la fecha de hoy están en cumplimiento de los compromisos. Este convenio lleva ejecutado 2090 ML lo que es un avance del 45.89% y 2 alcantarillas equivalentes al 10%
-Tramo 1: 1461 m de placa huella
-Tramo 5: 629 m de placa huella

El programado de este convenio es de 35.72% y ejecutado 48.14% Con un avance de 12.42%. La interventoría le ha solicitado al contratista que incremente las cuadrillas para poder hacer un avance en todos los tres municipios.

11)Gobernación 2033 de 2021.

-Santiago. El contratista lleva 250 m, tres (3) alcantarillas y 16964 m2 de actividades de mejoramiento. Se espera que termine en tiempo contractual ya falta un último tramo para finalizar, este convenio tiene un programado de 73.30% ejecutado 72.30% evidenciando un atraso del 1%

-Gramalote. La interventoría hizo visita con todos los profesionales donde se verifica el avance. El contratista lleva ejecutado 150 m lineales y ya hicieron todas las 4 alcantarillas con 12000 m2 actividades de mejoramiento, tiene un programado 34.13% ejecutado 54.68% y un avance de 20.55%

-Villa Caro. Sin iniciar, el día de hoy un contratista de otro frente de obra manifestó que posiblemente va ser la persona encargada de este proyecto, se tiene programada una reunión en el INVIAS para tratar el tema de Villa caro.

-Herrán. Este contrato termino la ejecución de obra, se ejecutó actividades de placa huella 280 m, dos (2) alcantarillas y de actividades de mejoramiento 13441.69 m2. Ya hicieron la instalación de las señales verticales, se está estudiando con el contratista la documentación de liquidación.

-Mutiscua. La interventoría a través de los profesionales está revisando la documentación entregada, ya se hizo levantamiento de planos récords y se recibió las subsanaciones registradas

-Pamplonita. Este contrato ya termino, pasa a proceso de liquidación. Ya el contratista instalo las señales verticales y se va empezar a revisar la documentación del proceso de liquidación.

-Cachira. Este contrato está en proceso de liquidación, ya se ha recibido documentación por parte del contratista para cumplir con todos los componentes social, ambiental, SST. Se espera que el contratista termine de entregar toda la documentación para poder dar la aprobación y liquidar.

-Puerto Santander. Ya se terminó y se instalaron las señales verticales, a ese contratista ya le liberaron los pagos de las actas parciales por parte del FARO, la interventoría hizo reiteración de los documentos faltantes para la liquidación.

-Ricaurte. El contratista ha estado entregando los documentos de liquidación como planos récords, SST, ambientales y parte del PAGA, los profesionales de la interventoría están revisando la información recibida.

-Lourdes. Los profesionales y especialistas de la interventoría están revisando la información recibida por el contratista.

-Proceso de Liquidación se encuentra pendiente de documentación Mutiscua, Pamplonita, Cachira, Puerto Santander, Ricaurte, Lourdes se les ha solicitado a los contratistas la entrega de los documentos pendientes a la interventoría para continuar con el proceso de liquidación.

-Convenios Liquidados: Salazar de las Palmas, Pamplona, Silos, San Cayetano, Zulia, Cacota y Villa de Rosario Se debe solicitar copia del paquete de liquidación para remitirlo al INVIAS.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
REALIZAR REUNIÓN CON LOS DE LA GOBERNACIÓN PARA ESTUDIAR EL TEMA DE LOS BOX CULVERT DEL CONVENIO 1943 DE 2021	4/10/2024	GAVINCO SAS
ANALIZAR CÓMO PROCEDER JURÍDICAMENTE CON EL CONTRATO DE CACHIRA Y EL ESTADO DEL MISMO DESPUÉS DEL POSIBLE HURTO CIBERNÉTICO.	4/10/2024	GAVINCO SAS

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 4/10/2024 (Día / Mes / Año)


NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LIZETH OMAIRA SEPÚLVEDA	COORDINADORA DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S.	
JAIRO ANDRÉS QUINTERO	DIRECTOR DE PROYECTO	GAVINCO S.A.S	
DIEGO MAURICIO CAMARGO	INGENIERO DE APOYO	GAVINCO S.A.S.	
DIANA MARCELA ALFONSO	SECRETARIA	GAVINCO S.A.S.	
CRISTIAN MAURICIO RODRÍGUEZ	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.	
JONATHAN FRANCISCO BERNAL	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.	
BRAYAN CAMILO CRIADO.	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. - OCAÑA	
WILMAR RANGEL ROPERO	GESTOR TÉCNICO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 25/09/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCONTR.3879053
(Indicar número de contrato y año)

MUNICIPIO DE OCAÑA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GBE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA - BUENAVISTA POR MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Desarrollo de las obras ejecutadas en el marco del convenio 1819-21 Municipio de Ocaña Norte de Santander.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realizo recorrido por el corredor vial Ocaña - Buenavista el dia 25 de sept. del 2024 en compañia del ing. Olger Sepulveda profesional area de vias Municipio, Ing Brayan Caicedo apoyo invias - ocaña, Ing Wilmar Rangel Gestor del proyecto Invias - Bogota, Ing Ana Cristina Torres Apoyo Contratista Ing Jairo A. Quintero Director de Interventoria, Ing Adriana Gutierrez de P. Residente de Interventoria. donde se evidencia la ejecución de dos tramos de placa huella y la construcción de 8 alcantarillas ϕ36".

- Tramo 1: Construccion de 500 m de placa huella y 3 alcantarillas. con gradas disipadoras.
- tramo 2: Construccion de 1192.2 m de placa huella y 5 alcantarillas y con gradas disipadoras. Para un total de 1692.2 m de placa huella.

% de ejecucion 100% Incluidas las senalizacion vertical con 8 Señales Se inicia con el tramite de liquidacion del contrato de Obra.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/09/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
WILMAR RANGEL ROPERO	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	GAVINCO S.A.S	
ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES	ING. RESIDENTE	GAVINCO S.A.S	
BRAYAN CAMILO CRIADO	INGENIERO DE APOYO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
AURA CRISTINA TORRES	INGENIERO DE APOYO	UNION TEMPORAL GBE	
FERNANDO CARRASCAL	INGENIERO DE APOYO	UNION TEMPORAL GBE	
OLGER EIL SEPULVEDA	PROFESIONAL AREA DE VIAS Y CARRETEABLES	MUNICIPIO	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 25/09/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022 MUNICIPIO DE ABREGO
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO AD VIAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Avance de Obra.
- Inicio frente de trabajo Tramo la vega del tigre.
- Terminación tramo San Vicente.
- Ejecución tramo San Juan.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Reunidos en comite de obra en las instalaciones de la alcaldia de Abrego, hoy 25 de septiembre de 2024, las cuales participaron: supervisor del contrato (Secretario de Planeación y profesional de apoyo), Director y Residente de interventoria, Gestor del proyecto del INVIAS, contratista de Obra.

- Analizando el avance de Obra en la cual llevan ejecutados en los siguientes tramos del corredor # 2.

-Tramo San Vicente: Se termino con la ejecución en el cual en los diseños iniciales habia una longitud de 399.92 m, debido a Justificación se realizaron 412 m y 2 alcantarillas.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	**CÓDIGO**	**MEPI-MN1-IN-14-FR-2**
		VERSIÓN	**1**
		PÁGINA	

FECHA 25/09/2024
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNION

- Tramo de San Juan: En actividad, van ejecutados 100 m de placa huella y 2 alcantanillas ϕ36". este tramo tiene una longitud de 300 m.
- tramo la vega del Tigre: En actividad, estan ejecutando excavación, instalación de tuberia 36" para la construccion de una alcantarilla, este tramo tiene una longitud de 191,68 m. y una alcantarilla.
- Tramo Las Milagros: No se han iniciado actividades, este tramo tiene 61,92 m.
- Tramo de San Luis: No se han iniciado actividades, este tramo tiene 298 m. y alcantarilla.

De acuerdo a este avance se llega a un analisis de la longitud faltante por construir de 753 m de placa huella, en la cual hay una longitud total contractual de 1251.85 m y alcantanillas en este corredor #2.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/09/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Inicio del tramo la vega del tigre	30-09-2024	Consorcio AD VIAS.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
WILMAR RANGEL ROPERO	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
JAIRO ANDRES QUINTERO G	DIRECTOR	GAVINCO	
ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES	ING. RESIDENTE	GAVINCO	Adriana Gtz.
SERGIO ANDRES ARIAS	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO AD VIAS	
DANNY TORRADO	PROF. DE APOYO	SECRETARIA DE PLANEACION	
Albet Caicedo L.	Ing. Residente	Consorcio AD VIAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 24/09/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LP-004 DE 2022 MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO LA PLAYA DE BELEN DEPARTAMLENTO DE NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y CONFORME A CONVENIO No. 1863 DE 2021 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Desarrollo de las obras ejecutadas
- Obras construidas en el corredor # 1. San Pedro - llano Grande.
- Obras construidas en el corredor # 2. Esperancita - Clavellinos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Reunidos en comite de Obra en las instalaciones de la alcaldia de la Playa, hoy 24 de septiembre del 2024, las cuales participaron: secretaria de Planeación, Director y Residente de Interventoria, Gestor del proyecto del Invias y contratista de Obra. Por motivos de orden publico no se pudo hacer recorrido de Obra a los tramos ejecutados.
- Corredor # 1: se construyo en 3 Tramos descritos de la siguiente manera: Tramo 1 San pedro 250 ml y 1 alcantarilla Ø 36", tramo 2 llano grande 1 230 m placa huella, Tramo 3 llano grande 2 150 m placa huella y 1 alcantarilla.
- Corredor # 2: Se construyo en 3 tramos: Tramo 1 Esperancita 205 m placa huella y 1 alcantarilla 36"Ø, Tramo 2 clavellinos 1 200 m placa huella y 1 Alcantarilla, tramo 3 clavellinos 2 140 m placa huella y 1 alcantarilla 36"Ø.

- Total de los dos corredores ejecutados: 1175 m de Placa huella y 5 alcantarillas, un muro de contencion en el tramo de clavellinos 1 dimensiones L=8m y h= 2.90. Un muro en esperancita con dimensiones L=2.70 y h=1.80

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/09/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Cierre financiero del convenio devolución de rendimientos financieros.	15-12-2024	Ente territorial

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES A	ING RESIDENTE	GAVINCO	
ANGIE MARCELA ORTIZ A	SECRETARIA DE PLANEACION	MUNICIPIO LA PLAYA	
DEYBY MEZA VELAZQUES	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO LA PLAYA 2022	
JAIRO ANDRES QUINTERO G	DIRECTOR	GAVINCO	
WILMAR RANGEL ROPERO	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 10/09/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 56
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. _____
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Unión temporal Edvial Troja 02590

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"Mejoramiento y mantenimiento de las vías Rurales del departamento de Norte de Santander municipio los Patios, Gramalote y Arboledas"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. _____
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Recorrido Verificación alcantarillas Los Patios

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

En el municipio de Los Patios, siendo las 9:30 a.m se da inicio a la reunión, en Corozal - California; donde hace presencia: la comunidad, gobernación, contratista, Interventoría, representantes de la Veeduría y Presidentes de las Juntas de Acción Comunal.

DESARROLLO

Dentro del desarrollo de la reunión se hace presentación de los diferentes participantes que intervienen en el dialogo que se realizó durante la jornada de la mañana.

Durante el recorrido la comunidad menciona al contratista la duda sobre las alcantarillas, para el desague de las aguas.

La comunidad pide que el ingeniero hidraulico en comunicación escrita, mencione lo que comentó en reunión sobre las alcantarillas.

Además, una vecina aclara que el problema que se está presentando provienen de los predios de Manuel Guillermo Mora, por tanto piden la ayuda para dar una pronta solución.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Entre dialogo y dialogo la comunidad dan puntos de vista para dar solución al problema. En el caso de una dueña de predio menciona al contratista que le haga el bordillo un poco más alto, ya que su casa podría ser afectada por inundacion de agua.

En efecto, el Ingeniero hidráulico manciona que si se raquieren las alcantarillas y se puede presentar la opción de las bateas.

No obstante, la comonidad insiste que el contratista se compromotió a dar inicio a la obra ya socializada, donde se pacto que el 2 de septiembre del 2024 se daría apertura al desarrollo de dicha obra, que hasta el momento no ha iniciado. Por tanto, la comunidad teme que la obra no termine de aquí a Diciembre.

Asimismo, la comunidad durante el recorrido raconoce junto con el contratista y la interventoría, los posibles lotes para hacerle la batea con descole, si en llegado caso el propietario del predio lo autorice.

Por otra parte, la comunidad presenta dudas frente al contrato en ejecución, se le explica de la mejor manera posible por parte del contratista e interventoría, lo cual la comunidad se compromete a evaluar dicho contiato.

Durante el recorrido por cada uno de los puntos críticos se hace necesaria la evacuación del agua, con el FIN de analizar la viabilidad de las obras a ejecutar. para solucionar el tema en cuestión.

Aunque, la comunidad deberá Solucionar o solicitar el método más conveniente analizado y acontinuación ser aprobado por gobernación e interventoría.

Durante la reunión la Señora Yazmin Roban, representante de la veeduría, manifiesta que en el tramo 5 habian unos compromisos con el contratista con una alcantarilla para el tiempo de Fraguado e ir habilitando la via.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	
	FECHA	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNION

Igualmente, el tramo que esta entre la Y y Corozal, se termina después del tiempo estipulado y los precios de los materiales aumente.

Finalmente, Se acuerda reunión con el ingeniero hidráulico, contratista e interventoría para dar claridad en los temas de aguas en el proyecto.

Puntas a intervenir:

1 Descole de 50 metros en el predio del señor Juan con señalización KDX-14, cabaña la Paridera.

2. Batea Cuva el Conjunto.

3. Batea Lote doña Ana al frente de Eco Hotel (propuesta)

4. Batea donde esta la caballeriza.

COMPROMISOS PACTADOS.

1. Acuerdos entre la Gobernación, Contratista, Comunidad e interventoría, la realización de las alcantarillas, balea o descole.
2. Reunión para Solución Intervienen, comunidad, contratista gobernación e Interventoría.
3. El contratista se compromete con la reposición de la tubería veredal dañada.

Comunidad ...

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA ______ (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ______ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Se Anexa Recoleccion de Firmas Asistentes			

Martes, 10 de septiembre
- Clima:
- Actividades en obra:

ACTA DE REUNIÓN

10/09/24

Desarrollo
la Comunidad Menciona al contratista la duda sobre las alcantarillas. Para el desague de las aguas.
- Comunidad Pide que el ing hidraulico en comunicación escrita mencione lo que comentó en reunión sobre las alcantarillas.
- Vecina menciona que el Problema es de los Predios del manuel Guillermo mora, que Pueden ayudar a la comunidad
- la Comunidad da Puntos de vista Para Solucionar el Problema
- Si el ing hidraulico menciona que si se requieren las alcantarillas

Listado de Asistentes

CEDULA	NOMBRE & APELLIDOS	FIRMA
8831044	Ricardo Mojico Suarez	
1914207	Alberto Jiménez	
37'209.211	Rosalia Pardo de Patiño	
37'238.136	Cristina María Cristina Mora Vega	
5.455.372	Miguel Antonio Delgado Peñón	
13491087	Rodolfo [illegible] Nuñez Torres	
[illegible]	Adrian Alexander Carvajal Mora	
3.44 118	José [illegible] Zuñiga	
28'168.157	Guillermina Pardo Rojas	
13.438.503	JORGE ENRIQUE ARIAS SANGUINO	

líder

1090394026	Cel Carlos Alfredo Galvis	
88256291	David Alexander Alvarez Ortiz	
7a051.240	GUILLERMO ASUAD L.	
27696417	Irma Ramirez	
88288631	Pedro Juan Rivera.	
80064679	Juan Gonzalez	
88312963	Mario Alejandro Otero Valencia	
63486389	Olga Zambrano	
1090393768	Cesar A. Cardenas Collazos	
1090506478	Natalia Andrea Morbado Ramirez.	
1090505952	Shirle Adriana Vasquez Rojas	Shirle Vasquez

líder

Se realiza un recorrido por cada uno de los puntos críticos donde se hace necesaria la evacuación del agua, con el fin de analizar la viabilidad de las obras a ejecutar para solucionar el tema en cuestión.
- La comunidad deberá solicitar el método más conveniente analizado y a continuación ser aprobado por gobernación e interventoría

- Compromisos

Ponerse de acuerdo la comunidad donde va hacer la. alcantarilla - Batea o Descole.
- Reunión para solución interventoría, comunidad, Esha y contratista.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA 13/04/2023
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 57

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. 2590
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Union Temporal Edvial - Inga 2590

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1053
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Gavinca Ingenieros Consultores S.A.S.

OBJETO DE LA REUNIÓN:
Seguimiento y Control Contrato 2590 Veredas Santo Domingo, Juan Bueno, Cinera, Volcan, Potreros

DESARROLLO DE LA PRESENTE REUNIÓN
Se Realiza Recorrido a lo largo de los Diferentes Frentes de Trabajo en ejecucion, donde se evidencia labores de Placa Huella a lo largo de los Siguientes Tramos

✓ Santo Domingo = Se Realizan Actividades en el Tramo #5
✓ Juan Bueno = Se Realizan Actividades en el Tramo #1
✓ Cinera = Se Realizan Actividades en el Tramo #3
✓ Volcan = Se Realizan Actividades en el Tramo #5
✓ Potreros = Se Realizan Actividades en el Tramo #1

Las Actividades Que Se ejecutan son las Siguientes

OBJETO DE LA REUNIÓN

① Excavaciones sin Clasificar para elementos de Viga Riostra.
② Corte, Figurado y Armado de Acero de Refuerzo #3 para los Diferentes elementos de Placa Huella (Losa Transicion, Viga Riostra, Huellas, Cuneta y Bordillo).
③ Vaciado de Concreto de 21 Mpa para elementos de Acuerdo a Diseños
④ Vaciado de Concreto de 14 Mpa par Franjas Centrales y Sobreanchos.
⑤ Estabilizacion de la Subrasante, escarificacion Mezclado SUELO-CEMENTO
⑥ Extendido y Compactacion de Subbase Granular para Estructura Placa Huella.

Durante el Recorrido se Verifican Cantidades de Obra de los Diferentes Items ejecutados con el fin de Realizar Balance de ejecucion a la fecha.
Asi Mismo se Realizan las siguientes observaciones:
① Se le solicita al Contratista de Obra Realizar los Cortes y/o Dilataciones a los Bordillos con el fin de evitar Fisuras en

las mismas.

(2) Teniendo en cuenta que para las losas yo curvas de transición debe marcarse la junta fría se le reitera al contratista el corte de la misma.

FECHA ______ (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ______ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jose H. Torres	Residente Int.	Gavinco	Jose Torres.
William Quintero	Director de Obra	UT Edivial-Troja	[firma]
Nicolas Mazo Rodriguez	Inspector de Interventoria	Gavinco	Nicolas Mazo R.
RUBIEL ENCARNACION	INSPECTOR INTERVENTORIA	GAVINCO	[firma]
Brayan A. Avellaneda	Residente Obra	UT. EDIVIA-TROJA	[firma]

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA 16/09/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 58
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. 2590
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Union Temporal Edival - Traja 2590

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento y Mantenimiento de las Rutas en el Departamento Norte de Santander Municipio de las Parias, Gramalote y Hacaritas

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Gavinca Ingenieros Consultores SAS.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento y Control Contrato 2590

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Se Realiza Recorrido a lo largo del Tramo #1 Vereda Carozal con el fin de Verificar las Actividades que se Ejecutan Actualmente. Asi Mismo de Acuerdo a la Reunion Realizada con la Comunidad de la Vereda Carozal-California el Dia 10 de Septiembre de 2024 de Acuerdo a la Verificacion Realizada en Campo a lo largo del tramo #1 Con el Especialista Hidraulico Edgar Villegas y Tomando Como Base lo Sugerido por la Comunidad para el Manejo de Aguas lluvia se Determino Eliminar la Conduccion del Agua a los Alcantarillas existentes

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNION

Debido a que los descoles Afectan Aguas Abajo los Predios Privados por la Mitad de su Area de Construccion, por lo tanto se tomaron las siguientes decisiones con el fin de la solucion a lo Anterior.

(1) Ubicar Una Batea en el Pr0+892 en el Tramo #1, lo Cual conlleva a la Demolicion de un Tramo de Placa Huella ejecutada de Acuerdo a las Dimensiones de Diseño.

(2) Se Ubicara una Batea en el Pro+635 y en el Pr0+430, Debido a la topografia del Terreno se Debera Construir Canales Revestidos en Concreto y/o lo que Presente el Diseñador Hidraulico con el fin de entregar estas Aguas a Canales Naturales y Calles existente que conduzcan estas Aguas de Manera Natural.

(3) Debido al las Modificaciones Anteriores se debe Cambiar la Pendiente de Diseño Existe entre las Abscisas Pro+635 y Pr0+430

DESARROLLO DE LA REUNION

Con el fin de distribuir los caudales de manera equitativa, por lo tanto el contratista realizara un rediseño hidraulico y el mismo sera presentado a la interventoria.

④ Por solicitud de la comunidad se evaluara la posibilidad de ejecucion de mejoramiento de la subrasante en los ramales de las vias junto al corredor vial Corozal - California, teniendo en cuenta que la comunidad tienen la necesidad de sacar los productos agricolas producidos en la zona, la interventoria emitira concepto referente a lo anterior.

⑤ La comunidad deja como compromiso que ellos solicitaran a SACYR y los dueños de los predios para que ellos encauses las agua al boxculvert Prl+180 con el fin de evitar que esas aguas caigan al la Placa Huella.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Observaciones de los Diferentes Componente una Vez Realizado el Recorrido en Campo.

(1) Se le Reitera al Contratista la Realizacion del Corte de Bordillo con el Fin de Nivelar los Mismos y evitar fisuras.

(2) Se le Recomienda al Contratista Nivelar los Bordillos teniendo en Cuenta que se evidencian en Algunas Partes Irregulares.

Componente Social

(1) Se le recomienda al contratista Seguir las indicaciones de la comunidad, en cuanto a las diferentes sugerencias de alcantarillados, bateas, boscolver.

(2) Se le recomienda al contratista reubicar el buzon la cartelera Informativa y el sistema del PQRS Frente a la obra que actualmente esta en ejecución.

(3) Se le recomienda al Contratista las actas de vecindad, el levantamiento de Veedurias y las Solicitudes presentadas por la comunidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Componente Ambiental

- Se recomienda Hacer Una limpieza exhaustiva
- de los Residuos Solidos especiales que Se encuentran en Algunos Puntos de la Construccion. de la Placa Huella.
- Manejo Adecuado de Algunas Pimpinas Plasticas Con Residuos de Acero de las Formaletas.

Componente SST

- Se recomienda al contratista tener el punto de emergencias a los frentes de obra donde se encuentren los trabajadores
- Se recomienda la reposición de EPP a todo el personal, guantes, y botas

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega de Diseño batea y obras Hidraulicas	30/09/2024	Ut Edival-Troja
Mejoras Acabados bordillos y Junta de dilatacion	30/09/2024	Ut Edival-Troja

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
David Alexander A.	Insp. de Interv.	Gavinco Ing	
Cesar Cardenas	Ing. Resid. Obra	UT Edvia/-Troja	
Juan Alex Diaz R.	Ing Coord. Ambien	Gavinco	
Paola Andrea León P.	Profesional Social	Gavinco	Paola León
Stella Adriana Linares R.	Insp SST	Gavinco	
William Quintero P.	Director de Obra	UT Edvial-Troja	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 18/sep/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 59 (La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. 2590 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Unión Temporal Vial Vía 2590

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento y Mantenimiento de Vías Rurales en el Departamento Norte de Santander Municipio de los Patios, Gramalote y Arboledas

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1058 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Garnica Ingenieros Consultores S.A.S.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Visita de Obra y toma de Muestras - Densidades.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

En el Municipio de Gramalote, siendo las 10:00 am se realiza visita de obra y toma de muestras en la Vereda San Isidro; donde hace presencia la interventoría Componente Social, SST & inspector de Obra, el contratista y el laboratorista.

Desarrollo:

Dentro del desarrollo de la visita se presenta clima un poco soleado, con total tranquilidad y supervisión por parte del contratista y la interventoría.

Durante el recorrido se hace la toma de muestras en el tramo 5 para hacer empalme de placa huella (alcantarilla) También, se va a realizar toma de densidades en el tramo 1 para darle continuidad a la placa huella.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La interventoría durante la jornada de la tarde realiza visita en la vereda Boyaca, junto con el profesional laboratorista para la elaboración de toma de muestras y densidades.

El profesional laboratorista fue trasladado en moto hasta la placa huella del tramo # 4 de la vereda Boyacá, debido a que no hay paso de vehiculos por la placa huella que se está realizando del proyecto Faro Catatumbo.

Componente SST:

Vereda San Isidro

Se le Solicita al contratista trasladar el punto de emergencia al lugar donde estan realizando las actividades.

Se le solicita al contratista poner la señalización por cada Frente de Obra, debido a que hay varillas expuestas que representan un peligro para los habitantes de la comunidad que transitan por diferentes medios de transporte.

Vereda Boyaca

El profesional laboralensta se traglado en moto a la placa huella para la toma de muestra y densidades, portanto impide que los carros transiten porque actualmente existe otra obra en ejecución

DESARROLLO DE LA REUNION

Componente Social:

Se le solicita al contratista la presencia del buzón de sugerencia, Sistema del PQRS en el lugar de la ejecución de la obra.

Recordar al contratista el levantamiento de las actas de Vecindad y el compromiso de la conformación o aprobación por parte de la personería Municipal, del cómite de veeduría, ya que es puente de la comunidad para mantenerse informada de la realización de la obra.

Las anteriores recomendaciones van direccionadas para las veredas San Isidro y Bayacá del Municipio de Gramalote.

FECHA ____________ (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ____________ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Paola Andrea León	Profesional Social	Gavinco.	Paola León
Shirle Adriana Velasco	Insp SST	Gavinco	Shirle Velasco
Camos Maldonado M	ISSSP Interventoria	Gavinco	[illegible] Maldonado
Luis Z. Nieto	Insp. Obra.	UT EDWIAL-TEJA.	[illegible]
Jair A. Arevalo Torres.	laboratorista.	geotecnica del Norte	Jair Arevalo.
Geovany Rojas	Ingeniero Aux	UT EDWIAL-Teja	Geovany Rojas

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19-Sep-24 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 60 (La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. 2590 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Unión Temporal Edival-Troja 2590

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento y Mantenimiento de vías Rurales en el Departamento Norte de Santander Municipio de los Patios, Gramalote y Arboledas

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1453 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Gaviria Ingenierías Consultores S.A.S.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Visita de Obra y toma de muestras - Densidades

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

En el municiplo de Arboledas siendo las 10:30 am se realiza visita de obra y toma de muestra en la Vereda Chicagua bajo; donde hace presencia la interventoría (componente Social, Componente Ambiental y Componente SST), inspector de obra, laboratorista, contratista y acompañamiento SST por parte del contratista.

Desarrollo:

Dentro del desarrollo de la visita se presenta clima soleado, con total tranquilidad y Supervisión por parte de la interventoría y contratista.

*Tramo 5 - Toma de muestras - Chicagua bajo.

*El personal de trabajo se encuentra laborando, cargando materiales para la realización de la Obra.

* Ya se instalo la estructura (Hierro) y la subbase.

DESARROLLO DE LA REUNION

✓Tramo 1 y 3 Vereda Juan Bueno.

Tramo 3: Mejoramiento de suelo cemento - Toma de densidades.

Tramo 1: Toma de densidades del terreno.

Los trabajadores se encuentran realizando la Fundida de sobre ancho.

✓Tramo Vereda Cinera.

Inspección de obra por parte de la Interventoría, contratista y propesional de SST, ambiental y Social.

Los trabajadores se encuentran realizando Fundida Cuneta bordillo.

Solicitudes.

Componente SST:

Se le solicita al contratista reubicar los puntos de emergencias (Camilla, botiquín y extintor) en las veredas Juan bueno, Chicaqua bajo y Cinera.

Asimismo, se le sugiere al contratista ubicar los elementos de emergencia frente a la obra a medida que se vaya moviendo la obra.

DESARROLLO DE LA REUNION

Componente Social:

Se le recomienda al contratista mantener los puntos informativos frente a la placa huella en ejecución: Buzón de Sugerencia, cartelera informativa, el sistema del PQRS. o volantes que comuniquen sobre el proyecto de Obra.

Se le Solicita al contratista evidenciar el levantamiento de veeduilas, donde se de claridad que la comunidad participa y hace parte de la obra, dando sus opiniones, Sugerencias o recomendaciones a favor de ellos.

Componente Ambiental:

Se le recomiendo al contratista hacer un buen manejo adecuado de los residuos sólidos especiales generados en la obra. (bolsas de cemento y plásticos negros.

Se le Solicita al contratista hacer campañas de capacitación del manejo de residuos Sólidos.

Se le solicita al contratista ubicar el punto ecológico en un lugar visible y con los tres recipientes.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Dayly Galvis Rodriguez	TI - SST	UT-Edival Troja	
Shirle Adriana Irizarro	INSP SST	Gavinco	Shirle Irizarro
Juan Alex Dial Rivera	Componente Ambiental	GAVINCO	
Paola Andrea Leon P.	Profesional Social	Gavinco.	Paola León.
Nicolas Mazo Rodriguez	Inspector Interventoria	Gavinco	Nicolas Mazo R.
Brayan A. Avellaneda	Residente Obra	UT EDIVIAL TROJA	
RUBIO LEUGENIO S.	INSPECTOR INTERVENTO.	GAVINCO.	Rubio Leugenio.
Alvaro A. Rojas S.	Inspector Obra	UTEDIVIAL TROJA	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 23/09/2024 (Día/ Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 61 (La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Norte de Santander

CONTRATO DE OBRA No. 2590 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Union Temporal Edival - Tiaja 2590

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento y Mantenimiento de Vias Rurales en el Departamento Norte de Santander Municipio de los Patios

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1053 (Indicar numero de contrato y año)

INTERVENTOR: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Reunion con la Comunidad Vereda Carozal - California. (Interventoria - Junta)

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Se inicia Reunion Sobre las 8:15 am con Representantes de las Comunidades Veredas Carozal - California con el fin de Tratar Temas Referentes al Desarrollo del Contrato de Obra 2590

① Cuadrillas Adicionales California:

La Comunidad Manifiesta que el Contratista de Obra habia Realizado un Compromiso de inicio de Actividades en el Tramo #5 para Continuidad del Mismo y a la fecha no se da Continuidad en la Vereda California, por lo tanto Solicitan se Reanuden ya que se ha incumplido lo Dicho en la Socializacion Realizada el Dia 26 de Agosto de 2024, la interventoria realiza el Compromiso con la Comunidad de Solicitarle al Contratista el Ingreso de Personal para que se Reanuden Estas Actividades teniendo en Cuenta que lo Ultimo hablado en

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	23/09/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Campo para esta semana ya se estaba ingresando maquinaria para inicio de obras de Drenaje.

② falta señalizacion
La Comunidad ha venido manifestandole al contratista de obra sobre la señalizacion a lo largo del tramo donde se ejecutan Actividades con el fin de que se evite algun Accidente en los sitios donde se realizan excavaciones y demas.
Por parte de la interventoria se le manifiesta a la Comunidad que efectivamente se hace necesario mas señalizacion por lo que se reitera al contratista dicha obligacion y/o cumplimiento con el fin de mejorar, asi misma se solicitara al personal del campo el debido seguimiento y cumplimiento.

③ Alcantarillas Existentes.
Por parte de Presidente Mario Otero manifiesta que en el Tramo #1 se encuentran obras de Drenaje Alcantarillas existentes que deben ponerse en funcionamiento para que segun lo evidenciado en campo a la fecha, se encuentran tapadas, de Acuerdo a esto se realizo visita en campo con el especialista hidraulico del contratista de obra donde se evidencio los mismos y debido a la no Autorizacion

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 13/04/2024 (Día/Mes/Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

del Nuevo del Predio donde se encuentran ubicadas, El señor manifesto el desacuerdo de que el descole le genera problema al Predio, por lo tanto se le sugiere al Contratista evaluar otra Alternativa la cual contribuya al buen manejo de las Aguas en la Vereda Corozal Tramo #1.

Por parte de especialista que queda en la Ubicacion de las Baterias en los PrOA 892 y Protos con el fin de darle manejo a lo largo del Tramo (superficial) y descolar en estos los puntos, por lo tanto se queda de realizar la entrega de este Nuevo Diseño donde se benefician las Comunidades. por lo tanto la Interventoria manifiesta que esta a la espera de esta Nueva propuesta con el fin de ser Evaluada por Nuestro especialista.

La Comunidad manifiesta que de acuerdo a lo pactado con el especialista a la fecha no se le ha sido entrega de la topografia por lo tanto solicitan que se acelere y se tomen decisiones de Manera oportuna.

La Interventoria deja como Compromiso, que se estara Programando Visita Tecnica del Ingeniero

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/09/2024 (Día/ Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Especialista Arquitectura de la Interventoria con el fin de realizar Recorrido y evidenciar estos Cambios y/o Modificaciones solicitados por la Comunidad.

④ Teniendo en Cuenta de que la Comunidad manifiesta que Seria Bueno tener encuentros donde se Aclaren Dudas que vayan Surgiendo del Proyecto, la Interventoria prepare realizara Comites Cada 15 Dias con la Comunidad con el fin de Socializar el Avance.

⑤ Por parte de la Comunidad Manifiestan la Necesidad de la intervencion de Mantenimiento Periodico en Ramales a lo larga del Corredor Vial, a lo que la Interventoria Aclara que esta Actividad es Para ejecucion Dentro de Corredor Vial a Objeto por lo tanto a la fecha No se tiene Aval para la ejecucion de la Misma.

Se finaliza Reunion en donde la Comunidad Agradece a la Interventoria la Aclaracion de Dudas que se Realizo Mediante esta Reunion.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	23/09/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS | **FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)** | **RESPONSABLES**

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ______ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ANGELICA PARRA ARIAS G.	SECRETARIA JUNTA DE ACCION	V. CALIFORNIA	[firma]
Jairo A. Quintero	Interventoria	Gavinco	[firma]
Jose H. Torres S.	Interventoria	Gavinco	Jose Torres

INFORMES SEMANALES

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 15 del 31/08/2024 al 5/09/2024 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL-LA ARAÑITA-LA MESA, MUNICIPIO MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-MUTISCUA**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No. CD-FC-081-2023 — VALOR INICIAL: $ 601.770.256,56
FECHA DE INICIO: 17 DE MAYO DE 2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 17 DE AGOSTO DE 2024 — VALOR ACUMULADO: $ 601.770.256,56
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1053 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 — VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
VALOR ADICIONES: $ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 — VALOR ACUMULADO: $ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 — VALOR ANTICIPO: N/A
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 601.770.257	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA			$ 601.770.257	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 2.025.244.720,49	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 952.920.190	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 601.770.256,56	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 550.878.040,91	91,54%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 564.117.440,44	93,74%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 13.239.399,53	2,20%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 11.974.026,60	1,99%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 550.878.040,91	91,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 576.091.467,05	95,73%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 25.213.426,14	4,19%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 37.313.159,73	6,20%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 57.885.222,84	9,62%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se encuentra en revision el balance financiero con la definición del alcance físico entregado por el contratista de obra del contrato No. CD-FC-O81-2023. Para revisión y concepto por parte del interventtor.El alcance contemplado en el componente de estudios y diseños considera la sumatoria del valor del ajuste a los estudios y diseños con IVA incluido más el valor del (GISAP) Generación Integral de Proyectos Socioambiental.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.184.786.960,45	82,76%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.103.781.156,49	81,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10236 el 04/09/2024
PERIODO FACTURADO: JULIO
VALOR FACTURA: $ 246.312.626,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 91,54% — Avance o Atraso Físico %: 4,19%
Meta Física Ejecutada %: 95,73%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1	tramo 2	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	50,00	50	100,00	10000%
					Ejec	0,50	0,5	1,00	100%
* Construcción De Placa Huella	ML	300			Prog	172,00	128	300,00	100,00%
					Ejec	172,00	100	272,00	90,67%
* Construcción De Alcantarillas	UND	2			Prog	1,00	1	2,00	100,00%
					Ejec	1,000	1	2,000	100,00%
* Actividades de mantenimiento	m2	16201,11			Prog	16201,00	16201,00		100,00%
					Ejec	16201,11	16201,11		100,00%
Señalización vertical.	UND	16			Prog	14,65	14,65		91,54%
					Ejec				
* Transporte	M3/KM	1375,20			Prog	1258,90		1258,90	91,54%
					Ejec	1289,16		1289,16	93,74%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).El alcance contemplado en el componente de estudios y diseños considera la sumatoria del valor del ajuste a los estudios y diseños con IVA incluido más el valor del (GISAP) Generación Integral de Proyectos Socioambiental. Se realiza corrección de errores de digitación.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ..... NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se solicito mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-569-24.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 43

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

_ revisión de documentosy anexos del balance presentado por el contratista de obra para emisión de conceptos por a interventoria.

organización de documentos y anexos presentados por el contratista com´ponentes, tecnico, ambiental, scocial y de seguridad

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

El contratista continua realizando instalación del acero de refuerzo 60000 psi de placa huella tramo 2

Se realiza vaciado de concreto de 21 mpa y concreto de 14 mpa placahuella y elementos de cuneta y vgas riostras tramo 2 2

Se realizan chequeos de medidas y espesores de las acividades realizadas por el contratista por parte de la interventoria.

Se realiza inspección de obra por parte de la interventoria revisando las medidas y cantidades de obra ejecutadas asi como los respectivos cumplimientos de los demas componentes y el respectivo uso de los EPP.

COMPONENTE SST

_la interventoria realizó recorrido en obra evidenciando el uso de los implementos de seguridad para el personal de obra.

COMPONENTE SOCIAL

_Durante la semana la interventoría realiza recorrido de obra con el fin de verificar el cumplimiento del componente social y se solicita al contratista de obra la entrega de la documentación PAGA, aplicando los subprogramas desde la Gestión Social.

•La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de obra, evidenciando la presencia del personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

_Continuar la instalación del acero de refuerzo para los diferentes elementos que componen la placa huella tramo 2.

_Continuar con el suminuistro de agregados petreos y cemento para la ejecución de las actividades

_Realizar entrega de la documentación pendiente por parte del contratista de obra.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalacion de concreto 14 Mpa.tramo 2 vereda la Aradita parte baja Cto. CD-FC-081-2023



Instalacion de acero de refuerzo, instalacion de concreto de 14 Mpa, tramo 2 vereda la Aradita parte baja Cto. CD-FC-081-2023



Instalacion de concreto 21 Mpa huellas tramo 2 vereda la Aradita parte baja. Cto. CD-FC-081-2023

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se le aprobo al contratista de obra la entrega de los documentos pendientes para revisión y emisión de conceptos por la interventoria

Seguimiento estricto a la programación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

La interventoria le Aprobo al contratista prorroga por un (1) mes para teiminacion de obra puesto que esta reflejando un atraso del 16%, debido q a que las lluvias no han dejado de que las actividades de obra se desarolllen de acuerdo a lo previsto en el cronograma presentado.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 17 del 6/09/2024 al 12/09/2024 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL-LA ARAÑITA-LA MESA, MUNICIPIO MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-MUTISCUA**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-081-2023	VALOR INICIAL:	$ 601.770.256,56
FECHA DE INICIO:	17 DE MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	17 DE AGOSTO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 601.770.256,56
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
		VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 601.770.257	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA			$ 601.770.257	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 2.025.244.720,49	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 952.920.190	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 601.770.256,56	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 572.833.669,01	95,19%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 572.833.669,43	95,19%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,42	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 11.974.026,60	1,99%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 572.833.669,01	95,19%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 584.807.696,03	97,18%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 11.974.027,02	1,99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 37.313.159,73	6,20%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 57.885.222,84	9,62%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se encuentra en revision el balance financiero con la definición del alcance físico entregado por el contratista de obra del contrato No. CD-FC-081-2023. Para revisión y concepto por parte del interventtor.El alcance contemplado en el componente de estudios y diseños considera la sumatoria del valor del ajuste a los estudios y diseños con IVA incluido más el valor del (GISAP) Generación Integral de Proyectos Socioambiental.

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.235.258.555,89	83,76%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.103.781.156,49	81,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10236 el 04/09/2024
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 246.312.626,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 95,19% — Avance o Atraso Físico %: 1,99%
Meta Física Ejecutada %: 97,18%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1	tramo 2	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	0,50	0,5	1,00	100%
					Ejec	0,50	0,5	1,00	100%
* Construcción De Placa Huella	ML	295			Prog	175,00	120	295,00	100,00%
					Ejec	175,00	120	295,00	100,00%
* Construcción De Alcantarillas	UND	2			Prog	1,00	1	2,00	100,00%
					Ejec	1,000	1	2,000	100,00%
* Actividades de mantenimiento	m2	16201,11			Prog	16201,00	16201,00		100,00%
					Ejec	16201,11	16201,11		100,00%
Señalización vertical.	UND	16			Prog	15,23	15,23		95,19%
					Ejec				
* Transporte	M3/KM	1375,20			Prog	1309,08		1309,08	95,19%
					Ejec	1309,08		1309,08	95,19%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).El alcance contemplado en el componente de estudios y diseños considera la sumatoria del valor del ajuste a los estudios y diseños con IVA incluido más el valor del (GISAP) Generación Integral de Proyectos Socioambiental. Se realiza corrección de errores de digitación.

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL SI ..... NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se solicito mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-569-24.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 43

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

_ revisión de documentosy anexos del balance presentado por el contratista de obra para emisión de conceptos por a interventoria.

organización de documentos y anexos presentados por el contratista com´ponentes, tecnico, ambiental, scocial y de seguridad

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

El contratista termina la instalacion del concreto de 21 Mpa, 14 Mpa y del acero de refuerzo 60000 psi de placa huella tramo 2

2

Se realizan chequeos de medidas y espesores de las acividades realizadas por el contratista por parte de la interventoria.

Se realiza inspección de obra por parte de la interventoria revisando las medidas y cantidades de obra ejecutadas asi como los respectivos cumplimientos de los demas componentes y el respectivo uso de los EPP.

COMPONENTE SST

_la interventoria realizó recorrido en obra evidenciando el uso de los implementos de seguridad para el personal de obra.

COMPONENTE SOCIAL

_Durante la semana la interventoría realiza recorrido de obra con el fin de verificar el cumplimiento del componente social y se solicita al contratista de obra la entrega de la documentación PAGA, aplicando los subprogramas desde la Gestión Social.

•La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de obra, evidenciando la presencia del personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

_Continuar la instalación del acero de refuerzo para los diferentes elementos que componen la placa huella tramo 2.

_Continuar con el suminuistro de agregados petreos y cemento para la ejecución de las actividades

_Realizar entrega de la documentación pendiente por parte del contratista de obra.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



placa huella terminada concreto de 21 Mpa y de 14 Mpa.tramo 2 vereda la Aradita parte baja Cto. CD-FC-081-2023



placa huella terminada concreto de 21 Mpa y de 14 Mpa.tramo 2 vereda la Aradita parte baja Cto. CD-FC-081-2023



placa huella terminada concreto de 21 Mpa y de 14 Mpa.tramo 2 vereda la Aradita parte baja Cto. CD-FC-081-2023

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

se le aprobo al contratista de obra la entrega de los documentos pendientes para revisión y emisión de conceptos por la interventoria

Seguimiento estricto a la programación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

la interventoria le parobo al contratista prorroga por un (1) mes para teiminacion de obra puesto que esta reflejando un atraso del 16%, debido q a que las lluvias no han dejado de que las actividades de obra se desarolllen de acuerdo a lo previsto en el cronograma presentado.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 18 del 13/09/2024 al 17/09/2024 | Último Informe Semanal SI ✔

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL-LA ARAÑITA-LA MESA, MUNICIPIO MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-MUTISCUA**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-081-2023	VALOR INICIAL:	$ 601.770.256,56	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	17 DE MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
						VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	17 DE AGOSTO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 601.770.256,56	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 601.770.257	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA			$ 601.770.257	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 2.025.244.720,49	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 952.920.190	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 601.770.256,56	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 572.833.669,01	95,19%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 572.833.669,43	95,19%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 0,42	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 28.935.587,56	4,81%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 601.770.256,56	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 601.769.256,99	100,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (999,57)	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ (999,57)	0,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ (999,57)	0,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se encuentra en revisión el balance financiero con la definición del alcance físico entregado por el contratista de obra del contrato No. CD-FC-081-2023. Para revisión y concepto por parte del interventoría.El alcance contemplado en el componente de estudios y diseños considera la sumatoria del valor del ajuste a los estudios y diseños con IVA incluido más el valor del (GISAP) Generación Integral de Proyectos Socioambiental.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.300.997.256,33	85,06%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.103.781.156,49	81,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10236 el 04/09/2024
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 246.312.626,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100,00% | Avance o Atraso Físico %: 0,00%
Meta Física Ejecutada %: 100,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1	tramo 2	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	0,50	0,5	1,00	100%
					Ejec	0,50	0,5	1,00	100%
* Construcción De Placa Huella	ML	295			Prog	175,00	120	295,00	100,00%
					Ejec	175,00	120	295,00	100,00%
* Construcción De Alcantarillas	UND	2			Prog	1,00	1	2,00	100,00%
					Ejec	1,000	1	2,000	100,00%
* Actividades de mantenimiento	m2	16201,11			Prog	16201,00	16201,00		100,00%
					Ejec	16201,11	16201,11		100,00%
Señalización vertical.	UND	14			Prog	14,00	7,00	7,00	100,00%
					Ejec	7,00	7,0	7	100,00%
* Transporte	M3/KM	1375,20			Prog	1375,20		1375,20	100,00%
					Ejec	1375,20		1375,20	100,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).El alcance contemplado en el componente de estudios y diseños considera la sumatoria del valor del ajuste a los estudios y diseños con IVA incluido más el valor del (GISAP) Generación Integral de Proyectos Socioambiental. Se realiza corrección de errores de digitación.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se solicito mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-569-24.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 43

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

_ revisión de documentosy anexos del balance presentado por el contratista de obra para emisión de conceptos por a interventoria.

organización de documentos y anexos presentados por el contratista com´ponentes, tecnico, ambiental, scocial y de seguridad

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

La interventoria realizó recorrido en obra evidenciando la totalidad de obra ejecutada de acuerdo al balance presentado por el contratista previamente aprobado y avalado.

El contratista termina la instalacion de las señales verticales ubicadas a cda kilometro sobre este corredor vial

Se realizan chequeos de medidas y espesores de las acividades realizadas por el contratista por parte de la interventoria.

Se realiza inspección de obra por parte de la interventoria revisando las medidas y cantidades de obra ejecutadas, asi como los respectivos cumplimientos de los demas componentes

COMPONENTE SST

Se realiza seguimiento y control de documentos y sus respectivossoportes con respecto al componente de seguridad SST, por parte de la interventoria como tambien el cumplimientos de los demas componentes

COMPONENTE SOCIAL

Durante la semana la interventoría realiza solicitud de documentos y anexos pendientes por entregar, verificacion del cumplimiento del componente social y entrega de la documentación PAGA, aplicando los subprogramas desde la Gestión Social.

La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de obra, evidenciando la presencia del personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalacion de sañalizacion vertical.tramo 2 vereda la Aradita parte baja Cto. CD-FC-081-2023



Levantamiento topografico para plano recor hechopor interventoria.tramo 1 vereda la Aradita parte baja Cto. CD-FC-081-2023



Levantamiento topografico para plano recor interventoria.tramo 2 vereda la Aradita parte alta Cto. CD-FC-081-2023

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se le aprobó al contratista de obra la entrega de los documentos pendientes para revisión y emisión de conceptos por la interventoría

Seguimiento estricto a la programación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

La interventoria le parobo al contratista prorroga por un (1) mes para teiminacion de obra puesto que esta reflejando un atraso del 16%, debido q a que las lluvias no han dejado de que las actividades de obra se desarollen de acuerdo a lo previsto en el cronograma presentado.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 4 del 30/08/2024 al 5/09/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA -ZUMBADOR, MUNICIPIO GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-GRAMALOTE**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS			GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S			
INTEGRANTES:							
CONTRATO No.	CD-FC-081-2023	VALOR INICIAL:	$ 666.564.206,31	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$	4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	05 DE AGOSTO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$	268.536.435,20
					VALOR ADICIONES:	$	500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 666.564.206,31	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$	5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17 DE NOVIEMBRE DE 2024		$ -	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:		N/A
			$ -		VALOR AMORTIZADO:		N/A
			$ -		SALDO POR AMORTIZAR:		N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023		2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 2.025.244.720,49	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 952.920.190	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 666.564.206,31	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 17.635.535,26	2,65%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 34.423.150,00	5,16%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 16.787.614,74	2,52%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 11.974.026,60	1,80%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 17.635.535,26	2,65%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 46.397.176,60	6,96%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 28.761.641,34	4,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.317.636,40	1,70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.481.100,40	3,22%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se encuentra en revision el balance financiero con la definición del alcance fisico entregado por el contratista de obra del contrato No. CD-FC-O81-2023. Para revisión y concepto por parte del interventtor.El alcance contemplado en el componente de estudios y diseños considera la sumatoria del valor del ajuste a los estudios y diseños con IVA incluido más el valor del (GISAP) Generación Integral de Proyectos Socioambiental.

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

En el mes:
Acumulado:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.184.786.960,45	82,76%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.103.781.156,49	81,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10236 el 04/09/2024
PERIODO FACTURADO: JULIO
VALOR FACTURA: $ 246.312.626,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 2,65% | Avance o Atraso Físico %: 4,31%
Meta Física Ejecutada %: 6,96%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100%
					Ejec	0,30	0,30	30%
* Construcción De Placa Huella	ML	350			Prog	350,00	350,00	100,00%
					Ejec			
* Construcción De Alcantarillas	UND	4			Prog	4,00	4,00	100,00%
					Ejec	2,000	2,00	50,00%
* Actividades de mantenimiento	m2	15460,91			Prog	15460,91	15460,91	100,00%
					Ejec	8000,00	8000,00	51,74%
Señalización vertical.	UND	8			Prog	8,00	8,00	100,00%
					Ejec			
* Transporte	M3/KM	1500,05			Prog	1500,05	1500,05	100,00%
					Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).El alcance contemplado en el componente de estudios y diseños considera la sumatoria del valor del ajuste a los estudios y diseños con IVA incluido más el valor del (GISAP) Generación Integral de Proyectos Socioambiental. Se realiza corrección de errores de digitación.

TRAMO Y/O SECTOR 1: 350 M
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 44

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

_ Se encuentra revision de documentos preconstructivos presentado por el contratista de obra para emisión de conceptos por a interventoria.

se envian documentos revisados con sus respectivas observaciones para subsanacion por parte del contratista.

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

El contratista continua realizando acopio de materiales de obra: subbase, triturado, arena, cemento.

construccion de cajas de encole y descole acero y concreto 21 Mpa para alcantarilla de 36" PR KM 1+663 y KM 1+593 .

Se hacen recomendaciones para el desarrollo de actividades realizadas por parte del contratista.

Se hacen observaciones componentes social, ambiental y de seguridad de la interventoria revisando asi los respectivos cumplimientos

COMPONENTE SST

La interventoria realizó recorrido en obra evidenciando el uso de los implementos de seguridad para el personal de obra.

COMPONENTE SOCIAL

_Durante la semana la interventoría realiza recorrido de obra con el fin de verificar el cumplimiento del componente social y se solicita al contratista de obra la entrega de la documentación PAGA, aplicando los subprogramas desde la Gestión Social.

•La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de obra, evidenciando la presencia del personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

_Continuar el avance de obra segun lo presentado en el cronograma de actividades de obra.

_Continuar con el acopio de agregados petreos,cemento para la ejecución de las actividades.

_Realizar entrega de la documentación pendiente por parte del contratista de obra.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalacion de formaleta metalica para vaciado concreto 21 Mpa caja de encole alcantarilla de 36" vereda la Garza- Zumbador . Cto. CD-FC-071-2023



Instalacion de acero caja de encole para alcantarilla 36" vereda la Garza- Zumbador . Cto. CD-FC-071-2023



Conformacion de via vereda la Garza- Zumbador . Cto. CD-FC-071-2023

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se reviso y aprobo al contratista de obra la entrega de los documentos precontractuales para revisión y emisión de conceptos por la interventoria

Seguimiento estricto a la programación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: ORTE DE SANTANDE | SEMANA No.: 5 del 6/09/2024 al 12/09/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA -ZUMBADOR, MUNICIPIO GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-GRAMALOTE**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS			GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	
INTEGRANTES:					
CONTRATO No.	CD-FC-081-2023	VALOR INICIAL:	$ 666.564.206,31	1053 DE 2022	VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	05 DE AGOSTO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
					VALOR ADICIONES: $ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 666.564.206,31	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO: $ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17 DE NOVIEMBRE DE 2024		$ -	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO: N/A
			$ -		VALOR AMORTIZADO: N/A
			$ -		SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023		2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 2.025.244.720,49	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 952.920.190	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 666.564.206,31	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 61.202.419,97	9,18%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 83.296.362,00	12,50%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 22.093.942,03	3,31%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 11.974.026,60	1,80%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 61.202.419,97	9,18%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 95.270.388,60	14,29%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 34.067.968,63	5,11%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.317.636,40	1,70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.481.100,40	3,22%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se encuentra en revisión el balance financiero con la definición del alcance físico entregado por el contratista de obra del contrato No. CD-FC-O81-2023. Para revisión y concepto por parte del interventores alcance contemplado en el componente de estudios y diseños considera la sumatoria del valor del ajuste a los estudios y diseños con IVA incluido más el valor del (GISAP) Generación Integral de Proyectos Socioambiental.

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

En el mes:
Acumulado:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.235.258.555,89	83,76%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.103.781.156,49	81,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10236 el 04/09/2024
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 246.312.626,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 9,18% | Avance o Atraso Físico %: 5,11%
Meta Física Ejecutada %: 14,29%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100%
					Ejec	0,30	0,30	30%
* Construcción De Placa Huella	ML	350			Prog	350,00	350,00	100,00%
					Ejec	40,00	40,00	11,43%
* Construcción De Alcantarillas	UND	4			Prog	4,00	4,00	100,00%
					Ejec	3,000	3,000	75,00%
* Actividades de mantenimiento	m2	15460,91			Prog	15460,91	15460,91	100,00%
					Ejec	8000,00	8000,00	51,74%
Señalización vertical.	UND	8			Prog	8,00	8,00	100,00%
					Ejec			
* Transporte	M3/KM	1500,05			Prog	1500,05	1500,05	100,00%
					Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).El alcance contemplado en el componente de estudios y diseños considera la sumatoria del valor del ajuste a los estudios y diseños con IVA incluido más el valor del (GISAP) Generación Integral de Proyectos Socioambiental. Se realiza corrección de errores de digitación.

TRAMO Y/O SECTOR 1: 350 M
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 44

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

_ Se encuentra revisión de documentos preconstructivos presentado por el contratista de obra para emisión de conceptos por a interventoría.

se envían documentos revisados con sus respectivas observaciones para subsanación por parte del contratista.

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

El contratista continua realizando acopio de materiales de obra: subbase, triturado, arena, cemento

construcción de cajas de encole y descole acero y concreto 21 Mpa para alcantarilla de 36" PR KM 1+663 y KM 1+593 .

Se hacen recomendaciones para el desarrollo de actividades realizadas por parte del contratista.

Se hacen observaciones componentes social, ambiental y de seguridad de la interventoría revisando así los respectivos cumplimientos

COMPONENTE SST

_la interventoría realizó recorrido en obra evidenciando el uso de los implementos de seguridad para el personal de obra.

COMPONENTE SOCIAL

_Durante la semana la interventoría realiza recorrido de obra con el fin de verificar el cumplimiento del componente social y se solicita al contratista de obra la entrega de la documentación PAGA, aplicando los subprogramas desde la Gestión Social.

•La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de obra, evidenciando la presencia del personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

_Continuar el avance de obra según lo presentado en el cronograma de actividades de obra.

_Continuar con el acopio de agregados petreos, cemento para la ejecución de las actividades.

_Realizar entrega de la documentación pendiente por parte del contratista de obra.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalación concreto 21 Mpa huellas, vereda la Garza- Zumbador . Cto. CD-FC-071-2023



Instalación de concreto 21 Mpa, vereda la Garza- Zumbador . Cto. CD-FC-071-2023



Instalación concreto 21 Mpa placa huella vereda la Garza- Zumbador . Cto. CD-FC-071-2023

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

se reviso y aprobó al contratista de obra la entrega de los documentos precontractuales para revisión y emisión de conceptos por la interventoría

Seguimiento estricto a la programación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ORTE DE SANTANDI — SEMANA No.: 6 del 13/09/2024 al 19/09/2024 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA -ZUMBADOR, MUNICIPIO GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-GRAMALOTE**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS			GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S			
INTEGRANTES:							
CONTRATO No.	CD-FC-081-2023	VALOR INICIAL:	$ 666.564.206,31	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$	4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	05 DE AGOSTO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$	268.536.435,20
					VALOR ADICIONES:	$	500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 666.564.206,31	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$	5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024		$ -	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:		N/A
			$ -		VALOR AMORTIZADO:		N/A
			$ -		SALDO POR AMORTIZAR:		N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023		2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 2.025.244.720,49	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 952.920.190	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 666.564.206,31	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 139.255.706,05	20,89%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 270.416.064,40	40,57%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 131.160.358,35	19,68%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 11.974.026,60	1,80%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 139.255.706,05	20,89%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 282.390.091,00	42,37%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 143.134.384,95	21,47%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 86.368.447,87	12,96%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 110.858.154,00	16,63%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se encuentra en revisión el balance financiero con la definición del alcance físico entregado por el contratista de obra del contrato No. CD-FC-O81-2023. Para revisión y concepto por parte del interventores alcance contemplado en el componente de estudios y diseños considera la sumatoria del valor del ajuste a los estudios y diseños con IVA incluido más el valor del (GISAP) Generación Integral de Proyectos Socioambiental.

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.300.997.256,33	85,06%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.103.781.156,49	81,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10236 el 04/09/2024
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 246.312.626,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 20,89% — Avance o Atraso Físico %: 21,47%
Meta Física Ejecutada %: 42,37%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1	Total	%
	Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100%
						Ejec	0,30	0,30	30%
*	Construcción De Placa Huella	ML	350			Prog	350,00	350,00	100,00%
						Ejec	80,00	80,00	22,86%
*	Construcción De Alcantarillas	UND	4			Prog	4,00	4,00	100,00%
						Ejec	3,000	3,000	75,00%
*	Actividades de mantenimiento	m2	15460,91			Prog	15460,91	15460,91	100,00%
						Ejec	12000,00	12000,00	77,62%
	Señalización vertical.	UND	8			Prog	8,00	8,00	100,00%
						Ejec			
*	Transporte	M3/KM	1500,05			Prog	1500,05	1500,05	100,00%
						Ejec	400,00	400,00	26,67%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).El alcance contemplado en el componente de estudios y diseños considera la sumatoria del valor del ajuste a los estudios y diseños con IVA incluido más el valor del (GISAP) Generación Integral de Proyectos Socioambiental. Se realiza corrección de errores de digitación.

TRAMO Y/O SECTOR 1: 350 M
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL SI ____	NO ____
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL SI ____	NO ____

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	X
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	X

OBSERVACIONES:

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 44

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

_ La interventoría hace revisión de documentos preconstructivos presentado por el contratista de obra para emisión de conceptos por a interventoría.

_ Se envían documentos revisados con sus respectivas observaciones para subsanación por parte del contratista.

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

El contratista continua realizando actividades de instalación de concretos de 21 Mpa huellas, cunetas y bordillos y concreto de 14 Mpa para piedra pegada.

Construcción de cajas de encole y descole acero y concreto 21 Mpa para alcantarilla de 36" PR KM 1+663 y KM 1+593.

Se hacen recomendaciones para el desarrollo de actividades realizadas por parte del contratista de acuerdo a especificaciones técnicas.

Se hacen observaciones componentes social, ambiental y de seguridad de la interventoría revisando así los respectivos cumplimientos

COMPONENTE SST

_La interventoría realizó recorrido en obra evidenciando el uso de los implementos de seguridad para el personal de obra.

COMPONENTE SOCIAL

_Durante la semana la interventoría realiza recorrido de obra con el fin de verificar el cumplimiento del componente social y se solicita al contratista de obra la entrega de la documentación PAGA, aplicando los subprogramas desde la Gestión Social.

-La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de obra, evidenciando la presencia del personal de trabajo y que tengan sus implementos de seguridad.


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

_Continuar el avance de obra según lo presentado en el cronograma de actividades de obra.

_Continuar con el acopio de agregados petreos, cemento para la ejecución de las actividades.

_Realizar entrega de la documentación pendiente por parte del contratista de obra.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalación de acero y concreto 21 Mpa huellas, cuneta y bordillo vereda la Garza- Zumbador . Cto. CD-FC-071-2023



Instalación de concreto 21 Mpa y 14 Mpa vereda la Garza- Zumbador . Cto. CD-FC-071-2023



Instalación concreto 21 Mpa y de 14 Mpa placa huella vereda la Garza-Zumbador . Cto. CD-FC-071-2023

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se reviso y aprobó al contratista de obra la entrega de los documentos precontractuales para revisión y emisión de conceptos por la interventoría

Seguimiento estricto a la programación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: ORTE DE SANTANDE | SEMANA No.: 7 del 19/09/2024 al 26/09/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA -ZUMBADOR, MUNICIPIO GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB.-2033-GRAMALOTE**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VÍAS DEL NORTE SAS			GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	
INTEGRANTES:					
CONTRATO No.	CD-FC-081-2023	VALOR INICIAL:	$ 666.564.206,31	1053 DE 2022	VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	05 DE AGOSTO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
					VALOR ADICIONES: $ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 666.564.206,31	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO: $ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17 DE NOVIEMBRE DE 2024		$ -	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO: N/A
			$ -		VALOR AMORTIZADO: N/A
			$ -		SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023		2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 2.025.244.720,49	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 952.920.190	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 666.564.206,31	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 227.508.856,63	34,13%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 352.496.337,40	52,88%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 124.987.480,77	18,75%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 11.974.026,60	1,80%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 227.508.856,63	34,13%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 364.470.364,00	54,68%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 136.961.507,37	20,55%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.317.636,40	1,70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.481.100,40	3,22%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se encuentra en revisión el balance financiero con la definición del alcance físico entregado por el contratista de obra del contrato No. CD-FC-O81-2023. Para revisión y concepto por parte del interventores alcance contemplado en el componente de estudios y diseños considera la sumatoria del valor del ajuste a los estudios y diseños con IVA incluido más el valor del (GISAP) Generación Integral de Proyectos Socioambiental.

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

En el mes:
Acumulado:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.366.735.956,77	86,36%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.103.781.156,49	81,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10236 el 04/09/2024
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 246.312.626,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 34,13% | Avance o Atraso Físico %: 20,55%
Meta Física Ejecutada %: 54,68%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1	Total	%
	Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100%
						Ejec	0,30	0,30	30%
*	Construcción De Placa Huella	ML	350			Prog	350,00	350,00	100,00%
						Ejec	120,00	120,00	34,29%
*	Construcción De Alcantarillas	UND	4			Prog	4,00	4,00	100,00%
						Ejec	4,000	4,000	100,00%
*	Actividades de mantenimiento	m2	15460,91			Prog	15460,91	15460,91	100,00%
						Ejec	12000,00	12000,00	77,62%
	Señalización vertical.	UND	8			Prog	8,00	8,00	100,00%
						Ejec			
*	Transporte	M3/KM	1500,05			Prog	1500,05	1500,05	100,00%
						Ejec	800,00	800,00	53,33%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).El alcance contemplado en el componente de estudios y diseños considera la sumatoria del valor del ajuste a los estudios y diseños con IVA incluido más el valor del (GISAP) Generación Integral de Proyectos Socioambiental. Se realiza corrección de errores de digitación.

TRAMO Y/O SECTOR 1: 350 M
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A	X
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	____	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 44

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

La interventoría hace revisión de avance de obra y documentos solicitados presentado por el contratista de obra para emisión de conceptos por la interventoría.

Se hacen requerimientos a observaciones hechas para subsanación por parte del contratista.

ACTIVIDADES TÉCNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

El contratista continua realizando actividades de instalación de concretos de 21 Mpa huellas, cunetas y bordillos y concreto de 14 Mpa para piedra pegada.

Construcción de cajas de encole y descole acero y concreto 21 Mpa para alcantarilla de 36" .

Se hacen recomendaciones para el desarrollo de actividades realizadas por parte del contratista de acuerdo a especificaciones técnicas.

Se hacen observaciones componentes social, ambiental y de seguridad de la interventoría revisando así los respectivos cumplimientos

COMPONENTE SST

La interventoría realizó recorrido en obra evidenciando el uso de los implementos de seguridad para el personal de obra.

COMPONENTE SOCIAL

Durante la semana la interventoría realiza recorrido de obra con el fin de verificar el cumplimiento del componente social y se solicita al contratista de obra la entrega de la documentación PAGA, aplicando los subprogramas desde la Gestión Social.

La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de obra, evidenciando la presencia del personal de trabajo y que tengan sus implementos de seguridad.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar el avance de obra según lo presentado en el cronograma de actividades de obra.

Continuar con el acopio de agregados petreos, cemento para la ejecución de las actividades.

Realizar entrega de la documentación pendiente por parte del contratista de obra.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalación de acero y concreto 21 Mpa huellas vereda la Garza- Zumbador . Cto. CD-FC-071-2023



Instalación de concreto 21 Mpa vereda la Garza- Zumbador . Cto. ID-FC-071-2023



Instalación concreto 21 Mpa placa huella vereda la Garza- Zumbador . Cto. CD-FC-071-2023

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se reviso y aprobó al contratista de obra la entrega de los documentos precontractuales para revisión y emisión de conceptos por la interventoría

Seguimiento estricto a la programación de obra, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: JAIRO ANDRÉS QUINTERO GÓMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 12 del 30/08/2024 al 5/09/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-SANTIAGO**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-058-2023	VALOR INICIAL:	$ 731.291.151,02	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	14 DE JUNIO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
						VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 731.291.151,02	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 731.291.151,02		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 731.291.151,02		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 2.025.244.720	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 952.920.190	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 731.291.151,02	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 610.910.078,19	83,54%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 401.510.429,84	54,90%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (209.399.648,35)	-28,63%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 4.141.958,50	50,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 610.910.078,19	83,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 401.510.429,84	54,90%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (209.399.648,35)	-28,63%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 100.547.869,52	13,75%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 121.730.406,74	16,65%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 401.510.429,74

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1001-24 - se realizo la aprobación del programa de obra.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.184.786.960,45	82,76%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.103.781.156,49	81,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10236 el 04/09/2024
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 246.312.626,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 83,54%
Meta Física Ejecutada %: 54,90%
Avance o Atraso Físico %: -28,64%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1 y Tramo 2	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
					Ejec	0,50	0,50	50,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	380			Prog	317,45	317,45	83,54%
					Ejec	122,00	122,00	32,11%
* Construcción De Alcantarillas	UND	3			Prog	3	3	83,54%
					Ejec	3	3	100,00%
* Actividades de mantenimiento	m2	16964,05			Prog	16964,05	16964,05	100,00%
					Ejec	16964,05	16964,05	100,00%
					Prog			
					Ejec			
*					Prog			
					Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retrocargadodor	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrocompactador	1	100%
Volqueta	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-985, se solicito entrega de la documentación legal del proveedor de materiales petreos.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-985, se solicito entrega del Programa de adaptación de la guia ambiental - PAGA.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	15	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	15	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	13	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 51

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

El día 25 de Junio de 2024, se ralizo la socialización para dar a conocer el objeto del proyecto, valor, plazo y alcance.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SE REMITIERON LOS SIGUIENTES OFICIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

GIC-INVIAS-NTS-1264-24 - RESPUESTA OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-009 – "MOTIVACIÓN TRASLADO DE RECURSOS DEL COMPONENTE AMBIENTAL"

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 30 DE AGOSTO DE 2024 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Durante la semana se reporta clima soleado.

Durante la semana se reportan las siguientes actividades:

Tramo 1:
- Excavaciones varias sin clasificar.
- Acero de refuerzo para la placa huella.
- Concreto resistencia 21 Mpa para riostras y huellas.
- Concreto Resistencia 14 MPa para piedra pegada.

Conforme al seguimiento de la programación de obra, a corte del 05 de septiembre de 2024, se tiene un porcentaje programado acumulado del 83.54% vs 54.90% porcentaje ejecutado acumulado, actualmente se tiene un atraso de obra de 28.63%.

En comunicación WRGR-CD-FC-058-2023-011 el contratista de obra, realizo solicitud de prórroga de tiempo en aras de ejecutar el objeto contratado.

El contratista d eobra realizo entrega de acta parcial No. el valor asciende a $401.510.429,74 que equivale al 54.90% con respecto al valor del contrato de obra.

Dese Interventoría se ha solicitado al contratista de obra aumentar rendimiento de obra con el fin de ejecutar el objeto contratado en el plazo contractual.

COMPONENTE AMBIENTAL

La interventoría durante la semana realiza seguimiento documental de la ejecución de obra, evidenciando la presencia del personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

COMPONENTE SOCIAL

La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de obra, evidenciando la presencia del personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

Se le recomienda al contratista enviar la documentación inicial:

1. Realizar y enviar los formatos del documento PAGA
2. Las actas de vecindad.
3 Las evidencias fotográficas.
4. El informe mensual.
5. Anexos


COMPONENTE SST

Durante la semana la interventoría está a la espera de la documentación de inicio de obra y el informe del mes de agosto

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar seguimiento a la ejecucion de la obra, registro fotografico, anotaciones diarias en la bitacora de obra, revision de cantidades de obra, verificación de medidas de acuerdo a planos y segumiento estricto a la reprogramación de obra con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA



VACEO EN CONCRETO DE RESISTENCIA 21 MPA



CONCRETO DE RESISTENCIA 14 MPA PARA PIEDRA PEGADA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Solicitar al contratista de obra, la entrega inmediata de un plan de contigencia en aras de nivelar el atraso de obra que se viene presentando, con el fin de garantizar la ejecución del objeto contratado en el plazo contractual.

Solicitar al contratista de obra, aumentar rendimiento de obra, con el fin de ejecutar el objeto contratado en el plazo contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 13 del 6/09/2024 al 12/09/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-SANTIAGO**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-058-2023	VALOR INICIAL:	$ 731.291.151,02
FECHA DE INICIO:	14 DE JUNIO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 731.291.151,02
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 731.291.151,02		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 731.291.151,02		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 2.025.244.720	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 952.920.190	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 731.291.151,02	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 680.832.061,60	93,10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 424.686.885,84	58,07%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (256.145.175,76)	-35,03%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4.141.958,50	50,00%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 680.832.061,60	93,10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 424.686.885,84	58,07%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (256.145.175,76)	-35,03%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 120.381.072,83	16,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 23.176.456,00	3,17%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 401.510.429,74

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1001-24 - se realizo la aprobación del programa de obra.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.250.525.660,89	84,06%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.103.781.156,49	81,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10236 el 04/09/2024
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 246.312.626,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 93,10% | Avance o Atraso Físico % -35,03%
Meta Física Ejecutada % 58,07%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1 y Tramo 2	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
					Ejec	0,50	0,50	50,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	380			Prog	353,78	353,78	93,10%
					Ejec	152,00	152,00	40,00%
* Construcción De Alcantarillas	UND	3			Prog	3	3	93,10%
					Ejec	3	3	100,00%
* Actividades de mantenimiento	m2	16964,05			Prog	16964,05	16964,05	100,00%
					Ejec	16964,05	16964,05	100,00%
					Prog			
					Ejec			
*					Prog			
					Ejec			

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retrocargador	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibro compactador	1	100%
Volqueta	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO .....
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO .....

OBSERVACIONES: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-985, se solicito entrega de la documentación legal del proveedor de materiales pétreos.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-985, se solicito entrega del Programa de adaptación de la guía ambiental - PAGA.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	15	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	15	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	13	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 51

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

El día 25 de Junio de 2024, se realizó la socialización para dar a conocer el objeto del proyecto, valor, plazo y alcance.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SE REMITIERON LOS SIGUIENTES OFICIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

GIC-INVIAS-NTS-1296-24 - AVAL ACTA DE MODIFICACION No. 01 Y ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01.
GIC-INVIAS-NTS-1297-24 - CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.
GIC-INVIAS-NTS-1298-24 - CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.
GIC-INVIAS-NTS-1299-24 - CERTIFICACIÓN CANTIDADES ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.
GIC-INVIAS-NTS-1300-24 - CERTIFICACIÓN ENSAYOS DE LABORATORIO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Durante la semana se reporta clima soleado.

Durante la semana se reportan las siguientes actividades:

Tramo 1:
- Excavaciones varias sin clasificar.
- Acero de refuerzo para la placa huella.
- Concreto resistencia 21 Mpa para riostras y huellas.
- Concreto Resistencia 14 MPa para piedra pegada.

Conforme al seguimiento de la programación de obra, a corte del 05 de septiembre de 2024, se tiene un porcentaje programado acumulado del 93,10% vs 58,07% porcentaje ejecutado acumulado, actualmente se tiene un atraso de obra de 35,03%.

Se suscribió acta No. 01 prórroga de tiempo al contrato de obra.

Se solicita que el contratista obra, realice la entrega inmediata de la reprogramación de obra No. 01, conforme a la prórroga No. 01.

Dese Interventoría se ha solicitado al contratista de obra aumentar rendimiento de obra con el fin de ejecutar el objeto contratado en el plazo contractual.

COMPONENTE AMBIENTAL

La interventoría durante la semana realiza seguimiento documental de la ejecución de obra, evidenciando la presencia del personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

COMPONENTE SOCIAL

La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de obra, evidenciando la presencia del personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

Se le recomienda al contratista enviar la documentación inicial:

1. Realizar y enviar los formatos del documento PAGA
2. Las actas de vecindad.
3 Las evidencias fotográficas.
4. El informe mensual.
5. Anexos


COMPONENTE SST

Durante la semana la interventoría está a la espera de documentación y el informe del mes de agosto

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar seguimiento a la ejecución de la obra, registro fotográfico, anotaciones diarias en la bitácora de obra, revisión de cantidades de obra, verificación de medidas de acuerdo a planos y seguimiento estricto a la reprogramación de obra con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO.



CONCRETO DE RESISTENCIA 21 MPA



INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Solicitar al contratista de obra, la entrega inmediata de un plan de contingencia en aras de nivelar el atraso de obra que se viene presentando, con el fin de garantizar la ejecución del objeto contratado en el plazo contractual.

Solicitar al contratista de obra, aumentar rendimiento de obra, con el fin de ejecutar el objeto contratado en el plazo contractual.

Se requiere que el contratista de obra, realice la entrega de la reprogramación de obra, conforme a la prórroga No. 1 en tiempo.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 14 del 13/09/2024 al 19/09/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-SANTIAGO**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ
INTEGRANTES:
CONTRATO No. CD-FC-058-2023 | VALOR INICIAL: $ 731.291.151,02
FECHA DE INICIO: 14 DE JUNIO DE 2024 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 731.291.151,02
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25 DE OCTUBRE DE 2024 | $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1053 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 | VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
VALOR ADICIONES: $ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ANTICIPO: N/A
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 731.291.151,02		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 731.291.151,02		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 2.025.244.720	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 952.920.190	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 731.291.151,02	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 482.652.159,67	66,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 475.339.248,16	65,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 7.312.911,51	1,52%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 4.141.958,50	0,86%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 482.652.159,67	66,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 475.339.248,16	65,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 7.312.911,51	1,52%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 62.466.040,15	16,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 50.652.362,32	3,17%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 401.510.429,74

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1001-24 - se realizo la aprobación del programa de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.300.997.256,33	84,06%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.103.781.156,49	81,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10236 el 04/09/2024
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 246.312.626,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 93,10% | Avance o Atraso Físico % -35,03%
Meta Física Ejecutada % 58,07%

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base: Avance Físico	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada: Tramo 1 y Tramo 2	Total	%
	Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
						Ejec	0,50	0,50	50,00%
*	Construcción De Placa Huella	ML	380			Prog	353,78	353,78	93,10%
						Ejec	200,00	200,00	52,63%
*	Construcción De Alcantarillas	UND	3			Prog	3	3	93,10%
						Ejec	3	3	100,00%
*	Actividades de mantenimiento	m2	16964,05			Prog	16964,05	16964,05	100,00%
						Ejec	16964,05	16964,05	100,00%
						Prog			
						Ejec			
*						Prog			
						Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retrocargadodor	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrocompactador	1	100%
Volqueta	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL SI	NO

OBSERVACIONES: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-985, se solicito entrega de la documentación legal del proveedor de materiales petreos.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-985, se solicito entrega del Programa de adaptación de la guia ambiental - PAGA.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	15	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	15	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	13	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 51

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

El día 25 de Junio de 2024, se ralizo la socialización para dar a conocer el objeto del proyecto, valor, plazo y alcance.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SE REMITIERON LOS SIGUIENTES OFICIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
GIC-INVIAS-NTS-1296-24 - AVAL ACTA DE MODIFICACION No. 01 Y ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01.
GIC-INVIAS-NTS-1297-24 - CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.
GIC-INVIAS-NTS-1298-24 - CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.
GIC-INVIAS-NTS-1299-24 - CERTIFICACIÓN CANTIDADES ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.
GIC-INVIAS-NTS-1300-24 - CERTIFICACIÓN ENSAYOS DE LABORATORIO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Durante la semana se reporta clima soleado.

Durante la semana se reportan las siguientes actividades:

Tramo 1:
- Excavaciones varias sin clasificar.
- Acero de refuerzo para la placa huella.
- Concreto resistencia 21 Mpa para riostras y huellas.
- Concreto Resistencia 14 MPa para piedra pegada.

Conforme al seguimiento de la programación de obra, a corte del 05 de septiembre de 2024, se tiene un porcentaje programado acumulado del 93,10% vs 58,07% porcentaje ejecutado acumulado, actualmente se tiene un atraso de obra de 35,03%.

Se suscribio acta No. 01 prórroga de tiempo al contrato de obra.

Se solicita que el contratista obra, realice la entrega inmediata de la reprogramación de obra No. 01, conforme a la prórroga No. 01.

Dese Interventoría se ha solicitado al contratista de obra aumentar rendimiento de obra con el fin de ejecutar el objeto contratado en el plazo contractual.

COMPONENTE AMBIENTAL

La interventoría durante la semana realiza seguimiento documental de la ejecución de obra, evidenciando la presencia del personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

COMPONENTE SOCIAL

La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de obra, evidenciando la presencia del personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

Se le recomienda al contratista enviar la documentación inicial:

1. Realizar y enviar los formatos del documento PAGA
2. Las actas de vecindad.
3 Las evidencias fotográficas.
4. El informe mensual.
5. Anexos


COMPONENTE SST

Durante la semana la interventoría está a la espera de ldocumentación y el informe del mes de agosto

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar seguimiento a la ejecucion de la obra, registro fotografico, anotaciones diarias en la bitacora de obra, revision de cantidades de obra, verificación de medidas de acuerdo a planos y segumiento estricto a la reprogramación de obra con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO Y CONCRETO DE 21 MPA.



CONCRETO DE RESISTENCIA 21 MPA



INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO Y CONCRETO DE 21 MPA.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Solicitar al contratista de obra, la entrega inmediata de un plan de contigencia en aras de nivelar el atraso de obra que se viene presentando, con el fin de garantizar la ejecución del objeto contratado en el plazo contractual.

Solicitar al contratista de obra, aumentar rendimiento de obra, con el fin de ejecutar el objeto contratado en el plazo contractual.

Se requiere que el contratista de obra, realice la entrega de la reprogramación de obra, conforme a la prórroga No. 1 en tiempo.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 15 del 20/09/2024 al 26/09/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA - CACAHUALA, ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-SANTIAGO**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	WALTER RENE GÓMEZ RAMÍREZ		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-058-2023	VALOR INICIAL:	$ 731.291.151,02
FECHA DE INICIO:	14 DE JUNIO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 731.291.151,02
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25 DE OCTUBRE DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 731.291.151,02		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 731.291.151,02		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 2.025.244.720	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 952.920.190	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 731.291.151,02	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 536.021.000,50	73,30%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 528.708.088,99	72,30%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 7.312.911,51	1,36%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4.141.958,50	0,77%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 536.021.000,50	73,30%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 528.708.088,99	72,30%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 7.312.911,51	1,36%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 53.368.840,83	16,46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 53.368.840,83	3,17%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 401.510.429,74

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1001-24 - se realizo la aprobación del programa de obra.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.366.735.956,77	84,06%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.103.781.156,49	81,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10236 el 04/09/2024
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 246.312.626,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 93,10% | Avance o Atraso Físico %: -35,03%
Meta Física Ejecutada %: 58,07%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1 y Tramo 2	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1,00	1,00	100,00%
					Ejec	0,50	0,50	50,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	380			Prog	353,78	353,78	93,10%
					Ejec	250,00	250,00	65,79%
* Construcción De Alcantarillas	UND	3			Prog	3	3	93,10%
					Ejec	3	3	100,00%
Actividades de mantenimiento	m2	16964,05			Prog	16964,05	16964,05	100,00%
*					Ejec	16964,05	16964,05	100,00%
					Prog			
					Ejec			
*					Prog			
					Ejec			

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retrocargador	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibro compactador	1	100%
Volqueta	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-985, se solicito entrega de la documentación legal del proveedor de materiales pétreos.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Mediante comunicación GIC-INVIAS-NTS-985, se solicito entrega del Programa de adaptación de la guía ambiental - PAGA.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	15	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	15	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	13	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 51

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

El día 25 de Junio de 2024, se realizó la socialización para dar a conocer el objeto del proyecto, valor, plazo y alcance.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SE REMITIERON LOS SIGUIENTES OFICIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

GIC-INVIAS-NTS-1296-24 - AVAL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 01 Y ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01.
GIC-INVIAS-NTS-1297-24 - CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.
GIC-INVIAS-NTS-1298-24 - CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.
GIC-INVIAS-NTS-1299-24 - CERTIFICACIÓN CANTIDADES ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.
GIC-INVIAS-NTS-1300-24 - CERTIFICACIÓN ENSAYOS DE LABORATORIO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.

ACTIVIDADES TÉCNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Durante la semana se reporta clima soleado.

Durante la semana se reportan las siguientes actividades:

Tramo 1:
- Excavaciones varias sin clasificar.
- Acero de refuerzo para la placa huella.
- Concreto resistencia 21 Mpa para riostras y huellas.
- Concreto Resistencia 14 MPa para piedra pegada.

Conforme al seguimiento de la programación de obra, a corte del 26 de septiembre de 2024, se tiene un porcentaje programado acumulado del 73,30% vs 72,30% porcentaje ejecutado acumulado, actualmente se tiene un atraso de obra de 35,03%.

Dese Interventoría se ha solicitado al contratista de obra aumentar rendimiento de obra con el fin de ejecutar el objeto contratado en el plazo contractual.

COMPONENTE AMBIENTAL

La interventoría durante la semana realiza seguimiento documental de la ejecución de obra, evidenciando la presencia del personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

COMPONENTE SOCIAL

La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de obra, evidenciando la presencia del personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

Se le recomienda al contratista enviar la documentación inicial:

1. Realizar y enviar los formatos del documento PAGA
2. Las actas de vecindad.
3. Las evidencias fotográficas.
4. El informe mensual.
5. Anexos


COMPONENTE SST

Durante la semana la interventoría está a la espera de documentación y el informe del mes de agosto

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar seguimiento a la ejecución de la obra, registro fotográfico, anotaciones diarias en la bitácora de obra, revisión de cantidades de obra, verificación de medidas de acuerdo a planos y seguimiento estricto a la reprogramación de obra con el fin de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO Y CONCRETO DE 21 MPA.



CONCRETO DE RESISTENCIA 21 MPA



INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO Y CONCRETO DE 21 MPA.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De acuerdo a la Solicitud hecha al contratista de obra, para mejorar el rendimiento la en aras de nivelar el atraso de obra que se viene presentando, con el fin de garantizar la ejecución del proyecto, este atendió la observación y se refleja el rendimiento con un atraso mínimo de 1%.

Solicitar al contratista de obra, aumentar rendimiento de obra, con el fin de ejecutar el objeto contratado en el plazo contractual.

el contratista de obra, realizo la entrega de la reprogramación de obra, conforme a la prórroga No. 1 en tiempo.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRÉS QUINTERO GÓMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 17 del 31/09/2024 al 5/09/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO HERRAN, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-HERRAN**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
INTEGRANTES:
CONTRATO No. CD-FC-082-2023 | VALOR INICIAL: $ 527.697.300,22
FECHA DE INICIO: 14 DE MAYO DE 2024 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 14 DE AGOSTO DE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 527.697.300,22
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1053 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 | VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
VALOR ADICIONES: $ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ANTICIPO: N/A
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 527.697.300	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA			$ 527.697.300	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 2.025.244.720,49	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 952.920.190	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 527.697.300,22	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 479.409.786,42	90,85%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 480.851.277,07	91,12%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.441.490,65	0,27%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 8.907.011,68	1,69%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 479.409.786,42	90,85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 489.758.288,75	92,81%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 10.348.502,33	1,96%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.299.000,00	8,58%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.978.768,64	6,44%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Durante la semana se encuentra en revisión el balance entregado por el contratista de obra para emisión de conceptos de aprobación u observaciones por parte del interventor, por otra parte el valor contemplado en los estudios y diseños corresponde al valor del ajuste de los estudios y diseños mas el valor del IVA de los mismos y por ultimo el valor del GISAP(Gerencia Integral Socio Ambiental de Proyectos).

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.184.786.960,45	82,76%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.103.781.156,49	81,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10236 el 04/09/2024
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 246.312.626,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 90,85% | Avance o Atraso Físico % 1,96%
Meta Física Ejecutada % 92,81%

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
						Avance Físico	Tramo 1	Total	%
	Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1,00	100%
						Ejec	0,8	0,80	80,00%
*	Construcción De Placa Huella	ML	280			Prog	280,00	280,00	100,00%
						Ejec	250,00	250,00	89,29%
*	Construcción De Alcantarillas	UND	2			Prog	2,00	2,00	100,00%
						Ejec	2,000	2,000	100,00%
	Actividades de mantenimiento	m2	13441,69			Prog	13441,69	13441,69	100,00%
*						Ejec	13441,69	13441,69	100,00%
	Señalización vertical.	UND	11			Prog	9,99	9,99	90,85%
						Ejec			
*	Transporte	M3/KM	1118,14			Prog	1015,82	1015,82	90,85%
						Ejec	876,83	876,83	78,42%

* El Interventor identificara la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector). el valor contemplado en los estudios y diseños corresponde al valor del ajuste de los estudios y diseños mas el valor del IVA de los mismos y por ultimo el valor del GISAP(Gerencia Integral Socio Ambiental de Proyectos).

TRAMO Y/O SECTOR 1: 280 m
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
1 Volqueta	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se solicito mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-569-24.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	3	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 41

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante la semana se continua con la revisión de documentos y anexos a informes entregados por el contratista para emisión de conceptos por parte de la interventoría.

Se hacen anotaciones en bitácora del estado del tiempo, se presentan lluvias constantes, el clima en esta zona es muy variable, como consecuencia de esta situación se presenta atraso de obra de acuerdo al cronograma establecido

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Las actividades programadas no han tenido dificultad en la ejecución, el contratista a cumplido con los suministros de materiales pétreos y demás elementos o herramientas necesarias para la adecuada ejecución de las actividades de obra, presentando un avance positivo en la ejecución del proyecto.

En obra se evidencio por parte del interventor avance significativo en la instalación de concretos de 21 Mpa para huellas y cunetas y de 14 Mpa para piedra pegada, construcción de cunetas y bordillos.

La interventoría realiza inspección de la ejecución del proyecto durante la semana evidenciando los esfuerzos realizados en la construcción de las huellas en concreto de 21 Mpa y de 14 Mpa, descargue de materiales pétreos, arena, triturado, piedra redonda seleccionada, no se ha tenido dificultad del suministro de materiales, ni se han afectados los rendimientos, así mismo se le recomienda al contratista de obra seguir trabajando de esta manera, implementando las medidas necesarias con el fin de seguir avanzando en el desarrollo de las actividades ejecutadas y las programadas de acuerdo al cronograma de obra.

COMPONENTE SST

_Durante la semana la interventoría realizó revisión documental, planillas de seguridad social, e información presentada en el informe del mes de agosto y dio aprobación de los mismos

COMPONENTE SOCIAL.

_Durante la semana la interventoría se encuentra a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) los informes mensuales con sus anexos correspondientes.
_Durante la semana la interventoría realiza recorrido de obra con el fin de verificar el cumplimiento del componente social, evidenciando la valla de inicio de obra, buzón de sugerencias con respecto a la construcción de la placa huella, revisión de documentación presentada con lo pertinente a este componente.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


_Realizar las actividades de construcción de placa huella con todos sus elementos(Huellas, bordillos, cunetas y vigas riostras).

_Aunar esfuerzos y tomar medidas estratégicas adecuadas para la ejecución de los transportes de los suministro de materiales como agregados pétreos, arena, cemento, acero y agua para la ejecución de las actividades

_Realizar la entrega de los documentos pendientes de cada componente

_Emisión de conceptos sobre el balance financiero y el alcance físico definido.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, VERDA LA SIBERIA MUNICIPIO DE HERRAN CTO. CD-FC-082- 2023



CONSTRUCCION DE BORDILLO PLACA HUELLA, VERDA LA SIBERIA MUNICIPIO DE HERRAN CTO. CD-FC-082- 2023



CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, VERDA LA SIBERIA MUNICIPIO DE HERRAN CTO. CD-FC-082- 2023

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Realizar seguimiento estricto a la programación de obra una vez entregada y aprobada, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

Continuar solicitando al contratista de obra mejorar el avance con respecto a la ejecución de obra programada, dado a que se debe garantizar la ejecución del objeto contratado en el plazo contractual.

Solicitud al contratista de obra, para el cumplimiento de las clausulas Decima cuarta - Obligaciones generales del contratista, Decima quinta - obligaciones especificas del contratista.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 17 del 6/09/2024 al 12/09/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO HERRAN, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-HERRAN**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
INTEGRANTES:
CONTRATO No. CD-FC-082-2023 | VALOR INICIAL: $ 527.697.300,22
FECHA DE INICIO: 14 DE MAYO DE 2024 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 14 DE AGOSTO DE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 527.697.300,22
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1053 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE 2022 | VALOR ADICIONES: $ 268.536.435,20
VALOR ADICIONES: $ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ACUMULADO: $ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2024 | VALOR ANTICIPO: N/A
VALOR AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 527.697.300	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA			$ 527.697.300	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 2.025.244.720,49	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 952.920.190	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 527.697.300,22	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 502.322.383,00	95,19%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 502.322.383,00	95,19%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 8.907.011,68	1,69%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 502.322.383,00	95,19%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 511.229.394,68	96,88%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 8.907.011,68	1,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.299.000,00	8,58%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.978.768,64	6,44%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Durante la semana se encuentra en revisión el balance entregado por el contratista de obra para emisión de conceptos de aprobación u observaciones por parte del interventor, por otra parte el valor contemplado en los estudios y diseños corresponde al valor del ajuste de los estudios y diseños mas el valor del IVA de los mismos y por ultimo el valor del GISAP(Gerencia Integral Socio Ambiental de Proyectos).

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.235.258.555,89	83,76%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.103.781.156,49	81,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10236 el 04/09/2024
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 246.312.626,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 95,19% | Avance o Atraso Físico % 1,69%
Meta Física Ejecutada % 96,88%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1,00	100%
					Ejec	1	1,00	100,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	280			Prog	280,00	280,00	100,00%
					Ejec	280,00	280,00	100,00%
* Construcción De Alcantarillas	UND	2			Prog	2,00	2,00	100,00%
					Ejec	2,000	2,000	100,00%
* Actividades de mantenimiento	m2	13441,69			Prog	13441,69	13441,69	100,00%
					Ejec	13441,69	13441,69	100,00%
Señalización vertical.	UND	11			Prog	10,47	10,47	95,19%
					Ejec			
* Transporte	M3/KM	1118,14			Prog	1064,37	1064,37	95,19%
					Ejec	1064,37	1064,37	95,19%

* El Interventor identificara la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector). el valor contemplado en los estudios y diseños corresponde al valor del ajuste de los estudios y diseños mas el valor del IVA de los mismos y por ultimo el valor del GISAP(Gerencia Integral Socio Ambiental de Proyectos).

TRAMO Y/O SECTOR 1: 280 m
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
1 Volqueta	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se solicito mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-569-24.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	3	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 41

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

_Durante la semana se continua con la revisión de documentos y anexos a informes entregados por el contratista para emisión de conceptos por parte de la interventoría.

Se revisa documentación presentada, para proyección de acta parcial, de acuerdo a las cantidades ejecutadas En obra presentadas en el cronograma

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Las actividades programadas no han tenido dificultad en la ejecución, el contratista a cumplido con los suministros de materiales pétreos y demás elementos o herramientas necesarias para la adecuada ejecución de las actividades de obra, presentando un avance positivo en la ejecución del proyecto.

_En obra se evidencio por parte del interventor la terminación de las actividades contratadas, el contratista presento un avance significativo en la instalación de concretos de 21 Mpa para huellas y cunetas y de 14 Mpa para piedra pegada, construcción de cunetas y bordillos en esta semana.

_La interventoría realiza inspección de la ejecución del proyecto durante la semana evidenciando los esfuerzos que ha hecho el contratista en la construcción de las huellas en concreto de 21 Mpa y de 14 Mpa, descargue de materiales pétreos, arena, triturado, piedra redonda seleccionada, no se ha tenido dificultad del suministro de materiales, ni se han afectados los rendimientos, así mismo se le recomienda al contratista de obra seguir trabajando de esta manera, implementando las medidas necesarias con el fin de seguir avanzando en el desarrollo de las actividades ejecutadas y las programadas de acuerdo al cronograma de obra.

COMPONENTE SST

_Durante la semana la interventoría realizó revisión documental, planillas de seguridad social, e información presentada en el informe del mes de agosto y dio aprobación de los mismos

COMPONENTE SOCIAL.


_Durante la semana la interventoría se encuentra a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) los informes mensuales con sus anexos correspondientes.
_Durante la semana la interventoría realiza recorrido de obra con el fin de verificar el cumplimiento del componente social, evidenciando la valla de inicio de obra, buzón de sugerencias con respecto a la construcción dela placa huella, revisión de documentación presentada con lo pertinente a este componente.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

_Realizar la entrega de los documentos pendientes de cada componente

_Emisión de conceptos sobre el balance financiero y el alcance físico definitivo.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, VEREDA LA SIBERIA MUNICIPIO DE HERRAN CTO. CD-FC-082- 2023



CONSTRUCCION DE BORDILLO PLACA HUELLA, VEREDA LA SIBERIA MUNICIPIO DE HERRAN CTO. CD-FC-082- 2023



CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, VEREDA LA SIBERIA MUNICIPIO DE HERRAN CTO. CD-FC-082- 2023

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Realizar seguimiento estricto a la programación de obra una vez entregada y aprobada, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

Continuar solicitando al contratista de obra mejorar el avance con respecto a la ejecución de obra programada, dado a que se debe garantizar la ejecución del objeto contratado en el plazo contractual.

Solicitud al contratista de obra, para el cumplimiento de las clausulas Decima cuarta - Obligaciones generales del contratista, Decima quinta - obligaciones específicas del contratista.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 19 del 13/09/2024 al 19/09/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO HERRAN, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB-2033-HERRAN**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-082-2023	VALOR INICIAL:	$ 527.697.300,22
FECHA DE INICIO:	14 DE MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	14 DE AGOSTO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 527.697.300,22
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 527.697.300	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA			$ 527.697.300	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 2.025.244.720,49	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 952.920.190	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 527.697.300,22	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 502.322.383,00	95,19%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 502.322.383,00	95,19%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 25.374.917,22	4,81%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 502.322.383,00	95,19%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 527.697.300,22	100,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 25.374.917,22	4,81%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.374.917,22	4,81%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.374.917,22	4,81%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Durante la semana se encuentra en revisión el balance entregado por el contratista de obra para emisión de conceptos de aprobavión u observaciones por parte del interventor, por otra parte el valor contemplado en los estudios y diseños corresponde al valor del ajuste de los estudios y diseños mas el valor del IVA de los mismos y por ultimo el valor del GISAP(Gerencia Integral Socio Ambiental de Proyectos).

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.300.997.256,33	85,06%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.103.781.156,49	81,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10236 el 04/09/2024
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 246.312.626,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 95,19% | Avance o Atraso Físico %: 4,81%
Meta Física Ejecutada %: 100,00%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1,00	100%
					Ejec	1	1,00	100,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	280			Prog	280,00	280,00	100,00%
					Ejec	280,00	280,00	100,00%
* Construcción De Alcantarillas	UND	2			Prog	2,00	2,00	100,00%
					Ejec	2,000	2,000	100,00%
* Actividades de mantenimiento	m2	13441,69			Prog	13441,69	13441,69	100,00%
					Ejec	13441,69	13441,69	100,00%
Señalización vertical.	UND	7			Prog	7,00	7,00	100,00%
					Ejec	7,00	7	100,00%
* Transporte	M3/KM	1118,14			Prog	1118,14	1118,14	100,00%
					Ejec	1118,14	1118,139101	100,00%

* El Interventor identificara la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector). el valor contemplado en los estudios y diseños corresponde al valor del ajuste de los estudios y diseños mas el valor del IVA de los mismos y por ultimo el valor del GISAP(Gerencia Integral Socio Ambiental de Proyectos).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
1 Volqueta	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: 280 m
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se solicito mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-569-24.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	3	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 41

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante la semana se continua con la revisión de documentos y anexos a informes entregados por el contratista para emision de conseptos por parte de la interventoria.

Se revisa documentacion presentada, para proyecion de acta parcial, de acuerdo a las cantidades ejecutadas En obra presentadadas en el cronograma

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

las actividades programadas noi han tenido dificultad en la ejecucion, el contratista a cumplido con los suministros de materiales petreos y demas elementos o herramientas necesarias para la adecuada jecución de las actividades de obra, presentando un avance positivo en la ejecución del proyecto.

_En obra se evidencio por parte del interventor la terminacion de las actividades contratadas, el contratista presento un avance significativo en la instalacion de concretos de 21 Mpa para huellas y cunetas y de 14 Mpa para piedra pegada, construccion de cunetas y bordillos en esta semana.

_La interventoria realiza inspección de la ejecución del proyecto durante la semana evidenciando los esfuerzos que ha hecho el contratista en la construcción de las huellas en concreto de 21 Mpa y de 14 Mpa, descargue demateriales petreos, arena, triturado, piedra redonda seleccionada, no se ha tenido dificultad del suministro de materiales, ni se han afectados los rendimientos, asi mismo se le recomienda al contratista de obra seguir trabajando de esta manera, implementando las medidas necesarias con el fin de seguir avanzando en el desarrollo de las actividades ejecutadas y las programadas de acuerdo al cronograma de obra.

COMPONENTE SST

_Durante la semana la interventoría realizó revisión documental, planillas de seguridad social, e informacion presentada en el informe del mes de agosto y dio aprobación de los mismos

COMPONENTE SOCIAL.


_Durante la semana la interventoría se encuentra a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) los informes mensuales con sus anexos correspondientes.
_Durante la semana la interventoría realiza recorrido de obra con el fin de verificar el cumplimiento del componente social, evidenciando la valla de inicio de obra, buzón de sugerencias co respecto a la construccion dela placa huella, revision de documentacion presentada con lo pertinente a este componente.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

_Realizar la entrega de los documentos pendientes de cada componente

_Emitición de concentos sobre el balance financiero y el alcance fisico definito

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLACAHUELLA TERMINADA PARA PLANO RECOR, VERDA LA SIBERIA MUNICIPIO DE HERRAN CTO. CD-FC-082- 2023



INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES, CORREDOR VIAL VERDA LA SIBERIA MUNICIPIO DE HERRAN CTO. CD-FC-082- 2023



INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES, CORREDOR VIAL VERDA LA SIBERIA MUNICIPIO DE HERRAN CTO. CD-FC-082- 2023

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

realizar seguimiento estricto a la programación de obra una vez entregada y aprobada, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

Continuar solicitando al contratista de obra mejorar el avance con respecto a la ejecucuon de obra programada, dado a que se debe garantizar la ejecución del objeto contratado en el plazo contractual.

Solicitud al contratista de obra, para el cumplimiento de las clausulas Decima cuarta - Obligaciones generales del contratista, Decima quinta - obligaciones especificas del contratista.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 20 del 21/09/2024 al 27/09/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO HERRÁN, NORTE DE SANTANDER.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): **GOB.-2033-HERRÁN**

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CD-FC-082-2023	VALOR INICIAL:	$ 527.697.300,22
FECHA DE INICIO:	14 DE MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	14 DE AGOSTO DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 527.697.300,22
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 527.697.300	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA			$ 527.697.300	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.435,20	$ 2.978.164.910,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000,00	$ 2.038.536.436,00	$ 2.025.244.720,49	
	SALDO DE VIGENCIA		$ (0,80)	$ 952.920.190	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 527.697.300,22	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 502.322.383,00	95,19%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 502.322.383,00	95,19%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 25.374.917,22	4,81%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 502.322.383,00	95,19%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 527.697.300,22	100,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 25.374.917,22	4,81%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.374.917,22	4,81%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.374.917,22	4,81%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Durante la semana se encuentra en revisión el balance entregado por el contratista de obra para emisión de conceptos de aprobación u observaciones por parte del interventor, por otra parte el valor contemplado en los estudios y diseños corresponde al valor del ajuste de los estudios y diseños mas el valor del IVA de los mismos y por ultimo el valor del GISAP(Gerencia Integral Socio Ambiental de Proyectos).

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.366.735.956,77	86,36%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.103.781.156,49	81,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10236 el 04/09/2024
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 246.312.626,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 95,19% | Avance o Atraso Físico %: 4,81%
Meta Física Ejecutada %: 100,00%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1,00	100%
					Ejec	1	1,00	100,00%
* Construcción De Placa Huella	ML	280			Prog	280,00	280,00	100,00%
					Ejec	280,00	280,00	100,00%
* Construcción De Alcantarillas	UND	2			Prog	2,00	2,00	100,00%
					Ejec	2,000	2,000	100,00%
* Actividades de mantenimiento	m2	13340,97			Prog	13340,97	13340,97	100,00%
					Ejec	13340,97	13340,97	100,00%
Señalización vertical.	UND	7			Prog	7,00	7,00	100,00%
					Ejec	7,00	7	100,00%
* Transporte	M3/KM	1114,76			Prog	1114,76	1114,76	100,00%
					Ejec	1114,76	1114,76	100,00%

* El Interventor identificara la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector). el valor contemplado en los estudios y diseños corresponde al valor del ajuste de los estudios y diseños mas el valor del IVA de los mismos y por ultimo el valor del GISAP(Gerencia Integral Socio Ambiental de Proyectos).

TRAMO Y/O SECTOR 1: 280 m
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora concreto 1 bulto	1	100%
Vibro compactador 7 Ton.	1	100%
Compactador manual	1	100%
Motoniveladora 215 Hp	1	100%
Vibrador concreto 3 Hp	1	100%
Aspersor manual 20 lts	1	100%
Carrotanque de agua	1	100%
Cizalla manual de 90 cm	1	100%
1 Volqueta	1	100%
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se solicito mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-569-24.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	3	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 41

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se continua con la revisión de documentos y anexos a informes entregados por el contratista para emisión de conceptos por parte de la interventoría.

Se revisa documentación presentada, para proyección de acta parcial, de acuerdo a las cantidades ejecutadas En obra presentadas en el cronograma

Se reitera entrega y soportes de documentos anexos a los compone tes ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Las actividades programadas no han tenido dificultad en la ejecución, el contratista a cumplido con los suministros de materiales pétreos y demás elementos o herramientas necesarias para la adecuada ejecución de las actividades de obra, presentando un avance positivo en la ejecución del proyecto.

En obra se evidencio por parte del interventor la terminación de las actividades contratadas, el contratista presento un avance significativo en la instalación de concretos de 21 Mpa para huellas y cunetas y de 14 Mpa para piedra pegada, construcción de cunetas y bordillos en esta semana.

Se realizo visita para verificar estado de obra placa huella vereda Siberia Municipio de Herrán, se visualiza obra terminada; señalización vertical, alcantarillas, sección de placa huella tramo de 280 metros en buen estado.

COMPONENTE SST

Durante la semana la interventoría realizó revisión documental, planillas de seguridad social, e información presentada en el informe del mes de agosto y dio aprobación de los mismos

COMPONENTE SOCIAL.


Durante la semana la interventoría se encuentra a la espera de recibir documento PAGA (Plan Guía a la Adaptación Ambiental) los informes mensuales con sus anexos correspondientes.
Durante la semana la interventoría realiza recorrido de obra con el fin de verificar el cumplimiento del componente social, evidenciando la valla de inicio de obra, buzón de sugerencias con respecto a la construcción de la placa huella, revisión de documentación presentada con lo pertinente a este componente.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar la entrega de los documentos pendientes de cada componente

Emisión de conceptos sobre el balance financiero y el alcance físico definido.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



PLACA HUELLA TERMINADA, VEREDA LA SIBERIA MUNICIPIO DE HERRÁN CTO. CD-FC-082- 2023



PLACA HUELLA TERMINADA, VEREDA LA SIBERIA MUNICIPIO DE HERRÁN CTO. CD-FC-082- 2023



PLACA HUELLA TERMINADA, VEREDA LA SIBERIA MUNICIPIO DE HERRÁN CTO. CD-FC-082- 2023

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

realizar seguimiento estricto a la programación de obra una vez entregada y aprobada, en aras de cumplir con el objeto contratado en el plazo contractual.

Continuar solicitando al contratista de obra mejorar el avance con respecto a la ejecución de obra programada, dado a que se debe garantizar la ejecución del objeto contratado en el plazo contractual.

Solicitud al contratista de obra, para el cumplimiento de las clausulas Decima cuarta - Obligaciones generales del contratista, Decima quinta - obligaciones específicas del contratista.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRÉS QUINTERO GÓMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 66 del 30/08/2024 al 5/09/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **GOBERNACION - 1943**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	02590 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 16.898.027.326,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 7.565.000.000,00	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
						VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 24.463.027.326,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00		$ 24.463.027.326	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00		$ 24.463.027.326	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.978.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.436,000	2.025.244.720	
	SALDO DE VIGENCIA	-	(0,800)	952.920.190	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 24.463.027.326,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 8.059.513.128,00	32,95%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 10.280.912.728,16	42,03%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 2.221.399.600,16	9,08%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 213.426.119,59	30,83%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 8.059.513.128,00	32,95%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 10.494.338.847,75	42,90%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 2.434.825.719,75	9,95%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 40.097.080,24	0,16%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 947.884.298,52	3,87%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FEUT-5 del 25/07/2024
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 1.565.952.191,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.184.786.960,46	82,76%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.103.781.156,49	81,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10236 el 04/09/2024
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 246.312.626,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 42,65% | Avance o Atraso Físico % 0,14%
Meta Física Ejecutada % 42,79%

MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo RINCONADA	Tramo SANTO DOMINGO	Tramo VOLCAN	Tramo CHICAGUA BAJO	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	42,50%				42,50%	0,42%
					Ejec	41,54%				41,54%	0,41%
Construcción De Placa Huella	ML	3672			Prog	310,99	764,12	241,77	421,2	1738,12	9,11%
					Ejec	307	645,00	284,4	449,40	1685,80	8,83%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (31), Alcantarillas Doble (3), Box Culvert 1,5X1,5 (1).	UND	35			Prog	1,69	0,90	1,04	1,42	5,05	0,60%
					Ejec	1	1	0,7	0,5	3,2	0,38%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	44820,92			Prog	13360,95	11573,35	10767,35	5532,62	41234,27	0,75%
					Ejec	13360,95	11573,35	10767,35	5532,62	41234,27	0,75%
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia _____**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo POTREROS**	**Tramo CINERA**	**Tramo HELECHAR**	**Tramo JUAN BUENO**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	3211			Prog	312,63	403,48	189,18	457,51	1362,79	7,73%
					Ejec	333,2	483,6	183	502	1501,80	8,52%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (35), Alcantarillas Doble (1), Box Culvert 2X2 (3).	UND	39			Prog	0,79	0,81	1,31	2,01	4,93	0,61%
					Ejec	0,5	1	0,5	2	4,00	0,49%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	48461,61			Prog	0,00	0,00	10218,38	8998,80	19217,18	0,35%
					Ejec	0,00	0,00	10218,38	8998,80	19217,18	0,35%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		1
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		1
Total	5	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO GRAMALOTE

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo BOYACA	Tramo SAN ISIDRO	Tramo SANTA ANITA	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	2706			Prog	950,18	851,56	2,8		1804,56	8,37%
					Ejec	1065,00	914,50	0		1979,5	9,18%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (21), Alcantarillas Doble (4), Box Culvert 1,5X1,5 (1), Box Culvert 2X2 (2), Box Culvert 2,5X2,5 (1).	UND	29,00			Prog	6,79	1,26	0,11		8,16	0,98%
					Ejec	6	0,75	0		6,75	0,81%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	52602,95			Prog	15987,00	15573,65	7716,01		39276,66	0,72%
					Ejec	15987,00	15573,65	7716,01		39276,66	0,72%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		1
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		1
Total	5	7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo LOS PATIOS				Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	4554			Prog	2054,09				2054,09	12,71%
					Ejec	1995,20				1995,2	12,34%
(Alcantarilla Sencilla (5), Alcantarillas Doble (6), Box Culvert 1,5x1,5 (4), Box Culvert 2x2 (5).	UND	20			Prog	1,44				1,44	0,22%
					Ejec	2,00				2,00	0,30%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	150715,56			Prog	15236,68				15236,68	0,09%
					Ejec	15236,68				15236,68	0,09%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio, El Zulia	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Quebrada La Amarilla con la via que conduce a Cucuta al MUnicipio de Santiago	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	TRITURADORA LA AMARILLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: La interventoría recibió por parte del contratista los requerimientos legales como Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental, se da aprobación mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-824-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-1635-22, Fecha: 28-Diciembre-2023

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	128	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	34	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	24	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	70	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 164

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras.

Una vez se remita la información por parte del Contratista sobre las oficinas de atención a la comunidad se actualizara la respectiva casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante este periodo, el contratista de la obra entrega documentos relacionados con el componente ambiental (informes trimestrales e informes ambientales), topografías e informes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para que sean verificados por la interventoría. Actualmente, la interventoría se encuentra revisando la subsanación de las observaciones hechas a los componentes de estudios y diseños que presentan observaciones.

Se realiza mesa de trabajo con el contratista de obra con el fin de verificar las actividades que se tienen a la fecha con el fin de dar validacion a las cantidades de obra ejecutadas a la fecha para acta parcial No5.

ACTIVIDADES TECNICAS

1.MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Tramo 3 - Placa huella en construcción - Vereda Cinera

Durante la semana se continuan actividades de construccion de placa huella en curva de transicion y placa tradicional.
Se continua con excavaciones sin clasificar para elementos de viga riostra dando continuidad al tramo en ejecucion referencia actual PR0+690.
Se continua el armado de formaleta de madera para elementos de placa huella curva de transicion.
Se continua con el armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para elemento de curva en ejecucion dando continuidad al elemento.
Durante la semana se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para continuidad de curva de transicion.
Se realiza repanteo de excavacion para los elementos de encole y descole de alcantarilla PR0+710 para inicio de instalacion de concretos de limpieza.

Tramo 1 - Placa huella en construcción - Vereda Juan Bueno

Se concluyen las actividades en el campo del tramo No. 2 y se lleva a cabo una limpieza general a lo largo de todo el tramo.
Se llevan a cabo excavaciones sin clasificar para permitir la continuidad de los elementos de la viga riostra, siguiendo las dimensiones establecidas para la misma referencia actual PR0+9670.
Se realiza el corte, figurado y armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal #3 para elementos de placa huella.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de placa huella tradicional (huella, viga riostra, cuneta y bordillo).
Se continua con vaciado de elementos faltantes por fundir cuneta y bordillo a lo largo del tramo en ejecucion.
Se finaliza resanes en las alcantarillas PR1+970 y PR2+080 solicitadas por la interventoria.

Tramo 1 - Placa huella en construccion - Vereda Potreros

Se finalizan detalles en el tramo de placa huella No2 teniendo en cuenta alguno pendientes que se tenian.
Se da continuidad al tramo de placa huella No1 realizando excavaciones sin clasificar para los elementos de placa huella.
Se continúa con el proceso constructivo mediante el armado de formaletas de madera para la modulación de los elementos de la placa huella.
Se lleva a cabo la instalación de acero de refuerzo #3 a lo largo del tramo intervenido, destinado a las huellas de la viga riostra, cuneta y bordillo
Durante la semana, se lleva a cabo la colocación de concreto de 21 MPa y 14 MPa, mezclado en el sitio, para los componentes de la sección transversal de la placa huella.
Se finalizan vaciado de elementos de descole alcantarilla PR3+250 dando por terminada la misma.
Se realiza excavacion soin clasificar para zanja tuberia alcantarilla PR3+145 ubicada en el corredor vial.
Se realiza colchon de arena e instalacion de tuberia de PVC de 36" para Alcantarilla PR3+145.
Se realiza instalacion de relleno sobrante de excavacion para zanja de tuberia con el fin de dar paso sobre el sitio.

Tramo 5 - Vereda Santo Domingo

Se realiza replanteo de terreno en el tramo No5 con el fin de verificar nivele y proceder a la estabilizacion de la subrasante.
Se continuan actividades de estabilizacion de la subrasante a lo largo del tramo No5 escarificada, mezcla y conpactacion de suelo - cemento.
Se continuan actividades de vaciado de concreto de 21 mpa en elmentos faltantes (cuneta y bordillo) en el tramo en ejecucion.
Se da continuidad en la ejecucion de la placa huella dando realizando armado de formaleta para modulacion de elementos de placa huella..
Se realiza corte, figurado y armado de acero de refuerzo para todos los elementos de placa huella.
Se procede con el vaciado de concreto de 21 MPa y 14 MPa, siguiendo rigurosamente las especificaciones técnicas establecidas para cada uno de los elementos.

Tramo 5 - Vereda Volcan
Durante la semana se continuan actividades en el tramo No5 tramo placa huella tradicional.
Se continua realizando replanteo del terreno natural de la subrasante y se procede a la compactacion de la misma.
Dando continuidad en los elementos se realiza instalacion de formaleta para modulacion de elementos de la seccion transversal de placa huella.
Se lleva a cabo el vaciado de concreto de 14 MPa, elaborado en el sitio de la obra, para la franja central y el sobreancho a lo largo de todo el tramo.
Se realiza la instalación de acero de refuerzo #3 en los elementos de la placa huella, como la viga riostra, las huellas, la cuneta y el bordillo.
Durante la semana, se lleva a cabo el vaciado de concreto de 21 MPa para los diferentes elementos de la placa huella, que incluyen la viga riostra, la huella, la cuneta y el bordillo.

2.MUNICIPIO DE GRAMALOTE

Tramo 4 - Placa huella en construcción - Vereda Boyacá
Durante la semana el contratista continua con actividades de ejecucuion de placa huella y ejecucion de obras de drenaje a lo largo del tramo No4.
Se da continuidad al vaciado de 21 mpa para elementos de cunetas y bordillos faltantes.
Se realiza instalacion de formaleta de madera para modulacion de elementos de placa huella.
Se realiza vaciado de elementos de franja central y sobreancho en concreto de 14 Mpa dando continuidad a la placa huella tramo No4.
Se continúa con la instalación de acero de refuerzo #3, tanto en la dirección longitudinal como transversal, para los elementos de la viga riostra y las huellas.
A lo largo de la semana, se lleva a cabo el vaciado de concreto de 21 MPa y 14 MPa, preparado en el sitio, para los elementos de la sección transversal de la placa huella, de acuerdo con los planos de diseño.

Se realiza excavacion sin clasificar para zanja de tuberia alcantarilla localizada en el PR5+420.
Se realiza colchon de arena y se procede a la instalacion de la tuberia de 36" PVC para alcantarilla PR5+420.
Se realiza el relleno con material de excavacion para zanja alcantarilla una vez instalada la tuberia.

Tramo 2 - Placa huella en construcción - Vereda San Isidro
Se realiza la instalacion de formaleta para continuidad de elementos de franja central y sobreancho, dando modulacion a los elementos de huellas y viga riostra.
Se realiza vaciado de elemento de concreto de 14 mpa elaborado en obra para franja central y sobreancho
Se realiza instalacion de acero de refuerzo #3 para elementos de placa huella y se procede al vaciado de concreto de 21 Mpa de huellas y viga riostra.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de cuneta y bordillo area final tramo de placa huella No2.

3.MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Tramo 1 - Placa huella en construcción - Vereda Corozal - California
Se continuan actividades de excavacion sin clasificar para elementos de viga riostra a lo largo del tramo No1.
Dando continuidad a los elementos de la placa huella seccion de 7 mts se realiza armado de formaleta para modulacion de elemetos de placa huella.
Se realiza el vaciado de concreto con una resistencia de 14 mpa para los elementos de sobreancho, siguiendo el proceso constructivo establecido y modulando los elementos estructurales de la placa huella.
Se realiza armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal en acero #3 para los elementos en general de placa huella, huella, viga riostra, cuneta y bordillo.
Se llevan a cabo actividades de extendido, compactación y humectación de la subbase granular para asegurar la continuidad del tramo No. 1
Se procede a la instalación de geotextil con una resistencia de 2400 N, destinado a mejorar la estabilidad de la subrasante en el corredor vial en ejecución.

ACTIVIDADES SOCIALES

La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de la obra, evidenciando al personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

ACTIVIDADES SST

Durante la semana se realiza seguimiento de las actividades de campo y de igual manera se verifica el documento del informe mensual de agosto enviado por el contratista de obra.


ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana la interventoria se encuentra verificando la informacion referente al PAGA con el fin de dar respuesta al INVIAS del comunicado GIC-INVIAS-NTS-1227-24.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la ejecución de la construcción de la placa huella en los distintos frentes de trabajo ubicados en los municipios de Los Patios, Arboledas y Gramalote.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ARBOLEDAS



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA VEREDA JUAN BUENO



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA BORDILLO



VISTA GENENERAL SECCION TRANSVERSAL DE PLACA HUELLA



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CURVA DE TRANSICION VEREDA CINERA



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA Y BORDILLOS



VISTA GENERAL DE ACTIVIDADES EN CAMPO



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLAS Y VIGA RIOSTRA VEREDA POTREROS



ELABORACION DE MEZCLA DE CONCRETO EN OBRA



ARMADO GENERAL DE CABEZOTE ELEMENTO DE DESCOLE ALCANTARILLA



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA ELEMENTOS DE PALCA HUELLA TRAMO 5 VEREDA SANTO DOMINGO



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLA Y VIGA RIOSTRA



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA CUNETA Y BORDILLO



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO #3 ELEMENTOS DE PLACA HUELLA VEREDA VOLCAN



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA Y BORDILLO



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO #3 PARA VIGA RIOSTRA

GRAMALOTE



VISTA GENERAL TRAMO No4 EN EJECUCION VEREDA BOYACA



VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA FRANJA CENTRAL Y SOBREANCHO



INSTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO PARA ALCANTARILLA



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA ELEMENTOS DE VIGA RIOSTRA Y HUELLAS VEREDA SAN ISIDRO



VISTA GENERAL DE PLACA HUELLA, TERMINADO CONCRETOS



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLAS, VIGA RIOSTRA, CUNETA Y BORDILLO.

LOS PATIOS



EXCAVACION SIN CLASIFICAR PARA VIGA RIOSTRA TRAMO No 1 VEREDA COROZAL - CALIFORNIA



VISTA GENERAL CONCRETO DE 21 MPA SECCION TRANSVERSAL PLACA HUELLA TRAMO 1



EXCAVACION SIN CLASIFICAR PARA CAJEO ESTRUCTURA PLACA HUELLA TRMAO No1

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:

1. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1237-24 del 30 de agosto de 2024 se solicita a la entidad contratante Gobernacion de Norte de Santander la entrega de los rendimientos financieros de los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio de 2024.
2. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1257-24 del 04 de septiembre de 2024 se da aprobacion al acta parcial No.5 por parte de la interventoria.
3. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1267-24 del 09 de septiembre de 2024 se realizan observaciones a la reprogramacion de obra recibida por parte del contratista.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original. Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora. Subdirección de Sostenibilidad. Contratista. Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 67 del 6/09/2024 al 12/09/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **GOBERNACION - 1943**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	02590 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 16.898.027.326,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 7.565.000.000,00	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
						VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 24.463.027.326,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00		$ 24.463.027.326	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00		$ 24.463.027.326	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.978.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.436,000	2.025.244.720	
	SALDO DE VIGENCIA	-	(0,800)	952.920.190	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 24.463.027.326,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 8.300.014.404,00	33,93%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 10.689.745.159,60	43,70%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 2.389.730.755,60	9,77%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 213.426.119,59	30,83%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 8.300.014.404,00	33,93%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 10.903.171.279,19	44,57%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 2.603.156.875,19	10,64%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 240.501.276,00	0,98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 408.832.431,44	1,67%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FEUT-6 del 04/09/2024
PERIODO FACTURADO: sep-24
VALOR FACTURA: $ 3.061.424.966,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.235.258.555,89	83,76%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.103.781.156,49	81,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10236 el 04/09/2024
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 246.312.626,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 44,33% | Avance o Atraso Físico %: 0,13%
Meta Física Ejecutada %: **44,46%**

MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia** _____	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo RINCONADA**	**Tramo SANTO DOMINGO**	**Tramo VOLCAN**	**Tramo CHICAGUA BAJO**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND	1			Prog	42,50%				42,50%	0,42%
					Ejec	41,54%				41,54%	0,41%
Construcción De Placa Huella	ML	3672			Prog	310,99	822,61	252,09	421,2	1806,93	9,47%
					Ejec	307	715,00	297,2	449,40	1768,60	9,27%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (31), Alcantarillas Doble (3), Box Culvert 1,5X1,5 (1).	UND	35			Prog	1,69	0,90	1,04	1,42	5,05	0,60%
					Ejec	1	1	0,7	0,5	3,2	0,38%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	44820,92			Prog	13360,95	11573,35	10767,35	5532,62	41234,27	0,75%
					Ejec	13360,95	11573,35	10767,35	5532,62	41234,27	0,75%
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia** _____	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo POTREROS**	**Tramo CINERA**	**Tramo HELECHAR**	**Tramo JUAN BUENO**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	3211			Prog	331,85	447,37	189,18	491,45	1459,86	8,28%
					Ejec	348,2	504,6	183	565	1600,80	9,08%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (35), Alcantarillas Doble (1), Box Culvert 2X2 (3).	UND	39			Prog	1,31	0,81	1,31	2,01	5,45	0,67%
					Ejec	0,5	1	0,5	2	4,00	0,49%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	48461,61			Prog	0,00	0,00	10218,38	8998,80	19217,18	0,35%
					Ejec	0,00	0,00	10218,38	8998,80	19217,18	0,35%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		1
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		1
Total	5	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO GRAMALOTE

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia** _____	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo BOYACA**	**Tramo SAN ISIDRO**	**Tramo SANTA ANITA**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	2706			Prog	977,69	894,93	2,8		1875,44	8,70%
					Ejec	1100,40	927,00	0		2027,4	9,40%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (21), Alcantarillas Doble (4), Box Culvert 1,5X1,5 (1), Box Culvert 2X2 (2), Box Culvert 2,5X2,5 (1).	UND	29,00			Prog	6,79	1,97	0,11		8,87	1,07%
					Ejec	6	0,75	0		6,75	0,81%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	52602,95			Prog	15987,00	15573,65	7716,01		39276,66	0,72%
					Ejec	15987,00	15573,65	7716,01		39276,66	0,72%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		1
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		1
Total	5	7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia** _____	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo LOS PATIOS**				**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	4554			Prog	2102,41				2102,41	13,01%
					Ejec	2069,50				2069,5	12,80%
(Alcantarilla Sencilla (5), Alcantarillas Doble (6), Box Culvert 1,5x1,5 (4), Box Culvert 2x2 (5).	UND	20			Prog	1,44				1,44	0,22%
					Ejec	2,00				2,00	0,30%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	150715,56			Prog	15236,68				15236,68	0,09%
					Ejec	15236,68				15236,68	0,09%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio, El Zulia CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA S.A.S	PERMISO MINERO: LICENCIA AMBIENTAL:	SI X SI X	NO NO	
UBICACIÓN:	Quebrada La Amarilla con la via que conduce a Cucuta al MUnicipio de Santiago TRITURADORA LA AMARILLA	PERMISO MINERO: LICENCIA AMBIENTAL:	SI X SI X	NO NO	

OBSERVACIONES: La interventoría recibió por parte del contratista los requerimientos legales como Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental, se da aprobación mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-824-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-1635-22, Fecha: 28-Diciembre-2023

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	117	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	34	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	16	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	67	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 153

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras.

Una vez se remita la información por parte del Contratista sobre las oficinas de atención a la comunidad se actualizara la respectiva casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante la semana la interventoria se encuentra en revision documental de las subsanaciones a los componentes de estudios y diseños quee se tienen en observaciones a la fecha y de igual manera se hace revision de los componentes nuevos entregados por el contratista para los nuevos tramos de plac huella de acuerdo a lo contemplado en el adicional.

Se realiza comité en campo para verificacion de las actividades que se realizan la fecha y el seguimiento y control al contrato de obra para las veredas del municipio de Arboledas (Juan Bueno, Potreros, Santo Domingo, Volcan y Cinera).

ACTIVIDADES TECNICAS

1.MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Tramo 3 - Placa huella en construcción - Vereda Cinera

Dando continuidad a los diferentes elementos de placa huella en ejecucion tramo No3 el contratista realiza las siguientes actividades:
Se continua excavaciones sin clasificar para elementos de viga riostra a lo largo del tramo No3.
Se realiza armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal #3 para elementos de placa huella (Huella, viga riostra, cuneta y bordillo.
Se realiza armado de formaleta de madera para modulacion de elementos de placa huella a lo largo del tramo en ejecucion.
Durante toda la semana se realiza vaciado de 21 Mpa y 14 Mpa para los diferentes elementos de placa huella de acuerdo a especificaciones de los mismos.

Tramo 1 - Placa huella en construcción - Vereda Juan Bueno

Se continuan actividades en el tramo de placa huella No1 donde el contratista realiza las siguientes actividades:
Se continuan actividades de estabilizacion de la subrasante mediante la escarificacion, mezclado de cemento y compactacion del mismo a lo largo del tramo No1.
Se lleva a cabo el corte, figurado y montaje del acero de refuerzo longitudinal y transversal #3 para los elementos de la placa huella.
Se efectúa el vaciado de concreto de 21 MPa para los elementos de la placa huella (curva de transicion, huellas y viga riostra) placa tradicional.
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa para elementos de placa huella tradicional franja central y sobreancho.

Tramo 1 - Placa huella en construccion - Vereda Potreros

Se continuan actividades en el tramo de placa huella No1 donde se registran las siguientes actividades:
Se realiza compactacion de subbase granular a lo largo del tramo de continuacion placa huella.
Se realiza armado de formaleta de madera para modulacion de elementos de placa huella, mediante el vaciado de concreto de sobreancho y franja central.
Se realiza instalacion de acero de refuerzo longitudinal y transversal #3 para elementos de placa huella tradiciona (viga riostra, huella, cuneta y bordillos).
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa durante toda la semana para elementos de placa huella de acuerdo a diseños.
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central y sobreancho a lo largo de tramo 1, dando continuidad en la ejecucion.

Tramo 5 - Vereda Santo Domingo

Se continuan las actividades de vaciado de concreto de 21 MPa en los elementos pendientes (cuneta y bordillo) del tramo en ejecución.
Se continua armado de formaleta de madera para modulacion de elementos de placa huella tradicional y asi mismo curvas de transicion.
Se realiza armado de acero de refuerzo #3 para elementos de placa huella (viga riostra, huellas, cuneta y bordillo).
Se lleva a cabo el vaciado de concreto de 21 MPa y 14 MPa, cumpliendo estrictamente con las especificaciones técnicas establecidas para cada uno de los elementos.

Tramo 5 - Vereda Volcan
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para curva de transicion a lo largo del tramo No5 para finalizacion del elemento.
Se da continuidad de los elementos de placa huella tradicional mediante el armado de formaleta de madera para modulacion de los mismos.
Se realiza el vaciado de concreto de 14 MPa, preparado en obra, para la franja central y el sobreancho a lo largo de todo el tramo.
Se procede a la instalación de acero de refuerzo #3 en los componentes de la placa huella, incluyendo la viga riostra, las huellas, la cuneta y el bordillo.
A lo largo de la semana, se realiza el vaciado de concreto de 21 MPa para los distintos elementos de la placa huella, tales como la viga riostra, la huella, la cuneta y el bordillo.

2.MUNICIPIO DE GRAMALOTE

Tramo 4 - Placa huella en construcción - Vereda Boyacá
Durante la semana se tuvieron algunos inconvenientes para el acopio de materiales petreos teniendo en cuenta que se tenia cerrado el corredor vialque dirige a la vereda boyaca.
Se continua vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de cuneta y bordillos pendientes por fundir.
Dando continuidad al tramo No4 se realiza armado de formaleta para modulacion de elementos de placa huella de acuerdo a diseños.
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa para elementos de franja central y sobreancho continuidad del tramo No4 de placa huella.
Se continua con la instalación del acero de refuerzo #3, tanto en la dirección longitudinal como transversal, para los elementos de la viga riostra y las huellas.
A lo largo de la semana, se realiza el vaciado de concreto de 21 MPa y 14 MPa, mezclado en el lugar, para los componentes de la sección transversal de la placa huella, conforme a los planos de diseño.

Tramo 3 - Placa huella en construcción - Vereda San Isidro
El contratista finaliza actividades en el tramo No4 y tramo 2 de acuerdo a las especificaciones de la placa huella.
Se realiza actividades de escarificacion y mezclado de cementos para estabilizacion de la subrasante a lo largo del tramo No3.
Se realiza armado de formaleta de madera para modulacion de elementos de placa huella a lo largo del tramo No3.
Se realiza la instalación del acero de refuerzo #3 en los elementos de la placa huella y se procede al vaciado de concreto de 21 MPa para las huellas y la viga riostra.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de viga riostra y huella tramo en ejecucion No3.

3.MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Tramo 1 - Placa huella en construcción - Vereda Corozal - California
Durante la semana el contratista continua actividades de excavaciones sin clasificar para estructura de placa huella tramo en ejecucion No1.
Se realiza extendido de geotextil 2400N y de igual manera se realiza colocacion de subbase granular en la continuidad del tramo No1 en ejecucion.
Se lleva a cabo el vaciado de concreto con una resistencia de 14 MPa para los elementos de sobreancho para modulacion de elementos estructurales a lo largo del tramo No1.
Durante la semana se instala acero de refuerzo longitudinal y transversal #3 para los elementos en general de placa huella, huella, viga riostra, cuneta y bordillo.
Durante toda la semana se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para los diferentes elementos de placa huella a lo largo del tramo No1.

ACTIVIDADES SOCIALES

La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de la obra, evidenciando al personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

ACTIVIDADES SST

Durante la semana la interventoría recibió de el contratista la documentación del informe del mes de agosto y se encuentran al día cumpliendo con el componente sst.


ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana se realizan observaciones al contratista de obra de documentacion referente al PAGA con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los programas.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la ejecución de la construcción de la placa huella en los distintos frentes de trabajo ubicados en los municipios de Los Patios, Arboledas y Gramalote.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



PROGRAMADO						
MANTENIMIENTO	CONSTRUCCION	MEJORAMIENTO	SENALIZACION	TRAMO FUERA DEL ALCANCE DEL	PUENTE

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ARBOLEDAS



COMPACTACION DE MEZCLA SUELO - CEMENTO TRAMO No1 VEREDA JUAN BUENO



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO #3 PARA CUNETA Y BORDILLLO



VISTA GENERAL SECCION TRANSVERSAL TRAMO NO1 PLACA HUELLA JUAN BUENO



INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO CURVA DE TRANSICION PLACA HUELLA VEREDA CINERA



ARMADO DE FORMALETA DE MADERA PARA ELEMENTOS DE FRANJA CENTRAL Y SOBREANCHO



VERIFICACION DE MEDIDAS EN CAMPO



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA Y BORDILLO TRAMO 1 VEREDA POTREROS



VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA FRANJA CENTRAL Y SOBREANCHO



VISTA GENERAL ARMADO DE ACERO DE REFUERZO HUELLA Y VIGA RIOSTRA



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CURVA DE TRANSICION TRAMO 5 VEREDA SANTO DOMINGO



VISTA GENERAL ARMADO DE ACERO DE REFUERZO #3 LOGITUDINAL Y TRANSVERSAL



ARMADO DE ACERO DE REFUIERZO PARA CUNETA Y BORDILLO



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA BORDILLO VEREDA VOLCAN



VISTA GENERAL DE ACTIVIDADES EN CAMPO



VISTA GENERAL CORTE ACTIVIDADES A LA FECHA VEREDA VOLCAN

GRAMALOTE



VISTA GENERAL DE ACTIVIDADES EN CAMPO TRAMO EN EJECUCION No4



VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA FRANAJ CENTRAL Y SOBREANCHO



VISTA GENERAL SECCION TRANSVERSAL DE PLACA HUELLA TRAMO No4



EXCAVACION PARA ADECUACION ANCHOS DE VIA VEREDA SAN ISIDRO



VISTA GENERAL VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLAS Y VIGA RIOSTRA



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL No3 VIGA RIOSTRA Y HUELLAS

LOS PATIOS



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLA CONTINUIDAD TRAMO No1 COROZAL.



VISTA GENERAL EXCAVACIONES ESTRUCTURA DE PLACA HUELLA TRAMO No1



INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO #3 PARA ELEMENTOS DE CUNETA Y BORDILLO.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:

1. Mediante el comunicado Gic-invias-nts-1280-24 se le realizan observaciones al contratista de obra para el manejo de residuos en obra teniendo en cuenta lo evidenciado en campo.
2. Mediante el comunicado Gic-invias-nts-1380-24 se le da traslado al comunicado 2024s-VBOG-061264 pronunciamiento tema referente al aval de pagos del componente PAGA.
3. se recibe comunicado UTET-2590-371 por parte del contratista de obra, donde solicita prórroga No3 al contrato, la interventoria se encuentra estudiando la presente solicitud para dar respuesta.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 68 del 13/09/2024 al 19/09/2024 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **GOBERNACION - 1943**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
PLACA HUELLA EN LA VIAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	02590 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 16.898.027.326,00
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 7.565.000.000,00
			$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 24.463.027.326,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00		$ 24.463.027.326	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00		$ 24.463.027.326	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.978.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.436,000	2.025.244.720	
	SALDO DE VIGENCIA	-	(0,800)	952.920.190	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 24.463.027.326,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 8.300.014.404,00	33,93%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 11.022.721.455,58	45,06%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 2.722.707.052,58	11,13%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 213.426.119,59	30,83%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 8.540.515.608,00	34,91%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 11.236.147.576,17	45,93%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 2.695.631.968,17	11,02%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 240.501.276,00	0,98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 332.976.296,98	1,36%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FEUT-6 del 04/09/2024
PERIODO FACTURADO: sep-24
VALOR FACTURA: $ 3.061.424.966,00 -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.300.997.256,33	85,06%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.103.781.156,49	81,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10236 el 04/09/2024
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 246.312.626,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 45,72% | Avance o Atraso Físico %: 0,87%
Meta Física Ejecutada %: **46,59%**

MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo RINCONADA	Tramo SANTO DOMINGO	Tramo VOLCAN	Tramo CHICAGUA BAJO	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	42,50%				42,50%	0,42%
					Ejec	41,54%				41,54%	0,41%
Construcción De Placa Huella	ML	3672			Prog	310,99	831,40	254,47	439,4	1836,30	9,62%
					Ejec	307	718,00	294,4	473,40	1792,80	9,40%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (31), Alcantarillas Doble (3), Box Culvert 1,5X1,5 (1).	UND	35			Prog	1,69	0,90	1,42	1,42	5,44	0,65%
					Ejec	1	1	1,5	0,5	4	0,48%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	44820,92			Prog	13360,95	11573,35	10767,35	5532,62	41234,27	0,75%
					Ejec	13360,95	11573,35	10767,35	5532,62	41234,27	0,75%
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia ____**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo POTREROS**	**Tramo CINERA**	**Tramo HELECHAR**	**Tramo JUAN BUENO**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	3211			Prog	331,85	479,60	217,84	542,94	1572,23	8,92%
					Ejec	348,2	549,6	223	597	1717,80	9,74%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (35), Alcantarillas Doble (1), Box Culvert 2X2 (3).	UND	39			Prog	1,72	1,13	1,31	2,84	7,00	0,86%
					Ejec	2	1,5	0,5	2,5	6,50	0,80%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	48461,61			Prog	0,00	0,00	10218,38	8998,80	19217,18	0,35%
					Ejec	0,00	0,00	10218,38	8998,80	19217,18	0,35%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		1
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		1
Total	5	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO GRAMALOTE

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo BOYACA	Tramo SAN ISIDRO	Tramo SANTA ANITA	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	2706			Prog	998,54	894,93	2,8		1896,29	8,79%
					Ejec	1138,00	927,00	0		2065	9,57%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (21), Alcantarillas Doble (4), Box Culvert 1,5X1,5 (1), Box Culvert 2X2 (2), Box Culvert 2,5X2,5 (1).	UND	29,00			Prog	7,67	3,22	0,11		11,00	1,33%
					Ejec	9	4	0		13	1,57%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	52602,95			Prog	15987,00	15573,65	7716,01		39276,66	0,72%
					Ejec	15987,00	15573,65	7716,01		39276,66	0,72%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		1
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		1
Total	5	7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Meta Fisica (Programa de Obra) Linea Base					Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Fisica Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia ——**	**Vigencia (n)**	**Avance Fisico**	**Tramo LOS PATIOS**				**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	4554			Prog	2102,41				2102,41	13,01%
					Ejec	2069,50				2069,5	12,80%
(Alcantarilla Sencilla (5), Alcantarillas Doble (6), Box Culvert 1,5x1,5 (4), Box Culvert 2x2 (5).	UND	20			Prog	1,44				1,44	0,22%
					Ejec	2,00				2,00	0,30%
Mantenimiento Periodico (Mejoramiento/ Conformacion)	M2	150715,56			Prog	15236,68				15236,68	0,09%
					Ejec	15236,68				15236,68	0,09%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: .....

TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Buldozer		
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	Municipio, El Zulia	PERMISO MINERO: SI X	NO
	CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL: SI X	NO
UBICACIÓN:	Quebrada La Amarilla con la via que conduce a Cucuta al MUnicipio de Santiago	PERMISO MINERO: SI X	NO
	TRITURADORA LA AMARILLA	LICENCIA AMBIENTAL: SI X	NO

OBSERVACIONES: La interventoría recibió por parte del contratista los requerimientos legales como Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o titulo minero y licencia ambiental, se da aprobación mediante oficio N ° GIC-INVIAS-NTS-824-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	.....	NO	.....	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
EMISIONES:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	.....	NO	.....	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-1635-22, Fecha: 28-Diciembre-2023

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	103	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	33	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	16	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	54	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 139

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras.

Una vez se remita la información por parte del Contratista sobre las oficinas de atención a la comunidad se actualizara la respectiva casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A

FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A

AVALÚOS APROBADOS: N/A

PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante la semana se recibe informacion por parte del contratista de obra referente a los componentes de estudios y diseños y de igual manera la interventoria emite concepto a subsanaciones de observacion a componentes pendientes.
Durante la semana se realiza mesa de trabajo contratista de obra e interventoria con el fin de trabajar en el balance definitivo para la vereda San Isidro teniendo en cuenta que se tienen actividades no previstas y asi mismo la verificacion de actvidades ejecutadas.
Durante la semana se realiza mesa de trabajo contratista de obra e interventoria con el fin de trabajar en el balance definitivo para la vereda San Isidro teniendo en cuenta que se tienen actividades no previstas y asi mismo la verificacion de actvidades ejecutadas.

ACTIVIDADES TECNICAS

1.MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Tramo 3 - Placa huella en construcción - Vereda Cinera

Durante la semana el contratista de obra continua actividades en el tramo No3 ejecucion de placa huella tradicional de acuerdo a diseños.
Se da continuidad a la ejecucion de actviades de estabilizacion de la subrasante mediante suelo cemento a o largo del tramo en ejecucion.
Dando continuidad a los elementos de placa huella de acuerdo al proeso contructivo que se realiza, se instala formaleta e madera para modulacion de elementos de placa huella.
Se realiza vaciado de concreto e 14 Mpa elaboado en obra (franja central y sobreancho) para demaracion y/o modulacion de elemento estructurales (viga riostra, huellas) a lo largo del tramo en ejecucion referencia actual PR0+608.
Se continua instalacion de acero de refuerzo #3 (3/8) para todos los elementos longitudinales y transversales de acuerdo a los diseños.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para elementos de placa huella tradicional (viga riostra, huellas, cuneta y bordillo).

Tramo 1 - Placa huella en construcción - Vereda Juan Bueno

Durante la semana el contratista de obra continua actividades en el tramo No1 ejecucion de placa huella tradicional y curva de transicion de acuerdo a diseños.
Se realiza estabilizacion de la subrasante mediante la escarificacion, mezclado y compatacion de suelo - cemento de acuerdo a especificaciones.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para curva de transicion PR0+920 continuidad del tramo No1.
Se realiza armado de formaleta de madera para modulacion de elementos de placa huella, dando continuidad con placa huella tradicional de ancho de 4, 1 metros de acuerdo a diseños.
Se realiza instalacion de acero de refuerzo #3 (3/8) a lo largo del tramo para elementos de placa huella (viga riostra, huellas, cuneta y bordillos).
Durante toda la semana se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa y 14 Mpa de acuerdo a diseño a lo largo del tramo en ejecucion

Tramo 1 - Placa huella en construccion - Vereda Potreros

Durante la semana el contratista finaliza actvidades en el tramo No1 de placa huella logrando empalmar la misma con la placa huella existente.
Teniendo en cuenta los tiempo de frangua del concreto con el fin de dar continuidad en el proximo tramo de placa huella a ejecutar 2,3 y 4 el contratista detiene actividades para este corredor vial.
Durante la semana se realizan actividades de armado de acero, encofrado y vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de encole y descole Alcantarilla Pr3+145.

Tramo 5 - Vereda Santo Domingo

Durante la semana el contratista de obra continua actividades en el tramo No5 ejecucion de placa huella tradicional.
Dando continuidad al proceso constructivo del tramo en ejecucion se realiza instalacion de formaleta de madera para modulacion de elementos de placa huella.
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa elaborado en obra para sobreancho y franaja central continuidad del tramo 5.
Se realiza armado de acero de refuerzo #3 para elementos de placa huella (viga riostra, huellas, cuneta y bordillo).
Se lleva a cabo el vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para elementos de viga riostra, huellas, cuneta y bordillo continuidad del tramo No5.

Tramo 5 - Vereda Volcan

Durante la semana el contratista de obra continua actividades en el tramo No5 ejecucion de placa huella tradicional.
Se continua con el armado de formaleta para modulacion de elementos de placa huella a lo largo del tramo en ejecucion.
Se realiza el vaciado de concreto de 14 MPa, preparado en obra, para la franja central y el sobreancho a lo largo de todo el tramo.
Se realiza instalacion de acero de refuerzo #3 (3/8) para elementos de placa huella longitudinal y transversal para (viga riostra, huellas, cuneta y bordillo).
Durante la semana se realiza vaciado de elementos de concreto de 21 Mpa en el tramo en ejecucion.

Se realiza instalacion de acero de refuerzo de 1/2" y 3/8" para alcantarilla ubicada en el PR1+308.
Se realiza instalacion de formaleta para encofrado de elementos de encole y descole alcantarilla.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para poceta de encole y descole alcantarilla PR1+308.

Tramo 3 - Vereda Helechar

Durante la semana el contratista de obra reanuda actividades en el tramo No3 donde realiza las siguiente actividades:
Se realiza adeacuacion y replanteo de terreno con el fin de dar inicio a la ejecucion de la estabilizaion de la subrasante.
Se realiza estabilizacion de la subrasante meiante la escarificacion, mezclado de cemento y compatacion de suelo cemento a lo largo del tramo 3.
Se da inicio a la instalacion de formaleta de madera para modulacion de elementos en concreto.

Tramo 4 - Vereda Chicagua

Durante la semana el contratista de obra reanuda actividades en el tramo No4 donde realiza las siguiente actividades:
Se realiza excavacion sin clasificar para cajeo de estructura de placa huella a lo largo del tramo No4.
Se realiza replantee y nivelacion de terreno y se procede al extendido y compactacion de subbase granular a lo largo del tramo.
Se realiza instalacion de formaleta de madera para modulacion de elementos de placa huella a lo largo del tramo en ejecucion.
Se realiza instalacion de acero de refuerzo #3 para los diferentes elementos de placa huella (viga riostra, huellas).
Se da inicia al vaciado de concreto de 21 mpa para elementos de placa huella de acuerdo a especificaciones.

2.MUNICIPIO DE GRAMALOTE

Tramo 4 - Placa huella en construcción - Vereda Boyacá

Durante la semana el contratista de obra continua actividades en el tramo No4 ejecucion de placa huella tradicional.
Se continua vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de cuneta y bordillos pendientes por fundir y huellas y viga riostra.
Se realiza la instalacion de acero de refuerzo #3 (3/8) para elementos de placa huella viga riostra, huellas, cuneta y bordillo.
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa para elementos de franja central y sobreancho continuidad del tramo No4 de placa huella.
Durante la semana se realizan actividades de armado de acero, encofrado y vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de encole y descole Alcantarillas Pr5+084 y Pr4+823.
El contratista detiene actvidades fisica en el presente tramo No4 teniendo en cuenta que a la fecha se presenta cierre en el corredor vial debido a actividades que se realizan.

Tramo 3 - Placa huella en construcción - Vereda San Isidro

Durante la semana se realizan actividades de armado de acero, encofrado y vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de encole y descole Alcantarillas Pr6+169 y Pr7+107.
Se realiza armado de formaleta de madera para modulacion de elementos de placa huella a lo largo del tramo No2.
Se realiza la instalación del acero de refuerzo #3 en los elementos de la placa huella y se procede al vaciado de concreto de 21 MPa para las huellas y la viga riostra.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de viga riostra y huella tramo en ejecucion No2.

3.MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Tramo 1 - Placa huella en construcción - Vereda Corozal - California

Durante la semana el contratista de obra no ejecuta actvidades fisicas en campo teniendo en cuenta de que a la fecha se esta a la espera de concepto tecnico para el manejo de aguas lluvias.
Se realiza visita tecnica a campo con el fin de verificar las alcantarillas PR0+502, PR0+705 Y PR0+830 las cuales se encuentran no funcionales, y por solicitud de la comunidad requieren que se ejecute otra alternativa de obras de dranje para manejo de aguas lluvias.
Se emite comunicado GIC-INVIAS-NTS-1327-24 de fecha 17 de septiembre de 2024 donde se le recuerda al contratista el ompromido de la elaboracion y entrega de diseños correspondiente a obras hidraulicas propuestas.

ACTIVIDADES SOCIALES

A lo largo de la semana, se llevan a cabo inspecciones en los frentes de trabajo del municipio de Arboledas, durante las cuales se hacen observaciones al contratista de la obra en relación con el cumplimiento de los programas sociales. Como resultado, se establece el compromiso de hacer las adecuaciones necesarias a estos programas.

ACTIVIDADES SST


Durante la semana, la interventoría llevó a cabo una visita a los frentes de trabajo, donde se hicieron observaciones sobre el cumplimiento del plan de emergencias, ya que este no se encontraba implementado en la obra.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana, se hacen observaciones al contratista de obra sobre la documentación relacionada con el PAGA, con el fin de asegurar el cumplimiento de lo establecido en los programas.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ARBOLEDAS



VISTA GENERAL ARMADO DE ACERO DE REFUERZO TRAMO No1 VEREDA JUAN BUENO



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLAS Y VIGA RIOSTRA



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL PARA CURVA DE TRANSICION



VISTA GENERAL CONCRETO DE 14 MPA FRANJA CENTRAL Y SOBREANCHO VEREDA CINERA



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLAS



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA ALCANTARILLAS VEREDA POTREROS



FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA ELEMENTOS DE ALCANTARILLAS



VISTA GENERAL DE ACTIVIDADES EN CAMPO



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA HUELLA Y VIGA RIOSTRA TRAMO 5 VEREDA SANTO DOMINGO



EXCAVACION SIN CLASIFICAR ADECUACION ANCHOS DE VIA



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO #3 PARA ELEMENTOS DE PLACA HUELLA



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO ACCESO ALCANTARILLA VEREDA VOLCAN



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA ALCANTARILLA



VISTA GENERAL DE ACTIVIDADES EN CAMPO VEREDA VOLCAN



COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR VEREDA CHICAGUA BAJO



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO #3 PARA VIGA RIOSTRA



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA HUELLA Y VIGA RIOSTRA

GRAMALOTE



VISTA GENERAL SEÑALIZACION EN CAMPO VEREDA BOYACA TRAMO No4



VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA BORDILLO



VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA FRANJA CENTRAL Y SOBREANCHO



TOMA DE DENSIDADES EN CAMPO PLACA HUELLA VEREDA SAN ISIDRO



VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA SOBREANCHO



VISTA GENERAL SECCION TRANSVERSAL DE PLACA HUELLA EJECUTADA

LOS PATIOS



VISITA DE OBRA A PUNTOS DE OBRAS DE DRENAJE



VERIFICACION CUMPLIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL



VISTA GENERAL DE TRAMO No 1 EN EJECUCION

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:

1. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1321-24 se le reiteran al contratista de obra las observaciones que se tienen a la fecha referentes a la reprogramacion de obra.
2. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1325-24 se emiten observaciones al concepto box culvert componente hidraulico vereda San Isidro.
3. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1326-24 se emiten aprobacion al diseño hidraulico Vereda Cinera Municipio de Arboledas.
4. Mediante el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1327-24 se emiten observaciones a las obras hidraulicas en los frentes de trabajo Municipio de Los Patios, Gramalote y Arboledas.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 69 del 20/09/2024 al 26/09/2024 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **GOBERNACIÓN - 1943**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PLACA HUELLA EN LA VÍAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

PLACA HUELLA EN LA VÍAS DE PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	02590 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 16.898.027.326,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 7.565.000.000,00	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
						VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	9 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 24.463.027.326,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00		$ 24.463.027.326	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 16.898.027.326,00		$ 24.463.027.326	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.435,200	2.978.164.910,000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	40.000.000,000	2.038.536.436,000	2.025.244.720	
	SALDO DE VIGENCIA	-	(0,800)	952.920.190	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 24.463.027.326,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 8.738.638.496,00	35,72%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 11.563.072.932,37	47,27%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 2.824.434.436,37	11,55%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 213.426.119,59	30,83%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 8.738.638.496,00	35,72%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 11.776.499.051,96	48,14%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 3.037.860.555,96	12,42%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 198.122.888,00	0,81%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 540.351.475,79	2,21%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FEUT-6 del 04/09/2024
PERIODO FACTURADO: sep-24
VALOR FACTURA: $ 3.061.424.966,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.366.735.956,77	86,36%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.103.781.156,49	81,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10236 el 04/09/2024
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 246.312.626,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 35,40% — Avance o Atraso Físico % 13,68%
Meta Física Ejecutada % **49,07%**

MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo RINCONADA	Tramo SANTO DOMINGO	Tramo VOLCÁN	Tramo CHICAGUA BAJO	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	45,26%				45,26%	0,45%
					Ejec	41,54%				41,54%	0,41%
Construcción De Placa Huella	ML	3672			Prog	325,25	700,80	167,09	374,9	1568,00	8,22%
					Ejec	307	839,00	302,4	544,30	1992.70	10,44%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (31), Alcantarillas Doble (3), Box Culvert 1,5X1,5 (1).	UND	35			Prog	2,04	1,44	0,87	1,61	5,96	0,71%
					Ejec	1	1	1,5	0,5	4	0,48%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	44820,92			Prog	14344,70	11573,35	10813,65	5698,12	42429,82	0,77%
					Ejec	13360,95	11573,35	10767,35	5532,62	41234,27	0,75%
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia ____**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo POTREROS**	**Tramo CINERA**	**Tramo HELECHAR**	**Tramo JUAN BUENO**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	3211			Prog	188,91	248,67	194,03	287,63	919,23	5,21%
					Ejec	348,2	644,8	298	696	1987,00	11,27%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (35), Alcantarillas Doble (1), Box Culvert 2X2 (3).	UND	39			Prog	0,00	0,77	1,28	0,07	2,12	0,26%
					Ejec	2	1,5	0,5	2,5	6,50	0,80%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	48461,61			Prog	1772,83	3358,62	10260,28	8998,85	24390,58	0,44%
					Ejec	0,00	0,00	10218,38	8998,80	19217,18	0,35%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Bulldozer		1
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		1
Total	5	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO GRAMALOTE

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo BOYACÁ	Tramo SAN ISIDRO	Tramo SANTA ANITA	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	2706			Prog	841,51	604,64	2,8		1448,98	6,72%
					Ejec	1138,00	927,00	41,6		2106.6	9,77%
Obras de drenaje (Alcantarilla Sencilla (21), Alcantarillas Doble (4), Box Culvert 1,5X1,5 (1), Box Culvert 2X2 (2), Box Culvert 2,5X2,5 (1).	UND	29,00			Prog	5,18	0,81	0,11		6,10	0,74%
					Ejec	9	4	0		13	1,57%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	52602,95			Prog	17349,12	15651,81	7716,01		40716,94	0,74%
					Ejec	15987,00	15573,65	7716,01		39276,66	0,72%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Bulldozer		1
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		1
Total	5	7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo LOS PATIOS				Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog	0					
					Ejec	0,00					
Construcción De Placa Huella	ML	4554			Prog	1749,49				1749,49	10,82%
					Ejec	2090,00				2090	12,93%
(Alcantarilla Sencilla (5), Alcantarillas Doble (6), Box Culvert 1,5x1,5 (4), Box Culvert 2x2 (5).	UND	20			Prog	1,47				1,47	0,22%
					Ejec	2,00				2,00	0,30%
Mantenimiento Periódico (Mejoramiento/ Conformación)	M2	150715,56			Prog	15251,88				15251,88	0,09%
					Ejec	15236,68				15236,68	0,09%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	1
Motoniveladora	1	1
Compactador min 7 Ton	1	1
Volquetas	2	1
Bulldozer		
Bobcat (Minicargador)		1
Dumper		
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio, El Zulia CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA S.A.S	PERMISO MINERO: LICENCIA AMBIENTAL:	SI X SI X	NO NO	
UBICACIÓN:	Quebrada La Amarilla con la vía que conduce a Cúcuta al Municipio de Santiago TRITURADORA LA AMARILLA	PERMISO MINERO: LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO NO	

OBSERVACIONES: La interventoría recibió por parte del contratista los requerimientos legales como Contrato de concesión para la exploración y explotación de yacimiento de materiales de construcción, permiso o título minero y licencia ambiental, se da aprobación mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-824-22

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-1635-22, Fecha: 28-Diciembre-2023

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	103	36
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	33	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	16	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	54	32

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 139

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A

OBSERVACIONES: En espera al inicio de las obras.

Una vez se remita la información por parte del Contratista sobre las oficinas de atención a la comunidad se actualizara la respectiva casilla.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

La interventoría viene realizando actividades de verificación de documentación del componente de estudios y diseños con el fin de emitir concepto de los mismos.
Durante la semana se lleva a cabo una mesa de trabajo entre el contratista de la obra y la interventoría, con el propósito de ajustar el balance de la obra, donde se considera actividades no previstas, como la instalación de un drenaje tipo francés, en respuesta a las necesidades identificadas en el campo, y también se verifico la ejecución de las actividades realizadas hasta el momento.
Se lleva a cabo una reunión con la comunidad de la vereda Corozal - California y la interventoría, con el objetivo de tratar temas relacionados con el avance de las obras de ejecución de la placa huella y, al mismo tiempo, aclarar las dudas que la comunidad tenía al respecto.
Se le reitera al contratista de obra entregar el ajuste de las observaciones realizadas a la reprogramación de obra teniendo en cuenta lo manifestado en el comunicado GIC-INVIAS-NTS-1267-24 y GIC-INVIAS-NTS-1321-24.
Teniendo en cuenta las solicitud de prorroga realizada por el contratista de obra en el comunicado UTET-02590-371, la interventoría se encuentra en estudio de dicha solicitud con el fin de emitir concepto al respecto.

ACTIVIDADES TECNICAS

1 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS

Tramo 3 - Placa huella en construcción - Vereda Cinera

El contratista continua con actividades de placa huella en el tramo No3 donde se ejecuta placa huella sección tradicional y curva de transición.
Dando continuidad al proceso constructivo se realiza armado de formaleta para sobreancho y franja central, dándole modulación a los elementos estructurales de placa huella.
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa para elementos de sobreancho y franja central a lo largo del tramo en ejecución.
Se realiza corte, figurado y armado de acero de refuerzo #3 - 3/8" para viga riostra, huellas, cuneta y bordillo.
Durante la semana se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para elementos de placa huella viga riostra, huella, cuneta, bordillo y losa de curva de transición.
Se hacen observaciones al contratista de obra durante la ejecución de ciertas actividades en campo, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.
Durante la semana se presentan lluvias las cuales retrasan algunas actividades de obras de drenaje programadas.

Tramo 1 - Placa huella en construcción - Vereda Juan Bueno

El contratista continua con actividades de placa huella en el tramo No1 donde se ejecuta placa huella sección tradicional y elementos de transición curvas.
Dando continuidad a lo elementos de cuneta y bordillo de realiza vaciado de concreto de 21 Mpa a lo largo del tramo en ejecución en áreas faltantes.
Se realiza instalación de acero de refuerzo #3 (3/8) a lo largo del tramo para la continuidad de elementos de placa huella.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para elementos de viga riostra y huellas de acuerdo al proceso constructivo que se lleva
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa para elementos de franja central a lo largo del tramo tradicional ancho de placa huella de 4,1 mts.
Se realiza instalación de formaleta de madera para la modulación de elementos de concreto en la continuidad de placa huella en ejecución.
Durante la semana se presentaron lluvias a lo largo del corredor vial las cuales impidieron retrasos en algunas actividades.

Tramo 5 y 4 - Vereda Santo Domingo

Durante la semana se realiza vaciado de concreto 21 Mpa para cuneta y bordillos faltantes en el tramo No5 y 14 Mpa para franja central.
Se finaliza actividades de placa huella en el tramo No5 y continua con actividades de placa huella en el tramo No4 donde se ejecuta placa huella sección tradicional y elementos de transición curvas.
Se culminan actividades en el tramo No5 empalmando dicha placa huella al tramo No2 ya ejecutado.
Se realiza traslado de equipos y maquinaria para inicio de actividades en el tramo No4 a lo largo del corredor vial.
Se realiza armado de formaleta de madera para modulación de elementos de placa huella a lo largo del tramo No4.
Se realiza armado de acero de refuerzo #3 - 3/8" para elementos de placa huella a lo largo del tramo No4
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para elementos de losa cuerva de transición y placa huella tradicional (viga riostra,. Huellas).
Se realizan observaciones en el acabado de los concreto con el fin de realizar la limpieza de rebaba y manchado de concreto a lo largo del tramo No5.
Durante las semana se presentan lluvias en el presente corredor vial impidiendo el acceso al mismo y la demora en el suministro de materiales pétreos.

Tramo 5 - Vereda Volcán

Se realiza la verificación en campo de la necesidad de la realización de filtro francés con el fin de evitar socavación y daños en la placa huella a ejecutar
Durante la semana el contratista realiza corte y figurado de acero de refuerzo #3 - 3/8" para los diferentes elementos de placa huella.
Dado que estaba programada para la semana la ejecución de la estabilización de la subrasante (suelo-cemento) y su compactación, las lluvias impidieron la realización de esta actividad.
el contratista tiene detenidas las actividades de obras de drenaje a lo largo del corredor vial, la interventoría solicito la reactivación de estas con el fin dar culminación en el tiempo establecido.

Tramo 3 - Vereda Helechar

El contratista continua con actividades de placa huella en el tramo No3 donde se ejecuta placa huella sección tradicional.
Se realiza vaciado de concreto de 14 Mpa elaborado en obra para franja central de acuerdo a especificaciones técnicas para modulación de elementos.
Se realiza instalación de acero de refuerzo #3 - 3/8" para los diferentes elementos de placa huella (viga riostra, huellas, cuneta y bordillo) a lo largo del tramo No3.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para los diferentes elementos sección transversal placa huella (Huellas, viga riostra, cuneta y bordillo).
Durante la semana, se registraron lluvias a lo largo del corredor vial, lo que ocasionó retrasos en las actividades programadas.

Tramo 4 - Vereda Chicagua

El contratista continúa con las actividades de placa huella en el tramo No.4, donde se lleva a cabo la ejecución de la placa huella en sección tradicional y curvas de transición.
Se realiza extendido, compactación e hidratación de la subbase granular a lo largo del tramo No4.
Se continua con el vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de cuneta y bordillo a lo largo del tramo en ejecución.
Se realiza instalación de formaleta de madera para modulación de elementos de placa huella a lo largo del tramo en ejecución.
Se realiza instalación de acero de refuerzo #3 - 3/8" para los diferentes elementos de placa huella sección completa (viga riostra, huellas, cuneta y bordillo).
Durante la semana se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa para los diferentes elementos de placa huella (viga riostra, huella, cuneta, bordillo y curva de transición).
Se realizan observaciones al contratista de obra durante la ejecución de diversas actividades en campo, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas.
Debido a las lluvias ocurridas durante la semana, se produjeron algunos retrasos en las actividades programadas.

2.MUNICIPIO DE GRAMALOTE

Tramo 4 - Placa huella en construcción - Vereda Boyacá

Durante la semana, el contratista no realizó actividades en campo, ya que no fue posible acopiar los materiales en el lugar de trabajo debido al cierre del corredor vial, provocado por la ejecución de actividades relacionadas con otro contrato a lo largo de dicho corredor.
La interventoría lleva a cabo una reunión con el contratista de obra y el constructor donde se genera el cierre vial, durante la cual se analiza alternativas en campo que permitan continuar con las actividades en el tramo No. 4.

Tramo 3 y 2- Placa huella en construcción - Vereda San Isidro

El contratista realiza vaciado de concreto de 21 Mpa y 14 Mpa en ventanas pendientes por ejecución en los tramos No 3 y 2.
El contratista tiene pendiente a la fecha la ejecución de obras de drenaje (alcantarillas y boxculver) con el fin de dar cumplimientos al alcance contractual.

Tramo 2 - Placa huella en construcción - Vereda Santa Anita

El contratista inicia actividades de placa huella en el tramo No.2, donde se lleva a cabo la ejecución de la placa huella en sección tradicional.
Se realiza actividades de excavación para cajeo estructura de placa huella tramo No2.
Se realiza estabilización de la subrasante a lo largo del tramo No2 de acuerdo a lo especificado en diseños.
Se realiza extendido, compactación y humectación de subbase granular a lo largo del tramo No2.
Se realiza actividades de excavación para cajeo estructura de placa huella tramo No2.
Se realiza corte, figurado y armado de acero de refuerzo #3 - 3/8" para elementos de placa huella a utilizar en el tramo en ejecución.
Se da inicio al armado de formaleta de madera para la modulación de elementos de concreto de placa huella tradicional.

3.MUNICIPIO DE LOS PATIOS

Tramo 1 y 5 - Placa huella en construcción - Vereda Corozal - California
Se le reitera al contratista de obra la necesidad de ingresar nuevo personal con el fin de mejorar rendimientos y dar continuidad en las obras de drenaje en la vereda california.
Se le solicita al contratista la entrega oportuna de la revisión de manejo de aguas lluvias en el tramo No1, de acuerdo a las solicitud realizada por la comunidad con el fin de ser revisada por el especialista hidráulico de la interventoría.
Se reanudan nuevamente actividades en el tramo No5 de placa huella sector california, donde se realizan excavaciones sin clasificar para cajeo estructura de placa huella.
Se realiza instalación de geotextil 2400N para continuidad del tramo No5 de placa huella y así mismo se inicia la instalación de subbase granular a lo largo del mismo.
Se da continuidad en el vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillos pendientes por ejecutar tramo No1.
Se continua con el armado de formaleta de madera para modulación de elementos de placa huella a lo largo del tramo No1 continuidad de placa huella.
Se vaciado de concreto de 14 Mpa para solado de limpieza fondo de Boxculvert de 1,5x1,5 PR1+177 tramo No1.
Se realiza corte y figurado de acero de refuerzo para elementos de boxculvert de 1,5x1,5 de acuerdo a diseño.
Se realiza vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para fondo de boxculver de acuerdo a especificaciones.
Se realiza armado de formaleta para vaciado de muros laterales de acuerdo a diseño cartilla Colombia rural.

ACTIVIDADES SOCIALES

Durante la semana se realiza recorrido a los frentes de obra donde se realizan observaciones al contratista de obra de los diferentes subprogramas estipulados en el PAGA y se le solicita al contratista la instalación de elementos faltantes en campo como cartelera informativa, buzón de sugerencias.

ACTIVIDADES SST

Se solicita al contratista que implemente la señalización adecuada en los distintos frentes de trabajo, debido a las deficiencias observadas en la adaptación del plan de manejo de tráfico.

Se verifica la información relacionada con el personal de campo, la afiliación a la seguridad social y las charlas de seguridad, con el propósito de asegurar el cumplimiento de los requerimientos del área de SST (Seguridad y Salud en el Trabajo).


ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante la semana, se realizan observaciones al contratista de obra sobre la documentación correspondiente al PAGA (Plan de Gestión Ambiental), con el objetivo de garantizar el cumplimiento de lo establecido en los programas ambientales del proyecto.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la ejecución de la construcción de la placa huella en los diferentes frentes de trabajo ubicados en los municipios de Los Patios, Arboledas y Gramalote, manteniendo el ritmo de avance en cada uno de estos puntos para cumplir con los plazos establecidos en el proyecto.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ARBOLEDAS



VISTA GENERAL DE ACTIVIDADES EN CAMPO VEREDA JUAN BUENO



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO #3 CURVA DE TRANSICIÓN



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA Y BORDILLO



ARMADO DE FORMALETA PARA MODULACIÓN DE PLACA HUELLA VEREDA CINERA



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA CUNETA Y BORDILLO



VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA SOBREANCHO



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA CUNETA Y BORDILLO TRAMO 5 VEREDA SANTO DOMINGO



EMPALME DE PLACA HUELLA TRAMO 2 CON TRAMO 5 VISTA GENERAL



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA TRAMO N4



VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA FRANJA CENTRAL TRAMO 3 VEREDA HELECHAR



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA HUELLAS



VISTA GENERAL ACTIVIDADES EN CAMPO



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA CUNETA Y BORDILLO VEREDA CHICAGUA BAJO TRAMO 4



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA CURVA DE TRANSICIÓN



VACIADO DE CONCRETO DE 14 MPA PARA FRANJA CENTRAL

GRAMALOTE



VISTA GENERAL ACTIVIDADES EN CAMPO VEREDA SAN ISIDRO



VACIADO DE CONCRETO DE 21 MPA PARA BORDILLO



VISTA GENERAL PLACA HUELLA EJECUTADA



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO #3 PARA VIGA RIOSTRA VEREDA SANTA ANITA TRAMO 2



EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR Y DEMOLICIÓN PARA ADECUACIÓN DE SECCIÓN TRANSVERSAL



ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON CAL

LOS PATIOS



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PLACA HUELLA VEREDA COROZAL - CALIFORNIA



EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR PARA OBRA DE DRENAJE (BOX CULVERT)



EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Por parte de la interventoría durante el periodo se han enviado las siguientes comunicaciones con el fin exigirle al contratista de obra UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590 el complimiento de las obligaciones de manera ágil y oportuna:

1.Se lleva a cabo el seguimiento correspondiente de cada uno de los componentes del proyecto, con el propósito de asegurar que se cumpla lo estipulado en las obligaciones contractuales del contrato de obra. Esto incluye la verificación de los avances, la calidad de los trabajos y la correcta ejecución conforme a los términos acordados.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ANDRÉS QUINTERO GÓMEZ

Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 74 del 30/08/2024 al 5/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **ABREGO**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL ABREGO: Corredor 1: SANTA LUCIA - CANOAS, Corredor 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía, corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	252 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.314.324.054,00
FECHA DE INICIO:	16 DE ENERO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 179.688.569,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.494.012.623,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11 DE NOVIEMBRE DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.978.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.436	$ 2.025.244.720	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ (0,800)	$ 952.920.190	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.494.012.623,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.862.912.283,01	41,45%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.050.534.358,06	67,88%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.187.622.075,06	26,43%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 17.878.183,97	99,2%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.880.790.466,98	41,85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.068.412.542,03	68,28%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 1.187.622.075,06	26,43%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 93.580.742,00	2,08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15.997.426,21	0,36%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: VF 01044004 04/01/2023
PERIODO FACTURADO: sep-23
VALOR FACTURA: $ 865.403.346,91

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación Aprobada mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-265-24 del 14-Feb-24

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.184.786.960,45	82,76%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.103.781.156,49	81,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSION	$ 65.738.700,44	1,30%
EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10236 el 04/09/2024
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 246.312.626,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 88,46%
Meta Física Ejecutada %: 71,36%
Avance o Atraso Físico %: -17,10%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 1	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1		1,00	100%
					Ejec	0,99	0,99		0,99	99,2%
* Construcción Placa Huellas	ML	2401,35			Prog	1150	1251		2401	100%
					Ejec	1150	430		1580	65,8%
* Construcción Alcantarillas	UND	13			Prog	6	4		10	77%
					Ejec	6	4		10	76,9%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: SANTA LUCIA - CANOAS
TRAMO Y/O SECTOR 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA	1	2
VIBRODOR DE CONCRETO	1	2
PAJARITA	1	1
VIBROCOMPACTADOR	1	1
Total		6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	VIA OCAÑA - CUCUTA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	CONTRATOS & TRITURADOS ALGODONAL S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:
El municipio de Abrego cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son : Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC -INVIAS--NTS-635-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-193-24, 02/02/2024

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 3

OBSERVACIONES:
La interventoría recibió la planilla de seguridad social
Durante la semana la interventoría está a la espera del informe final

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoria:
GIC-INVIAS-NTS-1230-24, SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1791 de 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE ABREGO
GIC-INVIAS-NTS-1250-24, RESPUESTA OFICIO OFC-CADV-GIC-052-2024 CON ASUNTO: SOBREANCHOS – TRAMO SAN VICENTE - APROBACIÓN
GIC-INVIAS-NTS-1258-24, APROBACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5
GIC-INVIAS-NTS-1262-24, APROBACIÓN INFORME MENSUAL AGOSTO- COMPONENTE SOCIA

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Se termina San Vicente con un total de placa huella de 415m y 2 alcantarillas, se continua realizando actividades en el tramo de San Juan en instalacion de acero longitudinal y trasnversal para cunetas, vigas, bordillos, placa huella y el vaciado de concreto de 14 Mpa y 21Mpa para las mismas.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

se está revisando la documentación de los meses anteriores, a la fecha No hay información del mensual del mes de agosto. Estamos a la espera de mayor información del proyecto.


ACTIVIDADES SOCIALES

•La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto.
•La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de la obra, evidenciando al personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.
•Durante la semana la interventoría recibe el informe mensual para revisión y concepto, dando aprobación a la información agregada.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara en el tramo de San Juan con la instalación de acero longitudinal y transversal; fundida de huellas , cunetas, vigas, bordi llos y piedra pegada.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO DE SAN VICENTE FIGURADO DE ACERO



TRAMO DE SAN VICENTE FUNDIDA DE HUELLAS CUNETAS Y BORDILLOS



TRAMO DE SAN VICENTE FUNDIDA DE HUELLAS CUNETAS Y BORDILLOS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 75 del 6/09/2024 al 12/09/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **ABREGO**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL ABREGO: Corredor 1: SANTA LUCIA - CANOAS, Corredor 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía, corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	252 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.314.324.054,00
FECHA DE INICIO:	16 DE ENERO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 179.688.569,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.494.012.623,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11 DE NOVIEMBRE DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.978.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.436	$ 2.025.244.720	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ (0,800)	$ 952.920.190	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.494.012.623,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.957.270.225,49	43,55%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.064.823.207,47	68,20%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.107.552.981,99	24,65%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 17.878.183,97	99,2%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.975.148.409,46	43,95%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.082.701.391,44	68,60%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 1.107.552.981,99	24,65%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 94.357.942,48	2,10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 14.288.849,41	0,32%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: VF 01044004 04/01/2023
PERIODO FACTURADO: sep-23
VALOR FACTURA: $ 865.403.346,91

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación Aprobada mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-265-24 del 14-Feb-24

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.235.258.555,89	83,76%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.103.781.156,49	81,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSION	$ 65.738.700,44	1,30%
EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 65.738.700,44	1,30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10236 el 04/09/2024
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 246.312.626,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 88,46%
Meta Física Ejecutada %: 71,68%
Avance o Atraso Físico %: -16,79%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 1	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1		1,00	100%
					Ejec	0,99	0,99		0,99	99,2%
* Construcción Placa Huellas	ML	2401,35			Prog	1150	1251		2401	100%
					Ejec	1150	445		1595	66,4%
* Construcción Alcantarillas	UND	13			Prog	6	4		10	77%
					Ejec	6	4		10	76,9%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: SANTA LUCIA - CANOAS
TRAMO Y/O SECTOR 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA	1	2
VIBRODOR DE CONCRETO	1	2
PAJARITA	1	1
VIBROCOMPACTADOR	1	1
Total		6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	VIA OCAÑA - CUCUTA	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	CONTRATOS & TRITURADOS ALGODONAL S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES:
El municipio de Abrego cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son : Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC -INVIAS--NTS-635-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-193-24, 02/02/2024

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 3

OBSERVACIONES:
El contratista se encuentra de al día con la documentación del componente sst.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoria:
GIC-INVIAS-NTS-1284-24, SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
GIC-INVIAS-NTS-1304-24, APROBACION AL INFORME SST AGOSTO 2024

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Se continua realizando actividades en el tramo de San Juan en instalacion de acero longitudinal y trasnversal para cunetas, vigas, bordillos, placa huella y el vaciado de concreto de 14 Mpa y 21Mpa para las mismas.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

El 9 septiembre se entrega información del MENSUAL DEL AGOSTO, el cual está en revisión


ACTIVIDADES SOCIALES

La interventoría está realizando un seguimiento y evaluación de las acciones tendientes contempladas en el PAGA para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las actividades del proyecto.
La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de la obra, evidenciando al personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara en el tramo de San Juan con la instalación de acero longitudinal y transversal; fundida de huellas , cunetas, vigas, bordi llos y piedra pegada.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO DE SAN JUAN PLACA HUELLA



TRAMO DE SAN JUAN INSTALACION DE ACERO



TRAMO DE SAN JUAN REPLANTEO Y EXCAVACION

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 76 del 13/09/2024 al 19/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO — **ABREGO**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL ABREGO: Corredor 1: SANTA LUCIA - CANOAS, Corredor 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía, corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VIAS			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	252 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.314.324.054,00	CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	16 DE ENERO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 179.688.569,00	FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
						VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.494.012.623,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11 DE NOVIEMBRE DE 2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	N/A
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.978.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.436	$ 2.025.244.720	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ (0,800)	$ 952.920.190	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.494.012.623,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.063.946.274,22	45,93%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.099.478.253,00	68,97%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.035.531.978,78	23,04%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 17.878.183,97	99,2%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.081.824.458,19	46,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.117.356.436,97	69,37%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 1.035.531.978,78	23,04%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 106.676.048,74	2,37%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 34.655.045,53	0,77%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: VF 01044004 04/01/2023
PERIODO FACTURADO: sep-23
VALOR FACTURA: $ 865.403.346,91

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación Aprobada mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-265-24 del 14-Feb-24

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.300.997.256,33	85,06%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.103.781.156,49	81,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSION	$ 65.738.700,44	1,30%
EJECUTADA EN LA INVERSIÓN SEMANA	$ 65.738.700,44	1,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10236 el 04/09/2024
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 246.312.626,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 88,46% — Avance o Atraso Físico %: -15,98%
Meta Física Ejecutada %: 72,48%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 1	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1		1,00	100%
					Ejec	0,99	0,99		0,99	99,2%
* Construcción Placa Huellas	ML	2401,35			Prog	1150	1251		2401	100%
					Ejec	1150	484		1634	68,0%
* Construcción Alcantarillas	UND	13			Prog	6	4		10	77%
					Ejec	6	4		10	76,9%
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo v/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA	1	2
VIBRODOR DE CONCRETO	1	2
PAJARITA	1	1
VIBROCOMPACTADOR	1	1
Total		6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: SANTA LUCIA - CANOAS
TRAMO Y/O SECTOR 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	VIA OCAÑA - CUCUTA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	CONTRATOS & TRITURADOS ALGODONAL S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:
El municipio de Abrego cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son: Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC-INVIAS--NTS-635-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSER VACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-193-24, 02/02/2024

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 3

OBSERVACIONES:
El contratista se encuentra de al día con la documentación del componente sst

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se llevo a cabo acta de visita de obra el 16 de septiembre 2024
Se remitieron los siguiente oficios por parte de la interventoria:
GIC-INVIAS-NTS-1330-24, Solicitud incremento del Personal y Apertura de tramos sin intervención.

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Se continua realizando actividades en el tramo de San Juan en instalacion de acero longitudinal y trasnversal para cunetas, vigas, bordillos, placa huella y el vaciado de concreto de 14 Mpa y 21Mpa para las mismas. Un avance de 71,73m y 2 alcantarillas.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

La interventoría durante la semana realiza seguimiento documental de la ejecucion de la obra, se entabla diálogo con él encargado del Área Ambiental, quien manifiesta que la obra se están realizando las actividades correspondientes al PAGA y que están redactando el informe mensual de Septiembre para enviar en las fechas indicadas, tambien se está dando respuesta a un requerimiento de IVIAS de meses anteriores.


ACTIVIDADES SOCIALES

•La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de la obra, evidenciando al personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara en el tramo de San Juan con la instalación de acero longitudinal y transversal; fundida de huellas , cunetas, vigas, bordi llos y piedra pegada.se traslada maquinaria a el tramo de la Vega del Trigre

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



PROGRAMADO

MANTENIMIENTO PARCHEO Y BACHEO | CONSTRUCCION | MEJORAMIENTO | SEÑALIZACION | TRAMO FUERA DEL ALCANCE DEL CONTRATO | PUENTE

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO DE SAN JUAN FUNDIDA PIEDRA PEGADA



TRAMO DE SAN JUAN INSTALACION DE ACERO



TRAMO DE SAN JUAN FUNDIDA DE HUELLAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS COLOMBIA RURAL NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | SEMANA No.: 77 del 20/09/2024 al 26/09/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: WILMAR RANGEL ROPERO | **ABREGO**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL ABREGO: Corredor 1: SANTA LUCIA - CANOAS, Corredor 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

Construcción de Placa Huella rural, Construcción de Alcantarillas en puntos críticos para el manejo de escorrentía, corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO AD VÍAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	252 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.314.324.054,00
FECHA DE INICIO:	16 DE ENERO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 179.688.569,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.494.012.623,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	11 DE NOVIEMBRE DE 2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1053 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.288.164.910,00
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 268.536.435,20
		VALOR ADICIONES:	$ 500.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.056.701.345,20
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE 2024	VALOR ANTICIPO:	N/A
		VALOR AMORTIZADO:	N/A
		SALDO POR AMORTIZAR:	N/A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.494.012.623,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.435	$ 2.978.164.910	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.000.000	$ 2.038.536.436	$ 2.025.244.720	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ (0,800)	$ 952.920.190	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	4.494.012.623,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	2.145.768.410,44	47,75%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	3.284.486.793,28	73,09%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	1.138.718.382,85	25,34%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	17.878.183,97	99,2%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	2.163.646.594,41	48,15%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	3.302.364.977,25	73,48%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	1.138.718.382,85	25,34%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	81.822.136,21	1,82%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	185.008.540,28	4,12%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: VF 01044004 04/01/2023
PERIODO FACTURADO: sep-23
VALOR FACTURA: $ 865.403.346,91

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Programación Aprobada mediante comunicado GIC-INVIAS-NTS-265-24 del 14-Feb-24

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	4.366.735.956,77	86,36%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	4.103.781.156,49	81,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	65.738.700,44	1,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	65.738.700,44	1,30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10236 el 04/09/2024
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 246.312.626,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 88,46% | Avance o Atraso Físico %: -10,65%
Meta Física Ejecutada %: 77,81%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 1	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1	1		1,00	100%
					Ejec	0,99	0,99		0,99	99,2%
* Construcción Placa Huellas	ML	2401,35			Prog	1150	1251		2401	100%
					Ejec	1150	555		1705	71,0%
* Construcción Alcantarillas	UND	13			Prog	6	4		10	77%
					Ejec	6	5		11	84,6%
					Prog					
*					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: SANTA LUCIA - CANOAS
TRAMO Y/O SECTOR 2: BRISAS DEL TARRA - LA ARENOSA
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA	1	2
VIBRADOR DE CONCRETO	1	2
PAJARITA	1	1
VIBRO COMPACTADOR	1	1
Total		6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	VÍA OCAÑA - CÚCUTA CONTRATOS & TRITURADOS ALGODONAL S.A.S	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:
El municipio de Abrego cuenta con todos los permisos pertinentes para la extracción de la fuente de materiales los cuales son : Contrato de concesión minera para la explotación y exploración de materiales de construcción, licencia ambiental, por lo tanto fue APROBADO, mediante oficio GIC -INVIAS--NTS-635-22.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:
Aplica los permisos ambientales solo para la explotación de fuente de materiales, los demás no aplica para el proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Aprobado mediante oficio N° GIC-INVIAS-NTS-193-24, 02/02/2024

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	10

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 3

OBSERVACIONES:
Durante la semana la interventoría se encuentra a la espera del informe del mes de septiembre con sus anexos

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realizo acta de reunión el 25 de Septiembre del 2024

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Se continua realizando actividades en el tramo de San Juan en instalación de acero longitudinal y transversal para cunetas, vigas, bordillos, placa huella y el vaciado de concreto de 14 Mpa y 21 Mpa para las mismas. Un avance de 71,73m, Se realizan actividades en el tramo de La Vega del Tigre en corte y figurado de acero, perfilado e instalación de sub base, construcción de 1 alcantarilla.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

El contratista de obra durante la semana no presentó información documental del área ambiental, se realiza seguimiento al cumplimiento del PAGA, se solicitó al contratista presentar el informe mensual del proyecto máximo el dia 30 septiembre, se continúa dando respuesta a los requerimientos de INVIAS de meses anteriores.


ACTIVIDADES SOCIALES

- La interventoría durante la semana realiza seguimiento y hace presencia en la ejecución de la obra, evidenciando al personal de trabajo, contratista y supervisión por parte de la interventoría.
- Durante la semana la interventoría se encontró a la espera de información por parte del contratista, en este caso evidencia de actividades e informe mensual.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara en el tramo de San Juan con la instalación de acero longitudinal y transversal; fundida de huellas , cunetas, vigas, bordillos y piedra pegada. Se continua con las actividades en el tramo de la Vega del Tigre con corte y figurado de acero, instalación y compactación de sub base.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO DE SAN JUAN INSTALACIÓN DE ACERO



TRAMO DE LA VEGA DEL TIGRE ACOPIO DE MATERIAL



TRAMO DE LA VEGA DEL TIGRE EXCAVACIÓN PARA ALCANTARILLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

De parte de nosotros como interventoría, exigir celeridad al Contratista para la entrega ágil y oportuna de los documentos que se han solicitado, en cuanto a los documentos ya entregados se les hace la solicitud de realizar las observaciones para que sean subsanadas las correcciones en mención.
Solicitar a la Alcaldía y al Municipio el cumplimiento del convenio suscrito.
Exigirle al contratista la entrega ágil y oportuna de los documentos que se le han venido solicitando.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ANDRÉS QUINTERO GÓMEZ
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA
INFORMES ESPECIALISTAS

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE OCAÑA-1758, HERRAN Y SANTIAGO, ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

PERIODO: del 01 al 30 de Septiembre de 2024

ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

MUNICIPIO DE CACHIRA

Placa Huella

Los Mangos – La Carrera

Se solicito ajustar los diseños de acuerdo con la Cartilla y que para tráfico pesado las cuantías no cumplen.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En primera instancia es importante aclarar que las apreciaciones técnicas contenidas en el presente informe, fueron revisadas por el profesional encargado y el cual, de manera resumida, para los proyectos del Municipio: Cachira.



Cordialmente,

FELIPE STAND

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES

ESPECIALISTA GEOTECNIA

INTERVENTORÍA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE GRAMALOTE.

PERIODO: del 01 al 30 de septiembre de 2024

ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

1. GRAMALOTE

La Interventoría una vez revisada la documentación hace la siguiente relación:

1. No se da viabilidad a la caracterización geotécnica del material subrasante, se deja como observación que se debe realizar un apique para un tramo de 450 m de longitud no permite generar un modelo geotécnico preciso dejando incertidumbre respecto a los materiales presentes en el trazado. Se solicita complementar con un punto de exploración adicional.

2. No se da viabilidad al Perfil Geotécnico, sujeto a la observación de la caracterización geotécnica del material subrasante.

3. No se da viabilidad a suelos expansivos, sujeto a la observación de la caracterización geotécnica del material subrasante.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En primera instancia es importante aclarar que las apreciaciones técnicas contenidas en el presente informe, fueron revisadas por el profesional encargado, de manera resumida se indica que el contratista del municipio el de Gramalote debe corregir las respectivas observaciones.

Cordialmente,



JAVIER ANTONIO MILLÁN LÓPEZ
MP 25202-32873 CND
ESPECIALISTA GEOTECNIA

INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES

ESPECIALISTA AMBIENTAL

INTERVENTORÍA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN 2033, GOBERNACIÓN 1943, GOBERNACIÓN 2052

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

1. **MUNICIPIO LOS PATIOS, LA MUTIS- GOBERNACIÓN 2052**

La interventoría a través del oficio GIC-INVIAS-NTS-1335-24 del 20/09/2024 atiende las observaciones realizadas por el INVIAS mediante comunicado No. 2024S-VBOG-039289 del documento PAGA.

2. **MUNICIPIO LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS - GOBERNACIÓN 1943**

La interventoría a través del oficio No. GIC-INVIAS-NTS-1308-24 del 11/09/2024, le remite al contratista comunicado No. 2024S-VBOG-061264 del INVIAS, y le aclara que no se le avalaran pagos por la entrega e implementación del PAGA hasta que la entidad contratante no avale lo mismo, teniendo en cuenta el concepto dado por el INVIAS.

3. **MUNICIPIO VILLA DE ROSARIO- GOBERNACIÓN 2033**

Se remite comunicado al INVIAS No. GIC-INVIAS-NTS-1252-24, dando respuesta al comunicado 2024S-VBOG-047967 - entrega observaciones subsanadas informe PAGA - municipio de Villa de Rosario, componente ambiental.

4. **MUNICIPIO PAMPLONA- GOBERNACIÓN 2033**

Se remite oficio GIC-INVIAS-NTS-1344-24 el día 26 septiembre de 2024 atendiendo las observaciones dadas por el INVIAS al documento PAGA y sus anexos.

5. **MUNICIPIO HERRÁN – GOBERNACIÓN 2033**

Una vez verificado el PAGA presentado por el contratista, mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1313-24 del 16/09/2024 se le solicita subsanar las observaciones realizadas y presentar los debidos anexos que solicita el INVIAS para el debido cumplimiento del mismo.

6. **MUNICIPIO SILOS – GOBERNACIÓN 2033**

Se remite comunicado al INVIAS No. GIC-INVIAS-NTS-1339-24 el 25 de septiembre de 2024, dando respuesta al comunicado 2024S-VBOG-040440 - entrega de observaciones subsanadas segundo informe trimestral.

7. **MUNICIPIO RICAURTE – GOBERNACIÓN 2033**

El contratista hace entrega de la información final del documento PAGA con sus anexos, una vez verificado se remiten diferentes observaciones y se le solicita remitir la información en el menor tiempo posible para poder continuar con la liquidación del contrato, mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1282-24 del 09/09/2024.

8. **MUNICIPIO PUERTO SANTANDER – GOBERNACIÓN 2033**

Se le reitera al contratista la solicitud de documentación completa del área ambiental específicamente del PAGA para poder continuar con el proceso de liquidación y cierre del contrato de obra, esta solicitud se realiza mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1254-24 del 03 de septiembre de 2024

9. MUNICIPIO ZULIA – GOBERNACIÓN 2033

Se remite comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1342-24 del 25 de septiembre, dando respuesta al 2024S-VBOG-047927 - entrega observaciones subsanadas primer informe trimestral.

10. MUNICIPIO SANTIAGO – GOBERNACIÓN 2033

Se remite comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1264-24 del 04 de septiembre, dando respuesta al comunicado WRGR-CD-FC-058-2023-009, donde se le avala al contratista de obra trasladar los recursos del componente ambiental para dar un mayor alcance a la obra, teniendo como base el comunicado No. 2024S-VBOG-030834, del INVIAS, en el que aclara en qué deben ser destinados los recursos del ítem denominado *"obras de compensación ambiental y/o complementarias".*

Se le remite al contratista diferentes observaciones al documento PAGA entregado, ya que no está cumpliendo con los requisitos mínimos que exige el INVIAS, se realiza mediante comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1274-24 del 06/09/2024.

11. MUNICIPIO CACHIRA – GOBERNACIÓN 2033

Se remite comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1329-24 del 18 de septiembre, dando respuesta a OBR-CACH-036 - entrega PAGA y sus anexos – realizando observaciones y solicitando la entrega de anexos faltantes.

12. MUNICIPIO SALAZAR DE LAS PALMAS – GOBERNACIÓN 2033

Se remite comunicado No. GIC-INVIAS-NTS-1345-24 del 26 de septiembre al INVIAS, entregando las observaciones subsanadas del documento paga y sus anexos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se han subsanado los diferentes requerimientos del INVIAS frente a los documentos PAGA presentados de los municipios de Patios (Gobernación 2052), Villa del Rosario, Pamplona y del municipio de Salazar de las Palmas, así como atendiendo las observaciones de los informes trimestrales de los municipios de Zulia y Silos de la Gobernación 2033.

Se les solicita a los contratistas de Puerto Santander, Cachira y Ricaurte, atender las observaciones dadas a la documentación entrega como soporte de la implementación del PAGA para poder continuar con la liquidación de los contratos.

Cordialmente,



Giancarlo Avena
ESPECIALISTA AMBIENTAL

INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES

ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE GRAMALOTE

PERIODO: del 01 al 30 de septiembre de 2024

ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

1. GRAMALOTE

La Interventoria una vez revisada la documentación hace la siguiente relación:

1. No se da viabilidad a la selección de la capacidad de soporte de la estructura CBR. Queda sujeta a la observación de realizar un apique para un tramo de 450 m de longitud no permite generar un modelo geotécnico preciso,

2. No se da viabilidad a la selección de parámetros para el Diseño de la Estructura de Pavimento. Como observación se debe revisar tema subrasante (CBR) y vehículo de diseño

3. No se da viabilidad a los espesores de capas. Como observación se deja revisar el tema subrasante (CBR) y vehículo de diseño para definir espesores de capas.

4. Se da la viabilidad a Modulación de pavimentos

5. Se da la viabilidad Diseño de Riostras.

6. Se da viabilidad al empalme con vías existentes.

7. Se da viabilidad a las secciones transversales

8. Se da viabilidad a los planos obras hidráulicas- empalme obras hidráulicas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En primera instancia es importante aclarar que las apreciaciones técnicas contenidas en el presente informe, fueron revisadas por el profesional encargado.

No se da la aprobación para el municipio de Gramalote esta parcialmente avalado a la espera de corrección de las observaciones realizadas por el profesional.

Cordialmente,



DIANA PATRICIA APONTE LOZANO
MP 54202-207920 NTS
ESPECIALISTA EN
PAVIMENTOS

INFORME EJECUTIVO DE LOS PROFESIONALES

ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA

INTERVENTORIA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

CONTRATO: Contrato No. 1053 de 2022
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA *"COLOMBIA RURAL"* LOTE 2.

LOCALIZACION:
NORTE DE SANTANDER

PERIODO: del 01 al 30 de septiembre de 2024

ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

MUTISCUA

El contratista hace entrega del informe de hidrología e hidráulica, en su segunda versión, mediante comunicado SCCVN-CD-FC-081-2023-0011, para el proyecto con Contrato de obra pública No CD-FC-081-2023, cuyo objeto corresponde a "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MINAS DE CAL – LA ARADITA - LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER"

Esta revisión, realizada el 17 de septiembre, presenta un avance del 100% ya que se atendieron todas las observaciones y los diseños entregados cumplieron con los requisitos mínimos para el componente de hidrología e hidráulica de acuerdo con la normativa vigente.

La lista de chequeo con la respectiva aprobación fue la siguiente:

LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS VIAS - HIDRÓLOGIA E HIDRÁULICA

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA UBICADA EN EL CORREDOR MUTISCUA - MINAS DE CAL - LA ARADITA - LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER	OBJETO:	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO - MUTISCUA	FECHA 9/17/2024
		DISEÑADOR	Firma / Nombre: MARIO ALBERTO SIERRA LEAL	TIPO DE VÍA: Rural
			Matrícula Nº: MP 54202-264753 NTS	LONG. (m): / Nº REVISIÓN: 2

Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N.A	OBSERVACIONES	Vo.Bo.
Información recibida: Los anexos enviados fueron:	PLANOS SOPORTES DE MODELACIÓN HIDRAULICA AREAS AFERENTES TRAMOS PLACA HUELLA MUTISCUA Datos en crudo estación LA CALDERA 56037110 Documento Final con observaciones Interventoria V1.0 INFORME PLACA HUELLA MUTISCUA ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO V1.0					
0. GENERALIDADES						
0.1	Descripción del proyecto, objetivos y alcance	X			El informe describe brevemente el alcance y los objetivos del proyecto.	
0.2	Información recopilada	X			Presenta datos de precipitación de la estación LA CALDERA [1402201101]. La cartografía consultada corresponde, principalmente, a planos con el levantamiento topográfico de los tramos.	
0.3	Normativa aplicada y documentos de referencia	X			Entre las referencias normativas menciona el manual de drenaje de INVIAS.	
0.4	Presentación del informe	X			La presentación del informe es adecuada y el contenido corresponde al componente hidrológico e hidráulico.	
0.5	Documentos del profesional diseñador	X			Presenta los documentos de profesional diseñador junto con la carta de responsabilidad.	
1. ESTUDIO HIDROLÓGICO						
1	**INFORME**					
1.1	Ubicación del proyecto	X			Presenta imagen debidamente referenciada con el tramo a intervenir.	

1.2	Cartografía consultada y escala manejada	X			La cartografía principal consistió en levantamiento topográfico e imágenes satelitales de Googleearth.
1.3	Información hidrometeorológica	X			Presenta información relacionada con variables hidro climatológicas de la estación LA CALDERA [16020110].
1.4	Análisis de la precipitación	X			Presenta análisis de precipitación mediante Imagen 9 (Distribución de precipitaciones máximas en 24 horas en el Tiempo)
1.5	Influencia de la precipitación sobre el proyecto	X			Presenta imagen con la ubicación de la estación hito climatológica con respecto al tramo vial a intervenir.
1.6	Cálculo de las curvas IDF	X			Presenta las curvas IDF de la estación LA CALDERA [16020110]. Realizo el calculo utilizando las ecuaciones de método simplificado Dick&Vergas con parámetros para la región Andina.

Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE			OBSERVACIONES	Vo.Bo.
		SI	NO	N.A		
1.7	Balance hídrico			X	N/A	
1.8	Caracterización de la cuenca de drenaje	X			Presenta las caracteristicas de la cuenca como son tipo de terreno y pendiente con lo cual se justifica la estimación de los tiempos de concentración.	
1.9	Delimitación de la cuenca	X			Presenta, mediante planos e imágenes, la delimitación de las cuencas aferentes a los tramos de cuneta indicando la magnitud.	
1.10	Cálculo del área aferente - cuencas mayores			X	Las cuencas tienen áreas inferiores a 2.5km2	
1.11	Cálculo del área aferente - cuencas menores	X			Presenta el calculo del área aferente a las cunetas en la Tabla 9 (Resumen de Cálculo de caudales para los tramos de cuneta teniendo en cuenta las áreas aferentes delimitadas).	
1.12	Cálculo del tiempo de concentración	X			Presenta el calculo de los tiempos de concentración mediante los métodos de Kirpich, Témez y USACE. Finalmente adopta un tc igual 15 minutos el cual es adecuado para este tipo de infraestructura de drenaje.	
1.13	Cálculo de caudales cuencas mayores			X	N/A	
1.14	Cálculo de caudales cuencas menores	X			Presenta el calculo de caudales mediante el método racional utilizando coeficientes de escorrentía adecuados.	
1	**PLANOS DE DISEÑO**					
1.15	Planos de localización	X			Los planos presentados tienen coordenadas y el rotulo adecuado. No evidencia el tramo de la vía a intervenir.	
1.15	Planos de cuencas y/o áreas aferentes	X			Presenta planos con la delimitación de las cuencas aferentes indicando la magnitud de cada área.	
2. ESTUDIO HIDRÁULICO						
2	**INFORME**					
2.1	Criterios de diseño	X			Presenta criterios de diseño y verificación de obras hidráulicas adecuados	
2.2	Inventario de obras existentes	X			Presenta formato de inspección de obras existente con el respectivo registro fotográfico.	
2.3	Revisión hidráulica de obras existentes	X			De acuerdo con lo presentado en el informe, las obras existentes no son aptas para el manejo de caudales (están totalmente colmatadas) por lo tanto, se propone su reemplazo.	
2.4	Diseño hidráulico de obras transversales de escorrentía (Alcantarillas y box)	X			Presenta el chequeo de capacidad hidráulica de las obras transversales propuestas mediante software HIDRAFLOW EXPRESS, las alcantarillas se diseñaron con pendiente del 3.4%, el coeficiente de Manning usado fue de 0.013 para concreto, diámetro de la alcantarilla de 36".	

Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N.A	OBSERVACIONES	Vo.Bo.
2.5	Diseño hidráulico de obras hidráulicas adicionales (disipadores, trampas de grava, desarenadores, etc.) Para el deposito del cabezal de salida en las alcantarillas se recomienda realizar una escollera junta a la salida de aproximadamente 1 m de longitud, colocado en todo el ancho del cabezal de salida, se recomienda realizar en concreto pedre pegada de las mismas proporciones al empleado en la piedre pegada de la plana huella, con un espesor mínimo de 0.20 m, esto como medida de prevención para evitar la erosión y mejorar la disipación de energía.	X			Propone estructuras de disipación de energía para la descarga de las alcantarillas mediante piedre pegada. Se implementará escollera de 1m de largo.	
2.6	Diseño hidráulico de obras longitudinales (cunetas, rondas, alcantarillados, colectores, etc.)	X			Presenta el chequeo hidráulico de cunetas mediante software HIDRAFLOW EXPRESS. Se evidencian variables de importancia hidráulica como son capacidad y velocidad.	
2.7	Diseño del subdrenaje En los apiques realizados en la exploración geotécnica, NO se reportó la presencia de nivel freático a la profundidad de 1.0 metros, en la cual se realizó el ensayo TOC para correlacionar y obtener el CBR de diseño. En los apiques para alcantarillas, los cuales se realizaron a 1.0 metros, tampoco se reportó presencia de nivel freático. De acuerdo a lo anteriormente expresado, NO se realizó la proyección y diseño de filtros tipo francés en el tramo de plana huella de la vereda Sanabria. Sin embargo, como los apiques se distribuyeron aleatoriamente en toda la longitud de los tramos, una vez se inicie la construcción de la plaza huella, si se llega a observar afloramiento de agua o presencia de lodos en la sub rasante o sub base instalada, se recomienda consultar con el especialista hidráulico la construcción de filtros puntuales.	X			De acuerdo con lo presentado en el informe, no se propone implementar sistemas de subdrenajes a no ser que condiciones específicas de la obra, al momento de la construcción, así lo requieran, para lo cual deberá presentar a esta interventoría el diseño de subdrenajes para validación y aprobación.	
2.8	Análisis de socavación			X	N/A	
3	**PLANOS DE DISEÑO**					
3.9	Bolsón y convencionales	X			El plano tiene coordenadas, convenciones y rótulo adecuado.	
3.10	Diseño en planta	X			Presenta las obras de drenaje transversal a implementar indicando las características de estas.	
3.11	Diseño en perfil	X			Presenta las obras de drenaje transversal a implementar indicando las características de estas.	
3.12	Detalles Debido a que para el TRAMO 2 el caudal de diseño obtenido mediante el método racional, es de gran magnitud y sobrepasa la capacidad de las cunetas analizadas, para este tramo se requiere la implementación o construcción de una de una zanja de conexión en toda la longitud de la vía para el tramo 2, a una distancia no mayor a 20 m, medidos del borde interno de la vía, es decir sobre el talud, esto con el fin de que la cuneta de la vía cumpla con su capacidad hidráulica máxima. Esta zanja de conexión tendrá la función de captar el caudal superficial que drene por el área aferente y conducirlo a su disposición final que en este caso será la alcantarilla propuesta.	X			Se atiende observación. Presenta, en plano ACAD-PLANTA Y PERFILES V1.3-TRAMO 2.0-PP-TRAMO 2, el detalle de implantación y detalles constructivo de la zanja de conexión a implementar.	

Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N.A	OBSERVACIONES	Vo.Bo.

CONCLUSIONES: ***Teniendo en cuenta que se subsanaron las observaciones del componente hidrológico e hidráulico se da viabilidad técnica.***

La viabilidad dada al componente de hidrología e hidráulica no exime al diseñador y/o contratista de la responsabilidad que se derive de la ejecución y puesta en servicio de las redes que lo conforman, de acuerdo con las normas vigentes.

INTERVENTORÍA:

CONTRATO INTERVENTORÍA Nº.:

ESPECIALISTA HIDRÁULICO:

Firma:

Nombre: JAIRO ALONSO ZORRO ROA

Mat.: 25202204787

Vo. Bo. DIRECTOR DE PROYECTO:

PORCENTAJE DE AVANCE: 100%

HERRAN

El contratista hace entrega del informe de hidrología e hidráulica, en su segunda versión, mediante comunicado N°016- CD-FC-082-2023, para el proyecto con Contrato de obra pública No CD-FC-082-2023, cuyo objeto corresponde a "MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES LA SIBERIA-MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER"

Esta revisión, realizada el 17 de septiembre, presenta un avance del 100% ya que se atendieron todas las observaciones y los diseños entregados cumplieron con los requisitos mínimos para el componente de hidrología e hidráulica de acuerdo con la normativa vigente.

La lista de chequeo con la respectiva aprobación fue la siguiente:

LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS VIAS - HIDRÓLOGIA E HIDRÁULICA

PROYECTO:	"MANTENIMIENTO VIAS RURALES VEREDA SIBERIA, MUNICIPIO HERRAN, NORTE DE SANTANDER"	OBJETO:	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO - VEREDA SIBERIA - HERRAN		FECHA	9/17/2024
		DISEÑADOR	Firma		TIPO DE VÍA:	Rural
			Nombre	MARIO ALBERTO SIERRA	LONG. (m):	
			Matrícula N°	54202-264753	N° REVISION:	2


N°	DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N.A	OBSERVACIONES	Vo.Bo.
Información recibida: Los anexos enviados fueron:						
	0. GENERALIDADES					
0.1	Descripción del proyecto, objetivos y alcance	X			El informe describe brevemente el alcance y los objetivos del proyecto.	
0.2	Información recopilada	X			Presenta datos de precipitación de la estación: TARA PARQUE NAL [1602150M]. La cartografía consultada corresponde, principalmente, a planos con el levantamiento topográfico de los tramos e imágenes satelitales de Google Earth.	
0.3	Normativa aplicada y documentos de referencia	X			Entre las referencias normativas menciona el manual de drenaje de INVIAS.	
0.4	Presentación del informe	X			La presentación del informe es adecuada y el contenido corresponde al componente hidrológico e hidráulico.	
0.5	Documentos del profesional diseñador	X			Presenta los documentos de profesional diseñador junto con la carta de responsabilidad.	
	1. ESTUDIO HIDROLÓGICO					
1	**INFORME**					
1.1	Ubicación del proyecto	X			Presenta imágenes con la ubicación de los tramos viales a intervenir.	
1.2	Cartografía consultada y escala manejada	X			La cartografía principal consiste en levantamiento topográfico e imágenes satelitales de GoogleEarth.	

1.3	Información hidrometeorológica	x			Presenta información relacionada con variables hidro climatológicas de la estación TAMA PARQUE SAL [16015058].
1.4	Análisis de la precipitación	x			Presenta el régimen multianual de precipitaciones máximas en 24hrs, Se evidencia una precipitación máxima promedio de 53.7 mm.
1.5	Influencia de la precipitación sobre el proyecto	x			Presenta imagen con la ubicación de la estación hrm climatológica con respecto al tramo vial a intervenir
1.6	Cálculo de las curvas IDF	x			Presenta las curvas IDF de la estación TAMA PARQUE SAL [16015058]. Realizó el calculo mediante el método simplificado Bell/Aparigas utilizando los parámetros para la región Andina.
1.7	Balance hídrico			x	N/A
1.8	Caracterización de la cuenca de drenaje	x			Presenta las características de la cuenca como son tipo de terreno y pendiente (un anexo de tiempo de concentración).

Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE			OBSERVACIONES	Vo.Bo.
		SI	NO	N.A		
1.9	Delimitación de la cuenca	x			Presenta, mediante planos e imágenes, la delimitación de las cuencas aferentes a los tramos de cuneta indicando la magnitud.	
1.10	Cálculo del área aferente - cuencas mayores			x	Las cuencas tienen áreas inferiores a 2.5km2	
1.11	Cálculo del área aferente - cuencas menores	x			Presenta, en la tabla 10, el resumen del cálculo de caudales aferentes a cunetas y se evidencia el cálculo de las áreas aferentes a cada tramo de cuneta.	
1.12	Cálculo del tiempo de concentración	x			Presenta el cálculo de los tiempos de concentración utilizando los métodos de Kirpich, Temez, USACE. Finalmente realiza un promedio entre estos métodos...como el TC da menor a 15 minutos, adopta un TC igual a este último valor para la estimación de los caudales.	
1.13	Cálculo de caudales cuencas mayores			x	N/A	
1.14	Cálculo de caudales cuencas menores	x			Presenta el cálculo de caudales mediante el método racional utilizando coeficientes de escorrentía adecuados.	
1	**PLANOS DE DISEÑO**					
1.14	Planos de localización	x			Los planos presentados tienen coordenadas y el rotulo adecuado. Se evidencia el tramo de la vía a intervenir.	
1.15	Planos de cuencas y/o áreas aferentes	x			Presenta planos con la delimitación de las cuencas aferentes indicando la magnitud de cada área.	

2. ESTUDIO HIDRÁULICO

2	**INFORME**				
2.1	Criterios de diseño	x			Presenta criterios de diseño y verificación de obras hidráulicas adecuados
2.2	Inventario de obras existentes	x			Presenta, en el capítulo 4.3 OBRAS DE DRENAJE EXISTENTES, el diagnóstico de las obras transversales existentes en el tramo de estudio. Concluye que se deben reemplazar por diámetro y estado funcional de la obra.
2.3	Revisión hidráulica de obras existentes			x	N/A. Las obras existentes se deben reemplazar.
2.4	Diseño hidráulico de obras transversales de escorrentía (Alcantarillas y box)	x			Presenta el chequeo hidráulico para las alcantarillas propuestas. Realiza calculo mediante HIDRAFLOW EXPRESS. en donde se evidencian las variables de importancia hidráulica como son capacidad, velocidad y
2.5	Diseño hidráulico de obras hidráulicas adicionales (disipadores, trampas de grava, desarenadores, etc.). Para el descole del cabezal de salida en las alcantarillas se recomienda realizar una escollera con ancho igual a la sobre la longitud, colocado en todo el ancho del cabezal de salida, se recomienda realizar en concreto pedra pegada de las mismas proporciones al empleado en la pedra pegada de la plaza huella, con un espesor mínimo de 0.25 m, esto como medida de prevención para evitar la erosión y mejorar la disipación de energía.	x			De acuerdo con lo presentado en las conclusiones, se requieren obras de disipación de energía mediante estructuras con piedra pegada.
2.6	Diseño hidráulico de obras longitudinales (cunetas, rondas, alcantarillados, colectores, etc.)	x			Presenta el descolado entre los tramos de cuneta revestida con la cual se verifica la longitud y la pendiente de cada tramo. Presenta, en el chequeo hidráulico de cunetas en software HIDRAFLOW EXPRESS, las variables de importancia hidráulica como son velocidad y borde hidráulico.



Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N.A	OBSERVACIONES	Vo.Bo.
2.7	Diseño de subdrenaje En los apiques realizados en la exploración geotécnica, NO se reportó la presencia de nivel freático a la profundidad de 1.0 metros, en la cual se realizó el ensayo PDC para correlacionar y obtener el CBR de diseño. En los apiques para alcantarillas, los cuales se realizaron a 1.5 metros, tampoco se reportó presencia de nivel freático. De acuerdo a lo anteriormente expresado, NO se realizó la proyección y diseño de filtros tipo francia en el frente de plena huella de la vereda Sanabria.	X			De acuerdo con lo indicado en el capítulo 4.4 SUBDRENAJE, indica que por las características de suelo no se requiere la implementación de subdrenaje o filtros.	
2.8	Análisis de socavación			X	N/A	
3	**PLANOS DE DISEÑO**					
3.9	Rotulo y convenciones	X			El plano tiene convenidas, convenciones y rotulo adecuado.	
3.10	Diseño en planta	X			El plano en planta presenta las obras de drenaje necesarias para el correcto drenaje de la vía.	
3.11	Diseño en perfil	X			El plano en perfil presenta las obras de drenaje necesarias para el correcto drenaje de la vía.	
3.12	Detalles 	X			De atiende observación. El contratista presenta detalles de implantación de las obras transversales mostrando descarga libre de las alcantarillas. La veracidad de la información es responsabilidad del contratista, por lo que la implantación de las obras transversales, de acuerdo con los diseños acá propuestos son viables y no presentan ninguna restricción en obra, por lo que el cambio de ubicación de las alcantarillas deberá ser consultado con el diseñador	

***CONCLUSIONES:** Teniendo en cuenta que se subsanaron las observaciones del componente hidrológico e hidráulico se da viabilidad técnica.*

La viabilidad dada al componente de hidrología e hidráulica no exime al diseñador y/o contratista de la responsabilidad que se derive de la ejecución y puesta en servicio de las redes que lo conforman, de acuerdo con las normas vigentes.

INTERVENTORÍA:

CONTRATO INTERVENTORÍA Nº:

PORCENTAJE DE AVANCE: 100%

ESPECIALISTA HIDRÁULICO: Firma / Nombre: JAIRO ALONSO ZORRO ROA / Mat.: 2520220470T

Vo. Bo. DIRECTOR DE PROYECTO:

GRAMALOTE

El contratista hace entrega de un informe relacionado con el cambio de obras transversales propuestas. El comunicado enviado fue el UTET-02590-351, para el proyecto con Contrato de obra pública No 02590 DEL 2022, cuyo objeto corresponde a “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS”.

El asunto correspondió a: CONCEPTO SOBRE CAMBIOS DE DISEÑO DEL BOX CULVERT POR ALCANTARILLA CON DUCTOS DE 36” EN LA VEREDA SANTA ANITA DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE.

CONCEPTO SOBRE LA NO NECESIDAD DE BOX CULVERT DISEÑADO EN LA VEREDA SAN ISIDRO, DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE.

La revisión por parte de esta interventoría dio como resultado lo siguiente:

El informe y concepto presentado no es suficiente para tomar una decisión desde el punto de vista técnico, por lo tanto, deberá presentar los respectivos análisis hidráulicos para establecer que la obra existente es adecuada para garantizar el manejo de los caudales aferentes.

CONCLUSIONES

Para aprobación de las modificaciones realizadas se debe presentar lo siguiente:

1. Planos actualizados con los ajustes realizados (planta perfil)

2. Detalle de la sección transversal de las obras (se debe visualizar el terreno natural y las características de las obras proyectadas.

3. Presentar cálculos hidráulicos con sus respectivos soportes (archivos de modelación HY8).

4. Para el caso de la obra que no se requiere construir y se va a utilizar la alcantarilla existente. Debe presentar los caudales aferentes, el chequeo hidráulico de la alcantarilla y presentar el formato de inspección y levantamiento de dicha obra. Debe presentar, igualmente, el plano en planta perfil y el detalle de la sección transversal.

CINERA

El contratista hace entrega del informe de hidrología e hidráulica, en su segunda versión, mediante comunicado UTET-02590-350, para el proyecto con Contrato de obra pública No 02590 DEL 2022, cuyo objeto corresponde a “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS”

Esta revisión, realizada el 17 de septiembre, presenta un avance del 100% ya que se atendieron todas las observaciones y los diseños entregados cumplieron con los requisitos mínimos para el componente de hidrología e hidráulica de acuerdo con la normativa vigente.

La lista de chequeo con la respectiva aprobación fue la siguiente:

LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS VIAS - HIDRÓLOGIA E HIDRÁULICA

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS	OBJETO:	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO - VEREDA CINERA	FECHA	9/17/2024
		DISEÑADOR	Firma	TIPO DE VÍA:	Rural
			Nombre: EDGAR VILLEGAS PALLARES	LONG. (m):	
			Matrícula Nº: Nº. 5420213848T NTS	Nº REVISIÓN:	1

Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N.A	OBSERVACIONES	Vo.Bo.

Información recibida: Los anexos enviados fueron:

- HID VEREDA CINERA MPIO. ARBOLEDAS.
- INFORME HIDROLOGICO E HIDRAULICO -CINERA MPIO- ARBOLEDAS
- RESPUESTA A OBSERVACIONES - CINERA MPIO. ARBOLEDAS
- UTET-02590-339 COMUNICACION GIC-INVIAS INTS-891- 2A DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2024 CON OBSERVACIONES A DISEÑO HIDRAULICO VEREDA CINERA MUNICIPIO DE ARBOLEDAS.

0. GENERALIDADES

0.1	Descripción del proyecto, objetivos y alcance	X			El informe describe brevemente el alcance y los objetivos del proyecto.
0.2	Información recopilada	X			Presenta datos de precipitación de la estación ARBOLEDAS [16020050]. La cartografía consultada corresponde, principalmente, a planos con el levantamiento topográfico de los tramos.
0.3	Normativa aplicada y documentos de referencia	X			Entre las referencias normativas menciona el manual de drenaje de INVIAS.
0.4	Presentación del informe	X			La presentación del informe es adecuada y el contenido corresponde al componente hidrológico e hidráulico.
0.5	Documentos del profesional diseñador	X			Presenta los documentos de profesional diseñador junto con la carta de responsabilidad.

1. ESTUDIO HIDROLÓGICO

1	**INFORME**				
1.1	Ubicación del proyecto	X			Presenta imagen debidamente referenciada con el tramo a intervenir.
1.2	Cartografía consultada y escala manejada	X			La cartografía principal consistió en levantamiento topográfico e imágenes satelitales de GoogleEarth.
1.3	Información hidrometeorológica	X			Presenta información relacionada con variables hidro climatológicas de la estación ARBOLEDAS [16020050].
1.4	Análisis de la precipitación	X			Presenta análisis de precipitación mediante figura 4 (Figura 4. Variación anual de la precipitación- Arboledas 16020050).
1.5	Influencia de la precipitación sobre el proyecto	X			Presenta imagen con la ubicación de la estación hidro climatológica con respecto al tramo vial a intervenir.
1.6	Cálculo de las curvas IDF	X			Presenta las curvas IDF de la estación ARBOLEDAS [16020050]. Realiza el calculo utilizando las ecuaciones de método simplificado Dick&Peschke con parámetros para la región Andina.


Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N.A	OBSERVACIONES	Vo.Bo.
1.7	Balance hídrico			X	N/A	
1.8	Caracterización de la cuenca de drenaje	X			Presenta las características de la cuenca como son: tipo de terreno y parámetros con lo cual se justifica la estimación de los tiempos de concentración.	

1.9	Delimitación de la cuenca	X			Presenta, mediante planos e imágenes, la delimitación de las cuencas aferentes a los tramos de cuneta indicando su magnitud.
1.10	Cálculo del área aferente – cuencas mayores			X	Las cuencas tienen áreas inferiores a 2.5km2
1.11	Cálculo del área aferente – cuencas menores	X			Presenta el calculo del área aferente a las cunetas en la Table 6 (Cálculo de longitudes y pendientes en cunetas).
1.12	Cálculo del tiempo de concentración	X			Presenta el calculo de los tiempos de concentración mediante el método de Kirpich. Finalmente adopta un tc igual 15 minutos el cual es adecuado para esta tipo de infraestructura de drenaje.
1.13	Cálculo de caudales cuencas mayores			X	N/A
1.14	Cálculo de caudales cuencas menores	X			Presenta el calculo de caudales mediante el método racional utilizando coeficientes de escorrentía adecuados.
1	**PLANOS DE DISEÑO**				
1.14	Planos de localización	X			Los planos presentados fueron coordenados y el rótulo adecuado. Se evidencia el tramo de la vía a intervenir.
1.15	Planos de cuencas y/o áreas aferentes	X			Presenta planos con la delimitación de las cuencas aferentes indicando la magnitud de cada área.

2. ESTUDIO HIDRÁULICO

2	**INFORME**				
2.1	Criterios de diseño	X			Presenta criterios de diseño y verificación de obras hidráulicas adecuados
2.2	Inventario de obras existentes **7.3 Análisis de alcantarillas.** El análisis de capacidad hidráulica se realizó con el software HYR 7.80 Culvert Hidraulic Analysis Program; el cual es recomendado en el manual de drenaje para carreteras de INVIAS por tener en cuenta todos los parámetros requeridos por este en el análisis de alcantarillas. El tramo vial en estudio no presenta obras hidráulicas existentes tipo alcantarillas	X			Se atiende observación. Ajuste, en el informe, capítulo 7.3, lo relacionado con las alcantarillas existentes en el tramo de estudio.

Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE			OBSERVACIONES	Vo.Bo.
		SI	NO	N.A		
2.3	Revisión hidráulica de obras existentes	X			Presenta el chequeo de capacidad hidráulica de las obras transversales propuestas mediante software HYR. Se concluye que de las 4 alcantarillas existentes 3 no cuentan con capacidad hidráulica y 1 se reemplaza por que esta en funcionamiento (totalmente colmatada).	
2.4	Diseño hidráulico de obras transversales de escorrentía (Alcantarillas y box)	X			Presenta el chequeo de capacidad hidráulica de las obras transversales propuestas mediante software HYR. Se diseñaron 13 alcantarillas, de estas, 10 estructuras son de ducto sencillo Ø 36" y 3 estructuras tipo cajón de 2.0m * 2.0m.	
2.5	Diseño hidráulico de obras hidráulicas adicionales (disipadores, trampas de grasa, desarenadores, etc.). • Las alcantarillas propuestas para el tramo vial se diseñaron con entregas directas al terreno, ya que no se presentan pendientes que favorezcan la socavación de las estructuras diseñadas.	X			De acuerdo con las conclusiones del informe no se requieren estructuras de disipación de energía a la descarga de las alcantarillas.	
2.6	Diseño hidráulico de obras longitudinales (canales, cunetas, alcantarillados, colectores, etc.)	X			Presenta el chequeo hidráulico de cunetas. Se evidencian variables de importancia hidráulica como son capacidad y velocidad.	
2.7	Diseño de subdrenaje La vía en estudio presenta indices altos de humedad, por lo cual teniendo en cuenta que muchos de los problemas y de las fallas de las vías existentes se relacionan con las deficientes condiciones de drenaje, se procede a realizar un diseño con filtro geodren que permite los procesos de captación, conducción y evacuación para un correcto manejo del agua infiltrada en el pavimento.	X			En el capitulo 8 presente el diseño de los sistemas de subdrenaje. Los calculo presentados son adecuados y se valida la información. Se deben implementar subdrenajes de acuerdo con lo indicado en el informe de hidrología e hidráulica.	



1.9	Análisis de socavación			X	N/A
2	**PLANOS DE DISEÑO**				
2.9	Rotula y convenciones	X			El plano tiene coordenadas, convenciones y rótulo adecuado.
2.10	Diseño en planta	X			Presenta las obras de drenaje transversal a implementar indicando las características de estas.

Nº	DESCRIPCIÓN	CUMPLE			OBSERVACIONES	Vo.Bo.
		SI	NO	N.A		
2.11	Diseño en perfil	X			Presenta las obras de drenaje transversal a implementar indicando las características de estas.	
2.12	Detalles	X			Se atiende observación. El contratista presenta detalles de implantación de las obras transversales mostrando descarga libre de las alcantarillas. La veracidad de la información es responsabilidad del contratista, por lo que la implantación de las obras transversales, de acuerdo con los diseños acá propuestos son viables y no presentan ninguna restricción en obra, por lo que el cambio de ubicación de las alcantarillas deberá ser consultado con el diseñador	

***CONCLUSIONES:** Teniendo en cuenta que se subsanaron las observaciones del componente hidrológico e hidráulico se da viabilidad técnica.*

La viabilidad dada al componente de hidrología e hidráulica no exime al diseñador y/o contratista de la responsabilidad que se derive de la ejecución y puesta en servicio de las redes que lo conforman, de acuerdo con las normas vigentes.

INTERVENTORÍA:

CONTRATO INTERVENTORÍA Nº.:

ESPECIALISTA HIDRÁULICO:

Firma:

Nombre: JAIRO ALONSO ZORRO ROA

Mat.: 25202204707

Vo. Bo. DIRECTOR DE PROYECTO:

PORCENTAJE DE AVANCE: 100%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En primera instancia es importante aclarar que las apreciaciones técnicas contenidas en el presente informe fueron revisadas por el profesional encargado, tomando como referencia el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS.

Se alcanza la viabilidad técnica para las placas huellas de Mutiscua, Herran y Cinera, cuyos informes (memorias y planos) fueron subsanados y cumplían con los requisitos mínimos para el componente de hidrología e hidráulica. y el cual, de manera resumida, para el proyecto de Pamplonita, a la fecha se han realizado observaciones a la documentación presentada.

Cordialmente,

JAIRO ALONSO ZORRO ROA
MP 25202204707 CND
ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA

REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: sep-24

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1053 DE 2021

INTERVENTORÍA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

CONTRATOS DE OBRA No. Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELEN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLOMITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACION DE NTS)

CONTRATISTAS: N/A

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	**7**	**8**	9	**10**	11	12	13	**14**	**15**	16	17	18	19	20	**21**	**22**	23	24	25	26	27	**28**	**29**	30	31
VEHÍCULO	Renault Duster Dynamique - LEL 193		A	A	A	A	A			A		A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A
VEHÍCULO	Renault Duster Dynamique - USK 380		A	A	A	A	A			A		A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A
VEHÍCULO	FOTON - BJ2037Y3MDV		A	A	A	A	A			A		A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A
MOTOCICLETA	Hero Thriller - CBP23E		A	A	A	A	A			A		A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A
MOTOCICLETA	XR150L Honda HPS38F		A	A	A	A	A			A		A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A
MOTOCICLETA	Pulsar NS 200 FI - TCJ98F		A	A	A	A	A			A		A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A
MOTOCICLETA	Pulsar NS 200 BSIV - HZL87F		A	A	A	A	A			A		A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A
MOTOCICLETA	Yamaha XTZ150-2 - GRF92G		A	A	A	A	A			A		A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A
MOTOCICLETA	Yamaha FZN150D-6 - QBA78F		A	A	A	A	A			A		A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A
MOTOCICLETA	AKT AK180TTX - VHB75D		A	A	A	A	A			A		A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A
MOTOCICLETA	Yamaha XTZ150-2 - PWS43G		A	A	A	A	A			A		A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A
MOTOCICLETA	HONDA XR 150L BRAHMA - HUL01 E		A	A	A	A	A			A		A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A
MOTOCICLETA	Yamaha SZ15RR - IES44E		A	A	A	A	A			A		A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).

(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

SOAT VEHÍCULO USK 380 : Desde 25-04-2024 a 24-03-2025
TECOMECANICA: Desde 04-01-2024 hasta el 04-01-2025
SOAT VEHÍCULO EMN 086 : Desde 07-06-2024 hasta el 06-06-2025.
TECNOMECANICA: Desde 31-10-2023 hasta el 31-10-2024
SOAT VEHÍCULO LEL 193 : Desde 18-03-2024 hasta el 17-03-2025.
TECNOMECANICA: NO REQUIERE MODELO 2022
SOAT MOTOCICLETA CBP 23E : Desde 21-02-2024 hasta el 20-02-2025.
TECNOMECANICA: Desde 24-02-2024 hasta el 24-02-2025
SOAT MOTOCICLETA HPS 38F : Desde 20-03-2024 hasta el 19-03-2025.
TECNOMECANICA: Desde 20-03-2024 hasta el 20-03-2025
SOAT MOTOCICLETA TCJ98F : Desde 09-11-2023 hasta el 08-11-2024.
TECNOMECANICA: Desde 27-10-2023 hasta el 27-10-2024
SOAT MOTOCICLETA HZL87F : Desde 10-05-2024 hasta el 09-05-2025**.**
TECNOMECANICA: Desde 11-11-2023 hasta el 11-11-2024
SOAT MOTOCICLETA PWS43G: Desde 29-04-2024 hasta el 28-04-2025.
TECNOMECANICA: NO REQUIERE MODELO 2024
SOAT MOTOCICLETA QBA78F: Desde 22-02-2024 hasta el 21-02-2025.
TECNOMECANICA: Desde 07-02-2024 hasta el 07-02-2025
SOAT MOTOCICLETA VHB75D: Desde 01-07-2024 hasta el 01-07-2025.
TECNOMECANICA: Desde 01-05-2024 hasta el 01-05-2025
SOAT MOTOCICLETA GRF92G: Desde 24-08-2024 hasta el 24-08-2025.
TECNOMECANICA: NO REQUIERE MODELO 2023
SOAT MOTOCICLETA HUL01E: Desde 26-04-2024 hasta el 25-04-2025.
TECNOMECANICA: Desde 26-04-2024 hasta el 26-04-2025.
SOAT MOTOCICLETA IES44E: Desde 27-14-2023 hasta el 26-12-2024**.**
TECNOMECANICA: Desde 05-01-2024 hasta el 05-01-2025

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma 

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-24

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

CONTRATO DE OBRA No.: Contratos derivados de los convenios interadministrativos 1791-2021 (ABREGO), 1863-2021 (LA PLAYA DE BELEN), 1814-2021 y 1758 -2021 (OCAÑA), 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLONITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACION DE NTS)

CONTRATISTA: N/A

NOMBRE ARL: SEGUROS BOLIVAR

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Días Cotizados en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ	18.491.977	DIRECTOR	$ 6.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 6.500.000	$ 452.400	V	SALUD TOTAL	9474619664	$ 260.000	PORVENIR	9474619664	$ 1.040.000	$ 260.000			
2	ADRIANA GUTIERREZ DE PIÑERES ANGARITA	37.335.038	RESIDENTE	$ 5.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 5.500.000	$ 382.800	V	SANITAS	9474619664	$ 220.000	COLFONDOS	9474619664	$ 880.000	$ 220.000			
3	JOSE HILDEBRANDO TORRES SUAREZ	1.090.395.213	RESIDENTE	$ 5.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 5.500.000	$ 382.800	V	NUEVA EPS	9474619664	$ 220.000	PORVENIR	9474619664	$ 880.000	$ 220.000			
4	JHON JAIRO GALVIS	88.236.608	RESIDENTE	$ 5.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 5.500.000	$ 382.800	V	COMFAORIENTE	9474619664	$ 220.000	PROTECCION	9474619664	$ 880.000	$ 220.000			
5	OSCAR MAURICIO GARCÍA	1.093.743.247	RESIDENTE	$ 5.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 5.500.000	$ 382.800	V	NUEVA EPS	9474619664	$ 220.000	PORVENIR	9474619664	$ 880.000	$ 220.000			
6	GERSON JAVIER BUITRAGO PAEZ	1.090.177.481	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	$ 3.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 3.000.000	$ 208.800	V	COMPENSAR	9474619664	$ 120.000	COLPENSIONES	9474619664	$ 480.000	$ 120.000			
7	DIEGO MAURICIO CAMARGO GOMEZ	1.090.450.253	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	$ 3.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 3.000.000	$ 208.800	V	SANITAS	9474619664	$ 120.000	PORVENIR	9474619664	$ 480.000	$ 120.000			
8	JUAN ALEX DÍAZ RIVEROS	88.235.802	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 3.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 3.500.000	$ 243.600	V	FOSYGA	9474619664	$ 140.000	PROTECCION	9474619664	$ 560.000	$ 140.000			
9	DIANA ALFONSO FUENTES	1.090.514.259	SECRETARIA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1.300.000	$ 6.800	I	NUEVA EPS	9474619664	$ 52.000	PORVENIR	9474619664	$ 208.000	$ 52.000			
11	RUBIEL EUGENIO ESPITIA	88.210.062	INSPECTOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	SANITAS	9474619664	$ 80.000	PROTECCION	9474619664	$ 320.000	$ 80.000			
12	CRISTIAN RIVERA CACERES	1.090.526.660	INSPECTOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	COMFAORIENTE	9474619664	$ 80.000	COLPENSIONES	9474619664	$ 320.000	$ 80.000			
13	SHIRLE ADRIANA LIZARAZO RINCON	1.090.505.972	INSPECTOR SST	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	SALUD TOTAL	9474619664	$ 80.000	PORVENIR	9474619664	$ 320.000	$ 80.000			
14	NICOLAS MAZO RODRIGUEZ	1.090.529.410	INSPECTOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	SANITAS	9474619664	$ 80.000	PORVENIR	9474619664	$ 320.000	$ 80.000			
15	EILER ANDRES PARRA CHACON	1.091.673.434	INSPECTOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	COMFAORIENTE	9474619664	$ 80.000	PORVENIR	9474619664	$ 320.000	$ 80.000			
19	WILLIAM LUNA MELO	1.091.656.642	CONDUCTOR	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	9474619664	$ 52.000	COLPENSIONES	9474619664	$ 208.000	$ 52.000			
20	JESUS MANUEL SILVA MARTINEZ	88.243.936	CONDUCTOR	$ 1.545.100	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1.545.100	$ 107.600	V	NUEVA EPS	9474619664	$ 61.900	PROTECCION	9474619664	$ 247.300	$ 61.900			
21	JHON WILMER RODRIGUEZ ARMAS	1.090.423.971	CONDUCTOR	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1.300.000	$ 87.500	V	SANITAS	9474619664	$ 50.300	PROTECCION	9474619664	$ 201.100	$ 50.300			
22	DIANA ROCIO SUAREZ RINCÓN	33.377.736	PROFESIONAL CALIDAD	$ 3.325.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	95%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 3.325.000			SANITAS	1066307876	$ 253.200	PORVENIR	1066307876	$ 324.000	$ -			
23	SANTOS EDUARDO MALDONADO MURRILLO	1.093.886.906	INSPECTOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	SANITAS	9474619664	$ 80.000	COLPENSIONES	9474619664	$ 320.000	$ 80.000			
24	DAVID ALEXANDER ALVAREZ ORTIZ	88.256.291	INSPECTOR	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	COOSALUD	9474619664	$ 80.000	PORVENIR	9474619664	$ 320.000	$ 80.000			
26	PAOLA ANDREA LEON PACHECO	1.090.450.071	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 3.500.000	$ 243.600	V	NUEVA EPS	9474619664	$ 140.000	PORVENIR	9474619664	$ 560.000	$ 140.000			
27	JAIRO ALONSO ZORRO ROA	1.031.120.730	ESPECIALISTA HIDRAULICO	$ 3.617.250	X X X X X	27%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 3.617.250	$ 18.900	I	SANITAS	9474619664	$ 144.700	PORVENIR	9474619664	$ 578.800	$ 144.700			
28	GICELA CORDOBA	52.707.067	ESPECIALISTA DISEÑO GEOMETRICO	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	25%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1.500.000	$ 104.400	V	SANITAS	9474619664	$ 180.000	PROTECCION	9474619664	$ 240.000				
29	FELIPE STAND	79.533.915	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	$ 1.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	25%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1.300.000	$ 6.800	I	COMPENSAR	9474619664	$ 162.500	COLPENSIONES	9474619664	$ 208.000	$ -			
30	JAVIER MILLAN	79.345.746	ESPECIALISTA GEOTECNIA	$ 600.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	10%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 600.000	$ 41.760	V	SURA	9474619664	$ 72.000	PORVENIR	9474619664	$ 96.000				
31	DIANA APONTE LOZANO	60.422.959	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	$ 1.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	20%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1.200.000	$ 229.700	V	COMPENSAR	9472724261	$ 132.000	COLPENSIONES	9472724261	$ 528.000	$ 132.000			
32	GIANCARLO AVENA CORRALES	11.036.578	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 1.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	30%	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 8.000.000	$ 556.800	V	SURA	9474624037	$ 960.000	PORVENIR	9474624037	$ 1.280.000				
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 74.187.350																

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

FECHA DE INICIO: 26/09/2022

PLAZO INICIAL: 27 MESES Y 17 DÍAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.288.164.910,00

VALOR ADICIONES $ 268.536.435,20

VALOR ADICIONES $ 500.000.000,00

VALOR ACUMULADO: $ 5.056.701.345,20 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 428.816.491,00	24	6	2022	30	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 857.632.982,00	24	6	2022	30	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 857.632.982,00	24	6	2022	31	12	2027
Calidad del servicio		$ 1.286.449.473,00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991

Certificado de modificación o anexo No.: 4110039402

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 26/08/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ACTA DE INICIO N.A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 428.816.491,00	24	6	2022	30	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 857.632.982,00	24	6	2022	30	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 857.632.982,00	24	6	2022	31	12	2027
Calidad del servicio		$ 1.286.449.473,00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 1

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 20/10/2022

ADICION No. 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 455.670.134,50	24	6	2022	30	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 857.616.760,14	24	6	2022	30	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 911.340.270,00	24	6	2022	31	12	2027
Calidad del servicio		$ 1.367.101.404,00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 21/03/2024

ADICION No. 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 505.670.134,52	24	6	2022	30	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 857.616.760,14	24	6	2022	30	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 1.011.340.269,04	24	6	2022	31	12	2027
Calidad del servicio		$ 1.517.010.403,56	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 140991

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 13/06/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por

Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND

Firma

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1053 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 2.

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

FECHA DE INICIO: 26/09/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 27 MESES Y 17 DÍAS **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: [illegible] 1859-2021 (CACHIRA), 1861-2021 (HERRAN), 1878-2021 (PAMPLOMITA), 1821-2021 (PAMPLONITA, 1943-2021, 2052-2021 y 2033-2021 (GOBERNACION DE NTS) (Indicar número y año)

CONTRATISTA: N.A

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI x NO ---------- APROBADO: SI ------ NO x VERSIÓN No. 0 FECHA DE VERSIÓN: **17/01/2023**

OBSERVACIONES:
Se remite Plan de Calidad al INVIAS con comunicado GIC-INVIAS-NTS-282-22 del 20 de febrero de 2023. No se ha tenido respuesta de parte del Instituto.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI --------- NO x
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI --------- NO x
No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 0 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 0 FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI x NO ---------- APROBADO: SI ------ NO x FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: **7** No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 7

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI **x** NO

OBSERVACIONES:
Se remite Plan de Calidad al INVIAS con comunicado GIC-INVIAS-NTS-282-22 del 20 de febrero de 2023. No se ha tenido respuesta de parte del Instituto.

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:
No se han generado no conformidades

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: **0**
No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0
No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES:
No se han presentado quejas y/o reclamos

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =	100%	Nº de Informes entregados en el período, sin reclamaciones debido a la fecha de entrega / Nº de Informes entregados en el período *100
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	Maquina de los Angeles	Arcinge	1022019	1/08/2022	6/09/2022		
2	Maquina de ensayos a Compresion	No presenta	PSGS-01	1/08/2022	6/08/2022		
3	Manometro Humedometro	Vincicol	No presenta	1/08/2022	6/09/2022		
4	Instrumento de Pesaje no automatico	Mavin	2018010102	1/08/2022	5/08/2022		
5	Instrumento de Pesaje no automatico	Trumax	3202085057	1/08/2022	5/08/2022		
6	Instrumento de Pesaje no automatico	OHAUS	B337764871	1/08/2022	5/08/2022		
7	MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA DIGITAL PARA ENSAYOS MARSHALL Y CBR	VINCICOL INGENIERIA S.A.S.	140219 // J180911306	1/08/2022	6/08/2022		

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.



Firma

Nombre: JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-087073 QND



Firma

Nombre: Diana Rocio Suarez Rincon
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No: 15202 153775

Firma

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

REGISTRO FOTOGRAFICO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

MUNICIPIO DE ABREGO

CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FIGURADO DE ACERO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLAS, RAMPA, CUNETAS Y BORDILLOS.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA, RAMPA, CUNETAS.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN VICENTE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLA, RAMPA, CUNETAS.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN JUAN
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FIGURADO DE ACERO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN JUAN
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: PLACA HUELLA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN JUAN
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN JUAN
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENCOFRADO PARA HUELLAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN JUAN
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENCOFRADO PARA BORDILLO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN JUAN
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: REPLATEO Y EXCAVACIONES PARA VIGA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN JUAN
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN JUAN
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ANCHO DE PLACA HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN JUAN
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: MEDIDA DE PLACA HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN JUAN
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN JUAN
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ENCOFRADO PARA HUELLAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VIAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN JUAN
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FUNDIDA DE HUELLAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VÍAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN JUAN
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE ACERO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VÍAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO LA VEGA DEL TIGRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ACOPIO DE MATERIAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VÍAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN JUAN
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FIGURADO DE ACERO E INSTALACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VÍAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO LA VEGA DEL TIGRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ACOPIO DE MATERIAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VÍAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO SAN JUAN
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACIADO DE PLACA HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**ABREGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AD VÍAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**252-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: ABREGO – CORREDOR 2 TRAMO LA VEGA DEL TIGRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE TUBERÍA

GOBERNACIÓN 1943

CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalación de acero de refuerzo para elementos de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavaciones sin clasificar para viga riostras.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general vaciado de concreto de 21 mpa huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades a la fecha.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavaciones sin clasificar para cajeo estructura placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general excavaciones sin clasificar cajeo tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para sobreanchos placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general concreto de 14 Mpa sobreanchos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDADES: Vaciado de concreto de 14 Mpa para sobreanchos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo #3 para elementos estructurales placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Marcado de huellas sección transversal.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general extendido de geotextil 2400N.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de geotextil.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Extendido de subbase granular a lo largo del tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Extendido de subbase granular a lo largo del tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero longitudinal elementos de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Corte e instalación de acero de refuerzo #3 elementos placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Marcación huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general retiro de material sobrante de escavacion.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (23)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavaciones tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (24)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Elaboración de concreto mezclado en obra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (25)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (26)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de formaleta para modulación de elementos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (27)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (28)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general limpieza de placa huella.

.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (29)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Resanes de elementos de cabezote alcantarilla.

.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (30)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (31)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo #3 para elementos de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (32)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo #4 y #3 para alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (33)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para poceta de encole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (34)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huella cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (35)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de bordillo tramo No4 en ejecucion.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (36)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general alcantarilla doble ducto.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (37)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Desencofre de formaleta alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (38)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Replanteo de subrasante.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (39)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavación sin clasificar para viga riostras tramo No4.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (40)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Topografía para localización de obra de drenaje.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (41)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavación sin clasificar para zanja tubería alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (42)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalación de tubería de PVC de 36” pulgadas alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (43)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Verificación de niveles instalación de tubería.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (44)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cunetas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (45)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (46)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Compactación de subrasante estabilizada.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (47)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para cuneta y bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (48)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (49)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (50)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo #3 para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (51)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Elaboración de mezcla de concreto en obra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (52)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para elemento de curva de transicion.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (53)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto para curva.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (54)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (55)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (56)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (57)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (58)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (59)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (60)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo #3 para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (61)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Corte, figurado y armado de acero para alcantarillas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (62)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para cabezote descole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (63)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Toma de muestras de concreto para seguimiento a la resistencia.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (64)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (65)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo #3 para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (66)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Extendido de subbase granular estructura placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (67)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general subbase placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (68)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para cabezote alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (69)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista armado alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (70)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Modulación de elementos de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (71)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto para huellas y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (72)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 mpa para huellas y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (73)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general actividades de campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (74)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcan.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Adecuacion y replanteo de curva de transicion.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (75)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcan.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Compactación de subrasante.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (76)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcan.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general actividades armado de acero de refuerzo #3.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (77)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcan.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central y amarre de acero de refuerzo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (78)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcan.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (79)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcan.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general actividades en curva de transición.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (80)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para curva.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (81)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero longitudinal y transversal viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (82)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para losa de curva.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (83)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (84)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (85)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para modulación de elementos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (86)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (87)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (88)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (89)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y viga riostra.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (90)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo #3 para elementos de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (91)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (92)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general avance placa huella tramo 5.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (93)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado acero de refuerzo #3 para placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (94)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado acero de refuerzo para losas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (95)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de acero de refuerzo #3.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (96)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para losa de transicion.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (97)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (98)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para huellas, cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO al 05 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (99)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para fundida de bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades vaciado de concreto de 21 Mpa.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general excavaciones para estructura de placa huella tramo 1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general actividades de excavación.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de armado modulación placa huella concreto de 14Mpa.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Adecuación de cuneta para instalación acero de bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDADES: Armado de formaleta para bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Extendido de subbase granular para tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Continuación de excavación para estructura placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividad de excavación tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para elemento de huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de acero de refuerzo placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa elaborado en obra para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Extendido de subbase granular a lo largo del tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista armado de acero de refuerzo para cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (23)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista continuidad de armado de acero para elementos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (24)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavaciones para obra de drenaje boxculvert.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (25)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavación para boxculvert.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (26)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavaciones sin clasificar para adecuación de ancho de vía.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (27)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general toma de medidas en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (28)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Verificación de medidas en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (29)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de concreto de 21 Mpa para huellas y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (30)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (31)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para elementos de placa huella.

.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (32)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Corte y figurado de acero de refuerzo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (33)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (34)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para elementos de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (35)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de instalación de tubería de 36” PVC alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (36)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Acopio de material pétreo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (37)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para batea.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (38)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general fundida concreto de 21 Mpa batea.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (39)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para elemento de encole alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (40)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general actividades tramo No4.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (41)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista acabado de cabezote descole alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (42)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (43)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (44)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección transversal placa huella tramo No4.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (45)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (46)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Compactación estabilización de subrasante suelo - cemento.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (47)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Adecuación de subrasante para escarificación.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (48)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (49)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (50)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Concreto de 21 Mpa para bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (51)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Toma de medidas en campo a lo largo de los tramos ejecutados.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (52)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Toma de medidas ancho de vigas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (53)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general suelo cemento.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (54)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de acero de refuerzo para elementos de curva de transicion.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (55)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta de madera para modulación de elementos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (56)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general material pétreo acopiado.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (57)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Verificación y toma de medidas en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (58)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Verificación de medidas es campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (59)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Verificación anchos de vía.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (60)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas, cuneta y bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (61)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (62)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para sobreancho y franja central.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (63)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalación de piedra pegada en concreto de 14 Mpa.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (64)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalación de piedra pegada franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (65)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para viga riostra y huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (66)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para elementos en general placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (67)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (68)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (69)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (70)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal viga riostra.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (71)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (72)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (73)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo longitudinal y transversal para curva de transicion.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (74)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcan.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de acero de refuerzo placa huella tradicional.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (75)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcan.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para elementos de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (76)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcan.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 para curva de transición placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (77)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcan.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de acero de refuerzo para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (78)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcan.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (79)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavación en general para tubería alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (80)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (81)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general vaciado de concreto.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (82)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de corte actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (83)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general vaciado de concreto de 21 Mpa curva de transición.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (84)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general vaciado de concreto de 21 Mpa.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (85)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general actividades área tramo No5.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (86)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (87)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general toma de medidas en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (88)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general toma de medidas en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (89)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de acero de refuerzo elemento de curva.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (90)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Verificación de medidas en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (91)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Verificación medidas en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 al 12 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (92)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general medidas en campo palca huella en ejecución.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Visita de campo para verificación puntos de obras de drenaje.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general visita de campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Recorrido a lo largo del tramo 1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Verificación del cumplimiento de componentes.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Toma de densidades para verificación de porcentaje de compactacion.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa sobreanchos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista acabado poceta de encole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de armado de cabezote descole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general acabado de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección transversal de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa sobreancho tramo 5.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Señalización general de obra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa bordillos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (23)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Boyacá.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Toma de densidades en campo para verificación porcentaje de compactacion.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (24)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de acero de refuerzo #3.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (25)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Adecuación de subrasante para estabilización de la subrasante.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (26)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huella y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (27)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de suelo - cemento.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (28)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (29)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista genera de placa huella tradicional.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (30)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para losa de transición.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (31)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Adecuación de ancho de via.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (32)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (33)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (34)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de formaleta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (35)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general sección transversal de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (36)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (37)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 mpa para cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (38)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo #3 y #4 para alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (39)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para poceta de encole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (40)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Corte de acero de refuerzo para elementos de pala huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (41)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para fondo poceta de encole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (42)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Encofrado de poceta de encole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (43)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Figurado de acero de refuerzo para alcantarillas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (44)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo #3.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (45)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Potreros.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Demolición de losa de concreto existente en mal estado.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (46)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcan.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para cabezote alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (47)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcan.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Encofrado de poceta de encole.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (48)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (49)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcan.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cabezote alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (50)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcan.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Encofrado de alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (51)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcan.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 para alcantarilla.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (52)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcan.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa acceso alcantarillas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (53)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcan.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (54)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 mpa.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (55)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Volcán.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades a la fecha.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (56)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de vaciado de concreto de 21 Mpa.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (57)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa huella y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (58)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Excavación para adecuación de anchos de vía.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (59)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo #3 para viga riostra y huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (60)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de armado de acero de refuerzo

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (61)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 mpa para franja central.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (62)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general acabado tramo 5 sección transversal.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (63)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista curva de transicion.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (64)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Limpieza general a lo largo del tramo de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (65)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: excavación sin clasificar para estructura placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (66)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general excavacion.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (67)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Compactación de subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (68)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Compactación de subbase granular para estructura placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (69)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo #3 para viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (70)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de armado viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (71)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: toma de densidades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (72)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Verificación del porcentaje de compactación en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (73)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general toma de densidades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (74)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: vista general de vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (75)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para curva de transición.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 al 19 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (76)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Vista general de vaciado de concreto de 21 Mpa.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Instalación acero de refuerzo elementos de placa huella tramo No1.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de acero de refuerzo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Excavaciones sin clasificar para estructura placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Excavación sin clasificar para box Culvert 1,5X1,5 PR1+177.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general excavación para obra de drenaje Box Culvert.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cunetas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de acero de refuerzo #3 sección transversal placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para Box Culvert.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general Acero de refuerzo Box Culvert.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Extendido de geotextil 2400N.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (12)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para base Box Culvert PR1+177.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (13)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cunetas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (14)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (15)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Extendido de subbase granular para estructura placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (16)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Instalación de geotextil.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (17)



UBICACIÓN: Municipio de Los Patios – Vereda Corozal – California.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para Box Culvert.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (18)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (19)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general tubería de PVC instalada de 36".

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (20)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (21)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (22)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general franja central y sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (23)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda San Isidro.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de placa huella ejecutada.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (24)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo No3 – 3/8” para viga riostras.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (25)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general adecuación de terreno.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (26)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Adecuación de anchos de vía.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (27)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Demolición de estructura y adecuación de anchos de vía.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (28)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Retiros de sobrantes de excavación.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (29)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de estabilización con cal a lo largo del tramo 2.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (30)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Estabilización con cal de la subrasante.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (31)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Compactación de la subbase granular a lo largo del tramo No2.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (32)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Humectación de subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (33)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Acopio de subbase granular para estructura de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (34)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Acopio de subbase granular.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (35)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Acopio de subbase granular para estructura de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (36)



UBICACIÓN: Municipio de Gramalote – Vereda Santa Anita.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de extendido de material de subbase placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (37)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para curva de transición.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (38)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (39)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (40)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para curva de transición.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (41)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general acero de refuerzo #3 3/8".

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (42)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para curva de transición.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (43)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (44)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (45)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Juan Bueno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (46)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta de madera para modulación de elementos de placa huella.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (47)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (48)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de vaciado de concreto de 21 Mpa para bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (49)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (50)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo #3 para elementos de transición.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (51)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para sobreancho.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (52)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Cinera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (53)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de ejecución de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (54)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (55)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Empalme entre placa huella tramo No5 con tramo No2.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (56)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general vaciado de concreto de 21 Mpa placa huella tramo No4.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (57)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (58)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de acero de refuerzo #3 para elementos placa huella tramo No4.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (59)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Santo domingo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo #3 viga riostra y huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (60)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (61)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (62)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (63)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 14 Mpa para franja central.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (64)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de franja central concreto de 14 Mpa.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (65)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (66)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de acero de refuerzo para curva de transición.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (67)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (68)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de acero de refuerzo para cuneta y bordillo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (69)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Chicagua Bajo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (70)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Helechar.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general vaciado de concreto de 21 Mpa para huellas y viga riostra.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (71)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Helechar.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vaciado de concreto de 21 Mpa tramo No3.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (72)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Helechar.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general de actividades en campo.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (73)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Helechar.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Armado de formaleta para bordillo y cunetas.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE LOS PATIOS – GRAMALOTE - ARBOLEDAS**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590**
CONTRATO DE OBRA No.:	**LP-SV-02590-2022**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 al 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (74)



UBICACIÓN: Municipio de Arboledas – Vereda Helechar.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vista general armado de acero de refuerzo #3 cuentas.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-071-2023 MUNICIPIO DE GRAMALOTE

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-071-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 31 DE AGOSTO 2024 AL 05 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: VEREDA LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE FORMALETA CAJA DE ENCOLE, PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE 36” PR KM 1+663

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-071-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 31 DE AGOSTO 2024 AL 05 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFIA 2



UBICACIÓN: VEREDA LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO CAJA DE ENCOLE, PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE 36” PR KM 1+663

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-071-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 31 DE AGOSTO 2024 AL 05 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFIA 3



UBICACIÓN: VEREDA LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE FORMALETA Y ACERO CAJA DE ENCOLE, PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE 36” PR KM 1+663

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-071-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 31 DE AGOSTO 2024 AL 05 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: VEREDA LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: NEVELACION Y REPLANTEO PARA INSTALACION DE SOLADO, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE 36" PR KM 1+663

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-071-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 31 DE AGOSTO 2024 AL 05 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: VEREDA LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE SOLADO, PARA INSTALACION DE TUBERIA DE 36", CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE 36" PR KM 1+663

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-071-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 31 DE AGOSTO 2024 AL 05 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: VEREDA LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE TUBERIA DE 36” EN CONCRETO, PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE 36” PR KM 1+663

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-071-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 31 DE AGOSTO 2024 AL 05 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: VEREDA LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONFORMACION DE VIA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-071-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 06 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 12 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: VEREDA LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONSTRUCCION CAJA DE ENCOLE, CONCRETO DE 21 MPA ALCANTARILLA DE 36” PR KM 1+663

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-071-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 06 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 12 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFIA 2



UBICACIÓN: VEREDA LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION CONCRETO DE 21 MPA PARA CONSTRUCCION DE HUELLAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-071-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 06 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 12 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFIA 3



UBICACIÓN: VEREDA LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE CONCRETO 21 MPAFORMALETA CONSTRUCCION DE PLACAHUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-071-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 06 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 12 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: VEREDA LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DEPLACAHUELLA CONCRETO 21 MPA HUELLAS, CUNETA Y BORDILLOS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-071-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 06 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 12 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: VEREDA LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONSTRUCCION CUNETAS, VIGAS RIOSTRAS Y HUELLAS concreto 21 MPA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-071-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 06 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 12 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: VEREDA LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-071-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 06 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 12 SEPTIEMBRE 2024**

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONSTRUCCION CAJA DE DESCOLE CONCRETO 21 PMA, PARA ALCANTARILLA DE 36" PR KM 1+66

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: VEREDA LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: SEÑALES PREVENTIVAS PARA EL DESARROLLO DE OBRA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-071-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 06 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 12 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: VEREDA LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONSTRUCCION CAJA DE DESCOLE, CONCRETO DE 21 MPA ALCANTARILLA DE 36”

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-071-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 06 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 12 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFIA 2



UBICACIÓN: VEREDA LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CAJA DE DESCOLE ALCANTARILLA, CONCRETO DE 21 MPA PARA CONSTRUCCION DE HUELLAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-071-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 06 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 12 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFIA 3



UBICACIÓN: VEREDA LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE CONCRETO 21 Y ACERO VIGAS RIOSTRAS Y HUELLAS CONSTRUCCION DE PLACAHUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-071-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 06 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 12 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: VEREDA LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DEPLACAHUELLA ACERO Y CONCRETO 21 MPA HUELLAS, CUNETA Y BORDILLOS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-071-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 06 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 12 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: VEREDA LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE CONCRETO 14 MPA, PIEDRA PEGADA,

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-071-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 06 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 12 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: VEREDA LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:TRAMO DE PLACAHUELLA TERMINADO INCLUYE HUELLAS, CONTRAHUELLA, CUNETAS Y BORDILLO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-071-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 20 SEPTIEMBRE 2024 AL 30 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: VEREDA LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONCRETO DE 21 MPA CUNETA Y BORDILLO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-071-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 20 SEPTIEMBRE 2024 AL 30 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA 2



UBICACIÓN: VEREDA LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACIÓN CONCRETO DE 21 MPA PARA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-071-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 20 SEPTIEMBRE 2024 AL 30 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA 3



UBICACIÓN: VEREDA LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE CONCRETO 21 MPA, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-071-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 20 SEPTIEMBRE 2024 AL 30 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: VEREDA LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA CONCRETO 21 MPA HUELLAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-071-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 20 SEPTIEMBRE 2024 AL 30 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: VEREDA LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO Y CONCRETO 21 MPA CONSTRUCCIÓN HUELLAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-071-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 20 SEPTIEMBRE 2024 AL 30 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: VEREDA LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO SECCIÓN HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-071-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 20 SEPTIEMBRE 2024 AL 30 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: VEREDA LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-071-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 20 SEPTIEMBRE 2024 AL 30 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: VEREDA LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONCRETO 21 MPA HUELLAS, CUNETAS, BORDILLOS Y VIGAS RIOSTRAS Y CONCRETO 14 MPA PIEDRA PEGADA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-071-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 20 SEPTIEMBRE 2024 AL 30 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: VEREDA LA GARZA-ZUMBADOR, MUNICIPIO DE GRAMALOTE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACIÓN CONCRETO 21 MPA HUELLAS, CUNETAS, BORDILLOS Y VIGAS RIOSTRAS Y CONCRETO 14 MPA PIEDRA PEGADA

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-082-2023 MUNICIPIO DE HERRAN

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-082-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 30 DE AGOSTO 2024 AL 05 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: VEREDA LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-082-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 30 DE AGOSTO 2024 AL 05 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFIA 2



UBICACIÓN: VEREDA LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE CONCRETO DE 21 MPA, HUELLAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-082-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 30 DE AGOSTO 2024 AL 05 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFIA 3



UBICACIÓN: VEREDA LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION CONCRETO 14 MPA, PIEDRA PEGADA SOBREANCHO PLACAHUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-082-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 30 DE AGOSTO 2024 AL 05 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFIA 4



UBICACIÓN: VEREDA LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRAMO DE PLACAHUELLLA TERMINADO COMPLETAMENTE, HUELLAS, CONTRAHUELLA, SOBREANCHOS, CUNETA Y BORDILLO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-082-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 30 DE AGOSTO 2024 AL 05 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: VEREDA LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:INSTALACION DE FRMALETA PARA FUNDICION DE BORDILLO EN CONCRETO 21 MPA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-082-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 30 DE AGOSTO 2024 AL 05 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: VEREDA LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE CONCRETO 21 MPA BORDILLO,

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-082-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 30 DE AGOSTO 2024 AL 05 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: VEREDA LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE CONCRETO21 MPA BORDILLO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-082-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 30 DE AGOSTO 2024 AL 05 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: VEREDA LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-082-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 30 DE AGOSTO 2024 AL 05 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: VEREDA LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CAJA DE ENCOLE ALCANTARILLA TERMINADA,

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-082-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 30 DE AGOSTO 2024 AL 05 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: VEREDA LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRAMO DE PLACAHUELLA TERMINADA,

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-082-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 30 DE AGOSTO 2024 AL 05 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA 11



UBICACIÓN: VEREDA LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRAMO DE PLACAHUELLA TERMINADA,

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-082-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 06 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 12 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: VEREDA LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE ACCESO A PREDIO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-082-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 06 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 12 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFIA 2



UBICACIÓN: VEREDA LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE CONCRETO DE 21 MPA, HUELLAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-082-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 06 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 12 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFIA 3



UBICACIÓN: VEREDA LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: ASEO Y LIMPIEZA PLACAHUELLA, CONCRETO 21 Y 14 MPA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-082-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 06 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 12 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFIA 4



UBICACIÓN: VEREDA LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRAMO DE PLACAHUELLLA TERMINADO COMPLETAMENTE, HUELLAS, CONTRAHUELLA, SOBREANCHOS, CUNETA Y BORDILLO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-082-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 06 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 12 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: VEREDA LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: MEDICION PLACAHUELLA TERMINADA POR PARTE DE INTERVENTORIA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-082-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 06 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 12 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: VEREDA LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE CONCRETO 21 MPA BORDILLO,

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-082-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 06 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 12 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: VEREDA LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: PLACA HUELLA TERMINADA,CONCRETO 21 Y 14 MPA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-082-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 06 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 12 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: VEREDA LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: **PLACA HUELLA TERMINADA,** CONCRETO 21 **Y 14** MPA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-082-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: VEREDA LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES CON CODIGO DE CARATERIZACION DEL CORREDOR VIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-082-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFIA 2



UBICACIÓN: VEREDA LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES CON CODIGO DE CARATERIZACION DEL CORREDOR VIAL.

FOTOGRAFIA 3

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-082-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2024**



UBICACIÓN: VEREDA LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES CON CODIGO DE CARATERIZACION DEL CORREDOR VIAL

FOTOGRAFIA 4

Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-082-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2024**



UBICACIÓN: VEREDA LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES CON CODIGO DE CARATERIZACION DEL CORREDOR VIAL

FOTOGRAFÍA (5)

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-082-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2024**



UBICACIÓN: VEREDA LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO HECHO POR LA INTERVENTORIA PARA PLANO RECOR, PLACAHUELLA TERMINADA.

FOTOGRAFÍA (6)

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-082-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2024**



UBICACIÓN: VEREDA LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO HECHO POR LA INTERVENTORIA PARA PLANO RECOR, PLACAHUELLA TERMINADA.

FOTOGRAFÍA (7)

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-082-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2024**



UBICACIÓN: VEREDA LA SIBERIA, MUNICIPIO DE HERRAN
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO HECHO POR LA INTERVENTORIA PARA PLANO RECOR, PLACAHUELLA TERMINADA.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-081-2023 MUNICIPIO DE MUTISCUA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL-LA ARADITA- LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-081-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 30 DE AGOSTO 2024 AL 05 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: VEREDA LA ARADITA, MUNICIPIO DE MUTISCUA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS Y CONCRETO 14 MPA,

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL-LA ARADITA- LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-081-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 30 DE AGOSTO 2024 AL 05 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFIA 2



UBICACIÓN: VEREDA LA ARADITA, MUNICIPIO DE MUTISCUA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: PLACAHUELLA SEGUNDO TRAMO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL-LA ARADITA- LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-081-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 30 DE AGOSTO 2024 AL 05 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFIA 3



UBICACIÓN: VEREDA LA ARADITA, MUNICIPIO DE MUTISCUA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS, INSTALACION CONCRETO 21 MPA,

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL-LA ARADITA- LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-081-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 30 DE AGOSTO 2024 AL 05 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: VEREDA LA ARADITA, MUNICIPIO DE MUTISCUA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE CONCRETO 14 MPA CONTRAHUELLA,

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL-LA ARADITA- LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-081-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 30 DE AGOSTO 2024 AL 05 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: VEREDA LA ARADITA, MUNICIPIO DE MUTISCUA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE CONCRETO 14 MPA CONTRAHUELLA,

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL-LA ARADITA- LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-081-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 30 DE AGOSTO 2024 AL 05 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: VEREDA LA ARADITA, MUNICIPIO DE MUTISCUA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE CONCRETO 14 MPA CONTRAHUELLA Y SOBREANCHO PLACAHUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL-LA ARADITA- LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-081-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 30 DE AGOSTO 2024 AL 05 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: VEREDA LA ARADITA, MUNICIPIO DE MUTISCUA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA, SOBREANCHO PLACAHUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL-LA ARADITA- LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-081-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 06 DE SEPTIEMBRE AL 12 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: VEREDA LA ARADITA, MUNICIPIO DE MUTISCUA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: PLACAHUELLA TERMINADA, CONCRETO 21 MPA, 14 MPA, CUNETAS Y BORDILLOS, SEGUNDO TRAMO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL-LA ARADITA- LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-081-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 06 DE SEPTIEMBRE AL 12 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFIA 2



UBICACIÓN: VEREDA LA ARADITA, MUNICIPIO DE MUTISCUA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: PLACAHUELLA SEGUNDO TRAMO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL-LA ARADITA- LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-081-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 06 DE SEPTIEMBRE AL 12 SEPTIEMBRE 2024**



FOTOGRAFIA 3

UBICACIÓN: VEREDA LA ARADITA, MUNICIPIO DE MUTISCUA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: PLACA HUELLA TERMINADA SEGUNDO TRAMO, INSTALACION CONCRETO HUELLAS, VIGAS RIOSTRAS, CUNETAS, BORDILLOS CONCRETO 21 MPA,

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL-LA ARADITA- LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-081-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 06 DE SEPTIEMBRE AL 12 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: VEREDA LA ARADITA, MUNICIPIO DE MUTISCUA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y ASEO PLACA HUELLA TERMINADA SEGUNDO TRAMO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL-LA ARADITA- LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-081-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 06 DE SEPTIEMBRE AL 12 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: VEREDA LA ARADITA, MUNICIPIO DE MUTISCUA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: PLACA HUELLA TERMINADA SEGUNDO TRAMO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL-LA ARADITA- LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-081-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 13 DE SEPTIEMBRE AL 17 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: VEREDA LA ARADITA, MUNICIPIO DE MUTISCUA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE VALLAS VERTICALES, CONCODIGO DE CARACTERIZACION DEL CORREDOR VIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL-LA ARADITA- LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-081-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 13 DE SEPTIEMBRE AL 17 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFIA 2



UBICACIÓN: VEREDA LA ARADITA, MUNICIPIO DE MUTISCUA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE VALLAS VERTICALES, CONCODIGO DE CARACTERIZACION DEL CORREDOR VIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL-LA ARADITA- LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-081-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 13 DE SEPTIEMBRE AL 17 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFIA 3



UBICACIÓN: VEREDA LA ARADITA, MUNICIPIO DE MUTISCUA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE VALLAS VERTICALES, CONCODIGO DE CARACTERIZACION DEL CORREDOR VIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL-LA ARADITA- LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-081-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 13 DE SEPTIEMBRE AL 17 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: VEREDA LA ARADITA, MUNICIPIO DE MUTISCUA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PLACAHUELLA TERMINADA, HECHO POR INTERVENTORIA PARA PLANO RECOR, TRAMO 1 VEREDA LA ARADITA PARTE BAJA MUNICIPIO DE MUTISCUA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL-LA ARADITA- LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-081-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 13 DE SEPTIEMBRE AL 17 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: VEREDA LA ARADITA, MUNICIPIO DE MUTISCUA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL-LA ARADITA- LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-081-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 13 DE SEPTIEMBRE AL 17 SEPTIEMBRE 2024**

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PLACAHUELLA TERMINADA, HECHO POR INTERVENTORIA PARA PLANO RECOR, TRAMO 1 VEREDA LA ARADITA PARTE BAJA MUNICIPIO DE MUTISCUA.

FOTOGRAFÍA (6)



Carrera 48 No. 101 A – 101 Barrio Pasadena
e-mail info@gavinco.com – jgarcia@gavinco.com
Teléfono: 2367974; 320-2950671

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL-LA ARADITA- LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-081-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 13 DE SEPTIEMBRE AL 17 SEPTIEMBRE 2024**

UBICACIÓN: VEREDA LA ARADITA, MUNICIPIO DE MUTISCUA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PLACAHUELLA TERMINADA, HECHO POR INTERVENTORIA PARA PLANO RECOR, TRAMO 2 VEREDA LA ARADITA PARTE ALTA, MUNICIPIO DE MUTISCUA.

FOTOGRAFÍA (7)



NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MINAS DE CAL-LA ARADITA- LA MESETA, MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-081-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 13 DE SEPTIEMBRE AL 17 SEPTIEMBRE 2024**

UBICACIÓN: VEREDA LA ARADITA, MUNICIPIO DE MUTISCUA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PLACAHUELLA TERMINADA, HECHO POR INTERVENTORIA PARA PLANO RECOR, TRAMO 2 VEREDA LA ARADITA PARTE ALTA, MUNICIPIO DE MUTISCUA.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-058-2023 MUNICIPIO DE SANTIAGO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO DE 2024 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO DE 2024 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACEO EN CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO DE 2024 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACEO EN CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO DE 2024 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACEO EN CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA PARA PIEDRA PEGADA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO DE 2024 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ORDEN Y ASEO EN LA PLACA HUELLA CONSTRUIDA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO DE 2024 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ORDEN Y ASEO EN LA PLACA HUELLA CONSTRUIDA.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO DE 2024 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACEO EN CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA PARA HUELLAS.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO DE 2024 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO DE 2024 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACEO EN CONCRETO RESISTENCIA 21 PARA PARA HUELLAS.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO DE 2024 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TEXTURIZADO PARA HUELLAS.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 DE AGOSTO DE 2024 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

FOTOGRAFÍA (11)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACEO EN CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA PARA CUNETAS.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

FOTOGRAFÍA (2)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

FOTOGRAFÍA (3)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: EXCAVACIONES PARA VIGAS RIOSTRAS.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: TOMA DE MUESTRA DE CONCRETO PARA ENSAYARLO A LA COMPRESIÓN.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACEO EN CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

FOTOGRAFÍA (9)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: VACEO EN CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA - CUPERENA – CACAHUALA - ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

FOTOGRAFÍA (10)



UBICACIÓN: MUNICIPIO SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA- ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE DANIEL ALDANA PEREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 13 DE SEPTIEMBRE AL 19 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA- ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO Y CONCRETO DE 21 MPA, HUELLA DE PLACAHUELLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA- ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE DANIEL ALDANA PEREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 13 DE SEPTIEMBRE AL 19 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFIA 2



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA- ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO, CONSTRUCCION DE PLACAHUELLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA- ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE DANIEL ALDANA PEREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 13 DE SEPTIEMBRE AL 19 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFIA 3



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA- ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE CONCRETO DE 21 MPA, HUELLA DE PLACAHUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA- ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE DANIEL ALDANA PEREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 13 DE SEPTIEMBRE AL 19 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA- ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE CONCRETO DE 21 MPA, HUELLAS Y CUNETA DE PLACAHUELLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA- ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE DANIEL ALDANA PEREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 13 DE SEPTIEMBRE AL 19 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA- ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO VIGAS RIOSTRAS Y CONCRETO DE 21 MPA, HUELLA DE PLACAHUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA- ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE DANIEL ALDANA PEREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 13 DE SEPTIEMBRE AL 19 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA- ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO ZONA DE CRUCE Y CONCRETO DE 21 MPA, HUELLA DE PLACAHUELLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA- ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE DANIEL ALDANA PEREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 20 SEPTIEMBRE 2024 AL 30 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (1)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA- ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO Y CONCRETO DE 21 MPA, HUELLA DE PLACAHUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA- ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE DANIEL ALDANA PEREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 20 SEPTIEMBRE 2024 AL 30 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFIA 2



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA- ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE CONCRETO 21 MPA, HUELLAS PLQCAHUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA- ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE DANIEL ALDANA PEREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 20 SEPTIEMBRE 2024 AL 30 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFIA 3



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA- ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE CONCRETO DE 21 MPA, HUELLA DE PLACAHUELLA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 900.916.608-4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA- ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE DANIEL ALDANA PEREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 20 SEPTIEMBRE 2024 AL 30 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (4)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA- ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE CUNETA Y LOSA DE HUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA- ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE DANIEL ALDANA PEREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 20 SEPTIEMBRE 2024 AL 30 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (5)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA- ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: INSTALACION DE ACERO VIGAS RIOSTRAS Y CONCRETO DE 21 MPA, HUELLA DE PLACAHUELLA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA- ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE DANIEL ALDANA PEREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 20 SEPTIEMBRE 2024 AL 30 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (6)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA- ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRAMO DE PLACAHUELLATERMINADA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA- ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE DANIEL ALDANA PEREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 20 SEPTIEMBRE 2024 AL 30 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (7)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA- ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRAMO DE PLACAHUELLATERMINADA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA- ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER; CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4164-2022**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA:	**JOSE DANIEL ALDANA PEREZ**
CONTRATO DE OBRA No.:	**CD-FC-058-2023 DE 2023**
INTERVENTOR:	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1053 DE 2022**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**Del 20 SEPTIEMBRE 2024 AL 30 SEPTIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA (8)



UBICACIÓN: CORREDOR VIAL LA LAJA-CUPERENA-CACAHUALA- ALTO FRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRAMO DE PLACAHUELLATERMINADA

CONTROL CORRESPONDENCIA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

ENVIADA





PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-1250-24	2-sep-24	RESPUESTA OFICIO OFC-CADV-GIC-052-2024 CON ASUNTO: SOBREANCHOS – TRAMO SAN VICENTE - APROBACIÓN	1	Señor SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS Contratista Abrego – Norte de Santander	ABREGO	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1251-24	2-sep-24	REITERACION REPROGRAMACION ADICIONAL EN TIEMPO Y VALOR	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943	JHTS	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1252-24	2-sep-24	RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-047967 - ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME PAGA - MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, COMPONENTE AMBIENTAL	1	Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá Bogotá D.Cr	INVIAS	JADR	JAQG	2024E-VUVRAZ-083601
GIC-INVIAS-NTS-1253-24	3-sep-24	REITERACIÓN. OFICIO GIC-NTS-1148-24, INSUMOS FALTANTES PARA LIQUIDACIÓN DEL CTO. CD-FC-077-2023, - RICAURTE	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. Contratista YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal	GOBERNACIÓN 2033	JJGC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1254-24	3-sep-24	REITERACIÓN. OFICIO GIC-NTS-1150-24, INSUMOS FALTANTES PARA LIQUIDACIÓN DEL CTO. CD-FC-056-2023 - PUERTO SANTANDER	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Contratista Representante Legal	GOBERNACIÓN 2033	JJGC	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1255-24	4-sep-24	REMISION OFICIO PARA TRASLADOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCAÑA 1758.	1	Ingeniero GUSTAVO CASTILLA VERGEL Secretario de Vias Infraestructura y Vivienda ALCALDIA DE OCAÑA Norte de Santander	OCAÑA 1758	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1256-24	4-sep-24	REMISION OFICIO PARA TRASLADOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCAÑA 1814	1	Ingeniero GUSTAVO CASTILLA VERGEL Secretario de Vias Infraestructura y Vivienda ALCALDIA DE OCAÑA Norte de Santander	OCAÑA 1814	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1257-24	4-sep-24	APROBACION ACTA PARCIAL No. 5 GOBERNACION 1943	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1258-24	4-sep-24	APROBACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5	1	Ingeniero SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS Contratista Abrego – Norte de Santander	ABREGO	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1259-24	4-sep-24	RESPUESTA CORREO "SUBSANACION OBSERVACIONES V.0 AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO CD-FC-082-2023" – COMPONENTE DISEÑO GEOMÉTRICO APROBACIÓN - HERRÁN	1	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1260-24	4-sep-24	RESPUESTA COMUNICACIÓN SCCY-CD-FC-071-2023-002 CON ASUNTO: DISEÑO HIRAULICO, SUELOS Y PAVIMENTOS – OBSERVACIONES SUELOS Y PAVIMENTOS - GRAMALOTE	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Contratista DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1261-24	4-sep-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS	LOSG	JAQG	2024E-VUVRAZ-084618
GIC-INVIAS-NTS-1262-24	4-sep-24	APROBACIÓN INFORME MENSUAL AGOSTO-COMPONENTE SOCIAL	1	Ingeniero SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS Contratista Abrego – Norte de Santander	ABREGO	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-1263-24	4-sep-24	APROBACIÓN INFORME MENSUAL AGOSTO-COMPONENTE SOCIAL - PAMPLONITA	1	Ingeniero JOSE ERNESTO RICO OSORIO Representante Legal Contratista Pamplonita– Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1264-24	4-sep-24	RESPUESTA OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-009 – "MOTIVACIÓN TRASLADO DE RECURSOS DEL COMPONENTE AMBIENTAL" - SANTIAGO	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1265-24	4-sep-24	ENTREGA INFORME TRIMESTRAL Y BALANCE COMPONENTE SOCIAL, MUNICIPIO DE SILOS.	1	Doctor JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá Bogotá D.C	INVIAS	PALP	JAQG	2024E-VUVRAZ-085304
GIC-INVIAS-NTS-1265-24a	5-sep-24	REMISION DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO JUNIO - AGOSTO DE 2024 – MUNICIPIO DE PAMPLONITA – CONVENIO 1878 DE 2021	1	Bogotá D.C. 05 de septiembre de 2024 Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO Gestor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Subdirección de Red Terciaria y Férrea Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	LOSG	JAQG	2024E-VUVRAZ-085304
GIC-INVIAS-NTS-1266-24	-	NO SE ENVÍO						
GIC-INVIAS-NTS-1267-24	5-sep-24	ACTA DE COSTOS NO. 24 E INFORME MENSUAL NO. 23 DE INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE AGOSTO DE 2024.	1	Bogotá D.C. 05 de septiembre de 2024 Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander Av. Demetrio Mendoza #21-105 Cúcuta.	INVIAS	LOSG	JAQG	PDTE
GIC-INVIAS-NTS-1267-24a	5-sep-24	RESPUESTA COMUNICADO UTET-02590-367 – OBSERVACIONES REPROGRAMACION DE OBRA.	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943	JHTS	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1268-24	6-sep-24	Respuesta comunicado No. UTET-02590-361 con asunto "TOPOGRAFÍA VEREDA SANTO DOMINGO TRAMO 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS"	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1269-24	6-sep-24	APROBACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	1	Ingeniero LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN Representante Legal Consorcio Ok 2022 Contratista Ocaña– Norte de Santander	OCAÑA 1758	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1270-24	6-sep-24	APROBACION COMP. HIDRAULICO OCAÑA-MORRISON	1	Ingeniero LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN Representante Legal Consorcio Ok 2022 Contratista Ocaña– Norte de Santander	OCAÑA 1758	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1271-24	6-sep-24	RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-047967- ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME PAGA, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, COMPONENTE SOCIAL.	1	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1272-24	6-sep-24	REITERACIÓN 3 GIC-INVIAS-NTS-968-24, GIC-INVIAS-NTS-1089-24, GIC-INVIAS-NTS-1155-24 SOLICITUD DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. - LOURDES	2	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1273-24	6-sep-24	APROBACIÓN DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	2	Ingeniero LUIS JAVIER CARRASCAL Director de Obra CONSORCIO OK 2022 Contratista Ocaña – Norte de Santander	OCAÑA 1758	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-1274-24	6-sep-24	RESPUESTA COMUNICACIÓN CON ASUNTO: REMISION DOCUMENTO PAGA SANTIAGO – OBSERVACIONES	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Ingeniero WALTER RENE GOMEZ RAMÍREZ Director de Obra FARO DEL CATATUMBO S.A.S Contratista Santiago– Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	JADR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1275-24	6-sep-24	REMISION DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO FEBRERO DE 2023 HASTA ABRIL DE 2024 – MUNICIPIO DE HERRAN – CONVENIO 1861 DE 2021	2	Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO Gestor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Subdirección de Red Terciaria y Férrea Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	LOSG	JAQG	2024E-VUVRAZ-086503
GIC-INVIAS-NTS-1276-24	9-sep-24	REITERACIÓN OFICIOS GIC-INVIAS-NTS-1202-24; GIC-INVIAS-NTS-1088-24 Y GIC-INVIAS-NTS-1011-24 - SOLICITUD DE DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.	2	Ingeniero LUIS EDUARDO BLANCO Director de Obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SANTIAGO 2022 Santiago – Norte de Santander.	SANTIAGO	OMG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1277-24	9-sep-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS	LOSG	JAQG	2024E-VUVRAZ-087339
GIC-INVIAS-NTS-1278-24	9-sep-24	APROBACIÓN DE SOLICITUD DE PRÓRROGA - SANTIAGO	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	JJG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1279-24	9-sep-24	RESPUESTA COMUNICADO No. UTET-02590-362 CON ASUNTO "TOPOGRAFÍA VEREDA VOLCÁN TRAMO 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS" - OBSERVACIONES	1	Señores: ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO Representante legal UNION TEMPORAL EDIVIAL TROJA 2590 CONTRATO DE OBRA No. LP-SV02590-2022 Gobernación - Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1280-24	9-sep-24	OBSERVACIONES VISITA REALIZADA PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORIA MUNICIPIO DE ARBOLEDAS	2	Ingeniero WILLIAN QUINTERO PABÓN Director UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL- TROJA 2590 Contratista Cúcuta	GOBERNACIÓN 1943	JADR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1281-24	9-sep-24	REMISION DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO JULIO Y AGOSTO DE 2024 – MUNICIPIO DE LA PLAYA – CONVENIO 1863 DE 2021	1	Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO Gestor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Subdirección de Red Terciaria y Férrea Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	LA PLAYA	LOSG	JAQG	2024E-VUVRAZ-087534
GIC-INVIAS-NTS-1282-24	9-sep-24	RESPUESTA OFICIO SCCVN-028-2024, OBSERVACIONES DOCUMENTO PAGA Y ANEXOS - RICAURTE	2	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO S.A.S Contratista Gobernación 2033 Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1283-24	9-sep-24	GIC-INVIAS-NTS-1283-24 RPTA UTET-02590-364– ACTUALUZACION POLIZAS	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943	JHTS	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1284-24	9-sep-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	1	Señor SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS Contratista Abrego – Norte de Santander	ABREGO	SALR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1285-24	10-sep-24	CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1. - MUTISCUA	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. Contratista YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante legal Cúcuta- Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	JJQ	JAQG	CORREO ELECTRONICO

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-1286-24	10-sep-24	CERTIFICACIÓN ENSAYOS DE LABORATORIO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.- MUTISCUA	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. Contratista YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante legal Cúcuta- Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	JJQ	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1287-24	10-sep-24	CERTIFICACIÓN CANTIDADES ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.- MUTISCUA	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. Contratista YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante legal Cúcuta- Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	JJQ	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1288-24	10-sep-24	AVAL ACTA DE MODIFICACION No. 01 Y ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01.- MUTISCUA	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. Contratista YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante legal Cúcuta- Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	JJQ	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1289-24	10-sep-24	CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.- MUTISCUA	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. Contratista YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante legal Cúcuta- Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	JJQ	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1290-24	10-sep-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 - MUTISCUA	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señores: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S. Contratista YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante legal Cúcuta- Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1291-24	10-sep-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 - SANTIAGO	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1292-24	10-sep-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 - HERRÁN	1	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1293-24	10-sep-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1294-24	10-sep-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	1	Ingeniero HUGO PEREZ ALVAREZ Director de Obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS 2022 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2052	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-1295-24	10-sep-24	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SST, AMBIENTAL Y SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 - GRAMALOTE	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Contratista DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1296-24	10-sep-24	AVAL ACTA DE MODIFICACION No. 01 Y ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01. - SANTIAGO	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	JJQ	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1297-24	10-sep-24	CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1. - SANTIAGO	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	JJQ	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1298-24	10-sep-24	CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1. - SANTIAGO	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	JJQ	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1299-24	10-sep-24	CERTIFICACIÓN CANTIDADES ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1. - SANTIAGO	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	JJQ	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1300-24	10-sep-24	CERTIFICACIÓN ENSAYOS DE LABORATORIO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1. - SANTIAGO	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	JJQ	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1301-24	10-sep-24	REMISION DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO MAYO HASTA AGOSTO DE 2024 – MUNICIPIO DE OCAÑA – CONVENIO 1758 DE 2021	1	Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO Gestor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Subdirección de Red Terciaria y Férrea Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	OCAÑA 1758	LOSG	JAQG	2024E-VUVRAZ-087741
GIC-INVIAS-NTS-1302-24	10-sep-24	RESPUESTA COMUNICADO No. WRGR-CD-FC-058-2023-010 - REVISION No. 2 COMPONENTE TOPOGRAFÍA Y DISEÑO ESTRUCTURAL MUNICIPIO SANTIAGO FARO DEL CATATUMBO – APROBADO CON OBSERVACIONES	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1303-24	10-sep-24	APROBACION AL INFORME SST AGOSTO 2024 - HERRAN	1	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	SALR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1304-24	10-sep-24	APROBACION AL INFORME SST AGOSTO 2024	1	Señor SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS Contratista Abrego – Norte de Santander	ABREGO	SALR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1305-24	10-sep-24	APROBACION AL INFORME SST AGOSTO 2024	1	Señores: UNION TEMPORAL PLACA EDIVIAL – TROJA 2590 ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante legal Cúcuta – Colombia	GOBERNACIÓN 1943	SALR	JAQG	CORREO ELECTRONICO

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-1306-24	10-sep-24	APROBACION AL INFORME SST AGOSTO 2024 - MUTISCUA	1	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora YENNY MILLENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	SALR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1307-24	10-sep-24	OBSERVACIONES DCTO PAGA MUTISCUA	1	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora YENNY MILLENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	JADR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1308-24	11-sep-24	TRASLADO OFICIO INVIAS 2024S-VBOG-061264, CON ASUNTO: PRONUNCIAMIENTO ANTE COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-1227-24	2	Señores: UNION TEMPORAL PLACA EDIVIAL – TROJA 2590 ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante legal Cúcuta - Norte de Santander Arquitecto EFRAIN PACHECO ROJAS Secretaria de Vías Gobernación de Norte de Santander Cúcuta - Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1309-24	12-sep-24	RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-047927- ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME TRIMESTRAL 1, MUNICIPIO DEL ZULIA, COMPONENTE SOCIAL.	2	Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1310-24	13-sep-24	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA INICIO DEL PROYECTO - MEJORAMIENTO PLACA HUELLA DEL CORREDOR VIAL BELLAVISTA, MUNICIPIO DE VILLA CARO.	1	Doctor VICTOR OLIVEIRO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033	GOBERNACIÓN 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1311-24	13-sep-24	Respuesta correro "ENTREGA PARCIAL N°3 DOCUMENTACION PH HERRAN" - Planos Record - Observaciones	1	Ingeniero LUIS EDUARDO BLANCO Director de Obra UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022 Contratista Herrán – Norte de Santander	HERRAN	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1312-24	16-sep-24	Respuesta comunicado No. OBR-CACH-031 con asunto "ALCANCE GIC-INVIAS-NTS-497-24 OBSERVACIONES TOPOGRAFIA - CACHIRA"	1	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Ingeniero CARLOS MARIO PACHECO GAONA Director de Obra CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1313-24	16-sep-24	RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO CON ASUNTO: DOCUMENTO PAGA DEL MUNICIPIO DE HERRÁN SECTOR LA SIBERIA	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Ingeniero RENZO ADRIANO ORTEGA TORREZ Director de Obra Contratista Herrán– Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1314-24	16-sep-24	RESPUESTA OFICIOS OFC-CADV-GIC-013-2024, OFC-CADV-GIC-021-2024, OFC-CADV-GIC-024-2024, OFC-CADV-GIC-043-2024 - APROBACIÓN INFORMES MENSUALES COMPONENTE SOCIAL (feb - may 24)	1	Ingeniero SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS Contratista Abrego – Norte de Santander	ABREGO	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1315-24	16-sep-24	RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-046233 - ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME TRIMESTRAL No. 1, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, COMPONENTE SOCIAL.	2	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1316-24	16-sep-24	REMISION DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO JUNIO HASTA AGOSTO DE 2024 – MUNICIPIO DE OCAÑA – CONVENIO 1814 DE 2021	1	Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO Gestor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Subdirección de Red Terciaria y Férrea Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	LOSG	JAQG	2024E-VUVRAZ-090046

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-1317-24	17-sep-24	RESPUESTA OFICIO OBR-CACH-040 CON ASUNTO: ENTREGA INFORME - APROBACION	1	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Ingeniero CARLOS MARIO PACHECO GAONA Director de Obra CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACION 2033	SAL	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1318-24	17-sep-24	RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-049382 - ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME TRIMESTRAL N 1, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, COMPONENTE SOCIAL.	1	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1319-24	17-sep-24	RESPUESTA OFICIO OBR-CACH-035 CON ASUNTO "ALCANCE GIC-INVIAS-NTS-495-24 del 22-Mar-2024 - INFORME ESTRUCTURAL PLACA HUELLA CAHIRA, NORTE DE SANTANDER" – OBSERVACIONES.	1	Doctor VÍCTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Ingeniero CARLOS MARIO PACHECO GAONA Director de Obra CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista Norte de Santander	GOBERNACION 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1320-24	17-sep-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS	LOSG	JAQG	2024E-VUVRAZ-090597
GIC-INVIAS-NTS-1321-24	17-sep-24	RESPUESTA COMUNICADO UTET-02590-368– OBSERVACIONES REPROGRAMACION DE OBRA.	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943	JHTS	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1322-24	17-sep-24	RESPUESTA OFICIO OFC-GBE-193-2022 CON ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1033-24 - ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS Y ENTREGA DE PROGRAMACIÓN AJUSTADA DE OBRA MEDIANTE OTROSI No. 006.	1	Señores: UNION TEMPORAL OCAÑA GBE CONTRATISTA Ocaña Norte de Santander	OCAÑA 1814	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1323-24	17-sep-24	RESPUESTA COMUNICADO No. SCCVN-CD-FC-081-2023-0011 CON ASUNTO "PRESENTACIÓN SUBSANACIÓN OBSERVACIONES TOPOGRÁFICAS, ESTRUCTURALES, GEOMÉTRICAS E HIDRÁULICAS" - APROBACIÓN	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctora YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA Representante Legal S.C.C Y VIAS DEL NORTE S.A.S Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1324-24	17-sep-24	SOLICITUD PLANILLAS PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2024	1	Ingeniero LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN Director de Obra UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022 Contratista Ocaña Norte de Santander	OCAÑA 1814	SALR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1325-24	17-sep-24	RESPUESTA COMUNICADO No. UTET-02590-351 CON ASUNTO "CONCEPTO BOX CULVERT POR ESPECIALISTA EN MUNICIPIO DE GRAMALOTE. " - OBSERVACIONES	1	Señores: ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO Representante legal UNION TEMPORAL EDIVIAL TROJA 2590 CONTRATO DE OBRA No. LP-SV02590-2022 Gobernación - Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1326-24	17-sep-24	RESPUESTA COMUNICADO No. UTET-02590-350 CON ASUNTO "COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-991-24 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2024 CON OBSERVACIONES A DISEÑO HIDRAULICO VEREDA CINERA MUNICIPIO DE ARBOLEDAS. " – APROBACION	1	ALIRO GIOVANNY CÁRDENAS RICO Representante legal UNION TEMPORAL EDIVIAL TROJA 2590 CONTRATO DE OBRA No. LP-SV02590-2022 Gobernación - Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1327-24	17-sep-24	ALCANCE COMUNICADO GIC-INVIAS-NTS-762-24 FECHA 20 DE MAYO DE 2024 - OBSERVACIONES OBRAS HIDRAULICAS FRENTES DE TRABAJO MUNICIPIO DE LOS PATIOS, GRAMALOTE Y ARBOLEDAS.	3	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943	JHTS	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1328-24	17-sep-24	SEGÚN OFICIO ENVIADO POR E-MAIL INFORME BI-MENSUAL JULIO Y AGOSTO	2	Ingeniero LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN Representante Legal Consorcio UNIÓN TEMPORAL OCAÑA GBE2022 Contratista Ocaña– Norte de Santander	OCAÑA 1814	JADR - PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-1329-24	18-sep-24	RESPUESTA OFICIO: OBR-CACH-036 ENTREGA PAGA, Y SUS ANEXOS - CACHIRA	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO S.A.S Contratista Gobernación 2033 Doctor HUGO PEREZ ALVAREZ Representante Legal CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	JADR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1330-24	18-sep-24	Solicitud incremento del Personal y Apertura de tramos sin intervención.	1	Ingeniero SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA Representante Legal CONSORCIO AD VIAS Contratista Abrego – Norte de Santander	ABREGO	AGDP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1331-24	18-sep-24	REMISION DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO MAYO Y JUNIO DE 2024 – MUNICIPIO DE HERRAN – CONVENIO 1861 DE 2021	1	Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO Gestor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS	INVIAS	LOSG	JAQG	2024E-VUVRAZ-091173
GIC-INVIAS-NTS-1332-24	18-sep-24	REMISION OFICIO PARA TRASLADOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERRAN 1861 DE 2021	1	SEÑOR SALVADOR AVELLANEADA ALCALDE MUNICIPIO HERRAN HERRAN – NORTE DE SANTANDER	HERRAN	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1334-24	20-sep-24	SOLICITUD ACTA DE SUSPENSIÓN Y/O ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA	1	Doctor HERMAN FERNANDO JAIME MORA Alcalde Municipal Municipio de Cachira Carrera 6 No. 5-110 Barrio Centro Cachira– Norte de Santander	CACHIRA	LOSG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1335-24	20-sep-24	ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS SEGUN OFICIO 2024S-VBOG-039289 correspondiente al Contrato de Obra No. LP-SV02332-2022. Municipio de Los Patios	1	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B– 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	JADR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1336-24	20-sep-24	RESPUESTA OFICIO OBR-CACH-036 - APROBACIÓN ACTAS DE VECINDAD	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO S.A.S Contratista Gobernación 2033 Ingeniero CARLOS MARIO PACHECO GAONA Director de Obra CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Contratista – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1337-24	23-sep-24	RESPUESTA OFICIO 2024S-VBOG-039983 ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS SEGUNDO (2) TRIMESTRAL, COMPONENTE AMBIENTAL, CI 1053-2022 y CO No. LP-OP-001-2022. Construcción pavimento Placa huella en la vía rural Cuperena, Azul Alto del municipio de Santiago	1	Doctor, JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B– 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	JADR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1338-24	24-sep-24	INFORMES SEMANALES CONTRATO DE INT	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS	LOSG	JAQG	2024E-VUVRAZ-093460
GIC-INVIAS-NTS-1339-24	25-sep-24	RESPUESTA OFICIO 2024S-VBOG-040440 ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL, CONTRATO CD-FC-072-2023, CON OBJETO MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LOS RINCÓN – LA COPITA, MUNICIPIO DE SILOS DE NORTE DE SANTANDER	1	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B– 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	JADR	JAQG	2024E-VUVRAZ-093763
GIC-INVIAS-NTS-1340-24	25-sep-24	RESPUESTA COMUNICADO No. 2024E-VUVRAZ-047972 - ENTREGA DE TRIMESTRAL Y BALANCE DE ESTADO SOCIAL, MUNICIPIO SALAZAR DE LAS PALMAS, COMPONENTE SOCIAL.	1	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B– 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	PALP	JAQG	2024E-VUVRAZ-093957
GIC-INVIAS-NTS-1341-24	25-sep-24	REMISION DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO JULIO Y AGOSTO DE 2024 – MUNICIPIO DE HERRAN – CONVENIO 1861 DE 2021	1	Ingeniero WILMAR RANGEL ROPERO Gestor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Subdirección de Red Terciaria y Férrea Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	LOSG	JAQG	2024E-VUVRAZ-094184
GIC-INVIAS-NTS-1342-24	26-sep-24	RESPUESTA OFICIO 2024S-VBOG-047927 ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS PRIMER INFORME TRIMESTRAL, CONTRATO CD-FC-055-2023, CON OBJETO MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES LAS DELICIAS – EL MAMON, MUNICIPIO DE ZULIA DE NORTE DE SANTANDER	1	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B– 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	JADR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1343-24	26-sep-24	ENTREGA CHQUERA CON COMUNICADO PARA BANCOLOMBIA	1	CLAUDIA ALEXA CARRASCAL PACHECO SECRETARIA HACIENDA Y SALUD LA PLAYA LA PLAYA DE BELÉN – NTE DE SANTANDER	LA PLAYA	LOSG	JAQG	FISICO

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-1344-24	26-sep-24	RESPUESTA OFICIO 2024S-VBOG-047962, ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS DEL DOCUMENTO PAGA Y SUS ANEXOS, CONTRATO CD-FC-070-2023, CON OBJETO MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES VÍA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE PAMPLONA DE NORTE DE SANTANDER	1	Doctor JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B– 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.	INVIAS	JADR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1345-24	26-sep-24	RESPUESTA OFICIO 2024S-VBOG-047972, ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS DEL DOCUMENTO PAGA Y SUS ANEXOS DEL COMPONENTE AMBIENTAL, CONTRATO CD-FC-074-2023, CON OBJETO MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES SAN ANTONIO – LA QUINTA – ALTOS DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS NORTE DE SANTANDER	1	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B– 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	JADR	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1346-24	26-sep-24	RESPUESTA COMUNICADO 2024S-VBOG-047972 - ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME PAGA, MUNICIPIO SALAZAR DE LAS PALMAS, COMPONENTE SOCIAL.	1	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá Bogotá D.C	INVIAS	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1347-24	30-sep-24	RESPUESTA OFICIOS UTET-02590-322, UTET-02590-335 APROBACIÓN INFORME MENSUAL COMPONENTE SOCIAL	1	Ingeniero ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL – TROJA 2590 Contratista Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1348-24	30-sep-24	RESPUESTA OFICIO WRGR-CD-FC-058-2023-014 - APROBACIÓN ENTREGA DE INFORMES MENSUALES - SANTIAGO	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Señor WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1349-24	30-sep-24	RESPUESTA A OFICIO SCCY-071-003 ENTREGA DE INFORME MENSUAL - GRAMALOTE	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S. Contratista DARLEY MONTAÑEZ BELLO Representante Legal Cúcuta – Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1350-24	30-sep-24	RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-047960 - ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME PAGA, MUNICIPIO DE SILOS, COMPONENTE SOCIAL.	1	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	PALP	JAQG	2024E-VUVRAZ-095537
GIC-INVIAS-NTS-1351-24	30-sep-24	RESPUESTA OFICIO N°020- CD-FC-082-2023 - APROBACIÓN INFORME MENSUAL FINAL, SEPTIEMBRE DEL COMPONENTE SOCIAL. - HERRAN	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1352-24	30-sep-24	RESPUESTA OFICIO SCCVN-CD-FC-081-2023-0015 - APROBACIÓN INFORME MENSUAL FINAL, SEPTIEMBRE DEL COMPONENTE SOCIAL. - MUTISCUA	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Doctor RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante Legal Contratista Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1353-24	30-sep-24	RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-048851 - ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME TRIMESTRAL No. 1, MUNICIPIO DE PAMPLONA, COMPONENTE SOCIAL.	1	Doctor JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	PALP	JAQG	2024E-VUVRAZ-095759
GIC-INVIAS-NTS-1354-24	1-oct-24	REMISIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 1053 DE 2022	1	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Director Territorial – Norte Santander	INVIAS	LOSG	JAQG	

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	DEL	ELABORÓ	FIRMADA POR	RADICADO No.
GIC-INVIAS-NTS-1355-24	30-sep-24	RESPUESTA AL COMUNICADO 2024S-VBOG-048947- ENTREGA OBSERVACIONES SUBSANADAS INFORME TRIMESTRAL 1, MUNICIPIO DEL CACOTA, COMPONENTE SOCIAL.	1	Doctor Jairo Fernando Arguello Urrego Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial Central Point Bogotá D.C	INVIAS	PALP	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1356-24	30-sep-24	CERTIFICACIÓN ENSAYOS REALIZADOS ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1. - HERRAN	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante legal Cúcuta- Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1357-24	30-sep-24	CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1. - HERRAN	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante legal Cúcuta- Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1358-24	30-sep-24	CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1. - HERRAN	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante legal Cúcuta- Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO
GIC-INVIAS-NTS-1359-24	30-sep-24	CERTIFICACIÓN CANTIDADES ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1. - HERRAN	1	Doctor VICTOR OLIVERIO PEÑA FARO DEL CATATUMBO SAS Contratista Gobernación 2033 Contratista RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES Representante legal Cúcuta- Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	JAQG	JAQG	CORREO ELECTRONICO

RECIBIDA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

CONSECUTIVO No.	FECHA DOCUMENTO	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	ENTIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE RECIBO	RADICADO No.
OFC-CADV-GIC-064-2024	2-sep-24	ENTREGA DE INFORME SEGUIMIENTO GESTION SOCIAL – MES AGOSTO	001 FOLIOS	Señores GAVINCO – INGENIEROS CONSULTORES OFC-INTERVENTORIACarrera 48 No 101 A – 29 Bogota D.C.	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	3/09/2024	20244200
GBE-222-2022	2-sep-24	INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO AREA SST - AGOSTO 2024.	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Atn; Ing. JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría jquintero@gavinco.com	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	3/09/2024	20244206
PHE2022 – 069 – 2022	3-sep-24	ACTA FINAL CON BALANCE DEFINITIVO	001 FOLIOS	Ingeniero JAIRO ANDRES QUINTERO Director de Interventoría GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA HERRAN 2022	HERRAN	3/09/2024	20244208
correo	3-sep-24	INFORME FINAL SST OBRA CACHIRA-LOS MANGOS	001 FOLIOS	Ingeniero JAIRO ANDRES QUINTERO Director de Interventoría GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	GOBERNACION 2033	3/09/2024	20244209
UTET-02590-358	30-ago-24	INFORME TRIMESTRAL ABRIL-MAYO-JUNIO AÑO 2023 COMPONENTE AMBIENTAL.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590	GOBERNACION 1943	3/09/2024	20244210
UTET-02590-361	31-ago-24	TOPOGRAFÍA VEREDA SANTO DOMINGO TRAMO 5 MUNICIPIO DE ARBOLEDAS.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590	GOBERNACION 1943	3/09/2024	20244211
UTET-02590-365	3-sep-24	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 05 CON MEMORIAS DE CALCULO Y SOPORTES.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590	GOBERNACION 1943	3/09/2024	20244221
WRGR-CD-FC-058-2023-011	2-sep-24	SOLICITUD DE PRORROGA SANTIAGO FARO	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS Interventoría	WALTER RENE GOMEZ RAMÍREZ	GOBERNACION 2033	3/09/2024	20244225
correo	3-sep-24	Firma oficio devolución rendimientos financieros convenio 1814 de 2021	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS Interventoría	ALCALDÍA DE OCAÑA	OCAÑA 1814	4/09/2024	20244235
correo	3-sep-24	Firma oficio devolución rendimientos financieros convenio 1758 de 2021	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS Interventoría	ALCALDÍA DE OCAÑA	OCAÑA 1758	4/09/2024	20244236
OBR-CACH-030	4-sep-24	ALNCANCE GIC-INVIAS-NTS-1242-24 – ENTREGA INFORME SST - CACHIRA AG	001 FOLIOS	Ingeniero JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	GOBERNACION 2033	4/09/2024	20244242
WRGR-CD-FC-058-2023-009	29-ago-24	MOTIVACIÓN TRASLADO DE RECURSOS DEL COMPONENTE AMBIENTAL	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS Interventoría	WALTER RENE GOMEZ RAMÍREZ	GOBERNACION 2033	4/09/2024	20244246
correo	30-ago-24	INFORME SOCIAL MES DE AGOSTO CONTRATO No. CD-FC-054-2023 Pamplonita	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS Interventoría	JOSE ERNESTO RICO OSORIO	GOBERNACION 2033	4/09/2024	20244252
UTET-02590-367	4-sep-24	COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-1251-24 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SOLICITUD ENTREGA REPROGRAMACION DE OBRA.	001 FOLIOS	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590	GOBERNACION 1943	5/09/2024	20244254
GHT-529	5-sep-24	Respuesta solicitud entrega reintegro rendimientos financieros convenio interadministrativo no. 1878 de 2021, suscrito entre Invias y Municipio de Pamplonita.	001 FOLIOS	JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S Email: info@gavinco.com	SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA	PAMPLONITA	5/09/2024	20244264
SCCVN-028-2024	25-jun-24	Entrega documento PAGA y sus anexos. RICAURTE	001 FOLIOS	LILIANA FUENTES MEDINA EICE FARO DEL CATATUMBO SAS Supervisora contrato JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Contratista de interventoría	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S	GOBERNACION 2033	5/09/2024	20244268
correo	5-sep-24	CHEQUES EDIVIAL TROJA ACTANo. 05	001 FOLIOS	JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S Email: info@gavinco.com	Tesorería Norte de Santander	GOBERNACIÓN 1943	5/09/2024	20244272

CONSECUTIVO No.	FECHA DOCUMENTO	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	ENTIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE RECIBO	RADICADO No.
2024S-VBOG-061264	2-sep-24	Pronunciamiento ante comunicación GIC-INVIAS-NTS-1227-24	001 FOLIOS	JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S Email: info@gavinco.com	INVIAS	INVIAS	5/09/2024	20244275
UTET-02590-368	5-sep-24	COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-1267-24 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 OBSERVACIONES REPROGRAMACION DE OBRA.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590	GOBERNACIÓN 1943	5/09/2024	20244269
WRGR-CD-FC-058-2023-012	5-sep-24	ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 01 Y ACTA PARCIAL 01 - SANTIAGO	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS Interventoría	WALTER RENE GOMEZ RAMÍREZ	GOBERNACION 2033	5/09/2024	20244286
OBR-CACH-032	5-sep-24	ALNCANCE GIC-INVIAS-NTS-771-24 OBSERVACIONES DISEÑO GEOMETRICO - CACHIRA	001 FOLIOS	Ingeniero JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	GOBERNACION 2033	6/09/2024	20244296
OBR-CACH-031	5-sep-24	ALCANCE GIC-INVIAS-NTS-497-24 OBSERVACIONES TOPOGRAFIA - CACHIRA	001 FOLIOS	Ingeniero JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	GOBERNACION 2033	6/09/2024	20244297
UTET-02590-369	7-sep-24	TRASLADO SOLICITUD DE COMUNIDAD VEREDA SAN ISIDRO.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590	GOBERNACIÓN 1943	9/09/2024	20244318
200-0592-24	23-ago-24	NUEVA CHEQUERA	001 FOLIOS	BANCOLOMBIA	ALCALDÍA DE LA PLAYA	LA PLAYA	9/09/2024	20244319
OBR-CACH-034	10-sep-24	ALCANCE GIC-INVIAS-NTS-431-24 OBSERVACIONES PLAN DE CALIDAD	001 FOLIOS	Ingeniero JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	GOBERNACION 2033	10/09/2024	20244354
correo	6-sep-24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	001 FOLIOS	EDWAR FABIAN PLATA	ALCALDÍA DE OCAÑA	OCAÑA 1758	10/09/2024	20244355
OBR-CACH-035	10-sep-24	ALCANCE GIC-INVIAS-NTS-495-24 del 22-Mar-2024 - INFORME ESTRUCTURAL PLACA HUELLA CAHIRA, NORTE DE SANTANDER	001 FOLIOS	JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	GOBERNACION 2033	10/09/2024	20244356
correo	31-ago-24	PAGA MUTISCUA CONTRATO 081-2023.pdf	001 FOLIOS	JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	GOBERNACION 2033	10/09/2024	20244365
OF -071	9-sep-24	Solicitud URGENTE para realización de mesa técnica sobre alcantarillas tramo 1 Vereda Corozal.	001 FOLIOS	SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION NORTE DE SANTANDER INVIAS TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER UNION TEMPORAL EDIVAL – TROJA INTERVENTORIA GAVINCO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA COROZAL	GOBERNACION 1943	11/09/2024	20244369
correo	11-sep-24	PLANOS RECORD	001 FOLIOS	GAVINCO	PLACA HUELLA HERRAN	HERRAN	11/09/2024	20244378
OBR-CACH-033	10-sep-24	MANEJO DE RESIDUOS DE EXCAVACION-CACHIRA	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO – INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIA Carrera 48 No 101 A -29 Bogotá D.C	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	GOBERNACION 2033	11/09/2024	20244379
OBR-CACH-036	10-sep-24	DOCUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL PLACA HUELLA CAHIRA, NORTE DE SANTANDER	001 FOLIOS	Ingeniero JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	GOBERNACION 2033	11/09/2024	20244380
OFC-CLP-GIC-068-2024	11-sep-24	ENTREGA PLANOS RECORDS	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO – INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIA Carrera 48 No 101 A -29 Bogotá D.C	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	12/09/2024	20244384
UTET-02590-371	11-sep-24	SOLICITUD DE PRORROGA N° 03 AL CONTRATO DE LA REFERENCIA.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590	GOBERNACION 1943	12/09/2024	20244386
CORREO	12-sep-24	BALANCE FINAL – GESTION AMBIENTAL	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	12/09/2024	20244389

CONSECUTIVO No.	FECHA DOCUMENTO	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	ENTIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE RECIBO	RADICADO No.
correo	13-sep-24	DOCUMENTO PAGA HERRAN CONTRATO CD-FC-082-2023	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	RENZO ADRIANO ORTEGA	GOBERNACIÓN 2033	13/09/2024	20244414
WRGR-CD-FC-058-2023-013	13-sep-24	RE PROGRAMACION DEL CONTRATO - SANTIAGO	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS Interventoría	WALTER RENE GOMEZ RAMÍREZ	GOBERNACIÓN 2033	13/09/2024	20244423
correo	13-sep-24	Placa Huella Pamplonita - INFORME SOCIAL FINAL	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS Interventoría	PLACA HUELLA PAMPLONITA	PAMPLONITA	13/09/2024	20244426
SCCVN-029-2024	28-jun-24	Atención al comunicado GIC-INVIAS-NTS-1282-24 -. Observaciones. - CUCUTA	001 FOLIOS	JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE DAS	GOBERNACION 2033	16/09/2024	20244429
correo	16-sep-24	ENTREGA PARCIAL COMPONENTE SOCIAL , DOCUMENTACION LIQUIDACION	001 FOLIOS	JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA COLOMBIA	PAMPLONITA	16/09/2024	20244431
correo	16-sep-24	ENTREGA PARCIAL 2 DOCUMENTOS LIQUIDACION	001 FOLIOS	JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA COLOMBIA	PAMPLONITA	16/09/2024	20244432
correo	16-sep-24	Comprobante devolución rendimientos convenio 1814 de 2021	001 FOLIOS	JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	MUNICIPIO DE OCAÑA	OCAÑA 1814	16/09/2024	20244437
OBR-CACH-041	16-sep-24	ANEXO 3. GESTIONES ANTE EL MININTERIOR. - CACHIRA	002 FOLIOS	Ingeniero JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	GOBERNACION 2033	17/09/2024	20244457
OBR-CACH-042	16-sep-24	DOCUMENTACION COMPONENTE SOCIAL. - CACHIRA	001 FOLIOS	Ingeniero JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	GOBERNACION 2033	17/09/2024	20244458
correo	3-sep-24	BUENA VISTA OCAÑA INFORME BIMENSUAL JULIO Y AGOSTO	001 FOLIOS	Ing. Juan Alex.	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	17/09/2024	20244459
2024S-VBOG-065839	16-sep-24	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-073224 OBSERVACIONES SUBSANACIONES CI 1053 2022 COLOMBIA RURAL LOTE 2	003 FOLIOS	JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ DIRECTOR DE INTERVENTORÍA GAVINCO INGENIEROS Y CONSULTORES SAS Cra 48 N0.101A-29	INVIAS	GOBERNACIÓN 2033	17/09/2024	20244460
SCCY-071-003	16-sep-24	ENTREGA INFORME SOCIAL - GRAMALOTE	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Interventoría	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GOBERNACIÓN 2033	17/09/2024	20244448
SCCVN-CD-FC-081-2023-0013	17-sep-24	Presentación ajustes al COMPONENTE SOCIAL. - MUTISCUA	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS Interventor	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S	GOBERNACIÓN 2033	18/09/2024	20244471
N°019- CD-FC-082-2023	17-sep-24	Presentación ajustes al COMPONENTE SOCIAL. -HERRAN	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES Interventor	RENZO ADRIANO ORTEGA	GOBERNACIÓN 2033	18/09/2024	20244470
3173	17-sep-24	SOLICITUD DE APROBACION SOBREANCHO - TRAMO SAN VICENTE	001 FOLIOS	CONSORCIO AD VIAS	ALCALDIA MUNICIPAL DE ABREGO	ABREGO	18/09/2024	20244472
correo	18-sep-24	SOLICITUD FIRMA PARA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES Interventor	Secretaría de Hacienda Herrán	HERRAN	18/09/2024	20244478
OBR-CACH-043	18-ago-24	ALCANCE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-740-24 COMPONENTE HIDRÁULICO. - CACHIRA	001 FOLIOS	Ingeniero JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	GOBERNACION 2033	19/09/2024	20244493
MATICCES – LOURDES – 028 - 2024	19-sep-24	subsanaciones componente hidráulico LOURDES TRAMO 1	001 FOLIOS	Ingeniero JAIRO QUINTERO GAVINCO CONSULTORES SAS Bogotá – N.S.	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	GOBERNACION 2033	19/09/2024	20244504
MATICCES – LOURDES – 028 - 2024	19-sep-24	subsanaciones componente hidráulico LOURDES TRAMO 2	001 FOLIOS	Ingeniero JAIRO QUINTERO GAVINCO CONSULTORES SAS Bogotá – N.S.	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	GOBERNACION 2033	19/09/2024	20244505
correo	19-sep-24	SOPORTES PARA PAGO DEL CONVENIO 2033 A CON INVIAS Y DPTO N. D ES. MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES	001 FOLIOS	Doctora Luz Andrea Fajardo Corredor Interventora INVIAS	Tesorería Norte de Santander	GOBERNACION 2033	20/09/2024	20244509
WRGR-CD-FC-058-2023-014	19-sep-24	INFORMES COMPONENTE SOCIAL - SANTIAGO	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS Interventoría	WALTER RENE GOMEZ RAMIREZ	GOBERNACION 2033	20/09/2024	20244519

CONSECUTIVO No.	FECHA DOCUMENTO	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	ENTIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE RECIBO	RADICADO No.
correo	20-sep-24	CIERRE PH LOURDES - AMBIENTAL	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS Interventoría	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	GOBERNACION 2033	23/09/2024	20244523
correo	20-sep-24	CIERRE PH SANTIAGO - AMBIENTAL	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS Interventoría	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022	SANTIAGO	23/09/2024	20244524
correo	20-sep-24	CIERRE PH LA MUTIS	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS Interventoría	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA LA MUTIS	GOBERNACIÓN 2052	23/09/2024	20244525
OFC-CLP-GIC-070-2024	21-sep-24	ENTREGA INFORME FINAL SST	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO – INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIA Carrera 48 No 101 A -29 Bogotá D.C	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	24/09/2024	20244539
MATICCES - CACHI – 088 -2024	31-jul-24	reiteración solicitud de liquidación de forma bilateral o de mutuo acuerdo del Contrato de obra pública No. 160 -2022	001 FOLIOS	Señores ALCALDIA MUNICIPAL DE CACHIRA – N.S. Contratante GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS Interventoría externa	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	Cachira	24/09/2024	20244542
WRGR-CD-FC-058-2023-015	23-sep-24	SUBSANACION INFORME HIDRAULICO - SANTIAGO	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS Interventoría	WALTER RENE GOMEZ RAMÍREZ	GOBERNACIÓN 2033	24/09/2024	20244543
OFC-CADV-ABO-068-2024	18-sep-24	RESPUESTA A OFICIO DE ASUNTO "SOLICITUD DE APROBACIÓN SOBREANCHO – TRAMO SAN VICENTE"	001 FOLIOS	KATTY ALEXANDRA TORRADO CAICEDO SECRETARIOA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS ALCALDÍA MUNICIPAL DE ABREGO ABREGO, NORTE DE SANTANDER	CONSORCIO AD VIAS	ABREGO	24/09/2024	20244546
3231	23-sep-24	SOLICITUD DE TERMINACIÓN DE ALCANTARILLA No. 02 - DEL TRAMO SAN VICENTE	001 FOLIOS	CONSORCIO AD VIAS	ALCALDIA MUNICIPAL DE ABREGO	ABREGO	24/09/2024	20244551
SCCY-071-004	23-sep-24	INFORMACION PARA TRAMITE DE VALLA - GRAMALOTE	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Interventoría	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GOBERNACIÓN 2033	24/09/2024	20244558
GBE-225-2022	23-sep-24	Entrega de la documentación de los informes Trimestrales – INVÍAS por parte del componente social.	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Atn; Ing. JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría jquintero@gavinco.com	UNION TEMPORAL OCAÑA GBE 2022	OCAÑA 1814	25/09/2024	20244573
correo	23-sep-24	SOLICITUD TRANSFERENCIA SEBRA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL - AGOSTO	002 FOLIOS	LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR GAVINCO	Tesorería Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	25/09/2024	20244575
UTET-02590-373	24-sep-24	COMUNICACION GIC-INVIAS-NTS-1321-24 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 OBSERVACIONES REPROGRAMACION DE OBRA.	001 FOLIOS	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá	UNION TEMPORAL EDIVIAL-TROJA 2590	GOBERNACIÓN 2052	25/09/2024	20244577
correo	25-sep-24	POLIZAS ACTUALIZADAS SUSPENSION N o 1	001 FOLIOS	GAVINCO	CONSORCIO LA PLAYA 2022	LA PLAYA	25/09/2024	20244581
OFC-CADV-GIC-065-2024	9-sep-24	"CONTRATO No 252 de 2022, MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL."	001 FOLIOS	Señores GAVINCO – INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIA Carrera 48 No 101 A – 29 Bogota D.C.	CONSORCIO AD VÍAS	ABREGO	25/09/2024	20244582
correo	25-sep-24	INFORME FINANCIERO MES DE AGOSTO CONVENIO 2033	001 FOLIOS	Buen dia Señores Gavinco	Tesorería Norte de Santander	GOBERNACIÓN 2033	25/09/2024	20244590
2024S-VBOG-069447	26-sep-24	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-089276 RESPUESTA RECIBO MATRIZ CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES VILLA DEL ROSARIO N. SANTANDER. CI 1053 DE 2022	001 FOLIOS	JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ DIRECTOR DE INTERVENTORÍA GAVINCO INGENIEROS Y CONSULTORES SAS Cra 48 N0.101A-29 info@gavinco.com BOGOTÁ, D.C., BOGOTA	INVIAS	GOBERNACIÓN 2033	26/09/2024	20244611
SCCVN-030-2024	29-jun-24	Atención al comunicado GIC-INVIAS-NTS-1253-24 -. Documentos para liquidar el contrato.	001 FOLIOS	JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S	GOBERNACIÓN 2033	27/09/2024	20244621
COMUNICADO	26-sep-24	AUTORIZACIÓN ENTREGA CHEQUE CORRESPONDIENTE A CUENTA DE COBRO No. 2 - CONTRATO EN REFERENCIA	001 FOLIOS	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S Interventoría	RENZO ADRIANO ORTEGA	VILLA DEL ROSARIO	27/09/2024	20244631
OF -073	26-sep-24	Acuerdos para la recuperación e instalación de Red Pública de Agua.	001 FOLIOS	Ingeniero: ALIRO GEOVANY CARDENAS RICO Representante Legal UT Edival – Troja 02590 Administrador Asuagua JAIRO BRIÑEZ CC. Supervisión Contrato - Interventoría Gavinco – Director de Obra.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA COROZAL	GOBERNACIÓN 1943	27/09/2024	20244636

CONSECUTIVO No.	FECHA DOCUMENTO	ASUNTO	No. DE FOLIOS	DIRIGIDO A	ENTIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE RECIBO	RADICADO No.
OBR-CACH-044	26-sep-24	ALCANCE OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1329-24 COMPONENTE AMBIENTAL. - CACHIRA	001 FOLIOS	Ingeniero JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA	GOBERNACIÓN 2033	27/09/2024	20244640
COMUNICADO	30-sep-24	CIERRE AMBIENTAL DE OBRA.	001 FOLIOS	Señor: JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022	SANTIAGO	30/09/2024	20244650
correo	27-sep-24	Elemento compartido contigo: "TRIMESTRALES SANTIAGO.zip"	001 FOLIOS	GAVINCO	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022	SANTIAGO	30/09/2024	20244654
correo	27-sep-24	Elemento compartido contigo: "MASPS-MN1-IN-2-FR-1 BALANCE AMBIENTAL A LATERMINACION CTO OBRA SANTIAGO.zip"	001 FOLIOS	GAVINCO	UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SANTIAGO 2022	SANTIAGO	30/09/2024	20244655
N°020- CD-FC-082-2023	27-sep-24	Presentación informes COMPONENTE SOCIAL y AMBIENTAL. - HERRAN	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES Interventor	RENZO ADRIANO ORTEGA	GOBERNACIÓN 2033	30/09/2024	20244656
SCCVN-CD-FC-081-2023-0015	27-sep-24	Presentación informes Finales del componente Social y Ambiental.- MUTISCUA	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS Interventor	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S	GOBERNACIÓN 2033	30/09/2024	20244657
UTET-02590-374	28-sep-24	INFORME AGOSTO DE 2024 COMPONENTE SOCIAL.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL TROJA 2590	GOBERNACIÓN 1943	30/09/2024	20244658
UTET-02590-375	28-sep-24	INFORME SST CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría Carrera 48 N° 101A – 29, Bogotá.	UNION TEMPORAL EDIVIAL TROJA 2590	GOBERNACIÓN 1943	30/09/2024	20244659
COMUNICADO	30-sep-24	OFICIO GIC-INVIAS-NTS-1308-24 - TRASLADO OFICIO INVIAS 2024S-VBOG-061264, CON ASUNTO: PRONUNCIAMIENTO ANTE COMUNICACIÓN GIC-INVIAS-NTS-1227-24	003 FOLIOS	Ingeniero JAIRO ANDRES QUINTERO GOMEZ Director de Interventoría GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS Email: jquintero@gavinco.com; lsepulveda@gavinco.com	GOBERNACIÓN NORTE DE SANTANDER	GOBERNACIÓN 1943	30/09/2024	20244559
correo	30-sep-24	INFORME 4 SST HERRAN CON ANEXOS Y PLANILLA MEPI SEP 2024	001 FOLIOS	GAVINCO	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE S.A.S	GOBERNACIÓN 2033	30/09/2024	20244670
Oficio 002	30-sep-24	SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN	001 FOLIOS	INTERVENTORÍA GAVINCO INGENIEROS CONSTRUCTORA S. A. S. 1053 CONSTRUCTORA UNIÓN TEMPORAL EDIVIAL TROJA 2590	VEEDURIA CIUDADANA CALIFORNIA	GOBERNACIÓN 1943	1/10/2024	20244673
WRGR-CD-FC-058-2023-016	30-sep-24	SUBSANACION PAGA - SANTIAGO	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS Interventoría	WALTER RENE GOMEZ RAMÍREZ	GOBERNACIÓN 2033	1/10/2024	20244674
correo	30-sep-24	ENTREGA INFORMACIÓN GESTION SOCIAL TRIMESTRAL-CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-054-2023 - PAMPLONITA	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS Interventoría	JOSE ERNESTO RICO OSORIO	GOBERNACIÓN 2033	1/10/2024	20244675
SCCY-071-005	30-sep-24	REMISION DE ESTUDIO TOPOGRAFICO CORREGIDO - GRAMALOTE	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Interventoría	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS	GOBERNACIÓN 2033	1/10/2024	20244676
COMUNICADO	30-sep-24	Entrega de acta de recibo parcial No. 2 y final - PAMPLONITA	001 FOLIOS	Señores: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR. Representante legal Bogotá.	JOSE ERNESTO RICO OSORIO	GOBERNACIÓN 2033	1/10/2024	20244682
correo	30-sep-24	ENTREGA DE ACTAS DE CONFORMACION Y RESOLUCION DE VEEDURIA, GOBERNACION1943.	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Interventoría	UNION TEMPORAL EDIVIAL TROJA 2590	GOBERNACIÓN 1943	1/10/2024	20244684
WRGR-CD-FC-058-2023-017	30-sep-24	INFORMES SST TRIMESTRAL - SANTIAGO	001 FOLIOS	Señores GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS Interventoría	WALTER RENE GOMEZ RAMÍREZ	GOBERNACIÓN 2033	1/10/2024	20244685

BITACORA





PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

MUNICIPIO DE ABREGO

CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

agosto 30 - 2024
Placa huella
Clima : Soleado.
Personal de obra: ing residente, maestro, 5 obreros.
Personal de interventoria: Ing residente, inspector de obra.
SST, Profesional Social y ambiental.
Equipos: herramienta menor.
Actividades en obra: instalación de Sello de juntas y se da por terminado todo en el tramo San Vicente.

Adriana Gutierrez de P

Septiembre 2 - 2024
Placa huella
Clima: Soleado
Personal de obra: ing residente, maestro, obreros.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST, Profesional social y ambiental.
Equipos: mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: Se realiza acopio de material, figurado de acero en el tramo San juan.

Adriana Gutierrez de P.

Septiembre 3 - 2024
Placa huella
Clima: Soleado
hora de inicio: 7am - 12pm ; 1pm - 5pm
Personal de obra: ing residente, maestro, 5 ayudantes, profesional
personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST, profesional social y ambiental.
Equipos: mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: Se realiza figurado e instalación de acero longitudinal y transversal para huellas, cunetas, vigas y

bordillos en el tramo San juan.

Adriana Gutierrez de P

Septiembre 4 - 2024
placa huella
clima Soleado
hora de inicio: 7AM - 12PM ; 1pm - 6pm
Personal de obra: ing residente, maestro, 1 oficial, 5 obreros.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST,
Profesional social y ambiental.
Equipos: Mezcladora, Vibrador de concreto.
Actividades en obra: Se realiza fundida de huellas, anclas,
Vigas, bordillos en concreto 21 MPa tramo San Juan
Cuadra 2.

Adriana Gutierrez de P

Septiembre 5 - 2024
Placa huella
Clima Soleado
hora de inicio: 7AM - 12PM ; 1pm - 5PM
Personal de obra: ing residente, maestro, 1 oficial, 5 obreros.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra,
SST, Profesional social y ambiental.
Equipos: Mezcladora, Vibrador de concreto.
Actividades de obra: Se realiza relleno, excavacion y
Figurado de acero para el tramo San juan
Cuadra 2.

Adriana Gutierrez de P

Septiembre 6 - 2024
Placa huella hora de inicio 7AM - 12Pm ; 1Pm - 5Pm
Clima Soleado
Personal de obra: ing residente, maestro, 1 oficial, 5 obreros.
Personal de interventoria: Ing residente, inspector de obra, SST, Profesional Social y ambiental.
Equipos: mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: se realiza instalación de acero longitudinal y transversal para huellas, contrahuellas, vigas, bordillos en el tramo san juan corredor 2.

Adriana Gutierrez de P.

Septiembre 9 - 2024
Placa huella
Clima Soleado
hora de inicio: 7Am - 12pm ; 1pm - 5Pm
Personal de obra: ing residente, inspector de obra, SST, Profesional social y ambiental.
Personal de obra: ing residente, maestro, oficial, 5 obreros.
Equipos: mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: se realiza fundida de huellas, contrahuellas, vigas, bordillos en concreto 21mpa en el tramo San juan corredor 2.

Adriana Gutierrez de P

Septiembre 10 - 2024
placa huella
Clima Soleado
hora de inicio: 7Am - 12Pm ; 1Pm - 5Pm
Personal de obra: ing residente, maestro, oficial, 5 obreros.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST, Profesional Social y ambiental.

Scanned with CamScanner

Equipos. mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades de obra: se realiza fundida de piedra pegada en concreto 14Mpa en el tramo San Juan's cancha 2.

Adriana Gutierrez de P

Septiembre 11 - 2024
placa huella
Clima Soleado
hora de inicio 7am - 12pm ; 1pm - 6pm
Personal de obra: ing residente, inspector de obra, SST, profesional social y ambiental.
Personal de obra: ing residente, maestro, oficio, 5 obreros.
Equipos: mezcladora, vibrador de concreto
Actividades de obra: se realiza resanteo, excavaciones y fogrado de cerca para el tramo San Juan del Cancha 2.

Adriana Gutierrez de P

Septiembre 12 - 2024
Placa huella cancha 2
Clima soleado
hora de ingreso 7am - 12pm ; 1pm - 6pm
Personal de obra: ing residente, inspector de obra, maestro, 5 obreros.
Personal de interventoria: ing residente, inspector interventoria, SST, profesional social y ambiental.
Equipos: mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: se realiza instalación longitudinal y transversal Placa huellas, cunetas, bordillos, vigas en el tramo San Juan.

Adriana Gutierrez de P

Septiembre 13 - 2024
placa huella
Clima Soleado
hora de inicio: 7AM - 12PM ; 1PM - 6PM
Personal de obra: ing residente, maestro, oficial, 5 obreros.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST,
Profesional Social y ambiental.
Equipos: mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: Se realiza fundida de huellas, cunetas, vigas
y bordillos en concreto 21MPa tramo San juan cuneta.

Admara Gutierrez de P.

Septiembre 16 - 2024
Placa huella
Clima Soleado
hora de inicio: 7AM - 12PM ; 1PM - 5PM
Personal de obra: ing residente, maestro, oficial, 5 obreros.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST.
Profesional Social y ambiental.
Equipos: mezcladora, vibrador de concreto
Actividades en obra: Se realiza instalación de acero
longitudinal y transversal para huellas, cunetas, vigas y bord
en el tramo San juan Cuneta 2.

Admara Gutierrez de P.

Septiembre 17 - 2024
placa huella
Clima Soleado
hora de inicio: 7AM - 12PM ; 1PM - 5PM
Personal de obra: ing residente, maestro, oficial y 5 obreros.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra,
SST, profesional social y ambiental.

Scanned with CamScanner

Equipos: mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: se realiza fundida de piedra pegada en concreto, 14 MPa en el tramo San Juan cuerdas 2.

Adnara Gutierrez de P.

Septiembre 18 -2024
Placa huella
Clima soleado
hora de inicio: 7AM - 12Pm ; 1Pm - 5Pm
Personal de obra: ing residente, maestro, oficial, 5 oberos.
personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST,
Profesional social y ambiental.
Equipos: mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: se realiza instalación de acero longitudinal y transversal para huellas, cunetas, vigas, bordillas en el tramo San juan cuerdas 2.

Adnara Gutierrez de P

Septiembre 19 - 2024
Placa huella
Clima soleado
hora de inicio: 7Am - 12Pm ; 1Pm - 5Pm
Personal de obra: ing residente, maestro, oficial, 5 oberos.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST,
Profesional social y ambiental.
Equipos: mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: se realiza fundida de huellas, cunetas vigas, bordillas en concreto 21MPa en el tramo San juan cuerdas 2.

Adnara Gutierrez de P.

Scanned with CamScanner

Septiembre 20 - 2024
Placa huella
Clima nublado 2pm - 5pm
hora de inicio: 7am - 12pm ; 1pm - 5pm
Personal de obra: ing residente, 2 maestros, oficial, 7 obreros.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST,
Profesional social y ambiental.
Equipos: 2 mezcladoras, vibrador de concreto.
Actividades en obra: Se realiza instalacion de acero long
dinal y transversal para huellas, cunetas, vigas y bordill
en el tramo San juan. Se inicia actividades de figurad
de acero en el tramo la vega del tige. Corredor 2.

Abnara Gutierrez de P

Septiembre 23 - 2024
Placa huella
Clima soleado
hora de inicio: 7am - 12pm ; 1pm - 5pm
Personal de obra: ing residente, 2 maestros, oficial, 7 obreros.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST,
Profesional Social y ambiental.
Equipos: 2 mezcladoras, vibrador de concreto.
Actividades en obra: Se realiza fundida de piedra pegada en
Concreto limpio en el tramo San juan. Se realiza vaciado
en el tramo la vega del tige. Corredor 2.

Abnara Gutierrez de P

Septiembre 24 - 2024
Placa huella
Clima soleado
hora de inicio 7AM - 12pm ; 1pm - 6pm
Personal de obra: ing residente, 2 maestros, oficial, 7 obreros.

Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST, Profesional social y ambiental.
Equipos: 2 mezcladoras, vibrador de concreto,
actividades en obra: se realiza instalación de acero longitudinal y transversal para cunetas, huellas, vigas en el tramo San juan. se realiza excavación para instalación de tubería para alcantarilla en el tramo la vega del tigre Corredor 2.

Adriana Gutierrez de P

Septiembre 25 - 2024
Placa huella
Clima Soleado
hora de inicio: 7Am - 12pm ; 1Pm - 6Pm
Personal de obra: ing residente, maestro 2, oficial, 7 oberos.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST, Profesional social y ambiental.
Equipos: 2 mezcladoras, Vibrador de concreto.
Actividades en obra: se realiza fundido de huellas, cunetas vigas y bordillos en concreto 21 mpa. Tramo San juan.
Se realiza figurado de acero para alcantarilla en el tramo la vega del tigre. Corredor 2.

Adriana Gutierrez de P

Septiembre 26 - 2024
Placa huella
Clima nublado lluvia 3Pm - 5Pm
hora de inicio 7Am - 12Pm ; 1Pm - 5Pm
Personal de obra: ing residente, 2 maestros, oficial, 7 oberos.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST, Profesional social y ambiental.
Equipos: mezcladora, vibrador de concreto

Actividades en obra: Se realiza fundida de piedra angular en concreto la cual es el frame San Juan, se realiza instalación de tubería para alcantarilla, y relleno de la misma en el frame la vega del tigre. corredor 2.

Adriana Gutierrez de P

. Septiembre 27 - 2024
plaza huella
Clima nublado lluvia 1pm - 5pm
hora de inicio 7am - 12pm; 1pm - 5pm
Personal de obra: ing residente, maestro, oficial, 7 obreros.
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST, Profesional Social y ambiental.
Equipos: mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: Se realiza instalación de acero longitudinal y transversal para huellas, cunetas, vigas, bordillos en el frame San Juan. debido a la lluvia se tapo la excavación para la alcantarilla, se realiza desalojo de material y excavar nuevamente frame vega del tigre. corredor 2.

Adriana Gutierrez de P

Septiembre 30 - 2024
Plaza huella
Clima Soleado
hora de inicio 7Am - 12Pm; 1Pm - 5Pm
Personal de obra: ing residente, 2 maestros, oficial, 7 obreros
Personal de interventoria: ing residente, inspector de obra, SST, profesional Social y ambiental.
Equipos: mezcladora, vibrador de concreto.
Actividades en obra: Se realiza fundida de huellas cunetas, vigas y bordillos en concreto 21mpa

Frente San Juan. Se realiza instalación de acero para alcantarilla frente la viga del tigre columbar 2.

Adriana Gutierrez de P.

GOBERNACIÓN 1943

CONTRATO DE OBRA No. 02590 DE 2022

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

02 Septiembre de 2024.

Vereda Potreros – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoria, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central y sobreanchos, figurado y amarre de acero de refuerzo para vigas riostras. Adicional se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de obras de drenaje donde se ejecuta el armado de formaletas en madera para modulación de elementos de descole de alcantarilla K3+250, excavación sin clasificar para elementos de alcantarilla K3+100, instalación de cama de arena, inserción de tubería de 36" PVC, relleno de tubería con material excavado sin clasificar.

Vereda Volcán – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.

• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el fogueado y amarre de acero de refuerzo para vigas riostras, instalación y amarre de acero de refuerzo fogueado para cunetas, bordillos, losas de sobreancho y vigas riostras, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas, bordillos, losas de sobreancho y vigas riostras.

Vereda Cinera - Obra: Sobrado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoria, Inspector de Interventoria, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de elementos de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos, vaciado de concreto ciclopeo de 14 MPa para sobreanchos, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, instalación y amarre de acero de refuerzo fogueado para losas de sobreancho y vigas riostras.

Vereda Juan Bueno - Obra: Sobrado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoria, Inspector de Interventoria, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos.

Vereda Santo Domingo - Obra: Sobrado
• Personal de obra: Residente de Obra, Residente de Interventoria, Inspecta de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (7) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat,

Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas.
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos.

Observaciones: En la vereda Juan Bueno se presentaron derrumbes en la excavación previamente realizada para el encole de alcantarilla y en el tramo a continuar con la construcción de la placa huella, el personal de obra ejecuto la limpieza de estos derrumbes para continuar sus labores constructivas.

Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

03 Septiembre de 2024.
Vereda Volcán – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoria, Inspector de Interventoria, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas.
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para losas de sobreancho y vigas riostras, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para losas de sobreancho y vigas riostras.

Vereda Potreros – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoria, Inspector de Interventoria, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas.
Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y

vigas riostras, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de ciclopeo de 14 MPa para franja central y sobreanchos. De igual forma se compacta la subbase granular para continuar el proceso constructivo de la placa huella. Adicional se continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de obras de drenaje donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para elementos de descole de alcantarilla.

Vereda Carrera – Ultima: Sabado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoria, Inspector de Interventoria, Auxiliar SST, (1)maestro, (1)Oficial, (6)Ayudantes, (4)Operadores
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas.

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para losas de sobreancho y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para losas de sobreancho y vigas riostras.

Vereda Juan Bueno - Ultima: Sabado

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoria, Inspector de Interventoria, Auxiliar SST, (1)maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4)Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos. Adicional se realiza la escarificación, adición de cemento y compactación para estabilización de la subrasante.

Vereda Santo Domingo - Ultima: Sabado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoria, Auxiliar SST, (1)maestro, (1)Oficial, (7)Ayudantes, (4) Operadores
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetes
- Actividades ejecutadas.

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el figurado y amarre de acero de refuerzo para vigas riostras, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras. Adicional se realiza la escarificación, adición de cemento y compactación para estabilización de la subrasante.

Residente Obra

Jose H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

04 Septiembre de 2024.

Vereda Volcán – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (9) Agudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas, bordillos, losas de sobreancho, huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos.

Vereda Potreros – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Agudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos.

Vereda Cirera – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de

Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para sobreanchos.

Vereda Juan Bueno – Clima: Soleado.
- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras.

Vereda Santo Domingo – Clima: Soleado.
- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (7) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de elementos de placa huella donde se ejecuta instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas, losas de sobreancho y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella.

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

03 Septiembre de 2024.
Vereda Volcán – Clima: Soleado.

• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella.

Vereda Potreros – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para sobreanchos.

Vereda Cinera – Clima: Soleado.
No se realizaron actividades debido a la escasez de materiales presentada por el paro de transportadores.

Vereda Juan Bueno – Clima: Nublado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras. Adicional se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de obras de drenaje donde se ejecuta la excavación sin clasificar de elementos de alcantarilla, instalación

de cama de arena, inserción de tubería de PVC de 36", relleno de la tubería con material excavado sin clasificar.

Vereda Santo Domingo - Clima: Nublado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (7) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas, bordillos, huellas, losa de sobreancho y vigas riostras.

Resid. Obra

José H. Tovar Suárez
Residente de Interventoría

06 Septiembre de 2024.

Vereda Volcán - Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas.

Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para huellas, losa de sobreancho, vigas riostras, cunetas y bordillos. Adicional se inician actividades para mejoramiento mediante la construcción de obras de drenaje donde se ejecuta la excavación sin clasificar de elementos de alcantarilla, instalación de cama de arena, inserción de tubería de PVC de 36", relleno de tubería con material excavado sin clasificar.

Vereda Potreros - Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central y sobreanchos.

Vereda Cinera - Clima: Soleado.
No se realizaron actividades de obra debido a la escasez de materiales presentada por el paro de transportadores.

Vereda Juan Bueno - Clima: Soleado
- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoria, Inspector de Interventoria, Auxiliar SST, (1)maestro, (1)Oficial, (6)Ayudantes, (4)Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas.

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras.

Vereda Santo Domingo - Clima: Soleado.
- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1)maestro, (1)Oficial, (7)Ayudantes, (4)Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos.

Residente Obra

José H. Ortiz Suárez
Residente de Interventoría

07 Septiembre de 2024

Vereda Volcán – Clima: Soleado.

• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.

• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.

• Actividades ejecutadas.

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas, bordillos, huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas, bordillos, huellas y vigas riostras.

Vereda Potreros – Clima: Soleado.

• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.

• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas,

• Actividades ejecutadas:

Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central y sobreanchos.

Vereda Cinera – Clima: Soleado.

No se realizaron actividades de obra debido a la escasez de materiales presentado por el paro de transportadores.

Vereda Juan Bueno – Clima: Soleado.

• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.

• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.

• Actividades ejecutadas:

Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella

donde se ejecuta el armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central.

Vereda Santo Domingo - Cima: Salcedo

No se realizaron actividades de obra debido a la escasez de materiales presentada por el paro de transportadores.

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

09 Septiembre de 2024.

Vereda Volcán - Cima: Salcedo.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas.

Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos.

Vereda Potreros - Cima: Salcedo.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas, bordillos, huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas, bordillos, huellas y vigas riostras.

Vereda Cinera - Clima: Soleado
No se realizaron actividades de obra debido a la escasez de materiales presentadas por el paro de transportadores.

Vereda Juan Bueno - Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (4) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos.

Vereda Santo Domingo - Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (7) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras.

Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

10 septiembre de 2024.
Vereda Volcán - Clima: Soleado.
No se realizaron actividades de obra debido a la escasez de materiales presentada por el paro de transportadores.

Vereda Potreros - Clima: Soleado
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de

Interventoria, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo Fyguado para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para la modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas, bordillos, huellas y vigas riostras.

Vereda Chicaqua Bajo – Clima: Soleado.
- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoria, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas.

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el replanteo del terreno para anchos de vía mínimos segúr diseños.

Vereda Cinera - Clima: Soleado.
No se realizaron actividades de obra debido a la escasez de materiales presentada por el paro de transportadores.

Vereda Juan Bueno – Clima: Soleado.
- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos. Adicional se realiza la escarificación, adición de cemento y compactación para estabilización de la subrasante.

Vereda Santo Domingo – Clima: Soleado.
No se realizaron actividades de obra debido a la escasez de materiales presentada por el paro de transportadores.

Residente Obra

Jose H. Ortiz Suarez
Residente de Interventoria

11 Septiembre de 2024.
Vereda Volcán – Clima: Nublado
• Personal de obra: Residente de Obra, Residente de Interventoria, Inspector de Interventoria, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras.

Vereda Potreros – Clima: Nublado con lluvias.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras, figurado y amarre de acero de refuerzo para vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central y sobreanchos, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras.

Vereda Ginera – Clima: Nublado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (3) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat,

Vibrocompactador, Volquetas.

• Actividades ejecutadas.

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para losas de sobreancho, huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella.

Vereda Juan Bueno – Obra: Nublado.

• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (4) Ayudantes, (4) Operadores.

• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.

• Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos. Adicional se realiza la escarificación, adición de cemento y compactación para estabilización de la subrasante.

Vereda Santo Domingo – Obra: Nublado.

• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (7) Ayudantes, (4) Operadores.

• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.

• Actividades ejecutadas.

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para losas de sobreancho y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para losas de sobreancho y vigas riostras.

Observaciones: Se realiza toma de medidas de placa huella construida hasta la fecha en las veredas Santo Domingo, Juan Bueno y Obra, en compañía del contratista.

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoría

12 septiembre de 2024

Vereda Volcán – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (9) Agudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos.

Vereda Potreros – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Agudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas.

Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas, bordillos, huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas, bordillos, huellas y vigas riostras. Adicional se inida el proceso de demolición de rampa de placa huella existente.

Vereda Cimora – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (4) Agudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado en concreto de 21 MPa para losas de sobreancho, huellas y vigas riostras.

Vereda Juan Bueno - Clima: Soleado

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (4) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella.

Vereda Santo Domingo - Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (7) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para losas de sobreancho y vigas riostras.

Observaciones: Se realiza toma de medidas de placa huella construida hasta la fecha en las veredas Helechal y Volcán, en compañía del contratista.

Residente Obra

Jose H. Ortiz Suarez
Residente de Interventoria

18 Septiembre de 2024.

Vereda Volcán - Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y

vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras. Adicional se continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de obras de drenaje donde se ejecuta el replanteo del terreno para encole y descole de alcantarilla, vaciado de solados para encole y descole de alcantarilla, figurado de acero de refuerzo para elementos de encole de alcantarilla, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para encole de alcantarilla.

Vereda Potreros – Clima: Soleado.

- Personal de obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (4) Operadores, (4) Ayudantes
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetes.
- Actividades ejecutadas.

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para sobrecimientos. Adicional se continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de obras de drenaje donde se ejecuta el replanteo del terreno para encole y descole de alcantarilla, vaciado de solados de encole y descole de alcantarilla, figurado de acero de refuerzo para encole de alcantarilla.

Vereda Cruce - Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (3) Ayudantes, (4) Operadores
- Equipo disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetes.
- Actividades ejecutadas.

Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella.

Vereda Juan Rosero - Clima: Soleado

- Personal de obra: Residente de obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (4) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras.

Vereda Santo Domingo - Clima: Soleado

- Personal de obra: Residente de obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (7) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para losa de sobreancho, huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modelación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para losas de sobreancho, huellas y vigas riostras.

Observaciones: Se realiza toma de medidas de placa huella construida hasta la fecha en la vereda Chicagua Bajo, en compañía del contratista.

Residente Obra

José H. Ortiz Suárez
Residente de Interventoría

14 Septiembre de 2024.

Vereda Volcán - Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de obras de

drenaje donde se ejecuta el figurado de acero de refuerzo para descole de alcantarilla, instalación y amarre de acero de refuerzo Figurado para descole de alcantarilla.

Vereda Potreros - Clima Soleado

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (4) Agudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto estructural de 14 MPa para sobreanchos. Adicional se continua con las actividades para mejoramiento mediante la construcción de obras de drenaje donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para descole de alcantarilla.

Vereda Cinera - Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (7) Agudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras.

Vereda Juan Bueno - Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (3) Agudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el figurado y amarre de acero de refuerzo para vigas riostras.

Vereda Santo Domingo - Clima: Soleado

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1)maestro, (1)Oficial, (7)Ayudantes, (4)Operadores
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas
- Actividades ejecutadas

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

16 Septiembre de 2024

Vereda Volcán – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1)maestro, (2)Oficiales, (9)Ayudantes, (4)Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de obras de drenaje donde se ejecuta el armado de formaletas en madera para modulación de elementos de encole de alcantarilla, vaciado de concreto de 21MPa para encole de alcantarilla.

Vereda Potreros - Clima: Nublado.

- Personal de Obra: Residente de obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1)maestro, (4)Ayudantes, (4)Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de obras de drenaje donde se ejecuta el figurado de acero de refuerzo para encole de alcantarilla, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para

descole de alcantarilla, vaciado de concreto de 21 MPa para placas de encole y descole de alcantarilla.

Vereda Cimera - Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas.

Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas, bordillos, huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos, huellas y vigas riostras.

Vereda Juan Bueno - Clima: Soleado

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (3) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el figurado y amarre de acero de refuerzo para vigas riostras, preparación para vaciado de concreto ciclópeo de franja central.

Vereda Santo Domingo - Clima: Soleado.

- Personal de obra: Residente de obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (7) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetes.
- Actividades ejecutadas:

Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para

cunetas, bordillos, huellas y vigas riostras.

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

17 Septiembre de 2024.

Vereda Volcán - Clima: Nublado con lluvias

- Personal de Obra: Residente de obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella. Adicional continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de obras de drenaje donde se ejecuta el armado de formaletas en madera para modulación de elementos de descole de alcantarilla, vaciado de concreto de 21 MPa para descole de alcantarilla.

Vereda Potreros - Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (4) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de obras de drenaje donde se ejecuta el armado de formaletas en madera para elementos de encole de alcantarilla, figurado de acero de refuerzo para descole de alcantarilla, instalación y amarre de acero figurado para descole de alcantarilla, vaciado de concreto de 21 MPa para encole de alcantarilla.

Vereda Chicagua Bajo - Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (3) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.

• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el replanteo del terreno para anchos de vía mínimos, figurado y amarre de acero de refuerzo para vigas riostras.

Vereda Cinera - Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Agudantes, (4) Operadores
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas
Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central y sobreanchos.

Vereda Juan Bueno - Clima. Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Se realizan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para losas de sobreancho, huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central.

Vereda Santo Domingo - Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (7) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado

para curados y bombeo, mezcla de hormigón en masa con resistencia de diseño f'c=210 kg/cm², relación de curados de 1:1.5:3 para curados y bombeo, mezcla de concreto ciclópeo de f'c=140 kg/cm² para fondo central

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

16 Diciembre de 2014

Vereda Bolsa - Cima Bolsa

- Personal de Obra Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, Operadores, Oficial, Ayudantes, Conductores
- Equipo Disponible y en uso Retroexcavadora, Motoniveladora, Escoba, Herramienta menor, Vibrador.
- Actividades ejecutadas

Ejecución las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella desde el ingreso de la vereda a través de dos de viviendas, figuras de concreto y bordillo, mezcla de hormigón, en masa para construcción de placa huella, mezcla de concreto de 21 MPa para curados y bombeo.

Vereda Chicago Bajo - Cima Bolsa

- Personal de Obra Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, Operadores, Oficial, Ayudantes, Conductores
- Equipo Disponible y en uso Retroexcavadora, Motoniveladora, Escoba, Herramientas menor, Vibrador
- Actividades ejecutadas

En mejoramiento actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella desde el ingreso de la vía de viviendas ubicadas para mejoramiento Material de relleno la instalación y compactación de subbase granular.

Vereda Pinares - Cima Bolsa

- Personal de obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, Operadores, Ayudantes, Conductores
- Equipo Disponible y en uso Retroexcavadora, Motoniveladora, Escoba, Herramientas menor, Vibrador
- Actividades ejecutadas

Ejecución las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella

donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para las cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos. De continúa la demolición de rampa de placa huella existente. Adicional se continúan con las actividades para mejoramiento mediante la construcción de obras de drenaje donde se ejecuta el armado de formaletas en madera para modulación de elementos de descole de alcantarilla, vaciado de concreto de 21 MPa para descole de alcantarilla.

Vereda Cinera – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella.

Vereda Juan Bueno – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para huellas, losas de sobrancho y vigas riostras.

Vereda Santo Domingo – Clima: Nublado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (7) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para losas de sobreancho, huellas y vigas riostras.

Residt. Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

19 Septiembre de 2024

Vereda Chicaqua Bajo - Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoria, Inspector de Interventoria, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta en el tramo No 4 la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella.

Vereda Potreros - Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de obra, Residente de Interventoria, Inspector de Interventoria, Auxiliar SST, (1) maestro, (4) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la finalización de la demolición de la rampa de placa huella existente, limpieza de escombros, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras, cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella.

Vereda Juan Bueno - Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoria, Inspector de Interventoria, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.

• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para losas de sobreancho, vigas riostras, cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para losas de sobreancho y vigas riostras.

Vereda Ciprés - Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (4) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas
Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos.

Vereda Santo Domingo - Clima: Soleado.
• Personal de Obra Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (7) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas
• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para losas de sobreancho y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella.

Observaciones: Se realizó acompañamiento técnico en las veredas Chicaque Bajo y Juan Bueno para toma de muestras para el ensayo de densidades.

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

20 Septiembre de 2024.

Vereda Chicagua Bajo - Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para losas de sobreancho y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para losas de sobreancho, huellas y vigas riostras.

Vereda Potreros - Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas, bordillos, huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado en concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central y sobreanchos.

Vereda Juan Bueno - Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para losas de sobreancho, vigas riostras, cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para losas de sobreancho, vigas riostras, cunetas y bordillos. Adicional se

realiza el replanteo del terreno y la escarificación, aplicación de cemento y compactación para estabilización de la subrasante.

Vereda Cinera - Clima: Soleado.
- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1)maestro, (1)Oficial, (6)Ayudantes, (4)Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos.

Vereda Santo Domingo - Clima: Soleado.
- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1)maestro, (1)Oficial, (7)Ayudantes, (4)Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para losa de sobreancho, vigas riostras, cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella.

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

21 Septiembre de 2024.
Vereda Chicagua Bajo - Clima: Soleado.
- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1)maestro, (2)Oficiales, (9)Ayudantes, (4)Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos.

Vereda Juan Bueno – Clima: Soleado

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para losas de sobreancho y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella.

Vereda Cireca – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos, vaciado de concreto ciclopeo de 14 MPa para fuerza central.

Vereda Santo Domingo – Clima: Soleado.

- Personal de obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (7) Ayudantes, (4) Operadores
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella

donde se ejecuta el vaciado en concreto de 21 MPa para losas de sobreancho y vigas riostras, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella.

Residente Obra

Jose H. Torres Suárez
Residente de Interventoria

23 Septiembre de 2024.

Vereda Juan Bueno - Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para losas de sobreancho y vigas riostras.

Vereda Chicagua Bajo - Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas.

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos.

Vereda Cinera - Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (8) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.

• Actividades ejecutadas.
Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecutan la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para losas de sobreancho y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21MPa para losas de sobreancho y vigas riostras.

Vereda Santo Domingo – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoria, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1)maestro, (1)Oficial, (6)Ayudantes, (4)Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas.
Se realizan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecutan el vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos, limpieza de placa huella.

Vereda Holachal. – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1)maestro, (1)Oficial, (5)Ayudantes, (4)Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas.
Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el replanteo del terreno, la escarificación, adición de cemento y compactación para estabilización de la subrasante. Adicional se realiza el armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella.

Residente Obra

José H. Rojas Suárez
Residente de Interventoria

24 Septiembre de 2024.
Vereda Chicagua Bajo – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1)maestro, (2)Oficiales, (9)Ayudantes, (4)Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat,

Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para losas de sobreancho, huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas, bordillos, losa de sobreancho y vigas riostras.

Vereda Volcán – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (2) Ayudantes, (4) Operadores
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas
• Actividades ejecutadas:
Inician las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el proceso constructivo de filtro francés (excavación, instalación del geotextil, inserción de tubería perforada, relleno con material granular (grava-piedra), cierre del geotextil y relleno con material excavado sin clasificar)

Vereda Juan Bueno – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construccion de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas, bordillos, losas de sobreancho, huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos.

Vereda Cirera – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (8) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipos Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas

• Actividades ejecutadas.
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos.

Vereda Santo Domingo. – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella.

Vereda Helechal – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (5) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipos Disponibles y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella.

Residente Obra

Jose H. Rojas Suarez
Residente de Interventoría

25 Septiembre de 2024.
Vereda Chicagua Bajo – Clima: Soleado.
• Personal de obra: Residente de obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat,

Vibrocompactador, Volquetes
• Actividades ejecutadas:
Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para losas de sobrancho, huella y vigas riostras.

Vereda Juan Bueno - Obra: Ejecución
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retrocargadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para losas de sobrancho, huellas y vigas riostras.

Vereda Volcán - Obra: Ejecución.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (2) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retrocargadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el proceso constructivo de filtro Francés, replanteo del terreno, figurado y amarre de acero de refuerzo para vigas riostras.

Vereda Cerro - Obra: Ejecución.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (8) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retrocargadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado

para losas de sobreancho y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para losas de sobreancho y vigas riostras.

Vereda Santo Domingo – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1)maestro, (1)Oficial, (7)Ayudantes, (4)Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos.

Vereda Helechal – Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1)maestro, (1)Oficial, (5)Ayudantes, (4)Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras.

Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

26 Septiembre de 2024

Vereda Chicaqua Bajo – Clima: Nublado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1)maestro, (2) Oficiales, (9)Ayudantes, (4)Operadores
- Equipos Disponibles y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat,

Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Se realizan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central, figurado de acero de refuerzo para vigas riostras.

Vereda Juan Bueno - Clima: Nublado.
• Personal de obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Agudantes, (4) Operadores
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos

Vereda Volcán - Clima: Nublado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (2) Agudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Se realizan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el figurado y amarre de acero de refuerzo para vigas riostras

Vereda Cinera - Clima: Nublado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (8) Agudantes, (4) Operadores
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos, instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para losas de sobreancho, huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella

Vereda Santo Domingo - Clima: Nublado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (7) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella.

Vereda Hdechal - Clima: Nublado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central.

Resid. Obra

José H. Reyes Suárez
Residente de Interventoría

27 Septiembre de 2024.

Vereda Chicagua Bajo - Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.

• Actividades ejecutadas:
Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras.

Vereda Juan Bueno – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas, bordillos, huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos.

Vereda Volcán – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (2) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el figurado y amarre de acero de refuerzo para vigas riostras.

Vereda Cinera – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (8) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas,

bordillas, losas de sobreancho, huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas, bordillos, losas de sobreancho y vigas riostras.

Vereda Santo Domingo - Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1)maestro, (1)Oficial, (6)Ayudantes, (4)Operadores
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras.

Vereda Helechal - Clima: Soleado.

- Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1)Oficial, (6)Ayudantes, (4) Operadores.
- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas:

Se realizan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas, bordillos, huellas y vigas riostras.

Observaciones: Debido a las condiciones climáticas presentadas los días anteriores en horas de la noche y madrugada, las diferentes vías de acceso a los tramos en ejecución se han visto afectadas de gravedad, ante esta situación la maquinaria disponible no ha logrado dejar en condiciones optimas el terreno según los diseños de estructuras de suelos para continuar con el proceso de armado de estructura de acero figurado.

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoría

28 Septiembre de 2024.
Vereda Chicaqua Bajo – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (9) Ayudantes, (4) Operadores
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos, vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central.

Vereda Juan Bueno – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras.

Vereda Volcán – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas
• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el replanteo y compactación del terreno según diseño de estructura de suelo.

Vereda Cinera – Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (8) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat,

Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas rostras. Adicional se realiza la escarificación, adición de cemento y compactación del terreno para estabilización de la subrasante.

Vereda Santo Domingo - Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para sunetas, bordillos, huellas y vigas rostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella.

Vereda Helechal - Clima: Soleado.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Continuan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta el vaciado de concreto ciclópeo de 14 MPa para franja central.

Resid. Obra

José H. Tinjacá Suárez
Residente de Interventoría

30 Septiembre de 2024.
En las veredas Chicagua Bajo y Santo Domingo no se realizaron actividades de obra debido a las lluvias presentadas en los días anteriores y dejaron en un estado deplorable y riesgoso las vías de acceso que conducen a los frentes de trabajo.

Vereda Juan Bueno - Clima: Nublado con lluvias.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para vigas riostras y huellas.

Vereda Volcán - Clima: Nublado con lluvias.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (2) Oficiales, (5) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella.

Vereda Cirera - Clima: Nublado con lluvias.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (8) Ayudantes, (4) Operadores.
• Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
• Actividades ejecutadas:
Continúan las actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella.

Vereda Helechal - Clima: Nublado con lluvias.
• Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de

Interventoria, Auxiliar SST, (1) maestro, (1) Oficial, (6) Ayudantes, (4) Operadores.

- Equipo Disponible y en uso: Retroexcavadora, Motoniveladora, Bobcat, Vibrocompactador, Volquetas.
- Actividades ejecutadas

Se realizan actividades para mejoramiento mediante la construcción de placa huella donde se ejecuta la instalación y amarre de acero de refuerzo figurado para cunetas y bordillos, huellas y vigas riostras, armado de formaletas en madera para modulación de elementos de placa huella, vaciado de concreto de 21 MPa para huellas y vigas riostras.

Residente Obra

José H. Torres Suárez
Residente de Interventoria

01 Octubre de 2024.

vaciado de concreto de 21 mpa, demolición de sardinel xs + 495,00 izq. fundido y armado de acero de refuerzo de cabezote de alcantarilla doble ducto y en el mismo vaciado de concreto de 21 mpa xs + 780,00

Residt Obra

Jose H. Pinzon Suarez
Residente de Interventoria

2 de septiembre del 2024

Vereda San Isidro clima = soleado

* Personal de trabajo = Inspector de interventoria, Residente de interventoria, Residente de obra
* Equipos disponible y en uso = retroexcavadora, vibrocompactador, Bobcat

Actividades Ejecutadas

- Actividades no realizadas el dia de hoy por motivo de falta de materiales

Vereda Boyaca

* Personal de trabajo = Inspector de interventoria, Residente de interventoria, Residente de obra
(1) maestro (1) oficial (1) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora, mezcladora de concreto, vibrocompactador, Bobcat

Actividades Ejecutadas

Actividades realizadas el dia de hoy, limpieza, instalación de formaleta para bordillo y en el mismo vaciado de concreto de 21 MPA excavación y reperfilado de la subrasante, excavación Alcantarilla xs + 420,00 frente 4, terminaciones Alcantarilla doble ducto xs + 780,00

Residt Obra

Jose H. Pinzon Suarez
Residente de Interventoria

Scanned with ACE Scanner

036

3 de septiembre del 2024

Vereda San Isidro Clima: soleado

*Personal de trabajo = Inspector de interventoría, Residente de interventoría, Residente de obra (1) Maestro (1) oficial (4) Ayudantes (1) operador

*Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora de concreto, vibrocompactador, Botas

Actividades Ejecutadas

Actividades ejecutadas: el día de hoy, iniciamos pasa instalación de formaleta para fundir pegada a si mismo vaciado de concreto de 14 MPa frama 2, 60

Vereda Boyaca Clima: Soleado

*Personal de trabajo = Inspector de interventoría, Residente de interventoría y Residente de obra (1) maestro (1) oficial (3) Ayudantes (1) operador

*Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora de concreto, vibrocompactador, Botas

Actividades Ejecutadas

Actividades realizadas el día de hoy replanteo y nivelación topográfico para ejecución batea K6 +445.00, excavación para viga viostra cerro Elgarado y amarre de acero de refuerzo para cunetas viga viostra y pegada a si mismo vaciado de concreto de 21 MPa, Excavación e instalación alcantarilla K6 +420 frama 4 pegada de materiales

Residente Obra

Jose H. Reyes Suarez
Residente de Interventoría

4 de Septiembre del 2024

Vereda San Isidro Clima: soleado

*Personal de trabajo = Inspectos de interventoría

Residente de interventoria, Residente de obra
(1) maestro (1) oficial (6) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora
mezcladora de concreto, vibrocompactador, Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el dia de hoy continuacion de
instalacion de formaleta de pared posterior y vaciado
de concreto de 14 MPA tramo 3, se le solicito
al contratista limpieza en el tramo 4 finalizado
Alcantarilla K7+420,00, instalacion y cimiento de
acero de refuerzo para placa de pared
alcantarilla K7+107,00 y a el mismo vaciado
de concreto de 21 MPA

Vereda Boyaca Clima = Soleado
* Personal de trabajo = inspector de interventoria
Residente de interventoria, Residente de obra
(1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora
mezcladora de concreto, vibrocompactador, Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el dia de hoy Replanteo
y cajeo cimiento compactado, corte figurado y
cimiento de acero de refuerzo pasa Barra y en el
mismo vaciado de concreto de 21 MPA,
Replanteo alcantarilla K6+420,00 tramo 4
cajeo y descole

Resid. Obra
Jose H Tinjaca Suarez
Residente de Interventoria

- 5 de Septiembre del 2024
Vereda San Isidro Clima = soleado
* Personal de trabajo = inspector de interventoria
Residente de interventoria, Residente de obra
(1) maestro (1) oficial (7) Ayudantes (1) operador

Scanned with ACE Scanner

* Equipos disponible y en uso = retroexcavadora mezcladora de concreto, vibrocompactador, Basico
Actividades Ejecutadas
Actividades Realizadas el dia de hoy, continuacion corte figurado y armare de acero de refuerzo para Vuelta, viga viajera y cuneta a si mismo Vaciado de concreto de 21 MPa, Item 2
corte figurado y armare de acero de refuerzo Para encole y descole de alcantarilla K4+107,00 y a si mismo vaciado de concreto de 21 MPa Instalacion de formaleta para boradillo y vaciado de concreto de 21 MPa

Vereda Gonzalez Clima = Soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora de concreto, vibrocompactador, Basico
Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el dia de hoy corte figurado y armare de acero de refuerzo para Vuelta a si mismo vaciado de concreto de 21 MPa corte y armare de cuneta de refuerzo Alcantarilla K5+420,00 Item 4 encole y descole

Residente Obra

Jose H. Rojas Suarez
Residente de Interventoria

9 de Septiembre 2024
Vereda San Isidro
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (6) Ayudantes (1) operador

Scanned with ACE Scanner

* Equipo disponible y en uso = retroexcavadora mezcladora, vibrocompactador, Bobcat

Actividades Ejecutadas

Actividades realizadas el día de hoy instalación e instalación de formaleta de piedra pegada y a si mismo vaciado de concreto de 21 MPA Relleno para alcantarilla $7 f 160,000

Vereda Boyaca

* Personal de trabajo = inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora de concreto, vibrocompactador, Bobcat

Actividades Ejecutadas

Actividades realizadas el día de hoy replanteo para instalación de formaleta pega piedra pegada y a si mismo vaciado de concreto de 21 MPA corte figurado y amarre de acero de refuerzo para alcantarilla $5 f 420,00 cuneta, instalada alcantarilla $5 f 300,00

Resid. Obra

Jose H. Pinto Suarez
Residente de Interventoria

10 de Septiembre del 2024

Vereda San Isidro

Clima - Soleado

* Personal de trabajo = inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (6) Ayudantes (1) oficial (1) operador
* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora de concreto, vibrocompactador, Bobcat

Actividades Ejecutadas

Visita tecnica por parte del ingeniero residente de interventoria y ingeniero residente de obra de seguro verificación y toma de medidas tramo 5

Scanned with ACE Scanner

Tramo 4 y Tramo 2, Actividades realizadas el día de hoy corte figurado y amarre de acero de refuerzo para nueva y viga existente y en si mismo vaciado de concreto de 21 MPA Tramo 3, Excavación alcantarilla K6+169,00

Vereda Boyacá clima - soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoría Residente de interventoría, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora de concreto, vibrocompactador, Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el día de hoy, continuación Replanteo para instalación de formaleta pega piedra pegada en si mismo vaciado de concreto de 14 MPA, Vaciado de concreto de 21 MPa para bordillo y cuneta

Residente Obra

José H. Reyes Suárez
Residente de Interventoría

-11 de septiembre 2024
Vereda San Isidro clima - soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoría Residente de interventoría, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (6) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponibles y en uso = Retroexcavadora mezcladora de concreto, Vibrocompactador, Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el día de hoy corte figurado y amarre de acero de refuerzo para nueva y viga existente, continuación de excavación para viga existente Tramo 3, Excavación e instalación de alcantarilla K6+169,00

Scanned with ACE Scanner

Vereda Boyaca Clima = Soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de obra, Residente de interventoria (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = mezcladora de concreto, vibrocompactador, Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el dia de hoy replanteo para instalación de formaleta para pilas pegadas a si mismo vaciado de concreto de 14 MPA corte figurado y amarre de acero para cama muerta y viga riostra, a si mismo vaciado de concreto de 21 MPA

Res. Obra

Ing. Residente de Interventoria

12 de Septiembre del 2024
Vereda San Isidro Clima = soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (6) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = Retro excavadora mezcladora de concreto, vibrocompactador, Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el dia de hoy excavación de talud de tierra para cimentación, corte figurado y amarre de acero de refuerzo para muro y viga riostra, excavación para viga riostra y a si mismo vaciado de concreto de 21MPA
Replanteo de alcantarilla X6+169,000 descole y encole

Vereda Boyaca Clima = Soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra

Scanned with ACE Scanner

(1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = Vibrocompactador mezcladora de concreto, BobCat
Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el día de hoy Remplantes para Instalación de formaleta de piedra pegada a si mismo vaciado de concreto de 14 MPA y vaciado de concreto de 21 MPA para Bordillo

Residente Obra

Jose H. Reyes Suarez
Residente de Interventoria

13 de Septiembre del 2024
Vereda San Isidro clima = soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora de concreto, vibrocompactador, BobCat
Actividades Ejecutadas
Actividade el día de hoy instalación de formaleta para piedra pegada y a si mismo vaciado de concreto de 14 MPA, corte, figurado y amarre de acero para viga aerea, corte figurado y amarre de acero para escalera K6+169,100 pocota

Vereda Boyaca clima = soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = vibrocompactador mezcladora de concreto, BobCat
Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el día de hoy

Scanned with ACE Scanner

Corte figurado y amarre de acero de refuerzo para nueva cuneta y viga riostra, excavación para viga riostra y vaciado de concreto de 21 MPA

Residente Obra

Ing. H. Reyes Suárez
Residente de Interventoría

16 de septiembre del 2024

Vereda San Isidro clima = Soleado

* Personal de trabajo = Inspector de interventoría Residente de interventoría, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (6) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = retroexcavadora mezcladora de concreto, vibrocompactador, Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el día de hoy corte figurado y amarre de acero de refuerzo y a si mismo vaciado de concreto de 21 MPA para cuneta viga riostra y huella tramo 3 corte figura y amarre de acero para placa de descole alcantarilla X64+69,00 y vaciado de concreto de 21 MPA tramo 1

Vereda Boyaca clima = Soleado

* Personal de trabajo = Inspector de interventoría Residente de interventoría, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (6) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = mezcladora de concreto vibrocompactador, Bobcat, retroexcavadora
Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el día de hoy reperfilo para instalación de formaleta pasa piedra pegada y a si mismo vaciado de concreto de 21 MPA sobreancho de 1,30 m instalación de formaleta pega bordillo y vaciado de concreto de 21 MPA

Scanned with ACE Scanner

Se le comunica y se le recuerda a los contratistas que se deben hacer los cortes en los laterales

Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

17 de Septiembre del 2024

Vereda San Isidro Clima = Soleado

* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (6) Ayudantes (1) operador

* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora de concreto, Bobcat

Actividades Ejecutadas

Actividades realizadas el dia de hoy

Replanteo para instalación de formaleta piedra pegada y a si mismo vaciado de concreto de 14 MPA, corte figurado y amarre de acero de refuerzo para pesebre alcantarilla K6+169,00 y instalación de formaleta tramo 1

Vereda Boyaca Clima = Soleado

* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (6) Ayudantes (1) operador

* Equipos disponible y en uso = Vibrocompactador mezcladora de concreto, Bobcat, Retroexcavadora

Actividades Ejecutadas

Actividades realizadas el dia de hoy continuación de vaciado de concreto de 14 MPA y vaciado de concreto de 21 MPA para bordillo, toma de medidas, total del proyecto y verificación

Scanned with ACE Scanner

18 de Septiembre del 2024
Vereda San Isidro
Clima = Soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) Maestro (1) oficial (6) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = retroexcavadora vibrocompactador, mezcladora de concreto, Bobcat
Actividades realizadas
Visita tecnica por parte de la trabajadora social y SST seguridad, toma de muestra densidades de suelo tramo 5 y tramo 1, Actividades realizadas el dia de hoy, corte figurado y amarre de acero de refuerzo para cuneta y a si mismo vaciado de concreto de 21 MPA tramo 5 instalacion de acero para placa, de descon alcantarilla K6+169,000 instalacion alcantarilla K5+768,00, Instalacion de formaleta para piedra pegada tramo 2

Vereda Boyaca
* Personal de trabajo = inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (8) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = retroexcavadora mezcladora de concreto, vibrocompactador, Bobcat
Actividades Ejecutadas
toma de muestra densidades de suelo tramo 4
Actividades realizadas el dia de hoy corte figurado y amarre de acero de refuerzo para cuneta nueva y viga riostra y a si mismo vaciado de 21 MPA, vaciado de concreto 21 MPA para bordillo, limpieza

Residente Obra

Jose H. Rojas Suarez
Residente de Interventoria

Scanned with ACE Scanner

19 de Septiembre 2024

Vereda San Isidro clima = soleado

Personal de trabajo = Inspector de interventoría, Residente de interventoría, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (6) Ayudantes (1) operador

* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora, Mezcladora de concreto, Bobcat, vibrocompactador

Actividades Ejecutadas

Actividades realizadas el día de hoy Replanteo para instalación de formaleta para piedra pegada y vaciado de concreto de 14 MPA, corte figurado y amarre de acero de refuerzo para cuneta, viga y viga viajera, continuación de corte figurado y amarre de acero de refuerzo para alcantarilla K6+769,00 derecho

Vereda Boyacá clima = soleado

* Personal de trabajo = Inspector de interventoría Residente de interventoría / Residente de obra (1) maestro (1) oficial (5) Ayudantes

* Equipos disponible y en uso = mezcladora de concreto, vibrocompactador

Actividades Ejecutadas

Actividades realizadas el día de hoy limpieza y organización dentro de la obra

Residente Obra

Jose H. Pinzon Suarez
Residente de Interventoría

20 de Septiembre 2024

Vereda San Isidro clima = soleado

* Personal de trabajo = inspector de interventoría Residente de interventoría, Residente de obra (1) maestro (1) Oficial (6) Ayudantes (1) operador

Scanned with ACE Scanner

* Equipos disponible y en uso = retroexcavadora mezcladora de concreto + BobCat + vibrocompactador
Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el dia de hoy continuación vaciado de concreto para bordillo de 21 MPA, instalación de formaleta para piedra pegada y a si mismo vaciado de concreto de 14 MPA tramo 1 instalación de formaleta para alcantarilla K6+169,00 y a si mismo vaciado de concreto de 21 MPA tramo 2

Vereda Boyaca Clima = Soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) Maestro (1) oficial (3) Ayudantes
* Equipos disponible y en uso = vibrocompactador
Actividades Ejecutadas
Actividades el dia de hoy continuación y organización dentro de la obra, terminaciones alcantarilla K6+780,00

Ing. Residente Obra

Ing. H. Inter. Residente de Interventoria

- 23 de septiembre de 2024
Vereda San Isidro Clima= Soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (1) oficial (5) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora de concreto, BobCat, vibrocompactador
Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el dia de hoy continuación de vaciado de concreto para muros y cunetas y viga viaducto instalación para bordillo y a si mismo

Scanned with ACE Scanner

Ubicación de contrato de 21 APA tramo 1

Vereda Escalerilla clima soleado
Personal de trabajo = Inspector de interventoría
Residente de interventoría / Residente de obra
(0) maestro (1) oficial (1) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora
Vibrocompactador

Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas al día de hoy
Relleno y excavación de talud de tierra y
de la subrasante para la nivelación y
mejoramiento de la vía ampliación de 5 mts
demolición de placa huella existente en mal
estado, corte figurado de acero para
cuneta y viga riostra, llegada de materiales:
grava triturado, piedra y cemento

Vereda Boyaca clima = soleado
*Personal de trabajo = inspector de interventoría
Residente de interventoría, Residente de obra
Actividades Realizadas
El contratista dejo de ejecutar actividades en el presente
tramo 4 por motivo que teniendo en cuenta
que a la fecha se presenta cierre en el
corredor vía debido a la construcción
de placa huella que se está realizando

Perit. Obra
Jose H. Reyes Suarez
Residente de Interventoría

- 24 de septiembre del 2024
Vereda San Isidro clima = soleado
* Personal de trabajo = inspector de interventoría
Residente de interventoría / Residente de obra
(1) maestro (4) Ayudantes (1) oficial

Scanned with ACE Scanner

* Equipos disponible y en uso = mezcladora de concreto, Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades Realizadas el día de hoy instalación de formaleta para bordillo y a si mismo vaciado de concreto de 21 mpa, terminación de acabado Alcantarilla K6+159,00

Vereda Santanita clima = Soleado
* Personal de trabajo = inspector de interventoria Residente de interventoria, residente de obra (6) maestro (1) oficial (1) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora Bobcat, vibrocompactador
Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el día de hoy Replanteo y excavación de talud de tierra y excavación de la subrasante para la nivelación y mejoramiento de la vía ampliación de 6 mts, corte Figurado de acero para cuneta, viga viga.

Residente Obra
Ing. H. Ingeniero Suarez
Residente de Interventoria

- 25 de septiembre del 2024
Vereda San Isidro clima = Soleado
* Personal de trabajo = inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (2) maestro (2) Ayudantes (1) operador
* Actividades Ejecutadas
Actividades realizada el dia de hoy limpieza y orden en el tramo 3 y tramo 1

Vereda Santanita clima = soleado
* Personal de trabajo = inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra

Scanned with ACE Scanner

(1) maestro (1) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso =
retroexcavadora, Bobcat, vibrocompactador
Actividades Ejecutadas
Actividades el día de hoy colocación de
cal viva a la subrasante del apoyo
y a si mismo se distribuye cunyage granular
y compactación vía 6 mts

Ing. H. Ingrs Suárez
Residente de Interventoría
Revisó Obra

· 26 de septiembre del 2024
Vereda Santanita Clima = nublado
* Personal de trabajo = inspector de interventoría
Residente de interventoría, Residente de obra
(1) maestro (1) Ayudante (1) operador
* Equipos disponible y en uso = retroexcavadora
Bobcat, vibrocompactador
Actividades Ejecutadas
Actividades realizadas el día de hoy
llegada de equipos y señalización, difícil
acceso para volquetas por fuertes lluvias
en las horas de la madrugadas mal
estado de la vía

Vereda San Isidro Clima=nublado
* Personal de trabajo = inspector de interventoría
Residente de interventoría, Residente de obra
(1) maestro (2) Ayudantes
* Equipos disponible y en uso = mezcladora
de concreto
Actividades Ejecutadas
Actividades realizada el día de hoy
Replanteo descole y encole alcantarilla
K5+960,00

Scanned with ACE Scanner

27 de Septiembre del 2024
Vereda Santanita Clima = Soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (2) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponibles y en uso = Retroexcavadora vibrocompactador, BOBCAT
Actividades Ejecutadas
Actividades realizada el dia de hoy llegada de material Subbase granular a si mismo extendido y compactación de Subbase granular

Vereda San Isidro Clima = Soleado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (2) Ayudantes
* Equipos disponible y en uso = mezcladora de concreto, BOBCAT
Actividades Ejecutadas
Actividades realizada el dia de hoy
Replanteo descole y encole alcantarilla K5+960,00

Perit. Obra

Ing. H. Reyes Suarez
Residente de Interventoria

30 de Septiembre del 2024
Vereda Santanita Clima=nublado
* Personal de trabajo = Inspector de interventoria Residente de interventoria, Residente de obra (1) maestro (2) Oficial (6) Ayudantes (1) operador
* Equipos disponible y en uso = Retroexcavadora mezcladora de concreto, BOBCAT, vibrocompactador
Actividades REALIZADAS
Actividades realizadas el dia de hoy compactación de la subrasante

Scanned with ACE Scanner

052

Suministro del terreno para la instalación de formaleta para piedra pegada instalación de piedra pegada y a si mismo vaciado de concreto de 14 MPA ciclopeo por motivo de lluvias de anteriores días no han podido subir material ni formaleta granular por mal estado de la vía

Vereda San Isidro Clima = nublado
* Personal de trabajo = inspector de interventoría Residente de interventoría, Residente de obra (1) maestro (2) Ayudantes C
* Equipos disponible y en uso = mezcladora de concreto, Bobcat
Actividades Ejecutadas
Actividades realizada el día de hoy suministro figurado y amarre de acero de refuerzo para placa, descole alcantarilla K6+960,00 y a si mismo vaciado de concreto de 21 MPA

Residente Obra

Jose H. Mejia Suarez
Residente de Interventoria

Scanned with ACE Scanner

02 de Septiembre del 2024
Vereda Corozal-California Clima: Soleado

* Personal de Obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) SST (1) Inspector de Obra (1) Almacenista (5) Operadores (1) Maestro (2) Oficiales (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en Uso: (1) Bobcat (1) Bulldozer (1) Pajarita (1) Motoniveladora (1) Vibro-compactador (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto.
* Actividades Ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra realizo instalación de formaleta en madera para placa huellas en ciclopeo, para posteriormente realizar el vaciado en concreto ciclopeo de 21 Mpa. Por parte de la interventoria se realiza toma de muestras de concreto para ensayos de resistencia en laboratorio. se avanza en la excavación de la sub-rasante con maquina Bulldozer y Pajarita para retiro de material.

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

Resid. Obra

03 de Septiembre del 2024
Vereda Corozal-California Clima: Soleado

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) SST (1) Inspector de obra (1) Almacenista (5) Operadores (1) Maestro (2) Oficiales (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora, (1) Bulldozer (1) Pajarita (1) Vibro-compactador (1) Bobcat (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto.
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra realiza amarre de aceros para placa huellas y viga riostras, Posteriormente se realiza vaciado en concreto de 21 Mpa, avance en la conformación de capa de Sub-base con maquina motoniveladora y Pajarita.

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

Resid. Obra

04 de septiembre del 2024
Vereda Corozal - California Clima: Soleado

* Personal de obra: (1) Residente (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Inspector de obra (1) Almacenista (1) SST (5) Operadores (1) Maestro (2) Oficiales (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles: (1) Bulldozer (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Pajarita (1) Vibrocompactador (2) Volgurtas (2) Mezcladoras de concreto.
* Actividades ejecutadas. Tramo 1 Personal de obra realiza excavación para viga nostras y amarre de aceros para placa huellas en el K0+690, adicionalmente se extiende geotextil en la Sub-rasante. durante la jornada de la tarde se realizo el vaciado en concreto de 21 Mpa en las placa huellas del K0+690 se avanza en la conformación de sub-base con maquina motoniveladora. topografia del contratista verifica niveles.

Residente Obra
Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

05 de Septiembre
Vereda Corozal - California Clima: Soleado

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) SST (1) Inspector de obra (1) Operarios (1) Maestro (2) Oficiales (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Bulldozer (1) Pajarita (1) Bobcat (1) Vibro-compactador (2) Volgurtas (2) Mezcladoras de concreto.
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra continua con amarre de aceros para placa huellas y viga nostras en el K0+670 posteriormente se realiza fundida de las placa huellas en concreto de 21 Mpa. Avance en la conformación de capa de Sub-base del tramo 1 Retiro de material de excavación de la sub-rasante con volgurta y pajarita, Bulldozer continua con excavaciones de la sub-rasante. Durante la jornada se realizó limpieza en la placa huella ya construida con escobas.

Residente Obra
Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

06 de Septiembre del 2024
Vereda Corozal-California Clima: Soleado

* Personal de obra: (1) Residente (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) SST (1) Inspector de obra (5) Operadores (1) Maestro (2) Oficiales (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de interventoria
* Equipos disponibles en uso: (1) Bulldozer (1) Motoniveladora (1) Pajarita (1) Vibro-compactador (1) Bobcat (2) Volqueretes (2) Mezcladoras de concreto.
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra inicia con excavación para viga nostras, amarre de aceros para las placa huellas K0+660, retiro de material de excavación de la sub-rasante con maquina pajarita y Volqueta doble. Jornada de la tarde vaciado de placa huella en el K0+660 concreto de 21 mpa. Durante la jornada se realizó descargue de materiales en volqueretes dobles para concretar arena, triturado y rocas para ciclopeo

Residente Obra
Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

07 de Septiembre
Vereda Corozal-California Clima: Nublado

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) SST (1) Inspector de obra (5) Operarios (1) Maestro (2) Oficiales (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria.
* Equipos disponibles en uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Pajarita (1) Vibro-compactador (1) Bulldozer (2) Volqueretes (2) Mezcladoras de concreto.
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra continua con el vaciado en concreto placa huella K0+660 de 21 MPa durante la jornada de la mañana se descargaron viajes dobles de Sub-base para continuar la conformación de capa granular de apoyo de la placa huella.

Residente Obra
Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

09 de Septiembre del 2024
Vereda Corozal - California Clima: Soleado

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) SST (1) Almacenista (1) Inspector de obra (1) Maestro (2) Oficiales (12) Ayudantes (5) Operadores (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en uso: (1) Motoniveladora (1) Vibro-compact. (1) Bulldozer (1) Pajarita (1) Bobcat. (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto.
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra inicia con excavación de limpieza para cunetas y bordillos, adicionalmente amarre de aceros para cunetas en dos costados de las huellas. se continua con la conformación de capa de sub-base con la maquina motoniveladora, excavación con Bulldozer en la sub-rasante del tramo 1 Jornada de la tarde se realiza vaciado en concreto de 21 Mpa a las cunetas en los dos costados conformación de Placa huella en piedra pegada KOTERO retiro de material de la excavación con pajarita y volqueta

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

Resid. Obra

10 de Septiembre del 2024
Vereda Corozal-California Clima: Nublado

* Personal de obra (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) SST (1) Almacenista (1) Inspector de obra (1) Maestro (2) Oficiales (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria.
* Equipos disponibles en uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Pajarita (1) Bulldozer (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto.
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra inicia con excavacion, amarre de aceros para viga nastros y placa huellas KOTERO, en la jornada de la tarde se realiza vaciado en concreto de 21 Mpa. Avance en la excavación de la sub-rasante con maquina Bulldozer y conformación de capa granular sub-base topografia del contratista verifica niveles.

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

Resid. Obra

11 de septiembre del 2024
Vereda Corozal-California Clima: Soleado

* Personal de Obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxilior de topografia (1) Inspector de obra (1) Almacenista (6) operadores (2) Maestros (2) Oficiales (12) Ayudantes (1) Inspector de interventoria (1) Residente de interventoria (1) SST
* Equipos utilizados en Obra: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Retro-excavadora (1) Pajarita (1) Bulldozer (1) Vibro-compact.
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Inicia con amarre de aceros para las cunetas y bordillos K0+690, Adicionalmente se realiza el vaciado en concreto de 21 Mpa en las cunetas.
se avanza el la excavación para conformación de capa de sub-base con motoniveladora y Pajarita.
en la jornada de la tarde se ejecuto' el vaciado de las placa huellas en concreto de 21 Mpa. K0+640

Residt Obra
Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

12 de Septiembre del 2024
Vereda Corozal-California Clima: Nublado

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) SST (1) Inspector de obra (6) Operadores (2) Maestros (2) Oficiales (12) Ayudan (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Retro-excavadora (1) Bulldozer (1) Pajarita (1) Vibro-compact.
* Actividades ejecutadas: Personal de obra inicia con excavacion de limpieza para cunetas y bordillos, instalación de aceros para las cunetas y bordillos, tambien realizan amarre de aceros para los modulos de las placa huellas K0+600 y vaciado en concreto de 21 Mpa. Avance en conformación de capa de sub-base y excavación en la sub-b contratista inicia excavación para el boxcoulvert del tramo 1 K1+180 con maquina Pajarita

Residt Obra
Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

13 de septiembre del 2024
Vereda Corozal - California Clima: Nublado

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) SST (1) Inspector de obra (6) Operadores (2) Maestros (2) Oficiales (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat. (1) Retro-excavadora (1) Pajarito (1) Vibrocompactador.
* Actividades ejecutadas de obra: Tramo 1. Personal de obra continua con actividades para cunetas y bordillos. excavación de limpieza, armare de aceros, vaciado de cunetas en concreto de 21 Mpa. Avance en la conformación de la capa de sub-base con maquina motoniveladora, compactación con vibro-compactador Retiro de material de excavación del boxculvert con maquina pajarita y Volqueta doble

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

Pers. Obra

14 de Septiembre del 2024
Vereda Corozal - California Clima: Soleado

* Personal de obra: (1) Residente (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) Inspector de obra, (1) SST (6) operadores, (2) Maestros (2) Oficiales 12 Ayudantes. (1) Inspector de de Interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Pajarito (1) Bobcat (1) Retro-excavadora (1) Bulldozer (1) Vibrocompactador.
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra realiza instalación de formaleta para modulación de placa huella sobre la alcantarilla #5 K1+770. Continua excavacion para el Boxculvert con maquina Pajarito en el K1+180. Se realiza recorrido con funcionarios de la Interventoria para verificar acabados sobre la placa huella construida, Avance el la excavación con maquina Bulldozer y retro-excavadora, Para la conformación de capa de apoyo de Sub-base.

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

Pers. Obra

16 de Septiembre del 2024
Vereda Corozal - California Clima: Soleado

* Personal de Obra: (1) Residente de Obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) SST (1) Almacenista (1) Inspector de obra (6) Operadores (2) Maestros (2) Oficiales (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Retro-excavadora (1) Pajarito (1) Vibrocompactador (1) Bulldozer (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra inicio con actividades para Cunetas y bordillos, excavación de limpieza, amarre de aceros, vaciado en concreto de 21 Mpa, avance en la conformación de capa de sub-base con maquina motoniveladora Kot530, instalación de geotextil, durante la jornada se realizo descargue de materiales de Sub-base y para concreto.

Residente Obra
Jose H. Tirado Suarez
Residente de Interventoria

17 de Septiembre del 2024
Vereda Corozal - California Clima: Soleado.

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Almacenista (1) Inspector de obra (1) SST (1) (1) Auxiliar de topografia (6) Operadores (2) Maestros (2) Oficiales (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de interventoria
* Equipos disponibles en Uso: Tramo 1 Se inicia fundida en placa huella en piedra pegada sobre la alcantarilla #5 K1+770 concreto de 14 mpa. Avance en la conformación de capa de sub-base con maquina motoniveladora, avance en fundida de bordillos de las cunetas concreto de 21 mpa. Vibrado de la capa de Sub-base con equipo vibro-compactador, topografia del contratista verifica niveles

Residente Obra
Jose H. Tirado Suarez
Residente de Interventoria

18 de Septiembre del 2024
Vereda Corozal-California Clima: Soleado

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) SST (1) Inspector de obra (6) Operadores (2) Maestros (2) Oficiales (12) Ayudantes (1) Inspector de Interventorio (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Retro-excavadora (1) Pajarita (1) Vibro-compactador (1) Bulldozer. (2) Volgortus (2) Mezcladoras de concreto
* Actividades ejecutadas: Tramo 1. Personal de obra inicio con excavación de limpieza, amarre de aceros, fundida en concreto de 21 Mpa para placa huellas K0+650. Avance en la conformación de capa de sub-base con maquina motoniveladora vibrado de la sub-rasante con equipo. en la jornada de la tarde se realizó descargue de aceros figurados para el Boxculvert del tramo 1

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

Resid. Obra

19 de Septiembre del 2024
Vereda Corozal - California Clima: Soleado

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) SST (1) Almacenista (1) Inspector de obra (6) Operadores (2) Maestros (2) Oficiales (14) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de interventoria
* Equipos disponibles en Uso: (1) Pajarita (1) Bobcat (1) Retro-excavadora (1) Bulldozer (1) Motoniveladora (1) Vibro-compactador.
* Actividades ejecutadas: Tramo 1. Amarre de aceros para modulos de placa huella, en el K1+770 sobre la alcantarilla #5 vaciado en concreto de 21 Mpa. Continua avance en la excavación del Boxculvert con maquina Pajarita. Avance en placa huella Tramo 1 vaciado en concreto de 14 Mpa piedra pegada K0+600. Avance en la conformación de capa de Sub-base con motoniveladora.

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

Resid. Obra

20 de Septiembre del 2024
Vereda Corozal - California Clima: Nublado

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Inspector de obra (1) SST (1) Auxiliar de Topografia (1) Almacenista (6) operadores (2) Maestros (2) Oficiales (14) Ayudantes (1) Insp. de Interventoria (1) Residente de Interv.
* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Vibro-compactador (1) Retro-excavadora (1) Pajarita (1) Bulldozer (2) Volquetes (2) Mezcladoras de concreto
* Actividades ejecutados: Tramo 1 Avance en Placa huellas excavación para viga riostras, amarre de aceros para modulos vaciado en concreto de 21 Mpa para los modulos de placa huellas. Avance en conformacion de capa de sub-base y excavacion de la sub-rasante, topografia del contratista verifico niveles de capa y subrasante en la excavación.

Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

21 de Septiembre del 2024
Vereda Corozal - California Clima: Nublado

* Personal de obra. (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) SST (1) Inspector de obra (1) Almacenista (6) operadores (2) Oficiales (2) Maestros (14) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de interventoría
* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Retro-excavadora (1) Pajarito (1) Vibro-compactador (1) Bulldozer (2) Volquetes (2) Mezcladoras de concreto.
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra inicia con fundida de cunetas de 21 Mpa, avance en modulacion y vaciado de Placa huellas concreto de 14 Mpa. piedra pegada, vaciado de concreto de limpieza para el solado del boxculver K1+180 Tramo 1 Avance en excavación de la sub-rasante con motoniveladora.

Residente Obra

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

23 de Septiembre del 2024
Vereda Corozal-California Clima: Soleado

* Personal de Obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) SST (1) Inspector de obra (6) Operadores (2) Maestros (2) Oficiales (14) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat, (1) Retro-excavadora (1) Pajarita (1) Bulldozer (1) Vibro-compactador. (2) Volgvetas (2) Mezcladoras de concreto.
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Avance en modulación de placa huella, amarre de aceros, vaciado en concreto de 21 Mpa. Personal de obra inicia armado de aceros para losa, muros y aletas del Boxculvert K1+180, Adicional se hace retiro de material de excavación con pajarito y Volgveta. Avance en excav. de la sub-rasante con maquina retro-excavadora, topografia verifica niveles. en la jornada de la tarde se instala geotextil sobre la sub-rasante para conformación de capa de Sub-base.

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

Residente Obra

24 de Septiembre del 2024
Vereda Corozal-California Clima: Soleado.

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) SST (1) Inspector de obra (6) Operadores (2) Maestros (2) Oficiales (14) Ayudantes (1) Inspector de interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Pajarita (1) Retro-excavadora (1) Vibro-compactador (1) Bulldozer (2) Volgvetas (2) Mezcladoras de concreto.
* Actividades ejecutadas: Continua avance en la excavación de la sub-rasante, conformación de capa de sub-base tramo 1 con maquina retro-excavadora y motoniveladora Personal de obra inicia vaciado en la losa zarpa del boxculver tramo 1 concreto de 21 Mpa. adicionalmente vaciado en piedra pegada en modulos placa huella

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

Residente Obra

25 de septiembre del 2024
Vereda Corotal - California Clima: Soleado

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) SST (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) Inspector de obra (6) Operadores (2) Maestros (2) oficiales (14) Ayudantes, (1) Inspector de obra Interventoria (1) Residente de Interventoria.
* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Retro-excavadora (1) Pajarita (1) Bulldozer (1) Vibro-compactador (2) Volquetas (2) Mezcladores de con
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra inicio con amarre de aceros para los muros y aletas del Boxculvert, Avance en los modulos para placa huellas amarre de aceros y vaciado en concreto de 21 Mpa, Contratista avanza en la excavación de Sub-rasante para conformacion de capa granular de sub base, instalación de geotextil sobre la subrasante

Jose H. Pinto Suarez
Residente de Interventoria

26 de septiembre del 2024
Vereda Corotal-California Clima: Nublado

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) SST (1) Almacenista (1) Inspector de obra (2) Maestros (2) Oficiales (14) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en Uso: (1) Motoniveladora (1) Bobcat (1) Retro-excavadora (1) Pajarita (1) Bulldozer (1) Vibro-compactador (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto
* Actividades ejecutadas: Avance en modulación para placa huella amarre de aceros y fundidad en concreto de 21 Mpa, continua la instalación y amarre de aceros para muros y aletas del Boxculvert. Tramo 1 adicionalmente se instala formaleta metalica para los muros, durante la jornada no se realizaron

actividades en conformacion de capa de sub-base ya que en horas de la noche y madruga se presentaron Fuertes lluvias, generando empozamiento de aguas lluvias en los sitios de la excavación del tramo 1 Tramo 5 Contratista moviliza maquinaria para inicio excavación en la sub-rasante. (1) Pajarita (1) Retro-excavadora (1) Motoniveladora. Avanzando 40 ML de excavación K3+975

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

27 de Septiembre del 2024
Vereda Corozal-California Clima: Soleado

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) SST (1) Almacenista (1) Inspector de obra (7) Operadores (2) Maestros (2) oficiales (14) Ayudantes (1) Inspector de Interventoria (1) Residente de Interventoria.
* Equipos disponibles en Uso: (2) Motoniveladoras (2) Retro-excavadoras (1) Bulldozer (2) Pajaritas (1) Bobcat. (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto.
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra continua con construcción de cunetas y bordillos, amaire de aceros, excavación de limpieza para los bordillos vaciado en concreto de 21 Mpa. Avance en el Boxculvert. vaciado de muros y aleta borde derecho hacia el descole en concreto de 21 Mpa hecho en obra Tramo 5 Continua actividades de excavación en la sub-rasante con maquina retro-excavadora y moto-niveladora, topografia del contratista verifica niveles de excavación.

Jose H. Torres Suarez
Residente de Interventoria

28 de Septiembre del 2024
Vereda Corozal-California Clima: Soleado

* Personal de obra: (1) Residente de obra (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) SST

(1) Inspector de obra (7) Operadores (2) Maestros (2) Oficiales (14) Ayudantes (1) Inspector de interventoria (1) Residente de interventoria

* Equipos disponibles en Uso: (1) Bulldozer (2) Retro-excavadoras (2) Motoniveladoras (1) Bobcat (1) Pajarita (1) Vibro-compactador (2) Volquetas (2) Mezcladoras de concreto.
* Actividades ejecutadas Tramo 1 Personal de obra continua con actividades en cunetas y bordillos excavacion de limpieza para bordillos, instalacion de aceros, fundida en concreto de 21 Mpa. En el Boxculvert se realiza instalación del otro muro y aletas costado izquierdo hacio el descole formaleta metalica, adicionalmente se realiza vaciado en concreto de 21 Mpa. realizado en obra Tramo 5 Continua la excavación para conformación de capa granular de Sub-base de los modulos de la placa huella. con maquinas motoniveladora, retro-excavadora topografia verifica niveles

Jose H. Ramos Suarez
Residente de Interventoria

Residente Obra

30 de Septiembre del 2024
Vereda Corozal-California Clima: Nublado con lluvias moderadas

* Personal de obra: (1) Residente (1) Topografo (1) Auxiliar de topografia (1) Almacenista (1) SST (1) Inspector de obra (7) Operadores (2) Maestros (2) Oficiales (14) Ayudantes (1) Inspector de obra interventoria (1) Residente de Interventoria
* Equipos disponibles en Uso: (2) Motoniveladoras (2) Retro-excavadoras (1) Bobcat (1) Pajarita (1) Vibro-compactador (2) Volquetas (2) Mezcladoras de Concreto.
* Actividades ejecutadas: Tramo 1 Personal de obra continua con actividades para cunetas y bordillos, excavación de limpieza, amarre de aceros

vaciado en concreto de 21 Mpa, avance en la conformación de capa de sub-base con motoniveladora retiro de material de excavación con maquina retro-excavadora y volqueta K0+040, sobre el Boxculvert. se realiza retiro de formaleta "Desencofre" en muro y aleta y se inicia con el armado de acero para la losa de la parte superior del boxculver y colocación de formaleta metalica. Tramo 5 Se inicia con la excavación para el Boxculvert. K3+900 con maquina retro-excavadora, tambien se instala geotextil a la sub-rasante para la conformación de capa, granular de sub-base. Durante la Jornada de la tarde se presentaron lluvias moderadas.

Residente Obra

Jose H. Tapias Suarez
Residente de Interventoria

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-071-2023 MUNICIPIO DE GRAMALOTE

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

equipos: Herramienta menor, mezcladora de concreto, taladro demoledor.
Maquinaria: 1 Pajarito
Actividades: El contratista continua con el armado de acero de refuerzo para bordillos, viga riostras y parrillas y el acero correspondiente de los alcantarillas, se inicio con el armado y encofrado de las zapatas para los alcantarillas, así como el vaciado de concreto de la caja de la alcantarilla ubicada en el K1+663, así mismo se inician con la excavacion de la caja de la Placa huella

Residente. Residente interventoria

Fecha: 30 Agosto 2024
Clima: Soleado
Personal: · residente de obra
· residente interventoria
un maestro, un oficial, 6 ayudantes,
1 (un) operador retrocargador
Equipos y Herramientas: · una mezcladora concreto.
· herramienta menor
maquinaria: Un(1) retrocargador
Actividades de contratista: Se continua con el armado de acero de refuerzo cabezotes alcantarilla K1+490 derecha, tambien se instala acero para vigas riostras.
Se sigue trabajando en el encofrado de caja de descola alcantarilla, K1+663, se continua con el cajeo para instalacion de subbase.

Residente interventoria. Residente de obra.

fecha: 31 Agosto 2024
clima: soleado
Personal: Residente de obra, maestro de obra, oficial de obra y seis ayudantes, operador de retrocargador.
Equipos y Herramientas: mezcladora de tubito. (concreto)
- herramienta menor.
maquinaria: retrocargador.
actividades de Contratista: se continua con el figurado acero parillas huellas y vigas riostras.
Se continua con acopio de material petreo, arena, triturado y tubería de 36" para alcantarillas.
Se continua trabajando en las cajas de excole y descole alcantarillas. K1+480 y K1+663.

Residente de obra.
Residente de obra.

fecha: 01 Septiembre 2024.
clima soleado:

02 Septiembre 2024.
Clima soleado.
personal: residente de obra, maestro de obra, Oficial de obra y seis ayudantes de obra.
- operador retrocargador.
Equipo y herramientas: mezcladora concreto.
maquinaria: retrocargador.
Se continua trabajando con el figurado del acero para vigas riostras y parillas huellas.
Se continua con el cajeo seccion donde va a quedar la placahuella para instalacion de Subbase.
Se continua trabajando en las alcantarillas K1+480 y K1+663 cajas de excole y descole vaciado de concreto.

Residente de obra.
Residente de obra.

03 de septiembre de 2024.
Clima = Soleado
Personal de obra = 1 residente, 1 maestro, 2 ayudantes
Personal de subcontrata = 1 residente, 1 inspector
Maquinarias y equipos = Herramientas menores, 1 mezcladora de concreto 9pies 3 compo
Actividades ejecutadas = Se realizo Fogueado de acero para las alcantarilla, huellas, cerraduras, bordillos (Debido a que el personal es poco, poco personal en la obra)

Res. Residente — Res. Obra

03 de septiembre de 2024
Clima = Soleado
Personal de subcontrata = 1 ingeniero residente, 1 inge inspector
Personal de obra = 1 ing residente, 1 maestro, 2 ayudantes.
Maquinarias y/o equipos = Herramienta menor,
Actividades = Se realiza Vaciado de aleta desde alcantarilla (Debido a que el personal es poco personal en la obra).

Res. Residente

04 de septiembre de 2024.
Clima = Soleado
Equipos = Pajarita vibrocompactador, H menor
Personal = 1 ing residente, 1 maestro, 2 ayudantes, 2 operadores
Actividades = Se realizo actividades de enfierrado de caleado, Fogueado y llenado piso aleta desde alcantarilla. (Cantidades el para concreto)

Res. Residente

Fecha 05 de septiembre de 2024
Clima = Soleado

Personal = 1 ing residente, 1 maestro, 2 ayudantes
2 operadores.
Equipo y o maquina = Pajarita, vibrocompactador,
Herramienta menor
Actividades = Se realizan actividades de mantenimiento y conformación de calzada, Tambien
Se realizo. Formaleteo y llenado de aleta
descole de la alcantarilla. Continua para mañana)

Ing inspector.

Obrero

06 de septiembre de 2024
Clima = Soleado
Personal = 1 ing residente, 1 maestro, 2 ayudantes
y operador.
Personal de subcontratista = 1 ingeniero residente, 1 ing
inspector.
Maquinaria y/o equipos = Pajarita, Herramienta menor,
Actividades ejecutadas en obra = Excavacion, e instalacion
de tuberia en cercanias de alcantarilla, incluyendo
solado y llenado de atraque (Continua para
Mañana)

Ing inspector.

Obrero

07 de septiembre de 2024
Clima = Soleado
Personal de mantenimiento: 1 ing residente, 1 maestro
2 ayudantes
Personal de mantenimiento = 1 ing residente
Maquinaria y/o equipos = Herramienta menor,
1 mezcladora de concreto
Actividades ejecutadas en obra = Se realizo encofrado
y llenado aleta descole alcantarilla. (Finaliza el para)

Ing inspector.

Obrero

09 de septiembre de 2024.
clima = soleado

Personal de obra= 1 ing residente, 2 maestros
& ayudantes
Equipo y/o: herramienta menor y 2 mezcladoras
de concreto de tipo trompo.
Actividades realizadas= Se realiza figurado,
armado y encofre de formaleta para bordes
y cunetas, tambien se realiza figurado y armado
acero para tanquilla.

Residente de obra
Inspector de obra

10 de septiembre de 2024
Clima= Soleado
Personal administrativo= 1 ing residente
Personal de obra= 1 ing residente, 1 maestro, 8
ayudantes, 1 operador
Actividades= Se realiza excavacion para instalación
de tuberia de concreto alcantarilla tambien
se realiza figurado y llenado de bordes y
cunetas

Residente de obra
Inspector de obra

11 de septiembre de 2024
Clima= Soleado.
Personal administrativo= 1 ing residente,
Personal de obra= 1 ing residente, 1 maestro
8 ayudantes
Equipo o maquinaria= Herramienta menor,
2 Mezcladoras de concreto
Actividades de obra= Se realiza figurado
y llenado de pre aletas dentro alcantarilla,
tambien se realiza encofrado y llenado de
huellas, cunetas y bordillos

Residente de obra
Inspector de obra

12 de septiembre de 2024,
Clima = Soleado

Personal de obra = 1 residente, 2 maestros, 8 ayudantes.
Equipo y maquinaria = Herramienta menor, 2 mezcladoras de concreto de obra capacidad de 1 bulto.
Actividades ejecutadas en obra: Se realiza encofrado y llenado de cadenas dentro de la alcantarilla y también se realiza el llenado de cajones de piedra pegada.

Res Interventoría

Res obra

Fecha = 13 de septiembre - 2024
Clima = Soleado.
Personal interventoría = 1 ing residente
Personal de obra = 1 ing residente, 2 maestros, 8 ayudantes
Maquinaria e equipos: Herramienta menor, 2 Mezcladoras de concreto
Actividades ejecutadas = Se realiza fraguado de alcantarilla, también se realiza encofrado y llenado de huellas y contrahuellas

Res Interventoría

Res. obra

14 de septiembre de 2024
Clima = Soleado
Personal = 1 ing residente, 2 maestros, 8 ayudantes.
Equipo y/o maquinaria: Herramienta menor, 2 mezcladoras de concreto Tipo Trompo
Actividades ejecutadas en obra: Se realiza llenado alefta detrás alcantarilla y llenado de piedra pegada y bordillo.

Res Interventoría.

Res Obra

15 de septiembre de 2024
Clima = Soleado

Scanned with CamScanner

Personal de obra = 1 ing residente, 2 maestros y 2 ayudantes
Personal de infraestructura = 1 ing residente,
Equipo y/o maquinaria = Herramienta menor, 2 mezcladoras de concreto tipo trompo
Actividades ejecutadas = Se continuo con el vaciado de concreto en margenes de huella contraria y la losa del descanso se continuo con el armado de acero para vigas muestras, cuartas bordillos. Escalera

Residente de infraestructura

Residente de obra

16 de Septiembre de 2024
Clima = Soleado
Personal de infraestructura = 1 ing residente
Personal de obra = 1 ing residente, 2 maestros y ayudantes
Maquinaria y/o equipo = Herramienta menor, 2 mezcladoras de concreto tipo trompo
Actividades realizadas en obra = Se realizo figurado de alista donde alcantarilla tuberia se realizo encofrado y llenado de bulbos y cuartos.

Residente de infraestructura

Residente de obra

17 de septiembre de 2024
Clima = Soleado
Personal = 1 ing residente, 2 maestros, 8 ayudantes
Personal de infraestructura = 1 ing residente
Maquinaria en obra = Herramienta menor, 2 mezcladoras de concreto de capacidad de 1 bulto tipo trompo
Actividades realizadas en obra = Se realizo encofrado (figurado de alista) y llenado o vaciado de concreto en alista de descole alcantarilla, tuberia se realizo figurado, encofrado y llenado de bulbos y cuartos.

18 de septiembre de 2024.
Estado del clima = Nublado
Personal de obra = 1 ing residente, 2 maestros,
8 ayudantes
Personal de interventoria = 1 ing residente.
Maquinaria y equipos = Herramienta menor,
Actividades ejecutadas en obra = Se realiza armado y
llenado al descole a abastonilla y se realizan llenado
de piedra pegada y bordillo.

Res interventoria. Res Obra

19 de septiembre de 2024.
Estado del clima = Nublado
Personal de obra = 1 ing residente, 1 maestro, 8 ayudantes
Personal de interventoria = 1 ing residente
Maquinaria y/o equipos = Herramienta menor,
2 mezcladoras.
Actividades ejecutadas en obra = Se realiza encofrado
y fogrado de acero para huellas y contrafuertes
por ultimo se procede a su instalación.

Res. interventoria. Residente de obra

20 de septiembre de 2024
Estado del clima = Soleado
Personal de obra = 1 residente, 2 maestros, 8 ayudantes
Equipo y/o maquinaria = Herramienta menor,
2 Mezcladoras de concreto
Actividades ejecutadas en obra = Se realiza
encofrado, instalacion de acero y vaciado de
concreto en rampa se realizan los respectivos
chaqueos y medidas por el interventor

Res. interventoria. Res Obra

21 de Septiembre de 2024
Estado del clima = Soleado
Personal de obra = 1 ing residente, 2 maestros,

8 ayudantes
Personal infraestructura = 1 ing residente
Maquinaria y/o equipos = Herramienta menor, 2 mezcladoras de concreto tipo trompo
Actividades ejecutadas = El contratista realiza el vaciado de concreto de 3000 psi en sellos y cunetas el interventor supervisa la dosificación realizada y toma muestras de concreto, por último se continua con las excavaciones de la viga maestra

Ing interventoría. Ing. Dorn

22 de septiembre de 2024
Nota = No se labora el día de hoy debido a que es un día festivo y no se presenta personal de obra

Ing interventoría.

23 de septiembre de 2024
Estado del clima = Soleado
Personal de obra = 1 ing residente, 2 maestros 8 ayudantes
Personal de infraestructura = 1 ing residente
Maquinaria y/o equipos = Herramienta menor, 2 mezcladoras de concreto tipo trompo
Actividades realizadas en obra = El contratista de obra realiza el vaciado de concreto de 14 MPA para construcción de huellas en concreto ciclopeo con instalación de piedra redonda, a su vez realiza vaciado de concreto de 3000 psi o 21 MPA en cunetas y bordillos, finalizando la tarde se realiza suministro de arena y cemento.

Ing interventoría Ing Dorn

24 de septiembre de 2024
Estado del clima = Soleado
Personal de obra Interventoría = 1 ing residente, 1 maestro & ayudantes.
Personal de obra = 1 ing residente, 1 maestro, 8 ayudantes
Personal de interventoría = 1 ing residente
Maquinaria y/o equipos: Herramienta menor, 2 Mezcladoras de concreto tipo trompo.
Actividades realizadas en obra = El contratista de obra realiza Figurado, armado e instalación de acero para huellas, contrahuellas y vigas muestras, posteriormente se realiza vaciado de concreto en huellas y vigas muestras

Ing. Interventoría.
Residente obra

25 de septiembre de 2024
Estado del clima = Soleado.
Personal de obra = 1 residente, 1 maestro de obra.
Personal de interventoría = 1 ing residente
Maquinaria y/o equipos = 2 Mezcladoras de concreto y Herramienta menor
Actividades realizadas en obra: Se realizan armado, encofrado y vaciado de concreto en contrahuellas a si como instalacion de acero. es chequeado por el interventor, adicionalmente se registra el ingreso sin autorizacion de vehiculos a la placa huella por parte de la comunidad.

Ing. Interventoría.
Residente obra

26 de septiembre de 2024
Estado del clima = Soleado
Personal de obra = 1 ing residente, 1 maestro,

8 ayudantes
Personal de infraestructura = 1 ing residente
Maquinaria y equipos = 2 mezcladoras de concreto de capacidad de 1 bulto tipo trompo, Herramienta menor
Actividades realizadas en obra = El contratista realiza armado encofrado y vaciado de cunetas, huellas y bordillos asi como se continuan realizando las excavaciones de bordillos, cunetas y vigas riostras, por otra parte se realiza el suministro de triturados adicional martes = Se evidencia ingreso y salida aproximadamente de vehiculos a la placa huella por parte de la comunidad

Res infraestructura

Res obra

27 de septiembre de 2024
Estado del clima = Soleado en la mañana, nublado con presencia de lluvias en la tarde por intervalos de tiempo.
Personal de obra = 1 ing residente, 1 maestro de obra, 8 ayudantes
Personal de infraestructura = 1 ing residente
Maquinarias y equipos = 2 mezcladoras de concreto tipo trompo, Herramienta menor
Actividades realizadas en obra = El contratista realizo fraguado, armado e instalacion de acero de refuerzo para huellas, bordillos cunetas y vigas riostras para el dia se realiza vaciado de concreto en huellas, vigas riostras y bordillos pendientes por otra parte se realiza suministro de arena en obra.

Res infraestructura

Res obra

28 de septiembre de 2024
Estado del clima= Soleado, parcialmente nublado
Se presentan precipitaciones de baja intensidad.
Personal de obra= 1 maq residente 1 maestro
8 ayudantes
Personal de interventoria= 1 maq residente
Maquinaria y/o equipos= Herramienta menor,
2 mezcladoras de concreto tipo trompo
Actividades realizadas en obra= El contratista
de obra realiza armado e instalacion de acero
de refuerzo para huellas y contrahuellas a su
mismo se realiza simultaneamente el
vaciado de concreto de 21 MPA adicionalmente
se procede en obra al ingreso de
vehiculos nuevamente sin autorizacion
a la placa huella por parte de la comunidad

Residente Interventoria Residente obra.

29 de septiembre de 2024
Nota= Hoy no se labora por ser dia
festivo por lo tanto no se presento
personal de obra a laborar

Residente Interventoria Residente obra

30 de septiembre de 2024
Estado del clima= Se presentan fuertes
precipitaciones durante ambas jornadas
por aguaceros de trompo
Personal de interventoria= 1 maq residente
Personal de obra= 1 maq residente 1 maestro,
8 ayudantes
Personal Maquinaria y/o equipos=
Herramienta menor, 2 mezcladoras de
concreto tipo trompo de capacidad de
1 bulto
Actividades realizadas en obra= El contratista

decidio dar avance en el armado, fijacion e instalacion del acero para huellas contrahuellas vigas vastres y bordillos asi mismo continuo realizando la instalacion de el encofrado de los formaletas y las excavaciones perfiladas a pesar del estado del clima adicionalmente nuevamente se evidencio el ingreso de vehiculos sin autorizacion en el tramo de la placa huella construida ocasionando afectaciones en la misma.

Residente de obra

Residente de obra

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-058-2023 MUNICIPIO DE SANTIAGO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

y vaciado de concreto con piedra rodonda para concreto de 14 MPA (ciclopeo) a si mismo se realiza el instalado de acero transversal para el encole de la alcantarilla No. 2. con la placa ya vaciada, por otra parte el interventor revisa y evidencia el avance de la ejecución y los elementos construidos revisando y midiendo los elementos con el fin de verificar (los) que cumplan con las medidas correctas por último se realizan ensayos de material petreo. arena, triturado, concreto. y se toman muestras del concreto por parte del interventor y contratista.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORIA

Sabado 31 de agosto de 2024
Estado del clima = Soleado. parcialmente nublado
Personal de obra = 1 residente de obra, 1 maestro general, 2 oficiales, 14 ayudantes.
Personal de interventoria = 1 ingeniero inspector, 1 ingeniero residente.
Maquinaria en obra = 2 Mezcladoras de concreto de capacidad de (en) 1 bulto,
Actividades ejecutadas en obra = El contratista de obra realiza el vaciado de concreto de 21 MPA en huellas a si como en bordillos por otra parte se evidencia la instalación de la formaleta del encole de la alcantarilla No 2. asi como posteriormente se realizo el vaciado de concreto para la misma, a demas se continuan realizando excavaciones manuales en bordillos y vigas rectas como la instalación de acero respectivamente por otra parte el interventor evidencia el uso de los implementos de protección SST del personal de obra asi mismo se realiza el chequeo de medidas y toma de muestras por parte del contratista con respecto al concreto de 21 MPA

OSCAR MAURICIO GARCIA.

Lunes 02 de septiembre de 2024
Estado del clima: Nublado por la mañana, se presentan lluvias por ciclos en la tarde
Personal de obra: 1 personal residente de obra, 12 ayudantes 2 oficiales, 1 maestro general.
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente, 1 ing inspector
Maquinaria en obra: 2 Mezcladoras de concreto de capacidad de 1 bulto
Actividades ejecutadas en obra: El contratista realiza el armado figurado e instalación de acero de refuerzo en vigetas y bordillos, por otra parte se realiza vaciado de concreto de 21MPA en vigetas a si mismo se realiza instalacion de piedra y vaciado de concreto de 14 MPA en huellas contrahuellas y sobrecimientos correspondientes, en la alcantarilla, por otra parte se realiza instalación del formaleteo metalico.

OSCAR MAURICIO GARCIA.
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

Martes 03 de septiembre de 2024
Estado del clima: Nublado parcialmente, lluvias en la tarde
Personal de obra: 1 ing residente, 1 maestro general, 2 oficiales 12 ayudantes.
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero inspector.
Maquinaria en obra: 2 mezcladoras de concreto de capacidad de 1 bulto.
Actividades ejecutadas en obra: El contratista de obra realiza vaciado de concreto de 21 M.P.A, en huellas y bordillos y se evidencia llegada de material agregados arena, cemento, triturado. y se continua con la instalacion de formaleta para alcantarilla en el componente de cicla.

OSCAR MAURICIO GARCIA
RESIDENTE INTERVENTORÍA.

Miercoles 04 de septiembre de 2024
Estado del clima: Soleado en la mañana, nubado parcialmente
Personal de obra: 1 residente, 1 maestro general 2 oficiales

12 ayudantes
Personal de interventoria: 1 ing residente, 1 ing inspector.
Maquinaria de obra: 2 Mezcladoras de concreto de capacidad de 1 bulto, herramienta menor.
Actividades ejecutadas en obra: El contratista de obra continua realizando actividades de vaciado de concreto de 21 MPA en huellas y contrahuellas a si como bordillos.
Se continua realizando excavacion de vigas riostras y bordillos asi como anclajes por otra parte el contratista realiza la instalacion del acero correspondiente, cabe recalcar que debido al presente inconveniente presentado con respecto al paro de camioneros a nivel nacional a generado dificultades con respecto al suministro de agregados petreos, triturado, acero, cemento, arena, piedra redonda.

Ing interventoria.

Jueves 05 de septiembre de 2024.
Estado del clima: Soleado en la mañana, nublado en la tarde, se presentan lluvias moderadas en la noche.
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 14 ayudantes
Personal de interventoria: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero inspector
Maquinaria en obra: 1 Mezcladora de concreto de capacidad de un bulto.
Actividades realizadas en obra: El contratista de obra continua realizando. vaciado de concreto en huellas y vigas riostras por otra parte se evidencia poco suministro de material debido a la dificultad de acceso a causa del paro de camioneros. por otro lado se continua realizando las excavaciones de la viga riostra y bordillo.

Ing Interventoria.

Viernes 06 de septiembre de 2024
Estado del clima: Soleado en la mañana, lluvia fuerte durante la tarde
Personal de obra: 1 ing residente, 1 maestro de obra 2 oficiales.

12 ayudantes
Personal de interventoria= 1 ing interventor residente, 1 ing impactos
Maquinaria en obra= 2 Mezcladoras de concreto de capacidad de 1 bulto, herramienta menor
Actividades realizadas= El contratista de obra realiza la instalación de acero para elementos de viga riostra, armado de acero para huellas y se instala formaleta para realizar su fundamento su vaciado de concreto de 3000 psi por otro lado el contratista continua realizando el picado con pico cal, el paro de camiones fue levantado y se realizaron suministros de arena y triturado durante el dia con el fin de abastecer, para el desarrollo de las actividades asi mismo se evidencia el agotamiento de concreto, por ultimo se realizaron tomas de muestra de concreto por por parte del interventor. asi mismo se realizan chaqueos de medidas con respecto a los elementos construidos,

Residente de interventoria

Sabado 07 de septiembre de 2024
Estado del clima= Soleado durante la jornada de la mañana (Personal de obra) se presentan lluvias parciales en la tarde.
Personal de interventoria= 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 1 maestro de obra, 12 ayudantes.
Maquinaria de obra= 2 Mezcladoras de concreto de capacidad de 1 bulto, y herramienta menor.
Actividades realizadas en obra= El contratista de obra realiza vaciado de concreto en huellas y bordillos con dosificación de 3000 psi a si como en los cimientos armados correspondientes a la curva, por otra parte se evidencia poco concreto para continuar con las labores. por lo cual se realizo pedido para el lunes en horas de la mañana, Se evidencia instalacion de cinta amarilla de precaución, señalizacion de cierre de via e ingreso de obra y se evidencia la dotacion del personal por parte del interventor.

-Domingo 8 de septiembre no se labora por ser un dia Feriado

Ing. Residente de Obra

Ing. Supervisor

Lunes 9 de septiembre de 2024
Estado del tiempo: Dia soleado parcialmente nublado
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro general, 2 oficiales, 14 ayudantes
Personal de supervision: 1 ingeniero residente 1 ingeniero inspector
Maquinaria en obra: 2 mezcladoras de tromp de capacidad de 1 bulto, herramienta menor
Actividades ejecutadas en obra: El contratista de obra realiza la instalacion de acero de refuerzo de losa acero para bordillos, huellas y vigas rostros a si mismo se realizan excavaciones de vigas rostros y bordillos, se realizan suministros de agregados petreos, y se toman muestras de concreto

Ing. Residente de Obra

Ing. Supervisor

Martes 10 de septiembre de 2024
Estado del tiempo: Dia soleado parcialmente nublado, se presentan bajas precipitaciones en la tarde.
Personal de obra: 1 ingeniero residente, 1 maestro general, 2 oficiales, 14 obreros.
Personal de supervision: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero inspector.
Maquinaria en obra: 2 mezcladoras de concreto de capacidad de 1 bulto, herramienta menor.
Actividades ejecutadas: El contratista de obra continua realizando la instalación de acero de refuerzo para huellas, bordillos y vigas rostros para la zona de cruce por otra parte se realiza vaciado de concreto en los huellas correspondientes a la curva. y se vaco concreto en bordillos y (huellas) cunetas asi misma se realiza el vaciado de concreto

ciclopeo en huellas laterales y se tomaron medidas chaqueo y fotos de muestra de concreto por parte del interventor. se evidencia el suministro de cemento y materiales petreos, arena, grava, o triturado.

Residente de interventoria

Miercoles 11 de septiembre de 2024
Estado del tiempo = Dia soleado parcialmente, se presentan lluvias moderadas en intervalos cortos de tiempo.
Personal
Personal de obra = El ingeniero residente, 1 maestro general, 2 oficiales, 14 obreros.
Personal de interventoria = 1 ingeniero residente, 1 ingeniero inspector
Maquinaria en obra = 2 mezcladoras de concreto de capacidad de un bulto, Herramienta menor.
Actividades realizadas: El contratista de obra realiza vaciado de concreto en huellas terminando la cuneta e iniciando la zona de cruce y se fundan bordillos por otra parte se realizan actividades de instalacion de acero en la alcantarilla No 3 para el encole, por otra parte se continua fijando el acero para vigas y bordillos y se continua armando acero en la zona de cruce, el interventor verifica los implementos de dotacion y epp del personal de obra a si como los chaqueos y medidos de los elementos construidos como el avance del metraje lineal.

Residente de interventoria.

Jueves 12 de septiembre de 2024
Estado = Dia nublado, con lluvias moderadas en intervalos de tiempo
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 1 ingeniero (inspector) 1 maestro general, 2 oficiales, 14 ayudantes.

Personal de interventoria = 1 ing residente, 1 ing inspector
Maquinaria en obra = 2 mezcladores de concreto de capacidad de 1 bulto, Herramienta menor.
Actividades ejecutadas en obra = El contratista de obra continua realizando vaciado de concreto en huellas de la zona de cruce. a si como se continua realizando el armado de acero de la rampa y se forman los fortalecidos por otra parte se realizan instalaciones de formaleta en la alcantarilla N.3 se evidencian acopios de triturado, arena y cemento, se continua realizando figurado del acero. y se tomaron muestras de concreto por parte del interventor

~~Residente~~
Ing interventoria

Viernes 13 de septiembre de 2024
Estado del clima = Se presentan lluvias parciales en la zona de alta intensidad
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 1 maestro general, 3 oficiales, 14 ayudantes
Personal de interventoria = 2 ingenieros residentes 1 inspector de obra, 1 profesional social
Maquinaria en obra = 2 mezcladoras de concreto de capacidad de 1 bulto, Herramienta menor
Actividades realizadas = El contratista de obra continua realizando el vaciado de concreto en huellas de la zona de cruce, y continua armando el acero de las cruces correspondientes por otra parte continua figurando el acero de refuerzo para vigas, muros y bordillos; se continua instalando formaleta en el costado de la alcantarilla para iniciar vaciado de concreto. por otra parte se realizo acompañamiento de los componentes sociales de la interventoria y se realiza cesion y orientacion del avance de obra. debido al cambio del ingeniero residente del contrato a causa de terminacion de contrato por otra parte la interventoria evidencia el estado y avance

de la obra asi como la revision a detalle de los respectivos acabados, y se dejan los compromisos a cumplir por parte del contratista constatados en el acta de reunión o comite, finalizando el dia se realiza vaciado de concreto en encole de la alcantarilla No. 3.

Ing Residente
Ing Supervisor

Sabado 14 de septiembre de 2024
Estado del clima= Se presentan lluvias moderadas en horas de la mañana
Personal de obra= 1 ingeniero residente, 1 maestro general, 2 oficiales, 14 ayudantes.
Personal de supervisor= 1 ingeniero residente, 1 ingeniero inspector
Maquinaria en obra = 2 mezcladoras de obra concreto de capacidad de un bolto, Herramienta menor
Actividades realizadas en obra = El contratista de obra continua realizando vaciado de concreto en huellas y bordillos asi como se realiza el desencofrado de la formaleta de la alcantarilla en el componente del encole. y se figura acero para vigas contra huellas y bordillos, se continua la instalación de formaleta en la zona de cerca, al finalizar la jornada laboral a medio dia se autoriza el retiro de 3 ayudantes de obra.

Ing Residente
Ing Supervisor

Domingo 15 de septiembre
Estado del clima= Se presentan lluvias moderadas parcialmente mayormente nublado
Personal de obra = 1 ing residente, 1 maestro general, 2 oficiales 15 ayudantes
Personal de supervisor = 1 ing residente. 1 ingeniero inspector.
Maquinaria en obra= 2 mezcladoras de concreto, Herramienta menor

Actividades realizados = No se laboro el dia de hoy debido a que es un dia Feriado

Residente

Lunes 16 de septiembre de 2024
Estado del clima; nublado
Personal de obra= 1 residente de obra, 1 maestro de obra, 15 ayudantes de obra-
Personal de infraestructura = 1 ing residente, 1 inspect
Maquinaria en obra= 2 mezcladores de concreto, herramienta menor
Actividades realizadas en obra= Fundida de piedra pegada derecha, se realiza encofrado y fundida de bordillo derecho encofrado y fundida de Huella derecha en la zona de cruce, encofrado y fundida de cuneta derecha fuera del area de la zona de cruce, se realiza el suministro de bultos de cemento, acero figurado para vigas riostres asi como formaleta de madera para construccion de de muro y angulos asi como chapetas

Residente

Martes 17 de septiembre de 2024
Estado del clima = Soleado
Personal de obra= 1 residente de obra- 1 residente de infraestructura, 1 maestro de obra, 15 ayudantes de obra.
Personal de infraestructura= 1 ingeniero residente, 1 ing infraestructura.
Maquinaria en obra= 2 mezcladoras de concreto, herramienta menor
Actividades realizados en obra = Se realiza instalación de acero de refuerzo, vaciado de concreto de las cunetas, se realizar armada de acero para bordillo asi como se vaciado simultaneamente, se continuan la instalacion de acero de refuerzo para ( ) huellas en zonas de cruce, se realiza suministro de arena de Trituradora, se realiza transporte arena o acopio de arena de la zona de cruce.

y es recibicada despues de la alcantarilla #2

Residente de interventoría

18 Miercoles de septiembre de 2024
Estado del clima: Soleado
Personal de obra: 1 ing residente, 1 maestro de obra, 14 ayudantes de obra
Personal de interventoría = 1 ing residente, 1 inspector.
Maquinaria en obra = 2 mezcladoras de concreto, herramienta menor.
Actividades ejecutadas en obra = (va) El contratista de obra realiza vaciado de concreto con instalacion de piedra (pendiente) pegada lateral del sobre ancho en la alcantarilla #2, se realiza encofrado. instalación de acero de refuerzo para huellas y contras; formaleteando y fundiendo bordillos

Residente de interventoría

19 Jueves de Septiembre de 2024
Estado del clima = Soleado.
Personal de obra = 1 ing residente, 1 maestro de obra, 14 ayudantes de obra.
Personal de interventoría = 1 ing residente, 1 ing. inspector
Maquinaria en obra = 2 mezcladoras de concreto, herramienta menor.
Actividades ejecutadas en obra = El contratista de obra realiza los siguientes actividades (formaleta) instalación de formaleta huellas, contras y bordillos a si mismo se realiza el armado e instalación de acero. para cada uno de los elementos mencionados anteriormente. por ultimo se hace la entrega al vigilante al finalizar la jornada de todo el material ingresado en obra sin ninguna novedad.

Residente de interventoría

Viernes 20 de septiembre de 2024
Estado de clima= Soleado
Personal de obra= 1 ing residente de obra, 1 maestro de obra, 15 ayudantes de obra.
Personal de interventoria= 1 ing residente, 1 ing (esp) inspector.
Maquinaria en obra= 2 mezcladoras de concreto, herramienta menor
Actividades realizadas en obra= El contratista de obra realiza instalación de concreto. formaleta y acero. para bordillo, huellas y cunetas por ultimo se realizo vaciado de concreto de 3000 psi para los elementos mencionados por ultimo se realiza el suministro de cemento y arena tartajeada.

Les interfería.

Sabado 21 de septiembre de 2024
Estado del clima= Soleado.
Personal de obra= 1 ing residente, 1 maestro de obra, 14 ayudantes de obra
Personal di interventoria= 1 ing residente, 1 ing inspetor
Maquinaria en obra= 2 mezcladoras de concreto, herramientas menores
Actividades en obra= El contratista de obra realizo. vaciado de concreto en los bordillos por otra parte se realiza instalacion de acero de refuerzo. para cunetas rigas riostra y huellas, por ultimo se realiza el replanteo general de la zona de transicion. en curva #4, tramo de seccion tipica y zona de transicion inicio de la curva #5

Les interferia

Domingo de 22 de septiembre de 2024
* Durante el presente dia no se labora debido al hecho de que es un dia festivo.

Lunes 23 de septiembre de 2024.
Estado del clima = Soleado.
Personal de obra = 1 ing residente, 1 maestro de obra, 12 ayudantes
Personal de interventoria = 1 ing. residente, 1 ing inspector
Maquinaria en obra = (1 u). 2 Mezcladoras de concreto. de capacidad de 1 bulto.
Actividades ejecutadas en obra = El contratista de obra realiza. encofrado, instalacion de acero y vaciado de concreto. de 3000 psi en huellas vigas rostra y cenetos por otra parte Se realiza vaciado de concreto de 14MPA. a si mismo. se realiza la instalación de la piedra rodonda. por ultimo se realiza la entrega. al vigilante. al finalizar la jornada de todo material ingresado en obra sin ninguna novedad.

Residente

24 Martes de septiembre de 2024.
Estado del clima = Soleado.
Personal de obra = 1 residente, 1 maestro de obra, 12 ayudantes.
Personal de interventoria = 1 residente, 1 inspector
Maquinaria en obra = 1 Mezcladoras. de concreto, herramienta menor.
Actividades realizada en obra = El contratista de obra realiza los siguientes actividades: instalación de. formaleta. de madera y metalica para huellos, cenetes y vigas rostros por otra parte se realiza vaciado de. concreto en huellas de concreto esclapeo con instalación de piedra, por ultimo. se realiza. la instalacion y armado. de concreto de 3000 psi para huellas, cenetes y bordillos.

Residente

25 Miercoles de. septiembre de 2024.
Estado de clima = Soleado
Personal de obra = 1 residente, 1 maestro de obra, 12 ayudantes de obra

Personal de intervention= 1 ing residente, 1 ing inspector
Maquinaria en obra= 2 Mezcladoras de concreto con capacidad de un bulto, herramienta menor.
Maquinaria en obra= 2 Mezcladoras de concreto con capacidad de un bulto, herramienta menor
Actividades ejecutadas en obra= El contratista de obra realiza el vaciado de concreto en bordillos, instalacion de acero de refuerzo. Formaleteo, cuneta. bordillos, huellas y vigas riostras. Si multianamente se realiza el vaciado de concreto de 3000 psi, por ultimo se realiza vaciado de concreto ciclopeo en margen de huellas con instalación de piedra redonda y Textonizado.

Res. Interventoría

Jueves 26 de septiembre de 2024
Estado del clima=. Soleado
Personal de obra= 1 residente de obra, 1 residente de interventoria, 1 maestro de obras, 12 ayudantes
Maquinaria en obra= 2 Mezcladoras de concreto con capacidad de 1 bulto, herramienta menor.
Actividades ejecutadas en obra= El contratista de obra realiza vaciado de concreto en bordillos y cunetas y continua realizando el armado e instalación de acero en huellas junto con su formaleteo, por otra parte se recibio mandado que en horas de la madrugada del dia anterior se presentaron fuertes lluvias ocasionando un lavado del material de subbase instalado a orillas de la placa huella.

Res interventoría.

Viernes 27 de septiembre de 2024
Estado del clima= lluvias moderadas.
Personal de obra=
Personal de interventoria= 1 ing residente, 1 ing inspector
Personal de obra= 1 ing residente, 1 ing inspector

Maquinaria en obra = 1 Mezcladora de concreto. de capacidad de 1 bulto, herramienta menor.
Actividades ejecutadas en obra = Formaleteo (de) y vaciado de concreto de bordillos, a si mismo se realiza formaleteado de cunetas y huellas como se respectiva instalación de acero. por ultimo se realiza vaciado de concreto en huellas y vigas riostra y se realiza la reparacion del lavado de la subbase con el uso de un vibrocompactador manual. a pesar de que se continuo presentado lluvias moderadas parcialmente, se realizo visita de los componentes de interventoria los cuales realizaron sus respectivos observaciones

Residente
Residente de interventoria

Sabado 28 de septiembre de 2024
Estado del clima = lluvias parcialmente durante la jornada de baja intensidad
Personal de obra = 1 residente de obra, 1 maestro de obra, 12 ayudantes
Personal de interventor = 1 residente, 1 inspector.
Maquinaria en obra = 2 mezcladoras de concreto de capacidad de 1 bulto y herramienta menor.
Actividades realizadas en obra = El contratista de obra continua realizando actividades de excavacion e instalacion de acero para vigas riostras, cunetas y bordillos a si mismo se realiza vaciado de concreto en huellas de 14 MPA y e instalación de piedra rodanda, por ultimo se realizan los respectivos chaqueos y mediciones de los elementos construidos a si mismo se evidenciaron los cilindros sumergidos elaborados por el interventor, se realizan chaqueos de cuantias del acero y el estado de la subbase granular por parte del interventor.

Residente
Residente de interventoria

Domingo 29 de septiembre de 2024
Nota: No se labora debido a que es un dia Festivo.

Lunes 30 de septiembre de 2024.
Estado del clima = Soleado
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra
12 ayudantes
Personal de interventoría = 1 ing inspector, 1 ing. residente
Maquinaria en obra = 2 Mezcladoras de concreto de capacidad de 1 bulto, herramienta menor.
Actividades de obra = El contratista de obra realizo el dia de hoy vaciado de concreto en bordillos y continua realizando la instalacion y armado del acero para vigas riostras, conectos, bordillos y huellas especialmente logrando mayor o ejecutando mayor avance de estos ultimos, por otra parte se continuan realizan los respectivos chaqueos de medidas especificas areas y demas elementos construidos en el proyecto por parte del ingeniero inspector.

Residente

Martes 01 de octubre.
Estado del clima = Soleado, nublado parcialmente
Personal de obra = 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra
12 ayudantes

Residente.

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-082-2023 MUNICIPIO DE HERRAN

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Lunes 02/Septiembre/2024.

Observación: Vereda La Sabana, municipio Herrán, N.D.S.
Estado del tiempo: Soleado, Fuertes lluvias en la jornada de la tarde
personal en obra: Ingeniero Residente
Maestro de Obra
10 Ayudantes de Obra
Actividades Realizadas:
- Excavaciones para Vigas Riostras
- Instalación y amarre de aceros - Riostras y Huellas
- Encofrado de losa - Huellas
- Depuestos de alcance - Fundaciones Rampa - Alcantarilla

Nota: Se evidencia afectaciones de carácter hidráulico realizadas; luego de fuerte aguacero presentado en la zona; las afectaciones son Erosión y Socavación de cuneta y pozo de evacuación.

Res Interventoría

Alexander Rincón
Ing. Residente Obra

Martes 03/Septiembre/2024.

Observación: Vereda La Sabana, municipio Herrán, N.D.S.
Estado del tiempo: Soleado, Fuertes lluvias en la jornada de la tarde
personal en obra: Ingeniero Residente
Maestro de Obra
10 Ayudantes de Obra
Actividades Realizadas:
- Fundida de losa - Huellas
- Fundida de rampa - Losa Inferior Final
- Encofrado de losa - Pisotón pegado - Tabiques

Res interventoría

Alexander Rincón
Ing. Residente Obra

Scanned with CamScanner

Miércoles 04/septiembre/2024

Ubicación: Vereda La Sabana, Municipio de Hatonuevo, N.D.S.
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra: Ingeniero Residente
Maestro de obra
10 Ayudantes de obra

Actividades Realizadas:
- Fundida de losas - piedra pegada - Concreto ciclopeo - Viga Cabezal. Viga lateral.
- Encofrado de losas - piedra pegada - lateral
- Traslado y acopio de piedra bola.

Residente Ingeniero
Alexander Ramos
Ing. Residente Obra

Jueves 05/septiembre/2024

Ubicación: Vereda La Sabana, Municipio de Hatonuevo, N.D.S.
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra: Ingeniero Residente
Maestro de Obra
10 Ayudantes de obra

Actividades Realizadas:
- Fundida de losas — piedra pegada — Concreto ciclopeo — Viga lateral
- Instalación y armada de aceros. - Bordillo.
- Encofrado de bordillo.
- Traslado de Material (Cemento/Triturado).

Nota: Por bloqueo viales - Paro de transportadores, no se ha podido realizar el ingreso a obra de Materiales (Cemento y triturado), cuando los acopios que se están ejecutando son Material para continuar el avance de obra. que ha hoy refleja un 92% ejecutado.

Residente Ingeniero
Alexander Ramos
Ing. Residente Obra

Viernes 06/Septiembre/2024.

Ubicación: Vereda la Sabana, municipio Honda, N.D.S.
Estado del tiempo: nublado - lluvias intermitentes.
Personal en obra: Ingeniero Residente
Maestro de obra
10 Ayudantes de obra

Actividades Realizadas:
. Fundida de bordillo.
. Instalación y armada de aceros - cuneta y bordillo.
. Replanteo - Enrasado de bordillo y cuneta
. Fundida de losa - cuneta y bordillo.

Res interventoría

Alexander Pinzon
Ing Residente Obra

Sábado 07/septiembre/2024.

Ubicación: Vereda la Sabana, municipio Honda, N.D.S.
Estado del tiempo: Parcialmente nublado
Personal en obra: Ingeniero Residente
Maestro de Obra
10 Ayudantes de Obra

Actividades Realizadas:
. Instalación y armada de aceros - cuneta y bordillo.
. Replanteo - Enrasado de bordillo y cuneta
. Limpieza de áreas.
. Traslapo de Material, (arena y triturado).

Res. Interventoría

Alexander Pinzon
Ing. Residente Obra

liderar

Scanned with CamScanner

Lunes 09/Septiembre/2019.

Ubicación: Vereda la Aborita, Municipio Ocaña, N.De.
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra: Ingeniero Residente.
Maestro de Obra.
10 Ayudantes de obra.
Actividades Realizadas:
. Replanteo - Excavación de bordillo y cuneta.
. Instalación y armado de aceros - cuneta y bordillo.
. Transporte de Material - (Arena y triturado).
. Fundida del base - cuneta y bordillo.

RS Interventoría

Alexander Rivera.
Ing. Residente obra.

Martes 10/Septiembre/2019.

Ubicación: Vereda la Aborita, Municipio Ocaña, NDS.
Estado del tiempo: Parcialmente nublado.
Personal en obra: Ingeniero Residente.
Maestro de Obra.
10 Ayudantes de obra.
Actividades Realizadas:
. Instalación y armado de aceros. - cuneta y bordillo.
. Replanteo - Excavación de bordillo y cuneta.
. Fundida de base - cuneta y bordillo.
. Excavación de aceros.

RS Interventoría

Alexander Rivera.
Ing. Residente obra.

líder=

Miércoles 11/Septiembre/2024.

Ubicación: Vereda la Sabana, municipio Honda, N.D.S.
Estado del tiempo: Lluvioso - Todo el día.
personal en obra: Ingeniero Residente
Maestro de obra.
10 Ayudante de obra.
Actividades Realizadas:
. Fundida de losas Cineta y bordillos.

Residente Interventoría

Alcaldía Local
Ing. Residente Obra

Jueves 12/Septiembre/2024.

Ubicación: Vereda la Sabana, Municipio Honda, N.D.S.
Estado del tiempo: Lluvias Intermitentes
personal en obra: Ingeniero Residente
Maestro de obra
10 Ayudantes de obra
Actividades Realizadas:
. Fundida de losas cineta y bordillos.
. Limpieza de aceras.
. Limpieza de alcantarillas, cunetamiento, zonas de acopio, escala, zonas adyacentes.
Nota: Se realiza visita de interventoría realizando recorrido de aceras, actividades culminadas y avance de obra finales (Cuantificación) entrega de 201 ML placa huella construida.

Residente interventoría

Alcaldía Local
Ing. Residente obra

líderes

Viernes 13/Septiembre/2024

Ubicación: Vereda Silbería, Municipio de Herrán N de S.
Estado Tiempo: lluvias intermitentes
Personal obra: · Ing. residente.
· maestro obra.
· 10 Ayudantes de obra.
Actividades Realizadas
- Limpieza de placa huella - barrido
- Paisajeo bordillos -
- Aseo general.

Res interventoría

Alexander Rincón
Ing. Residente Obra.

Sábado 14/Septiembre/2024

Ubicación: Vereda Silbería, Municipio de Herrán N de S
Estado de Tiempo: lluvias intermitentes.
Personal obra: - Ing. Residente
· maestro obra.
· 10 Ayudantes de obra.
Actividades Realizadas: Se continua con la limpieza y el aseo general para entrega a satisfacción por parte de la Comunidad

Res interventoría

Alexander Rincón
Ing Residente Obra.

Lunes 16/Septiembre/2024

Ubicacion Vereda Siberia Municipio de Herran N de S
Estado de Tiempo: lluvias intermitentes
Personal de Obra: Ing. Residente
. Ayudante de Obra
Actividades Realizadas:
Instalacion de Señales verticales

Res. Interventoria.

Alexander Rivas
Ing. Residente Obra

GOBERNACIÓN 2033

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FARO CATATUMBO No. 4164 DEL 2022

CONTRATO DE OBRA No. CD-FC-081-2023 MUNICIPIO DE MUTISCUA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

Sabado 31 Agosto 2024
Estado del clima: se presenta dia Nublado
Personal de obra. 1 ING Residente 3 oficiales. 4 ayudantes
personal de interventoria. 1 ING Residente
Equipos en obra: 1 vibrada de concreto. 1 mezcladora de concreto de 1 bulto, 1 mezcladora de concreto de 2 bultos
Actividades realizadas en obra: el contratista continuo con el armado de las parrillas para las huellas de 21 MPA al terminar. se empezo a fundir estas huellas, en total fueron 7 huellas de 90 cm y se alcanzo a fundir 6mt de bordillo.

Residente Interventoria.

Directora Obra.

Lunes 02 de septiembre de 2024
Estado del clima: se presenta dia Nublado. lluvioso
Personal de obra: 1 ING Residente, 2 oficiales, 7 ayudantes
Personal de interventoria. 1 ING Residente
Equipos en obra: 1 vibrador de concreto 1 mezcladora de concreto de 1 bulto, 1 mezclado de concreto de 2 bultos, 1 rana compactadora
Actividades ejecutadas en obra: El contratista continuo con la fundida de las huellas de 90 de 21 MPA en total se fundieron 9 huellas, al terminar se empezo armar las parrillas de las huellas faltantes junto con el bordillo

Residente Interventoria

Directora Obra

Martes 03 de septiembre de 2024
Estado del clima: se presenta dia soleado
Personal de obra: 1 ING Residente, 2 oficiales, 7 ayudantes
Personal de interventoria. 1 ING Residente
Equipos en obra: 1 vibrador de concreto 1 mezcladora de concreto de 1 bulto. 1 mezcladora de concreto de 2 bultos

Actividades ejecutadas en obra: El contratista continuo con la fundida de los huellos de 90 cm de concreto de 21 mpa, en total se fundieron 8 huellos y 24 mt de bordillo, al terminar se empezo armar los cajones de 90 y 55 de piedra pegada, en total se armaron 7 cajones de 90 cm y 5 cajones de 55 cm, y se alcanzaron a fundir los 7 cajones de 90 cm de piedra pegada

Residente interventoría. Directora obra

Miercoles 04 septiembre de 2024
Estado del clima: se presenta día soleado
Personal de obra: 1 INC Residente, 1 oficial, 7 ayudantes
Personal de interventoría. 1 INC Residente
Equipos en obra: 1 vibrador de concreto, 1 mini compactador, 1 mezcladora de concreto de 1 bulto, 1 mezcladora de concreto de 2 bultos
Actividades ejecutadas en obra. Se inicio el día armando 6 cajones de 90 cm para piedra pegada, los cuales se fundieron todos. También se fundieron los 5 cajones que hacian falta de 55 cm de piedra pegada. Al terminar se inicio excavacion de viga riostra y de cuneta, se hicieron 6 excavaciones de viga riostra y 18 mt de cuneta

Residente interventoría Directora obra

Jueves 05 septiembre de 2024
Estado del clima: se presenta día nublado
Personal de obra: 1 INC Residente, 1 oficial, 7 ayudantes
Personal de interventoría. 1 INC Residente
Equipos en obra: 1 vibrador de concreto a gasolina, 1 mini compactador, 1 mezcladora de concreto de 1 bulto 1 mezcladora de concreto de 2 bultos.
Actividades ejecutadas en obra: El contratista continuo con actividades de excavacion, en total

se excavaron 7 vigas riostra, 21 mt de bordillo adicional, se armaron 15 mt de parrilla de cuneta junto con bordillo, se encofro y se fundio. Al terminar de fundir, se empezo a instalar las vigas riostra y se subio Asterisco para el armado de las parrillas

Res Interventoria — Directora Obra

Viernes 06 de septiembre de 2024
Estado del clima: se presenta dia soleado
Personal de obra: 1 INC Residente, 2 oficiales, 6 ayudantes
Personal de interventoria: 1 INC Residente
Equipos en obra, 1 vibrador de concreto, 1 rana compactadora 1 mezcladora de concreto de un bulto, 1 mezcladora de concreto de dos bultos
Actividades ejecutadas en obra: El contratista continuo con el armado de parrilla de las huellas de 90 cm de 3000 PSI., en total se armaron 28 huellas. Tambien se armo 30 mt faltantes de bordillo y se encofro de una vez. Despues se inicio la fundida de las huellas en total se fundieron solo 4 huellas de 90.
Tambien se descargo 200 bultos de cemento

Res Interventoria — Directora Obra

Sabado 07 de septiembre de 2024
Estado del clima: se presenta dia soleado
Personal de obra: 1 INC Residente, 2 oficiales, 7 ayudantes
Personal de interventoria: 1 INC Residente
Equipos en obra: 1 vibrador de concreto, 1 rana compactadora, 1 mezcladora de concreto de un bulto, 1 mezcladora de concreto de dos bultos
Actividades Ejecutadas en obra: el contratista continuo con la fundida de las huellas y del bordillo, en total se fundieron 14 huellas de 90 y 42 mt de bordillo

Res Interventoria — Directora obra

Lunes 09 septiembre de 2024
Estado del clima: Se presenta dia soleado
Personal de obra: 1 ING Residente, 2 oficiales, 6 ayudantes
Personal de interventoria: 1 ING Residente
Equipos en obra: 1 Vibrador de concreto, 1 rana compactadora. 1 mezcladora de concreto de un bulto, 1 mezcladora de concreto de dos bultos
Actividades ejecutadas en obra: Se fundieron los 14 huellas restantes de concreto, se armo el acero para la rampa de acceso, se encofro y se fundio. Se inicio actividad de limpieza y resanes. Se le hizo rampa de acceso a una de las viviendas localizadas por el tramo. Se limpiaron las cunetas, se desarmo el campamento y se cargo el camion con todo el material sobrante, equipos y alquiler.

Residente interventoria — Director obra

Martes 10 septiembre de 2024
Estado del clima: Se presenta dia soleado
Personal de obra: 1 ING Residente, 2 oficiales, 3 ayudantes
Personal de interventoria: 1 ING Residente
Equipos en obra: —
Actividades ejecutadas en obra: el contratista inicio labor de limpieza en el tramo 2, resanes y aseo general por toda la obra. Tambien se subio material al tramo 1 para hacer los alivianados. Se subio el personal al tramo 1 y se inicio excavacion para los alivianados

Residente interventoria — Director obra

Miercoles 11 septiembre de 2024
Estado del clima: Se presenta dia soleado
Personal de obra: 1 ING Residente, 2 oficiales, 3 ayudantes
Personal de interventoria: 1 ING Residente
Actividades ejecutadas en obra: el contratista continuo con el figurado de acero de los

aliviaderos. Se armo y se encofro el aliviadero 1 y se fundieron los pisos

Res interventoria Dara Ríos Directora Obra

Jueves 12 septiembre de 2024
Estado del clima: se presenta dia Nublado
Personal de obra: 1 INC Residente, 2 oficiales, 3 oficiales
Personal de interventoria: 1 INC Residente
Actividades ejecutadas en obra: el contratista termino de fundir los dos aliviaderos

Res. Interventoria Dara Ríos Directora Obra

Viernes 13 septiembre de 2024
Estado del clima: se presenta dia Nublado
Personal de obra: 1 INC Residente, 2 oficiales, 2 Ayudantes
Personal de interventoria: 1 INC Residente
Actividades ejecutadas en obra: el contratista inicio limpieza del tramo 2. Tambien se hizo el resane de los aliviaderos y se hicieron los rellenos que estaban pendientes del tramo 1

Res. Interventoria Dara Ríos Directora obra

Martes 17 septiembre de 2024
Estado del clima: se presenta dia Nublado - Lluvioso
Personal de obra: 1 INC Residente 2 Ayudantes
Personal de interventoria: 1 INC Residente
Actividades ejecutadas en obra: el dia Lunes 16 de septiembre llegaron los (PR) para colocarlos en el tramo. El contratista INICIO la instalacion de los PR el dia martes 17. instalando todas las señalizaciones, 14 en total.

Res interventoria Dara Ríos Directora obra